

附件5

白地镇江村马村片、南外环路亮化工程项目 支出部门绩效评价报告

项目名称：白地镇江村马村片、南外环路亮化工程

项目单位：旌德县白地镇人民政府

主管部门：旌德县白地镇人民政府

2024年5月15日

一、项目基本情况

（一）项目概况

白地镇江村马村片、南外环路属于村级主干道，道路硬化完工后一直未安装路灯，群众夜间出行不便、存在安全隐患。为切实加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的领导核心作用，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感，经镇村两级研究决定进行江村马村片、南外环路亮化。旌德县白地镇江村农村公益事业财政奖补项目江村马村片、南外环路亮化工程；江村马村片、南外环路全长 1500 米，每隔 30 米安装一盏路灯，总共安装路灯 50 盏。根据《关于下达 2023 年农村公益事业财政奖补项目资金的批复》（农改〔2023〕3 号）文件，补助资金 10 万元。白地镇江村马村片、南外环路亮化工程已经审计结束，根据审计工程量进行资金拨付。在项目实施过程中未出现违规记录。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。

（二）项目绩效目标。

总体目标：解决旌德县白地镇江村马村片、南外环路亮化基础设施问题，方便群众生产生活，增加群众生活感和幸福感。

阶段目标：2023 年 12 月底前完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：对项目支出进行绩效评价主要是为了了解该项资金使用情况和取得效果，发现项目管理中存在不足，总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高资金使用效益。

对象：白地镇江村马村片、南外环路亮化工程。

范围：道路全长 1500 米，每隔 30 米安装一盏路灯，总共安装路灯 50 盏，资金 10 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价指标体系：本次绩效评价指标共设置产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率等 4 个一级指标，以及相应的 9 个二级指标和 9 个三级指标。

评价方法：采用项目实施单位自评的方法进行评价，

评价标准：总分设置 100 分，根据是否符合标准对应打分，达到要求的记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备:学习绩效自评相关文件，成立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，确立评价指标体系。

2、现场评价实施:收集，查阅，核实相关数据资料，了解分析相关信息。

3、形成绩效评价报告初稿:认真梳理、研究、分析材料，计算评价指标分值，起草绩效评价报告初稿。

4、绩效评价报告形成:绩效评价报告初稿交财管中心主任、分管领导复核，形成正式绩效评价报告，按要求上报。

5、绩效评价意见反馈:反馈绩效评价结果。

6、资料归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项打分，自评分 98分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	安装路灯的数量	=50 盏	50 盏	10	10
		质量指标	工程验收质量标准	符合相应质量检验评定标准	达成预期指标	10	10
		时效指标	工程完成时限	≤100 天	120 天	10	8
		成本指标	工程概算资金	=120000 元	120000 元	10	10
			财政奖补资金	=100000 元	100000 元	10	10
	效益指标	经济效益指标					0
		社会效益指标	受益人口数	≥2174 人	2174 人	10	10
		生态效益指标	村居生活环境改善	有所改善	达成预期指标	10	10

		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	10 年	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	98.00

五、主要经验及做法

通过项目单位自评，领导小组抽查等方法，未发现在项目执行过程中存在挤占挪用、套取公益金，私设“小金库”等问题，群众满意度较高，村内农田水利设施建设得到较大改善，资金拨付及时到位，确保了项目正常运转。

六、存在问题及原因分析

1. 因施工方原因，项目实施过程缓慢。

七、有关建议

1. 立足长远制定规划，要充分完善项目前期所有准备工作。

2. 加强与施工方的沟通交流，确保项目按照规划按时完成。