

# 兴隆镇光荣村新屋组沟渠浇筑建设 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：新屋组沟渠浇筑

项目单位：兴隆镇人民政府

主管部门：兴隆镇人民政府

2023 年 12 月 31 日

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

农村公益事业财政奖补资金主要用于提高农民生活质量而实施的村内道路和照明设施的提档升级、生活污水处理工程、村民休闲活动场所及村民认为需要建设的村内其他公益事业项目等工作，坚持办实事、重实效，把财政奖补资金作为“服务于民生改善”、惠及农村“最后一公里”的重要抓手，切实补齐农村基础设施建设短板。年初预算安排15万元。该项目在2023年12月底之前支付15万元，预算执行率为100%。

#### （二）项目绩效目标

总体目标：浇筑水渠500米、宽0.4米、高0.4米，有效解

决光荣村蓄水灌溉基本农田，优化灌溉节水率和灌溉效率，促进耕地改良，改善土壤质量，增加农作物产量。使群众及耕种农田提高了抵御干旱、洪涝的能力。

阶段性目标：2023年12月底支付完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的:对项目支出进行绩效评价主要是为了了解该项资金使用情况和取得的效果，发现项目管理中存在的不足，总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高资金使用的效益。

对象、范围：兴隆镇光荣村新屋组。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:按照科学规范，突出重点，细化量化，公开公正，合理可行原则。

评价指标体系:共包括 4 个一级指标、10 个二级指标和 18 个三级指标，总分 100 分。

绩效评价方法:采用项目实施单位自评的方法进行评价。

绩效评价标准:总分设置 100 分，根据是否符合标准对应打分，达到要求的记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为零分。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备:学习绩效自评相关文件，成立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，确立评价指标体系。

2、现场评价实施:收集，查阅，核实相关数据资料，了解分析相关信息；

3、形成绩效评价报告初稿:认真梳理、研究、分析材料，计算评价指标分值，起草绩效评价报告初稿：

4、绩效评价报告形成:绩效评价报告初稿交财管中心主任、分管领导复核，形成正式绩效评价报告，按要求上报。

5、绩效评价意见反馈:反馈绩效评价结果。

6、资料归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项打分，自评分 100 分。（附相关评分表）

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（满分 18 分，实得 18 分）

1、项目立项依据充分性（满分 3 分，实得 3 分）：年初预算安排 15 万元。

2、立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）：严格按照县财政局要求进行立项，提交相关审批文件，材料符合要求。

3、绩效目标合理性（满分 3 分，实得 3 分）：各项指标合理。

4、绩效指标明确性（满分 3 分，实得 3 分）：数量指标、

成本指标等目标细化、量化。

5、预算编制科学性（满分 3 分，实得 3 分）：严格按照预算标准合理编制。

6、资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）：严格按照文件规定申报、审核资金，资金分配合理。

（二）项目过程情况。（满分 22 分，实得 22 分）

1、资金到位率（满分 3 分，实得 3 分）：项目资金预算

2. 资金拨付及时性（满分 3 分，实得 3 分）：严格按照规定的程序，及时拨付到位。

3. 预算执行率（满分 5 分，实得 5 分）：年初预算 15 万元，实际支出资金 15 万元，预算执行率为 100%。

4. 资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）：项目资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5. 管理制度健全性（满分 3 分，实得 3 分）：政府具有相应的财务管理制度和业务管理制度，制度合法合规完整。

6. 制度执行有效性（满分 3 分，实得 3 分）：项目实施遵守相关法律和相关管理规定，手续完备。

（三）项目产出情况。（满分 50 分，实得 50 分）

1. 实际完成率（满分 20 分，实得 20 分）：年初设定的数量指标主要有：浇筑水渠 520 米，高 0.4 米，宽 0.4 米，实际完成率 100%，指标均达到绩效目标。

2. 质量达标率(满分 10 分, 实得 10 分): 设定质量指标, 达到预期指标。

3. 完成及时率(满分 10 分, 实得 10 分): 设定的是发放及时性, 达到预期指标。

4. 成本执行率(满分 10 分, 实得 10 分): 全年调整预算资金为 15 万元, 实际执行资金 15 万元, 执行率 100%。

(四) 项目效益情况。(满分 30 分, 实行 30 分)

1. 实施效益(满分30分, 实得30分): 有效解决光荣村蓄水灌溉基本农田, 优化灌溉节水率和灌溉效率, 促进耕地改良, 改善土壤质量, 增加农作物产量。

2: 满意度(满分10分, 实得10分): 享受群众满意度达95%以上。

以上满分为 100 分, 实得 100 分, 评价等级为优。

## 五、主要经验及做法

从项目实施前的工作调研到项目申报, 都严格遵从相关规定进行。项目资金管理严格按省、市、县财政资金管理办  
法执行, 专款专用, 保障项目顺利实施。

## 六、存在问题及原因分析

项目管理机制还不够完善, 有待进一步完善。

## 七、有关建议

不断加强沟渠的管理, 并有针对性的安排人员进行清淤和维护, 保证沟渠能正常运行。

附：光荣村新屋组沟渠浇筑建设项目绩效评价指标体系