

2024年宣城市高速公路“7+1+3”工程一览表

项目类别	序号	项目名称	项目简介	全长 (公里)	总投资 (亿元)	今年计划投资 (亿元)	建设时序	重要节点	重要问题	备注
合 计(14个项目)			/	325.84	615.03	103.22	/	/	/	
续建项目	小 计（7个项目）		/	283.84	409.03	99.2	/	/	/	/
	1	G50沪渝高速宣城至广德改扩建工程	1. 项目起于皖浙省界，终于芜宣枢纽以南4.3公里处； 2. 广德北线段约25.7公里采用新建双向六车道方案；其余约65.6公里采用“四改八”改扩建方案， 3. 起点经广德北线至宣城东互通段设计速度120公里/小时，其余段维持原设计时速100公里/小时。	91.52	131.07	44	2021-2024	5月31日前具备双向四车道通行条件； 12月31日前具备双向八车道通行条件。	宣州区向阳街道马塘梓树用地问题	
	2	G5011芜宣高速宣城段改扩建	1. 项目起于芜宣枢纽以南4.3公里处，终于芜宣市界； 2. 全线采用“四改八”改扩建方案，整体式路基宽度42米，设计速度120km/小时。	9.8	12.48	5	2021-2025	5月31日前具备双向四车道通行条件； 12月31日前具备双向八车道通行条件。	敬亭山啤酒厂拆迁问题	
	3	S36宣城至泾县一期高速公路项目	1. 项目起于宣广高速绿锦服务区东侧约2.1km处，终于泾县江梓村205国道附近。 2. 采用双向四车道标准，设计速度120公里/小时/小时，路基宽度26米。	40	44.6	9.2	2022-2025	12月31日前建成通车。	1. 宣州区杨柳镇1户拆迁； 2. 武警部队土地置换问题。	
	4	S36宣城至泾县二期高速公路项目	1. 项目起于泾县江梓村附近接宣泾一期，终于黄村镇九义村附近接芜黄高速。 2. 采用双向四车道标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。	11.17	17.38	6	2022-2025	2月29日前完成泾县西互通初步设计变更批复； 8月31日前完成路基施工； 12月31日前隧道贯通，路面完成50%。	泾县西互通用地不足，需重新申报补充用地。	
	5	S36宣城至东至高速公路泾县至青阳界段工程	1. 项目起于黄村镇九义村，终于泾县于青阳县交界处接规划宁国至枞阳高速池州段。 2. 采用双向四车道标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。	39.35	56.14	16	2022-2025	2月29日前完成全线征迁工作； 10月31日前隧道贯通； 12月31日前路基、桥梁完成70%。	无	
	6	S44安吉至旌德高速宁国至旌德段	1. 项目起于宁国市胡乐镇接溧宁高速，止于旌德县蔡家桥镇接芜黄高速。 2. 采用双向四车道标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。	32	47.59	14	2022-2025	2月29日前完成全线征迁工作； 12月31日前路基完成65%，桥梁完成55%，隧道完成总量75%。	无	
	7	S46长兴至高淳高速宣城段	1. 项目起于广德市新杭镇皖浙省界，终于郎溪县西北皖苏省界。 2. 起点段和与杭合高速共线段采用双向六车道标准，路基宽度34.5米，其余路段采用双向四车道标准，路基路基宽度26米。全线设计速度120公里/小时	60	99.77	5	2023-2026	2月29日前取得施工图批复； 4月30日前先行用地获批； 5月31日前取得二次用地预审批复； 9月30日前用地报批组卷上报自然资源部。	二次预审涉及广德基本农田补划工作尚未落实。	
拟开工项目	小 计（1个项目）			42	86	0.5	/	/	/	
	1	S24杭州至合肥高速宣城段一期	1. 项目起于广德市东侧皖浙省界接浙江合温高速，终于水阳镇西侧芜宣市界接杭合高速芜湖段。 2. 采用双向六车道标准，路基宽度34.5m，设计速度为120Km/h。	42	86	0.5	2024-2027	7月31日完成项目投资人招投标工作； 8月30日前用地预审上报自然资源部； 9月30日用地预审获批； 10月31日前项目申请报告获核准； 11月31日前项目初步设计及先行开工段施工图获批； 12月31日前先行开工段开工。	调整后的路线占用永久基本农田未调出，用地预审批复周期长； 项目投资人尚需通过公开招投标确定	
前期项目	小 计（3个项目）			/	120	0.2	/	/	/	
	1	S68旌德至绩溪高速公路	1. 项目起于宣城市旌德县蔡家桥镇，在绩溪县城西侧连接已建成通车的G4012溧黄高速。 2. 设计速度为100km/h（暂定），双向四车道，路基宽度26米。	34	60	0.1	2026-2029	2月29日前完成路线方案审查工作； 9月30日前用地预审材料上报自然资源部； 11月31日前项目申请报告获省发改委核准。	无	
	2	S40宁国至枞阳高速公路宁国至泾县段	1. 项目起于宁国市汪溪街道办事处北侧与宁宣杭高速交叉，终于泾县琴溪镇东侧与在建宣泾高速交叉。 2. 双向四车道标准，路基宽度27米，设计速度120公里/小时。	43	60	0.05	2026-2029	2月29日前完成路线方案审查工作； 9月30日前用地预审材料上报自然资源部； 11月31日前项目申请报告获省发改委核准。	无	
	3	S24杭州至合肥高速宣城段二期	1. 项目起于宣州区狸桥镇与宣狸高速交叉，终于宣州区水阳镇芜湖和宣城交界处。 2. 双向六车道标准，路基宽度34.5米，设计速度为120公里/小时。	32	64	0.05	2026-2029	/	无	
互通项目	小 计（3个项目）			/	7.93	3.32	/	/	/	
	1	溧宁高速郎溪开发区互通	项目位于郎溪经开区东侧中部、溧宁高速皖苏郎溪主线站附近。	/	2.23	1.77	2023-2024	12月31日前建成通车。	无	
	2	宣桐高速宁国段仙霞互通	项目位于宁国市仙霞镇杨山村，利用原有收费设施，采用A型单喇叭互通向东引出匝道后向北接入X314万杨路，沿老路向东拓宽改造，在叶村附近接入G329。	/	3	1.5	2024-2026	3月30前完成施工图设计招标工作； 7月31日前完成施工单位招投标工作； 8月31日前用地获批。	无	
	3	沪渝高速宣城经开区互通	位于宣城经开区西侧，新建高速互通立交一座。	/	2.7	0.05	2025-2027	12月31日前完成工可报批	无	

2024年宣城市普通国省道“10+5+5”工程一览表

项目类别	序号	项目名称	建设规模（公里）			建设年限	总投资（亿元）	2024年重要目标		重要节点	重要问题	备注
			一级	二级	三级			计划投资（亿元）	计划形象进度			
合 计（20个项目）			156.93	169.10	67.00		121.42	35.04				
续建项目	小 计（10个项目）		87.64	50.79			83.03	28.24				
	1	G329孙埠至大汪村段一级公路改建工程	20.18			2022-2025	10.95	4	路基、桥梁工程完成100%，路面完成50%	6月底前完成征迁 9月底前完成桥梁工程	孙埠段征迁较慢	
	2	G318双塘 - 九女互通（阳德路东延段）	5.56			2023-2024	5.26	1.94	完工	6月底前完成征迁 10月底前完成主体工程 12月底前完工	沈村段征迁较慢	
	3	G318山关至郎溪段改建工程	23.8			2018-2025	18	1.2	完成一期、二期土地报批，完成已报批段路基工程30%	3月底前完成一期土地报批 6月底前办理施工许可 12月底前完成二期土地报批	项目二期穿越森林公园	
	4	G329小汪村及梅林段一级公路建设工程	9.6			2023-2025	8.82	4.5	完成路基土石方50%，桥梁工程60%	6月底前完成征迁 12月底前小汪村段主体完成	征迁较慢	
	5	S104港口至高铁站段建设工程	13.7			2023-2025	13	7	完成路基土石方50%，桥梁工程60%	1月底前完成施工图批复 2月底前办理施工许可 3月底前实现纳统	施工许可尚未办理	
	6	S465黄土岗至杨家店段建设工程	7.8			2023-2025	6.6	4	完成路基土石方40%，桥梁工程40%	1月底前完成施工图批复 3月底前办理施工许可 4月底前实现纳统	施工许可尚未办理	
	7	S208省道延伸段（榔桥至茂林段）		29.499		2019-2025	7.51	1.28	三期路基、桥梁工程完成48%；隧道工程完成80%	3月底前办理三期施工许可 5月底前茂林段隧道进洞施工	三期隧道进展较慢，施工许可尚未办理	
	8	S345泾县榔树口至苏红段公路建设工程项目		14.95		2023-2025	3.27	0.8	主体工程完成	6月底前完成征迁 12月底前主体工程完工	起点段征迁较慢	
	9	S215（现G233）绩溪至歙县段建设项目	7			2023-2025	7	3	隧道完成80%，路基完成90%	1月底前隧道进洞施工	项目进展较慢	
	10	S456绩溪至谭家桥公路旌德段		6.345		2021-2024	2.62	0.52	主体工程完成	12月底前主体工程完工	项目进展较慢	
新开工项目	小 计（5个项目）		17	36.243			31.67	3.9				
	1	S202郎溪东至涛城改建工程		1.2		2024-2024	0.3	0.3	完工	12月底前完工	无	
	2	G233广漂路邱村至广德段改建工程	17			2024-2027	12	1.5	完成土地报批，开工建设	8月底前完成完成土地报批 11月底前完成施工招标 12月底前开工建设	前期工作推进较慢	
	3	S459广安路（宋陈至终点段）改建工程		6		2024-2026	2	0.3	完成土地报批，开工路基建设	12月底前完成土地报批并开工	路线方案重复调整	
	4	S203四合至伏岭段改建工程		8.073		2024-2026	1.27	0.3	完成路基工程20%	7月底前完成土地报批 8月底前完成施工招标 9月底前开工建设	无	
	5	S346荆州至伏岭段改建工程		20.97		2024-2026	16.1	1.5	完成工程量的12%（隧道进洞施工200m）	1月底前完成EPC招标 3月底前完成施工图批复 4月底前办理三期施工许可	项目筹资压力较大	
美丽公路项目	小 计（5个项目）		52.29	82.06	67.00		6.72	2.90				
	1	S203梅四路（定埠至界岭段）美丽公路建设	52.29	2.75		2023-2024	1.2	0.18	完工	3月底前完工	无	
	2	广德市竹乡画廊美丽公路S341卢村至柏垫段提升工程		24.062		2023-2024	0.47	0.47	完工	3月底前完工	无	
	3	宁国市S345美丽公路工程			67	2024-2025	2.1	1	道路主体工程完成60%，配套服务设施及标识系统完成60%	3月底前完成施工招标 4月底前办理三期施工许可	施工图尚未完成	
	4	S103合黄路泾县毛田湾-桃花潭万村段美丽公路建设工程		26.4		2024-2025	1.4	0.6	完成工程量的60%	3月底前完成施工招标 4月底前办理三期施工许可	施工图尚未完成	
	5	S346荆白路（华阳至绩溪岭凹段）美丽公路建设项目		28.848		2023-2024	1.55	0.65	完工	9月底前完工	无	

2024年宣城市普通国省道养护工程和农村公路一览表										
项目类别	序号	项目名称	建设规模 (公里/座)	建设年限	总投资 (亿元)	2024年重要目标		重要节点	重要问题	备注
						计划投资 (亿元)	计划形象进度			
合 计			1892		14. 61	14. 61				
普通国省道养护工程项目	小 计（2类项目）		133		3. 54	3. 54				
	1	路面修复133公里	133	2024	3. 54	3. 54	完工	3月底前完成招标施工队伍进场开工建设； 4月底前累计完成总工程量的25%； 8月底前完工； 9月底前完成交竣工验收，并上传资料。	无	
	2	危旧桥梁改造、隧道、灾害防治、生防工程等		2024			完工	3月底前完成招标施工队伍进场开工建设； 11月完工并交竣工验收。	无	
农村公路项目	小 计（4类项目）		1759		11. 07	11. 07				
	1	农村公路提质升级工程	435	2024	9. 00	9. 00	完工	2月底完成施工图设计等前期工作 3月底前完成施工招标并开工建设 8月底前完成主体工程	无	
	2	农村公路安全防护工程	500	2024	0. 69	0. 69	完工	2月底完成施工图设计等前期工作 3月底前完成施工招标并开工建设 7月底前基本完工	无	
	3	农村公路危桥改造工程	24	2024	0. 38	0. 38	完工	2月底完成施工图设计等前期工作 3月底前完成施工招标并开工建设 8月底前完成主体工程	无	
	4	农村公路养护工程	800	2024	1. 00	1. 00	完工	2月底完成施工图设计等前期工作 3月底前完成施工招标并开工建设 8月底前基本完工	无	

2024年宣城市水运“2+1”工程一览表										
项目类别	序号	项目名称	建设规模	建设年限	总投资 (亿元)	2024年重要目标		重要节点	重要问题	备注
						计划投资 (亿元)	计划形象进度			
合计					5.19	2				
续建项目	小 计（2个项目）				5.04	1.95				
	1	月生建材厂码头	新建4个500吨级泊位，设计吞吐量300万吨，占用岸线长300米	2022-2023	0.84	0.45	完工	4月完成土方工程 10月码头平台浇筑完成 12月完工	无	
	2	宣城市姚湾散货码头项目	新建4个1000吨级散货泊位，设计吞吐量为340万吨/年，设计通过能力为385万吨，使用岸线长度330m	2023-2024	4.20	1.50	桩基全部完成；下部结构完成50%	4月完成清表清淤 9月边坡防护完成，拆除老堤	无	
新开工项目	小计（1个项目）				0.15	0.05				
	1	芜申运河宣城段养护工程	工程疏浚工程量27.4万立方，航标2座。	2024-2025	0.15	0.05	疏浚完成40%	6月施工招标 10月开工建设	无	