

**2023年度郎溪县应急管理局2022年省级  
自然灾害救灾资金(干旱补助)重点项目  
部门绩效评价报告**

郎溪县应急管理局

2024年 5 月 27 日

## 评价组人员名单

组    长：

成    员：

协作人员：

主要负责人（签字）：

2024 年 5 月 27 日

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1. 项目背景。根据《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达 2022 年省级自然灾害救灾资金的通知》（皖财资环〔2022〕1331 号）文件要求，用于补助我县集中解决当前和冬春期间受灾地区城乡居民用水困难，组织人员打井取水、买水送水等保障受灾群众生活用水方面的支出，以及做好省级生活类救灾物资储备管理工作。

2. 主要内容。用于补助我县“城乡供水一体化”应急补水工程--新发段，购置球墨铸铁管材料。

3. 实施情况。购置球墨铸铁管约 440 支，单价为 2500 元/支，合计金额 110 万元。

4. 资金投入和使用情况。本项目资金来源全部为省级财政资金，预算总金额 110 万元，2023 年度实际支出 110 万元。

### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标。用于帮扶我县集中解决当前和冬春期间受灾地区城乡居民用水困难，做好抗旱救灾和省级生活类救灾物资储备工作。

2. 阶段性目标。开展城乡供水一体化项目建设，购置并验收通过球墨铸铁管道的设备配备工作。本工程施工段从龙须湖水库至新发水厂，全长约 7km，管材送到后，供方按合同要求提供产品合格证和质保书，需方进行现场验收。

## 二、项目基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，推进我单位绩效管理深度融合预算编制、执行和监督全过程，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力推动 2022 年省级自然灾害救灾资金(干旱补助)项目聚力增效。

2. 评价对象。2022 年省级自然灾害救灾资金(干旱补助)项目自评。

3. 评价范围。包含项目资金列支的采购球墨铸铁管，原材料购置是否合法合规、流程是否公开透明、是否及时验收并完成相关款项兑付。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则。(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。(2)公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

### 2. 评价指标体系。

#### （一）决策指标（20 分）

本年度决策指标具体分为项目立项（7分）、绩效目标（8

分)、资金投入(5分)。

项目立项依据的充分性(3分):项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项程序的规范性(4分):项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效目标合理性(4分):项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标指标明确性(4分):依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入的预算编制科学性(3分):项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金投入的分配合理性(2分):项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

## **(二) 过程指标(20分)**

本年度过程指标具体分为资金管理(10分)、组织实施(10分)。

资金管理的资金到位率(2分):实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体

保障程度。

资金管理的预算执行率（3分）：项目预算资金按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

资金管理的使用合规性（5分）：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

管理制度健全性（5分）：项目资金设有相应的管理制度，用于反映和考核项目预算管理制度设立情况。

管理制度执行有效性（5分）：项目资金按照管理制度进行运转和列支，用于反映和考核项目预算规范管理情况。

### （三）产出指标（30分）

本年度产出指标具体分为产出数量（7分）、产出质量（8分）、产出时效（8分）、产出成本（7分）。

产出数量的采购完成率（7分）： $\text{实际采购数} / \text{计划采购数} \times 100\%$ ，反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出质量的购置物品验收合格率（8分）： $\text{合格的购置物品数} / \text{实际购置数} \times 100\%$ ，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

产出时效的完成时效性（8分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

产出成本的实施成本可控性（7分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标

的实现程度。

#### **（四）效益指标（30分）**

本年度效益指标具体分为经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、可持续影响（5分）、满意度（6分）。

经济效益指标：考察提升我县抗旱保水应对能力，保障城市供水安全的提升程度。

社会效益指标：考察对解决当前和冬春期间受灾地区城乡居民用水困难的影响程度。

生态效益：考察优化水资源生态环境的改善程度。

可持续影响：考察做好我县抗旱救灾和省级生活类救灾物资储备工作的影响程度。

满意度：1、考察受困群众对解决饮用水问题的满意程度。

3、评价方法。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量和质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对预算资金管理过程，成本指标的发生等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性。

4、评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为

良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）评价工作过程。

前期准备：各有关科室整理收集本年度项目有关资料理  
包括：文字资料及图片，视频等。

非现场评价：相关资料交至办公室，由领导班子成员、  
相关业务部门负责人、办公室负责人、财务人员共同参与评  
价，项目负责人进行审核并整改，最后由财务人员进行梳理  
汇总。

评价报告撰写：评价报告由各业务科室自行编写及修改、  
财务人员进行指导。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价情况。

本着实事求是的原则，我单位绩效评价组成员按照既定  
的评价方案、评价指标和评价方法对 2022 年省级自然灾害  
救灾资金(干旱补助)开展项目支出部门绩效评价并形成评  
价结果。包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、  
项目实施的主要产出和效益等，结合相关依据及具体评价指  
标，概括出突出的优点和存在的问题。

### （二）评价结论。



## 2022 年省级自然灾害救灾资金(干旱补助)重点项目 支出绩效评价综合得分表

| 评价指标    | 决策    | 过程 | 产出  | 效益  | 合计    |
|---------|-------|----|-----|-----|-------|
| 标准分值    | 20    | 20 | 30  | 30  | 100   |
| 评价得分    | 19.50 | 20 | 30  | 30  | 99.50 |
| 得分率 (%) | 97.50 | 20 | 100 | 100 | 99.50 |

### 四、绩效评价指标分析

2022 年省级自然灾害救灾资金(干旱补助)重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、14 个二级指标、20 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

| 一级指标        | 二级指标 | 分值 | 评价内容    | 评价情况                           | 分值 | 得分  |
|-------------|------|----|---------|--------------------------------|----|-----|
| 决策<br>(20分) | 项目立项 | 7  | 立项依据充分性 | 该指标得分率 100%，项目立项与部分职责相符        | 3  | 3   |
|             |      |    | 立项程序规范性 | 该指标得分率 100%，项目立项符合国家政策         | 4  | 4   |
|             | 绩效目标 | 8  | 绩效目标合理性 | 该指标得分率 100%，绩效目标设定符合减灾救灾工作开展要求 | 4  | 4   |
|             |      |    | 绩效指标明确性 | 该指标得分率 87.5%，绩效指标清晰明确          | 4  | 3.5 |
|             | 资金投入 | 5  | 预算编制科学性 | 该指标得分率 100%，预算编制科学合理           | 3  | 3   |
|             |      |    | 资金分配合理性 | 该指标得分率 100%，资金合理分配             | 2  | 2   |
| 过程          | 资金   | 5  | 资金到位率   | 该指标得分率 100%，资金全部到位             | 2  | 2   |

|             |                                               |     |                             |                               |     |       |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----|-------|
| (20分)       | 管理                                            |     | 预算执行率                       | 该指标得分率 83%，已完成全部既定指标，预算有结余    | 3   | 3     |
|             | 资金管理                                          | 5   | 资金使用合规性                     | 该指标得分率 100%，资金使用合规            | 5   | 5     |
|             | 组织实施                                          | 10  | 管理制度健全性                     | 该指标得分率 100%，严格按照管理制度运行        | 5   | 5     |
|             |                                               |     | 制度执行有效性                     | 该指标得分率 100%，有效执行制度管理          | 5   | 5     |
| 产出<br>(30分) | 产出数量                                          | 7   | 采购完成率                       | 该指标得分率 100%，按照预定计划，完成采购任务     | 7   | 7     |
|             | 产出质量                                          | 8   | 购置物品通过验收率                   | 该指标得分率 100%，购置物品均已验收合格        | 8   | 8     |
|             | 产出时效                                          | 8   | 项目完成时效性                     | 该指标得分率 100%，项目所有指标均在年度内完成     | 8   | 8     |
|             | 产出成本                                          | 7   | 项目实施成本的可控性                  | 该指标得分率 100%，各项成本均得到有效控制       | 7   | 7     |
| 效益<br>(30分) | 经济效益                                          | 7   | 提升抗旱保水应对能力，保障供水安全的提升程度      | 该指标得分率 100%，保障了我县供水体系的安全      | 7   | 7     |
|             | 社会效益                                          | 6   | 解决当前和冬春期间受灾地区城乡居民用水困难的影响程度  | 该指标得分率 100%，保障了极端天气下饮水困难得以解决  | 6   | 6     |
|             | 生态效益                                          | 6   | 优化水资源生态环境的改善程度              | 该指标得分率 100%，有效保障县域水资源生态环境良性发展 | 6   | 6     |
|             | 可持续影响                                         | 5   | 持续做好抗旱救灾和省级生活类救灾物资储备工作的影响程度 | 该指标得分率 100%，有效提升了我县减灾救灾工作管理水平 | 5   | 5     |
|             | 满意度                                           | 6   | 受困群众对解决饮用水问题的满意程度           | 该指标得分率 100%，受困群众满意度较高         | 6   | 6     |
| 总分          |                                               | 100 |                             |                               | 100 | 99.50 |
| 评价等次        | 优□      良□      中 □      差□                   |     |                             |                               |     |       |
|             | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差 |     |                             |                               |     |       |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

### 五、项目主要经验及做法

1、根据相关法律法规及省市县相关文件要求，做好原材料采购工作；2、及时组织验收工作，并按要求做好规范化管理；3、整个采购工作做到全过程公开透明并实现闭环。

## 六、存在的问题及原因分析

问题：1、绩效目标设定的科学性、规范性有待提高。

原因：一是随着项目实施要求的不断变化，项目负责人及财务人员的业务水平有限，难以全盘把握整个项目的本质内核。二是项目实施过程中，实施内容的不断调整，导致其与原定绩效指标存在偏差。

## 七、有关建议

科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

**2023年度郎溪县应急管理局郎溪县  
应急管理网格化建设重点项目  
部门绩效评价报告**

郎溪县应急管理局

2024年 5 月 27 日

## 评价组人员名单

组 长:

成 员:

协作人员:

主要负责人 ( 签字 ):

2024 年 5 月 27 日

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1. 项目背景。根据宣城市安全生产委员会下发的《关于印发《宣城市应急管理网格化建设实施方案》的通知》（宣安〔2021〕11号）文件及郎溪县安全生产委员会印发的《关于印发《郎溪县应急管理网格化建设实施方案》的通知》（郎安〔2022〕3号）文件要求。郎溪县应急管理局开展应急管理网格化建设项目，全面提升全县抵御各类灾害的综合防范能力。

2. 主要内容。构建县（市、区）、乡镇、行政村（社区）三级应急管理工作的上下联动机制，建立由各级各部门参与的公共设施、建筑施工、道路交通、水旱灾害、森林火灾、地质灾害等自然灾害、事故灾难领域的应急处置联动模式。

3. 实施情况。本项目于2023年6月完成了布控球和单兵设备的采购，以及视频调度设备的采购；10月完成了全县13个镇街道开发区视频调度设备的安装调试和培训工作；11月采购现场应急救援设备小型无人机一台。

4. 资金投入和使用情况。本项目资金来源全部为财政资金，年初预算110万元，年中调减0.34万元，实际支出109.66万元。

### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标。（1）构建三级应急管理网格建立县、镇（开

发区)、行政村(社区)三级网格; (2) 建立应急管理网格信息化平台加强应急管理网格信息化平台建设, 逐步形成纵向到底、横向到边的应急管理信息网络系统; (3) 组建应急救援队伍, 组建县综合应急救援大队: 以消防队伍为依托, 加快推进镇(开发区)消防站建设, 组建县综合应急救援队, 承担综合性应急救援任务; (4) 完善应急物资保障体系。根据自然灾害特点、居民人口数量和分布情况, 按照实物储备、协议储备和能力储备相结合的原则拟定应急物资储备计划, 合理规划建设县、镇(开发区)、村(社区)三级应急物资储备点, 建立健全应急物资储备体系, 明确各级应急物资储备责任保证灾害或应急救援事件发生后应急救援物资能及时运抵救援; (五) 建立应急预警机制利用我县已建设的覆盖县、镇(开发区)、行政村(社区)的应急广播调度控制系统, 与省、市预警信息发布系统有效对接, 发布应急预警信息。

2. 阶段性目标。完成应急管理网格化平台建设, 包括隐患上报、叫应机制、巡查任务发布等; 完成镇街道开发区视频会议设备的安装调试; 完成三级应急管理网格的构建, 建立县、镇(开发区)、行政村(社区)三级网格。

## **二、项目基本情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

1. 评价目的。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署, 推进我单位绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程, 基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理

体系，全力推动郎溪县应急管理网格化建设项目聚力增效。

2. 评价对象。郎溪县应急管理网格化建设项目自评。

3. 评价范围。包含项目资金列支的网格员业务培训费、信息平台设备购置费，委托第三方建设实施费、项目施工监理审计费以及与部署项目所发生的正常运转经费等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

1. 评价原则。（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系。

### **（一）决策指标（20分）**

本年度决策指标具体分为项目立项（7分）、绩效目标（8分）、资金投入（5分）。

项目立项依据的充分性（3分）：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项程序的规范性（4分）：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效目标合理性（4分）：项目所设定的绩效目标依据充



分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标指标明确性（4分）：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入的预算编制科学性（3分）：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金投入的分配合理性（2分）：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

## **（二）过程指标（20分）**

本年度过程指标具体分为资金管理（10分）、组织实施（10分）。

资金管理的资金到位率（2分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金管理的预算执行率（3分）：项目预算资金按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

资金管理的使用合规性（5分）：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

管理制度健全性（5分）：项目资金设有相应的管理制度，

用于反映和考核项目预算管理制度设立情况。

管理制度执行有效性（5分）：项目资金按照管理制度进行运转和列支，用于反映和考核项目预算规范管理情况。

### **（三）产出指标（30分）**

本年度产出指标具体分为产出数量（7分）、产出质量（8分）、产出时效（8分）、产出成本（7分）。

产出数量的采购完成率（7分）： $\text{实际采购数} / \text{计划采购数} \times 100\%$ ，反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出质量的购置物品验收合格率（8分）： $\text{合格的购置物品数} / \text{实际购置数} \times 100\%$ ，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

产出时效的完成时效性（8分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

产出成本的实施成本可控性（7分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### **（四）效益指标（30分）**

本年度效益指标具体分为经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、可持续影响（5分）、满意度（6分）。

经济效益指标：考察减少突发自然灾害对人民群众生命与财产安全保障的提升程度。

社会效益指标：考察对提升我县风险隐患排查能力的影

响程度。

生态效益：考察让应急管理体系延伸到基层，对基层生态环境的改善程度。

可持续影响：考察提高应急管理网格化隐患预警现代化水平的影响程度。

满意度：1、考察县域人民群众对网格化项目实施效果满意度。

3、评价方法。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量和质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对预算资金管理过程，成本指标的发生等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性。

4、评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）评价工作过程。

前期准备：各有关科室整理收集本年度项目有关资料理包括：文字资料及图片，视频等。

非现场评价：相关资料交至办公室，由领导班子成员、相关业务部门负责人、办公室负责人、财务人员共同参与评

价，项目负责人进行审核并整改，最后由财务人员进行梳理汇总。

评价报告撰写：评价报告由各业务科室自行编写及修改、财务人员进行指导。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况。

本着实事求是的原则，我单位绩效评价组成员按照既定的评价方案、评价指标和评价方法对郎溪县应急管理网格化建设项目开展项目支出部门绩效评价并形成评价结果。包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等，结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价结论。

郎溪县应急管理网格化建设重点项目  
支出绩效评价综合得分表

| 评价指标   | 决策  | 过程    | 产出  | 效益  | 合计    |
|--------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 标准分值   | 20  | 20    | 30  | 30  | 100   |
| 评价得分   | 20  | 19.55 | 30  | 30  | 99.55 |
| 得分率（%） | 100 | 97.75 | 100 | 100 | 99.55 |

四、绩效评价指标分析

郎溪县应急管理网格化建设重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、14 个二级指标、20 个三级指标，

相关指标得分分析详见下表:

| 一级<br>指标        | 二级<br>指标 | 分<br>值 | 评价内容                   | 评价情况                                     | 分<br>值 | 得分   |
|-----------------|----------|--------|------------------------|------------------------------------------|--------|------|
| 决策<br>(20<br>分) | 项目<br>立项 | 7      | 立项依据充分性                | 该指标得分率 100%，项目立项与部分职责相符                  | 3      | 3    |
|                 |          |        | 立项程序规范性                | 该指标得分率 100%，项目立项符合国家政策                   | 4      | 4    |
|                 | 绩效<br>目标 | 8      | 绩效目标合理性                | 该指标得分率 100%，绩效目标设定符合网格化建设工作开展要求          | 4      | 4    |
|                 |          |        | 绩效指标明确性                | 该指标得分率 100%，绩效指标清晰明确                     | 4      | 4    |
|                 | 资金<br>投入 | 5      | 预算编制科学性                | 该指标得分率 100%，预算编制科学合理                     | 3      | 3    |
|                 |          |        | 资金分配合理性                | 该指标得分率 100%，资金合理分配                       | 2      | 2    |
| 过程<br>(20<br>分) | 资金<br>管理 | 5      | 资金到位率                  | 该指标得分率 100%，资金全部到位                       | 2      | 2    |
|                 |          |        | 预算执行率                  | 该指标得分率 85%，已完成全部既定指标，预算有结余               | 3      | 2.55 |
|                 | 资金<br>管理 | 5      | 资金使用合规性                | 该指标得分率 100%，资金使用合规                       | 5      | 5    |
|                 | 组织<br>实施 | 10     | 管理制度健全性                | 该指标得分率 100%，严格按照管理制度运行                   | 5      | 5    |
|                 |          |        | 制度执行有效性                | 该指标得分率 100%，有效执行制度管理                     | 5      | 5    |
| 产出<br>(30<br>分) | 产出<br>数量 | 7      | 开展网格化系统平台建设并购置专业设备的完成率 | 该指标得分率 100%，网格化平台已基本搭建完成，相关设备已安装到位       | 7      | 7    |
|                 | 产出<br>质量 | 8      | 系统平台建设及设备验收合格率         | 该指标得分率 100%，平台建设已通过监理验收，设备购置 15 套已安装调试完毕 | 8      | 8    |
|                 | 产出<br>时效 | 8      | 项目完成时效性                | 该指标得分率 100%，项目所有指标均在年度内完成                | 8      | 8    |
|                 | 产出<br>成本 | 7      | 项目实施成本的可控性             | 该指标得分率 100%，各项成本均得到有效控制                  | 7      | 7    |

|             |                                                     |     |                              |                                         |     |       |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|
| 效益<br>(30分) | 经济效益                                                | 7   | 对减少突发自然灾害对人民群众生命与财产安全保障的提升程度 | 该指标得分率 100%,降低了自然灾害对人民群众利益造成的损失         | 7   | 7     |
|             | 社会效益                                                | 6   | 对提升我县风险隐患排查能力的影响程度           | 该指标得分率 100%,保障了我县风险隐患排查能力的稳步提升          | 6   | 6     |
|             | 生态效益                                                | 6   | 让应急管理体系延伸到基层,对基层生态环境的改善程度    | 该指标得分率 100%,对突发事件能做出迅速反应,有效提升我先自然灾害应对能力 | 6   | 6     |
|             | 可持续影响                                               | 5   | 对提高应急管理网格化隐患预警现代化水平的影响程度     | 该指标得分率 100%,有效发挥隐患预警功能,有助于及时对受灾群众开展救助工作 | 5   | 5     |
|             | 满意度                                                 | 6   | 县域人民群众对网格化项目实施效果满意度          | 该指标得分率 100%,县域群众满意度较高                   | 6   | 6     |
| 总分          |                                                     | 100 |                              |                                         | 100 | 99.55 |
| 评价等次        | 优□      良□      中 □      差□                         |     |                              |                                         |     |       |
|             | 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差 |     |                              |                                         |     |       |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

五、项目主要经验及做法

1、根据相关法律法规及省市县相关文件要求，做好原材料采购工作；2、及时组织验收工作，并按要求做好规范化管理；3、整个采购工作做到全过程公开透明并实现闭环。

六、存在的问题及原因分析

问题1：预算编制时资金预测准确性有待提高。

原因：一是随着项目精细化管理的不断深耕，开展过程中不确定性因素较多，难以全面精准测算。二是近年来，为贯彻落实政府“勒紧裤腰带”，“过紧日子”要求，我单位刀刃向内，大力精减各股室及二级机构的办公经费、三公经费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费等公用经费及项目经费、坚持能节约的坚决不浪费原则，应压尽压项目支出中可

以精减的费用。

问题2：绩效目标设定的科学性、规范性有待提高。

原因：一是随着项目实施要求的不断变化，项目负责人及财务人员的业务水平有限，难以全盘把握整个项目的本质内核。二是项目实施过程中，实施内容的不断调整，导致其与原定绩效指标存在偏差。

## **七、有关建议**

科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。