

2021年宁国经济开发区限额以内招标采购项目

统计截止时间：2021年4月28日

单位：元

序号	项目名称	控制价	采购方式	中标单位	中标价	开标日期	项目实施情况
1	桥西路迈尔盛、双巨、宇诚液压、鑫安电力公司配电（外线部分）工程	402,827.35	简易招标程序	安徽鑫辰电气设备有限公司	364,544.61	2021.01.07	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成工程量的30%，计划5月份完成工程量的90%、6月份完成主体建设
2	创业路雨污水管网及场平工程项目	281,355.87	简易招标程序	安徽路畅交通工程有限公司	246,186.81	2021.01.08	项目按时序进度实施，目前进展为：项目施工已结束，3月份已完成竣工验收
3	金瑞电子玻件10千伏电源接入工程设计	298,000.00	竞争性谈判	宣城南天电力规划设计院有限公司	236,000.00	2021.1.14	项目按时序进度实施，目前进展为：完成设计
4	中德大道10KV线路拆除工程	560,506.11	简易招标程序	宁国市通力电力建设有限公司	508,455.49	2021.01.14	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成工程量的30%，计划5月份完成主体建设
5	2021年安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司绿化养护工程	388,578.25	竞争性谈判	宁国市众益市政园林建设有限公司	200,000.00	2021.1.29	项目按时序进度实施，目前进展为：正在开展绿化养护工作
6	安徽省青龙湾宣石文化发展有限公司250KVA配电工程	182,940.03	简易招标程序	宣城南天电力工程有限公司宁国开源分公司	165,646.02	2021.02.01	项目按时序进度实施，目前进展为：4月完成工程量80%，计划5月完成主体建设，6月完成验收。
7	安徽金瑞玻纤有限公司新建400KV专变配电工程（泰顺路、青山路）	448,427.61	简易招标程序	宣城南天电力工程有限公司宁国开源分公司	406,584.84	2021.02.03	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成主体建设
8	港口生态产业园化工用地场平项目施工图设计	155,700.00	竞争性谈判	上海开艺设计集团有限公司	149,500.00	2021.2.9	项目按时序进度实施，目前进展为：设计图初稿已出，正在修改完善
9	启辰公司进场道路工程项目	296,933.93	简易招标程序	安徽越冠建筑工程有限公司	252,393.84	2021.02.25	项目按时序进度实施，目前进展为：正在进行路基换填

10	昌坚公司10KV线路工程	313,207.89	简易招标程序	宁国市鑫安电力服务有限公司	283,887.10	2021.02.25	项目按时序进度实施，目前进展为：正在施工，预计五月份完工
11	港口产业园变压器代维采购	100,000.00	竞争性谈判	宁国市永祥电力工程技术有限公司	86,200.00	2021.2.26	项目按时序进度实施，目前进展为：合同已签订，正在按照合同约定运维
12	南山园区保隆公司企业场平工程项目	467,643.02	简易招标程序	安徽汇山建设有限公司	397,496.56	2021.03.02	项目按时序进度实施，目前进展为：目前场平已完成一半工程量
13	宁国市本胜橡塑制品有限公司新装250KVA配电工程（外线工程）	175,807.79	简易招标程序	宣城南天电力工程有限公司宁国开源分公司	158,227.01	2021.03.10	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成工程量的30%、5月份完成工程量的90%、6月份完成主体建设
14	宁国市睿普新锐橡塑科技有限公司新装400KVA配电（外部线路）工程	432,182.88	简易招标程序	安徽省宁国市鸿辉电力安装有限公司	391,964.59	2021.03.11	项目按时序进度实施，目前进展为：4月完成工程量80%，计划5月完成主体建设，6月完成工程验收
15	宁国经开区财政局绩效评价服务机构采购项目	29.8万/3年	竞争性谈判	安徽安智会计师事务所	0.087%	2021.3.15	项目按时序进度实施，目前进展为：正在开展经开区2020年绩效评价服务工作
16	安徽宇诚液压工具有限公司新装250KVA配电（外线工程）	244,939.05	简易招标程序	安徽省宁国市鸿辉电力安装有限公司	222,445.14	2021.03.16	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成工程量的90%，计划5月份完成完成主体建设
17	燕子山安置区低压改造工程	593,329.80	简易招标程序	安徽鑫辰电气设备有限公司	533,996.82	2021.03.19	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成工程量的30%，计划5月份完成工程量的60%、6月份完成工程量的90%
18	安徽智睿供应链管理有限公司新装250KVA配电（外线部分）工程	521,391.39	简易招标程序	宣城南天电力工程有限公司宁国开源分公司	473,252.52	2021.3.24	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成工程量的30%，计划5月份完成工程量的90%、6月份完成主体建设
19	安徽国威给水工程	237,420.34	简易招标程序	安徽振华项目管理有限公司	222,657.58	2021.3.25	项目按时序进度实施，目前进展为：4月完成工程量30%，5月完成工程量60%，6月完成工程量80%
20	港口产业园2021年工业企业地块场平施工图设计	280,000.00	竞争性谈判	唐山市规划建筑设计研究院	120,000.00	2021.3.29	项目按时序进度实施，目前进展为：4月底完成设计初稿，下一步对设计图进行审核

21	宁国基地2020年度项目建设资金补助申报审核服务采购	150,000.00	竞争性磋商	安徽金泉会计事务所	75,000.00	2021.4.6	项目按时序进度实施，目前进展为：项目按时序进度实施，目前进展为：中标单位正在对企业申报的23个项目进行审核，预计6月初出具审核报告
22	宁国港口生态产业园生物及热电联产项目《煤炭消费减量替代方案》和《节能报告》编制	260,000.00	竞争性磋商	安徽省方圆质量技术评价中心	250,000.00	2021.4.12	项目按时序进度实施，目前进展为：该项目已完成节能报告及煤炭消费减量替代方案的文本编制工作，并已上报至宣城市发改委，目前正在等待宣城市发改委组织评审
23	宁国市三水贸易有限责任公司新装250KVA专变配电工程（外线部分）	146,389.19	简易招标程序	宁国市通力电力建设有限公司	131,750.27	2021.4.16	项目按时序进度实施，目前进展为：4月份完成工程量的30%，计划5月份完成工程量的90%、6月份完成主体建设
24	平兴路DN200主管供水工程	426,809.05	简易招标程序	安徽皖新市政工程有限公司	411,255.93	2021.4.16	项目按时序进度实施，目前进展为：4月完成工程量30%，计划5月完成工程量60%，6月完成主体建设
25	宜黄线海德门窗企业场平及路基换填工程	417,765.26	简易招标程序	安徽皖新市政工程有限公司	355,100.47	2021.4.22	项目按时序进度实施，目前进展为：招标完成，施工单位约谈组织进场
26	无人机综合执法服务	100,000.00	竞争性谈判	芜湖云团信息科技有限公司	98,000.00	2021.4.27	项目按时序进度实施，目前进展为：正在进行中标结果公示，公示结束后将与中标人对接，签订服务合同