

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称：安徽广德通达矿业有限公司四合花岗岩矿

项 目 编 号

建 设 地 点 宣城市广德市四合乡

验 收 单 位 安徽澄泓水务环境科技有限公司

2020 年 1 月 8 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	安徽广德通达矿业有限公司 四合花岗岩矿	行业类别	采矿业 B10101
主管部门 (或主要投资方)	安徽广德通达矿业有限公司	项目性质	技改项目
水土保持方案批复 机关、文号及时间	2019 年 1 月 11 日，广德县水务局，广水[2019]9 号		
水土保持方案变更 批复机关、文号及 时间	/		
水土保持初步设计 批复机关、文号及 时间	/		
项目建设起止时间	2019 年 4 月至 2019 年 9 月		
水土保持方案 编制单位	安徽禹泽水务工程技术有限公司		
水土保持初步 设计单位	铜陵市紫金矿产品加工技术研究所		
水土保持监测单位	安徽广德通达矿业有限公司		
项目施工单位	安徽杰迈建设有限公司		
水土保持监理单位	安徽广德通达矿业有限公司		
水土保持设施 验收报告编制单位	安徽澄泓水务环境科技有限公司		

二、验收意见

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》国发〔2017〕46号，参照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（皖水保函〔2018〕569号），安徽广德通达矿业有限公司于2020年1月8日在广德市主持召开了安徽广德通达矿业有限公司四合花岗岩矿水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位（安徽广德通达矿业有限公司）、施工单位（安徽杰迈建设有限公司）、监理单位（安徽广德通达矿业有限公司）、监测单位（安徽广德通达矿业有限公司）、水土保持设施验收报告编制单位（安徽澄泓水务环境科技有限公司）、特邀专家共9人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及与会代表踏勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收报告编制单位、监测单位等单位关于水土保持设施验收情况、水土保持监测情况的汇报，以及施工、监理单位的补充汇报。经质询、讨论，形成了安徽广德通达矿业有限公司四合花岗岩矿验收意见。

（一）项目概况

本项目位于安徽省宣城市广德市四合乡，为建设生产类项目，设计规模为10万吨/年，采矿方式为露天开采。项目主要由露天采场区、生产管理区、临时排土场区、运矿道路区四部分组成，总占地面积10.55公顷，均为永久占地。工程由安徽广德通达矿业有限公司投资建设，工程总投资5500万元。工程于2019年4月开工，2019年9月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2019年1月，广德市水务局对《安徽广德通达矿业有限公司四合花

岗岩矿水土保持方案报告书（报批稿）》予以批复，文号：水广[2019]9号。批复水土流失防治责任范围 12.58 公顷，其中项目建设区 10.36 公顷，直接影响区 2.22 公顷。批复水土流失防治标准执行建设生产类一级标准，试运行期具体防治目标值为：扰动土地整治率 95%，水土流失总治理度 92%，土壤流失控制比 1，拦渣率 98%，林草植被恢复率 99%，林草覆盖率 27%。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2010 年 5 月委托铜陵市紫金矿产品加工技术研究所编制了该矿的初步设计及安全专篇，编制完成《安徽广德通达矿业有限公司四合花岗岩矿露天开采工程初步设计》及《安全专篇》。

（四）水土保持监测情况

本项目建设单位自行开展水土保持监测工作，编制了《安徽广德通达矿业有限公司四合花岗岩矿水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实了水土保持防治措施，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中，扰动土地整治率 98.57%，水土流失总治理度 97.97%，土壤流失控制比 1，拦渣率 98%，林草植被恢复率 99.18%，林草覆盖率 34.22%。各项水土保持设施运行正常，较好的发挥了水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019 年 11、12 月，安徽澄泓水务环境科技有限公司先后进行了现场调查复核，查阅了档案资料，编制了《安徽广德通达矿业有限公司四合花岗岩矿水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，并按照水行政主管部门的整改意见进行了落实；按照水土保持方案和批复的矿权范围落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，基本同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	钱雪华	安徽广德通达矿业有限公司	法人		建设单位
成员	刘忠明	安徽广德通达矿业有限公司	安全科长		
	曹培珍	安徽澄泓水务环境科技有限公司	高工		验收报告 编制单位
	石福建	安徽澄泓水务环境科技有限公司	技术员		
	董方	安徽广德通达矿业有限公司	监测负责人		监测单位
	卞鲁凯	安徽广德通达矿业有限公司	监理负责人		监理单位
	方义群	安徽杰迈建设有限公司	现场负责人		施工单位
	陈汪东	安徽禹泽水务工程技术有限公司	技术员		水土保持 方案编制 单位
					特邀专家