

郎溪县住建局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市政设施和园林绿化亮化维护项目支出绩效自评表	
2	传统村落和历史建筑保护项目支出绩效自评表	
3	农村房屋安全隐患排查整治项目支出绩效自评表	
4	农村生活垃圾治理和垃圾分类项目支出绩效自评表	
5	2022年文明创建项目项目支出绩效自评表	
6	城区污水处理项目项目支出绩效自评表	
7	建筑企业施工总承包资质升级项目支出绩效自评表	
8	消防设计审查、验收项目支出绩效自评表	
9	建筑起重设备检测项目支出绩效自评表	
10	城市重点项目建设项目支出绩效自评表	
11	安徽省政府专项债券郎溪县城集镇污水处理工程项目支出绩效自评表	
12	城市地下管网安全运行监测系统项目支出绩效自评表	
13	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目支出绩效自评表	
14	人防通信信息化建设项目支出绩效自评表	
15	人防指挥建设项目支出绩效自评表	
16	人防专项规划编制项目支出绩效自评表	
17	郎溪县城区雨污水管网错接漏接二期工程项目支出绩效自评表	
18	2021年农村危房改造补助资金中央直达资金结转结余项目支出绩效自评表	
19	2021年农村危房改造补助资金省级直达资金结转结余项目支出绩效自评表	
20	污水厂配套管网及污水污泥处理(一般公共预算)项目支出绩效自评表	
21	污水厂配套管网及污水污泥处理项目(政府性基金)项目支出绩效自评表	
22	郎溪县城区河道杂草清理及拓宽项目(上年结余结转资金)项目支出绩效自评表	
23	郎溪县城区背街巷道管网改造工程及郎溪县城区市政设施日常养护维修工程质保金(上年结余结转资金)项目支出绩效自评表	
24	2022农村危房改造补助资金中央直达资金项目支出绩效自评表	
25	2022农村危房改造补助资金省级直达资金项目支出绩效自评表	
26	宁芜路改造(滨河路-郎源路段供水管网工程)项目支出绩效自评表	
27	2022农村危房改造补助资金中央直达资金剩余部分项目支出绩效自评表	
28	长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)首批资金项目支出绩效自评表	

1. 市政设施和园林绿化亮化维护项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	市政设施和园林绿化亮化维护		
主管部门	103-郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局

项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2956.1	2956.1	2923.247	10	98.89%	9.89
		其中：本年财政拨款	2956.1	2956.1	2923.247	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：确保城区市政基础设施养护正常开展 目标2、确保燃气管理工作正常开展 目标3：确保城区（城区与建平大道）路灯正常运行。 目标4：确保郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明正常进行。				城区市政设施及时维修维护，资金按时支付，市政设施水平进一步提高；标识标线标牌及时更换、施划出新，无破损模糊情况；燃气管理工作正常开展，燃气企业安全管理水平和安全意识得到提高；城区及G235国道153.22万平方米绿化及时养护，绿化水平进一步提升；静湖公园及高速连接线道路（迎宾大道）夜景照明、郎川大道夜景照明楼宇亮化养护（一二标）正常开展，破损不亮的及时修复；城区（城区与建平大道）路灯正常运行，路灯电费正常支付，路灯亮灯率大于98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	燃气管理企业	=6家	6	3	3	
			路灯养护数量（路灯灯头）	=11099盏	11099	3	3	
			路灯养护数量（灯杆）	=6318根	6318	3	3	
			市政养护范围（平方公里）	=7.91平方公里	7.91	3	3	
			亮化灯具数量（套）	=49235套	69507	3	3	偏差原因：新增郎川大道夜景照明20272套改进措施：应统尽统，保证养护范围内数据准确
			绿化养护面积	=153.22万平米	153.22	3	3	
		质量指标(0分)	燃气管理	无事故发生	达成预期指标	2	2	
			路灯亮灯率	≥98%	98	3	3	
			市政基础设施养护、园林绿化亮化养护验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标(0分)	燃气第三方检查	及时	达成预期指标	3	3	
			经费支出是否及时	及时	达成预期指标	3	3	
			绿化补植修剪时间	及时	达成预期指标	3	3	
			巡查发现设施设备损坏维修时间	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标(0分)	亮化养护	=190.07万元	190.07	2	1	偏差原因：年初未预估价，新招标存在下浮改进措施：精准测算

			园林绿化养护	= 862.51 万元	886.95	2	2	重点中心新移交绿化及日常养护扣罚，因此存在偏差
			燃气管理	=9.65 万元	9.6	2	2	偏差原因：根据第三方实际检测项目和次数支付服务范围改进措施：精准测算，保证预算准确率
			路灯养护及电费	=800万 元	765.75	2	2	路灯电费为预估数
			道路交通标线、标志、标牌养护	=150万 元	147.66	2	2	审计决算后价格
			城区市政设施日常养护	=1300 万元	946.92	2	1	2022年新招标，费用增加，上半年费用为上一轮招标费用。偏低
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对燃气安全隐患及时整改，降低安全事故发生，减少财产损失的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对发现绿化和市政问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对降低燃气安全事故的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			对改善居民出行环境的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对城市绿化品质提升的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	较高	达成预期指标	2	2	
			绿化养护对改善空气质量影响程度	较高	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	市政设施、绿化养护、燃气管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.89	

附件：

2. 传统村落和历史建筑保护项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		传统村落和历史建筑保护						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150	150	18.414	10	12.28%	1.23
		其中：本年财政拨款	150	150	18.414	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况			

	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，将传统村落高质量发展作为我县在乡村振兴上的重要内容。				2022年完成传统村落及历史建筑16个，明显改善了人居环境和传统村落的基础设施及公共服务设施，群众满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	传统村落及历史建筑个数	=13个	16	10	10	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行财政制度	达成预期指标	10	10	
			保护完成度	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	项目计划完成性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	年度总成本	=150万元	18.41	10	1	国家级传统村落县级项目配套资金100万，2022年没有项目，100万县财政已收回。
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护村内传统建筑，改善人居环境	明显	达成预期指标	10	10	
			改善传统村落的基础设施、公共服务设施和居住环境	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	尊重维护传统村落原有生态环境和建筑布局	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建立村落及建筑可持续保护模式	明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	82.23	

附件：

3. 农村房屋安全隐患排查整治项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农村房屋安全隐患排查整治						
主管部门	103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	51.56	13.56	12.585	10	92.81%	9.28
	其中：本年财政拨款	51.56	13.56	12.585	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	明确整改责任人和整改时限，逐户销项，消除隐患，不断提高农房安全隐患排查整治的工作质量，确保按时保质完成既定任务目标，消除农房安全隐患。完成农村非经营性自建房和非自建房排查整治工作。					2022年度完成了全县农村房屋安全隐患排查整治工作，建立了常态化农村房屋建设管理制度，有效地提高了居住环境质量及房屋安全保障，群众满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	全县各乡镇农村房屋		全县	达成预期指标	10	10	
		质量指标(0分)	建立常态化农村房屋建设管理制度		完成	达成预期指标	10	10	
			消除农村房屋重大安全风险隐患		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	项目完成时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本		=13.56万元	12.59	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	保障人民群众生命财产安全		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	建立常态化农村房屋建设管理制度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高居住环境质量		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高房屋安全保障		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	99.28	

附件：

4. 农村生活垃圾治理和垃圾分类项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村生活垃圾治理和垃圾分类						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	161.56	161.56	151.56	10	93.81%	9.38
		其中：本年财政拨款	161.56	161.56	151.56	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标					实际完成情况		

	实现所有村居生活垃圾收运设施全覆盖，建立健全农村生活垃圾管理和保洁服务组织；完善农村生活垃圾治理保障机制，落实长效管理制度，农村生活垃圾得到有效处理，农村生活垃圾乱堆、乱扔现象基本得到清除。				为确保农村人居环境长效治理，加快推进农村人居环境稳步提升，我县建立健全农村生活垃圾管理制度，完善了农村生活垃圾治理保障机制，实现了有村居生活垃圾收运设施全覆盖，群众满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	县级人口	≥32万人	32	10	10	
			县级涉及乡镇等数量	=9个	9	10	10	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			项目完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	=161.56万元	151.56	10	10	县财政多拨付万元
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进农村生活垃圾治理工作，建立农村生活垃圾治理长效机制	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保证农村人居环境长效治理	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推进农村环境质量稳步提升	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.38	

附件：

5. 2022年文明创建项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年文明创建项目						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	560	30	29.965	10	99.88%	9.99
		其中：本年财政拨款	560	30	29.965	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保绿化带景观式公益广告项目正常开展。				完成郎溪县城区4条道路及S203省道交口179个点位景观式公益广告的制作安装			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	景观公益广告	=617个	179	8	6	年度指表为设计时预估数量改进措施：根据实际现场勘查确定数量	
			建设项目数量	=1个	1	9	9		
		质量指标(0分)	工程验收合格率	=100%	100	9	9		
		时效指标(0分)	经费支出时间	及时支出	达成预期指标	8	8		
			项目完成时间	规定时间内完成	达成预期指标	8	8		
		成本指标(0分)	绿化带景观式公益广告	=30万元	29.97	8	8	根据审计决算确定最终价格	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	背街小巷道路面整治，对防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	对改善居民出行环境、出行安全的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
			对城市绿化品质提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	绿化提升对改善生态环境的影响程度	无	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	背街小巷整治对延长基础设施使用期限的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
			绿化提升对延长游园景观效果的影响程度	无	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥95%	95	5	5		
			服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	97.99	

附件：

6. 城区污水处理项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城区污水处理项目						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	295	295	245. 458	10	83. 21%	8. 32
		其中：本年财政拨款	295	295	245. 458	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	目标1：确保污水处理厂正常除磷运行 目标2：确保污水处理厂污泥正常处置				污水处理厂除磷正常开展，出水总磷≤0.2毫克/升， 污水处理厂污泥处置率达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	涉及项目数	=2个	2	3	3	
			污泥处置量	>4000吨	3920	3	2	年度指标为预估值。改进措施：精准估算 确保预算准备性
		质量指标(0分)	出水总磷	≤0.1毫克/升	0.08	3	3	
			污泥处置率	=100%	100	3	3	
		时效指标(0分)	经费支出	及时	达成预期指标	6	6	
			污水除磷	及时	达成预期指标	6	6	
			污泥处置	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标(0分)	污泥处置费	=135万元	132.32	10	9	年度指标为预估值。改进措施：精准估算 确保预算准备性
			除磷项目费	=160万元	113.14	10	8	支付费用为2021年除磷项目费用，处理水量较预期偏少，相应费用减少。改进措施：精准估算 确保预算准备性
	效益指标(30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	污泥处置及除磷，对水环境治理改善的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对居民生活水环境改善	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.32	

附件
：

7. 建筑企业施工总承包资质升级项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	建筑企业施工总承包资质升级项目						
主管部门	103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			年度资金总额：	140	140	140	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	140	140	140	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	增强企业核心竞争力，优化建筑市场发展环境，推动全县建筑业做大做强。					通过对本县建筑企业资质升级奖励项目的实施，增强了企业核心竞争力，2022年全年建筑业总产值32.45亿元，同比增长2.8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	企业数量		=4个	4	10	10	
		质量指标(0分)	财政支出执行情况		严格执行《郎溪县促进建筑业改革发展实施意见（实行》	达成预期指标	10	10	
			项目完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	项目及时完成		4家建筑公司已完成建筑工程施工总承包二级升一级	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本		=140万元	140	5	5	
			总承包施工资质二级资质升一级资质		=50万元	50	5	5	
			总承包施工资质三级资质升二级资质		=30万元	30	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	提高建筑业产值		明显	达成预期指标	10	10	
			提交企业综合实力和竞争力		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加县税收及建筑业产值		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增加县税收及建筑业产值		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		≥100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

附件

:

8. 消防设计审查、验收项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			消防设计审查、验收						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.88	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	26.88	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：确保郎溪县消防设计审查工作正常开展 目标2、确保郎溪县消防验收工作正常开展					该项目资金年中已申请收回			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	消防审查验收次数		=84次	0	10	0.01	该项目资金年中已申请收回
			每个工程检查次数		=4次	0	10	0.01	该项目资金年中已申请收回
		质量指标(0分)	经费支出合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	10	0.01	该项目资金年中已申请收回
			验收完成率		=100%	0	5	0.01	该项目资金年中已申请收回
		时效指标(0分)	验收及时		及时	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	该项目资金年中已申请收回
			经费支出及时		及时支出	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	该项目资金年中已申请收回
		成本指标(0分)	项目总成本		=26.88万元	0	5	0.01	该项目资金年中已申请收回
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障消防工程质量，减少事故发生		明显	未完成预期指标且效果较差	15	0.01	该项目资金年中已申请收回
		可持续影响指标	提高消防设备使用年限		明显	未完成预期指标且效果较差	15	0.01	该项目资金年中已申请收回
		经济效益指标(0分)						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公众满意度		≥95%	0	10	0.01	该项目资金年中已申请收回
总分						100	0.10		

附件：

9. 建筑起重设备检测项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			建筑起重设备检测项目						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.005	0.004	0.001	10	25.00%	2.50
			其中：本年财政拨款	0.005	0.004	0.001	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	购买建筑工地起重设备安全检查服务，对建筑工地起重机械设备进行检测，排查安全隐患。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	起重设备台数		=84台	335	5	5	
			监督检查次数		=2个	3	5	5	
		质量指标(0分)	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			起重设备检测，排查安全隐患		明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出及时		及时	达成预期指标	5	5	
			季度检查，定期排查		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	每台检查费用		=800元	870	10	10	
			项目总成本		=36.9万元	8.6	10	3.26	偏差原因：招投标确定检测企业时？已经是第二季度，故2022年共检查了3次；项目体量变少，改进措施：2023年度按季度检查4次。
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	提高工作监管效率		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障工程安全施工		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增加起重机械设备的使用年限		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	建筑企业满意度		≥95%	95	10	10	

总分		100	85.76	
----	--	-----	-------	--

附件

:

10. 城市重点项目建设项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城市重点项目建设						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	340	340	257.8	10	75.82%	7.58
			其中：本年财政拨款	340	340	257.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：服务购买具有相应资质能力第三方对重点项目进行勘探、测绘、一书两证办理等，满足施工图设计和施工许可办理前置条件。 目标2：通过采购或公开招标方式，确定第三方具备相应资质的公司，编制项目建议书、可研、环评、水土保持文本编制，满足发改委项目立项、可研批复，满足水利部门要求水土保持法相关审批，满足环保部门要求的环境保护相关审批。 目标3：通过采购或公开招标方式，确定第三方具备相应资质的公司，编制项目初步设计文本，报发改委进行批复，满足施工图需要。 目标4：通过采购或公开招标方式，确定第三方具备相应资质的公司，设计项目施工图及图审，满足项目施工许可证办理需要，项目方可开工建设。					2022年编制了规划支路（碧河路-钟桥河路）、文化路及碧河路、钟桥河路路侧绿化项目建议书；编制了吉原路、经一路、天子湖路延伸段、法院法治广场、凤居路水土保持方案；编制了城市更新专项规划、郎溪县城区土地储备及供应规划（2022-2025）；对城区17个地块进行三调及测绘等。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标 (0分)	重点项目数量		≥12个	18	10	10	
		质量指 标 (0分)	按勘察设计规范提交成果		=100%	100	8	8	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	8	8	
		时效指 标 (0分)	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	8	7	部分项目编制周 期较长，未到合同 付款节点
			按照合同节点完成		及时完成	达成预期 指标	8	8	
		成本指 标 (0分)	项目总成本		=340万元	335.93	8	8	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标 (0分)	推进城市项目建设，为规划开展各项前期相关工作提供资金保障		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	维护社会运行秩序，和谐发展		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	经济社会的长期平稳运行		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	群众满意度		≥95%	95	10	10	

总分		100	96.58	
----	--	-----	-------	--

附件：

11. 安徽省政府专项债券郎溪县域集镇污水处理工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			安徽省政府专项债券郎溪县域集镇污水处理工程							
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局			
项目资金 万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分	
			年度资金总额：	644. 2	644. 2	0	10	0.00 %	0.00	
			其中：本年财政拨款	644. 2	644. 2	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1：推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略； 目标2：保护环境保障人民健康，改善人居环境； 目标3：完善乡镇基础设施建设				该项目为专项债付息，由财政局直接拨款				
绩效 指标		一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标 (0 分)	新建污水管网（公里）		=50 公里	50	10	0.01	该项目为 专项债付 息，由财 政局直接 拨款
				新建污水处理厂（个）		=7 个	7	10	0.01	该项目为 专项债付 息，由财 政局直接 拨款
			质 量 指 标 (0 分)	工程验收合格		= 100%	100	10	0.01	该项目为 专项债付 息，由财 政局直接 拨款
				按环保考核验收要求，完成各项污水处理指标		= 100%	100	5	0.01	该项目为 专项债付 息，由财 政局直接 拨款
			时 效 指 标 (0 分)	按照合同节点完成		完成	未完 成预 期指 标且 效果 较差	5	0.01	该项目为 专项债付 息，由财 政局直接 拨款
		经费支出及时		及时	未完 成预 期指 标且 效果 较差	5	0.01	该项目为 专项债付 息，由财 政局直接 拨款		

		成本指标（0分）	项目总成本	≤644.2万元	644.2	5	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
	效益指标(30分)	经济效益指标（0分）	降低南漪湖治理成本	明显	未完成预期指标且效果较差	2	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
			增加当地旅游业收入和当地税收	明显	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
			促进当地旅游产业和基础服务业的发展	明显	未完成预期指标且效果较差	5	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
		社会效益指标	推进建设美丽乡村、农村三大革命的战略	明显	未完成预期指标且效果较差	3	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
			改善项目区附近居民的生活质量和生活水平	明显	未完成预期指标且效果较差	3	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
		生态效益指标	保护环境保障人民健康，改善人居环境	明显	未完成预期指标且效果较差	3	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
			有效治理城镇生活污水乱排放	明显	未完成预期指标且效果较差	3	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
		可持续影响指标	延长污水处理厂、管网运行使用	明显	未完成预期指标且效果较差	3	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
			对生态环境可持续发展提供保障	明显	未完成预期指标且效果较差	3	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95	10	0.01	该项目为专项债付息，由财政局直接拨款
总分						100	0.17	

附件：

12. 城市地下管网安全运行监测系统项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城市地下管网安全运行监测系统							
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局			
项目资金 元） （万				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
			年度资金总额：	356.1 3	356.1 3	355.9 22	10	99.9 4%	9.99	
			其中：本年财政拨款	356.1 3	356.1 3	355.9 22	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		为贯彻国家、安徽省对地下管线管理的相关要求，以相关政策为指引，基于郎溪县地下管网管理现状和管线安全管理核心需求，建立郎溪县地下管线综合管理体制机制。充分运用精确探测、示踪标识、综合感知监测、安全预警等新技术，摸清管线“家底”，做好监管养护，充分接入已有地下管线的监测数据，建立“信息共享、平台统一、查管兼容”的信息平台，全面提升地下管网在线监控覆盖范围和预警能力，构筑安全稳固的城市地下“生命线”。				充分掌握已有地下管线监测数据，已建立郎溪县地下管线综合管理体系，安装多种监测设备，提升了地下管网监控与预警能力，整体验收率达100%。				
绩效 指标		一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
		产出 指标 (50 分)	数 量 指 标 (0 分)	地下管网长度		=140 公里	160.2 9	4	4	新建道路 增加量
				配套雨量监测站		=2套	2	4	4	偏差原因： 实际需要 量增加改 进措施：提 前勘察 精 准测算
				配套积水监测站		=5套	2	4	4	偏差原因： 实际需要 量减少改 进措施：提 前勘察 精 准测算
				配备窖井水位监测站		=4套	8	4	3	偏差原因： 实际需要 量增加改 进措施：提 前勘察 精 准测算

			配备河道水位监测站	=5套	6	4	3	偏差原因： 实际需要 量增加改 进措施：提 前勘察 精 准测算
		质量 指 标 (0 分)	经费支出合规性	合规	达成 预期 指标	5	5	
			项目整体验收率	= 100%	100	5	5	
		时效 指 标 (0 分)	经费支出及时性	及时	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指 标 (0 分)	项目总成本	=400 万元	356	10	9	偏差原因： 投标下浮， 该金额为 审计决算 最终价改 进措施：精 准测算
	效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标 (0 分)	提高各单位现场施工效率，减少因开挖造成的破管事故	明显	达成 预期 指标	7	7	
		社会 效 益 指 标	提升了各类管网运行的预判能力，为市民第一时间提供道路积水等信息，保障市民生活安全与出行规划	明显	达成 预期 指标	7	7	
			通过实时监测和大数据分析，如发现异常情况预警报警，以短信、微信、电话等方式推送相关业务单位及时处置，有效避免事故损失，为管网安全运行保驾护航	明显	达成 预期 指标	8	8	
		可持 续 影 响 指 标	延长现有城市地下管道设备的使用年限	明显	达成 预期 指标	8	8	
		生态 效 益 指 标					0	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意 度 指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	96.99	

附件：

13. 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目支出
绩效自评表
(2022年度)

项目名称			第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查								
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局				
项目资金 元）			(万		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分	
				年度资金总额：	167.2	167.2	125.4	10	75.0 0%	7.50	
				其中：本年财政拨款	167.2	167.2	125.4	—			
				上年结转资金	0	0	0	—			
				其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标			预期目标				实际完成情况				
			通过对全县 9个镇、2个场区共1104.8 平方公里范围内的承灾体（房屋建筑和市政设施）的精准调查，及时摸清灾害风险隐患底数，查明辖区抗灾能力，科学评估辖区灾害综合风险水平，制定科学实用的灾害综合防治区划，从而在最大程度上减轻灾害风险，努力提升全民防灾意识，为推动经济社会高质量发展提供强有力的支持。				通过对全县10个乡镇、共1104.8平方公里范围内的承灾体（房屋建筑和市政设施）的精准调查，及时摸清灾害风险隐患底数，科学评估辖区灾害综合风险水平，制定科学实用的灾害综合防治区划，群众满意度达到95%。				
绩效 指标			一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
			产出 指标 (50 分)	数量 指 标 (0 分)	乡镇个数		=10 个	10	5	5	
					涉及面积		= 1104. 8平方 公里	1104. 8	5	5	
				质量 指 标 (0 分)	项目完成率		= 100%	100	5	5	
					调查、汇交成果验收率		≥98%	98	5	5	
					项目经费支出合规性		合规	达成 预期 指标	10	10	
				时效 指 标 (0 分)	项目经费支出时效性		及时	达成 预期 指标	10	10	
				成本 指 标 (0 分)	项目总成本		= 167.2 万元	125.4	10	7.5	项目未到 付款节点
			效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标 (0 分)	最大化保障人民房屋建筑及 财产安全		明显	达成 预期 指标	10	10	

		社会效益指标	改善人民居住环境	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	延长各类建筑、市政设施的使用年限	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

14. 人防通信信息化建设项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			人防通信信息化建设项目						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27	27	11.101	10	41.11%	4.11
			其中：本年财政拨款	27	27	11.101	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：第二代人防机动指挥平台运行维护，丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信能力。 目标2：防空警报器建设，提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险 。					目标1：人防机动指挥平台已正常维护，保证了设备的运行。 目标2：新增了三台防空警报器，提升了警报器覆盖率；并对全县所有的警报器经行了保养维护、维修，降低了警报器误鸣风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	防空警报器日常维护数量		≥20个	20	3	3	
			设备采购数量		≥2个	3	3	3	
			机动指挥平台及地面工作站日常维护数量		≥2个	3	3	3	
			质量指	经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4

		标 (0分)	设备利用率	≥90%	90	3	3	
			信息系统日常维护合格率	≥90%	90	3	3	
			验收合格率	≥90%	90	4	4	
			已完工升级改造信息系统验收合格率	≥90%	0	3	0.01	因受疫情影响及北斗产品升级换代影响，致使该项工作滞后。后期将抓紧时间落实该项工作。
		时效指标 (0分)	信息系统日常维护周期	及时	达成预期指标	4	4	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0分)	系统运维及升级改造成本	≤20万元	9.73	4	4	机动指挥平台载具首年保养免费。
			网络租用建设费用	≤2万元	0	4	4	该项目首年网络租赁费用由设备（机动指挥平台）供应商支付
			专项业务系统运行维护成本	≤5万元	1.37	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意	满	服务对象满意度	≥85%	85	5	5	

	度指 标 (10 分)	意 度 指 标 (10 分)	公众满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	91.1 2	

附件：

15. 人防指挥建设项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			人防指挥建设项目						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额:	57	57	11.92 9	10	20.9 3%	2.09
			其中: 本年财政拨款	57	57	11.92 9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 人民防空训练演练, 全面加强基本技能训练, 重点突出实战化检验性演练, 切实提高基于信息系统体系防护能力和战时防空、平时服务、应急支援能力。 目标2: 重要经济目标防护建设, 增强城市经济、民生等生命线工程防护能力, 最大限度降低受空袭时经济损失。 目标3: 人防疏散基地建设, 提升战时(应急) 人民群众疏散和平时应急避灾能力, 最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。 目标4: 群众防空组织建设, 增强人防应急救援能力, 最大限度保障人民生命财产安全。 目标5: 人防基层基础建设, 实现基层人民防空组织机构健全, 工作责任明确, 业务建设规范。 目标6: 人防法规宣教, 提高社会各界“警钟常鸣、居安思危”的意识; 向县直机关和县委党校主体教学班次宣传人防; 提高初级中学学生的人防知识普及率; 做好社区人防知识宣传教育, 推进社区人防宣传教育活动深入开展; 做好企业人防知识宣传教育, 推进企业人防宣传教育活动深入开展; 确保门户网站正常运行, 搭建人防宣传载体; 维护人防宣传教育场所, 增强人防宣传教育效果; 完善充实人防宣传报道办公设备。					目标1: 按照省、市上级部门要求, 完成了各项训练演练工作。目标2: 以新奥燃气公司为试点, 完成了重要经济目标的防护建设工作。目标3: 按照省、市上级部门要求, 完成了施吴村人防疏散基地建设提升工作。目标4: 按照省、市上级部门要求, 完成了各项群众防空组织工作。目标5: 因受各方面因素影响, 该项工作未完成。目标6: 按照省、市上级部门要求, 完成了各项宣传、教育工作。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数 量 指 标 (0 分)	基层人防工作站建设		≥6个	0	4	0.01	因受各方面因素影响, 该项工作未完成。后期将主动与省市上级部门对接, 获取好的开展方式、路径。
			训练演练人次		≥100 人次	120	4	4	

			训练演练场次	≥2次	3	4	4	
			跨区拉练人次	≥50人次	50	4	4	
			日常训练人次	≥50人次	50	4	4	
		质量指标 (0分)	总体演练任务覆盖率	≥90%	90	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			训练拉练完成时间	及时	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤57万元	11.929	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对专业队人员建设的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	参训参演人员满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	88.10	

附件：

16. 人防专项规划编制项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			人防专项规划编制项目							
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分	
			年度资金总额:	40	40	0	10	0.00 %	0.00	
			其中: 本年财政拨款	40	40	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	郎溪县警报器布点规划编制及人防疏散基地（施吴村）应急预案编制项目，增强城市经济、民生等生命线工程防护能力，最大限度降低受空袭时经济损失。提升战时（应急）人民群众疏散和平时应急避灾能力，最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失。增强人防应急救援能力，最大限度保障人民生命财产安全。					郎溪县警报器布点规划已经落实编制单位，规划正在前期编制阶段。人防疏散基地（施吴村）方案的编制，因受到各方面因素的影响，没有及时落实到位。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标			年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标 (0 分)	规划、方案编制			≥2个	1	10	5	人防疏散 基地（施吴 村）方案的 编制，因受 到各方面 因素的影响，没有及 时落实到 位。后期将 抓紧启动 该项目。
		质量 指 标 (0 分)	规划范围覆盖率			≥90%	90	10	10	
			经费支出合规性			合规	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指 标 (0 分)	经费支出时效性			及时	未完 成预 期指 标且 效果 较差	10	0.01	郎溪县警 报器布点 规划已经 启动，暂 时没有到 付款节点。
		成本 指 标 (0 分)	项目总成本			≤40 万元	18.6	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	保障人民群众的财产及生命安全			明显	达成 预期 指标	7	7	
			提升战时（应急）人民群众疏散和平时应急避灾能力			明显	达成 预期 指标	7	7	
			增强城市经济、民生等生命线工程防护能力，最大限度降低受空袭时经济损失			明显	达成 预期 指标	7	7	

		可持 续 影 响 指 标	最大程度的减少空袭时人民群众生命和财产的损失	明显	达成 预期 指标	9	9	
		经 济 效 益 指 标 (0 分)					0	
		生 态 效 益 指 标					0	
	满意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	75.0 1	

附件：

17. 郎溪县城区雨污水管网错接漏接二期工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			郎溪县城区雨污水管网错接漏接二期工程							
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分	
			年度资金总额：	0	10.28 1	0	10	0.00 %	0.00	
			其中：本年财政拨款	0	10.28 1	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		计划在2022年中旬排查出部分人行道店面存在的雨污水错接漏接的问题，进行登记台账，然后安排施工人员进行雨污分流或者污水截流。预计2022年中旬将发现的问题全部整改完毕，减少污水乱排雨水管现象，减少水污染。				计划在2022年中旬排查出部分人行道店面存在的雨污水错接漏接的问题，进行登记台账，然后安排施工人员进行雨污分流或者污水截流。预计2022年中旬将发现的问题全部整改完毕，减少污水乱排雨水管现象，减少水污染。				
绩效 指标		一级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	涉及到社区数量		=5个	5	5	5	
				铺设管网长度		=200 米	200	5	5	

		质量指标 (0分)	管道铺设等验收合格率	= 100%	100	10	10	
			整改错街漏接整改率	= 100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	工期内完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	= 102808.49元	0	10	0.01	该项目已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对发现错接漏接的数量，及时整改减少水污染整改项目，增加财政投入影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善居民居住环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	铺设污水管网，减少污水排水对改善水质质量影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过实施错接漏接整治项目，对公共服务水平的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
			通过实施错接漏接整治项目，对公用事业健康发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80.01	

附件：

18. 2021年农村危房改造补助资金中央直达资金结转结余项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年农村危房改造补助资金中央直达资金结转结余		
主管部门	103-郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局

项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：	0	10.2	10.2	10	100 .00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	10.2	10.2	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障人民群众生命财产安全，建立常态化农村房屋建设管理制度					2022年度改造农村危房数量指标为66户，实际完成105户，已超额完成。改造后保持房屋安全居住期限为15年，符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例达到100%，群众满意度达到85%。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标 (0 分)	改造农村危房数量	=66 户	105	10	10		
		质量 指 标 (0 分)	改造后房屋符合抗震安全基 本要求和最低建设要求比例	= 100%	100	10	10		
		时 效 指 标 (0 分)	项目经费支出时间	及时	达成 预期 指标	10	10		
			项目完成时间	及时	达成 预期 指标	10	10		
		成本 指 标 (0 分)	2021年农村危房房改造补助 资金中央直达资金结转结余 农村危改造	= 10200 0元	10200 0	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	增加人民群众生活幸福感	明显	达成 预期 指标	10	10		
			改造后整体居住环境	明显	达成 预期 指标	10	10		
		可 持 续 影 响 指 标	改造后保持房屋安全居住期 限	≥15 年	15	10	10		

		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

19. 2021年农村危房改造补助资金省级直达资金结转结余项目支出
绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年农村危房改造补助资金省级直达资金结转结余						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	9.4	9.4	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	9.4	9.4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障人民群众生命财产安全，建立常态化农村房屋建设管理制度				该项目2022年度使用资金94000，实际完成改造105户，改造后房屋符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例100%，经费支出、项目完成时间及时，改造后房屋安全居住期限≥15年，服务对象满意度90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	农村房屋数量		=66户	105	10	10

		质量 指 标 (0 分)	改造后房屋符合抗震安全基 本要求和最低建设要求比例	= 100%	100	10	10	
		时 效 指 标 (0 分)	经费支出时间	及时	达成 预期 指标	10	10	
			项目完成时间	及时	达成 预期 指标	10	10	
		成 本 指 标 (0 分)	2021年农村危房改造补助资 金省级直达资金结转结余	= 98000 元	94000	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	增加人民群众生活幸福感	明显	达成 预期 指标	10	10	
			改造后整体居住环境得到改 善	明显	达成 预期 指标	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	改造后保持房屋安全居住期 限	≥15 年	15	10	10	
		经 济 效 益 指 标 (0 分)					0	
		生 态 效 益 指 标					0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100 .00	

附件：

20. 污水厂配套管网及污水污泥处理(一般公共预算)项目支出绩效
自评表
(2022年度)

项目名称	污水厂配套管网及污水污泥处理(一般公共预算)		
主管部门	103-郎溪县住房和城乡建设局	实施 单位	103001-郎溪县住房和城 乡建设局

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额：	0	4446.8	4080.446	10	91.76%	9.18
		其中：本年财政拨款	0	4446.8	4080.446	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容城区管网巡查、清淤、疏通、管网检测、维修、防汛排涝，污水厂日常运营及管理，出水达到城镇一级A排放标准，污泥日常运营及管理，处理后含水率低于60%，满足减量化、资源化、无害化处置要求。				污水厂日常运营及管理正常，污水出水达到排放标准，污泥含水率≤60%，管网维护验收合格率达100%。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标 (0 分)	维护排水管网	= 168.59公里	168.59	5	5	
			年处理污水水量	≤ 1192.4万吨	1075.48	5	5	
			年处理污泥量	≤ 7455吨	9081.49	5	4	截污改造后，进水浓度较预期大幅度增加，产泥量增加。
		质量 指 标 (0 分)	管网维护验收合格率	= 100%	100	5	5	
			污水集中处理率	>95%	98.77	5	5	
			污泥含水率	≤60%	58.85	5	5	
		时 效 指 标 (0 分)	经费按月支付	按月 支付	达成 预期 指标	4	4	
			项目完成时间	本 年 度 完 成	达成 预期 指标	4	4	
		成本 指 标 (0 分)	配套管网运营费	≤ 2156.8万元	2195.37	4	4	因管网运营两年一调价，调价后运营费增加
			污水处理费	≤ 2130万元	2089	4	4	
			污泥处理费	≤160万元	217	4	3	截污改造后，进水浓度较预期大幅度增加，产泥量增加。
	效益 指标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善程度	较高	达成 预期 指标	5	5	
			对降低排水设施故障引起的事故发生率、大修几率的影响程度	明显	达成 预期 指标	5	5	

		生态效益指标	污水集中处理，对水环境治理改善的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对污水收集、处理提供可持续保障	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	97.18	

附件：

21. 污水厂配套管网及污水污泥处理项目(政府性基金)项目支出
绩效自评表
(2022年度)

项目名称			污水厂配套管网及污水污泥处理项目(政府性基金)						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	470	470	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	470	470	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目包括城区管网巡查、清淤、疏通、管网检测、维修、应急防汛等工作, 污水厂日常运营和管理, 处理后出水达到城镇一级A排放标准, 污泥处理后含水率低于60%, 满足污泥减量化、无害化、资源化处置要求。					污水厂日常运营及管理正常, 污水出水达到排放标准, 污泥含水率≤60%, 污水集中处理率达98.77%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	年处理污水水量	≤ 1192.4万吨	115.84	5	5	
			维护配套管网	= 168.59公里	168.59	5	5	
			年处理污泥量	≤ 7455吨	753.14	5	5	
		质量指标 (0分)	污水集中处理率	>95%	98.77	4	4	
			管网维护验收合格率	= 100%	100	4	4	
			污泥含水率	≤60%	58.85	4	4	
		时效指标 (0分)	经费按月支出	及时	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	本年度完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0分)	污水处理费	≤225万元	225	5	5	
			污泥处理费	≤18万元	18	5	5	
			配套管网费	≤227万元	227	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对降低排水设施故障引起的事故发生率、大修几率的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	污水集中处理，对水环境治理改善的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对污水收集、处理提供可持续保障	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥85%	95	10	10	

总分		100	100.00
----	--	-----	--------

附件：

22. 郎溪县城区河道杂草清理及拓宽项目(上年结余结转资金)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			郎溪县城區河道杂草清理及拓寬项目(上年結余結轉資金)						
主管部門			103-郎溪县住房和城鄉建設局		實施單位	103001-郎溪县住房和城鄉建設局			
項目資金 (萬元)				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分 值	執行率	得分
			年度資金總額:	0	11.7	11.7	10	100.00%	10.00
			其中: 本年財政撥款	0	0	0	—		
			上年結轉資金	0	11.7	11.7	—		
			其他資金	0	0	0	—		
年度總體目標	預期目標				實際完成情況				
	1、對北港河（寧蕩路-香山路）、北城河（胥河路-天子湖路）、城東排水渠（彩虹城路段）三處河道內杂草進行清運 2、城區排澇站閥門保養及配件更換 3、南北干渠河道拓寬，做好城區防汛抗洪搶險前期準備工作，防止城區排澇不暢，保障人民生命財產安全。				完成了北港河（寧蕩路-香山路）、北城河（胥河路-天子湖路）、城東排水渠（彩虹城路段）三處河道內杂草進行清運、城區排澇站閥門保養及配件更換 以及南北干渠河道拓寬				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標 (0分)	維修排澇閥門數量		=6個	6	10	10	
			清理河道總長度		=2000米	2000	5	5	
		質量指標 (0分)	排澇閘閥完好率		=100%	100	5	5	
			河道拓寬增加排水率		=100%	100	5	5	
		時效指標 (0分)	項目完成時間		工期內完成	達成預期指標	5	5	
		成本指標 (0分)	項目總成本		=117000元	117000	20	20	
	效益指標 (30分)	社會效益	保障人民生命財產安全		有效	達成預期指標	10	10	

		指标						
		生态效益指标	河道拓宽种植草籽，减少水土流失加固排涝驳岸对排水流量影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	恢复河道排涝功能	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

23. 郎溪县城区背街巷道管网改造工程及郎溪县城区市政设施日常养护维修工程质保金(上年结余结转资金)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		郎溪县城区背街巷道管网改造工程及郎溪县城区市政设施日常养护维修工程质保金(上年结余结转资金)						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2.91	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	2.91	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为两个工程项目的2021年项目质保金，，一年后无质量问题一次性支付剩余质保金。				两个项目质保期为两年，现未到质保期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
								偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	质保金	=2个	0	10	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
		质量指标 (0分)	项目质量合格率	=100%	0	10	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
		时效指标 (0分)	项目完成时间	工期内完成	未完成预期指标且效果较差	10	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
			经费支出是否及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
		成本指标 (0分)	剩余质保金	=29100元	0	10	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对改善居民居住环境的影响程度	明显	未完成预期指标且效果较差	15	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
		可持续影响指标	质保期内保障维修	明显	未完成预期指标且效果较差	15	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥85%	0	10	0.01	按合同约定质保金两年后支付,暂未到期,未支付。
总分						100	0.	

			0	
			8	

附件：

24. 2022农村危房改造补助资金中央直达资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022农村危房改造补助资金中央直达资金						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：	0	43.7	43.7	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	43.7	43.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障人民群众生命财产安全，建立常态化农村服务建设管理制度，预计本年度全年改造农村危房66户。					本年度全年改造农村危房66户，实际完成了105户。农村危房改造补助资金(中央直达资金)437000。服务对象满意度达到85%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0 分)	改造农村危房数量		=66 户	105	10	10	
		质量 指标 (0 分)	改造后房屋符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例		= 100%	100	10	10	
		时效 指标 (0 分)	项目完成时间		及时	达成 预期 指标	10	10	
			经费支出时间		及时	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0 分)	农村危房改造补助资金（中央直达资金）		= 43700 0元	43700 0	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	增加人民群众生活幸福感		明显	达成 预期 指标	10	10	
			改造后整体居住环境		明显	达成 预期 指标	10	10	
		可 持续	改造后保持房屋安全居住期限		≥15 年	15	10	10	

		影响指标						
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

25. 2022农村危房改造补助资金省级直达资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022农村危房改造补助资金省级直达资金						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	37.2	37.2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	37.2	37.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，保障人民群众生命财产安全，建立常态化农村房屋建设管理制度，预计本年度全年改造农村危房66户。				本年度全年改造农村危房66户，实际完成了105户。农村危房改造补助资金(省级直达资金)372000，改造后保持房屋安全居住期限为15年,服务对象满意度达到85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(0	改造农村危房数量		=66户	105	10	10
								偏差原因分析及改进措施

		分)						
		质量 指 标 (0 分)	改造后房屋符合抗震安全基 本要求和最低建设要求比例	= 100%	100	10	10	
		时 效 指 标 (0 分)	项目完成时间	及时	达成 预期 指标	10	10	
			经费支出时间	及时	达成 预期 指标	10	10	
		成 本 指 标 (0 分)	农村危房改造补助资金（省级 直达资金）	= 37200 0元	37200 0	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	增加人民群众生活幸福感	明显	达成 预期 指标	10	10	
			改造后整体居住环境	明显	达成 预期 指标	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	改造后保持房屋安全居住期 限	≥15 年	15	10	10	
		经 济 效 益 指 标 (0 分)					0	
		生 态 效 益 指 标					0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	人民群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100 .00	

附件：

26. 宁芜路改造(滨河路-郎源路段供水管网工程)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			宁芜路改造(滨河路-郎源路段供水管网工程)						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:	0	50	0	10	0.0 0%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	50	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宁芜路改造(滨河路-郎源路段供水管网工程)总投资390万元, 本次申请50万元为省级下达资金, 项目内容主要有: 结合宁芜路改造, 对供水管网进行改造, 全线更换为DN400的球墨铸铁管3490m, 并更换消火栓31套、三种阀门井共33套、排气泥阀3套, 工程实施后将会降低供水管网渗透率, 提升城区供水效率, 提高入户水质。				未开展, 该项目为中央预算资金50万元, 因后期要求用于污水管网改造, 需重新谋划项目				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0分)	DN400的球墨铸铁管		= 3490 米	0	10	0.0 1	需重新谋 划项目
			消火栓		=31 套	0	10	0.0 1	需重新谋 划项目
			阀门井		=33 套	0	5	0.1	需重新谋 划项目
			排气泥阀		=3套	0	5	0.0 1	需重新谋 划项目
		质量 指标 (0分)	工程建设标准		符合 标准	未完 成预 期指 标且 效果 较差	5	0.0 1	需重新谋 划项目
		时效 指标 (0分)	工程完工时间		及时	未完 成预 期指 标且 效果 较差	5	0.0 1	需重新谋 划项目
			资金支付进度		及时	未完 成预 期指 标且 效果 较差	5	0.0 1	需重新谋 划项目
		成本 指标 (0分)	项目总成本		= 39000 0元	0	5	0.0 1	需重新谋 划项目
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提高城市用水安全		明显	未完 成预 期指 标且 效果 较差	15	0.0 1	需重新谋 划项目
		可持 续影 响指	改善居民用水质量		明显	未完 成预 期指	15	0.0 1	需重新谋 划项目

		标			标且效果较差			
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥85%	0	10	0.01	需重新谋划项目
总分						100	0.20	

附件：

27. 2022农村危房改造补助资金中央直达资金剩余部分项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022农村危房改造补助资金中央直达资金剩余部分						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	78.5	78.5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	78.5	78.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋重大安全隐患，保障人民群众生命财产安全，建立常态化农村房屋建设管理制度，预计本年度全年改造农村危房66户。				预计本年度全年改造农村危房66户，实际完成了105户。农村危房改造补助资金（中央直达资金）785000，改造后保持房屋安全居住期限为15年，服务对象满意度达到85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	改造农村危房数量		=66户	105	10	10

		质量 指标 (0分)	改造后房屋符合抗震安全基 本要求和最低建设要求比例	= 100%	100	10	10	
		时效 指标 (0分)	项目完成时间	及时	达成 预期 指标	10	10	
			经费支出时间	及时	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标 (0分)	农村危房改造补助资金（中央 直达资金）	= 78500 0元	78500 0	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	增加人民群众生活幸福感	明显	达成 预期 指标	10	10	
			改造后整体居住环境	明显	达成 预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	改造后保持房屋安全居住期 限	≥15 年	15	10	10	
		经济 效益 指标 (0分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100 .00	

附件：

28. 长三角一体化发展-郎溪县城區城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)首批资金项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	长三角一体化发展-郎溪县城區城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)首批资金		
主管部门	103-郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额：	0	2500	2500	10	100 .00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	2500	2500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	25022老旧小区改造项目分两期进行，总投资预计1.4亿元，资金来源为专项债、县财政配套资金、上级补助资金。其中一期工程约为7160元，二期工程约为6950元。建设地点位于郎溪县，设计4个社区7个老旧小区，7个小区分别为：金城路商住楼、实验小学宿舍、粮食局宿舍、广源商场、吉源市场、天泰商城、农委宿舍、北港绿源。改造内容主要包括雨污分流管道改造54.52km、外立面粉刷132000m²、照明灯具更换1358套、绿化提升面积97800m²、综合管线改造34.71km等。改造后将有效改善老旧小区人居环境，提升城市形象。本次申请的2500万为2022年第一批专项债资金。				2022年发行的长三角一体化发展-郎溪县城城区城市更新及老旧小区改造项目专项债2500万元均已用于支付项目工程款。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0分)	改造小区数量	＝7个	7	5	5	
			外立面整治面积	＝ 13200 0m²	14000 0	5	5	
			雨污分流管道改造长度	＝ 54.52 km	55	5	5	
			新增、更换照明灯具	＝ 1358 套	1400	5	5	
			绿化提升总面积	＝ 97800 m²	10000 0	5	5	
			综合管线改造长度	＝ 34.71 km	36	5	5	
		质量 指标 (0分)	工程建设质量	合格	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	工程完成时间	及时	达成 预期 指标	3	3	
			项目资金支出进度	及时	达成 预期 指标	2	2	
		成本 指标 (0分)	项目成本	≤ 14000 万元	11571	5	5	

	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提升城市形象	显著	达成 预期 指标	8	8	
		生态 效益 指标	提升小区绿化覆盖率	显著	达成 预期 指标	8	8	
		可持 续影 响指 标	提升居民居住舒适度	显著	达成 预期 指标	7	7	
			提高居民出行便捷度	显著	达成 预期 指标	7	7	
		经济 效益 指标 (0分)					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标 (10 分)	群众满意度	≥85%	88	10	10	
	总分					100	100 .00	