

市级应急广播管理平台项目（尾款）支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。应急广播是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家应急体系和防灾减灾体系建设的重要组成部分。安徽省高度重视应急广播体系建设工作，将应急广播体系建设工作纳入省委常委会工作要点和省政府重点工作，并列入省政府 33 项民生工程，是省对市目标管理绩效考核的重要内容。2019 年，省政府办公厅印发了《关于扎实推进应急广播体系建设的意见》，省广播电视局编制了《安徽省应急广播体系建设总体规划》《安徽省应急广播系统技术方案》等，对应急广播体系建设作出了明确规定，要求到 2022 年，全省初步建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的应急广播体系。

市级应急广播管理平台建设要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能，主要建设内容包括：信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台系统要求利用专网对上与省级应急广播管理平台实现对接，对下与 7 个县市区的县级应急广播管理平台连接，横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电

视、IP 网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能，网络安全上需达到二级以上等保要求。市级应急广播管理平台建设资金预算为 376.05 万元，招投标实际资金投入是 369.88 万。

（二）项目绩效目标。根据项目建设要求，市级应急广播管理平台建设为一次性建成并能投入使用，最终达到积极发挥作用的目標效果。我们市级应急广播管理平台专项资金的支付是严格按照双方合同约定，分四个阶段来支付完成，第一个阶段是签订合同后，采购的主要设备进场后，支付项目资金总额 40%的建设费用；第二个阶段是项目平台搭建起来，与省级应急广播管理平台通连，支付项目资金总额 30%的建设费用；第三个阶段是平台与各县市区应急广播系统，与市气象、市政务信息网等系统通连，并通过省局对接测试，基本完成项目建设，支付项目资金总额 20%建设费用；第四个阶段是项目总额 10%的费用作为质保金，待项目正常交付使用满一年后支付。截至 2022 年底，完成三个阶段的目标任务，实际支付了第一、第二两个阶段的建设资金。2023 年度完成了第三阶段和第四阶段项目尾款支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化。

评价对象与范围：市级应急广播管理平台项目资金支出绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

评价原则和方法以及标准：依照《宣城市市级应急广播管理平台项目建设技术方案》、《宣城市市级应急广播管理平台项目建设招标文件》和《宣城市市级应急广播管理平台项目建设合同》有关规定和要求等相关数据指标，省对市应急广播考核评价内容等为标准。

评价指标体系：建成市级应急广播管理平台 1 个；项目建设并达到预期效果，能够实现调度控制和制作播发等两大系统功能，社会反响和评价整体好，应急广播使用的全市影响力持续提升。

（三）绩效评价工作过程。

根据《关于开展 2023 年度预算绩效评价有关工作的通知》文件要求，成立绩效评价工作小组，从实际出发，本着客观、准确、公平、公正的原则，认真组织开展了市级应急广播管理平台项目建设的绩效评价工作。同时邀请有关专家组织开展了项目建设的自查验收工作。

三、综合评价情况及评价结论

市级应急广播管理平台建设项目的总体评价是好，我们花更少的资金投入，到达和别的兄弟市同等价值的系统和设备等服务支持。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		信息网络平台建设(尾款)		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	110.964	
		其中：财政拨款	110.964	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣城市市级应急广播管理平台项目建设，要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能，主要建设内容包括：信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网 对上与省级应急广播管理平台实现对接，对下与 7 个县市区的县级应急广播管理平台连接，横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP 网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能，网络安全上需达到二级以上等保要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络信息平台建设	1 个
		质量指标	项目完成效果	90%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 7 月 31 日
		成本指标	项目成本	1109640 元
	效益指标	经济效益指标	项目效益	持续提升
		社会效益指标	项目社会效益	持续向好
		生态效益指标	无污染	项目无污染
		可持续影响指标	项目影响	持续扩大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据市政府常务会议纪要，依照《宣城市市级应急广播管理平台项目建设技术方案》、《宣城市市级应急广播管理平台项目建设招标文件》和《宣城市市级应急广播管理平台项目建设合同》有关规定组织实施。

（二）项目过程情况。项目建设过程中，我们严格按照项目施工的有关规章要求抓好项目的推进，因受新型冠状病毒疫情影响，项目在实际推进过程中有些滞缓，好在我们克服疫情等确定性工作压力，在2022年12月份前基本完成了各项规定要求。2023年度正常交付使用，经过试运行，建设单位运维及时，及时解决反馈问题，保障了平台正常运行。

（三）项目产出情况。市级应急广播管理平台项目建设后，能做到和省平台、县市区平台保持时时在线状态，接收信息和制作、播发信息顺畅，下级广播终端在线状况能时时在平台呈现，播发信息覆盖状况和响应终端数据能实现快速分析统计，运行以来，整体安全平稳，符合预期目标效果。

（四）项目效益情况。市级应急广播管理平台项目建成后，对上和对下的通连，标准了全市建成了上下贯通、可管可控一张网的应急广播系统，具有重要的评判价值，标志了全市广播电视网络覆盖得到显著提升和夯实，为广播电视主流媒体的覆盖宣传提供了新的载体手段。

五、主要经验及做法

市级应急广播管理平台项目的建设，前期我们进行了大

量的论证和比较分析，《宣城市市级应急广播管理平台技术方案》经过省广电局和宣城市数据资源管理局组织的专家前后多次的审议修订，在资金预算申报上我们也是摸清了全省各市的预算资金安排情况，然后结合我市财力的实际情况作出预算安排。在建设资金下达后，我们严格按照招投标项目合同的约定，分阶段支付，严格监控，有序推进项目实施，确保资金达到预定绩效目标。

六、存在问题

无。

七、有关建议

无。