

2021年重点项目进展情况一览表（截至10月底）

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
2021年全县重点项目共 95 个，总投资 299.62 亿元，年度计划投资 57.28 亿元。1-10 月份完成投资 38.48 亿元，占年度计划的 67.18%。其中续建项目 44 个，完成投资 28.78 亿元；新开工项目 51 个，完成投资 9.7 元。											
续建（44 个）											
1	绩溪抽水蓄能电站	何 刚	县蓄能办	完成消防、水土保持、环境保护、建设征地和移民安置专项验收	98.88	5.5	1-6 号机组全面运营，正在进行专项验收工作	10 月 8 日，县长卢东林调度项目相关工作 10 月 12 日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	持续推进	开展电站建设征地和移民安置专项验收前期工作	3.9
2	富凯强基工程合金钢品质提升技术改造项目	何 刚	县科技商务经信局	试生产	2.28	0.73	设备已调试完毕，正在准备迎接国家工信部的验收	10 月 8 号，县委书记何刚现场调度 10 月 9 日，县委常委、副县长刘林发现场调度 10 月 18 日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	持续推进	迎接工信部的验收和产业化生产	1.16
3	宣绩高速铁路	卢东林	县铁路建设管理服务中心	工程全面开工	45	12	永久征地、临时用地已交付，临建工程已完成，路基工程完成土方开挖 130 万方，桥梁工程已完成桩基 1050 根，承台 82 个，墩身 41 个，隧道工程已完成开挖支护 3966 米，仰拱 2474 米，二衬 1567 米	10 月 8 日县长卢东林调度项目相关工作 10 月 8 日、12 日，人大常委会副主任兰成华调度项目相关工作	持续推进	全力协调建设过程中的问题，保障宣绩铁路建设顺利推进	9.5
4	绩溪萧山精密制造产业园项目	卢东林	县招商合作服务中心	竣工投产	5.1	3.5	两个项目已投产；三个项目主体工程完工，正在进行内部装修	10 月 20 日，县长卢东林调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.72
5	凤栖湾艺术乡村	许庭波	上庄镇	新建民宿完成图纸规划设计，取得建设用地	2.11	0.5	1.接待中心、咖啡馆、5 栋 14 套精品民宿已营业；2.新建民宿所需新增建设用地指标县自然资源规划局正在调整规划，图纸规划设计中	10 月 9 日，人大常委会主任许庭波调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.46

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
6	虎山头徽岭旅游度假区	许晓辉	县政协办	完成大坝建设	20	2	1. 大坝已取得工程开工令，目前正在进行基础开挖，塔吊基础正在浇筑；2. 临时用地手续正在办理，申请已经提交，合同已经签订；3. 项目规划总图已报县自然资源规划局，林业局已根据总规测算出林业用地需求指标；4. 酒厂通过市监局现场核查，生产许可证延期手续已办理完成；污水处理站已完工并验收通过	10月13日，县长卢东林现场调度 10月27，县长卢东林召开全县重点项目调度会，调度项目相关情况	持续推进	确定征地红线图及总体规划设计	1
7	绩溪县吴家山基础设施提升工程	邱型军	县城投公司	竣工验收	1.47	0.37	所有楼栋竣工验收			做好后续服务工作	0.5
8	宁国至黄山天然气支线管道绩溪段	邱型军	县发改委	完成剩余收尾工作	2	0.1	全线贯通			做好项目验收工作	0.05
9	绩溪县城市停车场项目	邱型军	县国投公司	G233停车场工程完成竣工验收	1.44	0.15	G233停车场工程（一标段）主体工程已经基本完成，智能收费设备安装调试完成，（二标段）绿化完成100%；征地部分已经启动施工完成85%	10月20日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	完善竣工申报资料	0.63
10	西环线二期	邱型军	县经开区管委会	竣工	0.52	0.3	已完成路基填筑5000方，箱涵底板施工30米，检查井砌筑20座	10月20日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度，确保按时通车	0.3
11	绩溪县供水基础设施建设项目	邱型军	县住建局	新水厂厂区完成工程量的50%，输配管道完成工程量的30%	1.9	0.8	自来水厂提升改造工程土建及设备采购安装工程均已完工，正进行竣工结算。绩溪县供水设施基础项目施工总承包（EPC）中标单位为中建六局，现正进行厂区南侧临河护岸挡墙施工，桩基施工；已启动管网征地工作	10月27，县长卢东林召开全县重点项目调度会，调度项目相关情况	持续推进	自来水厂提升改造工程竣工结算完成后提交审计；积极推进绩溪县供水设施基础项目施工进度	0.93

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
12	绩溪县南郊垃圾场提标改造工程项目	邱型军	县城管执法局	完成项目竣工验收	0.12	0.12	已竣工验收				0.12
13	李夏公园及下胡家为民服务中心建设	邱型军	荆洲乡	为民服务中心开工建设	0.3	0.1	1. 完成李夏公园缅怀广场建设； 2. 完成周边河道以及道路硬化及环境整治； 3. 进一步完善李夏公园文化墙建设； 4. 丰富广场文化建设内容	10月20日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	调整有关规划，推进为民服务中心建设	0.01
14	会山路延伸工程	邱型军	县住建局	项目完工	0.32	0.3	桥头至经六路路段已完成；与来苏北路交口段土地征收已完成，房屋拆迁已基本完成	10月27日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	先行施工排水系统	0.01
15	西环线东延工程	邱型军	县住建局	待明确项目投资建设模式和建设主体后启动实施	1	0.2	全线已拟定初步方案，高铁段120米道排工程已完工；徽山大道（上三里至杭黄高铁段）初步设计、施工图已完成，正进行清单预算编制等前期工作	10月20日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	需解决林地、土地、资金来源等问题	加快前期工作推进	0.01
16	绩溪县城投公园里开发项目	邱型军	县城投公司	二期工程开工建设	2.8	0.83	一期已建完成销售78%、二期已完成土地受让工作、规划设计方案规委会已通过，土地征收大量工作已完成，大量结果送县自然资源局报审，土石方工程已完成招标施工队待进场	10月20日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	来苏陵园搬迁困难，影响项目进度	完成初步设计概算，启动EPC施工招标，推进来苏陵园搬迁和土地款到户，加快土石方开挖工程	0.78
17	扬溪源水库工程	凌成华	县农水局	开展验收工作	2.34	0.5	1. 大坝主体结构完成，混凝土共浇筑8万方，完成坝基固结灌浆和帷幕灌浆，发电引水管道安装完成； 2. 发电厂房施工完成，机组设备安装完成； 3. 坝顶管理房主体框架结构及装饰装修施工完成	10月20日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	蓄水安全鉴定	0.29

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
18	绩溪县上庄镇农光互补光伏发电项目	汪逸	县发改委	投入运营	0.6	0.5	升压站已建好，目前瑞川村所属地块已投入运营，寺后村地块正在打桩	10月9日，县委常委汪逸调度项目相关工作	持续推进	加快寺后村地块项目进度	0.4
19	超级杂交水稻新组合产业化技术中心	汪逸	县医保局	竣工建成	0.35	0.3	完成10亩建设用地审批及车间、钢架仓库建设	10月9日，县委常委汪逸调度项目相关工作	施工现场安广网络杆线及2棺坟墓迁移问题未解决	建设600多平方米粗加工车间	0.3
20	年产6万吨萤石精粉生产线及环保设施技术改造项目	汪逸	金沙镇	全面投产	0.58	0.31	外院墙修砌完成，厂房建设已基本完工，萤石精粉生产设备已到位，天然气清洁能源改装完成	10月9日，县委常委汪逸调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.41
21	小九华景区巩固提升	汪逸	荆州乡	完善景区周边生活娱乐设施	1.28	0.1	已形成小九华景区初步整改方案和规划设计，景区安全隐患设施已修复，景区周边配套设施已完成	10月9日，县委常委汪逸调度项目相关工作	持续推进	全面启动小九华景区整改提升建设	0.01
22	绩溪县上庄景区4A+提升工程	周宁	上庄镇	完成展陈提升工程竣工验收工作	2	0.3	游客中心部分钢结构顶棚基本完成，正在进行内外墙砌筑、强弱电桥架安装、水电网施工；滨水商业街完成两个单元土建部分施工	10月13日，县长卢东林现场调度	持续推进	上庄游客服务中心主体建筑建设完成，进行内部装修及二期土地购买	0.25
23	“民间宿客·绩溪”文化旅游度假村项目	周宁	扬溪镇	完成高枧坞古民居和停车场建设工程	1	0.1	已完成高枧坞古民居租用和停车场土地征用，采购部分设施设备	10月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	启动停车场建设	0.01
24	家朋乡旅游休闲综合体项目	周宁	家朋乡	完成“浪漫花海”、“水街风”两大区域基础提升工程	0.8	0.2	持续开展后续收尾工作	10月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	加快项目推进	0.03

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
25	龙川迎宾馆提升改造项目	周宁	瀛洲镇	启动二期开工筹备工作	1.3	0.2	一期工程已完工，二期工程正在开展设计工作	10月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	酒店内部再升级	0
26	绩溪县人民医院基础设施提升改造工程	徐长凤	县卫健委	内科住院综合楼完成基础施工	1.66	0.2	工程施工协议已经签订，目前正在进行基础施工	10月11日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作 10月27，县长卢东林召开全县重点项目调度会，调度项目相关情况	持续推进	基础施工	0.91
27	“教育培训+研学旅游”综合体项目	徐长凤	县教体局	幼儿园项目完工	1.2	0.5	培训项目基地建成完工，大部分培训项目已进驻并投入运营；二期幼儿园项目已竣工，正在准备验收	10月22日，副县长徐长凤调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.43
28	“绩溪·糸巷”美食城文旅综合体项目	刘林发	县经开区管委会	纛创市集（夜市区）投入运营	5.2	2	“糸巷”记忆馆已开馆，4000平方米徽菜博物馆正在开馆运营，纛创市集（夜市区）已开工建设，计划今年年底前开市	10月13日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快纛创市集（夜市区）改造建设，力争年底前项目整体投入运营	2
29	小小科技智能制造汽车高端零部件生产基地	刘林发	县科技商务经信局	3140平方米钢构物料仓库建设完成；3000多平方米综合楼、20000平方米2#车间建设，购置立式加工中心、数控车床等相关生产设备58台套	5.1	1	10000平方米生产车间正在布生产线，现有70多台套设备已安装、调试完毕在生产，工业MES项目正在实施三方平台对接	10月11日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	招工难	加快设备进场、安装调试，尽快达产	0.8

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
30	年产5000吨链传动产品及60万套胀套项目	刘林发	华阳镇	投产	1	0.81	围墙施工，设备采购中	10月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	完善基础设施建设，采购设备，争取早日投产	0.4
31	年产800吨云母带及200吨风电定子线圈项目	刘林发	县招商合作服务中心	投产	1.01	0.6	主体建设完工，厂区装修中	10月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	竣工验收	0.18
32	年产30万吨新型建材项目	刘林发	华阳镇	投产	0.58	0.4	投入试生产	10月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	正式投产	0.36
33	S456绩溪至谭家桥公路上金山隧道（旌德段）	刘林发	县交运局	隧道贯通	0.8	0.5	1.隧道已贯通； 2.二衬累计施工1070米	10月8日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	涉及旌德方2.17亩林地问题需协调解决	二衬全部完工	0.42
34	X093扬板路灾毁恢复工程	刘林发	县交运局	项目完工	0.1	0.09	已完成主体工程	10月12日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	做好后期养护	0.08
35	绩溪春赋食品有限公司笋制品加工项目	刘林发	板桥头乡	竣工投产	1.02	0.5	车间结构已验收，正在准备办公楼、厂房装修	10月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	待结构验收通过后装修办公楼、厂房	0.42
36	年产2万台成套电气设备柜体项目	刘林发	县数据资源管理局	投入生产	0.35	0.2	已投产				0.2

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
37	年产300万件家用纺织品生产项目	刘林发	长安镇	投产	0.8	0.3	项目已竣工投产	10月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	保障企业正常运营，做好营商服务	0.19
38	绩溪县长安镇大源河上游段河道治理项目	陈俊义	长安镇	项目竣工	0.08	0.03	项目已竣工	10月21日，副县长陈俊义调度项目相关工作	持续推进	抓好质量监管，确保道路强度符合设计标准	0.05
39	家朋乡山核桃林地生态治理项目	陈俊义	家朋乡	完成2500亩林地修复治理	0.7	0.1	正在实施富强村、党坑村2500亩林地林下油茶（茶叶）种植工作	10月21日，副县长陈俊义调度项目相关工作	持续推进	继续扎实推进生态治理等各项工作	0.04
40	小流域综合治理项目	陈俊义	家朋乡	完成和阳村区域水保工程	0.6	0.08	开展项目收尾事宜	10月21日，副县长陈俊义调度项目相关工作	持续推进	保质保量按时推进	0.01
41	2020-2022年度林业有害生物防治项目	陈俊义	县林业局	完成全县46.18万亩松林监测、普查；完成45752株枯（病）死松树除治；完成健康松树注药保护2000株	0.25	0.07	2021年度松材线虫病疫情秋季普查已完成	10月22日，副县长陈俊义调度项目相关工作	持续推进	及时进行松材线虫病疫情月调查，制定2021-2022年度松材线虫病防治方案	0.07
42	绩溪县小型水库雨水情自动测报系统建设项目	陈俊义	县农水局	组织完工验收	0.1	0.08	已完成36座水库雨水情自动测报系统建设，进入设备日常运行维护期	10月22日，副县长陈俊义调度项目相关工作	持续推进	加强项目运行调试、组织完工验收	0.04
43	年产70万米欧标输送用平顶链项目	汤郁文	县经开区管委会	投产	0.48	0.23	办公楼正在内部装修	10月20日，县人大副主任汤郁文调度项目相关工作	持续推进	试生产	0.23

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
44	若·茵高端民宿项目	胡晓红	华阳镇	建成运营	0.3	0.22	附属设施建设,完善装修工程	10月8日,县政协副主席胡晓红调度项目相关工作	持续推进	完善工程建设,争取年内试运营	0.17
总计					216.82	37.92					28.78
	新开工(51个)										
1	绩溪县望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目	何刚	县铁路建设管理服务中心 县住建局	启动项目建设	1.6	1	委托代建合同已签订,南京东华地铁公司正在进行施工招标工作;涉铁用地协议已签订,待付款后即可用地;杆线迁移工作正在对接	10月29日,县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	加快中王路延伸段土地、房屋征收	完成招标后组织进场施工	0
2	华统生猪全产业链一体化项目	卢东林	县政府办	进行场平工程	10	1	祥坞育肥场已完成备案,978亩土地基本完成流转,设计方案已确定,林地已组卷报批	10月27,县长卢东林召开全县重点项目调度会,调度项目相关情况	持续推进	开展场平工程	0
3	安徽徽厨技师学院新建(徽州学校迁建)项目	何峻	县国投公司	进场施工	3.6	0.2	目前已完成概念设计,并通过了规委会评审,确定了本项目采用全过程咨询+工程总承包(EPC)模式。已完成全过程工程咨询服务单位招标工作,确定中标单位,已完成初步设计及概算编制并通过专家评审。项目贷款融资已完成,一期261.16亩建设用地已完成摘牌,林地报批已经省厅批准,并取得批复,线杆、迁坟等工作推进中	10月8日、14日、19日,县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作 10月28日,县长卢东林调度项目相关工作	项目红线范围内多处杆线未迁移;林业砍伐施工许可证未完成办理	启动EPC的招投标工作;修建临时便道	0
4	深冷空分设备及空气净化设备项目	何峻	县税务局	正常生产运行	1.2	0.5	生产车间完成改造,部分投产	10月20日,县委副书记何峻调度项目相关工作	持续推进	新建综合办公楼和二期厂房	0.5

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
5	均和集团电子竞技产业园项目	邱型军	县住建局	开工建设	5	0.1	项目立项，用地规划许可证已办理，总包已招标、土方工程已启动	10月29日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0
6	绩溪县建筑垃圾综合处理项目	邱型军	县城管执法局	建筑垃圾填埋场项目建设基本完工	1.69	0.5	招标文件及控制价清单基本编制完成，正在编制土地复垦方案	10月29日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	进行土地报批	0
7	新建年产1000吨航天高能张力环燃料GN-1及年产2500吨环丙基甲基酮升级改造项目	邱型军	临溪镇	建成投产	0.5	0.5	完成项目立项、规划等程序，环评报告审批中	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	程序完善，尽快开工建设	0
8	绩溪县产业结构提升一体化建设项目	邱型军	县国投公司	完成科美特电梯资产收购工作，启动资产处置工作	7.2	1	1. 参与障山路西侧标准产业园地块公开竞拍，缴纳土地出让金，完成摘牌过户工作； 2. 徽杭古道公司资产收购事宜已签订收购协议，累计缴纳对价款3932.8万元； 3. 通过公开竞拍，成功竞拍取得板桥绿色资产，已完成1165.8万元缴纳工作； 4. 科美特电梯资产收购已完成不动产过户前期所有手续	10月25日，县长卢东林调度项目相关工作	持续推进	1. 完成科美特电梯资产收购不动产过户手续以及向农发行申请贷款资金1175万元； 2. 启动纪世山宝资产收购工作； 3. 皖南大鹏公司已进入破产清算阶段，待公告公布后参与竞拍工作； 4. 对接自规局，做好障山路产业园地块土地收储	1.1

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
9	绩溪经济开发区鄞山路以西地块基础设施建设	邱型军	县经开区管委会	新建道路、雨、污水管道、挡土墙工程等	4.5	0.65	已基本完成地块清表，现已开挖25万方	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.65
10	小山医疗健康产业园	邱型军	县经开区管委会	项目开工建设，完成基础部分施工	1.5	0.5	已完成土地收储，正在推进土地出让工作	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	新建生产厂房、灭菌车间，自动化仓库、综合办公楼等	0
11	安徽汇港科技产业园	邱型军	县经开区管委会	完成先期两幢厂房建设	0.8	0.3	新建2幢四层框架结构的标准化厂房基础施工	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	督促、配合企业加快施工进度	0.3
12	长三角一体化文旅融合徽杭古道景区提升项目	邱型军	县文旅局	完成项目融资工作、争取项目开工建设	6.1	0.4	已完成项目备案及可研报告初稿，环评登记表，建设项目用地预审与选址意见书已核发，项目用地绩溪县S346省道伏岭镇罗坑村地块(54亩)控制线详规已上报待批	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	景区破产重组尚未结束，银行融资进度缓慢，影响项目进度	该项目已暂缓	0
13	徽州味·道特色小镇基础设施配套建设项目	邱型军	伏岭镇	完成外环道路项目建设	0.82	0.15	伏岭村亮化、绿化工程，外环村道路、门户节点项目施工中，完成70%工作量	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	完成现有项目建设	0.02
14	绩溪县徽山大楼项目	邱型军	县城投公司	主体结构完工	0.2	0.15	已完成大楼主体结构施工；屋面防水施工；完成内外墙砌筑和粉刷，完成水电安装和消防设施安装50%	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.07

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
15	城区供水延伸工程	邱型军	临溪镇	开工建设	0.14	0.05	完成项目建议书编制	10月13日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	尽快完成项目备案并开工建设	0
16	上庄集镇区改造	邱型军	上庄镇	杨林商业广场开工建设	0.3	0.2	二层楼面已基本完工，完成建筑面积约680平方米	10月18日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.16
17	年产40万套机械精加工项目	杨子霞	县纪委	竣工投产	0.4	0.4	施工图图审已结束，造价合同签订中	10月22日，县委常委、纪委书记杨子霞调度项目相关工作	持续推进	办理施工许可证	0
18	云栖山院文创产业园项目	彭 静	瀛洲镇	一期主体工程完工	1.57	1	正在进行基础施工	10月15日，县委常委、组织部长彭静调度项目相关工作	持续推进	进行基础施工	0.1
19	聚尚仁合云创平台项目	凌成华	县经开区管委会	竣工投产	0.8	0.8	二期项目正在修改规划方案	10月12日，县委常委、宣传部长凌成华调度项目相关工作	持续推进	规划方案通过后，项目开工建设	0.8
20	绩溪县乡村振兴（产业融合发展）项目	汪 逸	县旅投公司	启动建设	1.2	0.43	已完成仁里景区绩溪县仁里程开甲祖屋修缮复原工程	10月9日，县委常委汪逸调度项目相关工作	持续推进	加快项目推进	0.1
21	绩溪小黄牛养殖基地	汪 逸	伏岭镇	开工建设	0.08	0.04	项目环评未通过，暂缓投资				0
22	大障生态农业项目	汪 逸	伏岭镇	启动民宿建设	0.1	0.04	项目已完工	10月9日，县委常委汪逸调度项目相关工作	持续推进	投入运营	0.1

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
23	“锦溪万里家园”休闲养生度假中心项目	周宁	县审计局	实施房屋改造及相关配套设施建设工作	0.8	0.2	正在进行房屋改造	10月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.1
24	世纪天宸农庄	周宁	瀛洲镇	项目完工	0.3	0.3	主体施工	10月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.09
25	瀛洲镇和园盘活项目	周宁	瀛洲镇	完成前期工作，项目开工建设	3.6	0.5	正在进行洽谈工作	10月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	完成协商洽谈，尽快开工建设	0
26	绩溪县兵坑降山寨文化旅游项目	周宁	金沙镇	启动建设	0.5	0.2	已完成项目建议书编制，现场规划设计已初步成形	10月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	继续对接，做好服务	0
27	祚家生态园二期项目	周宁	临溪镇	主体工程建设	1	0.5	主体土建正在施工	10月19日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	加快主体施工进度	0.22
28	绩溪县人民医院感染综合楼及附属配套工程建设项目	徐长风	县卫健委	完成主体框架建设	0.7	0.2	目前正在进行基础施工	10月27，县长卢东林召开全县重点项目调度会，调度项目相关情况	持续推进	办理施工许可证，落实施工图图审	0.3
29	森澜传媒直播空间基地项目	徐长风	县市监局	投入运营	0.18	0.18	项目已竣工			投入运营	0.18

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
30	洞藏酒业文化园项目	徐长风	伏岭镇	完成原平银中学改造提升等建设内容	0.35	0.1	已完成测绘、规划工作	10月18日,副县长徐长风调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0
31	年产1000吨薯类制品生产加工项目	刘林发	县科技商务经信局	设备调试,一期试运营	1.05	0.6	主体工程已完工	10月14日,县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.9
32	年产600万套5G通讯交换机成套设备研发制造项目	刘林发	县经开区管委会	投产	1.2	0.8	车间已开始投入生产	10月13日,县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	对原办公楼准备进行装修改建	0.8
33	捷云新材料年产38000吨(汽车、摩托车、家电及管材用)改性再生专用料技改扩能项目	刘林发	县科技商务经信局	试运行	0.5	0.5	改造完成的8条生产线已投产,拟新建的4条生产线厂房用地正在商谈中	10月20日,县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	拟新建4条生产线的厂房用地未落实	对接汇港科技产业园,建议入驻产业园发展	0.28
34	祥博传热年产50万套件电力电子冷却及冷却系统装置技术改造项目	刘林发	县科技商务经信局	完成厂房建设并进行设备安装	0.45	0.2	大型设备焊接连续炉安装调试基本完成;扩建车间待消防验收	10月26日,县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快项目建设	0.31
35	年产5000吨蜜饯食品项目	刘林发	县经开区管委会	暂缓投资	0.68	0.68	暂缓投资				0

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
36	年产1万件机械零部件项目	刘林发	县融媒体中心	完成主体工程	0.2	0.1	土地指标正在组卷报批，目前已确定供地红线，正在启动项目设计工作	10月26日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0
37	山水豆制品工业化深加工项目	刘林发	县工商联	完成土建工程	0.4	0.2	正在进行基础施工	10月26日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.01
38	年组装2000件套中低压开关（配电）柜及中小型变压器项目	刘林发	县经开区管委会	主体工程完工	0.3	0.1	已完成2个生产车间钢结构搭建	10月13日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	完善生产车间设施配套工作	0.1
39	第三方检测（CMA）实验室项目	刘林发	县科技商务经信局	设备调试	0.4	0.1	暂缓投资	10月27日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	解决资质办理问题	0
40	绩溪县城乡客运设施改造项目	刘林发	县国投公司	投入运行	1.37	0.4	1.城乡客运一体化公交车辆已全部覆盖原有农班车线路，一体化改造项目取得了阶段性成效； 2.进一步完善部分农班线路道路站点及安全设施，对增设的站点进行现场勘察及安全性认证，并通过设计单位对增设站点进行了设计，正在进行施工中； 3.按程序采购9座燃油车	10月27日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	公交首末站缺失较为严重，部分农班线路道路路面及安全设施需进一步完善	完善公交线网，进一步优化公交线路；开通县城至长安镇下五都的公交车	0.43
41	S346荆白路（K0+00-K33+300）灾毁恢复工程	刘林发	县交运局	完成工程量的60%	0.51	0.3	已完成路基土石方工程和白改黑路段，混凝土挡墙完成1800方	10月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	梅干岭节点建设涉及部分林地需协调解决	推进桥梁基础和挡墙建设	0.08

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
42	S207文岩路K118+468~K125+300段公路修复养护工程	刘林发	县交运局	完善内业并提交交工验收申请	0.18	0.18	已完成路面主体工程	10月18日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	完工	0.09
43	G233克黄线K1970+850-K1976+050段修复养护工程	刘林发	县交运局	完善内业并提交交工验收申请	0.09	0.09	已进场施工，完成病害处理及面层铣刨	10月16日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	完成工程量50%	0.01
44	绩溪县大源河孔灵段治理工程	陈俊义	县农水局	项目开工建设	0.35	0.1	项目初步设计已经市级批复，与施工单位已签订合同	10月22日，副县长陈俊义调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0
45	绩溪县水生态环境综合治理项目	陈俊义	县城投公司	大源河绿化景观工程完成验收	5.4	1	1.第二批贷款资金已放款； 2.扬之河段防洪道路及绿化景观工程完成情况：祥云路改建路段全部完成、新建路段主路面完成沥青下面层摊铺，人行道及附属完成垫层浇筑、桥涵下行车道拓宽全部完成、交口交通信号灯工程、路灯工程已完成95%管线及基座预埋；导流岛完成80%；祥云路支路（徽之梦宾馆至半岛1号桥）全部完成；祥云路及交口排水工程全部完成；防洪道路现场清理完成60%，箱涵工程完成40%，排水工程完成20%； 3.大源河绿化景观工程（上庄段）广场硬化、铺装及景观小品已完成，工程已全部完工	10月27日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.83
46	龙川新天地广场商务综合体项目	陈俊义	县清凉峰保护区管理站	正常营业	0.55	0.1	开展前期工作		土地征迁未完成	加快前期工作推进	0

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
47	绩溪县城镇燃气溪马天然气门站建设项目	兰成华	县住建局	完成验收	0.1	0.1	已完成竣工验收	10月27日，县人大常委会副主任兰成华调度项目工作	持续推进	对接省天然气公司，开通管道天然气	0.08
48	年产10万只新能源汽车传动轴项目	汤郁文	县经开区管委会	开工建设	0.6	0.6	土地清表征收中	10月15日，县人大常委会副主任汤郁文调度项目相关工作	需华阳镇协调完成土地征收工作	完成土地征收、清表及挂牌出让	0
49	智能自助终端设备研发制造项目	章泽民	县经开区管委会	开工建设	0.6	0.6	土地清表征收中	10月21日，县人大常委会副主任章泽民调度项目相关工作	需华阳镇协调完成土地征收工作	完成土地征收、清表及挂牌出让	0
50	绩溪县2021年老旧小区（丝厂水电站宿舍、纛丝厂宿舍、梓潼路鸳鸯楼宿舍、大小东门小区）综合整治提升项目	柯宁宁	华阳镇	完成改造	0.12	0.12	1.丝厂宿舍除1-7#楼外墙立面改造完成，屋面防水完成；围墙施工中； 2.南大街5号外墙立面改造完成； 3.南大街10号外墙乳胶漆施工中； 4.汰板街宿舍外墙乳胶漆施工中； 5.丝厂水电站宿舍围墙改造，梓潼路雨田医院至东门桥段污水管道施工； 6.大小东门主干道路面拆除完成，路面、雨水井施工；巷道雨污水管道及消防、弱电等施工中	10月27日，县政协副主席柯宁宁调度项目相关工作	持续推进	1.南大街40号外墙脚手架搭设，外立面施工； 2.徽厦外墙脚手架搭设，外立面施工； 3.梓潼路雨田医院至东门桥段污水管道施工； 4.大东门69#，1号楼2号楼内外墙抹灰、装饰施工； 5.大小东门巷道雨污水管道及消防、弱电等施工； 6.丝厂宿舍雨污水道排工程施工	0.04

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
51	经开区标准化厂房建设工程	毕永生	县经开区管委会	1号标准化厂房竣工	1.02	0.4	进场施工，正在进行基坑开挖	10月12日，县政协副主席毕永生调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0.4
总计					72.8	19.36					9.7