

宣州区区级美丽乡村建设一般债项目事 后绩效评价

绩 效 评 价 报 告

委托单位：宣州区财政局

承接单位：江苏源合会计师事务所有限公司

二〇二二年六月三十日

目录

一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
1. 项目背景	4
2. 项目内容	5
3. 实施情况	6
4. 资金投入及使用情况	6
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
1. 目的	7
2. 对象及范围	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、 评价方法、评价标准等	8
1. 评价原则	8
2. 评价方法	9
3. 评价标准	9
4. 绩效评价体系	9
5. 绩效评价工作过程	9
三、评价结论及分析	11
四、绩效评价指标分析	12

(一) 项目决策情况	14
(二) 项目管理情况	14
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16
(一) 主要经验及做法	16
(二) 存在问题及原因分析	17
六、 下一步改进建议	17
七、 附件	17

宣州区区级美丽乡镇建设一般债项目事后 绩效评价

宣州区财政局

受贵单位的委托，我们按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕84号）、宣州区财政局《关于印发〈宣州区项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理暂行办法〉的通知》（宣区财债）〔2020〕144号等法规、文件精神，对宣州区区级美丽乡镇建设一般债项目进行了事后绩效评价，评价基准日为2022年4月30日。现评价工作已经结束，报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《安徽省扶贫项目管理暂行办法》（皖扶办〔2018〕116号）、《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见》（皖扶

办〔2018〕117号）文件精神。为进一步加快乡村振兴，建设美丽乡村，巩固扶贫攻坚成果，宣州区扶贫开发领导小组批准宣州区2021年涉及8个乡镇10个道路、沟渠及排水、水处理等基础设施项目列入扶贫资金项目计划。

该项目属于振兴乡村基础设施建设类项目，建设内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性，符合地方政府债券项目的公益性要求，也符合一般债的使用范围。

项目建设对改善项目区农业生产条件和农民生活水平，提高基础设施的利用效率，解决基础设施落后的状况，促进农业增产、农民增收，改善农村环境，巩固脱贫攻坚成果，建设美好乡村和保障农村经济可持续发展具有重要意义。

2. 项目内容

该项目名称为：宣州区2021年道路、沟渠及排水等基础设施扶贫资金项目。

具体包括10个分项目。即：水阳镇丁湾村大字中心村道路沟渠及排水工程、新田镇成熟村下河中心村道路沟渠及排水工程、新田镇新田村山岗村道路工程、黄渡乡峰山村中心村道路工程、朱桥乡汪南村周何村中心排水工程、朱桥乡朱家桥社区袁村组道路工程、养贤乡幸福村吴灯中心村道路沟渠及排水工程、溪口镇吕辉村下塔村道路沟渠及排水工程、周王镇云峰村大李村道路沟

渠工程、寒亭镇管南村仓里童自然村道路工程。

项目总投资 482.183 万元，其中县级专项资金（专项债资金）411 万元，其他资金 71.183 万元；实施期限 2021 年 6 月至 2021 年 11 月，受益人口 4037 人。

3. 实施情况

本项目进行了前期申报、批复、公示；制定了实施方案；实施招投标；制定施工、安全等合同。实施时间为 2021 年 6 月至 2021 年 11 月。

截止实施期限，该项目已全部完成竣工验收，并交付使用。

4. 资金投入及使用情况

项目概算总投资为 482.183 万元，其中财政专项资金（一般债）411 万元。截止实施期限，专项资金已全部拨付。

其中：水阳镇丁湾村大字中心村道路沟渠及排水工程专项资金 74.034 万，其他资金 6.966 万元；

新田镇成熟村下河中心村道路沟渠及排水工程专项资金 78.604 万，其他资金 7.396 万元；

新田镇新田村山岗村道路工程专项资金 15 万元，其他资金 6.633 万元；

黄渡乡峰山村中心村道路工程专项资金 70.378 万元，其他资金 6.622 万元；

朱桥乡汪南村周何村中心排水工程专项资金 67.284 万元，

其他资金 6.316 万元；

朱桥乡朱家桥社区袁村组道路工程专项资金 15 万元，其他资金 1.66 万元；

养贤乡幸福村吴灯中心村道路沟渠及排水工程专项资金 45.7 万元，其他资金 4.3 万元；

溪口镇吕辉村下塔村道路沟渠及排水工程专项资金 15 万元，其他资金 4.8 万元；

周王镇云峰村大李村道路沟渠工程专项资金 15 万元，其他资金 10 万元；

寒亭镇管南村仓里童自然村道路工程专项资金 15 万元，其他资金 16.49 万元。

经对报账审核书逐笔核对统计，实际财政建设总投资 458.39 万元。

（二）项目绩效目标

宣州区 2021 年道路、沟渠及排水等基础设施扶贫资金 10 个项目成果。该项目对提升贫困人口交通及灌排能力，改善生产生活条件的成效。

截止绩效评价日，该项目已全部竣工，投入使用，发挥效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的

通过第三方开展的绩效评价，加强专项资金管理，客观、公正的检查 2021 年宣州区公开发行人工政府债券新增债券资金项目绩效目标实现程度，全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响，及时总结经验，分析县级预算支出项目在决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议。

2. 对象及范围

本次绩效评价对象为宣州区区级美丽乡镇建设项目，涉及 2021 年一般债资金 411 万元。范围包括项目：1、决策（项目立项、资金投入）；2、管理（预算管理、资金管理、资产管理、组织实施）；3、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）；4、效益（实施效益、满意度）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映

财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。数据的获取充分考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据前期调研资料，本项目评价对象为宣州区区级美丽乡村建设项目事后续效评价，因此本项目采用比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法。

3. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

4. 绩效评价体系

根据《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（皖财债〔2021〕1485号）文件要求，结合本项目特点共设置了4项一级指标，12个二级指标，16个三级指标对2021年宣州区公开发行人地方政府债券新增债券资金项目进行评价；评价体系涵盖项目决策、管理、产出、效益四个方面，采用百分制计分方式，根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定4个评价等级。优（成效显著）：评价得分高于90分（含）；良（成效明显）：评价得分在80（含）-90分；中（成效一般）：评价得分在60（含）-80分；差（成效较差）：评价得分在60分以下。

5. 绩效评价工作过程

(1) 评价人员组成

江苏源合会计师事务所有限公司委派具有丰富财政支出绩效评价工作经验的徐明担任项目负责人，同时抽调具有绩效评价工作经验的司法鉴定人、造价师、会计师等共 5 名专业人员组成评价工作组，负责本次绩效评价工作，以确保绩效评价工作客观、公众、严谨。评价人员组成名单详见下表：

姓名	执业资格或职称	备注
徐明	绩效评价师	
唐婷	会计师	
陈洪	会计师	
魏书星	二级造价师	
王尤优	司法鉴定人	

(2) 绩效评价过程

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、设计资料清单、评价方案论证与沟通等流程。

2. 组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题等过程，最后在广泛征求意见的基础上、经三级复核后提交经委托人确认的评价报告。

三、评价结论及分析

根据 2021 年宣州区公开发行地方政府债券新增债券资金项目工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。2021 年宣州区公开发行地方政府债券新增债券资金暨宣州区区级美丽乡镇建设项目综合评价得分 99.37 分，绩效级别为“优”。评分结果如下：


绩效评价得分表			
一级指标	二级指标	三级指标	最终得分
决策（5'）	项目立项（3'）	立项依据充分性及程度规范	3
	资金投入（2'）	申请额度与需要的匹配度	2
管理（25'）	预算管理（2'）	预算覆盖率	2
	资金管理（10'）	资金使用合规性（5'）	5

		资金支出进度 (5')	5
	资产管理(5')	资产管理合规性	5
	组织实施(8')	项目实施规范性	8
产出(40')	产出数量(10')	实际完成率	10
	产出质量(10')	质量达标率	10
	产出时效(10')	完成及时性	9.5
	产出成本(10')	成本节约率	10
效益(30')	实施效益(24')	经济效益(6')	6
		社会效益(6')	6
		生态效益(6')	6
		可持续发展(6')	6
	满意度(6')	社会公众、服务对象或政府的满意度	5.87
总分			99.37

评价得分为 99.37 分、绩效级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

宣州区公开发行人地方政府债券新增债券资金暨宣州区区级美丽乡村建设项目，综合评价一级指标得分见下图、二级指标得分见下表：



二级指标得分表		
一级指标	二级指标	最终得分
决策（5'）	项目立项（3'）	3
	资金投入（2'）	2
管理（25'）	预算管理（2'）	2
	资金管理（10'）	10
	资产管理（5'）	5
	组织实施（8'）	8
产出（40'）	产出数量（10'）	10

	产出质量 (10')	10
	产出时效 (10')	9.5
	产出成本 (10')	10
效益 (30')	实施效益 (24')	24
	满意度 (6')	5.87
总分		99.37

(一) 项目决策情况

决策方面满分 5 分，评价得分 5 分。

1、其中项目立项满分 3 分，评价得分 3 分，项目立项依据充分，程序规范。

2、资金投入满分 2 分，评价得分 2 分。申请使用债券资金与项目性质、内容合规、匹配。

(二) 项目管理情况

管理方面满分 25 分，评价得分 25 分。

1、其中预算管理满分 2 分，评价得分 2 分，项目资金全额覆盖整个项目，债券支出纳入公共预算管理，覆盖率为 100%。

2、资金管理方面满分 10 分，评价得分 10 分。其中资金使用合规性满分为 5 分，评价得分 5 分，在项目过程中符合国家财务管理制度及债券资金管理文件规定，有完整的审批过程及手续，未存在截留、挪用、挤占等情况。资金支出进度方面满分为 5 分，

评价得分 5 分，资金支出进度 100%，同时按项目建设进度拨款。

3、资产管理方面满分 5 分，评价得分为 5 分。项目目标的为非资产类，无法进行备案登记。

4、组织实施方面满分 8 分，评价得分 8 分。

(三) 项目产出情况

产出方面满分 40 分，评价得分 39.5 分。

1、其中产出数量方面满分 10 分，评价得分 10 分，项目实施实际形成的资产与计划形成的资产数相一致。完成率 100%。

2、产出质量方面满分 10 分，评价得分 10 分，项目符合规划设计，质量满足规范要求，通过区级验收。

3、产出时效方面满分 10 分，评价得分 9.5 分，项目实际完成时间符合计划完成时限，但黄渡乡峰山村道路项目，施工合同工期与中标通知书核定的工期不一致。中标工期 40 日历天，工程合同工期 60 日历天。

4、产出成本方面满分 10 分，评价得分 10 分。项目计划成本 482.183 万元，实际建设成本 458.39 万元，成本节约率为 $(482.183-458.39)/482.183=4.93\%$ ，符合规定要求。

(四) 项目效益情况

实施效益方面满分 24 分，评价得分 24 分。满意度方面满分 6 分，评价得分 5.87 分。

1、其中经济效益方面满分6分，评价得分6分，该项目的实施，提高了劳动效率，增加了生产收入。

2、社会效益方面满分6分，评价得分6分，项目完工后对基础设施的改善有利于改善生产生活条件，促进农村经济社会发展。

3、生态效益方面满分6分，评价得分6分，该项目完工后对水土环境的改善和良性循环，改善了农田生态环境，生态效益得到提高。

4、可持续发展方面满分6分，评价得分6分，项目区的建成对美好乡村建设起到了示范和推动作用。

5、满意度方面满分6分，评价得分5.87分，通过对项目周边18名群众进行调查，16名群众对项目的实施效果很满意，有2名群众认为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、10个项目选取，既有山区又有圩区，既有道路又有排水，紧扣巩固扶贫成果这一主题。受益群众赞不绝口，极大地方便了受益群众的生产生活。特别是朱桥乡汪南村何村中心村排水工程，不仅解决了受益群众的生活废水的排放问题，还通过水处理系统进行了有效净化，保障了摇橹小镇标志性项目的水质。

2、项目涉及的镇村，组织领导能力强，也得到了广大群众的

理解与支持；项目主管单位宣州区农业农村局，严格项目过程管理，确保了项目能按计划进行。

（二）存在问题及原因分析

黄渡乡峰山村道路项目，施工合同工期与中标通知书核定的工期不符。主要原因是：工作责任心不够。

六、下一步改进建议

结合项目的总体目标及建设内容，从项目政策、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的建议：

（一）加强项目建成后的工程运营、维护、管理，如期实现项目效益。

（二）在项目设计方案实施前，应充分通过座谈会等形式吸纳广大群众参与，集思广益，减少项目运行阻力。

七、附件

- 1、地方政府一般债券项目后期绩效评价指标体系
- 2、宣州区区级美丽乡镇建设项目后期绩效评价评分表
- 3、项目现场照片

江苏源合会计师事务所有限公司

二〇二二年六月三十日



附件一：

地方政府一般债券项目后期绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (5')	项目立项 (3')	立项依据充分性及程度规范性	项目立项是否符合一般债券支持领域、前期各项准备工作是否充分、材料是否符合相关要求。	评价要点： ①是否符合一般债券支持领域和方向，是否进行事前绩效评估； ②项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。
	资金投入 (2')	申请额度与需要的匹配度	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。
	预算管理 (2')	预算覆盖率	一般债券收支、还本付息及专项收入纳入一般公共预算管理情况。	预算覆盖率 = (纳入一般公共预算管理资金 / 全部应纳入一般公共预算管理资金) × 100%。
	资金管理 (10')	资金使用合规性 (5')	项目资金使用是否按制度用途使用，是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理程序以及有关专项资金管理的文件规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合一般债券投向的规定及项目有关批复规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。
管理 (25')	资金管理 (5')	资金支出进度	资金支出进度情况。	资金支出进度 = (实际支出债券资金 / 项目债券资金总额) × 100%。
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。	评价要点：按项目建设进度拨款情况。
	资产管理 (5')	资产管理合规性	项目竣工后资产备案和产权登记情况。	评价要点：是否按相关规定履行项目竣工后资产备案和产权登记。
	组织实施 (8')	项目实施规范性	按计划还本付息执行情况及项目年度收支平衡情况等。	评价要点： ①是否符合一般债券程序； ②项目收入、成本及预期收益是否合理； ③一般债券期限与项目期限是否匹配。

产出 (40')			项目信息公开、信息管理系统使用等一般债券项目常态化管理情况。	评价要点： ①是否按照有关规定及时、规范公开项目有关信息； ②信息管理系统使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改； ④其他财务、采购和管理工作是否合法合规。
	产出数量 (10')	实际完成率	项目实施形成的资产与计划形成资产数量的比率，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。	实际完成率 = (实际形成资产数 / 计划形成资产数) × 100%。
	产出质量 (10')	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数量的比率，用以反映和考核项目产出质量指标的完成程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准所能提供的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10')	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施方案或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10')	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	建设成本节约率 = [(计划建设成本 - 实际建设成本) / 计划建设成本] × 100%。 实际建设成本：项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出（考虑债券资金闲置因素）。 计划成本：项目实施单位为建成项目计划安排的支出，一般以实施方案为准。
效益 (30')	实施效益 (24')	经济效益 (6')	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，促进了相关行业和相关企业的效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，提高有劳动效率，节约成本费用情况； ③通过预算支出项目的实施，降低了生产损耗，节能降耗增效。
		社会效益 (6')	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，促进了行业和相关企业可持续发展，带动就业增长情况； ②通过项目的实施，提升了人们物质和文化生活水平； ③通过项目的实施，改善了生产、生活条件情况，方便了人们生活； ④通过项目的实施，增强了行业和相关企业的生产能力，缓解了因生产能力不足带来的矛盾。
		生态效益 (6')	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，项目区域及周边的环境明显得到了改善； ②通过项目的实施，减少污染物的排放，周边环境得到了较好整治； ③通过项目的实施，进一步提升资源综合利用效率，节约了能源； ④通过项目的实施，提高了劳动效率，达到节能减排的效果。

		通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续发展情况。	评价要点： ①项目交付运营后，项目主管部门或项目单位是否建立健全了运营管理体制、机制或办法，以保证项目运营的可持续性； ②通过项目的实施，促进了行业和相关企业的可持续发展； ③通过项目的实施，对促进国家战略规划发展，提高相关企业的市场竞争力。
	可持续影响 (6')		
	社会公众、服务对象或政府的满意度	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门的调查走访，获取对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式。 评价要点： ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度； ②对相关政策建议的评价。

附件二：

宣州区区级美丽乡镇建设项目后期绩效评价评分表（一般债）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价依据	最终得分
决策 (5')	项目立项 (3')	立项依据充分性及程度规范性	项目立项是否符合一般债券支持领域、前期各项准备工作是否充分、材料是否符合相关要求。	评价要点： ①是否符合一般债券支持领域和方向，是否进行事前绩效评估； ②项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。	符合相关要求。	3
	资金投入 (2')	申请额度与需要的匹配度	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度项目是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。	申请使用债券资金与项目性质、内容合规、匹配； 申请债券额度测算依据充分，按照标准测算； 申请债券额度与工作任务相匹配。	2
管理 (25')	预算管理 (2')	预算覆盖率	一般债券支出纳入公共预算管理情况。	预算覆盖率 = (纳入公共预算管理资金 / 全部应纳入公共预算管理资金) × 100%。	全部纳入公共预算管理。	2
	资金管理 (10')	资金使用合规性 (5')	项目资金使用是否按规定用途使用，是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的文件规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合一般债券投向的规定及项目有关批复规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的文件规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合债券投向的规定及项目有关批复规定的用途； ④未存在截留、挤占、挪用等情况。	5
		资金支出进度 (5')	资金支出进度情况（1分）。	资金支出进度 = (实际支出债券资金 / 项目债券资金总额) × 100%。	411 万 / 411 万 = 100%。	1
		资产管理合规性 (5')	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况（4分）。	评价要点：按项目建设进度拨款情况。	按项目建设进度拨款。	4
	资产管理 (5')		项目竣工后资产备案和产权登记情况。	评价要点：是否按相关规定履行项目竣工后资产备案和产权登记。	非资产类，无法登记备案	5

组织实施 (8')	项目实施规范性	按计划还本付息执行情况及项目年度收支平衡情况等。		评价要点： ①是否符合一般债券程序； ②项目收入、成本及预期收益是否合理； ③一般债券期限与项目期限是否匹配。	符合一般债券程序。	4
		项目信息公开、信息管理系统使用等一般债券项目常态化情况。		评价要点： ①是否按照有关规定及时、规范公开项目有关信息； ②信息管理系统使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改； ④其他财务、采购和管理工作是否合法合规。	符合规定。	4
产出 (40')	产出数量 (10')	实际完成率	项目实施形成的资产与计划形成资产数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际形成资产数 / 计划形成资产数) × 100%。	项目工程已全部完成。	10
	产出质量 (10')	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准所能提供的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	工程验收完成，符合规划设计，质量满足规范要求，完成了上级下达的建设任务。	10
	产出时效 (10')	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间之间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施方案或相关规定完成该项目所需的时间。	黄渡乡峰山村道路项目，施工合同工期与中标通知书核定工期不一致。中标工期40日历天，工程合同工期60日历天。	9.5
	产出成本 (10')	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	建设成本节约率 = [(计划建设成本 - 实际建设成本) / 计划建设成本] × 100%。 实际建设成本：项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出（考虑债券资金闲置因素）。 计划成本：项目实施单位为建成项目计划安排的支出，一般以实施方案为准。	计划成本482.183万元，实际建设成本488.32万元，成本节约率： (482.183-488.32)/482.183 × 100% = -1.25%，符合成本节约率规定。	10
效益 (30')	实施效益 (24')	经济效益 (6')	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，促进了相关行业和相关企业的效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，提高有劳动效率，节约成本费用情况； ③通过预算支出项目的实施，降低了生产损耗，节能降耗增效。	提高了劳动效率，增加了生产收入。	6

	社会效益 (6')	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目目的实施，促进了行业和相关企业可持续发展，带动就业增长情况； ②通过项目目的实施，提升了人们物质和文化生活水平； ③通过项目目的实施，改善了生产、生活条件情况，方便了人们的生活； ④通过项目目的实施，增强了行业和相关企业的生产能力，缓解了因生产能力不足带来的矛盾。	有利于改善生产生活条件，促进农村经济社会发展。	6
	生态效益 (6')	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目目的实施，项目区域及周边的环境明显得到了改善； ②通过项目目的实施，减少污染物的排放，周边环境得到了较好整治； ③通过项目目的实施，进一步提升资源综合利用效率，节约了能源； ④通过项目目的实施，提高了劳动效率，达到节能减排的效果。	对水土环境的改善和良性循环，改善了农田生态环境，生态效益得到提高。	6
	可持续影响 (6')	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	评价要点： ①项目交付运营后，项目主管部门或项目单位是否建立健全了运营管理体制、机制或办法，以保证项目运营的可持续性； ②通过项目目的实施，促进了行业和相关企业的可持续发展； ③通过项目目的实施，对促进国家战略规划发展，提高相关企业的市场竞争力。	项目区的建成对新农村建设起到了示范和推动作用	6
满意度 (6')	社会公众、服务对象或政府的满意度	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	评价要点： ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度； ②对相关政策的满意程度。	调查 18 人，满意 16 人，基本满意 2 人。	5.87
合计					

99.37



项目现场照片

