

2022年宣城市高速公路“3534”工程一览表

项目类别	序号	项目名称	全长 (km)	总投资 (亿元)	建设时序	进展情况（截至12月25日）	累计投资 (亿元)
合 计			522.45	790.28		/	69.89
续建项目 (3个)	小 计		152.33	205.4		/	64.29
	1	G50沪渝高速宣城至广德 改扩建工程	91.52	131.1	2021-2025	广德3.6公里先行段已规模化施工；用地报批材料国务院已批复； 施工单位已进场，正在开展征迁及清表工作。	25.9
		S011芜宣高速宣城段改扩建工程	9.8	14.1	2021-2025	先行预制标段已开工；用地报批材料国务院已批复，正在开展征迁工作。	2.79
	2	S44宁国至安吉高速安徽段	11.01	15.3	2021-2024	隧道已贯通，进入路面施工阶段。	13
	3	S36宣城至泾县一期高速公路项目	40	44.9	2021-2025	项目用地已获批，征迁完成99%、拆迁完成88%，路基土石方完成12%，桥梁完成10%。	22.6
新建项目 (5个)	小计		219.02	372.58		/	5.6
	1	S36宣城至泾县二期高速公路项目	11.17	17.78	2022-2025	用地预审和施工图已获批；项目隧道先行段于12月15日开工。	4
	2	S36宣城至东至高速公路泾县至青阳界段工程	39.35	68	2022-2025	用地预审和泾县枢纽施工图已获批；项目枢纽先行段于12月16日开工。	0.8
	3	S44安吉至旌德高速宁国至旌德段	32	48.3	2022-2025	用地预审和预制标施工图已获批；项目先行段计划年内开工。	0.56
	4	S46长兴至高淳高速宣城段	60.5	102.9	2023-2026	正在开展用地预审相关工作；工可行业已审查；市交投已组建项目公司开展相关前期工作。	0.15
	5	S24杭州至合肥高速宣城段	76	135.6	2023-2026	基本确定路线方案，同步开展工可及前置专题编制工作。	0.09
小计			67.1	118		/	

省际项目 (3个)	1	S29临金高速临安至建德段	24	57	2019-2022	项目已完工，预计12月31日联网通车。	
	2	S55宁宣高速高淳至省界段	19.4	28	2018-2022	该项目已于9月10日建成通车。	
	3	G4012溧宁高速江苏溧阳段	23.7	33	2018-2022	该项目已于11月8日建成通车。	
储备项目 (4个)	小计		151.1	212.3		/	
	1	S39南京至宣城第二高速宣城段	26.7	37.4	“十四五”开展前期工作	已列入《安徽省高速公路网规划修编》，已完成国土规划编制	
	2	S40宁国至泾县高速	42.7	57.6	“十四五”开展前期工作	已列入《安徽省高速公路网规划修编》，已完成国土规划编制	
	3	S68旌德至绩溪高速	33.7	57.3	“十四五”开展前期工作	已列入《安徽省高速公路网规划修编》，已完成国土规划编制	
	4	S44宁国至旌德高速东延	48	60	“十四五”开展项目论证	已列入《安徽省高速公路网规划修编》	

[illegible]

已通车
已通车