

附件：

2021年城市道路白加黑项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年城市道路白加黑						
主管部门		061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	61001-泾县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	277.734	277.734	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	277.734	277.734	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区红星路、中山南路、幕桥路、交通路、气象路混凝土路面改沥青路面。				已完成城区红星路、中山南路、幕桥路、交通路、气象路混凝土路面改沥青路面改造任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	红星路白改黑米数	=492米	492	5	5	
			中山南路白改黑	=643米	643	5	5	
			幕桥路白改黑米数	=1000米	1000	5	5	
			交通路白改黑米数	=2400米	2400	5	5	
			气象路白改黑米数	=1002米	1002	5	5	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行财经法律、法	达成预期指	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	=2023年底 前	2023	5	5	
			经费支出时间	=2023年底 前	2023	5	5	
	成本指标 (0分)	项目总成本	=498万元	277.73	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善程度	明显	达成预期指	10	10	
			对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指	10	10	
		可持续影 响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指	10	10	
生态效益 指标					0			
满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	社会公众满意度	≥90%	96	10	10		
总分						100	100.00	