

附件：

2021年城市道路白加黑项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2021年城市道路白加黑						
主管部门			061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	061001-泾县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	277.734	277.734	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	277.734	277.734	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城区红星路、中山南路、幕桥路、交通路、气象路混凝土路面改沥青路面。					已完成城区红星路、中山南路、幕桥路、交通路、气象路混凝土路面改沥青路面改造任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	红星路白改黑米数		＝492米	492	5	5	
			中山南路白改黑		＝643米	643	5	5	
			幕桥路白改黑米数		＝1000米	1000	5	5	
			交通路白改黑米数		＝2400米	2400	5	5	
			气象路白改黑米数		＝1002米	1002	5	5	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率		＝100%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行财经法律、法规和制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		＝2023年底前	2023	5	5	
			经费支出时间		＝2023年底前	2023	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本		＝498万元	277.73	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对减少财政投资成本的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度		≥90%	96	10	10		
总分							100	100.00	