

广德市公路事业发展中心自评项目清单		
序号	项目名称	预算资金(万元)
1	养护市场化	700
2	世行贷款利息费	77.902
3	路灯、交通信号灯、交通技术监控设备使用费	73.617
4	广德市公路自然灾害普查经费	36
5	广德市公路基础设施政府会计核算服务	19
6	死亡抚恤金	7.572
7	2021年重点建设资金缺口资金	744.31
8	S202白茅岭至花峨段改建工程(省级资金)	1000
9	国省干线养护工程(省级资金)	1022.3
10	危桥改造工程(省级资金)	310.2
11	国省干线公路大中修(省级资金)	489.7
12	2022年农村公路养护工程(省级资金)	1022
13	2022年农村公路养护工程(省级)	38
14	干线及农村公路安防工程省级补助资金(省级)	996
15	2022年项目管理费	26.568
16	农村公路灾毁保险	237.206
17	G318广德段(山关-郎溪界)公路改建工程	19150
18	抚恤金	0.44

附件：1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		养护市场化						
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位:9005-广德市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	700	700	700	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	700	700	700	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体		预期目标		实际完成情况				
		确保公路安全畅通、公路技术状况平均大于90分、公路优良率达到		确保公路安全畅通、公路技术状况平均				
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	养护市场化企业个数		≤3个	1	5	5	
		维修面积		≥9000平方	9500	5	5	
		养护里程		≥149公里	149	5	5	
	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.75	因加快支付进度,我单位最后一季度按月计量支付,未按照合同约定按照季度支付
		项目完工率		≥90%	100	5	5	
		验收合格率		≥90%	100	5	5	
	时效指标	完成时间		2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤700万元	700	10	10	
	经济效益指标	提高安全运输能力的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		对路域环境的提升影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对车辆通行、公路安全畅通的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		对改善人民群众出行、生活水平提高的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众满意度		≥90%	90	10	8	个别群众反映道路坑槽补修不及时,我单位将进一步加强项目管理,保证及时补修	
总分					100	96.75		

附件：2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		世行贷款利息费						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	9005-广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	155	155	77.902	10	50.26%	5.03	
	其中:本年财政拨款	155	155	77.902	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	按照合同约定完成国省干线大中修贷款项目的付息工作,维护单位			按照合同约定完成国省干线大中修贷款				
二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	国省干线大中修五年期世行贷款还息项	=1个	1	10	10		
		到期还息完成率	≥90%	90	10	10		

绩效指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度严格	达成预期指标	10	10	
		贷款还息及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	按合同时间支出或金融部门具体时间点	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤155万元	77.9	10	10
	经济效益指标	提高资金使用效益能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对维护单位信用的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对金融行业支持交通建设的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	金融企业人员满意度	≥90%	90	5	5	
		借款单位人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分				100	95.03		

附件：3

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国省干线路灯、交通信号灯、交通技术监控设备使用及维护					
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位		19005-广德市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	95	95	73.617	10	77.49%	7.75
	其中:本年财政拨款	95	95	73.617	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	完成10条重要国省干线约60个平面交叉路口及相关路段的路灯、交			完成10条重要国省干线约60个平面交叉			
项目绩效指标 (50分)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	路灯、交通信号灯、交通技术监控设备	≥20处	20	5	5	
		路灯、交通信号灯、交通技术监控设备的使用电费	≥20处	61	5	4	后期增加较多信号灯、路灯等设备移交,我单位以后将合理设置年初指标值
		路灯、交通信号灯、交通技术监控设备	≥20处	20	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		项目使用合格率	≥90%	100	5	5	
		项目维护率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤95万元	73.66	10	10	
	经济效益指标	确保公路畅通,对拉动公路运输,提高生产总值的影响程度的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	改善公路畅通条件的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对方便周边人群安全出行的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	驾驶员行车、文明出行的可持续改善的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对改善安全出行的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	驾驶员行车满意度	≥90%	90	5	5	
公众满意度		≥90%	90	5	5		
总分					100	96.75	

附件：4

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		广德市公路自然灾害普查经费项目					
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	37	37	36	10	97.30%	10.00
	其中:本年财政拨款	37	37	36	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成广德市国省道和农村公路公路自然灾害普查工作任务			完成广德市国省道和农村公路公路自然			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	完成公路自然灾害普查项目数	1个	达成预期指标	5	5	
		完成公路自然灾害普查公里数	≥1092公里	1092	5	5	
		公路灾害普查质量合格率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	

绩效指标	时效指标	项目完成及时性	按计划安排时间完成	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤37万元	36	10	10	
	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本	明显	达成预期指标	3	3	
		对减少项目经济损失的改善或影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
	社会效益指标	对提高公路运行效率及结果的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对政府灾害重建或修复决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	通过公路自然灾害普查为公共政策实施提供长期参考指导	明显	达成预期指标	5	5	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	90	10	8	
	总分				100	98.00	

附件：5

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		广德市公路基础设施政府会计核算服务项目					
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位	9005-广德市公路事业发展中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	19	10	95.00%	9.50
	其中:本年财政拨款	20	20	19	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	完成对广德市国省干线公路及农村公路进行全面资产清查审核,制			完成对广德市国省干线公路及农村公路			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	完成公路基础设施政府会计核算服务项目数	1个	达成预期指标	5	5	
		公路基础设施会计核算公里数	≥1092公里	1023.19	10	9.37	里程统计有所偏差,我单位今后将加强统计管理
	质量指标	公路资产价值确认、公路资产卡片及台	≥90%	100	10	10	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	按计划安排完成	达成预期指标	10	10	
		经费支出时效性	2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤30万元	19	5	5	
绩效指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本	明显	达成预期指标	5	5	
		对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	通过对存量公路资产价值确认为公共政策实施提供长期参考指导	明显	达成预期指标	5	5	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分				100	98.87	

附件：6

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		死亡抚恤金					
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位	9005-广德市公路事业发展中		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.572	7.572	10	100.00%	10.00

(万元)	其中：本年财政拨款	0	7.572	7.572	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	支付李业常死亡抚恤金			支付李业常死亡抚恤金			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	抚恤金发放人次	≥1次	1	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规章制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		资金到位及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	死亡抚恤金金额	—75720元	75720	10	10	
	社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	服务满意对象度	≥95%	100	10	10	
	总分				100	100.00	

附件：7

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年重点建设资金缺口资金项目						
主管部门	049—广德市交通运输局			实施单位	9005—广德市公路事业发展中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	744.31	744.31	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	744.31	744.31	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	组织实施2021年重点建设计划项目，提高公路通行能力			组织实施2021年重点建设计划项目，提			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	组织实施2021年重点建设项目数	6个	达成预期指标	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤744.31万元	744.31	10	10	
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	10	9	我单位将进一步加强建管养运模式，拉动经济发展
	社会效益指标	对发挥公路运输优势的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对发展公路运输优势，促进经济发展的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众对该项目实施的满意程度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.00	

附件：8

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	S202白茅岭至花鼓段改建工程(省级资金)						
主管部门	049—广德市交通运输局			实施单位	9005—广德市公路事业发展中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	1000	1000	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	完成路基总工程量的20%				完成路基总工程量的20%			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	项目里程	≡12.7公里	12.7	10	10		
	质量指标	项目合格率	大于等于百分之90	达成预期指标	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规和制度	达成预期指标	5	5		
	时效指标	项目完工率	等于100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主体已完工，我单位将加强项目管理，保证项目在规定时间内完工	
		经费支出时效性	当年支付	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目成本	≡1000万元	1000	10	10		
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响	明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
		对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	对周边环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	大于等于90%	达成预期指标	10	10		
总分					100	97.00		

附件：9

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国省干线养护工程(省级资金)						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位 9005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1022.3	1022.3	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	1022.3	1022.3	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况			
	确保路面无坑槽、安全畅通				确保路面无坑槽、安全畅通			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	养护里程	≡34.2公里	34.2	10	10		
	质量指标	项目合格率	大于等于90%	达成预期指标	10	10		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目完工率	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	因开工日期较晚，卢泾路未完工，我单位将加强项目管理，加强项目进度推进	
		经费支出时效性	当年支付	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目成本	≡10223000元	10223000	10	10		
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响	明显	达成预期指标	5	5		
		对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响	明显	达成预期指标	5	5		
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响	明显	达成预期指标	5	5		

满意度指标(10分)	社会公众满意度	大于等于90%	达成预期指标	10	8	部分路段养护群众有不满意，我单位将加强项目管理，督促施工企业及时处理道路问题
总分				100	96.50	

附件：10

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		危桥改造工程(省级资金)						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	9005-广德市公路事业发展中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	310.2	310.2	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	310.2	310.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	完成5座桥的危桥改造、实现路面安全畅通			完成5座桥的危桥改造、实现路面安全				
绩效指标 (30分)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	危桥数量	≡5座	5	10	10		
		项目验收合格率	大于等于90%	达成预期指标	10	10		
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
		项目完工率	100%	达成预期指标	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	当年支出	达成预期指标	5	5		
		项目成本	>2642000元	3102000	10	10		
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	5	
	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响	明显	达成预期指标	5	5		
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	90	10	8	个别群众反映部分桥梁施工便道不好走,我单位将进一步加强项目管理	
总分					100	98.00		

附件：11

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	国省干线公路大中修(省级资金)						
主管部门	049-广德市交通运输局			实施单位	9005-广德市公路事业发展中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	489.7	489.7	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0	489.7	489.7	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	确保路面无坑槽、安全畅通			确保路面无坑槽、安全畅通			
二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	养护里程		≡32.2公里	32.2	10	10	
质量指标	项目合格率		大于等于90%	达成预期指标	10	10	
	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
时效指标	项目完工率		等于100%	达成预期指标	10	10	
	经费支出时效性		当年支付	达成预期指标	5	5	
成本指标	项目成本		≡4897000元	4897000	5	5	
经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	对路域环境提升的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	

30分	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续发展指标	对发展地方经济的可持续性影响	明显	达成预期指标	5	5	
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	90	10	9	个别群众希望道路养护再细致，我单位将进一步加强管理
总分					100	99.00	

附件：12

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年农村公路养护工程(省级资金)					
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位:9005-广德市公路事业发展中		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1022	1022	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0	1022	1022	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	确保路面无坑槽、安全畅通			确保路面无坑槽、安全畅通			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	养护里程	=43.2公里	43.2	10	10	
	质量指标	验收合格率	大于等于90%	达成预期指标	10	10	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	9	部分项目未按照合同约定计量拨款,我单位今后将加强合同管理
	时效指标	项目完成时效性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本	=10220000元	10220000	10	10	
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续发展指标	对发展地方经济的可持续性影响	明显	达成预期指标	5	5	
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分				100	99.00	

附件：13

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年农村公路养护工程(省级)					
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位:9005-广德市公路事业发展中		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	38	38	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0	38	38	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年全市农村公路大中修及预防性养护			完成2022年全市农村公路大中修及预防			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	农村公路路面技术状况自动化检测里程	≥1200公里	1200	20	20	
	质量指标	农村公路路面技术状况自动化检测报告	=100%	100	10	10	
	时效指标	农村公路路面技术状况自动化检测完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算执行率	100%	达成预期指标	10	10	

绩效指标(30分)	经济效益指标	后期养护资金分配方案合理性	显著增强	达成预期指标	10	9	养护资金根据检测数据分配较为合理，今后我单位将更加合理利用数据分配养护资金
	社会效益指标	后期路况水平提高针对性	显著增强	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	后期路面病害处治旧路资源回收利用率	显著提高	达成预期指标	5	4	资源回收率不是很高，我单位今后将加强资源回收利用
	可持续影响指标	后期路面病害处治方案决策科学性	显著增强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.00	

附件：14

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国省干线及农村公路安防工程省级补助资金(省级)						
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位		9005-广德市公路事业发展中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	996	996	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	996	996	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	完成国省干线养护工程20.8公里及农村公路生命防护工程23公里			完成国省干线养护工程20.8公里及农村公路生命防护工程23公里				
绩效指标 (50分)	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	完成国省干线养护工程里程数		≥20.8公里	21	10	10	
		完成农村公路生命安全防护工程里程数		≥23公里	24	10	10	
		项目验收合格率		≥90%	100	10	10	
	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	9	没有严格按照约定计量支付,部分项目审计完一次性支付,今后将严格按照合同支付
	时效指标	项目完成及时性		2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≥996万元	996	5	5	
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对发挥公路运输优势的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		对路域环境提升的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对发展公路运输优势,促进经济发展的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众对该项目实施的满意程度		≥90%	90	5	5	
		驾驶人员对该项目实施的满意程度		≥90%	90	5	5	
总分					100	99.00		

附件：15

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年项目管理费					
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位 9005-广德市公路事业发展中			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	66.4	26.568	10	40.01%	4.00
	其中:本年财政拨款	0	66.4	26.568	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年项目管理费支出			完成了2022年管理费用支出			

绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	管理费用涉及的项目数	≥9个	9	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	大于等于90%	达成预期指标	5	5	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		项目完工率	大于等于90%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	完工时效性	当年完成	达成预期指标	10	10	
		项目管理经费支出时效性	当年完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目管理费总额	＝664000元	265678.28	5	2	因管理费用到账时间较晚，我单位未能全部支付出去，2023 年我单位已将项目管理费纳入年初预算
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动农村地区生产总值的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对发挥公路运输优势的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对路域环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对周边生态环境提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对发展公路运输优势、促进经济发展的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众对该项目实施的满意程度	≥90%	90	5	5	
		驾驶人员对该项目实施的满意程度	≥90%	90	5	5	
总分					100	91.00	

附件：16

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村公路灾毁保险					
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位 9005-广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	237.206	237.206	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	237.206	237.206	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年项目管理费支出			完成2022年项目管理费支出			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	投保里程	＝2892.45公里	2892.45	20	20	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	2022年11月份之前支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总保费	＝2372056元	2372056	10	10	
	经济效益指标	对减少灾害损失‘减轻灾害风险的影响程度’	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对提升灾毁地区社会秩序稳定的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对受灾毁损毁道路生存环境得到改善的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	通过项目实施，对防灾减灾意识和能力和水平得到加强的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对提升全社会提高抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	灾毁道路附近群众满意度	≥90%	90	10	9	未对灾毁道路附近群众满意度进行统计，下一步将安排专人对此统计
总分					100	99.00	

附件：17

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		G318广德段(山关-郎溪界)公路改建工程					
主管部门		049-广德市交通运输局		实施单位 9005-广德市公路事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	19150	19150	10	100.00%	10.00

		(万元)		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
				上年结转资金	0	19150	19150	—		
				其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标						实际完成情况			
	目标1：完成项目总投资5.13亿 目标2：完成总里程15.77公里						完成总里程15.77公里 对改善人民群众			
绩效指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	项目里程			≥15.7公里	15.7	5	5		
		路面宽度（单幅）			≥10.5米	10.5	5	5		
	质量指标	项目验收合格率			=100%	100	10	10		
		费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目完工率			当年完成	达成预期指标	5	5		
		经费支出时效性			当年完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目当年成本			≤191500000元	191500000	10	10		
	经济效益指标	对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度			明显	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	对提高安全行车及群众出行的影响程度			明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度			明显	达成预期指标	5	4	我单位将进一步加强管理，保证良好的生态环境	
	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度			明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标（10分）	社会公众满意度			≥90%	90	10	10		
	总分							100	99.00	

附件：18

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位 9005-广德市公路事业发展中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.44	0.44	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0.44	0.44	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活，对其进行抚恤。			保障本单位死亡人员逝世后其家属的生				
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	抚恤金发放人次		＝1人	1	10	10	
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		资金到位及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		＝4400元	4400	10	10	
	社会效益指标	对死者家属进行物质抚恤及精神抚恤		明显	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度		较高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	
	总分						100	100.00