

# 郎溪县交通运输局 2023 年度中央转移支付资金绩效自评报告

为建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《郎溪县财政局转发财政部、安徽省财政厅关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财绩效[2024]33 号）文件要求，我局对 2023 年度中央对地方转移支付资金实施了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年上级下达我局财政中央转移支付资金总额 6076.9 万元，其中：车购税补助资金危旧桥改造项目(四座桥梁)199 万元，S604 南漪湖环线车购税补助资金(路南桥、回龙桥)113 万元，车辆购置税收入补助地方资金(十字许柯、小李)第二批 58.03 万元，23 年第三批车购税(农村公路灾毁抢修保通)20 万元，车辆购置税收入补助地方资金(山南路第三批)191.37 万元，县乡道升级改造(山南路)中央车购税 283.3 万元，车辆购置税收入补助地方资金(三座桥梁)343 万元，车辆购置税补助资金(S203 梅四路美丽公路)2752 万元，中央车辆购置税补助资金(联网路项目)132.4 万元，车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级许柯、小李)249.67 万元，车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级山南路)215.33 万元，成品油税费改革转移支付(中央)增量资金 203.3 万元，G318 沪聂线修复及预防性养护 361 万元，农村公路路况自动化检测 24.3 万元。2023 年农村公路安全设施提升工程(划拨乡镇)479.3 万元，2023 年联网路项目（划拨乡镇）291.9 万元；车辆购置税收入补助地方资金用于综合服务站建设补助项目 160 万元。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

我局资金共支出 5594.11 万元，预算执行率为 92.05%。其中：其中：车购税补助资金危旧桥改造项目(四座桥梁)199 万元，执行率 63.5%;S604 南漪湖环线车购税补助资金(路南桥、回龙桥)113 万元，执行率 100%;辆购置税收入补助地方资金(十字许柯、小李)第二批 58.03 万元，执行率 0%;23 年第三批车购税(农村公路灾毁抢修保通)20 万元，执行率 0%;车辆购置税收入补助地方资金(山南路第三批)191.37 万元，执行率 100%;县乡道升级改造(山南路)中央车购税 283.3 万元，执行率 100%;车辆购置税收入补助地方资金(三座桥梁)343 万元，执行率 100%;车辆购置税补助资金(S203 梅四路美丽公路)2752 万元，执行率 100%;中央车辆购置税补助资金(联网路项目)132.4 万元，执行率 96.7%;车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级许柯、小李)249.67 万元，执行率 0%;车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级山南路)215.33 万元，执行率 100%;成品油税费改革转移支付(中央)增量资金 203.3 万元，执行率 100%;G318 沪聂线修复及预防性养护 361 万元，执行率 90%;农村公路路况自动化检测 24.3 万元，执行率 100%，2023 年农村公路安全设施提升工程(划拨乡镇)479.3 万元，执行率 91%，2023 年联网路项目(划拨乡镇)291.9 万元，执行率 100%;车辆购置税收入补助地方资金 160 万元，执行率 100%。

## **（二）资金管理情况分析。**

按照县财政项目资金管理要求，各个项目在实施完成并验收合格后，直接拨付资金到项目实施单位。

## **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

公路事业发展中心各项目实施后，涉及全县乡镇的农村公路建设三检、监理、安防及小修等项目建成后有序保证农村公路畅通，加快我县农村致富步伐，促进我县经济快速稳步发展，同时S203梅四路美丽公路建设，构建以“公路设施美、路域环境美、养护管理美、出行服务美、行风人物美”为要求打造“畅、安、舒、绿、融、智”的公路交通环境。

## **（四）绩效指标完成情况分析。**

### **1. 产出指标完成情况分析。**

- (1)项目完成数量。项目已实施。
- (2)项目完成质量。项目按要求高质量地完成计划任务。
- (3)项目实施进度。项目按计划实施。
- (4)项目成本节约情况。项目按计划实施,已完成预期目标。

### **2. 效益指标完成情况分析。**

(1)项目实施的经济效益分析。项目的实施,对拉动乡村地区生产总值的影响程度较高。

(2)项目实施的社会效益分析。对群众出行、通车条件的改善程度较高；

(3)项目实施的生态效益分析。对路域生态环境的影响程度明显；

(4)项目实施的可持续影响分析。对提升公路通行能力的可持续性影响程度和对发展地方经济的可持续性影响程度较高。

3. 满意度指标完成情况分析。当地居民满意度和社会公众满意度达 90%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目总体绩效目标完成情况良好，并达到了预期效果。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

经过本次自评打分，2023 年度财政转移支付资金绩效自评得分 99 分，其中：预算执行率得 9 分，产出指标完成情况得 50 分，效益指标完成情况得 30 分，满意度指标得 10 分。自评结果的应用按照上级要求执行，并将在地方政府和部门网站中公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

1、

中央转移支付区域（2023 年农村公路安全设施提升工程（划拨乡镇））绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		2023 年农村公路安全设施提升工程(划拨乡镇)				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		郎溪县交通运输局		资金使用单位	公路事业发展中心	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	479.3	437.06	91%	
		其中:中央财政资金	479.3	437.06	91%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	管理有序			
		支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目由各乡镇和街道设施(涉及9个乡镇和3个街道),共338处,总里程70.727公里,总投资约783.3万元。目前已完成总工程量的80%,其中新发、凌笪、十字、毕桥、梅渚、郎川街道已完成,飞鲤、涛城、姚村、建平正在施工,郎步街道、钟桥街道正在进行招投标工作。			主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益乡镇街道	12个	12个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
			项目经费支出是否合规	合规	合规	
		时效指标	项目完成时间	本年度	本年度	
		成本指标	项目总成本	479.3万元	479.3万元	

	效益指标					
		.....				
		经济效益指标				
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	
			对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2、  
中央转移支付区域（车购税补助资金危旧桥改造项目（四座桥梁））绩效目标自评表  
（2023 年度）

转移支付（项目）名称			车购税补助资金危旧桥改造项目(四座桥梁)			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			郎溪县交通运输局		资金使用单位	公路事业发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	199	126.30	63.5%
			其中：中央财政资金	199	126.30	63.5%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	路南桥位于 S604 南漪湖环线毕桥镇，桥梁中心桩号 K64 803。现状长 51 米，宽 9.1 米，空心板梁桥，拟拆除重建，新桥长 54.06 米，中桥，预应力 T 梁桥，共计 3 跨，每跨 7 片 T 梁，桥梁全宽 10 米。回龙桥位于 S604 南漪湖环线飞鲤镇，桥梁中心桩号 K76 176。现状长 12.6 米，小桥，宽 7.8 米，双曲拱桥，拟拆除重建，新桥长 22.04 米，预应力 T 梁桥，共计一跨，全宽 10 米。范家湾桥位于 S604 飞毕路段，桥梁中心桩号 K65 735。重建桥梁上总结结构采用 1*10 米钢筋砼现浇实心板，桥长 16 米、宽 8.5 米。寺村桥位于 S604 飞毕路段，桥梁中心桩号 K67 646。重建桥梁上总结结构采用 2*10 米钢筋砼现浇实心板，桥长 26 米、宽 8.5 米，以进一步保障国省道危旧桥梁的畅通，优化路域环境，加快全县经济前进的步伐，为人民生活创优。				主体已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	桥梁长度（寺村桥）	26 米	26 米	
			桥梁个数	4 座	4 座	
			桥梁长度（路南桥）	54.06 米	54.06 米	

			桥梁长度（回龙桥）	22.04 米	22.04 米	
			桥梁长度（范家湾桥）	16 米	16 米	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目经费支出时效性	及时	及时	
			项目完成时间	合同规定范围内	合同规定范围内	
		成本指标	项目总成本	199 万元	199 万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			社会公众满意度	90%	90%	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



3、

中央转移支付区域（S604 南漪湖环线车购税补助资金(路南桥、回龙桥)）绩效目标自评表  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称			S604 南漪湖环线车购税补助资金(路南桥、回龙桥)			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			郎溪县交通运输局		资金使用单位	公路事业发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	113	113	100%
			其中：中央财政资金	113	113	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	路南桥位于 S604 南漪湖环线毕桥镇，桥梁中心桩号 K64 803。现状长 51 米，宽 9.1 米，空心板梁桥，拟拆除重建，新桥长 54.06 米，中桥，预应力 T 梁桥，共计 3 跨，每跨 7 片 T 梁，桥梁全宽 10 米。回龙桥位于 S604 南漪湖环线飞鲤镇，桥梁中心桩号 K76 176。现状长 12.6 米，小桥，宽 7.8 米，双曲拱桥，拟拆除重建，新桥长 22.04 米，预应力 T 梁桥，共计一跨，全宽 10 米。 以进一步保障国省道危旧桥梁的畅通，优化路域环境，加快全县经济前进的步伐，为人民生活创优。				主体已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	桥梁长度（回龙桥）	22.04 米	22.04 米	
			桥梁长度（路南桥）	54.06 米	54.06	

	标				米	
			桥梁个数	2 座	2 座	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	本年度	
		成本指标	项目总成本	113 万元	113 万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4、

## 中央转移支付区域（车辆购置税收入补助地方资金(十字许柯、小李)第二批）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			车辆购置税收入补助地方资金(十字许柯、小李)第二批				
中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			郎溪县交通运输局		资金使用单位	公路事业发展中心	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	58.03	0		0%
			其中：中央财政资金	58.03	0		0%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	管理有序			
			支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	县乡道升级项目，投资额 58.03 万元。十字镇项目分别为： 许柯路（十字镇），长 6.9 公里，路面宽度 6.5 米，路基宽度 7.5 米，沥青混凝土路面，三级公路； 小李路（十字镇），长 1.1 公里，路面宽度 6.5 米，路基宽度 7.5 米，沥青混凝土路面，三级公路。 项目升级后将改善我县人民生活生活条件，提高招商引资能力，促进全县经济稳步发展。				主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程（许柯路）		6.9 公里		6.9 公里
			建设里程（小李路）		1.1 公里		1.1 公里
		质量指标	项目质量合格率		100%		100%
		时效指标	项目完成时间		本年度		本年度
成本指标		项目总成本		58.03 万元		58.03 万元	

		.....				
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

5、  
中央转移支付区域(23 年第三批车购税(农村公路灾毁抢修保通))  
绩效目标自评表  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	23 年第三批车购税(农村公路灾毁抢修保通)
------------	------------------------

中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			郎溪县交通运输局		资金使用单位	公路事业发展中心	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	20	0		0%
			其中：中央财政资金	20	0		0%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	管理有序			
			支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	全县 9 个镇及 3 街道的农村公路突发性应急抢修项目，省补车购税 20 万元。项目修复后能及时提高路容路貌，改善行人出行安全便利。				主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路面修复工程、应急抢修		≤30 公里	≤30 公里	
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目经费支出时效性		及时	及时	
		成本指标	项目总成本		20 万元	20 万元	
		.....					

	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

6、  
中央转移支付区域（车辆购置税收入补助地方资金(山南路第三批)）绩效目标自评表  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	车辆购置税收入补助地方资金(山南路第三批)
中央主管部门	交通运输部

地方主管部门			郎溪县交通运输局		资金使用单位	公路事业发展中心	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	191.37	191.37		100%
			其中：中央财政资金	191.37	191.37		100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	管理有序			
			支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	县乡道升级改造（山南路）项目，开工时间 2023 年 3 月,完工时间 2023 年 6 月,投资额为 191.37 万元。三级沥青混凝土路面，路线全长 6.84km，路面宽度 6.5 米，路基宽度 7.5 米。项目建成后改善沿线出行条件，改善城镇居民生活环境，对实现交通一体化的发展目标具有重要的意义。				主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程		6.84 公里	6.84 公里	
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		本年度	本年度	
		成本指标	项目总成本		191.37 万元	191.37 万元	
			.....				
效	经济效	对拉动地区生产总值的影响程度		明显	明显		

	益指标	益指标				
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

7、  
**中央转移支付区域（县乡道升级改造(山南路)中央车购税）绩效目标自评表**  
 （2023 年度）

转移支付（项目）名称	县乡道升级改造(山南路)中央车购税		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单	公路事业发展中心



			位			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	283.3 万元	283.3 万元	100%
			其中：中央财政资金	283.3 万元	283.3 万元	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	县乡道升级改造（山南路）项目，预计开工时间 2023 年 3 月，预计完工时间 2023 年 6 月，投资额约 1279 万元。本次中央车购税补助资金 283.3 万元。 三级沥青混凝土路面，路线全长 6.84km，路面宽度 6.5 米，路基宽度 7.5 米。 项目建成后改善沿线出行条件，改善城镇居民生活环境，对实现交通一体化的发展目标具有重要的意义。			主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	6.84 公里	6.84 公里	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	本年度	
		成本指标	项目总成本	283.3 万元	283.3 万元	
		.....				
	效	经济效	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	

	益 指 标	益 指 标				
		社会效益 指标	对改善周边人群居住环境影响程度	较高	较高	
		生态效益 指标				
		可持续 影响指 标	对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

8、  
**中央转移支付区域（车辆购置税收入补助地方资金(三座桥梁)）**  
**绩效目标自评表**  
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	车辆购置税收入补助地方资金(三座桥梁)		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单位	公路事业发展中心

资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	343 万元	343 万元	100%
			其中：中央财政资金	343 万元	343 万元	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	水鸣桥、水鸣大桥计划 2023 年 3 月开工，2023 年 9 月完工。新村桥，位于 G235 中心桩号 K471 906，全长 16.04 米，宽 24（23 2*0.5）米。在新发镇新村境内，是连接郎溪与高淳的重要通道。项目建成后大大改善国省干线的路容路貌及行车安全、舒适。				主体已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	桥梁个数	3 个	3 个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	项目总成本	343 万元	343 万元	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	较高	较高	

		益 指标				
		生态效 益 指标				
		可持续 影响指 标	对发展地方经济的可持续性影响程 度	较高	较高	
		.....				
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

9、  
中央转移支付区域（车辆购置税补助资金(S203 梅四路美丽公路)）  
绩效目标自评表  
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	车辆购置税补助资金(S203 梅四路美丽公路)		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单	公路事业发展中心

					位					
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)		
			年度资金总额：		2752 万元		2752 万元		100%	
			其中：中央财政资金		2752 万元		2752 万元		100%	
			地方资金							
			其他资金							
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施		
			分配科学性		科学					
			下达及时性		及时					
			拨付合规性		合规					
			使用规范性		规范					
			执行准确性		准确					
			预算绩效管理情况		管理有序					
			支出责任履行情况		尽责					
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况				
		S203 梅四路（定埠至界岭段）美丽公路建设工程全长 55.04 公里，其中大修 5.6 公里，中修 8.4 公里，其余 41.04 公里为绿化提升、景观节点、驿站等，总投资约 1.05 亿元。省补资金 5504 万元，国投资金 2000 万元，乡镇自筹资金 2996 万元，本次省补投资 2752 万元。项目建成后将减少车辆扬尘，保持道路畅通、路面整洁、道路两侧绿化完整。				主体已完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	绿化提升等		41.04 公里		41.04 公里		
				中修里程		8.4 公里		8.4 公里		
				大修里程		5.6 公里		5.6 公里		
			质量指标	项目质量合格率		100%		100%		
		时效指标	项目完成时间		本年度		本年度			
		成本指标	项目总成本		2752 万元		2752 万元			

		.....				
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			对发展地方经济的可持续性影响程度			
				较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

10、  
**中央转移支付区域（中央车辆购置税补助资金(联网路项目)）绩效目标自评表**  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	中央车辆购置税补助资金(联网路项目)		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单	公路事业发展中心

				位		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	132.4 万元	128.14 万元	96.7%	
		其中：中央财政资金	132.4 万元	128.14 万元	96.7%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	管理有序			
		支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	联网路共 27 个项目计 21.24 公里，本次投资省补资金 132.4 万元。建设标准：路基宽度不低于 5.5 米，路面宽度不低于 4.5 米（特殊区域特殊路段不低于 3.5 米）；临水、临崖等路段设置安全防护设施，采用水泥混凝土路面，面层厚度不低于 20 厘米。项目建成后大大改善 8 个镇、街道的道路通行能力，加强区域联通，促进经济发展。			主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	27 个	27 个	
			建设里程	21.24 公里	21.24 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	本年度	
			项目经费支出时效性	及时	及时	
		成本指标	项目总成本	132.4 万元	132.4 万元	
		.....				
	效	经济效	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	

	益 指 标	益 指 标				
		社会效 益 指 标	对改善周边人群居住环境影响程 度	较高	较高	
		生态效 益 指 标				
		可持续 影响指 标	对发展地方经济的可持续性影响程 度	较高	较高	
		.....				
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

11、  
**中央转移支付区域（车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级许柯、小李)）绩效目标自评表**  
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级许柯、小李)		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单	公路事业发展中心



			位			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	249.67	0	0%
			其中：中央财政资金	249.67	0	0%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	县乡道升级项目，投资额 249.67 万元。十字镇项目分别为：许柯路（十字镇），长 6.9 公里，路面宽度 6.5 米，路基宽度 7.5 米，沥青混凝土路面，三级公路；小李路（十字镇），长 1.1 公里，路面宽度 6.5 米，路基宽度 7.5 米，沥青混凝土路面，三级公路。项目升级后将改善我县人民生产生活条件，提高招商引资能力，促进全县经济稳步发展。			主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	8 公里	8 公里	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	本年度	
			项目经费支出时效性	及时	及时	
		成本指标	项目总成本	249.67 万元	249.67 万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	

	标	社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	
	满意度指标	.....				
		服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

12、  
**中央转移支付区域（车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级山南路)）绩效目标自评表**  
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	车辆购置税收入补助地方资金(县乡道升级山南路)		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单位	公路事业发展中心

资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	215.33	215.33	100%	
			其中：中央财政资金	215.33	215.33	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	管理有序			
			支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	县乡道升级改造（山南路）项目，预计开工时间 2023 年 3 月，预计完工时间 2023 年 6 月，投资额为 215.33 万元。 三级沥青混凝土路面，路线全长 6.84km，路面宽度 6.5 米，路基宽度 7.5 米。 项目建成后改善沿线出行条件，改善城镇居民生活环境，对实现交通一体化的发展目标具有重要的意义				主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程		6.84 公里	6.84 公里	
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		本年度	本年度	
		成本指标	项目总成本		215.33 万元	215.33 万元	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值的影响程度		明显	明显	

	标	社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

13、

中央转移支付区域（成品油税费改革转移支付(中央)增量资金）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	成品油税费改革转移支付(中央)增量资金		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单位	公路事业发展中心

资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	203.3	203.3	100%
			其中：中央财政资金	203.3	203.3	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	全县 9 个镇及 3 街道的农村公路建设，项目投资 203.3 万元。用于路面养护工程、应急小修 50 公里；道路安防提升：标识标牌、防撞护栏、标线、警示桩等安全防护措施 70 公里。建成后有序保证农村公路畅通，加快我县农村致富步伐，促进我县经济快速稳步发展。				主体已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路面养护及小修	50 公里	50 公里	
			安全防护	70 公里	70 公里	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
			项目经费支出是否合规	合规	合规	
		时效指标	项目完成时间	本年度	本年度	
		成本指标	项目总成本	203.3 万元	203.3 万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	对周边群众货物采买运输改善程度	较高	较高	

	标	社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	满意	满意	
		社会公众满意度	社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

14、  
**中央转移支付区域（G318 沪聂线修复及预防性养护）绩效目标自评表**  
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	G318 沪聂线修复及预防性养护(省补资金)		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单位	公路事业发展中心

资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	361	325.1	90%
			其中：中央财政资金	361	325.1	90%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	G318 沪聂线（K261 720—K272 755）项目长 11.035 公里，主要养护内容为老路铣刨处理、水稳及沥青混凝土（其中包含 4cmAC-13NRP 改性玄武岩、NRP 掺量 1%）、标线恢复等。提升公路通行能力，方便当地居民出行，改善周边环境，促进当地经济稳步发展。				主体已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路面修复及预防性养护里程数	11.035 公里	11.035 公里	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	养护工作的及时性	及时	及时	
		成本指标	项目总成本	361 万元	361 万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				

	标	社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

15、

中央转移支付区域（农村公路路况自动化检测）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	农村公路路况自动化检测省补资金		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单位	公路事业发展中心



资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	24.3	24.3	100%
			其中：中央财政资金	24.3	24.3	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	委托宣城市交投工程科技咨询有限公司针对我县县道 270 公里，乡道 329 公里，村道 576 公里，共计 1175 公里的农村公路开展路面状况自动化检测和技术状况评定，并出具评定报告三份（县、乡、村道各一份）。定期检查及时掌控我县农村公路的现状，有问题及时修复。			主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委托企业	1 个	1 个	
			出具报告份数	县乡村道各一份	县乡村道各一份	
			村道检测里程数	576 公里	576 公里	
			乡道检测里程数	329 公里	329 公里	
			县道检测里程数	270 公里	270 公里	
		质量指标	企业资质审核	公路工程综合乙级	公路工程综合乙级	
			出具的报告审核	真实有效	真实有效	
		时效指标	报告出具时间	合同签订后 45 天	合同签订后 45 天	

		成本指标	项目总成本	24.3 万元	24.3 万元	
	效益指标	.....				
		经济效益指标				
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	较高	较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	掌控我县农村公路的现状	及时	及时	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	满意	
			社会公众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 16、中央转移支付区域（2023 年联网路项目（划拨乡镇））绩效目标自评表 (2023 年度)

转移支付（项目）名称	2023 年联网路项目（划拨乡镇）		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单位	公路事业发展中心

资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	291.9 万元	291.9 万元	100%	
			其中：中央财政资金	291.9 万元	291.9 万元	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	管理有序			
			支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	共 27 个项目计 21.239 公里，总投资约 2873.6 万元，涉及 8 个镇和街道（钟桥街道 1 条路 0.5 公里、郎步街道 2 条路 1.68 公里、十字镇 3 条路 2.251 公里、新发镇 6 条路 3.584 公里、涛城镇 1 条路 0.25 公里、梅渚镇 8 条路 4.383 公里、姚村镇 1 条路 1.033 公里、凌笪镇 5 条路 7.558 公里）。				主体已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数		27 个	27 个	
			建设里程		21.24 公里	21.24 公里	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		本年度	本年度	
			项目经费支出时效性		及时	及时	

	成本指标	项目总成本	291.9 万元	291.9 万元	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	对拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	满意	满意
		社会公众满意度	社会公众满意度	满意	满意
	.....				
说明	无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

17.

**中央转移支付区域（车辆购置税收入补助地方资金）绩效目标自评表**

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	成品油税费改革市县增量资金(中央)		
中央主管部门	交通运输部		
地方主管部门	郎溪县交通运输局	资金使用单位	郎溪县道路运输事业发展中心

资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	160	160	100%
			其中：中央财政资金	160	160	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	管理有序		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	依据省厅文件要求，对我县十字、新发、凌笪、姚村四个乡镇综合服务站给予建设补助资金，每个乡镇综合服务站定补 40 万元，完善综合服务站具有客运、货运、供销、商务、农产品展示等三种以上功能；加速我县城乡交通一体化发展，促进我县城乡客货运融合发展。				已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇综合运输服务站	4 个	4 个	
		质量指标	满足客运、货运、供销等三种以上功能	满足	满足	
		时效指标	资金补助发放时间	一年内	一年内	
		成本指标	依据文件总补助	160 万元	160 万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	我县镇村交通行业发展度	促进	促进	
		社会效益指标	乡镇居民出行便捷度	提升	提升	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	对乡镇居民生活提升有效性	长期	长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对乡镇居民生活提升有效性	≥90%	≥90%	
		.....				
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。