

2021年重点项目进展情况一览表（截至12月底）

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
2021年全县重点项目共95个，总投资299.62亿元，年度计划投资57.28亿元。1-12月份完成投资43.23亿元，占年度计划的75.47%。其中续建项目44个，完成投资32.39亿元；新开工项目51个，完成投资10.84亿元。											
续建（44个）											
1	绩溪抽水蓄能电站	何刚	县蓄能办	完成消防、水土保持、环境保护、建设征地和移民安置专项验收	98.88	5.5	1-6号机组全面运营，正在进行专项验收工作	12月20日，县委书记何刚、县长卢东林现场调度 12月8日，县长卢东林调度项目相关工作 12月7日、23日，县委常委、副县长刘林发现场调度	持续推进	开展电站建设征地和移民安置专项验收前期工作	4
2	富凯强基工程合金钢品质提升技术改造项目	何刚	县科技商务经信局	试生产	2.28	0.73	设备已调试完毕，正在准备迎接国家工信部的验收	12月15日、20日，县委书记何刚现场调度	持续推进	迎接工信部的验收和产业化生产	1.6
3	宣绩高速铁路	卢东林	县铁路建设管理服务中心	工程全面开工	45	12	路基工程完成土方开挖150万方，桥梁工程已完成桩基1200根，承台95个，墩身60个，隧道工程已完成开挖支护4870米，仰拱4474米，二衬3067米	12月8日，副县长王立调度项目相关工作	持续推进	全力协调建设过程中的问题，保障宣绩铁路建设顺利推进	12
4	绩溪萧山精密制造产业园项目	卢东林	县招商合作服务中心	竣工投产	5.1	3.5	两个项目已投产；三个项目内部装修完成，设备进场调试中	12月10日，县长卢东林调度项目相关工作	持续推进	全面投产	0.74
5	凤栖湾艺术乡村	许庭波	上庄镇	新建民宿完成图纸规划设计，取得建设用地	2.11	0.5	1.接待中心、咖啡馆、5栋14套精品民宿已营业；2.新建民宿所需新增建设用地指标县自然资源规划局正在调整规划，图纸规划设计中	12月9日，县人大常委会主任许庭波调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.46

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
6	虎山头徽岭旅游度假区	许晓辉	县政协办	完成大坝建设	20	2	1. 酒厂土地收储及出让的工作正在进行，吉盛酒业的过户已完成；2. 项目公司行政楼完成主体施工，已装修完毕，入住办公；3. 酒厂道路完成拓宽改造，污水处理站建设完成；4. 大坝建设工程正在推进	12月13日，县政协主席许晓辉调度项目相关工作	持续推进	1. 加快水坝建设施工进度；2. 加快土地收储及出让工作；3. 完成项目总体规划并通过规委会	1
7	绩溪县吴家山基础设施提升工程	邱型军	县城投公司	竣工验收	1.47	0.37	所有楼栋竣工验收			做好后续服务工作	0.5
8	宁国至黄山天然气支线管道绩溪段	邱型军	县发改委	完成剩余收尾工作	2	0.1	全线贯通			做好项目验收工作	0.05
9	绩溪县城市停车场项目	邱型军	县国投公司	G233停车场工程完成竣工验收	1.44	0.15	G233停车场工程（一标段）主体工程已经基本完成，智能收费设备安装调试完成，（二标段）绿化完成100%；征地部分已经启动施工完成92%；停车场综合办公楼主体工程已经完成50%；附属工程已经完成70%	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	完善竣工申报资料	0.73
10	西环线二期	邱型军	县经开区管委会	竣工	0.52	0.3	正在进行非机动车道沥青摊铺	12月28日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度，确保按时通车	0.3
11	绩溪县供水基础设施建设项目	邱型军	县住建局	新水厂厂区完成工程量的50%，输配管道完成工程量的30%	1.9	0.8	自来水厂提升改造工程土建及设备采购安装工程已完工，正在进行竣工结算；绩溪县供水设施基础项目施工总承包（EPC）中标单位为中建六局，正在进行厂区南侧临河护岸挡墙施工、厂区主体工程基础施工	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	持续推进	加快施工进度	1

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
12	绩溪县南郊垃圾场提标改造工程项目	邱型军	县城管执法局	完成项目竣工验收	0.12	0.12	已竣工验收				0.12
13	李夏公园及下胡家为民服务中心建设	邱型军	荆洲乡	为民服务中心开工建设	0.3	0.1	1.李夏公园缅怀广场建设已全面完成； 2.周边河道以及道路硬化及环境整治已完成； 3.周边河道以及道路硬化及环境整治已完成	12月7日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	调整有关规划，推进为民服务中心建设	0.01
14	会山路延伸工程	邱型军	县住建局	项目完工	0.32	0.3	完成路基、路面主体工程	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	进行人行道及附属设施施工	0.01
15	西环线东延工程	邱型军	县住建局	待明确项目投资建设模式和建设主体后启动实施	1	0.2	全线已拟定初步方案，高铁段120米道排工程已完工；徽山大道（上三里至杭黄高铁段）初步设计、施工图已完成，正进行清单预算编制等前期工作	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	需解决林地、土地、资金来源等问题	加快前期工作推进	0.01
16	绩溪县城投公园里开发项目	邱型军	县城投公司	二期工程开工建设	2.8	0.83	二期已完成土地受让工作、规划设计方案已批复，初步设计和概算已完成，并经过专家评审，土地征迁款正在拨付，零星坟墓搬迁正在进行，土石方工程正在开挖中	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	来苏陵园搬迁困难，影响项目进度	完善初步设计概算工作，启动施工招标，完成征地付款及加快零星坟墓搬迁工作，加快土石方开挖工程	0.78
17	扬溪源水库工程	凌成华	县农水局	开展验收工作	2.34	0.5	1.大坝主体结构完成，混凝土共浇筑8.133万方，完成坝基固结灌浆和帷幕灌浆，发电引水管道安装完成； 2.发电厂房施工完成，机组设备安装完成； 3.坝顶管理房主体框架结构及装饰装修施工完成	12月9日，县委常委、统战部长汪逸调度项目相关工作	水库淹没区土地报批需协调	完成库清验收	0.29

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
18	绩溪县上庄镇农光互补光伏发电项目	汪逸	县发改委	投入运营	0.6	0.5	瑞川村所属地块已投入运营	12月9日，县委常委、统战部长汪逸调度项目相关工作	持续推进	加快项目推进	0.4
19	超级杂交水稻新组合产业化技术中心	汪逸	县医保局	竣工建成	0.35	0.3	完成10亩建设用地审批及车间、钢架仓库建设	12月9日，县委常委、统战部长汪逸调度项目相关工作	施工现场安广网络杆线及2棺坟墓迁移问题未解决	建设600多平方米粗加工车间	0.3
20	年产6万吨萤石精粉生产线及环保设施技术改造项目	汪逸	金沙镇	全面投产	0.58	0.31	外院墙修砌完成，厂房建设已基本完工，萤石精粉生产设备已到位，天然气清洁能源改装完成	12月9日，县委常委、统战部长汪逸调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.41
21	小九华景区巩固提升	汪逸	荆州乡	完善景区周边生活娱乐设施	1.28	0.1	已形成小九华景区初步整改方案和规划设计，景区安全隐患设施已修复，景区周边配套设施已完成	12月7日，县委常委、统战部长汪逸调度项目相关工作	持续推进	全面启动小九华景区整改提升建设	0.01
22	绩溪县上庄景区4A+提升工程	周宁	上庄镇	完成展陈提升工程竣工验收工作	2	0.3	游客中心部分钢结构顶棚基本完成，正在进行内外墙砌筑、强弱电桥架安装、水电网施工；滨水商业街完成两个单元土建部分施工	12月13日，副县长胡文华调度项目相关工作	持续推进	上庄游客服务中心主体建筑建设完成，进行内部装修及二期土地购买	0.25
23	“民间宿客·绩溪”文化旅游度假村项目	周宁	扬溪镇	完成高枧坞古民居和停车场建设工程	1	0.1	已完成高枧坞古民居租用和停车场土地征用，采购部分设施设备	12月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	启动停车场建设	0.01
24	家朋乡旅游休闲综合体项目	周宁	家朋乡	完成“浪漫花海”、“水街风”两大区域基础提升工程	0.8	0.2	项目已竣工			做好后续管理服务工作	0.03

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
25	龙川迎宾馆提升改造项目	周宁	瀛洲镇	启动二期开工筹备工作	1.3	0.2	一期工程已完工，二期工程正在开展设计工作	12月15日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	酒店内部再升级	0
26	绩溪县人民医院基础设施提升改造工程	徐长风	县卫健委	内科住院综合楼完成基础施工	1.66	0.2	内科B楼开始土石方工程	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	持续推进	基础施工	0.91
27	“教育培训+研学旅游”综合体项目	徐长风	县教体局	幼儿园项目完工	1.2	0.5	培训项目基地建成完工并投产；二期幼儿园项目已竣工，正在准备招生	12月30日，副县长徐长风调度项目相关工作	持续推进	做好招生工作	0.44
28	“绩溪·糸巷”美食城文旅综合体项目	刘林发	县经开区管委会	纛创市集（夜市区）投入运营	5.2	2	“糸巷”记忆馆、中国徽菜（徽厨）博物馆开馆运营	12月20日，县委书记何刚、县长卢东林现场调度 12月27日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快纛创市集（夜市区）改造建设，力争年底前项目整体投入运营	2
29	小小科技智能制造汽车高端零部件生产基地	刘林发	县科技商务经信局	20000平方米2#车间建设	5.1	1	现已完成100余台套生产、检测仪器设备安装调试，工业MES项目正在实施三方平台对接。2号车间及综合楼正在施工	12月18日、20日，县委书记何刚现场调度 12月10日、20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	进行工业MES数据采集试运行前期准备	1.01
30	年产5000吨链传动产品及60万套胀套项目	刘林发	华阳镇	投产	1	0.81	基本完工，设备采购中	12月28日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	投产	0.4
31	年产800吨云母带及200吨风电定子线圈项目	刘林发	县招商合作服务中心	投产	1.01	0.6	厂房及办公楼主体完工，消防验收整改中	12月28日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	投产	0.2

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
32	年产30万吨新型建材项目	刘林发	华阳镇	投产	0.58	0.4	已投产				0.4
33	S456绩溪至谭家桥公路上金山隧道(旌德段)	刘林发	县交运局	隧道贯通	0.8	0.5	隧道已贯通;二衬全部完工,路面累计施工950米	12月17日,县政协主席许晓辉调度项目相关工作 12月20日,县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.45
34	X093扬板路灾毁恢复工程	刘林发	县交运局	项目完工	0.1	0.09	已完成合同内全部工程	12月2日,县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	完成交工验收	0.09
35	绩溪春赋食品有限公司笋制品加工项目	刘林发	板桥头乡	竣工投产	1.02	0.5	厂房已完成竣工验收并基本装修完毕	12月28日,县委常委、副县长刘林发现场调度	持续推进	安装生产设备,试生产	0.48
36	年产2万台成套电气设备柜体项目	刘林发	县数据资源管理局	投入生产	0.35	0.2	已投产				0.2
37	年产300万件家用纺织品生产项目	刘林发	长安镇	投产	0.8	0.3	项目已竣工投产				0.19
38	绩溪县长安镇大源河上源段河道治理项目	陈俊义	长安镇	项目竣工	0.08	0.03	项目已竣工				0.05
39	家朋乡山核桃林地生态治理项目	陈俊义	家朋乡	完成2500亩林地修复治理	0.7	0.1	项目已竣工			做好后续管理服务	0.04

[illegible]

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
1	绩溪县望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目	何刚	县铁路建设管理服务中心 县住建局	启动项目建设	1.6	1	施工单位已进场，项目部及施工门楼建设已完成	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	中王路延伸段部分土地、房屋征收未完成	进行工程土方施工	0.01
2	华统生猪全产业链一体化项目	卢东林	县政府办	进行场平工程	10	1	祥坞育肥场正在进行土地平整	12月9日、23日，副县长陈俊义调度项目相关工作 12月31日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	开展场平工程	0.2
3	安徽徽厨技师学院新建（徽州学校迁建）项目	何峻	县国投公司	进场施工	3.6	0.2	EPC总承包已确定并进场实施前期临时设施、用电、用水等准备工作；土石方开挖、施工图设计工作正在进行；西组团范围内清表工作、苗木迁移、林木砍伐已完成	12月16日，县长卢东林调度项目相关工作	部分强弱电杆线迁移工作未完成	完成土石方开挖，办理施工许可证	0
4	深冷空分设备及空气净化设备项目	何峻	县税务局	正常生产运行	1.2	0.5	厂房施工中	12月20日，县委副书记何峻调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.5
5	均和集团电子竞技产业园项目	邱型军	县住建局	开工建设	5	0.1	土方工程已启动，正在办理施工许可证	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.2
6	绩溪县建筑垃圾综合处理项目	邱型军	县城管执法局	建筑垃圾填埋场项目建设基本完工	1.69	0.5	建筑垃圾填埋场设计、招标文件及控制价清单基本编制完成，正在进行土地报批	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	完成土地报批	0

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
7	新建年产1000吨航天高能张力环燃料GN-1及年产2500吨环丙甲基酮升级改造项目	邱型军	临溪镇	建成投产	0.5	0.5	完成项目立项、规划等程序，环评报告审批中	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	程序完善，尽快开工建设	0
8	绩溪县产业结构提升一体化建设项目	邱型军	县国投公司	完成科美特电梯资产收购工作，启动资产处置工作	7.2	1	1. 已完成障山路西侧标准产业园地块不动产过户手续； 2. 徽杭古道公司资产已签订收购协议； 3. 通过公开竞拍，成功竞拍取得板桥绿色资产； 4. 科美特电梯资产已完成不动产过户前期所有手续； 5. 已完成与纪世山宝公司的资产评估和前期的收购洽谈事宜； 6. 完成退二优二项目（二期）项目建议书和可行性研究报告的初稿编制事宜	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	1. 完成纪世山宝资产收购工作； 2. 参与皖南大鹏公司竞拍工作； 3. 完成退二优二项目（二期）项目备案工作，并向农发行申报贷款； 4. 向农发行申请支付徽杭古道公司剩余重整资金	1.5
9	绩溪经济开发区郭山路以西地块基础设施建设	邱型军	县经开区管委会	新建道路、雨、污水管道、挡土墙工程等	4.5	0.65	已基本完成地块清表，现已开挖38万方	12月28日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.65
10	小山医疗健康产业园	邱型军	县经开区管委会	项目开工建设，完成基础部分施工	1.5	0.5	“五证”已办结，项目规划设计方案已通过规委会审议	12月28日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0
11	安徽汇港科技产业园	邱型军	县经开区管委会	完成先期两幢厂房建设	0.8	0.3	新建2幢标准化厂房已完成2层结构主体浇筑	12月28日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.3

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
12	长三角一体化文旅融合徽杭古道景区提升项目	邱型军	县文旅局	完成项目融资工作、争取项目开工建设	6.1	0.4	已完成项目备案及可研报告初稿，环评登记表，建设项目用地预审与选址意见书已核发，项目用地绩溪县S346省道伏岭镇罗坑村地块(54亩)控制线详规已上报待批	12月31日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	景区破产重组尚未结束，银行融资进度缓慢，影响项目进度	该项目已暂缓	0
13	徽州味·道特色小镇基础设施配套建设项目	邱型军	伏岭镇	完成外环道路项目建设	0.82	0.15	伏岭村亮化、绿化工程和门户节点项目已竣工	12月31日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快推进其余项目建设	0.02
14	绩溪县徽山大楼项目	邱型军	县城投公司	主体结构完工	0.2	0.15	已完成大楼土建工程施工；完成水电安装及消防设施安装80%；完成窗框安装	12月7日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	持续推进	加快施工进度	0.09
15	城区供水延伸工程	邱型军	临溪镇	开工建设	0.14	0.05	完成项目建议书编制	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快项目推进	0
16	上庄集镇区改造	邱型军	上庄镇	杨林商业广场开工建设	0.3	0.2	二层楼面已基本完工，完成建筑面积约680平方米	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.16
17	年产40万套机械精加工项目	杨子霞	县纪委	竣工投产	0.4	0.4	施工图图审已结束，造价合同签订中	12月22日，县委常委、纪委书记杨子霞调度项目相关工作	持续推进	办理施工许可证	0
18	云栖山院文创产业园项目	彭 静	瀛洲镇	一期主体工程完工	1.57	1	一期主体工程施工中	12月15日，县委常委、组织部长彭静调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.5

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
19	聚尚仁合云创平台项目	凌成华	县经开区管委会	竣工投产	0.8	0.8	二期项目正在修改规划方案	12月28日，县委常委、宣传部长凌成华调度项目相关工作	持续推进	规划方案通过后，项目开工建设	0.8
20	绩溪县乡村振兴（产业融合发展）项目	汪逸	县旅投公司	启动建设	1.2	0.43	已完成仁里程开甲祖屋修缮复原以及布展工程；目前，正在进行仁里景区项目建设用地审批及规划方案设计工作	12月7日，县委常委、统战部长汪逸调度项目相关工作	持续推进	加快项目推进	0.19
21	绩溪小金牛养殖基地	汪逸	伏岭镇	开工建设	0.08	0.04	项目环评未通过，暂缓投资				0
22	大障生态农业项目	汪逸	伏岭镇	启动民宿建设	0.1	0.04	项目正常运营				0.1
23	“锦溪万里家园”休闲养生度假中心项目	周宁	县审计局	实施房屋改造及相关配套设施建设工作	0.8	0.2	正在进行房屋改造	12月13日，副县长胡文华调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.1
24	世纪天宸农庄	周宁	瀛洲镇	项目完工	0.3	0.3	A地块楼已封顶	12月13日，副县长胡文华调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.1
25	瀛洲镇和园盘活项目	周宁	瀛洲镇	完成前期工作，项目开工建设	3.6	0.5	完成前期工作	12月13日，副县长胡文华调度项目相关工作	持续推进	尽快开工建设	0

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
26	绩溪县兵坑降山寨文化旅游项目	周宁	金沙镇	启动建设	0.5	0.2	已完成项目建议书编制，现场规划设计已初步成形	12月13日，副县长胡文华调度项目相关工作	持续推进	继续对接，做好服务	0
27	祚家生态园二期项目	周宁	临溪镇	主体工程建设	1	0.5	基础绿化已完工，主体土建正在施工中	12月13日，副县长胡文华调度项目相关工作 12月16日，县委常委、政法委书记周宁调度项目相关工作	持续推进	加快主体施工进度	0.22
28	绩溪县人民医院感染综合楼及附属配套工程建设项目	徐长风	县卫健委	完成主体框架建设	0.7	0.2	感染楼一层框架完成，内科A楼部分支护及土石方施工	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	持续推进	加快施工进度	0.3
29	森澜传媒直播空间基地项目	徐长风	县市监局	投入运营	0.18	0.18	项目已竣工				0.18
30	洞藏酒业文化园项目	徐长风	伏岭镇	完成原平银中学改造提升等建设内容	0.35	0.1	已完成测绘、规划工作	12月28日，副县长徐长风调度项目相关工作	持续推进	完成环评工作	0
31	年产1000吨薯类制品生产加工项目	刘林发	县科技商务经信局	设备调试，一期试运营	1.05	0.6	主体工程已完工，正在进行内部装修、地面耐磨固化、配电等工程施工	12月17日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	完成竣工验收	0.9
32	年产600万套5G通讯交换机成套设备研发制造项目	刘林发	县经开区管委会	投产	1.2	0.8	车间已投入生产	12月27日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	对原办公楼准备进行装修改建	0.8

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
33	捷云新材料年产38000吨（汽车、摩托车、家电及管材用）改性再生专用料技改扩能项目	刘林发	县科技商务经信局	试运行	0.5	0.5	改造完成的8条生产线已投产，拟新建的4条生产线厂房用地正在商谈中	12月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	拟新建4条生产线的厂房用地未落实	对接汇港科技产业园，建议入驻产业园发展	0.28
34	祥博传热年产50万套件电力电子冷却及冷却系统装置技术改造项目	刘林发	县科技商务经信局	完成厂房建设并进行设备安装	0.45	0.2	扩建车间改造前期准备，新购设备持续安装、调试中	12月23日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.33
35	年产5000吨蜜饯食品项目	刘林发	县经开区管委会	暂缓投资	0.68	0.68	放弃投资				0
36	年产1万件机械零部件项目	刘林发	县融媒体中心	完成主体工程	0.2	0.1	正在落实用地指标	12月13日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0
37	山水豆制品工业化深加工项目	刘林发	县工商联	完成土建工程	0.4	0.2	正在进行基础施工	12月13日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.02
38	年组装2000件套中低压开关（配电）柜及中小型变压器项目	刘林发	县经开区管委会	主体工程完工	0.3	0.1	已完成2个生产车间钢结构搭建	12月27日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	完善生产车间设施配套工作	0.1

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
39	第三方检测(CMA)实验室项目	刘林发	县科技商务经信局	设备调试	0.4	0.1	暂缓投资			解决资质办理问题	0
40	绩溪县城乡客运设施改造项目	刘林发	县国投公司	投入运行	1.37	0.4	1.城乡客运一体化公交车辆已全部覆盖原有农班车线路，一体化改造项目取得了阶段性成效； 2.新增公交站点正在建设中； 3.9座燃油车采购已完成招标	12月15日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	公交首末站缺失较为严重，部分农班线路道路路面及安全设施需进一步完善	完善公交线网，进一步优化公交线路	0.49
41	S346荆白路(K0+00-K33+300)灾毁恢复工程	刘林发	县交运局	完成工程量的60%	0.51	0.3	已完成路基土石方工程和白改黑路段，混凝土挡墙完成9000方；桥梁完成下部结构，完成总工程量的70%	12月13日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	推进桥梁基础和挡墙建设	0.17
42	S207文岩路K118+468~K125+300段公路修复养护工程	刘林发	县交运局	完善内业并提交交工验收申请	0.18	0.18	已完成交工验收	12月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作		做好后期养护	0.14
43	G233克黄线K1970+850-K1976+050段修复养护工程	刘林发	县交运局	完善内业并提交交工验收申请	0.09	0.09	已完成交工验收	12月20日，县委常委、副县长刘林发调度项目相关工作	持续推进	做好后期养护	0.07
44	绩溪县大源河孔灵段治理工程	陈俊义	县农水局	项目开工建设	0.35	0.1	完成护岸固脚130米，2处拦河坝基础开挖等	12月13日，副县长陈俊义调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.01

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
45	绩溪县水生态环境综合治理项目	陈俊义	县城投公司	大源河绿化景观工程完成验收	5.4	1	1. 扬之河段防洪道路及绿化景观工程：祥云路改建路段及支路全部完成，河滨道路排水、挡墙工程全部完成，碎石土垫层完成80%。 2. 大源河绿化景观工程（上庄段）工程已完成竣工验收	12月22日，县委常委、常务副县长邱型军调度项目相关工作	持续推进	加快施工进度	0.83
46	龙川新天地广场商务综合体项目	陈俊义	县清凉峰保护站管理站	正常营业	0.55	0.1	开展项目供地等前期工作		土地征迁未完成	加快前期工作推进	0
47	绩溪县城镇燃气溪马天然气门站建设项目	兰成华	县住建局	完成验收	0.1	0.1	已完成竣工验收				0.08
48	年产10万只新能源汽车传动轴项目	汤郁文	县经开区管委会	开工建设	0.6	0.6	已完成项目土地摘牌	12月27日，县人大常委会副主任汤郁文调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0
49	智能自助终端设备研发制造项目	章泽民	县经开区管委会	开工建设	0.6	0.6	已完成项目土地摘牌	12月28日，县人大常委会副主任章泽民调度项目相关工作	持续推进	开工建设	0

序号	项目名称	联系县领导	牵头责任单位	四季度节点目标	总投资(亿元)	2021年计划投资(亿元)	当前进展情况	协调调度情况	存在问题	下一步工作安排	2021年累计完成投资(亿元)
50	绩溪县2021年老旧小区（丝厂水电站宿舍、绩丝厂宿舍、梓潼路鸳鸯楼宿舍、大小东门小区）综合整治提升项目	柯宁宁	华阳镇	完成改造	0.12	0.12	1.丝厂水电站宿舍3#、4#楼及汰板间宿舍2#楼外立面改造完成，道排工程已完工； 2.大东门69号安装及室外工程完工； 3.梓潼路雨田医院至东门桥段人行道砖及路缘石完工； 4.大小东门巷道面砖铺设完成95%，雨污水管道及消防、弱电等完工	12月27日，县政协副主席柯宁宁调度项目相关工作	持续推进	完成竣工验收	0.1
51	经开区标准化厂房建设工程	毕永生	县经开区管委会	1号标准化厂房竣工	1.02	0.4	1#厂房已封顶	12月7日，县委常委、常务副县长邱型军现场调度	持续推进	加快施工进度	0.4
总计					72.8	19.36					10.84