

泾县2019年度重点项目建设情况表

单位：亿元

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
	合计（145个）					322. 97	57. 82		
	一、五大会战项目（108个）					273. 25	57. 82		
	（一）工业提速项目（50个）					60. 26	20. 61		
1*	年产1000万KW中小功率超高效电动机制造基地项目	安徽皖南电气有限公司	经济开发区	工业	一期建设标准化厂房3万平方米，购置机座加工单元6组、转轴加工自动线2组、自动嵌线流水线4条等其它生产加工设备，用于年产1000万KW中小功率超高效电动机制造基地建设项目	3	0. 6	已完成4幢厂房建设，部分设备安装并试生产；职工之家主体工程基本完工	1-4号厂房投产及完成总装车间、职工之春办公楼建设
2*	年产500万KW大功率高效电动机制造技改项目	安徽威能电机有限公司	经济开发区	工业	用地144亩，建设厂房47000平方米，配套建设办公、研发、检测、仓库及综合服务楼11000平方米，购置大电机检测中心、精密数控机床、三坐标测量仪等设备251台套	5. 15	1	大功率电机车间完工，内部和附属设施施工基本完成，准备搬迁	完成厂房建设并投产
3*	年产30万台微型、小型齿轮减速电机项目	安徽欧特精密制造科技有限公司	经济开发区	工业	总建筑面积1.65万平方米，新建生产用房、仓库、综合办公室，购置生产加工、检验检测设备120台套	1	0. 1	正在建设1号7300平方米厂房，目前钢结构施工	完成1幢厂房主体建设
4*	年产3万吨高端汽车零部件及电机配件技改项目	宣城市创玺铸造有限公司	经济开发区	工业	用地68亩，新建标准化生产厂房56715平方米，装配生产线2条，购置生产设备16台套	1. 5	0. 9	内部地坪、道路等附属工程施工，砂处理系统落砂冷却系统等设备有序安装中	完成厂房建设并投产
5*	服装、皮革设备生产项目	安徽深蓝自动化设备有限公司	丁家桥镇	工业	总建筑面积1.06万平方米，新建生产车间、产品检测室、办公楼及厂区配套建设，购置安装相关配套设备及设施	1. 10	0. 60	完成4号厂房，部分设备购置安装，办公楼、5号厂房建设	竣工投产
6*	国家电动机产品质量监督检验中心	泾县市场监督管理局	经济开发区	工业	用地50亩，拟建实验楼、检验中心、消音室等总建筑面积约23850平方米，购置各类检验仪器设备182台（套），配套建设变配电、给排水、消防等辅助设施	1. 2	0. 2	正在进行实验楼A室和检测厂房A内部施工	完成实验楼A的室内外装修、完成实验厂房A的全部建设
7*	年产5万吨透气膜专用钙项目	安徽江东科技粉业有限公司	云岭镇	工业	新建厂房7000平米，年产5万吨透气膜专用钙生产线及相关设备购置安装	1. 1	0. 8	厂房主体建设已完成，正在购置设备	完成项目厂房建设并投入生产
8*	年产30万吨超细重质碳酸钙及超细活性碳酸钙生产线项目	安徽明辉粉业科技公司	云岭镇	工业	新建厂房18720平米，年产30万吨超细重质碳酸钙及超细活性碳酸钙生产线及相关设备购置安装	1. 5	0. 6	厂房改建已完成，一套设备已购运安装完毕，正在调试	完成项目厂房建设并投入生产
9*	农林生物质热电联产发电项目	宣城皖能环保电力有限公司	经济开发区	工业	1×130吨/小时农林废弃物直燃锅炉+1×30MW汽轮发电机组+烟气处理系统	4. 2	1	热电联产规划业已通过市发改委组织的专家审查	完成前期工作并开工建设
10*	年产50万吨超细重质碳酸钙技改项目	泾县高旭新材料有限公司	云岭镇	工业	改扩建厂房2.1万平方米，购置安装超细碳酸钙生产线三条，形成年产50万吨超细重质碳酸钙生产能力	5	1. 2	厂房主体钢结构建设已基本完成，正在进行厂房墙体建设	完成项目一期建设并投入生产

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
11*	年产1.5万立方米户外用竹基纤维复合材料项目	宣城宏宇竹业有限公司	蔡村镇	工业	总建筑面积约19620平方米，建设竹基纤维复合材料车间，精加工标准化厂房、干燥窑、原料棚及附属设施	2.51	0.74	车间及原料棚建设完成，干燥窑建设前期准备	建设竹基纤维复合材料车间，干燥窑、原料棚以及其他相关附属设施
12	年产2000台高性能冷焊机、10万台微型电机项目	安徽华生机电设备有限公司	经济开发区	工业	总建筑面积2.12万平方米，新建标，购置专业加工设备近160台套，形成年产2000台高性能冷焊机、年产10万台微型电机生产线建设能力	1.25	0.6	一期已投产，二期办理技改立项、规划手续，项目准备开工	完成二期厂房建设
13	年产50万吨电炉炼钢生产技改项目	安徽泾县隆鑫钢铁有限公司	经济开发区	工业	70吨电炉改造及环保治污设施、1套80吨精炼炉、1条直径700毫米连续无扭转平立交替连续棒材轧机	3	0.5	新引进热轧光圆钢筋生产线并投产，综合办公楼规划设计中	完成办公楼建设，二期项目开工
14	年产1万台套远程控制阀门项目	安徽皖南新维电机有限公司	经济开发区	工业	用地15亩，主要建设厂房及辅助工程等建筑面积约8000平方米，购置设备36台套，形成年产1万台套远程控制阀门生产能力	0.65	0.5	零星工程施工	完成厂房建设
15	年产8000台非金属化工流程泵阀技改项目	安徽龙泉泵阀制造有限公司	经济开发区	工业	新建生产厂房及辅助配套设施8000平方米，购置氟塑料注塑机等生产加工设备50台套	0.6	0.2	新厂房已投入使用，另一厂房待建	一期厂房竣工投产
16	年产20000台套耐腐蚀气动阀生产项目	安徽风驰泵阀有限责任公司	经济开发区	工业	总建筑面积约8000平方米，新建生产车间、办公楼，购置生产加工设备34台套	0.6	0.45	厂房主体在建，基本完成	厂房竣工投产
17	年产8000套NEMA特种电机水泵成套设备生产项目	安徽正飞机电设备有限公司	经济开发区	工业	总建筑面积1.08万平方米，建设绕线、装车车间及综合办公、仓库等，购置绕线机、车床、检测设备34台套	0.65	0.25	新厂房开工前准备工作	厂房竣工投产
18	年产1万吨高新增强模塑料制品项目	安徽万斛环保科技有限公司	经济开发区	工业	总建筑面积7600平方米，建设标准化厂房2栋	0.57	0.27	已完成1幢厂房建设并投产，二期待建	厂房竣工投产
19	年产1.2万吨电机配件技术改造项目	泾县森隆铸业有限公司	经济开发区	工业	新建标准厂房2栋15500平方米，购置IGBT频感应熔炼炉4台、消失模生产线2条，车床、成型机等检测设备201台套	0.5	0.2	新建厂房内部地坪部分施工，购置部分加工设备	完成厂房建设及设备安装
20	防腐泵阀及矿石破碎、筛分等机械设备生产项目	安徽精工泵阀制造有限公司	经济开发区	工业	总建筑面积8500平方米，建设综合生产厂房、办公用房、原料及成品装卸车间，购置相关设备200余台套，形成年产防腐泵阀3000台及1000(套)矿石破碎、筛分等机械设备生产能力	0.61	0.3	桩基施工基本结束	完成厂房主体建设
21	年产1万台塑料离心泵和玻璃钢泵及管材管件项目	安徽乐亿塑胶有限公司	经济开发区	工业	用地7.3亩，建设厂房及辅助工程等2600m²，购置相关设备18台套	0.2	0.2	厂房开工建设	完成厂房主体建设
22	年产4000万套轴承技改项目	安徽泾县万字轴承有限公司	经济开发区	工业	用地面积约50亩，共建设2幢共计8500平方米标准厂房，购置相关设备260台，配套变配电、给排水、消防等辅助工程	0.6	0.18	钢结构厂房在建	完成厂房建设
23	年产10万套机械密封件及陶瓷密封件项目	安徽沃兰密封件有限公司	经济开发区	工业	用地5.4亩，建设厂房及辅助工程等2600m²，购置相关设备30台套	0.1	0.1	厂房开工建设	完成厂房主体建设

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
24	年产5000台套不锈钢电机泵阀配件生产线建设	安徽中钧泵业有限公司	经济开发区	工业	购买土地20亩，新建厂房5000m ² 、研发中心3000m ² ，新建不锈钢精密铸造生产线两条（含设备36台套），购置数控机床、铣床、钻床等加工设备12台套，检测设备12台套，完善配套	0.52	0.46	立项备案完成，办理环评手续，准备厂房改造	试生产
25	年产20万只洗车高压水泵及配件项目	安徽熊威机电有限公司	经济开发区	工业	用地9.7亩，共建设2栋7000m ² 厂房，购置设备10台	0.51	0.2	厂房基础施工	完成厂房主体建设
26	永磁同步电机、变频器、起动装置生产项目	安徽华辰磁控科技有限公司	经济开发区	工业	用地40亩，主要生产永磁同步电机、机电一体化电机、同步磁阻电机；特种永磁同步、特种异步电机；低压变频器、高低压软起动装置、高低压成套输配电装置，暂时租赁开发区标房	1.1	0.6	完成设备购置，新建设一条线，试生产中	投入生产
27	年产3万吨无缝钢管及铝制品配件生产项目	安徽鼎润钢管有限公司	经济开发区	工业	用地约57.5亩，一期修建1幢约20000平方米厂房以及剩余部分机械设备，并购置精轧钢管及热挤压及冲压等全套生产设备及质量检测设备	1.1	0.6	完成工商注册等	项目入驻投产
28	年产2万吨电机泵阀铸件项目	安徽威力盟机械有限公司	经济开发区	工业	用地30亩，共建设4栋约16000m ² 厂房，购置设备50多台	0.69	0.29	新建厂房待建，拟于近期开工	准备建1栋8000m ² 厂房
29	年产机械密封5000套项目	安徽创昇机械密封件有限公司	经济开发区	工业	用地20亩，共建设3栋，1栋4300m ² 厂房、1栋702m ² 厂房、1栋2394m ² 厂房购置设备4台行车	0.2	0.16	已完成厂房建设，待投产	完成厂房建设并投产
30	年产10000吨纸质包装项目	安徽泾县精彩印刷包装有限公司	经济开发区	工业	用地12亩，共建厂房3栋共计7300m ² 、购置设备15台左右	0.5	0.3	已完成1栋3500平方米厂房、1200m ² 综合楼建设	完成新厂房建设
31	年产1万台套氟塑料及不锈钢泵技改项目	安徽绿环泵业有限公司	经济开发区	工业	续建项目，新建设1栋1650m ² 厂房	0.5	0.19	厂房基础施工	完成厂房建设并投产
32	年产1.5亿件化妆品容器项目	安徽铭装塑业有限公司	经济开发区	工业	续建项目，用地20.82亩，新建设1栋7000m ² 厂房，购置设备生产流水线3条	0.5	0.44	新建厂房完工，内部购置新设备安装中	完成厂房建设并投产
33	年产18万平方木质家具建设项目	泾县顺和金属制品有限公司	经济开发区	工业	续建项目，新建设1栋4800m ² 厂房、购置设备40台	0.6	0.3	新建厂房主体已完成	完成厂房建设并投产
34	年产5000吨宣纸、书画纸深加工项目	泾县徽轩宣纸工艺品有限公司	经济开发区	工业	用地22亩，共建设3栋12000m ² 厂房，购置设备90台	0.5	0.28	拟新建1栋厂房	厂房建设
35	电机定转子铁芯高速冲压加工项目	泾县华强机电有限公司	经济开发区	工业	续建项目，建设1栋2800m ² 厂房、购置设备4台	0.12	0.09	厂房基础施工	完成厂房建设并投产
36	破碎机零部件制造加工项目	安徽泾县同幸工程机械有限公司	经济开发区	工业	续建项目，建设1栋2417m ² 厂房	0.15	0.1	新建设厂房已完成	完成厂房建设并投产
37	印花镍网生产项目	安徽长城电铸有限公司	经济开发区	工业	续建项目，建设1栋4912.36m ² 厂房、1栋630.45m ² 厂房	0.5	0.3	厂房主体建设	完成厂房建设并投产

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
38	年生产40万台套电机配件	泾县创辉精密机械制造有限公司	经济开发区	工业	修建2幢厂房及辅助工程等建筑面积5000平方米、建设1幢两层建筑面积约2850平方米生产加工车间，维修综合办公楼1栋，建筑面积共800m²，配套其它附属设施。购置（改造）立式	0.5	0.5	完成对原厂房改造，开始生产，新购置部分设备，拟新建2850平方米厂房	完成新建厂房建设投产
39	宣纸、宣笔艺术品加工生产项目	泾县雨晨文创艺术品有限公司	经济开发区	工业	拟建设2幢徽派建筑风格用房，总建筑面积约9000平方米	0.3	0.3	完成工商注册、备案等手续，拟开工	厂房建设
40	年产2万吨功能型轻质碳酸钙生产线建设项目	泾县南石石业有限公司	经济开发区	工业	新建生产厂房、库房、办公楼及配套设施18106平方米，其中生产厂房、库房9760平方米，办公楼2490平方米	0.62	0.3	完成项目预审，签订过户协议，拟办理土地过户等手续	厂房建设
41	开发区机械加工产业园	开发区管委会	经济开发	工业	规划面积约466亩，建设铸造产业园	6		对接公司设计产能等问题	完成土地盘活及产能调配
42	开发区基础设施	开发区投资公司	经济开发区	市政	205国道市政改造；财富东路中央隔离栏；东中西环境整治；开发区政务中心大楼外墙面修复；管委会室外广场改造；水东路西侧滨河公园；幕桥路改造；地标雕塑	0.5	0.5	东中西环境整治、开发区大楼外墙面修复、室外广场改造、水东路西侧滨河公园、幕桥路改造、地标雕塑建设	完成205国道市政改造、财富东路中央隔离栏、东中西环境整治、开发区政务中心大楼外墙面修复、管委会室外广场改造、水东路西侧滨河公园、幕桥路改造、地标
43	开发区观塘公园	开发区投资公司	经济开发	市政	拆迁征地；水域整治；公园建设（21.48万平方米）	0.5	0.5	正在进行拆迁、征地、清单编制等招标前系列准备工作	完成观塘公园建设
44	泾县绿色制造产业园建设项目	开发区管委会	科技商务经信局	工业	综合运用环保、行政等手段，将分散在各乡镇的达不到环保要求、“散乱污”小微铸造企业搬迁到县经济开发区指定区域，产能集中、统一生产、统一治污和处理固废，为全县电机泵阀产业发展壮大提供铸件保证	3.00	0.50	制订相关方案，成立工作专班，明确部门职责	编制规划，收储土地，出台整治方案，明确工作任务及时间，完成部分搬迁任务
45	泵阀研发中心建设项目	安徽卧龙泵阀股份有限公司	茂林镇	工业	建设2幢1.2万平方米的标准化厂房，实验中心大楼一座，购进相关研发设备，进行产品技术研发	0.8	0.4	部分场地已完成硬化工程，已举办开工典礼，准备建设	厂房完工并投产
46	年产四千万米高档面料生产项目	安徽盛恒纺织科技有限公司	榔桥镇	工业	总建筑面积2.4万平方米，建设生产厂房、办公楼、宿舍等，购置设备700台（套）	1.1	0.2	土地指标上报预审	项目开工，并基本完成一期工程建设
47	年产10万吨沥青混凝土搅拌站建设项目	安徽畅通建筑工程有限公司	琴溪镇	工业	拟新建水泥稳定碎石拌和站，沥青混凝土拌和站，商品混凝土拌和站，市政交通大型预制构件站建设等	1.1	0.4	完成土地平整、进场道路等配套设施建设，设备安装调试	完成项目区部分构筑物建设
48	年产3万吨耐火材料项目	泾县明华耐火材料有限公司	琴溪镇	工业	总建筑面积3150平方米，新建生产备料车间、成品仓库、办公用房及职工宿舍，购置相关设备44台套	0.16	0.16	完成基础设施搭建，厂房主体建设	完成项目区厂房建设和设备购置
49	年产30万吨建材用石子深加工项目	泾县金谷采石场	昌桥乡	工业	新建厂房9000平方米，购置铲车等机械设备7台套，建设碎石分级生产钱一条	1.05	0.75	厂房、仓库、堆场及道路等配套建设	完成厂房建设，设备安装试生产
50	年产80万张镁基防火新材系列生产建设项目	安徽明富新型材料有限公司	昌桥乡	工业	总总建筑面积7500平方米，新建厂房5000平方米、辅助及办公用房2500平方米，购置生产设备20余套，相关配套设施建设	0.55	0.3	竣工投产	完成厂房建设，部分设备安装调试并试生产

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
	(二) 旅游提质项目 (17个)					41.58	11.14		
51*	中国宣纸小镇国纸客厅及国纸水街项目	宣纸小镇公司	宣纸小镇公司	文化旅游	总建筑面积12000平方米。新建国纸客厅(游客服务中心)含售票处、宣纸大课堂、多媒体互动厅、茶吧、VIP招待室。国纸水街分为宣纸体验园和宣纸展示大厅	1.6	1	2#楼主体工程流标, 目前完成1#2#3#楼主体工程项目招标文件拟定和清单编制工作并准备挂网; 完成1#楼约17亩土地招拍挂, 征收中国宣纸小镇60亩停车场土地; 开展中国宣纸小镇后续项目建筑设计招标工作; 宣纸小镇公司向县农发行申请农村人居环境建设中长期贷款事项; 完成312厂棚户区改造房屋管理权移交工作, 完成	主体工程建设
52*	泾县苏红综合服务区建设项目	中石化(宣城分公司)	汀溪乡	文化旅游	总建筑面积5200平方米, 建设驿站、综合服务平台、加油站、停车场, 配套建设徽文化广场、茶餐厅、人行步道、商业走廊	1.8	0.8	一期工程加油站以及停车场已经完工	完成加油站、停车场建设
53*	竹泉生态旅游度假山庄建设项目	泾县月亮湾竹泉山庄	蔡村镇	文化旅游	总建筑面积1.05万平方米, 建设旅游接待区、临河休闲区、特色种植区、房车基地、特色体验区等及相关配套设施	1.15	0.4	民宿主体、生态停车场及临河休闲区全部完成, 体验区及配套设施基本完善并对外营业	完成竹泉山庄旅游接待区、临河休闲区建设
54*	泾县宣纸综合市场项目	安徽汉风堂文化传播有限公司	丁家桥镇	服务业	建筑面积33355.46平方米建设内容为古法宣纸制作、展示、宣纸文化旅游接待及宣纸书画纸综合交易市场	1.63	1.00	一期沿街商业楼室外基础设施施工; 二期办公楼完成封顶; 1#-6#酒店完成屋面结构工程; 酒店及综合服务楼三层结构完	建设沿街商业用房、办公用房、宣纸文化馆、艺术村及公共配套用房
55*	云岭星火乡村文化产业融合发展项目	安徽云岭星火旅游发展有限公司	云岭镇	文化旅游	总建筑面积1.97万平方米, 建设星火科技园区、皖南乡村文化展示区、生态旅游观光区、传统工艺体验区、多功能接待区	3.1	0.6	水上乐园已完成基础混凝土浇筑; 红色主题房项目完成室内结构改造和给排水基础设施建设	建成民俗体验馆到民宿段廊道和景观亭工程, 继续做好水上乐园工程建设; 建设红色主题房拓展训练基地; 《云岭保卫战》舞台剧实景演
56*	泾县月亮湾度假生态园综合开发项目	泾县月亮湾敬阳旅游开发有	蔡村镇	文化旅游	总建筑面积6800平方米, 建设餐饮住宿、园林度假景观、温泉养生、生态木屋及亲子活动、射击运动等娱乐设施等	2.3	0.5	一期餐饮住宿、园林度假景观、生态停车场、亲水平台工程完工, 开始试营业	完成餐饮住宿、园林度假景观改建
57*	泾县龙头山景区旅游开发建设项目	泾县皖南龍映山茶业专业合	蔡村镇	文化旅游	总建筑面积3.74万平方米, 建设水上漂流、度假山庄、燕子坪景观区、综合功能区、度假温泉、游猎基地、徒步探险及配套设	5.3	0.8	水上漂流已建成营业, 配套设施建设	完善水上漂流滑道等附属设施建设, 完成观景区建设
58*	汀溪印象旅游开发园	宣城汀溪印象旅游开发有限	汀溪乡	文化旅游	总建筑面积4000平方米, 新建旅游接待中心、住宿餐饮及办公用房, 20栋生态小木屋及配套建设	1.7	1	目前木屋建设已完成, 项目一期建设已完工并营业	完成旅游接待中心、住宿餐饮及办公用房建设

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
59*	源.森林农业生态村项目	安徽源.森林农业生态科技有限公司	蔡村镇	文化旅游	规划用地面积约400亩，总建筑面积3.75万平方米，建设接待服务区、森林生态农业体验区、功能配套区及相关配套设施	1.35	0.4	一期民宿主体已建成运营中；准备启动二期项目建设，正在积极与村民进行协商土地使用问题	建设丁家湾民宿板块，森林农业生态村板块完成接待中心、房车营地、帐篷和树屋酒店、宿
60*	中华孔子学会儒家书画艺术研究会项目	中华孔子学会儒家书画艺术研究会	桃花潭镇	文化旅游	总建筑面积2.78万平方米，新建教授及专家公寓、四合院、艺术展厅、综合楼、讲堂、图书馆、教师及学生宿舍	3.19	0.36	已搭建的古民居进行内部装修，门楼、道路、地下管网等配套设施建设	对已搭建的五座古民居进行配套设施和内部装修工作；推动项目现场
61*	桃花潭畔文化商业街水墨艺术田园项目	安徽桃花潭畔文化创意发展有限公司	桃花潭镇	文化旅游	建设水墨艺术田园、万村民俗文化街、文房四宝产业基地、书画作品交易集散中心、中国当代艺术家交流创作基地、画家村馆舍等	8.65	1.35	“桃潭胜境”已试用、“踏歌广场”继续建设中、国际会议中心工程基础已浇筑混凝土	建设国家画院桃花潭分院来德书院、中央数字电视书画频道桃花潭创作基地、踏歌广场
62	黄田村古建筑群国家文物保护样板工程	文旅局	文旅局	文化旅游	完成13处古建筑维修。房屋建筑总面积约4122平方米，码头及驳岸建筑长度约为650米	1.5	0.13	钱志龄宅完成95%，朱普善宅85%，汪松林宅80%；吴守松、朱侠骨故居施工单位已进驻并开展施工。展示利用方案完成再次修改，上报省文物局审查	完成2—3处古建筑维修工程
63	桃花潭壹境文化旅游度假村项目	安徽桃花潭壹境文化旅游有限公司	桃花潭镇	文化旅游	总建筑面积3.33万平方米，新建四星级宾馆、高档民宿50幢、文化展示中心、温泉洗浴中心及果蔬采摘园、文化体验茶园、网球运动中心、游泳池	2.81	1	《桃花潭镇总体规划》、项目详细规划通过县规委审批；对项目现场部分枯死松树进行采伐	一期项目的主体完成
64	鸿峨迷谷花海项目	安徽省桃花潭迷谷花海旅游开发有限公司	桃花潭镇	文化旅游	总建筑面积6965平方米。建设四季花海区、儿童娱乐区、水上乐园、特色瓜果采摘区、农技科普区、休闲庄园、办公楼、丛林穿越、清水滑道、登山观光梯道、露营基地、小木屋、垂钓中心等功能区	1.2		完成700余亩土地流转，完成500余亩花卉种植，开展项目部建设，拟于10月初步对外开放	
65	桃花潭越野汽车公园	安徽泾县蓝山生态旅游度假村有限公司	黄村镇	文化旅游	总规划面积约1500亩，建筑面积4万平方米。建设体育运动休闲活动中心和旅游度假休闲养生活动中心，包括酒店、徽派老宅、游船水上码头、模拟越野赛道、汽车拉力赛道、游客集散中心及配套设施	1.2	0.5	部分赛道已完成	完成体育运动休闲活动中心建设
66	景星生态农业观光项目	安徽博华建设工程有限公司	黄村镇	文化旅游	整个景星村道路畅通，中心村区域亮化、绿化，公共设施建设及农业观光园、采摘园建设，民宿建设	1.3	0.8	基础设施建设已完成，农业生态园建设，中心村亮化、绿化，新建民宿及周边配套设施建设、环境整治	完成农业生态园建设，中心村亮化、绿化及公共基础设施建设，环境整治，场地美化
67	泾县月亮湾牛肝马肺水上乐园项目	安徽月亮湾老年事业投资有	琴溪镇	文化旅游	项目总规划用地面积约120亩，主要建设海浪池、高速变坡组合滑梯、互动大水寨、峡谷漂流、玻璃栈道、休闲小火车、游客	1.8	0.5	7月初已对外试运营，二期海啸馆、水上漂流等项目正在建设中	完成部分游乐设施建设并投入运营
(三)城市提品项目(28个)						32.92	8.24		

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
68*	宣城市工业学校扩建工程	宣城市工业学校	教体局	社会事业	规划征地236亩，新建3.8万平方米的教育教学用房、附属设施及添置教学、实习实训设备	1.55	0.5	教学楼（2/3区域）墙体填充；学生宿舍楼2栋三层完工、2栋一层施工，一栋基础施工；综合楼地下四层施工；实训楼挂网招投标公示；食堂、风雨操场正在预算编制；运动场完成图纸设计并送审	学生公寓楼封顶；综合楼、实训楼主体施工；食堂、风雨操场基础施工
69*	桃花潭中路改造	住建局	住建局	基础设施	按城市主干道标准设计，红线宽度40米，老路路面挖出、新建路面、交通、排水、照明、绿化等内容	1.45	0.65	基本完工，部分绿化施工	投入使用
70*	泾县天然气工程	皖能港华天然气公司	住建局	基础设施	泾县-南陵26公里长输高压天然气管线，泾县天然气门站建设	0.31	0.21	长输管线焊接0.36km；站场综合设备间内屋面挂瓦施工完成；至芜湖市公路局、南陵县公路局跟进G318穿越施工批复	完成泾县-南陵26公里长输管线铺设；完成泾县天然气门站建设
71*	乡镇污水处理厂	住建局	住建局	基础设施	该项目涉及我县（除泾川镇、黄村镇外）九个乡镇政府驻地污水处理厂建设，总设计规模3100m ³ /d，建设琴溪、蔡村、丁家桥、汀溪等污水处理厂，配套建设污水管网总长约60千米	1.6	0.6	琴溪、蔡村、汀溪、丁家桥厂站建设及设备安装全部完成，并于8月2日通过交工预验收；污水管网琴溪完成30%，蔡村完成70%，汀溪完成10%，丁家桥	完成4个乡镇污水处理工作
72*	泾县生活垃圾焚烧发电项目	宣城皖能环保电力有限公司	城管执法局	生态环保	建设生产区、辅助生产区、生活办公区，占地59亩，处理规模为350吨/日 垃圾焚烧生产线，配套购置1台7.5MW+汽轮发电机组	2.47	0.94	完成总承包EPC项目招标、进场道路拓宽施工等工作	项目开工建设
73	泾县全民健身中心（含二中西大门）	教体局	教体局	社会事业	规划占地9923平方米新建健身中心2505平方米，新建值班室等	0.12	0.08	已挂网招投标公示	完成用地手续、施工图设计与审查、预算编制与审查、招投标及工程
74	泾县开发区幼儿园	教体局	教体局	社会事业	规划占地4000平方米，新建园舍3500平方米，配套附属设施建设，购置玩具设备等	0.17	0.03	项目规划方案已完成县规委会评审，待县政府批复；项目用地正在办理划拨手续；施工图设计已完成图审；工程预算清单	完成规划方案设计、评审、批复、施工图设计与审查、预算编制与审查、招投标及工程一层
75	泾县中学改扩建	泾县中学	教体局	社会事业	规划占地26436平方米，新建校舍6000平方米（含教学楼及宿舍）	0.2	0.03	规划方案调整已获县规委会评审，待县政府批复	完成施工图纸设计、图审、预算编制及审查、建设工程规划许可证
76	泾县城关四小扩建工程	城关四小	教体局	社会事业	新建综合楼2500平方米	0.06	0.03	校园规划调整方案已完成，正在办理立项批复和施工图设计	完成规划方案设计、审查、批复，施工图设计、审查、预算编制与审查、招投标、施工许可
77	赏溪公园一期	住建局	住建局	基础设施	项目总用地约2.61公顷，主要包括土方平整、景观绿化、硬化铺装、园内道路、给水系统、照明设施及配套的停车场、园林	0.15	0.12	完成已拆迁区域全部建设内容	投入使用
78	泾县龙井苑安置小区二期	城镇化公司	城镇化公司	房地产	该项工程地址位于泾县城东新区，总建筑面积64511.75m ² ，共730户	3.9	1	多层主体结构完成，部分墙体砌筑、入户门安装	多层主体结构施工；地库开挖完成

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
79	社会主义核心价值观教育基地	住建局	住建局	基础设施	占地面积152.32亩，总建筑面积32100m ² ，建设文化馆、科技馆、体育馆、博物馆、图书馆和档案馆	3.5	0.2	重新进行方案设计	确定方案，完成初步设计
80	听泉路	住建局	住建局	基础设施	位于县城北部，西起青弋江北路，东至象山幕桥旁，长约700米，宽20米	0.5	0.01	进行可研评审	完成施工图及建设前期准备工作
81	五里岗路	住建局	住建局	基础设施	该工程位于山口社区，道路长度约2.2公里，红线宽度暂定30米，配套道路给排水、绿化、亮化等建设	0.15	0.15	正在施工招投标	基本完工
82	青弋江北路景观工程	城镇化公司	城镇化公司	基础设施	该项工程位于青弋江北路两岸，占地面积6万平方米	0.5	0.15	施工单位进场建设	建成并对外开放
83	泾县污水处理厂提标改造	住建局	住建局	基础设施	项目位于拟定泾川镇水西，占地约4000平方米	0.26	0.26	开始试运行	投入运营
84	四个老旧小区改造	住建局	住建局	民生工程	对城区四个老旧小区环境进行综合整治改造	0.05	0.05	煤炭公司宿舍、水西小区已完成，南华小区竣工验收，山水新村已完成工程竣工待验收	完成
85	象山公园	住建局	住建局	基础设施	项目总用地面积约62公顷，分为滨河公园15.08公顷和山体公园46.92公顷	0.7	0.1	开始透水混凝土园路建设，完成跳台基础，完成大理石座椅	投入使用
86	桃花潭东路加压泵站	住建局	住建局	基础设施	项目位于桃花潭东路高架桥，占地7.03亩	0.1	0.1	已完成施工图审查，开展招投标	完工
87	城区谢园路、财富路白改黑	住建局	住建局	基础设施	财富路、谢园路改造升级，总长度约为3.7公里	0.8	0.5	财富路进行护栏拆除和道路病害处理；谢园路施工单位正式进场，拆除护栏，进行道路病	完工
88	运河绿色长廊工程	住建局	住建局	基础设施	该项目从董村大桥开始至纪村电站，长28.165公里，绿道宽4.5米，为彩色沥青混凝土路面，在绿道两侧设置绿廊，宽度为两侧各5米，工程总投资约3亿元	3	0.2	完善方案	确定方案，完成施工图设计
89	彩虹桥和赏溪公园（二期）	住建局	住建局	基础设施	彩虹桥位于青弋江南路北侧，跨越青弋江至江心洲公园最高点位置；赏溪公园南侧为环城南路、北侧为青弋江南路，占地约	0.48	0.08	完善方案	确定方案，完成施工图设计
90	幕溪河城区段防洪景观绿道	住建局	住建局	基础设施	主要内容为幕溪河及三口湖水库，加固堤岸、清淤疏浚、河岸绿道建设及三口湖水库的新建，工程总投资约2亿元	2	0.1	完善方案	确定方案，完成施工图设计，完成古塘段建设
91	李村路（暂定名）安置房	城镇化公司	城镇化公司	保障房	建安置房约2.5万平方米（一期1.2万平方米、二期1.3万平方米）	0.81	0.1	编制修建性规划	完成土地报批和一期设计招标
92	桃花潭西路（暂定名）安置房	城镇化公司	城镇化公司	保障房	建约6.5万平方米安置房	2.3	0.2	编制修建性规划	完成编制修建性规划招标

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
93	桃花潭西路（暂定名）公租房	城镇化公司	城镇化公司	保障房	建公租房约17000平方米	0.59	0.15	施工图招标	基础建设正负零
94	龙井苑三期安置房	城镇化公司	城镇化公司	保障房	建约7万平方米移民安置房	2.2	0.2	启动征地	完成征地
95	学业小区	城镇化公司	城镇化公司	商品房	建约10万平方米商品房	3	1.5	完成设计、勘探、土地平整	开工建设
	（四）乡村振兴项目（6个）					46.48	10.73		
96*	安徽省牛岭水库	牛岭水库工程建设管理处	水利局	水利	大（II）型水库，水库总库容1.63亿m ³	26.91	8	开展征迁“百日大会战”工作，建设征地补偿和移民安置实施办法已经县政府印发，征迁协议正在签订；大坝主体工程施工队入驻现场，导流洞进出口改线测量放样已结束；临时用电载桩完成25%；先行用地已上报自然资源部，组卷合同	进场道路、导流隧洞、砂石分筛拌和系统、生活办公区、主坝上游土石围堰；榔桥集镇安置小区建设；三个集中安置点场地平整；完成全部工程的土地、林地征用手续，现场管理房建
97	青弋江治理工程	水利局	水利局	水利	治理桃花潭段、黄村段、城区段、赤滩段河道13.55公里，项目建成后，青弋江防洪标准提高到20—30年一遇	2.52	0.1	城区段拆迁未解决；桃花潭段土地征用基本解决，黄村段、赤滩段施工	基本完成
98	泾县伏梓溪畔农业生态园	泾县宣鲜蔬果种植有限公司	农业农村局	农业	总建筑面积1.5万平方米，建设农耕文化展示中心、农事体验馆、石山铺清村驿宿、蔬树小屋、有机果园等	1.03	0.2	进行土地平整和项目区道路建设，新建观光走廊路基300米，对项目区观赏苗木重新进行规划	完善初步的旅游接待能力及农业生产体系建设
99	泾县中华蜜蜂产业文化园	泾县永春养蜂专业合作社	泾川镇	农业	项目占地总面积20亩，建设种蜂扩繁基地、蜜蜂科普文化园、蜂产品加工生产基地，配套仓储、办公、住宿、食堂等附属	0.52	0.22	完成征地工作，正在规划编制及环评、环评工作	完成场地平整，部分基础设施建设
100	茂林生态农庄园	茂林老钱生态旅游	茂林镇	农业	采摘园用地200亩，开发用于生态旅游观光	0.5	0.21	一期主体工程已完成；修建项目专用道路、水上餐厅	完成项目主体工程建设并且正式运营
101	泾县爱晚工程·国家养老皖南示范基地项目（一期）	安徽月亮湾老年事业投资有限公司	琴溪镇	社会事业	一期建筑面积约10万平方米，建设国家养老中心、老年康复中心、老年护理中心、老年公寓、护理学院等，打造老龄康复、生态观光、养生保健、休闲度假为一体的国际养生、养老、	15	2	休闲中心装饰工程完工，相关设备调试、验收完成，准备试运营；老年公寓附属室外管道及道路工程施工	剩余养老公寓和酒店式公寓建设完成并运营
	（五）交通建设项目（7个）					92.01	7.1		
102*	S208省道延伸段（榔桥至茂林段）公路建设	交运局	交运局	交通	路线起自榔桥镇镇区中心与G205相交处，接镇区规划路，由西向东布线，跨越牛岭水库，穿越分界岭至X070茂濂公路，沿老路经濂长村、高湖村、南容村、奎峰村，终于茂林镇镇北与规划S217（S322）相交处，全长29.499公里，	7.51	1.2	全面开工建设，一期路基工程已完成82%	一期路基完工，力争二期开工建设

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
103*	S457宁泾公路泾县段建设工程	交运局	交运局	交通	项目起于泾县与宣州区交界（蔡村镇上胡），顺接宁泾公路宣州区段，经蔡村镇、榔树口、泾县高铁站，终点位于泾县宝塔根，与老S322相交，路线全长30.05公里，按一级公路标准进行	13.5	2	城区段征地拆迁指导意见已出，因生态红线和扬子鳄整改等问题，暂时停工	秦坑河桥完工；根据土地、生态红线等批复情况，适时开展全线施工
104	芜黄高速泾县段	交运局	交运局	交通	全长117公里，其中泾县段47.5公里	48	2.8	除隧道施工外基本处于停工状态，现已累计开挖隧道4.7公里（今年开挖3.2公里），其中白水山2号隧道左洞已顺利贯通	完成工程总量40%以上
105	宣泾高速泾县段	交运局	交运局	交通	路线起于宣城市宣广高速南环段，终点接在建的S11五环高速，路线全长约50.6公里，其中泾县段约26公里	21		正在办理土地预审等相关专题编制工作	配合市高指做好前期工作，力争泾县段（城区至芜黄高速）早日开工建设
106	泾县云岭至北贡公路改建工程	交运局	交运局	交通	项目起于泾县云岭镇，经新四军史料馆、云岭街道、管岭村、北贡街道，终点位于泾县与南陵县交界处，顺接南陵县县道073.路线全长18.787公里，按二级公路标准进行建设	1.2	0.4	全线开工建设，完成虎澜桥主体工程，正在进行路基涵洞、房屋征迁、杆线迁移和自来水管网迁移工作	主体工程完工
107	322省道城区至茂林段美丽公路建设	交运局	交运局	交通	一标段设计长度为13.6公里，二标段设计长度为15.091公里，设计总长度为28.691公里。主要实施内容：公路主体设施完善、道路安全提升、路域环境整治、景观绿化改造、公路文化提升以及补充便民服务	0.65	0.65	主体工程基本完工，正在进行部分配套工程施工，绿化单位已进场	工程完工
108	司乘公寓装修工程	县国投公司	县国投公司	交通	建设面积6900m²，客房103间，工程主体全部按照宾馆标准进行装修建设，该项目后续按假日宾馆标准装修和运营，在满足司乘人员休息功能的同时，兼具宾馆接待、地方旅游集散和土特产品展示以及小型会议功能	0.15	0.05	基本确定锦江维也纳旗下“凯里亚德”酒店为加盟品牌，相关合作细节正在洽谈中	争取完成装修设计招标和装修整体设计
二、谋划储备项目(37)						49.72			
1	高效直连泵、端吸泵、潜污泵生产项目	安徽泰拉尔泵业有限公司	经济开发区	工业	用地45亩，建筑面积20000平方米，新建生产厂房3栋，配套变配电等辅助工程	1.1		洽谈	争取落户签约
2	年产2000台排污泵和管道泵项目	天津皖龙泵阀公司	经济开发区	工业	拟用地20亩，总建筑面积15000平方米，项目建成达产后，预计可实现年销售额8600万元、年上缴税收800万元	0.5		洽谈	争取落户签约
3	年产10000台排污泵和管道泵项目	浙江南元泵业有限公司	经济开发区	工业	拟用地30亩，总建筑面积20000平方米，项目建成达产后，预计可实现年销售收入10000万元、年上缴税收1000万元	0.7		洽谈	争取落户签约
4	年产5000台套永磁电机生产项目	上海皖电电机有限公司	经济开发区	工业	拟用地30亩，总建筑面积20000平方米，项目建成达产后，预计可实现年销售收入7420万元、年上缴税收560万元	0.7		洽谈	争取落户签约
5	电机电缆线生产项目	江阴伟澄特种电缆有限公司	经济开发区	工业	拟用地20亩，建设电机电缆线生产项目	0.5		洽谈	争取落户签约

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
6	年产2万台氟塑料耐腐蚀高效化工泵阀项目	山东博世特泵阀制造有限公司	经济开发区	工业	拟用地25亩，专业制造耐腐蚀泵阀的科技创新型企业，开发并生产CQB衬氟磁力泵、IMF衬氟磁力泵、IHf衬氟离心泵、FSB衬氟离心泵、FZB衬氟离心自吸泵	0.5		洽谈	争取落户签约
7	泵阀制造项目	山东凯泉泵阀制造有限公司	经济开发区	工业	拟用地35亩，氟塑料泵阀、不锈钢泵阀、耐腐蚀砂浆泵、液下泵及配件的制造、销售	0.6		洽谈	争取落户签约
8	年产2万台不锈钢泵生产线	安徽江南泵阀集团有限公司	经济开发区	工业	拟盘活48亩安丰建材，扩充产能，购置新设备	1.2		土地收购，并准备对其改造，原厂房内新建厂房	完成购置土地、对原厂房改造、购置新设备
9	年产500台高精度磨床项目	安徽佳和精密机械有限公司	经济开发区	工业	拟用地15亩，总建筑面积9000平方米，可实现年收入4500万元	0.56		准备项目预审	争取落户签约
10	有色母料加工项目	泾县中瑞塑胶材料有限公司	云岭镇	工业	新建厂房4000平方米，新上两条有色母料生产线，形成2万吨的年生产能力	1		已完成土地招拍挂工作	做好前期准备，完成部分厂房建设
11	HDPE波纹管建设项目	泾县旭日管业有限公司	云岭镇	工业	新建厂房8000平方米，新上HDPE双壁波纹管生产线2条，年产波纹管10万米	1.05		已完成土地招拍挂工作	做好前期准备，完成部分厂房建设
12	云峰重工建设项目	安徽泾县云峰重工机械有限公司	云岭镇	工业	建设生产厂房及配套辅助用房等建筑面积共计3300平米，购置制造加工粉体设备及配套设备，形成年产15台套大型深加工粉体生产设备。新上7条高分子材料加工设备	1.05		正在土地招拍挂	做好前期准备，完成部分厂房建设
13	年产280万平方米环保型空腔板、表面装饰板新建项目	安徽琪溢盛牧新材料科技有限公司	云岭镇	工业	项目总建筑面积7000平方米，其中钢构厂房4700平方米，装卸车间1200平方米，办公用房500平方米，建设生产线4条，形成年产280万平方米环保型空腔板、表面装饰板新建项目生产	0.75		已完成土地招拍挂工作	做好前期准备，完成部分厂房建设
14	年产2万吨石塑地板项目	泾县华辉新材料有限公司	云岭镇	工业	新建厂房6000平方米，购置安装年产2万吨石塑地板生产线	0.5		正在编制土地出让方案	做好前期准备，开工厂房建设
15	先河文化产业园建设项目	安徽省泾县先河文化产业园有限公司	黄村镇	工业	占地约 173.77 亩，分为宣笔工艺及文化展示区和纸墨、书画毡、水写布等文房四宝类产品生产区，其中宣笔工艺及文化展示区43亩、纸墨厂130.77 亩。建设内容工业类建筑，生活办公建筑、综合配套类建筑及配套设施建设	1.78		正进行部分土地平整，完成项目备案	完成项目备案、土地等前期准备工作，正式动工建设
16	有机蔬菜种植基地项目	泾县嘉拓农业科技有限公司	云岭镇	农业	项目总用地面积为17.4亩,总建筑面积5333平方米。主要建设内容为厂房建设、办公楼建设、温室蔬菜大棚建设、蔬菜保鲜库建设，环保设	0.6		已完成土地招拍挂工作	做好前期准备，开工厂房建设
17	泾县城西幼儿园	教体局	教体局	社会事业	规划占地10亩，新建园舍4000平方米	0.19		谋划阶段	完成选址、规划方案设计与评审、用地审批、施工图设计与审查、预算编制与审查、招投标

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
18	实验小学扩建工程	实验小学	教体局	社会事业	规划新增用地4298平方米，新建教学楼3000平方米	0.1		正在协调新增用地范围内房屋征迁	完成新增用地范围内拆迁户征迁工作。并做好校园规划修改、评审工
19	高铁站区小学（暂定名）	教体局	教体局	社会事业	规划占地55亩，新建校舍11600平方米，新建300米环道运动场及围墙、道路、绿化等附属设施，购置相关电教设备等	0.8		谋划阶段	与国土、规划部门对接，做好项目选址，并将项目编入高铁站区规
20	泾县中医院医疗服务提升及医养结合病房楼建设	泾县中医院	卫健委	社会事业	规划征地10亩，新建20000平方米的医养结合病房楼、附属设施及添置临床医学、护理、康复等医疗设备	1.2		办理土地划拨相关手续	完成原泾川幼儿园房屋、附属设施的评估；完成土地三通一平工作
21	晏公堂_李小龙美术馆项目	李小龙	泾川镇	文化旅游	建设美术展馆、国际文化交流中心、多功能媒体厅、临摹中心、创作中心（书画家之家，名家工作室12套）、国学培训中心、游客接待中心、艺术长廊、文艺广场及	1.2		已编制项目建议书，并召开项目预审会	美术展馆、创作中心、游客接待中心主体工程建设
22	唐里生态旅游项目	安徽世纪茂林文化旅游发展有限公司	茂林镇	文化旅游	项目用地60亩，建筑面积1.45万平方米，建设探险、漂流、休闲度假、农业观光、古建筑探索五大功能区	1		完善更衣室、停车场、游客接待中心等设施	完成漂流项目一期建设，并正式运营
23	腾龙生态旅游开发项目	泾县桃花潭镇腾龙生态旅游开发有限公司	桃花潭镇	文化旅游	项目总用地面积为232亩，总建筑面积6050平方米。打造具有徽派建筑代表的四合院、三合院、当地生态风格农家庭院、温泉庭院、山林精品树屋、皖南民俗物品展示厅、茶文化馆及蔬果采摘园等	1.14		前期工作	完成项目规划和施工图设计，完成招投标及一期土建工作
24	桃花潭宝峰生态旅游建设项目	安徽别洞天旅游开发公司	桃花潭镇	文化旅游	总建筑面积8300平方米，新建游客服务大厅、农家酒店、个性木屋酒店、茶楼及观光步行街、休闲广场、溶洞景观、停车场等配套设施建设，可实现年接待游客15万	2.6		景区绿化及日常维护工作，二期项目准备工作	老潭溶洞开发设计及旅游路线设计
25	安徽查济文化艺术中心项目	安徽楷盛文化艺术发展有限公司	桃花潭镇	文化旅游	项目总建筑面积1.57万平方米，建设艺术创作展示中心、文化艺术交流中心、公共服务中心、长廊及相关配套设施	1.01		开展土地征收工作，已完成征地50亩	在《桃花潭镇总体规划》审批通过的基础上，开展艺术创作展示中心
26	大桃花潭景区提升改造项目	安徽省旅游集团泾县公司	桃花潭镇	文化旅游	全面推进“两点一线”、“两路一桥”、“两岸一带”建设，加快推进环境整治和配套项目建设	10.7		房车营地项目土地指标申报，待审批	完成核心景区景观提升
27	雪梨园度假山庄建设项目	安徽桃花潭雪梨园旅游文化发展有限公司	桃花潭镇	文化旅游	项目总用地面积为8万平方米，项目建设内容按空间总体布局分为“一心六区”，一心：综合服务中心；六区：住宅楼区、公寓楼区、休闲区、果园采摘体验区、农家菜地区以及雪梨园区	1.04		前期工作	完成项目规划和施工图设计，完成招投标及一期土建工作
28	泾县乌溪华夏书画山庄项目	泾县杰卢星宣纸工艺品厂	榔桥镇	文化旅游	总建筑面积6320平方米，建设游客接待楼、产品展示楼、展厅综合楼及建设综合办公楼，辅助建设中心花园、水景景观带及	0.7		土地招拍挂完成，正在完善报建手续	完成游客接待楼、产品展示楼、展厅综合楼及综合办公楼建设

序号	项目名称	项目单位	责任单位	类别	建设规模和内容	总投资	2019年计划投资	目前进展	2019年工作目标
29	小岭匠之道景区开发	安徽泾县小岭文化旅游发展有限公司	丁家桥镇	文化旅游	建筑面积5000平方米，修复、新建、开发宣纸文化艺术中心古建筑群，新建“小岭书院”、修复茅山山道，开发道观竹木建筑群，开发周坑、下湾新建休闲娱乐旅游	3		完成项目建议书编制、土地征收，进入项目预审阶段	建设宣纸文化艺术中心
30	梦幻后山国际旅游度假区	泾县中美后山旅游发展有限公司	丁家桥镇	文化旅游	规划综合用地面积77公顷。建设美丽乡村示范点；农民休闲娱乐中心；户外拓展训练中心；食博园；商业服务区；滨水娱乐区；房车露营区	3.12		完成项目建议书编制、部分土地征收，完成村庄内部环境整治，进入项目预审阶段	完成美丽乡村示范点配套设施、农民休闲娱乐中心建设
31	皖南香格里拉	上海友仁体育文化发展有限公司	黄村镇	文化旅游	九峰村古宅名宅修缮，九峰村大夫第维修，四周道路，七通一平工程和配套设施建设	2		编制实施方案	完成大康河河道砌护、游步道、杨山组至龙隐寺道路建设；大夫第修缮，王府片、承流峰水
32	云尚田园综合体项目	安徽云尚生态旅游开发有限公司张云	蔡村镇	文化旅游	总建筑面积1.81万平方米，建设旱雪及户外拓展区、农业采摘、民宿、娱乐区、综合功能区及相关配套设施	1.2		继续完成项目前期准备工作，设计图纸制定，土地平整	完成设计图纸的制定工作，做好占用山场初期规划工作
33	泾县吴鸿泰茶园综合体开发项目	浙江华源涂装科技有限公司	汀溪乡	文化旅游	占地135亩，建设茶香观光区、茶博馆、飘雪温泉酒店、高山玻璃水滑、望山民宿、茶香生态度假区、茶业商业街、茶乡田园体验区、茶香文化创意休闲区等	1.63		项目签约，举行开工仪式，准备开工建设	完成项目一期主体工程
34	裕隆路至五里岗改造提升	住建局	住建局	基础设施	董村桥至205国道，裕隆路、五里岗路提升改造，打通高铁站至205国道通道	4		启动立项和方案招标	完成初步方案和投资估算
35	城西变电站	供电公司	供电公司	基础设施	建设城西220千伏变电站			正在进行项目选址论证	
36	二手汽车交易市场	住建局	住建局	基础设施	建设城区二手车展示交易平台和市场			规划、城市管理、住建等部门正在对该项目选址、用地面积、规模、功能、投资方式等进	
37	农批市场和小商品市场	住建局	住建局	基础设施	建设我县小数点商品和农批物流流转中心			正在对项目选址、建设规模功能、建设投资模式进行论证	