

绩溪县2023年度财政衔接资金项目计划完成情况明细表

序号	项目名称	批复建设内容	实际完成情况	计划投资	实际使用资金	预定绩效目标	完成情况	预定联农带农机制	实现情况	备注
1	金沙镇“小黑黑”生态黑猪肉制品加工项目	(1)拆除两栋无功能建筑约1140平方米；(2)新建二层黑猪肉制品加工厂房一栋,共1220平方米,配套地下消防水池、消防泵房。(3)采购加工生产线设备等。	已完工	624	624	通过建设加工厂房,由经营主体带动,实现村集体经济收益30万元、综合收益10%以上目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动黑猪生产、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
2	长安镇徽菜产业园一期项目	新建厂房约2550m2,含土建、装饰及水电安装等。	已完工	455	455	通过建设加工厂房,由经营主体带动,实现村集体经济收益27万元、综合收益10%以上目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
3	长安镇农产品质量安全溯源项目	采购设备(高清智能球形摄像机、高清枪机、田间气象监测站、户外显示屏、土壤环境监测设备、虫害绿色防控设备)和开发软件系统(环境数据监测系统、物联网设备管理系统、物流信息实时监管系统)。	已完工	28.24	28.24	通过配套建设大谷村徽菜预制菜加工项目质量溯源体系,实现加工食品质量安全的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产等增加农户收入。	已实现预期目标	
4	伏岭镇农产品质量安全溯源项目	采购设备(高清智能球形摄像机、高清枪机、小型气象监测站、户外显示屏、环境监测传感器)和开发软件系统(农产品质量安全溯源系统、微信小程序等)。	已完工	28.55	28.55	通过配套建设伏岭农产品加工项目质量溯源体系,实现加工食品质量安全的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产等增加农户收入。	已实现预期目标	
5	长安镇徽菜产业园室外附属项目	新建产业园室外附属沥青道路铺装约5830m2,室外环境整治;路牙砌筑约1000m;室外排水管理设约700m;一体化污水处理设备一套;室外给排水管网埋设约1200m;消防水池一座;室外配套监控系统一项等。	已完工	406.1	406.1	通过配套建设长安镇徽菜产业园一期项目的附属产业基础设施,实现产业园综合效益提升的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产等增加农户收入。	已实现预期目标	
6	荆州经济发展中心建设项目二期工程	项目采购部分:采购绩溪小黄瓜生产加工保鲜设备一套,采购污水设备一套; 工程建设部分:完成荆州乡经济发展中心四层大楼隔断,建设污水设备基	已完工	272	272	通过采购小黄瓜生产加工保鲜设备,实现村集体增收16万元、综合收益10%以上目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	

7	高迁村电商运营中心建设项目	新建电商运营中心约283平方米、新建围墙、伸缩门等。	已完工	94	94	通过建设电商平台，带动农产品销售，实现村集体收益5万元、综合收益10%以上目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动销售、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
8	尚村宋代文化体验区配套项目	1. 由尚村村委会对宋代文化体验区项目范围内山场使用权169亩进行流转。 2. 对范围内经济林木1300余棵山核桃进行流转。	已完工	340	340	通过流转，由县旅投公司建设宋代文化体验区，实现村集体增收20万元、综合收益10%以上的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动当地土特产品生产销售、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
9	绩溪天然氧吧·途远西川共享农庄项目	项目占地面积约 12618 m²，打造建筑面积约2188m²装配式民宿及周边配套设施等	已完工	500	500	通过流转，建设装配式民宿等，实现村集体收益6%、综合收益10%以上的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动当地土特产品生产销售、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
10	上庄镇乡村民宿发展项目（一期）	建设4处约1100平方米高端民宿，内部进行装修和设施采购等。同时对黄会山村村民组进行环境整治，建设黄会山路错车道若干处，改善民宿周边环境。	已完工	500	500	通过建设高端民宿，实现村集体收入18万元、综合收益10%以上的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动当地土特产品生产销售、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
11	万莲水村农产品收购、仓储、转运场所建设项目	在万莲水村莲坑新建占地180平米的农产品收购、仓储、转运场所，置办厨卫等设备。	已完工	173	173	通过建设农产品收购仓储场所，实现综合收益10%以上的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动当地土特产品生产销售、务工就业等增加农户收入。	已实现预期目标	
12	雄路村农业产业园项目	流转85亩农用地，通过双招双引，由上海植物园绿化工程有限公司绩溪分公司租赁经营，用于安徽绩溪祚家农业产业园项目建设，发展农业产业。	已完工	119	119	通过流转，建设农业产业园，实现村集体经济收入6万元、综合收益10%以上的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
13	燎原村分布式屋顶140.7kw光伏电站项目	在燎原村共7栋楼屋面安装光伏电站，共安装 375W单晶组件320块，配逆变器7台并网箱两台、表箱一台、及接地系统等。	已完工	58.2	58.2	通过建设村级光伏电站，实现村集体收入不少于4万元的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过公益岗位、公益事业劳务用工等增加农户收入。	已实现预期目标	
14	镇头国有林场南方红豆杉培育项目	对现有林下500亩南方红豆杉林进行培育，主要技术方案是砍草砍灌、修枝整形、剩余物清理、补植、作业道修建等。	已完工	80	80	调整林场林分结构，提高林场林业产值，促进林业发展。	已完成预期目标	当地村民参与项目建设，增加务工收入。	已实现预期目标	

15	临溪村安全饮水巩固提升二期项目	新建水源地挡水坝2处；新建6立方米过滤池1座、10立方米蓄水池1座及6平方米泵房1间；安装5.5千瓦水泵2台及进出水干管1500米及配套设施；改造吴家坑、罗昆组供水管1280米；改造临溪等组部分管网10300米；安装水表及表箱220套；更换5.5千瓦离心泵1台、进水管及闸阀井盖；购置7.5千瓦备用电源发电机1台；机井清理加固及引水室、管道更换；安装监控设施1套等。	已完工	55	55	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口 ≥ 62 人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
16	塘塔村里坞组安全饮水巩固提升项目	新建拦水坝2座，集水池1座，6立方米过滤池2座，修复原蓄水池上并新建消毒间1座，村内安装输配管网约2700米，入户安装配件（水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头）约42套，人工沟槽开挖、回填，砼修补等。	已完工	23.6	23.6	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口 ≥ 19 人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
17	蜀马村安全饮水巩固提升项目	维修蜀马村原有40t蓄水池1座，新建6立方取水池1处，新建6立方过滤池一座，水表井150个，铺设DN63PE管约2000米，DN50PE管约1230米，DN32PE管约1270米，DN20PE管约1650米。	已完工	28.84	28.84	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口 ≥ 472 人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
18	校头村（山后、东山、木腰坑）安全饮水巩固提升项目	铺设DN63PE管约1300米，DN50PE管约3870米，DN32PE管约970米，DN20PE管约1400米，新建过滤池1座，修缮过滤池1座，安装水表井63座，新建蓄水池2座（10t、15t），新建取水坝约5米，6立方取水池1处。	已完工	35	35	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口 ≥ 863 人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
19	蜀水村安全饮水巩固提升工程	新建30t蓄水池1座，20t蓄水池1座，20t过滤池1座，取水坝3处，总长约15米，新建水表井220个，铺设Dn75PE管约10500米，Dn63PE管约4800米，Dn50PE管约3430米，Dn32PE管约1700米，Dn25PE管约1010米，Dn20PE管约2200米。	已完工	97	97	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口 ≥ 148 人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
20	下五都村古塘组、前川组农村安全饮水巩固提升项目	新建拦水坝4处、供水管网改造安装（管道5164米、螺纹阀门98个）、水表安装61处、新建蓄水池2处、过滤池2座、消毒间2座等。	已完工	59	59	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口 ≥ 7 人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	

21	大源村上村组安全饮水巩固提升项目	供水管网改造安装（管道7080米、螺纹阀门36个）、原蓄水池、过滤池维修、新建集水池1座、消毒间1座等。	已完工	59	59	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口≥20人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
22	镇头村高山组农村安全饮水巩固提升工程	新建拦水坝3处、10吨蓄水池2座、供水管网改造安装（管道8212米、螺纹阀门20个）、水表安装54座。	已完工	57.5	57.5	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口≥8人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
23	逍遥村农村安全饮水巩固提升工程	新建100吨蓄水池一个，6立方米过滤池一座，新建4平方消毒房1座（消毒设施）、管道购安约9000米、水表安装260套，混凝土路面拆除及恢复约1100平方米等	已完工	85	85	通过建设安饮工程1处；实现受益脱贫人口≥50人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
24	大障村岭脚安全饮水巩固提升项目	新建拦水坝一座、6立方米过滤池一个、30吨蓄水池一个，水表安装55套，铺设岭脚组供水管道3172米，大芝培自然村供水管道657米，管道铺设路面拆除及恢复等。	已完工	43	43	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口≥31人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
25	金沙村观音桥组安全饮水巩固提升项目	新建6立方米过滤池一座；6米拦水坝一座；铺设水管4453米；路面恢复2231米及配套配件等	已完工	30	30	通过建设安饮工程1处，实现受益脱贫人口≥25人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
26	38号桥村五丰坡组安全饮水巩固提升项目	原有路面拆除恢复共计270平方；埋设DN50给水管1030m；埋设DN32给水管465m；埋设DN20给水管685m；新建30m深水井一座；砌筑水表井40座；新做30吨蓄水池一座；新做消毒间一座；消毒及抽水设备购置1项。	已完工	30	30	通过建设安饮工程1处，受益脱贫人口≥11人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
27	冷水至岩山、东坡至东山培道路硬化项目	东坡至东山培道路硬化约3000平方米，长度约780米，均宽约3.8米，厚度为20厘米；冷水至岩山道路硬化约14000平方米，长度约3500米，均宽约4米，厚度为20厘米，硬化错车道约580平方米，新建排水沟约3500米，安装波形护栏约2000米，新建挡墙长约370米，均高1米。	已完工	320	320	通过道路硬化，实现受益脱贫人口≥235人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路硬化，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	

28	上庄村竦岭路硬化项目	新建竦岭路、壁架塔路沥青道路长度约1340米，宽约4.5-5米，挡墙约200立方米，安全护栏约50米，排水沟、交通标识牌等。	已完工	125	125	通过道路硬化，实现受益脱贫人口≥75人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路硬化，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
29	东村宋家坞道路拓宽工程	拓宽约440m路基至4m，开挖山体约740立方米土石，砌筑路肩块石挡墙约1157.5立方米，回填土石方约960立方米，埋设DN1000涵管约15米。	已完工	53.6	53.6	通过道路拓宽，实现受益脱贫人口≥4人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路拓宽，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
30	庙山村东风组道路硬化工程	现状路基硬化，道路总长约682米，硬化均宽约3.5米，硬化采用20cm厚C25混凝土，道路碎石铺设长约450米，铺设均宽3.5米，厚度15厘米，新建错车道5处，新建混凝土排水沟约140米，新建DN300过路涵管约18米，安装波形安全护栏约790米。	已完工	59	59	通过道路硬化，实现受益脱贫人口≥124人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路硬化，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
31	永来村道路基础设施提升建设项目	新建长26米高约6米护磅、会车道、混凝土硬化1200平米等设施。	已完工	55	55	通过道路修复，实现受益脱贫人口≥32人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路修复，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
32	燎原村岭外汪村及岱上道路整治项目	汪村：拆除并恢复路面约3100平方米，新建青石板路面约140平方米；岱上：拆除并恢复路面600平方米，拆除并恢复安全护栏约36米	已完工	69	69	通过路面整治，实现受益脱贫人口≥26人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治，改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	
33	楼基村赤坑人居环境整治项目	村内道路硬化约890平方米；青石板面层约345平方米；水沟清理并硬化200平方米；新建5.5m高护坝30m，新建1.5m高护坝110m；1#化粪池8座；混凝土水沟60m，垃圾清运等。	已完工	53	53	通过村庄环境整治，实现受益脱贫人口≥37人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治，改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	
34	党坑村人居环境整治项目	何口舍：路面硬化约445平方米，混凝土挡土墙约84立方米，混凝土方沟12米，波形护栏56米，混凝土灌浆6立方米；胡家：路面硬化约665平方米；上党坑：路面硬化约88平方米，浆砌块石挡墙约34立方米，混凝土挡墙约20立方米，河道清理约240立方米，拆除恢复破损桥面1座，安全栏杆34米，混凝土方沟14米。	已完工	41	41	通过村庄环境整治，实现受益脱贫人口≥26人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治，改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	

35	上胡家村中心村道路整治项目	村内道路青石板铺装约160米, 宽约1.5米; 水沟硬化约400米, 安装水沟盖板7米; 混泥土路面修复约380米; 新建1米高挡墙86米; 新建1.5米高挡墙79米; 20cm厚路面约600米, 15cm厚路面约500米; 新建晒谷场580m²。	已完工	78	78	通过村庄环境整治, 实现受益脱贫人口≥73人的目标。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治, 改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	
36	2023年产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户等产业发展	已完工	230.33	230.33	通过奖补, 激发内生动力, 实现生产经营增收。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。发展脱贫户的种养殖业, 提高脱贫户收入。	已实现预期目标	
37	帮扶小额信贷贴息	帮扶小额信贷贴息	已完工	95	95	通过贴息贷款, 帮助脱贫户发展产业激发内生动力, 实现生产经营增收。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。解决脱贫户发展产业资金需求。	已实现预期目标	
38	生态信息员补助	拟选聘符合条件建档立卡脱贫人口为生态信息员, 平均每人每月补助650元。	已完工	67.08	67.08	通过开发公益岗位, 增加脱贫户收益, 实现生态效益和经济效益的统一。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。吸纳就业困难建档立卡脱贫劳动者就近就地就业, 获得劳动报酬。	已实现预期目标	
39	省外转移就业交通补贴	按乡镇申报人数发放补贴, 年人均标准500元。	已完工	46.55	46.55	通过务工就业奖补, 实现稳岗就业。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。对省外就业的脱贫劳动者(含未消除风险的监测对象)给予一次性转移就业交通补贴。	已实现预期目标	
40	就业帮扶车间	给予在就业帮扶车间务工人员每人每月300元补助	已完工	4.32	4.32	通过务工就业奖补, 实现稳岗就业。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。吸纳脱贫劳动者就近就业, 并给予补贴。	已实现预期目标	
41	公益岗位项目	开发农村公益岗位, 安排脱贫人口就业, 每人每月700元。	已完工	171.36	171.36	通过务工就业奖补, 实现稳岗就业。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。吸纳就业困难的脱贫人口就近就地就业, 获得劳动报酬。	已实现预期目标	
42	雨露计划	为建档立卡中高职脱贫学生提供教育资助, 每学年3000元。	已完工	35.4	35.4	通过为困难学生提供教育资助保障, 实现职业技能培训目标, 促进就业。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。为困难学生提供教育保障。	已实现预期目标	
43	绩溪县“防贫保”综合保险	“防贫保”综合保险补助(3+N)	已完工	70	70	通过资助参保, 实现脱贫户抵御风险能力, 防范脱贫户返贫。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。增强脱贫户抵御风险能力。	已实现预期目标	

44	板桥头乡闲置住宅盘活利用项目	流转板桥头乡蜀水村、下溪村闲置住宅不少于20栋。利用2栋闲置住宅，改造成为民宿。	已完工	250	250	村集体年增收约12万元，带动农户及脱贫户群体务工，综合收益率达10%。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示；促进村集体和农户双增收。	已实现预期目标	
45	荆州乡山云岭驿站项目	装配式建筑部分：在山云岭垭口观景台位置新建一层装配式建筑（含餐厅、小卖部、公厕功能），屋顶设置露天观景台，占地面积145m²。饮用水建设部分：安装10吨的成品蓄水池一个，新建6立方过滤池1座，新建拦水坝1处，新建消毒间1座，采购安装消毒设备1套，排气阀2个，排污阀1个，螺纹阀门5个，铺设DN32水管约1000米。其他工程部分：原有混泥土路面拆除、恢复约400m²，新增变压器1处，公交站台及人工降雨装置移位。	已完工	135	135	项目实施后，通过租赁或者自营的方式，给村集体每年增收8.12万元。	已完成预期目标	该项目的实施促进村集体和农民双增收，对巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴,构建和谐社会有着积极意义。	已实现预期目标	
46	龙丛村烘干房建设项目	工程建设部分：新建占地约215平方米的框架结构烘干房，新建占地约110平方米的钢结构大棚，室外硬化约100平方米，新建排水沟约20米，铺设DN300涵管约45米；项目采购部分：采购并安装竹笋配套设备2套。	已完工	83.80	83.80	村集体年增收约5万元，带动农户及脱贫户务工，为脱贫户群体提供就业岗位，从农户手中收购农特产品。	已完成预期目标	履行公告公示程序。促进村集体和农民双增收。	已实现预期目标	
47	绩溪县高效节水灌溉+智能水肥一体化系统建设项目（高标准农田配套）	新建泵站1座，铺设400米线路，新建控制柜等灌溉首部系统1套，新建灌溉田间系统1套，新建数字化检测采集系统1套。	已完工	75	75	改善项目区农业生产条件，提升灌溉排涝标准，提高土地产出率，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数。	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设，项目完工后持续为脱贫户提供生产保障。	已实现预期目标	
48	板桥头乡庙山村花卉生产基地项目	新建连栋薄膜温室大棚5000平方米、建设露天苗圃40亩等。	已完工	390	390	庙山村、尚田村抱团发展，其中庙山村、尚田村各50万元发展新型农村集体经济。其余资金均为庙山村（109万元为从县级衔接资金安排的发展农村集体经济资金）。销售花卉产品，年可增加村集体收入20万元以上。综合收益10%以上。	已完成预期目标	履行公告公示程序。促进村集体和农民双增收。	已实现预期目标	

49	乡村笔记理想营地（绩溪）策划建设运营项目	以购买服务方式，依托原瀛洲中学，由运营公司运营研学基地1个。	已完工	380	380	瀛洲镇5个村抱团发展（其中160万元为从县级衔接资金安排的发展农村集体经济资金，扶持瀛洲村、燎原村2个村）。年集体经济收入38万元。	已完成预期目标	履行公告公示程序。促进村集体和农民双增收。	已实现预期目标	
50	荆州乡经济发展中心笋丝加工厂项目	采购部分：采购笋制品加工设备，含工业脱水机、全自动行星搅拌电炒锅、全自动灌装封口机、切笋机等设备；工程建设部分：完成荆州乡经济发展中心第三层楼层隔断、地面防水、水电工程等。	已完工	58.74	58.74	项目竣工后通过招商引资与第三方合作经营,带动村集体经济扶持村方家湾村集体和农民双增收（55万元为从县级衔接资金安排的发展农村集体经济资金），村集体年增收3.3万元，并带动当地脱贫群众务工。	已完成预期目标	履行公告公示程序。促进村集体和农民双增收。	已实现预期目标	
51	长安镇下五都村坦头等村村内道路及环境整治项目	下五都新川组：硬化面积853平方米，厚度0.2米，水沟长40米，栏杆30米，1米高块石挡墙20米。前川组：硬化面积409平方米，厚度0.2米，护坡长10米，高3.5米，宽1.2米。村前组：硬化面:215平方米，厚度0.2米。坦头村菜畈路硬化约420m2；槐树道路硬化长约270米、宽度约4.5米。镇头村高山组：新建档土墙长5米、高3米；新建档土墙长11米、高2米；新建档土墙长53米、高3.5米；道路硬化	已完工	90	90	改善村级基础设施，改善群众生产生活条件，提高村民幸福感。	已完成预期目标	履行公告公示程序。方便群众生产、生活。	已实现预期目标	
52	庭院经济	建档立卡脱贫户、监测对象庭院经济发展。	已完工	20	20	加强脱贫户增收	已完成预期目标	发展脱贫户的种养殖业，提高脱贫户收入	已实现预期目标	
53	项目管理费	统筹安排用于项目前期设计、招标、监理等与项目管理相关的支出。	已完工	124.563176	124.563176	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。	已实现预期目标	

54	金沙镇生态黑猪产业基地配套设施建设项目	新建沥青路面约570平方米，新建透水混凝土路面约490平方米，混凝土路面修复约500平方米，新建125米围墙，新建门卫室1个，安装厂牌及伸缩门一项，修建排水沟35米，增加给水、引水、雨水、污水电气、绿化等系统工程以及其他基础设施整治等内容。	已完工	175	175	完善生态黑猪肉制品加工厂配套设施，充分发挥加工厂使用价值，促进村集体经济增收和农户务工收入	已完成预期目标	履行公告公示程序。促进村集体和农民双增收。	已实现预期目标	
55	扬溪镇分布式屋顶320kw光伏电站项目	在原扬溪中学共5栋楼屋面、塘埭村委会1栋楼安装光伏电站，共安装660W单晶组件486块，配逆变器100KTL1台、60KTL1台、50KTL2台、36KTL1台、30KTL1台、接地系统及250kwa变压器三相四线配电线路安装架设等。	已完工	149.9	149.9	扬溪村、塘埭村、东村、丛山村4个村抱团，每年增加村集体收入10万元。	已完成预期目标	履行公告公示程序。促进村集体和农民双增收。	已实现预期目标	
56	华阳镇东山社区川源村林区道路建设项目	道路硬化约965平方米（长约193m,路面宽5m，路基宽6m）；浆砌块石挡墙485立方米，波形护栏安装150米，新建排水沟186米，DN300过路涵管18米，杆线移位1根。	已完工	59	59	提升村基础设施，方便村民生产生活。	已完成预期目标	履行公告公示程序。方便群众生产、生活。	已实现预期目标	
57	长安镇大源村煤炭山道路硬化项目	煤炭山组新建混凝土路面长约420米、宽度约4米、厚度约15厘米，新建挡土墙约590立方米，水泥盖板等。	已完工	59	59	改善村级基础设施，改善群众生产生活条件，提高村民幸福感。	已完成预期目标	履行公告公示程序。方便群众生产、生活。	已实现预期目标	
58	仁里村民宿发展项目	在仁里村新风堂二楼建设约500平方米研学中心配套住宿服务，设置住宿间4人间6间、6人间8间；采购空调、卫浴、洗涤、消防设施等设备。	已完工	88	88	带动村集体经济发展，促进农民增收，每年增加村集体收入不少于5万元。	已完成预期目标	履行公告公示程序。促进村集体和农民双增收。	已实现预期目标	
59	临溪镇孔灵村煤炭山组道路工程项目	孔灵村煤炭山组改扩建农业生产道路长347米、均宽3.5米，改善生产生活条件。	已完工	55.3	55.3	数量指标：新建生产道路≥384米，效益指标：受益农户≥231人,满意度指标：农户满意度≥92%	已完成预期目标	村民对项目谋划、项目实施进行监督。鼓励有劳动力的村民以务工等形式参与项目建设。	已实现预期目标	