

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			集镇基础设施建设						
主管部门			210-宣城市宣州区杨柳镇人民政府			实施单位	210001-宣城市宣州区杨柳镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.00	120.00	30.00	10	25.00%	2.50
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强集镇基础设施的建管护，提高为民服务水平。					基本完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集镇道路硬化		≥4000平方米	4000平方米	10	10	
			路灯运行维护		≥450盏	450盏	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按财经法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总费用		≤120万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度		提高明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	建立建管护机制		提高实施功能、延	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	92.50		