

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			区委常委会议室会议功能提升工程项目						
主管部门			015-中共宣城市宣州区委办公室		实施单位	015001-中共宣城市宣州区委办公室			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	58.50	58.50	58.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	58.50	58.50	58.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据标准会议室建设要求，2023年3月底之前将完成区委常委会议室会议功能提升工程项目，确保会场会议质量和效果得到根本保证。					会议室已按照既定标准完成改造，并已多次召开各类会议，会议效果良好，与会人员满意度较高，会场会议质量和效果得到根本保证。为全区经济社会发展和稳定大局做出重要保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增设会议室的音视频设备		=1套	1套	6	6	
			会议室配套设施、墙地面改造		≥168平方米	168平方米	7	7	
			更换会议桌		=1套	1套	6	6	
		质量指标	升级改造质量合格率		=100%	100%	7	7	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目完成及时性		2023年3月31日之前完成	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性		计划在2023年3月31日之前结算	基本达成预期指标	5	4	该项目未在规定时间内结算，原因为财政预算安排及项目后期质量验收手续问题影响支付进度
		成本指标	升级改造总成本		≤58.5万元	58.5万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本的改善程度		较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对单位会议服务水平的改善或提高程度		较高	达成预期指标	9	9	
			反映及时发现问题及时处理，防止扩大修机率、节约资金效益程度		显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10	10	
总分							100	99.00	