

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高标准农田建设项目							
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	1008-宣城市宣州区农业综合开发办公			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	2187.50	2187.50	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	2187.50	2187.50	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年高标准农田建设项目建设期为2年，2023年完成项目建设任务的80％。					新建高标准农田2.5万亩，改造提升高标准农田1万亩，2023年已完成建设任务的80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积			≥2万亩	2万亩	10	10	
			改造提升高标准农田面积			≥0.8万亩	0.8万亩	10	10	
		质量指标	工程质量			合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时率			100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	亩均财政补助资金			≥2500元	2500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	田间道路通达度			≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量			逐步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率			逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率			≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	