

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年高标准农田建设项目皖财农 [2022]1283号						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	1008-宣城市宣州区农业综合开发办公		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1910.00	1262.99	1262.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1910.00	1262.99	1262.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新建高标准农田2.5万亩，改造提升高标准农田1万亩。					新建高标准农田2.5万元，改造提升高标准农田1万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田		=2.5万亩	2.5万亩	10	10	
			改造提升高标准农田		=1万亩	1万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时限		2024年底 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总酿成		≤8750万 元	8750万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期 指标	8	8	
		社会效益指标	田间道路通达度		≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响指标	水资源利用率		逐步提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		