

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年宣州区高标准农田建设项目						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	1008-宣城市宣州区农业综合开发办公		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1151.05	1151.05	1151.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1151.05	1151.05	1151.05	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面完成2022年高标准农田建设任务。					全面完成2022年高标准农田建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程进度		=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时限		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11250万元	10306.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力		明显提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	田间道路通达度		≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	水资源利用		明显提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		