

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		斧罩山广播电视无线发射塔改造工程余款							
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	69.10	69.10	69.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	69.10	69.10	69.10	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度申请资金共计69.1万元，。建设发射塔数量1座，发射塔高度70米，用于斧罩山广播电视无线发射塔改造工程余款及审计费用，该工程于2014年建设完成，其中发射塔主体工程的余款部分，由于施工方河北衡水天翔通讯设备有限公司未及时配合提供工程建设审计资料，造成余款至今未办理结算手续，后经多次协调，已补充完成工程建设的审计工作				已完成该项工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建设发射塔数量		=1座	1座	7.5	7.5	
			发射塔高度		≥70米	70米	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			项目验收合格性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期 指标	5	5	
			项目验收时效		手续齐全 后验收	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤69.1万 元	69.1万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对群众观看电视收听广播的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对改善群众收听收看节目数量的可持续影响		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	