

2024年三季度市政府重点工作完成情况汇总表

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|--------------------------------------|---|
| 1 | 地区生产总值增长 8%左右，全社会固定资产投资增长 9%以上。 | 发改委 | GDP增长7.5%，固投累计增长9%。 | 未完成节点任务 具体完成情况： 三季度，全市完成固定资产投资 183.7 亿元，同比增长6.6%。GDP数据暂未反馈，预计增长6.5%。 |
| 2 | 优化招商信息跟踪对接、项目分层分类联系和重点项目三级调度机制，突出问题导向、目标导向，强化清单管理、挂图作战，加快项目建设推进速度，形成更多的实物工作量。 | 发改委 | 召开三季度调度会，协调解决项目存在问题，完成年度计划投资的 65%以上。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 已于9月26日召开三季度全市重点项目调度会。249个市本级重点项目年度计划投资 283.2 亿元，1-9月完成投资 180.8 亿元，占年度投资计划的 63.8%。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|---|---|
| 3 | 优化“周六要素会商”机制，加强统筹、精准保障项目要素需求。 | 发改委 | 累计召开“周六要素会商”会18次以上，协调解决项目纳统、要素保障问题，坚持闭环管理，会后印发交办单，明确问题解决时限及责任单位，同时每月通报问题落实情况。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 发改委已召开“周六要素会商”会18次，印发交办单15份，交办问题98个。目前已解决城乡供水一体化、森煜矿业等21个项目问题，正在解决金湛机电杆线迁移地等14个问题。 |
| 4 | 新增省级以上重点项目不少于 100 个。新开工、新建成项目分别不少于 100 个、80 个。 | 发改委 | 累计新增省级以上重点项目不少于15个。新开工、新建成项目分别不少于70个、30个。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 目前我市纳入省重点项目计划草案库项目市13个，2024年四批次省开工动员项目15个（其中4个与省重点项目计划草案库项目重复），共24个。截至目前，新开工项目73个、新建成项目42个。 |

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|--|---|
| 5 | 建成通车宣绩高铁及皖赣铁路改线工程，力争宁临城际铁路列入国家规划。加快建设宁国抽水蓄能电站，启动建设龙潭抽水蓄能电站、万家水库，力争上坦抽水蓄能电站列入国家规划。 | 发改委 | 1.宣绩高铁及皖赣铁路改线工程：开展并完成宣绩铁路（含宁国改线）运行实验、初步验收，具备开通条件。 2.宁临城际铁路：持续对接省发改委、国铁集团，推动宁临城际铁路纳入省级及国家级铁路规划。 3.宁国抽水蓄能电站：持续推进主体工程地下厂房开挖。 4.龙潭抽水蓄能电站：开展移民搬迁及专项复建工程，筹建期工程开工建设。 5.万家水库：持续推进征收征迁工作，推进移民安置配套工程建设，启动水库大坝枢纽主体工程建设。 6.上坦抽水蓄能电站：开展选址前期工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.宣绩高铁及皖赣铁路改线工程已完成，宣绩高铁宁国站已于10月11日开通运营。 2.宁临城际铁路已完成规划研究文本初稿编制以及宁国南站预留宁临城际铁路接口工程建设。 3.持续推进筹建期“两洞一路工程”和主体工程输水发电系统（地下厂房）工程建设，上下水库工程施工建设已于8月开工。 4.7月31日，举行项目开工动员会。三季度，龙潭抽水蓄能电站项目完成移民房屋及附属物签约142户，完成进度100%。土地青苗已签约274户，完成进度96.14%。 5.万家水库累计完成土地征收2328.68亩,房屋征迁166户。大坝主体工程一期围堰已进场施工。 6.正在开展选址前期工作。 |
| 6 | 严控新增“两高”项目，“一企一策”深挖节能降碳潜力，确保完成单位GDP能耗下降任务，超前谋划能耗“双控”向碳排放“双控”转变。 | 发改委 | 推进东方碾磨公司电路增容提效技术改造项目、中鼎密封件公司溴化锂制冷机组淘汰项目实施，控制全社会能源消费量在139.9万吨标煤以内，单位GDP能耗下降2.5%以上。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 东方碾磨电路增容提效技改项目，中鼎密封件公司6MW屋顶分布式发电项目已完成，溴化锂制冷机组年度投资计划已批，正在论证实施方案，计划年底前完成项目建设。严格控制全社会能源消费总量，预计三季度全社会能源消费总量135.8万吨标准煤，单位GDP能耗下降4%以上。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|-----------------------------------|----------------|---|--|
| 7 | 加快分布式光伏产业发展，支持可再生能源产业发展，持续优化能源结构。 | 发改委 | 三季度完成工商业分布式光伏备案 30个。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度完成工商业分布式光伏备案 32个。 |
| 8 | 前瞻布局碳捕集、利用和封存领域，谋划发展未来产业。 | 发改委 | 加快实施中鼎密封件、梦牌、东方碾磨等公司屋顶光伏项目。三季度规上工业企业计划减少煤炭使用量 40000吨。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 目前，梦牌完成4.5MW、东方碾磨完成0.96MW屋顶光伏发电项目，中鼎密封件5.94MW屋顶光伏发电项目已完成备案。三季度规上工业企业同比减少用煤量46000吨。 |
| 9 | 一般公共预算收入增长 7%左右。 | 财政局 (金融监管局) | 三季度末一般公共预算收入增长 3%左右。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 三季度末一般公共预算收入增长 1%。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|----------------|---|--|
| 10 | 全力支持桑尼泰克、东方碾磨 A 股上市，新增辅导备案企业 1 家，直接融资 25 亿元以上。大力推广政采贷、绿税贷、创业贷等，新增贷款 45 亿元。 | 财政局 (金融监管局) | 1.桑尼泰克完成 2024 年 1-6 月财务报告审计、完成北交所一轮问询、准备二轮问询反馈意见；东方碾磨完成 2024 年 1-6 月财务审计、境内外客户供应商走访、公司及相关个人合规证明开具。 2.累计新增贷款 40 亿元。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。桑尼泰克正进行 2024 年半年报披露及证监局核查问题整改工作。东方碾磨已完成 2021-2023 年 3 年申报期年报审计工作，当前正进行券商更换，预计年底前完成。 2.预计三季度末，新增贷款 47 亿元。 |
| 11 | 严控一般性支出，切实以政府的“紧日子”助力群众的“好日子”。 | 财政局 (金融监管局) | 持续压缩一般性支出，科学统筹压减资金用于“三保”等领域。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 落实“过紧日子”要求，优先将财政资金用于教育、医疗、民生、城市环卫等必保支出上。每月 15 日前安排“三保”等刚性支出，15 日后再统筹安排其他一般性及项目支出。 |
| 12 | 坚决落实各类惠企政策，扎实推进“免申即享”“即申即享”。 | 财政局 (金融监管局) | 1.做好财政重点评价和部门评价的收尾工作（现场评价等），确保评价工作质量。 2.组织部门开展绩效运行监控工作。 3.开展重点项目财政监控工作，并对偏离绩效目标的项目进行纠偏。 4.持续做好免申即享相关工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.已完成财政重点评价和部门评价。 2.已完成绩效运行监控工作。 3.已获取部门监控结果，正在抽取重点项目开展监控及纠偏工作。 4.三季度免申即享相关工作已完成，具体考核结果暂未出，预计无扣分项。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|--|--|
| 13 | 规上工业增加值增长 9%以上。 | 工信局 | 规上工业增加值增长 7%以上。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1-8月，规上工业增加值增幅 9%。 |
| 14 | 支持企业小升规、规达专，新增规上工业企业 60 家、国家专精特新“小巨人”企业 1 家、省级专精特新企业 8 家。 | 工信局 | 累计新增规上工业企业 55 家，指导 15 家企业申报省专精特新中小企业。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 累计新增规上工业企业 59 家。指导推荐隆威、永乐新材料等 34 家企业申报省专精特新中小企业。 |
| 15 | 加快产业数字化转型，建成运行“宁云智享”工业互联网平台，完成数字化改造企业 50 家，新增省级以上智能工厂和数字化车间 3 个。 | 工信局 | 组织企业外出考察数字化转型 1 次，组织 15 家企业申报省级智能工厂和数字化车间项目，“宁云智享”工业互联网平台正式运行。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 组织德特威勒、东波紧固件等企业参加全省新一代信息技术行业数字化转型培训，组织 15 家企业申报省级智能工厂和数字化车间项目。三季度，新增省级智能工厂 1 家，省级数字化车间 3 家。“宁云智享”工业互联网平台已运行。 |
| 16 | 坚定不移深化“亩均论英雄”改革，加强工业企业分类评价结果运用，“一企一策”推进“退二优二”，力争处置工业低效用地 1500 亩，规上工业企业亩均税收增长 15%以上。 | 工信局 | 1.累计处置工业低效用地 1000 亩。 2.公布“亩均论英雄”改革评价结果。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.三季度，累计处置工业低效用地 1201 亩。 2.已完成 2023 年度亩均效益评价，规上工业企业亩均税收增长 15.2%。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|----------------|--|--|
| 17 | 积极承办全省汽车及零部件供需对接会。 | 工信局 | 深化供需对接会成果，推进汽车零部件企业与整车企业供需合作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度，组织中鼎、保隆等企业赴奇瑞开展供需对接活动。 |
| 18 | 积极推进碳达峰试点园区建设，推动传统产业清洁化、循环化、低碳化改造，新增省级以上绿色工厂 2 个。 | 工信局 | 组织2家以上企业申报省级绿色工厂。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 7月18日，我市3家企业获评省级绿色工厂。目前，工信局正在推荐指导2家企业申报国家绿色工厂。 |
| 19 | 开展农田废旧杆线专项清理。 | 工信局 | 组织各通信运营商完成中溪、梅村镇农田废旧杆线现场勘察，编制干线迁移方案，完成霞西镇杆线割接工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 已组织各通信运营商完成中溪、梅村镇农田废旧杆线现场勘察和杆线迁移方案编制。霞西镇杆线割接工作已完成。 |
| 20 | 加快东津特色产业园建设，建成中溪污水处理厂、LNG 气化站。 | 工信局 中溪镇人民政府 | 完成污水管网施工80%工程量，同时完成污水处理厂设备生产及运输工作，启动设备安装工作。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 污水管网施工已完成工程量的80%，正在进行园区段施工，污水处理厂设备生产尚未启动。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|-------------|--|--|
| 21 | 建成 110 千伏嵩合变。 | 供电公司 | 建成 110 千伏嵩合变。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 项目已建成投产。 |
| 22 | 全年保障项目用地 4200 亩以上。 | 自然资源 规划局 | 完成划拨用地供应 300 亩，出让供地 500 亩。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 三季度完成划拨供地 349.5 亩，出让供地 470.09 亩。 |
| 23 | 加快村庄规划编制，实现村庄布局、村庄建设、产业发展等“多规合一”。 | 自然资源 规划局 | 督促设计单位落实各级修改意见，并完善数据库和规划成果，同时请乡镇街道对规划成果予以核实确认。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 已通过发送村庄规划工作提示单、微信工作群提示等方式加强工作督促。村庄规划设计单位正在修改完善方案。乡镇街道正在根据上位国土空间规划以及各专项规划对村庄建设用地规模、村庄建设项目等内容进行核实确认。目前，各村庄已陆续启动报批程序。 |
| 24 | 启动国土空间详细规划编制，结合各片区功能定位按需推进城市设计，科学布局生产、生活、生态空间。 | 自然资源 规划局 | 根据年度土地出让计划，启动宁国市城西、老城区等重点单元国土空间详细规划编制工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 已完成城西站前区、城北片区单元详细规划编制工作，目前正配合住建部门启动河沥片区更新单元详细规划编制工作。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|-------|--|---|
| 25 | 扎实开展矿山生态治理修复，消除地质灾害隐患点5处。 | 自然资源局 | 1.督促矿山企业按照年度治理方案组织治理施工。 2.通过搬迁避让、工程治理等手段，消除隐患点2处。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.年度3个治理项目已完工。 2.全年5处隐患点消除任务已完成。 |
| 26 | 加快国家创新型县（市）建设，构建“政府搭台、企业出题、高校答题、市场阅卷”科技创新格局。持续推进合工大（宁国）产业研究院、安工程（宁国）成果转化中心建设，联合共建中科大（宁国）化工园区中试基地，建成运营宁国（上海）科创中心，支持“宁国智谷”争创国家级众创空间、中鼎密封件创建国家重点实验室。 | 科技局 | 组织围绕合工大、安工程学生来宁开展社会实践活动；组织实施专家技术巡诊、对接活动；进行宁国（上海）科创中心内部装饰工作，并同步启动入驻招引工作。完成化工园区中试基地办理施工许可等手续，力争开工建设；积极推进中鼎密封申报国家重点实验室。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 组织安工程100名学生来宁开展实习实训活动。组织合工大、安工程专家教授来宁开展技术巡诊4次。安工程与司尔特共建大学生就业实习基地。宁国（上海）科创飞地建设正在推进中，仕净、德特威勒、三方入驻申请已获市局同意。化工园区中试基地施工许可手续正在办理中，预计四季度动工建设。 |
| 27 | 鼓励企业开展产学研用合作，加大科研成果转化，力争达成合作项目20个，争取省级以上科技计划项目4个。扎实推进“三清零”行动，新认定高新技术企业30家，全社会研发经费投入占GDP比重保持全省前列。 | 科技局 | 达成产学研合作项目签约10个以上；组织全市第二批、第三批高新技术企业申报工作；根据上级通知开展省级科技计划推荐工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 莱恩、博世科、九鼎等10家企业与高校签约产学研合作协议。完成全年三批次高新技术企业申报推荐工作，全年推荐高企数达73家，其中拟新认定企业36家。完成省科技创新攻坚项目申报推荐工作，其中博世科申报的“新能源环卫车辆线控底盘及整车关键技术研究与应用”成功立项。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|--------|---|---|
| 28 | 深耕长三角等重点区域，加强与央企国企、上市企业对接，招引一批“大好高”项目。依托标准化厂房，招引一批“小而精”项目。强化合同履约监管，优化全流程代办帮办机制。力争新签约亿元以上项目不少于 70 个，10 亿元以上项目不少于 10 个，百亿项目取得新突破。 | 招商合作中心 | 新签约亿元以上项目不少于 55 个，10 亿元以上项目不少于 8 个。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度，新签约亿元以上项目 55 个，10 亿元以上项目 9 个。 |
| 29 | 实施好省定民生实事，全面完成人大代表票决民生实事项目。 | 政府办 | 1. 完成省定民生实事年度目标任务 80%。 2. 完成人大代表票决 10 项民生实事项目年度目标任务 85%。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1. 省定民生实事已完成年度目标任务 80%。 2. 人大代表票决 10 项民生实事已完成年度目标任务 85%。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|---|--|
| 30 | 制定落实 2024 版对标提升举措，力争各项指标进入全国全省先进行列。进一步优化干部联系重点企业项目制度。大力实施“一轻一免”柔性执法，探索涉企检查“综合查一次”改革。 | 政府办 | 1.根据2024版对标提升举措，督促相关部门强化工作落实，推进行政审批“三减”“三极”，进一步优化行政审批流程。 2.根据工作需要，动态调整干部联系重点企业、项目，督促包保干部常态化开展精准帮扶。 3.结合案卷评查工作，督促各行政执法单位“综合查一次”工作开展情况，并总结经验及存在的问题。 4.常态化开展“一轻一免”柔性执法工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.经开区管委会已草拟宁国市“极简审批”工作方案，拟于10月底提请市政府。 2.三季度，共调整包保干部23家次、企业联系人19家次，退出为企业服务平台1家。 3.印发《关于公布第二批“综合查一次”事项清单（涉企类）的通知》，梳理危险化学品生产企业、非煤矿山企业等12个领域37个综合检查事项。截至目前，共开展入企检查21次。推进制造业领域探索实施“两统筹一次查”，三季度，135家制造业企业开展检查次数下降约60%。 4.制定“一轻一免”事项清单420条，对符合条件的轻微违法行为从轻或者免于处罚，全力支持企业发展。截至目前，从轻处罚180起，涉及金额28万元，免于处罚17起，涉及金额39.75万元。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|--|---|
| 31 | 加快构建统一指挥、反应灵敏、上下联动的应急管理体系，支持社会应急救援力量建设，谋划布局航空应急救援起降点，持续提升防灾减灾救灾能力。 | 应急局 | 1.按照工程建设合同，完成南部片区应急救援站60%工程进度。 2.深度调研、综合选优，按照直升机临时起降点建设要求，利用航空护林巡查，谋划布局我市相关直升机临时起降点。 3.召开三季度安委会，落实高温时节安全生产工作，开展安全生产大检查，做好防溺水相关工作。 4.做好汛期应急值班值守，强化监测预警，根据雨情、汛情，及时组织会商研判，启动应急响应，落实防御措施，强化风险管控，超前准备，做好主汛期各项防汛救灾工作。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。已完成应急救援站选址、房屋安全质量鉴定、改造设计等工作。 2.拟选址板桥、南极建设两处直升机临时起降点，计划2024年年底前完成建设。 3.9月13日，召开全市安委会2024年第四次全体（扩大）会议，专题部署中秋、国庆“两节”期间安全生产工作。 4.落实汛期值班值守工作纪律，全力做好台风“贝碧嘉”“普拉桑”防御工作。期间，未发生人员伤亡和财产损失。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|----------------------|-------------------------------|---|
| 32 | 高质量完成“五经普”任务。 | 统计局 | 完成普查数据检查、审核与验收等工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 全市普查数据顺利通过国家、省及宣城市三级质量审核验收。 |
| 33 | 支持宁阳控股做大资产规模，提高现代化运营管理能力，打造一流国有投资发展集团。 | 财政局 (国资委) 宁阳控股 | 1.建立健全内审制度。 2.完成资产注入1亿元左右。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.已于2024年6月27日印发《宁国市宁阳控股集团有限公司内部审计制度》。 2.未完成。拟将资产注入到新组建的产业类公司，目前组建方案已通过集团董事会。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---------------------------------------|------|--|--|
| 34 | 改造提升奥林匹克体育中心，建成城市充电桩120座，启动建设粮食物资储备库。 | 宁阳控股 | 1.根据中央预算资金申报情况，启动奥林匹克体育中心改造提升工程。 2.建设电动汽车充电点位50个（宁阳控股）；建设电动汽车充电点位10个（经开控股）。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。已完成体育中心内1045.84m²房产出租，后续将继续通过房产出租对该处资产进行盘活。 2.三季度，宁阳控股完成高铁南站站前广场49个充电点位建设，汇金广场8个充电点位正在建设中。经开控股共建设电动汽车充电点位37个，其中宁泰检测4个，科创中心2期33个。 |
| 35 | 实施产业工人队伍建设改革。 | 总工会 | 1.开展10场次以上企业法治体检。 2.组织申报一家市级技能大师工作室、二家以上劳模工匠创新工作室。 3.完成宁国市五大行业职业技能竞赛。 4.联合经开区开展全市“五小”职工创新成果评选。 5.7月份评选5名二季度“每季匠星”。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.已开展企业法治体检10场次。 2.已申报1家市级技能大师工作室、2家劳模工匠创新工作室。 3.已组织开展宁国市五大行业职业技能竞赛。 4.已联合经开区开展全市“五小”职工创新成果评选。 5.已评选5名二季度“每季匠星”。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|--------------|---|---|
| 36 | 建成投产博世科环保装备、宏盛自控等项目，整合兼并重组低效企业和“厂中厂”，推动耐磨铸件产业转型升级。加快建设麦特高性能电容器、冠宁锂电配件等项目，瞄准新能源、汽车两大应用场景，推动电子信息产业补链强链升级发展。建成投产桑尼泰克轻量化零部件、中奕橡塑等项目，开工建设鼎瑜智能底盘二期、中鼎精密新能源汽车零配件、德特威勒高端橡胶密封件等项目，推动汽车零部件产业向高端、轻量、总成、核心部件方向升级，着力打造具有国际竞争力的产业集群。 | 宁国经开区 管委会 | 1.博世科：安装设备。 2.宏盛机械：完成3#铸造车间设备安装调试工作，启动6#阀门车间施工。 3.麦特：改建厂房开工。 4.冠宁锂电配件：厂房装修，设备安装。 5.桑尼泰克：完成项目建设。 6.中奕橡塑：试生产。 7.望锦二期：开展规划设计方案修订、地质勘探施工工作。 8.中鼎精密新能源汽车零配件：完成企业用地报批工作，启动土地出让工作。 9.德特威勒高端橡胶密封件：设备进场安装调试。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.博世科项目已投产。 2.未完成。3#铸造车间，正在进行设备组装及调试工作。6#阀门车间正在进行施工报价，预计10月底前启动建设。 3.麦特项目已完成厂房改建，部分设备进场安装。 4.冠宁锂电配件项目厂房装修已完成，设备进场中。 5.桑尼泰克项目已投产。 6.中奕橡塑项目进入试生产阶段。 7.望锦二期项目规划设计方案修订、地质勘探施工、场平工作已完成。目前，施工单位正在招标。 8.中鼎精密新能源汽车零配件项目104亩土地报批已完成，正在与企业就出让方式进行沟通。 9.德特威勒高端橡胶密封件项目已投产。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|--------------|---|--|
| 37 | 全面建成宁国时代动力电池和仕净光能项目，着力打造以新型储能、先进光伏为主的低碳能源产业集群。开工建设百立德、骐杰复合材料等项目，大力培育以新一代电子材料、高性能复合材料等为代表的精细化工及先进材料产业。 | 宁国经开区 管委会 | 1.时代动力电池：试生产。 2.仕净光能：1#厂房产线投产，开展2#厂房机电工程设计调整及设备选型工作。 3.百立德：完成企业用地报批工作，启动土地出让工作。 4.骐杰复合材料：开展项目前期工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.时代动力电池项目已投产。 2.仕净光能项目已投产。 3.百立德项目9月18日土地已挂牌。 4.骐杰复合材料项目已确定选址。 |
| 38 | 推进经开区“管委会+公司”改革，支持经开控股、兴港公司做大做强，加快形成权责清晰、分工合理、衔接顺畅、精干高效的管理体制和运行机制。 | 宁国经开区 管委会 | 申报新产业集团AA主体评级 | 完成节点任务。 具体完成情况： 已申报并获得新产业集团AA主体评级预评。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|--------------|--|--|
| 39 | 改造提升 5 条道路，加快建设河沥溪工业污水处理厂，提标改造汪溪电镀中心污水处理厂。 | 宁国经开区 管委会 | 1.宜黄线提升改造工程（二里冲-怀安大道）：完成建设交付使用。 2.紫云路、碧云路提升改造工程：完成改造，交付使用。 3.外环西路提升改造工程：完成30%形象进度。 4.河沥溪工业污水处理厂：完成初步设计评审、EPC招标挂网。 5.提标改造汪溪电镀中心污水处理厂：完成提升泵站设备调试、废水处理车间设备安装。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.宜黄线改造工程已竣工验收并交付使用。 2.紫云路、碧云路提升改造工程已竣工验收并交付使用。 3.外环西路提升改造工程已完成整体进度的 38%。 4.河沥溪工业污水处理厂已完成初步设计、挂网招标。 5.汪溪电镀中心污水处理厂项目已完成提升泵站设备调试、废水处理车间设备安装工作。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|--------------|--|--|
| 40 | 建成化工园区热电联产、危废综合利用等配套设施，启动非化工企业搬迁，力争省级复核达到 D 级。 | 宁国经开区 管委会 | 1.化工园区热电联产：项目一期进入建设扫尾工作，并开始各系统及各设备的尾工消缺工作。 2.非化工企业搬迁：启动永耀纺织搬迁工作。 3.园区智慧化平台启动运营维护。 4.开启园区封闭化建设工作，开展封闭化管理试行，补充限时、限速专用标识。 5.开启司尔特片区企业消防站建设工作。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.化工园区热电联产项目一期已完成。 2.未完成。暂未启动永耀纺织搬迁工作。 3.经开区管委会正与合作方洽谈组建运营团队。 4.未完成。项目施工单位已进场施工。 5.司尔特消防站土建已基本完成，消防物资预计10月底前配备。 |
| 41 | 港口片区加快推进城市副中心建设，全面启动建设新型城镇化和产业提质增效项目，大力发展生活性、生产性服务业，服务承载港口园区发展。 | 港口镇 人民政府 | 1.新型城镇化：实施背街小巷、水泥厂生活区改造和停车场建设、宁港路建设。 2.产业提质增效：启动规划一路建设。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。背街小巷已启动建设，完成工程量20%，水泥厂生活区改造完成工程量20%，宁港路建设预计10月底启动。 2.未完成。暂未启动规划一路建设工作。 |

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|---|---|
| 42 | 启动建设港口货运站场物流通道。加快建设宁旌高速，启动建设宣桐高速仙霞互通，加快宁泾高速前期工作。完成南外环“二改一”，加快建设西北外环二期、东北外环、G329小汪村及梅林段“二改一”。贯通南部山区东西向通道、方胡路。 | 交运局 | 1.港口货运站场设计物流通道完工。 2.宁旌高速完成年度投资的70%，仙霞互通完成施工图批复，施工单位进场，宁泾高速开展工可方案编制。 3.南外环完成建设，西北外环二期、东北外环、G329小汪村及梅林段完成总投资的24%。 4.方胡路完成总工程量的50%。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。港口货运站场设计已完成、预算编制已送公管局审核。 2.宁旌高速已完成70%,宁泾高速已开展工可方案编制。仙霞互通立交工程已召开施工图设计审查会，正在按照专家组评审意见修改施工图设计。施工单位已进场，项目部驻地办公场所建设已基本完成。 3.南外环已完成建设，西北外环二期、东北外环、G329小汪村及梅林段已完成总投资24%。 4.方胡路已完成总工程量的50%。 |
| 43 | 完成青龙湾通用机场二期改扩建，开通至上海、合肥等低空航线，发展低空经济和通用航空产业。 | 交运局 | 完成新建机库建设。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 跑道主体部分基本完成，停机坪硬化已完成，同步协调启动防吹坪建设。 |
| 44 | 升级改造农村公路163公里、危桥4座，实施生命安全防护工程29.6公里，争创省级城乡交通一体化示范县、四好农村路示范县。 | 交运局 | 1.农村公路提质改造工程、危桥工程、生命安全防护工程完成年度投资的70%。 2.对照安徽省城乡交通运输一体化示范县创建标准，根据创建时间安排上报验收资料。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.农村公路提质升级完成80%，危桥改造完成90%，生命防护工程完成100%。 2.四好农村路示范县已修改完善上报材料，正根据创建时间安排上报验收资料。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|---|--|
| 45 | 支持乡投集团整合各类资源，坚持多元发展，在保障粮食安全、加大要素供给、优化产业结构上体现担当，发挥作用。加快建设国家储备林项目。 | 乡投集团 | 1.引进2—3家重点农业企业协作发展特色经济作物。 2.通过高质量种植农作物，围绕2个农业产业园观光、1块体验农业田联动，努力实现农业旅游接待1000人次。 3.从道路、水源、土质3方面继续流转改善500亩荒田。 4.完成南极山核桃示范基地建设任务90%，完成2个新山核桃基地一轮合同签订。 5.毛竹林石柱村基地完成毛竹林流转合同签订1500亩。 6.完成1-2个二产加工企业的对接招商工作；完成宁国山核桃区域公用品牌设计策划服务单位招标工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.已引进梅干菜、红薯两个特色经济作物农业企业进行合作。 2.托管种粮板桥种植点在十一期间，接待游客1200余人次。 3.已和甲路镇（400亩）、南山街道（200亩）达成流转协议，正在施工。 4.已完成南极山核桃示范基地建设任务90%。山核桃基地第二示范点南极乡杨狮村、万家乡大龙村均已完成合同签订工作。 5.已完成霞西镇石柱村、上门村3678亩毛竹林合同签订，正在办理林权证变更。 6.三季度，赴合肥中冶项目考察，洽谈合作事宜。宁国山核桃区域公用品牌设计策划单位招标工作已完成，正在开展品牌策划设计工作，已完成三轮方案提报。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|---|---|
| 46 | 高铁片区立足经开区和宁国南站，高标准打造产城融合的“城市客厅”。中心城区、凤形片区围绕皖赣铁路搬迁，完成老铁路改造利用及沿线地带空间再生规划设计，加快打通一批城市“断头路”，谋划一批商务休闲类项目。河沥溪片区围绕历史文化街区启动区开街，运营西津河、东津河水上观光项目，打造品尝宁国美食、追寻宁国记忆、体验宁国文化的街区。 | 住建局 | 1.宁国南站站前广场、旅游集散中心、长途汽车站和公交客运中心投入使用，保证运营及维保工作。 2.河沥溪历史文化街区完成启动区及小溪口片区的100%，完成小溪口滨水景观的100%。 3.启动区招商落位完成率不低于60%，启动区全面进驻商户装修率不低于80%，完成老街全面开街工作，完成老街重大节点活动、各类演绎脚本、方案及审批，东津河水上运营商招募完成，运营方案完成审批，完成老街路演脚本及NPC角色定位，完成老街周边广告投放方案并通过审批，商户证照办理完成率80%。 4.中心城区、凤形片区打通城市“断头路”推进金桥路延伸工程、仙霞北路北延建设，完成总工程量的35%；启动振宁路西延、明德路项目建设。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.宁国南站站前广场、旅游集散中心、长途汽车站和公交客运中心已竣工验收，投入使用。 2.河沥溪历史文化街区已完成启动区、小溪口片区及小溪口滨水景观建设，已投入使用。 3.启动区招商落位完成率60%，启动区全面进驻商户装修率80%，已完成老街全面开街工作，老街重大节点活动、各类演绎脚本、方案及审批，完成东津河水上运营商招募，运营方案已审批，完成老街路演脚本及NPC角色定位，完成老街周边广告投放方案并通过审批，商户证照办理完成率80%。 4.未完成。金桥路延伸工程已开标，已完成仙霞北路北延、振宁路西延、明德路项目清单控制价编制、招标文件拟定和标前审核等工作，并纳入河沥溪片区、高铁片区城市更新项目，目前正在融资。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|--|---|
| 47 | 建成通车龙潭路等 3 条道路，启动建设振宁路西延等 4 条道路，改造提升南山东路等 6 条道路。建成文创中心、智慧中心、研学中心，加快建设文体中心。 | 住建局 | 1.龙潭路完成总工程量的 85%。 2.推进金桥路延伸工程、仙霞北路北延建设，完成总工程量的 35%；启动振宁路西延、明德路项目建设。 3.宁国大道改造完成总工程量的 85%；独山路、宁城北路改造完成总工程量的 60%；南山东路、荷香路、长乐路改造完成总工程量的 60%。 4.文创中心完成装饰装修、附属工程总工程量的 50%；智慧中心完成装饰装修、附属工程总工程量的 50%；研学中心基本完成装饰装修、附属工程；文体中心完成总工程量的 40%。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。龙潭路完成总工程量的 40%。 2.未完成。金桥路延伸工程已开标，仙霞北路北延、振宁路西延、明德路项目已完成清单控制价编制、招标文件拟定等工作。 3.未完成。宁国大道改造已完成总工程量的 97%。独山路已完成清单控制价编制、招标文件拟定和标前审核等工作，暂未招标。宁城北路改造正在优化方案。荷香路已完成清单控制价编制、招标文件拟定和标前审核等工作，暂未招标。南山东路、长乐路改造正在进行标前审核。 4.未完成。文创中心土建工程完成总工程量 99%，装饰装修已进场施工，附属工程已完成设计；智慧中心完成装饰装修、附属工程总工程量的 50%；研学中心土建工程完成总工程量 90%，装饰装修、附属工程已进场施工；文体中心完成总工程量的 40%。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|---|--|
| 48 | 扎实推进城市污水管网整治三年攻坚行动，启动建设取水扩容工程、城区排涝通道工程，完成仙霞南路易涝点治理。 | 住建局 | 1.城市污水管网整治-排水管网提质增效施工单位进场施工。 2.取水扩容工程进行招标，施工单位进场施工（视专项债发行情况而定）。 3.启动城区排涝通道工程-仙霞南路易涝点治理建设。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.施工单位已进场施工。 2.未完成。暂无工作进展。 3.未完成。城区排涝通道工程-仙霞南路易涝点治理已完成施工图设计、清单控制价编制、招标文件及标前审核等前期工作，已纳入正在谋划的高铁片区城市更新项目清单，正在按照应急处理的原则进一步论证治理方案。 |
| 49 | 实施城区燃气管网更新改造 7.9 公里。实施城市节点“绣花”式、特色化微改造，建成凤形公园和 1 个口袋公园，新增城市绿道 5 公里。 | 住建局 | 1.凤形公园“小三线”展览馆施工单位进场施工，完成总工程量的 40%。 2.青华路口袋公园完成总工程量的 60%。 3.燃气管网更新改造 7.9公里施工单位进场施工。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。凤形公园已完成项目招标及现场清表工作。 2.未完成。青华路口袋公园施工单位已确定，正在进行土地报批。 3.已完成上城花园、惠丰花园、金桥湾小区管网改造6.1公里，格林春天小区2公里管网改造已进场施工，预计11月底前完成。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|--|--|
| 50 | 适时优化房地产政策，及时果断依法处置问题隐患，保持房地产市场平稳健康发展态势。建成慈安路保障房。持续开展农村房屋安全隐患动态监测，改造危房 45 户。 | 住建局 | 1.分析《十条措施》对市场产生的效果。积极跟进2024年新出让房地产项目用地，督促其尽快报批报建，尽早开工建设。 2.房地产项目风险隐患排查：督促凤栖云山项目加快工程建设进度，加强与业主间的联系沟通，防范信访隐患。督促玖玺台山庄项目加强合作开发。持续加强房地产项目排查，发现问题及时处置。 3.危房改造：开工率100%，竣工率60%。 4.慈安路保障房：持续推进附属等配套工程施工。 | 完成节点任务。 |
| 51 | 完成老旧小区改造 14 个、背街小巷整治 10 条。 | 住建局 | 1.推进老旧小区改造项目建设，完成总工程量的60%。 2.推进背街小巷整治项目建设，完成总工程量的60%。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。老旧小区改造项目建设已完成总工程量的30%。 2.未完成。背街小巷整治项目建设已完成总工程量的15% |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|-----------------------|---|---|
| 52 | 加强物业服务建设，提升小区党支部、业委会工作水平，完善物业管理服务考核、信用评价、纠纷化解机制，加快实现“三无”小区物业服务全覆盖。 | 市委宣传部 (文明办) 住建局 | 1.持续开展住宅物业管理服务提升攻坚行动。开展第三季度物业服务第三方测评。 2.结合物业管理工作实际，组织物业管理部门、物业服务企业和业主委员会开展物业服务培训。 3.持续推进三无小区物业服务覆盖。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.完成2023年度物业服务信用信息评定，达到信用等级A级企业3家、B级12家、C级32家。 2.开展“美好家园”示范小区建设，富华国际社区一期、金瓯花园、飞达御府、燕津花园4个小区被评为2024年宣城市“美好家园”示范小区。 3.通过专业化物业服务、业主自治、环卫一体等多种方式，我市438个住宅小区已实现物业服务全覆盖，其中147个小区为专业化物业服务。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|-----------------------------|-------|------------------|--|
| 53 | 实现建成区数字城管全覆盖。建成城市停车泊位5000个。 | 城市管理局 | 累计建成城市停车泊位3500个。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度，新增城市停车泊位5060个。 |
| 54 | 拆除违法建设4万平方米以上。 | 城市管理局 | 累计拆除违法建设3万平方米。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度，累计拆除违法建设9.8万平方米。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|-------|---|--|
| 55 | 完成第七轮环卫作业改革。扎实推进城区生活垃圾分类。启动建设建筑垃圾规范化处置和资源化利用项目二期。 | 城市管理局 | 1.完成第七轮环卫作业市场化服务招投标工作。 2.完成新增生活垃圾分类小区建设项目费用测算，持续联合各办事处开展生活垃圾分类知识宣传工作。 3.组织二期相关项目清单编制，进入招投标阶段准备工作。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。目前正在进行环卫作业经费成本预算分析。 2.未完成。本年度新增生活垃圾分类小区及投放亭棚点位已明确。联合各街道每周开展生活垃圾分类知识宣传工作。 3.未完成。全力推进二期建设规划设计相关事宜，配合竹峰街道开展土地征收相关工作。 |
| 56 | 严格落实砂石资源管理运营机制。 | 城市管理局 | 1.组织第3季度砂石联席会。 2.查处城市规划区范围内砂石料运输过程中乱倾乱倒、遮盖不严、扬尘、泄漏、遗撒等违法行为。 3.查处非法开采砂石案件。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.已于7月26日召开三季度砂石联席会。 2.办理运输砂石未覆盖案件1起。 3.办理砂石案件2起。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|---------------------------|---|
| 57 | 坚持“一把尺子量到底”，完成房屋征迁 26 万平方米、土地征收 6500 亩以上。 | 征管中心 | 累计完成房屋征迁20万平方米、土地征收5000亩。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 三季度，累计完成房屋征迁12.3万平方米、土地征收4971.55亩。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|---|---|
| 58 | 完成“皖南川藏线”美丽公路建设，建成运营东入口集散中心、西村精品酒店、宣石博物馆，支持山门创建 4A 级景区，实施红杉林景点提升和板桥村景区化打造，启动东入口改造提升和恩龙文旅康养小镇二期、真也天境二期建设。提质改造“皖南青藏线”，建成运营仙霞龙门滑雪场。支持乡村旅游发展，鼓励发展特色低空文旅、户外露营等新业态。新建旅游配套停车位 500 个、驿站 3 个。深度挖掘上海“小三线”、千年龙窑等文化资源。扎实推进艺术乡村建设。 | 文旅局 | <p>1.美丽公路累计完成总投资的 40%，皖南青藏线完成年度投资的 60%。</p> <p>2.东入口集散中心完成精装修及软装设备安装；板桥经营性项目建设完成 70%；完成山门4A级景区游客接待中心。和相关基础设施提升，等待上级核验；启动红杉林景点周边环境提升工作；龙门滑雪场完成索架建设，启动缆绳安装。</p> <p>3.完成恩龙文旅康养小镇景观绿化建设，启动部分合院内部建设；持续推进真也天境二期主体工程施工；完善东入口集散中心停车场、内部道路、周边景观绿化等基础设施建设。</p> <p>4.完成储家滩二期项目；开展外出招商活动，重点推荐低空文旅、户外露营等新业态项目。</p> <p>5.累计完成300个停车位建设，持续推进驿站主体工程建设。</p> <p>6.加强龙窑项目传承发展工作，推进龙窑研学基地建设。</p> <p>7.对西村村、千秋村进行艺术乡村巩固提升。积极推进山门村艺术乡村培育。</p> | <p>未完成节点任务。</p> <p>具体完成情况：</p> <p>1.未完成。美丽公路建设已完成投资 4100 万，占年度投资计划 41%；皖南青藏线盘樟至龙门段基本实现路基贯通，已完成年度投资的 30%。</p> <p>2.未完成。东入口集散中心精装修及室内安装工程已完成；板桥街区已完成改造，经营性项目建设已完成 70%；山门4A级景区游客接待中心和相关基础设施提升已完成工程量的 50%；红杉林景点周边环境提升工作已完成；龙门滑雪场已完成高级滑道，中级滑道建设，正在进行雪具大厅一层钢结构吊装及附属工程建设。</p> <p>3.恩龙文旅康养小镇古建和景观绿化持续推进，真也天境二期正在进行主体工程建设；东入口集散中心停车场、内部道路、路滑等基础设施建设已完成。</p> <p>4.未完成。储家滩二期项目已暂停;已梳理15个重点文旅招商项目，并重新编制文旅项目招商手册，赴浙江、苏州等地开展文旅招商推介。</p> <p>5.累计完成300个停车位建设，板桥石壁山驿站已完成建设。</p> <p>6.金牛山陶业研学基地日趋完善；宁国龙窑制陶技艺项目已入驻河沥溪老街，设置项目体验区，传承发展龙窑文化。</p> <p>7.组织开展“皖南花鼓戏非遗文化之旅”“快乐手工欢度国庆”“相约粉黛花海”等系列旅游活动推荐艺术乡村培育。</p> |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|--------|---|--|
| 59 | 启动建设青龙湾起步区二期和塘坞、许村高端民宿集群，建成滨湖绿道、森林步道，推出美丽航道夜游产品。 | 青龙湾管委会 | 开工建设起步区码头配套服务用房及附属工程，启动塘坞、许村民宿集群项目规划方案编制；完成滨湖绿道、森林步道项目施工图、清单控价编制工作，完成招标工作；推出美丽航道夜游产品。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 起步区码头配套服务用房及附属工程已开工。已启动塘坞、许村民宿集群项目规划方案编制。已完成滨湖绿道、森林步道项目施工图设计、清单控价编制工作，招标工作暂未完成。已推出美丽航道夜游产品。 |
| 60 | 探索“媒体+商务”发展新模式。 | 融媒体中心 | 利用各类媒体平台，开展助农服务新闻宣传、商业信息宣传不少于60条。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 融媒体中心结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，利用各类媒体平台，编发助农服务新闻宣传信息60余条。 |
| 61 | 城镇居民人均可支配收入增长与经济发展保持同步。 | 人社局 | 力争三季度城镇居民人均可支配收入增长与经济发展保持同步。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 三季度考核成绩尚未公布，预计增速为6.5%左右。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|--------------|--|---|
| 62 | 全面落实助企稳岗留工系列举措，深化省内外劳务对接合作，新引进外来务工人员 3500 人以上。深入落实就业创业支持政策，健全重点群体就业帮扶机制，多渠道拓展市场化岗位，促进就业困难人员稳定就业，全年新增就业不少于 7900 人。 | 人社局 | 1.常态化组织“2+N”招聘会85场，开展大学生实习实训工作。 2.帮扶重点群体就业，重点做好高校毕业生就业帮扶工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.三季度，组织“2+N”招聘会85场，其中现场招聘会44场，网络招聘会41场；举办实习实训大学生主题活动，开发岗位2232个，上岗1626人。 2.三季度，开发公益性岗位140个，新增进岗人员申请7人。开展就业创业与职业指导直播活动，举办2024年末就业高校毕业生专场招聘会，全市33家企业为高校毕业生提供岗位300余个。 |
| 63 | 进一步优化人才政策，建立健全以企事业单位为主体的人才发现、培养、管理和激励机制，实施引才提速、育才提能、用才提效、留才提升、保障提质“五大行动”，新引进高层次人才160人、高技能人才1200人。 | 市委组织部 人社局 | 事业单位人才计划招聘120人；完成培养高技能人才500人。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度，共招聘事业单位人才133人；培养高技能人才3120人。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|-------|---|--|
| 64 | 加强质量支撑和标准引领，新增省级以上品牌荣誉 6件以上、参与制修订国家或行业标准 2 个以上。 | 市场监管局 | 1.对于拟申报各类品牌荣誉企业的申报信息的符合性、完整性、真实性开展审查，注重筛选，优中选优，保证推荐企业的质量，同时深入拟申报品牌荣誉企业，现场帮扶指导企业编写高质量申报材料。 2.进一步与企业加强沟通，了解掌握标准发布情况。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。已完成9家安徽省商标品牌示范企业申报品牌荣誉企业工作。目前，省级评选结果暂未公布。因安徽省皖美品牌已暂停评选，该项品牌荣誉无法完成。 2.向企业宣传政府在标准制修订方面的奖励政策，提高企业积极性。进一步与企业加强沟通，了解掌握标准发布情况。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---------------|-------|---|---------|
| 65 | 持续强化食品药品安全监管。 | 市场监管局 | 1.年度风险分级率三季度完成75%。 2.全年抽检食品及食用农产品1010批次。三季度完成75%。 3.强化校园食品安全监管，秋季学校食堂开学检查覆盖率100%。 4.根据时令特点持续开展重点品种食品生产环节整治。三季度开展桶装饮用纯净水专项整治。 5.年度风险分级率累计完成75%。 6.对医疗机构、药店等监管对象检查覆盖率累计达75%。 7.按照计划做好药品零售企业许可工作、药品不良反应监测任务、药品安全宣传工作、风险隐患排查工作。 | 完成节点任务。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|-------|---|--|
| 66 | 推进行政审批“三减”“三极”，开展市民之家服务质量再提升行动，加大涉审中介机构监管，政务服务“一网通办”率提升至 90%以上。 | 数据资源局 | 1.持续深化“三减”“三极”工作，督促有关部门完成优化事项的网上办事指南环节、时限、材料等要素的修改完善。 2.对各大厅开展明察暗访。 3.结合信用评价管理，联合相关业务主管部门或走访项目业主，对年度涉及项目数量较多、金额较大的中介机构开展执业规范和服务质量的走访调查。 4.提升“一网通办”率至80%以上。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.落实“三减”“三极”各项举措,目前全市平均办理时限已压缩至2.1天，平均申请材料已精简至2.6项，平均办理环节已压减至2.4个。 2.通过明察暗访形式，对各分大厅开展3次实地督察，对督查发现问题现场督促整改。 3.结合信用评价管理，对今年以来水利、林业、住建等7个单位13个较大金额交易项目开展执业规范和服务质量调查。 4.推进“全省通办”收件应用，“一网通办”率达82%。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|---|---|
| 67 | 建成宁阳学校河沥校区初中部，启动新一轮乡镇中小学合并。通过全国学前教育普及普惠县认定。 | 教体局 | 1.7月30日前完成宁阳学校河沥校区初中部土建及设施设备安装工作，完成教师选派及学区划分工作，确保9月1日正常开学。 2.开展原霞西中心幼儿园资产、负债进行清查、核算、移交等工作；对霞西学校内办园相关设施设备进行改造、维修。优化整合青龙小学师资队伍，核定编制、岗位数；确保秋季开学工作安全有序。 3.各学前教育普及普惠成员单位做好省级“回头看”整改，迎接学前教育普及普惠县国家认定工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.宁阳学校河沥校区初中部建设、设施设备安装及教师选派、学区划分、招生入学工作已完成。 2.已完成原霞西中心幼儿园资产清查及移交等工作；已投入20万元完成霞西学校内幼儿园改建及设施设备添置，原霞西中心幼儿园整体搬迁至霞西学校内办园；进一步优化青龙小学师资队伍，核定编制10人（含近两年退休3人），释放师资2人。 3.已完成省级“回头看”整改，目前正积极申报国家督导评估认定。 |
| 68 | 高度关注青少年心理健康。 | 教体局 | 实施2024年心理健康教师赋能行动，组织开展心理健康教师培训、下半年全市班主任集中业务培训及心理健康副校长能力培训；开展暑期大家访活动，加强家庭教育指导；开展下半年心理健康健康测评；开展心理健康人才队伍建设，整合现有具备资质的专业教师资源，组建一支专业化教师队伍。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 已完成下半年班主任集中业务培训及心理健康副校长培训；开展暑期大家访活动2次；9月中上旬，完成中小学校学生心理健康测评工作；开展教师资源整合，实施“以老带新”结对帮扶专业能力的培养工程。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------------|--|---|
| 69 | 大力培育德才兼备的教育、医疗人才队伍，着力构建优质的城乡医疗、教育服务体系。 | 教体局 卫健委 | 1.完成宁国中学教师校园招聘、中小学幼儿园教师公开招聘工作；开展校长教师交流轮岗工作；持续开展“燕津擂台赛”；开展校长研修培训。 2. 出台《宁国市医疗卫生人才引进和培养实施办法》。 3. 组织开展农村订单定向免费医学生及定向培养乡村医生录取及协议签订工作。 4. 开展2021届定向培养乡村医生毕业岗位安置工作。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.已完成宁国中学教师校园招聘教师9名、中小学幼儿园公开招聘教师31名；校长教师交流轮岗102人；已开展中小学体育、科学等“燕津擂台赛”及校长研修培训。 2.未完成。《宁国市医疗卫生人才引进和培养实施办法》已拟定，暂未印发。 3.已完成12名农村订单定向免费医学生及5名定向培养乡村医生录取及协议签订工作。 4.2021届定向培养的18名乡村医生已到岗工作。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|---|---|
| 70 | 加快市医院迁扩建、争创三甲医院，中医院创成三级中医医院，启动建设城北医院、市医院县域医共体能力提升项目。 | 卫健委 | 1.召开“三甲”创建阶段性总结会议，协调解决创建工作存在的缺陷和不足。开展内部督查，针对督查情况进行全院通报。召开三甲创建推进大会，邀请院外专家进行模拟评审，查找不足。 2.持续改进市中医院强精细化管理、DRG、SPD等信息化建设，为创等级医院做准备。 3.完成市医院迁扩建项目总工程量的40%；完成城北医院建设项目工程招标、办理施工许可证，施工单位进场；完成市医院县域医共体能力提升项目施工图设计、清单控制价编制、招标工作。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.三季度，市人民医院开展全院性评审标准第二部分数据辅导工作，对涉及的27个科室进行一对一辅导。召开三甲创建数据上报工作问题反馈会、全院等级创建工作推进会，邀请中科大附属第一医院翟飞主任来院辅导、授课。 2.省卫健委三级中医院现场验收评审小组于9月14日到宁开展验收工作，市中医院顺利通过验收，待省卫健委会议研究决定通过后，发放执业登记证。DRG、SPD等信息化系统已正式运行。 3.未完成。市人民医院迁扩建项目主体已经封顶，已经完成总工程量的45%；城北医院建设项目8月份通过国家发改委、财政部2024年第二批专项债双审核，完成施工图审单位、工程量清单编制单位招标工作。目前正在开展施工图纸设计、工程量清单编制、土地组卷报批等工作；市人民医院县域医共体能力提升建设项目8月份通过国家发改委、财政部2024年第二批专项债双审核。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|--|---|
| 71 | 全面落实积极生育政策和促进人口长期均衡发展举措。 | 卫健委 | 1.做好人口监测相关数据统计，确保信息上报及时准确。 2.完成计划生育家庭各类奖特扶资金发放。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.人口信息监测按时序推进，上报及时准确。 2.计划生育奖特扶资金已经发放到位，计生特扶对象975人，发放特扶金1003.104万元；计生奖扶对象19201人，发放奖扶金1952.436万元。 |
| 72 | 健全完善多层次可持续的社会保障体系和分层分类社会救助体系。实现未成年人保护工作站全覆盖。加强养老服务行业监管，加快建设社会福利中心提升工程。 | 民政局 | 1.动态调整救助标准，积极开展基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助，对符合救助的条件对象及时进行相应救助。 2.指导各乡镇（街道）未保站建设及运营服务，争取打造2个示范性未保站。 3.开展不少于1次的养老机构消防安全督导检查。完成社会福利中心提升装饰工程60%工程量。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.三季度，宁国市享受城乡低保16191户次20816人次，投入保障资金1130.99万元，特困人员供养7471人次，投入保障资金733.31万元，实施临时救助172人次，20.36万元，“救急难”互助社救助困难人群22人次，1.8万元。 2.印发《宁国市乡镇（街道）未成年人保护工作站建设及运营评估暂行办法》，对乡镇（街道）未保站进行评估验收，完成2个示范性未保站建设。 3.9月份，委托宁国恒广安全技术服务有限公司对养老机构开展安全检查。世行项目已完成室外雨污水管网，室内水电、空调、医用氧气管网敷设及公园道路等工作。社会福利服务中心提升装饰工程已完成60%工程量。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|------------------------------|------|--|---|
| 73 | 落实基本医疗保险省级统筹，创新优化基层医保经办服务体系。 | 医保局 | 1.根据省、市统一部署开展省级统筹相关工作。 2.实施医共体牵头医院医保服务分厅建设。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.目前省、市未作出具体工作安排，医保局将根据省、市统一部署开展相关工作。 2.已完成宁国市人民医院开放式医保服务分厅主体建设，即将投入使用。 |
| 74 | 积极创建高等职业院校。 | 安材学校 | 1.做好宁国专业学院和两所宁国中专分校招生录取工作。 2.根据招生计划，完善好宁国专业学院和两所宁国中专分校的办学条件；积极做好秋季入学工作。 3.持续跟进提请省级层面同意宁国市启动高职院校筹建工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.宁国专业学院招生录取入学工作已完成，共有65名学生报到入学。 2.新办学场地一期改造工作已完成，待交付。190余名学生秋季入学工作已完成。 3.三季度，安徽省教育厅二级巡视员来宁调研，安材学校汇报了宁国高职院校办学需求与规划。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--------------------------|------------------|--|--|
| 75 | 开设材料工程学校企业订单班和定向培养班 8 个。 | 安材学校 | 1.安排22级订单班学生到订单企业实习。 2.在23级中职班级中，建立5个与中鼎集团、桑尼泰克等共同培养的订单班。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.已安排22级646人进行岗位实习，其中订单班学生到对应的订单企业实习率达75%。 2.已与中鼎、桑尼泰克、裕华、永泰、亚新科签订5个订单班培养协议，开展联合办学工作。 |
| 76 | 农村居民人均可支配收入增长与经济发展保持同步。 | 农业农村局 (乡村振兴局) | 确保三季度农村居民人均可支配收入增长与经济发展保持同步。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度数据暂未反馈，预计与经济发展保持同步。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|--------------|---|---|
| 77 | 纵深推进山核桃产业振兴，全面推广禁用除草剂，加快提升精深加工水平，持续提高山核桃产品品质和附加值。 | 农业农村局（乡村振兴局） | 1.持续开展山核桃林地禁用除草剂宣传，新增承诺禁用除草剂林农数量600户。 2.持续推进实名登记购买除草剂制度，不间断开展对购买除草剂林农户的跟踪监管。 3.组织开展宁国山核桃开杆节启动仪式活动。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.全市9个山核桃主产乡镇均开展了山核桃林地禁用除草剂宣传。三季度，全市共完成新增禁用除草剂承诺书签订624户，新增禁用除草剂面积1.79万亩。 2.每周通过监管平台及时将购买除草剂的农户信息反馈至各乡镇，要求持续开展对购买除草剂林农户的跟踪监管，三季度，实名登记销售除草剂3791人次。 3.9月7日，在南极乡杨狮村茶厂组举行宁国市2024年农民丰收节系列活动暨山核桃开杆节活动启动仪式。 |
| 78 | 依托汪溪现代农业产业园，突出紫燕食品龙头引领，建成投产恒满食品，加快思玛特二期、苗小坛建设。新增省级农业产业化龙头企业2家、长三角绿色农产品生产加工供应基地1家。 | 农业农村局（乡村振兴局） | 1.力促恒满食品建成投产，为思玛特二期项目建设做好项目融资及工程建设服务工作。 2.配合经开区管委会做好苗小坛项目开工前相关许可手续。 3.按照省厅要求上报省级农业产业化龙头企业申报材料。 4.按照省厅要求上报第三季度长三角绿色农产品生产加工供应基地监测数据。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。恒满食品已建成投产，思玛特二期项目已停止动工。 2.已配合经开区管委会做好苗小坛项目开工前相关许可手续。 3.未完成。省级农业产业化龙头企业申报尚未开始。 4.已按照省厅要求，完成第三季度长三角绿色农产品生产加工供应基地监测数据上报。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|--------------|--|--|
| 79 | 建设高标准农田 1.3 万亩，改造撂荒地 3200 亩，完成塘坝治理 10 个。 | 农业农村局（乡村振兴局） | 1.开工建设高标准农田，施工进度达到 30%。 2.整治荒地1200亩，累计完成2700亩。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.2024年高标准农田项目在梅林、云梯、甲路、中溪等6个乡镇、街道开展。目前项目施工进度完成 30%。 2.三季度，累计整治撂荒地3219亩，完成全年目标任务。 |
| 80 | 以“千万工程”为引领，新建省级中心村 6 个，“五清一改”整治自然村 50 个，力争新增省级和美乡村精品示范村 3 个。 | 农业农村局（乡村振兴局） | 1.完成50个自然村整治进度90%。 2.推进2023年度6个省级中心村建设，完成进度95%。 3.推进2023年度山门精品示范村建设，完成进度50%。 4.完成2024年度精品示范村建设规划评审。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.50个重点自然村整治工作完成总进度的 92%，计划10月下旬开展年度验收。 2.2023年6个省级中心村完成建设进度 98%，计划10月下旬开展县级验收。 3.山门村精品示范村建设完成进度 55%。 4.方塘乡板桥村、云梯乡千秋村、西津街道大村等3个2024年度精品示范村建设规划已批复，目前正在进行招标建设。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|--------------|--|---|
| 81 | 实施乡村振兴“耕耘者”“头雁”计划，力争新增省级以上示范社（场）10个，高素质农民180名以上。 | 农业农村局（乡村振兴局） | 1.组织乡村振兴“耕耘者”“头雁”计划培训。 2.开展2024年高素质农民培育理论学习与外出考察工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.经与上级部门对接，此项工作将于四季度开展。目前，已向宣城市局报送参训人员信息。 2.已组织开展2024年高素质农民培育理论学习与外出考察工作。目前参与学员180人，其中粮油种植班、粮油农机手班50人培训任务全部完成，粮油产业发展班、畜牧兽医从业人员班已完成第一阶段理论学习与外出考察工作，第二阶段正在进行中。 |
| 82 | 深入推进农村“三变”改革，探索强村公司发展壮大路径，扎实开展村集体经济发展三年行动，力争新增50万元强村5个。 | 农业农村局（乡村振兴局） | 1.深入推进“三变”改革，开展村集体经济不规范合同清理工作。 2.开展强村公司人员培训。 3.实现经营性收入50万元以上强村55个。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.结合农村集体“三资”突出问题专项整治，对全市105个村827份合同开展清理工作，共查出合同不规范问题8个，并已完成整改。 2.9月5日，针对强村公司财务管理和内控制度，组织105个村级报账员进行系统培训。9月12日，对全市105个村监委会主任开展培训，不断提升强村公司规范化运营。 3.三季度，经营性收入50万元以上的强村73个。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|-------------------|------------------|---|--|
| 83 | 持续开展“十年禁渔”。 | 农业农村局 (乡村振兴局) | 1.组织开展高温季节打击非法捕捞专项执法行动。 2.组织开展打击垂钓专项执法行动。 3.常态化开展四清四无及日常巡查检查。 4.常态化开展禁捕政策宣传。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1-2.三季度，开展打击非法捕捞与违规垂钓等专项执法行动150余次。共查办简易程序案件12起。 3.开展四清四无及日常巡查检查，共清理违规网具128顶，浮动设施70座。 4.三季度，发放宣传材料3000余份，张贴禁食长江野生鱼提示39个，更新、树立禁渔宣传栏、告示共33个，宣传报道34次，省级以上媒体宣传3次。 |
| 84 | 纵深推进“三整治一保障”专项行动。 | 生态环境分局 | 对半年工作及时开展会商，部署好下半年的专项行动，督促各责任单位落实责任。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 市政府已召开专题会议对“三整治一保障”专项行动开展情况进行通报。1-9月，全市共受理餐饮油烟投诉54个，同比下降30.8%；噪声投诉676个，同比下降10.5%；恶臭异味投诉119个，同比上升35.2%。全市共排查上报“家门口”环境问题179个，均完成整改。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|--------|---|--|
| 85 | 加强固体废物执法监管，加快推进电镀中心新污染物治理试点工程，重点建设用地安全利用率保持100%。 | 生态环境分局 | 1.完成一般产废单位规范化评估抽查；持续开展危险废物规范化管理的指导帮扶，针对企业存在的问题开展“回头看”。 2.常态化开展重点建设用地土壤污染状况调查工作。 3.完成电镀中心新污染物监测。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.三季度，完成233家产废单位一般固废申报和42家产废单位危险废物规范化评估。督导企业落实各项法律制度和相关标准规范，加强危废日常管理。目前，已有20家企业完成危险废物规范化评估反馈问题整改工作。 2.完成1个地块土壤污染状况调查（原宁国市污水处理厂地块）。 3.未完成。持续推进电镀中心新污染物监测试点工作。已会同安徽省环境科学研究院完成《电镀中心新污染物风险筛查与环境风险评估技术方案》编制，并通过专家评审。 |
| 86 | 完成突出生态环境问题整改任务。 | 生态环境分局 | 对下半年剩余的整改任务及时开展会商、调度，督促各责任单位倒排工期，加快整改进度，争取提前完成整改任务。 | 完成节点任务。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|--------|--|--|
| 87 | 加强入河排污口溯源治理和常态化监管，加快推进城乡污水治理工程，水质断面和集中式饮用水源地水质达标率保持 100%。 | 生态环境分局 | 1.完成69个拟保留入河排污口规范化建设；完成入河排污口“一口一策”138个问题排口整改；结合已入库的入河排污口规范化建设工程性整治项目对全市主要河流布设监测微站，搭建信息化平台。 2.完成6个村农村生活污水治理工程建设的80%。 3.开展集中式饮用水水源地及地表水国控断面日常巡查。 4.利用污染源在线监控、用电监管等技术手段严厉查处河流沿线企业废水超标、偷排等违法违规行为。 | 未完成节点任务。 具体完成情况： 1.未完成。69个入河排污口中已完成树标立牌66个，剩余3个待项目施工完成后竖牌。“一口一策”138个问题排口已完成整改105个；入河排污口规范化建设工程性整治项目中央资金已分配，正在进行招投标准备工作。 2.已将农村生活污水治理模式调整为资源化利用。三季度，6个村生活污水治理工程建设已全部完成。 3.三季度，国控断面和水源地水质达标率100%，坞村、汪溪2个国控断面水质指数分别下降22%、14%。 4.已将东津河流域行业企业执法检查纳入年度执法工作计划，按步骤开展生态环境执法检查。三季度，共计查处东津河流域工业企业涉水违法行为案件6起，罚款63.96万元。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|-------------------|--|--|
| 88 | 加大挥发性有机物企业排查和扬尘管控，严厉打击偷排偷放违法行为，空气优良率、PM2.5 平均浓度保持“双达标”。 | 生态环境分局 | 1.持续推进涉VOCs原辅材料企业摸排及源头替代工作；开展钢结构、人造板、包装印刷等行业36家涉VOCs原辅材料企业源头替代工作。 2.持续开展臭氧污染防治管控工作。 3.持续推进大气协同管控工作。 4.持续加强涉气企业日常执法检查力度，通过废气污染源自动监控、用电监管等手段严厉打击偷排、超标排放等环境违法行为。 5.对半年工作进行总结，针对问题和短板加强督促整改。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.已完成174家涉VOCs原辅材料企业摸排工作，其中8家已完成替代工作，10家已关停注销，8家因工艺原因暂无法进行替代，其余企业均不涉及。 2.按照《宁国市夏季大气污染防治“百日攻坚”专项行动实施方案》要求，组织交运、商务、公安等部门协同开展污染防治管控工作，共检查企业262家次，发现整改问题5处。 3.市大气办开展专项巡查，发现各类扬尘、秸秆问题47个，均及时完成整改。 4.已将涉气行业企业执法检查纳入年度执法工作计划，三季度，通过废气污染源自动监控、用电监管等手段查处废气偷排、超标排放等环境违法行为13件，对相关违法企业处罚169.7万元,并督促开展问题整改。 5.8月14日、9月6日、9月27日，召开大气污染防治工作调度会，对出现的问题进行通报，督促相关部门整改。 |
| 89 | 完成中宁梅区域性规划环评编制。 | 中溪镇 宁墩镇 梅林镇 | 完成东津特色产业园总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书文本内容编制工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 报告书内容编制工作已完成。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|--|---|
| 90 | 推动水土流失综合治理。实施中小河流系统治理工程，完成小型水库除险加固 8 座。 | 水利局 | 1.开展水土保持小流域工程建设，季末完成总工程量的80%。 2.持续推进中小河流系统治理工程初步设计编制工作，完成80%。 3.完成8座水库除险加固工程验收工作，正式投入运行。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.开展方塘潘茶小流域水土保持综合治理工程建设，三季度已完成总工程量的90%。 2.目标任务已完成。中津河、方塘河、东津河治理方案已通过省水利厅审查，《中溪河治理工程初步设计（报批稿）》取得宣城市水利局批复。 3.已完成8座水库除险加固工程验收工作，并正式投入运行。 |
| 91 | 完成城乡供水一体化项目，实施偏远山区小微供水保障工程 149 处。 | 水利局 | 开展小微供水工程土建、设备等招标投标工作，开工建设小微供水工程。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 已开展小微供水工程土建、设备等招标投标工作，小微供水工程已开工建设。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|--------|--|--|
| 92 | 常态化推进林业改革发展综合试点。新增“小山变大山”1.5 万亩。抢抓国家“以竹代塑”三年行动机遇，谋划推进一批竹材精深加工项目。 | 林业发展中心 | 1.调研我市林下经济、森林康养产业，谋划适宜发展的项目。 2.建立“小山变大山”改革基础档案。 3.对接招引相关企业，积极谋划“以竹代塑”相关项目。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.配合宣城市林业局完成《宣城市森林康养产业发展规划》（2024-2030年）；指导乡投林业公司启动林下种植菌菇项目，目前正在开展林地收储变更工作。 2.启动《“小山变大山”纪录片》拍摄，建立改革影像资料档案。 3.三季度，到浙江中林鑫宙竹缠绕公司考察，洽谈合作事宜。 |
| 93 | 实施移民后扶项目 40 个。 | 水库移民中心 | 完成第一批后扶项目10个以上，完成第二批项目实施方案编制等前期工作。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 2024年第一批后扶项目（22个，总投资2200万元）全面开工建设。截至目前，完成建设13个。第二批后扶项目（7个，总投资287.88万元）已完成实施方案编制，4个项目已完成招标，拟进场施工。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|--|------|--|---|
| 94 | 社会消费品零售总额增长 8%以上。 | 商务局 | 社会消费品零售总额增长 8%。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度数据宣城市统计局暂未公布，预计增速 12.2%。 |
| 95 | 建成运营保税仓库、跨境电商产业园，力争引进外资 2000 万美元以上，进出口总额增长 7%以上。 | 商务局 | 运营保税仓库、跨境电商产业园，实时监测我市进出口数据及实际利用外资完成情况。 | 完成节点任务。 |
| 96 | 新培育农村电商主体 150 个。 | 商务局 | 加强与市场监管部门对接，联合全市各乡镇开展摸排，梳理农村电商主体并开展走访，三季度累计完成 120 家。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 三季度，累计走访农村电商主体 120 家次。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|---|------|--|---|
| 97 | 支持企业参加境内外展会。支持企业参与“一带一路”建设。 | 商务局 | 推送重点展会目录，组织企业参加越南、泰国、美国等国家展会。指导我市外贸企业完成第136届广交会展位申请工作。 | 完成节点任务。 |
| 98 | 深化警官包保机制。常态化开展扫黑除恶“打早除小”，持续加强平安宁国建设。着力打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪。 | 公安局 | 1.组织召开三季度警企恳谈会，围绕企业（项目）特点和需求，及时上门对企业负责人、职工等开展安防业务指导。 2.坚持动态管控，对六个月内无违法犯罪管控对象完成80%撤管。 3.加大反诈宣传，确保发案和损失双下降；加强五类线索查处力度，压降线索量；诈骗案件破案率有所提升。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.7月8日，公安局主要负责同志前往云梯乡“将军关”探险漂流景区，就进一步规范运营管理与企业开展座谈。三季度，结合警官联系包保企业机制，组织民警对142家规上企业开展走访和内部安防指导工作。 2.三季度，六个月内无违法犯罪管控对象撤管率已达到80%。 3.2024年前三季度电诈发案202起，同比下降34.84%；损失1787.29万元，同比下降33.89%；五类线索125条，同比下降2.4%；破案率10.4%，同比上升130.09%。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|----|-------------|------|---|--|
| 99 | 扎实推进“八五”普法。 | 司法局 | 1.开展习近平法治思想学习宣传。 2.开展“法润乡村社区”活动。 3.为企业开展“法治体检”活动。 | 完成节点任务。 具体完成情况： 1.三季度，结合“7.1”“八一”“9.18”“全国质量月”等重要时间节点开展习近平法治思想学习宣传。 2.印发《2024年“江淮普法行·宁国行”活动方案》，结合“法润乡村社区”主题，开展活动40余场次。 3.开展“服务实体经济，律企携手同行”“法律服务进百企”等专项法律服务300余次，走访企业270家次，开展“法治体检”60余次，梳理法律风险点44个，提出法律建议79条。 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 三季度量化目标任务 | 三季度完成情况 |
|-----|--------------|------|--|---------|
| 100 | 深入推进信访工作法治化。 | 信访局 | 1.常态化推进相关工作，开展专项检查。 2.开展“五个方面正反问题收集梳理”专项工作，整理先进工作典型和反面案例。 3.召开全市信访工作法治化工作推进会议，各乡镇、街道和重点市直部门围绕“五个法治化”每一个环节，交流先进经验，进行落后检视。 | 完成节点任务。 |