

市经开区2024年一季度市政府工作报告主要工作任务完成情况统计表				
序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年一季度任务完成情况	进度情况
1	坚持“355”工作要求，深度融合“顶格招商”“链长招商”，围绕“1+2+2”产业延链强链补链，突出科创能力和亩均效益，紧盯上市企业、区域龙头企业，力争全年引进10亿元以上项目15个，其中50亿元以上项目不少于2个，百亿级制造业项目实现再突破，持续提高项目签约开工率、资金到位率。	招商合作中心	一季度，全市新签约亿元以上制造业项目37个，协议投资额176.1亿元，完成年度目标任务的30.8%。其中10亿元以上项目1个，人本股份有限公司投资101亿元的重大装备轴承和轴承产业整合项目签约落户广德，百亿制造业再取突破。	欠进度
2	定期开展“企业家座谈会”	广德经开区管委会	一季度召开了四次企业家座谈会。帮助超50家企业解决土地厂房需求、融资需求、政策补贴、招工、子女教育、职工生活配套等相关问题，就企业提出的问题现场给予答复并后续跟踪。	达进度
3	启动长合区广德片区污水处理厂建设	经开集团	污水处理厂建设规划选地正在研究阶段	达进度
4	推动“一区多园”错位协同发展，确保省级以上开发区综合考核位次前移。	广德经开区管委会	1月3日、3月30日两次召开省级以上开发区综合考核评价工作调度会；参与编制的《广德市省级以上开发区综合考核评价工作调度方案》于3月5日正式发布；《推动国家级开发区争创、省级开发区考核、宣城市省级开发区季度评议及广德市经济运行季度评议等四项考核的工作方案》已印发，推动省级以上开发区综合考核位次前移。	达进度

序号	主要工作任务	主要责任单位	2024年一季度任务完成情况	进度情况
5	加快青钠、肯美特等项目建设，助推寻钠、固德威三期等制造业项目投产	广德经开区管委会	青钠、肯美特等项目建设均超序时进度推进，目前青钠12个单体全面铺开建设，综合楼已封顶，电芯车间、化成分容车间原材料仓、成品仓均在钢结构施工，动力站及污水处理站主体施工，NMP储罐区及泵房、电解液仓正在基础施工。项目整体施工进度已完成45%。肯美特综合楼基础土方开挖完成60%；办公楼、新能源车间1、新能源车间2、医疗加工厂房、模具技术中心均在基础施工。寻钠综合楼主体已封顶；一号电芯厂房主体钢结构正在吊装；中试研发楼主体已封顶；中试车间钢结构主体吊装；模组pack厂房三层在建。固德威三期土建工程已完成，正在装水电，工程总包5月中旬完成；5月下旬厂房装修基本完成。	达进度
6	建成循环经济产业园项目	经开集团	刚性填埋区完成30%，厂区系统完成招投标准备。	达进度
监督电话：0563-6988855。				