

附件4

县发改委（粮储局）项目支出部门绩效 评价报告

项目名称：2023年度粮食品种品质品牌提升行动2

项目单位：安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司

主管部门：旌德县发改委
(加盖公章)



2024年5月10日

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

根据省粮食和物资储备局(皖粮规〔2023〕24号)《关于下达2023年度第一批优质粮食工程项目的通知》，安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司2023年度粮食品种品质品牌提升行动项目被确定为2023年度第一批优质粮食工程项目清单。该项目总投资440万元，其中省财政资金补助100万元。2023年4月开工建设，该项目有6个子项目，都在同时推进，截止2023年12月底，项目建设进度为30%，因此预拨30%省财政资金30万元至项目单位。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标：**研发绿色优质营养健康的粮油食品，建设精深加工（营养粳灿糯米粉及五谷杂粮制品）发展生产线一条，助力粮食品种品质品牌的打造和提升。推进优质粮食工程项目建设，提升粮食市场优质服务，保障人民群众对高品质粮食产品的需求。

2. **阶段性目标（年度目标）：**确保2023年底完成总体工程进度30%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：将项目资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目资金的使用效率。

绩效评价对象：2023 年度粮食品种品质品牌提升行动省财政资金。

绩效评价范围：2023 年度粮食品种品质品牌提升行动，省财政资金补贴 100 万元。经与财政共同实地督查，至 2023 年 12 月底项目进度完成 30%，应拨付 30 万元，实际拨付 30 万元，资金补助执行率为 30%，经费来源为省财政专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见自评表。

绩效评价指标分为定量指标和定性指标。定量指标若为正向指标（即指标值 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值，若定量指标为反向指标（即指标值 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年指标值 \times 该指标分

值，定量指标得分最高不得超过该指标分值上限；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未完成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

4. 绩效评价标准

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

2. 数据分析和填制自评表

根据要求，我单位对 2023 年度第一批优质粮食工程项目资金从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

3. 撰写报告

根据绩效自评基础数据和项目绩效自评数据，撰写项目自

评报告。

三、综合评价情况及评价结论

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，产生了良好的社会效益和可持续影响效益，对企业进行补贴，助力企业引进优质高产粮食品种、建设精深加工生产线，完成研发楼的设计、施工合同签订等，打造和提升粮食品种品质品牌，本项目综合评分 93 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目 2022 年安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司申请，经县发改委（县粮储局）申报，由省粮食和物资储备局（皖粮规〔2023〕24 号）《关于下达 2023 年度第一批优质粮食工程项目的通知》定为 2023 年优质粮食工程项目，项目补助资金由省财政下达。

（二）项目过程情况

根据（皖粮规〔2023〕24 号）《关于下达 2023 年度第一批优质粮食工程项目的通知》，省财政补助资金 100 万元，已全部下达到位。根据财政规定和项目工程建设情况，确定该资金分三次拨付。我委（局）持续跟进项目建设进度，在项目资金拨付前联合财政局进行现场核查，确保项目建设进度符合拨付要求。

截止 2023 年 12 月底，项目工程进展到 30%，项目资金实

付 30 万元，充分发挥资金使用效率；项目管理制度、财务管理制度的落实到位。

（三）项目产出情况

数量指标：政策补助对象数量 1 个，实际完成值为 1 个。

质量指标：项目预期达标率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

时效指标：资金拨付年度指标值为及时，实际完成值为及时。

成本指标：项目总成本 30 万元，财政补助到位 30 万元。

（四）项目效益情况

经济效益指标：对减轻补助对象经济负担有明显改善程度，对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用有明显影响程度。促进企业发展壮大年度指标值为明显，实际完成值为明显。

可持续影响指标：健全的补贴制度，为政策执行提供可持续保障，效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目资金支付不能纸上拨付，要结合现场检查，对项目建设进度精准把握，建设到一定程度，再拨付资金，防止企业将专款资金挪作他用，起不到项目补助资金应有的效果。

（二）存在问题及原因分析

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

六、有关建议

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

七、其他需要说明的事项

无