

绩溪县2024年度财政衔接资金项目计划完成情况明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目类别	批复建设内容	实际完成情况	资金总投入	资金规模及筹措方式						预定绩效目标	完成情况	预定联农带农机制	实现情况	备注
						中央资金	省级资金	市级资金	县级资金	结余资金	其他资金					
1	华阳镇溪马村绿色食品加工车间（二期配套基础设施）	产业发展	厂区内新建18cm厚砼路面约1200㎡、新建停车位约95㎡，新建污水池1座，新建围墙约190m，新建门卫室约28㎡，完善室外雨污水管网及强电线管等附属设施。	已完工	100				80		20	数量指标：新建18cm厚砼路面≥1200㎡；效益指标：综合收益率≥10%；受益脱贫户（监测户）≥26人；满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度≥95%。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动黑猪生产、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
2	华阳镇高迁村电商物流中心建设项目	产业发展	新建二层电商物流厂房共计3184.8平方米，配套水电、货梯设备两套等，室外场地及道路硬化3290平方米，室外给水1项，排水1项，电力管线1项等。	已完工	861	378			322		161	数量指标：新建二层电商物流厂房≥3184.8平方米，室外场地及道路硬化≥3290平方米；效益指标：综合效益≥10%，受益脱贫户（监测户）≥83人，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥98%。高迁、郎家溪、溪马3个村联村抱团，其中中央资金郎家溪村150万元。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治，改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	
3	长安镇年产9000万个挹棵自动化生产食品一期项目	产业发展	长安镇徽菜产业园1#车间改造升级，配套办公区及展厅装饰装修改造约595平方米，加工厂区装饰装修约2315平方米，购置安装厂区空调1套、货梯2部、100平方米冷藏库2座、50平方米速冻库2座、全自动化生产线2条、配电工程等。	已完工	500	200	230		20		50	经济效益：10个村联村抱团，综合收益率≥10%，效益脱贫户≥131户，满意度指标：脱贫户满意度≥95%。（浩寨、大谷各50万元中央新型农村集体经济资金）。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
4	长安镇特色种养殖业生产加工基地	产业发展	新建两层标准化加工车间1座，占地约1680㎡；新建单层钢结构车间1座，占地约2170㎡；配套设施等。	已完工	1195			439	361		395	10个村抱团发展。经济效益：10个村综合效益≥10%，效益脱贫户≥131户，满意度指标：脱贫户满意度≥92%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
5	伏岭镇冷库建设项目	产业发展	新建7×9×4.5m速冻库一套；12×14×4.5m腌制库一套；12×21×4.5m保鲜库一套；18×21×6.5m成品库、18×21×6.5m原料库各一套，冷库地面硬化1239㎡；机组总电柜一套。	已完工	365		50		260		55	经济效益：综合收益率≥10%，效益脱贫户≥176人，满意度指标：脱贫户满意度≥95%。（西川村50万元省级新型农村集体经济资金）。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产等增加农户收入。	已实现预期目标	
6	徽剧古戏服传承与创新项目	产业发展	修复复制徽剧古戏服各10套。复制制作男、女、儿童等各式戏服若干套。开发文创产品若干。	已完工	45				40		5	经济效益：村集体综合效益≥10%，受益脱贫户≥28人，满意度指标：脱贫户满意度≥92%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路硬化，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
7	上庄镇旺川村“共富民宿”项目	产业发展	通过对旺川村石家古村落内已流转的2处民居进行内部装修改造提升，实施房屋院子和外立面维修整治，建设民宿房间4间，并配备内部家具、电器、卫浴等设施；改造旅游厕所1座。	已完工	180	50	90				40	综合收益率≥10%，效益指标≥51人，满意度指标≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动当地土特产品生产销售、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
8	板桥头乡小黄牛养殖基地建设项目	产业发展	新建养殖场入口大门，办公生活区及门卫室占地约90平方米，饲料加工车间占地约481平方米，牛舍（保种区）占地约760平方米，牛舍（育肥区）占地约2800平方米，入场道路硬化约2800平方米，新建排水沟约760米，铺设混凝土涵管约25米，安装波形护栏约780米，新建60t清水池1座，新建挡墙长约160米，均高约2.5米，安装养殖场内照明等配套设施，采购养殖所需其他设备。	已完工	495	300	150				45	经济效益：综合收益率≥10%，新建牛舍≥3560平方米，养殖场内道路硬化≥2800平方米，新建护栏≥760米，受益群众满意度≥95%。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产等增加农户收入。	已实现预期目标	

序号	项目名称	项目类别	批复建设内容	实际完成情况	资金总投入	资金规模及筹措方式						预定绩效目标	完成情况	预定联农带农机制	实现情况	备注
						中央资金	省级资金	市级资金	县级资金	结余资金	其他资金					
9	板桥头乡下溪村循环水养殖二期	产业发展	新建占地约120平方米的孵化房。15米深井1个；鱼苗孵化桶6套；加温系统、供水系统、前期鱼苗暂养系统，工作房电路安装等。	已完工	33		9				24	其他资金中下溪村第九批选派资金10万元，结余资金14万元。效益指标：村集体年增收约1.5万元，数量指标：新建孵化房≥120平方米，满意度指标：受益群众满意度≥95%。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。吸纳就业困难建档立卡脱贫劳动者就近就地就业，获得劳动报酬。	已实现预期目标	
10	扬溪镇从山村民宿发展项目	产业发展	拆除建筑面积450㎡，新建房屋4栋，建筑面积750㎡，修缮3栋，建筑面积365㎡，建设精品民宿客房体量12间，配套实施民宿商业空间，布置新兴业态，打造集种子展厅与青年住宿于一体的“种子青年旅社”空间，新建配套深水井1座，开展周边环境整治等。	已完工	390.1	240			50		100.1	经济效益：综合收益率≥10%，数量指标：新建建筑面积≥750㎡，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动当地土特产品生产销售、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
11	家朋乡尚村鱼龙山研学中心建设项目	产业发展	新建研学中心712平方米，含住宿8间，厨房及餐厅各1间，配套装饰装修，水电安装等。	已完工	240				160	40	40	数量指标：新建二层研学中心≥712平方米；效益指标：综合效益≥10%，受益脱贫户（监测户）≥19人，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥98%。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治，改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	
12	临溪镇雄路村现代农业科技园产业配套设施建设项目	产业发展	对原雄路小学校址进行维修整治，开展周边390米道路和沟渠进行整治，提升打造农业科普教育研学基地，促进休闲农业发展。	已完工	174		130				44	数量指标：重建道路≥390米等。效益指标：综合收益率≥10%，受益脱贫户≥105人。满意度指标：脱贫户满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动当地土特产品生产销售、务工就业等增加农户收入。	已实现预期目标	
13	临溪镇周坑村胡雪岩商道文化展陈项目	产业发展	修缮改造徽派古民居约278平方米，壁柜展板42平方米，立式展架27米，卧式展柜1套，声光影系统1套，蜡像组合1组，监控系统1套、空调系统1套，消防系统1套，院内环境整治约320平方米，以及旧式家具、实物展陈、书札展览和文案展示等。	已完工	113		70				43	其他资金中周坑村第八批、第九批选派资金各10万元。数量指标：改造房屋≥278平方米；效益指标：村集体经济收入≥3万元；受益脱贫户（监测户）≥130人；满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥90%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。对省外就业的脱贫劳动者（含未消除风险的监测对象）给予一次性转移就业交通补贴。	已实现预期目标	
14	瀛洲镇徽式烧饼加工厂建设项目	产业发展	对汪村小学闲置用房进行修缮改造，利用院内空地建设200平方米附属用房，建设镇徽式烧饼加工厂，实施水电设施等配套项目。	已完工	311	50	170		40		51	效益指标：综合收益率≥10%，效益指标：脱贫户≥178人，产出指标：项目（工程）完成及时率≥95%，满意度指标：脱贫户满意度≥95%。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产等增加农户收入。	已实现预期目标	
15	瀛洲镇瀛洲村农田水利建设项目（高标准农田配套）	产业发展	新建护田坝88米，高度约1.5米；新建混凝土护脚290米；新建消力池1座等。	已完工	51			51				数量指标：护田坝≥88米，效益指标：受益脱贫户（监测户）≥8户，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路拓宽，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
16	瀛洲镇理想营地（绩溪）策划运营项目二期	产业发展	改造装修值班办公建筑改造218平方米；民宿装修工程546平方米；新建森林教育中心工程1栋二层楼房面积450平方米；新建数字游民盒子4个（约80平方）；新建停车场481平方米；景观游览道路改造420平方米；新建排水管道120米；环境整治等。	已完工	620	480	120		20			效益指标：综合收益率≥10%，效益脱贫户≥418人，满意度指标：脱贫户满意度≥95%。 瀛洲镇5个村联村抱团，其中中央衔接资金用于出列村巧川230万元。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
17	金沙镇兵坑生态光伏电站一期	产业发展	在兵坑村蒙山顶建设200千瓦光伏电站1座。	已完工	197	100	40				57	经济效益：村集体收入≥9万元，效益脱贫户≥54人，满意度指标：脱贫户满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过公益岗位、公益事业劳务用工等增加农户收入。	已实现预期目标	

序号	项目名称	项目类别	批复建设内容	实际完成情况	资金总投入	资金规模及筹措方式						预定绩效目标	完成情况	预定联农带农机制	实现情况	备注
						中央资金	省级资金	市级资金	县级资金	结余资金	其他资金					
18	金沙镇38号桥村仓储厂房建设项目	产业发展	拆除原有建筑700平方米，新建两层标准化仓储厂房共约1250平方米，新建大门1座，配套附属设施及设备采购一项。	已完工	373.6	100	100		120		53.6	经济效益：综合收益率≥10%，数量指标：新建建筑面积≥1400㎡，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动徽菜原材料生产、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
19	金沙镇黑猪肉制品加工厂配套设施建设项目	产业发展	新建冷藏室1座，冷冻库1座，烘干房1座，发酵室1座；加盖玻璃天幕和阳光棚；新增货梯1项，5t空气能热水器一个及厂房车间隔断和纱窗安装等，	已完工	58		43.5				14.5	其他资金14.5万元中11万元为2023年省级发展新型农村集体经济以奖代补资金，安排38号桥村；结余资金3.5万元。数量指标：冷藏室1座，冷冻库1座；效益指标：村集体经济综合收益≥10%，效益脱贫户≥92人，满意度指标：脱贫户满意度≥92%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。解决脱贫户发展产业资金需求。	已实现预期目标	
20	荆州乡经济发展中心二期扩能提升项目	产业发展	新建二层生产中心，占地212.5平方米，建筑面积425平方米，包含腌制池建设、水电工程；另采购货运电梯及配套桁车。	已完工	158				120		38	数量指标：新建二层生产中心≥425㎡。效益指标：村集体综合收益≥10%，受益脱贫户≥38户。满意度指标：脱贫户满意度≥95%。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路硬化，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
21	荆州乡经济发展中心配套设施建设项目	产业发展	采购安装630KV变压器1台及相关配套设施，小黄瓜腌制加工和笋丝加工生产线设备，实施厂区内部设施配套工程，新建围墙及大门、院内86㎡遮雨棚及配套用房等附属工程。	已完工	106	50	30				26	数量指标：安装高压电≥630KV，效益指标：受益脱贫户（监测户）≥95人，综合收益率≥10%；满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过带动销售、务工就业、资产收益等增加农户收入。	已实现预期目标	
22	绩溪县科技小院项目	产业发展	聚焦荆州腌黄瓜等农产品保鲜、储藏、深加工及包装等关键技术，组织专家开展技术攻关；选派不少于3名副高以上职称人员或博士参加“科技小院”科技活动；开展荆州乡小黄瓜种植和经济发展中心预制菜产业相关人才培养及员工培训，建立校企合作人才培养基地。	已完工	29				20	9		产出指标：引进科技人才5人以上，技术指导及科技培训200人次以上，包装等科技应用成果2项；效益指标：科技带动增加荆州经济发展中心产值10万元以上，综合效益10%以上，直接或间接带动脱贫人口50人；满意度指标：接受科技服务、科技培训人员及经营主体满意度92%以上；脱贫人口满意度92%以上。	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治，改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	
23	绩溪县镇头国有林场自然教育基地项目	产业发展	加固并修葺管护站总建筑面积约250平方米，进行整体外立面形象、墙顶地改造等各方面基础设施进行综合改造、以及内部整体软装及相关设备的配置；打造200米自然教育径以及入口标识形象等。	已完工	100	90					10	数量指标：加固并修葺管护站总建筑面积≥250平方米，自然教育径≥200米；质量指标：项目验收合格率100%；满意度指标：林场职工对项目实施的满意度≥95%	已完成预期目标	当地村民参与项目建设，增加务工收入。	已实现预期目标	
24	长安镇大源上村道路拓宽工程	乡村建设行动	拆除村内破损路面1685㎡；硬化道路2950㎡；新建4米高挡墙约205米，3米高挡墙约135米，2.5米高挡墙约70米，0.5米高挡墙约70米；防护栏杆约675米；开展环境整治等。	已完工	192	130					62	数量指标：硬化拓宽≥2950平方米，效益指标：受益脱贫户（监测户）≥15人，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
25	长安镇下五都村石门至高山道路拓宽项目	乡村建设行动	对原有道路进行拓宽1米，拓宽面积约1850平方米，新建挡墙约50米，新建排水沟约570米，沿线土方开挖回填等。	已完工	50		50					数量指标：拓宽≥1850平方米，效益指标：受益脱贫户（监测户）≥19人，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥92%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。吸纳脱贫劳动者就近就业，并给予补贴。	已实现预期目标	

序号	项目名称	项目类别	批复建设内容	实际完成情况	资金总投入	资金规模及筹措方式						预定绩效目标	完成情况	预定联农带农机制	实现情况	备注
						中央资金	省级资金	市级资金	县级资金	结余资金	其他资金					
26	伏岭镇石川村农田灌溉水渠建设项目	乡村建设行动	土石方清理500m³；新建混凝土拦水坝17m；新建3m高块石挡墙18m；新建400*400排水沟400m；新建600*600排水沟265m。	已完工	30				30			数量指标:新建拦水坝≥17m，排水沟≥665米。效益指标:受益脱贫户(监测户)≥91人，满意度指标:脱贫户(监测户)满意度≥92%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。吸纳就业困难的脱贫人口就近就地就业，获得劳动报酬。	已实现预期目标	
27	西川村桐坑源拦河坝修复工程	乡村建设行动	修复因洪水损毁拦河坝一座；3m高浆砌石挡墙24m；场地清理。	已完工	31	31						数量指标：场地清理1项，3m高浆砌石挡墙≥24m；效益指标：受益脱贫户（监测户）≥27人，满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路硬化，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
28	板桥头乡龙丛村道路改造提升项目	乡村建设行动	古道修复约2.5公里。周边环境改造及基础设施修缮等。	已完工	100				70		30	数量指标：古道修复≥2500米,效益脱贫户≥29户,满意度指标：脱贫户满意度≥92%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过道路硬化，改善村民出行及生产生活条件。	已实现预期目标	
29	扬溪镇金竹湾道路硬化项目	乡村建设行动	对宽约3.2m，长约765m的破损道路进行修复提升，铺设碎石垫层并浇筑混凝土路面约2450m²。	已完工	32.5		32.5					数量指标：修复路面≥2450m²，受益农户≥68人,满意度指标：农户满意度≥90%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。为困难学生提供教育保障。	已实现预期目标	
30	家朋乡偏远山村安全饮水巩固提升项目	乡村建设行动	新建20T蓄水池3座；30T蓄水池1座；50T蓄水池1座。	已完工	194.3	50	80		30		34.3	数量指标：路面破除修复≥2766平方米，铺设供水管网≥29779米，效益指标：受益脱贫户（监测户）≥197人,满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
31	家朋乡竹里村环境综合整治项目	乡村建设行动	老石板路恢复780平方米，青石板铺装570平方米，条石栏杆175米，老条石护栏110米，卵石挡墙43米，游步道36米，新建围墙68米、砖围挡墙54米、雨污水管715米，石凳8处。	已完工	142		120				22	数量指标：老石板路恢复≥780平方米，新建栏杆≥175米，雨污水管网≥1037米；效益指标：受益脱贫户（监测户）≥13人,满意度指标：脱贫户（监测户）满意度≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
32	绩溪县孔灵村桥危桥改造工程	乡村建设行动	新建3×20米预应力钢筋混凝土T梁桥1座（桥梁净宽6.5米）。	已完工	370					180	190	数量指标：新建桥梁（6.5米宽）≥60米；效益指标：受益脱贫户≥37人；满意度指标：脱贫户满意度≥90%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过村庄环境整治，改善村级基础设施和人居环境。	已实现预期目标	
33	荆州乡方家湾村霞间环境整治项目	乡村建设行动	霞间村内道路硬化约200米（均宽1米，厚约12cm，包含垫层），霞间入口处边坡新建晒谷场678m²，安装安全护栏98米，新建1.5米高挡墙约46米等。	已完工	56				50		6	产出指标：晒谷场≥678m²；效益指标≥228人；满意度指标：脱贫户（监测户）≥95%	已完成预期目标	村民代表大会研究公告公示。通过安全饮水巩固提升，改善村民饮水安全条件。	已实现预期目标	
34	2024年产业到户（庭院经济）奖补项目	到户类	建档立卡脱贫户等产业发展	已完工	275	230	30		15			数量指标：资金投入≥275万元；效益指标：受益脱贫户（监测户）≥1707户；满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度100%。	已完成预期目标	发展脱贫户的种养殖业，提高脱贫户收入。	已实现预期目标	
35	2024年雨露计划	到户类	为建档立卡中高职脱贫学生提供教育资助，每学年3000元。	已完工	40.5	20	20.5					数量指标：资金投入≥40.5万元；效益指标：受益脱贫户（监测对象）≥270人；满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度100%。	已完成预期目标	为脱贫学生提供教育保障。	已实现预期目标	
36	就业帮扶项目（公益岗位、省外转移就业交通补贴、帮扶车间）	到户类	开发农村公益岗位。对省外务工就业脱贫人口发放交通补贴。给予在就业帮扶车间务工人员补助。	已完工	253.31	198	40		15.31			数量指标：资金投入≥253.31万元；效益指标：受益脱贫户（监测户）≥1184人；满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度100%。	已完成预期目标	开发村级帮扶公益岗位，对外出就业的脱贫劳动者给予一次性转移就业交通补贴，吸纳脱贫劳动者就近就业。	已实现预期目标	

序号	项目名称	项目类别	批复建设内容	实际完成情况	资金总投入	资金规模及筹措方式						预定绩效目标	完成情况	预定联农带农机制	实现情况	备注
						中央资金	省级资金	市级资金	县级资金	结余资金	其他资金					
37	生态信息员补助资金	到户类	拟在全县选聘86名符合条件建档立卡脱贫人口为生态信息员（优先考虑脱贫人口）	已完工	69	30	27.5		11.5			数量指标：资金投入≥69万元； 效益指标：受益脱贫户（监测户）≥86人； 满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度100%。	已完成预期目标	通过选聘生态信息员，吸纳就业困难的建档立卡脱贫劳动者就近就地就业，获得劳动报酬。	已实现预期目标	
38	帮扶小额信贷贴息	到户类	帮扶小额信贷贴息	已完工	105	50	25				30	数量指标：资金投入≥105万元； 效益指标：受益脱贫户（监测户）≥597户； 满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度100%。	已完成预期目标	解决脱贫户发展产业资金需求。	已实现预期目标	
39	绩溪县“防贫保”综合保险	到户类	“防贫保”综合保险补助	已完工	35				35			数量指标：资金投入≥35万元； 效益指标：受益脱贫户（监测户）≥7171人； 满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度100%。	已完成预期目标	增强脱贫户抵御风险能力。	已实现预期目标	
40	2024年绩溪“金徽厨”技能培训	到户类	乡村徽厨技能培训40人。	已完工	19				19			数量指标：培训人数≥40人； 效益指标：受益脱贫户、监测户≥40人； 满意度指标：受益脱贫户（监测户）满意度92%。	已完成预期目标	解决脱贫户发展劳动技能需求。	已实现预期目标	
41	项目管理费	其他	统筹安排用于项目前期设计、招标、监理等与项目管理相关的支出。	已完工	171.19				11.19	160		数量指标：需安排管理费项目个数≥20个； 效益指标：受益脱贫户在实施的项目中间接体现。 满意度指标：在实施的项目中间接体现。	已完成预期目标	有利推进项目实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	已实现预期目标	
合 计					8860.5	2777	1658	490	1900	389	1646.5					