

郎溪县“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展三年行动计划（2019-2021） 2020年实施重点项目1-4月份进度统计表

单位：亿元

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
2019年投产运营项目35个（其中全面投产22个），新开工项目80个，完成投资87.8亿元												
2020年实施项目 （158个）		377.0				109.31				17.47		
一、园区提质项目 （83个）		252.0				74.79				11.56		
续建项目 （39个）		131.6				34.90				8.34		
1	人民国肽 扩建	26.00	2019- 2022	整体收购电力电源标准化厂房约13万平米厂房，利用剩余8万平米厂房，建设小分子牛骨肽生产线、富硒高钙小分子肽粉生产线、蜂蛹肽及蚕蛹肽系列产品生产线、名贵中草药植物肽生产线；研发、生产和销售肽产品及其健康产品	计划9月二期 扩建项目建成 投产	1.00	企业自 筹	陈忠才	郎溪经 济开发 区	0.04	厂房竣工； 办公楼装修 完成	
2	信宇管业	7.00	2019- 2021	建筑面积约8.64万平米，购置10台米重控制仪、10台热风干燥机、10台切割机、40台自动上料机等设备，年产5万吨HDPE实壁管、波纹管	持续推进	3.00	企业自 筹	陈忠才	新发镇	0.30	基础建设	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
3	全昕化妆 品	4.00	2019- 2022	建筑面积9万平米，年产1.5亿盒（瓶）各类护肤膏、乳液、化妆水及各类面膜产品	计划8月2#厂房完成改造，年底建成投产；年底同时启动3#、4#厂房改造工程	0.80	企业自 筹	陈向阳	郎溪经 济开发 区	0.03	2#厂房改造工程正在选择施工单位报价	
4	恒超织造	2.90	2018- 2020	新建尼龙超细面料生产厂房及生活办公配套设施，年产2520万平米尼龙面料	计划年底建成投产	0.60	企业自 筹	陈向阳	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.06	1#厂房投产	
5	吉厚智能 电动尾门 系统	2.20	2019- 2022	建筑面积约2.3万平米，主要研发、生产智能电动尾门系统，分两期实施	计划6月一期厂房建成，8月投产	0.50	企业自 筹	曹 江	郎溪经 济开发 区	0.20	厂房试生 产；附属工 程建设	
6	帛翔电子 科技	6.90	2018- 2021	建筑面积约9万平米，主要研发、生产汽车电子系列产品（GPS、倒车雷达、车载蓝牙免提等）、智能安防系列产品、电子连接器等产品	计划8月一期建成投产	1.10	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.20	一期试生产	
7	腾旋旋转 接头和航 空零部件	5.00	2019- 2021	建筑面积约6万平米，主要研发、生产旋转接头、航空零部件，分两期实施	计划9月一期建成投产	0.60	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.35	一期试生 产，附属工 程建设	
8	博盈金属 精密构件	5.00	2019- 2021	建筑面积约9万平米，主要研发、生产液晶电视精密金属冲压结构件、模具、电子元器件等铝合金精密构件	计划7月1#、2#、5#厂房建成投产；12月后续厂房开工建设	1.30	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.40	1#、2#、5#厂房设备进场安装；3#车间基础建成	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
9	广润环保 新型建材	5.00	2019- 2021	建筑面积约4.5万平米，主要研发、生产加气混凝土砌块、板材	计划9月一期建成，12月试生产	1.50	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.25	1#厂房主体 吊装完成； 综合楼主体 在建	
10	普利斯玛 电机	1.70	2019- 2021	建筑面积约3.5万平米，主要研发、生产高压电机和永磁电动机	计划12月3#、4#厂房建成	0.40	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.10	1栋厂房主 体在建	
11	力精锻造	1.50	2019- 2021	建筑面积约4万平米，主要研发、生产汽车零部件锻件和工程机械 零部件锻件	计划年底一期 建成投产	0.60	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.15	6#、7#厂房 、综合楼主 体在建	
12	继胜磁性 材料	1.50	2019- 2020	建筑面积约1.5万平米，主要研发、生产软磁锰锌铁氧体磁芯系列 产品	计划6月厂区 改造完成，9 月建成投产	0.70	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.35	厂房改造完 成，设备进 场安装	
13	铁茂石油 制造	1.00	2019- 2020	建筑面积约1.3万平米，主要研发、生产平板阀、连接法兰、方三通和方四通等石油机械精密部件	计划10月厂房 建成，12月投 产	0.50	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.15	主体吊装	
14	政卿环保 科技	1.00	2019- 2020	建筑面积约1.2万平米，主要研发、生产丝网除沫器	计划9月建成 投产	0.40	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.10	主体建成	
15	湖晟纺织	4.32	2019- 2021	建筑面积1.2万平米，年产喷水提花布3300万米、喷气提花布1350万米、剪花喷水布1320万米、筛网3960万平米	计划11月二期 开工建设	1.10	企业自 筹	吴 改	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.30	1#-2#厂房 试生产, 3#- 6#厂房基础 在建	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
16	复星机械 配重外壳	1. 05	2019- 2020	该项目租赁安徽福沃德干燥设备有限公司厂区进行建设。该项目分两期进行建设待项目全部建成后，可形成年产2000万只配重外壳的生产能力	计划5月主体 建成，10月投 产	0. 80	企业自 筹	吴 改	梅渚镇	0. 30	厂房改造	
17	通洲运动 器材	1. 70	2018- 2021	建筑面积约3万平米，项目建设内容为新建厂房等，年产500万件运动器材和2000吨配件	计划6月2#厂 房建成投产， 11月3#厂房开 工建设	0. 50	企业自 筹	胡红蔚	郎溪经 济开发 区十字 园区	0. 04	2#厂房设备 安装调试	
18	立宇食品	1. 20	2018- 2020	新建厂房和宿舍楼，购置360KG炒豆机咖啡生产线一条、咖啡萃取液生产线一条等，年产5000吨咖啡制品、1000吨茶叶制品、1000吨粮食加工品和1000吨风味饮料制品	计划5月建成 投产	0. 70	企业自 筹	虞文胜	郎溪经 济开发 区十字 园区	0. 20	2#厂房主体 完工，3#厂 房主体建成	
19	郎源固体 废物处理	1. 00	2019- 2020	新建车间、仓库、办公楼等5000平米，购置卧式圆盘干燥机2套，年干燥处理一般固废淤泥6万吨	力争年底建成 投产	0. 30	企业自 筹	李少中	凌笪乡	0. 20	设备安装调 试	
20	菲旭宠物 用品	1. 80	2019- 2021	建造生产厂房10栋约1.5万平米、办公型用房1栋733平米、综合楼5栋1849平米，年产350万个猫窝和猫爬架	计划12月二期 开工建设	0. 40	企业自 筹	黄广林	郎溪经 济开发 区十字 园区	0. 06	1#厂房试生 产	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
21	祥明仪表三期	2.50	2019-2020	建筑面积5万平米，项目建成后，形成年产新能源汽车电池外包装壳3万个、集装箱式电气房1万个的生产能力	5月3#厂房建成，12月试生产	0.30	企业自筹	崔鸿斌	郎溪经济开发区	0.02	一栋厂房主体完工	
22	鸿泰钢铁技改	10.00	2019-2021	新建1座出钢量110吨电炉、1座110吨LF精炼炉、1台R9m6机6流弧型方坯连铸机、1条连续棒材轧钢生产线，以及配套建设制氧站、水处理、变电站、机修等公共辅助设施	持续推进	5.00	企业自筹	姚来顺	新发镇梅渚镇	0.70	部分设备已进驻，开工建设	
23	立强纺织	3.80	2019-2020	建筑面积8.8万平米，购置喷气织机800台、喷水织机1000台、加弹机6台、分条整经机3台、涂层机3台、数码印花机3台	计划3月一期建成投产；4月二期开工建设，年底建成投产	1.00	企业自筹	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.22	一期试生产，二期已开工建设	
24	金弘润新材料	3.50	2019-2021	建筑面积6.5万平米，年产内饰面料1000吨、PU/PVC基布1500万平米、新型面料1000万平米、复合底布2000万平米	计划5月一期建成投产，12月二期开工建设	0.90	企业自筹	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.20	厂房内部装修，设备安装调试	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
25	新区新建道路网及配套设施	3.00	2019-2024	规划调整后需修建道路总长约20.72公里（其中主干路10.72公里,支路12公里）	计划5月经都一路建成，12月启动经都十八路（G235至快速通道段）建设	0.20	太平洋集团合作共建	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.07	经都一路路面工程施工	
26	四方管业	2.40	2019-2020	建设面积6万平米，年产8.4万米缠绕管、20万米直壁管、30万米电力管	计划年底建成投产	0.80	企业自筹	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.35	1#、2#厂房及研发楼等待验收，办公楼主体在建	
27	经都产业园标准化厂房	2.00	2019-2020	完成4万平米标准化厂房建设	计划6月建成	1.00	企业自筹	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.07	4#-9#厂房主体在建	
28	经都产业园路网及配套设施完善	2.00	2019-2021	按规划要求完善经都起步区内的道路及市政配套设施完善，道路、路面、绿化、管网、亮化等所有建设内容	计划年内完成经都七路西侧沥青面层	0.20	企业自筹	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.01	持续推进	
29	正力纺织	1.68	2019-2020	新建5#、6#厂房及综合楼，引进高性能喷水织机、高性能高速弹力丝机、新型整经机、空压机等设备1037台（套）	计划6月主体建成，年底投产	1.50	企业自筹	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	1.10	5#、6#厂房部分设备进场	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
30	万方织染 （三期）	1.50	2019- 2020	建筑面积1.96万平米，包括三栋 车间及一栋研发楼，新增1000台 织机及其配套设施	计划4月主体 建成，6月投 产	0.50	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.07	主体在建	
31	欧岱金属 制品	1.50	2018- 2021	建筑面积约2.06万平米，年产 3.75万吨电梯部件、铸件、复合 配重块和金属制品	计划7月二期 建成	0.80	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.20	4#厂房竣 工，3#厂房 开工建设	
32	霖园外材 料	1.20	2018- 2021	建筑面积1.3万平米，年产200万 平米户外塑木地板、DIY拼装小地 板	计划11月2#厂 房开工建设	0.30	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.03	1#厂房投产	
33	华涛纺织	1.00	2019- 2020	新建2#厂房及办公楼，购置喷水 织机1000台、加弹机3台、整浆并 8台及配套设备和设施，年产3000 万米化纤布	计划7月2#厂 房开工建设， 年底建成投产	0.70	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.04	1#厂房主体 完工，办公 楼主体在建	
34	弘浪海绵	1.20	2019- 2020	建筑面积5.95万平米，其中生产 厂房3栋、综合楼1栋，年产8000 吨海绵及海绵制品	计划9月厂房 主体建成，11 月投产	0.50	企业自 筹	王 勇	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.15	1#、2#厂房 、1#仓库主 体在建	
35	迅驰工具 设备	1.00	2019- 2020	建筑面积约1.3万平米，主要生产 汽车检测、维修专用设备、工具	计划5月二期 开工建设，7 月主体建成， 10月投产	0.50	企业自 筹	王 勇	郎溪经 济开发 区	0.23	一期投产； 二期两栋厂 房主体吊装	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
36	瓦德新型材料	3.85	2019-2020	建筑面积4.7万平米，包括厂房、仓库、综合楼、生活附属设施，年产300万平米新型节能屋面瓦系统材料	计划8月建成试生产	1.80	企业自筹	姜圣林	新发镇	0.30	办公楼装修，厂房主体吊装完成	
37	中再生废钢处理	1.50	2019-2020	新建厂房约4000平米，配套设施硬化2万平米,新增废钢破碎机设备一套、抓钢机2台、布袋除尘设备一套,年产15万吨废钢破碎料	计划7月建成试生产	0.70	企业自筹	宛冬梅	新发镇	0.30	设备安装调试	
38	亚昕钢琴制造	1.20	2019-2021	嫁接原有存量厂房，新建1万平米多层厂房，购置相关生产线,年产8000台钢琴及2000套钢琴配件	计划12月建成	0.70	企业自筹	宛冬梅	新发镇	0.20	主体在建	
39	慧泽新材料	5.00	2019-2020	建筑面积约2万平米，主要生产改性工程塑料	力争11月建成投产	0.70	企业自筹	夏则成	郎溪经济开发区	0.30	设备进场安装	
新开工项目（44个）		120.4				39.89				3.22		
1	华菱精工智慧立体停车库拓展	1.26	2020	新建钢结构厂房3幢、办公用房1幢，购置数控激光切割机、焊接机器人、波浪板成型机组、边梁生产线、高速钻铣床和数控三维钻锯生产线等设备，并配套建设相关公辅工程	计划3月开工建设，10月主体建成，12月投产	1.26	企业自筹	彭禧元	梅渚镇	0.50	主体在建	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
2	聚杰超细纤维面料	5.20	2020-2022	一期购置喷水织机800台，涂层机2台，复合机2台，年产8000万米超细纤维面料及制成品。另嫁接远华印染，完善产业链	计划3月一期开工建设	1.50	企业自筹	张 军	郎溪经济开发区十字园区	0.25	4月15日举行开工仪式	
3	科创孵化园	5.00	2020-2022	建筑面积约25万平米，涵盖产业化载体、孵化场地、综合服务和公共技术平台。快速形成特色园区，提升园区形象，以吸引更多的创新创业企业和高层次人才入驻园区	力争10月启动室外工程设施和配套设施建设	0.30	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.00	前期工作	
4	赞领日用品	4.00	2020-2021	整体收购郎溪锦富箱包有限公司存量土地和5.5万平米闲置厂房，主要研发、生产果乐碗乐清洁日用品	计划年内完成改造工程	1.00	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.01	厂房外立面装修完成	
5	华星东方环保设备	3.50	2020-2021	建筑面积约7万平米，主要研发、设计、生产烟气净化系统、电气仪控系统环保设备	计划7月开工建设	0.80	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.18	围墙、道路等附属工程建设；场地平整	
6	宝奂汽车饰件	2.70	2020-2021	建筑面积约5.5万平米，主要研发、生产汽车饰件	力争10月开工建设	0.30	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.00	正在办理环评、规划设计	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
7	赛工输送机械	2.50	2020	建筑面积约4.5万平米，主要研发、生产输送机械设备	计划6月开工建设，10月建成投产	0.60	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.30	厂房改造，部分设备进场	
8	中亿幕墙	2.50	2020-2022	一期嫁接30亩存量土地，二期预留50亩土地；建筑面积约4万平米，主要生产铝单板、铝蜂窝板幕墙	计划5月一期开工建设，10月建成，12月投产	0.40	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.15	厂房改造，附属工程建设	
9	运良汽车转向节	2.00	2020-2021	建筑面积3万平米，主要生产输出法兰、铝合金轮毂等汽车零部件	计划6月一期改造工程开工建设，年底建成投产	0.50	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.10	厂房改造；部分设备进场	
10	铭豪汽车零部件	1.50	2020-2021	建筑面积1.5万平米，主要研发、生产汽车车桥和底盘零部件	计划7月开工建设	0.80	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.00	正在设计改造方案	
11	乾坤大酒店	1.50	2020-2021	改造原乾坤大酒店1.6万平米主楼、2200平米会议室，改造后作为快捷酒店投入运营	力争8月开工建设	0.50	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.00	摘牌手续已完成，即将进场改造	
12	锐兰精工	1.00	2020-2021	建筑面积约1.2万平米，主要研发、生产半导体引线框架	计划9月开工建设	0.30	企业自筹	吕海波	郎溪经济开发区	0.00	办理规划设计	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
13	兴联盈5G 通讯	1.00	2020- 2021	建筑面积约1万平米，主要研发、 生产5G通讯汽车电子	计划8月开工 建设	0.25	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.00	地块变更	
14	宝仕隆金 属制品	1.00	2020- 2021	建筑面积约1.2万平米，主要生产 铝单板、复合金属板和成品金属 隔断	计划8月开工 建设	0.40	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.00	规划设计方 案已完成， 即将办理勘 探	
15	步鑫智能 装备	1.00	2020- 2021	建筑面积约1.4万平米，主要研发 、生产汽车和机械模锻件和机加 工件	力争10月开工 建设	0.20	企业自 筹	吕海波	郎溪经 济开发 区	0.00	办理勘探和 设计图纸	
16	海达门控	4.00	2020- 2021	经营项目涉及纸箱、铝合金压铸 、锻造、金属加工及地弹簧、智 能门控等终端产品，年产2万件门 控制品	计划3月二期 开工建设，12 月建成	1.00	企业自 筹	吴 改	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.08	综合楼已开 工建设，二 期土地平整 中	
17	鑫煜门窗	1.00	2020- 2021	新建1万平米厂房，增加20条新型 门窗生产线及配套附属设备，年 产20万扇新型门窗	计划3月一期 开工建设，8 月建成投产	0.80	企业自 筹	邵宇华	梅渚镇	0.25	主体在建	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
18	思为环境 固废处理	1.00	2020- 2021	购置粉碎机1台、细破碎机2台、 悬挂式永磁除铁器1台、风机1台 等主要设备	计划4月一期 开工建设，8 月建成投产	0.40	企业自 筹	徐杰保	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	股东股权变 更中	企业自身 原因
19	新涛光电 亚克力板 材扩建	5.00	2020- 2022	建筑面积6万平米，年产亚克力板 材8万吨	计划7月开工 建设	0.60	企业自 筹	张 峰	郎溪经 济开发 区	0.00	能评已办 理，正在办 理环评	
20	十字园区 纺织产业 高质量集 聚发展基 地	15.00	2020- 2021	新建标准化厂房，形成纺织产业 集聚基地	计划4月开工 建设	7.00	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	土方平整	企业自身 原因
21	联德高精 度机械零 部件	10.00	2020- 2022	建筑面积约25万平米，主要生产 压缩机、注塑机部件、工程机械 部件、食品机械部件等精密部件	力争10月开工 建设	0.30	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区	0.00	正在办理环 评	
22	华茂电梯 零部件	5.00	2020- 2021	建筑面积约24万平米，主要生产 电梯曳引机、回转支承、齿轮、 轴盘等电梯零部件	计划5月开工 建设	2.00	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区	0.30	基础建设	
23	逸豪纺织	2.50	2020- 2022	建筑面积10万平米，购置重磅电 子多臂喷水织机2000台、加弹机 30台，其他配套设备合计约50台 套，生产纤纺织布	计划9月一期 开工建设	0.70	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	土地等挂 牌	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
24	福锦纺织	2.30	2020-2022	建筑面积7万平米, 年产1.35万米 纺织面料生产项目	计划9月一期 开工建设	0.70	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	69亩土地正 在准备挂牌 资料	
25	宝吉新材 料	3.40	2020-2022	嫁接安徽洽宇生物有限公司现有 土地和厂房, 主要生产高端汽车 内饰品 、高端床垫 、布艺沙发 、家居用品等	计划4月一期 开工建设	0.50	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	土地等待指 标	土地指标 问题
26	祎顺电梯 零部件	3.00	2020-2021	建筑面积约6.1万平米, 年产电梯 零部件5万吨	计划5月开工 建设	1.00	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区	0.20	基础建设	
27	民辉化纤	2.60	2020-2022	建筑面积9万平米, 年产提花面料 织造360万米、高档经编织物300 万米、化纤加捻丝1万吨	计划3月一期 开工建设	0.80	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	正在完善规 划证相关手 续	前期手续 办理缓慢
28	宣拓纺织	1.50	2020-2021	建筑面积4万平米, 购置喷水织机 1000台、倍捻机200台、污水处理 设施1套, 年产3600万米纺织面料	计划5月开工 建设	0.70	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	土地已摘牌	
29	砵创超高 强板材	2.50	2020	建筑面积4万平米, 年产100万平 方超高强板材	计划5月开工 建设, 8月建 成投产	2.50	企业自 筹	姚来顺	招商合 作服务 中心	0.00	前期投资方 案对接	
30	业丰纺织	1.40	2020-2021	年产各类纺织面料1亿米、家纺用 品100万套建设	计划11月开工 建设	0.40	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	土地平整	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
31	新区土方 平整及征 迁	2.40	2020- 2022	征收房屋面积6万平米，土方总体 约1000万方土	计划3月启动 茶竹新村、蚌 埠新村和茶科 所征迁工作	0.80	开发区 投资	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.02	置信置业地 块土方正在 平整	
32	布布高纺 织	1.90	2020- 2022	建筑面积约3万平米，年产2000万 米特种布艺面料	计划9月一期 开工建设	0.50	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	已备案，35 亩土地正在 准备挂牌资 料	
33	布一样纺 织	1.90	2020- 2022	建筑面积约3万平米，年产2000万 米特种布艺面料	计划9月一期 开工建设	0.50	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	35亩土地正 在准备挂牌 资料	
34	联宏纺织	1.90	2020- 2022	建筑面积约3万平米，年产2000万 米特种布艺面料	计划9月一期 开工建设	0.50	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	53亩土地等 待指标	
35	苏盛织染	1.90	2020- 2021	建筑面积为4.29万平米，年产 4000万米高档面料	计划3月开工 建设	0.80	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.14	施工队进 场，基础开 挖	
36	润天石油 制品	1.80	2020- 2021	建筑面积2.8万平米，新建废矿物 油减压蒸馏装置、润滑油基础油 深度精制装置各一套，及配套公 用工程、三废处理系统	计划9月开工 建设	0.60	企业自 筹	姚来顺	郎溪经 济开发 区十字 园区	0.00	环评报告已 报送市环保 局	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
37	荣起幕墙、铝制品	1.58	2020	建筑面积2万平米，年产铝板/幕墙40万平米、热熔胶覆膜20万平米、欧式铁艺制品60万平米、欧式铝艺制品60万平米	计划4月开工建设，10月建成投产	1.58	企业自筹	姚来顺	招商合作服务中心	0.00	土地招拍挂规划设计	前期手续办理缓慢
38	先凤纺织	1.40	2020-2021	年产5400万米化纤面料	计划9月开工建设	0.60	企业自筹	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.00	已备案，土地正在准备挂牌资料	
39	十字园区污水厂尾水湿地处理、中水回用、污水管网连通工程及	1.36	2020-	污水厂尾水湿地处理工程，可实现日产中水1万方/天，中水主要回用于规划区内的热电厂冷却系统用水和纺织印染行业生产用水。解决214省道两侧老工业园区污水纳管及区内河道整治工程	计划5月污水管网连通工程及河道整治工程开工建设	0.50	开发区投资	姚来顺	郎溪经济开发区十字园区	0.03	人工湿地土方外运施工	
40	百图低温阀门	1.00	2020	整体收购英菲尼14.1亩存量土地，主要生产燃料电池高压氢气系列阀门核心零部件	计划5月开工建设，8月建成投产	1.00	企业自筹	姚来顺	招商合作服务中心	0.16	厂房改造	
41	亘浩风力发电配套件	1.00	2020-2021	建设厂房约6000平米，引进全新生产线1条，计划采购立式加工中心、卧式加工中心、数控车床等设备，年产200台（套）风力发电配套件	计划4月开工建设，年底建成	0.60	企业自筹	姜圣林	新发镇	0.10	主体吊装	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
42	锦凯纺织	1.20	2020-2021	嫁接鑫溢光源，年产4200万米化纤面料	计划7月开工建设	0.40	企业自筹	冯后祥	郎溪经济开发区十字园区	0.00	正在完善环评、能评、规划手续	
43	润祥防护靴	3.20	2020-2021	项目租用新润发厂房1万平米，进行实验室、研发车间改造，新建两条全自动生产线，年产410万双防护靴	计划4月开工建设，年底建成	2.00	企业自筹	宛冬梅	新发镇	0.30	厂房改造	
44	博伟铸锻重组	2.00	2020-2021	对现有的生产线进行技改扩建升级，新增厂房2万平米，新增标准锻造车间及相关设备	1月启动一期厂房改造，计划8月一期建成投产	1.00	企业自筹	赵明龙	梅渚镇	0.15	厂房主体吊装	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
二、交通重大基础设施建设项目 (14个)		7.84				3.96				0.61		
续建项目 (8个)		4.86				2.09				0.6		
1	商合杭高铁站前广场和连接线建设	1.50	2019-2020	商合杭高铁郎溪站至S203连接线，一级道路双向四车道，全长2.32公里，道路宽36米；站前广场位于高铁车站北侧，主要承担交通集散功能，包含公交首末站，社会停车场，出租车上下客区及蓄车场，游客中心部分管理用房	计划5月建成通车	0.80	国投资金	姚来顺 韩慈惠	铁路建管中心 交运局重点工程建设中心 国投公司	0.33	路基工程完成95%，路面工程完成60%，雨污水管网完成95%	
2	S202溧张路改建凌笪至白茅岭段(沪皖大道)	2.60	2019-2022	二级公路25公里	计划年底完成路基50%，完成桥涵等结构物	0.80	国投资金	韩慈惠	交运局 国投公司	0.05	项目部已建成，工地试验室仪器设备安装调试完成	
3	X104定北路鸿泰至中学段改造工程	0.20	2019-2020	起点位于鸿泰钢铁，终点与S203相接，项目全长5.276公里	计划4月建成	0.08	财政资金	韩慈惠	交运局 梅渚镇	0.08	正在准备验收工作	
4	吼儿桥	0.16	2019-2021	对老吼儿桥维修、河堤除险加固；新建长112米、宽7米，总跨7跨，跨径16米吼儿桥，同时完成两端道路接线及连接到东幸大桥段圩埂沥青混凝土路面施工	计划年底主桥工程建成	0.08	国投资金	韩慈惠	交运局 国投公司 建平镇	0.02	已完成主体工程进度的19.5%	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
5	姚村盛村到柯村旅游道路	0.13	2019-2020	姚村乡打造文旅特色村庄重要节点工程,计2.325公里	计划6月建成	0.10	财政资金	韩慈惠	交通运输局 姚村乡	0.02	路基完成95%，桥梁完成90%，水稳完成	
6	清新飞鲤通湖绿道	0.12	2019-2020	项目起点为跑飞路，终于南漪湖福寿岛，全长18公里。包括入口景观打造、沿线节点景观品质提升、停靠站、标线标识、建筑立面整治等	计划5月建成	0.10	财政资金	韩慈惠	交通运输局 飞鲤镇	0.06	完成总进度97%	
7	涛城祥佛路提升改造工程	0.10	2019-2020	东与广德县相连，是我县大佛山旅游项目的主要通道，长2.8公里，为进一步打造我县通景公路，本次升级改造为7m宽的沥青路混凝土路面	计划7月建成	0.08	国投资金	韩慈惠	交通运输局 国投公司 涛城镇	0.02	路基完成20% 桥梁完成30%	
8	大梁路	0.06	2019-2020	二级公路856米	计划7月建成	0.05	国投资金	韩慈惠	交通运输局 国投公司 梅渚镇	0.02	已完成施工，待验收	
	新开工项目 (6个)	2.98				1.87				0.01		
1	定埠港二期	1.15	2020-2021	拟征用港区东侧围墙外耕地105亩；在5、6#泊位各配备16吨固定吊1台，7、8#泊位各配备40.5吨轨道式龙门吊1台	计划8月开工建设	0.50	国投资金	张 军	国投公司	0.00	工可及勘察 设计项目中 中标候选人公 示阶段	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
2	G318郎溪县十字段改扩建	0.89	2020-2021	一级公路3.07公里	待土地批复后开工建设，年内完成路基工程	0.50	暂未落实	韩慈惠	交运局十字镇	0.00	土地预审已获部级批复	
3	农村公路扩面延伸	0.34	2020	实施6个乡镇33条路共28.014公里的农村公路扩面延伸工程	年内建成	0.34	财政资金	韩慈惠	交运局各乡镇	0.01	路基施工70%，路面施工30%	
4	建平大道至十字新和村道路提升改造及美丽公路创建工程	0.28	2020	道路全长11.5公里，按路面7米标准，实施沥青白改黑，按美丽公路标准在路两边部分节点进行绿化及景观提升	计划7月开工建设，年底建成	0.28	财政资金国投资金	韩慈惠	交运局文旅局国投公司十字镇	0.00	已完成设计招标，正在施工图设计	
5	毕桥镇雨初大道提升改造及美丽公路创建工程	0.16	2020	拟改造路线全长2.7km，拓宽改造路面宽为7米的沥青路面，打通夏雨初烈士墓对外主通道。按美丽公路标准在路两边部分节点进行绿化及景观提升	计划7月开工建设，年底建成	0.16	财政资金国投资金	韩慈惠	交运局文旅局国投公司毕桥镇	0.00	已完成设计招标，正在施工图设计	
6	十姚路提升改造及美丽公路创建工程	0.16	2020-2021	本次提升改造工程从起始点到姚村乡集镇入口处全长13公里，拓宽成6米的沥青混凝土路面	计划9月开工建设	0.09	财政资金国投资金	韩慈惠	交运局文旅局国投公司十字镇姚村乡	0.00	已完成设计招标，正在施工图设计	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
三、城市品质提升项目（31个）		67.30				17.16				3.17		
续建项目（14个）		48.57				11.32				3.15		
1	老城区改造	25.00	2019-2021	实施滨河路改造、桑园路、吉原路、郎步路、规划一、二、三路等市政基础配套设施建设；启动实施古城核心区老十字街、沿滨河路商业街区及低容积率中高档住宅开发建设；适时启动周边居住组团开发建设	计划9月桑园路、郎步路、滨河路建设完成，持续推进	3.70	社会资本	肖 阳	住建局	1.00	改建滨河路东侧防浪墙钢筋绑扎、强电井施工；郎步路、桑园路灰土施工完成	
2	水韵郎川（原县城区水环境整合治理项目）	8.97	2019-2022	东湖生态公园建设；城西拦蓄工程建设；第三水厂工程、东门大沙塘公园、南北干沟驳岸整治工程、两岸景观绿化亮化工程及其它附属工程等	东湖公园、第三水厂、雨污分流改造、水系整治子项工程开工建设	0.80	社会资本	陈忠才 徐杰保	住建局 自然资源局 水利局 建平镇	0.06	正在进行郎川大道48米景观带施工	
3	人民法院审判法庭建设	0.69	2019-2021	建筑面积8270平米，主要为审判楼的建设，包括审判用房、审判配套用房、审判信息管理用房及辅助用房等（其中：审判法庭主楼不低于8层），并建设配套的法治文化广场（约6700平米）等	计划年底主体建成	0.15	财政资金	叶 鸿	法院 住建局 重点工程 建设中心	0.04	工程桩施工已完成，桩承台施工	

序号	项目名称	计划总投资	建设年限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系县领导	牵头单位	1-4月完成投资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
4	人武部新营区建设	0.30	2019-2020	办公楼、食堂、活动室、公寓等建筑安装工程及室外水、电、气、道路、景观绿化等配套工程	力争年底竣工	0.29	财政资金	曹江 张军	人武部住建局重点工程建设中心	0.02	基础完成	
5	惟和小区二期	3.04	2018-2020	建平大道以西，天子湖路以南、胥河路以北，建筑面积9.93万平方米	计划5月竣工	1.10	财政资金国投资金	张军	重点工程建设中心住建局国投公司	1.10	工程基本完工，正在进行交房准备工作	
6	郎溪（国际）大酒店	2.20	2019-2021	建设一家五星级酒店，打造郎溪城区新地标建筑，改善郎溪商务服务水平	计划年底主体竣工	1.20	社会资本	张军	住建局	0.20	主体六层施工	
7	静雅新苑二期	1.88	2018-2020	吉原路以西、碧河路以北、胥河路以南, 建筑面积7.6万平方米	计划7月竣工	1.30	财政资金国投资金	张军	重点工程建设中心住建局国投公司	0.20	附属门楼、围墙施工	
8	郎溪县乡镇驻地污水处理设施建设工程EPC	1.74	2018-2020	在全县乡镇新建污水处理厂，总规模3300m³ /d；为保证各乡镇污水的有效收集，配套新建污水管网总长度约53.37km；新建污水提升泵站3座	计划年底竣工	0.60	财政资金社会资本	张军 张峰 姚来顺	住建局农业农村局生态环境分局	0.07	新发镇、毕桥镇、姚村乡场站主体工程完成	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
9	全民健身 中心	1.50	2019- 2020	用地面积79亩，建筑面积2万平米	计划6月竣工	0.40	财政资 金国投 资金	张 军	住建局 重点工 程建设 中心 国投公 司	0.12	主馆、看台 主体完工	
10	城区绿化 提升工程	0.30	2018- 2020	对城区静湖公园、郎川大道48米景观带、大义治水公园、中港东路公园、桥头公园、现代农业示范区、郎川大道两侧行道树、宁芜路侧分带绿化提升改造，涛峰路、凤居路、伍员路绿化进行提升改造	计划12月竣工	0.30	暂未落 实	张 军	住建局	0.01	持续推进	
11	城区恒压 泵站	0.21	2019- 2020	城区恒压泵站一座及进出水管网建设	计划6月竣工	0.13	国投资 金	张 军	住建局 国投公 司	0.02	主体建成， 设备即将进 场安装	
12	天子湖路 延伸段	0.12	2019- 2020	天子湖路延伸段长453米，红线宽25米，包括道路、给排水、综合管线、交通设施等	计划8月竣工	0.07	暂未落 实	张 军	住建局 重点工 程建设 中心	0.02	雨、污水管 道施工完成 、圆管涵施 工基本完 成，灰土施 工中	

序号	项目名称	计划总投资	建设年限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系县领导	牵头单位	1-4月完成投资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
13	商合杭客专郎溪站区及供水管网	0.12	2019-2020	工程起始于十字铺经都水厂DN500 市政接口，终点位于高铁连接线十字路口，给水管道全长约8100m，主线管径为DN200mm~DN300mm，加压泵站工程、智慧集成一体化泵站（成套设备）购安、泵站配电、其它零星工程等	计划6月竣工	0.08	国投资金	姚来顺	住建局重点工程建设中心 国投公司	0.08	供水管网施工已完成，竣工验收准备工作	
14	郎溪县人民医院门诊住院综合楼	2.50	2019-2021	建筑面积4.4万平米，分为门诊、医技科室、病区护理单元、感染性疾病及突发疫情防控隔离病区等	计划年底主体封顶	1.2	财政资金 国投资金	姜圣林	卫健委 国投公司	0.21	完成桩基施工、基础垫层施工	
新开工项目(17个)		18.73				5.84				0.02		
1	市民文化艺术中心	5.10	2020-2022	五馆（科技馆、图书馆、文化馆、档案馆、博物馆）、四中心（青少年校外活动中心、融媒体中心、文化艺术中心、新时代文明实践中心）建设，同时依托科技馆、图书馆布局青少年校外活动中心，依托文化馆布局融媒体中心和文化艺术中心，依托档案馆和博物馆布局新时代文明实践中心	计划7月开工建设	0.20	国投资金	张 军	自然资源局 国投公司 住建局 文旅局	0.00	已完成项目立项、选址、用地、可研。设计招标等前期工作，完成规划设计初步方案	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
2	棚户区改 造	5.67	2020- 2021	2020年计划完成810户房屋征收工 作，其中马棚区域5户，2019年棚 改约任务805户	计划4月启动 房屋征收工作	3.00	暂未落 实	张 军	住建局	0.01	已启动房屋 征收工作	
3	郎溪长三 角区域发 展研究培 训中心	1.50	2020- 2021	建筑面积2.1万平米	计划4月开工 建设	0.70	国投资 金	张 军	县委党 校 国投公 司	0.01	4月28日举 行开工仪式	
4	城区污水 处理厂二 期	0.70	2020- 2021	新建氧化沟、二沉池、配水井、 回流泵房等，形成日处理2万吨污 水处理能力	计划6月开工 建设，年底主 体竣工	0.30	社会资 本	张 军 姚来顺	住建局 生态环 境分局	0.00	正在做初步 设计	
5	钟桥河路 、伍员东 路	0.50	2020- 2021	钟桥河路（茅岭路—建平大道） 、（桑园路—吉原路）项目两段 道路合计长1700米，红线宽 25米，伍员东路（建平大道-经一 路）长485米，红线宽40米；建设 内容包括道路、给排水、综合管 线、交通设施等	计划9月开工 建设	0.05	暂未落 实	张 军	住建局 重点工 程建设 中心	0.00	前期工作	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
6	国家园林 县城创建	0.50	2020- 2021	对建城区部分道路市政基础设施改造建设，绿化、公园进行绿化景观提升改造建设，停车场进行林荫式停车场改造，按照蓝线、绿线、紫线专项规划划定界线桩，空地进行场地整治、绿化建设	计划8月开工 建设	0.20	暂未落 实	张 军	住建局	0.00	规划编制完 成，近期组 织专家评审 工作	
7	宣城市郎 溪县郎川 天然气 综合站至 新发镇高 压管道 工程	0.4	2020	本项目起点位于郎溪县经济开发区安徽郎川天然气有限公司天然气综合站，终点位于郎溪县新发镇工业园天然气调压站。管道全长约15.5公里，设计压力4.0MPa，管径DN400	计划5月开工 建设，年底竣 工	0.4	社会资 本	张 军	住建局	0.00	正在办理前 期审批手续	
8	碧河路	0.31	2020- 2021	长1600米，红线宽25米，建设内容包括道路、给排水、综合管线、交通设施、绿化、照明等	计划9月开工 建设	0.05	暂未落 实	张 军	住建局 重点工 程建设 中心	0.00	前期工作	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
9	马棚地块 周边道路	0.30	2020- 2021	新建白云路(西起宁芜路，东至凤居路，长1215米，宽11米)、凤居路(北起郎涛路，南至滨河路，长298米，宽23米，含桥涵一座)、规划支路（北起郎涛路，南至白云路，长283米，宽11米）；建设内容包括道路、给排水、综合管线、交通设施等	计划9月开工 建设	0.10	暂未落 实	张 军	住建局 重点工 程建设 中心	0.00	前期工作	
10	3条城市 规划支路	0.19	2020- 2021	静雅新苑安置区西侧支路(钟桥河路-胥河路，长574米，宽14米)、全民健身中心西侧支路(胥河路-天子湖路，长298米，宽14米)、东城名都西侧支路(中港路-伍员路，长373米，宽14米)；建设内容包括道路、给排水、综合管线、交通设施等	计划9月开工 建设	0.05	暂未落 实	张 军	住建局 重点工 程建设 中心	0.00	正在进行项 目建议书、 可研编制工 作	
11	养正幼儿 园东侧支 路、妙泉 路	0.17	2020- 2021	养正幼儿园东侧支路（郎川大道-碧河路）、妙泉路（香山路—茅岭路），建设内容包括道路、给排水、综合管线、交通设施等	计划9月开工 建设	0.05	暂未落 实	张 军	住建局 重点工 程建设 中心	0.00	待土地批准 后，开展项 目施工、监 理招标工作	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
12	老旧小区改造	0.16	2020	对老庄二期、维和、北港绿园、国税局宿舍、农机局宿舍、地税局宿舍进行改造建设，建设屋面外墙渗漏、停车位、地下管网、道路等，改造涉及590户	计划6月开工建设、力争10月竣工	0.16	财政资金	张 军	住建局重点工程建设中心	0.00	已完成摸底调查、立项批复、设计单位招标、清单编制	
13	城区智慧照明监控系统	0.10	2020	城区13条道路512盏LED路灯建设、城区道路路灯及景观亮化照明系统平台建设	计划8月开工建设，12月竣工	0.10	暂未落实	张 军	住建局	0.00	招标文件已上报县政府，待县政府同意后实施	
14	驾考中心建设	0.13	2020-2021	项目占地约20亩，建筑面积约1万平米；建设三条科目二考试车道、考场电子监控系统	力争年底开工建设	0.03	国投资金	崔鸿斌	公安局国投公司新发镇	0.00	已取得项目建议书批复、选址意见书和建设用地规划许可证	
15	郎川幼儿园	0.50	2020-2021	新建1所幼儿园，共18个班，建筑面积8639平米	计划5月开工建设	0.20	财政资金	姜圣林	教体局重点工程建设中心	0.00	工程施工、监理、跟审已挂网招标	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
16	建平镇初 级中学 (县三 中)	2.00	2020- 2022	建筑面积约2.5万平米，设置36个 教学班	计划8月开工 建设	0.20	财政资 金国投 资金	姜圣林	国投公 司 教体局	0.00	清单控制价 招标已经挂 网	
17	县实验初 级中学改 扩建	0.50	2020- 2022	建筑面积10000平米。其中：一期 工程新建4400平米综合楼及周边 附属工程；二期工程新建学生食 堂和风雨活动室共约5600平米， 改造校园内强弱电线路、给排水 、道路和绿化等	计划12月一期 开工建设	0.05	财政资 金	姜圣林	教体局	0.00	清单编制单 位合同完成 签署，完成 图审工作	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
四、文旅产业发展项目（14个）		17.98				4.60				0.47		
续建项目（8个）		13.88				3.25				0.45		
1	伍员山景 旅游度假区	5.00	2019- 2022	近期建设湖畔颐养山居、叠翠湖、湖畔餐厅、游客接待中心、园区内景观及配套基础设施等；远期建设生态环保小木屋、果香园、丛林氧吧、丛林拓展基地、养心度假村、茶溪帐篷客等	计划6月完成民宿改造及园区部分配套设施建设，10月启动湖畔颐养山居等建设	1.00	企业自 筹	梅长春	凌笪乡 文旅局	0.02	进行道路升级及民宿改造收尾工作	
2	云舞之路 • 七彩环线	0.30	2019- 2021	全程26公里，建设红旗湖骑行环线、道路打通拓宽，串联观天下景区、泰清茶蕴谷、姚村集镇、妙泉杜鹃花谷、黄家湾、新寨等景区，打造七彩旅游环线	计划5月完成26公里彩线及logo敷设，8月完成标识标牌建设，其他景观节点纳入观天下景区品质提升工程力争年底开工建设	0.10	财政资 金（整 合项目 资金）	王 循	姚村乡 文旅局	0.02	沿线标识标牌已全部安装到位，已完成盛村到黄家湾沿线绿化整治	

序号	项目名称	计划总投资	建设年限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系县领导	牵头单位	1-4月完成投资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
3	伍员山水农业公园二期	0.60	2019-2021	集现代农业、观光农业、休闲农业和乡村旅游业为一体的亦农、亦旅、亦文、亦体的综合性农业项目	计划10月完成研学基地及户外拓展项目相关设施；力争年底启动度假村项目建设	0.20	企业自筹	胡红蔚	凌笪乡文旅局	0.02	新建AA级旅游厕所、园区游步道、轮胎公园卡丁车跑道等项目	
4	茶韵郎溪·多彩村庄（盛村-柯村）	1.00	2019-2021	培育乡村新型旅游业态。以文旅产业发展为方向，挖掘乡村自然山水、历史人文、田园风光等特色资源，为游客提供乡村美食、高端精品民宿旅游设施，走精品化深开发路线，建设高端休闲度假地，更好地满足现代度假游消费需求	计划5月开工柯村管线项目，年底完成盛村村庄立面改造、环境整治工作及盛村至柯村道路改扩建项目	0.30	财政资金（整合项目资金）企业自筹	虞文胜	姚村乡文旅局	0.09	盛村后山游步道已完成90%，村口景观已完成待验收，柯村地下管网工程已完成40%	
5	大佛山养心谷二期	0.50	2019-2021	建设郎溪集旅游、休闲、娱乐为一体的观光旅游产业园中的精品景区	计划6月启动游客服务中心建设，10月完成停车场、观光道路及相关配套设施建设	0.20	企业自筹	邵宇华	涛城镇文旅局	0.03	完成两个博物馆布展工作及博物馆监控设施，完成10亩樱花林种植及周边道路施工	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
6	小土村周 末主题度 假村	0.20	2019- 2021	建设16个木屋，1个综合楼，1个 书屋，1个游泳池，1个禅修小屋 和观景平台	完成木屋区供 地，力争年底 启动木屋建设	0.05	企业自 筹	韩慈惠	姚村乡 文旅局	0.01	工具房改造	
7	观天下景 区品质提 升与运营 管理	5.00	2019- 2022	启动观天下景区总体规划编制工 作，完善姚村乡旅游集散中心、 石佛山和天子湖区域基础设施及 配套，强化景区运营管理，实现 对景区统一规划、统一管理、统 一保护和统一开发	计划8月完成 总规编制，年 底完成停车场 等基础设施建 设	0.50	企业自 筹	韩慈惠	姚村乡 文旅局	0.01	规划初稿已 完成，正在 进行修改调 整	
8	环龙须湖 风景旅游 廊道	1.28	2019- 2021	围绕龙须湖打造美丽公路旅游廊 道，连接沿线的旅游景区、特色 田园乡村，以路引景，为景串 线，丰富自然景观和基础设施， 让游客“人在景中走，如在画中 游	计划8月完成 道路拓宽改造 及两侧绿化景 观建设，年底 完成景观、标 识等基础配套 设施建设	0.90	国投资 金	韩慈惠	国投公 司 文旅局 交运局 重点工 程建设 中心	0.25	一标段：正 在进行灰土 填筑、混凝 土边沟、加 宽路段水稳 (底基层)建 设，绿化工 程已启动	
新开工项目（6 个）		4.1				1.35				0.02		
1	黄家湾特 色民宿村	0.30	2020- 2021	结合黄家湾民宿业发展现状，建 设民宿综合体，发展徽派特色乡 村民宿	计划5月开工 建设	0.10	企业自 筹	王 循	姚村乡 文旅局	0.00	正在与途远 公司对接	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
2	郎溪县竹木山旅游综合服务中心	3.00	2020-2021	总建筑面积约15000平米，主要建设内容包括游客综合服务中心、加油站、货运服务、车辆维保等	计划8月开工建设	0.80	企业自筹	胡红蔚	凌笪乡文旅局	0.00	做好建设前的准备工作	
3	昔慢艺文酒店	0.30	2020-2021	突出“慢生活”和“文化艺空间”两个主要特点，结合姚村乡自然禀赋、辅以周末假日文化主题活动，形成集“诗（文化）和远方（旅游）”为一体的多元化场所	计划6月开工建设	0.15	企业自筹	韩慈惠	姚村乡文旅局	0.00	正在调整规划同步办理规划施工许可证	
4	县旅游集散中心	0.10	2020	谋划在县客运总站或商合杭高铁站选点建设集游客集散、旅游活动组织、旅游产品推介、旅游指挥中心、旅游信息查询等功能于一体的旅游服务综合体	计划8月开工建设，年底建成	0.10	暂未落实	韩慈惠	文旅局	0.00	拟重新选址建设，并积极申报中央投资项目资金	
5	飞鲤镇万亩茶海茶园综合体	0.30	2020-2021	修建集茶园民宿、环茶海彩色骑行道、观光栈道、茶亭茶艺吧等休闲、运动、体验一体的茶旅综合体	力争5月开工建设	0.10	乡镇自筹	韩慈惠	飞鲤镇文旅局	0.02	茶亭、环形路已完工	
6	郎溪红色旅游基地	0.10	2020	完善沙桥红色纪念馆等旅游配套设施，结合党校党史馆建设，定期开展红色研学活动，完善增强绿化景观效果	计划7月开工建设，年底竣工	0.10	乡镇自筹	章泽	涛城镇文旅局	0.00	即将启动招投标	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
五、乡村振兴项目（16个）		31.83				8.8				1.66		
续建项目（11个）		20.50				6.61				1.53		
1	国家现代农业示范区片区建设	3.00	2019-2022	“一核三园”建设：粮油果蔬核心区，绿色原料基地的黄酒生态园，三产融合发展的中华茶博园，食品产业集聚的农产品加工园；建设高标准农田6万亩，发展优质粮食种植30万亩，发展黄（白）茶3万亩、再生稻3万亩，果蔬种植0.8万亩；深入实施农产品加工业五个一批工程，加快推进农产品加工转型升级	发展优质粮食种植30万亩，新增稻虾综合种养0.4万亩、再生稻0.8万亩、果蔬种植0.2万亩、花卉苗木0.4万亩；培育省级重点农业龙头企业5家，新增市级以上农业产业化联合体3家，规上农产品加工企业3家，省级休闲农业示范主体1家，创建省级农业产业园	1.00	财政资金社会资本	梅长春	农业农村局	0.31	培育5个省级重点农业产业化龙头企业，申报3个市级现代农业产业园，安徽美迪花世界、凌笪蓝莓园、大佛山养心谷3个农旅项目持续推进	

序号	项目名称	计划总投资	建设年限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系县领导	牵头单位	1-4月完成投资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
2	茶产业提升	1.50	2019-2022	改造、新建标准茶园1.5万亩，全县无性系良种茶园达50%以上，建成2000万株“黄魁”良种苗圃园基地，培育地方公用品牌1个，新增茶叶休闲农业与乡村旅游省级示范点1个	计划年底完成无性系良种茶园建设0.3万亩，引进清洁化加工设备10套，完成绿色、有机茶园建设0.06万亩，茶园基础设施建设0.25万亩	0.50	财政资金企业自筹	梅长春	农业农村局	0.13	完成0.07万亩节水灌溉设施、建设0.2万亩茶园、购买茶机5套、鲜叶市场建设完成	
3	皖南光明蓝莓产业合作	1.50	2019-2023	通过光明集团、蓝美农业、郎溪县人民政府和大户（合作社）四方合作，拟建成1万亩蓝莓示范园，拟在5年内推广种植蓝莓10万亩（郎溪、广德、宣州区共建面积）。全面建成以示范种植、原料生产、精深加工和农旅结合四大产业环节的全产业链，并将郎溪县涛城镇打造成蓝莓特色小镇	计划年底建成蓝莓基地600亩，筹建精深加工企业1家，大力发展农旅结合	0.30	企业自筹	叶 鸿	农业农村局	0.10	前期准备工作	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
4	农田水利 最后一公 里建设	2.16	2019- 2021	以小型农田灌排区为单元，开展灌溉、除涝、水环境与水生态保护综合治理，治理面积15.46万亩	计划年底完成 治理面积4.6 万亩	0.65	财政资 金社会 资本	张 峰	农业农 村局	0.01	项目勘察设 计	
5	美丽乡村 示范村及 重点示范 村建设	2.00	2019- 2021	在全县范围内建成5个“315”品牌示范村、11个美丽乡村示范村、7个美丽乡村重点示范村。以农村道路、路灯、休闲场地、便民服务等为重点，推进配套设施提升，建立村级公共服务设施长效管护机制；围绕建立农村建筑风貌管控引导机制，营造村庄绿化特色，展示文化特色，完成村庄景观风貌整治提升	12月底完成5个示范村重点工程项目建设任务，基本建成5个品牌示范村；7个美丽乡村示范村、4个重点示范村10月底前达到省级验收评定标准	0.70	财政资 金	张 峰	农业农 村局	0.14	2019年度3个美丽乡村重点示范村，4个示范村已通过省级验收；5个“315”品牌示范村目前正在进行工程建设	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
6	美丽乡村中心村建设及农村人居环境整治	1.60	2019-2021	按照省美丽乡村建设实施细则要求，建成11个省级中心村、18个市级中心村；持续推进“五清一改”村庄清洁行动；完成11175座农村卫生户改厕任务及26个行政村的农村卫生改厕整村推进工作，完成108个重点自然村整治任务	计划7月完成6个省级中心村、8个市级中心村建设任务，10月完成40个重点自然村整治任务、6270座农村卫生改厕及26个整村推进任务，年底完成2个省级中心村、8个市级中心村总建设任务的70%	0.89	财政资金	张 峰	农业农村局	0.16	2019年度6个省级中心村、8个市级中心村正在建设；2020年度2个省级中心村正在进行项目实施；制定了2020年度人居环境整治专项方案和2020年度改厕实施方案	
7	高标农田建设	0.75	2019-2021	建设5万亩高标准农田	计划年底完成2020年高标准农田建设项目，建设2万亩高标准农田	0.30	财政资金	张 峰	农业农村局	0.01	项目勘察设计	

序号	项目名称	计划总投资	建设年限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系县领导	牵头单位	1-4月完成投资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
8	农产品质量安全建设	0.12	2019-2020	新建农产品质量安全检验检测中心3100平米，建设动植物产品品质检测化验室、农残检测化验室、重金属检验、农业投入品检验中心以及配套功能办公用房等	计划检验检测中心5月主体工程竣工，8月完成检验室仪器设备采购安装	0.07	财政资金（整合项目资金）	张 峰	农业农村局	0.02	装修主体完工，待验收	
9	港口湾水库灌区郎溪片	7.1	2019-2022	姚村乡、毕桥镇、十字镇、飞鲤镇和建平镇，建成灌溉面积约13.7万亩	计划年内建设顺墩提水泵站及分干渠1#渡槽工程和天子门水库灌区改造工程	1.6	财政资金	张 峰	水利局	0.10	天子门水库灌区改造工程4标段已全面开工建设	
10	第一联合圩下部钱浒站扩容改造	0.49	2019-2020	按照十年一遇的排涝标准，对第一联合圩下部朱候站、钱浒站进行扩容改造，对松林站进行拆除重建	计划6月主体工程完工	0.4	财政资金	张 峰	水利局	0.35	钱浒站、松林站、朱候站箱涵已全部浇筑完毕、基础处理已完成	
11	中小河流重点县凌笪项目区建设	0.28	2019-2020	治理凌笪小河及其支流，治理河道长度20.3km	计划6月主体工程完工	0.2	财政资金	张 峰	水利局	0.20	河道疏浚、南冲坝和青妇闸坝等主体已完成	
新开工项目(5个)		11.33				2.19				0.13		
1	钟桥水库	6.46	2020-2024	总库容927万立方米，新建水库大坝、南北放水涵及溢洪道、溢洪闸	力争完成土地报批、征地拆迁工作		暂未落实	张 峰	水利局	0.00	前期工作	

序号	项目名称	计划 总投资	建设年 限	建设规模与内容	年度计划安排和目标			联系 县领导	牵头单 位	1-4月 完成投 资	进展情况	存在问题
					2020年							
					目标	投资额	资金来源					
2	中小河流重点县姚村项目区建设	0.24	2020	对姚村河、沙河进行综合治理	计划4月开工建设，年底全部完工	0.24	财政资金	张 峰	水利局	0.10	开工建设	
3	郎溪徽商彩虹城农产品批发综合市场	0.45	2020-2021	规划建筑面积13万平米，建设农产品批发交易区（含交易大棚区3万平米），冷链物流区1万平米，家庭农场总部办公展示区，电子商务经济体集聚区等	计划7月开工建设，年底完成市场建设	0.35	企业自筹	姚来顺	商务局	0.00	前期工作	
4	十字苗木交易市场	0.18	2020-2021	200亩土地用于建设规范的苗木交易市场	计划10月开工，年底完成场地平整、市场入口建设及水电路等基础设施配套	0.1	财政资金企业自筹	姚来顺	十字镇	0.03	市场主干道路正在拓宽，完成自来水安装	
5	中国长三角（郎溪）绿色农产品集配冷链物流产业园	4.00	2020-2021	建设冷库、冷链物流中转库、会展中心、农产品大数据中心、智能化结算中心、展览馆、农事电商服务大厦和大市场运营中心等	计划3月启动彩虹城土地嫁接工作，4月与中农批集团、省供销投资集团等央企和省重企开展建设招商接洽工作，12月开工建设	1.50	企业自筹	韩慈惠	供销社	0.00	已与省供销投资集团招商对接	