

# 安徽省2021年重点项目投资计划

单位：亿元

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1、合肥市													
1	合肥集成电路制造基地工程	战略性新兴产业	合肥经开区	总建筑面积44.6万平方米，新建工业厂房、动力厂房、配套厂房，以及变电站、办公楼、宿舍等相关配套设施	534.00	443.65	50.00	厂房已建成，正在进行扩大产能及下一代产品研发	提升产能	合肥经开区管委会	黄德怀	合肥经开区管委会	秦远望
2	第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积63.5万平方米，建设工艺生产厂房、配套办公楼、配套倒班宿舍、动力厂房、大宗气站等生产生活配套建筑物及构筑物，建设一条第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线，项目建成后 will 形成年产屏体2800万片的生产能力	440.00	224.30	25.70	正在安装设备，产品已点亮	投产并逐步良率爬坡	合肥维信诺科技有限公司	王海波	合肥新站高新区管委会	王连贵
3	12吋晶圆驱动芯片制造项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积20.1万平方米，建设生产厂房、综合楼、化学品库、仓库、废水处理站生产线，形成年产150纳米LCD驱动IC3.5万片、90纳米小尺寸驱动IC0.5万片的生产能力	128.10	83.74	18.00	持续稳步提升产能，目前3万片产能	产能提升至5万片	合肥晶合集成电路有限公司	王梦曦	合肥新站高新区管委会	王连贵
4	联宝科技新增年产1000万台/套智能产品项目	战略性新兴产业	合肥经开区	联宝科技新增年产1000万台/套智能产品项目规划生产服务器、超小型计算机、高端笔记本电脑、固态硬盘等智能产品，一期利用现有厂房进行技术升级改造，二期新建标准厂房	100.00	21.24	1.20	生产主板车间新架第23条线，完成四厂生产主板F线和台式F线升级改造	完成部分产线	联宝（合肥）电子科技有限公司	钱莉	合肥经开区管委会	张露
5	江淮大众新能源汽车项目	战略性新兴产业	合肥经开区	总建筑面积50万平方米，建设研发中心、能源中心、同步工程中心、食堂等，引进MED平台，形成年产10万辆新能源汽车的生产能力	50.60	20.37	15.00	江淮大众项目研发中心一期正进行内部装修及基础安装工程	研发中心一期竣工并投入使用，新建产能项目开工	江淮大众汽车有限公司	姚传伟	合肥经开区管委会	王亚斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6	TFT-LCD背光源及光学材料生产项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积16万平方米，建设车间、仓库及辅助设施，形成年产RTP偏光片2400万片、POL偏光片7200万片、导光板600万片、导光板热压4680万片、背光模组6000万片的生产能力	36.00	10.89	0.70	中试厂房正在办理前期报批手续	中试厂房与背光板厂房完成主体结构施工	博讯光电科技（合肥）有限公司	王照忠	合肥新站高新区管委会	王连贵
7	直升机组装项目	战略性新兴产业	合肥肥西县	总建筑面积13.6万平方米，形成年产AW119飞机150架的生产能力	35.95	8.50	3.00	项目一期已完工投产，二期规划建设中	竣工投产	安徽世纪正阳通用航空产业发展有限公司	罗海鑫	肥西县官亭镇政府	谈建设
8	集成电路产业链配套项目	战略性新兴产业	合肥经开区	项目主要从事集成电路封测以及模组组装业务，达产后将形成月产能12万片的DRAM及1600万颗4DNAND封测能力	30.70	1.00	6.00	基础施工	主体封顶	中国电子集团	邬王	合肥经开区管委会	秦远望
9	双杰电气总部及智能电网高端装备基地项目	战略性新兴产业	合肥长丰县	总建筑面积32万平方米，主要建设厂房、办公楼及基础设施，形成年产1万套智能电网高端装备的生产能力	25.16	8.00	5.00	3#厂房建成投产	8#厂房和厂区道路、办公楼基本竣工	北京双杰电气股份有限公司	崔旭亮	长丰县下塘镇政府	何章俊
10	晶圆凸块封装测试基地项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积3万平方米，月产3万片12吋晶圆、5万片8吋晶圆。其中：一期月产1.2万片12吋晶圆及3万片8吋晶圆	24.00	9.51	0.10	基础施工	产能提升	合肥新汇成微电子有限公司	程红艳	合肥新站高新区管委会	王连贵
11	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	战略性新兴产业	合肥长丰县	总建筑面积8万平方米，主要建设厂房、辅助用房，购置晶体生长炉、原料合成炉测试设备、超净室、研发设备等先进设备	21.00	0.10	4.00	基础工程建设	主体工程建設	合肥露笑半导体材料有限公司	骆利英	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
12	三利谱TFT偏光片生产	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积18万平方米，建设宽幅TFT型偏光片生产线6条，形成年产8000万平方米偏光片的生产能力	20.00	15.31	0.10	一期已竣工投产并完成验收，产能爬坡	产能提升	合肥三利谱光电科技股份有限公司	张建军	合肥新站高新区管委会	路军
13	智能装备及工业自动化成套装备研发中心生产基地	战略性新兴产业	合肥肥西县	总建筑面积35万平方米，形成年产600台套袋装物料智能装车机器人系统、600台套箱装物料智能装车机器人系统、600台套智能工厂AGV物流系统、500台套智能化立体仓储系统的生产能力	20.00	2.10	3.00	项目基础施工	钢构厂房主体结构完工	合肥泰禾光电科技股份有限公司	王成应	肥西经开区管委会	王伟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
14	G8.5液晶基板玻璃生产线建设项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积8.8万平方米，共建设两条热端和一条后加工生产线。其中一期新建1条热端和1条冷端玻璃基板生产线；二期新建一条热端产线，形成年产120万片玻璃基板生产能力	20.00	15.19	4.14	第一阶段的1条G8.5热端和1条冷端生产线基本建设完成，第二阶段建设的第2条热端生产线，已于2020年11月启动	2条热端生产线具备点火条件	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	胡岳岳	合肥新站高新区管委会	王连贵
15	合肥市龙泉山生活垃圾焚烧发电	战略性新兴产业	合肥肥东县	新增4台750t/d机械炉排焚烧炉，配套建设2x40Mw汽轮发电机组和4台中温次高压余热锅炉，同步建设热力、烟气净化、电气等辅助工艺系统及相关公用配套设施，建成后日焚烧处理3000吨生活垃圾	18.28	16.40	1.58	主体正在施工	竣工投产	合肥龙泉山环保能源有限责任公司	成祝	肥东县桥头集镇政府	牛张勇
16	智飞龙科马生物制药产业园	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积12.6万平方米，形成年产2亿支生物制品（人用疫苗）的生产能力	17.00	9.69	5.00	完成项目主体工程施工和部分设备的招标采购，正在进行研发中心和车间的净化安装等相关工作	部分建成	安徽智飞龙科马生物制药有限公司	张硕	合肥高新区管委会	宋道军
17	全球领先超宽幅偏光片生产基地项目(一期)PMMA和表面涂布项目	战略性新兴产业	合肥长丰县	总建筑面积18万平方米，主要建设生产厂房、综合楼、配套设施等，购置生产设备，形成年产50万件偏光片生产能力	16.50	0.20	3.50	基础工程建设	主体工程建设	安徽合美材料科技有限公司	严兵华	长丰县下塘镇政府	何章俊
18	捷敏半导体IC电源管理器件生产线	战略性新兴产业	合肥经开区	建筑面积约2.8万平方米，引进进口双头铝线电镀焊机、自动塑封模压机、半导体器件测试仪等设备，配套国内先进设备，从事半导体IC电源管理器件的封装生产，项目建成后，可实现年产半导体IC电源管理器件26.2亿颗	16.00	4.55	11.45	钢结构施工	竣工	捷敏电子(合肥)有限公司	郑祝良	合肥经开区管委会	张露

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
19	第六代线用柔性AMOLED新技术开发和产业化项目	战略性新兴产业	合肥新站区	新增研发及生产设备28台套，研发窄边框、低功耗等技术，并产业化	15.98	9.55	6.43	陆续购置设备并安装、调试，全面屏、低功耗等新技术持续研发中	完成技术研发	合肥维信诺科技有限公司	王海波	合肥新站高新区管委会	王连贵
20	尚荣移动医疗产业基地项目	战略性新兴产业	合肥瑶海区	总建筑面积87万平方米，主要建设高端医疗器材、医院系统集成产品等生产线	15.07	9.33	2.00	二期建设中	部分完工	深圳尚荣医疗股份有限公司	许凯华	瑶海区龙岗开发区管委会	丁守保
21	ITO靶材及其它薄膜材料研发及生产基地项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积8万平方米，建设厂房4栋，2F办公综合楼1栋，门卫室1间，并配套建设消防、环保、道路、供配电、给排水等辅助设施，项目建成后将形成年产800吨ITO靶材、750吨太阳能靶材和1478.4吨其它种类薄膜材料的生产能力	15.00	4.25	2.75	主体工程已结束，正在进行设备购置及安装	ITO靶材生产线具备300吨靶材生产能力，开始建设贵金属和太阳能靶材生产线完成调试	先导薄膜材料有限公司	黄远东	合肥新站高新区管委会	王连贵
22	年产3GWH32135圆柱电池项目	战略性新兴产业	合肥庐江县	利用国轩新能源（庐江）有限公司5#厂房进行生产，建筑面积约为2.1万平方米，购置机械设备若干台，建设年产3GWH32135圆柱电池生产线	15.00	3.19	2.00	两条生产线试生产	新上两条生产线	国轩新能源（庐江）有限公司	贾宝成	庐江高新区管委会	何平
23	年产10万吨镁基轻合金新材料项目	战略性新兴产业	合肥巢湖市	总建筑面积约10万平方米，形成年产高性能镁合金锭5万吨、高性能变形镁合金棒5万吨、高性能镁合金粒子3万吨的生产能力	12.80	0.50	8.00	生产线建设	部分厂房完工	南京云海特种金属股份有限公司	丁守君	居巢经开区管委会	魏明
24	年产3GWH32131圆柱电池项目	战略性新兴产业	合肥庐江县	总建筑面积10万平方米，新建厂房、综合楼及辅助用房，形成年产3GW32131锂离子圆柱电池的生产能力	12.79	4.15	2.53	厂房、综合楼及辅助用房在建	竣工投产	国轩新能源（庐江）有限公司	贾宝成	庐江高新区管委会	何平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
25	显示驱动芯片COF卷带生产项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积6万平方米，建设主楼、厂房、动力站、化学品库及仓库，建设3条中国大陆最大的半导体显示芯片封装COF卷带生产线，形成月加工70KK卷带的生产能力	12.70	7.18	0.02	一期已进行工程品研发生产及订单量产，二期部分设备正在装机调试	提升产能	合肥奕斯伟材料技术有限公司	黄刚	合肥新站高新区管委会	王连贵
26	合肥智造产业园	战略性新兴产业	合肥肥西县	总建筑面积20万平方米，主要建设以高端装备制造、电子信息、集成电路等为主导产业的智造产业园	10.00	6.00	4.00	主体结构封顶	竣工投入运营	中南高科产业园管理有限公司	陶晨	肥西县花岗镇人民政府	程潭
27	OLED微型显示器件项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积4.5万平方米，计划购置蒸镀、检测、实验等设备120台，从事硅基OLED微型显示器件及模组的生产、销售。项目分两期建设，其中一期总建筑面积4.2万平方米，建成后 will 形成年产2000万块模组的生产能力；二期建设厂房及相关附属设施，建成后将形成年产6000万块模组的生产能力	8.80	8.40	0.40	厂房建设及设备装机调试均完成，各项竣工验收正在办理	一期建成投产	合肥视涯显示科技有限公司	程磊	合肥新站高新区管委会	王连贵
28	8.5代及以下高精度掩膜版项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积4万平方米，新建厂房、设备等设施，购置10.5代描写设备1台，8.5代描写设备2台，从事TFT用光罩产品的生产	7.36	6.05	0.95	土建施工已全部完成，正在进行设备安装和调试	完成设备安装调试，竣工投产	合肥清溢光电有限公司	吴克强	合肥新站高新区管委会	王连贵
29	海辰药业肥东产研基地项目	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积7.5万平方米，一期建筑面积4.22万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产2000万瓶无菌冻干粉针剂、500万瓶抗肿瘤无菌冻干粉针剂、10亿片口服固体制剂的生产规模	6.00	0.30	1.50	基础正在开挖	主体部分完工	安徽海辰药业有限公司	胡浩	肥东县合肥东城办	张其昌
30	电子信息产业基地项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积11万平方米，形成年产800套导航系统、800套加速度计等的生产能力	6.00	5.40	0.60	红宝石项目3、4、5、6、7、8、12、13号楼幕墙施工；14、15号楼内部装修	竣工投产	合肥红宝石创投股份有限公司	何平	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
31	晟泰克汽车电子项目	战略性新兴产业	合肥经开区	总建筑面积4.7万平方米，建设车用零部件生产线，年产倒车雷达300万套、摄像头120万只、电子模块60万只	6.00	3.60	1.00	项目一期动力车间已完成基础施工并验收通过	项目一期竣工并投入使用	合肥晟泰克汽车电子股份有限公司	李一鸣	合肥经开区管委会	王亚斌
32	鑫丰科技存储器封测项目	战略性新兴产业	合肥经开区	建设存储器封测基地	5.50	6.90	2.90	设备已安装完成	提升产能	合肥鑫丰公司	邬王	合肥经开区管委会	秦远望
33	德通年产3000套变电站巡检机器人建设项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积1.65万平方米，形成年产3000套变电站巡检机器人的生产能力	5.50	3.18	2.00	土地证、施工许可证已办，1#、2#厂房均已封顶，3#厂房基础施工已完成	主体施工完成	合肥德通电子科技有限公司	李流芳	合肥高新区管委会	宋道军
34	年产1000万张热压导光板生产项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积4.5万平方米，建设生产厂房及配套设施，购置裁切机、抛光机、热压设备、激光机等设备，形成年产1000万张TFT-LCD-LED用热压导光板的生产能力	5.29	2.70	0.10	1#厂房已竣工，设备正在进行采购	一期项目竣工投产，2#厂房启动建设	合肥宇皓新型光学材料有限公司	耿安仁	合肥新站高新区管委会	王连贵
35	轨道智能交通产业园	战略性新兴产业	合肥高新区	建设安徽省铁路大厦、综合交通研究设计中心、国际轨道交通技术装备研发中心、智能交通及北斗技术应用研发中心及相关配套设施	5.20	5.35	0.20	正在进行主体施工	竣工	安徽省综合交通研究院	朱亦丹	合肥高新区管委会	宋道军
36	隔热新材料项目	战略性新兴产业	合肥巢湖市	总建筑面积9.6万平方米，建设厂房、仓库、研发大楼，新上隔热型材生产线300条，形成年产10亿米隔热条的生产能力	5.13	2.70	2.00	厂房正在建设	部分生产线竣工投产	安徽优泰新材料有限公司	夏效春	居巢经开区管委会	魏明
37	真萍半导体设备及新能源设备生产制造项目	战略性新兴产业	合肥经开区	项目拟新建3栋厂房，1栋综合楼及相关配套设施，购置高温无氧固化设备、HMDS涂胶系统、高真空除水设备、高温热处理网带炉等设备，从事半导体及新能源设备的生产制造。项目建成后可实现年产半导体及新能源设备约150台	5.00	0.32	1.20	土地平整结束已交付，规划方案已审核通过，施工图正在审图，道口开设正在办理中	综合楼封顶建成	合肥真萍电子科技有限公司	邬王	合肥经开区管委会	王亚斌
38	全贴合一体化平台项目	战略性新兴产业	合肥高新区	建设光学级液态硅胶新材料研发中心。计划租用高新区厂房，租赁总面积约2万平方米，一期租赁约1万平方米。项目规划建设11条贴合生产线和5条背光组装线，产品尺寸覆盖7至86寸，预计年产量300万片	5.00	0.01	2.00	厂房正在装修	设备采购及安装	睿合科技有限公司	魏道礼	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
39	欧凯纳斯基基因生物项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积6.4万平方米，形成年产PCR试剂盒6万盒、测序试剂盒2万盒、法医试剂盒10万盒及分子诊断仪3000套的生产能力	5.00	3.99	1.10	正在进行基础施工	竣工投产	合肥欧创基因生物科技有限公司	张婷	合肥高新区管委会	宋道军
40	新型显示配套高端电子材料生产基地项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积4.15万平方米，建设原料合成车间、OLED材料车间、器件车间等，购置反应釜、烤胶机、激光切割机等设备约160台套，项目建成后将形成年产15吨OLED发光材料及4500吨光阻的生产能力	5.00	0.60	1.20	土建工程结束，部分设备采购与调试	部分设备完成调试	合肥鼎材科技有限公司	杨萍	合肥新站高新区管委会	王连贵
41	年产10000吨中药饮片及3000吨现代中药提取颗粒物项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积4万平方米，建设厂房及相关配套设施，形成年产1万吨中药饮片及3000吨现代中药提取颗粒物的生产能力	5.00	2.01	0.10	主体工程已完成，正在进行上产工艺装修	一期项目投产运营	合肥卫元堂中药股份有限公司	张堂	合肥新站高新区管委会	王连贵
42	芯物化学过滤器项目	战略性新兴产业	合肥经开区	拟新建厂房及动力房、门卫室等相关附属设施，购置过滤器生产线，组装线和检测线，从事化学过滤器的研发及生产，项目建成后，预计可实现年产化学过滤器15万套	5.00	2.00	2.00	临时围墙已搭建	部分建成	合肥芯物半导体材料有限公司	汪汇	合肥经开区管委会	王亚斌
43	杰瑞达药业生物新药研发与生产项目(蒂诺生物)	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积4.6万平方米，形成年产泰诺福韦酯艾拉酚胺片2亿片、依普利酮胶囊2亿粒、舒洛地特注射液3800万支的生产能力	4.82	1.65	2.00	工地围挡、临设建设全部结束，开展土方运输	主体施工	杰瑞达药业有限公司	陈鹏	合肥高新区管委会	宋道军
44	智能机电设备及管理系统产业化项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积9.5万平方米，主要生产智能电源系统、智能配电系统、特种车辆智能充电机等产品	4.36	4.00	0.20	正在进行主体施工	竣工	合肥同智机电控制技术有限公司	何平	合肥高新区管委会	宋道军
45	新能源汽车动力电池回收利用项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积约3万平方米，分两期投资建设，其中一期投资新建2条新能源汽车动力电池整包级别及模组级别梯次利用生产线，1条半自动设备模组拆解线；二期启动建设全自动拆解线、物联网项目建设、大数据分析中心及科研中心	4.05	0.70	0.10	进行场平及围墙施工	主体工程封顶	安徽巡鹰动力能源科技有限公司	王天齐	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
46	绝热节能材料产业化基地项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	总建筑面积5.6万平方米，形成年产2万立方米气凝胶毡、年产3万立方米玻璃纤维毡、年产200万平方米真空绝热板和年产10万平方米气凝胶深能力	4.00	0.01	0.80	已开工建设	完成一期厂房建设	安徽弘徽科技有限公司	赵长江	安巢经开区管委会	戴文刚
47	智慧光伏系统制造基地与新能源数据运营中心建设项目	战略性新兴产业	合肥庐阳区	建筑面积约3.7万平方米，建筑主体为厂房，含年产1GW智能光伏组件生产制造工厂、80000户光伏电站系统检测生产线、3MW太阳能光伏电站等	3.60	1.55	0.70	基础施工	部分完成	大恒能源科技公司	章玲	庐阳经开区管委会	李明
48	美亚高端装备配套基地项目一期	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积4.1万平方米，形成年产涂装1万台套、钣金机加工2万台套的生产能力	3.60	2.54	0.60	室外工程收尾	竣工投产	合肥美亚光电技术股份有限公司	邱文婵	合肥高新区管委会	宋道军
49	700万平方米/年PVA光学薄膜项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	建筑面积3万平方米，建设生产车间、检测车间、办公楼等	3.55	0.06	1.50	正在开展桩基施工	部分竣工	安徽皖维高新材料股份有限公司	吴福胜	安巢经开区管委会	戴文刚
50	高新技术新材料生产项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积4.3万平方米，建设厂房及辅助设施，项目建成后将形成年产扩散片2万吨、CPP镀铝膜2000吨、BOPET镀铝膜1500吨、IGBT氮化铝覆铜片500万片、红外锗窗10万片的生产能力	3.50	3.43	0.10	7#、8#、9#厂房正在进行内部装饰施工	竣工投产	安徽明士特新材料有限公司	夏飞	合肥新站高新区管委会	王连贵
51	集成电路关键工艺材料项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积5万平方米，计划建设厂房、办公楼、仓库、动力站及三废车间等相关配套设施，项目建成后将形成年产集成电路制造和封装的关键材料1.7万吨	3.50	0.25	1.45	正在进行场平及围墙施工	完成主体施工及设备安装调试	合肥新阳半导体材料有限公司	黄立松	合肥新站高新区管委会	王连贵
52	金健功能型糖制品及生物产品的研发、生产基地项目	战略性新兴产业	合肥高新区	项目新建总建筑面积4.68万平方米的生产车间及其他辅助设施，组建8条保健食品生产线	3.50	0.20	1.00	正在进行基础施工	主体施工	安徽金健生物科技有限公司	赵鑫	合肥高新区管委会	宋道军



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
53	硫酸阿托品滴眼液产业化和研发中心项目	战略性新兴产业	合肥高新区	建设总建筑面积约1.85万平方米的综合制剂车间、综合仓库、科研检测楼	3.50	0.20	1.00	临电施工已完成，等待验收，电源点变动，程序需重新进行，土方平整完成，已移交，清单编制已完成，总包单位已发标	主体施工	安徽博诺美科生物医药有限公司	王霞	合肥高新区管委会	宋道军
54	年产700万平方米偏光片项目	战略性新兴产业	合肥巢湖市	新建厂房及公用工程，年产200万平方米普通透射型偏光膜、500万平方米TFT型透射偏光膜	3.50	1.00	2.50	开工建设	竣工投产	合肥德瑞格光电科技有限公司	李家鸣	巢湖市凤凰山街道办	朱明星
55	合肥国药诺和健康产品研发与生产基地项目	战略性新兴产业	合肥高新区	主要建设质检研发中心、制剂车间，仓储中心（含冷库）等工程	3.30	2.73	0.67	办公综合楼正在进行内外粉刷，1#综合制剂车间和1#综合仓库正在进行桩基础施工	竣工	合肥国药诺和药业有限公司	王亚	合肥高新区管委会	宋道军
56	特种产业园项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积5.87万平方米，形成年产10万平方米各类微波电路板和1000万平方分米面积镀涂的生产能力	3.30	3.18	0.10	正在进行室外管道铺设	竣工投产	安徽四创电子股份有限公司	刘华茂	合肥高新区管委会	宋道军
57	江淮松芝空调新能源热管理系统及环模实验室项目	战略性新兴产业	合肥经开区	新建厂房1.2万平方米、汽车空调环模实验室0.12万平方米；购置新能源汽车热管理系统生产及工艺设备、汽车空调环模试验装备，形成年产30万套新能源汽车空调的生产与现有燃油汽车空调的环模试验能力	3.25	2.12	1.13	基础施工	竣工	安徽江淮松芝空调有限公司	张校峰	合肥经开区管委会	张露
58	平板显示电子材料模切研发与制造基地项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积4.1万平方米，建设平板显示电子材料模切研发与制造基地	3.20	0.50	1.50	主体工程竣工验收，部分设备搬入	开始试生产	安徽宝彩科技有限公司	梁修俊	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
59	翰武科技项目	战略性新兴产业	合肥高新区	规划总建筑面积2.2万平方米，主要建设生产车间和生产配套用房。项目达产后可实现年产18万台制氧机、5千套睡眠仪、5千套按摩仪、5千套雾化器、5千套血糖仪、5千套推拿仪的生产能力	3.20	2.00	0.20	1#正在进行结构施工	全部主体结构封顶	合肥翰武科技有限公司	袁高飞	合肥高新区管委会	宋道军
60	新能源动力电池PACK生产基地	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积3.17万平方米，建设厂房、宿舍及配套设施，形成年产碳钢箱体7万套、铝合金箱体2万套、碳纤维复合箱体200套、连接片240吨、极柱100吨的生产能力	3.20	2.50	0.10	主体工程已封顶，正在进行二次结构施工	完成部分设备安装与调试	合肥久炯科技发展有限公司	王海燕	合肥新站高新区管委会	王连贵
61	翰武医疗器械研发生产项目	战略性新兴产业	合肥蜀山区	项目拟充实医用制氧设备、按摩仪、睡眠仪、推拿机等医疗器械研发、生产、销售，拟在高新区建设智能化厂房，建立生产线	3.20	2.00	2.00	部分楼栋封顶，其他楼栋结构验收	竣工	合肥翰武科技有限公司	袁勇	蜀山区南岗镇政府	徐伟
62	年产360万片再生晶圆项目	战略性新兴产业	合肥新站区	项目总建筑面积4万平方米，建设晶圆再生厂房、零部件清洗厂房，配套厂务系统车间、办公楼、仓库等辅助、公用工程，项目建成后 will 形成每年120万片晶圆再生的能力	3.20	1.60	1.25	主体工程结束，部分设备进场安装	竣工投产	合肥至微半导体有限公司	张展	合肥新站高新区管委会	王连贵
63	合肥锦康新能源生产电机及配件生产项目	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积2.74万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产10万台新能源汽车电机的生产规模	3.12	2.32	0.50	主体正在施工	主体部分完工	合肥锦康科技有限公司	江荣理	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
64	绿城年产30万组新能源动力电池配件及车用变速箱加工建设项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积3.5万平方米，建设内容包含生产车间、综合楼、仓库、倒班宿舍等，形成年产新能源动力电池各型配套件30万套的生产能力	3.11	0.60	2.51	正在进行主体施工	竣工投产	安徽绿城科技发展有限公司	薛俊	合肥高新区管委会	宋道军
65	华纳生物医药基因测序试剂合成及艾日布林和卡利拉嗪合成项目	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积7.16万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，生产合成基因测序试剂及生物试剂	3.10	1.75	1.10	主体正在施工	竣工投产	合肥华纳生物医药科技有限公司	陈豪	肥东县合肥循环园管委会	王维祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
66	美科电子设备清洗项目	战略性新兴产业	合肥经开区	拟新建生产厂房、设备用房、原辅材料库及相关附属设施，进口加工中心、等离子喷涂机、真空烘箱等设备，从事半导体设备维护清洗及零部件再制造	3.10	0.32	1.00	目前正在进行环评、安评、能评的报批工作，同步设计公司正在出设计方案	厂房封顶	美科电子（无锡）有限公司	汪汇	合肥经开区管委会	王亚斌
67	年产10万套能源电网设备生产线项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积8.35万平方米，新建生产厂房、库房、研发、办公设施及中低压开关设备生产线，项目建成后将形成年产新能源汽车充电桩8万台套、智能中低压开关设备2万台套的生产能力	3.09	1.51	0.10	3#生产车间基础施工	3#车间竣工验收	安徽国购能源有限公司	姜利平	合肥新站高新区管委会	王连贵
68	医疗保健生物科技太阳能光伏电子电力电器用特种硅橡胶研发生产项目	战略性新兴产业	合肥长丰县	总建筑面积2.64万平方米，主要建设标准厂房和综合厂房，形成年产1万吨特种硅胶的生产能力	3.08	3.00	0.28	1#、2#厂房建成	竣工投产	合肥硕鸿硅业科技有限公司	严二师	长丰县下塘镇政府	何章俊
69	固体、软膏制剂及生产配套工程建设项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积约5.07万平方米。建设三栋制剂多层厂房，一栋多层仓库、危险品库、质检、环保、动力用房。本次建设一栋厂房和危险品库	3.00	1.01	1.20	渗透泵制剂车间主体结构封顶	主体施工	合肥立方制药股份有限公司	许学余	合肥高新区管委会	宋道军
70	怡亚通国产计算机项目	战略性新兴产业	合肥经开区	主要从事于生产研发ODM的安全可靠计算机、服务器、及行业应用订制产品，依托合肥经开区现有的计算机产业链资源，打造国内最大最强的安全可靠产品ODM供应商，实现年产70万台整机的生产能力	3.00	2.98	0.50	完成产线安装	竣工建成	合肥市卓怡恒通信息安全有限公司	郭王赞然	合肥经开区管委会	王亚斌
71	高性能云计算产业基地项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积4.9万平方米，形成年产20000台服务器等设备的生产能力	3.00	1.94	1.10	正在进行主体结构施工	主体结构封顶	合肥润宇科技有限公司	仲卫红	合肥高新区管委会	宋道军
72	容知日新装备智能服务系列产品项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积2.4万平方米，主要建设传感器生产组装车间、机械设备再制造车间、工程技术实验室及相关配套，年产10万套传感器采集箱、软件产品、行业解决方案	3.00	2.20	0.70	正在进行主体结构施工	竣工投产	安徽容知日新科技股份有限公司	邓玉娟	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
73	视源家电智能控制产品总部项目	战略性新兴产业	合肥经开区	总建筑面积5万平方米，建设一栋研发办公楼，一栋辅助楼，用于白色家电研发配套，服务于白色家电智能控制组件、智能小家电、物联网控制模块等产品的研发、设计、销售及相关产品测试实验	2.85	5.00	1.35	塔楼、裙房和地下室已封顶	竣工	广州视源电子科技有限公司	李光洁	合肥经开区管委会	王亚斌
74	元贞电力海绵电站项目	战略性新兴产业	合肥高新区	建设海绵电站厂房约4500平方米；建设环保中压柜、新能源柜厂房，高低压开关柜、油箱及办公区配套区域约1.80万平方米（其中办公区域约1000平方米）	2.80	0.34	1.00	正在进行基础施工	单体结构封顶	安徽至成电气有限公司	周建中	合肥高新区管委会	宋道军
75	维信诺G6全柔AMOLED生产线配套大宗气体项目	战略性新兴产业	合肥新站区	投资空分装置，向维信诺（合肥）G6全柔AMOLED生产线项目提供高纯氮、高纯氧、高纯氩、高纯氢、高纯氦60Nm/h、高纯氮氢混合气	2.47	0.40	1.60	前期报批手续已完成，正在进行罐区设备安装	投产运营	空气产品（合肥）电子气体有限公司	杨昊辰	合肥新站高新区管委会	王连贵
76	年产5万吨纤维增强热塑性复合材料研发及产业化项目	战略性新兴产业	合肥高新区	租赁合肥圆融工业园厂房，购置挤出机、湿料机、机器人等设备，开展纤维增强热塑性复合材料的生产	2.40	1.06	1.00	项目已开始设备采购安装	完成部分设备采购安装	会通新材料股份有限公司	宋媛媛	合肥高新区管委会	宋道军
77	康诺药业总部及生产基地项目	战略性新兴产业	合肥长丰县	总建筑面积2.4万平方米，购置先进的药品生产设备、研发设备、检测设备及运输设备等设备100台（套），形成年产2亿片药品的生产能力	2.36	0.07	0.50	基础工程建设	部分主体工程建成	合肥康诺药物开发有限公司	李军	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
78	高压液泵泵关键摩擦副产业化项目	战略性新兴产业	合肥高新区	厂房改建及新建，新增先进高效的生产加工、检验检测及公共配套设备，完善项目公用辅助设施，形成完整的高压液泵泵关键摩擦副系列产品生产体系	2.35	1.50	0.50	正在进行设备采购及安装	完成部分生产线设备采购及安装	合肥波林新材料股份有限公司	高文娟	合肥高新区管委会	宋道军
79	缓控释制剂技改项目	战略性新兴产业	合肥蜀山区	建筑面积7776平方米，建设产业化综合厂房，建设2条符合美国cGMP和欧盟GMP要求的面向全球的高端制剂生产线，用于现有制剂生产线和研发实验室扩容，以增加制剂生产能力和研发能力	2.07	0.33	0.81	一层建设中	竣工	合肥合源药业有限公司	谢琼霞	蜀山区经济开发区管委会	王坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
80	年加工1000万只小米智能穿戴、100万只三防手机壳建设项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	总建筑面积5万平方米，含生产车间、研发车间及办公楼、配套设施等，形成年产1万套消费电子类产品、三防通讯手机、智能穿戴手表等精密模具的生产能力	2.00	0.58	1.34	项目进行主体部分施工，含生产厂房、综合办公楼等	竣工投产	合肥贝禹电子科技有限公司	刘宏彪	安巢经开区管委会	戴文刚
81	总部及轨道交通配套生产	战略性新兴产业	合肥肥西县	总建筑面积2.7万平方米，形成年产钢结构桥梁1万吨、高铁施工配套设备50套、隧道施工设备100套的生产能力	2.00	0.40	1.00	基础施工	主体完工	安徽海典铁路材料有限公司	张奎	肥西经开区管委会	王伟
82	年产1000台套智能协作机器人、3000台套自动化成套装备及配套系统项目	战略性新兴产业	合肥肥西县	项目投资2亿元，建设年产1000台套智能协作机器人、3000台套自动化成套装备及配套系统	2.00	0.60	1.40	基础施工	竣工投产	合肥浩普智能装备科技有限公司	梅亦欣	肥西经开区管委会	胡宁
83	年产2.5亿支注射液、体外诊断试剂生产及医疗器械销售项目	战略性新兴产业	合肥长丰县	总建筑面积3.03万平方米，主要建设综合楼、试剂车间、水针车间、综合车间及仓库等，形成年产2.5亿支注射液、体外诊断试剂的生产能力	2.00	0.20	0.60	基础施工	部分工程建成	安徽省维航伟业科技有限公司	周伟明	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
84	荏原真空泵生产基地项目	战略性新兴产业	合肥经开区	主要规划建设面向大规模集成电路、太阳能、LED、LCD等产业的制造设备及相关零部件的销售和服务、维修保养、供应、制造及技术培训	2.00	0.80	1.20	办公楼一层已封顶，厂房正在建设	办公楼建设完成	合肥荏原精密机械有限公司	邵浪生	合肥经开区管委会	王亚斌
85	至纯半导体湿法设备制造项目	战略性新兴产业	合肥经开区	拟新建1栋厂房、1栋办公楼及相关附属设施,购置激光切割机、磨床、车床、电脑控制系统等设备，从事半导体核心零部件的制造与加工。项目建成后可实现年产半导体核心零部件550件	1.80	0.33	2.00	临时道口已开设，地块内部道路正在建设中	主体结构施工	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	邬王	合肥经开区管委会	王亚斌
86	锂电新能源智能制造产业链项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	建筑面积6.1万平方米，建设厂房、研发中心及配套设施，建设锂电新能源智能制造基地	1.60	0.02	0.80	基础施工	主体施工	上海霏润机械设备有限公司	吴国宝	安巢经开区管委会	戴文刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
87	年产5000吨稀土永磁铁氧体磁瓦项目	战略性新兴产业	合肥庐江县	总建筑面积1.2万平方米，新建厂房，配套建设相关附属设施，购置相关机械设备，形成年产5000吨稀土永磁铁氧体磁瓦能力	1.60	0.53	0.70	已开工建设	厂房主体建成	安徽万磁电子有限公司	史世斌	庐江县石头镇人民政府	包常松
88	新能源汽车连接器生产建设项目	战略性新兴产业	合肥肥西县	总建筑面积2.65万平方米，形成年产6000万套新能源汽车连接器的生产能力	1.50	0.83	0.67	基础施工	竣工投产	安徽越洋达新能源科技有限公司	李付	肥西县丰乐镇人民政府	李孝军
89	召洋电子整体搬迁项目	战略性新兴产业	合肥高新区	项目方租用约3000平方米厂房，投资建设符合国军标质量体系要求的总装总调及测试生产线，具体包括能源包组装及测试线建设、大功率开关组装及测试线建设、集装箱组装及测试线建设和电池模组PACK生产线建设，以满足前期预研或研制的多个型号产品的量产要求	1.50	1.24	0.26	厂房正在准备装修中	竣工	合肥召洋电子科技有限公司	项吾辉	合肥高新区管委会	宋道军
90	合肥凯利年产2.5万台新能源汽车高速电机控制器项目	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积2.27万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产2.5万台新能源汽车高速电机控制器的生产规模	1.50	0.33	0.80	基础施工	主体部分完工	肥东凯利电子科技有限公司	杨富荣	肥东经开区管委会	浦其昌
91	年产1万吨汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂项目	战略性新兴产业	合肥巢湖市	总建筑面积2万平方米，建设原料溶解车间、丁醛罐区、PVB树脂车间、包装车间及成品库，形成年产1万吨汽车胶片级聚乙烯醇缩丁醛树脂的生产能力	1.42	1.70	0.42	部分厂房完工	竣工投产	安徽皖维高新材料股份有限公司	欧阳孔波	巢湖市凤凰山街道办	花家新
92	年产8000吨高性能永磁铁氧体磁瓦生产线项目	战略性新兴产业	合肥庐江县	总建筑面积1.85万平方米，新建厂房、仓库等设施，购置高性能永磁铁氧体磁瓦生产线3条，形成年产8000吨高性能永磁铁氧体磁瓦的生产能力	1.36	0.85	0.30	仓库已建成	厂房开工建设	安徽龙磁科技股份有限公司	熊永文	庐江县郭河镇人民政府	夏荣华
93	年产7000台人工智能色选机生产线技术改造项目	战略性新兴产业	合肥新站区	新增一条钣金生产线、一条喷粉生产线和一条喷漆生产线，并更新厂区原有设备，项目建成后将新增年产2000台人工智能色选机，总生产规模为年产7000台人工智能色选机	1.00	0.59	0.16	进行智能化车间升级	竣工投产	安徽捷迅光电技术有限公司	卢萍	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
94	绿色装配式建筑总部产业基地	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积48万平方米，主要建设绿色装备式建筑和智能停车设备总部生产基地，形成年产5000万平方米装配式建筑及门类齐全的绿色建筑、钢结构等部品部件的生产能力	30.00	7.90	4.00	一期全部建成投产	生产厂房、办公楼建成	合肥鸿路建材有限公司	吕东	长丰县下塘镇政府	何章俊
95	大陆轮胎四期	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积22万平方米，形成年产2250万条乘用车胎，1500万条两轮轮胎的生产能力	25.00	1.52	0.50	自修补和静音轮胎工厂已基本完工，剩余单体待建设	部分单体封顶	大陆马牌轮胎（中国）有限公司	何薇薇	合肥高新区管委会	宋道军
96	大杨产业园转型升级项目	传统产业升级改造	合肥庐阳区	总建筑面积约23.16万平方米，建设内容包括商务配套用房、服务设施配套用房、科技研发中心及园区道路、交通、绿化、水、电、气等基础配套设施工程	23.93	2.50	3.00	开展拆迁、搬迁工作	部分完工	合肥庐阳产业发展投资控股有限公司	陈刚	庐阳区大杨镇政府	王文博
97	长丰县下塘工业园工业社区标准化厂房	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积27.6万平方米，主要建设标准化厂房、1栋18层人才公寓、1栋18层社区服务中心、1栋5层综合楼及厂区道路硬化、公共建筑等附属设施	21.50	16.57	0.50	8栋5层标准化厂房正在进行外墙真石漆喷涂和内装	部分建成	长丰县下塘镇政府	王道亮	长丰县下塘镇政府	何章俊
98	益海嘉里粮油深加工项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积为12.81万平方米，新建米厂、米库、面粉库等主要生产车间及仓库，锅炉房、办公用房、生活用房等，购置相关设备	20.30	1.99	4.00	主体工程建设中	部分完工	益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	曹俊林	庐江县同大镇政府	叶林
99	丰树(巢湖)现代综合产业园项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	总建筑面积12万平方米，新建厂房及相关配套设施，建设进出口汽车零备件、先进精密制造、医药生产线及医疗器械、冷链、跨境电商、物流设施等附属设施	13.80	5.10	3.60	厂房基础施工	部分厂房完工	丰迅仓储（巢湖）有限公司	胡靖	居巢经开区管委会	魏明
100	年产10万吨H钢及360万平方米金属吸声板项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积9.91万平方米，新建厂房、车间、行政办公楼等，形成年产10万吨H钢及360万平方米金属吸声板的生产能力	12.00	4.35	1.00	2#钢结构厂房已封顶，1#厂房主体在建	部分完工	合肥中驰集团股份有限公司	朱亚玲	庐江高新区管委会	何平
101	融亿智能安全帽、铝合金模板生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积13.89万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能安全帽20万顶及50万平方米铝合金模板的生产规模	12.00	0.80	4.50	主体正在施工	主体部分完工	合肥市融亿铝模板环保科技有限公司	夏荣	肥东县合肥循环园管委会	王维祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
102	黄屯硫铁矿年产100万吨采选建设工程	传统产业升级改造	合肥庐江县	新建采矿系统、选矿系统及尾砂充填	12.00	12.40	1.50	井下开拓工程正在进行	竣工投产	安徽省金鼎矿业股份有限公司	杨祥龙	庐江县龙桥镇政府	张丽娟
103	志邦家居配套产业园项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积28.5万平方米，主要建设厂房、综合楼等，形成年产28万套整体橱柜的生产能力	12.00	9.00	1.50	1#、2#、5#厂房主体全部完工并投产	二期开工建设	合肥志邦家居有限公司	曹培	长丰县下塘镇政府	何章俊
104	大陆三期扩建项目	传统产业升级改造	合肥高新区	建设大陆三期扩建项目，形成年产1500万条自行车轮胎的生产能力	11.80	3.00	0.50	主体施工基本完成，正在进行设备采购及安装调试	部分投入使用	大陆马牌轮胎（中国）有限公司	王晋	合肥高新区管委会	宋道军
105	安徽光明槐祥粮食科技产业基地	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积10.9万平方米，建设仓库、加工车间、办公楼及相关配套设施，形成年产6万吨高档糯米粉、3500吨食品级高纯度大米蛋白粉的生产能力	11.40	2.08	3.00	厂房主体施工	厂房基本完工	安徽金太阳食品有限公司	朱同贵	居巢经开区管委会	魏明
106	年处理30万吨废旧轮胎及其生态应用项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积为7.7万平方米，新建厂房、办公楼等，购置机械设备若干台，形成年处理30万吨废旧轮胎能力	10.70	0.39	2.00	厂房基础正在建设	厂房主体竣工	合肥泓泰长佳橡胶科技有限公司	刘晓龙	庐江高新区管委会	何平
107	易高家居智能化生产基地项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积25万平方米，购置德国豪迈半自动等设备175台（套），形成年产家居10万套的生产能力	10.20	9.00	1.00	一期竣工投产，二期厂房主体工程建设	研发中心、办公楼主体完成	易高家居有限公司	汪虎	长丰县下塘镇政府	何章俊
108	安徽威灵汽车零部件项目	传统产业升级改造	合肥高新区	对公司原5#生产车间进行装修和工艺管钱铺设，车间面积2.23万平方米；建设水泵、压缩机、电机三大系列产品生产线，购置先进的生产和检测设备，并配套供电、供排水和消防等公用设施	10.20	5.11	3.00	正在进行设备采购	完成部分设备采购及安装	安徽威灵汽车部件有限公司	盛丽丽	合肥高新区管委会	宋道军
109	定制家居扩产项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积9.24万平方米，购置各类生产设备等设备1159台（套），形成年产28万套整体橱柜的生产能力	10.02	9.20	0.80	1号、2号厂房及办公楼、试验车间、配电房、仓库、地下室已建设完成。3号厂房基础浇筑	竣工投产	合肥志邦家居有限公司	孙家兵	长丰县双凤经开区管委会	童有柱



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
110	年产420万套新型课桌椅生产基地建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积9.6万平方米，形成年产420万套新型课桌椅的生产能力	10.00	4.00	3.00	2栋厂房主体完工，正在内部装饰	主体建成	安徽长意春科教设备有限公司	林子豪	长丰县水湖镇政府	夏军
111	汇通控股汽车零部件产业园	传统产业升级改造	合肥肥西县	一期主要从事汽车高端饰件及汽车降噪复合材料的生产，达产后可实现年产100万套汽车中网格栅、车身饰条及仪表盘、门板等高端汽车饰件及年产100万套汽车顶棚、地毯、EVA片材及车身减震、隔热复合材料的生产规模；二期主要从事智能车载电子生产和测试基地的建设，达产后可实现年产100万套汽车多媒体中控台信息系统和汽车智能仪表的生产规模	10.00	6.50	3.50	一期钢构厂房通过竣工验收	竣工投产	合肥汇通控股股份有限公司	陈王保	肥西县新港工业园管委会	李立新
112	少海汇合肥区域总部及智能健康家居生态产业城项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积19.98万平方米，主要建设少海汇全屋定制家居互联工厂、整装家具饰品智造工厂、实木整装制造工厂、全屋定制装饰新材料工厂等	10.00	0.20	1.50	基础工程建设	部分主体工程建成	青岛少海汇科技发展有限公司	赵国峰	长丰县下塘镇政府	何章俊
113	优思天成废气遥测项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积6.76万平方米，形成年产各类废气遥测设备80台的生产能力	10.00	7.86	2.00	基本完工，正在组织验收工作	竣工	安徽优思天成智能科技有限公司	周洋	合肥高新区管委会	宋道军
114	年产6万吨SSMMXS非织造材料生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积10万平方米，形成年产6万吨SSMMXS非织造材料的生产能力	10.00	2.00	1.00	目前1#生产车间厂房和综合楼主体已验收，1#厂房设彩岗瓦铺设完成，场区铺设道路	部分主体工程建成	安徽瀚凌医用非织造材料科技有限公司	马宏	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
115	德舜PC构件生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积5.29万平方米，建设厂房及配套设施，设备购置设备等，建成后可实现年产50万立方米PC构件的生产规模	8.81	0.60	3.50	主体正在施工	主体部分完工	安徽德舜建筑工业股份有限公司	马成	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
116	庐江高新区标准化厂房项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积为24.26万平方米，建设工业标准化厂房及配套设施	7.40	0.05	5.00	厂房主体正在建设	部分厂房竣工	庐江县工业投资有限公司	马勇	庐江高新区管委会	何平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
117	罗河铁矿一期年产500万吨扩能工程建设项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.62万平方米，建设采矿专业建（构）筑物、选矿专业建（构）筑物、电力专业建（构）筑物、综合专业建（构）筑物等	7.36	1.21	2.00	二号矿井已开工	二号矿井建成	安徽马钢罗河矿业有限责任公司	许如亨	庐江县罗河镇政府	张奇
118	年产10000万件CNC机床加工精密金属构件项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积5.18万平方米，建设生产厂房、辅助用房，购置相关设备，形成年产10000万件CNC机床加工精密金属构件的生产能力	7.00	2.81	3.50	厂房及配电房在建	竣工投产	安徽新合富力科技有限公司	葛伟成	庐江高新区管委会	何平
119	中国(合肥)国际智能语音产业园一期孵化园B区项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积18.14万平方米，新建5#、6#、7#、8#、9#单体，其中7#为配套用房楼、其余均为丙类标准化厂房	7.00	0.20	1.00	已开工建设	主体施工	安徽省信息产业投资控股有限公司	刘斌	合肥高新区管委会	宋道军
120	安徽建工装配式建筑吴山PC构件生产基地项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积5.23万平方米，主要建设二层钢结构厂房、办公楼、6层宿舍等，购置综合生产线设备、管片流水线设备及其他辅助设备，形成年产各类预制构件30万立方米和管片5万立方米的生产能力	6.72	3.00	3.72	主体工程建设	竣工投产	安徽三建工程有限公司	茆高鹏	长丰县吴山镇政府	杨华峰
121	汽车环保产业园	传统产业升级改造	合肥新站区	总建筑面积10.04万平方米，建设主体厂房及附属设施，引进柴油颗粒过滤器产线	6.50	0.30	4.00	正在进行基础施工	主体工程封顶	合肥新站建设投资有限公司	周迎飞	合肥新站高新区管委会	王连贵
122	汽车电子产品生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积9.1万平方米，形成年产倒车雷达300万套、摄像头120万套、车身电子模块60万只的生产能力	6.00	5.60	0.40	1#厂房已完工，2#厂房基础开挖	竣工投产	合肥晟泰克汽车电子股份有限公司	兰淑	肥西县新港工业园管委会	刘宏文
123	年产400套冲压模具和30万件金属及塑料制品项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积7.1万平方米，新建厂房及其它附属建筑物，主要从事冲压、精密加工、模具研发设计与制造、焊装、电泳和金属处理等	5.60	2.21	1.50	3#厂房主体在建	3#厂房竣工投产	安徽华源达科技有限公司	赵磊	庐江高新区管委会	何平
124	PC构件生产基地项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积7万平方米，形成年产50万立方米PC构件的生产能力	5.51	5.20	0.31	部分主体工程建成	竣工投产	安徽望湖建筑产业发展有限公司	何策	长丰县吴山镇政府	杨华峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
125	中建工程机械配件生产线项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积4.28万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产15000套挖斗、动臂、下车架等工程机械配件的生产规模	5.50	1.47	2.00	主体正在施工	主体部分完工	安徽中建机械科技发展有限公司	宇汝祥	肥东县撮镇镇政府	吴超
126	门窗幕墙研发科创中心及智能化生产线项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积8.94万平方米，主要建设门窗保温、隔声、水密、气密检车设备、自动化加工中心、飞幕数控双头切割锯、铝门窗单轴仿行铣床（新式）等设备370台（套）	5.50	0.10	3.00	基础工程建设	主体工程的建设	安徽新视野门窗幕墙工程有限公司	许谨	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
127	巢湖今辰医药产业园项目一期工程	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积约7.04万平方米，新建综合楼、人才公寓、药剂生产车间及道路、绿化等配套设施；新上生产线18条	5.20	1.50	2.00	厂房正在建设	部分单体完工	上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司	张日武	居巢经开区管委会	魏明
128	奥地利赫希发泡设备及模具生产项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积4.80万平方米，建设高端泡塑设备制造车间、高精密模具研发及加工车间、实验及试制车间、采购材料周转及成品库等物流中心	5.20	1.65	2.50	正在进行基础施工	主体施工	合肥希远精密设备有限公司	邵晓燕	合肥高新区管委会	宋道军
129	年产5万套滑环总成系统项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约5万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，形成年产5万套滑环总成系统能力	5.20	1.28	2.50	厂房在建	部分厂房主体建成	摩腾科技（合肥）有限公司	魏静	庐江高新区管委会	何平
130	年产5000台干冰清洗设备、500台干冰制造设备项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4.4万平方米，形成年产5000台干冰清洗设备、500台干冰制造设备的生产能力	5.06	4.20	0.80	1#厂房施工并装修结束，综合办公楼已建成封顶，装修进行中	竣工投产	迪史洁（上海）清洗设备有限公司	张宇	长丰县岗集镇政府	许庆美
131	年产5万吨碳素制品项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积10万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，形成年产5万吨石墨制品生产能力	5.02	2.60	2.00	焙烧车间和石墨化车间主体完成	部分主体工程建成	合肥炭素有限公司	冯健	长丰县下塘镇政府	何章俊
132	广告数码材料产业园建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.14万平方米，建设1栋单层局部多层厂房，1栋5层厂房及附属设施，形成年产5.25万吨广告材料生产能力	5.01	3.00	2.21	主体工程建设	竣工投产	合肥帝品数码科技有限公司	刘晶	长丰县吴山镇政府	杨华峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
133	年产1万吨智能数码纺纱项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积4.46万平方米，建设厂房、仓库及相关配套设施，新上生产线9条，形成年产1万吨功能性色纺纱的生产能力	5.01	2.00	2.00	厂房正在建设	厂房完工	巢湖雅戈尔色纺科技有限公司	李从发	巢湖市天河街道办	江军
134	汽车配套件建设项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积7万平方米，形成年产车辆焊装件50万台套、座椅15万台套的生产能力	5.00	0.65	2.30	项目基础施工	项目主体建设	合肥市文德汽车零部件有限公司	张华	肥西经开区管委会	李友群
135	合肥雪祺电气年产100万台对开门冰箱和厨电冰箱项目	传统产业升级改造	合肥经开区	建筑总面积约5万平方米，建设2条冰箱生产线，形成年产100万台对开门冰箱和嵌入式厨房冰箱的生产能力	5.00	0.01	1.50	基础施工	主体施工	合肥雪祺电气有限公司	马龙	合肥经开区管委会	张露
136	智能电气控制设备生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积3.82万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产1万台工业机器人电机控制装置、2万台户外高压智能真空断路器、2万台气体绝缘配电控制装置的生产规模	5.00	3.15	1.50	主体正在施工	主体部分完工	安徽祖源电力科技有限公司	朱雪涛	肥东县店埠镇政府	吴刚
137	中环环保总部基地	传统产业升级改造	合肥庐阳区	建筑面积8.8万平米，建设中环环保总部基地，规划建设两栋高层和四栋多层标准化生产厂房	5.00	0.01	0.50	基础施工	部分完工	安徽中环环保科技有限公司	刘爱民	庐阳经开区管委会	李明
138	年产2.4万吨休闲食品生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积7.8万平方米，建设厂房、综合楼等，形成年产2.4万吨休闲食品的生产能力	5.00	3.00	0.50	1#、2#厂房真石漆喷涂、污水处理池施工，综合楼内装	部分主体建成	安徽张二嘎食品有限公司	陈春宏	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
139	网达移动互联网产业园	传统产业升级改造	合肥蜀山区	该项目位于枫林路与汶水路路口，拟新建网达移动互联网产业园项目，建筑面积约12.4万平方米，建设内容包括网达软件主楼及相关办公配套	5.00	3.60	0.50	地下三层施工结束，地上一层建设中	竣工	合肥网达软件有限公司	蔡伟	蜀山经济开发区管委会	王坤
140	合智创道产业园项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	总建筑面积约7.5万平方米，主要建设工业厂房、生产服务用房及其他配套建筑	4.20	0.01	1.00	已开工建设	完成部分主体施工	安徽合智创道产业园有限公司	张娟	安巢经开区管委会	戴文刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
141	船用柴油发动机零部件加工及技术服务项目	传统产业升级改造	合肥新站区	总建筑面积2万平方米，购置数控加工中心，龙门铣等设备，生产船用低速/中速柴油机滑块，链轮，推力块，轴承盖等部件，承接主机维修，零部件翻新等业务，形成年产各类柴油机零部件1000台套，维修各类柴油机200台的生产能力	4.00	2.50	0.10	主体结构施工完成，其中3个单体已完成验收，1个单体机修车间未完成验收	部分竣工投产	合肥康东柴油机配套有限公司	付成燕	合肥新站高新区管委会	王连贵
142	合力采埃孚合资智能化高端工业车辆传动系统生产基地项目	传统产业升级改造	合肥经开区	项目主要从事物料搬运设备驱动桥和变速箱以及相关零部件的产品开发、研发、应用工程、制造、装配、测试、销售和售后服务	4.00	0.39	1.50	施工单位已进场	主体结构封顶	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司	周利峰	合肥经开区管委会	王亚斌
143	宝钢金属大交通轻量化项目一期	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积约4万平方米，新建车间、办公楼、宿舍楼及相关配套设施，年产11.82万套汽车总成件	3.53	0.50	1.50	场平结束，厂房基础施工	部分厂房完工	宝玛克（合肥）科技有限公司	贺志方	居巢经开区管委会	魏明
144	恒益汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积5.5万平方米，形成年产20000台汽车零部件的生产能力	3.52	2.89	0.67	正在进行主体施工	主体施工完成	安徽恒益盛汽车发展有限公司	鹿建华	合肥高新区管委会	宋道军
145	电力设备研发生产基地项目	传统产业升级改造	合肥新站区	总建筑面积3万平方米，拟建设2条电缆检测仪器生产线，8条高低压电柜生产线，5条电线电缆的辅助材料、包装材料生产线。项目达产后，达到年产1万台电缆检测仪器、1万台高低压电柜生产线、2000吨电线电缆的辅助材料、包装材料的生产能力	3.50	1.00	0.27	正在进行5#、6#、7#厂房建设	5#、6#、7#厂房竣工验收	安徽润升电力技术有限公司	何学兵	合肥新站高新区管委会	王连贵
146	年产5000万套电子精密结构件项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约3.5万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，主要生产5G连接器配套件和4G连接器配套件	3.50	0.59	0.30	主体工程在建	竣工投产	安徽鼎端电子科技有限公司	余刘根	庐江高新区管委会	何平
147	补偿器、散热片片生产项目	传统产业升级改造	合肥新站区	总建筑面积3万平方米，新建办公、厂房、仓库，购置生产设备、厂房洁净设备及消防、环保、安全等设施，从事补偿器、散热片产品开发及生产	3.25	2.50	0.10	正在进行5#车间内部装饰施工	主体结构封顶,完成部分设备安装与调试	安徽广权暖通设备有限公司	杨丽梅	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
148	年产5万吨轴承精密自动化建设项目	传统产业升级改造	合肥新站区	总建筑面积1.2万平方米，新增国内外先进的轴承精密自动化生产线、检测器具、研发设备和公用动力配套设施400余台（套）。项目建成达产后将形成年产5万吨精密轴承自动化的生产能力	3.20	0.32	0.08	正在进行基础施工	4个单体主体施工完毕	合肥力勤轴承有限公司	潘齐	合肥新站高新区管委会	王连贵
149	年产1500套精密模具项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产1500套精密模具生产能力	3.20	0.02	1.00	开工建设	主体工程在建	安徽润实电子科技有限公司	石维	庐江高新区管委会	何平
150	年产1000万只方向盘骨架及500万只汽车精密铸件项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积3万平方米，形成年产1000万只方向盘骨架及500万只汽车精密铸件的生产能力	3.15	0.30	2.00	基础施工	部分厂房建成	巢湖云海镁业有限公司精密制造分公司	丁守君	居巢经开区管委会	魏明
151	合肥丰科汽车配件生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积6.6万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产驾驶室支撑总成等汽车配件100万套的生产规模	3.13	0.60	2.00	主体正在施工	主体部分完工	合肥丰科汽车部件有限公司	席跃坤	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
152	年产2000万套电脑和路由器塑胶、五金配件项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约2.5万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，形成年产2000万套电脑和路由器塑胶、五金配件能力	3.10	1.63	1.72	2#、3#厂房在建	竣工投产	庐江兆如电子科技有限公司	候新平	庐江高新区管委会	何平
153	年产800台套智能物流装备系统建设项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积4.7万平方米，形成年产800台套智能物流装备系统的生产能力	3.10	2.90	0.20	正在进行室外道排施工	竣工投产	合肥中鼎信息科技股份有限公司	谢琳	合肥高新区管委会	宋道军
154	装配式建筑预制构件生产线项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积9.64万平方米，新建厂房、堆场、搅拌楼等，年产12.5万立方米装配式构件	3.10	1.26	1.50	厂房基础施工	厂房基本完工	安徽中材宝业建筑工业化有限公司	谢日凡	巢湖市散兵镇政府	钱发贵
155	食品研发设备组装及分析测试中心建设项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积2.9万平方米，形成年产食品研发设备4000台套的生产能力	3.10	2.52	0.60	正在主体施工	竣工	合肥泓昇科技有限公司	王媛媛	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
156	鼎迅电器生产基地项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积约1.50万平方米，规划建设1栋综合厂房，主要生产可形成年产1200万套压缩机上下盖、500万套压缩机分液器、1000万件压缩机安装板的生产能力	3.00	0.48	0.60	正在进行基础施工	单体结构封顶	合肥市鼎迅电器有限公司	郑建平	合肥高新区管委会	宋道军
157	托展智能制造项目	传统产业升级改造	合肥高新区	总建筑面积约8786平方米，主要建设办公研发综合楼、生产厂房及相关配套设施	3.00	2.00	2.00	开工建设	主体结构施工完成	安徽托展智能科技有限公司	许小艺	合肥高新区管委会	宋道军
158	年产2500台数控雕刻机床项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房及办公楼等，形成年产2500台数控雕刻机生产能力	3.00	2.00	1.00	1#厂房设备进场	竣工投产	安徽艾克发数控科技有限公司	崔旭亮	长丰县下塘镇政府	何章俊
159	食品机械生产设备项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积3万平方米，建设厂房及设备购置	3.00	0.20	1.60	施工单位进场，基础施工	项目主体施工	安徽中乐食品机械设备公司	陆广旭	肥西经开区管委会	王伟
160	年产一万台柴油发电机生产项目	传统产业升级改造	合肥新站区	建筑总面积8.7万平方米，建设厂房、生产线，设备购置，项目建成后将形成年产1万台柴油发电机的生产能力	3.00	1.50	0.10	主体结构施工完成	部分厂房封顶	合肥北城仓储有限公司	何经金	合肥新站高新区管委会	王连贵
161	精密机械转动系统元器件及工业自动化产线生产制造项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2万平方米，主要建设厂房及办公楼等，形成年产精密机械配件65000台生产能力	3.00	2.00	1.00	1#厂房建设完成投产	2#、3#厂房建成	安徽鹏洋传动科技有限公司	崔旭亮	长丰县下塘镇政府	何章俊
162	思敬齐环保年产万吨水性聚氨酯合成项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.2万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产5.9万吨水性聚氨酯及相关产品的生产规模	2.90	2.27	0.55	主体正在施工	竣工	安徽思敬齐环保材料有限公司	沈绪江	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
163	海洋工程装备部件生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积3.22万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产3万吨移动平台、吊车支柱等海洋工程装备部配件的生产规模	2.60	1.00	1.00	主体正在施工	主体完工	合肥遨海海洋装备制造技术有限公司	王晖	肥东县店埠镇政府	吴刚
164	高端科技型渔网精加工项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积5.6万平方米，建设6栋标准化厂房、仓储物流中心、电商研发中心及配套设施，新上高端科技型渔网精加工综合生产线30条	2.60	1.56	1.04	一期厂房完工	竣工投产	巢湖市鲟公渔具有限公司	袁俊保	巢湖市槐林镇政府	车学福

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
165	文一绿色建材生产基地	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积4.45万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产10万方珍珠岩板、50万方铝/彩铝门窗及10万樘防盗门的生产规模	2.48	0.23	1.40	基础正在施工	主体部分完工	安徽文一建材有限公司	费健	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
166	制冰及冷链产业孵化基地项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积5.7万平方米，建设冷链仓储配送中心(孵化基地)、食用冰生产冷库及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产食用冰8万吨的生产规模	2.21	0.30	1.20	主体正在施工	主体部分完工	安徽大众冷链有限公司	丁云鸿	肥东县撮镇镇人民政府	吴超
167	年产40万吨干粉砂浆、30万方湿拌砂浆及30万方商品混凝土项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积3万平方米，购置机械设备等	2.10	0.14	0.50	已开工建设	厂房主体建成	爱德森堡新材料有限公司	曹光秀	庐江县同大镇人民政府	叶林
168	年产5千套雕刻机、7千套广告打印机及20万套展示器材广告数码材料基地建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1.3万平米，建设1栋单层厂房，购置全自动化生产线6条、其它辅助设备16条，形成年产5千套雕刻机、7千套广告打印机及20万套展示器材的生产能力	2.02	0.50	1.52	主体工程建设	竣工投产	合肥帝品数码科技有限公司	郑刚	长丰县吴山镇政府	杨华峰
169	新建轧机导卫总成装置基地项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	主要建设厂房、仓库、办公楼及绿化、道路、附属设施等	2.00	0.70	0.50	项目主体结构施工	竣工投产	安徽省中瀚建设工程有限公司	张骏勇	肥西县严店乡政府	周洲
170	年产6万吨铁塔钢构件项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积6.69万平方米，购置相关生产设备，形成年产6万吨铁塔钢构件能力	2.00	0.43	0.30	两栋厂房改造完成	生产车间建设	安徽汀阳电力设备有限公司	严小川	庐江县万山镇政府	夏俊
171	新建高新水质检测设备项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	项目总建筑面积2.5万平方米，主要建设内容包括办公楼、厂房、绿化、道路、宿舍及附属设施等	2.00	0.20	1.20	项目基础施工	主体结构完工	安徽科环环境工程股份有限公司	代琳涛	肥西县紫蓬镇人民政府	丁峰



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
172	多功能粮食储存设备及智能装配式墙板设备项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积3.08万平方米，主要建设车间、仓库、办公楼等，形成年产钢板仓设备30套，装配式波纹墙板设备40台套生产能力	2.00	0.80	1.40	综合楼一楼顶在绑扎钢筋，总装车间四轴垫层以浇筑	竣工投产	合肥金苏智能科技有限公司	李玉成	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
173	年产1万台电梯立体停车库生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房和配套设施，购置电梯立体停车库生产线设备，形成年产1万台电梯及5000套自动停车库生产能力	2.00	1.20	0.80	主体工程建设	竣工投产	合肥三菱电梯有限公司	孔云	长丰县岗集镇政府	许庆美
174	恒新基智能家电配套传感器及线束生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能家电配套传感器200万件、成套家电线束100万套的生产规模	1.94	0.65	0.90	基础正在施工	主体部分完工	合肥市恒新基电子有限公司	符兰英	肥东经开区管委会	浦其昌
175	年产4万吨新型绿色建材项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.96万平米，主要建设2层车间1栋、单层车间2栋、3层科研楼1栋，形成年产木塑/共挤木塑型材4万吨的生产能力	1.85	1.00	0.85	主体工程建设	竣工投产	安徽国风木塑科技有限公司	徐民	长丰县吴山镇政府	杨华峰
176	年产10万吨钢结构(H/C型、异性)生产建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.24万平方米，主要建设厂房、综合楼等。该项目建成达产后，可形成年产10万吨钢结构（H/C型、异性）生产能力	1.81	0.40	0.60	二、三号厂房已进入水电安装和外墙真石漆工程	部分建成	合肥晓磊钢结构有限公司	薛典君	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
177	总部研发基地(S1607号地块)	传统产业升级改造	合肥包河区	总建筑面积约4.5万平方米，主要建设公司研发楼、专家楼、人才公寓、地下车库等	1.80	0.26	1.00	基础建设	主体封顶	安徽通源环境节能股份有限公司	王浩	包河区发改委	赵维丽
178	年产2万吨复配食品添加剂生产线项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4.29万平方米，形成年产2万吨复配食品添加剂的生产能力	1.77	1.04	0.73	基础建设	竣工投产	合肥四友食品工贸有限公司	于海	长丰县杨庙镇政府	何伟华
179	四融机械精密加工及设备装配项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.93万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年加工齿轮、柱塞等机械配件900万件的生产规模	1.67	0.91	0.72	主体正在施工	竣工	合肥四融机电设备有限公司	朱立斌	肥东县撮镇镇政府	吴超
180	消防设备生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	建设35000平方米各种型号消防设备生产车间5栋，6350平方米综合楼及附属设施1栋	1.50	0.30	1.20	基础施工	竣工投产	安徽三升消防设备有限公司	徐家兵	肥西县官亭镇政府	谈建设

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
181	高低压变频电控与机加工项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房及附属设施，形成年产高压变频提升机电控系统200套、防爆提升机电控系统100套及防爆开关、交流软起动器400台的生产能力	1.50	1.25	0.20	1#厂房已完工、2#厂房已基本完工，部分已投入使用，正在建围墙	部分主体工程建成	安徽六信自动化有限公司	苏龙业	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
182	年产1500万个笔记本塑胶外壳及1500台智能机器手臂项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积2万平方米，新建生产车间、研发办公楼等设施，购置机械设备若干台，形成年产1500万个笔记本塑胶外壳及1500台智能机器手臂能力	1.50	0.66	0.30	厂房主体在建	竣工投产	安徽宇宙电子产品有限公司	郭小毛	庐江高新区管委会	何平
183	5万台光伏逆变器及8000台大功率高频UPS电源项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积3.2万平方米2条，主要建设生产车间、综合楼，形成年产5万台光伏逆变器及8000台大功率高频UPS电源的生产能力	1.50	0.07	0.50	基础工程建设	部分主体工程建成	合肥盛普威新能源科技有限公司	延汇文	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
184	新建年产2500台10KV卷铁芯节能配电干式变压器项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积2.84万平方米，建设办公楼、职工宿舍、厂房、库房及相关配套用房等，购置相关生产设备，新建年产2500台10kv卷铁芯节能配电干式变压器4条生产线	1.50	0.50	0.50	已开工	主体工程的建设	安徽联杰电力工程有限公司	王婷婷	庐江县泥河镇政府	张巧生
185	苏开电气高低压成套设备及供配电电气元件项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	建筑面积约1.6万平方米，建设厂房、配套设施等，新增生产加工、研发、测试等专业设备121台套	1.41	0.35	0.38	已开工建设，正在进行主体施工	项目竣工投产	安徽苏开电气有限公司	张小青	安巢经开区管委会	戴文刚
186	年产1万吨聚乙烯态膜建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1.02万平方米，形成年产1万吨聚乙烯态膜的生产能力	1.40	0.20	1.00	基础建设	主体工程部分建成	安徽众望塑业有限公司	吴庆章	长丰县水湖镇政府	夏军
187	中皖迈高科技服务装备制造项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积3.4万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产8000台智能洗地机、1万台吹干机的生产规模	1.40	0.40	0.80	基础正在施工	主体部分完工	合肥中皖迈高科技有限公司	皮华锋	肥东县合肥循环园管委会	王维祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
188	年产20万台冰箱10万台冰柜建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.68万平方米，形成年产20万台冰箱、10万台冰柜的生产能力	1.40	1.30	0.10	1号厂房已竣工，2号厂房真石漆施工中，1号综合楼墙体真石漆已完成	竣工投产	合肥王品电器科技有限公司	王志国	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
189	年产再生涤纶短纤4万吨、瓶片回收清洗3.8万吨、改性塑料粒子4万吨生产项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积0.2万平方米，租用厂房2.4万平方米，主要建设仓库，形成年产再生涤纶短纤4万吨、瓶片回收清洗3.8万吨、改性塑料粒子4万吨生产能力	1.38	1.15	0.23	污水厂正在施工建设	竣工投产	安徽赢嘉天晟环保新材料有限公司	刘帅	长丰县水湖镇政府	夏军
190	傅家子弟冷冻半成品食品加工项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积3.87万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产1.5万吨冷冻半成品食品、500吨肉松的生产规模	1.29	1.13	0.20	主体正在施工	竣工建成	肥东傅家子弟食品有限公司	傅玉霞	肥东经开区管委会	浦其昌
191	自动贩卖机及配套移动支付系统生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.89万平方米，建设车间、综合楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产自动贩卖机1.3万台、自动贩卖机移动支付系统及控制板1.8万套的生产规模	1.24	0.08	0.80	基础正在施工	主体部分完工	安徽贝丽恩信息科技有限公司	张怀敏	肥东县撮镇镇政府	吴超
192	石强预拌混凝土生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.46万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产混凝土100万立方米的规模	1.21	0.15	0.70	主体正在施工	主体部分完工	安徽石强新型建材有限公司	李作军	肥东县撮镇镇政府	吴超
193	科拿汽车内外饰零部件生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.56万平方米，建设厂房、研发办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产汽车内外饰零部件200万套的生产规模	1.20	0.71	0.20	厂房主体基本完工	竣工投产	合肥科拿工贸有限公司	郑超	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
194	庐江至顺物流产业园项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积3.2万平方米，新建4栋综合楼、办公楼及宿舍，购置相关设备	1.20	0.10	0.70	已开工	两栋综合楼建成	庐江至顺物流有限公司	陶学保	庐江高新区管委会	何平
195	合肥黑孚电热带、发热电缆及电地暖系统生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、仓库、管理用房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产5000万平米电地暖生产线、100万平米自限温电热带、500万平米采样复合管生产线的生产规模	1.20	1.04	0.15	主体正在施工	竣工投产	合肥黑孚电热工业技术有限公司	计成志	肥东经开区管委会	浦其昌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
196	精诚一次性功能卫生用品	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.02万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备，建成后可实现年产1.2亿片一次性无纺布护理用品(医用床垫)的生产规模	1.20	0.15	0.75	基础正在开挖	主体部分完工	合肥精诚塑料制品有限公司	刘正功	肥东经开区管委会	浦其昌
197	年产10万张智能床垫及5万套智能锁建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.13万平方米，主要建设生产车间、综合办公用房等，形成年产10万智能床垫及5万套智能锁的生产能力	1.20	0.07	0.60	基础工程建设	部分主体工程建成	安徽双文智能家居有限公司	朱振重	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
198	智能光电标识生产项目	传统产业升级改造	合肥庐阳区	总建筑面积1.48万平方米，形成年产5000万的生产能力的生产能力	1.20	0.75	0.21	主体结构施工	部分完工	安徽薛氏智能光电标识有限公司	薛峰	庐阳经开区管委会	李明
199	年产20000吨坚果、炒货等休闲食品项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	建设厂房、购买食品加工设备及生产线，配套建设相关设施	1.20	0.45	0.75	厂房主体正在建设	竣工投产	合肥金俊浩食品有限公司	陈维浩	庐江台创园管委会	尹梦
200	永建预拌混凝土生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.4万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，建成后可实现年产预拌混凝土100万方的生产规模	1.20	0.30	0.70	主体正在施工	主体部分完工	安徽永建新型建材有限公司	胡凤芝	肥东县撮镇镇政府	吴超
201	盛亚潜水电机、潜水电泵项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.35万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产450台各类潜水电机、潜水电泵的生产规模	1.10	0.15	0.75	基础正在施工	主体部分完工	合肥盛亚电机电泵有限公司	俞宗安	肥东经开区管委会	浦其昌
202	年产2万吨家电汽车改性新材料二期技改扩建项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积0.5万平方米，购置粉碎机、混合机、色差仪等设备145台（套），形成年产2万吨家电汽车改性新材料的生产能力	1.10	1.08	0.20	主体工程建设	竣工投产	合肥市丽红塑胶材料有限公司	张振东	长丰县下塘镇政府	何章俊
203	年产500万件医疗器械产品和50万吨卫生用品类抗(抑)菌剂项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约1.5万平方米，主要生产医用面膜冷敷贴、6820医用电子耳温枪、6821电子血压计、6840电子血糖仪器等产品	1.10	0.11	0.70	厂房主体正在建设	厂房主体建成	合肥伟杰夫医疗科技有限公司	陶学保	庐江高新区管委会	何平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
204	年产1000吨医用不锈钢直饮水及高端家装用波纹管项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积约1.5万平方米，建设生产车间、综合楼及相关配套设施，年产1000吨医用不锈钢直饮水及高端家装用波纹管	1.10	0.50	0.60	厂房主体在建	竣工投产	安凯特管业科技有限公司	郑虎	巢湖市烔炀镇政府	陈鹏
205	年产90万件针织服饰项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.35万平方米，新建生产车间，形成年产90万件针织服饰的生产能力	1.10	0.28	0.32	厂房基础正在建设	厂房主体建成	安徽省宗华针织服饰有限公司	崔素芬	庐江县郭河镇政府	夏荣华
206	年产150万平方米海绵城市与精品城市建设用铺装材料建设项目(二期)	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.2万平方米，主要建设生产车间、综合楼等附属设施，购置子母窑车、搅拌机及模具等配套设备150台套，形成年产透水铺装材料150万平方米生产能力	1.07	0.10	0.87	厂房主体工程在建	部分主体建成	合肥格林工程材料有限公司	程彬	长丰县庄墓镇政府	陶勇
207	年产6.5万立方米新型环保生态板建设生产线项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1.5万平方米，主要建设综合办公研发楼、生活配套服务设施、生产车间等，形成年产6.5万立方米新型环保生态板生产能力	1.05	0.57	0.48	基础建设	竣工投产	安徽湖海木业有限公司	蒋庆收	长丰县杨庙镇政府	何伟华
208	鑫同功预拌混凝土生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.28万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，建成后可实现年产预拌混凝土100万立方米的生产规模	1.05	0.10	0.70	主体正在施工	主体部分完工	安徽鑫同功新型建材科技有限公司	冯奎	肥东县撮镇镇政府	吴超
209	年产2000套节能充电桩组装加工项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1万平方米，主要建设一栋综合楼，仓库，生产车间，形成年产2000套节能充电桩组装加工生产能力	1.03	0.60	0.43	厂房基础出土	竣工投产	合肥永大新能源汽车服务有限公司	水淼	长丰县水湖镇政府	夏军
210	年产10万吨生物质颗粒燃料项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积1.45万平方米，新建车间、办公楼及配套设施，新上生物质颗粒燃料生产线2条	1.02	0.50	0.52	厂房封顶，厂区路面硬化完成	竣工投产	安徽胜业生物质颗粒科技有限公司	金叶	巢湖市银屏镇政府	秦绍明
211	汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积2.5万平方米，形成年产汽车注塑零部件50万件（套）、汽车钣金件10万件的生产能力	1.00	0.20	0.80	施工单位进场，基础施工	竣工投产	合肥宜鑫汽车配件有限公司	李宜功	肥西经开区管委会	王伟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
212	年产2000套管片模具和1000套真空吸盘机项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约1.4万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，形成年产2000套管片模具和1000套真空吸盘机能力	1.00	0.08	0.50	主体工程在建	部分工程竣工	合肥杜朗隧道装备有限公司	王伟光	庐江高新区管委会	何平
213	金晋业年产400万套智能彩晶玻璃研发制造项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	建筑面积2.13万平方米，建设厂房及配套设 施，形成年产110万套高亮度拉丝、镀膜玻璃和彩玻生产能力	1.00	0.72	0.20	已开工建设	完成主体施工	合飞金晋业智控玻璃科技有限公司	谭炳安	安巢经开区管委会	戴文刚
214	新建平面口罩、KN95口罩生产线项目	传统产业升级改造	合肥瑶海区	项目装修改造面积共0.45万平方米，主要建设内容包括建设KN95生产线、平面口罩生产线共100条	1.00	0.86	0.14	主体施工	竣工	安徽盒子健康科技有限公司	茆全面	瑶海区卫健委	李伟
215	中国南山合肥岗集综合交通物流港项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积300万平方米，主要建设智慧物流枢纽工程打造特色鲜明的高端物流产业链集聚区	200.00	7.50	6.00	部分主体工程建成	部分建成	南山集团	徐敏勇	长丰县岗集镇政府	许庆美
216	长丰产业新城PPP项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积1000万平方米，主要建设专业商贸物流中心主体工程，建设汽车服务中心、甩挂仓储中心等基础设施等主体工程	146.93	24.90	9.00	光电产业港建成、念湖公园、孔雀城全面建设中	继续进行产城建设	华夏幸福基业股份有限公司	谢树明	长丰县下塘镇政府	何章俊
217	合肥宝湾国际物流中心	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积99.8万平方米，主要建设自动化标准库、供应链定制库、物流定制生产车间、流通加工车间、自动化冷库及仓储展示中心、联检办公楼、电子商务培训中心等附属设施	132.50	93.90	2.00	三期商业部分A区、S区、G区以及住宅项目已全部竣工	部分主体工程建成	中国南山开发（集团）股份有限公司	张祥海	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
218	文一·塘溪津门(BH2015-09地块)	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积121万平方米，项目分为三期：一期住宅、二期文旅、三期商办	115.75	37.07	12.00	住宅部分近尾声，商业部分主体建设	部分完工	安徽文一投资控股集团滨江置业有限公司	柯善芳	包河区住建局	张梦梦
219	万科森林公园	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积149.8万平方米，规划建设住宅、商业、学校及配套设施	101.00	86.40	5.00	D2地块、D5地块结构施工	部分完工	合肥万科瑞翔地产有限公司	王明	庐阳区大杨镇政府	王文博

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
220	坝上街旧城综合改造二期项目	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积134万平方米，主要建设商业及住宅等附属设施	100.00	64.05	0.05	北区正在施工	部分完工，其中一期建成	恒盛恒茂（合肥）房地产开发公司	王睿	瑶海区明光路街道办	成都
221	国贸天成	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积34.3万平米，主要建设商业、住宅、幼儿园及相关配套设施	96.20	56.30	7.00	主体结构施工	部分完工	合肥天沐房地产有限公司	梁世路	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
222	信达天御	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约123万平方米，建设商业、居住、社会停车场等	90.00	85.44	2.00	13、14地块已竣工交付，16地块正在进行桩基施工，17地块已完成竣工备案，18地块主体结构封顶	部分竣工	安徽建银房地产开发有限公司	王浩	包河区住建局	张平
223	合肥苏宁广场	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积约61万平方米，主要建设集购物、休闲、娱乐为一体的大型商业中心	80.00	33.00	9.00	主体结构施工	部分完工	合肥苏宁悦城置业有限公司	徐玮	庐阳区杏花村街道办	刘军
224	保利滨湖2019-01地块项目	现代服务业	合肥包河区	主要建设内容：新建住宅（含租赁住房），配套商业、幼儿园，地库（含人防）	80.00	8.00	4.00	主体结构施工中	全面建设	合肥和禹房地产开发有限公司	赵欣慰	包河区发改委	杨叶
225	滨湖福州路BK202001地块项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约39万平方米，主要建设内容：新建住宅、商业、幼儿园	65.80	2.00	5.00	主体施工	主体封顶	合肥光煜房地产开发有限公司	蒋必强	包河区住建局	张平
226	翡玉公馆(S1706信万华)	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积47.1万平方米，主要建设住宅、商业、办公及附属设施	65.72	28.12	8.00	B\C区结构封顶、D区5.6.7.8主体结构施工，A区地基施工	主体结构施工	安徽信万华房地产开发有限公司	杨勇	包河区住建局	张梦梦
227	苏州高新城市综合体项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积20万平方米，主要建设商业住宅城市综合体等主体工程，建设邻里中心、道路、绿化等附属设施	64.20	60.55	3.20	主体工程建设	竣工建成	安徽新辉皓辰地产有限公司	赵毅	长丰县双墩镇人民政府	王世德

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
228	新城吾悦广场	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积54.68万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套设施等	60.04	48.00	4.00	C地块主体正在施工	主体完工	合肥新城吾悦房地产开发有限公司	邱盛湘	肥东县住建局	殷传才
229	合肥宝能CBD一期	现代服务业	合肥包河区	目前环巢湖红线外T7mall项目主体建设	60.00	17.29	0.20	主体结构施工	部分完工	合肥宝能投资有限公司	祝咏梅	包河区发改委	赵维丽
230	龙湖滨湖(BH2016-20地块)(含ABCD地块)	现代服务业	合肥包河区	建设居住商业综合体	54.93	32.82	8.00	住宅部分已交付，商业部分主体建设	住宅部分交付,商业部分主体结构完成	无锡嘉睿置业有限公司	姜荐凡	包河区发改委	赵维丽
231	合肥佳海工业城	现代服务业	合肥新站区	总建筑面积260万平方米，建设标准厂房、创意文化产业厂房、物流中心以及酒店、住宅、宿舍、体育中心、商业步行街等设施	52.00	49.68	0.32	A区剩余5万平方土地开始规划报批	A区剩余土地厂房主体结构封顶	合肥佳海产业园建设投资有限公司	欧艳芬	合肥新站高新区管委会	王连贵
232	合肥星泓金融产业城	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积95万平方米，主要建设金融服务业园区等附属设施	50.89	42.13	2.00	主体结构施工	部分完工	合肥星泓金融城发展有限公司	沈国庆	包河区发改委	赵维丽
233	合肥铂悦庐州府	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积约32.84万平方米，主要建设居住、商业、交通设施、教育及附属设施	50.00	45.10	4.90	主体结构封顶	竣工建成	合肥辰旭房地产开发有限公司	崔梦春	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
234	融创政新商业广场	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积28.52万平方米，拟建设16幢住宅，3栋商业办公楼，及裙房商业等	50.00	46.66	3.34	住宅基本完成，商住楼在建	竣工	合肥融创政新置业有限公司	徐春笋	蜀山区荷叶地街道办	胡小翠



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
235	招商雍华府(BH2016-19地块)	现代服务业	合肥	总建筑面积约32.35万平方米，主要建设27栋住宅、2栋商业办公、1栋社区商业、地下停车库、物管用房等	48.66	31.27	10.00	一号楼4层以下粉刷完成，4层以上冲筋完成，2#零星收尾，一体板、雨棚玻璃、玻璃扶手施工，4#二十九层墙柱钢筋绑扎B1-B9交房	部分交付	上海招商置业有限公司	吴红梅	包河区发改委	赵维丽
236	合肥百大肥西农产品物流园项目	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积112.90万平方米，主要建设市场交易区、冷链物流区及配套商业区、附属设施	45.00	8.10	10.00	水产交易区主体施工	水产交易区竣工运营	合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	宋延军	肥西县政府	周洲
237	滨湖海伦堡	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积10万平方米，6栋写字楼，地铁上盖综合体	45.00	8.25	9.00	主体施工	部分完工	合肥粤港置业投资有限公司	徐亮	包河区发改委	赵维丽
238	新华人寿保险总部基地	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积50万平方米，主要建设运营中心等附属设施	45.00	15.83	2.00	外立面装饰及内部施工建设	部分完工	新华人寿保险股份有限公司	王钰	包河区发改委	赵维丽
239	万科瑞成综合体项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积36万平方米，主要建设商住综合体等主体工程，建设幼儿园、邻里中心、物业用房等附属设施	43.80	37.35	5.80	一期已竣工交付，二期主体工程建设	竣工建成	合肥万科瑞成地产有限公司	赵毅	长丰县双墩镇政府	王世德
240	中海宏洋滨湖项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约41万平方米，主要新建A地块住宅和B地块商业办公	43.64	7.09	6.00	高层主体已经接近尾声，进入最后的封顶阶段	全面建设	中海宏洋海宸房地产开发有限公司	虞丽	包河区发改委	杨叶
241	领峰花园(S1902号地块)	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积为33.5万平方米，主要建设内容：新建住宅、商业服务业设施	42.65	27.84	6.00	主体结构施工	主体结构封顶	合肥金玖房地产开发有限公司	杜军	包河区发改委	杨叶

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
242	碧桂园时代倾城	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积29万平方米，规划建设商业、居住、教育于一体的高品质社区	39.00	27.50	6.00	主体结构施工	部分完工	合肥碧辉房地产开发有限公司	席志诚	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
243	科学分院路二期(华宇御景江山)	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积23万平方米，建设住宅、商业及配套设施	38.50	21.00	17.49	部分主体已封顶	竣工	重庆华宇集团有限公司	陈庆飞	蜀山区井岗镇人民政府	陶晓
244	旭辉麓湖府	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积26.7万平方米，主要建设商业、居住及相关配套设施	37.50	29.30	6.00	主体结构施工	部分完工	合肥旭辉企业管理有限公司	谢辉	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
245	华润(BH2019-08号地块)	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约27.5万平方米，主要建设内容：新建住宅、商业、幼儿园	36.80	7.96	6.00	主体施工	全面建设	合肥润创房地产开发有限公司	许莉	包河区商务局	李元
246	华侨城合肥巢湖半汤温泉小镇项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	总建筑面积60万平方米，建设温泉水乐园、水湾创意街区、温泉酒店、欢乐时光和生态住宅等	36.33	9.90	3.00	已开工建设	部分完工	深圳华侨城文化集团有限公司	张立勇	安巢经开区管委会	戴文刚
247	映月湾	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积21万平方米，主要建设居住、商业等附属设施	35.95	16.70	10.00	主体结构施工	部分完工	合肥市明誉房地产开发有限公司	方元	庐阳区四里河街道办	张瑾
248	文一水故里	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积12.46万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园及配套设施	35.00	31.60	3.40	主体结构施工	竣工交付	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	李卫华	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
249	合柴记忆文创园(原合肥柴油机厂地块)改造项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约30万平方米，其中改造面积约10万平方米，新建面积约20万平方米。主要建设内容：对地块上现有老厂房、监舍等用房进行保留改造，同时新建社区中心、草坪游园	35.00	2.58	3.00	启动区在运营，其他还未改造的正在等方案审批	继续建设未改造部分	合肥滨湖投资控股集团有限公司	孙雪康	包河区重点工程建设管理中心	朱席峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
250	龙城嘉苑	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积45.64万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套设施等	33.26	7.50	3.50	主体正在施工	主体部分完工	合肥锦东房地产开发有限公司	李沛霖	肥东县撮镇镇政府	吴超
251	绿地中央广场	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积71.70万平方米，主要建设办公、商业及交通枢纽等附属设施	31.00	21.10	1.00	运管中心和客运站已投入运营。东地块D座建设至32层、C地块30；西地块AB塔楼10层	部分完工	绿地集团合肥紫峰置业有限公司	李林	包河区发改委	王磊
252	瑞禧苑	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约20万平方米，主要建设内容为：住宅、公园绿地、社区卫生服务站、养老服务中心、幼儿园等	30.00	12.09	6.00	主体结构施工	A地块封顶	安徽汇和置业有限公司	张梦琪	包河区发改委	赵维丽
253	安建翰林天筑	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积约25万平方米，23栋单体和2栋公建楼	28.92	21.70	0.50	主体施工中	部分建成	安徽建工地产瑶海有限公司	李建华	省住建厅	王金科
254	中信银行后台呼叫中心	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约15万平方米，建设总行呼叫中心项目	28.41	9.40	1.00	基础施工	主体建设	中信银行股份有限公司	宋祥	滨湖科学城管委会	盛艳艳
255	蓝光半岛公馆	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积18.04万平米，主要建设住宅、商业及相关配套设施	28.00	20.36	7.00	主体结构施工	部分完工	合肥蓝光宏景置业有限公司	谷惠牧	庐阳经开区管委会	李明
256	宋都江宸府项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	总建筑面积约33.6万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、车库及附属设施等	27.42	8.26	2.00	项目在建	部分完工	合肥永都房地产开发有限公司	俞建午	安巢经开区管委会	戴文刚
257	合肥金融广场	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积约35万平方米，规划建设融银行、证券、保险等金融相关产业功能和配套服务的现代化金融总部基地	26.00	5.53	3.00	主体结构施工	部分完工	庐阳金融城投资发展有限公司	陈刚	庐阳区政府	朱涵
258	银河幸福广场	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积52万平方米，住宅10栋，两栋25层写字楼，5栋商业中心	25.50	24.65	0.30	住宅已交付，商业F楼正在施工	商业F楼主体封顶	安徽荣港置业有限公司	李羚倩	包河区发改委	赵维丽

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
259	蜀山W1901地块项目	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积约15.53万平方米，建设住宅、商业、办公及配套设施	23.84	11.92	11.00	主体结构施工	主体结构封顶	合肥锦皖源房地产开发有限公司	袁刚	蜀山经济开发区管委会	王坤
260	包河区滨湖金融小镇一期项目A地块	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积52万平方米，主要建设生态型、低密度的金融办公区、展示中心及管理用房等附属设施	23.20	4.17	0.50	开展装修收边收尾	竣工	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	章晖	包河区重点工程建设管理中心	徐文
261	合肥高铁都市花园	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积35.5万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套	22.00	11.21	1.50	一期1-17#楼主体及地库结构封顶，正在进行内外粉刷；二期3栋楼正在施工	部分完工	上海铁路房地产开发经营有限公司	张建峰	包河区发改委	赵维丽
262	空港国际小镇	现代服务业	合肥经开区	项目合作面积约900万平方米，位于空港示范区城市核心区。引进华侨城品牌，导入文化、旅游、电子等优势产业项目，统筹整合国内外优质资源，高标准建设空港国际小镇，三年内完成项目整体开发	20.87	14.96	15.00	3、4号地块已开工	一期地块全面开工，二期地块拿地	华侨城集团有限公司	胡闻达	合肥经开区管委会	王新华
263	顺丰电商产业园(二期)	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积约13万平方米，建设物联网运营中心、电子商务中心、呼叫中心和共享服务中心	20.00	5.00	5.00	地基施工	主体结构施工	合肥市丰泰电商产业园管理有限公司	陈红平	蜀山经济开发区管委会	王坤
264	阅庐春晓	现代服务业	合肥庐阳区	规划建设居住、学校、商品开发及配套设施	20.00	4.30	3.00	主体结构施工	部分完工	安徽德源地产开发公司	陈斌	庐阳区政府	肖廷
265	毓秀雅苑项目	现代服务业	合肥新站区	总建筑面积26.4万平方米，针对教师类型人才新建教师公寓及配套服务，包含建设20栋高层住宅、3栋商业及1个九班幼儿园，项目建成后将容纳2000户教师居民居住	19.61	10.62	3.00	完成主体施工及小区道路建设	部分交付使用	合肥毓秀峰置业有限公司	吴青	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
266	新建合肥西恒信汽车博览中心项目	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积17.5万平方米，主要建设汽车4S店、2S店、交易市场、科研办公楼及集汽车销售、汽车服务、汽车文化于一体的附属设施	18.00	9.90	2.40	奥迪、奔驰4S店建成运营，正在洽谈新品牌	再建设2-3个品牌汽车4S店	合肥恒信西南汽车商业管理有限公司	晏雍	肥西经开区管委会	王伟
267	中国国际珠宝城	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积34.6万平方米，建设商业楼及商业配套	18.00	13.78	1.00	东地块商业封顶，正在幕墙装饰	部分完工	安徽中汇国银德源置业有限公司	王浩	包河区重点工程建设管理中心	徐文
268	国贸天悦	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积23万平方米，建设商业、住宅等	17.70	14.91	0.30	S1-19、S1-20地块已竣工交付，S1-21地块商业主体施工	部分完工	合肥天同地产有限公司	梁世路	包河区发改委	赵维丽
269	琥珀东澜赋	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积25.74万平方米，建设住宅、商业、社区用房及配套设施等	17.35	3.50	5.00	主体正在施工	主体部分完工	合肥城建东庐置业有限公司	沈飞	肥东县合肥东城办	张其昌
270	华熙LIVE·巢湖文体健康城项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	总建筑面积8万平方米，主要建设医美体验中心、抗衰老健康调理中心等附属设施	16.89	0.42	1.50	已开工建设	部分完工	华熙国际投资集团有限公司	赵燕	安巢经开区管委会	戴文刚
271	合肥华南城大型城市综合体	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积1200万平方米，主要建设专业市场、仓储物流、商业贸易、住宅等附属设施	16.77	172.00	8.00	一期交易广场、精品区已竣工；紫荆名都一期二期已竣工，三期结构工程，四期基础施工	部分完工，其中紫荆名都三期竣工、四期主体建成	合肥华南城有限公司	胡玥	肥西经开区管委会	李友群
272	中铁五号院项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积12.45万平方米，规划用途为居住、商业服务业设施用地	16.00	4.07	2.30	目前正在进行桩基施工	部分完工	中铁四局	王浩	包河区发改委	赵维丽
273	中环庐阳府二期	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积约11万平方米，主要建设商业、住宅及相关配套设施	15.80	10.00	5.00	主体结构施工	部分完工	合肥中环亿城置业有限公司	唐冰冰	庐阳经开区管委会	李明
274	金大地特色街区综合体项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积10万平方米，主要建设集休闲、购物、餐饮、文化娱乐于一体的大型城市综合体项目	15.78	5.20	10.58	8栋住宅主体在建	竣工	合肥金大地置业有限公司	胡秋锦	长丰县双凤经开区管委会	童有柱

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
275	丽丰璞羽山二期	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积约15.53万平方米，其中地上建筑计容面积为9.21万平方米，建设内容包括高层、洋房、别墅、租赁用房等	15.74	8.97	7.87	基础建设	竣工	合肥市夏一置业有限公司	秦琴	蜀山经济开发区管委会	王坤
276	合肥智慧产业园项目	现代服务业	合肥新站区	总建设面积47.1万平方米，建设标准化厂房，其中含6.18万平方米三栋公租房，将打造集电子商务、总部经济、服务外包、研发中心于一体的大型信息服务产业园	15.00	11.88	0.10	B地块一期施工、监理合同签订并完成施工许可	二期项目动工建设	合肥新站工投工业科技有限公司	刁华	合肥新站高新区管委会	王连贵
277	新建亿丰家居建材博览中心项目	现代服务业	合肥庐江县	总建筑面积20万平方米，主要建设仓库、交易区、专业市场等及管理用房、配电房等附属设施	15.00	12.65	2.50	主体工程正在建设	竣工投产	上海亿丰置业有限公司	夏晓明	庐江县商务局	汪旗
278	中南高科工业地产项目	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积18.63万平方米，建设标准化厂房、定制厂房及配套设施等	15.00	0.39	5.00	基础正在施工	主体部分完工	合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司	陶晨	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
279	中海W1802地块项目	现代服务业	合肥蜀山区	山茶路与宝月路交口，建设用地面积为6.29万平方米，总建筑面积约11.02万平方米:地上总建面6.92万平方米，其中地上住宅建筑面积6.41万平方米；地下总建面4.10万平方米	13.59	5.00	5.20	已开工建设	部分单体封顶	合肥中海宏洋海悦房地产开发有限公司	周祝研	蜀山经济开发区管委会	王坤
280	滨湖国际会展中心二期	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约13.5万平方米，包括1座综合馆、2座标准馆及相应的附属配套设施，同时对一期项目部分设备、设施进行提升性改造	13.56	2.35	3.00	主体施工	部分完工	合肥市重点工程建设管理局	李宇	包河区发改委	赵维丽
281	中建产业基地商业项目(S1710地块)	现代服务业	合肥包河区	总建设面积19.9万平方米，主要建设商业办公楼等	12.35	0.02	1.00	基础施工	主体封顶	合肥中建国际投资发展有限公司	吴金梅	包河区发改委	赵维丽
282	京东安徽电子商务产业园二期项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积15.2万平方米，主要建设物流仓库，采购相关运营设备、信息系统设备和其他设备等	12.05	7.80	4.25	11栋单体主体工程在建	竣工	合肥四维港物流有限公司	赵健	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
283	微创君泊项目	现代服务业	合肥蜀山区	规划总建筑面积15.94万平方米，建设住宅及其配套商业	12.05	5.10	4.00	开工前准备工作	部分完工	合肥微创滨江置业有限公司	费越	蜀山经济开发区管委会	王坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
284	云玺公馆项目	现代服务业	合肥经开区	建筑面积约17.2万平方米，主要建设内容包括商业楼2栋、高层住宅11栋、9班幼儿园、社区管理用房、开闭所以及地下室等	12.00	8.08	3.92	正在进行主体结构施工	竣工	合肥海筑房地产有限公司	陈霞	合肥经开区管委会	王新华
285	中海世家商业综合体一期	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积约9.67万平方米，建设住宅、商业、办公及配套设施	11.65	10.77	3.50	内外装饰中	竣工	中海宏洋地产（合肥）有限公司	周祝研	蜀山经济开发区管委会	王坤
286	蜀山区丽丰璞羽山一期住宅及配套商业项目	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积约11.1万平方米，其中地上建筑计容面积为6.6万平方米，不计容建筑面积为4.5万平方米，建设内容包括高层、洋房、别墅、租赁用房和配套商业用房等	11.40	10.21	1.00	33栋单体部分结构施工，部分结构封顶	竣工	合肥市丽丰锦城置业有限公司	秦琴	蜀山经开区管委会	王坤
287	伟星W1805号地块项目	现代服务业	合肥蜀山区	项目由12栋8层、11层住宅及1栋4层配套用房组成，总建筑面积7.91万平方米	11.13	8.97	1.60	主体结构施工	竣工	合肥伟星置业有限公司	崔真	蜀山区南七街道办	潘驰原
288	蜀山区保利堂悦住房及其配套商业项目	现代服务业	合肥蜀山区	项目总占地面积4.2万平方米，规划总建筑面积为7.9万平方米，主要建设住宅、商业以及配套设施	10.25	6.30	2.50	目前已有6栋楼主体已完工，剩余3栋地基已经建好	全面施工	合肥和玺房地产开发有限公司	王耿	蜀山区井岗镇政府	陶晓
289	TCL合肥仓储物流项目	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积12万平方米，主要建设高标准仓库等附属设施	10.00	3.20	2.80	项目主体施工	仓储库房完成竣工验收	乐诚仓储（合肥）有限公司	周淮生	肥西经开区管委会	李友群
290	蜀山电商园人才公寓	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积8.79万平方米，主要建设7栋高层住宅，住宅套数516套，包含一座12班幼儿园，一座无挂用房，一座地下车库等附属设施	10.00	8.28	1.21	主体结构封顶、外立面完成、幼儿园完成	竣工	合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司	卓光磊	蜀山区城投公司	杜伟
291	安粮中心综合体	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积23.38万平方米，主要建设商业住宅及附属配套设施	10.00	8.31	2.00	部分主体完工，内外装饰	1#楼交付	安徽省粮油食品进出口（集团）公司	徐婷	包河经开区管委会	杨晖

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
292	宝湾合肥新站智慧供应链中心项目	现代服务业	合肥新站区	总建筑面积约5.8万平方米主要建设现代化、国际化的物流仓储设施/分拨配送中心/分拣加工中心	10.00	1.35	0.10	1#仓库、2#车间、3#仓库主体工程已结束，正在进行二次结构施工	部分完工	宝湾物流合肥新站有限公司	黄勇	合肥新站高新区管委会	王连贵
293	肥西县人才公寓	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积约22万平方米，建设肥西县人才公寓项目，建设居住住宅、配套基础设施等	10.00	3.70	11.30	项目主体施工	竣工交付	肥西县城乡建设投资有限公司	丁学东	肥西县重点工程建设管理中心	范熹颖
294	合肥银泰中心二期	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积约4万平方米，打造汇集国际名品、知名餐饮、国际影城、高端连锁超市的综合商业购物中心	10.00	5.78	2.00	基础施工	部分完工	安徽银泰房地产开发有限公司	孙倩	庐阳区逍遥津街道办	钱昌勇
295	左能泰和街建设项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积12.90万平方米，主要建设集餐饮、娱乐、文化、休闲为一体的公园式时尚购物街区等附属设施	9.99	8.89	0.50	1、2、3、4、5#及裙楼外墙施工	部分建成	安徽左能置业有限公司	甄山	长丰县双墩镇政府	王世德
296	爱巢天润公馆商业住宅小区建设项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	总建筑面积约15.8万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园及附属设施等	9.51	3.60	1.80	主体工程建设	部分建成	安徽省住巢置业有限公司	杨杰	安巢经开区管委会	戴文刚
297	东环中心	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积10万平方米，主要建设商业设施、住宅等附属设施	9.48	9.58	0.11	主体结构施工中	继续建设	合肥东环置业有限公司	赵雷	瑶海区三里街街道办	许辉
298	宝文智慧中心(S1403地块)	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积22.5万平方米，建设商业及附属配套设施	9.10	7.43	0.50	部分主体封顶，内部二次结构施工	竣工	宝文置业（安徽）有限公司	胡中霞	包河区发改委	赵维丽
299	人才公寓(W1613地块)	现代服务业	合肥蜀山区	合肥市人才公寓项目，拟为引进人才建设住宅及配套设施	9.00	2.00	1.50	1#4#6#23层结构完成，2#9#21层结构完成，3#5#7#8#10#结构层施工中	竣工	合肥城改集团	孙鹏飞	蜀山区井岗镇政府	陶晓



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
300	合肥市包河区圩美磨滩乡村振兴项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积287万平方米，主要建设民宿体验和“圩”文化古村落旅游、文化创意产业、生态环境改善、基础设施等	8.70	2.40	4.00	精品民宿区、民俗文化街已全面开工建设；水系治理和配套设施同步施工中	民宿区、民俗街区、水系景观区均已进入全面建设阶段	合肥市包河区乡村振兴投资有限公司	明薇	包河区发改委	赵维丽
301	叉车集团总部大楼	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积13.60万平方米，主要建设叉车集团总部大楼等附属设施	8.60	6.00	2.60	主体结构施工	竣工	安徽叉车集团有限责任公司	龚俊林	蜀山区稻香村街道办	江芳林
302	贡街	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积22万平方米，定位为服务百姓的大众餐饮文化街区	8.50	8.09	0.05	内部装饰	竣工	合肥包河房地产开发有限责任公司	邱生	合肥市文化和旅游局	汪维霞
303	明悦广场建设项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积5万平方米，主要建设五星级酒店、商务办公楼及相关配套设施	8.41	5.89	0.50	二次结构砌砖、水电及室外装饰安装	商业及公寓完成建设	上海明悦控股集团	林世保	包河经开区管委会	蒋兵
304	宜家家居广场	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积6.6万平米，规划建设宜家家居商场以及部分对外招商的小型宜家购物中心	8.25	0.20	3.00	桩基试桩施工	主体结构施工	合肥宜家家居有限公司	孙欣慰	庐阳区政府	朱涵
305	庐阳区一里井地块开发项目	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积约3.7万平方米，规划建设住宅、商业、车库及配套附属设施	8.23	0.60	3.00	基础施工	部分完工	金地（集团）股份有限公司	陈蓉蓉	庐阳区双岗街道办	郑洁琼
306	丰树合肥现代综合产业园	现代服务业	合肥新站区	总建筑面积11.2万平方米，规划建设厂房、仓储物流设施，打造汽车零部件加工分销配送中心、跨境电子商务运营中心、现代物流中心	8.00	0.55	1.80	正在进行临建及场平围墙施工	主体工程竣工验收	丰鸿仓储（合肥）有限公司	梁修俊	合肥新站高新区管委会	王连贵
307	合肥乾龙现代物流园二期项目	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积约43万平方米，主要建设内容包括物流分拨中心、城市配送中心、信息交易大厅、电商云仓、集运中心等设施	8.00	5.80	2.20	项目主体施工	竣工投入运营	合肥乾龙物流有限公司	刘华强	肥西经开区管委会	胡宁
308	肥西康健智慧物流园项目	现代服务业	合肥肥西县	建设总建筑总面积约17万平方米的肥西康健智慧物流园项目	8.00	2.60	4.00	项目基础施工	竣工交付	合肥市康健物流有限公司	解清华	肥西经开区管委会	胡宁

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
309	合肥天赋国际广场项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约17万平米，主要建设办公写字楼、商铺等国有建设用地使用权出让合同中规划规定的其他建设内容	7.99	0.64	0.20	基础施工	加快建设	皖北经合投资股份有限公司	张崎琼	包河区商务局	李小翠
310	金融服务区三期	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积10万平方米，主要建设教学楼、科研楼、报告厅、宿舍等主体工程，以及食堂、健身中心等配套工程	7.86	8.82	0.50	外立面装饰及内部施工建设	竣工	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	杨华峰	滨湖科学城管委会	张钧
311	肥东县金融大厦建设工程	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积10.22万平方米，建设金融大厦及配套附属设施等	7.71	1.30	2.00	主体正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	吴建斌	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
312	望湖国际城基础设施(520广场)	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积11万平方米，主要建设1栋二层的地下车库，1栋办公楼，1个幼儿园和6个商业单体组成的商业街等附属设施	7.60	1.92	1.00	基础施工	部分完工	合肥城建投资控股有限公司	刘奇	包河区发改委	赵维丽
313	万科学林雅苑	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积约2.7万平米，规划建设住宅、商业、学校及配套附属设施	7.60	5.50	2.00	主体结构施工	部分完工	安徽微创地产集团有限公司	刘红	庐阳区杏花村街道办	陈斌
314	合肥天光山生态农业体验观光项目	现代服务业	合肥庐江县	建设游客服务中心、农业科技展示中心、现代农业示范区建设等	7.30	0.91	0.50	现代农业示范区和经济林示范区，农业科技展示中心已开工	农业科技展示中心建成	合肥腾煜生态农业科技有限公司	杨晓华	庐江县矾山镇政府	王文宏
315	南合肥国际企业港二期项目	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积14.70万平方米，主要建设36栋标准化工业厂房及员工宿舍、食堂等附属设施	7.10	3.30	3.80	项目主体施工	竣工交付	合肥联东金鸿投资有限公司	盛丽丽	肥西经开区管委会	王伟
316	优唐时代广场	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约22.04万平方米，主要建设10幢高层办公楼，1幢独栋商业及相关配套设施建设等	6.60	5.00	0.30	一期1-5幢高层办公楼，1-2幢外部装饰，3-5幢主体建设；二期6-10幢高层办公楼，主体施工准备阶段	主体封顶	安徽美安达房地产开发有限公司	邹海燕	包河区发改委	赵维丽

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
317	包河区S1818号商业地块	现代服务业	合肥包河区	建筑面积约13.58万平方米。主要建设内容：新建商业及国有建设用地使用权出让合同中规定的其他建设内容	6.50	0.04	1.00	土地平整基本结束	全面建设	合肥乐富强商业管理有限公司	刘德文	包河区发改委	赵维丽
318	通博合肥肥东新经济产业园	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积6.58万平方米，建设研发生产车间、办公及配套服务用房，购置安装设备等	6.50	0.40	1.60	基础正在施工	主体部分完工	合肥通博风云产业园开发有限公司	谢天	肥东经开区管委会	浦其昌
319	乐业公寓	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积13万平方米，主要建设公寓及生活超市等附属设施	6.00	5.66	0.30	外立面装饰及内部施工建设	主体建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	黄如贵	包河区发改局	赵维丽
320	供销e家邻里中心项目	现代服务业	合肥蜀山区	蜀山区老旧农贸市场升级改造和新市场建设	6.00	4.00	2.00	已动工实施	竣工	合肥新合作商业管理有限公司	王萍	蜀山经济开发区管委会	王坤
321	庐阳区人才公寓项目	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积8.5万平米，规划建设配套高端人才公寓，打造高品质社区环境	6.00	4.00	2.00	主体结构施工	竣工交付	庐阳国投集团	汪可	庐阳经开区管委会	李明
322	博融汽车零部件电子商务及总部基地	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积6万平方米，主要建设总部基地电子商务展示交易厅及相关配套设施等	6.00	2.25	2.25	一层建设中	部分单体建设封顶	安徽博融投资发展有限公司	沈艳武	蜀山经济开发区管委会	王坤
323	合肥国际人才城(暨高新区市民服务中心)	现代服务业	合肥高新区	总建筑面积约10万平方米，建设行政服务中心、国际人才交流中心和档案馆等设施	6.00	4.75	1.00	单体土建完成约85%，幕墙完成约40%。室外道排及景观绿化正在进行清单编制，计划11月份中旬完成招标并进场	主体结构施工完成	合肥高新股份有限公司	刘铭	合肥高新区管委会	宋道军
324	韵达快递安徽省区域总部基地项目	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积9.22万平方米，建设综合楼、转运车间及配套设施，购置安装设备等	5.58	4.19	1.30	3栋综合楼已完工，2栋转运车间正在施工	竣工	上海韵达货运有限公司	朱彪	肥东县合肥循环园管委会	王维祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
325	合肥市BH2018-09项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约16.5万平方米，新建商业及配套用房	5.50	0.02	1.00	目前施工前手续已经全部办理完毕，正在进行土方清运及外围围挡搭建，进行施工前准备	甲级写字楼进行销售,整体主体结构完成50%	安徽弘泰中新置业有限公司	沈承霞	包河区发改委	杨叶
326	国际酒店项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积5万平方米，主要建设综合性国际酒店等附属设施	5.22	4.50	0.50	主体工程建设	主体建成	安徽宝钻置业投资有限公司	高帅	长丰县水湖镇政府	夏军
327	中通区域运营总部仓储物流基地建设项目	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积14.71万平方米，建设快递车间及配套设施，购置安装设备等	5.13	0.20	2.50	基础正在开挖	主体部分完工	合肥安安物流有限公司	俞立	肥东县撮镇镇政府	叶娜
328	合肥市粮食口岸及应急加工中心	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积7万余平方米，规划建设粮食加工中心、厂房及配套设备	5.12	0.03	0.30	规划方案修订完善	基础施工	合肥乡润粮食口岸物流园有限公司	刘迎春	庐阳区经开区管委会	李明
329	同庆楼滨湖酒店	现代服务业	合肥包河区	建设集餐饮、客房、会议、娱乐为一体的综合性服务设施项目，总建筑面积约8万平方米，建成后将拥有不低于400间高标准客房	5.00	3.58	0.80	主体结构封顶，内外装修	竣工	同庆楼餐饮股份有限公司	马骏	包河区发改委	赵维丽
330	烱烱玫瑰园生态园农康综合体项目	现代服务业	合肥巢湖市	总建筑面积约1.9万平方米，主要建设玫瑰观赏区、玫瑰香精等高附加值功能性农产品生产及生物技术研发应用区、休闲观光区等	5.00	0.25	2.00	开工建设，正在进行花草种植	完善构筑物规划手续,构筑物开工建设	安徽金联新材料科技有限公司	杨波	巢湖市烱烱镇政府	陈鹏
331	蜀山区悦荣府房地产项目	现代服务业	合肥蜀山区	项目规划总建筑面积6.1万平方米，其中地上建筑面积4.3万平方米，地下建筑面积1.8万平方米，包含5栋18层-20层住宅楼、1栋3层商业及配套用房、1栋3层幼儿园	4.81	2.00	1.50	主体建筑施工建设中	全面建设	安徽京珂置业有限公司	房海田	蜀山区小庙镇政府	余建军
332	学仕公馆	现代服务业	合肥蜀山区	建筑总面积7.03万平方米，主要建设住宅、商业及相关配套设施	4.70	3.10	2.10	5层结构施工	竣工	合肥金水置业有限公司	朱健	蜀山区稻香村街道办	江芳林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
333	安兴相王城市广场	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积约5.7万平方米，主要建设商业、办公及配套设施	4.60	2.95	0.90	基础施工	主体结构封顶	合肥相准置业有限公司	周向明	瑶海区方庙街道办	杜斌
334	滨湖徽尚广场	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约7.72万平方米，建设内容停车场、商业、综合楼等及其配套相关附属工程	4.53	4.50	1.00	写字楼、裙楼进行外立面装饰建设	全面建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	陈浩	包河区发改委	赵维丽
335	合肥海尔物流周转仓库二期项目	现代服务业	合肥经开区	总建筑面积83000平方米，新建仓储立体双层库，建成后可满足合肥海尔制造基地的仓储需求	4.50	1.79	3.48	钢结构施工	竣工	合肥海永创企业管理有限公司	李伟	合肥经开区管委会	张露
336	紫云广场(海恒大厦)	现代服务业	合肥经开区	总建筑面积7.05万平米，建设一座商业综合体，包含2栋塔楼，1栋裙楼	4.48	3.43	1.50	A座至16层结构、B座完成结构验收	竣工	合肥海恒发展股份有限公司	曹建峰	合肥经开区管委会	王新华
337	新东方合肥总部项目	现代服务业	合肥包河区	建筑面积约6万平方米，主要新建科研教育办公楼及配套设施等	4.46	0.65	1.00	主体结构施工	全面加快建设	合肥新东方企业管理有限公司	何秀娟	包河区发改委	赵维丽
338	庐阳三十岗桃蹊乡村振兴示范先行区项目	现代服务业	合肥庐阳区	主要建设以生态旅游为主体的田园综合体	4.00	0.51	0.50	基础施工阶段	部分完工	合肥庐阳乡村振兴开发管理有限公司	崔倩倩	庐阳区三十岗乡政府	杨雷
339	罍街四期	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约6.9万平方米，主要建设商业、教育科研、孵化中心	4.00	1.52	1.00	土方施工	部分完工	合肥滨湖投资控股集团有限公司	孙雪康	包河区发改委	赵维丽
340	医药大健康产业园B地块	现代服务业	合肥经开区	建设内1#、2#、3#、4#、5#楼及地库，总建筑面积为13万平方米（地下建筑面积2.7万平方米）	4.00	5.73	0.36	1#、2#楼完工；3#楼内外装饰施工；4#楼16层结构施工,5#楼4层结构施工，室外管线施工	竣工	合肥海恒投资控股公司	董积平	合肥经开区管委会	桑林兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
341	上上座国际大酒店项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积5.56万平方米，主要建设集餐饮、客房、会议、商务、休闲、办公等功能为一体的五星级标准酒店，建成后，可达到246间酒店客房、32个包厢及餐饮、娱乐、会议为一体的服务规模	3.53	2.40	1.00	在建群楼正在施工一层内外架搭建	部分主体工程建成	安徽兴国餐饮管理有限公司	张道荣	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
342	合肥吴山百花盛世花博汇建设项目	现代服务业	合肥长丰县	建设花海、婚庆基地、游乐园、民俗非遗街、花海民宿、童趣乐园、采摘园。项目分二期建设，建成后可达年接待游客150万人次的承载能力	3.16	0.50	2.66	主体工程建设	竣工	合肥百花盛世旅游投资有限公司	彭波	吴山镇政府	杨华峰
343	寰宇总部商务办公基地项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约5.01万平方米，主要新建两栋可研办公楼	3.00	0.02	1.00	现场土方外运及基坑开挖	主体结构施工	安徽寰宇建筑设计院	吴凤琴	包河区发改委	赵维丽
344	合肥瑞辰大酒店项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积8.4万平方米，主要建设酒店26层，裙房5层等配套设施	2.60	0.80	1.20	基础工程建设	项目部分建成	合肥瑞辰大酒店有限公司	郭潭	长丰县双墩镇政府	王世德
345	合肥循环经济示范园入园企业配套商务中心	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积5.7万平方米，建设入园企业商务中心及配套设施等	2.39	2.17	0.80	主体正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	王宗华	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
346	中国铁塔安徽总部项目	现代服务业	合肥高新区	总建筑面积为1.5万平方米，建设10层生活用房及相关配套设施	1.95	2.14	0.60	主体结构正在施工	主体结构封顶	中国铁塔股份有限公司	王彬	合肥高新区管委会	宋道军
347	合肥高新区金租大厦(徽银租赁总部基地)	现代服务业	合肥高新区	总建筑面积1.6万平方米，主要建设总部办公楼	1.50	1.17	0.20	主体结构施工完成	竣工	合肥高新股份有限公司	阮满云	合肥高新区管委会	宋道军
348	南山客栈·云起民宿项目	现代服务业	合肥庐江县	总建筑面积1万平方米，并建设相应的水、电等配套设施	1.50	0.17	0.50	已开工	部分民宿投入运营	合肥南山云起生态旅游开发有限公司	徐琴	庐江县万山镇政府	夏俊
349	设计创意产业园建设项目	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积4.08万平方米，建设标准化厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等	1.40	1.05	0.35	厂房已封顶	竣工	合肥新纪源设计创意产业有限公司	考俊峰	肥东县撮镇镇政府	吴超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
350	安徽家家猫跨境电商基地项目(创新产业园综合生产楼)	现代服务业	合肥高新区	总建筑面积约1.8万平方米，主要建设综合生产楼	1.21	0.79	0.40	土方开挖及桩基支护全部完成（含内支撑），正在进行地下室垫层及防水施工	主体结构施工完成	合肥高新股份有限公司	阮满云	合肥高新区管委会	宋道军
351	监理创意产业园建设项目	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积4.08万平方米，建设标准化厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等	1.20	0.95	0.25	厂房已封顶	竣工建成	安徽方坝建筑工程有限公司	余松林	肥东县撮镇镇政府	吴超
352	文源生态农业示范园项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积0.5万平方米，主要建设设施农业示范区、花卉观光区、休闲垂钓区、综合服务区	1.10	0.70	0.40	一期竣工，二期基础工程建设	竣工	安徽省文源生态农业有限公司	周文	长丰县杜集镇政府	高广
353	京北方(合肥)服务外包基地项目	现代服务业	合肥蜀山区	项目位于蜀山经济开发区电商园三期2号楼A.B区，总面积2084.86平方米，建设内容包括装修升级改造和设备采购等	1.00	0.60	0.40	办公区域装修中	竣工	合肥京北方信息技术有限公司	文艳艳	蜀山经济开发区管委会	王坤
354	中国科学院量子信息与量子科技创新研究院	创新能力	合肥高新区	总建筑面积64.37万平方米，一期总建筑面积约36.91万平方米，主要建设1#科研楼等工程；二期总建筑面积约27万平方米，主要建设2#科研楼等工程	70.00	33.71	12.00	1#科研楼已竣工；生活配套区及专家楼正在进行施工	部分完工	合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司	卢肥	合肥高新区管委会	宋道军
355	省投产融结合创新基地项目	创新能力	合肥经开区	总建筑面积54万平方米，主要建设产业、金融总部等附属设施	51.30	26.28	10.00	超高层商办楼已结构封顶，正在进行外立面施工，住宅一期部分正在进行外立面施工，精装修已进场。住宅二期正在进行结构施工	住宅部分结构封顶	安徽省投资集团控股有限公司	李德兵	合肥经开区管委会	秦远望

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
356	天地一体化合肥信息网络中心	创新能力	合肥高新区	建设工程研究院和地面信息港两大部分；其中，工程研究院包含研发中心等；地面信息港包含天地信息收发阵列、数据融合中心和数据服务中心三大部分	50.00	0.65	10.00	开工建设	开展主体施工	中国电子科技集团公司第三十八研究院	臧霄鹏	合肥高新区管委会	宋道军
357	欧菲光光学光电产业基地建设项目	创新能力	合肥巢湖市	总建筑面积约52万平方米，建设大型厂房、多层厂房、科研综合楼、宿舍楼、专家楼及配套用房等	46.00	6.00	10.00	厂房主体在建	厂房基本完工	巢湖市房屋投资租赁管理有限公司	管明明	巢湖市欧菲光项目建设协调办	李永凡
358	长三角(合肥)数字科技中心建设项目	创新能力	合肥肥东县	总建筑面积25.65万平方米，建设IDC机房楼、动力楼、运维研发楼及配套设施，购置安装设备等	42.97	1.00	2.50	基础正在施工	主体部分完工	长三角（合肥）数字科技有限公司	满德豹	肥东县合肥东城办	张其昌
359	聚变堆主机关键系统综合研究设施主体工程项目	创新能力	合肥庐阳区	主要建设超导磁体研究系统、主机及偏滤器研究系统两部分内容	37.93	2.79	8.00	设备预定及技术测试	部分设备安装	中科院合肥物质研究院	李平	庐阳区项目办	石接友
360	生产制造中心、营运中心(区域总部)、研发中心制造项目	创新能力	合肥肥西县	总建筑面积14.7万平方米，建设叉车维修厂房、配件仓库、员工食堂宿舍、叉车试验场等，形成年产再制造工业车辆5万台的生产能力	30.00	2.50	4.00	总平面方案设计已通过县规委会，已办理水电报装，土地指标已上报	部分建成	安徽佛朗斯机械有限公司	沈华高	肥西经开区管委会	李友群
361	中安创谷科技园二期	创新能力	合肥高新区	主要建设孵化器、加速器、企业总部等研发生产办公用房和公共配套服务用房	28.80	6.54	10.00	目前正在开展基坑支护及土方开挖工程	所有单体结构完成	安徽中安创谷科技园有限公司	卞真理	合肥高新区管委会	宋道军
362	聚变堆主机关键系统综合研究设施园区工程项目	创新能力	合肥庐阳区	总建筑面积约13.89万平方米，主要建设科研楼、学术交流中心、生活配套设施、国际人才公寓、用户设施、科学家工作室、科研实验室厂房、人防及停车场等	25.40	13.10	11.00	结构封顶	竣工交付	合肥大科学装置集中区建设有限公司	李平	庐阳区政府	石接友



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
363	人保财险华东运营中心二期项目	创新能力	合肥包河区	建筑面积22.4万平方米，建设电销话务中心等	23.00	16.52	0.10	一期竣工	部分竣工	中国人民财产保险股份有限公司	孙敏	滨湖科学城管委会	李宏卓
364	云谷创新园	创新能力	合肥包河区	总建筑面积39.40万平方米，主要建设创客街区、产业服务型创业中心及员工宿舍、配电房等附属设施	20.70	9.78	1.00	a区7栋结束，b区幕墙已结束，c区主体结构施工中，d区土方已全部处理完成	全面建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	杨华峰	包河区发改委	赵维丽
365	前海人寿全国后台总部	创新能力	合肥包河区	总建筑面积约38.2万平方米，建设核保中心、理赔服务中心、运营管理中心、I T研发中心、数据中心、灾备中心、培训中心、华东区业务发展中心、综合后勤中心及安徽运营总部等	20.30	9.38	1.00	楼宇外立面及内部施工建设	部分完工	深圳宝能投资集团有限公司	祝咏梅	滨湖科学城管委会	盛艳艳
366	中国电信安徽公司总部基地及中国电信(安徽)大数据产业园项目	创新能力	合肥高新区	规划总建筑面积约4.45万平方米，其中包括1栋数据中心，1栋动力中心，1栋变电站，1栋孵化中心，及门卫等	20.00	2.19	5.00	一期：A1完成地下室剪力墙钢筋绑扎及内侧模板安装；6-11轴砖胎膜砌筑，4-6轴梁钢筋绑扎。A2地下室土方回填；9-11轴梁沟槽开挖，5-8轴砖胎膜砌筑。变电站完成6.15标高梁板混凝土	主体施工	中国电信股份有限公司安徽分公司	张翔	合肥高新区管委会	宋道军
367	合肥工业大学智能制造技术研究院建设一期	创新能力	合肥包河区	总建筑面积18.9万平方米，主要建设建筑、结构、给排水、电气、暖通、智能化、设备采购安装及室外配套工程等	19.37	6.91	0.10	主体工程已结束，开展修整工作	部分竣工	合肥工大智能研究院有限责任公司	汪云逸	包河区发改委	赵维丽

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
368	中德教育合作示范基地公共平台	创新能力	合肥经开区	总建筑面积约33.1万平方米，重点建设北京外国语大学德国中心（合肥）、天津大学合肥创新发展研究院、合肥学院中德校企协同创新中心，以及公用共享的会议报告厅、专家公寓、食堂等配套设施	18.26	17.88	1.38	正在进行主体施工	项目竣工验收	合肥恒创智能科技有限公司	汪正亮	合肥经开区管委会	王亚斌
369	集成电路总部基地项目	创新能力	合肥高新区	项目总建筑面积约33万平方米，主要建设集成电路总部基地、孵化器、标准化厂房、高新区档案馆和综合配套设施等	16.75	5.31	5.00	正在进行基坑开挖	基础结构施工完成	合肥高新股份有限公司	阮满云	合肥高新区管委会	宋道军
370	合肥创新产业园三期	创新能力	合肥高新区	拟建筑面积约40.9万平方米，主要功能：以吸引研发、成果转化类企业为重点，主要建设孵化中心、多层孵化中心、中试厂房、宿舍、食堂等综合配套	16.00	11.04	4.00	正在进行主体施工	一标段单体完工	合肥高新股份有限公司	刘铭	合肥高新区管委会	宋道军
371	菜鸟网络中国智能骨干网(合肥经开)北区一期项目	创新能力	合肥经开区	建筑面积约20万平方米，建设大数据信息交流平台、电商订单中心、电商配套中心、天猫结算中心等，主要开展电子商务、仓储物流、城市配送等业务	16.00	7.31	4.00	（1）西地块4栋双层仓库正在进行二层施工，12月完成主体结构施工。（2）东地块4栋单层仓库钢结构吊装已完成，12月建成。（3）室外管网完成，水稳施工完成50%	主体建成	菜鸟网络科技有限公司	余洋	合肥经开区管委会	王亚斌
372	生物医药基地一期	创新能力	合肥高新区	总建筑面积30万平方米，建设高层孵化中心、多层孵化中心、多层标准化厂房、公共服务平台、宿舍、食堂、国家医疗健康大数据中心、交易展示中心、危废处理中心等综合配套	15.00	11.11	3.50	正在进行主体施工	二标段主体结构封顶	合肥高新股份有限公司	刘铭	合肥高新区管委会	宋道军
373	合肥邮件处理中心(国际邮件互换局)	创新能力	合肥蜀山区	建筑面积约23万平方米，建设集仓储、通关、结汇、退税、寄递等服务于一体的跨境电子商务产业园	13.00	13.00	5.00	一期已竣工，二期下一步启动施工图设计	部分单体竣工	中国邮政集团公司安徽省分公司	计亚奇	蜀山经济开发区管委会	王坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
374	北航合肥科学城创新研究院主楼项目	创新能力	合肥新站区	总建筑面积18.1万平方米，建设公共服务、教学实验、科研办公	12.59	6.61	2.80	主体结构已完成，正在进行内部装饰施工	创新院投入使用	北京航空航天大学合肥创新研究院	韦亮	合肥新站高新区管委会	王连贵
375	北斗5G微波通信科技园项目	创新能力	合肥肥西县	项目总建筑面积171598.2平方米，其中产业化标准现代化用房117065平方米，科技研发创新创业企业用房54323.2平方米，配套用房210平方米	11.16	8.20	2.96	4、5、6#厂房主体施工	竣工	人民华智通讯技术有限公司	柯建飞	肥西经开区管委会	胡宁
376	合巢产业新城5G产业示范园	创新能力	合肥巢湖经开区	项目建设5G产业港，通过5G网络通信技术对园区进行信息化建设、利用智慧化应用对园区配套设施进行智慧化改造和建设、建设5G最新应用场景，引进5G相关产业，打造5G示范园区	10.00	0.01	0.40	已开工建设	完成部分主体施工	安徽合巢产业新城投资有限公司	倪晋宝	安巢经开区管委会	戴文刚
377	天智航智能医疗器械创新中心项目	创新能力	合肥经开区	总建筑面积10万平方米，主要建设内容包括天智航华东区域总部和应用推广中心、智能医疗器械研发中心	10.00	10.77	3.00	商业地块正在进行地下室顶板防水及回填土，绿化景观施工	竣工	北京天智航医疗科技股份有限公司	王庚印	合肥经开区管委会	王亚斌
378	东湖高新合肥国际企业中心项目	创新能力	合肥新站区	总建筑面积17.8万平方米，建设研发办公楼和营销中心，打造以电子信息、新型显示、智能装备制造等产业为主题的产业孵化区、现代服务业区、总部经济区集群，推动合肥产业升级	10.00	1.65	1.25	一期首批单体基础施工	部分单体交付使用，部分单体主体封顶	合肥东湖高新科技园发展有限公司	纪艳丽	合肥新站高新区管委会	王连贵
379	华云集团总部及数据中心项目	创新能力	合肥高新区	项目总建筑面积约7万平方米，建设总部大楼及数据中心业务用房	10.00	2.41	3.00	正在进行基础施工	主体施工	华云数据有限公司	杨明	合肥高新区管委会	宋道军
380	中国农业科学院合肥食品安全食品研究院	创新能力	合肥巢湖经开区	建筑面积30万平方米，建设安全食品研发中心、成果转化中心、检测与认证、展示与交流等公共服务中心	10.00	8.85	0.80	主体结构已完成	竣工投产	中国农业科学院农产品加工研究所	王勇军	安巢经开区管委会	戴文刚
381	包河区人工智能视觉产业港(中国视界)启动区项目	创新能力	合肥包河区	总建设面积约10万平方米，建设科技研发楼，作为中国人工智能视觉视频产业港（中国视界）的启动区	9.95	1.00	1.00	基础施工	主体施工	包河建设发展投资有限公司	沈忱	包河区发改委	赵维丽

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
382	大数据产业园(明珠产业园三期)	创新能力	合肥高新区	总建筑面积21万平方米，打造集大数据产业基地、科研办公、总部办公、公共服务中心，创客空间为一体的科创社区	8.70	7.00	1.68	正在进行主体施工	主体施工完成	合肥高新股份有限公司	刘铭	合肥高新区管委会	宋道军
383	中国建筑材料科学研究总院(合肥)技术中心	创新能力	合肥包河区	总建筑面积约10.98万平方米，新建技术中心总部楼、技术中心综合楼和3栋科研平台楼	7.90	1.78	3.00	所有单体结构地上主体结构施工中	完成主体结构施工	中建材合肥水泥研究院	章玉虎	包河区发改委	赵维丽
384	联东U谷·合肥高新生态科技谷项目	创新能力	合肥高新区	新建总建筑面积约10万平方米的工业厂房及配套服务设施，打造高端产业集聚区，吸引高新技术产业	6.80	1.40	3.00	1#3#4#5#15#20#21#22#一层结构施工，2#二层结构施工，11#12#13#14#一层碎石灌浆完成，结构开始施工，6#7#8#9#10#17#18#19#基础回填土施工	主体结构封顶	合肥联东金扬实业有限公司	盛丽丽	合肥高新区管委会	宋道军
385	合肥综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台项目	创新能力	合肥蜀山区	总建筑面积13.1万平方米，建设地球和空间科学前沿研究中心、物质科学交叉前沿研究中心及医学前沿科学和计算智能前沿技术研究中心等	6.60	0.80	1.20	地空项目基础施工	结构施工	中国科技大学	卞真理	合肥市科学中心办公室	王敏
386	智能制造中小企业创新创业示范基地项目	创新能力	合肥长丰县	总建筑面积9.7万平方米，主要建设多层标准化厂房和定制厂房及职工宿舍、客户服务中心等附属设施	5.00	4.50	0.40	一期已建成	二期开工建设	合肥凤之巢产业小镇发展有限公司	尹春刚	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
387	翰博瑞强健康大数据及临床实验中心项目	创新能力	合肥高新区	新建总建筑面积约6万平方米的BE/I期临床试验机构、医学大数据研发楼、医学大数据办公楼及其他生活配套设施，购置相关设备，开展BE/I期临床试验及医用大数据产品的开发	5.00	0.30	1.00	基础施工	主体施工	合肥翰博瑞强大数据科技有限公司	刘合义	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
388	东方国信研发销售中心项目	创新能力	合肥高新区	总建筑面积3万平方米，主要建设东方国信研发销售中心项目，建设互联网金融、移动营销产业平台	5.00	2.80	2.00	正在进行基础施工	竣工投产	安徽东方国信科技有限公司	张德育	合肥高新区管委会	宋道军
389	安徽省交通规划设计院项目	创新能力	合肥高新区	总建筑面积6万平方米，主要建设研发检测高科技产业基地	5.00	3.74	2.00	1号楼A区已封顶，B区已完成地上4层主体结构，C区已完成地上一层主体结构，D区已完成地上一层主体结构，2号楼已完成地上一层主体结构	主体施工完成	安徽省交通规划设计院	吴尧	合肥高新区管委会	宋道军
390	少荃湖科技园科创大厦项目	创新能力	合肥新站区	总建筑面积9.85万平方米，主要建设办公用房、配套服务用房、会议中心及相关附属设施	4.80	1.00	0.60	A楼、B楼正在进行基础施工，地下室基槽土方开挖清运中	主体结构施工	合肥新站建设投资有限公司	周勇钢	合肥新站高新区管委会	王连贵
391	中颖电子合肥研发中心项目	创新能力	合肥高新区	建设总建筑面积9.2万平方米，建设两栋研发办公大楼和3层的商业配套裙楼及地下室	4.50	0.50	2.50	开工建设	主体结构施工	中颖电子股份有限公司	张青汉	合肥高新区管委会	宋道军
392	合肥综合性国家科学中心先进计算交叉研究与公共服务平台(合肥先进计算中心)一期项目	创新能力	合肥高新区	规划总建筑面积约3.5万平方米，其中，一期建设包括机房，运维楼及配电房共三栋单体建筑。系统建设规模为双精度计算峰值12PFlops、整数计算峰值256Pops、数据总存储容量15PB	4.30	1.68	2.62	项目分为基本建设部分和信息化建设部分，基本建设部分包含运维楼及配电房，目前已完成配电房主体结构浇筑及运维楼桩基施工；信息化部分机房工程已基本完工，正在开展设施设备安装工作	项目基本建设部分完成验收交付,信息化部分开展试运营及验收	合肥市大数据资产运营有限公司	吴晨思	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
393	华力技术运营中心	创新能力	合肥庐阳区	总建筑面积4.61万平方米，主要建设华力集团总部大楼，并代建南侧沿河公园绿地0.73万平方米	3.90	1.58	2.32	结主体构施工	竣工建成	安徽华力建设集团有限公司	汤玲	庐阳区四里河街道办	张瑾
394	合肥工业大学产学研综合楼	创新能力	合肥包河区	总建筑面积5.3万平方米，建设产学研平台、科技孵化基地等	3.80	0.02	0.80	基坑支护	主体施工	合肥工大智能研究院有限责任公司	龚景岚	包河区教体局	张俊
395	安徽海王医药集团总部	创新能力	合肥经开区	主要建设安徽海王医药集团总部基地项目、医药研发基地及现代化医药物流园	3.50	0.30	1.50	施工准备阶段	主体施工	安徽海王医药集团有限公司	潘孝宇	合肥经开区管委会	王亚斌
396	干细胞与再生医学关键技术研发与产业化项目	创新能力	合肥	总建筑面积6.1万平方米，建设7栋标准化厂房、1栋孵化器及1栋集体宿舍，引入相关干细胞及再生医学的研发、生产项目	3.50	2.90	0.20	1#楼九层顶模板支设，2#楼屋面钢结构施工完成，3#楼、7#楼墙体砌筑完成90%，屋面钢结构施工完成90%，4#楼屋面机房屋层施工，5#楼三层顶模板搭设，6#楼一层顶模板安装，9#楼屋面机房屋层施工	主体施工完成	中科院广州生物医药与健康研究院	韩青海	合肥高新区管委会	宋道军
397	合肥汇谷产业园	创新能力	合肥高新区	建筑面积约4.5万平方米，主要建设孵化器、标准化厂房及相关配套用房，吸引军民融合产业、公共安全产业、新一代信息技术产业、节能环保等研发企业进驻	3.20	0.22	1.80	目前已开工建设，临时围挡及办公、生活区搭建完成；正在进行1-4#楼改造拆除工作及新建地库、单体土方开挖	竣工	合肥高新股份有限公司	阮满云	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
398	西普数据合肥基地项目	创新能力	合肥包河区	建筑面积3.26万平方米，建设以大数据业务、互联网数据中心业务为核心的高新技术园区，集合互联网大数据分析和数据运用，海量实时数据分析和网络数据安全，流量转售及云计算、软件开发、智慧政务、无线互联、物联网等高新技术研发和生产的综合性大数据园区	3.12	2.51	1.50	内外装饰	竣工交付	安徽西普数据科技有限公司	李芳	包河区发改委	赵维丽
399	创新美兰公司总部及综合研发中试中心项目	创新能力	合肥高新区	新建总建筑面积约3.54万平方米的综合办公楼、研发中心、厂房及辅助配套设施，购置研发办公设备，开展相关水基化生物作物保护剂的研发、实验	3.00	2.37	1.50	基础建设施工，一层、二层已完工	主体结构施工完成	创新美兰（合肥）股份有限公司	解苏	合肥高新区管委会	宋道军
400	大唐集团华东公司科技研发中心项目	创新能力	合肥高新区	总建筑面积2万平方米，建设华东公司科研试验楼和锅炉压力容器检验中心	3.00	2.64	0.36	正在进行主体结构施工	竣工	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司	杨浩	合肥高新区管委会	宋道军
401	西勤科技中心	创新能力	合肥包河区	总建筑面积约1.27万平方米，主要内容：新建南北两栋科研楼（主楼和裙楼）	3.00	0.01	0.50	基础施工	主体建设	安徽西勤科技有限公司	赵杨	包河区发改委	赵维丽
402	中关村科企(安徽)科研基地	创新能力	合肥经开区	总建面7万平方米，拟新建1栋国家级孵化中心、1栋研发大厦、1栋科技交流中心、1栋科创大厦、2栋科创中心及其他相关配套设施，建设中关村科企(安徽)研发基地	3.00	0.59	1.20	项目已入住智能科技园，土地正在进行规划审批	主体建筑施工	中国城投建设集团第四工程局安徽文旅产业发展有限公司	李洁	合肥经开区管委会	王亚斌
403	合工大工程管理与智能制造研究中心	创新能力	合肥包河区	总建筑面积5.9万平方米，建设产学研平台、科技孵化基地、出版社、设计院集团及配套用房	3.00	1.04	0.60	主体建设	全面加快建设	合肥工业大学	龚景岚	包河区教体局	张俊
404	富煌集团新视觉智能研发中心项目	创新能力	合肥包河区	总建筑面积约3.9万平方米，主要建设研发中心和附属工程	2.50	0.73	0.80	已经封顶，在进行二次结构	工程竣工	安徽富煌科技创新投资有限公司	郑文静	包河区发改委	赵维丽

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
405	量子科技园项目	创新能力	合肥高新区	总建筑面积约5万平方米，建设以量子通信为引领，集“研发、办公、配套”为一体的量子科技产业承载基地	2.30	2.25	0.25	正在进行装修施工	竣工	科大国盾量子技术股份有限公司	陈永亮	合肥高新区管委会	宋道军
406	国轩高科工程研究院和年产20万套电动汽车动力总成控制系统项目	创新能力	合肥包河区	总建筑面积13.15万平方米，主要建设现代化动力电池生产和相关产品研发中心及购置研发设备等附属设施	1.40	3.80	0.80	主体结构、二次结构施工完成	部分完工	合肥国轩高科动力能源有限公司	李辉	包河区发改委	赵维丽
407	中铁上海局城市轨道交通关键技术研发中心	创新能力	合肥包河区	总建筑面积2.97万平方米，主要建设中铁上海局三公司总部及地下室等附属设施	1.20	0.67	0.22	主体施工	竣工交付	中铁上海工程局	黄家政	包河区发改委	赵维丽
408	肥西产城融合示范区董岗安置点建设	新型城镇化	合肥肥西县	建筑面积约153万平方米，分二期建设，一期四地块建筑面积约92.5万平方米，建设50栋住宅楼，32栋商业楼，其中住宅5888套、商业门面965间；二期建筑面积约60.5万平方米	79.68	65.00	5.00	A区、B区、C区已交付，D区开展前期报建工作	D区主体施工	肥西县城建乡建设投资有限公司	葛伟	肥西县花岗镇政府	胡正宏
409	合肥滨湖新区烟墩安置房	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积1171120平方米，建设内容以安置房为主，并建设配套的物业管理、睦邻中心、幼儿园等公共基础设施	61.24	1.51	6.00	b1地块主体结构正在施工中，b2开始土方外运	全面建设	合肥市滨湖新区建设管委会	赵万松	包河区发改委	赵维丽
410	城西桥复建点	新型城镇化	合肥高新区	城西桥复建点D组团，建筑面积145万平方米，新建复建安置小区及配套设施	50.00	37.62	12.00	A、B、C组团已开标	所有组团主体施工完成	合肥高新城市建设投资有限公司	卫五洲	合肥高新区管委会	宋道军
411	龙兴家园	新型城镇化	合肥瑶海区	建筑面积约43.58万平方米，建设内容包括老旧房屋改造及拆迁安置房等	47.00	1.79	4.00	主体工程在建	主体工程建设	瑶海区重点局	王昌明	合肥市住建局	王可
412	瑶海区复建点项目	新型城镇化	合肥瑶海区	总建筑面积134万平方米，建设龙祥家园、花冲盛世家园、通联家园、襄河家园、龙谷华庭5个复建点，可安置户数11966户	42.42	42.32	0.10	主体施工	竣工	瑶海区重点局	许可	瑶海区住建局	胡章俊



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
413	大圩金葡萄家园二期项目	新型城镇化	合肥包河区	占地约420亩，总建筑面积约100万平方米，建设安置房及附属设施	40.00	0.31	4.00	I-A、I-B地块工程已完成土建招标工作，开展土方外运、支护桩基工作	完成渣土清运、桩基灌注、筏板基础浇筑等工作,现场完成沙盘摆设工作	包河区大圩镇政府	吴翔	包河区住建局	张平
414	滨湖沁园拆迁安置区建设	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积95.32万平方米，主要建设54栋安置房共计8020套	39.30	22.88	5.00	主体结构完工，正在进行内部装修	主体结构完工,进行内部装修	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	李瑞	包河区重点工程建设管理中心	徐雯
415	鹤翔园	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积92万平方米，分为三期建设，其中一期总建筑面积为55.5万平米，建设安置房及配套公建、小学；二期总建筑面积为17.6万平米，建设安置房及配套公建；三期方案正在设计，主要建设内容为安置房及配套公建	34.69	3.77	1.10	一期A、B、C、D四个区正在进行基础施工	主体施工	中国房地产开发合肥有限公司	朱祥梅	合肥新站高新区管委会	王连贵
416	五里片区A组团二期复建点	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积约78万平方米，规划建设复建点住宅及配套设施	34.56	0.01	3.00	办理建设用地规划许可证	基础施工	庐阳区重点工程建设管理中心	徐玮	庐阳区杏花村街道办	刘军
417	南岗惠园	新型城镇化	合肥高新区	总建筑面积66万平方米的拆迁安置点及配套设施。建成后可安置4597户水源保护区建设拆迁居民	29.07	29.99	1.07	正在进行室外总体收尾工作	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	卫五洲	合肥高新区管委会	宋道军
418	繁华大道(紫蓬山森林公路-杭埠路)	新型城镇化	合肥肥西县	建设总长17千米，路幅宽度68米	26.89	7.50	10.89	灰土，路基施工	道路主体工程施工建设	肥西县城乡建设投资有限公司	吴平坤	肥西县重点工程建设管理中心局	范熹颖
419	312国道征迁复建点(西城东苑、西城梅苑)	新型城镇化	合肥蜀山区	项目总建筑面积为44.62万平方米，其中地上37.9万平方米，地下6.72万平方米；工程主要内容:各住宅单体、给排水及消防工程、电气工程、照明及弱电工程、综合管线及室外道路、绿化等配套工程	24.60	22.20	6.00	主体建筑施工中	部分完工	蜀山区小庙镇政府	余建军	蜀山区小庙镇政府	韦章军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
420	董大水库水源保护区林店街道美丽景湾复建点	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积约34万平方米，主要建设复建点居住用房及配套附属工程	22.30	4.01	3.00	主体结构施工	部分完工	庐阳区重点工程建设管理中心	刘怀庆	庐阳经开区管委会	李明
421	贾大郢CD地块	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约28.5万平方米，建设居住楼	22.00	7.38	2.40	主体施工	部分完工	合肥市包河区重点工程建设管理局	盛立	包河区重点工程建设管理中心	朱国栋
422	湖畔新城复建点二期	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积44.1万平方米，建设87栋住宅楼及相关配套设施，共3050户	21.40	5.07	1.50	主体结构施工	部分完工	庐阳区重点局	刘怀庆	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
423	集贤路(江淮大道-G206)	新型城镇化	合肥肥西县	建设总长7千米，路幅宽度63米	21.28	4.49	3.00	正在进行站前路下穿施工，辅道施工	完成主路施工	肥西县城乡建设投资有限公司	吴平坤	肥西县重点工程建设管理中心局	范熹颖
424	店埠镇岱河花园	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积52.1万平方米，建设住宅、幼儿园及给排水、供配电、消防、绿化等配套设施	21.08	1.50	3.00	基础正在施工	主体部分完工	肥东县城乡投资建设有限公司	何斌	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
425	瑶河家园二期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积55万平方米，建设住宅、设施用房及供配电、给排水、绿化等配套设施	19.80	6.95	4.00	主体工程正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	孙宇闻	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
426	旗山水郡安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约38万平方米，建设安置房及相关配套设施	19.08	1.50	4.50	基础施工	主体封顶，二次结构完成	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
427	西城菊苑安置点	新型城镇化	合肥蜀山区	总建筑面积23万平方米，主要建设30栋安置房	18.66	2.00	4.00	主体建筑施工建设中	部分楼栋封顶	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区西城办	韦章军
428	磨店家园二期D地块安置房项目	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积约40.2万平方米，建设安置房及配套工程，建成后可安置户数2490户	18.33	4.33	6.00	正在进行施工前期临建施工	完成主体结构施工	合肥中建孚创房地产开发有限公司	陈陈	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
429	华夏幸福基业肥东机器人小镇	新型城镇化	合肥肥东县	建设区域内道路、公园、景观绿化、广场、河道整治、供水、供电、供气、供暖、通讯等市政基础设施、公共事业设施及产业配套设施等	18.31	11.25	1.00	白马山路等正在施工	主体部分完工	华夏幸福基业有限公司	杨林	肥东县店埠镇政府	吴刚
430	兴城家园一标	新型城镇化	合肥瑶海区	总建筑面积59万平方米，建设保障性住房	18.00	3.18	3.00	正在进行前期工作	部分完工	瑶海区重点局	周应楼	瑶海区大兴镇政府	杨峰
431	北岗花园二期安置房工程建设项目	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积约42.4万平米，主要建设29栋安置房、15班幼儿园、社区商业设施、居家养老及配套地下车库等设施，可安置户数约2958户	17.80	0.50	7.00	正在进行场平及围墙施工	部分完工	中铁四局集团合肥置业有限公司	梁玉琴	合肥新站高新区管委会	王连贵
432	西城紫薇苑安置点	新型城镇化	合肥蜀山区	包含四个地块，总建筑面积约28.48万平方米，其中地上面积约22.36万平方米	16.84	1.20	4.00	主体建筑施工建设中	部分楼栋封顶	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区西城办	韦章军
433	百大物流园安置点及基础配套设施建设	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积56万平方米，建设37栋共2636套房屋，配套建设幼儿园、道路排水、绿化及其他配套设施	16.80	4.80	4.00	道路主体施工	部分道路建成投入使用	肥西县严店乡政府	周洲	肥西县严店乡政府	周洲
434	丰乐河综合治理及整村推进项目(丰乐安置点)	新型城镇化	合肥肥西县	建设总建筑面积50.7万平米的安置房及公共建筑、道排绿化景观等附属配套设施	16.50	5.70	10.80	项目主体施工	竣工	肥西县丰乐镇政府	李孝军	肥西县丰乐镇政府	李孝军
435	中铁四局北区改造	新型城镇化	合肥包河区	老旧小区改建	16.00	0.36	0.20	楼体建筑已经开始施工	按照序时进度推进	中铁四局集团有限公司	汪亮宽	包河区住建局	张平
436	官亭镇团结村安置点	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积48.12万平方米，主要建设安置点新村	15.88	5.88	3.50	基础施工	部分主体建成	肥西县城乡建设投资公司	孙翔飞	肥西县官亭镇政府	谈建设
437	栖凤山庄项目	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约31.2万平方米，新建安置房及小区内道路、给排水、广场、消防、人防、照明、弱电、绿化等配套设施	15.30	4.00	3.50	主体施工	主体封顶，二次结构施工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
438	黄河路拆迁复建点(沪上人家)	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约35万平方米，主要建设拆迁复建点、邻里中心、幼儿园等	14.68	10.63	1.00	内外装修	竣工	包河经开区管委会	陈志刚	包河经开区管委会	周其岭

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
439	淝南家园复建点二期	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约44万平方米，建设居住楼	14.61	3.44	2.00	1-9#楼、15#、16#、17#、19-22#楼已主体封顶，其他楼正在建设中，部分楼栋正在外部粉刷	部分完工	包河区住建局	王浩	包河区住建局	张平
440	北张家园安置点	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积39.2万平方米，包括28栋高层住宅、2栋综合楼、1所12班幼儿园及地库等，可提供住宅3072套	14.40	11.10	2.00	住宅主体施工	部分住宅主体工程结构封顶	肥西县城乡建设投资有限公司	葛宜云	肥西县重点工程建设管理中心	范熹颖
441	五里片区童大郢复建点	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积21.26万平方米，主要建设舒大郢、童大郢和轨道5号线项目复建点住宅楼	14.36	2.01	2.00	基础施工	主体结构施工	庐阳区重点工程建设管理中心	刘怀庆	庐阳区杏花村街道办	陈斌
442	空港新城保障性住房	新型城镇化	合肥经开区	建筑总面积120万平方米，建设长岗小区、高刘安置点二期、高刘安置点三期、长岗南片区安置点及空港示范区人才公寓等	13.87	28.74	6.00	地库及主体结构施工	部分主体封顶	合肥经开建设投资有限公司	彭继峰	合肥经开区管委会	王新华
443	合肥市为民服务用房项目	新型城镇化	合肥蜀山区	建设市民防（应急）指挥用房、数据资源管理用房、政务服务中心、档案用房、方志馆5部分，计容建筑面积8万平方米（不含地下），容积率3.53	13.60	5.85	4.00	主体结构施工	竣工	合肥市人防办等	谢公平	蜀山区城投公司	衡春东
444	五里洼复建点	新型城镇化	合肥蜀山区	总建筑面积43万平方米，主要建设22栋回迁楼	13.50	6.00	1.60	主体结构施工	争取全部封顶	蜀山区稻香村街道办	侯宪伟	蜀山区稻香村街道办	龚俊林
445	长江东路改造项目	新型城镇化	合肥瑶海区	项目位于瑶海区长江东路，西起滁州路，东至二十埠河西，全长约6.1千米*50米	13.50	0.01	4.20	基础施工	部分完工	合肥市市政工程管理处	李婷婷	瑶海区住建局	钟昭
446	孙岗头城中村改造	新型城镇化	合肥蜀山区	规划建筑面积约10万平方米，安置面积约5.9万平方米，规划建设6栋28-30层的回迁安置住宅楼	13.50	5.00	1.50	主体结构施工	竣工	蜀山区重点局	赵斌	蜀山区西园街道办	褚旭
447	柿树岗乡丁岗长郢安置点	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积29.8万平方米，建设丁岗村安置房及道路、绿化、村庄复垦、土地整治和公墓等配套工程	12.50	10.40	2.10	主体施工	竣工交付使用	柿树岗乡政府	刘晓东	肥西县柿树岗乡政府	何欣欣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
448	董大水库水源保护区大杨镇龙王塘岗复建点	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积约44.29万平米，主要建设复建点住宅楼、配套公建及商业等	12.25	1.28	3.00	基础施工阶段	主体结构施工	庐阳区重点工程建设管理中心	刘怀庆	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
449	荷塘家园二期	新型城镇化	合肥瑶海区	本项目总建筑面积约2.84万平方米，含15栋24-30层住宅，2栋5层综合配套，1栋18班幼儿园，1栋文化设施用房等	11.42	6.69	3.00	正在主体施工中	部分建成	瑶海区重点局	喻礼生	瑶海区住建局	李天宇
450	畅和家园二期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积29.89万平方米，建设住宅、幼儿园及给排水、供配电、景观绿化等配套设施	11.19	1.90	4.00	基础正在施工	主体部分完工	合肥东城宜居投资有限公司	吴常青	肥东县店埠镇人民政府	吴刚
451	华凌锦苑三期	新型城镇化	合肥瑶海区	建筑面积约22.06万平方米，建设回迁安置房及配套设施等	11.12	10.02	1.10	在建单体项目建设至4层	竣工	瑶海区龙岗开发区管委会	崔朝明	瑶海区住建局	丁守保
452	郭塘新村	新型城镇化	合肥巢湖经开区	建筑面积约31.42万平方米，建设安置房、商铺、道路、绿化及配套设施	11.02	0.99	1.00	已开工建设	完成4栋安置房主体建设	新城投资公司	倪晋宝	安巢经开区管委会	戴文刚
453	三河镇龙安社区土地整治项目	新型城镇化	合肥肥西县	村庄整理及安置点建设，安置点总建筑面积约28万平方米	11.00	2.30	2.80	项目基础施工	项目主体施工	肥西县三河镇政府	卫涌波	肥西县三河镇政府	卫涌波
454	新龙家园二期项目	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积31.7万平方米，建设住宅、幼儿园及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施	10.87	1.80	3.50	主体正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	方沪军	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
455	庐州大道(繁华大道——锦绣大道)	新型城镇化	合肥包河区	道路全长约4.5公里，红线宽度50米，主要建设内容：道路、桥梁、排水、照明、交通、绿化、供电土建等工程	10.83	0.20	6.00	施工单位已进场	力争路基完工	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	张伟	滨湖科学城管委会	王雪非
456	东城家园二期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积30万平方米，建设住宅及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施	10.80	4.80	3.00	主体工程正在施工	主体部分完工	合肥东城宜居投资有限公司	刘启东	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
457	庐阳区环城河内老城保护更新项目	新型城镇化	合肥庐阳区	对庐阳区内环城河内街巷及片区进行更新改造、环城河内地下停车场建设、环城河内老旧楼宇改造提升等	10.47	0.62	3.00	部分项目已开工建设	部分完工	庐阳区城市更新投资集团	郁松	庐阳区老城办	王海春

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
458	店埠镇福瑞佳苑	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积31.3万平方米，建设住宅、配套用房及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施	10.18	5.30	4.00	主体正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	梁发苑	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
459	金港湾	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积27.4万平方米，建设住宅及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施	10.18	5.30	2.50	主体正在施工	主体部分完工	合肥东城宜居投资有限公司	杨俊	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
460	新港家园	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积24万平方米，安置住宅房、幼儿园、居民活动中心、物业管理用房、社区服务中心、地下车库、绿化、围墙等配套设施	10.00	3.40	3.20	主体结构施工	部分单体结构封顶	合肥新港建设投资有限公司	左刚辉	肥西县新港工业园办	刘宏文
461	山南镇三庄联动项目	新型城镇化	合肥肥西县	项目具体包括三村的基础设施建设、农村生态环境改善以及产业项目建设	10.00	2.00	3.80	多个子项目正在施工	部分子项目竣工运营	肥西县山南镇政府	左文	肥西县山南镇政府	周典瑞
462	经开区新港家园(新港安置点)	新型城镇化	合肥经开区	总建筑面积24万平米，主要建设安置住宅房、幼儿园、居民活动中心、物业管理用房、社区服务中心、地下车库、绿化、围墙等配套设施	10.00	3.57	3.00	正在进行结构施工	主体建成并完成内外装修	合肥新港建设投资有限公司	左刚辉	合肥经开区管委会	王新华
463	大连路(青海路-包河大道)	新型城镇化	合肥包河区	规划红线宽度为50米，道路长度约2.3千米。工程主要建设内容为道路、排水、隧道、桥梁、管廊、交通、照明、绿化、给水及配套附属工程	9.97	0.01	3.00	施工单位已进场	加快建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	张钧	滨湖科学城管委会	李亮亮
464	磨墩水库取水泵站及至七水厂原水管工程	新型城镇化	合肥	新建60万吨/日取水泵站，铺设38.2公里源水管	9.90	5.66	1.80	外电工程已完工，进行泵站及管道施工	竣工	合肥供水集团	柳彬彬	合肥市城乡建设局	姚凯
465	撮镇镇幸福家园安置小区项目五期工程	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积27万平方米，建设住宅、设施用房及道路、给排水、供电、景观绿化等配套设施	9.72	1.00	2.20	基础正在施工	主体部分完工	合肥东城宜居投资有限公司	王家军	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
466	天宝苑安置房项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积30万平方米，建设18栋安置房，共计2450套	9.71	0.05	2.00	基础工程建设	部分项目建成	长丰县双墩镇政府	高坤	长丰县双墩镇政府	王世德
467	广德家园	新型城镇化	合肥瑶海区	总建筑面积约70万平方米，建设拆迁改造安置房，拟安置拆迁人口约15560余人	9.61	10.43	2.88	一期项目南区已开工建设，地下室已全部完成	建设主体工程	瑶海区重点工程局	胡杰	瑶海区大兴镇政府	杨峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
468	六水厂提升改造工程	新型城镇化	合肥庐阳区	在六水厂区内新增30万立方米/天常规处理，90万立方米/天(含现有60万立方米/天规模)深度处理设施和生产废水收集调节构筑物，以及相应的变配电系统改造、自控系统改造和水厂总平面布置改造等	9.55	1.46	2.50	基础施工阶段	部分完工	合肥供水集团	柳彬彬	合肥市发改委	姚凯
469	滨湖新区核心区区域能源项目	新型城镇化	合肥包河区	规划总供冷供热面积约1000万平方米，建设三个区域供冷供热能源站	9.30	2.42	0.50	3号能源站目前在收尾阶段，在进行规划核实和建筑主体结构验收的前期准备工作。1号能源站正在和上海设计院沟通施工工艺图纸调整事宜，预计年后进行施工招标	1号站启动建设	安徽科恩新能源有限公司	郑建升	包河区发改委	赵维丽
470	合肥市兆河生态清洁小流域建设工程——集镇污水收集处理工程	新型城镇化	合肥庐江县	兆河流域六个镇排水管网完善工程；新建污水泵站工程；对矾山、龙桥、白湖、泥河污水处理厂提标改造	9.29	0.98	1.70	已开工建设	部分工程建成	庐江县住建局	高子延	庐江县住建局	高祥
471	水岸人家三期安置房项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积35.4万平方米，建设20栋安置房，共2996套	9.26	1.85	3.00	基础工程建设	部分建成	长丰县双墩镇政府	高坤	长丰县双墩镇政府	王世德
472	新店花园二期(A、B地块)	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积约20.1万平方米，拟建设13栋住宅、1所幼儿园、4栋商业楼配套楼，项目建成后可可安置户数约1452户	9.20	0.50	3.00	正在进行施工前期临建施工	主体结构封顶	安徽大富新时代地产有限公司	陆永亮	合肥新站高新区管委会	王连贵
473	东陈路等五条道路	新型城镇化	合肥肥东县	总长7.93千米，建设东陈路（撮镇路-龙兴大道）、深溪路（深秀路-四顶山路）、撮东路（瑶岗路-东陈路）、酿泉路（瑶岗路-东陈路）、醉翁路（瑶岗路-东陈路）及综合管线、照明、绿化等配套设施	9.14	0.53	1.50	撮东路、深溪路已开工，其他三条路正在进行施工图设计	部分路段完工	合肥东部新城建设投资有限公司	周之元	肥东县合肥东城办	张其昌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
474	新龙家园一期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积26.4万平方米，建设住宅、幼儿园及供配电、给排水、消防、绿化等工程	9.04	8.65	0.60	主体基本完工	竣工	合肥东城宜居投资有限公司	方沪军	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
475	黄镇复建点	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积19.59万平方米，新建13栋高层住宅和一所15班幼儿园，同时配套商业、社区养老等	8.83	0.01	0.50	完成施工招标，设备入场	主体结构施工	包河建设发展投资有限公司	耿杰	包河区淝河镇政府	杨勇
476	广德路	新型城镇化	合肥瑶海区	和平路-乐水路段，4.26千米x40米	8.55	2.61	5.85	施工图设计	部分建成	合肥市重点局	潘军	瑶海区住建局	李天宇
477	育才府苑一期	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积26.3万平方米，主要建设10栋安置房共计1792套	8.38	6.00	2.80	外墙保温和室内外粉刷完成，正在进行外墙真实漆、室内门窗安装和瓷砖铺贴	竣工	长丰县重点工程建设管理中心	程林	长丰县岗集镇政府	许庆美
478	席井复建点	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约20.9万平方米，主要建设拆迁安置房	8.32	3.49	1.00	主体楼层建设施工	主体结构封顶	包河区重点工程建设管理中心	沈静	包河区住建局	李萍萍
479	战前安置小区	新型城镇化	合肥巢湖经开区	总建筑面积27万平方米，建设16栋高层住宅、3栋公建及室外配套工程	8.09	2.85	2.00	开展主体工程	部分完工	安徽巢湖经济开发区诚信建设投资有限公司（集团）有限公司	孙辉	安巢经开区管委会	戴文刚
480	王大郢城中村改造	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约28.4万平方米，建设回迁安置房2385套	8.00	8.44	0.30	一期竣工；二期进展：室外园路、绿化堆坡施工，供水管道施工；室内电梯检测验收，住宅楼室内工程收尾	竣工建成	包河区重点工程建设管理中心	付建	包河区重点工程建设管理中心	罗斌
481	长江东路道路景观提升工程	新型城镇化	合肥瑶海区	长约6.1千米，工程建设主要包括园林绿化、建筑外立面提升、灯饰亮化、智慧交通、沿线街巷衔接、公共停车场以及重要节点综合改造等	7.80	0.10	0.10	外架搭建中	部分建成	瑶海区住建局	李亮	瑶海区住建局	陶向阳



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
482	岨嶂山三期安置点	新型城镇化	合肥巢湖经开区	总建筑面积18.4万平方米，建设13栋高层安置房，2栋商业用房	7.70	3.25	0.90	项目在建	主体结构完工	巢湖经开区建设发展有限公司	赵宏飞	安巢经开区管委会	戴文刚
483	九龙园租赁住房项目	新型城镇化	合肥经开区	建筑面积为6.6万平方米，拟建七幢住宅单体，一幢幼儿园，一幢商业综合体	7.30	2.80	1.60	一期工程主体结构完成，二期工程地基施工	一期建成	合肥海恒投资控股集团有限公司	王婷婷	合肥经开区管委会	王新华
484	东外环(长江路-太湖山路)	新型城镇化	合肥巢湖市	起止点为长江路至太湖山路，总长3.2千米，配套建设绿化、供水、照明等附属工程	7.24	6.50	1.50	已完成工程量的40%	完成工程量90%	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
485	桥头集南路(桃花潭路-繁华大道)	新型城镇化	合肥肥东县	全长3.02千米，红线宽60米，建设道路、桥梁及绿化、照明、排水等附属工程	7.18	0.01	3.00	已开工建设	主体部分完工	肥东县重点工程建管中心	杨成忠	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
486	休宁路旧城改造项目恢复楼	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约49万平方米，拆迁面积70.万平方米，拟建安置房44.6万平方米，涉及仰光、竹西、凌大塘三社区	7.14	3.82	1.00	部分楼栋大理石门套、公共部位吊顶、电缆安装完成	全面加快建设	包河区重点工程建设管理中心	陆健	包河区重点工程建设管理中心	徐雯
487	安徽合肥商贸物流开发区青洛河路等五条道路建设工程	新型城镇化	合肥肥东县	总长9.64千米，建设青洛河路、长临河路、池河路等5条道路及绿化、照明等配套设施	7.13	6.86	0.70	路床、雨污水管网等正在施工	竣工	肥东县重点工程建管中心	蔡俊杰	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
488	巢湖栏杆安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约17.29万平方米，新建安置房及相关配套设施	7.07	0.40	2.00	开工建设	部分安置房主体完工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
489	半岛路网工程	新型城镇化	合肥巢湖市	建设道路15.04千米，配套建设绿化、照明等工程	7.04	6.00	3.00	公安学院配套支路已完工	其余路段开工建设	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
490	紫蓬安置点	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积16.5万平方米，建设安置房及配套基础设施	7.00	3.80	2.40	安置房主体施工	部分安置房主体结构完工	肥西县城乡建设投资有限公司	丁学东	肥西县重点工程建设管理中心	范熹颖

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
491	东城梦馨苑	新型城镇化	合肥瑶海区	总建筑面积约17.08万平方米。规划建设住宅楼12栋和1栋幼儿园以及公建用房，配套建设道路、给排水、消防、供电及绿化等公共基础设施	6.91	1.73	1.10	基础建设	楼宇加盖	合肥市复兴置业投资有限公司	张松	瑶海区七里站街道办	王俊
492	店埠镇桥枫苑	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、设施用房及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施	6.87	4.05	2.40	主体正在施工	主体部分完工	合肥东城宜居投资有限公司	汪家定	肥东县店埠镇政府	吴刚
493	轮胎厂复建点(开元府)	新型城镇化	合肥瑶海区	建筑面积约13.84万平方米，建设拆迁安置房及配套设施，安置1971户、6748人	6.83	5.06	1.77	正在进行基建工作	项目主体施工	瑶海区重点局	许可	瑶海区三里街街道办	许辉
494	整村推进项目—庙岗安置点	新型城镇化	合肥市巢湖市	总建筑面积18.27万平方米，建设90栋住宅楼、1栋物业及社区用房、1栋商业用房、1栋幼儿园和3栋配电房，安置户数1608户	6.80	3.80	3.00	安置房主体正在建设	竣工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
495	丰乐河综合治理及整村推进项目(新仓安置点)	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积21.77万平方米，包括住宅15.67万米、幼儿园、商业、附属用房及景观绿化道排等配套工程	6.75	0.70	3.00	项目基础施工	项目主体施工	肥西县丰乐镇政府	李孝军	肥西县丰乐镇政府	李孝军
496	育才府苑二期	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积19万平方米，主要建设16栋高层安置房共计1000套	6.66	0.10	2.70	基础建设	主体工程建	长丰县岗集镇政府	李必东	长丰县岗集镇政府	许庆美
497	闻水路等七条道路	新型城镇化	合肥肥东县	总长13.02千米，建设闻水路、酿泉路、得心路等7条道路及排水、绿化、照明等配套设施	6.64	6.26	0.34	峰回路正在施工	竣工	合肥东部新城建设投资有限公司	周之元	肥东县合肥东城办	彭二楼
498	整村推进项目—槐林镇安置点	新型城镇化	合肥市巢湖市	总建筑面积36.75万平方米，建设87栋安置房及相关配套设施	6.61	9.00	4.10	部分安置房封顶	竣工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
499	固镇路(大房郢路-凤淮路)	新型城镇化	合肥庐阳区	建设规模：2500m×30，建设内容包括道路、排水、照明、绿化等	6.40	0.07	1.00	基础施工阶段	部分完工	庐阳区重点工程建设管理中心	桑丽萍	庐阳区住建局	李政
500	磻桥安置房四期	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积19.75万平方米，新建安置房及配套设施	6.31	0.66	1.98	已开工建设	主体结构施工	庐江县重点工程中心	刘吉祥	庐江县重点工程中心	薛斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
501	肥东经开区三十埠恢复楼一期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积19.99万平方米，建设安置住宅、设施用房及供配电、给排水、绿化等附属工程	6.21	4.60	1.50	主体正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	梁发苑	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
502	裕兴家园	新型城镇化	合肥瑶海区	建筑面积约20.89万平方米，建设拆迁安置房等	6.20	6.02	0.18	主体结构施工至2-3层	竣工	瑶海区重点局	王昌明	瑶海区大兴镇政府	苏鸣
503	凤麟路(魏武路—淮南北路)项目	新型城镇化	合肥长丰县	建设等级一级，建设长度4.7千米，宽度51米道路	6.18	0.20	2.50	基础建设	完成半幅水稳摊铺	长丰县重点工程建设管理中心	崔广林	长丰县重点工程建设管理中心	赵孟
504	方岗安置点	新型城镇化	合肥肥西县	规划总建筑面积约21万平方米，建设12栋高层住宅、6栋商业楼、1栋幼儿园、1栋社区中心等，提供住宅约1800套	6.00	4.20	1.00	主体施工	安置房主体结构完工	肥西县城乡建设投资有限公司	汪洋超	肥西县重点工程建设管理中心局	范熹颖
505	动力三村改造	新型城镇化	合肥蜀山区	建筑面积约10万平方米，建设6栋20-30层的回迁安置住宅楼，规划建筑面积约为10万平方米	6.00	5.00	1.40	主体结构施工	竣工	蜀山区重点局	孙永祥	蜀山区西园街道办	褚旭
506	2019年庙岗安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约13万平方米，新建安置房及相关配套设施	5.94	0.30	2.00	基础施工	主体结构施工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
507	书香苑二期安置小区	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约13.36万平方米，建设安置房及相关配套设施	5.94	0.80	2.50	开工建设	部分安置房完工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
508	都市花园安置小区一期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积21.1万平方米，建设安置住宅及配套设施等	5.85	1.60	2.20	主体正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	王宗华	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
509	庐江县城西安置点项目	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积13.43万平方米，其中地上建筑面积10万平方米，地下建筑面积3.3万平方米	5.80	0.01	1.00	正在办理建设工程规划许可证	主体工程在建	庐江县重点工程中心	张磊	庐江县重点工程中心	薛斌
510	采石路	新型城镇化	合肥瑶海区	裕溪路-临泉路，3.87千米X40米	5.71	3.25	2.00	箱涵工程已完成90%，正在实施雨污水管线	部分建成	合肥市重点局	潘军	瑶海区红光街道办	杨亮

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
511	撮镇三汉河片区路网荣昌路等十条道路	新型城镇化	合肥肥东县	全长6.26千米，建设荣昌路等十条道路	5.63	0.50	1.50	东华路等正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	管锦军	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
512	桃花片区复建点建设项目	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积约14万平方米，主要建设复建点居住用房及配套设施	5.60	4.48	0.90	主体结构施工	部分完工	庐阳区重点工程建设管理中心	刘怀庆	庐阳区四里河街道办	张璟
513	整村推进项目—苏湾安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积11.8万平方米，建设安置房1180套	5.55	2.16	2.50	主体工程在建	部分安置房完工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
514	整村推进项目—栏杆安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积13.45万平方米，建设62栋住宅楼、配套建设综合楼、配电房及室外给排水、电气、道路、景观绿化等	5.52	1.51	2.52	安置房主体施工	主体基本建成	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
515	鼓山安置小区	新型城镇化	合肥巢湖经开区	总建筑面积14.9万平方米，12栋高层住宅，2栋公建及室外配套工程	5.30	2.72	1.80	主体施工	部分完工,其中安置房主体建成,社区服务中心投入使用	巢湖经开区建设发展有限公司	孙辉	安巢经开区管委会	戴文刚
516	牡丹苑安置小区	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约11.85万平方米，建设安置房及小区配套道路、绿化、照明等附属设施	5.27	0.66	2.50	开工建设	部分安置房封顶	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
517	华庭苑安置小区	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约11.41万平方米，新建安置房及相关配套设施	5.13	0.90	2.00	开工建设	部分安置房完工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
518	庐阳区山林岗复建点一期	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积约14.6万平方米，主要建设复建点住宅楼、配套附属设施	5.12	3.60	0.50	主体结构施工	部分完工	庐阳区重点工程建设管理中心	刘怀庆	庐阳区杏花村街道办	陈斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
519	整村推进项目—夏阁安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积8.91万平方米，新建38栋住宅楼、4栋物业用房及排水、电气、室外等配套工程	5.10	1.25	2.50	安置房主体工程建设	主体结构及配套工程施工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
520	中德教育示范基地道路改造	新型城镇化	合肥经开区	改造建设中德教育示范基地内云门路、春雨路、杏花路、清潭路、云际路	5.08	4.28	0.72	云际路正在进行透水混凝土施工，清潭路正在进行箱涵施工，云门路雨污水施工	建成通车	合肥经开区建设发展局	尹莉	合肥经开区管委会	王亚斌
521	园区排水管网改造提升项目	新型城镇化	合肥蜀山区	建设内容为：枫林路排水泵站、排水管线设计、排水管网水质检测、排水系统管网排查、排水系统管网改造、施工监理等	5.00	9.60	2.95	已完成开发区排水规划初步设计方案	竣工	蜀山区经济开发区管委会	蒋家明	蜀山经济开发区管委会	王坤
522	合肥市将军岭路下穿沪蓉、宁西铁路立交工程	新型城镇化	合肥高新区	长约0.96千米，红线宽60米下穿沪蓉铁路、宁西铁路立交工程	5.00	0.20	0.40	完成前期工作，准备开工	开始主体施工	合肥高新城创建设投资有限公司	徐艺	合肥高新区管委会	宋道军
523	创新大道	新型城镇化	合肥肥西县	三河路-芮祠路，道路总长5.692千米，宽度60米，道路等级城市主干路；建设排水、绿化、交通、照明等配套工程	5.00	2.70	2.30	灰土，道排施工	竣工投入使用	肥西县城建设投资有限公司	吴平坤	肥西县重点工程建设管理中心	范熹颖
524	小钱郢复建点	新型城镇化	合肥庐阳区	建筑面积11.2万平米，规划建设8栋住宅，4栋商业楼，1栋配电房及地下车库	5.00	0.35	0.50	基础施工	部分完工	庐阳区重点工程建设管理中心	桑丽萍	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
525	金湖花园C区安置房项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积18万平方米，主要建设15栋高层安置房共计1200套	5.00	0.10	2.00	基础工程建设	部分建成	长丰县岗集镇政府	李必东	长丰县岗集镇政府	许庆美
526	徽河路(郎溪路-龙岗路)	新型城镇化	合肥瑶海区	城市次干路，项目长度1700米	4.97	0.33	0.30	按进度施工	项目竣工	瑶海区重点局	钱静静	瑶海区大兴镇人民政府	杨峰
527	滨湖新区BH2017-01地块租赁住房	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约9.06万平方米，主要新建租赁住房，8幢高层及配套用房等	4.94	0.05	0.50	开工建设	全面加快建设	合肥市滨湖新区房屋租赁有限公司	王斯亮	包河区住建局	张平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
528	铜望交口地下公共停车场、街头游园、幼儿园、包河区S1814号地块国有建设用地租赁房总承包工程	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约4.51万平方米。该项目包含三栋高层住宅建筑,两栋18层,一栋22层。一所三层幼儿园,一地下两层公共停车场及街头游园	4.80	2.28	1.00	幼儿园三层墙体砌筑,租赁房,1号楼五层结构施工,2号楼1层结构施工,3号楼2层结构施工,商业1层结构施工完成,地下停车场基础筏板施工	部分竣工	合肥滨湖投资控股集团有限公司	王帅	包河区发改委	赵维丽
529	合肥循环经济示范园入园企业配套人才公寓	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积10.6万平方米,建设入园企业配套人才公寓及配套设施等	4.77	3.07	1.45	主体正在施工	主体部分完工	合肥东部新城建设投资有限公司	王宗华	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
530	洗塘新村二期	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积14.4万平方米,建设安置房及配套设施	4.72	1.51	1.30	安置房建设	部分安置房建成	庐江县重点工程建设管理中心	冯飞	庐江县重点工程中心	薛斌
531	蜀山区2018年农村道路畅通工程项目	新型城镇化	合肥蜀山区	项目分四批次,涉及109.942公里的较大自然村道路硬化工程和老村级道路拓宽改造工程,6座桥的加固和改造工程	4.65	2.40	0.60	道路施工建设中	部分路段完工	蜀山区住房和城乡建设局	彭畅	蜀山区西部新城建设投资有限公司	王斌
532	小蜀山东路(大别山路-望江西路)	新型城镇化	合肥蜀山区	大别山路-望江西路3176米×40米	4.63	1.40	2.50	道路施工建设中	完成路基施工	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区西城办	田贵富
533	人才租赁住房项目	新型城镇化	合肥包河区	望江路国有建设用地人才租赁住房项目,总建筑面积约4.49万平方米,建设新建租赁住房、商业配套及相关配套管理用房,;花园大道集体建设用地人才租赁住房装修改造项目,总建筑面积约5.13万m²,建设内容为住房、公区及相关配套商业(建筑面积5554.49m²)的装修改造	4.60	0.11	2.00	项目建设	项目建设	合肥滨湖投资控股集团有限公司	陶工	包河区发改委	赵维丽

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
534	堰湾安置点项目	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积约17万平方米，计划建设住宅49栋，配套公建9班幼儿园、2个配套用房、2个车库	4.60	2.60	1.50	项目主体施工	安置房主体结构封顶	紫蓬山管委会	程绍停	肥西县紫蓬山管委会	夏义胜
535	北分溪路(长江西路-蜀山大道)	新型城镇化	合肥蜀山区	北分溪路（长江西路—蜀山大道）为城市主干路，规划红线宽度40米，道路长度约2415米	4.53	1.30	2.00	道路施工建设中	部分路段完工	蜀山区小庙镇政府	田贵富	蜀山区运河新城筹备组办公室	田贵富
536	汤池镇凤凰二期安置房项目	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积14.5万平方米，新建安置房及配套设施	4.38	0.80	1.50	已开工建设	部分工程竣工	庐江县汤池镇政府	盛书薇	庐江县汤池镇政府	钱中军
537	酒香泉路(北分溪路-雷北路)	新型城镇化	合肥蜀山区	项目规划为城市次干路，规划红线宽度30米，道路长度约2885米	4.37	1.40	1.50	道路施工建设中	完成路基施工	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区运河新城筹备组办公室	田贵富
538	淝河人家复建点	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约37万平方米，主要建设安置巢湖南路、大建设项目郎溪路平塘王、卫乡段，以及下一步黄巷、平塘王城中村改造的征迁安置	4.34	2.95	0.40	主体施工	部分完工	包河区重点工程建设管理中心	盛立	包河区重点工程建设管理中心	朱国栋
539	建华新村三期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积11.6万平方米，建设住宅、配套服务用房、地下车库及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施	4.18	1.07	1.50	基础正在施工	主体部分完工	肥东县撮镇镇政府	王家军	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
540	撮镇镇先锋小区二期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积9.52万平方米，建设住宅、社区综合楼、幼儿园及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施	4.14	3.41	1.25	主体正在施工	主体完工	合肥东部新城建设投资有限公司	王宗华	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
541	蜀山区为民服务中心	新型城镇化	合肥蜀山区	总建筑面积6.7万平方米，主要建设为民服务中心，分为4层裙房及两栋高层等附属设施，附带地下车库及人防	4.12	3.00	1.12	西主楼封顶，东主楼地上三层完成	竣工	蜀山区城投公司	衡春东	蜀山区井岗镇政府	方平
542	星海湾	新型城镇化	合肥瑶海区	建设租赁住房面积4万平方米	4.00	0.68	2.10	基坑支护和土方开挖外运工作全部完成；地下室施工中	墙柱钢筋绑扎完成，模板开始安装	合肥市复兴置业投资有限公司	王亮	瑶海区方庙街道办	杜斌
543	庐阳区租赁用房项目	新型城镇化	合肥庐阳区	建筑面积约4万平方米，规划建设租赁住房及附属配套设施	4.00	2.60	1.30	主体结构施工	部分完工	庐阳国有房屋租赁经营有限公司	解光熙	庐阳区政府	朱涵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
544	映月湾安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积9.95万平方米，主要建设安置房及相关配套设施	3.99	2.05	1.00	开工建设	部分安置房完工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
545	2019年烔炀安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约19.74万平方米，建设安置房及相关配套设施	3.99	0.32	3.00	开工建设	部分安置房完工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
546	双桥河流域初期雨水处理工程	新型城镇化	合肥巢湖市	建设双桥河沿岸初期雨水调蓄净化系统，完善配套管网，新建4万吨/日初期雨水调蓄池1座	3.98	0.30	2.00	开工建设	主体完工	巢湖市住建局	王灵华	巢湖市住建局	王灵华
547	合巢产业新城供水工程	新型城镇化	合肥巢湖市	市区至合巢产业新城供水管道工程，新建增压泵站1座	3.98	0.50	1.50	开工建设	管网基本完工,泵站开工建设	巢湖市住建局	王灵华	巢湖市住建局	王灵华
548	岱河路(祥和路-团结大道)	新型城镇化	合肥肥东县	全长5.14千米，红线宽45米，建设道路、桥梁、综合管线、照明等工程	3.93	3.43	0.50	主车道沥青、路灯、交通监控、绿化等正在施工	竣工	肥东县重点工程建管中心	许平亮	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
549	长丰县朱巷镇陈庄村新村安置项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积12.5万平方米，主要建设安置房808套、幼儿园、服务及管理用房面积、配电房及等附属设施	3.90	1.80	2.10	主体工程在建	竣工建成	朱巷镇政府	罗敬荣	长丰县朱巷镇政府	唐咏梅
550	黑龙江路1(花园大道-规划支路)	新型城镇化	合肥包河区	花园大道-规划支路，长2240m，宽36m	3.82	1.71	0.50	锦绣大道以南已完成路面施工，开展绿化附属工程	竣工验收	包河区住建局	汪云逸	包河区住建局	张平
551	肥东县城初期雨水调蓄项目	新型城镇化	合肥肥东县	新建1座3万立方米调蓄站（含进水泵房、沉砂池、调蓄池、除臭系统、综合楼等）、约6.4千米d1000-d3000初期雨水截留管及18座截留井等	3.70	3.30	0.50	沉砂池、截流井等正在施工	竣工	肥东县住建局	陈翔宇	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
552	庐阳区2020年老旧小区环境综合整治	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积约60万平方米，主要整治屋面、外墙面、道路、排水、公共设施、消防设施以及景观改造等	3.54	1.74	1.80	正在进行外墙洁化、人行道板砖铺装、新建停车位等工作	竣工建成	庐阳区住建局	李政	庐阳区政府	肖廷



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
553	居巢经开区夏阁园区路网工程-夏阁河路	新型城镇化	合肥巢湖经开区	建设道路5.88千米	3.50	2.30	1.20	完成工程量50%	竣工	安徽居巢经济开发区投资有限公司	项云生	居巢经开区管委会	郑基云
554	整村推进项目—坝镇安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积6.27万平方米，新建46栋安置房、4栋公共用房及水、电、道路、消防等附属工程	3.50	1.40	2.10	部分安置房完工	竣工	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
555	永和家园北组团	新型城镇化	合肥高新区	新建总建筑面积约8.5万平方米的住宅楼、地下车库及商业等配套设施	3.50	2.04	1.00	主体施工	主体结构封顶	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
556	南淝河初期雨水截留调蓄工程	新型城镇化	合肥瑶海区	新建初期雨水调蓄处理站1座，调蓄容积共45000m <sup>3</sup> ，新建d1800~d3000截流管3.9km，新建截流井4座	3.40	1.19	1.50	施工方进场	部分建成	瑶海区园林绿化管理中心	李婷婷	瑶海区住建局	李婷婷
557	黄庄家园二期项目	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积11万平方米，建设安置房及配套设施	3.30	1.00	1.03	开工建设	部分安置房建成	庐江县重点工程建设管理局	王武俊	庐江县重点工程中心	薛斌
558	紫光苑恢复楼(ABCDE)	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积13万平方米，分三期建设拆迁安置房及配套设施	3.25	3.23	0.01	ABD地块基本完工，CE地块基本完工	竣工	包河区重点工程建设管理中心	刘永军	包河区重点工程建设管理中心	刘永军
559	庐江县张葛路(龙桥至泥河段)公路工程	新型城镇化	合肥庐江县	全长16.0公里，采用二级公路标准，沥青混凝土路面	3.06	1.47	1.56	正在进行桥涵及路面工程施工	竣工	庐江县交通运输局	张银	庐江县交通运输局	李强
560	巢湖坝镇安置点	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约7.2万平方米，建设安置房及相关配套设施	3.02	0.50	2.00	基础施工	完成工程量80%	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
561	日化纸箱厂老旧小区改造	新型城镇化	合肥蜀山区	建筑面积6万平方米，建设5幢住宅	3.00	2.99	0.12	一栋已封顶	竣工	蜀山区荷叶地街道办事处	王文结	蜀山区重点局	叶阳春

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
562	第三批公交充电站工程	新型城镇化	合肥	新建直流充电桩486台，以及与之相配套的配电房、遮雨棚、地面硬化、电缆沟、外电系统等相关设施	3.00	1.34	0.64	已完成施工、监理、设备等招标工作，已完成橡树湾等8个站充电站建设；蜀山停保场等4个站站内已完成；张洼停保场等5个站配电房已基本完成建设	竣工	合肥公交集团有限公司	高冰	合肥公交集团	梅申虎
563	黄河支路等8条支路	新型城镇化	合肥包河区	8条道路总长约3600米，主要建设内容为道路、排水、电力等附属工程	2.93	0.01	0.05	华兴路、燕山路、黄河支路正在施工	加快推进	包河城投公司	刘岳敬	包河区住建局	张平
564	巢湖市2018年农村道路畅通工程(司文路、312辅道、岷嶂山路、站前大道)项目	新型城镇化	合肥巢湖市	新建或改建共4条农村道路，其中司文路长15公里，道路等级为三级公路，路面宽7米；岷嶂山路长1公里，道路等级为二级公路，路面宽14米；312辅道长5.68公里，站前大道长1.05公里，道路等级为二级公路，路面宽12米	2.86	0.80	1.00	岷嶂山路完工	司文路完工	巢湖市交通局	许正云	巢湖市交通局	许正云
565	佛岭寨路(原南浦路)(东段)	新型城镇化	合肥蜀山区	建设规模为2199米×40米，建设佛岭寨路(原南浦路)(东段)，西至兴业大道，东至蜀山东路	2.75	1.10	1.20	道路施工建设中	完成路基施工	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区运河新城筹备组办公室	田贵富
566	包河区集体建设用地租赁房	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约5.13万平方米，主要建设住宅，商业等相关配套	2.56	1.76	0.60	基础施工	竣工	合肥市包河区房屋租赁有限责任公司	王雪菲	包河区发改委	赵维丽
567	天门湖租赁住房项目	新型城镇化	合肥经开区	建筑面积约9万平米，建设5栋高层住宅（4栋27层、1栋24层）、幼儿园（12班）及地下机动车库	2.50	1.88	1.20	结构施工至6层	主体建成	合肥海恒投资控股集团有限公司	唐传林	合肥经开区管委会	王新华
568	逍遥津公园提升改造项目	新型城镇化	合肥庐阳区	逍遥津公园综合整治、亮化工程改造、特色品质提升、文化发掘、绿化提升	2.48	0.35	1.00	部分内部道路改造和违建拆除	部分完工	庐阳区园林绿化管理中心	孙明山	庐阳区园林绿化管理中心	张斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
569	站南路(撮镇路-西大路)升级改造工程	新型城镇化	合肥肥东县	路段长3.16千米，红线宽45米，沥青混凝土路面，建设道路、综合管线、绿化、交通标志标线等	2.47	1.58	0.65	道路主体正在施工	道路基本完工	合肥东部新城建设投资有限公司	周之元	肥东县合肥东城办	张其昌
570	候店路(皖水路-铭传路)	新型城镇化	合肥高新区	3700米*32米道排、管线及配套	2.45	1.71	0.70	道路主体施工	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
571	蜀山经济开发区老旧小区外公共服务设施项目	新型城镇化	合肥蜀山区	蜀山经济开发区甘泉新村、山湖苑等10个老旧小区社区服务站、停车场、养老托育中心、活动广场等配套公共服务设施改造提升。甘泉新村和山湖苑社区服务中心、停车场、养老托育中心、活动广场等配套公共服务设施改造提升、房屋零星维修工程、公共设备维护；山湖苑二期复建点10kv自管配电工程等社区服务中心室内装修、消防	2.37	1.87	0.50	老旧小区改造中	竣工	蜀山经济开发区管委会	王坤	蜀山经济开发区管委会	王坤
572	火龙地路(习友路-铭传路)	新型城镇化	合肥高新区	修建3600米×45米的道路	2.30	1.98	0.30	道路主体施工	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
573	中央公园(一期-美丹家园)	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积35万平方米，主要建设21栋住宅及配套设施	2.09	0.03	2.00	基础施工	主体建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	仲启	滨湖科学城管委会	马强
574	国网安徽省电力有限公司检修运营中心和要素交易中心项目	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积约2.5万平方米，新建两栋用于运维、检修科研用房及国有建设土地使用权出让合同中规定的其他建设内容	2.05	0.63	1.00	项目建设	加快建设	国网安徽省电力有限公司检修分公司	王法治	包河区发改委	赵维丽
575	大学城地下空间利用及行政中心绿轴提升	新型城镇化	合肥经开区	对大学城及绿轴地下空间及行政中心绿轴进行改造，新建地下停车场等	2.01	9.20	1.00	地下工程正在建设	主体建成	合肥经开区建设发展局	潘峰	合肥经开区管委会	王新华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
576	豌豆洼路(原聚贤路)	新型城镇化	合肥蜀山区	长江西路-望江西路1916米×36米	1.86	0.88	0.96	道路施工建设中	竣工	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区西城办	田贵富
577	蜀山区老旧小区安全防范和智能化设施改造项目	新型城镇化	合肥蜀山区	在全区范围内改造299个老旧小区技防设施，加强所改造小区进出人员、车辆管理，压降“四类可防性案件”，建设区级、镇（街）、村（居）三级网格化服务管理中心（综治中心）及配套信息化系统，汇集各层级网格内基层业务信息，多元化调处民间纠纷，夯实基层治理基础；新建454个以上，改建、升级500以上高清监控摄像头	1.71	1.00	0.71	项目内智慧平安小区建设已完成20个小区外场施工，接入合肥市智慧社区警务应用平台19个，另有1个正在进行设备测试；项目内三级网格化服务管理中心建设接近完成；项目内新建454个高清摄像头已在建设中	竣工	蜀山区政法委	张健	蜀山区政法委	江斌
578	柏堰湾路(鸡鸣山路-将军岭路)	新型城镇化	合肥高新区	建设1550米*60米的道路	1.60	1.01	0.59	道路主体施工	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
579	大龙山路(习友路-铭传路)	新型城镇化	合肥高新区	1000米*32米、1800米*24米道排、管线等配套	1.52	0.91	0.60	道路主体施工	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
580	长安路(天堂寨路-侯店路)	新型城镇化	合肥高新区	2940米*32米道排、管线等配套，含跨小西河桥梁	1.52	1.15	0.37	道路主体施工	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
581	侯店路(长江西路—龙河口路)	新型城镇化	合肥高新区	2300米×32米道排、管线等配套，含跨小西河桥梁	1.50	1.40	0.10	道路主体施工	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
582	W1604号地块立基大厦二期	新型城镇化	合肥蜀山区	建设1幢33层回迁住宅楼及1幢商业办公楼	1.50	1.00	0.50	主体结构施工	竣工	合肥立科置业有限公司	黄永春	蜀山区稻香村街道办	江芳林
583	庐阳区逍遥18街提升改造项目	新型城镇化	合肥庐阳区	对淮河路步行街周边18条街巷进行升级改造	1.50	1.43	0.07	撮造山巷施工基本完成	竣工验收	合肥市庐建投资有限责任公司	杨琦	庐阳区园林绿化管理中心	张斌
584	段公路(佛岭寨路-蜀山大道)	新型城镇化	合肥蜀山区	段公路(佛岭寨路—蜀山大道)为城市支路，规划红线宽度18米，道路长度约1573米，工程主要建设内容为道路、排水、绿化、交通安全设施、照明、电力(土建)、配套供水管网等	1.49	0.90	0.40	道路施工建设中	部分路段完工	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区运河新城筹备组办公室	田贵富
585	五河路精品道路改造	新型城镇化	合肥庐阳区	对五河路（宿州路-阜阳北路段）进行改造，改造内容主要有市政道路、行道树替换、绿化景观提升及立面整治等	1.38	0.11	0.38	基础施工	部分完工	庐阳区住建局	李政	庐阳区政府	肖廷
586	杏花公园停车场	新型城镇化	合肥庐阳区	规划建设地下两层自走式公共停车场（规划泊位460个）、部分文体设施、地面公园绿地恢复等	1.28	0.30	0.50	土方清运	部分完成	庐阳区住建局	李政	庐阳区政府	肖廷
587	周味韶路(望江西路-蜀山大道)	新型城镇化	合肥蜀山区	周味韶路（望江西路-蜀山大道），规划红线长1005米，宽30米	1.24	0.38	0.86	道路施工建设中	竣工	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	田贵富	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	王斌
588	孔雀台路(柏堰湾路-铭传路)	新型城镇化	合肥高新区	建设840米×32米的道路	1.20	0.39	0.80	道路主体施工	竣工	合肥高新城创建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
589	铭传路(高压走廊-天龙关路)	新型城镇化	合肥高新区	建设1000米*60米道路	1.20	0.20	1.00	完成施工前准备工作	竣工	柏堰科技园管委会	徐道龙	合肥高新区管委会	宋道军
590	小庙镇2016-2017年大建设计划道路配套供水管道工程	新型城镇化	合肥蜀山区	建设滨河东路、香河路等17条道路供水管网，线路总长51.5千米，老旧管道拆除及相关附属工程等	1.18	0.88	0.30	项目施工建设中	竣工	合肥市供水集团有限公司	吴豪	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	王斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
591	庐江县老旧小区改造项目	新型城镇化	合肥庐江县	改造文明新村、府东新村、晨光家园、福安小区等7个老旧小区	1.12	0.05	1.07	文明新村、府东新村已开工	竣工	庐江县房产管理中心	朱绕生	庐江县重点工程中心	薛斌
592	孔雀台路(皖水路-望江西路)	新型城镇化	合肥高新区	建设1700m*32m道排、管线及配套设施	1.10	0.42	0.69	道路主体施工	竣工投入使用	合肥高新城市建设投资有限公司	余海燕	合肥高新区管委会	宋道军
593	西城大道(佛岭寨路-望江西路)	新型城镇化	合肥蜀山区	建设西城大道，西至佛岭寨路，东至望江西路	1.09	0.80	0.29	道路施工建设中	竣工	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	田贵富	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	王斌
594	合肥轨道交通5号线工程	交通	合肥	全长40.2千米，设车站33座	306.38	132.94	16.43	基础施工	加快推进建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
595	合肥轨道交通4号线工程	交通	合肥包河区	全长41.37千米，设车站31座	276.75	105.74	29.81	在建	加快推进建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
596	合肥轨道交通6号线一期	交通	合肥	全长35.1千米，设站22座	227.91	0.01	10.86	已开展3座车站绿化迁移	加快推进	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
597	合肥轨道交通8号线一期	交通	合肥	全长22.7千米，设12座	169.44	0.01	12.02	已开工	加快推进建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
598	合肥轨道交通7号线一期	交通	合肥包河区	全长23.35千米，设站17座	167.69	0.01	9.77	已开工	加快推进建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
599	合肥轨道交通1号线三期工程	交通	合肥	全长4.5千米，设车站3座	135.00	12.20	0.67	主体在建	竣工	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
600	合肥轨道交通2号线东延线	交通	合肥肥东县	全长14.52千米，设站11座	108.93	2.65	6.31	11座车站已开工，7座车站实施绿化迁移，9座车站围护结构开始施工	主体部分完工	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
601	合肥轨道交通3号线南延线	交通	合肥	全长11.5千米，设站8座	96.31	2.10	4.78	已开工共7座车站，1个出入场线，1座区间中间风井，5座车站及出入场线开始围蔽，6座车站实施绿化迁移，5座车站围护结构开始施工	加快推进建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
602	合肥轨道交通4号线南延线	交通	合肥	全长13.62千米，设站8座	77.54	0.01	3.82	开始中间风井、金周区间红线围闭；部分车站开始绿化迁移	加快推进建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
603	新合肥西站项目	交通	合肥蜀山区	站场规模8台18线，8万平方米高架站房，建设新合肥西站	70.00	10.00	10.00	清溪路垃圾填埋场外运基本结束，准备开挖地基	完成项目进度30%	合安高铁股份有限公司	王栋	合肥市发改委铁建办	刘动力
604	明光至巢湖高速公路合肥段	交通	合肥	新建高速公路50公里	57.24	18.60	12.00	路基施工	部分完工	合肥交通投资控股有限公司	李昊	省交通运输厅	章后忠
605	徽州大道南延工程	交通	合肥庐江县	道路主线全长29.5公里，另郭台路连接线3.35公里，冶父山连接线0.65公里。全路段按照双向六车道一级公路标准建设，冶铺路以北路基宽32米，冶铺路以南路基宽38米	43.22	17.50	8.00	正在进行路基和桥涵工程施工	完成路基、路面、涵洞工程	庐江县交通运输局	倪文昊	庐江县交通运输局	李强
606	二军东路(白湖至黄姑段)工程	交通	合肥庐江县	一级公路，全长22公里	16.80	10.90	3.80	路基已施工完成，目前正在进行路面工作，下剩一座特大桥未实施	部分路段建成通车	合肥市公路局	宋卫东	庐江县交通运输局	李强
607	庐江县汤池大道建设工程(合铜路至郭河段)	交通	合肥庐江县	一级公路，全长11.7公里	16.10	12.46	6.87	二座特大桥已主体完工，目前正在进行水稳和沥青摊铺工作	工程竣工	庐江县交通运输局	张伟	庐江县交通运输局	李强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
608	合肥轨道交通1-2号线车辆增购项目	交通	合肥蜀山区	1-2号线运营间隔达到3分钟需增购35列电客车（6节编组）	14.95	2.90	10.15	开展车辆的驻厂监造工作，首列车进行生产	加快推进生产	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
609	合安高速郭河道口连接线工程(郭柯路)	交通	合肥庐江县	一级公路，全长11.68公里	13.76	6.77	7.20	正在进行路面、桥涵工程施工	部分路段完工	庐江县交通运输局	张伟	庐江县交通运输局	李强
610	铜陵江北港铁路专用线工程庐江段	交通	合肥庐江县	全长约50公里，合肥市境内约18公里	12.00	0.08	4.00	已开工	全面施工	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	朱雷	庐江县铁路办	彭海兵
611	G206公路(吴山至滁河干渠段)改建工程	交通	合肥长丰县	建设等级一级公路，建设长度9.26千米，宽度32米道路	9.94	0.20	4.00	基础建设	开工建设完成总量60%	合肥交通投资控股有限公司	郑加旺	长丰县交通局	张致云
612	S311二期项目	交通	合肥长丰县	建设等级一级公路，建设长度9.5千米，宽度24.5米道路	7.10	0.60	4.26	道路建设	主车道建成通车	合肥市公路管理局	张致云	合肥市公路管理局	张致云
613	合肥新桥机场机坪改扩建	交通	合肥经开区	新建2个E类货运专用机坪，新建24个客机远机位，完善平滑及联络道，新建货运站及工作区业务用房，增设19座登机廊桥桥载空调，建设国际快件中心等	6.80	1.10	5.70	机坪改扩建工程正在进行场道、助航灯管标段施工，总体完成40%	竣工建成	安徽民航机场集团有限公司	沈业华	合肥经开区管委会	刘声
614	盛桥河生态清洁小流域建设工程项目	水利	合肥庐江县	主要建设水安全保障、水环境改善、水资源保护与利用、水生态修复、水管理等5大工程	6.04	0.80	2.00	已开工建设	完成盛桥河集镇流域治理工程建设	庐江县水务局	徐于华	庐江县水务局	章鹏信
615	巢湖龟山至槐林段沿湖防洪及生态修复工程	水利	合肥巢湖市	龟山至巢湖闸沿湖岸线堤防长约7千米堤防加固、新建双桥河河口闸站、新建1247亩水土涵养林	4.52	4.54	0.52	部分标段完工	竣工	巢湖市水务局	袁浩	巢湖市水务局	袁浩



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
616	东大圩水系治理及湿地工程	水利	合肥包河区	河道清淤、护坡及生态修复、建设湿地系统等	3.76	1.06	0.50	圩西河清淤、马方村环境综合治理、金葡萄湖水生态治理、上新埂排涝沟扩容等工程已完工；新河水库扩容工程正在建设；上新埂泵站及东林泵站开工	部分竣工	包河区环保局	唐亮	包河区农林水务局	高见
617	肥东温氏八斗镇多层式生猪养殖项目	农林	合肥肥东县	总建筑面积29.1万平方米，建设生产猪舍、办公楼、消毒室、污水处理站、有机肥半成品加工车间及配套设施，建成后可实现年出栏生猪40万头的生产规模	6.00	3.00	3.00	主体正在施工	竣工	肥东温氏畜牧有限公司	麦财锦	肥东县八斗镇政府	张昌雷
618	西黄山田园综合体项目	农林	合肥巢湖市	总建筑面积20万平方米，主要建设健康养生馆、生态农田及配套用房等附属设施	5.00	4.00	1.50	民宿改造基本完成	竣工	安徽原乡廬生态农业科技有限公司	宋少敏	巢湖市黄麓镇政府	翟年俊
619	超高产强优势杂交水稻生物技术育种及产业化项目	农林	合肥长丰县	总建筑面积2.88万平方米，建设10吨/小时种子包装生产线3条，形成年产1000吨种子的生产能力	3.15	1.20	1.00	加工厂房主体验收完毕，试验车间施工至7层，试验车间室内砌墙，外围围墙施工砌墙	部分主体工程建成	安徽袁粮水稻产业有限公司	时亮	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
620	十五里河流域治理一期工程	生态环保	合肥蜀山区	建设初期雨水调蓄工程10项，补水泵站一座，水土涵养林工程20公顷，河底泥活化工程，增氧曝气工程，河道沿线河流综合监测工程及沿岸生态廊道工程等	33.29	3.00	3.00	土地平整，蓄水池挖建	全面施工	巢湖城市建设投资有限公司	米紫阳	合肥市环湖办	吴浩
621	资源循环利用及生态处置项目	生态环保	合肥庐江县	该项目资源循环利用和生态处置规模为：危险废物生态处置13.46万吨/年，资源循环综合利用10万吨/年，配套建设辅助用房及生活附属设施等，购置相关机械设备	22.30	3.55	3.00	厂房正在建设	部分设施建成投产	安徽浩悦生态科技有限责任公司	李敏	庐江高新区管委会	洪晓龙

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
622	肥东十八联圩生态湿地项目	生态环保	合肥肥东县	规划面积27.6平方千米，分五期建设，建设湿地进出水工程、生物多样性较高的湿地生态系统、水质净化能力较强的多水田活水链湿地系统、配套管护及监测设施等，设计年处理水量约29723万立方米，平均日处理水量约81万立方米	21.00	7.05	5.00	二期、三期管护道路、涵闸、桥梁等正在施工	主体部分完工	肥东县十八联圩生态湿地项目建设管理局	茆健	肥东县长临河镇政府	吴瑞宇
623	新站区少荃湖综合治理工程项目	生态环保	合肥新站区	总建筑面积425万平方米，其中陆地面积285万平方米，水体面积140万平方米，主要建设内容为景观绿化、公共配套、基础设施、水利工程等	16.50	2.51	0.10	湿地基础设施施工和水体治理正在进行	完成首期基础设施治理及水体整治	合肥新创投资控股有限公司	杨涛	合肥新站高新区管委会	王连贵
624	钟油坊社区人居综合环境整治项目	生态环保	合肥瑶海区	项目内容包括改造瑶海湾湿地公园和二十埠河，建设七彩花谷	10.00	1.80	1.00	主体工程在建	竣工	合肥东投公司	倪敏	合肥东部新中心建设管理办公室	倪敏
625	南淝河下游环境综合整治工程	生态环保	合肥包河区	主要建设内容包括新建生态廊道，南淝河湿地缓冲带，保留建筑物外立面改造等。主要建设内容包括：地形塑造、园林绿化、景观结构、铺装广场等	9.98	0.32	0.05	地形塑造中	全面建设	合肥市包河建设发展投资有限公司	刘奇	包河区生态环境分局	沈为民
626	白石天河子流域金牛河生态清洁小流域建设工程	生态环保	合肥庐江县	流域面积128.49平方千米，金牛镇及万山镇污水处理厂提标改造及配套尾水湿地建设；农田面源治理面积9.18平方千米；河道清淤疏浚工程10.4千米；智慧平台管理工程	8.81	0.53	4.00	已开工建设	工程全面开工	庐江县水务局	黄泽顺	庐江县水务局	周琼
627	肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目	生态环保	合肥肥西县	项目总建筑面积约14250平方米，处理规模为800t/d(其中餐饮垃圾处理规模为400t/d，厨余垃圾处理规模为400t/d)	6.10	2.10	4.00	项目基础施工	竣工投入使用	肥西县城管局	魏威	肥西县城管局	刘亚东
628	三十岗郊野公园	生态环保	合肥庐阳区	利用三十岗乡良好的生态资源和得天独厚的区位优势，通过实施土地、环境综合整治并建设必要的配套服务设施，形成可供市民休闲游憩的约5平方公里的开放式生态郊野空间	5.00	0.42	0.50	启动区项目已完成初验进入养护期	部分完工	庐阳区园林绿化管理中心	张斌	庐阳区政府	肖廷
629	四里河水体达标整治工程	生态环保	合肥庐阳区	通过管网截污、河道水质原位净化和河道清淤等综合工程措施使四里河（大房郢水库坝下～入南淝河口）水质达四类水总体目标	5.00	3.11	1.89	河道底泥清淤工程已完工；控源截污及场地修复工程招标	竣工建成	庐阳区园林绿化管理中心	张斌	庐阳区政府	肖廷

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
630	蔡田埔污水处理厂三期工程项目	生态环保	合肥庐阳区	新建蔡田埔污水处理厂三期工程，设计污水处理规模为10万m³/d；改造一、二期进水泵房等构筑物；新建规模为20万m³/d的尾水排放管一根；配套建设土建、电气、园路、绿化等工程	4.89	2.00	2.89	主体施工	竣工建成	合肥市排水管理办	张国伟	庐阳经开区管委会	李明
631	肥西三河湿地公园	生态环保	合肥肥西县	建设水系和水质保护、驳岸保护、栖息地生境保育、湿地科研监测等工程	4.79	2.80	1.99	工程全面施工	竣工投入使用	肥西县三河镇政府	方国华	肥西县三河镇政府	卫涌波
632	肥东县污水处理厂四期工程	生态环保	合肥肥东县	新建污水处理规模5万吨/日，并对一、二、三期工程进行总磷提标及部分仪控设施改造	3.92	0.30	1.70	基础正在施工	主体部分完工	巢湖城市建设投资有限公司	蔡俊杰	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
633	城区黑臭水体治理工程	生态环保	合肥巢湖市	整治面积2.2万平方米，主要包括控源截污、泵站提升改造、生态修复等	3.75	2.00	1.75	已完成工程量的70%	竣工	巢湖市住建局	王灵华	巢湖市住建局	王灵华
634	岗岭污水处理厂扩建(三期)工程	生态环保	合肥巢湖市	扩建1座日处理8万吨的污水处理厂，配套建设管网、污泥干化等设施	3.25	1.55	1.70	土建已完成工程量70%	竣工	巢湖市住建局	王灵华	巢湖市住建局	王灵华
635	管湾国家湿地公园	生态环保	合肥肥东县	规划总面积为938.1万平方米，主要建设内容为水系统保护恢复、湿地植被恢复、科普博物馆及道路等配套设施	3.09	2.31	0.70	生态修复、科普博物馆等正在施工	主体部分完工	肥东县住建局	周旻	肥东县住建局	殷传才
636	庐江县河、东大河区域上游小流域治理工程	生态环保	合肥庐江县	治理城东内河2.7千米、西撤洪沟4.32千米、绣溪河-文昌河2.71千米、东顾山撤洪沟设计1.41平方千米及余月水库水土流失防治14850平方米，新建污水主管9.5千米，改造雨污水主管46千米，新建雨水调蓄池2座	3.04	0.67	1.00	已开工建设	部分完工	庐江县住建局	朱坤	庐江县住建局	谢富银
637	红颜湖公园	生态环保	合肥长丰县	整治面积60万平方米，主要包括绿化、基础设施建设、水环境治理等	2.67	0.70	1.97	园区建道路等基础施工，部分区域开始种植苗木	竣工建成	长丰县自然资源和规划局	王伟	长丰县乡村振兴投资发展有限公司	周家富
638	瑶海区板桥河初期雨水径流污染控制工程项目	生态环保	合肥瑶海区	在板桥河中游设置初期雨水调蓄池及配套附属设施等工程，减少面源径流污染	2.50	0.59	0.50	主体工程在建	部分完工	瑶海区园林绿化管理中心	李婷婷	瑶海区嘉山路街道办	戴妍

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
639	下塘工业园污水处理厂项目	生态环保	合肥长丰县	总建筑面积3万平方米，新建处理规模为30000m <sup>3</sup> /d的污水处理厂一座，形成年处理污水365万吨能力	2.17	0.22	1.95	开挖基槽，浇筑混凝土	竣工投产	长丰县下塘镇政府	鲁仁普	长丰县下塘镇政府	何章俊
640	范拐及月光排涝站	生态环保	合肥包河区	总建筑面积2.2万平方米，建设内容:新建排涝泵站1座，截污泵站1座（含机电、电气仪控设备安装）;配套建设7米宽、560米长的进场道路，进出水箱涵，污水压力管，供电外线等	1.70	0.36	0.30	主体结构施工	全面加快建设	合肥市城建投资控股有限公司	李亮	包河区生态环境分局	张从进
641	蜀山区南淝河流域污染源综合治理工程(二期)	生态环保	合肥蜀山区	1、针对一期工程实施范围外的小区雨污混接问题、市政主排水污水“断头管”、水体提升整治等问题进行整治；2、对辖区范围市政主排水口、“大排水户”雨水出口进行智能化监控安装	1.70	0.40	1.30	第一批次已完工15个小区；第二批次监理、三检已挂网，竣工测量正在修改招标文件，施工正在清单、控制价编制和招标文件修改工作	竣工	蜀山区住建局	曹辉	合肥市排水管理办公室	魏邦仁
642	国家级巢湖生态文明先行示范区白石天河生态清洁小流域建设工程——集镇污水收集处理工程	生态环保	合肥庐江县	白山镇、同大镇、石头镇镇区雨污水管网完善工程新建雨污水管网共计121.58千米；小区雨污分流工程共改造小区0.53平方千米；污水处理厂提标改造工程工提标改造污水处理厂3座	1.64	0.60	1.04	目前已完成形象进度约30%	竣工验收	庐江县住建局	高子延	庐江县住建局	高祥
643	安徽庐阳董铺国家湿地公园	生态环保	合肥庐阳区	主要建设内容为水系和水质保护工程、湿地植被修复工程、鸟类与鱼类栖息地修复工程、景点建设工程、基础设施建设工程等建设工程，以及给排水、电气、通信、防御灾害等配套设施建设	1.26	0.29	0.80	基础施工阶段	部分完工	庐阳区园林绿化管理中心	张斌	庐阳区政府	肖廷

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
644	巢湖半岛湿地(花塘河—鸡裕河5个河口湿地修复项目)	生态环保	合肥巢湖市	花塘河、青草河、老鼠河、烔炀河、鸡裕河等5条入巢湖河口周边湿地建设约1.3万亩	1.26	0.55	0.71	一期已完成清表500亩，栽植乔木2000株	竣工	巢湖市林业和园林建设服务中心	童曙光	巢湖市林业和园林建设服务中心	童曙光
645	庐江栖凤洲湿地公园项目	生态环保	合肥庐江县	建设内容是白石天河的临湖分岔口处开展湿地恢复工程，进行水质水系保护，湿地植被恢复，动物栖息地营造，优化整合现有的芦苇、荷塘、水系等生态资源	1.20	0.06	0.30	开工建设	项目建设稳步推进	庐江县白山镇政府	吴思文	庐江县白山镇政府	房立中
646	庐江马尾河湿地公园项目	生态环保	合肥庐江县	建设内容包括水资源保护、生态修复、植物群落结构优化、动物栖息地营造等	1.20	0.09	0.60	生态修复工程已开工	主体工程建设	庐江县盛桥镇政府	符含	庐江县盛桥镇政府	钱萌
647	安徽中持环境监测研究有限公司节能环保服务大项目	生态环保	合肥蜀山区	建设内容包括办公室和研发及环境检测实验室	1.00	0.80	0.20	办公场所正在装修	竣工投产	安徽中持环境监测研究有限公司	张晓慧	蜀山经济开发区管委会	王坤
648	安徽医科大学临床医学院及附属医院项目	社会事业	合肥蜀山区	总建筑面积约为65万平方米，包含教学楼、实习实训楼、科研楼、附属医院等	55.00	10.20	12.00	主体道路施工中	完成教学楼建设	安徽医科大学临床医学院	周政	蜀山区小庙镇政府	潘勤
649	中铁佰和佰樂巢湖国际健康部落项目	社会事业	合肥巢湖市	总建筑面积27.7万平方米，主要建设老年护理中心、全科医院、老年活动中心、康养养生中心及水、电、消防、道路等附属设施	45.00	17.20	6.50	一期完工，投入运营；二期三通一平已完成	二期主要楼栋封顶	中铁四局集团有限公司	王利厅	巢湖市中庙街道办	伍倩
650	安徽省立医院(北城)	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积24.85万平方米，设置床位1400张，主要建设综合科中心、五官科中心等工程	31.00	24.00	3.00	主体工程建设	部分主体工程建成	省立医院	赵孟梳	长丰县双墩镇政府	王世德
651	安大龙河校区教职工住宅区危旧房改造	社会事业	合肥蜀山区	共规划19栋高层住宅、1栋商办楼、1栋配套楼建设用地面积9.67万平方米，拟建设总面积32.50万平方米	30.60	4.40	3.00	主体工程建设	完成部分框架施工	安徽大学	谢长文	蜀山区三里庵街道办	周艳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
652	高速静安健康养老基地	社会事业	合肥瑶海区	总建筑面积27.5万平方米，主要建设医院、养老院、适老住宅、日照中心、养老公寓、幼儿园、办公等等附属设施	23.10	20.18	3.10	主体、单体施工中	竣工	安徽省高速静安实业有限公司	蔡文忠	合肥市住建局	王可
653	合肥泰康之家徽园养老社区建设项目	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约20万平米，主要建设内容养老居住单元、二级康复医院以及配套文娱活动中心、后勤用房、商业功能用房等	20.51	0.01	1.50	项目主体施工	主体施工	泰康人寿保险有限责任公司	唐正新	包河区发改委	赵维丽
654	中国科学技术大学高新园区(一期)	社会事业	合肥高新区	总建筑面积约38.8万平方米（含现有建筑面积7.08万平方米），建设图文教育中心、学科研发楼、行政服务楼、学生公寓、师生活动中心、体育场馆、食堂等	16.76	9.50	5.67	正在进行主体施工	主体封顶	合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司	葛子勤	合肥高新区管委会	宋道军
655	合肥国际人才公寓	社会事业	合肥蜀山区	总建筑面积28.9万方，拟建15栋高层住宅，幼儿园1座，邻里中心（养老中心）	16.00	16.00	2.30	C区3栋楼封顶，A区车库在建	竣工	合肥政务文化新区开发投资有限公司	吴梦	蜀山区荷叶地街道办	胡小翠
656	创和幸福庄园养老项目	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积42万平方米，主要建设养生养老、文化体验、运动娱乐、生态观光、休闲度假、中医诊疗等附属设施	15.50	0.10	3.00	基础工程建设	部分项目建成	合肥创和资产管理有限责任公司	何群	长丰县双墩镇政府	王世德
657	合肥六中新校区建设工程	社会事业	合肥庐阳区	总建筑面积19.20万平方米，主要建设教学及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房等主体工程，以及运动场、食堂等配套工程	14.79	3.60	4.00	基础施工阶段	主体结构施工	合肥市教育局	黄凯	庐阳经开区管委会	李明
658	合肥长海医院项目	社会事业	合肥包河区	总建筑面积28万平方米，设置床位120张，主要建设门诊急诊部、医技部、住院部等工程	12.00	3.52	1.00	正在外装外立面挂石材	部分完工	安徽健安润华投资有限公司	杜园园	包河区发改委	赵维丽
659	肥东二中新校区	社会事业	合肥肥东县	总建筑面积15万平方米，建设教学楼、科学实验楼、信息综合楼、图书馆、行政楼、体育馆、艺术楼及供配电、给排水、绿化等配套设施	9.96	1.00	2.50	基础正在施工	主体部分完工	肥东县教体局	周先龙	肥东县重点工程建管中心	杨成忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
660	肥西县人民医院二期工程	社会事业	合肥肥西县	拟建面积16.04万平方米，设置床位1200张，包括门诊医技楼、病房楼、科研教学楼、感染楼及配套工程	8.40	3.60	3.50	项目主体施工	项目主体结构完工	肥西县人民医院	李绍敏	肥西县卫健委	李绍敏
661	合肥空港医院	社会事业	合肥经开区	建筑面积11.8万平方米，总床位1000张，建设住院大楼、门急诊楼、医技楼、手术室及污水处理等工程	8.20	0.01	2.80	基础施工	主体工程建設	合肥经济技术开发区重点工程管理中心	彭继峰	合肥经开区管委会	桑林兵
662	肥西县中医院新区项目	社会事业	合肥肥西县	总建筑面积约111060平方米，设置床位800张	7.39	1.00	2.02	项目基础施工	项目主体施工	肥西县重点工程建设管理中心	范熹颖	肥西县重点工程建设管理中心	范熹颖
663	合肥市公共卫生管理中心	社会事业	合肥包河区	总建筑面积7.24万平方米，其中地上5.126万平方米，地下2.115万平方米。主要建设内容:市公卫管理卫生主楼、市疾病预防控制中心检验楼、市急救中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市卫生人力资源中心、食堂等	7.00	3.94	0.80	主体建设及外立面装饰施工中	竣工	合肥市卫健委	张阳兵	合肥市卫健委	钱枫
664	合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院	社会事业	合肥包河区	总建筑面积8.7万平方米，设置床位900张，主要建设妇幼保健主楼、口腔医院主楼、后勤保障用房、行政可研用房，以及人防、设备用房等工程	6.70	0.01	0.20	土方外运中	主体建设，力争封顶	合肥市卫健委	钱枫	包河区发改委	周丽雪
665	新华公学合肥北城外国语学校	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积10万平方米，主要建设教学楼、实验楼和宿舍楼等配套设施，形成可容纳4500名学生能力	6.30	0.50	4.00	基础工程建设	部分建成	新华控股集团	刘鑫	长丰县双墩镇政府	王士德
666	安徽建工技师学院新校区建设	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积20.97万平方米，主要建设实训楼、学生宿舍、教学楼、接待中心、实习工厂、运动场、专家楼、教师公寓及附属配套设施等	6.13	4.00	2.00	部分建设完工，内部装饰	主体建成	安徽建工技师学院	江东波	长丰县水湖镇政府	夏军
667	合肥康桥国际培训中心项目	社会事业	合肥新站区	总建筑面积21.8万平方米，计划建设教学楼、宿舍楼、体育馆、图书馆、餐厅、连廊、操场等教学培训设施。项目建成后为幼儿园至高中十五年一贯制的国际化民办学校，预计规模可达180班，学生数约5600人	6.11	5.12	0.10	项目已完成验收，学校已投入使用	主体工程投入使用	合肥领威教育发展有限公司	丁慧茹	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
668	庐江县中医院城西医院及中医养生护理院项目	社会事业	合肥庐江县	总建筑面积约17.38万平方米，新建门急诊及医技综合楼、病房楼、后勤服务楼、中医特色诊疗中心、体检中心、行政办公楼等，购置相关医疗设备	6.00	0.44	0.50	开工建设	主体工程建设	庐江县中医院	张立青	庐江县卫健委	董林
669	庐江县中医院分院建设项目	社会事业	合肥庐江县	总建设面积9万平方米，其中迁址新建白山、盛桥、万山、冶父山、金牛等五个分院，汤池分院新建门诊医技综合楼、住院楼及公卫楼	5.38	0.01	0.80	庐城分院已开工	主体开工建设	庐江县中医院	王庆贵	庐江县卫健委	董林
670	庐江县人民医院分院建设项目	社会事业	合肥庐江县	总建设面积8.74万平方米，其中迁址新建罗河、柯坦、龙桥、乐桥、庐城等五个分院，矾山分院新建门诊医技综合楼、康养住院楼及公卫综合楼等，石头分院新建一栋医技住院综合楼	5.25	0.05	0.80	已开工建设	主体建设	庐江县人民医院	王庆贵	庐江县卫健委	董林
671	南昌向远轨道学校长丰新校区项目	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积6万平方米，主要建设轨道学校新校区，建设综合楼、教学楼、学生楼等主体工程	5.00	3.00	2.50	部分主体工程建成	竣工	南昌向远轨道学校	王洪周	长丰县水湖镇政府	夏军
672	长丰县岗集中心卫生院建设项目	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积5.2万平方米，主要建设置门急诊（急诊部设置创伤中心），综合医技楼，体检中心，中医理疗中心，住院楼等工程配套用房，形成容纳床位350张能力	4.81	0.10	2.00	基础工程建设	主体工程建设	长丰县卫健委	黎陶	长丰县卫健委	黄克安
673	合肥市青少年活动中心	社会事业	合肥瑶海区	总建筑面积约5万平方米，建设素质培训中心、主题教育区、户外拓展区、水上游艺中心及综合服务配套区五大功能区	4.57	1.81	1.00	前期工作	主体封顶及内部装修	共青团合肥市委	张磊	瑶海区大兴镇政府	苏鸣
674	合肥市公安局业务技术用房二期项目	社会事业	合肥包河区	总建筑面积7.1万平方米，主要建设：政府各职能部门应急联动指挥中心、情报信息研判中心、信息通讯中心、机要工作用房等性质业务用房和辅助用房，以及人防工程、地下车库等辅助配套工程等	4.50	0.02	0.60	基础施工	部分完工	合肥市公安局	陆伟	公安包河分局	郭胜利
675	中科大附属中小学、幼儿园	社会事业	合肥高新区	建筑面积约10万平方米，其中地下约1万平方米	4.32	0.01	2.00	开展前期工作	主体完工	合肥高新区社会事业局	周玥	合肥高新区管委会	宋道军



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
676	合肥市妇女儿童活动中心	社会事业	合肥瑶海区	总建筑面积约5.43万方，建成集妇女儿童培训、服务、活动、指导、展示等功能为一体的妇女儿童活动中心。主要设置妇女事业成果区、家风家训展示区、妇女综合素质和家庭教育指导区等八大功能区域	3.74	1.21	0.90	基础部分已建成，地上部分建至2层	完成主体、单体工程的50%	合肥市妇女联合会	周雨程	瑶海区龙岗开发区管委会	丁守保
677	肥西师范二期项目	社会事业	合肥肥西县	总建筑面积约7000平方米,主要建设内容包括主教学楼、艺术楼、图书馆等建筑主体工程及室外广场、道路、景观绿化等配套工程	3.70	2.70	1.00	教学楼主体施工	竣工投入运营	肥西县教体局	李振华	肥西县教体局	李振华
678	葛大店初中(四十八中祁门路校区)	社会事业	合肥包河区	总建筑面积6万平方米，新建48个班的教学楼、综合楼、实验楼及地下车库等	3.60	1.60	1.00	开工建设	部分完工	合肥市包河建设发展投资有限公司	张俊	包河区发改委	赵维丽
679	老年养生院	社会事业	合肥肥西县	建设包含一所300张床位的中高档养老院及配套一所50张病床的医院	3.56	0.56	2.00	项目基础施工	项目主体完工	安徽泽生健康产业投资公司	金良	肥西县官亭镇政府	谈建设
680	合肥市第二人民医院老年护理院项目	社会事业	合肥瑶海区	建筑面积8.94万平方米，设置床位1002张，主要建设包括护理用房等工程	3.40	3.15	0.10	正在施工	竣工	合肥市重点局	刘磊	瑶海区大兴镇政府	杨峰
681	合肥市四十八中肥东校区	社会事业	合肥肥东县	总建筑面积6.09万平方米，建设教学楼、管理用房、运动场及供配电、给排水、绿化、消防等配套设施	3.40	2.00	1.40	主体正在施工	竣工	肥东县教体局	刘启东	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
682	合肥第八人民医院门急诊综合楼	社会事业	合肥巢湖市	总建筑面积4万平方米，设置床位300张，主要建设门急诊综合楼等工程	3.36	1.55	1.40	基础施工	主体基本完工	合肥第八人民医院	丁曜东	巢湖市卫健委	仇桂月
683	新建合肥市迎松路小学及幼儿园建设工程	社会事业	合肥庐阳区	总建筑面积约5.87万平方米，规划建设48班小学及18班幼儿园和配套附属设施	3.26	2.03	1.22	主体结构施工	竣工建成	庐阳区重点工程建设管理中心	刘怀庆	庐阳区教体局	王笑
684	西宁路幼儿园、小学及社区中心	社会事业	合肥包河区	总建筑面积7万平方米，主要建设一座幼儿园和一座含二栋教学楼，一栋实验、行政楼，体育馆、食堂等的小学 and 一座社区中心	3.20	0.02	1.50	土方外运，桩基施工	主体封顶	包河区经开区管委会	刘汪海	包河区教体局	张俊
685	淝水路小学	社会事业	合肥肥东县	总建筑面积4.61万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼、运动场及配套设施等	3.15	0.20	1.20	基础正在施工	主体部分完工	肥东县教体局	蔡俊杰	肥东县重点工程建管中心	杨成忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
686	安徽丰乐足球训练基地	社会事业	合肥肥西县	新建足球场22座、会议中心一座、健身房一座、主体建设改造办公楼一座、运动员公寓楼3座、餐饮中心一座	3.10	1.50	1.60	项目主体施工	竣工投入运营	安徽河湾体育综合训练基地有限公司	张华林	肥西县丰乐镇政府	司育邦
687	庐江县康养中心项目	社会事业	合肥庐江县	总建筑面积约8万平方米，设置养老床位1000张	3.00	0.62	1.00	主体施工	继续建设	庐江县人民医院	查林	庐江县卫健委	董林
688	庐阳区全民健身体育中心	社会事业	合肥庐阳区	建筑面积约2.5万平方米，规划建设综合体育馆、全民健身活动中心、室内游泳池等体育设施	2.90	0.64	1.50	土方外运和场地平整	主体结构封顶	庐阳区教体局	王笑	庐阳区海棠街道办	陈虎
689	半汤实验中学	社会事业	合肥巢湖经开区	建筑面积5万平方米，建设初高中中学	2.82	0.53	1.28	正在进行地基施工	部分完工	巢湖市诚信投资开发有限公司	陈鹏	安巢经开区管委会	戴文刚
690	沪上人家西中学	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约7.36万平方米，建设图书馆、行政楼、体育馆、报告厅等	2.80	2.38	1.00	内外装修阶段	竣工	合肥市包河城市建设投资有限公司	贺强	包河经开区管委会	蒋兵
691	云川为民服务中心	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约4.3万平方米（其中地下约5760平方米），新建为民服务中心、幼儿园、公园绿地及相关配套设施等	2.74	1.38	0.01	装修及外立面施工建设中	竣工	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	陈浩	包河区发改委	赵维丽
692	瑶海湾中小学	社会事业	合肥瑶海区	建设面积约5万平方米，建设教学楼、综合楼、报告厅、运动场及配套设施	2.72	2.10	0.80	施工单位已进场	主体工程在建,2021年完成内外部装饰装修	瑶海区教体局	刘业斌	瑶海区大兴镇政府	杨峰
693	云谷路为民服务中心	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约5.24万平方米(其中地下约1.39万平方米)，新建社区服务管理用房，社区医疗、福利、文体、创客中心及相关配套设施等	2.72	0.99	0.60	主体建设	全面加快建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	杨华峰	滨湖科学城管委会	张钧
694	瑶海区民生中心	社会事业	合肥瑶海区	总建筑面积5.26万平方米，新建就业创业服务中心、档案馆、民政业务综合服务中心及相关附属设施等	2.70	3.04	0.50	主体建设	主体部分建成	瑶海区重点局	张云峰	瑶海区大兴镇政府	苏鸣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
695	滨湖新区广东路初中项目	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约41191平方米，建设内容为：教学楼、科技实验楼、体艺楼、综合楼、综合体育馆、生活服务用房等	2.51	0.62	0.10	开展前期工作	主体工程开工	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	吴工	包河区教体局	张俊
696	老年大学新校区(老干部活动分中心)	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约5万平方米，拟建一栋新校区、一栋活动中心	2.45	1.68	0.10	全面建设	竣工交付	合肥老年大学	王浩	包河区发改委	赵维丽
697	蜀麓中学	社会事业	合肥蜀山区	48个班级，班额人数45人/班，可解决2160个学位，主要建设内容包括:教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库以及学校大门、道路、景观、绿化、水电气、智能化等配套设施	2.40	0.66	0.50	单体建设中	部分完工	蜀山区教体局	张海奇	蜀山经济开发区管委会	王坤
698	蜀麓第二小学	社会事业	合肥蜀山区	项目位于振兴路与激水路交口西北角，新建合肥市蜀麓中学，规模为中学24个班级，班级人数50人/班，可解决1200个学位，主要建设内容包括：教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库以及学校大门、道路、景观、绿化、水电气、智能化配套设施等	2.40	0.66	0.50	单体建设中	部分项目完工	蜀山区教体局	张海奇	蜀山经济开发区管委会	王坤
699	肥西县示范老年公寓项目	社会事业	合肥肥西县	2栋5层、2栋6层、2栋9层建筑，地下车库绿化及其他附属设施	2.30	1.30	1.00	项目主体施工	竣工投入运营	肥西县上派镇人民政府	翟荣胜	肥西县上派镇政府	翟荣胜
700	庐州大道初中	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约41260平方米，拟建设42班初中	2.30	0.02	0.60	土方挖运	主体建设	滨湖科学城管委会	杨华峰	滨湖科学城管委会	杨华峰
701	新建合肥市清源路小学	社会事业	合肥庐阳区	建筑面积4.9万平方米，规划建设48班小学及配套附属设施	2.28	1.84	0.44	主体结构施工阶段	竣工建成	庐阳区重点工程建设管理中心	刘怀庆	庐阳区教体局	王笑
702	万安路初中	社会事业	合肥包河区	总建筑面积3.75万平方米，新建24个班实验楼、行政楼、食堂等	2.25	0.49	0.60	主体建设	部分完工	包河区教体局	张俊	包河区发改委	赵维丽
703	屯溪路小学龙川路校区	社会事业	合肥包河区	总建筑面积3.91万平方米，新建48班小学	2.24	0.30	0.80	主体结构施工	主体建成	包河区教体局	刘奇	包河区教体局	张俊
704	肥东县中医医院医技综合大楼	社会事业	合肥肥东县	总建筑面积3.97万平方米，建设医技住院综合大楼及配套设施等，配置床位数400张	2.20	0.01	1.00	施工招投标已完成	主体部分完工	肥东县中医医院	何佩思	肥东县卫健委	韦晓晖

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
705	包河区社会福利综合服务中心项目	社会事业	合肥包河区	总建筑面积5.30万平方米，主要建设残疾人综合服务中心，医养结合项目，地下车库及食堂等配套设施等附属设施	2.20	0.26	0.20	主体建设	部分完工	合肥市包河区卫生和计划生育局	丁继敏	包河区发改委	赵维丽
706	合肥市骨科医院综合楼	社会事业	合肥巢湖市	总建筑面积2.9万平方米，设置床位200张，主要建设门急诊综合楼等工程	1.98	0.52	0.70	基础施工	主体基本完工	合肥市骨科医院	储建军	巢湖市卫健委	仇桂月
707	望湖城高铁南站小学	社会事业	合肥包河区	总建筑面积3.12万平方米，办学规模36个班，新建教学楼、综合楼、风雨操场等主体工程，以及地下车库等配套工程	1.87	0.80	0.80	幼儿园主体完工，小学项目土方外运	竣工	包河区教体局	廖艺杰	包河区教体局	张俊
708	合肥市综治信访中心(综治服务体)项目	社会事业	合肥蜀山区	项目建筑面积2.56万平方米，其中地上建筑面积2万平方米，包括市联合接访中心规模7500平方米；涉法涉诉联合接访中心规模1000平方米；市公共法律服务中心、市法律援助中心规模2500平方米和人民调解中心2000平方米、法律宣传教育中心规模1500平方米、市综治中心规模2500平方米	1.87	0.40	0.80	楼层建设	完成主体结构施工	合肥市信访中心	俞乐	合肥市信访中心	王文结
709	北航合肥科学城创新研究院配套学生宿舍和运动场项目	社会事业	合肥新站区	新建宿舍楼、运动操场含篮球场、羽毛球场等运动设施，配套建设给排水管网、供配电、弱电、供气及照明、绿化、消防和围墙等设施	1.80	0.74	0.50	硕士宿舍A、B楼、博士宿舍楼、教职工宿舍楼主体结构施工	主体工程验收	合肥新创投资控股有限公司	孟祥瑞	合肥新站高新区管委会	王连贵
710	肥东县全民健身中心	社会事业	合肥肥东县	总建筑面积3.06万平方米，建设综合性体育健身场馆及配套设施等	1.61	0.95	0.55	主体正在施工	主体部分完工	肥东县住建局	殷传才	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
711	九华山路社区公共服务中心	社会事业	合肥包河区	总建筑面积1.98万平方米，主要建设地上建筑为特色仿古街区，地下一层为公益性菜市场，地下二层为公共停车场等附属设施	1.50	0.47	0.20	主体完工	竣工	合肥滨湖投资控股集团有限公司	张巧菲	包河区发改委	赵维丽
712	家有学霸合肥总部项目	社会事业	合肥长丰县	租赁智谷产业园厂房，用于家有学霸合肥总部项目	1.50	0.20	0.40	项目正在装修	部分项目建成	合肥小余教育科技有限公司	蔡恒易	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
713	长丰县朱巷中心卫生院综合楼项目	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积2.44万平方米，主要建设综合楼等配套设施，形成容纳150床位能力	1.48	0.10	1.00	基础工程建设	主体工程建设	长丰县卫健委	耿广江	长丰县卫健委	黄克安

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
714	安徽医科大学附属巢湖医院新建综合楼项目	社会事业	合肥巢湖市	总建筑面积约2.7万平方米，新建内科综合楼及相关配套设施	1.45	1.26	0.45	主体封顶，正在进行装饰装修	竣工	安徽医科大学附属巢湖医院	刘全礼	安徽医科大学附属巢湖医院	刘全礼
715	西递小学	社会事业	合肥包河区	总建筑面积3.24万平方米，新建36个班教学楼等	1.45	0.45	0.80	17-22轴地下室顶板浇筑完成，5号教学楼地下室底板浇筑完成，1-3号楼地下室底板垫层浇筑中	竣工交付	包河区教体局	张俊	包河区教体局	高俊
716	潜山路中学	社会事业	合肥蜀山区	总建筑面积约3.8万平方米，主要建设内容包括教学楼、实验楼、综合楼、风雨操场及食堂、报告厅、人防及地下车库、校园智能化、运动场，以及相关配套设施及装饰装修等	1.40	1.00	1.20	局部结构施工，操场基础施工	竣工	蜀山区教体局	杜学玉	蜀山区教体局	张松
717	合肥市师范附属小学肥东校区	社会事业	合肥肥东县	总建筑面积2.82万平方米，建设教学楼、行政楼、运动场及绿化、给排水、供配电等配套设施	1.35	1.29	0.06	主体正在施工	竣工	肥东县教体局	张云飞	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
718	云谷路小学	社会事业	合肥包河区	总建筑面积2.34万平方米，规模54个班	1.31	0.84	0.60	主体建设	竣工交付	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	束玲娣	包河区发改委	赵维丽
719	逍遥津小学金都华庭校区改扩建项目	社会事业	合肥庐阳区	建筑面积约2万平方米，扩建18个教学班及配套设施	1.20	0.01	0.60	完成规划方案编制	主体结构施工	庐阳区重点工程建设管理中心	桑丽萍	庐阳区杏花村街道办	刘军
720	新建庐江县第三人民医院病房楼项目	社会事业	合肥庐江县	总建筑面积1.52万平方米，新建病房楼、一二期连廊活动室、中心供氧室、配电室、垃圾收集间等	1.05	0.01	0.30	厂房基础在建	主体工程开工建设	庐江县第三人民医院	王庆贵	庐江县卫健委	董林
721	蜀鑫路小学、蜀鑫路幼儿园项目	社会事业	合肥蜀山区	小学：30个班，建筑面积2.4万平方米；幼儿园：9个班，建筑面积约2823平方米	1.02	0.58	0.44	幼儿园主体建设已完工	竣工	蜀山区教体局	杜学玉	蜀山区井岗镇政府	李丛丛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
722	联投中心书城	文化产业	合肥包河区	总建筑面积62万平米，建设图书城及相关文化产业项目	30.00	22.08	5.00	住宅部分已竣工，商业部分主体建设	部分完工	安徽联投地产有限公司	王焕泉	滨湖科学城管委会	李宏卓
723	金隅南七文创中心项目	文化产业	合肥蜀山区	总建筑面积约15万平方米，主要建设商业、文化创意产业商业街区等	24.50	9.50	3.20	主体结构施工	部分项目竣工	金隅置业安徽有限公司	朱朋	蜀山区稻香村街道办	王超
724	合肥中心图书馆	文化产业	合肥蜀山区	总建筑面积5.5万平方米，包括城市展示馆、超级书库等	8.02	3.00	1.00	项目主体结构6层施工建设	主体框架全面施工	合肥市文旅局	谢晓峰	蜀山区笔架山街道办	陈飞
725	渡江战役总前委旧址文化生态园	文化产业	合肥肥东县	总建筑面积2.06万平方米，建设创购街坊、游客服务中心、民居改造、水生态工程及公共配套设施等	6.76	0.40	2.00	民房改造样板房施工已完成，核心区建设已启动	主体部分完工	肥东县重点工程建设管理中心	杨成忠	肥东县重点工程建设管理中心	杨成忠
726	撮镇历史文化教育基地	文化产业	合肥肥东县	总建筑面积6.22万平方米，建设历史文化展示馆、文化情景展示街、历史人物纪念馆、古城门楼、魁星楼及配套设施等	3.20	2.92	0.25	主体正在施工	竣工	合肥东部新城建设投资有限公司	万长涛	肥东县撮镇镇政府	吴超
727	肥东县图书档案方志馆	文化产业	合肥肥东县	总建筑面积2.71万平方米，建设图书档案方志馆及配套设施等	2.24	0.85	1.00	基础正在施工	主体部分完工	肥东县重点工程建管中心	方沪军	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
728	凿壁偷光新型文化综合体	文化产业	合肥庐阳区	总建筑面积3.43万平方米，拟在合肥市开发建设15个国内少儿阅读一站式品牌书城和阅读空间	2.20	0.28	0.30	部分综合体投入使用	部分完工	安徽凿壁偷光文化传播集团有限公司	孙海滨	庐阳区四里河街道办	张瑾
729	图书教材智能印装车间	文化产业	合肥庐阳区	主要建设内容为购置科尔布斯胶订联动线、书刊印刷机、小森四色胶印机、小森五色胶印机等生产设备	2.10	1.10	1.00	设备购置安装	竣工投产	安徽新华印刷股份有限公司	陈磊	庐阳区杏林街道办	王坤
730	庐州意库	文化产业	合肥庐阳区	建筑面积1.14万平米，分为南北2个库区，拟打造融合非遗传承和文化创新的文创公园	1.10	1.05	0.05	装修改造	竣工建成	中外运招商蛇口	陈磊	庐阳区杏林街道办	王坤
731	基于新型文化消费模式的亲子阅读空间	文化产业	合肥庐阳区	建筑面积0.37万平方米，主要建设含创意市集、儿童教育、儿童乐园、儿童摄影、零售店、餐饮等功能区域的亲子阅读空间	1.00	0.98	0.02	内部装修施工	竣工建成	安徽新华发行（集团）控股有限公司	曹杰	庐阳区逍遥津街道办	周继黄

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
732	合肥集成电路制造基地二厂项目	战略性新兴产业	合肥经开区	晶圆研发生产	800.00		25.00	正在编制项目可行性研究报告	开工建设	合肥经开区管委会	袁圆	合肥经开区管委会	王亚斌
733	晶合二期项目	战略性新兴产业	合肥新站区	晶合二期项目计划利用晶合第二厂房，进行洁净室装修，购置设备，开展55纳米工艺制成代工项目，预计月产能为4万片12英寸晶圆	165.00		20.00	正在进行厂房前期报批手续	开工建设	合肥晶合集成电路有限公司	王梦溪	合肥新站高新区管委会	王连贵
734	新桥智能电动汽车产业基地	战略性新兴产业	合肥经开区	建设智能电动汽车产业基地	100.00		5.00	正在开展前期工作	开工建设	合肥经开区管委会	孙亮	合肥经开区管委会	王亚斌
735	中铁轨道智能产业总部项目一期工程	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积55万平方米，建设制造基地厂房、智慧产业总部(总部大厦、科创中心、人才基地)，中铁新时代号跨座式单轨、全景式新型有轨电车、市域郊快轨D型车等新制式轨道交通整车及核心零部件生产线，线路系统集成化产品线(含轨道梁、基座、道岔、四电、声屏障等)，单轨和有轨电车、D型车试验线及配套附属工程等	50.00		2.00	正在进行总平面设计	开工建设	中铁合肥新型交通产业投资有限公司	何军	肥东经开区管委会	浦其昌
736	人民电器配套产业园项目	战略性新兴产业	合肥肥西县	项目规划总建设面积约44.5万平米，主要包括智能电器、智能通信、电子设备、智能汽配等产业园区及非生产性配套	20.50		1.50	开展项目前期工作，正在办理部分供地手续	开工建设	人民智能科技城(安徽)有限公司	叶少青	肥西经开区管委会	胡宁
737	京冶轨交核心零部件项目	战略性新兴产业	合肥肥东县	研发生产铁路货车轮对轴承智能故障检测技术及设备、激光强化高铁转向架发电机与齿轮箱联结键技术及产品、激光熔覆高集热激光相变硬化复合处理200公里以上道岔表面强化技术及产品、空心圆柱滚子轴承永磁磁悬浮轴承支撑系统的高铁转向架结构技术及产品等	20.00		2.00	正在进行总平面设计	开工建设	安徽京冶皖铁轨交科技有限公司	王刚	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
738	新能源乘用车车身零部件建设项目	战略性新兴产业	合肥经开区	建筑面积约25万平方，新建涂装车间、电池包车间、PDI车间、能源中心及污水处理站等配套辅助设施，同时在原有工厂内对冲压车间、车身车间进行提速改造，新建物料准备车间等	15.50		3.00	正在开展前期工作	开工建设	安徽江淮汽车集团股份有限公司	赵青	合肥经开区管委会	王亚斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
739	大众国轩年产30000吨三元正极材料项目	战略性新兴产业	合肥庐江县	总建筑面积约13.4万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产3万吨高镍三元正极材料的生产能力	14.35		4.00	办理用地报批手续	开工建设	合肥国轩电池材料有限公司	贾宝成	庐江高新区管委会	何平
740	新能源发电成套装备制造基地二期项目	战略性新兴产业	合肥高新区	新建产品试验及中试基地、生产车间、物流车间、办公楼，以及员工宿舍及食堂等配套设施，围绕新能源发电成套装备及关键零部件生产工艺，引进专用设备，配套产品加工、检验检测及公用配套设备	10.00		4.00	正在开展前期工作	开工建设	阳光电源股份有限公司	盛艳艳	合肥高新区管委会	宋道军
741	紫科环保装备制造基地项目	战略性新兴产业	合肥经开区	项目拟新建4栋单层厂房(含库房)、5栋多层厂房(含综合车间)以及相关配套设施，购置相关设备，从事有机废气治理、恶臭治理等专用环保智能装备和公共环境系列产品的研发和生产，可实现年产专用环保智能装备和公共环境系列产品2100台套	10.00		3.00	协议已签订，项目实施主体已设立，项目已立项，正在进行土地挂牌	开工建设	广州紫科环保科技有限公司	高俊杰	合肥经开区管委会	王亚斌
742	天瑞金环境科技园项目	战略性新兴产业	合肥蜀山区	建筑面积约15万平方米，建设内标准化工业厂房建设、工业园区配套基础设施建设、中试研发区、办公及服务区建设等	9.90		5.00	规划设计方案根据专家意见修改中	全面施工	合肥金瑞天礼置业有限公司	陈锐	蜀山区经济开发管委会	王坤
743	巢湖市镁基新材料产业园项目	战略性新兴产业	合肥巢湖市	总建筑面积约15万平方米，新建标准化厂房、供配电工程、道路工程及相关配套设施，道路全长约14公里	6.80		2.00	正在开展前期工作	供配电工程完工	安徽居巢经济开发区投资有限公司	方必会	居巢经开区管委会	郑基云
744	阳光电源股份有限公司年产2GW智能光伏发电系统研发生产项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积约7.80万平方米的研发生产楼，购置组装、检验及检测设备，开展智能光伏发电系统的研发生产，同时搭建智慧能源管理平台	6.50		2.00	正在开展前期工作	开工建设	阳光电源股份有限公司	钟风靖	合肥高新区管委会	宋道军
745	晶圆再生基地二期项目	战略性新兴产业	合肥新站区	依托项目一期，扩建一条晶圆再生生产线，对原有生产线进行节拍效率优化，产能提升，项目建成后将实现168万片/年晶圆再生的生产能力	6.00		0.15	正在进行前期报建手续	完成设备采购和初步安装	合肥至微半导体有限公司	张展	合肥新站高新区管委会	王连贵



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
746	赛为智能机器人生产基地项目	战略性新兴产业	合肥高新区	总建筑面积约5.2万平方米，主要建设生产用厂房，项目建成后预计形成年产地铁线路配套轨道交通综合监控系统2套、无人机500架、介护机器人500台、定制化大数据分析处理系统500套、车载乘客信息系统5000套的生产能力	5.00		2.50	正在开展项目前期工作	开展主体施工	合肥赛为智能有限公司	郭晓明	合肥高新区管委会	宋道军
747	宇锋智能物流仓储机器人项目	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积4.34万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产窄巷道三向叉式AGV300套、堆垛式AGV400套、前移式AGV400套、平衡重式AGV400套、暂存式AGV1000套、潜伏牵引式AGV1000套等的生产规模	5.00		1.00	施工图设计已完成	主体部分完工	安徽宇锋智慧物联科技有限公司	王海防	肥东县店埠镇政府	吴刚
748	兆科药业创新型药物研发及生产基地项目二期	战略性新兴产业	合肥高新区	项目产品主要包括：冻干粉针剂4个、水针剂7个、预充式注射液2个、外用无菌制剂1个、重组人干扰素外用产品1个。项目二期建设内容主要包括：行政办公、研发中心、质检中心、生产大楼、仓储物流中心，以及配套公共动力、污水处理系统等生产设施	5.00		0.50	已完成总体规划方案、立项、环评、消防等手续	开工建设	兆科药业（合肥）有限公司	章青云	合肥高新区管委会	宋道军
749	年产5万吨5G通信铁塔项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	新建生产车间、配套附属工程等，主要建设年产5万吨5G通信铁塔项目	5.00		0.90	开展前期手续工作	完成部分主体工程	巢湖市鼎力铁塔有限公司	姚勋孙	安徽巢湖经开区管委会	戴文刚
750	京东方MiniLED(合肥)生产线项目	战略性新兴产业	合肥新站区	租赁合肥鑫晟光电科技有限公司厂房电子厂房，新建一条MiniLED背光及显示产品生产线，包括新购回流焊、固晶机等生产设备、升级CIM等软件系统并对厂房原有部分动力、环保、管道系统进行改造。项目建成后年产约52.8万片MiniLED背光及显示产品	4.33		2.00	正在计划进行设备采购	完成首批设备安装与调试	合肥京东方星宇科技有限公司	薛继伟	合肥新站高新区管委会	王连贵
751	高精密半导体引线框架及AMOLED蒸镀用高精度金属掩模板(一期)项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积3.2万平方米，计划建设办公楼、科研、厂房、库房等相关配套设施；引进电镀生产线17条、蚀刻生产线10条；项目建成后形成年产蚀刻型引线框架1亿条，冲压引线框架3000万条，高精度金属掩膜700万件	3.70		1.50	正在进行前期报建手续	主体工程竣工验收，交付使用	安徽立德半导体材料有限公司	朱俸廷	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
752	中科清洁能源产研一体化中心项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	新建内容包括研发中心、生产车间、实验车间、实验基地控制室、办公及附属设施，项目建成后，将形成以“气化技术”、“固危废处置环保技术”为核心的集前沿技术研究、关键成果验证、专有设备专利产品生产、专业技术培训为一体的综合性产研基地	3.47		0.30	已完成项目签约、项目备案等前期手续	完成部分基础建设	中科合肥煤气化技术有限公司	于旷世	安巢经开区管委会	戴文刚
753	超科电子轨道交通智能检测基地项目	战略性新兴产业	合肥高新区	达产可形成年产双轨式钢轨超声波探伤仪200台/套，钢轨综合检测车200台/套，高速钢轨超声波探伤车100台/套	3.30		0.50	完成前期工作	主体施工	合肥超科电子有限公司	鹿建华	合肥高新区管委会	宋道军
754	平板显示及半导体大型精密仪器物流总部项目	战略性新兴产业	合肥新站区	总建筑面积1.78万平方米，建设中国大陆半导体大型精密仪器物流总部	3.26		1.00	正在办理施工许可证	主体工程封顶	安徽启德半导体设备安装有限公司	翟文慧	合肥新站高新区管委会	王连贵
755	年产1.8万吨汽车轻量化、新能源及通讯电子金属材料研发制造项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	主要建设年产1.8万吨汽车轻量化、新能源及通讯电子金属材料研发制造项目	3.00		0.70	完成签约等前期工作	完成部分主体工程	合肥润华轻合金有限公司	索有喜	安巢经开区管委会	戴文刚
756	第6代触摸屏生产线Mini-LED背光背板项目	战略性新兴产业	合肥新站区	利用合肥鑫晟光电科技有限公司厂房电子厂房，依托Sensor段现有产线，改建MiniLED背光背板产品的智能化产线。包括新购干法刻蚀、电化学沉积等生产设备，升级CIM等软件系统并对厂房原有部分动力、环保、管道系统进行改造。项目建成后年产约18万片MiniLED背光及显示产品	2.40		1.50	目前正在准备相关设备采购	完成部分设备采购和安装调试	合肥鑫晟光电科技有限公司	蒯庆华	合肥新站高新区管委会	王连贵
757	创新药物产业化示范基地Ⅱ期项目	战略性新兴产业	合肥肥西县	建设创新药物产业化示范基地Ⅱ期项目，规划总建筑面积约26000平方米	2.25		1.35	施工单位进场	项目主体施工	合肥恩瑞特药业有限公司	李丰	肥西经开区管委会	胡宁
758	分析检测仪器建设项目	战略性新兴产业	合肥高新区	新建总建筑面积约2.80万平方米，购置相关设备，开展环保、分析仪器及检漏产品的组装、生产	2.06		0.60	正在开展项目前期工作	主体施工	安徽皖仪科技股份有限公司	王胜芳	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
759	锂离子电池生产项目	战略性新兴产业	合肥新站区	一期计划租用2万平方米厂房和锂离子电池生产线，形成0.3GWH锂离子电池生产能力；后期计划再新增两条锂离子电池生产线，购置包括搅拌机、涂布机、焊接机、包装机、注液机、化成等设备用以开展锂离子电池生产项目，形成年生产锂离子电池2GWH生产能力	2.00		0.80	计划进行设备购置	完成设备安装调试	安徽道明能源科技有限公司	范建东	合肥新站高新区管委会	王连贵
760	年产2000吨烧结钕铁硼新材料生产线项目	战略性新兴产业	合肥庐江县	总建筑面积约2.5万平方米，新上4条烧结钕铁硼生产线，形成年产2000吨烧结钕铁硼及永磁产品生产能力	1.90		1.40	正在办理环评、规划方案等前期手续	开工建设	安徽驰众磁业有限公司	张海攀	庐江高新区管委会	何平
761	大禹原料药生产项目一期	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积2.69万平方米，建设厂房、生产车间、仓库、办公质检楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产217.5吨原料药的生产规模	1.85		0.80	前期工作基本完成，用地正在报批	开工建设	合肥大禹制药有限公司	许学余	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
762	博克标普物流和物联网的终端产品和网络平台开发项目	战略性新兴产业	合肥肥东县	总建筑面积3.1万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产各类RFID模块1000万只、智能模块50万只、AGV小车(磁条)2000台、AGV小车(激光)1000台的生产规模	1.76		0.40	单体施工图设计等前期工作已完成	开工建设	合肥博克标普物流科技有限公司	梁勇	肥东经开区管委会	浦其昌
763	年产10万吨轨道交通配套及5G信号塔项目	战略性新兴产业	合肥巢湖经开区	项目主要建设生产车间、科研楼及其他附属配套工程，购置自动化组立机、激光切割机生产等设备，形成年产10万吨轨道交通配套及5G信号塔生产能力	1.73		1.73	施工单位已进场	竣工投产	安徽松正机械制造有限公司	贾劲松	安巢经开区管委会	戴文刚
764	新建年产3.3万吨市政给排水新型管道设备研发生产项目	战略性新兴产业	合肥肥西县	主要建设3栋厂房，办公楼及基础设施，总建筑面积2.5万平方米左右	1.70		0.10	备案、选址已完成，建设方案已完成	开工建设	安徽瑞通塑业有限公司	余军	严店乡政府	黄俊
765	庐江赞丰年产20万吨轨道交通及5G信号塔配件生产项目	战略性新兴产业	合肥庐江县	总建筑面积约4万平方米，建设和改造厂房、办公和生活用房以及绿化带，购买相关设备85台(套)	1.50		0.60	目前项目已备案完成，正在进行用地审批	厂房建设完成,部分设备购置	庐江赞丰机械设备有限公司	贾贤军	庐江县金牛镇政府	周文清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
766	数控设备及机器人自动化硬件及软件应用系统	战略性新兴产业	合肥肥西县	建设生产线4条、生产厂房2.7万平方米，综合楼及其配套设施等	1.46		0.30	项目备案、规划选址、规划设计要点、方案总平已完成	开工建设	安徽哲宏机器人自动化有限公司	韩正强	肥西县官亭镇政府	谈建设
767	碲铋晶体材料研发生产项目	战略性新兴产业	合肥经开区	项目租赁创新创业园600平方米厂房，从事碲铋碲、碲化铋、绝缘型碲化铋、磷化铋等衬底材料的研发生产，应用于红外探测、辐射医疗领域	1.00		0.80	项目正在进行洁净间装修	完成项目厂房装修	合肥庞碲新材料科技有限公司	郑宸辰	合肥经开区管委会	王亚斌
768	汉柔超薄柔性玻璃基板项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积5.18万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后将实现年产超薄柔性玻璃基板565万片的生产规模	40.08		4.00	正在进行施工图设计	主体部分完工	安徽汉柔光电科技有限公司	孙放军	肥东县店埠镇政府	吴刚
769	协鑫高效光伏组件生产项目(一期)	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积50万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产高效光伏组件15GW的生产规模	39.80		8.00	正在进行施工图设计及审图	主体部分完工	合肥协鑫集成新能源科技有限公司	王贺	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
770	炯炆智能智造产业园一期项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	新建6条道路，总长约12.83千米；新建标准化厂房，总建筑面积约20万平方米；河道清淤4.7公里	22.00		4.10	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市生态科技发展有限公司	王伟	居巢经开区管委会	郑基云
771	日产6000吨熟料新型干法水泥生产线整体搬迁升级改造项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	安徽大江股份有限公司整体搬迁到石山社区，新建一条日产6000吨全能熟料水泥生产线	15.49		5.00	办理规划手续	开工建设	合肥市南方水泥有限公司	汪宝玲	庐江县冶父山镇政府	赵小青
772	晶合二厂厂务及配套项目	传统产业升级改造	合肥新站区	建设12英寸FAB厂房（FABN2）洁净装修及附属机电工程、仓库（WH）新建工程以及大宗气站扩建工程、厂区配套附属设施、建设一条产能为4万片/月的12吋晶圆代工生产线	15.00		4.00	项目立项备案已完成，正在进行EPC招标	主体工程封顶	合肥蓝科投资有限公司	杨帆	合肥新站高新区管委会	王连贵
773	老乡鸡中央厨房基地	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积12.9万平方米，主要建设原料仓库、饲料生产区、配套供应专用食品工厂、中央厨房、冷链库房、中转仓储用房等附属设施	14.11		0.50	项目备案、规划选址、规划设计要点已经完成	开工建设	安徽老乡鸡餐饮有限公司	汪庆凯	肥西县官亭镇政府	谈建设

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
774	环创谷	传统产业升级改造	合肥蜀山区	总建筑面积约19.69万平方米，建设内容包括多层办公楼及厂房，园区配套设施等	13.50		1.40	已完成区招商局签订招商协议	开工建设	蜀山城投置业有限责任公司	卓光磊	蜀山区住建局	龚俊林
775	泥河铁矿采选工程	传统产业升级改造	合肥庐江县	建设采选规模220万t/年生产线	12.30		2.50	项目核准等手续已完成	开工建设	安徽五鑫矿业开发有限公司	程世德	庐江县泥河镇政府	盛东
776	高端精密不锈钢制品研发生产项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积5万平方米，主要建设年产30万吨不锈钢无缝钢管项目	12.00		2.00	已办理立项	一期主体封顶	合肥青拓金属新材料科技有限公司	常东	长丰县下塘镇政府	何章俊
777	年产72万立方预拌混凝土及30万吨干混砂浆项目	传统产业升级改造	合肥新站区	建设1条全环保预拌混凝土生产线和1条干混砂浆生产线。建设1栋混凝土生产楼，1栋原材料料库，1栋综合服务楼及搅拌车维保区等相关配套设施	10.00		0.60	正在进行规划报批手续	主体工程结构施工	合肥国力混凝土有限公司	董林	合肥新站高新区管委会	王连贵
778	康宁汽车环保(合肥)有限公司颗粒过滤器及载体三期扩建项目	传统产业升级改造	合肥新站区	拟利用已建成的厂房，进行扩建，主要建设主生产装置和辅助生产装置，主要设备包括2条封堵线，2台窑炉，1条预检线，用于拓展现有生产能力，生产制造用于净化汽车尾气排放的高性能环保型颗粒过滤器及陶瓷载体产品。新增产量最大化至1500吨	9.07		5.00	开始设备购置与安装	完成2个封堵线,1条预检线建设	康宁汽车环保(合肥)有限公司	高文	合肥新站高新区管委会	王连贵
779	合肥生物科技城	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积36万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施	8.56		0.20	备案、环评已办结，总平面方案设计已提交会议评审	开工建设	合肥工投工业科技肥西有限公司	张大倾	肥西经开区管委会	吴钊
780	年产5000吨高性能稀土永磁体及组件生产基地项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积7万平方米，新建标准化厂房，购置相关设备，形成年产5000吨低重稀土高稳定性钕铁硼永磁体能力	7.60		0.50	办理前期手续	开工建设	安徽大地熊新材料股份有限公司	卢俊程	庐江县万山镇政府	夏俊
781	年产25万吨空间钢结构及特种钢结构项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4.3万平米，主要建设生产厂房、办公综合楼及配套设施，购置生产、检验试验、办公及运输等设备，形成年产9万吨重钢、5万吨管桁架、7万吨H型钢及4万吨C型钢的生产能力	6.20		2.00	设计院正在设计总规图，环评工作同步开展	主体工程建设	安徽一诺装配式建筑工程有限公司	顾建忠	长丰县吴山镇政府	杨华峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
782	年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积10.3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、研发中心等，形成年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品的生产能力	6.00		3.00	已办理总规图初审、项目立项，环评文本已报待审批，正在设计单体图纸	主体工程建设	合肥恒鑫环保科技有限公司	严德平	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
783	瑞瑶环保设备生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积6.77万平方米，建设厂房、检测房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产塑料检查井35万只、智能预制泵站3000套、智能污水处理设备3000套、智能污泥处理设备1500套、智能垃圾分类设备2000套的生产规模	6.00		2.20	施工单位已确定	主体部分完工	安徽瑞瑶新型建材有限公司	周正尚	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
784	立邦新型环保建筑材料安徽生产基地一期项目	传统产业升级改造	合肥新站区	总建筑面积8.2万平方米，新建生产厂房、研发办公楼、仓库等，建设新型环保高新材料、特种砂浆、保温节能装饰一体板等装饰材料生产基地，项目建成后将形成年产新型仿石材水性砂浆系列产品20万吨，新型环保保温砂浆及干粉砂浆系列产品50万吨，新型环保特种干粉砂浆150万吨的生产能力	6.00		2.00	环评正在公示	主体工程封顶	立邦新型材料（安徽）有限公司	郭小伟	合肥新站高新区管委会	王连贵
785	工投创智天地三期	传统产业升级改造	合肥庐阳区	规划建设标准化厂房及配套研发、公租房等	6.00		0.30	开展前期工作	开工建设	合肥工投工业科技有限公司	程璋	庐阳经开区管委会	李明
786	新建莱牧高端乳品暨大健康品牌孵化项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	项目计划建设智能化标准工厂、常温仓库、标准冷库、行政办公中心和员工宿舍	5.60		0.60	开展项目报建手续，办理供地手续	开工建设	莱牧健康产业(安徽)有限公司	胡浩冉	肥西县三河镇政府	周先惠
787	安徽光塑环保塑料产业园项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	新建厂房、仓库、研发楼及配套附属工程设施等，新增波纹管、克拉管生产线及研发检测设备	5.54		0.40	开展前期准备工作	开工建设	安徽光塑环保科技有限公司	陈铭强	安徽巢湖经开区管委会	戴文刚
788	渔网具全流程机械化智能化项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积5万平方米，建设7栋标准化厂房、电商及配套设施，新上渔网具全流程机械化智能化综合生产线40条	5.50		1.50	正在开展前期工作	开工建设	巢湖亚塑网具制造有限公司	方云山	巢湖市槐林镇政府	车学福

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
789	年产6万套气体灭火装置、智能疏散系统和智能锁项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积为3.13.1万平方米，建设厂房及附属设施，购置机械设备若干台，形成年产6万套气体灭火装置、智能疏散系统和智能锁能力	5.50		1.20	办理前期手续	开工建设	安徽正华消防科技有限公司	刘伟超	庐江高新区管委会	何平
790	合肥国瑞吴山镇装配式建筑产业示范基地项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积3.88万平米，主要建设研发中心大楼、厂房及配套生产设施、附属设施，形成年产60万平方米装配式建筑钢结构墙板等装配式建筑部品部件的生产能力	5.20		2.00	已办理项目立项，正在设计总规图	主体工程建设	合肥国瑞集成建筑科技有限公司	汪德	长丰县吴山镇政府	杨华峰
791	斯翔铝制圆柱电池壳生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.7万平方米，建设厂房、办公楼、研发楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产铝制圆柱电池客3亿只的生产规模	5.04		1.50	单体施工图正在审图	开工建设	安徽斯翔电池科技有限公司	檀唯	肥东经开区管委会	浦其昌
792	力翔动力锂电池盖板生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.72万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产动力锂电池盖板3亿只的生产规模	5.02		1.50	单体施工图正在审图	开工建设	安徽力翔电池科技有限公司	徐丽	肥东经开区管委会	浦其昌
793	年产5万吨杂粮食品深加工建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积6.83万平方米，主要购置原粮接收设备、毛麦清理设备、净麦清理设备、制粉设备、配粉设备、电控设备、辅助设备等其他相关生产设备以及配套建设给排水、消防、环保等辅助设施，形成年产5万吨生态杂粮系列产品生产能力	5.00		2.55	开展前期工作	开工建设	安徽火米巴食品有限公司	孙维	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
794	年产5万吨禽肉食品加工产业园项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2万平方米，主要建设冷鲜黄羽鸡肉初加工车间、初加工车间、辅助用，项目同步配套冷链仓储中心，保鲜库2000吨，购置物流车辆40余部	5.00		2.00	开展前期工作	开工建设	安徽阳雪食品有限公司	范起萍	长丰县水湖镇政府	夏军
795	安徽建工轨道交通绿色智能制造项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4.4万平方米，主要建设综合楼、厂房，形成年产钢结构7万吨、年产桥梁装配式构件15万方的生产能力	5.00		1.00	公司已注册，项目已立项，正在等待土地指标，办理土地证	开工建设	安徽省桥梁装配式工业化有限公司（中仑智能制造）	彭勃	长丰县吴山镇政府	杨华峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
796	一体式自动化泵站及智能控制系统生产基地项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，形成年产成套设备10万套一体式自动化泵站及智能控制系统生产能力	5.00		2.50	立项、总平已完成	开工建设	合肥天邴科技有限责任公司	崔旭亮	长丰县下塘镇政府	何章俊
797	贝意克公司总部及OLED高端装备制造项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	项目主要建设内容包含3栋厂房37492.23平方米，1栋办公楼10131.3平方米，2栋宿舍楼14418平方米，配套设施等附属工程。项目建成后，可达到年产50台真空蒸镀机及500台升华仪的生产能力	5.00		1.00	办理项目报建手续	开工建设	安徽贝意克设备技术有限公司	孔令杰	肥西经开区管委会	胡宁
798	广州视源股份有限公司合肥投资项目	传统产业升级改造	合肥高新区	建筑面积约6万平方米，建设一栋研发大楼	5.00		2.00	正在开展前期工作	开工建设	合肥视源高新电子科技有限公司	盛艳艳	合肥高新区管委会	宋道军
799	年配套1000万台新能源汽车空调压缩机及年产2亿台制冷空调压缩机关键性能件制造基地项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积5万平方米，形成年产1000万台新能源汽车空调压缩机及2亿台制冷空调压缩机关键性能件的生产能力	5.00		0.50	正在设计总平面方案初稿，申报用地指标	开工建设	合肥安信立士精密制造有限公司	梅先松	肥西经开区管委会	李友群
800	废旧锂离子电池回收综合利用项目	传统产业升级改造	合肥新站区	租用厂房4万平方米，购置工艺设备、检测设备等，建成废旧锂电池材料资源开发的研发生产中心，项目建成后将形成年回收锂离子电池10万吨生产规模	5.00		0.50	计划进行设备购置	部分设备完成购置和安装	安徽道明能源科技有限公司	范建东	合肥新站高新区管委会	王连贵
801	年产5万吨无公害果蔬深加工项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4.5万平方米，主要建设仓库、办公等，购置果蔬深加工清洗、包装设备，形成5万吨无公害果蔬深加工能力	5.00		0.60	立项已审批	主体工程建設	安徽德尚广食品有限公司	史贤峰	长丰县岗集镇政府	许庆美
802	家电汽车模具及其配套件项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积9.4万平方米，形成年产500万台套家电汽车零部件及5000万台套家电汽车模具的生产能力	5.00		0.40	备案、环评已办结，总平面方案设计已通过会议评审	开工建设	安徽华谊实业股份有限公司	吴钊	肥西经开区管委会	王伟



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
803	庐江高新区装备制造产业园项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约21.2万平方米，新建钢结构厂房约12.8万平方米，框架结构厂房6.4万平方米	4.10		1.20	办理施工许可证	主体建设	庐江县工业投资有限公司	马勇	庐江高新区管委会	夏邦正
804	蜀山慧谷环境产业园项目	传统产业升级改造	合肥蜀山区	总建筑面积约11.07万平方米，建设内容主要包括工业厂房、地下车库及相关配套设施等	4.03		1.50	规划方案设计中	全面施工	合肥工投蜀西科创投资发展有限公司	沈海军	蜀山经济开发区管委会	王坤
805	全汇智能色选分拣设备生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积3.09万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产色选机1800台、定制化分拣设备200套的生产规模	3.80		1.80	施工单位已确定	主体部分完工	安徽全汇智能科技有限公司	毕权武	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
806	新型渔网渔具产业配套升级项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积4万平方米，新建5栋标准化厂房、智能化车间、仓储物流中心、技术中心等，新上新型渔网渔具产业配套综合生产线60条	3.80		0.80	备案及规划方案审定已完成，土地指标已取得	开工建设	合肥市巍巍渔具有限公司	魏民	巢湖市槐林镇政府	车学福
807	年产4000万件五条水性喷涂电子精密结构件生产线、精密模具、注塑、冲压成型智能生产线及纳米陶瓷隔热膜生产项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积6万平方米，新建厂房及配套设施，购置相关设备，形成年产4000万件电子精密结构件生产能力	3.75		1.10	办理规划手续	厂房在建	合肥泽天电子科技有限公司	吴昌勇	庐江高新区管委会	夏邦正
808	徐工集团工程机械零部件制造项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积3.5万平方米，主要建设仓库、办公等，购置机械零部件制造生产加工线，形成年产2万套机械零部件生产能力	3.50		0.52	立项、环评已办理，规划审批中	主体工程建设	安徽同铸工程机械有限公司	于斌	长丰县岗集镇政府	许庆美
809	年产200套汽车检测设备及10万套车机项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4.2万平方米，主要建设厂房、综合楼。形成年产200套汽车检测设备及10万套车机的生产能力	3.29		0.60	开展前期工作	部分建成	安徽大雷汽车检测设备有限公司	李宁	长丰县双凤经开区管委会	童有柱

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
810	年产1.2万台(套)机电节能环保设备项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约2万平方米，新建厂房及配套设施，形成年产1.2万台（套）机电节能环保设备能力	3.20		1.30	土地平整	厂房、综合楼主体完工	安徽众迈工业装备科技有限公司	朱玉禄	庐江高新区管委会	夏邦正
811	新能源汽车电机及控制系统生产项目	传统产业升级改造	合肥新站区	新建生产厂房、研发办公楼、仓库等，新增数控车床、外圆磨床、自动线圈绕线机、SMT表面贴装生产线生产新能源汽车电机及控制系统	3.20		0.40	正在办理土地证及规划报批	主体工程封顶	安徽新伦凯机电科技有限公司	胡文平	合肥新站高新区管委会	王连贵
812	先进半导体电子应用材料项目	传统产业升级改造	合肥新站区	总建筑面积2.2万平方米，建设办公楼、车间、仓库及相关附属设施，项目建成后将形成年产1.33万吨电子化学品的生产能力	3.20		0.80	正在办理施工前期报建手续	主体工程封顶	日益和化工（苏州）有限公司	陈育霞	合肥新站高新区管委会	王连贵
813	中科创都智能设备研发生产基地	传统产业升级改造	合肥包河区	总建筑面积3.2万平方米，主要建设2栋标准化厂房，1栋组装车间，1栋仓储车间，1栋办公服务楼	3.20		0.20	已立项，正在规划设计方案调整	开工建设	安徽创都建设集团有限公司	万勇	包河区科技局	王军
814	振兴瑞腾机械设备制造项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.59万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产电线电缆成套设备200台、管道制造设备50台、大型模具6000件的生产规模	3.15		1.80	施工单位已确定	主体部分完工	安徽振兴瑞腾机械设备制造有限公司	王斌	肥东县合肥循环园管委会	王维松
815	年产10亿二片罐马口铁两片罐项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积2万平方米，建设标准化厂房及附属设施	3.10		0.80	立项已批复，环评已办理，施工图纸正在设计	开工建设	安徽冠鸿制造科技有限公司	陶学保	庐江高新区管委会	何平
816	年加工3万吨金属新材料及年产1000台智能机器人项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.6万平方米，新建厂房及附属设施，形成年加工3万吨金属新材料及年产1000台智能机器人能力	3.10		1.00	办理施工许可等前期手续	厂房建设	合肥大进金属科技有限公司	方明江	庐江高新区管委会	夏邦正
817	宇航电梯生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积6.87万平方米，建设厂房、研发中心及配套设施，购置安装设备，建成后可实现年产电梯6000台(直梯5500台、扶梯500台)的生产规模	3.05		0.80	前期工作基本完成，用地正在报批	开工建设	宇航电梯有限公司	袁长波	肥东县梁园镇政府	费俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
818	桥梁、建筑、轨道交通用减振降噪产品生产基地(二期)项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	新建厂房及配套附属工程等，主要建设桥梁、建筑、轨道交通用减振降噪产品生产基地（二期）项目	3.03		0.90	开展前期准备工作	完成部分工程建设	安徽尚德科技有限公司	韩俊	安徽巢湖经开区管委会	戴文刚
819	年产1.8万台发电机、1200台(套)柴油发电机组生产线项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积9.9万平方米，新建厂房、研发试验中心、办公楼等，形成年产1.8万台发电机、1200台（套）柴油发电机组的生产能力	3.00		0.60	正在对接施工单位	主体工程建设	安徽德科电气科技有限公司	张庆玉	庐江高新区管委会	何平
820	年产3亿套智能工业轴承项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约4万平方米，新建厂房及配套设施，购置120条智能轴承生产线，形成年产3亿套轴承生产能力	3.00		1.00	办理施工许可证	厂房开工建设	安徽川泽精密机械有限公司	黄国雄	庐江高新区管委会	夏邦正
821	年产4万吨金属新材料项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积6万平方米，建设标准化厂房、库房及相关配套设施，形成年产4万吨金属新材料的生产能力	3.00		0.05	正在办理环评和能评	开工建设	合肥市益龙金属新材料有限公司	王薇娟	巢湖市庙岗乡政府	陈秀梅
822	合肥衡磊警用自动化装备制造项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产安检排爆机器人500台、智能全光谱物证设备1000台、智能解剖设备1000台、数据采集管理平台3000台、刑侦设备(枪弹测速装置)500台的生产规模	3.00		0.80	施工图正在设计	开工建设	合肥衡磊警用科技股份有限公司	张友干	肥东县店埠镇人民政府	吴刚
823	振兴玻璃深加工项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.66万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年加工钢化玻璃75万平方米、色钾防火玻璃6.25万平方米、节能中空玻璃50万平方米、内置百叶玻璃12.5万平方米、夹层玻璃10万平方米、百叶系统6.25万平方米的生产规模	2.80		1.50	施工单位已确定	主体部分完工	安徽省振兴节能科技有限公司	李成	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
824	建鹏轨道智能检测养护设备生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积4.1万平方米，建设车间、仓库、研发试验楼、检测中心及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产轨道交通智能检测、养护设备1900台的生产规模	2.70		1.50	施工单位已确定	主体部分完工	安徽建鹏智能科技有限公司	杨俊波	肥东县合肥循环园管委会	王维祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
825	沥青混凝土、水泥混凝土生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.99万平方米，建设全封闭堆场、仓库、实验检测及研发楼、综合办公楼及配套设施，购置安装沥直、水泥混凝土生产线设备等	2.57		1.00	正在办理施工许可证	开工建设	安徽新途建材有限公司	陈龙	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
826	年产3.5万吨复合调味品生产线及工业旅游项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.16万平方米，主要建设冷库及其配套的生产车间、仓库、锅炉房、配电室、综合办公楼等，成年产3.5万吨复合调味品生产能力	2.55		2.00	开展前期工作	开工建设	重庆帅克食品有限公司	马立清	长丰县杨庙镇政府	何伟华
827	LED照明光源和灯具与研发基地项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积2.2万平方米，主要生产LED核心元器件等产品	2.50		0.20	正在进行选址规划，申报用地指标	开工建设	合肥世林融微电子有限公司	张燕	肥西经开区管委会	李友群
828	柳工合肥区域总部及工程机械设备收购、维修等售后服务项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.82万平方米，主要建设厂房、综合办公楼，形成年产1000台工程机械生产能力	2.50		1.20	已办理总规图审批、消防选址、项目立项、环评批复；正在单体审图	主体工程	安徽瑞远柳工机械设备有限公司	宋玉省	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
829	年产50万平方装配式住宅预制构件生产基地项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	建筑面积约4.1万平方米，新建厂房、综合楼、配套设施等，主要建设装配式建筑预拌混凝土及预制构件项目	2.46		0.30	开展前期临建工程	完成部分主体工程	安徽省凯优特新型材料有限公司	倪修德	安巢经开区管委会	戴文刚
830	磷酸一铵技改配套项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约7.75万平方米，新建硫基复混肥厂房、氯基复混肥厂房等，购置硫基复混肥、氯基复混肥、盐酸等生产设备，对磷酸一铵装置进行改建，形成15万吨/年硫基复混肥、15万吨/年氯基复混肥、6万吨/年盐酸（盐酸浓度31%）生产能力	2.45		0.80	正在进行环评安评相关手续审批	开工建设	安徽辉隆中成科技有限公司	袁野	庐江县龙桥镇政府	张丽娟
831	汽车配件中后桥总成生产线项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.33万平方米，主要建设生产车间、公用工程、办公等工程；购置立式加工中心、卧式数控专用机床等设备，形成年产1万套汽车配件中后桥总成生产能力	2.42		0.60	立项已办理	主体工程	合肥鼎泓机械有限公司	郑圣明	长丰县岗集镇政府	许庆美

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
832	中港商品混凝土、机制砂、水稳料生产线扩建项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积4.1万平方米，建设车间、搅拌楼、仓库、办公综合楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产商品混凝土120万立方米、机制砂100万吨、水稳料30万吨的生产规模	2.31		1.00	备案、环评等已办理	开工建设	安徽中港港口集团有限公司	夏瑞	肥东县撮镇镇政府	吴超
833	华罡新型建材生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	主要建设3栋新型建材厂房、新型建材生产线4条、办公楼及基础设施，总建筑面积3.9万平方米左右	2.30		0.40	项目备案、规划选址、规划设计要点、方案总平已完成	开工建设	安徽华罡新型建材有限公司	程刚	肥西县官亭镇政府	谈建设
834	年产30万吨水环境处理剂项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	新建年产30万吨水环境处理剂项目，包括年产20万吨聚合氯化铝系列产品、年产6.5万吨复合碳源醋酸钠和年产3万吨氯化钙溶液生产线	2.25		0.75	取得市发改委赋码文件，正在进行安评、环评等报批工作	聚合氯化铝液体生产线建成投产	安徽科凌沃特水处理技术有限公司	阮伟	庐江高新区管委会	俞德胜
835	消防应急报警系统生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	项目包括产品检测楼1、2以及1-6#厂房、职工宿舍楼、门卫房、道路、绿地等附属设施	2.25		0.20	备案、环评已办结，总平面方案设计已通过会议评审	开工建设	安徽致力智能科技有限公司	王宁	肥西经开区管委会	胡宁
836	1.5万吨/年水性涂料及环保稀释剂项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	建设厂房、仓库、储罐区、研发中心等公用工程，形成1.5万吨/年水性涂料及环保稀释剂生产能力	2.25		0.35	完成项目市发改委赋码文件，正在进行安评、环评等前期工作	完成部分土建工程	合肥振达化工有限公司	傅振兴	庐江高新区管委会	洪晓龙
837	年产2万吨新型环保食品包装容器项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发楼等，配置高速片材机、注塑成型机及附属配套设施。形成年产2万吨新型环保食品包装容器生产能力	2.20		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽不争新材料科技有限公司	潘天赐	长丰县杨庙镇政府	何伟华
838	色母粒、功能母粒生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	项目占地约30亩，总建设面积约2.4万平米，拟建设20条功能母粒生产流水线	2.20		0.20	正在组卷上报土地指标	开工建设	安徽集虹材料科技有限公司	袁婷	肥西经开区管委会	胡宁
839	年产12万吨冷热供智能监测蒸汽管网生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积2.44万平方米，年产冷热联供蒸汽管和智能监测蒸汽管各6万吨	2.14		0.20	备案、选址已完成，建设方案已完成	开工建设	华瑞科技有限公司	汤燕	肥西县花岗镇政府	胡正宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
840	年产5000吨次钢结构系列产品生产加工项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	租赁吴山镇工业社区0.42万平方米，形成年产5000吨钢结构系列产品能力	2.14		1.00	开展前期工作	开工建设	合肥群宝钢结构工程有限公司	陈群	长丰县吴山镇政府	杨华峰
841	年产200万m²食品专用冷库板建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.6万平方米，主要建设厂房、综合楼以及配套设备，形成年产食品专用冷库板200万平方米能力	2.01		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽玮豪环境净化板业有限公司	徐玉龙	长丰县杨庙镇政府	何伟华
842	年产8000吨脱氧剂、10000吨复配食品添加剂生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积3.56万平方米，主要建设生产车间、综合楼等，购置自动定量颗粒包装机、不锈钢粉碎机真空包装机等设备，形成年产8000吨脱氧剂、10000吨复配食品添加剂的生产能力	2.00		1.00	已办理总规图审核、消防选址、项目立项、环评批复、单体设计、审核	主体工程	安徽丹美克食品科技有限公司	王永成	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
843	大唐智能科技有限公司项目	传统产业升级改造	合肥包河区	总建筑面积约1.5万平方米，主要新建一栋包含“五个总部一个中心”科研办公楼及其它配套设施	2.00		0.50	正在办理施工许可证	开工建设	安徽大唐智能科技有限公司	曹莹莹	包河经开区管委会	王军
844	光学膜片及胶带类产品设计、加工项目	传统产业升级改造	合肥新站区	拟建设10条光学膜片印刷裁切生产线、5条光学膜片裁切加工生产线、50条胶带技术加工生产线，项目建设完成后，预计年产光学膜片3600万片、胶带6000万片、印刷光学膜片2500万片，销售额41000万元	2.00		0.60	计划进行设备采购	完成车间局部的升级改造	合肥美凯电子有限公司	王超	合肥新站高新区管委会	王连贵
845	领荣电气成套设备生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.72万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产环保型中压气体绝缘开关柜1700套、智能化中压开关元件成套设备4000套、智能型电表箱2000套、箱式非晶合金变压器100套、高压真空元件开关设备80套的生产规模	2.00		0.60	施工图正在审图	主体部分完工	安徽领荣电力工程有限公司	李桃	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
846	安徽博马汽车智能装备生产基地项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.42万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产压铸岛自动化设备50套、喷涂工装设备100套、机器人及集成设备25套的生产规模	2.00		0.50	正在进行施工图设计	开工建设	安徽博马智能装备有限公司	陈翠彪	肥东县店埠镇政府	吴刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
847	年产3500台重卡汽车车厢项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积3万平方米，新建厂房及配套设施，形成年产3500台重卡汽车车厢生产能力	2.00		0.88	施工队已进场	厂房在建	合肥轩妍汽车零部件有限公司	黄云	庐江高新区管委会	何平
848	年产500万件家电配套工业园建设项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积3.5万平方米，形成年产家电配件产品500万台/套的生产能力	2.00		0.40	正在办理规划设计条件，申请用地指标	开工建设	合肥海纳广业装备科技有限公司	孙业根	肥西县花岗镇政府	程潭
849	年产3000万件汽车零部件项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积约4万平方米，新建厂房、仓库、研发大楼及相关配套设施，新上生产线4条，形成年产3000万件汽车零部件的生产能力	2.00		0.80	准备开展招投标工作	开工建设	竹田(无锡)汽配制造有限公司	戴兵	居巢经开区管委会	魏明
850	年产1000套全自动医用及商用冷库项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.64万平方米，主要建设生产厂房、综合楼和配套设施等，形成年产1000套全自动医用及商用冷库的生产能力	1.90		1.00	已办理总规图审批、消防选址、项目立项、单体审图、防雷、防震、消防单体、环评批复	主体工程建設	安徽中科都菱商用电器股份有限公司	王德贵	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
851	年产200万套渔线轮及渔具配件项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑总面积1.3万平方米，新建3栋标准化厂房、1栋综合楼及道路、绿化等配套设施，新上年产200万套渔线轮及渔具配件综合生产线50条	1.80		0.60	正在开展土地报批工作	厂房主体建设	巢湖市博亚渔具有限公司	翟振华	巢湖市槐林镇政府	车学福
852	年产800万张绿色家具饰面板生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、综合仓库、质检中心及完善公用配套辅助设施，购置热压机、升降机等生产加工设备、检验检测设备，形成年产绿色家具饰面板800万张的生产能力	1.80		1.00	立项、总平已完成	开工建设	合肥新力木业有限公司	杨斌	长丰县下塘镇政府	何章俊
853	消费电子精密金属结构件生产线(二期)项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约2.6万平方米，新建3栋厂房，购置相关设备，形成年产1600万件消费电子精密金属结构件能力	1.79		1.43	办理前期手续	开工建设	合肥博大精密科技有限公司	曹仕友	庐江高新区管委会	何平
854	年产16000吨水产品深加工建设项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	新建调味鱼制品、虾壳粉生产线，调味蔬菜生产线，以及成品车间（冷库）、锅炉房、污水处理站、行政办公楼（5层）、食堂、门卫房以及配套的道路、绿化等工程	1.70		0.30	已完成项目备案工作，正在开展施工图设计	开工建设	巢湖市大鑫食品有限公司	苏虎	安巢经开区管委会	戴文刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
855	家电面板生产和伺服电机及模具加工研发制造	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.26万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产家电控制面板114万套、模内注塑边框21万套、伺服电机3万只的生产规模	1.70		0.40	单体施工图审查等前期工作已完成	开工建设	合肥东杭电器科技有限公司	张建美	肥东经开区管委会	浦其昌
856	房车改装及销售基地建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.43万平方米，主要建设房车改装及销售基地及配套建设道路、绿化、消防系统、变配电、给排水等附属工程，形成房车改装及销售基地建设生产能力	1.65		0.40	已办理立项等前期手续	开工建设	安徽陆之丰汽车销售服务有限公司	张诚	长丰县岗集镇政府	许庆美
857	重卡建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.65万平方米，主要建设厂房、综合楼，配套建设道路、绿化、给排水等附属工程，购置重卡建设生产制生产线，形成年改装、维修车辆4000台生产能力	1.63		0.45	立项已办理	主体工程建設	安徽东之鑫汽车销售服务有限公司	范维勇	长丰县岗集镇政府	许庆美
858	瑞呈科技封边条扩产项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积3.5万平方米，主要建设厂房、综合楼，配套场地硬化、绿化、大门、围墙、市政管网等工程，形成年产2万吨封边条的生产能力	1.61		1.00	立项、总平已完成	开工建设	合肥瑞呈科技发展有限公司	沈业文	长丰县下塘镇政府	何章俊
859	水基型胶黏剂和光刻胶生产项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.9万平方米，建设厂房、仓库、储罐区、研发中心等公用工程，形成年产15000吨水性环保乳液和2000吨光刻胶的生产能力	1.60		0.50	前期洽谈	开工建设	安徽扩源环保科技股份有限公司	余安庆	庐江高新区管委会	洪晓龙
860	商业展具、环保科技高端展具制造研发设计生产基地建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1.85万平方米，主要建设生产厂房2栋、办公楼、仓库等，形成年产5万米展柜、12万平方米背景板生产能力	1.60		1.10	立项、总平已完成	开工建设	安徽省鑫磊森装饰工程有限公司	梅加望	长丰县下塘镇政府	何章俊
861	年制造500台/套气体设备及年分装10000吨气体项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1万平方米，新建生产车间、分装车间，形成年生产气体分装配套设备500台套、分装特种气体10000吨生产能力	1.60		1.00	正在对接施工单位	开工建设	安徽宜邦气体有限公司	唐锦民	庐江高新区管委会	夏邦正
862	年产2400套自动化装配检测设备及100万件模压托盘项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积3.5万平方米，建设标准化厂房、仓库、综合管理用房，形成年产2400套自动化装配检测设备及100万件模压托盘生产能力	1.60		0.70	办理施工许可证	开工建设	安徽博玖自动化科技有限公司	魏斌	庐江高新区管委会	夏邦正



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
863	年产60万吨矿山新型充填材料项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约1.2万平方米，建设生产车间、辅助生产设施、办公等，购置原料运输、磨粉等系统等相关大中型设备等	1.56		0.50	项目已在立项中，土地正在多方协调中	开工建设	安徽万磊新材料科技有限公司	南智勇	庐江县罗河镇政府	张奇
864	年产3.4万吨食材与食品加工项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	项目新建厂房、仓储物流中心、综合楼及配套附属工程设施等，主要建设年产3.4万吨食材与食品加工项目	1.53		0.70	正在开展规划设计工作	开工建设	安徽创兴食品有限公司	张超	安巢经开区管委会	戴文刚
865	年加工2万吨熟食禽产品项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积2.95万平方米，新建熟食生产车间、冷库、综合楼、交易平台，引进熟食加工生产线3条，购置相关设备、形成年加工2万吨熟食禽产品生产能力	1.52		1.00	办理供地手续	开工建设	安徽省陈墩禽业有限公司	陶社亮	庐江县郭河镇政府	夏荣华
866	年产2万吨不锈钢钢管加工项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	建筑面积4万平方米，新建厂房及其他配套附属设施，购置相关设备，形成年产2万吨不锈钢钢管能力	1.50		0.50	办理环评手续	主厂房建设	安徽首源新材料有限公司	姚敬源	庐江高新区管委会	夏邦正
867	年产3万只石油钻采核心设备项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.2万平方米，建设厂房及配套附属设施等，购置机械设备，形成年产3万只石油钻采核心设备能力	1.50		0.50	已完成立项等手续	开工建设	合肥兴宽陶瓷有限公司	左申文	庐江县石头镇政府	包常松
868	年产7000吨金属锻件项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.6万平方米，新建厂房、附属用房，购置相关机械设备	1.50		1.00	已立项	开工建设	合肥昊鑫金属锻造科技有限公司	汪浩	庐江县石头镇政府	包常松
869	伽帝芙空气源热泵项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.92万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产16000台套空气源热泵的生产规模	1.50		0.40	单体施工图审查等前期工作已完成	开工建设	合肥伽帝芙环境设备科技有限公司	司武松	肥东经开区管委会	浦其昌
870	年产1000万件电子精密组件项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积2.5万平方米，新建厂房及附属设施，形成年产1000万件电子精密组件生产能力	1.50		0.70	办理规划等前期手续	厂房建设	合肥维冠精密电子有限公司	李关香	庐江高新区管委会	夏邦正
871	齿轮油泵、马达及液压阀研发、生产项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	液压元件生产技术项目，建成后形成年产齿轮泵20万台套、齿轮油马达9万台套、液压阀5万台套、油泵齿轮20万对的产能	1.50		0.50	开展项目前期工作，申请用地指标	开工建设	合肥翹楚液压科技有限公司	聂宗华	肥西县紫蓬镇政府	丁峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
872	铝合金制品项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积3.8万平方米，新建厂房及相关配套设施，生产铝合金卷帘门、玻璃、金属门窗及附框等	1.44		0.40	正在完善征地方案	开工建设	安徽盛宏源节能科技有限公司	吴新东	居巢经开区管委会	张恬静
873	高精齿轮数控传动项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积2万平方米，新建厂房，办公楼及相关配套设施，年产45000件精密加工配件	1.40		0.20	正在编制规划设计方案	开工建设	安徽海一重工有限公司	闫世海	居巢经开区管委会	魏明
874	环巢湖优质绿色粮种全产业链项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积约2万平方米，新建车间、厂房、仓库、综合办公楼及道路、绿化等配套设施，年加工优质良种约600万公斤，新上年优质大米10万吨生产线1条	1.40		0.80	前期工作已完成	车间、仓库建设完成	安徽荃银粮油购销有限公司	王元顺	巢湖市中埠镇政府	唐杰
875	钢结构住宅产业化基地建设项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积2.9万平方米，主要建设4栋工业厂房，形成年产3亿元钢结构、钢构件的生产能力	1.40		0.30	备案、环评已办结，总平面方案设计已通过会议评审	开工建设	安徽鼎峰钢结构科技有限公司	袁峰	肥西县紫蓬镇政府	丁峰
876	新建20万吨钢结构生产线项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约为4.65万平方米，新建标准化厂房及附属设施，购置钢结构生产线配套设备	1.40		0.30	土地平整，办理施工许可证	建成2000平方米标准化厂房	安徽省皖江钢构有限公司	钱良满	庐江县庐城镇政府	邢劲林
877	年产20台(套)储罐清洗成套设备及1200台(套)高压泵项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积2万平方米，新建厂房及相关附属设施，购置相关设备，形成年产20（台）套储罐清洗成套设备及1200台（套）高压泵生产能力	1.35		0.80	办理规划手续	开工建设	安徽诚亚泵业有限公司	左菲亚	庐江高新区管委会	夏邦正
878	年产3万吨再生(改性)塑料颗粒与塑料制品加工资源循环利用项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1.36万平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼辅助等设施，购置8条塑料再生造粒流水线、4套吹塑包装桶等生产线，形成年产塑料颗粒造粒2万吨生产能力	1.31		0.65	开展前期工作	开工建设	安徽嘉朋特环保科技有限公司	陈菊林	长丰县杨庙镇政府	何伟华
879	年生产2000台大型谷物烘干设备项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.2万平方米，建设办公楼及宿舍楼，购置相关生产设备	1.30		1.00	项目备案、环评已批复，施工许可已办理	完成主体工程建设	安徽光农裕农业科技有限责任公司	胡光华	庐江县同大镇政府	叶林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
880	新建年产100万打毛绒电子玩具项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积8.9万平方米，新建生产中心楼、销售综合大楼、生产车间和配套设施	1.30		0.30	办理施工许可证	建成5000平方米标准化厂房	安徽鼎辉玩具有限公司	叶友祥	庐江县庐城镇政府	邢劲林
881	博德尔智能空气净化器生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积1.89万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能空气净化器20万台的生产规模	1.28		0.20	备案、环评、总平设计等已完成	开工建设	合肥市博德尔环境科技发展有限公司	陶红	肥东县撮镇镇政府	吴超
882	年产3.5万吨差别化PET聚酯切片项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积1万平方米，建设聚酯车间、仓库、导热油炉房、乙二醇罐区、污水处理站，形成年产3.5万吨差别化PET聚酯切片的生产能力	1.28		0.50	前期工作基本完成	厂房主体完工	安徽皖维高新材料股份有限公司	欧阳孔波	巢湖市凤凰山街道办	朱明星
883	年产5000吨管件项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积7500平方米，购置相关设备	1.26		1.00	项目备案、环评已批复，施工许可已办理	完成主体工程建设	合肥江林管件科技有限公司	丁俊生	庐江高新区管委会	何平
884	汉音扬声器生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积2.92万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产3000万只系列扬声器的生产规模	1.21		0.40	单体施工图审图已完成	开工建设	合肥汉音电子有限公司	韦燕丹	肥东经开区管委会	浦其昌
885	绿色新型建材制造项目	传统产业升级改造	合肥新站区	项目拟生产预拌特种混凝土、透水混凝土砖、混凝土管廊预制件等产品，项目建成后达产年可形成年产10万立方米预拌特种混凝土、85万立方米透水混凝土砖、5万立方米混凝土管廊预制件、35万立方米隔热保温预制混凝土墙及8万立方米混凝土T型梁的生产规模	1.20		0.60	完成前期工作	完成主体结构施工	安徽泰达物业发展有限责任公司	候栓成	合肥新站高新区管委会	王连贵
886	九牛二期年产4.8万吨预混饲料加工项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、车间、综合楼等，形成年产4.8万吨预混饲料加工能力	1.20		0.60	开展前期工作	开工建设	安徽九牛粮贸有限公司	李静	长丰县杨庙镇政府	何伟华
887	年产500万件笔记本金属外壳及200套模具项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积2.1万平方米，购置相关设备，形成年产500万件笔记本金属外壳及200套模具生产能力	1.20		0.78	办理环评等手续	开工建设	安徽迪宇金属制品有限公司	谢纪飞	庐江高新区管委会	夏邦正

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
888	年产26万立方米岩棉保温复合板项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积0.98万平方米，主要建设生产车间等配套附属设施，购置两条岩棉板生产线，形成年产26万立方米岩棉保温复合板生产能力	1.20		0.10	正在申报土地指标	开工建设	合肥宇铜新型材料有限公司	刘文超	长丰县庄墓镇政府	陶勇
889	年产4000吨烘焙类鲜食产品项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积约1.8万平方米，建设内容包括1栋办公楼、1#厂房、2#厂房、道路、绿地及附属设施等	1.20		0.40	办理项目报建手续，申请用地指标	开工建设	安徽中谷食品有限公司	王刚	肥西经开区管委会	胡宁
890	年产40万吨海绵城市综合环保型排水路面材料生产基地项目	传统产业升级改造	合肥肥西县	总建筑面积2.1万平方米，主要建设内容包括新建固体石料仓库、综合楼、办公楼、职工宿舍及食堂、机械设备停放库和其它配套设施等	1.20		0.30	备案、选址已完成，建设方案已完成	开工建设	合肥兴福市政工程有限公司	程虎	肥西县山南镇政府	王超
891	聚乙烯浮球渔具配套高端生产项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积约2.1万平方米，新建厂房及配套设施，年产714万个聚乙烯浮球	1.20		0.50	正在开展前期工作	厂房主体建设	巢湖市晟达渔具有限公司	翟志文	巢湖市槐林镇政府	车学福
892	年产50000立方米绿色包装制品和30000立方米节能保温材料项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积10880平方米，新建车间、仓库及道路、绿化等配套设施，年产5万立方米绿色包装制品和3万立方米节能保温材料	1.15		0.50	正在开展前期工作	厂房主体建设	合肥市江海泡沫制品有限公司	张明	居巢经开区管委会	魏明
893	众鸿易环保型中压气体绝缘开关柜及智能真空断路器生产项目	传统产业升级改造	合肥肥东县	总建筑面积约1.59万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产环保型中压气体绝缘开关柜及智能真空断路器15000台(套)的生产规模	1.13		0.70	施工单位已确定	主体部分完工	安徽众鸿易电气科技有限公司	陆仕策	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
894	安徽微特仓储物流项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及配套设施，形成年仓储运输760万台电机、年产300万只充电器及控制器、年产3000吨塑料制品的生产能力	1.10		0.80	办理前期手续	开工建设	安徽微特物流有限公司	陶学保	庐江高新区管委会	何平
895	佰益年产6000吨休闲食品项目	传统产业升级改造	合肥巢湖经开区	建筑面积约2万平方米，新建加工车间、包装车间、仓库及配套设施等，主要建设年产6000吨休闲食品项目	1.10		1.00	已完成立项、规划设计方案编制等工作	完成部分主体施工	安徽佰益食品有限公司	吴胡	安巢经开区管委会	戴文刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
896	合肥佰特微波5G制造基地项目	传统产业升级改造	合肥蜀山区	新建建设面积约9600平方米，中试车间1，包含智能制造中心、研发实验室、装配车间、包装车间、测试车间、仓储等	1.10		0.80	施工单位招标中	全面施工	合肥佰特微波技术有限公司	吴晓明	蜀山经济开发区管委会	王坤
897	智能家居、门窗系统研发、生产及智控服务平台建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	租赁工业社区4号厂房0.82万平方米，主要建设智能家居、门窗系统研发、生产及智控服务平台建设项目	1.10		1.00	已办理立项	开工建设	上海首窗科技有限公司	茆程喜	长丰县下塘镇政府	何章俊
898	新型节能保温材料和绿色包装制品生产建设项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积约2万平方米，新建厂房、办公楼及相关配套设施	1.10		0.30	正在开展前期工作	开工建设	安徽创敏保温包装材料有限公司	戴秀喜	居巢经开区管委会	魏明
899	年产5万套出口沙发项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	建筑面积约2.4万平方米，新建厂房3栋、办公楼1栋及配套设施等，年产5万套出口沙发	1.10		0.40	正在开展土地报批工作	开工建设	安徽省米斯蓝家具有限公司	路德贵	巢湖市苏湾镇政府	王选祥
900	年产25万平方米门窗项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约8000平方米，主要生产智能门窗	1.05		0.60	施工队已进场	部分厂房完工	安徽海旭智能门窗有限公司	陶学保	庐江高新区管委会	何平
901	年产30万片PP板材生产线建设项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积1.44万平方米，主要建设单层厂房4栋，五层厂房1栋，建成后形成年产30万片PP板材生产能力	1.03		0.60	办理前期手续	主体建成	长丰县长荣科技有限公司	闫文	长丰县水湖镇政府	夏军
902	电气玻璃及3D曲面玻璃生产项目	传统产业升级改造	合肥长丰县	总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房和综合楼，购置6条电气玻璃生产线，6条3D曲面玻璃生产线，形成年产80万平方米电气玻璃、40万平方米3D曲面玻璃的生产能力	1.00		0.50	已办理总规图审核、消防选址、项目立项、环评批复、单体图正在审图	主体工程建设	安徽弘之泰电气科技有限公司	黄斌	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
903	年产150万件检查井、雨水收集模块(海绵城市)系列产品	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约2万平方米，新建生产厂房、仓库及附属设施，主要生产塑料检查井、雨水收集模块等系列产品	1.00		0.80	施工图纸正在调整	开工建设	安徽亚中环保科技有限公司	陶学保	庐江高新区管委会	何平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
904	年产1500万套笔记本电脑外壳项目	传统产业升级改造	合肥庐江县	总建筑面积约2万平方米，购置相关设备，形成年产1500万套笔记本电脑外壳生产能力	1.00		0.60	办理规划手续	厂房在建	安徽仁立电子有限公司	祁晓婷	庐江高新区管委会	夏邦正
905	年产150套臭氧发生器项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积1.35万平方米，新建厂房、办公楼及相关配套设施，年产150套臭氧发生器	1.00		1.00	完成前期工作	竣工投产	安徽晨力电气有限公司	马付根	居巢经开区管委会	魏明
906	高端渔网具智能化、流线性综合生产配套升级项目	传统产业升级改造	合肥巢湖市	总建筑面积1.7万平方米，新上高端渔网具智能化、流线性综合生产线，年产5300吨渔网渔具	1.00		0.50	正在开展前期工作	厂房主体建设	巢湖市金顺达渔具有限公司	胡会敏	巢湖市槐林镇政府	车学福
907	科大讯飞人工智能小镇项目	现代服务业	合肥高新区	以科大讯飞总部园区引领，人工智能产业聚集，统筹“生态-生产-生活”三生融合，集产业配套生活为一体的智慧化产业小镇	200.00		20.00	科大讯飞已委托国家发改委小城镇研究中心编制产业规划，并委托法国CAAU公司编制项目概念和城市	开工建设	安徽言知科技有限公司	钟风靖	合肥高新区管委会	宋道军
908	王咀湖北侧中央商务区项目	现代服务业	合肥高新区	规划总建筑面积约220万平方米，建设内容包含中央商务区、公寓、办公楼、酒店、会议中心、高端住宅等	100.71		20.00	正在进行前期工作	主体施工	合肥锦湖房地产开发有限公司	姚书凯	合肥高新区管委会	宋道军
909	南山文旅康养项目	现代服务业	合肥庐江县	建设一核：小镇文旅核；一环：生态休闲环；两心：康养中心、教育中心；四片区：山地乐园、农庄度假、休闲农场、温泉康养	60.00		0.30	规划方案报批	开工建设	庐江县汤池镇政府	盛书薇	庐江县汤池镇政府	钱中军
910	包河经开区BH202006项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约23万平方米。项目主要建设内容：新建住宅、商业、服务设施（幼儿园）及其他配套用房	34.33		5.00	已备案	开工建设	合肥瑞盛房地产开发有限公司	周义勇	包河经开区管委会	周其岭
911	慧谷现代高端咨询服务产业园	现代服务业	合肥肥西县	项目总建筑面积611167平方米，主要建设内容包括招标集团总部办公楼，酒店会议中心，配套住宅，商业街区等	32.50		1.00	项目已立项，正在申报土地指标，办理前期手续	开工建设	安徽省招标集团股份有限公司	毕恒慧	肥西县严店乡政府	周洲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
912	合肥(北城)万洋众创城项目	现代服务业	合肥长丰县	总建筑面积30万平方米，主要建设制造业集聚平台，将项目打造成为集智能装备制造及研发、电子电气、汽车零部件、电子商务为一体的绿色智能产业园区	30.00		2.00	已办理项目立项，正在编制环评文本，设计总规图	主体工程建設	合肥万洋众创城科技有限公司	宁飞	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
913	中南高科先进制造产业园	现代服务业	合肥巢湖经开区	总投资25亿元，拟选址合巢产业新城，投资建设标准化厂房、定制化厂房，招引长三角、珠三角等地先进制造企业	25.00		0.20	正在对接政策细节	开工建设	上海中南金石企业管理有限公司	黄兴华	安巢经开区管委会	戴文刚
914	工投·高新智谷项目	现代服务业	合肥高新区	总建筑面积约50万平方米，主要建设内容包括总部基地楼，以及配套建设室外广场、道路、绿化、给排水、电气、消防、综合管线等公用辅助工程等	22.09		2.00	正在开展项目前期工作，一期土地完成土地出让合同签订。跟进规划方案报批进展	开工建设	合肥工投工业科技发展有限公司	束松林	合肥高新区管委会	宋道军
915	农科院东侧固镇路地块开发项目	现代服务业	合肥庐阳区	规划建设居住、商业、学校及附属配套设施	20.00		5.00	完成土地上市	开工建设	祥生地产集团	王文博	庐阳区大杨镇人民政府	王文博
916	海恒国际商务中心	现代服务业	合肥经开区	总建筑面积23.1万平米，建设海恒国际商务中心大楼，打造国际商务办公总部基地	18.50		3.00	正在开展前期工作	开工建设	合肥海恒投资控股集团有限公司	王婷婷	合肥经开区管委会	孙余洲
917	新建合肥至安庆铁路新合肥西站综合开发及东广场工程	现代服务业	合肥蜀山区	本项目建设用地范围内，含A栋一类高层酒店及其裙房，为21层，酒店标准层层高为3.9米；B栋一类高层办公楼及其裙房，为20层，办公标准层层高4.2米；两栋塔楼裙房均为7层，业态为商业、餐饮及配套娱乐，两栋塔楼之间通过8.5米和19.2米标高平台衔接。地下室共计四层，主要功能为社会停车库和交通换乘中心及附属商业等	18.01		0.10	项目前期工作	进场施工	合安高铁股份有限公司	祝飞龙	蜀山区五里墩街道办	宋冬萍
918	祁门路BH202004地块项目	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约146800平方米，主要建设新建住宅、商务、幼儿园	18.00		5.00	已进场施工	开工建设	合肥业诺置业有限公司	郑俊锋	包河区住建局	李婕
919	云琅花园	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约13.3万平方米，建设住宅楼共计15幢，商业、配套用房2幢	15.00		5.00	设备入场，土方外运及场地平整	开工建设	安徽瑞正置业有限公司	许群	包河区住建局	张平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
920	大健康产业园	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积约35万平米，建设标准化厂房，引进医疗大健康、生产性服务、跨境贸易、总部经济等相关产业项目	15.00		1.00	土地组卷上报	开工建设	庐阳经开区管委会	王劲松	庐阳经开区管委会	刘肖钰
921	瑶海区YH202004龙湖天璞地块项目	现代服务业	合肥瑶海区	宗地总面积为5.13万平方米。住宅用地包含5栋洋房、4栋小高层，新建商业包含5栋商业及1栋上盖商办性质租赁用房	15.00		5.00	前期报建阶段	开工建设	合肥皖京房地产开发有限公司	袁刚	瑶海区住建局	王刚
922	伟星玖玺台项目	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积约11.3万平方米，包括9栋17-18层商品房及配套设施、4栋酒店及商业建筑，机动车停车位583个	14.70		5.00	正在签定施工合同	开工建设	合肥伟星荣置业有限公司	陶杰	瑶海区龙岗开发区管委会	许波
923	璟宸苑住宅及其配套商业中心项目	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积约为10万平方米，建设16栋住宅楼，1栋商业文化中心	13.00		5.00	前期准备工作中	主体结构施工	合肥锦文房地产开发有限公司	杨帆	蜀山区小庙镇政府	秦伟
924	上坤望云栖商业中心项目	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积约110345.36平方米，建设17栋住宅、1栋自持租赁用房及1栋配套商业中心用房	12.81		7.00	前期准备工作中	完成主体工程50%	合肥市坤尚置业有限公司	李春林	蜀山区小庙镇政府	秦伟
925	YH202101地块商业综合体项目	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积约11.6万平方米，包括商品房及配套设施及酒店和商业街，机动车停车位等	12.00		4.00	目前正在进期手续办理中	开工建设	瑶海区复兴公司	童民	瑶海龙岗开发区管委会	许波
926	世袭庄园项目	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积约5.99万平方米，规划建设居住、商业及配套设施	12.00		2.00	办理工程规划许可证及施工许可证	开工建设	安徽中策置业发展有限公司	孙逊	庐阳区大杨镇政府	王文博
927	恒大悦府建设项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	建筑面积约15.8平方米，主要建设住宅、商业用房、停车场、配电房、道路、绿化景观等项目和其他附属工程及配套设施等	12.00		2.00	前期手续工作	完成部分主体施工	合肥恒皖置业有限公司	管以江	安巢经开区管委会	戴文刚
928	望城片区A地块开发	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积8万平米，规划建设集办公住宅为一体的商住办公楼	11.00		2.00	完成土地上市	开工建设	庐阳区杏林街道办	王坤	庐阳区政府	肖廷
929	科研所及周边综合地块改造	现代服务业	合肥庐阳区	规划建设商业、办公楼宇及配套设施	10.00		1.00	土地已上市	开工建设	庐阳区亳州路街道办	葛晨	庐阳区亳州路街道办	张士明
930	宝武总部项目	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积约17万平方米。项目位于采石路以东、淮南路以南合钢五厂区域。建设中国宝武安徽总部	10.00		0.50	前期准备阶段	开工建设	中国宝武集团	许磊	合肥东部新中心建设管理办公室	吴迪



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
931	合肥国际内陆港基地项目	现代服务业	合肥庐阳区	建筑面积约5.2万平方米，规划建设一组沿街建筑群和内部查验场地及设施用房，主要包含办公楼、宿舍楼、海关检验检疫配套技术用房、进出口货物展厅及配套服务用房等	9.98		1.77	规划方案审批	开工建设	合肥国际内陆港发展有限公司	余金凤	庐阳经开区管委会	李明
932	合肥滨湖特色金融科技产业集聚区	现代服务业	合肥包河区	总建筑面积约12万平方米，主要新建金融总部集聚中心、会议中心等商业服务设施	9.84		3.00	现场围挡已完成，建设运营单位已开标	开工建设	合肥滨湖投资控股集团有限公司	章辉	包河区发改委	赵维丽
933	蔚蓝商务港G座项目	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积为10.1万平方米，建筑层数为地上43层，地下3层，建筑功能为商业及办公	8.00		1.50	开工前准备工作	部分框架结构完工	蜀山区荷叶地街道办事处	李廷	蜀山区荷叶地街道办	李廷
934	韵达智慧物流巢湖产业园项目	现代服务业	合肥巢湖市	总建筑面积约11.89万平方米，建设智能化快递中心、智能化快运中心、供应链中心、大数据支持中心、结算中心、办公用房及道路、绿化等配套设施	8.00		1.00	正在编制设计方案	厂房主体建设	巢湖市曲聚电子商务有限公司	刘畅	巢湖市烔炀镇人民政府	陈鹏
935	徽商银行生产数据中心二期项目	现代服务业	合肥新站区	总建筑面积9.8万平方米，建设生产厂房、研发办公用房以及与一期项目相关的配套辅助设施等	7.97		0.50	规划设计方案正在调整	完成地下室土建施工	徽商银行股份有限公司	邹融	合肥新站高新区管委会	王连贵
936	派河物流园公共物流中心项目(一期)	现代服务业	合肥经开区	项目建设派河物流园公共物流中心，拟建总建筑面积约9万平方米，建设7幢仓库、1幢综合服务楼及相关配套设施	7.80		1.40	正进行设计招标工作	开工建设	合肥海恒国际物流有限公司	许海涛	合肥经开区发改委	王亚斌
937	海伦堡●玖悦澜湾(AC202003地块)建设项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	建筑面积约13.3万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、社区配套用房、停车场等项目和其他附属工程及配套设施等	7.55		3.00	完善前期手续	部分完工	合肥海伦亮筑置业有限公司	骆佳	安巢经开区管委会	戴文刚
938	丰树肥西现代综合产业园项目	现代服务业	合肥肥西县	总建筑面积约6.1万平方米，主要建设丰树肥西现代综合产业园，从事进出口汽车零部件、先进精密制造、医药及医疗器械、冷链、跨境电商及供应链管理的建设、运营、及管理	6.80		2.70	施工单位进场	开工建设	丰彦仓储(合肥)有限公司	胡靖	肥西县花岗镇人民政府	胡正宏
939	新桥家园商业街	现代服务业	合肥经开区	拟建总建筑面积约9万平方米，建设沿街商业、商业内街、酒店、办公、地下车库等附属配套设施	6.48		1.50	规划设计方案正审查	开工建设	合肥海恒投资控股集团有限公司	谷牧	合肥经开区管委会	王新华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
940	合肥明悦广场	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积15.11万平方米，建设酒店、商场、办公及配套设施等	6.01		1.00	正在开展前期工作	开工建设	肥东县建悦房地产开发有限公司	赵明	肥东县撮镇镇政府	吴超
941	中建西部(安徽)建设集团总部基地建设项目	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积5.33万平方米，建设厂房、研发办公用房、生活服务配套用房等	6.00		2.50	施工单位已确定	主体部分完工	中建西部(安徽)建设工程集团有限公司	钱诚	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
942	尚泽·琪瑞东郡国际大酒店	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积4.43万平方米，建设五星级酒店及配套设施等	5.62		1.00	正在开展前期工作	开工建设	合肥东尚置业有限公司	钱娟	肥东县撮镇镇政府	吴超
943	正创新零售物流园项目	现代服务业	合肥肥东县	总建筑面积5.37万平方米，建设仓库、综合楼及配套设施，购置安装设备等	5.50		1.00	项目预审、总平设计等已完成	开工建设	正创创东(合肥)供应链管理有限公司	邹春凌	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
944	中外运供销物流园	现代服务业	合肥庐阳区	总建筑面积约6万平方米，计划打造功能先进、配套齐全、业态规范、管理专业的现代化中转、仓储、展示物流平台	5.45		1.00	完成项目用地供应审批，正在发布挂牌公告	开工建设	中国外运物流发展(合肥)有限公司	彭登明	庐阳经开区管委会	李明
945	辉瑞控股肥西县高店大健康物流产业园	现代服务业	合肥肥西县	建设总建筑面积约11万平方米的多栋单体	5.31		0.40	备案、选址已完成，建设方案已完成	开工建设	辉瑞控股有限公司	胡承龙	肥西县高店乡政府	孙平
946	医统智慧医药物流园	现代服务业	合肥巢湖市	总建筑面积约30万平方米，主要建设智能物流楼、科技研发楼、总部办公楼、多功能厂房、标准厂房、人才公寓等	5.20		1.50	正在修改规划设计方案	开工建设	安徽省医统康和置业有限公司	冒东	居巢经开区管委会	魏明
947	老乡鸡智能产业基地	现代服务业	合肥蜀山区	项目以信息技术为驱动，建设老乡鸡智能产业基地，推动老乡鸡智能体系与软现代服务业体系的融合发展	5.00		2.50	正在办理备案	开工建设	安徽老乡鸡餐饮有限公司	汪庆凯	蜀山区经济开发区管委会	王坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
948	合肥智能化仓储物流示范基地项目	现代服务业	合肥肥西县	建设合肥智能化仓储物流示范基地项目	5.00		0.40	项目已签约，正在申报用地指标	开工建设	安徽徽运物流有限公司	隋勇军	肥西经开区管委会	胡宁
949	梅山饭店南楼重建	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积约为3万平方米，拆除原楼新建一栋20层塔楼及附属裙房	4.86		0.80	项目前期工作	开工建设	梅山饭店	牛斌	蜀山区三里庵街道办	周艳
950	海康威视区域研发与销售总部	现代服务业	合肥高新区	总建筑面积约10万平米，主要建设内容为研发、办公场所，以及会议室、食堂等配套设施	4.53		2.50	正在开展项目前期工作	开工建设	杭州海康威视数字技术股份有限公司	程羽	合肥高新区管委会	宋道军
951	明珠商务港	现代服务业	合肥经开区	总建筑面积10.96万平方米，分两期建设商务楼宇等单体，打造商务办公总部基地	4.38		1.20	一期正进行设计招标工作	开工建设	合肥海恒投资控股集团有限公司	王婷婷	合肥经开区管委会	孙余洲
952	智慧物流科技园	现代服务业	合肥肥西县	建设内容主要包括智慧仓库等基础配套设施	4.34		0.30	备案、环评已办结，总平面方案设计已通过会议评审	开工建设	安徽宝元物流信息科技有限公司	王燕	肥西经开区管委会	胡宁
953	安徽巢湖经济开发区半汤湖公园、温泉湖公园及周边景观提升综合工程项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	主要建设七星池、甘泉湾、廊桥等景观；半汤湖公园；高速出入口绿化提升；汤山路绿化提升；大闸河两侧绿地景观提升；街头休闲绿地；一河两岸生态绿地；温泉湖公园；生态文化公园等项目景观提升综合工程	3.68		0.90	招标中	完成部分景观建设	巢湖经济开发区建设发展有限公司	陈祥	安巢经开区管委会	戴文刚
954	蜀山区人才公寓A地块项目	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积约4.2万平方米，新建商业配套、酒店、邻里中心	2.68		1.20	项目方案设计	进场施工	蜀山城投置业公司	卓光磊	蜀山区城乡建设局	汪奎
955	国购广场二期商业办公楼及地库施工工程	现代服务业	合肥蜀山区	国购广场商业部及地库施工工程，建设面积约为10.22万平方米	2.60		1.40	项目前期工作	全面开工	国购投资集团	李明	蜀山区三里庵街道办	周艳
956	安徽医科大学和平苑小区二期项目	现代服务业	合肥蜀山区	总建筑面积约为7.2万平方米，建设内容包括五栋住宅楼、地下车库、商业及其他配套公建设施、道路、管网、景观绿化等	2.52		0.70	开展前期工作	全面开工	安徽医科大学	谢涛	蜀山区三里庵街道办	周艳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
957	半汤温泉养生度假区游客服务中心项目	现代服务业	合肥巢湖经开区	主要建设游客服务中心、停车场及配套附属工程等，包括水电、消防、通风、环卫、道路、绿化等配套工程	2.50		0.40	设计方案修改中	开工建设	安徽巢湖经济开发区诚信建设投资有限公司	黄腾	安巢经开区管委会	戴文刚
958	合肥热电铁路专用线冷链仓库建设项目	现代服务业	合肥新站区	主要建设内容包括：保鲜库、冷冻库、辅助用房等主体工程、设备购置及停车场、道路广场、给排水、供电、弱电等配套工程	2.06		0.15	完成项目建议书	完成项目招标工作	合肥热电集团有限公司	钟鸣	合肥新站高新区管委会	王连贵
959	安徽柘鑫建设集团有限公司总部基地	现代服务业	合肥蜀山区	建筑面积约1.50万平方米，主要建设公司总部基地大楼及产品研发楼	2.00		1.00	规划设计方案修改中	开工建设	安徽柘鑫建设集团有限公司	汤兵	蜀山经济开发区管委会	王坤
960	安徽壕熊世界创意休闲观光农业项目	现代服务业	合肥庐江县	建设游客中心、农家乐服务中心、旅游商品创意展馆、欢乐岛、卡丁车乐园等配套设施，购买相关设备等，种植美洲粉黛、地肤等观光植物以及瓜果苗木花卉等	1.63		0.55	目前项目已备案完成，正在进行土地流转	游客中心、农家乐服务中心等建设完成	安徽壕熊农业发展有限公司	杨丽	庐江县金牛镇政府	周文清
961	巢湖栏滨生态农业观光园乡村旅游项目	现代服务业	合肥巢湖市	主要建设乡村酒店、水上乐园等；租赁土地472.3亩，建设瓜果体验基地、观光区等	1.57		0.30	正在开展土地报批工作	开工建设	安徽省栏滨乡村旅游发展有限公司	黄国余	巢湖市栏杆集镇政府	丁亚军
962	白湖镇神源慕容文化旅游项目	现代服务业	合肥庐江县	新建农耕体验、七彩田园、特色民宿、军事拓展、非遗文化参观以及水上娱乐等	1.05		0.30	正在设计规划	开工建设	安徽神源生态林业投资有限公司	钱慧茹	庐江县白湖镇政府	李功为
963	京东安徽智能产业园项目	创新能力	合肥肥西县	项目总建筑面积约35万平方米，主要建设内容包括京东电商产业园、京东智能制造产业园、京东智能研发中心	200.00		13.00	开展项目前期工作，申报用地指标	开工建设	北京京东世纪贸易有限公司	王金波	肥西县花岗镇政府	胡正宏
964	中国安全谷项目	创新能力	合肥高新区	拟建建筑面积约26万平方米的高层孵化中心、总部研发楼及其相关配套服务设施	20.00		4.00	正在开展前期工作	开工建设	合肥高新股份有限公司	盛艳艳	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
965	万科物流地产华东总部结算运营中心	创新能力	合肥肥西县	总建筑面积12万平方米，主要建设华东总部信息处理和资金结算大楼、大型现代化分拨运营中心等附属设施	13.80		3.00	正在进行场地平整、场区内临时道路建设	信息处理和资金结算大楼主体结构开工建设	合肥市万俊千文供应链有限公司	李小成	肥西县严店乡政府	左松涛
966	上海移远全球研发中心及智慧工厂项目	创新能力	合肥高新区	研发中心购买声谷1#中试楼，智慧工厂预计建设40条全自动化生产贴片测试产线	11.50		0.80	正在开展前期工作	开工建设	上海移远通信科技股份有限公司	盛艳艳	合肥高新区管委会	宋道军
967	多金城国际企业总部中心	创新能力	合肥肥东县	总建筑面积23.6万平方米，建设研发楼、中试楼、研发厂房、孵化中心、人才公寓及配套设施等	10.85		2.50	施工单位已确定	主体部分完工	多金投资发展集团股份有限公司	阮杨	肥东县合肥循环园管委会	王维祥
968	中铁物总资源科技总部项目	创新能力	合肥经开区	建设中铁物总资源科技总部及研发中心，主要从事铁路物资资源再生技术的研发及应用等业务，主要建设内容为1个网络平台、1个研发中心、若干个产业基地	10.00		3.00	项目公司中铁物总资源科技有限公司已进驻汇美广场过渡办公，企业已同步启动项目地块规划设计	开工建设	中国铁路物资集团有限公司	程天娇	合肥经开区管委会	王亚斌
969	四维图新华东总部项目	创新能力	合肥高新区	四维图新是中国领先的数字地图内容、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商之一，拥有多家全资、控股、参股公司的大型集团化股份制企业。公司产品和服务充分满足了汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需	10.00		3.00	正在开展前期工作	主体施工	合肥四维图新科技有限公司	张青汉	合肥高新区管委会	宋道军
970	5G通讯关键材料及合肥总部基地项目	创新能力	合肥高新区	项目一期拟建设高标准厂房（5条自动化生产线）、研发实验室、总部运营大楼、测试中心等	10.00		3.00	正在开展前期工作	开工建设	安徽壹石通材料科技股份有限公司	盛艳艳	合肥高新区管委会	宋道军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
971	清华合肥院二期	创新能力	合肥经开区	总建筑面积约25万平米，主要建设内容包括中国安全文化谷、全国消防云中心、灾害事故调查技术（合肥）中心、安全应急装备检验测试和产品认证中心和中国工程科技发展战略（安徽）研究院等	9.00		5.00	施工单位已确定	开工建设	清华大学合肥公共安全研究院	邹春森	合肥经开区管委会	孙余洲
972	云计算数据中心	创新能力	合肥蜀山区	项目总建筑面积约4.5万平方米，建设三栋数据机房、标准机柜6000个和云服务管理平台等	7.62		4.00	建设工程规划许可证已办理，正在施工单位招标	全面施工	安徽容博达云计算数据有限公司	刘云	蜀山经济开发区管委会	王坤
973	智能制造产业园项目	创新能力	合肥巢湖经开区	建筑面积约20.3万平方米，主要建设标准厂房、综合楼、其他用房及相关附属配套设施	6.16		0.50	前期手续	开展主体工程施工	安徽巢湖经济开发区诚信建设投资有限公司（集团）有限公司	洪海峰	安徽巢湖经济开发区管委会	戴文刚
974	菜鸟网络中国智能骨干网(合肥·经开)南区项目	创新能力	合肥经开区	项目拟建设1栋仓储分拨中心、1栋综合楼、1栋配套动力中心及网络用房等相关配套设施，规划建筑面积约11.6万平方米，为快递、快运提供分拨转运等城市服务，内设信息化交流平台、电商订单中心等	6.10		2.50	项目土地并联预审已完成，土地指标已下达	开工建设	菜鸟网络科技有限公司	程天骄	合肥经开区管委会	王亚斌
975	中科院合肥技术创新工程院二期	创新能力	合肥高新区	主要建设离子产业中心、高新技术产业孵化基地、专家公寓等功能区，建筑面积约11.5万平方米	5.70		1.50	正在进行施工单位招标，完成开工前准备	开工建设	中科院合肥技术创新工程院有限公司	汪平	合肥高新区管委会	宋道军
976	中国可再生癌症原代细胞生物银行项目	创新能力	合肥高新区	总建筑面积5.07万平方米，建成“一库一院三中心”，包括可再生癌症原代细胞库，细胞工程技术研究院、模式动物技术应用中心、新药创制技术应用中心、临床技术应用研究中心	5.07		0.50	正在办理项目备案、规划方案等前期工作	开工建设	合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司	钟风靖	合肥高新区管委会	宋道军
977	中铁四局一公司总部科技大厦	创新能力	合肥庐阳区	规划建设科技大厦项目，主要用于总部科研、办公、会议中心、三大技术创新管理机构、四个专业研究所	4.06		1.00	规划方案编制	开工建设	中铁四局集团第一工程有限公司	陈磊	庐阳区杏林街道办	王坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
978	海恒科创中心	创新能力	合肥经开区	总建筑面积约10.4万平方米，建设5幢高层商业综合体及配套地下车库	4.00		2.67	正在施工招标	开工建设	合肥经开区恒创智能	王婷婷	合肥经开区管委会	孙余洲
979	上海予太总部基地及5G物联网智慧医疗平台项目	创新能力	合肥高新区	项目一期主要建设生产车间，净化厂房以及配套仓储车间，综合楼及其他辅助工程。二期主要生产包括三维手术导航系统（包含硬件及软件），智能物联网系统等医疗类相关产品	3.50		0.30	办理总体规划方案、立项、环评、消防、施工图等手续	开工建设	安徽海联创科健康科技有限公司	李经春	合肥高新区管委会	宋道军
980	合肥市倍增5G社交大数据智能运营中心项目	创新能力	合肥肥东县	总建筑面积4.34万平方米，建设数据中心楼及配套设施，购置安装设备等	3.34		1.00	单体施工图设计已完成	开工建设	安徽倍增智能科技有限公司	孙天伟	肥东县合肥东城办	张其昌
981	国家家用电器产品质量监督检验中心二期(合肥检验检测公共服务平台)工程	创新能力	合肥	总建筑面积3.48万平方米，建设产品质量检验、计量测试实验楼，配置检测、计量仪器仪表设备	3.32		0.20	正在进行设计单位招投标的招标文件编制工作	开工建设	合肥市质检院	凌飞	合肥市市场监管局	陈明
982	华睿5G天线检验检测中心和天线产业基地项目	创新能力	合肥肥东县	总建筑面积3.66万平方米，其中一期建筑面积1.41万平方米，建设综合研发与综合检测中心、电性能检测中心、可靠性检测中心及配套设施，购置安装设备等	3.01		0.70	一期单体施工图审图合格证已办理	开工建设	安徽华睿通信技术有限公司	张立云	肥东县合肥东城办	张其昌
983	鸿蒙标准技术研究院项目	创新能力	合肥肥西县	一期建设内容包括办公楼3500平方米，研发实验楼6000平方米，公司食堂及宿舍2000平方米，二期规划实验楼宿舍9500平方米	1.90		0.60	备案、环评已办结，总平面方案设计已通过会议评审	开工建设	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	迟兵	肥西经开区管委会	胡宁
984	高新集团研发楼	创新能力	合肥高新区	望江西路与永和路交口西南角，规模3.1万平方米，19层高楼	1.63		0.35	开展前期工作	开工建设	合肥高新建设投资集团公司	甄晓蔚	合肥高新区管委会	宋道军
985	皖维高新研发中心大楼以及周边区域配套工程项目	创新能力	合肥巢湖市	总建筑面积3万平方米，新建研发中心大楼及配套设施，完善研发设施和组织机构，提高创新能力	1.58		1.00	前期工作均已完成	主体建成	安徽皖维高新材料股份有限公司	吴霖	巢湖市凤凰山街道办	朱明星

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
986	薄膜材料应用检验检测中心项目	创新能力	合肥新站区	拟建设薄膜材料应用检验检测中心，购置实验型磁控溅射镀膜机、XRF、ICP-OES、SEM等设备，用于对薄膜材料产品进行检验和检测	1.55		0.35	设计已完成	完成设备购置	先导薄膜材料有限公司	何坤鹏	合肥新站高新区管委会	王连贵
987	百川名品供应链股份有限公司办公科研信息化研发项目(S1904地块)	创新能力	合肥包河区	总建筑面积3.78万平方米，新建科研办公楼及其他配套用房等	1.50		0.20	设计方案二次申报，待上市规委会审核	开工建设	百川名品供应链股份有限公司	陈辉	包河区商务局	殷飞
988	地球和空间科学前沿研究中心项目	创新能力	合肥包河区	总建筑面积3.1万平方米。拟建的建筑物主要为1幢10层主楼、2-4层群房及整体1层地下车库	1.00		0.10	正在进行施工准备	开工建设	中国科技大学	汪俊生	包河区科技局	李小翠
989	江淮运河安置点及配套工程	新型城镇化	合肥蜀山区	总建筑面积135万平方米，建设高层住宅楼、商业中心、睦邻中心、物管用房、公园、中小学、幼儿园等，可安置人口约15833人	76.82		5.00	前期准备工作中	开工并完成形象进度的10%	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区运河新城筹备组办公室	韦章军
990	合肥滨湖新区义城安置房	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积1276219平方米，建设内容以安置房为主，并建设配套的物业管理、睦邻中心、幼儿园等公共基础设施	66.22		0.20	规划方案及施工图设计	开工建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	何维宏	滨湖科学城管委会	杨华峰
991	畅通二环(西南环)工程	新型城镇化	合肥包河区	南二环与合作化路、金寨路、宿松路等道路畅通工程	45.29		0.50	正在开展前期工作	开工建设	合肥市重点工程管理局	开庆	包河区住建局	张平
992	合肥骆岗生态公园市政配套预留工程	新型城镇化	合肥包河区	规划骆岗中央公园内，合肥新桥机场S1线路全长约5.13千米，共计4站3区间；11号线全长约3.62千米，共计3站2区间	41.00		3.82	正在开展前期研究	开工建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
993	郎溪路快速化改造	新型城镇化	合肥瑶海区	裕溪路-明皇路段，4.74千米*60米	33.70		1.00	施工图设计阶段	开工建设	合肥市重点局	徐磊	瑶海区住建局	李天宇
994	安高资产运营小庙镇住宅及其配套商业项目	新型城镇化	合肥蜀山区	建筑面积约18.63万平方米，拟建设住宅、商业用房、学校以及配套服务设施、公共绿化等	31.29		15.00	前期准备工作	主体结构施工	安徽省安高资产运营管理有限公司	谢超	合肥市蜀山区小庙镇政府	潘勤
995	巢湖市城乡一体化供水工程	新型城镇化	合肥巢湖市	扩建三水厂至30万吨/日，提标改造二水厂，新建主管道工程约145公里以及城边村供水改造等工程	25.00		3.10	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市住建局	王灵华	巢湖市住建局	王灵华



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
996	磨店家园二期A、E地块安置房项目	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积38.3万平方米，建设安置房及配套公建，建成后可安置户数3228户	24.97		15.00	正在进行土方外运	主体工程封顶	合肥中建孚茂房地产开发有限公司	程国军	合肥新站高新区管委会	王连贵
997	巢湖市长江供水工程	新型城镇化	合肥巢湖市	取水规模为38万吨/日，输水线路总长约80公里，主要建设内容包含取水口建筑物、输水管线及阀井、加压泵站、穿越河道（道路）建筑物、出水口建筑物等	23.66		5.00	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市水务局	袁浩	巢湖市水务局	袁浩
998	长丰县水湖镇伍岗安置小区项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积32.73万平方米，北区规划建设住宅楼、商业建筑、邻里中心、物业管理用房；南区规划建设住宅楼、幼儿园、商业建筑、开闭所；南北区都含有门卫用房、配电房、地下室、给排水、电气、道路、景观绿化等配套工程	21.81		5.50	土地平整	开工建设	长丰县水湖镇政府	李世改	长丰县水湖镇政府	夏军
999	花园大道(徽州大道-包河大道)道路工程	新型城镇化	合肥包河区	全长3000米，规划红线宽60米。主要建设包括道路、隧道、排水、绿化、照明、交通标线等附属工程	21.67		2.00	合同签订	开工建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	仇稳	滨湖科学城管委会	戴中伟
1000	集镇复建点三期	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积18万平方米，主要建设复建点住宅楼及附属配套工程	19.54		1.00	已完成复建点主体设计招标工作	开工建设	庐阳区重点工程建设管理中心	兰亚	庐阳区三十岗乡政府	朱大鑫
1001	鸿福新村	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积41万平方米，建设安置房及配套设施等	19.50		2.00	单体施工图审图已完成	开工建设	合肥东部新城建设投资有限公司	蔡俊杰	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
1002	丰乐镇方桥村、安淮村整村推进项目	新型城镇化	合肥肥西县	建设总建筑面积50.6万平米的安置房及公共建筑、道排绿化景观等附属配套设施	18.90		2.00	办理项目报建手续	开工建设	肥西县丰乐镇政府	李孝军	肥西县丰乐镇政府	李孝军
1003	官亭镇焦婆土地整治项目	新型城镇化	合肥肥西县	村庄土地整理及安置点建设	18.30		1.40	办理项目报建手续	开工建设	肥西县官亭镇政府	王书国	肥西县官亭镇政府	王书国
1004	磨店家园二期(C地块)安置房	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积约41.7万平方米，新建住宅、幼儿园、地下车库等，可安置户数约2395户	18.06		13.00	正在办理施工主体变更	主体工程封顶	中铁四局集团合肥置业有限公司	曹伟	合肥新站高新区管委会	王连贵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1005	梁苑春天一期	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积35万平方米，建设安置住宅及配套设施	17.08		2.50	正在进行施工招投标	开工建设	合肥东部新城建设投资有限公司	万高见	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
1006	新店花园二期(C、D地块)	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积约31.2万平方米，建设20栋住宅楼及2栋商业配套，可安置户数约2320户	15.00		5.70	目前正在办理施工许可证	主体结构封顶	安徽粮海房地产开发有限公司	陈艳	合肥新站高新区管委会	王连贵
1007	G206连接线一期工程(三国城路（合淮路-古城路）)	新型城镇化	合肥庐阳区	建设规模：7700m×45m，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等	14.99		14.00	正在推进初步设计批复工作	开工建设	庐阳区住建局	刘宇	庐阳区政府	肖廷
1008	巢湖半岛人居环境改善提升工程	新型城镇化	合肥巢湖市	新建24万平方米安置房、5.3万平方米小学、4.5万平方米初中及21.58公里供水管网	14.00		1.00	正在开展前期工作	开工建设	巢湖投资发展有限公司	朱立平	居巢经开区管委会	郑基云
1009	龙河口引水及水源置换工程	新型城镇化	合肥	工程设计输水量为合肥市45万吨/日，舒城县2020年为10万吨/日、2030年为15万吨/日。项目主要建设取水口、加压泵站、输水管道埋设及管道穿越等工程，干管管径2400毫米总长52.1公里	12.64		1.00	目前项目处于可行性研究报告报批阶段，现已完成节能评估用地预审、规划选址意见书，正在办理移民规划等手续	开工建设	合肥供水集团	汤仲跃	合肥市发改委	姚凯
1010	店埠镇桴槎景苑安置小区	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积16.1万平方米，建设住宅、配套用房及道路、给排水、供电、景观绿化等配套设施	10.48		1.00	正在进行施工图设计	开工建设	肥东县店埠镇政府	茆林	肥东县重点项目建管中心	杨成忠
1011	省监狱管理局机关大院旧房改造项目	新型城镇化	合肥庐阳区	建筑面积约3.5万平米，规划建设居住及附属配套设施	10.00		2.00	完成土地上市	开工建设	安徽省监狱管理局	张亮	庐阳区三孝口街道办	马周
1012	下塘南圩嘉园安置小区二期项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积34.53万平方米，主要建设住宅、商业、公建、幼儿园，配套建设道路、供电、绿化等	9.82		3.60	土地平整	部分主体建成	长丰县下塘镇政府	王道亮	长丰县下塘镇政府	何章俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1013	新店花园二期(E、F地块)	新型城镇化	合肥新站区	总建筑面积约20.8万平方米，拟建12栋住宅，1所幼儿园，2栋商业配套楼,1栋睦邻中心，项目建成后可安置户数约1401户	9.20		3.00	土地出让合同已签，已完成立项，目前正在办理施工许可证	主体结构封顶	安徽大富新时代地产有限公司	陈艳	合肥新站高新区管委会	王连贵
1014	巢湖半岛改善农村人居环境基础设施工程	新型城镇化	合肥巢湖经开区	新建21条道路，总长约28.53千米，配套建设公交首末站及公交停靠站	9.10		2.50	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市重点工程建设管理中心	成本志	居巢经开区管委会	郑基云
1015	瑶海区张高复建点项目	新型城镇化	合肥瑶海区	该项目位于瑶海区大众路与丰乐亭路交口西南角，总建筑面积约20万平方米。主要建设内容是拟建14栋高层住宅和1栋综合配套楼以及周边配套设施等	9.05		0.95	控规已批准。方案已审批、初步设计概算已编制完成、正在开展施工图设计工作。土地证已办结。已办理环保备案	开工建设	合肥市复兴置业投资有限公司	何丰源	合肥市复兴置业投资有限公司	何丰源
1016	长丰县龙门寺中心水厂工程	新型城镇化	合肥长丰县	取水工程新建1座30万立方米每日浮船式取水泵房。输水工程新建1座20万立方米每日中途加压泵站，1道约40千米的DN1400龙门寺中心水厂原水管道，1道约36千米的DN1200县城二水厂原水管道。净水厂工程新建1座20万立方米每日龙门寺中心水厂，扩建县城二水厂至10万立方米每日。新建DN800配水管网	9.00		2.00	施工单位已进场平整土地	完成50%左右工程量	长丰供水集团有限公司	甄元丁	长丰县住建局	蒋继国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1017	邓店恢复楼建设	新型城镇化	合肥蜀山区	该项目位于蜀峰路与石牛路交口，建筑面积约32.4万平方米、安置住宅总建筑面积约24.1万平方米，设计总户数约2808套	8.70		3.00	规划方案设计中	全面施工	蜀山经济开发区管委会	孟庆翠	蜀山经济开发区管委会	王坤
1018	康乐家园	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积22.9万平方米，建设安置住宅及配套设施等	8.60		1.00	施工图设计已完成	开工建设	合肥东城宜居投资有限公司	王宗华	肥东县重点项目建管中心	杨成忠
1019	四水厂迁建工程	新型城镇化	合肥包河区	工程设计总规模为30万吨/日	8.38		1.00	办理土地征批手续	开工建设	合肥供水集团	陈震	合肥市发改委	姚凯
1020	巢湖市光电新能源产业园项目	新型城镇化	合肥巢湖经开区	总建筑面积约15万平方米，新建厂房、综合楼，配套建设市政公用设施，包括亚父园区亚父变进出线及配套开闭所工程、35KV望城变出线工程、中科智城外线工程等	8.00		2.00	正在开展前期工作	市政公用设施完工	安徽居巢经济开发区投资有限公司	方必会	居巢经开区管委会	郑基云
1021	龙湖苑(BH9-26-01地块复建点)	新型城镇化	合肥包河区	总建筑面积16.62万平方米，15栋高层住宅、1所12班幼儿园，配套地下车库、社区用房和物管用房	7.48		0.30	施工挂网招标	开工建设	包河建设发展投资有限公司	刘奇	包河区住建局	赵维丽
1022	兴城家园二标	新型城镇化	合肥瑶海区	总建筑面积42.6万平方米，主要建设2588套安置房	7.08		2.30	正在进行前期规划设计	开工建设	瑶海区大兴镇人民政府	王昌明	瑶海区大兴镇政府	杨峰
1023	寿春路精品道路改造工程(环城东路—蒙城路)	新型城镇化	合肥庐阳区	对寿春路（环城东路—蒙城路）段进行改造提升，改造内容包括道路翻新、交通改善、雨污水分流、提标、杆管线入地、灯饰亮化、景观提升、建筑立面美化等	7.00		2.00	项目设计方案修订	开工建设	庐阳区园林绿化管理中心	张斌	庐阳区住建局	李政
1024	巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目	新型城镇化	合肥巢湖市	新建全长21千米道路及园区配套基础设施	6.55		0.10	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市城镇建设投资有限公司	朱立平	巢湖市槐林镇政府	洪军
1025	馆驿安置点四期	新型城镇化	合肥肥西县	总建筑面积15万平方米，主要建设10栋高层、多层住宅、商业楼及配套设施	6.00		2.00	办理项目报建手续	开工建设	肥西县城乡建设投资有限公司	丁学东	肥西县重点工程建设管理中心	范熹颖
1026	长丰县双墩镇水岸人家安置小区(二期B地块)	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积18万平方米，主要建设住宅楼、配电房、门卫室、物业服务用房、地下车库、室外活动场地等建筑	5.96		1.50	土地平整	主体结构施工	长丰县双墩镇政府	高坤	长丰县重点工程建设管理中心	赵孟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1027	石塘镇火龙社区安置点建设项目	新型城镇化	合肥肥东县	总建筑面积15万平方米，建设安置住宅、幼儿园及配套设施等	5.55		1.50	施工招标已完成	开工建设	肥东县石塘镇政府	何斌	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
1028	幸福时光安置小区	新型城镇化	合肥巢湖市	总建筑面积约1.7万平方米，建设安置房及相关配套设施	5.47		1.25	正在挂网招标	完成工程量50%	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明	巢湖市重点工程建设管理中心	黄世明
1029	矿区安居工程项目	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积15万平方米，安居工程建设，配套建设道路、围墙、绿化、路灯等相关附属设施	5.16		1.40	完成论证和项目审批	一期工程基本建成	庐江县矾山镇政府	余能友	庐江县矾山镇政府	王文宏
1030	庐阳停保场复建项目	新型城镇化	合肥庐阳区	设计停车500标台，总建筑面积5.6万平方米，包括3层立体停车楼、停车坪、维修车间、调度室等功能设施	5.00		0.55	完成立项、设计招标及测绘工作	开工建设	合肥公交集团有限公司	平伟	合肥市大建办	姚凯
1031	G4001合肥绕城高速公路文忠路出入口互通立交工程	新型城镇化	合肥肥东县	主要包括互通匝道工程、绕城高速公路拼宽工程、文忠路分合流端部匝道工程、收费站及其附属设施、交通工程、机电工程、绿化工程等	4.75		0.47	开展工程可行性研究及支撑专题	开工建设	合肥交通投资控股有限公司	杨海霞	合肥市交通运输局	韩光辉
1032	朱墩安置房二期	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积12万平方米，新建安置房，配套建设商住楼等	4.70		0.50	办理前期手续	开工建设	庐江县重点工程中心	刘吉祥	庐江县重点工程中心	薛斌
1033	G3京台高速公路深圳路出入口互通立交工程	新型城镇化	合肥包河区	主要包括互通匝道工程、京台高速公路及深圳路的拼宽工程、收费站及其附属设施、交通工程、机电工程、绿化工程等	4.08		0.41	开展工程可行性研究及支撑专题	开工建设	合肥市公路管理局	尹黎明	合肥市交通运输局	韩光辉
1034	柿树岗乡新街社区整村推进项目	新型城镇化	合肥肥西县	建设总面积约11.6万平方米的安置房及道排景观等附属配套设施	3.90		0.90	开展项目报建手续	开工建设	肥西县柿树岗乡政府	何欣欣	肥西县柿树岗乡政府	何欣欣
1035	万山镇鹿院安置点(二期)项目	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积12.27万平方米，配套建设其他附属设施	3.90		2.50	准备前期手续	开工建设	庐江县万山镇政府	张正生	庐江县万山镇政府	张正生
1036	G4001合肥绕城高速公路桥头集路北出入口互通立交工程	新型城镇化	合肥肥东县	主要包括互通匝道工程、绕城高速公路的拼宽工程、桥头集北路分合流端部匝道工程、收费站及其附属设施、交通工程、机电工程、绿化工程等	3.82		0.38	开展工程可行性研究及支撑专题	开工建设	合肥交通投资控股有限公司	杨海霞	合肥市交通运输局	韩光辉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1037	左店乡安置点项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积8.9万平方米，主要建设回迁安置房	3.82		1.00	初步设计方案正在报县发改委	开工建设	长丰县左店乡政府	杨德清	长丰县左店乡政府	陈瑾
1038	G4001合肥绕城高速公路玉兰大道出入口互通立交工程项目	新型城镇化	合肥蜀山区	项目位于合肥市蜀山区绕城高速与玉兰大道交叉处，设置5进5出收费车道，匝道设计速度40km/h，单向双车道，路基宽10.5米	3.63		0.36	正在开展工可报告及支撑性专题相关工作	开工建设	合肥城建投资控股有限公司	彭程	合肥市交通运输局	韩光辉
1039	G4001合肥绕城高速淮南北路出入口互通立交工程	新型城镇化	合肥长丰县	主要包括互通匝道工程、绕城高速公路的拼宽工程、淮南北路匝道相接辅道完善工程、收费站及其附属设施、交通工程、机电工程、绿化工程等	3.63		1.09	工程可行性研究报告已审待批	开工建设	合肥市交通投资控股有限公司	杨海霞	合肥市交通运输局	韩光辉
1040	G3京台高速公路锦绣大道出入口互通立交工程	新型城镇化	合肥包河区	主要包括互通匝道工程、锦绣大道、京台高速公路的拼宽工程、收费站及其附属设施、交通工程、机电工程、绿化工程等	3.47		0.35	开展工程可行性研究及支撑专题	开工建设	合肥市公路管理局	尹黎明	合肥市交通运输局	韩光辉
1041	环巢湖天然气高压管线工程合肥-巢湖项目	新型城镇化	合肥巢湖市	总长约70公里，管径DN700，设计压力6.3MPa，新建2座输气站，5座阀室和SCADA系统等配套设施	3.40		0.15	正在开展前期工作	开展各项前期准备工作,按计划开工	合肥燃气集团	马冶辉	合肥市城乡建委	姚凯
1042	庐江县榆墩自来水厂及配套管网建设工程项目	新型城镇化	合肥庐江县	建设榆墩水厂取水工程，输水工程，净化工程及配水工程，设计供水总规模为日供水3万立方米，配水管道总长度197.28千米	3.18		1.50	前期规划	开工建设	庐江县郭河镇政府	孙业林	庐江县郭河镇政府	孙业林
1043	庐阳区2021年老旧小区环境综合整治	新型城镇化	合肥庐阳区	总建筑面积约80万平方，主要整治：屋面、外墙面、道路、排水、公共设施、消防设施以及景观改造等	2.82		1.60	开展前期工作	开工建设	庐阳区住建局	崔伟	庐阳区政府	肖廷
1044	铜陵江北港铁路专用线矾山站货场	新型城镇化	合肥庐江县	新建到发线4条，有效长1050米，新建牵出线1条，有效长1050米，新建翻车机、装车楼等配套设施	2.80		0.50	正在开展前期工作	开工建设	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	朱雷	庐江县发改委	彭海兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1045	合安高速柯坦互通立交	新型城镇化	合肥庐江县	本互通立交的工程规模主要是互通匝道、G4212合安高速公路“四改八”后的主线拼宽工程以及互通与陈埠服务区间辅助车道工程	2.70		1.00	项目前期工作	开工建设	庐江县交通运输局	宋卫东	庐江县交通运输局	李强
1046	蜀山将军岭·江淮小院项目	新型城镇化	合肥蜀山区	项目建设地点位于小庙镇将军社区、马岗村、新民村，主要建设内容为基础设施和人居环境提升、乡村办公和度假江淮共享小院建设以及相关配套设施，总建筑面积约4.70万平方米	2.69		1.00	目前正在进行村民房屋资产评估，项目正在前期准备中	开工建设	蜀山旅投公司	裴裴然	蜀山生态文化旅游休闲区建设指挥部办公室	裴阳阳
1047	颍州路(魏武路-西淝河路)	新型城镇化	合肥长丰县	主要建设长2.1千米，宽45米主干道	2.60		1.00	已完成项目立项、环评等前期手续	主体工程建设	长丰县双凤经开区管委会	王亿一	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
1048	长丰县城乡一体化智能交通建设项目	新型城镇化	合肥长丰县	对全县交通设施进行升级改造，建设统一智能管控平台	2.50		0.50	设计招标	开工建设	长丰县公安局	姚文麟	长丰县公安局	赵锡斌
1049	瑶海区2021年老旧小区整治项目(第一批)	新型城镇化	合肥瑶海区	该项目涉及合肥市瑶海区辖区范围内26个老旧小区。主要建设内容包括整修屋面、外立面涂装、改建传达室和自行车棚、楼道洁化、修整道路及绿化、改善雨污排水、拆除及新建围墙、增设停车位和小区监控、水气出口等相关配套设施	2.30		0.10	前期设计招标工作	开工建设	瑶海区重点局	李德水	瑶海区住建局	陆萍
1050	长丰县陶楼镇陶楼社区玉树临风苑小区项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积6.9万平方米，主要建设住宅、商业、物业管理、村支部、门卫、配电房、地下室等规划住宅户数450户	2.27		0.90	正在进行施工单位招标	开工建设	长丰县陶楼镇政府	孟庆海	长丰县陶楼镇政府	葛柏
1051	庐江县鸡鸣自来水厂及配套管网建设工程项目	新型城镇化	合肥庐江县	建设鸡鸣水厂取水工程、输水工程、净化工程及配水工程，日供水总规模为2万立方米，配水管道总长度168.79千米	2.11		1.00	项目已完成征地	开工建设	庐江县白山镇政府	吴思文	庐江县白山镇政府	郑仁山
1052	长丰县水湖镇城南安置小区二期	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积7.38万平方米，主要建设高层、地下室及配电房、物管、配套用房、小区园林景观、道排、智能化、消防等配套设施	2.09		1.70	开展前期工作	主体工程建设	长丰县水湖镇政府	李世改	长丰县水湖镇政府	夏军
1053	大健康产业园配套道路	新型城镇化	合肥庐阳区	建设大健康产业园配套道路（凤翔路、金翠路、凤庆路），建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等	2.00		0.20	土地组卷上报	开工建设	庐阳经开区管委会	王劲松	庐阳经开区管委会	刘肖钰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1054	长丰县雪亮工程暨公共安全视频监控联网应用项目	新型城镇化	合肥长丰县	长丰县视频监控全覆盖工程建设，共计建设4286个点位，6086路相机及视频云计算中心、系统平台等	2.00		0.50	已立项	完成招投标,开工建设	长丰县公安局	李世保	长丰县公安局	赵锡斌
1055	塔山东路(迎松东路K0+237.125-已建塔山东路K0+332.951)延长线项目	新型城镇化	合肥庐江县	全长约3153米，其中周瑜大道-东大河段红线宽度40米，东大河-外环北路段红线宽度45米，农圣路段红线宽度18米。建设内容包括道路、桥梁、给水、排水、照明、绿化、交通工程及其他附属工程	1.99		1.02	正在进行施工招标	道路主体部分结束	庐江县重点工程建设管理中心	王武俊	庐江县重点工程中心	薛斌
1056	合肥市魏武路下穿合福铁路、合蚌客专、淮南线立交工程	新型城镇化	合肥长丰县	项目全长718米，主要建设内容为下穿淮南线6孔箱涵，每孔长约22.4米；下穿合福铁路、合蚌客专3幅U槽结构；铁范围内道路、排水、照明、交通、标志标线、附属管线护涵、铁路“四电”设施迁改防护、铁路排水设施及其他铁路设施设备的迁移、改造等工程	1.95		0.80	施工图已完成，初设概算、水保已批复，正在进行环评	开工建设	长丰县重点工程建设管理中心	李晓东	长丰县重点工程建设管理中心	赵孟
1057	明珠广场综合整治改造	新型城镇化	合肥经开区	对明珠广场进行综合改造，新建地下停车场，改造北海路，包括喷泉改造、亮化、绿化景观等	1.94		1.50	方案正在报审	开工建设	合肥海恒投资控股集团	王婷婷	合肥经开区管委会	孙余洲
1058	板桥河初雨调蓄池工程项目	新型城镇化	合肥长丰县	板桥河西支处调蓄池2.2万方，主要建设调蓄站1座(含进水泵房，沉砂池、调蓄池、除臭系统、配电间等)、初期雨水截流管、截流井建设等	1.91		1.00	已完成项目立项、环评等前期手续	主体工程建设	长丰县双凤经开区管委会	王亿一	长丰县双凤经开区管委会	童有柱
1059	淮河路步行街东片区改造	新型城镇化	合肥庐阳区	计划对步行街道逍遥津路-环城东路段主街中轴景观及立面、立志巷、飞骑桥巷、河滨园巷、勤劳巷、劳动巷、勤劳支巷、无名支巷、环城东路以东公园、环城东路等进行综合提升改造	1.80		1.80	施工方案设计	竣工建成	庐阳城新集团	郁松	庐阳区政府	肖廷
1060	长丰县朱巷镇安置房(滨水家园)项目	新型城镇化	合肥长丰县	总建筑面积5万平方米，建设套数300套	1.80		0.60	发改委初设批复	开工建设	长丰县朱巷镇政府	刘璐	长丰县朱巷镇政府	唐咏梅



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1061	合肥市濠河路下穿合福铁路、合蚌客专、淮南线立交工程	新型城镇化	合肥长丰县	项目全长230米，主要建设下穿淮南铁路双墩集站4孔箱涵，每孔箱涵身长50米；下穿合福铁路、合蚌客专4幅U槽结构，每幅U槽长50米，涉铁范围内的引道工程、排水工程、管线护涵工程、铁路“四电”设施迁改防护、铁路排水设施及其他铁路设施设备的迁改防护、电排工程等	1.70		1.40	施工单位已进场，正在进行临建搭设及涉铁方案报批	开工建设	长丰县重点工程建设管理中心	李晓东	长丰县重点工程建设管理中心	赵孟
1062	八卦泉路(新桥大道-方坎路)	新型城镇化	合肥蜀山区	八卦泉路（新桥大道—方坎路）规划为城市支路，规划红线宽度18米，道路长度约2148米，工程建设主要内容为道路、桥梁、排水、绿化、交通标志标线、信号监控、照明、供水、电力（土建）等	1.52		0.50	前期准备工作中	完成部分路段地基	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区西部新城建设投资有限公司	田贵富
1063	翡翠路改造项目	新型城镇化	合肥蜀山区	翡翠路为城市主干路，规划红线宽度为50米，道路长度为2500米，工程主要建设内容为道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、电力及相关配套附属工程	1.52		1.18	前期设计工作已完成	完成主体施工	蜀山区住建局	陈龙川	蜀山区住建局	陈龙川
1064	松树湾路(心湖南路-雷北路)	新型城镇化	合肥蜀山区	松树湾路（心湖南路—雷北路）道路总长约1680米，规划红线宽度18米	1.42		0.40	征地已完成，推进项目前期手续	完成部分路段施工	蜀山区小庙镇政府	王斌	蜀山区运河新城筹备组办公室	田贵富
1065	郭河镇镇区安置点项目	新型城镇化	合肥庐江县	总建筑面积4.3万平方米，其中住宅总面积3.2万平方米，建设内容包括安置房主体、道路、绿化、给排水、亮化及其他附属工程	1.29		1.00	施工单位招标	开工建设	庐江县郭河镇政府	刘晓周	庐江县郭河镇政府	夏荣华
1066	蜀山体育公园项目	新型城镇化	合肥蜀山区	该项目位于蜀山经济开发区北部，渡仙桥路与迎真路交口西南角，总建筑面积约6.84万平方米，包含足球场、社区邻里中心、公交场站建设等	1.23		0.50	规划设计方案修改中	全面施工	合肥蜀山高科园区发展有限公司	张磊	蜀山经济开发区管委会	王坤
1067	大科学装置配套供热工程	新型城镇化	合肥庐阳区	一期管网建设从岗集线DN450中压管道接入，加减压装置，铺设低压管道DN450约5.7km；二期项目工程建设依据大科学装置二、三期及拓展区的规划情况和蒸汽用量，从皖能电厂敷设DN450专线管网约5.9km至一期管网起点	1.10		0.20	开展前期工作	开工建设	合肥热电集团有限公司	倪力	庐阳区三十岗乡政府	朱大鑫

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1068	周绍章路(望江西路-蜀山大道)	新型城镇化	合肥蜀山区	周绍章路（望江西路-蜀山大道），规划红线长1005米，宽18米	1.01		0.64	初设已批复	完成部分路基施工	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	田贵富	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	王斌
1069	拱辰片区改造二期工程	新型城镇化	合肥庐阳区	对拱辰街片区老字号店铺及简易篷房根据经营内容及楼体建筑风格进行个性化设计和升级改造，对主街内可视范围的建筑楼体，在不改变其现状的同时对其修整改造	1.00		0.60	进行前期准备工作	开工建设	庐阳区老城办	张海春	庐阳区逍遥津街道办	金勇
1070	蜀山区市政基础设施提升改造项目	新型城镇化	合肥蜀山区	丰收路、花园路等小街巷机动车、人行道、路灯、排水改造以及交通设施完善等	1.00		0.39	正在方案设计	开工建设	蜀山区城管局	曹辉	合肥市住房和城乡建设局	姚凯
1071	S1号线	交通	合肥	全长70.1千米，设站26座	398.05		5.48	开展前期工作	开工建设	合肥市轨道办	孟慧萍	合肥市轨道办	陈华
1072	合肥至周口高速公路滁州至合肥至寿县(保义)段(合肥段)	交通	合肥长丰县	本项目建设里程约85千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米	95.00		9.00	正在开展工可及支撑性专题相关工作	开工建设	合肥交通投资控股有限公司	杨海霞	合肥市交通运输局	韩光辉
1073	S1411合肥绕城高速联络线	交通	合肥瑶海区	本项目路线全长约14.1千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米	15.50		2.00	正在开展工可及支撑性专题相关工作	开工建设	合肥交通投资控股有限公司	杨海霞	合肥市交通运输局	韩光辉
1074	s351盛同路工程(盛桥至白山段)	交通	合肥庐江县	一级公路，全长13.6公里	9.00		2.00	征地拆迁	开工建设	合肥市公路局	张伟	庐江县交通运输局	李强
1075	巢湖市2021年农村公路新改建工程	交通	合肥巢湖市	农村公路新改建及危桥加固改造	5.00		2.00	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市交通局	许正云	巢湖市交通局	许正云
1076	合肥燃气集团合肥庐北至池州高压天然气管线工程	能源	合肥	总长约160公里，管径DN600，设计压力为6.3MPa，沿线扩建1座场站新建2座输气站，8座分输阀室和SCADA系统等配套设施	6.93		0.50	正在开展前期工作	开工建设	合肥燃气集团	马治辉	合肥市发改委	姚凯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1077	官亭林海康养田园综合体项目	农林	合肥肥西县	建设总建筑面积约5万平方米生态农业体验示范区项目	8.79		0.50	办理规划方案	开工建设	千歌国际投资有限公司	杨辉	肥西县官亭镇政府	谈建设
1078	立华牧业合肥公司造甲生猪项目	农林	合肥长丰县	一期建设一座种猪场，存栏种猪10000头；一座育肥场，单批存栏生猪60000头。二期建设一座种猪场，存栏种猪5000头；两座育肥场，单批存栏生猪90000头	6.75		2.00	土地平整、开展前期工作	开工建设	合肥立华畜禽有限公司	关礼安	长丰县造甲乡政府	邓先同
1079	长丰草莓小镇项目	农林	合肥长丰县	主要建设小镇会客厅、草莓研究院、展览馆、农产品交易中心、特色街区、儿童乐园等	5.00		1.00	开展前期工作	启动小镇会客厅、研究院等建设	长丰县乡村振兴投资发展有限公司	王伟	长丰县乡村振兴投资发展有限公司	周家富
1080	巢湖一场生猪养殖项目	农林	合肥巢湖市	总建筑面积约23万平方米，新建猪舍、原料车间、厂房及相关配套设施，年出栏生猪20万头	3.08		0.80	正在开展前期工作	完成猪舍建设	巢湖市牧原农牧有限公司	刘亭	巢湖市柘皋镇政府	周军
1081	杜集镇新建奶牛示范牧场项目	农林	合肥长丰县	总建筑面积1万平方米，主要建设泌乳牛舍、挤奶厅、后备奶牛、干草棚、青贮窖、办公宿舍综合楼及配套环保设施、生产、检验、试验等设备，形成年产2.2万吨优质鲜奶基地项目	2.10		2.00	土地平整	主体工程建設	合肥优然牧业有限责任公司	魏伟	长丰县杜集镇政府	高广
1082	年产4800吨蜂蜜和2400吨草莓罐头生产项目	农林	合肥长丰县	总建筑面积1.87万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合办公楼等，形成年产7200吨蜂蜜及草莓系列深加工产品生产能力的	1.40		1.00	开展前期工作	开工建设	颍上县金桥蜜蜂养殖专业合作社	周力	长丰县杨庙镇政府	何伟华
1083	千亩莲塘生态农业观光基地项目	农林	合肥庐江县	主要建设生态莲塘—籽莲生产基地、生态荷塘—观赏荷花种植基地、生态湿地—“鱼莲共生”生产基地等，并配套建设灌溉等相关基础设施	1.35		1.35	项目已立项备案	竣工投产	安徽创果生态农业科技发展有限公司	王国鑫	庐江县白山镇政府	郑仁山
1084	巢湖半岛水环境综合治理工程	生态环保	合肥巢湖市	书香河、吴家河4.7千米河道清淤工程和护坡工程，141.63万平方米绿化整治和涵养林工程，以及沿河道路建设，总长约3200米；新建黄麓污水处理厂二厂，规模为2.6×104m/d，截污管网长度为50.88千米	11.00		0.10	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市生态科技发展有限公司	王伟	居巢经开区管委会	郑基云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1085	艾可蓝环保项目	生态环保	合肥高新区	在高新区落地艾可蓝研究院，艾可蓝汽车国六尾气后处理系统项目、非道路国四尾气后处理系统项目，船舶后处理系统项目，建设汽车国六及非道路国四尾气后处理系统生产线、船舶后处理设备生产线、运营办公大楼、研发测试中心等，总建筑面积6.8万平方米	10.03		0.20	正在走土地指标申报程序；项目备案已完成	开工建设	安徽艾可蓝研究院有限公司	韦伟	合肥高新区管委会	宋道军
1086	钟油坊污水处理厂工程	生态环保	合肥瑶海区	项目建设规模及主要建设内容:新建工程规模为10万m3/d全地下污水厂，DBO模式建设。出水水质符合《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)标准	6.00		2.00	施工办理进场手续	开工建设	合肥市城乡建设局	汪舰	瑶海区大兴镇政府	苏鸣
1087	龙泉山生活垃圾填埋场生态修复	生态环保	合肥肥东县	建设垂直帷幕工程、管线综合工程、雨污分流工程、库区堆体整形工程、封场覆绿工程、好氧修复工程及附属工程等	5.90		2.00	完成前期工作	开工建设	合肥市生活废弃物管理中心	曹之玮	合肥市城管局	桂龙
1088	巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程	生态环保	合肥巢湖市	新建3万吨/日污水处理厂，配套提升泵站5座	4.50		2.50	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市住建局	陈太生	巢湖市住建局	王灵华
1089	王建沟上游生态修复	生态环保	合肥经开区	针对入翡翠湖的13个雨水排口进行初雨雨水治理，包括新建调蓄池3座，总规模约1.4万立方米;生态滤池11座，总面积约4.2万平方米，雨水沉淀井7座,生态浮游岛8处等，同时对翡翠湖公园和翡翠湖风景区内所有的水处理设施、海绵城市建设、改造、生态岸线进行景观提升	3.19		1.69	施工招标阶段	开工建设	合肥经济技术开发区建设发展局	戚娟	合肥经开区管委会	姚峰
1090	巢湖市废弃矿山生态修复工程(二期)	生态环保	合肥巢湖市	生态修复面积约256.12平方公里	3.12		1.00	正在进行施工招标	开工建设	合肥金丝路生态建设有限公司	孔月琳	巢湖市矿山整治及生态修复办公室	蒋玉军
1091	龙塘工业聚集区初期雨水污染治理工程	生态环保	合肥肥东县	新建调蓄站2座，调蓄容积1.4万立方米；新建d1000~d1400截流管4000千米；新建截流井12座	2.80		1.20	正在进行施工招投标	开工建设	巢湖城市建设投资有限公司	蔡俊杰	肥东县重点工程建管中心	杨成忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1092	蜀山区小庙生活固体废弃物处置中心	生态环保	合肥蜀山区	建设垃圾中转站（含设备）1座，环卫车辆保养车间及固废处置配套设施管理用房，固体废弃物处理厂房，渗滤液处理设备及配套设施用房等相关基础配套设施，本项目生活垃圾日处理量1500吨，固体废弃物（建筑装修及大件垃圾）年处置量约30万吨	2.30		2.30	推进项目前期工作	竣工	蜀山区城管局	侯海山	合肥市城管局	施道胜
1093	肥东经开区初期雨水调蓄工程	生态环保	合肥肥东县	新建初期雨水调蓄池2座，总调蓄规模为1.6万立方米，新建初期雨水截流管道（管径d1200-d1800）约4.5千米及相关附属截流井等	2.12		1.20	正在进行施工招投标	开工建设	肥东县重点工程建管中心	蔡俊杰	肥东县重点工程建管中心	杨成忠
1094	蜀山区垃圾分类集中投放点建设项目	生态环保	合肥蜀山区	1350座垃圾分类集中投放点建设，每座分类站点占地面积约15-20万平方米	2.03		1.42	项目前期工作	完成部分点位建设	蜀山区城管局	郑国栋	蜀山区城管局	丁洪飞
1095	庐江县生活垃圾焚烧发电二期项目	生态环保	合肥庐江县	新上1台日处理能力为500吨的机械炉排焚烧炉，配备一台余热锅炉和汽轮机以及发电机	1.92		1.00	筹备资金	部分投产	庐江海创环保科技有限公司	王婷婷	庐江县泥河镇政府	张巧生
1096	十五里河蜀山段上游河道提升及污染源治理项目	生态环保	合肥蜀山区	对十五里河蜀山段上游河道（天鹅湖坝下至金寨路段）开展河道清淤、护坡修缮、河道水质改善等提升项目和流域内200个排水户污染源治理工作	1.50		0.60	项目开工前准备	部分工程竣工	蜀山区住建局	姚灿	蜀山区住建局	姚灿
1097	匡河南段、西段景观提升工程	生态环保	合肥蜀山区	匡河南段、西段约50万平方米景观提升	1.19		0.02	已完成项目建议书编制工作	开工建设	蜀山区园林绿化管理中心	刘洋	合肥市林园局	贺玉春
1098	长三角医养结合区域中心(合肥庐江)项目	社会事业	合肥庐江县	总建筑面积约18万平米，设置床位2000张。新建门急诊医技综合楼、病房楼、康养公寓楼、公共卫生综合楼、健康管理中心、后勤服务综合楼、行政办公楼及其他业务用房，配套给排水等附属设施，购置相关医疗设备	15.00		0.50	正在开展前期准备工作	开工建设	庐江县人民医院	查林	庐江县卫健委	董林
1099	长丰一中新区新建项目	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积10.4万平方米，主要建设学生宿舍、学生食堂、教学楼、运动场、图书馆及附属配套设施等，项目建成后在校生规模4500人	13.60		4.00	项目用地正在征地拆迁	主体工程建设	长丰县教体局	杜广民	长丰县水湖镇政府	夏军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1100	合肥市第三人民医院	社会事业	合肥包河区	总建筑面积11.34万平方米，包括门急诊用房、医技用房、住院用房、培训用房及地下人防工程和其他配套用房等	9.20		0.50	场地苗木移植，施工招标	开工建设	合肥市卫健委	钱枫	包河区卫健委	李磊
1101	庐江县第三中学项目	社会事业	合肥庐江县	总建筑面积约15.56万平方米，规划建设72个班，主要建设教学及教学辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房等附属设施	9.00		0.30	正在开展前期准备工作	开工建设	庐江县教体局	鲍晓斌	庐江县教体局	徐晓兵
1102	居巢区职业教育中心新建工程项目	社会事业	合肥巢湖市	总建筑面积约12万平方米，主要建设内容包括图书馆、综合楼、教学楼、实训楼、学生公寓、食堂、礼堂、风雨操场、运动场、地下车库等建构筑物	8.00		0.50	正在开展前期工作	开工建设	巢湖市教体局	刘明胜	巢湖市教体局	徐成谋
1103	合肥市中医院	社会事业	合肥包河区	项目总建筑面积8.2万平方米（含东西地块连廊）。设计床位600张。主要包括一栋门急诊医技住院综合楼（地上15层，裙房4层，地下2层），一栋地上4层的行政办公培训综合楼等	6.83		0.50	初步设计已批复	开工建设	合肥市卫健委	钱枫	合肥市卫健委	钱枫
1104	中国科学技术大学高新园区学生公寓项目	社会事业	合肥高新区	总建筑面积约9.50万平方米，建设5栋学生公寓	4.57		2.60	开展前期报建工作	开工建设	合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司	王亚红	合肥高新区管委会	宋道军
1105	合肥职业技术学院大学生创新创业中心	社会事业	合肥蜀山区	总建筑面积6.5万平方米，拟建设大学生创新创业中心	4.38		2.00	项目正在招标准备中	全面开工建设	蜀山区荷叶地街道办	李廷	蜀山区荷叶地街道办	李廷
1106	合肥市水上运动训练基地和青少年体育集训中心项目	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积5万平方米，主要建设水上专业训练、青少年体育集训、赛事活动承办、体育场馆开放、健身运动体验、体育指导服务、体育文化宣传馆等主体工程	4.01		0.40	已完成项目立项批复	开工建设	合肥市体育局	汪涛	长丰县朱巷镇政府	唐咏梅
1107	蜀山高级中学二期	社会事业	合肥蜀山区	总建筑面积约15万平方米，其中一期约7万平方米，二期约9万平方米，拟建高中部、初中部、运动场等	3.80		1.00	正在办理设计招标审批手续	主体结构施工	蜀山区城投公司	卓光磊	蜀山区教体局	王雪梅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1108	合肥市职工文化体育中心(包河)	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约4.2万平方米、主要用于职工体育健身、文化艺术、专业教育培训活动及综合管理、服务等	3.50		0.30	施工招标, 场地苗木移植、建筑物拆除	开工建设	合肥市总工会	刘奇	包河区教体局	唐卫兵
1109	安徽大学龙河校区互联网学院大楼项目	社会事业	合肥蜀山区	项目总建筑面积约6.80万平方米(含地下人防工程8000平方米),主要建设教室、实验室、信息技术研究平台和教师办公用房	3.40		0.50	项目前期工作	开工建设	安徽大学	李珂珂	蜀山区三里庵街道办	周艳
1110	地矿家园初中	社会事业	合肥包河区	建筑面积约5.49万平方米, 主要建设内容: 新建教学楼、实验综合楼、行政综合楼、风雨操场、食堂和地下车库等	3.29		0.30	施工图设计	开工建设	包河区教体局	张俊	包河区教体局	张俊
1111	合肥市智能交通三期建设	社会事业	合肥庐阳区	升级公安交通集成平台, 建设公安交通管理信息安全监管系统、情指勤督一体化平台、交通超脑2.0平台等应用系统, 整合信号控制系统、电子警察系统、交通视频监控系统和违停系统等	3.06		3.06	勘测路况, 购置设施中	开工建设	合肥市公安局	马周	庐阳区三孝口街道办	桑田
1112	长丰县传染病医院建设项目	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积1万平方米, 主要建设综合楼及配套设施等, 形成200张床位能力	3.00		2.00	正在开展选址	开工建设	长丰县卫健委	张显峰	长丰县卫健委	黄克安
1113	祁红路小学	社会事业	合肥包河区	新建48个班, 建筑面积5万平方米	2.70		0.80	施工图设计	开工建设	包河区教体局	张俊	包河区教体局	张俊
1114	庐江实验中学合肥南城校区项目	社会事业	合肥庐江县	总建筑面积4.5万平方米, 班级规模66个班	2.50		0.50	已经完成规划设计招投标, 正在规划设计	主体工程	庐江县教体局	鲍晓斌	庐江台创园管委会	尹梦
1115	长丰县公共卫生综合服务中心	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积1.5万平方米, 主要建设县中医院南区, 门诊、住院、医技楼、后勤保障楼及配套附属设施, 购置医疗设备、办公设备等	2.50		2.00	正在开展规划设计招标	开工建设	长丰县卫健委	孙多壮	长丰县卫健委	黄克安
1116	黑龙江路小学	社会事业	合肥包河区	总建筑面积约4万平方米, 主要建设内容包括年级单元楼、行政办公楼、专用教学楼、食堂、报告厅、风雨操场及地下工程等	2.40		0.30	正在编制设计方案, 土地已征地	开工建设	包河区教体局	徐鹏	包河区教体局	张俊
1117	明珠小学改扩建	社会事业	合肥经开区	扩建36个班小学, 新建地下车库、风雨操场食堂综合楼等, 对老校区进行升级改造	2.29		1.90	正在施工招标	开工建设	合肥经开区社发局	倪东	合肥经开区管委会	王新华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1118	松林路幼儿园及芙蓉百姓之家、医疗中心	社会事业	合肥经开区	项目拟新建松林路幼儿园（暂定名）包括15班幼儿园教学楼、地下室、配套及室外工程等，总建筑面积8297平方米，医疗中心及配套项目包括芙蓉百姓之家及区级卫生服务中心	2.25		0.51	正在施工招标	开工建设	合肥经开区重点工程建设管理中心	谢子鹏	合肥经开区管委会	王新华
1119	高亮路小学新建项目	社会事业	合肥瑶海区	教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库、室外及附属设施等，建筑面积3.21万平方米	2.09		1.30	方案设计	土方开挖基础施工结束	合肥市东投公司	许磊	合肥东部新中心建设管理办公室	刘业斌
1120	安徽大学龙河校区学生宿舍项目	社会事业	合肥蜀山区	项目总建筑面积约6.20万平方米，占地面积93亩(含地下人防工程7000平方米),主要建设内容包括原址翻建201#、202#、203#、301#、303#学生宿舍以及新建401#、402#、403#学生宿舍	1.93		0.80	正在进行规划方案调整	开工建设	安徽大学	李珂珂	蜀山区三里庵街道办	周艳
1121	稻香村邻里中心	社会事业	合肥蜀山区	拟建建筑面积约2.4万平方米，项目建设内容宝库区公共服务中心、文体服务中心、卫生服务中心、养老服务中心、食堂、商业配套等	1.78		0.25	项目方案设计中	主体结构施工	蜀山区城投公司	卓光磊	蜀山区稻香村街道办	齐忠兵
1122	长丰县双墩中心小学(长丰县凤麟小学)新建工程	社会事业	合肥长丰县	总建筑面积4.1万平方米，主要建设教学楼，形成可容纳2160名学生就读能力	1.76		0.90	开展前期工作	主体建设	长丰县教体局	戴万里	长丰县水湖镇政府	陶程
1123	安徽省胸科医院(省结核病防治研究所)综合楼	社会事业	合肥蜀山区	拟拆除现有地块已有建筑后勤行政楼，新建安徽省胸科医院（省结核病防治研究所）综合楼一幢，建筑面积约2.41万平方米，其中地上建筑面积1.92万平方米，地下建筑面积4890.24平方米；配套建设供电、给排水、消防等必要的公用辅助工程	1.36		0.40	正在去规划窗口办理单体方案审定通知书	全面开工	安徽省胸科医院	施瀚洋	蜀山区三里庵街道办	周艳
1124	安徽医科大学第一附属医院东区(肥东县人民医院)公共卫生综合楼	社会事业	合肥肥东县	总建筑面积1.5万平方米，建设门诊医技部分、留观病区、负压隔离病房及RICU、放疗中心及配套设施，购置医疗专用设备等	1.11		0.40	正在进行施工招投标	开工建设	肥东县人民医院	陈光泉	肥东县重点工程建管中心	杨成忠



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1125	合肥经济技术职业学院实训楼	社会事业	合肥庐阳区	新建实训楼地上五层，地下一层，地上五层用于实训，地下一层用于机动车停车库	1.10		0.30	完成备案审批	开工建设	合肥经济技术职业学院	王文博	庐阳区大杨镇政府	王文博
1126	南艳小学改扩建	社会事业	合肥经开区	对老校区进行升级改造，扩建12班教室、配套功能室、风雨操场、食堂、地下车库等	1.01		1.01	施工单位已进场	竣工	合肥经开区社会发展局	董积平	合肥经开区管委会	孙余洲
1127	安徽大学龙河校区学生创新创业教育与生活服务中心项目	社会事业	合肥蜀山区	建筑面积2.2万平方米，框架结构，地上6层，建设内容包括创新创业教育中心、创客中心、创新创业实践中心及学生食堂、浴室、超市等生活服务用房	1.00		0.20	开工前准备	全面施工	安徽大学	李珂珂	蜀山区三里庵街道办	周艳
1128	安徽大学龙河校区学生素质教育中心项目	社会事业	合肥蜀山区	项目总建筑面积约4.5万平方米(含地下人防工程9000平方米),主要是建设学生素质拓展中心、艺术创作与教育中心、文化艺术交流中心以及徽学与传统文化研究中心等	1.00		0.50	规划方案上会	开工建设	安徽大学	李珂珂	蜀山区三里庵街道办	周艳
1129	中央公园-园博园	文化产业	合肥包河区	总建筑面积约5万平方米。主要建设内容包括展馆、城市建设示范园、生态停车场、生态湖、休闲花园、园区道路及其他配套设施等	11.00		3.00	已立项	开工建设	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	马强	滨湖科学城管理委员会	赵维丽
1130	合肥美术馆	文化产业	合肥蜀山区	总建筑面积3.6万平方米，建设地上4层地下2层的美术综合展馆	5.90		1.00	前期工作准备	主体结构施工	合肥市重点局	李晓鹏	蜀山区笔架山街道办	刘灿灿
1131	庐州公园二期	文化产业	合肥庐阳区	规划建设64万平方米的综合性公园，包含合院、律园、乐园、知园、逸园5个园区，同时配套建设120个停车位	5.10		1.40	已完成立项，目前正在推进公开招标及公示工作	开工建设	庐阳区园林绿化管理中心	张斌	庐阳区政府	周茂斌
1132	农机研究所地块	文化产业	合肥蜀山区	项目计划对可自用房产的部分打造文化创意相关项目，预计将该项目纳入文化板块上市规划中	2.02		1.00	方案设计阶段	全面施工	安徽省农机研究所	刘送	蜀山区五里墩街道办	焦其瑞
<b>2、淮北市</b>													
1133	安徽中德(濉溪)国际合作铝基产业园	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建筑面积约33.6万平方米，建设新型金属铝材料公共服务平台、中德生态小镇建设、中德智慧物流园、水环境综合治理、市政路网及园区提升完善相关配套	39.50	0.50	7.00	水综合管理治理、市政路网项目已开工建设	水综合管理治理、市政路网等子项目基本完工	濉溪县经济开发区管委会	陆登峰	濉溪经济开发区管委会	吴绍征

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1134	理士新能源材料及电池配套	战略性新兴产业	淮北濉溪县	总建筑面积20万平方米，新建隔板制造、工业模具加工、电池架制造、成套电池装备，年产5000万套新能源材料及电池配套板	15.00	0.40	4.00	正在进行4栋厂房基础施工	厂房主体建设	安徽理士电源技术有限公司	赵峰	濉溪经济开发区管委会	陆登峰
1135	年产7.2万吨高端双零铝箔	战略性新兴产业	淮北濉溪县	总建筑面积6万平方米，购置进口分切机、进口磨床等设备287台（套），形成年产7.2万吨铝箔的生产能力	14.19	8.65	5.54	主体工程在建	竣工投产	安徽美信铝业有限公司	杜成城	濉溪县经济开发区管委会	苏文华
1136	年产4GWh锂离子动力电池	战略性新兴产业	淮北高新区	总建筑面积19万平方米，建设锂离子动力电池生产线，形成年产4GWh锂离子动力电池的生产能力	12.00	3.37	0.50	一期投产	二期设备购置	安徽理士新能源发展有限公司	杨琪	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1137	LAO、PAO暨氟新材料	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设实现年产50000吨LAO装置、20000吨PAO装置、等产品装置	7.20	3.69	0.75	检测中心主体框架结构已完成。中心控制室内外模板搭建完成	部分厂房完工	安徽欧勒奋生物科技有限公司	张全庚	濉溪县经济开发区管委会	王程俊
1138	安徽合派电动科技有限公司玛西尔电动车、观光车等特种电动车建设	战略性新兴产业	淮北高新区	总建筑面积15万平方米，形成年产5万台节能型电动工业车辆、2万辆观光车等特种电动车的生产能力	6.00	0.04	1.20	厂房办公楼等主体竣工，正在进行购买设备	一期建成投产	安徽合派电动科技有限公司	周宗荣	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1139	5G、3C配件等有色金属及高端精密模具加工	战略性新兴产业	淮北烈山区	厂房面积1.4万平方米，建设5G、3C配件等有色金属及高端精密模具加工生产线8条，生产手机壳滤波器约3000万件，汽车零配件约2000件	5.00	0.10	2.00	一期投产	二期厂房装修完成，完成部分设备安装调试	淮北华状科技有限公司	张权	烈山区开发区管委会	张侠
1140	哈东盛高端铝基新材料	战略性新兴产业	淮北濉溪县	年产5万吨中间合金、6万吨铝添加剂、2万吨铝钛硼丝、50万吨新型铝合金材料	5.00	0.05	1.00	基础施工	主体在建	哈尔滨东盛金属材料有限公司	王利	濉溪经济开发区管委会	吴绍征
1141	压力容器	战略性新兴产业	淮北濉溪县	年产3万吨高端化工装备制造（压力容器），主要产品用于石化、石油集团储油系统	5.00	2.79	1.20	主体施工	部分建成	安徽洪基机械有限公司	徐桂根	濉溪经济开发区管委会	刘须芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1142	空气产品(淮北)气体有限公司5.6万标立方米每小时空分装置	战略性新兴产业	淮北濉溪县	主要建设5.6万标立方米每小时空分装置	4.00	1.82	1.00	正在开展现场土建、钢结构施工及压缩机厂房安装	部分厂房、基础配套设施建设完成	空气产品(淮北)有限公司	王磊	濉溪县经济开发区管委会	宋愚贤
1143	10000t/aMOC A硫化剂、10000t/a邻氯苯胺	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设年产10000t/aMOCA硫化剂、10000t/a邻氯苯胺生产线，包括原料库、成品库、生产车间、辅助车间及罐区等	3.51	1.95	0.50	主体建设	部分厂房及配套设施建设	淮北市星光新材料科技有限公司	吴红生	濉溪县经济开发区管委会	王程俊
1144	年产10万吨铝合金材料生产线	战略性新兴产业	淮北濉溪县	年产10万吨再生铝合金棒，5万吨工业铝合金材料及20万套铝合金产品	3.50	0.10	1.50	基础施工	完成厂房基础建设	安徽家园铝业有限公司	张广勋	濉溪县经济开发区管委会	吴绍征
1145	年产2万吨锂离子电池负极材料	战略性新兴产业	淮北高新区	总建筑面积为6.9万平方米，建设年产2万吨锂离子电池负极材料生产线	3.20	0.85	1.60	正在进行厂房基础施工	部分厂房建设完成，部分生产	安徽汇科新能源有限责任公司	韩元新	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1146	小牛动力科技	战略性新兴产业	淮北烈山区	总建筑面积5万平方米，新建生产线8条，年产2亿只锂离子电池芯及电池组	2.60	1.10	1.20	3栋厂房在建	部分建成投产	淮北市千锂鸟新能源科技有限公司	赵瑞	烈山区开发区管委会	张侠
1147	锂电铝制品	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建筑面积4万平方米，包括锂电铝箔、锂电铜箔、电池壳、涂层铝箔、铝箔切片、家用铝箔项目	2.00	1.60	0.49	一栋办公楼主体基本完工	竣工	安徽风正新材料有限公司	邓飞	濉溪经济开发区管委会	刘须芹
1148	高性能陶铝活塞产业化	战略性新兴产业	淮北高新区	总建筑面积2.2万平方米，形成年产500万只高性能陶铝活塞的生产能力	2.00	0.97	0.80	一条生产线在现有厂房安装调试，新厂房基本建设完成，正在购置设备	部分试生产	安徽陶铝新动力科技有限公司	张峰	淮北市陶铝办	王全军
1149	电动车自动变速箱及配件生产	战略性新兴产业	淮北烈山区	厂房面积1.41万平方米，建设装配车间、生产要求无尘恒湿恒温车间、物流仓库、办公及研发中心、宿舍及配套楼等功能设施，年产6万台电动车自动变速箱，相关电动车配件6万件	2.00	0.30	1.50	标准设备部分到位	部分生产线投产	安徽小牧马智能科技有限公司	陈金龙	烈山区开发区管委会	张侠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1150	天科泰年产0.5GWh高倍率锂电池及电池模组	战略性新兴产业	淮北高新区	租用厂房1.7万平方米，建设年产0.5GWh高倍率锂电池及电池模组生产线	1.50	0.01	1.35	正在进行厂房装修，购置设备	竣工投产	安徽天科泰新能源有限公司	任治国	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1151	新型电子材料和30KW/MW液流电池储能设备	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设30Kw/10MV液流电池储能电池及阻燃剂生产线	1.50	1.06	0.30	基础施工	部分厂房建设完成	安徽塑特化工有限公司	叶金标	濉溪县经济开发区管委会	宋愚贤
1152	高端摩托车铝合金轮毂生产	战略性新兴产业	淮北烈山区	总建筑面积5.5万平方米，建设年产200万只超硬铝合金轮毂生产线	1.50	0.65	0.60	租赁厂房部分已投产，新建厂房土地出让	厂房主体建设完成	淮北康适达轮毂科技有限公司	张芹	烈山区开发区管委会	张侠
1153	晋胜智能机器人制造	战略性新兴产业	淮北相山区	厂房面积约5000平方米，建设2条智能机械生产线	1.50	1.00	0.50	厂房装修基本完成，部分设备已购置	竣工建成	嘉兴晋胜机器人有限公司	江晋民	相山经济开发区管委会	王之成
1154	年产4.5万吨航空航天板材及型材用锭生产线	战略性新兴产业	淮北高新区	建筑面积约0.97万平方米，设计年产4.5万吨航空航天板材及型材用锭生产线	1.49	1.32	0.17	正在进行设备购置	竣工投产	安徽陶铝新材料研究院有限公司	唐世军	淮北市陶铝办	王全军
1155	氢能源电动车的产业化建设	战略性新兴产业	淮北濉溪县	总建筑面积2.89万平方米，建设年产5万辆氢燃料电动车生产线	1.08	0.67	0.23	一栋厂房基本完工	部分厂房建成	安徽伯华氢能科技有限公司	王广华	濉溪经济开发区管委会	刘须芹
1156	聚酰亚胺薄膜新材料电缆	战略性新兴产业	淮北杜集区	新建现代化无尘车间1.08万平方米，新建生产线3条以及配套设施，形成年产180万千米聚酰亚胺薄膜新材料电缆的生产能力	1.03	0.10	0.83	基础施工	车间主体完工	安徽中大电缆有限公司	冯翔	杜集区矿山集街道办事处	金存折
1157	宏优视讯安防建设	战略性新兴产业	淮北烈山区	租赁1万平方米标准化厂房，建设年产监控成品及产品80万只、监控尾线1800万条、专用LED灯3500万个生产线	1.00	0.60	0.40	设备已进驻	竣工	淮北市阍拓电子科技有限公司	王杰文	烈山区开发区管委会	张侠
1158	绿康金属材料	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设年回收3万吨废铝灰、1万吨大修灰无害化处理生产线	1.00	0.50	0.30	主体施工	完成厂房建设,部分设备进厂	安徽省绿康金属材料有限公司	邢飞虎	濉溪经济开发区管委会	陆登峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1159	潍芜现代产业园双创孵化园建设	传统产业升级改造	淮北濉溪县	项目包括孵化园、标准化厂房及综合服务设施，建筑面积约120万平方米；人才公寓，建筑面积约12.5万平方米	31.58	4.70	6.00	东部配套区部分楼栋建设至三层；沟渠正在施工	东部配套区建成,产业区部分主体完工	安徽潍芜现代产业园投资有限公司	孙子玉	潍芜产业园管委会	陈华章
1160	安徽英科医疗防护用品生产基地	传统产业升级改造	淮北濉溪县	建设年产1764万箱丁腈手套、336万箱PVC手套、3亿只口罩、100万套防护服生产线	22.76	4.65	6.00	丁腈三期生产线在建	部分生产线基本建成	安徽英科医疗用品有限公司	于海生	濉溪经济开发区管委会	刘须芹
1161	美欣达循环经济产业园	传统产业升级改造	淮北高新区	主要建设报废汽车拆解、报废动力电池回收及资源化利用等项目	20.00	0.33	2.50	子项目汽车拆解正在进行厂房基础施工	汽车拆解项目主体竣工,废旧轮胎项目主体建设	美欣达集团有限公司	闫坤	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1162	焦炉煤气综合利用	传统产业升级改造	淮北濉溪县	总建筑面积6.38万平方米，主要建设综合利用焦炉气制甲醇工程，形成年产50万吨甲醇的生产能力	16.87	12.43	4.00	项目总体完成71.6%，正在进行钢结构、设备管道安装	部分厂房、仓储、及相关配套设施建成	安徽碳鑫科技有限公司	李峰	濉溪县经济开发区管委会	宋愚贤
1163	淮北市烈山经济开发区电子信息产业园建设及配套工程	传统产业升级改造	淮北烈山区	总建筑面积约67万平方米，配套道路建设包括园区内7条道路，长约9.3公里以及供热、供气、供水、供电等综合管网及配套设施	15.86	0.90	6.18	南唐路、孵化器二期、智能制造产业园二区正在建设	部分建成	烈山区经开区管委会	谢玉庭	烈山区开发区管委会	张侠
1164	年产280亿只高端医用手套	传统产业升级改造	淮北濉溪县	总建筑面积25.1万平方米，建设全封闭循环丁腈手套双模、PVC塑胶手套双模生产线96条，购置国内外先进生产等设备3518台（套），形成年产280亿只（2800万箱）高端医用手套的生产能力	13.80	11.10	2.80	目前已有46条生产线投产，其余车间正在进行主体施工	竣工投产	安徽英科医疗用品有限公司	于海生	濉溪经济开发区管委会	刘须芹
1165	年产2万吨大曲酒酿造提质增效	传统产业升级改造	淮北杜集区	规划建筑面积53.6万平方米，建设酿酒车间、基酒库、包装车间，形成年产原酒2万吨的生产能力	13.60	2.00	7.00	正在进行基础设施施工	制曲、酿酒车间全部完工	安徽口子酒业股份有限公司	赵保卫	杜集区石台镇政府	纵海燕

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1166	20000吨/年呋喃克系列产品、2000吨/年天然甜味剂甜菊糖RebM	传统产业升级改造	淮北濉溪县	建设年产20000吨20000吨/年呋喃克系列产品、2000吨/年天然甜味剂甜菊糖RebM生产线	8.00	2.98	0.75	一期工程进行扫尾工作	完成厂房、仓储、道路及相关配套设施建设	安徽泓泽新材料科技有限公司	邹志强	濉溪县经济开发区管委会	宋愚贤
1167	成功高档陶瓷	传统产业升级改造	淮北烈山区	总建筑面积2万平方米，建设年产1100万平方米高档陶瓷制品生产线	5.50	3.43	0.30	一期设备安装	一期建成投产,二期启动建设	安徽鑫成功瓷业科技有限公司	苏明灿	烈山区宋疃镇政府	陈海峰
1168	古饶长兴铁矿石洗选	传统产业升级改造	淮北烈山区	总建筑面积2万平方米，形成年产采矿20万吨、选矿30万吨的生产能力	5.30	5.20	0.10	地上工程已完成，井下水仓以及配电房建设中	竣工	淮北市长兴矿业有限公司	陈业桃	烈山区古饶镇政府	孙超
1169	双创信息产业园标准化厂房一期	传统产业升级改造	淮北相山区	总建筑面积约10万平方米，主要建设标准化厂房及道路、绿化等附属设施	3.61	3.10	0.51	部分厂房已封顶	竣工建成	相山经济开发区管委会	王业余	相山经济开发区管委会	王之成
1170	牛黄类医药饮片产业园	传统产业升级改造	淮北杜集区	建设牛黄中间体生产线6条，形成处理6000吨/年的生产能力	3.31	3.20	1.11	车间建设基本完成，正在进行辅助工程施工	竣工投产	安徽华智生物制药有限公司	储磊	淮北市矿山集街道办事处	金存折
1171	源创客小微企业加速器	传统产业升级改造	淮北相山区	总建筑面积约9万平方米，主要建设标准化厂房，配套建设给排水工程、厂区道路、绿化等配套设施工程	3.00	2.82	0.10	主体建设阶段，部门厂房已封顶	部分建成	源创客控股集团有限公司	张建	相山经济开发区管委会	王之成
1172	百甲钢结构装配式制造	传统产业升级改造	淮北高新区	总建筑面积12.03万平方米，建设年产钢构件5万吨、钢结构装配式住宅年产混凝土预制构件2万立方米、EC轻质墙板年产20万平方米，保温一体板60万平方米、钢结构装配式住宅总承包约10万平方米	3.00	1.65	1.35	2号厂房已竣工，正在购置设备	建成投产	安徽百甲科技有限责任公司	刘煜	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1173	松菱电器	传统产业升级改造	淮北濉溪县	建设年产150万台套冰箱、洗衣机生产线	3.00	2.88	0.12	2、3、4、5号厂房已建成	建成投产	宁波松菱电器有限公司	程龙武	濉溪经济开发区管委会	刘须芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1174	绿磐年产70万立方米装配式新型轻质保温墙体及屋面板	传统产业升级改造	淮北高新区	建筑面积约8.3万平方米，建设年产70万平方米装配式新型轻质保温墙体及屋面板生产基地	2.50	0.58	0.80	正在进行厂房基础施工	一期竣工投产	安徽绿磐新型环保建材有限公司	董赵勇	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1175	中盈润环保新材料	传统产业升级改造	淮北高新区	建筑面积约8.1万平方米，年处理建筑垃圾50万吨，建设年产再生建筑骨料40万吨、再生免烧砖40000万块、干混砂浆40万吨、再生混凝土50万吨生产线	2.50	0.01	1.60	正在进行厂房主体施工	厂房部分竣工,设备购置	安徽中盈润环保科技有限公司	白娟	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1176	临涣矿中央风井安全改造	传统产业升级改造	淮北濉溪县	新建直径6.5米、水平标高-650米中央风井一座，安装轴流式通风机2台，异步电动机1台	2.20	0.10	0.50	基础施工	继续井下施工	淮北矿业集团	周为军	淮北矿业集团	方良才
1177	康美装配式建材生产	传统产业升级改造	淮北烈山区	总建筑面积约6.6万平方米，新建年产陶粒板180万平方米，装配式建筑轻钢别墅、公共岗亭、厕所等900套，波纹管300万米，钢结构50万平方米等四条生产线	2.10	0.20	1.90	两栋厂房装修完成，购置部分设备	竣工	安徽康美绿筑新材料产业园有限公司	张恒习	烈山经开区管委会	张侠
1178	江南电缆新型环保建筑材料生产	传统产业升级改造	淮北高新区	总建筑面积约6.5万平方米，建设年产30万吨干混砂浆、30万吨机制砂（自用）、60万吨商砼、年破碎30万吨建筑垃圾再生料和煤矸石生产线	1.60	0.22	0.60	正在进行基础施工	一期建成投产	安徽江南电缆有限公司	赵文莲	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1179	新艺铝制伞具	传统产业升级改造	淮北濉溪县	建设年产2000万把铝制伞生产线	1.20	0.70	0.35	一栋厂房已封顶	竣工投产	杭州新艺伞业有限公司	裘汤平	濉溪经济开发区管委会	胡明
1180	梧桐康养小镇建设	现代服务业	淮北杜集区	总建筑面积43.8万平方米，主要建设颐养自理老年公寓、健康管理/照护康复中心、颐乐学院、旅居颐养社区、大健康商业配套、沿湖水街等，配套学校、停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施	57.00	0.20	10.00	正在进行土地平整及部分临设搭建	部分基础设施及道路完工	杜集区东兴建设有限公司	李飞	杜集区朔里镇政府	杭春庆
1181	相南小区	现代服务业	淮北相山区	建设94万平方米住宅、商业配套及其他基础设施	44.81	15.00	6.00	部分主体已建成，外架已拆除	部分完工	淮矿集团	赵立新	相山区任圩街道办事处	张明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1182	淮北吾悦广场	现代服务业	淮北杜集区	综合商业57万平方米，主要建设商业综合体、地下车库以及相关配套设施	42.00	35.20	6.00	正在进行主体施工建设	部分工程完工	淮北新城亿轩房地产开发有限公司	洪志权	杜集区高岳街道办事处	王庆松
1183	恒大悦府	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积78.1万平方米，建设商业街区及商品住宅，配套建设停车场、景观建筑、道路绿化等附属设施	35.02	15.50	7.00	一期住宅已封顶，商业部分建至地面三层	部分完工	淮北粤泰置业有限公司	谢以清	相山区南黎街道办事处	周绍亮
1184	碧桂园	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约48万平方米，建设商业住宅及商业配套、绿化、停车场、道路等附属设施	35.00	30.30	3.00	正在进行主体建设，部分楼体已封顶	部分完工	淮北市碧桂园房地产开发有限公司	张勇	相山区东街道办事处	郜标
1185	港利华师城(一期)	现代服务业	淮北烈山区	建筑面积160.5万平方米，含住宅、商业、公共服务设施配套	30.00	4.10	7.00	主体施工中	完成主体建设	淮北港利置业有限公司	唐军	烈山区烈山镇政府	魏辉
1186	碧桂园黄金时代	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约38万平方米，建设商住楼及商业配套、绿化、停车场等设施	25.00	10.90	7.50	部分主体封顶	部分完工	淮北市碧盈有限公司	孙继召	相山区相南街道办事处	牛煦
1187	港利上城国际	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积60.4万平方米，建设商住楼及商业配套、小区绿化、道路、停车场、篮球场等附属设施	23.50	21.10	2.00	四期部分楼栋封顶	部分完工	淮北港利房地产开发有限公司	刘婷	相山区南黎街道办事处	单光敏
1188	世茂云图	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约为37万平方米，主要建设高层住宅、配套商业及绿化、道路等其他附属设施	22.00	4.20	6.00	正在进行主体建设	部分完工	世茂地产公司	鲁小双	相山区东山街道办事处	陈晓枫
1189	濉溪理想城建设	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积40.38万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施	20.31	8.00	6.00	正在进行标准层施工，部分楼层主体封顶	部分建成	淮北国安濉投置业有限公司	王廷友	濉溪建设投资控股集团有限公司	陆士军
1190	富力相城府	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积19.8万平方米，主要建设商住楼及配套商业、绿化、道路、给排水、电气等基础设施建设	17.00	14.80	2.00	一期竣工交房，二期主体封顶，三期已动工建设	部分完工	品富房地产公司	张婷	相山区任圩街道办事处	卓传胜
1191	绿金新城建设	现代服务业	淮北烈山区	总建筑面积47.1万平方米，分东区、西区、南区，建设商业服务区、停车场、写字楼等，配套相关辅助设施	16.78	5.60	2.00	一期主体施工	一期完工，二期筹备	淮北市建投房地产开发有限公司	高军	烈山区烈山镇政府	魏辉



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1192	烈山桃花源	现代服务业	淮北烈山区	总建筑面积21.5万平方米，包括住宅、商业、幼儿园、停车场及地下建筑	16.68	2.30	2.00	7#、8#、9#、10#、12#楼封顶	高层封顶3栋,合院封顶60套	淮北市建投绿金置业有限公司	张明	烈山区住房和城乡建设局	张宾
1193	汉都·中国府商业中心	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积36.2万平方米，主要建设商业中心及管理用房、配电房等附属设施	16.00	0.01	3.50	主体在建	主体工程基本完工	淮北康源文旅发展有限公司	张亚锋	濉溪县住房和城乡建设局	陈安厚
1194	御溪桃花源小区建设	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积26.04万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅及电气工程，给排水工程等相关配套措施	12.62	6.10	2.00	部分楼层在建	部分主体封顶	淮北市东利房地产开发有限公司	祖峰	濉溪县濉溪镇政府	陆松平
1195	春晓花园	现代服务业	淮北烈山区	总建筑面积约30万平方米，集居住、养老、健身及教育、文化娱乐为一体的城市花园	11.58	2.50	4.80	4栋楼主体封顶	部分主楼封顶,完成景观、绿化、配套等工程	淮北安兴投资有限公司	郑露	烈山区烈山镇政府	魏辉
1196	文庭雅苑	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积33万平方米，主要建设共19栋商住楼及配套商业、绿化、道路等其他设施	11.00	5.90	3.00	部分楼层已封顶	部分完工	淮北港利房地产开发有限公司	唐军	相山区东山街道办事处	周健
1197	龙源里	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约21万平方米。建设12栋小高层住宅和15班幼儿园、邻里中心及其他配套设施，并配套供配电、给排水、安全、消防、道路、绿化、环保等工程	10.20	0.20	4.00	正在进行基础开挖	部分完工	淮北义兴置业有限公司	陆忠华	相山区任圩街道办事处	张明
1198	金岩小区	现代服务业	淮北相山区	建设31.6万平方米商业住宅及商业配套、小区绿化、道路等附属设施	10.06	5.00	2.00	正在进行主体建设	部分完工	淮矿集团	赵立新	相山区任圩街道办事处	张明
1199	北苑枫景商业中心	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积17.7万平方米，主要建设商贸服务综合中心及配套等附属设施	7.96	5.41	2.55	主体施工	竣工	濉溪县富强置业有限公司	陆士军	濉溪建投集团	王廷友
1200	傲景观澜小区	现代服务业	淮北烈山区	总建筑面积22.3万平方米，建设包括商业、住宅、地下室，公共服务、幼儿园等	7.50	5.04	2.00	主体工程施工中	部分楼栋具备竣工验收条件	淮北市诚信房地产开发有限公司	陈雷	烈山区住房和城乡建设局	张宾

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1201	中农联·皖北国际农产品物流园	现代服务业	淮北烈山区	总建筑面积21万平方米，主要建设农特产品批发交易区、电子商务园区及加工配送仓储中心等附属设施	6.01	3.24	0.30	主体施工	一组团和二组团17栋楼建设完成	中农联控股有限公司	刘伟	烈山区宋疇镇政府	侯路明
1202	金色阳光花园二期	现代服务业	淮北相山区	建筑面积约10万平方米，建设公寓写字楼及商品住宅	6.00	5.50	0.50	目前全部封顶，进入水电安装阶段	竣工建成	淮北市金泽基业置业集团有限公司	戴志华	相山区相南街道办事处	程斌
1203	华科毓秀天成	现代服务业	淮北相山区	建筑面积约11万平方米，建设商住楼、公寓及配套商业、绿化、道路等设施	6.00	3.20	1.50	部分主体已封顶	部分完工	淮北华科置业有限公司	杨玉章	相山区任圩街道办事处	张明
1204	金鼎世家	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积12.6万平方米，主要建设商业中心、停车场及相关配套工程	6.00	5.00	1.00	部分主体封顶	竣工建成	淮北市建投方顶置业有限公司	高军	相山区东山街道办事处	周健
1205	淮北高新区新区邻里中心	现代服务业	淮北高新区	项目建筑面积约16万平方米，建设公寓、酒店、商业及其他配套设施	5.20	1.20	3.50	1-5号楼正在进行基础施工	主体建成	淮北市公用事业资产运营有限公司	顾俊	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1206	淮北银峰联创产业园	现代服务业	淮北高新区	总建筑面积约20万平方米，其中A区规划建设标准化厂房约8万平方米，B区规划建设标准化厂房约12万平方米	5.00	2.87	1.60	正在进行厂房基础施工	一期主体建成,二期基础施工	淮北银峰联创产业园有限公司	杜峰	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1207	濉溪县汽车文化产业园	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积26.6万平方米，汽配营销区11.65万平方米，汽车销售、维修、办公、汽车装璜、汽配、汽车综合检测、仓储、物流、二手车交易，入户登记及配套服务业等业务	5.00	1.96	2.00	厂房建设中	主体工程基本完工	淮北汇巨商贸有限公司	袁井森	濉溪县刘桥镇政府	任影
1208	兰墅颐景南区	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积12万平方米，建设14栋商住楼及配套商业、小区绿化、道路、停车场等附属设施	4.84	1.50	1.00	正在进行主体建设	部分完工	安徽华松集团	朱路奎	相山区南黎街道办事处	单光敏
1209	江山悦(矿务局北库地块)	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积8.93万平方米，建设9栋商住楼及配套商业	4.50	1.70	2.00	部分主体已完工	部分完工	安徽融翔置地有限公司	唐中玉	相山区东山街道办事处	陈晓枫

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1210	长山路西组团集中搬迁	现代服务业	淮北相山区	建筑面积7万平方米，主要建设高层商住楼及小区内道路、绿化、配套商业等附属设施	4.00	3.00	1.00	2、3、4、5号楼封顶，正在做二次结构安装工程。1号楼正在进行基础工程	竣工建成	辉业房地产开发有限公司	刘五洲	相山区东街道办事处	郜标
1211	圣景御苑	现代服务业	淮北相山区	建筑面积24万平方米，建设商住楼，商业配套、幼儿园、社区、物业用房	4.00	3.50	0.50	主体已完工	竣工建成	淮北圣火房地产开发有限责任公司	张杰	相山区三堤口街道办事处	牛煦
1212	中瑞农产品市场	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积21.1万平方米，建设冷链物流园、农产品批发物流园，配套建设冻品交易用房、沿街交易店铺等	3.88	0.05	1.20	基础施工	部分主体完成	安徽省中瑞农副产品有限责任公司	谭雪	濉溪经济开发区管委会	陆登峰
1213	南湖雅苑三期	现代服务业	淮北烈山区	建筑面积5.7万平方米，包括住宅、商业及相关配套	3.50	2.42	0.50	42栋主体楼建到19层	主体工程完工	淮北市中联房地产	陈正兵	烈山区杨庄办事处	吕文峰
1214	淮海翰府三期	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约6.5万平方米，主要建设商住楼及办公楼、农贸市场、地下车库等附属设施	3.50	0.50	1.50	部分主体已建至7层	部分完工	淮北联创房地产开发有限公司	曹冠军	相山区任圩街道办事处	张明
1215	玉兰庭院建设工程	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积27.6万平方米，配套建设广场、绿化美化、配电及给排水等设施工程	3.20	0.80	1.50	主体施工	主体基本完工	濉溪县刘桥镇政府	任影	濉溪县刘桥镇政府	孙东
1216	怡和佳园二期	现代服务业	淮北相山区	建筑面积约7.8万平方米，主要建设商住楼、写字楼、商铺	3.00	4.00	0.50	部分主体已封顶	竣工建成	淮北宏达房地产开发有限公司	陈红	相山区相南街道办事处	崔海啸
1217	龙溪屯街	现代服务业	淮北杜集区	总建筑面积57万平方米，主要建设商业综合体、地下车库以及相关配套设施	2.50	2.65	0.05	主体建设，其中一栋主体封顶	竣工	淮北海容实业有限责任公司	石杰	杜集区高岳街道办事处	王庆松
1218	危化品物流园	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积2.16万平方米，主要建设危化品停车场、加油站、危化品仓储、运输及车辆管理等	2.00	1.00	0.50	A地块场地平整完成，清表完成，土方回填约7万方	综合服务站主体完工	安徽临涣工业园循环经济发展有限公司	王鑫	濉溪县经济开发区管委会	申晓光

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1219	金融大厦	现代服务业	淮北杜集区	总建筑面积约1.3万平方米，主要功能为办公、会议、职工食堂、经济法庭等	1.50	0.55	0.80	正在进行基础设施建设	工程主体完工	淮北市东兴建设投资有限公司	李飞	杜集区高岳街道办事处	王庆松
1220	淮北市科创中心	创新能力	淮北高新区	总建筑面积28万平方米，主要包括：双创基地约4万平方米、大数据基地约3万平方米、商务办公区2.6万平方米、商务服务中心1万平方米、政务办公区2.5万平方米等	15.20	9.85	2.50	南区已全部主体结构封顶，北区正在进行主体结构施工	南区施工完成，北区主体结构完成、水电和机电安装工程完成	淮北市建投房地产开发有限公司	顾俊	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1221	淮北市城市大脑运营中心	创新能力	淮北杜集区	主要建设城市大脑数据中心、城市大脑运营指挥中心、智慧政务服务中心、城市大脑展示中心等配套设施	13.12	0.15	4.00	外立面完成，内部初步简装	智慧政务服务中心、城市大脑基础平台建设完成	淮北市大数据管理局	丁涛	淮北市大数据管理局	孙国华
1222	淮北生物科技孵化基地	创新能力	淮北相山区	总建筑面积约25万平方米，建设研发食品检测及生产车间	6.00	5.80	0.20	部分厂房已封顶	竣工建成	安徽康创健康运营管理有限公司	王佩	相山经济开发区管委会	王之成
1223	菲恩智谷产业园	创新能力	淮北濉溪县	建设总建筑面积5万平方米的标准化厂房，吸引10-20家企业入驻	5.00	2.60	2.00	展示中心正在施工	部分企业入驻	广东菲恩实业有限公司	冯伟	濉溪县经济开发区管委会	陆登峰
1224	百善南部次中心起步区建设	新型城镇化	淮北濉溪县	雁鸣大道、茶安大道等十九条道路建设及雁鸣大道综合管廊建设、起步区垃圾转运站、南部次中心污水处理厂、起步区水体整治及景观绿化、起步区城市广场建设等	26.30	7.70	6.00	目前正在进行6条道路的雨污管线和路基施工	全面施工，部分道路通车	濉溪县建设投资有限公司	陆士军	濉溪县政府	孙进
1225	绿金花园	新型城镇化	淮北烈山区	总建筑面积42.64万平方米，包括住宅楼、幼儿园、配套商业、社区中心、公厕、垃圾转运站等	19.00	10.67	7.00	主体封顶67栋，部分楼体进行外墙EPS施工，7栋墙体进行二次保温	主体工程全部完工	淮北市建投淮北投资有限公司	李茜	烈山区烈山镇政府	魏辉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1226	淮北经济开发区产业园区基础设施综合项目工程	新型城镇化	淮北高新区	主要建设创新创业孵化基地、园区配套市政路网工程、园区集中供热管网、开发区工业废水处理项目等	13.00	0.07	1.20	杜庄路正在进行建设，西陈路、石山南路开工建设	杜庄路、石山南路竣工建成	淮北高新技术开发区管委会	李文才	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1227	淮北高新技术开发区园区基础设施建设	新型城镇化	淮北高新区	总建筑面积52万平方米，包含高新技术产业园及其配套设施工程、污水管网提质增效工程、市政供水管网工程、河湖环境治理及绿化生态提升工程、孟庄路等项目	10.50	0.10	1.00	朱庄路、濉河路正在进行道路施工	朱庄路、孟庄路、濉河路三条道路建设完成	淮北高新技术开发区管委会	李晓初	淮北高新技术产业开发区管委会	李文才
1228	八里村八里庄杜庙二期	新型城镇化	淮北濉溪县	总建筑面积21.5万平方米，开展广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程	8.04	2.80	2.50	主体工程在建	主体完工	濉溪县县住房保障中心	张忠军	濉溪县县住房保障中心	张忠军
1229	南部次中心安置房一期	新型城镇化	淮北濉溪县	总建筑面积20.58万平方米，共建设住宅20栋，1446套	8.00	4.98	0.20	地库已全部完成，部分楼栋正在进行主体结构施工	竣工建成	濉溪县建投有限公司	吴绍征	濉溪县经济开发区管委会	申晓光
1230	田庄二期(恒基城三期安置房)	新型城镇化	淮北相山区	总建筑面积12.9万平方米，共建设10栋安置房，房屋套数共1020套	7.70	6.90	0.80	主体工程正在建设	竣工建成	淮北市恒基置业集团有限公司	李杰	相山区曲阳街道办事处	刘杰
1231	濉芜商贸基础设施建设	新型城镇化	淮北濉溪县	濉芜大道等13条道路约20公里；10万平方米标准化厂房建设	6.45	4.57	1.00	标准化厂房建设完毕，道路在建	主体工程基本完成	濉芜投资公司	赵公诚	濉溪经济开发区管委会	刘须芹
1232	南部次中心安置房二期	新型城镇化	淮北濉溪县	总建筑面积约21万平方米，共建设约1428套住宅及相应配套设施，安置五个村拆迁村民	6.00	1.29	1.50	商业BS1#、BS2#一层主体完成	部分楼栋及配套建设完成	安徽临涣工业园循环经济发展有限公司	王鑫	濉溪县经济开发区管委会	申晓光
1233	园林社区集中搬迁	新型城镇化	淮北相山区	总建筑面积约13.8万平方米，计划建设10栋高层商住楼及部分配套商业、道路、绿化	5.50	1.30	2.00	正在进行主体建设	部分完工	淮北国金置业有限公司	许伟	相山区南黎街道办事处	张明
1234	西城人家村庄搬迁	新型城镇化	淮北濉溪县	总建筑面积16.7万平方米，主要建设24栋安置房共计1500套	5.02	1.60	2.50	基础施工中	部分主体工程完成	濉溪建设投资有限公司	陆士军	濉溪县住房和城乡建设局	陈安厚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1235	濉溪县城区管网建设	新型城镇化	淮北濉溪县	雨污分流建设管网总长度64.8千米，设检查井约3000座	5.00	0.52	1.00	基础施工浍河路顶管完成	部分子项目建设完成	濉溪县住建局	赵夫鸣	濉溪县住建局	陈安厚
1236	淮北市城区雨污分流工程(老城片区)	新型城镇化	淮北相山区	新建市政道路污水管网约25公里，雨污分流改造片区约44个	4.81	1.57	0.75	累计完成排水管道36公里	完成工程量的60%	淮北市重点工程局	葛云露	淮北市住建局	李公峰
1237	新北小区(二期)	新型城镇化	淮北烈山区	总建筑面积18.5万平方米，搬迁安置1750户	4.80	1.50	2.00	桩基、主体施工	完成部分楼栋主体	淮北市盛大建设投资有限公司	李伟	烈山区住房和城乡建设局	张宾
1238	烈山区乡村振兴一期	新型城镇化	淮北烈山区	对东部山场20余公里现状路网提档升级，建设七彩和村、黄营灵枣、南庄杏林、十里长山等烈山区乡村旅游示范基地，建设1.6万平方米的创业和培训基地，新建农民安置小区4.25万平方米；整理复垦土地700亩	4.22	0.20	1.01	道路工程均已开工建设，产业基地建设项目已完成前期施工招标手续	道路工程完成,军王村改造提升部分工程完成	烈山区住房和城乡建设局	张宾	烈山区发改委	吴雪侠
1239	人民西路	新型城镇化	淮北相山区	东起S202省道，西至西外环，全长4.9公里，道路红线60米，建设沥青路面及配套市政基础设施	3.70	1.30	2.40	路基施工已完成	竣工建成	淮北市重点工程建设管理局	葛云露	相山区渠沟镇政府	张长明
1240	淮北市雨污分流-城镇排水提质增效工程	新型城镇化	淮北相山区	在已实施雨污分流（四个片区）工程外，对现有约750公里的雨污水管道、雨污水检查井进行清淤、检测、修复；对30个雨污水泵站进行提升改造；建立数字化智慧排水管理平台；建设污泥处理场，对污泥进行减量化、无害化、资源化处理等	3.63	0.75	1.26	累计完成雨水管道检测101.7公里、污水管道72.9公里，累计完成点修1532处，整体修复4376米	完成工程量的80%	淮北市重点工程局	葛云露	淮北市住建局	李公峰
1241	淮新路	新型城镇化	淮北濉溪县	总长约3900米，红线宽36米，双向4车道，包括铁路涵洞改造、绿化工程等配套工程	3.28	1.56	0.70	主路面沥青摊铺完成，辅道灰土填筑施工完成准备摊铺路面沥青；下穿立交工程正在进行迁改线路	主路面施工完成	濉溪县经济开发区管委会	申晓光	濉溪县经济开发区管委会	宋愚贤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1242	淮北市城区雨污分流工程(东部片区)	新型城镇化	淮北烈山区	新建市政道路污水管网约3.7公里，雨污分流改造小区约59个，新建一体化泵站1座，改造泵站1座，新建压力管道约7公里	3.05	0.96	0.25	累计完成排水管道32公里	完成工程量的80%	淮北市重点工程局	葛云露	淮北市住建局	李公峰
1243	淮北市城区雨污分流(相阳沟-长山路沟-南湖路沟区域)	新型城镇化	淮北	新建改造市政道路排水管网11条，改造小区约200个，新建一体化泵站2座	2.77	1.09	0.38	累计完成排水管道81公里	完成工程量的80%	淮北市重点工程局	葛云露	淮北市住建局	李公峰
1244	淮北市杜集经济开发区园区基础设施建设	新型城镇化	淮北杜集区	新建标准化厂房9.3万平米，办公楼1万平米，雨污管网改造5.2千米排水沟，建设3.2千米雨水污水管网、供热管网、供电线等	2.69	0.89	1.50	基础设施正在施工	工程主体完工,部分基础设施完工	杜集经济开发区管委会	李飞	淮北市东兴建设投资有限公司	丁辉
1245	煤化工基地增量配电业务试点一期电网工程	新型城镇化	淮北濉溪县	建设110KV甲醇变、临白变，电力综合服务楼以及10KV配电网工程	2.26	1.60	1.00	临白变、甲醇变三通一平已完成，电缆沟、变电站基础已经开挖，外线征迁已经开始	临白变、电力综合服务楼部分建设完成	淮北正泰电力发展有限公司	周楠	濉溪县经济开发区管委会	申晓光
1246	杜集区段园镇蔡王庄安置房	新型城镇化	淮北杜集区	总建设面积为7.3万平方米，主要建设488套安置房，配套相关基础设施	2.13	0.01	1.00	基础施工正在进行	主体完工	安徽经工徽道置业有限公司	李飞	杜集区段园镇人民政府	杜晨辉
1247	临涣镇陈口村新村(二期)避险搬迁安置	新型城镇化	淮北濉溪县	总建筑面积8万平方米，配套11公里道路，9公里排水管网，村民服务中心。文化健身广场等基础配套设施	1.25	0.87	0.38	道路完工，其他配套设施施工中	竣工	濉溪县临涣镇政府	杨超	濉溪县临涣镇政府	杨晋
1248	淮北华润燃气综合站	新型城镇化	淮北杜集区	建设辅助用房、消防水池、子母罐围堰区和气化及工艺装置区	1.20	0.20	1.00	正在进行管网铺设	竣工	淮北华润燃气有限公司	杨满	杜集区石台镇人民政府	刘军
1249	正邦高新技术现代农业产业园	农林	淮北烈山区	总建筑面积12.3万平方米，建设存栏16000头母猪繁殖场，其中包括繁殖舍、公猪舍、隔离舍以及环保等配套基础设施	6.10	5.21	0.80	一期已完成，二期正在管桩建设	二期主体完工	正邦集团	陈利	烈山区古饶镇政府	孙超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1250	固废综合处置中心	生态环保	淮北濉溪县	建设年处理8万吨工业和危险废弃物生产线及相关配套公用设施	9.96	2.01	2.83	临时办公室施工完成、临时水、电接驳完成，正在进行基础开挖	完成一座刚性填埋库主体建设	淮北苏伊士环境服务有限公司	樊俊	濉溪县经济开发区管委会	孙玉林
1251	濉溪县凤栖湖湿地生态保护(采煤塌陷区生态修复)	生态环保	淮北濉溪县	总规划面积约1.21万亩(含水体)，主要建设内容包括水体修复、塌陷区滨湖带植被修复工程、湿地生态景观营造等湿地恢复工程、交通工程及管理设施工程	3.01	2.66	0.30	土方工程已完工，正在进行绿化	基本建成	濉溪建设投资有限公司	陆士军	濉溪县文化旅游体育局	张辉
1252	淮北市烈山区华家湖水库生态环境治理工程	生态环保	淮北烈山区	项目包括新建生态停车场、旅游码头、滨水商业街、山地自行车赛道等生态提升工程，20万平方米草皮护坡工程，水环境治理工程，山洪灾害治理工程以及龙岱河连通闸河工程	2.90	0.25	0.74	正在实施山洪治理灾害工程	防汛道路、龙岱河联通闸河工程完工	烈山区农业农村局水利局	赵雪松	烈山区农业农村局水利局	洪新年
1253	濉溪县王引河水环境综合整治工程	生态环保	淮北濉溪县	综合治理王引河水系杨楼沟、小溪河、濉临沟、利民沟、幸福沟，建设污水管网2.4千米，小区雨污水管网15千米，濉临沟生态长廊2千米	2.50	0.26	1.30	正在进行小区雨污分流、中心沟治理工程施工、道路污水管网施工	基础施工完成	濉溪县经济开发区管委会	陆登峰	濉溪经济开发区管委会	吴绍征
1254	泉山地质环境综合治理	生态环保	淮北烈山区	治理面积约31万平方米，采取削坡退台、危岩体清理、场地平整、生态修复等手段，消除地质灾害隐患，恢复生态环境，新增可利用土地资源面积约100亩	2.19	0.94	0.60	5区完成2个平台削坡，三区正在爆破	二、三、四区完成治理	淮北盛峰生态环境有限公司	马全会	烈山区烈山镇政府	魏辉
1255	秸秆综合利用年产10万吨秸秆纤维和6万吨附产品	生态环保	淮北高新区	建设年产10万吨秸秆纤维和6万吨附产品生产线，其中一期建设年产5万吨秸秆纤维和3万吨附产品生产线	1.20	0.35	0.70	厂房主体建设	一期建成投产,二期部分建成	安徽省人和利华植物纤维科技有限责任公司	朱贵金	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1256	淮北师范大学信息学院新校区	社会事业	淮北杜集区	总建筑面积约36万平米，主要建筑物包括教学楼、宿舍、食堂、行政楼、实训楼、图书馆、体育馆及其他教学生活设施	22.14	9.50	8.00	部分主体正在施工	主体建成	淮北师范大学信息学院	郑来纪	杜集区高岳街道办事处	王庆松



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1257	华东师范大学淮北港利实验学校	社会事业	淮北烈山区	总建筑面积17.4万平方米，建设幼儿园、小学、初中教学楼，配套行政综合楼、艺术楼、体验馆、综合体育馆、风雨操场、食堂、宿舍、停车场等基础设施	15.00	6.50	7.00	幼儿园、小学、中学主体及配套基础设施正在施工	幼儿园、小学、初中建成	淮北港利置业有限公司	唐军	烈山区烈山镇政府	魏辉
1258	淮北市人民医院东院区	社会事业	淮北烈山区	建筑面积22.37万平方米，设置床位1800张，主要建设门诊楼、住院病房、附属用房等工程	11.60	0.50	6.00	主体工程基本完工	内部装修完成,部分设备采购	淮北市人民医院	许韦	淮北市卫健委	张辉
1259	淮北师范大学滨湖校区公寓	社会事业	淮北烈山区	建设公寓24.1万平方米，其中高知公寓23.1万平方米，学生公寓1万平方米及相关配套设施等	9.00	1.80	3.00	高知公寓部分开始楼体施工，工科楼基础施工	主体全部封顶	淮北师范大学	王伟	烈山区烈山镇政府	魏辉
1260	杜集区沈庄学校改扩建工程	社会事业	淮北杜集区	总建筑面积9.4万平方米，主要建设教学及辅助用房、行政办公用房等	8.24	0.35	1.00	正在进行主体施工	主体完工	杜集区段园镇政府	唐红领	杜集区教育局	曹立民
1261	华东师范大学淮北高级中学及研学基地建设	社会事业	淮北烈山区	总建筑面积17.7万平方米，建设教学楼，综合楼，学生宿舍，音乐厅、3000人礼堂，展览中心、研学中心及水、电、气、绿化、道路等基础配套设施	7.20	0.05	1.00	礼堂开始施工	完成礼堂主体施工	港利（淮北）教育发展有限公司	唐军	烈山区烈山镇政府	魏辉
1262	淮北市南部次中心县医院分院	社会事业	淮北濉溪县	建设三级规模综合医院，拟建设置800张床位，业务用房9.12万平方米	7.10	0.23	2.50	正在进行基础施工	主体工程基本完工	濉溪县卫健委	孙东海	濉溪县卫健委	蔡晓春
1263	淮北一中东校区	社会事业	淮北烈山区	建筑面积14.8万平方米，主要建设教学楼、住宿楼、图书馆、实验楼等主体工程，以及食堂、宿舍等配套工程	6.80	6.48	0.32	土建基本完成	竣工建成	淮北市重点工程局	葛云露	淮北市住建局	李公峰
1264	淮北银华康养综合服务中心	社会事业	淮北濉溪县	建筑面积21.66万平方米，包括学校、幼儿园、商业住宅、康复医院等配套设施	5.95	5.10	3.00	学校、幼儿园结构封顶	学校、幼儿园、医院完工	濉溪建设投资控股集团有限公司	陆士军	濉溪建设投资控股集团有限公司	王廷友
1265	烈山区龙脊山旅游基础设施提升	社会事业	淮北烈山区	主要建设龙脊山旅游基础设施，包括道路工程及配套设施、龙脊山内旅游基础设施建设、龙脊山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设、游客集散中心建设及游乐设施建设	4.83	0.98	0.25	正建设消防通道及人行步道、生态停车场等	部分项目完成	烈山区文旅体局	孙雷	烈山区文旅体局	王凤华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1266	绿金学校	社会事业	淮北烈山区	建筑面积约10万平方米，建设15栋单体教学楼及辅助设施	4.21	0.11	1.20	基础开挖	部分主体封顶	淮北市建投绿金置业有限公司	葛振	烈山区烈山镇政府	魏辉
1267	安贞大厦	社会事业	淮北相山区	建筑面积约4万平方米，建设医院及绿化、园内道路等附属设施	4.00	1.05	2.00	部分主体已完工	部分建成	淮北市恒基置业集团有限公司	李杰	相山区曲阳街道办事处	刘杰
1268	安徽省淮北市濉溪县乡村医养结合PPP	社会事业	淮北濉溪县	业务用房建筑面积约9.1万平方米，新增医疗设备约238台（套），完成数字化农村三级医疗卫生服务网络	3.75	2.91	0.40	一期信息化建设已完成	竣工	濉溪县建投控股集团有限公司	王廷友	濉溪县卫生健康委员会	蔡晓春
1269	淮北职业技术学院新校区二期建设	社会事业	淮北烈山区	总建筑面积约7.074万平方米，主要建设信息化大楼、创业培训基地和公共实训基地等工程	3.38	0.20	1.10	基础施工	主体建设	淮北职业技术学院	袁伟	淮北职业技术学院	魏仕民
1270	杜集区人民医院搬迁	社会事业	淮北杜集区	建筑面积4.2万平方米，建设住院部、门诊部、医技楼、办公室等	1.79	1.50	0.29	行政楼主体结构封顶	竣工	淮北市东兴建设投资有限公司	李飞	杜集区卫健委	冯光明
1271	新建恒大悦府学校	社会事业	淮北相山区	总建筑面积1.2万平方米，建设24个班规模的小学，可容纳学生1080人	1.50	0.15	0.50	基础施工	部分完工	相山区教育局	吴序全	相山区相南街道办事处	单光敏
1272	烈山区人民医院新院区建设	社会事业	淮北烈山区	总建筑面积4.2万平方米，主要建设医院综合楼、康养中心、附属用房及其他配套基础设施等，设置医疗床位200张、康养床位100张	1.50	0.44	0.45	配套道路建设完成，综合楼基础施工	完成综合楼、康养中心及部分附属工程	烈山区人民医院	刁法峰	烈山区卫健委	张彬
1273	城关中心学校第二、三、四小学及附属幼儿园工程、第五小学工程	社会事业	淮北濉溪县	新建72班小学和36班幼儿园、操场、绿化、消防等相关配套设施	1.39	1.28	0.11	主体基本完工	竣工	濉溪县教育局	秦振华	濉溪县教育局	王强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1274	相山区公共卫生和医疗服务能力提升工程	社会事业	淮北相山区	总建筑面积4万平方米，主要建设1万平方米的公共卫生应急服务中心、3万平方米的相山区基层医疗服务能力提升工程，同时购置相关设备	1.35	0.15	0.50	部分设备已购置并安装使用，土建部分正在进行地表清理	部分完工	相山区卫健委	李明超	相山区卫健委	魏真平
1275	杜集区提升医疗卫生能力建设	社会事业	淮北杜集区	建设五座乡镇健康体检中心，采购相关医疗器械设备	1.10	0.25	0.70	部分设备采购完成，段园镇、石台镇体检中心已开工建设	部分建成	杜集区卫健委	陈明宵	杜集区卫健委	冯光明
1276	淮北烈山石榴小镇	文化产业	淮北烈山区	规划面积3.33平方公里，建设面积1平方公里。建设产业、社区、旅游、文化等功能完备，富有鲜明产业特色和浓郁地方文化气息的“宜业、宜居、宜游”的石榴产业特色小镇	31.27	7.27	1.20	配套绿化、水库治理及榴园大市场等建设完成	八里岗公园基本完工	淮北盛大建设投资有限公司	王琳	烈山区烈山镇政府	魏辉
1277	淮北文创科教城	文化产业	淮北烈山区	总建筑面积6.4万平方米，主要包括文化创意服务及制作基地、写字楼及地下停车室等	18.00	11.94	1.50	主体施工	主体工程基本完工	淮北华翊文创投资有限公司	李跃	烈山区烈山镇政府	张宾
1278	相山区黄里景区基础设施及配套设施提升工程	文化产业	淮北相山区	建筑面积20万平方米，主要建设黄里景区旅游基础设施及配套设施，包括道路、山体水域环境生态治理、游客中心等	16.56	0.11	2.00	黄里景区正在完善整体规划设计，部分道路正在进行基础施工	部分完工	相山区文旅体局	罗素芹	相山区曲阳街道办事处	刘杰
1279	安徽省淮北市濉溪县乾隆湖及周边工业集中区环境综合治理	文化产业	淮北濉溪县	主要建设北岸文化广场、景观建设、交通工程建设、湿地恢复与保护工程、管理设施工程建设、基础设施工程建设	13.53	2.25	3.00	乾隆湖风景区建设完成，完成部分厂房收储、征迁	主体工程施工	濉溪建设投资控股集团有限公司	王廷友	濉溪建设投资控股集团有限公司	陆士军
1280	南翔云集特色商业文化街区	文化产业	淮北相山区	总建筑面积8.3万平方米，建设地上12栋商业单体及地下一层，配套建设绿化、道路等设施	10.00	8.30	1.70	部分主体已封顶	竣工建成	安徽南翔集团	邓绍宏	相山区相南街道办事处	程斌
1281	运河大观园	文化产业	淮北相山区	总建筑面积10.3万平方米，主要建设商业文化中心及地下车库面积等配套设施	5.74	5.69	0.05	部分主体已封顶	竣工建成	淮北安兴古镇文化旅游开发有限责任公司	唐柱信	相山区任圩街道办事处	卓传胜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1282	花山公园建设	文化产业	淮北烈山区	陆地面积约30公顷，山体面积约60公顷，建设集花卉观赏、市民健身、山林游赏、矿坑花园、文化娱乐为一体的城市公园	5.20	0.90	3.00	公园广场景观和休闲设施正在施工	公园内部分景观及休闲设施完成建设	淮北市建设投资有限公司	李毅	烈山区烈山镇政府	魏辉
1283	益泽特色文化创意产业园	文化产业	淮北烈山区	建筑面积20万平方米，结合十里长山废旧矿山及宕口，建设独特人造自然风光，打造集旅游、度假、休闲等为一体的特色文化创意产业园	1.20	0.30	0.50	外墙正在复古改造，项目部正在装修，街北城墙建设完成	部分完成	安徽益泽影视基地有限公司	李强	烈山区古饶镇政府	孙超
1284	碳鑫科技甲醇综合利用	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设年产60万吨乙醇生产线	31.80		0.60	备案已完成，环评已上会，能评正在开展中	开工建设	安徽碳鑫科技有限公司	刘凯	濉溪县经济开发区管委会	王程俊
1285	新能源汽车高端铝合金配套	战略性新兴产业	淮北高新区	建设年产12万只电池箱体、3万吨真空镀膜铝箔、20万套轻量化车身零部件生产线	12.00		0.60	已完成项目备案、环评等手续	厂房主体建设	安徽国轩象铝科技有限公司	胡晓明	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1286	年产200万吨新型轻合金	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设年产200万吨新型铝合金生产线	10.66		2.00	土地报批中	部分厂房主体建成	安徽金开铝合金新型材料有限公司	马淳俊	濉溪县经济开发区管委会	吴绍征
1287	年产12万吨特种炭黑	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设四条特种炭黑生产线，年产12万吨特种炭黑	8.58		1.00	土建地基处理方案已完成，主建筑区桩位图已完成	基础施工	欧励隆工程炭（淮北）有限公司	王文建	濉溪县经济开发区管委会	孙玉林
1288	年产50万吨羧基丁腈胶乳	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设年产50万吨C4下游新材料生产线	7.00		4.50	已完成项目备案，正在开展前期工作	基础施工	安徽凯泽新材料有限公司	陈玉霞	濉溪经济开发区管委会	王程俊
1289	甲醛、喷雾法多聚甲醛、UFC、氨基模、脲醛树脂、酚醛树脂及甲缩醛	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设102wt/a甲醛、9wt/a喷雾法多聚甲醛、10wt/aUFC、6wt/a氨基模、50wt/a脲醛树脂、5wt/a酚醛树脂、10wt/a甲缩醛生产线及配套装置	6.70		1.10	已完成项目备案，正在开展环评、安评等前期工作	部分厂房建成	安徽和弘化工有限公司	王连昌	濉溪县经济开发区管委会	王程俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1290	淮北三元正极材料建设	战略性新兴产业	淮北高新区	总建筑面积14万平方米，分期建设，建成投产后，年产10000吨高镍三元正极材料或年产30000吨常规三元正极材料	6.44		0.60	已完成项目备案、环评等手续	厂房主体建设	安徽天力锂能有限公司	李洪波	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1291	台一盈拓智能设备制造	战略性新兴产业	淮北相山区	厂房面积1.8万平方米，建设医疗、笔记本等配套产品生产线	6.00		1.00	即将签约	部分完工	台一盈拓科技股份有限公司	王之成	相山经济开发区管委会	王之成
1292	手性氨基酸、氨基酸酰胺、保护氨基酸及多肽	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设年产400吨生物法手性氨基酸、400吨氨基酸酰胺、100吨保护氨基酸，及2吨多肽生产线	5.20		1.00	备案已完成，环评报告编制已完成，安评等前期手续正在进行中	部分厂房及相关配套设施建成	淮北市晶诚生物科技有限公司	王金荣	濉溪县经济开发区管委会	宋愚贤
1293	大唐淮北五沟采煤沉陷区光伏发电	战略性新兴产业	淮北濉溪县	采用高效晶硅光伏组件，建设85MW光伏电站	5.02		3.00	备案已完成	完成光伏板架设	大唐淮北发电厂	杨富成	五沟镇政府	胡朝利
1294	深圳裕维鑫达PCB电路板	战略性新兴产业	淮北相山区	厂房面积约5000平方米，建设双面、多层、柔性电路板生产线	5.00		1.50	前期手续基本办理完成	完成部分生产线安装	深圳市裕维鑫达电路板有限公司	伍平	相山经济开发区管委会	王之成
1295	轻重钢自动化生产基地建设	战略性新兴产业	淮北烈山区	建筑面积8.5万平方米，建设年产1万台配套机器人生产线，建设年产12万吨轻重钢自动化生产线	5.00		1.50	土地平整	厂房建成	安徽沪江钢结构有限公司	秦峻岭	烈山经开区管委会	张侠
1296	深圳大川PCB电路板	战略性新兴产业	淮北相山区	厂房面积约5000平方米，建设双面、多层、阻抗电路板生产线	5.00		1.50	前期手续基本办理完成	完成部分生产线安装	深圳市大川电路板有限公司	谭闯	相山经济开发区管委会	王之成
1297	梅州多成电子PCB电路板	战略性新兴产业	淮北相山区	厂房面积约5000平方米，建设三条全自动化印制电路板生产线，主要生产双面板、多板、铝基板等产品	5.00		1.50	前期手续基本办理完成	完成部分生产线安装	梅州市多成电子线路板有限公司	周开丰	相山经济开发区管委会	王之成
1298	深圳强顺兴PCB电路板	战略性新兴产业	淮北相山区	厂房面积约5000平方米，建设2条阻抗电路板生产线	5.00		1.50	前期手续基本办理完成	完成部分生产线安装	深圳市强顺兴电子科技有限公司	游九华	相山经济开发区管委会	王之成



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1307	年产80万平方米单面电路板生产线建设	战略性新兴产业	淮北烈山区	总建筑面积0.85万平方米，建设年产80万平方米单面电路板生产线两条	1.20		1.10	前期手续基本完成	部分生产线投产	安徽小精灵电子科技有限公司	颜式勇	烈山区开发区管委会	张侠
1308	永立年产30套锂电设备	战略性新兴产业	淮北高新区	租用厂房面积约1万平方米，拟建设年产30套锂电材料装备锂电池设备生产线	1.18		1.18	已办理完成项目备案、能评等前期手续	竣工投产	安徽永立精工科技有限责任公司	段永超	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1309	铝合金模板生产	战略性新兴产业	淮北濉溪县	总建筑面积2.1万平方米，购置断料机，角度机、冲礼机液压板料折疗机，项目建成后，年产60万平方米建筑用铝合金模板	1.10		1.00	施工单位已进场	基础完工	安徽圣科铝制品科技有限公司	王利	濉溪县经济开发区管委会	吴绍征
1310	年产6000吨邻、间、对甲基苯甲酰氯及对苯二甲酰氯建设	战略性新兴产业	淮北濉溪县	建设年产6000吨邻、间、对甲基苯甲酰氯及对苯二甲酰氯建设生产线	1.00		0.80	已备案，正在进行前期手续工作	部分厂房建设	安徽江泰新材料科技有限公司	朱益民	濉溪县经济开发区管委会	吴振禹
1311	英科医疗产业园年产520亿只(5200万箱)高端医用手套	传统产业升级改造	淮北濉溪县	总建筑面积约41.65万平方米，新建全封闭循环丁腈手套生产线50条，全封闭循环PVC手套生产线160条，形成年产520亿只（5200万箱）高端医用手套生产能力	50.00		4.00	已完成选址	基础施工	安徽英科医疗用品有限公司	焦裕发	濉芜产业园管委会	刘须芹
1312	年产15500吨新型农药原药及相关产品	传统产业升级改造	淮北濉溪县	建设年产3000吨氯氟吡氧乙酸异辛酯、年产3000吨噻虫胺等产品生产线	20.99		6.00	已完成项目备案，正在开展环评、能评等前期工作	开工建设	安徽宁亿泰科技有限公司	侯远昌	濉溪县经济开发区管委会	孙玉林
1313	相山区智能制造产业园	传统产业升级改造	淮北相山区	新建科技研发中心8万平方米，标准化厂房28万平方米，保税仓库16万平方米，道路及管网4.2公里	20.00		1.00	正在进行规划设计	开工建设	凤凰山实业集团	王佩	相山经济开发区管委会	王之成
1314	科创园(一期电子信息产业园)基础设施建设	传统产业升级改造	淮北杜集区	总建筑面积约45万平方米，其中标准化厂房42万平方米，高科技产业孵化器2.4万平方米以及基础配套设施	9.58		2.00	立项已完成	基础建设完工	淮北市东兴建设投资有限公司	李飞	杜集区矿山集街道办事处	朱守杰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1315	杜集区淮海都市产业园	传统产业升级改造	淮北杜集区	项目建设内容主要包含建设标准化厂房、展示中心等	8.22		3.00	完成前期手续办理	主体完工	安徽省路网交通建设集团股份有限公司	刘中南	杜集经济开发区管委会	丁辉
1316	相山水泥年产260万吨水泥生产线	传统产业升级改造	淮北杜集区	建设年产260万吨水泥粉磨生产线	5.43		4.00	正在进行施工准备	主体完工	淮北矿业相山水泥有限责任公司	王雪峰	杜集经济开发区管委会	丁辉
1317	金鹏智能门窗产业园	传统产业升级改造	淮北杜集区	厂房面积3.2万平方米，办公及综合用房0.572万平方米，主要生产智能门窗和节能玻璃	5.40		3.00	该项目已签约，正在做前期准备工作	主体基本建成	金鹏控股集团	王登攀	杜集经济开发区管委会	彭微
1318	淮北矿业煤系高岭土高值化资源综合利用	传统产业升级改造	淮北杜集区	分两期实施：一期建设年产10万吨精铸莫来石砂粉生产线；二期建设年产10万吨精铸莫来石砂粉、年产3万吨莫来卡特和年产0.2万吨硅铝基耐火纤维生产线	5.27		0.60	正在前期设计	基础设施完工	安徽金岩高岭土科技有限公司	李金刚	杜集区朔里镇政府	沈长栋
1319	杰豹空压机制造	传统产业升级改造	淮北杜集区	盘活闲置资产花园新材料厂房3万平方米，主要生产空气压缩机机器零配件等	3.00		2.50	前期手续基本完成	厂房升级改造完成	淮北市杰豹空压机有限公司	陈兴旺	杜集经济开发区管委会	彭微
1320	玻璃装饰工程制造	传统产业升级改造	淮北杜集区	建筑面积3.6万平方米，其中生产车间2万平方米，仓库及其他设备面积0.8万平方米，建设装饰玻璃生产线	2.98		2.98	已立项	建成投产	淮北北华玻璃制品有限公司	吴顺义	杜集经济开发区管委会	彭微
1321	信息产业园标准化厂房二期	传统产业升级改造	淮北相山区	建设总面积5万平方米标准化厂房及相关配套设施	2.50		1.00	正在规划设计	开工建设	凤凰山实业集团	王业余	相山经济开发区管委会	王之成
1322	智能数控机床制造	传统产业升级改造	淮北杜集区	租赁装修改造厂房0.5万平方米，建设各类机床制造生产线	2.03		2.03	该项目已完成前期手续审批	建成投产	安徽维尔发数控机床有限公司	魏安	杜集区矿山集街道办事处	金存折
1323	矿用设备维修及生产	传统产业升级改造	淮北杜集区	总建筑面积2.6万平方米，主要建设年产500组成套矿用设备生产线	1.80		1.80	工商注册、立项已完成，正在进行规划设计、环评	建成投产	淮北市博纳机电设备有限公司	周鹏辉	杜集经济开发区管委会	彭微



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1324	希姆斯电梯制造	传统产业升级改造	淮北杜集区	租赁二期标准化厂房1.4万平方米，主要生产电梯及其零配件等，建设十条电梯生产线	1.80		1.50	该项目目前已签约，正在办理相关手续	厂房升级改造完成，部分设备进场	希姆斯电梯有限公司	张光明	杜集经济开发区管委会	彭微
1325	年产7200吨棉纱和3600万米坯布	传统产业升级改造	淮北杜集区	建筑面积0.85万平方米，建设年产7200吨棉纱和3600万米坯布生产线	1.78		1.78	前期手续基本完成	建成投产	淮北市锦钰纺织有限公司	金存折	杜集区矿山集街道办事处	金存折
1326	年产10万立方米建筑装配式板材建设	传统产业升级改造	淮北烈山区	总建筑面积约5万平方米，建设年产8万立方米陶粒空心墙板（蒸养）、年产2万立方米陶粒空心墙板（自养）建材生产线	1.40		1.00	土地平整	完成厂房建设	安徽麦丞新型材料科技有限公司	杜本雪	烈山经开区管委会	张侠
1327	夏音家电线束及配套	传统产业升级改造	淮北高新区	建筑面积约4.2万平方米，建设年产600万套家电线束、800万件加热器、2000万只传感器生产线	1.00		0.70	项目已完成备案、能评等手续	部分建成试生产	安徽夏音电器有限公司	杨基春	淮北高新技术产业开发区管委会	王艳艳
1328	电厂煤仓封闭改造工程	传统产业升级改造	淮北烈山区	建设两座长275米，宽120米干燥棚，同时对干燥棚两端设置封闭设施	1.00		0.70	施工合同已签	部分完工	淮北市国安电力有限公司	李若琳	烈山区宋疃镇政府	侯路明
1329	云湖上郡	现代服务业	淮北杜集区	总建筑面积46.27万平方米，配套商业楼4栋，配套用房楼2栋，12班幼儿园及地下停车场等配套设施	22.68		2.20	正在土地勘查阶段	基础施工	淮北恒杜置业有限公司	谢以清	杜集区高岳街道办事处	王庆松
1330	御龙国际	现代服务业	淮北相山区	建筑总面积约44.2万平方米，主要建设商住楼及配套商业、绿化等设施	20.31		4.50	正在进行地表清理	部分建成	淮北市恒基置业集团有限公司	李杰	相山区曲阳街道办事处	刘杰
1331	时代天境公馆	现代服务业	淮北杜集区	总建筑面积26.58万平方米，配套15班幼儿园及机动车泊位、新能源充电桩等	15.00		8.00	施工单位正在进行前期施工准备	主体工程建设	淮北中泓置业有限公司	高军	杜集区高岳街道办事处	王庆松
1332	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升	现代服务业	淮北烈山区	总建筑面积14.2万平方米，建设主要包括智慧旅游服务中心、旅游公厕、道路等，重点改造提升廻龙山景区、十里长山景区以及赵集扬水站、草庙战前指挥部等	14.80		0.75	十里长山旅游提升项目蓄水坑塘治理设计方案已完成	十里长山景区基础提升部分项目完工	烈山区文旅体局	王光才	烈山区文旅体局	王凤华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1333	御溪悦榕府小区建设	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积18.6万平方米，建设住宅、商贸楼、地下停车场、商贸等相关基础设施	11.00		3.80	前期手续办理完成	部分楼层封顶	淮北市东利房地产开发有限公司	丁素梅	濉溪县经济开发区管委会	吴绍征
1334	诚园	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积约22万平方米，建设一幢幼儿园、商贸楼、住宅、绿化等相关配套设施	11.00		3.50	施工单位已进场	主体工程施工	淮北市建投绿合置业有限公司	童晓强	濉溪县濉溪镇政府	马跃
1335	汉都九号院	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积19.5万平方米，主要建设商业中心及管理用房等附属设施	9.50		3.50	施工单位进场	主体工程施工	淮北汉都置业有限公司	张亚锋	濉溪县濉溪镇政府	马跃
1336	青秀城	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积为17.07万平方米，主要建设商业中心及管理用房等附属设施	7.49		3.00	施工单位进场	主体工程施工	安徽省江淮房地产开发有限公司	韦国墙	濉溪县濉溪镇政府	马跃
1337	绿地学校南地块	现代服务业	淮北杜集区	规划建筑面积约20万平方米，新建商业综合体	5.70		1.50	办理前期手续	部分基础工程完工	绿地集团淮北彭城置业有限公司	马启麟	杜集区段园镇政府	张永恒
1338	家家悦综合产业园	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约10万平方米，新建集常温物流、生鲜冷链物流、农产品加工于一体的综合性物流园区	5.70		1.50	正在进行地表清理	部分完工	安徽家家悦供应链管理有限公司	王昊	相山经济开发区管委会	王之成
1339	金百合二期	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约7万平方米，建设高层商住楼、商业、垃圾中转站、地下车库等配套设施	3.85		1.60	围墙已搭建完毕	部分完工	淮北市商运房地产	陈小军	相山区南黎街道办事处	单光敏
1340	煤化工基地物料调配中心	现代服务业	淮北濉溪县	主要建设包括仓储区甲醇罐容12000立方米，焦油罐容6000立方米等	1.56		0.40	正在进行安评、环评等前期工作	部分罐容建设	淮北国安物流有限公司	王先明	濉溪县经济开发区管理委员会	王程俊
1341	濉溪闸河路商业综合体	现代服务业	淮北濉溪县	总建筑面积2.02万平方米，建设菜市场、酒店、三楼办公建筑、给排水、消防、环卫等相关配套设施	1.50		0.50	已完成备案	菜市场建成	安徽得九置业有限公司	张文莉	濉溪县濉溪镇政府	马跃
1342	绿金时代大厦	现代服务业	淮北相山区	总建筑面积约2.3万平方米，建设高层商住楼和配套商业、绿化等设施	1.35		0.50	土地已完成招拍挂	开工建设	淮北市建投绿恒置业有限公司	李倩	相山区东街道办事处	郜标

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1343	二关路商业综合体	现代服务业	淮北濉溪县	生鲜超市（新型农贸市场）、社区服务、商务公寓、商务酒店、餐饮娱乐城	1.00		0.70	场地平整	主体基本完工	安徽得久置业有限公司	刘军	濉溪镇人民政府	杨晓红
1344	御锦城小区建设	新型城镇化	淮北濉溪县	总建筑面积13.3万平方米，建设商贸楼、住宅、地下停车场、绿化及相关配套设施	6.00		3.00	办理前期手续	主体基本建成	淮北润辉房地产开发有限公司	李梦	濉溪县经济开发区管委会	吴绍征
1345	S101淮徐快速通道建设工程	新型城镇化	淮北杜集区	建设路线全长9.102公里，双向四车道一级公路	4.94		2.20	可研已完成	路基完成	淮北市杜集区住房和城乡建设局	李涛	淮北市交通局	杨国栋
1346	信息产业园专业污水处理厂一期	新型城镇化	淮北相山区	建设日处理2万吨PCB污水处理厂，配套建设各PCB企业至本污水厂的污水管廊约1.2千米、尾水排放管道约8千米，以及配套公共设施等	3.70		2.00	已完成EPC招标，准备开工建设	基本建成	凤凰山实业集团	王业余	相山经济开发区管委会	王之成
1347	G3京台高速新增双堆集互通立交工程	新型城镇化	淮北濉溪县	新建匝道长2.474公里，采用A型单喇叭方案，匝道上跨G3京台高速公路，预留“四改八”建设条件，设匝道收费站1处	2.20		0.30	已完成项目建议书批复，正在办理土地预审手续	开工建设	濉溪县交通局	徐洋	濉溪县交通局	陈永生
1348	濉溪县2021年农村饮水安全巩固提升工程	新型城镇化	淮北濉溪县	建设“三供一业”管网延伸、临涣水厂管网延伸（二期）工程，大田水厂以及油榨水厂巩固提升，管网埋设2600公里，新建水源井3眼	2.10		0.60	正在进行前期设计	部分完工	濉溪县水务局	曹亮	濉溪县水务局	郭清春
1349	淮北港韩村港区孙疃作业区散货码头进港公路	新型城镇化	淮北濉溪县	墩集-岳集，沿浍河东西线建设的含辅道的快速路，建设11.2公里道路	1.90		1.00	前期手续已完成	路基施工	濉溪县交通局	薛晨	濉溪县交通局	朱航军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1350	华润燃气调度抢维修中心	新型城镇化	淮北相山区	总建筑面积约3.05万平方米，建设调度抢维修大楼、物资仓库及客户服务中心	1.64		0.30	已完成发改委立项备案、环评备案、建设工程规划许可证、建设用地批准书、土地证完成，供水安装合同签订完成，正在进行施工图设计	地下桩基施工完成	淮北华润燃气有限公司	雷鸣刚	淮北市住房和城乡建设局	李公峰
1351	开渠路改造工程	新型城镇化	淮北杜集区	东起龙河路，西至龙山北路，长约8.1公里，红线宽60米，破损路面拆除重做	1.59		0.70	正在开展前期工作	完成招标，开工建设	淮北市重点工程局	葛云露	淮北市住建局	李公峰
1352	开发区集中供热	新型城镇化	淮北相山区	主要建设DN600供热蒸汽管道和热源点，由新老濉河交叉口位置至相山园区，主干线全长约14.2公里	1.45		1.20	省供电公司设计招标已完成，监理、施工方已确定。部分征地完成，变电所基础施工，线路材料进场	部分建成	安徽皖相能源科技有限公司	王业余	相山经济开发区管委会	王之成
1353	淮北东部新城区供热工程	新型城镇化	淮北烈山区	从国安电力铺设至东部新城，新建热水循环管道开槽长度25千米	1.30		1.00	工程招标	部分完工	淮北保障性住房运营有限公司	麻玉超	烈山区宋疃镇政府	侯路明
1354	淮北市公安局智慧警务	新型城镇化	淮北相山区	依托公安信息网、视频专网，升级智能化前端，完善环市、县区、核心区的三层防护圈，打造三大服务支撑中心建设，十大实战应用板块供全警使用，满足公安部安全访问平台建设要求、淮北市圈层防护、省厅防极端暴力防控需要	1.13		0.20	可研、项目建议书已获批	部分设备安装完成	淮北市公安局	张大可	淮北市公安局	黄思敏
1355	淮北市凤凰山水厂二期	新型城镇化	淮北相山区	新建清水池一座、泵房一间，建筑面积1272平方米，建成后日供水总规模达到约6万吨/天	1.10		0.15	已完成备案、规划选址、土地证、用地规划许可等手续，即将开展施工招标工作	开工建设	淮北市供水公司	雷鸣刚	淮北市住房和城乡建设局	李公峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1356	相山区城镇雨污分流	新型城镇化	淮北相山区	建设城镇雨污分流工程，共需改造排水管道总长约90千米	1.00		1.00	正在招标	竣工建成	相山区住建局	吕鹏宇	相山区住建局	李强
1357	淮北平山电厂二期铁路专用线	新型城镇化	淮北烈山区	建设铁路专用线约2公里，专用线接符夹铁路青龙山站	1.00		0.50	已核准	路基完成	淮北中能发电有限公司	宋轶博	淮北市发展改革委	杜贡献
1358	濉溪县乡村振兴示范-百善农业示范园区及配套基础设施建设	农林	淮北濉溪县	建设园区民生路、富润路、隋园路、龙安路、北外环路等5条道路，进行新建绕城路4条，鱼塘清理、建设农产品展示交易中心	17.99		4.67	已完成EPC招标	部分道路建成	濉溪县农业农村局	马祥文	濉溪县农业农村局	郭清春
1359	燕头现代化生猪养殖产业化	农林	淮北濉溪县	存栏成年母猪11000头，后备母猪1000头，年产仔猪275000头	7.96		2.73	开工前准备	竣工	淮北汉世伟食品有限公司	宋邦	孙疃镇政府	牛进军
1360	烈山区采煤沉陷区综合治理(一期)	生态环保	淮北烈山区	治理塌陷面积约2000亩，主要包括相湖生态修复及治理，建设采煤沉陷区幼儿园、学校、颐养综合体、居民服务中心、农贸市场、商品交易市场、商业街等公共服务配套设施	10.02		1.67	正进行相湖区域修复规划设计，部分破损道路进行现场初步勘察	完成部分路段建设;完成相湖部分景观绿化工程	烈山区住房和城乡建设局	胡恒强	烈山区住房和城乡建设局	张宾
1361	杜集区程蒋山土地综合整治工程	生态环保	淮北杜集区	土地整理和平整133.33万平方米，同时建设农田水利工程及农田保护和生态环境保护工程	1.61		0.80	立项已完成	部分工程完成	淮北市天汇建设投资有限公司	马伟	杜集区朔里镇政府	沈长栋
1362	朔里镇全域土地综合治理	生态环保	淮北杜集区	建设主要内容包括土地整理、美好乡村建设、人居环境整治	1.50		0.70	正在进行前期设计	部分基础工程完工	淮北市东兴建设投资有限公司	李飞	杜集区朔里镇政府	沈长栋
1363	丁楼污水处理厂扩建	生态环保	淮北相山区	扩建丁楼污水厂，形成日处理污水规模2万立方米	1.38		0.40	正在开展前期工作	开工建设	淮北市排水公司	李俊	淮北市住建局	李公峰
1364	濉溪县小溪河生态修复	生态环保	淮北濉溪县	在小溪河沿岸进行绿化生态湿地修复工程约3.1公里、步道工程6.6公里、建设文化健身广场，河道修复治理、水环境治理	1.00		0.50	完成招标	完成河道清淤	濉溪县住建局	徐建	濉溪县住建局	陈安厚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1365	淮北市濉溪职业技术学校	社会事业	淮北濉溪县	总建筑面积13.2万平方米，新建教学楼、综合楼、实训楼、风雨操场、学生宿舍、配套建设道路、运动场、绿化等附属工程	5.50		2.00	土地平整	部分主体工程完工	淮北市濉溪职业技术学校	秦振华	濉溪县教育局	王强
1366	淮北市濉溪县妇幼保健院综合大楼	社会事业	淮北濉溪县	总建筑面积6.2万平方米，建设门诊住院综合楼、独立发烧门诊住院综合楼、行政后勤保障综合楼、配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等	4.10		1.20	开工前期准备	部分主体工程基本建成	濉溪县卫健委	孙东海	濉溪县卫健委	蔡晓春
1367	淮北市第一实验小学、第二中学南湖校区	社会事业	淮北相山区	总建筑面积5.6万平方米，建设48班小学、30班初中，并配套建设供配电系统、室外运动场地、广场、道路等配套设施	3.60		1.50	已完成招标	部分建成	淮北市教育局	陶飞	相山区任圩街道办事处	张明
1368	淮北市濉溪县医院补短板能力提升	社会事业	淮北濉溪县	总建筑面积3.8万平方米，包括医技综合楼、后勤综合楼、感染科、精神科、高压氧、食堂等，并购置医疗设备	3.15		0.90	设计已完成	部分主体工程建设完成	濉溪县医院	孙东海	濉溪县卫健委	蔡晓春
1369	龙湖九年一贯制学校	社会事业	淮北杜集区	新建教学及辅助用房、行政办公用房、校园智能系统、其他用房2.82.8万平方米，建设72班标准九年一贯制学校规模	2.60		1.00	土地正在招挂拍	教学楼主体基本完工	杜集区教育局	曹立民	杜集区矿山集街道办事处	金存折
1370	濉溪县双堆新城医院	社会事业	淮北濉溪县	总建筑面积4.32万平方米，设置医疗床位220张，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、地下室、地下停车场及相关配套设施	2.21		1.00	正在进行土地报批	基础施工建设	濉溪县卫健委	蔡晓春	濉溪县卫健委	孙东海
1371	淮北市高岳九年一贯制学校	社会事业	淮北杜集区	建设72班标准九年一贯制学校规模，可容纳学生3360人。其中48班标准小学规模，容纳学生2160人；24班标准初中规模，容纳学生1200人	2.20		1.50	正在办理前期手续	基础设施完工	淮北东昱集团建投集团	李飞	杜集区教育局	曹立民
1372	新建滨河学校	社会事业	淮北相山区	新建建筑面积约2.4万平方米学校及操场、绿化、食堂等附属设施	1.92		1.00	正在土地审批及规划方案设计	开工建设	相山区教育局	吴序全	相山区曲阳街道办事处	张明
1373	新建翠峰中学	社会事业	淮北相山区	总建筑面积1.3万平方米，建设18个班的初中，包括教学楼、风雨操场、食堂、供配电系统、道路、广场、绿化等	1.85		0.80	正在招标	部分建成	相山区教育局	吴序全	相山区相南街道办事处	牛煦
1374	淮北市国防动员教育训练基地迁址新建工程	社会事业	淮北杜集区	总建筑面积约1.4万平方米，建设综合楼、轻武器射击场改造及相关配套设施	1.70		0.84	正在进行规划设计	开工建设	淮北市重点工程局	葛云露	淮北市住建局	李公峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1375	濉溪县河西新区医院	社会事业	淮北濉溪县	总建筑面积2.86万平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、地下停车场、人防等相关配套设施	1.40		0.70	已完成EPC、监理招标	部分主体工程基本建成	濉溪县卫健委	蔡晓春	濉溪县卫健委	孙东海
1376	杜集区人民医院南院区	社会事业	淮北杜集区	总建筑面积0.8万平方米，设有全科医学科、急诊科、内科、外科等科室，建设中医馆等，建立远程医疗等智慧医疗信息化系统	1.09		0.60	选址确定，已与设计院对接开始设计方案	主体施工	淮北市东兴建设投资有限公司	李飞	杜集区卫健委	冯光明
1377	安全驾驶学校考试中心	社会事业	淮北烈山区	总建筑面积为2.4万平方米，主要建设考试道路、红外线桩考试以及考试服务用房及管理用房、配置配套考试用设备、室外绿化工程等	1.01		0.60	前期手续基本完成	主体工程施工	淮北市公安局	黄晋	淮北市公安局	黄思敏
1378	临涣古镇保护与展示及基础设施提升	文化产业	淮北濉溪县	建设临涣古镇道路及配套工程项目、古镇旅游基础设施及配套项目、临涣古城墙保护与环境提升项目、古镇四大名泉保护与利用项目、古镇研学游乐体验项目等子项目	22.60		2.50	前期手续已完成，准备采取EPC方式招标	四大名泉的保护及环境整治工程、棒棒茶风情体验项目建设完成	濉溪县临涣镇政府	杨晋	濉溪县临涣镇政府	武亚萍
1379	百莲百荷荷花基地建设	文化产业	淮北杜集区	总建筑面积82.23万平方米，建设莲花生产基地，同时突出以廉洁为文化主题，配套建设廉洁中心	1.15		0.60	该项目目前已备案	部分工程完工	杜集区矿山集街道办事处	金存折	杜集区矿山集街道办事处	朱守杰
3、亳州市													
1380	长白山制药(亳州)产业园	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积140万平方米，建设26座高架仓库，27座生产车间及相关配套设施，年产中药饮片30万吨、中药配方颗粒1万吨	80.00	19.79	4.50	部分厂房已封顶	完成部分工程	长白山制药股份有限公司	杨红素	谯城经开区管委会	朱炯
1381	太阳升(亳州)高科医药产业项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积20万平方米，建设高端药品生产基地、销售总部、仓储物流中心，研发中心等，年产固体制剂50-60亿片及冻干粉等产品	20.00	0.48	1.50	主体在建	继续建设	太阳升(亳州)高科医药管理有限公司	袁志刚	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1382	绿色装配式建筑产业园钢结构(桥梁钢、焊管)生产项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	总建筑面积约23.82万平方米，打造钢结构（桥梁钢、焊管）生产基地及其他附属设施	11.50	0.11	3.00	临建设施已完成，正在基础施工	部分完工	涡阳县盛鸿科技有限公司	罗龙	涡阳经济开发区管委会	张锦
1383	永康盛世谯城区亳永风电二期	战略性新兴产业	亳州谯城区	装机容量为50MW，共计20×22.5MW级风机机组和配套建设1座110KV升压站组成	10.00	1.10	6.00	正在进行风机施工	完成部分工程	亳州永康盛世新能源有限公司	王彬	谯城区发改委	唐凌运
1384	协合亳州谯东风电场项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	建设规模为50台2MW级风力发电机组，1座220KV升压站	8.69	3.27	5.42	正在进行风机施工	竣工	协合风电投资有限公司	胡伶俐	谯城区发改委	唐凌运
1385	协合亳州谯北风电场项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总占地面积约60亩，建设规模为50台2MW级风力发电机组，1座220KV升压站	8.64	2.53	6.10	正在进行风机施工	竣工	协合风电投资有限公司	胡伶俐	谯城区发改委	唐凌运
1386	宝龙药业有限公司中药饮片、提取、中成药、配方颗粒及西药制剂生产线	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积25.5万平方米，年产中成药4000吨，西药18亿片，胶囊30亿粒，颗粒1万吨	7.30	2.74	0.35	部分厂房已封顶	设备安装试生产,其他厂房继续建设	宝龙药业有限公司	潘亦斌	亳州高新区管委会	魏师
1387	安徽昊森中药饮片、提取及中成药生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积21万平方米，主要建设生产车间、仓库等，年产20万吨中药饮片、提取及中成药	6.50	1.63	0.20	厂房主体在建	部分完工	安徽昊森药业有限公司	王纪飞	亳州高新区管委会	魏师
1388	济人药业医药产业园项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积18万平方米，建设厂房、研发楼、仓库等，年产1200吨中药配方颗粒	5.00	3.72	0.80	正在进行厂房主体施工	完成部分工程	安徽济人药业有限公司	葛鹏	谯城经开区管委会	朱炯
1389	国信健康产业项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积11.92万平方米，建设中药饮片、提取、中成药生产线，年产中药饮片1万吨生产线	5.00	1.97	1.00	5栋封顶，4栋钢构立柱	部分完工	安徽国信健康产业发展有限公司	李涛	亳芜现代产业园区管委会	汤德余



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1390	安徽北控蒙城县陈桥风电场项目	战略性新兴产业	亳州蒙城县	装机容量50MW，以110千伏电压等级线路接入系统	4.99	1.80	3.18	风机吊装	完工	蒙城县贝斯尔新能源科技有限公司	杨波	蒙城县发改委	张军
1391	国源蒙城双涧风电场项目	战略性新兴产业	亳州蒙城县	装机容量50MW，以110千伏电压等级线路接入系统	4.31	3.40	0.91	主体完工	竣工	蒙城县国源风电有限公司	韩永豪	蒙城县发改委	张军
1392	和润牌坊风电场项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	装机规模50兆瓦，建设20台单机2.5兆瓦的风机机组	4.30	1.68	2.50	部分工程基础回填	部分完工	涡阳县和润新能源科技有限公司	柴才富	涡阳县发改委	孙晋生
1393	和风包河与武家河风电场项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	装机规模5万千瓦，建设20台单机2.5兆瓦的风电机组	4.30	2.28	2.00	综合楼楼板筋绑扎，风机基础下锚安装	部分完工	涡阳县和风新能源有限公司	朱家伟	涡阳县发改委	孙晋生
1394	永康盛世谯城区亳永风电场项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	装机容量为50MW，共计20×22.5MW级风机机组和配套建设1座110KV升压站组成	4.00	4.24	1.06	正在进行风机施工	竣工	亳州永康盛世新能源有限公司	王彬	谯城区发改委	唐凌运
1395	安徽裕康中药饮片、配方颗粒生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积14万平方米，主要建设生产车间、提取车间、冷库等，年产3000吨中药饮片、配方颗粒	4.00	1.35	0.50	主体施工	部分完工	安徽裕康中药饮片有限公司	王辉	亳州高新区管委会	魏师
1396	泰达恒信利辛县利泰风电场项目	战略性新兴产业	亳州利辛县	装机容量为50MW，拟以110千伏电压等级线路接入系统	4.00	0.53	0.10	风机基础、场内集电线路施工	部分工程完工	利辛县泰达恒信新能源有限公司	杨松	利辛县发改委	王廷飞
1397	永刚药业提取项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积16万平方米，年产4.8万吨中药饮片、4000吨保健食品、8000吨中成药	3.50	2.62	1.30	正在进行厂房主体施工	竣工	永刚药业有限公司	李永刚	谯城经开区管委会	朱炯
1398	智达新材料年产25000吨高品质中分子量聚异丁烯项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	建设面积10万平方米，建设办公楼和研发楼，购置异丁烯中间罐等配套设施，年产2.5万吨高品质中分子量聚异丁烯	3.00	0.15	1.00	施工单位进场，临水临电施工	部分完工	涡阳县安徽智达新材料有限公司	卞良飞	涡阳经济开发区管委会	张锦

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1399	万辉现代中药生产项目	战略性新兴产业	亳州城区	总建筑面积8.5万平方米，建设生产车间、厂房等，年产8000吨中药饮片	3.00	1.86	1.14	正在进行厂房主体施工	竣工	万辉制药(亳州)有限公司	修中山	谯城经开区管委会	朱炯
1400	宇利达新能源汽车项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积7万平方米，建设新能源旅游观光汽车零部件生产线,年产1万辆新能源汽车零部件生产线	2.81	1.26	0.20	2栋钢构封顶，3栋出基础	部分完工	安徽宇利达新能源汽车有限公司	袁卫华	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1401	亳州三象制药科技有限公司中成药、保健食品生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	建设口罩、防护服等医疗器械和消毒类产品加工生产线项目	2.58	0.13	0.30	主体在建	部分建成	亳州三象制药科技有限公司	蒋新文	亳州高新区管委会	魏师
1402	安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司医疗器械生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.6万平方米，年产医疗器械设备2000台	2.50	1.01	0.30	主体在建	部分完工	安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司	李庆	亳州经开区管委会	魏师
1403	安徽中亳华佗养生堂保健品科技有限公司项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积8.8万平方米，主要建设精品饮片车间、花茶车间、3个保健品车间、2个综合仓库、2个提取车间、综合楼及其他配套附属设施	2.50	0.11	0.05	基础施工	部分建成	安徽中亳华佗养生堂保健品科技有限公司	魏灵	亳州高新区管委会	魏师
1404	安徽中和堂制药有限公司中药饮片、提取、配方颗粒及中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积9.2万平方米，年产3万吨中药饮片、保健食品、西药	2.50	1.07	0.20	办公楼及车间主体在建	部分完工	安徽中和堂制药有限公司	田中和	亳州经开区管委会	魏师
1405	安徽盛誉远国药精制中药饮片、口服饮片生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积6.6万平方米，年产15000吨精制中药饮片、直服饮片、中药注射剂生产专用饮片	2.30	1.48	0.52	厂房正在装修	竣工投产	安徽盛誉远国药有限公司	赵国栋	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1406	安徽金湖药业股份有限公司中药提取、中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积9.86万平方米，年产口服液3.8亿支、片剂5亿片、胶囊剂5亿粒、颗粒剂5000万袋	2.30	1.99	0.23	办公楼及车间主体在建	部分完工	安徽金湖药业股份有限公司	刘煜	亳州高新区管委会	魏师
1407	亳州市力星药业中药饮片、提取生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积约8万平方米，主要建设中药饮片生产线及配套，年产中药饮片5000吨	2.20	0.35	0.02	主体在建	部分建成	亳州市力星药业有限责任公司	熊继飞	亳州高新区管委会	魏师
1408	金锐中药智能装备项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积6.66万平方米，建设年产1万台套医药设备生产线	2.20	1.46	0.60	1栋办公楼封顶，3栋钢构封顶	部分完工	安徽金锐医药有限公司	肖斌	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1409	尚通新能源汽车配件生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积建设4.1万平方米，建设能源汽车零部件生产线	2.00	0.99	1.10	全部封顶，正在装修	竣工	亳州市尚通新能源汽车服务有限公司	程月梅	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1410	北京同仁堂现代中药生产建设项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积9万平方米，建设生产车间、厂房等，年产1800吨中药原粉、200吨中药提取物	2.00	1.91	0.35	正在进行厂房主体施工	完成部分工程	北京同仁堂股份有限公司	徐广友	谯城区汤陵街道办事处	李杰
1411	美肴生物科技有限公司	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积2.6万平方米，建设年产5千吨中药饮片生产线	1.70	1.18	0.10	3个单体封顶，5个单体在建	部分完工	安徽美肴生物科技有限公司	纪涛	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1412	安徽省亳药福泰药业中药饮片生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3.8万平方米，年产2000吨中药饮片	1.60	0.66	0.25	主体施工	部分完工	安徽省亳药药业有 限公司	刘玉莲	亳州高新区管委会	魏师
1413	亳州药仙堂信息科技有限公司精致饮片、保健品、滴丸和中成药生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3.1万平方米，年产中药饮片、保健品、滴丸和中成药约1000吨	1.60	0.45	0.03	办公楼在建	部分完工	亳州药仙堂信息科技有限公司	王静	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1414	安徽福华药业中药饮片、中药提取生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.8万平方米，主要建设生产车间、厂房等，年产3000吨中药饮片	1.50	1.33	0.20	主体已封顶	竣工建成	安徽福华药业有限公司	陈辰	亳州高新区管委会	魏师
1415	蒙城县宏桥生物科技有限公司6MW生物质沼气发电及有机肥生产项目	战略性新兴产业	亳州蒙城县	总建筑面积约2.9万平方米，建设2栋厂房、1栋仓库、1栋综合楼、10个罐体	1.50	0.40	0.80	综合楼正在进行二层施工，有机肥加工车间基础完成	完成部分工程	蒙城县宏桥生物科技有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1416	盛江国药项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3.99万平方米，建设年产中药饮片8千吨生产线	1.50	0.71	0.20	11栋在建	部分完工	安徽盛江药业有限公司	耿中生	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1417	亳州新伊塑业科技有限公司年产6万吨新型医疗食品薄膜生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3.5万平方米，年产4万吨新型医疗食品包装薄膜	1.50	0.10	1.20	主体施工	部分完工	亳州新伊塑业科技有限公司	何克能	亳州高新区管委会	魏师
1418	安徽念草堂生物科技有限公司功能性食品、中药饮片、提取、中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积6.5万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产中药饮片2000吨，食品3000箱	1.50	0.35	0.50	主体在建	部分完工	安徽念草堂生物科技有限公司	赵玉山	亳州高新区管委会	项阳
1419	安徽惠利装备科技有限公司中药加工设备生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	建设中药加工设备生产线，年产中药材加工设备1000台	1.50	0.01	0.20	基础建设	部分完工	安徽惠利装备科技有限公司	李振雨	亳州高新区管委会	魏师
1420	怀善堂保健品生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3.1万平方米，建设生产车间、仓库等，形成年产6000吨中药饮片、1000吨保健食品的生产能力	1.50	0.44	0.02	主体施工	部分完工	安徽怀善堂国药有限公司	祖国伟	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1421	安徽亿宝堂药业有限责任公司中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线建设项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积约4.5万平方米，主要建设中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线	1.50	0.01	0.50	基础建设	部分完工	安徽亿宝堂药业有限责任公司	马超	亳州高新区管委会	魏师
1422	安徽林峰药业有限公司中药饮片、提取及配方颗粒生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	建设中药饮片、提取及配方颗粒生产线，年产中药饮片约800吨、提取及配方颗粒约400吨、精细粉约100吨	1.50	0.01	0.30	基础施工	部分建成	安徽林峰药业有限公司	林峰	亳州高新区管委会	魏师
1423	亳州市聚城药业中成药、中药提取及片剂、胶囊、口服液生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.3万平方米，年产2000吨中成药、3000吨中药提取及片剂、胶囊、口服液	1.50	0.17	0.02	基础施工	部分建成	亳州市聚城药业有限公司	陈露	亳州高新区管委会	魏师
1424	科诺特新材料生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积2.2万平方米，新建高档阳光房及钢化玻璃材料2千吨深加工生产线	1.50	1.48	0.10	4栋已投入使用，1栋办公楼封顶	部分完工	安徽科诺特新材料有限公司	闵杰	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1425	安徽畅通圆中药饮片、中药提取、保健食品生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	建设中药饮片、中药提取、保健食品生产线项目，年产中药饮片1万吨	1.50	0.09	0.30	基础施工	部分完工	安徽畅通圆饮片炮制有限公司	赵舒扬	亳州高新区管委会	魏师
1426	亳州敬康药业化药生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.8万平方米，年产片剂约10亿片，胶囊约4亿粒，注射剂约2000万瓶，外用制剂约5000万瓶，生物制药约2亿支，中药约500吨	1.40	0.41	0.30	基础施工	部分完工	敬康药业化药生有限公司	王二帅	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1427	川蒙集团广盛堂中药项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积1.94万平方米，建设年产3000吨中药饮片生产线	1.30	0.50	0.80	6栋封顶	竣工	北京中研医院管理有限公司	甘绍福	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1428	安徽培力药业有限公司中药饮片、提取、中成药品生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产1500吨配方颗粒、500吨中药饮片	1.25	1.17	0.08	主体外墙正在粉刷	竣工建成	安徽培力药业有限公司	高峰	亳州高新区管委会	魏师
1429	亳州世纪汉方生物科技有限公司医疗器械、保健用品、保健贴生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积1.95万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产1.2亿片医用贴	1.20	0.10	0.30	基础施工	部分建成	亳州世纪汉方生物科技有限公司	李华阳	亳州高新区管委会	魏师
1430	安徽安贝尔药业有限公司项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.2万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产食品、药品5万吨	1.20	0.43	0.35	主体在建	部分建成	安徽安贝尔药业有限公司	许永	亳州高新区管委会	魏师
1431	明善生物科技有限公司项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积2.89万平方米，建设年产5千吨中药饮片及3千吨保健食品生产线	1.20	0.96	0.20	7栋在建	部分完工	安徽明善生物科技有限公司	尹利峰	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1432	协和成中药饮片及中药保健品加工项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房、仓库等，年产3000吨中药饮片及中药保健品	1.20	0.70	0.50	正在进行主体施工	竣工	安徽协和成药业饮片有限公司	李素亮	谯城经开区管委会	朱炯
1433	安徽健诚中药饮片有限公司精致饮片、中药提取和中药破壁生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.1万平方米，年产中药饮片约3000吨（含中药破壁）、中药提取物约300吨、中成药品约400吨、代用茶约100吨	1.20	0.62	0.05	主体在建	部分完工	安徽健诚中药饮片有限公司	孙健	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1434	亳州三巽电力科技有限公司配电柜、变压器、高压原器件生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	建设配电控制设备、高低压控制柜、配电或控制设备零件，变压器、电子元器件及配件生产线项目	1.20	0.24	0.25	主体在建	继续建设	亳州三巽电力科技有限公司	杨玉伟	亳州高新区管委会	魏师
1435	维叶中药饮片生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.02万平方米，建设年产中药饮片1.8万吨生产线	1.20	0.94	0.20	4栋封顶，3栋在建	部分完工	安徽维叶药业有限公司	杨漫漫	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1436	艾克森新材料生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3万平方米，建设年产300万金刚石复合片生产线	1.20	0.95	0.10	3个车间已投入使用	部分完工	安徽鑫诚超硬材料有限公司	李龙勋	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1437	和治药业集团(亳州)制药有限公司中药提取、制剂、中成药及配方颗粒生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产药品5.6万吨	1.16	0.31	0.25	基础施工	部分建成	和治药业集团（亳州）制药有限公司	蔡治河	亳州高新区管委会	魏师
1438	御堂春中药生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积2.86万平方米，建设中药饮片、养生花茶生产线，年产中药饮片2500吨	1.10	1.02	0.88	共5个单体，全部封顶，正在内部装修	竣工	安徽御堂春中药科技有限公司	卢维钦	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1439	君药堂中药饮片及保健品生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积2万平方米，建设年产中药饮片6千吨生产线	1.10	0.74	0.20	3栋封顶，2栋在建	部分完工	亳州君药堂药业有限公司	李军	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1440	安徽佳和中药提取、中成药及化药生产项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3.2万平方米，主要建设中成药和仿制品生产项目	1.10	0.01	0.50	2栋基础已开挖	部分完工	安徽佳和药业有限公司	高峰	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1441	乾元生物兽用中成药项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3.76万平方米，建设年产中药饮片2千吨生产线	1.10	0.94	0.16	5栋封顶，正在装修	竣工	亳州市乾元生物科技有限公司	徐国华	亳芜现代产业园区管委会	汤德余

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1442	安徽九合堂国药有限公司中药饮片、中药提取和中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积4.1万平方米，年产中药饮片约8000吨，中药提取约1000万吨	1.10	0.87	0.15	厂房主体封顶	继续建设	安徽九合堂国药有限公司	于萍	亳州高新区管委会	魏师
1443	安徽大医草堂医药有限公司中药饮片、提取、花果茶、中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积2.8万平方米，年产中药饮片约300吨，中药材提取约300吨，花果茶约200吨，中成药约400吨	1.03	1.04	0.03	主体施工	竣工建成	安徽大医草堂医药有限公司	王金林	亳州高新区管委会	魏师
1444	古井集团酿酒生产智能化技改项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积108万平方米，建设年产原酒6.4万吨的酿酒生产车间，储存原酒28.5万吨的勾储车间，年灌装13万吨的包装车间，储存成品酒732万件的立体仓库，年产5.4万吨的制曲车间和原粮破碎车间	89.24	1.51	8.40	主体施工	部分完工	古井集团	叶鹤松	古井集团	梁金辉
1445	恩度现代中药及食品深加工项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积20万平方米，主要建设厂房等，年产1000吨冻干蔬菜和食品	40.00	10.25	0.02	部分厂房主体完工，正在装修	部分完工	恩度食品有限公司	张勋	亳州高新区管委会	魏师
1446	温氏畜牧双百万工程项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积34.76万平方米，建设4个标准化智能化生猪养殖场、年屠宰100万头现代化肉食品加工厂及年产18万吨的现代化饲料生产加工厂	28.00	0.20	1.00	生态养殖小区主体已部分完工，扩繁场场外道路施工	部分完成	涡阳县亳州温氏畜牧公司	刘军	涡阳县农业农村局	刘坤
1447	安徽金沙河面业粮食加工生产基地(一期)项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	购置浆叶螺旋输送机、麦仓下汇集斗、地下风机等设备，年加工小麦250万吨、玉米35万吨，年产挂面42万吨、年产包装饮用水60万吨	20.00	3.57	4.00	饮用水生产已投产；制粉车间已封顶，挂面主机楼正在施工	部分完工	安徽金沙河面业有限责任公司	李雅楠	涡阳经济开发区管委会	张锦
1448	海创新型建材项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积26万平方米，建设年产1600万平方米纤维水泥板生产线	12.54	10.91	1.00	2栋已投产	部分完工	亳州海创新型节能建筑材料有限公司	田子威	亳芜现代产业园区管委会	汤德余



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1449	亳州大皖工坊置业闽台健康产业园项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积41.39万平方米，建设办公楼、研发楼及相关附属设施	12.00	2.59	0.50	部分厂房主体封顶	部分完工	亳州大皖工坊置业有限责任公司	祝水才	亳州高新区管委会	魏师
1450	易腾服装基地项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建设面积8.8万平方米，建设生产车间及配套设施，购置30条全新服装生产线，年加工300万件（套）服装	10.00	2.08	3.50	厂房、道路管网等部分工程完成	部分完工	安徽易腾服装科技有限公司	李强	涡阳经济开发区管委会	张锦
1451	牧原生猪全产业链建设项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积297万平方米，建设5个标准化生猪养殖小区、1个饲料厂；年产90万头生猪	10.00	0.44	0.50	已开工3个标准化生猪养殖小区	部分完工	涡阳牧原农牧有限公司	雷旭涛	涡阳县农业农村局	王昌元
1452	绿色装配式建筑产业园钢结构(重钢)生产项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积16.5万平方米，建设18条重钢生产线，年产重钢15万吨	9.08	0.01	4.50	完成6跨厂房建设投产运行，其余钢构安装	部分完工	涡阳县保罗建筑科技有限公司	罗龙	涡阳县经开区管委会	张锦
1453	蒙城县时尚智造双创产业园建设项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积24.7万平方米，主要建设多层标准厂房、会展中心、智造中心、孵化器加速器、创业沙龙等平台	6.00	1.00	0.80	厂房结构混凝土浇筑完毕，拆除模板及部分厂房一层室内地面硬化	完成部分工程	蒙城县兴蒙投资有限公司	王雪梅	蒙城经开区管委会	马刚美
1454	城建创谷产业园	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积21.2万平方米，主要建设标准化厂房等附属设施，将进行中药材初加工活动，并含日处理量1600吨的污水处理厂等	5.30	3.08	2.22	已完成一期工程规划验收，同步跟进消防验收	竣工	亳州市城建集团	刘锡祥	亳州市城建集团	李涛
1455	利辛县君翰纺织科技有限公司年产1200万件针织服装及5000吨聚乳酸基纤维色纺纱智能生产线	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积6.45万平方米，建设生产厂房等，年产1200万件针织服装及5000吨聚乳酸基纤维色纺纱	5.18	0.01	1.00	2栋厂房主体工程施工，设备安装	部分工程完工	利辛县君翰纺织科技有限公司	张恒	利辛经济开发区管委会	刁超
1456	鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积约12万平方米，建设装配式钢结构、重型钢构等生产线设备12条，年产能17.4万吨	4.52	3.10	1.42	部分主体地坪浇筑	竣工建成	涡阳县盛鸿科技有限公司	罗龙	涡阳经济开发区管委会	张锦

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1457	古井集团全自动智能酿酒车间一期、二期	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积5万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产3万吨酒的生产能力	4.50	3.85	1.60	部分车间已完工，设备正在安装	部分完工	古井集团	李露露	古井集团	杨小凡
1458	五金机电产业园项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积11.9万平方米，建设五金机电产业园项目	4.43	1.94	1.00	6栋封顶，11栋在建	部分完工	亳州联森置业有限公司	项朝考	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1459	双创产业园(中医药)建设项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积17.85万平方米，主要建设厂房及配电、给排水、消防、道路、绿化等附属设施	3.22	3.17	1.00	正在进行厂房主体施工	竣工	安徽路网集团	李先锋	谯城经开区管委会	朱炯
1460	谯城经济开发区现代中药产业园标准厂房(南区)项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	建筑面积245000平方米，其中厂房227744平方米。重点招引食品加工、机械制造、医疗器械等行业企业入驻	3.22	0.51	1.50	正在进行主体施工	完成部分工程	金地建设投资有限公司	丁浩	谯城经开区管委会	朱炯
1461	福派园(亳州)食品产业园项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积35万平方米，主要建设全产业链食品产业园及总部项目等附属设施	3.17	0.01	0.80	正在进行主体施工	完成部分工程	福派园(亳州)食品产业园有限公司	张彪	谯城区经信局	支训河
1462	峰伟节能材料年产6万吨岩棉生产线项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积5.33万平方米，购置振动机等生产所需设备，年产岩棉6万吨	3.00	2.45	0.40	原料库基础回填，钢构进厂安装	部分完工	安徽峰伟节能材料股份有限公司	李培保	涡阳经济开发区管委会	张锦
1463	江淮安驰公司瑞风中高端MPV产品引进技术改造项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	瑞风M4/M6车型搬迁至蒙城江淮安驰生产，年产量约1.8万台；冲焊厂新建M4焊装线体，涂装厂及总装厂进行通过性适应改造	2.98	1.98	1.00	主体施工	完工	安徽江淮安驰汽车有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1464	正宇面粉日产2000吨绿色营养强化及高端复配专用小麦粉生产线扩建项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	建设研发楼，高端专用小麦粉生产线扩建，年产60万吨小麦粉	2.62	1.22	1.40	制粉车间配粉段气砖砌筑	竣工建成	安徽正宇面粉有限公司	张文占	涡阳县经信局	常良平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1465	利辛县明峰纺织科技有限公司年产10000万米纺织品织造项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积5.6万平方米，其中包括生产厂房等，年产10000万米纺织品	2.60	0.01	2.10	4栋厂房钢结构主体工程施工	部分工程完工	利辛县明峰纺织科技有限公司	陈建明	利辛经济开发区管委会	刁超
1466	中联湘淮公司新型材料生产项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积20万平方米，建设生产车间、办公楼等，年产pc工业部件50万平方米	2.50	1.31	1.19	正在进行仓库主体施工	竣工	中联湘淮新型材料有限责任公司	吴少华	谯城经开区管委会	朱炯
1467	安徽亮福新型建筑材料生产项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积9万平方米，建设生产厂房等，年产5000吨新型建筑材料	2.50	0.74	0.05	厂房主体施工	部分完工	安徽亮福新材料科技有限公司	茹平站	亳州高新区管委会	魏师
1468	蒙城县国超零甲醛环保秸秆板生产项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	主要建设办公楼、厂房、仓库及附属设施，达产后年产6万立方米零甲醛环保秸秆板	2.20	0.10	1.00	基坑开挖	部分完工	蒙城县国超生态板业有限公司	郭海奎	蒙城经开区管委会	马刚美
1469	和济昌工业标准化厂房项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积4.92万平方米，建设标准化厂房及道路，供排水等配套设施	2.00	1.03	0.30	5栋封顶，4栋出基础	部分完工	安徽和济昌实业有限公司	陈静	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1470	蒙城县韬盛智能爬架生产项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积6.6万平方米，建设四栋厂房、两栋办公楼，年产1500台套智能爬架	2.00	0.51	0.50	主体施工	完成部分工程	安徽蒙盛建筑科技有限公司	赵鹏	蒙城经开区管委会	马刚美
1471	利辛县东越纺织科技有限公司年产8000万米化纤面料生产线项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公楼等，年产8000万米化纤面料	1.80	0.14	1.00	3栋厂房主体工程施工	部分工程完工	利辛县东越纺织科技有限公司	杨小玲	利辛经济开发区管委会	刁超
1472	皖鑫石材二期项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积4万平方米，主要建设石材生产加工及废渣、废料再利用生产线	1.80	0.11	0.70	正在进行基础施工	完成部分工程	亳州皖鑫公司	李可	谯城经开区管委会	朱炯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1473	科威再生资源年加工150万吨建筑垃圾生产项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积4万平方米，项目利用建筑垃圾、粉煤灰、水泥等原料，生产混凝土制品等产品，年加工利用建筑垃圾150万吨	1.60	0.10	0.40	正在进行基础施工	完成部分工程	亳州科威再生资源有限责任公司	张玲	谯城经开区管委会	朱炯
1474	年产23000吨粮油食品加工项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积3.7万平方米，建设生产车间及配套设施，新上生产线6条，年产2.3万吨粮油食品	1.54	0.62	0.92	生产车间、保税库正在进行立面墙施工	竣工建成	涡阳县道芝源粮油食品有限公司	张继琴	涡阳经济开发区管委会	张锦
1475	利辛县丰彩纺织科技有限公司年产5万锭智能化纺织品生产项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积3万平方米，建设标准化车间等，年产纺织品5万锭	1.51	0.06	0.50	4栋厂房及办公楼主体工程施工	部分工程完工	利辛县丰彩纺织科技有限公司	杨琰	利辛经济开发区管委会	刁超
1476	蒙城县建筑垃圾及炉渣综合利用项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积2万平方米，建设透水砖车间、原料车间、炉渣综合处理车间、办公用房等	1.50	0.01	0.30	原料加工车间、办公楼及水稳炉渣处理车间基础承台施工	完成部分工程	蒙城县兴农发展投资有限公司	吴跃文	蒙城县发改委	张军
1477	墨泰新型材料项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积4.15万平方米，建设年产20万吨干粉砂浆生产线	1.50	0.47	1.03	3栋在建	竣工	安徽墨泰新型材料有限公司	马向阳	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1478	亳州长恒装配式建筑构件生产项目	传统产业升级改造	亳州高新区	建筑面积5.3万平方米，建设装备式生产项目	1.40	0.01	0.50	共3个单体，3栋在建	部分完工	亳州市长恒住工智能科技有限公司	颜士才	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1479	品冠食品有限公司休闲食品项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积3.6万平方米，年产休闲食品约10吨、干果约20吨、脱水蔬菜约20吨	1.30	0.76	0.30	厂房主体在建	部分完工	品冠食品有限公司	焦伟东	亳州高新区管委会	魏师
1480	安徽省恒隆实业有限公司服装、服饰、家纺纺织品出口项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积3.7万平方米，年产服装成衣20-30万件，生产成品毛毯40万条	1.25	0.68	0.02	厂房主体在建	部分完工	安徽省恒隆实业有限公司	张磊	亳州经开区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1481	瑞旺纺织服装、制鞋生产线项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积4万平方米，建设年产300万件纺织服装及200万套鞋帽生产线	1.20	0.91	0.20	4栋已投入使用，4栋在建	部分完工	亳州瑞旺纺织有限公司	黄贤亨	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1482	博森年产10000套人防设备项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积约3.35万平方米，建设生产车间、仓储及其他配套设施	1.20	0.05	0.80	基础施工	完成部分工程	安徽博森人防设备有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1483	安徽强英羽绒制品有限公司年产2万吨优质羽绒毛及20万件羽绒寝具制品项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	总建筑面积3.8万平方米，主要建设1栋车间、1栋综合楼、1栋机修车间、1栋污水处理车间及污水处理池等	1.20	0.20	0.80	基槽开挖	完成部分工程	安徽强英食品有限责任公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1484	温氏家禽美丽牧场项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积11.47万平方米，建设4个标准化智能化肉鸡养殖场及配套设施，年产出栏1082万只肉鸡	1.20	0.36	0.20	重兴村美丽牧场主体工程竣工。五爱村美丽牧场施工前期准备	部分完工	亳州温氏家禽有限公司	罗家贵	涡阳县农业农村局	王昌元
1485	利辛县驰辉新材料有限公司年产200万件石墨制品、260万件石英制品及20万件五金类制品项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积1.58万平方米，建设厂房等，年产200万件石墨制品、260万件石英制品及20万件五金类制品	1.16	0.30	0.20	3栋钢架厂房主体工程施工	部分工程完工	利辛县安徽驰辉新材料有限公司	师修贤	利辛经济开发区管委会	刁超
1486	利辛县众程纺织科技有限公司年产1200万米涤纶化纤面料生产线建设项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积4.4万平方米，建设生产厂房等，1200万米涤纶化纤面料生产线建设项目	1.13	0.05	0.50	2栋厂房主体工程施工	部分工程完工	利辛县众程纺织科技有限公司	施俊郎	利辛经济开发区管委会	刁超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1487	利辛县翰宇机械科技有限公司建设工程项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积1.98万平方米，建设生产车间等，购置设备等	1.11	0.01	0.30	2栋厂房主体工程施工	部分工程完工	利辛县翰宇机械科技有限公司	李中	利辛经济开发区管委会	刁超
1488	昊泽专用汽车生产及配件项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积3.28万平方米，建设半挂车生产及挂车配件生产线	1.10	0.40	0.60	2栋封顶，1栋在建	部分完工	亳州昊泽专用汽车有限公司	余彪	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1489	利辛县亿腾布业有限责任公司年产2000吨坯布和绣花建设项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积4.36万平方米，包括生产车间等，年产2000吨坯布和绣花	1.04	0.14	0.50	5栋厂房主体工程施工	部分工程完工	利辛县省亿腾布业有限责任公司	朱雪龙	利辛经济开发区管委会	刁超
1490	亳州市瑞安塑料制品有限公司项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积1.9万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产新型塑料5万吨	1.00	0.31	0.35	部分厂房封顶	部分完工	亳州市瑞安塑料制品有限公司	张明	亳州高新区管委会	魏师
1491	安徽矛与盾铝业有限公司年产20万方金属制品项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积1.5万平方米，建设铝型材材料生产线，年产20万方金属制品	1.00	0.20	0.50	1栋基础浇筑，1栋基础开挖	部分完工	安徽矛与盾铝业有限公司	程招兵	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1492	安徽龙运铝合金模板	传统产业升级改造	亳州高新区	租赁神龙再生资源项目厂房1.2万平方米，购置铝合金切割机、排冲、铣槽机等生产设备，年产1000吨铝合金模板	1.00	0.46	0.50	租赁厂房、设备正在安装	部分完工	安徽龙运铝业科技有限公司	王磊	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1493	珍宝岛中药材电子交易中心	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积133.8万平方米，主要建设中药材电子交易中心、仓储物流中心等，形成年交易中药材5万吨的交易能力	80.00	69.44	2.00	中药材电子交易中心已建成使用，仓储中心主体在建	仓储中心部分建成	亳州中药材商品交易中心有限公司	李炜	亳州高新区管委会	魏师
1494	绿地紫峰大厦	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积15万平方米，主要建设超高层大厦及配套等附属设施	61.00	0.88	3.30	基础施工	部分建成	绿地集团亳州置业有限公司	郭浩	亳州高新区管委会	魏师
1495	谯城区万达广场商业综合体项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积55万平方米，主要建设住宅、公共建筑和商业建筑。并配套建设区内道路、供电等基础设施	46.80	35.63	3.00	步行街门面房及商业区正在建设	完成部分工程	谯城区万达地产集团	魏亚	谯城区商务局	马瑞侠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1496	涡阳月星星港城城市综合体建设项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积54.13万平方米，建设住房、商业街、服务中心及配套基础设施	32.32	5.00	3.00	1-5号楼完工，其余主体在建 商业在建	部分完工	涡阳县星港置业有限公司	王俊	涡阳县住建局	祝礼
1497	涡阳县星海国际广场建设项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积44.84万平方米，主要建设商业街、住宅及附属设施	30.97	22.90	3.00	酒店机房、家居广场、商业主体施工。C1-C6楼电梯安装	部分完工	鲲鹏置业美凯龙有限公司	胡宪峰	涡阳县住建局	祝礼
1498	亳州碧盛有限公司魏武大道碧桂园商业综合体项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积51.77万平方米，主要建设商业综合体及配套等附属设施	30.00	12.52	4.00	商业楼主体在建	部分完工	亳州碧盛有限公司	孙继召	亳州高新区管委会	魏师
1499	新里公馆项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积39万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	25.00	17.57	5.00	商住楼主体在建	部分完工	亳州嘉悦置业有限公司	李鑫	亳州高新区管委会	魏师
1500	涡阳县环球港城市综合体建设项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积40.3万平方米，主要建设商业街、住宅及附属设施建设	25.00	20.68	1.00	二号楼十三层墙体砌筑，酒店主体结构施工	部分完工	上海月星投资有限公司	胡宪峰	涡阳县住建局	祝礼
1501	建投东方名府玖著	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积21.7万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	25.00	5.00	3.00	商业楼主体在建	部分完工	亳州建投房地产开发有限公司	许威	亳州高新区管委会	魏师
1502	利辛万达广场项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积68.62万平方米，建设住宅、商业街、办公等综合体工程	23.36	4.00	5.00	10栋单体及综合体主体工程施工	部分工程完工	利辛县中振置业有限公司	孙玲	利辛县商务局	陈峰
1503	名邦锦绣年华城市商业综合体	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积45万平方米，建设商业、住宅及配套设施	23.00	16.12	3.00	商业楼已完工，9号、11号主体工程在建	部分完工	涡阳县名邦置业有限公司	赵光辉	涡阳县住建局	祝礼
1504	和顺静天府商业综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积39.53万平方米，主要建设商业街、住宅及配套设施	22.15	16.06	3.00	商业楼已完成，住宅楼在建	部分完工	涡阳县和顺商业地产有限公司	邓伟伟	涡阳县住建局	祝礼

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1505	京城华府商业综合体建设项目	现代服务业	亳州淮城区	总建筑面积50万平方米，主要建设商业用房、公寓及地下车库等附属设施	22.07	20.09	1.98	正在进行商业用房主体施工	竣工	亳州城房置业有限公司	王乃强	淮城区商务局	马瑞侠
1506	亳州嘉泰置业有限公司融创南湖大观项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积32.5万万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	21.18	13.78	5.50	商业楼主体在建	部分建成	嘉泰置业有限公司	何宗徽	亳州高新区管委会	项阳
1507	恒大林溪郡商业综合体建设项目	现代服务业	亳州淮城区	总建筑面积为57.2万平方米，主要建设商业广场、商铺及配套住宅等附属设施	21.00	10.72	5.00	正在进行主体施工	完成部分工程	亳州恒皖置业有限公司	钱永华	淮城区住建局	陈永强
1508	杉杉首府商业综合体建设项目	现代服务业	亳州淮城区	总建筑面积53.1万平方米，主要建设商业广场、商铺及配套住宅等附属设施	20.00	8.43	4.00	部分主体已完工	完成部分工程	杉杉（亳州）都市置业有限公司	郑学明	淮城区住建局	陈永强
1509	利辛县邦泰国宾府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积39.8万平方米，建设住宅、商业街、酒店、办公及道路相关配套工程	17.75	7.11	2.00	12栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县邦泰广顺置业有限公司	王庚印	利辛县商务局	陈峰
1510	利辛县天允公馆、天允万峯汇商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积为28万平方米，建设住宅、商业街，办公等综合体，及道路相关配套工程	16.46	4.50	2.00	7栋单体及综合体主体工程施工	部分工程完工	利辛县天允易成置业有限公司	李艳红	利辛县商务局	陈峰
1511	碧桂园都荟星辰商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约为32.08万平方米，建设住宅、商业区及配套工程	16.43	2.20	3.00	主体施工	完成部分工程	蒙城县碧鑫房地产开发有限公司	孙财	蒙城县住房发展中心	李清
1512	蒙城晶宫广场1号2号地块商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积24.48万平方米，主要建设奥特莱斯、韩国城、电商大厦、创业中心、民俗商业风情街等	15.60	4.00	3.00	1号地块土方开挖持续进行，2号地块主体完工	完成部分工程	蒙城晶宫置业有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1513	涡阳县金大地新地中心商业综合体	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积24.7万平方米，主要建设商业街、住宅及附属设施	15.09	9.60	4.00	酒店外墙施工；小商业施工，C3室内地坪平整，其余主体完工	部分完工	涡阳金大地置业有限公司	黄金凤	涡阳县住建局	祝礼
1514	东方明府源著	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积24.5万平方米，主要建设商业住宅及配套等附属设施	15.00	2.01	5.00	基础施工	部分建成	亳州建投房地产开发有限公司	王宗平	亳州高新区管委会	魏师
1515	名邦幸福里(二期)商业综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积13.67万平方米，建设商业街、住宅及配套公用设施。	15.00	4.85	1.50	32#、33#号楼主体工程在建	部分完工	涡阳县名源置业有限公司	褚祥	涡阳县住建局	祝礼
1516	利辛县中南新悦府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积28.6万平方米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	14.60	6.16	2.00	10栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县锦翰置业有限公司	马桂林	利辛县商务局	陈峰
1517	利辛县三巽铂悦府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积22万平方米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	14.41	5.86	2.00	10栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县三巽中通置业有限公司	黄笑笑	利辛县商务局	陈峰
1518	邦泰三巽江山印商业体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积20.95万平方米，包括商业街，住宅及配套设施等	13.81	6.40	2.50	22#楼封顶；16#、17#、20#、21#楼主体在建	部分完工	涡阳县泰巽置业有限公司	陈志朋	涡阳县住建局	祝礼
1519	建投漆园悦府商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约为20.5万平方米，建设商业、住宅、社区及附属设施	13.50	2.50	1.50	10栋单体工程正在建设	完成部分工程	蒙城建城置业有限公司	王勐	蒙城县住房发展中心	李清
1520	东方名府云著	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积20万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	13.50	4.20	3.50	主体在建	部分建成	亳州城建集团	田伟	亳州高新区管委会	魏师
1521	九铭云府住宅及商业综合体二期项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积约32.1万平方米，建设住宅、商业综合体项目	13.50	0.01	2.00	正在基础施工	部分完工	安徽航铭置业有限公司	于娜楠	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1522	蒙城碧桂园商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积29.88万平方米，建设商业、住宅及附属设施等	13.27	12.46	0.81	部分楼栋完工	完工	蒙城县碧桂园房地产开发有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1523	新城玺樾府	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积12万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	13.00	5.25	2.50	主体在建	部分建成	亳州高新区管委会	李瑞	亳州高新区管委会	魏师
1524	中国物流亳州综合物流园项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积38万平方米，建设零担仓库、冷库、冷链配送中心等	12.92	8.75	1.00	13个栋已投入使用，5栋封顶，3个在建	部分完工	中国物流亳州有限公司	李景忠	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1525	依立腾亳望府商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积160万平方米，主要建设城市综合体、区域总部及配套、道路等附属设施	12.80	7.13	2.00	正在进行住宅主体施工	完成部分工程	安徽依立腾置业有限公司	骆天毅	谯城区商务局	马瑞侠
1526	古井逍遥院	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积8.5万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	12.40	1.06	2.50	基础施工	部分建成	古井房地产开发有限公司	田伟	亳州高新区管委会	魏师
1527	鼎吉万和府商业广场建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积23万平方米，主要建设商业广场、商铺及配套住宅等附属设施	12.00	3.55	3.00	正在进行商业主体施工	完成部分工程	亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司	张凯	谯城区住建局	陈永强
1528	药王谷物流项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积44.3万平方米，主要建设药王谷物流园及配套等附属设施	12.00	7.38	1.00	封顶40栋	部分完工	亳州市药王谷物流有限公司	李纪东	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1529	利辛县风华和悦商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积17.5万平米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	11.83	4.00	2.00	12栋单体主体工程	部分工程完工	利辛县三巽中通南城置业有限公司	张菊	利辛县商务局	陈峰
1530	石榴北京院子商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积14.47万平方米，建设住宅31栋共1283套，商业及附属设施	11.08	8.30	2.00	一期已完成竣工验收，二期部分封顶	完成部分工程	蒙城县大都会商业开发有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1531	皖新原筑(西园)商业综合体建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积23.41万平方米，建设住宅23栋共1780套、商业区及附属设施	11.07	9.40	2.00	一期整体封顶，附属设施施工，二期结构施工	完成部分工程	蒙城皖新文化产业投资有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1532	利辛县邦泰国宾府御园商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积15万平方米，建设住宅、商业街，办公及相关配套工程	10.74	4.00	2.00	12栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县国宾邦泰置业有限公司	王庚印	利辛县商务局	陈峰
1533	锦绣雲庐城市综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积16.98万平方米，建设高层住宅、文化体育用房、社区卫生服务中心及配电绿化等公用设施	10.53	4.50	2.00	1#2#6#10#号楼主体工程在建	部分完工	涡阳县德和置业有限公司	冯丰	涡阳县住建局	祝礼
1534	利辛县邦泰国宾府臻园商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积16.4万平方米，建设住宅、商业街，办公及相关配套工程	10.49	4.00	2.00	11栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县泰巽置业有限公司	王庚印	利辛县商务局	陈峰
1535	宝业滨湖绿苑商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积20万平方米，主要建设商业、住宅及附属工程	10.16	8.45	3.00	A区B区进行道排、景观施工中，C区高层主体施工	完成部分工程	蒙城县宝鲲有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1536	恒大时代御景商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积为28.7万平方米，主要建设商业广场、商铺及配套住宅等附属设施	10.00	6.57	1.00	正在进行住宅主体施工	完成部分工程	亳州市时代置业有限公司	张全辉	谯城区住建局	陈永强
1537	万汇城境界商业综合体建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积约23万平米，建设商业区、住房及配套设施	10.00	3.50	2.00	主体施工	完成部分工程	蒙城县堃腾房地产开发有限公司	马帅祥	蒙城县住房发展中心	李清
1538	瑞沅紫御府商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约27万平方米，建设商业、住宅及附属设施	10.00	8.15	2.00	部分主体封顶	完成部分工程	蒙城瑞沅新建置业有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1539	利辛县文德清华书香商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积为16万平方米，建设住宅、商业街，办公及相关配套工程	9.94	4.10	2.00	13栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县文德宇信置业有限公司	包勇	利辛县商务局	陈峰
1540	大唐国际城项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积58万平方米，主要建设商业广场、商铺及配套住宅等附属设施	9.78	19.03	0.50	正在进行二次结构施工	完成部分工程	亳州市大唐置业有限公司	王艺龙	谯城区商务局	马瑞侠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1541	中梁玖玺台商业综合体建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积23.37万平方米，主要建设商业用房、公寓、住宅及附属设施	9.60	7.45	2.00	43栋单体工程在建	完成部分工程	蒙城县梁安置业有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1542	亳州建投三巽置业有限公司建设铂悦府商业综合体项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积14.8万平方米，主要建设商业综合体及配套等附属设施	9.30	9.50	1.80	主体在建	竣工建成	亳州建投三巽置业有限公司	张影	亳州高新区管委会	魏师
1543	时代樾府商业广场项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积16.6万平方米，主要建设商业广场、商铺及配套住宅等附属设施，并配套建设基础设施	9.30	2.39	1.50	正在进行主体施工	完成部分工程	亳州城房置业有限公司	汪光平	谯城区住建局	陈永强
1544	禹洲名邦状元府商业城市综合体	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积约13.54万平方米，建设商业街、住宅及附属设施	9.19	8.07	1.00	部分防水卷材正在施工	部分完工	涡阳县禹翔商业开发有限公司	林彬煌	涡阳县住建局	祝礼
1545	碧桂园公园天下商业城市综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积13.44万平方米，包括商业街、住宅及配套设施	9.12	8.12	1.00	2栋楼钢筋安装	竣工建成	涡阳县碧辉开发有限公司	孙继召	涡阳县住建局	祝礼
1546	名邦鲲鹏水岸商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积24.32万平方米，建设商业、住宅及附属设施	9.00	7.00	2.00	装饰装修	完工	蒙城县名城置业有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1547	名邦鲲鹏御府商业综合体建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积19.88万平方米，建设商业区、住宅及附属设施	9.00	3.65	3.00	主体施工	完成部分工程	蒙城县名邦置业有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1548	蒙城万达广场项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积16.5万平方米，主要建设万达商业综合体及附属设施	9.00	4.00	4.00	主体结构已全部封顶	完成部分工程	蒙城县堃腾房地产开发有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1549	利辛县杭颐师大学府状元府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积20.68万平方米，建设住宅、商业街，办公及相关配套工程	8.98	0.01	2.00	12栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县杭颐置业有限公司	刘成军	利辛县商务局	陈峰
1550	春暖花开商业综合体	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积10万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	8.90	4.90	2.50	主体在建	部分建成	亳州高新区管委会	武维军	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1551	利辛县华安龙泊湾商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积为12万平方米，建设住宅、商业街，办公及相关配套工程	8.78	4.50	2.00	3栋单体主体工程外架拆除，6栋单体主体结构封顶	部分工程完工	利辛县安华房地产开发有限公司	黄春磊	利辛县商务局	陈峰
1552	利辛县师大聚龙府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积20.13万平方米，建设住宅、商业街等，配套供配电、给排水、消防等	8.72	0.01	2.00	2栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛杭龙置业有限公司	张炳	利辛县商务局	陈峰
1553	利辛县兴发世纪花园商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积26.8万平方米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	8.66	3.45	2.00	12栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县国兴房地产开发有限公司	张文有	利辛县商务局	陈峰
1554	利辛县碧桂园商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积20.32万平方米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	8.66	5.90	1.00	15栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县碧桂园房地产开发有限公司	林波	利辛县商务局	陈峰
1555	金桂湾商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积13万平方米，建设住宅、商业、社区配套、道路、给排水等	8.50	6.83	1.00	正在进行住宅主体施工	完成部分工程	亳州新大置业有限公司	梁帅	谯城区住建局	陈永强
1556	中丞门第商业综合体	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积12.5万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	8.50	1.65	3.00	主体在建	部分完工	亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司	张海涛	亳州高新区管委会	魏师
1557	九铭云府及商业综合体一期项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积20万平方米，建设住宅、商业、幼儿园等配套设施	8.33	7.35	0.60	4栋封顶，10栋主体施工中	部分完工	安徽航铭置业有限公司	于楠楠	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1558	中丞-时代天辰商业综合体建设项目	现代服务业	亳州	总建筑面积约19.45万平方米，主要建设商业、配套设施、幼儿园等	8.02	0.23	2.00	正在进行商业主体施工	完成部分工程	亳州市天辰置业有限公司	李娜	谯城区住建局	陈永强
1559	天兴智慧物流产业园项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积17万平方米。建设高标准码头综合服务区、多式联运智慧物流园区等，年吞吐量600万吨，物流量150万吨	8.00	0.10	0.50	基础施工	部分完工	安徽天兴物流有限公司	平晓亮	涡阳经济开发区管委会	张锦
1560	名邦·鲲鹏御府润园商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约22.79万平方米，建设商业、住宅及附属设施	8.00	1.00	2.00	主体施工	完成部分工程	蒙城县名城置业有限公司	张翔	蒙城县住房发展中心	李清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1561	蒙城县民和民居商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约22.12平方米，建设商业、住宅及附属设施	7.97	5.85	1.50	主体施工	完成部分工程	蒙城民和商业有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1562	碧桂园·翡翠湾商业综合体建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积11.9万平方米，主要建设商业综合体及商住工程	7.79	7.00	0.79	主体结构封顶，正在进行附属设施施工	竣工建成	蒙城县新碧房地产开发有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1563	中丞天境商业综合体项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积27.54万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	7.70	5.70	1.00	主体施工	部分完工	亳州市中丞置业有限公司	熊继飞	亳州高新区管委会	魏师
1564	名邦幸福里(一期)商业综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积13.67万平方米，包括高层住宅、文化体育用房、社区卫生服务中心及配电、绿化等配套公用设施	7.65	5.10	2.00	3-9号楼主体工程在建，商业楼基槽开挖	部分完工	涡阳县名源置业有限公司	褚祥	涡阳县住建局	祝礼
1565	中丞天樾	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积10万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	7.50	1.14	2.50	主体在建	部分建成	亳州市锦程置业有限公司	熊继飞	亳州高新区管委会	魏师
1566	雍景和府二期商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积16.06万平方米，建设商业用房9栋、住宅楼14幢及附属设施	7.13	2.50	2.50	主体施工	完成部分工程	蒙城县坤润房地产开发有限公司	陈昌庆	蒙城县住房发展中心	李清
1567	安徽宝瑞酒店项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积8万平方米，主要建设星级酒店等附属设施	7.00	4.50	0.50	主体楼在建	部分完工	安徽宝瑞酒店管理有限公司	李炜	亳州高新区管委会	魏师
1568	万汇城新界商业综合体建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约13.66万平方米，建设商业、住宅及附属设施	7.00	3.62	2.00	主体结构已经全部封顶	完成部分工程	蒙城县堃腾房地产开发有限公司	马帅祥	蒙城县住房发展中心	李清
1569	华佗广场建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积5.74万平方米，主要建设地上公园、商业街及地下车库等附属设施	7.00	4.43	0.40	正在进行广场主体施工	完成部分工程	亳州市城建控股集团	张程	谯城区住建局	陈永强
1570	远大当代城及商业综合体一期项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积约13.8万平方米，建设住宅、商业综合体项目	6.92	0.01	3.00	正在基础施工	部分完工	亳州远大摩码置业有限公司	欧阳永凯	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1571	雍景台商业综合体项目	现代服务业	亳州淮城区	总建筑面积13万平方米，主要建设商业综合体及配套住宅等附属设施	6.90	5.61	1.29	正在进行住宅主体施工	竣工	亳州中铁置业有限公司	杨志民	淮城区商务局	马瑞侠
1572	皖新皖北物流园项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积18.17万平方米，建设货物仓储、物流中转中心、停车场等	6.70	3.67	0.80	2个封顶，1个在建；二期1栋封顶	部分完工	亳州皖新供应链管理有限公司	邹锐	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1573	中原华府商业综合体建设项目	现代服务业	亳州	总建筑面积13万平方米，主要建设商业广场、商铺及配套住宅等附属设施	6.68	3.62	1.00	部分单体已完工	完成部分工程	亳州建阳春天房地产开发有限公司	陈健	淮城区住建局	陈永强
1574	汉盛物流园项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积28万平方米，主要建设汉盛物流园及配套	6.60	3.80	0.50	42栋封顶，11栋在建	部分完工	亳州汉盛物流有限公司	梁勇	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1575	金马江山印商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积16.47万平方米，主要建设商业区、14幢住宅楼及其他附属工程	6.50	2.60	2.00	楼栋主体施工	完成部分工程	蒙城金马置业有限公司	方彬	蒙城县住房发展中心	李清
1576	碧桂园宸园商业综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积10.6万平方米，包括高层住宅、文化体育用房、社区卫生服务中心及配电、绿化等配套设施	6.42	5.50	0.92	1-16号楼主体在建，配套商业等钢筋驻扎	竣工完成	涡阳县碧鑫房地产开发有限公司	牛家江	涡阳县住建局	祝礼
1577	域见文旅城二区	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积6.4万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	6.40	2.51	3.00	主体施工	部分完工	亳州腾云置业有限公司	兰长明	亳州高新区管委会	魏师
1578	利辛县文德艺墅商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积18.3万平方米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	6.30	4.00	1.00	10栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县文德金利置业有限公司	杨洋	利辛县商务局	陈峰
1579	圣桦东湖天玺	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积6.1万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	6.20	1.15	1.80	基础施工	部分完工	亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司	张海涛	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1580	皖北·现代农机大市场(一期)建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积8.8万平方米，建设农机展示中心、小型农机2S店、酒店等	6.00	2.37	2.00	基础开挖，部分主体完成3层建设	完成部分工程	蒙城昊昇农业发展有限公司	胡书桃	蒙城县招商局	谢奎
1581	城投·时代广场商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约8.48万平方米，建设办公、住宅、商业广场及附属设施	5.00	1.60	1.50	主体施工	完成部分工程	蒙城县城投集团	陈辉	蒙城县住房发展中心	李清
1582	利辛县三巽邦泰文州府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积12.4万平方米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	4.86	3.60	1.26	室外回填土及雨污水管道，高层装饰工程施工	竣工	利辛县三巽邦泰置业有限公司	刘诗贻	利辛县商务局	陈峰
1583	和弘公园家商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总面积3.48万平方米，主要包括住宅、商业及配套道路、绿化、给排水等公共设施	4.60	0.01	0.15	正在进行基础施工	完成部分工程	亳州和弘置业有限公司	李军	谯城区住建局	朱炯
1584	珑熙庄园商业综合体项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积7.8万平方米，建设住宅及商业，配套建设菜市场、物业管理用房等	4.48	1.17	1.00	正在进行主体施工	完成部分工程	亳州市城房置业有限公司	汪光平	谯城区住建局	陈永强
1585	方圆荟世纪金源购物中心项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积8万平方米，主要建设商业综合体及相关配套等附属设施	4.00	0.85	0.50	主体在建	部分建成	亳州腾云置业有限公司	赵轩	亳州高新区管委会	魏师
1586	亳州市建材物流园项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积16.76万平方米，建设交易区、仓储区、道路及绿化等工程	4.00	2.04	1.00	正在进行主体施工	完成部分工程	谯城区交通建设投资有限公司	于龙	谯城区交通局	周玉坤
1587	中丞中心时代·天域	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积14.24万平方米，主要建设商业综合体及配套等附属设施	3.90	3.05	0.50	主体在建	部分建成	亳州中丞置业有限公司	郭浩	亳州高新区管委会	魏师
1588	海泉现代城项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积10.4万平方米，主要建设住宅、商业及配套基础设施	3.00	1.87	1.00	正在进行主体施工	完成部分工程	亳州市海泉置业有限公司	李厂	谯城区古井镇政府	王光凯
1589	农机大市场项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积15.2万平方米，主要建设农机装备、工程机械销售和服务及维修服务等附属设施	3.00	1.44	0.20	正在装修和现场施工	部分完工	亳州芜湖投资开发有限责任公司	朱贺	亳芜现代产业园区管委会	汤德余



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1590	亳州海港城建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积为5.68万平方米，建设商业办公区、地下商业区、地库及相关配套设施	2.30	0.01	1.20	正在进行基础施工	完成部分工程	安徽亳海实业有限公司	罗海	谯城区住建局	陈永强
1591	亳州农副产品综合批发市场冷链交易区建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积6.1万平方米，主要建设蔬菜水果批发交易、农产品展示展销，农村电商基地、冷链仓储	2.00	1.14	0.40	正在进行仓库主体施工	完成部分工程	亳州农联实业有限公司	李天宇	谯城区汤陵街道办	杜登华
1592	智地广场项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积2.8万平方米，主要建设商业及办公城市综合体	1.50	1.11	0.20	正在进行广场主体施工	完成部分工程	亳州市北京乐家老铺同仁堂药业有限公司	赵云龙	谯城区商务局	马瑞侠
1593	亳州市城区菜市场项目	现代服务业	亳州谯城区	建筑面积3.58万平方米，在中心城区建设7个菜市场	1.50	0.07	0.67	基础施工	部分完工	亳州市城建集团	蒋纯杰	亳州市城建集团	李涛
1594	古井集团11#酒库建设项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积1.5万平方米，主要建设物流厂房等附属设施	1.28	0.17	0.57	主体施工	竣工	古井集团	李露露	古井集团	路建安
1595	亳州市恋家房地产公司商业综合体项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积2.6万平方米，主要建设商业综合体	1.20	1.12	0.30	商业楼主体在建	竣工建成	亳州市恋家房地产公司	刘煜	亳州高新区管委会	魏师
1596	安徽桐禧酒店有限公司星级酒店项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积3.3万平方米，主要建设星级酒店及管理用房、配电房等附属设施	1.20	0.89	0.25	主体施工	部分完工	安徽桐禧酒店有限公司	韩青	亳州高新区管委会	魏师
1597	盛荣电子商务产业园项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积2.4万平方米，主要建设电商产品展示销售中心、商品直封中心、电商服务宾馆及附属设施	1.06	0.72	0.34	正在进厂房主体施工	竣工	亳州市谯城区盛荣电子商务产业园有限公司	吴振民	谯城区商务局	马瑞侠
1598	亳州明德医疗医养结合中心项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积为4万平方米，主要建设养老区、医疗区两个功能区及配套	1.05	1.00	0.05	养护楼主体在建	竣工	亳州市明德医疗管理咨询有限公司	李也辉	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1599	蒙城福瑞达现代农业科技园项目	现代服务业	亳州蒙城县	一期建成高端西瓜、甜瓜生产、加工基地。二期建成芽菜无土栽培区、蔬菜育苗区等。三期建设农产品销售电子商务平台、分子实验室等	1.03	0.89	0.30	一期120亩大棚建成	完成部分工程	蒙城县漆园街道办事处	宋宏伟	蒙城县漆园街道办事处	陈国清
1600	浪潮云计算产业园项目	创新能力	亳州高新区	总建筑面积8万平方米，主要建设云计算中心等	10.03	4.25	1.00	云中心机房已投入使用，数据加工楼建已封顶	部分完工	浪潮集团有限公司	邢时态	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1601	涡阳县黑臭水整体治及污水处理PPP项目	新型城镇化	亳州涡阳县	涡楚河、向阳河、幸福河、葛沟、涡标河、南城河、界洪河、官路坑、新城路、柳沟、万陈沟等11条城区河流黑臭水体治理及绿化景观	23.31	21.51	1.00	完成5.5万平方米河道清淤工程。正在进行幸福河清淤	部分完工	涡阳县水安集团	史鹏	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军
1602	涡阳县城关街道紫气东来(一期)安置小区	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积20万平方米，朱楼村安置861户，包括住宅、商业、社区用房等及配套设施	22.42	2.87	1.50	12栋单体主体结构在建	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	王瑞	涡阳县住建局	祝礼
1603	谯城区产城一体PPP创新示范项目	新型城镇化	亳州谯城区	总长28公里，包括光明路、药都大道、杜仲路、光华路、柴胡路等16个路段	18.20	8.62	2.00	部分路段已完工	完成部分工程	安徽路网集团	吴建磊	谯城区住建局	陈永强
1604	亳州市丁庄还原小区项目	新型城镇化	亳州高新区	总建筑面积53万平方米，建设住宅、商业、幼儿园等	18.00	8.40	5.00	主体在建	部分完工	亳州高新区管委会	高长亮	亳州高新区管委会	魏师
1605	涡阳县西阳(阳港)园区基础设施建设PPP项目	新型城镇化	亳州涡阳县	建设道路9条，消防站、垃圾转运站、仓储设施、6个500吨级泊位，使用岸线长度470米	17.47	1.20	2.00	经二路建设已完成，经三路在建	部分完工	涡阳县市政公司	张影	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军
1606	亳州谯城区“城乡一体化”基础设施PPP项目	新型城镇化	亳州谯城区	全长8.9公里，包括桐乡路、天麻路、古泉路、五禽戏路等	16.50	3.89	2.00	天麻路正在进行雨污水管道的施工	完成部分工程	太平洋集团	熊炜	谯城区住建局	陈永强
1607	亳州通盛置业有限公司安徽亳州还原小区B区1标段	新型城镇化	亳州高新区	总建筑面积48.52万平方米，建设保障性还原房	16.00	13.80	2.40	主体正在二次结构	部分完工	亳州通盛置业有限公司	林隽逸	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1608	利辛县城区道路桥梁及雨污水管网工程	新型城镇化	亳州利辛县	建设城区道路，2座桥梁，改善5条路面，5公里污水管网	15.68	2.80	2.00	道路、桥梁、管网等工程施工	部分工程完工	安徽省路桥工程集团有限公司	朱克华	利辛县住建局	唐锋
1609	涡阳县涡北街道席楼安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积36.8万平方米，包括商业住宅及幼儿园，及道路供排水等配套设施	15.61	7.31	3.00	27栋住宅，商业街封顶1栋，2栋在建。幼儿园二层安装	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	李想	涡阳县大建办	王保华
1610	涡阳县星园安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积15万平方米，建设安置房、住宅及配套附属工程	15.27	5.60	1.50	住宅楼全部封顶；商业、幼儿园、配套用房主体在建	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	王瑞	涡阳县住建局	祝礼
1611	柴家沟还原小区项目	新型城镇化	亳州谯城区	总建筑面积52万平方米，建设还原房4280套	15.00	1.90	3.00	正在基础施工	完成部分工程	谯城区住建局	郭景峰	谯城区住建局	陈永强
1612	蒙城县政通路安置小区项目	新型城镇化	亳州蒙城县	总建筑面积46.21万平方米，主要建设32栋安置房，共计2744套	13.50	5.86	3.00	西区主体正在装饰装修。东区16栋主楼主体结构施工	完成部分工程	蒙城县城投公司	王宁	蒙城县住建局	李英武
1613	亳州市道东片区2号地路网工程	新型城镇化	亳州高新区	建设道路45公里；建设绿化、供水、照明等配套工程	13.07	2.51	6.80	正在进行道路基础施工	部分完工	亳州市住房和城乡建设局	苏志博	亳州市住房和城乡建设局	李成杰
1614	亳芜现代产业园还原小区项目	新型城镇化	亳州高新区	总建筑面积约21.3万平方米，建设10栋还原安置房及配套设施	13.00	12.90	0.10	全部封顶，正在外墙粉刷	竣工	亳州芜湖投资开发有限责任公司	陈大磊	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1615	蒙城县阳光花园安置小区东区项目	新型城镇化	亳州蒙城县	总建筑面积约40.46万平方米，建设安置房、商业用房、幼儿园、社区用房、老年活动用房、社区医疗用房等	12.36	2.05	3.00	完成主体结构至十层	完成部分工程	蒙城县重点工程建设服务中心	杨柳	蒙城县重点工程建设服务中心	刘绍宣
1616	嵇康(万庄)安置小区建设项目(地块三)	新型城镇化	亳州蒙城县	建筑面积约9.46万平方米，建设7栋住宅单体、商业用房、地下车库及室外配套附属工程，建设安置房646套	12.36	1.92	1.20	完成主体结构封顶	完成部分工程	蒙城县重点工程建设服务中心	朱波	蒙城县重点工程建设服务中心	刘绍宣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1617	涡阳县义门大桥及接线项目	新型城镇化	亳州涡阳县	主要建设跨涡河大桥一座及接线2.8千米	12.04	0.54	0.75	正在实施桥梁下部结构，部分路基	部分完工	中交一公局	盛亮亮	涡阳县交通局	栗克
1618	亳州鼎安置业有限公司还原小区B区2标段	新型城镇化	亳州高新区	总建筑面积约35.1万平方米，建设还原房及商业配套等	12.00	11.40	7.00	主体墙面施工	竣工建成	亳州鼎安置业有限公司	邵祖志	亳州高新区管委会	魏师
1619	蒙城南华苑北区安置小区项目	新型城镇化	亳州蒙城县	规划建筑面积41.78万平方米，建设51栋2400套安置房	11.00	9.21	2.00	北地块已竣工验收，南地块正在主体施工	完成部分工程	蒙城县城投公司	邱实	蒙城县住建局	李英武
1620	前李何路口还原小区	新型城镇化	亳州谯城区	总建筑面积约45万平方米，建设还原房3000套	10.87	1.84	3.00	正在进行基础施工	完成部分工程	谯城区住建局	郭景峰	谯城区住建局	陈永强
1621	涡阳县城南新区道路建设及相关附属设施项目	新型城镇化	亳州涡阳县	建设11条城区道路，道路总长度28千米及配套设施	10.46	0.27	1.00	德和水系桥48根桩基已完成，雨污水管道开挖	部分完工	涡阳县住建局	龚晨	涡阳县大建办	王保华
1622	蒙城县县域城乡一体化供水工程项目	新型城镇化	亳州蒙城县	新建吕望自来水厂1座，日供水11万立方米、罗集自来水厂1座，日供水1.5万立方米，铺设原水管线9千米、清水输送管道240.3千米、配水管道122.5千米等	10.41	0.01	3.00	基础施工	完成部分工程	蒙城县水利局	陈杰	蒙城县水利局	王旭光
1623	蒙城县森林公园西区安置小区项目	新型城镇化	亳州蒙城县	总建筑面积33.9万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施，规划总户数1976户	10.10	7.16	2.00	住宅主体室内装修；商业主体施工	完成部分工程	蒙城县新农村建设综合开发有限公司	陈赞	蒙城县住建局	李英武
1624	谯城区农村清洁工程	新型城镇化	亳州谯城区	本项目为农村生活垃圾治理，包含集镇，村庄，沟塘河渠的治理和垃圾分类转运处理，及垃圾设备购置、人员配备	10.00	0.99	1.00	部分垃圾处理设施已配置完成	完成部分工程	谯城区城管局	王一博	谯城区城管局	李振彪
1625	亳州市道东片区3号地路网工程	新型城镇化	亳州高新区	建设道路25公里；建设绿化、供水、照明、强电、弱电等配套工程	8.23	2.36	3.20	正在进行道路基础施工	部分完工	亳州市住房和城乡建设局	苏志博	亳州市住房和城乡建设局	李成杰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1626	蒙城县阳光花园安置小区南区	新型城镇化	亳州蒙城县	建筑面积约24.14万平方米，建设住宅楼、商业用房及附属设施，住宅安置总户数1386户	8.21	4.85	2.50	完成主体结构封顶	完成部分工程	蒙城县重点工程建设服务中心	杨柳	蒙城县重点工程建设服务中心	刘绍宣
1627	涡阳县地表水厂项目	新型城镇化	亳州涡阳县	建设日处理15.0万立方米地表水厂及5万立方米/日水源工程，包括进水前池、净水厂原水输水管道、配水管网等	8.11	0.10	1.00	基础施工	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	刘抒豪	涡阳县水利局	杨文峰
1628	涡阳县东风佳苑安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积约15.38万平方米，建设安置房1106套	7.88	0.90	1.50	东西两侧安置房正在同步施工	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	李想	涡阳县住建局	祝礼
1629	涡阳经开区旭日安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积约13.18万平方米，安置城东街道、城西街道两个村六个自然庄	7.54	3.29	3.00	住宅8栋已封顶；商业2栋已封顶，3栋在建；邻里中心主体在建	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	王瑞	涡阳县住建局	祝礼
1630	蒙城县东光小区建设项目	新型城镇化	亳州蒙城县	建筑面积24.3万平方米，建设19栋，共1454套安置房	7.50	6.61	1.20	住宅单体完成，正在维修扫尾，幼儿园外架拆除完成，商铺保温完成	完工	蒙城县新农村建设综合开发有限公司	魏信	蒙城县住建局	李英武
1631	李门楼还原小区建设项目	新型城镇化	亳州谯城区	总建筑面积20万平方米，包含土建、安装、装饰、室外道排、人防等配套工程	7.50	2.90	2.00	正在进行桩基施工	完成部分工程	谯城区重点局	郭景峰	谯城区住建局	陈永强
1632	合欢路、涡河北路下穿京九铁路工程	新型城镇化	亳州谯城区	下穿道路长310米，红线宽60米。长420米，红线宽24米	7.44	0.52	0.80	合欢路、涡河北路基础施工	部分完工	亳州市住房和城乡建设局	苏志博	亳州市住房和城乡建设局	李成杰
1633	利辛县尚居四季绿城安置项目	新型城镇化	亳州利辛县	总建筑面积约23万平方米，建设保障性住房，配套道路、绿化等相关工程	7.09	3.70	2.00	15栋楼主体工程施工	部分工程完工	利辛县尚居置业有限公司	林波	利辛县住房发展中心	徐冬青
1634	涡阳县城关街道西苑河畔安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积15.09万平方米，建设安置房，配套建设幼儿园等辅助设施	7.06	6.00	1.06	16栋住宅、3栋商业主体正进行外墙粉刷	竣工建成	涡阳县重点工程建设管理中心	李想	涡阳县住建局	祝礼

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1635	蒙城县五里高安置小区建设项目	新型城镇化	亳州蒙城县	总建筑面积23.03万平方米，建设住宅17栋，共1367套，商业3栋及附属设施	7.00	3.50	2.50	1#-5#楼主体结构封顶，其余楼栋进行三至十七层主体施工	完成部分工程	蒙城县新农村建设综合开发有限公司	赵国民	蒙城县住建局	李英武
1636	谯城区8号还原小区二期A区	新型城镇化	亳州谯城区	总建筑面积约25万平方米，主要建设还原房、物业用房、垃圾中转站等	6.61	3.79	0.80	正在进行基础施工	完成部分工程	谯城区住建局	陈永强	谯城区住建局	陈永强
1637	涡阳县2020年老旧小区外配套基础设施改造项目	新型城镇化	亳州涡阳县	对国税局家属院、建新一片区等31个老旧小区进行环境综合整治，包括道路、雨污改建及配套工程	6.56	0.90	1.00	部分片区已完成，其余正在施工	竣工完成	涡阳县住建局	龚晨	涡阳县大建办	王保华
1638	谯城区8号还原小区二期B区	新型城镇化	亳州	总建筑面积约24.4万平方米，建设还原房、物业用房、垃圾中转站等	6.48	0.86	1.00	正在基础施工	完成部分工程	谯城区住建局	陈永强	谯城区住建局	陈永强
1639	涡阳县八里丁二期安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积10万平方米，建设安置房1012套，配套商业，幼儿园等基础设施	6.44	0.83	1.50	土方施工，楼栋基槽开挖完成，准备基槽验收	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	朱朝虎	涡阳县大建办	王保华
1640	利辛县尚居文竹园安置项目	新型城镇化	亳州利辛县	总建筑面积为19.52万平方米，建设还原小区，配套公共设施等	6.13	0.01	2.00	4栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县尚居置业有限公司	张亚	利辛县住房发展中心	徐冬青
1641	谯城区5号还原小区C区	新型城镇化	亳州谯城区	项目建筑面积约26万平米，包含11栋18层安置房、商业、幼儿园、社区用房等配套设施	6.10	3.08	1.00	正在进行基础施工	完成部分工程	谯城区住建局	郭景峰	谯城区住建局	陈永强
1642	谯城区北部新城25号地块还原房项目	新型城镇化	亳州谯城区	总建筑面积18.1万平方米，主要建设棚改还原房及配套设施	6.00	5.46	0.54	正在主体施工	竣工	亳州鼎安置业有限公司	傅刚	谯城区住建局	陈永强
1643	涡阳县范蠡安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积19.67万平方米，建设住宅区和配套学校及其他服务设施	5.90	1.50	1.50	A1-A10模板安装，邻里中心钢筋绑扎，幼儿园土方开挖	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	王立明	涡阳县大建办	王保华
1644	G329利辛绕城段新建工程	新型城镇化	亳州利辛县	建设路基、路面、桥涵工程，一级公路，全长16.473公里	4.77	0.36	1.00	路基施工	部分工程完工	利辛县交通局	宋涛	利辛县交通局	李子全

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1645	利辛县三巽文珑府安置项目	新型城镇化	亳州利辛县	总建筑面积为10.7万平方米，建设保障性住房及道路相关配套工程	4.60	1.80	1.60	7栋单体主体工程施工	部分完工	利辛县三巽置业有限公司	张晓亮	利辛县住房发展中心	徐冬青
1646	利辛县家和苑四期安置项目	新型城镇化	亳州利辛县	总建筑面积11.7万平方米，建设保障性住房及道路相关配套工程	4.36	3.31	1.05	外墙涂料施工、门窗安装、水电安装；电梯安装完成	竣工	利辛县尚居置业有限公司	马飞扬	利辛县住房发展中心	徐冬青
1647	利辛县宝城尚居绿苑安置项目	新型城镇化	亳州利辛县	总建筑面积5万平方米，建设保障性住房及供电、道路、绿化等配套工程	4.35	1.02	1.50	1-6号楼6栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县尚居置业有限公司	张亚	利辛县住房发展中心	徐冬青
1648	蒙城县五里高安置小区二期建设项目	新型城镇化	亳州蒙城县	建筑面积约12.09万平方米，建设住宅楼及附属设施，建设安置房742套	3.80	3.16	0.90	完成主体结构封顶	完成部分工程	蒙城县重点工程建设服务中心	李鹏	蒙城县重点工程建设服务中心	刘绍宣
1649	华佗广场安置房二期项目	新型城镇化	亳州谯城区	建筑面积10.5万平方米，建设6栋还原房、辅助用房及配套工程	3.60	3.27	0.20	住宅主体即将封顶	完成部分工程	谯城区重点局	郭景峰	谯城区住建局	陈永强
1650	蒙城县客运枢纽站及城乡公交换乘点项目	新型城镇化	亳州蒙城县	总建筑面积5万平方米，建设综合客运枢纽站及和东部、西部、北部城乡公交换乘点及配套设施	3.50	3.03	0.47	西部、北部公交换乘点竣工验收，综合客运枢纽站主体完工	竣工	蒙城县交通运输局	张超志	蒙城县交通运输局	单守刚
1651	涡阳县2020年扩面延伸工程项目	新型城镇化	亳州涡阳县	建设总长度300公里，建设标准最低5.5米路基，4.5米路面	3.30	1.65	1.65	义门等部分乡镇完工	竣工建成	涡阳县交通局	盛亮亮	涡阳交通局	栗克
1652	利辛县职教园区配套基础设施建设项目	新型城镇化	亳州利辛县	5条道路总长约5232米，包括机动车道、非机动车道、人行道、绿化、桥梁等工程	3.18	0.05	0.20	长春路路基施工	部分工程完工	利辛县教育局	张建国	利辛县教育局	梁伟涛
1653	三巽和悦府保障性住房建设项目	新型城镇化	亳州谯城区	建筑面积约3万方米，主要建设还原安置房190套、商业9套及配套工程	3.10	0.27	1.00	正在进行住宅主体施工	完成部分工程	亳州合巽置业有限公司	程渝淋	谯城区住建局	陈永强
1654	蒙城县黑臭水体治理工程(四期)	新型城镇化	亳州蒙城县	对李长沟、四里河等12条约23公里河沟沟底淤泥清理、污染源收集处理和水体置换等	3.10	0.37	1.00	九里沟正在实施清淤开挖，土石笼袋铺设	完成部分工程	蒙城县住建局	张宇	蒙城县住建局	李英武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1655	涡阳县滨河大道城区段项目	新型城镇化	亳州涡阳县	道路全长5.5千米，道路红线24米，包括道路、雨水管网及配套设施建设	2.60	1.18	1.42	人行道板砖安装，绿植栽种；跨涡楚河桥主拱拱圈砼浇筑	竣工建成	涡阳县重点工程建设管理中心	史鹏	涡阳县大建办	王保华
1656	亳州魏武广场停车楼	新型城镇化	亳州谯城区	总建筑面积约2.54万平方米，包括地上和地下停车场及部分商业工程	2.50	1.38	1.12	已完成商业楼和停车楼部分主体钢结构封顶	竣工	亳州市城建集团	刘锡祥	亳州市城建集团	李涛
1657	停车场及智慧停车建设项目	新型城镇化	亳州高新区	拟建设货车停车位765个，配套建设司乘服务用房、门卫及水电配套等	2.33	0.03	1.20	已完成药都大道、芍花路、人民路和希夷大道智慧化停车泊位整体建设	部分完工	亳州交控集团	宋保众	亳州交控集团	宋保众
1658	利辛县S338(原县道049蒙张路)改建工程二期	新型城镇化	亳州利辛县	全长16公里，建设路基、路面、桥涵工程，一级公路	2.08	0.01	0.80	路基、桥梁施工	部分工程完工	利辛县交通局	夏汪冰	利辛县交通局	李子全
1659	谯城区城区道路保洁项目	新型城镇化	亳州谯城区	增添机械设备、增加洒水、机扫作业频次	2.00	0.50	0.30	部分设备已配置完成	完成部分工程	谯城区城管局	王一博	谯城区城管局	李振彪
1660	淮南矿业天然气输送管道及热电联产和分布式能源站项目	新型城镇化	亳州谯城区	建设分布式能源站，及铺设长度41千米、压力6.3兆帕、管径DN400毫米输气管道	1.80	0.43	0.50	正在进行基础施工	完成部分工程	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	杨志民	谯城区商务局	马瑞侠
1661	涡阳县城区供水全覆盖项目	新型城镇化	亳州涡阳县	建设1座日处理8万立方米的大型地表水厂及水测等配套设施	1.80	0.80	0.50	第四水厂基础建设	部分完工	涡阳县市政公司	李庆生	涡阳县住建局	祝礼
1662	涡阳县畜禽资源化利用项目	新型城镇化	亳州涡阳县	治理756个畜禽规模养殖场，建设机肥生产厂、雨污分离管网、贮存池等配套设施，购买固液分离机等配套机器	1.78	0.29	1.00	完成2个区域性集中处理中心示范点	部分完工	涡阳县畜牧局	王亚楠	涡阳县农业农村局	王昌元
1663	利辛县西淝河邵渡口大桥项目	新型城镇化	亳州利辛县	接线道路全长1.86公里，设计速度60公里每小时，路基宽度15米，路面宽14米	1.64	0.10	0.20	钢栈桥施工	部分工程完工	安徽交通航务工程有限公司	宋磊	利辛县交通局	李子全



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1664	杜仲路下穿京九铁路工程	新型城镇化	亳州高新区	道路长270米，红线宽60米	1.45	0.55	0.90	正在铁路线路加固，基坑开挖完成	竣工	亳州市住房和城乡建设局	苏志博	亳州市住房和城乡建设局	李成杰
1665	蒙城县2020年美丽乡村建设项目	新型城镇化	亳州蒙城县	建设全县26个美丽乡村	1.30	0.70	0.60	主体施工	完工	蒙城县农业农村局	代璐	蒙城县农业农村局	刘汉斋
1666	谯城区古泉西路(古泉路至药王大道)	新型城镇化	亳州谯城区	长度3.2公里，包括道路、排水、交通等	1.28	0.43	0.30	进行道路施工	完成部分工程	太平洋集团	朱新庆	谯城区住建局	陈永强
1667	亳州国祯生物质热电有限公司供热管网工程	新型城镇化	亳州高新区	建设供热管网主管道约50公里	1.20	0.38	0.10	正在施工	部分完工	亳州国祯生物质热电有限公司	边建光	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1668	利辛县城市停车场项目	新型城镇化	亳州利辛县	新建改扩建大型货车停车场三处，新建、改建大型停车场三处，小型停车场15处	1.20	0.02	0.20	一期四个停车场完工；第二期七个平面停车场正在做招标资料	部分工程完工	利辛县城市管理局	吴化东	利辛县城市管理局	郑辉
1669	蒙城县城乡交通综合服务站建设项目	新型城镇化	亳州蒙城县	规划建设14个乡镇综合服务站，275个村级综合服务点	1.18	1.05	0.13	主体完工	竣工	蒙城县公路局	张超志	蒙城县交通运输局	单守刚
1670	S338利辛段(原县道049蒙张路)改建工程一期	新型城镇化	亳州利辛县	建设总长36公里，建设二级公路，路面宽度15米及沿线绿化工程	1.10	0.33	0.20	路基施工	部分工程完工	利辛县交通局	宋涛	利辛县交通局	李子全
1671	谯城区涡河大桥及连接线工程项目	新型城镇化	亳州谯城区	道路红线宽度40米，长度674米，包括桥梁主体结构、主桥连接线和人行道等配套工程	1.06	0.68	0.20	正在桥梁桩基施工	完成部分工程	谯城区交通局	李继周	谯城区交通局	周玉坤
1672	利辛县青年北路建设项目	新型城镇化	亳州利辛县	全长约2公里，建设道路交通安全设施、信号灯及交通监控等	1.06	0.05	0.10	水稳施工	部分工程完工	利辛县城投公司	马飞扬	利辛县住建局	唐锋
1673	S444利辛段(X034蒙阚路)改建工程	新型城镇化	亳州利辛县	建设路基、路面、桥涵工程，一级道路，全长8.791公里	1.02	0.40	0.20	路基灰土施工	部分工程完工	利辛县交通局	宋涛	利辛县交通局	李子全

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1674	涡阳县2020年水利兴修项目	新型城镇化	亳州涡阳县	涡河两岸生态修复，包括开挖大中沟48条，长度360米，重建危桥118座	1.01	0.05	0.20	基础施工	部分完工	涡阳县乐行集团	刘祥龙	涡阳县水利局	李刚
1675	蒙城县第三自来水厂二期工程项目	新型城镇化	亳州蒙城县	扩建二期规模为日供水4万立方米，完善总规模日供水12万立方米的设计要求，建设6.9公里配水管网	1.00	0.10	0.70	基础施工	完成部分工程	蒙城县自来水厂	陈寒冰	蒙城县城管局	徐辉
1676	亳州至蒙城高速公路谯城(立德)至涡阳(标里)段	交通	亳州谯城区	双向四车道，长度约13公里，设计时速120公里/小时	27.20	0.10	4.00	乔楼分离立交桥试桩工程先行开工	部分完工	安徽通达利交通建设管理有限公司	宋保众	亳州市交控集团	宋保众
1677	蒙城县拟实施道路工程	交通	亳州蒙城县	主要建设安驰大道、西一路、文体路、齐山路、望月路、经十七路、灵山大道等路段道路	19.94	10.00	1.00	三义路、三友路等已建设完成，安驰大道等正在修建	完成部分工程	蒙城县住建局	张宇	蒙城县住建局	李英武
1678	亳州市三清大道(G311至S307)绕城快速项目	交通	亳州谯城区	建设道路14.9公里，建设绿化、供水、照明等配套工程	17.54	1.29	5.21	路面水稳工程完工	部分完工	亳州市住房和城乡建设局	苏志博	亳州市住房和城乡建设局	李成杰
1679	G237蒙城绕城段一级公路改建工程	交通	亳州蒙城县	道路全长11.622公里，设计为一级公路兼具市政道路功能，建设涡河五桥特大桥一座	16.72	6.02	4.00	涡河五桥下部结构完成，梁板架正在施工	完成部分工程	安徽省公路桥梁工程有限公司	张超志	蒙城县交通运输局	单守刚
1680	涡阳县S245新兴至涡阳段公路项目	交通	亳州涡阳县	总长度32千米，其中市政一级路12公里，其余二级公路，跨涡河大桥一座全长1.3千米	14.95	2.09	3.00	主桥桥面板安装施工	部分完工	涡阳县交通局	盛亮亮	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军
1681	涡河航道(大寺闸至入淮口)整治工程	交通	亳州谯城区	航道全长185.67千米，包括航道疏浚117千米，疏浚土方473万立方米，护岸18.9千米	12.04	9.00	3.04	正在航道疏浚工作	竣工	安徽省亳州港航投资有限公司	李卫东	亳州市水利局	刘传华
1682	S305蒙城绕城段一级公路改建工程	交通	亳州蒙城县	全长6.241公里，设计为一级公路兼具市政道路功能，建设涡河四桥特大桥一座	11.51	4.51	3.00	涡河四桥下部结构完成，梁板架正在施工	完成部分工程	安徽省公路桥梁工程有限公司	张超志	蒙城县交通运输局	单守刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1683	亳州市汤王大道涡河隧道工程	交通	亳州谯城区	路线全长1345米，其中，暗埋段长892米，敞开段长359米，道路顺接段长104米，主要建设内容包括道路工程、隧道工程、绿化工程	7.62	5.21	2.42	汤王隧道完成一期50节主体工程施工，正在进行二期围堰施工准备工作及洪河北岸辅道施工	竣工	亳州市公路局	邵辉	亳州市交通局	刘兴群
1684	谯城区G311亳州段一级公路改建工程	交通	亳州谯城区	改造道路全长约30千米，包括G311亳州段一级公路改建工程和G311高铁立交至亳阜高速东入口段改建工程	6.42	4.50	1.00	正在路基施工	完成部分工程	谯城区交通局	李继周	谯城区交通局	周玉坤
1685	谯城区G344改建工程	交通	亳州谯城区	改建路段约20公里，建设沥青路面二级公路	5.00	3.73	1.27	正在进行道路基础施工	竣工	谯城区交通局	李继周	谯城区交通局	周玉坤
1686	涡河蒙城枢纽建设工程	水利	亳州蒙城县	在涡河上建集防洪、排涝、蓄水灌溉、通航于一体的Ⅱ等大（2）型枢纽	14.59	7.31	2.21	节制闸、船闸部分完成	完成部分工程	蒙城县城投公司	陶作杰	蒙城县水利局	王旭光
1687	亳州市城区水系控制及治理工程	水利	亳州谯城区	对城区内亳城新河等23.2公里河道进行治理工程，一涵三闸工程等	5.60	0.35	0.70	部分工程开工建设	部分完工	亳州市水利局	李伟奇	亳州市水利局	刘传华
1688	利辛县金鸡产业扶贫计划工程	农林	亳州利辛县	总建筑面积11.19万平方米，建设养殖区、饲料厂等，年产存栏蛋鸡240万只	2.04	2.16	0.04	饲料厂主体工程施工	竣工	利辛现代农业发展有限公司	马飞扬	利辛县农业农村局	王克超
1689	蒙城县旱改水项目及虾稻共作产业运营	农林	亳州蒙城县	总共实施面积约1万亩，在原有旱地上实施土地平整、道路修建、沟塘疏浚、水渠建造等	2.00	0.20	0.80	已完成一期2800亩旱改水指标，正在进行二期设计	完成部分工程	蒙城县兴农发展投资有限公司	曹燕坤	蒙城县农业农村局	刘汉斋
1690	蒙城县2020年高标准农田治理项目	农林	亳州蒙城县	建设生产道路、沟渠开挖、桥涵建造、农田林网、农电等田间工程。治理面积13.2万亩	1.98	1.14	0.84	主体施工	完工	蒙城县农业农村局	刘学峰	蒙城县农业农村局	刘汉斋
1691	蒙城牧原农牧有限公司蒙城四场生猪养殖项目	农林	亳州蒙城县	拟建设20万头规模的全线场，年存栏母猪0.8万头，出栏20万头商品猪	1.88	1.02	0.46	一期完工，二期主体完工	竣工	蒙城牧原农牧有限公司	墨子标	蒙城县三义镇政府	墨子标

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1692	蒙城牧原农牧有限公司蒙城八场生猪养殖项目	农林	亳州蒙城县	拟建设15万头规模的全线场，主要包括后备舍、保育育肥一体舍、怀孕舍等，配套建设生活区、饲料中转区、治污区等	1.44	0.77	0.44	部分猪舍建成	完工	蒙城牧原农牧有限公司	韩启强	蒙城县马集镇政府	马宵
1693	涡阳县2020年度高标准农田建设项目	农林	亳州涡阳县	新打机井及配套、节水灌溉、中小沟清淤、桥梁、混凝土道路、植树、新增耕地等	1.40	0.42	0.50	桥梁和道路等工程部分完工	继续建设	涡阳县农业农村局	张学伟	涡阳县农业农村局	王昌元
1694	蒙城牧原农牧有限公司蒙城六场生猪养殖扩建项目	农林	亳州蒙城县	建设12.5万头规模的全线场，主要包括后备舍、保育舍、育肥舍等；配套建设宿舍楼及生活区等	1.34	0.59	0.50	主体施工	完工	蒙城牧原农牧有限公司	姜开硕	蒙城县王集乡政府	沈峰
1695	利辛县2020年高标准农田建设项目	农林	亳州利辛县	修建小型灌溉水源、机耕道和土地平整等10万亩	1.26	0.01	1.06	道路、桥梁施工	竣工	利辛县农业农村局	王宁	利辛县农业农村局	王克超
1696	蒙城牧原农牧有限公司蒙城十三场生猪养殖项目	农林	亳州蒙城县	建设13.5万头规模的全线场，主要包括后备舍、保育舍、育肥舍等；配套建设生活区、饲料中转区、治污区等	1.25	0.62	0.45	主体施工	完工	蒙城牧原农牧有限公司	姜开硕	蒙城县小涧镇政府	丁伟
1697	谯城区2020年高标准农田建设	农林	亳州谯城区	改造农田12万亩，配套建设桥涵工程、沟渠疏浚工程等	1.20	0.51	0.69	完成总进度的45%	竣工	谯城区农业农村局	王远凯	谯城区农业农村局	张民
1698	蒙城县城区外围水环境综合整治项目	生态环保	亳州蒙城县	整治乐土河、李长沟等河沟11条水系48.87公里；建设白洋沟等6座排涝站、白洋河闸等5座节制闸	7.87	0.14	3.00	河道开挖	完成部分工程	蒙城县水利局	陈杰	蒙城县水利局	王旭光
1699	亳州市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程PPP项目	生态环保	亳州谯城区	主要包括对柴家沟、丁家坑等11条黑臭水体进行水生态系统修复、河道清淤、蓄水构筑物建设等	6.75	0.52	2.50	部分水体正在施工	部分完工	亳州市住房和城乡建设局	王运	亳州市住房和城乡建设局	李成杰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1700	生活垃圾焚烧发电项目	生态环保	亳州涡阳县	总建筑面积5.33万平方米，购置2x400T/D中温中压机械炉等设备2台（套），年产7.5兆瓦	3.66	1.55	2.11	垃圾储存间、汽机间、渗滤液处理站施工	竣工建成	国淮新能源公司	衡武旋	涡阳县发改委	孙晋生
1701	涡阳县园林城市建设项目	生态环保	亳州涡阳县	总建筑面积27万平方米，沿涡河绿化景观综合整治工程	3.00	2.21	0.79	涡河北侧沿岸道路施工	竣工建成	涡阳县重点工程建设管理中心	葛斌	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军
1702	亳州市窑鸿沟及支沟治理工程项目	生态环保	亳州高新区	窑鸿沟及支沟河道进行治理，总长约10.9公里，并进行绿化	2.70	0.98	1.12	部分正在进行土方外运及地形整理，部分开始进行乔木绿化栽植	竣工	亳州市水利局	李伟奇	亳州市水利局	刘传华
1703	亳州市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	生态环保	亳州谯城区	扩建规模为日处理生活垃圾600吨的生活垃圾焚烧发电厂，年处理垃圾21.9万吨	2.60	1.56	0.50	厂房正在进行主体施工	完成部分工程	亳州洁能电力有限公司	姚文利	谯城区十河镇政府	杜鹃
1704	神龙秸秆综合利用深加工日用品生产线项目	生态环保	亳州高新区	总建筑面积8.2万平方米，建设年产6000吨植物纤维生产线	2.50	1.63	0.30	4栋已投入使用	部分完工	安徽神龙再生资源有限公司	苏亚丽	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1705	利辛县沟河治理及河道绿化工程	生态环保	亳州利辛县	对城区内沟河治理及绿道建设，治理沟河5公里，绿道建设5公里	2.22	1.37	0.20	晴岚溪等河道清淤、绿化施工	部分工程完工	安徽省路桥工程集团有限责任公司	朱克华	利辛县住建局	唐锋
1706	蒙城县乐土河农田水利建设及防洪排涝项目	生态环保	亳州蒙城县	整治城区乐土河西段南华路-李长沟2.6公里和东段马店新村-涡河3.7公里	1.98	0.15	1.00	乐土河西段开挖	完成部分工程	蒙城县水利局	陈杰	蒙城县水利局	王旭光
1707	亳州市餐厨废弃物处理项目	生态环保	亳州谯城区	总建筑面积3.85万平方米，本工程总处理规模为200t/d，分为两期建设，其中一期建设规模100t/d，二期建设规模100t/d	1.60	0.20	0.50	正在进行基础施工	完成部分工程	亳州鹏鹞马盛环境科技有限公司	俞肖锋	谯城经开区管委会	朱炯
1708	涡阳县乡镇污水处理设施工程项目	生态环保	亳州涡阳县	建设18个乡镇的污水处理厂及配套管网42千米，日处理污水2.71万吨	1.41	1.07	0.34	陈大镇正在施工；其它镇完工	竣工建成	涡阳县市政集团	李庆生	涡阳县住建局	祝礼

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1709	利辛县三聚绿汇生物质万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	生态环保	亳州利辛县	总建筑面积2.1万平方米，建设炭化车间等，年产生物质肥1000万吨	1.36	0.51	0.85	门卫房主体完成、二次结构完成、外墙抹灰完成	竣工	利辛县三聚绿汇生物质新材料有限公司	万伟光	利辛经济开发区管委会	刁超
1710	亳州市污水处理厂中水回用工程	生态环保	亳州高新区	新建中水厂一座，处理规模为5万立方米/天，新建中水管网，长度约26000米	1.34	0.06	1.28	中水回用厂房基础施工	部分完工	亳州市城市管理局	王纪福	亳州市城市管理局	黄卫国
1711	亳州市政污泥处理中心	生态环保	亳州谯城区	总建筑面积10万平方米，建设生产厂房、辅料仓库、成品仓库等，实现污泥的减量化、无害化、稳定化、资源化	1.06	0.69	0.20	正在进行厂房主体施工	完成部分工程	河南新惠通环保科技有限公司	郑利	谯城区经信局	支训河
1712	亳州市第二人民医院项目	社会事业	亳州高新区	建筑面积18万平方米，设置床位2000张，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房等工程	10.07	1.32	4.00	后勤楼、住院楼、医技楼、门诊楼等正在建设	部分完工	亳州市卫生健康委员会	何庆	亳州市卫生健康委员会	胡秋雯
1713	蒙城县第二人民医院新院区(一期)建设工程项目	社会事业	亳州蒙城县	建筑面积21万平方米，建设门诊楼、医技楼、住院楼、办公楼、地下车库等	10.00	0.30	3.00	住院楼主体施工	完成部分工程	蒙城县第二人民医院	黄红	蒙城县卫健委	邹永强
1714	谯城区人民医院建设项目	社会事业	亳州谯城区	总床位数约480床，建设道路、停车场、绿化、供排水、供电等配套设施	7.00	0.68	1.50	正在进行基础施工	完成部分工程	谯城区卫健委	马永威	谯城区卫健委	马杰
1715	涡阳县人民医院(急救中心)改扩建项目	社会事业	亳州涡阳县	总建筑面积7.4万平方米，新建一所综合性医院，新增床位800张	6.94	1.58	1.50	档案楼主体封顶完成，康复楼筏板浇筑	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	高浩	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军
1716	涡阳县体育中心建设项目	社会事业	亳州涡阳县	总建筑面积5.45万平方米，建设体育场及配套基础设施	6.51	2.55	1.80	东看台一层混凝土浇筑。运动员公寓绑扎基础钢筋	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	马文靖	涡阳县大建办	王保华
1717	利辛县第五中学高中部项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积4万平方米，建设学生教室、综合办公楼、运动场及配套工程	5.50	1.82	2.00	3栋教学楼、1栋综合楼、2栋宿舍楼主体工程	部分工程完工	利辛县第五中学	王学哲	利辛县教育局	周静

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1718	利辛第二中等职业学校(北校区)建设项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积约15万平方米，建设教学楼，购置教学设备及配套绿化等	4.85	0.52	1.00	2栋教学楼主体工程施工	部分工程完工	利辛县教育局	张功印	利辛县教育局	梁伟涛
1719	利辛第二中等职业学校(南校区)建设项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积约3.4万平方米，建设教学楼、综合楼，购置教学设备，配套供配电、道路等	4.85	0.65	0.20	中学部风雨操场、教学楼、行政楼施工	部分工程完工	利辛县教育局	杜井全	利辛县教育局	梁伟涛
1720	涡阳县二中新区建设项目	社会事业	亳州涡阳县	总建筑面积10万平方米，主要建设教学楼等主体工程及办公楼等附属设施	4.00	3.23	0.50	教学楼安装金属瓦；食堂外墙施工、操场篮球场铺设水稳	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	史鹏	涡阳县大建办	王保华
1721	亳州市儿童医院项目	社会事业	亳州高新区	总建筑面积5.5万平方米，三级专科医院，设置400张床位，新招医护人员600人，新建停车位400个	3.00	0.27	1.50	正在基础施工	部分完工	亳州市卫生健康委员会	何庆	亳州市卫生健康委员会	胡秋雯
1722	谯城区陵西湖社区卫生服务中心和体检中心建设项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积2万平方米，设计床位500张，项目建成后主要进行医疗、计划生育、居民体检体验等公共卫生服务	2.90	0.79	0.30	正在进行基础施工	完成部分工程	谯城区卫健委	马永威	谯城区卫健委	马杰
1723	亳州职业技术学院继续教育培训中心、宿舍楼及南北大门项目	社会事业	亳州谯城区	建筑面积8.75万平方米，主要包括教学楼、宿舍楼、大学生活动中心、实训教学综合楼	2.90	1.14	0.99	正在进行主体施工	部分完工	亳州职业技术学院	王舜	亳州职业技术学院	王舜
1724	亳州兴华医院新院区建设项目	社会事业	亳州高新区	总建筑面积9.97万平方米，拟建设门诊急诊楼、住院部、行政教学楼及后勤保障楼等，设置床位800张	2.60	1.31	0.20	三栋正在内部装修	部分试运营	亳州市兴华妇幼保健院	卞立琴	亳州经开区管委会	魏师
1725	利辛县体育中心项目	社会事业	亳州	总建筑面积4万平方米，建设体育馆及道路、绿化相关配套工程	2.60	0.21	0.50	看台、体育馆主体工程施工	部分工程完工	利辛县文化旅游体育局	张功印	利辛县文化旅游体育局	汪洋波
1726	风华中学南校区二期	社会事业	亳州高新区	总建筑面积11万平方米，主要建设教学、实验楼、微机楼、学生宿舍、艺术楼及其他配套附属设施	2.20	1.71	0.49	主体在建	竣工建成	风华教育集团	任轩	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1727	蒙城县致远高新学校建设项目	社会事业	亳州蒙城县	总建筑面积7.71万平方米，建设教学楼、综合楼、学生宿舍、教师宿舍、餐厅、礼堂、操场及附属设施	2.20	0.81	1.19	一期项目完工	完工	亳州市文泽教育科技有限公司	江权	蒙城县教育局	白学军
1728	望州路十二年一贯制学校(幼儿园、小学、初中)项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积约2.85万平方米，主要建设教学楼、行政办公楼、图书综合楼等	2.15	0.66	0.80	正在进行教学楼主体施工	完成部分工程	谯城区教育局	孟磊	谯城区教育局	张从中
1729	和平路九年一贯制学校项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积约2.85万平方米，主要建设教学楼、行政办公楼、图书综合楼、餐厅等	2.15	0.75	0.80	正在进行教学楼主体施工	完成部分工程	谯城区教育局	孟磊	谯城区教育局	张从中
1730	安徽师范大学附属利辛学校建设项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积5.6万平方米，建设教学楼、办公楼等，配套道路、绿化消防等	2.00	0.01	1.70	教学楼、办公楼主体工程施工	竣工	利辛县杭颐置业有限公司	刘成军	利辛县教育局	梁伟涛
1731	涡阳县社区民政康养服务中心项目	社会事业	亳州涡阳县	总建筑面积4.02万平方米，新增床位1614张，配套建设医养服务用房、功能性用房及相关基础设施配置	2.00	1.65	0.35	星园已装修；老汽车站、西园河畔、东方明珠、百合苑主体完工	竣工建成	涡阳县民政局	李洪全	涡阳县大建办	王保华
1732	亳州市第十八中学建设项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积4.89万平方米，建设教学楼、食堂、宿舍楼等，可容纳中学36个班级	1.90	1.42	0.48	正在进行教学楼主体施工	竣工	谯城区教育局	曹永兴	谯城区教育局	张从中
1733	马元小学项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积1.2万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、操场及配套设施	1.50	0.52	0.40	正在进行基础施工	完成部分工程	谯城区教育局	孟磊	谯城区教育局	张从中
1734	亳州一中新建及改扩建项目	社会事业	亳州高新区	建筑面积2.6万平方米，主要建设学生综合大楼和学生宿舍等主体工程，以及实验室改造等配套工程	1.50	1.07	0.43	前期采购项目已全部完工验收；一期工程宿舍食堂已竣工	竣工	亳州市教育局	王占峰	亳州市教育局	陈亮
1735	黎明小学及黎明小学附设幼儿园校区工程项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积约2.85万平方米，主要建设教学楼、行政办公楼、图书综合楼、食堂等	1.50	0.92	0.30	正在桩基施工	完成部分工程	谯城区教育局	张皖军	谯城区教育局	张从中
1736	蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目	社会事业	亳州蒙城县	计划拆除老院区内科病房楼及门诊楼，新建一栋11层、建筑面积约1.87万平方米的日间照料型老年公寓	1.26	0.01	0.60	基础施工	完成部分工程	蒙城县卫健委	刘畅	蒙城县卫健委	夏良瑞



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1737	窦庄小学及窦庄幼儿园项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积1.76万平方米，主要包括教学楼、行政综合楼、塑胶运动场、篮球场等	1.22	0.86	0.20	教学楼正在主体施工	完成部分工程	谯城区教育局	孟磊	谯城区教育局	张从中
1738	涡阳县涡北新建中学项目	社会事业	亳州涡阳县	总建筑面积约3.3万平方米，共建设42个班及配套附属设施	1.20	0.07	0.20	临建设施完成，基础施工	部分完工	涡阳县重点工程建设管理中心	史鹏	涡阳县大建办	王保华
1739	利辛县第二人民医院门诊医技住院综合楼改扩建项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积3.4万平方米，新建门诊医技住院综合楼，改扩建放射科、综合楼等，设500张床位	1.15	1.02	0.14	主体工程完工，进行内装修，外立面保温板施工	竣工	利辛县第二人民医院	王国新	利辛县卫健委	樊利光
1740	蒙城县齐山路初级中学建设项目	社会事业	亳州蒙城县	总建筑面积2.24万平方米，建设2栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼、风雨操场、地下停车库等	1.01	0.69	0.32	已完成主体结构验收	完工	蒙城县重点工程建设服务中心	李鹏	蒙城县重点工程建设服务中心	刘绍宣
1741	三圣路小学校区工程项目	社会事业	亳州谯城区	总建筑面积1.3万平方米，主要包括教学楼、办公楼、综合楼等，配套给排水等附属工程	1.00	0.98	0.30	正在进行宿舍主体施工	完成部分工程	谯城区教育局	孟磊	谯城区教育局	张从中
1742	亳州市百合路社区服务中心项目	社会事业	亳州高新区	建筑面积1.5万平方米，建设百合路社区服务中心及其配套设施	1.00	0.59	0.41	四层主体结构完成	竣工	亳州市住房和城乡建设局	苏志博	亳州市住房和城乡建设局	李成杰
1743	亳州绿地城际空间站项目	文化产业	亳州高新区	总建筑面积280万平方米，主要建设会展中心、文化公园、教育、商业及康养住宅为一体的城市综合体	51.00	30.61	10.00	商业楼地块主体施工	部分完工	绿地集团亳州置业公司	郭浩	亳州高新区管委会	魏师
1744	芍花养生小镇	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积33万平方米，建设以芍花为主题的休闲、旅游、养生小镇	40.00	9.73	2.00	润耕天下等部分景点已建	完成部分工程	谯城区十河镇政府	崔干干	谯城区文旅局	刘传玖
1745	古井白酒文化小镇	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积31万平方米，包括公园、戏台、游客服务中心、商业街、白酒会展中心	29.41	9.96	2.00	部分游乐设施已安装完成	完成部分工程	谯城区古井镇政府	王光凯	谯城区文旅局	刘传玖
1746	涡阳国家级湿地公园建设项目	文化产业	亳州涡阳县	主要建设湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区等	18.00	8.28	0.50	正在进行环境整治	部分完工	安徽涡河文化旅游集团有限公司	宋阳	涡阳县文旅体育局	李仓玉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1747	亳药花海休闲观光百花园项目	文化产业	亳州高新区	项目包含景区大门、游客服务中心、度假酒店及民宿群、商业街区、景观、水系、沙滩、水上游乐、本草园等	10.00	0.68	0.90	部分景点建成	部分完工	亳州市文旅集团	李晓燕	亳州市文旅集团	李晓燕
1748	利辛县杭颍师大学府商业综合体项目	文化产业	亳州利辛县	总建筑面积为14.9万平方米，建设住宅、商业街，图书馆及相关配套工程	9.69	6.50	2.00	12栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县华城置业有限公司	王凤霞	利辛县商务局	陈峰
1749	涡阳县义门千年古镇景区改造项目	文化产业	亳州涡阳县	总建筑面积20.23万平方米，主要建设配套道路建设及生态修复，生态停车场，游客服务中心	9.53	3.20	2.00	民俗民宿聚落群改造基础开挖，泣仗祠及伯俞广场基础垫层施工	部分完工	涡阳县文旅体集局	吴军	安徽乐行城市建设集团有限公司	吴军
1750	世纪金源城见文旅城一区项目	文化产业	亳州高新区	总建筑面积24万平方米，主要建设文化商业、住宅、幼儿园及停车场等附属设施	8.70	4.70	3.30	主体在建	部分完工	世纪金源投资集团有限公司	兰长明	亳州高新区管委会	魏师
1751	亳州市海洋馆项目	文化产业	亳州高新区	总建筑面积3.63万平方米，主要建设冰雪运动场馆、商业综合体及配套商业等附属设施	7.00	1.92	0.30	商业街主体完成，海洋馆主体在建	部分完工	亳州市丰延海洋科技发展有限公司	何宗徽	亳州高新区管委会	魏师
1752	利辛县皖新文化广场建设项目	文化产业	亳州利辛县	总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、商业、风情街、图书城等	6.67	5.72	0.50	12栋单体主体工程施工	部分工程完工	利辛县皖新文化产业投资有限公司	于冰	利辛县商务局	陈峰
1753	利辛县公园广场绿化景观工程	文化产业	亳州利辛县	总建筑面积2万平方米，新建道路、游园、公园广场等工程	6.50	1.77	0.20	揽翠河、游园等绿化建设	部分工程完工	安徽省路桥工程集团有限公司	朱克华	利辛县住建局	唐锋
1754	蒙城县全民健身中心项目	文化产业	亳州蒙城县	建筑面积5.18万平方米，主要建设游泳馆、足球馆、篮球馆、全民健身广场、健身步道等	2.25	1.64	0.90	主体结构已施工完成，二次结构、砌体工程已完成	完工	蒙城县城投公司	郭旭	蒙城县文旅局	樊潘潘

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1755	蒙城北淝河国家湿地公园项目	文化产业	亳州蒙城县	主要建设生态保护区、科普宣教区、综合服务区等	2.21	2.18	0.03	累计完成沟渠水系土方168平方米，完成绿化170公顷，栽植树木2.5万株	竣工	蒙城县林业局	李敏	蒙城县林业局	徐宏伟
1756	亳州大学城文化商业街项目	文化产业	亳州高新区	总建筑面积6.8万平方米，建设四星级酒店工程及配套	2.20	2.13	0.40	商业楼主体在建	部分完工	亳州市宣铭置业有限责任公司	李光洋	亳州高新区管委会	魏师
1757	亳州市大型国防教育综合基地项目	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积10万平方米，主要建设军事装备展示区、军事题材游客服务中心等	2.00	0.01	0.50	部分设施已建成	部分完工	亳州市文旅集团	李晓燕	亳州市文化旅游体育局	张秀忠
1758	劲佳包装有限公司包装印刷项目	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积10万平方米，建设年产2000万个精品盒、5000万个纸箱生产线	1.80	2.37	0.43	正在进行装修	竣工	湖北劲佳包装有限公司	李可	谯城经开区管委会	朱炯
1759	熟皮坑保护与利用项目	文化产业	亳州谯城区	建筑面积约5300平方米，含车库、室外配套、仿古商业街、民宿等工程建设	1.20	1.02	0.18	二期工程中西段顶板防水及保护层施工	竣工	亳州市文旅集团	白浩	亳州市文化旅游体育局	雅浩海
1760	安徽朵然文化用品有限公司文化用品生产线项目	文化产业	亳州高新区	总建筑面积3万平方米，建设办公楼、厂房及相关附属设施，年产文化用品2万件	1.00	0.17	0.40	主体建设	部分建成	安徽朵然文化用品有限公司	薛辉	亳州高新区管委会	魏师
1761	利辛县传旗重科装备制造产业园项目	战略性新兴产业	亳州利辛县	总建筑面积约36.28万平方米，建设生产车间等，配套道路、绿化等公共设施	12.60		0.50	规划设计	部分工程完工	利辛县传旗重科装备制造有限公司	宣文灿	利辛经济开发区管委会	刁超
1762	广印堂配方颗粒剂、中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积37.3万平方米，建设提取车间、饮片车间及配套工程	12.00		1.00	正在前期工作	部分完工	安徽广印堂（亳州）制药有限公司	朱贺	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1763	譙康堂配方颗粒剂、中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积约44万平方米，建设生产车间、研发中心等	11.00		1.00	正在前期工作	部分完工	安徽譙康堂制药有限公司	朱贺	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1764	万事通亳州风电场项目	战略性新兴产业	亳州譙城区	建设装机规模40万千瓦的风力发电场	8.16		4.00	开展前期工作	开工建设	中国能源建设集团投资有限公司	孙兴龙	譙城区发改委	唐凌运
1765	譙城区云永医药科技年产中药材10万吨建设项目	战略性新兴产业	亳州譙城区	总建筑面积31.05万平方米，主要建设中药材处理车间等，年产10万吨中药材	8.00		2.00	正在办理备案	开工建设	亳州云永医药科技有限公司	白冰	譙城经开区管委会	朱炯
1766	譙城区中药材初加工及特色农副产品深加工产业园区项目	战略性新兴产业	亳州譙城区	总建筑面积29.01万平方米，拟建设38栋厂房、7栋5层办公研发综合楼及辅助用房	7.80		2.00	正在进行选址	开工建设	亳州市譙城区城乡发展投资有限公司	张洋洋	譙城经开区管委会	朱炯
1767	珍宝岛安徽(亳州)皖药产地加工项目	战略性新兴产业	亳州譙城区	总建筑面积28万平方米，主要建设中药材处理车间、中药材加工车间、质检中心及附属设施等	7.63		2.00	已摘地、已备案，正在准备进行规划设计	开工建设	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	白冰	譙城经开区管委会	朱炯
1768	涡阳泽信标里风电场项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	装机容量8.75万千瓦，安装35台单机2.5兆瓦的风电机组以及新建一座110KV升压站	7.00		0.20	项目已核准	开工建设	涡阳泽信新能源开发有限公司	倪健	涡阳县发改委	孙晋生
1769	安徽四叶花环境技术有限公司年产10000台环卫机具设备建设项目	战略性新兴产业	亳州利辛县	总建筑面积10万平方米，建设生产厂房等，年产1000台环卫机具设备	6.00		1.00	办理规划手续	部分工程完工	安徽四叶花环境技术有限公司	杨进	利辛县经开区管委会	刁超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1770	中国中药控股有限公司中药提取、配方颗粒生产线、仓储中心项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积20万平方米，年产1000吨中药配方颗粒、10000吨饮片	6.00		0.50	正在开展前期工作	开工建设	中国中药控股有限公司	何宗徽	亳州高新区管委会	魏师
1771	谯城区鹭燕集团中药饮片、配方颗粒项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积20万平方米，形成年产中药饮片5万吨、中药配方颗粒2万吨的生产能力	5.60		1.50	已备案，正在开展规划设计	开工建设	鹭燕集团	刘长青	谯城经开区管委会	朱炯
1772	谯城区惠城药业年产8000吨中药饮片建设项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积19.2万平方米，主要建设生产车间及附属设施等，年产8000吨中药饮片	4.80		1.00	正在办理备案	开工建设	惠城药业有限公司	钟旭敏	谯城经开区管委会	朱炯
1773	华能蒙城县薛湖风电场项目	战略性新兴产业	亳州蒙城县	建设5万千瓦风力发电项目	4.53		1.00	正在办理核准手续	完成部分工程	华能安徽蒙城风力发电有限公司	曾鑫	蒙城县经信委	曹鹏
1774	蒙城县开发区真空设备高端制造共享产业园	战略性新兴产业	亳州蒙城县	建筑面积约20万平方米，建设生产真空设备标准化厂房，购置智能机器人等通用公共生产设备 & 运维软件系统	4.40		0.05	已完成项目建议书编制及用地选址	开工建设	蒙城县兴蒙公司	赵鹏	蒙城经开区管委会	马刚美
1775	锐风新能源利辛县汝集风电场项目	战略性新兴产业	亳州利辛县	装机容量5万千瓦，拟安装25台单机风力发电机组，建设一座升压站	4.21		0.10	办理土地手续	部分工程完工	利辛县锐风新能源有限公司	张吉平	利辛县发改委	王廷飞
1776	华能蒙城县许疃二期风电场项目	战略性新兴产业	亳州蒙城县	建设5万千瓦风力发电项目	4.21		1.00	正在办理核准手续	完成部分工程	华能安徽蒙城风力发电有限公司	曾鑫	蒙城县经信局	曹鹏
1777	庆春新能源利辛县中疃风电场项目	战略性新兴产业	亳州利辛县	项目装机容量50兆瓦，拟以110千伏电压等级线路接入系统	4.00		0.50	已核准，办理土地手续	部分工程完工	利辛县庆春新能源科技有限公司	卢庆春	利辛县发改委	王廷飞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1778	涡阳县阳港热电联产项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	2台90吨/小时高温高压循环流化床锅炉，配套1台2万千瓦背压式汽轮发电机组	3.59		0.30	正在推进报建手续	开工建设	涡阳县阳港热电有限责任公司	李亚楠	涡阳经济开发区管委会	张锦
1779	谯城区佳恩特电子年产5000万件3C金属配件生产线二期项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积4万平方米，拟建生产车间、综合办公、研发用房等，年产5000万件3C金属配件	3.30		1.20	土地已摘牌	开工建设	安徽佳恩特电子科技有限公司	胡良忠	谯城经开区管委会	朱炯
1780	涡阳县智能制造工厂建设项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	建筑面积约6万平方米，主要包括智能制造工厂、生产力促进中心及其他配套设施	2.20		1.00	备案已完成	开工建设	涡阳经济开发区管委会	罗龙	涡阳经济开发区管委会	张锦
1781	安徽广毅达精密科技有限公司年产20000万件消费电子产品用精密金属部件项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	项目需新增厂房2000平方米，购置钻攻中心及其它加工设备，主要钻攻和加工设备205台、环保设备6套、配套辅助生产设备以及检化验仪器等	2.00		0.30	完成备案	开工建设	安徽广毅达精密科技有限公司	李培保	涡阳经济开发区管委会	张锦
1782	鸿泰玻纤复合材料生产项目	战略性新兴产业	亳州涡阳县	总建筑面积50万平方米，购置玻纤复合材料生产所需设备，建设生产车间等及配套工程	2.00		0.80	项目备案已办理，正在推进前期	部分完工	安徽鸿泰玻纤复合材料有限公司	戴振飞	涡阳经济开发区管委会	张锦
1783	安徽皖东生物科技有限公司中成药生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积约6.5万平方米，建设中成药生产线，专业生产国药经典方中药丸剂及附属配套设施	2.00		0.20	正在设计规划方案	开工建设	安徽皖东生物科技有限公司	汪宗玉	亳州高新区管委会	魏师

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1784	利辛县巨创化纤科技有限公司年产10000吨高分子材料、新型纤维及复合材料纺织品织造项目	战略性新兴产业	亳州利辛县	总建筑面积4万平方米，其中包括生产厂房等，年产10000吨高分子材料、新型纤维及复合材料纺织品	1.60		0.20	打围墙，规划设计	部分工程完工	利辛县巨创化纤科技有限公司	梁波涛	利辛经济开发区管委会	刁超
1785	蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用平台建设项目	战略性新兴产业	亳州蒙城县	对新建路段、小区及重点行业、领域的重点区域进行补盲安装约2500个点位的高清摄像头，新增15000路视频接入	1.50		0.30	开展前期工作	完成部分工程	蒙城县数据资源局	胡帅	蒙城县数据资源局	陆世龙
1786	安徽本草怡堂生物科技有限公司食品、保健食品生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	主要建设食品、保健食品、精品花茶生产线	1.30		0.05	正在推进挂牌	开工建设	安徽本草怡堂生物科技有限公司	安标	亳州高新区管委会	魏师
1787	安徽省贵仁药业有限公司保健食品、饮片和花茶生产线项目	战略性新兴产业	亳州高新区	主要建设保健食品、饮片和花茶生产线	1.20		0.45	正在推进挂牌	开工建设	安徽省贵仁药业有限公司	朱宝峰	亳州高新区管委会	魏师
1788	利辛县慕达斯光电科技有限公司年产500套真空设备光学半导体真空腔体项目	战略性新兴产业	亳州利辛县	总建筑面积3.5万平方米，建设生产车间等，年产500套真空设备光学半导体真空腔体	1.10		0.20	办理施工许可证	部分工程完工	利辛县慕达斯光电科技有限公司	黄介龙	利辛经济开发区管委会	刁超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1789	安徽青石特种门窗有限公司年产20万平方米消防、人防门窗项目	战略性新兴产业	亳州高新区	总建筑面积3万平方米，主要建设消防设备生产线项目	1.10		0.20	正在设计规划方案	部分完工	安徽青石特种门窗有限公司	韩海提	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1790	安徽繁盛显示科技项目	战略性新兴产业	亳州蒙城县	租赁厂房，建设柔性折叠显示屏超薄盖板玻璃生产线	1.03		1.00	开展前期工作	完工	恩利克(浙江)智能装备有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1791	谯城区亿能灯具年产10万盏LED太阳能路灯生产线项目	战略性新兴产业	亳州谯城区	总建筑面积2.4万平方米，建设LED太阳能路灯生产线，年产10万盏LED太阳能路灯	1.00		0.30	土地已摘牌	开工建设	亳州市亿能灯具制造有限公司	刘鹤	谯城经开区管委会	朱炯
1792	住方科技公司智能化门窗生产项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建设厂房、办公楼及附属设施	10.00		1.00	进行规划设计	完成部分工程	广东住方科技有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1793	鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积约12万方米，对建设的装配式钢结构、重型钢构等生产线设备进行智能化改造，同时购置设备	7.18		0.80	备案已完成	开工建设	涡阳县鸿路建材有限公司	罗龙	涡阳经济开发区管委会	张锦
1794	谯城区聚福生物科技有限公司年产3.65万吨食品建设项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积7.84万平方米，建设果冻、饮料、肉制品、糖果项目生产厂房、办公楼及其他配套附属，年产3.65万吨食品	5.43		2.00	已完成规划设计及用地手续	开工建设	亳州福派园（亳州）食品公司	凌金文	谯城经开区管委会	朱炯
1795	亳芜现代产业园区标准化厂房五期	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积8万平方米，建设标准化厂房项目	5.00		1.00	正在挂牌	开工建设	亳州芜湖投资开发有限责任公司	张茂强	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1796	安徽晶宫绿建装配式建筑生产线项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积15万平方米，建设装配式建筑生产线项目	5.00		1.00	正在挂牌	开工建设	安徽晶宫绿建集团有限公司	刘立超	亳芜现代产业园区管委会	汤德余



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1797	安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司年产500万平方米保温装饰一体板和年产10万吨水性涂料项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积4万平方米，建设涂料生产车间、保温装饰板生产车间等，年产500平方保温装饰板和10万吨水性涂料	5.00		1.00	正在进行规划方案设计，土地已批复，拟挂牌出让	完成部分工程	安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1798	蒙城宏健食品有限公司年产1万吨牛肉制品暨2.5万吨休闲食品项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	总建筑面积7万平方米，分两期建设，一期年产生肉制品1万吨，二期年产生素食品1万吨、坚果1000吨、方便素食1.2万吨、调理品2000吨	5.00		1.00	已备案、一期规划设计完成	完成部分工程	蒙城宏健食品有限公司	陈荣荣	蒙城经开区管委会	马刚美
1799	蒙城牧原300万头生猪屠宰项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	总建筑面积约10万平方米，包括屠宰生产线、生活办公区等，达产后年屠宰300万头生猪	5.00		0.60	开展前期工作	完成部分工程	蒙城牧原肉食品有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1800	蒙城县开发区建材家居智能化产业园(一期)项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积约16万平方米，建设建材家居制造标准化厂房及园区配套服务生产设施	3.62		0.30	已完成项目建议书编制及用地选址	完成部分工程	蒙城县兴蒙公司	赵鹏	蒙城经开区管委会	马刚美
1801	蒙城县上元农林循环科技产业园建设项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	总建筑面积21万平方米，建设年产50万立方米杨木单板厂房、年产10万吨生物质颗粒燃料厂房、年产1万吨秸秆碳及木材旋切加工集中交易市场	3.50		1.00	开展前期工作	完成部分工程	安徽上元农林科技集团有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1802	利辛县科创园标准化厂房建设项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积12万平方米，新建标准化厂房等配套工程	3.10		0.50	规划设计	部分工程完工	利辛县金凤凰纺织科技发展有限公司	马飞扬	利辛经济开发区管委会	刁超
1803	谯城区名剑生物科技年产1.6万吨食品建设项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积3.5万平方米，主要建设生产厂房、办公楼及其他配套附属设施，年产1.6万吨膨化、方便面、饼干、糖果等食品	3.08		1.20	施工手续已办理完成	开工建设	亳州福派园（亳州）食品公司	凌金文	谯城经开区管委会	朱炯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1804	安徽华希电力科技有限公司电力器材生产项目	传统产业升级改造	亳州高新区	总建筑面积10万平方米，建设电力器材生产项目	3.00		0.50	正在洽谈	开工建设	安徽华希电力科技有限公司	张朝海	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1805	涡阳县人居环境整治和美丽乡村建设项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	主要建设相关乡镇道路、排水、广场、公共服务中心、绿化、亮化等基础设施，打造美丽乡村、创建宜居村庄	3.00		0.50	正在推进前期	完成部分工程	涡阳县农业农村局	张学伟	涡阳县农业农村局	王昌元
1806	常顺汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建设厂房、办公楼及附属设施	3.00		0.50	开展前期工作	完成部分工程	蒙城常顺汽车部件有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1807	新建钢结构生产项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积3.2万平方米，购置火焰切割机等设备	3.00		0.80	前期手续已完成	完成部分工程	涡阳县盛鸿科技有限公司	罗龙	涡阳经济开发区管委会	张锦
1808	智能家居产业园项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	总建筑面积约13.2万平方米，建设生产厂房、半成品仓库、办公楼、宿舍楼、食堂及配套附属设施	2.60		1.00	开展前期工作	完成部分工程	安徽百蓝家具产业园发展有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1809	安徽曲季生物科技有限公司年产1090万立方米生物天然气及6.2万吨有机肥建设项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积3.6万平方米，建设秸秆青储池，青贮、粉碎车间，三素分离车间，沼气储存净化、提纯车间，有机肥生产加工车间，综合楼等	2.50		1.00	厂区规划方案已完成	完成部分工程	安徽曲季生物科技有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1810	安徽福谷力生物科技有限公司年产1.5万吨食品建设项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积4万平方米，主要建设生产厂房、办公楼及其他配套附属设施，年产1.5万吨威化、糕点、糖果等食品	2.33		0.50	已完成规划设计及用地手续	开工建设	亳州福派园（亳州）食品公司	凌金文	谯城经开区管委会	朱炯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1811	利辛县禾丰食品有限公司年屠宰100万头生猪及肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积6.5万平方米，建设生产车间，年屠宰100万头生猪及肉制品	1.90		0.50	办理规划手续	部分工程完工	利辛县禾丰食品有限公司	江月勇	利辛经济开发区管委会	刁超
1812	安徽古井贡酒股份有限公司12智能仓管一体化收储中心建设项目	传统产业升级改造	亳州高新区	拟建设半敞开式酒库2座，陶坛库1座。半敞开式酒库设置不锈钢酒罐52台，购置与之相关的智能化收储系统、设备	1.56		0.08	正在开展论证	开工建设	安徽古井贡酒股份有限公司	梁金辉	亳州高新区管委会	魏师
1813	盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积约3.2万平方米，建设装配式钢结构等生产设备5条，年产6.5万吨	1.56		1.00	备案等前期手续已经完成	开工建设	涡阳县盛鸿科技有限公司	罗龙	涡阳经济开发区管委会	张锦
1814	利辛县优兰达包装科技有限公司年产3.5亿只液体分配器自动化生产项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积4.4万平方米，包括生产车间、办公用房等，年产3.5亿只液体分配器	1.40		0.20	办理规划手续	部分工程完工	利辛县优兰达包装科技有限公司	康登启	利辛经济开发区管委会	刁超
1815	通达九州汽车零部件及车厢加工生产线项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积1.3万平方米，建设汽车零部件及车厢加工生产线	1.20		0.50	规划方案已通过市规委会正在施工图设计	开工建设	亳州市通达九州汽车配件有限公司	张双喜	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1816	华鑫木业胶合板二期生产项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积0.8万平方米，新上全新胶合板生产线，购置生产所需设备及配套建辅助工程	1.20		1.20	项目备案已办理，正在推进前期	竣工建成	安徽省华鑫木业有限公司	黄春华	涡阳经济开发区管委会	张锦
1817	煤矸石烧结砖生产线升级改造项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积约为1万平方米，购置成套设备以及配套基础设施	1.20		0.50	备案等前期手续已完成	完成部分工程	涡阳县晟丰新型建材有限公司	孙伟	涡阳经济开发区管委会	张锦

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1818	谯城区安泰年加工400万吨再生骨料生产项目	传统产业升级改造	亳州谯城区	总建筑面积4.96万平方米，建设再生骨料生产线项目，建成后，可形成年加工400万吨再生骨料的的生产能力	1.19		0.20	开展前期工作	开工建设	亳州市安泰新型建材有限公司	彭飞	谯城区古井镇政府	王光凯
1819	鉍硕环保新型建材项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积约3.5万平方米，主要建设生产车间、原料车间、分选车间、办公楼、宿舍楼等	1.10		0.50	备案、环评已完成，正在办理土地手续	完成部分工程	安徽鉍硕绿色建材科技有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1820	喜乐佳年产40万吨畜禽饲料项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建筑面积5万平方米，建设厂房及附属设施，达产后年产40万吨畜禽饲料	1.10		0.50	用地指标已批，已上土委会	完成部分工程	安徽喜乐佳生物科技有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1821	利辛县润天纺织科技有限公司年产6000万米化纤纺织品织造项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积3.34万平方米，其中包括生产厂房、研发车间、仓库用房及其他辅助用房	1.05		0.20	办理施工许可证	部分工程完工	利辛县润天纺织科技有限公司	李玉林	利辛经济开发区管委会	刁超
1822	蒙城蓝海建筑工业化项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建设1栋办公楼、1栋宿舍楼、4个生产车间及附属设施，购置机械设备	1.00		1.00	规划设计方案已通过专家评审	完工	蒙城蓝海工业化建筑科技有限公司	闻国峰	蒙城经开区管委会	马刚美
1823	年生产1.8亿只一次性丁腈手套项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	租赁面积约0.5万平方米，包括生产车间等辅助用房；购置丁腈手套生产线及配套设备设施。年生产1.8亿只一次性丁腈手套项目	1.00		0.20	备案已完成	开工建设	安徽兰威手套有限公司	程军	涡阳经济开发区管委会	张锦
1824	海森曼农业机械制造项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	项目租赁厂房面积约为6000平方米，包括生产车间、仓库，办公及其他辅助用房	1.00		0.20	完成备案	开工建设	安徽海森曼农业机械有限公司	杨海来	涡阳经济开发区管委会	张锦

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1825	利辛县诚盈纺织科技有限公司年产8000万米化纤纺织品织造项目	传统产业升级改造	亳州利辛县	总建筑面积4.34万平方米，建设生产厂房等，年产8000万米化纤纺织品	1.00		0.30	办理施工许可证	部分工程完工	利辛县诚盈纺织科技有限公司	丁志华	利辛经济开发区管委会	刁超
1826	龙威铝合金模板生产加工项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积10万平方米，主要建设包括生产车间等辅助用房，年加工铝模板700万平方米	1.00		0.40	项目备案已办理，正在推进前期	开工建设	安徽龙威建筑产业化有限公司	苏亚丽	涡阳经济开发区管委会	张锦
1827	优粮食品年产2000万瓶饮用水、饮料及20万件奶茶生产线建设项目	传统产业升级改造	亳州涡阳县	总建筑面积约1.51万平方米，包括生产车间等辅助用房；购置生产设备	1.00		1.00	项目备案已办理，正在推进前期	竣工建成	安徽优粮食品有限公司	张磊	涡阳经济开发区管委会	张锦
1828	覆膜砂设备、再生砂设备生产项目	传统产业升级改造	亳州蒙城县	建设厂房、办公楼及附属设施	1.00		0.50	开展前期工作	完成部分工程	天阳科技有限公司	张海珠	蒙城经开区管委会	马刚美
1829	绿地国际会展中心	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积3万平方米，主要建设会展中心及配套等附属设施	46.00		1.50	正在开展前期工作	开工建设	绿地集团亳州置业有限公司	郭浩	亳州高新区管委会	魏师
1830	亳州港多式联运综合物流园项目	现代服务业	亳州谯城区	建设内容包括19个500吨级泊位、码头装卸作业区、建材物流加工区、仓储配送功能区、商贸交易区、加油加气站等	30.00		0.05	正在进行项目立项、工程咨询及勘察设计招标等	开工建设	亳州交控集团	宋保众	亳州交控集团	宋保众
1831	返乡创业农艺小镇项目	现代服务业	亳州蒙城县	主要建设返乡创业聚集区、加工生产区以及住宅开发和商业街区	25.00		0.50	正在进行规划方案设计	开工建设	蒙城县兴农公司	曹燕坤	蒙城县农业农村局	王家骥
1832	涡阳县锦绣蘭湾城市综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积27.52万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房等，同时配套基础设施	18.03		2.00	项目备案已办理，推进前期	开工建设	涡阳县德承置业有限公司	马云峰	涡阳县住建局	祝礼

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1833	贝林城市综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积4.56万平方米，建设商业、住宅及配套设施	15.03		2.00	正在推进前期工作	开工建设	浙江贝林房地产有限公司	马云峰	涡阳县住建局	祝礼
1834	星河万里商业综合体项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积22.3万平方米，主要建设内容包含住宅、商业、社区配套、道路、给排水、景观绿化等内容	15.00		2.00	已完成备案与用地手续	开工建设	亳州恒盈房地产开发有限公司	丁丹	谯城区住建局	陈永强
1835	利辛县世纪宏府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积为30万平方米，建设住宅、商业街，办公及道路相关配套工程	15.00		3.00	规委会申请已提交，方案等待上会	部分工程完工	利辛县兴发房地产开发有限公司	郭静海	利辛县商务局	陈峰
1836	谯城区建投双清湾-澜园商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积10.4万平方米，主要建设内容包含住宅、商业、社区配套、道路、给排水、消防、环保、供电、景观绿化等内容	14.00		2.00	施工手续已办理完成	开工建设	安徽中泰置业有限公司	李微微	谯城区住建局	陈永强
1837	高速时代御府城市综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积29.97万平方米，包括住宅、商业、幼儿园及配套公用设施	13.75		1.00	备案已完成，正在进行规划设计	开工建设	涡阳安高房地产有限公司	胡全	涡阳县住建局	祝礼
1838	嘉泰·翡翠城城市综合体项目一期	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积8.34万平方米，建设商业、住宅及配套设施	12.96		1.50	正在推进前期工作	开工建设	涡阳县嘉鼎置业有限公司	杨华	涡阳县住建局	祝礼
1839	中城联盟商业综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	规划用地面积23.11万平方米，建设商业、住宅及配套设施	12.00		2.00	正在推进前期工作	开工建设	安徽中城联盟置业有限公司	马云峰	涡阳县住建局	祝礼
1840	谯城区建投双清湾-润园商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积9万平方米，主要建设内容包含住宅、商业、社区配套、道路、给排水、消防、环保、供电、景观绿化等内容	12.00		2.00	施工手续已办理完成	开工建设	安徽中泰置业有限公司	李微微	谯城区住建局	陈永强
1841	蒙城县冷链物流(二期)项目	现代服务业	亳州蒙城县	新建11处冷链物流中心，其中城区物流中心1处，建设冷藏保鲜库、低温冷冻库、分拣加工包装车间、中央厨房、检验检疫中心等	11.30		2.00	已完成设计招标	完成部分工程	蒙城县兴农公司	何力	蒙城县农业农村局	王家骥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1842	涡阳县佳源优悦城南城市综合体	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积20.7934万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房及配套基础设施	11.04		2.68	项目备案已办理，正在办理规划手续	开工建设	涡阳县佳源地产开发有限公司	邓文平	涡阳县住建局	祝礼
1843	利辛县邦泰时代之光商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积为21.4万平方米，建设住宅、商业街、办公及道路相关配套工程	10.26		2.00	办理施工许可手续	部分工程完工	利辛县邦泰时代置业有限公司	王庚印	利辛县商务局	陈峰
1844	金大地珑璋台城市综合体	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积约18.849万平方米，包括商业、住宅、公共服务及其他配套设施	9.48		2.00	项目备案已办理，正在办理规划手续	开工建设	涡阳县鑫淮置业有限公司	王媛媛	涡阳县住建局	祝礼
1845	利辛县邦泰紫金府商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积13.64万平方米，建设住建、商业街、办公及道路配套设施	8.70		2.00	办理施工许可手续	部分工程完工	利辛县邦泰东方置业有限公司	王庚印	利辛县商务局	陈峰
1846	利辛县杭颐师大状元府西区商业综合体项目	现代服务业	亳州利辛县	总建筑面积19.16万平方米，建设住宅、商业街、办公及道路公用设施	8.24		2.00	办理立项	部分工程完工	利辛县杭颐置业有限公司	王凤霞	利辛县商务局	陈峰
1847	远大当代城及商业综合体二期项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积约12万平方米，建设住宅及商业、幼儿园配套设施	7.75		1.00	规划方案已通过市规委会正在施工图设计	开工建设	亳州远大摩码置业有限公司	欧阳永凯	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1848	安徽华富商业运营有限公司南湖广场项目	现代服务业	亳州高新区	主要建设商业综合体，包括星级酒店、购物中心、配套商业等业态	7.50		3.00	正在设计规划方案	开工建设	安徽华富商业运营有限公司	毛黎明	亳州高新区管委会	魏师
1849	蒙城高速·时代首府商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积约16万平方米，建设商业、住宅及附属设施	7.36		2.00	办理规划手续	完成部分工程	蒙城安高房地产有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1850	涡阳万瑞璞悦春秋城市综合体项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积10.9250万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房及配套基础设施	6.89		2.00	项目备案已办理，正在办理规划手续	开工建设	安徽瑞锦置业有限公司	徐大勇	涡阳县住建局	祝礼
1851	谯城区东樾凌枫商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积9万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、社区；配套建设供配电、给排水及绿化等公用设施	6.88		2.00	施工手续已办理完成	开工建设	亳州巽晟置业有限公司	杜文玉	谯城区住建局	陈永强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1852	蒙城县开发区汽车家居及建材技术研发平台建设项目	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积约9万平方米，建设汽车家居及建材研发平台，完善汽车家居及建材产品试制设施，提供信息及法律咨询服务	6.50		0.05	已完成项目建议书编制及用地选址	开工建设	蒙城县兴蒙公司	赵鹏	蒙城经开区管委会	马刚美
1853	宝业·时代绿苑商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约14.9万平方米，建设商业、住宅共18栋及配套设施	6.50		2.00	开展前期工作	完成部分工程	蒙城宝城房地产开发有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1854	古井贡酒年份原浆酒店项目	现代服务业	亳州高新区	项目总建筑面积7.6万平方米，含会议区、餐饮区、客房区、配套区四大板块，配套建设道路、绿化、给排水、供配电等设施	6.25		0.08	正在进行施工图审查，工程量清单及控制价正在编制	开工建设	古井贡酒股份有限公司	丁雪莲	亳州高新区管委会	魏师
1855	蒙城县经济开发区南区商服中心项目	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积10万平方米，建设科创中心、信息中心、服务平台及配套的公用设施等	6.00		0.10	开展前期工作	开工建设	蒙城县兴蒙公司	张瑞	蒙城县商务局	蒋锐
1856	谯城区万达大都会商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积4.54万平方米，主要建设内容包括住宅、地下建筑、商业及配套公用设施；配套建设绿化、环保、供配电等	5.50		2.00	施工手续已办理完成	开工建设	亳州谯城区万达地产开发有限公司	张辛生	谯城区住建局	陈永强
1857	君樾府商业综合体项目	现代服务业	亳州蒙城县	总建筑面积约为13.1万平方米，建设住宅、商业及附属设施	5.22		2.00	办理规划手续	完成部分工程	蒙城融海乐澜房地产有限公司	王志	蒙城县住房发展中心	李清
1858	韵达亳州现代物流产业园C区	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积约23万平方米，建设内容包括打造国际一流的中药材精选加工基地、智能制造基地（汽车产业链平台）、供应链基地（中药材冷链）、智慧物流基地、区域金融结算中心	5.20		1.00	正在开展前期工作	开工建设	亳州韵煌电子商务有限公司	刘畅	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1859	涡阳县城东物流园项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积约10.41万平方米，包括综合办公楼、仓库、冷库、配套建筑等；设置机动车位371个	4.50		0.20	已完成备案手续	开工建设	安徽乐行集团	赵光辉	涡阳县商务局	杨建



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1860	韵达亳州现代物流产业园I区	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积约19万平方米，建设内容包括打造国际一流的中药材精选加工基地、智能制造基地（汽车产业链平台）、供应链基地（中药材冷链）、智慧物流基地、区域金融结算中心	4.20		1.00	正在进行规划方案设计	开工建设	亳州韵飞电子商务有限公司	刘畅	亳芜现代现代产业园区管委会	汤德余
1861	谯城区万瑞未来之光商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积9.36万平方米，主要建设住房，配套建设绿化、环保、供配电等	4.00		2.00	施工手续已办理完成	开工建设	无锡锡山建筑实业有限公司	何大明	谯城区住建局	陈永强
1862	谯城区凤熹台商业综合体建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积11.95万平方米，共建设地上单体16栋，其中住宅13栋、商业及配套3栋	3.90		1.50	施工手续已办理完成	开工建设	亳州鑫程房地产开发有限公司	孙中亚	谯城区住建局	陈永强
1863	城东农贸大市场项目	现代服务业	亳州涡阳县	农副产品批发市场、沿街商业、配套设施建设	3.07		0.50	备案已完成	开工建设	安徽雍华置业有限公司	李庆生	涡阳县商务局	杨建
1864	北京城房-亳州欢乐世界项目	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积约为46.14万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套工程	3.00		1.50	正在设计规划方案	开工建设	亳州城房智慧文旅有限公司	李光明	亳州高新区管委会	魏师
1865	安徽谯城经济开发区金地大厦建设项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积6.29万平方米，建设地上建筑及地下建筑，建设办公、科技孵化、酒店，餐饮及配套会议服务用房、商业用房等	3.00		0.80	土地已摘牌	开工建设	亳州宜居综合开发有限公司	任孝龙	谯城经开区管委会	朱炯
1866	韵达亳州现代物流产业园F区	现代服务业	亳州高新区	总建筑面积约13万平方米，建设内容包括打造国际一流的中药材精选加工基地、智能制造基地（汽车产业链平台）、供应链基地（中药材冷链）、智慧物流基地、区域金融结算中心	2.80		0.50	正在前期工作	开工建设	亳州韵硕电子商务有限公司	刘畅	亳芜现代产业园区	汤德余
1867	城市农贸市场(生鲜超市)一体化建设运营项目	现代服务业	亳州蒙城县	整合全县县属农贸市场，统一建设、装修、运营，为全县农产品打开本地销售渠道	2.00		0.20	开展前期工作	完成部分工程	蒙城县兴农公司	何力	蒙城县农业农村局	王家骥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1868	蒙城县开发区智慧仓储物流基地一期项目	现代服务业	亳州蒙城县	建筑面积约7万平方米，主要建设智能标准化厂房，配备智能立体仓库、自动分拣系统及电子商务硬件设施及软件系统	1.50		0.10	已完成项目建议书编制及用地选址	完成部分工程	蒙城县兴蒙公司	赵鹏	蒙城经开区管委会	马刚美
1869	涡阳县金融中心建设项目	现代服务业	亳州涡阳县	总建筑面积4.12万平方米，主要建设写字楼、公寓，配套商业、停车场等	1.50		0.60	土地已挂网，设计基本完成	开工建设	安徽乐行集团	赵光辉	安徽乐行集团	李阳
1870	涡阳县公共配送集散中心建设项目	现代服务业	亳州涡阳县	项目总建筑面积12000平方米，建设中心城区的公共配送基地、立体仓库、道路、停车场、绿化等公用辅助设施；并新建公共配送体系购销信息平台	1.17		0.30	完成备案	开工建设	涡阳县交通运输局	栗克	涡阳县重点局	栗克
1871	亳州市谯城区济广高速立德服务区项目	现代服务业	亳州谯城区	总面积约9000平方米，配套建设加油站、停车场、充电桩、车辆维修站等设施	1.07		0.30	正在办理前期手续	开工建设	安徽亳阜高速公路有限公司亳州分公司	张义	谯城区交通局	周玉坤
1872	鲲鹏湖水街项目	现代服务业	亳州蒙城县	建设约1.5万平方米的滨水商业街及附属设施	1.00		0.20	正在进行规划方案设计	开工建设	蒙城县兴农公司	曹燕坤	蒙城县商务局	蒋锐
1873	谯城区城北停车场项目	现代服务业	亳州谯城区	总建筑面积6万m²，建设内容包括停车位建设，智能化管理及停车场充电设备，以及车辆维修区、清洗区等	1.00		0.30	已完成备案，正在办理土地手续	开工建设	亳州市谯城区交通建设投资有限公司	蔡洪才	谯城区交通局	周玉坤
1874	蒙城县卫生系统信息化建设项目	创新能力	亳州蒙城县	主要建设全县人口健康信息平台、远程医疗中心、基本公共卫生应急管理平台等智能化数据应用平台	2.00		1.00	开展前期工作	完成部分工程	蒙城县卫健委	张春学	蒙城县卫健委	李越峰
1875	涡阳县西外环道路改建及相关附属设施工程	新型城镇化	亳州涡阳县	总建设长度16.5km，包括道路、管线、供气管网等配套基础设施	29.86		1.00	备案已完成	开工建设	涡阳县住房和城乡建设局	龚晨	涡阳县住房和城乡建设局	祝礼
1876	涡阳县紫气东来安置小区(二期)项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积24.8万平方米，主要建设住宅1714套、商业配套等	22.42		1.00	项目备案已办理，正在办理规划手续	开工建设	安徽拓邦房地产开发有限公司	凡春强	涡阳县大建办	王保华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1877	涡阳县A区基础设施建设项目	新型城镇化	亳州涡阳县	主要建设道路约21.1千米；雨水管网16.6千米，污水管网18.5千米，污水处理厂，供水管网及3座10吨/天的垃圾中转站	15.71		0.20	已完成立项、可研	开工建设	涡阳经济开发区管委会	王军	涡阳经济开发区管委会	张锦
1878	涡阳县城南新区道路建设及相关附属设施工程	新型城镇化	亳州涡阳县	总长度约28千米，主要建设城南新区11条道路改扩建项目；包括道路及配套基础设施	10.46		1.00	完成备案	开工建设	涡阳县住房和城乡建设局	栗克	涡阳县重点局	栗克
1879	谯城区6号小区工程项目(二期)	新型城镇化	亳州	总建筑面积27.27万平方米，建设商业、住宅、幼儿园、公共配套用房、物业管理用房等	10.00		2.00	开展前期工作	开工建设	亳州宜居综合开发有限公司	任孝龙	谯城区住建局	陈永强
1880	亳州市古井镇供水工程	新型城镇化	亳州谯城区	主要建设内容包括取水工程、输水工程、水厂工程及配套建设输水、配水管网等	9.85		1.83	工程采用设计施工总承包模式实施，与中标单位签订协议	开工建设	亳州市水利局	赵德建	亳州市水利局	赵德建
1881	涡阳县幸福花园安置小区项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积26.1万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房及配套基础设施	9.56		0.50	推进规划、可研前期工作	开工建设	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军	涡阳县大建办	王保华
1882	涡阳县星园安置小区二期工程	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积28.5万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房及配套基础设施	9.53		1.00	项目备案已办理，推进前期	开工建设	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军	涡阳县大建办	王保华
1883	蒙城县2020城乡建设用地增减挂钩(二期)项目	新型城镇化	亳州蒙城县	全县范围内6400亩的土地整理、复垦、基础设施建设等	8.30		3.00	开展前期工作	完成部分工程	蒙城县兴农公司	韩建	蒙城县自然资源局	宋登民
1884	翁庄还原小区项目	新型城镇化	亳州高新区	总建筑面积约26.8万平方米，建设还原小区、道路、绿化等	7.56		2.00	正在开展前期工作	开工建设	亳州高新区规划建设局	茹新魁	亳州高新区管委会	魏师
1885	谯城区城乡供水一体化项目	新型城镇化	亳州谯城区	建设地表水厂站首工程及输泄水管道，首站工程包括办公室及相关配套设施	6.00		2.00	正在备案	开工建设	谯城区水利局	戴芳	谯城区水利局	戴芳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1886	利辛县2021年农村公路扩面延伸工程建设项目	新型城镇化	亳州利辛县	农村公路道路约268.993公里，危桥改造52座，安全生命防护工程约523公里	5.51		2.00	规划设计	部分工程完工	利辛县交通局	赵涛	利辛县交通局	李子全
1887	涡阳县老城区道路改扩建及相关附属设施工程项目	新型城镇化	亳州涡阳县	全长约21.6千米，建设老城区10条道路改扩建；建设道路、供气管网等配套基础设施	5.43		0.50	已完成立项，正在推进等前期手续	开工建设	涡阳县住房和城乡建设局	刘军	涡阳县住建局	祝礼
1888	涡阳县西苑河畔安置小区二期项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总建筑面积10.25万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房及配套基础设施	3.89		0.50	推进规划、可研前期工作	开工建设	安徽拓邦房地产开发有限公司	凡春强	涡阳县大建办	王保华
1889	淮中大道改造(下穿铁路桥至星园路段)项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总长度7.5千米，道路红线40米，主要建设道路、供水、雨污水及配套基础设施	3.84		0.89	立项完成、施工图设计完成，正在办理规划许可证	开工建设	涡阳县重点工程建设管理中心	丁强	涡阳县住建局	祝礼
1890	涡阳县县乡村道路提升工程项目	新型城镇化	亳州涡阳县	在全县范围内，建设标准为：三级及以上公路.路面宽度不低于6.5米	3.50		0.50	正在进行设计	完成部分工程	涡阳县交通局	盛亮亮	涡阳县交通局	栗克
1891	亳州港利辛港区一期工程	新型城镇化	亳州利辛县	拟建500吨级（兼顾1000吨级）散货泊位12个，年设计吞吐量为800万吨	2.60		0.50	办理土地手续	部分工程完工	利辛县昌顺港口服务有限公司	马刚	利辛县交通局	李子全
1892	利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程	新型城镇化	亳州利辛县	30公里管网进行雨污管网分流改造、城区污水管网检测及配套设施改造等	2.00		0.50	正在挂网招标	部分工程完工	利辛县城市管理局	侯树青	利辛县城市管理局	郑辉
1893	谯城港区大寺货运码头工程一期项目	新型城镇化	亳州谯城区	建设通用泊位6个，占用岸线430米，设施包括码头平台等，另购起重及装配设备等	2.00		0.80	正在进行施工招标	完成部分工程	谯城区交通建设投资有限公司	蔡洪才	谯城区交通局	周玉坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1894	利辛县城地表水厂建设项目二期	新型城镇化	亳州利辛县	总建筑面积1.2万平方米，主要建设取水口、管道、清水池、泵房等，日处理规模4万吨	1.86		0.50	办理施工许可证	部分工程完工	利辛县开源水务有限公司	孙海涛	利辛县城市管理局	郑辉
1895	光明路下穿京九铁路立交工程	新型城镇化	亳州谯城区	长约400米，包含框架桥、U型槽、雨水泵站等	1.80		0.60	施工图纸设计已完成，正在进行工前审计	开工建设	亳州市住房和城乡建设局	刘凯瑜	亳州市住房和城乡建设局	李成杰
1896	人居环境整治和美丽乡村建设项目	新型城镇化	亳州蒙城县	主要建设相关乡镇道路、排水、广场、公共服务中心、绿化、亮化等基础设施，打造美丽乡村、创建宜居村庄	1.70		0.50	前期工作	完成部分工程	蒙城县农业农村局	赵跃	蒙城县农业农村局	王家骥
1897	谯城区集镇聚集区污水设施建设项目	新型城镇化	亳州谯城区	对城父、牛集等11个乡镇进行污水处理设施建设，整治内容包括建设11个污水处理厂及配套管网173926米，项目建成后日处理污水能力达到13000吨	1.61		0.30	正在进行施工招标	开工建设	谯城区环保局	王霞	谯城区环保局	张建
1898	消防站建设及设备采购项目	新型城镇化	亳州谯城区	执勤楼、训练塔、值班室及附属配套项目、内部设施升级改造及消防车辆、装备采购	1.60		1.60	正在开展前期工作	竣工	亳州市消防救援支队	尹安国	亳州市消防救援支队	尹安国
1899	2021年老旧小区改造提升工程项目	新型城镇化	亳州涡阳县	对农机校家属院等9个老旧小区进行改造，包括道路改造、雨污分流、监控、绿化等	1.30		0.50	正在进行设计	完成部分工程	涡阳县住建局	龚晨	涡阳县大建办	王保华
1900	涡阳县排水防涝设施建设项目	新型城镇化	亳州涡阳县	涡楚河、葛沟调蓄池工程，基坑支护工程及安装工程等	1.20		1.20	正在推进前期工作	竣工建成	涡阳县住房和城乡建设局	卢壮壮	涡阳县住建局	祝礼
1901	利辛县2021年农村饮水安全巩固提升工程	新型城镇化	亳州利辛县	对水厂管网设备进行改造，提升供水能力	1.20		0.50	正在前期工作	部分工程完工	利辛县开源水务有限公司	孙海涛	利辛县城市管理局	郑辉
1902	涡阳县紫光大道改造(集贤路-星园路段)项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总长度25.3千米，道路红线45米，含桥梁3座；主要建设道路、桥梁及其他配套设施	1.20		0.20	初步方案设计已完成，待评审后进行施工图设计	完成部分工程	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军	涡阳县大建办	王保华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1903	谯城区新奥燃气十河LNG储备站及环次高压管线建设项目	新型城镇化	亳州谯城区	建设一个LNG燃气储备站及次高压管网，敷设长度23.8公里，材质为D508*11.9钢管	1.20		0.20	施工手续已办理完成	开工建设	谯城区新奥燃气有限公司	李兴明	谯城区经信局	支训河
1904	亳州港涡阳港区陈大和城东货运码头工程一期项目	新型城镇化	亳州涡阳县	新建4个500吨级散货泊位，码头占用岸线150米，同时配套建设简易办公楼、变电站、泵站等	1.15		1.15	前期工作已完成	竣工建成	安徽市政集团	李庆生	涡阳县大建办	王保华
1905	涡阳县包河路建设项目	新型城镇化	亳州涡阳县	总长度2.8千米，道路红线24米，主要建设道路、供水、雨污水及配套的基础设施	1.02		0.50	正在办理前期手续	开工建设	涡阳县重点工程建设管理中心	刘军	涡阳县住建局	祝礼
1906	蒙城县茨河立仓闸新建工程	新型城镇化	亳州蒙城县	新建立仓闸并建设两侧拦河坝，增加河道蓄水量，远期扩挖闸坝上游河道	1.01		0.20	办理立项手续	开工建设	蒙城县水利局	陈杰	蒙城县水利局	陈朝伟
1907	亳芜产业园道路养护一体化工程项目	新型城镇化	亳州高新区	亳芜产业园道路、雨污水管网、照明等养护工程	1.00		0.50	招标已完成，正在准备进场	开工建设	亳州芜湖投资开发有限责任公司	郭会超	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1908	蒙城县农村公路改造提升工程	新型城镇化	亳州蒙城县	改造提升道路100公里，主要围绕全县通乡镇主干公路、特色产业及公交运营，对窄道路加宽及改造提升，完善安保设施	1.00		1.00	开展前期工作	完工	蒙城县交通运输局	张超志	蒙城县交通运输局	胡春雨
1909	亳州民用机场项目	交通	亳州涡阳县	新建1条2600米跑道，建设6000平方米航站楼，8个C类机位的站坪，配套建设空管、供电、供水、供油等设施	10.30		3.00	亳州机场总规已上报华东民航局	开工建设	亳州机场开发投资有限责任公司	任杰	亳州市交通运输局	孙善豹
1910	涡河蒙城港区建设工程一期项目	交通	亳州蒙城县	主要建设12个500吨级水工结构兼顾1000吨泊位及配套设施等	8.32		0.20	办理前期手续	开工建设	蒙城县城投港务有限公司	陶作杰	蒙城县水利局	王旭光
1911	涡阳港区西阳作业区金沙河码头工程	交通	亳州涡阳县	占用岸线360米，主要建设通用泊位4个、码头平台及生产生活辅助建筑等	5.49		0.50	已立项	开工建设	安徽金沙河港务有限责任公司	李亚楠	涡阳县交通局	栗克

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1912	G237蒙城绕城段一级公路改建工程(乐土路-安驰大道段)	交通	亳州蒙城县	公路等级 I 级，设计速度60公里/小时，里程4公里。全线设置中桥2座	5.17		0.10	立项已完成，正在进行初步设计编制	开工建设	蒙城县交通运输局	张超志	蒙城县交通运输局	单守刚
1913	利辛县板集电厂二期项目	能源	亳州利辛县	扩建2台660MW燃煤机组，同步建设脱硫脱硝除尘环保设施	55.00		5.00	核准公示，编制设计招标文件	部分工程完工	中煤新集利辛发电有限公司	王磊	利辛县发改委	王廷飞
1914	蒙城县绿港农业产业园一期项目	农林	亳州蒙城县	建设1500亩现代设施玻璃温室及相关配套附属设施	10.00		2.00	前期工作	开工建设	蒙城县兴农公司	何力	蒙城县农业农村局	王家骥
1915	20万亩蔬菜产业基地项目	农林	亳州蒙城县	建设标准蔬果种植基地。同时，分三期建设5000亩设施农业大棚，配套建设临时仓储、农机大棚等设施	7.00		0.30	推进前期工作	完成部分工程	蒙城县兴农公司	何力	蒙城县农业农村局	王家骥
1916	蒙城牧原农牧有限公司蒙城五场生猪养殖项目	农林	亳州蒙城县	建筑面积10万平方米，主要建设母猪舍，保育舍，育肥舍等，形成20万头生猪产能	2.78		1.00	已完成备案	完成部分工程	蒙城牧原农牧有限公司	单辉	蒙城县王集乡政府	沈峰
1917	涡阳县2021年高标准农田建设项目	农林	亳州涡阳县	治理耕地面积15万平方米及配套设施	2.62		0.30	正在前期工作	开工建设	涡阳县农业农村局	张学伟	涡阳县农业农村局	王昌元
1918	2021年蒙城县高标准农田建设项目	农林	亳州蒙城县	治理面积15万亩，主要进行道路、沟渠、桥涵、农电等农田基础设施建设	2.00		0.80	正在编制规划	完成部分工程	蒙城县农业农村局	刘学峰	蒙城县农业农村局	王家骥
1919	利辛县2021年高标准农田建设项目	农林	亳州利辛县	修建小型灌溉水源、机耕道和土地平整等10万亩	1.65		0.50	正在前期工作	部分工程完工	利辛县农业农村局	王宁	利辛县农业农村局	王克超
1920	谯城区牧原农牧有限公司谯城一场生猪养殖项目	农林	亳州谯城区	总建筑面积8.8万平方米，建设10万头规模的全场，楼房猪舍分为6层及配套附属设施、治污区等	1.58		0.50	施工图设计已完成，施工单位已确定	开工建设	亳州市谯城区牧原农牧有限公司	曹庆伟	谯城区农业农村局	张民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1921	年出栏20万头仔猪养殖项目	农林	亳州涡阳县	总建筑面积4万平方米，规划建设猪舍，配套建设附属设施；购置自动饲喂系统、风机等养殖设备	1.30		0.50	已完成前期手续	完成部分工程	涡阳县张宁生态农业有限公司	张宁	涡阳县农业农村局	王昌元
1922	年存栏1万头母猪养殖项目	农林	亳州涡阳县	总建筑面积4万平方米，建设养殖母猪舍、防疫舍、员工宿舍等，年出栏子猪25万头	1.30		0.50	备案已完成	完成部分工程	安徽胜杰利生态养殖有限公司	谢启航	涡阳县农业农村局	王昌元
1923	利辛县旱改水项目	农林	亳州利辛县	建设沟渠、道路、桥涵等，建设规模10000亩	1.00		0.50	进场勘探测绘	部分工程完工	利辛县自然资源和规划局	贾思才	利辛自然资源和规划局	贾思才
1924	利辛县农林生物质热电联产项目	生态环保	亳州利辛县	新建130吨/小时生物质焚烧炉，配备相应汽轮发电机组和烟气处理系统	4.92		0.50	三大主机已招标，前期施工队伍已经进场	部分工程完工	利辛县皖能电力环保有限公司	盛习斌	利辛县发改委	王廷飞
1925	谯城区黑臭水体治理与活水工程	生态环保	亳州谯城区	对双沟十河等13个乡镇37条农村黑臭汇水水体中的重度黑臭河段和重点治理河段进行清淤疏浚，对工业废水污染及垃圾清理进行综合治理	3.14		1.00	已备案	开工建设	谯城区住建局	郭景峰	谯城区住建局	陈永强
1926	谯城区西部城区污水处理厂及管网建设项目	生态环保	亳州谯城区	建设日处理不低于5万吨污水处理厂，配套建设管网90千米	3.00		0.50	已备案	开工建设	谯城经开区管委会	朱炯	谯城经开区管委会	朱炯
1927	利辛县城区生态水网工程	生态环保	亳州利辛县	计划疏浚龙吟河长6公里，新建涵闸6座	2.45		0.38	正在勘测设计	部分工程完工	利辛县水利局	马忠飞	利辛县水利局	马忠飞
1928	利辛县宝璋医院项目	社会事业	亳州利辛县	拟建400床的住院及600床医养楼，氧气供应站、汇流排间、真空热水锅炉房等	12.00		0.50	办理规划手续	部分工程完工	利辛县宝璋医院有限公司	易良平	利辛县卫健委	樊利光
1929	亳州学院五期工程(亳州学院中医药学院)建设项目	社会事业	亳州高新区	总建筑面积26.474万平方米，教学楼、基础实验楼等18种建筑、室内装修及室外配套	10.50		5.00	前期手续已经完成	开工建设	亳州学院	周美启	亳州学院	周美启



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1930	利辛县知行学校建设项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积14万平方米，建设教学楼和综合楼等配套工程	7.63		1.00	规划设计	部分工程完工	利辛县知行文化产业发展有限公司	马飞扬	利辛县教育局	梁伟涛
1931	蒙城县第一人民医院急救能力提升项目	社会事业	亳州蒙城县	建筑面积约12.95万平方米，设置专用传染病床150张和普通病床500张，建设门急诊楼、医技楼、住院楼、传染病区等	5.50		0.50	完成一体化招标，正在进行规划方案设计	完成部分工程	蒙城县第一人民医院	王常青	蒙城县卫健委	张广峰
1932	蒙城县肿瘤专科医院一期项目	社会事业	亳州蒙城县	在原新诚医院既有建筑基础上建设一所以肿瘤综合诊治和慢病创伤为专科，同时兼备基本医疗、基本公卫、社区保健为一体的综合性医院	4.17		1.50	招标已挂网	完成部分工程	蒙城县卫健委	袁霞光	蒙城县卫健委	李艳峰
1933	利辛县第三人民医院新建项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积3万平方米，建设门急诊楼、住院楼，后勤楼	4.00		0.50	规划设计	部分工程完工	利辛县卫健委	高新科	利辛县卫健委	樊利光
1934	亳州市肿瘤医院项目	社会事业	亳州高新区	总建筑面积6.5万平方米，建设门急诊、医技、病房楼和后勤保障用房，室外配套等工程	4.00		1.00	监理招标完成正在公示	开工建设	亳州市卫生健康委员会	唐成齐	亳州市卫生健康委员会	唐成齐
1935	亳州市中医院二期工程	社会事业	亳州谯城区	建筑面积5.85万平方米，内容主要包括病房楼、食堂、学术交流中心等	3.00		1.20	正在编制清单控制价	开工建设	亳州市中医院	任文贤	亳州市卫生健康委员会	胡秋雯
1936	谯城区华佗城市养老中心建设项目	社会事业	亳州谯城区	设计床位500张，总建筑面积4万平方米	2.50		0.80	正在进行施工招标	开工建设	谯城区卫健委	马永威	谯城区卫健委	马杰
1937	谯城区乡镇敬老院医养结合建设项目	社会事业	亳州谯城区	古城镇、观堂镇、双沟镇等乡镇敬老院新建养老业务用房及配套设施建设	2.02		0.30	开展前期工作	开工建设	谯城区卫健委	马永威	谯城区卫健委	马杰
1938	亳州第三十四中学(含十小、江宁路幼儿园)	社会事业	亳州高新区	建筑面积4.5万平方米，主要包括教学楼、图书楼、实验楼、购置教学设备等	1.70		1.17	施工图纸审核	部分完工	亳州市高新区教育分局	孟蝶	亳州市教育局	陈亮
1939	蒙城县创新中学新校区建设项目	社会事业	亳州蒙城县	建筑面积约5.6万平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、综合楼、食堂等	1.60		0.60	完成用地合同的签订	完成部分工程	蒙城县创新中学	蔡端国	蒙城县教育局	白学军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1940	蒙城县第一人民医院医共体集团乡镇卫生院建设项目	社会事业	亳州蒙城县	建设罗集卫生院门诊综合楼、河沟卫生院门诊楼、立仓镇中心卫生院医技综合楼、吕望卫生院门诊综合楼及三义卫生院整体搬迁	1.51		1.00	正在进行规划和施工图设计	完成部分工程	蒙城县卫健委	刘畅	蒙城县卫健委	李越峰
1941	利辛县启明中学东校区扩建项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积4.6万平方米，建设教学楼、办公楼等，配套道路、绿化等	1.20		0.60	办理施工许可证	部分工程完工	利辛县启明中学	徐海波	利辛县教育局	梁伟涛
1942	利辛县新矿综合医院项目	社会事业	亳州利辛县	总建筑面积3.37万平方米，床位420张，包括主体医疗区、行政后勤楼、感染楼等	1.20		0.30	规划设计	部分工程完工	利辛县新矿综合医院	高新科	利辛县卫健委	樊利光
1943	亳州市人民医院急诊大楼项目	社会事业	亳州高新区	建筑面积1万平方米，其中2000平方米为亳州市院前急救中心用房，剩余为急救大楼业务用房	1.01		0.40	施工临建设施搭设完成	开工建设	亳州市人民医院	闫良	亳州市卫生健康委员会	胡秋雯
1944	涡阳县全域旅游示范项目	文化产业	亳州涡阳县	涡阳全域旅游基础设施建设，涉及各类旅游基础设施与改造	8.02		1.50	项目选址、方案已完成，正在进行设计	开工建设	安徽涡河文化旅游集团有限公司	吴军	涡阳县文旅体局	李仓玉
1945	鲲鹏广场特色商业街项目	文化产业	亳州蒙城县	主要建设商业综合体、特色文化商业街区及高端酒店	8.00		1.00	正在拟定合作协议	完成部分工程	蒙城县城投集团	侯伟	蒙城县商务局	蒋锐
1946	腾泰智能包装生产加工项目	文化产业	亳州高新区	总建筑面积11.52万平方米，建设年产3000万个纸箱生产线项目	6.00		1.00	规划方案已通过市规委会正在施工图设计	开工建设	亳州腾泰环保科技有限公司	宋军	亳芜现代产业园区管委会	汤德余
1947	庄子文化产业园	文化产业	亳州蒙城县	以庄子祠为核心区，建设具备商业、文化展示功能区，集乐居、乐享、乐游的产业区	5.50		0.50	正在流转土地	开工建设	蒙城县兴农公司	曹燕坤	蒙城县文旅局	尹杰
1948	劲佳智能印刷技术应用生产基地建设项目(二期)	文化产业	亳州谯城区	主要建设厂房、办公楼等，建设纸制品包装生产线5条，年产500万平方米纸制品	5.00		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽劲佳包装有限公司	陈君俊	谯城区经信局	支训河
1949	谯城区聚宝包装年产10万吨包装材料建设项目	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积8.16万平方米，主要建设纸板、纸箱纸盒、塑料包装、制袋项目生产厂房、办公楼、员工宿舍、仓库等	3.99		1.00	已完成规划设计及用地手续	开工建设	亳州福派园（亳州）食品公司	凌金文	谯城经开区管委会	朱炯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1950	蒙城县科技馆建设项目	文化产业	亳州蒙城县	建筑面积约2.9万平方米，主要建设商业区、青少年科学文化交流中心及附属设施	3.10		0.30	项目已立项，正在编制项目规划设计方案	完成部分工程	安徽智弘教育信息咨询有限公司	郭旭	蒙城县文旅局	尹杰
1951	中心城区创园项目	文化产业	亳州谯城区	建筑规模约7.6万平方米，亳州市中心城区范围内新增建设铁西公园等多个公园、游园项目	2.30		2.30	正在进行方案设计等	竣工	亳州城建集团	李涛	亳州城建集团	李涛
1952	涡阳滨河特色街区项目	文化产业	亳州涡阳县	总建筑面积5.16万平方米，建设特色街区及配套设施	2.00		0.50	已完成土地出让挂拍，规划设计方案完善中	开工建设	安徽涡河文化旅游集团有限公司	宋阳	涡阳县文旅体局	李仓玉
1953	亳州市涡阳县融媒体中心项目	文化产业	亳州涡阳县	总建设面积1.26万平方米，建设演播大厅及业务办理用房，并配套公用设施	1.50		0.30	备案已完成	开工建设	涡阳县广播电视台	刘斌	涡阳县文旅体局	刘斌
1954	劲佳智能印刷技术应用生产基地建设项目(扩建)	文化产业	亳州谯城区	主要建设厂房、办公楼、生产车间等，年产200万平方米纸制品	1.20		0.20	正在开展前期工作	开工建设	安徽劲佳包装有限公司	陈君俊	谯城区经信局	支训河
1955	谯城区新城众邦农副产品加工包装项目	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积约1.69万平方米，建设生产车间、包装车间等，配套建设厂区给排水、供配电等设施	1.20		0.30	土地已摘牌	开工建设	亳州市谯城区新城众邦物流配送有限公司	耿爱华	谯城区经信局	支训河
1956	年彩印16000万只包装袋项目	文化产业	亳州涡阳县	总建筑面积约1万平方米，购置27台设备，项目建成后，可形成年彩印16000万只包装袋的生产能力	1.20		0.50	备案已完成	完成部分工程	安徽滨成彩印包装有限公司	刘志程	涡阳经济开发区管委会	张锦
1957	谯城区尚佳新型药用包装材料二期项目	文化产业	亳州谯城区	总建筑面积1.9万平方米，建设生产车间、仓库、生活办公区等	1.06		0.40	土地已挂牌	开工建设	亳州市尚佳药用包装材料有限公司	尚昆	谯城经开区管委会	朱炯
1958	蒙城县森林公园三期项目	文化产业	亳州蒙城县	主要建设生态餐饮、主题乐园、民宿、研学旅行营地等	1.00		0.50	规划设计方案完成	开工建设	蒙城县城投集团	樊潘潘	蒙城县文旅局	尹杰
4、宿州市													

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1960	宿马园区杉合电子智能终端生产基地项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	租赁园区标准化厂房2万平方米，新建手机平板电脑液晶显示屏、模组、TP等线6条，年产10万套液晶显示屏生产能力	5.00	1.15	1.00	生产车间装修	部分完工	安徽亿达电子科技有限公司	黄外军	宿马园区管委会	李磊
1961	宿州市高新区年产100万组锂电池PACK项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准厂房约1.38万平方米，建设配料、涂布车间，卷绕，原料及成品库等，新增涂布机、搅拌机等设备，形成年产100万组锂电池PACK的生产能力	5.00	1.69	1.00	厂房装修，设备部分引入	一期竣工投产,二期开始筹备	宿州晟雄新能源科技有限公司	王和平	宿州市高新区管委会	高云
1962	埇桥区光大生物质热电联产项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	配置3×75t/h高温高压循环流化床锅炉、1×30MW高温高压高转速抽凝式汽轮发电机组、15MW背压机组，年处理生物质规模约30万吨	4.72	4.33	0.40	主体在建	建成投产	光大城乡再生能源（宿州）控股有限公司	王姗姗	埇桥区大泽乡镇政府	刘永
1963	龙源埇桥区香山风电场	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总装机容量48.3兆瓦，建设23台单机容量2.1兆瓦风电机组	4.54	3.81	0.50	风电机组安装中	部分完工	龙源风电股份有限公司	陈涛	埇桥区谢集乡政府	祝庆
1964	灵璧国祯生物质热电联产项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	建设两台150t/h高温高压生物质锅炉，配一台30兆瓦抽凝式汽轮发电机组及配套供热管网，年发电量约2.4亿千瓦时，年供热能力约64万吨	4.52	2.50	1.00	主体施工	部分投产	灵璧国祯生物质热电有限公司	赵丙锋	灵璧经济开发区管委会	孙荣才
1965	宿州经开区柏拉图新型强效糖皮质激素药物研发孵化生产项目	战略性新兴产业	宿州经开区	租赁生物医药科技园标准化厂房约2.5万平方米，进行厂房装修，形成年产3000吨新型强效糖皮质激素药物的生产能力	4.50	0.05	0.30	正在进行厂房装修	厂房装修完成,设备安装	安徽柏拉图医药科技有限公司	陈艳	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
1966	龙源埇桥区大龙山风电场	战略性新兴产业	宿州埇桥区	建设23台单机容量2.1兆瓦的风力发电机组	4.32	3.92	0.30	风力发电机组安装中	部分完工	龙源风电股份有限公司	陈涛	埇桥区解集乡政府	祝庆
1967	埇桥区徐钢环保设备研制及生产项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积2万平方米，建设生产车间、研发中心，年产环保设备1000套	4.30	0.14	1.50	基础建设	部分主体建成	宿州徐钢环保科技有限公司	王爱旺	宿徐现代产业园区管委会	马雷

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1968	天润灵璧县平原风电场项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	建设50兆瓦风力发电项目，安装16台单机3兆瓦的风力发电机组，1台2兆瓦的风力发电机组，建设1座110千伏升压站，1条10千米外送线路工程	4.18	2.84	1.34	正在进行风机安装	建成并网	北京天润新能源投资有限公司	韩冰	灵璧县发展改革委	钟鸣
1969	灵璧县灵南风电场项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	建设50兆瓦风电项目，购置16台3.0兆瓦6台2.3兆瓦机组，建设110千伏变电站和长14.5千米外送线路一条	4.11	3.57	0.54	正在进行风机安装	建成并网	灵璧县璧辉新能源开发有限公司	马辉	灵璧县发展改革委	钟鸣
1970	宿州市高新区智能终端及配套产品生产项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准厂房3.94万平方米，打造SMT、LCM车间等，新增SMT生产线6条，形成年产200万套智能终端及配套设备的生产能力	4.02	3.42	0.60	厂房装修，设备陆续进厂	竣工投产	宿州高科智能科技有限公司	蔡安华	宿州市高新区管委会	黄乔坤
1971	宿州市高新区年产2000万片玻璃盖板及1000万片液晶显示屏项目	战略性新兴产业	宿州高新区	总建筑面积2万平方米，建设200台（4轴）数控机床CNC中心、30条TP全自动生产线等，购置各类生产、品保等设备123台，形成年产200万套显示屏的生产能力	3.75	2.59	0.50	厂房装修中，设备已订购	厂房装修完成	安徽赛华光电科技有限公司	张申	宿州市高新区管委会	高云
1972	砀山迪孚年组装20万度锂电池项目	战略性新兴产业	宿州砀山县	总建筑面积约1.28万平方米，主要包括研发中心、专家公寓、标准车间、职工宿舍、仓库、综合办公楼等，购置24条生产线，形成年组装20万度锂电池项目生产能力	3.60	0.01	0.80	办公楼装修	完成部分主体工程	安徽迪孚锂电新能源有限公司	王辉	砀山经开区管委会	国丽华
1973	宿马园区鑫达润手机主板核心组件生产项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积2.3万平方米，形成年产10万-20万台自主研发的ENZO智能手机整机、500万片-800万片手机主板、6万台平板和电脑主板的生产能力	3.00	2.65	0.35	生产线安装	竣工投产	宿州市鑫达润电子科技有限公司	倪陶	宿马园区管委会	李磊
1974	宿马园区电容式触摸屏生产项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	总建筑面积1.2万平方米，建设浮法原片切割线生产线2条，购置镀膜机、抛光机等设备30台，形成年产电容式触摸屏3万片的生产能力	3.00	2.15	0.50	生产设备采购安装	完成生产线安装	宿州聚深达光电科技有限公司	杨谦	宿马园区管委会	李磊
1975	宿州市高新区年产1200万片3D触显盖板项目	战略性新兴产业	宿州高新区	总建筑面积约1.78万平方米，主要建设千级无尘生产车间、百级无尘生产车间等功能分区，并购置开料机、涂布机、精雕机等设备306台（套），形成年产1200万片3D触显显示盖板的生产能力	2.60	0.10	2.50	厂房装修中，设备同步引进	竣工投产	安徽翔云电子科技有限公司	李东生	宿州市高新区管委会	高云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1976	年产3000万只智能影像摄像头(摄像模块)设备项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准厂房约2.87万平方米，建设无尘生产车间、产品展示厅等，购置自动印刷机、自动贴片机等生产设备136台（套），形成年产3000万只智能影像摄像模块的生产能力	2.50	1.09	1.00	厂房装修中	部分设备进厂	宿州芯思路光电科技有限公司	黄森然	宿州市高新区管委会	高云
1977	宿马园区显示屏背光源封测项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	总建筑面积0.82万平方米，主要建设灯珠生产线6条，购置焊线机、封装机等主要设备20台（套），形成年产LED灯珠1亿颗的生产及封测能力	2.30	2.10	0.20	厂房装修，生产线安装	竣工投产	宿州聚磊光电有限公司	李志光	宿马园区管委会	李磊
1978	埇桥区冬暄智能取制样设备及智能测控设备生产项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积约1.8万平方米，建设生产厂房、给排水、变配电、环卫、消防、绿化及道路硬化等辅助工程，购置生产及生活设备，形成年产各类取制样及测控成套系统设备1000套的生产能力	2.20	0.53	1.18	厂房主体建设	设备安装	安徽冬暄测控技术有限公司	张安静	宿徐现代产业园区管委会	马雷
1979	宿州市高新区年产500万台智能终端及相关配套产品项目	战略性新兴产业	宿州高新区	总建筑面积2万平方米，建设智能支付终端产品生产线条23条，购置各类生产、品保等设备72台（套），形成年产200万套智能支付终端的生产能力	2.15	1.16	0.99	厂房装修中	竣工投产	安徽尹月电子科技有限公司	陈琳	宿州市高新区管委会	扶元广
1980	宿州经开区年产1万吨医药、色素中间体项目	战略性新兴产业	宿州经开区	总建筑面积2万平方米，建设生产车间、研发楼、仓库等附属设施，形成年产1万吨色素中间体的生产能力	2.01	1.04	0.97	主体厂房建设	竣工建成	宿州恒昶生物科技有限公司	于恒	宿州经济技术开发区管委会	李伟
1981	宿州经开区车联网智能导航项目	战略性新兴产业	宿州经开区	租用标准化厂房1万平方米，建设洁净化车间、仓库、综合办公区及实验室；形成年产120万套车联网导航系统的生产能力	2.00	0.33	0.50	正在进行厂房装修	厂房装修完成,设备安装调试	安徽盛瑞科技有限公司	詹伟华	宿州经济技术开发区管委会	陈少兴
1982	宿马园区高端智能装备生产及研发项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	租赁园区标准化厂房1万平方米，新建柔性显示工艺制造生产线6条，年产自动化设备1000台	2.00	0.60	1.00	厂房装修施工	完成生产线安装	深圳市炎瑞自动化科技有限公司	周泽域	宿马园区管委会	李磊
1983	萧县年产1000台随车起重机项目	战略性新兴产业	宿州萧县	总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产1000台随车起重机的生产能力	2.00	0.09	1.20	基础开挖	厂房主体建成	安徽腾昌工程机械有限公司	张元虎	萧县经开区管委会	朱继纯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1984	萧县年产100台旋挖钻机、6000台提引器、300根钻杆智能制造项目	战略性新兴产业	宿州萧县	总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产100台旋挖钻机、6000台提引器、300根钻杆的生产能力	2.00	0.15	1.00	门卫室已建成	厂房建成	安徽驰川机械科技有限公司	朱存立	萧县经开区管委会	朱继纯
1985	萧县年产1万台套矿山设备、防爆电器研发制造项目	战略性新兴产业	宿州萧县	总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及其他配套设施，形成年产1万台套矿山设备、防爆电器的生产能力	2.00	0.04	1.20	基础开挖	厂房主体建成	安徽鑫桥防爆电器科技有限公司	王义林	萧县经开区管委会	朱继纯
1986	埇桥区思诚博雅年产2000套儿童康复医疗器械生产项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积1.1万平方米，建设生产厂房、综合楼、给排水、变配电、消防等辅助设施，购置生产及办公设备，形成年产2000套儿童康复医疗器械的生产能力	1.90	0.38	1.30	厂房主体建设	设备安装	安徽思诚博雅医疗科技有限公司	马健	宿徐现代产业园区管委会	马雷
1987	埇桥区年产450套称重及智能输送设备、2000套智能仪表生产线建设项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积1.7万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心并配套建设辅助设施等，通过外购配件进行项目产品组装生产；形成年产450套称重及智能输送设备、2000套智能仪表的生产能力	1.80	0.30	0.60	基础建设	主体建成	安徽思科电气有限公司	刘培卫	宿徐现代产业园区管委会	马雷
1988	宿州市高新区年产200万部智能终端设备项目	战略性新兴产业	宿州高新区	总建筑面积1.68万平方米，建设智能家居、智能穿戴设备生产线15条，购置各类生产、品保等设备100台（套），形成年产30万套智能家居及100万套智能穿戴设备的生产能力	1.64	1.14	0.51	厂房装修中	竣工投产	安徽诺亚智能科技有限公司	陈琳	宿州市高新区管委会	扶元广
1989	埇桥区三原智能机械制造项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及给排水、变供电、消防等附属设施，购置生产及办公设备，形成年产智能机械2600台的生产能力	1.60	1.25	0.30	主体建设	主体建成	安徽三原智能机械科技有限公司	谢士学	宿徐现代产业园区管委会	马雷

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1990	埇桥区顺祥智能快速换模系统(Q.D.C.S)项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积1.7万平方米，建设生产厂房、办公楼及辅助用房，购置生产办公等设备，配套建设给排水、变配电、消防等辅助设施，年产智能快速换模系统2000台	1.50	1.32	0.18	主体建设	建成投产	宿州顺祥锻压机械有限公司	武祥征	宿徐现代产业园区管委会	马雷
1991	宿州市高新区触摸显示一体化生产基地项目	战略性新兴产业	宿州高新区	总建筑面积1.91万平方米，改造标准厂房2幢，设置生产车间、原料及成品库，新增印刷机、烤箱、LCM自动线等生产设备，形成年产50万套触显一体模组的生产能力	1.50	0.96	0.54	厂房装修中	竣工投产	安徽阿瑞斯科技有限公司	许建磊	宿州市高新区管委会	高云
1992	宿马园区华兴达光电触控显示一体化项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	总建筑面积1.1万平方米，建设触摸显示模组生产线3条，形成年产各类显示模组100万片的生产能力	1.50	1.00	0.50	生产线安装	竣工投产	安徽华兴达光电	李贵	宿马园区管委会	李磊
1993	萧县年产300套环保设备烧结机、矿山冶金设备及配套设备研发制造项目	战略性新兴产业	宿州萧县	总建筑面积1.65万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产300套环保设备烧结机、矿山冶金设备的生产能力	1.30	0.14	1.16	基础施工	竣工投产	安徽力泰环保科技有限公司	李伟石	萧县经开区管委会	朱继纯
1994	埇桥区鑫瑞特新能源风力发电机组生产线建设项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、办公楼及其他附属用房，购置生产办公设备。配套建设给排水、变配电、环卫等，年产各种型号风力发电机组2000台	1.22	1.05	0.17	办公楼基本建设完工	建成投产	宿州鑫瑞特电机装备有限公司	袁双春	宿徐现代产业园区管委会	马雷
1995	砀山普拓斯减速机项目	战略性新兴产业	宿州砀山县	总建筑面积3.5万平方米，建设减速机生产线2条，购置数控机床、精密彩钻、多孔钻等设备80台（套），形成年产各类减速机10万台的生产能力	1.22	0.70	0.50	生产车间厂房建设	厂房主体完工,设备采购	安徽普拓斯传科技有限公司	曹俊建	砀山经开区管委会	国丽华
1996	宿马园区鑫晟光电智能产品制造基地项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	租用标准化厂房1.2万平方米，新建导光板生产线6条，年产导光板3000万片以上	1.10	1.00	0.10	生产车间装修	竣工投产	安徽鑫晟光电有限公司	梁萍	宿马园区管委会	李磊



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
1997	泗县吉鑫年产3600吨软磁铁氧体磁芯生产项目	战略性新兴产业	宿州泗县	租赁厂房面积约1.2万平方米，主要建设软磁铁氧体磁芯（电子元件）开发生产项目	1.00	0.20	0.80	安装设备	竣工投产	安徽吉鑫磁业有限公司	尤邓勇	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
1998	泗县汉和年产3000架植保无人机项目	战略性新兴产业	宿州泗县	租用厂房面积约1.1万平方米，分3期实施，建成后可实现年产3000架植保无人机生产能力，打造农用无人机、智能农业装备、航空植保药剂等研发、生产、销售、培训、推广为一体的基地	1.00	0.20	0.80	安装设备	竣工投产	安徽汉和智能装备有限公司	王永清	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
1999	泗县年产3000台/套智能化高低压开关柜项目	战略性新兴产业	宿州泗县	扩建厂房2.25万平方米，购置数控多工位转塔式冲床、三点式母线折弯机、多工位自动压力机等设备，形成年产3000台/套智能化高低压开关柜的生产能力	1.00	0.05	0.80	基础施工	主体施工	安徽兴晟电气有限公司	惠斌	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2000	宿马园区善和生物益生菌生产项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	总建筑面积2.5万平方米，新建标准化厂房3栋，购置乳酸菌、芽孢杆菌培养器等生产设备30台，建成后形成年产益生菌原料200吨的生产能力	1.00	0.80	0.20	标准化厂房主体建设	竣工投产	安徽善和生物科技有限公司	李国良	宿马园区管委会	郑炜
2001	宿马园区智能移动终端生产项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	租赁园区标准化厂房1.2万平方米，新建手机、平板电脑、智能穿戴、4G可视电话机生产线4条，年产各类智能终端设备5万套	1.00	0.80	0.20	部分生产线建设安装	竣工投产	安徽立德智能科技有限公司	王涛	宿马园区管委会	李磊
2002	灵璧县年产300吨碳纤维环保科技项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	总建筑面积3万平方米，建设碳纤维生产线3条，形成年产300吨碳纤维及制品的生产能力	1.00	0.55	0.30	办公楼，仓库已建成，正在搭建厂房钢构	完成设备安装调试	安徽飞创碳纤维制造有限公司	张鹏	灵璧经开区管委会	孙荣才
2003	高新区年产750万片SMT贴片产品项目	战略性新兴产业	宿州高新区	项目改造标准厂房约0.7万平方米，建设无尘车间、分板车间等，新增SMT贴片机、全自动印刷机等生产设备约40台（套），形成年产750万片SMT贴片产品的生产能力	1.00	0.70	0.15	装修完成	设备调试完成,试生产	宿州借点科技有限公司	覃月霞	宿州市高新区管委会	高云
2004	砀山县中超环保年产100台整体环保设备项目	战略性新兴产业	宿州砀山县	总建设面积约4万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼等，购置设备并配套基础设施建设，形成年产100台整体环保设备的生产能力	1.00	0.51	0.49	主体厂房正在建设	竣工投产	安徽中超环保技术有限公司	胡贯鹏	砀山经开区管委会	国丽华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2005	宿马园区泰盛纸业生活用纸及成品项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积52万平方米，新建生产线18条，购置制浆机械200台、卷纸机70台、复卷机30台，形成年产36万吨生活用纸的生产能力	26.80	6.12	3.00	厂房主体工程在建	部分车间完工	宿州市泰盛纸业有限公司	朱延军	宿马园区管委会	李磊
2006	宿马园区蓝莓产业园项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积约4万平方米，主要建设蓝莓深加工中心、物流仓储中心、现代农业（蓝莓）产业示范园、蓝莓种植基地、现代农业产业研究院、功能配套区等六大板块；购置压榨机、破碎机、离心机、多功能提取设备、灌装机等关键设备100台（套），年产花青素55吨、果酒1万吨、果汁10万吨	15.00	0.20	2.00	蓝莓深加工中心厂房主体建设	完成部分厂房主体工程建设	安徽一号线食品科技有限公司	王祥高	宿马园区管委会	李磊
2007	砀山东创科技产业园项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积65万平方米，建设标准化厂房及配套附属设施，引进生物科技、医疗器械、运动自行车、新能源、企业孵化等类型企业	12.00	10.00	0.50	主体工程建设	部分完工,其中5栋标准化厂房建成	砀山东创科技产业园有限公司	蓝健	砀山经开区管委会	李振平
2008	砀山红旗电线电缆生产项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积14万平方米，建设厂房9万平方米，办公楼6000平方米，原来车间5000平方米。形成年产交联聚乙烯电缆3000千米、塑力缆5000千米、橡套电缆1500千米的生产能力	12.00	10.45	1.10	二栋厂房已建成投运	厂房部分完工,部分生产线投入使用	宜昌华润红旗电缆有限公司	闫甲田	砀山经开区管委会	李振平
2009	埇桥区火花钢结构及工程机械设备生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积9.1万平方米，主要建设厂房、办公用房及配套设施，形成年产钢结构及工程机械设备1000台（套）的生产能力	10.00	4.22	3.00	主体建设	主体建成	安徽火花工程科技有限公司	冯仰芝	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2010	宿州市高新区智能家居科技产业园项目(一期)	传统产业升级改造	宿州高新区	总建筑面积约31.4万平方米，建设标准化柜体板件智能制造示范车间等，购置智能化柜体板件线6条、原料板材压贴线8条、智能化生产软件管理系统1套	9.50	0.10	2.00	平整场地	开工建设	安徽云居智能科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2011	鞋城恒邦新材料高档尼龙化纤面料生产	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积8万平方米，安装电脑喷水织机1000台，形成年产5000万米高档面料的生产能力	9.43	8.27	0.73	部分设备已进场，开始生产	办公楼、食堂、宿舍等开工建设	安徽恒邦新材料科技有限公司	赖子芳	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2012	宿州经开区生物医药科技园	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积31.45万平方米，建设GMP标准厂房及研发实验室、医药仓库、办公大楼等附属设施	7.00	5.34	1.67	主体工程已建成，正在进行内外部装修	竣工建成	宿州市创新投资发展有限公司	姚海滨	宿州经济技术开发区管委会	姚海滨
2013	萧县年产8万吨钢结构、网架智能制造项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及其他配套设施，形成年产8万吨钢结构、网架的生产能力	7.00	0.04	3.00	基础施工	厂房主体建成	安徽通域空间结构有限公司	王再意	萧县经开区管委会	朱继纯
2014	宿州市高新区双创产业集聚基地项目	传统产业升级改造	宿州高新区	总建筑面积32.9万平方米，项目新建标准化厂房、配套行政办公用房等	6.30	3.30	2.00	主体工程施工	主体工程基本完工	宿州市高新建设投资有限公司	甄乐明	宿州市高新区管委会	高云
2015	宿马园区长三角一体化产业园	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积约22万平方米，拟建设标准化厂房、钢结构厂房、办公楼及附属配套设施	6.00	2.85	1.50	标准化厂房主体建设	主体厂房竣工	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	张永东	宿马园区管委会	李磊
2016	埇桥区年产25万立方米高密度纤维板项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积14.3万平方米，建设厂房、办公用房及配套设施，形成年产中高密度纤维板25万立方米的生产能力	5.13	2.85	1.00	办公楼和宿舍内部装修中	二期主体建设	宿州市绿洲板材有限公司	彭庆	埇桥区顺河乡政府	时淑梅
2017	埇桥区年产12万套工程机械部件生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积4.5万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，形成年产工程机械部件12万套的生产能力	5.00	3.74	1.10	厂房主体建设	设备安装	安徽鼎晴机械科技有限公司	张斌	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2018	泗县农机装备产业园二期	传统产业升级改造	宿州泗县	新建标准化厂房9栋及综合楼一栋，总建筑面积约10.23万平方米，其中综合楼约1.8万平方米，标准化厂房8.43万平方米	4.30	0.55	1.00	主体施工	部分厂房竣工,部分主体施工	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2019	萧县年产3万吨结构件、3万平方米装配式住宅项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、研发中心及其他配套设施，形成年产3万吨结构件的生产能力	4.00	0.26	3.74	基础施工	竣工投产	安徽宁智能科技有限公司	张宁	萧县经开区管委会	朱继纯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2020	萧县扶贫产业项目	传统产业升级改造	宿州萧县	主要包括王寨镇扶贫项目、黄口镇农民工创业扶贫项目、循环园扶贫项目三个部分，总建筑面积约16万平方米，主要建设标准化厂房及其他配套附属设施	3.88	1.80	2.00	厂房主体正在建设	竣工建成	萧县锦安农业发展有限公司	师伟豪	萧县循环工业园管委会	田野
2021	灵璧县轴承研发制造中心	传统产业升级改造	宿州灵璧县	总建筑面积20万平方米，购置生产轴承及研发设备700台套，形成年产精密轴承5000万套的生产能力	3.80	1.60	1.50	主体施工	主体基本建成	灵璧经济开发区管委会	张盛国	灵璧经开区管委会	孙荣才
2022	宿马园区肠衣、肝素及食品加工项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼及污水处理设施等，形成年产1600万付肠衣、10吨肝素钠和1.5万吨肉制品的生产能力	3.50	1.70	1.50	厂房主体建设	部分车间完工	宿州市凯发生物科技有限公司	周永权	宿马园区管委会	李磊
2023	灵璧县年产20万立方米高中密度板项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	总建筑面积3万平方米，建设环保板材生产线2条，购置旋切机、砂光机、拼接机等设备26套，形成年产再生板材10万吨的生产能力	3.31	3.30	0.01	厂房已完工	竣工投产	安徽雨鑫木业有限公司	张传磊	灵璧经开区管委会	孙荣才
2024	灵璧县年产40亿只PVC手套、36亿只丁腈手套建设项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	总建筑面积6.56万平方米，建设维修车间，生产车间等设施并配置建设变配电、给排水、环保、消防、节能、道路、绿化等设施	3.11	0.20	1.00	部分工程施工	完成厂房建设	安徽攀望科技有限公司	田雪伟	灵璧开发区管委会	孙荣才
2025	萧县年产2000台上下支座、4800台载重小车、4000台顶升横梁等结构件智能制造项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产2000台上下支座、4800台载重小车、4000台顶升横梁等结构件的生产能力	3.00	0.15	2.00	门卫室已建成	厂房建成	安徽鼎邦智能设备制造有限公司	魏献坤	萧县经开区管委会	朱继纯
2026	泗县年产50万件高端商用车制动器汽车零部件项目	传统产业升级改造	宿州泗县	一期建筑面积约1.8万平方米，可形成年产30万件高端商用车制动器汽车零部件生产能力。二期建筑面积约1.2万平方米，形成年产20万件高端商用车制动器汽车零部件生产能力	3.00	0.50	1.00	基础施工	主体施工	安徽苏靖汽车部件制造有限公司	徐旗钊	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2027	埇桥区宇通精密钢管生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	规划总建筑面积约7.6万平方米，拟建设生产厂房、科研办公综合楼及其他辅助用房，购置生产办公设备，配套建设给排水、变配电、消防、环卫、绿化等辅助设施	3.00	0.01	1.20	开工建设	部分完工	安徽宇通精密钢管有限公司	张学磊	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2028	埇桥区年产40万立方米中高密度纤维板生产线建设项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积3万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，形成年产40万立方米中高密度纤维板的生产能力	2.78	1.85	0.50	主体建设	安装设备	宿州安真木业有限公司	李伟	埇桥区顺河乡政府	时淑梅
2029	埇桥区年产2万件实木家具生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积6.7万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，形成年产实木家具2万件的生产能力	2.60	1.63	0.60	办公楼、宿舍楼主体完工、厂房内部装饰	安装设备	安徽皇友家居有限公司	方永军	宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室	胡学中
2030	灵璧县农业科技创新示范项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	总建筑面积4.9万平方米，购置生物液体肥生产线2条、有机固体肥生产线2条，各类生产设备38台套，形成年产有机肥5万吨的生产能力	2.60	2.31	0.20	主体工程正在施工	基本建成	安徽农乐科创生物制品有限责任公司	李星	灵璧经开区管委会	孙荣才
2031	鞋城德大康美医疗用品生产项目	传统产业升级改造	宿州经开区	租用标准化厂房1.3万平方米，购置安装12条口罩生产线及口罩包装机、耳带织造机、流延膜机、650型熔喷布生产线等设备	2.50	1.00	0.65	正在安装设备，已部分投产	生产线建设	安徽德大康美医疗用品有限公司	孙树华	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2032	泗县开发区创新产业园	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积约7万平方米，计划新建标准化厂房3栋，建设内容包括标准化厂房、研发中心、展示中心等	2.40	0.48	1.92	主体施工	竣工验收	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2033	埇桥区年产10万吨太空记忆棉生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积3.38万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，形成年产太空记忆棉10万吨的生产能力	2.30	0.54	0.80	厂房建设	厂房建成	宿州彭云新材料科技有限公司	邵方棋	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2034	宿马园区马钢皖北循环经济产业园	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积3.9万平方米，建设废钢回收生产线10条，购置破碎剪裁等设备30台（套），形成年产100万吨废钢回收的生产能力	2.28	1.55	0.60	厂房主体工程在建	主体厂房竣工	马钢智信科技有限责任公司	刘健	宿马园区管委会	李磊
2035	砀山县倍佳福食品扩建项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积3.7万平方米，建设各类罐头生产线2条，形成年产各类罐头5万吨的生产能力	2.27	0.50	1.50	厂房主体工程建设	厂房主体完工,采购安装设备	安徽砀山倍佳福食品有限公司	阚永生	砀山经济开发区管委会	国丽华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2036	灵璧县年产38800吨精密无缝钢管项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	总建筑面积约2.5万平方米，安装设备生产线，年产轴承钢管约3.88万吨	2.20	0.14	1.80	厂房装修完成，购买部分设施	建成投产	安徽甬灵达管业科技有限公司	花云磊	灵璧经济开发区管委会	孙荣才
2037	宿马园区5G手机前后盖生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	租赁标准化厂房1万平方米，建设5G手机前后盖生产线5条，购置光学镀膜机、UV转印机等设备10台（套），形成年产4000万片5G手机前后盖的生产能力	2.00	1.75	0.25	厂房装修，生产设备采购安装	竣工投产	安徽辰融宇光学科技有限公司	陈踩文	宿马园区管委会	李磊
2038	鞋城鸿星尔克工业地产项目	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积7万平方米，主要建设6栋标准化工业厂房及食堂、宿舍、绿化等附属设施	2.00	1.40	0.45	2栋厂房已封顶，其他正在建设	竣工投入使用	安徽宿州鸿星尔克服饰有限公司	陈清波	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2039	萧县年产20万件工程油缸、1万件阀、5000套液压系统项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积2.4万平方米，主要建设厂房、办公楼、员工宿舍及其他配套设施，形成年产20万件工程油缸、1万件阀、5000套液压系统的生产能力	2.00	0.09	1.91	门卫室已建成	竣工投产	安徽硕凯液压科技有限公司	牛硕晨	萧县经开区管委会	朱继纯
2040	泗县年产50万平方PC构件产品项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积6.9万平方米，建设PC流水生产线，购置搅拌机生产加工设备，形成年产50万平方米PC构件产品的生产能力	2.00	0.50	1.50	主体施工	竣工投产	宿州通腾建筑材料有限公司	田晓兵	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2041	砀山县广建新型建材产业园建设项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积约7万平方米，建设综合楼、研发中心、办公楼、专家楼等；购置切割机、单边磨边机、双边磨边机等10台生产设备。形成年产各种玻璃制品约200万平方米的生产能力	2.00	1.00	1.00	主体工程建设	建成投入使用	安徽广建玻璃产业园管理有限公司	张向阳	砀山经开区管委会	国丽华
2042	宿州经开区年产4000万平方米改性沥青防水卷材和500万平方米高分子防水卷材生产项目	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积调整为3万平方米，主要建设生产车间、储罐区、仓库及办公、绿化等附属配套设施，形成年产2万吨沥青防水卷材、高分子防水卷材、改性剂等的生产能力	1.78	0.99	0.79	正在建设主体厂房	竣工建成	北京远大洪雨防水材料有限责任公司	林芷茵	宿州经济技术开发区管委会	陈少兴

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2043	宿马园区百万头生猪定点屠宰及食品加工项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积约7万平方米，新建屠宰线、分割线5条，达到生猪定点屠宰加工能力100万头/年，低温肉制品年加工能力6.7万吨	1.70	0.15	0.50	冷库车间建设	完成冷库车间建设	安徽至诚和信食品科技有限公司	陶宏斌	宿马园区管委会	李磊
2044	萧县年产600万立方中空塑料模板项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.8万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产600万立方中空塑料模板的生产能力	1.60	0.15	0.70	基础建设	厂房主体建成	江苏中久建材有限公司	郑国华	萧县循环工业园管委会	汪洋
2045	埇桥区玛柯琳智能矿用设备制造项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及给排水、变供电、环卫等配套附属设施，外购配件进行项目产品组装生产	1.60	0.40	1.00	基础施工	主体建成	安徽玛柯琳科技有限公司	夏飞	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2046	萧县年产5万吨精拔无缝钢管和年产1000万只橡胶件生产线项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.6万平方米，主要建设厂房、综合办公楼及其他配套设施，形成年产5万吨精拔无缝钢管、1000万只橡胶件的生产能力	1.50	0.40	0.70	厂房主体正在建设	厂房建成	安徽科润管业有限公司	李小平	萧县经开区管委会	王中峰
2047	埇桥区年产3000台(套)工程机械属具及200台矿用除尘设备生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积1.2万平方米，形成年产工程机械属具及除尘设备2000台的生产能力	1.50	1.00	0.50	设备安装	建成投产	宿州崛起机械设备有限公司	田伟	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2048	埇桥区秋尚食品精加工项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积1.56万平方米，主要建设厂房、办公用房及配套设施，形成年产各类肉质品、速冻制品等6000吨的生产能力	1.50	0.60	0.90	钢构搭建	建成投产	安徽秋尚食品股份有限公司	赵海洋	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2049	宿州经开区年产100万套新能源汽车音响项目	传统产业升级改造	宿州经开区	租用标准化厂房约1.3万平方米，新建新能源车车载音响生产线	1.50	0.30	0.45	正在进行厂房装修	厂房装修完成,设备安装调试	江门云海知声贸易有限公司	刘建	宿州经济技术开发区管委会	陈少兴
2050	安徽菲尔维休闲家居用品有限公司年产50万件休闲家居项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积30万平方米，主要建设厂房、办公用房及配套设施，形成年产50万件户外休闲家居用品的生产能力	1.50	0.35	1.00	钢构搭建	主体建成	安徽菲尔维休闲家居用品发展有限公司	崔忠民	埇桥区绿色家居产业园管委会	胡学中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2051	宿马园区联丰电器及环保设备生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积2.1万平方米，主要生产电器产品生产设备800台、环保产品生产设备400台，年产各类电器设备1200台	1.50	0.90	0.60	生产线安装	完成部分生产线安装	联丰环保科技有限公司	张国庆	宿马园区管委会	李磊
2052	砀山县高端数控产业园	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积9万平方米，新建钢结构标准化厂房，配套建设道路、给排水、消防、供配电、燃气工程	1.50	1.00	0.50	基础施工	标准化厂房建成	砀山新区建设投资有限公司	王飞	砀山经开区管委会	国丽华
2053	宿州市高新区中坚绿色食品坚果深加工项目	传统产业升级改造	宿州高新区	总建筑面积4.13万平方米，建设内容包括生产厂房、仓库、冷链物流储运中心等，购置开口机、闷香罐、烘干机等，形成年产300吨绿色食品的生产能力	1.31	0.73	0.50	主体工程施工	主体工程完工,开始装修	安徽福香源生态农业科技有限公司	牛凯	宿州市高新区管委会	高云
2054	埇桥区年产5000台矿用绞车及10000台液压泵生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积1.75万平方米，形成年产5000台矿用绞车及1万台液压泵的生产能力	1.30	1.00	0.20	厂房主体建设	主体建成	宿州捷特矿业机械设备制造有限公司	展毅	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2055	宿州市徽豆香调味食品有限公司年产5000吨酿造酱油和5000吨黄豆酱项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积约1100平方米，拟建设办公用房、钢构棚、砖混结构及其他辅助用房，形成年产5000吨酿造酱油和5000吨黄豆酱的生产能力	1.30	0.51	0.79	安装厂房机械	建成投产	宿州市徽豆香调味食品有限公司	侯强	埇桥区城东街道办事处	赵德枫
2056	宿州梦天木业有限公司年产3万套橱柜、60万平方米木地板项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积2.9万平方米，建设厂房、综合办公楼等，形成年产3万套橱柜、60万平方米木地板的生产能力	1.23	1.00	0.20	配套设施完善	设备安装	宿州市梦天木业有限公司	李元利	埇桥区杨庄乡政府	刘朝发
2057	砀山县年产2700万瓶瓶装果汁项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积1.33万平方米，建设瓶装果汁生产线1条，形成年产2700万瓶瓶装果汁的生产能力	1.20	1.18	0.01	厂房主体工程建设	厂房主体工程建设完成	砀山汇源食品饮料有限公司	赵宇柱	砀山县经济开发区管委会	国丽华
2058	萧县年产100万台变频器项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积2.4万平方米，主要建设办公楼、厂房，形成年产100万台变频器的生产能力	1.20	0.25	0.95	厂房主体正在施工	竣工投产	安徽海尚变频技术有限公司	陆磊	萧县经开区管委会	朱继纯



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2059	宿马园区依蒙科技年产12万台智能锁项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	租赁标准化厂房约1.1万平方米，新建智能锁生产线4条，年产12万台智能锁	1.20	0.80	0.20	厂房装修，生产设备采购	完成生产线安装	安徽依蒙智能科技有限公司	徐菊云	宿马园区管委会	李磊
2060	鞋城东屹华阳服装生产项目	传统产业升级改造	宿州经开区	租用标准化厂房1.8万平米，购置安装悬挂链服装生产线及其他相关辅助设备，年产200万件服装	1.20	0.20	1.00	正在进行建设	竣工投入使用	宿州市东屹华阳服饰有限公司	张子睿	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2061	泗县普特信年产2亿只高速冷镦农机轴承套圈和1000万套P0级农机轴承项目	传统产业升级改造	宿州泗县	租赁农机装备产业园17#厂房，建设轴承生产线，可实现年产20000万只高速冷镦农机轴承套圈和1000万套P0级农机轴承	1.20	0.70	0.50	安装设备	竣工投产	宿州普特信轴承有限公司	潘迪夫	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2062	宿马园区衡丞饮料设备生产线项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积约1.2万平方米，新建3幢生产车间、办公楼1栋等，购置数控车床、全自动激光切割机、国产剪板机、国产折弯机、全自动机器人焊机机组、高吨压机等设备，形成年产60套食品机械的生产能力	1.20	0.75	0.30	生产厂房主体工程建设	部分厂房主体竣工	宿州衡丞智能设备有限公司	曹营光	宿马园区管委会	李磊
2063	鞋城健柏医疗熔喷布生产项目	传统产业升级改造	宿州经开区	租用标准化厂房7200平方米，购置安装20条熔喷布生产线以及空压机、包装机等辅助设备，形成年产360吨熔喷布的生产能力	1.20	0.80	0.40	部分生产线安装，部分生产线投产	竣工投产	健柏（安徽）医疗卫生用品有限公司	苏鸿玲	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2064	泗县豪利年产1500万双各类鞋业项目	传统产业升级改造	宿州泗县	租赁厂房6万平方米，年产1500万双药物布鞋、智能保健鞋等各类鞋业产品	1.20	0.01	0.80	安装设备	主体施工	安徽豪利鞋业有限公司	周守利	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2065	萧县空气净化设备、实验室设备及净化工程配套项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心，形成年产1万台空气净化设备、1万套实验室设备的生产能力	1.20	0.07	0.60	门卫室已建成	厂房建成	安徽瑞宏净化设备有限公司	王子鑫	萧县经开区管委会	朱继纯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2066	矿源浓浆输送、液压控制系统及配套设备生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、办公楼、门卫室及其他辅助用房，年产矿源浓浆输送、液压控制系统及配套设备1000台	1.10	0.18	0.70	基础建设	设备安装	安徽矿源环保科技有限公司	张明玲	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2067	宿州经开区绿色制膜中心项目	传统产业升级改造	宿州经开区	利用原有的厂房土地，新建层高24米的智能化洁净厂房，安装德国WH薄膜生产线，建成国内领先的制膜制造中心，形成年产1.2万吨高性能塑料薄膜的生产能力	1.05	0.81	0.24	主体厂房已建成，正在设备安装调试	建成投产	安徽紫金新材料科技股份有限公司	储静	宿州经济技术开发区管委会	陈少兴
2068	宿马园区年产5万KL精酿啤酒及研发项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积1.68万平方米，建设啤酒生产线5条，形成年产5万KL精酿啤酒的生产能力	1.05	0.90	0.15	生产线安装	竣工投产	安徽华酿工坊啤酒有限公司	张建峰	宿马园区管委会	李磊
2069	砀山县伺服电机生产项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积10万平方米，建设先进伺服电机生产线15条，形成年产15万套伺服电机的生产能力	1.02	0.70	0.32	基础工程建设	厂房建成投入使用	上海仁控机电设备有限公司	张向阳	砀山经开区管委会	国丽华
2070	宿马园区食品机械设备制造项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积2.67万平方米，形成年产1000台套食品机械的生产能力	1.00	0.95	0.05	附属配套设施在建	竣工投产	宿州聚凯机械有限公司	夏露	宿马园区管委会	李磊
2071	宿州市高新区智能电气设备生产基地项目	传统产业升级改造	宿州高新区	租赁标准厂房2.4万平方米，项目分两期建设。其中：一期入驻钢结构厂房，购置单梁起重机等设备；二期改造装修钢构厂房，购置全自动数控母线加工机等设备；形成年产100万台电气设备的生产能力	1.00	0.05	0.95	厂房装修，设备同步进场调试	竣工投产	安徽宝莱电气智能科技有限公司	胡玲玲	宿州市高新区管委会	高云
2072	宿马园区电动环卫车和城市家具生产加工项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积2.85万平方米，形成年产环卫车辆2000台及城市家具1500个的生产能力	1.00	0.80	0.20	生产线安装	竣工投产	宿州海翔环保科技有限公司	张海冰	宿马园区管委会	李磊
2073	埇桥区年产50万立方米实木复合地板项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积3.4万平方米，主要建设厂房、办公用房及配套设施，形成年产50万立方米实木复合地板的生产能力	1.00	0.77	0.20	主体建设	设备安装	安徽宏安木业有限公司	徐成龙	宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室	胡学中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2074	埇桥区环舜新型盘扣式脚手架及配件生产线扩建项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	利用企业南厂区现有厂房0.9万平方米，并于北厂区新建4万平方米标准化厂房及500平方米仓库，形成年产新型盘扣式脚手架及配件8万吨的生产能力	1.00	0.29	0.50	主体建设	设备安装	安徽环舜实业发展有限公司	张明玲	宿徐现代产业园区管委会	马雷
2075	萧县智能家居及房地产工程配套项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积8000平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产30万平方米木门、衣柜、木饰面板的生产能力	1.00	0.20	0.50	门卫室已建成	厂房建成	安徽原叶智能家居有限公司	高宝林	萧县经开区管委会	朱继纯
2076	萧县年产30000件各类柜具及结构件制造项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心，形成年产30000件各类柜具及结构件的生产能力	1.00	0.20	0.80	门卫室已建成	竣工投产	安徽健达家具有限公司	江平	萧县经开区管委会	朱继纯
2077	萧县年产200万套等速万向节总成项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、综合办公楼及其他配套设施，形成年产200万套等速万向节总成的生产能力	1.00	0.30	0.50	厂房主体正在建设	厂房建成	安徽安耐迪汽车科技有限公司	廖琪	萧县经开区管委会	王中峰
2078	萧县年产1200万套汽车保持架和星形套项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、综合办公楼及其他配套设施，形成年产1200万套汽车保持架和星形套的生产能力	1.00	0.30	0.50	厂房主体正在建设	厂房建成	安徽福道汽车科技有限公司	廖琪	萧县经开区管委会	王中峰
2079	泗县年产200吨银合金触头项目	传统产业升级改造	宿州泗县	租赁标准化厂房1400平方米，投产后年产铆钉100吨、复合带材150吨、粉磨冶金触头50吨	1.00	0.30	0.70	安装调试设备	竣工投产	安徽众成合金科技有限公司	林斌	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2080	泗县正禾年产1000万只农机轴承和100万只农机皮带轮项目	传统产业升级改造	宿州泗县	租赁厂房6600平方米，购置数控机床、喷塑机、淬火炉等设备，建设环保、消防、节能等配套设施	1.00	0.25	0.75	安装设备	竣工投产	宿州正禾精密机械有限公司	张小飞	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2081	泗县年产50万套轿车制动钳、伺服电机配件项目	传统产业升级改造	宿州泗县	建筑面积约1.5万平方米，购置数控车床、数控加工中心等设备，达产后可形成年产50万套轿车制动钳、伺服电机配件的生产能力	1.00	0.20	0.80	安装设备	竣工投产	安徽凯尔达汽车零部件有限公司	刘宝玉	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2082	黄淮海(宿州)智慧物流产业园	现代服务业	宿州	分四期建设“一港十中心”。一期建设铁路货运物流中心。二期建设粮食物流和应急保障中心、区域电商快递分拨中心、城市共同配送、5G信息基础设施等公共基础设施。三期建设宿州国际陆港、多温层冷链加工物流中心、轻纺鞋服国际物流中心、京台高速符离出口工程等公共配套基础设施	300.00	2.00	9.00	铁路货运物流中心一期、粮食物流和应急保障中心一期、区域电商快递分拨中心一期、多温层冷链物流中心一期等项目开工建设，开展区域分拨中心二期前期工作	在建工程主体施工	宿州交通文化旅游投资集团有限公司、埇桥区农业投资有限公司	朱鹏、范立明	宿州市发展改革委	宋文广
2083	南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城项目	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积558万平方米，主要建设车辆服务中心、仓储运输中心、辅助建设服务中心和物流园区等	185.23	49.51	3.00	部分已建成	部分完工	南翔恒泰（宿州）物流产业股份有限公司	杨松	宿州市商务局	雷云启
2084	宿马园区绿地城项目	现代服务业	宿州宿马区	总建筑面积400万平方米，包括商业办公、现代居住社区、教育医疗和娱乐公共配套等设施	27.32	11.65	4.00	住宅区主体工程在建	完成部分主体工程建设	绿地集团宿州置业有限公司	胡正东	宿马园区管委会	李磊
2085	泗县深蓝中心	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积24.5万平方米，主要建设酒店、金融中心、商业、住宅、幼儿园等配套设施，打造集商业、酒店及办公、居住于一体的城市综合体	25.00	6.31	2.00	基础施工	部分竣工	泗县绿楹置业发展有限责任公司	胡建强	泗县住建局	胡居虎
2086	宿州经开区珑樾庄园项目	现代服务业	宿州经开区	总建筑面积51.43万平方米。其中地上，包含住宅、商业、配套附属设施等；地下建筑包含商业、地库等	24.20	5.71	3.00	正在建设主体工程	部分主体工程建成	宿州城房京开置业有限公司	张志勇	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2087	泗县多金国际汽车城	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积5万平方米，主要建设汽车交易市场及办公、维修车间等附属设施	23.70	5.51	2.00	主体施工	汽车交易市场建成	多金（泗县）国际汽车城置业有限公司	王卫	泗县自然资源和规划局	马士强
2088	灵璧县翔茂中心项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积15万平方米，主要建设仓库、交易区、专业市场及管理用房、配电房等附属设施	22.43	0.75	2.00	基础施工	完成部分主体施工	安徽融茂置业有限公司	张永	灵璧县住房和城乡建设局	王旭

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2089	宿州国际汽配城项目	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积45万平方米，主要建设汽车2S城市形象展示厅，汽车配件、汽车改装等多功能超大型汽车服务专业市场及消防、绿化等附属设施	20.00	14.80	1.00	5栋结构已封顶	二期基本建成	安徽宿州远东汽配城建设投资有限公司	朱成野	宿州市循环经济示范园管委会	王启玲
2090	灵璧县电子商务产业园项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积25万平方米，主要建设仓库、交易区、专业市场及管理用房、配电房等附属设施	20.00	3.07	2.50	部分主体施工	完成部分主体及景观绿化施工	安徽联颐置业有限公司	时惠新	灵璧县商务局	邱峰
2091	砀山梨花里文旅商综合体建设项目	现代服务业	宿州砀山县	总建筑面积34.27万平方米，建设万达广场商业综合体等	19.50	13.60	1.40	主体工程建设	部分建成投入使用	安徽青山房地产开发有限公司	蒋刚	砀山县砀城镇政府	刘茂青
2092	宿州苏宁广场	现代服务业	宿州	总建筑面积27万平方米，主要建设购物中心及步行街等附属设施	19.50	17.27	2.00	1#、3#及地下商业已完工	力争2#办公楼竣工	宿州苏宁置业有限公司	孙超	宿州市商务局	李云英
2093	灵璧县新华御府项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积35万平方米，建设商业用房、幼儿园、社区服务中心、物业管理、老年活动站等配套设施用房及道路、给排水、消防、供电及绿化等设施	17.47	2.48	2.00	主体施工	部分主体建成	灵璧新华房产有限公司	汪双六	灵璧县商务局	邱峰
2094	宿马园区绿地科技产业园	现代服务业	宿州宿马区	总建筑面积30万平方米，主要建设总部基地、产业孵化（生产加工）区、仓储物流等，并配套建设办公、绿化等附属设施	17.20	3.40	2.00	标准化厂房主体工程在建	部分完工	绿地集团产业有限公司	岳丽娜	宿马园区管委会	李磊
2095	宿州富力城项目	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积24万平方米，包括21栋住宅楼、幼儿园、农贸市场、设沿街商业街，配套建设道路、老年人设施用房等辅助工程	16.08	9.82	4.00	主体工程施工，外墙及内装装饰工程施工。	部分完工	安徽振星置业有限公司	王子文	埇桥区住建局	陆雪峰
2096	灵璧县金荣●学府壹号小区项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积40.9万平方米，建设商业用房、住宅，配套建设幼儿园、社区用房、养老用房、物管用房、消防控制室、充电桩等	16.00	7.46	2.00	主体施工	部分主体建成	安徽金荣置业有限公司	张蒙	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2097	宿州广源缤纷城项目	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积42万平方米，主要建设超自然历史题材街景艺术街区及车库等附属设施	15.00	5.85	2.00	主体工程在建	主体完工	广源缤纷城投资公司	董彪	埇桥区西关街道办事处	孙鹏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2098	宿州市高新区数字小镇项目(一期)	现代服务业	宿州高新区	总建筑面积约30万平方米，建设内容包括文化创意中心、工业4.0智能制造中心等	15.00	2.15	5.00	桩基施工	主体工程部分完工	宿州华瑞网络信息服务有限公司	颀孙宗亮	宿州市高新区管委会	高云
2099	宿州经开区桂花苑商业建设项目	现代服务业	宿州经开区	总建筑面积3万平方米，主要建设沿街商业体及住宅等附属设施	14.60	2.20	2.00	正在建设主体工程	主体工程部分建成	宿州万东房地产开发有限公司	凌英	宿州经济技术开发区管委会	陈少兴
2100	萧县嘉泰翡翠城二期项目	现代服务业	宿州萧县	总建筑面积36.3万平方米，主要建设商业街、住宅、幼儿园道路及其它商业配套设施	13.39	9.40	3.00	主体正在建设	主体建成	萧县嘉泰置业有限公司	杨华	萧县房管中心	刘鑫
2101	灵璧县碧桂园政务壹号项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积28万平方米，建设商业用房，社区用房，配套建设道路、广场、绿化、给排水系统、变配电等基础设施	13.14	4.90	2.00	主体结构施工	主体结束，开始园建绿化	灵璧碧信房地产开发有限公司	孙继召	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2102	砀山兰亭雅苑项目	现代服务业	宿州砀山县	总建筑面积46.3万平方米，包括多层及高层住宅、商业配套及其它配套附属设施	13.00	4.00	2.00	地下室施工	部分住宅，安置房建设完成	砀山泓洋置业有限公司	陈昌祯	砀山县住建局	从平
2103	灵璧县三巽-清枫项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积20.78万平方米，建设商业，幼儿园，社区配套及其他配套用房建筑，并配套建设道路、绿化、管网等附属工程	12.00	0.50	2.00	基础施工	完成部分主体施工	灵璧三巽置业有限公司	胡海侠	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2104	泗县虹都府	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积32平方米，其中商业民俗文化街12万平方米	11.56	5.10	2.00	主体施工	部分竣工	泗县徽盐置业有限公司	于海	泗县住建局	胡居虎
2105	泗县运河城外滩小区	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积约15万平方米，其中商业街3万平方米	10.70	1.20	2.00	基础施工	主体施工	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2106	砀山县万瑞·璞悦砀山项目	现代服务业	宿州砀山县	总建筑面积约21.5万平方米，一期总建筑面积7.5万平方米，包括住宅、商业配套、广场等；二期建筑面积14万平方米，包括住宅、商业建筑、广场等	9.01	6.00	2.00	主体施工	主体工程完工	安徽锦秀基业房地产开发有限公司	王义	砀山县砀城镇政府	刘茂清
2107	鞋城长安府商业综合体建设项目	现代服务业	宿州经开区	总建筑面积8.65万平方米，主要建设商业、住宅、幼儿园及停车场、绿化、消防等附属设施	8.03	3.00	3.10	一期项目已封顶，目前正在建设幼儿园	二期项目开工建设，并加快速度	安徽禾目置业有限公司	刘伟	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2108	鞋城纺织鞋帽交易中心	现代服务业	宿州经开区	建筑面积29万平方米，建设纺织鞋业博览城13万平方米，物流中心5.5万平方米，其它时尚中心、电子商务、研发中心等10.5万平方米	8.00	6.85	0.80	1栋商务综合楼基本建成，其它设施在建	部分完工	宿州市卓耕置业有限公司	余中平	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2109	泗县壹中状元府	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积20万平方米，其中综合商超9万平方米	7.61	4.30	2.00	主体施工	部分楼栋封顶建成	泗县一洋置业有限公司	梁瑞松	泗县住建局	胡居虎
2110	宿州市浍淮苑C区项目	现代服务业	宿州	总建筑面积约20万平方米，主要建设住宅、沿街店铺、物业用房、配套用房等	7.30	3.41	2.50	主体建设	主体基本建成	安徽安厦房地产有限公司	王鹏	宿州市房产中心	史敦文
2111	泗县万像皇家学府项目	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积22.4万平方米，其中商超3万平方米	7.30	4.80	1.00	主体施工	部分竣工	泗县万像房产开发有限公司	李加明	泗县住建局	胡居虎
2112	泗县华地公元项目	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积18.7万平方米，其中商业设施6万平方米	7.00	5.00	1.00	主体施工	部分竣工	泗县瑞华置业有限公司	丁晓峰	泗县住建局	胡居虎
2113	砀山万像·皇家公馆项目	现代服务业	宿州砀山县	总建筑面积21.9万平方米，建设高层住宅、沿街商铺及配套附属设施等	6.95	3.00	2.00	主体建设	部分楼栋封顶建成	砀山万像房产开发有限公司	邹信玉	砀山县砀城镇政府	刘茂清
2114	蓝城·泗县诚园	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积13万平方米，建设商业街及商超中心等	6.70	4.00	2.00	主体施工	部分竣工	安徽蓝虹置业有限公司	杜家潮	泗县住建局	胡居虎
2115	灵璧碧桂园项目二期	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积8.6万平方米，配套建设商业、幼儿园、社区用房、养老用房、物管用房、消防控制室等	6.00	4.01	1.50	主体结构施工	完成部分园建绿化	灵璧晋智房地产开发有限公司	胡海侠	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2116	鞋城世纪丽府项目	现代服务业	宿州经开区	总建筑面积16.5万平方米，主要建设商业、住宅、幼儿园及消防、道路、停车场等附属设施	5.00	0.50	2.00	主体建设	部分完工	宿州世纪丽府置业有限公司	付秀中	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2117	宿州市高新区钟鑫汴华府建设项目	现代服务业	宿州高新区	总建筑面积11.43万平方米，包括住宅、商业用房、公共服务配套、幼儿园等	4.37	2.63	1.00	主体工程施工	主体工程基本完工	安徽钟鑫置业有限公司	潘敬钟	宿州市高新区管委会	高云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2118	灵璧县钟灵毓秀项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积11.4万平方米。包括住宅建筑、配套商业用房、社区服务用房、养老用房、物业用房、室外景观、道路管网等配套基础设施	3.60	2.00	1.50	主体施工	部分主体建成	灵璧县建灵投资管理有限公司	齐杰	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2119	萧县电商物流园	现代服务业	宿州萧县	总建筑面积12万平方米，主要建设仓库、交易区、专业市场及管理用房、配电房等附属设施	3.50	0.05	1.50	基础施工	仓库主体建成	宿州云慧达物流有限公司	陈尚武	萧县张江高科技园区管委会	董莉
2120	泗州农机农资物流园	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积8万平方米，主要建设农资农机交易集散中心及生活配套服务中心等附属设施	3.39	2.97	0.42	主体施工	竣工投产	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2121	宿州市高新区珑溪商业综合体项目	现代服务业	宿州高新区	总建筑面积约6.56万平方米，建设内容包括住宅、商业、配套建筑等	3.27	1.74	1.00	主体工程施工	主体工程基本完工	宿州城房置业发展有限公司	李光明	宿州市高新区管委会	高云
2122	泗县站前新区(汽车)物流运输产业园	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积20.6万平方米，主要建设货运、仓储、货车检测、综合服务及配电房等附属设施	2.93	2.35	0.50	主体施工	部分完工	泗县交投公司	刘辉	泗县交运局	刘立春
2123	砀山县幕天电商冷链仓储物流项目	现代服务业	宿州砀山县	总建筑面积2.9万平方米，主要建设综合办公楼、冷链仓储等，配备冷库专用设备、仓储设备、冷链运输车辆等	2.60	1.02	1.58	主体工程建设	建成投入使用	砀山幕天冷链仓储物联服务有限公司	吴春秀	砀山经开区管委会	国丽华
2124	鞋城淮海快递电商集聚区项目	现代服务业	宿州经开区	总建筑面积10万平方米，主要建设仓库、电商中心、办公综合楼等厂区设施及停车场、绿化、消防等附属设施	2.50	1.30	0.65	部分设备已进场，正在安装调试	部分建成	宿州市高远物流有限公司	高明东	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2125	灵璧万汇城二期项目	现代服务业	宿州灵璧县	二期规划总建筑面积5.4867万平方米，建设交易市场、娱乐场、停车场等及附属设施	2.50	1.00	1.00	部分主体正在建设	完成部分主体施工	安徽华茂置业有限公司	蔡吉祥	灵璧县投资促进中心	雷明鸣
2126	宿州市高新区云计算产业园人才培训服务保障建设项目	现代服务业	宿州高新区	总建筑面积约5.07万平方米，建设内容包括商业用房、人才公寓、培训中心用房等	2.39	2.25	0.08	主体工程施工	主体工程基本完工	宿州市工业投资集团有限公司	李乐彬	宿州市高新区管委会	刘强



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2127	宿州百大农产品物流中心冷库冷链项目	现代服务业	宿州经开区	总建筑面积29244平方米，主要建设冷库、冷链电商中、冷链产品展示区、净菜成品加工区、冷链配送物流中心及消防、给排水、绿化等附属设施	2.00	0.10	1.20	基础施工	主体建设	宿州百大农产品物流有限责任公司	孙俊	宿州市现代制鞋产业城市管理委员会	胡大为
2128	高新区华瑞公司数据中心(二期)项目	创新能力	宿州高新区	总建筑面积4万平方米，建设2栋T4标准云计算数据中心，部署云计算标准机柜，设置UPS不间断能源系统等	10.00	5.90	1.00	完成部分基础是施工	部分装修完工	宿州华瑞网络信息服务有限公司	范鹏宇	宿州市高新区管委会	颢孙宗亮
2129	埇桥区双创产业孵化中心项目	创新能力	宿州埇桥区	总建筑面积1.5万平方米，建设板材检测中心及配套消防、绿化、给排水等附属设施	6.16	0.01	1.00	基础施工	主体工程施工	安徽春晓实业发展有限公司	李雪峰	宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室	胡学中
2130	宿州市循环园区科创中心项目	创新能力	宿州埇桥区	总建筑面积10.32万平方米，建设研发大楼、创业大厦、文创楼，并配套建设食堂及休闲设施楼、宿舍楼等附属工程	2.90	1.20	1.20	主体施工	主体完工	安徽春晓实业发展有限公司	霍军	宿州市循环经济示范园管委会	王启玲
2131	砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)二期项目	新型城镇化	宿州砀山县	建筑面积约40万平方米，建设商住房、棚户区改造安置、配套建设道路、绿化、变配电等	52.00	12.50	5.00	主体工程建设	部分住宅交付使用	安徽山楼城市建设开发有限公司	汤仁云	砀山县砀城镇政府	刘茂清
2132	宿州市城市地下综合管廊建设工程(一期)	新型城镇化	宿州	新建拂晓大道、人民路等9段约31.8千米的综合管廊建设工程，入廊工程管线有给水、燃气、热力、电力、通信等，新建控制中心一座	27.64	4.14	0.10	正在进行基坑降水井施工	部分管廊建成,投入使用	宿州市住房和城乡建设局	王武	宿州市住房和城乡建设局	孟丽华
2133	宿州市粮干校安置区项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积约44.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园、学校、菜市场、物业用房、配套用房等	22.04	8.13	5.00	主体结构封顶；地下室建设完成	部分完工	宿州市城投集团	崔海威	宿州市住房和城乡建设局	宋成远
2134	宿州市人民路14#地安置区(西苑新村)项目	新型城镇化	宿州	总建筑面积35万平方米，建设安置房3300套，配套建设给排水、绿化、消防等附属设施	19.32	10.80	2.50	部分楼栋主体全部封顶	部分主体工程建成	宿州市城投集团	崔海威	宿州市住房和城乡建设局	史敦文
2135	萧县黄淮安置房项目	新型城镇化	宿州萧县	总建筑面积45万平方米，主要建设安置房共计2030套、地下停车场及配套基础设施	18.56	9.46	2.00	安置房主体正在建设	部分完工,其中主体建成	萧县交通投资有限责任公司	杜文海	萧县房管局	程浩

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2136	萧县龙山子安置房项目	新型城镇化	宿州萧县	总建筑面积38.6万平方米，主要建设安置房共计2300套	18.31	3.11	3.00	安置房基础施工	部分完工，其中部分安置房主体建成	萧县交通投资有限责任公司	杜文海	萧县房管局	程浩
2137	灵璧县城市路网PPP项目一期工程	新型城镇化	宿州灵璧县	新建城市道路11条，城市园林道路绿化提升共6条，共25千米	16.76	6.76	1.50	部分主体正在建设	部分建成	灵璧县住房和城乡建设局	王旭	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2138	宿州市恒福新城项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积52万平方米，主要建设15栋安置房约2000户，配套建设物业用房、消防给排水、绿化等附属工程	16.00	10.28	3.00	A区正在做基础，B区主体施工	部分完工	宿州市恒福房地产有限公司	黄声启	沱河街道办事处	吴章
2139	宿州市西外环路工程	新型城镇化	宿州	总长度约22.3公里，主要建设道路及配套附属设施等	15.60	14.23	0.80	宿州市段15公里已完成	主体完工	宿州市城投集团	张丙仁	宿州市住房和城乡建设局	孟丽华
2140	砀山县砀山古城(一期)	新型城镇化	宿州砀山县	总建筑面积5.1万平方米，主要建设14栋安置房共计911套	15.00	11.90	2.50	主体工程建设	主体完工	砀山县大建设指挥部	从平	砀山县发展改革委	许雷侠
2141	宿州市埇桥区符离1号地改造项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积46.86万平方米，建设安置房、商业用房、幼儿园、菜市场及供水、排水、电力、通讯、消防等配套附属设施	13.60	5.38	2.00	2栋主楼已封顶，18栋主楼正在主体施工	部分完工	宿州埇桥城投集团(控股)有限公司	张众	埇桥区符离镇政府	钱程
2142	灵璧县北部开发区龙车世纪城建设项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积50万平方米，建设安置房4000套，并配套建设道路、绿化、消防、变配电等辅助工程	13.56	0.95	2.00	主体施工	部分主体建成	灵璧县住房和城乡建设局	邱军	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2143	宿州市埇桥区城东城城中村周边改造项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积35.8万平方米，主要建设安置房及变配电、消防等附属设施	13.43	7.71	5.00	E区10栋楼已全部封顶，D区完成桩基施工	部分完工	宿州埇桥城投集团(控股)有限公司	张众	宿州市循环经济示范园管委会	王启玲
2144	泗县运河南苑	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积约30万平方米，主要建设安置房2060套，配套建设道路、管网、绿化、照明工程等	13.00	0.50	2.00	基础施工	主体工程建设	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2145	泗县翠屏山庄	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积28.2万平方米，以安置张桥村为主，可安置1839户	12.52	3.27	2.00	主体施工	部分竣工	泗县致和新农村发展有限公司	巩大鹏	泗县自然资源和规划局	马士强
2146	宿州市和园小区项目	新型城镇化	宿州	总建筑面积约34.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园、菜市场、物业用房、配套用房等	12.28	4.71	4.50	主体工程在建	主体工程完工	宿州市城投集团	崔海威	宿州市房管中心	史敦文
2147	泗县衡湾景苑安置区	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积约47.30万平方米，其中地上建筑面积约37.42万平方米，地下建筑面积约9.88万平方米，配套建设商业5.097万平方米，社区用房、物业用房、老年活动房、卫生室5313平方米、幼儿园3680平方米，共建设置安置房2444套	10.80	1.55	1.80	西地块主体结构施工，部分封顶；东地块地库施工	部分主体施工	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2148	宿州市埇桥区道东16#地改造项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积29.5万平方米，建设安置房550套，并配套建设幼儿园、菜市场等	10.36	10.15	0.15	楼结构封顶，楼屋面防水施工；幼儿园尾工消缺完成	建成使用	宿州埇桥城投集团（控股）有限公司	张众	埇桥区道东街道办事处	司大友
2149	宿州市薛园新村项目	新型城镇化	宿州	总建筑面积约11万平方米，建设住宅、商业、社区、养老用房等	10.36	3.90	3.00	部分楼栋封顶，其余楼栋主体施工	楼栋主体全部封顶	中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司	李军	宿州市房管中心	史敦文
2150	埇桥区道东7#地安置区项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积40万平方米，建设安置房1165套，并配套建设幼儿园、菜市场等附属工程	10.00	3.20	3.00	主体工程建设	主体工程建设	宿州市埇桥区城投集团	张众	埇桥区道东街道办事处	司大友
2151	灵璧县丽景花园D区安置房项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积32万平方米，建设安置房1768套，配套建设道路、绿化、消防等辅助工程	10.00	6.15	3.85	主体在建	竣工交付	灵璧县住房和城乡建设局	邱军	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2152	灵璧县金色名郡项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积约29.6万平方米，建设安置房1883户及配套基础设施	9.50	3.00	3.00	主体施工	主体基本建成	灵璧县建灵投资管理有限公司	齐杰	灵璧县住房和城乡建设局	王旭

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2153	萧县龙祥佳苑安置房项目	新型城镇化	宿州萧县	总建筑面积28万平方米，主要建设安置房共计1314套	9.24	4.92	0.80	安置房主体正在建设	部分完工,其中部分安置房主体建成	萧县交通投资有限责任公司	杜文海	萧县房管局	程浩
2154	萧县龙河佳苑安置房项目	新型城镇化	宿州萧县	总建筑面积14.4万平方米，主要建设安置房共计940套、地下停车场及配套基础设施	9.15	4.07	0.70	安置房主体正在建设	部分完工,其中部分安置房主体建成	萧县交通投资有限责任公司	杜文海	萧县房管局	程浩
2155	萧县党校安置房项目	新型城镇化	宿州萧县	总建筑面积26万平方米，主要建设安置房共计1812套	9.06	5.15	1.50	安置房主体施工	部分完工,其中部分安置房主体建成	萧县交通投资有限责任公司	杜文海	萧县房管局	程浩
2156	灵璧县翰林苑尚苑建设项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积17万平方米，建设安置房450套，并配套建设物管及社区用房、配电房等附属设施	8.90	2.87	2.00	主体施工	基本建成	灵璧县锦航置业有限公司	张礼斌	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2157	宿州市孙李家安置区项目	新型城镇化	宿州	总建筑面积17万平方米，建设安置房1600套，配套建设给排水、绿化、消防等附属设施	8.70	6.92	1.20	主体施工	主体基本建成	宿州市城投集团	叶雷鸣	宿州市房管中心	史敦文
2158	宿州经开区七里安置区项目	新型城镇化	宿州经开区	总建筑面积25万平方米，建设15栋共1600套安置房	8.50	3.02	2.50	正在建设主体工程	主体部分建成	宿州市创新投资发展有限公司	姚海滨	宿州经济技术开发区管委会	冯国强
2159	泗县雪枫家园二期	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积32万平方米，主要建设22栋安置房共计856套	7.80	2.30	1.00	主体施工	部分楼栋竣工	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2160	泗县开发区赵位新城	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积22万平方米，主要建设安置区和公共建筑，配套建筑停车位、附属设施等	7.60	2.97	2.00	主体施工	部分完工	泗县虹诚工业投资有限责任公司	丁利	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2161	泗县御河景苑项目	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积20.3万平方米，主要建设25栋安置房共计1300套	7.30	2.88	1.00	主体施工	部分建成	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2162	埇桥区2020年城乡建设用地增减挂钩项目	新型城镇化	宿州埇桥区	完成全区范围内老旧村庄及工矿废弃地拆除复垦4000亩工作任务	7.30	0.50	3.00	目前已有顺河乡、永镇乡、大店镇、大营镇等乡镇完成部分项目区复核工作，复核面积约1400亩	基本完工	宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司	王启林	埇桥区自然资源和规划局	蒋如胜
2163	萧县魏楼安置房项目	新型城镇化	宿州萧县	总建筑面积28万平方米，主要建设安置房共计2000套	6.63	6.30	0.30	安置房主体正在施工，部分安置房主体已封顶	安置房主体建成	萧县交通投资有限责任公司	杜文海	萧县房管局	程浩
2164	宿州市城市集中供热项目	新型城镇化	宿州	建设DN100-900供热管69.93公里，换热站124座	6.33	1.20	1.00	通济二路工程、蒸汽管网沿线工程正在积极洽谈；主管网工程正在办理前期手续	西北新区部分单位及小区管网建设	宿州市城管局	李良臣	宿州市城管局	李良臣
2165	泗县城市之光二期安置区	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积24万平方米，包括住宅、地下、公共建筑和配套设施，可安置1500户	6.30	3.87	1.00	主体工程施工	主体工程施工	泗县中冶建设投资有限公司	林章忠	泗县发改委	吴杰
2166	埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目	新型城镇化	宿州埇桥区	建设火车站客运中心周边客流辅助道路、应急避难兼客流分散场所、绿化提升工程	6.25	0.05	2.00	主体建设	部分完工	安徽拂晓实业集团有限公司	马海峰	埇桥区东关街道办事处	郭晓辉
2167	埇桥区二里庄安置小区项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积19.5万平方米，建设高层住宅，幼儿园，北侧沿纺织路布置沿街商业，用地西侧布置小区内部配套服务设施	6.14	3.97	2.00	主体建设	部分完工	宿州市国翔房地产开发有限公司	张强	埇桥区南关街道办事处	马玉洁
2168	埇桥区唐河路东延工程	新型城镇化	宿州埇桥区	双向八车道，全长约2.26千米，主要建设道路工程、桥梁工程（含涉铁工程）、排水工程、绿化工程、照明工程、交通安全设施等	6.00	0.05	3.00	基础施工	路面建设	宿州市城投集团	李红娟	宿州市交通运输局	史耘
2169	泗县河畔人家安置房项目	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积约17万平方米，建设安置房626套，配套商业、物业管理用房及其他附属设施等	5.66	2.79	1.00	主体施工	部分主体工程完工	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2170	泗县漕运人家二期	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积17.96万平方米，共建设安置房923套，配套建设社区用房、物业用房等其他配套设施	5.60	0.20	0.60	基础施工	主体工程建设	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2171	埇桥区大泽路安置区项目	新型城镇化	宿州埇桥区	总建筑面积为14.5万平方米，建设高层住宅、多层办公楼，配套商业设施、配电房、公厕等	5.57	1.76	3.50	主体工程建设	部分完工	宿州市安居置业有限公司	崔祥美	埇桥区东关街道办事处	王朝喜
2172	泗县博雅庄园	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积约15.6万平方米，建设安置房1460套，主要建设住宅楼和配套公共建筑，配套建筑地上地下停车位、公共服务设施、绿化等	5.50	2.05	1.50	主体施工	主体施工	泗县中冶建设投资有限公司	林章忠	泗县发改委	吴杰
2173	灵璧县罗河花园安置房项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积16万平方米，建设安置房1080套，配套建设道路、绿化、消防、变配电等辅助工程	5.20	1.25	2.00	主体施工	部分主体建成	灵璧县住房和城乡建设局	张勤	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2174	萧县城市停车场项目	新型城镇化	宿州萧县	总建筑面积5.13万平方米，主要建设老火车站站前广场、黄淮地下停车场及配套基础设施	5.20	3.56	0.40	老火车站站前广场已建成，黄淮停车场基础开挖	部分完工，其中地下停车场基础建成	萧县交通投资有限责任公司	胡永	萧县住建局	刘杰
2175	泗县柳岸人家二期	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积约19.6万平方米，主要建设住宅楼和配套公共建筑等，住宅总户数980套	5.20	1.69	0.80	主体施工	部分主体工程完工	中建二局三公司	何光胜	泗县住建局	胡居虎
2176	灵璧县丽景花园A区安置房	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积18万平方米，建设安置房1700套，并配套建设道路、绿化、消防、变配电等辅助工程	5.17	1.20	2.00	主体在建	部分主体建成	灵璧县住房和城乡建设局	马修波	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2177	泗县永济花园安置区	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积17.46万平方米，新建17栋安置房，共1074套，及配套附属设施等	5.00	3.69	1.31	主体工程施工	竣工验收	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2178	碭山城区居民集中供热工程项目	新型城镇化	宿州碭山县	铺设供热管网80公里，建立供热站2座等及配套设施	5.00	3.60	1.00	正在铺设城区居民供热管网	城区小区供热管网基本建成	中环国投控股有限公司	王建伟	碭山县经信局	王安
2179	灵璧县政务花园建设项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积8.5万平方米，建设安置房800套，并配套建设道路，绿化，给排水等公共设施	4.91	1.82	2.50	主体施工完成	竣工交付	灵璧县住房和城乡建设局	王旭	灵璧县住房和城乡建设局	王旭

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2180	灵璧县城乡道路客运一体化项目(二期工程)	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积1万平方米，主要建设公交站，停车场等及其附属设施	4.55	1.40	0.40	部分车站正在建设	部分完工	灵璧县现代公共交通运输有限责任公司	邱峰	灵璧县交通运输局	张殿海
2181	泗县漕运人家安置区	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积约17.3万平方米，共16栋，安置1158户，建设商业、社区中心及配套设施等	4.30	3.32	0.98	主体工程施工	部分楼栋竣工	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2182	灵璧县星和湾三期安置房建设项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积1.6万平方米，建设安置房148套，并配套建设物管及社区用房、配电房、门卫及消控室等附属设施	4.00	1.00	0.50	主体施工	部分主体建成	灵璧县住房和城乡建设局	张勤	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2183	宿州市学府大道改造提升工程	新型城镇化	宿州埇桥区	工程总长度4.65千米，宽为66米，设计时速60千米/小时	3.87	1.80	0.50	路面建设	部分完工	宿州市住房和城乡建设局	孟丽华	宿州市交通运输局	史耘
2184	灵璧县龙腾中央花园一期项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积9万平方米，建设安置房800套，并配套建设商业用房、物管及社区用房、配电房、门卫、消控室等附属设施	3.74	3.28	0.40	部分主体施工	主体完工,开始绿化	灵璧县建设投资集团有限公司	邱军	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2185	泗县赵位新城二期建设项目	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积19万平方米，主要建设12栋安置房共计780套	3.70	2.85	0.50	主体建设	部分主体工程完工	泗县虹诚工业投资有限责任公司	岳秋月	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2186	宿马园区泰盛纸业热电联产项目	新型城镇化	宿州宿马区	建设热电联产规模为3×156t/h燃煤高温高压锅炉(2用1备)2×15MW背压机组及配套热网	3.50	3.21	0.20	电厂主体工程施工	完成土建工程	宿州市泰盛纸业有限公司	朱延军	宿马园区管委会	李磊
2187	宿州市高新区智慧村小区(一期)项目	新型城镇化	宿州高新区	总建筑面积约11.43万平方米，建设900户安置房	3.45	2.96	0.40	正在进行主体施工	主体基本完工	宿州市高新建设投资有限公司	张九伟	宿州市高新区管委会	甄乐明
2188	埇桥区独立工矿企业搬迁改造项目	新型城镇化	宿州埇桥区	工矿区域范围约175平方千米，涵盖芦岭镇、朱仙庄镇部分行政区域及循环经济示范园部分区域，主要实施基础设施改造与建设项目、公共服务设施项目等	3.05	2.02	1.00	安置房建设	部分完工	埇桥城投集团	张众	埇桥区发展改革委	杨斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2189	泗县三湾景苑	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积约12.8万平方米，包括安置房主体工程、配套商业、物管用房、社区用房、小区道路、广场、绿化亮化、配电及给排水等其它配套设施工程	3.00	1.25	1.00	主体施工	部分完工	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2190	泗县雪枫家园安置房项目	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积12万平方米，新建安置房844户，主要建设安置房，并配套公建、道路、广场、绿化亮化、配电及给排水等附属设施	3.00	2.44	0.40	主体施工	部分楼栋竣工验收	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2191	灵璧县灵璧船闸工程	新型城镇化	宿州灵璧县	新建船闸、改建外环路大桥、开挖上下游引航道、建设锚地等	2.98	1.50	1.10	主体正在建设	灵璧船闸工程01标完工	宿州港投公司	程薪	灵璧县交通运输局	张殿海
2192	埇桥区老旧小区改造项目	新型城镇化	宿州埇桥区	改造建筑面积168万平方米，对埇桥区81个老旧小区进行改造	2.71	1.81	0.60	主体施工	完成大部分小区改造	河北建设集团	金国庆	埇桥区住建局	陆雪峰
2193	砀山通用机场	新型城镇化	宿州砀山县	按照一类小型通用机场标准建设，满足直升机、小型固定翼飞机和通勤飞机起降要求。飞行等级为2B，跑道长度1200米，修建停机坪、航站楼、路侧道路、停车场及其他相关设施	2.53	1.00	1.20	基础工程正在建设	主体工程基本完成	砀山县建设投资有限公司	陈鸣宇	砀山县通航产业园建设指挥部办公室	杨磊
2194	老二中广场项目	新型城镇化	宿州	总建筑面积约2.78万平方米，地下商业约1.95万平方米，配套建设地下停车库及人防等附属设施，二中巷长507米、文苑巷长512米	2.45	1.95	0.30	主体工程建设	主体基本建成	宿州市城管局	黄珊	宿州市城管局	李良臣
2195	泗县北部新城路网二期	新型城镇化	宿州泗县	建设104国道西4条道路延伸段及水系	2.40	0.71	0.90	主体工程建设	部分竣工	泗县住建局	周振华	泗县住建局	胡居虎
2196	灵璧县中安广场二期安置房	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积5万平方米，建设安置房350套，配套建设道路、绿化、消防、变配电等辅助工程	2.27	0.75	0.50	主体施工	部分主体建成	灵璧县住房和城乡建设局	张勤	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2197	灵璧县迎宾大道、汴河路、奇石大道改造项目	新型城镇化	宿州灵璧县	路面车道扩建长度2.84千米，宽度40米，双向四车道，及道路雨污水管网改造修复	2.03	0.10	0.60	正在疏通管网	完成迎宾大道段改造	灵璧县住房和城乡建设局	张召奉	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2198	灵璧县龙山广场地下空间开发利用项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积3.5万平方米，建设综合性市民活动广场及地下停车场等配套设施	1.80	0.40	0.60	基础建设	完成主体施工	浙江立新建设有限公司	张红宇	灵璧县城管局	尤计存



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2199	泗县永泰家园安置房项目	新型城镇化	宿州泗县	总建筑面积6.5万平方米，主要建设15栋安置房共计336套	1.74	1.62	0.12	主体施工	竣工建成	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2200	灵璧县城乡道路客运一体化项目(一期工程)	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积1万平方米，主要建设公交站，停车场等及其附属设施	1.60	0.70	0.70	公交南站正在建设	部分完工	灵璧县现代公共交通运输有限责任公司	秦平	灵璧县现代公共交通运输有限责任公司	张殿海
2201	砀山县城市黑臭水体治理-城区雨污分流管网整治工程项目	新型城镇化	宿州砀山县	梨园路、中原路、振兴路、道北路、梨都西路、砀郡路雨污工程等41千米	1.52	1.37	0.15	梨园路、中原路、振兴路、道北路雨污管网工程正在建设	工程竣工	砀山县城市管理局	刘伟	砀山县城市管理局	刘志清
2202	泗县城乡客运一体化项目	新型城镇化	宿州泗县	建设农村13个客运综合服务站，12个首发站和400个候车亭	1.50	1.30	0.20	主体工程建设	竣工验收	泗县鼎盛交通投资有限公司	刘辉	泗县交运局	刘立春
2203	灵璧县汽车站搬迁设计施工一体化项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积约6.4万平方米，建设客运候车室及车站业务楼，交通指挥中心办公楼、地下停车场、站前广场、地面停车场等	1.50	0.82	0.68	主体施工	建成投入使用	灵璧远达汽车客运站有限责任公司	曾亚	灵璧县交通运输局	张殿海
2204	灵璧县火车站货运连接线(沙河路)道路工程	新型城镇化	宿州灵璧县	建设道路3千米及给排水、弱电、照明、绿化等配套工程	1.39	0.86	0.20	西段路面及附属基本完工	东段路面主体施工	灵璧经开区管委会	周安才	灵璧经开区管委会	孙荣才
2205	灵璧县北部开发区供热管网建设	新型城镇化	宿州灵璧县	建设供热管网15千米	1.30	0.32	0.20	已完成部分开发区供热管网	完成对开发区供热管网建设	灵璧国祯生物质热电有限公司	赵丙峰	灵璧经开区管委会	孙荣才
2206	宿州市埇桥区独立工矿三区经三路建设项目	新型城镇化	宿州埇桥区	按照城市次干道标准建设，道路全长2.6千米	1.25	0.42	0.60	路基灰土施工，雨水管道施工	基本建成	安徽春晓实业发展有限公司	霍军	宿州市循环经济示范园管委会	王启玲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2207	鞋城路桥改造提升工程项目	新型城镇化	宿州经开区	主要包括鞋城三路、五路、六路等道路贯通工程，拂晓大道、磬云南路、人民南路等路面修复工程，及东坪路、规划一路等次干道改造提升工程；鞋城三路、五路、七路等道路跨陈河桥工程	1.10	0.25	0.20	部分路段已运行通车	其他路段开工建设	宿州市现代制鞋产业园招商投资有限公司	李小龙	宿州市现代制鞋产业城市管理委员会	胡大为
2208	宿州经开区化工园区金江五路东段、金江六路东段、金江八路、金泰六路、金泰七路道路施工项目	新型城镇化	宿州经开区	道路全长0.959千米，包括沱河路、金江六路东段、金江五路东段、金泰六路、金泰七路、金泰七路建设改造	1.00	0.44	0.57	正在进行道路施工	竣工建成	宿州市新区建设投资集团有限责任公司	姚海滨	宿州经济技术开发区管委会	冯国强
2209	萧县G311萧城至皖豫界改造工程	交通	宿州萧县	建设一级公路总长36千米，路幅宽度32米	17.86	2.15	3.00	路基和桥梁正在施工	部分完工，其中青龙集镇至河南路段建成	萧县交通投资有限责任公司	杜文海	萧县公路局	揣胜军
2210	砀山县S401皖鲁界至砀城段改建工程	交通	宿州砀山县	建设总长23.87公里，路幅宽度60米	14.33	7.90	3.00	路基工程施工，跨陇海线大桥主体基本完工	部分完工，其中道路基础工程建设完成	砀山县交通运输局	信晓号	砀山县交通运输局	戚敏凯
2211	宿州市G343宿城至淮北界改建工程	交通	宿州	包括道路工程、桥梁工程、雨污水工程、交通设施、照明及管线预留等。拂晓大道至西环段路基宽50米，长度约5.0千米；西外环至宿淮交界段路基宽32米，长度约2.546千米	9.05	5.25	2.00	跨京台高速桥梁桩基施工和道路施工完成	完成路基施工，进行排水管道施工	宿州城投集团	戚晨	宿州市交通运输局	史耘
2212	省道S101肥东至定远段等干线公路改建工程	交通	宿州埇桥区	路基路面、涵洞、雨水及桥梁工程建设	6.60	4.34	2.00	路基施工、涵洞施工，濉河大桥与李王台中桥做施工便道	路面施工基本完成	埇桥区畅达交投公司	马兆习	埇桥区交通局	蒋勇
2213	砀山县林屯水库工程	水利	宿州砀山县	建设总库容980万立方米小（Ⅰ）型水库及大坝、泄洪闸、翻水站、管理设施建筑物等	5.63	0.70	3.00	大坝、泄洪闸正在建设	枢纽工程基本建成	砀山县农业农村局	范欲	砀山县农业农村局	王冠超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2214	泗县汉能绿建科技园(双创基地)建设项目	能源	宿州泗县	总建筑面积12.19万平方米，主要建设包括生产厂房、辅助生产车间等，用于生产新型智能高端太阳能光伏瓦生产线、BIPV装配式轻型保温墙板、智能PC预制件生产线、BIPV新型绿色建材原料深加工及生产，同时建设展馆及显示车间	6.00	0.50	1.00	厂房主体施工	厂房完工,采购设备	泗县汉能诚信电气工程有限公司	王义	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2215	泗县牧原生猪全产业链建设项目	农林	宿州泗县	形成年出栏生猪200万头，年屠宰生猪能力200万头，年生产饲料36万吨，年无害化处理能力30万吨，年生产有机肥5万吨生产能力	15.00	1.90	2.00	主体施工	部分主体功能区完工	泗县牧原农牧有限公司	甄玉清	泗县畜牧中心	宋之勇
2216	埇桥区温氏集团养殖一体化项目	农林	宿州埇桥区	建设北杨寨、符离、栏杆、灰古4个大型养殖基地，配套建设饲料加工、办公及其它设施，年出栏40万头猪	7.48	7.21	0.17	办公楼主体建设完工	办公设施安装	埇桥温氏畜牧有限公司	冼长汉	埇桥区畜牧水产服务中心	陈民
2217	灵璧温氏向阳渔沟种猪场及年产17万吨饲料厂项目	农林	宿州灵璧县	新建猪舍及其配套设施约13万平方米，其中包含隔离舍、后备舍、公猪舍、保育舍等，并配套建设生产办公室、员工宿舍等附属工程	3.86	2.89	0.50	完成项目前期工作	完成向阳猪场建设	灵璧温氏畜牧有限公司	练志龙	灵璧县投资促进中心	雷明鸣
2218	埇桥区年出栏20万头生猪养殖项目	农林	宿州埇桥区	总建筑面积6.4万平方米，主要建设种猪舍、保育舍、培育舍配套给排水、消防等设施，形成年出栏20万头生猪的生产能力	2.60	2.05	0.55	内部设施安装完毕，外部道路硬化正在建设	建成投产	宿州昌农牧食品有限公司	杨大号	埇桥区褚兰镇政府	张振
2219	灵璧县桂柳牧业产业化基地建设项目	农林	宿州灵璧县	总建筑面积5万平方米，建设饲料厂房、孵化车间、办公综合及配套附属，购置饲料设备380台，孵化设备448台，形成年加工饲料15万吨，年孵化1亿鸭苗的生产能力	2.00	0.29	0.50	部分区域正在建设	孵化区域和办公区主体建成	安徽桂柳牧业有限公司	周建恒	灵璧县农业农村局	王正新
2220	宿州市高新区高科技水产养殖基地建设项目	农林	宿州高新区	总建筑面积约8万平方米，计划分2期建设完成。一期建设标准化养殖区、水循环区等，购置养殖设备等；二期建设标准化养殖区等，购置养殖设备，形成年产2000吨水产品的生产能力	2.00	1.30	0.50	主体工程施工	一期竣工投产,二期试生产	宿州海璟水产养殖产业有限责任公司	吴金鹏	宿州市高新区管委会	高云
2221	埇桥区丰沃现代生态农业园项目	农林	宿州埇桥区	总建筑面积4万平方米，主要建设标准化猪舍及粪污无害化处理系统、农用配套用房及设施，形成年出栏6万头商品猪的能力	1.50	1.45	0.05	部分配套设施正在完善	建成投产	宿州市丰沃生态农业发展有限公司	林顺利	埇桥国家现代农业示范区管委会	欧三青

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2222	埇桥区鲜食玉米、毛豆及豌豆加工及仓储冷链建设项目	农林	宿州埇桥区	总建筑面积1.4万平方米，建设厂房、办公楼、仓储、冷库等，形成年加工鲜食玉米5000万穗，玉米粒2000吨，毛豆1.5万吨，豌豆1.5万吨的生产能力	1.10	0.56	0.54	厂房主体建成	建成投产	安徽省鑫玉农业发展有限公司	张红旗	埇桥国家现代农业示范区管委会	张梅
2223	埇桥区秸秆综合利用环保产业示范园项目	生态环保	宿州埇桥区	建设秸秆能源化利用区、秸秆基料化利用区、秸秆肥料化利用区、秸秆原料化利用区和科技创新中心五个功能区，并建设秸秆收储点30个	20.00	1.78	0.50	厂房建设，设备安装	部分完工	埇桥城投集团有限公司	张众	埇桥区农业农村局	赵忠良
2224	宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目	生态环保	宿州埇桥区	对埇桥、东关、西关、南关、北关、三里湾、道东、沱河、汴河街道496个小区实施雨污分流改造	12.32	7.97	3.00	正在施工，敷设雨水管网、污水管网、雨污检查井	完成200个小区雨污分流改造	春晓实业发展有限公司	李雪峰	埇桥区住建局	陆雪峰
2225	埇桥北部矿山复绿综合整治项目	生态环保	宿州埇桥区	埇桥区北部山区非煤矿山塘口复绿及生态环境综合整治2000亩；包括危岩清理、底盘区整治、覆土复绿等	10.00	2.45	0.50	矿山整治，矿山修复施工队进场	继续整治	宿州市自然资源和规划局埇桥分局	王启林	埇桥区自然资源和规划局	王启林
2226	砀山县乡村整体提升建设项目	生态环保	宿州砀山县	对砀山县曹庄镇、程庄镇、砀山经济开发区、高铁新区、薛楼园区等17个乡镇（园区）的乡村整体环境进行提升	9.57	2.50	2.50	已完成1200土地复垦工作	部分乡镇乡村整体环境得到改善	砀山发展工业投资有限公司	陈鸣宇	砀山县发展改革委	许雷侠
2227	灵璧县城区水环境治理工程PPP项目	生态环保	宿州灵璧县	共治理河道12条，分别为环城河、凤河、南凤河等，治理长度约30.18千米；建设内容包括河道整治工程、治污工程、生态修复工程、环境景观工程、市政配套工程	5.64	4.36	0.80	部分河道施工	基本完工	远达建设有限公司	闫磊	灵璧县城管局（行政执法局）	尤计存
2228	埇桥区南部片区乡镇污水治理提标改造项目	生态环保	宿州埇桥区	提标扩容集中式污水处理厂10座，污水处理设施总规模2625吨/日，配套污水管网218.49千米，厕污改造1680户	4.10	2.06	2.04	正在实施管道铺设	建成投产	宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司	马海峰	埇桥区生态环境分局	高坡
2229	宿州市高新区汴北新区河道生态综合治理工程	生态环保	宿州高新区	河道综合治理工程包含唐河景观带、新北沱河景观带、看花沟等综合治理，主要实施清淤、河道两侧景观绿化及亮化建设；四季花海景观工程开展道路、绿化、广场和水体建设	3.99	3.70	0.28	河道清淤施工	竣工建成	宿州市高新建设投资有限公司	张九伟	宿州市高新区管委会	甄乐明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2230	埇桥区农村人居环境整治项目	生态环保	宿州埇桥区	提标扩容集中式污水处理厂9座，污水处理设施总规模3050吨/日。配套污水管网350.45千米，厕污改造786户	3.98	3.03	0.95	污水管道建设	建成投产	宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司	马海峰	埇桥区生态环境分局	高坡
2231	泗县闭坑、废弃矿山地质环境生态修复治理工程	生态环保	宿州泗县	泗县茶山、邢山、韩山等23处约7600亩废弃矿山生态环境治理	3.80	1.21	0.60	基础施工	部分山环境治理完成	泗县致和新农村建设投资有限公司	巩大鹏	泗县自然资源和规划局	马士强
2232	宿州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目	生态环保	宿州埇桥区	总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其它配套设施，配套12MW汽轮发电机组，日处理垃圾600吨	2.71	0.80	1.00	基础建设	主体建成	宿州市皖能环保电力有限公司	甘天祥	埇桥区大泽乡镇政府	刘永
2233	宿马园区北部污水处理厂二期工程	生态环保	宿州宿马区	总建筑面积约0.16万平方米，新建综合楼、细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池等，日处理污水4.5万吨	2.28	0.50	1.50	细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池基础施工	部分完工	皖创环保股份有限公司	丁云	宿马园区管委会	李磊
2234	砀山县城市排水防涝设施建设工程项目	生态环保	宿州砀山县	建设清淤工程、扩挖工程、生态驳岸工程、环城河排涝泵站、排水防涝子系统	2.20	0.01	1.40	方城环城河开挖	竣工	砀山县城市管理局	刘志清	砀山县发改委	许雷侠
2235	灵璧县畜禽养殖废弃物资源化利用项目	生态环保	宿州灵璧县	建设6个粪污处理中心，包括专用陈化车间0.2万立方米、生产车间、仓库0.7万平方米、储粪池、消防水池0.3万立方米	1.20	0.15	1.05	尹集处理中心正在建设	完工投入使用	信得灵璧生物科技有限公司	范国兵	灵璧县畜牧水产中心	蔡麟
2236	泗县城北污水处理厂及配套污水管网工程	生态环保	宿州泗县	建设北部新城污水处理能力3万吨/天污水处理厂	1.03	0.62	0.30	基础施工	主体工程建设	北京首创股份有限公司	何光胜	泗县住建局	胡居虎
2237	泗县建筑垃圾资源化利用	生态环保	宿州泗县	总建筑面积约4万平方米，建设厂房、办公用房，购置建筑垃圾再利用机械设备等，年处理130万吨建筑垃圾、年产30万吨再生骨料、5000万块透水砖、护坡砖等	1.00	0.72	0.28	主体施工	竣工建成	安徽绿吉再生资源利用有限公司	武云	泗县城管局	韩修华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2238	宿州市立医院新区	社会事业	宿州	总建筑面积34万平方米，设计床位3237床，建设综合门诊楼、儿科病房楼、综合住院楼、全科医生临床培养基地及行政后勤辅助系统	19.00	13.31	3.00	门急诊楼、内外科病房楼建设完成投入使用	部分工程完工投入使用	宿州市立医院	吴超	宿州市卫生健康委员会	郑超
2239	宿马园区三级综合医院项目	社会事业	宿州宿马区	新建三级综合医院一座，总建筑面积约15万平方米，主要建设门诊综合楼、住院楼及附属配套设施，设置床位2000余张，配备医护人员1000人	12.00	0.70	2.00	门诊综合楼主体工程建设	部分完工	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	张永东	宿马园区管委会	李磊
2240	宿州市高新区七喜集团宿州肿瘤医院项目	社会事业	宿州高新区	总建筑面积16.03万平方米，建设内容包括门诊医技楼、住院楼等，设计医疗床位1000张，并配套建设变配电、人防、道路、绿地、停车场、消防等附属工程	10.05	7.31	2.00	主体工程施工	主体工程完工	宿州协和肿瘤医院有限公司	侯朝杰	宿州市高新区管委会	高云
2241	砀山县人民医院新院区三期建设项目	社会事业	宿州砀山县	总建筑面积14.78万平方米，设置床位1120张，主要建设内科综合楼、医养康疗中心、传染病诊疗中心、医技用房等工程	5.01	2.10	1.00	基础工程建设	主体工程建设完成	砀山县人民医院	李则领	砀山县卫健委	李建立
2242	宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目	社会事业	宿州埇桥区	总建筑面积15万平方米，建设教学楼3栋、实训楼5栋、学生宿舍6栋等主体工程，并配套建设绿化、消防等附属设施	4.58	1.13	1.00	基础施工	部分主体建成	埇桥区教育投资有限公司	谢志刚	埇桥区教体局	沈含光
2243	灵璧师范学校搬迁项目	社会事业	宿州灵璧县	总建筑面积约为9.45万平方米，建设教学楼、实训楼、图文信息楼；培训楼；体育设施用房；附属幼儿园。配套建设运动场、广场、道路等辅助设施	4.34	0.35	1.00	基础施工	完成部分主体工程	灵璧师范学校	李宏峰	灵璧县教育局	尹传华
2244	宿州市第一人民医院医疗共同体项目	社会事业	宿州埇桥区	总建筑面积约6.69万平方米，床位约1294张。配套建设给排水、消防、变配电等辅助设施，完善污水处理、垃圾处理等设施	4.14	0.01	0.30	开展前期工作	开工建设	安徽埇康医教发展有限公司	闫利乾	埇桥区卫健委	喻伟
2245	砀山铁路中学扩建项目	社会事业	宿州砀山县	总建筑面积约11万平方米，包括教室、食堂、教师公寓、学校食堂、报告厅、综合楼、体育场及半地下车库等	4.00	1.20	2.50	一期主体工程基本完成	二期主体基本完工	砀山铁路中学	阚敏	砀山县教育局	王钦东
2246	泗县人民医院二期项目	社会事业	宿州泗县	建设规模约4万平方米，医院等级为二级甲等，全框架结构，新增床位500张，建设感染楼、住院楼、康复中心及配套附属工程等	4.00	0.85	2.00	基础施工	主体建设	泗县中冶建设投资有限公司	林章忠	泗县卫健委	覃兰芳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2247	泗县县域义务教育优质均衡发展建设项目	社会事业	宿州泗县	建设泗县中学分校、民德小学分校、泗城中心校分校、屏山镇白庙小学、新时代国际学校等	3.80	0.60	2.00	主体建设	部分完工	泗县教体局	孙志远	泗县教体局	孙志远
2248	宿州市雪枫中学项目	社会事业	宿州埇桥区	总建筑面积10.2万平方米，新建教学楼、行政办公楼及配套设施等	3.65	1.25	1.80	主体建设	主体完工	埇桥区安康医教有限公司	闫利乾	埇桥区教体局	沈含光
2249	宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目	社会事业	宿州埇桥区	总建筑面积4.9万平方米，新增病床630张，配套建设给排水、消防、变配电等	3.50	0.02	2.00	基础施工	主体建设	宿州市第一人民医院	孟令盘	宿州市第一人民医院	喻伟
2250	宿州市高新区华康养老服务中心项目	社会事业	宿州高新区	总建筑面积约8万平方米，建设内容包括老年公寓、康复护理楼，健康娱乐及其他服务设施	3.50	1.41	1.50	桩基施工	主体工程完工	宿州市工业投资集团有限公司	耿万兵	宿州市高新区管委会	高云
2251	宿州市委党校新校区项目	社会事业	宿州	总建筑面积约5.32万平方米，建设教学区、教研及管理区、学员生活区及配套基础设施等，其中一期建设教学楼、宿舍楼等，二期建设会议中心、文体中心、礼仪广场、教职工生活区等	3.26	1.89	1.00	主体建设	二期工程主体完工	宿州市委党校	龙峰	宿州市委党校	李励
2252	皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目	社会事业	宿州经开区	总建筑面积5万平方米，设置心内科、神经外科、急诊科、体检中心等；同时配套设置9间手术室，床位200张	3.20	0.04	0.77	地基已开挖	主体工程部分建成	安徽皖北医院管理有限责任公司	黄道军	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2253	埇桥区全民健身中心项目	社会事业	宿州埇桥区	总建筑面积3万平方米，建设4层健身与训练比赛为一体的综合场馆，馆内设游泳、体操、击剑、射击、篮球、跆拳道等项目场地，配套建设消防、给排水等	3.00	0.21	0.50	基础建设	主体建设	埇桥教育投资发展有限公司	谢志刚	埇桥区教体局	沈含光
2254	灵璧县体育中心	社会事业	宿州灵璧县	总建筑面积4.1万平方米，建设游泳及全民健身中心、体育馆、公共平台、地下车库、设备中心，配套建设道路、绿化、给排水、消防、变配电、停车场等附属工程	2.68	2.67	0.01	外部幕墙施工和室内装修施工同步进行	竣工建成	灵璧县建设投资集团有限公司	张海波	灵璧县住房和城乡建设局	王旭

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2255	埇桥区教育培训中心	社会事业	宿州埇桥区	总建筑面积4.5万平方米，主要建设会议报告厅、教学楼等主体工程，以及餐厅、运动场所等配套工程	2.10	0.01	1.59	基础施工	内部装修	宿州埇桥城投集团（控股）有限公司	张众	宿州市循环经济示范园管委会	王启玲
2256	宿州市高新区十二年一贯制学校	社会事业	宿州高新区	总建筑面积约8万平方米，包括初高中部、小学部、宿舍楼等	2.00	1.10	0.50	主体工程施工	主体工程完工	宿州市高新建设投资有限公司	甄乐明	宿州市高新区管委会	高云
2257	泗县博爱心血管病医院	社会事业	宿州泗县	总建筑面积5.4万平方米，设置床位295张，主要建设住院楼、门诊楼等基础设施用房及配套消防、供电等工程	2.00	1.68	0.32	主体施工	竣工交付	宿州市博爱心血管病专科医院有限责任公司	杨如虎（全昆鹏）	泗县卫健委	覃兰芳
2258	灵璧县妇幼保健院建设项目	社会事业	宿州灵璧县	总建筑面积3万平方米，设置床位200张，建设门诊楼、住院病房等并配套建设附属工程	2.00	0.35	1.00	基础施工	完成土建工程及装饰装修招标等	灵璧县妇幼保健院	王健	灵璧县卫健委	单敏
2259	宿州市妇幼保健院项目	社会事业	宿州	总建筑面积约2.8万平方米，建设一栋15层综合楼，拟设床位280张，配套建设道路、绿化和停车位等基础设施	1.86	0.16	0.70	主体工程建设	主体工程基本建成	宿州市妇幼保健院计划生育服务中心	刘坤艳	宿州市卫生健康委员会	郑超
2260	经开区九年义务教育制教育学校项目	社会事业	宿州经开区	总建筑面积4.17万平方米，设计班级66个班，可容纳在校生3150人	1.63	0.52	1.11	正在建设主体工程	竣工建成	宿州市创新投资发展有限公司	姚海滨	宿州经济技术开发区管委会	冯国强
2261	萧县蔡洼淮海战役总前委员会暨华东野战军指挥部旧址建设项目	文化产业	宿州萧县	总建筑面积4万平方米，主要建设杨家台子文物修复、淮海战役纪念园、展览馆、停车场、游客服务中心、党史教育基地、景区道路及配套基础设施	80.00	20.98	5.00	景区道路及停车场建设已完成，党史教育基地正在建设	党史教育基地建成	萧县文化和旅游局	王继武	萧县文化和旅游局	朱雪峰
2262	宿州市高新区丰大·宿州汴河小镇项目	文化产业	宿州高新区	总建筑面积约56.41万平方米，建设商业、住宅、幼儿园、中心学校等4个功能组团	30.00	24.30	3.00	会展中心及商业区完成部分基础施工	部分完工，其中住宅区三期建成	安徽丰大集团股份有限公司	耿万兵	宿州市高新区管委会	高云



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2263	泗县石龙湖田园综合体项目	文化产业	宿州泗县	总规划面积约766.66万平方米，主要建设农业高新技术研发中心、现代种苗培育中心、农产品加工基地、绿色果蔬标准化种植基地、休闲观光采摘园、泗县民宿商业街、乡创基地、泗州印象文化休闲聚落、归园田居等	20.00	2.80	1.00	技术研发中心、现代种苗培育中心已建成	部分完工	安徽鲁班集团-泗县石龙湖开发有限公司	王军	泗县农业农村局	韩光峰
2264	砀山七彩世界文化产业园	文化产业	宿州砀山县	总建筑面积约30万平方米，建设商业街、文化体育活动中心等	20.00	19.70	0.20	商业街已部分投入使用	商业综合体建成,投入使用	砀山县七彩世界房地产开发有限公司	焦良存	砀山县砀城镇政府	刘茂青
2265	泗县运河小镇	文化产业	宿州泗县	建设创业孵化中心、运河小镇服务中心、研发中心、临水古街、泗水河、拖泥沟及古运河河道治理（含东八里桥等）、森林公园、花园路及堤顶路、对原有路网提升改造、对原有建筑提升改造、建设配套基础设施等	12.00	2.30	0.50	虹乡剧场主体施工	主体施工	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2266	埇桥区乾山隐龙湾旅游景区项目	文化产业	宿州埇桥区	总建筑面积20万平方米，建设特色养殖场及上山道路等附属设施	10.87	2.27	0.20	上山道路及特色养殖场建设	建设旅游设施	安徽乾山生态农业观光发展有限公司	张校忠	埇桥区顺河乡政府	时淑梅
2267	埇桥区符离大道沿线景观项目	文化产业	宿州埇桥区	对符离大道沿线两侧约100米内景观进行提升，100米至500米内农田整体进行规整，并对沿线服务区、加油站、集散地进行建设。购置观光车辆、智能停车设备、充电设备等	8.90	5.35	3.00	符离大道服务区建设	部分完工	宿州市埇桥区交旅投资公司	马兆习	埇桥区文化和旅游局	唐代红
2268	埇桥区孝文化产业园	文化产业	宿州埇桥区	总建筑面积5万平方米，以孝贤名人“闵子骞”及坐落在曹村的闵祠为基础，建设孝文化展示厅，恢复“闵墓松风”等若干个历史景点，景区停车场和旅游接待中心及配套基础设施等	6.30	0.01	0.50	开工建设	基础施工	埇桥区文广新局	闫利乾	埇桥区文化和旅游局	唐代红
2269	宿州市高新区美术馆项目	文化产业	宿州高新区	总建筑面积约2.8万平方米，建设内容包括展览区、学术报告厅、培训中心、行政办公区、艺术商品区等	3.50	2.58	0.80	主体建设施工	主体工程基本完工	宿州市高新建设投资有限公司	甄乐明	宿州市高新区管委会	黄乔坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2270	宿州市埇桥区文化艺术中心暨三馆一院项目	文化产业	宿州埇桥区	总建筑面积4.6万平方米，建设文化馆、图书馆、档案馆和影剧院，配套建设地下室给排水、变配电、消防、采暖通风、道路、停车场、绿化等辅助设施	3.50	0.18	1.00	基础施工	主体建设	宿州埇桥文旅发展投资有限公司	闫利乾	埇桥区文化和旅游局	唐代红
2271	泗县石龙湖国家湿地公园	文化产业	宿州泗县	总建筑面积35万平方米，其中节制闸、邓公故里、霸王城、点将台、度假村、鸟岛等32万平方米，游客接待中心及配套设施3万平方米，建设石龙环湖路、芦苇荡等8处旅游景点，建设引河入湖、破堤扩湖等	3.19	0.60	0.80	引河入湖、破堤扩湖等工程施工	石龙环湖路、芦苇荡等3处旅游景点施工	泗县城投公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2272	宿州市高新区汴北政务新区广场	文化产业	宿州高新	建筑面积18万平方米，主要建设广场、道路、园林绿化景观，并配套建设服务设施等	1.50	0.39	1.00	主体建设施工	主体基本建成	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	李玥	宿州市高新区管委会	姚爱洋
2273	砀山县广播电视发射塔及广电中心迁建项目	文化产业	宿州砀山县	拟新建158米广播电视发射塔一座及广电中心，总建筑面积7960平方米	1.20	0.01	0.40	电视塔施工建设	电视台及广电中心主体工程完工	砀山县广播电视台	藏剑波	砀山县发展改革委	许雷侠
2274	宿州市城南公园项目	文化产业	宿州	规划总用地面积4.5万平方米，建设内容包括土方平整、绿化、硬化铺装、给水系统、亮化设施等	1.00	0.18	0.20	基础施工	完成绿化	宿州市重点工程局	李言明	宿州市住建局	孟丽华
2275	宿州巨仁光伏材料有限公司(二期)年产40GW光伏焊带(汇流带9000吨、互联条2.1万吨)项目	战略性新兴产业	宿州泗县	总建筑面积3.18万平方米，建设厂房、仓库、辅助用房、办公楼、食堂等，购置生产、质检等设备	10.00		1.00	协议签订、备案完成	主体施工	宿州巨仁光伏材料有限公司	马明	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2276	宿州市高新区充储检收智能充电站项目	战略性新兴产业	宿州高新区	建设智能汽车充电综合服务中心站、电池回收梯度利用测试中心及实验室、智能快充检测站点	8.00		4.00	开展前期工作	综合服务中心站完工	宿州华瑞网络信息服务有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2277	宿州市高新区智慧城市5G示范区建设项目	战略性新兴产业	宿州高新区	总建筑面积为3.44万平方米，建设创业中心大楼、体验中心大楼、5G基础网络服务及传输网络、5G应用实验场景、5G检测实验，配套建设5G信号基站等	5.86		4.00	开展前期工作	建筑主体工程基本完工	宿州华瑞网络信息服务有限公司	颀孙宗亮	宿州市高新区管委会	高云
2278	宿州经开区微生物药物生产建设项目	战略性新兴产业	宿州经开区	总建筑面积3.4万平方米，建设生产车间、储罐区、仓库、办公辅助用房及生活附属设施等，建设抗寄生虫药物、特色原料药、大健康原料药共计4条生产线及综合仓库等配套设施，建成后形成年产2070吨微生物原料药系列产品的能力	5.68		0.35	备案、土地手续已完成，正在办理规划许可	开工建设	新宇药业股份有限公司	孟新华	宿州经济技术开发区管委会	陈少兴
2279	宿州市高新区年产180万台智能显示终端项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准化厂房约2.54万平方米，建设生产车间等，购置全自动液晶整机流水线等，形成年产180万台智能显示终端的生产能力	5.00		3.00	开展前期工作	部分完工	安徽华耀信息科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2280	宿州市高新区年产220亿点SMT贴片产品项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准化厂房约1.5万平方米，打造生产车间、研发及检测中心等，购置高速贴片机等生产设备约176台（套），形成年产220亿点SMT贴片产品的生产能力	4.85		2.50	开展前期工作	开工建设	宿州大广电子科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2281	宿州经开区半导体气体、材料研发及国产化二期项目	战略性新兴产业	宿州经开区	建筑面积2.94万平方米，主要建设特种气体生产厂房、仓库、设备维护中心等附属设施，建设混配气、氟碳气等37个5N以上高纯特种电子气生产线装置系统，建成后形成年产8000吨特种气体，13万立方米混配气及大宗气体的生产能力	4.06		0.75	正在办理土地手续	开工建设	宿州伊维特新材料有限公司	甘华平	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2283	砀山县程庄朱楼风电场项目	战略性新兴产业	宿州砀山县	总装机50MW，新建20台2.5MMW风力发电机组，同时建设一座110KV升压站	4.00		2.90	正进行征地	主体施工	砀山中车风力发电有限公司	邢强	砀山县发展和改革委员会	许雷侠
2284	颐和砀山县利民风电场项目	战略性新兴产业	宿州砀山县	装机容量48兆瓦，建设16台单机容量3兆瓦风电机组，配套建设一座110千伏升压站	3.80		1.00	办理前期手续	主体施工	砀山县颐和风力发电有限公司	张扬	砀山县发展改革委	许雷侠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2285	宿州经开区微宇光技术护眼灯及芯片封装制造项目	战略性新兴产业	宿州经开区	租赁标准化厂房约1.68万平方米，主要建设健康护眼灯及芯片封装生产线，建成后形成年产500万颗健康护眼灯珠、100万台健康护眼灯的生产能力	3.45		0.50	正在办理前期手续	开工建设	广州市微宇照明科技有限公司	陈江南	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2286	宿州市高新区年产1亿颗摄像头及1.2亿片IR片项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准化厂房约1万平方米，建设光学镀膜车间、精密量测室等，购置镀膜机、全自动IR贴片机等生产设备，形成年产1亿颗摄像头及1.2亿片IR片产品的生产能力	2.50		2.50	开展前期工作	竣工投产	安徽霖源光电科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2287	萧县年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目	战略性新兴产业	宿州萧县	总建筑面积约1.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼及附属设施，形成年产4万吨环保型低VOC防腐涂料的生产能力	2.30		0.10	项目已备案	生产车间开工建设	安徽劳尔涂料有限公司	徐宁	萧县经开区管委会	张坤
2288	宿马园区手机玻璃面板、显示屏生产项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	租用智能终端标准化厂房1.4万平方米，购置设备有CNC全自动设备、焊机线、邦定机等关键生产设备100台（套），年产玻璃面板1500万片、显示屏500万片	2.00		1.00	正在开展项目备案、厂房租赁协议签订等前期准备工作	厂房装修开工	宿州思恩智能科技有限公司	谭杰	宿马园区管委会	周瑜
2289	宿州经开区煤矿安全高科产品生产基地	战略性新兴产业	宿州经开区	租赁厂房7600平方米，主要建设智能化测温系统、新型无机材料、矿用安全设备生产线，形成年产10万台套智能化测温系统及矿用安全设备、1万吨无机材料的生产能力	2.00		0.30	项目已备案，正在办理其他前期手续	开工建设	安徽省国鼎新材料科技有限公司	胡春	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2290	宿州市高新区年产3130万套液晶模组项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准化厂房约1.1万平方米，建设成型车间、组装车间等，购置上料机、贴片机等生产设备约116台（套），形成年产3130万套液晶模组产品的生产能力	1.80		1.20	开展前期工作	开工建设	安徽申辰光电科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2291	宿马园区瑞霖科技智能安防产业群生产项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	项目租用标准化厂房1万平方米，购置自动化组装生产设备30台（套），年产智能安防半成品配件的6000万个和成品1000万个	1.80		1.00	已完成项目备案等前期工作	开工建设，完成部分厂房装修	安徽省瑞霖智能科技有限公司	袁梦诚	宿马园区管委会	张永东
2292	灵璧县智慧化城市建设项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	总建筑面积0.8万平方米，建设包括大数据中心、城市运行指挥中心、智慧化交通、教育、医疗等	1.72		0.50	办理前期手续	主体施工	灵璧县建投集团	齐杰	灵璧县数据资源局	朱荣涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2293	宿州市高新区年产5000万只新能源电芯、500万只智能终端产品项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准化厂房约2.86万平方米，建设正负极配料车间等，购置搅拌机、涂布机等设备约284台（套），形成年产5000万只新能源电芯、500万只智能终端产品的生产能力	1.68		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽旭虹电子科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2294	砀山县城市大脑项目	战略性新兴产业	宿州砀山县	建设城市态势感知一体化大数据应用平台、大数据网络安全运营平台、区块链管理应用平台、城市大脑中台、城市大脑智慧应用场景、政务云数据中心、城市政务民生网格化管理平台、大数据运营管理监控中心	1.60		0.40	完成招标	主体施工	砀山县数据资源管理局	黄红兵	砀山县发展改革委	许雷侠
2295	宿马园区福鑫德电子智能终端产品生产项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	项目租用智能终端标准化厂房1.5万平方米，购置全自动丝印机、切割机、空压机、脱泡机等关键生产设备100台（套），年产手机玻璃面板1200万片	1.50		1.00	正在进行项目备案和装修材料采购	开工建设，完成部分厂房装修	安徽福鑫德电子科技有限公司	阳明发	宿马园区管委会	周瑜
2296	宿州市高新区年产444万套SMT主板贴片、36万米控制器灯带项目	战略性新兴产业	宿州高新区	改造标准化厂房约1.7万平方米，建设成型车间、研发实验室等，购置SMT贴片线、灯带组装线等设备约130台（套），形成年产444万套SMT主板贴片、36万米控制器灯带产品的生产能力	1.50		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽金奇利电子有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2297	宿州经开区年产1000吨噁草酮原药技改扩建项目	战略性新兴产业	宿州经开区	总建筑面积1.8万平方米，主要建设噁草酮原药生产装置，包括噁草酮合成车间及公辅配套设施，建成后形成年产1000吨噁草酮原药的生产能力	1.50		0.20	立项已批复，正在办理其他前期手续	开工建设	安徽科立华化工有限公司	高伟	宿州经济技术开发区管委会	李伟
2298	宿州经开区美洛昔康注射剂镇痛药物研发孵化生产项目	战略性新兴产业	宿州经开区	租赁生物医药科技园标准化厂房约2万平方米，进行厂房装修，设备安装调试后，形成年产5000吨美洛昔康注射剂镇痛药物的生产能力	1.22		0.30	正在办理前期手续	开工建设	安徽劳斯多斯医药科技有限公司	杨华	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2299	宿马园区好声音噪声控制器装备生产项目	战略性新兴产业	宿州宿马区	总建筑面积约3.36万平方米，主要建设生产车间、仓库、行政办公楼等，购置型钢加工线一条、金属吸隔声板线1条，年产各类声学元器件1万件	1.20		0.50	已完成项目备案、规划等前期审批手续	生产车间开工建设	安徽好声音环保科技有限公司	李峰	宿马园区管委会	李磊
2300	灵璧县年产300万套高精密角接触轴承项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	租赁标准化厂房约0.8万平方米，建设20条轴承生产线，购置生产设备390台（套），年产300万套高精密角接触轴承	1.20		0.20	已完成项目备案	完成厂房装修及部分设备订购	久研轴承科技（安徽）有限公司	张海波	灵璧经开区管委会	孙荣才
2301	砀山县智慧城市项目	战略性新兴产业	宿州砀山县	建设公共安全体系、大数据应用体系（云搜索、超级云档案、人立方）等	1.20		0.10	前期手续已完成	设备采购	砀山县建投公司	李亚宁	砀山县发展改革委	许雷侠
2302	埇桥区华明奕航年产360万件数控刀具建设项目	战略性新兴产业	宿州埇桥区	总建筑面积1.3万平方米，建设生产厂房、办公楼，购置生产办公设备，配套建设给排水、变配电、消防等辅助设施	1.20		0.30	开展前期工作	开工建设	安徽华明奕航精密机械有限公司	王国华	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2303	泗县年产1500台包装机生产项目	战略性新兴产业	宿州泗县	总建筑面积2.68万平方米，建设标准化厂房、辅助生产车间、仓储用房等，购置喷涂流水线、数控加工中心设备等，主要生产包装机等产品	1.15		1.00	协议签订、完成项目备案	主体工程建设	安徽雅繁实业有限公司	孙德文	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2304	萧县年产1万吨陶瓷数码墨水及干粒加工项目	战略性新兴产业	宿州萧县	总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、仓库及其他配套设施，形成年产1万吨陶瓷数码墨水及干粒的生产能力	1.00		0.60	项目已备案	生产车间开工建设	安徽磐盛新型材料科技有限公司	周忠华	萧县经开区管委会	朱继纯
2305	宿州市经开区功能型人造板绿色环保新材料生产基地项目	战略性新兴产业	宿州经开区	总建筑面积1.75万平方米，建设研发中心、分析测试中心、标准化现代厂房、办公及生活配套设施，建成后形成年产15万吨PF/LPF等产品的生产能力	1.00		0.30	正在开展前期工作	开工建设	安徽富虹阳光环保新材料科技有限公司	蔡坤	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2306	泗县核星过滤机生产项目	战略性新兴产业	宿州泗县	租赁标准化厂房1万平方米，建设生产性厂房及相关配套设施，主要生产过滤机产品	1.00		0.60	完善前期工作	主体工程建设	浙江核星机械制造有限公司	王超	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2307	安徽安晶半导体有限公司半导体及软启动生产项目	战略性新兴产业	宿州	该租用标准化厂房1.4万平方米，购置设备有电机测试台、数控冲床、数控折弯机、激光切割机、喷塑烘箱设备等关键生产设备50台（套），年产软启动器8万个	1.00		0.50	已完成项目备案，准备进场装修	开工建设	安徽安晶半导体有限公司	张中彬	宿马园区管委会	李磊
2308	宿州经开区东凯生物原料药及医药中间体项目	战略性新兴产业	宿州经开区	总建筑面积1.5万平方米，建设车间、仓库、常用溶剂罐区、办公及其他配套设施，项目全部建成达产后，建成后形成年产1000吨高端原料药的生产能力	1.00		0.50	环评已完成，正在办理规划许可	开工建设	安徽东凯生物科技有限公司	于天	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2309	灵璧县年产5000万套深沟球电机轴承项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	租赁标准化厂房0.8万平方米，建设生产线25条，购置生产设备135台（套），形成年产5千万套深沟球电机轴承的生产能力	1.00		0.20	正在办理项目备案	项目主体建设	宿州嘉凯福轴承科技有限公司	倪友庆	灵璧经开区管委会	孙荣才
2310	灵璧县翱巨轴承生产项目	战略性新兴产业	宿州灵璧县	租赁标准化厂房0.8万平方米，建设轴承生产线15条，形成年产2000万套轴承配件的生产能力	1.00		0.20	正在做项目前期工作	完成厂房装修及部分设备订购	南阳翱巨轴承有限公司	周辉	灵璧经开区管委会	孙荣才
2311	宿马园区年产120万吨制浆及360万吨包装纸项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积约72.22万平方米，主要建设生产车间、仓库、行政办公楼，宿舍及其他配套设施，年产120万吨制浆及360万吨包装纸	260.00		10.00	正在进行项目备案、规划等前期工作	主体工程开工建设	安徽中鹰浆纸有限公司	孙树军	宿马园区管委会	李磊
2312	宿马园区辰桦科技产业园项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	主要建设科技产业园标准化厂房，招商运营以新型轻工电子、绿色食品深加工为主的高新科技项目	20.00		2.00	已完成项目备案，正在开展项目规划选址等前期手续	标准化厂房主体开工建设	辰桦实业集团有限公司	李剑	宿马园区管委会	李磊
2313	宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目	传统产业升级改造	宿州高新区	总建筑面积约29.3万平方米，建设标准化厂房及变配电、给排水、物流堆场等配套附属设施	13.16		4.00	开展前期工作	开工建设	宿州市高新建设投资有限公司	甄乐明	宿州市高新区管委会	高云
2314	砀山县高铁新区智能制造产业园项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积约40万平方米，新建仓储物流、标准化厂房、办公生活区及配套附属设施等	10.00		4.00	开展前期工作	主体工程建设	砀山县高铁新区管委会	西光号	砀山县发展改革委	许雷侠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2315	宿州经开区智能制造园项目	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积约24.9万平方米，计划建设综合服务楼、标准化厂房、孵化楼	6.38		2.00	正在办理前期手续	主体工程建设	宿州经开区新区建投集团公司	姚海滨	宿州经济技术开发区管委会	姚海滨
2316	灵璧县年产20万立方米多层实木板项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	总建筑面积6万平方米，建设一座60吨生物质热能中心，形成年产20万立方米多层实木板的生产能力	6.00		0.30	正在做初步设计方案	厂房开工建设	安徽雨佳资源循环利用实业有限公司	张传磊	灵璧经开区管委会	孙荣才
2317	砀山县现代装备制造标准化厂房建设项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积25万平方米，新建13栋钢结构标准化厂房，科研中心、配套建设道路、给排水、消防、供配电、燃气工程	5.00		2.00	开展前期工作	主体工程建设	砀山新区建设投资有限公司	王飞	砀山经开区管委会	国丽华
2318	宿州市鞋城承接产业转移示范园新型基础设施建设	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积13.95万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及配套附属设施等	4.20		1.60	开展前期工作	开工建设	宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司	杨龙龙	宿州市现代制鞋产业城市管理委员会	胡大为
2319	鞋城无纺布产业园项目	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积7.1万平方米，主要建设厂房、办公楼、仓库等设施等，安装22条无纺布生产线、2条衬布生产线、2条复合生产线及配套设备，形成年产2万吨无纺布的生产能力	4.10		1.10	正在办理前期手续	开工建设	安徽鑫圣佳无纺科技有限公司	张红光	宿州市现代制鞋产业城市管理委员会	胡大为
2320	萧县经济开发区高新技术产业转移转化标准化厂房建设项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积17.7万平方米，主要建设标准厂房及园区配套用房	4.00		1.50	项目已审批	标准化厂房基础开工建设	萧县民基投资有限责任公司	陈正行	萧县经开区管委会	朱继纯
2321	宿马园区淀粉及谷朊粉生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积2.35万平方米，主要建设生产车间、仓库、研发办公楼，年产食品淀粉和谷朊粉50万吨	3.20		1.50	已完成项目备案、环评等前期手续	厂房主体工程开工建设	安徽海盛食品科技有限公司	陈葛梁	宿马园区管委会	李磊
2322	萧县年产1亿平方米高强度瓦楞纸板项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产1亿平方米高强度瓦楞纸板的生产能力	3.00		1.50	项目已备案	厂房开工建设	安徽光一辉智能包装有限公司	王秀连	萧县循环工业园管委会	田野



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2323	泗县年产527.8万双中草药鞋项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积约6.79万平方米，计划新建厂房及相关配套设施，生产中草药物布鞋、休闲鞋等产品	3.00		0.50	协议签订，正在办理项目备案	主体工程建设	安徽泗鑫鞋业科技产业园有限公司	李丹凤	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2324	萧县年产1.2亿只精品包装盒项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产1.2亿只精品包装盒的生产能力	2.50		1.20	项目已备案	厂房开工建设	安徽浙一南预印科技有限公司	郑光辉	萧县循环工业园管委会	田野
2325	埇桥区车桥厂迁建项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	建设厂房及办公楼，建设年产3万台套特种车桥智能化制造流水线	2.38		0.30	项目备案已完成	开工建设	安徽车桥有限公司	王岩松	宿州市循环经济示范园管委会	王启玲
2326	宿马园区年产3000吨氨基酸系列食品添加剂项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	租用宿马园区标准化厂房1.6万平方米，购置设备关键生产设备300台（套），年产3000吨氨基酸系列食品添加剂（L-瓜氨酸900t/a、L-精氨酸-α-酮戊二酸800t/a、硫酸胍基丁胺700t/a，赖氨酸600t/a）	2.30		1.00	采购生产设备 & 装修材料	完成厂房装修	宿州九宝福生物科技有限公司	李兴仙	宿马园区管委会	李磊
2327	砀山县安徽润果能源有限公司全液化空分项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	一期建筑面积1.2万平方米，主要建设包括综合楼，厂房及附属设施等，新建全液化空分生产线，气体储存、分装线10余条等；二期新建全液化空分生产线及附属设施；年产液氧16万吨、液氮10万吨、液氩8000吨	2.20		0.50	开展前期工作	主体建设	安徽润果能源有限公司	陈培远	砀山县发展和改革委员会	许雷侠
2328	灵璧县安徽富檀针织建设项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	建筑面积2万平方米，主要建设厂房及配套工程，购置相关生产机械	2.00		0.20	正在开展前期工作	完成部分主体建设	安徽富檀针织有限公司	胡力民	灵璧县经开区管委会	孙荣才
2329	泗县年产26.4亿只丁腈手套项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积6.6万亩，建设生产性厂房，及其配套设施，主要生产丁腈手套等医疗用品	2.00		1.00	开展前期工作	主体工程施工	安徽新亿盛医疗科技有限公司	刘刚	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2330	萧县年产2000吨熔喷布及2亿只非医用口罩项目	传统产业升级改造	宿州萧县	租赁标准化厂房1.13万平方米，形成年产2000吨熔喷布及2亿只非医用口罩的生产能力	2.00		1.00	项目已备案	完成装修, 设备订购	安徽博建洁净用品有限公司	郑明江	萧县经开区管委会	朱继纯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2331	灵璧县年产2000万套轴承套圈项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	租赁标准化厂房0.9万平方米，购置设备约220台套，形成年产2000万套汽车零部件的生产能力	2.00		0.20	正在办理项目备案	完成部分主体	宿州市四联机械有限公司	陈建华	灵璧经开区管委会	孙荣才
2332	宿马园区年产1万吨面包及酵素食品生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积约3万平方米，主要建设标准化厂房、仓库、办公楼等，购置食品生产线6条，年生产1万吨面包、冻干咖啡、豆浆、酵素食品	2.00		1.00	已完成项目规划选址、土地预审等前期审批手续	厂房开工建设	江苏康之源生物科技有限责任公司	李兵	宿马园区管委会	李磊
2333	宿马园区宠物用品及医疗器械生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积约3.3万平方米，主要建设标准生产车间、洁净无菌生产车间、立体仓库、办公区及生活区等，购置全自动裁剪、缝制吊挂流水线及先进医疗器械生产设备等，建成后年产900万件宠物用品、3500万件医疗器械	2.00		1.00	已完成项目规划等前期手续，其余审批手续办理中	厂房主体开工建设	安徽德丰鸿意工贸有限公司	符晓	宿马园区管委会	李磊
2334	萧县年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.1万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产3万吨环氧树脂涂料、1万吨环氧树脂固化剂、5万吨耐磨地坪材料及2万吨水性密封固化地坪材料的生产能力	1.70		0.10	正在开展前期	厂房开工建设	安徽丽装化学涂地板有限公司	王勇	萧县经开区管委会	张坤
2335	宿州市高新区年产8000万颗摄像头项目	传统产业升级改造	宿州高新区	改造标准化厂房约4760平方米，建设造料间、成型车间等，购置成型机、镜片组装机等设备459台（套），形成年产8000万颗摄像头的生产能力	1.68		1.00	开展前期工作	进场装修	安徽旭诚鑫光电科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2336	萧县年产4万吨网架及网架配件自动化项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房、封闭式环保型喷漆房及其他配套设施，形成年产4万吨网架及网架配件的生产能力	1.58		1.20	项目已备案	厂房开工建设	安徽丰禾机械配件有限公司	李兴旺	萧县经开区管委会	王中峰
2337	宿州市高新区满成健康食品生产项目	传统产业升级改造	宿州高新区	一期改造标准化厂房8520平方米，建设生产车间等，购置糕点生产线等；二期购置月饼生产线等；形成年产300吨深加工食品的生产能力	1.51		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽满成食品有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2338	砀山县佳士德智能科技(安徽)有限公司年产300台高端数控机床项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	租赁厂房面积1万平方米，年产300台高端数控机床	1.50		0.60	正在办理前期手续	装厂房修、设备采购	砀山经济开发区管委会	刘传武	砀山县发展改革委	许雷侠
2339	萧县年产3万台驻车电空调项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积约1.75万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万台驻车电空调的生产能力	1.50		1.00	项目已备案	厂房开工建设	安徽昕诺新能源科技有限公司	蔡小红	萧县经开区管委会	朱继纯
2340	萧县年产50万台减速型起动机生产项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积1.75万平方米，主要建设厂房、综合办公用房及其他配套设施，形成年产50万台减速型起动机生产能力	1.50		1.00	项目已备案	厂房开工建设	安徽一电汽车部件有限公司	贾雷鹏	萧县经开区管委会	朱继纯
2341	萧县装配式智能附着升降脚手架生产项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积约1.65万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨装配式智能附着升降脚手架的生产能力	1.50		1.00	项目已备案	厂房开工建设	安徽安升工程科技有限公司	朱二猛	萧县经开区管委会	王中峰
2342	泗县年产1000万只水上充气救生用品项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积3.33万平方米，建设厂房及配套设施并购置相关生产、质检设备，生产皮划艇、冲锋舟等救生和休闲用品	1.50		0.40	协议签订，正在办理项目备案	主体工程建设	安徽道为户外用品有限责任公司	邓小成	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2343	宿马园区户外休闲服饰及用品生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积3.5万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属设施，年生产800万件户外服装	1.50		1.00	已完成项目规划等前期审批手续	厂房主体开工建设	安徽探拓服装科技有限公司	祝倩倩	宿马园区管委会	李磊
2344	宿马园区年产18万吨饲料生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积3.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、研发办公楼等，购置饲料生产设备50台（套），年产饲料18万吨	1.50		1.00	已完成项目备案、规划等前期审批手续	生产车间主体工程开工建设	宿州大北农饲料有限公司	夏仕超	宿马园区管委会	李磊
2345	萧县年产3万吨网架钢结构智能产业化生产项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积约1.2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨网架钢结构的生产能力	1.50		1.00	项目已备案	厂房开工建设	萧县萧钢建设工程有限公司	郭庆海	萧县经开区管委会	王中峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2346	埇桥区九天变压器年产5000套变压器及供电设备生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	规划总建筑面积2.7万平方米，建设标生产车间、办公楼、配电室等公共辅助用房等。购置生产办公设备，配套给排水、变配电、消防、环卫、绿化等辅助设施	1.50		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽九天变压器有限公司	王公伍	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2347	砀山县高铁新区扶贫产业园建设项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积15万平方米，主要建设4层框架结构扶贫车间8栋，同时配套建设停车场、道路广场等基础设施	1.50		0.50	正在办理前期手续	主体工程施工	砀山县高铁新区管委会	孟庆芳	砀山县发展改革委	许雷侠
2348	埇桥区力恩机械设备及零部件生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积约2.5万平方米，拟建设生产车间，办公用房及其他辅助用房。并配套给排水、变配电、消防、环卫、绿化等辅助设施	1.50		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽力恩机械有限公司	马伯虎	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2349	萧县经济开发区高新技术产业转移转化标准化厂房建设项目二期工程	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房以及配套用房、道路、绿化、管网等设施	1.39		0.60	项目已审批	标准化厂房主体开工建设	萧县民基投资有限责任公司	李俊磊	萧县经开区管委会	朱继纯
2350	宿州经开区科立华农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目	传统产业升级改造	宿州经开区	项目总建筑面积1万平方米，主要建设丙炔噁草酮、农药制剂等生产装置，建成后形成年产300吨丙炔噁草酮原药、1200吨噁草酮原药、1.9万吨农药制剂的生产能力	1.35		0.50	备案、环评已完成，正在办理规划许可证	开工建设	安徽科立华化工有限公司	赵飞	宿州经济技术开发区管委会	李伟
2351	宿州市高新区年产130万套汽车电子配套产品项目	传统产业升级改造	宿州高新区	改造标准化厂房约1.2万平方米，建设无尘生产车间、研发实验室等，购置全自动印刷机等生产设备约42台（套），形成年产130万套汽车电子配套产品的生产能力	1.25		1.25	开展前期工作	竣工投产	宿州中锦科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2352	泗县永吉装备自动化农机装备生产项目	传统产业升级改造	宿州泗县	租赁标准化厂房1.5万平方米，建设厂房及配套设施，生产自动化农机装备	1.20		0.70	完善前期工作	主体工程施工	江苏永吉装备自动化科技开发有限公司	王吉会	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2353	宿马园区封头产品生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	项目总建筑面积2万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，购置各类自动化机械加工设备50套，年产1万吨封头产品	1.20		0.50	已完成项目规划、用地预审等前期审批手续	开工建设	宜兴市佳信数控科技有限公司	姚杰	宿马园区管委会	李磊
2354	宿马园区年产2300吨食品添加剂及1000吨食品用消毒洗涤剂复配项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积2万平方米，购置水处理设备、配料锅、灌装机、成品储存罐等主要生产设备50台（套），年产2300吨食品添加剂及1000吨食品用消毒洗涤剂	1.20		0.50	正在进行备案等前期审批手续	车间主体工程开工建设	安徽东凯生物科技有限公司	刘光文	宿马园区管委会	李磊
2355	泗县好派文化体育用品项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积4.93万平方米，建设生产性厂房及配套设施，主要生产麻将机等体育文化产品	1.20		0.40	完善前期工作	主体工程的建设	安徽好派文化体育用品有限公司	潘伟	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2356	灵璧县纳米新材料精密球项目	传统产业升级改造	宿州灵璧县	总建筑面积4.95万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置设备约168台（套）	1.20		0.40	正在办理前期手续	部分主体厂房建设实现竣工	安徽儒特实业有限公司	王帅	灵璧经开区管委会	孙荣才
2357	萧县年产20000台焊接设备生产项目	传统产业升级改造	宿州萧县	总建筑面积3.45万平方米，主要建设厂房、综合办公楼及其他配套设施，形成年产20000台焊接设备的生产能力	1.20		0.70	项目已备案	厂房、办公楼主体开工建设	萧县恒泰机电科技有限公司	张宁	萧县经开区管委会	朱继纯
2358	埇桥区繁荣生物高科羊毛脂项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	规划总建筑面积1.07万平方米，拟建设生产厂房、原料仓库、成品仓库、办公楼及其他辅助用房，形成年产精制羊毛脂3558吨，工业羊毛脂930吨的生产能力	1.20		0.50	前期工作基本完成	生产厂房基本建成	安徽繁荣生物高科有限公司	倪文荣	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2359	埇桥区远发智能化高低压开关柜生产项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积约1.4万平方米，建设生产车间、仓储用房、辅助用房等，购置生产办公设备，配套建设给排水等辅助设施，形成年产智能化高低压开关柜3000台的生产能力	1.20		0.30	前期工作基本完成	生产厂房基本建成	安徽远发电力设备有限公司	张建德	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2360	砀山县安徽铭凯食品有限公司年产万吨水果加工项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	新建厂房车间3500平方米，办公楼1300平方米，冷库1300平方米，购置水果罐头生产线及消防、配电等设施，形成年加工1万吨水果生产能力	1.16		1.00	场地清理	主体工程施工	安徽铭凯食品有限公司	马安岭	砀山县发展改革委	许雷侠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2361	宿州经开区祥诚钢结构生产加工项目	传统产业升级改造	宿州经开区	项目租赁闲置厂房7800平方米，购置H钢一体机生产线、等离子多功能切割机、钻床、剪机、折弯机、压型机等生产设备，形成年产H钢1万吨、彩钢瓦20万平方米的生产能力	1.10		0.30	设备已订购，正在进行厂房装修设计	开工建设	宿州市祥诚钢结构科技有限公司	张灵	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2362	埇桥区宿美饮料有限公司饮料生产加工销售项目	传统产业升级改造	宿州埇桥区	总建筑面积约2万平方米，拟建设标准化厂房、办公研发楼及其他辅助用房。购置生产办公设备。配套建设给排水、变配电、消防、环卫、绿化等辅助设施	1.10		0.30	正在开展前期工作	开工建设	安徽宿美饮料有限公司	宋开春	埇桥国家现代农业示范区管委会	王扎根
2363	泗县年产1.5万套智能家居项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积约2.15万平方米，建设厂房、仓库及办公用房等，购置相关生产、质检等设备	1.10		0.60	办理前期手续	主体施工	安徽全尺寸智能家居有限公司	韩琼	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2364	砀山县安徽省驰博新型建材科技有限公司管桩生产一期项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	总建筑面积约5760平方米，建设厂房、管桩生产线1条，购买搅拌设备1台，编笼机10台，管模500条，喂料车10台，养护池20个等管桩一体化生产机械设备	1.05		0.80	办理前期手续	厂房主体完工	安徽省驰博新型建材科技有限公司	李群	砀山县发展改革委	许雷侠
2365	泗县年产15万只汽车电子水泵、100万只摩托车里程表产品生产项目	传统产业升级改造	宿州泗县	租赁标准化厂房7000平方米，生产销售汽车水泵、摩托车仪表等	1.00		1.00	已办理备案等前期手续	竣工投产	宿州弘科电气科技有限公司	林坚	泗涂产业园	王宝春
2366	泗县年产20万件汽车零配件项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积1.79万平方米，建设厂房、仓储用房等，购置相关生产、质检等设备，用于生产汽车零配件	1.00		0.60	备案已办理	主体施工	安徽雅繁实业有限公司	孙德文	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2367	泗县九月机械装备制造项目	传统产业升级改造	宿州泗县	总建筑面积2.797万平方米，建设生产性厂房及相关配套设施，主要生产汽车减震器	1.00		0.60	完成公司注册，正在编制项目可研报告	主体工程建设	安徽九月机械制造有限公司	顾怀超	泗县经济开发区管委会	凤贤刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2368	宿马园区立峰机械设备生产项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建筑面积约1.6万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼、宿舍等，年产8000台鞋机	1.00		0.50	已完成项目备案、规划、土地预审等前期审批手续	生产厂房主体开工建设	安徽立峰自动化设备有限公司	张平	宿马园区管委会	李磊
2369	萧县年产2000吨食用色素生产项目	传统产业升级改造	宿州萧县	租赁厂房面积约3000平方米，购置设备约100台，形成年产2000吨食用色素的生产能力	1.00		0.60	项目已备案	完成厂房装修,设备订购	萧县国辰色素科技有限公司	郝宝生	萧县经开区管委会	武永俊
2370	宿马园区年产5万套智能锁和100万套高端滑轨项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	总建面面积2万平方米，新建智能锁生产线2条，高端滑轨生产线4条，年生产5万套智能锁和100万套高端滑轨	1.00		0.50	正在进行项目备案等前期审批手续	开工建设	浙江进家五金有限公司	李朝斌	宿马园区管委会	李磊
2371	鞋城印刷包装及纸制品深加工项目	传统产业升级改造	宿州经开区	总建筑面积约4万平方米，主要建设厂房、办公楼、食堂、宿舍等设施	1.00		0.50	正在办理前期手续	开工建设	安徽尚源文创科技有限公司	孙树华	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2372	宿马园区徐工集团配套装备制造基地项目	传统产业升级改造	宿州宿马区	租赁标准化厂房1.5万平方米，购置数控机床、切割机关键设备200台（套），年产中小型结构件、机棚等各类配件18万台套	1.00		0.50	正在进行备案等前期审批工作	厂房装修开工建设	宿州中科精工机械有限公司	窦智	宿马园区管委会	李磊
2373	宿州经开区玻璃深加工项目	传统产业升级改造	宿州经开区	项目租赁闲置厂房1.7万平方米，主要建设玻璃深加工全自动生产线，建成后形成年产280万平方米装饰、钢化、中空及家用电器玻璃	1.00		0.35	项目已备案，正在办理其他前期手续	开工建设	安徽银玻玻璃科技有限公司	刘杨	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴
2374	安徽佑邦新材料有限公司年产3万吨复合井盖、复合板项目	传统产业升级改造	宿州砀山县	建筑面积约2万平方米，新建厂房、仓库等，购置搅拌液压机等设备共40台，年产3万吨复合井盖、复合板	1.00		0.50	开工前准备	主体施工	安徽佑邦新材料有限公司	孟庆芳	砀山县发展与改革委员会	许雷侠
2375	宿州市高新区年产1300万只电源适配器项目	传统产业升级改造	宿州高新区	改造标准化厂房约6000平方米，建设注塑成型车间等，购置镭雕测试机等生产设备约416台（套），形成年产1300万只电源适配器的生产能力	1.00		1.00	开工前准备	竣工投产	安徽生荣鑫光电科技有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2376	埇桥区青山澜院项目	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积33.46万平方米，建设住宅、商业用房及卫生设施、社区用房、老年服务设施用房、幼儿园、地下库等，配套建设道路、绿化、给排水、供配电、暖通、消防等	20.01		3.00	正在进行前期工作	开工建设	宿州青山房地产开发有限公司	殷树果	埇桥区三八街道办事处	李志国
2377	砀山县万瑞·璞悦砀山住宅小区三期项目	现代服务业	宿州砀山县	总建筑面积34万平方米，包括安置性住宅、商业、配套用房等，配套建设道路、广场、绿化、给排水系统、变配电、消防系统等基础设施	13.86		2.00	正在办理前期手续	主体工程施工	安徽锦绣基业房地产开发有限公司	汪涛	砀山县发展改革委	许雷侠
2378	埇桥区绿地宿徐健康乐活城项目	现代服务业	宿州埇桥区	规划总建筑面积约2.88万平方米，建设住宅用房、商业用房、配套设施用房、变配电室社区商业、幼儿园、地库及其他辅助用房等	13.75		5.00	前期工作	开工建设	绿地集团宿州置业有限公司	岳丽娜	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2379	泗县多金城	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积38.09万平方米，建设商业区、洋房、高层住宅、幼儿园、配套用房及地下建筑，设置总机动车停车位2269个，总户数2691户	13.15		1.00	备案、规划等前期手续已完成	主体建设	多金（泗县）地产有限公司	刘潍彬	泗县自然资源和规划局	马士强
2380	宿州市高新区悦熙台商住区项目	现代服务业	宿州高新区	规划总建筑面积20.23万平方米，包括住宅、商业用房、幼儿园等，并配套建设道路、广场、绿化、给排水系统等基础设施	10.22		3.00	开展前期工作	开工建设	宿州筑境置业有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2381	泗县碧桂园·星悦尚城	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积29万平方米，其中住宅22万平方米，商超6万平方米，主要建设小区住房、商超及其他附属设施	8.78		1.00	备案及前期手续已完成	主体建设	泗县盈佳房地产开发有限公司	王坚	泗县住建局	胡居虎
2382	泗县和顺·悦澜庭	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积24万平方米，其中住宅18万平方米，商业5.8万平方米，幼儿园3756平方米	8.10		1.50	备案等前期手续已办理	主体建设	泗县和顺房地产开发有限公司	吴立才	泗县住建局	胡居虎
2383	鞋城墨林廷苑项目	现代服务业	宿州经开区	项目总建筑面积约19.2万平方米，主要建设商业、住宅及配套设施	8.00		4.00	正在办理前期手续	开工建设	宿州华中置业有限公司	王丽	宿州市现代制鞋产业城管委会	胡大为
2384	泗县清华玺园	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积14.5万平方米，其中住宅建筑面积11.5万平方米，商超3万平方米	5.50		1.00	备案等前期手续已完成	主体建设	泗县祥耀置业有限公司	陈学甫	泗县住建局	胡居虎



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2385	萧县京誉悦府小区(一期)项目	现代服务业	宿州萧县	总建筑面积8.28万平方米，主要建设商业街、住宅、道路及其它商业配套设施	4.35		3.00	项目已备案	主体开工建设	宿州京国置业有限公司	孟新	萧县房管中心	刘鑫
2386	宿州市高新区汴北安置区四期	现代服务业	宿州	总建筑面积为10.6万平方米，建设包括高层住宅、社区服务用房等，配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程	3.28		2.00	开展前期工作	开始主体工程施工	宿州市高新建设投资有限公司	甄乐明	宿州市高新区管委会	高云
2387	泗县宝业·泗州绿苑	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积13万平方米，其中地上建筑面积10万平方米，商超3万平方米	3.20		1.00	备案等前期手续已办理	主体施工	泗县宝诚建设投资有限公司	高君	泗县住建局	胡居虎
2388	灵璧县政务服务一体化平台项目	现代服务业	宿州灵璧县	总建筑面积6.7万平方米，建设政务服务中心、智慧政务监管平台、小微企业服务中心等	3.05		1.00	正在做项目前期工作	主体施工	灵璧县建投集团	齐杰	灵璧县数据资源局	吴林
2389	砀山县旭日尚城·东升苑项目	现代服务业	宿州砀山县	总建筑面积6.8万平方米，包括高层住宅、商业、地下停车场等，配套建设广场、道路、绿化、给排水系统、变配电、消防系统等基础设施	2.81		1.00	正在办理前手续	主体工程施工	安徽宝冶置业有限公司	汪涛	砀山县发展改革委	许雷侠
2390	埇桥区皇冠家具、装饰大市场三期项目	现代服务业	宿州埇桥区	总建筑面积7.8万平方米，拟建设现代化标准化时尚家具、装饰经营用房、仓储用房等	2.60		1.00	正在开展前期工作	部分建成	宿州皇冠家居发展有限公司	邱鹏	埇桥区汴河街道办事处	马军
2391	高新区创意之都南区(二期)项目	现代服务业	宿州高新区	规划总建筑面积约4.7万平方米，包括住宅楼、商业用房等，配套建设变配电、给排水、消防系统，道路、绿化等附属工程	2.12		1.00	开展前期工作	开工建设	宿州市华人房地产开发有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2392	泗县雪枫农贸市场项目	现代服务业	宿州泗县	总建筑面积约3.2万平方米，主要建设经营用房2.9万平方米，包括物流区、批发区、零售区及商业服务区等，配套建设食品检验检测中心200平方米、冷链配送仓库2.4万吨、智能信息化系统等	1.00		0.80	办理前期手续	主体施工	泗县城市建设投资有限公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2393	宿州市经开区医药仓储中转中心	现代服务业	宿州经开区	项目总建筑面积1.5万平方米，建设医药仓储中转中心以及办公等配套用房	1.00		0.50	开工前准备已经基本完成	开工建设	宿州医药有限公司	姜朋朋	宿州经济技术开发区管委会	李顺兴

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2394	宿州市高新区大数据协同安全创新产业生态基地项目	现代服务业	宿州高新区	改造标准化厂房约6500平方米，建设城市级网络安全协同指挥运营中心、网络空间安全科普教育基地、网络安全考试培训认证中心、网络安全攻防对抗中心等	1.00		1.00	开展前期工作	竣工投运	宿州数字奇安技术有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2395	泗县泗州第一街学仕楼	现代服务业	宿州泗县	建筑面积2.03万平方米，其中商超8900平方米，主要建设商超住宅及其他配套设施	1.00		0.50	办理备案前期手续	主体施工	安徽瑞巽置业有限公司	梅中祥	泗县住建局	胡居虎
2396	宿州市高新区长三角(宿州)智能制造产业园	创新能力	宿州高新区	总建筑面积约25万平方米，建设标准化厂房及配套附属设施，集聚长三角总部企业和高速增长科技型企业，重点发展智能制造、机器人等未来产业	10.00		2.50	开展前期工作	开工建设	宿州华瑞网络信息服务有限公司	颢孙宗亮	宿州市高新区管委会	高云
2398	宿州市高新区腾讯未来城市联合创新中心项目	创新能力	宿州高新区	改造装修标准化厂房约1万平方米，购置网络服务器等，孵化云计算、大数据、智能制造、文化创新等新兴业态	2.00		1.50	开展前期工作	装修完成	宿州讯云创客企业管理有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2399	宿州市高新区科硕智谷软件服务中心项目	创新能力	宿州高新区	项目改造标准化厂房约1.2万平方米，建设软件类、互联网类等企业孵化中心，开展科技孵化、信息服务、人才培养等相关服务，建成软件大数据产业基地	1.20		0.80	开展前期工作	装修完成	宿州科硕智谷企业管理有限公司	吴晓明	宿州市高新区管委会	高云
2400	砀山县微谷研发中心项目	创新能力	宿州砀山县	建设研发中心及电子商务服务中心，移动商务模式创新研究中心及电子商务服务中心，研发、生产净水机设备等，购置服务器、数控机床、3D打印机等相关研发设备、设施	1.10		1.10	开工前准备	建成投入使用	砀山县经济开发区管委会	韩建元	砀山县发展改革委	许雷侠
2401	宿马园区汴河南苑居住区项目	新型城镇化	宿州宿马区	总建筑面积约45万平方米，主要为安置房、社区卫生服务用房及附属配套等	11.50		2.00	已完成项目立项等前期审批手续	安置房主体工程开工建设	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	张永东	宿马园区管委会	李磊
2402	宿州市胜利路下穿京沪铁路立交工程项目	新型城镇化	宿州	建设路基、路面、桥梁及附属设施	10.00		1.10	正在开展前期工作	开工建设	市交旅集团	孙潇鹏	宿州市交通运输局	史耘

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2403	宿马园区唐河花园建设项目	新型城镇化	宿州宿马区	总建筑面积约29万平方米，新建安置房1300套级附属配套、绿化、小区道路及地下室等	5.70		1.00	已完成项目立项，正在进行招投标	安置房主体工程开工建设	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	张永东	宿马园区管委会	李磊
2404	砀山县城道路客运一体化及农村物流三级网络体系建设项目	新型城镇化	宿州砀山县	建设乡镇物流、快递、客运汽车站等19个，对城区客运站进行改造	5.12		1.50	前期手续已完成	主体工程施工	砀山县交通运输局	李心愿	砀山县发展改革委	许雷侠
2405	灵璧县中心城区供水管网建设及改造项目	新型城镇化	宿州灵璧县	供水管线长度约9.3千米，建设内容有路面破修开挖、绿化树木、管网拉管施工等	2.97		0.50	正在办理土地预审	主体施工	灵璧县建设投资有限公司	齐杰	灵璧县住建局	王旭
2406	泗县通用机场	新型城镇化	宿州泗县	规划面积40万平方米，建设飞行跑道、停机坪、飞机展示坪、飞机机库、航站楼及相关配套设施	2.97		1.00	办理前期手续	主体施工	泗县虹飞通用机场建设投资有限公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2407	宿州经开区七里安置区二期项目	新型城镇化	宿州经开区	总建筑面积约6.6万平方米，其中：地上建筑面积约5.5万平方米，地下建筑约1.1万平方米，预测居住户数568户	2.84		1.00	正在开展前期工作	主体工程开工建设	宿州市创新投资发展有限公司	姚海滨	宿州经济技术开发区管委会	韩昌敏
2408	宿州经开区污水处理厂提标改造及配套管网工程项目	新型城镇化	宿州经开区	建设污水处理厂提标改造工程，改造完成后可实现日处理污水量合计4.5万立方米每天，以及化工园区污水配套管网工程	2.51		0.50	立项批复已完成，正在办理其他前期手续	开工建设	宿州市新区建设投资有限公司	段元杰	宿州经济技术开发区管委会	姚海滨
2409	砀山县黄河故道南岸道路恢复工程	新型城镇化	宿州砀山县	按照三级公路标准建设，全长13.68千米	2.19		1.00	已立项，正在办理其他手续	完成部分道路建设	砀山县交通局	信晓号	砀山县发展改革委	许雷侠
2410	萧县经济开发区水生态提升治理工程项目	新型城镇化	宿州萧县	主要建设自来水厂，配套建设输水管网5.2千米、供水管网29.76千米、污水处理厂等	2.11		0.80	项目已审批	管网开工建设	萧县经开区管委会	盛凯	萧县经开区管委会	朱继纯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2411	灵璧县滨河路二期、三期项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总长8.3千米，宽35米，双向四车道，包含道路工程、管线工程、照明工程、景观绿化工程以及交通工程	2.08		0.60	部分前期手续已完成	主体施工	灵璧县住房和城乡建设局	徐昂	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2412	灵璧县城区停车场项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积8.99万平方米，共设置3488个停车位，主要建设内容为立式停车场、地面停车场、地下停车场、管理用房等	1.93		0.50	正在办理用地手续	部分建成	灵璧县建投集团	齐杰	灵璧县住建局	王旭
2413	灵璧县建投要素港项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总建筑面积3.2万平方米，同时配建室外强电、道排、绿化、路灯、广场、景观、围墙等公共设施	1.73		0.30	正在办理项目备案	基础施工	灵璧县建灵投资管理有限公司	周瑶瑶	灵璧县建设投资集团有限公司	齐杰
2414	萧县东部新区与徐州连接线(欧盘路)建设工程项目	新型城镇化	宿州萧县	道路全长1.8千米，路幅宽度40米	1.51		0.50	项目已审批	路基开工建设	萧县交通运输局	程朗	萧县交通局	张全精
2415	灵璧县2020年城市东部路网建设项目	新型城镇化	宿州灵璧县	总长3.9千米，红线宽度40米，双向6车道，新建龙山大道东延、安河东路、汴河路东延等城市道路3条	1.37		0.70	完成部分前期工作	主体施工	灵璧县住建局	徐昂	灵璧县住建局	王旭
2416	砀山县城区公用开闭所建设项目	新型城镇化	宿州砀山县	新建开闭所13座，架空线路长度17千米，电缆线路长15千米	1.30		0.70	用地预审与规划选址正在办理	部分开闭所建成	砀山县建投公司	范超彬	砀山县发展改革委	许雷侠
2417	灵璧县钟灵大道管网改造项目	新型城镇化	宿州灵璧县	全长2.515千米，红线宽60米，双向八车道及桥涵工程、管线工程	1.20		0.60	完成部分前期工作	主体施工	灵璧县圆畅排水有限公司	张西彬	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2418	灵璧县固镇—灵璧—泗县天然气长输管道工程	新型城镇化	宿州灵璧县	新建高压燃气管线26千米、管径DN400、设计压力6.3MPa新建1座分输站和1个段线路截断阀室	1.10		0.30	完成部分前期工作	主体施工	安徽省天然气集团有限公司	马辉	灵璧县发展改革委	钟鸣
2419	砀山县G237苏皖省界至砀城北段改建工程	交通	宿州砀山县	按照一级公路标准建设，总长19.5千米	8.50		2.00	正在办理前期手续	工程施工	砀山县交通运输局	信晓号	砀山县发展改革委	许雷侠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2420	灵璧县农村安全饮水提升项目	水利	宿州灵璧县	将现有41个规模水厂整合为19个区域化供水分区，新建联通管道137.2千米。配水管网提升改造，完善和提升19个供水分区现有41个规模水厂的自动化、信息化、数字化工程建设配套水平，建设灵璧县县级农村居民供水信息平台，更新配套消毒设备及水质净化设施18台	7.72		0.10	已完成前期手续办理	计划开工，完成部分前期工作	安徽天来环保科技有限公司	齐杰	安徽天来环保科技有限公司	齐杰
2421	宿马园区中鹰浆纸热电联产项目	能源	宿州宿马区	建设规模为5×300t/h高温超高压循环流化床锅炉(4运1备)和4×B40背压式汽轮发电机组，同步建设烟气脱硫和脱硝设施等配套设施	13.00		1.00	正在进行项目核准等前期审批工作	开工建设	安徽中鹰浆纸有限公司	孙树军	宿马园区管委会	李磊
2422	埇桥区时村镇正邦年存栏15万头生猪养殖项目	农林	宿州埇桥区	规划总建筑面积约19.36万平方米，拟建设猪舍、二级中转区、生活区等。购置生产办公设备，配套建设给排水、绿化、道路等辅助设施	10.00		3.00	前期工作	开工建设	宿州正邦养殖有限公司	金宝春	埇桥区时村镇政府	赵杰
2423	埇桥区实为牧业出栏40万只肉鸡养殖项目	农林	宿州埇桥区	规划总建筑面积2.44万平方米，拟建设肉鸡孵化生产车间、仓库，办公室及其他辅助用房。购置生产办公设备，配套建设给排水、绿化等辅助设施	2.25		1.00	正在开展前期工作	部分建成	宿州市实为牧业有限公司	马海涛	埇桥区顺河乡政府	时淑梅
2424	埇桥区绿保源养殖有限公司存栏6000头能繁母猪场建设项目	农林	宿州埇桥区	总建筑面积约4.32万平方米，拟建设生产车间及其他辅助用房，购置生产办公设备，配套建设给排水等辅助设施	1.80		1.80	正在开展前期工作	建成投产	宿州绿保源养殖有限公司	孙浩	埇桥区大泽乡镇政府	王猛
2425	埇桥区牧原现代化生猪养殖项目	农林	宿州埇桥区	建筑面积约6.9万平方米，拟建设生活区楼房主猪舍及附属配套生活区等其他辅助用房，年出栏商品猪10万头	1.54		1.00	开展前期工作	猪舍主体建设	河南牧原食品股份有限公司	单俊生	埇桥区农业农村局	赵忠良
2426	萧县2020年高标准农田建设项目	农林	宿州萧县	分别在新庄镇、马井镇、丁里镇等7个乡镇，新建高标准农田10万亩	1.52		1.00	项目已批复	部分乡镇高标准农田建成	萧县农业农村局	丁武	萧县农业农村局	权辉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2427	埇桥区立华牧业有限公司存栏种猪10000头猪场建设项目	农林	宿州埇桥区	建设种猪场、育肥猪场、办公楼、宿舍楼、饲料厂等	1.35		1.00	前期土地流转已签协议，完成立项工作	主体建设完工	宿州市立华牧业有限公司	全德全	埇桥区大泽乡政府	刘永
2428	砀山县花园现代化生猪养殖产业化项目	农林	宿州砀山县	建设生猪生产区、配套环保区和员工生活区，总生产能力为常年存栏能繁母猪800头，年出栏断奶仔猪20万头	1.04		0.90	开工前准备	主体工程完工	宿州汉世伟食品有限公司	张贤贤	砀山县发展改革委	许雷侠
2429	埇桥区符离大道两侧小黄山等4处废弃矿山综合提升项目	生态环保	宿州埇桥区	对沿符离大道和S101省道两侧分布，包括小黄山、黄山、龟山南坡、高皇山4个区块进行矿坑修复、绿化、整治等，完善整体功能配套	4.47		2.00	正在开展前期工作	开工建设	宿州市交通文化旅游投资集团有限公司	张敏	埇桥区委宣传部	张敏
2430	埇桥区海创生活垃圾焚烧发电项目	生态环保	宿州埇桥区	规划建设500吨/日生活垃圾焚烧发电系统，配套建设预处理设施及辅助设施等	3.50		1.50	前期工作	开工建设	宿州海创环境能源有限责任公司	高歌	宿徐现代产业园区管委会	高歌
2431	宿州市高新区五条道路路网及西外环西侧地块绿化项目	生态环保	宿州高新区	对物流大道、沿河路等五条道路行车道、人行道、附属桥涵部分路段及西外环西侧地块进行绿化	2.50		1.20	开展前期工作	开工建设	宿州市高新建设投资有限责任公司	甄乐明	宿州市高新区管委会	高云
2432	灵璧县建筑垃圾资源化利用项目	生态环保	宿州灵璧县	总建筑面积6.4万平方米，主要建设厂房、仓库及综合楼，建成后可年处理建筑垃圾60万吨	2.20		0.50	前期手续已完成	主体施工	灵璧县建设投资集团有限公司	齐杰	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
2433	砀山县复新河治理工程项目	生态环保	宿州砀山县	对复新河进行疏浚、新建闸口、护坡等	1.46		0.50	已立项，办理其他前期手续	主体工程施工	砀山县农业农村局	朱传华	砀山县发展和改革委员会	许雷侠
2434	灵璧县餐厨(厨余)垃圾资源化综合利用项目	生态环保	宿州灵璧县	总建筑面积约0.62万平方米，建设内容包括业务用房、餐厨、厨余垃圾预处理车间、收集转运车辆等	1.01		0.30	已完成项目立项审批	主体施工	灵璧三元实业有限公司	葛宇飞	灵璧县城管局	尤计存

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2435	砀山辅人中学	社会事业	宿州砀山县	总建筑面积42.7万平方米。包括教学楼、科技楼、图书馆、实验室、行政楼、艺体楼、学生宿舍楼、辅人社区、礼堂、食堂、附属工程和学校配套设施等	16.00		2.00	前期手续正在办理	主体工程 施工	砀山县高铁新区管委会	孟庆芳	砀山县发展改革委	许雷侠
2436	砀山县基层卫生健康服务能力提升项目(新建)	社会事业	宿州砀山县	建设二级乡镇卫生院3所，社区卫生服务中心2所，预留应急储备场地	6.09		1.00	前期手续已完成	主体工程 施工	砀山县卫生健康委员会	贾真	砀山县发展改革委	许雷侠
2437	砀山县中医院传染病诊疗中心扩建项目(新建)	社会事业	宿州砀山县	总建筑面积3.4万平方米，包括传染病病房楼、隔离宿舍楼等，购置传染病区与隔离病房设备等设备	4.00		1.00	前期手续已基本完成，正在筹备EPC招标	主体工程 施工	砀山县卫生健康委员会	张猛	砀山县发展改革委	许雷侠
2438	砀山县人民医院西院区建设项目(新建)	社会事业	宿州砀山县	规划建筑面积14.7万平方米，主要建设包括住院综合楼、肿瘤诊疗中心、传染病诊疗中心、医技用房，门诊楼急诊楼等	4.00		2.00	正在筹备EPC招标	主体工程 施工	砀山县卫生健康委员会	贾真	砀山县发展改革委	许雷侠
2439	埇桥区卫生应急与物资储备中心项目	社会事业	宿州埇桥区	总建筑面积约8.91万平方米，建设埇桥区疾控中心应急物资储备中心、埇桥区公共卫生健康教育实战技能培训中心等，配套建设给排水等辅助设施	3.84		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽埇康医教发展有限公司	闫利乾	埇桥区卫健委	喻伟
2440	灵璧县公共卫生应急救治临床中心项目	社会事业	宿州灵璧县	总建筑面积3.5万平方米，主要建设住院楼，门诊楼，负压传染病房，设置床位240张，并购置卫生医疗设备	2.00		0.50	规划设计招标及地质勘探已完成	完成土建工程及装饰装修招标等	灵璧县卫生健康委员会	崔上将	灵璧县卫健委	单敏
2441	萧县梅山学校	社会事业	宿州萧县	总建筑面积约4.85万平方米，主要建设教学楼、图书馆、宿舍楼、食堂、操场、综合楼办公楼及其他配套设施	1.80		0.10	项目已备案	教学楼基础开工建设	萧县梅山学校	王中礼	萧县教体局	赵树林
2442	萧县闽泰学校	社会事业	宿州萧县	总建筑面积约3.84万平方米，主要建设教学楼、图书馆、宿舍楼、食堂、操场、综合楼办公楼及其他配套设施	1.50		0.10	项目已备案	教学楼基础开工建设	萧县闽泰学校	李华	萧县教体局	赵树林
2443	宿马园区九年一贯制学校	社会事业	宿州宿马区	总建筑面积约4.2万平方米，主要建设内容包括：教学楼、综合楼、行政楼、图书馆、风雨操场、礼堂、器械室、门卫、地下车库、运动场等	1.50		1.00	已完成项目立项等审批	开工建设	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	张永东	宿马园区管委会	李磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2444	灵璧县实验小学东校区建设项目	社会事业	宿州灵璧县	总建筑面积2.3万平方米，建设教学楼、行政管理及教研用房、后勤及生活用房，配套变配电、给排水、消防、智慧校园、安防系统等	1.30		0.30	正进行建筑设计	主体施工	灵璧县中灵建设投资有限公司	王桂菊	灵璧县教体局	尹传华
2445	中共砀山县县委党校新校区建设项目	社会事业	宿州砀山县	建设教学办公楼、学员宿舍、餐厅、报告厅、文体楼附属等	1.00		0.80	正在做规划设计	主体工程施工	砀山县建投公司	陈德峰	砀山县发展改革委	许雷侠
2446	泗县二中分校	社会事业	宿州泗县	总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、报告厅、食堂、宿舍及附属工程	1.00		0.60	开展项目前期工作	主体工程建设	泗县虹乡公司	杨申	泗县经济开发区管委会	凤贤刚
2447	泗县三中分校	社会事业	宿州泗县	总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、报告厅、食堂、宿舍及附属工程	1.00		0.70	办理前期手续	主体施工	泗县城市建设投资有限公司	陈继峰	泗县发改委	吴杰
2448	砀山县实验小学砀郡路分校	社会事业	宿州砀山县	建设4层教学楼2栋4层综合楼2栋、2层报告厅1栋、2层食堂1栋、实验楼1栋、操场；3层标准幼儿园教学楼1栋、活动场地等	1.00		0.50	正在开展前期工作	主体工程施工	砀山县教育局	张强	砀山县发展改革委	许雷侠
2449	灵璧县城市公园项目	文化产业	宿州灵璧县	总建筑面积约3.42万平方米，包括汴水文化园，凤凰山公园、红石山公园、龙车山生态公园等及绿化、山体生态修复1200亩	6.80		0.50	完成部分前期工作	汴水文化园主体建设	灵璧县住房和城乡建设局	刘炳	灵璧县住房和城乡建设局	王旭
<b>5、蚌埠市</b>													
2450	大富科技5G研发及生产基地项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积25万平方米，建设大富科技5G通信研发及产业化基地，工业5.0研发试验中心，年产100万只5G射频器件、5G移动通信基站天线项目	43.80	0.10	10.00	主体施工	主体施工	大富科技股份有限公司	贺高标	蚌埠高新区管委会	李杰
2451	禹会区显示模组生产基地项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	总建筑面积12万平方米，购置TFE显示模组、电容式触摸屏等生产设备，主要建设TFE显示模组、电容式触摸屏、TLCM全贴合产品生产线，建成后形成年产显示模组1.2亿台	30.00	0.01	10.00	内部装修改造	生产线建设	深圳帝晶光电科技有限公司	沈如强	禹会区科技经信局	李衍振
2452	八一年产32万吨硝基氯苯氯碱系列产品项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积8万平方米，建设供电、供热、供水系统及压缩机等配套公用工程，形成年产32万吨硝基氯苯等产品的生产能力	22.00	12.70	6.00	5栋厂房建成	另3栋厂房在建	安徽八一化工股份有限公司	程伟	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张涛



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2453	禹会区高端装备制造产业园项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	总建筑面积10万平方米，项目分三期建设，购置SMT、LED及AMOLED生产线设备25套，建设SMT智能焊接设备制造、超高清LED及AMOLED显示屏等高端装备制造产业园以及78条SMT生产线，形成年产LED显示屏57万台的生产能力	20.50	5.00	8.00	厂房改造	一期试生产	蚌埠思泰宇科技有限公司	朱献农	禹会区科技经信局	尹元
2454	比亚迪云轨安徽制造中心项目	战略性新兴产业	蚌埠经开区	总建筑面积42万平方米，建设云巴整车及零配件生产线，形成年产列车400辆，轨道梁2000榀，底盘等零部件600套的生产能力	20.00	10.18	1.00	启动设备采购	部分完工	蚌埠比亚迪实业有限公司	林玉利	蚌埠经开区临港办	韩建华
2455	凯盛年产8万吨纳米二氧化钛生产项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积26万平方米，建设2条纳米二氧化钛生产线，形成年产8万吨氯化法制备金红石型纳米二氧化钛的生产能力	17.00	4.45	0.50	基础施工	主体建设	中建材安徽钛谷纳米材料有限公司	韩辉	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张兆云
2456	天润年产30万吨丙烯酸酯、30万吨聚丙烯酰胺及20万吨富马酸项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积20万平方米，购置多效蒸发系统、降膜处理系统、离子交换系统、振动干燥系统等设备，形成年产30万吨丙烯酸酯、30万吨聚丙烯酰胺及20万吨富马酸的生产能力	15.00	13.13	1.80	厂房已建成	设备采购调试	安徽天润化学工业股份有限公司	张兆云	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	孙凤鸿
2457	固镇县丰原年产30万吨氨基酸项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积20万平方米，新建厂房，购置离心空压机、蒸发器等设备，建设4条氨基酸产品生产线，形成年产30万吨氨基酸的生产能力	13.50	12.35	1.15	厂房主体建设	竣工	安徽丰原集团有限公司	徐斌	固镇经济开发区管委会	洪新河
2458	实联长宜蚌埠储能电池项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积2万平方米，建设4条0.5GWh锂电VDA生产线，年产锂电池电芯2GWh	13.00	1.25	1.00	基础施工	主体建设	实联长宜淮安科技有限公司	谢群	蚌埠高新区管委会	许强
2459	固镇县丰原年产10万吨聚乳酸项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积10万平方米，新建发酵车间、精制车间，购置发酵罐、离子交换柱等设备，建设2条聚乳酸生产线，形成年产10万吨聚乳酸的生产能力	12.33	10.45	1.00	主体施工	设备购置	安徽丰原生物化学股份有限公司	惠振宇	固镇经济开发区管委会	单桂峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2460	馨联动力新能源汽车产业园项目	战略性新兴产业	蚌埠经开区	总建筑面积12万平方米，建设电机、电控、变速箱、动力电池生产车间，试验试制中心和办公配套设施，建设新能源汽车动力系统总成生产线，形成年产40万套新能源汽车动力系统总成的生产能力	12.00	3.60	3.00	基础施工	部分完工	上海馨联动力系统有限公司	陈斌峰	蚌埠经开区临港办	韩建华
2461	康宁药用硼硅玻璃管项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积5万平方米，购置硼硅玻璃生产设备，主要建设药用玻璃生产线2条，形成年产7500吨药用玻璃的生产能力	12.00	5.15	5.00	主体施工	主体施工	康宁控股有限公司	张伟	蚌埠高新区管委会	陈辉
2462	怀远县通威新能源200MWp渔光一体光伏发电项目	战略性新兴产业	蚌埠怀远县	项目装机容量为200MWp，包括安装太阳能组件、箱逆变一体化设备等主要设备，配套建设生产生活管理用房、35kV配电室、升压站及配套接入工程等	10.00	6.88	3.00	设备安装	部分并网	蚌埠市通威新能源有限公司	雷俊生	怀远县发展改革委	沈志保
2463	鸿程交互显示设备生产基地项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积20万平方米，购置液晶模组、电容触摸屏生产设备，建设4个车间、2条液晶模组组装和电容触摸屏全贴合生产线，建成后形成年产20万台液晶模组和电容触摸屏的生产能力	10.00	1.35	4.00	主体施工	主体施工	安徽鸿程光电科技有限公司	张元来	蚌埠高新区管委会	杨小明
2464	高端特种合金粉末项目二期	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积9.3万平方米，购置高压雾化、微纳米粉体分散研磨机、纳米粉碎机等设备，建设高端特种合金粉末生产线，形成年产1万吨高端特种合金粉末的生产能力	10.00	0.06	2.50	基础施工	主体施工	安徽德詮新材料科技有限公司	朱胜利	蚌山区投资促进局	杨东
2465	高华车载显示AG玻璃项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积8万平方米，购置自动化切割及AG玻璃生产设备，主要建设2条AG玻璃生产线，形成年产180万片车载显示AG玻璃的生产能力	8.00	1.15	1.00	基础施工	主体施工	蚌埠高华电子股份有限公司	马妍	蚌埠高新区管委会	李志翔
2466	基融富新材料项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	建设生产车间及研发中心，建成后形成1200万片偏光片片、6000万片光学功能膜生产线	8.00	2.18	5.82	厂房装修	项目竣工	安徽基融富新材料科技有限公司	肖家煌	蚌山区科技经济信息化局	杨东
2467	年产24万立方米PC构件生产基地及配套项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积10万平方米，建设覆盖科技研发、设计、生产、施工、技术培训及工业互联网的全产业链智能创新生产基地，形成年产24万立方米PC构件的生产能力	8.00	2.08	2.00	主体施工	设备购置	上海电气研砼建筑科技集团有限公司	李林	淮上经开区硅基产业集聚区管理部	唐爱芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2468	宝晶新材料晶硅太阳能电池用银浆及高漫反射背板玻璃材料项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积8万平方米，购置银浆、背板玻璃生产设备，新建项目主体建筑、2条银浆生产线及4条水性高漫反射背板玻璃，建成后形成月产银浆30吨及水性高漫反射背板玻璃材料300吨的生产能力	6.80	1.95	3.50	主体施工	主体施工	蚌埠市宝晶新材料科技有限公司	张伟	蚌埠高新区管委会	荀宁
2469	怀远县大富机电年产90万件5G移动通讯基站射频器件及30万件电池包壳体项目	战略性新兴产业	蚌埠怀远县	总建筑面积2.1万平方米，购置5G移动通讯基站射频器件生产线及电池包壳体生产线，建成后形成年产90万件5G移动通讯基站射频器件及30万件电池包壳体的生产能力	6.78	0.10	1.00	设备安装调试	7条生产线投产	安徽省大富机电技术有限公司	张军	怀远经济开发区管理委员会	屈磊
2470	和平乳业二期项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积13万平方米，新建生产车间、综合仓库、冷库、办公楼及员工宿舍，运用国际先进发酵技术，建设液态乳、奶油及奶酪生产线，形成年产液态乳、奶油及奶酪2万吨的生产能力	5.18	2.78	2.00	主体施工	主体封顶	蚌埠市和平乳业有限公司	刘东伟	蚌山区发展改革委	司福如
2471	禹会区移动支付设备研发生产项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	总建筑面积0.8万平方米，购置移动支付研发测试设备10套，主要新建集移动支付设备硬件研发、测试与智能制造一体的研发生产中心，形成年产移动支付设备120万台套的能力	5.00	1.20	2.50	正在进行二楼内部装修	生产线建设	安徽意派电子科技有限公司	白丽娟	禹会工业园区（工业集中区）管委会	贾盛
2472	方兴年产3000万片触控模组项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积1万平方米，购置柔性卷绕镀膜机设备，建设4条柔性触控模组生产线，建成后形成年产3000万片柔性触控模组生产能力	5.00	2.23	1.50	主体施工	2条生产线试生产	安徽方兴光电新材料科技有限公司	张红	蚌埠高新区管委会	许强
2473	聚云年产300台村镇污水处理一体化环保设备生产基地项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	租用厂房面积16万平方米，建设生产厂区、办公区、研发大楼、设备展示厅、仓储区等，建成年产300台套的污水处理一体化环保设备生产基地	5.00	2.10	2.00	设备购置	部分完工	安徽聚云环保设备制造有限公司	沈芸	淮上经开区硅基产业集聚区管理部	郑晓东

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2474	龙子湖区中科智汇人工智能产业园	战略性新兴产业	蚌埠龙子湖区	新建设厂房5万平方米，形成年产100台套智能配药系统的生产能力	5.00	0.64	1.50	厂房装修	部分完工	中科卫邦（安徽）医疗科技有限公司	高尚	龙子湖区投资促进局	丰俊豪
2475	兴科玻璃高效薄膜太阳能电池背电极玻璃项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积1.7万平方米，购置玻璃切割、镀膜、组装设备，建设高效薄膜太阳能电池背电极玻璃生产线3条，建成后形成年产440万平米高效薄膜太阳能电池背电极玻璃的生产能力	5.00	2.62	2.00	基础施工	部分完工	蚌埠兴科玻璃有限公司	王霞	蚌埠高新区管委会	吴传阳
2476	禹会区液体火箭发动机项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	总建筑面积5万平方米，购置火箭发动机研发设备2套，主要建设火箭发动机区域研发中心、智能制造及总装交付中心、发动机智能测试中心，建成后形成年产火箭发动机约30台套	5.00	1.46	3.00	装配车间装修	生产线安装	九州云箭（北京）空间科技有限公司	石奇	禹会区投资促进局	李成龙
2477	风瑞智能超洁净设备研发中心项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积2.7万平方米，主要建设车间厂房、办公大楼及相关配套设施等，形成2000套智能化超洁净设备生产能力	5.00	3.64	1.00	主体施工	主体封顶	安徽风瑞空气净化设备有限公司	慕升广	蚌山区发展改革委	司福如
2478	诺菲纳米银项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积6万平方米，其中一期建筑面积1.2万平方米，建设纳米银中大尺寸及柔性触控模组项目，形成年产纳米银中大尺寸及柔性触控模组10万PCS的生产能力；二期建设年产3万台纳米银中大尺寸及柔性触控模组项目；三期建设年产200万吨纳米银墨水生产基地	5.00	0.33	1.50	厂房装修	一期建成，二期开工	安徽诺金纳米科技有限公司	徐晔	蚌山区科技经济信息化局	杨东
2479	综科智能装备生产制造项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积5.8万平方米，购置激光干涉仪、三坐测测量仪、金属分析光谱仪等设备，建设智能装备生产制造项目，形成年产600台套智能装备的生产能力	3.50	2.25	1.25	主体施工	竣工投产	安徽综科智能装备有限公司	许文中	蚌埠高新区管委会	叶伦
2480	高端智能低压电器制造项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积1.04万平方米，建设热系统低压组件、磁系统低压组件等低压电器生产线，形成年产3000万件低压电器的生产能力	3.50	1.48	2.02	厂房装修	竣工投产	安徽佳辉电气有限公司	于海利	蚌山区科技经济信息化局	杨东

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2481	大富5G移动通信基站天线项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积约1万平方米，购置基站天线研发生产设备，建设5G移动通信基站天线生产线，建成后形成年产4500万片基站天线的生产能力	3.40	2.58	0.82	设备安装	竣工投产	安徽省大富智能无线通讯技术有限公司	杨紫山	蚌埠高新区管委会	吴楠楠
2482	固镇县年产3万吨维生素盐类项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积0.7万平方米，新建生产车间及配套设施，购置压滤器、离心机等设备，建设2条维生素盐类生产线，形成年产3万吨维生素盐类的生产能力	3.30	2.30	0.50	主体施工	设备安装	安徽泰格生物技术股份有限公司	刘振	固镇经济开发区管委会	单桂峰
2483	禹会区车辆电子系统集成产业化项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	总建筑面积1.2万平方米，建设2条年产车辆仪表生产线、标准SMT生产线（大于3.5万点）、波峰焊生产线、焊接机器人流水线、4条电子组装线，建成后可年产各类仪表40万只	3.00	2.04	0.80	内部装修	两条生产线安装完成	上海四通仪表股份有限公司	胡兴	禹会区投资促进局	李成龙
2484	怀远县壹石通年产8000吨5G通信高频高速线路板用关键材料产业化项目	战略性新兴产业	蚌埠怀远县	租赁厂房3万平方米，购置粒度检测、异物检测、纯度检测等15套检测设备和20台/套产品研发设备，建设超细粉体分散装置、提纯设备、复配装备，建成后形成年产8000吨5G通信高频高速线路板用关键材料的生产能力	3.00	2.77	0.40	3条生产线投产	设备购置完成	安徽壹石通材料科技股份有限公司	蒋学鑫	怀远经济开发区管委会	屈磊
2485	龙子湖区沃壹科技生态负离子芯片及模组华东生产基地	战略性新兴产业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积2.2万平方米，建设模块化模组、疗养型系列产品、超微离子医疗系列产品生产线，形成年产170万套负离子健康设备的生产能力	3.00	1.20	1.00	主体施工	部分完工	上海沃壹健康科技有限公司	李健武	龙子湖区投资促进局	丰俊豪
2486	昊方汽车关键零部件粉末冶金制造项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积2.5万平方米，购置CNC液压机、烧结炉，组成6条汽车关键零部件粉末冶金制造生产线，建成后形成年产各类汽车部件5万件的生产能力	3.00	3.03	0.30	设备安装	竣工投产	安徽昊方机电股份有限公司	吴文才	蚌埠高新区管委会	陈炜
2487	鑫药7-ANCA原料药项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积5.19万平方米，建设标准化生产厂房及研发楼，形成年产70吨7-ANCA原料药的生产能力	2.81	2.39	0.42	主体建设	竣工	安徽鑫德药业有限公司	王婷	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2488	怀远县南国环保温电联产项目	战略性新兴产业	蚌埠怀远县	按照“两炉一机”方案实施，项目建成之后，可实现热、电、冷，压缩空气，纯净水，热水、化肥等多品种联产，预计日供热量可达2400蒸吨左右，年发电量1亿度左右	2.70	1.17	1.40	主体施工	主体完工	南国红豆控股有限公司	黄伟华	怀远经济开发区管委会	屈磊
2489	固镇县年产35万立方米橡塑海绵制品项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积1.4万平方米，新建厂房、仓库等，建设3条新型橡塑海绵制品生产线，形成年产35万立方米橡塑海绵制品的能力	2.40	0.12	1.00	基础开挖	主体施工	安徽华勒斯节能科技有限公司	张公民	蚌埠铜陵现代产业园管委会	崔栋云
2490	东胜工业智能化生产线项目	战略性新兴产业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积2万平方米，建设3栋厂房和1栋办公用房，形成年产2000台 / 套国际先进全自动生产制造、装配、包装机组及数控玻璃模具的生产能力	2.38	1.72	0.66	主体施工	竣工验收	安徽东胜智能科技有限公司	蔡继东	龙子湖区项目服务中心	吴文海
2491	绿合生物医药酶制剂及衍生品项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积2.3万平方米，建设生产车间、综合楼等，主要生产酶制剂及衍生品、医药原料药中间体等，形成年产438吨生物医药酶制剂及衍生品的生产能力	2.28	0.80	1.00	桩基建设	主体建设	安徽绿合生物医药有限公司	高建军	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张涛
2492	固镇县大成普瑞聚双环戊二烯RIM组合配方料项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积2.3万平方米，新建生产车间及其他公用工程等，购置蒸馏皿等设备，建设3条聚双环戊二烯生产线，形成年产10万吨聚双环戊二烯（PDCPD）RIM组合配方料的生产能力	2.00	1.50	0.50	主体施工	竣工	大成普瑞新材料有限公司	严亮	固镇经济开发区管委会	单桂峰
2493	冠佳全系列光电显示器件模切加工项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积1万平方米，购置光电显示器件加工设备，主要建设20条高端智能产线，形成年产5000万件光电显示器件的生产能力	2.00	1.20	0.80	主体施工	竣工投产	蚌埠冠佳科技有限公司	王倩	蚌埠高新区管委会	张伟
2494	蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园建设项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积6万平方米，新建创业创新基地、孵化中心、技术研发中心等，配套建设变配电、给排水等辅助设施	2.00	1.60	0.40	主体施工	竣工	蚌埠铜陵投资有限公司	赵新庆	蚌埠铜陵现代产业园区管委会	吴永彬
2495	禹会区等离子体高效灭菌研发及产业化项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	总建筑面积0.7万平方米，购置等离子及灭菌生产设备7套，建设6条等离子体消毒灭菌相关产品的生产及检测线，形成年产等离子体消毒杀菌模块相关产品100万台/套的生产能力	1.50	0.50	0.90	正在进行内部装修	部分建成	安徽中科大禹科技有限公司	汪嵘	禹会工业园区（工业集中区）管委会	贾盛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2496	禹会区嵌入式计算系统研发生产项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	总建筑面积0.5万平方米，购置组装及SMT生产设备6套，主要新建一站式生产测试产线、4条生产组装线和2条SMT生产线等，形成年产高端工业计算机系列产品6500台套	1.50	0.43	1.00	内部装修	生产线安装	安徽众新电子科技有限公司	孟庆桦	禹会工业园区（工业集中区）管委会	贾盛
2497	安徽安源应急救援装备项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积2.4万平方米，按照工业4.0标准新建标准化厂房、仓储、研发中心及办公楼，可年产1.2万套灭火服等消防服装、1万条救援绳索、2000具空气呼吸器	1.50	0.17	1.00	基础施工	主体施工	江苏安凯隆消防装备实业有限公司	谢瑞玲	蚌山区科技经济信息化局	杨东
2498	高硅氧特种玻纤材料生产线项目	战略性新兴产业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积1.5万平方米，采用全球先进高硅氧特种玻纤生产技术，建设高硅氧生产线4条，形成年产2200吨高硅氧玻纤材料的生产能力	1.35	0.80	0.85	主体施工	竣工验收	南京天元玻纤复合材料有限公司	刘亚军	龙子湖区项目服务中心	吴文海
2499	怀远县奥博汽车制动器总成生产项目	战略性新兴产业	蚌埠怀远县	一期租赁龙亢科技创业孵化园约1万平方米，购置加工中心数控车床等设备90余台/套，二期新建建筑面积约5万平方米，购置加工中心数控车床等设备100余台/套，建成后形成年产30万套汽车制动器总成的生产能力	1.20	0.86	0.34	设备调试	竣工	安徽奥博汽车配件有限公司	郑兵	怀远经济开发区管委会	屈磊
2500	怀远县百荷花年产2000吨食品添加剂项目	战略性新兴产业	蚌埠怀远县	总建筑面积1.7万平方米，购置结晶设备、精馏釜、降膜釜等生产检测设备，利用生物技术建设食品香料香精生产线，建成后可年产2000吨食品添加剂	1.01	0.67	0.30	基础施工	主体完工	安徽百荷花香精有限公司	张亚楠	怀远经济开发区管委会	屈磊
2501	众驼智能柔性输送装备项目	战略性新兴产业	蚌埠经开区	总建筑面积1万平方米，建设智能柔性输送装备生产线，形成年产2000套智能柔性输送装备的生产能力	1.00	0.80	0.20	装修改造	竣工投产	众驼工业科技（苏州）有限公司	吴琼	蚌埠经开区招商局	薛亚超
2502	龙湖科创园·航天科技成果产业园基础设施项目	传统产业升级改造	蚌埠龙子湖区	总建筑面积30万平方米，建设标准化厂房、科技孵化器、生活配套设施等	20.00	2.40	6.00	标准化厂房主体施工	研发基地主体施工	中航国际科技园（湖州）有限公司	钱宇	龙子湖区区招商局	丰俊豪
2503	嘉和绿色建筑产业园	传统产业升级改造	蚌埠经开区	总建设面积16万平方米，建设研发生产新型管桩、绿色建筑型材基地，形成年产各类预制构件16万平方米，新型管桩约100万平方米的生产能力	17.68	7.58	5.00	钢结构主体施工	部分完工	安徽嘉和建筑工业有限公司	许家宝	蚌埠经开区临港办	韩建华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2504	怀远县华润啤酒搬迁扩能新建80万千升/年啤酒生产项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积12.4万平方米，购置发酵罐等主要设备，建设包括包装车间及辅助区，联合车间等，形成80万千升/年啤酒生产规模	16.10	1.00	12.00	基础施工	主体施工	华润雪花啤酒(安徽)有限公司	尤西俊	怀远县发展改革委	沈志保
2505	怀远县艾斯顿年产2000万条高性能子午线轮胎项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	项目分两期实施，一期租赁2.2万平方米厂房，购置炼胶机6台、复合挤出机4台，成型机6台等主要生产设备；二期拟用地200亩，建设10条新能源汽车轮胎生产线，建成后形成年产2000万条高性能子午线轮胎的生产能力	12.00	10.94	0.90	主体施工	主体完工	安徽艾斯顿轮胎有限公司	潘成洪	怀远经济开发区管委会	屈磊
2506	禹会区新型工业化产业示范基地项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	总建筑面积25万平方米，主要新建标准化厂房以及水、电、气、绿化和道路等配套设施	7.50	4.51	2.99	厂房主体建设	竣工	禹会区建设投资有限公司	沈如强	禹会工业园区（工业集中区）管委会	贾盛
2507	禹会区双创孵化产业园	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	总建筑面积17万平方米，主要新建标准化厂房、综合楼，以及水、电、气、绿化和道路等配套设施	7.00	2.00	4.00	基础施工	厂房主体建设	蚌埠城禹开发建设有限公司	沈如强	禹会工业园区（工业集中区）管委会	贾盛
2508	禹会区电子信息科技产业园项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	总建筑面积12万平方米，主要建设9栋标准化电子信息产业类厂房以及水、电、气、绿化和道路等配套设施	5.00	2.54	2.00	主体建设	部分完工	禹会建设投资有限公司	沈如强	禹会区科技经信局	李衍振
2509	禹会区新型材料产业园(标准化厂房)建设项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	总建筑面积13万平方米，主要新建9栋标准化厂房及的水、电、气、绿化和道路等配套设施	5.00	3.00	1.90	基础施工	厂房主体建设	蚌埠城禹开发建设有限公司	蔡兵团	禹会区科技经信局	李衍振
2510	五河县华芳智能化技术改造项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积2万平方米，主要购买2套清花梳棉机、自络筒、细纱机、粗砂机等设备，进行智能化技术改造	5.00	2.55	2.45	厂房装修完成，部分设备进场安装	竣工	华芳五河纺织有限公司	郑国平	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2511	贵联控股华东科技园二期项目	传统产业升级改造	蚌埠高新区	总建筑面积1.5万平方米，主要建设RFID标签倒封生产线3条，建成后形成年产5万大箱烟包的生产能力	5.00	2.80	1.50	主体施工	设备采购	蚌埠金黄山凹版印刷公司	邵志娟	蚌埠高新区管委会	张帅



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2512	海华年产3000吨合成L-薄荷醇等生产线项目	传统产业升级改造	蚌埠淮上区	总建筑面积2.9万平方米，建设百里香酚车间、L-薄荷醇生产车间、L-薄荷醇精致包装车间，购置精馏塔、反应釜、冷冻机、管式反应器及各种储罐等，形成年产1000吨百里香酚及年产3000吨合成L-薄荷醇的生产能力	4.03	1.85	1.20	主体施工	主体建设	安徽海华科技股份有限公司	张其中	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张兆云
2513	威尔特年产3000万件皮带轮及组件项目	传统产业升级改造	蚌埠高新区	总建筑面积1.4万平方米，购置高端装备皮带轮生产设备，主要建设2条全自动旋压皮带轮生产线，建成后形成年产3000万件皮带轮及组件项目的生产能力	4.00	2.48	1.52	主体施工	竣工投产	蚌埠威而特旋压科技有限公司	吴文才	蚌埠高新区管委会	张帅
2514	禹会区微机电双创产业园项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	总建筑面积12万平方米，主要建设标准化厂房、宿舍楼、综合楼以及水、电、气、绿化和道路等配套设施	3.50	0.62	1.50	基础施工	厂房主体建设	蚌埠城禹开发建设有限责任公司	陈永东	禹会工业园区（工业集中区）管委会	贾盛
2515	怀远县吉驰轮胎高性能子午线轮胎成品仓库建设项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积3万平方米，购置立体全自动轮胎存放架等主要电器设备，建设高性能子午线轮胎成品仓库，建成后可容纳20万条轮胎、1万个轮胎立体全自动轮胎存放架、59台成品机等	3.00	0.20	2.00	设备购置	部分完工	安徽吉驰轮胎股份有限公司	陈德运	怀远经济开发区管委会	屈磊
2516	五河威尔特车用滤清器项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积1.9万平方米，主要建设生产车间、原料车间、成品车间等厂房，购置光电纠编自动分切机、立式注塑机等生产设备，形成年产1000万只（套）车用滤清器的生产能力	2.80	0.20	1.80	基础施工	主体施工	五河威尔特净化科技有限公司	徐二兵	五河县临北回族乡政府	方鹏
2517	禹会区高端工业巧克力总部基地项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	总建筑面积6万平方米，主要建设3条巧克力生产线，生产制造中心及研发中心，建成后形成年产巧克力原料3000吨的能力	2.80	1.76	1.05	生产线安装	竣工	安徽爱特深可可食品有限公司	叶向军	禹会区科技经信局	李衍振
2518	蚌铁年产50万根轨枕项目	传统产业升级改造	蚌埠龙子湖区	总建筑面积1万平方米，建设1条轨枕生产线，形成年产50万根预应力混凝土轨枕的生产能力	2.30	0.10	0.50	基础施工	主体施工	北京阿拉善环保设备有限公司	陈海芳	龙子湖区工业园管委会	王勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2519	淮上区金洋年产6000台家用机床项目	传统产业升级改造	蚌埠淮上区	总建筑面积2.9万平方米，建设6栋生产厂房、4条生产线，购置加工设备30台（套），形成年产6000台家用机床的生产能力	2.30	1.18	0.70	主体施工	设备购置	蚌埠市金洋机床有限责任公司	朱庆国	淮上经开区硅基产业集聚区管理部	华应全
2520	汉禹年产3.6亿只医用口罩及防护用品生产线项目	传统产业升级改造	蚌埠淮上区	租赁科创产业园2万平方米智能制造车间、10万平方米净化车间，购置自动打片设备、手动点焊设备、全新智能化口罩生产线及全套检验检测设备等，形成年产3.6亿只医用口罩及其他医疗器械的生产能力	2.20	0.94	1.00	厂房装修	设备安装	蚌埠汉禹新能源科技有限公司	沙鸥	淮上经开区硅基产业集聚区管理部	唐爱芹
2521	蚌埠市洁耀清洁专用车整车制造项目	传统产业升级改造	蚌埠经开区	总建筑面积1万平方米，主要建设洗地机、扫地机、环卫车、高压清洗机四大清洁设备产品生产线，形成年产2万台家用、专用等多类型清洁设备的生产能力	2.00	0.45	1.50	装修改造	设备购置	安徽洁耀清洁设备有限公司	吴绪龙	蚌埠经开区招商局	薛亚超
2522	年产15万吨酚醛树脂及原料提纯一期项目	传统产业升级改造	蚌埠淮上区	总建筑面积4.7万平方米，购置反应釜、原料提纯精馏塔组等设备，建设办公楼、研发中心、食堂等配套设施，形成年产5万吨酚醛树脂等产品的生产能力	1.73	1.05	0.68	主体施工	竣工	安徽辉隆和美科创化工有限公司	杨晓鹏	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张涛
2523	怀远县中参源食品年产5万吨饼干、10万吨专用粉项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积3.9万平方米，包括生产车间，仓库，检测、化验室，综合办公楼，宿舍等其他辅助用房，购置饼干自动生产线、专用粉自动生产线，传送设备3条，形成年产5万吨饼干、10万吨专用粉的生产能力	1.60	1.38	0.15	主体施工	设备调试	安徽中参源食品有限公司	孙炳龙	怀远经济开发区管理委员会	屈磊
2524	固镇县晶格光学眼镜项目	传统产业升级改造	蚌埠固镇县	总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购买电容等设备，建设2条玻璃生产线，形成年产1.5亿片光学眼镜和6000吨人造水晶玻璃的生产能力	1.50	0.36	0.50	基础施工	主体施工	安徽晶格光学科技有限公司	崔栋云	蚌埠铜陵现代产业园管委会	刘益群
2525	年产56万吨新型建材填充材料项目	传统产业升级改造	蚌埠龙子湖区	总建筑面积2.8万平方米，建设2栋生产厂房，购置粗碎设备、细碎设备等相关配套设备，利用矿渣、建筑建材废弃料等原料建设生产线4条，形成年产56万吨新型建材填充料的生产能力	1.50	0.10	0.50	基础施工	主体施工	安徽合众新型材料科技有限公司	唐潮	龙子湖区工业园管委会	王勇
2526	海星医疗防护装备项目	传统产业升级改造	蚌埠蚌山区	总建筑面积1万平方米，主要购置全自动生产机、包装机等设备，建设防护服等医疗装备生产线，形成年产6000万套防护装备的生产能力	1.20	0.01	0.90	厂房装修	部分投产	安徽省海星医疗器械有限公司	施向东	蚌山区科技经济信息化局	杨东

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2527	燕山乡集体经济产业园项目	传统产业升级改造	蚌埠蚌山区	总建筑面积约2.5万平方米。主要建设标准化厂房、科技孵化器、办公设施、相关配套设施和产业园内职工生产生活配套设施	1.10	0.05	0.40	基础施工	主体施工	蚌埠市中盛建设发展有限责任公司	刘明	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2528	五河县清盛纺织项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	租赁厂房0.58万平方米，购置喷水织布机等相关设备，形成年产4000万米纺织布料及100万套家纺用品生产能力	1.00	0.86	0.14	设备安装	竣工	五河清盛纺织科技有限公司	戴海勤	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2529	绿地中央广场综合体项目	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积71万平方米，建设超高层写字楼、精装公寓、商业Mall等	41.00	34.00	7.00	主体施工	竣工	绿地集团蚌埠金源置业有限公司	谢荣生	蚌埠经开区住建局	刘淼
2530	固镇县红星美凯龙项目	现代服务业	蚌埠固镇县	总建筑面积47万平方米，主要建设购物、家居一体化的“居家”型城市街区、体验式综合体、商业步行街等	40.00	9.42	13.00	主体施工	部分完工	红星美凯龙控股集团有限公司	陈大鹏	固镇县住建局	刁玉海
2531	麓山悦府综合体项目	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积43.4万平方米，建设商业、幼儿园、社区服务中心等相关配套设施	31.70	9.60	5.00	主体施工	部分完工	蚌埠光睿建设开发有限公司	韩小双	蚌埠经开区住建局	刘淼
2532	蚌埠瑞泰城市广场(暨市东新村)项目	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积46.9万平方米，主要建设商业街区、酒店、小学、幼儿园以及附属设施	30.00	22.30	7.50	主体施工	主体封顶	蚌埠瑞泰置业集团有限公司	董梅	龙子湖区住房和城乡建设交通局	马建忠
2533	和顺静天府综合体项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积33.9万平方米，主要建设高层建筑、商业公寓及物业用房、停车位、配电房、相关道路绿化等附属设施	25.00	17.56	6.00	主体施工	主体建设	安徽水利淮上和顺地产有限公司	姚乾昌	淮上区小蚌埠镇政府	高云
2534	蚌埠金鹏玖玖城市广场项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积11万平方米，建设大型商业综合体及管理用房、配电房、绿化等附属设施	21.00	15.90	4.00	主体施工	主体施工	蚌埠金鹏置业有限公司	王晓梅	淮上经开区商贸产业集聚区管理部	唐爱芹
2535	山水宸院综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积24万平方米，建设商业及相关配套设施	21.00	9.19	9.00	主体施工	部分封顶	蚌埠融创新珠置业有限公司	常润兵	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2536	蚌山区鹏欣中心项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积27.3万平方米，建设综合性商贸综合服务业及基础配套	21.00	4.34	9.50	主体施工	部分封顶	蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司	王琳	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2537	禹会区奥园铂誉府项目	现代服务业	蚌埠禹会区	总建筑面积22万平方米，主要建设高层建筑、商业用房、12班幼儿园及配套基础设施	18.00	2.40	7.00	主体施工	主体施工	蚌埠奥园置业有限公司	张俊	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚
2538	湖山春晓综合体项目	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积20万平方米，建设商业、公寓楼、周边水系开发及相关配套设施	18.00	8.75	5.00	主体施工	主体施工	蚌埠溪湖置业有限公司	任全民	蚌埠经开区住建局	刘淼
2539	科创产业园二期项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积15万平方米，建设研发中心、仓储、展示中心、商业配套及公共服务配套等	18.00	3.77	3.00	主体施工	主体建设	安徽路网有限责任公司	张杰	淮上经开区硅基产业集聚区管理部	郑晓东
2540	蚌山区奥林商业广场项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积26万平方米，建设现代商业综合体及其配套设施等	16.00	4.11	6.00	主体施工	部分主体封顶	蚌埠坤润房地产有限公司	吴新臣	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2541	新城吾悦城市广场项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积26万平方米，建设时尚购物中心、超市、IMAX影视娱乐城等业态为一体的大型综合体	15.79	12.43	3.39	主体施工	项目竣工	蚌埠新城亿鑫房地产开发有限公司	黄庭	蚌山区商务外事局	朱文杰
2542	江山府综合体项目	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积13万平方米，建设商业、物业配套、社区服务中心及相关配套设施	15.20	1.50	5.00	主体施工	部分完工	蚌埠中南花苑开发有限公司	韩斌	蚌埠经开区住建局	刘淼
2543	五河县江山府综合体项目	现代服务业	蚌埠五河县	总建筑面积31万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、农贸市场及配套设施	15.00	5.15	9.00	主体施工	部分主体封顶	五河县文德儒盛有限公司	姚明停	五河县住房和城乡建设局	朱增新
2544	五河县中徽豪庭综合体项目	现代服务业	蚌埠五河县	总建筑面积39.3万平方米，主要建设住宅、商铺、综合体及幼儿园等设施	15.00	8.50	6.00	主体施工	部分主体完成	五河县住房城乡建设局	朱增新	五河县政府	陈宏政
2545	禹会区冠信璀璨华城项目	现代服务业	蚌埠禹会区	总建筑面积29万平方米，建设包括商业、绿化等配套基础设施	15.00	4.11	8.00	主体施工	主体施工	蚌埠冠信置业有限公司	王菲	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2546	江淮府综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积17.7万平方米，建设商业、居住办公、休闲娱乐为一体的综合体	13.60	8.51	3.20	主体施工	主体封顶	蚌埠杭都房地产开发有限公司	郭洪	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2547	雍景院综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积9.4万平方米，建设现代商业综合体、办公楼及相关配套	13.00	7.08	5.00	主体施工	部分封顶	安徽珍宝岛房地产有限公司	吴新城	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2548	五河县东凌综合体项目	现代服务业	蚌埠五河县	总建筑面积12.35万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、物业管理用房、社区用房等配套设施	12.45	3.95	7.00	主体施工	主体施工	五河县恒信投资有限公司	孙潇	五河县住房和城乡建设局	朱增新
2549	龙门悦府三期C区综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积24.9平方米，主要建设商住楼及小型集中商业	12.00	9.01	2.00	主体施工	主体封顶	安徽新威置业有限公司	唐金豹	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2550	龙门壹品综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积15万平方米，主要建设商业、住宅及相关配套	11.50	5.79	5.71	主体施工	项目竣工	安徽新威集团	张向胜	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2551	中恒商城嘉苑综合体项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积31万平方米，主要建设高层住宅、商业配套及绿化、排水等附属设施	11.30	7.18	2.50	主体施工	主体建设	安徽中恒商业发展有限公司	吕杨	淮上经开区商贸产业集聚区管理部	唐爱芹
2552	五河县澜溪城市综合体项目	现代服务业	蚌埠五河县	总建筑面积36万平方米，主要建设商业综合体、商住一体公寓及幼儿园等附属设施	10.90	9.88	1.02	主体施工	竣工	五河百晟置业有限公司	孙潇	五河县住房和城乡建设局	朱增新
2553	燕山书苑综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积10万平方米，建设商业、办公休闲娱乐及其相关配套设施	10.00	7.04	3.00	主体施工	项目竣工	蚌埠海创置业有限责任公司	陶庭兵	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2554	丽景天成三期综合体项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积15万平方米，主要建设高层住宅、商业配套及绿化附属设施等	9.60	6.49	2.50	主体施工	部分完工	蚌埠东安开发有限公司	姚乾昌	淮上区小蚌埠镇政府	高云
2555	五河县公园悦府综合体项目	现代服务业	蚌埠五河县	总建筑面积28.7万平方米，主要建设商业综合体、住宅、农贸市场、幼儿园等配套基础设施	9.00	6.00	2.50	主体施工	主体封顶	安徽润石置业有限公司	瞿士超	五河县住房和城乡建设局	朱增新
2556	五河县中央壹品综合体项目	现代服务业	蚌埠五河县	总建筑面积19.3万平方米，建设住宅、商业、幼儿园等配套设施	9.00	6.20	2.50	主体施工	主体封顶	安徽润都置业有限公司	韩贤伟	五河县住房和城乡建设局	朱增新

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2557	天津望淮府项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积约5万平方米，建设商住综合体，其中包括安置房213套	8.80	5.07	3.73	主体施工	项目竣工	蚌埠市天沣置业有限公司	段圣	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2558	蚌山区文馨花都综合体	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积11.2万平方米，主要建设商业设施、住宅、幼儿园及相关配套等	8.10	2.39	3.50	基础施工	主体施工	蚌埠申铁房地产开发有限公司	邵伟	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2559	沁雅大成天下综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积10万平方米，建设商业、室内菜场、社区服务中心、配电房等及配套设施	8.10	6.33	1.77	主体施工	项目竣工	蚌埠汇金创智置地有限公司	沈一波	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2560	龙湖科创园·航天科技成果转化基地项目	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积10万平方米，建设科技成果转化中心，研发中心及人才公寓等	6.00	2.40	2.00	科技成果转化中心主题封顶，转化平台主体施工	主体建设	中航国际科技园（湖州）有限公司	陆欣铭	龙子湖区投资促进局	丰俊豪
2561	禹会区柏庄香府南苑商业综合体项目	现代服务业	蚌埠禹会区	总建筑面积13.5万平方米，主要建设高层建筑、商业用房及相关配套设施	6.00	3.82	2.18	主体建设	竣工	蚌埠柏庄领地置业有限公司	曹倩雯	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚
2562	怀远县华美立家建材家居广场项目	现代服务业	蚌埠怀远县	总建筑面积10万平方米，建设市场内铺、市场外铺、中央休闲商铺等，配套建设公厕、配电房、停车场等	6.00	2.34	2.00	基础施工	主体施工	怀远永逸职业有限公司	陈少跃	怀远经济开发区管委会	屈磊
2563	禹会区弘阳府商业综合体项目	现代服务业	蚌埠禹会区	总建筑面积9.3万平方米，主要建设商业综合体及相关配套设施	5.50	4.29	1.21	主体建设	竣工	蚌埠新弘房地产有限公司	杨昊	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚
2564	禹会区拓基鼎元世家商业综合体项目	现代服务业	蚌埠禹会区	总建筑面积为12.7万平方米，主要建设高层住宅、商务楼及九班制幼儿园等配套设施	5.00	4.67	0.33	主体建设	竣工	蚌埠拓基房地产开发有限责任公司	张淮莉	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚
2565	千万加集团总部基地项目	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积3.5万平方米，搭建智慧物联指挥系统，建设区域物联中心等设施	5.00	3.20	1.00	主体施工	部分完工	千万加控股集团	刘明	蚌埠经开区经贸局	刘淼
2566	蚌埠汇金商业广场二期项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积9.4万平方米，建设商业、公寓及相关配套设施	4.50	3.01	1.00	主体施工	主体封顶	安徽中汇投资集团有限公司	潘冬晖	蚌山区商务外事局	朱文杰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2567	五河县西凌综合体项目	现代服务业	蚌埠五河县	总建筑面积14.3万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、物业管理用房、社区用房等配套设施	4.30	3.60	0.70	部分主体封顶	竣工	五河县恒信投资有限公司	高明亮	五河县政府	陈宏政
2568	鸿运华府综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积10万平方米，主要建设商业、写字楼及相关配套	4.20	3.20	0.80	基础施工	主体施工	安徽宏茂置业有限公司	陈继君	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2569	禹会区华地公馆(畅园)商业综合体项目	现代服务业	蚌埠禹会区	总建筑面积5.3万平方米，主要建设普通商品房、商业及配套设施	4.20	2.49	1.71	主体建设	竣工	蚌埠天航置业有限公司	杨昊	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚
2570	固镇县丽都臻品雅苑综合体项目	现代服务业	蚌埠固镇县	总建筑面积9万平方米，建设7栋18层住宅及商业配套设施，安置560户	3.70	2.22	1.00	主体施工	部分完工	固镇县唐城丽都置业有限公司	刘安清	固镇县重点工程建设管理中心	刘盼盼
2571	鸿运名邸综合体项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积7.9万平方米，建设商业综合体、办公楼及相关配套设施	3.50	2.62	0.80	主体施工	主体封顶	安徽宏茂置业有限公司	葛启芳	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2572	徽商大宗商品物流园区项目	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积6万平方米，主要建设钢材批发销售、物资吞吐、物资配送为主要功能的钢材交易市场	2.60	1.72	0.50	主体施工	配套施工	安徽省徽商同济物流有限公司	徐炜东	龙子湖区投资促进局	丰俊豪
2573	拓基·金座综合体	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积2.3万平方米，建设商业、商务总部、写字楼等综合体	2.00	1.97	0.03	主体施工	竣工	蚌埠拓基置业有限公司	张淮莉	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2574	城南大健康产业园	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积约2.5万平方米，建设综合楼、医疗器械仓库、药品仓库及相关配套设施	1.10	0.06	0.30	基础施工	主体施工	中欣公司	刘明	蚌山区科技经济信息化局	杨东
2575	上海(蚌埠)微电子产业园项目	创新能力	蚌埠经开区	总建筑面积46.5万平方米，建设集研发、制造、总部办公、配套服务于一体的高端微电子科技园，引进高端微电子、半导体项目，形成产业配套集聚	22.00	1.00	2.00	基础施工	主体施工	蚌埠经济开发区投资集团有限公司	李伟	蚌埠经开区招商局	薛亚超
2576	京东云数字经济皖北区域中心项目	创新能力	蚌埠高新区	租赁面积1万平方米，主要建设数字经济产业总部、智能创新基地、数字经济研究院，打造皖北数字经济中心	4.00	2.25	1.20	完成装修，正在设备采购	部分设备调试	京东云计算有限公司	刘昊	蚌埠高新区管委会	陈炜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2577	禹会区食品双创产业园项目	创新能力	蚌埠禹会区	总建筑面积13万平方米，主要新建标准化厂房、宿舍楼、综合楼以及水、电、气、绿化和道路等配套设施	3.80	1.10	1.70	基础施工	厂房主体建设	蚌埠城禹开发建设有限责任公司	刘国杰	禹会工业园区（工业集中区）管委会	贾盛
2578	丰原医药研发中心项目	创新能力	蚌埠蚌山区	总建筑面积7.6万平方米，建设标准化生产车间，进行发明专利申报，建成后形成年产20000万粒胶囊、160000万片片剂的生产能力	3.01	2.48	0.50	主体施工	内部装修	安徽丰原药业股份有限公司	石新有	蚌山区商务外事局	周云
2579	淮河流域水利实验中心搬迁项目	创新能力	蚌埠淮上区	总建筑面积2.4万平方米，建设水科院淮河水文实验中心及皖北建筑质量检测中心	3.00	2.11	0.70	主体结构搭建	主体施工	安徽水利科学研究中心	崔新成	淮上经开区硅基产业集聚区管理部	华应全
2580	中科拓苒新药研究中心配套设施项目	创新能力	蚌埠淮上区	总建筑面积0.65万平方米，其中一期0.15万平方米，二期0.5万平方米；建设新药研发基地的实验室部分，购置新药研究精密仪器等实验设备	2.00	1.00	0.80	研发设备采购	设备安装	安徽中科拓苒药物科学研究所有限公司	李滨华	淮上经开区精细化工集聚区管理部	张涛
2581	五河县新工业基础设施建设项目	新型城镇化	蚌埠五河县	主要建设园区道路32.4千米及管网、绿化、亮化等配套设施	50.00	36.59	8.00	部分道路施工	部分道路建设完成	五河县建设投资有限公司	吴明海	五河县政府	陈宏政
2582	鹏欣天珑天玥项目	新型城镇化	蚌埠蚌山区	总建筑面积约38万平方米，建设964套安置房	29.00	12.35	13.50	主体施工	主体封顶	蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司	王玲	蚌山区住房城乡建设交通局	丁寒
2583	怀远县2020年市政道路建设项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	道路总长34.7千米，新建道路37条以及排水、桥涵、绿化、照明、交通标志标线、监控信号灯、弱电管道等配套设施	20.00	0.01	12.00	路基施工	主体施工	怀远县重点工程建设中心	尚有信	怀远县大建办	胡夕伟
2584	固镇县聚乳酸制造基地基础设施建设项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	总长度20千米，建设固镇经济开发区聚乳酸制造基地的空中管廊、污水、供热、供气、管网以及变电站、供电线路铺设工程等	19.99	4.00	4.00	基础施工	主体施工	安徽固镇经济开发区管委会	高保才	固镇经济开发区管委会	张公民
2585	龙湖嘉园三期安置房项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总建筑面积40万平方米，建设安置房2086套，配套建设市政、公共服务设施	15.20	3.75	5.00	基础施工	主体封顶	蚌埠恒泰建设发展有限公司	裴卫萍	蚌埠经开区管委会	李伟



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2586	固镇县南城区五期路网项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	总长度24千米，路幅宽度18-55米，设计标准为城市主干路、次干路、支路三级道路，主要内容包括刘集路、湖沟路、瓦疃路、环湖路、杨庙南路、前台路等6条道路	15.00	10.29	2.00	路网基础等施工	部分道路完工	固镇县重点建设中心	刘安清	固镇县重点建设中心	张林
2587	朝阳安置房项目	新型城镇化	蚌埠龙子湖区	总建筑面积21万平方米，建设安置房1770套以及附属配套	13.00	6.90	6.00	主体施工	主体封顶	蚌埠市东方投资有限公司	陈俊文	龙子湖区住房和城乡建设交通局	马建忠
2588	蚌埠市五河县南环线建设项目	新型城镇化	蚌埠五河县	总长度11千米，按照一级公路兼备城市主干道标准建设，工程内含大桥一座	13.00	9.22	3.00	桥梁和道路施工	桥梁主体完成,道路部分完成	五河县交通局	孔军	五河县政府	陈宏政
2589	蚌埠市污水管网提升改造项目	新型城镇化	蚌埠	雨污分流管网建设107公里，修复管网121.7公里，分流、截流改造管网15.8公里	11.97	1.20	1.20	开展雨污分流改造	完成管网修复改造50公里	蚌埠市城市排水有限责任公司	李军	蚌埠市住建局	刘士俊
2590	兰凤路B、C地块安置房项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总建筑面积33.07万平方米，B地块规划建筑面积16.62万平方米，C地块规划建筑面积16.45万平方米，建设安置1456套	10.50	8.50	1.50	主体施工	主体基本完工	蚌埠经济开发区投资集团有限公司	裴卫萍	蚌埠经开区管委会	李伟
2591	怀远县2019年市政道路(一期)项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	道路总长21.13千米，新建道路20条，配套建设给水、排水、桥涵、绿化、照明、交通标志线等工程	10.00	9.40	0.50	主体施工	部分道路建成	怀远县重点工程建设中心	尚有信	怀远县大建办	胡夕伟
2592	怀远县新星扩区安置房项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	总建筑面积23.9万平方米，安置户数1659户，建设地下车库及架空层；配套建设道路、绿化、给排水管网、供电、消防、亮化等	10.00	5.15	4.00	主体施工	主体完工	蚌埠市乐居投资管理有限公司	黄元齐	怀远县大建办	胡夕伟
2593	沫河口镇美丽乡村建设项目	新型城镇化	蚌埠淮上区	建设道路3.1千米，综合管线2.5千米，污水管网1.4千米，绿化提升19万平方米和观光旅游设施等	9.60	0.62	6.50	河道清淤	道路建设	蚌埠市双墩建设投资发展有限公司	吴斌	淮上区沫河口镇政府	郑兴方
2594	曹老集镇美丽乡村建设项目	新型城镇化	蚌埠淮上区	建设道路3.6千米，综合管线3千米，污水管网2千米，绿化提升23万平方米等	9.30	0.67	6.50	部分施工	道路建设	蚌埠市双墩建设投资发展有限公司	吴斌	淮上区曹老集镇政府	张明和

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2595	龙子湖区红塔安置房项目	新型城镇化	蚌埠龙子湖区	总建筑面积24万平方米，建设安置房2608套，建设配套商业、幼儿园等	9.23	1.90	4.50	主体施工	配套道排、绿化施工	蚌埠市东方投资有限公司	陈俊文	龙子湖区住房和城乡建设交通局	马建忠
2596	蚌埠经开区地下综合管廊(EPC)项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总长度6.5千米，建设治淮东路、司马庄路、凤阳东路3条地下管廊，配套建设燃气舱综合舱，给水、电力、燃气、通信管线等	8.94	7.84	1.00	基础施工	部分完工	蚌埠市临港基建投资发展有限公司	葛多磊	蚌埠经开区管委会	李伟
2597	怀远县马家湖安置区建设项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	总建筑面积21.2万平方米，计划安置1455户，建设幼儿园、地下车库及架空层，配套建设道路、绿化、供排水管网、供电、消防、亮化等	8.00	5.31	2.50	主体施工	主体完工	怀远县蚌埠市乐居投资管理有限公司	黄元齐	怀远县大建办	胡夕伟
2598	临港产业园市政基础设施配套二期项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总长度8千米，建设黄泥山路、锥子山路、纬四路3条道路，规划红线宽度均为40米，配套建设路灯、绿化等	7.69	0.50	3.00	基础施工	主体施工	蚌埠市临港基建投资发展有限公司	葛多磊	蚌埠经开区管委会	李伟
2599	治淮东路项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总长度6.3千米，道路红线宽度46米、49米、53米，建设标准为双向6车道	7.27	5.40	1.50	基础施工	部分完工	蚌埠市临港基建投资发展有限公司	葛多磊	蚌埠经开区管委会	李伟
2600	中景燕南苑项目	新型城镇化	蚌埠高新区	总建筑面积6万平方米，建设高新区安置房350套及相关配套基础设施	7.17	3.50	2.00	主体施工	外立面装修	安徽中景置业有限公司	吴婷	蚌埠高新区管委会	王信慧
2601	五河县祥源新苑安置房项目	新型城镇化	蚌埠五河县	总建筑面积18万平方米，安置1500户，主要建设住宅、商铺、配套幼儿园等基础设施	6.80	1.80	4.50	主体施工	部分主体封顶	五河祥源投资开发有限公司	甄宏	五河县住房和城乡建设局	朱增新
2602	老山新村安置房二期	新型城镇化	蚌埠龙子湖区	总建筑面积13万平方米，建设安置房812套，配套商业、物业用房等	6.00	4.94	0.80	主体施工	主体封顶	蚌埠市东方投资有限公司	丁延义	龙子湖区住房和城乡建设交通局	马建忠
2603	固镇县尚达东方印安置房项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	总建筑面积14万平方米，建设住宅用房600套，配套建设物业管理中心、农贸市场等，安置400户	6.00	0.10	4.00	基础施工	主体施工	安徽尚达信置业有限公司	陈大鹏	固镇县住建局	刁玉海
2604	永康苑安置房项目	新型城镇化	蚌埠淮上区	总建筑面积31万平方米，建设住宅楼及绿化附属设施等，安置1800户	5.40	2.89	1.00	主体施工	部分完工	河北发展有限责任公司	王镇城	淮上区住房和城乡建设交通局	李祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2605	蚌埠市滨湖新区市政路网项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总长度5千米，建设龙腾路、兰凤路、财院路等6条道路，以及排水、绿化苗木、照明等周边配套设施	5.00	0.20	2.00	基础施工	主体施工	蚌埠恒泰建设发展有限公司	裴卫萍	蚌埠经开区管委会	李伟
2606	固镇县蚌铜产业园新建安置房一期项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	起步区总面积14.4平方千米，建设北城新区工业区、配套功能区及配套基础设施、绿化等	5.00	2.90	2.00	主体施工	部分完工	蚌埠铜陵现代产业园管委会	崔栋云	蚌埠铜陵现代产业园管委会	刘益群
2607	蚌埠市政道路贯通新建5条道路项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	姜桥路东段（虎山东路—解放路）、龙华路中段（朝阳路—延安北路）、涂山路（解放路—雪华山西路）、航华路南段（Z—29—中环线）5条道路建设工程，总长度约6486米	4.61	2.80	1.50	进行雨、污水管道及路基灰土施工	部分建成	蚌埠市重点工程中心	金德庆	蚌埠市重点工程中心	张峰
2608	固镇县东风家园安置房项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	总建筑面积10万平方米，主要建设住宅安置房及绿化等相关配套设施，共安置500户	4.32	0.76	2.50	主体施工	部分完工	安徽建工地产固镇有限公司	黄中超	固镇县住建局	陈大棚
2609	禹会区吴湾路1号地块安置房项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	总建筑面积17万平方米，主要建设内容包括安置房、办公楼及相关配套设施，共安置800户	4.00	0.01	2.00	基础施工	主体建设	禹会建设投资有限责任公司	崔兴年	禹会区住房城乡建设交通局	周维刚
2610	仁和安置房项目	新型城镇化	蚌埠高新区	总建筑面积12万平方米，建设安置房770套	3.50	2.20	1.00	地基土方施工	基础施工	蚌埠天河科技园投资发展有限公司	韩永林	蚌埠高新区管委会	吴楠楠
2611	五河县兴浚路建设项目	新型城镇化	蚌埠五河县	全长8.6千米，其中兴浚路东段为老路改造，兴浚路西段为新建道路，建设道路、排水、绿化亮化等工程	3.30	1.65	1.65	道路施工	竣工	五河县建设投资有限公司	吴明海	五河县政府	陈宏政
2612	禹会区防火通道(骑行步道)项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	道路总长22.9千米，其中新建道路12.7千米，升级改造现有道路10.2千米以及道路两侧绿化带	3.00	1.10	1.40	道路基础施工	部分完工	禹会区乡村振兴建设发展有限责任公司	沈如强	禹会区住房城乡建设交通局	周维刚
2613	禹会区张公山一村安置房项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	总建筑面积7.6万平方米，建设商品房及配套水、电、绿化、周边道路等设施，安置321户	2.76	0.60	1.00	基础施工	主体建设	蚌埠禹会建设投资有限责任公司	马章桂	禹会区住房城乡建设交通局	周维刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2614	禹会区四好农村路扩面延伸工程项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	道路长度100千米，主要建设混凝土路面，路面宽度为4.5米以上	2.50	1.70	0.70	基础施工	部分完工	禹会建设投资有限公司	周维刚	禹会区住房和城乡建设交通局	沈如强
2615	固镇县连徐路扩建项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	总长度3.56千米，一级公路兼城市主干道标准，设计速度为60千米/小时，配套建设排水管网、环境保护和景观工程等	2.23	0.10	2.13	路面施工	竣工	固镇县交通局	刘春银	固镇县交通局	汤平
2616	怀远县城乡客运一体化项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	主要建设包括改造城乡客运线路50条、城镇客运线路10条、通村客运线路40条，增加6个城乡客运换乘枢纽站，增加公交停靠站40个，公交站牌200个，增建配备充电桩181个，变压器17个	2.21	1.14	1.07	主体施工	竣工	怀远县交通运输局	陈长利	怀远县政府	徐元景
2617	山香安置房	新型城镇化	蚌埠高新区	总建筑面积4.6万平方米，其中地面建筑面积3.4万平方米，地下建筑面积1.2万平方米，包括三栋高层住宅，一栋配套商业及农贸市场、地下车库，高层住宅采用装配式结构	2.00	2.40	0.50	主体施工	主体封顶	蚌埠高新投资集团有限公司	韩永林	蚌埠高新区管委会	吴楠楠
2618	禹会区滨河西片区11号地块安置房三期项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	总建筑面积6.3万平方米，建设安置房以及其他附属配套设施，共安置600户	1.66	0.96	0.50	桩基施工	主体施工	蚌禹会建设投资有限公司	沈如强	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚
2619	怀远县集中供热项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	全长40千米，建设怀远县经济开发区内供热管网工程，管网敷设范围为怀远县经济开发区、白莲坡工业园区、涡北新城区及怀远县供热规划范围内工业企业，设计供汽能力为100t/h	1.57	1.28	0.29	主体施工	竣工	光大生物能源（怀远）有限公司	董辉	怀远县发展改革委	沈志保
2620	固镇县经济开发区自来水厂工程项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	总建筑面积4万平方米，建设反应沉淀池、滤池、二级泵房、加氯加药间及相关配套设施等，建成后日供水能力达4万吨	1.50	0.95	0.50	主体建设	部分完工	安徽固镇经济开发区管委会	张公民	固镇经济开发区管委会	高保才
2621	蚌埠市2020年老旧小区改造项目	新型城镇化	蚌埠	主要改造34个老旧小区	1.48	1.10	0.38	部分建成	竣工验收	蚌埠市各县区住建局	王跃跃	蚌埠市住建局	高焱

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2622	蚌埠—五河高速公路项目	交通	蚌埠五河县	项目全长约62.1公里（不含与徐明高速共线段约15公里），双向四车道，设计速度120公里/小时，路基宽28米	53.66	20.48	5.00	路面施工	蚌埠至五河段一期工程建成，启动二期建设	蚌五高速项目公司	陈中刚	蚌埠市交通运输局	王光银
2623	G206荆涂大桥至蚌埠宿州交界一级公路	交通	蚌埠龙子湖区	全长53公里，经怀远荆涂大桥、榴城镇、古城镇、鲍集镇、陈集镇至宿州交界	37.70	5.10	10.00	节点性工程已开工建设	路基和桥梁工程施工	蚌埠市公路管理局	陈东阳	蚌埠市交通运输局	王光银
2624	G329蚌埠长淮卫淮河大桥至怀远段一级公路	交通	蚌埠淮上区	全长约29.8公里，一级公路技术标准，建设路基、路面、桥涵及附属设施	31.36	21.22	4.00	正在开展路面、桥梁和附属工程施工	路面、桥梁和附属工程完成90%	蚌埠安水项目管理有限公司	谢庆龙	蚌埠市交通运输局	王光银
2625	G329凤阳至蚌埠段改线工程(蚌埠段)	交通	蚌埠五河县	线路全长约29公里，蚌埠市五河段约12公里，一级公路标准建设，兼具市政道路功能，设计速度80公里/小时，含跨淮河大桥一座	16.10	0.01	1.00	基础建设	节点工程施工	凤阳县交通投资有限公司	郭茂辉	蚌埠市交通运输局	王光银
2626	水蚌线外迁项目	交通	蚌埠龙子湖区	蚌埠至刘府段水蚌线外迁，新建铁路27公里，同步实施电气化改造	14.60	14.40	0.20	土建全面完成	竣工验收	中铁一局集团有限公司	金德庆	蚌埠市重点工程中心	张峰
2627	蚌埠港中诚国际综合码头工程	交通	蚌埠经开区	岸线长度435米，建设5个2000吨级泊位，配套建设集装箱堆场、拆装箱库、办公楼等设施，码头设计年通过能力为280万t	5.50	3.19	1.00	港口施工	后方陆域施工	中诚国际（蚌埠）港口物流有限公司	曹传卿	蚌埠经开区临港办	韩建华
2628	固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目	水利	蚌埠固镇县	分3个供水片区，规划总供水规模为18万立方米/天，开挖疏浚大沟102条，新建加固涵闸81座，建设浍河等堤顶防汛道路200千米	30.13	5.40	8.00	沟渠开挖	主体施工	固镇县水利局	黄守华	固镇县水利局	李敬志
2629	淮上区水利工程及水环境综合治理项目	水利	蚌埠淮上区	总长度36.25千米的北淝河南岸圩堤加固，总长度129千米的20条大沟疏浚，建设内容包括岸堤防护及配套涵闸、排涝、泵站工程，湿地水生态保护、修复及征地拆迁等	10.48	2.13	3.50	河道清淤	堤坝建设	蚌埠市淮上水利投资有限公司	刘新乐	淮上区农业农村水利局	陆良初

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2630	蚌埠市天龙河连通工程	水利	蚌埠龙子湖区	打通天河、龙子湖，改善水环境，治理长度15.2千米	5.50	1.10	3.50	主体建设	完成河道疏浚、部分箱涵建设	蚌埠市水利局	张兴礼	蚌埠市水利局	冉凡荣
2631	中粮年产30万吨燃料乙醇二期项目	能源	蚌埠淮上区	总建筑面积31万平方米，建设酒精储罐、发酵罐、综合仓库等，建成后形成30万吨/年燃料乙醇的生产能力	15.11	3.50	3.50	主体施工	主体建设	中粮生物化学（安徽）股份有限公司	吴德望	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张兆云
2632	万豪年产1.2万吨液态天然气项目	能源	蚌埠淮上区	总建筑面积8.3万平方米，购置液氧反应器等设备，建设年产1.2万吨液态天然气的生产线，形成年产1.2万吨液态天然气等生产能力	10.00	0.30	2.00	桩基施工	主体建设	万豪能源设备有限责任公司	郭敏杰	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张兆云
2633	五河县新希望六和年出栏200万头猪产业一体化项目	农林	蚌埠五河县	各乡镇建设生猪养殖场共计400万平方米，建设年出栏200万头生猪饲养厂房、饲料厂房、深加工及配套设施	50.20	9.17	14.00	部分养殖场正在施工	部分养殖场建成	新希望六和股份有限公司	蒋伟	五河县农业农村局	程冠明
2634	五河县众兴菌业项目	农林	蚌埠五河县	总建筑面积16.4万平方米，主要建设育菇车间、发酵隧道等，购置加工生产设备，建成后可形成年产食用菌4万吨、双孢菇精深加工5000吨生产能力	10.00	9.55	0.45	一期投产，二期正在施工	竣工	天水众兴菌业科技股份有限公司	张再安	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2635	固镇县年加工3000万只肉鸭生产项目	农林	蚌埠固镇县	总建筑面积8万平方米，建设肉鸭加工线2条及给水、消防、供电等配套设施，形成年加工肉鸭3000万只的生产能力	7.20	7.01	0.15	主体施工	设备调试	蚌埠桂柳食品有限公司	熊天福	固镇县湖沟镇政府	胡凤胜
2636	淮上区天禾源粮食加工项目	农林	蚌埠淮上区	总建筑面积2.1万平方米，主要建设大米生产车间、仓储，购置冷米抛光机、光电色选机等，形成日产300吨大米生产能力	1.83	0.93	0.90	主体建设	竣工	安徽省天禾源米业有限公司	沈明超	淮上经开区精细化工产业集聚区管理部	张涛
2637	固镇县年出栏10万只种鹅养殖项目	农林	蚌埠固镇县	总建筑面积5.5万平方米，新建养殖棚舍及办公楼等配套设施，建设种鹅养殖基地，形成年出栏10万只种鹅的能力	1.50	1.35	0.15	主体施工	竣工	蚌埠桂柳食品有限公司	周彤	固镇县任桥镇政府	蒋泽炎
2638	怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	农林	蚌埠怀远县	总建筑面积12.3万平方米，建设猪舍、生产配套用房、场区道路等，并配套建设深井及相应的污水处理设施，形成年存栏母猪12000头，年产仔猪30000头	1.44	1.18	0.26	主体施工	竣工	蚌埠汉世伟食品有限公司	张贺贺	怀远县农业农村局	朱兴涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2639	怀远县杨集现代化生猪养殖产业化项目	农林	蚌埠怀远县	总建筑面积12.5万平方米，建设猪舍、生产配套用房、场区道路等，并配套建设深井及相应的污水处理设施，形成年存栏母猪12000头，年产仔猪30000头	1.44	1.28	0.16	主体施工	竣工	蚌埠汉世伟食品有限公司	张贺贺	怀远县农业农村局	朱兴涛
2640	怀远县桂柳年屠宰4000万只家禽项目	农林	蚌埠怀远县	总建筑面积3.6万平方米，购置肉鸭、肉鸡加工流水线、自动分级系统、高速给袋式包装机等主要设备，主要建设急冻及成品储存冷库、污水处理、员工宿舍、办公用房等	1.20	1.15	0.05	主体施工	竣工	江苏桂柳牧业集团有限公司	徐成龙	怀远经济开发区管委会	屈磊
2641	固镇县刘集新建7万吨粮食仓库	农林	蚌埠固镇县	总建筑面积3.2万平方米，新建7万吨粮油仓库、磅房、水泥地坪等，建成后可储存7万吨粮食	1.12	0.50	0.50	主体施工	部分完工	固镇县刘集粮油收储库	徐健	固镇县政府	王红旗
2642	龙子湖水生态环境综合治理项目	生态环保	蚌埠经开区	总建设面积20万平方米，建设景观园、鸟类栖息地，湿地展示及景观公共空间等工程	20.00	3.20	2.00	绿化施工	配套施工	蚌埠市龙子湖水利环境投资发展有限公司	葛多磊	蚌埠经开区管委会	李伟
2643	怀远县农村污水治理项目	生态环保	蚌埠怀远县	总长度135千米，新建18座污水处理设施，其中16个乡镇中心镇区污水处理厂（站）；2个中心村污水处理站	7.30	3.95	2.70	主体施工	部分建成	怀远县生态环境局	葛树学	怀远县政府	徐元景
2644	固镇县三里湾片区环境综合整治项目	生态环保	蚌埠固镇县	总建设面积41.9万平方米，对三里湾片区进行环境综合整治，新建三里湾公园，同步修建道路5.1千米	5.00	4.08	0.50	部分施工	主体施工	固镇县重点建设中心	刘安清	固镇县重点建设中心	刘盼盼
2645	淮上区二号沟黑臭水体治理工程项目	生态环保	蚌埠淮上区	整治面积5万平方米，河道5.6千米，主要包括河道工程、水环境工程、景观工程、桥梁工程等	5.00	3.21	1.50	部分完工	桥梁工程建设	蚌埠第三污水处理有限公司	杨国庆	淮上区住房和城乡建设交通局	崔海果
2646	高新区小黄山公园建设项目	生态环保	蚌埠高新区	总建筑面积25万平方米，主要建设景观建筑、配套商业及相关配套工程等	4.50	0.01	1.50	基础施工	部分完工	蚌埠高新投资集团有限公司	陈伟	蚌埠高新区管委会	陈辉
2647	五河县城南污水处理厂项目	生态环保	蚌埠五河县	总建筑面积1.5万平方米，主要建设污水处理厂区及配套管网，污水处理厂规模4.0万立方米/天；远期规模8.0万立方米/天；配套污水管网约30千米	3.30	0.85	2.45	厂区临建工程和污水管网正在施工	竣工	五河县住房和城乡建设局	朱增新	五河县政府	陈宏政

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2648	蚌埠市再生水回用工程	生态环保	蚌埠经开区	污水处理厂尾水回用（日处理16万吨）、用水大户再生水利用（日处理320吨）	3.13	1.10	0.50	主体施工	主体施工	蚌埠市节水办	张国顺	蚌埠市住建局	刘士俊
2649	淮上区新力德垃圾分类与回收分拣中心项目	生态环保	蚌埠淮上区	总建筑面积6.4万平方米，建设标准化再生资源回收分拣中心，在市内辖区规划整合改造400家规范化再生资源回收站，规划投放600台智能回收机等	1.97	1.51	0.30	主体施工	主体建设	安徽新力德包装印务有限公司	杨帅	淮上经开区硅基产业集聚区管理部	华应全
2650	沫河口园区污水处理厂三期项目	生态环保	蚌埠淮上区	总建筑面积5.5万平方米，建设污水处理厂1座，建成后日处理污水3万吨	1.50	0.59	0.60	主体建设	主体建设	蚌埠第三污水处理有限公司	谈树	淮上区住房城乡建设交通局	崔海果
2651	怀远县经开区污水处理厂及配套管网工程项目	生态环保	蚌埠怀远县	项目规划总建设规模1.5万立方米/天，包括污水厂，配套管网，新建进水管网，排放明渠（含过路涵管），二号沟尾水排放通道生态改造，改造工业污水提升泵站1座	1.47	1.38	0.09	主体施工	竣工	怀远经济开发区管委会	屈磊	怀远县生态环境局	葛树学
2652	龙子湖区农村人居环境整治工程	生态环保	蚌埠龙子湖区	建设供水管网25千米、污水处理管网75千米，为李楼乡大卢等9个村实施供水、污水处理和厕所改造3000户	1.40	0.63	0.50	供水管网铺设	部分完工	龙子湖区住建交通局	孙磊	龙子湖区发展改革委	许如兵
2653	中科皖北生态养老示范园项目	社会事业	蚌埠淮上区	总建筑面积34万平方米，规划床位4824张，建设一所辐射皖北地区的中高端养老服务中心	18.42	4.65	5.00	部分施工	主体施工	中科（蚌埠）健康城市管理公司	周莉	淮上区吴小街镇政府	强晴晴
2654	怀远县人民医院西院区项目	社会事业	蚌埠怀远县	总建筑面积27万平方米，设置床位1600张，主要建设医技楼、门诊楼、住院楼，附属用房等	15.00	15.01	0.14	主体施工	竣工	怀远县长九健康医疗投资管理有限公司	洪加	怀远县卫生健康委员会	葛耀
2655	蚌埠市二院暨心血管病医院	社会事业	蚌埠蚌山区	总建筑面积19万平方米，建设门急诊楼、综合病房楼、医技用房、康复养老中心及辅助设施等，设置床位1200张（医疗800张，养老400张）	12.00	7.00	2.50	主体结构验收	装饰装修施工,医疗专项工程进场施工	蚌埠市重点工程中心	任理山	蚌埠市重点工程建设管理中心	张峰
2656	禹会区安财商学院二期项目	社会事业	蚌埠禹会区	总建设面积15万平方米，主要建设宿舍楼5栋，教学楼4栋以及行政办公楼、图书馆、学生食堂、教师食堂、校区服务中心等主体设施	10.00	5.98	4.02	综合楼主体施工	竣工	蚌埠冠宜科教有限公司	何华强	禹会区教育局	金芳



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2657	固镇县教育体育提升PPP项目	社会事业	蚌埠固镇县	总建筑面积17.5万平方米，建设固镇一中、麻纺厂东侧小学、固镇县体育场等，新建148个班，可容纳8000名学生	6.62	2.00	2.00	主体施工	部分完工	固镇县重点工程建设管理中心	刘安清	固镇县教育局	陈大保
2658	蚌埠市三院急救医学中心外科大楼	社会事业	蚌埠蚌山区	总建筑面积7万平方米，设置床位750张，主要建设外科大楼、住院部	6.00	4.10	0.80	主楼完成十四层结构施工，裙楼西段完成五层结构施工	主体完成	蚌埠市三院	张浩	蚌埠市重点工程中心	王龙宝
2659	蚌埠市一院综合病房大楼	社会事业	蚌埠蚌山区	总建筑面积8.2万平方米，建设外科综合楼、后勤楼，设置床位800张	5.65	2.80	1.10	完成医技大楼结构施工	主体完成	蚌埠市重点工程中心	任理山	蚌埠市重点工程中心	张峰
2660	怀远县职教园区建设项目	社会事业	蚌埠怀远县	总建筑面积14万平方米，建设内容为图书行政楼、体育馆、报告厅、教学楼等，配套建设操场、道路、照明、绿化及围墙大门等基础设施，购置相关教学、实训、办公设备等，容纳5000人教学使用	5.60	0.01	3.00	基础开挖	主体施工	怀远县城市投资发展有限责任公司	李绪林	怀远县教育和体育局	崔伟
2661	蚌埠市四院养护医院	社会事业	蚌埠禹会区	总建筑面积7.2万平方米，设置床位711张，含康复床位402张	5.20	4.50	0.50	完成主体结构验收	装饰装修工程基本完成,医疗专项及室外配套工程开始施工	蚌埠市四院	张浩	蚌埠市重点工程中心	王龙宝
2662	蚌埠医学院第二附属医院新院配套项目	社会事业	蚌埠淮上区	总建筑面积8万平方米，建设儿童医学中心，采购医疗器械等设备，全面提升医院的医疗、教学、科研能力	5.00	2.03	2.00	基础施工	主体施工	蚌埠医学院第二附属医院	崔虎	淮上区卫健委	葛充
2663	蚌埠市委党校陶山校区(原机械技工学校)改建项目	社会事业	蚌埠蚌山区	总建筑面积5.4万平方米，建设教学楼、会议中心人防及地下停车场、污水处理、燃气、供电系统、电信光缆、环卫设施等	4.96	2.50	2.40	基础完工	主体完工	蚌埠市委党校	任理山	蚌埠市重点工程中心	张峰
2664	蚌埠市妇幼保健院新院区	社会事业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积6万平方米，建设1栋4层门急诊、婚姻登记中心楼，1栋6层医技综合楼（含行政后勤保障），1栋15层住院楼500张床位	4.20	0.70	1.00	基础施工	主体施工	蚌埠市妇幼保健院	李叶刚	蚌埠市卫健委	罗金

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2665	禹会区秀水实验学校项目	社会事业	蚌埠禹会区	总建筑面积2.95万平方米，主要建设教学楼、图书馆、体育场及配套水、电、绿化等工程	4.18	1.12	0.70	教学楼主体施工	图书馆主体施工	禹会建设投资有限公司	沈如强	禹会区教育局	金芳
2666	中科院蚌埠高新实验学校项目	社会事业	蚌埠高新区	总建筑面积7万平方米，主要建设小学楼、中学楼、实验楼、运动场等	4.00	2.91	1.00	主体施工	主体施工	蚌埠高新建设发展有限公司	陈辉	蚌埠高新区管委会	吴楠楠
2667	新城实验学校虎山校区项目	社会事业	蚌埠经开区	总建筑面积6万平方米，主要建设中小学教学楼、综合楼、运动场及附属设施等，45个班级	4.00	0.50	2.00	开工建设	主体施工	蚌埠恒泰建设发展有限公司	裴卫萍	蚌埠经开区管委会	李伟
2668	龙子湖区中小学集中建设项目	社会事业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积10.4万平方米，建设红塔小学、高铁新区九年一贯制学校等四所学校	3.50	1.30	1.50	淮滨路小学、二钢小学主体施工	淮滨路小学、二钢小学主体竣工	蚌埠市东方投资有限公司	陈俊文	龙子湖区教体局	胡斌
2669	禹会区淮海小学建设项目	社会事业	蚌埠禹会区	总建筑面积1.08万平方米，主要建设公共教学楼、行政办公楼、运动场及配套基础设施	2.25	0.71	1.00	教学楼主体施工	运动场基础施工	禹会建设投资有限公司	沈如强	禹会区教育局	金芳
2670	蚌埠市朝阳实验学校改扩建项目	社会事业	蚌埠禹会区	总建筑面积4.45万平方米，主要建设中学部30个班级、小学部24个班级等主体工程以及公共教学楼、行政办公楼、图书馆、室内体育馆等配套工程	2.00	1.37	0.60	主体建设	部分主体完工	蚌埠市朝阳实验学校	王兆信	禹会区教育局	金芳
2671	蚌埠市第二实验学校兰凤路校区	社会事业	蚌埠经开区	总建筑面积4万平方米，建设中小学教学楼、食堂及风雨操场、综合楼、地下车库等，设置9个年级，45个班级	2.00	1.58	0.43	主体施工	竣工建成	蚌埠恒泰建设发展有限公司	裴卫萍	蚌埠经开区管委会	李伟
2672	蚌埠学院教学楼工程	社会事业	蚌埠经开区	总建筑面积5.2万平方米，建设实验室、多媒体教室等	1.57	0.70	0.50	主体施工	部分完工	蚌埠学院	刘云霄	蚌埠经开区管委会	马春
2673	南山儿童公园及周边地块景观提升改造工程	社会事业	蚌埠蚌山区	规划面积约150亩，建设内容主要包括改造硬质景观、修缮古建、新建建筑、修复山体、水电管网、景观亮化、园林绿化、停车场等配套设施	1.50	0.62	0.60	主体建设	主体基本完工	蚌埠市园林管理处	赵超	蚌埠市住建局	刘士俊
2674	固镇县龙华学校项目	社会事业	蚌埠固镇县	总建筑面积4万平方米，建设教学楼、综合实验楼、行政办公楼等及相关配套设施，建设20个班，可容纳学生1340人	1.50	1.00	0.40	主体施工	主体封顶	安徽龙萧教育设施开发有限公司	陈大宝	固镇县教育局	郑雷

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2675	十八中学改扩建项目	社会事业	蚌埠淮上区	总建筑面积5.1万平方米，对原十八中的教学楼、综合楼、宿舍楼、运动场等进行改扩建	1.38	1.26	0.13	主体施工	竣工	淮上教育发展投资有限公司	张珂	淮上区教体局	周翠丽
2676	黄山学校项目	社会事业	蚌埠蚌山区	地上建筑面积约4.5万平方米，建设教学楼、综合楼、行政楼、体育馆等，配备相应的功能室、班班通和智慧校园设备及软件应用	1.20	0.67	0.40	主体施工	主体封顶	中欣投资发展责任有限公司	金佳亮	蚌埠市蚌山区教育和体育局	刘明
2677	蚌埠医学院第一附属医院外科楼改造项目	社会事业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积2.4万平方米，对原外科楼进行扩建和装饰改造	1.00	0.40	0.40	基础施工	主体完工	蚌埠医学院第一附属医院（蚌埠医学院附属肿瘤医院）	张亮	龙子湖区卫健委	李萍
2678	禹会区马城中学建设项目	社会事业	蚌埠禹会区	总建筑面积1.86万平方米，主要新建教学综合楼、宿舍、艺体馆、运动场地等配套基础设施和现状教学楼立面改造	1.00	0.68	0.30	教学楼主体施工	部分教学楼主体完工	禹会区建设投资有限公司	姚海洋	禹会区教育体育局	金芳
2679	三汊河湿地公园项目	文化产业	蚌埠淮上区	湿地保护性开发，建设周边基础设施及公园，涉及东侧堤坝路长7千米，西侧堤坝路提升改造长5.4千米，亲水栈道长1.2千米，停车场面积0.9万平方米等	50.00	13.10	8.00	部分道路招标完成，淝樊桥继续施工，植物园设计完成	完善配套建设	蚌埠市三汊河管委会	杨斌	淮上区政府	陆良初
2680	万达文旅项目	文化产业	蚌埠淮上区	总建筑面积为55万平方米，建设大型文旅商业中心、文化旅游设施等	40.00	16.70	15.00	主体施工	主体建设	蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司	辛成林	淮上经开区商贸产业集聚区管理部	唐爱芹
2681	禹会村国家考古遗址公园项目	文化产业	蚌埠禹会区	规划面积440.34万平方米，建设内容包括“保护与展示利用”、“环境整治”及“保护管理及服务设施”3大类29项	34.39	0.70	1.73	龙山文化遗存保护修缮工程一期正在实施	建设前郢村立面改造及景观提升工程、南侧博物馆工程	蚌埠市重点工程中心	任理山	蚌埠市文化和旅游局	赵兰会

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2682	固镇县垓下遗址文物保护和旅游开发项目	文化产业	蚌埠固镇县	总建筑面积20万平方米，主要建设垓下遗址观光区、楚汉历史文化体验区、现代休闲度假区、景区入口服务区等	20.00	2.80	3.00	主体施工	垓下展示馆等部分完工	固镇县濠城镇政府	倪晓彬	固镇县濠城镇政府	魏奇裘
2683	蚌埠市多媒体智慧学校建设项目	文化产业	蚌埠	主要内容是推进多媒体智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活、智慧文化，覆盖全市、县区875所学校	15.86	7.00	5.00	部分县区城区已完成学习软件安装	基本建成	科大讯飞公司	王秋玲	蚌埠市教育局	沈亮
2684	龙子湖文化产业园三期项目	文化产业	蚌埠经开区	总建筑面积13.5万平方米，建设复建古民居、景观、绿化及园区相关配套设施	15.00	7.00	2.00	配套施工	部分完工	安徽天晟实业有限公司	范卫明	蚌埠经开区发展规划局	李娟
2685	双墩国家考古遗址公园项目	文化产业	蚌埠淮上区	总建筑面积1.9万平方米，建设双墩遗址保护展厅、双墩一号墓本体保护展示等工程	13.11	7.98	0.50	双墩春秋墓一号墓、二号墓正在保护修缮	10个子项目施工建设	蚌埠市重点工程中心	任理山	蚌埠市文化和旅游局	赵兰会
2686	禹会区涂山公园项目	文化产业	蚌埠禹会区	总规划面积60万平方米，主要建设包括大禹文化广场、文化景观小品、园林绿化以及道路、停车场等相关配套设施	1.60	0.50	0.90	公园环境治理	景点建设	蚌埠市禹涂建设发展有限公司	沈如强	禹会区住房城乡建设交通局	周维刚
2687	比亚迪新能源动力电池生产基地项目	战略性新兴产业	蚌埠经开区	总建筑面积30万平方米，建设20Gwh动力电池生产基地，主要生产动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品的制造，打造新能源汽车动力电池战略基地	60.00		15.00	推进前期工作	部分生产线建成投产	蚌埠弗迪电池有限公司	周晓州	蚌埠经开区招商局	薛亚超
2688	凯盛科技碲化镉薄膜太阳能电池项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积2.5万平方米，建设年产600兆瓦碲化镉薄膜发电玻璃项目，其中一期建设年产300兆瓦碲化镉薄膜太阳能生产线及配套设施	40.00		25.00	办理用地规划手续	主体施工	凯盛科技集团有限公司	许波	蚌埠高新区管委会	吴楠楠
2689	固镇县年产50万吨乳酸一期项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积13万平方米，新建厂房及附属设施，购置发酵罐等设备，建设5条乳酸生产线，形成年产50万吨乳酸的生产能力	24.50		7.00	开工前准备工作	主体施工	安徽丰原泰富乳酸有限公司	付松	固镇经济开发区管委会	单桂峰
2690	固镇县年产30万吨聚乳酸5万吨丙交酯项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积9万平方米，新建厂房及附属设施，购置发酵罐等设备，建设5条聚乳酸生产线，形成年产30万吨聚乳酸、5万吨丙交酯的生产能力	24.30		10.00	开工前准备工作	主体施工	安徽丰原泰富聚乳酸有限公司	付松	固镇经济开发区管委会	单桂峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2691	年产4500万平方米高透特种封装材料项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积7万平方米，采用新型工艺建设一条高透特种封装材料生产线，形成年产4500万平方米高透特种封装材料的生产能力	12.00		12.00	场地平整已完成	竣工	安徽盛世新能源材料科技有限公司	王强	淮上区投资促进局	石帅
2692	年产2000万件PCBA及智能电子终端产品项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积9万平方米，建设PCBA、智能移动终端、智慧医疗、智能物联网设备等生产线，形成年产2000万台PCBA的生产能力	12.00		5.00	推进前期工作	PCBA生产线试生产	蚌埠华芯通信技术有限公司	王合荣	蚌山区科技经济信息化局	陈思
2693	年产1000万片显示模组及年产1600万片SMT贴片项目	战略性新兴产业	蚌埠蚌山区	总建筑面积10万平方米，建设12条全自动显示器模组生产线及4条SMT全自动贴片线，形成年产1000万片显示模组及年产1600万片SMT贴片生产能力	12.00		5.00	推进前期工作	6条生产线试生产	安徽昇和电子科技有限公司	高海军	蚌山区科技经济信息化局	陈思
2694	MEMS微系统集成工程建设项目	战略性新兴产业	蚌埠经开区	总建筑面积1万平方米，厂房改造，新增购置200余台套，建设提升原有产线的产能，形成年产5万片晶圆、4亿颗芯片的生产能力	10.00		3.00	开展前期工作	厂房改造,设备购置	北方电子研究院安徽有限公司	陈丙根	蚌埠经开区招商局	薛亚超
2695	昊方高端液态金属成形制造项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积2.3万平方米，购置真空合金化炉、成形机、激光镭雕机等设备，建设2条高端液态金属成形制造生产线，形成年产各类金属设备5000万件的生产能力	5.08		4.00	开工前准备	主体施工	昊方高端制造有限公司	张宽虎	蚌埠高新区管委会	高健晖
2696	年产50000吨锂电池磷酸铁锂正极材料项目	战略性新兴产业	蚌埠龙子湖区	项目租赁厂房约5万平方米，包括生产厂房、仓库、办公用房和配套用房等，达到年产50000吨磷酸铁锂电池材料的生产能力	5.00		2.00	租赁厂房进场施工	部分投产	上海永晗材料科技有限公司	王科伟	龙子湖区科技经信局	汪晓忠
2697	合源药业原料药产业化基地项目	战略性新兴产业	蚌埠淮上区	总建筑面积4万平方米，新建原料药和制剂生产厂房及配套生产设施，形成年产泛硫乙胺10吨、瑞舒伐他汀钙5吨等共42.5吨原料药的生产能力	3.50		3.00	开展前期工作	主体施工	合肥渠源药业有限公司	彭家仕	淮上经开区精细化工集聚区管理部	张涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2698	年产24万吨超白光伏玻璃砂加工项目	战略性新兴产业	蚌埠龙子湖区	项目总建筑面积约4万平方米，包括原料筒仓、加工车间、成品筒仓、循环水池、综合楼等建、构筑物，购置斗式提升机、超声浓高浓度擦机、塔式螺旋溜槽、立环高梯度强磁选机等设备，建设两条超白光伏玻璃砂生产线。项目投产后形成每年处理27万吨原矿、年产24万吨超白光伏玻璃砂和3万吨铸造砂原料生产能力	3.00		2.00	设备购置	主体施工	安徽鑫博达硅材料有限公司	朱浩	区科技经信局	汪晓忠
2699	南自仪表年产1万台控制阀项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积2万平方米，建设调节阀车间、球阀车间、产品实验室、原材料仓库等，建成后形成年产1万台石油控制阀的生产能力	3.00		2.50	正在开展规划设计	主体施工	蚌埠南自仪表有限公司	张伟	蚌埠高新区管委会	邹峰
2700	环保精密模具二期项目	战略性新兴产业	蚌埠经开区	改造面积1万平方米，建设先进数控加工生产线2条，形成年产300台套精密环保设备模具的生产能力	3.00		2.00	推进前期工作	设备购置	蚌埠奥美精密制造技术有限公司	王娟	蚌埠经开区管委会	李伟
2701	固镇县年产500万套万向节总成建设项目	战略性新兴产业	蚌埠固镇县	总建筑面积10.9万平方米，新建研发中心、机加工车间及相关配套设施，建设4条万向节总成生产线，形成年产500万套万向节总成的生产能力	2.70		1.50	开工前准备工作	主体施工	安徽展望万向节有限公司	严亮	固镇经济开发区管委会	单桂峰
2702	禹会区鑫富华物联网智能制造产业园项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	租赁厂房3万平方米，购置智能终端生产设备，主要建设物联网智能制造产业园，园区规划有产品展示厅、充电桩各实验室、远程运营中心机房、新品开发测试区等，建成后达到年产智能终端蓝牙音箱智能穿戴类等约120万套（个），通讯主板模块约100万片（套）的生产能力	2.50		1.50	前期手续办理	完成厂房改造	蚌埠鑫富华电子科技有限公司	沈如强	禹会区科技经信局	尹元
2703	中材高温反辐射涂料与超级绝热材料项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积1.2万平方米，新建1条硅基高温反辐射涂料生产线和1条硅基超级绝热材料生产线，形成年产100万平米硅基材料的生产能力	1.59		1.00	开工前准备	主体施工	安徽中材新材料科技有限公司	张玉梅	蚌埠高新区管委会	魏福德

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2704	禹会区天乐时代智能终端生产制造项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	租赁厂房面积约1.4万平方米，购置注塑机，主要建设10条智能终端生产线、4条包装线、2个国家标准化实验室和一个产品展厅，建成后形成年产500万台（件）手机及其配件、智能手表、智能手环等移动通讯、智能穿戴装备的生产能力	1.50		0.90	正在办理前期手续	开工建设	安徽越湾智能科技有限公司	陈灿坤	禹会区科技经信局	尹元
2705	诺显玻璃显示面板深加工项目	战略性新兴产业	蚌埠高新区	总建筑面积2.8万平方米，购置玻璃生产设备50台，组建2条玻璃深加工生产线，形成年产20万平方米显示面板的生产能力	1.50		1.00	正在开展生产线设计	主体施工	诺显玻璃显示面板深加工项目	高尧	蚌埠高新区管委会	徐宇
2706	禹会区轩纬智能电子及通信产品研发制造	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	租赁厂房1.35万平方米，购置穿戴、环保周转箱等设备，主要建设智能穿戴生产线一条、消费类电子产品生产线两条、智能环保周转箱生产线一条、厨卫垃圾处理器生产线一条、嵌入式工业主板及模块生产线两条，建成后形成年产通信类消费品50万台、智能环保周转箱5万台、工控模块2万台的生产能力	1.50		1.40	前期手续办理	生产线安装	安徽轩纬科技有限公司	沈如强	禹会区科技经信局	尹元
2707	禹会区友荣胜智能电子及通信产品研发生产制造项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	租赁厂房1.3万平方米，购置手机生产设备，主要建设手机主板贴片线5条、组装线5条、整机测试实验室1间，建成后形成年产可贴1400万台手机主板、组装400万台手机的生产能力	1.30		0.90	前期手续办理	开工建设	安徽友荣胜通信科技有限公司	吴敏	禹会区科技经信局	尹元
2708	5G无人驾驶叉车生产线项目	战略性新兴产业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积2万平方米，新建5G无人驾驶叉车生产车间，形成年产6000套5G无人驾驶叉车的生产能力	1.23		1.00	开工前准备	一条生产线投产	广东吕顺智能科技有限公司	郭洁清	龙子湖区高铁工贸园区管委会	王勇
2709	禹会区佑千硕年产1700万只西门子MCB(断路器)项目	战略性新兴产业	蚌埠禹会区	租赁厂房5000平方米，购置MCB（西门子断路器）生产设备，主要建设3条MCB（西门子断路器）组装生产线，建成后形成年产1700万只西门子MCB（断路器）的生产能力	1.00		0.80	前期手续办理	开工建设	安徽佑千硕智能电气有限公司	霍桂田	禹会区科技经信局	尹元
2710	八一退市进园二期项目	传统产业升级改造	蚌埠淮上区	总建筑面积50万平方米，建设精细分离塔、苯酚罐等，形成年产9万吨对（邻）氨基苯酚、年产4万吨邻（对）苯二胺系列产品的生产能力	28.00		10.00	正在规划设计	部分生产线建成投产	安徽八一化工股份有限公司	王付昌	淮上经开区精细化工集聚区管理部	张涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2711	五河县可牛了液体奶项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积15万平方米，利用五河县现代牧业厂房，从国外引进10条快速低温无菌生产线以及配套工艺和公用动力设备设施，形成年产低温液体奶16.5万吨的生产能力	21.01		4.10	开展前期工作	部分生产线安装完成	可牛了乳制品有限公司	刘洪钧	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2712	五河县长欣纺织项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积15万平方米，主要建设厂房、综合楼等配套基础设施，可形成年产化纤布4亿米、家纺用品1500万套生产能力	15.00		6.00	开展前期工作	主体施工	安徽长欣纺织科技有限公司	陈炳旭	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2713	龙子湖区新材料应用产业园	传统产业升级改造	蚌埠龙子湖区	项目总建筑面积25万平方米，建设新材料研发中心，人才公寓，配套设施等	12.60		5.50	基础施工	研发中心主体施工	蚌埠市东方投资有限公司	陈俊文	龙子湖区科技经信局	汪晓忠
2714	固镇县元鼎绿色建筑产业园项目	传统产业升级改造	蚌埠固镇县	总建筑面积10.9万平方米，分两期建设，建设3条建材生产线，形成年产3万立方米住宅产业化PC构件、40万立方米预拌商砼的生产能力	12.00		5.00	完成开工前准备工作	主体施工	安徽元鼎建筑工业有限公司	张志坚	蚌埠铜陵现代产业园管委会	刘益群
2715	怀远县包集循环经济产业园建设项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积44.8万平方米，一期建设内容包括厂房13栋、淮海路双向六车道及相关附属工程；二期建设污水处理厂、雨水排涝泵站等	10.55		5.00	正在进行土地报批	一期主体施工	怀远县新型城镇化建设有限公司	黄元齐	怀远县政府	徐元景
2716	蚌山区高新电子信息产业园基础设施(一期)项目	传统产业升级改造	蚌埠蚌山区	总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、仓储物流、办公中心、配套生活服务用房等	10.51		2.50	开展前期工作	基础施工	蚌埠市中盛建设发展有限责任公司	刘明	蚌山区科技经济信息化局	杨东
2717	五河县富明承插型盘扣式脚手架项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公用房等配套设施，建设盘扣式脚手架生产线2条，形成年产5万吨盘扣式脚手架的生产能力	8.00		3.00	签订协议	开工建设	杭州富明置业有限公司	周兵	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2718	怀远县宝钢新建智能化铝制两片罐生产基地项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积4.8万平方米，购置冲杯机、拉伸机、修边机等主要设备及相应辅助设备，建成后形成年产11亿只铝制两片罐的生产能力	7.50		4.50	正在开展前期工作	一期主体完工	安徽宝钢制罐有限公司	张瑞峰	怀远县招商服务中心	屈磊
2719	禹会区新型智造双创产业园项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	总建筑面积25万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼、综合楼、宿舍楼、研发中心及相关配套设施	7.20		3.50	前期手续办理	厂房主体建设	蚌埠城禹建设开发有限责任公司	沈如强	禹会区科技经信局	尹元



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2720	五河县青禾纺织项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、办公用房以，购置喷水织布机进口整经机、进口经编机等设备，形成年产各类纺织面料2亿米的生产能力	6.00		1.50	正在洽谈	开工建设	吴江青禾喷织有限公司	杜尧尧	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2721	怀远县晶隆年产600万套汽车球笼及总成、3000万套活塞环项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	一期租赁中小产业园8000平方米标准化厂房，建设2条新能源汽车专用汽车球笼及总成、活塞环生产线及配套设施；二期自建厂房3万平方米进行生产，全部投产后形成年产600万套汽车球笼及总成、3000万套活塞环的生产能力	5.70		2.00	已签约	一期投产	安徽晶隆汽车工业有限公司	戴安其	怀远经济开发区管委会	屈磊
2722	固镇县年产15万吨再生涂布包装纸项目	传统产业升级改造	蚌埠固镇县	总建筑面积2.05万平方米，主要建设生产车间、制浆车间、分切车间、配料车间等，建设3条涂布包装纸生产线，形成年产15万吨再生涂布包装纸的能力	5.00		0.80	开工前准备工作	主体施工	蚌埠三星纸业有限公司	蒋根军	固镇经济开发区管委会	单桂峰
2723	禹会区正嘉高低压成套设备生产线项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	租赁厂房面积2万平方米，建设8条小型断路器全自动生产线、5条漆包线全自动生产线等，形成年产5520万只小型断路器、4800吨漆包线、1000套高低压成套设备的生产能力	5.00		2.00	前期手续办理	开工建设	安徽正嘉智能科技有限公司	张之贤	禹会区科技经信局	尹元
2724	五河县茂禄纺织项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积1.7万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置喷水织布机、整浆并、涂层机等设备，形成年产布料1亿米的生产能力	4.00		0.50	已签订协议	开工建设	苏州茂禄纺织科技有限公司	张良	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2725	五河县荣旺纺织项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公用房，购置喷水织布机、加弹机、经经机等设备，形成年产各种纺织面料2亿米的生产能力	4.00		2.00	开展前期工作	主体施工	长兴荣旺纺织有限公司	郑伟	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2726	固镇县电子信息产业园项目	传统产业升级改造	蚌埠固镇县	总建筑面积10万平方米，新建总部中心、标准厂房及配套基础设施，招引电子信息类企业5家	4.00		1.00	开工前准备工作	主体施工	蚌埠产城融合投资有限公司	赵新庆	蚌埠铜陵现代产业园管委会	张公民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2727	怀远县雁湖面粉厂技改搬迁项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积1.2万平方米，购置日处理小麦200吨专用面粉自动生产线一条，日处理小麦500吨专用面粉自动生产线2条，辅助设备80（台）套，建设制粉车间、面粉库、麸皮库、麸皮打包车间等，建成后形成日处理小麦1000吨专用面粉的生产能力	3.97		2.50	正在办理用地手续	主体施工	安徽雁湖面粉有限公司	王怀兵	怀远经济开发区管委会	屈磊
2728	五河县正鹰水泥编织袋项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置相关生产设备。形成年产水泥编织袋1亿条生产能力	3.60		0.50	开展前期工作	主体施工	徐州正鹰塑业科技有限公司	杜尧尧	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2729	五河县宏绿食品项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、办公用房以及购置生产设备等。形成年产方便食品5亿包生产能力	3.60		1.00	开展前期工作	主体施工	福建宏绿食品有限公司	朱英俊	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2730	怀远县鸿云汽车部件科技有限公司后视镜及总成生产项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	租赁标准化厂房6184平方米，同时新建厂房约3万平方米、新增完善各类生产设备及模具工装夹具。项目建成后形成年产后视镜及总成200万套的生产能力	3.50		2.00	设备购置	一期投产	安徽鸿云汽车部件科技有限公司	朱秀云	怀远经济开发区管委会	屈磊
2731	五河县锋伟水泥编织袋项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置相关生产设备，形成年产水泥编织袋2亿条生产能力	3.50		0.40	开展前期工作	主体施工	徐州锋伟塑料有限公司	杜尧尧	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2732	五河县广发食品编织袋项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积0.8万平方米，主要建设厂房、办公用房以及购置相关生产设备等。形成食品编织袋8000万条生产能力	3.30		0.50	开展前期工作	主体施工	徐州广发包装有限公司	杜尧尧	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2733	五河县锋骏纺织项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积1.9万平方米，主要建设厂房、综合楼以及购置喷水织布机、加弹机、纺经机等设备，形成年产布料1亿米的生产能力	3.00		1.50	开展前期工作	主体施工	长兴锋骏纺织有限公司	杜尧尧	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2734	怀远县伽和汽车年产15万套汽车部件项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	租赁准化厂房1.2万平方米，购置数控机床、自动焊、双臂液压机等主要设备，建成后形成年产15万套汽车后桥、制动器、冲压件及锂电箱体辅助部件项目的生产能力	2.50		2.00	已签约	部分主体完工	安徽伽和汽车部件有限公司	孙中明	怀远经济开发区管委会	屈磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2735	怀远县亿联云印年生产200万册台历挂历项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	租赁龙亢扶贫就业基地标准化厂房约3万平方米，购置全自动线圈装订机、多功能打孔机、多功能冲孔机等主要设备，建成后可年生产200万册台历挂历	2.50		1.00	正在进行设备购置	一期投产	安徽亿联云印网络科技有限公司	陈飞	怀远县龙亢镇政府	王冲
2736	怀远县汇丰天然气锅炉及石化装备制造项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积1.7万平方米，购置加工专用设备300台，建成后可年产20吨以下超低氮天然气锅炉、反应釜、换热器等石油化工装备300台	2.40		1.50	正在办理施工许可证	主体施工	蚌埠汇丰锅炉有限公司	刘虎	怀远经济开发区管委会	屈磊
2737	五河县宝业建筑工业化PC部品件项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积2.8万平方米，主要建设生产厂房以及成品构建仓库、办公楼等配套基础设施，形成年产50万平方米建筑工业化PC部品件的生产能力	2.00		2.00	完成前期工作	竣工	蚌埠宝业建筑科技有限公司	王坤	五河县招商和园区发展中心	桑莹莹
2738	禹会区佑千硕年产1300万只磁保持继电器项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	租赁厂房5000平方米，购置注塑机14台、精密冲床12台、机器人20台以及智能自动化生产线2条，建成投产后可年产1300万只磁保持继电器	2.00		1.20	前期手续办理	开工建设	蚌埠佑千硕科技有限公司	沈如强	禹会区科技经信局	尹元
2739	朗旭年产6万吨品质高硼玻璃器皿项目	传统产业升级改造	蚌埠高新区	总建筑面积1万平方米，主要建设高档品质高硼玻璃器皿生产线，形成年产6万吨高档玻璃器皿的生产能力	2.00		0.50	正在开展前期工作	主体施工	安徽朗旭玻璃有限公司	彭春奎	蚌埠高新区管委会	张伟
2740	中粮年产5万吨食品级液态二氧化碳及其配套项目	传统产业升级改造	蚌埠淮上区	总建筑面积0.2万平方米，建设年产5万吨食品级二氧化碳生产线及其附属配套设施，形成5万吨食品级二氧化碳的生产能力	1.80		1.00	开工前准备工作	主体建设	中粮生物科技股份有限公司	吴德望	淮上区投资促进局	石帅
2741	五河中联水泥扩建项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积1万平方米，主要建设原材料堆棚库、成品水泥成品库以及配套基础设施，形成年原材料堆棚库容12万吨、成品水泥成品库库容3.5万吨能力	1.50		1.20	开展前期工作	主体建设基本完成	五河中联水泥有限公司	陈海涛	五河县经济和信息化局	张伟
2742	禹会区贵恩电子智能终端项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	租赁厂房面积1.13平方米，购置注塑机15台，主要建设智能终端生产线10条、充电器生产线3条，建成后形成年生产智能终端设备200万台、塑胶壳料420万个、充电器500万个生产能力	1.50		0.80	正在进行前期工作	开工建设	安徽贵恩电子科技有限公司	彭家福	禹会区科技经信局	尹元

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2743	五河县绿色食品产业园扩建项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	总建筑面积5.3万平方米，建设8栋钢结构厂房、1栋食堂以及厂区道路给排水等配套设施	1.40		1.40	完成前期工作	竣工	五河县久盛科技发展有限公司	王超	五河县政府	陈宏政
2744	固镇县年产6万台环保空调项目	传统产业升级改造	蚌埠固镇县	总建筑面积0.8万平方米，新建原料仓库、生产车间、组装车间、成品仓库等，形成年产6万台环保空调的能力	1.30		1.00	开工前准备工作	开工建设	安徽巨铭环境控制设备有限公司	崔栋云	蚌埠铜陵现代产业园管委会	张公民
2745	固镇县米面制品及肉类加工项目	传统产业升级改造	蚌埠固镇县	总建筑面积2.1万平方米，新建生产车间、冷冻车间、生活及办公用房等，建设3条肉类加工及米面制品生产线，形成年产2万吨年糕等米面制品和1万吨生鲜肉制品的生产能力	1.10		0.50	开展前期工作	主体施工	蚌埠市禾顺食品有限公司	崔栋云	蚌埠铜陵现代产业园管委会	刘益群
2746	固镇县年产10万套汽车通用配件生产项目	传统产业升级改造	蚌埠固镇县	总建筑面积2.1万平方米，新建厂房，购置等离子切割机等设备，建设2条汽车配件生产线，形成年产10万套汽车配件的生产能力	1.10		0.50	开工前准备工作	主体施工	安徽海川机械有限公司	崔栋云	蚌埠铜陵现代产业园管委会	刘益群
2747	五河县源通新型建材项目	传统产业升级改造	蚌埠五河县	租用厂房1.5万平方米，主要建设配套设施、购置全自动制砖机、全自动拌合机，一级安装除尘等环保设备。形成年产护坡砖、透水砖80万平方米生产能力	1.00		0.80	完成前期工作	主体建设基本完成	五河县源通新型建材有限公司	陈海涛	五河县经济和信息化局	张伟
2748	怀远县桂柳饲料项目	传统产业升级改造	蚌埠怀远县	总建筑面积1.35万平方米，购置加工生产线3条，混合机、粉碎机、制粒机、打包机等主要设备，建设原料库与成品库、配电房，员工宿舍、办公用房、附属用房等，建成后形成年产30万吨饲料的生产能力	1.00		0.90	正在办理用地手续	主体完工	怀远桂柳牧业有限公司	徐成龙	怀远经济开发区管委会	马立
2749	禹会区艾斯泰克模具设计制造及注塑生产项目	传统产业升级改造	蚌埠禹会区	租赁厂房1.1万平方米，购置塑胶生产设备，主要建设模具制造、塑胶产品、注塑车间以及4条智能穿戴产品生产线，建成后形成年产塑胶产品50万套、智能穿戴产品50万台的生产能力	1.00		0.80	前期手续办理	开工建设	蚌埠艾斯泰克科技有限公司	熊勇	禹会区科技经信局	尹元
2750	长开年产2万台智能断路器项目	传统产业升级改造	蚌埠高新区	总建筑面积1万平方米，购置智能断路器研发及生产设备，建设2条智能断路器生产线，形成年产2万台智能断路器的生产能力	1.00		0.50	正在开展前期厂房内部设计	主体施工	安徽长开科技有限公司	葛广彬	蚌埠高新区管委会	张伟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2751	龙子湖区现代物流产业园项目	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积50万平方米，建设包括仓储物流用房、办公用房、交易中心、商贸服务中心、电商孵化器等	50.00		0.50	开展用地报批等前期工作	开工建设	蚌埠市东方投资有限公司	陈俊文	龙子湖区高铁工贸园区管委会	王勇
2752	淮上区奥莱城市综合体项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积20万平方米，主要建设砂之船奥莱、儿童世界、国际美食城、国际影院及附属设施等	40.00		11.00	开展前期工作	主体施工	蚌埠市奥特莱斯置业有限公司	郑惠臣	淮上经开区商贸产业集聚区管理部	唐爱芹
2753	磐龙院综合体项目	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积32万平方米，建设商业、幼儿园、社区服务中心等相关配套设施	32.00		5.00	推进前期工作	主体施工	蚌埠建瑞置业有限公司	李啸	蚌埠经开区住建局	刘淼
2754	山水宸院(融园)项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积25万平方米，主要建设公寓、商业及相关配套基础设施	24.00		10.00	土地证已办理	主体施工	蚌埠融创新珠置业有限公司	常润兵	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2755	山湖雅苑综合体项目	现代服务业	蚌埠经开区	总建筑面积17.78万平方米，建设商业、社区服务中心等相关配套设施	15.00		3.00	开展前期工作	主体施工	蚌埠市瑞隆置业有限公司	江诗怡	蚌埠经开区住建局	刘淼
2756	云锦园(南苑)项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积6.3万平方米，主要建设商业、公寓楼及相关配套基础设施	12.00		7.00	开工前准备	主体施工	蚌埠世茂新领航置业有限责任公司	尚慧慧	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2757	合一冷链三期项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积14.6万平方米，主要建设专业冷链物流批发市场及配套设施等	12.00		3.00	开展前期工作	开工建设	安徽合一冷链股份有限公司	徐斌	淮上经开区商贸产业集聚区管理部	唐爱芹
2758	时光印象综合体项目	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积13万平方米，建设商业、购物广场以及配套设施	11.80		5.00	施工图设计，办理前期手续	主体施工	蚌埠市康鸿房地产有限公司	郭涛	龙子湖区住房和城乡建设交通局	马建忠
2759	湖山樾综合体项目	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积14万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施	11.80		5.00	施工图设计，办理前期手续	主体施工	蚌埠市碧祥房地产开发有限公司	张铭宗	龙子湖区住房和城乡建设交通局	马建忠
2760	淮上区玖和园项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积20.8万平方米，建设商业、住宅及其配套设施	10.00		5.00	开展前期工作	主体施工	安徽水利和顺有限公司	杨阳	淮上区小蚌埠镇政府	姚乾昌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2761	怀远县长九国际大酒店建设项目	现代服务业	蚌埠怀远县	总建筑面积28.1万平方米，按照五星级标准打造酒店。建设内容包括休闲、住宿、餐饮、商务、会议等，配套建设周边道路及广场等	10.00		3.00	基础施工	主体施工	蚌埠市长九实业集团	储勇	怀远县住房和城乡建设局	崔华
2762	固镇圣邦中心花园综合体三期项目	现代服务业	蚌埠固镇县	总建筑面积15万平方米，建设住宅1200户，配套建设绿化工程、超市、农贸市场等	5.80		2.00	完成开工前准备工作	主体施工	安徽圣邦置业有限公司	王小红	固镇县住建局	黄中超
2763	怀远县科大福晴精准医疗智慧产业园项目	现代服务业	蚌埠怀远县	总建筑面积19万平方米，建设生产区、智慧办公区、仓储与产品展示区等	5.28		3.00	开展前期工作	主体施工	安徽淮河高新产业有限公司	王伟	怀远县政府	徐元景
2764	顺丰上海·蚌埠产业园项目	现代服务业	蚌埠龙子湖区	总建筑面积10万平方米，建设顺丰皖北物流基地和产业园；其中租赁宏峰包装2万平方米厂房，建设顺丰皖北物流中心，安装全自动智能化物流分装系统	5.00		1.00	办理前期手续，施工图设计	完成2万平方米厂房装修	顺丰上海物流有限公司	吴波	龙子湖区高铁工贸园区管委会	王勇
2765	宇培仓储物流园项目	现代服务业	蚌埠淮上区	总建筑面积6万平方米，建设冷链物流仓库、电商运营平台、快递快运分拨中心、供应链管理运营平台等	4.80		3.00	开展前期工作	主体施工	蚌埠宇培仓储物流有限公司	王志鹏	淮上区投资促进局	石帅
2766	胜利中路北侧、太平街西侧地块综合改造项目	现代服务业	蚌埠蚌山区	总建筑面积2.9万平方米，主要建设商业，并配建卫生站、邮件快递设施、物业用房等附属工程	3.00		1.50	开工前准备	主体施工	蚌埠市金海置业有限公司	胡良刚	蚌山区住房和城乡建设交通局	丁寒
2767	蚌埠市粮食局第三仓库项目	现代服务业	蚌埠禹会区	总建筑面积2.2万平方米，主要建设粮食仓库及其相关配套设施	1.70		0.50	前期手续办理	开工建设	蚌埠禹会建设投资有限公司	沈如强	禹会区住房和城乡建设交通局	周维刚
2768	人工智能创新孵化中心工程	创新能力	蚌埠经开区	总建筑面积5万平方米，建设将科研成果市场化、产业化，集产、学、研为一体的创新中心，用于人工智能创新孵化需求	3.00		2.00	推进前期工作	主体施工	安徽电子信息职业技术学院	刘秀娟	蚌埠经开区经贸局	马春
2769	仇岗安置房项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总建筑面积15万平方米，建设安置房1028套	12.30		2.00	推进前期工作	部分完工	蚌埠市临港基建发展有限公司	葛多磊	蚌埠经开区住建局	高勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2770	怀远县城西市政道路建设项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	总长度26.116千米，新建五金市场西路（沿堤路—S307省道）、康城路（沿堤路—S307省道）等32条（段）市政道路，配套建设给排水工程、绿化工程、照明工程等	11.34		7.00	正在进行初步设计	7条道路开工建设	怀远县新型城镇化建设有限公司	黄元齐	怀远县政府	徐元景
2771	宋庄佳苑(宋庄安置房一期)项目	新型城镇化	蚌埠龙子湖区	总建筑面积16.37万平方米，建设安置房1500套	10.00		4.00	施工图设计，办理前期手续	主体施工	蚌埠旭辉开发有限公司	杨传运	龙子湖区住房城乡建设交通局	马建忠
2772	春江花月安置房项目	新型城镇化	蚌埠淮上区	总建筑面积14.6万平方米，主要建设内容包括高层住宅、商业及配套设施等，安置900户	10.00		3.00	开展前期工作	部分完工	安徽中恒商业发展有限公司	马林	淮上区住房和城乡建设局	张圣辉
2773	禹会区大庆新村安置房项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	总建筑面积30万平方米，主要建设拆迁安置小区、周边道路及相关配套设施，共安置600户	8.00		3.00	前期手续办理	开工建设	蚌埠禹会建设投资有限公司	沈如强	禹会区住房城乡建设交通局	周维刚
2774	海创珑璟台安置房项目	新型城镇化	蚌埠龙子湖区	项目总建筑面积13.4万平方米，建设安置房1103套	8.00		4.20	桩基施工	主体施工	蚌埠众海置业有限责任公司	张磊	龙子湖区住房城乡建设交通局	马建忠
2775	五河县书香学苑安置房项目	新型城镇化	蚌埠五河县	总建筑面积13.8万平米，建设住宅、商业用房及幼儿园等配套设施，安置1000户	8.00		4.00	开展前期工作	主体施工	五河县住房城乡建设局	朱增新	五河县政府	陈宏政
2776	五河县孙坪安置房三期项目	新型城镇化	蚌埠五河县	总建筑面积16.8万平方米，主要建设8栋住宅楼、配套小学、农贸市场等基础设施，安置1100户	7.02		4.50	完成备案	主体施工	中煤第三建设（集团）蚌埠置业有限公司	梁强	五河县重点工程中心	刘先勇
2777	禹会区秦集镇农民安置小区四期建设项目	新型城镇化	蚌埠禹会区	总建筑面积17.6万平方米，主要建设农民安置小区、周边道路及相关配套设施，共安置300户	6.50		2.00	前期手续办理	开工建设	蚌埠禹会建设投资有限公司	沈如强	禹会区住房城乡建设交通局	周维刚
2778	怀远县普渡安置房项目	新型城镇化	蚌埠怀远县	总建筑面积12.4万平方米，安置792户，建设幼儿园、地下车库及架空层；配套建设道路、绿化、供排水管网、供电、消防、亮化等	6.00		4.60	开工前准备	主体完工	蚌埠市乐居投资管理有限公司	黄元齐	怀远县政府	徐元景

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2779	滨湖花园三期安置房项目	新型城镇化	蚌埠经开区	总建筑面积11.7万平方米，建设安置房624套	5.60		1.50	推进前期工作	基础施工	蚌埠恒泰建设发展有限公司	裴卫萍	蚌埠经开区住建局	高勇
2780	宏业路B地块安置房(鸿运名苑)项目	新型城镇化	蚌埠蚌山区	总建筑面积10万平方米，主要建设安置房、商业楼，并配套建设相关附属设施，安置705户	4.80		2.00	推进前期工作	主体施工	安徽宏茂置业有限公司	陈继君	蚌山区住房和城乡建设交通局	陈永志
2781	固镇县老城区路网及老旧小区周边道路管网改造EPC项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	总长度8千米，改造提升大营路、工业路、立新南路等道路，建设世纪荣誉、清怡雅阁苑等小区配套基础设施，进行水管网混流改造和绿化工程提升	4.50		2.00	开工前准备工作	主体施工	固镇县住房和城乡建设局	黄中超	固镇县住建局	陈大鹏
2782	蚌固一级公路增设辅道和路灯工程	新型城镇化	蚌埠固镇县	总长度53千米，建设辅道工程（含平交道口、景观绿化）及亮化工程	4.20		3.00	完成亮化工程监理招标及部分征迁工作	部分完工	蚌固一级公路开发公司	刘春银	固镇县交通局	王光银
2783	固镇县城乡公交一体化PPP项目	新型城镇化	蚌埠固镇县	收购县内客运班车64台，购置新能源公交车232台，新建城镇公交枢纽站3处、公交首末站2处、乡镇综合运输服务站9处、新能源充电桩5个	3.53		1.00	完成开工前准备工作	主体施工	固镇县交通运输局	汤平	固镇县交通运输局	刘春银
2784	五河县城南新区2021年路网工程	新型城镇化	蚌埠五河县	总长度6.2千米，新建女山路、兴淞路等6条道路，包括道路、排水、绿化亮化等设施	2.00		1.60	开展前期工作	部分道路施工	五河县建设投资有限公司	吴明海	五河县政府	陈宏政
2785	五河县城南新区青年南路道路工程	新型城镇化	蚌埠五河县	全场4800米，宽40米，主要建设道路、排水、绿化亮化等配套基础设施	1.50		1.20	开展前期工作	部分路段完成	五河县建设投资有限公司	吴明海	五河县住房和城乡建设局	朱增新
2786	五河县城南新区女山路道路工程	新型城镇化	蚌埠五河县	道路全长4200米，宽40米，主要建设内容为道路、排水、绿化亮化等配套设施	1.10		0.80	前期工作	部分路段完成	五河县建设投资有限公司	陈琛	五河县政府	陈宏政
2787	五河县城南建成区基础设施提升改造工程	新型城镇化	蚌埠五河县	改造兴县路、惠民路等道路9千米，改造雨污水管网10千米	1.10		0.50	开展前期工作	部分完工	五河县建设投资有限公司	吴明海	五河县政府	陈宏政



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2788	蚌埠市高铁工贸园区电力优化工程项目	新型城镇化	蚌埠龙子湖区	新建两座变电站，将凯盛开闭所改为肖巷变电站引入，优化原有供电线路	1.00		0.30	办理前期手续，施工图设计	开工建设	蚌埠市高铁工贸园区投资发展有限公司	刘飞	龙子湖区高铁工贸园区管委会	王勇
2789	宁洛国家高速公路明光至蚌埠段改扩建工程	交通	相关市、县	全长80.902千米，四车道拓宽为八车道(计划在大庆北路设出入口)	80.00		5.00	开展初步设计和用地预审工作	开工建设	蚌明高速公路开发有限公司	刘巍巍	蚌埠市交通局	王光银
2790	固镇县G344固蚌高速公路连接线路工程	交通	蚌埠固镇县	总长度7.5千米，一级公路兼城市道路设计标准，路基宽95米，沥青混凝土路面	8.00		1.50	完成开工前准备工作	主体施工	固镇县交通运输局	汤平	固镇县交通运输局	张林
2791	固镇县百万头生猪养殖、屠宰及深加工项目	农林	蚌埠固镇县	分两期建设，总建筑面积280万平方米，建设母猪舍、保育舍、育肥舍等生产设施，以及中转仓库等配套设施，形成年养殖、加工及屠宰百万头生猪的能力	30.00		3.00	开工前准备工作	主体施工	蚌埠鹏睿农牧产业有限公司	严东明	固镇县农业农村局	赵同飞
2792	固镇县牧原四场生猪养殖项目	农林	蚌埠固镇县	项目位于杨庙乡田湖村，占地243亩，主要建设3栋楼房猪舍、配套无害化处理区、饲料加工区、污水处理区、固废处理区等附属，建成后可形成出栏25万头商品猪的能力	3.36		1.00	开工建设	主体施工	固镇县牧原农牧有限公司	杨克力	固镇县杨庙乡政府	薛兆红
2793	怀远县牧禾养殖科技有限公司5000头肉牛全产业链体系项目	农林	蚌埠怀远县	新建建筑面积5万平方米，购置屠宰自动化一体设备1套、拖拉机、铲车、汽车、有机肥设备、变压器等20台套等主要设备	2.50		1.60	基础施工	养殖场建成,加工厂开工建设	安徽省牧禾养殖科技有限公司	张其能	蚌埠农业科技园管委会	王守本
2794	怀远县澳龙工厂化养殖及蛋白菜生态种植项目	农林	蚌埠怀远县	总用地1216.6亩，主要建设澳龙养殖大棚及规模性养殖棚等	1.80		1.20	基础施工	养殖场建成,加工厂开工建设	安徽嘉奕农业科技发展有限公司	张宝相	蚌埠农业科技园管委会	王守本

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2795	固镇县牧原二场生猪养殖项目	农林	蚌埠固镇县	总建筑面积3万平方米，主要建设后备舍12栋，怀孕舍25栋，哺乳舍22栋，保育舍44栋，购置自动饲喂系统、局部供暖等，拟建设13.75万头规模的全线场	1.64		1.00	开工前准备工作	开工建设	固镇县牧原农牧有限公司	杨克力	固镇县杨庙乡政府	薛兆红
2796	固镇县医疗康养能力提升工程建设项目	社会事业	蚌埠固镇县	总建筑面积10万平方米，建设固镇县医养中心、老年人就餐配送中心、老年公寓、老年休闲娱乐中心等	13.00		2.00	开工前准备工作	主体施工	固镇县卫健委	单明	固镇县卫健委	申娜
2797	固镇县医疗卫生服务能力提升项目	社会事业	蚌埠固镇县	总建筑面积18.9万平方米，包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心项目、固镇县中医院门诊住院综合楼项目、固镇县基层卫生服务能力提升项目、固镇县医务人员培训基地建设项目四类9个子项目的建设	12.63		3.00	开工前准备工作	主体施工	固镇县卫健委	单明	固镇县卫健委	申娜
2798	蚌埠市城市轨道交通职业学院项目	社会事业	蚌埠淮上区	总建筑面积35万平方米，建设教学楼、宿舍楼等，配备教学仪器设备，建成后全日制招生规模9000人	12.00		5.00	开展前期工作	主体建设	安徽墨云文禾教育科技有限公司	谷明昕	淮上区教体局	周翠丽
2799	固镇县医疗卫生保障能力提升项目	社会事业	蚌埠固镇县	总建筑面积16.7万平方米，建设蚌埠北城医院、蚌埠北城区医疗物资供应中心，医院设计床位600个	7.60		2.00	开工前准备工作	主体施工	江苏省人民医院	申娜	固镇县卫健委	单明
2800	固镇县学前教育促进工程建设项目	社会事业	蚌埠固镇县	总建筑面积13.62万平方米，在县城内新建9个幼儿园，共规划165个班级，计划招生4950人	6.81		2.00	开工前准备工作	主体施工	固镇县教育和体育局	何朋	固镇县教育体育局	陈大保
2801	蚌埠市中医医院改扩建项目	社会事业	蚌埠淮上区	总建设面积6.2万平方米，对蚌埠市中医医院进行改扩建，建设养老保健中心、康复诊疗研究中心及后勤综合服务中心等3个部分	5.60		2.25	完成规划设计及招标	主体施工	蚌埠市中医医院	杨勇飞	蚌埠市卫健委	张洪涛
2802	怀远县禹王中学新校区建设项目	社会事业	蚌埠怀远县	总建筑面积12.8万平方米，建设教学楼、行政综合楼、食堂、学生宿舍楼等，设立初中部、高中部共78个班	4.64		2.50	已完成选址	主体施工	禹王中学	王文年	怀远县教育和体育局	崔伟
2803	蚌山区燕山卫生院建设项目	社会事业	蚌埠蚌山区	总建筑面积2.45万平方米，主要建设医疗用房，购置医用设备及相关基础设备，新增病床490张	3.26		1.70	推进前期工作	主体施工	蚌埠市蚌山区卫生健康委员会	陈永志	蚌山区卫健委	李健

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2804	2021年蚌埠市危旧小区改造项目	社会事业	蚌埠龙子湖区	改造全市67个危旧小区，主要是基础设施整治、公共设施整治、安防消防改造等	2.98		1.00	开工前准备	部分小区开工建设	蚌埠市住建局	高垚	蚌埠市住建局	王家渠
2805	蚌山区雪华卫生院建设项目	社会事业	蚌埠蚌山区	总建筑面积1万平方米，主要建设医疗用房，购置医用设备及相关基础设备，新增病床200张	1.65		0.80	开展前期工作	主体施工	蚌埠市蚌山区卫生健康委员会	陈永志	蚌山区卫健委	李健
2806	五河县致远实验学校项目	社会事业	蚌埠五河县	总建筑面积6万平方米，建设教学楼、宿舍楼、综合楼等配套基础设施，共设90个班级，可容纳4500名学生	1.50		1.00	开展前期工作	主体施工	宿迁致远教育投资有限公司	吴标	五河县教育体育局	顾为国
2807	安徽师范大学附属蚌埠美佛儿学校新扩建项目	社会事业	蚌埠淮上区	总建筑面积约2.7万平方米，建设教学楼、实训楼、学生公寓等	1.40		0.70	开工前准备工作	部分完工	安徽美佛儿投资有限公司	柴梦佳	淮上区教体局	周翠丽
2808	星河小学项目	社会事业	蚌埠淮上区	总建筑面积1.6万平方米，建设教学楼、综合楼、运动场及配套设施	1.30		0.70	用地手续已完成	主体施工	淮上教育发展投资有限公司	童超	淮上区教体局	周翠丽
2809	淮上区图书馆新建项目	社会事业	蚌埠淮上区	建筑面积为0.8万平方米，建设内容包括主体建设，加固工程、装修装饰工程，采购图书、智能化设备、系统平台等	1.10		0.70	开工前准备工作	内部装修	淮上区文化广电旅游局	田野	淮上区投资促进局	石帅
2810	怀远县白乳泉风景提升改造项目	文化产业	蚌埠怀远县	总建筑面积92.5万平方米，修缮半山亭、乳泉亭、聚贤堂等配套设施，新建望游客服务中心综合用房等	7.68		1.00	开展前期工作	主体施工	安徽天兆文化旅游发展有限公司	钮得文	怀远县文化和旅游局	陈柏
2811	固镇生态非遗小镇项目	文化产业	蚌埠固镇县	总建筑面积27万平方米，以大汉文化为源头，以，非遗文旅为产业基地，打造集购物休闲、娱乐社交等功能为一体的文旅生活中心	5.00		3.00	开工前准备工作	主体施工	安徽谷阳文化旅游发展有限公司	王增	固镇县住建局	黄中超
2812	怀远县科技馆、文化馆两馆合一建设项目	文化产业	蚌埠怀远县	总建筑面积1.56万平方米，主要建设文化馆和科技馆的主体工程、布展工程，以及道路、绿化、给排水、景观等配套工程	2.94		1.50	正在进行招投标	主体施工	怀远县重点工程中心	尚有信	怀远县科协	潘成竹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2813	国兰网络传媒基地项目	文化产业	蚌埠经开区	改造面积4000平方米，建设多元化中央直播大厅、文化应用场景化直播中心、会展大厅、创新创业孵化中心等	1.00		0.80	开展前期工作	装修改造	安徽国兰网络科技有限公司	王忠兰	蚌埠经开区党政办	汪洋
6、阜阳市													
2815	安徽柏联智能科技产业园项目	战略性新兴产业	阜阳临泉县	总建筑面积46.9万平方米，建设标准厂房、仓库、职工生活用房等，配套基础设施，形成年产500万台液晶电视及2000万套相关配件的生产能力	45.99	3.50	1.00	20栋厂房基本建成	完善配套基础设施建设	安徽柏联电子科技有限公司	李凤生	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
2816	华拓科技年产6GWh新能源锂电池项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积23万平方米，新建厂房、仓库及办公用房等，购置正负级双层涂布机、正负极高速金属切片机、自动装配线、正负极辊压分切一体机、充放电及性能检测设备4.37万台（套），形成年产6GWh新能源锂电池的生产能力	30.00	4.00	12.00	完成部分主体厂房建设	两条生产线投产	安徽华拓新能源科技有限公司	田震	界首市高新区田营科技园管委会	王文永
2817	年产40万吨合成氨70万吨尿素原料路线改造项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	采用航天炉粉煤加压气化、二氧化碳气提法尿素等工艺技术，对固定床间歇汽化炉、老氨合成装置、老尿素装置及配套装置进行搬迁升级改造，建设航天炉粉煤加压气化、大型空分、等温耐硫变换、低温甲醇洗、湿法硫酸等装置，及氨罐、锅炉等配套装置和公用工程，形成年产40万吨合成氨70万吨尿素的能力	24.82	19.82	5.00	主体施工	竣工	安徽昊源化工集团有限公司	凡殿才	颍东经济开发区管委会	尹建华
2818	年产30万吨合成气制乙二醇项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	建设CO深冷分离装置，PSA制氢装置，30万吨/年乙二醇装置三个工艺装置及配套循环水站、成品罐区和充装装置等配套设施，形成年产30万吨合成气制乙二醇的能力	15.48	10.00	5.48	主体完工	竣工	安徽昊源化工集团有限公司	凡殿才	颍东经济开发区管委会	尹建华
2819	东锦化纤年产10万吨高品质再生原液着色纤维产业化项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积54.3万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置15条德国进口POY长丝生产线、1000台全自动喷水织布机等，形成年产10万吨原液着色长丝纤维及1.8亿米化纤布的生产能力	15.08	5.50	0.50	正在进行主体工程建设	部分完工	安徽东锦资源再生科技有限公司	张帅	界首市高新区东城科技园管委会	贾全喜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2820	安徽赛拉弗光伏组件及电池片生产项目	战略性新兴产业	阜阳颍上县	总建筑面积12万平方米，建设厂房、仓库等，购置光伏组件、电池片生产线等设备	13.63	2.95	2.00	厂房主体施工	部分完工	安徽赛拉弗能源有限公司	周泽	颍上经济开发区管委会	苏宇
2821	瑞琦塑胶年产25万吨高性能改性颗粒、15万吨高性能管道及塑料制品项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积18.7万平方米，建设多栋标准化厂房，购置高性能管道生产设备，形成年产25万吨高性能改性颗粒、15万吨高性能管道及塑料制品、5万吨瓶片的生产能力	13.00	9.50	2.00	正在进行主体工程	部分完工	安徽瑞琦塑胶科技有限公司	马莹莹	界首市高新区北城科技园管委会	张晓蓓
2825	年产30万吨乙醇原料路线调整搬迁升级改造项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	采用HT-L粉煤加压气化技术，建设气化装置、净化装置（包括变换、甲醇洗、氨冰机、硫回收）与空分装置及公用工程与辅助设施，形成年产30万吨乙醇原料的能力	11.22	4.22	7.00	正在进行土建施工	竣工	安徽昊源化工集团有限公司	凡殿才	颍东经济开发区管委会	尹建华
2826	安徽硕佰制药有限公司创新药产业化平台	战略性新兴产业	阜阳太和县	总建筑面积9.96万平方米，新建生产技术中心、生产厂房、动力站、污水处理站、危险品库、门卫等，并配套建设绿化、环保、消防、供配电、给排水等附属工程，形成年产吸入气雾剂500万瓶，鼻喷雾剂400万瓶，粉吸入剂1000万粒，冻干粉针剂500万支、雾化吸入溶液剂1000万瓶的生产能力	10.60	1.84	1.50	正在进行外墙砌筑，土方回填等	建设主体工程	安徽硕佰制药有限公司	温守明	太和经济开发区管委会	李国庆
2827	阜南县农业废弃物沼气与生物天然气开发利用ppp项目	战略性新兴产业	阜阳阜南县	建设15个沼气和生物天然气处理站点和相关产业设施，形成日产沼气18万立方米和年产沼肥16.63万吨的生产能力	10.49	10.00	0.49	主体工程正在建设	竣工	阜南县林海生态技术有限公司	胡永利	阜南县循环经济发展促进中心	高宇
2828	生宸源科技年产40万吨高性能HDPE波纹管原料及15万吨再生高性能HDPE波纹管项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积25万平方米，新建厂房、库房、办公用房等，购置再生HDPE分拣加工处理系统、自动计量配混输送系统、改性系统、波纹管生产机组等，形成年产40万吨高性能HDPE波纹管原料及15万吨再生高性能HDPE波纹管的生产能力	10.00	7.80	1.20	正在进行主体工程	主体工程完工	安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司	程运钰	界首市高新区光武科技园管委会	胡坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2829	锦臣兴亚克力PMMA及废旧有机玻璃再生循环经济项目	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	总建筑面积约12.2万平方米。拟购置裂解炉，精馏塔，粉碎机、自动化生产线等生产设备346台。新建粉碎车间，压克力板材生产线，胶条车间，预聚车间等。一期投资2.3亿元，建设三栋厂房，二期、三期按计划逐步推进。项目建成后，可形成年产甲基丙烯酸甲酯单体3.5万吨及5万吨板材的生产能力	10.00	2.85	0.20	一期建设完成，二期基础开挖	二期厂房主体施工	安徽锦臣兴亚克力科技有限公司	戴富斌	颍泉区区委办公室	王金生
2830	吉祥三宝高科面料智能化改造项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积16.6万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置喷气织机、数码印花及后整理设备，形成年产0.92万吨涡流纺粘胶纱、0.9万吨提花针织面料、2.4万吨纯棉水刺无纺布的生产能力	7.51	4.10	2.00	主体工程建设	部分完工	安徽三宝棉纺针织投资有限公司	张帅	界首市高新区东城科技园管委会	贾全喜
2831	奥邦科技年产26000万平方米塑胶地板项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积12.6万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置压延生产线及相关研发、实验设备、环保设备等，形成年产26000万平方米塑胶地板的生产能力	6.80	1.25	2.00	正在进行主体工程建设	购进设备进行安装调试	安徽奥邦塑胶科技有限公司	马莹莹	界首市高新区北城科技园管委会	张晓蓓
2832	安徽天畅再生铅综合利用项目	战略性新兴产业	阜阳太和县	总建筑面积12万平方米，建设生产车间、仓库、办公用房等，购置设备仪器，配套相关附属设施，形成年产20万吨再生铅综合产品的生产能力	6.51	5.90	0.61	主体完工，部分设备安装	竣工投产	安徽天畅金属材料有限公司	关伟	太和县肖口镇政府	赵刚
2833	年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛建设项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	总建筑面积5.4万平方米，建设生产车间、仓库及配套设施，形成年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛的能力	6.50	1.20	1.80	主体施工	部分完工	杭摩科技新材料（阜阳）有限公司	沈晓音	颍东经济开发区管委会	尹建华
2834	骆驼集团年产20万吨再生精铅冶炼及深加工项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积8.9万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置拆解、塑料清洗、火法冶炼、制酸等设备，形成年产20万吨再生精铅和3.3万吨试剂硫酸的生产能力	6.00	5.30	0.70	基础设施建设	竣工	骆驼集团（安徽）再生资源有限公司	田震	界首市高新区田营科技园管委会	王文永
2835	创恒塑业年产3000万套塑料制品和5万吨改性塑料项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积5.52万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置相应生产设备，形成年产3000万套塑料制品和5万吨改性塑料的生产能力	5.50	3.90	1.00	正在进行基础设施建设	部分完工	安徽创恒塑业科技有限公司	马莹莹	界首市高新区北城科技园管委会	张晓蓓

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2836	中印国际医药产业合作试验区-国际医药高端制剂共享制造基地(一期)	战略性新兴产业	阜阳太和县	总建筑面积8.7万平方米，建设高端制剂生产共享生产区厂房、共享服务中心、研发孵化中心、科技创新服务中心等，配套相关附属设施	5.29	0.30	1.00	基础开挖	主体施工	安徽德众发展控股集团有限公司	郑谦	太和经济开发区管委会	李国庆
2837	南都华铂锂离子电池绿色高效循环利用项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积4万平方米，建设原料车间、拆解车间、浸出车间、萃取车间、沉锂及结晶车间、研发中心、办公楼等，购置各类设备450台，形成年处理废旧锂离子电池及废料2.5万吨、年产电池级锂盐、钴盐、镍盐等1.3万吨、梯次电池0.3万吨、三元前驱体和正极材料0.01万吨的生产能力	5.20	2.50	2.00	正在进行主体工程建设	主体工程完工	安徽南都华铂新材料科技有限公司	田震	界首市高新区田营科技园管委会	王文永
2838	安徽浚颖光电有限公司新型显示技术OLED高精密金属掩模板研发制造及配套服务项目	战略性新兴产业	阜阳颍上县	购置安装OLED高精密金属掩模板生产线5条、配套清洗再生生产线15条；配套建设供配电、安全生产、环保等设施	5.00	0.35	2.00	厂房基础施工	厂房主体完工	安徽浚颖光电有限公司	田纯	颍上经济开发区管委会	苏宇
2840	石墨烯新型环保建材系列制品项目	战略性新兴产业	阜阳经开区	总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、研发楼等，形成年产600万平方米石墨烯聚苯板、5000吨EPS制品，20万立方米匀质改性防火保温板生产能力	3.61	0.86	0.50	主体施工	一期建成投产,二期主体工程建设	安徽蓝云汇新材料科技有限公司	唐安莹	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2841	国能临泉生物质发电二期项目	战略性新兴产业	阜阳临泉县	建设规模35兆瓦发电厂一座，预计年发电量2.6亿千瓦时，年利用秸秆等燃料30万吨	3.54	1.80	1.74	主体施工	竣工投产	国能生物发电集团有限公司	李奇	临泉县发展改革委	宋伟
2842	耀诚电子触摸屏项目	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	一期租赁厂房6000平方米，建设洁净车间，购置设备，生产电子触摸屏及配件；二期建设厂房，购置机床、设备，生产电子产品、光电产品、电子触摸屏及配件	3.00	0.30	0.50	一期租赁厂房正在进行装修	一期项目建成投产	东莞昂平电子科技有限公司	陈志	颍泉区招商投资促进中心	杨云涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2843	太和年产5000吨中药饮片建设项目	战略性新兴产业	阜阳太和县	总建筑面积2.6万平方米，建设车间、原料成品库、综合办公楼及配套设施等，形成年产5000吨中药饮片的生产能力	2.00	0.30	0.80	基础施工	完成主体工程建设	安徽益豪药业有限公司	张文奇	太和县城关镇政府	赵国法
2844	新型材料生产项目	战略性新兴产业	阜阳经开区	总建筑面积4.5万平方米，建设新型材料生产线2条，形成年产5000吨新型材料制品的生产能力	1.90	1.11	0.50	2栋厂房封顶	部分生产线投产	阜阳市宏业冷轧带肋钢筋有限公司	徐跃	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2845	金兰金盈年产10万吨再生铝深加工及铝基新材料研发项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积3.2万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置铝型材挤压机、时效炉、立式静电喷涂线等设备，形成年产10万吨再生铝深加工及铝基新材料的生产能力	1.80	1.30	0.50	正在进行主体工程建设	竣工	安徽省金兰金盈铝业有限公司	蒋鹏秀	界首市高新区西城科技园管委会	周振龙
2846	年产5000吨优质中药饮片生产线建设项目	战略性新兴产业	阜阳经开区	总建筑面积4.8万平方米，建设中药饮片生产线五条，购置中药加工等设备，形成年产5000吨中药饮片的生产能力	1.42	1.05	0.30	办公楼封顶	二期厂房主体建设	安徽淮草堂中药饮片有限公司	闫碧	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2847	亚强新型节能环保建材产业化生产项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积7300平方米，建设生产车间、仓库、综合办公楼及其他辅助用房，形成年产20万立方米新型保温材料的生产能力	1.24	0.80	0.44	正在进行主体工程建设	竣工	安徽亚强保温新材料有限公司	褚小林	界首市代桥镇政府	汪向阳
2848	秸秆处理成套设备及环保设备生产线建设项目	战略性新兴产业	阜阳经开区	总建筑面积约3.44万平方米，建设厂房、办公楼等，购置激光焊接机、数控车床等设备，形成年产450套秸秆处理设备及环保设备生产线能力	1.24	0.62	0.30	厂房主体封顶	设备安装完成	安徽智能汇达环保科技有限公司	蒋盛祥	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2849	年产2500吨中药饮片项目	战略性新兴产业	阜阳颍州区	建筑面积2.7万平方米，建厂房、仓库、辅助用房及配套设施，形成年产2500吨中药饮片的生产能力	1.20	0.60	0.60	正在建设生产车间	竣工投产	安徽兴奥生物药业有限公司	马双剑	颍州区九龙镇政府	李子泉
2850	年产200万件系列液压配件产品生产项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	总建筑面积4.5万平方米，建设生产车间、原料仓库、成品仓库等，购置加工中心、数控车床、珩磨机床、高效深孔镗床、专用焊接设备、三座检测仪器检测设备等生产设备及检验设备，配套给排水、变配电、消防等辅助工程，形成年产200万件系列液压配件产品的能力	1.20	0.70	0.30	主体施工	主体完工	安徽仕烽机械制造有限公司	任孔明	颍东经济开发区管委会	尹建华



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2851	年产600套“三废”治理非标环保设备生产项目	战略性新兴产业	阜阳经开区	总建筑面积2.7万平方米,建设加工生产线3条,购置相关设备,形成年产600套“三废”治理非标环保设备的生产能力	1.08	0.83	0.26	厂房主体建成	竣工投产	安徽枫林环境科技有限公司	林超	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2852	氢能源燃料电池产业化项目(一期)	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	一期租赁厂房5000平方米,建设氢燃料电池生产线,包括生产燃料电池堆、燃料电池通信备用电源、燃料电池叉车动力系统及商用车载氢燃料动力模块系统等	1.00	0.05	0.50	一期厂房正在装修	一期厂房装修完成,购置设备	阜阳攀业氢能源科技有限公司	袁呈欣	颍泉经济开发区管委会	高辉
2853	年产2吨OLED材料项目	战略性新兴产业	阜阳合阜产业园	主要建设1000平方米无尘室,内设万级无尘室、千级无尘室、百级无尘室、生产场地、检测室、蒸镀室等,引进生产设备40台与检测设备23台,建成后可形成年产2吨OLED材料生产能力	1.00	0.10	0.30	厂房适应性改造	完成设备采购	阜阳欣奕华材料科技有限公司	姚邦虎	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏
2854	三合·中国木文化智慧产业小镇项目	传统产业升级改造	阜阳颍州区	总建筑面积约307万平方米,建标准化厂房、定制厂房及生产、销售、展示、仓储物流、工业旅游及配套设施	72.00	0.80	1.00	正在基础施工	部分厂房完工	安徽润城三合企业运营管理有限公司	付磊	颍州区三合镇政府	王峰
2855	阜南经济开发区纺织服装产业园	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积26.7万平方米,主要建设标准化厂房、办公楼及管理用房、配电房等附属设施	17.60	15.51	1.50	厂房正在建设	部分厂房建成投入使用	阜南经济开发区管委会	李前锋	阜南经济开发区管委会	王磊
2856	阜阳智能制造产业园-无人机产业园一期工程公共基础设施PPP项目	传统产业升级改造	阜阳颍泉区	总建筑面积21.19万平方米,建设总部研发厂房、高层厂房、招商运营展示中心等,配套建设试飞场地、供配电、给排水、道路等辅助设施	16.66	1.85	3.00	基础施工	部分完工	阜阳安水建设项目管理有限公司	梅云鹏	颍泉区经济和信息化局	苏明
2857	颍上县盛鸿建筑科技有限公司绿色装配式建筑产业园项目	传统产业升级改造	阜阳颍上县	总建筑面积40万平方米,建设生产厂房、办公楼等,购置钢结构装配式建筑部件、PC预制构件等生产线4条,形成年产绿色装配式建筑400万方的产能	16.36	5.00	4.00	主体施工	部分完工	颍上县盛鸿建筑科技有限公司	杨浩	颍上经济开发区管委会	苏宇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2858	阜南经济开发区文化创意产业园	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积18万平方米，主要建设产品加工区和服务配套区等	15.20	14.10	1.10	主体工程在建	竣工建成	阜南经济开发区管委会	李前锋	阜南经济开发区管委会	王磊
2859	阜阳卷烟厂易地技改项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积23.7万平方米，建设卷烟生产线，购置卷烟生产设备，形成年产卷烟40万箱的生产能力	14.32	5.10	4.50	主体施工	主体建成，部分生产线试生产	安徽中烟工业公司阜阳卷烟厂	王建新	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2860	装备制造产业园	传统产业升级改造	阜阳阜合产业园	总建筑面积约15万平方米，建设厂房、研发楼、检测楼、倒班宿舍等配套设施	10.00	2.00	2.50	基础施工	主体工程建設	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	李辰	阜合现代产业园区管委会	李向阳
2861	台商工业园机械制造项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建设面积5万平方米，建设生产厂房、辅助用房，配套消防、变电、照明等辅助设施	10.00	0.02	3.00	主体施工	部分完工	东莞市精密机械有限公司	张伟	阜南经济开发区管委会	王磊
2862	曲酒节能技改建设项目(二期)	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积18.5万平方米，主要建设生产车间、维修车间、仓储车间、厂区物流设备及设施	7.10	0.20	1.00	基础施工	完成主体施工	安徽文王酿酒股份有限公司	孙伟	临泉县经信局	刘峰
2863	颍泉经开区智能科技创新产业园(标准化厂房)	传统产业升级改造	阜阳颍泉区	总建筑面积约9.79万平方米，其中厂房、仓储用房、办公楼、综合用房、辅助用房，配套建设洁净工程、装饰工程、绿化、停车场等辅助设施。其中2#厂房、洁净工程、装饰工程为二期建设实施	7.00	0.66	1.80	主体施工	部分完工	阜阳市集铭智能科技有限责任公司	郭砚君	颍泉经济开发区管委会	高辉
2864	绿源科技年产5万吨水刺无纺布生产线项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积8万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置智能化无纺布生产线，形成年产5万吨水刺无纺布的生产能力	6.60	0.15	0.50	正在进行基础工程建设	主体建设	界首市高新区东城科技园管委会	张帅	界首市高新区东城科技园管委会	贾全喜
2865	合成气资源绿色智能综合利用项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积1.25万平方米，建设生产车间及辅助用房，形成年产40万吨双氧水的生产能力	6.25	0.50	3.00	主体在建	部分完工	安徽晋煤中能化工股份有限公司	张兆振	临泉县经信局	刘峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2866	希尔发新材料年产15万吨不锈钢金属制品项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积10万平方米，建设生产车间、办公研发楼以及水泵房等，购置不锈钢生产线5条，形成年产15万吨不锈钢金属制品的生产能力	6.00	3.40	1.50	正在进行主体工程	主体工程完工	界首市希尔发新材料科技有限公司	蒋鹏秀	界首市高新区西城科技园管委会	周振龙
2867	年产1500吨羊绒制品生产线项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积12万平方米，建设羊绒生产线5条，购置羊绒分梳机等设备，形成年产1500吨羊绒制品的生产能力	5.60	2.47	1.20	一期投产	二期主体建设	安徽羚威羊绒制品有限公司	苏方方	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2868	临泉庐阳现代产业园欣荣创新创业基地建设项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积14.51万平方米，主要建设科技创新楼和商务办公楼	5.60	0.30	1.80	正在进行基础施工	部分完工	临泉欣荣建设投资有限公司	牛雨婷	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
2869	优质基酒技术改造及配套工程项目	传统产业升级改造	阜阳颍州区	升级改造老厂区半机械化生产车间，配套建设麸曲生产车间、自动化糠壳清洁处理及集中蒸糠系统、窖泥车间机械化改造、车间品控检测系统及厂区生态绿化提升	5.26	4.26	1.00	部分车间正在升级改造	竣工	安徽金种子酒业股份有限公司	邢军	颍州区经信局	李伟
2870	颍上牧原肉食品有限公司年屠宰300万头生猪项目	传统产业升级改造	阜阳颍上县	总建筑面积10.9万平方米，新建生猪屠宰车间、分割车间、冷却车间、全自动立体冷库、办公综合楼等;购置自动化智能屠宰线副产线、制冷等肉类加工设备	5.05	0.30	3.92	基础施工	主体完工	颍上牧原肉食品有限公司	曹庆伟	颍上县农业农村局	王寅
2871	锦荣皮业年产100万标张成品革建设项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积1.04万平方米，建设厂房、仓库等，配套建设污水处理设施等，购置相关设备，形成年产100万标张皮革的生产能力	5.00	2.98	0.60	厂房、仓库主体建成	部分完工	安徽锦荣皮业有限公司	马占伟	临泉县经信局	刘峰
2872	羊绒纺织数字化自动化改造升级	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、研发大楼等，购置电脑横机300台、粗梳毛纺梳毛机4套、走锭机4套，配套自动络筒机等生产及检验检测设备，形成年产羊绒纱线1000吨的生产能力	5.00	4.47	0.20	部分设备已安装完成	部分生产线建成投产	安徽天威羊绒制品有限公司	张永超	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2874	年产2000万只仿陶酒瓶生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳太和县	总建筑面积8.4万平方米，建设标准化生产厂房5栋、原料仓库、成品仓库、产品展示中心及其他辅助用房，形成年产2000万只仿陶酒瓶的生产能力	3.60	0.40	2.00	基础工程在建	部分完工	华夏嘉和新型材料科技有限公司	王世宏	太和经济开发区管委会	李国庆

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2875	鸿远图电子产品研发加工项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积12.4万平方米，建设生产车间、仓库、办公及生活用房等，形成年产压铸件2000万个、冲压件1.5亿个的生产能力	3.35	0.20	0.60	主体在建	完成土建工程	深圳市鸿远图科技有限公司	曹文军	临泉经济开发区管委会	张汉华
2876	三环电力生产基地建设项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积5.9万平方米，建设厂房、仓库等，购置相关生产设备	3.23	0.66	0.60	主体建设	部分完工	安徽三环电力工程集团有限公司	梁峰	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2877	临泉装配式建筑产业园项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积16.5万平方米，建设车间厂房、实验中心、配套办公楼等，购置PC流水线6条、双梁桥式行车36台等生产设备，配套场区道路、场地硬化、停车场等设施，项目建成投产后，可形成年产80万平方米PC构件、80万立方米干混砂浆、150万立方米预拌商品混凝土的生产能力	3.20	0.50	1.80	正在基础施工	主体完工	临泉晶宫绿建节能建筑有限公司	刘立超	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
2878	安徽东方正大年产12万吨动物保健品项目	传统产业升级改造	阜阳合阜产业园	总建筑面积3.4万平方米，主要建设生产车间、办公楼及其他附属设施，形成年产12万吨动物保健品的生产能力	3.00	1.70	1.20	主体结构建设	主体完成	安徽东方正大农牧科技有限公司	李梅	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏
2879	年产2万个智能立体车库车位生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积7万平方米，建设标准厂房、研发楼及附属设施等，形成年产2万个智能立体车库车位的生产能力	3.00	1.56	0.50	主体施工	部分完工	安徽华隆通和智能车库设备有限公司	周汝才	颍东经济开发区管委会	尹建华
2880	建筑钢结构及PC构件生产项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积12万平方米，建设生产车间、仓储、办公大楼及配套附属设施，形成年产10万吨建筑钢结构、30万立方米PC构件钢结构的生产能力	3.00	2.60	0.30	正在建设生产车间	完成设备安装	阜阳市水利建筑安装工程公司	刘保忠	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2881	颍上县梦想科技产业园项目一期	传统产业升级改造	阜阳颍上县	总建筑面积13万平方米，建设厂房、产业加速器楼及配套设施	2.68	1.68	1.00	部分厂房完工	竣工	颍上县颍发投资管理有限公司	杨维根	颍上县国有资产监督管理委员会	陈德刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2882	民安年产10万台(套)系列军工装备生产线项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积6.9万平方米，建设标准厂房、仓库用房、综合办公楼、研发实验楼、辅助用房，购置相关生产设备，建成后可年产10万套系列军工装备	2.60	1.00	1.00	主体工程在建	生产厂房基本竣工	安徽民安消防器材有限公司	姜建锋	阜南经济开发区管委会	王磊
2883	年处理60万吨建筑垃圾新型环保材料生产项目	传统产业升级改造	阜阳颍上县	总建筑面积6.6万平方米，建设生产厂房、宿舍等，购置年处理60万吨建筑垃圾新型环保材料生产线	2.60	0.35	2.25	主体施工	竣工	安徽省淮铭筑建新型建材有限公司	许东	颍上县南照镇政府	张磊
2884	年产70万吨沥青混合料、20万吨水泥混凝土、55万吨水泥稳定碎石建设项目	传统产业升级改造	阜阳太和县	总建筑面积6.3万平方米，建设生产车间、机修车间、试验调度楼、配电房及其他辅助用房，购置安装沥青拌合系统生产线、混凝土拌合系统生产线、水泥稳定碎石系统生产线及相关配套公用辅助工程设备等	2.41	1.51	0.90	完成部分主体工程建设	竣工投产	安徽衡美交通科技有限公司	马中林	太和县税镇镇政府	武永鹏
2885	利浦国际电工产品生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积16.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、宿舍、食堂等，形成年加工各类中高端电工产品4000万件的生产能力	2.40	0.40	1.20	主体在建	部分工程完工	安徽利浦电气有限公司	柳国弘	临泉县经信局	刘峰
2886	年产5万吨彩印包装制品项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积7.4万平方米，建设厂房、仓库等，购置印刷机、制版机等设备，形成年产5万吨彩印包装制品的生产能力	2.28	1.34	0.60	部分厂房建成	部分生产线安装试生产	安徽鸿韵彩印包装有限公司	石新宝	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2887	年产2万吨钢结构装配式智能住宅系列及1万个智能警银亭项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	租赁厂房2万平方米，购置H/T型钢组焊矫一体机等设备，形成年产2万吨钢结构装配式住宅智能系列及1万个智能警银亭生产能力	2.20	0.58	0.75	部分设备已安装完成	部分完工	安徽蓝星钢结构工程有限公司	程军	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2888	临泉经开区四期标准厂房及职工宿舍楼建设项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积13万平方米，建设标准化厂房、宿舍以及物流集散中心，配套建设道路、变配电、给排水、绿化等辅助设施	2.19	1.67	0.51	主体施工	竣工	安徽新泉投资管理有限公司	刘辉	临泉经济开发区管委会	张汉华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2889	云龙粮机年产1万台智能粮库储运设备生产建设项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置智能粮库全流程成套装备生产线8条，形成年产1万台智能粮库储运设备的生产能力	2.17	2.06	0.11	正在进行设备安装	竣工	安徽云龙粮机有限公司	蒋鹏秀	界首市高新区西城科技园管委会	周振龙
2890	超星新材料年产5万吨高性能PE管道项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积1.8万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置PE波纹管生产线10条、PE钢带管生产线3条、PE实壁给水管道生产线2条，形成年产5万吨高性能PE管	2.10	1.95	0.15	正在进行主体建设	竣工	安徽超星新材料科技有限公司	程运钰	界首市高新区光武科技园管委会	胡坤
2891	环卫产业园项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积3.3万平方米，建设生产车间、成品仓库、原料仓库及预留库房等，形成年产45万只新型复合环保材料垃圾桶的生产能力	2.04	0.49	0.57	主体结构施工	完成厂房建设	临泉朗坤环境科技有限公司	李登记	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
2892	传统手工艺品文化产品定制平台建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积13.49万平方米，建设标准化生产仓储用房、科研及非集体宿舍楼、辅助用房等，并配套建设道路、停车场、供配电等公用辅助工程，形成年生产高档工艺家居200万件的能力	2.00	1.30	0.30	主体施工	装饰装修	安徽利之源家居工艺品有限公司	孙传金	颍东经济开发区管委会	尹建华
2893	祺力年产1000辆礼仪车项目	传统产业升级改造	阜阳阜南产业园	总建筑面积1万平方米，购置数控切割机、压力机等生产设备，主要生产、改装礼仪车	2.00	0.10	1.00	厂房适应性改造	完成部分设备采购	安徽祺力专用车制造有限公司	赵祺	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2894	辉腾工贸园项目	传统产业升级改造	阜阳合阜产业园	总建筑面积约9万平方米，主要建设生产厂房及其他配套附属设施等	2.00	0.15	1.50	基础施工	主体结构完成	阜阳市萧淘商贸有限公司	马永安	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏
2895	阜阳东浩立体设计印刷包装项目	传统产业升级改造	阜阳	总建筑面积5万平方米，建设生产车间、办公室及宿舍，购置印刷等相关设备若干台，年产立体印刷产品500万件	2.00	1.00	0.70	厂房基础施工	厂房主体完工	阜阳东浩立体印刷科技有限公司	王超杰	颍泉区政府办公室	刘金明
2896	恒益纺织年加工800万件服装项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积7.3万平方米，建设厂房、职工倒班楼、食堂及其他辅助用房等，购置智能双轨服装吊挂系统、电脑智能立体仓储系统设施、电脑自动裁床、全自动模板机、电脑平缝机等生产设备，形成年加工800万件服装的生产能力	2.00	1.40	0.50	正在进行主体工程	完成主体工程建设	安徽恒益纺织品科技有限公司	张帅	界首市高新区东城科技园管委会	贾全喜
2897	专用车及专用车配件生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积6万平方米，引进现代化的专用汽车及专用车配件、车桥配件产品生产线，形成年产专用车5000辆，1.2万根车桥及12万套盘式刹车车桥配件的生产能力	1.90	0.08	0.50	项目基础施工	厂房主体建成	安徽开达汽车配件有限公司	刘仍秋	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2898	年产5000吨医用敷料及化妆棉系列产品生产项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积8.4万平方米，主要建设生产车间、仓库及办公楼、职工宿舍，购置全自动化生产线，形成年产5000吨医用敷料及化妆棉系列产品的能力	1.80	1.00	0.50	主体施工	部分建成投产	阜阳市欣源医疗用品有限公司	司伟	颍东经济开发区管委会	尹建华
2899	阜阳卷烟材料厂易地技术改造项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积6.4万平方米，建设卷烟配套辅材生产线，形成年产40万箱卷烟辅材的生产能力	1.60	0.36	0.60	厂房主体建设	部分完工	阜阳卷烟材料厂	李根	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2900	临泉县脱水蔬菜产业基地项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积5.5万平方米，建设标准厂房、办公服务管理中心，配套建设道路、停车场、晾晒场、围墙等辅助工程	1.60	1.40	0.20	主体施工	竣工	临泉达裕脱水蔬菜产业园有限公司	李东影	临泉县经信局	刘峰
2901	王堰镇农民工返乡创业园	传统产业升级改造	阜南阜南县	总建筑面积8万平方米，项目定位为纺织服装产业、袜业生产销售承载区	1.60	0.85	0.60	厂房及附属办公楼在建	主体工程基本竣工	阜南县王堰镇政府	王稳稳	阜南县王堰镇政府	朱文峰
2902	年产1.5万吨速冻食品生产线建设	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积4万平方米，建设生产车间、办公楼及配套附属设施，形成年产1.5万吨速冻食品的能力	1.50	0.70	0.50	主体施工	部分主体完工	安徽博梦圆食品有限公司	杨道友	颍东经济开发区管委会	尹建华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2903	金诚汽车零部件生产	传统产业升级改造	阜阳合阜产业园	总建筑面积约4万平方米，建设生产车间及辅助设施，年产5万套汽车保险杠、踏板、顶盖等	1.50	0.80	0.60	主体结构建设	主体结构完成	阜阳金诚天富汽车零部件有限公司	周传宝	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏
2904	颍泉经开区智能制造产业园(标准化厂房)	传统产业升级改造	阜阳颍泉区	总建筑面积6.28万平方米，建设标准厂房；配套建设室外道路、绿化、消防、给排水、环保、安全等基础设施	1.50	0.45	1.05	部分厂房主体施工	竣工	阜阳市颍泉工业投资发展有限公司	郭砚君	颍泉经济开发区管委会	高辉
2905	鑫亿废钢回收配送基地	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积1.76万平方米，建设生产车间、仓库、辅助用房等，套建设道路、绿化、给排水、供配电等设施，年回收废钢30万吨	1.50	0.71	0.50	主体工程在建	生产厂房基本建成	安徽鑫亿再生资源有限公司	李威	阜南县黄岗镇政府	吴松
2906	年产300万双运动鞋制品项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积2.88万平方米。建设3条运动鞋生产线，购置运动鞋生产设备，形成年产300万双运动鞋的生产能力	1.30	0.02	0.30	正在基础施工	部分完工	安徽省润源鞋业有限公司	石新宝	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2907	天利人包装科技产业园项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积约6万平方米，建设6栋厂房，形成年产6000万瓦楞纸的生产能力	1.30	0.80	0.45	厂房主体建设	完成设备安装	阜阳市天利人新材料包装科技有限公司	罗冰	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2908	汇新久建材年产40万立方装配式建筑配套板材及保温砌块、1亿块粉煤灰蒸压砖的项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积3.52万平方米，建设厂房、办公楼、液化气站、宿舍楼等主体工程，形成年产40万立方装配式建筑配套板材及保温砌块、1亿块粉煤灰蒸压砖的生产能力	1.27	1.10	0.17	正在进行主体工程建设	竣工	安徽汇新久新型建材有限公司	朱小磊	界首市王集镇政府	金自强
2909	年产2万吨再生塑料制品、8万套注塑汽车配件项目	传统产业升级改造	阜阳太和县	总建筑面积4.2万平方米，建设生产车间、仓库、综合办公用房、其他辅助用房，购置生产设备、环保设备等	1.25	0.20	0.90	基础开挖	完成部分主体工程建设	太和县白云塑业有限公司	徐忠秀	太和县肖口镇政府	赵刚



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2910	雯智新材料年产2.6万吨聚乙烯、丙稀塑料篷布制品项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置智能化设备，形成年产2.6万吨聚乙烯、丙稀塑料篷布制品的生产能力	1.21	0.10	1.00	正在进行基础工程建设	进行部分主体结构施工	安徽省雯智新材料科技有限责任公司	程运钰	界首市高新区光武科技园管委会	胡坤
2911	年产3万吨系列食品精深加工生产线	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积2.64万平方米，建设生产车间、仓库用房、行政办公综合用房及其他辅助用房，配套建设道路、停车场、围墙、绿化等辅助工程，新建饼干、糖果、糙米深加工等生产线，购置卧式和面机、喂料机等生产设备及质量检测设备，形成年产3万吨系列食品的能力	1.20	0.40	0.50	主体施工	主体完工	安徽可新食品科技有限公司	车景贵	颍东经济开发区管委会	尹建华
2912	玻璃深加工生产建设项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积6万平方米，建设生产厂房、办公宿舍、辅助用房，购置生产设备，形成年产120万平方米玻璃深加工能力	1.20	0.80	0.40	厂房办公楼在建	竣工投产	安徽聚业玻璃有限公司	温朝功	阜南经济开发区管委会	王磊
2913	两轮电动汽车生产(一期)项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积6.64万平方米，建标准化精品车间10栋、综合性办公大楼、职工宿舍、研发中心、职工之家及综合服务设施，形成年产10万台两轮电动汽车的生产能力	1.20	0.50	0.50	钢结构厂房正在施工	完成设备安装	安徽省星岳衡新能源电动车科技有限公司	蒋舒华	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2914	年加工2000吨软包真空罐头生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积2.1万平方米，建设肉制品深加工车间、速冻食品加工车间、冷库、仓库等，购置切片机、盐水注射机、滚揉桶等生产设备及污水处理工程设备，形成年加工2000吨软包真空罐头的生产能力	1.20	0.40	0.60	主体在建	完成土建工程	安徽牧歌食品有限公司	唐巨广	临泉经济开发区管委会	张汉华
2915	安心科技高端卫生用品	传统产业升级改造	阜阳合阜产业园	总建筑面积约3万平方米，主要建设生产厂房、办公研发楼、仓库及其他配套设施，形成年产8000万湿巾包和4亿片湿巾片的生产能力	1.20	0.40	0.70	基础施工	主体结构封顶	安徽安心卫生科技有限公司	周杨青	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏
2916	新型装饰材料生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积3.68万平方米，建设生产车间、原料、成品仓库、产品展示及技术研发中心等，配套建设道路、停车场、绿化等公用辅助工程，购生产线及质量检测仪器	1.10	1.00	0.10	装饰装修	竣工	阜阳市富顺新型装饰材料有限公司	付金礼	颍东经济开发区管委会	尹建华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2917	年产5000万张印刷品生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、仓库、综合办公楼、职工生活用房及辅助用房，购置大型印刷机等设备，新建2条印刷包装生产线，形成年产5000万张印刷品的能力	1.10	0.15	0.60	基础施工	主体施工	阜阳市欣鑫印务有限公司	高利	颍东经济开发区管委会	尹建华
2918	年加工2万吨生鲜肉建设项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	总建筑面积6.1万平方米，建设屠宰车间、生产车间、冷库及辅助用房等	1.06	0.80	0.22	主体施工	竣工	安徽亿贯冷鲜城有限公司	蒋伟	临泉经济开发区管委会	张汉华
2919	年处理20万吨粪污制取有机肥及沼气发电项目	传统产业升级改造	阜阳太和县	总建筑面积1.2万平方米，建设除臭、原料、辅料车间，发酵车间，陈化车间，加工及成品车间，办公楼及附属用房，购置生产设备等	1.04	0.50	0.40	基础工程完工	部分完工	安徽联合创业可再生资源科技有限公司	魏晓明	太和县农业农村局	吴岩
2920	安徽万航家具产业园建设项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积6.35万平方米，建设标准化厂房14栋、办公楼、宿舍楼3栋	1.02	0.62	0.30	主体工程在建	厂房基本建成	安徽万航家具有限公司	李航吉	阜南县经信局	李碧波
2921	颍泉工投智能制造科技孵化园(标准化厂房)	传统产业升级改造	阜阳颍泉区	总建筑面积约2.72万平方米，建设标准化厂房、仓库用房、研发中心、辅助用房、地下建筑，配套建设环卫绿化、道路停车场、供配电、消防和变配电工程等辅助设施	1.00	0.40	0.60	标准化厂房主体施工	竣工	阜阳市颍泉工业投资发展有限公司	郭砚君	颍泉经济开发区管委会	高辉
2922	颍泉经开区高新技术企业孵化器	传统产业升级改造	阜阳颍泉区	总建筑面积3.41万平方米，建设3栋厂房，配套建设道路、绿化、消防、给排水等基础设施	1.00	0.25	0.30	B-10厂房建设完成	竣工	阜阳市颍泉工业投资发展有限公司	郭砚君	颍泉区政府办公室	王平原
2923	年产30万套家具及家具装饰制品生产建设项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积2.2万平方米,建设厂房及辅助用房，购置相关等设备，形成年产30万套家具的生产能力	1.00	0.79	0.21	厂房封顶	竣工	安徽百泰工艺品有限公司	李永强	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2924	颍州区中原花都·芳香小镇	现代服务业	阜阳颍州区	规划范围约290万平方米，以“基地+农户”为种植模式，打造创新研发集聚核心区，带动周边特色花卉产业链发展	84.60	8.00	0.30	主体施工	研发集聚区基本完成	安徽农之源生态农业发展有限公司	徐厚刚	颍州区王店镇政府	金慕白
2925	大河城章项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积82.78万平方米，包括住宅楼、酒店、办公楼及商业、幼儿园、小学等建筑，配套供配电、道排、绿化等工程	64.00	12.00	8.00	主体施工	部分主体封顶	安徽皖富置业有限公司	王子文	颍东区河东街道办事处	李广华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2926	安徽世纳置业爱琴海购物公园建设项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积75.7万平方米，建设爱琴海购物公园、幼儿园、住宅及配套基础设施建设	51.10	28.50	9.00	主体工程建设	部分完工	安徽世纳置业发展有限公司	高林	阜南县住建局	张治环
2927	阜南奥莱城建设项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积97.4万平方米，建设奥特莱斯购物小镇、商业街等	50.00	28.50	9.00	主体工程建设	部分建成	阜南县芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司	李彪	阜南县住建局	张治环
2928	岳家湖世纪城	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积127.82万平方米，主要建设住宅、大型商业购物中心、幼儿园及配套设施	46.87	30.00	13.00	主体施工	主体完工	阜阳世纪城置业有限责任公司	范冰	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
2929	福通家园项目	现代服务业	阜阳界首市	总建筑面积108万平方米，建设安置房7012套，配套建设道路2.8公里，红线宽16-25米	46.12	6.00	8.00	正在进行基础设施建设	进行部分主体结构施工	界首市房地产发展中心	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
2930	辰景·凤凰熙岸	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积48.7万平方米，建设住宅、商业区、幼儿园、社区服务用房等，配套建设供电、排水、消防、绿化等工程	43.33	10.00	7.00	主体施工	完成部分楼层封顶	安徽锦臣兴房地产开发有限公司	王桂生	颍泉区中市街道办事处	李刚
2931	祥源城南之星项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积约66.07万平方米，建大型商业综合楼、高档酒店、沿街商业街区、高层建筑、幼儿园及配套设施	40.00	10.00	6.00	主体施工	部分建成投入使用	阜阳源海文化旅游开发有限公司	余方生	颍州区商务粮食局	朱亚飞
2932	阜阳新城吾悦广场	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积58万平方米，建设商住楼，大型购物中心、星级酒店及配套设施	40.00	22.10	6.00	主体施工	部分建成投入使用	阜阳新城亿博房地产开发有限公司	邱磊	颍州区颍西办事处	王海荣
2933	中环城项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积61.7万平方米，建设商住楼、大型购物商场、酒店及配套设施	36.58	16.00	6.00	主体施工	部分建成投入使用	阜阳中之环置业有限公司	余竹莲	颍州区清河办事处	梁娜丽
2934	保利堂悦项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积52.35万平方米，建设购物中心、高档酒店、影院及配套设施	35.24	12.00	6.00	主体施工	部分建成投入使用	阜阳保盛房地产开发有限公司	王耿	颍州区商务粮食局	朱亚飞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2935	阜南祥源公园城	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积70万平方米，建设住宅、商业区及配套设施等	31.04	26.50	4.00	主体工程在建	部分完工	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	宋明	阜南县住建局	张治环
2936	太和明月江南建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积50万平方米，包括住宅、幼儿园、商业服务用房、社区公共配套及地下建筑等，配套建设基础设施和公用工程	30.00	2.88	9.00	基础工程在建	基础工程完工	太和县建兴房地产开发有限公司	洪双振	太和县住建局	吴晓娟
2937	阜阳农产品物流中心项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积88.7万平方米，建设7个农产品交易区，建仓储冷库、农产品加工车间、检验检测中心等，配套建设其他辅助设施	30.00	22.00	1.30	主体工程在建	完成部分主体工程建设	阜阳瑶海农产品市场开发有限公司	于幼君	颍州区发展改革委	袁志强
2938	山河甲第项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积51.08万平方米，建设住宅、商业区、幼儿园及配套建筑，配套建设道路、环保、卫生等基础设施	28.00	20.00	5.50	主体施工	部分主体工程竣工	阜阳市梁瑞置业有限公司	黄世俊	颍泉区中市街道办事处	李刚
2939	碧桂园锦绣江山项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积47.9万平方米，建设住宅，安置房，商业，社区服务中心、社区服务站、文化活动站等，配电房、幼儿园、消控室，配套停车场、供配电、给排水、道路等配套工程	28.00	10.00	6.00	主体施工	主体封顶	阜阳碧赢晋智房地产开发有限公司	孙继召	颍东区河东街道办事处	李广华
2940	红星天玺湾小区项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积78.9万平方米，建设商住楼、购物中心及配套设施	26.00	20.00	2.00	主体施工	部分主体工程完工	阜阳红星美龙置业有限公司	李克	颍州区清河办事处	梁娜丽
2941	时代名门项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总用地面积约17万平方米，新建住宅用房、商业用房、地下室，配套建设道路、消防、给排水、供电、环保、安全等工程	25.85	1.29	5.50	主体工程在建	主体施工	阜阳城房京开置业有限公司	常文全	阜阳循环经济园区管委会	葛俊
2942	国樾府	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积51.65万平方米，建设住宅、商业、办公楼、停车位等，配套供配电、给排水、安全、消防、道路、绿化、环保等工程	25.62	23.00	2.62	部分主体工程完工	主体完工，配套设施建设	阜阳新松置业有限公司	刘松	颍泉区中市街道办事处	李刚
2943	巨川金宝汇商业综合服务	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积13.3万平方米，建设成五星级酒店、大型卖场、五星级影院、高层建筑、文化休闲中心为一体的商业综合体	25.00	24.00	1.00	主体完工，正在装修	建成投入运营	阜阳巨川房地产开发有限公司	刘慧	颍州区鼓楼办事处	张志业

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2944	阜南县田集温泉度假村	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积73.3万平方米，主要建设酒店、会展中心及管理用房、配电房等附属设施	25.00	20.00	2.00	主体施工	部分主体工程基本建成	阜阳花都温泉度假有限公司	乔星宇	阜南县商务粮食局	杨军
2945	新华学府庄园	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积38.34万平方米，建设商住楼、购物中心、幼儿园及配套附属设施	22.20	16.00	3.00	主体施工	部分建成投入使用	阜阳新华房地产有限公司	余荣	颍州区清河办事处	梁娜丽
2946	颍上富力城	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积9.4万平方米，新建商住楼、物业用房等，配套建设道路、绿化、水电等设施	22.00	18.05	3.36	主体施工	主体完工	阜阳极地地产开发有限公司	王子文	颍上县住建局	徐彪
2947	观澜学府项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积33万平方米，建购物中心、高层建筑、幼儿园及配套附属设施	21.77	0.80	4.00	主体施工	部分主体封顶	阜阳融信海亮颍西房地产有限公司	徐蒙	颍州区商务粮食局	朱亚飞
2948	晶宫泰和院子建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积47.68万平方米，建设住宅、商业、配套用房及地下建筑，配套建设道路、绿化、给排水、供配电、消防等基础设施和公用工程	21.33	8.58	8.00	完成部分主体工程	完成部分主体工程	安徽通海置业有限公司	刘立超	太和县住建局	吴晓娟
2949	颍河学府项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积55.77万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、文体服务站等，并配套相关辅助设施，新建一个24班中学，建设行政综合楼、风雨操场及图书馆、体育场馆（掷球馆、大金属地掷球馆）	21.29	0.80	9.00	基础施工	完成部分主体工程	太和县富宇置业有限公司	周秉正	太和县住建局	吴晓娟
2950	阜阳美的城项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积32.11万平方米，建设住宅、商业、物业用房、幼儿园、养老服务用房等，配套建设供配电、给排水、安全、消防等工程	21.00	11.00	3.00	主体施工	完成部分主体工程	阜阳聚辉房地产开发有限公司	伊雷	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
2951	垂钓小镇	现代服务业	阜阳临泉县	总面积约400万平方米，建设特色酒吧餐饮街、商贸物流区、姜尚文化广场、温泉度假区、房车营地、垂钓竞赛区、体育场馆区、医养结合区、会议会展区、休闲渔业养殖区等配套建设热源井、道路、供配电、给排水等基础设施	20.51	1.16	1.56	主体在建	完成部分主体工程	安徽木一生态农业开发有限公司	杨长岭	临泉县发展改革委	宋伟
2952	临泉名邦新都会项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积46万平方米，建设住宅、商业、酒店、写字楼及配套用房。配套安全、消防、道路、环保、绿化等工程	20.35	3.00	4.50	主体在建	完成部分主体工程	临泉县名创置业有限公司	林春燕	临泉县住建局	陈继武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2953	阜南名邦·运河印象商住小区建设项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积17.1万平方米，主要建设住宅楼及服务用房、地下建筑等附属设施	20.00	19.00	1.00	主体工程在建	项目竣工	阜南县名邦置业有限公司	张军	阜南县住建局	张治环
2954	皖西北互联网总部基地暨双清院子建设项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积54.4万平方米，建设商业办公区、高层建筑、幼儿园及辅助设施	20.00	6.00	6.00	主体施工	部分建成投入使用	阜阳创霖网络科技有限公司	马永刚	颍州区商务粮食局	朱亚飞
2955	城投首居复兴苑项目	现代服务业	阜阳界首市	总建筑面积33.19万平方米，建设安置房2300套	19.87	6.00	7.00	正在进行基础工程建设	进行主体工程建设	界首市城乡建设公司	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
2956	冷链物流园建设项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积77万平方米，建设仓储中心、电子商务中心、配送中心、低温冷藏库、加工库及配套（含服务）用房等	18.33	0.01	3.00	基础施工	主体工程在建	阜南经济开发区管委会	温朝功	阜南经济开发区管委会	王磊
2957	祥源生态城芳华园	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积32.6万平方米，建设住宅，商业住宅，幼儿园等，配套供配电、给排水、消防、道路等工程	18.00	13.00	3.00	主体结构施工	主体结构部分完工	安徽祥源公园城开发有限公司	高森	颍泉区区委办公室	王金生
2958	碧桂园时代之光项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积52.28万平方米，建设住宅、商业中心、公共配套及地下建筑，配套建设安全、消防、道路、环保、绿化等工程	18.00	6.24	7.20	完成部分主体工程	完成部分主体工程	太和县晶园房地产开发有限公司	孙继召	太和县住建局	吴晓娟
2959	阜阳疊街	现代服务业	阜阳合阜产业园	总建筑面积约24万平方米，主要建设商住小区、特色商业街区、幼儿园及绿化、管网等配套设施	18.00	16.00	1.50	主体在建	部分完工	阜阳疊街房地产开发有限公司	武华樟	阜合现代产业园区管委会	陆水松
2960	啤酒小镇	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积约36.7万平方米，建低密度德式建筑特色的商业街区、一座啤酒博物馆、市民广场及配套附属设施	18.00	10.50	2.00	高层建筑主体正在施工	商业部分开工建设	阜阳市卡登堡置业有限公司	高仁杰	颍州区发展改革委	赵松涛
2961	欧帆当代城	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积43.05万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园、物业等，并配套安全、消防、道路、环保、绿化等工程	17.89	12.47	3.80	主体施工	完成主体结构施工	临泉洪浩置业有限公司	陶维长	临泉县住建局	陈继武
2962	阜阳恒大林溪郡项目	现代服务业	阜阳合阜产业园	总建筑面积约30万平方米，建设综合楼（商业）、住宅楼、沿街商业楼、景观游园等	17.00	14.00	2.80	完成部分主体建设	大部分主体工程建成	阜阳粤恒置业有限公司	孙静	阜合现代产业园区管委会	李向阳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2963	华力名著建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积20.07万平方米，主要建设商住楼、幼儿园、物业等，并配套建设给排水、供电、安全、消防、道路、环保、绿化等工程	16.58	4.55	5.53	主体在建	完成主体施工	安徽华力控股有限公司	李海龙	临泉县住建局	陈继武
2964	高速时代公馆	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积23.54万平方米，建大型商场、高层建筑及配套附属设施	15.75	1.00	5.00	主体施工	部分完工	安徽高速阜阳置业有限公司	程驭	颍州区商务粮食局	朱亚飞
2965	中钰和昌府建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积36.91万平方米，包括住宅、商业及社区配套建筑，配套建设道路、环境保护设施、绿化、给排水、供电等基础设施和公用工程	15.05	4.98	7.00	基础工程在建	部分完工	太和县钰建置业有限公司	张来坤	太和县住建局	吴晓娟
2966	祥源生态城景秀园	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积37.69万平方米，建设住宅，商业，幼儿园等，配套建设供电、供水、排水、消防、绿化等工程	15.00	13.80	0.50	主体完工	配套设施建设	安徽祥源公园城开发有限公司	高森	颍泉区文化旅游体育局	李雅辉
2967	安徽中洲“蝴蝶兰基地”暨花卉科技博览园	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积24.55万平方米，建设综合展示馆、花卉科普馆、自然科技馆、酒店、商业和种植花卉基地及配套设施	15.00	1.50	0.60	正在建设主培中心	部分完工	安徽中洲生态农业有限公司	王勇	颍州区林业局	朱利峰
2968	东湖理想城	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积32.2万平方米，建设住宅、商业，配套建设幼儿园及其他附属设施	15.00	9.00	4.50	主体施工	部分完工	阜阳市金悦创益房地产有限公司	杨大强	颍东区商务粮食局	戴冬梅
2969	高速时代御府	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积约28万平方米，建设住宅、商业，规划户数约1890户，规划机动车位约2200辆、设充电桩机动车位约220辆，配套建设幼儿园、消防控制室、物业管理用房等	15.00	0.50	9.00	主体施工	主体封顶	高速地产集团阜阳有限公司	黄朝晖	颍东区河东街道办事处	李广华
2970	万霖固蓉府项目	现代服务业	阜阳合阜产业园	总建筑面积约14.7万平方米，建设住宅楼、商业区、幼儿园	15.00	13.00	1.80	部分单体结构封顶	部分完工	阜阳市固蓉置业有限公司	陈晗	阜合现代产业园区管委会	李向阳
2971	悦融湾小区	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积26.4万平方米，建设商业、住宅、幼儿园等，并配套建设相关辅助设施	15.00	5.50	4.00	主体施工	主体施工	安徽乐富强房地产开发有限公司	周宇	颍泉区民政局	王智敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2972	临泉县悦湖城建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积31.6万平方米，建设商业、住房，配套建设给排水、供配电、环保、道路、绿化等附属设施	14.05	3.00	5.50	主体在建	部分完工	阜阳琨宇房地产开发有限责任公司	景士萍	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
2973	中国供销·临泉农副产品批发市场	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积26万平方米，主要建设交易区、冷库，配套商业区等	13.57	9.50	1.30	正在进行主体工程施工	部分完工	临泉中合农产品市场有限公司	张远源	临泉县商务粮食局	魏明魁
2974	翰林广场建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积61.29万平方米，建设住宅、商业、农贸市场、社区综合用房及配套用房等，配套道路、环境保护设施、绿化、给排水、供配电等基础设施和公用工程建设	13.00	4.33	6.00	已完成20万平方米主体工程	部分完工	太和县国建置地有限公司	杨文明	太和县住建局	吴晓娟
2975	阜阳文一云栖天境小区	现代服务业	阜阳合阜产业园	总建筑面积23.4万平方米，建设住宅楼、沿街商业、幼儿园及其他配套设施	13.00	6.00	5.00	主体结构建设	完成部分主体建设	阜阳文一地产有限公司	周文育	阜合现代产业园区管委会	李向阳
2976	同昇玫瑰绅城	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积21.6万平方米，主要建设住宅、幼儿园及配电房等附属设施	13.00	12.00	1.00	洋房基本完工，高层主体完成15-18层	竣工	阜阳市颍泉同昇地产有限公司	徐伟	颍泉区中市街道办事处	李刚
2977	鑫都·银泰城	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积37.7万平方米，新建商住楼、物业用房等，配套建设道路、绿化、水电等设施	12.26	8.20	3.20	商住楼主体施工	部分完工	安徽省颍上县银泰置业有限公司	程志刚	颍上县住建局	徐彪
2978	融信海亮华府	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积23.6万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园、物业等，并配套安全、消防、道路、环保、绿化等工程	11.88	8.00	2.88	5栋楼楼四层和七层在建	部分完工	融信海亮房地产有限公司	宋亚龙	临泉县住建局	陈继武
2979	文华上郡	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积26.92万平方米，建设商业、住宅、幼儿园等，配套供配电、给排水、消防、道路、绿化等工程	11.50	8.10	1.80	主体施工	主体部分完工	阜阳上郡房地产有限公司	张振兴	阜阳循环经济园区管委会	葛俊
2980	临庐公馆建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积25.7万平方米，主要建设住宅、商业用房，配套建设物业消控用房、社区用房、文体中心等工程	11.35	5.60	3.00	主体结构施工	主体工程完工	临泉佳和房地产开发有限公司	黄睿可	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2981	阜南县意禾·天玺项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积24.6万平方米，建设商业中心、物业、养老服务用房等	10.80	4.00	3.00	主体在建	部分主体建成	阜南县超禾置业有限责任公司	王少才	阜南县住建局	张治环
2982	华鸿珑樾府项目	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积18.98万平方米，主要建设商住楼及管理用房等附属设施	10.58	6.10	3.00	主体施工	主体完工	阜阳嘉天置业有限公司	龚伟	颍上县住建局	徐彪
2983	安东冷链物流智慧城建设项目	现代服务业	阜阳经开区	总建筑面积10.8万平方米，建设物流仓库、冷链物流配送线等，配套相关辅助设施	10.03	9.11	0.89	主体封顶	竣工	阜阳经典投资有限公司	周俞	阜阳经开区管委会	屈秀杰
2984	老报馆项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积15.6万平方米，新建住宅、商业、幼儿园、文体服务站等，并配套相关辅助设施，建成后可容纳812户、2842人居住	10.00	0.98	4.50	基础开挖	完成9万平方米主体工程	太和县山水置业有限公司	程华东	太和县住建局	吴晓娟
2985	平和江岸府	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积19.1万平方米，建设住宅、商业、地下车库及配套设施，并配套道路、环境保护设施、绿化、给排水、供配电等基础设施和公用工程建设	10.00	3.02	2.00	主体施工	部分完工	阜阳市颍泉区平和壹号置业有限公司	张付南	阜阳循环经济开发区管委会	葛俊
2986	纵联府	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积12万平方米，主要建设住宅、商业建筑、绿地及小区配套用房等	10.00	8.00	1.50	部分主体框架完工	部分完工	阜阳筑诚置业有限公司	郑鑫	颍泉区中市街道办事处	李刚
2987	阜南远大棠樾世家小区项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积33.9万平方米，建设商品住宅小区、商业中心、物业、幼儿园等	10.00	4.00	3.00	主体工程在建	部分完工	阜南远大房地产有限公司	付厚胜	阜南县住建局	张治环
2988	阜南国际汽车城	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积23万平方米，主要建设现代汽贸集散地及道路、排水等附属设施	10.00	9.00	1.00	主体工程施工	竣工	阜南银泰汽车城置业发展有限公司	戴勇	阜南县商务粮食局	杨军
2989	宝业颍河绿苑建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积20.59万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、卫生服务站、老年活动站、文体服务站、养老服务用房、社区服务用房、物业管理用房、消防控制室及配电房等	10.00	1.50	5.00	正在进行基础施工	完成住宅楼主体工程	太和县宝祥置业有限公司	王新如	太和县住建局	吴晓娟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2990	时代悦府项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积19.04万平方米，建设商业、住宅等，配套建设道路、环境保护设施、绿化、给排水、供配电等基础设施和公用工程	9.90	5.50	3.50	主体工程施工	部分完工	太和县时代房地产开发有限公司	陈建伟	太和县住建局	吴晓娟
2991	城市之光	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积18.49万平方米，建商业中心、幼儿园及配套设施	9.66	5.60	4.06	主体施工	建成投入运营	安徽创驰置业有限公司	王瑞宽	颍州区商务粮食局	朱亚飞
2992	临泉碧桂园春暖花开建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积3.88万平方米，主要建设公建建筑及商业建筑、幼儿园、物业用房等，配套供配电、给排水、安全、消防、道路、绿化、环保等工程	9.64	4.36	3.00	主体施工	主体工程完工	临泉县晋智房地产开发有限公司	李勇直	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
2993	成美悦府	现代服务业	阜阳颍上县	总建设面积20.3万平方米，新建商住楼、物业用房等，配套建设道路、绿化、水电等设施	9.22	3.93	5.00	主体施工	部分完工	颍上成美房地产开发有限公司	林传清	颍上县住建局	徐彪
2994	碧桂园抱龙湾	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积14.4万平方米，建设住宅、商业、公共服务用房、地下车库及相关配套设施，配套建设给排水、消防、变配电、绿化等公用辅助工程	9.00	7.80	1.20	主体施工	部分完工	阜阳泉北晋智房地产开发有限公司	孙继召	阜阳循环经济园区管委会	葛俊
2995	泰睿华府	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积19.7万平方米，建设商业建筑、住宅楼、幼儿园、社区服务用房及配电房，配套建设给排水及消防系统、变配电、道路、环卫绿化等辅助工程	9.00	8.00	0.80	主体工程在建	主体完工，配套设施建设	安徽泰睿置业有限公司	李井坤	颍泉区中市街道办事处	李刚
2996	汇鑫九如天宝项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积14.46万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、老年公寓、专科护理医院、地下建筑，配套建设绿化、环保、消防、供配电、给排水等附属工程	9.00	3.79	3.60	主体工程在建	部分完工	太和县鑫美汇置业有限公司	郭雷	太和县住建局	吴晓娟
2997	临泉县鼎建·盛世名门建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积21.1万平方米，建设住宅、商业、物业及社区服务用房，配套建设配电房、消防、道路、环保、绿化等	8.91	6.41	2.50	主体施工	竣工	安徽力建置业有限公司	张家聪	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
2998	碧桂园·时代城	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积15.9万平方米，新建商住楼、物业用房等，配套建设道路、绿化、水电等设施	8.19	3.44	3.00	主体施工	部分完工	颍上碧盛房地产开发有限公司	严龙飞	颍上县住建局	徐彪

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
2999	华安公园里小区建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	项目总建筑面积15.68万平方米，包括住宅、物业管理用房、配电房及幼儿园等，设置机动车停车位1102个	7.70	1.50	3.50	主体在建	主体完工	临泉安华房地产开发有限公司	汪勇	临泉县住建局	陈继武
3000	阜南县粮食产业园仓储建设和中裕食品深加工项目	现代服务业	阜阳阜南县	总占地面积8.1万平方米，建设粮食仓储、物流、食品精深加工区等	7.41	0.50	3.00	基础施工	主体工程在建	天润粮食购销有限公司、滨州中裕食品有限公司	余洪宏；王艳波	阜南县商务粮食局	杨军
3001	天英玺悦府项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积13.41万平方米，建购物中心、商住楼、幼儿园及配套设施	7.00	5.00	1.00	主体施工	部分完工	阜阳金牛房地产开发有限公司	程子侠	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3002	同昇玫瑰左岸	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积9.78万平方米，建设住宅楼、配套建设商业用房及其他设施	7.00	2.20	2.00	主体施工	主体完工	颍东区同昇地产有限公司	李辉	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
3003	金悦君庭	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积约11.32万平方米，主要建设商业建筑、住宅楼及配套道路、绿化等附属设施	6.70	6.50	0.20	主体施工	竣工	金悦置业有限公司	宁国良	颍东区商务粮食局	戴冬梅
3004	金马爱梦天宸项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积约18万平方米，建设18层和9层住宅楼，商业、幼儿园等，配套供配电、给排水、安全、消防、道路、绿化、环保等工程	6.50	5.50	0.80	主体工程施工	主体完工，配套设施建设	阜阳马梦置业有限公司	王璐莹	颍泉区中市街道办事处	李刚
3005	和华融泰城建设项目	现代服务业	阜阳经开区	总建筑面积18.2万平方米，建设商业、酒店、办公用房等，并配套建设给排水、变配电、消防、绿化等	6.30	1.48	3.00	已完成基础施工	部分完工，其中综合体主体封顶	安徽和华融泰置业有限公司	张喻	阜阳经开区管委会	屈秀杰
3006	奥特莱斯时代广场	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积12万平方米，主要建设商业用房及配套设施等	6.20	1.60	2.20	主体施工	部分完工	北京奥特莱斯运营公司	郭锐	临泉县经信局	姚则邦
3007	颍上县梦想家园项目	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积25.7万平方米，新建商住楼、物业用房等，配套建设道路、绿化、水电等设施	6.12	2.37	2.00	主体施工	部分完工	颍上县颍发投资管理有限公司	杨维根	颍上县国有资产监督管理委员会	陈德刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3008	奥园嘉年华	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积12万平方米，建设大型开放式景观公园和二层下沉式主题情景体验商业街，配套道路、消防、给排水、供电、环保、安全等工程	6.00	4.00	1.00	主体建设	地下商场完工	安徽奎鼎置业有限公司	盛太照	颍泉区商务粮食局	李海平
3009	阜南县天阜广场建设项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积40万平方米，建设五星级酒店及购物中心等	6.00	5.00	0.80	主体工程建设	主体基本完工	安徽天阜集团有限公司	秦洪超	阜南县住建局	张治环
3010	林海·尚城B区西片商住区	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积9万平方米，建设商住楼、商业及道路、给排水等配套设施	4.80	1.11	3.20	主体施工	主体工程完工	安徽林海房产开发有限公司	林炳海	颍上县住建局	徐彪
3011	国建公园里建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积12.3万平方米，建设住宅、文化活动站、卫生服务站、老年活动站、养老及配套用房等，配套道路、环境保护设施、绿化、给排水、供配电等基础设施和公用工程建设	4.76	4.00	0.50	主体工程在建	部分完工	太和县国建置地有限公司	杨文明	太和县住建局	吴晓娟
3012	东城水岸花园一期项目	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积约13.88万平方米，建设高层建筑、商业及配套设施	4.72	2.00	2.50	住宅及商业部分主体施工	主体完工	颍上县颍发投资管理有限公司	杨维根	颍上县国有资产监督管理委员会	陈德刚
3013	成美铂悦府	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积9.8万平方米，新建商住楼、物业用房等，配套建设道路、绿化、水电等设施	4.68	2.50	2.00	商住楼主体施工	部分完工	颍上成美房地产开发有限公司	程明明	颍上县住建局	徐彪
3014	农丰美乐美国国际大酒店项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积7.3万平方米，建设酒店及配套基础设施	4.13	3.00	1.00	主体在建	部分完工	临泉县时代置业有限公司	戴富强	临泉县商务粮食局	魏明魁
3015	阜阳市共同配送中心建设工程项目	现代服务业	阜阳颍州区	建筑面积4.34万平方米，建设物流中心、冷链物流及配套设施。建成后物流作业处理量可达350万件/年，货运车辆动态集散规模可达7万辆次/年的共同配送中心	4.03	0.35	0.40	主体正在施工	部分完工	阜阳市仁信物流有限责任公司	耿震	颍州区三塔集镇政府	刘畅
3016	阜阳临沂商城星级酒店和美食城项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积6万平方米，建设星级酒店、美食城，配套道路、消防、给排水、供电、环保、安全等工程	4.00	2.00	0.50	美食城建设完成	部分完工	安徽阜阳临沂商城投资发展有限公司	李皖皖	颍泉区泉北贸易区管委会	王克春

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3017	皖创雍龙府商业及小学、幼儿园项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积3.6万平方米，建商业综合体、小学、幼儿园及配套设施	4.00	2.30	1.00	商业部分正在施工	部分完工	安徽皖创房地产有限公司	郭毅宏	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3018	聚英河畔项目	现代服务业	阜阳界首市	总建筑面积9.6万平方米，建设人才公寓702套	4.00	2.20	1.80	正在进行主体工程建设	竣工	界首市房地产发展中心	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
3019	缤纷时代商业综合体项目	现代服务业	阜南阜南县	总建筑面积4.2万平方米，建设五星级智慧农超、24小时悦读空间、宾馆等	3.98	0.10	1.00	部分主体完工	主体完工	阜南县源品农贸市场管理有限公司	黄汉楠	阜南县商务粮食局	杨军
3020	学林雅居建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积7.5万平方米，包括住宅、商业及社区配套建筑，配套建设道路、环境保护设施、绿化、给排水、供配电等基础设施和公用工程	3.82	2.00	1.60	主体工程施工	部分完工	太和县德荣置业有限公司	张迪	太和县住建局	吴晓娟
3021	保利堂悦商业	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积5.87万平方米，建设商业综合体及配套设施	3.42	1.50	1.50	主体施工	部分建成	阜阳保盛房地产开发有限公司	王耿	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3022	晶宫悦府项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积6.2万平方米，建设住宅、商业用房及社区服务用房，配套建设供配电、给排水、消防、小区道路及绿化等公用设施	3.29	1.90	1.00	主体工程建设	部分完工	安徽通海置业有限公司	陶鑫	太和县住建局	吴晓娟
3023	国投西城首府项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积10.3万平方米，配套建设道路、环保、绿化、给排水、供配电等基础设施和公用工程	3.10	2.09	0.90	基础施工	部分完工	太和县西城建设有限公司	刘浩淼	太和县住建局	吴晓娟
3024	阳城大地广场项目	现代服务业	阜阳界首市	总建筑面积7万平方米，建设大型商场和外街	3.00	2.50	0.50	主体施工	竣工	界首市荣鑫置业有限责任公司	段春雨	界首市商务粮食局	康亚玲
3025	建晟阜阳仓储配送中心项目	现代服务业	阜阳合阜产业园	总建筑面积9.8万平方米，主要建设仓储厂房、冷库、办公大楼及其他附属设施。项目以仓储、物流为基础，提供综合金融增值服务	3.00	2.00	0.50	主体结构建设	部分完工	阜阳建晟供应链管理有限公司	童建忠	阜合现代产业园区管委会	李成双
3026	佳海天街商服项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积5.4万平方米，建设办公楼，商业区，酒店等，配套建设给排水、消防、变配电、道路及广场、绿化等公用辅助工程	3.00	1.90	1.00	主体工程施工	主体完工	阜阳佳海产业新城有限公司	李峰	颍泉区商务粮食局	李海平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3027	颍河雅苑(关庄佳苑)	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积约7.9万平方米，主要建设住宅、商业及社区配套建筑等，配套建设供配电、给排水、安全、消防、道路、绿化、环保等工程	2.91	2.50	0.30	主体施工	主体完工	颍东区住保中心	芦俊	颍东区住保中心	李军
3028	九翔瑞景城	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积7.8万平方米，建设住宅、商业、人防、办公及配套用房等，配套建设公用附属设施	2.76	1.90	0.86	主体工程在建	竣工	太和县九翔置业有限公司	贾海涛	太和县住建局	吴晓娟
3029	阜南汽配(贸)物流园综合交易市场	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积8.38万平方米，建设项目集大型停车场、车管所服务中心、车辆检测中心、配套商业、快处快赔中心、物流仓储、车辆维修、配套酒店等一体化汽车服务中心	2.60	1.30	1.00	主体施工	主体工程基本建成	阜南县众信置业有限公司	肖波	阜南县城管执法局	王海涛
3030	阜阳老子街项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积4.16万平方米，主要建设住宅、商业建筑、酒店，配套道路、环境设施、绿化、给排水、供配电设施等基础设施和公用工程建设	2.15	1.95	0.10	主体施工	主体完工	阜阳市金辉置业有限公司	王燕	颍东区商务粮食局	戴冬梅
3031	荣信双子座大厦建设项目	现代服务业	阜阳经开区	总建筑面积4.4万平方米，主要建设城市综合体等，配套附属设施	2.00	0.54	1.30	正在基础施工	综合体主体封顶	阜阳市荣信房地产开发有限公司	刘利华	阜阳经开区管委会	屈秀杰
3032	天阜中心城商业街项目	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积2万平方米，建设商业中心，地下车库等	2.00	1.20	0.50	主体施工	主体工程基本建成	安徽中万田地产有限公司	秦洪超	阜南县住建局	张治环
3033	皖西北跨境电子商务产业园项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积9.1万平方米，主要建设办公楼、配电室、门卫室，配套建设道路、供配电、给排水等公用辅助设施	1.63	0.80	0.40	主体施工	完成主体工程	安徽金乾跨境电子商务产业园开发有限公司	张城芝	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
3034	和兴农贸市场建设项目	现代服务业	阜阳界首市	总建筑面积1.3万平方米，建设蔬菜交易区、果品交易区、禽蛋类交易区、水产品交易区、综合服务区等	1.50	0.40	0.50	正在进行基础工程建设	完成部分主体工程建设	界首市商业投资有限公司	段春雨	界首市商务粮食局	康亚玲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3035	阜阳市双市花培育园项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积约4.7万平方米，分两期实施，一期建设多功能智能温室、种质资源库、良种花卉种植示范区、荷花种植园、月季种植园；二期建设双市花展览馆、国际合作交流中心、科技研发中心、冷库、水肥一体化控制中心等	1.50	0.52	0.40	主体施工	部分完工	安徽阜阳金丰生态农业有限公司	郁琳洁	阜阳国家农业科技园区（颍泉区）管理中心	王付民
3036	仓储物流园项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积32.089万平方米，建设物流中心、食堂宿舍，配套建设道路、绿化、照明等公用辅助设施	1.50	0.50	0.70	主体在建	部分完工	临泉县名宏仓储有限公司	左俊峰	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
3037	悦湖公馆项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积4.38万平方米，主要建设住宅、商业、公共配套用房及地下建筑，配套建设给排水、变配电、道路、围墙、绿化等公用工程	1.50	1.97	0.05	主体完工，附属工程施工	竣工	阜阳市金信房地产开发有限公司	李毅	颍东区袁寨镇政府	徐广忠
3038	安徽颍上农村商业银行股份有限公司业务用房项目	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积2.3万平方米，建设19层全框架业务用房等	1.43	0.30	0.90	综合楼主体施工	综合楼主体完工	安徽颍上农村商业银行股份有限公司	李文堂	颍上县重点工程建设管理中心	李洪显
3039	复旦科技园酒店装饰工程设计施工一体化项目	现代服务业	阜阳合阜产业园	总建筑面积约2万平方米，主要建设内容为复旦科技园酒店、人才公寓（北楼）及学术报告厅装饰工程	1.10	0.10	1.00	基础施工	竣工	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	时坤	阜合现代产业园区管委会	王成双
3040	富龙农贸城	现代服务业	阜阳阜南县	总建筑面积2.1万平方米，建设农贸市场、地下车库、商业	1.00	0.70	0.30	主体工程在建	竣工	阜南富龙农贸综合市场有限公司	陈月根	阜南县商务粮食局	杨军
3041	智能制造产业园项目	创新能力	阜阳合阜产业园	总建筑面积约37万平方米，主要建设标准化厂房、研发办公楼、人才公寓及其他配套设施	13.00	4.80	4.00	主体结构建设	部分完工	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	时坤	阜合现代产业园区管委会	王成双

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3042	双创孵化中心建设项目	创新能力	阜阳颍州区	总建筑面积12.5万平方米，主要包括企业办公场所、会议中心、金融服务场所等	10.26	2.70	0.80	正在进行主体结构施工	完成项目土建及外装饰建设	阜阳市城南新区建设投资有限公司	笪前进	阜阳市城南新区管委会	束浩然
3043	双创产业园建设项目	创新能力	阜阳阜南县	总建筑面积66.2万平方米，建设标准化厂房、电子商务中心、研发中心及配套用房等	10.20	1.30	4.00	主体工程在建	厂房、研发中心基本建成	阜南经济开发区管委会	温朝功	阜南经济开发区管委会	王磊
3044	太和县保兴医药健康产业园高端共享制造平台制剂生产基地项目	创新能力	阜阳太和县	总建筑面积12.88万平方米，建设综合制剂楼、创意厂房、质检办公楼及生活用房，配套相关附属设施，形成年产注射用甲砒霉素甘氨酸酯250万支、厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊2.1亿粒、二甲双胍格列吡嗪片3亿片等药品的生产能力	10.00	3.52	3.00	1#综合制剂楼二层、三层净化工程正在施工	设备进场安装,净化车间安装完成	安徽四环科宝制药有限公司	张建强	太和经济开发区管委会	李国庆
3045	阜阳邮件处理中心及电商仓储场地建设项目	创新能力	阜阳颍东区	总建筑面积3.99万平方米，建设仓储及配送中心用房、冷库物流链、信息服务中心等，购置电子信息、运输、计量、仓储、制冷等设备，配套建设道路、停车场、货场、给排水、变配电等公用辅助工程，形成年吞吐3000万件邮件处理能力	1.00	0.20	0.50	主体施工	主体完工	中国邮政集团公司阜阳市分公司	杨子林	颍东经济开发区管委会	尹建华
3046	界首市高新区基础设施及附属配套工程PPP项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积40万平方米，对高新区各科技园的道路管网、绿化以及商服配套等进行提升改造	28.30	6.60	3.00	正在进行部分路段施工	完成部分路网建设	界首市高新区管委会	段连堂	界首市高新区管委会	曹伟
3047	四里湾安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积77.8万平方米，计划建设4540套安置房及配套设施	21.00	14.83	6.17	主体施工	竣工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3048	临泉县高铁片区及兴泉大道、古沈大道PPP项目	新型城镇化	阜阳临泉县	总建筑面积29万平方米，建设14条道路，总长34.5千米，路幅宽度40-50米	20.10	12.33	6.00	部分工程施工	完成部分路段建设	临泉县住建局	张洪山	临泉县住建局	陈继武
3049	颍上县城南新区路网建设工程(二期)	新型城镇化	阜阳颍上县	道路总长28.73千米，建设南纬三路、南纬四路、桓公路等11条道路；新建道路沿线跨越桥涵44座；配套建设给排水、绿化、亮化等设施	20.00	0.05	0.80	南纬三路东延施工	部分道路基础和排水管网施工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3050	阜南县地表水厂建设项目	新型城镇化	阜阳阜南县	计划建设地表水厂三座，日处理规模24万立方米，其中城南水厂6万立方米/日、城东水厂8万立方米/日、京九新区水厂10万立方米/日	19.00	2.50	2.00	城南水厂及管线在建	管线基本铺设完毕	阜南交通投资有限公司	王建华	阜南县住建局	张治环
3051	界首市东旭路安置区项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积51.1万平方米，建设安置房2805套	18.69	8.10	8.00	正在进行主体工程建设	完成部分主体结构施工	界首市房地产发展中心	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
3052	界首市森林公园安置区项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积51.6万平方米，建设安置房3302套	18.66	13.56	5.10	正在进行主体建设	竣工	界首市房地产发展中心	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
3053	阜南县城北新区道路路网建设工程PPP项目	新型城镇化	阜阳阜南县	总计13条道路，道路总长度约27.5千米，建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、下穿工程、排水工程、综合管线等	18.25	10.80	3.00	主体工程在建	部分路段完工通车	阜南县重点工程建设管理中心	孙健	阜南县重点工程建设管理中心	王传力
3054	阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程	新型城镇化	阜阳颍东区	建设北京东路下穿阜阳火车站连接东盛路工程，全长1.7千米；站前广场改造工程，改造面积4.8万平方米，建设公交站场、商业、地下停车场；汽车客运东站工程，总建筑面积5.31万平方米，建设客运站房、商业、公寓、配套设施	17.01	0.80	3.00	正在进行主体工程建设	主体施工	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立
3055	界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目	新型城镇化	阜阳界首市	项目涉及15个乡镇，主要建设内容包括污水提升工程、农村公路扩面延伸工程、中心村建设工程、村居改善及配套设施提升工程、生活垃圾治理工程、农村自来水改造提升工程	16.49	8.60	2.50	已完成舒庄镇集镇建成区的道路白改黑	部分主体结构施工	界首市美丽乡村建设促进中心	孙国威	界首市美丽乡村建设促进中心	闫志军
3056	太和县2018年城中村改造一期工程	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑面积36万平方米，配套建设人防、地下室及附属设施	16.27	7.55	4.00	完成部分主体工程	完成部分主体工程	太和县重点工程建设管理中心	蔡峰	太和县重点工程建设管理中心	苗玉勇
3057	颍泉区河西片区路网建设工程项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	建设阜阳市七中路、前张路、光华路、光明路、巨龙北巷、巨龙东巷、红旗路、姚营路、双河路、安庄路、王营路、新河路、祥明路、源强路、兴泉路、菜园路、民强路、东坡路等18条道路，道路红线宽为15~60米不等，总长约21公里	16.10	2.55	0.60	光华路、前张路、新河路主体施工	部分路段完工	颍泉区重点工程建设管理中心	刘翔	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3058	界首市复兴西路安置区项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积46.7万平方米，建设安置房3330套	16.00	13.50	2.50	正在进行主体工程建设	竣工	界首市房地产发展中心	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
3059	颍上县高铁新区(西区)安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积48.56万平方米，新建安置房2868套及配套设施	15.26	13.46	1.80	主体施工	竣工建成	颍上县住建局	杨彬	颍上县政府督查室	朱波
3060	植物园安置区二期项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积39.53万平方米，建设安置房2619套	15.00	12.00	3.00	主体工程建设	竣工	界首市房地产发展中心	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
3061	下元安置区(含江心洲拆迁)	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积55万平方米，建设3712套安置房	14.92	7.50	4.20	主体施工	部分完工	颍上县住建局	杨彬	颍上县政府督查室	朱波
3062	和顺锦街安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积45.8万平方米，新建安置房2868套	14.37	5.19	3.50	主体施工	部分完工	颍上县住建局	杨彬	颍上县政府督查室	朱波
3063	杨圩家园安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积20.25万平方米，新建安置房1394套及配套设施	13.41	4.90	2.50	主体施工	部分完工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3064	临泉县2019年城市道路建设项目(第二批)	新型城镇化	阜阳临泉县	道路长度9.28千米，道路宽度12-30米，主要建设临颍路、港口北路、交通路等6条道路及管网、交通、照明、桥涵等附属工程	13.03	0.10	1.00	正在进行道路施工	完成部分工程	临泉县住建局	陈继武	临泉县住建局	陈继武
3065	颍上高铁新区路网工程	新型城镇化	阜阳颍上县	新建道路25.4千米，配套建设跨越五里湖大沟支流桥11座及其他附属工程	11.11	4.57	1.17	部分道路开工，路基施工	部分完工	颍上县重点工程建设管理中心	王华山	颍上县政府督查室	朱波
3066	沐春苑(太和路安置区二期)	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积22万平方米，建设18-32层高层住宅、商业、幼儿园及配套设施，安置房套数约1376套	10.50	4.85	1.60	基础施工	主体施工	阜阳市益民安置房开发有限责任公司	王飞	颍泉区住房保障事务中心	邢钊
3067	阜阳市电厂余热利用城市集中供热工程	新型城镇化	阜阳颍泉区	建设总规模为150座水-水热力站，高温热水管网19.9千米，2座中继泵站，一期工程新建45座水-水热力站，高温热水管网62.8千米	9.61	2.00	0.40	主体施工，管网铺设	管网铺设	安徽亿源智慧能源科技有限公司	刘鹏	颍泉区发展改革委	张艳
3068	城北新区(孙寨)安置房项目	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积31.9万平方米，主要建设安置房共计1884套	9.50	8.80	0.70	主体工程在建	竣工建成	阜南县住建局	宋明	阜南县住建局	张治环

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3069	康居苑安置房	新型城镇化	阜阳颍州区	总建筑面积34.45万平方米，建设安置房约2192户，配建幼儿园、社区医疗服务中心、社区文化活动中心、社区单元管理服务中心等	9.42	0.20	2.00	主体施工	部分完工	阜阳晶宫置业有限公司	吴志文	颍州区住保局	张继宣
3070	和谐佳苑安置区	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积39.6万平方米，建设安置房共计1868套	9.11	6.90	1.80	主体工程建设	部分完工	阜南县经济开发区管委会	焦汉芝	阜南县住建局	张治环
3071	阜南县内外环路网建设工程PPP项目	新型城镇化	阜阳阜南县	建设道路8条、桥涵8座，总长2.07千米，主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、绿化、照明、交通工程、综合管线及附属设施等	9.00	8.00	0.50	部分路段正在建设	部分完工	阜南县重点工程建设管理中心	孙健	阜南县重点工程建设管理中心	王传力
3072	阜南县2019年白果安置房建设项目(四期)	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积26.6万平方米，建设安置房1500套	8.95	3.60	2.00	主体工程在建	部分住宅楼基本建成	阜南县经济开发区管委会	焦汉芝	阜南县住建局	张治环
3073	临泉县银杏苑安置区建设	新型城镇化	阜阳临泉县	总建筑面积18万平方米，主要建设6栋安置房共计1500套	8.78	8.36	0.52	主体施工	竣工验收	临泉县住建局	冷剑	临泉县住建局	陈继武
3074	阜南县2019年濠洼蓄洪区居民迁建工程项目	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积45.7万平方米，建设王家坝镇、老观乡、曹集镇、郜台乡四个迁建点，包括配套基础设施和公共服务设施建设	8.71	5.60	2.50	四个安置区全面建设	部分完工	阜南县重点工程建设管理中心	王传力	阜南县发展和改革委员会	李思泉
3075	淮河二期改造安置房项目	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积30万平方米，建设安置房1818套	8.50	4.00	3.00	主体工程在建	部分完工	阜南通海置业有限公司	宋明	阜南县住建局	张治环
3076	太和县2018年城中村改造二期工程	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑面积20万平方米，配套建设人防地下室及小区道路给排水、绿化等附属设施	8.39	3.35	3.00	主体工程施工建设	部分完工	太和县重点工程建设管理中心	蔡峰	太和县重点工程建设管理中心	苗玉勇
3077	阜裕大桥拆除重建工程	新型城镇化	阜阳颍东区	拆除旧大桥，在原址上新建一座桥梁长度为1.1千米，宽度为60米的双向10车道的大桥	8.00	3.00	3.00	基础施工	主体施工	阜阳市重点工程处	刘征	阜阳市重点工程处	杨文波
3078	荣信弘城学府	新型城镇化	阜阳颍东区	总建筑面积22.17万平方米，建设安置房、住宅楼及配套道路、绿化等附属设施	8.00	6.00	1.50	主体施工	主体完工	阜阳市荣信房地产开发有限公司	刘利华	颍东区住保中心	李军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3079	荣信慧湖公馆(慧湖安置区)	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积17万平方米，建设安置房约1275套，配套建设道路、绿化、变电箱、地下室等设施	8.00	3.87	3.00	主体施工	部分完工	颍泉区住房保障事务中心	杨毅	颍泉区住房保障事务中心	邢钊
3080	天筑尚府安置区	新型城镇化	阜阳颍州区	总建筑面积20.33万平方米，建设商住楼、多层住宅等，配套建设文体活动中心、社区服务用房、物管用房、消防控制室等公共辅助工程	7.60	6.00	0.50	主体工程正在施工	部分完工	阜阳天筑尚府置业有限公司	杨军	颍州区住保局	张继宣
3081	太和县唐路安置区二期工程	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑面积14.55万平方米，建设住房996套	7.47	3.23	2.99	已完成部分主体工程	部分完工	太和县重点工程建设管理中心	胡炜	太和县住建局	吴晓娟
3082	颍上县五福峪区建设项目	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积21.5万平方米，新建安置房1612套及配套基础设施	7.32	3.60	3.50	主体封顶	主体完工	颍上县住建局	杨彬	颍上县政府督查室	朱波
3083	颍河综合治理光华路等11条道路工程建设项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	道路全长总长约21.6千米，建设颍泉路、东坡路、河口路、光明路、光华路、蚕场路、柳荫路、红星路、界首路、老泉河东路等11条道路	7.20	5.80	0.40	颍阳路、河口路、光明路部分路段水稳铺设	部分路段完工	颍泉区重点工程建设管理中心	李浩	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3084	和至佳苑	新型城镇化	阜阳颍东区	总建筑面积约19.83万平方米，计划建设套数1222套，建设安置小区及配套设施等	7.00	4.20	2.00	主体施工	主体完工	颍东区住保中心	芦俊	颍东区住保中心	李军
3085	阜阳合肥现代产业园区第四安置区(南区)	新型城镇化	阜阳合肥产业园	总建设面积约19万平方米，建设住宅、幼儿园、商业、社区中心等配套设施	7.00	3.75	1.75	主体结构建设	部分完工	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	李辰	阜合现代产业园区管委会	李向阳
3086	太和县高小安置区二期工程	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑面积13.7万平方米，建设906套住房、配套供电等辅助用房、配套建设人防地下室	6.71	2.52	1.68	主体工程在建	部分完工	太和县重点工程建设管理中心	田慎邦	太和县住建局	吴晓娟
3087	阜阳城北综合客运枢纽暨交通科技孵化中心项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积13万平方米，主要建设客运枢纽功能区、城市公交换乘功能区、交通能源产业孵化功能区等附属设施	6.30	0.31	0.70	主体施工	部分完工	阜阳交投实业发展有限公司	郭凯琪	颍泉区重点工程建设管理中心	朱昊
3088	兰亭新街安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积13.7万平方米，新建安置房916套及配套设施等	6.18	4.35	1.81	主体施工	主体完工	颍上县住建局	杨彬	颍上县政府督查室	朱波

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3089	荣信观揽院(祥源项目地块政府回购安置用房项目)	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积约18.39万平方米（其中颍泉区政府回购约8万平方米作为安置使用），包含地上建筑面积14.38万平方米，地下建筑面积为4万平方米，安置房套数约997套	6.00	0.20	3.50	基础施工	部分完工	阜阳市荣信房地产开发有限公司	王光伟	颍泉区住房保障事务中心	邢钊
3090	荣信绿源公馆	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积13.4万平方米，建设住宅区、养老院、地下车库等，配套建设道路、绿化、配电等附属设施，安置房套数约843套	6.00	3.80	2.00	主体施工	主体基本完工	阜阳市荣信房地产开发有限公司	刘利华	颍泉区住房保障事务中心	邢钊
3091	荣信新城公馆(颍新佳苑二期)	新型城镇化	阜阳颍东区	总建筑面积约17.19万平方米，主要建设安置房及配套道路、绿化等附属设施	6.00	4.90	1.10	内外装饰	竣工	阜阳市荣信房地产开发有限公司	刘利华	颍东区住保中心	李军
3092	甘馨香街安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积14.68万平方米，新建安置房992套及配套设施	5.89	4.65	0.99	主体施工	主体完工, 内外装饰	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3093	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊工程	新型城镇化	阜阳颍上县	新建道路6条13.57千米、双柱纵梁式全钢结构综合管廊5.9千米、中水回用主管网0.25千米、辅管网0.9千米、桥梁14座，配套亮化、绿化、公交站台、园区中水回用及浓水处理系统等	5.46	2.01	3.45	部分路网施工，雨污管网铺设	竣工	颍上县重点工程建设管理中心	李洪显	颍上县政府督查室	朱波
3094	欧阳新村项目(祥源安置区)	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积14.1万平方米，建设住宅、商业及小区服务配套用房，安置房套数约700套	5.40	4.20	1.00	主楼封顶	主体工程完工	祥源颍淮文化旅游开发股份有限公司	高森	颍泉区住房保障事务中心	邢钊
3095	阜南县市政道路工程项目	新型城镇化	阜阳阜南县	建设道路总长1.3千米，包括田集路、洪河桥路、滨河路、阮城路、谷河西路、阜政路、永安路、三塔北路	5.10	3.00	1.50	主体工程在建	部分完工	阜南县重点工程建设管理中心	王传力	阜南县住建局	张治环
3096	2019年临泉经开区路网建设项目	新型城镇化	阜阳临泉县	道路全长17.8千米，包含外环东路、临港路等9条市政道路，主要建设道路、排水、照明灯工程	5.03	0.50	2.60	基础施工	部分道路工程建成	临泉县住建局	陈继武	临泉县住建局	陈继武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3097	百和家园	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积14.3万平方米，建设住宅楼、商业建筑及相关配套设施，配套供配电、给排水、消防、道路、绿化等工程；安置房套数约942套	5.00	4.40	0.50	主体封顶，保温及外墙漆已进场施工	主体完工	阜阳北河置业有限公司	胡海峰	颍泉区住房保障事务中心	邢钊
3098	颍东区新老城区路网	新型城镇化	阜阳颍东区	建设东盛路、酒坊路、东沟西路、太公沟南路等13条道路及附属工程，包括道路、给排水、路灯、交通及道路绿化等工程	4.80	2.80	1.50	完成新兴巷等道路	主体工程建设完成	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立
3099	隆化路等11条道路项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	道路总长21.07千米，道路红线宽度为20-40米不等，新建隆化路、秋颖路、颍滨路、安国路、振华路、榴园路、鹏程路、瑞祥路、沙颖路、协和路、红星路11条道路	4.70	0.10	0.60	红星路正在施工建设	部分路段完工	颍泉区重点工程建设管理中心	张智超	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3100	颍东新城区道路路网工程项目	新型城镇化	阜阳颍东区	建设东盛路、科教路、幸福东路、长青路等8条道路，配套建设路灯、桥梁、雨水、污水、给水及弱电工程	4.50	0.10	0.30	基础施工	基础施工	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立
3101	界首市代桥镇燕营集中安置区一期项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积6.7万平方米，建设住宅410套	3.95	1.00	0.50	正在进行主体工程建设	主体工程完工	界首市代桥镇政府	褚小林	界首市代桥镇政府	汪向阳
3102	张洋家园安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积10.37万平方米，新建安置房784套及配套设施	3.69	1.10	1.80	主体施工	主体完工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3103	水岸学府安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积10.12万平方米，新建安置房752套及配套设施	3.59	1.50	0.60	主体施工	部分完工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3104	颍河东郡(渡口安置区二期)	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积约7.8万平方米，建设住宅、商业区、社区中心及配电房等配套用房，并配套建设道路、绿化、给排水、供配电等设施，安置房套数约293套	3.50	1.10	2.20	主体施工	完成部分主体工程	阜阳市建业有限公司	魏建伟	颍泉区住房保障事务中心	邢钊
3105	颍上经开区四期路网工程	新型城镇化	阜阳颍上县	道路总长9.9千米，包括经七路、兴盛路、兴民路等7条道路，配套建设4座桥涵、交通、绿化、亮化等	3.15	1.55	1.50	部分道路主体施工	部分道路完工	颍上经济开发区管委会	刘荡	颍上县政府督查室	朱波
3106	阜南客运中心建设	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积7.36万平方米，建设一级客运站，实现客运中转中心、出租车、公交车、农班车和长途客运集一体的零换乘客运中心站	3.00	2.00	0.80	主体工程正在施工	主体完工	阜南县交通运输局	李杨	阜南县交通运输局	李桂周

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3107	颍滨北路等5条道路建设项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	新建河口路、民强路、东坡路西延、老泉河东路、颍滨北路5条道路，道路红线宽度为15—40米不等，总长约7980米	2.98	2.16	0.70	部分道路正在主体施工	部分完工	颍泉区重点工程建设管理中心	张起晟	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3108	X105南延段(长官至陶老段)建设工程	新型城镇化	阜阳临泉县	道路全长32千米，建设路基路面及桥涵工程等	2.74	0.80	1.00	路基施工	部分道路完工	临泉县重点工程建设服务中心	谢尚杰	临泉县交通局	杨瑾
3109	阜南县2020年王家坝镇居民迁建工程	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积8.55万平方米，建设安置房706套，配套建设基础设施和公共服务设施	2.50	0.20	1.60	主体工程正在建设	部分完工	阜南县重点工程建设管理中心	王传力	阜南县发展和改革委员会	李思泉
3110	界首路北接线工程	新型城镇化	阜阳颍泉区	界首路北接线（颍柳路--G105国道）道路总长3.7千米，红线宽60米。一期建设颍柳路-祥健路路段，道路总长约1.2千米，红线宽60米，施工内容包括道路、雨污水、给排水、弱电、照明、交通工程等；二期建设祥健路-G105国道段，道路总长2.5千米，红线宽60米，施工内容包括道路、雨污水、给排水、弱电、照明、交通工程等	2.40	0.20	0.60	部分路段施工	一期工程主体完工	颍泉区重点工程管理中心	李浩	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3111	颍上县乡镇燃气特许经营一标段供气工程	新型城镇化	阜阳颍上县	建设次高压A级燃气管道32.8千米、中压燃气管道196千米，新建LNG加气站2座、区域调压计量6座	2.01	0.50	0.50	铺设燃气管网30千米	部分完工	颍上县中业天然气有限公司	邢宗孝	颍上县住建局	徐彪
3112	颍阳家园安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积5.6万平方米，新建安置房395套	2.00	0.11	0.90	基础施工	主体施工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3113	颍泉区河西片区路网二期建设工程	新型城镇化	阜阳颍泉区	道路总长5.7公里，建设双河路西延（管庄路—北京西路）、祥健路（学苑北路—欧阳修路）、祥明路（学苑北路—欧阳修路）、源强路（祥明路—兴泉路）、兴泉路（北京西路—欧阳修路）等5条道路及附属设施	1.86	0.98	0.60	部分已拆迁路段完工	已拆迁路段完工	颍泉区重点工程建设管理中心	张鑫	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3114	裕丰佳苑	新型城镇化	阜阳颍东区	总建筑面积约5万平方米，计划建设套数330套，建设安置小区及配套设施等	1.80	1.45	0.20	主体施工	主体完工	颍东区住保中心	芦俊	颍东区住保中心	李军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3115	颍东经济开发区供热管网建设项目	新型城镇化	阜阳颍东区	工程建设共分为两期：一期供热管网总长12.93千米，二期供热管网总长8.8千米，二期与一期管网进行对接，年新增供蒸汽量25-30万吨	1.77	0.79	0.50	主体施工	部分完工	安徽国祯生态科技股份有限公司	李新亮	颍东经济开发区管委会	尹建华
3116	外环南路辅道(白沟西路-富泉路)	新型城镇化	阜阳临泉县	道路全长2.5千米，宽24米，规划为城市支路，配套建设桥梁、交通、给排水、电力照明、绿化等工程	1.64	1.01	0.63	正在进行道路建设	竣工	临泉明欣投资发展有限公司	吕彪	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
3117	美丽花街安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积3.2万平方米，新建安置房248套及配套设施	1.61	1.30	0.31	主体施工	竣工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3118	长安路连接西湖大道下穿京九铁路建设项目	新型城镇化	阜阳经开区	新建长安路连接西湖大道下穿京九铁路工程项目，全长760米，宽40米	1.55	1.70	2.00	正在基础开挖	部分完工	阜阳经开区自然资源和建设管理局	丁福三	阜阳经开区管委会	王标
3119	阜阳市颍泉区北京中路(皖西北商贸城广场)停车场项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	总建筑面积约2.2万平方米，建设城市绿地和地下2层停车场，配套供电，排水、消防等工程	1.50	0.57	0.93	工程在建	竣工	阜阳兴泉发展有限公司	郭凯琪	颍泉区住房和城乡建设局	陈亚
3120	颍泉区农村燃气综合利用工程	新型城镇化	阜阳颍泉区	建设门站1座，建设调压计量加臭工艺装置区、消防池、安装撬装调压柜4个，铺设上游高压输气管道17千米，中压燃气管网101.6千米，供气能力每小时达到1.6万立方米	1.30	0.45	0.40	部分乡镇管网正在铺设	四个乡镇管网铺设基本完成	颍泉区住房和城乡建设局	杨自涛	颍泉区住房和城乡建设局	陈亚
3121	农村环境综合整治项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	对宁老庄镇兴隆村、许庄村、姜堂村，闻集镇滑集村、尚营村，行流镇李集村、大周村，伍明镇店集村、三门村，周棚街道办事处苗郢社区等10个行政村（社区）进行环境整治，主要建设内容包括供水、排水、道路、水环境、小菜园建设、文化广场、景观绿化、路灯等工程	1.20	0.10	1.10	完成部分村环境整治	完成全部村环境整治	颍泉区中小型水利工程建设管理局	谢皓	颍泉区水利局	常勇
3122	临泉县车站搬迁工程	新型城镇化	阜阳临泉县	建筑面积5万平方米，站场30万平方米，新建车站、客运枢纽中心等	1.20	0.30	0.60	正在进行基础施工	完成主体工程	临泉县重点工程建设服务中心	尹卫东	临泉县交通局	杨瑾



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3123	G105太和桑营至三角元改建工程	交通	阜阳太和县	建设全长46千米的一级公路，建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞	20.00	7.80	3.30	道路基础工程完工	路面工程基本完成	太和县交通运输局	胡宏	太和县交通运输局	张晓飞
3124	S238阜南许堂至王家坝改建工程(许堂至王化段)	交通	阜阳阜南县	铺设道路总长22.1千米，路幅宽度21米	19.82	7.08	5.00	主体工程施工	主体工程完工	阜南县交通投资有限公司	李扬	阜南县交通运输局	李桂周
3125	干线公路和综合码头PPP建设项目	交通	阜阳临泉县	建设综合码头一座，规划建筑面积约166.7万平方米，形成年吞吐量件杂货80万吨、散货190万吨能力；建设三条省道、2座大桥及桥涵工程，全长26.07千米	16.41	9.00	4.60	基础施工	部分完工	临泉县重点工程建设服务中心	谢尚杰	临泉县交通局	杨瑾
3126	S102颍泉周棚至李长营段改建工程	交通	阜阳	建设一级公路20千米	16.20	3.95	2.00	正在进行主体施工	完成部分路基施工	阜阳市公路管理局	李福忠	阜阳市交通运输局	笪乘胜
3127	阜阳机场扩建工程	交通	阜阳颍州区	跑道向南延长400米，长度达到2.8千米，新建2.84万平方米的航站楼、9个站坪机位（9C）、一条垂直联络道，相应建设助航灯光、空管、供电等飞行保障设施及辅助配套设施	12.40	4.36	5.50	飞行区站坪机位工程区域沟塘抽水、清淤、填土等基础施工	部分工程完工	阜阳民用航空中心	段虎	阜阳民用航空中心	王朝东
3128	S255环境提升工程项目	交通	阜阳界首市	全长约7.5千米，按照一级公路标准建设，道路东侧景观绿线约30米、道路西侧约200-300米	11.70	4.00	5.00	正在进行基础工程建设	部分完工	界首市园林管理处	戚梦龙	界首市园林管理处	张洪飞
3129	305省道阜南长安至曹集段改建工程	交通	阜阳阜南县	路线全长13.63千米，起点位于中岗镇长安村，与现状X046与S328相交处，终点接规划的S320，全线按设计车速80公里/小时的一级公路标准建设，路基宽26米	11.04	9.05	1.99	已完成全部路基水稳施工，正在进行沥青及桥梁施工	竣工	阜阳交通投资有限公司	王磊	阜阳市交通运输局	笪乘胜
3130	S425(原423)省道颍东枣庄至口孜段改建工程	交通	阜阳颍东区	建设一级公路14.15千米，含跨颍河大桥一座	10.10	3.35	2.00	主体施工	部分完工	阜阳市公路管理局	李福忠	阜阳市交通运输局	笪乘胜
3131	G345临泉至关庙段改建工程(S204至关庙段)	交通	阜阳临泉县	建设全长32.45千米的一级公路，包括路基路面及桥涵工程	8.96	4.40	3.00	基础施工	部分完工	临泉县重点工程建设服务中心	谢尚杰	临泉县交通局	杨瑾

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3132	S102颍东枣庄至插花(杜老庄)段改建工程	交通	阜阳颍东区	建设一级公路12.6公里	5.00	3.00	0.70	路基正在施工中	完成全线路基施工,部分路宽开展路面施面	阜阳市公路管理局	李福忠	阜阳市交通运输局	笪乘胜
3133	阜南县排涝泵站增扩容及涵闸工程	水利	阜阳阜南县	新建、重建、扩建泵站及涵闸39座;加固圩堤长2.117千米,疏浚截岗沟3.73千米,配套桥梁5座;蒙洼河道自排采用1年一遇,抽排采用7年一遇,洪洼、谷河、润河等3片洼地自排及抽排采用10年一遇;2021年新建郭庄站、刘大庄站、马刘站、齐庄站、高庄站等5座泵站	3.16	1.28	0.57	郭庄站、刘大庄站、马刘站、齐庄站、高庄站正在建设	部分完工	阜南县治淮重点工程建设管理处	陈大杰	阜南县水利局	张彪
3134	阜阳电厂二期扩建工程	能源	阜阳颍泉区	总建筑面积28万平方米,新建2台660兆瓦超临界凝汽式燃煤发电机组,配2台1968.6吨/小时超临界变压直流煤粉炉;配套建设全封闭煤场、灰渣系统、给排水、固废处理处置等工程	48.20	4.90	5.00	基础施工	主体工程建设	阜阳华润电力有限公司	姚宾涵	颍泉区经济和信息化局	苏明
3135	界首市高新区集中供热项目	能源	阜阳界首市	总建筑面积2.2万平方米,新建锅炉房、化水站、脱硫综合楼及供热管网,形成6×75t/h的供热能力	10.50	5.70	1.00	正在进行主体建设	部分主体结构施工	界首市盈丰环保科技有限公司	张帅	界首市高新区东城科技园管委会	贾全喜
3136	阜阳市临泉县现代化生猪养殖产业化项目	农林	阜阳临泉县	总建筑面积45.86万平方米,建设各类猪舍、生产配套用房、消毒池、氧化塘、生态塘、无害化处理池等环保设施,并配套给排水、供电、道路等基础设施,形成年出栏100万头生猪的生产能力	13.28	3.20	2.33	部分乡镇厂房主体工程已完工	部分完工	临泉古沈牧业有限公司	俞国平	临泉县农业农村局	田秋实
3137	年屠宰加工500万头生猪建设项目	农林	阜阳临泉县	总建筑面积11.4万平方米,建设屠宰车间、立体库、制冷机房及变配电间、物料间、锅炉房,购置屠宰生产线,冷冻设备、检测仪器等,项目建成投产后,形成年屠宰加工500万头生猪的生产能力	10.86	1.00	2.50	主体在建	部分完工	阜阳天邦食品有限公司	苏礼荣	临泉经济开发区管委会	张汉华
3138	阜南中羊牧业20万只奶山羊种养加一体化项目	农林	阜阳阜南县	总建筑面积56.6万平方米,建设泌乳羊舍、后备羊舍、奶牛舍、挤奶厅、乳品加工厂和有机肥生产区等,形成养殖20万只奶山羊、1万头奶牛的能力	10.80	10.43	0.37	主体工程在建	竣工	阜南中羊牧业有限公司	梁建	阜南县农业农村局	张志宇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3139	绿色蔬菜基地建设和农产品深加工项目	农林	阜阳颍州区	种植基地占地1200公顷，农产品加工园40公顷、农产品物流中心7公顷，建蔬菜服务综合体、蔬菜博览园、蔬菜育苗中心、乡村休闲园和其他配套基础设施等	9.50	0.22	0.30	已制定产业发展规划	完成前期工作	阜阳市颍州区农业农村局	田亚华	阜阳市颍州区发展和改革委员会	赵松涛
3140	临泉县2020年高标准农田建设项目	农林	阜阳临泉县	建设高标准农田9990万平方米，建设农用井、机耕桥、过路涵、田间道、生产路，防护林工程等	2.76	1.10	1.66	正在进行田间道路建设	竣工验收	临泉县农业农村局	于海峰	临泉县农业农村局	田秋实
3141	国家级香椿种植及深加工项目(一期种植)	农林	阜阳太和县	建设1000万株香椿组培工厂、炼苗栽培连栋玻璃温室、温室大棚及4500亩香椿矮化密植基地，年产香椿芽10000吨、香椿老叶2000吨	2.70	0.80	1.60	主体工程在建	主体工程完工	国泰谏世农业生态科技有限公司	刘宗云	太和县农业农村局	吴岩
3142	太和县高标准农田及“农田水利最后一公里”工程项目	农林	阜阳太和县	建设11万亩高标准农田，5.9万亩“农田水利最后一公里”工程	2.23	1.17	1.06	主体工程在建	竣工	太和县农业农村局	刘征	太和县农业农村局	吴岩
3143	阜南县2020年高标准农田建设	农林	阜阳阜南县	在9个乡镇建设高标准农田14万亩，建设机井、塘坝、蓄水闸、生产道路和桥涵等，配套灌溉渠系，疏浚大、中、小沟，补植林网、提升耕地质量	2.15	0.80	0.80	全面开工建设	部分乡镇农田在建	阜南县农业农村局	蔡明胜	阜南县农业农村局	张志宇
3144	南照镇大数据农旅一体化示范基地	农林	阜阳颍上县	总建筑面积3.7万平方米，建设科研楼、智慧大棚、蔬果种植大棚，购置高新技术可监控自动营养灌溉设备	2.00	0.35	0.40	大棚主体施工	完成部分工程	安徽省十步青山农业观光旅游有限公司	孙祥春	颍上县南照镇政府	吴锋
3145	阜南县2019年高标准农田建设	农林	阜阳阜南县	建设高标准农田10万亩，建设新打机井、扩挖塘坝、新建溢流坝和蓄水闸、新建或恢复改造小型电灌站，配套灌溉渠系，疏浚大、中、小沟建设生产道路和桥涵，补植林网、提升耕地质量等	1.53	1.20	0.33	部分乡镇农田在建	竣工	阜南县农业农村局	刘峰	阜南县农业农村局	张志宇
3146	安徽颍上牧原农牧有限公司颍上五场生猪养殖项目	农林	阜阳颍上县	新建猪舍8万平方米，建设15万头全场线，购置自动饲喂、局部供暖等设备	1.33	0.80	0.50	猪舍施工	土建完工	安徽颍上牧原农牧有限公司	姜开硕	颍上县农业农村局	王寅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3147	安徽颍上牧原农牧有限公司颍上七场生猪养殖项目	农林	阜阳颍上县	新建猪舍5.9万平方米，建设10万头全场线，购置自动饲喂、局部供暖等设备	1.04	0.85	0.15	猪舍主体施工	主体基本完工	安徽颍上牧原农牧有限公司	姜开硕	颍上县农业农村局	王寅
3148	行流镇市级现代农业示范区	农林	阜阳颍泉区	示范园区占地1465.2万平方米，核心区近1000万平方米，依托颍菊、淮菊、鹿菊等发展菊花特色种植达33.3万平方米以上，大力发展大棚草莓、中药材、蔬菜、林果等特色产业	1.00	0.30	0.50	雨韵农业脱水蔬菜项目已投产，乾丰茶业新建厂房和设备已建成运行	部分完工	颍泉区行流镇政府	于杰	颍泉区行流镇政府	贾颖申
3149	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段二)	生态环保	阜阳颍州区	包括颍西片区，主要建设内容包括27条河道工程、1座排涝泵站、172.5公里截污管道、11座调蓄池、16座蓄水闸坝、41座桥梁等	39.55	31.26	8.00	正在施工	完成大部分工程	阜阳市重点工程建设管理处	刘靖宇	阜阳市重点工程建设管理处	杨文波
3150	阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段一)	生态环保	阜阳颍州区	包括泉北和颍东片区，主要建设18条河道工程、6座排涝泵站、117公里截污管道、8座调蓄池、9座蓄水闸坝、28座桥梁等	37.11	29.57	7.00	正在施工	完成大部分工程建设	阜阳市重点工程建设管理处	刘靖宇	阜阳市重点工程建设管理处	杨文波
3151	阜南县水系治理及景观绿化EPC及管养一体化项目	生态环保	阜阳阜南县	治理水系881.2万平方米，包括阜地河、陶子河、陶子河公园、富陂公园、内环、谷河水系治理项目	35.00	21.00	4.50	主体工程施工	部分公园建成使用	阜南县住建局	张宇	阜南县住建局	张治环
3152	阜南县城东新区路网及水系景观治理工程EPC项目	生态环保	阜阳阜南县	道路建设总面积约117.5万平方米，包括主干路道路、次干路道路、支路道路；水系景观包括东城河、董许沟、环湖河、南城河、连接河共计长度为10.87千米及鹿城湖景观工程	25.00	4.50	3.00	主体工程建设	完成部分景观绿道和河道治理	阜南县住建局	陈亮	阜南县住建局	张治环
3153	临泉县海绵城市建设(含黑臭水体)PPP项目	生态环保	阜阳临泉县	总建设面积134.9万平方米，包括李湾站、公安站、二中站前池等11条共计25.98千米水系治理及滨水景观绿化工程	20.91	5.00	5.00	完成部分工程建设	完成路网工程	临泉县住建局	张洪山	临泉县住建局	陈继武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3154	太和县城区主要河流生态环境综合整治(含黑臭水体治理)工程	生态环保	阜阳太和县	主要对柳青沟、魏沟、红丝沟等河道实施河道拓宽、护岸护坡和环保清淤；建设沿河截污管道工程、初期雨水截污工程、底泥原位修复、水生态修复及河道两侧滨水景观带等	12.78	6.74	1.20	完成柳青沟、红丝沟及护城河黑臭水体治理项目	部分工程完工	太和县住建局	张杰	太和县住建局	吴晓娟
3155	阜临河水生态综合治理工程	生态环保	阜阳颍州区	阜临河颍州段水资源配置工程、水质改善工程、水生态修复工程、水土保持工程排污口整治等	10.00	3.50	1.50	正在施工	部分完工	颍州区小型水利工程建设管理局	陈军	颍州区水利局	张圣玉
3156	颍上县外城河改造二期工程	生态环保	阜阳颍上县	河道治理改造长度3400米，对河道进清淤、清理、拓宽、加深、护坡工程等，配套管线、桥梁、绿化等施工	9.60	6.30	2.20	河道清淤及硬质驳岸、配套管线、桥梁、绿化等施工中	河道治理部分工程完工	颍上县自然资源和规划局	王民辉	颍上县政府督查室	朱波
3157	26个污水处理厂建设项目	生态环保	阜阳太和县	在全县26个乡镇政府驻地区域建设污水处理厂及配套管网	9.00	4.50	4.50	主体工程在建	竣工	太和县住建局	张杰	太和县住建局	吴晓娟
3158	城区黑臭水体治理项目	生态环保	阜阳界首市	总长27.5千米，治理市区内万福沟、界临河等7条河道，建设水利、截污等工程	7.21	5.50	1.00	正在进行基础工程建设	部分完工	界首市住建局	赵龙	界首市住建局	徐新士
3159	界南河排灌站及万福沟水系综合治理EPC工程项目	生态环保	阜阳界首市	总长74.2千米，对万福沟本干河道、支流坡河、如意沟、黄水冲、光芦河、中心沟、西浦沟、马沟等8条河道进行治理，主要建设水利工程、水生态环境工程、水景观工程等	5.90	2.30	1.00	主体工程建设	部分完工	界首市水利局	王振	界首市水利局	刘泽涛
3160	临泉县污水处理厂PPP项目	生态环保	阜阳临泉县	建设日处理3万吨的污水处理厂及配套管网工程、城区污水配套管网和泉河景观带污水管网工程、乡镇污水处理及管网工程等	5.89	4.00	1.89	污水处理厂主体完工	竣工	临泉县住建局	张金波	临泉县住建局	陈继武
3161	临泉县泉河、流鞍河城区段岸线整治与环境综合治理	生态环保	阜阳临泉县	流鞍河城区段分南北两段，南段范围为流鞍河城区段（四化路-兴泉大道桥）河道两侧，设计面积约30万平米，北段范围为流鞍河（城西闸-临颍路）河道东侧，绿带宽度40-60米不等，设计面积约5.5万平米；泉河设计范围为泉河两岸水岸至林荫道，总设计面积约126.6万平方米（含水域面积75万平方米）	5.58	0.20	0.80	标准段在建	部分完工	临泉县重点工程建设服务中心	谢尚杰	临泉县住建局	陈继武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3162	阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理PPP项目	生态环保	阜阳颍泉区	建设行流镇、伍明镇、闻集镇和宁老庄镇4个乡镇污水处理工程及污水管网相应的配套工程；进行水环境治理，包括涵闸、泵站、桥梁、圩堤、生态护岸、环保及水保工程七大部分	5.09	2.00	1.20	污水处理厂正在施工	4个乡镇污水处理厂运营,完成堤顶道路建设	颍泉区住房和城乡建设局	朱浩	颍泉区住房和城乡建设局	陈亚
3163	临泉县乡镇污水处理厂及配套管网二期工程	生态环保	阜阳临泉县	建设16个日处理污水2000吨乡镇污水处理厂、3个工业污水处理厂及375千米配套管网	5.01	3.54	1.50	16个乡镇污水处理厂在建	完成部分乡镇污水处理厂建设	临泉县住建局	张洪山	临泉县住建局	陈继武
3164	河西污水处理厂工程	生态环保	阜阳太和县	建设日处理4万吨的污水处理厂，分两期实施，一期实施2万吨/日，污水提升泵站两座，配套管网58.45千米，含中水回用，中水管网18.46千米	2.61	0.32	1.30	基础工程施工	主体工程在建	太和县住建局	付金夫	太和县住建局	吴晓娟
3165	2万t/a固体废物处置中心项目	生态环保	阜阳太和县	总建筑面积6万平方米，建设生产管理区、焚烧处置系统和辅助生产区，购置仪器设备，配套建设给排水、变配电、绿化、围墙、道路等公用辅助工程	1.24	0.13	0.70	基础正在施工	完成4.6万平方米主体工程	安徽正稳环保高科有限责任公司	刘子忠	太和县肖口镇政府	赵刚
3166	年处置100万吨建筑垃圾资源化再利用一体化生产工厂项目	生态环保	阜阳太和县	总建筑面积6.89万平方米，包括办公楼、建筑垃圾预处理车间、成品料堆场车间。购置先进的生产设备，配备电脑控制系统，检测仪器等设备，形成年处置100万吨建筑垃圾的生产能力	1.01	0.40	0.60	完成2.3万平方米主体工程	完成3万平方米主体工程	太和县路源环保科技有限公司	孟强	太和县税镇镇政府	武永鹏
3167	颍泉区绿化提升项目	生态环保	阜阳颍泉区	颍泉区城区空白地绿化及提升，完成绿化面积50万平方米；颍泉区各乡镇、村庄道路两侧、沟池塘绿化100千米；颍泉区范围内新修道路绿化40千米	1.00	0.60	0.40	主体施工	竣工	阜阳市绿景现代农业科技有限公司	邵长波	颍泉区林业局	付振
3168	界首市公共建筑整体推进PPP项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积约45.28万平方米，建设职教园区、颍南体育中心、多功能展示馆等	26.70	5.50	5.00	基础工程建设	部分主体结构施工	界首市重点工程处	盛渝	界首市重点工程处	高子伟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3169	阜阳市肿瘤医院新区(阜阳市颍东区人民医院)建设项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积34.66万平方米，院区分为治疗区及行政后勤区，治疗区包括：病房楼、门诊楼、医技楼；行政后勤区包括：行政后勤楼、学生公寓、科技楼，食堂及配套保障用房，建成后床位数将达到1420张	25.22	4.00	6.00	主体施工	主体完工	阜阳市肿瘤医院	陈志军	颍东区卫健委	任卫锋
3170	太和县人民医院新院区建设项目	社会事业	阜阳太和县	总建筑面积39.6万平方米，建设门急诊楼、住院楼、医技楼等，设置床位3000张，配套建设公共设施	16.00	8.90	4.50	土建主体封顶	主体工程完工	太和县重点工程建设管理中心	蔡峰	太和县重点工程建设管理中心	苗玉勇
3171	阜阳职业技术学院新区	社会事业	阜阳颍州区	总建筑面积约29.4万平方米，建设学生公寓、食堂、实训工厂、图书信息中心、汽车实训楼、数控加工楼等	14.70	4.48	1.00	完成部分教学楼建设	部分完工	阜阳职业技术学院	焦志坤	阜阳市重点工程建设管理处	杨文波
3172	阜南县城北新区医院建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积14万平方米，设置床位1200张，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房、附属用房等工程	14.00	4.50	4.00	主体工程正在施工	部分完工	阜南县人民医院	赵明	阜南县卫健委	常金艳
3173	临泉县华源医院	社会事业	阜阳临泉县	总建筑面积16万平方米，设置床位1200张，主要建设门诊楼等工程	11.00	9.91	1.80	主体施工	竣工投运	临泉县华源健康管理有限公司	孙娟	临泉县卫健委	李保平
3174	阜南县职教中心建设	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积19万平方米，主要建设教学楼、住宿楼、培训中心等主体工程，以及运动场、食堂等配套工程	8.60	6.00	1.80	主体施工	部分完工	阜南县教育局	朱亮	阜南县教育局	陈刚
3175	阜南县中医院新区二期工程建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积19.6万平方米，建设内科综合楼、非药物治疗中心、中药制剂加工厂、医养结合区建设、中医文化园建设及配电、道路、管网、景观绿化建设等，设置病床800张	8.00	0.20	2.00	基础施工	主体在建	阜南县中医院	王华松	阜南县卫健委	常金艳
3176	界首市人民医院南区项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积12.7万平方米，主要建设门诊住院综合楼、康复楼、专家科研楼等	7.78	1.30	5.00	主体在建	主体完工	界首市人民医院	曹刚	界首市卫健委	王云飞
3177	阜阳市妇女儿童医院妇幼专科大楼及妇女儿童健康中心	社会事业	阜阳颍州区	总建筑面积8.5万平方米，建设妇幼专科大楼、急诊大楼、医技大楼、康复综合大楼等，购置医疗设备	6.50	4.00	2.50	主体施工	建成投入使用	颍州区重点局	叶胜	颍州区卫健委	孙志强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3178	太和县一中新区建设项目	社会事业	阜阳太和县	总建筑面积35.52万平方米，建设教学楼、教学辅助用房，学生、教师生活用房等，购置教学设备，配套建设附属设施	6.42	3.50	2.92	主体工程建设	竣工	太和县重点工程建设管理中心	张峰	太和县重点工程建设管理中心	苗玉勇
3179	界首市人民医院北区建设项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积11万平方米，建设急诊用房、门诊用房、医技楼、住院部、综合楼、服务用房等	6.30	3.30	2.50	正在进行主体工程建设	主体工程完工建设	界首市卫健委	曹刚	界首市卫健委	王云飞
3180	养城中学项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积15万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等	6.20	4.75	1.45	正在进行主体工程建设	竣工	安徽恒新建设发展集团有限公司	杨振杰	安徽恒新建设发展集团有限公司	张天昊
3181	阜阳技师学院二期工程	社会事业	阜阳	项目总建筑面积14.9万平方米，建设教学楼及辅助设施	6.00	1.00	2.20	正在基础施工	主体施工	安徽阜阳技师学院	靳柯娟	阜阳市人力资源和社会保障局	桂超
3182	阜阳市成效高级中学项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积约19.16万平方米，主要建设教学楼及教学辅助用房、行政办公用房、生活服务及体育设施用房、地下车库及附属设施	6.00	4.00	1.50	主体施工	主体完工	阜阳市成效控股有限公司	郝云波	颍东区教育局	颜明辉
3183	阜阳文一体育广场	社会事业	阜阳合阜产业园	总建筑面积4.3万平方米，建设体育馆、训练中心及其他配套设施	5.00	4.00	0.80	主体结构建设	主体结构完工	阜阳文一地产有限公司	邹兴	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏
3184	颍上县协和医院二期	社会事业	阜阳颍上县	总建筑面积8万平方米，新建医疗、综合用房等，购置CT、核磁共振等设备，新增床位600张	4.18	0.25	2.00	基础施工	部分完工	颍上九合医院有限公司	李凤来	颍上县卫生健康委员会	罗士宣
3185	阜阳科技工程学校职业实训基地项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积6.2万平方米，建设教学楼、图书信息楼、实训楼、宿舍楼、食堂等	4.07	2.75	1.00	正在进行主体工程建设	主体结构施工完成	界首市教育局	翟苏峰	界首市教育局	张辉
3186	阜阳职业技术学校二期项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积10.4万平方米，建设综合楼、教学楼、实训基地、运动场地等，配套建设绿化、给排水、道路等附属工程及配套设施	3.80	1.00	2.00	主体施工	部分主体完工	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立
3187	颍东区幸福路学校	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积8万平方米，主要建设教学楼、综合楼、艺术科技楼、多功能厅、体育馆、食堂、宿舍运动场地、绿化等附属设施	3.42	3.00	0.42	主体施工	竣工	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3188	颍东区中医医院门诊综合楼、医技病房综合楼和医养楼建设项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积6.67万平方米，主要建设门诊综合楼、医技综合楼、医养楼及其它配套设施等，新增床位660张	3.04	2.44	0.50	正在进行裙房结构施工	主体完工	颍东区卫健委	吕昌林	颍东区卫健委	任卫锋
3189	华幼智汇谷建设项目	社会事业	阜阳太和县	总建筑面积5万平方米，建设教学楼、综合楼用房等，配套建设活动场地、道路、绿化等基础设施	2.93	1.93	1.00	已完成3.27万平方米主体工程	竣工	太和县华幼文化有限公司	史强	太和县教育局	徐辉
3190	临泉县妇幼保健院	社会事业	阜阳临泉县	总建筑面积5.28万平方米，建设住院部、门诊医技楼、办公部及配套设施，购置医疗设备，配置500张床位	2.80	2.47	0.34	主体在建	竣工投运	临泉县卫健委	姚雪芳	临泉县卫健委	李保平
3191	皖北高中建设项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积7.05万平方米，建设综合楼、教学楼、数理化实验楼、生活服务中心（食堂及餐厅）、宿舍楼、图书馆等，配套建设风雨操场等附属设施	2.50	0.80	1.60	基础建设	部分完工	界首市沐昀教育咨询有限公司	陈晓燕	界首市泉阳镇政府	刘伟
3192	中铁四局集团第二医院二期工程项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积4.17万平方米，建设住院楼、门诊医技楼、食堂、锅炉房、高压氧舱、开闭所等	2.40	0.42	1.28	基础施工	主体完工	中铁阜阳中心医院	张桂红	颍东区卫健委	任卫锋
3193	颍东区众兴学校项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积6万平方米，建设教学楼、综合楼、多功能厅、食堂、运动场地等附属工程及配套设施	2.30	2.00	0.30	主体完工	竣工	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立
3195	界首市第二人民医院建设项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积3.46万平方米，建设综合住院大楼、门诊医技楼、后勤楼等	2.18	1.02	1.16	正在进行主体工程建设	竣工	界首市卫健委	曹刚	界首市卫健委	王云飞
3196	阜南县第五人民医院新区建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积1.5万平方米，设置床位350张，购置医疗设备，配套基础设施建设	2.00	0.34	0.50	地下部分正在施工	主体工程基本建成	阜南县卫生健康委	沙松凌	阜南县卫生健康委	常金艳
3197	颍泉区医疗卫生能力综合提升项目	社会事业	阜阳颍泉区	计划改扩建面积2.25万平方米，购置相关科室医用设备，配套建设给排水消防、变配电、暖通等基础设施	2.00	0.17	0.40	闻集卫生分院主体施工	部分完工	颍泉区卫生健康委员会	宋冠华	颍泉区卫生健康委员会	刘伟
3198	临泉县第十中学(临庐中学)建设项目	社会事业	阜阳临泉县	总建筑面积7.5万平方米，主要建设教学楼、综合楼等，配套建设校园道路、停车场、400米田径场等，可容纳72个标准教学班	2.00	0.80	0.60	主体在建	完成主体工程	临泉县教育局	柳洪明	临泉县教育局	柳洪明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3199	三十里铺镇中心校	社会事业	阜阳颍州区	总建筑面积为4.52万平方米，建教学楼、科技楼、行政办公楼、学生公寓、多功能报告厅及配套辅助工程。拟建39个教学班，可容纳1950名学生就读	1.80	0.05	0.30	主体施工	部分完工	颍州区重点局	叶胜	颍州区教育局	白莽
3200	阜阳华岳中医骨伤医院建设项目	社会事业	阜阳经开区	总建筑面积3.2万平方米，建设病房大楼等，购置相关医疗设备，配套辅助设施	1.50	0.17	1.20	正在基础施工	病房大楼主体封顶	安徽好光景生物科技有限公司阜阳分公司	李新廷	阜阳经开区管委会	屈秀杰
3201	太和县中医院门诊综合楼建设项目	社会事业	阜阳太和县	总建筑面积4.2万平方米，建设门急诊综合楼（含门诊、医技、病房）等，配套建公共设施，新增床位300张	1.37	0.20	0.80	基础施工	门诊楼主体施工	太和县中医院	颜鹏飞	太和县卫健委	赵自强
3202	阜南县疾控中心慢性病防治综合楼建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积2.88万平方米，建设综合楼等	1.20	0.40	0.60	主体工程在建	基本建成	阜南县疾控中心	杨晓波	阜南县卫健委	常金艳
3203	阜阳实验中学扩建项目	社会事业	阜阳颍州区	总建筑面积约3.2万平方米，建设教学楼，体育场馆，配套附属设施	1.20	0.24	0.38	正在主体施工	完成部分工程	阜阳实验中学	胡洪峰	阜阳市教育局	刁卫华
3204	天鹅湖路小学	社会事业	阜阳合阜产业园	总建设面积约3万平方米，建设教学楼、操场等配套设施	1.20	1.00	0.20	主体结构封顶	竣工	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	李辰	阜合现代产业园区管委会	李向阳
3205	阜阳市第四人民医院门诊综合楼项目	社会事业	阜阳颍东区	总用地面积约5亩，建筑面积2.15万平方米，主要包括综合楼、裙楼、地下工程等，涵盖门诊、内科、外科、妇产科、康复科、中医科、、肛肠科、内镜中心、、消毒供应中心、医技科室等，设置床位320张	1.20	0.20	0.36	立项、可研、能评、环评、初步设计方案和批复已完成	主体施工	阜阳市第四人民医院	刘凯军	阜阳市卫生健康委员会	吴荣涛
3206	阜南县民安中学	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积3.3万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、运动场，办学规模60个班，容纳3000名学生	1.18	0.29	0.50	教学楼施工	教学楼基本建成	阜南县重点工程建设管理中心	王传力	阜南县教育局	陈刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3207	阜南县玉泉小学分校建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积3.09万平方米，建设教学楼、综合楼、宿舍、食堂、运动场，配套道路、管网、绿化等，设置班级48个，可容纳学生2160人	1.10	0.50	0.40	教学楼在建	教学楼基本建成	阜南县教育局	韩伟	阜南县教育局	陈刚
3208	界首市2020年乡镇医疗体系项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积3.26万平方米，建设门诊综合楼、医技综合楼、住院楼、职工宿舍、食堂等	1.10	0.92	0.10	正在进行主体工程建设	完成主体工程建设	界首市卫健委	曹刚	界首市卫健委	王云飞
3209	阜阳市第七人民医院新建门诊综合大楼项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积1.75万平方米，建成后将增加病床399张	1.10	0.90	0.10	主体施工	主体完工	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立
3210	颍东区袁寨镇中心小学迁址新建项目	社会事业	阜阳颍东区	总建筑面积约2.8万平方米，新建教学楼、食堂、非机动车停车场、多功能厅、运动场地、绿化、大门、附属工程及配套设施	1.00	0.80	0.20	主体施工	竣工	颍东区住建局	刘飞	颍东区住建局	陈立
3211	抱龙石艺小镇	文化产业	阜阳颍泉区	总建筑面积约134万平方米（含政府公建配套项目），建设标准化厂房和定制厂房、各类石艺文化展馆、石艺主题街区及研发、生产、展示、网络、销售、仓储物流、生活配套设施	48.00	20.64	6.84	核心孵化区工程正在建设中	一期体验展示区、文化创意区封顶	中原润城集团有限公司	付磊	颍泉区发展改革委	张艳
3212	西湖旅游小镇项目	文化产业	阜阳颍州区	建设内容包括古镇修复、建设古镇商业街及游客娱乐接待中心、恋思萝卜园及魏汉生活体验区、温泉度假区、农业观光体验园、泉河人家生态渔村、珍稀动物及水产观赏中心等	12.00	0.01	0.30	纪元生态旅游度假产业园正在建设	部分完工	颍州区西湖镇政府	李浩	阜阳市颍州区发展和改革委员会	赵松涛
3213	祥源颍淮文化旅游区	文化产业	阜阳颍州区	总建筑面积35万平方米，建设祥佑府、百合苑；建设旅游观光小火车，规划长度约12千米	10.00	17.50	2.00	祥佑府、百合苑主体完工	祥佑府、百合苑建成投入使用,小火车部分完工	安徽祥源文化旅游城投资有限公司	余方生	颍州区颍西办事处	王海荣
3214	临泉县顺河老街历史街区保护与提升项目	文化产业	阜阳临泉县	总建筑面积12.7万平米，主要建设游客服务中心、景区商业综合体、清真文化区、老街记忆区、官府文化区、农耕文化区等，同时对老街及现有30多座清末至民国时期的古建筑进行保护开发	8.50	3.00	2.00	主体施工	部分完工	临泉县和顺兴泉文化旅游投资有限责任公司	孟亮	临泉县文化旅游体育局	侯继山

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3215	阜阳市大剧院建设项目	文化产业	阜阳颍州区	总建筑面积6万平方米，建设综合剧场、多功能剧场、电影院线、会议厅等，配套功能厅包括展览厅、化妆间、排练厅、食堂、餐厅等	8.26	8.00	0.20	主体施工	竣工	阜阳市城南新区建设投资有限公司	笪前进	阜阳市城南新区委员会	束浩然
3216	芦桥沟综合开发	文化产业	阜阳合阜产业园	总长度约8千米，流域面积约300万平方米，西起青城山路，东至105国道，北至蜀峰湖路、彩蝶湖路，南至合肥大道，建设生态观光区、健身娱乐区、文化艺术区、科普教育区、滨水生活区	8.00	4.50	1.00	生态景观工程开工建设	部分完工	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	吴阳阳	阜合现代产业园区管委会	李向阳
3217	沙颍河(界首段)景观项目	文化产业	阜阳界首市	总绿化面积230万平方米，建设西至省界、东至中心沟的综合景观工程，配套建设景区道路、园林小品、管理房等	7.74	6.20	1.00	正在进行地形塑造	绿化及园建工程施工	界首市园林管理处	戚梦龙	界首市园林管理处	张洪飞
3218	阜南县地城镇枫柏岗景区旅游建设项目	文化产业	阜阳阜南县	总建筑面积2万平方米，建设渔岛度假村、红色教育基地、儿童游乐园、水舞袖、观光小火车、苗木花卉基地、水产养殖基地、民俗度假村等项目及附属设施	5.60	1.00	0.40	渔岛度假村、玻璃栈道、水上乐园等项目建成	部分设施基本建成	阜南枫柏岗现代生态农业旅游有限公司	闫露露	阜南县文化旅游体育局	李雷
3219	临泉县长官古镇建设	文化产业	阜阳临泉县	总建筑面积1.38万平方米，修复老电影院、改造广场、修建大型停车场和游客接待中心、公厕，建设污水处理厂，改善基础设施及环境卫生等	5.03	3.16	0.57	道路、排水等基础设施及花戏楼改造等完成	主体工程完工	临泉美临投资责任有限公司	崔新	临泉县文化旅游体育局	侯继山
3220	阜阳农业嘉年华小镇	文化产业	阜阳颍泉区	总建筑面积约10万平方米，建设农业文化展示、展览场所，农业技术及新兴农业设施与形态展示场所，农业设施操作及农产品采摘、加工体验场所，水上乐园、旅游项目等乡村特色旅游设施	5.00	0.50	0.50	项目农业种植板块进行建设	部分建成	安徽农业嘉年华有限公司	余大胜	阜阳国家农业科技园区（颍泉区）管理中心	王付民
3221	临泉县古沈国历史文化园	文化产业	阜阳临泉县	总建筑面积18.33万平方米，建设古沈子国遗址公园和流鞍河生态湿地公园及配套设施等	4.86	3.50	1.30	主体在建	部分完工	临泉县文化旅游体育局	李珍华	临泉县文化旅游体育局	侯继山
3222	海洋科普教育展示馆	文化产业	阜阳颍泉区	总建筑面积1.6万平方米，建设海洋科普馆、儿童亲水乐园等科普游乐设施，配套建设安全、消防、道路、绿化等工程	1.67	0.03	0.50	基础施工	一期工程主体施工	安徽锦臣兴房地产开发有限公司	吴中华	颍泉区商务粮食局	李海平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3223	安徽(台州)智能制造产业基地项目	战略性新兴产业	阜阳经开区	总建筑面积20万平方米，建设高铁配件孵化园区、大健康设备园区、智能检测中心等，引进凯凌集团等智能制造企业，打造年产值百亿的产业园	26.00		3.00	已签订入园协议	厂房主体建设	阜阳经开区产业发展投资有限公司	刘峰	阜阳经开区管委会	屈秀杰
3224	年产30万吨合成气制乙醇产品结构调整项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	建设深冷分离、PSA提氢、乙醇生产装置及配套公用工程，形成年产30万吨合成气制乙醇产品的能力	11.51		1.00	正在开展前期工作	部分设备安装	安徽昊源化工集团有限公司	高明林	颍东经济开发区管委会	尹建华
3225	T-Box智能网联软硬件生产与制造项目	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	总建筑面积约3.41万平方米，建设T-Box、智能天线等智能车载终端自动化生产、检测及组装流水线、车联网数据运营中心、新能源汽车监管服务平台，配套建设动力站、大宗气站、研发楼、综合楼、实验室、地下水池、柴电机房、800KVA的UPS不间断电源房、气罐区等附属设施	10.50		1.00	正在进行前期工作	厂房主体施工	武汉英泰斯特电子有限公司	高赫男	颍泉经济开发区管委会	高辉
3226	阜阳市资源循环利用和生态处置中心项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	总建筑面积13.812万平方米，主要建设一台80吨/天回转窑焚烧炉、9000吨/天稳定化固化、填埋，库容为14.2万立方米的安全填埋场（总库容量可达65万立方米），并配套建设相应的公辅工程和环保工程，形成年综合利用与处置危险固废共8.6万吨的能力	7.80		1.50	已完成前期工作	主体施工	阜阳中电联环保科技有限公司	刘学良	颍东区插花镇政府	史明康
3227	华铂废旧铅蓄电池全组分清洁高效利用成套关键技术升级改造项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	采用废旧铅蓄电池全组分清洁高效利用成套关键技术，购置有机氨脱硫系统、合金压延生产系统以及配套环保设施，形成年产14万吨精铅及铅合金网带、6.7万吨中压蒸汽的生产能力	5.70		3.00	拆除旧设备	进行设备安装	安徽华铂再生资源科技有限公司	田震	界首市高新区田营科技园管委会	王文永
3228	瑞鸿科技年产2.5万吨可降解材料建设项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积7.6万平方米，建设标准厂房、研发楼、倒班楼等，购置挤出吹膜机、流延机组、双向拉伸生产线设备等，形成年产环境友好型PVA、PLA生物基新型膜材料2.5万吨的生产能力	5.60		2.60	正在进行场地平整	一期生产车间主体工程施工完成	安徽瑞鸿新材料科技有限公司	张帅	界首市高新区东城科技园管委会	贾全喜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3229	骆驼集团年产400万KVAH高性能汽车蓄电池项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积7万平方米，建设多栋标准化厂房，购置铅板拉网自动化、智能化先进工艺设备，可形成年产400万千伏安时汽车启动电池的生产能力	4.00		2.00	正在进行开工前准备	进行主体工程建设	骆驼集团（安徽）再生资源有限公司	田震	界首市高新区田营科技园管委会	王文永
3230	大尺寸盖板、TFT及OLED显示模组生产项目	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	租赁厂房约3万平方米，建设整体来料仓库区、整体办公区域、显示基板切割清洗部门、LED背光部门、LCM前段车间、LCM后段车间、贴片车间、检验部门、玻璃钢化部门、ITO真空镀膜线、AG防眩光玻璃部等，项目建成后，可形成年产盖板500万片，显示模组1000万片，ITO导电玻璃160万平方米，防眩光玻璃30万平方米的能录	3.92		0.80	正在推进前期工作	厂房装修,购置设备	东莞市洵宇电子有限公司	叶仁勇	颍泉区农业农村局	王怀振
3231	年产3000吨低氘水建设项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	租赁生产及辅助用房6200平方米，分三期建设，购置设备、灌装生产线等，形成年产3000吨低氘水的生产能力	3.00		0.30	正在开展前期工作	一期试投产	安徽天汉低氘水业有限公司	顾磊	颍东区经信局	赵梁
3232	青竹电缆年产500百米电缆及电线项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积3.14万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼房等，购置激光切割机、大型点焊机、电焊机、数控折弯机等设备300台，形成年产500百米电缆及电线的生产能力	2.50		1.50	完善前期手续	主体工程建设	界首市青竹电缆有限公司	蒋鹏秀	界首市高新区西城科技园管委会	周振龙
3233	年产11600吨精细化工中间体、10000吨聚合氯化铝净水剂项目	战略性新兴产业	阜阳颍东区	总建筑面积2.99万平方米，建设生产车间，仓库，设置有危险化学品罐区、酸碱罐区和可燃液体罐区，并配套建设给排水、供配电、道路、消防等附属辅助设施，形成年产11600吨精细化工中间体、10000吨聚合氯化铝净水剂的能力	2.30		1.00	正在开展前期工作	部分完工	安徽锐华医药科技有限公司	李建民	颍东经济开发区管委会	尹建华
3234	英标新材料年产5万吨新型综合管件建设项目	战略性新兴产业	阜阳界首市	总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、原料仓库建筑面积、综合办公楼等，购置PE波纹管生产线10条，管件生产线6条，形成年产5万吨新型综合管件的生产能力	2.18		1.00	正在进行土地平整	开工建设	安徽英标新材料科技有限公司	程运钰	界首市高新区光武科技园管委会	胡坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3235	安徽省壹显科技有限公司大尺寸触摸屏及整机研发制造及配套服务项目	战略性新兴产业	阜阳颍上县	总建筑面积1.66万平方米，改造生产厂房；购置安装全尺寸自动生产线等，年产整机3.3万套、年贴合触摸屏2.6万套	2.00		1.00	完成备案等前期工作	完成厂房改造,购置部分设备	安徽省壹显科技有限公司	刘秀林	颍上经济开发区管委会	苏宇
3236	安徽吉尼生物制品有限公司维生素B13生产建设项目	战略性新兴产业	阜阳颍上县	总建筑面积2.4万平方米，建设生产厂房等，购置生产线，形成年产800吨维生素B13的产能	2.00		1.20	已完成备案等前期工作	厂房主体施工	安徽吉尼生物制品有限公司	任剑	颍上循环经济开发区管理委员会	孙新富
3237	LED光电显示屏加工生产项目	战略性新兴产业	阜阳阜南县	总建筑面积7.8万平方米，建设生产车间，办公、宿舍用房及配套用房，购置机械设备，项目建成后可年产200万件显示屏	2.00		1.00	正在做开工前准备工作	生产厂房基本建成	安徽省德威实业有限公司	李磊	阜南经济开发区管委会	王磊
3238	安徽大渝智能科技有限公司年产1500万片电容式触摸屏生产项目	战略性新兴产业	阜阳颍上县	改造标准化厂房1.66万平方米；购置国内先进工艺技术水平全套电容式触摸屏生产线及检验、检测设备等	2.00		1.00	完成备案等前期工作	完成厂房改造,购置部分设备	安徽大渝智能科技有限公司	何晓明	颍上经济开发区管委会	苏宇
3239	时代华芯LTCC、MCT芯片、晶体材料和滤波器模组研发与生产基地项目	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	总建筑面积1万平方米，计划建设层高5米以上厂房和综合楼，购置设备，建设LTCC生产线、MCT芯片测试线、模组组装线以及原材料生产线等	1.90		0.50	正在开展前期工作	厂房主体施工	上海时代华芯半导体科技有限公司	杨兆国	颍泉区政府办公室	王明成
3241	年产700万件玻璃盖板触摸屏生产项目	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	租赁厂房面积1.5万平方米，购置精雕机、钢化炉、超声波清洗机、丝印机、隧道炉等相关设备，建设玻璃盖板、触摸屏电子产品生产线，可形成年产700万件玻璃盖板触摸屏的生产能力	1.80		1.00	正在推进前期工作	厂房装修,购置设备	安徽界上光电科技有限公司	姚振	颍泉区工商联	李榕

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3242	年产5000吨中药饮片及50000吨中药材初加工项目	战略性新兴产业	阜阳太和县	总建筑面积3.79万平方米，建设种植基地、生产加工区和办公区等，配套道路绿化、消防、水电基础设施，购置生产加工机器设备500台套	1.80		0.60	正在完善前期工作	部分完工	安徽鹤康药业有限公司	王珂舒	太和县农业农村局	吴岩
3243	安徽嘉航电子科技有限公司年产500万套液晶显示屏项目	战略性新兴产业	阜阳颍上县	总建筑面积1.66万平米，改造租赁标准厂房，购置国内先进水平的液晶显示屏生产设备及检验、检测仪器等设备	1.50		1.50	完成备案等前期工作	竣工	安徽嘉航电子科技有限公司	戴君	颍上经济开发区管委会	苏宇
3244	年产20万吨化纤用再生聚酯专用料及5万吨PET片材生产线建设项目	战略性新兴产业	阜阳太和县	总建筑面积4.1万平方米，建设生产车间、仓库用房、综合办公用房、职工生活及其他辅助用房，购置PET洗瓶清洗设备以及片料加工设备与检验设备	1.38		0.40	前期工作已完成	车间、厂房主体在建	安徽中旗塑业有限公司	杨杨扬	太和经济开发区管委会	李国庆
3245	智能叉车锂电PACK生产项目	战略性新兴产业	阜阳合阜产业园	总建筑面积7700平方米，主要从事智能叉车锂电PACK生产，形成年产锂电池PACK5000套的生产能力	1.30		0.50	前期工作准备	基础施工	安徽纳赛尔智能科技有限公司	李新年	阜合现代产业园区管委会	王成双
3246	年产5000吨中药饮片加工项目	战略性新兴产业	阜阳经开区	总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、仓库、综合楼、宿舍等；购置润药机、烘干机、炒药机、中药破碎机等生产设备；建成后可达年加工5000吨中药饮片的生产能力	1.23		0.30	开展前期准备工作	完成厂房主体建设	安徽普济医药科技有限公司	李明亮	阜阳经开区管委会	屈秀杰
3247	年产1.5万吨饮料瓶坯、30亿个饮料瓶盖及3000吨药用包装物项目	战略性新兴产业	阜阳太和县	总建筑面积2.4万平方米，包括生产车间、仓库用房、综合办公用房等；购置设备仪器，配套建设公用辅助设施	1.20		0.40	已备案	生产车间开工建设	安徽中康包装科技有限公司	王磊	太和经济开发区管委会	李国庆
3248	阜阳德奥电梯生产基地建设项目	战略性新兴产业	阜阳颍泉区	总建筑面积2.15万平方米，建设办公楼、生产厂房等，项目分两期实施：一期租赁厂房1500平方米，二期建设厂房及配套设施，建成投产后可形成年产电梯1000台的生产能力	1.00		0.30	正在推进前期工作	租赁厂房装修,购置生产线	阜阳德奥电器有限公司	刑万贵	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3249	江苏国泰汉帛中高档羊毛衫生产项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积9.6万平方米，建设生产车间、仓库及辅助用房，购置全自动缝织机、横机、缝盘机及辅助设备。项目建成后可年产600万件羊毛衫	14.85		2.00	正在办理环评等开工手续	按计划开工,生产厂房基本建成	江苏国泰汉帛实业有限公司	温朝功	阜南经济开发区管委会	王磊
3250	芯颖产业园建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍上县	总建筑面积约40万平方米，含厂房、宿舍、公共建筑等	9.75		3.20	前期手续办理	开工建设,部分厂房主体完工	颍上县颖发投资管理有限公司	王维根	颍上经济开发区管委会	苏宇
3251	阜南优质小麦高质量精加工建设项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积10.24万平方米，建设面粉仓、制粉车间、原料预处理车间等，购置脉冲除尘器、蛋白粉脱水机、气流烘干机、面筋成型筛等生产设备，可形成年处理优质小麦30万吨，年产优质小麦专用粉15万吨、小麦蛋白粉2万吨、酒精4.4万吨、液体饲料蛋白44万吨的生产能力	6.37		2.40	土地平整，准备开工建设	主体施工	阜南中裕食品有限公司	刘凯	阜南县商务粮食局	杨军
3252	宜尚家具年产3万套全铝家具项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积2.5万平方米，建设铝制家具加工车间、研发中心等，购置立式加工生产中心、智能高速加工中心以及数控加工中心等设备20余台（套），形成年产3万套全铝家具的生产能力	5.50		2.00	完善前期手续	主体施工	湖北宜尚智能家具有限公司	蒋鹏秀	界首市高新区西城科技园管委会	周振龙
3253	颍上县梦想科技产业园项目二期	传统产业升级改造	阜阳颍上县	总建筑面积约18万平方米，新建产业加速楼、综合办公楼、孵化器楼及配套设施	3.90		1.80	正在开展前期工作	完成部分主体工程	颍上县颖发投资管理有限公司	杨维根	颍上县国有资产监督管理委员会	陈德刚
3254	申亚股份科研智能生产基地项目(二期)	传统产业升级改造	阜阳颍泉区	总建筑面积18万平方米，建设科研技术中心，建设动物药品、畜禽饲料和生态肉食品生产线，年产1500吨动物药品、20万吨畜禽饲料及2万吨生态肉食休闲食品	3.59		0.50	正在办理前期手续	基础施工	上海申亚动物保健品阜阳有限公司	徐邦伟	颍泉区经济和信息化局	苏明
3255	天禾强旺粮食与营养健康产业项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积10万平方米，建设粮食产业服务中心、内设应急指挥中心、粮油质量检测中心、农副产品研发中心以及仓库等，购置全套智能化工装装备及先进检测仪器设备，可形成年中转量30万吨粮食的能力	3.20		1.50	正在进行规划设计	完成主体工程建设	安徽天禾强旺粮食产业发展有限公司	张帅	界首市高新区东城科技园管委会	贾全喜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3256	年产15亿只丁腈手套生产建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	租赁盈田工业园区三期厂房，建筑面积约7000平方米，购置配合罐、电机、磨料机等生产设备，并配套建设供电、给排水、环保等辅助设施，形成年产15亿支丁腈手套的能力	3.00		1.00	正在开展前期工作	部分建成投产	阜阳市茂泰商贸有限公司	程中昊	颍东经济开发区管委会	尹建华
3257	年产10万吨环保型再生铜产品生产线项目	传统产业升级改造	阜阳太和县	总建筑面积2.15万平方米，建设生产车间、原料库房、成品库房，购置生产工艺设备，配套建设变配电、给排水、消防、环保、绿化等辅助工程，年产10万吨再生电缆铜杆制品	2.91		0.50	已备案	基础开挖	太和县鸿伟铜业有限公司	张伟	太和县肖口镇政府	赵刚
3258	临泉县高性能铝及铝合金科技产业园项目	传统产业升级改造	阜阳临泉县	项目总建筑面积10.08万平方米，建设生产车间、宿舍楼、办公楼等，配套安全、消防、道路、绿化等工程，项目建成后，可形成年加工300万平方米铝单板的生产能力	2.75		0.60	正在开展前期工作	部分完工	安徽坤源铝业有限公司	陈旭光	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
3259	年产4.5万吨高性能塑料管道生产线项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积10.8万平方米，建设生产车间、仓库、科研及综合办公用房等，配套建设道路、给排水、变配电等公用辅助工程，形成年产4.5万吨高性能塑料管道的能力	2.56		1.10	正在开展前期工作	主体施工	安徽国峰新材料科技有限公司	张冠南	颍东经济开发区管委会	尹建华
3260	安徽比特海新材料股份公司苯基氯硅烷有机硅系列产品项目	传统产业升级改造	阜阳颍上县	总建筑面积2.5万平方米，建设生产厂房等，购置生产设备，形成年产6000吨有机硅、500吨洁厕灵的能力	2.39		1.00	完成备案等前期工作	部分厂房完工	安徽比特海新材料股份有限公司	耿冬萍	颍上循环经济园管委会	孙新富
3261	工程机械设备生产制造建设项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积1.8万平方米，建设工程机械设备生产车间、科研大楼、办公楼和宿舍楼等，形成年产3000台机械设备的生产能力	2.23		1.50	做好开工前期准备工作	生产厂房基本建成	中联重科股份有限公司安徽中联中康机械有限公司	史伟志	阜南县许堂乡政府	闫军
3262	安徽屹步坊袜业有限公司年产1.2亿双高档织袜生产项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积2.78万平方米，建设生产车间4栋、办公用房、职工宿舍，购置生产设备及其他辅助设备，建成后可年产1.2亿双高档织袜	2.00		1.20	正在做开工前准备工作	主体在建	安徽屹步坊袜业有限公司	汪国新	阜南县经信局	李碧波

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3263	化纤、绣花生产加工项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积4.5万平方米，建设生产车间、仓库及辅助用房，购置清花机、并条机、粗纱机、细纱机、自落机、绣花机等生产设备，项目建成后可年产8000吨棉纱、10000米绣花	1.60		1.00	正在办理开工各项手续	生产厂房基本建成	安徽元邦纺织有限公司	陈轶萍	阜南经济开发区管委会	王磊
3264	年加工2.2万吨豆奶生产线建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积约6万平方米，建设生产车间、仓库、宿舍、办公楼及配套附属生活设施，形成年加工2.2万吨豆奶的能力	1.50		0.10	正在开展前期工作	基础施工	阜阳欣荣食品有限公司	杨亮	颍东经济开发区管委会	尹建华
3265	久乐健康科技年产6000万件久乐成人用品项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积1.05万平方米，建设集生产、产品研发、加工和销售一体化的成人情趣用品产销一体化基地，形成年产6000万件久乐成人用品的生产能力	1.33		1.00	正在进行前期工作办理	开工建设	安徽久乐健康科技有限公司	陈晓燕	界首市泉阳镇政府	刘伟
3266	卓高年拆解4万辆汽车项目	传统产业升级改造	阜阳界首市	总建筑面积4万平方米，建设生产车间、仓库、办公用房等，购置汽车拆解生产线3条，形成年拆解4万辆汽车的生产能力	1.28		1.28	完善前期手续	竣工	安徽卓高机动车拆解有限公司	董振	界首市王集镇政府	金自强
3267	年产1.5万吨速冻食品建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积3.45万平方米，主要建设仓库用房、办公楼、其他辅助用房等，购置速冻水饺、汤圆、肉丸及肉类速冻食品成套生产检验设备，并配建道路、给排水、变配电等公用辅助工程，形成年产1.5万吨速冻食品的能力	1.28		0.40	正在开展前期工作	主体施工	安徽新全念食品有限公司	王伟	颍东经济开发区管委会	尹建华
3268	食品加工及冷链物流配送中心建设项目	传统产业升级改造	阜阳颍州区	总建筑面积为4.14万平方米，建设研发楼、包装车间、生产车间、仓库、冷库，购置食品加工设备、冷冻设备、检测包装设备及其他相关配套设备	1.23		0.17	正在开展前期工作	主体施工	阜阳市田氏食品有限公司	田海	颍州区三塔集镇政府	田洪涛
3269	年产筛网、滤布300万平方米,除尘布袋50万条和滤板1万块建设项目	传统产业升级改造	阜阳太和县	总建筑面积3.04万平方米，建设生产车间、仓库用房、综合办公用房等，配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程	1.21		0.50	已备案	生产车间开工建设	安徽贝特滤材有限公司	从杜真	太和县城关镇政府	赵国法

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3270	阜南县正嘉年产10万吨塑编工艺品项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积3.2万平方米，购置塑编工艺品生产线一条、伺服节能注塑机及各种模具等设备20台（套），形成年产10万吨塑编工艺品的生产能力	1.20		0.80	正在做开工准备工作	生产厂房建成	阜南县正嘉塑编工艺品有限公司	郑钰婧	阜南县经信局	李碧波
3272	年产1万套挂车零部件及3千套粮食仓储设备智能化改造项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、仓库、科技研发、综合办公用房等。购置自动焊接机器人、数控折弯机、数控等离子切割机、等生产设备，形成年产1万套挂车零部件及3千套粮食仓储设备能力	1.20		0.30	正在开展前期工作	厂房主体建设	阜阳市润泰通用机械有限公司	刘铭	阜阳经开区管委会	屈秀杰
3273	年产3.6万立方米木制家具生产线项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积3.53万平方米，建设生产车间、仓储用房、综合办公及生活辅助用房等，配套建设道路、停车场、绿化及给排水等公用辅助工程	1.19		0.40	正在开展前期工作	主体施工	安徽戴家工艺有限公司	代明友	颍东经济开发区管委会	尹建华
3274	颍州区嘉誉钢材制品产业物流园项目	传统产业升级改造	阜阳颍州区	总建筑面积约3.9万平方米，建厂房、办公楼及配套设施，购置机器设备，形成年产3万吨钢材制品的生产能力	1.10		0.60	正在开展前期工作	厂房建成	安徽嘉誉钢材制品有限公司	王彬	颍州区袁集镇政府	郭振闵
3275	年产4.5万吨烘烤类食品生产项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	总建筑面积3.7万平方米，建设生产车间、科技办公楼、综合服务楼等，购置烘烤设备，建设道路、给排水、变配电、消防系统等公用辅助工程，形成年产4.5万吨烘烤类食品的能力	1.10		0.10	正在开展前期工作	基础施工	阜阳青颍楼食品有限公司	胡华明	颍东经济开发区管委会	尹建华
3276	铣挖机、卷扬机整机及配件精加工项目	传统产业升级改造	阜阳颍泉区	总建筑面积3.9万平方米，拟建设厂房、仓库和其他配套设施，购置数控车床、钻铣床、中走丝线切割、万能磨床等设备，年产铣挖机、卷扬机整机800台	1.05		0.40	正在办理土地手续	主体施工	安徽布拓传动系统有限公司	郝红雨	阜阳循环经济园区管委会	葛俊
3277	年产6000吨N-甲基氧化吗啉项目	传统产业升级改造	阜阳颍东区	采用醇类加氢胺化、氧化技术，建设年产6000吨N-甲基氧化吗啉生产装置及配套辅助设施，形成年产6000吨N-甲基氧化吗啉产品的能力	1.00		0.90	正在开展前期工作	土建完工，设备调试	安徽昊源化工集团有限公司	凡殿才	颍东经济开发区管委会	尹建华
3278	恒拓必拓洁净空调系统、净化设备皖北生产基地项目	传统产业升级改造	阜阳合阜产业园	项目分两期建设，一期租赁厂房总面积约2500平方米，二期新建厂房。建设集洁净空调系统、净化设备产品的研发、生产、销售、服务的皖北基地，形成年产12万台净化设备和0.5万台洁净空调系统	1.00		0.35	前期工作准备	部分完工	安徽恒拓必拓环境科技发展有限公司	焦守猛	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3279	精密金属制品生产项目	传统产业升级改造	阜阳阜南县	总建筑面积1.7万平方米，建设生产车间、仓库及辅助用房，配套建设道路、给排水、消防、绿化、环卫设施和变配电设施，，建成后年产1200万件精密金属制品	1.00		0.80	正在办理开工前各项手续	开工建设	安徽荣杰精密金属制品有限公司	刘成荣	阜南经济开发区管委会	王磊
3280	年产20万平方防火门窗、系统门窗技改项目	传统产业升级改造	阜阳经开区	项目在公司原有厂区内，建筑面积1.3万平方米，建设厂房，宿舍楼等，购置防火窗及系统门窗加工设备，并配套给排水、绿化、消防等相关辅助设施	1.00		0.60	前期手续办理完成	厂房建成	安徽新呼吸门窗有限公司	刘蓓	阜阳经开区管委会	屈秀杰
3281	合肥丰华汽车零部件项目	传统产业升级改造	阜阳合阜产业园	总建筑面积约3万平方米，主要从事汽车车身结构件、汽车金属燃油箱、汽车驻车储气筒等产品的研发生产，形成年产3万套汽车零部件生产能力	1.00		0.70	前期工作准备	开工建设	合肥丰华汽车零部件有限公司	康盼盼	阜合现代产业园区管委会	盛恩宏
3282	云筑小区项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积约55.58万平方米，建设大型商场、高层建筑、配套小学及附属设施	41.34		9.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳港龙置业有限公司	王金	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3283	安徽足球公园建设项目	现代服务业	阜阳阜南县	项目总占地约2000亩，建设休闲运动公园、特色商业街区、运动社区等	40.00		3.00	正在做开工准备工作	运动公园及培训中心开工建设	华尚旅游发展有限公司	傅饶	阜南县文旅局	李雷
3285	正荣府项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积约40.56万平方米，建设大型商场、高层建筑、商住楼、配套小学36个班、幼儿园及附属设施	32.00		8.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳荣荟置业发展有限公司	蒯学海	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3286	阜阳国际智慧物流港项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积约120万平方米，主要建设仓储加工区、保税物流中心和配套加工区、智慧车源中心及物流城生活配套设施等，打造以公路为主的物流枢纽平台和皖西北现代物流集散基地	30.00		1.00	开展前期工作	基础施工	阜阳市颍泉工业投资发展有限公司	黄世阳	颍泉区政府办公室	王平原
3287	置地百悦府项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积约39.18万平方米，建设购物中心、商住楼及配套设施	30.00		7.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳汇和置地有限公司	杨智	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3288	珺睿府	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积41.94万平方米，主要建设住宅，商业、幼儿园、物业用房、社区卫生服务站等，配套供配电、给排水、道路、环保等工程	25.42		2.00	开展前期工作	主体建设	阜阳粤祺置业有限公司	夏阳	颍东区新华街道办事处	解震

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3289	丽景湾项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积约33.16万平方米，建商住楼、购物中心、高层建筑、幼儿园15个班及配套设施，提供面积1500平方米集中整栋安置房	25.00		6.00	正在开展前期工作	部分主体完工	阜阳光聚房地产开发有限公司	蒋必强	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3290	世茂云熙阁	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积30.778万平方米，建设住宅、商业、社区服务站、物业用房、社区卫生服务站、老年人日间照料中心、消控室、文化活动站、配电房、公厕、幼儿园等配套设施	20.00		6.00	完成前期工作	主体施工	阜阳世茂房地产开发有限公司	蒋立丰	颍东区河东街道办事处	李广华
3291	雍锦半岛小区	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积28.5万平方米，建设住宅，配套给排水、消防、电配电、空调通风等系统，并完善道路、绿化等附属设施建设	18.01		5.00	开展前期工作	主体施工	阜阳光美置业有限公司	陶伟涛	颍泉区中市街道办事处	李刚
3292	颍泉琚庭小区项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积30.74万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套用房，配套建设停车位、配电、给排水、消防、道路、绿化等工程	17.73		4.00	开展前期工作	主体施工	阜阳粤泓置业有限公司	谢宏纲	颍泉区中市街道办事处	李刚
3293	公园城建设项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积19.72万平方米，建设幼儿园、医疗、文体、社区用房、商业街、酒店、文化馆、民宿等，并配套相关附属设施	15.00		4.60	已备案，正在办理土地、规划等手续	部分完工	太和县安城房地产开发有限公司	阮亚飞	太和县住建局	吴晓娟
3294	君樾府小区建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	项目总建筑面积20.4万平方米，主要建设住宅、商业、物业用房、幼儿园等	12.28		4.00	完善前期手续	部分完工	临泉融海房地产有限公司	张振兴	临泉县住建局	陈继武
3295	丽丰·铂羽公馆项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积16.71万平方米，建设住宅、商业、公建配套设施（包含物业管理用房、文体活动室、社居用房、养老服务点、卫生服务站等）；并配套建设道路、绿化、给排水、燃气、电力、消防等辅助工程	12.00		4.00	开展前期工作	主体施工	阜阳市翊翔置业有限公司	王敏	颍泉区住房和城乡建设局	陈亚
3296	林语春晓项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积13.65万平方米（含安置房3400平方米），建大型商场、商住楼及配套设施	12.00		5.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳嘉颖置业有限公司	张经理	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3297	沃达星海城	现代服务业	阜阳经开区	总建筑面积26.9万平方米，地上总建筑面积209726平方米，建设商业、住宅、幼儿园等，配套绿化、道路、排水、消防及供电等辅助工程	11.46		6.00	正在办理规划许可	部分完工	安徽沃达房地产开发有限公司	张石	阜阳经开区管委会	屈秀杰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3298	东坡印庭	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积16.3万平方米，建设住宅、商业、酒店区、公共服务区，配套建设道路、停车场、供电、消防、绿化等辅助设施	10.68		5.00	正在推进前期工作	主体施工	阜阳尚润房地产开发有限公司	朱麦	颍泉区中市街道办事处	李刚
3299	昊源大厦	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积约20万平方米，主要建设住宅、办公楼、职工宿舍及相关配套设施	10.00		3.00	完成前期工作	主体施工	阜阳昊源机械有限责任公司	段炼	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
3300	安徽颍上兰江汇港项目	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积21.1万平方米，建设商住楼及配套用房等；配套道路、绿化、供配电等基础设施	8.00		1.50	完成前期工作	主体施工	颍上兰江房地产开发有限公司	刘胜利	颍上县住建局	徐彪
3301	集美云璟建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积14.9万平方米，主要建设住宅、物业管理用房、社区服务用房等，配套建设给排水、供配电、环保、道路、绿化等公用附属设施	7.56		3.00	开展前期工作	完成主体施工	临泉亿启房地产开发有限公司	田品勇	临泉县住建局	陈继武
3302	临泉中梁·山河甲第建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	项目总建筑面积14.6万平方米，主要建设住宅、商业、物业管理用房、消控室等	7.50		3.50	正在完善前期手续	部分完工	临泉县尚筑企业管理咨询有限公司	林春燕	临泉县住建局	陈继武
3303	阜阳市机动车驾驶人考培中心	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积7.37万平方米，建设内容包括驾考中心、车管分所、交警三大队营房、配套服务区及公共辅助设施，并配套购置培训车辆、服务车辆、电子考试设备、培训设备及办公设备	6.50		0.79	正在开展前期工作	主体施工	阜阳市顺东实业发展有限公司	齐飞	颍东区投融资管理中心	刘昌
3304	北京城房珑熙庄园	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积10.12万平方米，建设住宅、商业用房，配套道路、给排水、绿化、停车场等辅助设施	6.01		2.80	完成前期工作	主体施工	阜阳城房置业有限公司	李光明	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
3305	瑞湖壹号湖邸项目	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积11.8万平方米，包括商住楼、幼儿园等，配套道路、绿化、供配电等设施	5.95		2.50	开展前期工作	主体施工	阜阳瑞湖置业有限公司	洪晓培	颍上县住建局	徐彪
3306	云湖春晓二期	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积10.9万平方米，包括商住楼、幼儿园等，配套道路、绿化、供配电等设施	5.67		3.10	开展前期工作	主体施工	颍上华拓房地产开发有限公司	徐杰杰	颍上县住建局	徐彪

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3307	颍上星樾台	现代服务业	阜阳颍上县	总建筑面积11.59万平方米，建设商住楼、商业及道路、给排水等配套设施	5.46		3.10	已完成备案等前期工作	主体施工	颍上碧盈房地产开发有限公司	钱剑勇	颍上县住建局	徐彪
3308	禧悦江山项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积10.62万平方米，建设住宅，商业用房，社区服务中心等	5.40		2.10	完成前期工作	主体完工	阜阳锦创房地产有限公司	王显亮	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
3309	祥源生态度假酒店	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积4.7万平方米，按照五星标准进行功能配置	5.00		1.50	正在开展前期工作	主体施工	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	徐星辰	颍泉区文化旅游体育局	李雅辉
3310	政务壹号项目	现代服务业	阜阳界首市	总建筑面积21万平方米，建设商住楼、物业管理中心、幼儿园等	5.00		2.50	正在开展前期工作	进行主体工程建设	安徽恒新建设发展集团有限公司	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
3311	宝瑞·凯旋城商住小区(四期)	现代服务业	阜阳颍上县	总面积为10.6万平方米，新建商住楼、物业等用房，配套道路、绿化、供配电等基础设施	4.23		2.50	开展前期工作	主体施工	颍上宝瑞置业有限责任公司	邢建华	颍上县住建局	徐彪
3312	中原牧场冷鲜城建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积9.8万平方米，建设产品交易区，商业区及配套设施	4.00		1.60	正在开展前期工作	部分主体工程完工	安徽亿贯冷鲜城有限公司	蒋伟	临泉县经信局	刘峰
3313	书香雅苑项目	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积约4.55万平方米，建商住楼及配套设施	4.00		1.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳城南书华房地产开发有限公司	钱剑勇	颍州区商务粮食局	朱亚飞
3314	阜阳北大荒龙垦粮食科技物流综合园	现代服务业	阜阳颍州区	总建筑面积23.66万平方米，建仓储、粮食烘干车间、加工车间、物联网创业综合科技研发楼等；购置氨压缩机、蒸发式冷凝器、冷风机和隧道式速冻机及配套公共辅助工程	3.80		0.50	完成前期手续	基础施工	阜阳颍州龙垦粮食产业园有限责任公司	时陆涛	颍州区三合镇政府	王峰
3315	国投鹿上公馆	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积13.08万平方米，建设住宅、商业、配套用房等，并配套相关附属设施	3.66		1.22	土地证已办理	基础工程完工	太和县西城建设有限公司	周新耀	太和县住建局	吴晓娟



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3316	临沂商城直播电商总部基地	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积3.2万平方米，改造利用临沂商城闲置物业，建设直播销售场地、公共服务中心等	3.00		1.50	正在推进前期工作	主体施工	阜阳佳海产业新城有限公司	管照军	颍泉区商务粮食局	李海平
3317	美的新华城项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积5.53万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、物业用房、社区养老服务用房等，配套建设供配电、给排水、道路、绿化、环保等工程	2.80		1.20	完成前期工作	主体施工	阜阳美新房地产开发有限公司	王加磊	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
3318	临泉县粮食物流和应急物资储备中心	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积5.9万平方米，建设30万吨高大平房仓、冷链保鲜库2栋、应急物资储备库1栋，建设日烘干处理能力600吨粮食产后服务中心，配套建设道路及硬化面积、绿地、辅助用房、一站通、地磅、门卫、消防水池、环保等公用附属设施	2.65		1.00	办理前期手续	完成主体施工	临泉县盛祥粮食购销有限公司	赵洪海	临泉县商务粮食局	魏明魁
3319	临泉县仓储配送建设项目	现代服务业	阜阳临泉县	总建筑面积8.35万平方米，建设仓储区、智能分拣区、综合服务区三大功能区，配套建设给排水、供配电、道路等设施，实现临泉县城区各新旧小区、社区、超市、商场等的物流配送服务	2.31		1.50	正在开展前期工作	部分完工	安徽晋煤中能物流有限公司	李成伟	临泉县商务粮食局	魏明魁
3320	观湖四季项目	现代服务业	阜阳颍东区	总建筑面积约3万平方米，主要建设住宅，商业用房，配套道路、给排水、绿化、停车场等辅助设施	1.50		1.30	完成前期工作	主体施工	阜阳煜宸融悦置业有限责任公司	王子安	颍东区向阳街道办事处	徐晓东
3321	阜阳市颍泉区北三角游园地下设施建设项目	现代服务业	阜阳颍泉区	总建筑面积约2.24万平方米，规划建设地下农贸市场、停车场及地面广场绿地，并配套建设人防工程、供配电、给排水、绿化、消防、建设设备等设施	1.50		0.50	前期手续办理	主体建设	阜阳兴泉发展有限公司	朱昊	颍泉区住房和城乡建设局	陈亚
3322	老粮仓1956项目	现代服务业	阜阳太和县	总建筑面积1.7万平方米，共建设153间商铺，并配套相关附属设施	1.20		0.29	正在进行前期准备工作	基础建设	太和县华尚商业管理有限公司	陈奇	太和县住建局	吴晓娟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3323	阜阳临泉水泥中转库、商砼及配套专用码头项目	现代服务业	阜阳临泉县	建设4个500吨级（水工结构兼顾1000吨级）泊位，其中包括3个散装水泥进口泊位和1个砂石进口泊位，项目建成投运后，可达到年吞吐散装水泥215万吨、砂石70万吨的规模	1.11		1.10	开展前期工作	部分完工	临泉海螺水泥有限责任公司	齐晓辉	临泉县重点工程服务中心	谢尚杰
3324	阜南悦荟广场项目	现代服务业	阜阳阜南县	项目占地面积3.6万平方米，建设公园绿地、地下商场、地下车库等	1.00		0.70	正在准备开工工作	主体结构基本竣工	阜南县通达道和置业有限公司	张福堂	阜南县商务粮食局	杨军
3325	阜南县大数据综合服务中心建设项目	创新能力	阜阳阜南县	总建筑面积0.45万平方米，建设大数据政务云机房、智慧城市及未来科技展示中心、大数据产业服务中心，大数据运营中心、12345城市服务中心，大数据交易中心	1.56		0.50	正在做开工准备工作	基础施工	阜南县数据资源局	陈炳全	阜南县数据资源局	仇启明
3326	颍东区社会治理智慧化改造工程项目	创新能力	阜阳颍东区	建设公共区域安全视频监控系统，拟建设覆盖全区的视频监控点位3751处，共安装摄像机4000台，移动监控10台，高点监控1台，整合30家区直相关单位的监控资源，预留10000路社会资源接入及相应后端设备	1.50		1.50	完成前期工作	竣工	颍东区数据资源管理局	蔡利萍	颍东区数据资源管理局	赵端峰
3327	临泉庐阳现代产业园区拓展区一期地下管廊等基础设施项目	新型城镇化	阜阳临泉县	道路全长1.71万千米，包括幸福路，邢塘路，庐阳大道（外环东路-规划路五）、腾飞路等10条道路，主要建设地下综合管廊、道路、交通、给排水、照明、桥梁、电力排管、绿化等相关工程，入廊的管线包括电力、通信、有线电视、给水、中水、天然气、污水等	23.16		4.00	已完成可研	基础施工	临泉欣荣建设投资有限公司	韦勇安	临泉县临庐产业园管委会	姚则邦
3328	阜阳市第四水厂及配水管网工程	新型城镇化	阜阳颍泉区	建设净水厂及配套管网，供水规模为60万吨/日	20.01		1.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳市建投集团	丁志凯	阜阳市建投集团	王刚
3329	植物园安置区三期项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积40万平方米，建设安置房3000套	20.00		5.00	完善前期手续	主体开工建设	界首市城乡建设公司	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎
3330	明珠嘉园安置区项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积45万平方米，建设安置房3300套	19.80		5.00	完善前期手续	主体开工建设	界首市城乡建设公司	张瑞琦	界首市房地产发展中心	段培虎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3331	2020年临泉县城市道路及路网建设项目	新型城镇化	阜阳临泉县	道路全长21.66千米，主要建设包括临泉县康庄路、迎宾大道等23条道路，建设道路、排水、绿化、照明等工程	17.87		1.80	完善前期手续	完成部分路段建设	临泉县住建局	陈继武	临泉县住建局	陈继武
3332	马集发艺小镇建设项目	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑面积7.6万平方米，建设发艺服务中心、金融办公中心、星级主题酒店、柯郎庙、发艺博物馆及柯郎文化广场、人发精品创意街区、小镇客厅、诚信广场、田园花海塑造等	14.90		0.50	已备案	开工建设	太和县马集镇政府	李秀玲	太和县马集镇政府	朱启峰
3333	阜阳北铁路二级物流基地配套基础设施建设项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	总长2.24千米，建设阜阳北铁路二级物流基地快速路穿越编组站立交工程及配套铁路下穿快速路，双向六车道，时速80km/h，采用与涡阳路、货场内道路平交、下穿编组站的线位建设方案	13.00		0.11	已完成项目立项、可研、环评、初步选址意见书	基础施工	阜阳交通能源投资有限公司	王磊	颍泉区政府	李伟
3334	界首市通用航空产业园一期工程	新型城镇化	阜阳界首市	按照2B等级标准建设1000×30米跑道一条，配套飞行学校、园区道路、物流园、滑行道、站坪、航站楼、消防等	11.50		3.00	正在进行土地报批	开工建设	界首市高新区管委会	段连堂	界首市高新区管委会	曹伟
3335	颍州经济开发区产业发展综合配套路网工程epc项目	新型城镇化	阜阳颍州区	新建产业园内13条道路，总长14462米。主要工程内容为道路工程及配套建设桥梁、绿化、照明、给排水，标志标线、护栏等相关设施等	10.27		2.20	正在开展前期工作	部分道路完工	安徽阜阳颍州经济开发区管理委员会	程越	颍州区发展改革委	赵松涛
3336	阜阳合肥现代产业园区第四安置区(北区)	新型城镇化	阜阳合阜产业园	总建设面积约26万平方米，规划建设住宅、商业等配套设施	10.00		3.00	完善前期工作	部分完工	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	李乔	阜合现代产业园区区管委会	李向阳
3337	田营科技园安置区建设项目	新型城镇化	阜阳界首市	总建筑面积17.8万平方米，建设安置房等	8.20		5.00	开展前期工作，正在进行征地拆迁	主体施工	界首市高新区管委会	段连堂	界首市高新区管委会	曹伟
3338	2020年临泉县城市自来水厂及供水管网建设项目	新型城镇化	阜阳临泉县	主要建设城南供水应急加压泵站、临泉县流鞍河地表水厂，两个日供水2万立方米的地表水厂及配套供水管网，及城东地表水厂，日供水10万立方米的地表水厂及配套供水管网	6.25		2.00	已完成可研	完成城东地表水厂主体施工	临泉县重点工程建设服务中心	谢尚荣	临泉县住建局	陈继武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3339	奇泉西路高速连接线项目	新型城镇化	阜阳阜南县	总长度5.06千米，红线宽64米，阜淮高速至京九路连接线	5.00		0.80	正在做开工准备工作	完成工程量的50%	阜南县住建局	乔卫	阜南县住建局	张治环
3340	平安路安置区二期B区(国投-吉祥惠都北区)	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑面积17.4万平方米，建设住宅、商业等，并配套相关附属设施，安置1256户	4.88		0.50	已完成备案，土地等前期工作	开工建设	太和县建和置业有限公司	石柯	太和县住建局	吴晓娟
3341	阜阳循环经济园区路网项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	道路总长28千米，建设抱龙路、利辛路、鹏程路、新村路、渡口路等道路	4.50		0.20	开展前期工作	完成前期工作	颍泉区重点工程建设管理中心	王迪	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3342	月桂家园安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积10.29万平方米，新建安置房752套	3.63		1.60	已完成备案、环评等前期工作	主体施工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波
3343	平安路安置区二期A区(国投-吉祥惠都南区)	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑10.7万平方米，建设住宅、商业等，并配套相关附属设施，可安置660户	2.98		0.30	已完成备案，用地等前期工作	开工建设	太和县建和置业有限公司	石柯	太和县住建局	吴晓娟
3344	颍上县乡镇燃气特许经营二标段供气工程	新型城镇化	阜阳颍上县	新建次高压A级燃气管道16公里、中压燃气管道152千米、LNG加气站4座，区域调压计量3座	2.96		0.50	完成备案等前期工作	部分完工	颍上县颍民天然气有限公司	杨秘	颍上经济开发区管委会	苏宇
3345	颍上县老旧小区区外道路等基础设施改造项目	新型城镇化	阜阳颍上县	对63条小街巷进行改造，包括拆除毁坏道路、强弱电入地、排水管网等；对管仲大道（四桥至五里湖）4.9千米道路整治，包括道路、雨污管网等	2.81		0.50	完善项目前期工作	完成部分基础设施改造	颍上县住建局	徐彪	颍上县住建局	徐彪
3346	阜合现代产业园区2020年综合市政工程	新型城镇化	阜阳阜合产业园	建设翡翠湖路（华山路-衡山路）、嵩山路北延、岱山路路西延、少荃湖路、蜀西湖路、滨湖路、阜颍河绿道、三桥及附属工程	2.50		1.50	前期工作准备	部分路段基本完成	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	耿朋朋	阜合现代产业园区管委会	李向阳
3347	城乡客运一体化项目	新型城镇化	阜阳阜南县	开通27条城乡公交线路，建设13个首末站，购置188台纯电动公交车，建设（或改造）城南、城西、城东公交首末站	2.50		0.20	正在做开工前的准备工作	全部站点开始施工建设	阜南县公路运输管理所	杨守根	阜南县交通运输局	李桂周

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3348	G105西外环线建设工程	新型城镇化	阜阳太和县	路线全长9千米，路基宽26米，路面宽21米，双向四车道，建设路基、路面、桥梁、涵洞	2.20		0.20	完成立项等前期工作	开工建设	太和县交通运输局	范恒德	太和县交通运输局	张晓飞
3349	陆宁路等9条道路项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	道路总长约9.08千米，道路红线宽度为20-60米不等，新建陆宁路、乔庄路、王营路、新河路、周庙路、双河路、前张路、书院路、民强路9条道路	2.00		0.90	开展前期工作	部分路段施工	颍泉区重点工程建设管理中心	张智超	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3350	鹿祠家园建设项目(回购安置房)	新型城镇化	阜阳颍州区	总建筑面积约4.52万平方米，建住宅、商业及配套辅助工程。安置315户	1.98		0.70	正在开展前期工作	完成前期工作	阜阳北瑞置业有限公司	胡海峰	颍州区住建局	牛永军
3351	时实雅院(回购安置房)	新型城镇化	阜阳颍州区	总建筑面积约5.68万平方米，建设有住宅、商业及配套服务用房。预计解决396户安置房需求	1.90		0.90	正在开展前期工作	部分完工	安徽时实房地产开发有限公司	王震雷	颍州区住保局	张继宣
3352	阜阳市白屯路、科技路下穿阜淮铁路立交工程	新型城镇化	阜阳颍东区	建设白屯路、科技路与阜淮铁路立交桥工程框架桥主体、两侧引道和雨水泵站等附属设施	1.88		1.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳煤基新材料产业园区	周东江	颍东经济开发区管委会	尹建华
3353	税镇镇工业聚集区道路工程	新型城镇化	阜阳太和县	该工程包括九条道路及一个交口延伸建设，分别为纬三路、经七路、纬二路、经三路、经一路、珠东路、纬五路、经十路、经十一路和经二路交口延伸	1.84		0.83	组织开展前期工作	基础施工	太和县住建局	陈传魁	太和县住建局	吴晓娟
3354	2021年农村公路扩面延伸工程	新型城镇化	阜阳太和县	建设四级公路，全长150千米	1.70		1.40	正在开展前期工作	完成部分工程建设	太和县交通运输局	吴振	太和县交通运输局	张晓飞
3355	祥明路东段、祥健路东段、两河路建设项目	新型城镇化	阜阳颍泉区	道路总长2860米，建设祥明路、祥健路、两河路三条道路；祥健路：欧阳修路至太和路，道路长1060米，宽40米；祥明路：欧阳修路至太和路，道路长1170米，宽40米；两河路：祥健路至祥明路，道路长630米，红线宽40米	1.70		0.30	开展前期工作	部分路段开工建设	颍泉区重点工程建设管理中心	张鑫	颍泉区重点工程建设管理中心	高宝泉
3356	尤岗家园安置区	新型城镇化	阜阳颍上县	总建筑面积4.7万平方米，新建安置房360套及配套设施	1.68		0.50	已完成立项、环评等前期工作	主体施工	颍上县住建局	徐彪	颍上县政府督查室	朱波

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3357	太和县综合交通枢纽站	新型城镇化	阜阳太和县	总建筑面积约3.9万平方米，建设售票候车大厅、配套服务用房、检测维修车间、物流用房以及客运班线车辆停车场、公交站场、出租车停车场、社会车辆停车场、充电站等附属设施	1.50		0.60	正在开展前期工作	基础施工	太和县交通运输局	许瑞方	太和县交通运输局	张晓飞
3358	阜南县应急物资储备中心	新型城镇化	阜阳阜南县	总建筑面积3.82万平方米，建设6个分类应急物资储备库和1个应急救援指挥中心	1.50		0.90	做开工前准备工作	开工建设	阜南县应急管理局	张朝平	阜南县应急管理局	张志雷
3359	阜阳经开区老旧小区外基础设施改造工程项目	新型城镇化	阜阳经开区	对老旧小区外道路、排水管道、路灯、线路整治等改造	1.12		0.50	已完成前期手续办理	部分完工	阜阳经开区自然资源和建设管理局	丁福三	阜阳经开区管委会	王标
3360	阜阳市颍州区2021年老旧小区改造项目	新型城镇化	阜阳颍州区	对颍西法庭家属院、市计生服务站家属院、文德小区、市委北门1-6排楼进行综合改造。改造内容为立面整治、屋面保温防水、楼道改造、排水管道、弱电管线，道路等	1.11		0.60	正在开展前期工作	部分完工	阜阳市颍州区重点工程建设管理局	王小吉	阜阳市颍州区住房和城乡建设局	牛永军
3361	天鹅湖路加油加气站项目	新型城镇化	阜阳合阜产业园	拟建设5台四枪四油品税控加油机、20立方米SF双层油罐5具（总罐容100立方米）标准示范化加油加气站一座；罩棚面积860.79平方米，营业房及辅房8403.4平方米	1.00		0.80	前期工作准备	完成主体工程建设	中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司	刘文景	阜合现代产业园区管委会	李向阳
3362	合肥至周口高速公路颍上(南照)至临泉(皖豫省界)段	交通	阜阳	建设高速公路119.2千米	151.00		1.00	正在开展前期工作	开工建设	阜阳市交通能源投资有限公司	王磊	阜阳市交通运输局	笄乘胜
3363	徐州至淮北至阜阳高速公路(阜阳段)	交通	阜阳	全长约48.5千米，起于太和县八里姜西侧接G36宁洛高速公路，路线向南布设，分别跨越茨河、漯阜铁路、颍河、下穿商杭高铁后，在西湖省级自然保护区东跨越泉河，经程集镇、阜阳机场西、三合镇，终点于三塔集镇西	72.70		0.80	正在开展前期工作	基础施工	阜阳交通能源投资有限公司	王磊	阜阳市交通运输局	笄乘胜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3364	S238阜南许堂至王家坝改建工程(淮河特大桥及接线工程)	交通	阜阳阜南县	建设一级公路，全长20千米	29.00		3.00	正在做开工准备	开工建设	阜南交通投资有限公司	李海涛	阜南县交通局	李桂周
3365	阜阳港颍上港区南照作业区综合码头(一期)工程	交通	阜阳颍上县	一期工程建设7个1000吨级（水工结构兼顾2000吨级）通用泊位及其配套设施	8.76		2.00	正在开展前期工作	部分完工	阜阳交通能源投资有限公司	王磊	阜阳市交通局	齐超
3366	界首市互通立交及连接线配套项目	交通	阜阳界首市	建设高速公路双喇叭互通立交、道路连接线1.8公里（一级公路建设标准）、高速主线“路改桥”等	7.80		2.00	正在进行土地报批	部分主体工程完工	界首市交通运输局	王宗宇	界首市交通运输局	黄志鸿
3367	G345临泉至关庙段改建工程(单桥至李营)	交通	阜阳临泉县	建设一级公路，全长8.79千米，包括路基路面及桥涵工程	5.99		1.00	正在开展前期工作	开工建设	临泉县重点工程建设服务中心	赵云	临泉县交通局	杨瑾
3368	煤基新材料产业园铁路专用线项目	交通	阜阳颍东区	自阜淮铁路口孜集站淮南端接轨引出，并行阜淮线后折转向东南进入煤基新材料产业园站，全长2.03公里，改造口孜集站，新建产业园站，配套设置货物装卸设施	5.82		2.00	场地清理完成	部分完工	阜阳交投实业发展有限公司	陈群	颍东经济开发区管委会	尹建华
3369	谢桥2×350MW低热值煤综合利用发电项目	能源	阜阳颍上县	建设2×350MW低热值煤综合利用发电机组，并配套相关设备	30.00		0.20	准备预可研编制评审资料	开工建设	淮南矿业集团电力有限责任公司	汪天祥	颍上县发展改革委	潘忠国
3370	年出栏100万头优质肉猪养殖基地一期项目	农林	阜阳颍东区	总建筑面积21.19万平方米，建设猪舍、配套用房等，购置生猪养殖设备等，建设老庙镇郭湖、正午镇马家湖、老庙镇马楼等地养殖场，形成年出栏100万头优质肉猪的能力	3.06		1.00	正在开展前期工作	部分开工建设	阜阳市立华畜禽有限公司	牛洪波	颍东区农业农村局	陈光辉
3371	太和县2021年高标准农田建设项目	农林	阜阳太和县	建设12万亩高标准农田，建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等	2.70		0.30	正在编制实施方案	开工建设	太和县农业农村局	刘征	太和县农业农村局	吴岩
3372	阜南县2021年高标准农田项目	农林	阜阳阜南县	建设高标准农田9万亩，其中：灾毁农田修复5.5万亩	2.07		1.40	开工前准备	完成总工程量的70%	阜南县农业农村局	刘磊	阜南县农业农村局	张治环

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3373	瓦大番茄谷双创产业园	农林	阜阳颍东区	总面积780亩，建设番茄大观园、瓦大番茄研究院、番茄博物馆、番茄产业融入长三角发展战略运营中心、瓦大农产品冷链仓储物流产业园、瓦大番茄品种展示推广中心、普渡智慧农业装备中心、瓦大集团办公生活中心及3个双创产业园	1.98		1.00	正在开展前期工作	主体完工	安徽瓦大现代农业科技有限公司	刘志才	颍东区农业农村局	段辉
3374	颍上县2021年高标准农田建设项目	农林	阜阳颍上县	建设13万亩的高标准农田，包括灌溉渠疏通，生产道路建设等	1.95		1.95	正在开展前期工作	竣工	颍上县农业农村局	王寅	颍上县政府督查室	朱波
3375	临泉县2021年高标准农田建设项目	农林	阜阳临泉县	建设12万亩高标准农田，建设内容包含田间排水工程、大中沟疏浚、田间灌溉工程、高效节水工程、田间道路工程、配套建筑物、农田林网、桥涵等	1.80		1.00	正在开展前期工作	完成部分工程建设	临泉县农业农村局	田秋实	临泉县农业农村局	田秋实
3376	阜阳市临泉县生活垃圾焚烧发电二期项目	生态环保	阜阳临泉县	建设1×750吨/天机械炉排炉，配置1×15兆瓦凝汽式汽轮发电机组	4.63		0.80	正在办理施工许可	完成主体工程	临泉皖能环保电力有限公司	赵军伟	临泉县发展改革委	宋伟
3377	颍上县全域城乡环卫一体化项目	生态环保	阜阳颍上县	建设3000平方米环卫基地、智慧环卫系统、40t/d规模生活垃圾综合资源化处理厂、150t/d建筑垃圾处理厂、50t/d餐厨垃圾处理厂、2座中型中转站及15座小型中转站；改建8座中转站；购置1087辆环卫车等设备；垃圾分类片区设施建设	4.03		1.00	开展前期工作	完成部分环卫设施工程	颍上县城市管理行政执法局	陆杰	颍上县政府督查室	朱波
3378	田营污水处理厂项目	生态环保	阜阳界首市	总建筑面积7818.5平方米，污水处理规模为2.5万立方米/日	2.01		1.20	正在办理前期手续	主体施工	界首市住建局	赵龙	界首市住建局	徐新士
3379	第三污水处理厂配套管网建设工程(二期)	生态环保	阜阳太和县	建设污水管网约70公里，配建三座污水泵站	1.64		0.90	开展前期准备工作	完成部分工程建设	太和县住房和城乡建设局	曹奎	太和县住房和城乡建设局	吴晓娟
3380	太和县污水处理厂三期扩建及中水回用项目	生态环保	阜阳太和县	扩建原4万吨/日污水处理厂，包含中水回用工程，建成后污水处理能力提升至8万吨/日	1.50		0.36	组织开展前期工作	完成厂区土建工程	太和县住建局	曹奎	太和县住建局	吴晓娟



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3381	阜合现代产业园区2021年综合绿化工程项目	生态环保	阜阳合阜产业园	合肥大道（长白山路～颍淮大道）两侧各30米、部分地块周边绿化、道路绿化	1.00		0.50	前期工作准备	完成部分地块周边绿化	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	耿朋朋	阜合现代产业园区管委会	李向阳
3382	安徽省公共卫生临床中心(阜阳)项目	社会事业	阜阳颍州区	总建筑面积约为20万平方米，建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活区用房等	20.00		1.70	完成前期工作	基础施工	阜阳市第二人民医院	韩明锋	阜阳市卫生健康委员会	吴荣涛
3383	临泉县学前和职业教育建设项目	社会事业	阜阳临泉县	新建和改造校舍面积20.5万平方米、活动场地12.6万平方米及设备采购；包括皖北经济技术学校产教融合发展中心、临泉一中扩建一栋综合大楼、临泉田家炳实验中学宿舍楼、临泉泉二中扩建教学楼、宿舍楼和食堂等校舍，配建道路、大门和运动场地等附属	18.18		1.80	正在完善前期手续	开工建设	临泉县教育局	陈君	临泉县教育局	柳洪明
3384	颍上县人民医院医共体建设工程	社会事业	阜阳颍上县	总建筑面积约47.7万平方米，新建医疗及配套用房，配置相应设备设施；新增床位4000张	18.00		1.80	编制施工招标方案	江店孜等乡镇的医共体项目主体施工	颍上县卫健委	罗士宣	颍上县政府督查室	朱波
3385	颍上县中医院医共体建设工程	社会事业	阜阳颍上县	总建筑面积约22.3万平方米，新建医疗及配套用房；配置相应设备设施；新增床位3300张	17.30		1.50	编制施工招标方案	主体施工	颍上县卫健委	罗士宣	颍上县政府督查室	朱波
3386	颍上县职教中心项目	社会事业	阜阳颍上县	总建筑面积26.2万平方米，其中包括：行政楼、综合楼、教学楼、合班教室、实训楼、培训中心、风雨操场、报告厅等	10.80		3.50	完成前期工作	部分完工	颍上县颍发投资管理有限公司	王聪	颍上经济开发区管委会	苏宇
3387	安医大阜阳临床医学院及医技综合楼项目	社会事业	阜阳合阜产业园	规划建筑面积约14万平方米，其中医技综合楼约8万平方米，设计床位约1200张；临床医学院约6万平方米	10.00		3.00	完善前期工作	基础施工	安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司	李辰	阜合现代产业园区管委会	李向阳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3388	颍上县文化服务中心	社会事业	阜阳颍上县	总建筑面积11.6万平方米，新建体育馆、科技馆、博物馆、图书馆、文化馆、地库及配套基础设施	9.42		3.20	准备施工招标	开工建设	颍上县重点工程建设管理中心	李烘显	颍上县政府督查室	朱波
3389	颍东区基层医疗卫生提升项目	社会事业	阜阳颍东区	新建及改造建筑面积共计9.2万平方米，本项目共包含十一个子项目，涉及插花镇、新乌江镇、老庙镇、口孜镇等10个乡镇及颍东区妇幼保健院，主要为新建及改造建筑，配套附属设施及购置设备等	7.07		1.00	正在开展前期工作	部分完工	颍东区卫健委	吕昌林	颍东区卫健委	任卫锋
3390	阜南县第二中学迁建项目	社会事业	阜阳阜南县	建筑面积约15万平方米，建设教学楼、综合楼、实验楼、食堂、学生宿舍、教师公寓、运动场馆及配套设施设备等，设置班级120个，建成后可容纳学生6000名	6.00		1.50	正在做开工准备工作	教学楼和综合楼等主体工程施工	阜南县教育局	陈岩	阜南县教育局	陈刚
3391	颍上县老年公寓	社会事业	阜阳颍上县	总建筑面积7万平方米，建设老年公寓楼，配套供电、绿化、给排水等设施	3.50		2.00	完成前期工作	部分完工	颍上县人民医院	沈小雷	颍上县政府督查室	朱波
3392	阜阳追梦实验学校	社会事业	阜阳合阜产业园	总建筑面积8.8万平方米，建设教学楼、宿舍楼等，建成后可容纳在校生7000人左右	3.50		2.00	正在开展前期工作	完成部分主体工程	阜阳追梦教育科技有限公司	李严严	阜合现代产业园区管委会	陆水松
3393	中共阜阳市颍州区委党校迁建项目	社会事业	阜阳颍州区	总建筑面积约3.52万平方米，建教学楼、报告厅、食堂、宿舍、连廊及配套设施	3.00		1.00	正在开展前期工作	部分完工	中共阜阳市颍州区委党校	李宗献	颍州区重点工程局	叶胜
3394	颍上县传染病医院	社会事业	阜阳颍上县	新建业务用房5万平方米，购置相关医疗卫生设备	3.00		1.20	开展前期工作	主体工程施工	颍上县卫生健康委员会	罗士宣	颍上县政府督查室	朱波
3395	界首市2021年乡镇医疗体系项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积2.9万平方米，主要建设住院部大楼、门诊部综合大楼、行政管理综合服务大楼、爱心家园等	2.60		0.50	正在进行前期工作	开工建设	界首市卫健委	曹刚	界首市卫健委	王云飞
3396	阜南县传染医院建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积2.46万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼等，设置床位300张	2.48		1.00	正在做开工准备工作	主体工程在建	阜南县卫健委	张雷	阜南县卫健委	常金艳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3397	阜南县精神医院建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积2.4万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼等，设置床位400张	2.46		1.00	正在做开工准备工作	按计划开工,门诊楼等全面开工建设	阜南县卫健委	刘峰	阜南县卫健委	常金艳
3398	太和县中医院门诊医技楼及内科病房综合楼	社会事业	阜阳太和县	总建筑面积6.87万平方米，建设门诊医技楼、内科病房综合楼、垃圾站，配套建设给排水、供配电、消防、道路、绿化等辅助工程，并购置一批精尖医疗设备与设施，新增床位数600张	2.24		0.40	项目前期工作基本完成	完成主体工程	太和县中医院	班文明	太和县卫健委	赵自强
3399	界首第二小学扩建项目	社会事业	阜阳界首市	总建筑面积1.5万平方米，主要建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等	1.20		0.60	正在进行前期准备工作	主体施工	界首市教育局	翟苏峰	界首市教育局	张辉
3400	朱寨卫生院病房综合楼建设项目	社会事业	阜阳阜南县	总建筑面积2万平方米，建设病房楼，设置床位400张	1.20		0.50	做开工准备工作	开工建设	阜南县朱寨镇卫生院	常德奎	阜南县卫生健康委	常金艳
3401	阜阳市太和县第二人民医院门诊综合楼装饰工程、医疗设备及公共辅助设施项目	社会事业	阜阳太和县	总建筑面积3.7万平方米，建设门诊综合楼及装饰工程，配套院内道路硬化、绿化、医疗污水处理系统及信息化系统，购置全套医疗设备及办公设施	1.00		0.50	前期工作已完成	主体工程完工	太和县第二人民医院	王海波	太和县卫健委	赵自强
3402	八里河旅游风情小镇建设项目	文化产业	阜阳颍上县	总建设面积103万平方米，建设包括小镇客厅项目、旅游双创服务平台、旅游休闲项目等	8.02		1.50	完善前期工作	部分完工	颍上县八里河镇人民政府	王文新	颍上县文旅体局	何超宇
3403	阜阳市第三届花博会花博园	文化产业	阜阳太和县	总建筑面积20.2万平方米，建设专类园、室外展场、公共景观、亲水景观、会展中心、服务经营建筑等，并配套相关附属设施	1.50		1.50	完成备案等前期工作	竣工	太和县自然资源和规划局	范兆彦	太和县自然资源和规划局	单朝晖
<b>7、淮南市</b>													
3404	恒大新能源电池	战略性新兴产业	淮南寿县	总建筑面积335000平方米，建设生产厂房、研发办公楼、办公及配套设施等，购置生产和测试工艺设备1313台，年产量60GWH新能源电池	80.00	2.23	1.00	主体工程在建	主体工程建成	恒大高科技集团有限公司	高辉	寿县新桥国际产业园管委会	方良海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3405	淮南清洁能源储运装备制造产业园	战略性新兴产业	淮南经开区	总建筑面积31.95万平方米，主要建设标准化厂房、办公行政及配套建设储运工程、公用配套工程等	15.00	0.09	1.00	基础施工	部分建成	淮南市产业发展（集团）有限公司	马斌	淮南经开区管委会	程启涛
3406	年产3万辆新能源专用车	战略性新兴产业	淮南田家庵区	总建筑面积约8万平方米，建设年产3万辆新能源专用车组装生产线	10.00	0.01	1.00	厂房施工中	部分完工	安徽懿福新能源科技有限公司	宋卫丽	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全
3407	中车瑞达淮南电机研发和生产	战略性新兴产业	淮南田家庵区	总建筑面积约4.59万平方米，主要建设研发中心、生产车间及试验场地等	10.00	0.42	2.00	基础施工	基础完成主体结构施工	安徽中车瑞达电气有限公司	岳巍	淮南高新区管委会	徐权
3408	20万吨/年聚苯乙烯	战略性新兴产业	淮南潘集区	总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、仓库及配套设施等，年产20万吨聚苯乙烯	6.00	4.46	1.54	设备安装	项目竣工	安徽嘉玺新材料科技有限公司	王勇	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3409	东华LNG装备制造	战略性新兴产业	淮南经开区	总建筑面积1.78万平方米，建设生产线3条，形成年产5000支LNG气瓶、100台撬装加气站，2.071万个LNG储罐（瓶）的生产能力	5.85	2.09	0.30	生产线设备安装完成	部分完工	淮南东华特种装备股份有限公司	戴闯	淮南经开区管委会	程启涛
3410	晶龙源玻璃盖板生产	战略性新兴产业	淮南经开区	租赁建筑面积约为1.3万平方米的标准化厂房，主要建设2D、2.5D显示屏生产基地，年产4000万片玻璃盖板	5.00	0.18	0.80	正在进行装修	部分建成	安徽晶龙源光学科技有限责任公司	刘伯川	淮南经开区管委会	程启涛
3411	大唐淮南风电场工程二期	战略性新兴产业	淮南凤台县	总装机容量50兆瓦，安装25台风电机组并配套建设110千伏升压站	5.00	2.30	2.70	基础施工	竣工验收	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	邱文涛	凤台县发改委	彭凯
3412	贝可智能显示终端	战略性新兴产业	淮南田家庵区	租用厂房4万平方米，主要建设智能显示终端背光模组、全贴合电容触摸屏面板玻璃生产基地	5.00	2.73	0.50	一期已建成投产，准备启动二期建设	部分完工	深圳市贝可科技有限公司	高峰	淮南高新区管委会	徐权
3413	三峡新能源潘集黑河风电场	战略性新兴产业	淮南潘集区	新建110千伏升压站一座，装机容量为20台单台2.5兆瓦风机	4.50	0.10	1.00	基础施工	主体建设	三峡新能源淮南光伏发电有限公司	崇禅	潘集区发改委	张玮

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3414	协鑫凤台县港河风电场	战略性新兴产业	淮南凤台县	装机规模50兆瓦的风电场，以110千伏线路接入	4.41	0.60	2.61	桩基施工，风机等设备购置	计划竣工	协鑫智慧能源有限公司	鲁辰	凤台县发改委	彭凯
3415	石墨烯锂离子电池	战略性新兴产业	淮南经开区	租赁厂房约1.5万平方米，主要建设石墨烯锂离子电池研发、生产、销售基地	3.98	1.12	0.60	开展前期工作	主体工程基本完成	安徽省伟博新能源科技有限公司	陈才富	淮南经开区管委会	程启涛
3416	非开挖装备产业园	战略性新兴产业	淮南大通区	总建筑面积约8.6万平方米，建设厂房、综合办公大楼及配套设施等，年产500台套非开挖顶管掘进机	3.50	0.40	0.30	基础施工	主体建设	安徽唐兴机械装备有限公司	马允树	大通区园区服务中心	田毅
3417	毛集经开区先进制造业产业园标准化厂房建设	战略性新兴产业	淮南毛集实验区	总建筑面积11.8万平方米，新建标准化厂房、办公楼、仓储用房、配电房，配套建设道路、给排水、电气等附属工程	3.32	0.05	0.70	基础施工	继续建设	淮南市新发建设有限公司	张阳	毛集经济开发区办公室	陈彬
3418	新能源锂电池	战略性新兴产业	淮南田家庵区	租用厂房1.6万平方米，主要建设储能、动力锂电池生产制造基地	3.00	2.20	0.20	生产线组建中	部分完工	东莞市安德丰电池有限公司	魏善奎	淮南高新区管委会	徐权
3419	淮南经开区年产15万台智能显示影像设备	战略性新兴产业	淮南经开区	租用标准化厂房约8600平方米，主要建设智能显示影像设备生产线等，年产15万台智能显示影像设备	2.00	0.33	0.60	正在修整厂房	部分建成	深圳海微电科技有限公司	陈雪枫	淮南经开区管委会	程启涛
3420	智能终端电子产品生产制造	战略性新兴产业	淮南田家庵区	租用厂房面积约1万平方米，主要进行厂房装修，组建11条智能终端电子产品生产线及相关的产业配套，年产手机200万台	2.00	1.94	0.06	生产线建设	建成试生产	安徽九曜科技有限公司	徐兴成	淮南高新区管委会	徐权
3421	淮南现代产业园区盈信汽车配件生产	战略性新兴产业	淮南田家庵区	租用厂房面积约3.4万平方米，建设汽车空调生产线，生产汽车空调等相关零部件	2.00	0.30	1.00	设备入场调试	设备购置完毕,试生产	淮南盈信汽车空调科技有限公司	林建君	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全
3422	通霸蓄电池有限公司铅炭超级电池扩建	战略性新兴产业	淮南谢家集区	总建筑面积约6.8万平方米，建设厂房、办公楼等，新上生产设备697套	1.88	1.29	0.59	主体建设	竣工投产	淮南市通霸蓄电池有限公司	于世和	淮南高新区智造园区管委会	刘亚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3423	年产130套智能装备建设	战略性新兴产业	淮南寿县	总建筑面积3万平方米，建设生产厂房、办公楼及附属设施等，年产130套智能装备	1.80	1.44	0.30	主体工程在建	部分工程完工	安徽时创信达机械设备有限公司	秦国磊	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3424	GMP技术改造	战略性新兴产业	淮南经开区	总建筑面积4.02万平方米，项目建设原料药、固体制剂、胶囊生产线，实现原料药2500吨每年，固体制剂10亿片每年及胶囊剂5亿粒每年，农药制剂1550吨每年	1.60	0.15	0.30	开展前期工作	主体工程基本完工	恒诚制药集团淮南有限公司	黄梅	淮南经开区管委会	程启涛
3425	田家庵区注塑生产基地	战略性新兴产业	淮南田家庵区	租用标准化厂房7500平方米，采购塑料原材料，加工生产塑料电子配套产品和化妆品塑料包装瓶盖	1.50	0.50	0.50	调试设备	设备购置完毕,试生产	安徽三得塑胶科技有限公司	叶洁	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全
3426	蛇床子素	战略性新兴产业	淮南潘集区	总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库及附属设施等，年产0.6万吨蛇床子素	1.50	0.18	0.90	基础施工	部分完工	安徽远景作物保护有限公司	李祝	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3427	特医食品及原料药生产车间	战略性新兴产业	淮南经开区	总面积约4500平方米，建设特医食品生产基地及原料药生产车间	1.50	0.31	0.50	厂房装修，部分设备入场	设备调试完成	国瑞药业有限公司	蒋敏	淮南经开区管委会	程启涛
3428	基通集团医药产业基地	战略性新兴产业	淮南寿县	总建筑面积2万平方米，建设智能化药品仓库及物流等，加工药用包装材料	1.50	0.65	0.70	主体建设	部分完工	江苏珍生源医药营销有限责任公司	高伟	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3429	智能电子影像设备	战略性新兴产业	淮南经开区	租用标准化厂房约6000平方米，主要建设8条全自动SMT生产线，光学实验室、技术研发中心等，年产120万台电子产品	1.22	0.23	0.50	基础施工	部分建成	永胜香港集团有限公司	王伟	淮南经开区管委会	程启涛
3430	年产1500万件压缩机零部件	战略性新兴产业	淮南寿县	建筑面积2万平方米，建设生产厂房及配套设施等，年产1500万件压缩机零部件	1.20	0.70	0.40	前期工作中	厂房主体工程建成	安徽嘉欣中成机械有限公司	陈正华	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3431	年产20万吨机制砂	战略性新兴产业	淮南田家庵区	总建筑面积约1.65万平方米，建设厂房及道路等配套设施，年产20万吨机制砂	1.10	0.55	0.40	主体工程建设	部分建成	淮南绿动新材料有限公司	严淑锋	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全
3432	经皮给药冷敷凝胶产业项目基地	战略性新兴产业	淮南田家庵区	租用厂房面积1400平方米，主要进行厂房装修，组建经皮给药生产线及相关产业配套；建设三条冷敷凝胶生产线，预计年产量一百五十万支	1.06	0.50	0.20	厂房装修	完成生产线组装	安徽阶平生物科技有限公司	陈济世	淮南高新区管委会	徐权

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3433	生物药剂仓库和实验综合楼	战略性新兴产业	淮南经开区	总建筑面积1.35万平方米，建设药品生产线4条，年产生物药剂4万片（盒）	1.05	0.94	0.11	仓库正在施工	项目完工	绿十字（中国）生物制品有限公司	刘琪儿	淮南经开区管委会	程启涛
3434	脂环二醇	战略性新兴产业	淮南潘集区	总建筑面积0.86万平方米，主要建设生产车间、环保处理水池等，年产100吨脂环二醇及2吨S-(-)-3-氨基奎宁盐酸盐	1.00	0.02	0.80	场地平整	主体工程完工	安徽爱成科技发展有限公司	程学军	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3435	有机硼酸	战略性新兴产业	淮南潘集区	总建筑面积约1万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产446吨对氯苯硼酸等	1.00	0.35	0.30	基础施工	部分完工	安徽至善新材料有限公司	魏开举	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3436	绿色智造产业园建设	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积34.2万平方米，建设综合服务和会展中心、研发厂房及公共工程等	15.00	0.53	0.90	完成项目前期工作	完成部分厂房建设	淮南市新城建设投资有限公司	施文勇	淮南经开区管委会	程启涛
3437	年产3000万套高效节能轴承智能化工厂建设	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积约2.1万平方米，新增轴承磨超自动化生产线、爱协林多用炉等生产线，配套建设公用设施，购置生产所需设备，年产3000万套高效节能轴承	13.64	1.96	0.45	生产线建设施工，设备调试中	部分完工	淮南钱潮轴承有限公司	王应波	淮南经开区管委会	姚保斌
3438	粉煤灰综合利用循环经济	传统产业升级改造	淮南潘集区	总建筑面积1.4万平方米，建设粉煤灰加工新型能源材料生产线5条，购置机械加工等设备60台（套），形成年产10万吨的生产能力	11.96	0.62	1.00	开展前期工作	开工建设	淮南市睿鑫环保科技有限公司	张璞	潘集区平圩镇政府	李莉
3439	汽车空调压缩机生产建设	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积3万平方米，主要生产汽车空调压缩机等	5.50	1.05	1.80	主体建设	部分完工	合肥达因汽车空调有限公司	谢文良	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3440	博美奥齐石材加工装备制造	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积4.72万平方米，建设厂房及配套设施等，购置相关设备及生产线6条，年产300台（套）静压导轨框架锯、花岗岩绳锯、全自动磨光机等石材加工设备	5.20	2.57	0.20	一期基本建成投产	部分工程完工	安徽博美奥奇机械设备有限公司	张士辉	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3441	终端显示智能制造产业园	传统产业升级改造	淮南田家庵区	租用厂房4万平方米，主要进行厂房装修，组建智能显示终端高端显示器、液晶电视及商业显示生产线及文化用品相关产业的配套，年产液晶电视、高端显示器、商显产品300万台	5.00	3.47	0.20	一期已建成投产，准备二期生产线建设	二期生产线基本建成	安徽灰熊视创科技有限公司	邓惠钦	淮南高新区管委会	徐权

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3442	装配式建筑生产	传统产业升级改造	淮南田家庵区	建筑面积约2万平方米，建设装配式厂房、生产线及配套设施	5.00	0.94	2.00	正在施工	部分完工	中建工程设计有限公司	王园园	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全
3443	年产10万吨啤酒和10万吨饲料加工	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积4.8万平方米，主要建设生产车间、糖化车间、联合厂房及其它配套设施等，建设灌装啤酒、饲料加工生产线，年产10万吨啤酒和10万吨饲料	5.00	0.32	0.90	基础施工	部分建成	淮南益生啤酒有限公司	张玉柱	淮南经开区管委会	程启涛
3444	红中红家具生产	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积6.42万平方米，建设文化艺术家具加工生产线5条，形成年产红木1000吨的生产能力	3.60	2.91	0.10	一期基本完工，二期开展前期工作	部分完工	淮南市古韵家具有限公司	段贵传	淮南经开区管委会	程启涛
3445	淮南经开区9-15#标准化厂房	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积为24.65万平方米，建设标准化厂房、办公用房、公租房、生活服务及配套设施等	3.20	1.93	0.10	正在主体施工和装饰装修	部分完工	淮南市新城建设投资有限公司	史学勇	淮南经开区管委会	程启涛
3446	年产3万吨钢构	传统产业升级改造	淮南大通区	总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施等，年产3万吨钢构	3.20	3.19	0.01	基础施工	部分完工	中国能建安徽电建一公司	邢琪	大通区园区服务中心	田毅
3447	合想改性塑料生产基地	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积4万平方米，主要生产改性塑料、塑料托盘等	2.94	1.13	0.10	主体工程在建	部分工程完工	安徽合想科技有限公司	谢道云	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3448	安徽汉邦年产2亿包卫生湿巾、1.5万吨水刺无纺布	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积5.23万平方米，建设湿巾、水刺无纺布生产线4条，购置加工生产等设备20台（套）	2.78	1.31	0.20	主体厂房在建	部分工程完工	安徽汉邦日化有限公司	郑磊	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3449	杜阿姨食品加工生产线	传统产业升级改造	淮南八公山区	一期购买标准化厂房约0.8万平方米，建设生产线8条，购置产设备120台套，配套建设蒸汽管道、环保、消防等设施设备；二期建设自动生产线30条，建设生产车间、办公楼及其他附属设施	2.70	0.15	0.60	标准化厂房改造，设备订购	一期完成	上海杜阿姨食品有限公司	张谦	八公山区工业集聚区服务中心	贾立民



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3450	年产30万方人造轻骨料及10万方陶粒加气砌块生产线	传统产业升级改造	淮南八公山区	总建筑面积1.6万平方米，建设人造轻骨料和陶粒加气砌块生产线2条，形成年产10万方陶粒加气砌块、30万方人造轻骨料的生产能力	2.65	1.99	0.66	设备安装调试，厂区场地平整、硬化	竣工投产	安徽畅九衢环保科技有限公司	陈世	八公山区工业集聚区服务中心	贾立民
3451	中安同济建设工程机械生产研发基地	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积6万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属设施等	2.47	0.60	0.60	主体工程建设中	厂房主体工程建成	安徽德鹏建筑机械有限公司	高存宝	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3452	安徽省大愿工坊木业有限公司厂房建设	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼、生产线及其配套设施，主营业务为古建筑文化及古典园林文化设计施工	2.30	2.28	0.01	厂房的主体工程已结束	部分工程竣工	安徽省大愿工坊木业有限公司	潘一忠	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3453	年产4万吨配方肥	传统产业升级改造	淮南毛集实验区	总建筑面积7294.72平方米，建设标准化生产车间、成品库、农化科技中心及其他附属用房等，购置生产线两条，年产4万吨测土配方肥	2.21	0.41	1.80	主体施工	竣工	安徽赛尔沃肥业有限公司	陈景素	毛集实验区夏集镇政府	代建廷
3454	年产30万吨生物饲料	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积2.71平方米，主要建设厂房、车间、办公楼、锅炉及附属设施等，年产30万吨水产、畜禽饲料	2.00	0.19	0.50	主体在建	部分竣工	广东海大集团股份有限公司	薛华	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3455	有机溶剂综合回收利用	传统产业升级改造	淮南潘集区	总建筑面积1.77万平方米，建设办公楼、控制室及配套设施等，年处理50000吨有机溶剂综合回收利用	1.96	1.76	0.20	设备安装	项目完工	中建材淮南腾锋环保科技有限公司	宋晓	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3456	安徽三合电缆生产线	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积3.2万平方米，建设厂房、综合楼、研发楼及配套设施等，购置塑料挤出机、高速纺织机等设备	1.90	0.79	1.00	主体在建	部分投产	安徽三合电缆有限公司	李子彬	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3457	凯创新型环保建材	传统产业升级改造	淮南田家庵区	建设厂房、宿舍楼、办公室及配套设施等，新建一条生产线，年产40万吨水稳及20万吨沥青	1.80	0.60	1.11	施工中	项目竣工	淮南市凯创新型环保建材有限公司	程龙	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全
3458	淮南高新区智造园区四区块标准化厂房	传统产业升级改造	淮南谢家集区	总建筑面积6.8万平方米，建设标准化厂房、研发楼、综合楼等	1.57	0.92	0.65	主体建设	竣工并投入使用	淮南高新区智造园区管委会	丁九州	淮南高新区智造园区管委会	刘亚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3459	淮南市物联网更新改造	传统产业升级改造	淮南田家庵区	对全市9.8万户IC卡表和11万户普表更新为物联网表	1.57	0.16	0.10	已更新1.09万户	部分完工	淮南市城乡建设局	武双	淮南市城乡建设局	李波
3460	谷物干燥机及其他机械设备生产新建	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积约1.8万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套附属设施等，购置相关生产设备	1.52	1.10	0.40	厂房主体建设	部分完工	安徽麦稻之星机械科技有限公司	董邦超	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3461	安徽汇生纸制品生产	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积4.8万平方米，建设进口瓦楞纸板生产线10条，购置国内顶级印刷机、钉箱机和粘箱机等设备5台（套）生产文化用品	1.50	0.74	0.20	部分投产	部分完工	安徽汇生包装有限公司	孔军	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3462	年产3亿袋休闲糕点食品	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积3.26万平方米，建设厂房及配套设施等，新建食品生产线若干条，年产3亿袋休闲糕点食品	1.50	0.05	0.10	主体建设	部分建成	淮南乐盛食品有限公司	盛磊	寿县新桥国际产业园管委会北区服务中心	曹克仁
3463	粉末涂料助剂	传统产业升级改造	淮南潘集区	总建筑面积1.1358万平方米，建设配电室、消防泵房及配套设施，年产4200吨粉末涂料助剂	1.48	0.14	1.20	基础施工	主体基本完工	淮南景成新材料有限公司	陈伟	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3464	安徽富辰年产10万件中高档实木家具生产线	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积5.4万平方米，购置家具木料加工等设备10台（套）建成文化艺术家具生产线	1.35	1.02	0.30	主体工程在建	部分完工	安徽富辰木业有限公司	戴建富	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3465	鼎拓年产15万立方米环保型路面	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积约2万平方米，建设厂房及道路等配套设施，购置改性沥青生产设备约26台，年产15万立方米环保型路面	1.35	0.76	0.50	基础施工	完成主体建设	安徽鼎拓新型环保材料有限公司	张贤树	寿县招商投资促进中心	刘家旺
3466	现代制造业及双创平台	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积6.4万平方米，建设标准化厂房及配套设施等	1.30	0.90	0.40	主体建设施工	部分完工	合肥工投工业科技发展有限公司	王加强	淮南经开区管委会	程启涛
3467	鑫东环保材料	传统产业升级改造	淮南田家庵区	总建筑面积3.35万平方米，购置生产设备，建设新型矿物质环保材料及机制砂生产线	1.30	0.70	0.30	基础施工	部分完工	淮南鑫东新型环保材料有限公司	邓磊	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3468	诺昂实业年产100万吨煤矸石混砂浆生产线	传统产业升级改造	淮南凤台县	建筑面积约2.5万平方米，建设仓储及附属设施等，新建生产线3条，可年产100万吨煤矸石混砂浆	1.30	0.70	0.50	厂房主体工程施工	配套施工，力争竣工	诺昂实业有限公司	许伟	凤台县经信局	范金忠
3469	高低压配电装置	传统产业升级改造	淮南大通区	建筑面积2.05万平方米，建设厂房、研发楼、产品堆场及基础配套设施等	1.30	0.75	0.40	基础施工	主体工程建设	淮南市昊通电力设备有限公司	孙杨	大通区经信局	茆诗煌
3470	年产400吨薄荷脑	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积0.8万平方米，主要建设办公楼、厂房以及配套设施等，购置机械设备若干台，形成年产400吨薄荷脑能力	1.20	0.67	0.10	主体工程建设	部分完工	安徽青茂元香料制造有限公司	方继明	淮南经开区管委会	程启涛
3471	净化设备及辅材生产加工	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积2万平方米，主要建设厂房及配套附属设施等	1.20	0.83	0.30	主体工程建设	厂房主体工程建成	中安丰磊环境科技有限公司	刘晓光	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3472	淮商州来红薯制品厂	传统产业升级改造	淮南凤台县	建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等，年产1万吨红薯粉丝	1.20	0.80	0.20	3号主厂房完工，即将开始配套工程	主体工程完成，配套施工	上海淮商发展有限公司	詹可权	凤台县经信委	王标
3473	大通工业新区标准化厂房	传统产业升级改造	淮南大通区	总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、生产线及道路、绿化等设施	1.20	1.18	0.01	基本建成	竣工验收	大通区园区服务中心	许军	大通区园区服务中心	田毅
3474	维卡年产30万铝合金、塑钢门窗及1万套全铝家居	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积约5万平方米，建设生产车间、综合楼、生产辅助楼及配套用房等，年产30万平方米铝合金、塑钢门窗及1万套全铝家居	1.10	0.01	0.40	基础施工	主体完工	安徽维卡家居有限公司	乔开成	寿县新桥国际产业园管委会	李剑
3475	安徽加味可年产1万吨食品添加剂及植物提取物建设	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积2万平方米，建设标准化厂房、生产线及配套附属设施等，年产1万吨食品添加剂及植物提取物，年产1500吨的坚果及其果仁制品	1.10	0.40	0.20	主体工程在建	部分完工	安徽加味可生物科技有限公司	李松林	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3476	年产40万吨机制砂生产线	传统产业升级改造	淮南田家庵区	建筑面积4000平方米，建设钢构厂房及配套设施等，购置设备，年产40万吨机制砂	1.10	0.60	0.50	主体工程建设	竣工投产	安徽强展新型建材有限公司	牛丽梅	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3477	年产5万吨混凝土强化配料	传统产业升级改造	淮南谢家集区	总建筑面积0.8万平方米，建设研发中心、钢结构厂房及配套设施等，新建水剂生产线4套，粉剂生产线2套	1.05	0.92	0.13	土地已摘牌，正在清理平整	建成投产	淮南市晋淮建化科技有限公司	潘培勤	淮南高新区智造园区管委会	刘亚
3478	轴承锻件、车件加工	传统产业升级改造	淮南经开区	主要建设轴承锻造生产线，轴承加工生产线，球化无氧化退火炉、金相检验室等	1.00	0.87	0.10	主体工程建设	部分完工	安徽金诺轴承制造有限公司	陈贺望	淮南经开区管委会	程启涛
3479	年产400万孔预应力产品及桥梁配套设施	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积28500平米，主要建设厂房、生产车间、公楼建筑及相关配套基础设施等，年产400万孔预应力产品及桥梁配套设施项目	1.00	0.25	0.30	主体建设	部分完工	安徽伟豪预应力设备有限公司	蔡维好	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3480	恒大阳光半岛	现代服务业	淮南寿县	总建筑面积528万平方米，主要建设国际影城、住宅等	200.00	62.89	8.74	主体工程在建	部分完工	安徽省阳光半岛文化发展有限公司	钱永华	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3481	京侨学府壹号	现代服务业	淮南寿县	项目规划建筑面积13.8万平米，含住宅、商业等	80.00	7.10	2.00	主体在建	部分建成	寿县京侨置业有限公司	李敏	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3482	淮南富力城	现代服务业	淮南经开区	总建筑面积96万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、酒店、公建配套用房	45.00	5.79	2.00	主体建设施工	部分完工	富力南京地产开发有限公司	高佩元	淮南经开区管委会	程启涛
3483	恒大御府	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积134.03万平方米，主要建设购物广场、休闲娱乐中心、生活体验馆及道路、供电等附属设施	42.90	33.14	4.47	主体工程建设	部分完工	淮南仁爱天鹅湾置业公司	杨树坪	田家庵区朝阳街道办事处	陈方敬
3484	公园·天鹅湾	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积93.34万平方米，主要建设住宅、商业、小区配套用房及道路、绿化、供配电等附属设施	41.13	11.19	1.00	主体工程建设	部分完工	淮南仁爱天鹅湾置业公司	杨树坪	田家庵区公园街道办事处	水峰
3485	恒大未来城	现代服务业	淮南寿县	建筑面积约89.15万平方米，主要建设商业住宅、商业综合体及配套附属设施等	38.75	11.90	3.00	主体工程在建	部分完工	恒大高科技集团有限公司	刘永灼	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3486	国际菁英中心	现代服务业	淮南经开区	总建筑面积56万平方米，主要建设商业购物中心、高端写字楼、大型超市及道路、绿化等附属设施	30.00	7.31	4.00	主体工程已建至11层	部分完工	淮南云创置业有限公司	周蒙	淮南经开区管委会	程启涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3487	金城华府	现代服务业	淮南大通区	总建筑面积20万平方米，建设商铺、商业住宅及配套附属设施等	30.00	14.99	4.00	主体施工	部分完工	淮南城房置业有限公司	陆中洋	大通区九龙岗镇政府	水庆章
3488	天泰花园	现代服务业	淮南大通区	总建筑面积43.86万平方米，建设商铺、写字楼以及道路、社区用房、绿化等	30.00	12.45	9.00	基础施工	主体建设	鹏泰置业有限公司	许鲁明	大通区住建局	陆中洋
3489	淮南市寿春环球港建设	现代服务业	淮南寿县	总建筑面积约60万平方米，主要建设住房、商业城市综合体	30.00	9.01	12.00	主体建设中	完成主体建设	寿县星逸房地产开发有限公司	潘显发	寿县住建局	许凯
3490	淮南高新区香樟苑六期	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约72万平方米，建设住宅、商业（含室内菜市场）、邻里中心等	26.69	0.70	4.00	基础施工中	部分完工	淮南市高新区开发投资有限公司	王燕	淮南高新区管委会	刘维林
3491	万茂中心城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积62.03万平方米，主要建设商业街区、高端写字楼、精品住房及绿化、照明、管理用房、配电房等附属设施	26.00	25.13	0.50	主体工程基本建成	部分完工	中青旅（集团）淮南投资置业有限公司	谢根宝	淮南市高新区管委会	李群
3492	南山名邸城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积37万平方米，主要建设3栋商业楼、幼儿园、精品住宅及老年服务用房、社区用房、绿化、配电房等	25.00	12.82	5.00	北区：5、6、7号楼主体出地表，其他基础工程建设	主体结构封顶	中铁四局置业（淮南）有限公司	张瑞扬	淮南高新区管委会	李群
3493	碧桂园综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积39.3万平方米，建设商业楼、幼儿园、体育馆、综合楼及配套住宅等	24.00	21.72	2.28	主体工程建设	竣工	淮南碧欣房地产有限公司	栗露	淮南高新区管委会	李群
3494	国际商城	现代服务业	淮南经开区	总建筑面积75万平方米，主要建设建材、五金、机电等为一体的商贸中心等附属设施	23.00	4.53	1.30	一标段22栋独立单体建筑二层	部分完工	安徽兆源置业投资有限公司	薛兴悟	淮南经开区管委会	程启涛
3495	淮南西商农商城	现代服务业	淮南谢家集区	总建筑面积27.68万平方米，新建各类交易区、冷链仓储等，配套建设立体停车场，人防地库等	22.30	8.29	3.00	主体楼栋工程施工中	首批楼栋竣工并投入使用	安徽省西商集团投资有限公司	李多富	谢家集区商务投资促进局	庞松

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3496	中南漫悦湾	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积27.6万平方米，建设包括商业楼、配套住宅、幼儿园、停车场及相关基础配套等	20.00	16.08	1.00	主体工程正在建设	主体基本完成封顶	淮南嘉华房地产开发有限公司	申倩	淮南高新区管委会	李群
3497	洞山天鹅湾	现代服务业	淮南田家庵区	项目总建筑面积约35.7万平方米，建设集住宅、商业、道路等配套设施于一体的大型城市综合体	18.90	7.17	2.00	主体工程建设	部分完工	淮南仁爱天鹅湾置业公司	杨树坪	田家庵区龙泉街道办事处	曹震
3498	皖州·天悦综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积11.2万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及相关配套设施等	18.00	2.60	2.00	主体工程结构施工陆续完成，开始二次施工	工程量过半	凤台县皖州置业有限责任公司	张龙	凤台县住建局	管占勇
3499	淮南中丹新城学府	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积25.12万平方米，主要建设集商业、住宅、娱乐等于一体的城市综合体	18.00	2.69	2.00	主体工程施工中	部分完工	科讷企业管理（上海）有限公司	桂浩展	田家庵区舜耕镇政府	陆洋
3500	玉兰公馆城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积41.3万平方米，主要建设商业楼、社区组织用房、物管用房、幼儿园等	18.00	7.53	3.50	主体工程正在施工	部分完工	淮南朗润置业有限公司	杜圣华	田家庵区舜耕镇政府	陆洋
3501	斌锋·江山印综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积30.07万平方米，建设生态宜居小区及商业综合体	18.00	4.10	2.50	全面框架施工，十栋单体封顶，八栋单体框架施工	部分建成	凤台县淮州置业有限公司	张涛	凤台县住建局	管占勇
3502	中州凤凰国际城综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积29万平方米，主要建商住楼、商业综合体及配套设施等	15.00	8.90	2.00	部分单体封顶，部分单体框架施工，总体进度过半	部分完工	州来皖投投资管理有限责任公司	陈海滨	凤台县住建局	管占勇
3503	中沛焦岗湖生态养老文化旅游综合体	现代服务业	淮南毛集实验区	总建筑面积45.2万平方米，其中，建设怡人文化水城工程，御泉湾温泉小镇工程	14.55	13.97	0.15	外墙保温施工，室外管道施工	继续建设	安徽中沛置业集团生态旅游开发有限公司	祝令安	毛集实验区旅游局	刘燕
3504	佳源都市商业综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积18.8万平方米，主要建设商住楼、商业综合体及配套设施等	11.02	7.40	2.00	主体工程全面建设，部分单体二次施工，部分单体进行外墙保温	部分完工	凤台县明源房地产开发有限公司	彭君	凤台县住建局	管占勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3505	拓基广场	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积17.3万平方米，主要建设商业综合体、办公楼及物业用房、社区组织用房、菜市场、配电房等附属设施	11.00	8.30	1.00	住宅部分施工中，商业部分基础工程	部分建成	淮南拓基房地产开发有限公司	肖业文	淮南高新区管委会	彭树文
3506	皖州·金悦综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积14.2万平方米，主要建设商住楼、商业综合体及配套设施等	10.00	3.60	3.00	主体建设	部分完工	皖州置业	张龙	凤台县住建局	管占勇
3507	凤台碧桂园	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积16万平米，建设商住房、沿街商业综合及配套	10.00	5.30	3.00	30栋单体全面建设	部分完工	凤台碧发房地产开发有限公司	盛大海	凤台县商务局	范金忠
3508	龙成奥韵城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积14.46万平方米，主要建设星级酒店、酒店商务办公楼及附属设施等	9.30	8.66	0.50	主体已建成，正在进行室内外装修	完成装修，基本建成	淮南新龙成投资有限公司	洪学思	淮南市高新区管委会	彭树文
3509	文一蜀溪湾	现代服务业	淮南寿县	建筑面积15万平米，建设住宅、商业综合体及配套附属设施等	9.20	6.90	1.50	主体工程在建	住宅楼主体工程基本建成	安徽省文一控股集团西部置业有限公司	张维文	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3510	中电科八号院	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约23.6万平方米，主要建设住宅、商业及物业服务用房、社区用房，老年服务站、配电房、设备间等	8.50	6.56	1.50	主体工程施工中	基本建成	中电科（淮南）置业发展有限公司	华云山	淮南高新区管委会	彭树文
3511	三巽城市综合体	现代服务业	淮南经开区	总建筑面积20万平方米，主要建设集商业、文化、商住为一体城市综合体	8.00	3.31	0.60	主体建设	部分完工	淮南三巽置业有限公司	章晓辉	淮南经开区管委会	程启涛
3512	瀚城四期城市综合体	现代服务业	淮南大通区	总建筑面积22.6万平方米，主要建设商铺、餐饮及管理用房、配电房等附属设施	7.20	7.07	0.10	正在主体施工中	主体建设加快	淮南维亚置业有限公司	许兰	大通区住建局	陆中洋
3513	淮南文商城·商贸文化中心	现代服务业	淮南毛集实验区	总建筑面积27.3万平方米，主要建设购物、文化、娱乐、餐饮、休闲、、商务办公为一体的商业综合体	7.00	6.68	0.10	正在主体施工	部分竣工	淮南文商房地产开发有限公司	叶一平	毛集实验区城乡建设局	胡焕玉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3514	玺园综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积15.7万平方米，建设商住房、沿街商业综合及配套	6.60	3.70	2.00	单体工程陆续框架完成，开始二次施工	主体工程完成,工程扫尾阶段	广源房地产	徐超	凤台县住建局	管占勇
3515	上郑四宜城城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积21万平方米，主要建设商业街、美食街及管理用房、配电房等附属设施	6.00	2.05	2.00	主体工程建设	部分完工	淮南市四宜城建有限公司	余宏伟	田家庵区住保局	余福明
3516	淮南市览山名苑	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积12万平方米，建设商业、住宅于一体的商业综合体及配套设施	5.60	2.18	1.00	主体工程建设	部分完工	淮南市远宏房地产开发有限公司	赵志和	田家庵区舜耕镇人民政府	陆洋
3517	新集新村搬迁安置工程(二期)	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积11万平方米，建设安置房及配套设施等，安置839户	4.60	4.22	0.20	A区1-6#地下工程施工B区桩基施工	部分完工,其中部分单体工程主体建成	安徽辰航实业有限公司	胡庆刚	凤台县重点项目建设服务中心	马占军
3518	东悦府城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积10万平方米，建设商业楼、住宅社区和幼儿园配套用房等	4.20	2.98	1.00	主体工程建设	部分完工	淮南市德润置业有限公司	张旻	田家庵区国庆街道办事处	戴宜前
3519	淮南高新区香樟苑五期三标段	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约10万平方米。建设内容包括住宅、商业及配套设施等	4.07	1.15	1.00	主体工程施工中	主体结构封顶	淮南市山南开发建设有限公司	王燕	淮南高新区管委会	徐权
3520	淮矿医养结合舜新家苑康养中心	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积7.2万平方米，建设总床位数1200张康养中心	4.00	3.32	0.40	一期工程完工，二期工程正在实施	部分完工	淮南矿业集团	李传胜	淮南市民政局	汤洁
3521	四宜新景苑	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约10万平方米，建设安置房及绿化、道路等附属设施	3.88	0.56	1.00	基础施工中	主体工程建出地面	淮南市四宜置业有限责任公司	陈锋	田家庵区政府	徐宏伟
3522	凤台县中和一品综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积9.96万平方米，建设商住房、沿街商业综合及配套	3.60	2.50	1.10	1-7栋单体封顶，开始二次施工及外墙施工	主体工程完成,配套施工	淮南市瑞沃房地产开发有限公司	陈建	凤台县住建局	管占勇



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3523	乡妹子田园综合体	现代服务业	淮南毛集实验区	流转土地建设淮河流域农耕文化、农耕观光体验区、龙虾养殖生产基地等	3.50	1.22	0.80	沟渠基本完工，正在铺设水泥路	继续建设	安徽乡妹子生态农业开发有限公司	石英奎	焦岗湖镇政府	刘晓峰
3524	龙泉菜市场地块改造	现代服务业	淮南田家庵区	建筑面积4.1万平方米，建设商业、住宅、娱乐一体的商业综合体	3.00	0.43	1.00	基础施工	主体建设	宏伟置业有限公司	田振兴	田家庵区龙泉街道办事处	曹震
3525	焦岗湖旅游度假区建设	现代服务业	淮南毛集实验区	总建筑面积10.44万平方米，主要建设淮河风情文化、游客服务中心、游客码头及旅游道路等附属设施	2.66	2.10	0.56	停车场区块三场地平整已完成，绿化完成至65%	竣工	安徽焦岗湖产业发展有限公司	王涛	毛集实验区旅游局	刘燕
3526	天凌尚书苑城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积11.8万平方米，主要建设商业楼、小型商业、零星物业及社会服务用房等附属设施	2.50	2.40	0.05	主体工程建设	基本完工	瑞通房地产开发淮南有限公司	王铁岩	田家庵区泉山街道办事处	张勇
3527	碧海新村二期安置区	现代服务业	淮南潘集区	总建筑面积40万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置4705户	2.00	1.35	0.65	主体基本建成	竣工	淮南市鑫泰置业有限公司	陈瑞胜	潘集区住建局	朱传明
3528	龙泉广场	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积6万平方米，主要建设大型商业及停车场等附属设施	2.00	1.44	0.50	主体工程施工	部分完工	淮矿地产有限责任公司	周增好	田家庵区龙泉街道办事处	曹震
3529	淮南港大通洛河作业区港口物流园	现代服务业	淮南大通区	工程设计吞吐量为490万吨，新建9个1000吨级泊位及堆场、仓库、道路和办公区，其中散货泊位3个，散杂泊位6个；新建一个水上综合服务配套区	2.00	0.01	0.60	基础施工	部分完工	中铁中房（淮南）建设投资有限公司	平红	大通区洛河镇政府	刘子健
3530	皖州·钟书院综合体	现代服务业	淮南凤台县	总建筑面积2.7万平方米，建设商住综合体及相关配套设置	1.93	1.20	0.50	主体工程二次施工	主体工程完成,配套施工	凤台县皖州置业有限责任公司	张龙	凤台县住建局	管占勇
3531	山南四中	现代服务业	淮南田家庵区	建筑面积2.3万平方米，主要建设39个教学班、图书馆、实验楼、办公楼等主体工程，以及运动场、道路、绿化等配套工程	1.70	0.52	1.18	主体工程施工中	建成投用	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3532	书香名苑城市综合体	现代服务业	淮南田家庵区	建设3栋18层的大型商业综合体项目	1.50	1.48	0.02	主体工程建设	部分完工	淮南市华夏置业有限公司	朱云	田家庵区泉山街道办事处	张勇
3533	安徽大禧堂餐饮文化中心综合体	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积1.5万平方米，建设内容包括会议厅、喜宴厅等餐饮文化综合体	1.50	1.11	0.40	内外装修中	竣工投产	安徽省大禧堂餐饮管理有限公司	陈道平	田家庵区国庆街道办事处	戴宜前
3534	淮南君泰酒店	现代服务业	淮南八公山区	建筑面积约1.26万平方米，建设一座集高档客房、餐饮、会议、文化游园等为一体现代化、智能化的综合性旅游和商业服务设施	1.26	0.10	0.50	基础施工	主体完成	淮南君泰酒店有限公司	李军	八公山区商务投资促进局	宫虎家
3535	大湖名城商业综合体(广拓大湖名城一期)	现代服务业	淮南毛集实验区	项目一期总建筑面积2.76万平方米，包括住宅、沿街商业、门卫、，架空层面积等	1.00	0.05	0.90	基础施工	部分竣工	北京大万投资公司	刘晓东	毛集实验区城建局	胡焕玉
3536	中国移动安徽数据中心(IDC)	创新能力	淮南田家庵区	总建筑面积20万平方米，其中一期主要建设数据机房、通讯中心、运营管理中心、产业发展和集聚中心等；二期主要建设仓储式物流中心、数据机房、配套发电机房等	45.00	20.66	0.20	项目一期已建成投用，引进部分设备	部分完工	中国移动集团	刘明	淮南高新区管委会	李群
3537	云数据产业创新创业基地	创新能力	淮南经开区	总建筑面积10万平方米，主要建设创新创业孵化中心、办公楼及绿化、道路等附属设施	20.00	7.22	4.00	城市展示中心的景观、内装、外装正在施工	部分完工	淮南网云置业有限公司	刘文刚	淮南经开区管委会	程启涛
3538	云谷大数据产业园	创新能力	淮南田家庵区	总建筑面积30万平方米，建设润迅数据产业园、润迅研发科技大楼及综合配套服务区等	16.00	1.31	2.00	主体施工	部分完工	淮南云谷大数据产业园有限公司	许广彬	淮南高新区管委会	彭树文
3539	淮南高新区“双创”综合服务中心	创新能力	淮南田家庵区	总建筑面积17万平方米，主要建设办公楼、服务、会展、餐饮及企业孵化等附属设施	8.86	6.54	1.50	A区和B区塔楼主体结构已封底，玻璃幕墙安装，安装工程施工中	部分完工	淮南市山南开发建设有限公司	王燕	淮南高新区管委会	刘维林
3540	淮南大气环境科技产业园	创新能力	淮南田家庵区	总建筑面积10万平方米，建设综合实验楼、大气探测生产车间、中试基地、研发实验室、室外试验场生产线	6.10	4.53	0.35	科学院十三五科研创新平台正在施工	部分完工	中国科学院大气物理研究所淮南研究院	宋磊	淮南高新区管委会	徐权

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3541	航运大数据	创新能力	淮南田家庵区	项目租用标准化厂房面积约2000平方米，建设航运大数据平台，监控指挥服务中心，船员技术培训中心，航运综合服务及相关配套附属设施	3.00	0.18	0.50	已进场装修	基本完成改造装修	安徽永盛航运（集团）有限公司	王长胜	田家庵区安成经济开发区管委会	汪传亮
3542	青年创业园	创新能力	淮南田家庵区	建筑面积约5万平方米，建立区域电子商务企业总部基地、服务外包基地和专业人才教育实训基地	3.00	2.96	0.03	主体工程建设	部分完工	青网科技控股有限公司	张丽敏	田家庵区安成经开区管委会	汪传亮
3543	大通区企业孵化基地建设	创新能力	淮南大通区	建设标准化厂房、孵化中心及配套附属工程等	1.20	0.45	0.20	基础施工	主体工程建设	大通区园区服务中心	姚肖伟	大通区园区服务中心	田毅
3544	朝阳东路2号安置区	新型城镇化	淮南大通区	总建筑面积57.5万平方米，主要建设安置房及附属设施等，安置5350户	31.37	13.15	0.30	基础施工	部分完工	大通区政府	马春龙	大通区住建局	陆中洋
3545	潘南新型城镇化工程(一期)	新型城镇化	淮南潘集区	全长17.66千米道路及经八路排涝渠等环境设施和配套设施	31.00	16.65	4.50	部分道路正在施工，污水处理设施已初步建成正在进行项目验收；开展大面积拆迁安置补偿工作	部分完工	淮南市国弘城镇建设投资有限公司	唐勇	安徽（淮南）现代煤化工产业园管委会	黄坤
3546	淮南市城市污水管网提升改造工程	新型城镇化	淮南田家庵区	对淮南市主城区现状雨污合流的公共建筑和企事业单位（约869个）实施雨污分流改造	19.77	1.36	10.00	基础施工	部分建成	淮南市城乡建设局	杨友学	淮南市城乡建设局	熊寿宏
3547	凤凰湖新区安置区七期建设工程	新型城镇化	淮南凤台县	总建筑面积40万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置4500户	18.00	3.80	2.00	基础施工	部分完工	凤台县重点局	胡翔宇	凤台县政府	刘居胜
3548	国焊新城	新型城镇化	淮南谢家集区	总建筑面积38.14万平方米，主要建设保障房主体工程、配套工程、公用工程及外围设施，总安置户数2100户	16.50	7.28	2.00	主体建设	主体建设基本完成	淮南国焊房地产开发有限公司	王康健	谢家集区政府	邵兵
3549	杨圩社区拆迁安置区	新型城镇化	淮南潘集区	总建筑面积60万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置7560户	12.00	5.69	0.50	主体建设	部分完工	淮南广宇置业有限公司	孙士毅	潘集区住建局	朱传明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3550	淮南高新区(山南新区)惠民新村	新型城镇化	淮南田家庵区	总建筑面积35.83万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置3000户	11.90	2.72	3.00	主体建设	主体结构完工	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林
3551	凤台县凤凰湾三期安置小区	新型城镇化	淮南凤台县	总建筑面积27.3万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置3412户	10.50	5.55	1.00	基础施工	部分完工	凤台县亿顺城市建设投资管理有限公司	陈晓春	凤台县城关镇政府	王东元
3552	凤台县改善农村人居环境建设工程	新型城镇化	淮南凤台县	凤台县凤凰镇等十五个乡镇中60个行政村，包括农村道路改扩建工程、农村桥涵改建工程、文化健身设施工程、便民商业设施建设工程、农村综合服务中心建设工程等	10.41	1.60	0.60	11个中心村正在建设	部分完工，其中8个中心村建成	凤台县美丽办	苏国民	凤台县政府	刘居胜
3553	曹庵镇现代产业园扩容	新型城镇化	淮南田家庵区	对原有的曹庵物流园、淮南市现代产业园区进行扩容，扩容至5平方公里	10.00	1.87	3.00	项目施工中	部分完工	淮南现代产业园区管委会	陈波	田家庵区曹庵镇政府	许杰
3554	寿县新城区道路路网工程	新型城镇化	淮南	建设道路28公里；建设绿化、照明等配套工程	9.11	5.23	0.60	东津大道、状元路南段等5条路施工中，剩余5条路计划开工	部分完工	寿县开源基础设施建设有限公司	黄风雷	寿县重点工程建设管理中心	廖先卫
3555	中兴路(国庆路—南纬十三路)	新型城镇化	淮南大通区	建设道路9.95千米及配套工程	8.89	6.16	2.00	推进路基、排水、桥涵及管廊工程施工	基本完工	淮南市重点工程建设管理中心	何友法	淮南市城建局	徐辉
3556	玉兰大道(南经十六路)	新型城镇化	淮南田家庵区	道路总长5.96千米；主要建设道路工程、排水工程、桥梁工程及照明、绿化等配套工程	7.95	6.84	1.11	工程道路已建成，正在收尾	竣工验收	淮南市山南开发建设有限公司	王燕	淮南高新区管委会	刘维林
3557	石姚湾净水厂及配套管网工程	新型城镇化	淮南田家庵区	新建污水管网59.8千米和新增处理规模5万吨/日的污水处理厂	7.46	5.66	0.10	已组织施工进场	部分完工	淮南首创市水务公司	孔立	淮南市城乡建设局	杨斌
3558	南纬十三路(淮河大道至新206国道)	新型城镇化	淮南田家庵区	建设道路7.4千米，路宽60米	6.80	2.60	0.50	部分路段已沥青施工	基本建成	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3559	新桥创业家苑安置小区	新型城镇化	淮南寿县	总建筑面积22万平方米，主要建设18栋安置房共计2000套	6.78	6.67	0.08	主体建设	竣工	安徽新桥投资开发有限公司	吕德成	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3560	淮南市瓦埠湖大桥及连接线工程	新型城镇化	淮南	全长约32.465公里，建设桥涵工程、道路工程及附属设施等	6.69	6.46	0.13	主体工程在建	部分完工	寿县重点工程建设管理中心	廖先卫	寿县交通运输局	夏丁
3561	毛集实验区城市基础设施建设	新型城镇化	淮南毛集实验区	建设城市15条道路30千米及基础设施包括绿化工程、照明工程、交通工程及给排水工程等其他道路附属工程	6.07	0.65	1.00	焦岗湖大道以北清表完成50%，西侧雨水管网完成160米	继续建设	毛集实验区管委会	胡焕玉	毛集实验区管委会办公室	黄大彬
3562	兴业大道寿县段	新型城镇化	淮南寿县	建设总长8.2公里，路幅宽度60米	6.00	1.00	1.50	主体工程建设中	力争完成主体工程	寿县新桥国际产业园管委会	李俊峰	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3563	春申大街(南纬七路)延伸段	新型城镇化	淮南田家庵区	道路总长6.5千米；主要建设道路工程、排水工程、桥涵工程及绿化、照明等配套工程	5.76	4.25	0.10	主体工程施工建设中	部分完工	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林
3564	南纬七路(南经十四路-新国道206东)建设工程	新型城镇化	淮南田家庵区	建设道路5.98千米；建设桥涵工程、排水工程等配套工程	5.76	3.01	1.00	推进路基、排水、桥涵施工	部分完工	淮南市重点工程建设管理中心	何友法	淮南市城建局	徐辉
3565	新桥阳光南岸安置小区	新型城镇化	淮南寿县	总建筑面积17万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1000余户	4.97	2.12	1.50	主体工程在建	部分完工	安徽新桥投资开发有限公司	陈西兴	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3566	寿县创业大道东延伸段	新型城镇化	淮南寿县	路线全长9.083公里，路幅总宽32米，市政主干道标准规划设计	4.40	0.90	2.90	基础施工	部分建成	寿县新桥国际产业园管委会	裴久成	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3567	中兴路、春申大街地下综合管廊工程	新型城镇化	淮南大通区	建设管网6.36千米；建设排水、消防等配套工程	3.86	2.39	0.50	管廊主体工程完成，正在进行附属施工	基本完工	淮南市重点工程建设管理中心	何友法	淮南市城建局	徐辉
3568	南纬九路(南经十五路至南经十九路)	新型城镇化	淮南田家庵区	建设道路6.5千米；建设道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程及相关等配套工程	3.08	0.01	0.40	道路施工中	具备通车条件	中铁四局置业（淮南）有限公司	高树松	淮南高新区管委会	李群

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3569	大通区东部路网	新型城镇化	淮南大通区	总长度约6739.791米，主要建设道路工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、照明工程以及其他道路附属工程等	2.64	0.50	0.10	基础施工	部分完工	大通区住建委	张震	大通区住建局	陆中洋
3570	淮南港大通港区珍珠综合码头	新型城镇化	淮南大通区	利用现有淮南港总体规划上窑作业区400米岸线建设6个泊位，年吞吐量570万吨散货码头	2.56	0.10	0.20	基础施工	继续建设	淮南珍珠水泥有限公司	荣同生	大通区发改委	姚振宇
3571	东方佳园城市综合体	新型城镇化	淮南田家庵区	总建筑面积6.38万平方米，主要建设高层住宅（含安置房110套）、商业楼及配套设施	2.50	1.72	0.46	主体工程建设	主体工程基本完工	淮南东方佳园置业有限公司	孟祥明	田家庵区龙泉街道办事处	王义
3572	南纬五路(南经十五路至南经十八路)	新型城镇化	淮南田家庵区	道路总长2.64千米；主要建设道路工程、绿化工程及照明等配套工程	2.45	2.30	0.10	主体工程施工中	部分完工	淮矿山南公司	朱勇	淮南高新区管委会	许耀
3573	曙光新城小区	新型城镇化	淮南寿县	总建筑面积7.95万平方米，建设安置房及配套设施等，安置574户	2.20	0.55	1.40	基础施工	主体建设	安徽新桥投资开发有限公司	陈西兴	寿县新桥国际产业园管委会	裴久成
3574	淮南市山南新区自来水厂	新型城镇化	淮南田家庵区	建设自来水厂一座及配套管网设施，日供水10万吨	2.08	1.70	0.05	主体施工	启动取水头部建设	淮南市山南开发建设有限公司	孔斌	淮南市高新区管委会	刘维林
3575	淮南市高新区(山南新区)南纬二路(南经十五路-南经十八路)建设工程	新型城镇化	淮南田家庵区	道路全长约2.56千米，道路红线30米，采用沥青混凝土路面	1.96	0.80	0.50	道路工程施工中	具备通车条件	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林
3576	大唐洛河发电厂耦合污泥处理发电	新型城镇化	淮南大通区	建设规模为日处理含水率80%的污泥400吨（兼具处置含水率60%的污泥）	1.75	0.76	0.50	设备调试和安装	部分建成投产	安徽立诺环保科技有限公司	陈华明	大通区洛河镇政府	王松
3577	潘集区天然气综合利用工程	新型城镇化	淮南潘集区	总建筑面积4168.14平方米，新建压缩天然气接收站、LNG加气站、高度及办公配套、中压管道35千米、低压管道80千米及中低压调压站10座等	1.30	0.95	0.35	基础施工	基本完工	淮南市飞腾天然气有限公司	杨永刚	潘集区住建局	刘涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3578	淮南市职教园区路网基础设施工程	新型城镇化	淮南田家庵区	建设道路3.6千米；建设桥梁、交通安全设施、排水、绿化、照明等配套工程	1.26	0.80	0.46	基础施工	部分完工	淮南市重点工程建设管理中心	李锋	淮南市重点工程建设管理中心	何友法
3579	纬四路(一期)、经八路连接段	新型城镇化	淮南潘集区	道路总长2.422公里，主要建设道路工程、绿化工程及照明工程等	1.00	0.94	0.06	道路施工	竣工	淮南市现代煤化工产业发展有限公司	路正春	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3580	南纬六路(南经十四路-南经十六路)道排工程	新型城镇化	淮南田家庵区	道路全长约1.46千米，道路红线宽36米，沥青混凝土路面	1.00	0.98	0.02	道路工程基本完成	竣工验收	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林
3581	四宜新安居	新型城镇化	淮南田家庵区	总建筑面积4.27万平方米，建设淮化卫生防护区内村庄搬迁安置房	1.00	0.97	0.01	基础施工	部分完工	淮南市四宜置业有限责任公司	陈锋	田家庵区政府	徐宏伟
3582	寿县滨湖大道西段	新型城镇化	淮南寿县	寿霍路-寿六路，宾阳大道-状元路段总长约2500米、宽约32米，沥青混凝土路面	1.00	0.50	0.30	主体工程在建	部分完工	寿县重点工程建设管理中心	张军	寿县重点工程建设管理中心	廖先卫
3583	淮南市孤堆至毛集一级公路改建工程	交通	淮南田家庵区	建设总长45千米孤堆至毛集一级公路	26.03	0.96	0.80	孤堆至毛集9公里正进行征地拆迁、杆线迁改、路基桥涵施工	孤堆至毛集9公里完成路基路面工程	淮南市交通局	王长福	淮南市交通局	鲍焕全
3584	G328寿县至霍邱一级公路改建工程	交通	淮南寿县	全长41.5千米，按照一级公路标准建设	20.27	1.15	1.57	路基施工阶段	部分完工	寿县交通局	夏丁	淮南市交通局	鲍焕全
3585	淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程	水利	淮南寿县	新建寿西湖和董峰湖进、退洪闸各1座，疏浚河道24.84千米，加培堤防7.42千米，新筑堤防37.48千米，铲除堤防11.22千米，护坡89.63千米，新建堤顶防汛道路71.25千米，新建或加固穿堤涵闸12座，新建、重建泵站7座等	60.62	17.36	17.00	基础施工	部分完工	淮南市治淮工程建管理局	高阳	淮南市水利局	朱明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3586	淮南矿业集团采煤影响区西淝河左堤白塘至高庄段堤线调整建设工程	水利	淮南凤台县	防100年型洪水,建设堤顶道路19.6千米,加固西淝河左堤及相关桥体,退建及新建涵站6座,新建湖泊节制闸等	6.48	5.36	0.50	主体工程正在施工	部分完工	淮南矿业集团	杨光智	淮南市发改委	王凌
3587	潘集电厂一期2×660MW超超临界燃煤机组工程	能源	淮南潘集区	装机容量为132万千瓦,建设2台66万千瓦的发电机组及其辅助设备	51.83	4.00	18.00	第一批辅机合同已签订,七通一平等工程施工单位已进场	部分完工	淮矿电力公司	程东林	淮南市发改委	连佩录
3588	顾桥安全改建及二水平建设	能源	淮南凤台县	新打深部进风井、东风井和北风井	19.32	17.30	1.00	工程联合试运转	工程竣工	淮南矿业集团	许少东	淮南市经信委	丁志武
3589	张集矿安全改建及二水平建设	能源	淮南凤台县	新打第二副井、东进风井和东回风井	17.80	17.27	0.53	开始联合试运转	工程竣工	淮南矿业集团	蒋光勇	淮南市经信委	丁志武
3590	丁集煤矿安全改建及二水平延深工程	能源	淮南凤台县	主井采用暗主斜井延深方式,井下分别布置东翼和西翼暗主斜井	15.96	3.03	2.30	第二副井、第二回风井井筒外壁掘砌	部分完工	淮沪煤电公司	孙仕元	淮南市经信委	丁志武
3591	潘三矿安全改建及二水平建设	能源	淮南潘集区	新增深部进风井和新西风井等工程,矿井生产能力不变	14.06	13.39	0.67	开展联合试运转	工程竣工	淮南矿业集团	李明	淮南市经信委	丁志武
3592	恒大高科农业	农林	淮南寿县	总建筑面积1万平方米,规划建设智慧温室、美丽乡村为一体的高科技农业基地项目	18.00	3.95	2.00	主体工程建设中	完成主体工程建设	恒大高科农业集团有限公司	姚东	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3593	安徽凤台现代农业科技示范园设施农业	农林	淮南凤台县	总建筑面积44万平方米,建设种植型智能化玻璃温室、育苗连栋温室、保障系统、蔬菜加工厂和综合楼,年产蔬菜2000万公斤,种苗2亿株	6.89	3.70	2.00	展示型智能化玻璃温室已经建成9万平方米,其他工作全面推进	部分建成,展示功能区投用	安徽州来绿港智慧农业科技发展有限公司	陈海滨	凤台县政府	何涛
3594	安徽温氏农业产业化	农林	淮南寿县	建筑面积2万平方米,建设养殖管理服务部、饲料厂、技术服务中心等设施,配套建设种猪场	6.00	3.62	2.00	主体工程在建	部分完工	广东温氏食品集团有限公司	练志龙	寿县畜牧兽医服务中心	常传多



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3595	大通区乡村振兴建设	农林	淮南大通区	建设村庄公共基础设施提升工程，生态环境保护及修复治理工程，农田水利工程，产业振兴工程（采摘园、农贸市场、冷链物流园、农业观光园、农家乐项目）等4大工程	3.29	0.43	0.20	部分在建	部分建成	淮南市大通区农业农村局	陈松	大通区农业农村局	姚振宇
3596	潘集正邦存栏16000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目	农林	淮南潘集区	总建筑面积4万平方米，建设办公管理用房、粪污处理池、饲料加工厂等，年养殖和加工20万头生猪	2.82	1.90	0.92	基础施工	竣工	江西正邦科技股份有限公司	郝鑫	潘集区夹沟镇政府	聂敬歌
3597	农产品精深加工示范园区及仓储物流中心建设	农林	淮南经开区	总建筑面积3.83万平方米，建设食用油深加工生产线，年加工20万吨精米、4万吨杂粮及年分装2万吨食用油	1.80	0.20	0.20	基础施工	部分建成	淮南中隆粮油有限公司	程龙柱	淮南经开区管委会	程启涛
3598	淮南市城市水系综合治理项目调整完善工程	生态环保	淮南田家庵区	建设污水管网68.73千米、截污管24.82千米、5座污水提升泵站、19条沟渠的治理工程（总长度67.38千米）；新建、改扩建6座排涝泵站等	15.17	1.72	0.50	已完成固体废物收集设备和车辆采购、主城区污水管网完善工程的招标	主城区、毛集实验区、谢家集区污水管网工程，实施寿县尹岔宾阳泵站改扩建工程、泥河水利枢纽工程及相应的征地等	淮南市城乡建设局	杨启超	淮南市城乡建设局	熊寿宏
3599	资源型城市(淮南市)可持续发展工程采煤塌陷区综合治理利用世行贷款项目	生态环保	淮南大通区	规划治理面积11.34平方公里，建设内容包括基础设施建设、垃圾场治理、水系治理、生态植被修复、创业基金五个子项目	11.97	4.98	0.50	基础施工	部分完工	淮南市城乡建设局	张永强	淮南市国金办	何春福

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3600	凤台县城乡一体化生活垃圾治理	生态环保	淮南凤台县	整治面积130万平方米，主要包括生活垃圾收集、压缩、转运服务等	8.47	5.10	1.00	垃圾深埋桶各布点全面施工，部分垃圾收集点投用	部分建成	凤台县市容局	郭士春	凤台县政府	何涛
3601	潘集区泥河水系水环境综合治理	生态环保	淮南潘集区	主要建设袁庄城区污水截污纳管、污水收集、管网建设、污水提升泵站及污水处理、河道生态修复、水质净化等配套设施	5.70	2.31	1.00	袁庄城区段主支管网基本完成，钢坝基础进行施工	主管网全部完工	潘集区水利局	常先友	潘集区水利局	杨波
3602	凤台县环城水系综合治理	生态环保	淮南凤台县	对凤台县环城水系永幸河段、永菱河段、明珠河段、利民河段综合治理，包括水利工程、河道生态构建工程、截污管网工程、慢行系统工程、便民配套工程等	4.70	4.42	0.15	低水渠、菱角湖水系整治工程施工	部分建成	凤台县水利投资建设有限公司	王强	凤台县水利局	李建强
3603	潘集区村镇污水处理	生态环保	淮南潘集区	建设日处理1.17万吨的污水处理厂	2.88	2.67	0.21	主体工程正在建设	部分完工	潘集区住建委	孔德好	潘集区住建委	朱传明
3604	寿县海绵城市建设工程	生态环保	淮南寿县	建筑面积42.5万平方米，一期建设道路、广场等其他配套设施	2.87	1.60	0.03	主体工程在建	部分完工,其中广场建成	寿县住建局	彭跃武	寿县重点工程建设管理中心	廖先卫
3605	谢家集区唐山保庄圩工程	生态环保	淮南谢家集区	防洪标准50年一遇，治理岸线9.7千米，主要建设重建、新建涵闸4座，拆除重建排涝站2座及配套设施等	2.30	2.18	0.10	主体工程施工	主体工程基本完工	谢家集区农业农村局	陈广春	谢家集区农业农村局	李青
3606	淮南经济技术开发区工业污水处理厂	生态环保	淮南经开区	总建筑面积1万平方米，建设日处理3万吨的污水处理厂，主要包括污水处理站1座	2.00	1.90	0.10	正在基础开挖	竣工	淮南市新城建设投资有限公司	施文勇	淮南经开区管委会	程启涛
3607	乡村发展振兴(改善农村人居环境)	生态环保	淮南毛集实验区	水塘清淤209.79万立方米，生态护坡26.64平方米，新建1500个10立方米三格式化粪池，铺设管网6万米管网、村内道路硬化4米宽，长60公里，入户道路宽2米，长35公里	1.80	0.03	1.00	正在开展河道清淤工作	继续建设	毛集实验区农业发展有限公司	梁昌乐	毛集实验区发改局	曹佩娟
3608	八公山区钱淮、闪冲、南塘水系整理工程	生态环保	淮南八公山区	对八公山区钱淮、闪冲、南塘3条水系河道整治以及两岸截污工程，新建两岸截污干管约12.6千米	1.17	0.14	0.30	清淤工程施工	完成清淤工程,铺设管网	八公山区住房和城乡建设局	吴传强	八公山区发改委	樊雪松

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3609	毛集实验区整体城镇化工程	社会事业	淮南毛集实验区	总建筑面积54万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置5860户	14.65	12.54	2.11	装饰工程施工	竣工	淮南市盛新城镇建设投资有限公司	黄书铭	毛集经济开发区管理委员会	陈彬
3610	山南新区综合医院	社会事业	淮南田家庵区	建筑面积约13万平方米，主要建设门诊、急诊、医技楼，住院部楼，保障、行政管理、科研、教学用房，临床药物试验基地等工程，设置床位约1000张	10.64	3.82	1.50	主体结构施工	完成封顶	淮南市卫健委	黄磊	淮南市高新区管委会	李群
3611	新淮南朝阳医院建设	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积约14.8万平方米，主要建设门急诊楼、医技楼、住院楼及配套设施等	7.17	0.80	1.00	冲洗平台已建成，正在进行道路养护	主体工程施工	淮南朝阳医院管理有限公司	陈薇	田家庵区国庆街道办事处	戴宜前
3612	万博科技职业技术学院新桥校区	社会事业	淮南寿县	建筑面积6.36万平方米，建设教学楼、实训基地、学生公寓及其他附属设施等	6.00	1.80	1.00	部分主体建设	部分完工	莱佛士拉萨尔（上海）教育咨询有限公司	陈远友	寿县新桥国际产业园管委会	高辉
3613	英才教育投资	社会事业	淮南寿县	建筑面积6.5万平方米，主要建设教室、图书馆、实训基地、学生公寓及运动场等配套工程	6.00	3.11	0.20	主体工程在建	主体结构建成	江阴中南天华教育投资有限公司	陈少忠	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3614	淮南卫生学校山南职教园区新校区	社会事业	淮南田家庵区	建筑面积14.37万平方米，建设教学实训区、生活后勤区等主体工程及体育运动场等配套工程	5.73	2.85	1.50	部分建成	基本建成	淮南市重点工程建设管理中心	姜伟伟	淮南市重点工程建设管理中心	何友法
3615	淮南东方医院集团广济医院改扩建	社会事业	淮南谢家集区	建筑面积11.2万平方米，改建科技大楼及附属楼，新建门诊及住院楼等，设置床位350张	4.00	2.58	0.20	改造工程完工	启动新建工程部分施工	淮南东方医院集团	张磷	谢家集区立新街道	夏强
3616	安徽省淮南技工学校异地重建	社会事业	淮南田家庵区	建筑面积11.5万平方米，主要建设学生宿舍、办公楼、教学楼及体育场等配套工程	3.70	2.84	0.37	部分完工	基本建成	淮南市重点工程建设管理中心	朱少坤	淮南市重点工程建设管理中心	何友法
3617	山南七小	社会事业	淮南田家庵区	建筑面积2.4万平方米，主要建设教学楼、图书馆、实验楼及配套工程等	3.58	0.60	0.50	主体施工	主体基本建成	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3618	淮南世和双语高级中学	社会事业	淮南大通区	总建筑面积1.2万平方米，主要建设教学楼、图书馆、实验室及配套设施等	3.00	1.90	1.10	主体建设	竣工验收	大通区九龙岗镇政府	水庆章	大通区教育局	姚冬梅
3619	淮南市山南十一中	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积约2.7万平方米，主要建设教学楼、实验楼、综合楼、报告厅及相关配套设施等	2.00	1.15	0.50	主体工程施工	基本建成	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	王毅
3620	淮南市田家庵区三和中学	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积约3.65万平方米，主要建设初中教学楼、小学教学楼、综合楼、图书馆、风雨操场及报告厅等主体工程及相关附属工程，规划建设初中30个班，小学18个班	1.92	1.77	0.15	主体工程施工	基本建成	淮南市高新区开发投资有限公司	程光	淮南高新区管委会	王毅
3621	曹岭湖中学	社会事业	淮南田家庵区	建筑面积2万平方米，主要建设中小学教学楼、行政图书楼、生活楼及操场等配套工程	1.81	1.78	0.03	内外装修中	竣工	田家庵区教育局	王海	田家庵区教育局	朱玉东
3622	淮南市高新区人民医院建设项目(三和镇中心卫生院项目)	社会事业	淮南田家庵区	建筑面积2.4万平方米，主要建设综合楼、门诊等，设置床位200张	1.54	1.37	0.17	主体工程施工	主体结构完成	淮南市山南开发建设有限公司	王燕	淮南高新区管委会	李群
3623	淮南实验中学经开区分校	社会事业	淮南经开区	建筑面积2.62万平方米，主要建设教学楼、办公楼等主体工程，以及运动场等配套工程	1.50	1.49	0.01	部分主体工程已完工	竣工验收	淮南实验中学经开区分校	俞思七	淮南经开区经贸发展局	柏云
3624	淮南市市级老年公寓	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积2.12万平方米，建设老年公寓及配套设施等，设计500张床位	1.24	0.79	0.20	室外工程、装饰和安装工程	基本完工	淮南市重点工程建设管理中心	卢昌龙	淮南市重点工程建设管理中心	何友法
3625	安徽理工大学新建学生公寓	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积约3.7万平方米，主要建设学生公寓及配套工程等	1.23	1.17	0.06	已基本建成	竣工验收	安徽理工大学	丁志强	淮南高新区管委会	王毅
3626	田家庵区乡村振兴	社会事业	淮南田家庵区	农村饮水安全工程，计划解决2.3万人饮水安全；农村旱厕改造3386户；农田水利“最后一公里”建设；史院乡行蓄洪区撤退道路建设	1.20	0.29	0.10	部分项目正在施工	继续建设	田家庵区农林水利局	方王利	田家庵区农林水利局	范维标
3627	临淮路小学(四小)	社会事业	淮南凤台县	总建筑面积2.3万平方米。规划建设小学30个班级、幼儿园12个班级以及道路绿化等附属设施	1.07	1.06	0.01	教学楼、综合楼完工，配套工程建设中	计划竣工	凤台县教育局	康学义	凤台县教育局	高友柱
3628	恒大空港小镇	文化产业	淮南寿县	总建筑面积5万平方，建设集田园观光休闲、美丽乡村、生态文化等配套服务为一体的小镇	10.00	6.10	3.00	基础施工	主体建设	恒大高科农业集团有限公司	姚东	寿县新桥国际产业园管委会	方良海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3629	寿春古城保护与整治	文化产业	淮南寿县	总建筑面积3.2万平方米，其中，建设古城老街区、古遗址文化保护工程	7.00	1.90	2.00	部分主体建设	部分完工	寿县住建局	陈劲松	寿县文旅局	李延孟
3630	淮南市文化艺术中心	文化产业	淮南田家庵区	建筑面积4.5万平方米，建设市图书馆、文化馆、美术馆、少儿艺术研发展示基地	3.00	2.72	0.05	室内外装饰装修及配套工程正在建设	部分完工	淮南市文化广电新闻出版局	刘同据	淮南高新区管委会	刘维林
3631	安徽楚文化博物馆	文化产业	淮南寿县	建筑面积1.5万平方米。建设楚文化博物馆及配套附属设施等	2.99	2.93	0.06	主体建设中	竣工	寿县文旅局	郝佩东	寿县重点工程建设管理中心	廖先卫
3632	鲜果港	文化产业	淮南毛集实验区	分区域种植葡萄采摘园、无花果种植园、黄金蜜梨采摘园等，打造文化旅游、采摘体验、露营休闲等特色旅游项目	2.60	0.96	0.14	采摘基地某门楼基本形成，部分水果苗木已摘	主体施工	淮南市飞鼎种植有限公司	梁允卓	焦岗湖镇政府	刘晓峰
3633	焦岗湖花田花海项目	文化产业	淮南毛集实验区	总建筑面积153.4万平方米，建设荷文化展示区、农耕文化展示区、民俗文化展示区、荷花博物馆、湿地文化体验区工程，建设台地果园区等	2.58	2.56	0.01	已栽植苗木的养护	基本完工	毛集实验区湿地公园管理处	李松	毛集实验区旅游局	刘燕
3634	花鸟鱼虫市场及广场北路周边地块改造	文化产业	淮南田家庵区	总建筑面积20万平方米，主要建设花鸟鱼虫文化市场、大型商业中心、高端写字楼、高档住宅、精品酒店及道路、绿化等设施	2.00	1.42	0.50	基础施工	部分完工	淮南泰利置业有限公司	李正山	田家庵区舜耕镇政府	余宏伟
3635	凤台县凤凰湖新区五馆(文化产业园)布展及环境工程建设	文化产业	淮南凤台县	对总建筑面积2.8万平方米的文化产业园各馆内进行装饰及结合各馆主题进行布展	1.96	1.20	0.50	全面施工	部分完工	凤台县重点局	王磊	凤台县重点项目建设服务中心	马占军
3636	光学材料加工基地	战略性新兴产业	淮南经开区	租赁标准化厂房约8000平方米，改造升级成无尘车间及加工生产车间，购置模切机、模切套位机、四工位贴合机等设备105台（组），新建生产线20条，年产模切、偏光片等光学膜材产品约8000万套	3.00		0.70	开工前准备	基础施工	安徽中宏光学材料有限公司	柯志	淮南经开区管委会	程启涛
3637	高端显示材料	战略性新兴产业	淮南潘集区	建筑面积约为1万平方米，建设100吨高端显示材料及配套设施	2.50		1.50	完成备案、环评等	开工建设	安徽宇贝新材料科技有限公司	杭德余	淮南煤化工园区管委会	黄坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3638	年产5040吨硅酸镁锂项目	战略性新兴产业	淮南潘集区	总建筑面积4270平方米，建设年产5040吨硅酸镁锂生产及配套装置	1.60		1.40	已完成备案等	开工建设	淮南市巨丰新材料科技有限公司	李兆永	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3639	年综合利用70万吨煤电固废循环经济	战略性新兴产业	淮南潘集区	总建筑面积1.03万平方米，主要建设脱硫石膏原料厂房、脱硫生产及包装联合厂房、环保混合材料生产及原料储存联合厂房、行政办公及配套设施等	1.30		0.50	开工前准备	开工建设	淮南市睿鑫环保科技有限公司	张璞	潘集经开区（北区）	刘亮亮
3640	高分子环保容器生产基地	战略性新兴产业	淮南经开区	总建筑面积约3万平方米，建设办公楼、生产车间及配套设施等，新建生产线11条，购置注塑机、挤出吹机以及其他辅助设备共约110台	1.20		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽国兴容器科技有限公司	吴家国	淮南经开区管委会	程启涛
3641	2万吨/年C4异构化制丁烯-1项目	战略性新兴产业	淮南潘集区	新建2万吨/年C4异构化制丁烯-1装置及辅助公用工程	1.00		0.80	完成可研编制	项目开工	中安联合煤化工有限责任公司	李军	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3642	年产30万箱生物菌剂(植物营养制剂)包装生产线	战略性新兴产业	淮南寿县	主要建设厂房及配套设施等，年产30万箱生物菌剂(植物营养制剂)包装	1.00		0.30	开展前期工作	开工建设	安徽酷乐生物工程技术有限公司	吴迪	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3643	淮南高新区产业园二期	传统产业升级改造	淮南田家庵区	总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及开闭所等配套工程	15.00		6.00	正在进行施工招标工作	开工建设	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林
3644	环保新材料产业园	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积12万平方米，建设厂房、办公楼及配套附属设施等	10.70		0.85	开展前期工作	开工建设	安徽亿鸿新材料科技有限公司	施文彪	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3645	智能养老产品产业化	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积为12万平方米，生产3~5级CARE智能艺术卫浴产品、1~2级CARE智能护理产品、防电墙报警器、温度传感器等产品	5.70		0.50	开展前期工作	开工建设	阿玛苏集团有限公司	侯全舵	寿县新桥国际产业园管委会	方良海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3646	淮南洛能发电5号机组综合升级改造	传统产业升级改造	淮南大通区	项目拟对汽轮机高中、低压缸通流部分进行全面升级改造，更换高中压转子、低压转子、高中压、低压内缸，增加通流级数，提高通流效率。更换高、中主汽门、调速气门，将节流调节改为全周进气。对锅炉过热、再热蒸汽系统受热面，进出口集装箱及连接管道，疏水、放汽阀门及其支吊架等进行更换，对四大管道出给水系统管道外进行更换	3.18		1.20	部分设备已经购买	项目进行设备安装和技术改造	安徽淮南洛能发电有限责任公司	孙洪涛	大通区洛河镇政府	刘子健
3647	沥青拌和设备 和混凝土拌和设备生产加工建设	传统产业升级改造	淮南毛集实验区	建筑面积7930万平方米，建设标准化厂房、办公楼以及配套设施，主要生产大型沥青拌合设备和混凝土拌合设备	2.93		1.80	开展前期工作	开工建设	淮南市拓毅工程机械有限公司	刘显顶	毛集试验区夏集镇政府	代建廷
3648	联基电子	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积8.5万平方米，主要建设厂房、办公楼以及高清数字连接线、连接器等产品生产	2.40		0.50	开展前期工作	开工建设	东莞联基电业有限公司	张利锋	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3649	节能铝合金门窗生产加工	传统产业升级改造	淮南寿县	建设标准化厂房及配套附属设施等，主要生产铝合金门窗、铝木复合门窗、玻璃幕墙等	2.30		1.00	开展前期工作	力争开工建设	安徽汉睿节能科技有限公司	沈彤	寿县蜀山现代产业园区管委会	朱焱峰
3650	凤台经济开发区桂集片区产业孵化器	传统产业升级改造	淮南凤台县	总建筑面积7万平方米，主要建设孵化中心、研发中心、宿舍及相关配套设施等	1.76		0.50	项目立项、环评、可研、土地预审等前期工作已完成	开工建设	凤台凤栖产业发展有限公司	王文杰	凤台经开区管委会	徐涛
3651	年产3万吨高铁构件生产	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积1.6万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等，年产3万吨高铁构件及相关配套产品	1.60		1.20	开工前准备	开工建设	安徽玖仟玖新材料有限公司	洪玲	寿县蜀山现代产业园区管委会	陈涛
3652	年产5000万套通信设备零部件生产线	传统产业升级改造	淮南大通区	租用标准化厂房5300平方米，购置专业生产设备建设生产线，年产5000万套通信设备零部件	1.50		1.50	正在做环评	开工建设	淮南市迈瑞通信设备有限公司	虞聪定	大通区园区服务中心	田毅
3653	水性乳液	传统产业升级改造	淮南潘集区	总建筑面积2万平方米，建设生产车间、办公楼及配套装置等，年产6万吨水性乳液	1.50		1.40	完成项目备案、安评、环评、规划设计审查等	开工建设	安徽灵淮化工科技有限公司	刘涛	淮南煤化工园区管委会	黄坤

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3654	有机肥生产秸秆气化	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积共2万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍以及其他配套设施	1.50		0.80	开展前期工作	开工建设	安徽上禾生物燃料科技有限公司	万春	寿县堰口镇人民政府	程晋首
3655	淮南现代产业园尚家环保餐具二期	传统产业升级改造	淮南田家庵区	总建筑面积约2万平方米，新建8条全自动环保餐具生产线	1.50		1.00	备案已完成	开工建设	安徽尚家环保餐具有限公司	尹可政	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全
3656	地铁轨枕生产线建设	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房、信号站和值班楼，新建地铁轨枕生产线一条；运输通道2公里，环形通道1千米及相关配套设施	1.50		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽中致物流发展有限公司	刘正红	淮南经开区管委会	程启涛
3657	年产500万平方米高性能覆铜板、绝缘板	传统产业升级改造	淮南经开区	租赁厂房建筑面积6588平方米，改造建成办公、生产车间、仓库、实验室等功能区域，购置上胶机、真空热压机机组、压制回流线等设备6台（套），新建2条电子覆铜板、绝缘板生产线	1.50		0.60	开展前期工作	开工建设	淮南天厚电子科技有限公司	朱浩	淮南经开区管委会	程启涛
3658	年产30亿米粘扣带	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积1.9万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施，年产30亿米粘扣带	1.30		0.80	完成前期工作	开工建设	淮南鸿合粘扣带有限公司	李甲兵	寿县新桥国际产业园管委会北区管理服务中心	张博
3659	凤台经济开发区桂集片区创新产业园	传统产业升级改造	淮南凤台县	总建筑面积约5.5万平方米，建设创新基地、综合服务楼及相关配套设施	1.30		0.50	开工前准备	主体建设	凤台凤栖产业发展有限公司	王文杰	凤台经开区管委会	徐涛
3660	太阳能配件生产	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积1.6万平米，主要产品是太阳能边框及支架	1.26		0.35	开展前期工作	开工建设	合肥润升新能源科技有限公司	方书升	寿县蜀山现代产业园区管委会	陈涛
3661	年产1万套模块化钢架彩板箱房生产	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积1.51万平方米，年产12万平方米模块化钢架彩板箱房，3000吨镀锌钢质支撑	1.20		0.40	开展前期工作	开工建设	吴江赛马钢架彩板制造有限公司	章春鸣	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3662	年产2万吨食品生产加工	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积约2.6万平方米，建设生产厂房及辅助用房，新建8条生产线及配套设施设备，主要生产真空包装休闲类烘焙食品	1.20		0.50	完善前期手续	开工建设	安徽六花庭食品有限公司	陶春坤	寿县新桥国际产业园管委会	方良海



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3663	年产1000吨叶酸改扩建	传统产业升级改造	淮南潘集区	建筑面积2100平方米，建设厂房、自动化控制室，新建一条生产线及配套设施等	1.20		1.20	开工前准备	开工建设	淮南安信泰科技有限公司	黄建东	潘集经开区（北区）	刘亮亮
3664	建筑节能玻璃深加工生产线	传统产业升级改造	淮南田家庵区	利用景峰玻璃3号厂房，租用蓝天科技厂房0.2万平方米，建设年产6000吨特种文化艺术玻璃生产线	1.20		0.40	已备案	开工建设	淮南景峰玻璃有限公司	于呈峰	田家庵区安成经开区管委会	汪传亮
3665	新型安全节能玻璃及年产15万平方高端门窗	传统产业升级改造	淮南谢家集区	总建筑面积1.78万平方米，建设标准化厂房、综合办公楼，新上节能玻璃及高端门窗生产设备	1.20		1.20	开展前期工作	主体工程建設	安徽平波节能科技有限公司	史天然	淮南高新区智造园区管委会	刘亚
3666	功能性营养食品及代用茶生产	传统产业升级改造	淮南田家庵区	租用标准化厂房约7300平方米，建设研发办公楼、无菌生产包装车间、化验室、成品原料库及辅料库等，新建大型功能性营养食品和代用茶生产线各一条	1.20		0.50	备案已完成	基础施工	安徽天平健康产业有限公司	汤天白	田家庵区安成经开区管委会	汪传亮
3667	高效非织造过滤材料及除尘配件	传统产业升级改造	淮南寿县	主要生产高温滤料、功能性滤料、覆盖滤料、滤袋配套袋笼等	1.20		0.70	开展前期工作	开工建设	安徽省龙特环保科技有限公司	左中广	寿县蜀山现代产业园区管委会	陈涛
3668	智能开关柜、配电产品生产	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积约1.7万平方米，主要建设厂房、综合楼及配套设施等，年产KYN6135KV高压开关柜60台、KYN2810KV高压开关柜260台、低压开关柜杂650台、配电产品200台	1.20		0.30	开展前期工作	基础施工	安徽兴诺电力设备有限公司	李军	寿县蜀山现代产业园区管委会	陈涛
3669	复合彩色玻璃工艺品	传统产业升级改造	淮南田家庵区	租用厂房4000平方米，购置玻璃文化艺术车床、3D打印机、加工模具、全自动印花机等生产设备及其它辅助设施	1.20		1.20	备案已完成	竣工投产	淮南市风尚玻璃制品有限公司	张东风	田家庵区安成镇政府	顾军
3670	艾志新型建材产业基地	传统产业升级改造	淮南八公山区	总建筑面积1.2万平方米，建设年产30万吨新型墙体材料、无机矿用材料、新型建筑材料	1.20		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽艾志环境科技有限公司	李强	八公山区工业集聚区服务中心	贾立民
3671	年产5000吨流体设备生产基地建设	传统产业升级改造	淮南田家庵区	总建筑面积约1.1万平方米，新建流体设备生产线、安装车间及配套仓储、物流中心等	1.17		0.30	备案已完成	开工建设	淮南沃力特流体设备有限公司	刘瑞	田家庵区安成经开区管委会	汪传亮

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3672	节能安全玻璃生产	传统产业升级改造	淮南经开区	总建筑面积约1.2万平方米，建设生产车间、辅材加工车间及配套设施等，购置防火生产机组、内遮阳百叶设备、中空生产机组等生产加工所需设备，新建特种玻璃生产线	1.15		0.30	开展前期工作	开工建设	安徽荣顺祥节能玻璃科技有限责任公司	赵荣兵	淮南经开区管委会	程启涛
3673	年产3万吨豆制品及休闲食品加工	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积1.9万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施	1.10		0.40	正在编制环评	开工建设	安徽玛瑙泉食品科技有限公司	于政进	县工业园区管委会	张博
3674	步宇汽车生产	传统产业升级改造	淮南寿县	总建筑面积1.66万平方米，建设厂房及配套设施等，年产汽车门窗15万平方米	1.10		0.30	开展前期工作	开工建设	安徽步宇汽车配件有限公司	邓祖宇	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3675	年产15000万块(折标)煤矸石保温砌块和空心砖隧道窑生产线	传统产业升级改造	淮南凤台县	建设厂房、陈化库办公楼、断面烘干窑等，购置破碎系统、制砖设备、自动化系统、脱硫脱硝除尘系统等设备	1.10		0.40	开展前期工作	开工建设	安徽雄淮环保建材有限公司	闫宗	凤台县经信局	范金忠
3676	电厂固废综合利用投资	传统产业升级改造	淮南潘集区	总建筑面积2.66万平方米，建设厂房、库房、办公用房等，新建脱硫石膏煅烧、石膏砂浆、炉渣轻骨料等5条生产线	1.10		1.00	正在进行环境跟踪评价招投标	开工建设	淮南益森新型建材有限公司	徐晓光	潘集经开区（北区）	刘亮亮
3677	年产300套模具及10000万件注塑制品生产建设	传统产业升级改造	淮南寿县	建筑面积1万平米，主要建设厂房、办公楼及附属设施等，年产300套模具及10000万件注塑制品	1.10		0.60	开展前期工作	开工建设	安徽新诚泰模具科技有限公司	童彬	寿县蜀山现代产业园区管委会	陈涛
3678	废钢回收与利用	传统产业升级改造	淮南谢家集区	总占地面积约5.44万平方米，建设钢结构厂房、办公楼、物流周转区及配套工程等	1.06		1.06	已完成立项，正在办理土地手续	计划竣工	安徽润业再生资源利用有限公司	林华情	谢家集区望峰岗镇政府	闪坤
3679	年产8000套高低压节能配电柜生产	传统产业升级改造	淮南寿县	规划建筑面积约1.44万平米，主要建设生产车间、仓储及配套设施等，购置相关生产设备	1.03		0.15	开展前期工作	开工建设	安徽润春电力科技有限公司	吴刚	寿县蜀山现代产业园区管委会	陈涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3680	四宜湖山世家	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约51万平方米，主要建设住宅、商业及相关附属配套设施等	22.88		1.00	开展前期工作	开工建设	淮南市四宜置业有限责任公司	陈锋	田家庵区政府	徐宏伟
3681	淮南高新区购物公园	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约30万平方米，建设集购物、餐饮、娱乐、休闲、儿童体验为一体的爱琴海购物公园	20.00		2.00	开展前期工作	开工建设	上海檀宫房地产有限公司	段生前	淮南高新区管委会	李群
3682	淮南新经济智慧城	现代服务业	淮南经开区	项目总建筑面积约20万平方米，建设智慧住宅，人才公寓，分布业态为智慧住宅、人力资源大厦、商业街车库以及相关配套辅助设施	15.00		1.20	开展前期工作	开工建设	杭州颐高产城科技发展有限公司	陈彦林	淮南市经开区管委会	程启涛
3683	淮南铜锣湾商业综合体项目	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约25万平方米，建设商业零售、综合娱乐、商务办公楼、酒店餐饮、配套公寓住宅等多种功能业态为一体的城市综合体	11.00		0.70	开展前期工作	力争开工建设	南昌铜锣湾广场投资有限公司	姚尚	淮南高新区管委会	张磊
3684	新桥国际智能环保石材示范产业园	现代服务业	淮南寿县	总建筑面积75万平方米，建设仓储物流区、展示交易中心、石博文化园、综合配套区等	10.00		0.50	开展前期工作	开工建设	湖北百盟投资集团有限公司	蔡传祥	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3685	淮南城市智慧泊车项目	现代服务业	淮南大通区	项目拟建设32处公共停车场、对63处路内停车路段进行智能化管理、建设城市智慧停车管理服务平台	7.68		2.00	开展前期工作	部分建成投入生产运营	淮南建设发展控股（集团）有限公司	张敏	淮南市发改委	张猛
3686	大湖名城商业综合体(广拓大湖名城二期)	现代服务业	淮南毛集实验区	总建筑面积22.3万平方米，主要建设住宅、综合商业体、文化活动站、社区服务站、物业服务用房、幼儿园等	6.00		1.00	开展前期工作	开工建设	北京大万投资公司	朱长明	毛集实验区城建局	胡焕玉
3687	淮南市大通区翰林庭院	现代服务业	淮南大通区	总建筑面积约14.3万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园及相关配套设施等	4.94		0.80	开展前期工作	开工建设	大通区住建局	陆中洋	大通区政府	张友贤
3688	洞山宾馆易地新建项目	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积4.86万平方米，主要建设综合楼、贵宾楼及配套基础设施等	4.66		4.06	开展前期工作	项目建设并投入运营	淮南市建设发展控股（集团）有限公司	陆万强	淮南市发改委	张猛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3689	淮南高新区养老社区一期	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积约34万平方米，建设养老住宅、配套商业及有关配套设施等	3.37		0.10	开展前期工作	力争开工建设	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	张磊
3690	淮南安颐养老园区	现代服务业	淮南大通区	总建设面积3万平方米，主要建设200个住院床位的医疗中心大楼和500-700个床位的养老宿舍及配套附属设施	3.00		0.50	开展前期工作	开工建设	淮南鸿竹养老服务有限公司	安志刚	大通街道办事处	余波
3691	现代化农产品批发交易市场及物流配送中心	现代服务业	淮南田家庵区	建筑面积约10.5万平方米，新建集货中心、分货中心、配送中心、转运中心、加工中心等的现代化农产品批发交易市场及物流配送中心	1.80		1.00	已完成备案	开工建设	安徽弘鲜农产品销售有限公司	孙心宇	田家庵区安成经开区管委会	汪传亮
3692	淮南新志耀汽车销售维修中心	现代服务业	淮南八公山区	总建筑面积2.1万平方米，一期建设展厅、办公楼、售后服务大厅车库等；二期建设办公楼，售后服务大厅，车库	1.12		0.50	项目已完成立项，准备土地摘牌	开工建设	淮南新志耀汽车贸易有限公司	刘亮	八公山区招商局	宫虎家
3693	亚朵酒店	现代服务业	淮南田家庵区	总建筑面积7800平方米，装修改造建设客房、简餐、会议于一体的商务酒店	1.10		0.80	开展前期工作	开工建设	淮南市三欧酒店管理公司	欧亦聚	田家庵区国庆街道办事处	戴宜前
3694	鹏程天下科创城(一期)	现代服务业	淮南毛集实验区	建筑面积约3.9万平方米，主要建设研发、办公及商务楼宇等	1.00		0.80	一期规划设计方案已审核通过	开工建设	淮南世纪名都企业管理有限公司	刘庆娟	毛集实验区经开区管理办公室	陈彬
3695	淮南市能源数据中心及数字经济万创园	创新能力	淮南田家庵区	总建筑面积约31.38万平方米，主要建设能源数据中心、科技孵化功能区、企业赋能功能区、校企联创功能区、大学生创业园、青年科创园及附属配套设施等，购置安装IDC数据机架约2400架，配置服务器、存储器、HUB和网络交换机等IT设备	24.25		0.40	完成规划方案审批	开工建设	淮南市产业发展(集团)有限公司	张跃勇	淮南高新区管委会	李群
3696	睿欣创新科技产业园	创新能力	淮南田家庵区	总建筑面积约85万平方米，建设艺术文化标准化厂房、办公楼及相关配套设施等，年产500万台液晶电视、200万套空调、2000万套液晶电视相关配件、1000万台小家电及200万台消费电子类产品	10.00		1.50	正在办理土地手续	开工建设	淮南市睿欣智能科技有限公司	王添桦	田家庵区现代产业园区管委会	熊守全

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3697	凤凰湖片区双创产业园	创新能力	淮南凤台县	总建筑面积约24万平方米，主要建设双创基地、研发中心及相关配套设施等	6.20		2.00	开工前准备	全面建设	凤台凤栖产业发展有限公司	杨树林	凤台经开区管委会	徐涛
3698	新桥科创产业园	创新能力	淮南寿县	总建筑面积约4.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼、研发楼及附属设施等	1.00		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽新桥投资开发有限公司	陈西兴	寿县新桥国际产业园管委会	方良海
3699	凤台电子智能制造产业园	新型城镇化	淮南凤台县	总建筑面积约43万平方米，主要有标准化厂房及园区道路、绿化、三供等配套设施	12.91		3.00	完成立项、可研	开工建设	凤台凤栖产业发展有限公司	王文杰	凤台县经开区管委会	徐涛
3700	凤台经济开发区基础配套设施及双创产业园PPP	新型城镇化	淮南凤台县	主要新建改建市政道路及配套设施等，新建道路约8条，改建道路10条路；双创产业园创业孵化器6.5万平方米以及相关配套；水利工程包括沟渠工程、桥涵工程、滞蓄区工程等五个部分	10.99		0.50	开展前期工作	开工建设	凤台经开区管委会	杨树林	凤台经开区管委会	徐涛
3701	淮南高新区市政道路工程	新型城镇化	淮南田家庵区	总长度约10公里，主要完成园区路网连片工程	5.00		0.30	开展前期工作	开工建设	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林
3702	毛集实验区淮河行蓄洪区安全建设项目安置工程(二期)	新型城镇化	淮南毛集实验区	总建筑面积1.35万平方米，建设住宅、配套商业、文化艺术幼儿园及其他配套设施等，安置960户	3.83		1.00	开展前期工作	开工建设	毛集镇政府	胡焕玉	毛集镇政府	杨晓晖
3703	新湖新村二期	新型城镇化	淮南凤台县	总建筑面积7.8万平方米，建设安置住宅以及配套设施等，安置约780户	3.39		1.50	完成立项、可研、初设、用地、规划	开工建设	凤台县重点中心	王磊	凤台县重点中心	马占军
3704	高新区南纬三路建设工程	新型城镇化	淮南田家庵区	建设道路全长约2.58公里，道路红线60米	3.21		0.20	开展前期工作	开工建设	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林
3705	淮南市政排污管网综合整治工程	新型城镇化	淮南田家庵区	龙王沟、老龙王沟、洞化截洪沟污水查错堵漏工程、主城区地下管网现状调查、利用普查结果对主城区老旧污水管网进行改造、未覆盖污水管网区域增加管网	3.20		0.11	开工前准备	部分完工	淮南市城乡建设局	时广远	淮南市城乡建设局	吴骞
3706	淮南高新区南纬四路(规划支路-南经十八路)	新型城镇化	淮南田家庵区	长度2.24公里，宽度36米，建设道路工程	1.96		0.20	开展前期工作	开工建设	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3707	淮南市大通区平改立交交通建设	新型城镇化	淮南大通区	建设淮南市九龙岗镇镇东路下穿淮南铁路立交桥工程和淮南线K17685.31上跨铁路立交桥工程	1.81		0.50	开展前期工作	开工建设	淮南建发集团	陆中洋	大通区政府	张友贤
3708	淮南市高新区(山南新区)水仙路(南纬二路-南纬七路)建设工程	新型城镇化	淮南田家庵区	道路全长约2.96千米，道路红线24米，采用沥青混凝土路面，建设道路工程、桥梁工程及排水等附属工程	1.72		0.40	开展前期工作	开工建设	淮南市山南开发建设有限公司	王燕	淮南高新区管委会	刘维林
3709	淮南市2021年度城市市政提升工程	新型城镇化	淮南田家庵区	兴园路、谢三村路、老城区街头游园、市政排水设施补短板、年度道路维护	1.60		0.50	开展前期工作	开工建设	淮南市城乡建设局	时广远	淮南市城乡建设局	徐辉
3710	淮南市学院路下穿阜淮铁路工程	新型城镇化	淮南田家庵区	全长0.3千米，建设道路及相关基础设施等	1.54		0.10	开展前期工作	开工建设	淮南市城乡建设局	张永强	淮南市城乡建设局	熊寿宏
3711	S312淮古路泥河至潘集段改建工程	新型城镇化	淮南潘集区	道路全长5.465千米，二级公路标准，沥青混凝土路面，建设路基工程、路面工程、排水工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程等	1.32		0.50	已完成初步设计、立项、用地预审等前期工作	开工建设	潘集区交通局	刘怀书	潘集区交通局	李景昶
3712	淮南中能LNG综合利用项目	新型城镇化	淮南经开区	2座1万方LNG储罐及供辅设施及LNG/L-CNG加气站一座	1.20		1.00	完善前期工作	部分完工	淮南中能天然气气开发利用有限公司	赖自强	淮南市城乡建设局	展琪
3713	凤台县关店乡采煤沉陷区搬迁安置新村四期第一批	新型城镇化	淮南凤台县	总建筑面积为6万平方米，建设安置房及相关配套设施，安置500户	1.20		0.20	完成立项、可研，正在报批用地、规划	开工建设	关店乡人民政府	李晓宇	凤台县发改委	彭凯
3714	淮南高新区(山南新区)南纬六路(南经十六路—南经十八路)道排工程	新型城镇化	淮南田家庵区	道路全长1840米，道路红线宽36米，项目道路为城市次干路，建设包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程等	1.00		0.20	开展前期工作	开工建设	淮南市山南开发建设有限公司	王燕	淮南高新区管委会	刘维林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3715	煤化工园区纬二路、经九路	新型城镇化	淮南潘集区	纬二路路线长0.443公里，红线宽20米；经九路路线长0.479公里，红线宽20米，主要建设道路工程、绿化工程及照明工程等	1.00		0.90	施工招标挂网	开工建设	淮南市现代煤化工产业发展有限公司	戚静杰	淮南煤化工园区管委会	黄坤
3716	寿县九里保庄圩	水利	淮南寿县	加固堤防19.6千米，新建排涝泵站3座，重建穿堤涵闸，征地拆迁等	5.13		3.00	初步设计已批复	开工建设	寿县水利局	卞修略	寿县水利局	李善奇
3717	2021年更新改造工程	能源	淮南田家庵区	各二级单位井下及地面零星工程及设备购置	10.00		10.00	开展前期工作	工程完工	淮南矿业集团	刘万春	淮南市发改委	连佩录
3718	凤台大兴镇生猪养殖项目	农林	淮南凤台县	建设育肥舍、保育舍、后背舍及配套附属设施，购置自动饲喂系统、局部供暖等设备，年出栏商品猪10万头	1.80		0.50	完成项目备案、土地流转	开工建设	安徽凤台牧原农牧有限公司	鄂进	凤台县农业局	高斌
3719	莲藕种植基地及藕制品深加工	农林	淮南毛集实验区	一期拟租赁厂房3000平方米，新建两条现代化藕制品生产线，打造焦岗湖莲藕文化生产基地	1.20		0.70	租赁协议，备案已完成	部分完工	安徽溢香莲藕业有限公司	刘国兵	毛集镇政府	杨晓辉
3720	凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP	生态环保	淮南凤台县	整治面积374.4万平方米，主要包括5条明渠综合治理、4条现有河道清淤护砌，配套10公里道路及绿化等	12.95		2.00	项目采用PPP方式运作，招标已完成，正组建项目公司	开工建设	凤台县滨投新区投资建设有限公司	陈锋	凤台县重点中心	马占军
3721	大通区采煤沉陷区生态环境综合整治	生态环保	淮南大通区	环境修复和水环境治理、基础设施改善和项目区域开发利用	12.90		0.30	开展前期工作	开工建设	大通区住建局	陆中洋	大通区政府	张友贤
3722	淮西湖采煤沉陷区综合治理	生态环保	淮南谢家集区	综合治理范围716万平方米，建设淮西湖湿地公园、市民运动休闲公园、淮西林果生态艺术文化公园及相关市政配套及附属设施	7.17		2.30	开展前期工作	开工建设	淮南市采煤沉陷区综合治理投资管理有限公司	曹宏	淮南市发改委	程东矿
3723	煤电固废综合利用	生态环保	淮南潘集区	主要利用粉煤灰、煤矸石固体废物生产各类建筑材料，并配套建设物流园、研发中心等	6.50		1.50	项目备案、环评、能评及规划设计初稿已完成	开工建设	淮南潘一实业有限公司	周剑军	潘集区科技经济信息化局	邓家奎
3724	寿县新桥国际产业园南部污水处理厂	生态环保	淮南寿县	南部污水厂（5万吨/日）、污水管网（40公里）、污水提标改造和中水回用（5万吨/日）、污泥处理（5万吨/日）等	2.50		0.30	开展前期工作	开工建设	寿县新桥污水处理有限公司	赵鹏	寿县新桥国际产业园管委会	方良海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3725	毛集实验区城乡污水管网工程建设	生态环保	淮南毛集实验区	管网全程2.28千米，主要建设毛集主城区管网、夏集镇主管网、工业园区管网等	2.01		0.50	开展前期工作	开工建设	毛集实验区重点工程建设管理局	丁敬培	毛集实验区重点工程建设管理局	袁磊
3726	E水系公园(南纬一路-南纬三路)	生态环保	淮南田家庵区	长度1.04公里，总景观面积19.6万平方米	1.20		0.20	开展前期工作	开工建设	中铁四局投资公司	张昌龙	淮南高新区管委会	刘维林
3727	安徽理工大学“双一流”创建提升工程项目	社会事业	淮南田家庵区	总建设面积为214790平方米，主要建设医教研协同与职业安全健康创新中心、职业安全健康创新中心、临床医学实践大楼及研究生公寓楼等	12.54		1.50	开展前期工作	开工建设	安徽理工大学	丁志强	淮南高新区管委会	翟明
3728	安徽农业大学经济技术学院	社会事业	淮南寿县	建筑面积35万平方米，主要建设教学楼、实验实训楼、图书馆等主体工程，以及学生公寓、生活文化用房等配套工程	11.90		2.50	开展前期工作	开工建设	安徽涉外经济职业学院	吴国兵	寿县蜀山现代产业园区	陈涛
3729	凤台县人民医院新院区	社会事业	淮南凤台县	总建筑面积13万平米，主要建设感染楼、门诊、医技、住院楼及相关配套设施等，设置床位1000张	10.00		1.50	即将招标	开工建设	凤台县卫健委	童树友	凤台县卫健委	朱兆勇
3730	山南四中七小周转房	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积约23万平方米，建设住宅、商业及有关配套设施等	6.56		0.20	开展前期工作	争取开工建设	淮南高新投资集团	姚尚	淮南高新区管委会	张磊
3731	淮南外国语学校	社会事业	淮南谢家集区	总建筑面积约8.5万平米，建设主教学楼，综合办公楼、后勤综合楼、学生公寓楼、多功能报告厅、生活附属设施、塑胶运动场等	3.50		3.00	已完成立项，正在办理土地规划手续	开工建设	淮南市中工时达教育科技有限公司	王华	谢家集区教体局	杨怀鹏
3732	田家庵区2021年老旧小区改造	社会事业	淮南田家庵区	对田家庵区内部分小区进行综合改造	1.81		0.50	开展前期工作	开工建设	田家庵区城建局	朱刚	田家庵区城建局	朱刚
3733	市教师进修学校迁址新建	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积2.21万平方米，建设教学楼主楼足球场、篮球场、辅助用房及配套设施等	1.17		0.50	开展前期手续	开工建设	淮南市中心工程建设项目管理中心	汝璐	淮南市中心工程建设项目管理中心	何友法
3734	执法办案管理中心及春晓街派出所	社会事业	淮南田家庵区	总建筑面积约为6159平方米，建设窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房等	1.00		0.20	开展前期工作	开工建设	淮南市公安局	陈盛	淮南高新区管委会	许耀
3735	城市体育公园	社会事业	淮南田家庵区	主要建设内容为多功能运动场地、停车场、管理用房、建筑小品及其他配套工程等	1.00		0.20	开展前期工作	开工建设	高新投资集团	陆军	淮南高新区管委会	刘维林



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3736	淮南市青少年文化体育中心	文化产业	淮南田家庵区	总建筑面积4.269万平方米，主要建设少儿艺术剧场、青少年拓展基地、自然环保基地、科普教育馆、教育培训中心及附属设施等	1.98		0.40	项目已备案	开工建设	安徽科讷置业有限公司	刘念	田家庵区舜耕镇政府	曹震
<b>8、滁州市</b>													
3737	惠科光电第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积70万平方米，购置曝光机等设备4062台（套），采用阵列、彩膜、成盒、测试工艺，建成15条生产线，形成年产144万片第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件的生产能力	240.00	80.00	25.00	12条生产线投产，3条生产线安装	15条生产线建成投产	滁州惠科光电科技有限公司	杭井强	滁州经济技术开发区管委会	徐保月
3738	晶科年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目	战略性新兴产业	滁州来安县	项目总建筑面积约10万平方米，建设车间厂房、仓库及购置生产设备，建成后形成8GW太阳能组件项目的生产能力	110.01	5.60	24.00	部分厂房已完工	一期竣工投产	晶科能源（滁州）有限公司	孙彦平	来安县经开区管委会	张京安
3739	东方日升高效太阳能电池和组件生产项目	战略性新兴产业	滁州经开区	一期新建面积约60万平方米，形成年产8GW高效太阳能电池和5GW组件生产能力	100.00	2.60	20.00	一期主体建设中	一期投产	东方日升（安徽）新能源有限公司	龚天祥	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
3740	7.5GW高效晶硅太阳能电池项目	战略性新兴产业	滁州天长市	总建筑面积48万平方米，新建生产车间、研发楼等，年产7.5GW高效晶硅太阳能电池	55.00	5.00	5.00	主体厂房建设	部分厂房建成投产	安徽英发德盛科技股份有限公司	张荣礼	滁州高新区管委会	崇远
3741	立讯5G基站天线项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积38万平方米，形成年产600万pcs的生产能力	50.00	7.05	2.00	一期滤波器产品投产	部分投产	立讯精密工业（滁州）有限公司	罗意	滁州经济技术开发区管委会	杜永冰
3742	福斯特光伏胶膜及背板项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积23万平方米，建设光伏胶膜生产线68条，形成年产5亿平方米光伏封装胶膜生产能力	50.00	3.00	3.00	13幢单体工程建设中	部分投产	福斯特（滁州）新材料有限公司	杨孝松	滁州经济技术开发区管委会	祁兴各
3743	创维智能家电产业园项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积100万平方米，新建科技研发中心、生产厂房及配套附属设施等，形成年产智能空调500万台、智能彩电200万台、智能小家电300万台的生产能力	50.00	9.93	2.00	一期智能空调项目已竣工投产	二期智能彩电项目基本建成	创维集团智能电器有限公司	张肇庆	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3744	隆基新增年产5GW单晶组件项目	战略性新兴产业	滁州经开区	建筑面积约23万平方米，形成年产5GW单晶光伏组件生产能力	35.00	20.00	2.00	11条光伏生产线投产	18条生产线投产	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	李仙娟	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
3745	国能汽车锂电池生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	总建筑面积20万平方米，新建厂房6栋、研发楼、办公楼、原料仓库等，购置数字化电池生产线10条，形成年产全固态锂电池5GWH的生产能力	30.00	9.00	0.10	主体施工	部分完工	安徽国能电池有限公司	郭伟	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3746	5GWH动力锂电池一期生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	总建筑面积19万平方米，新建系统PACK厂房4栋、开闭所等，购置锂离子电池生产设备2万台，形成年产超级锰酸动力锂电池5GWH的生产能力	30.00	25.00	1.00	主体厂房施工完成90%，部分设备安装	试生产	星恒电源（滁州）有限公司	刘宁	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3747	长荣光纤光缆生产项目	战略性新兴产业	滁州天长市	总建筑面积15.6万平方米，建设拉丝生产线18条，购置拉丝塔、着色机等设备500台（套），形成年产1500万芯公里光纤光缆的生产能力	22.00	17.80	4.20	1#光纤厂房已建设完成，正在安装调试	竣工投产	安徽长荣光纤光缆科技有限公司	张康伟	滁州高新区管委会	王春林
3748	冠辉新型环保高分子膜材料项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	建筑面积10.1万平方米，建设标准化车间、仓库、办公楼、研发楼、活动中心以及其他配套辅助设施，形成年产BOPP薄膜5万吨和预涂膜3万吨的生产能力	20.00	1.01	1.00	标准车间进入主体建设阶段	1栋车间封顶	滁州冠辉新材料有限公司	张宝柱	全椒县经开区管委会	秦庆勇
3749	红外光学与激光器件产业化项目	战略性新兴产业	滁州琅琊区	建筑面积10.3万平方米，建设办公楼、生产车间、加工中心、仓库等，主要生产红外光学系列产品、红外光学镜头系列产品、红外光学激光器系列产品等	20.00	0.36	2.00	办公楼及光学CNC加工车间主体施工等	竣工投产	安徽光智科技有限公司	潘磊	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3750	年产13万吨新一代锰酸锂及其他正极材料生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	总建筑面积11.9万平方米，新建厂房5栋、仓库1栋、办公楼1栋、研发中心等，形成年产6万吨新一代锰酸锂及其他正极材料的生产能力	20.00	3.00	1.00	主体厂房开工施工	主体厂房竣工	安徽博石高科新材料股份有限公司	刘宁	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3751	年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目二期	战略性新兴产业	滁州凤阳县	建设2条窑炉日熔化能力为1200吨/天的原片生产线及配套加工生产线	17.69	2.35	4.55	正在进行窑炉、厂房等基础设施建设	土建工程完工,生产线及设备安装	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	郭正义	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3752	年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	总建筑面积20万平方米，建设日熔化量1200吨的熔窑2座，12条全自动加工生产线及配套设施等，产能75万吨光伏组件盖板玻璃	17.52	5.63	5.00	正在进行窑炉、厂房等主体工程建设	土建工程完工,生产线及设备安装	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	郭正义	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
3753	东菱电器综合性家电工业园	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积26.5万平方米，形成年产1200万台高端西式小家电产品的生产能力	16.00	1.50	1.50	厂房主体建设中	设备安装	滁州东菱电器有限公司	肖文军	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
3754	兰埔成年产9万吨特种光电功能聚酯薄膜智能化生产线项目	战略性新兴产业	滁州来安县	项目分两期建设，新建4条光电膜生产线和10条涂布线，年产能9万吨特种光电聚酯薄膜，其中，一期建设2条光电膜生产线，年产能5万吨；同时新增5条涂布生产线，年产能0.5万吨。二期建设2条光电膜生产线，年产能3万吨；同时新建5条涂布生产线，年产能0.5万吨，其中2条进口涂布生产线	13.20	0.75	1.00	主体施工中，已完成30%	主体完成70%	安徽和怡光电新材料有限公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3755	年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目	战略性新兴产业	滁州明光市	总建筑面积为3.8万平方米，购置相关生产设备，同时建设与本项目相配套道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等辅助公用工程，形成年产28万吨水性丙烯酸乳液生产能力	11.80	6.10	3.00	主体厂房建设	标准化厂房建设完成	安徽保立佳新材料有限公司	杨惠静	明光市工招园办	陈世峰
3756	金鹏绿色建筑产业园二期	战略性新兴产业	滁州南谯区	总建筑面积12万平方米，健全工业化设计、研发、数字化实验室等功能布局，年产新型装配式建筑构件可达20万立方	11.20	4.30	2.50	一栋厂房竣工	厂房主体竣工	金鹏建筑产业有限公司	吴心勇	滁州市南谯经开区管委会	夏保龙
3757	年产10GW光伏边框项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积16万平方米，建设光伏产品生产线20条	10.00	5.50	9.00	主体厂房施工	竣工投产	永臻科技（滁州）有限公司	张妍	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3758	立讯精密数字化3C融合产品项目	战略性新兴产业	滁州经开区	利用现有厂房，新增28条生产线，主要从事无线充电设备、高速连接线等3C产品制造，形成年产7020万个3C产品的生产能力	10.00	3.00	1.70	设备调试	部分投产	立讯精密工业（滁州）有限公司	刘月胜	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3759	年产12万吨水性树脂、水性乳液、4万吨水性工业漆乳液及20万个塑料包装桶	战略性新兴产业	滁州明光市	新建生产车间、仓库、综合楼、门卫等，总建筑面积4.36万平方米；建设道路、绿化、停车场、供配电、给排水等配套设施；购置相关生产设备，形成年产12万吨水性树脂、水性乳液，4万吨水性工业漆乳液及20万个塑料包装桶生产能力	10.00	7.38	2.50	生产车间、仓库等基本建成	部分主体完成	安徽恒和新材料有限公司	刘展威	明光经开区管委会	姚正玉
3760	年产5万吨氢氧化镁等中试产品项目	战略性新兴产业	滁州定远县	建设厂房、仓库等建筑设施，形成年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、硼酸锌等的生产能力	8.70	1.00	3.50	厂房等建设	完成部分仓库、厂房等建设	安徽壹石通化学科技有限公司	蒋学鑫	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3761	杰事杰年产10万吨工程塑料	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积7万平方米，形成年产10万吨工程塑料的生产能力	6.16	5.48	0.66	部分投产	竣工投产	滁州杰事杰新材料科技有限公司	杨桂生	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
3762	年产5000吨原乙酸三甲酯等化工产品项目	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积4.7万平方米，形成年产5000吨原乙酸三甲酯、8000吨甲基磺酞酸、4000吨甲基磺酸、4000吨赓亭酸甲酯、1500吨三氟氯菊酸等的生产能力	5.81	4.26	1.55	厂房、车间等主体工程施工	竣工	安徽毅毅新材料有限公司	郭道章	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3763	20万t/a废酸综合利用项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	总建筑面积1.6万平方米，购置相关生产设备，设计年处理废酸20万吨	5.80	1.20	2.00	正在开挖基础	主体建成	安徽超越环保科技有限公司	蒋龙进	滁州市南谯区沙河镇政府	周祖议
3764	金沃年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚项目	战略性新兴产业	滁州来安县	建设面积6.5万平方米，购置格式釜、加成釜、水解釜、减蒸釜、精馏塔、分水罐、乙基氯化釜、升华釜、尾洗塔、碱洗塔、烘干流化床、自动包装机等主要生产设备约641台/套，达到年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚的生产能力以及副产氯甲烷7510吨/年、碱式氯化镁10480吨/年的生产能力	5.71	0.01	0.50	主体厂房建设中	主体完成50%	滁州金沃生物科技有限公司	王从春	来安县经开区管委会	张京安
3765	年产25万吨胶黏剂和涂料树脂系列产品	战略性新兴产业	滁州明光市	总建筑面积6.31万平方米，同时建设与本项目相配套道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等辅助公用工程，形成年产25万吨胶黏剂和涂料树脂系列产品生产能力	5.52	5.32	1.82	标准化厂房建设完成	竣工建成投入使用	滁州都铂新材料科技有限公司	包立康	明光经开区管委会	姚正玉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3766	年产15万吨甲醛、5万吨氨基模塑料及其加工制品项目	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积3.7万平方米，建成达产后可形成年产15万吨甲醛、5万吨氨基模塑料及其加工制品的生产能力	5.50	2.00	1.50	基础施工	完成厂房等部分主体工程	安徽省泓文化化工有限公司	赵文梅	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3767	年产20000吨高温叠加磁性材料及8000吨高精度电磁线建设项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房、仓库7.8万平方米，购置关键生产设备及仪器设备90台套，形成4条磁材生产线、6条磁芯生产线、10条磁线生产线	5.20	0.60	1.50	主体厂房建设	部分厂房建成投产	安徽聚虹电子有限公司	瞿德林	滁州高新区管委会	崇远
3768	年产8万吨镀锌磷化特种弹簧钢丝,汽车配件钢丝通信光缆钢丝、钢丝绳等生产制造项目	战略性新兴产业	滁州天长市	总建筑面积5.5万平方米，形成年产8万吨特种钢丝的生产能力	5.20	3.50	1.70	主体厂房建设	竣工投产	安徽卡博尔金属制品科技有限公司	肖健	天长市杨村镇政府	冼和杰
3769	聚米电装技术改造及智能屏控系统产业化建设项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积5.2万平方米，形成年产家电行业配套温控器400万只生产能力	5.20	3.06	0.50	部分投产	竣工投产	滁州聚米电装科技有限公司	陈祝玉	滁州经济技术开发区管委会	祁兴各
3770	年产20kt/a碳酸铵等项目	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积2.4万平方米，形成年产20kt碳酸铵、40kt锂离子电池电解液材料、20kt氨基甲酸铵、30kt单氰胺、10kt胍基乙酸的生产能力	5.08	1.90	1.50	5个单体部和门卫室施工	办公楼等主体建设	滁州东宇新材料有限公司	徐东建	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3771	年产1.2万吨均四甲苯及0.8万吨均苯四甲酸二酐项目	战略性新兴产业	滁州定远县	项目建筑面积3.9万平方米，形成年产1.2万吨均四甲苯及0.8万吨均苯四甲酸二酐产品的生产能力	5.07	3.00	2.07	厂房等主体施工	竣工	安徽云家新材料科技有限公司	洪学文	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3772	联东U谷来安科技产业园	战略性新兴产业	滁州来安县	建筑面积8万平方米，建设标准化厂房及道路、排水、路地、绿化等配套设施	5.00	1.20	1.00	主体厂房建设中	主体完成80%	联东集团（LIANDO）	蒋荟萃	来安县汉河经开区管委会	王敏香

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3773	年产1000台套环保设备	战略性新兴产业	滁州天长市	总建筑面积2万平方米，购置全自动德国数控车床等设备98台（套），形成年产1000台套环保设备的生产能力	5.00	4.05	0.80	一栋厂房已竣工，设备安装完成，已部分竣工投产，其他厂房正在建设中	主体厂房基本建成	安徽超亚环保设备有限公司	郑秀田	天长市秦栏镇政府	赵晋
3774	微生物制品产业化项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积10万平方米，建设生产线10条，年产聚谷氨酸发酵液5万吨、微生物发酵液5万吨、微生物制品10万吨、壳寡糖原液1000吨	5.00	2.50	4.00	主体厂房施工	竣工投产	轩凯生物科技（滁州）有限公司	殷文锋	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3775	年产200吨电子级硅烷、20吨电子级乙硅烷及60吨金属有机源生产项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积约2.5万平方米，建设3栋生产车间、1栋超净车间、1栋综合楼、及4栋仓库等公用工程配套设施，形成年产电子级硅烷200吨、电子级乙硅烷20吨、金属有机源60吨的生产能力	5.00	1.18	1.00	生产厂房主体施工	建成部分生产厂房	全椒亚格泰电子新材料科技有限公司	何波	全椒县经济开发区管委会	戴学礼
3776	工程机械再制造项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	总建筑面积3.5万平方米，规划建设厂房、仓库、研发中心办公楼及其他配套工程，建成后年产1000台工程机械再制造	4.50	3.75	0.75	3栋仓库及办公楼建成，2栋厂房施工	竣工投产	凤阳宝龙工程机械再制造有限公司	江帆	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
3777	迅风定远东部50MW风电项目	战略性新兴产业	滁州定远县	建设装机规模5万千瓦的风电场，安装25台单机2兆瓦的风力发电机组	4.11	4.31	0.11	部分风电完成安装	竣工	定远县迅风新能源开发有限公司	张静	定远县人社局	马涛
3778	年产3万吨双乙烯酮等系列产品项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建生产车间、原料库等共8.86万平方米，建成后年产3万吨双乙烯酮、副产0.3万吨丙酮、2万吨乙酰乙酸甲（乙）脂、0.5万双乙酰化系列产品	3.90	3.00	0.90	单体工程主体建设	竣工	安徽和成生物科技有限公司	朱亚明	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3779	年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房及附属用房15.6万平方米，购置相关生产设备200台（套）	3.87	3.00	1.50	1栋厂房已封顶，2号厂房在建	部分厂房建成投产	苏州鑫铂铝业科技有限公司	唐开健	滁州高新区管委会	崇远

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3780	年产6000吨胍基乙酸等项目	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积2.17万平方米，建成后可以形成年产6000吨胍基乙酸、2.85万吨二甲酸钾、5000吨三甲胺乙内脂及三甲胺乙内脂盐酸盐、1.5万吨复合制剂的生产能力	3.50	1.70	1.20	办公楼、化验室等工程建设	完成厂房等部分主体工程	安徽万合佳尔生物科技有限公司	马广智	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3781	肯菲特空气净化设备项目	战略性新兴产业	滁州来安县	总建筑面积2.6万平方米，其中包含办公室面积、生产车间面积，研发试验室、外协合作产品测试试验平台占地。购置激光切割机3台、数控折弯机5台、冲压机器人13台、数控冲床10台等设备	3.50	0.05	0.50	厂房建设中	主体完成50%	江苏肯菲特新能源有限公司	王千秋	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3782	年产8万吨硅橡胶混炼胶项目	战略性新兴产业	滁州天长市	总建筑面积2.5万平方米，购置橡胶密炼机、包辊机、滤胶机等设备65台（套），形成年产8万吨硅橡胶混炼胶的生产能力	3.50	2.00	0.80	一栋厂房已建成，正在安装设备，另外两栋厂房建设中	主体厂房基本建成	安徽迈腾新材料有限公司	黄俊	天长市秦栏镇人民政府	赵晋
3783	高技术复合材料及轻量化材料生产应用项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积1.9万平方米，购置挤出机、切粒机、失重喂料机等设备170台套，新建17条生产线和4条试验线	3.04	1.90	2.00	主体厂房施工	竣工投产	安特普材料科技（安徽）有限公司	高雯	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3784	新型电子特种气体提纯项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积4.5万平方米，形成年产三氟化硼10吨的生产能力	3.00	1.85	1.38	1、2号厂房主体施工，浇筑混凝土	竣工投产	安徽艾佩科电子材料有限公司	徐学强	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3785	普立万特种高分子材料制造项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积约13.6万平方米，新建1栋生产车间，2栋仓库，1栋办公楼，新建24条生产线	3.00	5.80	0.50	主体厂房施工	竣工投产	普立万特种材料（滁州）有限公司	纪宇	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3786	硅族气体、氧氮氩等特种电子气体生产项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	建设3栋生产车间以及其它配套辅助工程，形成年产硅烷1000吨，乙硅烷10吨，二氯二氢硅（DCS）20吨等气体的生产能力	3.00	0.91	1.00	2栋厂房主体施工，	2栋厂房建成	安徽华中半导体材料有限公司	王传刚	全椒县应急管理局	董彪
3787	年产水性漆2.5万吨、固体涂料1万吨的项目	战略性新兴产业	滁州明光市	总建筑面积2万平方米。新建厂房、仓库、办公楼、门卫等，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等辅助公用工程，形成年产水性漆2.5万吨、固体涂料1万吨生产能力	2.90	0.50	2.00	项目临时道路已铺设完毕	完成厂房主体建设	安徽大杉新材料科技有限公司	任云	明光市工招园办	陈世峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3788	高精度数控机床项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积2.4万平方米，形成年产高精度数控机床500台套的生产能力	2.70	2.63	0.07	生产厂房基本建成	竣工投产	安徽兴达动力科技有限公司	武昌兵	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3789	年产5万吨新零售环保包装产品生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积7万平方米，新建生产用房、辅助用房及办公用房等，购置全自动热成型生产线、高速成型机等生产设备60台，年产50000吨新型环保可降解包装产品	2.62	0.52	2.10	主体施工	竣工投产	安徽乐岁新材料有限公司	杨未来	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3790	年产10000吨纳米消毒杀菌剂、20000吨纳米色浆项目	战略性新兴产业	滁州明光市	新建生产车间、仓库、综合楼、门卫等，总建筑面积为1.24万平方米，建设道路、绿化、停车场、供配电、给排水等配套设施；购置相关生产设备，形成年产10000吨纳米消毒杀菌剂、20000吨纳米色浆生产能力	2.51	0.80	1.20	现场土地已平整完毕	标准化厂房建成	明光卓成美科新材料有限公司	赵彩平	明光市工招园办	陈世峰
3791	东坤高速铁路城市轨道交通车辆装备以及航空医疗等高端装备配套项目	战略性新兴产业	滁州来安县	项目总建筑面积2万平方米，厂房3幢约17000平方米，其中生产库房约16500平方以及研发中心500平方，办公楼1500平米，宿舍2000平米。购置数控车床70台、三轴加工中心70台、五轴加工中心16台等设备（关键性设备）	2.43	0.04	0.30	基础施工中	主体完成50%	南京东坤金属制品有限公司	许东升	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3792	驾驶技术智能模拟设备及汽车构件教学设备生产项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	总建筑面积1.6万平方米，新建标准化厂房、仓库及办公楼等，形成年产驾驶技术智能模拟设备1万台套，汽车构件教学设备5000台的生产能力	2.40	1.53	0.87	1号厂房主体施工，办公楼主体完成	建成投产	安徽中都汽车科技有限公司	王华骏	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
3793	年产10万吨电子级氢氟酸项目	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积1.67万平方米，建成后可形成年产10万吨电子级氢氟酸的生产能力	2.16	0.50	0.50	基础施工	车间等工程主体建设	安徽省旭鑫化工有限公司	李佩庭	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3794	年产4.6万吨水性助剂系列产品	战略性新兴产业	滁州明光市	新建生产车间、综合楼、动力站、门卫等，总建筑面积1.16万平方米；建设道路、绿化、停车场、供配电、给排水等配套设施；购置相关生产设备：反应釜、胶体磨、灌装机、隔膜泵等约110台（套），建设年产4.6万吨水性助剂生产线22条，中试线2条	2.11	2.25	1.30	厂房、生产车间建成，配套设施基本建成	竣工建成投入使用	安徽广成新材料科技有限公司	包立康	明光经开区管委会	姚正玉



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3795	双林机电新厂建设项目	战略性新兴产业	滁州经开区	生产厂房3.7万平方米，研发中心3000平方米，主要从事家电类塑料配件制造	2.00	1.27	1.00	部分投产	竣工投产	滁州双林工业品制造有限公司	张少锋	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
3796	电力科技产业园及智能环网柜生产项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	总建筑面积约3.8万平方米，其中厂房约2.6万平方米、办公楼约1.2万平方米	2.00	0.30	1.00	约1.3万平米厂房正在进行钢结构吊装	竣工投产	安徽鸿越电力科技发展有限公司	郑彪	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
3797	年产50吨普仑司特,20吨2-氨基茚满盐酸盐,10吨5-甲氧基吡啶	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积2.3万平方米，建成后可形成年产普仑司特50吨、2-氨基茚满盐酸盐20吨、5-甲氧基吡啶10吨的生产能力	2.00	1.50	0.50	厂房等工程施工	竣工	安徽华邦药业有限公司	王坤鹏	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3798	年产300万吨光电光伏用砂项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	总建筑面积1.6万平方米，建设研发楼、厂房、办公楼、生产线等	2.00	1.45	0.55	办公楼及材料仓主体施工建成	竣工投产	安徽凤砂矿业集团有限公司	朱厚兵	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
3799	宝思利生物科技项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积2.5万平方米，新建生物洗涤制品的生产线3条、包装材料的生产线5条，购置生产设备60台	2.00	1.02	1.00	主体施工	竣工投产	滁州宝思利生物科技有限公司	李瑞	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3800	年产88.25吨瑞舒伐他汀钙等原料药及高级医药中间体项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建车间、仓库、研发楼、综合楼等总建筑面积1.75万平方米，年产88.25吨瑞舒伐他汀钙等原料药及高级医药中间体	1.77	0.42	1.00	基础施工	车间、仓库等主体建设	滁州市庆云医药有限公司	黄庆云	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3801	智峰成套自动化装备、工业机器人和模具制造项目	战略性新兴产业	滁州经开区	新建2栋厂房，1栋办公室及研发楼。通过高科技及先进的设计理念，生产符合国际认证的成套设备、机器人和模具	1.65	0.11	0.40	基础施工	主体建设	滁州智峰智能装备有限公司	杜鹏汉	滁州经济技术开发区管委会	孙宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3802	锐通轨道交通饰件、电器设备及汽车零部件设计制造项目	战略性新兴产业	滁州来安县	总建筑面积1.15万平方米，其中厂房1.15万平方米，购置数控切割机2台、四辊卷板机5台、焊接机器人15台等设备	1.60	0.10	0.30	主体厂房建设中	主体完成50%	安徽锐通轨道装备科技有限公司	丁辉	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3803	年产1000台高档数控机床项目	战略性新兴产业	滁州来安县	总建筑面积1.8万平方米，建设厂房、办公楼、综合楼。购置高速加工中心10台、数控双头锯6台等设备	1.60	1.40	0.10	厂房主体在建，部分设备采购	部分完工	安徽森泰机械有限公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3804	梓博轨道交通、汽车发动机缸体、电炉设备零部件生产制造项目	战略性新兴产业	滁州来安县	项目总建筑面积2.5万平方米，建设厂房、办公楼。购置数控切割机2台、加工中心15台、数控车床10台等设备	1.60	0.03	0.30	厂房主体建设中	主体完成50%	滁州梓博轨道交通设备有限公司	殷飞	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3805	磁性材料和磁电器件项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积1.5万平方米，形成年产磁性材料2000吨和磁电器件3000吨的生产能力	1.50	0.45	0.25	厂房内部装修	竣工投产	滁州航佑电气有限公司	王军松	全椒县经信局	李强
3806	扩建年产8万吨不饱和聚酯树脂	战略性新兴产业	滁州定远县	建设厂房、仓库等建筑设施，购置设备，形成年产8万吨不饱和聚酯树脂生产能力	1.50	0.55	0.50	基础施工	推进厂房、仓库等主体建设	滁州常源新材料有限公司	蒋中君	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3807	鑫汇龙电气自动化及智能高低压成套设备及精密钣金项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积9500平方米，生产自动化控制系统、智能高低压成套设备、精密钣金等产品	1.50	0.71	0.90	部分厂房封顶	竣工投产	滁州鑫汇龙电气有限公司	车帮兵	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3808	西埃新能源产业用电子元器件项目	战略性新兴产业	滁州琅琊区	建筑面积4.4万平方米，建设生产厂房、实验楼、办公楼等，购置生产线、绕线机、自动焊锡等设备设施，生产包括直流接触器500万只/年、高压控制盒100万只/年等在内的电子元器件700万只/年	1.50	0.78	0.40	职工餐厅、配电房、钢结构厂房与框架厂房装修等	竣工投产	滁州西埃新能源科技有限公司	丁敏	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3809	年产150万平方米岩棉保温防火复合板项目	战略性新兴产业	滁州天长市	总建筑面积2.5万平方米，建设岩棉保温防火复合板生产线3条，购置液压升降出料平台、出料缓存输送机等设备50台（套），形成年产150万平方米岩棉保温防火复合板的生产能力	1.50	0.50	0.80	主体厂房建设	主体厂房基本建成	安徽易舒居新型建材有限公司	唐山	天长市仁和集镇政府	高东军
3810	智愉新能源产业用电子元器件项目	战略性新兴产业	滁州琅琊区	建筑面积3.6万平方米，建设厂房、危化、危废品仓库，以及全厂性设施，购置绕线机、点焊机等设备，生产包括滤波器200万只/年、光控器100万只/年等在内的电子元器件700万只/年	1.50	0.60	0.40	宿舍楼内部装饰，1#厂房、2#厂房内部装修	竣工投产	滁州智愉电子科技有限公司	丁林福	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3811	新润泽高铁、地铁门窗玻璃护栏及隔离墙玻璃生产项目	战略性新兴产业	滁州来安县	项目总建筑面积2.1万平方米，其中厂房一9975平方米，厂房二7768.2平方米，综合楼3780平方米，门卫80平方米。购置全自动玻璃切割机、全自动玻璃磨边机、全自动玻璃钻孔机、全自动玻璃清洗机，对流钢化炉、钢化夹层线等设备30余台（套）	1.50	0.04	0.30	基础施工已完成	主体在建60%	安徽新润泽玻璃科技有限公司	董云辉	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3812	年产1万吨改性聚丙烯、高光聚丙烯、增强玻纤聚丙烯、汽车注塑配件项目	战略性新兴产业	滁州明光市	建设四栋厂房及仓库1.1万平方米、综合楼920平方米、研发楼780平方米，配套建设厂区道路、绿化等基础设施，引进国际先进GFPP设备线两条，购置双螺杆挤出机、多功能混料机、热变形试验机、万能试验机、悬臂梁缺口冲击试验机等机械设备，形成年产1万吨改性聚丙烯、高光聚丙烯、增强玻纤聚丙烯、汽车注塑配件生产能力	1.50	0.15	1.00	标准化厂房基础建设	标准化厂房建成	安徽涛瑞特种新材料有限公司	曹卫忠	明光市工招园办	陈世峰
3813	中广核定远县范岗乡捆绑分散式风电项目	战略性新兴产业	滁州定远县	装机容量16兆瓦，建成后可年发电量3700万千瓦时	1.50	0.30	1.20	基础施工	并网发电	中广核新能源（定远）有限公司	高兵	定远县发改委	吴忠红
3814	年产1.1万吨光学树脂项目	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积0.79万平方米，建成后可形成年产1.1万吨光学树脂新材料的生产能力	1.44	0.75	0.60	基础施工	厂房等主体建设	安徽蓝科新材料有限公司	李卫国	定远县盐化工业园管委会	卢开阳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3815	仕远轨道客车弹性定位套系列产品制造项目	战略性新兴产业	滁州来安县	总建筑面积1.7万平方米，购置数控加工中心5台，数控车床25台，激光切割机2台等设备	1.40	0.90	0.40	基础施工中	主体完工50%	滁州仕远轨道车辆科技有限公司	戴俊杰	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3816	年产5000万套新能源动力电池精密连接件、PACK模组及模具产业项目	战略性新兴产业	滁州明光市	新建8个生产车间1.4万平方米、办公楼2000平方米、备料库2000平方米，其中冲压车间3条生产线，新购设备40台；注塑车间1条生产线，新购设备15台；软连接车间1条生产线，新购设备15台；激光车间2条生产线，新购设备12台；Pack车间1条Pack线；模具车间，新购设备30台；清洗线2条；包材线3条，形成年产5000万套新能源动力电池精密连接件、PACK模组及模具生产能力	1.30	0.10	0.70	办公楼开工建设，标准化厂房钢骨架搭建完成	工程量完成90%	安徽久兴源新能源科技集团有限公司	王鹏	明光市工招园办	陈世峰
3817	鸿展年产500台自动化设备项目	战略性新兴产业	滁州经开区	建筑面积2.1万平方米，形成年产500台自动化设备生产能力	1.20	0.20	1.00	厂房主体建设	竣工投产	滁州鸿展智能科技有限公司	李剑锋	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3818	和博自动化被动组件、光电组件自动化设备研发生产项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积2万平方米，形成年产3000套被动组件、光电组件自动化设备的生产能力	1.20	0.40	0.60	厂房主体建设	部分投产	安徽和博自动化设备有限公司	赵忠梁	滁州经济技术开发区管委会	杨孝松
3819	瑞深年产2000吨制冷精密铜管项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积2.2万平方米，形成年产2000吨精密制冷铜管的生产能力	1.20	0.70	0.50	厂房封顶	部分投产	滁州瑞深金属制品有限公司	黄英利	滁州经济技术开发区管委会	马谢军
3820	商用清洁设备、空压机生产项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积1.2万平方米，年产商用清洁设备、空压机等设备1000台套	1.20	0.10	0.63	内部装修进入收尾阶段，准备架设设备	竣工并投产	安徽扬子工业科技有限公司	李辉	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3821	年产10000万套智能电连接产品项目	战略性新兴产业	滁州明光市	建筑面积2.4万平方米，建设1#厂房建筑面积1.12万平方米，建设2#厂房建筑面积1.2万平方米，门卫车库建筑面积217平方米，购置相关生产设备，形成年产10000万套智能电连接产品生产的能力	1.20	0.60	0.90	标准化厂房基本建成	竣工建成投入使用	安徽博显智能科技有限公司	傅士权	明光经开区管委会	姚正玉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3822	年产百万套无尘防静电电子产品生产线	战略性新兴产业	滁州南谯区	总建筑面积1.6万平方米，购置注塑生产线，无尘布生产线，成衣生产线，形成年产百万套无尘防静电产品生产能力	1.20	0.73	0.27	两栋厂房主体完成	竣工投产	滁州市晨雅无尘科技有限公司	李跃平	滁州市南谯区腰铺镇政府	王亮亮
3823	龙博新材料年产2亿元新型高阻隔包装材料项目	战略性新兴产业	滁州经开区	规划建筑面积3.7万平方米，建成1幢生产厂房及1幢综合办公研发楼，形成年产2亿元新型高阻隔包装材料	1.20	0.20	0.60	主体建设	部分投产	安徽龙博新型材料科技有限公司	王英	滁州经济技术开发区管委会	郭永付
3824	智哥机器人系统项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积2万平方米，生产工业机器人200台（套）	1.20	1.10	0.15	设备安装中	竣工投产	安徽智哥机器人系统有限公司	韩玉琦	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3825	龙飞精细化工项目	战略性新兴产业	滁州来安县	总建筑面积4.3万平方米，形成年产10万吨甲醛树脂及3万吨丙烯酸树脂的生产能力	1.15	0.75	0.30	基础施工已完成，主体浇筑中	部分完工	滁州市龙飞化工有限公司	李志双	来安县经开区管委会	张京安
3826	精密电子电机元器件及相关产品的生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	购置全电式精密注塑机、高速精密连续冲床等设备60台	1.14	1.00	0.14	设备安装	竣工投产	安徽百容电子有限公司	施礼模	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3827	致为薄膜PE膜生产项目	战略性新兴产业	滁州经开区	租赁厂房7000平方米，新增4条全自动高速五层塑料挤出生产线，主要从事PE膜制造，形成年产3万吨PE膜生产能力	1.10	0.40	0.70	部分投产	竣工投产	滁州致为薄膜科技有限公司	杜永冰	滁州经济技术开发区管委会	薛为超
3828	高纯电子气体产业化	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积5.6万平方米，形成年产高纯氨等气体8000吨的生产能力	1.10	0.78	0.20	1栋厂房已封顶，建设综合楼等配套附属设施	配套附属设施基本建成	全椒科利德电子材料有限公司	曹连发	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3829	集成电路及电子元件封装测试项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	总建筑面积2.4万平方米，设计年产集成电路及电子元件封装测试产品5亿只	1.00	0.50	0.50	基础开挖已完成	竣工投产	安徽康精翔电子有限公司	周体志	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
3830	米润智能出行消费品产业园项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积14万平方米，形成年产500万件旅行箱、1500万件新零售产品的生产能力	40.00	1.70	2.00	一期厂房主体建设	一期投产	滁州米润科技有限公司	范丽娟	滁州经济技术开发区管委会	孙宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3831	年产7.8亿米仿真丝面料项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积35万平方米，形成年产7.8亿米仿真丝面料的生产能力	30.00	19.05	7.00	一期建成投产，二期基础施工	二期主体厂房开始建设	强虹实业（天长）有限公司	王海法	滁州高新区管委会	王春林
3832	现代筑美绿色智能家居产业园	传统产业升级改造	滁州南谯区	项目总建筑面积约18万平方米，设计形成年产各类装饰品1775万件生产能力	23.00	6.60	3.50	厂房主体在建	厂房主体竣工	安徽省现代筑美家居有限公司	王庆林	滁州市南谯区经信局	李骏
3833	中汇发35万吨年轻烃裂解制苯乙烯项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积3.3万平方米。一期项目产品35万吨/年苯乙烯，副产品为0.53万吨/年甲苯。建设乙苯生产装置、苯乙烯生产装置、PSA制氢装置、配套公用工程及辅助系统。二期项目产品为35万吨/年轻烃裂解制乙苯（此产品为一期生产原料，供一期使用），副产品为4.34万吨/年丙烯、0.066万吨/年丙苯、1.82万吨/年混合C4、2.3万吨/年轻烃裂解汽油、0.55万吨/年甲苯、0.63万吨/年氢气、0.095万吨/年残油、0.34万吨/年焦油。建设轻烃裂解装置、乙苯生产装置、苯乙烯生产装置、PSA制氢装置、配套公用工程及辅助系统	20.65	0.50	1.00	厂房主体建设中，已完成30%	部分完工	安徽中汇发新材料有限公司	殷献忠	来安县经开区管委会	张京安
3834	瑞达新材料年产3千万套(10GW)光伏框架生产线建设项目	传统产业升级改造	滁州经开区	新建厂房13万平方米，实现年产3000万套光伏框架的生产能力	20.00	2.00	2.00	厂房、宿舍、倒班站建设中	部分投产	滁州瑞达新能源材料科技有限公司	纪龙	滁州经济技术开发区管委会	祁兴各
3835	年产32万吨乙醇装置原料和动力结构调整项目	传统产业升级改造	滁州定远县	总建筑面积5.9万平方米，形成年产32万吨乙醇装置原料和动力结构调整的生产能力	18.13	13.00	4.00	已完成合成气洗涤塔、粉煤锁斗等专利设备采购	推进厂房等建设	安徽泉盛化工有限公司	秦登成	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3836	博西华洗衣机、干衣机生产及智能制造项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积10万平方米，形成年产100万台洗衣机和100万台干衣机的生产能力	16.90	1.60	3.00	设备安装中	部分投产	博西华家用电器有限公司	甘敏杰	滁州经济技术开发区管委会	徐保月

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3837	滁州洽洽坚果休闲食品项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划建筑面积12万平方米，一期6.5万平方米，新建坚果、瓜子生产线9条	16.00	0.90	2.50	一期厂房主体建设中	一期部分投产	滁州洽洽食品有限责任公司	张会	滁州经济技术开发区管委会	王海峰
3838	年产50万吨厚浆涂料、乳胶漆、多彩漆、干粉涂料等项目	传统产业升级改造	滁州明光市	新建生产车间、仓库、综合楼、门卫等，总建筑面积4.75万平方米；建设道路、绿化、停车场、供配电、给排水等配套设施；购置相关生产设备，形成年产50万吨厚浆涂料、乳胶漆、多彩漆、干粉涂料等生产能力	12.60	8.10	6.60	主体厂房建设，完成率45%。	竣工投产	安徽嘉宝莉新材料有限公司	姚正玉	明光市工招园办	陈世峰
3839	金禾年产5000吨三氯蔗糖项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积13.67万平方米，形成年产5000吨三氯蔗糖的生产能力	12.53	10.01	6.10	基础施工已完成，主体厂房建设中	主体完工	安徽金禾股份有限公司	杨乐	来安县经开区管委会	张京安
3840	日泰汽车标准件研发生产项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	建筑面积约10.5万平方米，新建生产厂房10栋、办公楼1栋，购置进口及国产设备600多台/套，建设智能自动化生产及仓储线40条，年产6万吨汽车、航空等高端高强度紧固件	12.00	3.00	3.00	主体厂房施工	主体厂房施工完成，设备安装	日泰（滁州）汽车标准件有限公司	陈金光	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3841	滁州高新区标准化厂房工程	传统产业升级改造	滁州天长市	建设标准化厂房、公共研发中心、办公用房、生活用房等配套设施	11.00	4.10	4.00	标准化厂房主体建设	厂房主体基本建成	滁州高新区管委会	姚舜宇	滁州高新区管委会	王春林
3842	欧品年产150万台洗衣机制造	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积7.6万平方米，形成年产50万台滚筒洗衣机、100万台波轮式全自动洗衣机的生产能力	10.60	7.51	1.00	2条生产线投产，其余厂房主体在建	部分投产	安徽欧品电器有限公司	张涛	滁州经济技术开发区管委会	祁兴各
3843	年产25万吨有色金属材料加工项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建车间及辅助用房约3万平方米，购置1条年产22万吨铜杆连铸连轧生产线、2条拉丝生产线、空压站等公辅配套设施约170台（套）	10.00	1.20	3.50	主体厂房建设	厂房主体基本建成	天大铜业（天长）有限公司	凌学明	滁州高新区管委会	崇远
3844	年产10万吨铝合金型材项目	传统产业升级改造	滁州天长市	建设8万平方米厂房，采购5000吨铝合金型材挤压机等设备，建设30条生产线	10.00	0.50	2.00	主体厂房建设	部分厂房建成投产	安徽华深铝业有限公司	林新民	滁州高新区管委会	崇远

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3845	安徽天航高档尿裤及护理用品生产项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积30万平方米，购买尿裤、尿片、护理用品设备，建设生产线	10.00	1.70	2.00	2条纸尿裤生产线安装调试生产，剩余80亩施工方进场平整场地及临时道路建设	部分完工	安徽天航护理用品有限公司	吴柱威	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3846	年产150吨3-烷氧基1、2-丙二醇系列等产品项目	传统产业升级改造	滁州定远县	总建筑面积3.96万平方米，建成后可形成年产150吨3-烷氧基1、2-丙二醇系列、5000吨氯代芳烃酰氯系列、5000吨氯代芳烃醛系列等生产能力	9.10	0.95	4.00	基础施工	厂房等主体建设	安徽张氏三方化学有限公司	张国涛	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3847	和传物流机械生产项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积7.5万平方米，建设工程自动化流水线、机械手臂、物流仓储设备及分拣系统等装备制造生产线	8.80	3.10	3.00	加快设备安装	部分投产	滁州和传物流机械有限公司	王俊静	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3848	今麦郎面品(天长)有限公司制面二期科技线项目	传统产业升级改造	滁州天长市	规划建成20条360包高速生产线方便面生产线，厂房约7万平方米，员工公寓宿舍楼6万平方米，一期建设10条360包高速线生产线，二期需再建10条360包高速线生产线	7.00	1.80	3.00	主体厂房建设	厂房主体基本建成	今麦郎面品（天长）有限公司	张华	天长市汉涧镇人民政府	俞树彬
3849	现代综合产业园工程	传统产业升级改造	滁州南谯区	规划总建筑面积约10万平方米，共建设5栋高标准单层厂房及物流仓库等	7.00	2.00	4.00	主体厂房在建	5栋厂房主体工程全部完成	丰辉实业（滁州）有限公司	张秀山	滁州高教科创管理服务中心	张秀山
3850	恒山纸业瓦楞纸预印项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积8.8万平方米，建设瓦楞纸预印生产线，形成年产3万吨瓦楞纸的生产能力	6.50	1.90	1.00	厂房封顶	部分投产	安徽恒山纸业有限公司	梁汉鹏	滁州经济技术开发区管委会	祁兴各
3851	扬子空调器年产200万台家用空调项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积6.6万平方米，形成年产200万台智能空调的生产能力	6.00	2.55	1.50	一条生产线调试生产	部分投产	安徽扬子空调股份有限公司	方钊	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3852	莹澳年产100万平方米内置百叶中空玻璃项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划建筑面积3万平方米，购置生产线，生产内置百叶片系统中空玻璃，及百叶调控系统组装，内置百叶穿线及卷绳组装	5.80	0.60	2.00	厂房主体建设中	设备安装	安徽莹澳节能科技有限公司	何艳茹	滁州经济技术开发区管委会	祁兴各
3853	韩上年产100万台冰箱、50万商用冰箱	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑面积5.8万平方米，建设年产100万台冰箱、50万台商用冰箱生产线	5.50	1.00	1.50	主体厂房封顶	部分投产	滁州韩上电器有限公司	孟宏刚	滁州经济技术开发区管委会	杜永冰



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3854	年产5万吨新型铜制品生产项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼、科研楼，配套建设道路、门卫室等，形成年产5万吨新型铜制品的生产能力	5.20	1.16	1.50	1号厂房钢柱安装完成，钢梁安装完成	一期建成投产	安徽浙能科技有限公司	周利兵	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
3855	安徽全椒经济开发区标准化厂房建设项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约26万平方米，建设标准化厂房及配套设施	5.18	2.64	1.00	标准化厂房主体施工	部分主体厂房封顶	安徽全椒经济开发区管委会	秦庆勇	全椒县政府督查室	李健
3856	施诺德智能照明设备项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积3.3万平方米，购置自动立式插件机6台、排列机9台、自动卧式插件机6台等设备	5.00	0.20	4.90	主体厂房建设已完成70%	竣工投产	安徽施诺德照明科技有限公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3857	爱厨易天然调理制品及风味菜肴研发生产项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积7.66万平方米，形成年产5万吨天然速冻调理制品及风味菜肴的生产能力	5.00	1.50	1.50	一期厂房主体封顶	部分投产	滁州爱厨易食品有限公司	陈远通	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3858	年产50000吨不锈钢线材及不锈钢制品项目	传统产业升级改造	滁州天长市	建设厂房及辅助用房5万平方米，购置先进生产设备400台（套）	5.00	0.10	1.20	基础施工	厂房主体开始建设	安徽荣臻新材料科技有限公司	徐瑞鸿	天长市杨村镇政府	洗和杰
3859	年产23亿只环保新材料包装制品项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建标准化厂房及辅助用房5万平方米，购置涂复机、淋膜机等辅助设备约150台套	5.00	0.50	0.80	基础施工	部分厂房主体建成	安徽庞度环保科技有限公司	陈秀红	天长市汉涧镇政府	俞树彬
3860	明豪汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	总建筑面积约为3.1万平方米，其中生产车间约1.8万平方米；购置冲床四台，校平机二台，空气压缩机、液压成型机用高压系统、切管机、行车、凸焊机等设备，主要从事汽车零部件模具制造、冲压件及焊接总成生产线等项目	5.00	0.80	4.00	主体厂房施工	竣工投产	安徽明豪汽车科技有限公司	徐雪芬	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3861	装配式建筑PC工厂项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约2万平方米，建设PC工厂、配套构件堆场、模具加工车间、研发中心等，形成年产PC构件20万立方米的生产能力	5.00	0.15	1.00	生产厂房已出正负零	1号厂房封顶	全椒海螺建筑科技有限责任公司	柯秋璧	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3862	天凯功能营养健康食品项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约6.1万平方米，建立标准化车间、仓储用房、基础设施共用房等。形成年产1.5万吨乳制品、特医食品、营养食品、营养食品饮料，甜菊糖苷、功能蛋白、功能肽、功能糖、酵母及酵母制品，氨基酸及其制品、其他功能发酵制品的生产能力	5.00	0.10	1.00	土地平整已完成	建设生产厂房主体建筑	安徽天凯生物科技有限公司	史静	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3863	联华合成密胺粉和罩光粉生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积3.6万平方米，形成年产密胺粉2.7万吨、罩光粉3000吨的生产能力	5.00	0.20	1.50	土地平整结束，基础开挖	建设主体厂房	滁州联华合成材料有限公司	李朝旭	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3864	年产80万平方米铝合金、铝木复合、系统集成节能门窗项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积4.5万平方米，形成年产80万平方米铝合金、铝木复合、系统集成节能门窗的生产能力	5.00	1.70	1.50	购买厂房，设备购置	完成全部11栋厂房收购	安徽盛鹏节能科技有限公司	丁长亮	滁州高新区管委会	崇远
3865	年产100万套智能门锁及6万套家具项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积3.2万平方米，建设4栋车间、1栋生产楼和1栋综合楼，形成年产智能门锁100万套及家具6万套的生产能力	5.00	2.21	1.00	生产厂房主体施工	生产车间封顶	滁州巨名家居科技有限公司	李正泉	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3866	装配式住宅生产线项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建设预制混凝土构件生产厂房、钢筋加工车间、水养护槽、混凝土预制构件堆场、污水循环处理设备、综合办公大楼等	4.60	2.27	0.60	部分生产线调试	竣工投产	安徽富邦装配式建筑有限公司	季勤燕	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3867	中国凹土产业小镇(一期)PPP项目	传统产业升级改造	滁州明光市	新建13万平方米标准化厂房，建设6000平方米凹凸棒检测检验中心，凹凸棒产业研发中心	4.50	2.32	0.80	标准化厂房建设完成，凹凸棒检验检测中心实现开工	6000平方米凹凸棒检测检验中心建设完毕,凹凸棒产业研发中心	安徽明光经济开发区管理委员会	姚正玉	明光市工招园办	陈世锋
3868	无纺布及母婴用品生产建设项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积4.3万平方米，建设厂房仓库、辅助设施，综合办公楼，设置无纺布生产线、纸尿裤生产线、卫生巾生产线、湿巾生产线、干巾生产线等	4.37	1.78	0.80	正在进行办公楼内外装修；4#厂房设备安装	竣工投产	滁州爸爸的选择科技有限公司	崔翔	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3869	年产3万台智能一体化缝纫机及配件项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积5万平方米，形成年产3万台智能一体化缝纫机及其配件的生产能力	4.00	3.50	0.50	主体厂房建设	竣工投产	上海译琥精密机械有限公司	葛瑞李	滁州高新区管委会	王春林
3870	玺丰科技年产800万只新能源轮毂项目	传统产业升级改造	滁州来安县	新建厂房和购置设备，形成年产800万只新能源轮毂的生产能力	4.00	1.60	0.80	主体厂房建设中，已完成20%	主体完成60%	滁州市玺丰科技发展有限公司	陈根	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3871	年产8000万平米纺织面料、家用纺织品项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积5万平方米，形成年产8000万平米纺织面料、家用纺织品的生产能力	3.90	3.10	0.80	主体厂房建设	竣工投产	天长市翔洛纺织科技有限公司	朱飞华	天长市永丰镇政府	包继禄
3872	5G光缆交接箱、家电配套注塑项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积为2.4万平方米，建设标准厂房、仓库、综合楼，形成年产创维家电配套注塑件120万套、汽车空调配套注塑件80万套、汽车制动系统配套注塑件90万套、AO水净化生产配套注塑件40万套、格力水净化生产配套注塑件45万套、出口电动工具配套注塑件130万套、夏普家电生产配套注塑件140万套、电缆2万件、接头盒200万件、终端盒100万件、多媒体箱4万件、机柜2万件、机架2万件、光纤18万件、光分路线200万件、光纤活动连接器400万件的生产能力	3.70	0.12	0.70	基础出正负零	生产厂房封顶	安徽宁成通信科技有限公司	高峰	全椒县人社局	沙浩
3873	金弘安年产20万吨优质大米加工全产业链自循环建设项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.2万平方米，购置色选机3台，去石机2台，全自动包装机2套，输送机和机器人码垛机2套等	3.70	0.05	2.00	主体厂房建设中，已完成20%	完成主体工程的50%	滁州金弘安米业有限公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3874	硕维轨道交通和电子产品生产研发基地	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积约5万平方米，购置切割机5台、机床12台等设备	3.51	0.14	1.20	基础施工中	主体厂房建设	安徽硕维轨道装备有限公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3875	盾构机和开沟机生产及再制造项目	传统产业升级改造	滁州南谯区	总建设面积4万平方米，建设厂房、研发办公楼及生活服务配套设施，购置175吨重型吊车、机床等生产设备	3.50	0.20	2.00	场地平整	厂房主体建成	安徽城盾建设工程有限公司	王铭泽	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
3876	弘飞新型合金建筑材料研发生产基地项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积6.6万平方米，购置大型涂装生产线2条、全自动复合生产线2条等设备	3.32	1.35	0.80	主体建设中，完成10%	主体在建50%	安徽弘飞新型建材科技有限公司	王春华	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3877	年产4万吨工业用钉及紧固件项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积6.4万平方米，形成年产工业用钉及紧固件4万吨的生产能力	3.20	0.69	1.00	生产厂房已进入主体施工	生产厂房基本封顶	滁州圣悦五金制品有限公司	孙敦友	全椒县经信局	李强
3878	爱宝TTR条形码打印材料扩大再生产	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.4万平方米，购置高速涂布机10台、分切机，包装机等生产制研发造设备	3.00	0.10	0.30	主体在建	厂房主体基本建成	安徽爱宝科技有限公司	张定华	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3879	年产3000万箱元气森林饮品项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积3.7万平方米，购置生产设备，引入国际国内行业领先的全自动无菌灌装线及超净碳酸线，形成年产3000万箱元气森林饮品生产能力	3.00	0.62	0.20	主体在建	竣工投产	元气森林（安徽）饮料有限公司	林康嘉	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3880	年产3500万箱元气森林饮品项目(二期)	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积4.5万平方米，购置生产设备，引入国际国内行业领先全自动无菌灌装线、超净碳酸线、瓶胚注塑机，投产后形成年产3500万箱元气森林饮料生产能力	3.00	2.00	2.00	主体持续建设	竣工投产	元气森林（安徽）饮料有限公司	林康嘉	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3881	装配式新型节能建筑材料生产项目	传统产业升级改造	滁州南谯区	总建筑面积5万平方米，购置压板机、模板焊机、切割机等相关生产设备，形成年产楼层板、装配式钢构件60万吨生产能力	3.00	2.00	1.00	厂房钢构吊装完成	竣工投产	安徽宝益钢业有限公司	王志军	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
3882	年产40万(套)物流器具项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积4万平方米，建设办公、生产、成品库、热镀锌车间共计7间，并增加4条进口全自动生产线，项目建成投入运营后，年设计生产40万台（套）物流器具	2.80	0.72	0.50	2号厂房主体施工完成	2号厂房建设完成	安徽东泰金属包装技术有限公司	张晓明	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3883	滁州房车研发生产及展示基地项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积0.9万平方米，建设厂房、研发楼、购置数控机床、剪板机、卷板机，设置生产线等	2.80	0.19	1.50	1号厂房及办公楼钢结构螺栓完成预埋；钢结构安装	部分主体完工	滁州寻星房车制造有限公司	毕静	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3884	年产200万套旅行箱包项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积3.3万平方米，新建4栋1层轻钢生产厂房、给排水、消防、暖通、绿化、停车场等配套设施，形成年产旅行箱包200万套的生产能力	2.50	0.88	0.50	轻钢生产厂房外立面施工	主体厂房建成,建设配套附属栓设施	滁州市米力旅游用品科技有限公司	张忠良	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3885	奥众汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	建筑面积1.5万平方米，新建4个生产车间，技术工艺为压铸、注塑、机加工和装配，购置30台压铸机、50台注塑机、150台加工中心及11条装配生产线	2.50	0.30	2.00	主体施工	设备安装、调试	安徽奥众汽车部件有限公司	纪宇	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3886	金宁地毯生产基地、电商运营物流中心项目	传统产业升级改造	滁州来安县	生产车间及仓库5万平方米，办公综合用楼0.3万平方米。购置阻燃地毯生产线8套，上胶烘干设备2套，塑胶地毯、地垫分切设备5套。年产25000万平方米阻燃地毯、30万平方米分切塑胶地毯、地垫项目	2.50	1.80	0.80	厂房主体在建	主体工程部分完工	安徽金宁地毯有限公司	李志双	来安县经开区管委会	张京安
3887	狐宝文具用品生产项目	传统产业升级改造	滁州来安县	新建厂房、办公楼、门卫，购置设备注塑机塑封膜机器吹塑机挤出机固胶流水线等。年产炫彩棒系列4300万支固体胶系列7500万支油画棒系列3500万支塑封膜系列1000万公斤手工胶棒系列8000万支热熔胶枪系列200万把多功能胶系列1000万支	2.33	0.02	0.33	主体在建	主体建设完成50%	江苏狐宝文教科技有限公司	李林	来安县经开区管委会	张京安
3888	年产5万吨电机外壳制造件项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积1.5万平方米，规划建设厂房、生产线、仓库、办公楼及其他配套工程等，形成年产5万吨电机外壳的生产能力	2.30	1.80	0.50	2栋厂房及办公楼建成，仓库施工	竣工投产	凤阳汇能铸造科技有限公司	尚健	凤阳县循环经济开发区管委会	赵祥礼
3889	科世科年产20万台套汽车整车线束40万套功能模块线束建设项目	传统产业升级改造	滁州来安县	项目总建筑面积2.9万平方米，包括厂房、办公楼及其他附属配套设施等。购置开线机、绞线机、压接机、组装机等设备，形成年产20万台套汽车整车线束、40万套功能模块线束的生产能力	2.20	1.30	0.80	主体在建	主体完成80%	滁州科世科汽车部件有限公司	朱民	来安县经开区管委会	张京安
3890	英凯工业废气处理装备研发项目	传统产业升级改造	滁州来安县	建设厂房、库房、实验用房、办公、住宿用房及其他附属设施等，形成年产45套各式焚烧炉的生产能力	2.20	0.50	0.60	已完成项目备案及规划选址，正在进行其他前期工作	主体工程开工建设	滁州市英凯环保科技有限公司	许鼎	来安县经开区管委会	张京安

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3891	全椒海创水泥窑综合利用固废项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约2.5万平方米，形成年处理20万吨固废的生产能力	2.19	0.13	1.00	其他部分基础开挖，1栋厂房进入主体施工	1栋厂房建成	全椒海创环保科技有限公司	祝慰	全椒县发改委	郑祥华
3892	年产50000套乳化液泵及仓储设备(货架、层网、仓储笼)项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积1.5万平方米，购置车床、铣床、刨床等设备68台（套），形成年产50000套乳化液泵及仓储设备的生产能力	2.10	0.70	0.80	主体厂房建设	主体厂房基本建成	安徽中谦工业自动化成套设备有限公司	杨庆	天长市新街镇政府	丁寿林
3893	宏海重型汽车轮胎紧固件制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.5万平方米，其中厂房1.2万平方米，办公楼0.3万平米。购置激光切割机4台、整条组装螺丝自动化设备2台、数控加工机床10台等设备	2.07	0.03	0.30	主体在建	部分厂房建成	安徽宏海精密车辆零部件有限公司	吴惠权	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3894	年产30000吨纳米色浆建设	传统产业升级改造	滁州明光市	总建筑面积3.62万平方米，新建标准化厂房2个，成品仓库2个，办公楼一幢，研发楼一幢，形成年产3万吨纳米色浆生产能力	2.05	3.12	0.95	主体厂房建设	竣工投产	明光科迪新材料有限公司	陆明	明光经开区管委会	姚正玉
3895	润滑油添加剂及润滑油脂项目	传统产业升级改造	滁州定远县	总建筑面积4万平方米，可形成年产30kt/a超高碱值合成硫酸钙、7.8kt/a复合锂基脂及16.2kt/a复合硫酸钙基润滑油的生产能力	2.00	1.30	0.70	11#润滑脂车间、12#磺酸盐车间等主体在建	竣工	安徽澳润新材料有限公司	唐娟	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3896	年产500万套电冰箱滑轨项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约2万平方米，建设1栋生产厂房，形成年产冰箱零部件滑轨500万套的生产能力	2.00	0.63	0.70	生产厂房已出正负零，同时建设配套附属设施	建成部分主体厂房	斯莱德滑轨（安徽）有限公司	林斗凤	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3897	安徽天凯营养强化健康产业项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积3.9万平方米，建设生产厂房、配套及辅助设施，年产DHA、ARA产品1200吨、功能性多糖类1500吨、益生菌1000吨、饲料添加剂2000吨、功能性营养产品2200吨	2.00	0.53	0.80	2栋厂房基本施工完成	2栋厂房建成投入使用	安徽天凯生物科技有限公司	吴常忠	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3898	鳄鱼复合水泥发泡节能保温板项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.8万平方米，主要建设生产厂房2间、产品研发车间1间、仓库1栋等，购置搅拌主机、自动脱模机、自动切割机、自动包装机，配套辅助设施，形成年产60万立方米复合水泥发泡保温板能力	2.00	0.20	0.40	主体在建	部分厂房建成	安徽鳄鱼节能科技有限公司	王宏伟	来安县雷官镇政府	陈波

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3899	欣发清真食品及配料生产和分装项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积1.6万平方米，新增生产线，购置粉碎机、立式混合机、旋转制粒机等	2.00	0.48	0.30	1#厂房设备调试生产；2#厂房3层建设	竣工投产	滁州欣发食品有限公司	米文强	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3900	卡力工贸年产3500只集装箱货柜项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积2.6万平方米，包括4栋厂房及综合楼。购置铝板开卷线4台、铝卷分条线4台，铝板处理线4台，型材处理线4台，锯床4台，冲床4台，液压机4台，部件成型机4台，底侧罗拉机41套，侧面罗拉机一套，喷漆流水线4套，烤漆流水线4套，剪板机8台，空压设备1套等设备	2.00	0.10	0.30	主体在建	部分厂房建成	安徽卡力智能科技有限公司	董自龙	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3901	优威艾斯年产500套智能生产线、1万套液压系统、2000套机器人配件项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划建筑面积2.1万平方米，新建生产厂房、综合办公楼等，形成年产500套自动智能生产线生产能力	1.80	0.25	0.60	主体施工	部分投产	优威艾斯智能装备（滁州）有限公司	李晓林	滁州经济技术开发区管委会	祁兴各
3902	整合电器年产150万台冰箱项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积2.9万平方米，形成年产150万台冰箱的生产能力	1.80	1.67	0.20	厂房封顶	竣工投产	滁州整合电器有限公司	陈瑞锋	滁州经济技术开发区管委会	马谢军
3903	年产2500吨铜管及1200吨冰箱、洗衣机等橡塑产品项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积0.8万平方米，建设厂房2栋、办公楼1栋，形成铜管2500吨、冰箱、洗衣机等橡塑产品1200吨的生产能力	1.80	0.07	0.40	土地平整结束，基础开挖	生产厂房进入主体施工阶段	安徽乾多精密科技有限责任公司	张小兰	全椒县古河镇政府	傅文宝
3904	年产100台sc系列施工升降机项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约1.3万平方米，计划新建三栋钢结构房和一栋三层砖混办公楼以及其他附属设施。项目实施达到设计生产能力后，可年产100台SC系列施工升降机	1.80	0.01	0.50	基础施工	2栋钢结构厂房基本建成	安徽恩普机械有限公司	王庆	全椒县武岗镇政府	周翔
3905	鼎华玻璃年产3万吨厨房、家电特种电熔玻璃项目	传统产业升级改造	滁州经开区	租赁厂房7573平方米，形成年产3万吨家电、家电特种电熔玻璃能力	1.72	0.30	1.42	部分投产	投产	安徽鼎华玻璃科技有限公司	刘枫	滁州经济技术开发区管委会	孙宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3906	年产3万套金属表面处理产品项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积3.3万平方米，建设厂房、办公用房、研发中心、仓库、职工宿舍及配套设施等，购置镀锌板材生产设备，新建金属表面处理产品生产线，形成年产35万吨金属镀锌板材能力	1.62	0.06	1.02	2号厂房基础出土，污水处理池支模及浇筑	竣工投产	安徽省创睦金属表面处理有限责任公司	卢飞	琅琊经济开发区管委会	吴敏
3907	宠物食品及原料混合物的研发、生产项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	建筑面积3.2万平方米，新建宠物食品口味增强剂生产线3条，年产8000吨液体产品生产线、3000吨喷雾干燥粉末产品、3000吨的混合粉末产品	1.60	0.60	1.00	主体施工完成40%	竣工投产	德必福宠物食品（滁州）有限公司	任先豪	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3908	诚强智能电器开关及配件项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑面积3.2万平方米，生产智能电器开关及配件产品	1.60	0.94	0.70	设备安装	竣工投产	安徽诚强精密制造有限公司	刘开成	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3909	年产50000万片创可贴项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积1.1万平方米，购置涂布机、全套敷贴设备等设备40台（套），形成年产50000万片创可贴的生产能力	1.60	0.80	0.80	四栋厂房、办公宿舍楼正在装修	竣工投产	安徽省好护里医疗用品有限公司	徐伟	天长市汭涧镇政府	俞树彬
3910	新谊实业标准化厂房建设项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	项目总建筑约6.8万平方米，建设5栋厂房及配套设施	1.60	0.01	0.50	土地平整结束，进入基础施工	2栋标准化厂房建成	安徽新谊实业发展有限公司	潘林新	全椒县自规局	金立祥
3911	年加工8000吨备长炭和5000吨木醋液	传统产业升级改造	滁州明光市	新建加工厂房、仓库，总建筑面积2万平方米；购置相关生产设备，形成年加工8000吨备长炭和5000吨木醋液生产能力	1.60	1.55	0.73	完成部分生产厂房建设，炭粉、木醋液产品投产	竣工建成投入使用	安徽炭本科技有限公司	谢会喜	三界镇政府	王志谋
3912	润龙家电零部件生产项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积3.15万平方米，形成年产5000万件干燥过滤器和500万套翅片蒸发器的生产能力	1.60	0.45	0.60	厂房、仓库主体建设中	部分投产	安徽润龙家电制造有限公司	黄英利	滁州经济技术开发区管委会	马谢军
3913	人防防护设备生产项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积1.7万平方米，新建1栋厂房和一栋办公楼，建设年产防护密闭设备1.5万件	1.56	0.36	0.10	主体建设	竣工投产	安徽顺辉人防工程有限公司	王先文	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3914	精密机械制造项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积0.75万平方米，建设厂房、办公楼，同时配套建设供水、供电等。购置龙门加工中心、刨床、数控车床等机加工设备，建设精密机械生产线，投产后形成年产滚珠直线导轨系列4万套等的生产能力	1.50	0.20	1.00	1#厂房基础施工	主体建设完成	滁州市首福机械制造有限公司	童强	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3915	年产50万套儿童用品项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	总建筑面积2.5万平方米，一号厂房二层4000平方米，二号厂房二层1万平方米，办公楼加研发楼各三层，总面积6000平方米	1.50	0.39	0.70	1#厂房准备基础验收材料	竣工投产	滁州新创儿童用品有限公司	张宝连	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3916	四新年产5万吨消泡剂搬迁技改项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积2.4万平方米，其中生产车间1万平方米，甲类多功能车间0.1万平方米，原料及成品仓库0.41万平方米，甲类仓库0.1万平方米，科研及办公0.6万平方米，其它辅助0.19万平方米，将在原有的工艺基础上对生产设备和生产工艺进行更新换代，增添自动化、环保和安全控制装备	1.50	0.20	1.00	主体开工建设	部分厂房建成	滁州四新科技有限责任公司	许昌书	来安县经开区管委会	张京安
3917	化妆品和卫生用品生产项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	建筑面积约2.9万平方米，新建厂房2栋，购置全自动灌装机、自动湿巾包装机、注吹塑机等共76台	1.50	0.20	1.30	主体施工	竣工投产	优护优家药妆（滁州）有限公司	朱明亮	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3918	年产10000吨铝粉膏项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积1.8万平方米，购置球磨机、自动包装机等设备116台（套），形成年产10000吨铝粉膏的生产能力	1.50	0.50	0.60	土地平整工作已完成，院墙已关闭，主体工程基础已开工建设	厂房主体基本建成	安徽亚佳新材料有限公司	何亚砥	天长市铜城镇政府	赵森华
3919	年产79万件服装加工项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、生产车间、综合楼、道路绿化等配套设施，形成年加工79万件服装的生产能力	1.50	0.10	0.60	厂房、办公楼施工	土建工程完工	凤阳县鼎耀服饰有限公司	郭其志	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
3920	年产1万吨柠檬酸三丁酯连续中和水洗技改等项目	传统产业升级改造	滁州定远县	建成后可形成年产1万吨柠檬酸三丁酯连续中和水洗技改、2万吨三醋酸甘油酯、2.5万吨水玻璃系列产品、1万吨环保树脂系列产品、2万吨金属表面处理液系列产品的生产能力	1.50	0.30	1.00	基础施工	推进车间等建设	安徽艾蒂贝生物有限公司	杨立新	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
3921	精细超白石英砂加工及提纯项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	建设年产60万吨精细超白石英砂加工及提纯生产线	1.50	0.12	1.40	场地平整	竣工投产	安徽南玻石英材料有限公司	黄尚琨	凤阳县大庙镇政府	孙从阳
3922	神州绝热深加工车间项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约1.4万平方米，建设深加工车间，形成年产橡塑制品60万立方米的生产能力	1.50	0.01	1.49	土地平整结束，深加工车间基础开挖	竣工投产	滁州神州绝热科技有限公司	高景岐	全椒县经信局	李强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3923	工程机械零部件制造项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积3.6万平方米，其中生产厂房2栋，办公楼1栋，形成年产挖掘机高端配件10万套、锂动力电池箱5万套、装配式建筑模具3万套的生产能力	1.50	0.06	0.50	土地平整结束，生产厂房基础开挖	生产厂房进入主体建设	安徽枫腾金属制品有限公司	童志远	全椒县大墅镇人民政府	王玉飞
3924	年产800副模具及1200万套笔记本电脑、冰箱、洗衣机等塑料配件项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积0.8万平方米，建设厂房2栋、办公楼1栋，形成年产模具800副、笔记本电脑、冰箱、洗衣机等塑料配件1200万套的生产能力	1.50	0.05	0.45	土地平整结束，基础开挖	生产厂房封顶	安徽鸿立模塑科技有限公司	陈立杰	全椒县古河镇政府	傅文宝
3925	年产1000台塔吊、升降机制造项目	传统产业升级改造	滁州明光市	建成年产1000台塔吊、升降机制造项目，总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、门卫用房、办公楼及仓库，购置相关生产设备	1.50	0.10	1.00	项目部已建成，正在进行基础建设	标准化厂房建成	安徽诺尼机械制造有限公司	杨信明	明光经开区管委会	姚正玉
3926	工程机械异型橡塑管材制造项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建设面积约1万平方米，建设生产厂房1栋及其他配套附属设施，年产橡胶零件1000万个、橡胶管1000万个	1.50	0.07	0.50	土地平整结束，基础开挖	生产厂房主体建成	安徽华仁橡塑科技有限公司	陈伟芳	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3927	年产模具1万套、复合材料拉挤设备及配件300套项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积2万平方米，形成年产模具1万套、复合材料拉挤设备及配件300套的生产能力	1.50	1.25	0.25	两栋厂房及办公楼已竣工，部分机械设备进场调试，第三栋厂房主体建设，第四栋厂房已完成基础建设	竣工投产	安徽铭威智能装备有限公司	陈琦	天长市汉涧镇人民政府	金坤林
3928	中舟环保设备制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积4.2857万平方米，购置60T万能材料试验机1台、冲击试验机5台等设备	1.50	0.20	1.30	主体在建	竣工投产	安徽中舟环保设备制造有限公司	王敏香	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3929	品优金属制品电力、光伏、通信机柜生产制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	新建厂房和办公楼，配置各种生产工具50台，电力、光伏、通信机柜生产制造	1.40	0.60	0.50	主体在建	主体完成80%	安徽品优金属制品有限公司	寻满成	来安县汉河经开区管委会	王敏香

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3930	睦源管业年产12000吨HDPE承插式双壁缠绕管项目	传统产业升级改造	滁州来安县	项目总建筑面积1万平方米，购置缠绕管挤出机组9台、改性造粒双螺杆挤出机及配套机组3台等设备。形成年产12000吨HDPE承插式双壁缠绕管的生产能力	1.40	0.70	0.50	主体在建	主体完成70%	安徽睦源管业科技有限公司	苏伟瑜	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3931	志诚轨道交通车辆配件制造与组装项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积3.3万平方米，新建厂房、库房、办公生活及实验用房，数控加工设备、喷漆喷涂生产线，焊接加工生产线等生产设施，形成年产新造动车组1500辆，修理客车1000辆，城市轨道交通车辆部件加工组装500辆的生产能力	1.35	0.60	0.45	主体在建	部分厂房主体建成	南京浦口华宁铁路车辆配件厂	赵丽敏	来安县经开区管委会	张京安
3932	万曼汽车零部件制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积2.3万平方米，形成年产3万套汽车零部件的生产能力	1.30	1.25	0.05	主体在建	竣工投产	安徽万曼精密设备制造有限公司	王斌	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3933	年产389万件IBC吨桶、包装桶、托盘等包装材料项目	传统产业升级改造	滁州明光市	项目总面积2.7万平方米，新建厂房、综合楼及其它基础配套设施，购置相关生产设备，形成年产389万件IBC吨桶、包装桶、托盘等包装材料生产能力	1.30	0.10	0.60	项目部建设完成，基础开挖	标准化厂房基本建成	安徽金和佳包装材料有限公司	王佳运	明光经开区管委会	姚正玉
3934	迎强年产100万支轨道车辆配件项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积2.4万平方米，购置开炼机3台、密炼机3台、硫化机50台和数控车床30台等主要设备	1.30	0.60	0.50	主体在建	厂房主体建设	来安县迎强车辆配件有限公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3935	驰林环保电除尘高频电源变压器、脉冲变压器项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.2万平方米，购置数控冲床2台、数控折弯机2台等设备	1.30	1.24	0.05	主体在建	主体完成90%	安徽驰林电气科技有限责任公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3936	高低压成套设备生产项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约2.2万平方米，建设生产车间、配电间、成品库、半成品库等，形成年产45000套高低压成套设备的生产能力	1.30	0.74	0.56	两栋厂房基础出土	竣工投产	安徽淮开电器设备有限公司凤阳分公司	邹永辉	凤阳经济开发区管委会	程洪全

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3937	年产13000台泵阀项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积2万平方米，购置数控机床、普通机床等设备65台（套），形成年产13000台泵阀的生产能力	1.30	1.00	0.30	主体厂房建设	竣工投产	安徽奥利威泵阀机械有限公司	郭文彬	天长市永丰镇政府	包继禄
3938	中瀚暖气片制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积2万平方米，形成年产7万片暖气片的生产能力	1.30	1.20	0.10	厂房主体工程在建	竣工投产	安徽中瀚暖通科技有限公司	许昌书	来安县汉河经开区管委会	王敏香
3939	华谷休闲食品项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约1.4万平方米，新建2栋厂房、1栋办公楼及其他配套附属设施，形成年产油炸类、焙烤类、上糖浆类等各类休闲食品1万吨的生产能力	1.30	0.03	0.50	2栋厂房基础开挖	2栋厂房封顶	安徽华谷食品有限公司	王晨光	全椒县经信局	李强
3940	安徽煜能电力设备有限公司年产10000吨输电线路铁附件、输电线路钢管杆项目加工	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约1万平方米，建设生产厂房及配套附属设施，形成年产输电线路铁附件，输电线路钢管杆1万吨的生产能力	1.30	0.25	0.60	土方平整已完成，正在进行施工	建成部分主体建筑	安徽煜能电力设备有限公司	唐绍芬	全椒县古河镇政府	傅文宝
3941	年产60万立方米橡塑制品项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约3.3万平方米，建设仓库、车间、办公楼等，形成年产橡塑制品60万立方米的生产能力	1.30	1.13	0.17	仓库建成，并进行内部装修，建设生产厂房	竣工投产	滁州神州绝热科技有限公司	高景岐	全椒县大墅镇政府	王玉飞
3942	德威高压电缆绝缘护套专用PVC材料、口罩熔喷布专用高熔脂PP材料技术改造项目	传统产业升级改造	滁州经开区	利用原有厂房，新增PVC生产线、高熔脂PP生产线20条，形成年产4万吨高压电缆绝缘护套专用PVC材料和3.5万吨口罩熔喷布专用高熔脂PP材料生产能力	1.30	0.80	0.50	部分投产	投产	安徽滁州德威新材料有限公司	章柏松	滁州经济技术开发区管委会	徐广亮
3943	新佳诚精密模具设计与制造项目	传统产业升级改造	滁州经开区	新建面积约1.5万平方米，购置加控中心15台，机床设备30台	1.28	0.80	0.48	厂房、宿舍主体封顶	投产	滁州新佳诚模具制造有限公司	郭茂明	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3944	年产24万吨饲料加工项目	传统产业升级改造	滁州南谯区	总建筑面积1.02万平方米，购置双轴桨叶混合机、粉碎机等生产设备，形成年产各类饲料30万吨生产能力	1.27	0.60	0.67	厂房主体在建	竣工投产	滁州巨大饲料有限公司	周祖议	滁州市南谯区沙河镇政府	周祖议
3945	森沃年产2亿片模塑鸡蛋包装产品项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积2万平方米，建设清洗、包装生产线，形成年产2亿片模塑鸡蛋包装产品的生产能力	1.20	0.80	0.40	厂房封顶	投产	滁州森沃纸质包装有限公司	武防杰	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
3946	怡阳年产2万吨果蔬制品项目	传统产业升级改造	滁州经开区	新建厂房约1.6万平方米，年产2万吨果蔬制品	1.20	0.40	0.50	厂房主体建设	部分投产	怡阳（滁州）食品有限公司	张明芳	滁州经济技术开发区管委会	夏广北
3947	年产5亿个冷链包装袋(冰袋)项目	传统产业升级改造	滁州定远县	主要建设生产车间、综合楼等，配套建设变电站等公用工程，生产各种冰袋年产量达5亿袋	1.20	0.76	0.40	钢构厂房在建	完成钢构厂房等建设	定远县鲜直达冷链科技有限公司	许良凯	定远县经济开发区管委会	卢开阳
3948	润达机械年产600套模具及6万套车载空调注塑件项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑总面积1万平方米，年产600套模具及6万套车载空调注塑件	1.20	0.35	0.60	主体建设中	部分投产	滁州市润达机械科技有限公司	张远红	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3949	年产10万台工业级水泵项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积1.2万平方米，建设仓库、办公楼及其他配套设施，形成年产50万台工业水泵的生产能力	1.20	0.56	0.50	正在进行围墙施工	仓库、办公楼主体建成	安徽鼎元精密成型科技有限公司	陈荟羽	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
3950	年产6000吨塑料彩印膜生产项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积1万平方米，新建2栋厂房，建设年产6000吨塑料彩印生产项目	1.20	0.38	0.60	1#、2#厂房内部地坪、水电、消防建设及2号厂房屋面板安装	竣工投产	安徽韬雅包装科技有限公司	谢胜	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3951	钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管及管件生产建设项目	传统产业升级改造	滁州明光市	建设钢结构厂房、办公楼共1.3万平方米，以及绿化、停车场等基础设施，购置复合管生产线设备等，生产钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管及管件	1.20	0.10	0.60	完成部分厂房建设	标准化厂房建成	滁州市恒鼎新材料科技有限公司	钱彩凤	张八岭镇政府	赵跃

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3952	年产150万台吸塑、注塑件及胶粘制品的生产	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积3.5万平方米，形成年产吸塑、注塑件及胶粘制品150万台的生产能力	1.20	0.89	0.31	生产厂房已封顶，进行外立面浇筑	竣工投产	安徽凯兴科技有限公司	汤明河	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3953	年产5000吨各类高档坚果生产、销售项目	传统产业升级改造	滁州明光市	项目建设厂房及配套用房1.3万平方米，购置清洗机、干燥机、称重机、消毒机器等机械设备，形成年产5000吨各类高档坚果生产、销售生产能力	1.20	0.10	0.70	项目部已建成，正在进行厂房建设	标准化厂房基本建成	安徽李氏农业科技发展有限公司	李德江	张八岭镇政府	赵跃
3954	高速宽带数据线缆及光纤光缆生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积1.6万平方米，含综合办公楼、标准化厂房、道路、门卫、院墙、绿化等，形成年产光纤光缆芯100万公里皮长的生产能力	1.20	0.77	0.43	生产厂房封顶	竣工投产	安徽斯贝克电子有限公司	张彦龙	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3955	年产3万吨改性塑料项目	传统产业升级改造	滁州滁园	建筑面积2.2万平米，购置造粒挤出设备机CNC等设备120套，年产改性塑料3万吨、塑料制品100万件、模具及五金件100万件	1.20	0.10	1.00	主体施工	竣工投产	安徽华士达新材料科技有限公司	徐春华	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3956	年产200万件“百年”系列辣酱生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约1.2万平方米，建设生产厂房及配套附属设施，形成年产“百年”系列辣酱200万件的生产能力	1.20	0.69	0.51	生产厂房钢结构已架设	竣工投产	滁州市百年食品有限公司	许运龙	全椒县工商联	曹发霞
3957	开明电器年产28000套机箱、机柜生产加工项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划建筑面积1.4万平方米，新建厂房2幢、综合办公楼1幢，新增喷漆流水线一条、另配激光机4台、折弯机10台等设备，形成年产28000套机箱、机柜生产能力	1.17	0.25	0.50	办公楼、生产厂房主体建设中	主体建设	滁州市开明电气有限公司	郭明乐	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
3958	展亚年产240万平方米碳纤维预浸布、离型纸及制品项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积4万平方米，其中厂房3.8万平米，办公楼1200平米，实验中心800平米，购置实验设备6台，生产设备20台	1.10	0.10	1.00	主体在建	部分厂房主体建成	安徽展亚新材料科技有限公司	许昌书	来安县经开区管委会	张京安
3959	科美年产10万立方米挤塑板项目	传统产业升级改造	滁州经开区	租赁厂房1.5万平方米，建设挤塑板生产线2条，形成年产10万立方米挤塑板的生产能力	1.10	0.75	0.35	部分投产	竣工投产	安徽科美节能科技有限公司	张会	滁州经济技术开发区管委会	马谢军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3960	年产5000万套日用清洁用具项目	传统产业升级改造	滁州天长市	总建筑面积2万平方米，建设清洁球、拖把生产线20条，形成年产5000万套日用清洁用具的生产能力	1.10	0.60	0.50	主体厂房建设	竣工投产	安徽朗曜新材料科技有限公司	岳志杰	天长市杨村镇政府	冼和杰
3961	京全门业铝合金门项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约1.1万平方米，建设厂房、研发楼及配套附属设施，形成年产铝合金门9000樘、铝合金窗3万平方米的生产能力	1.10	0.01	0.80	厂房基础开挖	厂房建设主体施工	安徽京全门业有限公司	李永强	全椒县经信局	李强
3962	年产6万吨乳制品生产线建设项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建设1.3万平方米乳制品标准化厂房及其他配套附属设施，形成年产乳制品6万吨的生产能力	1.10	0.84	0.26	标准化厂房主体施工	竣工投产	安徽达诺乳业股份有限公司	吴飞	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
3963	巴铁轨道交通(地铁、动车、高铁)车辆部件及工业控制成套电气设备生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约0.6万平方米，租赁生产厂房、办公楼及其他附属配套设施。形成年产(地铁、动车、高铁)车辆配件20万件的生产能力	1.10	0.01	1.09	进行内部装修	竣工投产	安徽巴铁机电科技有限公司	段红海	全椒县经信局	李强
3964	年产8000吨塑料包装袋等包装材料项目	传统产业升级改造	滁州明光市	一期总建筑面积约为1.25万平方米，其中，厂房1.1万平方米，综合楼1000平方米，水池及配电房500平方米，购置相关生产设备，形成年产8000吨塑料包装袋等包装材料生产能力	1.08	1.12	0.30	标准化厂房建设完成	竣工建成投入使用	安徽百鑫包装有限公司	陈香	明光市工招园办	陈世峰
3965	年产20万吨废旧金属回收利用项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约1万平方米，建设生产车间、检测车间、综合楼等基础设施，形成年产20万吨废旧特种钢回收利用生产能力	1.08	0.82	0.26	正在进行厂房、办公楼施工	建成投产	安徽单盛金属回收有限公司	单明伟	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
3966	年产1万台(套)生态橱柜	传统产业升级改造	滁州定远县	新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积1.3万平方米，建成后可形成年产1万台套生态橱柜的生产能力	1.02	0.51	0.40	钢构厂房建设	完成钢构厂房等建设	安徽诺佳智能家居科技有限公司	陈刚	定远县连江镇政府	宋德勇
3967	年产5000万条彩印包装编织袋项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积1万平方米，建设生产厂房、综合楼，配套安装彩印包装编织袋生产线2条，形成年产5000万条彩印包装编织袋的生产能力	1.02	0.10	0.70	基础施工	土建工程完工,设备进场	凤阳高科包装有限公司	高仙根	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3968	盼盼食品功能饮料项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划建筑面积1.6万平方米，新建功能饮料生产线2条，形成年产3000万瓶功能饮料生产能力	1.01	0.23	0.40	生产厂房主体建设中	力争厂房竣工	安徽盼盼食品有限公司	蔡金垠	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3969	土工材料生产项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积2万平方米，购置土工布、防水板、复合土工膜等土工材料的生产设备，建设年产8千万平方新型土工合成材料生产线	1.00	0.62	0.30	正在进行办公楼内外装潢、门窗安装及办公楼环道建设	竣工投产	安徽欣宇环保科技有限公司	赖嘉宾	滁州市琅琊区经开区管委会	李继斌
3970	恒玖模具、设备、汽车零部件、塑料制品及工业机器人研发、生产、销售基地项目	传统产业升级改造	滁州经开区	新建厂房、办公综合、研发楼、宿舍楼、员工餐厅等建筑共约1.2万平方米，形成年产5000套模具设备、1000万套汽车零部件、5000套工业机器人等生产能力	1.00	0.50	0.40	厂房、办公楼主体建设中	部分投产	安徽省恒玖设备模具制造有限公司	辛开梅	滁州经济技术开发区管委会	王海峰
3971	冷链食品及加工项目	传统产业升级改造	滁州南谯区	总建筑面积1.5万平方米，购置真空搅拌机、全自动水产品生产加工线，全自动砍排机等生产设备。形成年产各类食品7000吨生产能力	1.00	0.65	0.35	主体在建	竣工投产	安徽留香阁食品有限公司	田野	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
3972	汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	建筑面积2.8万平方米，新建10条生产线，购置液压机、挤压机等设备100台	1.00	0.40	0.80	主体施工	竣工投产	安徽安固电器有限公司	张妍	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3973	年产3000万只毛绒玩具项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	新建五栋厂房、一栋仓库及其它附属设施；外购原材料尼龙布、丝绵等；用于加工生产毛绒玩具	1.00	0.01	0.40	厂房基础开挖	2栋厂房封顶	滁州市美事达工艺品有限公司	黄大军	全椒县古河镇政府	傅文宝
3974	年产800万只泡沫粒子靠垫项目	传统产业升级改造	滁州市	总建筑面积0.8万平方米，购置梳棉机、铺网机等设备50台（套），形成年产800万只泡沫粒子靠垫的生产能力	1.00	0.75	0.25	两栋厂房、办公宿舍楼正在装修	竣工投产	安徽领秀家居用品实业有限公司	方国宝	天长市汭涧镇政府	俞树彬
3975	年产90万米组装式护栏项目	传统产业升级改造	滁州市	总建筑面积1.8万平方米，购置冲床、焊机、剪板机等设备50台（套），形成年产90万米组装式护栏的生产能力	1.00	0.80	0.20	主体厂房建设	竣工投产	安徽佳之合新材料科技有限公司	平国希	天长市汭涧镇政府	俞树彬



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3976	年产4000万PVC家具装饰膜项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积0.3万平方米，形成年产PVC家具装饰膜4000万平方米的生产能力	1.00	0.01	0.20	开始内部装修	内部装修基本结束,架设主体设备	安徽安奇新材料有限公司	梅有文	全椒县经信局	李强
3977	全椒东部康养城项目	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积约1155万平方米，建设恒和医院、养生谷、美食天地及康养社区等	300.00	10.00	18.40	展示中心基本建成	建设美食天地等主体建筑	恒大集团有限公司	华建辉	全椒县政府督查室	李健
3978	滁州新城吾悦广场	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积62万平方米，其中城市综合体10万平方米，商业街2万平方米，住宅及配套设施50万平方米	30.00	22.00	8.00	主体施工，商业综合体已营业	剩余配套设施完工后,工程竣工验收	滁州新城悦博房地产开发有限公司	王勇	滁州市住房和城乡建设局	张勇
3979	奥能新城市项目	现代服务业	滁州全椒县	新建城市综合体约24万平方米，建设商业及配套设施等	20.00	17.71	1.00	商业综合体基本建成	建设商业综合体附属设施	全椒奥晟置业有限公司	杨文杰	全椒县自规局	金力祥
3980	韵达(凤阳)产业园项目	现代服务业	滁州凤阳县	建设智能化快递中心、智能化快运中心、电商中心、云仓中心、冷链中心、结算中心等	18.00	0.05	3.00	正在进行场地平整	一期主体建成	凤阳优韵电子商务有限公司	孙伟山	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
3981	联想科技园项目B地块	现代服务业	滁州经开区	总建筑面积29.2万平方米，主要建设企业办公楼、及智慧综合体等附属设施	18.00	8.25	4.00	主体在建	部分商业住宅建成	滁州联荣信息科技有限公司	邢寿海	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
3982	滁州经开区长三角一体化滁州承接产业转移示范基地项目	现代服务业	滁州经开区	总建筑面积65.3万平方米，建设创新示范基地、生活配套服务中心、公共停车场等	16.00	3.80	5.00	厂房主体建设	部分竣工	安徽同康实业发展有限公司	张明程	滁州经济技术开发区管委会	郭永富
3983	御宾府邻里中心项目	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积约32.8万平方米，建设邻里中心、商业建筑及其他配套附属设施	15.00	1.45	1.70	建设邻里中心和商业建筑	商业部分主体建筑完工	安徽嘉瑞置业有限公司	胡淑阁	全椒县自规局	金力祥
3984	联想科技园项目A地块	现代服务业	滁州经开区	总建筑面积21.4万平方米，主要建设企业办公、智慧综合体及商业住宅等附属设施	12.00	4.02	4.00	商业综合楼主体建设中	部分建成	滁州联荣信息科技有限公司	邢寿海	滁州经济技术开发区管委会	孙宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3985	中垦流通滁州国际农产品物流园二期项目	现代服务业	滁州琅琊区	建筑面积7.6万平方米，建设冷库、果蔬交易大棚、仓库物流中心、农资中心等农商综合体	8.00	2.90	0.90	冷库、交易大棚主体完工	主体完成	安徽中合民生农产品市场建设有限公司	胡建岍	滁州市琅琊区滁阳街道办事处	张贤海
3986	白云商业综合体	现代服务业	滁州来安县	总建筑面积13万平方米，建设超市、美食、电影院、文化广场、儿童娱乐中心等	8.00	10.80	2.20	主体在建	竣工投产	来安县商务局	张健	来安县商务局	余国俊
3987	明发财富中心	现代服务业	滁州定远县	总建筑面积约10.3万平方米，及配套基础设施建设	7.80	2.10	1.50	基础出土	主体开工建设	定远明发置业有限公司	黄焕明	定远县住建局	胡忠康
3988	农民工返乡创业示范园	现代服务业	滁州定远县	总建筑面积35.5万平方米，建筑综合楼、配套基础设施等	7.21	1.70	2.00	主体施工	完成部分厂房主体建设	定远县城发置业有限公司	邓康	定远县城乡发展投资集团有限公司	邓康
3989	来安县城建珑悦台一期项目	现代服务业	滁州来安县	总建筑面积约17.5万平方米，其中地上建筑面积约13.5万平方米，地下建筑面积约4万平方米（包括人防地下室7090平方米）。拟建商品房1079套，包括17栋单体，1栋商业，1栋幼儿园及配套服务设施	7.00	0.50	1.00	主体在建	主体完工	来安县城城市基础设施开发有限公司	刘思远	来安县城城市基础设施开发有限公司	陈晓兵
3990	申通智慧物流园及电子商务项目	现代服务业	滁州凤阳县	总建筑面积16.8万平方米，建设电商贸易区、跨境保税区、电商数据运行中心等	5.85	3.13	2.72	6栋厂房竣工，办公楼及两栋库房主体框架建设	竣工投产	凤阳申通智慧物流园有限公司	张萍	凤阳经济开发区管委会	程洪全
3991	凤凰天街购物公园	现代服务业	滁州琅琊区	建筑面积4.6万平方米，建设商业综合楼、地下车库、停车位等	5.00	2.40	1.00	完成外部真石漆50%	主体完工	滁州城房商业运营管理有限公司	张思煜	滁州市琅琊区琅琊街道办事处	姜陆
3992	全椒县年产5000吨小龙虾深加工及冷链物流项目	现代服务业	滁州全椒县	建筑面积约2.3万平方米，新建小龙虾交易市场及精深加工、冷链物流产业，建设稻虾米延伸食品加工项目及农业产业科创园等配套附属设施，形成年产小龙虾深加工产品5000吨的生产能力	3.50	2.35	0.60	1号生产厂房正在主体施工	生产厂房基本建成	全椒县华丰粮油储运有限公司	王亮	全椒县农业农村局	许昌发
3993	滁州市车驾管服务中心	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积2.8万平方米，主要建设车驾管业务办理综合服务楼及机动车检测站等附属设施	3.35	3.05	0.30	主体在建	竣工并投入使用	滁州市交警支队	朱双钊	滁州市公安局	王平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
3994	金祥年100万吨智能零担冷链物流集散中心项目	现代服务业	滁州来安县	新建4栋物流仓库、冷冻机房及辅助设备房、冷库、车辆保养车间、普通货场大棚、内部加油站、商务中心、商务中心附楼、实验楼、食堂、宿舍楼等。购置冷库设备、车辆保养设备、箱式冷藏车、箱式货车等	3.30	1.70	0.50	主体工程在建	部分厂房完工	滁州金祥物流有限公司	杨杰	来安县经开区管委会	张京安
3995	明光市明东农贸市场	现代服务业	滁州明光市	新建建筑面积1.2万平方米商业综合体，包括地下停车、商业门面、菜市场及配套停车位、绿化、非机动车停车位等	2.00	0.30	1.00	施工队伍进场	完成主体建设	明光市嘉恒置业有限公司	蒋道广	跃龙投资控股集团	吴龚敏
3996	滁州琅琊经济开发区新型产业园项目	现代服务业	滁州琅琊区	建筑面积6.6万平方米，建设框架厂房、单层厂房、研发管理综合服务管理中心以及附属设施	2.00	0.65	0.80	综合楼室内外装修完成30%，4栋框架厂房室内外装修完成90%	竣工	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
3997	明光市爱府路农贸市场	现代服务业	滁州明光市	建筑面积1.13万平方米商业综合体，包括地下车库、商业门面、菜市场及配套停车位、绿化、非机动车停车位等	1.20	1.39	0.40	主体建设	竣工运营	明光市嘉恒置业有限公司	李广健	明光市规建管办	张彪
3998	苏大天宫科技产业园	创新能力	滁州苏滁园	总建筑面积50万平方米，建设科技孵化器、办公楼、服务中心等	30.00	1.20	5.00	主体厂房施工	一期基本建成	天宫科技园开发（滁州）有限公司	白永泉	中新苏滁高新区管委会	刘军章
3999	滁州经开区原创新科技城PPP项目	创新能力	滁州经开区	总建筑面积51万平方米，主要建设科创交易大厦、国际产业承接平台、展览展示中心、公共实验室、专家及人才公寓等	22.00	3.85	4.50	主体封顶，墙体装饰	投入使用	滁州海嘉同创建设管理有限公司	薛深	滁州经济技术开发区管委会	郭永付
4000	康佳电子绿色智能工厂项目	创新能力	滁州经开区	占地面积约1100亩，建设显示产业智能工厂、大健康终端设备制造基地、家电核心零部件配套基地和物流园，形成年产1000万台彩电、多种家电配套零部件的生产能力	16.30	4.80	2.00	厂房封顶，设备安装中	部分投产	安徽康佳电子有限公司	吴飞	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4001	通用生物工程技术中心	创新能力	滁州经开区	总建筑面积4万平方米，建设综合楼、研发办公楼等	5.00	4.28	0.70	四幢单体工程竣工，部分投产	投产	通用生物系统（安徽）有限公司	雍金贵	滁州经济技术开发区管委会	杜永冰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4002	中国功能农业协同创新基地项目	创新能力	滁州南谯区	新建功能农业科研、培训、成果孵化、总部办公、培训交流、商业配套等载体空间约3.3万平方米	5.00	1.20	2.70	研发大楼基础开挖	主体封顶	安徽硒谷生物科技有限公司	刘颖	滁州高教科创管理服务中心	张峰
4003	康佳科创中心项目	创新能力	滁州经开区	总建筑面积10万平方米，主要建设办公、研发大楼及附属设施	4.50	3.06	1.00	研发大楼主体建设中	争取办公楼、研发楼封顶	滁州康佳科技产业发展有限公司	张可青	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4004	中国轻工产业高端服务平台项目	创新能力	滁州经开区	总建筑面积3万平方米，建设实验楼、检测楼等公共服务平台	2.00	0.34	0.65	检测楼主体建设中	主体封顶	中轻合盛科技有限公司	张波	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
4005	天长市高铁核心区建设(开发)项目	新型城镇化	滁州天长市	主要包括道路工程、市政桥梁、绿化水系、景观工程、河道治理等	36.02	4.00	6.00	天宁大道、体育路、滨河路在建	郑集路、新河路等部分道路完工	天长市重点工程处	胡清松	天长市重点工程处	陈殿祥
4006	天长市金牛湖新区生态路网提升基础设施建设(一期)PPP项目	新型城镇化	滁州天长市	建设金牛湖大道、茉莉花大道等9条道路、自来水分输站、污水处理厂和污水提升泵站及其他配套基础设施等	29.82	9.30	5.00	长乐大道、颐养大道、长兴大道、金牛湖大桥等在建	完成建设长乐大道、长兴大道、颐养大道、污水处理厂等工程	安徽水安建设集团股份有限公司	王德胜	天长市金牛湖新区筹委会	王玉华
4007	淮滨新区基础设施PPP项目	新型城镇化	滁州凤阳县	建设道路20公里；建设72万平方米标准化厂房及15公里水系治理等配套工程	25.80	5.56	3.50	小区施工及工业广场施工	知音花园安置小主体工程及经开区工业广场主体完工	凤阳县经济和信息化局	卢伟	凤阳县经济和信息化局	卢伟
4008	全椒县凤舞九天(六期)等安置房项目	新型城镇化	滁州全椒县	建筑面积54.2万平方米，建设凤舞九天（六期）安置房、锦襄苑安置房、襄水苑安置房住宅3829套	20.88	6.52	1.00	凤舞九天安置房A区基本建成	建设凤舞九天安置房B区	全椒县自规局	金力祥	全椒县政府督查室	李健

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4009	明光经开区标准化厂房及配套基础设施建设	新型城镇化	滁州明光市	新建双创产业园、农民工返乡创业园、绿色涂料产业园基础配套设施及绿色涂料产业园综合服务设施及周边路网工程，其中标准化厂房及产业园综合服务配套设施50万平方米、道路19.21千米	18.80	0.15	3.50	正在进行土地平整	周边路网工程、标准化厂房基本完成	安徽明光经济开发区管委会	姚正玉	明光市工招园办	陈世峰
4010	天长市南市区二期基础设施一期工程	新型城镇化	滁州天长市	建设27公里市政道路，南市区安置五区工程	15.00	11.40	3.60	路网施工，安置房建设	竣工	天长市重点工程处	胡清松	天长市重点工程处	陈殿祥
4011	清琅别院安置小区工程	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积44万平方米，建设安置房、商业用房、幼儿园、物业管理用房、社区管理用房、消防控制室等	14.99	1.33	4.00	主楼最高施工至32层，其他楼栋20层结构施工	主体工程持续建设	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4012	“智慧秦栏美丽小城”城乡一体化建设PPP项目	新型城镇化	滁州天长市	9公里秦栏河、孝子河水环境综合治理；电子科技产业园打造，孝文化公园等休闲公园建设，镇区道路综合提升、污水处理及配套公共服务基础设施等	14.90	2.00	2.50	道排工程、路网施工	建成部分道路项目，基本完成河道治理工程	天长市秦栏镇政府	余文朝	天长市秦栏镇政府	陈香元
4013	城东花园三期安置小区工程	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积38万平方米，建设安置房、生活服务及商业用房、物业管理用房、社区机构用房、幼儿园等	14.01	1.21	3.50	地库完成85%，8#、10#主体施工至地上十四层等	完成部分主体及附属工程施工	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4014	定远盐化工业园基础设施建设项目	新型城镇化	滁州定远县	新建道路8条，总长11.6千米，道路红线宽24-40米；白加黑改造道路12条，总长16.29千米，道路红线宽18-40米；停车场一处等	12.89	2.00	3.50	道路等施工	完成停车场等建设	定远县盐化工业园管委会	卢开阳	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4015	滨河印象安置小区工程	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积31万平方米，建设住宅、商业用房及公共服务配套设施	10.00	0.87	3.50	桩基工作	部分完工	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4016	茉莉花园小区	新型城镇化	滁州天长市	建筑面积约27万平方米，主要建设24栋18层1620套的高层住宅，其中130平方米户型1008套，85平方米户型612套	8.80	0.80	2.00	正在进行主体结构施工	主体结构和室外附属工程完成	安徽金鹏建设集团股份有限公司	刘玉中	天长市金牛湖新区筹委会	王玉华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4017	高铁站安置小区永乐花园	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积约27万平方米，设计提供安置房1780户	8.00	5.00	2.00	主体在建	部分建筑物主题完工	金鹏地产集团（滁州）有限公司	金亮	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4018	桃园安置小区	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积约24.65万平方米，提供安置房2002套	8.00	2.75	4.00	主体在建	部分单体封顶	滁州市南谯区重点工程管理处	蒋明	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4019	来安县自来水总厂供水工程	新型城镇化	滁州来安县	主要建设净水厂1座，新建原水提升泵站1座，中途增压泵站1座，敷设2根输水管16.2公里及其他附属设施工程	7.22	3.50	1.30	主体开工建设	建设完成主体工程80%	来安县自来水厂	厉从峰	来安县住建局	王荣富
4020	白庙安置小区	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积约26.8万平方米（含地下室），设计可提供约1800套安置用房	7.00	3.70	2.50	主体在建	除室外景观铺装外，其余工程量基本完成	滁州市南谯区重点工程建设管理局	张寿平	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4021	万桥西苑安置房区	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积约20万平方米，设计提供安置房1342户	6.90	3.90	2.00	主体在建	部分建筑物主体完工	滁州明盛城市开发有限公司	左浩	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4022	荷香苑安置小区工程	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积约23万平方米（含地下室）及配套相关附属设施，设计可提供约1800套安置用房	6.80	2.57	2.50	主体在建	部分单体主体完成	滁州市南谯区重点工程建设管理局	蒋明	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4023	滁州经开区石庙小区三期	新型城镇化	滁州经开区	总建筑面积为3.5万平方米，主要有4栋高层住宅、地下车库等工程	6.09	0.17	1.50	住宅、商业配套主体建设中	部分建成	滁州市同创建设投资有限责任公司	郭永付	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
4024	营房新苑安置小区工程	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积21万平方米，建设安置房、商业用房、社区医疗服务中心和物业管理用房以及给排水等	6.00	1.00	3.00	主楼施工最高施工至8层，其他楼栋6层结构施工	主体结构完工,开始附属工程建设	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4025	云雾感应坊(中医院地块)建设工程	新型城镇化	滁州凤阳县	总建筑面积13.3万平方米，主要建设15栋安置房共计750套	6.00	4.81	1.19	住宅楼主体完工	竣工	凤阳县中都城乡建设有限公司	程晓辉	凤阳县重点工程管理中心	吕会鹏
4026	雷桥花园安置小区工程	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积20.6万平方米，主要建设拆迁安置住宅和小区配套住房	6.00	4.76	1.00	1#-6#、11#、14#天棚腻子全部完成等	竣工	琅琊区重点项目建设管理局	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4027	滁州经开区林楼北区项目	新型城镇化	滁州经开区	总建筑面积约17万平方米，主要建设包括安置房、幼儿园及商业配套项目	5.90	0.72	2.00	综合商业配套主体建设中	力争部分封顶	滁州市同创建设投资有限责任公司	韩旭东	滁州经济技术开发区管委会	郭永付
4028	滁州经开区地下综合管廊	新型城镇化	滁州经开区	新建杭州路、徽州路、安庆路、滁阳路等地下综合管廊，建设长度5公里	5.30	3.66	1.00	主体结构施工	主体建成	滁州市同业建设投资有限责任公司	张明程	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
4029	炉桥自来水厂	新型城镇化	滁州定远县	建设综合楼、取水工程、原水输水管道、净水厂、配水管网等，建设规模为日供水5万立方米/天	5.26	4.44	0.82	管网基础施工	竣工	定远县城乡水务投资建设有限公司	邓康	定远县城乡发展投资集团有限公司	邓康
4030	来安县2020年新老城区市政基础设施建设项目	新型城镇化	滁州来安县	平阳中路等7条道路，共7.2公里	5.22	0.30	1.25	主体在建	完成道路建设的80%	来安县重点中心	邢欣	来安县重点中心	邢欣
4031	江巷自来水厂项目	新型城镇化	滁州定远县	工程建设规模为5万立方米/天，新建取水泵站1座；铺设江巷水库至江巷水厂原水管线，全长12千米等	5.20	0.20	1.50	基础施工	管网等施工	定远县城乡水务投资建设有限公司	邓康	定远县城乡发展投资集团有限公司	邓康
4032	天长市南市区安置五区(西区)工程	新型城镇化	滁州天长市	学苑路以北，同心路以西、郑集路以东，千秋大道以北地块，约7.5万平方米，建筑面积约13万平方米，地下约4万平方米	5.00	2.60	1.40	主体施工	主体混凝土结构建成	天长市城镇保障性安居工程建设运营有限公司	殷照幅	天长市重点工程处	陈殿祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4033	凤阳县城乡供水一体化工程	新型城镇化	滁州凤阳县	建设给水工程规模为18.5万立方米每天，新建城区及改造镇域供水管网长度约60万公里	5.00	1.94	1.00	经开区净水厂施工	净水厂建成	凤阳县水务局	韦伟	凤阳县水务局	韦伟
4034	扬子花园二期及附属道路工程	新型城镇化	滁州琅琊区	扬子花园二期，建筑面积8.6万平方米，主要建设安置房、商业用房、物业管理用房以及给排水、广场道路等；附属道路工程，含6条道路，总长6170米	5.00	0.70	3.00	1、2、4号楼及人防地下室出土	部分安置房主体建设完成,部分道路竣工	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4035	苏滁现代产业园滁州大道跨清流河大桥工程	新型城镇化	滁州苏滁园	建设桥梁1座；建设绿化、供水、照明、强电、弱电等配套工程	4.20	4.20	3.00	主体桥梁龙骨架施工	投入使用	中新苏滁（滁州）开发有限公司	田雪鸽	中新苏滁高新区管委会	张德新
4036	宁滁一体化发展市政工程	新型城镇化	滁州来安县	宁滁一体化发展市政工程（知善路南北延、湖滨北路、京安大街、诚信路、和谐路北延、锦绣路、美平路、朝阳路北延）位于汊河镇境内	4.08	0.15	0.50	主体建设	主体完成50%	来安县汊河经开区管委会	方树峰	来安县汊河经开区管委会	王敏香
4037	养贤坊安置小区建设工程	新型城镇化	滁州凤阳县	总建筑面积约11.6万平方米，建设高层住宅楼、辅助商业、景观广场及附属工程等	4.00	1.36	1.70	住宅楼基础、主体施工	完成6万平方米主体工程	凤阳县中都城乡建设有限公司	程晓辉	凤阳县重点工程管理中心	吕会鹏
4038	经开区幸福小区安置房建设	新型城镇化	滁州定远县	总建筑面积10.63万平方米，建设安置房以及配套基础设施建设	3.88	0.73	1.00	基础施工	安置房主体工程开工建设	定远县国有资产运营有限公司	胡忠康	定远县住建局	胡忠康
4039	明光市嘉山大道上跨高速公路桥项目	新型城镇化	滁州明光市	建设1.22公里跨线桥及道路接线	3.16	2.89	1.00	主桥建设完成75%	完成主桥建设	明光市跃龙投资控股集团有限公司	吴龚敏	明光市规建管办	张彪
4040	明光市城市停车场项目	新型城镇化	滁州明光市	建设15个停车场，设计3650个停车位、400个充电桩及相关附属配套设施	3.14	3.18	1.50	已完成停车场建设	建设完毕投入使用	明光市跃龙投资控股集团有限公司	吴龚敏	明光市规建管办	张彪
4041	滁来全快速通道全椒段与滁马高速公路互通立交工程	新型城镇化	滁州全椒县	新建互通立交、匝道及服务区，设置匝道收费站1处，收费站管理区1处，服务区1处，配套建设桥梁、涵洞、交通安全、服务区配套等相关设施	3.05	0.94	0.50	路基施工基本完成，部分路段铺设混凝土	完成部分路段施工	全椒县交通局	袁长青	全椒县政府督查室	李健



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4042	滁州港明光港区太平作业区润辉码头	新型城镇化	滁州明光市	新建2个2000吨级深水泊位、批准使用岸线166米的码头	3.00	1.24	1.26	基础基桩完成	完成主体建设	润辉港务物流有限公司	高峰	明光市交通局	王凤龙
4043	明光市紫阳小区安置房三期项目	新型城镇化	滁州明光市	新建636套安置房，总建筑面积8.59万平方米	3.00	2.93	0.50	完成主体建设	竣工	明光市跃龙农业发展有限公司	吴龚敏	明光市规建管办	张彪
4044	凤阳县九华安置小区(二期)建设项目	新型城镇化	滁州凤阳县	建设住宅楼、物业用房等主要工程及附属等工程	2.99	0.80	0.80	住宅楼基础施工	完成2万平方米主体工程	凤阳县经济发展投资有限公司	程晓辉	凤阳县重点工程管理中心	吕会鹏
4045	皇庆湖科技小镇路网及配套设施	新型城镇化	滁州南谯区	南部建设安宁路、文慧路长约4.1公里。北部建设兴隆路长约1.16公里	2.76	2.16	0.50	安宁路等3条道路已竣工通车	完成工程总量的60%	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4046	小岗村农产品加工产业园及道路基础设施一期建设项目	新型城镇化	滁州凤阳县	建设总长约6.8公里园区道路、5万平米标准化厂房及配套设施等	2.59	1.08	1.00	经一路北段土方开挖及外运；经二路南段及纬六路雨污管道沟槽开挖	道路竣工、1.5万平米标准化厂房设施建成	凤阳县小岗产业发展投资有限公司	周广琳	凤阳县小岗产业园管委会	郭保连
4047	滁州经开区石庙小区二期	新型城镇化	滁州经开区	总建筑面积约24.4万平方米，建成住宅、幼儿园、社区综合楼等	2.52	1.52	0.50	住宅、商业配套主体建设中	部分建成	滁州市同创建设投资有限公司	刘钊	滁州经济技术开发区管委会	郭永付
4048	上罗花园安置房项目	新型城镇化	滁州明光市	新建安置房773套，总建筑面积7.991万平方米，配套建设电气、给排水、绿化、道路等附属设施	2.41	2.60	0.50	安置房主体开工建设	主体建设完成	安徽明光经济开发区管委会	姚正玉	明光市规建管办	张彪
4049	明光市车站东苑安置房	新型城镇化	滁州明光市	建筑面积12万平方米，新建安置房1200套及小区内给排水、道路、景观绿化、强弱电、监控、围墙等配套设施	2.20	4.32	1.00	桩基础完成，基础筏板砼浇筑完成	安置房主体建设	明光市住建局	彭宝奇	明光市规建管办	张彪
4050	竹园三期安置小区	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积约6万平方米，配套建设相关附属设施	2.14	0.65	1.05	正在开挖基础	完成50%工程量	滁州市南谯区重点工程管理处	李洋	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4051	明光市北城区配电管网	新型城镇化	滁州明光市	28千米沿路配电排管、工井、开闭所、环网柜、分支箱等土建工程；24个开闭所、15个环网柜、80个分支箱；50千米YJV-10-3*400电缆及安装工程	2.00	2.10	1.00	完成20千米沿路配电排管、工井、开闭所、环网柜、分支箱等土建工程，24个开闭所建成	土建工程建设完成,24个开闭所、15个环网柜、80个分支箱建设完成	安徽滨河建设工程有限公司	王超	跃龙投资控股集团	吴龚敏
4052	如意新城支路网一标段	新型城镇化	滁州凤阳县	规划建设西城街、仁智路等6条支路，道路总长2.1公里，宽度14至30米	1.90	0.35	1.55	正在进行路基施工	竣工通车	凤阳明都石英产业投资有限公司	翁雯雯	凤阳县住建局	吕会鹏
4053	人防综合物资储备库	新型城镇化	滁州明光市	建设展览馆和物资储备仓库，总建筑面积2.41万平方米，其中地上建筑面积4100平方米，地下建筑面积2万平方米	1.50	2.80	0.20	完成40%的桩基施工，场区围挡等临时设施的施工	竣工使用	明光市重点工程管理中心	彭宝奇	明光市规建管办	张彪
4054	明光市新建城东水厂项目	新型城镇化	滁州明光市	新建水厂一座，远期总规模10万立方米/天，近期规模5万立方米/天；建设取水工程、原水输水管道，净水厂区工程等配套设施	1.50	1.05	0.45	主体净水区建设	竣工投用	明光同兴投资发展有限公司	吴龚敏	明光市规建管办	张彪
4055	炉桥基础设施(铁路下穿等)项目	新型城镇化	滁州定远县	炉桥镇水蚌线建设，包括下穿立交桥、及铁路通信、信号、电力迁改防护、泵站排水工程等	1.43	0.70	0.50	道路施工	部分路段完工	定远县炉桥镇政府	黎恩晋	定远县炉桥镇政府	黎恩晋
4056	阳光河畔和园安置小区	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积6.5万平方米，设计安置房548套	1.36	0.50	0.70	完成总工程量的40%	主体工程完成	滁州市南谯区重点工程建设项目管理局	王家翔	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4057	国道104明光绕城线张八岭南段工程项目	新型城镇化	滁州明光市	项目路线起点位于张八岭镇区南部景泰阳休闲度假村附近，接现状G104，终点位于G104滁州段与明光段交界处，全长3.5公里。全线按照双向四车道一级公路标准建设，设计速度60公里/小时。路基标准横断面为24.5m，全线无桥梁，设置涵洞11道，设置大型平面交叉5处	1.08	0.90	0.18	填石路基回填	竣工通车	明光市交通局	王凤龙	明光市工招园办	陈世峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4058	西涧新村二期安置小区工程	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积3.7万平方米，建设安置房、社区医疗服务中心、物业管理用房以及给排水等	1.00	0.96	0.20	主体建设完成，开始内外装修	竣工	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4059	滁宁城际铁路滁州段一期工程	交通	滁州	新建线路33公里，设计时速120公里/小时，设置车站8座	93.00	52.00	10.00	桩基施工	主体施工	皖通城际铁路有限责任公司	孙东瑞	滁州市发改委	陈传民
4060	滁宁城际铁路滁州段二期工程	交通	滁州	新建城际铁路13.2公里，120公里/小时，设站6座	44.20	8.00	10.00	桩基施工	主体工程继续建设	滁宁城铁开发建设公司	史中杰	滁州市发改委	陈传民
4061	来安至六合高速公路安徽段	交通	滁州来安县	建设高速公路37.692公里	38.85	8.34	7.00	道路基础施工	部分路段完工	滁州市高指办、来安县交通运输局	胡志斌	滁州市交通运输局、来安县交通运输局	胡志斌
4062	S205/S410铜城至冶山段一级公路改建工程	交通	滁州天长市	改建一级公路61.5千米	22.90	19.20	3.70	主线路基已完成	路面具备通车条件	天长市交通建设投资有限公司	於旌方	天长市交通局	於旌方
4063	G345线(来安-釜山段)	交通	滁州来安县	建设总长45公里一级公路	14.91	10.60	1.00	已完成18公里	部分完工	来安县交通运输局	周世彪	来安县交通运输局	胡志斌
4064	G345来安至釜山段一级公路改建三期工程	交通	滁州来安县	全长约9.5公里，拟按一级公路兼具城市道路功能标准建设。道路全宽50米，路面为沥青混凝土路面	9.41	0.25	1.20	道路施工中	主体完工30%	来安县交通运输局	胡志斌	来安县交通运输局	胡志斌
4065	来安县北部旅游环线建设工程	交通	滁州来安县	涉及5个乡镇，建设沿线乡村旅游点，拓宽道路、导览系统、标识系统、厕所、游客服务中心等基础设施建设	7.51	0.50	1.00	舜山、杨郢等段已开工	主体完成20%	来安县交通运输局	魏云飞	来安县交通运输局	胡志斌
4066	滁来全快速通道全椒段	交通	滁州全椒县	新建一级公路5公里，红线宽度37米，配套建设桥、涵等	7.15	5.07	0.70	桥梁已架设，道路正在施工	部分路段完工	全椒县畅运交通建设投资有限公司	陈家良	全椒县政府督查室	李健
4067	驷马山滁河四级站干渠(江巷水库近期引水)工程	水利	滁州定远县	新建四级站干渠暗涵20.34公里；新建江庄提水站，设计流量24立方米每秒、装机规模5600千瓦等	22.41	1.00	8.00	穿坝涵洞围堰施工	江庄泵站和输水管道建设	定远县江巷水库工程建设局	叶有清	定远县水务局	叶有清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4068	清流河三期(琅琊段)及老龙洼综合治理工程	水利	滁州琅琊区	清流河三期（琅琊段）及老龙洼的水系治理工程以及涉及的征地拆迁。其中，水系治理部分：清流河三期（琅琊段）工程范围北起世纪大道，南至五孔桥，东接滨河路，西到京沪铁路，工程包括河道清淤、修建护坡、桥梁建设栈道修建等；老龙洼工程范围：北起世纪大道，南至五孔桥，西接钟山路，东连东营房，工程包括河道清淤、修建护坡等	13.43	0.80	2.00	园林景观场地平整，滨河路施工	河道整治完成	滁州市琅琊国有资产运营有限公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4069	明光市城乡供水一体化建设工程	水利	滁州明光市	对全市重新划分的供水区域实施主管道并网约120千米，实施供水管网改造约400千米，实施备用水源地建设及水源地保护3处，实施全市城乡供水信息化建设	8.60	2.35	3.20	完成60%主管道并网建设	完成80%主管道并网建设	明光市水务局	高兴保	市乡村振兴办	张心勇
4070	池河干流(明光段)治理工程	水利	滁州明光市	1、清淤疏浚工程：河道部分全长11.4公里，建设沿岸10处淤泥暂存地；2、河滨缓冲带工程：建设生态护岸11.4公里、生态隔离带5.7平方公里，沿池河两岸河滨缓冲带总面积约570公顷的区域种植沉水植物、浮水植物、挺水植物和水源涵养林，对部分进行生态护坡；3、大滩生态修复工程：建设人工湿地1.85平方公里，进行全面整治，并根据湿地恢复要求进行土地平整，种植挺水植物、浮叶植物和沉水植物	6.00	4.22	1.50	完成清理污染底泥淤量约8万立方米，建设沿岸4处淤泥暂存地	完成沿岸淤泥暂存地河滨缓冲带工程建设	明光跃龙投资控股集团有限公司	曹近	明光市规建管办	张彪
4071	天长市国家现代农业产业园配套设施项目	农林	滁州天长市	建设公共服务中心、加工集聚区道路等基础设施及标准化厂房、冷链物流中心、名特优农产品交易大市场，配套农业休闲观光栈道、休闲采摘、度假民俗、农家乐等设施建设	12.50	1.80	1.50	公共服务中心已完成主体建设并交装，产业集聚区三纵两横道路、管网建设已完成一横两纵	加快推进标准化厂房项目及其它配套设施建设	天长市农业农村局	施建国	天长市农业农村局	叶恒田
4072	年产三十万吨畜禽饲料项目	农林	滁州凤阳县	总建筑面积2.8万平方米，规划建设厂房、研发楼、办公楼及其它配套设施等	2.00	1.27	0.73	正在进行主车间、仓库、办公楼等主体建设	竣工投产	滁州正大有限公司	赵清钦	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4073	定远汉世伟蒋集育肥一场	农林	滁州定远县	建设各类猪舍5.66万平方米，建成后年出栏19.2万头育肥猪	1.36	0.30	0.50	基础施工	部分猪舍建成	定远汉世伟食品有限公司	阮军	定远县农业农村局	李传荣
4074	定远县2020年度高标准农田建设项目	农林	滁州定远县	建设高标准农田9万亩，配套沟渠路桥涵闸等小型农田水利设施	1.35	0.20	0.80	沟渠施工	完成部分沟渠治理	定远县农业农村局	李传荣	定远县农业农村局	李传荣
4075	定远汉世伟蒋集育肥二场	农林	滁州定远县	建设各类猪舍4.74万平方米，建成后年出栏12.96万头育肥猪	1.16	0.16	0.50	基础施工	部分猪舍建成	定远汉世伟食品有限公司	阮军	定远县农业农村局	李传荣
4076	2020年高标准农田建设项目	农林	滁州全椒县	建设6万亩的高标准农田及小型农田水利设施	1.00	0.10	0.90	平整土地，建设配套基础设施	竣工投产	全椒县农业农村局	许昌发	全椒县政府督查室	李健
4077	天长市白塔河流域综合治理项目	生态环保	滁州天长市	白塔河流域中主河道、主要支流及入河沟渠水生态修复工程及污水管道新建、改造工程	16.40	0.30	1.50	污水处理厂提标改造及尾水利用工程正在建设	建设东市区污水处理厂、城北区管网等项目	天长市重点工程处	胡清松	天长市重点工程处	陈殿祥
4078	如意河水环境综合治理项目	生态环保	滁州凤阳县	整治面积25万平方米，河道9.1千米，主要包括河道清理、景观绿化，并配套建设城市次干道6.5公里等	13.96	4.62	2.50	如意河水环境治理工程、凤十二路中段、洪武门主体施工	凤十二路中段路基完工,洪武门主体完工等	凤阳县重点工程管理中心	吕会鹏	凤阳县重点工程管理中心	吕会鹏
4079	滁河流域(全椒县)水环境综合整治项目	生态环保	滁州全椒县	建设滁河、襄河及人工湿地2平方公里及镇、村污水处理站配套污水管网、沟渠150公里、底泥清淤20万吨等	8.00	3.86	2.00	正在镇、村污水处理站配套污水管网	镇、村污水处理站配套污水管网建设完成	全椒县生态环境分局	杨新文	全椒县政府督查室	李健
4080	高邮湖水环境综合整治工程	生态环保	滁州天长市	主要包括铜龙河治理工程、杨村河治理工程、王桥河治理工程和渔船码头基础设施提升工程等4个部分	5.40	3.30	1.20	铜龙河、杨村河、王桥河整治实施中	完成总建设内容的70%	天长市重点工程处	胡清松	天长市重点工程处	陈殿祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4081	明光市南沙河流域综合治理一期	生态环保	滁州明光市	清淤疏浚整治94.8千米，新建4座拦水坝，污水处理站9处、配套41千米的污水管网，调蓄池5座，中水处理站4座，配套管网15千米，桥梁3座	5.15	4.93	1.50	清淤疏浚整治80千米，新建4座拦水坝、污水处理站9处	完成清淤疏浚整治,4座拦水坝,污水处理站9处、配套41千米的污水管网建成	明光跃龙生态环境建设有限公司	蒋克礼	明光市现代服务办	吴君
4082	天长市垃圾焚烧发电项目	生态环保	滁州天长市	日处理焚烧500吨垃圾，装机容量40MW	4.26	1.90	2.00	主体建设	一期主体厂房及辅助设施基本建成	安徽圣元环保电力有限公司	张云	天长市城管执法局	葛义林
4083	滁河水系科创城片区水环境综合治理工程项目	生态环保	滁州南谯区	分为两部分建设，其中滁河水系治理含王桥水库、无人机东侧公园和元山公园对面泄洪渠三块水系，总面积约49万平方米。路网工程包括环湖路、大庄路、永昌路、槽坊路和明德路共五条道路，长3.761公里	2.16	1.60	0.50	完成工程量的40%	完成工程量的85%	滁州高教科创城建设投资发展有限公司	孙国庆	滁州高教科创管理服务中心	张秀山
4084	凤阳县污水处理厂提标扩建工程	生态环保	滁州凤阳县	新建提升泵房及高效沉淀池等，提标规模为5万吨/日，扩建规模为2.5万吨/日	1.45	0.11	1.00	临时工程施工	完成高效沉淀池、厂区进水主管网改造等	凤阳县水务局	韦伟	凤阳县水务局	韦伟
4085	汭河第二污水处理厂及配套管网项目	生态环保	滁州来安县	项目近期规模1.5万吨/日，远期规模3.0万吨/日，主要建设内容包括粗格栅及水泵房、细格栅及旋流沉淀池、组合式改良A/A/O池及污泥回流泵房、中间提升泵房、磁混凝澄清池、臭氧制备及臭氧接触池、活性炭滤池及反冲洗泵房、接触消毒池、巴氏计量槽及尾水泵房、鼓风机房、变配电间及机修间、加药间及进水水质监测间、储泥池、污泥脱水机房及加氯间、除臭设备、出水水质监测间、综合楼、门卫、厂区道路、厂区绿化以及配套附属实施、污水管网总长约14.7公里等	1.25	0.20	0.75	主体在建	主体建设完成70%	来安县永阳置业有限公司	陈晓兵	来安县汭河经开区管委会	王敏香

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4086	天长泛美航空大学城	社会事业	滁州天长市	主要建设泛美天长航空职业学院、泛美天长航空科技中等职业学校、奇幻航空城、航空国际学术交流中心、爱茉莉文创水街、爱茉莉婚庆广场、天长地久巧克力小镇、卢瓦尔河水上旅游区等	100.00	0.30	2.00	基础施工	航空职业学院教学楼、办公楼等主体开始建设	四川泛美教育投资集团	王知良	天长市金牛湖新区筹委会	王玉华
4087	南京信息工程大学金牛湖校区	社会事业	滁州天长市	建筑面积25万平方米（一期10万平方米），主要建设教学楼、住宿楼、图书馆、实验楼等主体工程，以及运动场、食堂等配套工程	15.00	3.00	3.00	一期正在主体结构 and 墙体砌筑施工	一期建成招生,二期开工建设	天长市金牛湖新区建设投资有限公司	李晓斌	天长市金牛湖新区筹委会	王玉华
4088	定远县总医院分院项目	社会事业	滁州定远县	总建筑面积17.58万平方米，其中包含门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼、高压氧舱、后勤楼、行政科研等建筑	15.00	0.50	1.00	基础施工	病房综合楼、住院楼等建设	定远县总医院	王远近	定远县卫健委	张可松
4089	滁州市第一人民医院苏滁分院建设项目	社会事业	滁州苏滁园	建筑面积22.4万平方米，建设门诊楼、医技楼、医疗大街、病房楼、职工宿舍、食堂、供氧站、锅炉房及医疗垃圾中转站等附属用房	13.50	6.02	1.00	一期项目主体施工完工	完成室内装修	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	陈士清	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	周仁君
4090	滁州奥体中心	社会事业	滁州南谯区	总建筑面积9.94万平方米，主要建设主体育场、游泳馆、田径场和数片室外篮球、排球、网球场等	12.00	8.90	1.00	体育场完成10%，体育馆完成30%，游泳馆主体结构基本完成	体育场基本建成	滁州市教育体育局	姜基斌	滁州市教育体育局	李中东
4091	来安县中医院建设项目	社会事业	滁州来安县	建筑面积12.2万平方米，设置床位800张，主要建设急诊楼，住院楼、保障系统用房、行政后勤楼等工程	9.90	9.60	0.30	主体在建	竣工投产	来安县卫健委	邢欣	来安县卫健委	潘思忠
4092	天长市中医院新区建设	社会事业	滁州天长市	建筑面积9万平方米，设置床位900张，主要建设中医特色服务中心、门诊楼、住院楼、医技综合楼等工程	9.50	5.90	2.50	楼层主体结构完成	完成外墙装饰工程,内部装饰工程完成70%,机电安装工程完成70%	天长市中医院	葛维朝	天长市卫健委	房曰林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4093	全椒县医疗卫生服务能力提升工程	社会事业	滁州全椒县	建设人民医院、中医院工程，改造升级疾控中心、镇卫生院等	7.80	3.75	1.50	中医院工程已建成	部分主体工程建成	全椒县卫健委	胡玉屏	全椒县政府督查室	李健
4094	滁州中学新校区	社会事业	滁州南谯区	总建筑面积14万平方米，规划90个教学班。主要包括教学楼、实验楼、行政综合楼、运动场、科艺楼、学生公寓等	7.40	3.00	2.00	主体在建	教学楼全部封顶	安徽省滁州中学	张大银	滁州市教体局	付俊
4095	定远县中医院(新区)建设项目	社会事业	滁州定远县	总建筑面积7.6万平方米，主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科、药剂科保障系统、行政后勤管理、地下停车场等，及生活配套设施	5.74	1.00	2.00	基础施工	住院部等主体建设	定远县卫健委	张可松	定远县卫健委	张可松
4096	妇幼保健院(新区)建设项目	社会事业	滁州定远县	总建筑面积6.86万平方米，新建一栋标准化的二级甲等妇幼保健综合大楼，包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、药剂科室、保障系统、行政管理和地下停车场	4.97	0.30	1.00	基础施工	推进门诊部、住院部等主体建设	定远县妇幼保健院	张可松	定远县卫健委	张可松
4097	滁州市信息工程学校(来安职高)新校区建设项目	社会事业	滁州来安县	建设建筑面积9.4万平方米，包括教学区、实验实训区、运动场区、校园绿化、教学辅助用房建设	3.80	3.00	0.70	教学楼主体工程在建	主体完成90%	来安县教体局	秦明学	来安县教体局	陈金城
4098	金牛湖新区致远国际学校	社会事业	滁州天长市	建设包括教学楼、教学活动中心、学生宿舍、图书馆、科技楼、篮球馆、标准化运动场等内容	3.50	0.30	0.80	基础开挖	中学部主体建筑、大门、围墙配套设施等建设完成	江苏教育投资集团	郭建军	天长市金牛湖新区筹委会	王玉华
4099	全椒县体育中心	社会事业	滁州全椒县	总建筑面积约1.9万平方米，建设体育馆1栋、体育场1栋及建设设备用房等配套附属设施	3.00	0.01	0.50	土地平整结束，进行基础开挖	建设体育中心建筑	全椒明源实业有限公司	杨曙光	全椒县教体局	彭守江
4100	中医药科教医技康复综合服务大楼及配套设施	社会事业	滁州	建筑面积7.5万平方米，设置床位800张，主要建设康复大楼、配套用房等工程	2.50	3.07	0.30	康复大楼主体工程基础施工	康复大楼、配套用房等工程部分楼层封顶	滁州市中西医结合医院	龚建议	滁州市卫健委	蒋玲



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4101	天长市人民医院住院楼改(扩)建工程/健康管理综合楼项目	社会事业	滁州天长市	总建筑面积1.2万平方米，地下1层，地上9层	2.00	0.40	0.80	基础施工	主体工程封顶	天长市人民医院	许长松	天长市卫健委	房曰林
4102	滁南九年一贯制学校	社会事业	滁州南谯区	按照96个教学班设置，小学、初中各48个班，总建筑面积约5.5万平方米，同时配套建设室外附属设施	1.80	0.02	1.00	基础施工	主体封顶，部分建筑物主体完工	滁州市南谯区教育局	杨波	滁州市南谯区教育局	李开阳
4103	来安县第二人民医院住院楼项目	社会事业	滁州来安县	工程主体楼层设计为地上16层，地下一层（人防工程），拟设置床位450张	1.80	0.85	0.30	主体在建	完成主体工程40%	来安县第二人民医院	池煜	来安县卫健委	潘思忠
4104	天长市第五中学	社会事业	滁州天长市	按完全中学标准、48个班建设，可容纳2400名学生。房屋建筑面积2.5万平方米，建设400米环形跑道的运动场及附属设施	1.50	1.30	0.20	完成总工程量80%	竣工使用	天长市重点工程处	胡清松	天长市教育局	叶晓东
4105	第一初级中学新校区	社会事业	滁州定远县	建筑面积2.5万平方米，计划开设45个教学班，容纳学生2250名	1.50	0.50	0.50	基础施工	教学楼主体建设	定远县第一初级中学	张书清	定远县教育局	王光明
4106	醉翁小学	社会事业	滁州南谯区	按照48个教学班设置，总建筑面积约2.7万平方米，同时配套建设室外附属设施	1.36	0.60	0.55	基础开挖已完成	主体封顶	滁州市南谯区教育局	杨波	滁州市南谯区教育局	李开阳
4107	滁州市第五中学扩建项目	社会事业	滁州琅琊区	建筑面积3.7万平方米，建设教学楼、艺术图书楼、综合实验楼、行政办公楼、食堂餐厅、体育馆以及仓库等其他配套设施	1.35	0.20	0.60	教学楼、图书楼、综合实验楼、行政办公楼、体育馆工程基础开挖，主体建设	教学楼部分主体完工	滁州市第五中学	王元武	滁州市琅琊区教体局	李志
4108	定远县实验小学新校区(经开区小学)	社会事业	滁州定远县	建筑面积2.4万平方米，主要建设教学楼等主体工程，以及教学等配套工程	1.20	1.00	0.20	部分教学楼已封顶	竣工	定远县实验小学	项胜	定远县教育局	王光明
4109	敬梓路中学	社会事业	滁州南谯区	按照48个初中教学班设置，总建筑面积约3万平方米，同时配套建设室外附属设施	1.09	0.60	0.35	基础开挖已完成	主体封顶	滁州市南谯区教育局	李开阳	滁州市南谯区教育局	李开阳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4110	天长市天才小镇	文化产业	滁州天长市	以儿童主题打造童世界文化乐园、亲子、游乐、文旅及配套设施等	180.00	24.00	3.00	恒大酒店、运动中心、影城等施工	星级酒店和童话大街完成,童世界部分单体建成	恒大集团合肥分公司	杨军	天长市金牛湖新区筹委会	王玉华
4111	滁州荣盛龙湾湖湿地度假区	文化产业	滁州南谯区	建设伴湾伴田，文化加生态、有城有乡、城乡过渡，达到城乡边界融合、城乡生态融合、城乡建设融合、城乡职能融合	104.00	20.30	3.50	酒店合院已建成，湿地景观区正在建设	湿地景观区建成	滁州荣盛旅游开发有限公司	李景海	滁州市南谯区文化和旅游局	丁伯让
4112	明湖康养生态文化小镇项目	文化产业	滁州经开区	总建筑面积375万平方米，以明湖地域文化及绿色生态文化为特色，塑造农村原生态文化康养，配套多样化的公共服务设施、增强小镇居民的幸福感	64.70	10.00	5.00	一期建设中	一期部分单体工程竣工	滁州康金健康产业发展有限公司	陶红伟	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
4113	贝蒂玛国际文旅产业园项目	文化产业	滁州全椒县	总建筑面积约11万平方米，建设文化产品科技研发中心、童车展示馆、办公楼及配套设施等，建成以亲子、户外休闲为主题的文化产业基地	51.00	0.10	1.00	土地平整结束，建设基础设施	生产厂房主体基本完成	滁州市贝蒂玛童车有限公司	徐达君	全椒县财政局	章宗敏
4114	天长沿苏全域旅游风景道(含江淮分水岭段)建设项目	文化产业	滁州天长市	200公里风景道路改造提升、沿线景观及重要景观节点绿化提升、沿线重要旅游吸引物改造提升、沿线重要服务节点建设	28.38	0.90	1.20	道路工程正在施工	一期道路工程建成,二期道路开始建设	天长市文旅发展（集团）有限公司	周彬	天长市文旅局	曹文香
4115	全椒太平古城项目	文化产业	滁州全椒县	总建筑面积14.8万平方米，建设儒林雅集组团、大师工坊组团、椒陵雅苑组团等区域	21.00	10.56	3.00	门楼、绣楼等主体建筑基本建成	一期工程竣工	全椒万众达旅游发展有限公司	崔晓军	全椒县文旅局	王静
4116	来安兴茂国际旅游度假区	文化产业	滁州来安县	总建筑面积80万平方米，建设水镇、康养中心、运动文化园、水秀演艺区、生态农业区等	20.00	19.98	0.01	主体在建	部分完工	重庆兴茂产业发展有限公司	杨茂国	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4117	颐乐文化一期项目	文化产业	滁州全椒县	总建筑面积约32万平方米，其中，地上建筑面积约26万平方米，地下建筑面积约6万平方米。建设文化主题展览馆及配套附属设施等	18.00	0.05	1.60	土地平整结束，基础开挖	展览馆等部分主体建筑建成	安徽颐乐置业有限公司	姜雪花	全椒县自规局	金力祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4118	滁州明湖文化旅游项目	文化产业	滁州南谯区	总建筑面积20万平方米，主要建设绿化工程、园建工程、建筑工程、文化古迹用地（保护）、预留用地绿化工程、湖泊基底改造、生境改造、造流曝气设施、生态浮岛、挺水植物、浮叶植物、沉水植物、水生动物等	18.00	16.50	1.00	主体施工	部分完工	滁州市明湖办	路海潮	滁州市明湖办	张勇
4119	兴茂金陵北辰一期项目	文化产业	滁州来安县	总建筑面积27.2万平方米，主要建设休闲旅游观光设施及大型商业综合体等附属设施	12.00	10.80	0.20	主体在建	部分完工	来安兴茂置业有限公司	方树峰	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4120	江淮分水岭风景道明光段旅游基础设施建设项目	文化产业	滁州明光市	项目总建筑面积6.83万平方米，主要建设：拓宽、白改黑风景道主线道路4段20公里；新建、拓宽、白改黑风景道支线、小循环线道路16段135.9公里；风景道主道两侧景观绿化、绿道游步道等；风景道标识解说系统；景观节点驿站：观景台10处。尹集、尖山等6个驿站服务节点旅游基础设施。老嘉山、柴郢村等6个景观节点基础设施；三界高速口旅游集散中心基础设施；百道河综合治理	11.08	2.00	0.80	战备路二期正在建设	老嘉山、柴郢村等6个景观节点基础设施基本建成	明光市文化和旅游局	殷志洋	明光市现代旅游办	陈克龙
4121	天长市龙岗红色古镇文化旅游项目	文化产业	滁州天长市	分古镇核心区、茆实产业园区（茆实小镇）、高邮滨水接待区、花香稼圃乐活区、晴耕雨读度假区等建设	10.12	1.60	1.20	魁星阁、状元府、抗大实景野战营、龙岗党校、北游客服务中心及入口停车场等子项目在建	部分子项目建成运营	天长市铜城镇政府	吴九云	天长市文旅局	曹文香
4122	明镇泗方文旅项目	文化产业	滁州明光市	总建筑面积13.29万平方米，包括青少年职业体验馆、文化酒店、明文化商业街、创客中心及地下附属设施等	9.80	4.81	1.20	项目部已建成，正在进行土方开挖	完成主体场馆建设	安徽爬踢酷文化旅游发展有限公司	王乐	明光市现代服务办	吴君
4123	金集镇草庙山(北山)休闲生态旅游项目	文化产业	滁州天长市	总建筑面积9万平方米，主要建设安徽文化展示馆、文化娱乐中心、精品酒店、美食街、湖畔民宿区及配套等附属设施	8.00	3.70	1.00	游客接待中心和精品酒店正在装修中	酒店、卜万苍纪念馆建成	天长市金水岭生态投资发展有限公司	王万和	天长市金集镇政府	刘永军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4124	凤阳山旅游区环境提升工程	文化产业	滁州凤阳县	建设江淮风水岭风景道建设工程（凤阳段）、建设狼巷迷谷整体环境提升、打造“十里画廊”景观带、建设凤阳山旅游区游客中心	6.00	0.35	1.50	江淮风水岭风景道建设工程等	完成江淮风水岭风景道建设工程(凤阳段)等	凤阳大明旅游发展（集团）有限公司	程晓辉	凤阳县文化和旅游局	卢德永
4125	天长市文化艺术中心项目	文化产业	滁州天长市	总建筑面积5万平方米，建设展览馆、博物馆、大剧院、文广传媒中心等	6.00	4.00	1.00	1#、2#、3#楼正在建设	主体基本建成	浙江大丰实业股份有限公司	王震	天长市文旅局	曹文香
4126	景泰阳生态休闲度假村	文化产业	滁州明光市	总建筑面积8.58万平方米，其中旅游地产区3.76万平方米，特色商业区3.73万平方米，酒店区1.1万平方米；配套建设儿童乐园、休闲度假体验区、道路、停车场等设施	4.68	6.42	1.00	商业区主体建设完成	部分完工	明光市景泰阳投资有限公司	杨燕红	明光市现代旅游办	秦荣先
4127	明光市老嘉山休闲运动度假区-静港营地EPC项目	文化产业	滁州明光市	项目开发将形成滨水娱乐区、丛林娱乐住宿区、农耕休闲体验区、野奢帐篷住宿区、房车住宿区五大功能区，建设成以山水休闲旅游为主题、房车露营、野奢帐篷度假、草坪露营、草场观光、户外休闲、亲子游等多种旅游服务项目	3.24	1.82	1.00	完成停车场、咖啡馆、烧烤区等建设	竣工运营	明光明皇故里文化旅游发展有限公司	吴龚敏	明光市现代旅游办	秦荣先
4128	滁州七彩世界欢乐城项目	文化产业	滁州经开区	总建筑面积21.5万平方米，建设儿童乐园、国际商业风情街、影视城、消费广场、商业住宅等	3.00	14.62	0.40	消费广场、商业住宅建设中	消费广场、商业住宅等主体建设	滁州七彩世界房地产开发有限公司	侯晓国	滁州经济技术开发区管委会	许林友
4129	年产4000万册书刊画册和2亿只彩印包装盒生产项目	文化产业	滁州天长市	建设厂房2万平方米，购置生产加工设备50台（套），年产4000万册书刊画册和2亿只彩印包装盒	2.40	1.35	0.50	主体厂房正在建设中	部分厂房建成	天长市君华彩印有限公司	王义华	天长市秦栏镇政府	赵晋
4130	江淮分水岭国家风景道(花山-孙岗旅游风景道)	文化产业	滁州南谯区	花石路国防教育基地-孙岗村-全椒薛冲村民组段新改扩建及沿线设施建设，总长为12.6公里	2.10	1.32	0.28	完成工程量的60%	竣工建成	滁州市亭城文化旅游发展有限公司	涂正付	滁州市南谯区文化和旅游局	丁伯让
4131	凤阳县文化艺术中心	文化产业	滁州凤阳县	建筑总面积1.9万平方米，配套建设道路、绿化、强弱电等附属工程和场官布展	2.00	0.15	0.65	基础施工	主体工程完工	凤阳县青少年校外活动中心	岳从斌	凤阳县重点工程管理中心	吕会鹏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4132	九华山公园工程	文化产业	滁州凤阳县	总建筑面积约32万平方米，建设内容包括入口广场、园林景观、生态停车场、公厕、亭廊古建、园路栈道、摩崖石刻等	1.50	0.57	0.65	入口广场土方平整，停车场等施工	主体工程完工	凤阳县住建局	吕会鹏	凤阳县住建局	吕会鹏
4133	年产5万台古琴古筝项目	文化产业	滁州明光市	建筑面积约2.65万平方米，包括生产、仓储以及办公综合配套设施等	1.05	2.80	0.25	完成率55%。一号楼三层框架浇筑完成	竣工投产	安徽雅韵琴筝有限公司	刘永发	明光经开区管委会	姚正玉
4134	明光年产150万吨新能源装备用高透组件制造项目	战略性新兴产业	滁州明光市	总建筑面积43万平方米，新建压延联合车间、深加工车间等用房，购置深加工生产连线等设备，形成年产150万吨新能源装备用高透组件生产能力	40.20		6.00	项目备案、可研等前期工作完成	开工建设，标准化厂房基本建成	安徽九洲工业有限公司	陈祥彬	明光经开区管委会	姚正玉
4135	凤阳年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	建设日熔1200吨光伏盖板玻璃生产线4条及12条全自动深加工生产线及相关配套设施，建成后年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板	37.53		3.30	正在办理规划选址等手续	完成1座窑炉建设	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	郭正义	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4136	宇阳科技年产5000亿片片式多层陶瓷电容器与电子陶瓷粉体材料项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积13.5万平方米，建设陶瓷电容片生产线，形成年产5000亿片MLCC和6000吨电子陶瓷粉体材料的生产能力	25.00		1.50	开工手续办理	一期厂房建成	安徽宇阳科技发展有限公司	庄益新	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4137	半导体封测边框生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积25万平方米，新建半导体封装生产线18条，购置关键设备2500台，建设半导体封测边框生产基地	25.00		2.00	办理能评手续	主体施工完成15%	先进半导体材料（安徽）有限公司	彭飞	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4138	钣金及注塑件生产建设项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积约为28万平方米，包含研发大楼、生产厂房等，购置注塑机、模具设备、钣金冲压设备、喷涂线、电子组装线、CNC加工中心等，年产新能源锂电池结构件500万套	24.00		5.00	加快办理环评手续	开工建设	滁州华源科技有限公司	陈静	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4139	滁州复创国际产业园项目	战略性新兴产业	滁州经开区	建筑总面积34万平方米，打造项目投资、创新研发和产业运营一体化发展，建设中法产业合作桥梁	20.00		1.50	开工手续办理	基础浇筑	滁州复创科技产业发展有限公司	葛军	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4140	5Gwh动力锂电池二期生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积约20万平方米，建设厂房3栋，综合楼、研发楼、食堂、仓库、停车场、仪表间等，购置5Gwh自动化动力锂电池生产设备等。年新增5Gwh动力锂电池产能	20.00		7.00	加快办理施工手续	主体施工完成40%	星恒电源（滁州）有限公司	刘宁	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4141	顺芯第三代化合物半导体中段制程晶圆超薄化与封测产品生产研发基地项目	战略性新兴产业	滁州来安县	总建筑面积8万平方米，第一期实现年产84万片的晶圆薄化与金属化生产能力，第二期实现年产168万片的晶圆薄化与金属化生产能力以及100万片的芯片封装测试生产能力	20.00		0.20	已完成项目备案，正在进行规划选址	开工建设，主体完成30%	顺芯科技有限公司	高翔	来安县经开区管委会	张京安
4142	远景定远平价示范风电场项目	战略性新兴产业	滁州定远县	规模252MW，拟建设84台单机容量3MW风力发电机组，并配套建设一座220kV升压站	17.93		2.00	已核准	桩基等基础施工	定远远丰风力发电有限公司	张宇博文	定远县企业服务中心	李尚顺
4143	100万吨/年生物质精炼一体化(一期工程)项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建生产车间、仓库、办公楼及辅助用房等18.97万平方米，建成后可形成年产50万吨生物质精炼装置、生活用纸制品8.8万吨、生活原纸12万吨、糠醛2.5万吨等的生产能力	17.58		3.50	已完成项目备案	完成部分工程建设	安徽圣泉新材料有限公司	柴磊	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4144	凤阳年产75万吨新能源装备用高透面板制造项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	建设日熔化量1200吨的光伏窑炉2座，12条全自动新能源装备用高透面板生产线及相关配套设施	17.09		3.20	正在办理规划手续	完成窑炉及厂房部分主体建设	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	郭正义	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4145	年产1000万台显示器贴合生产线项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	新建12条厚度≤2.0mm的大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工生产线，形成年产1000万台显示器的生产能力	17.00		2.50	已签订项目投资协议，正在办理备案	部分厂房及生产线建成	常州亚玛顿股份有限公司安徽分公司	林金锡	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4146	5G手机玻璃外观结构部件项目	战略性新兴产业	滁州定远县	总建筑面积9.37万平方米，建成后可形成年产300万片5G手机2D玻璃结构件产品、年产300万片5G手机2.5D玻璃结构件产品、年产2500万片5G手机3D玻璃结构件产品的生产能力	15.00		3.00	已备案	厂房装修完成,部分设备进场	安徽晶睿光电科技有限公司	沈大海	定远县经济开发区管委会	卢开阳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4147	森森汽车减振器研发生产基地项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积约20.5万平方米，新建汽车减振器生产线20条，购置汽车减振器生产设备约400台（套），年产2000万汽车减振器及总成	11.00		4.00	加快环评手续办理	主体施工完成80%	安徽森森智能电控悬架系统有限公司	戴禾敏	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4148	恒马电器年产200万台智能洗护小家电暨50万台移动式空调项目	战略性新兴产业	滁州经开区	规划建筑面积21万平方米，新增生产设备700台（套），形成年产200万台智能洗护小家电和50万台移动式空调的生产能力	10.50		0.30	已签约	开工建设	慈溪市恒马电器科技有限公司	江国庆	滁州经济技术开发区管委会	马谢军
4149	深德彩科技华东总部生产基地项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积约5.2万平方米，购置关键设备500台，新建封装DCOB的Mini、MicroLED生产线10条，年产LED显示屏3.6万平方米	10.00		3.00	加快办理用地手续	主体施工完成40%	深德彩科技（滁州）有限公司	徐陈爱	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4150	全达电子配件生产项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积2.5万平方米，购买汽车、家电类电子配件生产线，形成3000万套汽车控制门锁配件及3亿粒电子开关的生产能力	9.93		0.30	场地平整结束	开工建设	全达实业（滁州）有限公司	徐平芳	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
4151	中汇睿能聚酰亚胺膜项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	总建筑面积4.1万平方米，新建厂房、综合楼、组装车间、检测车间、研发楼等配套设施，形成年产700万平方米的聚酰亚胺膜产品的生产能力	8.00		3.00	规划设计已完成，待上规委会	厂房及生产线建成试车、综合楼等主体建设	中汇睿能凤阳新材料科技有限公司	王文静	凤阳县夫子郢科创园管委会	顾守斌
4152	电波暗室生产与测试项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	新建联合研发中心、实验认证楼、生产厂房、仓库、天线测试开闢试验场、办公楼等	8.00		1.20	加快办理用地手续	主体施工完成30%	亿策科技有限公司	黄幼松	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4153	7.5万吨超纯电子化学品、5000吨六氟磷酸锂项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建综合楼、控制室、车间、仓库等总建筑面积3.3万平方米，建成后可实现年产7.5万吨超纯微电子化学品、5000吨六氟磷酸锂的生产能力	6.80		2.00	正在进行安全评价、环境评价、职业健康评价	完成部分基础设施建设	滁州安辰微电子新材料有限公司	周磊	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4154	年产30万吨聚醚建设项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建办公楼、研发中心、仓库、控制室等总建筑面积5.36万平方米，项目建成达产后可形成年产30万吨聚醚的生产能力	5.99		2.00	完成项目备案、规划设计，安评、环评报告书出稿	完成部分工程建设	定远宁珏新材料有限公司	应珏	定远县盐化工业园管委会	卢开阳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4155	年产5000吨对硝基苯甲酸、2000吨VD3粉等系列产品项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建车间、仓库、综合楼、质检楼5.6万平方米，建成后可形成年产5000吨对硝基苯甲酸、2000吨VD3粉、2吨VD3结晶、2吨VD2和5万吨高分子功能乳液的生产能力	5.83		2.00	已完成项目备案、选址工作	完成部分项目建设	安徽泉泰新材料有限公司	周牧玲	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4156	年产3.3万吨水性气凝胶隔热保温涂料、1.5万吨高固份重防腐涂料项目、0.2万吨粉末重防腐涂料	战略性新兴产业	滁州明光市	总建筑面积1.45万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备，形成年产3.3万吨水性气凝胶隔热保温涂料、1.5万吨高固份重防腐涂料生产能力	5.01		4.00	环评、安评文本基本完成，修改规划设计	开工建设	安徽哈船新材料科技有限公司	柳友贵	明光经开区管委会	姚正玉
4157	高阻隔热收缩包装材料一期生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积2.1万平方米，新建多层共挤高阻隔热收缩薄膜成套自动化类型24条生产线，购置卫星式柔版印刷设备2台、高阻隔片材自动化设备4台、高阻隔成型自动化设备4台，年产热收缩薄膜产品9000吨	5.00		2.00	加快办理规划手续	主体施工完成35%	安徽天加新材料科技有限公司	许尔建	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4158	年产5万吨水性涂料、3万吨高固体分环保工业涂料、5万吨粉末涂料、2万吨原子灰建设项目	战略性新兴产业	滁州明光市	该项目建筑面积6.7万平方米，主要设备有卧式砂磨机78台、高速分散机90台、高频调速搅拌机73台等，形成年产5万吨水性涂料、3万吨高固体分环保工业涂料、5万吨粉末涂料、2万吨原子灰生产能力	5.00		2.00	立项、可研等前期工作完成	开工建设	安徽柏枝新材料有限公司	刘玉霞	明光经开区管委会	姚正玉
4159	远景能源定远风机生产制造基地项目	战略性新兴产业	滁州定远县	建设智能风机总装车间及原物料车间、云计算办公中心、仓储及配套堆场等设施共1.55万平方米，形成年产3兆瓦以上智能风机整机200台的能力	5.00		4.00	已备案	桩基等施工	定远远景能源科技有限公司	胡迎春	定远县企业服务中心	李尚顺



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4160	30万吨凹凸棒产品初加工项目	战略性新兴产业	滁州明光市	项目计划购置设备81台，该工程规划建筑系数百分之六十七点四，建筑容积率百分之一二，建设区域绿化覆盖率百分之六点六九，建成30万吨凹凸棒产品初加工项目	5.00		1.40	项目备案、可研等前期工作完成	开工建设	滁州市兴建高新材料有限公司	陈昌富	明光市工招园办	陈世峰
4161	安徽鑫塘中医药产业园项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积约1.7万平方米，建设实验楼、研发楼、中医药传承中心、工作站、专家楼、炮制中心、中药材种植区等，进行中草药种植及中医药研究，形成年产中草药材10万吨的生产能力	5.00		2.00	备案、规划已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	安徽鑫塘生态科技有限公司	陆阳	全椒县自规局	金力祥
4162	滁州海发分散式风电场项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	建设安装47.5兆瓦风电机组，包括张浦鄆20兆瓦分散式风电项目及祝郢27.5兆瓦分散式风电项目	4.15		4.15	完成用地预审，正在办理规划选址意见书	开工建设	滁州海发新能源有限公司	许敬东	滁州市南谯区经信局	李骏
4163	年产10万吨树脂系列、8.5万吨涂料系列等系列建设项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建车间、仓库、综合楼、门卫等面积2万平方米，建成后可形成年产10万吨树脂系列、8.5万吨涂料列、2万吨水性UV电子专用材料、1.5万吨水性分散系列的生产能力	4.05		1.00	已完成备案	完成部分车间等建设	安徽融泰新材料有限公司	郑国宝	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4164	防水材料制造基地项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积约6.8平方米，形成年产改性沥青防水卷材6000万平方米、高分子防水卷材2000万平方米、防水砂浆5万吨、改性沥青2万吨的生产能力	4.00		1.50	备案、规划许可证已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	亚士防水科技（滁州）有限公司	王永军	全椒县经信局	李强
4165	年产6万吨再生聚酯纤维项目	战略性新兴产业	滁州市天长市	建设厂房3万平方米，购置1条再生聚酯纤维生产线及配套设施，形成年产6万吨再生聚酯纤维的生产能力	3.60		0.80	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	天长市大发科技有限公司	李峰	天长市秦栏镇政府	陈香元
4166	年产5万吨水性环氧地坪、无溶剂环氧地坪涂料项目	战略性新兴产业	滁州明光市	项目年产5万吨水性环氧地坪、无溶剂环氧地坪涂料，总建筑面积1.45万平方米，包括生产车间、仓库、综合楼、门卫等，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施	3.38		2.00	前期工作完成，已完成招标	开工建设，标准化厂房建成	安徽佳景美新材料有限公司	周刚	明光经开区管委会	姚正玉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4167	年产30000吨PUR热熔胶等绿色环保胶黏剂及涂料产业化建设项目	战略性新兴产业	滁州明光市	总建筑面积5万平方米。项目建成后，形成年产PUR热熔胶3万吨、热熔压敏胶3万吨、聚烯烃热熔胶1万吨、水性和无溶剂胶粘剂8000吨、紫外光固化涂料和胶粘剂2.5万吨、特种聚酯多元醇1万吨的生产能力	3.13		1.50	可研、环评、安评已开始编制	开工建设	安徽莱恩科技有限公司	张来	明光经开区管委会	姚正玉
4168	天嘉高端智能专用车制造项目	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积约3.34万平方米，年产专用车整车及作业机具共2000台套	2.72		0.35	前期工作中	开工建设	天嘉智能装备有限公司	宋焱	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4169	电子产品保护膜生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积2.8万平方米，购置主要生产设备51套（台），新建涂布生产线10条，产能电子产品保护膜6000万平米	2.50		1.50	加快办理施工手续	主体施工完成30%	安徽可富新材料科技有限公司	何辉	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4170	纳米级超细硬质合金棒材及高端数控刀具生产线项目一期	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积5.5万平方米，新建精密数控刀具生产线3条，年产2000吨超细碳化钨粉、1000吨硬质合金制品、100万把数控刀具	2.50		1.50	加快办理环评手续	主体施工完成30%	滁州用朴新材料科技有限公司	王永富	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4171	年产13.2万吨微电子新材料化学品等新建项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建车间、仓库、科研办公楼、控制室等约1.6万平方米，建成后可形成年产13.2万吨微电子新材料化学品与0.28万吨进口精密试剂提纯与分装的生产能力	2.33		0.50	已完成备案	车间等主体施工	安徽成昱化学有限公司	戴元服	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4172	动梁式高速精密五轴联动复合加工数控机床研发与产业化	战略性新兴产业	滁州苏滁园	总建筑面积5.3万平方米，购置数控加工装备、机器人等100余台套仪器设备，建成五轴联动高档数控加工中心生产装配车间、精密加工车间、研发中试车间等，形成年产300台动梁式高速精密五轴联动复合加工数控机床的生产能力	2.30		1.50	加快办理用地手续	主体施工完成40%	意特利（滁州）智能数控科技有限公司	韩贤胜	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4173	年产9000吨水性颜料生产基地项目	战略性新兴产业	滁州明光市	该项目总建筑面积1.15万平方米，包括生产车间、仓库、综合楼、研发中心、门卫等，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，形成年产9000吨水性颜料生产能力	2.20		1.30	前期工作完成，已完成招标	开工建设，标准化厂房建成	安徽颖嘉颜料有限公司	潘义君	明光经开区管委会	姚正玉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4174	隆基乐叶光伏组件厂房配套仓库	战略性新兴产业	滁州经开区	总建筑面积8万平方米，建设内容包括2栋配套仓库用房及配套设施	2.20		1.00	施工图设计中	厂房封顶	滁州市同创建设投资有限公司	郭永付	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
4175	年产30万台车用散热器项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	总建筑面积6万平方米，建设车用散热器生产线两条，及生产车间、厂房、综合楼等，形成年产30万台车用散热器的生产能力	2.16		1.00	正在开展招标程序，土地清表	厂房及生产线建成，试生产	凤阳高科散热器有限公司	姚蕊	凤阳县夫子郢科创园管委会	顾守斌
4176	400万只汽车门锁生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积约为2万平方米新建冲压、装配等生产线15条，购置生产设备、模具设备200台，年产400万只汽车门锁	2.01		0.80	加快办理环评手续	主体施工完成50%	安徽埃尔法智能汽车锁系统有限公司	胡澄宇	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4177	年产500吨稀土永磁复合材料生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	总建筑面积3万平方米，建设高性能粘结钕铁硼磁粉生产线10条，形成年产500吨高性能粘结钕铁硼磁粉、颗粒料及注塑磁体的生产能力	2.00		1.80	加快办理环评手续	主体厂房封顶	安徽新锐得材料科技有限公司	杨友文	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4178	梅塞尔特种气体(滁州)有限公司新建电子特气研发、生产、纯化、分装、混配、储存项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积约3万平方米，建设生产车间、仓库及配套附属设施。形成年产氧化亚氮2500吨、乙硼烷2吨、氢气750吨、一氧化碳300吨等产品的生产能力	2.00		1.00	备案、规划许可证已办理，正在办理环评、安评等其他前期手续	开工建设	梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司	袁根林	全椒县经信局	李强
4179	净水设备制造项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	项目总建筑面积3.2万平方米，建成后形成年产净水整机及消毒设备100万套、净水滤芯500万只生产能力	2.00		0.60	场地已平整	项目一期主体竣工	安徽美蓝环境科技有限公司	周维强	滁州高教科创管理服务中心	张秀山
4180	年产6套环保设备项目	战略性新兴产业	滁州天长市	建筑面积2万平方米，包括厂房等附属建筑，购置安装生产线6条，配套泵阀、仪表等设备共约210台（套），形成年产6套环保设备项目的生产能力	2.00		0.30	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽益硫环境科技有限公司	刘汉	滁州高新区管委会	崇远
4181	年产15万套智能仓储货架项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建标准化厂房约1.8万平方米，购置型材自动成型机、激光切割机80台（套），形成年产15万套智能仓储货架的生产能力	2.00		0.50	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽东鸣智能存储设备有限公司	李春明	滁州高新区管委会	崇远

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4182	博西华洗碗机工厂二期项目	战略性新兴产业	滁州经开区	建设一条洗碗机内胆生产线，一条洗碗机装配线及测试装备和仓储物流辅助等设备	2.00		1.00	前期手续办理	设备安装	博西华家用电器有限公司	SCHUBERT	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4183	年产50000吨胶粘剂项目	战略性新兴产业	滁州明光市	总建筑面积1.8万平方米，包括生产车间、仓库、综合楼、门卫等，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备，形成年产50000吨胶粘剂生产能力	2.00		1.20	前期工作完成，已完成招标	开工建设，标准化厂房建成	安徽都威尔科技有限公司	许期斌	明光经开区管委会	姚正玉
4184	安徽明寰年产8.5万套交直流充电桩和5万套智能一体化电源系统项目	战略性新兴产业	滁州经开区	建筑面积3万平方米，形成年产8.5万套交直流充电桩和5万套智能一体化电源系统的生产能力	1.88		0.80	施工手续办理中	主体建设	安徽明寰能源发展有限公司	刘明虎	滁州经济技术开发区管委会	王海峰
4185	年产500台套干热设备项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房及配套设施2万平方米，购置剪板机、折弯机等生产设备160台(套)，配套购置先进的环保喷漆线一条	1.85		0.60	场地平整	开工建设	安徽普创科技有限公司	仇宏保	天长市杨村镇政府	洗和杰
4186	新型节能变压器生产基地项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	总建筑面积约4.2万平方米，引进先进的关键设备生产非晶合金与卷铁芯变压器。项目建成后形成年产电力变压器3000台，高压成套设备1500台、低压成套设备5000台生产能力	1.80		1.20	施工图已设计完成，正在图审，环评已获批	厂房主体竣工	中晟创耀科技有限公司	阎其华	滁州市南谯区腰铺镇政府	沈长银
4187	年产500万平米柔性矿物质绝缘防火电缆项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房及辅助设施2万平方米，购置节能环保生产设备40台（套），形成年产500万平米柔性矿物质绝缘防火电缆生产能力	1.70		0.50	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽英杰华电气有限公司	郭瀚文	滁州高新区管委会	崇远
4188	年产20万吨环氧沥青系列产品、2万吨油田化学助剂建设项目	战略性新兴产业	滁州定远县	新建综合楼、研发中心、仓库、生产辅房、控制室等总建筑面积2.3万平方米，项目建成达产后可形成年产2万吨油田化学助剂、20万吨环氧沥青系列产品的生产能力	1.51		0.60	完成项目备案、规划设计，安评、环评报告书出稿	完成部分工程建设	定远创通科技发展有限公司	应珏	定远县盐化工业园管委会	卢开阳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4189	年产5万套通风橱、实验室台柜、通排风系统及配件项目	战略性新兴产业	滁州天长市	总建筑面积1.2万平方米，购置激光机、切割机生产设备40台（套），形成年产5万套通风橱、实验室台柜、通排风系统及配件的生产能力	1.50		0.50	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽一洋实验设备有限公司	董永金	滁州高新区管委会	崇远
4190	隆乐新能源30.8MW屋顶工商业分布式光伏发电项目	战略性新兴产业	滁州经开区	使用滁州隆基乐叶工厂屋顶建设30.8MW屋顶工商业分布式光伏发电项目，该上网模式为自发自用、余电上网	1.50		1.50	前期手续办理	竣工使用	滁州隆乐新能源有限公司	凌通	滁州经济技术开发区管委会	郭永付
4191	年产2000万平米智能标签项目	战略性新兴产业	滁州天长市	建设厂房及辅助用房1万平方米，购置印刷机、复合机等相关设备40台（套）	1.50		0.60	场地平整	开工建设	安徽皓伟智能标签有限公司	刁天资	天长市金集镇政府	刘永军
4192	年产40亿只航空铆钉紧固件及铆钉材料项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房及辅助用房1.8万平方米，购置智能全自动冷镦机、智能全自动组装机等200台（套），形成年产40亿只航空铆钉紧固件及铆钉材料的生产能力	1.40		0.10	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	天长市法斯特紧固系统科技有限公司	朱卫明	滁州高新区管委会	崇远
4193	铂尔新能源电池零部件生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	主要从事电池零部件生产。总建筑面积约1.8万平方米，新建厂房、仓库和办公室等。购置电池零部件生产线10条，年产电池零部件约2.67亿套	1.40		1.30	加快办理施工手续	主体完工45%	铂尔新能源（滁州）有限公司	周学贵	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4194	年产40万套电动车配件项目	战略性新兴产业	滁州凤阳县	总建筑面积5万平方米，新建3栋生产车间、1栋仓库、1栋研发办公楼，安装5条生产线，形成年产40万套电动车配的生产能力	1.40		0.20	项目已完成备案，正在办理环评等手续	开工建设	安徽奔月新能源科技发展有限公司	陈新桅	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
4195	年产6500吨水性油墨项目	战略性新兴产业	滁州明光市	新建生产车间、综合仓库和综合楼等，购置分散机11台、搅拌机10台和砂磨机28台等设备，建设年产6500吨水性油墨项目	1.30		0.50	项目备案、可研等前期工作完成	开工建设	明光徽森林新型环保科技有限公司	赵波	明光经开区管委会	姚正玉
4196	智能化家具生产线建设项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	购置数字整木拼板加工车间、整木下料车间，数字雕刻加工中心，全自动异形打磨机、无尘喷漆房和无尘打磨水淋柜全自动异形打磨机等相关生产设备	1.25		1.00	土地已挂牌	开工建设，主体厂房完成80%	安徽动森智能家居有限公司	袁绪跃	滁州市南谯区住建交通局	王旭

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4197	智慧城市配套新型材料预制构件生产项目	战略性新兴产业	滁州明光市	该项目新建生产车间、仓库、办公楼等，总建筑面积3万平方米，购置相关生产设备，配套绿化、道路、硬化等设施。新建荷兰砖生产线2条、预制构建生产线2条、PC砖生产线2条、墙体砖生产线3条、路沿石生产线2条、废旧产品回收生产线1条	1.20		0.30	项目立项、可研工作完成	开工建设	安徽国领环保新材料有限责任公司	李娇	明光经开区管委会	姚正玉
4198	年产300台成型机械设备项目	战略性新兴产业	滁州天长市	建设厂房及附属设施1.6万平方米，购置数控加工中心、激光切割机、离子切割机等相关设备60台（套）	1.20		0.10	已完成前期项目规划，正在申报土地指标	开工建设	安徽益本鑫智能科技有限公司	刁天资	天长市金集镇政府	刘永军
4199	年产20万套实验室设备和环保设备项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房及辅助用房2.4万平方米，购置德国剪板机、德国折弯机等生产设备及辅助设备40台套	1.20		0.40	已完成项目备案规划选址等工作，正在做项目环评等工作	开工建设	天长市铁达实验设备有限公司	董正先	天长市仁和集镇政府	高东军
4200	年产2000台套排污泵和50台套一体化预制泵站项目	战略性新兴产业	滁州天长市	建设厂房1万平方米，购置数字化泵站生产线、数控设备、机器人手臂等生产检测设备50台（套）	1.20		0.30	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	汉普顿环境科技（天长）有限公司	黄华胜	天长市秦栏镇政府	陈香元
4201	年产480套制药机械设备、450套干热设备项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房及配套設施1万平方米，购置剪板机、折弯机等制药专用设备50台（套）	1.15		0.60	场地平整	开工建设	安徽方欧机械设备有限公司	汪国教	天长市杨村镇政府	洗和杰
4202	年充装150万瓶医用氧气和各种工业气体项目	战略性新兴产业	滁州明光市	建设丁类空瓶仓库1.89万平方米、乙炔气仓库245平方米、厂房1536平方米、综合楼1000平方米，购置医用氧、工业氧、工业氮、工业氩、二氧化碳、丙烷储罐，配备专业充装设备	1.10		0.50	完成立项工作	开工建设	滁州市岭峰商贸有限公司	张孝伟	张八岭镇政府	赵跃
4203	年产400套环保机械设备、450套臭氧设备以及水处理工程项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建厂房及配套設施1万平方米，购置剪板机、折弯机等生产设备，形成环保设备生产线10条	1.10		0.60	场地平整	开工建设	安徽盟博环保节能科技有限公司	赵美红	天长市杨村镇政府	洗和杰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4204	年产200套CNC数控设备项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	总建筑面积0.5万平方米，形成年产CNC数控设备200套的生产能力	1.10		0.50	已备案、签订租赁合同	内部装修基本完工	滁州市精雕传奇数控设备有限公司	郭宏友	全椒县经信局	李强
4205	特种柜生产	战略性新兴产业	滁州南谯区	总建筑面积1.5万平方米购置相关生产设备，设计年产特种柜10万台套	1.10		0.60	正在推进项目前期工作	开工建设	滁州市成业电气自动化有限公司	项杰	滁州市南谯区沙河镇政府	周祖议
4206	物联网设备、无线监控系统等研发生产项目	战略性新兴产业	滁州全椒县	租赁生产厂房0.4万平方米，形成年产网位仪6万套、对讲机5000套、自动舵3000套等产品的生产能力	1.10		0.50	已签订租赁协议，准备内部装修	架设主体设备	滁州海善达信息科技有限公司	陈肖	全椒县经信局	李强
4207	年产10万立方米海绵制品项目	战略性新兴产业	滁州明光市	项目总建筑面积为2.5万平方米，其中，新建生产厂房建筑面积为2.25万平方米，综合办公楼建筑面积为2500平方米；购置生产所需的工艺装备以及配套辅助设施，形成年产10万立方米海绵制品生产能力	1.08		0.50	项目备案、可研等工作完成	开工建设	安徽佳力昊天新材料科技有限公司	徐文韬	明光市工招园办	陈世峰
4208	博西华纤薄除菌嵌入式智能冰箱技术改造项目	战略性新兴产业	滁州经开区	购置毛细管生产折弯设备、内胆自动打胶设备等生产设备38台（套），使用独立三循环制冷系统，实现各间室独立给冷，引入新型智能杀菌除味系统	1.05		0.40	设备采购，厂房扩建，技术改造进展中	设备安装完毕,全面投产	博西华家用电器有限公司	甘敏杰	滁州经济技术开发区管委会	徐广亮
4209	半导体与面板产业设备零组件、不锈钢超洁净管道、管件项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	新建厂房2万平方米，购置外抛机、内抛机等设备100台，新建生产线15条，年产2200吨洁净不锈钢钢管	1.04		0.80	加快办理施工手续	竣工投产	滁州强新洁净材料科技有限公司	李欣宪	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4210	滁州隆基一期1和2车间M6-9BB技术改造项目	战略性新兴产业	滁州经开区	利用原有厂房，新购60台电池片串焊机，形成M6-9BB组件生产能力	1.00		1.00	备案已完成	投产	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	钟宝申	滁州经济技术开发区管委会	孙宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4211	高性能、轻量化复合材料及色母粒产业化项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	新建标准化生产厂房及办公场所1万平方米，购置双螺杆挤出机、高扭矩双螺杆挤出机等设备150套，新建复合材料颗粒料生产线20条，年产1万吨高性能、轻量化复合材料及色母粒	1.00		1.00	加快规划手续办理	主体施工完成60%	滁州斯英铂聚合材料有限公司	董伟	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4212	空气过滤器及滤材生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	建筑面积1.4万平方米，新建生产车间、研发楼等，购置检测设备、自动灌胶设备等250台，新建生产线10条，年产各类空气过滤器350万套	1.00		0.80	加快办理规划手续	主体施工完成80%	安徽斯派德洁净技术有限公司	赵洁玫	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4213	医疗器械及耗材生产项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	新建医疗器械及耗材生产基地，购置空气净化系统、超声波焊接装置、烘箱、口罩自动成型机等机械设备120台，年产医用手术刀400万把	1.00		0.80	加快办理施工手续	主体施工完成80%	安徽赢创医疗科技有限公司	司涛	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4214	惠科大尺寸超高清液晶显示屏良率提升技术改造项目	战略性新兴产业	滁州经开区	购置CU浓度分析仪、框胶硬化机、彩膜曝光机专用光学部、偏光板贴附脱泡机等设备20余台/套，进行技术升级、良率提升，产能提升10K片/月	1.00		0.60	备案已完成	部分投产	滁州惠科光电科技有限公司	杭井强	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4215	惠科MMG技术研发及产业化项目	战略性新兴产业	滁州经开区	通过MMG技术生产G10.5代线的产品，购置显影机、光学检查机、机械手臂等设备，建设大尺寸液晶显示器件套切生产线一条	1.00		1.00	设备订购	投产	滁州惠科光电科技有限公司	杭井强	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4216	木质家具定制生产项目	战略性新兴产业	滁州南谯区	租赁厂房约1万平方米，主要生产设备有下料机、封边机、电子开料锯、镭洗开槽机等。形成年生产木门等家具10万套生产能力	1.00		0.90	租赁厂房，签订协议	装修完成，设备安装完成	安徽标点全屋智能家居有限公司	马建	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
4217	年产15万套环保设备项目	战略性新兴产业	滁州天长市	新建标准化厂房及辅助用房1.8万平方米，购置德国剪板机、德国折弯机、全自动包边机等设备35台（套）	1.00		0.40	已完成项目备案、规划选址等工作，正在开展项目环评等工作	开工建设	安徽树佳新材料科技有限公司	张宝彪	天长市仁和集镇政府	高东军
4218	滁州千字文印务有限公司印刷基地建设项目	战略性新兴产业	滁州苏滁园	新建厂房、综合楼、研发中心等，购置印刷设备9台，新建装订线10条，年增加印刷数40万令张	1.00		0.95	加快办理施工手续	竣工投产	滁州千字文印务有限公司	许福根	中新苏滁高新区管委会	刘军章



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4219	滁州经开区永阳路标准化厂房及职工宿舍等配套设施项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划总建筑面积约56万平方米，建成标准化厂房、宿舍楼、研发车间、化学品库、污水处理站等	15.50		3.50	项目前期准备工作	主体建设	安徽同康实业发展有限公司	彭四超	滁州经济技术开发区管委会	郭永付
4220	环嘉凤阳循环产业园项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积19万平方米，建设总部经济基地、资源综合利用展示中心、物流中心及配套设施等，年回收加工再生资源600万吨	15.00		3.00	规划设计已通过，正在办理备案等前期手续	废塑料项目生产线建成	大连绿聚仁再生资源有限公司	王兵德	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
4221	年产4.6亿平方米封装胶膜项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约12万平方米，建设厂房、车间及综合办公楼等，建成后年产4.6亿平方米封装胶膜	15.00		3.00	已签订项目投资协议，正在办理备案	开工建设	常州汉韦聚合物有限公司	林金汉	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4222	来安县经济开发区军民融合产业园基础设施及配套建设项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积20.7万平方米，配套建设园区内道路、给排水、变配电、消防等辅助工程	11.35		0.50	完成项目备案，规划选址、可研等前期手续	主体开工建设	安徽来安经济开发区管理委员会	张京安	来安县经开区管委会	张京安
4223	年产10万吨高性能医卫无纺布项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积19.2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，设置水刺无纺布、粘接无纺布生产线，投产后，形成年产10万吨高性能医卫无纺布的生产能力	10.00		5.00	建筑方案及施工图设计并遴选施工单位	主体建设完成	中采实业新材料（滁州）有限公司	毛兴斌	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
4224	运输装备用材料、人造草丝草坪项目(一期)	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积4.6万平方米，生产厂房4栋，共计4万平方米，其他配套附属设施0.6万平方米，形成年产人造草丝6000吨、人造草坪2000万平方米的生产能力	10.00		3.00	已备案、办理土地成交确认书	开工建设	滁州中集新材科技发展有限公司	梁瑜	全椒县经信局	李强
4225	合一智控年产300万套精密五金件背板项目	传统产业升级改造	滁州经开区	年产300万套模组背板冲压、五金模具配套及表面涂装配套	5.60		1.00	前期手续办理	地基浇筑	滁州合一智控有限公司	郝建广	滁州经济技术开发区管委会	徐广亮

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4226	汉革年产20万吨速冻米面食品和其他速冻食品项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积约2万平方米，购进汤圆机、水饺机、面点机等速冻米面制品生产、储存、运输设备，形成年产200000吨深加工食品能力	5.08		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	滁州市汉革食品厂（滁州千颂食品科技有限公司）	刘汉革	来安县经开区管委会	张京安
4227	新蓝天装配式钢结构产业化项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑面积约7万平方米，主要进行大型建筑、桥梁等钢构	5.00		2.00	前期手续办理中	主体建设	安徽新蓝天钢构股份有限公司	陈忠荣	滁州经济技术开发区管委会	徐广亮
4228	年产800万吨玄武岩建筑骨料和200万吨机制砂项目	传统产业升级改造	滁州明光市	预计购置安装主要设备及辅助设备共计130台，形成年产800万吨玄武岩建筑骨料和200万吨机制砂生产能力	5.00		3.00	完成项目可研、审批备案、土地预审、规划选址、环评等设计	开工建设	滁州市兴建高新材料有限公司	陈昌富	市凹凸棒新材料产业园管委会	周利修
4229	年产1万台套数控卧式精镗机床和绞珩机项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约4万平方米，形成年产数控卧式精镗机床和绞珩机1万台套的生产能力	5.00		2.00	备案、规划许可证等前期手续已办理	开工建设	安徽兴达动力机械有限公司	武昌兵	全椒县经信局	李强
4230	凤宇年产5万吨汽车专用铝型材项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积5万平方米，购置铝渣回收设备、地炉设，模具制造及氮化设备等设施，预计形成年产5万吨汽车专用铝型材生产能力	4.50		1.00	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	江西凤宇铝业有限公司	吴晓荣	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4231	安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设三期项目	传统产业升级改造	滁州明光市	该项目总建筑面积1.74万平方米，新建新家居UV装饰板生产线、防水卷材车间二、成品仓库二、沥青罐区及配套的锅炉房、空压站、变配电室等生产及配套用房，同时购置相关设备	3.55		1.50	立项、可研等前期工作完成	开工建设	安徽三棵树涂料有限公司	孟艳成	明光经开区管委会	姚正玉
4232	甬宏钣金件、蒸发器、冷凝器及门封生产加工项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积约1.65万平方米，购置冲床、折弯机、硫化机、焊接机、皮带流水线等生产设备，形成年产钣金件500万套，蒸发器、冷凝器500万套、门封2100万米生产能力	3.50		0.50	前期手续办理	部分投产	滁州甬宏电器有限公司	槐益民	滁州经济技术开发区管委会	孙宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4233	韩上年产100万台智能洗衣机项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建设面积约13.3万平方米，主要从事智能洗衣机制造，达产后形成年产100万台洗衣机生产能力	3.50		1.50	施工队进场	主体建设	滁州韩上电器有限公司	孟宏刚	滁州经济技术开发区管委会	徐广亮
4234	年产20万吨硅酸钠及LNG站项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积2万平方米，建设2条年产10万吨的纯氧燃烧硅酸钠窑炉，配套制氧站及仓储设施等公用工程	3.50		0.80	正在开展项目手续办理工作	窑炉主体建成	安徽确成硅化学有限公司	朱传义	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4235	锦林环保智能加工绿色出行产品产业园项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑面积约7万平方米，建设旅行箱研发实验中心，智能制造生产车间等，形成年产900万只PC旅行箱及海外代工品牌旅行箱生产能力	3.50		1.00	施工队进场	部分投产	滁州锦林环保材料有限公司	范劲松	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
4236	浦口南谯合作产业园一期标准化厂房项目	传统产业升级改造	滁州南谯区	标准化厂房总建筑面积约10.85万平方米	3.00		1.50	土地已挂牌，规划方案正在设计	标准化厂房建成	滁州南浦合作开发有限公司	李国斌	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
4237	友邦年产金属化商标60亿套、水晶标商标15亿套、镀铝纸5000吨项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划建筑面积3.9万平方米，建成厂房、仓库和办公用房等，购置高速凹版印刷机、高速纸张压纹机、热收缩膜机等设备，形成年产金属化商标60亿套、水晶标商标15亿套、镀铝纸5000吨生产能力	3.00		0.50	前期手续办理	基础出土	安徽友邦威仑新材料有限公司	俞振明	滁州经济技术开发区管委会	王海峰
4238	年产12万吨润滑油项目	传统产业升级改造	滁州定远县	新建车间、仓库、综合楼、门卫等约1.5万平方米，建成后可形成年产润滑油4.5万吨，润滑脂、润滑剂1.4万吨，冷却液、金属清洗剂、防锈剂、纺织助剂1.9万吨，燃料油4.2万吨的生产能力	3.00		0.50	已完成备案	车间等设施建设	安徽中创石化有限公司	吴三东	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4239	年产1600万平方米环保型多功能地板、800万片洗衣机顶面板项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积9.6万平方米，建设厂房、仓库、办公楼，引入国际国内行业先进的SPC地板生产线、WPC地板生产线、LVT地板生产线、洗衣机顶面板生产线	3.00		2.50	施工单位遴选	主体建设完成	安徽东扬新型装饰材料有限公司	包德仁	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4240	年产1000万套婴童家具项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建标准化厂房及附属用房2.1万平方米，购置全自动生产线2条，全自动精密组装机、木材优选锯等机械设备220台（套）	2.60		0.80	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	天长市德蕴宝贝儿童用品有限公司	张长如	天长市郑集镇政府	郑福祥
4241	维益食品奶油、酱料等产品生产项目一期	传统产业升级改造	滁州苏滁园	建筑面积2万平方米，新建奶油产线3套含灌装线5条，酱料产线5套含灌装线5条，年产食品奶油、酱料1000吨	2.39		1.00	加快办理规划手续	主体施工完成40%	维益食品（滁州）有限公司	胡桂华	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4242	年产5万吨无味再生胶项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积7万平方米，新建4栋厂房，1栋办公楼及相关附属设施，形成年产5万吨无味再生胶的生产能力	2.20		0.30	正在办理备案	基础出土	凤阳致君利再生资源科技有限公司	石春发	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
4243	新型建筑材料及钢制构件生产项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积3.3万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍楼，购置国际国内相关先进生产线	2.20		2.00	前期手续办理	主体建设完成	安徽国材中安智能装备科技有限公司	江中安	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
4244	年产1万立方米脱硝催化剂生产项目	传统产业升级改造	滁州定远县	总建筑面积2.39万平方米，建成后可形成年产1万立方米脱硝催化剂的生产能力	2.17		1.00	已备案	厂房装修等施工	安徽华钛高新材料有限公司	杨金宝	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4245	聚源先进煤化工设备制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建设面积约2万平方米。购置大型数控钻床、机床、焊机、切割机等设备。年产先进煤化工设备50台套	2.06		1.30	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	竣工投产	安徽聚源机械设备有限公司	王庆新	来安县经开区管委会	张京安
4246	智妍年产30000吨平板显示与触控面板用光学聚合物项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.5万平方米，建设综合楼、仓库、生产车间、事故池及雨水收集、污水池、循环水池等，形成年产30000吨平板显示与触控面板生产能力	2.03		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽智研化学有限公司	夏菲菲	来安县经开区管委会	张京安
4247	应天机车车辆配件减震新技术研究、生产经营项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积为1.6万平方米，购置35立开密炼机、XA-400炼胶机等设备	2.00		0.35	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽应天车辆配件有限公司	戴金友	来安县汉河经开区管委会	王敏香

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4248	年产6000吨速冻食品项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建设建筑面积3.7万平方米，建设4栋车间、2栋仓库、办公楼及其他附属设施，形成年产速冻食品6000吨的生产能力	2.00		1.00	备案、规划许可证等前期手续已办理	开工建设	安徽天祗食品科技有限公司	俞挚弘	全椒县经信局	李强
4249	年产10万套电器控制系统及电器成套系统项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，新建电力设备与控制系统、新能源5G系统加工生产线	2.00		0.50	方案设计	部分主体完工	安徽成君电气设备有限公司	张正全	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
4250	普力森特汽车用悬架弹簧钢丝、稳定杆线材产品项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积0.7439万平方米，购置抛丸拉丝机组，国产汽车用悬架弹簧钢丝和稳定杆线材热处理机组等设备，形成年产1.6万吨产品的能力	2.00		0.35	前期规划中	主体开工建设	安徽普力森特钢科技有限公司	高泽源	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4251	年产500万件时装生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约4万平方米，形成年产各类时装500万件的生产能力	2.00		1.00	已办理房屋变更手续	架设主体设备	安徽兰黛时装有限公司	陶方武	全椒县经济开发区管委会	秦庆勇
4252	安徽四和光电有限公司年产200万平方米量子点发光膜面光源项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约1万平方米，新建厂房及配套附属设施，形成年产量子点发光膜面光源200万平方米的生产能力	2.00		1.00	已完成备案、环评，正在办理规划许可证等其他前期手续	开工建设	安徽四和光电有限公司	吴礼权	全椒县经信局	李强
4253	盛华机电产50万套门锁配件及1.5亿件弹簧等五金件加工项目	传统产业升级改造	滁州经开区	总建筑面积2.6万平方米，建设门锁配件及弹簧生产线1条，形成年产50万套门锁配件及1.5亿件弹簧等五金件的生产能力	2.00		0.45	施工队伍进场	主体建设	滁州市盛华机电制造有限公司	梁化成	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
4254	誉丰年产8000吨钢丝网骨架(聚乙烯)PE复合管线生产线项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.4万平方米，购置生产设备DCS75/33主挤出机、真空箱、牵引机、切割机、封口机等，形成年产8000吨钢丝网骨架(聚乙烯)PE复合管线	2.00		1.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	滁州誉丰管业有限公司	张金保	来安县经开区管委会	张京安

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4255	年产280万平方米装饰面板及配套产品项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约2.2万平方米，新建4栋厂房，1栋办公楼及其配套设施，形成装饰面板及配套产品280万平方米	2.00		0.90	已备案，正在办理规划许可证等前期手续	开工建设	安徽省瑞虎新材料科技有限公司	李磊	全椒县经信局	李强
4256	年产10万台大马力发动机缸体缸盖生产线自动化改造项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约4万平方米，对现有的标准化厂房和生产线进行技术改造，形成年产大马力发动机缸体缸盖10万台的生产能力	2.00		1.00	备案、规划许可证等前期手续已办理	开工建设	安徽兴达动力机械有限公司	武昌兵	全椒县经信局	李强
4257	年产70万套智能家电生产项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约5万平方米，购置智能取暖器、壁炉生产线，形成年产70万套智能家电的生产能力	2.00		0.60	正在办理备案手续	1条生产线建成	安徽卡恒电器有限公司	徐超	凤阳经济开发区管委会	程洪全
4258	银兴年产300万平方米建筑真空超薄绝热板项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑面积约3.7万平方米，新增真空封装机组22套，干法芯材生产线2条，复合膜材生产线1条，形成年产能300万平方米真空绝热板生产能力	2.00		0.40	备案已完成	基础浇筑	滁州银兴电气有限公司	姜寅	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4259	那岸品牌冲调饮品项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积3万平方米，购置生豆烘焙机、咖啡灌装生产线、挂耳咖啡包装机、咖啡装盒机等设备	2.00		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽那岸跨境电子商务有限公司	马元	来安县经开区管委会	张京安
4260	滁州承宏实业智能家居工业坊项目	传统产业升级改造	滁州南谯区	新建7栋标准化工业厂房。总建筑面积4.3万平方米，其中厂房3.6万平方米，办公用房0.7万平方米	2.00		1.00	建设工程规划许可证已办理	开工并完成厂房主体工程	滁州市承宏实业有限公司	夏宝龙	滁州市南谯经开区管委会	夏宝龙
4261	冉辰物流建设项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积6万平方米，新增牵引车辆150辆，新增挂车195辆	2.00		0.80	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	滁州冉辰物流有限公司	陈新江	来安县水口镇政府	杨进
4262	年产1万吨各类休闲食品项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约3.2万平方米，建设生产厂房3栋及其他配套附属设施，形成年产各种休闲食品1万吨的生产能力	1.80		0.80	备案、规划许可证等前期手续已办理	开工建设	安徽味美欣食品有限公司	高仁义	全椒县经信局	李强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4263	滁州市先进机械年产5000吨锻造件、5000吨机械产品及自动化生产线项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积2万平方米，建设2栋生产厂房及配套设施，形成年产锻造件5000吨、机械产品及自动化生产线5000吨的生产能力	1.80		0.70	已备案，正在办理规划许可证等前期手续	开工建设	滁州市先进机械设备有限公司	周先青	全椒县经信局	李强
4264	浩冠智能家居年产5000套智能高端家居项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积约3.6万平方米，购置设备：数控六面钻加工中心连线、木工柔性智能生产线、数控排床、复合数控输送机等，年产高端全屋定制家具5000套	1.80		1.00	已完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽浩冠智能家居有限公司	陈浩	来安县经开区管委会	张京安
4265	益佳模具成套自动化设备和模具生产项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑面积1.3万平方米，购置数控加工中心、线切割、车床、台钻、铣床等设备，形成年产各类精密模具1200套的生产能力	1.75		0.40	施工队进场	厂房主体封顶	滁州益佳模具设备制造有限公司	尹伟	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
4266	汽车零部件制造工程	传统产业升级改造	滁州南谯区	购置两辊冷轧管机型号LGK60两台、两辊冷轧管机型号LGK40九台，从事精密钢管制造生产。项目建成投产后，可设计年产0.8万吨精密钢管生产能力	1.60		0.60	场地已平整，正在办理工程规划许可证	厂房及仓库建成60%	安徽省鑫谷汽车零部件有限公司	周祖议	滁州市南谯区沙河镇政府	周祖议
4267	科虎光电液晶显示器配件项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.8万平方米，形成年产8000万个光学膜片、2400万个液晶显示器用灯管罩、36000万个显示器用各类胶带、2000万个显示器用导光板生产能力	1.60		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	南京科虎光电科技有限公司	肖虎	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4268	宇迪新能源设备和空调设备制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积2.5万平方米，购置数控切割机、精加工设备等设备	1.60		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽宇迪新能源设备有限责任公司	胡茂朝	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4269	年产4500吨塑料包装制品和生物基高分子降解材料及制品项目	传统产业升级改造	滁州琅琊区	建筑面积1.3万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置吹膜机、印刷机等，投产后年产4500吨塑料包装制品和生物基高分子降解材料及制品	1.50		1.20	遴选施工单位	主体建设完成	滁州丰乐新材料有限公司	杨春	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4270	年产10000吨特殊功能配方油脂项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约2.2万平方米，建设车间厂房，以及配套的公用工程、仓库等，形成年产1，3-二油酰、2-棕榈酰甘油、混合精炼植物油、有机油脂、药用油脂、高档特种小包装油脂、天然甜味剂、复配食品添加剂、食品用香精、天然代糖等1万吨的生产能力	1.50		0.80	已备案，正在办理规划许可证等前期手续	开工建设	安徽森那贝生物科技有限公司	史静	全椒县商务局	宇龙
4271	年产5000吨新型环保包装材料生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建筑面积约0.7万平方米，建设生产车间、消防水池、泵房及其他配套附属设施，形成年产新型环保包装材料5000吨的生产能力	1.50		0.60	已备案，正在办理其他前期手续	开工建设	滁州九紫包装新材料有限公司	任永超	全椒县经信局	李强
4272	桁通年产1亿平方纸板和5000万个彩印包装箱生产项目	传统产业升级改造	滁州市来安县	总建筑面积4.4万平方米，购置瓦楞纸生产线、胶印机、覆膜机等设备，实现年产1亿平方纸板和5000万个彩印包装箱生产能力	1.50		1.20	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	竣工投产	滁州市桁通包装科技有限公司	郭辉煌	来安县经开区管委会	王敏香
4273	年产5000万平方米复合包装新材料项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约1.2万平方米，建设生产车间及配套附属设施，形成年产复合包装新材料5000万平方米的生产能力	1.50		0.70	已备案，正在办理规划许可证等前期手续	开工建设	安徽宏全新材料有限公司	吴树铭	全椒县经信局	李强
4274	年产100万件户外休闲制品生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积1.8万平方米，形成年产户外用桌椅、藤椅、遮阳伞及垫子等户外休闲用品100万件的生产能力	1.50		0.50	已备案，正在办理规划许可证等前期手续	开工建设	滁州杰帮智能户外用品有限公司	李明江	全椒县经信局	李强
4275	年产5000万只智能家居产品制造项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积5.1万平方米，购置电子组装线20条、注塑机80台、机器人40台、检测仪2台及配套设备等，形成年产5000万只智能家居产品的生产能力	1.50		0.65	项目已备案，正在编制环评	土建完工，安装设备	安徽晶创电子科技有限公司	余焕俊	凤阳经济开发区管委会	程洪全
4276	年加工12万吨废旧塑料项目	传统产业升级改造	滁州市天长市	新建标准化厂房及相关附属设施，5万平方米，新上造粒生产线30条、清洗线5条，购置湿式破碎机等生产设备30台（套）	1.50		0.50	场地平整	开工建设	天长市民发塑业有限公司	刘本清	天长市秦栏镇政府	陈香元



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4277	金华萃年产万吨速冻蔬菜、蔬菜沙拉及冷链仓储项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积约2.5万平方米，场区供排水及消防和场区供配电各1项，购置万吨冷链仓储制冷机组设备一套，速冻蔬菜加工生产线2条，沙拉生产线1条，形成蔬菜沙拉年产能3000吨，速冻蔬菜年产能7000吨生产能力	1.50		0.80	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽省金华萃食品有限公司	杨欢	来安县汉河镇政府	程永政
4278	年产8500万平方米高强度纸制品生产项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	购买标准化厂房约0.4万平方米，形成年产高强度纸制品8500万平方米的生产能力	1.50		0.80	已签订购买协议	内部装修完成	滁州誉德包装材料有限公司	罗红飞	全椒县经信局	李强
4279	新路源金属构件项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约3.6万平方米，建设2栋生产厂房及其他配套附属设施，形成年产金属构件2万吨的生产能力	1.50		0.80	备案、规划许可证等前期手续已办理	开工建设	安徽新路源金属构件有限公司	汪洋	全椒县经信局	李强
4280	年产50万台发动机配件项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约2.5万平方米，形成年产发动机配件50万台的生产能力	1.50		0.80	已备案	开工建设	全椒永鑫机械科技有限公司	李来鑫	全椒县经信局	李强
4281	年产80万千米电缆电线项目	传统产业升级改造	滁州明光市	总建筑面积4.6万平方米，新建厂房两栋、综合楼、备料库，购置相关生产设备，形成年产80万千米电缆电线生产能力	1.50		0.80	已完成备案、用地等前期准备工作	开工建设	安徽恒达电缆线材有限公司	郁国贞	张八岭镇政府	赵跃
4282	年产3.5万吨高硼硅玻璃制品生产仓储项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约2.7万平方米，建设3座全电熔玻璃熔窑，配套建设包括生产车间，综合楼，仓储用房等基础设施，形成年产3.5万吨高硼硅玻璃制品的生产能力	1.50		0.60	项目已备案，编制规划方案	安装窑炉	安徽鑫民玻璃股份有限公司	赵伟	凤阳经济开发区管委会	程洪全
4283	年光学分拣加工48万吨废玻璃项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	建设2条碎玻璃光学分拣加工生产线，主要包括碎玻璃光学分拣加工车间，毛料车间，成品储运车间等，年光学分拣加工48万吨废玻璃	1.50		1.02	备案已完成，正在开展规划设计	开工建设	凤阳燕龙基环保科技有限公司	沐浏玲	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4284	隆能高低压成套电气设备和铁路配件制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.8万平方米，购置激光数控切割机、数控板料成型机、环保型自动喷涂线等设备	1.40		0.85	前期规划中	主体开工建设	安徽隆能智能装备有限公司	陈庆彬	来安县经开区管委会	张京安

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4285	撼动电子年产9000万套塑胶组件暨500套注塑模具项目	传统产业升级改造	滁州经开区	规划建筑面积3万平方米，新增注塑机、装配生产线等各类设备131台（套），主要从事塑料件及注塑模具制造，形成年产9000万套塑胶组件暨500套注塑模具生产能力	1.40		0.15	已签约	开工建设	苏州撼动电子科技有限公司	高华龙	滁州经济技术开发区管委会	王海峰
4286	华晨年产30万台套园林机械项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积约为2.57万平方米，形成年产30万台套园林机械生产能力	1.30		0.50	已完成备案等前期手续	完成主体建设50%	浙江省永康市华晨园林机械制造厂	曹存龙	来安县经开区管委会	张京安
4287	金陵鸿博年产15000套工业制冷机组项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.3万平方米，购置焓差实验设、自动焊接等设备	1.23		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽金陵鸿博科技发展有限公司	刘胜男	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4288	年产150万件电动玩具项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积1.6万平方米，规划建设厂房、综合办公楼、车间等，建成后年产150万件电动玩具	1.20		0.50	正在办理项目备案手续	综合办公楼、车间等主体建成	凤阳佳和电子科技有限公司	姜峰	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4289	滁州正汇年产950万套汽车拉索项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	总建筑面积1万平方米，新建产线20条，购置设备60套（台），年产950万套汽车拉索	1.20		1.00	加快办理规划手续	主体施工完成70%	滁州正汇科技有限公司	肖铁良	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4290	年产50000吨防水材料项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建厂房及辅助设施1万平方米，购置先进节能生产设备60台（套），新上防水材料生产线17条	1.20		0.40	已完成项目前期规划，正在办理土地指标	开工建设	安徽绿杨新材料科技有限公司	刁天资	天长市金集镇政府	刘永军
4291	全椒光太胶粘制品有限公司医用口罩和防护服、熔喷布项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约1.5万平方米，形成年产医用防护口罩3亿只、防护服500万件、熔喷布700吨的生产能力	1.20		0.50	备案、规划许可证已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	全椒光太胶粘制品有限公司	王琬	全椒县经信局	李强
4292	年产800万套电动智能玩具项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建厂房及辅助性生产用房2.4万平方米，购置节能环保设备火花机、铣床等生产设备30台（套）	1.20		0.20	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽地久恒达玩具有限公司	周玉祥	天长市冶山镇政府	李军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4293	年产2000栋油田活动营房、10万套高铁火车车窗、2万套油田营房专用钢制门、15万平方米舾装板项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	总建筑面积约0.7万平方米，形成年产油田活动营房2000栋、高铁火车车窗10万套、油田营房专用钢制门2万套、舾装板15万平方米的生产能力	1.20		0.60	已签订租赁协议	开工建设	安徽富伟石油装备有限公司	刘翰林	全椒县经信局	李强
4294	年产1000万平方米地板静音棉项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	租赁4264平方米厂房，形成年产地板静音棉1000万平方米的生产能力	1.20		0.20	签订租赁协议，已备案	内部装修基本结束	滁州红泰新材料有限公司	姚传正	全椒县经信局	李强
4295	新蓝天年产400套专用焊接机项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积0.855万平方米，购置数控激光切割机，数控火焰激光切割机等设备，形成年产400套专用焊接机生产能力	1.20		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	滁州新蓝天焊接科技有限公司	龙一俊	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4296	年产7000吨旅行箱包配件项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	建设总建筑面积8928平方米的生产厂房，同时建设厂区给排水、消防、暖通、绿化、停车场等配套设施	1.20		0.60	备案、规划许可证已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	滁州市润成新材料科技有限公司	尚永涛	全椒县十字镇政府	方立天
4297	年产2亿米PVC/PET/ABS封边条项目	传统产业升级改造	滁州明光市	项目建成丁类生产车间4栋、综合楼1栋、办公楼1栋，总建筑面积3.1万平方米，购置相关生产设备，形成年产2亿米PVC/PET/ABS封边条生产能力	1.20		0.80	进行环评、设计编制等前期工作	开工建设，标准化厂房建成	安徽瑞亿家装饰材料有限公司	周永乐	明光经开区管委会	姚正玉
4298	年产1000吨聚氨酯海绵及1000吨慢回弹海绵项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建标准化厂房及辅助用房1万平方米，购置生产设备35台（套）	1.20		0.20	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽永鼎海绵制品有限公司	陈世永	天长市万寿镇政府	袁平
4299	雨神消防器材研发生产项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机，剪板机，折弯机等设备	1.18		0.60	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	雨神消防科技有限公司	王敏香	来安县汉河经开区管委会	王敏香

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4300	年产3.5万吨中硼硅钢化玻璃制品项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约3.4万平方米，建设中硼硅生产电窑炉1座，生产线10条，配套建设生产车间、成品仓库等，形成年产3.5万吨中硼硅钢化玻璃制品的生产能力	1.15		0.40	项目已备案，正在深化规划方案编制	土建完工，安装窑炉	安徽凤阳淮河玻璃有限公司	王夕增	凤阳经济开发区管委会	程洪全
4301	德通模具及精密冲压件制造项目	传统产业升级改造	滁州来安县	总建筑面积1.3万平方米，其中厂房1万平方米，办公楼0.1万平方米，道路、停车场等辅助设施0.05万平方米。投入生产设备加工中心2台，快走丝、中走丝、慢走丝以及各种铣床和磨床等	1.15		0.10	已完成备案，正在规划选址中	主体开工建设	来安县德通模具制造有限公司	周浩	来安县三城镇政府	朱命令
4302	年产3亿条医用包装袋和1000吨吸塑包材项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建厂房、办公楼等配套设施1.5万平方米，购置干式复合机、柔性凸版印刷机等生产及检验设备60台（套），形成年产3亿条医用包装袋和1000吨吸塑包材的生产能力	1.10		0.40	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽元祥医疗科技有限公司	陈业祥	滁州高新区管委会	崇远
4303	年产4000吨玻璃工艺品项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约2万平方米，建设厂房、科研楼、玻璃熔炉、生产车间等配套设施，形成年产4000吨玻璃工艺品的生产能力	1.10		0.60	已备案，正在办理环评手续	土建工程完工	凤阳宇杰水晶制品有限公司	张增宝	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
4304	年产5万只水晶及树脂工艺品项目	传统产业升级改造	滁州天长市	新建厂房及辅助用房1.2万平方米，购置先进节能环保设备50台（套），形成生产线20条	1.10		0.40	场地平整	开工建设	安徽和润工艺品有限公司	付运亮	天长市杨村镇政府	洗和杰
4305	年产2500吨塑料制品项目	传统产业升级改造	滁州明光市	项目总建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公楼、仓库等相关设施，形成年产2500吨塑料制品生产能力	1.10		0.60	完成项目备案	开工建设	安徽明嘉包装器材有限公司	缪德敏	明光经开区管委会	姚正玉
4306	年产6000万只金属包装罐项目	传统产业升级改造	滁州全椒县	租赁厂房1栋，总建筑面积约0.4万平方米，形成年产金属包装罐6000万只的生产能力	1.10		0.50	已签订租赁协议，准备内部装修	内部装修结束	滁州新成包装科技有限公司	杨建国	全椒县经信局	李强
4307	安徽企鸿轻工科技发展有限公司制药设备研发生产基地项目	传统产业升级改造	滁州来安县	生活总建筑面积1.2万平方米，绿化率28%，容积率1.2	1.10		0.60	已完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	安徽企鸿轻工科技发展有限公司	赵刚	来安县汉河经开区管委会	王敏香

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4308	展阳新材料年产5000吨PET、PP塑料制品项目	传统产业升级改造	滁州经开区	租赁1万平方米厂房，形成年产5000吨PET、PP塑料制品生产能力	1.06		0.25	已签约	部分投产	浙江展阳新材料有限公司	葛树莉	滁州经济技术开发区管委会	夏广北
4309	年产100万台麻将机配件项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	规划新建厂房2.5万平方米及生产车间、办公室等，安装相关生产线7条，建成后年产100万台麻将机配件	1.03		0.50	项目已备案，正在办理规划选址	主体建设	凤阳江辉微车配件有限公司	陈广辉	凤阳宁国现代产业园管委会	曹启兵
4310	年产5000万件化妆品塑料包装容器生产加工项目	传统产业升级改造	滁州明光市	总建筑面积2.7万平方米，新建生产车间、仓库、综合楼、门卫等，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施；购置注塑机、混合机、组装自动化设备、喷涂设备等357台（套）生产及配套设备	1.01		0.70	已完成项目备案	开工建设	安徽福耐沃包装科技有限公司	许九刚	明光市工招园办	陈世峰
4311	润辉医疗口罩原材料及成品生产线项目	传统产业升级改造	滁州经开区	租赁厂房1万平方米，购置各种加工设备100余台（套），形成年产口罩10000万片生产能力	1.00		0.20	前期手续办理	部分投产	滁州润辉医疗科技有限公司	范丽娟	滁州经济技术开发区管委会	孙宏
4312	喜多多新食材椰果切果及蜜制生产车间项目	传统产业升级改造	滁州经开区	新增2万平方米厂房，形成年产6万吨椰果原材料生产能力	1.00		0.30	前期手续办理	部分投产	滁州喜多多新食材科技有限公司	许云霞	滁州经济技术开发区管委会	马谢军
4313	木制托盘、实木家具、教具及胶合板制造工程	传统产业升级改造	滁州南谯区	总建筑面积1.5万平方米，购置相关生产设备，形成年产木质托盘30万件、木质家具10万套、教具20万套、胶合板10万平方米生产能力	1.00		0.60	正在推进项目前期工作	开工建设	安徽松泉湖木制品有限公司	张伟	滁州市南谯区沙河镇政府	周祖议
4314	年产10000吨食品添加剂及调味料生产项目	传统产业升级改造	滁州苏滁园	建筑面积约3万平方米，建设生产厂房3栋、办公楼1栋，综合用房1栋，购置调配罐、搅拌缸等设备100台，年产食品添加剂1万吨	1.00		0.90	加快办理环评手续	主体施工完成80%	创轶味特生物科技（滁州）有限公司	李启贵	中新苏滁高新区管委会	刘军章

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4315	锔模装备年产1000套冰箱、冰柜吸塑发泡模具及200套汽车、摩托车压铸模具项目	传统产业升级改造	滁州经开区	建筑面积1.2万平方米，购置模具加工设备20台，装配生产线2条，设计、办公用设备20余台，形成年产冰箱、冰柜模具1000套、汽车摩托车压铸模具200套的生产能力	1.00		0.20	施工队伍进场	主体封顶	滁州市锔模装备模具制造有限公司	王罗海	滁州经济技术开发区管委会	徐广亮
4316	爱佳年产500万箱一次性餐饮具和5000吨密胺餐具项目	传统产业升级改造	滁州经开区	租赁厂房1.8万平方米，购置注塑机、热成型机、多工位成型机、拉片机等生产设备146台（套），形成年产500万箱一次性餐饮具和5000吨密胺餐具的生产能力	1.00		0.30	前期手续办理	部分投产	安徽爱佳塑料科技有限公司	周步甫	滁州经济技术开发区管委会	王海峰
4317	年产4万平方米木饰面、2万套门及门套和5000米高低柜项目	传统产业升级改造	滁州天长市	建设2万平方米厂房，拟购置机械设备30台（套）	1.00		0.40	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽欧双新材料科技有限公司	吴新江	天长市汉涧镇人民政府	俞树彬
4318	年产3600万件高档耐热玻璃生产项目	传统产业升级改造	滁州凤阳县	总建筑面积约2.6万平方米，新建厂房、天然气窑炉等，购置高档耐热彩色玻璃器皿生产线及配套设施等，形成年产3600万件高档耐热玻璃的生产能力	1.00		1.00	开工手续办理	竣工投产	安徽晶品玻璃科技有限公司	何涛	凤阳经济开发区管委会	程洪全
4319	贺贝舒年产1亿只医用口罩项目	传统产业升级改造	滁州经开区	新建厂房2.67万平方米，购置各类医用口罩生产及检查设备65台（套），形成年产1亿只医用口罩生产能力	1.00		0.30	前期手续办理	开工建设	安徽贺贝舒卫生防护用品有限公司	李文俊	滁州经济技术开发区管委会	王海峰
4320	玖玖广场项目(北城玖玖广场)	现代服务业	滁州琅琊区	建筑面积29.7万平方米，建设购物中心、酒店、商业街、商业地库等	17.00		6.00	开工前准备工作	商业部分主体封顶，酒店部分正负零以上两层	滁州鹏展房地产开发有限公司	温正明	滁州市琅琊区滁阳街道办事处	张贤海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4321	西商农产品(冷链)物流园项目	现代服务业	滁州南谯区	建设内容包括集农产品交易、农产品展示展销、电子商务、电子结算、包装配送、冷链仓储物流、智能化管理、质量安全监测、信息服务、金融服务、综合商业配套服务等功能为一体的现代化大型综合服务平台	10.20		1.50	已完成备案	开工建设	安徽省西商集团投资有限公司	王寿林	滁州市南谯区腰铺镇政府	沈长银
4322	锦悦府特色小镇项目	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积约11.5万平方米，建设商业综合体及配套附属设施等	6.60		4.00	备案、规划许可证已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	全椒中合置业有限公司	王彬	全椒县自规局	金力祥
4323	世企贝衍产业综合体示范园项目	现代服务业	滁州来安县	建筑面积约6.6万平方米，新建标准化厂房及办公楼	5.20		0.50	正在开展前期工作	主体开工建设	安徽世企贝衍科技园发展有限公司	沈侃	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4324	安徽鑫农汇冷链食品有限公司食品加工及冷链物流建设项目	现代服务业	滁州全椒县	建筑面积12万平方米，建设水产品食品加工、标准化冷库4栋及物流配送设施、设备，形成年产龙虾1万吨、冷链仓储19万吨的生产能力	5.00		1.00	备案、规划许可证已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	安徽鑫农汇冷链食品有限公司	傅强	全椒县农业农村局	许昌发
4325	凌家湖综合试验基地核心区建设项目(一期)	现代服务业	滁州定远县	总建筑面积2.83万平方米，主要建设研发主楼、研发辅楼、科技交流中心、人工气候室等	3.14		0.50	已完成项目备案	研发主楼等开工建设	凌家湖农场	张江龙	定远县凌家湖农场	张江龙
4326	智能制造及阿里云仓项目	现代服务业	滁州凤阳县	总建筑面积约5万平方米，建设办公楼、标准化厂房及配套设施等，引入跨境电商15家以上，智能制造5家以上，增强和完善物流服务	3.00		1.00	项目已备案，正在编制规划方案	部分厂房主体竣工	凤阳申通智慧物流园有限公司	张悦	凤阳经济开发区管委会	程洪全
4327	链融日产5万份热食、学生营养餐及5万份净菜加工配送中心建设项目	现代服务业	滁州经开区	租赁厂房1.38万平方米，建成中央厨房，形成日产5万份热食、学生营养餐及5万份净菜的生产能力	2.60		0.60	前期手续办理	部分投产	滁州链融餐饮管理有限公司	陆爱明	滁州经济技术开发区管委会	孙宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4328	中新苏滁高新技术产业开发区综合停车场项目	现代服务业	滁州苏滁园	建设综合停车场20个，包括停车位共3420个、配套用房总建筑面积约7400平方米，新建垃圾转运站、公交停保场等配套设施	2.52		2.00	加快办理施工手续	完成部分停车场建设	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	陈士清	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4329	全椒农产品批发市场二期项目	现代服务业	滁州全椒县	总建筑面积6.5万平方米。其中商业1.8万平方米，办公2.9万平方米，仓储及配套附属设施1.8万平方米	2.00		1.00	备案、规划等前期手续已办理	开工建设	安徽中合恒丰农产品市场建设管理有限公司	童威	全椒县商务局	宇龙
4330	现代智慧物流园项目	现代服务业	滁州凤阳县	总建筑面积约3.3万平方米，建设综合办公楼、标准化厂房，规划建设“一总部、四平台”的规模化现代智慧物流园	1.30		0.60	项目已备案，正在深化规划方案	标准化厂房建成	安徽翎德物流有限公司	赵凯	凤阳经济开发区管委会	程洪全
4331	德邻生活中心商业工程项目	现代服务业	滁州南谯区	总建筑面积3.24万平方米，其中菜场约5200平方米，商业约4300平方米，办公约1.3万平方米，物业用房175平方米	1.20		0.50	规划方案设计已通过区规委会，待上市规委会，施工图同步实施	主体封顶	滁州市展鸿置业有限公司	周馨墙	滁州市南谯区商务局	宋苏
4332	全椒县客运及公交枢纽中心	现代服务业	滁州全椒县	建筑面积约1.7万平方米，建设主站房、维护间、安检站、停车场及附属设施等	1.00		1.00	立项、规划许可证等前期手续基本完成办理	竣工投入使用	全椒县交通局	袁长青	全椒县政府督查室	李健
4333	滁州经开区创新示范基地	创新能力	滁州经开区	总建筑面积32万平方米，建设厂房、配套宿舍、办公楼等	18.00		3.00	前期手续办理	主体建设	安徽同康实业发展有限公司	郭永付	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
4334	创源新兴产业园项目	创新能力	滁州来安县	总建筑面积9.6万平米，该项目分两期建设，一期建设1-3号厂房及综合楼，二期建设4号厂房、研发车间及办公楼	5.00		1.50	已完成备案	主体开工建设	创源产业园管理有限公司	江明中	来安县经开区管委会	张京安
4335	航鹰智慧农业无人机应用研发、无人机培训及实训基地项目	创新能力	滁州全椒县	建筑面积约2万平方米，室内飞行室1座、无人机实训楼1座、研发楼1座、教学楼1座及配套附属设施，用于无人机室内飞行训练、组装实训、培训等	1.30		1.30	已签订租赁协议	竣工投产	安徽航鹰无人机技术服务有限公司	许克涛	全椒县六镇镇政府	管兴和



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4336	科创家电智能成套装备研发中心及数字工厂建设项目	创新能力	滁州经开区	规划建筑面积1.6万平方米，主要建设研发中心、生产车间、检测中心及配套辅助设施，购置（搬迁）加工设备、检测设备和信息化系统225台套，主要从事智能成套装备制造	1.20		0.10	已签约	开工建设	滁州市科创模具制造有限公司	徐鹏	滁州经济技术开发区管委会	潘金钟
4337	合新高铁明光西站综合交通枢纽项目	新型城镇化	滁州明光市	项目建设内容包括站房、站前广场、综合换乘中心、综合配套设施及市政配套工程。站前广场工程新建人行广场、公交车停车场、出租车停车场、社会公共停车场，设置充电桩155个；综合换乘中心新建售票大厅及候车室，配套修建道路及停车场；综合配套工程包括城市会客厅、邻里服务中心、综合服务中心，配套建设停车场等基础设施；新建污水处理厂一座；市政配套工程及其他市政配套工程	17.18		2.00	可研完成编制	部分工程开工建设	明光市交通局	王凤龙	明光市规建管办	张彪
4338	清琅南苑安置小区	新型城镇化	滁州南谯区	建设面积为39万平方米，总户数2600户	12.75		4.46	正在进行方案设计	完成工程总量的40%	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4339	明光市电子产业园基础设施建设项目	新型城镇化	滁州明光市	总建筑面积51.8万平方米，建设生产用房、办公用房、仓库用房等，配套建设园区道路硬化、绿化、给排水、供配电等公共基础设施	11.86		4.50	项目备案、可研等工作完成	开工建设	安徽明光久天高新技术产业投资有限公司	王超	明光市工招园办	陈世峰
4340	定远盐化工业园基础设施建设项目(二期)	新型城镇化	滁州定远县	新建道路11条，总长度11.6千米，道路红线宽18-45米；白加黑改造道路6条，总长度17.54千米，道路红线宽23-45米等	10.35		1.00	已完成可研批复等前期工作	道路等施工	定远县盐化工业园管委会	卢开阳	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4341	昌盛花园安置小区	新型城镇化	滁州南谯区	建设面积为22万平方米，总户数1358户	9.30		3.70	正在进行施工图设计	完成工程总量的40%	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4342	中新苏滁高新技术产业开发区创业南苑东区项目	新型城镇化	滁州苏滁园	总建筑面积约18万平方米，建设住宅楼、配套用房等	9.00		3.50	加快办理规划手续	主体施工完成46%	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	陈士清	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4343	南扬郡安置小区项目	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积27万平方米，建设安置房、商业用房、物业管理用房以及给排水、广场道路、景观绿化等配套设施	8.50		1.50	方案初步设计完成，待区规委会审定	完成方案设计,开工建设	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4344	滁州经开区生活服务中心(林楼蓝白领公寓)	新型城镇化	滁州经开区	总建筑面积约12万平方米，建设职工宿舍及商业配套	8.00		0.55	前期规划设计	开工建设	安徽同康实业发展有限公司	郭永付	滁州经济技术开发区管委会	赵光华
4345	来安县城建珑悦台安置房二期项目	新型城镇化	滁州来安县	总建筑面积15.3万平方米，容积率1.8，绿地率30%	7.00		1.00	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	来安县城基础设施开发有限公司	林敏	来安县城基础设施开发有限公司	陈晓兵
4346	苏滁现代产业园二期蓝白领公寓	新型城镇化	滁州苏滁园	建筑总面积21万平方米，建设蓝白领公寓2000套	7.00		7.00	加快办理施工许可证	竣工投入使用	中新苏滁（滁州）产城配套发展有限公司	马晓冬	中新苏滁高新区管委会	刘军章
4347	凤阳县钟离苑安置小区	新型城镇化	滁州凤阳县	总建筑面积约17.2万平方米，建设住宅安置小区	6.53		1.00	正在进行施工图设计	3万平方米房屋建成	凤阳县明中都房地产开发有限公司	张雪	凤阳县重点工程管理中心	吕会鹏
4348	菱溪花园二期安置小区项目	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积15.4万平方米，建设安置房、小区道路、景观绿化等配套设施	6.50		1.50	施工图设计	部分安置房主体出正负零	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区重点处	周冬青
4349	工投科技产业园项目	新型城镇化	滁州苏滁园	总建设面积约21万平方米，新建厂房、办公楼等	6.50		3.00	加快办理规划手续	主体施工完成40%	滁州工投科技产业园发展有限公司	陈斌	中新苏滁高新区管委会	刘军章

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4350	中新苏滁高新区九梓大桥及接线工程	新型城镇化	滁州苏滁园	新建九梓大桥全长1.6公里，路幅45.6米，主线桥梁总长875米，其余为接线道路工程	5.50		2.00	加快办理施工手续	附属施工主体桥体合拢	中新苏滁（滁州）开发有限公司	韩旭	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4351	滁州市琅琊经济开发区双创产业园基础设施建设项目	新型城镇化	滁州琅琊区	建筑面积6.7万平方米，建设生产用房、办公及附属设施等；蓝白领公寓，建筑面积6.2万平方米，建设公寓房、辅助用房；建设道路	5.01		0.60	方案设计	开工建设，并完成部分设施建设	滁州市琅琊区国资公司	谢君	滁州市琅琊区经开区管委会	吴敏
4352	来安县东大门改造项目	新型城镇化	滁州来安县	核心改造区域约2公顷，建设道路约2公里，建设景观面积约20公顷	5.00		1.00	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	来安县重点中心	王树新	来安县重点中心	王树新
4353	桃园三期安置小区	新型城镇化	滁州南谯区	总建筑面积约14.3万平米，总户数956户	4.40		2.50	正在开展工程招标	完成工程总量的60%	滁州市南谯区重点工程建设管理局	陈必武	滁州市南谯区重点工程管理处	张寿平
4354	苏滁科创中心项目	新型城镇化	滁州苏滁园	总建筑面积5.4万平方米，建设商务办公、产业孵化、大型会议、餐饮、地下停车场等	3.00		1.00	加快办理施工手续	主体施工完成30%	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	陈士清	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4355	S07徐州至明光高速公路司巷互通立交连接线工程	新型城镇化	滁州明光市	本工程为互通立交工程，为单喇叭互通，立交涉及高速主线约1.1公里，新建匝道约4.56公里，匝道桥1105m/2座，设匝道收费站及管理区一处	2.77		1.00	已完成审批、用地等前期准备工作	开工建设	明光市交通局	王凤龙	明光市规建管办	张彪
4356	循环经济产业园园区北部路网工程	新型城镇化	滁州凤阳县	新建园区道路8.5公里，包括道路、绿化、雨污管网、自来水管网、弱电照明及交通管控设施建设	2.50		1.00	正在编制规划方案	开工建设	安徽凤阳经济开发区管理委员会	程洪全	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
4357	来安县汉河镇黑扎营大桥(安徽段)工程	新型城镇化	滁州来安县	桥梁长度为0.842公里，以主桥中心线为界，安徽段桥长0.436公里，采用城市主干路标准，桥梁全宽40米	2.09		0.20	审批已完成，前期手续办理中	主体开工建设	来安县交通运输局	魏云飞	来安县交通运输局	胡志斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4358	全椒县纬三路(纬三路延伸段至水岸路)道路建设项目	新型城镇化	滁州全椒县	建设长3000米、宽50米的纬三路延伸段至水岸路道路，建设内容包括土方、道路、桥梁、绿化、路灯、标牌、信号灯等	2.00		1.00	立项、规划等前期手续已办理	开工建设	全椒县美好乡村建设投资有限公司	蒋今朝	全椒县住建局	张胜荣
4359	炉桥镇污水处理厂及管网工程	新型城镇化	滁州定远县	建设粗格栅、细格栅、生物池、提升泵房、配水井、污泥泵池等，铺设污水管网2万米，污水处理规模为2万立方米/天，近期设计规模为1万立方米/天	1.75		0.50	立项已完成	污水管网铺设等	定远县炉桥镇政府	黎恩晋	定远县炉桥镇政府	黎恩晋
4360	化工集中区邻里中心及蓝白领公寓项目	新型城镇化	滁州明光市	项目总建筑面积4.95万平方米。邻里中心2500平方米，蓝白领公寓4.7万平方米（其中住宅建筑面积4.4万平方米，商业建筑面积2000平方米）等配套设施	1.71		1.00	前期工作完成，已完成招标	开工建设	明光同兴投资发展有限公司	吴龚敏	明光市工招园办	陈世峰
4361	中新苏滁高新技术产业开发区2020年度第三批市政工程	新型城镇化	滁州苏滁园	新建常州路、锦州路、中心三路、梅公路、滨河北路、文忠路、文忠路跨十三河桥、中心三路跨十三河桥等道路5.5公里	1.70		1.30	加快办理规划手续	常州路、锦州路、中心三路等道路开工建设	中新苏滁（滁州）开发有限公司	张传波	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4362	中新苏滁高新区2021年第一批道路基础设施项目	新型城镇化	滁州苏滁园	新建寿昌路、文忠路、苏滁大道、良塘街、伏湾街、中心一路、中心五路、中心五路、滨河北路、规划十四河、规划十五河等道路6.7公里	1.60		1.00	加快办理施工手续	寿昌路、文忠路、苏滁大道等道路开工建设	中新苏滁（滁州）开发有限公司	田雪鸽	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4363	滁州市第四污水处理厂及配套管网一期工程	新型城镇化	滁州苏滁园	新建4万吨/日污水处理厂一座，配套建设污水管网3327公里	1.58		1.30	加快办理施工手续	竣工投入使用	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	葛军	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4364	中新苏滁高新区2021年第二批道路基础设施项目	新型城镇化	滁州苏滁园	新建滨河北路、泉州路、湖州路、柳州路、友谊路、福州路等道路5.8公里，新建规划十九河（九梓大道-排涝站）及规划桥6座	1.50		1.00	加快办理施工手续	滨河北路、泉州路、湖州路等道路开工建设	中新苏滁（滁州）开发有限公司	田雪鸽	中新苏滁高新区管委会	周仁君

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4365	来宁客运枢纽中心	新型城镇化	滁州来安县	总建筑面积5488平方米，建设一栋站房、维修车间、设备用房、门卫等建筑安装工程及室外停车区、洗车检修区、道路、电气、给排水、绿化工程等	1.01		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	来安县交通运输局	顾家祥	来安县交通运输局	顾家祥
4366	滁州市南谿高速黄泥段(预留口)服务区加油加气站项目	新型城镇化	滁州南谿区	建设5具30立方油罐、2台四枪加油机、2台加油机、一层办公场所及便利店、停车服务区、综合服务楼等	1.00		0.50	环评、安评已办理，正在办理建设工程规划许可证	开工并完成工程量的50%	中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司	汤伟	滁州市南谿区黄泥岗镇政府	洪波
4367	明光至巢湖高速公路滁州段项目	交通	滁州明光市	全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，全封闭、全立交;路基宽度27米，桥涵设计汽车荷载公路I级，路面面层采用沥青混凝土结构	72.07		20.00	目前项目立项、可研批复、用地预审、施工图等前期工作已完成	完成工程招标程序,主体开工建设	安徽明巢高速公路开发有限公司	周传锦	滁州市交通运输局	吴胜智
4368	南京至淮安铁路(天长段)	交通	滁州天长市	新建线路44公里，设计时速350公里/小时，设置车站1座	69.72		5.00	可研报告和重点工程初设完成批复	全面开工建设	宁淮铁路公司	王利平	滁州市发改委	陈传民
4369	G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建项目	交通	滁州来安县	改扩建高速公路74.275公里	64.03		14.00	通航、地灾、压矿、文物、洪评专题已取得批复;工可报告、土地预审，社稳已完成报告编制;环评已完成专项调查	主体工程开工建设	滁宁高速公路开发有限公司	洪文振	滁州市交通运输局	金同碧
4370	G329凤阳至蚌埠段改线工程(滁州段)	交通	滁州凤阳县	项目全长约29公里(凤阳段约17公里)，一级公路，含临淮关淮河大桥一座	24.02		3.50	正在进行施工招标阶段	开工建设,进行桥梁下部结构施工	凤阳县交通投资有限公司	郭茂辉	凤阳县交通局	李国前
4371	G328定城至永康段升级改建工程	交通	滁州定远县	建设总长37.3公里，路幅宽度24.5米	13.06		2.00	立项、工可、初设和施工图均已完成	完成部分路段建设	定远县农村公路建设投资有限公司	章守勇	定远县交通运输局	章守勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4372	G329高塘至麻埠大桥段改建工程	交通	滁州定远县	一级公路，双向六车道，沥青混凝土路面，全长22公里	13.05		1.00	立项、工可、初设和施工图均已完成	开工建设	定远县农村公路建设投资有限公司	章守勇	定远县交通运输局	章守勇
4373	江淮分水岭滁州风景道全椒段项目	交通	滁州全椒县	1.X051马厂至管坝段：起点位于马厂街道西，经过龙山寺，终点接S213，全长约10公里，提升改造，路面宽7米，沥青混凝土路面；2.X016周岗至鸦窝段：2.2公里旅游道路改造，路面、桥涵、交通工程等；3.大通路：全长约5公里，路面宽8米，提升改造	12.15		0.30	立项、规划许可证等前期手续已办理	开工建设	全椒县交通局	袁长青	全椒县政府督查室	李健
4374	南浦一级公路(含南浦滁河大桥)工程	交通	滁州市南谯区	全线设计速度80千米/小时，双向六车道一级公路标准建设，路桥全宽33.0米。路线全长约5.21公里（其中南浦滁河大桥936米，南浦一级公路长4272米）	7.63		0.30	可研和勘察设计项目已完成招标，正在开展11个专题编制和勘察设计前期工作	开工建设	滁州市南谯区住建局	王旭	滁州市南谯区住建交通局	王旭
4375	滁州港凤阳港区霸王城作业区公用码头工程	交通	滁州凤阳县	规划直立式港池布置，建设9个连续的2000吨级直立式通用泊位，设计年吞吐量为650万吨	6.30		1.00	项目已审批，正在办理规划等手续	开工建设,进行管桩施工	凤阳县交通投资有限公司	郭茂辉	凤阳县交通局	李国前
4376	宁滁一体化市政二期路网工程	交通	滁州来安县	包括清风路、泉香路、霞光路、永阳路、临溪路五条道路	5.00		0.80	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	开工建设,完成道路建设的10%	来安县汉河经开区管委会	王敏香	来安县汉河经开区管委会	王敏香
4377	全椒县城乡供水一体化工程	水利	滁州全椒县	新、扩建三湾水厂、富安水厂、周岗水厂等，建设每日可供水量6万吨的水池、增压站、200多公里管网铺设及配套设施	6.30		2.00	立项、规划等前期手续已办理	开工建设	全椒县水利局	关敬文	全椒县政府督查室	李健
4378	凤阳山水库抬高蓄水位工程	水利	滁州凤阳县	凤阳山水库设计蓄水位52米高程，目前蓄水控制高程50米，通过征地移民措施，恢复蓄水到52米高程，可增蓄2030万方	5.17		1.00	项目建议书已批复，可研报告已审查	开工建设	凤阳县水务局	韦伟	凤阳县水务局	韦伟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4379	凤阳县行蓄洪区安全建设板桥河治理工程(暨千亿硅谷园区防洪除涝工程)	水利	滁州凤阳县	新建、加固堤防，新建排涝泵站及附属设施	3.94		0.50	正在挂网招标	开工建设	凤阳县水务局	韦伟	凤阳县水务局	韦伟
4380	大唐滁州发电厂2*660MW机组项目	能源	滁州凤阳县	建设2*600MW发电机组及其辅助设备	58.00		3.50	正在进行能评、环评等前期工作	开工建设	大唐集团公司安徽分公司	陈士奎	滁州市能源局	石天稳
4381	皖东北天然气管道工程一期项目	能源	滁州	工程线路总长度约188公里，设计压力为10兆帕，管道年输气能力46.6亿立方米	21.00		2.00	项目正积极开展用地预审与规划选址报批工作，同步开展安全预评价、环境影响评价等工作，可研报告已编制	开工建设	中石化皖能天然气有限公司	周海军	滁州市发改委	黄琴扬
4382	30万吨/年生物柴油项目	能源	滁州定远县	建设车间、厂房等，建成后可形成年产生物柴油29.75万吨，副产甘油1.29万吨的生产能力	9.64		3.50	已备案	推进车间、厂房等建设	安徽邑晟新能源有限公司	韩善茂	定远县盐化工业园管委会	卢开阳
4383	各类坚果加工	农林	滁州南谯区	新建厂房建筑面积23009平方米，办公楼及研发中心建筑9006平方米，同时包括厂区给排水、消防、绿化、停车场等配套设施建设占地面积，绿化占地面积2000平方米	2.00		0.80	已完成公司注册，项目备案	开工建设	安徽多来客农业科技有限公司	周祖议	滁州市南谯区沙河镇政府	周祖议
4384	年屠宰5000万羽(一期2000万羽)家禽生产线及其副产品加工建设项目	农林	滁州定远县	总建筑面积6.88万平方米，建设屠宰车间、羽绒加工车间、食品加工车间等，建成后可形成年屠宰5000万羽（一期2000万羽）家禽生产线及其副产品加工的生产能力	1.50		0.70	已完成公司注册、项目备案等前期工作	屠宰车间等建设	安徽品享牧业有限公司	胡庆文	定远县农业农村局	李传荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4385	循环经济产业园项目	生态环保	滁州南谯区	建设技术研发中心及教育基地、报废车辆拆解、工业金属废渣资源化利用、废旧轮胎处理及资源化、废锂电池资源化利用、废电路板处理及资源化利用等，并配套园区污水处理、物流、产品及技术交易、环保装备制造等	20.00		1.00	林地勘验已完成，林地报批手续已获得省厅批复	开工建设	安徽超越环保科技有限公司	蒋龙进	滁州市南谯区沙河镇政府	周祖议
4386	废轮胎绿色循环综合利用项目	生态环保	滁州凤阳县	总建筑面积6.5万平方米，包括厂房、科研楼综合楼等，配套安装生产线20条，年加工利用废旧材料约30万吨	10.20		3.00	已备案，正在办理环评手续	厂房、科研楼主体完工	安徽华泰尔环保科技有限公司	叶泽帆	凤阳县循环经济产业园管委会	赵祥礼
4387	城镇雨污水管网及水环境综合治理项目	生态环保	滁州定远县	建设污水管网4.35千米，建设雨水管网长度1.79千米，修复排水管网5千米，三里河水、黎明湖水环境治理工程，污水处理厂尾水湿地净化工程等	7.42		2.00	已完成可研批复	污水管网、雨水管网等建设	定远县住建局	胡忠康	定远县住建局	胡忠康
4388	滁州市生活垃圾填埋场二期(B区:厨余垃圾处理项目)	生态环保	滁州琅琊区	购置安装设施设备，建设厨余垃圾收运处理体系，建成后达到废物总处理规模600吨/天的垃圾处理站一座	3.20		0.50	已经完成立项、可研审批、初设审批、用地预审、环评、能评审批等前期工作	开工建设	滁州市城管执法局	赵庆阳	滁州市城管执法局	孙健
4389	滁河流域新来河生态廊道绿色工程项目	生态环保	滁州来安县	建设调蓄水闸5座、提升泵站1座、生态塘2座、MBBR净化设施单元1套和潜流净化湿地2座、灌溉生态沟渠16公里	2.10		0.50	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体开工建设	来安县住房和城乡建设局	王荣富	来安县住建局	王荣富
4390	滁州市生活垃圾填埋场二期(A区:餐厨垃圾处理)项目	生态环保	滁州琅琊区	建设餐厨垃圾收运系统，垃圾接收系统，餐厨垃圾预处理系统，建成后处理规模为100吨/天餐厨垃圾、10吨/天地沟油一座生活垃圾站	1.19		1.00	已完成项目立项、可研批复、选址、环评等前期工作	主厂房、生产车间、办公楼主体工程开工建设	中船重工环境工程有限公司	黄飏	滁州市城管执法局	孙健
4391	明光市日处理100吨餐厨垃圾生物资源化利用项目	生态环保	滁州明光市	建设日处理100吨餐厨垃圾处理厂一座，新建辅料仓库、餐厨垃圾预处理房、昆虫养殖及产品加工综合车间、种虫生产厂区、办公及实验楼、成品库及其他配套场所，总建筑面积2.7万平方米，购置相关生产设备，日处理100吨餐厨垃圾生物资源化利用生产能力	1.03		0.20	项目立项可研等前期工作完成	加工综合车间基本建成	安徽拉尔维生物科技股份有限公司	冯坤	明光经开区管委会	姚正玉



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4392	苏州公园	生态环保	滁州苏滁园	建设公园景观1万平方米、绿化1万平方米等	1.00		0.95	加快办理规划手续	绿化工程施工完成80%	中新苏滁（滁州）开发有限公司	田雪鸽	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4393	滁州市机械工业学校新校区	社会事业	滁州明光市	项目总建筑面积12.4万平方米。项目分两期建设，一期主要建设教学楼、实训楼、行政办公楼、图书馆、风雨操场及报告厅、食堂、男女生宿舍、教师周转用房等后勤及附属用房、智慧校园工程等，配套建设室外活动场地、电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施。二期工程主要建设教学楼、实训楼、学生宿舍、智慧校园工程等，配套建设电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施	6.20		2.50	项目前期工作完成，已招标挂网	开工建设	明光市教体局	许欢	明光市现代服务办	吴君
4394	天立学校	社会事业	滁州来安县	建筑面积约6万平方米，建设招生办及门房，综合教学楼，国学堂，中学风雨球场等	6.00		1.00	完成项目备案，正在开展规划选址等其他前期手续	主体建设	来安神州天立教育咨询有限公司	黄正军	来安县教体局	陈金城
4395	明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能力提升项目	社会事业	滁州明光市	建设感染医技综合楼8000平方米，住院病房楼1.5万平方米，直线加速器机房1200平方米，地下停车场2.1万平方米，总建筑面积45200平方米；购置相关医疗设备，配套建设消防、管网、绿化、供水、供电等辅助设施	5.00		2.00	已完成审批、环评等准备工作	开工建设	明光市人民医院	丁畅	明光市现代服务办	吴君
4396	滁州市第二人民医院扩建项目	社会事业	滁州琅琊区	总建筑面积6.6万平方米，其中传染病院区传染科住院综合楼建筑面积1.5万平方米，设置床位170张；精神病院区总建筑面积5.1万平方米，建成后新增床位725张	4.80		0.50	项目已完成立项、可研批复、建设项目选址意见书等前期工作	主体开工建设	滁州市第二人民医院	向红	滁州市卫健委	蒋玲
4397	明光市体育中心项目	社会事业	滁州明光市	建设面积4万平方米，建设综合性体育馆、全民健身馆、室外健身中心、游泳馆及室外游泳池等	4.52		0.80	已完成审批、环评等前期准备工作	开工建设	明光市教体局	许欢	明光市现代服务办	吴君
4398	滁州市应用技术学校二期建设项目	社会事业	滁州全椒县	总建筑面积约5.4万平方米，建设教学楼、实训楼、学生宿舍、教师综合公寓楼、双创中心及配套附属设施等	4.00		1.50	立项、规划已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	全椒县教体局	彭守江	全椒县政府督查室	李健

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4399	来安县义务教育阶段新校区建设项目	社会事业	滁州来安县	总建设面积约5.95万平方米，建设城南小学、半塔小学、汭河小学、公园路小学	3.00		1.00	完成项目备案，规划选址、可研等前期手续	主体开工建设	来安县教体局	陈金城	来安县教体局	陈金城
4400	滁州市疾病预防控制中心综合业务楼项目	社会事业	滁州南谯区	总建筑面积约2.7万平方米，建设包括疾病预防控制中心业务楼、实验楼、公共卫生应急指挥中心等工程	2.10		1.00	项目已完成立项、用地选址与预审、可研报告批复等前期工作	主体工程开工建设	滁州市疾病预防控制中心	许学伟	滁州市卫健委	蒋玲
4401	天长市第三人民医院中医传承创新建设项目	社会事业	滁州天长市	总建筑面积3.3万平方米，规划床位300张，主要建设中医门诊楼、中医理疗楼、中医康复楼及锅炉房、消毒房等辅助用房，并购置相关医疗诊治设备等	2.04		0.30	施工图、工程规划许可证已完成，正进行施工图审工作	开工建设	天长市第三人民医院	吴畅	天长市卫健委	房曰林
4402	琅琊区妇幼保健院项目	社会事业	滁州琅琊区	建筑面积2.5万平方米，建设保健部和临床部两大功能区，拟设床位200张	2.00		0.80	清单控制价、招标文件编制	主体完成50%	滁州市琅琊区卫健委	孙燕舟	滁州市琅琊区卫健委	孙燕舟
4403	安徽新锐幸福幼儿教育产业园项目	社会事业	滁州南谯区	新建教学楼、办公楼、食堂、多媒体放映室、多功能活动中心、游戏活动中心、生活辅助用房等，总建筑面积6820平方米；购置教育教学配套设施设备	2.00		1.00	正在调整规划设计方案	开工并完成教学楼主体工程	滁州市新锐私立学校	李开阳	滁州市南谯区教育体育局	李开阳
4404	凤阳县李二庄中学迁建项目	社会事业	滁州凤阳县	36个班，规划总建筑面积2.4万平方米，相关设备采购安装	2.00		0.90	正在开展招标手续	土建工程完工	凤阳县李二庄中学	衡孝久	凤阳县教体局	刘文春
4405	滁州市凤阳县第二中学扩建项目	社会事业	滁州凤阳县	规划新建总建筑面积3.6万平方米。建设教学楼、宿舍楼、食堂等。配套建设停车位1401个，及给排水、强弱电、道路绿化等附属工程	1.53		1.53	正在开展招标手续	竣工	安徽省凤阳县第二中学	高怀彬	凤阳县教体局	刘文春
4406	民航产教融合基地项目	社会事业	滁州南谯区	租赁教学培训用房5000平方米、配套用房1500平方米，购置航空服务训练模拟舱、机场安检设备、直升机飞行模拟器、静态陆地撤离舱训练舱、模拟机场实训室、飞机厨房训练器、水上撤离训练舱、灭火训练舱等教学设备	1.50		1.00	已完成项目备案，环评正在编制	开工建设	滁州市中航未来教育科技有限公司	张秀山	滁州高教科创管理服务中心	张秀山
4407	天长市第二人民医院公共卫生服务能力提升建设项目	社会事业	滁州天长市	总建筑面积2.3万平方米（含地下建筑面积3328平方米），新建门诊楼、住院楼、医技楼及供养站、医疗垃圾中转站等附属设施，并购置相关诊疗设备	1.48		0.30	支护桩方案已通过专家评审，项目监理单位和跟踪审计单位已确定	开工建设	天长市第二人民医院	孙友和	天长市卫健委	房曰林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4408	滁州市宝山学校(小学部)建设项目	社会事业	滁州琅琊区	建筑面积2.9万平方米，建制36个班，建设教学楼、综合楼、实验楼、报告厅、图书馆、食堂等	1.35		0.45	细化设计图纸，办理“一书一证”	开工建设	滁州市琅琊区教体局	李志	滁州市琅琊区教体局	李志
4409	中新苏滁高新区实验中学苏滁校区二期工程项目	社会事业	滁州苏滁园	建筑面积约2.6万平方米，新建幼儿园教学楼1栋、小学教学楼3栋、综合楼1栋及相关附属设施	1.00		0.70	加快办理施工手续	主体施工完成40%	苏滁现代产业园管理委员会	李虎	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4410	恒大全椒文化康养A01、A02项目	文化产业	滁州全椒县	建筑面积约为43万平方米，建设亲子、康养等文化类展厅及配套附属设施等	25.76		3.00	备案、规划许可证已办理，正在办理其他前期手续	开工建设	滁州恒昇旅游开发有限公司	华建辉	全椒县住建局	张胜荣
4411	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目	文化产业	滁州来安县	建设游客集散中心及驿站、民宿改造工程、景观节点改造工程、赵朱木兰故居建设等	10.94		0.30	完成项目备案，规划选址、可研等前期手续	主体开工建设	来安县文旅局	范群	来安县文旅局	范群
4412	来安县文化艺术中心项目	文化产业	滁州来安县	总建筑面积3.5万平方米，由县大剧院（含电影院、商业用房）、县文化馆、县美术馆、地下室（含人防工程1974.34平方米）等部分组成	3.00		0.50	完成项目备案，规划选址、可研等前期手续	主体开工建设	来安县文旅局	范群	来安县文旅局	范群
4413	凤阳县淮干工程花园湖进洪闸湿地公园	文化产业	滁州凤阳县	规划建设淮河文化馆，打造沿淮风景线，建设内容包括园建工程，建筑工程等	2.38		0.50	可研已批复，正在进行规划设计	开工建设	凤阳县水务局	韦伟	凤阳县水务局	韦伟
4414	明光市青少年活动中心项目	文化产业	滁州明光市	总建筑面积3.2万平方米，其中地上建筑面积2.6万平方米。建设内容为青少年活动中心、档案史志展览馆、科技展览馆、共享区等，总建筑面积约3万平方米；配套建设室外活动场地、电气、给排水、绿化、道路等配套附属设施	1.51		0.40	完成招标前准备工作	开工建设	明光市教体局	许欢	明光市现代服务办	吴君
4415	年产8200万册美术画本项目	文化产业	滁州天长市	新建厂房及附属用房1.1万平方米，购置自动化裁切机、自动胶装机等先进生产机械设备50台（套）	1.20		0.10	备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续	开工建设	安徽雪山纸业有限公司	李澄	天长市郑集镇政府	郑福祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4416	中新苏滁高新区公园景观基础设施工程项目	文化产业	滁州苏滁园	新建3个公园、1个景观工程，邻里公园、体育公园、东望湖公园总面积约18.45万平方米，清流河左岸迎水坡景观总面积约18.5万平方米	1.04		0.30	加快办理规划手续	完成绿化工程10万平方米	中新苏滁（滁州）开发有限公司	田雪鸽	中新苏滁高新区管委会	周仁君
4417	年产100万支木质和铝合金画架项目	文化产业	滁州市天长市	新建车间两栋，包含一栋画架生产车间和一栋喷漆车间，建筑面积1.6万平方米，购置节能环保设备15台（套）	1.00		0.40	场地平整	开工建设	天长市好品轩文化用品有限公司	金文东	天长市冶山镇政府	李军
9、六安市													
4418	AMOLED柔性显示触控模组与5G智能终端研发制造基地	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积41.7万平方米，利用现有的10万平方米厂房，同步新建触控显示模组（包括柔性AMOLED显示模组产品）以及传感器和5G天线等产品生产基地，形成月产45.5KK模组及其关键配套部件的生产能力	135.00	29.50	10.00	一期试生产；二期基础施工中	二期主体工程施工	安徽精卓光显科技有限责任公司	郭剑	舒城经开区管委会	胡雪峰
4419	安徽金寨抽水蓄能电站	战略性新兴产业	六安金寨县	建设装机容量为120万千瓦抽水蓄能电站	75.00	41.92	10.00	上、下库大坝已完成填筑	土建部分完工,部分设备进场	安徽金寨抽水蓄能有限公司	胡代清	金寨县发改委	李成松
4420	安徽应流航空发动机制造产业园	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积58万平方米，主要建设生产厂房、研发车间、生活服务用房等，购置设备1260台（套），年产5000台小型航空发动机	40.50	14.30	6.00	部分主体在建	部分建成	安徽应流航空科技有限公司	李国良	金安经济开发区管委会	李和丙
4421	应流集团退城进园项目	战略性新兴产业	六安霍山县	建设重大装备基础零部件产业集聚发展产业园区和现代化工业园区，包括年产1800套航空发动机机匣，年产6000吨两机热端部件高端精铸，年产6000吨高端装备部件绿色复合精铸，年产3600吨消失模精铸，年产18000吨数字化能源资源装备砂铸件生产线，年产12000吨核电能源大型砂铸件生产线，两机叶片机匣智能加工和两机叶片高温陶瓷TBC涂覆项目及安徽省技术创新中心中试车间	36.00	3.00	2.00	部分厂房主体建设，及配套设施施工	部分建成投产	安徽应流集团	李国梁	霍山经济开发区管委会	李团结

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4422	安徽铜威5G柔性电子基础新材料项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积20万平方米，建设5G柔性新材料全自动生产线10条，年5G柔性新材料1000万平方米、聚酰亚胺及多层共挤出薄膜1万吨	20.00	4.00	2.00	主体工程施工	主体工程建设	安徽铜威新材料科技有限公司	徐金华	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4423	金寨美央电子科技园	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积32.33万平方米，建设生产车间及配套设施，年产印制电路板220万平方米	20.00	0.50	3.00	基础施工	部分主体建成	金寨美央电子科技有限公司	林志霞	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4424	上达柔性集成电路封装基板COF生产	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积约6.46万平方米，主要建设生产厂房、综合楼和宿舍楼，购置国内外柔性集成电路封装基板生产设备及配套附属设施等，单面卷带COF基板15KK/月，双面卷带COF基板15KK/月	20.00	6.10	5.00	主体结构施工	部分厂房设备进场安装完成，宿舍竣工	安徽上达电子科技有限公司	牛登	金安经济开发区管委会	张新彬
4425	五洲新春霍山产业园	战略性新兴产业	六安霍山县	总建筑面积25万平方米，建设轴承配件、汽车零部件、航空专用安全钢管生产线，年产精密轴承1500万套、汽车配件900万件、航空专用安全钢管20万吨	15.60	11.89	1.00	产业园主体工程建设，部分生产设备订购、安装	部分设备安装运行	浙江五洲新春集团股份有限公司	许和义	霍山经济开发区管委会	李团结
4426	嘉悦2.0GW高效PERC太阳能电池生产	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积4.84万平方米，新建电池片生产车间、生产线10条，年产高效单晶PERC太阳能电池2.0GW	15.50	12.30	3.20	附属设施施工	竣工投产	金寨嘉悦新能源科技有限公司	郑维	金寨县投创中心	刘恩祥
4427	艾科新材料及装备智造科技园	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积约26.2万平方米，主要建设厂房、仓库、研发楼、办公楼等，年产100台高端UV涂布印刷成套设备、3.6亿平方米各种不干胶材料、标签、电子面单以及5万吨热敏特种纸	10.00	3.80	4.00	部分主体施工	部分厂房基本建成	安徽艾科智创科技有限公司	赵红	金安经济开发区管委会	张新彬
4428	雅迪电动车核心部件制造项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积约36万平方米，建设标准厂房及配套用房，年产300万台电动摩托车相关配件	10.00	2.00	3.00	主体工程施工	部分主体建成	安徽雅迪机车有限公司	侯其昌	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4429	合胜模具精密制造产业园	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积6.16万平方米，主要建设厂房及配套服务设施等，购置模具精密件五金机械加工设备	10.00	2.00	8.00	主体工程施工	竣工建成	金寨合胜精密机械有限公司	李祖江	金寨经济开发区管委会	傅泽民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4430	巨电星玛新能源	战略性新兴产业	六安舒城县	建设7GWh圆柱电池模组PACK及电芯生产线，一期启动圆柱电池PACK生产线建设，建设3Gwh圆柱电池PACK生产线；二期启动电芯车间建设，实现电芯到模组PACK的产业连通，建成相应配套的电芯生产车间	8.75	0.80	0.50	设备已在试机	部分试投产	安徽星玛新能源有限公司	姚晓宁	舒城经开区管委会	胡雪峰
4431	雅迪年产150万台电动车生产(一期)	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积20.2万平方米，建设车架焊装、电泳、总装生产线共17条，购置焊装、电泳等设备100余台（套），年产150万台电动车	8.20	7.00	1.20	总装车间已投产，焊装、包装、涂装车间主体施工	竣工投产	安徽雅迪机车有限公司	宋吉亮	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4432	人和智能制造及工业自动化配套设备生产	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积13.59万平方米，主要建设标准化厂房、生产车间、办公研发中心及其他配套工程，年产加固计算机3000套、自动化设备200套、航天测控系统信息设备300套、密码柜5000套及精密机械加工10万件	7.20	4.50	1.70	部分厂房主体建成	钢构厂房完工,部分主体施工	安徽人和智能制造有限公司	王全文	金安经济开发区管委会	张新彬
4433	安徽捷步新能源配件加工生产	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积6.2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼宿舍楼及其他配套设施，购置全自动金属板材剪切落料线、精密冲压生产线等设备1000台（套），年产汽车产品零部件2000万件、液晶显示零部件1000万件、家电配件600万件	5.50	0.70	2.00	主体工程施工	部分建成试投产	安徽捷步工业有限公司	李林	舒城经开区管委会	胡雪峰
4434	粤海磁业年产10亿只磁钢生产基地	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积5万平方米，建设生产高分子涂层中心、模具加工中心、研发中心等、检测试验中心及研发楼，购置相关设备217台（套），年生产粘结钕铁硼磁环20亿只、磁性睫毛80万套	5.30	4.80	0.50	主体工程建设	竣工投产	安徽粤海磁业有限公司	许伟	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4435	绿沃新能源汽配	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积2.3万平方米，购置新能源电池及回收利用生产线约100条，年产10亿Wh动力电池	5.20	1.35	1.00	部分生产设备正在引进	部分试投产	安徽绿沃新能源科技有限公司	周守兵	舒城经开区管委会	胡雪峰
4436	春兴轻合金结构件项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积约4.5万平方米，主要建设压铸车间、CNC加工车间及相关附属设施等，年产汽车件1100万件、医疗件700万件、笔电外壳件200万件	5.00	2.00	3.00	部分设备进场	竣工投产	安徽春兴轻合金科技有限公司	贡华祥	金寨经济开发区管委会	傅泽民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4437	优胜美高分子新材料产业园	战略性新兴产业	六安霍山县	总建筑面积4.3万平方米，建设生产车间、办公楼以及相关配套设施，新上塑胶地板、墙板生产线共20条，年产各类型塑胶地板、墙板1200万平方米	5.00	0.50	1.40	基础施工	完成主体工程建设	安徽省优胜美新材料科技有限公司	张强	霍山经济开发区管委会	李团结
4438	海佳智能家电产业园	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积6万平方米厂房，建设众创空间、智能家电研发中心、专家楼及配套设施等	5.00	0.50	3.00	主体建设	部分基本建成	安徽宜佳汇信息科技有限公司	吕国利	六安开发区招商局	蒋小磊
4439	英科实业10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积3.5万平方米，主要新建厂房及相关配套基础设施，同时建设PET饮料瓶清洗线、PET造粒线等共约10条生产线，建设废水处理循环利用系统1套	5.00	0.60	3.00	基础施工	部分厂房建成	六安英科实业有限公司	赵爽	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4440	民康生物传感技术产业园	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积7.7万平方米，建设生产车间、生产研发楼、检测中心、实验中心、人才公寓配套设施等	4.50	0.02	3.00	基础施工	部分建成	安徽传承生物科技有限公司	甘建民	六安开发区招商局	王宏军
4441	久航生物科技产业园	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积约6万平方米，建设花青素、板栗肽生产，中草药加工等车间，引进大型自动化生产线22条，年产口服液2000万只、养护用品700万只、中药材饮品1500万份	3.40	1.20	0.60	车间主体工程施工	部分主体建成	安徽久航企业管理有限公司	付浩	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4442	正东年产341万套车用锁具项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积5.7万平方米，主要建设注塑车间、部装车间、插锁芯车间、喷漆车间以及研发楼等，年产341万套车用锁具	3.30	2.00	0.80	主体工程建设	主体工程建成	金寨正东智能科技有限公司	王兴明	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4443	国鑫年产550万吨机制砂加工项目	战略性新兴产业	六安霍山县	总建筑面积1.06万平方米，建设钢构厂房、办公用房及配套设施等，购置配套机械设备、装载机、破碎捣机等设备87台（套）	3.10	0.50	1.50	主体建设	部分建成投产	霍山国鑫建材有限公司	严明	霍山县国资委	汪庆
4444	中威达年产3500台工业机器人	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积3万平方米，建设厂房，办公研发楼、仓储堆放及相关配套设施等，新建工业机器人生产线8条，年产3500台工业机器人	3.00	2.50	0.30	2栋改建厂房完成，生产线在建	办公研发楼完工	安徽中威达工业机器人有限公司	刘勇	六安开发区招商局	蒋小磊
4445	元东智能化电力节能装备和新型特种电缆	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积约1.9万平方米，新建厂房及配套基础设施等，购置新型智能化电力节能装备生产线8条，年产50万台套智能化电力节能装备和200万米新型特种电缆	3.00	1.50	1.00	主体建设	部分生产线完工	安徽元东智能电力科技有限公司	张玲	六安开发区招商局	蒋小磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4446	济人中药饮片加工及皖西道地药材物流	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积7.5万平方米，建设中药饮片车间、仓储物流中心、检测中心、道地药材研究院生产车间、及配套设施等，建设中药材深加工生产线4条，年产1万吨中药饮品	3.00	1.76	1.20	部分建成	完成综合楼、仓储物流中心建设	安徽新正药业有限公司	张文广	六安开发区招商局	王宏军
4447	新能源汽车动力锂电池正极材料	战略性新兴产业	六安舒城县	租赁约1.1万平方米厂房，购置设备及安装电池正极磷酸铁锂材料生产线，年产1.5万吨的磷酸铁锂电池正极材料	3.00	0.20	0.50	部分设备进场安装	部分试投产	安徽锂享新能源科技有限公司	钱慧芝	舒城经开区管委会	胡雪峰
4448	兆邦智能装备制造及新能源再循环利用基地	战略性新兴产业	六安舒城县	先期租赁南聚工业园2万平方米厂房，后期建设标准化厂房7.4万平方米，购置80T-350T冲压设备、全流程激光焊接产线、机器人、精密加工机床、大型激光切割设备、智能电池包模组生产线、智能冰箱、洗碗机、干衣机生产组装产线180台（套），年产智能冰箱、智能干衣机、智能洗碗机、电池包成组、汽车油泵50万台，钣金零部件1500万件、二次电芯1000万只	2.60	0.50	1.00	先期生产设备引进中，后期厂房基础设施建设中	部分建成试投产	舒城兆邦科技发展有限公司	张巍	舒城经开区管委会	胡雪峰
4449	永恒博顿生物质循环科技产业园	战略性新兴产业	六安霍山县	总建筑面积约19.7万平方米，规划建设生产车间、原料库、办公楼等	2.53	0.41	0.50	设备基础施工	厂房基础设施建设	安徽永恒博顿生物质能源有限公司	易可可	霍山经济开发区管委会	李团结
4450	雄狮新材料科技高合金制品加工	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积4.8万平方米，新建生产线4条，购置各类设备近1000台(套)，年产3.5万吨高合金制品	2.50	1.10	1.00	基础施工	主体建成	安徽雄狮新材料科技有限公司	邹钟宏	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4451	兴高胜光电	战略性新兴产业	六安舒城县	新建厂房3万平方米，通过搬迁及购置注塑机、冲床、喷粉机等设备若干台，年产笔记本电脑、液晶电视外壳、五金背板、前框约1600万套	2.00	0.15	0.30	部分设备引进中	部分试投产	兴高胜（合肥）光电科技有限公司	郑平	舒城经开区管委会	胡雪峰



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4452	平桥联合环保机动车尾气处理液、加注机及吹塑生产	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积3万平方米，主要改扩建现有厂房等；新购置上料机、全自动电脑灌装线、包装机、组装流水平台等生产设备约160台（套），建成机动车尾气处理液、加注机组装、吹塑生产线等10条，年可加工15万吨柴油尾气处理液、6000台加注机、100万件塑料制品	2.00	0.25	0.35	厂房改建	部分厂房改建完成	安徽平桥联合环保科技有限公司	周杰	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4453	金寨县通立电梯总部生产基地	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积5.3万平方米，新建全自动生产线一条、半自动生产线一条，年产电梯1万台	2.00	0.80	1.00	3栋厂房主体施工	部分主体建成	神州通立电梯有限公司	程颖	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4454	丛林大型车辆模具装备制造	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积1.9万平方米，购置生产加工设备及相关辅助设备共计75台（套），年产汽车零部件6.5万件，家电配件200万件，人像阵6000件	2.00	1.23	0.50	厂房装修中	设备进场，部分试投产	安徽丛林智能机械制造有限公司	沈争光	舒城经开区管委会	胡雪峰
4455	植物发酵制品和复合配料、植物口服液以及一类医疗器械生产	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积7.6万平方米，主要建设厂房、综合楼、宿舍楼等，购置高科技生产、研发设备约200台（套），新建植物发酵制品、复合配料灌装、一类医疗器械生产线等6条	2.00	1.13	0.50	综合楼、厂房等在建	部分厂房建成	安徽德正堂药业有限公司	金德利	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4456	工程用聚酰胺尼龙复合材料生产	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积约8.71万平方米，新建单螺杆挤出生产线100条、双螺杆挤出生产线60条，年产工程用聚酰胺尼龙复合材料产品1.5万吨、节能环保聚酰胺隔热型材0.8万吨	2.00	1.50	0.50	主体工程施工	竣工投产	安徽中鑫宏伟科技有限公司	罗会鹏	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4457	珠海蓉胜超微线材	战略性新兴产业	六安舒城县	一期先行租赁标准化厂房面积2.9万平方米，购置高端绕线机等设备100台（套），年产9000吨漆包线，该漆包线主要用于汽车点火线圈、ABS防抱死、常规高端线	1.80	1.63	0.17	一期部分生产线已投产	竣工投产	安徽蓉胜电子基础材料有限公司	江庆朝	舒城经开区管委会	胡雪峰
4458	曼恩斯特新能源电池涂布技术相关产品研发制造	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积约2万平方米，建设生产厂房，购置打磨机、抛光机等生产设备50台（套），年产量为1500套精密模头	1.65	0.65	0.80	厂房主体工程建设	部分建成	安徽曼恩斯特科技有限公司	彭建林	舒城经开区管委会	胡雪峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4459	三本新型模块化结构件制造	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积1.9万平方米，购置各类冲压自动线等先进高效设备15台（套），年产空调配件60万套、冰箱配件24万套、汽车零部件6万套	1.60	0.65	0.95	部分主体封顶	竣工投产	安徽三本机械科技有限公司	卫功余	舒城经开区管委会	胡雪峰
4460	大别山年产5000吨中药饮片	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积4.5万平方米，主要新建厂房、仓储、办公楼及检化验服务配套等，购置中药饮片、研发中心、颗粒制剂及中药提取等生产线5条，年产5000吨中药饮片	1.58	0.33	1.00	厂房在建	基本完工	安徽大别山中药饮片有限公司	崔永祥	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4461	兰迪年产20万平方米钢化真空玻璃	战略性新兴产业	六安裕安区	建筑面积2万平方米按，建设厂房、办公室等，购置设备约30台（套），年产20万平方米钢化真空玻璃	1.50	0.34	0.15	厂房施工	厂房主体基本建成	安徽兰迪节能玻璃有限公司	王永光	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4462	中钢联特种金属复合材料二期建设	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积约2.8万平方米，新建钢结构厂房、办公楼等，购置数控高强度矫平机、压力机等设备25台套，年产特种金属复合材料3万吨	1.50	0.50	0.30	基础施工	厂房主体基本建成	安徽中钢联新材料有限公司	余有治	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4463	朗新智造产业中心	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积4.28万平方米，主要建设标准化厂房，综合楼、宿舍楼等附属设施等，年生产智能化家居系统2万套，智能门禁道闸系统2万套	1.50	0.10	0.80	基础施工	主体施工	六安朗新智造有限公司	戚浩	金安区城北乡政府	唐盼盼
4464	鼎晟新能源汽车电机核心配件及内饰件	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积1.6万平方米，建设厂房，综合楼，办公楼，购置注塑机、检验检测设备等266台，年产电机注塑转子、电机注塑定子460万套、汽车配件及家电配件2500万只	1.50	0.56	0.94	厂房主体工程建设	竣工投产	安徽鼎晟塑胶科技有限公司	刘跃	舒城经开区管委会	胡雪峰
4465	海润电器风道产品配套生产	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积约2.3万平方米，新建生产车间及附属用房，购置马达生产线、注塑机、车床、铣床、磨床等设备300台（套），建设电器风道产品生产约40条，年产电器风道产品300万套	1.50	0.70	0.80	厂房地坪施工，办公楼二次结构施工	竣工投产	安徽海润模塑科技有限责任公司	朱海军	舒城经开区管委会	胡雪峰
4466	荣冠年产18万立方米定向结构欧松板生产项目	战略性新兴产业	六安叶集区	总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公楼、职工宿舍楼等，新上两条生产线，年产18万立方定向结构竹木复合欧松板	1.50	0.05	1.00	基础工程施工	厂房、办公楼建成	六安市荣冠木业有限公司	董凤来	叶集经济开发区管委会	彭华
4467	隆晟储能型聚合物动力锂离子电池生产	战略性新兴产业	六安裕安区	租赁厂房1万平方米，建设储能型锂电池生产线一条，购置正负极搅拌机、正负极涂布机等设备约200余台（套），日产能30万Ah	1.50	0.82	0.60	部分设备订购	基本建成	安徽隆晟新能源科技有限公司	王继英	六安高新技术产业开发区管委会	李磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4468	众雁车用高精度应用材料生产	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积1.35万平方米，主要建设生产厂房及配套设施等，年产塑料粒子1万吨，汽车注塑件200万件	1.30	1.25	0.05	主体基本建成	竣工投产	安徽众雁新材料科技有限公司	张英	金安经济开发区管委会	张新彬
4469	爱派克斯CNC精密加工	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积2万平方米，新建厂房，购置高精度加工中心40台，建设高精度线路板生产线，年产加工线路板精密零部件5000万套	1.20	0.85	0.20	主体建设	完成设备购置,部分试投产	安徽爱派克斯精密制造有限公司	张学军	舒城经开区管委会	胡雪峰
4470	金汤环保高分子新材料生产	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、包装车间、生产测试中心、原材料仓库、综合楼等。购置生产包装等设备20台（套），建设环保高分子新材料生产线5条，采用双螺杆工艺，年产1万吨的高分子新材料	1.20	0.97	0.24	主体建设	竣工投产	安徽金汤新材料科技有限公司	詹中贤	六安开发区招商局	蒋小磊
4471	开达年产15万米智能(第4代)高压防水母线系统生产	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积1.4万平方米，建设车间，综合楼，添置生产加工及检验检测设备154台（套），年产密集型母线槽8万平方米、电缆桥架14万平方米等产品	1.20	0.65	0.55	主体建设	竣工投产	安徽开达电力科技有限公司	宋艾平	舒城经开区管委会	胡雪峰
4472	建玻年产210万平方钢化玻璃生产	战略性新兴产业	六安金寨县	建筑面积0.8万平方米，主要建设生产车间及附属设施等，年产210万平方钢化玻璃	1.20	1.10	0.10	部分投产	竣工投产	安徽建玻玻璃制品有限公司	汪勇	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4473	霍邱县汽车零部件生产及模具研发制造建设	战略性新兴产业	六安霍邱县	总建筑面积约2.1万平方米，新建生产车间、研发及办公中心、原料仓库、成品仓库及其他配套辅助设施等	1.08	0.02	0.50	正在进行基础开挖	建设生产车间	霍邱宇浩塑业有限公司	刘成虎	合肥高新区霍邱现代产业园管委会	赵仁宝
4474	光华安防年产10万套楼宇对讲系列产品	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、办公楼、综合楼等，购置电力加工、电力试验测试等设备14台（套），年产10万套楼宇对讲系列产品	1.05	0.20	0.50	基础施工	建设厂房、办公楼等	安徽光华安防电子有限公司	徐守全	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4475	霍邱县微电机及智能化组件生产	战略性新兴产业	六安霍邱县	建筑面积2万平方米，主要建设钢结构厂房、仓库、办公楼及配套设施等，新上20多条生产线及各类生产设备	1.01	0.09	0.92	综合楼主体结构封顶、厂房主体结构施工	竣工	安徽雷利智能科技有限公司	王世龙	合肥高新区霍邱现代产业园管委会	赵仁宝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4476	利镀环保设备生产项目	战略性新兴产业	六安霍山县	租赁厂房约0.85万平方米，购置折弯机、接板机、空压机、车床等设备8台，年产环保机械设备50套	1.00	0.20	0.80	正在进行厂房装修，设备订购	竣工	安徽利镀智能装备有限公司	潘有土	霍山经济开发区管委会	李团结
4477	利凯锻造设备制造项目	战略性新兴产业	六安霍山县	总建筑面积1.58万平方米，新建厂房、办公综合楼及仓储等附属用房	1.00	0.30	0.50	正在开展基础工程建设	部分建成投入使用	安徽利凯重工装备有限公司	刘建国	霍山经济开发区管委会	李团结
4478	高端水利机械产业化技改	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积2.76万平方米，建设研发设计大楼及接待中心等，购置生产、研发、检测设备20台套，新增年产150台清污机、200台启闭机	1.00	0.05	0.20	基础施工	部分厂房建成	安徽省六安恒源机械有限公司	陈超	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4479	安徽启越智能科技产业园	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积4.4万平方米，计划建设相关厂房和办公楼，购置夜视产品生产4条和临床医疗POCT系列产品生产线及其配套设施，年产200万台夜视系列产品和20万台医疗临床快速诊断项目POCT系列产品	1.00	0.50	0.30	主体工程建设	主体建成，部分设备购置	安徽省启越智能科技有限公司	王常根	舒城经开区管委会	胡雪峰
4480	铭宇智能销售机生产	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积1.85万平方米，主要建设综合楼及生产厂房，购置无人焊接机器人、机床、冲床、注塑机以及相关附属设备	1.00	0.10	0.90	基础施工	竣工投产	安徽铭宇智能科技有限公司	张传满	金安经济开发区管委会	张新彬
4481	通纳输配电开关柜项目	战略性新兴产业	六安霍山县	租赁厂房约0.85万平方米，购置激光切割机、数控转塔冲床、ERP系统扫描仪等设备62台，年产5万台输配电开关柜	1.00	0.20	0.80	正在进行厂房装修，设备安装	竣工	安徽通纳电气科技有限公司	潘有土	霍山经济开发区管委会	李团结
4482	安重年产700台套数控冲床	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积2万平方米，主要新建标准化厂房、综合楼等，购置数控镗床、加工中心、车床等设备约55台（套），年产700台套数控冲床	1.00	0.30	0.20	基础施工	部分建成	安徽安重精密机床有限公司	周全球	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4483	智能电石出炉机器人项目	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积1万平方米，建设组装、调试生产线，集成功能调试台和实验数据处理分析系统等，购置设备共约100台/套，形成组1万台的生产力	1.00	0.65	0.35	部分主体基本完工	竣工建成	安徽博微长安电子有限公司	谢刘波	六安开发区招商局	蒋小磊
4484	先捷智能终端精密零部件生产基地	战略性新兴产业	六安舒城县	租赁厂房面积0.5万平方米，购置生产加工及公共辅助设备112台（套），年产手机、电脑配件100万套、军工产品配件80万套、汽车零部件6万套	1.00	0.40	0.30	生产设备引进中	部分试投产	安徽省瑞捷精密电子科技有限公司	王小兵	舒城经开区管委会	胡雪峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4485	恒大六安项目一期标准厂房建设项目	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积约46.69万平方米，主要建设标准化厂房、技术中心、综合楼及配套附属设施等	60.00	1.50	6.00	冲压、焊装生产车间正在建设	冲压、焊装车等车间完工	恒大新能源汽车（安徽）有限公司	孟丽	六安开发区发展改革局	翁良文
4486	中国丁集婚纱小镇	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积21万平方米，主要建设生产车间及服务配套设施等，年可产婚纱650万件（套）	21.00	5.90	2.00	小镇客厅运营	厂房等全面建设	安徽浙东婚纱特色小镇发展有限公司	王慧吉	裕安区丁集镇政府	王磊
4487	康城美桥产业园	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积38.8万平方米，其中新建厂房、办公楼、综合楼及其他相关基础设施配套	12.60	7.01	1.00	6.6万平方米厂房建成	继续建设11.2万平方米厂房	安徽省康城美桥产业园发展有限公司	许强	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4488	鑫缘茧丝绸融合发展项目	传统产业升级改造	六安霍山县	总建筑面积8.1万平方米，建设厂房、办公楼、电商大楼等，新建自动化养蚕、智能化缫丝等8条生产线，年产白厂丝200吨、真丝面料300万米、服装10万套、蚕丝家纺产品5万件	10.00	1.00	1.00	正在开展生产线安装、新上部分设备	部分投产	鑫缘茧丝绸集团股份有限公司	刘建国	霍山经济开发区管委会	李团结
4489	金安区中小企业产业园	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积22.48万平方米，主要建设标准化生产厂房及相关配套设施等	10.00	8.40	1.50	部分已建成，企业已入驻	基本建成	金安区城北乡政府	唐盼盼	金安区城北乡政府	黄河
4490	普尔德年产3万吨一次性水刺无纺布	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积6.5万平方米，主要建设厂房、仓库、灭菌中心、办公楼及配套设施等，购置研发、试验等设备，年产3万吨一次性水刺无纺布	10.00	1.92	0.60	厂房主体在建	部分厂房建成	安徽普尔德医用材料技术有限公司	蒋军	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4491	长江精工智能制造产业园项目	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积约14.4万平方米，建设生产车间、科创中心及配套设施等；建设钢结构生产线6条，购置数控切割机、龙门焊、矫正机等设备共约60台（套），年产20万吨钢结构	10.00	1.40	6.00	主体建设	部分建成	长江精工钢结构（集团）股份有限公司	严宏	六安开发区经贸科技局	刘刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4492	合肥高新区霍邱现代电子信息产业园	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积29万平方米，建设生产共享中心、企业加速器、孵化中心、办公及启动区二期道路等室外配套工程	9.55	0.10	1.50	基础施工	道路部分建成,电子信息产业园区标准化厂房主体工程建设	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	刘晓阳	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	刘承美
4493	南聚模具产业园标准化厂房二期	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积40万平方米，新建普通多层厂房、高端多层厂房及其他综合配套服务设施等	8.00	7.30	0.70	外立面装修中	竣工	安徽南聚工业投资有限公司	牛守平	舒城经开区管委会	胡雪峰
4494	霍邱县高新创业园一期建设	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积22.2万平方米，建设标准化厂房、研发孵化中心、创业服务中心、职工宿舍和人才公寓等	8.00	3.75	1.50	第一施工段主体工程完成，第二施工段进场施工，公寓楼部分正在招标	部分建成	霍邱合高现代产业园投资有限公司	刘晓阳	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	刘承美
4495	春兴智能制造产业园	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积18万平方米，建设科技研发中心、厂房、办公用房、宿舍等	6.00	4.00	1.50	主体工程建设	主体建成	安徽春兴智能制造产业园有限公司	江玲	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4496	海绵城市雨水模块及超静音管材管件项目	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积约11万平方米，新建9条挤塑机全套生产线、5条造粒改性挤塑生产线，年产雨水模块2万吨、静音管材及管件2万吨、PE、PP改良粒料1万吨	5.80	0.30	5.50	租赁厂房改造	竣工投产	安徽神添海绵城市新材料科技有限公司	章玲芬	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4497	安徽金日盛矿业有限责任公司150万吨/年球团工程	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积约2万平方米，建设原配料系统等系统组成的车间及公辅设施，年产球团150万吨	5.30	3.79	1.51	建设主体工程	竣工	安徽金日盛矿业有限责任公司	刘学伟	霍邱县冯井镇政府	蔡世广
4498	商用制冷设备生产基地	传统产业升级改造	六安经开区	租用厂房3.6万平方米，购置钣金加工、焊接等设备100多台（套），建设生产线条6条，年产10万台商用制冷设备	5.00	3.00	2.00	自动零售设备生产线在建，商用链、饮料生产线已投产	竣工投产	安徽富申商用冷链科技有限公司	孔安平	六安开发区招商局	蒋小磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4499	澳格年产4000万只汽车滤清器项目	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积3万平方米，建设5条车用旋装机油滤清器生产线，年产4000万只汽车滤清器	5.00	2.00	3.00	部分设备进场	竣工投产	安徽澳格汽车零部件有限公司	吕刚	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4500	鸿域汽车及电子精密零部件生产基地	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积4.13万平方米，建设精密零部件生产线30条，购置注塑机等设备约80余台（套），年产500万件高强度汽车精密零部件	5.00	3.25	0.50	1#、2#厂房设备安装完成，办公楼施工	主体厂房建成	安徽省鸿域塑料制品有限公司	解鑫	舒城经开区管委会	胡雪峰
4501	安徽南聚产业园二期标准化厂房	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积约23.3万平方米，建设标准化厂房及配套设施等	5.00	0.70	2.00	基础施工	部分厂房主体工程完工	安徽南聚工业投资有限公司	牛守平	舒城经开区管委会	胡雪峰
4502	夏星年产20万吨低温肉制品深加工	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积16万平方米，一期主要建设生产车间、冷库、动力中心等配套设施；二期建设住宿楼、办公室楼及生产车间，购置卤味灌装机，真空密封机等共计100台（套），年产20万吨低温肉制品的生产能力	4.00	2.15	1.50	一期主体工程已完工，厂房内外装修和设备引进中	一期全部完工,部分试投产,二期开工建设	安徽夏星食品有限公司	夏义法	舒城经开区管委会	胡俊
4503	中国城南标识产业园	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积12.1万平方米，主要建设生产车间、研发中心、办公综合楼及配套设施等，购置激光切割机、刨槽折弯机等设备100套，年产300万套标识标牌及相关配套	3.75	0.85	0.70	5栋厂房基础施工	部分厂房建成	安徽聚昌产业园管理有限公司	湛永俊	裕安区城南镇政府	姜文龙
4504	六安英瑞针织服装搬迁改造	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积11.3万平方米，主要建设生产厂房、办公楼、职工宿舍及配套设施等，购置相关设备，年产8000吨针织面料	3.60	1.00	0.80	部分主体施工	主体施工	六安英瑞针织服装有限公司	陆彪	金安区城北乡政府	唐盼盼
4505	荣冠PE、PP管道生产	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积4.6万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼等，一期新建21条生产线；二期新增电力管、通信管、产线管等生产线数10条，形成5万吨的生产力	3.50	2.60	0.80	一期基本建成	完成综合楼及二期生产线建设	安徽荣冠管业科技有限公司	郑浩	六安开发区招商局	蒋小磊
4506	CNAS试验检测中心	传统产业升级改造	六安舒城县	租赁厂房4236平方米，购置项目所需的加工及辅助设备70台（套）以及相关配套设施建设，年产汽车前LED大灯15万只、汽车雾灯20万只和汽车检测20万次	3.00	0.10	0.50	厂房装修中	部分设备引进	安徽骏德工业技术检测有限公司	李红	舒城经开区管委会	胡雪峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4507	创宇超级电容炭生产基地	传统产业升级改造	六安经开区	租赁2万平方米厂房，建设活性炭生产线10条，购置旋转窑、摇摆分筛机、蒸汽发生器、破碎机、自动包装机等设备16套（套），采用物理活化法活性炭生产工艺，年产电容炭10000吨，载体炭15000吨，改性炭25000吨	3.00	2.20	0.20	生产线在建，部分设备已装置，人员进驻	活性炭生产线等投产	安徽创宇新材料科技有限公司	邱越	六安开发区招商局	蒋小磊
4508	智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地(二期)	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积7.73万平方米，新建重钢生产车间及配套工程，购置专业设备400余台套，年产各类钢构6万吨	3.00	2.00	1.00	主体工程建设	竣工投产	金寨鸿路建材科技有限公司	王军民	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4509	绿科建筑垃圾处理及再生利用	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积7.95万平方米，主要建设生产厂房、原料仓库、成品仓库及生活服务配套设施等	2.90	2.20	0.70	主体建设	竣工投产	安徽绿科再生资源有限公司	张先祥	金安区先生店乡政府	郑兴
4510	霍邱县年产60万立方米尾砂加气混凝土板材(砌块)及2.4亿块尾砂灰砂砖	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积约2万平方米，主要建设车间、天然气站及附属设施等，年产60万立方米尾砂加气混凝土板材（砌块）及2.4亿块尾砂灰砂砖	2.85	1.50	0.73	主体厂房完成	建设办公生产区及室内成品堆场	安徽马钢矿业资源集团材料科技有限公司	徐光荣	霍邱县冯井镇政府	蔡世广
4511	弘兴液压总成	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积1.8万平方米，建设液压系统总成生产线4条，年产100万件单泵、双联泵、复合泵三大系列等近100种产品	2.65	1.23	1.42	厂房主体完工	竣工投产	安徽弘兴车辆部件有限公司	吴郁	舒城经开区管委会	胡雪峰
4512	舒怡装配式建筑	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积8万平方米，建设厂房和办公楼等附属设施，生产房屋外墙板、内墙板、叠合板等PC构件	2.50	1.81	0.50	部分建成	部分试投产	安徽舒怡建设集团有限公司	朱波	舒城经开区管委会	胡俊
4513	霍邱县申奥生物年产5吨肝素钠粗品和179万把盐渍肠衣建设	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积0.8万平方米，建设生产车间、低温冷藏库、研发楼及附属设施等，年产179万把肠衣、5吨肝素钠粗品、500万真空包装肠肉制品	2.40	0.10	0.50	生产车间主体工程建设	生产车间主体工程基本建成	安徽申奥生物科技有限公司	张宏安	霍邱县长集现代农业示范区管委会	曹士礼



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4514	名家汇光电产业园	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积约11万平方米，建设总部和研发中心、小型生产研发车间、产品检验检测及展示中心等及全自动生产线8条，购置各类设备约60台（套）	2.40	2.20	0.10	主体建设	基本建成	六安名家汇光电科技有限公司	戴瑞	六安开发区国土局	张玉师
4515	向天歌食品工业园	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积1.9万平方米，建设鹅食品加工、熟食品加工厂、皖西白鹅食品冷链物流中心、综合办公楼及附属配套设施等，购置蒸发式冷凝器、压缩机等设备2000多台（套），年产1万吨鹅肉食品加工，5000吨熟食加工	2.30	0.31	1.20	基础施工	生产车间基本完工	安徽慧海鹅业研发有限公司	潘申玉	六安开发区招商局	蒋小磊
4516	冠特家居用品生产	传统产业升级改造	六安叶集区	总建筑面积8万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施等，新建家具用品生产线4条，年产8万套家具	2.30	0.20	1.50	主体工程施工	主体工程完工,设备安装	深圳冠特家居健康系统有限公司	王军太	叶集经济开发区管委会	彭华
4517	卓研达新型电子及汽车零配件生产及组装	传统产业升级改造	六安舒城县	建设标准化厂房2.1万平方米，通过引进CNC加工及自动化智能设备，新建汽车零部件加工制造生产线，年产CNC铜铝加工件2000万件、硅橡胶制品5000万件	2.00	0.60	0.50	2栋厂房已建成，部分设备正在购置中	厂房全部建成,部分试投产	卓研达科技（安徽）有限公司	舒国义	舒城经开区管委会	胡雪峰
4518	宏路轻工电子	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积12万平方米，项目分三期建设，主要建设厂房、宿舍楼、综合楼及配套附属设施等，新上脉冲电弧、磁悬浮剃须刀等产品生产线	2.00	1.24	0.20	部分主体建设	一期工程完工,部分生产设备引进	安徽宏路智能科技有限公司	程大宏	舒城经开区管委会	胡俊
4519	金蓝焰防火耐火电缆及配电设备自动化生产	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产厂房，综合楼及配套设施等，年产1000千米防火耐火电缆及2000台配电设备	2.00	0.10	1.40	基础施工	主体施工	安徽金蓝焰电缆有限公司	王晓卜	金安经济开发区管委会	方明
4520	金寨金运年产3000万套浸渍纸	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积1.8万平方米，主要建设生产厂房及相关配套设施等，新建浸渍纸生产线10条，年产3000万套浸渍纸	2.00	1.90	0.10	钢构厂房主体建成	竣工投产	金寨金运装饰新材料有限公司	杜明祖	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4521	大川年产10万台电机生产项目	传统产业升级改造	六安霍山县	租赁厂房0.5万平方米，购置车床、磨床、铣床等设备185台，年产10万台电机	2.00	1.01	0.99	正在进行设备安装	竣工	六安大川电机有限公司	俞杰	霍山经济开发区管委会	李团结

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4522	高端纺机部件	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积11.5万平方米，建设生产厂房、办公楼、综合楼及展厅等，新建高端纺机自动化生产线若干条，购置高端生产、研发、检测设备	2.00	1.56	0.44	主体建设	竣工	无锡市兰翔胶业有限公司	郝刘军	六安开发区招商局	蒋小磊
4523	韵通年产5万吨塑料给排水管材生产	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积3.15万平方米，主要建设生产厂房、研发楼、办公楼及相关配套设施等，年产5万吨塑料给排水管材	1.70	1.65	0.05	基本建成	竣工投产	安徽韵通塑业科技有限公司	郑陶	金安经济开发区管委会	张新彬
4524	强力年产500万方新型环保商砼站	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积4万平方米，建设生产车间、污水循环车间、原材料车间、办公楼和职工宿舍，新上国内领先的新型环保生产线3条，年产500万方混凝土	1.64	0.95	0.50	新建办公楼，宿舍楼内部装修准备中，部分设备引进中	厂房装修完工,部分试投产	安徽强力新型建材有限公司	廖春松	舒城经开区管委会	胡俊
4525	瑞利达公路波形护栏安全设施生产	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积1.56万平方米，建设综合楼、生产厂房及相关配套设施，建设全自动喷塑、二波成型等生产线4套，年产4万吨公路波形护栏安全设施	1.60	0.80	0.80	主体基本完工	竣工投产	安徽瑞利达金属科技有限公司	沈业文	六安开发区招商局	蒋小磊
4526	颈椎理疗及家纺用品智能科技产业园	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积2.2万平方米，拟建设生产车间、仓库、综合楼等，新建生产线10条，年产1000万套颈椎理疗及家纺用品	1.50	0.80	0.50	主体建设	部分生产车间投产	六安缙翎智能科技有限公司	梅灿生	六安开发区招商局	蒋小磊
4527	金刚科技年产5000吨不锈钢管材生产	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积1.8万平方米，购置厂房及新建厂房，购置制管机、抛光机、试水机等设备30台（套），新上全自动化生产流水线8条，年产5000吨不锈钢管材生产	1.50	0.10	0.40	厂房改建	部分厂房改建完成	安徽金刚科技有限公司	吴海燕	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4528	滚动轴承年产100万套轴承及2000万粒滚动体	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积3.1万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等，年产100万套轴承和2000万粒滚动体	1.50	1.26	0.24	部分主体施工	竣工投产	六安滚动轴承有限公司	张少武	金安经济开发区管委会	张新彬
4529	万德标准化厂房	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施等	1.50	0.50	1.00	主体结构工程施工	全面建成	安徽万德新型建材有限公司	刘方胜	舒城经开区管委会	胡俊
4530	乐晨年产3000万平方米重组装饰单板	传统产业升级改造	六安叶集区	总建筑面积6.54万平方米，建设生产车间、办公楼及其他配套附属设施，年产3000万平方米重组装饰单板	1.50	0.80	0.70	主体工程施工	竣工投产	六安乐晨木业有限公司	龚延超	叶集经济开发区管委会	彭华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4531	康强家居装饰纸生产	传统产业升级改造	六安叶集区	总建筑面积9万平方米，建设生产车间、办公用房及相关配套设施等	1.50	0.60	0.90	厂房主体施工	竣工投产	六安市康强装饰材料有限公司	何永驹	叶集经济开发区管委会	彭华
4532	英瑞针织服装	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积2.62万平方米，主要建设成衣车间、研发中心、行政办公楼及配套设施等，年新增针织服装生产1000万件	1.41	0.10	0.80	基础施工	主体基本建成	六安英瑞针织服装有限公司	陆彪	金安区城北乡政府	黄河
4533	金泰高效电动机生产建设	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积约1.7万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套附属设施等，新增1条电动机生产线及附属设备	1.30	0.10	1.20	基础施工	竣工投产	六安金泰电机有限公司	程昌宝	金安经济开发区管委会	程玉普
4534	明天氢能研发中心	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积约2.4万平方米，主要建设研发楼、宿舍楼及配套附属设施等	1.30	0.10	1.00	基础施工	主体基本建成	安徽明天氢能科技股份有限公司	王文豪	金安经济开发区管委会	程玉普
4535	鑫茂源年产100万套高档餐厨用具	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积1万平方米，购置德国进口冲压等设备50台（套）新建厂房3栋，自动化生产线3条，建设采用先进工艺，年产100万套高档餐厨设备	1.20	0.32	0.88	主体建设	竣工建成	安徽鑫茂源不锈钢制品股份有限公司	潘锋	六安开发区招商局	蒋小磊
4536	云睿气泡膜、珍珠棉制品生产	传统产业升级改造	六安舒城县	租赁南聚工业园2万平方米厂房，购置生产所需设备及其他辅助生产设备，年产5000吨气泡膜、5000吨珍珠棉	1.20	0.60	0.40	部分设备安装调试中	部分试投产	安徽省云睿新材料有限责任公司	王祥才	舒城经开区管委会	胡雪峰
4537	臻天然高档宠物食品、保健品生产	传统产业升级改造	六安经开区	租赁0.5万平方米厂房及办公楼，建设高档宠物食品、保健品生产线两条，购置粉碎机、膨化机等设备30台，年产2万吨的高档宠物食品、保健品生产	1.15	0.90	0.25	厂房改造装修已完成	竣工投产	六安市臻天然宠物食品股份有限公司	尚传辉	六安开发区招商局	蒋小磊
4538	霍邱县年处理10万吨废旧轮胎资源化利用	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积为4.6万平方米，建设研发办公楼、生产厂房、仓库以及相关配套设施等	1.15	0.50	0.65	部分建成	竣工	安徽鑫森橡胶再生资源利用有限公司	杜少兵	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	赵仁宝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4539	霍邱县周油坊铁矿选矿厂高压辊磨技改	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积0.4万平方米，改建转运站和磨矿仓，新建高压辊磨车间、湿式预选车间、G1-G9转运站及附属设施等	1.10	0.65	0.35	主体工程建设	主体工程基本完成	安徽金日晟矿业有限责任公司	崔晓乐	霍邱县冯井镇政府	蔡世广
4540	家家爱照明科技年产600万件照明贴片	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、办公及配套附属设施等，购置生产流水线24条，年产600万件照明贴片	1.00	0.35	0.50	基础施工	基本建成	安徽家家爱照明科技有限公司	卞为涛	裕安区新安镇政府	戴强
4541	森辉新型建材	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积2万平方米，主要建设生产厂房、综合楼及相关配套用房等	1.00	0.70	0.30	主体施工	竣工投产	六安市森辉建材有限公司	江学和	金安区先生店乡政府	张先祥
4542	恒昕年产30万件儿童用品	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积2.3万平方米，主要建筑厂房，综合楼，购置自动化生产设备近100台套，年产30万件儿童用品和木制家具	1.00	0.53	0.30	新建2号、3号厂房完成承台浇注，综合楼挖槽结束	2号、3号厂房主体结构完工	安徽恒昕儿童用品有限公司	宋欣	舒城经开区管委会	胡俊
4543	森普年产10万吨水泥外加剂自动化生产线项目	传统产业升级改造	六安霍山县	总建筑面积4.61万平方米，新建标准化厂房、办公及研发楼等，年产10万吨水泥外加剂	1.00	0.51	0.30	主体工程建设	完成主体工程建设	安徽森普新型材料发展有限公司	桑婧	霍山经济开发区管委会	李团结
4544	正阳机械	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积约1.5万平方米，主要建设标准化厂房及其他附属设施等，年新增2000台套谷物干燥机	1.00	0.10	0.90	基础施工	竣工投产	安徽正阳机械科技有限公司	李永久	金安经济开发区管委会	程玉普
4545	田禾食品包装制品	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积1.9万平方米，建设厂房，办公楼，新上PE袋生产线2条、复合袋生产线2条	1.00	0.52	0.30	新建办公楼、厂房内部装修中，配套设施同步施工中	部分试投产	安徽田禾包装制品有限公司	夏俊昌	舒城经开区管委会	胡俊
4546	新型显示配套包装材料生产	传统产业升级改造	六安舒城县	租赁厂房面积0.8万平方米，采购空集包装机约40台，建设缓冲包装线20条，年产10000万片（只）新型包装材料	1.00	0.69	0.20	设备入场调试中	部分试投产	安徽褒佳新材料科技有限公司	高华	舒城经开区管委会	胡雪峰
4547	金翅鸟纺织品生产建设	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积25.8万平方米，主要建设厂房、综合楼、门卫室及配套附属工程等，购置相关生产设备	1.00	0.93	0.07	部分厂房主体封顶	竣工投产	安徽金翅鸟实业发展有限公司	王和军	金安区城北乡政府	黄河

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4548	鹏盛年产350万米合成革及配套设施生产	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积1.6万平方米，新建合成革生产线2条，购置合成革干法生产线等设备26台（套），年产350万米合成革	1.00	0.60	0.30	2条生产线已投入生产	部分生产线调试运营	安徽鹏盛高分子科技有限公司	陈龙	六安开发区招商局	蒋小磊
4549	温氏年产24万吨饲料生产基地	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积约3.15万平方米，主要建设厂房、办公中心、技术服务中心及配套设施等，年产24万吨饲料	1.00	0.40	0.40	完成前期工作	基本建成	金安温氏畜牧有限公司	李国梁	金安区孙岗镇政府	张燃
4550	新宇包装材料生产	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积2.2万平米，主要建设生产厂房及办公楼等配套设施，新建五层纸板生产线、印刷生产线、纸箱生产线各一条，可年产8000万平方纸板、8000万套纸箱	1.00	0.88	0.10	主体施工	基本建成	六安市新宇包装有限公司	张震	金安经济开发区管委会	张新彬
4551	霍邱县家电配件制造	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积约2.3万平方米，主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库及配套辅助设施等，购置相关生产设备	1.00	0.03	0.50	厂房基础出土	主体工程建设	霍邱苏彦电子科技有限公司	张孝华	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	赵仁宝
4552	安徽中擎建筑设备制造基地	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积0.83万平方米，主要建设厂房、办公楼及附属工程，年产27万吨盘扣钢管脚手架及其他相关建筑设备	1.00	0.10	0.85	基础施工	主体工程基本建成	安徽中擎新型架业有限公司	叶培	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4553	中久润滑油生产二期	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积1.34万平方米，主要建设生产车间、仓库及办公等配套设施建设，年处理废油泥3万吨等	1.00	0.70	0.30	主体施工	竣工	安徽中久润滑油有限公司	潘中久	金安区城北乡政府	黄河
4554	金寨荣盛“一品原乡”旅游度假区	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积约80万平方米，建设五星级酒店、美食街、精品民宿、城市公园、观赏体验农业园等	50.00	3.00	8.00	部分建筑已封顶	部分建成	荣盛康旅投资有限公司	吴秋云	金寨县政府办	滕鹰
4555	霍邱县法姬娜商业综合体	现代服务业	六安霍邱县	总建筑面积117.9万平方米，主要建设四星级酒店、沿街商业及附属设施等	46.20	13.24	18.90	法姬娜大酒店、滨湖国际、玖玺学府建成，其余住宅楼主体工程在建	部分住宅楼建成	霍邱县法姬娜置业有限公司	张莉	霍邱县住房和城乡建设局	赵以明
4556	六安新城吾悦广场	现代服务业	六安裕安区	总建筑面积67万平方米，主要建设时尚购物中心、精品商业街区、住宅及配套设施等	35.00	27.00	8.00	商业街、住宅在建	竣工	六安亿博房地产开发有限公司	项学奎	裕安区小华山街道	陈亚玮

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4557	恒大金寨养生谷	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积70万平方米，主要建设康养中心、星级酒店、特色商业街区等及附属设施	32.00	11.50	8.00	3个地块主体施工	部分建成	恒大地产集团合肥有限公司	钱永华	金寨县规划中心	邓正金
4558	舒城县万达广场城市综合体	现代服务业	六安舒城县	总建筑面积约为83.81万平方米，建设商业步行街及配套设施等	30.00	16.68	10.00	室内精装修及机电安装进行中	公寓外装和酒店精开始装修	安徽科城置业有限公司	林何	舒城县住建局	程增柱
4559	中农(六安)国际现代农业产业园	现代服务业	六安	总建筑面积48万方米，主要建设农副产品批发市场交易功能区、水产及海鲜产品交易区、冷链仓储及配送功能区、农产品电子商务交易功能区、全国及地方名优特色农产品会展中心、农产品电子商务产业聚集区、农产品检测检疫中心、农资配送销售服务中心等	26.00	1.00	5.00	主体建设	商业主体建设	安徽中农农业产业链管理有限公司	王哲	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4560	绿城金寨春风里颐养社区	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积52.7万平方米，建设颐养社区以及相关配套基础设施	24.00	9.00	8.00	主体工程建设	部分建成	金寨绿城置业有限公司	李晓芳	金寨县民政局	蔡先定
4561	金寨县农民工返乡创业园	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积76.86万平方米，主要建设OLED照明工业园、LED节能照明工业园及配套设施等	20.42	14.20	2.00	主体工程建设	部分主体工程完工	金寨汇金投资有限公司	吴飞	金寨经济开发区管委会	熊杰
4562	光明书香雅苑商业综合体	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积37.89万平方米，主要建设含商业中心、住宅及周边配套设施的商业综合体	20.00	15.00	5.00	主体工程完工	竣工	安徽嘉得置业有限公司	张克朋	叶集区住建局	田红斌
4563	六安环球港建设	现代服务业	六安金安区	总建筑面积约47.94万平方米，主要建设住宅、酒店、商业风情街及配套设施等	20.00	8.70	6.50	部分封顶，部分基础工程	部分建成，部分封顶	六安星际房地产开发有限公司	刘忠兵	金安区中市街道办事处	邓忠玉
4564	紫荆花怡养小镇	现代服务业	六安裕安区	建设二甲康复医院与集中式养老公寓及红色旅游教育基地等，设养老床位3000张、康复床位500张	18.00	9.47	1.00	部分完工	紫荆花和园、紫孝泉温泉等全面建设	安徽紫荆花养老服务股份有限公司	黄金华	裕安区徐集镇政府	张富恩
4565	恒大御湖庄园综合体	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积45.57万平方米，建设商业和住宅及相关基础设施配套的城市综合体	18.00	13.00	4.00	主体工程施工	主体工程完工	六安恒达置业有限公司	谢宏纲	叶集区住建局	田红斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4566	如龙颐养产业园康养中心	现代服务业	六安金安区	总建筑面积14.23万平方米，主要建设康复医院、养老护理院、养老公寓、综合养老服务中心及配套设施等	11.40	4.80	4.00	部分主体封顶，部分主体施工	部分基本建成,部分主体施工	安徽苏盛置业有限公司	苏克如	金安区南山新区管委会	汪峰
4567	霍邱县锦绣农批商城	现代服务业	六安霍邱县	总建筑面积约18万平方米，主要建设商业、企业总部、农产品交易大厅、农企办公及配套设施等	10.10	5.80	1.20	部分楼栋建成，其余部分正在主体结构施工	配套设施建设	霍邱锦湖置业有限公司	汪加星	霍邱县住房和城乡建设局	赵以明
4568	中振当代壹号院商业综合体	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积10.62万平方米，建设商业、住宅及相关配套的城市综合体	10.00	4.50	4.00	1-8栋主体工程施工	部分楼栋主体完工	安徽和海置业有限公司	朱云	叶集区住建局	田红斌
4569	明发城市之光商业项目	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积34.2万平方米，建设办公楼、酒店、商业及其他配套设施等	10.00	9.00	0.60	A座四层结构施工	部分主体建成	金寨明发新城置业有限公司	黄焕明	金寨县住建局	夏云培
4570	桃花仙谷(安徽六安)区块链养老先行产业园建设	现代服务业	六安裕安区	总建筑面积17.5万平方米，主要新建护理中心、培训中心、老年活动中心及配套设施等，设置养老床位1100张，老年公寓总户数1000户	10.00	0.20	0.50	基础施工	部分主体建设	安徽省笑来家园旅行社有限公司	沈小萍	裕安区狮子岗乡政府	查大武
4571	绿地未来城商业综合体	现代服务业	六安金安区	总建筑面积约4万平方米，主要建设全民健身中心、酒店、商业综合体以及其他配套设施等	9.00	0.80	4.00	前期工作基本完成	主体施工	绿地集团六安盈湖有限公司	刘民	金安经济开发区管委会	郑武军
4572	霍山红星·美凯龙全球家居生活广场	现代服务业	六安霍山县	总建筑面积14万平方米，建设红星美凯龙全球家居广场、星级酒店、建材商业街和社区配套商业等	9.00	2.70	2.50	部分主体建设	完成家居广场建设,继续商住楼建设	安徽涌泉置业公司与红星美凯龙家居集团	董智	霍山县住建局	许华清
4573	中建蓝城·锦玉园	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积18.3万平方米，主要建设商业中心、住宅及周边配套设施等	7.80	7.50	0.30	主体封顶	竣工	六安海嘉蓝城置业有限公司	王晓光	叶集区住建局	田红斌
4574	佛子岭康养示范基地	现代服务业	六安霍山县	总建筑面积约12.8万平方米，项目分A、B两个部分进行建设，其中A地块规划建设康养社区；B地块规划建设游客中心、国医会馆、养生主题酒店、禅茶体验馆等	6.00	2.00	1.20	主体建设	部分建成	霍山县华宸旅游房地产开发有限公司	朱斌	霍山县民政局	余显平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4575	九龙寨生态园	现代服务业	六安舒城县	总建筑面积约9.3万平方米，建设农业大棚、林业大棚、文旅康养中心及配套附属设施等	5.36	1.60	0.50	园区内道路、排水、绿化、整挖塘施工中	建设游客服务中心、康养基地等配套设施	安徽九龙寨生态农业旅游有限公司	吕景	舒城县干汉河镇人民政府	郭玉龙
4576	尊蓝酒店项目	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积3万平方米，主要建设接待室、会议室、客房及配套附属设施等	5.00	2.00	3.00	主体工程施工	竣工	六安海嘉蓝城置业有限公司	丰玲欢	叶集经济开发区管委会	彭华
4577	大别山九仙尊霍山米斛养生谷建设	现代服务业	六安霍山县	总建筑面积12万平方米，主要建设综合服务区、田园乐活区、康养体验区、茶斛庄园度假区及附属设施等	5.00	3.90	0.10	正在开展石斛栽培及功能区建设	完成石斛栽培及部分功能区等设施建设	精工集团安徽九仙尊霍山石斛文化旅游有限公司	方朝阳	霍山县太阳乡政府	李文龙
4578	万佛湖金龙湾国际休闲度假中心	现代服务业	六安舒城县	总建筑面积5.9万平方米，主要建设五星级酒店新建星级酒店及相关配套设施	5.00	4.74	0.10	主体工程建设中	力争竣工	安徽金龙湾旅游发展有限公司	张燕	舒城县万佛湖管委会	张德江
4579	聆心谷·开元度假区	现代服务业	六安金安区	总建筑面积3.2万平方米，主要建设精品酒店、度假客房及附属设施等	5.00	2.50	1.20	酒店等二次结构施工	酒店完工，度假客房等主体施工	安徽聆心谷生态度假村开发有限公司	张纯武	金安区张店镇政府	朱明望
4580	万佛山暨兰花古镇提升工程一期	现代服务业	六安舒城县	建设X048晓小路万佛山庄至青年队段旅游公路拓宽及附属设施改造项目、万佛山风景区供电及其附属设施提升改造项目、晓天河生态综合治理及景观提升工程、晓天镇环境提升工程、晓天镇明清老街保护工程等	4.92	0.70	1.00	游客中心和停车场项目已完成前期准备工作	主体工程施工	舒城县万佛山旅游开发有限公司	李太兵	舒城县林业局	郭兴中
4581	百盛文化创意产业园	现代服务业	六安金安区	总建筑面积10万平方米，主要建设百盛MALL、商业街、酒店式公寓及其他配套设施等	4.50	2.80	0.90	主体施工	部分主体封顶	六安百盛置业有限公司	涂红军	金安经济开发区管委会	方明
4582	金安区粮油储备物流中心建设	现代服务业	六安金安区	总建筑面积约9.64万平方米，主要建设高大平房仓、物资储备仓库、中转筒库、深加工车间及配套设施等，粮食仓储20万吨，日烘干能力360吨，年产大米5万吨	4.30	1.10	1.50	主体施工	物资储备仓库等主体施工	六安市金安粮食购销有限公司	李勇	金安区粮储中心	周正平



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4583	金寨红星美凯龙综合体	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积约7.4万平方米，建设红星美凯龙商业综合体及相关配套设施等	3.50	1.70	1.50	主体工程室内外装修中	主体建成	安徽鑫红置业有限公司	王琼	金寨县科商经信局	陈家林
4584	金寨县城乡冷链物流体系建设项目	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积约5.82万平方米，建设冷链仓库和物流服务中心，购置冷链设备、物流车辆等	2.40	1.00	1.00	基础施工	部分建成	金寨汇金投资有限公司	张伟枫	金寨经济开发区管委会	桂先辑
4585	铜锣寨景区基础设施升级改造	现代服务业	六安霍山县	建设主景区生态登山步道、索桥、索道等，新建游客接待中心、改造旅游公路系列工程，实施铜锣湖清淤加固及环湖配套设施建设	2.30	1.30	1.00	开展步道、护栏等工程建设	部分建成	大别山国投集团	沈勇	霍山县文旅局	赵刚
4586	霍山石斛深加工及种植文化园	现代服务业	六安霍山县	总建设面积3.02万平方米，主要建设石斛文化园、新建石斛种植文化园，育苗基地等，新建石斛深加工线，年产1000吨石斛及深加工产品	2.00	0.61	1.39	基本完成石斛种植，文化园建设	竣工	安徽迎驾集团	张平	霍山经济开发区管委会	李团结
4587	安徽惠农建设集团总部建设	现代服务业	六安金安区	总建筑面积约3.17万平方米，建设综合楼及附属设施等	1.50	1.10	0.30	主体施工	基本建成	安徽惠农建设集团有限公司	陈孝干	金安区南山新区管委会	汪峰
4588	津茂食品仓储物流项目	现代服务业	六安经开区	总建筑面积约2.2万平方米，建设食品半成品生产、食品包装研发车间和电商销售平台等	1.50	0.20	1.00	厂房全部开工，进行改造	厂房改造基本完工	安徽省六安市津茂糖酒销售有限责任公司	杨先瑁	六安开发区招商局	蒋小磊
4589	华野总部经济楼建设	现代服务业	六安金安区	总建筑面积4.5万平方米，主要建设综合楼及附属设施等	1.30	1.16	0.14	主体封顶	竣工	安徽华野工程建设有限公司	沙际豪	金安区南山新区管委会	汪峰
4590	霍邱县金城商贸物流园	现代服务业	六安霍邱县	总建筑面积5.2万平方米，主要建设分拣配送中心、物流中转中心及给排水等附属设施	1.22	0.80	0.42	部分建成	竣工	霍邱众和置业有限公司	梁传福	霍邱县商务局	周汝意
4591	农产品冷链物流配送基地	现代服务业	六安经开区	总建筑面积2万平方米，建设农产品冷链物流配送基地，购置冷藏货车、升降机等设备，年产周转商品4万吨农产品	1.20	0.80	0.40	厂房主体在建	竣工	安徽绿篮子物流有限公司	陈昌和	六安开发区招商局	蒋小磊
4592	中国农业银行六安分行置换营业用房项目	现代服务业	六安裕安区	总建筑面积1.6万平方米，主要建设主体工程及室外道路等配套工程	1.15	0.95	0.10	抗浮锚杆施工完成，筏板基础钢筋绑扎完成	主体工程建设	中国农业银行股份有限公司六安分行	张荣领	六安市重点工程建设管理处	倪玉华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4593	零壹皖西电子商务产业园	现代服务业	六安经开区	总建筑面积约1.2万平方米，主要建设电商服务中心、交易结算中心、智能化加工中心及智能化仓储配送中心及配套设施等	1.10	0.93	0.10	智能化仓储已完工投入使用	办公楼开始建设	六安零壹信息科技有限公司	侯林宜	六安开发区招商局	蒋小磊
4594	霍山县大别山红色生态旅游服务配套项目	现代服务业	六安霍山县	一期建设民宿一条街、茶园配套道路及市政配套设施等；二期建设景区道路10公里及停车场、景区后勤管理设施等	1.00	0.40	0.30	主体建设	完成民宿一条街建设	霍山县诸佛庵镇政府	彭磊	霍山县诸佛庵镇政府	徐珂
4595	金安区华山绿色农超项目	现代服务业	六安金安区	总建筑面积2.9万平方米，主要建设绿色农超及地下车库等附属设施	1.00	0.81	0.19	主体施工	竣工	金安区商务局	章永清	金安区商务局	黄道全
4596	国动5G大数据产业园项目	创新能力	六安金安区	总建筑面积约20万平方米，主要建设15000个6kW机柜规模的高等级智慧云计算基地、大数据研发中心及附属设施等	80.00	0.40	6.50	基础施工	完成机房建设	六安国动大数据产业园有限公司	刘民	金安经济开发区管委会	郑武军
4597	霍山经济开发区创新创业产业园标准化厂房	创新能力	六安霍山县	总建筑面积约80万平方米，项目分五期建设，主要建设标准化厂房、服务中心、孵化楼、研发总部及配套设施等	14.08	1.96	2.00	主体建设	部分建成	霍山经济开发区城乡建设有限公司	刘建国	霍山经济开发区管委会	李团结
4598	金寨智能制造创新孵化园标准化厂房项目	创新能力	六安金寨县	总建筑面积约60万平方米，建设智能制造标准化厂房、5G产业标准化厂房及相关配套设施等	13.00	3.00	3.10	主体工程建设	部分建成	金寨县经济开发区管委会	吴飞	金寨经济开发区管委会	熊杰
4599	富春智慧型城市供应链运营中心	创新能力	六安经开区	总建筑面积约29.5万平方米，建设供应链运营功能区、线下展销功能区、电商办公与数据服务区、生活辅助功能区等四大功能区	10.00	8.80	0.30	完成供应链运营功能区、线下展销功能区、电商办公楼建设	竣工建成	网营物联（六安）有限公司	李鹏	六安开发区征收安置办（房产局）	史国良
4600	人人福豆制品深加工科技产业园	创新能力	六安经开区	总建筑面积8.5万平方米，建设通用厂房、办公楼、研发科技楼及配套设施	3.00	2.65	0.30	已完成通用厂房、办公楼，研发科技楼建设，部分车间已投产	完成仓库等剩余厂房建设	安徽人人福豆业有限公司	王大全	六安开发区招商局	孙松
4601	大别山国投创新大厦	创新能力	六安霍山县	建筑面积约2.5万平方米，建设主楼及配套附属设施等	1.40	0.61	0.79	主体建设	竣工	大别山国投集团	肖国彬	霍山县住建局	许华清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4602	安徽盛华中小企业科技产业园	创新能力	六安裕安区	总建筑面积7.67万平方米，主要建设工业厂房、综合楼、宿舍楼及相关配套设施等	1.20	0.50	0.60	厂房主体在建	厂房主体建成	安徽裕民油脂有限公司	宋春潮	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4603	舒城县城区安置房续建工程	新型城镇化	六安舒城县	总建筑面积约164万平方米，建设鹿起尚城、左岸春晓、晴川一品二期、繁华里、双溪人家、丰墩康居点二期、三沟安置小区二期、晴川一品三期、兰亭新宇、北隅小区六期、永安小区二期、沙埂家园安置小区四期、白鸥观澜安置房，同步建设室外管线、道排等附属设施	42.10	21.20	6.38	主体工程建设中	部分安置房建成	舒城县金龙房地产开发有限公司	沈建平	舒城县重点工程管理处	曹前长
4604	霍邱县S343霍陈路一级公路改造(城西湖大桥接线)	新型城镇化	六安霍邱县	全长约52.5公里，其中新建城西湖大桥、中小桥、分离立交，新建路段37.5公里，老路改造道路段17公里	20.69	19.68	0.60	二、三、四标段，一标段正在进行路基建设	一标段主体工程基本完成	霍邱县交通局	涂军球	霍邱县交通局	冯家勇
4605	金丰家园	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积32.8万平方米，建设安置房及配套等设施等，安置1975户	17.55	0.60	7.00	主体建设	主体工程建设	六安市住建局	胡军	六安市住建局	许明力
4606	双桥湾安置小区	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积48.87万平方米建设住宅、商业及公共配套用房等，安置2800户	17.44	8.50	8.00	主体结构施工	主体工程基本建成	六安金裕置业有限公司	江敏	裕安区重点工程处	林泽文
4607	叶集区未名湖畔小区	新型城镇化	六安叶集区	总建筑面积42.57万平方米，建设安置房及相关配套基础设施等，安置2935户	16.60	15.80	0.80	主体工程已完工	竣工建成	叶集区城投置业	台德颀	叶集区重点工程处	吕威
4608	霍山县城区道路提升改造工程	新型城镇化	六安霍山县	全长69.3千米，主要建设酒源大道、与儿街路、山南路、淠河西路、爱民路、双山新村周边道路等	14.70	2.50	1.00	完成山南路、纬七路等道路建设	部分建成投入使用	霍山县住建局	张云峰	霍山县住建局	许华清
4609	史河湾安置小区	新型城镇化	六安叶集区	总建筑面积34.33万平方米，建设安置房及相关配套基础设施等，安置2225户	14.01	4.00	6.00	1-9栋主体工程施工	主体封顶	叶集区城投置业	台德颀	叶集区重点工程处	吕威
4610	六安市高台小区	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积29.1万平方米，建设安置房及附属配套设施，安置1900户	13.80	13.66	0.13	主体封顶	竣工建成	六安市住建局	张文君	六安市住建局	许明力
4611	霍邱县城区征迁安置房(育英嘉苑小区)建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积为50万平方米，主要建设高层住宅、商业及配套附属设施等，建设3248户	13.35	6.88	5.00	主体全部封顶	主体工程基本完成	霍邱县重点工程建设管理处	郭颖	霍邱县重点工程建设管理处	田从战

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4612	东岳府第安置小区建设	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积33.6万平方米，主要建设安置房及附属设施等，安置2301户	13.20	9.90	3.00	安置房主体工程在建	基本建成, 附属施工	金安经济开发区管委会	赵海峰	金安经济开发区管委会	夏磊
4613	栖凤苑安置小区建设	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积约50万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置4062户	12.00	11.63	0.37	附属施工	竣工	六安市新城投资有限公司	许杨	金安经济开发区管委会	夏磊
4614	霍邱县涉农小区建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积18.9万平方米，主要建设住宅、商业及附属设施等	11.97	4.28	1.72	主体工程建设	完成配套设施建设	霍邱县城镇建设投资有限公司	瞿光胜	霍邱县住房和城乡建设局	赵以明
4615	寿春华府二期	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积28.6万平方米，建设住宅、物业服务用房、幼儿园及相关配套设施等，安置1720户	11.80	3.08	6.39	基础施工	主体结构封顶	六安市住建局	叶培	六安市住建局	许明力
4616	金寨县兰花苑安置房工程	新型城镇化	六安金寨县	总建筑面积37万平方米，建设安置房及配套设施等，安置2272户	11.00	5.30	4.00	主体工程建设	部分建成	金寨县重点工程处	张军	金寨县住建局	夏云培
4617	春天嘉苑三期	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积26.12万平方米，建设住宅、商业及公共配套用房等，安置1568户	9.96	2.00	7.00	主体建设	主体工程基本建成	六安金裕置业有限公司	江敏	裕安区重点工程处	林泽文
4618	华电安置小区三期	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积26.72万平方米，建设住宅、商业及公共配套用房等，安置1500户	9.77	7.34	2.43	配套设施施工	竣工	安徽裕山房地产有限公司	刘升宏	裕安区重点工程处	林泽文
4619	枣园北区东组团	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积28.9万平方米，主要建设安置房、商业及配套设施等，安置1920户	9.39	5.00	3.50	主体施工	部分建成, 部分主体施工	金安经济开发区管委会	许杨	金安经济开发区管委会	夏磊
4620	渡槽安置小区二期	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积28.89万平方米建设安置房及配套设施等，安置1468户	9.31	8.29	1.02	配套设施施工	竣工	六安金裕置业有限公司	江敏	裕安区重点工程处	林泽文
4621	霍邱县新店镇安置房(盛塘庄园)建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积32.5万平米，主要建设高层住宅、商业及附属设施等，建设2340户	9.08	0.10	4.50	基础施工	住宅楼主体工程建	霍邱县重点工程建设管理处	姜超	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4622	舒城县城区市政道路续建工程	新型城镇化	六安舒城县	建设市政道路约12.75公里，建设公麟路、周瑜路、陈三堰路、七门堰路、晓天路等10条道路及附属设施等	8.87	6.10	2.00	主体工程建设中	部分道路建成	舒城县重点工程管理处	梅申勇	舒城县重点工程管理处	曹前长

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4623	华山小区	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积23.39万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1520户	8.57	3.90	4.67	主体建设	竣工	六安金裕置业有限公司	江敏	裕安区重点工程处	林泽文
4624	桃李园安置小区建设	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积18.6万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置1246户	8.23	5.80	2.43	主体在建	竣工	金安经济开发区管委会	赵海峰	金安经济开发区管委会	夏磊
4625	杭埠镇基础设施建设	新型城镇化	六安舒城县	建设市政道路15公里，主要建设西环路、北环路、海棠路、园林大道北段等；污水处理厂提升工程改建后工程总规模为1万立方米/日；农贸市场改造总建筑面积2021平方米；天然气管线改线1.1公里；老集镇污水提升工程全长451米	7.60	6.20	0.50	主体工程建设	道路及集镇污水提升等工程建设	安徽杭城建设投资有限公司	余先和	舒城杭埠镇政府	胡雪峰
4626	霍邱县淮安新园安置房建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积约26.7万平方米，主要包括住宅、综合市场及配套设施等，安置1083户	7.56	1.80	5.00	主体工程建设	主体工程封顶	霍邱县重点工程建设管理处	韩庆安	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4627	南城安置小区三期	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积20万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1280户	6.78	6.34	0.44	配套设施施工	竣工	安徽省锦星置业有限公司	高长亮	裕安区重点工程处	林泽文
4628	金寨仙花雅苑安置房工程	新型城镇化	六安金寨县	总建筑面积约27万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1802户	6.60	3.10	1.12	19栋建筑已封顶	部分建成	金寨经济开发区管委会	吴飞	金寨经济开发区管委会	杨传银
4629	高皇东村安置小区	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积16.87万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1080户	6.21	3.82	2.39	室内外装修	竣工	六安昌云房地产开发有限公司	温童仙	裕安区重点工程处	林泽文
4630	霍邱县城乡道路客运(公交)一体化建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积约2万平方米，建设综合站场、中途停靠站、同时进行原车辆回收、新车购置等	5.40	3.50	1.90	综合场站正在建设，完成新车购置	竣工	霍邱县蓼城乡村经济发展有限公司	王家俊	霍邱县交通局	冯家勇
4631	瑞梦花园	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积20万平方米，建设安置房及配套工程，安置1480户	5.30	5.04	0.26	主体建设	竣工建成	金安区住建局	汪晶泉	金安区住建局	吴允生
4632	金望花园安置小区建设	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积20万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置2019户	5.00	4.94	0.06	基本建成	竣工	金安区城投公司	李国辉	金安区住建局	毕盛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4633	霍邱县新蓼大道北段等七条市政道路工程	新型城镇化	六安霍邱县	总长15.2千米，主要建设沥青混凝土路面，包括安阳山路、五岳路东段、扈胡路东段、科技五路、敬贤路、下骆山路东段、新蓼大道北段七条道路	4.77	0.50	2.00	全面开工建设	完成至工程量90%，主路通车	霍邱县重点工程建设管理处	郭本光	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4634	霍邱县西湖御景安置区建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积约16万平方米，建设住宅、商业及附属设施等，安置1077户	4.71	0.60	2.50	基础施工	主体工程建设	霍邱县重点工程建设管理处	梁健	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4635	霍邱县城东小区(B区)建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积16.5万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施等，安置1056户	4.28	2.60	1.30	主体工程建设	配套设施建设	霍邱县重点工程建设管理处	陈征宇	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4636	天然气金安-叶集—金寨联络线	新型城镇化	六安金安区	全线92.1千米，建设金安区—裕安区—叶集区—金寨县天然气管线，设置六安首站，城北、叶集、金寨、姚李五个输气站，木厂、淠河、徐集、江家店、大顾店五个阀室	4.18	3.87	0.20	正在进行管道施工	管线工程已结束	淮南矿业集团清洁能源有限公司	杜永华	六安市发改委	程旭
4637	金安经济开发区集中供热工程	新型城镇化	六安金安区	主要铺设管道长度21.8千米，蒸汽管网设计最大温度为320℃，蒸汽管网设计压力为1.8MPa	4.10	1.70	0.60	管道主体施工	主体施工	金安经济开发区管委会	许杨	金安经济开发区管委会	夏磊
4638	椿树镇龙穴农村新型社区示范点建设	新型城镇化	六安金安区	新建安置房4.7万平方米、村级集体经济综合体1个及配套设施，改建道路、电网水网等配套设施	4.00	3.00	1.00	安置房主体封顶	竣工投入使用	金安区椿树镇政府	王思发	金安区椿树镇政府	张扬
4639	六安市城区立体停车场一期工程及附属设施	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积10.1万平方米，建设建设大厦立体停车场等5个停车场，共计1948个停车位	3.87	0.01	2.00	基础施工	部分停车场建成	六安市住建局、六安市重点处	郭帅、常乐乐	六安市住建局、六安市重点处	许明力、倪玉华
4640	康平苑安置小区	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积6.5万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置690户	3.84	1.36	2.00	主体施工	主体建成，附属施工	金安经济开发区管委会	曹德林	金安经济开发区管委会	夏磊
4641	孙岗镇高杭农村新型社区示范点建设	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积6.2万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置465户	3.80	3.00	0.80	部分主体结构封顶	竣工	金安区孙岗镇政府	郭安东	金安区孙岗镇政府	杨君
4642	唐王新村二期扩建工程	新型城镇化	六安舒城县	总建筑面积约16.5万平方米，建设唐王新村二期扩建工程，同步建设室外管线、道排等附属设施	3.78	0.50	1.20	分区进行桩基检测	主体结构完工	安徽杭城建设投资有限公司	余先和	舒城县杭埠镇政府	胡雪峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4643	2020年度城区支路路网提升改造及城市环境维护工程	新型城镇化	六安金安区	建设佛子岭学校西侧道路、金桥小学周边支路、清水路、宁承路等城区支路；新建龙河路下穿长安路，淠河景观带提升、凤凰河增设人行桥、城区污水管网升级改造和火车站人行社会通道功能完善工程等	3.33	1.32	1.49	主体施工	部分道路建成	六安市住建局	郭帅	六安市住建局	许明力
4644	分路口镇LNG综合利用	新型城镇化	六安裕安区	新建LNG/L-CNG合建站、LNG气化站（含LNG充装），LNG/L-CNG加气站1座，同时建设办公楼、站房和罩棚、LNG充装间、辅助用房（含发电机房）、泵房和消防给水水池、管网等	3.23	1.20	0.80	储罐、地埋管道、辅助用房等厂区建设	合建站、LNG气化站、管网等建设	六安市港能天然气有限公司	何良龙	裕安区分路口镇政府	罗远亮
4645	金寨县G42沪蓉高速公路仙花互通立交新建工程	新型城镇化	六安金寨县	新建互通立交匝道长2.18公里，单向单车道匝道宽10.5米，双向双车道匝道宽19.5米；连接线大别山路长约0.95公里，等级为一级公路兼城市主干道，路基宽度55米，双向八车道	3.21	0.20	1.50	基础施工	主体工程建設	金寨县交通运输局	王建晖	金寨县交通局	马锐
4646	六安开发区基础设施建设	新型城镇化	六安经开区	建设刘庆路、银雀路、隐贤路、元亨路全长约16千米及招商服务中心配套基础设施等	3.00	2.20	0.60	部分建成	完成元亨路等剩余主体建设	六安开发区东城公司	许阳阳	六安开发区发展改革局	翁良文
4647	金寨县G529金叶路升级改造工程	新型城镇化	六安金寨县	全长8.5千米，按一级公路兼城市主干道标准建设，路面为沥青混凝土路面	3.00	0.30	1.50	基础施工	主体建成	金寨县交通局	张永昊	金寨县交通局	王宏
4648	安徽首矿大昌金属材料有限公司铁路专用线	新型城镇化	六安霍邱县	建设1.64公里专用线，采用III级铁路标准，单线预留电气化条件，装卸线有效长为950米；接轨站吴集站改建工程	2.46	1.30	1.16	正在进行专用线主体工程建设	竣工	安徽首矿大昌金属材料有限公司	孙志刚	霍邱经开区管委会	李守林
4649	凤凰苑二期	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积8.6万平方米，主要建设安置房及配套设施，安置514户	2.40	2.18	0.22	主体结构建设	竣工建成	裕安区重点处	宣兴连	裕安区重点处	孙代祥
4650	新华安置小区二期建设工程	新型城镇化	六安经开区	总建筑面积7万平方米，建设住宅、商业配套工程等	2.29	1.85	0.40	住宅楼主体在建	基本建成	六安开发区东城公司	赵春	六安开发区发展改革局	翁良文
4651	金寨高铁站至裕安交界公路升级改造工程	新型城镇化	六安金寨县	全长40千米，其中金寨高铁站至鲜花岭街道，按二级道路标准建设，路面为沥青混凝土；鲜花岭街道至金寨与裕安区交界，按三级道路标准建设，路面为水泥混凝土	2.00	1.50	0.50	完成路基工程，启动隧道工程建设	竣工投运	金寨县交通局	王建晖	金寨县交通局	马锐

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4652	叶集区污水处理厂扩建及配套管网工程项目	新型城镇化	六安叶集区	新建污水处理厂、四类地表水深度处理设施、污水管网、中水回用设施及配套供水管网等	2.00	0.60	1.30	管道铺设,主体工程施工	管道铺设完成,主体设备安装	叶集区城管局	丁亮	叶集区城管局	尤如君
4653	一水厂二期厂区工程	新型城镇化	六安裕安区	水厂扩建规模20万吨/天,主要建设净水工程、取水工程、供水工程、污泥处理工程等	1.85	1.50	0.35	主体工程建设	竣工建成	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4654	乐水河安置小区	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积7.7万平方米,建设安置房及配套设施等,安置472户	1.77	1.60	0.17	主体工程二次结构施工	竣工	裕安区独山镇政府	薛阳	裕安区独山镇政府	卓成发
4655	先生店乡大旺农民安置点建设	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积3.35万平方米,主要建设安置房212套及小区配套基础设施	1.50	1.14	0.36	主体封顶	竣工投入使用	金安区先生店乡政府	张先祥	金安区先生店乡政府	王才军
4656	六安市城区安置小区两补一化改造提升工程	新型城镇化	六安金安区	对23个已回迁入住的安置小区进行补差补缺和规范化管理	1.50	1.46	0.04	正在主体施工	部分完工	六安市住建局	李明	六安市住建局	许明力
4657	六安经济技术开发区供电线路迁改工程	新型城镇化	六安经开区	皋陶大道段皋汪线220KV线路迁改工程、银雀路高压电线入地工程、新建降压站工程三个子工程组成,迁改220KV电缆5千米,新建110KV电缆2.7千米、35KV电缆1.2千米、10KV电缆1.2千米,新建降压站1座等	1.10	0.80	0.30	皋汪线已竣工,银雀路高压电线入地工程正在施工	竣工	六安开发区东城公司	黄勇	六安开发区发展改革局	翁良文
4658	S329合六南通道	交通	六安金安区	总里程108公里,其中合六界至戚家桥段30.9公里,双向六车道一级公路;G105姚李至戚家桥段42.6公里,双向四车道一级公路;骆家庵至叶集段34.4公里,双向四车道一级公路	39.06	24.62	4.00	主路面及桥梁工程正在施工	部分路段完工	六安市交通局	高万春	六安市交通局	李卫东
4659	S244罗岗至分路口公路工程	交通	六安金安区	全长73.5公里,新建一级公路,双向四车道,沥青混凝土路面	31.19	4.00	8.00	主体工程建设	部分路段完工	六安市交通局	高万春	六安市交通局	李卫东
4660	S325六安马头至长集段公路工程	交通	六安霍邱县	全长45.2公里,新建一级公路,双向四车道,沥青混凝土路面	25.34	3.00	8.00	主体建设	部分路段完工	六安市交通局	高万春	六安市交通局	李卫东



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4661	G312连霍线叶集段改建工程(五里桥-固始县界)	交通	六安叶集区	全长9.8公里，按照一级公路兼顾城市主干道功能，建设道路、桥涵、安全交通设施及附属工程	11.24	8.00	3.24	部分路面已通行	竣工建成	叶集区交通局	周元桥	叶集区交通局	刘传新
4662	杭埠镇防洪工程	水利	六安舒城县	建设堤防工程、泵站、穿堤建筑物、渠道排涝、交通工程等	21.37	6.80	3.00	主体工程建设中	可施工区域堤防和泵站建设	舒城县金龙水利建设有限公司	薛雁翔	舒城县重点工程管理处	曹前长
4663	杭埠河治理工程	水利	六安金安区	左右岸堤防加固与护坡、河道护岸、堤顶防汛道路、河道疏浚与扩挖和87座穿堤建筑物拆除重建、4座桥梁重建或新建等；杭埠河河道治理长度70.12千米，共涉及8个圩口	15.00	2.00	4.50	主体工程建设	部分工程完工	六安市水利局	张功义	六安市水利局	张克定
4664	淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程	水利	六安裕安区	总治理河渠102.2公里，包括4条主要河流和5条主要渠道，建设防洪、排涝、截污工程等	13.67	9.16	4.00	主体工程施工	部分完工	六安市水利局	陈林	六安市水利局	张克定
4665	淠河六安市城南水利枢纽(节制闸)工程	水利	六安裕安区	主要建设钢筋砼36孔节制闸（桥闸合建）和管理用房，以及附岸翼墙、上下游引河及左右岸导流堤等	6.35	1.00	2.50	主体工程建设	基本建成	六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	陈翔	六安市水利局	鲍家章
4666	霍山县桃源河水库工程	水利	六安霍山县	总库容906万立方米，兴利库容480万立方米，防洪库容395万立方米，死库容101万立方米	5.40	2.00	1.00	上坝道路路基已完成、库周道路正在开展路基建设	水库大坝主体工程施工	霍山县水务局	汪健	霍山县水务局	王才品
4667	金寨县中河水库工程	水利	六安金寨县	新建800万立方米小型储水型水库，建设大坝、溢洪道、放水涵，引水隧洞、观测设施等工程	3.50	1.20	1.00	正在实施大坝坝肩、引水隧洞洞身开挖支护	部分建成	金寨县水利局	林志源	金寨县水利局	余玉浩
4668	东旭年产5000吨茶油产业园建设	农林	六安金寨县	总建筑面积21.9万平方米，建设青果烘干剥壳等生产线8条，年产油茶籽油5146吨、茶皂素525吨、有机肥5万吨及其他深加工产品1.76万吨	5.01	4.65	0.20	主体工程建设	部分主体建成	安徽东旭大别山农业科技有限公司	王甫民	金寨经济开发区管委会	傅泽民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4669	华好阳光乳业奶牛养殖及乳制品生产加工	农林	六安裕安区	总建筑面积42万平方米，分三期建设，拟新建生产厂房等，安装生产线2条，购置生产设备60余台(套)；年产鲜奶10万吨、乳制品10万吨，烘焙食品2000吨，奶牛存栏量8000头以上，生产加工有机肥4.8万吨	5.00	2.12	1.00	部分厂房安装设备	扩建厂房等	安徽华好阳光乳业有限公司	喻宜洋	裕安区顺河镇政府	施友贵
4670	温氏棒树种猪基地建设	农林	六安金安区	总建筑面积约14万平方米，建设猪舍、办公、生活区域及环保系统等，年产猪苗20万头	2.00	1.45	0.50	部分猪舍主体结构施工，部分工程基础施工	基本建成	金安温氏畜牧有限公司	徐华侨	金安区椿树镇政府	江正年
4671	霍邱县生猪养殖	农林	六安霍邱县	总建筑面积1.8万平方米，拟建后备母猪舍、公猪舍、配怀舍、分娩舍、办公生活区等	1.20	0.40	0.60	母猪舍、公猪舍主体工程正在建设	主体工程建设	霍邱县韩云畜禽养殖有限公司	韩长江	霍邱县曹庙镇政府	蒋家友
4672	天堂寨果业年产1万吨猕猴桃仓储加工	农林	六安金寨县	总建筑面积1.8万平方米，引入果酒加工设备和仓储服务设施，年仓储量达1万吨，年产100吨猕猴桃酒	1.01	0.40	0.61	厂房主体框架施工	竣工投产	金寨县天堂寨果业有限公司	孙斌	金寨县农业农村局	卢士传
4673	六安市城区水环境(厂-网-河)一体化综合治理一期	生态环保	六安金安区	包括凤凰桥中水厂、河西污水处理厂、东部新城污水处理厂二期扩建、六安经开区(东城)污水处理厂二期及配套管网、市凤凰桥污水处理厂二期、污泥处置厂二期、建成区雨污水管网检测及市政排水管网改造、第二批小区(单位)、街巷雨污混接整治、入河排污口治理完善工程、蒋家沟、李台子污水临时处理工程等	33.33	8.98	9.57	主体工程建设	部分工程完工	六安市住建局	郭帅	六安市住建局	许明力
4674	霍山经济开发区循环化改造	生态环保	六安霍山县	循环改造曲酒酿酒副产物资源化利用项目、废旧PVC地板回收再利用、年产40万立方米加气混凝土砌块、年处理3万吨竹屑能源综合利用、年产9000吨金属粉体材料及6000吨高性能金属浆料项目等23个项目	24.70	23.78	1.00	主体建设	基本完工	霍山经济开发区管委会	刘建国	霍山经济开发区管委会	李团结
4675	霍山县淠源渠水生态文明治理工程	生态环保	六安霍山县	整治淠源渠49.1千米，及渠道沿线防汛道路32.59千米	10.50	5.81	1.00	正在开展渠道、景观及配套道路施工	完成部分渠道、道路和景观公园建设	霍山县水务局	李传食	霍山县水务局	王才品

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4676	霍邱县主城区中央景观带	生态环保	六安霍邱县	总建筑面积110万平方米，建设道路工程、铺装工程、绿化景观工程等	8.78	7.98	0.80	部分建成	竣工	霍邱县重点工程建设管理处	姜超	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4677	苏大堰周边水环境综合治理工程	生态环保	六安金安区	对苏大堰承接的3座污水厂尾水进行净化；在苏大堰设置调节坝，提升泵站；建设河道周边道路、广场、游客服务中心及配套设施等	5.51	0.50	3.50	部分河道治理	主体工程建设	金安区城北乡政府	唐盼盼	金安区城北乡政府	黄河
4678	六安市环境资源科技发展中心	生态环保	六安霍邱县	建成总设计处理规模5.0万吨/年的工业危险废物处理中心，同时建设污水处理、消防泵房理等公辅工程	2.78	2.00	0.78	主体工程基本完工	竣工	安徽省创美环保科技有限公司	祝贯欣	霍邱经开区管委会	李守林
4679	六安市城北污水处理厂二期	生态环保	六安金安区	日处理规模8万立方米/天污水处理厂一座，配套污水管网、污泥输送管道	2.40	2.20	0.20	主体工程施工	竣工建成	六安市城管局	文才兵	六安市城管局	杜坤
4680	霍邱县城北第二污水处理厂(一期)	生态环保	六安霍邱县	总建筑面积约2万平方米，建设综合楼、中控室等构筑物及配套附属设施，日处理污水4万吨/日	2.13	0.80	1.33	主体工程建设	竣工	霍邱县住房和城乡建设局	龚勋	霍邱县住房和城乡建设局	赵以明
4681	二道河综合整治项目	生态环保	六安叶集区	实施河道整治4千米及周边配套工程	2.00	0.20	1.50	河道开挖、清淤	完成河道治理主体工程	叶集区重点工程处	王虎	叶集区重点工程处	吕威
4682	六安市餐厨垃圾处理	生态环保	六安金安区	建设120吨/日处理规模的餐厨垃圾处理设施（含地沟油20吨/日）	1.19	0.44	0.75	主体工程建设	竣工建成	六安市城管局	陈昌顺	六安市城管局	杜坤
4683	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)	社会事业	六安金安区	总建筑面积46万平方米，建设教学楼、职业培训中心、产教融合实训基地、高端制造研发中心、创新创业孵化中心及附属配套设施	18.50	0.91	6.00	基础施工	主体工程建设	安徽六安技师学院	许涛	六安市人社局	王永峰
4684	霍邱县第一人民医院新院区建设	社会事业	六安霍邱县	总建筑面积约33.5万平方米，建设内科住院楼、外科住院楼、妇幼楼、门诊医技楼、急诊楼、行政办公楼等，新增床位1800张	13.50	1.78	3.50	基础施工	内科住院楼、外科住院楼等主体工程建设	霍邱县第一人民医院	郑新权	霍邱县卫健委	梁瑞平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4685	裕安区区级公共卫生应急和服务能力提升项目	社会事业	六安裕安区	总建筑面积11.64万平方米，建设传染病区、区疾控中心、乡镇（中心）卫生院公卫楼、区域医学检验检测中心等，购置医疗和急救设备	11.63	0.30	0.50	18所发热门诊在建	18所发热门诊及苏埠、单王等卫生院等建成	裕安区卫健委	谢胜利	裕安区卫健委	鲍传满
4686	六安一中扩建	社会事业	六安金安区	总建筑面积20.6万平方米，主要建设教学楼、实验楼、图书综合楼、学术报告厅等	11.57	4.49	7.08	主体建设	竣工建成	六安一中	李永江	六安市教体局	许秀旗
4687	皖西经济技术学校(职教园区)校园建设	社会事业	六安霍邱县	总建筑面积23.7万平方米，建设教学楼、学生宿舍、实训楼、商业街区及设备采购等，招生规模8000人	9.04	0.05	3.00	基础施工	主体工程建设	皖西经济技术学校	王秀江	霍邱县教育局	傅云飞
4688	叶集区四方医院改扩建项目	社会事业	六安叶集区	总建筑面积11.47万平方米，建设门诊楼、医技楼、住院楼及其他配套实施，设置床位360张	8.27	0.10	2.00	门诊楼基础施工	门诊楼主体封顶	六安市叶集区宏济医院管理有限公司	杜平	叶集区卫健委	郑昊
4689	霍邱县文峰学校建设	社会事业	六安霍邱县	建筑面积约27.7万平方米，主要建设教学楼、实验楼、食堂等	8.06	0.10	1.10	正在进行基坑开挖	进行小学部建设	霍邱县文峰教育有限公司	刘杨	霍邱县教育局	傅云飞
4690	金寨县人民医院新区	社会事业	六安金寨县	建筑面积约9.5万平方米，主要建设门诊楼、医技楼、住院楼及其他配套实施，设置床位800张	7.20	6.00	0.70	主体工程建设	主体建成	金寨县人民医院	林新	金寨县卫健委	卢毅
4691	舒城县中医药提升工程(舒城县中医院康复业务楼)	社会事业	六安舒城县	总建筑面10万平方米，新建康复业务楼及停车场、设备用房等配套设施	7.15	0.19	1.50	完成大门围墙建设，主体工程土方开挖	主体工程建设	舒城县重点工程管理处	曹前长	舒城县卫健委	张俊社
4692	金安区人民医院新院区建设	社会事业	六安金安区	总建筑面积15.8万平方米，建设医疗综合楼、公共卫生楼、精神卫生中心综合楼，设置床位1100张	5.00	0.20	1.70	完善前期工作	主体工程施工	金安区卫健委	凡正立	金安区卫健委	王昌盛
4693	六安市中医院医疗综合楼(中医院传承创新工程)	社会事业	六安金安区	总建筑面积9.1万平方米，建设医养结合和中医药传承创新工程及附属配套设施，设置床位600张	4.90	0.08	1.50	基础施工	主体工程建设	六安市中医院	李道昌	六安市卫健委	吴广进

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4694	霍山县体育中心	社会事业	六安霍山县	总建筑面积9.7万平方米，主要建设体育馆、游泳馆、体育场及配套设施等工程	4.65	3.00	1.65	完成体育场、游泳馆主体工程建设	竣工	霍山县文旅局	潘宏	霍山县文旅局	赵刚
4695	霍邱县第二人民医院迁址扩建	社会事业	六安霍邱县	总建筑面积约10万平方米，建设内科综合楼、卫生人才培训中心、放疗中心及配套等	4.51	0.05	2.50	基础施工	内科综合楼等主体工程建设	霍邱县重点工程建设管理处	姜超	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4696	六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼	社会事业	六安裕安区	总建筑面积10.1万平方米，建设门诊、内科病房、老年养护院综合大楼及附属配套设施，设置床位830张	4.06	1.77	2.00	主体建设	部分主体工程建成	六安市二院	姜凤	六安市卫健委	吴广进
4697	裕安区学前教育提升工程	社会事业	六安裕安区	紫荆巷、春天嘉苑、永安南苑等25所幼儿园新建与装修	3.97	0.68	2.30	3所幼儿园交付使用	幼儿园基本完工	裕安区教体局	申祥宏	裕安区教体局	张恩平
4698	金安区妇幼保健院病房综合楼建设	社会事业	六安金安区	总建筑面积6.5万平方米，主要新建综合楼及配套设施等，设置床位395张	3.50	3.10	0.40	主体基本建成	竣工	金安区妇幼保健院	张劲松	金安区卫健委	王昌盛
4699	霍山县中医院中医特色内科综合楼及配套工程	社会事业	六安霍山县	总建筑面积5.7万平方米，新建中医特色内科综合楼、门诊综合楼及附属配套设施等	3.15	1.50	1.00	主体建设	基本完工	霍山县中医院	朱运武	霍山县卫健委	闫奎
4700	金安区医共体分院服务能力提升建设	社会事业	六安金安区	总建筑面积9.58万平方米，主要新建施桥、毛坦厂、孙岗、先生店等14个乡镇医疗综合楼	3.00	1.53	1.20	部分分院主体结构施工	部分建成，部分主体施工	金安区卫健委	张枝江	金安区卫健委	王昌盛
4701	皖西卫生职业学院公共学院	社会事业	六安金安区	总建筑面积3.7万平方米，建设大学生活动中心及操场等附属配套设施	2.87	0.37	2.44	基础施工	主体工程建设	皖西卫生职业学院	刘博	皖西卫生职业学院	梁国金
4702	裕安第二自来水厂	社会事业	六安裕安区	新建供水规模为2.5万吨/日的自来水厂一座，建设取水工程、净水设施、输水管线、配水干管及加压泵等供水系统	2.84	1.01	1.84	厂区及管网建设	竣工	裕安区水利局	张斌	裕安区水利局	陈明权
4703	金寨技师学院产教融合实训基地项目	社会事业	六安金寨县	总建筑面积6.93万平方米，新建产教融合教学实训用房、就业创业培训及创业孵化用房	2.82	1.00	1.50	主体工程建设	主体建成	金寨技师学院	王修银	金寨技师学院	霍飞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4704	六安2020年城区公办幼儿园建设	社会事业	六安金安区	总建筑面积12.6万平方米，新建公办幼儿园40所，班级400个、学位1.2万个	2.50	1.60	0.60	主体建设	建成使用	六安市教体局	李永江	六安市教体局	许秀旗
4705	金安区学前教育提升工程	社会事业	六安金安区	总建筑面积4.26万平方米，新建13所幼儿园，改造2所幼儿园，主要建设教学用房、辅助用房、装饰装修及配套设施等	2.48	1.64	0.84	部分幼儿园基本建成，部分主体施工	竣工	金安区教育局	鲍远航	金安区教育局	韩怀国
4706	六安市人民医院门诊改扩建及DSA中心建设项目	社会事业	六安金安区	改扩建总建筑面积约5万平方米，建设门诊、急诊、DSA中心及配套设施等，设置床位430张	2.33	0.83	1.14	基础施工	主体工程的建设	六安市人民医院	吴宗胜	六安市卫健委	吴广进
4707	霍山县五馆内装及布展工程	社会事业	六安霍山县	总建筑面积3.2万平方米，主要五馆布展、内部装饰、电梯、空调、智能化、绿建光伏、强弱电、消防等	2.20	1.01	0.69	红馆已建成，其他馆正在开展内装施工	基本建成	霍山县住建局	万松	霍山县住建局	许华清
4708	六安市妇幼保健院妇幼健康综合楼	社会事业	六安裕安区	总建筑面积3.5万平方米，建设妇计综合楼及附属配套设施等，设置床位200张	2.08	0.27	1.00	基础施工	主体工程的建设	六安市妇幼保健院	储长山	六安市卫健委	吴广进
4709	金安职业学校扩建	社会事业	六安金安区	总建筑面积6.8万平方米，主要建设培训中心、实训楼及配套设施等，计划可招生3000名学生	2.00	1.70	0.20	部分工程主体在建	基本完工	金安区教育局	韩怀国	金安区教育局	鲍远航
4710	六安老年大学新校区	社会事业	六安金安区	总建筑面积约3.74万平方米，建设教学楼、综合楼、多功能厅及配套附属设施等	1.95	0.33	0.92	基础施工	主体工程的建设	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4711	霍邱县学前教育	社会事业	六安霍邱县	总建设面积5.65万平方米，新建、改扩建各乡镇幼儿园、附属配套设施等	1.94	0.22	0.10	部分幼儿园主体工程建设	主体工程的建设	霍邱县教育局	孙保	霍邱县教育局	傅云飞
4712	霍邱县第二人民医院老年医学中心	社会事业	六安霍邱县	总建筑面积约4万平方米，建设老年医学中心综合楼及相关配套设施等	1.81	0.60	0.40	主体建设	主体建成，进行设备安装	霍邱县重点工程建设管理处	姜超	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4713	霍山县医院内科医技综合楼建设	社会事业	六安霍山县	建筑面积3万平方米，建设内科医技综合楼，肿瘤放疗中心及附属工程等	1.80	1.70	0.60	正在开展内装施工	竣工	霍山县医院	潘家东	霍山县卫健委	闫奎
4714	叶集区妇幼保健院建设	社会事业	六安叶集区	总建筑面积2.5万平方米，新建公共业务用房、门诊楼及病房、食堂、污水处理、消毒供应室及配套设施，设置床位160张	1.60	0.30	1.00	基础施工	主体工程完工	叶集区卫健委	冯克运	叶集区卫健委	郑昊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4715	六安市特殊教育中心迁建工程	社会事业	六安裕安区	总建筑面积1.44万平方米，建设活动中心、启音启明楼、家政训练楼、教研综合楼及附属工程、购买相关教育教学设备设施等	1.54	1.22	0.32	主体建设	竣工建成	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4716	裕安区人民医院(裕安区中医院)建设	社会事业	六安裕安区	总建筑3.7万平方米，主要建设医疗综合楼及配套设施等，设置床位200张	1.50	0.42	0.80	基础施工	主体工程基本建成	裕安区卫健委	谢胜利	裕安区卫健委	鲍传满
4717	城关三小陶因路校区及附属幼儿园	社会事业	六安舒城县	总建筑面积1.79万平方米，建设图书室、报告厅、教学楼等	1.28	0.18	0.50	基础施工	主体工程建设	舒城县教育局	曹前长	舒城县教育局	包训祥
4718	金寨县映山红初级中学迁建工程	社会事业	六安金寨县	总建筑面积约4.2万平方米，计划新建教学楼、综合楼、报告厅及附属工程等	1.20	0.61	0.40	基础施工	主体建成	金寨县映山红初级中学	孙超	金寨县教育局	徐浩
4719	霍山县新城小学迁建及城西幼儿园新建工程	社会事业	六安霍山县	总建筑面积2.5万平方米，主要建设教学楼、报告厅、运动场等，新建城西幼儿园园舍及配套设施等	1.20	0.35	0.40	幼儿园主体工程完工	部分建成	霍山县衡山镇中心校	余立举	霍山县教育局	王大春
4720	金寨县国防动员指挥中心及警察训练基地项目	社会事业	六安金寨县	总建筑面积1.77万平方米，建设国防动员指挥中心、警察训练基地等设施	1.13	0.30	0.83	基础施工	竣工建成	金寨县重点工程处	吕皓	金寨县重点工程处	田俊
4721	金寨县群众工作中心	社会事业	六安金寨县	建筑面积5.4万平方米，规划建设公检法用房、群众工作中心及附属设施等	1.10	0.50	0.50	主体工程建设	主体建成	金寨县重点工程处	廖凯	金寨县重点工程处	王同明
4722	六安市监委业务用房及留置专区	社会事业	六安金安区	总建筑面积1.6万平方米，主要建设业务用房、留置专区及附属配套设施	1.02	0.94	0.08	业务用房基本建成，正在进行留置专区用房建设	竣工建成	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4723	和平小学及公建幼儿园装饰装修工程	社会事业	六安经开区	总建筑面积1.6万平方米，主要建设和平小学附属幼儿园，以及锦城迎宾府幼儿园、帝景金安府幼儿园、远大雍华府幼儿园装修	1.00	0.10	0.80	开工并准备	基本完工	六安东都建设投资管理有限公司	程振兴	六安经开区社会发展局	王峰
4724	舒城县特殊教育学校迁建工程	社会事业	六安舒城县	总建筑面积1.46万平方米，新建教学综合楼及宿舍等配套设施，计划开设15个班级，计划招生150人左右	1.00	0.15	0.50	基础施工	主体工程建设	舒城县重点工程管理处	曹前长	舒城县教育局	包训祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4725	霍山县上土市温泉小镇建设	文化产业	六安霍山县	规划面积300万平方米，由温泉小镇核心区、花果之乡生态农业示范区、生活配套服务区三大功能区构成的一个温泉小镇建设框架，实施重点项目19个	21.56	15.78	1.00	主体建设	部分建成投入使用	霍山县上土市镇政府	刘均奕	霍山县发改委	仇多弟
4726	六安市裕安区九公寨景区提升工程	文化产业	六安裕安区	建设登山坡道、接待中心、山体安全设施及配套附属设施等	15.55	0.70	0.50	建设独山红色文旅特色街区	部分建成	裕安区文旅局	黄军	裕安区文旅局	藏启炳
4727	六安恒大文化产业交流中心	文化产业	六安舒城县	总建筑面积5.56万平方米，建设文化产业设施及配套建设景观绿化等辅助设施	13.00	7.05	1.00	互动体验剧场等4个单体结构封顶	部分建成	六安恒慧旅游开发有限公司	鲁伟	舒城经开区管委会	胡雪峰
4728	徽风皖韵古建旅游小镇	文化产业	六安金寨县	总建筑面积50万平方米，主要建设游客集散中心、徽派古镇、徽风合院、民宿博物馆及附属设施等	12.00	5.60	4.00	已建成50栋古建筑	部分建成	松海农业生态开发有限公司	龚海松	金寨县文旅体育局	洪潮
4729	安徽六万情峡景区旅游综合开发项目	文化产业	六安霍山县	一期新建沿河步道、人工瀑布、观光平台、停机坪、游客服务中心等及相关配套设施建设；二期修复六万寨古城墙、新建登山步道、索道及相关配套设施；三期主要完善服务设施及功能	10.80	1.00	1.50	正在开展沿河步道、观光平台等建设	完成一期工程建设	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	张琴	霍山县文旅局	赵刚
4730	金寨旅游文化创意街区	文化产业	六安金寨县	总建筑面积27.71万平方米，主要建设文化创意街区、青少年主题乐园、VR主题区、地表摩天轮及配套附属设施等	10.00	4.81	4.00	主体工程建设，部分建筑已封顶	部分建成	安徽华强建设集团有限公司	朱斌	金寨县文旅体育局	洪潮
4731	独山抹茶乡村振兴示范区建设	文化产业	六安裕安区	总建筑面积2.5万平方米，建设抹茶酒店、体验工坊、文化商业街等及田园综合体，年产1200吨抹茶	9.00	1.30	0.90	抹茶小院等建成；小镇客厅、民俗“四合院”等在建	部分建成	安徽抹茶村茶业有限公司	张本友	裕安区独山镇政府	卓成发
4732	六安罍街特色商业街	文化产业	六安裕安区	总建筑面积9万平方米，主要建设文化旅游街区、特色美食街区及配套设施等	5.00	1.94	2.00	街区公园开放	基本建成	六安罍街文旅开发有限公司	李锐锋	裕安区平桥乡政府	许春生
4733	金寨启迪体育小镇	文化产业	六安金寨县	总建筑面积约2万平方米，主要建设体育公园、网球馆、室外网球场、篮球场、足球场、攀岩及大型游艺设施等	4.60	2.40	2.00	主体工程建设	部分建成	金寨启迪体育小镇开发有限公司	叶玉莹	金寨县文旅体育局	奚立新



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4734	文庙.锦成里	文化产业	六安裕安区	总建筑面积8.9万平方米，主要建设民宿酒店、文化旅游街及恢复修建六安文庙、书院等配套设施	4.12	0.20	2.30	基础施工	主体完成	安徽晟诚商业开发有限公司	潘菲菲	裕安区鼓楼街道	李兵
4735	六安市广播电视发射塔迁建	文化产业	六安裕安区	总建筑面积0.7万平方米，发射塔高度308米，主要建设塔座、塔身、塔楼、桅杆及附属配套设施	2.38	2.13	0.25	主体工程建设	竣工建成	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4736	六安恒大文化旅游城商业街	文化产业	六安舒城县	总建筑面积2.08万平方米，建设商业街、物业用房及配套建设等	2.02	1.52	0.50	商业街内部装修中	竣工	六安恒慧旅游开发有限公司	鲁伟	舒城经开区管委会	胡雪峰
4737	华夏幸福智能制造产业园	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积40万平方米，新建多层厂房、综合楼及其他综合配套服务设施，建成后，年产智能装备零部件、智能装备传动部件、汽车及家居智能触控面板等相关智能产品约1000万件	35.00		10.00	正在进行场地平整	主体工程建设	舒城鼎兴园区建设发展有限公司	魏先彪	舒城县经济开发区管委会	胡雪峰
4738	舒城县智慧电子小镇(一期、二期)	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积约39.97万平方米，主要建设生产厂房、仓库、研发办公楼及绿化、停车场等附属工程	29.15		10.00	完成前期工作	主体工程建设	舒城县舒兴资产运营管理有限公司	张兴华	舒城经开区管委会	胡雪峰
4739	盈田高端装备产业园项目	战略性新兴产业	六安霍山县	总建筑面积约34万平方米，新建46栋厂房，2栋宿舍，及配套等	28.00		3.00	推进规划、用地前期工作	开工建设	霍山经济开发区管委会	叶林	霍山经济开发区管委会	李团结
4740	长三角六安智谷产业园	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积约43万平方米，新建新型标准厂房、定制厂房、商务写字楼、人才基地、研发大楼及配套设施等	15.00		1.00	土地征收方案报批	开工建设	六安智谷产业园发展有限公司	张冠希	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4741	合力高端铸件及深加工研发制造基地建设	战略性新兴产业	六安金安区	总建筑面积约23万平方米，主要建设生产厂房、办公及研发楼及配套附属设施等，年产20万吨精密铸件	10.00		0.30	推进前期工作	厂房、研发楼等主体施工	安徽合力股份有限公司	刘民	金安经济开发区管委会	方明
4742	九信中药健康产业园建设项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积5万平方米，新建厂房及配套设施，购置洗药机、果蔬烘干机、变频循环水清洗机等设备90台，年加工中药饮片2000吨	5.00		1.00	已完成备案	主体工程建设	金寨九信中药饮片有限公司	舒家甲	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4743	红达科创产业园	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积6.1万平方米，建设企业办公楼，展示研发中心及配套设施等	5.00		3.00	正进行规划方案	部分主体建设	安徽鸿达工贸有限公司	卢红达	六安开发区招商局	蒋小磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4744	国家应急食品水动员中心华东应急保障生产基地	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积2.85万平方米，新购置软包装灌设备、专用水设备、应急包组装线共约14台（套/条），配套精密过滤设备、反渗透装置、裂解装置设备、空气净化系统等设备共约150台（套），租赁厂房，建设一条生产线,年产应急保障水1亿袋、健康饮料11亿瓶	3.80		0.30	公司已注册	开工建设	安徽省泖联应急产品有限公司	张德明	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4745	金属粉芯和磁瓦生产项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积0.5万平方米，购置VC包覆机、合批机、液压机、倒角机、烘箱、粉末涂装机等设备67余台（套），年产金属粉芯2000吨	3.04		1.00	开展前期工作	主体工程建设	安徽龙磁金属科技有限公司	熊咏鸽	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4746	松羽特材智能化工艺设备生产	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积5.72万平方米，建设厂房、综合办公楼，购置起重机、行车、折弯机、切割机、自动焊机等生产设备约100台（套），年产特材智能化工艺设备500台（套）	3.00		0.30	土地报批	开工建设	安徽松羽工程技术有限公司	鲍学全	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4747	中洲年产1000万套汽车新风滤芯项目	战略性新兴产业	六安霍山县	租赁厂房约0.56万平方米，新上汽车新风滤芯生产线2条，年产1000万套汽车新风滤芯	2.70		1.50	正在开展厂房装修，设备采购	基本投产	安徽中洲新材料有限公司	万军	霍山经济开发区管委会	李团结
4748	安徽广旭智能数控装备产业基地	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积为4万平方米，建设厂房并购置相关设备，年产大型雕刻机500台，光纤激光切割设备300台，数控设备1200台	2.20		0.80	土地平整	部分建成	广旭智能装备（安徽）有限公司	潘胜	舒城经开区管委会	胡雪峰
4749	霍邱县年产3亿Ah锂离子储能电池	战略性新兴产业	六安霍邱县	总建筑面积约3.7万平方米，主要建设车间、厂房、宿舍楼及配套附属设施等，购置相关设备；项目分两期建设，其中，一期、二期分别新建150MWh集装箱储能系统	2.10		0.30	正在办理施工许可证	主体工程建设	安徽汉星综合能源有限公司	蒋大龙	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	赵仁宝
4750	荣昌智能家居及新材料产业园	战略性新兴产业	六安裕安区	总建筑面积2.8万平方米，主要新建生产车间、办公及附属设施，购置全自动浸渍生产线、高档压板生产线、全自动印刷生产线等共35条（套），可年产饰面纸12000万张，高档抗菌净醛板300万张	1.80		0.80	规划已批复	开工建设	安徽省荣昌新材料科技有限公司	马乐银	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4751	景华年产100万套电动摩托车车身饰件生产项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积6.4万平方米，新建喷涂流水线4条，购置伺服注塑机、模温机、注塑机器人等设备180台，年产100万套电动摩托车车身饰件	1.60		1.20	已完成备案，正在土地平整	部分主体建成	安徽景华车辆配件有限公司	吴义华	金寨经济开发区管委会	傅泽民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4752	新帆电动车配件项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积6.7万平方米，新建自动化电机生产流水线5条，购置自动化绕线机50台，年产电动车电机300万台	1.50		1.20	已完成备案	主体工程建设	安徽新帆动力科技有限公司	周伟	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4753	一本发动机汽缸及配件生产销售	战略性新兴产业	六安舒城县	总建筑面积约3.62万平方米，建设厂房，办公楼，宿舍；购置项目所需的数控机床、加工中心、压铸件、珩磨机加工及辅助设备120套，年产通用发动机汽缸及配件300万套	1.50		1.10	土地准备平整	厂房主体工程建设	安徽一本科技有限公司	周本金	舒城经开区管委会	胡雪峰
4754	中昊精工电瓶车配件项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积5.07万平方米，新建电动车配件自动生产线3条，年产电瓶车配件300万套	1.30		0.80	已完成备案、规划设计、土地平整	主体工程建设	安徽中昊精工科技有限公司	董昊	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4755	中建智能标准化工地研发生产基地项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积3.34万平方米，购置数控等离子切割机、全自动卧式带锯床、二氧化碳气体保护焊机、全自动进口数控等设备，年生产3万件建筑爬架、VR体验馆、标化设施和环保设备等产品	1.20		0.40	已完成备案	主体工程建设	安徽宁坤建筑标化设备有限公司	董帮海	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4756	七彩电动车外观件喷涂加工项目	战略性新兴产业	六安金寨县	总建筑面积3.3万平方米，新建涂装生产线4条，购置环保设备4套，年加工各类外观件380万套	1.08		0.80	已完成备案	主体工程建设	安徽七彩电动车有限公司	万永峰	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4757	恒宇工程机械制造及零部件加工生产	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积为1.9万平方米，为一栋综合大楼，主要包括展示大厅、厂房、办公等建设内容	1.06		0.60	开展前期工作	开工建设	安徽恒宇工程机械有限公司	郭鹏飞	六安开发区招商局	蒋小磊
4758	工匠新材料二期年产1200万超细纤维皮生产	战略性新兴产业	六安经开区	总建筑面积6万平方米，新建车间、综合楼及回收装置、废水处理等配套设施；购置浓缩塔、精馏塔等设备4套，形成二期年产1200万米超细纤维皮生产能力规模	1.00		0.50	已完成项目备案，正办理施工许可证等证件	厂房主体开始建设	安徽工匠超纤新材料有限公司	鲁军贤	六安开发区招商局	蒋小磊
4759	霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿	传统产业升级改造	六安霍山县	资源储量1.3亿吨，年产建筑石料用凝灰岩600万吨	20.00		3.00	开展前期工作	开工建设	霍山县矿产公司	黄伟	霍山县国资委	汪庆
4760	中财新型建材科技产业园	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积10.2万平方米，建设行政综合楼、厂房，及相关配套基础设施等，形成年产25万吨新型建材	10.00		3.00	已完成土地手续，正在做规划设计方案	厂房主体开始建设	六安中财管道科技有限公司	谷军安	六安开发区招商局	蒋小磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4761	六安市裕兴小微创业园	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积33.13万平方米，建设厂房及配套用房等	7.00		0.40	备案已完成	开工建设	安徽裕兴小微创业园开发有限公司	吴国军	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4762	叶集高质板材示范园(一期)	传统产业升级改造	六安叶集区	总建筑面积30万平方米，新建标准化厂房、人才公寓及配套基础设施等	7.00		2.50	已完成立项、规划、用地	公寓楼主体施工	叶集经济开发区管委会	台运兵	叶集经济开发区管委会	彭华
4763	年产7万吨水刺无纺布项目	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积3.62万平方米，新建103.62万平方米，新建10条水刺无纺布生产线，年产7万吨水刺无纺布	6.00		2.00	已完成备案	主体工程建設	安徽康为非织造科技股份有限公司	张丹峰	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4764	美盈森工业4.0智慧工厂二期	传统产业升级改造	六安经开区	总建筑面积约50万平方米，建设生产车间，形成包装生产、精品包装30万件	6.00		1.00	正在进行规划设计	开工建设	深圳市美盈森环保科技股份有限公司	刘会丰	六安开发区招商局	蒋小磊
4765	杭萧钢结构装配式建筑产业基地	传统产业升级改造	六安裕安区	购买厂房、办公楼等，年产钢管束构件约8万吨、装配式钢筋桁架楼承板约200万平方米、箱型柱构件约5万吨	5.00		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽新弘杭萧绿色科技股份有限公司	胡升阳	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4766	筑圣新型建材生产项目	传统产业升级改造	六安霍山县	总建筑面积7.8万平方米，新建办公楼、实验室、员工宿舍楼及附属设施等，新上商品混凝土搅拌站、机制砂生成线、级配碎石生产线等	5.00		3.00	完成前期工作	部分建成	安徽筑圣建设工程有限公司	肖国彬	霍山县科技经信局	李永海
4767	盈润科技门窗生产	传统产业升级改造	六安叶集区	总建筑面积4万平方米，新建办公大楼、设计创新中心、产品研发中心、厂房及附属设施等，年新增各类门窗2万平方米	5.00		1.00	已完成备案、规划、用地等	厂房主体施工	安徽盈润门窗科技有限公司	叶克胜	叶集经济开发区管委会	彭华
4768	品华二期智能全钢集成建筑装备暨铝合金模板扩建	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积7.84万平方米，主要新建生产厂房、原材料和成品仓库、设计与研发中心综合楼、产品展示与配送中心等及配套工程等，购置智能爬架生产线4条、铝模板自动生产线4条，年产爬架1.4万延长米，铝模板45万平方米	3.00		0.30	土地报批	开工建设	安徽品华新型建材科技有限公司	陈光红	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4769	霍邱县班台子铁矿100万吨/年采选	传统产业升级改造	六安霍邱县	设计采矿为地下开采，竖井开拓，建设废石提升井、北风井、回风井、-500m巷道、-400m巷道、采区变电所、充填硐室等，铁矿采矿规模为100万吨/年，生产铁精矿约26.7万吨/年	2.54		0.50	已办理采矿证、备案、环评、土地复垦	主体工程建设	安徽李营子班台子矿业有限公司	张谨	霍邱县周集镇政府	李国运
4770	柏睿年产10万吨肉类食品深加工项目	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积约5.1万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等，购置速冻肉类调理食品加工生产线3条，年产10万吨肉类食品深加工	2.30		1.20	土地平整已完成	完成厂房主体工程	安徽柏睿农业科技有限公司	袁乃林	舒城经开区管委会	胡俊
4771	新华饲料年产30万吨畜禽水产饲料和鹅加工	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积6.2万平方米，主要建设饲料加工车间、仓库及配套设施等，年产高档优质畜禽、水产饲料30万吨，屠宰肉鹅1000万只（家禽）、年加工鹅肥肝400吨	1.80		0.90	开展前期工作	主体施工	安徽新华畜牧科技有限公司	张新	金安区城北乡政府	黄河
4772	霍山艾草深加工项目	传统产业升级改造	六安霍山县	一期租赁厂房约0.3万平方米，新建六条艾草深加工生产线；二期建设艾草健康研发中心、产品应用培训中心、艾草原材料储存车间等	1.50		0.80	开展前期工作	部分建成	安徽大山中艾生物科技有限公司	姜方林	霍山经济开发区管委会	李团结
4773	霍邱县丰蓼年产20万吨铁尾砂制备磁化土壤改良复混增效剂	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积2.2万平方米，主要建设生产用房、原料库房、成品库房、综合办公楼、检测化验中心及购置生产设备49台	1.47		0.40	完成前期工作	主体基本建成	安徽丰蓼铁尾砂缓释磁化矿物肥有限公司	王兰祥	霍邱经开区管委会	李守林
4774	霍邱县亿布天下生产纺织化纤布	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积为1.4万平方米，主要建设生产厂房、库房、办公楼及配套设施等，年产2500万米涤纶布	1.30		0.50	完成备案	主体工程	六安市亿布天下纺织科技有限公司	严道龙	霍邱县扈胡镇政府	徐守松
4775	力合家居UV木饰面项目	传统产业升级改造	六安叶集区	总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公及宿舍配套基础设施等，年产1万平方米UV木饰面板	1.20		0.30	正在施工图设计	厂房主体完工	安徽力合橱柜材料有限公司	赵良诚	叶集经济开发区管委会	彭华
4776	辉鸿生态旅游食品生产加工项目	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积5.7万平方米，建设厂房、产品仓库及附属设施等，购置熟食加工设备，年产熟食制品5000吨和精品冷鲜肉分割、储存、销售1000吨	1.20		0.60	已完成备案、规划	主体工程	安徽辉鸿现代农业（集团）有限公司	胡祖秀	金寨经济开发区管委会	傅泽民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4777	天盾消防灭火器生产	传统产业升级改造	六安经开区	租赁厂房0.6万平方米，建设灭火器罐体制管生产线2条、三枪环缝焊机6组、12工位水压试验机1台、三流道链板输送线1条、试除锈生产线1条、双孔烟雾处理器2台、500脉冲焊机18台、双工位灌装生产线2条、自动封箱、打包生产线2条、200T气动精密冲床1台等，形成年产灭火器300万件	1.20		0.80	开工并准备	部分生产线投产	安徽天盾消防科技有限公司	沈业军	六安开发区招商局	蒋小磊
4778	丽达制衣	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积2.7万平方米，新建办公楼，厂房，引进服装生产线8组，购置拷边机，切刀机，锁眼机等1000台（套），年生产品牌校服200万套	1.20		0.50	开展前期工作	厂房主体工程建设	安徽丽达制衣有限公司	储成林	舒城经开区管委会	胡俊
4779	年产5000万条空调散热片	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积约2.4万平方米，建设生产车间、食堂、办公楼及配套设施等，年产5000万条空调散热片	1.08		0.50	完成备案	生产车间等主体工程	六安市华茂金属制品有限公司	王术茂	霍邱县长集现代农业示范区管委会	曹士礼
4780	霍邱县年加工100万件品牌服饰及箱包	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积1.8万平方米，项目计划分两期建设，一期为服装加工，建设生产车间、仓库等；二期为纺织品、箱包和服装辅料加工，建设生产车间，购置清棉机、裁剪机和其它辅助设备	1.06		0.50	完成备案	主体工程	安徽立大制衣有限公司	吴爱超	霍邱县长集现代农业示范区管委会	曹士礼
4781	霍邱县鸿达年产35000吨聚烯烃复合树脂粒子	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积约1.64万平方米，分期建设实施，一期主要建设生产厂房、办公用房，购置设备等；二期建设生产厂房及公用工程劳动卫生等工程，购置生产设备。年产35000吨聚烯烃复合树脂粒子	1.03		0.60	完成前期工作	主体工程基本建成	安徽鸿达再生资源综合利用有限公司	冷冬	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	赵仁宝
4782	霍邱县德鑫钢结构建设	传统产业升级改造	六安霍邱县	总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、展示楼、原料仓库房及配套附属工程等，年产标准箱8000套、轻钢别墅300套、折叠式集装箱房4000套、多功能集装箱房1000套	1.02		0.50	正在办理施工许可证	主体工程	六安市德鑫钢构工程有限公司	樊玉良	合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会	赵仁宝
4783	欣昊板式家具生产	传统产业升级改造	六安叶集区	总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、原材料仓库、展厅等，年产板式家具150万套	1.00		0.20	正在施工图设计	厂房主体施工	六安欣昊智能家具有限公司	舒余鑫	叶集经济开发区管委会	彭华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4784	华洋年产3000万套汽车紧固件项目	传统产业升级改造	六安霍山县	租赁厂房约0.56万平方米，新建汽车紧固件生产线3条，年产3000万套汽车紧固件	1.00		0.60	正在开展厂房装修、设备订购等工作	基本建成	安徽华洋五金制造有限公司	蔡欣	霍山经济开发区管委会	李团结
4785	聚德泰智能精密制造	传统产业升级改造	六安舒城县	总建筑面积2万平方米，新建办公楼、厂房等，引进全自动45型成型机9台，36型成型机6台，建设自动包装生产线4条，年产1000万套家具智能精密五金件	1.00		0.50	开展前期工作	厂房主体工程建设	安徽聚德泰精密工业有限公司	郭子敏	舒城经开区管委会	胡俊
4786	海顺建材年产500万平方米石塑墙板项目	传统产业升级改造	六安金寨县	总建筑面积3.3万平方米，建设生产线20条，采购挤塑机、牵引机、混料机等设备100台，年产石塑墙板500万平方米	1.00		0.50	已完成备案	部分主体建成	安徽海顺建材有限公司	徐维胜	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4787	皖盈年产90万件服装创意园	传统产业升级改造	六安金安区	总建筑面积3.03万平方米，主要建设厂房、仓库、综合楼及配套设施等，年产90万件服装	1.00		0.40	完成前期工作	主体施工	六安皖盈服装有限公司	崔中云	金安区城北乡政府	黄河
4788	瑞钢年产800万套汽车滤清器及法兰盘项目	传统产业升级改造	六安霍山县	租赁厂房约0.56万平方米，新上汽车滤清器及法兰盘生产线各2条，年产800万套汽车滤清器和800万套法兰盘	1.00		0.60	开展厂房装修，部分设备采购、安装	基本投产	安徽瑞钢机车部件有限公司	刘建国	霍山经济开发区管委会	李团结
4789	奇艺年产2000吨包装材料	传统产业升级改造	六安裕安区	总建筑面积2.83万平方米，建设厂房及附属配套设施，购置印刷机、切带机、吹膜机等20台（套），年产2000吨包装材料	1.00		0.30	土地指标报批	开工建设	安徽奇艺包装材料有限公司	潘龙声	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4790	蓝城桃李春风国际康养小镇	现代服务业	六安霍山县	总建筑面积293.89万平方米，主要建设康养、医疗、教育、未来社区及文旅等全生命周期、全产业链一站式综合生活服务康养小镇	100.00		3.00	完成规划设计等前期工作	开工建设	安徽蓝城桃李春风文旅发展有限公司	刘建国	霍山经济开发区管委会	李团结
4791	金领地块商住开发	现代服务业	六安经开区	总建筑面积约90万平方米，建设商业和住宅及配套文娱设施等	40.00		12.00	正在进行土地招拍挂	主体施工	六安东都建设投资管理有限公司	鲍丙红	六安开发区自然资源局	张玉师
4792	六安国贸中心	现代服务业	六安裕安区	总建筑面积约52.4万平方米，建设精品酒店、商务办、创业孵化展示中心及配套服务设施等	26.00		0.30	土地指标报批	开工建设	安徽优瑞卡酒店管理有限公司	韩万海	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4793	远大山河印综合体	现代服务业	六安舒城县	总建筑面积为41.48万平方米，拟建设住宅、商业及其他配套附属设施等	22.00		10.00	完成前期工作	部分楼栋主体结构封顶	舒城远鸣房地产有限公司	周军	舒城县住建局	程增柱
4794	天科佳豪总部经济	现代服务业	六安金安区	总建筑面积36.2万平方米，主要建设商业办公楼、住宅及配套设施等	12.60		3.50	正在规划设计	主体结构施工	安徽天科佳豪控股有限公司	杨柳	金安经济开发区管委会	方明
4795	万瑞璟塘	现代服务业	六安经开区	总建筑面积24.4万平方米，建设颐养公寓、颐养中心、颐养学院和商业街，及配套设施	12.00		8.00	已完成土地手续，正在做规划设计方案	部分主体在建	安徽融弘置业有限公司	刘德红	六安开发区招商局	蒋小磊
4796	蜂狂购特产博览中心等建设	现代服务业	六安裕安区	总建筑面积19.9万平方米，新建蜂狂购特产博览中心及相关配套设施等	10.00		0.40	土地征收方案报批	开工建设	安徽蜂狂购置业有限公司	孟习敏	六安高新技术产业开发区管委会	聂云滨
4797	奥特莱斯建设	现代服务业	六安金安区	总建筑面积14万平方米，主要建设奥特莱斯主场馆、特色风情商业街、高端服务区、亲子体验区、娱乐生活餐饮等	10.00		6.50	开工前准备	部分主体建成	六安洛尔思奥莱置业有限公司	吴立强	金安区望城街道办事处	徐刚
4798	四季澜山商业开发项目	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积约12.1万平方米，建设酒店、会展中心、高档社区及配套设施等	10.00		3.00	完成备案、选址、规划设计	主体工程建设	金寨金庐房地产开发有限公司	黄山	金寨县住建局	王学军
4799	青云广场	现代服务业	六安金安区	总建筑面积9万平方米，主要建设青云广场商业综合体以及其他配套设施	6.00		4.00	完成前期工作	主体结构施工	安徽霄月商业管理有限公司	何薇	金安区中市街道办事处	邓忠玉
4800	安徽京枫苑生态养生谷建设	现代服务业	六安裕安区	总建筑面积2万平方米，建设生态度假屋、酒店大堂、游客接待中心、制茶体验及配套基础设施等，可带动当地约500人就业	6.00		0.10	已完成土地等报批	开工建设	安徽京枫苑旅游开发有限公司	吴志明	裕安区西河口乡政府	徐祖新
4801	德丰杰互联网大厦	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积约2万平方米，新建云智薪互联网创投基地，建立标准化的电信专业级机房环境，提供服务器托管、大数据存储等服务	6.00		2.00	已完成备案、选址	主体工程建设	金寨佳安置业有限公司	王修婷	金寨县住建局	王学军
4802	霍邱县农商智慧城	现代服务业	六安霍邱县	总建筑面积约10万平方米，建设粮油交易区、肉类交易区等及配套服务设施等	5.20		1.00	完成备案	主体工程建设	霍邱中农批发市场建设管理有限公司	燕明明	霍邱县商务局	周汝意



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4803	佛子岭大别山地质文化村	现代服务业	六安霍山县	建筑面积6.2万平方米，新建大别山地质博物馆、精品民宿及商业综合体等	5.00		1.00	正在开展规划设计等前期工作	开工建设	霍山地矿置业有限公司	严明	霍山县佛子岭镇政府	高武
4804	东大街特色街区项目	现代服务业	六安霍山县	总建筑面积8万平方米，建设特色街区及配套工程等	4.30		1.00	完成前期工作	部分建成	霍山疊街文化旅游发展有限公司	刘雪峰	霍山县文旅局	赵刚
4805	金龙公馆建设项目	现代服务业	六安金寨县	总建筑面积8.4万平方米，建设金融大厦及商业配套设施等	3.60		1.50	已完成备案	主体工程建设	安徽金和置业有限公司	陈从宝	金寨县住建局	王学军
4806	皋城山庄二期及商业开发	现代服务业	六安经开区	总建筑面积约为9.5万平方米，主要建设商住用房及相关配套设施	3.50		2.50	主体工程建设	主体完工	六安市皋兴房地产开发有限公司	程兵	六安开发区发展规划局	解金贻
4807	六安西商农贸城	现代服务业	六安金安区	总建筑面积约5.8万平方米，主要建设商业楼、农贸市场及配套设施等	3.00		2.00	前期工作基本完成	主体封顶	六安市西商农贸城置业有限公司	陈劲松	金安区清水河街道办事处	卫平来
4808	宝鼎首府商业综合体	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积5万平方米，建设商业街、步行街及相关配套设施等	2.76		1.00	已完成备案、规划、用地等	主体工程施工	六安市叶集区宝鼎房地产开发有限责任公司	台启宏	叶集区住建局	田红斌
4809	朱庵欣沃奇异果采摘园及田园综合体	现代服务业	六安金安区	主要建设基础设施、林果研究栽培、旅游观光、民宿、民俗风情展示等	2.00		0.60	完善前期工作	开工建设，部分林果研究栽培	安徽欣沃生态园艺有限公司	江正年	金安区椿树镇政府	张扬
4810	当代状元世家	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积3.75万平方米，建设商业街、步行街及相关配套设施等	1.80		0.70	前期工作已完成	主体工程施工	六安市圣宇置业有限公司	陈瑞	叶集区住建局	田红斌
4811	叶集区绿色农批大市场	现代服务业	六安叶集区	总建筑面积4.4万平方米，建设农贸市场、商贸综合体、特色商业街及配套设施等	1.20		1.00	已完成立项、规划、用地	农贸市场建成	六安市叶集区国元置业有限公司	张西国	叶集区农业农村水利局	徐怀远

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4812	毛坦厂神农百草园建设项目	现代服务业	六安金安区	总建筑面积15.2万平方米，主要建设钢架大棚、康服理疗中心、旅居式养老精品民宿等，种植中草药、果蔬等	1.10		0.60	完成前期工作	主体施工	安徽原生态农业科技有限公司	李冰雪	金安区毛坦厂镇政府	文建友
4813	霍邱县农副产品加工仓储销售一体	现代服务业	六安霍邱县	总建筑面积约1.2万平方米，建设冷库、综合办公楼、门卫、变压器房等辅助用房	1.08		0.50	完成前期工作	部分建成	安徽百食轩生态农业有限公司	赵光星	霍邱长集现代农业示范区管委会	曹士礼
4814	汤米豪客科创产业园	创新能力	六安裕安区	总建筑面积约80万平方米，主要建设智能制造产业园、电子信息产业园、服务外包中心区、科创研发中心、孵化中心、电子商务、供应链、商务服务平台及生活配套服务区等	30.00		2.00	已签约	力争开工建设	安徽豪客科创产业园有限公司	甘传猛	六安高新技术产业开发区管委会	李磊
4815	国骄医疗器械科技研发中心项目	创新能力	六安金安区	总建筑面积14.4万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及配套附属设施等	5.00		2.00	完成前期工作	主体施工	安徽国骄医美新材料置业有限公司	马孟华	金安区城北乡政府	黄河
4816	舒城县城区安置房新建工程	新型城镇化	六安舒城县	总建筑面积约91万平方米，建设晴川一品四期、永丰安置小区五期、千人桥高铁安置小区一期、润丰南湾二期等8个安置小区并同步建设室外管线、道路、绿化景观等附属设施	31.55		7.09	开展前期工作	部分安置房小区开始主体结构施工	舒城县金龙房地产开发有限责任公司	沈建平	舒城县重点工程管理处	曹前长
4817	嘉和人家	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积18万平方米，建设安置房及配套设施，安置1800户	10.80		6.48	规划方案修改审批	开工建设	裕安区重点工程处	宣兴连	裕安区重点工程处	林泽文
4818	舒城县城区市政道路新建工程	新型城镇化	六安舒城县	道路总长度约23公里，新建梅河东路改造、春秋路改造、华盖北路、陶因南路、七门堰东路、花桥路、春秋路道路升级改造等市政道路，同步建设道路附属设施	10.50		2.00	开展前期工作	开工建设	舒城县重点工程管理处	薛雁翔	舒城县住建局	曹前长
4819	陡步河安置小区	新型城镇化	六安裕安区	总建筑面积27万平方米，建设安置房及配套设施等，安置2200户	7.80		6.00	开展前期工作	开工建设	裕安区重点工程处	宣兴连	裕安区重点工程处	林泽文

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4820	霍邱县推进新型智慧城市	新型城镇化	六安霍邱县	拟采用云数智核心构架：一云指政务云计算中心；一数座城市数字中台（数字云底座）；一智是智慧数字园区。建设基础设施建设、数据云底座搭建、城市大数据治理平台、配套支撑标准建立、城市大脑N个领域场景应用	6.94		1.90	已完成项目立项及可研批复	完成大楼装修,进行各项软件开发、调试	霍邱县数据资源管理局	白素涛	霍邱县数据资源管理局	王涌
4821	兴北佳苑	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积26万平方米，主要建设安置房、商铺及配套设施等，安置1800户	6.50		3.00	开展前期工作	主体施工	金安区城北乡政府	倪仁传	金安区城北乡政府	黄河
4822	霍邱县城东小区(C区)建设	新型城镇化	六安霍邱县	总建筑面积19.7万平方米，主要建设住宅、商业及附属设施等	6.07		0.80	正在编制清单	住宅楼主体工程建	霍邱县重点工程建设管理处	郭本光	霍邱县重点工程建设管理处	田从战
4823	六安开发区道路基础设施建设	新型城镇化	六安经开区	新建皋陶大道全长约10.4千米、刘庆路、临淮路、金湾路及三源河桥工程，许继慎路及许继慎路特大桥工程等附属工程	5.56		0.60	开展前期工作	部分路段开始建设	六安东都建设投资管理有限公司	许阳阳	六安开发区住建分局	王斌
4824	中店乡胡庄安置点二期	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积4万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置390户	4.30		0.80	正在审图及项目预算编制	主体工程施工	金安区中店乡政府	李佳	金安区中店乡政府	谢俊
4825	窑岗嘴大桥拓宽改造及两侧桥头立体化改造工程(新老淠河生态修复工程)	新型城镇化	六安金安区	改造全长1.54千米，标准路段红线宽60米，主线双向四车道，设计时速80公里/小时，建设道路、桥梁及附属配套设施	4.15		0.70	开展前期工作	开工建设	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4826	长三角一体化承接产业园	新型城镇化	六安经开区	总建筑面积约13万平方米，建设厂房及配套设施等	3.80		1.50	已完成项目备案，正办理施工许可证等手续	部分主体在建	六安东都建设投资管理有限公司	鲍丙红	六安开发区发展改革局	翁良文
4827	S245新斑路叶集段(四方塘-金寨县界)改建工程	新型城镇化	六安叶集区	全长4公里，按照一级公路，建设路基、路面、桥涵及附属工程等	3.40		1.00	已完成立项	路基施工	叶集区交通局	周元桥	叶集区交通局	刘传新

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4828	金寨经济开发区仙花互通连接线及大别山路道排工程	新型城镇化	六安金寨县	全长约3.8千米，规划为城市主干路，线接线宽55米，天堂湖路宽60米	3.00		0.80	开展前期工作	主体工程建设	金寨经济开发区管委会	叶文帧	金寨经济开发区管委会	吴飞
4829	东城小区三期	新型城镇化	六安金安区	总建筑面积约7万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置560户	2.50		0.60	正在规划设计和土地报批	基础施工	金安区城北乡政府	倪仁传	金安区城北乡政府	黄河
4830	六安市2021年城区支路完善提升、城市维护及老旧小区改造等工程	新型城镇化	六安金安区	建设紫荆路、三里街路等市政道路，维护提升城市环境、老旧小区改造等工程	2.20		2.01	开展前期工作	开工建设	六安市重点处、六安市住建局	常乐乐、王继成	六安市重点处、六安市住建局	倪玉华、许明力
4831	霍邱县城区防洪排涝渠(管)整治一期	新型城镇化	六安霍邱县	整治和改造区防洪排涝渠26.45千米，主要对9条城区防洪排涝渠（管）进行，建设排水工程、涵洞工程、道路工程、绿化工程等	2.19		2.00	正在招标	主体工程完成	霍邱县住房和城乡建设局	龚勋	霍邱县住房和城乡建设局	赵以明
4832	霍山县交通水利灾后重建工程	新型城镇化	六安霍山县	重建或维修加固桥梁；河道疏浚整治、滑坡防治、居民点避险搬迁、加固堤岸等	2.12		2.12	完成前期工作	竣工	霍山县交通运输局	董开业	霍山县交通运输局	余全胜
4833	叶集区2021年市政路网工程	新型城镇化	六安叶集区	全长3380米，建设永和路、未名西路、万佛路、兴叶大道向西延伸段路网等工程	1.93		1.00	开展前期工作	部分路网建成	叶集区重点工程处	王虎	叶集区重点工程处	吕威
4834	裕安区乡镇管道天然气(南片)工程	新型城镇化	六安裕安区	新建50立方米LNG气化站一座、铺设中压管道约为72千米、低压管道约为220千米，天然气供气量约为1835万立方/年	1.72		0.85	开展前期工作	开工建设	六安华燃天然气有限责任公司	侯长友	裕安区石板冲乡政府	崔振
4835	城北现代产业园五条道路建设	新型城镇化	六安金安区	总长约6.8公里，主要建设翁墩路、银雀路、九德路、九江大道、返乡创业园内部道路及配套设施等	1.68		1.00	完善前期工作	主体施工	金安区城北乡政府	孟婷婷	金安区城北乡政府	黄河
4836	佛子岭西路及跨凤凰河桥梁及两侧接线工程	新型城镇化	六安金安区	路线长度800米，宽度60米，上跨凤凰河桥梁跨长184米，宽度56米	1.65		0.30	开展前期工作	开工建设	六安市重点工程处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4837	六安至霍邱至颍上天然气支线工程	新型城镇化	六安霍邱县	建设六安至霍邱天然气长输管网约30公里，新建站室、阀室及其附属设施，改造阀室等	1.50		0.30	开展前期工作	开工建设	安徽省天然气有限公司	李彬	六安市发改委	程旭
4838	解放南路(大别山路-佛子岭路)白改黑工程	新型城镇化	六安裕安区	长度2200米，宽度60米；含路面改造、排水、照明、交通、信控、绿化及强、弱电入地等配套工程	1.11		0.50	开展前期工作	开工建设	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4839	金安区排涝治理工程	新型城镇化	六安金安区	新建龙嘴、松墩和王湾3座排涝站，共15台机组，总装机4780kw	1.08		1.08	已完成审批、规划等前期工作	竣工	金安区水利局	张应文	金安区水利局	文继彦
4840	河西污水处理厂周边市政配套工程	新型城镇化	六安裕安区	滨河大道长度800米，宽度57米；沙河路长度1004米，宽度30米	1.05		0.30	开展前期工作	开工建设	六安市重点处	常乐乐	六安市重点处	倪玉华
4841	六安经济技术开发区生态停车场及垃圾分类等公共设施	新型城镇化	六安经开区	总建设面积14.2万平方米，建设许继慎路生态停车场、杭淠干渠生态停车场及开发区垃圾分类等公共服务设施	1.00		0.60	已立项	生态停车场主体设施开建	六安经济技术开发区城市管理行政执法局	杜永春	六安开发区城管局	张勇
4842	宣商高速六安段	交通	六安霍山县	全长175公里，其中六安段166.5千米，途径舒城柏林、金安东河口、霍山北、金寨汤家汇	270.89		1.00	开展前期工作	开工建设	六安市交通局	张军	六安市交通局	李卫东
4843	G529金岳线叶集段新建工程	交通	六安叶集区	全长5.66公里，按一级公路兼顾市政功能标准建设，道路红线宽60米，沥青混凝土路面	9.97		2.00	已完成立项	路基施工	叶集区交通局	周元桥	叶集区交通局	刘传新
4844	单王至霍邱县临淮岗公路工程	交通	六安霍邱县	全长26.5公里，采用二级公路标准，设计速度60km/h	6.67		1.00	新店至临淮岗段正在招标，彭塔至潘集段正在土地报批	主体工程建设	霍邱县交通局	涂军球	霍邱县交通局	冯家勇
4845	G40沪陕高速叶集互通立交改移及连接线工程	交通	六安叶集区	新建匝道收费站1处，总建筑面积0.22万平方米，含管理用房及附属设施；新建道路工程沥青路面，包含A型喇叭互通立交长1.98千米，匝道工程2.79千米，连接线工程2.4千米，桥梁工程460米	6.49		3.00	正在施工图设计	部分主体工程完工	叶集区交通局	周元桥	叶集区交通局	刘传新
4846	霍邱县周集富矿村7.5万头育肥场建设	农林	六安霍邱县	建筑面积8.9万平方米，拟新建育肥综合舍、二级中转区、生活区设施、环保设施及附属设施，建成后存栏量7.5万头，年出栏15万头商品猪	5.00		3.00	完成前期工作	主体工程建设	六安正邦养殖有限公司	林智毅	霍邱县周集镇政府	李国运

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4847	霍邱县傲能产业化养殖	农林	六安霍邱县	总建筑面积7.9万平方米，配套建设污水处理系统、环境控制系统及配套设施，购置设备1.6万台，年存栏母猪1万5千头、年产仔猪30万头	5.00		0.90	正在办理环评等前期工作	主体工程建设	安徽傲能农业发展有限公司	蔡安平	霍邱县潘集镇政府	周仁锋
4848	霍邱县2020年度高标准农田建设	农林	六安霍邱县	建设高标准农田建设12万亩，进行土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等，补齐农业基础设施短板	1.81		1.81	正在进行招标	竣工	霍邱县农田建设中心	王维国	霍邱县农业农村局	闻庆东
4849	霍邱县超友产业化养殖基地	农林	六安霍邱县	总建筑面积4.6万平方米，新建养殖栏舍、辅助生产用房、宿舍及综合楼、购置设备9330台，年存栏母猪1万头、年产仔猪20万头	1.80		1.00	完成前期工作	主体工程基本建成	安徽超友畜牧养殖有限公司	陈忠友	霍邱县白莲乡政府	杨忠敏
4850	汉世伟现代化生猪养殖基地项目(一期)	农林	六安叶集区	总建筑面积5.08万平方米，建设分娩舍、后备母猪舍及生产配套用房等设施，总生产能力达到存栏能繁母猪1.24万头，仔猪31万头	1.61		1.20	已完成立项、规划、用地等手续	部分建成	六安汉世伟食品有限公司	夏承东	叶集区农业农村局	徐怀远
4851	先徽食品加工园项目	农林	六安金寨县	总建筑面积3.97万平方米，建设手工挂面、干蔬菜、食用菌、茶叶、坚果等农副产品加工生产线，年产1000万斤手工挂面、300万斤干蔬菜及食用菌、10万斤茶叶等	1.10		0.80	已完成备案	主体工程建设	安徽先徽食品有限公司	李先辉	金寨经济开发区管委会	傅泽民
4852	霍邱县动物保健品生产	农林	六安霍邱县	总建筑面积1.1万平方米，主要建设动物药品生产车间和动物饲料生产车间，年产动物饲料600吨，动物药品约800吨	1.01		0.50	开展前期工作	主体工程建设	安徽康牧兽药饲料有限公司	倪以寿	霍邱县长集现代农业示范区管委会	曹士礼
4853	椿树老乡鸡餐饮现代养殖基地	农林	六安金安区	总建筑面积1.4万平方米，主要建设生产厂房、饲料厂、养殖基地及配套设施等，年产400万羽肉鸡	1.00		0.30	完成前期工作	主体施工	安徽老乡鸡餐饮有限公司	江正年	金安区椿树镇政府	张扬
4854	六安市城区水环境综合治理二期	生态环保	六安金安区	包含供水设施：六安一水厂、二水厂、东部新城水厂、东城水厂及配套管网；污水设施：城北污水处理厂二期、东城（经开区）污水处理厂一期及配套管网；其它存量资产：城区黑臭水体整治工程；新建市城区市政排水管网检测修复改造工程二期、街巷雨污混接整治工程；市经开区北片迎宾大道沿线积涝点整治工程、市城区积涝点整治工程及南山新区污水处理厂一期工程	29.55		1.00	开展前期工作	开工建设	六安市住建局	郭帅	六安市住建局	许明力

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4855	霍山县兴水生态工程项目	生态环保	六安霍山县	建设供水工程和排水工程，其中供水工程主要包括县城水厂管网、与儿街高河水厂管网等延伸工程，新建加压泵站15处，水厂改造工程80处；排水工程主要包括扩建污水处理厂二期、新建污水管网25.55千米、改造污水管网15千米；新建西部迎驾生态新城污水处理厂工程；城区雨污分流及污水截流改造工程新建污水管网约11.13千米	6.99		3.00	开展前期工作	部分建成	大别山国投集团	刘雪峰	霍山县住建局	许华清
4856	霍山县农村人居环境改善项目	生态环保	六安霍山县	总建筑面积约6.2万平方米，主要建设群众休闲娱乐、健身活动中心，改造民宿客栈，及配套设施等	6.32		2.00	开展规前期工作	完成部分设施建设	霍山大别山文化旅游发展投资有限公司	舒启勇	霍山县文旅局	赵刚
4857	六安市淠河城南水环境综合治理工程(回水段)	生态环保	六安金安区	主要建设淠河城南节制闸回水段10.5km滩岸生态修复、水环境治理及配套工程、右岸防汛道路，配套排水涵洞、信息化工程及管理设施等	5.68		2.00	完成前期工作	主体工程建设	六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	陈翔	六安市水利局	鲍家章
4858	苏大堰周边水利整治工程	生态环保	六安金安区	整治面积约1372亩，主要在苏大堰周边建设生态水利工程、科普展示工程、绿化工程和配套基础设施工程	3.99		3.00	前期工作基本完成	主体工程在建	金安区城北乡政府	唐盼盼	金安区城北乡政府	黄河
4859	金安区乡镇污水处理设施建设及运行	生态环保	六安金安区	建设污水主管网48.4千米，支管网137.5千米，污水检查井10737座，化粪池718座，一体化提升泵站17座，提标改造6座污水处理厂，2座污水厂站新增自控系统，新建2座污水处理厂	3.63		2.11	完成前期工作	主体施工	金安区生态环境分局	方静	金安区生态环境分局	肖国兴
4860	霍山经济开发区污水处理厂二期及污水管网建设项目	生态环保	六安霍山县	建设规模日处理2000立方米/吨污水处理厂，同时配套建设事故应急池及应急备用电源；污水管网新建及改造工程，主要包括新建管网36.57千米、改造管网12.5千米以及老旧小区雨污水管网改造35千米	2.54		1.50	开展前期工作	完成新建管网建设	霍山县经济开发区管委会	刘建国	霍山经济开发区管委会	李团结
4861	霍山县舞旗河、东流河清淤疏浚二期	生态环保	六安霍山县	主要清淤疏浚大化坪镇舞旗河、磨子潭镇东流河等重点河流河道等	2.10		1.50	完成前期工作	开展清淤疏浚	霍山县水务局	翟昌友	霍山县水务局	王才品

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4862	舒城县人民医院新东区扩建	社会事业	六安舒城县	总建筑面积约18.5万平方米，建设门急诊大厅，妇儿中心，急救中心，医技楼，老年医学康复中心，肿瘤及肾病中心，康复大厅，科教及后勤保障大楼等，设置病床约1500张	10.00		1.00	完成施工图设计	主体工程建设	舒城县人民医院	许令明	舒城县卫健委	张俊社
4863	舒城第一中学迁建工程	社会事业	六安舒城县	总建筑面积13万平方米，建设综合楼、图书馆、教学楼、艺术楼、报告厅、田径场、篮球场及绿色校园、智慧校园工程等	7.50		1.00	正在推进前期工作	开工建设	舒城县重点工程管理处	曹前长	舒城县教育局	朱传友
4864	新时代精英学校	社会事业	六安金寨县	总建筑面积19.18万平方米，新建教学楼、宿舍楼、综合行政楼、餐厅、教师公寓等，总规划班级168班，计划招生数7620人	6.00		2.00	已完成备案、选址、规划设计	主体工程建设	金寨县时代精英教育科技有限公司	吴公胜	金寨县教育局	徐浩
4865	霍山县基层医疗卫生服务能力提升项目	社会事业	六安霍山县	总建筑面积9.3万平方米，建设霍山县医院感染病区及肿瘤中心、诸佛庵镇中心卫生院医疗服务综合楼、黑石渡镇卫生院易地新建、佛子岭镇卫生院及配套附属设施建设	5.50		1.30	开工前准备	开工建设	霍山县卫健委	储召阳	霍山县卫健委	闫奎
4866	叶集区人民医院(六院)二期	社会事业	六安叶集区	建筑面积11.59万平方米，主要建设门诊楼、住院部及辅助用房等工程，设置床位800张	4.90		1.50	正在初步设计	门诊楼主体施工	叶集区卫健委	黄灿	叶集区卫健委	郑昊
4867	裕安职业学校新校区建设工程	社会事业	六安裕安区	总建筑面积约13万平方米，主要建设实训区、文体活动区、行政综合区及教工生活区等附属配套，计划容纳5000名学生	4.00		1.00	市规划方案已批复	开工建设	裕安区教体局	申祥宏	裕安区重点工程处	林泽文
4868	叶集区职业学校迁建(一期)项目	社会事业	六安叶集区	总建设面积5万平方米，新建培训综合大楼、实训中心、标准化操场及相关配套工程等	4.00		1.50	正在施工图设计	部分主体施工	叶集区教育局	涂宏波	叶集区教育局	王洪涛
4869	叶集区第二人民医院建设项目	社会事业	六安叶集区	总建筑面积2.4万平方米，建设急救、医技、住院及配套基础设施等，设置床位200张	3.26		1.00	已完成施工图设计	部分主体施工	叶集区卫健委	冯克运	叶集区卫健委	郑昊
4870	舒城中学扩建改造升级工程	社会事业	六安舒城县	总建筑面积约4.6万平方米，建设体育综合场馆、仁风楼二期、艺术中心、图书实验中心、篮球场、排球场、校园智能系统及配套设施等	3.02		1.00	正在推进前期工作	开工建设	舒城中学	何登保	舒城县教育局	包训祥
4871	县委党校迁建及大别山“两山学院”	社会事业	六安霍山县	总建筑面积5.2万平方米，新建教学楼、两山理论绿色实践展厅、研学楼、综合服务楼、专家楼及附属工程等	2.60		1.00	已完成立项	开工建设	霍山县委党校	余涛	霍山县委党校	张方应



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4872	叶集区基层公共卫生服务能力提升项目	社会事业	六安叶集区	总建筑面积3.65万平方米，迁址新建洪集镇卫生院、孙岗乡卫生院、平岗街道社区卫生服务中心，改扩建史河街道社区卫生服务中心、三元镇卫生院	2.40		1.00	已完成可研报告	改扩建工程施工	叶集区卫健委	黄灿	叶集区卫健委	郑昊
4873	中共六安市叶集区委党校(行政学院)项目	社会事业	六安叶集区	建设总面积2万平方米，新建教学综合楼、行政综合楼、文体活动室及其他配套设施等	2.20		0.80	正在开展招投标工作	部分主体施工	叶集区委组织部	熊军	叶集区住建局	田红斌
4874	毛坦厂中学宿舍楼建设	社会事业	六安金安区	总建筑面积11.75万平方米，主要建设教职工公寓12栋、地下停车场及配套附属设施	1.50		0.30	推进规划、用地等前期工作	主体施工	六安市毛坦厂中学	韦发元	金安区教育局	韩怀国
4875	2021年水库移民后期扶持项目	社会事业	六安金寨县	实施水库移民后续基础设施、生产开发、基本口粮田及农田水利配套工程	1.50		1.20	开展前期工作	主体工程建成	金寨县扶贫开发局	宋成	金寨县扶贫开发局	马昌如
4876	六安市裕安区赤壁路初级中学建设工程	社会事业	六安裕安区	总建筑面积约3.98万平方米，建设教学楼、综合楼、图书馆、报告厅及其他配套设施等，计划设置45个班级，就读学生2250名	1.36		0.90	预算编制	开工建设	裕安区教体局	张恩平	裕安区重点工程处	林泽文
4877	六安市裕安区赤壁路小学等建设工程	社会事业	六安裕安区	总建筑面积约3.3万平方米，主要建设教室、行政办公室、图书室及配套设施等，计划设置42个班级，1890名学生就读	1.13		0.80	招标已挂网	主体建设	裕安区教体局	张恩平	裕安区重点工程处	林泽文
4878	金安高级中学扩建	社会事业	六安金安区	总建筑面积2.68万平方米，主要建设4栋教学楼及教辅用房	1.00		0.30	推进规划、用地等前期工作	主体施工	六安金安高级中学	鲍远航	金安区教育局	韩怀国
4879	迎驾春风美酒小镇	文化产业	六安霍山县	总建筑面积146.43平方米，建设国家级中小学生研学实践营地，国家级青少年体育活动中心、“曲水流觞”酒香水街、星级酒店、康养中心、空中游览及汽车星级营地、大别山民俗博物馆、迎驾别院等	50.00		2.00	完成规划设计等前期工作	开工建设	安徽迎驾集团	王为志	霍山经济开发区管委会	李团结
4880	中国红岭公路旅游设施提升项目	文化产业	六安金寨县	围绕400千米中国红岭公路，建设旅游接待中心、房车露营地、木屋度假村、越野汽车赛场地、山地自行车赛道、旅游交通标识系统等旅游配套设施	5.00		1.50	开展前期工作	主体工程建设	金寨县文旅体育局	黄世招	金寨县文旅体育局	洪潮
10、马鞍山市													

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4881	泰能锂电池研发制造项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积30万平方米，一期建设4条动力电池生产线及配套设施，年产4GWH动力电池，二期建设6条动力电池生产线及配套设施，年产6GWH动力电池	50.00	21.00	6.00	原料、动力、1号车间均已建成，部分设备安装	一期1号车间投产,2号车间设备进场	安徽泰能新能源科技有限公司	徐连宽	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4882	博望区奥特佳汽车空调压缩机扩能项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积15.8万平方米，新建恒温智能生产厂房以及国际领先的热管理检验检测和研发基地，配套建设人才公寓、实验室等设施，年产400万台新能源汽车空调压缩机及核心零部件	50.00	0.20	4.00	桩基施工	主体施工	马鞍山奥特佳科技有限公司	徐博源	宁博一体化示范区博望指挥部	张琴琴
4883	慈湖高新区智慧小镇项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积30万平方米，建设电子信息产业园、笔架山水系等配套基础工程	30.00	15.00	3.20	部分企业入驻，基础配套工程施工	基础配套工程完工	慈湖高新区投资公司	韩斯翔	慈湖高新区管委会	张亚莉
4884	数字硅谷国际产业园项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积34万平方米，年产电子类及相关产品100万件	30.00	21.00	3.00	标准化厂房及定制厂房装修	部分完工	马鞍山数字硅谷科技有限公司	张娟	马鞍山经开区管委会	蔡丹
4885	中兴马鞍山科技产业园项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积12万平方米，建设通讯、环保、软件、智慧城等4个产业集群和1个孵化园，年产通讯设备200万台、环保装备900万套	30.00	18.00	7.00	部分厂房主体建设	设备进场安装调试	中兴华旺（马鞍山）置业有限公司	朱四海	马鞍山经开区管委会	蔡丹
4886	雨山区万石马鞍山中欧国际智造产业园项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积15.21万平方米，建设汽车零部件、机器人及核心部件生产线，年产汽车零部件1500万件，机器人及核心部件50万件	22.00	6.50	3.00	基础建设	主体施工	万石智能制造产业发展（苏州）有限公司	陈官明	雨山区政府	沈春霞
4887	雨山区智能化储存设备生产线项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积15万平方米，主要建设智能仓储货架、自动化小车装配生产基地，年产智能货架15万吨、喷塑1200万平方米、穿梭车2000台套	20.00	5.81	5.50	厂房主体建设	厂房建成	安徽音飞智能物流设备有限公司	金跃跃	雨山区政府	沈春霞
4888	南实新能源汽车动力电池零部件基地项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积14万平方米，建设1条动力电池组装生产线、1条压铸铝电池箱生产线等，年产新能源汽车动力电池组3万套压铸铝电池箱20万只	20.00	14.00	6.00	原设备于已全部从过渡厂房搬迁至新厂房，新购买设备正在安装	竣工投产	马鞍山南实科技有限公司	汤代智	马鞍山经开区管委会	戴兆毅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4889	博望区精密工具研发与制造基地项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积10万平方米，建设4栋厂房及研发楼，新建6条气动工具生产线、3条气动钉枪动力源分装生产线、国家级的燃气工具行业检测、测试、验证中心和机械精密加工机器人产品技术中心	20.00	0.10	10.00	基础施工	厂房主体施工	南京腾亚精工科技有限公司	庞丽娟	宁博一体化示范区博望指挥部	张琴琴
4890	慈湖高新区马钢港务原料厂环保智能化改造项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积1.7万平方米，对原混匀料场和溶剂堆场进行环保智能化改造，拆除原料场，新建混合料场3座，新增环保处理设施，年新增产量2万吨	15.00	10.00	3.00	1-2#混料仓库完工	混匀料场改造施工	马钢股份港务原料厂	李富江	慈湖高新区管委会	张亚莉
4891	慈湖高新区易锐集成光电子产业基地项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	一期租赁厂房3万平方米，建设模块、光器件及无源光芯片生产线4条，年产680万个（对）集成光电子产品，二期总建筑面积4万平方米，建设模块、光器件及无源光芯片生产线6条	11.70	6.00	1.00	设备采购安装	二期基础施工	苏州易锐光电科技有限公司	张涛	慈湖高新区管委会	张亚莉
4892	众宇新能源汽车零部件生产基地建设项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积8万平方米，年产12万台新能源汽车电池壳体、200万片5G大功率散热部件	11.00	2.80	3.00	基础施工	主体施工	马鞍山众宇新能源科技有限公司	朱四海	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4893	雨山区马鞍山智能装备及大数据产业园项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积10万平方米，建设集研发创新、高端制造、云计算基地为一体的智能装备（机器人）及大数据产业园，年产智能装备（机器人）5万台（套）	10.00	5.20	3.80	主体施工	研发中心部分建成	飞马智科信息技术股份有限公司	梁越永	雨山区政府	沈春霞
4894	吉来特集成电路芯片封装测试项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	项目分三期建设，一期租赁厂房1万平方米，产20亿颗集成电路芯片，二期建筑面积8万平方米，年产35亿颗集成电路芯片，三期建筑面积8万平方米，年产70亿颗集成电路芯片	8.00	7.00	0.80	一期部分设备安装调试	一期投产	安徽吉来特电子有限公司	张世振	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4895	马鞍山综合保税区半导体保税制造基地一期项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积32.4万平方米，建设13栋半导体轻工厂房及1栋综合研发楼，开展半导体封装测试、半导体材料、半导体装备制造、保税研发服务等业务	8.00	1.00	2.40	桩基施工	部分厂房封顶	马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司	季业龙	郑蒲港新区管委会经发局	夏云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4896	慈湖高新区皓元医药新建原材料工厂项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积8.8万平方米，建设一条年产20万吨原料药生产线	7.80	3.90	1.00	基础施工	厂房封顶	上海皓元医药股份有限公司	郑宝富	慈湖高新区管委会	张亚莉
4897	含山县威达环保低温脱硫脱硝项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积5.5万平方米，建设2条低温脱硫脱硝生产线，年产成套低温脱硫脱硝环保装备20台（套）	7.20	4.00	3.20	3栋厂房竣工，部分设备进场	竣工投产	安徽威达环保科技有限公司	殷涛	含山县政府	钱俊
4898	郑蒲港新区瑞声精密元器件研发制造项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积60万平方米，建设发声单元厂房、5G零部件配套厂房等，年产3亿只新型电子元器件及电子新材料	6.46	5.00	2.69	3栋厂房建成投产	新建3栋厂房,设备进场调试	瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司	李建成	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4899	当涂县兰宝传感、环保、智能干燥设备生产及一体化服务项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积6.8万平方米，建设4栋厂房、办公楼及配套基础设施，年产500万支传感产品、3万套环保设备、200台（套）智能干燥设备	5.20	0.50	4.70	两栋厂房主体施工	竣工投产	安徽兰宝智造科技有限公司	叶明杰	当涂经开区管委会	胡琼
4900	长材智能制造项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	租赁厂房1万平方米，主要从事冶金长材领域智能装备研发生产服务	5.16	1.20	3.00	设备安装调试	部分试生产	安徽中钢诺泰工程技术有限公司	唐发启	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4901	博望区精密数控机床生产基地建设项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积3万平方米，建设2栋厂房及研发楼，新建4条精密数控机床生产线，年产335台高精度龙门加工机床	5.10	0.20	3.00	基础施工	厂房主体施工	乔崴进（安徽）科技有限公司	许伟昕	博望高新区管委会	夏本银
4902	博望区年产3万吨路桥工程装备制造建设项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积3万平方米，新建2栋厂房及研发楼，年产3万吨路桥工程装备	5.10	0.70	2.60	桩基施工	厂房主体施工	安徽东东新材料科技有限公司	陈德财	博望区新市镇政府	夏金龙
4903	含山县威龙轨道交通电力器材项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积4万平方米，新上4条全自动铸造生产线，年产6万吨轨道交通电力金具	5.10	2.80	2.30	4栋厂房主体完成	竣工投产	安徽威龙电力器材有限公司	孙邦进	含山县政府	钱俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4904	含山县井利电子年产8000万件电子扬声器项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积4.8万平米，新建年产8000万件扬声器生产线	5.00	1.00	4.00	主体厂房结构建设	竣工投产	含山县井利电子有限公司	张娟	含山县政府	钱俊
4905	槟城半导体芯片及封装项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	租赁厂房1万平方米，年产60万片芯片、500只分立器件成品	5.00	2.40	1.20	封装部分已投产，芯片部分设备已进场	芯片封装部分生产	马鞍山市槟城电子有限公司	王久	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4906	含山县陶阳新能源100MW光伏项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	新建升压变电站一座，建设100MW综合性光伏发电场	5.00	2.00	2.70	正在架设电缆，建设变电站	一期竣工，二期主体施工	含山县陶阳新能源科技有限公司	苏亮亮	含山县政府	钱俊
4907	行知轨道交通精密机械零部件项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	项目分两期建设，一期租赁厂房0.5万平方米，建设1条轨道交通和汽车精密零部件生产线，年产6000万套轨道交通和汽车精密零部件，二期建筑面积4万平方米，建设1条精密轴承套圈生产线，年产9000万套精密轴承套圈	5.00	1.35	0.80	一期租赁厂房部分设备安装调试，部分试生产	一期部分投产	安徽行知机械有限公司	徐华高	马鞍山经开区管委会	蔡丹
4908	郑蒲港新区富捷半导体被动功率器件项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房2.4万平方米，建设厚膜贴片电阻设计开发生产线5条，年产1000亿个被动元电子器件	5.00	3.50	1.50	厂房装修	竣工达产	安徽省富捷电子科技有限公司	颜荣强	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4909	东科开关电源芯片生产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	租赁厂房1万平方米，建设研发、生产、封测基地，建设年产电源管理芯片生产线，年产电源管理芯片3.5亿片	5.00	3.00	2.00	展厅装修完毕；实验室及扩产部分装修完成、设备陆续进场安装	竣工投产	安徽省东科半导体有限公司	杨伟真	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4910	大仓精工金属注射成型项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积8万平方米，建设4条MIM类金属结构件、五金冲制件生产线，年产6000吨3C产品、汽车零部件、医疗器械、工具类等金属配件	5.00	1.00	3.50	一期厂房建成，设备安装调试	部分投产	马鞍山大仓精工科技有限公司	李寿奇	马鞍山经开区管委会	蔡丹
4911	霖海智能马鞍山智能制造项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	租赁厂房2万平方米，建设高端通信设备、物联网设备和人工智能设备生产线，年产交换机160万件、路由器130万件、通信模组60万件	5.00	1.30	1.00	设备安装调试	部分投产	安徽霖海智能科技有限公司	李武洋	马鞍山经开区管委会	蔡丹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4912	含山县林头镇林阳新能源100MW光伏复合项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	新建110KV升压变电站一座，建设100MW综合性光伏发电场	5.00	1.00	3.75	升压站基础施工	部分建成并网发电	含山县林阳新能源科技有限公司	王海笑	含山县政府	钱俊
4913	当涂县智能硬件制造产业园二期项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积5.5万平方米，建设3栋厂房及附属设施，年产1000万套家用电器面板	4.20	1.10	3.10	3栋厂房主体施工	竣工投产	安徽金丽博智能科技有限公司	付云龙	姑孰镇政府	薛飞
4914	和县维龙BOPP特种薄膜项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积2.5万平方米，新建薄膜生产线2条，年产中高档特种薄膜1.5万吨	4.00	2.00	2.00	厂房及办公配套用房主体建设	竣工投产	安徽维龙新材料科技有限公司	王武刚	和县政府	汪强
4915	消费电子产品零部件生产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积7.19万平方米，一期新建厂房3.3万平方米，年产五金件及散热片8000万件、涂装件200万件，二期新建厂房3.89万平方米，年产消费电子产品零部件750万件	3.60	1.00	2.60	新建厂房内外装修，办理竣工验收，设备进场安装	竣工投产	太祥电子科技（马鞍山）有限公司	任峰	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4916	雨山区特钢高性能齿轮渗碳钢工程项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	黑色金属冶炼及其压延加工与产品销售1800万吨/年，对已有的电炉炉外精炼VD/RH真空脱气模铸/连铸轧钢生产工艺装备进行改造及完善	3.50	0.30	1.37	设备安装调试	设备安装	马鞍山钢铁股份有限公司	丁毅	雨山区政府	沈春霞
4917	博望区压裂车液力端装备制造产业化项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积1.2万平方米，新建1栋厂房及配套设施，年产2000台压裂泵液力端设备	3.50	0.50	2.00	桩基施工	厂房主体施工	安徽元久机械科技有限公司	王安稳	博望区丹阳镇政府	朱芸婷
4918	郑蒲港新区SMT及半导体封装项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房2万平方米，建设全光谱LED模组、SMT贴片生产车间，配备LED灯珠封测生产线10条、高速SMT贴片生产线10条，组装生产线4条，年产全光谱LED模组灯珠200万（千粒）、显示模组和智能集成电路模块500万片	3.00	1.50	1.50	厂房装修结束	竣工达产	马鞍山辰光科技有限公司	孙奕睿	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4919	郑蒲港新区海之量大容量数据存储项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房5000平方米，新建全自动SMT贴片线8条，年产固态硬盘360万个	3.00	1.50	1.50	洁净厂房装修	竣工投产	安徽海之量存储设备有限公司	任正龙	郑蒲港新区管委会经发局	夏云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4920	轨道交通车辆转向架系统核心零部件维保基地项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积4.3万平方米，建设以转向架系统的部件维保、轨道设备非标产品生产及技术服务输出为主的维保基地，年维修轨道交通车辆转向架用齿轮箱4500台套、连轴节4000台套、吊杆3000根、电机2000台，年生产齿轮箱维修专用跑台、翻转台等非标设备100架	3.00	1.00	1.00	主体施工	部分主体封顶,设备进场	中轨车辆设备（马鞍山）有限公司	苏云龙	马鞍山经开区管委会	蔡丹
4921	和县哈德莱夫新材料项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积5.3万平方米，新建铝单板、铝模板生产线4条，年产7000吨铝单板、铝模板及幕墙装饰材料	3.00	2.00	1.00	厂房及办公楼完工，正在购置设备	竣工投产	马鞍山哈德莱夫新材料有限公司	施敏	和县政府	汪强
4922	慈湖高新区云佳智能医疗器械生产基地项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积2.2万平方米，建设智能云健康产品研发和生产中心，包括云平台所涉及的电子健康枕头、血压计、血糖计、健康手表相关电子产品的研发、设计、中试及生产车间	3.00	2.00	1.00	主体基本完工	竣工投产	安徽云佳智能有限公司	陈云	慈湖高新区管委会	张亚莉
4923	雨山区年产30000吨高端装备零部件项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积1万平方米，建设钢结构标准化厂房生产车间、研发办公楼等，年产高端装备零部件约3万吨	3.00	2.01	0.99	主体建设	竣工投产	马鞍山市中兴锻造有限公司	刘平	雨山区政府	沈春霞
4924	郑蒲港新区富瑞莱德项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁2万平方米厂房，建设集成电路编程、LED显示模组等生产车间，新建10条高速SMT贴片生产线、40条全自动化编程设备、3条组装流水线，年产高清LED显示屏模组30万块，LEP等离子灯10万套，集成电路等附加产品300万片	3.00	1.50	1.50	设备安装调试	竣工达产	马鞍山富瑞莱德电子科技有限公司	刘金忠	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4925	郑蒲港新区尤尼克斯智能制造项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积7万平方米，建设商用家具、智能货架、物流仓储设备等8条智能设备生产线，年产100万套智能家具设备	3.00	1.40	1.40	主体结构施工	试生产	安徽尤尼克斯智能设备制造有限公司	陈勇	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4926	和县华建高性能不溶性硫磺、橡胶用硫磺粉项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	建筑面积约2.5万平方米，建设高性能不溶性硫磺、橡胶用硫磺粉生产线2条，年产5万吨高性能不溶性硫磺、5万吨橡胶用硫磺粉	2.89	1.50	1.00	主体建设	厂房封顶	安徽华建化工有限公司	陈杰	和县政府	汪强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4927	华孚精密科技二期项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积4.2万平方米，建设新能源汽车安全件及结构件生产基地	2.67	0.80	1.50	厂房主体施工	设备进场安装	华孚精密科技（马鞍山）有限公司	张诚	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4928	当涂县诺亚设备研发制造项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、研发楼及配套设施，购置冲床、焊机、机械精加工等设备，年产5000吨设备及零部件	2.50	0.40	2.10	厂房主体施工	竣工投产	马鞍山诺亚机械设备有限公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞
4929	郑蒲港新区新芯威半导体封装测试项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房1万平方米，建设10条MOS器件封装测试生产线，年产1.9亿个半导体元器件	2.50	1.50	1.00	厂房装修完成	竣工达产	安徽新芯威半导体有限公司	罗百强	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4930	和县方信环保低温SCR脱硝催化剂项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	建筑面积约0.4万平方米，新建低温SCR脱硝催化剂生产线4条，年产1.2万立方米蜂窝式低温SCR脱硝催化剂、5万根陶瓷管低温SCR脱硝催化剂	2.36	0.40	1.50	主体建设	设备安装基本完成	马鞍山方信环保科技有限公司	郑光明	和县政府	汪强
4931	当涂县长钢烧结机脱硫脱硝项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	实施工艺水系统改造、脱硫塔改造、布袋除尘器改造，配套相应返料仓、返料斜槽、流化风机及仓泵外排灰系统、拆除原增压风机，新增GGH换热器、SCR脱硝装置、喷氨系统、烟气加热系统、增压风机	2.13	1.00	1.00	脱硫脱硝塔施工	基本建成，设备安装	安徽长江钢铁股份有限公司	王继玖	太白镇政府	周辉
4932	郑蒲港新区卓呈摄像头模组及智能设备制造项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房1.2万平方米，建设摄像模组研发生产车间，新建SMT生产线16条、CSP自动化生产线14条、COM自动化生产线10条，COB自动化生产线8条，年产摄像头模组3亿颗	2.00	1.00	1.00	洁净厂房装修	竣工达产	安徽卓呈科技有限公司	李杨	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4933	含山县新万方圆汽车零部件项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积2.4万平方米，新上4条新能源汽车零部件生产线，年产2万吨汽车零部件	2.00	0.50	1.50	基础建设	竣工投产	安徽新万方圆机械制造有限公司	杜平	含山县政府	钱俊
4934	郑蒲港新区中兴5G产业园项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积6万平方米，建设5G通信生产基地，包括研发办公楼，生产厂房，新建中兴5G通信配套产品，光纤光缆、高端精密制造等生产线，年产500万余件通讯配套件	2.00	0.30	1.50	基础施工	试生产	马鞍山新地科技有限公司	高建彬	郑蒲港新区管委会经发局	夏云



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4935	倍增酵素制品生产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积2.3万平方米，建设2条酵素产品生产线，年产粉末剂原料酵素160万瓶及液体饮料、果酱类酵素320万瓶	1.90	1.20	0.50	厂房内外装修，部分设备订购	部分试生产	马鞍山倍增健康科技有限公司	刘佳丽	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4936	雨山区6000标准立方米/时焦炉煤气变压吸附提氢项目	战略性新兴产业	马鞍山市雨山区	总建筑面积2.7万平方米，新建6000标准立方米/时焦炉煤气变压吸附提氢生产线	1.89	0.27	0.50	主体建设	主体建成	安徽马钢化工能源科技有限公司	邱全山	雨山区政府	沈春霞
4937	雨山区马钢智慧制造-冷轧集控项目	战略性新兴产业	马鞍山市雨山区	总建筑面积0.9万平方米，构建智能工厂平台，实现远程集中操控（数字钢卷、移动操检、设备创新应用、远程可视化平台），改建冷轧合套间为集控中心楼	1.68	0.20	1.00	主体建设	主体建成	马鞍山钢铁股份有限公司	丁毅	雨山区政府	沈春霞
4938	当涂县旺达印刷包装新材料项目	战略性新兴产业	马鞍山市当涂县	总建筑面积1.2万平方米，建设标准化厂及附属配套设施，年产包装、异形盒包装、高档水印包装、附属包装材料5万吨以上	1.60	0.60	1.00	主体施工	竣工投产	马鞍山旺达新材料科技有限公司	王继玖	太白镇政府	周辉
4939	海鹰轨道交通新材料项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积3.7万平方米，建设轨道交通新材料生产基地，年产高铁蜂窝饰面板7.5万平方米、净水器滤芯60万个、电梯门版3.77万块、堵漏器材9000套	1.60	0.80	0.50	主体施工	设备进场安装	马鞍山海鹰新材料有限公司	张俊灏	马鞍山经开区管委会	蔡丹
4940	当涂县欧凯年产1万支碳纤维导辊及异型碳纤维制品生产项目	战略性新兴产业	马鞍山市当涂县	总建筑面积1.2万平方米，新建1栋厂房、1栋办公楼及配套设施，年产1万支金属轧辊、碳纤维导辊及异型碳纤维制品	1.51	0.21	1.30	厂房主体施工	竣工投产	马鞍山欧凯新材料科技有限公司	方芳	当涂经开区管委会	胡琼
4941	远荣机器人智能装备生产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积2.3万平方米，建设1条自动喷涂机器人生产线、4条工业机器人生产线及自动化实验室，年产机器人5000台(套)	1.50	0.37	0.20	新建办公楼及一栋厂房竣工投产；一栋厂房主体建成，装修结束，正在设备安装调试	两栋厂房投产,第三栋厂房开工建设	马鞍山远荣机器人智能装备有限公司	管青香	马鞍山经开区管委会	戴兆毅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4942	和县枫之源年产3000台智能冷链终端设备项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积2.5万平方米，建设1条智能冷链终端设备生产线，年产3000台智能冷链终端设备	1.50	0.80	0.30	2栋办公楼主体在建	办公楼主体完工,厂房封顶	安徽枫之源科技有限公司	孙山	和县政府	汪强
4943	雨山区液压拆除设备制造项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积3.5万平方米，新建数控加工中心、真空热处理生产线，年产1000套液压拆除设备	1.50	0.40	0.60	主体建设	主体建设	马鞍山市金拓液压机械制造有限公司	王一	雨山区政府	沈春霞
4944	科鑫中高温太阳能集热管项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积约1.8万平方米，建设1条中高温太阳能中空集热管生产线，年产7万只中高温太阳能中空集热管	1.50	0.80	0.70	办公楼、一期厂房已封顶	竣工投产	安徽科鑫光热技术有限公司	朱小海	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4945	六金涂装设备生产基地项目(二期)	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积1.5万平方米，新建生产厂房、研发中心等，建设1条智能涂装设备生产线，年产500台智能涂装设备	1.50	1.10	0.40	厂房建设完成，部分设备进场	竣工投产	马鞍山六金智能装备有限公司	王东阳	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4946	慈湖高新区道润新材料钙锌复合稳定剂项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积1.5万平方米，建设钙复合稳定剂生产线3条，年产300万吨钙复合稳定剂	1.50	0.90	0.60	主体厂房完工	竣工投产	安徽德辉新材料有限公司	洪灿	慈湖高新区管委会	张亚莉
4947	雨山区高性能软磁铁氧体生产性建设项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积1.54万平方米，建设高性能软磁铁氧体生产线，年产5400吨高性能软磁铁氧体	1.40	0.60	0.80	主体建设	竣工投产	马鞍山新康达磁业有限公司	陈实	雨山区政府	沈春霞
4948	博望区高端数字通信组件生产线建设项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积1.8万平方米，建设栋厂房及1栋研发楼，购置三菱（日本）CNC加工中心、数控机床174台（套），年产合路器5万套、液晶显示模块5000套	1.35	0.10	0.50	基础施工	厂房主体完工	安徽润晨智能装备制造有限公司	李忠锋	宁博一体化示范区博望指挥部	汤杰
4949	博望区精密模具及汽车关键零部件生产线建设项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积1.5万平方米，建设1栋厂房及研发楼，新建1条汽车关键零部件生产线，年产180套冲压模具及5500万件拉深冲压件	1.27	0.90	0.36	厂房主体施工	竣工投产	马鞍山三维智能制造有限公司	郭宏林	博望高新区管委会	夏本银

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4950	雨山区新能源汽车及家电金属配件和钢卷薄板加工项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积1.42万平方米，年产3万吨新能源汽车及家电金属配件	1.20	0.70	0.50	主体建设	竣工投产	马鞍山君亿科技有限公司	杨定国	雨山区政府	沈春霞
4951	雨山区高端汽车零部件特殊钢棒线材深加工技改项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	改造棒材深加工线和二期线材深加工线，年产棒材40万吨、线材11.5万吨	1.20	0.40	0.60	基础施工	主体施工	埃斯科特钢有限公司	王强	雨山区政府	沈春霞
4952	当涂县兆曜智能电机项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积1.5万平方米，新建标准化厂房4栋、研发楼、综合楼及配套设施，购置40台（套）生产设备，年产空调智能电机3000万台	1.20	0.60	0.60	两栋厂房完工，办公楼施工	竣工投产	安徽兆曜科技有限公司	王业中	太白镇政府	周辉
4953	雨山区新能源汽车零部件及家用电器平衡块生产项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积约2万平方米，组建粉碎抛光、干燥、自动成型、热处理生产线等，年产新能源汽车零部件150万件	1.20	0.80	0.30	1号厂房设备安装调试，2号厂房主体施工	主体建设	马鞍山市格澜新材料科技有限公司	胡章四	雨山区政府	沈春霞
4954	和县坤途年产150万平方米纳米图层制品项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	租赁标准化厂房0.7万平方米，建设纳米涂层制品生产线4条，年产150万平方米纳米涂层制品	1.20	0.20	1.00	厂房装修	竣工投产	安徽坤途新材料科技有限公司	张军	和县政府	汪强
4955	年产2000吨电子专用辅助材料项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	租赁厂房0.21万平方米，建设1条半导体绝缘封装材料生产线，年产2000吨电子专用辅助材料	1.20	0.60	0.60	设备安装调试	竣工投产	安徽康越新材料有限公司	李义晋	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4956	博望区高端数字产业设备配件生产线项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积2万平方米，建设3栋厂房及1栋研发楼，购置走心式车床、排刀式数控机床、硬度检测仪、膜厚检测仪等设备523（套），年产6000万只谐振、1.2亿只调试螺杆等高端数字产业设备配件	1.20	0.10	0.50	基础施工	厂房主体完工	安徽博讯通信科技有限公司	周杰	宁博一体化示范区博望指挥部	汤杰
4957	博望区高端精密机械装备制造生产线项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积5000平方米，建设1栋厂房及1栋研发楼，购置磨床、加工中心等35台（套）设备，年产1万片圆锯片、机床20台	1.20	0.60	0.60	厂房主体施工	竣工投产	安徽华东机床制造有限公司	夏克迁	博望区新市镇政府	夏金龙

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4958	和县高伟年产7000吨PET塑料片材加工项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积1.4万平方米，建设PET塑料片材加工生产线2条，年产7000吨PET塑料片	1.20	0.60	0.60	厂房主体在建	竣工投产	安徽高伟新材料科技有限公司	高家山	和县政府	汪强
4959	博望区欧鹏钨钢刀坯和高精度分切刀刀架生产线项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积1.7万平方米，新建1栋厂房、1栋办公楼，年产50万片钨钢刀坯和100个高精度分切刀刀架	1.20	0.90	0.30	厂房主体施工	竣工投产	马鞍山市欧鹏智能装备有限公司	刘明	博望区博望镇政府	王长海
4960	和县美诺福自动化设备项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积1.35万平方米，建设全自动智能化实验室生产基地、新型机器人零部件研究室、工业自动化产业化基地和精密装备加工制造中心，新增全自动智能化设备生产线2条，年产全自动智能化设备1万台（套）	1.10	0.50	0.60	厂房主体施工	竣工投产	安徽美诺福科技有限公司	陈波	和县政府	汪强
4961	郑蒲港新区高端中药材研发及产业化项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房1万平方米，建设石斛、中药材、中药饮片、大蒜深加工等生产线，年产高端中药材产品3600吨	1.00	0.50	0.50	厂房装修完成	竣工达产	安徽省双辉生物科技有限公司	强茂盛	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4962	含山县年产1万吨减速机零部件精密加工项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积0.8万平方米，建设2条新能源汽车减速机零部件生产线，年产1万吨减速机零部件	1.00	0.50	0.50	厂区主体钢结构施工	竣工投产	马鞍山新嘉机械制造有限公司	汤自芳	含山县政府	钱俊
4963	含山县容纳新能源汽车二期项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积2万平方米，新上家电及汽车配件冲压生产线6条，年产家电及汽车配件5万件	1.00	0.20	0.80	基础开挖	竣工投产	安徽容纳新能源科技有限公司	金文健	含山县政府	钱俊
4964	郑蒲港新区金茂保税维修检测项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房4000平方米，建设半导体、设备产品维修检测车间，配备检测线1条、维修线1条，年维修检测集成电路产品200万个	1.00	0.80	0.20	厂房装修结束	竣工达产	马鞍山骏展科技有限公司	余超	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4965	雨山区宝能智能家居及装配建筑产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积12万平方米，主要建设智能家居生产线、厨卫一体化生产线、幕墙智能门窗生产线及装配式建筑生产线，年产扫地机器人、智能门窗、智慧照明、家电控制及家庭安防智能产品2万件	21.00	0.20	2.50	基础施工	主体施工	马鞍山市宝能住宅科技有限公司	刘文涛	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4966	雨山区重型H型钢生产线项目	传统产业升级改造	马鞍山市雨山区	改造一钢轧总厂现有1台板坯连铸机、1台圆坯连铸机、以及现有部分厂房设施等，新上1台异形坯连铸机，新建1条年产80万吨重型H型钢生产线	20.35	12.00	3.35	主体建设	设备安装试生产	马鞍山钢铁股份有限公司	丁毅	雨山区政府	沈春霞
4967	蒙牛鲜奶项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积6万平方米，建设鲜奶示范观光样板工厂，年产10万吨低温鲜奶	15.00	1.00	5.00	主体施工	部分主体建设完成	马鞍山蒙牛乳业有限公司	关英杰	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4968	花山区马钢球团产线升级改造--炼铁总厂(南区)带式焙烧机工程项目	传统产业升级改造	马鞍山市花山区	在炼铁总厂淘汰现有4座竖炉球团和1台烧结机生产线，共淘汰产能约425万t/a，新建一条400万t/a带式焙烧机球团生产线	14.90	0.20	1.00	原设备拆除	采购新设备及安装	马鞍山钢铁股份有限公司	何效东	花山区政府	张卫国
4969	雨山区球团痴线升级改造--炼铁总厂带式焙烧机工程项目	传统产业升级改造	马鞍山市雨山区	改造4座竖炉球团和1台烧结机生产线，新建1条400万吨带式焙烧机球团生产线，淘汰产能425万吨	14.90	0.50	3.00	设备购置	主体改造	马鞍山钢铁股份有限公司	刘平	雨山区政府	沈春霞
4970	雨山区马钢合肥公司环保搬迁项目-焦炉系统工程项目	传统产业升级改造	马鞍山市雨山区	总建筑面积1.54万平方米，关停南区现有3号、4号焦炉，建设发电、循环水系统、上升管余热回收系统及变电所等辅助生产设施，年产全焦110万吨	12.60	0.30	2.20	基础施工	主体建设	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞
4971	当涂县钟九铁矿200万吨/年采选建设工程	传统产业升级改造	马鞍山市当涂县	设计利用矿石量5540.94万吨，设计年采选矿规模200万吨，铁精粉品位65%，年产量77万吨	10.70	1.00	4.00	主井、副井井筒掘砌	主井、副井、斜坡道掘砌	马钢集团矿业有限公司姑山矿业公司	王继玖	太白镇政府	周辉
4972	雨山区装配式建筑产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山市雨山区	总建筑面积7.5万平方米，建设3条预拌商品混凝土自动化生产线和3条钢筋混凝土预制构件自动化生产线，年产混凝土预制构件10万立方米、地铁盾构管片2万件，预拌混凝土50万立方米	10.00	0.70	1.80	基础施工	主体建设	深圳港创建材股份有限公司	孙文	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4973	和县东爵硅橡胶及制品项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积2.5万平方米，新建硅橡胶生产线6条，年产29万吨硅橡胶及制品	10.00	6.00	4.00	7个车间单体主体建设	竣工投产	安徽东爵有机硅有限公司	李飞鹏	和县政府	汪强
4974	雨山区年产10万吨高档生活用纸及18亿片妇婴卫生用品项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积10万平方米，建设16条妇婴卫生永平生产线及配套辅助设备，年产10万吨高档生活用纸及18亿片妇婴卫生用品	10.00	6.08	3.92	厂房主体建设	竣工投产	安徽泰盛纸业有限公司	王蒙蒙	雨山区政府	沈春霞
4975	郑蒲港新区马鞍山世港通新兴产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积24.5万平方米，建设13栋加工厂房、加工仓库及配套基础设施	7.57	1.20	1.50	主体结构施工	主体结构封顶	马鞍山综合保税区投资有限公司	唐辰	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
4976	含山县亚龙年产22亿片母婴用品项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积6.5万平方米，新上母婴用品生产线32条，年产母婴用品22亿片	7.50	3.50	3.35	厂房外墙施工	部分完工，试生产	安徽亚龙母婴用品科技有限公司	窦林涛	含山县政府	钱俊
4977	当涂县长钢产能减量置换技改140吨电炉项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	拟淘汰现有产能为120万吨的2座40t转炉，利用其炼钢产能新建产能为110万吨的140t电炉炼钢车间1座，配置1座140t超高功率带废钢预热电弧炉、1座140tLF精炼炉、1座140tVD炉（预留）、1台方坯连铸机及其项目配套的公辅设施，同时淘汰1座450立方米高炉	7.49	1.00	5.00	主体工程建设	主体工程基本完成，设备订购	安徽长江钢铁股份有限公司	王继玖	太白镇政府	周辉
4978	亨利食品股份有限公司马鞍山厂区项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积13.4万平方米，年产20万吨西餐料产品	7.26	4.25	1.00	主体厂房全部封顶，正在进行机电和室内装修	部分生产线投产运营	亨利食品股份有限公司	彭伟国	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4979	雨山区马钢南区新建ccpp公辅配套工程项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积0.88万平方米，购置高炉煤气柜，新建两座15万立方米单段皮膜密封气柜、ccpp外部公辅管道，改造南区煤气配套系统、输配电设施及线路	6.87	0.77	2.60	主体建设	主体建成	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4980	和县军瑶集团BIM构建装配式建筑项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积19万平方米，新建四条新型环保节能PC构件生产线，年产PC钢筋砼构件43.2万立方米	6.00	3.50	1.00	PC构件生产厂房已完成，其余厂房正在主体施工	厂房封顶	安徽军瑶新型材料有限公司	孙光先	和县政府	汪强
4981	力高装配建筑科技有限公司新厂区项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积11万平方米，建设1条装配式建筑构件生产线，年产10万吨装配式建筑构件	6.00	1.70	2.00	主体施工完成，内部装修	设备安装调试	马鞍山力高装配建筑科技有限公司	时逢春	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4982	含山县朗迪年产1200万件空调风叶项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积2万平方米，年产空调风叶风机1200万件	6.00	3.00	2.85	钢构架设	部分完工，试生产	安徽朗迪叶轮机械有限公司	潘可	含山县政府	钱俊
4983	雨山区新建大方坯连铸机及配套改造项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积1万平方米，对原有电炉冶炼系统设施升级改造，新建一台大方坯连铸机，年产55万吨合格连铸坯	5.88	3.65	2.23	基础建设	大方坯连铸机主体建成投产	马鞍山钢铁股份有限公司	丁毅	雨山区政府	沈春霞
4984	和县向往年产100万方装配式ALC板材项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积6万平方米，新建ALC板材生产线4条，年产100万方装配式ALC板材	5.50	2.00	3.50	二号配料楼完工、办公楼主体在建，部分设备进场	竣工投产	浙江向往投资有限公司	祝雪峰	和县政府	汪强
4985	当涂县松鸿年产10万套驱动及齿轮加工项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积6万平方米，建设2栋标准化厂房、1栋办公楼，购置堵塞机、摇臂钻及立车等相关生产设备，年产10万套驱动及齿轮	5.20	0.10	3.20	桩基施工	主体施工	安徽松鸿精密机械有限公司	王继玖	太白镇政府	周辉
4986	慈湖高新区生物医药公共服务平台项目	传统产业升级改造	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积9万平方米，建设2栋标准化厂房及研发楼等附属设施	5.00	4.00	1.00	厂房装修完成	竣工投产	张江高科产业园管委会	张东	慈湖高新区管委会	张亚莉
4987	雨山区年产20000吨全钢装配式基坑支护合资项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积2.6万平方米，年产20000吨钢支撑产品材料	5.00	0.80	1.40	基础施工	购置设备，安装调试	瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司	陈晓川	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4988	当涂县恒晟智能制造产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积7万平米，建设智能制造、电子信息产业园	5.00	1.50	3.00	2栋主体施工	2栋厂房竣工	马鞍山鑫恒晟置业有限公司	方芳	当涂经开区管委会	胡琼
4989	巧福绿色生态食品项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积5万平方米，建设面包、糕饼、咖啡烘焙及其附加制品生产研发基地以及冷链仓储运转基地	5.00	1.50	1.00	主体施工	部分完工	巧福实业（马鞍山）有限公司	林文进	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
4990	雨山区冷轧总厂1720酸轧线设备能力提升改造工程项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	对原有入口废料输送系统、酸洗段、轧机段进行技术升级改造	4.26	1.50	1.00	主体施工	设备安装调试	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞
4991	华创装配式型钢基坑支护系统产业化项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积4万平方米，建设1条多功能复合型装配式型钢支护加工生产线，年产1万吨装配式型钢基坑支护系统	4.00	1.50	2.20	正在进行厂房及办公楼施工	部分试生产	安徽华创基础工程有限公司	吴恩结	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4992	雨山区高村铁矿三期技改建设工程项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	高村铁矿西部矿体西扩150米，年开采规模500万吨铁矿石	3.65	0.10	1.50	基础施工	主体施工	马钢（集团）控股有限公司南山矿业公司	李祺	雨山区政府	沈春霞
4993	含山县年产1.5亿平方米瓦楞纸板及高等纸箱生产线项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积2万平方米，建设4条瓦楞纸及纸箱生产线，年产1.5亿平方米七层瓦楞纸板及单瓦楞纸板	3.50	2.00	1.50	厂房主体钢结构建设	竣工投产	马鞍山市康辉纸箱纸品有限公司	李昌斌	含山县政府	钱俊
4994	雨山区冷轧总厂1号镀锌线设备能力提升改造工程项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	改造加热炉、锌锅、气刀、光整机、后处理段以及静电涂油机、电气控制系统、镀后冷却系统、出口检查段，新增出入口智能化装备等	3.05	1.20	1.00	主体施工	设备安装调试	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
4995	慈湖高新区夏和食品精加工二期项目	传统产业升级改造	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积9000平方米，建设1栋生产车间、1栋综合办公楼，新建食品精加工生产线2条，年产80万吨速冻代餐食品	3.00	1.50	1.50	主体施工	竣工投产	马鞍山市夏和餐饮管理有限公司	夏家兵	慈湖高新区管委会	张亚莉
4996	中健泰克特色植物资源综合开发项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积3.7万平方米，分二期建设，一期租赁厂房建设植物色素染发剂生产线，年产5000吨乳化染料；二期新建厂房建设24条日化产品生产线，年产植物染发及防脱发产品5000吨、洗发护发洁肤类产品3万吨、膏霜乳液类产品4200吨、餐具洗涤类产品2万吨	3.00	0.77	0.50	租赁厂房部分设备安装调试	一期租赁厂房试生产	中健泰克生物科技有限公司	党海涛	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
4997	含山县年产80万立方米新型建材项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积2.3万平方米，建设全自动信息搅拌系统生产线2条，年产80万立方米新型建材	3.00	1.00	2.00	厂房基础施工	竣工投产	安徽省含山县瑞江水泥制品有限公司	王良付	含山县政府	钱俊
4998	慈湖高新区中粮生化日产480吨果糖项目	传统产业升级改造	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积1.8万平方米，新建1条日产480吨F55果糖生产线	2.50	1.50	1.00	主体建设	竣工投产	马鞍山中粮生化有限公司	徐文兵	慈湖高新区管委会	张亚莉
4999	和县博洋润滑油、润滑油项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积约4万平方米，新增润滑油（脂）生产线4条，年产8万吨润滑油（脂）	2.34	1.54	0.80	主体已完成	竣工投产	安徽博洋润滑科技有限公司	张震宇	和县政府	汪强
5000	和县安徽海得克年产1.4万吨塑料制品项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积4.7万平方米，新建PEP母粒、PEP新材料膜生产线2条，年产4000吨PEP母粒、10000吨PEP新材料膜	2.20	0.60	1.00	基础施工	主体施工	安徽海得克塑料有限公司	李树旺	和县政府	汪强
5001	当涂县骏雅年产50万套玻璃工艺品项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	一期租赁厂房3600平方米，二期总建筑面积2万平方米，建设2栋厂房、研发楼及配套设施，年产50万套玻璃工艺品	2.20	0.30	1.00	一期租赁厂房部分竣工	二期新建部分厂房基础施工	安徽骏雅智能家居科技有限公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞
5002	和县海大年产30万吨生物饲料项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积6.08万平方米，新建鱼虾、畜禽饲料生产线6条，年产30万吨鱼虾、畜禽饲料	2.19	1.49	0.70	主体建设，设备订购	竣工投产	和县海大生物科技有限公司	雷金龙	和县政府	汪强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5003	堂靖绿色生态食品项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积4.26万平方米，建设糕点产品及巧克力产品生产基地	2.00	0.50	1.00	桩基施工完成	主体建设	堂靖食品（安徽）有限公司	蔡明堂	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5004	蒙牛PET瓶装乳饮料生产项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	对现有10万平方米乳饮料车间进行改造,新增PET瓶装乳饮料生产线1条，新增年产乳饮料产品7.3万吨	1.97	0.60	1.37	设备安装调试	竣工投产	蒙牛乳业（马鞍山）有限公司	关英杰	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5005	郑蒲港新区年产2万吨高端肉制品加工项目	传统产业升级改造	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积3.7万平方米，建设3个肉制产品深加工生产车间及相关配套用房，新建7条肉制产品加工生产线，年产2万吨高端肉制品	1.90	0.70	0.30	主体结构施工	试生产	马鞍山徽湃食品有限公司	孙亮	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5006	斯伯瑞汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积2.4万平米，新建自动喷涂生产线研发、组装基地，年产涂装设备20000套	1.50	0.50	0.60	主体施工	设备进场	马鞍山斯伯瑞金属科技有限公司	赵辉	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
5007	当涂县物流设备研发项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积5500平方米，建设1栋厂房、1栋办公楼，新建新型物流设备生产线3条，年产2万套新型物流设备	1.31	0.39	0.92	厂房办公楼主体施工	竣工投产	马鞍山优德智能仓储设备有限公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞
5008	当涂县胜通智能仓储设备项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积1.2万平方米，建设标准化钢构厂房及研发检测公辅设施，新上智能仓储货架生产线，年产各类高端智能仓储、物流设备及配件5万吨	1.23	0.18	1.05	办公楼施工	竣工投产	马鞍山维新胜通仓储设备制造有限公司	王继玖	太白镇政府	周辉
5009	当涂县中拓年产30万吨冶金材料生产项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积1.8万平方米，新建2栋厂房及办公楼等附属设施，购置15套生产设备,年产30万吨炉料	1.20	0.30	0.80	厂房基础完工	厂房主体完工	马鞍山中拓冶金材料有限公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞
5010	当涂县兴业汽车零部件制造二期项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积7000平方米，建设厂房及配套设施，年产5000吨汽车座椅骨架、250吨钢丝单件成型、500吨弹簧、250吨小型冲压件	1.20	0.20	0.50	厂房基础施工	厂房主体施工	马鞍山兴业汽车零部件有限责任公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5011	含山县年产1万吨汽车零部件精密加工项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积1万平方米，建设2条汽车零部件加工生产线，年产1万吨汽车零部件	1.20	0.50	0.70	厂房主体钢结构施工	竣工投产	含山县双龙铸造机械厂	吕大双	含山县政府	钱俊
5012	雨山区年产30万平方米智能门窗生产项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积2.7万平方米，组建智能门窗生产线，年产智能门窗30万平方米	1.20	0.48	0.30	主体建设	主体封顶	安徽缔景智能科技有限公司	刘平	雨山区政府	沈春霞
5013	含山县燕莎食品年产1万吨麻辣调料项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积1.6万平方米，建设调味料生产线4条，年产1万吨食品调料	1.20	0.20	1.00	正在进行厂房主体钢构建	竣工投产	马鞍山市燕莎食品有限公司	杨科余	含山县政府	钱俊
5014	花山区苏润家禽屠宰加工基地建设项目	传统产业升级改造	马鞍山花山区	总建筑面积约1万平方米，建设屠宰车间、污水处理站、锅炉等，年屠宰加工肉禽1万吨	1.06	0.50	0.40	主体施工	主体结构封顶	马鞍山市苏润食品有限公司	阮国军	花山区政府	张卫国
5015	雨山区炼铁总厂南区3#烧结机烟气脱硝及超低排放项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	新建一套采用中低温（280~320度）SCR法脱硝工艺装置及相应的公辅配套设施，对现有SDA脱硫装置进行提标改造	1.01	0.50	0.40	正在进行SDA脱硫装置提标改造	完成改造调试设备	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞
5016	和县相思树年产4000吨方便食品加工项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	租赁约厂房0.8万平方米，新上烤面筋、酱卤制品生产线2条，年产3000吨烤面筋、1000吨酱卤制品	1.00	0.60	0.40	厂房装修	竣工投产	安徽相思树食品有限公司	杨凤才	和县政府	汪强
5017	鼎合模具智能制造产业园(一期)项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	租赁厂房0.4万平方米，建设1条高速龙门、复合材料成型液压机等生产线，年产1万套（只）各类汽车、机械、轻工、电子等行业的模具产品及汽车内外饰件产品	1.00	0.30	0.70	设备安装调试	竣工投产	安徽鼎合智能模具有限公司	何岳富	马鞍山经开区管委会	蔡丹
5018	和县利乐包材料加工及仓储物流中心项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积2万平方米，建设利乐包生产线2条，年产2亿个利乐包、利乐砖、康美包	1.00	0.20	0.50	3号厂房框架结构主体完工	厂房基本建成	马鞍山优诺包装材料有限公司	陈晓军	和县政府	汪强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5019	和县马商年产1500吨肉类制品项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	租赁厂房0.7万平方米，新上肉类制品生产线2条，年产1500吨肉类制品	1.00	0.70	0.30	厂房装修	竣工投产	马鞍山马商食品有限公司	王礼翠	和县人民政府	汪强
5020	和县埃维柯阀门(安徽)有限公司大阀门扩建项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积1.6万平方米，购置激光切割机、立车、焊机、冲压机等生产设备60台（陶），年产5000吨大阀门	1.00	0.10	0.80	基础施工	主体施工	埃维柯阀门（安徽）有限公司	张勇	和县政府	汪强
5021	和县明发江湾新城项目	现代服务业	马鞍山和县	总建筑面积900万平方米，主要建设商业、住宅，配套建设学校、医院	300.00	91.50	35.00	商业综合体、三街区、四大中心主体建设	商业综合体、三街区、四大中心交付使用	明发集团马鞍山（实业）有限公司	黎福华	和县政府	汪强
5022	雨山区深业华府商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积144万平方米，新建商住楼、商业街区、幼儿园及配套基础设施	70.00	49.50	8.50	三期二组团交付，二期一组团交付，二组团结构封顶	三期全面交付使用	深业房地产开发有限公司	陶琴琴	雨山区政府	沈春霞
5023	雨山区中南熙悦商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积29.5万平方米，新建集商用街区、农贸市场、幼儿园为一体的商业综合体	33.50	14.20	2.40	11栋楼主体施工	30栋楼主体施工,部分完工	马鞍山中南御锦房地产开发有限公司	张静秋	雨山区政府	沈春霞
5024	博望区韵达产业园项目	现代服务业	马鞍山博望区	总建筑面积26.8万平方米，建设智能化快递中心、智能化快运中心、供应链中心等功能用房，新建9栋厂房，购置120台（套）智能分拣设备，配套采购其他相关转运设备，年快递年操作量5220万票	30.00	0.10	15.00	桩基施工	厂房主体施工	马鞍山韵凯电子商务有限公司	易德强	博望高新区管委会	陈涛
5025	花山区城市之光商业综合体项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积25万平方米，建设集住宅、商铺为一体的商业综合体	30.00	7.15	10.00	主体施工	完成主体结构封顶	马鞍山顺碧房地产开发有限公司	徐德华	花山区政府	张卫国
5026	雨山区恒泰达观天下商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积59万平方米，建设集住宅与商业于一体的商业综合体	23.00	18.50	2.50	主体建设	部分建成	马鞍山筑城房地产开发有限公司	夏杨	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5027	花山区星悦城商业综合体项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积约6.7万平方米，建设13栋住宅及2栋商业综合体	22.00	3.00	10.00	主体施工	部分主体结构封顶	马鞍山星悦房地产开发有限公司	钟成保	花山区政府	张卫国
5028	当涂县中合华东农产品物流园项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积38万平方米，一期建设批发交易区、冷库、办公区等，二期建设加工配送区、仓储、综合服务区和配套商业区等	15.00	3.00	8.00	一期投入运营	二期部分主体施工	当涂中合农产品市场有限公司	张波	当涂经开区管委会	胡琼
5029	当涂县碧桂园·滨江世家·山湖郡商业综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积30.7万平方米，建设集商业、住宅、学校为一体的商业综合体及配套设施	15.00	2.00	12.00	部分主体施工	部分主体完工	马鞍山荣碧置业有限公司	张志佳	当涂县住建局	夏重武
5030	雨山区大溪地伊顿庄园商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积32.32万平方米，新建沿街商业用房20栋、幼儿园及配套设施	15.00	6.90	1.00	主体施工，已封顶9栋住宅楼	主体封顶，内外部装饰、配套设施建设	安徽星文房地产开发有限公司	李嘉琪	雨山区政府	沈春霞
5031	花山区玖璋台商业综合体项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积14万平方米，建设集15栋住宅和2栋商铺的商业综合体	14.00	11.00	3.00	主体施工	竣工使用	马鞍山伟星房地产开发有限公司	周帮	花山区政府	刘卫宝
5032	花山区珑胤台商业综合体项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积6.7万平方米，建设集住宅、商铺为一体的商业综合体	13.50	6.59	5.00	主体施工	完成主体结构封顶	马鞍山伟星房地产开发有限公司	周帮	花山区政府	张卫国
5033	和县经开区商业综合体项目	现代服务业	马鞍山和县	总建筑面积约19.76万平方米，建设集商超、住宅等为一体的商业综合体	13.31	6.00	5.00	主体建设	主体封顶，配套设施建设	和县新碧置业有限公司	张志佳	和县政府	汪强
5034	雨山区天玺苑商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积14.2万平方米，建设商业街、住宅及办公楼	11.00	3.00	2.00	项目已备案	主体施工	马鞍山伟星置业有限公司	许兵	雨山区政府	沈春霞
5035	雨山区工大花园项目商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积27.9万平方米，建设14栋住宅及相关配套设施的商业综合体	10.00	7.50	2.50	主体已封顶	全部竣工并交付	马鞍山睿安房地产开发有限公司	黄先明	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5036	雨山区碧桂园·天域商业综合体项目	现代服务业	马鞍山市雨山区	总建筑面积9.2万平方米，建设综合型商住体	10.00	7.86	2.14	5栋楼主体建设	主体建设、部分封顶	马鞍山碧桂园房地产开发有限公司	徐德华	雨山区政府	沈春霞
5037	花山区陶然里项目	现代服务业	马鞍山市花山区	总建筑面积13万平方米，主要建设居家养老、社区养老及附属设施	10.00	3.00	4.00	主体施工	部分主体结构封顶	马鞍山润园置业有限公司	胡礼峰	花山区政府	张卫国
5038	花山区濮塘休闲度假区基础设施PPP项目	现代服务业	马鞍山	新建道路长45千米，更换供水管网30千米，新建1座污水处理厂和一体化污水深度处理站，规划建设污水管网22.1千米，开展水库水系整治	9.06	9.00	0.06	完成30条道路建设，污水处理厂正在施工	竣工使用	马鞍山濮塘实业发展有限公司	徐良蓉	花山区政府	张卫国
5039	花山区颐然社区养老服务设施项目	现代服务业	马鞍山市花山区	总建筑面积2万平方米，主要建设9栋特供式养老公寓、1栋老年文化娱乐、1栋康复理疗中心等	8.95	2.30	2.52	主体施工	主体结构封顶	安徽安德丽实业发展有限公司	张爱华	花山区政府	张卫国
5040	博望区碧桂园S9紫金庄园商业综合体项目	现代服务业	马鞍山博望区	总建筑面积12.2万平方米，建设15栋住宅及商业服务配套设施	7.74	7.00	0.74	6栋大楼主体施工	竣工投入运营	马鞍山市碧兴房地产开发有限公司	胡静文	博望区住建局	严军
5041	雨山区农商行业务用房项目	现代服务业	马鞍山市雨山区	总建筑面积4.2万平方米，新建综合办公大楼	7.40	2.21	2.40	主体封顶	主体建成，内外部装饰	马鞍山农商行股份有限公司	石海龙	雨山区政府	沈春霞
5042	科技创新产业园项目	现代服务业	马鞍山经开区	总建筑面积22.5万平方米，新建9栋创新创业中心、研发办公楼及配套服务楼等，建设双创中心及配套设施工程	7.31	2.50	3.00	桩基础施工	B地块主体封顶	马鞍山经开区建投公司	唐月红	马鞍山经开区管委会	王功谦
5043	郑蒲港新区江山府商业综合体项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积11万平方米，建设14栋商业写字楼、24条商业街及配套设施	6.12	1.20	0.50	主体结构施工	部分项目封顶	马鞍山祥生房地产开发有限公司	钟超	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5044	郑蒲港新区江山樾商业综合体项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积19万平方米，建设13栋商业写字楼、1条商业街以及相关配套设施	6.10	4.00	2.10	主体结构施工	竣工达产	马鞍山祥生房地产开发有限公司	李铸	郑蒲港新区管委会经发局	夏云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5045	当涂县姑溪文华商贸综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积13.7万平方米，建设住宅，商业综合体	6.01	1.50	3.50	部分主体施工	部分主体完工	马鞍山盛强房地产开发有限公司	吴煜	当涂县住建局	夏重武
5046	郑蒲港新区和悦府商业综合体项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积19万平方米，建设14栋商业写字楼、1条商业街及配套设施	6.00	5.00	1.00	主体结构施工	竣工达产	马鞍山志城投资有限公司	肖波	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5047	雨山区恒联滨江郡商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积20万平方米，新建集商业街、配套农贸市场等为一体的商业综合体	6.00	3.30	1.20	主体施工	部分建成	马鞍山恒联置业有限公司	王城	雨山区政府	沈春霞
5048	花山区珍东华府商业综合体项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积7万平方米，建设集住宅、商铺为一体的城市综合体	6.00	3.20	1.80	主体施工	主体结构封顶	马鞍山市中房置业有限公司	许瑞春	花山区政府	张卫国
5049	郑蒲港新区锦园商业综合体项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积10.6万平方米，建设18栋商业写字楼、1条商业街及配套设施	6.00	1.70	0.60	主体结构施工	部分商业楼封顶	安徽竭达置业有限公司	胡俊	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5050	科达新能源汽车物流产业园项目	现代服务业	马鞍山经开区	总建筑面积18万平方米，建设新能源汽车综合服务一体化平台，打造集物流云仓、绿色配送、电池梯级利用、充电、维修等服务为一体的新能源汽车运营基地	6.00	0.20	3.00	基础施工	主体建设	安徽科达新能源汽车销售有限公司	王丰	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5051	和县台湾农民创业园升级改造建设项目	现代服务业	马鞍山和县	总面积47.2万平方米，建设农业设施、海峡大道、蔬菜产业技术研究院、20万平方米休闲观光农业园等配套工程	5.61	1.00	1.20	创景路已竣工	兴业路竣工	和县富和现代农业开发投资有限公司	陈佳	和县政府	汪强
5052	雨山区亚东印山府商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	总建筑面积6.2万平方米，建设商业广场、办公、住宅及相关附属设施	5.60	2.00	1.60	开展前期工作	部分建成	马鞍山亚宸置业有限公司	蒋炯	雨山区政府	沈春霞
5053	当涂县雅仕长基智慧物流产业链项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积3.72万平方米，新建甲、乙、丙类高标准仓库共8座及相关仓库附属用房，用于危险化学品储存经营	5.24	0.54	4.70	8栋仓库、1栋办公楼、1栋辅助用房主体施工	竣工运营	安徽长基供应链管理有限公司	蔡纬宝	当涂经开区管委会	胡琼
5054	博望区明博悦城商业综合体项目	现代服务业	马鞍山博望区	总建筑面积15.5万平方米，建设8栋大楼，配建商业附属设施	5.00	4.60	0.40	1-5号楼主体施工	竣工投入运营	马鞍山明德置业有限公司	陶生达	博望区政府	马永

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5055	当涂县春天学府商业开发项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积9.8万平方米，建设商贸综合体	4.36	0.80	3.00	主体施工	部分主体完工	马鞍山市万春房地产开发有限公司	李伏	当涂县住建局	夏重武
5056	当涂县晨曦商贸综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积3.1万平方米，建设商贸综合体	3.60	1.00	2.60	基础施工	竣工建成	马鞍山奔达置业有限公司	殷贤华	石桥镇政府	孙应虎
5057	台湾商贸综合体B地块项目	现代服务业	马鞍山经开区	总建筑面积8万平方米，建设11栋单体建筑，包括2栋7层小高层、1栋11层高楼、8栋17层高楼	3.30	1.00	1.80	桩基施工	主体施工	马鞍山市新瑞都投资发展有限公司	陶华	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5058	郑蒲港新区老虎燃气LNG存储集散中心一期项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	建设350个LNG罐箱堆存场以及配套设施等，年中转LNG罐箱40万标箱，220万吨液化天然气	3.00	1.20	1.80	桩基施工	竣工达产	瑞虎能源（马鞍山）有限公司	黄玉坤	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5059	郑蒲港新区马钢富圆钢材物流加工项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积4.5万平方米，建设钢材采购、深加工、配送中心，年加工销售钢材100万吨	2.50	0.70	1.20	桩基施工	试生产	马钢富圆金属资源有限公司	蔡朝晖	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5060	当涂县翡翠商业综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积3.9万平方米，建设商贸综合体	1.70	0.60	1.00	主体施工	部分主体完工	马鞍山翡翠置业有限公司	李伏	当涂县住建局	夏重武
5061	花山区东方广场项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积4万平方米，主要建设3栋高层商业办公楼	1.00	0.50	0.30	主体施工	主体结构封顶	马鞍山志民房地产开发有限公司	刘先桃	花山区政府	张卫国
5062	花山区海外海名仕苑三期项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积约5万平方米，建设2栋集住宅、商铺为一体的商业综合体	1.00	0.80	0.20	主体施工	项目竣工	马鞍山海外海花园房地产开发有限公司	陈勇富	花山区政府	张卫国
5063	自热方便食品发热包生产建设项目	现代服务业	马鞍山经开区	租赁厂房0.56万平方米，建设1条自热方便食品发热包生产线，年产1亿个铝粉自加热包	1.00	0.40	0.60	设备安装调试	竣工投产	马鞍山恒熹自热技术开发有限公司	云虎	马鞍山经开区管委会	戴兆毅



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5064	雨山区凯悦大厦商业综合体项目	现代服务业	马鞍山市雨山区	总建筑面积1.6万平方米，建设商业办公用房及地下车库	1.00	0.60	0.40	主体建设	竣工投产	马鞍山市凯康置业有限责任公司	孙大凯	雨山区政府	沈春霞
5065	花山区东华金融云计算产业园项目	创新能力	马鞍山市花山区	总建筑面积6.5万平方米，主要建设云计算大数据平台及智能制造产业基地等附属设施	5.00	3.65	0.50	主体结构封顶	设备安装、内外装饰	东华软件工程有限公司	李士勇	花山区政府	张卫国
5066	花山区十七冶国家企业技术中心研发大楼建设项目	创新能力	马鞍山市花山区	总建筑面积约4.3万平方米，新建科研用房及相关配套设施	2.35	0.10	1.50	开工建设	主体施工	中国十七冶集团有限公司	李业翔	花山区政府	张卫国
5067	当涂经济开发区路网完善项目	新型城镇化	马鞍山市当涂县	涂山路西延、金柱路、奥克斯大道南延、工业干道南延、红桥路、隆昌路、普济路等，道路全长17.9千米，设计时速40-60千米，双向4车道	14.16	2.00	0.60	程桥北路和科创园二期主干道道路路基施工	程桥北路、盛泰路、科创园二期主干道完工	安徽当涂经济开发区建设投资有限公司	姜中印	当涂经开区管委会	陈小祥
5068	当涂县西部城区道路建设项目	新型城镇化	马鞍山市当涂县	新建程桥南路、红桥路、奥克斯大道南延、荆山路等道路工程，总长19.6千米；配套建设排水管道30千米、供水主管道20千米	14.00	0.50	1.50	奥克斯大道、工业干道路路基施工	奥克斯大道、工业干道快车道完工	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	姜中印	当涂经开区管委会	陈小祥
5069	长江经济带皖江电子及新能源基地项目	新型城镇化	马鞍山经开区	总建筑面积33.8万平方米，建设6栋多层标准化厂房及周边配套基础设施	12.25	0.80	4.00	桩基施工	主体施工	马鞍山绿茵文化发展有限公司	唐月红	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5070	博望区新合路(永新路-普陀山路)等28条道路及河道景观提升项目	新型城镇化	马鞍山市博望区	对主城区28条道路及3条河道进行绿化提升、景观打造、道路修补、城市环境优化	9.70	3.50	2.00	部分道路完成修补工作	9条道路完成综合提升改造及景观修复工作	博望区住建局	陶泽沛	博望区住建局	严军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5071	花山区老旧小区外配套基础设施和公共服务设施改造项目	新型城镇化	马鞍山花山区	计划改造33个老旧小区，包括道路、排水管网、便民市场、社区养老、停车场等工程	8.90	0.10	2.00	部分小区基础施工	完成部分小区改造工程	花山区住建交运局	计明	花山区政府	张卫国
5072	南区道路等配套设施项目	新型城镇化	马鞍山经开区	建设兴马大道、同兴路、正威路东沿、黄山路、长山路等道路10千米，道路等级城市次干路，建设污水管网1.61千米等配套工程	8.70	7.50	0.80	黄山路建成，长山路、超山路开工建设	兴马大道、正威路东沿等道路开工建设	马鞍山经开区建投公司	唐月红	马鞍山经开区管委会	王功谦
5073	雨山区老旧小区外配套基础设施和公共服务设施改造项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	改造雨顺佳园、超山花园等37个老旧小区外道路、供水管网、卫生服务站、社区综合服务站、便民市场、社区养老设施、停车场等	5.99	1.10	1.00	部分小区施工	完成部分改造	雨山区住房城乡建设交通运输局	王传军	雨山区政府	沈春霞
5074	郑蒲港新区镇淮五期安置房项目	新型城镇化	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积16.6万平方米，新建安置房11栋共1136套	4.90	1.60	2.00	主体结构施工	部分项目封顶	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司	张飞	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5075	花山区秀山新区公共停车场及广场项目	新型城镇化	马鞍山花山区	总建筑面积约6万平方米，建设1座地上地下停车场及配套设施	4.50	3.00	1.00	主体施工	主体工程扫尾	鑫马秀投股份有限公司	张照林	花山区政府	张卫国
5076	含山县自来水供水工程	新型城镇化	马鞍山含山县	建设输水主管道总长度约17千米、6万吨/日取水泵站一座、水库补水工程及水源环境保护工程等	4.00	0.80	3.00	长山水库取水泵站及供水管线在建	长山水库取水泵站、供水管线等部分工程完工	含山县龙亢水务有限公司	王训斌	含山县政府	钱俊
5077	S105(犁尖湾-联合西路)改建工程	新型城镇化	马鞍山慈湖高新区	全长1.86千米，一级公路建设标准，双向六车道，设计时速60千米/小时	3.56	1.33	2.23	路基桥涵施工	竣工通车	马鞍山市公路管理服务中心	陈智	马鞍山市交通运输局	陈晓员

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5078	雨山区向山镇陶村地块整体搬迁安置房建设项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	总建筑面积12万平方米，一期建设4.3万平方米安置房、1500平方米商铺、约350个停车位及其他配套设施	3.50	1.22	1.50	主体施工	一期建成，二期主体建设	安徽荣马置地科技有限责任公司	周强	雨山区政府	沈春霞
5079	博望区北部安置房地块一和地块二建设工程项目	新型城镇化	马鞍山博望区	总建筑面积6万平方米，新建754套安置房	3.37	0.10	2.00	基础施工	主体结构施工	马鞍山市宝城博望置业有限公司	张宜驰	博望区住建局	严军
5080	博望区荣博佳苑二期B组团安置房建设工程项目	新型城镇化	马鞍山博望区	总建筑面积3万平方米，新建400套安置房	2.81	2.50	0.20	主体施工	部分建筑封顶	博望区住建局	许瑞亮	博望区住建局	严军
5081	花山区建材二厂宿舍危旧房改造项目	新型城镇化	马鞍山花山区	总建筑面积4万平方米，主要改造3栋260套住宅及配套商业办公楼	2.30	1.50	0.50	主体施工	主体结构封顶	马鞍山明星房地产开发有限公司	孔斌	花山区政府	张卫国
5082	花山区湖北路平改立项目	新型城镇化	马鞍山花山区	总长度639.5米，规划道路红线宽度40米，拓宽主干道	2.24	2.15	0.09	主体施工	竣工通车	上海铁路局	任翔	花山区政府	张卫国
5083	马鞍山市冯桥路建设工程项目	新型城镇化	马鞍山花山区	道路全长2.1千米，路基宽度50米，设计时速每小时50千米	1.78	1.70	0.02	道路基础施工	基本建成	马鞍山市重点工程建设管理处	谢士强	马鞍山市住房和城乡建设局	江陆军
5084	当涂县涂山大道西延项目	新型城镇化	马鞍山当涂县	全长1.16千米，共设下穿立交箱涵2座，按城市主干道兼一级公路标准建设，设计速度60千米/小时，双向四车道	1.70	0.60	0.80	涉铁、205国道下穿工程在建	涉铁、205国道下穿工程完成，全线路基完成	当涂县交运局	田生荣	当涂县交运局	汤海波
5085	博望区引长江水供水工程	新型城镇化	马鞍山博望区	新建供水管道42.1千米，配套建设1座加压泵站	1.55	1.20	0.25	供水管道铺设	完成部分管道铺设，泵站主体建设	博望区住建局	林海保	博望区住建局	严军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5086	郑蒲港新区郑兴路网工程	新型城镇化	马鞍山郑蒲港新区	道路长度1.6千米，建设郑兴路、疏港四路等路网工程，双向四车道，设计时速40千米每小时	1.04	0.50	0.54	道路基础施工	竣工通车	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司	张飞	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5087	巢马城际铁路	交通	马鞍山经开区	全长约73.7千米，设计时速350千米每小时，新建车站3座，利用原有车站2座	253.44	12.80	48.00	先行工程段已开工建设，正在进行主航道和县侧栈桥及码头平台施工	全线开工建设	安徽省合马高速铁路股份有限公司	黄博博	马鞍山市铁建办	谢祖宝
5088	宁马都市圈城际铁路(马鞍山段)项目	交通	马鞍山	马鞍山段全长约28.1千米，拟设车站8座，设计时速120-140千米	94.00	0.40	16.90	先期试验段开工建设	全线开工建设	马鞍山市住建局	谢永平	马鞍山市铁建办	刘斐
5089	S247围乌路改建工程	交通	马鞍山当涂县	全长约52.2千米，按双向四车道一级公路标准设计，路基宽度24.5米，设计时速每小时80千米	19.68	7.18	6.00	路基桥涵施工	部分路段完工	马鞍山市交通运输局	张建华	马鞍山市交通运输局	张建华
5090	S442(秦岭大道-S247)改建工程	交通	马鞍山博望区	全长19.1千米，起点位于秦岭大道北延工程终点，终点位于荷塘村南与S247平面交叉，设计时速80千米/小时，双向四车道	9.30	6.74	2.56	已完成桥梁下部钻孔灌注桩111根及桥梁盖板制作	竣工通车	博望区公路管理局	刘安龙	马鞍山市交通运输局	张建华
5091	长江马鞍山河段二期整治工程	水利	马鞍山	新建护岸工程11.5千米，护岸加固28.7千米，新建小黄洲口门长900米护底工程1座	10.19	7.00	3.19	累计完成土方6万立方米，石方180.2万立方米	竣工投入使用	马鞍山市水利局	汪学伟	马鞍山市水利局	黄华荪
5092	雨山区滨江水利综合治理项目	水利	马鞍山雨山区	建设陈家圩江堤加固9.2千米，土方填筑85.5万立方，采石河入江口整治1.3千米，草皮护坡51.5万立方	6.00	0.90	2.26	项目已备案	江堤加固等	马鞍山市文化旅游集团有限公司	王俊	雨山区政府	沈春霞
5093	含山县牛屯河治理工程	水利	马鞍山含山县	对十五联圩、铜闸联圩、十联圩三座万亩大圩堤防进行除险加固；堤防加固总长6.65千米，主河道疏浚7.48千米，61座穿堤建筑物拆除重建以及1座交通桥拆除重建	4.70	3.70	1.00	堤防加固	竣工	林头镇政府	丁勇	含山县政府	钱俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5094	郑蒲港新区牛屯河中下段防洪治理工程	水利	马鞍山郑蒲港新区	治理河道总长8.74千米，堤防加高培厚总长17.04千米，填塘固基，涵闸翻建42座，桥梁改建2座	4.00	0.50	1.20	堤身土方加培	堤身土方加培、防汛道路、桥梁主体施工及清淤完成	安徽新和州投资开发有限公司	吴忠龙	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5095	含山县义城圩区域灾后重建修复工程	水利	马鞍山含山县	对含山县义城圩整段进行加固。堤防主河道长9.2千米，山河堤长2.5千米，维修10个涵闸，修复砂石辅道约10千米、宽6米	3.00	1.00	2.00	部分沟渠开挖	完工	含山县城建设集团有限公司	王明明	含山县政府	钱俊
5096	和县巢湖流域牛屯河中下段(和县段)防洪治理工程	水利	马鞍山和县	堤防加固15.62公里、河道疏浚3.6公里，穿堤建筑物加固25座、新塘桥拆除重建	3.00	1.20	1.60	堤防、穿堤建筑物加固	堤防加固、河道疏浚结束,穿堤建筑物加固、新塘桥拆除重建	和县水利局	余高峰	和县政府	汪强
5097	雨山区节能减排CCPP综合利用发电项目	能源	马鞍山雨山区	总建筑面积2.3万平方米，新建180MW级燃气-蒸汽联合循环发电站，新建发电系统电力供应能力13.7170×108kWh/a，年新增外供电量4.5×108kWh	10.32	1.28	2.00	主体建设	主体建成	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞
5098	花山区资源综合利用发电项目	能源	马鞍山花山区	总建筑面积3万平方米，主要建设2台130t/h高温高压循环硫化床锅炉、1台30MW抽汽凝汽轮机、1台30MW发电机及相关配套设施	7.78	3.00	4.00	主体施工	主体结构封顶	山鹰国际有限公司	占正奉	花山区政府	张卫国
5099	当涂现代农业示范区汤臣现代农业小镇项目	农林	马鞍山当涂县	一期建设2000亩碧根果基地，建设各种优质水产品套养区、优质家禽套养区、莲藕花卉及中药材套种区等林下经济发展区；二期建设亲子游乐场	5.90	2.50	2.00	完成碧根果基地建设及田间管理、路网建设、休闲区水域环境清淤、护岸建设等	一期基本完成	马鞍山汤臣农业发展有限公司	韦礼兵	当涂现代农业示范区管委会	张蕾
5100	当涂县长钢综合料场环保提升改造项目	生态环保	马鞍山当涂县	对原有1、2、4号焦炭库、料场、炼钢污泥处理间等区域封闭优化改造	9.14	1.00	7.00	主体工程建设	料场基本建成,工程扫尾	安徽长江钢铁股份有限公司	朱明	太白镇政府	周辉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5101	和县污水处理厂PPP项目	生态环保	马鞍山和县	建筑面积约0.8万平方米，新建和县第二污水处理厂及配套管网1.2千米、和县经开区污水处理厂及配套管网11.8千米，设计规模合计为日处理5万吨	8.00	0.30	1.20	经开区污水处理厂基础施工	经开区污水处理厂完工投入使用	和县住建局	杨福好	和县政府	汪强
5102	雨山区向山独立工矿区凹山总尾矿库环境影响区域避险安置项目	生态环保	马鞍山雨山区	对凹山总尾矿库坝体实施培厚加固，对总尾矿库环境影响区域实施场地回填平整、土地复垦复绿等综合整治，年恢复再造库区土地约200公顷	6.70	1.20	1.50	场地回填、土地复垦完成	复绿工程建设	马钢集团矿业有限公司	揣新	雨山区政府	沈春霞
5103	和县环城河等水系整治PPP项目	生态环保	马鞍山和县	建设排水管道长13.3公里，治理包括环城河、玉带河、桃花坞公园、陋室公园、扁担河、和州湖、得胜河支河7个水体	5.76	1.95	1.50	陋室公园、扁担河治理已完工，环城河调蓄池及桃花坞公园治理正在进行	启动和州湖生态清淤	和县住建局	杨福好	和县政府	汪强
5104	当涂县城镇污水处理设施及配套管网建设工程	生态环保	马鞍山当涂县	新建姑孰、黄池两个园区污水处理厂及配套铺设直径300-800mm的污水管网70千米	5.40	1.00	2.50	铺设管网15千米	完成铺设管网45千米	长江生态环保集团	谷中杰	当涂县住建局	胡勇
5105	雨山区炼焦总厂南区新建筒仓工程项目	生态环保	马鞍山雨山区	总建筑面积2万平方米，对现有露天煤场进行全封闭管理，新建仓储配套系统，年减少煤损约1万吨	4.20	3.10	0.50	一期10个仓建设建成，二期封顶	二期主体建设,附属设施建设	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞
5106	花山区慈湖河流域水环境治理世行贷款项目	生态环保	马鞍山花山区	新建红东路、锦绣路、华山路、牡丹江路7.5千米，完善道路排水设施，改善慈湖河水质、绿化等	3.87	3.00	0.87	主体施工	竣工使用	花山区住建交运局	计明	花山区政府	张卫国
5107	和县杭富固体废物综合利用技术改造项目	生态环保	马鞍山和县	建筑面积约3万平方米，对原年处理10万吨工业固废生产线进行升级改造	1.60	0.80	0.60	主体建设	厂房封顶	安徽杭富固废环保有限公司	王雪刚	和县政府	汪强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5108	雨山区向山镇大王山丁山矿区环境综合整治工程项目	生态环保	马鞍山雨山区	治理区总面积33.7公顷，主要进行酸水抽排、矿坑回填、边坡治理、封场绿化工程	1.41	0.50	0.50	基础施工	主体施工	向山建设投资发展有限责任公司	周德轩	雨山区政府	沈春霞
5109	马鞍山市生活垃圾焚烧发电二期项目	生态环保	马鞍山雨山区	新建400吨/天焚烧生产线，新增一台9兆瓦发电机组及相关配套设施	1.38	0.85	0.53	主体施工	竣工投产	光大江东南环保能源（马鞍山）有限公司	范文江	雨山区政府	沈春霞
5110	雨山区能控中心六汾河水处理站中水深度处理项目	生态环保	马鞍山雨山区	对六汾河周边133万平方米区域进行整治，建设处理站1座，年处理能力200万吨	1.15	0.15	0.60	部分区域开展整治	部分区域整治完成，处理站主体施工	马鞍山钢铁股份有限公司	李富江	雨山区政府	沈春霞
5111	和县马鞍山幼儿师范学校建设项目	社会事业	马鞍山和县	总建筑面积21.5万平方米，主要建设宿舍楼、教学楼等主体工程，以及配套工程，招生规模约8000人	9.63	6.00	1.50	教学楼、食堂主体建成，成教中心、艺术楼、图书馆、礼堂正在建设	成教中心、艺术楼、图书馆、礼堂完工	和县重点工程建设管理中心	吴俊	和县政府	汪强
5112	花山区秀山医院二期	社会事业	马鞍山花山区	总建筑面积7.4万平方米，建设住院楼及行政科研楼等配套工程	6.21	0.30	3.00	基础施工	主体施工	马鞍山市重点局	朱克明	花山区政府	张卫国
5113	博望区人民医院项目	社会事业	马鞍山博望区	总建筑面积8.7万平方米，建设门诊楼、医技楼及辅助用房等，设立病床500张	6.10	4.70	0.60	住院楼主体施工	部分建筑封顶	博望区住建局	喻晓东	博望区发改委	李菲
5114	红星中学整体搬迁项目	社会事业	马鞍山经开区	总建筑面积11.18万平方米，建设24轨寄宿式高中，共计72个班	5.19	2.20	1.20	主体施工	主体封顶	马鞍山绿茵文化发展有限公司	唐月红	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5115	含山县育才实验学校	社会事业	马鞍山含山县	总建筑面积5.6万平方米，一期建设容纳75个教学班的教学楼，综合楼、学生宿舍及配套设施；二期建设教学楼、学生宿舍及配套设施	1.80	0.90	0.90	一期已建成	二期完成	含山县中工时达教育科技有限公司	王华	含山县政府	钱俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5116	含山县中医医院康复大楼项目	社会事业	马鞍山含山县	总建筑面积1.73万平方米，建设医疗康复大楼，配套道路、绿化等，设置床位400张	1.50	0.50	0.85	主体结构施工	完成大楼主体	含山县重点工程建设管理中心	戴胜生	含山县政府	钱俊
5117	当涂县实验学校青莲路分校项目	社会事业	马鞍山当涂县	总建筑面积3.1万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂及运动场等，共设48个班2160名学生	1.00	0.40	0.60	教学楼主体施工	竣工建成	当涂县教育局	涂士平	当涂县教育局	陶邦海
5118	含山县华夏幸福产业新城项目	文化产业	马鞍山含山县	主要建设集教育、文化、卫生为一体的商业综合体，配套建设产业服务中心	100.00	10.00	13.00	道路建设	产业服务中心等配套基础设施建设	华夏幸福基业股份有限公司	杨岸峰	含山县政府	钱俊
5119	慈湖高新区华旺集团高端装饰新材料项目	文化产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积7.14万平方米，一期建设年产12万吨装饰原纸生产线；二期建设年产18万吨装饰原纸生产线	30.00	15.00	4.30	一期主体厂房完工，设备采购	二期项目基础施工	杭州华旺实业集团有限公司	季松军	慈湖高新区管委会	张亚莉
5120	和县湖光山色康养旅居项目	文化产业	马鞍山和县	总面积约1.1平方公里，实施魏晋风流、康养休闲、温泉产业、康体运动、田园风光片区，建设明发湖光山色、温泉酒店及休闲度假中心等	30.00	11.00	11.00	王庄村特色小镇田园风光片区改造已完成	昭明湖改造及桃源逸境工程施工	明发集团马鞍山（实业）有限公司	陈浩坛	和县政府	汪强
5121	花山区濮塘桃李春风项目	文化产业	马鞍山花山区	总建筑面积12万平方米，主要建设集体休闲度假、田园风光及亲子养老为一体的田园综合体	25.00	8.49	10.00	田园、果园主体竣工，商业综合体基础施工	商业综合体主体施工	安徽凤凰宇宸置业有限公司	张洪波	花山区政府	张卫国
5122	雨山区林语春风园商业综合体项目	文化产业	马鞍山雨山区	总建筑面积22.3万平方米，建设文化休闲广场、社区组织用房、养老用房、幼儿园等商业综合体	17.00	5.20	5.00	项目进行主体建设，已部分封顶	主体施工	马鞍山市锦家置业有限公司	计兵	雨山区政府	沈春霞
5123	和县祥云涧度假区项目	文化产业	马鞍山和县	总建筑面积5万平方米，主要包括农业观光、民俗文化、昭明书院、昭明栈道、寺庙、养生会所以及农事、文化、康体等基础设施	8.00	4.50	2.00	7栋已经封顶，景观绿化工程正在建设	启动精品酒店综合服务区建设,完成商业办公区及员工宿舍建设	安徽祥云涧置业有限公司	姚和庆	和县政府	汪强



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5124	花山区宁马一体化发展示范区濮塘片区生态文旅建设项目	文化产业	马鞍山市花山区	建设内容主要为濮塘片区乡村旅游工程建设，同时对片区内乡村环境及乡村道路环境进行综合整治	6.50	0.10	3.00	环境整治正在施工	道路、环境改造等工程进入主体施工	马鞍山市众星建设有限公司	王芳	花山区政府	张卫国
5125	含山县运漕镇艺术创意小镇	文化产业	马鞍山市含山县	总建筑面积5.2万平方米，建设文化创意园及古街修复等工程	6.00	2.00	3.00	小镇客厅及部门商业设施已建成	完成古街修复工程	安徽多创建设投资有限公司	刁节斌	含山县政府	钱俊
5126	郑蒲港新区Corpus人体博物馆项目	文化产业	马鞍山市郑蒲港新区	总建筑面积1万平方米，建设1座9层人体博物馆，内含人体之旅、人体未来科技体验馆、荷兰花世界·爱的乐园、户外景观品牌小屋等景点，年接待游客50万人次	3.55	2.80	0.75	主体封顶，内部装修	竣工达产	马鞍山郑蒲港文化旅游有限公司	喻洋	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5127	当涂县大青山“太白飞天”滑翔体育运动基地项目	文化产业	马鞍山市当涂县	总建筑面积5500平方米，建设滑翔伞飞行训练场、起飞坪、游客接待中心区、餐厅、教室、民宿以及通信、导航等附属设施	1.00	0.20	0.30	起飞坪、降落坪建设	起飞坪、降落坪基本建成	安徽峰之韵滑翔体育用品有限公司	汪忠胜	李白文化旅游区管委会	陶德波
5128	雨山区新能源汽车零部件智能制造项目	战略性新兴产业	马鞍山市雨山区	总建筑面积12.5万平方米，建设铝熔化生产线、压铸生产线、机加工生产线及热处理生产线，年产汽车传动、汽车引擎、新能源汽车零部件2940万件	20.51		3.00	办理前期手续	主体建设	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司	潘龙泉	雨山经开区管委会	刘平
5129	中钢先进粉体新材料项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	一期建筑面积约7万平方米，建设碳气凝胶、高性能空心玻璃微珠、球形加重材料3条工业化生产线；二期建设功能性复合材料，高端球形化加重材料和碳气凝胶生产线等，年产7000吨高性能空心玻璃微珠、2万吨球形加重材料、300吨碳气凝胶材料	20.00		4.00	规划方案设计，土地平整	开工建设	中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	刘亚辉	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5130	马鞍山综合保税区半导体保税制造基地二期项目	战略性新兴产业	马鞍山市郑蒲港新区	总建筑面积11.2万平方米，建设8栋半导体轻工厂房及1栋综合研发楼，开展半导体封装测试、半导体材料、半导体装备制造、保税研发服务等业务	12.91		2.30	已完成备案，正在办理规划、土地、环评手续	主体结构施工	马鞍山综合保税区投资有限公司	张飞	郑蒲港新区管委会经发局	夏云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5131	长材智能制造新厂区项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积4.2万平方米，建设先进控轧控冷技术、配套热机轧制机组及新型穿水冷却设备生产线	10.08		3.50	正在进行规划编制和场地平整等工作	基础施工	安徽中钢诺泰工程技术有限公司	王久伟	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5132	慈湖高新区瑞斯康达光通信和工业互联网生态产品智能制造基地项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积9万平方米，新建通讯设备及配套生产设备生产线5条，年产100万套电子通讯设备及配套产品	10.00		3.30	场地平整	主体完工	北京瑞斯康达科技有限公司	何勇	慈湖高新区管委会	张亚莉
5133	冠中传动精密齿轮及减速机总成项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	购买厂房7万平方米，新增精密齿轮和减速机加工生产线，年产200万精密齿轮及20万减速机	10.00		3.00	厂房已购买	厂房装修	安徽冠中传动科技有限公司	杨飞飞	马鞍山经开区管委会	亓玉国
5134	恩倍力抓斗抓具智能化研发制造项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	建设抓斗抓具智能化研发制造生产基地，主要研发生产各类电动液压抓斗、机械抓斗、特种抓斗以及用于固定物料搬运的工业用吊夹具	10.00		1.80	完成项目备案，正在土地报批	桩基施工	恩倍力（昆山）机械有限公司	金慧	马鞍山经开区管委会	亓玉国
5135	含山县仁盛表面处理中心项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积6.5万平方米，建设污水处理厂1座及标准化厂房，自动化表面处理生产线60条	10.00		2.00	完成项目前期规划	部分建成	安徽仁盛环保科技有限公司	胡龙正	含山县政府	钱俊
5136	和县晶飞光伏项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积3.2万平方米，一期新上高效光伏组件生产线2条，年产2.4GW高效光伏组件；二期新上高效光伏组件生产线3条，年产5GW高效叠瓦组件及1GWHJT电池	10.00		5.00	备案已完成	一期竣工	安徽晶飞科技有限公司	束学习	和县政府	汪强
5137	马鞍山奥克斯智能制造产业园项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积32万平方米，主要建设空调配套、智能家电家居、新能源和电子信息等相关产业的智能制造产业园区	10.00		3.00	土方回填、规划设计方案编制	主体施工	马鞍山奥克斯科技城市建设有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5138	华骐环保智能化污水处理装备产业化项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积7.6万平方米，建设智能化污水处理装备产业园，年产魔方系列黑臭水体治理设备300台套、迈巴系列医疗废水废气处理设备200台套	10.00		0.40	项目签约	开工建设	安徽华骐环保科技有限公司	陶敏	马鞍山经开区管委会	龚玉芝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5139	仙乐生产基地扩产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积7.4万平方米，并修建配套设施，新增先进营养软糖、功能饮品和固体制剂生产线，主要生产营养软糖、功能饮品和固体制剂产品	7.20		2.00	正在进行规划方案设计	改建部分装修基本完成,新建部分基础施工	仙乐健康科技（安徽）有限公司	许鹏	马鞍山经开区管委会	孙红
5140	越众500MW太阳能组件生产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积10万平方米，购置全自动光伏组件生产设备、仪器等50台（套），年产500MW太阳能组件	6.00		2.50	推进前期工作	主体建设	安徽越众光伏科技有限公司	戴舜阳	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5141	含山县明豪高端汽车零部件生产制造项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积4万平方米，建设新能源汽车零部件生产线8条	5.50		4.00	已完成前期备案手续	厂房主体施工	马鞍山市明豪科技股份有限公司	朱会明	含山县政府	钱俊
5142	博望区新型高耐磨复合材料研发设计及智能化生产项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积3.34万平方米，建设3条自动化新型高耐磨泵车输送管道生产线，年产200万件新型高耐磨泵车	5.20		0.30	已完成备案、环评，正在办理规划、用地手续	厂房基础施工	安徽润森智能制造有限公司	施懋祥	博望高新区管委会	陈涛
5143	慈湖高新区凌玮科技消光粉生产项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积3.4万平方米，新建生产车间、精制车间、办公楼等配套设施，建设年产2万吨超细二氧化硅气凝胶生产线2条	5.00		1.00	已完成土地、备案	基础施工	广州凌玮新材料科技有限公司	夏体围	慈湖高新区管委会	张亚莉
5144	消费性电子精密组件及汽车轻量化零配件项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积5.8万平方米，建设消费性电子精密组件及汽车轻量化零配件项目	5.00		2.50	进行规划图设计和场地平整	基础施工	马鞍山绿德电子科技有限公司	殷林秀	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5145	卡瑞森轨道交通及汽车橡胶件项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积2.4万平方米，新增数控车床、精密预成型机、全自动注射成型机、自动真空硫化机等设备274台（套），年产40000万件轨道交通及汽车橡胶件	5.00		0.50	规划方案设计，土地报批	开工建设	安徽卡瑞森密封科技有限公司	徐华高	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5146	NGA底盘行驶系统生产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	项目分两期建设，一期租赁厂房1万平方米，建设研发中心、装配中心、涂装车间等，年产10万轴NGA底盘行驶系统；二期将投入生产及验证设备自制核心部件	5.00		2.50	推进前期工作	设备安装调试	新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司	王晓霞	马鞍山经开区管委会	戴兆毅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5147	5G消费类电子天线项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	建筑面积4万平方米，主要进行新型材料研发，设计与生产，主要产品包含射频天线注塑，冲压，激光镭雕、5G基站和阵子天线等	4.99		1.20	进行土地报批和安全评价编制	开工建设	马鞍山瀚迅诺电子有限公司	薛先顺	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5148	和县晟捷N-甲基吡咯烷酮二期项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积约1.3万平方米，建设N-甲基吡咯烷酮生产线2条，年产6万吨N-甲基吡咯烷酮	4.02		3.50	备案已完成	主体建设	安徽晟捷新能源科技有限公司	张华	和县政府	汪强
5149	雨山区节能环保型高温材料智能化制造基地扩能项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积1.5万平方米，建设生产线3条，购置生产设备40余台（套），年产6万吨节能环保型高温材料	4.00		1.20	已完成备案，正在办理规划、土地、环评手续	基础建设	瑞泰马钢新材料科技有限公司	蒋育翔	雨山区政府	沈春霞
5150	斌嘉年产500套精密火花机、五轴数控加工中心生产项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积2.8万平方米，新建精密火花机生产线1条，五轴数控加工中心生产线1条，年产精密火花机500套	3.50		1.00	正在进行规划方案设计	桩基施工	安徽斌嘉智能科技有限公司	张斌	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5151	超高频率氮化镓电源管理芯片项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	新建厂房5万平方米，建设2条氮化镓超高频AC/DC电源管理芯片封装线，2条氮化镓应用模组封装线，年产8000万-1亿只超高频AC/DC电源管理芯片，4000-5000万只氮化镓电源模组	3.50		1.00	完善前期工作	开工建设	安徽省东科半导体有限公司	杨伟真	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5152	当涂县东升智能物流仓储设备研发生产项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积2.4万平方米，新建1、2号厂房、办公楼、综合楼及相关附属配套设施，年产智能物流仓储设备20万组	3.20		1.80	已完成备案、环评，正在开展规划编制	主体施工	南京东升货架制造有限公司马鞍山分公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞
5153	慈湖高新区迈特诺年产30万公里轨道交通电缆及线束技改项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	总建筑面积8500平方米，新增生产设备，建设年产1200套精密通讯测试设备生产线2条	2.50		2.00	完成备案审批	主体施工	迈特诺（马鞍山）特种电缆有限公司	李芑	慈湖高新区管委会	张亚莉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5154	大晔精雕项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积2.1万平方米，建设年产2000台精雕数控设备生产线	2.50		2.00	施工许可证办理	主体建设	马鞍山大晔精雕数控科技有限公司	周志修	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5155	金属结构件研发扩建项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积3万平方米，建设生产车间、研发楼、食堂等，并配套其他辅助设施，建设金属结构件生产研发基地，可年产5800万件金属结构件	2.50		2.00	完善前期工作	主体施工	马鞍山大仓精工科技有限公司	陈广文	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5156	冠德汽车轻量化零部件项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	租赁厂房约1.5万平方米，建设3C电子产品（笔记本电脑外壳、手机外壳等）及汽车配件等生产线，可年产3C电子产品及汽车配件约80万台（套）	2.50		0.40	厂房已租赁	设备进场安装	马鞍山冠德电子科技有限公司	管青香	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5157	和县菲诺大颗粒无色人造金刚石单晶生产项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	租赁1万平方米厂房，一期计划购置六面顶金刚石压机设备100台，二期计划购置六面顶金刚石压机设备100台，年产金刚石单晶9万克拉	2.40		1.20	备案已完成	一期竣工	马鞍山菲诺超硬材料有限公司	洪菲菲	和县政府	汪强
5158	表面处理中心项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积4.45万平方米，建设90万平方米无铅纯锡电镀高速生产线、5万公斤的半导体电镀锡滚镀线和10万平方米镀铜生产线，年电镀锡90万平方米和5万公斤、镀铜10万平方米	2.00		1.00	规划方案设计，环评公示	开工建设	马鞍山经开区建投公司	唐月红	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5159	和县乐展新能源汽车零部件生产项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	一期租赁标准化厂房面积1万平方米，新上新能源汽车电连接系统配件2条，年产新能源汽车电连接系统配件50万套；二期年产100万套	2.00		1.00	备案已完成	一期竣工	安徽乐展精工科技有限公司	陈劲松	和县人民政府	汪强
5160	昱工机电轨道交通零部件等金属制品制造项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积2万平方米，建设轨道交通零部件等金属制品生产线3条，年产高铁及城轨汽车零部件约1500台车（套）及其他金属制品	2.00		0.20	场地平整，规划方案设计	开工建设	安徽昱工机电科技有限公司	黄贤	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5161	含山县贵携智能环保设备项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积2.5万平方米，年产100台套智能环保设备项目	2.00		1.70	正在完善项目前期手续	基础施工	安徽贵携智能科技有限公司	时本根	含山县政府	钱俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5162	含山县辅朗年产500万平方米半导体设备用光学防护板项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	一期租赁标准化厂房0.61万平米，建设千级无尘车间，年产500万平方米半导体设备用光学防护板；二期自建厂房1.2万平方米	2.00		1.00	完成前期规划工作	项目一期建成投产	安徽辅朗光学材料有限公司	司家林	含山县政府	钱俊
5163	和县禾臣玻璃基板加工项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	租赁厂房面积1.9万平方米，年加工2000平方米石英玻璃基板	2.00		1.00	厂房装修	设备进场	安徽禾臣新材料有限公司	李加海	和县政府	汪强
5164	慈湖高新区鑫瑞年产1000万平米电子级玻纤布项目	战略性新兴产业	马鞍山慈湖高新区	租赁厂房1.2万平方米，建设年产1000万平米电子级玻纤布生产线2条	2.00		2.00	完成备案，签订租赁合同	竣工投产	深圳鑫瑞实业有限公司	刘国瑞	慈湖高新区管委会	张亚莉
5165	年产2万吨电子专用材料项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积2.1万平方米，建设半导体关键材料生产研发基地，年产2万吨电子专用材料	2.00		1.00	场地平整，规划方案报批	基础施工	安徽军拓远洋消防科技有限公司	周丰龙	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
5166	雨山区年产3万件优质采油设备生产线项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积0.89万平方米，新建1条优质采油设备生产线，年产30万件采油设备	1.80		0.60	场地平整	主体建成	安徽华晨环保科技有限公司	孙玉梅	雨山区政府	沈春霞
5167	和县精高水处理剂系列产品项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积约1.4万平方米，建设水处理剂系列产品生产线2条，年产12.8万吨水处理剂系列产品	1.80		1.00	备案已完成	主体建设	安徽精高水处理有限公司	何涛	和县政府	汪强
5168	当涂县六菱科技二期项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积6000平方米，新建标准化厂房2栋，购置三元催化载体研发和制造设备，年产150万件三元催化剂载体	1.60		0.50	已完成备案，正在办理规划、环评手续	基础施工	马鞍山六菱科技有限公司	殷贤华	石桥镇政府	孙应虎
5169	雨山区汽车关键零部件二期工程项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积6400平方米，新建智能离合器生产线，购置NC数控机床30台、CNC加工中心80台、精密测量仪器3台等设备，年产700万件铝合金汽车压铸零部件	1.60		1.00	开展前期工作	主体建设	胜僖汽车配件（马鞍山）有限公司	胜本僖一	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5170	雨山区年产200台CCD数字乳腺机项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积1.48万平方米，建设3条CCD数字乳腺机生产线，年产200台CCD数字乳腺机	1.60		0.80	场地平整	主体建设	马鞍山戴博光电科技有限公司	姚大志	雨山区政府	沈春霞
5171	博望区年产6000吨自动焊装总成件制造项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积1.1万平方米，新建1栋化厂房及1栋研发楼，购置大型激光切割设备、高精度3D自动化激光切割设备、等离子切割设备等设备50余台，年产6000吨自动焊装总成件	1.60		1.00	已完成备案，正在办理规划、环评手续	厂房基础施工	安徽万恒交通装备有限公司	陶金顺	博望区新市镇政府	夏金龙
5172	和县沃源涂料用树脂及环保胶粘剂项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积约1.2万平方米，新增涂料用树脂及环保胶粘剂生产线4条，年产1万吨涂料用树脂及1万吨环保胶粘剂	1.50		1.00	备案、环评已完成	主体建设	马鞍山沃源生物科技有限公司	尤铁明	和县政府	汪强
5173	当涂县环保铁基高温合金智能生产线项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	项目分两期建设，一期租赁厂房4600平方米、购置设备及配套的环保设备，二期新建厂房1.2万平方米，购置生产设备和相应模具、工具，年产1万吨环保铁基高温合金	1.50		0.50	已完成备案，正在办理规划、环评手续	一期厂房装修、设备进场	马鞍山博盈特材科技有限公司	殷贤华	石桥镇政府	孙应虎
5174	含山县中元年产5000吨稀土氮贵金属添加剂项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	一期租赁开发区约0.79万平方米标准化厂房，年产5000吨稀土氮贵金属添加剂，二期自建厂房1万平方米厂房	1.50		0.50	完成前期规划设计	项目一期建成投产	安徽中元新材料科技有限公司	陈来祥	含山县政府	钱俊
5175	含山县年产10万吨无机矿物复合材料生产项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积2.4万平方米，建设上新型无机矿物复合材料生产线，年产10万吨无机矿物复合材料	1.50		1.50	完成前期规划设计	竣工投产	安徽融博科技有限公司	修学森	含山县政府	钱俊
5176	同言精密模塑及非标自动化系统生产研发项目(二期)	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积1.5万平方米，新建精密模塑生产线1条、非标自动化生产线1条，年产零部件专用模具200套	1.50		0.50	场地平整，施工许可证办理	主体建设	安徽同言汽车零部件有限公司	史炯	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
5177	利尔开元年产3万吨新型塞隆复合材料项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	改扩建原有厂房0.5万平方米，新增新型塞隆复合材料生产线，可年产新型塞隆复合材料2万吨	1.50		1.00	推进前期工作	设备进场安装	马鞍山利尔开元新材料有限公司	张立峰	马鞍山经开区管委会	龚玉芝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5178	安徽精密零部件产业化建设项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积1万平方米，建设2栋生产车间，新建精密加工生产线6条，机械加工生产线12条，年产1200万件压缩机零部件气缸、曲轴、活塞	1.38		0.80	场地平整	主体施工	安徽扬山联合精密技术有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5179	马钢交材“绿色发展、智能制造”项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	改造厂房面积0.2万平方米，新增圆坯料端截号识别系统4套、智能Loader2台等，建设设一体化智能协同PLM研发平台，实现生产全过程智能化管控	1.36		0.60	厂房改造方案设计	设备进场	宝武集团马钢轨交材料科技有限公司	杜松林	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5180	当涂县艾司奥美拉唑原料药项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积1.35万平方米，建设拉唑车间一座，甲类、丙类仓库各一座，中控楼一座，动力中心、罐区、废水预处理装置等设施，新建2条原料生产线，配套建设公辅工程、储运工程、环保工程，年产200吨艾司奥美拉唑原料药	1.28		0.50	环评已受理，正在办理备案、规划手续	桩基施工	安徽鸿鹄瑞德药业有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5181	雨山区二氧化硅表面改性项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积8000平方米，建设疏水性气相二氧化硅生产线，年产疏水性气相二氧化硅4000吨	1.20		0.50	开展前期工作	主体建成	安徽载盛新材料有限公司	韩后进	雨山区政府	沈春霞
5182	金晟达智能生物光环境系统项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	购买厂房约2万平方米，建设安徽金晟达生物电子科技全球总部，新增生物光环境设备生产线	1.20		0.20	项目签约	开工建设	安徽金晟达生物电子科技有限公司	亓玉国	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5183	郑蒲港新区海尊电子项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房1万平方米，建设智能模组SMT贴片生产车间，新建贴片机生产线10条，年产贴片产品4亿个	1.20		1.20	厂房装修	竣工达产	马鞍山海尊电子科技有限公司	杨锻炼	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5184	安徽沛融环保技术有限公司厂房研发基地项目	战略性新兴产业	马鞍山经开区	总建筑面积0.6万平方米，建设检测实验室及1条酶制剂生产线	1.20		0.60	推进前期工作	主体施工	安徽沛融环保技术有限公司	吴晟	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
5185	博望区新建数字通信组件生产线项目	战略性新兴产业	马鞍山博望区	总建筑面积3.5万平方米，建设2栋厂房及配套办公楼，新建2条数字通信组件生产线，年产数字通信组件10万件	1.20		0.50	已完成备案，正在办理规划、环评、用地手续	厂房主体施工	安徽锦红兴科技有限公司	古志明	宁博一体化示范区博望指挥部	张琴琴



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5186	雨山区年产3000吨海洋风电轮毂、底座项目	战略性新兴产业	马鞍山雨山区	总建筑面积0.68万平方米，建设1条海洋风电轮毂生产线和1条海洋风电底座生产线，年产3000吨海洋风电轮毂、底座	1.10		0.50	项目备案已完成，其余前期手续办理中	主体建成	马鞍山博宇重机有限公司	郭庆	雨山区政府	沈春霞
5187	当涂县泰恩康年产54万支生物药项目	战略性新兴产业	马鞍山当涂县	总建筑面积8000平方米，建设生物药（雷珠单抗注射液）GMP生产车间，新建两条生产线、质检实验室及配套设施，年产54万支雷珠单抗注射液	1.02		0.60	已完成备案，正在办理环评及规划手续	主体施工	安徽泰恩康制药有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5188	含山县离心机高速微型电机项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	总建筑面积1.11万平方米，年产10万件离心机高速微型电机	1.00		0.50	备案手续已办理	主体施工	马鞍山合普机电设备有限公司	郭光峰	含山县政府	钱俊
5189	郑蒲港新区鸿发科技项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房1万平方米，建设穿戴SMT贴片生产车间，新建贴片机生产线8条，年产贴片产品3万套	1.00		1.00	正在办理备案、环评手续	竣工达产	安徽鸿发智能科技有限公司	刘信军	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5190	含山县吉展年产20条数字智能机械加工生产线和年产200万套零部件	战略性新兴产业	马鞍山含山县	租赁标准化厂房0.3万平方米，年产20条数字智能机械和200万套零部件	1.00		1.00	完成前期规划设计	竣工投产	马鞍山市吉展机械有限公司	钱光武	含山县政府	钱俊
5191	郑蒲港新区金裕丰电子科技项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房5000平方米，建设半导体IC封装、智能控制模块及SMT贴片生产车间，新建10条SMT生产线，年产集成电路板产品2000万个	1.00		0.90	正在办理备案、环评手续	设备进场调试	金裕丰国际有限公司	喻洋	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5192	郑蒲港新区纳米光触媒空气过滤芯项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房5000平方米，建设纳米光触媒空气过滤芯生产车间，新建自动化生产线2条，组装生产线2条，年产纳米光触媒空气过滤芯400万套	1.00		1.00	已完成备案，正在办理环评手续	竣工达产	马鞍山钦昌利鑫电子科技有限公司	林勤	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5193	郑蒲港新区高端口腔医疗耗材项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房5000平方米，建设口腔医疗耗材生产线10条，年产牙科耗材60万套，烤瓷牙8万颗	1.00		1.00	正在办理备案、环评手续	竣工达产	安徽斯贝诺医疗科技有限公司	王浩	郑蒲港新区管委会经发局	夏云

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5194	郑蒲港新区智能工业内窥仪光电项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房5000平方米，建设LED模组、智能主板及工业智能内窥仪光电等产品生产车间，配备SMT贴片生产线4条，全自动化编程检测线60条，组装流水线2条，年产智能主板100万片，智能集成电路模块120万片，工业智能内窥仪光电产品20万套	1.00		0.20	已完成备案，正在办理环评手续	设备进场调试	马鞍山洪富电子科技有限公司	张辉	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5195	郑蒲港新区瑞声消费级锂电池项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房2.4万平方米，建设消费级锂电池以及柔性电路板、陶瓷电容、高速5G传输器件等元器件精密制造车间，年产各类5G零配件、锂电池电芯3000万个	1.00		0.35	已完成备案，正在办理环评手续	设备进场调试	瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司	张从从	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5196	郑蒲港新区天瞳高端显示镀膜制造项目	战略性新兴产业	马鞍山郑蒲港新区	租赁厂房1万平方米，建设贴片电阻生产线6条，年产各类光学膜100万片	1.00		1.00	正在办理备案、环评手续	竣工达产	安徽奋东光电科技有限公司	张飞	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5197	含山县新正年产500台数控设备项目	战略性新兴产业	马鞍山含山县	租赁标准化厂房1万平方，年产500台数控设备	1.00		0.50	投资协议已签订	厂房改造完成,部分设备进场	含山县新正科技有限公司	李红心	含山县政府	钱俊
5198	和县弘源甲醛二期及配套树脂项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	总建筑面积约1.5万平方米，建设甲醛、脲醛预缩液、水基型酚醛树脂、三聚氰胺树脂等生产线4条，年产8万吨55%浓度甲醛，5万吨脲醛预缩液UFC-85、20万吨水基型酚醛树脂及3万吨三聚氰胺树脂	1.00		0.70	备案已完成	主体施工	安徽弘源化工科技有限公司	夏清强	和县政府	汪强
5199	和县盛普特年产3000吨半导体清洗剂项目	战略性新兴产业	马鞍山和县	租赁标准化厂房6000平方米，新上清洗剂生产线2条，年产3000吨半导体清洗剂	1.00		1.00	备案已完成	项目竣工	安徽盛普特新材料有限公司	张晓飞	和县政府	汪强
5200	经开区绿色食品产业集群配套基地项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	建筑面积15万平方米，建设标准化厂房7栋，人才公寓1栋，并建设配套基础设施，主要引进长三角地区为绿色食品产业配套企业	20.00		0.40	完善前期工作	力争开工建设	马鞍山新银建设发展有限公司	唐月红	马鞍山经开区管委会	龚玉芝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5201	含山县元冲绿色新型建材生产线建设项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积10万平方米，年产绿色新型建材10万吨	20.00		1.50	完善项目前期手续	部分建成	含山县城建设集团有限公司	占道祥	含山县政府	钱俊
5202	海底捞智慧工厂项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑面积16.1万平方米，建设火锅底料等复合调味品生产基地，年产7万吨海底捞品牌火锅底料、火锅蘸料以及中式复合调味品	20.00		6.00	场地平整，施工许可证办理	主体建设	颐海（马鞍山）食品有限公司	陈松	马鞍山经开区管委会	蔡丹
5203	长三角一体化和县经济开发区产业集聚区基础设施及配套建设	传统产业升级改造	马鞍山和县	建设21万平方米标准化厂房，3.7万平方米人才公寓，双桥河湿地生态公园等工程	12.67		7.50	备案已完成	土方平整工程、道路工程、标准化厂房开工	和县和盛投资有限公司	汤小青	和县政府	汪强
5204	当涂县粤美年产4亿套家电配件项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	项目分两期建设，其中一期总建筑面积2.88万平方米，新建厂房3栋及相关配套设施，购置回转机、六主轴冰曲轴钻孔铣扇部两平面专机、自动化设备、桁架机械手等生产线机械设备，年产2亿套家电配件；二期新建厂房3栋，配套研发中心及附属设施，年产2亿套家电配件	10.60		4.00	已完成备案，正在申报土地，规划方案文本编制已完成	一期两栋厂房主体施工	马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5205	当涂县金歌瑞富特种车辆改装及零部件项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积3.3万平方米，建设3栋厂房，新建房车、救护车、救援车、警用车改装车生产线，年产特种车辆2000辆	10.00		4.00	已完成备案，正在办理规划、环评手续	厂房主体施工	金歌瑞富特种车辆有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5206	和县和众创道智汇产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积10万平方米，建设厂房11栋、办公楼1栋及宿舍等配套设施	10.00		3.00	完成备案、环评手续	主体建设	安徽和众创道产业园有限公司	张娟	和县政府	汪强
5207	当涂县仪达汽车空调及零部件生产项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积7万平方米，建设4栋标准化厂房、1栋研发中心及配套设施，年产100万台（套）汽车空调及100万台（套）空调壳体、200万台（套）空调芯体、200万根空调管路	10.00		0.90	已完成备案，正在开展规划方案编制、环评编制等前期工作	主体施工	马鞍山仪达空调有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5208	含山县中铁绿色建材产业基地项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	建设1条日产4000吨水泥熟料生产线，年产熟料124万吨，配套9MW纯低温余热发电工程、复合脱硫工程、脱硝工程	7.78		4.00	已完成前期备案手续	主体施工	马鞍山铁鹏水泥有限公司	潘正军	含山县政府	钱俊
5209	慈湖高新区埃尔普年产2.05万吨工业加工介质、润滑油项目	传统产业升级改造	马鞍山慈湖高新区	一期总建筑面积1.5万平方米，建设年产2.05万吨工业介质生产线2条，二期总建筑面积0.6万平方米，建设年产1.5万吨润滑油生产线1条	5.20		1.00	已完成可研编制，土地已摘牌	桩基施工完成	埃尔普润滑油(昆山)有限公司	何勇	慈湖高新区管委会	张亚莉
5210	当涂县厚望纸塑包装材料生产加工项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积4.5万平方米，项目分两期建设。一期租赁1万平方米标准化厂房，新建两条自动化包装生产线，购置纸塑包装材料生产设备30台（套）；二期新建标准化厂房3.5万平方米，年产2亿只纸塑包装材料	5.20		1.50	已完成备案、正在办理规划、环评手续	一期设备安装调试	马鞍山市厚望包装有限公司	殷贤华	石桥镇政府	孙应虎
5211	博望区宁博创道产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山博望区	总建筑面积9.5万平方米，新建31栋标准化厂房，工业用房及配套设施	5.00		2.00	已完成备案、环评，正在办理用地手续	厂房主体施工	安徽宁博创道产业园有限公司	章兵	宁博一体化示范区博望指挥部	张琴琴
5212	慈湖高新区能达智能仓储货架及汽车储气筒系列配件建设项目	传统产业升级改造	马鞍山慈湖高新区	购置厂房2.6万平方米，建设3000吨辅助件的生产线3条，年产1万套智能仓储货架及汽车储气筒系列配件	5.00		2.50	已完成备案	设备采购	南京能达仓库有限公司	丁旭	慈湖高新区管委会	张亚莉
5213	天府烤卤食品加工基地项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	购买安徽鹰唛食品有限公司厂房，新建真空包装线6套、解冻线5条，年产鸡、鸭、猪等卤味食品5000吨	4.95		2.50	正在进行厂房购买程序	设备进场	安徽天府烤卤有限公司	李建云	马鞍山经开区管委会	戴兆毅
5214	雨山区高村铁矿固废资源综合利用千万吨级建材加工基地项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积2000平方米，建设粗碎车间、脱泥车间、中细碎厂房、筛分车间，新建取料、粗碎及脱泥系统、中细碎及筛分系统、制砂系统，年产砂石骨料600万吨	3.29		1.00	已完成备案，正在办理环评手续	基础施工	安徽马钢矿业资源集团有限公司	张华	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5215	当涂县康成机动车循环利用科技产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积3.7万平米，新建厂房、综合办公楼及配套设施，年回收拆解机动车1.5万辆	3.20		0.30	已完成备案，正在办理规划、环评手续	基础施工	安徽康成机动车循环利用科技有限公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞
5216	以牛数字化智造食品项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	总建筑总面积2.5万平方米，引进设备1000台套，年产1万吨肉制品	3.00		1.20	土地挂牌，规划方案设计	桩基施工	以牛（安徽）食品科技有限公司	苏荣聪	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5217	含山县年产1000万平方米SPC板材项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积2.3万平方米，新上12条SPC板材生产线，年产环保SPC板材1000万平方米	3.00		2.00	基础开挖	部分主体完工	安徽可尔海思塑业有限公司	诸克敏	含山县政府	钱俊
5218	含山县麦肯星五金制品项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	租赁2万平方米标准化厂房;二期自建厂房2万平方米，年产25万件厨房设备、金属五金制品	2.50		2.50	正在完善项目前期手续	竣工投产	安徽麦肯星五金制品有限公司	曹阳	含山县政府	钱俊
5219	和县润弘年产300万方混凝土及60万米管桩项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	建筑面积约1.5万平方米，建设4套高性能商混搅拌楼和1套PC装配式建筑搅拌生产线，配套建设1套砂石骨料破碎站及两座5万吨原料储备库，年产300万方混凝土及60万米管桩	2.30		2.00	备案已完成	主体施工	安徽润弘新材料科技有限公司	朱洪贵	和县政府	汪强
5220	敏亿空调压缩机零部件项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	租赁厂房0.5万平方米，新建空调压缩机铜管加工生产线1条、筛网加工生产线1条、钢管加工生产线1条，年产空调压缩机配件铜管4000万支、筛网1500万支、钢管1200万支项目	2.00		1.00	推进前期工作	设备安装调试	安徽敏亿五金制造有限公司	张敏	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5221	含山县南方水泥有限公司废弃矿石综合利用项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积5万平方米，年产200万吨规模的骨料生产线	2.00		1.00	完成项目备案手续	部分完工	含山县南方水泥有限公司	孟祥展	含山县政府	钱俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5222	兴林汽车试制中心项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	租赁厂房0.55万平方米，新建汽车试制生产研发基地，主要为汽车生产厂商提供汽车车身试制	2.00		0.40	推进前期工作	设备进场	河北新林车身制造集团有限公司	王海宇	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5223	含山县年产100万吨机制砂项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积1.5万平方米，年产100万吨机制砂	2.00		1.00	完善项目备案手续	部分完工	安徽城发产融新型建材有限公司	张劲强	含山县政府	钱俊
5224	雨山区高端金属结构件生产项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	租赁厂房0.93万平方米，新建机加工生产线、数字化智能金属结构件生产线	1.80		0.80	前期手续办理中	开工建设	马鞍山市格澜智能设备科技有限公司	胡章四	雨山区政府	沈春霞
5225	当涂县延隆30万吨高延性冷轧带肋钢筋项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	租赁1万平米标准化厂房，新建上料机、减径轧机、中频热处理装置等高延性冷轧带肋钢筋生产线及公辅配套工程，年产高延性冷轧带肋钢筋盘螺及直条30万吨	1.80		1.00	已完成备案、环评	设备安装调试	马鞍山延隆新材料科技有限公司	王继玖	太白镇政府	周辉
5226	雨山区农产品深加工二期工程项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积4800平方米，建设全自动智能豆腐干生产流水线、自动智能豆渣膨化食品生产线，年产5000吨茶干及其他豆制品	1.51		1.51	已办理备案、规划、环评手续，正在办理施工许可证	竣工投产	马鞍山市采石矶食品有限公司	鲍哲	雨山区政府	沈春霞
5227	当涂县返乡农民创业基地项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积2.8万平方米，建设返乡农民创业基地	1.50		0.50	已完成立项，正在办理规划、环评手续	基础施工	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	姜中印	当涂经开区管委会	陈小祥
5228	和县玉隆空调制冷配件生产项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	租赁厂房面积0.7万平方米，新增空调配件生产线2条，年产空调配件1万套	1.50		1.50	备案已完成	竣工投产	广东中山玉龙电器有限公司	谭玉云	和县政府	汪强
5229	博望区铝合金门窗智能制造二期项目	传统产业升级改造	马鞍山博望区	总建筑面积2万平方米，新建1栋厂房，购置数控加工中心等56套设备，年产80万平方米铝合金门窗	1.50		0.50	已完成备案，正在办理环评、规划手续	厂房主体施工	安徽住方科技有限公司	周宝凤	博望高新区管委会	陈涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5230	当涂县韦和家禽屠宰及禽肉深加工设备制造项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，购置剪板机、折弯机、激光切割机、氩弧焊机、数控车床、磨床、摇臂钻床、立式铣床等生产设备，年产70台（套）家禽屠宰及禽肉加工设备	1.30		0.50	已完成备案，正在开展规划设计	基础施工	马鞍山韦和机械设备有限公司	苏辰	姑孰镇政府	薛飞
5231	雨山区年产七千吨聚乙烯吹塑技改建设项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积2900平方米，组建9条日用塑料制品生产线和辅助生产线，年产3500吨日用塑料制品	1.12		0.62	开展前期工作	主体建设	马鞍山润泰塑胶有限公司	甘本生	雨山区政府	沈春霞
5232	和县休闲食品产业园项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积7万平方米，主要建设休闲食品厂房6栋及其配套附属工程	1.10		0.80	正在办理备案手续	基础施工	安徽梓沁食品科技有限公司	王仁全	和县政府	汪强
5233	启硕新型环保保温材料生产项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	租赁厂房0.5万平方米，新建新型环保保温材料（保温板、管）生产线2条，年产新型环保保温材料9万立方米；新建隔音垫生产线1条	1.10		0.60	厂房租赁等前期工作	厂房装修改造	安徽启硕新材料科技有限公司	李德苹	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5234	和县福来喜年产3300吨(一期)肉类精加工项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	租赁厂房1.3万平方米，主要建设禽肉制品生产线2条，年产6000吨畜肉制品	1.00		1.00	正在办理备案手续	竣工投产	安徽福来喜食品有限公司	刘松	和县政府	汪强
5235	雨山区年产2000吨羽绒和50万件羽绒制品项目	传统产业升级改造	马鞍山雨山区	总建筑面积6800平方米，新建羽绒、羽绒制品生产线，年产800吨羽绒制品	1.00		0.60	已完成备案、用地、环评、规划手续，正在办理施工许可证	主体封顶	马鞍山广千羽绒制品有限公司	朱仕勇	雨山区政府	沈春霞
5236	当涂县亿泰机械技改项目	传统产业升级改造	马鞍山当涂县	淘汰现有5吨冲天炉1台，新建2吨中频电炉4台、1吨中频电炉2台；淘汰现有黑砂生产线1条，新建低能耗、低污染黑砂生产线1条；新建树脂砂生产线、消失模生产线各1条，年产铸铁配件2万吨	1.00		0.50	已完成备案，正在办理环评手续	设备安装	马鞍山亿泰机械有限责任公司	殷贤华	石桥镇政府	孙应虎
5237	和县悠之优味休闲肉制品项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	租赁7364平方米厂房，新上肉制休闲食品生产线2条，年产11000吨肉制休闲食品	1.00		1.00	备案已完成	竣工投产	安徽悠之优味食品有限公司	胡玉发	和县政府	汪强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5238	含山县年产100万平方米环保除尘布袋项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	租赁0.8万平方米标准化厂房，年产100万平方米环保除尘布袋	1.00		1.00	完善项目前期工作	竣工投产	安徽天顺环保材料有限公司	卢敏勇	含山县政府	钱俊
5239	和县群鼎汽车饰件项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	租赁厂房面积0.7万平方米，建成3条汽车装饰配件生产线，年产汽车饰件50万套	1.00		1.00	正在办理备案手续	项目竣工	安徽群鼎汽车科技有限公司	徐长友	和县政府	汪强
5240	含山县创峰年产1000套展具生产项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	总建筑面积2万平方米，建设展具生产线4条，年产1000套展具	1.00		0.50	完成前期规划	部分厂房主体完工	安徽创峰展览展示有限公司	程林	含山县政府	钱俊
5241	牧之新年产5000吨食品包装生产项目	传统产业升级改造	马鞍山经开区	租赁厂房0.7万平方米，建设年产包装盒、托盘制品生产线，可年产包装盒、托盘等塑料食品包装5000吨	1.00		0.30	签订厂房租赁协议	设备进场	安徽牧之新材料有限公司	唐康康	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5242	和县橡润高档低温肉食品项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	租赁6056平方米厂房，年产1500吨高档西式低温肉制品	1.00		1.00	正在办理备案手续	竣工投产	安徽多罗食品有限公司	问路	和县政府	汪强
5243	含山县年产50万吨水泥新型固体掺和料项目	传统产业升级改造	马鞍山含山县	租赁标准化厂房1万平方米，年产50万吨水泥新型固体掺合料	1.00		0.50	完成项目备案手续	基础施工	马鞍山六六东方建设有限公司	肖竹鸣	含山县政府	钱俊
5244	和县长通食品年产6000吨家禽制品加工项目	传统产业升级改造	马鞍山和县	总建筑面积1万平方米，建设1吨/小时肉副产品加工线4条、物流仓储中心、信息中心、辅助工程	1.00		0.80	备案已完成	主体施工	马鞍山长通食品有限公司	张华	和县政府	汪强
5245	慈湖高新区健康小镇项目	现代服务业	马鞍山慈湖高新区	拟打造为集现代农业、智慧医疗、乡村旅游、文化创意、健康颐养等为一体的大健康产业特色小镇	100.00		4.50	已签订意向性合作协议	部分设施开工建设	新慈集团与五矿集团、光大集团	韩思翔	慈湖高新区管委会	张亚莉
5246	当涂县奥克斯姑溪晓著商贸综合体	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积31.66万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体	18.09		12.00	已完成备案、规划、环评、土地，正在办理施工许可证	主体施工	马鞍山盛通房地产开发有限公司	李伏	当涂县住建局	钱家骏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5247	花山区湖畔雅苑项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积约26万平米，建设住宅小区、商业、社区及幼儿园等配套工程	13.00		8.00	已完成备案、环评、土地证	主体施工	马鞍山梁永企业管理咨询有限公司	金富永	花山区政府	张卫国
5248	和县长三角一体化“浦口—和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目	现代服务业	马鞍山和县	建设1.5万平方米园区企业服务中心、2万平方米科创大厦、道路及地下管网等配套工程	11.71		1.00	完善前期手续	通江大道等道路开工建设	待定	待定	和县政府	汪强
5249	博望区向上科技刀具创业小镇项目	现代服务业	马鞍山博望区	总建筑面积6万平方米，一期建设众创空间、刀具小镇展示中心、刀具研究院、刀具指数发布中心等综合应用平台；二期建设加速器及柔性制造基地	10.00		6.00	已完成备案、环评、规划，正在办理施工许可证	厂房主体施工	马鞍山市向上企业管理有限公司	陈捷	博望高新区管委会	陈涛
5250	当涂县映月台商业综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积8.8万平方米，建设集商业、住宅、幼儿园及其他配套设施为一体的商业综合体	7.00		6.50	备案已完成，正在开展环评、规划方案等前期工作	2栋住宅主体施工	马鞍山永居房地产开发有限公司	谷中杰	当涂县住建局	胡勇
5251	当涂县徽鸿天悦府商业综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积17.19万平方米，建设商业综合体	6.50		4.50	已完成备案、土地前期手续	主体施工	当涂县鸿硕置业有限公司	李伏	当涂县住建局	钱家骏
5252	当涂县奥克斯姑溪锦域商业综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积12.4万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体	5.89		4.50	已完成备案、规划、环评	主体施工	马鞍山盛泽房地产开发有限公司	李伏	当涂县住建局	钱家骏
5253	郑蒲港新区凤起晴川商业综合体项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积10.7万平方米，建设17栋商业写字楼、商业街及配套设施	5.50		0.35	已完成备案，正在办理规划、土地、环评手续	主体结构施工	马鞍山市益晟房地产开发有限公司	张铭宗	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5254	当涂县东誉御品商贸综合体二期项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积9.2万平方米，建设集商业、住宅及配套设施为一体的商业综合体	5.50		4.50	已完成备案、环评，正在编制规划方案	主体施工	马鞍山东荣置业有限公司	李伏	当涂县住建局	钱家骏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5255	顺丰马鞍山智慧物流园区项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积6.8万平方米，建设集商务办公、智能仓储、自动分拣、金融服务、企业孵化、生活配套等服务为一体的综合性园区	5.15		3.20	备案已完成，正在进行施工图修改	主体施工	马鞍山市丰润泰电商产业园管理有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5256	郑蒲港新区小润发(冷链)物流配送中心项目	现代服务业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积1.1万平方米，建设大润发（盒马生鲜）冷链物流中心，新建低温冷冻库、保鲜冷藏库、常温物流库，年仓储转运生鲜5万吨	5.00		0.12	正在办理备案、环评手续	基础施工	盒马科技有限公司	侯峰	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5257	花山区揽月湾花苑项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积约6.3万平方米，建设住宅10栋，一栋农贸市场及其他商业配套设施	4.79		2.20	场地平整	主体施工	马鞍山力鼎房地产开发有限公司	张文超	花山区政府	张卫国
5258	当涂县金悦香溪商业综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积10万平方米，建设商业、住宅及配套设施为一体的商业综合体	4.50		3.50	已完成备案、环评，正在开展规划设计	主体施工	当涂县梦园置业有限公司	李伏	当涂县住建局	钱家骏
5259	当涂县翡翠天域商业综合体项目	现代服务业	马鞍山当涂县	总建筑面积8.45万平方米，建设集住宅、物管、养老、商业、幼儿园及配套用房为一体的商业综合体	4.12		3.10	已完成备案、环评，正在开展规划设计	主体施工	马鞍山翡翠豪庭置业有限公司	李伏	当涂县住建局	钱家骏
5260	含山县褒禅山文化民宿区建设项目	现代服务业	马鞍山含山县	总面积约4.5万平方米，新建及改造200栋民宿	3.00		1.00	完成规划设计	完成部分民宿改造	含山县文化旅游建设投资有限公司	俞德河	含山县政府	钱俊
5261	博望区城市客厅建设工程项目	现代服务业	马鞍山博望区	总建筑面积2.7万平方米，新建招商引资中心、政务服务中心、党建中心等业务用房	1.99		1.20	已完成备案、环评、规划，正在场地平整	主体施工	安徽博望中安振兴建设投资有限公司	宗邦让	宁博一体化示范区博望指挥部	张琴琴
5262	花山区慈湖河路与重阳路交叉口西南角地块项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积约2.59万平方米，建设商业综合体	1.40		0.80	已完成备案	主体施工	马鞍山市国康房地产开发有限公司	杨晨	花山区政府	张卫国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5263	博望区丹阳润珑雅苑商业综合体项目	现代服务业	马鞍山博望区	总建筑面积3万平方米，新建6栋大楼，配套建设商业设施	1.22		0.40	已完成备案，正在办理规划、环评、用地手续	基础施工	马鞍山恒珑置业有限公司	夏基平	博望区丹阳镇政府	朱芸婷
5264	雨山区亚朵商业综合体项目	现代服务业	马鞍山雨山区	购置0.7万平方米商业用房，建设集酒店、餐饮、健身、会议服务、商品零售等为一体的商业综合体	1.10		1.10	开展前期工作	竣工投入使用	马鞍山辰之源酒店管理有限公司	陈克华	雨山区政府	沈春霞
5265	花山区“森隆英郡”北区项目	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积约1.3万平方米，建设2栋商业综合体	1.00		0.30	完善前期手续	主体施工	安徽森隆房地产开发集团有限公司	曹霞	花山区政府	张卫国
5266	花山区国安e购现代商贸智慧产业园	现代服务业	马鞍山花山区	总建筑面积2万平方米，建设集仓储配送、流通加工、冷链物流、物流金融、商务办公、生活配套等功能于一体的智慧物流园区	1.00		0.50	完善前期手续	基础施工	益购电子商务有限公司	斯桂芳	花山区政府	张卫国
5267	中商长三角现代服务业与先进制造业融合公共服务平台(马鞍山)	创新能力	马鞍山当涂县	总建筑面积7.9万平方米，建设智能食品冷链配送中心、城配中心、食品级厂房、综合楼及配套设施，形成智慧冷链物流分拨配送中心与智慧农产品加工融合发展，年周转农产品100万吨	25.00		1.90	已完成备案，正在编制规划、环评方案	基础施工	中民信达物流供应链有限公司	李海峰	当涂经开区管委会	胡琼
5268	含山县河姆渡产业互联网呼叫中心运营中心	创新能力	马鞍山含山县	租赁含山经济开发区（东区）厂房约1.2万平方米，建设产业互联网运营中心	5.50		5.50	厂房装修	一期正式运营	安徽河姆渡工业互联网有限公司	张晨华	含山县政府	钱俊
5269	含山县烟气治理工程技术中心项目	创新能力	马鞍山含山县	总建筑面积0.6万平方米，新建工业过程技术部、智能制造技术部、催化剂事业部、生态和环境材料研究部及相关实验室	3.50		2.50	完成项目前期规划	主体工程建設	同兴环保科技有限公司	郑光明	含山县政府	钱俊
5270	国家级研发平台研发能力提升与矿产资源绿色高效新技术研发项目	创新能力	马鞍山经开区	总建筑面积0.6万平方米，新增国内外先进设备、检测和分析仪器、模拟软件等设备设施48台（套），建设应急产业培训研发中心及生态修复与固废综合利用试验示范基地，提升国家级研发平台研发能力	1.50		0.60	场地平整，施工许可证办理	基础施工	中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司	王彦	马鞍山经开区管委会	龚玉芝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5271	含山经济开发区承接长三角产业转移基地建设一期项目	新型城镇化	马鞍山含山县	总建筑面积24万平方米，园区道路10千米，建设科技孵化器、安置小区及配套工程	20.00		8.00	已完成项目备案	完成孵化器主体施工	含山经济开发区建设投资有限公司	谷圣兵	含山县政府	钱俊
5272	当涂县南部新城新型城镇化建设项目一期工程	新型城镇化	马鞍山当涂县	总建筑面积12万平方米，建设安置房1350套，配套建设3条市政道路	7.02		2.70	已完成招标投标工作，施工单位进场	基础施工	当涂县重点工程建设管理中心	曹年年	当涂县青山控股集团	刘国兵
5273	含山县城乡一体化供水工程	新型城镇化	马鞍山含山县	更新改造水质净化消毒设备10处、铺设配套管网1974.63公里、入户水表升级改造3.52万块、水质化验室建设2处、自动化监控系统4处	7.00		4.00	规划编制完成	主体施工	含山县龙亢水务投资有限公司	杨禹瑶	含山县政府	钱俊
5274	郑蒲港新区镇淮六期安置房项目	新型城镇化	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积17万平方米，建设14栋住宅楼1202户，配套建设幼儿园及公共服务配套设施等	6.60		0.70	已完成备案、规划、环评，正在办理用地手续	主体结构施工	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司	张飞	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5275	郑蒲港新区起步区路网建设提升工程	新型城镇化	马鞍山郑蒲港新区	道路总长8.16千米，建设15条市政道路和3座桥梁，双向四车道，设计时速40千米每小时	5.46		0.20	已完成备案，正在办理规划、土地、环评手续	部分路段路基、路面施工	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司	张飞	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5276	博望区丹阳佳苑(二期)项目	新型城镇化	马鞍山博望区	总建筑面积3.37万平方米，新建900套安置房	5.19		2.00	已完成立项、环评，规划，正在办理施工许可证	主体结构施工	博望区丹阳镇政府	顾正刚	博望区丹阳镇政府	朱芸婷

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5277	和县四好农村路项目	新型城镇化	马鞍山和县	升级改造县道70.7公里、乡道54.5公里，对10座危桥进行危桥改造；对300公里农村公路实施生命安全防护工程，较大自然村通硬化路180公里，组户通工程约1140公里	4.50		1.50	实施方案已批复	完成3座危桥改造、18公里县乡道升级改造、90公里农村公路实施生命安全防护工程，较大自然村通硬化路30公里，组户通工程约150公里	和县公路服务中心	李必和	和县政府	汪强
5278	博望区S446(苏S126-皖S445)建设项目	新型城镇化	马鞍山博望区	总长8.5千米，按照一级公路标准建设，双向四车道，设计时速80千米	4.42		2.00	已完成立项、环评，正在办理用地手续	路基施工	博望区交运局	刘安龙	博望区交运局	赵炯
5279	雨山区超山花园周边(C、D)地块安置房建设项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	总建筑面积8.4万平方米，新建612套安置房及配套基础设施	3.86		1.30	已办理备案、规划、环评手续，正在办理土地、施工许可证	主体施工	雨山土地开发投资有限责任公司	李静	雨山区政府	沈春霞
5280	花山区安置房项目	新型城镇化	马鞍山花山区	总建筑面积9.23万平方米，建设约840户安置房及配套设施	3.40		2.00	已完成备案	主体施工	马钢集团康泰置地发展有限公司	林俊	花山区政府	张卫国
5281	雨山区汤阳地块安置房建设项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	总建设面积8.3万平方米，新建安置房582套及配套基础设施	3.36		1.40	前期手续准备中	主体施工	雨山土地开发投资有限责任公司	李静	雨山区政府	沈春霞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5282	雨山区超山花园周边(A、B)地块安置房建设项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	总建筑面积9万平方米，新建安置房555套及配套基础设施	3.05		0.50	完成立项、规划等前期工作	完成基础施工	雨山土地开发投资有限责任公司	李静	雨山区政府	沈春霞
5283	和县城东安置区三期	新型城镇化	马鞍山和县	总建筑面积9.1万平方米，安置户数663户	2.89		2.00	已完成施工图设计及清单编制	主体施工	和县重点工程建设管理中心	汪国庆	和县政府	汪强
5284	含山县2021年四好农村路建设	新型城镇化	马鞍山含山县	建设四好农村路，总里程42千米	2.00		1.00	完成项目前期规划	建成通车20千米	含山县重点工程建设管理中心	窦永锁	含山县政府	钱俊
5285	博望区跨界一体化示范区市政道路设施及附属配套项目	新型城镇化	马鞍山博望区	总长32.11千米，新建及改造江宁-博望一体化示范区内16条道路	1.80		0.60	已完成立项、环评，正在办理规划、用地手续	完成丹马路综合提升改造	博望区住建局	严军	宁博一体化示范区博望指挥部	宁博
5286	九华路三期工程(九华路二期至东部环路)	新型城镇化	马鞍山花山区	九华路二期至东部环路，全长1.12千米，道路红线60米，设计时速50千米/小时，双向六车道	1.34		1.34	施工招标已完成，即将进场	道路主体施工	马鞍山市重点工程建设管理处	谢士强	马鞍山市住房和城乡建设局	江陆军
5287	马鞍山市公共安全视频监控建设联网应用项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	新建4000路视频监控前端，整合已建成8000路视频资源，建设传输网络系统、应用平台、云存储系统、视频图像信息解析中心、安全防护系统、运维管理系统、四级综治中心	1.30		0.20	完成项目立项等前期工作	完成前期工作,开工建设	马鞍山市公安局	徐平	雨山区政府	沈春霞
5288	马鞍山雨山经济开发区东区及向山区域电网建设项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	建设5条10千伏主线路，铺设电缆总长度17.23千米，建设电力工井及配电设施	1.27		0.50	前期手续办理中	部分线路段基础施工	马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司	沈道祥	雨山区政府	沈春霞
5289	和县海德供热系统改造项目	新型城镇化	马鞍山和县	总建筑面积1.3万平方米。新增2台3000万大卡循环流化床导热油锅炉，配备完善脱硫脱硝以及除尘系统，并对原有供热管道进行改造	1.20		1.20	备案已完成	项目竣工	马鞍山东都节能技术有限公司	聂松华	和县政府	汪强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5290	雨山区鸳鸯地块安置房建设项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	总建设面积2.2万平方米，新建152套安置房及配套基础设施	1.17		0.30	已完成备案、规划、环评，正在办理土地、施工许可证	主体建设	雨山土地开发投资有限责任公司	李静	雨山区政府	沈春霞
5291	雨山区2021年老旧小区改造项目	新型城镇化	马鞍山雨山区	总建筑面积39.9万平方米，改造小区7个，居民楼118栋，惠及居民4239户	1.09		0.80	完成项目立项、可研、初步设计	主体建设完成	雨山区住建交运局	王传军	雨山区政府	沈春霞
5292	当涂经开区南部城市停车场建设工程	新型城镇化	马鞍山当涂县	总建筑面积5300平方米，建设地上停车场、综合服务中心、智能停车场系统	1.00		0.50	已完成立项，正在办理规划、环评手续	停车场基本建成	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	姜中印	当涂经开区管委会	陈小祥
5293	和县至南京高速公路安徽段	交通	马鞍山和县	道路全长14.184公里，路基宽度34.5米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计时速120公里/小时	23.10		1.50	正在勘探设计	部分路基土方工程建设	和县公路管理服务中心	李必和	和县政府	汪强
5294	含山县2021年中小河流治理工程	水利	马鞍山含山县	对裕溪河大家圩、仙房圩、后河及滁河堤防治理	3.00		2.00	进行前期规划设计	部分河道治理完工	含山县龙亢水务有限公司	杨禹瑶	含山县政府	钱俊
5295	含山县年出栏20万头现代化生猪养殖基地项目	农林	马鞍山含山县	项目总建设面积7.6万平方米，建设年出栏20万头现代化生猪养殖基地及配套设施	2.00		1.00	项目备案已完成	主体完工	含山汉世伟食品有限公司	童中华	含山县政府	钱俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5296	和县乡村振兴建设项目	生态环保	马鞍山市和县	包括553座污水分散式处理设施、沟塘沟渠清淤疏浚、空心村拆除及土地复垦整理、废弃工矿场地和村庄的拆除、新增耕地面积2585.75亩等	24.75		6.00	可研已批复	新建6000户生活污水治理和200座厕所处理设施,配套建设管网200千米,清淤河塘约300座、沟渠50千米及道路、路灯等村容村貌提升	和县农业农村局	杨含军	和县政府	汪强
5297	和县静脉产业园一期项目	生态环保	马鞍山市和县	总建筑面积约2万平方米,发电建设规模15MW/d,日处理生活垃圾600吨	7.15		0.20	可研已批复	基础施工	和县城管局	汤正东	和县政府	汪强
5298	含山县污泥循环利用轻质保温制品项目	生态环保	马鞍山市含山县	总建筑面积4万平方米,年处理污泥100万吨,生产陶粒60万立方米陶粒砌块	4.80		2.00	已完成备案	主体施工	安徽宜盛环保科技有限公司	徐金柱	含山县政府	钱俊
5299	含山县地质环境生态修复治理工程	生态环保	马鞍山市含山县	关闭矿山生态修复治理,总治理面积89.66公顷	2.41		0.50	完成仙踪镇河刘建筑石料矿地质环境治理项目招标工作	地质环境修复施工	含山县农村土地整治投资有限公司	唐先勇	含山县政府	钱俊
5300	郑蒲港新区姥下河北站改造项目	生态环保	马鞍山市郑蒲港新区	对原有姥下河泵站更新改造,建设1座30.5立方米/秒泵站,整治渠道4.5千米	1.19		0.10	正在办理备案、规划手续	泵站设备安装调试完成	安徽新和州投资开发有限公司	吴忠龙	郑蒲港新区管委会经发局	夏云



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5301	郑蒲港新区三甲医院项目	社会事业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积17.4万平方米，建设1座三甲医院，设置床位1200张	10.80		0.50	已完成备案，正在办理规划、土地、环评手续	主体结构施工	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司	张飞	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5302	当涂县学前教育促进工程项目	社会事业	马鞍山当涂县	总建筑面积3.2万平方米，新建10所幼儿园校舍，改造23所幼儿园，购置保育保教设备，建设智慧校园	3.80		1.00	已完成立项，正在办理规划、环评手续	部分幼儿园施工	当涂县教育局	涂士平	当涂县教育局	陶邦海
5303	当涂县发热门诊建设及护河中心卫生院异地新建项目	社会事业	马鞍山当涂县	总建筑面积1.2万平方米，新建当涂县护河中心卫生院门诊楼、住院楼及附属楼，配套相关设施；改扩建县中医医院发热门诊，石桥中心卫生院等9个卫生院发热门诊，新增床位215张	2.53		0.40	已完成立项、正在办理规划、环评手续	完成部分卫生院发热门诊改建	当涂县卫生健康委员会	晋钟灵	当涂县卫生健康委员会	朱雪燕
5304	当涂县滨江九年一贯制学校项目	社会事业	马鞍山当涂县	总建筑面积4.2万平方米，建设办公行政区、教学区、图书馆、后勤区，设置54个班	2.35		1.00	已完成备案，环评，正在进行招投标	基础施工	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	姜中印	当涂经开区管委会	陈小祥
5305	和县公共卫生体系提升建设项目	社会事业	马鞍山和县	新建改造和县人民医院传染病区、西埠分院、香泉分院、中医院发热门诊及康复医学中心等住院和门诊楼，新建和县区域卫生健康智慧平台	2.14		1.00	备案已完成	和县中医院发热门诊开工建设	和县卫健委	韩成伦	和县政府	汪强
5306	当涂县妇幼保健医院建设项目	社会事业	马鞍山当涂县	总建筑面积2.5万平方米，建设门诊楼，行政楼、住院楼及附属配套设施等，新增床位200张	2.00		0.50	已完成立项，正在编制规划方案	基础施工	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限公司	姜中印	当涂经开区管委会	陈小祥
5307	花山区幼儿园新建项目	社会事业	马鞍山花山区	建设濮塘镇中心幼儿园1座，总建筑面积2100平方米；改造秀山、市一幼等18座幼儿园	1.20		1.00	已完成备案	主体施工	花山区教育局	杨学震	花山区政府	张卫国
5308	花山区公共卫生应急能力提升工程二期项目	社会事业	马鞍山花山区	总建筑面积6000平方米，新建花山区公共卫生服务中心，采购检测设备	1.10		0.20	完善前期手续	基础施工	花山区卫生健康委员会	徐华国	花山区政府	张卫国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5309	含山县环峰第五小学	社会事业	马鞍山含山县	建筑面积1.8万平方米，新建教学楼及配套设施，设置36个班	1.00		0.20	已完成项目前期备案手续	部分建成	含山县重点工程建设管理中心	窦永所	含山县政府	钱俊
5310	郑蒲港新区印象荷兰项目	文化产业	马鞍山郑蒲港新区	总建筑面积2.2万平方米，建设1座荷兰食品加工技术农业示范园，1座荷兰温控高科技安心农场综合体，配套建设荷兰HPP保鲜科技馆、荷兰绿色集市、科技观光工厂等荷兰印象建筑	5.85		0.40	已完成备案，正在办理规划、土地、环评手续	主体结构施工	马鞍山郑蒲港文化旅游有限公司	喻洋	郑蒲港新区管委会经发局	夏云
5311	含山县新事达年产4000万套电器用包装材料和4000万平方米纸箱	文化产业	马鞍山含山县	总建筑面积2万平方米，年产4000万套电器用包装材料和4000万平方米	3.00		1.50	完成前期规划设计	厂房主体完工	安徽新事达新材料有限公司	蔡卫东	含山县政府	钱俊
5312	马鞍山市含山县凌家滩考古研学文创小镇	文化产业	马鞍山含山县	总建筑面积3万平方米，建设文创商业街区、会议酒店、研学游基地和艺术中心等	3.00		1.50	已完成备案手续	商业街建设	含山华宸文化旅游发展有限公司	朱斌	含山县政府	钱俊
5313	标签印刷制作项目	文化产业	马鞍山经开区	租赁厂房0.8万平方米；购置揉版印刷机、凸版印刷机、数码印刷机、模切机等设备，年产3000万个标签	1.50		0.40	厂房租赁	开工建设	安徽展图印刷有限责任公司	余航洋	马鞍山经开区管委会	龚玉芝
5314	含山县圣雅高端乳霜纸项目	文化产业	马鞍山含山县	租赁厂房0.5万平方米，年产2800吨高端乳霜纸	1.00		0.50	前期手续正在办理	部分完工	安徽圣雅纸业业有限公司	豆林江	含山县政府	钱俊
<b>11、芜湖市</b>													
5315	忠旺精铝项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积211.44万平方米，建设厂房及配套基础设施等，形成年产120万吨铝及铝合金板带箔材的生产能力	142.80	7.86	10.00	正在进行配套基础设施建设	厂房主体建设	安徽忠旺铝业有限公司	纪圆	三山经开区经发局	李云虎
5316	天弋锂电池	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积27万平方米，主要建设生产厂房、研究院、检测中心及其他配套设施，新建锂离子动力电池生产线21条，形成年产锂离子动力电池12亿安时的生产能力	33.00	25.70	3.00	部分建成	部分竣工投产	芜湖天弋能源科技有限公司	倪春	弋江区政府	汪敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5317	新型显示产业园	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积21.6万平方米，新建厂房，达产后形成年产1100万片高端触控显示模组的生产能力	32.00	0.20	8.00	主体装修	主体建成	芜湖长信科技股份有限公司	王茹	芜湖经开区投资促进一局	庄才钢
5318	铝合金精深加工项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积42万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产综合工业铝产品15万吨的生产能力	30.80	18.19	5.00	工程主体施工	部分投产	安徽忠旺铝合金精深加工有限公司	纪圆	弋江区政府	汪敏
5319	信义六期项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积30万平方米，建设日熔化量1000吨/天太阳能光伏玻璃生产线4条，形成年产150万吨太阳能光伏玻璃的生产能力	30.00	1.87	9.00	主体施工	主体建设	信义集团（玻璃）有限公司	李友情	芜湖经开区投资促进一局	张何斌
5320	芜湖韵达综合体项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积约100万平方米，分三大业务板块，包括快递物流装备研发和制造板块、快递快运及仓储转运板块、商服板块	25.00	0.30	5.20	正在进行桩基施工	部分建成投产	芜湖韵鑫智能科技有限公司	聂腾云	南陵县科技局	张红星
5321	安徽楚江铜导体产业园项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	总建筑面积7.9万平方米，新建一条年产15万吨高端铜导体材料生产线，配套进口竖炉连铸连轧等设备	23.50	9.82	6.00	部分子项目已竣工，高端铜导体深加工项目环评已公示，供电、供气及用地正在推进中	部分完工，其中竖炉2#生产线建成	楚江高新电材科技有限公司	姜纯	无为经开区管委会	姜茂为
5322	真兰仪表燃气设备项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积16万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产电子元器件20亿件的生产能力	20.80	14.40	8.35	主体在建	竣工投产	真兰仪表（安徽）股份有限公司项目	李诗华	湾沚区开发区管委会	后向前
5323	大陆汽车动力总成项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积8万平方米，新建厂房及配套附属设施，形成年产1000万只电子节气门、直流无刷电机、数字线性执行器、燃油蒸发排放控制系统、电子压缩气体旁通阀和供油系统单元主副泵等产品的生产能力	15.50	7.19	7.50	主体建设	部分完工，其中主厂房建成	大陆汽车电子（芜湖）有限公司	陈思坤	芜湖经开区管委会	张东
5324	超高分子量聚乙烯纤维	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积1.6万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产5000吨超高分子量聚乙烯的生产能力	15.10	10.81	2.00	一期项目4条生产线已建成	三期六条生产线开工	安徽长青藤新材料有限公司	朱彩琴	三山经开区经发局	李云虎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5325	新型光电交互显示产业项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积15万平方米，主要建设各类厂房15万平米及新型显示技术研发中心、检测试验中心、软件工程中心、仓储及物流中心，形成年产各类新型显示设备10万台套的生产能力	15.00	8.20	4.80	厂房主体结构封顶	竣工投产	中航华东光电有限公司	向燕	弋江区政府	汪敏
5326	跨座式单轨钢结构产业基地	战略性新兴产业	芜湖无为市	总建筑面积25万平方米，建设跨座式单轨钢结构产业基地生产线，形成年产20万吨钢构产品的生产能力	15.00	13.18	2.00	部分厂房主体已竣工，宿舍楼已投入使用，综合楼主体已封顶	竣工投产	无为比亚迪实业有限公司	熊刚	无为经开区管委会	王理明
5327	奇瑞商用车二期项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	建筑面积约6.69万平方米，新建年产10万台捷途SUV（含捷途ev）生产线，新建年产4000台环卫车等改装车生产线	15.00	0.37	2.00	正在施工	部分建成	奇瑞商用车（安徽）有限公司	慈秀明	弋江区政府	汪敏
5328	高性能改性工程塑料及制品一期生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积3.95万平方米，形成年产高性能改性工程塑料及制品共计5万吨的生产能力	14.84	6.45	6.00	主体在建	部分完工	本松新材料技术（芜湖）有限公司	方丽	湾沚区开发区管委会	后向前
5329	铝合金车体制造项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积20万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产1000节高铁、地铁、城轨、磁悬浮等轨道车辆车体（含车顶、底架、侧墙、端墙、牵枕缓五大部件）及其它铝合金制品的生产能力	13.00	9.60	3.00	正在施工	主体工程施工	安徽忠旺铝合金车体制造有限公司	纪圆	弋江区政府	汪敏
5330	芜湖奥斯其科技产业园项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	总建筑面积约7.8万平方米，主要建设生产车间、办公楼、宿舍楼，购置相关设备组建智能U型牙刷、电源适配器等生产线	11.00	0.10	1.50	已进场施工	部分完工	深圳市奥斯其电器有限公司	高凌	无为经开区管委会	王理明
5331	赫为科技环保产业园	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积3万平方米，建设内容为新建厂房、办公楼等	10.10	3.25	1.00	主体工程施工	部分建成	赫为科技有限公司	邓富强	弋江区政府	汪敏
5332	芜湖沃霖年产30万套汽车电动踏板项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	一期租赁1.6万平米厂房，建设电动踏板自动装配线、环保喷涂生产线等；二期新建电动尾门、汽车行驶视觉系统生产线，建成后年产30万套汽车电动踏板	10.00	0.37	2.00	正在施工	部分建成	安徽沃霖汽车科技有限责任公司	叶劲松	弋江区政府	汪敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5333	聚飞光电背光光源项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积15万平方米，新建厂房及配套基础设施，形成年产芯片6000KK、光膜1800万平方米的生产能力	10.00	8.67	2.23	厂房主体建设	竣工建成	芜湖聚飞光电科技有限公司	邢其彬	芜湖经开区管委会	张东
5334	电力成套设备及电力金具生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积10.48万平方米，年产电力成套设备5万套、电力金具16万件	10.00	5.64	3.76	主体在建	竣工投产	上元（芜湖）电力设备制造有限公司	王辉	湾沚区开发区管委会	后向前
5335	自转旋翼机及零配件生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积3.5万平方米，建成自转旋翼机及零配件生产线1条，年产超轻型自转旋翼飞机碳纤维辅材及配件3400套	10.00	0.60	8.00	主体工程建设	部分完工	雪猎鹰航空技术（南通）有限公司	王邦春	湾沚区开发区管委会	后向前
5336	智能化高端显示器及仪表项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积15万平方米，利用现有厂房建设生产线，形成年产显示屏半模组1860000件、光学粘合显示屏半组合513639件、抬头显示非球面镜997920件、汽车仪表控制单元44000件、汽车仪表267000件、HUD60000件等产品的生产能力	9.00	3.08	2.50	生产线安装	设备调试	大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司	尹璐	芜湖经开区管委会	张东
5337	航瑞航空发动机生产	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积2.2万平方米，形成年产1.5万台活塞航空发动机和0.1万台中小型涡轮类发动机的生产能力	9.00	8.23	4.44	主体在建	竣工投产	安徽航瑞航空动力装备有限公司	朱航	湾沚区航产服务中心	张文昌
5338	安徽海螺格陆博矿区无人驾驶项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	总建筑面积约6万平方米，建设以无人矿车为核心的综合性智慧矿山与人工智能产业基地和技术研发中心	8.62	2.20	4.00	项目建设中	部分完工	安徽海博智能科技有限公司	王和文	繁昌经开区管委会	高翔
5339	奇瑞新能源三期项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	项目占地面积为6.3万平方米，规划设计智能网联驾驶跑道、生产车间A栋、生产车间B栋等建筑，建成智能网联汽车技术研发中心、系统开发实验室、零部件产品生产车间、自动驾驶测试示范园区等	8.00	0.01	1.00	正在施工	部分建成	奇瑞新能源汽车股份有限公司	张宇翔	弋江区政府	汪敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5340	海螺中南机器人项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	建筑面积约3万平方米，建设袋装水泥自动装车系统、自动清堵、码垛及水泥特种机器人等智能装备研发和生产	8.00	0.20	5.00	项目建设中	部分完工	安徽海螺中南智能机器人有限责任公司	柯秋璧	繁昌经开区管委会	高翔
5341	芜湖中电自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目	战略性新兴产业	芜湖鳩江區	总建筑面积2.2万平方米，建设自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目，建成后可形成年产186台光存储设备、5500台磁存储设备、6000台分布式小对象异构存储系统生产能力	7.97	1.21	5.00	开展工程建设	工程建设	芜湖中电兴发科技有限公司	许红霞	鳩江经开区管委会	洪志强
5342	博润航空零部件研制及光学检测中心项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚區	总建筑面积1.5万平方米，建设航空零部件研制生产基地	6.80	1.61	4.70	主体在建	部分完工	安徽博润航空科技有限公司	金恩哲	湾沚區开发区管委会	许有龙
5343	机器人核心零部件轴承项目	战略性新兴产业	芜湖鳩江區	总建筑面积7万平方米，建设机器人核心零部件轴承项目，建成后可形成年产200万套精密RV减速器轴承与谐波减速器轴承、800万套精密工业机器人伺服电机轴承及年产11000万套工业电机轴承的生产能力	5.88	0.20	2.00	开展工程建设	工程建设	芜湖三行轴承有限公司	黄善明	鳩江经开区管委会	洪志强
5344	无为市再生能源发电项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	建设垃圾接受计量、焚烧、余热发电、烟气处理、灰渣处理等设施	5.50	0.01	2.50	完成厂房基础建设	部分完工	芜湖海创环保科技有限公司	胡军平	无为市石涧镇政府	凌世宏
5345	集成化高密度电驱动系统总成项目	战略性新兴产业	芜湖弋江區	分两期建设，一期建筑面积0.73万平方米，主要用于配置电机、控制器等相关生产制造产线及研发实验试制设备，二期主要用于规划建设生产厂房和实验中心	5.50	0.90	1.00	正在施工	部分投产	威迪斯电机技术（芜湖）有限公司	俞峰	弋江区政府	汪敏
5346	年产100万套新能源汽车底盘架构件项目	战略性新兴产业	芜湖鳩江區	总建筑面积4万平方米，建设新能源汽车底盘架构件项目，建成后可实现年产100万套新能源汽车底盘架构件的生产能力	5.20	0.01	3.50	开展基础施工	工程建设	芜湖兆阳汽车零部件有限公司	胡建	鳩江區湾里街道	陈时和
5347	芜湖东方雨虹年产2万吨新型节能保温密封材料项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积2.5万平方米，建设车间、库房等，建设新型节能保温密封材料生产线4条，购置相关生产设备63台，建成后形成年产2万吨新型节能保温密封材料的生产能力	5.10	0.35	3.70	正在进行主体施工	部分建成	芜湖东方雨虹新材料科技有限公司	曹雪	三山经开区经发局	李云虎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5348	安徽瑞氢动力燃料电池系统开发及产业化项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积2.8万平方米，建设年产千套级燃料电池系统及其相关零部件、整车和装备产业集聚区	5.10	0.01	1.00	正在施工	部分投产	安徽瑞氢动力科技有限公司	潘陈兵	弋江区政府	汪敏
5349	融进新能源太阳能光伏支架生产基地项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	新建太阳能光伏固定支架、立体车库和自动化设备关键部件生产线	5.01	0.50	5.00	项目建设中	部分完工	安徽融进新能源科技有限公司	张勇	繁昌经开区管委会	高翔
5350	年产60万吨绿色环保材料项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积1万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产60万吨绿色环保材料的生产能力	5.00	0.01	0.10	正在施工	部分投产	安徽江畔建材有限公司	范文成	弋江区政府	汪敏
5351	生活小家电刀具及配件、电器电子元件连接器生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积0.8万平方米，新建生产线2条，年产生活小家电刀具及配件8000万件，电器电子元件连接器3000万件	5.00	0.10	4.00	主体在建	部分完工	芜湖协佳机电技术有限公司	夏永全	湾沚开发区管委会	后向前
5352	大象陶瓷联锁块构件生产线项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	建筑面积1万平方米，在现有大象陶瓷厂房旁新建厂房建设4条D型联锁块生产线，形成年产1843万件D型联锁块生产能力	5.00	1.20	0.40	项目建设中	主体竣工	芜湖市大象陶瓷有限公司	万普银	繁昌區荻港镇政府	徐静
5353	新能源电池梯次利用项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积0.5万平方米，购置蓄电池相关检测设备和拆解设备，年产可利用单体锂电池10GWh	5.00	0.03	0.01	正在施工	部分投产	安徽兆伟新能源科技有限公司	管志东	弋江区政府	汪敏
5354	航空科技生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	租赁厂房0.13万平方米，建成通用飞机配套仪表设备生产线1条	5.00	0.42	3.00	主体在建	部分完工	普瑞讯（芜湖）航空科技有限公司	徐舒英	湾沚區航产服务中心	张文昌
5355	智能充电桩及OLED显示屏生产项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	总建筑面积2.14万平方米，建设5栋厂房、办公楼、宿舍楼等，配套道路、绿化、给排水及设备采购及安装	5.00	0.01	2.90	桩基施工	部分完工	安徽琛成电子公司	姜德	无为经开区管委会	姜茂为
5356	高端智能装备产业园建设项目	战略性新兴产业	芜湖鸠江区	总建筑面积6.6万平方米，建设联东U谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园	5.00	0.30	3.50	开展基础施工	工程建设	芜湖联东金江实业有限公司	许爱梅	鸠江区官陡街道办	刘凯

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5357	银江智造产业园	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积5.9万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产智能停车设备2000台的生产能力	5.00	0.03	1.00	正在施工	部分投产	芜湖智谷科技产业园有限公司	王健	弋江区政府	汪敏
5358	芜湖新能源汽车电源产品生产基地项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产2万件高性能DC-DC模块电源、AC-DC模块电源、汽车电子等产品的生产能力	4.05	1.04	0.40	正在桩基	主体工程施工	芜湖威迈斯新能源有限公司	来斗星	弋江区政府	汪敏
5359	年产2000万套汽车及通用类双列轴承项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积5.05万平方米，新建厂房，形成年产2000万套汽车及通用类双列轴承的生产能力	4.03	3.19	2.50	正在基础施工	部分完工,其中厂房主体建成	芜湖双列轴承有限公司	季英昌	芜湖经开区管委会	张东
5360	安徽实贝快递物流智能装备项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积5.5万平方米，购置激光切割机、数控折弯机、智能工业相机、五轴立体加工中心等生产设备，达产后形成年产300套智能物流分拣和800台大件快运设备生产能力	3.80	1.50	1.30	正在改造所购买的开发区存量资产厂房	部分建成投产	安徽实贝自动化科技有限公司	李湾芳	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5361	斯凯孚扩建项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积3万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产9500万件高质量油封制品的生产能力	3.40	2.68	0.52	厂房装修	竣工投产	斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司	维尔纳·迪特里希·霍夫曼	芜湖经开区管委会	张东
5362	数控机床机械手及关节式机械人集成项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积2.4万平方米，形成年产数控机床上下料桁架机械手和关节式机械15万套的生产能力	3.10	2.80	0.30	主体在建	竣工投产	安徽苍井精密机械有限公司	周锋	湾沚区开发区管委会	后向前
5363	智能电子平台项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积4万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产100万套车载电子产品的生产能力	3.00	1.37	1.00	正在施工	部分投产	芜湖云木科技有限公司	石岭	弋江区政府	汪敏
5364	新能源汽车IGBT模块项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	新建1条IGBT功率模块封测生产线，同时搭建可靠性及环境实验室、IGBT芯片及模块研发中心及应用测试平台，产线建设规模为年产42万只新能源汽车IGBT模块	3.00	0.27	0.80	正在施工	部分建成	安徽瑞迪微电子有限公司	范建强	弋江区政府	汪敏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5365	低速无人驾驶技术商业化应用项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	建筑面积0.64万平方米，年产无人驾驶洗地机器人3000套	3.00	0.53	0.90	正在施工	部分投产	安徽它人机器人技术有限公司	李姜	弋江区政府	汪敏
5366	3D打印耗材、STM贴片全自动主板、益写液晶电子版生产线项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	项目建筑面积2.3万平方米，建设3D打印耗材、SMT贴片全自动主板等产品的生产线，形成年产1000万套3D打印耗材的生产能力	3.00	2.40	0.60	项目建设中，主厂房框架已基本完成	竣工建成	安徽三绿实业有限公司	蔡明	繁昌區科技局（增材办）	王心生
5367	芜湖取功航空液压机械有限公司二期项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积1.5万平方米，形成年产航空液压机械产品配套的生产能力	2.90	0.43	2.00	主体在建	部分完工	芜湖取功航空液压机械有限公司	梅又青	湾沚區开发区管委会	后向前
5368	新建智能装备产业园	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	项目建筑面积3万平方米，建设标准化厂房等主体工程，形成年产10万套智能装备的生产能力	2.80	1.90	4.00	项目建设中	部分完工	芜湖鸿谷产业园发展有限公司	刘年晚	繁昌经开区管委会	高翔
5369	佳比特铝合金模板生产再加工项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	总建筑面积2.13万平方米，建设铝模板制造生产线	2.50	0.45	0.70	车间钢构安装	主体施工	安徽佳比特装配制造有限公司	朱旭昆	无为经开区管委会	王理明
5370	创科年产5000万平方米新能源汽车用流延膜项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产5000万平方米新能源汽车用流延膜的生产能力	2.30	1.34	1.00	主体工程施工	部分建成	芜湖创科新材料科技有限公司	汪淼	弋江区政府	汪敏
5371	年产6万套汽车线束产品项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	总建筑面积2.12万平方米，建设厂房及附属设施，年产6万套汽车线束产品	1.81	1.80	0.30	4#厂房已主体封顶	竣工投产	芜湖华庆汽车零部件有限公司	姜继平	无为经开区管委会	王理明
5372	宏景电子手机背壳项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积1.5万平方米，年产5G手机背壳2000万片	1.80	0.50	1.00	厂房改造	竣工投产	芜湖宏景电子股份有限公司	樊阳龙	芜湖经开区管委会	张东

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5373	芜湖新兴冶金煤气发电项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	新建1台5.5万千瓦高温超高压煤气发电机组及其配套设施	1.64	0.10	1.50	主厂房、汽机岛、循环水泵房、脱硫设备土建完成	竣工建成	芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	刘涛	三山经开区经发局	李云虎
5374	石英晶体谐振器生产项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	总建筑面积2.5万平方米，建设厂房及附属设施，年产2亿只手机石英晶体谐振器	1.44	1.34	0.80	主体建设	竣工投产	安徽荣程电子科技有限公司	程来凤	无为经开区管委会	王理明
5375	芜湖格楠航空零部件及物流设备精密轴生产线项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积1.3万平方米，建设新厂房、办公楼、实验楼等，购置激光切割机、数控车铣复合机、加工中心、三坐标检测仪等设备，建设90条航空零部件生产线，达产后形成年产100万套航空零部件能力	1.30	0.80	0.50	已开工建设，正在进行主体建设	竣工投产	安徽格楠智能科技有限公司	曾庆明	南陵经开区管委会	洪俐
5376	芜湖西通3D打印机制造基地项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	总建筑面积1.1万平方米，生产桌面级3D打印机、工业级3D打印机以及3D打印系列耗材	1.20	0.80	0.25	项目建设中	竣工建成	芜湖西通三维技术有限公司	张勇	繁昌经开区管委会	高翔
5377	扩建年产3000千米无卤阻燃交联电力电缆项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积1.2万平方米，购置挤塑机、编织机、成缆设备、检测试验等生产设备，新建2条生产线，达产后形成年产3000千米低卤阻燃交联电力电缆项目	1.20	0.50	0.70	正在架设钢构厂房	竣工投产	芜湖市科特电线电缆有限公司	梁欣	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5378	芜湖舜富年产500万件5G电子通讯设备项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积0.5万平方米，在二期基础上扩建专用电子通讯加工车间、先进数控车床生产线，达产后形成年产500万件生产能力	1.20	0.70	0.30	加工车间已基本建成，正在安装设备和进行内部装修	竣工投产	芜湖舜富精密压铸科技有限公司	朱伶俐	南陵县经信局	陈飞
5379	芜湖风向标清洁设备生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积1.2万平方米，年产洗地机、扫地机、冲洗车等清洁设备1000台	1.20	0.78	0.22	主体在建	竣工投产	安徽风向标清洁设备有限公司	李静	湾沚区开发区管委会	后向前
5380	新能源汽车驱动充电储能控制器项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	建筑面积0.6万平方米，建设3条生产线及实验设备，年产30万台新能源汽车驱动充电储能控制器	1.20	0.55	0.65	正在施工	竣工建成	芜湖瑞来电子科技有限公司	高金文	弋江区政府	汪敏
5381	舜泰富新材料工程车配件项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	建筑面积0.3万平方米，形成年产5万件工程车配件的生产能力	1.20	0.52	0.83	正在施工	竣工投产	芜湖舜泰富新材料有限公司	戴思进	弋江区政府	汪敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5382	超导热叠层碳薄膜及石墨集成体新材料项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	建筑面积0.8万平方米，购置高温烧结与高精密压延机等设备，建成后年产高导热叠层石墨及石墨集成体800万平方米	1.15	0.43	0.50	正在施工	部分建成	安徽恒炭新材料科技有限公司	朱先磊	弋江区政府	汪敏
5383	工业环保设备制造项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积2万平米，新建办公楼、生产车间、实验中心和加工中心，购置生产设备，建设工业环保设备制造生产线	1.11	0.10	0.60	正在基础施工	主体封顶	芜湖荣亚机械工程有限公司	徐世锋	南陵开发区管委会	昂圣芹
5384	运大年产30万吨钙化物深加工项目	战略性新兴产业	芜湖无为市	新建年产20万吨氧化钙生物质燃料旋转窑生产线，年产10万吨氢氧化钙生产线	1.10	0.55	0.60	主体建设	竣工	芜湖运大新材料科技有限公司	昌凌云	无为市石涧镇人民政府	凌世宏
5385	12寸半导体级单晶硅棒和硅片生产基地项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积2.7万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产硅棒100吨、抛光片100万片的生产能力	1.05	0.80	0.50	正在施工	部分完工	安徽大创半导体科技有限公司	范桂林	弋江区政府	汪敏
5386	姚家岭铅锌铜多金属矿开发	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积5万平方米，新建采矿场和选矿场各一座，形成年产2吨黄金湿发金冶炼的生产能力	36.00	29.00	3.00	正在进行矿区勘探和少量生产线进行加工生产	部分完工	铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司	万勇	南陵县发改委	汪鹏
5387	芜湖佳海产业新城项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积59.32万平方米，主要建设标准化厂房等附属设施	24.00	18.96	3.00	主体在建	部分完工	芜湖佳海产业新城建设投资有限公司	江伟	湾沚区开发区管委会	许有龙
5388	美芝三期项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积4万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产2000万台旋转式家用空调压缩机的生产能力	20.00	9.57	4.00	主体工程建设	部分完工	芜湖美芝精密制造有限公司	赵晨	芜湖经开区管委会	张东
5389	年产100万套空调压缩机智能化生产线项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积8万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产2000万台空调压缩机的生产能力	14.00	2.54	5.00	厂房建设	主体建成	江森日立空调株式会社	朱斐	芜湖经开区管委会	张东
5390	高性能改性工程塑料生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	建设生产线1条，年产6万吨改性工程塑料	13.08	5.64	7.06	主体在建	竣工投产	广州聚赛龙工程塑料股份有限公司	黄成燕	湾沚区开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5391	年产50万方建筑工业化构件生产基地项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	总建筑面积13.22万平方米，主要建设混凝土构件厂房11.66万平方米、综合楼等其他用房1.56万平方米，建成后形成年产50万立方米混凝土预制PC构件的生产能力	12.00	6.44	4.00	厂房主体已建成，正在涂刷2#车间屋面檩条和钢梁防火涂料	部分建成	芜湖宇培新型装配材料有限公司	夏本祥	三山经开区经发局	李云虎
5392	德力西(二期)建设项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积16.5万平方米，新建厂房及低压电器生产线2条	10.80	6.45	2.00	主体在建	部分完工	德力西电气（芜湖）有限公司	李杨	湾沚区开发区管委会	后向前
5393	芜湖铝合金模板加工及综合服务项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	总建筑面积27万平方米，新建铝合金模板改制生产线，智能化立体仓库，提供优质的铝模产品与技术服务	10.20	0.55	8.00	项目已备案，正在进行主体施工	部分建成	安徽昌宜建筑科技有限公司	柳璐璐	三山经开区经发局	李云虎
5394	温氏禽养一体化项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积0.7万平方米，年产肉鸡5000万只、肉鸭500万只	10.00	6.85	4.00	正在进行厂房建设	部分完工	无为温氏家禽有限公司	唐潇	无为经开区管委会	王理明
5395	波司登羽绒工业园项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	一期规划土地10.7万平方米，建设现代化标准羽绒水洗工厂、污水处理厂、标准羽绒仓库和白鹅绒线上线下交易中心，二期建设高端品牌服装寝具加工、检测研发中心、商业配套服务等	8.24	2.60	2.50	园区主干道路完工	部分完工	无为县海融国有资产运营管理有限公司	徐威	无为市无城镇政府	许立
5396	汽车刹车蹄生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积2.3万平方米，新建生产线2条，达产后年产刹车片350万套	8.06	4.68	2.77	主体在建	竣工投产	芜湖艾迪制动系统有限公司	胡小弦	湾沚区开发区管委会	后向前
5397	蓝蜻蜓健康产业项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌区	项目建筑面积9万平方米，建设生产及配套用房，购置专用生产设备，产品主要为成人及婴幼儿护理用品，形成年产100万套健康护理用品的生产能力	6.70	5.68	8.00	主体工程建设	部分完工	福建蓝蜻蜓护理用品股份公司	梁添培	繁昌经开区管委会	高翔
5398	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产9万吨铜合金板带产品的生产能力	6.70	5.81	2.00	设备购置	竣工建成	安徽楚江科技新材料股份有限公司	胡昔山	芜湖经开区管委会	张东
5399	印刷包装项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积3万平方米，新建生产线2条，年产纸制品包装箱2.4亿只	6.00	0.23	4.00	主体在建	部分完工	浙江广源印刷包装有限公司	王玮	湾沚区开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5400	芜湖益海嘉里二期项目	传统产业升级改造	芜湖鸠江区	总建筑面积6.16万平方米，建设益海嘉里二期项目，建成后可实现年产20万吨大米、12万吨蛋白饲料、2万吨糯米粉的生产能力	6.00	0.01	2.50	开展基础施工	工程建设	益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	魏在弟	鸠江区二坝镇政府	韩弢
5401	健康智能家居高端按摩椅项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积约4万平方米，新建高端按摩椅生产线2条，达产后年产高端按摩椅1万台	5.60	3.10	1.00	主体在建	部分完工	芜湖西屋厨房小家电有限公司	王汝斌	湾沚区开发区管委会	后向前
5402	乘用车冲压及焊接自动化生产线项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积6.03万平方米，新建厂房及附属设施，形成年产20万台套乘用车冲压及焊接件的生产能力	5.60	3.26	1.90	主体施工	部分完工，其中主体厂房建成	芜湖常瑞汽车部件有限公司	吴应宏	芜湖经开区管委会	张东
5403	泓益家居塑料制品生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积5万平方米，建成家居塑料制品生产线1条，达产后年产塑料制品5000万件	5.50	0.40	4.57	主体在建	竣工投产	浙江泓益企业管理有限公司	王邦春	湾沚区开发区管委会	许有龙
5404	万翔水洗羽绒及羽绒制品项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积2.7万平方米，年产200万件羽绒制品	5.30	2.40	1.50	正在施工	厂房主体建设完成	安徽万翔羽绒制品有限公司	许大华	无为市无城镇政府	许立
5405	芜湖高端装饰幕墙生产基地项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌区	项目一期厂房约10万平方米，新建高端装饰幕墙生产基地	5.20	1.00	5.00	项目建设中	部分完工	芜湖亚厦幕墙有限公司	张勇	繁昌经开区管委会	高翔
5406	世通环宇汽车智能空调项目	传统产业升级改造	芜湖弋江区	总建筑面积4万平方米，形成年产30万套新能源汽车智能空调以及汽车环境节能控制器的生产能力	5.20	1.09	1.00	正在施工	部分投产	芜湖豫新世通汽车空调有限公司	张辉	弋江区政府	汪敏
5407	芜湖美的年产50万台集成灶项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	利用现有厂房，新增激光切割机、折弯机以及总装线等设备，项目建成后，年产集成灶50万台	5.10	1.80	1.00	生产线改造	设备购置	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	王恩金	芜湖经开区投资促进三局	程劲松
5408	保华工业刷生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积3.3万平方米，建设工业刷生产线1条，达产后年产工业用刷2000万件	5.08	0.41	4.00	主体在建	部分完工	芜湖保华工业挤压有限公司	林国宝	湾沚区开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5409	高级润滑油研发与生产项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	项目建筑面积5万平方米，建设废矿物油处理生产线，形成年处理废矿物油4万吨及分装工业润滑油2万吨的生产能力	5.00	4.70	0.30	项目建设中	竣工建成	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	曾子奕	繁昌经开区管委会	高翔
5410	天然水洗羽绒项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积4万平方米，生产羽绒水洗及羽绒服装、羽绒寝具	5.00	3.20	1.60	完成水洗厂房和污水处理设施建设	部分完工,其中厂房建成	安徽天然羽绒制品有限公司	王增华	无为市无城镇政府	许立
5411	年产15亿只KN95口罩生产线项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	租赁三山科创中心2号、9号厂房，厂房面积1万平方米，建设KN95口罩生产线8条，购置全自动高速口罩机、焊带机、封口机、包装机等设备，建成后形成年产15亿只KN95口罩的生产能力	5.00	0.50	2.00	目前项目已备案，正在安装设备	部分建成	安徽路曼防护用品有限公司	操路曼	三山经开区经发局	李云虎
5412	芜湖南方水泥生产线升级改造項目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	技改建设2套采用辊压机HFG180/160与球磨机Φ3.8×13m挤压联合粉磨系统的粉磨生产线，形成年产水泥300万吨生产能力	5.00	1.60	2.90	项目建设中	竣工建成	芜湖南方水泥有限公司	程晓斌	繁昌區荻港镇政府	徐静
5413	艾斯迪高端汽车零部件项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	建设6万平方米厂房，形成年产各类汽车零部件13000吨的生产能力	4.55	3.33	0.80	主体建设	主体建成	艾斯迪（芜湖）材料技术有限公司	杨硕	芜湖经开区管委会	张东
5414	免维护低能耗汽车轮毂轴承单元离散型智能制造新模式应用项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积4.3万平方米，新建厂房及配套附属设施，形成年产750万套轮毂轴承单元的生产能力	4.31	3.08	0.80	正在基础施工	部分完工,其中厂房主体建成	芜湖人本汽车轴承有限公司	季小锋	芜湖经开区管委会	张东
5415	芜湖宁峰新型建材加工仓储项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	一期租赁中技桩业厂房1.36万平方米，建设3条生产线，年产机制砂150万吨。二期规划建设厂房5万平方米，办公楼相关配套0.5万平方米，建设生产线6条，新增生产能力500万吨	3.50	2.00	1.20	项目一期已投产	建设二期厂房及生产线	芜湖宁峰新材料科技有限公司	姚光琴	三山经开区经发局	李云虎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5416	无为陡沟镇60MW渔光互补项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	新建1座110KV升压开头站和综合楼，采用高效单/多晶硅光伏组件建设60兆瓦光伏发电设施	3.50	0.80	2.00	项目区规化、外围护栏、桩基完成、升压站征地	部分建成	芜湖祥泰太阳能电力开发有限公司	周吕卫	无为市陡沟镇政府	郭海洲
5417	马骑顿童装产业园项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	总建筑面积12万平方米，分两期建设，一期建设车间、食堂及辅助用房；二期建设装配车间，办公用房等	3.10	0.01	1.00	正在进行基础施工	部分建成	宁波马骑顿儿童用品有限公司	周文君	三山经开区经发局	李云虎
5418	工业输送带制造项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积3.5万平方米，新建5条PVC涂覆贴合综合生产线、2条物流输送带浸渍生产线和3套自动高分子环保工业皮带挤出生产线	3.00	1.60	1.40	主体工程在建中	竣工投产	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	涂木林	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5419	叶氏金属制品制造项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积1.6万平方米，主要从事机械配件、金属制品、钣金产品的设计、开发、生产、销售	2.50	0.92	0.80	项目已租赁开发区其它企业厂房过渡生产，准备对购置存量资产厂房进行改造	竣工投产	芜湖叶氏智能科技有限公司	叶国斌	南陵县科技局	张红星
5420	中国石化销售有限公司安徽石油分公司芜湖油库搬迁工程项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	新建6座5000立方米立式内浮顶油罐，4座8000立方米立式内浮顶油罐，2座1000立方米乙醇罐，汽车发油平台1座及其他辅助设施	2.46	1.69	1.46	配套基础设施正在建设	竣工建成	中国石化销售有限公司安徽石油分公司	李智	三山经开区经发局	李云虎
5421	纺织面料印染及功能整理智能化绿色产业链建设项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	项目建筑面积1.5万平方米，购置生产、科研及配套用房，购置专用生产加工设备，形成年产5100吨高档面料的生产能力	2.00	0.50	1.40	项目建设中	竣工建成	繁昌县繁星针织漂染有限责任公司	全建权	繁昌區孙村镇政府	华光
5422	粒豆鑫年产4万吨坚果系列产品项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	项目用地3.3万平方米，建设坚果炒货生产线	1.78	0.70	0.30	建设主体工程	完成主体工程及设备订购	芜湖粒豆鑫食品有限公司	李振峰	无为经开区管委会	王理明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5423	水产饲料生产线项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	项目建筑面积1.5万平方米，购置设备新建生产线，形成年产10万吨水产饲的生产能力	1.76	0.20	1.00	项目建设中	部分完工	安徽粤海饲料集团股份有限公司	赵新五	繁昌经开区管委会	高翔
5424	芜湖味美香肉制品深加工项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积0.3万平方米，新建车间及办公用房	1.55	0.50	0.80	主体工程建设	竣工投产	芜湖味美香食品有限公司	高凌	无为经开区管委会	雍成武
5425	LOTO服饰智能制造中心	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积5万平方米，规划建设智能制造中心，形成年产100万件高端服饰的生产能力	1.50	0.01	4.50	项目建设中	部分完工	芜湖乐驼智能制造有限公司	刘明	繁昌區孙村镇政府	华光
5426	中浩年产300万只医用塑料包装容器项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	本项目依托利用新兴电缆原有的厂房，面积约为1.5万平方米，新建设医用塑料包装容器的生产线，并完成配套设施建设及设备购置与安装	1.50	0.50	0.30	部分设备进厂安装	部分完工	安徽中浩药用塑业有限公司	吴晶晶	无为市姚沟镇政府	钱刚
5427	年产1000套精密模具及800套检具项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	建筑面积2万平方米，主要从事精密模具、检具以及各类工装夹具的研发、生产、制作，投产后可实现年产1000套精密模具及800套检具等生产能力	1.50	1.21	0.20	主体工程基本封顶	竣工投产	南陵县恒鑫模具有限公司	汤顶峰	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5428	年产1.5亿片羽毛片、20万打羽毛球生产线项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	新建生产车间和综合办公楼，购置文化体育用品设备	1.40	1.00	0.50	主体厂房出土	厂房主体建设完成	无为市翎羽毛制品有限公司	金正勇	无为市无城镇政府	许立
5429	芜湖正清年产30万吨石膏墙体保温材料项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积1.55万平方米，建设生产厂房、原料库、成品库、行政办公及生活用房，配套供电、给排水、消防、绿化、道路及硬化等附属设施建设和生产设备购置安装	1.26	0.30	0.60	完成厂房基础建设	部分完工	芜湖正清新材料有限公司	潘正龙	无为市石涧镇政府	凌世宏
5430	年产6万吨植物纤维项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积2.41万平方米，购置削片机、磨机、搓丝机、包装机等生产设备，新建1条植物纤维生产线，达产后形成年6万吨植物纤维生产能力	1.20	0.20	0.60	项目已开工建设，进行基础浇筑	主体建成	芜湖市隽永新材料科技有限公司	朱立平	南陵开发区管委会	昂圣芹
5431	汽车零部件生产线项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	项目建筑面积1.5万平方米，新建生产线，形成年产200万支汽车轴类零件、65万套无人驾驶智能转向套件、汽车转向传动装置的生产能力	1.20	0.80	0.50	项目建设中	部分完工	台州霍德汽车部件有限公司	刘亚冬	繁昌经开区管委会	高翔



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5432	盈安服饰扩建生产车间项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	建筑面积2.4万平方米，新建4条自动化生产线，购买平车、充棉机、模板机、电脑针车缝绉机等设备，建成后可年产150万件高档羽绒服产品	1.20	0.80	0.20	主体建筑物已建成，准备进行装修和设备安装	竣工投产	安徽盈安服饰有限公司	黄敬福	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5433	年产10万套卫浴家居、淋浴房生产项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积1.05万平方米，建设卫浴家居和淋浴房生产线2条，达产后年产2万套整体沐浴房和10万套简易沐浴房项目	1.20	0.62	0.40	正在进行主体建设	竣工投产	芜湖市益恒家居材料有限公司	丁愿春	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5434	芜湖年产300万平方米支撑管MBR超滤膜丝研发生产线项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积约2万平方米，新建超滤膜生产线，达产后形成年产300万平方米支撑管MBR超滤膜丝生产能力	1.20	0.30	0.70	已开工建设，正在改造厂房	竣工投产	上海安昆水处理设备有限公司	孙慧德	南陵开发区管委会	洪俐
5435	无为经开区科技孵化器项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积2.5万平方米，建设孵化器、辅助用房，配套道路、停车场、绿化、供水供电等附属设施建设	1.12	0.30	0.30	主体工程建设	部分完工	无为经济开发区产业投资有限公司	王理明	无为经开区管委会	雍成武
5436	快杰金属制品制造项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	租赁0.65万平方米存量厂房，建设金属制品及机械加工制造项目	1.10	0.60	0.50	正在改造租赁厂房和安装机械设备	竣工投产	芜湖快杰智能科技有限公司	吴晨杰	南陵县科技局	张红星
5437	芜湖固力年产8万套口腔正畸自锁托槽项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积2万平方米，新建口腔正畸自锁托槽研发和制造生产线，达产后形成年产8万套生产能力	1.10	0.35	0.75	正在改造厂房和安装设备	竣工投产	芜湖固力医疗器材有限公司	丁少勇	南陵开发区管委会	昂圣芹
5438	年产80万平方米节能门窗项目	传统产业升级改造	芜湖鸠江区	总建筑面积1.4万平方米，建设厂房及附属设施，建成后可形成年产80万平方米节能门窗的生产能力	1.05	0.91	0.09	开展工程建设	竣工建成	芜湖奥鑫智能门窗有限公司	兰永花	鸠江经开区管委会	洪志强
5439	芜湖众悦年产10万平方米智能门窗项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积1.1万平方米，购置双刀头金属门窗多角度切断机、金属门窗铣槽机等生产设备，达产后形成年产10万平方米门窗生产能力	1.00	0.35	0.65	正在进行主体建设	竣工投产	芜湖众悦门窗有限公司	向俊	南陵开发区管委会	昂圣芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5440	芜湖金胜五金机械加工及机电设备组装项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积约1万平方米，新建机械加工生产线1条，年加工五金机械200件、组装机电设备200套	1.00	0.67	0.33	主体在建	竣工投产	芜湖金胜智能科技有限公司	谭鹏程	湾沚区开发区管委会	后向前
5441	大小官山南侧项目	现代服务业	芜湖镜湖区	总建筑面积为42.1万平方米，建设住宅及服务中心等	42.20	3.85	10.00	主体工程建设	主体工程完成	芜湖城市建设集团有限公司	朱志福	镜湖区住房和城乡建设局	张葆
5442	伟星金悦天境项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目总建筑面积约36.15万平方米，包含社区卫生服务中心、幼儿园、交通场站等	32.67	2.00	5.00	主体工程施工	部分完工	芜湖伟星南部房地产开发有限公司	卢韬	弋江区政府	汪敏
5443	美好首玺项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目总建筑面积30万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等	29.00	3.50	10.00	主体工程施工	部分完工	芜湖美创置业有限公司	尹沧	弋江区政府	汪敏
5444	伟星雍璟台综合体项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积20万平方米，建设商业综合体等附属设施	28.72	9.54	7.00	开展桩基施工	工程建设	芜湖星源房地产开发有限公司	曹蒙	鸠江区沈巷镇政府	林志凤
5445	高速·东方御府商业开发项目	现代服务业	芜湖经开区	建筑面积29万平方米，新建公园、生态楼盘、多层洋房、商业街区等设施	27.40	5.20	10.00	主体建设	主体建设	安徽高速地产集团	何昊	芜湖经开区管委会	张东
5446	伟星壹号院	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积20万平方米，建设伟星一号院项目	25.20	10.90	7.00	开展基础施工	工程建设	安徽伟星置业有限公司	姜礼平	鸠江区官陡街道办	丁盛芳
5447	皖新春江明月项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目总建筑面积42万平方米，包含物业用房、社区居委会、社区卫生服务站、社区养老用房、消控中心等	25.00	6.00	5.00	主体工程施工	部分完工	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	徐沛	弋江区政府	汪敏
5448	安奇驾校地块项目	现代服务业	芜湖镜湖区	总建设面积约20万平方米，建设住宅及服务中心等	23.00	4.35	5.00	主体工程建设	主体工程完成	芜湖碧鑫房地产开发有限公司	王晓东	镜湖区住房和城乡建设局	张葆
5449	融金学府项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目建筑总面积约23万平方米，包含卫生服务中心、菜市场、公共停车位等	22.64	2.20	5.00	正在施工	主体工程施工	芜湖兴元置业有限公司	李文军	弋江区政府	汪敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5450	融创融江府项目	现代服务业	芜湖弋江区	总建筑面积约16.84万平方米，包含商业、住宅及社区卫生服务中心、社区养老中心、物业服务中心等	22.50	2.20	5.00	正在施工	主体工程 施工	芜湖融创新元置业有限公司	连明堂	弋江区政府	汪敏
5451	新城君悦府项目	现代服务业	芜湖弋江区	总建筑面积约16.3万平方米，包含社区管理用房、社区卫生服务用房、社区养老用房、物业服务用房等	22.00	3.00	5.00	正在施工	主体工程 施工	芜湖悦顺房地产有限公司	王玲	弋江区政府	汪敏
5452	三只松鼠联盟工厂项目	现代服务业	芜湖无为市	项目基于已建成的三只松鼠健康食品城，以自有物流、检测机构、原料产地、金融机构等产业配套，打造全国最大的食品产业新制造园区	20.60	2.00	8.80	生产、物流车间地基基础施工	部分建成	三只松鼠股份公司	王理明	无为经开区管委会	王理明
5453	空港经济区物流园	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积150万平方米，以芜宣机场和芜湖航空产业园为核心，发展航空关联产业	20.00	11.57	7.20	主体在建	部分完工	湾沚区航空产业建设投资有限公司	张颖	湾沚区航产服务中心	张文昌
5454	伟星金色利民项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目总建筑面积约18万平方米，包含社区办公用房、社区服务中心、消防站、非机动车库等	19.07	2.00	5.00	主体工程施工	部分完工	芜湖伟星南部房地产开发有限公司	卢韬	弋江区政府	汪敏
5455	伟星印长江项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目建筑面积为12万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等	17.68	4.00	5.00	主体工程施工	部分完工	安徽伟星置业有限公司	姜礼平	弋江区政府	汪敏
5456	华强悦山府(B区)项目	现代服务业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积24.56万平方米，主要建设商业综合体等附属设施	15.71	11.03	3.97	主体工程正在建设	竣工建成	芜湖市华强广场置业有限公司	李曙成	三山经开区投促二局	许良杰
5457	芜湖文化公园C地块项目	现代服务业	芜湖弋江区	地上总建筑面积14万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等	15.71	2.00	5.00	正在施工	主体工程 建设	安徽恒天文化置业有限公司	陈思超	弋江区政府	汪敏
5458	皖新春江明月阅麓苑项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目总建筑面积31万平方米，包含物业用房、社区养老用房、社区居委会用房、配电房、非机动车库等	14.98	2.00	5.00	主体工程施工	部分完工	芜湖皖新万汇置业有限责任公司	徐沛	弋江区政府	汪敏
5459	芜湖2004宗地西湾花园项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积约36.7万平方米，建设28万平方米住宅及部分商业配套用房等	13.80	0.20	6.00	开展基础施工	工程建设	芜湖鼎安置业有限公司	张敏	鸠江区住建局	杨艳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5460	安能(安徽)电商快递产业园	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积18万平方米，建设仓库、交易区及管理用房等附属设施，建成后可实现年吞吐量132万吨	11.80	10.18	0.82	开展工程施工	竣工投产	芜湖宇鑫仓储服务有限公司	冯少文	鸠江经开区管委会	洪志强
5461	中盛壹号院商业项目	现代服务业	芜湖无为市	建筑面积22.13万平方米，建设商业居住综合体等	10.80	6.65	2.50	一期12幢完成主体封顶，二期14幢主体过半	部分楼栋主体封顶	无为市中盛置业有限公司	蒋昌会	无为市住建局	钱玉满
5462	金世纪五星级酒店项目	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积6.67万平方米，主要建设商业区、酒店及地下车库等	10.35	6.20	2.00	完成酒店及商业部分桩基建设，酒店地下室及裙楼施工	裙楼及酒店主体主体结构5-24层施工	安徽岱森普置业有限公司	吴秋森	无为市无城镇政府	许立
5463	春谷健康产业园项目	现代服务业	芜湖繁昌區	建筑面积15.6万平方米，建设10条健康食品生产线，生产各类健康食品，形成年产值10亿元健康食品的生产能力	10.00	7.85	1.50	项目建设中	部分完工	安徽银峰工业投资有限公司	王选峰	繁昌经开区管委会	高翔
5464	繁昌钢铁厂地块综合开发项目	现代服务业	芜湖繁昌區	项目建筑面积15万平方米，盘活原钢铁厂地块，主要建设周边配套基础设施	10.00	6.10	3.50	项目建设中	部分完工	繁昌县碧鑫房地产开发有限公司	周云	繁昌區住建局	姚放
5465	富春网营项目	现代服务业	芜湖经开区	总建筑面积7万平方米，主要建设冷链仓储及行政配套等附属设施	10.00	1.82	3.50	设备购置	设备购置	杭州网营物联控股有限公司	胡成勇	芜湖经开区管委会	张东
5466	绿地全球进口商品皖苏运营总部、交易中心	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积26万平方米，建设绿地全球进口商品皖苏运营总部等附属设施	10.00	7.51	3.00	开展工程施工	工程建设	上海绿地商业（集团）有限公司	张磊	鸠江经开区管委会	洪志强
5467	中远书香门第	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积18万平方米，同步代建小学和幼儿园和万年台路（高新大道至西河路）	9.11	8.35	0.45	完成地下车库，部分楼栋主体结构建设	所有楼栋主体结构完工	无为市中远置业有限公司	施锦涛	无为市住建局	钱玉满
5468	万厦时代经典	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积14.8万平方米，主要建设商业居住综合体等	8.84	7.51	1.33	部分楼层封顶，地库施工一半	竣工	无为市万厦置业有限公司	魏贤如	无为市住建局	钱玉满

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5469	通和世纪之光建设项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积17.3万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施	8.50	7.10	1.20	主体在建	部分完工	安徽省通和房地产集团芜湖有限公司	胡恒龙	湾沚区住建局	许华
5470	安徽途虎养车智能仓储、物流项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积2.8万平方米，建设仓储、物流等综合设施，建成后年储存及运输汽车轮胎200万个	7.78	0.20	6.50	主体在建	部分完工	安徽途虎养车技能培训咨询有限公司	王磊	湾沚区开发区管委会	后向前
5471	碧桂园翡翠印象	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积15.77万平方米，建设商业居住综合体等	7.14	6.58	1.05	全部楼幢封顶	竣工建成	无为市碧盈房地产开发有限公司	牛永昌	无为市住建局	钱玉满
5472	金浩商业广场项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积4万平方米，建设12栋商业单体	7.00	5.92	1.00	开展工程建设	工程建设	芜湖金浩置业有限公司	刘凯	鸠江区官陡街道办	周天军
5473	明发春谷熙岸小区开发项目	现代服务业	芜湖繁昌區	项目建筑面积13.46平方米，主要建设商品房住宅及配套等附属设施	6.80	6.70	0.10	项目建设中	竣工建成	明发集团芜湖房地产开发有限公司	黄焕明	繁昌區住建局	姚放
5474	京莎广场	现代服务业	芜湖镜湖区	总建筑面积3.15万平方米，主要建设集办公、商业、娱乐、餐饮、会议、休闲、SOHO公寓为一体的精致城市综合体等附属设施	6.00	4.70	1.00	主体工程施工	部分完工,其中主体工程建成	芜湖市锋尚置地有限公司	唐文东	镜湖区住建交通局	张葆
5475	润峰森林语商业综合体项目	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积1.58万平方米，主要建设商业综合体等附属设施	5.89	5.40	1.00	正在施工	竣工	无为润峰置业有限公司	刘德昌	无为市福渡镇政府	王大柱
5476	天逸华府建设项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积15万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施	5.70	4.49	1.00	主体在建	部分完工	芜湖宇和置业有限公司	郭磊峰	湾沚区住建局	许华
5477	伟星凯旋公馆	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积7.3万平米，建设商业综合体及附属设施	5.40	4.57	0.19	开展工程施工	竣工建成	芜湖伟星东部房地产开发有限公司	卢韬	鸠江区沈巷镇政府	包小柏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5478	东方医院一期地块项目	现代服务业	芜湖镜湖区	新增建筑面积约26万平方米，建设住宅及服务中心等	5.00	4.60	0.30	主体工程施工	主体工程完成	芜湖万佳房地产开发有限公司	焦朝军	镜湖区住建局	张葆
5479	紫约滨湖世纪项目	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积8.66万平方米，建设商业居住综合体等	4.22	3.50	0.72	部分楼栋施工到3-6层	竣工建成	安徽帝邦置业有限公司	蒋昌会	无为市住建局	钱玉满
5480	万厦商业综合体项目	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积6.67万平方米，地上计容面积4.93万平方米，地下面积1.74万平方米	4.05	3.30	1.00	主体封顶，二层结构施工，地库施工	主体完工	无为市万厦置业有限公司	魏贤如	无为市住建局	钱玉满
5481	芜湖宝特多式联运枢纽中心项目	现代服务业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积8.08万平方米，主要建设公路枢纽港、多式联运中心、仓库等	3.50	0.30	1.00	正在基础施工	部分建成	芜湖宝特物流有限公司	杨青	三山经开区经发局	李云虎
5482	电子商务物流园项目	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积11.41万平方米，建设电子商务物流园	3.50	1.55	1.50	主体工程建设	部分完工	无为日易供应链有限公司	齐传胜	无为经开区管委会	王理明
5483	百草园商业综合体项目(2019-9号地块)	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积约12.64万平方米，公共配套附属用房、小区配电房、消防设施、楼宇电梯、水电设施安装、小区市政道路等	3.40	0.10	2.20	完成商业2#-3#、住宅完成地上结构，地下室结构基本完工	部分完工	芜湖市百草园置业有限公司	杨勇	无为市福渡镇政府	范平
5484	沃德繁昌院子地块综合开发项目	现代服务业	芜湖繁昌區	项目建筑面积4.4万平方米，主要进行房屋及配套附属设施供给及综合开发综合楼的建设	3.20	1.90	1.10	项目建设中	竣工建成	芜湖沃德房地产开发有限公司	张庆	繁昌區住建局	姚放
5485	芜湖物联网冷链科技园	现代服务业	芜湖繁昌區	项目总建筑面积15万平方米，一期新建物联网制冷冰机生产线及物联网连锁工厂，二期新建超低温智能速冻机生产线	3.00	2.50	6.50	项目建设中	部分完工	浙江冰欧新能源科技有限公司	叶文杰	繁昌经开区管委会	高翔
5486	丽景家园土地综合开发项目	现代服务业	芜湖繁昌區	项目建筑面积5.8万平方米，对丽景家园周边地域进行商业综合开发，新建配套基础设施等	3.00	1.50	1.00	项目建设中	部分完工	芜湖兴美房地产开发有限公司	章善高	繁昌區住建局	姚放

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5487	弋江海螺国际大酒店项目	现代服务业	芜湖弋江区	总建筑面积为2.6万平方米，地上总建筑面积为2.27万平方米，地下总建筑面积为0.33万平方米，酒店为地上11层地下1层，包含约92间客房及餐厅等	2.50	0.44	1.00	正在施工	部分完工	安徽海螺创业投资有限责任公司	周欣茹	弋江区政府	汪敏
5488	丹桂苑商业综合体开发项目	现代服务业	芜湖繁昌區	项目建筑面积2.8万平方米，对原老人委地块周边进行商业综合开发，建设配套基础附属等设施	2.17	0.50	1.50	项目建设中	部分完工	芜湖恒泰置业有限公司	李晨	繁昌區住建局	姚放
5489	华欣城市商业中心项目	现代服务业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积3.6万平方米，主要建设菜市场、小型综合体，商业、超市等	2.00	0.20	1.00	桩基工程完成，开始土方作业	部分建成	芜湖金宸商业地产开发有限公司	孙才忠	三山经开区投促二局	许良杰
5490	高新现代服务产业园	现代服务业	芜湖弋江区	租赁1万平米厂房，建设现代化综合物流服务平台，一期建设线上物流运营平台，二期建设现代化共享云仓新能源城区配送园区项目	1.20	0.36	0.50	正在施工	部分投产运营	芜湖高新现代服务产业园有限公司	王玮康	弋江区政府	汪敏
5491	芜湖汇峰跨境产业园	现代服务业	芜湖弋江区	总建筑面积1万平方米，主要从事跨境贸易孵化器、加速器、代运营、跨境贸易人才培养等	1.20	0.05	0.10	正在施工	部分运营	安徽省汇峰产业园管理有限公司	王雯	弋江区政府	汪敏
5492	开元曼居酒店项目	现代服务业	芜湖南陵县	建设准4星商务酒店，设置客房200余间，床位320余个，内设多功能厅、商务会所等	1.20	0.80	0.20	主体建筑物已建成，正在进行内部装修	竣工	浙江开元曼居酒店管理有限公司	洪林	南陵县商务局	王贤云
5493	芜湖吾茶至尊商务仓储物流配送中心项目	现代服务业	芜湖繁昌區	项目建筑面积1万平方米，建设智能库房及配套设施等，形成年产1000万袋加工预包装食品、茶叶等生产能力	1.20	1.10	0.10	项目建设中	竣工建成	芜湖吾茶至尊茶业有限公司	黄伦友	繁昌區峨山镇政府	俞从斌
5494	蓓慈电器电商中心项目	现代服务业	芜湖经开区	总建筑面积2万平方米，主要建设集产品研发、智能制造、互联网新零售产业为一体的综合科技园区等附属设施	1.20	0.86	0.24	主体施工	主体建成	芜湖凡臣电子科技有限公司	胡成勇	芜湖经开区管委会	张东
5495	现代物流项目	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积1.18万平方米，附属设施建设和设备购置	1.12	0.50	0.25	正在施工	完成办公用房及物流服务用房建设	芜湖市欧格德物流有限公司	代继东	无为市姚沟镇政府	钱刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5496	安徽中桩物流园配套件杂货码头项目	现代服务业	芜湖三山经济开发区	建设2个5000吨级（水工结构兼顾10000吨级）件杂货泊位，以及码头平台、生产及生活辅助设施，年吞吐量设计为120万吨	1.11	0.64	0.40	水下工程正在施工	部分建成	安徽中桩物流有限公司	谢方舟	三山经开区经发局	李云虎
5497	旷云智能产业科技园项目	创新能力	芜湖鸠江区	总建筑面积35.2万平方米，建设智慧科技公司总部、智能装备研究院、智能装备供应链集成产业园、智能物流产业园及孵化器等	26.20	4.16	4.00	开展工程建设	工程建设	北京旷视科技有限公司	曹悦	鸠江经开区管委会	洪志强
5498	智能农机装备研发与产业化升级改造项目	创新能力	芜湖三山经济开发区	主要通过开展AI农机产品、CVT大马力拖拉机、大型高端甘蔗收获机、高端果蔬收获装备等智能化装备研发，并利用现有厂房对现有生产线进行整合，购置加工、焊接、试验检测装备，实现智能农机装备产业化	20.51	3.00	2.00	完成AI收获机开发及数据采集，并实现小批试制	部分建成	中联重机股份有限公司	何建明	三山经开区经发局	李云虎
5499	芜湖大数据产业园暨电信云计算中心扩建项目	创新能力	芜湖鸠江区	总建筑面积5.08万平方米，建设2座机房，1座孵化中心，1座动力中心，建成后可实现年产186台光存储设备、5500台磁存储设备的生产能力	20.50	0.01	6.00	开展工程建设	工程建设	中国电信安徽公司	蒋波	鸠江区数据资源管理局	王滨
5500	太赫兹与毫米波技术工程研究中心	创新能力	芜湖弋江区	总建筑面积约2万平方米，主要建设工程中心主楼、大宗气站、事故收集池、CUB动力厂房、化学品库等，形成年产化合物半导体晶圆与芯片4800片、芯片与器件封测500万颗的生产能力	11.00	8.50	1.50	主楼主体施工，局部封顶	部分投产	芜湖太赫兹工程中心有限公司	丁连葵	弋江区政府	汪敏
5501	西电芜湖研究院	创新能力	芜湖弋江区	总建筑面积约30万平方米，围绕人才培养、科学研究及成果转化，打造微电子领域高技术研发、高端人才培养和微电子产业培育三大平台	6.00	2.16	0.70	正在施工	部分投产运营	西安电子科技大学芜湖研究院	何滇	弋江区政府	汪敏
5503	汽车智能制造装备技术研发中心建设项目	创新能力	芜湖经开区	新建研发中心综合楼0.7万平方米及辅助配套设施，进行汽车覆盖件成形装备、智能焊接装备等智能制造装备的研发设计等，建设国内领先的公共服务平台	4.00	0.75	2.00	主体施工	主体建成	瑞鹄汽车模具股份有限公司	陈丽娜	芜湖经开区管委会	张东
5504	共享国家智能铸造产业创新(安徽)中心与智能装备生产基地项目	创新能力	芜湖繁昌區	建设基于3D打印的高端零部件快速制造智能工厂、创新中心、智能装备示范工厂、智能装备全球服务中心	2.45	0.80	4.00	项目建设中	部分完工	共享智能铸造产业创新中心（安徽）有限公司	张勇	繁昌经开区管委会	高翔



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5505	钢铁研究总院华东分院研发中试基地项目	创新能力	芜湖繁昌區	总建筑面积1.6万平方米，建设新材料研发、中试、产业化基地	1.00	0.50	2.20	项目建设中	竣工建成	安徽钢研新材料科技有限公司	张勇	繁昌经开区管委会	高翔
5506	芜湖城南过江隧道	新型城镇化	芜湖	起点位于鸠江区二坝镇规划纬一路，终点接芜湖市弋江区大工山路，全长约6.5千米，其中主线隧道全长4890米	55.72	17.56	12.00	始发井和明挖段施工	完成盾构机始发	芜湖长江隧道有限责任公司	戴洪伟	芜湖市发改委	王爱清
5507	商合杭高架接线及长江南路高架工程	新型城镇化	芜湖鸠江区	公路两岸接线工程，江南岸2.6千米，双线六车道，江北岸5.9千米，接和谐大道1.65千米，双向八车道。天门山路-中山北路，长约3.6千米，红线宽60米	38.48	28.20	12.00	江南二标、江北一标已完工	部分完工	芜湖长江大桥公司	方晓	芜湖市发改委	王爱清
5508	新乐府项目	新型城镇化	芜湖弋江区	总建筑面积约35.7万平方米，包含社区居委会、社区卫生服务中心、消防站等	32.81	4.00	5.00	主体工程施工	部分完工	芜湖雅旭房地产开发有限公司	耿伟	弋江区政府	汪敏
5509	镜湖区老旧小区配套基础设施建设项目	新型城镇化	芜湖镜湖区	改造小区50个，主要对小区进行雨污分流改造，增设充电停车位、路灯改造、楼道灯维修、外墙粉刷，消防设施、监控系统、排水系统、绿化等改造	32.10	0.50	2.00	主体工程施工	竣工	镜湖区住建交通局	王孝骞	镜湖区住建交通局	张葆
5510	西湾花园安置房项目	新型城镇化	芜湖江北产业区	总建设地上面积约30万平米，安置户数约3000户，配套一所12班幼儿园及社区服务用房	22.00	0.01	5.00	已完成立项、环评等前期手续，正在进行临水、临电等工程	部分单体工程封顶	芜湖前湾集团有限公司	李锐锋	安徽省江北新兴产业集中区管委会	阳小玲
5511	芜湖市城区污水次支管网完善工程	新型城镇化	芜湖	新建污水次支管网约164.62千米	12.94	12.57	5.94	正在施工	竣工建成	芜湖市住建局	马红涛	芜湖市住建局	马兴起
5512	三山水厂迁改工程	新型城镇化	芜湖三山经济开发区	新建15千米原水输水管道，取水头部迁移至繁昌新港	8.86	0.30	2.50	正在施工	部分完工	芜湖市住建局	马红涛	芜湖市住建局	马兴起
5513	赤铸山路节点立交(鸠江北路—徽州路)快速化改造	新型城镇化	芜湖鸠江区	工程全长约4.0千米，赤铸山路以双向六车道规模下穿鸠江北路、中江大道、河清路和安澜路，徽州路以双向六车道规模下穿赤铸山路，赤铸山路由西向北以左转匝道型式连接至徽州路	8.50	6.38	4.00	正在施工	竣工建成	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5514	芜湖县城乡一体化供水项目	新型城镇化	芜湖湾沚区	改造供水管网480千米，新建管道25千米，乡镇加压泵站5座，以及其它附属工程	8.12	0.86	5.00	主体在建	部分完工	湾沚区建设投资有限公司	高海宝	湾沚区水务局	汪火树
5515	芜湖大桥开发区疏港路项目	新型城镇化	芜湖三山经济开发区	疏港路（高安河路—横山河路）道路工程，总长5.126千米；疏港路（高安河—经六路）道路排水工程，全线长820米	7.52	2.03	1.00	目前道路排水工程正在建设	道路工程部分竣工	芜湖长江大桥开发区建设发展有限公司	何宏喜	三山经开区经发局	李云虎
5516	无为市金塔东路延伸(锁埂路——站前路)工程	新型城镇化	芜湖无为市	全长4.394千米，标准路段红线宽度45米，双向六车道，全线含特大桥一座	6.80	4.26	3.00	正在建设路基工程	路面工程建成	无为市重点工程建设管理中心	孔浪	无为市重点工程建设管理中心	马晶
5517	镜湖区道路、黑臭水体、立面改造、邻里中心等基础设施项目	新型城镇化	芜湖镜湖区	芜纺支路等30条道路新建及改造工程，保兴埠、西洋湖水体改造等10项黑臭水体治理工程，弋江路沿街立面改造等8项立面改造工程，荆山公建幼儿园、荆山邻里中心等8项基础设施建设	6.70	5.65	1.00	部分道路、黑臭水体。立面改造已完工	部分完成，荆山公建幼儿园、荆山公建幼儿园竣工	芜湖市城市建设集团有限公司	赵振宁	镜湖区住建局	胡才富
5518	忠旺产业园基础设施建设PPP项目	新型城镇化	芜湖弋江区	建设内容包括市政道路、水系、泵站和土地整理，道路总长5.4千米，水系长1.65千米、宽15米	5.70	3.58	1.00	正在施工	部分完工	芜湖高新建设发展有限公司	鲍凡	弋江区政府	汪敏
5519	芜湖江北二路和江北站东西侧道路	新型城镇化	芜湖江北产业区	新建江北二路（由站西路至站东路），全长1020米，宽71米；江北站东侧道路全长582米，宽50米，西侧道路全长474米，宽40米	5.52	3.23	1.00	正在施工	部分完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市交通局	徐晓明
5520	无为市城乡供水一体化(高沟区域供水工程)	新型城镇化	芜湖无为市	新建高沟区域水厂10万吨/日（一期5万吨/日），配水管网71千米	5.05	3.20	0.90	正在施工供水管网工程	部分完工	无为市水务投资有限公司	陈乙卯	无为市水务投资有限公司	汪国祥
5521	站区枢纽项目征收铁路房屋还建项目	新型城镇化	芜湖镜湖区	还建方案设计总面积10.2万平方米，对站区枢纽项目征收铁路房屋还建	4.85	0.10	2.00	基础施工	部分主体工程完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市发改委	周舫
5522	临湖丽城保障性安居工程	新型城镇化	芜湖湾沚区	总建筑面积约9万平方米，新建6栋安置房，规划套数665套	4.35	3.20	0.50	主体在建	部分完工	湾沚区重点工程建设管理处	陶宗保	湾沚区重点工程建设管理处	张平华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5523	无为城乡一体化供水城区水厂扩建工程	新型城镇化	芜湖无为市	实施取水泵房增容，将城区水厂由5.0万吨/日扩建至10.0万吨/日（含常规处理、污泥处理设施等），新建区域供水干管约153千米及其配套加压泵站	4.00	0.70	2.00	正在施工	部分建成	无为市水务投资有限公司	汪国祥	无为市住建局	钱玉满
5524	梦溪路(荆山路-黄山东路)	新型城镇化	芜湖鸠江区	主干路，新建工程，长约2.14千米，宽60米	3.93	1.69	1.50	正在施工	部分道路完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5525	G205九华南路快速化改造工程八里湾跨芜铜铁路桥改造	新型城镇化	芜湖弋江区	采用双向六车道、辅路采用双向四车道标准，上跨桥梁总长约1.03千米，桥宽45.5米，新桥建成通车后拆除既有老桥。引道与既有两侧道路相接，引道总宽60米，路线里程合计约1.36千米	3.60	3.13	0.50	箱梁架设施工	部分完工	芜湖市交通局	苏传宝	弋江区政府	汪敏
5526	G205九华南路快速化大茆立交工程	新型城镇化	芜湖弋江区	立交匝道桥梁总长约800米，中江大道主线下穿通道，长约600米，整体式箱涵长约70米	3.40	2.70	1.00	正在施工	部分完工	芜湖市交通局	苏传宝	弋江区政府	汪敏
5527	镜湖区乡村振兴项目	新型城镇化	芜湖镜湖区	铺设雨水管5公里、污水管36公里；新建修缮桥涵21座；新建游客接待中心2000平方米、游客集散广场1500平方米、生态停车场2万平方米；高效农业观光园1000亩、油菜花海3000亩、生态湿地3000亩；补充耕地、整理面积300亩；80公里农村道路改造等	3.34	0.65	1.00	主体工程建设	部分建成	镜湖区农业农村局	孙兆平	镜湖区农业农村局	张先发
5528	鸠江南路延伸段(北京中路至利民东路段)	新型城镇化	芜湖	双向6车道，总长约1500米，宽40米，其中跨青弋江大桥长约1000米，宽25米	3.27	1.00	1.15	桥梁完成下部结构	部分完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5529	芜湖城区污水主干管及泵站完善工程	新型城镇化	芜湖	新建污水主干管约9千米，改扩建污水泵站3座	3.21	3.02	1.63	完成7.8公里管道敷设	竣工建成	芜湖市住建局	李圣才	芜湖市住建局	马兴起
5530	芜湖东(高速)出入口改造工程	新型城镇化	芜湖鸠江区	新建五条匝道，以及对万春中路和经六路进行改造	2.92	1.93	2.00	正在施工	部分完工,其中道路基本建成	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市交通局	徐晓明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5531	红花山路(弋江路-中江大道)工程	新型城镇化	芜湖弋江区	新建主干路长2.2千米，宽40米	2.72	1.74	0.50	沟塘清淤及软基片石换填施工	桥梁建成	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5532	南陵县城乡供水一体化工程	新型城镇化	芜湖南陵县	实施乡镇供水主管网、加压泵站建设，农村供水管道、加压泵站改造	2.51	1.40	0.80	正在基础施工	部分完工	南陵县水务局	单晓峰	南陵县水务局	张拥军
5533	城市轨道交通沿线(轨道交通1、2号线)品质提升工程	新型城镇化	芜湖	实施路面改造升级，两侧建筑立面改造与整治（含亮化及店招广告），景观绿化提升，公用配套设施完善	2.50	2.46	0.20	正在施工	部分完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5534	无为县取水口生态治理(白茆取水口迁建)工程	新型城镇化	芜湖无为市	建设20万吨/日取水头部、20万吨/日取水泵房、供城东水厂5万吨/日设备安装，配套18.7千米原水输配水管	2.50	0.50	1.00	正在施工	部分完工	无为市水务投资有限公司	汪国祥	无为市住建局	钱玉满
5535	裕民泵站及相关水系明渠工程项目	新型城镇化	芜湖三山经济开发区	裕民排涝泵站设计流量66立方米/秒	2.46	1.20	1.00	项目配套基础设施正在建设	泵站主体开工建设	芜湖长江大桥开发区建设发展有限公司	何宏喜	三山经开区经发局	李云虎
5536	芜湖县城排水防涝综合整治项目	新型城镇化	芜湖湾沚区	改造雨水管道总长约8.1千米，对城区180千米雨水管道进行雨污混接及功能性进行全面排查整治	2.00	0.37	1.00	主体在建	部分完工	湾沚区建设投资有限公司	宋本峰	湾沚区住建局	许华
5537	镜湖区老旧小区改造提升工程	新型城镇化	芜湖镜湖区	改造提升百龙商城丽人街、小商品市场、沿河小区、汀苑小区、绿影新村等58个老旧小区配套基础设施提升工程	1.91	1.45	0.46	主体工程施工	竣工	镜湖区住建交通局	杨君	镜湖区住建交通局	张葆
5538	南陵县老旧小区雨污分流整治项目	新型城镇化	芜湖南陵县	集中改造76个老旧小区雨污管网，实现雨污分流，同步配套绿化、道路等设施	1.88	0.38	1.50	已开工，部分小区正在改造中	竣工投用	南陵县住建局	张晓红	南陵县住建局	陶海波
5539	峨溪河排洪新站工程	新型城镇化	芜湖繁昌區	新建峨溪河排涝站及配套建筑物	1.87	1.04	0.50	正在建设	部分完工	芜湖市水务局	李加高	芜湖市水务局	王津华
5540	黄山中路拓宽工程	新型城镇化	芜湖镜湖区	改扩建双向八车道，长900米，宽50米	1.62	1.40	0.40	正在施工	竣工建成	芜湖市重点处	吴永生	镜湖区政府	李声啟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5541	南陵经开区基础设施提升项目	新型城镇化	芜湖南陵县	新建0.6万平方米企业服务中心，建设澄河路、梅花山路、支纬二路、周瑜大道及人行道提升工程，配套给排水、通信、燃气等地下管线工程	1.44	0.60	0.60	部分道路已开工建设，企业服务中心已完成选址	竣工投用	南陵县经开区管委会	昂圣芹	南陵县住建局	陶海波
5542	白象路跨小江接联合路(联合路-长江南路)工程	新型城镇化	芜湖三山经济开发区	新建主干路长3.6千米，宽40米	1.42	0.01	1.00	正在基础施工	部分路段完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5543	籍山镇联城滨河新村二期安置房项目	新型城镇化	芜湖南陵县	项目建筑面积4.2万平方米，建设404套安置房及一条区外城市道路	1.20	0.70	0.30	部分楼层已经封顶	竣工投用	南陵县籍山镇政府	王俊	南陵县籍山镇政府	林森
5544	南陵县漳河资福河防洪治理工程二期	新型城镇化	芜湖南陵县	涉及东七联圩13.86公里范围堤防加固及配套工程	1.10	0.96	0.04	基本堤防加固，正在进行配套工程实施	竣工建成	南陵县水务局	张拥军	南陵县水务局	张拥军
5545	市官陡门路延伸段	新型城镇化	芜湖鸠江区	建设城区次干路，全长约2.46公里，红线宽20米，设计时速40千米/小时，工程内容包括道路、桥涵、排水、交通、照明等	1.10	0.01	0.68	已进场施工	部分完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5546	2020年美丽乡村建设项目	新型城镇化	芜湖南陵县	主要涉及许镇镇奎湖中心村、何湾镇龙山中心村、工山镇桂镇中心村、三里镇吕山行政村等村居基础设施建设	1.00	0.60	0.40	各个村已开工，正在进行环境整治和基础设施完善	竣工	南陵县美丽办	朱华盛	南陵县美丽办	王恩东
5547	芜湖轨道交通1号线	交通	芜湖	沿城市南北方向布置，全长30.41千米，共设车站25座（全部为高架站）	84.08	60.00	24.08	正在进行桥墩、架梁、车站等工程施工	部分完工,其中部分车站主体结构基本建成	芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司	汪毅明	芜湖市住建局	马兴起
5548	芜湖轨道交通2号线一期工程	交通	芜湖	沿城市东西方向布置，全长15.787千米，共设11座车站（高架站10座、地下站1座），采用单轨制式车辆	50.48	40.00	10.48	车站全面施工、部分路段正在架梁	竣工建成	芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司	汪毅明	芜湖市住建局	马兴起

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5549	S218一级公路改建工程(无城至高沟段、石涧街道改线段)	交通	芜湖无为市	一级公路，全长35.86千米，沥青混凝土路面，路基宽27米，路面宽23.5米	25.00	16.22	3.00	道路基础正在施工	部分完工	无为市交通局	洪爱平	无为市交通局	谢太红
5550	G347泉塘-牛埠段一级公路改建工程及鹤毛、昆山连接线二级公路改建工程	交通	芜湖无为市	泉塘至牛埠段为一级公路，全长25.213千米；鹤毛连接线为二级公路，全长10.153千米；昆山连接线为二级公路，全长8.515千米	22.70	8.46	4.00	路基工程施工	部分完工,其中路基和中桥桥梁和涵洞工程建成	无为市交通局	洪爱平	无为市交通局	谢太红
5551	S334峨山路东延伸(沿江高速-芜宣高速)新建工程	交通	芜湖	峨山路南沿江高速公路互通立交出入口至现状荆十路（规划梦溪路）以西约660米，工程长度4.2千米，双向六车道一级公路	18.06	5.65	3.00	桥涵桩基施工及路基工程施工	主体工程完工	芜湖市交通局	苏传宝	芜湖市交通局	徐晓明
5552	繁昌区道路建设PPP项目	交通	芜湖繁昌區	S339拓宽改造工程约22.2公里，S334四纵路口至黄浒段绿化工程，孙村镇开发区、县经开区、城区东外环路建设工程	16.79	0.60	4.00	项目建设中	部分完工	繁昌县交通运输局	赵华玉	繁昌區发改委	胡俊
5553	G318南青线改造工程(一期)	交通	芜湖南陵县	24.38公里的一级公路改造	10.00	1.50	4.50	部分路段已经在施工路基	大部分路段完成路基建设,小型构件基本完成	南陵县交通局	王志进	南陵县交通局	王志进
5554	无为市西河凤凰颈新站工程	水利	芜湖无为市	建设引排结合泵站，泵站设计排洪流量150立方米/秒，设计自排流量112立方米/秒，自引流量150立方米/秒	8.00	3.00	3.00	正在施工	部分建成	无为市水务局	章俊	无为市水务局	李港生
5555	无为市老神塘河神塘河站	水利	芜湖无为市	排涝设计流量85立方米/秒，总装机容量10000千瓦。建设引水渠、栏污闸、前池及进水池、泵房、排涝出水涵等	6.00	1.90	3.00	正在施工	部分建成	无为市水务局	张军	无为市水务局	李港生
5556	芜湖县城关区域河湖水系连通工程	水利	芜湖湾沚区	新建泵站4座，渠道治理4.49千米，输水管道6.7千米以及桥梁、绿化等基础设施建设	5.76	3.34	2.00	主体在建	部分完工	湾沚区建设投资有限公司	高海宝	湾沚区重点工程建设管理处	张平华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5557	东部河区综合治理工程	水利	芜湖湾沚区	整治河道全长约9千米，实施河道治理、开挖新湖、对沿河湖岸线采用生态化处理及附属工程	4.87	0.40	3.00	主体在建	部分完工	湾沚区建设投资有限公司	王艳梅	湾沚区水务局	汪火树
5558	芜湖长江LNG内河接收(转运)站	能源	芜湖三山经济开发区	建设3座0.6-4.0万立方米LNG接卸泊位，1座LNG罐箱兼加注泊位和2座10万立方米LNG储罐及配套设施，设计LNG接卸规模150万吨/年	30.00	5.70	15.00	陆域工程正在施工	部分完工	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	庄家汗	三山经开区经发局	李云虎
5559	盛典科创中心项目	农林	芜湖繁昌區	项目建筑面积1万平方米，分三期建设，一、三期建设稻虾共生养殖基地，二期建设龙虾集散中心、仓储中心以及博士后工作站；配套道路、绿化、亮化、停车场、给排水和变配电等辅助工程	1.20	0.30	0.60	项目建设中	部分完工	芜湖盛典休闲生态园有限公司	李典中	繁昌區平铺镇政府	陆明
5560	芜湖兴顺现代农业园区项目	农林	芜湖鳩江区	总建筑面积0.5万平方米，建设育苗区、果林区、种植区等，建成后可实现3250万吨农产品的年生产能力	1.16	0.65	0.51	开展基础施工	竣工建成	无锡兴想房地产开发有限公司	刘磊	鳩江区白茆镇政府	徐光耀
5561	年深加工10万吨大米项目	农林	芜湖南陵县	建筑面积2.9万平方米，新建大米加工车间、办公楼、仓库等设施，新增谷物烘干流水线2条，大米深加工生产线4条，达产后年深加工大米9万吨及米线1万吨	1.10	0.80	0.30	主体建筑物基本封顶	竣工投产	芜湖四新米业有限公司	汪四新	南陵县许镇镇政府	丁文全
5562	繁昌區水环境综合整治PPP项目	生态环保	芜湖繁昌區	包括城区主干道雨污水管网分流改造、河道整治提升、水系贯通和湿地公园建设	18.20	0.60	7.50	项目建设中	部分完工	繁昌縣水务局	崔旭平	繁昌區发改委	胡俊
5563	南陵縣城区黑臭水体整治PPP项目	生态环保	芜湖南陵县	对城区13条道路雨污分流改造，市桥河、古亭河水开展生态修复、河道水位控制及城区道路雨污分流等	16.97	11.10	5.50	部分路段完成雨污分流工程已通车，水环境治理工程主体在建中	部分完工	南陵縣住建局	陶海波	南陵縣住建局	陶海波
5564	无为市城乡污水处理一体化项目	生态环保	芜湖无为市	建设9个污水处理厂及管网154千米	11.67	9.38	3.67	正直进行管网及厂区施工	竣工建成	无为市水务投资有限公司	汪国祥	无为市住建局	钱玉满
5565	垃圾焚烧发电改造项目	生态环保	芜湖经开区	在公司原有场地内，拆除3#、4#、5#CFB焚烧线，规划新建2×675t/d炉排炉焚烧线	5.00	0.50	3.00	拆除3#、4#、5#CFB焚烧线	炉排炉建设	芜湖绿洲环保能源有限公司	胡成勇	芜湖经开区管委会	张东

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5566	芜湖市城南污水处理厂二期工程	生态环保	芜湖弋江区	新增污水处理规模10万吨/日，扩建至20万吨/日，出水标准达到一级A	4.64	4.35	0.50	正在施工	竣工建成	芜湖市住建局	马红涛	芜湖市住建局	马兴起
5567	无为市高沟国家建制镇示范试点镇水环境治理工程	生态环保	芜湖无为市	实施早栗湖、姜家湖、长淋港河整治工程部分河道清淤扩容、护坡、驳岸、活水等	2.10	1.70	0.08	早栗湖已完工，姜家湖已完成施工设计	部分完工	无为市高沟镇政府	俞海洋	无为市高沟镇政府	蒋光磊
5568	镜湖区方村街道片区城镇污水处理设施和配套管网项目	生态环保	芜湖镜湖区	新建管网100公里、生活污水处理站25座（总处理规模1035t/d）、河塘清淤7.47万立方米及水生态恢复16.2万平方米	1.50	0.10	1.20	主体工程施工	竣工	镜湖区住建交通局	杨君	镜湖区住建交通局	张葆
5569	农业废弃物综合治理及资源化利用项目	生态环保	芜湖无为市	总建筑面积1.8万平方米，完成供电、给排水、道路等附属设施建设和设备购置	1.20	0.50	0.30	基础施工	部分完工	安徽森泽农业科技有限公司	朱思扬	无为市开城镇政府	曹成杰
5570	镜湖区黑臭水体治理工程	生态环保	芜湖镜湖区	治理保兴埠文化路支沟、西洋湖等8条长约10.69公里黑臭水体，清淤量约16.81万立方米、排口整治约150个	1.00	0.10	0.80	保兴埠文化路支沟正在清淤	竣工	镜湖区住建交通局	杨君	镜湖区住建交通局	张葆
5571	芜湖市生活垃圾填埋场综合整治项目	生态环保	芜湖弋江区	总厂区面积约29万平方米，建成填埋区8万吨污泥处理工程，300t/d的渗滤液处理站改造工程，雨污分流、填埋气收集处理等附属工程	1.00	0.80	0.15	主体工程建设	部分主体完工	芜湖市城管局	邵洁	芜湖市城管局	朱发沐
5572	安徽省公共卫生临床中心(芜湖)	社会事业	芜湖江北产业区	总建设面积20万平方米，主要建设综合医院门诊、住院部、医技楼、医护实训楼以及专科呼吸、消化、重症等病区和实验室等，床位1000张，康复护理床位600张。购置负压重症病房设施设备、3.0T磁共振、64排CT、彩超、呼吸机、人工肝系统等医疗设备（系统）等共约800台（套）	20.19	0.10	6.00	正在基础施工	主体工程建设	芜湖市宜居公司	沈世跃	芜湖市卫健委	秦正华
5573	安徽航空职业技术学校	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积约21.5万平方米，建设教学楼、图书馆、综合楼等及相关附属设施	20.00	3.08	6.00	主体在建	部分完工	北京中公教育集团	黄书兵	湾沚区航产服务中心	张文昌



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5574	安徽扬子职业技术大学本科建设项目	社会事业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积20万平米，拟分三期建设，一期建设学生宿舍、实训楼等；二期建设院系综合楼，学生活动中心、学术交流中心等；三期建设游泳馆、体育馆等，依托现有安徽扬子职业技术学院校区，新建20万平方米教学及生活配套用房，专项用于本科教育	12.00	2.23	4.00	实训楼正在进行主体施工，学生宿舍和综合楼正在进行桩基施工	部分建成	上海巨华投资管理有限公司	付应东	三山经开区教体局	张有伟
5575	合肥光华学校整体搬迁项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积约6.8万平方米，建设教学楼及相关附属设施，建成后在校师生约3千人	8.73	5.77	2.01	主体在建	竣工建成	上海光华教育集团	陶宗保	湾沚区教育局	李健
5576	和天医疗集团综合诊疗项目	社会事业	芜湖经开区	建筑面积12万平方米，设置床位700张，建设综合性医疗机构	7.00	2.78	3.00	主体建设	主体建成	安徽省和天医疗投资管理集团有限公司	冯刚	芜湖经开区管委会	张东
5577	安徽信息工程学院新芜校区扩建项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积约15万平方米，建设教学楼、食堂、科研综合楼、体育综合训练馆、大学生活动中心等相关附属设施	6.30	3.14	2.86	主体在建	竣工建成	安徽信息工程学院	郭章勇	湾沚区开发区管委会	后向前
5578	门急诊住院综合楼项目	社会事业	芜湖镜湖区	建筑面积8.18万平方米，设置床位900张，主要建设地下2层、地上16层门急诊住院综合楼等工程	4.50	3.95	0.55	主体工程建设	竣工	皖南医学院第二附属医院	陈斌	镜湖区卫健委	张冰
5579	皖南急救医学中心项目	社会事业	芜湖镜湖区	建筑面积8.46万平方米，设置床位500张，主要建设病房、急诊急救、医技等工程	4.36	3.65	0.65	主体工程施工	主体封顶	皖南医学院第一附属医院弋矶山医院	陈雨立	镜湖区卫健委	张冰
5580	芜湖县医院城东新区分院建设项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积1.9万平方米，新建病房综合楼1栋	3.80	1.03	1.00	主体在建	部分完工	湾沚区医院	陶宗保	湾沚区卫健委	张国青
5581	繁昌区人民法院住院综合大楼建设项目	社会事业	芜湖繁昌區	总面积约3万平方米，建设外科综合大楼、公共卫生应急医疗救治中心大楼及配套附属设施，改造门急诊楼、内科住院楼	2.05	0.20	0.60	项目建设中	部分完工	繁昌区人民法院	潘悦	繁昌区卫健委	邵腾蛟
5582	芜湖二中改扩建工程	社会事业	芜湖镜湖区	总建筑面积4.3万平方米（含地下公共停车场），改建教学楼、新建科技楼、行政图书楼、体育艺术楼等	1.95	1.45	0.75	正在施工	竣工建成	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市教育局	江汛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5583	芜湖市中医医院中医传承与创新研究中心建设项目	社会事业	芜湖弋江区	总建筑面积3.3万平方米，设置病床500张	1.70	1.50	0.15	实验楼幕墙基本完工	部分完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市卫健委	秦正华
5584	繁昌县新中医院项目	社会事业	芜湖繁昌區	建筑面积2.5万平方米，设置床位251张，主要建设住院楼、门诊医技楼、附属用房（行政楼、公寓楼、供养中心等）	1.50	0.80	0.60	主体工程建设	竣工建成	繁昌县中医院	叶军	繁昌區卫健委	邵腾蛟
5585	恒大北地块小学	社会事业	芜湖鳩江区	总建筑面积约2.28万平方米，建设恒大北地块小学，建成后可形成42个班的教学承载能力	1.40	0.30	1.00	开工建设	主体施工	鳩江区教育局	王坤	鳩江区教育局	胡晓莲
5586	芜湖院子南侧小学	社会事业	芜湖鳩江区	总建筑面积2.1万平方米，建设芜湖院子南侧地块小学，建成后可形成42个班的教学承载能力	1.40	0.30	1.00	开工建设	主体施工	鳩江区教育局	王坤	鳩江区教育局	胡晓莲
5587	南陵县家发中学迁址新建项目	社会事业	芜湖南陵县	建筑面积6.54万平方米，主要建设教学楼、运动场等主体工程	1.30	0.75	0.55	主体工程在建中	竣工投用	南陵县重点局	孙晓明	南陵县教育局	赵勇刚
5588	南陵县医院新建内科大楼及配套设施项目	社会事业	芜湖南陵县	主要建设内科大楼及配套设施，总建筑面积2.65万平方米，其中：地上建筑面积1.89万平方米，地下建筑面积0.76万平方米	1.30	0.95	0.35	内科大楼已经封顶，准备进行装修和建设配套设施	竣工建成	南陵县医院	尹凤	南陵县卫健委	孙朝功
5589	中梁国宾府地块小学	社会事业	芜湖鳩江区	总建筑建筑面积2.1万平方米，建设中梁国宾府地块配套小学，建成后可形成36个班的教学承载能力	1.20	0.30	0.70	已开工建设	主体施工	芜湖市鳩江区教育局	王坤	鳩江区教育局	胡晓莲
5590	南陵县学前教育资源扩容提升工程	社会事业	芜湖南陵县	对现有学前教育资源扩容提升，新建多所幼儿园	1.05	0.60	0.40	多所幼儿园全部进入施工，部分建成投用	竣工建成	南陵县教育局	陈劲松	南陵县教育局	赵勇刚
5591	芜湖古城项目二期	文化产业	芜湖鏡湖区	新建商业3.8万平方米，社区服务0.14万平方米，地下建筑面积约8.2万平方米，新建及修缮古建筑1.52万平方米	26.50	8.89	5.00	主体工程建设	部分建成	芜湖置地投资有限公司	王海宁	鏡湖区委宣传部	石钟
5592	繁昌窑遗址文化公园	文化产业	芜湖繁昌區	项目总面积88万平方米，主要建设大棚、文化公园及基础设施等	15.00	6.44	2.00	项目建设中	部分完工	繁昌區文物局	徐海骅	繁昌區文旅体局	盛翠红

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5593	繁昌春谷水云间文化旅游项目	文化产业	芜湖繁昌區	建筑面积约2万平方米，该项目通过整合繁昌山水田园及乡村旅游资源，深挖地域文化特质，打造集康养旅居、时尚运动、乡村体验、休闲度假为一体的山水田园康养度假区	12.00	0.10	3.00	项目建设中	部分完工	安徽云水谣旅游开发有限公司	周根泉	繁昌區繁陽鎮政府	王家彬
5594	芜湖方特旅游区改造升级项目	文化产业	芜湖鳩江區	总建筑面积3万平方米，实施一、二、三期园区部分区域整体景观园林等升级改造、游乐设备增设及相应服务用房配建等	10.20	0.01	6.00	开展工程建设	工程建设	华强方特（芜湖）文化科技有限公司	陈祖尧	鳩江區清水街道办	余婧
5595	松鼠大厦及松鼠生活中心	文化产业	芜湖弋江區	总建筑面积约12万平方米，建设松鼠总部大厦及生活中心	10.00	3.27	1.50	正在施工	主体工程施工	三只松鼠股份有限公司	潘道伟	弋江區政府	汪敏
5596	房车露营公园项目	文化产业	芜湖繁昌區	建筑面积1万平方米，建设房车露营公园，打造房车文化旅游配套设施	3.10	1.60	1.00	项目建设中	项目完工	途居露营地投资管理股份有限公司	恒辉	繁昌區孫村鎮政府	华光
5597	太平电竞古寨项目	文化产业	芜湖南陵县	总建筑面积3.2万平方米，建设电玩实景、民宿和度假康养休闲中心，打造电子娱乐休闲旅游区	3.00	1.00	1.30	园区在建中	部分完工	芜湖好亦快进出口有限公司	王桂枝	南陵县何湾鎮政府	吴东亮
5598	年产3.5亿平方米绿色环保包装材料自动化生产线项目	文化产业	芜湖三山经济开发区	主要建设纸板和纸箱生产线，购置生产线配套设施，新建厂房面积3.3万平方米，新建2条自动化生产线，购置13台设备，建成后形成年产3.5亿平方米纸板与纸箱的生产能力	2.50	1.00	1.00	正在进行桩基基础施工	部分建成	芜湖华翔印务包装有限公司	方光霞	三山经开区经发局	李云虎
5599	乌霞景区旅游开发项目	文化产业	芜湖南陵县	总建筑面积4万平方米，新建游客中心停车场、游步道，并打造爱国主义教育基地、文化旅游景点及基础设施等工程	2.10	1.10	0.80	项目已开工，正在建设景区道路和基础设施	部分建成投入运营	中快旅乌霞（安徽）旅游开发有限公司	孙修楷	南陵县工山鎮政府	曹小海
5600	芜湖古城三处重点建筑群建设项目	文化产业	芜湖鏡湖區	总建筑面积约5800平方米，建设芜湖古城衙署、城隍庙、文庙三处重点建筑群	2.00	0.10	1.00	基础施工	主体工程建设	芜湖古城建设投资有限公司	方晓	鏡湖区委宣传部	石钟怡

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5601	尚美食品包装生产线项目	文化产业	芜湖无为市	建设健康食品及文化旅游产品包装生产线，形成年产6000万只的生产能力	1.46	1.05	0.41	建设主体工程	竣工建成	安徽尚美包装有限公司	陈平	无为经开区管委会	王理明
5602	福满居家具生产线项目	文化产业	芜湖无为市	建筑面积约0.7万平方米，新上仿古家具及现代家具生产线	1.12	0.55	0.45	完成厂房基础建设	部分完工	安徽福满居商贸有限公司	袁昌和	无为市石涧镇政府	凌世宏
5603	十鼎食品包装容器生产项目	文化产业	芜湖无为市	总建筑面积0.3万平方米，建设休闲文化食品包装容器生产线	1.10	0.75	0.60	建设主体工程	竣工投产	芜湖十鼎包装科技有限公司	沈晓盛	无为经开区管委会	王理明
5604	12英寸硅基OLED微显示模组项目及配套集成电路芯片制造项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积13.8万平方米，主要建设集成电路芯片及微显示屏生产厂房、模组厂房、综合楼、研发楼等，建设集成电路设计（ICD）、集成设计制造（IDM）、Micro-OLED微显示屏及显示模组制造全产业链，建设三条配套齐全的12英寸（65nm集成电路）硅基OLED微显示器生产线	100.00		8.00	项目已签约	力争开工建设	芜湖微显智能科技有限公司	赵嵩	三山经开区经发局	李云虎
5605	信义江北七期光伏组件盖板项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积30万平方米，主要建设内容包括12条1000t/d光伏组件盖板生产线，配置余热发电机组、烟气脱硝脱硫除尘一体化装置及其他公辅设施，可实现年产光伏组件盖板120万吨	100.00		10.00	开展前期工作	开工建设	信义集团	李友情	芜湖经开区投资促进一局	庄才钢
5606	智能汽车电子产业园	战略性新兴产业	芜湖弋江区	项目总建筑面积12万平方米，建设智能电子研究院等，重点开展汽车电子产业研究和产业孵化等	30.00		1.00	开展前期工作	开工建设	芜湖奇瑞科技有限公司	吴鑫	弋江区政府	汪敏
5607	京东芜湖智能供应链产业园	战略性新兴产业	芜湖鸠江区	总建筑面积2万平方米，分两期建设，一期建设京东亚洲一号仓；二期建设京东智能制造产业园	20.00		3.00	开展前期工作	完成前期工作	北京京东世纪贸易有限公司	陈诗勇	鸠江经开区管委会	周天军
5608	火乐智能新型显示产业园	战略性新兴产业	芜湖鸠江区	总建筑面积16万平方米，建设火乐智能新型显示产业园	20.00		3.00	开展前期工作	开工建设	深圳市火乐科技发展有限公司	陈诗勇	鸠江经开区管委会	周天军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5609	芜湖微显示产业园及配套基础设施建设项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	新建生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程	17.83		5.00	项目可研已批复	开工建设	芜湖长江大桥开发区建设发展有限公司	待定	三山经开区经发局	李云虎
5610	高智能液压坝及配件生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积5万平方米，新建液压坝生产线4条，年产高智能液压坝3500套	15.60		8.00	规划、用地已办	开工建设	芜湖市银鸿液压件有限公司	陶庭鸿	湾沚开发区管委会	后向前
5611	OLED照明生产设备研发及基材制造项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积17.15万平方米，分两期建设，建设OLED照明生产设备研发中心及10条OLED照明基材制造生产线，建成形成年产54万平方米OLED照明面板的生产能力	12.50		2.00	投资协议已签订，正在办理备案手续	一期开工建设	安徽东润光电科技有限公司	张玉康	三山经开区经发局	李云虎
5612	年产127亿颗新型电子元器件项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	租赁厂房面积5万平米，购置设备，建成后形成年产127亿颗新型电子元器件的生产能力	11.00		4.50	已签订租赁合同	设备购置	华丰电子科技有限公司	徐虎	芜湖经开区管委会	张东
5613	新能源装备智能制造项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌区	建筑面积约2万平方米，新建太阳能跟踪支架及成套装备智能制造生产线	10.00		6.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设	安徽融进新能源科技有限公司	蔡浩	繁昌经开区管委会	高翔
5614	聚氨酯航空密封材料生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积约2万平方米，新建聚氨酯航空密封材料生产线2条，年产航空密封材料15吨	8.00		5.00	土地证、环评已办、资产重组合同已签	部分完工	芜湖三维航空材料有限公司	奚邦瑞	湾沚开发区管委会	后向前
5615	海立马瑞利新热交换器工厂项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积6万平方米，建设厂房及附属设施，达产后形成年产热交换器700万件，汽车空调总成80万台（套）的生产能力	7.00		2.00	已签约	开工建设	上海海立（集团）股份有限公司	杨硕	芜湖经开区投资促进一局	庄才钢
5616	铜箔屏蔽胶带生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积1.2万平方米，新建生产线1条，建成后形成年产铜箔屏蔽胶带1.5万平方米的生产能力	6.90		0.70	用地已批复	开工建设	芜湖汉品电子有限公司	邓联文	湾沚开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5617	安徽路桥钢结构桥梁制造产业化基地(芜湖)项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积9万平方米，主要建设综合楼、后勤服务楼、厂房、办公楼、仓库、配套等，设桥梁钢结构生产线8条，购置自动切割下料机、机械手自动焊接、钢构件拼装、重型起重机、环保水幕喷漆装备等生产加工设备，建成后形成年产钢结构8万吨产品的生产能力	6.61		4.00	项目已备案，正在办理环评等前期工作	开工建设	安徽建工钢构智能制造有限公司	刘振岭	三山经开区经发局	李云虎
5618	汽车轮毂法兰生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积约1.8万平方米，新建汽车轮毂法兰生产线1条，年产汽车轮毂法兰2000万件	6.18		3.00	规划、用地、环评已办	开工建设	安徽浩德传动科技有限公司	蔡京含	湾沚开发区管委会	后向前
5619	全自动数控机床生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积约4万平方米，新建全自动数控机床、外圆磨床生产线2条，年产全自动数控机床及外圆磨床1000台	6.00		5.75	规划、用地、施工许可证已办	竣工投产	芜湖洪金机床有限公司	冯晓飞	湾沚开发区管委会	后向前
5620	高性能碳纤维复合材料生产线及其配套设施项目	战略性新兴产业	芜湖鸠江区	总建筑面积11万平方米，建设高性能碳纤维复合材料生产线及其配套设施，建成后可实现年产高性能碳纤维复合材料1300吨的生产能力	5.40		2.00	开展前期工作	开工建设	安徽楚江科技新材料有限公司	曹悦	鸠江经开区管委会	洪志强
5621	电子功率器件MOS扁平化封测项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	租赁厂房0.3万平方米，建设生产车间及附属设施，项目建成后形成年产2.4亿个功率器件模块的生产能力	5.30		0.50	开展前期工作	开工建设	芜湖华沅微电子有限公司	吴霞	弋江区政府	汪敏
5622	豫新世通新能源汽车智能空调二期项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积3.6万平方米，主要建设研发中心、实验室、试制中心、配电房、传达室等配套设施	5.20		1.00	开展前期工作	开工建设	芜湖豫新世通汽车空调有限公司	祝仁进	弋江区政府	汪敏
5623	棉纺、化纤、织布等行业智能装备研发制造及系统集成项目	战略性新兴产业	芜湖鸠江区	总建筑面积1.2万平方米，建设棉纺、化纤、织布等行业系统集成项目，建成后可实现年产500套智能装备系统的生产能力	5.20		3.20	开展前期工作	开工建设	杭州锐冠科技有限公司	陈诗勇	鸠江经开区管委会	周天军
5624	液压插装阀和液压集成阀组生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积约1.5万平方米，新建液压插装阀和液压集成阀组生产线2条，年产液压插装阀10吨、液压集成阀组600吨	5.20		1.50	规划已办	开工建设	芜湖普菲斯特电液技术有限公司	王次友	湾沚开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5625	机场助航灯光与系统及配套设施研制项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	建筑面积2.4万平方米，新建生产线1条，达产后形成年产机场助航灯光、航标灯等专业灯光设备5000套的生产能力	5.18		0.50	备案已办	开工建设	广州市新航科技有限公司	张举兵	湾沚区航产服务中心	张文昌
5626	交流接触器铁芯及五金件生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积2.3万平方米，新建生产线1条，年产交流接触器铁芯400万件及五金件3亿件	4.20		3.50	规划、用地、施工许可、环评已办	竣工投产	芜湖润吉电器科技股份有限公司	赵涛	湾沚开发区管委会	后向前
5627	空调压缩机配件制造项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积1.3万平方米，新建空调压缩机生产线2条，年产空调压缩机配件5000万件	4.20		3.00	规划、用地已办	开工建设	芜湖优尼特精密制造有限公司	周中浩	湾沚开发区管委会	后向前
5628	欧文帝配件智能制造项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	建筑面积2万平方米，新建智慧家居、空调配件生产线	4.00		2.50	正在规划设计	开工建设，部分完工	芜湖市欧文帝智能制造有限公司	吴翠莲	繁昌经开区管委会	高翔
5629	电梯配件及航空地面配件加工项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	总建筑面积约0.9万平方米，新建生产线2条，年产电梯配件6万件、航空地面配件1万件	3.60		2.50	规划、用地已办	开工建设	芜湖银鹤机械制造有限公司	徐泉清	湾沚开发区管委会	后向前
5630	盛赛再制造增材制造项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	建筑面积5万平方米，实施3D打印和激光熔覆等高温合金粉末材料研发生产、成型加工、在线监测、智能化服务项目等	3.54		1.50	正在规划设计等	开工建设，部分完工	安徽盛赛再制造科技有限公司	盛凯	繁昌區科技局（增材办）	王心生
5631	年产500万件电热材料产品项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积5.6万平方米，新建4栋钢结构厂房、1栋办公楼，建设电热材料产品生产线3条，建成后形成年产500万件电热材料产品的生产能力	3.50		1.00	项目已备案，正在开展环评、规划等前期工作	开工建设	芜湖东西芳电子科技有限公司	祝康	三山经开区经发局	李云虎
5632	年产1万套环保中压气体绝缘开关柜项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积3.5万平方米，新建环保中压气体绝缘高压柜、环网柜、开闭所生产线，达产后形成年产1万套环保中压气体绝缘开关柜生产能力	3.10		1.50	正在办理施工许可证	开工建设，部分投产	安徽纵龙电力科技制造有限公司	付丽琴	南陵县开发区管委会	昂圣芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5633	芜湖东方雨虹绿色民用建材、功能性填料制造项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积8.8万平方米，建成后形成年产50万立方米绿色外保温建材、800万平方米绿色内保温建材、350万平方米功能性填料的生产能力	3.05		1.00	项目已备案，正在开展环评等前期工作	开工建设	芜湖东方雨虹新材料科技有限公司	曹雪	三山经开区经发局	李云虎
5634	新麦智能科技产业园项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	建筑面积1.7万平方米，建设0.7万平方米的智能仓储，实现仓储物流智能化，建设1万平方米的生产基地	3.00		1.70	已签约，开展前期工作	开工建设	宁波新麦展示器材有限公司	袁先勇	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5635	半导体材料研发制造基地项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	项目分两期建设，一期租赁厂房建设1条PVD、CVD、ETCH清洗，SI材料新品的研制线和1条硅基OLED试验线，投产后可年产10万件真空腔体；二期新建厂房，建设年产8万件半导体硅耗件生产线	3.00		0.50	项目已备案	开工建设	芜湖芯通半导体材料有限公司	刘其贵	三山经开区经发局	李云虎
5636	轻合金微弧复合处理装备生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	租赁厂房，新建生产线1条，年产航空航天航海轻合金微弧复合处理装备300套	2.86		0.35	厂房租赁合同已签	开工建设	安徽粤辉煌智能装备有限公司	沈静	湾沚区航产服务中心	张文昌
5637	机器人及海洋工程轴承项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	总建筑面积5万平方米，建设包含生产厂房、公用工程用房、办公楼、检测试验房等为一体的综合厂房，购置41条自动生产线，达产后形成年产500万套轴承的生产能力	2.78		1.00	开展前期工作	开工建设	芜湖百应轴承有限公司	李锐平	芜湖经开区投资促进二局	何昊
5638	无人机整机生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	项目位于北航芜湖通航创新园房，新建无人机整机智能装配生产线1条，年产300架植保机	2.68		2.50	厂房租赁合同已签	竣工投产	安徽梧桐航空科技有限公司	陶银英	湾沚区航产服务中心	张文昌
5639	航空航天无线射频高端智能装备生产项目	战略性新兴产业	芜湖湾沚区	新建无线射频识别设备生产线1条，年产航空航天无线射频高端智能装备20套	2.60		2.35	厂房租赁合同已签	竣工投产	芜湖维聚智控科技有限公司	赵攀	湾沚区航产服务中心	张文昌
5640	富鑫矿渣微粉节能环保技改项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	项目以工业废渣等为原料，采用新的生产工艺，新增TRMS45.2辊式立磨、辊压机、立磨机、袋式除尘器、热风炉等生产设备，对原有生产线进行技术改造	2.60		1.50	正在规划设计	开工建设，部分完工	安徽富鑫新型材料科技有限公司	王家德	繁昌區新港镇政府	长江



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5641	太阳能跟踪支架、光伏智能设备配套组件研发生产项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	项目分两期建设，一期租赁厂房5338平方米，建设太阳能跟踪支架生产线，光伏智能设备配套组件生产线各1条，建成后形成年产20万件太阳能跟踪支架、50万套光伏智能设备配套组件的生产能力。二期新建厂房，扩大产能	2.50		0.50	项目已备案，正在办理环评等前期手续	一期开工建设	安徽中聚环保科技有限公司	梅晓泊	三山经开区经发局	李云虎
5642	智能网联汽车座舱域生产线项目	战略性新兴产业	芜湖经开区	利用现有厂房4500平方米，购置先进生产设备，项目建成后，形成年产20万台套智能网联汽车座舱域的生产能力	2.30		1.50	前期工作已完成	主体工程建设	芜湖宏景电子股份有限公司	樊阳龙	芜湖市经开区管委会	张东
5643	人类细胞与生物样本库项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	总建筑面积约2万平方米，建设专用实验室，购置专用设备	2.00		1.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	芜湖细胞之星生物工程研究有限公司	杨旭平	繁昌经开区管委会	高翔
5644	农机传感器与智能装备产业项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	租赁用房800平方米，建设农业传感器研发中心，购置高低温测试仪、静电发生器、逻辑分析仪、深度学习GPU型服务器、函数信号发生器等设备，建成后形成年产25200套产品的生产能力	2.00		0.60	项目已备案，正在开展环评等前期工作	开工建设	安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司	黄河	三山经开区经发局	李云虎
5645	新能源汽车PACK电池控制系统及轻量化箱体研发生产项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	租赁1万平方米厂房，建设电池管理系统生产线，整车控制器及液冷组件生产线，动力电池包生产线，建成形成年产15万套动力电池系统及关键零部件	2.00		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽瑞露科技有限公司	徐鹏	弋江区政府	汪敏
5646	年产20万吨工程车机械配件项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	项目租赁0.4万平方米厂房，建设工程车机械配件制造生产线，建成后年产20万吨工程车机械配件	1.98		0.20	开展前期工作	开工建设	芜湖森然金属制品有限公司	吴锦奇	弋江区政府	汪敏
5647	年产300万平方米环保构件生产项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积4.4万平方米，主要建设办公楼、厂房、仓库、变电房和门岗等，建设原料净化生产线1条，制砖生产线2条，购置一体化砖机、跳汰机等设备，建成后形成年产3亿块环保构件产品的生产能力	1.80		1.00	项目已备案，正在办理环评等前期手续	开工建设	恒玥桂森环境科技（芜湖）有限公司	杨国森	三山经开区经发局	李云虎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5648	年产200万套5G基站散热模块项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积约2万平方米，其中1.1万平米厂房，0.9万平米员工宿舍，进行5G基站散热模块的研发与生产，建成后，可形成年产200万套5G基站散热模块生产能力	1.80		1.50	正在清理原宜德鞋业厂房，准备搬迁	开工建设	芜湖海讯智能装备有限公司	毕炳南	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5649	年产5万套快递物流行业专用物流小车及配套设施项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	项目分两期实施，一期租赁厂房0.8万平方米，购置数控车床，CNC加工中心，装配物流生产线，检测设备，激光切割机、剪板机钻床、埋弧焊机、组立机、矫正机、抛丸机、数控等离子切割等设备，生产快递物流行业用配套设备等	1.80		0.30	已通过评审，筹备报签事宜	开工建设	苏州卡茗特自动化设备有限公司	张永兵	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5650	年产30000吨环保可降解新材料一期项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	租赁厂房建设全自动环保可降解挤出造粒线15条，购置100余台套设备，建成后形成年产30000吨环保可降解新材料、5000吨环保膜、5000吨环保垃圾袋、快递袋的生产能力	1.50		0.40	项目已备案，正在办理环评手续	开工建设	安徽好得利新材料科技有限公司	嵇秀娟	三山经开区经发局	李云虎
5651	年产500套涉密载体销毁设备生产项目	战略性新兴产业	芜湖繁昌區	总建筑1.04万平方米，新建厂房、研发及办公楼，购置专用生产设备，形成年产500套涉密载体销毁设备的生产能力	1.20		1.00	正在规划设计	开工建设，部分完工	安徽中振联动特保科技有限公司	孙洪春	繁昌经开区管委会	高翔
5652	年产50万台高端传感器生产项目	战略性新兴产业	芜湖鸠江区	总建筑面积1.1万平方米，建设厂房及附属设施，建成后可形成年产50万台高端传感器的生产能力	1.20		0.50	开展前期工作	开工建设	芜湖元亨电子科技有限公司	葛文景	鸠江经开区管委会	周天军
5653	汽车自动化设备与机器人智能集成项目	战略性新兴产业	芜湖南陵县	总建筑面积1.2万平方米，新建生产车间、办公用房等附属配套设施，建设生产汽车自动化设备与机器人智能集成流水线	1.10		0.85	规划方案评审通过，用地规划工程证已办理，正在办理施工图许可证	开工建设	安徽勃苒泽汽车智能装备有限公司	纪木清	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5654	车载空气净化杀菌装置项目	战略性新兴产业	芜湖弋江区	总建筑面积约0.7万平方米，建设厂房及附属设施，研发测试车载空气净化杀菌装置	1.05		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽汇洋智能科技有限公司	徐彬	弋江区政府	汪敏
5655	德邦大为二期牧草及秸秆收获成套设备项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	项目利用现有已租赁的1万平米厂房及办公楼进行建设，可形成年产1000台各类牧草/秸秆收获装备及10000套农机监控设备的生产能力	1.00		0.40	项目已备案，正在办理环评	开工建设	德邦大为（芜湖）农机有限公司	刘丹	三山经开区经发局	李云虎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5656	年产20万件农业和工业机械零部件项目	战略性新兴产业	芜湖三山经济开发区	项目分两期实施，一期租赁中联农业机械股份有限公司D号框架厂房第一层，厂房面积2500平方米，进行生产运营。二期扩大产能，新建厂房及生产线，逐步达到年产20万件农业和工业机械零部件生产能力	1.00		0.50	正在签订投资协议	开工建设	芜湖力科智能装备制造有限公司	曹佳旺	三山经开区经发局	李云虎
5657	诺贝尔高端智能新材料生产基地项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积10万平方米，新建年产10000万平方米高端、智能建筑陶瓷生产线	50.00		10.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设	杭州诺贝尔陶瓷有限公司	骆水根	繁昌區经信局	包晓明
5658	多金集团绿色建材产业园	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积约5万平方米，采用国际最先进的工业自动化设备，打造华东乃至全国最大的PC装配式产业示范基地，年产100万立方米PC装配式建筑	30.00		10.00	正在规划设计	开工建设，部分完工	多金投资发展集团股份有限公司	刘潍彬	繁昌區经信局	包晓明
5659	专用车零部件产业园	传统产业升级改造	芜湖弋江区	总建筑面积5.6万平方米，主要建设罐体车及工程车配件生产加工车间，建成后可形成年产各类罐体车10000辆及50万件工程车	20.00		2.00	开展前期工作	开工建设	安徽昌益新材料科技有限公司	赵玉林	弋江区政府	汪敏
5660	新型轻量化汽车产业园项目	传统产业升级改造	芜湖弋江区	项目租赁2万平方米厂房，建设铝合金车厢与车架焊接生产线	20.00		1.50	开展前期工作	开工建设	芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司	高安江	弋江区政府	汪敏
5661	宠幸宠物用品产业园项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积约3万平方米，新建宠物保健用品及宠物主粮生产及新建宠物用品供应链	15.00		7.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	上海宠幸宠物用品有限公司	吕少华	繁昌经开区管委会	高翔
5662	福贝宠物主粮项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积2万平方米，新建宠物主粮生产线	15.00		10.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	上海福贝宠物用品股份有限公司	汪迎春	繁昌经开区管委会	高翔
5663	汽车零部件产业园项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积3万平方米，内容包括建立结算和运营中心，通过线上交易平台、大数据系统、门店管理系统以及建立汽车零部件产业园完成全产业链打造	10.00		3.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	安徽心诚信息科技有限公司	方忠玉	繁昌區商务局	陈策森

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5664	中交一公局装配式建筑部品产业基地项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积1.5万平方米，建设预制管片、装配式构件、机制砂生产线	10.00		6.00	正在进行规划设计	开工建设	中交隧道局（芜湖）现代构件科技有限公司	李磊	繁昌區经信局	包晓明
5665	液压过滤器及滤芯生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚區	总建筑面积1.9万平方米，新建液压过滤器及滤芯生产线2条，年产过滤器500万件、滤芯600万件	6.50		4.00	规划、用地、施工许可证、环评已办	部分完工	芜湖广源液压科技有限公司	李西山	湾沚開發區管委会	后向前
5666	健身器材及康复器材生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚區	总建筑面积2.1万平方米，新建生产线3条，年产跑步机、举重机等建设器材7万台，年产单功能训练器等康复器材3万台	6.50		6.20	收购合同已签，土地、环评已办	建成投产	鹰派克健康科技（芜湖）有限公司	杨绍荣	湾沚開發區管委会	后向前
5667	健康生活家居系列金属门(二期)	传统产业升级改造	芜湖湾沚區	总建筑面积1.4万平方米，新建金属门生产线2条，年产高端金属门3万樘	6.00		3.00	规划、用地、施工许可证已办	开工建设	安徽曼特安防科技有限公司	张志云	湾沚開發區管委会	后向前
5668	连铸机设备及配件加工项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚區	总建筑面积1.3万平方米，新建年生产线2条，建成后形成年产连铸机1000台，连铸机配件10万件的生产能力	5.50		3.50	规划已批复	部分完工	安徽精进连铸技术有限公司	李国生	湾沚開發區管委会	后向前
5669	新建铸造项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	打造57万吨铸造产业园，建设1座480立方米铸造用生铁高炉，年产57万吨高端铸管、铸件、铸造生铁产品	5.22		1.50	项目已备案，正在开展环评等前期工作	开工建设	芜湖新兴新材料产业园有限公司	刘涛	三山经开区经发局	李云虎
5670	快递物流配套集装箱运输半挂车生产项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	一期建筑面积3万平方米，建设快递物流配套集装箱运输专用车生产线，建成达产后，可形成年产5000辆快递物流配套集装箱运输专用车生产能力	5.00		3.80	规划评审已完成	开工建设，部分投产	安徽皖集汽车制造有限公司	张振东	南陵县開發區管委会	昂圣芹
5671	年产3万吨环保可降解新材料项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	租赁厂房面积3.7万平方米，建设全自动环保可降解挤出造粒线15条，购置设备100余台套，建成后形成年产30000吨环保可降解新材料、5000吨环保膜、5000吨环保垃圾袋、快递袋的生产能力	5.00		1.90	项目已签约，正在办理用地手续	开工建设，部分投产	安徽好得利新材料科技有限公司	嵇秀娟	南陵县開發區管委会	昂圣芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5672	年产8000万米高性能传动带及3万吨橡胶履带项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	拟建设研发中心、办公楼、生产车间、仓储共计10万平方米。建成年产8000万米农业机械用高性能传动带、3万吨橡胶履带（橡胶件）生产线	5.00		1.00	已签订投资协议	开工建设	无锡市中惠橡胶科技有限公司	朱树生	三山经开区经发局	李云虎
5673	D型联锁块构件和装配式建筑预制构件生产项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积1万平方米，在大象陶瓷厂房旁新建厂房，建设4条D型联锁块生产线，形成年产1843万件D型联锁块生产能力	5.00		4.00	正在规划设计	开工建设，部分完工	安徽乐川新型建材有限公司	万乐	繁昌區荻港镇政府	徐静
5674	乐禾食品科技产业园项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建筑面积6万平方米，建设恒温分拣中心、净菜加工车间、中央厨房配餐中心、农产品加工中心、地区冷链物流分拨中心、食材供应服务中心等	5.00		2.50	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	乐禾食品集团股份有限公司	程允锋	繁昌经开区管委会	高翔
5675	高密度聚乙烯排水管材及配套管件生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积约1.3万平方米，新建生产线1条，建成后形成年产高密度聚乙烯排水管材1万吨的生产能力	4.85		0.60	规划、用地、施工许可、环评已批复	开工建设	安徽玖润新材料科技有限公司	吴江	湾沚开发区管委会	后向前
5676	ALC板材设备配件加工项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积1.6万平方米，新建生产线1条，建成后形成年加工ALC板材设备配件5万件的生产能力	4.80		3.00	规划、用地已批复	部分完工	芜湖新航智能装备有限责任公司	迟腾	湾沚开发区管委会	后向前
5677	门窗生产项目(二期)	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积约3.6万平方米，新建生产线3条，年产铝合金门窗27万平方米、木铝门窗6万平方米	4.80		4.50	规划、用地、施工许可证、环评已办	竣工投产	芜湖华兴节能门窗股份有限公司	缪云峰	湾沚开发区管委会	后向前
5678	智能家居窗帘生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积2.9万平方米，新建生产线2条，年产智能家居窗帘1500万件	4.70		2.00	用地已办	开工建设	安徽凌睿智能家居有限公司	黄家锐	湾沚开发区管委会	后向前
5679	健身器材生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积2.4万平方米，新建健身器材系列产品生产线1条，年产健身单车、跑步机等健身器材10万件	4.65		2.00	规划已办	开工建设	安徽精实健康科技有限公司	陈晨	湾沚开发区管委会	后向前
5680	汽车滤清器生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积1.2万平方米，新建汽车滤清器生产线1条，建成后形成年产汽车滤清器500万只的生产能力	4.50		2.00	规划、用地已批复	部分完工	安徽法西欧汽车部件有限公司	王万根	湾沚开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5681	汽车冲压件加工项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积1.8万平方米，新建生产线2条，年产汽车冲压件200万件	4.30		2.00	规划、用地已办	开工建设	芜湖瑞锋汽车部件有限公司	汪伟刚	湾沚开发区管委会	后向前
5682	车用紧固件生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积3.1万平方米，新建生产线2条，建成后形成年产车用紧固件14亿件的生产能力	4.20		0.60	规划、用地、施工许可证、环评已批复	开工建设	芜湖拓深汽车零部件科技有限公司	汪年丰	湾沚开发区管委会	后向前
5683	新型建筑节能新材料研发生产项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	计划建设一栋厂房、一条建筑新材料生产线。项目建成达产后，年产新型蒸压加气混凝土板材制品40万平方米、砌块制品20万立方米	4.00		1.50	项目协议已签订	厂房及生产线开工建设	浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司	刘吉	三山经开区经发局	李云虎
5684	断路器塑壳、增强树脂料团生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	建筑面积1.2万平方米，新建生产线2条，年产塑壳断路器700万件、增强模塑料5200吨	3.70		1.80	用地、环评已办	开工建设	芜湖万华电气有限公司	林子皓	湾沚开发区管委会	后向前
5685	汽车电动机定子生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积1.7万平方米，新建汽车电动机定子生产线1条，建成后形成年产汽车电动机定子800万个的生产能力	3.60		2.00	规划已批复	部分完工	芜湖弘博汽车零部件科技有限公司	曹邦平	湾沚开发区管委会	后向前
5686	空气净化设备、消防排烟设备、通风风机生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积1.4万平方米，新建生产线3条，年产空气净化设备5000台、消防排烟设备5000台、通风机22000台	3.58		2.00	规划、用地、施工许可证已办	开工建设	安徽悦达环保科技有限公司	奚林	湾沚开发区管委会	后向前
5687	年产1000万米管道生产项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积2.15万平方米，新建生产车间、仓库、露天仓库、办公及其他，购置相关设备，建成后可形成年产3万千米塑料管道的生产能力	3.50		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽南洋管业有限公司	叶明春	无为市泥汭镇政府	范志庆
5688	汽车成套模具及冲压件生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	建筑面积1.38万平方米，新建生产线2条，年产汽车成套模具300套和冲压件300万件	3.50		3.50	规划、用地、施工许可证已办	竣工投产	芜湖鸿鹄汽车部件制造有限公司	钟士伦	湾沚开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5689	高端装饰幕墙加工项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积3.2万平方米（存量12122.28平方米），购置激光切割机、全自动数字喷涂流水线，数控冲床等生产设备，新建1条生产线，达产后形成年100万方装饰幕墙生产能力	3.50		2.30	正在清理存量资产厂房，准备进行改造	部分建成投产	上海拙成幕墙装饰制作有限公司	汪有春	南陵县招商局	毛春霞
5690	特种集装箱生产项目(二期)	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	总建筑面积1.4万平方米，新建特种集装箱生产线1条，年产特种集装箱4000套	3.46		1.50	规划、用地、环评已办	开工建设	芜湖汉居特种集装箱有限公司	鲁光胜	湾沚开发区管委会	后向前
5691	芜湖博洋智慧服装产业园项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	总建筑面积13.4万平方米，主要建设智能制造厂房、物流仓库、ODM（质检中心）、办公及新零售中心、生活及其他配套。建设服装生产线2条，购置双针机、码边机、打结机、圆眼机等生产配套设备；建设物流分拣输送及分拣、包装设备等线体2条，购置物流系统设备，建成后形成年产150万件服装产品的生产能力	3.00		1.00	项目已备案，正在办理环评、规划、土地等前期手续	开工建设	芜湖博洋瑞尚服饰有限公司	吴惠君	三山经开区管委会	汤小传
5692	易信科技油烟净化器项目	传统产业升级改造	芜湖弋江区	项目总建筑面积约1万平方米，购置激光切割机，折弯机，剪板机等，新建油烟净化器自动化生产线	3.00		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽易信环保科技有限公司	余发宏	弋江区政府	汪敏
5693	新能源汽车商用车轮毂轴承单元生产项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积3.6万平方米，规划建设包含生产厂房、公用工程用房、办公楼、检测试验房等为一体的综合厂房，建新能源汽车轮毂轴承单元生产线，达产后形成年产400万套新能源汽车轮毂轴承的生产能力	2.72		1.00	开展前期工作	开工建设	芜湖东进轴承有限公司	李锐平	芜湖经开区投资促进二局	何昊
5694	坚果炒货果干制品加工项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	租用厂房0.4万平方米，新建坚果炒货果干生产线1条，年产坚果炒货果干8000吨	2.65		2.30	厂房租赁合同已签	竣工投产	芜湖市馋丫头食品有限公司	罗昌胜	湾沚开发区管委会	后向前
5695	年产600万套节能环保装备轴承项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积2.7万平方米，建造标准厂房一栋及若干辅房，达产后形成年产600万套低噪音、长寿命、高精密节能环保装备轴承的生产能力	2.57		1.00	开展前期工作	开工建设	芜湖十稳轴承有限公司	李锐平	芜湖经开区投资促进二局	何昊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5696	节能环保装备与医疗器械轴承项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积2.1万平方米，建设包含生产厂房、公用工程用房、办公楼、检测试验房等为一体的综合厂房，购置15条装配制造及检测生产线，达产后形成年产500万套轴承的生产能力	2.50		1.00	开展前期工作	开工建设	芜湖九鼎轴承有限公司	李锐平	芜湖经开区投资促进二局	何昊
5697	年产30万吨营养米粉6万吨优质糯米粉项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积3.5万平方米，包括新建现代化全自动绿色工厂、糯米粉深加工智能化生产车间、全自动米线生产车间、粮食产后服务中心，以及绿色、智能低温储存仓，新建一条糯米粉生产线，达产后形成年产30万吨营养米粉、6万吨优质糯米粉生产能力	2.50		0.80	正在编制规划	开工建设	南陵县永兴米业有限公司	吴祥	南陵县籍山镇政府	张晓红
5698	新能源汽车电气连接控制系统项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积1.56万平方米，一期利用现有厂房，二期新建厂房1.03万平方米，完成附属设施建设和设备购置	2.42		1.00	开展前期工作	部分完工	安徽远征新能源科技有限公司	袁剑	无为市姚沟镇政府	钱刚
5699	车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目	传统产业升级改造	芜湖弋江区	项目总建筑面积1.2万平方米，购置四柱液压机等设备，建成年产车用吸音隔音产品300万件	2.10		0.20	开展前期工作	开工建设	芜湖飞利汽车零部件有限公司	张娉	弋江区政府	汪敏
5700	年产800吨卤制品项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	建设厂房、办公及配套用房2.4万平方米，购置专用生产加工设备	2.02		1.50	正在规划设计	开工建设，部分完工	芜湖臻顶食品有限公司	李良华	繁昌经开区管委会	高翔
5701	年产5万吨特钢项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	建筑面积1.1万平方米，新建生产加工车间，建设型钢生产线，达产后形成年产5万吨特钢生产能力	2.00		1.40	正在洽谈项目供地	开工建设	芜湖齐明特钢科技有限公司	姚振华	南陵县何湾镇政府	齐秀文
5702	芜湖久弘注塑机关键部件生产线技术改造项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	在不新增铸造产能的前提下进行注塑机生产线技术改造	2.00		1.80	正在规划设计	开工建设	芜湖久弘重工股份有限公司	马光宝	繁昌區经信局	包晓明
5703	芜湖宇培优选三山净菜加工基地项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	项目分两期，一期租赁厂房，建设果蔬净菜生产线3-5条，开发宇培优选电商平台进行线上渠道拓展，建成后形成年产6000吨果蔬及生鲜肉类的生产能力。二期建设宇培股份制现代化农场等	2.00		0.50	项目备案，环评已办理	一期开工建设	芜湖宇培优选供应链管理有限公司	黄俊	三山经开区投促一局	赵荣华



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5704	粮油食品产业园项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积5.5万平方米，其中：存量2.8万平方米，待建2.7万平方米；购置10条/套生产设备及生产线。达产后可日烘干粮食300吨，日产精米240吨、糯米粉30吨、食用油14吨、休闲食品10吨、主食15吨生产能力	2.00		1.40	科优存量资产已完成产权转让过户	改造生产车间,部分投产	安徽省粮食集团有限责任公司	周新开	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5705	良机新建羽绒设备生产线项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	新建厂房约1.2万平米，购置20套羽绒水洗设备，形成20条分毛、拼堆等流水线，年产500吨水洗绒	1.80		1.00	开展前期工作	部分完工	安徽良机羽绒设备有限公司	陈树兴	无为市无城镇政府	许立
5706	水泥生产线技改升级项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	将2条3.2米粉磨生产线技改成1条4.2米、1条3.8米粉磨生产线	1.70		1.70	协议已签订，正在规划设计	开工建设	安徽省繁昌县金狮粉磨有限责任公司	方序坤	繁昌區经信局	包晓明
5707	年产1000辆物流配套集装箱运输半挂车项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积3.4万平方米，购置生产设备200台（套）、检测及研发设备80套，新建1条集装箱运输半挂车生产线，达产后形成年产1000辆物流配套集装箱运输半挂车生产能力	1.70		1.00	开展前期工作	开工建设	安徽途安汽车制造有限公司	李守领	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5708	年产300万吨水泥粉磨生产线技改升级项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	将3.2米粉磨线机改成4.2米粉磨线，将3.5米粉磨线技改成3.8米粉磨线	1.65		1.65	协议已签订，正在规划设计	开工建设,计划完工	芜湖金铸水泥有限公司	徐玉军	繁昌區经信局	包晓明
5709	一体化污水处理设备生产项目	传统产业升级改造	芜湖湾沚区	租赁厂房0.4万平方米，建设生产线，建成后形成年产一体化污水处理设备400套的生产能力	1.60		0.30	厂房租赁合同已签	开工建设	鲁控久基水务股份有限公司	徐海	湾沚开发区管委会	后向前
5710	综合配套项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	总建筑面积3.5万平方米，建设6栋综合配套宿舍楼，1栋行政综合楼（食堂、活动中心），规划建设篮球场、羽毛球场、乒乓球场、停车场等	1.58		0.75	开展前期工作	开工建设	安徽匹夫轴承有限公司	李锐平	芜湖经开区投资促进二局	何昊
5711	清洗机整机及配件扩建项目一期	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积2.41万平方米，建设附属设施和设备购置，年产560万米塑料管材及640万米橡胶管材	1.51		0.80	开展前期工作	部分完工	无为市环江铜业有限公司	游奕明	无为市牛埠镇政府	吴树民

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5712	三弘羽绒水洗及制品生产线项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	新建厂房约1万平米，建设羽绒水洗生产线2条，年产800吨水洗绒	1.50		0.80	开展前期工作	部分完工	安徽三弘羽毛有限公司	鲁国锋	无为市无城镇政府	许立
5713	年产10万件农机、汽车零部件及导航仪项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	总建筑面积2.6万平方米，主要建设综合楼、2#厂房、配套辅房等，建设农机、汽车零部件生产线12条，购置冲压等设备65套，建成后形成年产10万件农机、汽车零部件产品的生产能力	1.50		0.80	项目已备案，正在办理环评	开工建设	芜湖宇腾汽车部件有限公司	郭培杰	三山经开区经发局	李云虎
5714	理源新建羽绒水洗及制品生产线	传统产业升级改造	芜湖无为市	新建厂房约1万平米，建设羽绒水洗生产线2条，年产800吨水洗绒	1.50		0.80	开展前期工作	部分完工	安徽理源羽绒有限公司	蔡雅远	无为市无城镇政府	许立
5715	铜合金产品和机械设备研发生产项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积约1.1万平方米，购置数控车床，钻、铣机械设备等生产设备，拟新建4条铜合金材料生产线，达产后可形成年产铜合金材料20万支、轴承零件20万个、机械设备2000台套生产能力	1.50		1.00	进行前期规划选址、用地等审批手续	开工建设	安徽嘉久机械有限公司	吴方志	南陵县三里镇政府	朱骏
5716	年产300万立方米新型节能复合墙体保温材料项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积约4万平方米，新购进复合保温材料生产线3条，年产300万立方米新型节能复合墙体保温材料	1.50		0.90	正在报送规划方案	开工建设	芜湖科瑞克保温建材有限公司	杨林	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5717	芜湖海螺SCR烟气脱硝技改项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	1-4#窑四条线SCR烟气脱硝技改项目	1.50		1.50	正在规划设计	开工建设，完成竣工	芜湖海螺水泥有限公司	李乐意	繁昌區经信局	包晓明
5718	荻港海螺水泥SCR脱硝技改工程项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	1#2#3#4#5#水泥熟料线SCR脱硝技改	1.41		1.41	正在规划设计	开工建设，部分完工	安徽荻港海螺水泥股份有限公司	谢飞	繁昌區经信局	包晓明
5719	年产2500万件汽车件注塑组装项目	传统产业升级改造	芜湖经开区	利用现有厂房3200平方米，购置注塑机、切割机等相关设备，项目建成后，形成年产2500万件汽车件注塑产品的生产能力	1.34		0.90	前期工作已完成	生产线部分完成	芜湖博康汽车饰件有限公司	王瑞婷	芜湖经开区管委会	张东

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5720	年产25万吨钙化物系列产品	传统产业升级改造	芜湖无为市	总面积1.6万平方米，新建生产厂房、仓库、行政办公及生活服务用房，完成道路及硬化、供电、给排水、绿化、环保等附属设施建设和生产设备购置安装，建设年产25万吨钙化物系列产品生产线	1.21		0.50	开展前期工作	部分完工	无为市润化钙业科技有限公司	姜光能	无为市石涧镇政府	凌世宏
5721	年产50万套汽车塑料配件项目	传统产业升级改造	芜湖鸠江区	总建筑面积1万平方米，建设厂房及购买注塑机等设备，建成后可实现年产50万套汽车塑料配件的生产能力	1.20		0.60	开展前期工作	开工建设	安徽幸福科技有限公司	张季雨	鸠江区湾里街道办	王寅
5722	年产1300万吨套吸塑成型包装生产线项目	传统产业升级改造	芜湖鸠江区	总建筑面积1.1万平方米厂房，建设吸塑成型包装生产线项目，建成后可实现年产1300万吨套吸塑包装生产线的生产能力	1.20		0.60	开展前期工作	开工建设	安徽木羽包装材料有限公司	陶昌翠	鸠江区湾里街道办	王寅
5723	年产100万套钢带、隔热板零部件研发制造项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	建筑面积约2万平方米，新购进空压机、自动CNC装配一体机等设备，新建汽车零部件生产线，形成年产100万套钢带、隔热板生产能力	1.20		0.90	已完成规划评审	开工建设	南陵县振陵汽车零部件有限公司	缪振兴	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5724	年产1000台套精密模架生产线项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	租赁无为泥汭镇存量厂房，进口加工中心及检测设备等，建设恒温车间，形成年产1000台套精密模架生产线	1.20		0.50	开展前期工作	部分完工	安徽艾德河汽车部件有限公司	洪雄勇	无为市泥汭镇政府	范志庆
5725	年产1000万套密封件项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积1.2万平方米，建设生产加工车间和办公楼，达产后形成年产1000万密封件生产能力	1.20		0.80	正在办理施工许可证	开工建设	芜湖元茂密封科技有限公司	陈友玉	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5726	德鑫汽车空调控制器电加热器等研发生产项目	传统产业升级改造	芜湖弋江区	项目建筑面积0.2万平方米，购置喷胶机、自动烫绝缘套机等设备，建设汽车空调控制器电加热器生产线	1.15		0.20	开展前期工作	开工建设	芜湖德鑫智控有限公司	刘莹	弋江区政府	汪敏
5727	打包机、捆扎机等设备生产项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	建设打包机、捆扎机等设备生产线，完善厂区内停车位及道路、给排水管线、供电管网等附属设施建设，并完成设备采购及安装	1.10		0.50	开展前期工作	部分完工	安徽凤文环保科技有限公司	凤文	无为市石涧镇政府	凌世宏
5728	快递物流机电设备制造项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积0.9万平方米，新建2条快递物流机电设备制造生产线	1.10		0.90	已办理建设工程规划许可证	开工建设	芜湖众鑫智能设备有限公司	郎应庆	南陵县开发区管委会	昂圣芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5729	年产30万件(套)机械零部件项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积0.6万平方米，购置卧式铣镗床、数显龙门铣床、龙门加工中心等生产设备，新建机械零部件加工生产线，达产后形成年30万件（套）各类机械零部件生产能力	1.05		0.70	正在选址	开工建设	芜湖亚非宇金属结构有限公司	祁亚	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5730	年产50万吨超细改性粉体项目	传统产业升级改造	芜湖繁昌區	采用新的生产工艺，对一台 $\phi 3.2 \times 13$ 米磨机实施内部结构改造，购置一台 $\phi 3.2 \times 13$ 米球磨机、挤压机、袋式收尘器等设备，组成联合超细、改性粉磨系统，形成年产50万吨、比表面积大于700m <sup>2</sup> /kg的超细改性粉体新材料生产能力	1.05		0.85	协议已签订，正在规划设计	开工建设	芜湖金铸水泥有限公司	徐玉军	繁昌區经信局	包晓明
5731	勤业高档建筑型材研发生产项目	传统产业升级改造	芜湖三山经济开发区	总建筑面积2.1万平方米，主要建设厂房、综合楼，建设YKKAP进口系统门窗生产线、高档耐火窗生产线，购置太仓威格玛德国进口等设备，建成后形成年产15万平方米门窗的生产能力	1.00		0.50	项目已备案，正在办理环评等前期手续	开工建设	安徽勤业新材料科技有限公司	徐江龙	三山经开区经发局	李云虎
5732	年产2万套物流仓储自动化设备制造项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	建筑面积1.2万平方米，购置卧式铣镗床、数显龙门铣床、龙门加工中心、数控火焰等离子切割机生产设备，新建5条生产线。建成投产后，形成年产2万套物流仓储自动化设备生产能力	1.00		0.40	已取得用地规划许可证	开工建设	芜湖智威机械设备有限公司	潘海龙	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5733	汽车塑料燃油箱钢带包箍、隔热板及模具加工项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积0.6万平方米，购置生产设备153台套，达产后形成年150万根汽车塑料燃油箱钢带包箍、50万个汽车塑料燃油箱隔热板及50套模具生产能力	1.00		0.75	正在办理施工许可证	开工建设	南陵鑫鼎五金塑胶有限公司	汪金国	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5734	年产100万件汽车关键零部件生产项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	建设生产加工车间和办公楼，建筑面积约1.1万平方米，项目建成投产后，可形成年产100万件汽车关键零部件生产能力	1.00		0.70	正在办理施工许可证	开工建设	芜湖巨轩金属科技有限公司	王勇	南陵县开发区管委会	昂圣芹
5735	年产10万件精密机械部件项目	传统产业升级改造	芜湖南陵县	总建筑面积0.8万平方米，购置精密机械部件设备10台（套），新建3条龙门铣生产线，达产后形成年10万件精密机械部件生产能力	1.00		0.80	正在办理前期相关手续	开工建设	芜湖祥荣精密机械有限公司	夏成荣	南陵县开发区管委会	昂圣芹

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5736	安徽辐照中心建设项目	传统产业升级改造	芜湖无为市	总建筑面积2.3万平方米，建设包括辐照车间、仓储用房、办公用房等，完成项目厂区内道路、雨污水管网、地下水泵房等附属设施建设和相关生产设备的购置、安装	1.00		0.60	开展前期工作	部分完工	中广核辐照技术有限公司安徽分公司	王磊	无为市高沟镇政府	王理明
5737	鸠江区2009号宗地项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积23.24万平方米，建设商业、住宅及配套设施等	20.90		6.00	开展前期工作	开工建设	芜湖保鸿置业有限公司	张敏	鸠江区住建局	杨艳
5738	芜湖市鸠江区2008号宗地项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积18.25万平方米，建设商业、住宅及配套设施等	20.80		6.00	开展前期工作	开工建设	芜湖垠安置业有限公司	张敏	鸠江区住建局	杨艳
5739	望江来项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积16.5万平方米，建设商业住宅及其他附属设施	20.30		6.00	开展前期工作	开工建设	芜湖润盈房地产开发有限公司	张敏	鸠江区住建局	杨艳
5740	芜湖老船厂智慧港	现代服务业	芜湖镜湖区	计划利用原有厂房资源，重点培育长江航运大数据、都市型工业的战略性新兴产业，面向船舶、高端装备的研发设计、3D打印、新材料、“互联网”、生命健康等战略性新兴产业领域，着力引进国内外大企业、集团总部入驻	20.00		5.00	开展前期工作	开工建设	待定	待定	镜湖区老船厂智慧港办公室	郑武军
5741	湖山映项目	现代服务业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积约30.2万平方米，建设商业用房及给排水、消防、供电、绿化等配套基础设施	17.00		6.00	项目已备案，正在办理其他前期手续	开工建设	芜湖港春置业有限公司	孙晓亮	三山经开区投促二局	许良杰
5742	黄金时代住宅小区建设项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积24万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施	12.60		6.00	规划、用地、施工许可证、环评已办	开工建设	芜湖添盈房地产开发有限公司	郑卓然	湾沚区住建局	许华
5743	一中北侧地块项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积23万平方米，建设商业、住宅、及幼儿园、菜市场等配套基础设施	10.30		6.00	开展前期工作	开工建设	鸠江区建投公司	丁胜芳	鸠江区官陡街道办	许爱梅
5744	智能仓配物流及装备制造项目	现代服务业	芜湖繁昌區	总建筑面积6万平方米，建设智能仓配物流装备、供应链终端无人零售装备研发和制造及华东地区B2C智慧社区服务枢纽	10.00		6.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	中商惠民有限公司	张勇	繁昌经开区管委会	高翔

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5745	海螺三山智能仓储项目	现代服务业	芜湖三山经济开发区	项目分两期建设，一期总建筑面积0.7万平方米，主要建设沥青、油品和建材等大宗商品智能仓储、运输及交易中心项目，年中转量100万吨，仓储建设规模：5万方沥青、5.7万方汽煤油、5.7万方柴油的库容。二期主要建设油品能源智能仓储、小汽车分拨中心、建材等大宗商品智能仓储	10.00		1.00	目前项目投资协议已签订，一期项目可行性研究报告正在编制，正在准备一期项目备案材料	一期项目开工建设	安徽海捷实业有限公司	汪学森	三山经开区投促二局	许良杰
5746	总部经济园项目	现代服务业	芜湖繁昌區	总建筑规模4万平方米，建设总部经济园	10.00		5.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	芜湖炬荣置业有限公司	陈守峰	繁昌经开区管委会	高翔
5747	丰树国际产业园项目	现代服务业	芜湖鸠江区	总建筑面积30万平方米，建设丰树国际产业园项目	8.00		5.00	开展前期工作	开工建设	上海丰树管理有限公司	张海徽	鸠江区投资促进中心	曹悦
5748	华涛平安里建设项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积11.2万平方米，主要建设商业居住综合体及附属设施	7.80		0.50	规划、用地、施工许可证、环评已批复	部分完工	芜湖华涛置业有限公司	赵明	湾沚区住建局	许华
5749	港龙时代天骄二期	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积17.8万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施	7.30		3.00	规划、用地、施工许可证、环评已办	开工建设	芜湖港达置业有限公司	程敏	湾沚区住建局	许华
5750	幸福里南区商业综合体项目(2019-15号地块)	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积13.08万平方米，建设商业居住综合体	5.59		3.50	开展前期工作	所有楼栋主体开工，部分楼栋完成封顶	无为致同置业有限公司	王飞	无为市住建局	钱玉满
5751	通和世纪之光二期	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积14.7万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施	5.50		3.00	规划、用地、施工许可证、环评已办	开工建设	安徽省通和房地产集团芜湖有限公司	朱健	湾沚区住建局	许华
5752	津湖农副产品批发大市场建设项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积约11.8万平方米，建设农副产品展示区、农副产品仓储交易区、大棚交易区及配套设施等	5.50		3.00	规划、用地、施工许可证已办	部分完工	芜湖海盛置业有限公司	后燕霞	湾沚区商务局	王文全

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5753	幸福里北区商业综合体项目(2019-14号地块)	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积13.5万平方米，建设商业居住综合体	5.35		3.00	开展前期工作	开工建设	无为致同置业有限公司	王飞	无为市住建局	钱玉满
5754	锦宏府商业综合体(2020-3号地块)	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积15.11万平方米，建设商业居住综合体，完成绿地、强电、弱电、消防、小区内道路及硬化铺装等附属设施建设	5.16		2.50	开展前期工作	部分楼栋主体开工	芜湖天悦房地产开发有限公司	方斌	无为市福渡镇政府	范平
5755	书香华府E区商业综合体项目(2020-1号地块)	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积约11.1万平方米，同步代建幼儿园	4.82		2.00	开展前期工作	楼栋主体结构完工	无为市中远置业有限公司	李长友	无为市住建局	钱玉满
5756	森林湖商业综合体项目(2018-17号地块)	现代服务业	芜湖无为市	总建筑面积16万平方米，建设商业居住综合体	3.96		2.00	开展前期工作	部分完工	无为县润峰置业有限公司	刘德昌	无为市住建局	钱玉满
5757	尚城国际二期建设项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积2.4万平方米，主要建设商业居住综合体及附属设施	3.90		0.50	规划、用地、施工许可证已批复	部分完工	芜湖县辰辰置业有限公司	王霞	湾沚区住建局	许华
5758	西湾花园商业步行街项目	现代服务业	芜湖江北产业区	总地上建筑面积约6万平方米，建设集购物中心、大型商超、商务酒店、影院、餐饮、休闲、娱乐等功能于一体，组成多业态的商业街区	3.50		1.50	正在开展征地拆迁工作	主体工程开工建设	安徽数江北开发有限责任公司	董晓刚	安徽省江北产业集中区管委会	阳小玲
5759	美湖国际花园三期	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积5.8万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施	3.50		0.50	规划、用地、施工许可证、环评已办	部分完工	芜湖县美湖房地产开发有限公司	刘同余	湾沚区住建局	许华
5760	芜湖山璟轩住宅小区建设项目	现代服务业	芜湖湾沚区	总建筑面积18.9万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施	3.30		1.50	规划、用地、施工许可证已办	开工建设	芜湖林安置业有限公司	杨伟	湾沚区住建局	许华
5761	格力三山物流园项目	现代服务业	芜湖三山经济开发区	建筑面积约12万平米，建设4栋2层物流用房	3.00		0.80	开展前期工作	开工建设	格力电器（芜湖）有限公司	庄培	三山经开区经发局	李云虎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5762	水陆多式联运物流科技平台项目	现代服务业	芜湖弋江区	项目建筑面积0.2万平方米，建设公路、水路运输网络货运平台，建立云数据中心	3.00		0.50	开展前期工作	开工建设	芜湖路歌物流科技有限公司	杨梅	弋江区政府	汪敏
5763	芜湖市瑞之地公馆项目	现代服务业	芜湖繁昌區	总建筑面积5.1万平方米，建设商业用房以及其他配套建设	3.00		2.00	正在规划设计	开工建设，部分完工	芜湖市瑞之地地产有限公司	高启武	繁昌區住建局	姚放
5764	或非门云仓及电商产业化基地项目	现代服务业	芜湖繁昌區	建筑面积3万平方米，一期建设智能库房、办公楼及附属用房，二期自动化立体仓库以及分拣系统建设等	2.20		1.50	协议已签订，正在规划设计	开工建设	芜湖市或非门网络科技有限公司	黄政	繁昌區峨山镇政府	俞从斌
5765	湾谷科技园项目	创新能力	芜湖江北产业區	总建筑面积约19万平方米，建设湾谷智慧中心、产业研发与设计中心、综合服务中心、人才公寓及相关配套建设工程	20.00		3.40	已完成立项、环评等手续，用地指标已批，正在进行施工图设计	部分单体工程封顶	安徽省江北开发有限责任公司	董晓刚	安徽省江北新兴产业集中區管委会	余强
5766	沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目	创新能力	芜湖鳩江區	总建筑面积44.2万平方米，对沈巷工业园內11家企业进行整合改造，建设产业孵化中心等，建成后可形成150万辆车及配套零部件的产能	11.99		1.50	已完成对3家陶瓷厂的收购	力争开工建设	芜湖市沈巷建设投资有限公司	包恩志	沈巷镇政府	林志凤
5767	无人机及相关软硬件系统研制项目	创新能力	芜湖湾沚區	租赁厂房，新建无人机生产线1条，建成后形成年产无人机150台的生产能力	2.70		0.30	厂房租赁合同已签	开工建设	安徽国威航空科技有限公司	李威	湾沚區航产服务中心	张文昌
5769	北林机器人双创标准化厂房项目	创新能力	芜湖鳩江區	总建筑面积5.5万平方米，建设机器人双创孵化器标准化厂房，建成后可入驻机器人产业链企业15家	1.80		1.10	开展前期工作	开工建设	安徽北林机器人自动化设备有限公司	谢家强	鳩江经开区管委会	周天军
5770	芜湖太赫兹工程中心配套项目	创新能力	芜湖弋江区	项目总建筑面积3.25万平方米，主要建设第三代半导体研发中心及相关配套设施	1.65		0.50	开展前期工作	开工建设	芜湖太赫兹工程中心有限公司	袁松	弋江区政府	汪敏
5771	先进微电子器件研究中心建设项目	创新能力	芜湖弋江区	项目租赁0.45万平方米厂房，新建实验室主体，包含百级净化间、千级净化间和万级净化间等	1.50		0.20	开展前期工作	开工建设	西安电子科技大学芜湖研究院	葛林男	弋江区政府	汪敏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5772	5G产品研发制造项目	创新能力	芜湖三山经济开发区	计划建设一栋厂房、一条5G系列产品研发生产线	1.50		0.20	正在洽谈投资合作协议	开工建设	芜湖滤波器生产有限公司	吴坚强	三山经开区经发局	李云虎
5773	锂离子电池研发楼建设项目	创新能力	芜湖弋江区	建筑面积1.8万平方米，主要建设智能锂电池研发实验室、试控中心等，形成年产30万套锂电电子电池生产规模	1.32		0.20	开展前期工作	开工建设	芜湖庆恒新能源科技有限公司	杨圆	弋江区政府	汪敏
5774	膏药及冷敷凝胶研发生产项目	创新能力	芜湖弋江区	租赁中小企业创业园0.16万平方米厂房，建设先进膏药生产流水线5套和3套冷敷凝胶生产流水线，年产医用冷敷贴500万盒，冷敷凝胶380万支	1.12		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽赖家老铺药业有限公司	药赖云飞	弋江区政府	汪敏
5775	调解科技平台及配套项目	创新能力	芜湖弋江区	租赁办公楼0.13万平方米，建立互联网金融科技服务平台，打造国内一流的资产管理科技服务平台	1.10		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽国调科技有限公司	王晓梅	弋江区政府	汪敏
5776	安徽快递智能产业研究院综合楼项目	创新能力	芜湖南陵县	建筑面积约1.7万平方米，包括主体、装饰装修、室外配套、绿化等	1.10		0.30	正在选址	开工建设	南陵县科技局	张红星	南陵县科技局	张红星
5777	芜湖瑞之中央公园项目	新型城镇化	芜湖繁昌區	总建设规模17.16万平方米，建设中央公园	10.00		7.00	协议已签订，正在规划设计	开工建设，部分完工	芜湖市瑞之地地产有限公司	钟祥	繁昌區住建局	姚放
5778	芜湖市2021年老旧小区改造项目	新型城镇化	芜湖镜湖区	对芜湖市辖区老旧小区道路、社区服务等配套设施进行改造	10.00		1.00	开展前期工作	开工建设	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5779	西湾花园安置房二期项目	新型城镇化	芜湖江北产业區	总建筑面积约24万平方米，安置户数约2500户，政府回购约1670户	9.30		0.80	项目已选址，正在进行项目立项	主体工程开工建设	芜湖前湾集团有限公司	李锐锋	安徽省江北产业集中區管委会	阳小玲
5780	繁昌县城乡供水一体化项目	新型城镇化	芜湖繁昌區	全区一体供水，实施取水口迁改、加压站、管网新建、改建、户表改造等	4.50		2.00	正在规划设计	开工建设，部分完工	繁昌區水务局	崔旭平	繁昌區发改委	胡俊
5781	经五路道路及排水工程	新型城镇化	芜湖湾沚區	新建道路及排水项目长约2.8千米、道路红线宽30米，以及雨污水管网、绿化、照明及交通信号设施等	3.50		1.50	立项已办	开工建设	安徽新芜经济开发区管委会	陶政	湾沚开发区管委会	后向前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5782	芜湖黄堍220千伏输电工程	新型城镇化	芜湖	扩建峨溪500千伏变电站220千伏间隔2个、喻村220千伏变电站220千伏间隔2个；新建黄堍-峨溪、黄堍-喻村2条220千伏线路	3.31		2.00	已核准	开工建设	芜湖市供电公司	赵永军	芜湖市发改委	姚有根
5783	繁昌经开区产业园区基础设施建设项目	新型城镇化	芜湖繁昌區	建设10条园区道路及配套水热气管网工程	3.18		1.38	正在进行规划设计	开工建设,部分完工	繁昌经济开发区管理委员会	高翔	繁昌區发改委	胡俊
5784	站北路(江北东路—合肥路、站东路—和谐大道)项目	新型城镇化	芜湖江北产业區	建设道路长2540米,红线宽40米,含道路、排水、交通、照明、绿化等	2.89		0.95	已完成项目立项,正在进行方案设计	部分路基工程施工	安徽省江北开发有限责任公司	董晓刚	安徽省江北产业集中區管委会	李玉荣
5785	站北路(吴越路—和谐大道)项目	新型城镇化	芜湖江北产业區	建设道路长3044米,红线宽32米,含道路、排水、交通、照明、绿化等	2.87		1.04	已完成项目立项	部分路基工程施工	安徽省江北开发有限责任公司	董晓刚	安徽省江北产业集中區管委会	李玉荣
5786	渡江大道(杭州路-站北路)项目	新型城镇化	芜湖江北产业區	建设道路1480米,宽60米,含道路、排水、交通、照明、绿化等	2.49		0.39	已完成项目立项,正在进行规划设计	部分路基工程施工	安徽省江北开发有限责任公司	董晓刚	安徽省江北产业集中區管委会	李玉荣
5787	重点易涝区排涝能力建设(无为)	新型城镇化	芜湖无为市	新建无为市上九连圩泥汊南新站、下九连圩临江站及下九连圩卫渡站	2.18		0.50	正在报批初步设计	开工建设	待定	待定	芜湖市水务局	王津华
5788	江北二路至站东路延伸段工程	新型城镇化	芜湖江北产业區	江北二路延伸段0.68千米,红线宽71米;站东路延伸0.48千米,红线宽40米	1.80		0.30	正在组织土地报批	开工建设	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市住建局	马兴起
5789	繁昌區庆大南堤除险加固工程	新型城镇化	芜湖繁昌區	按照防洪20年一遇标准,加固长度4.34千米,堤身加高培厚、填塘固基、堤身防护、堤顶道路及穿堤建筑物拆除重建等	1.74		1.00	正在规划设计	开工建设,部分完工	繁昌區水务局	崔旭平	繁昌區发改委	胡俊
5790	西湾花园周边部分支路项目	新型城镇化	芜湖江北产业區	建设道路长2654米,含道路、排水、交通、照明、绿化等	1.30		0.42	已完成立项,正在进行方案设计	部分路基工程开工建设	安徽省江北开发有限责任公司	李锐锋	芜湖江北集中區管委会	李玉荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5791	南陵县城东片区排水管网改造项目	新型城镇化	芜湖南陵县	实施14条道路排水管网改造，新建雨污水管道共计4000米，管道疏通、修补4600米，合计8600米	1.20		1.00	已编制初步设计文件，正在进行招标投标工作	开工建设	南陵县城管局	江武	南陵县城管局	江武
5792	南陵县2020年水毁水利修复工程	新型城镇化	芜湖南陵县	完成堤防8.9千米，泵站21座，水闸14座，水坝7座，塘坝23处，沟渠4.67千米，农村饮水管道2.5千米，柏山渠渠首青弋江下游雍水滩涂1处水毁修复，南湾、汪相元、思姑桥、三连等4座雨水自动测报站水毁修复	1.15		1.15	完成施工招标工作，准备开工	竣工投用	南陵县水务局	张拥军	南陵县水务局	张拥军
5793	蛟矶路(和谐大道-雍宁路、金带路-杭州路)项目	新型城镇化	芜湖江北产业区	建设道路长1687米，红线宽24米，含道路、排水、交通、照明、绿化等	1.13		0.13	已完成项目立项，正在进行方案设计	部分路基工程施工	安徽省江北开发有限责任公司	董晓刚	芜湖江北集中区管委会	李玉荣
5794	通和路、江北路、规划支路等项目	新型城镇化	芜湖江北产业区	建设道路长1834米，含道路、排水、交通、照明、绿化等	1.10		0.36	已完成项目立项，正在进行方案设计	部分路基工程施工	安徽省江北开发有限责任公司	董晓刚	芜湖江北集中区管委会	李玉荣
5795	南陵县七星河何湾段治理工程	新型城镇化	芜湖南陵县	七星河何湾镇段治理河长12千米，建设内容为堤防加固、新建护岸等	1.10		0.60	正在编制初步设计	开工建设	南陵县水务局	张拥军	南陵县水务局	张拥军
5796	芜宣机场机场路	交通	芜湖湾沚区	按照一级公路兼城市主干道标准建设双向六车道，全长4.22千米，路基宽60米	10.30		6.50	规划、用地、施工许可证、环评已办	部分完工	湾沚区交通局	杨涛	湾沚区交通局	杨克
5797	雨润繁昌养殖基地项目	农林	芜湖繁昌區	建筑面积约1万平方米，建设存栏2500头种猪暨年出栏50000头育肥猪养殖基地	5.00		4.50	正在规划设计	开工建设，部分完工	繁昌县雨润未来畜牧发展有限公司	傅明会	繁昌區农业农村局	姚士群
5798	中航草鱼省级良种场和高效渔业基地项目	农林	芜湖繁昌區	新建草鱼苗催产孵化车间800平方米、催产孵化车间内建设产卵池及孵化环道两套，年生产水花能力达1.5亿尾，改造亲本保种池、苗种培育池190亩、后备亲本培育池40亩、高效渔业基地等	1.80		1.50	正在规划设计	开工建设，部分完工	芜湖中航渔业有限公司	王荣泉	繁昌區农业农村局	姚士群

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5799	瑞雪田园综合体	农林	芜湖鸠江区	总建筑面积0.5万平方米，建设苗木花卉观赏区、果林采摘区、乡村旅游观赏区，建成后可实现年产2800吨农产品的生产能力	1.80		1.50	开展前期工作	竣工建成	芜湖瑞雪生态农业有限公司	蒋茂	鸠江区白茆镇政府	曹高峰
5800	中国能建无为市40MW光伏发电项目	生态环保	芜湖无为市	建设40兆瓦光伏发电项目，年平均发电量约为4000万度	1.80		1.00	开展前期工作	部分完工	中国能源建设集团投资有限公司华东分公司	陶文	无为市陡沟镇政府	郭海洲
5801	维清污泥无害化处置及资源化利用项目	生态环保	芜湖无为市	项目分三期进行：一期完成购买土地、基础设施建设及污泥处置生产线；二期完成农用资源化利用产品生产线及生态试验区建设；三期完成工业用资源化利用产品生产线，建设日处理200吨，年处理6.6万吨污泥无害化处置及资源化利用配套设施	1.21		0.60	开展前期工作	部分完工	安徽维清环境工程有限公司	沈平锐	无为市无城镇政府	许立
5802	皖江学院一期项目	社会事业	芜湖江北产业区	总建筑面积约30万平方米，建设教学楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、国际学术交流中心、新基建研究院、产教融合创意园、产业孵化基地等	19.94		3.00	开工前准备工作	开工建设	芜湖市转设办	房国坤	安徽省江北新兴产业集中区管委会	阳小玲
5803	安徽扬子职业技术大学(本科)东校区建设项目	社会事业	芜湖三山经济开发区	总建筑面积16.05万平方米，主要建设产教融合基地、院系楼、学生宿舍、食堂、青年教师单身公寓、校医院、体育运动设施等	6.80		1.20	已完成备案	开工建设	上海巨华投资管理有限公司	付应东	三山经开区教体局	张有伟
5804	芜湖京师职业学校项目(加拿大菲尔航空学院芜湖分院)	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积约4.1万平方米，建设教学楼2栋、学生宿舍及操场等设施	5.20		2.60	规划、用地、施工许可证、环评已办	开工建设	芜湖京师教育投资有限公司	胡昌武	湾沚区教育局	李健
5805	鸠江区医院建设项目	社会事业	芜湖鸠江区	总建筑面积约4.3万平方米，建设一所二甲等综合医院，建成后可形成床位数300张的医疗承载能力	4.02		1.20	开展前期工作	开工建设	鸠江区水务局	陈翔	鸠江区卫健委	林奇明
5806	芜湖市肿瘤医院二期改扩建项目	社会事业	芜湖	总建筑面积3.42万平方米，改建原有门诊楼，购置医疗设备	3.60		0.50	正在开展前期工作	开工建设	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市卫健委	秦正华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5807	西湾花园中小学校项目	社会事业	芜湖江北产业区	总地上建筑面积约4万平米，建设规模为小学48个班、初中24个班，配套建设大礼堂、图书馆等公共设施	3.05		1.50	已完成立项，规划设计单位招标，正在办理土地证	主体工程开工建设	芜湖前湾集团有限公司	李锐锋	安徽省江北新兴产业集中区管委会	赵杰
5808	芜湖市应急救援训练基地建设项目	社会事业	芜湖无为市	总建筑面积3.37万平方米，建设应急救援训练基地及附属设施	2.30		1.50	前期工作基本完成	部分完工	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市消防支队	巩培爱
5809	芜湖市第七中学改扩建工程	社会事业	芜湖	总建筑面积3.2万平方米，其中地上建筑面积约2.7万平方米，建设教学楼、办公楼及报告厅、图书馆、地下车库、门卫室、大门及围墙、道路、绿化、管网、智能化、附属设施及科学馆外立面维修等	2.13		0.50	完成概算审查及清单编制	开工建设	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市教育局	江汛
5810	芜湖财经工业学校建设项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积约0.6万平方米，建设1栋4层综合楼及有关附属设施	2.00		1.00	规划、用地已办	开工建设	芜湖财经工业学校	陈强虎	湾沚区教育局	李健
5811	芜湖市儿童医学中心	社会事业	芜湖	总建筑面积1.7万平方米，建设儿童医学中心及相关配套工程，配置医疗设备	1.82		0.30	正在开展前期工作	开工建设	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市卫健委	秦正华
5812	陶行知幼儿园建设项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积约1万平方米，建设1栋教学楼及操场等设施	1.80		0.80	规划、用地、施工许可证已办	开工建设	安徽陶行知教育科技有限公司	芮道超	湾沚区教育局	李健
5813	汀棠ABC九年一贯制学校	社会事业	芜湖鸠江区	总建筑面积约2.6万平方米，建设一所九年一贯制学校，建成后可形成54个班的教学承载能力	1.80		1.00	开展前期工作	开工建设	鸠江区教育局	毕波	鸠江区教育局	胡晓莲
5814	南陵县2021年老旧小区改造项目	社会事业	芜湖南陵县	总建筑面积130万平方米，45个小区的雨污分流及环境整治，涉及总户数1.5万户	1.34		0.80	已上报2021年改造计划	开工建设	南陵县住建局	陶海波	南陵县住建局	陶海波
5815	芜湖院子南侧中学	社会事业	芜湖鸠江区	总建筑面积约1.8万平方米，建设一所中学，建成后可实现30个班的教学承载力	1.20		0.80	开展前期工作	开工建设	鸠江区教育局	熊小文	鸠江区教育局	胡晓莲
5816	芜湖市六院住院综合大楼建设项目	社会事业	芜湖经开区	总建筑面积2.3万平方米，新建住院综合大楼，包括ICU等功能用房，设置床位260张	1.20		0.40	开展前期工作	开工建设	芜湖市重点处	吴永生	芜湖市卫健委	秦正华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5817	中铁芜湖医院新院区项目	社会事业	芜湖湾沚区	建筑面积约0.8万平方米，按照二级甲等规模重组湾沚区惠民医院，新建住院大楼、综合楼等建筑及附属设施	1.08		0.50	规划已办	开工建设	通用中铁（北京）医院管理公司	李晓斌	湾沚区卫健委	张国青
5818	城东幼儿园新建项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积0.5万平方米，建设教学活动用房、围墙、广场等设施	1.03		0.50	规划、用地、施工许可证已办	开工建设	湾沚区教育局	刘红根	湾沚区教育局	李健
5819	城北幼儿园新建项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积0.5万平方米，建设教学活动用房、围墙、广场等设施	1.03		0.50	规划、用地已办	开工建设	湾沚区教育局	刘红根	湾沚区教育局	李健
5820	城南幼儿园新建项目	社会事业	芜湖湾沚区	总建筑面积0.5万平方米，建设教学活动用房、围墙、广场等设施	1.03		0.50	规划、用地、施工许可证已办	开工建设	湾沚区教育局	刘红根	湾沚区教育局	李健
5821	籍山镇中心小学城南校区新建工程	社会事业	芜湖南陵县	建筑面积约1.75万平方米，包含教学楼、行政路、食堂、报告厅及图书馆等	1.00		0.20	正在编制初步设计	开工建设	南陵县教育局	陈劲松	南陵县重点处	王恩东
5822	爱果乐健康智慧家居产业园	文化产业	芜湖湾沚区	总建筑面积约9.6万平方米，新建生产线4条，年产儿童智能学习桌椅、子母床、智能护眼灯等产品2000万件	20.00		8.00	规划、用地已办	开工建设	芜湖星瀚产业管理有限公司	胡鹏	湾沚开发区管委会	后向前
5823	燕子洞张家山综合开发项目	文化产业	芜湖南陵县	分三期建设，一期乡村生态旅游，依托青山燕子洞，围绕周边景点，形成吃住游一体的休闲娱乐景区；二期农业观光，采摘园项目，流转土地约5000亩，围绕张家山梯田，建设农业生态观光园、采摘园；三期水资源利用开发，充分利用张家山水资源，建设生产厂房约1万平方米，生产矿泉水，达产后形成年产50万箱矿泉水能力	3.20		0.80	已签约，正在办理用地手续	开工建设	芜湖市燕子洞原生态文化旅游开发有限责任公司	陈卫红	南陵县文体局	汪全红
5824	动漫设计及衍生品生产项目	文化产业	芜湖鸠江区	总建筑面积0.1万平方米，建设动漫设计及衍生品生产项目	2.00		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽四人行科技有限公司	江辰	鸠江区文旅局	裴捷鸣
5825	共享创意产业园项目	文化产业	芜湖鸠江区	总建筑面积1.4万平方米，建设文创产品绿色生产加工园区	2.00		1.60	开展前期工作	竣工建成	安徽芜优信息技术有限公司	江辰	鸠江区文旅局	裴捷鸣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5826	超燃星短视频直播文化产业基地项目	文化产业	芜湖弋江区	建筑面积0.5万平方米，建设短视频直播AR，VR技术研究院、短视频直播制作基地、短视频直播供应链中心短视频直播电商运营中心、匠吧资源经济平台、超燃星在线大学等六大功能平台	1.10		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽超燃星教育科技有限公司	李依林	弋江区政府	汪敏
<b>12、宣城市</b>													
5827	绩溪县抽水蓄能电站	战略性新兴产业	宣城绩溪县	总装机容量为180万千瓦，安装6台单机容量为30万千瓦的单级混流可逆式水泵水轮机组电站，平均年发电量为30亿千瓦时，平均年抽水电量为40亿千瓦时	98.88	63.99	6.00	1-5#机组投产发电	6#机组投产发电	国网新源安徽绩溪抽水蓄能有限公司	黄祖光	绩溪县抽水蓄能办	程伟
5828	宁国中达年产1.5亿套汽车、工程机械用高端滑动轴承等精密零部件项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积18.2万平方米，建设厂房及相关附属设施，购置数控加工、数控机床、机器人、机械手等设备合计800余台，年产汽车、工程机械用高端滑动轴承等精密零部件1.5亿套	20.00	0.55	3.00	正在进行场平工作	完成部分基础建设	安徽中达滑动轴承有限公司	张国强	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5829	养贤乡100MWp渔光互补光伏发电项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	租用水面约4000亩，项目规装机容量100MWp，新建1座220kV升压变电站，主要建设1#生产楼、2#生产楼、一次预制舱和二次预制舱及相关户外配电装置	10.00	1.00	3.00	升压站在建，部分光伏电板已经安装	一期并网发电	中广核太阳能开发有限公司安徽分公司	郑陆程	宣州区养贤乡政府	张国梁
5830	宣城市生活垃圾焚烧发电项目二期工程	战略性新兴产业	宣城	建设宣城市生活垃圾焚烧发电项目二期工程	6.50	6.43	0.05	主体工程完工	竣工投入使用	宣城中科环保电力有限公司	邢开创	宣城市发改委	尚金良
5831	年产12000万支锂电池建设项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	拟购置原宣城普益力能新能源公司厂房和土地，规划总建筑面积5.24万平方米，购置自动投料系统、搅拌机、精密挤压涂布机、分条机等生产设备	5.50	0.20	0.45	完成备案，厂房改造	部分完工	安徽中恒聚能电池有限公司	骆泽明	宣城高新区管委会	方雪军
5832	宁国亚新科年产300万套减振降噪制品项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积5.34万平方米，购置k5密炼生产线等设备416套，形成年产300万套减振降噪制品的生产能力	5.50	5.14	0.30	新厂区基础施工	新厂区主体施工	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	孙芳芳	宁国市中溪镇政府	陈良龙

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5833	永洋新能源宣城市寒亭镇光伏复合项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	项目规划总装机容量100MW，安装光伏发 电板，建设1座110KV升压变电站，配套建 设光伏研究中心、综合楼、配电房以及备品 备件库等辅助设施	5.24	0.30	2.00	部分光伏板安 装	部分并网 发电	宣城市永 洋新能源 科技有限 公司	刘泉辰	宣州区寒亭 镇政府	王跃
5834	宣城市洪林镇100MW光伏复合项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	新建1座110kV升压变电站，新建配电房 397.32平方米，办公楼468平方米。购置光 伏阵列设备、升压变电设备及监测设备等， 采用“分区发电、集中并网”的技术方案，规 划总装机容量100MW	5.24	0.12	2.00	光伏板桩基施 工	部分并网 发电	宣城市永 欣新能源 科技有限 公司	苏亮亮	宣州区洪林 现代农业示 范区管委会	胡二元
5835	宁国科博尔智能机床生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑总面积约3.9万平方米，购置中频感 应电炉、树脂砂造型生产线设备、各类立式 加工中心、数控卧式铣镗等及检测设备300 多台套，年产5000台套数控机床	5.00	1.45	1.50	基础施工	开工建设	宁国科博 尔智能机 床有限公 司	叶申阳	宁国经开区 （港口产业 园）管委会	梅骏国
5836	郎溪县腾旋年产18万台旋转接头、3000台航空零部件项目	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑面积9万平方米，形成年产18万台旋转 接头、3000台航空零部件的生产能力	5.00	4.60	0.30	主体建成	设备购置 安装	郎溪腾旋 科技有限 公司	徐学鹏	郎溪县经济 开发区管委 会	谢义宏
5837	郎溪县华茂电梯零部件	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑面积约13万平方米，主要生产电梯零部 件,形成年产电梯零部件5万吨的生产能力	5.00	3.00	1.90	主体在建	主体建成	郎溪华茂 机械制造 有限公司	陈善君	郎溪经济开 发区管委会	谢义宏
5838	皖能新能源宣城九连山风电场项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	建设50兆瓦风电场，共安装20台2.5兆瓦的 发电机组	4.34	2.60	1.74	主体在建	竣工投产	宣城皖能 皖垦新能 源有限公 司	高宁	宣州区古泉 镇政府	张紫华
5839	长风新能源宣州区沈村镇风电场项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	建设装机规模50兆瓦的风电场	3.92	3.20	0.72	部分风机已经 发电	竣工投产	北京宣力 新能源投 资有限公 司	严俊旭	宣州区沈村 镇政府	高其斌
5840	郎溪县中易年产20台套烟气净化处理系统	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑面积约7万平方米，主要研发、设计、 生产烟气净化系统、电气仪控系统环保设 备，形成年产20台套烟气净化处理系统的生 产能力	3.50	1.50	1.90	基础建成	主体建成	华星东方 有限公司	肖路	郎溪县经济 开发区管委 会	谢义宏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5841	郎溪县博盈年产390万平方米液晶电视精密金属冲压结构件	战略性新兴产业	宣城郎溪县	总建筑面积9万平方米，形成年产390万平方米液晶电视精密金属冲压结构件、电子器件等铝合金精密构件的生产能力	3.50	3.00	0.50	主体在建	竣工投产	安徽博盈机电科技有限公司	王飞华	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5842	宁国昌坚年产30000吨工业机器人等用关键精密零部件项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	建筑面积约3.8万平方米，购置全自动造型线、熔全自动制芯机、打磨机器人、三坐标测量仪、智能物流等生产设备若干台套，年产30000吨工业机器人等用关键精密零部件	3.00	1.60	0.60	基础施工	部分投产	宁国市昌坚机械有限公司	仇哲瀚	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5843	宁国正本数控机床生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	建筑面积3.7万平方米，购置大型机床、龙门镗床、磨床等主要设备（含生产线）60台/套（不含铸造工艺）。项目建成后，年产3000台中小型机床	3.00	0.95	0.20	主体施工	部分投产	宁国正本金属制造有限公司	叶申阳	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5844	宁国金瑞电子级玻纤布生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积2.57万平方米，购置喷气织机、整并一体机、FN机组、焖炉机组等相关设备若干台套，项目建成达产后，年产电子级玻璃纤维布12000万米	3.00	2.60	0.40	正在进行基础施工	投产	安徽金瑞电子玻纤有限公司	朱程岗	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5845	空心胶囊智能制造新模式应用项目	战略性新兴产业	宣城旌德县	总建筑面积2.3万平方米，建设自主研发的新型全自动空心胶囊生产线24条，形成年产300亿粒空心胶囊的生产能力	2.10	1.86	0.24	部分生产线正在建设	项目完工	安徽黄山胶囊股份有限公司	余春明	旌德县开发区管委会	倪彩文
5846	年产120万只智能自控流体设备生产项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	总建筑面积1.8万平方米，租赁厂房0.8万平方米，购置相关生产等设备台（套），形成年产120万只智能自控流体设备的生产能力	2.00	1.90	0.10	厂房完成	竣工投产	康赛特阀门集团（宣城）有限公司	陈钟寿	宣城高新区管委会	方雪军
5847	福元药业二期项目	战略性新兴产业	宣城经开区	拟新建数字化外用制剂车间、质检研发楼、多功能职工食堂和办公大楼等厂房及配套设施，组建自动化和智能化生产流水线	2.00	0.72	0.80	基础施工	主体施工	福元药业有限公司	王斌超	宣城经开区管委会	张旗会
5848	郎溪县华菱精工年产10万吨高比重对重块	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑总面积1.5万平方米，形成年产10万吨高比重对重块的生产能力	1.50	1.32	0.13	1栋厂房内部改造完成	新建厂房主体建成	宣城市华菱精工科技股份有限公司	黄再翔	郎溪县梅渚镇政府	王玉华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5849	智能柔性视觉检测系统设备产业化暨镐渭枕形传热板换热器项目	战略性新兴产业	宣城经开区	项目建设生产厂房及其他附属设施，购置智能视觉设备其他相关生产设备，组建生产线；项目全部建成达产后，预计年产250台（套）智能检测设备	1.06	0.62	0.20	基础施工	主体施工	宣城徽目智能科技有限公司	徐勇	宣城经开区管委会	张旗会
5850	郎溪县汇丰年产10000吨高性能辐照低烟无卤阻燃聚烯烃电缆材料、聚乙烯护套料、特种阻燃材料项目	战略性新兴产业	宣城郎溪县	总建筑面积6500平方米，形成年产10000吨高性能辐照低烟无卤阻燃聚烯烃电缆材料、聚乙烯护套料、特种阻燃材料的生产能力	1.00	0.66	0.34	厂房改造	竣工投产	安徽汇丰新材料科技有限公司	黄伟	郎溪县经济开发区管委会	汪照荣
5851	浙江卡曼智能绿色家具建材产业园项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置Hymmen设备，EPL（连续）双钢带压机、包装机、覆膜机等生产相关设备，新建智能绿色家具产业园	30.00	1.03	5.00	基础施工	主体施工	浙江卡曼橡胶地板有限公司	李德荣	宣城经开区管委会	张旗会
5852	皖浙共建宣城新塘羽绒产业园(二期)高端制品项目	传统产业升级改造	宣城	主要建设羽绒制品生产厂房及配套道路等附属设施	30.00	0.50	8.00	桩基施工	主体施工	宣城新塘羽绒园建设投资有限公司	朱之尧	宣城现代服务业产业园管委会	张勇
5853	欣意铝合金电缆	传统产业升级改造	宣城绩溪县	总建筑面积90万平方米，形成年产13万千米稀土高铁铝合金电力电缆的生产能力	28.00	27.60	0.30	低压车间、中压车间建成	试生产	安徽中青欣意铝合金电缆有限公司	严忠岐	绩溪经开区管委会	俞磊忠
5854	宣城经开区长三角产业合作园标准化厂房一期	传统产业升级改造	宣城经开区	建设20万平方米标准化厂房	27.33	3.52	1.00	部分厂房建设	建成部分厂房	安徽开盛集团有限公司	潘翔	宣城经济技术开发区管委会	张旗会

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5855	宁国中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积16.5万平方米，购置锻造、减震橡胶制品生产线及研发、试验检测、供配电等设备609台，形成年产7000万件悬置（含液封）、悬架、衬套、锻造、球销及机加工、差压铸造等汽车零部件的生产能力	17.13	15.45	1.00	内部施工	投产	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	梁艳	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5856	好彩头食品生产基地项目	传统产业升级改造	宣城经开区	总建筑面积2万平方米，建设主厂房和配套设施，预计年产25万吨乳酸饮料和2.5万吨休闲食品	15.00	9.96	5.00	基础施工	主体建设，部分投产	宣城好彩头食品有限公司	朱才鹏	宣城经开区管委会	张旗会
5857	宣城高新技术产业开发区“退二优二”建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	清退企业涉及21家，回收建筑面积28万平方米；产业新空间建设面积27.4万平方米，主要为标准化厂房产业园及配套设施建设	12.25	0.50	1.00	部分土地已经收回，开始标准化厂房建设	部分厂房建设完成	宣城高新投资发展有限公司	何启发	宣城高新区管委会	方雪军
5858	宁国司尔特年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积19.56万平方米，建设复合微生物肥生产装置、等装置，购置设备293台，项目建成达产后，形成年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂的生产能力	11.33	11.00	0.33	内部施工	投产	安徽省司尔特肥业股份有限公司	甘家军	宁国市经信局	马剑
5859	宁国千洪小微企业产业园一期建设项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目利用原宁国市新鑫仓储公司土地，建筑面积约6.5万平方米	10.00	2.60	2.00	部分厂房封顶	完成部分厂房建设	安徽千洪创业园运营管理有限公司	储军	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5860	长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地(一期)项目	传统产业升级改造	宣城泾县	主要建设基地路网、为企业服务配套工程、标准化厂房、仓储和物流配送工程、污水处理厂、智慧园区等	7.45	0.09	0.60	土地平整，配套设施建设	基地一期开始建设	泾县经济开发区管委会	盛清	泾县政府	涂顺
5861	群欣包装软管项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置生产等相关设备，组建生产流水线，项目全部建成达产后，预计年产3亿支软管	6.70	0.20	0.50	完成规划设计、新公司注册，正在进行土方平整	主体建设	群欣包装有限公司	包元中	宣城经开区管委会	张旗会

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5862	智能制造汽车高端零部件生产基地项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	总建筑面积6万平方米，购置数控自动化锻造、自动化成品机加工和检测设备及研发软硬等设备	5.10	2.49	2.61	配电房正在建设，内部装修	竣工投产	安徽小小科技股份有限公司	许道益	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
5863	绩溪萧山精密制造产业园项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	项目总建筑面积4.2万平方米。分为配套锻件项目，机械制造项目，热处理、机械、钣金项目，工程机械属具及配件精密制造项目，注塑机拉杆、风力发电装备制造项目等五个子项目	5.10	0.76	1.50	基础施工	主体工程完工	绩溪勇创机械有限公司	程高峰	绩溪县招商合作服务中心	姚成云
5864	郎溪县广润新型建材	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积8万平方米，形成年产加气混凝土砌块和加气混凝土板材60万平方米的生产能力	5.02	3.00	1.80	主体在建	主体建成,设备购置安装	安徽广润新型建材有限公司	王惠东	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5865	宣城沈变电力节能变压器生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置高低压绕线机、低压箔绕线机、多工位母线加工机、双吸真空滤油机、变压器铁芯横剪生产线、变压器铁芯纵剪生产线，预计年产2000台变压器	5.00	3.13	0.80	购买原绿锦环保项目土地及资产	部分建成并试生产	宣城沈变变压器有限公司	黄信乐	宣城经开区管委会	张旗会
5866	郎溪县慧泽年产10万吨改性工程塑料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约2万平方米，形成年产10万吨改性工程塑料的生产能力	5.00	0.10	4.60	厂房改造	厂房改造完成,设备进场安装	安徽慧泽新材料科技有限公司	束正俊	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
5867	年产50万吨超细重质碳酸钙技改项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积2.1万平方米，建设超细碳酸钙生产线3条，形成年产50万吨超细重质碳酸钙的生产能力	5.00	2.48	0.50	厂房主体建设	部分完工	泾县高旭新材料有限公司	鲁为华	泾县云岭镇政府	吴治国
5868	郎溪县立强纺织年产19800万米化纤纺织面料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	新建建筑面积4.3万平方米，计划引进喷气织机500台，喷水织机2000台，加弹机6台，形成年产19800万米化纤纺织面料的生产能力	5.00	4.93	0.06	2栋厂房建成	设备进场,安装调试	安徽立强纺织科技有限公司	胥国庆	郎溪经济开发区	汪照荣
5869	年产14000万份方便湿面建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	建筑面积5.68万平方米，建设原面车间、仓库、包装车间、办公楼、职工楼、职工食堂、门卫室等，并购置相关生产设备	5.00	3.20	0.80	主体在建	部分完工	宣城南德食品有限公司	顾毅	宣州经开区管委会	孙胜宝
5870	郎溪县聚杰微纤新材料项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积12万平方米，形成年产8000万米超细纤维面料的生产能力	4.32	3.00	1.20	基础施工	主体建成	安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	仲鸿天	郎溪经济开发区管委会	汪照荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5871	郎溪县瓦德年产300万平方米新型节能屋面瓦系统材料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积2.1万平方米，形成年产300万平方米新型节能屋面瓦系统材料的生产能力	3.85	3.70	0.10	主体在建	主体建成,设备购置安装	安徽瓦德新型材料科技有限公司	常金秀	郎溪县新发镇政府	徐经河
5872	年产60万吨重质碳酸钙生产项目	传统产业升级改造	宣城泾县	建筑面积2.1万平方米，建设厂房、研发办公楼、食堂及辅助仓库等，购置机器设备及配套中小型设备共计108台（组）	3.60	0.05	0.50	基础施工	部分建成	安徽申华新材料科技有限公司	鲁为华	云岭镇政府	束剑
5873	郎溪县恒信年产10500万平米涤纶布	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积2.8万平方米，形成年产10500万平米涤纶布的生产能力	3.52	2.75	0.60	1栋厂房主体建成	厂房建成,设备购置安装	郎溪恒信纺织科技有限公司	董根明	郎溪县经济开发区管委会	汪照荣
5874	年产3万吨工程管材和年产3万吨PE户外用品项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积4.04万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼、食堂及配套设施	3.52	2.12	0.50	部分已经投产	部分竣工	安徽东塑管业科技有限公司	谢昌春	宣州经开区管委会	孙胜宝
5875	郎溪县金弘润年产1000吨内饰面料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积3.8万平方米，形成年产1000吨内饰面料的生产能力	3.50	3.40	0.10	主体建成	竣工投产	安徽金弘润新材料科技有限公司	王波	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5876	年产300万台汽车铝质暖风水箱生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置开式固定台高性能压力机、压测板模具、超声波清洗机、扣压机模具等生产相关设备，组建生产流水线，预计年产300万台汽车铝质暖风水箱	3.40	0.20	1.50	基础施工	主体建设	安徽炜邦汽车部件有限公司	李顺龙	宣城经开区管委会	张旗会
5877	卫浴产品及板式家具自动化生产线建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约5.87万平方米，主要建设生产厂房、仓库、员工宿舍等公用辅助用房，配套建设供配电、给排水、环保消防等管网工程	3.38	2.70	0.50	一期设备已经进场	部分完工	宣城贝拉乔家居产品有限公司	刘斌	宣州区寒亭镇政府	王跃
5878	年产50000吨翘歌烧烤,小吃食材及数据科技供应链产业开发项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	建筑面积3.85万平方米，项目分两期实施，一期建设厂房、宿舍楼、综合办公楼、冷库等；二期建设厂房、零下18度冷库	3.30	1.20	1.50	主体在建	部分完工	安徽翘歌食品科技有限公司	冯辉	宣州区洪林现代农业示范区管委会	胡二元

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5879	宁国顺豪年产5000万件防腐衬胶及60万套汽车阻尼板项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	新建标准化厂房及综合配套用房5万平方米。购置炼胶机、硫化机、开炼机等设备171台，配套建设供电、供水等辅助设施。形成年产5000万只防腐衬胶及60万套汽车阻尼板的生产规模	3.26	1.50	1.00	基础施工	完成部分主体	安徽顺豪新材料科技有限公司	张庆虎	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5880	宁国宁兴年产2000万套出口家具项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	新建厂房3.5万平方米，商务区、家具卖场区、物料供应区、物流配套设施等总计2.6万平方米；计划购置高档进口围边机、家具自动化生产线及配套生产设备共计500余台套。形成年产2000万套家具系列产品生产能力	3.20	0.50	0.80	主体施工	部分投产	安徽宁兴家具有限公司	沈德宝	宁国市中溪镇政府	陈良龙
5881	宁国康顺年产1000万套出口家具项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	新建厂房总建筑面积1.1万平方米；商务区、家具卖场区、物料供应区、物流区等配套设施总建筑面积1.5万平方米；购置高档进口围边机、家具自动化生产线及配套生产设备共计180余台套，形成年产1000万套出口家具生产规模	3.10	1.65	0.80	主体施工	部分投产	安徽康顺家具有限公司	王一芬	宁国市中溪镇政府	陈良龙
5882	宁国迈尔盛年产6000万只塑料制品项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	项目新建标准化厂房1.2万平方米，购置注塑机，机械手等生产设备480台，项目建成达产后，年产6000万只塑料制品，用于家电电容器、汽车千斤顶及新能源汽车电容器等	3.10	1.95	1.15	基础施工	投产	宁国迈尔盛新材料有限公司	汪佩玲	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5883	宁国汉扬年产3万吨精密铸件及加工项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	总建筑面积5.41万平方米，购置树脂砂造型线、加工中心等主要设备（含生产线）309台（套、组、条），项目建成达产后，年产3万吨精密铸件	3.04	2.90	0.14	主体施工	投产	安徽汉扬精密机械有限公司	陈嘉兴	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5884	宁国冠宝饮料包装整体配套供应商生产基地项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	项目建筑面积4万平方米，购置吹膜机、分切机、印刷机、合掌机、吹膜一体机等主要设备（含生产线）100台；该项目建成达产后，年产包装饮料外包装27000吨、印刷包装材料3000吨	3.00	1.40	1.10	基础施工	完成部分主体	安徽冠宝新材料科技有限公司	戴矗	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5885	宁国浙中年产20000吨高档节能铝合金型材生产线建设项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目建筑面积1.5万平方米，购置挤压机、冷床、模具炉等设备，项目建成达产后，年产20000吨高档节能铝合金型材	3.00	2.80	0.20	厂房建设	投产	安徽浙中铝业有限公司	陆松	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5886	宁国依索拉半固化片绝缘板及覆铜板生产	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建设面积3.9万平方米，购置上胶流水线2条，层压流水线2条，各类雕刻机120台，项目建成达产后年产各类半固化片10000吨、绝缘板覆铜板5000吨、其它电工材料2000吨	3.00	1.80	1.20	基础施工	投产	安徽依索拉复合材料有限公司	陈炳生	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5887	宁国三水年加工24000吨新型材料	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目建设标准化车间、办公楼及配套设施共计2.4万平方米；购置行车、叉车、新型材料破碎分选包装设备等生产、检测设备57台，年加工24000吨新型材料	3.00	1.50	1.20	基础施工	投产	宁国市三水贸易有限责任公司	梁嘉莉	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5888	宁国信博年产15500吨网架、钢结构及配件项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目建筑面积2万平方米，购置钢管切断切口一体机、网架杆件自动焊接机、2500T液压机等主要设备61台。项目建成达产后，年产网架、钢结构及配件15500吨	3.00	1.40	1.60	基础施工	投产	安徽信博重工科技有限公司	施建东	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5889	郎溪县湖晟纺织年产喷水提花布3300万米	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积1.2万平方米，形成年产喷水提花布3300万米，喷气提花布1350万米，剪花喷水布1320万米，筛网3960万平米的生产能力	3.00	2.60	0.30	部分建成	厂房建成，设备购置安装	安徽湖晟纺织科技有限公司	凌建锋	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5890	宁国梅园环保泵与净水设备生产项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目总建筑面积约3.5万平方米，购置中频电炉、射砂处理线、车床、刨床等主要生产设备（含生产线）80多台（套、组、条）。年产环保泵及净水设备50万台	3.00	2.91	0.09	正在进行主体施工	投产	宁国梅园实业有限公司	杨建明	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5891	郎溪县博冠年产10万立方米环保板材及成套家具	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积5.34万平方米，形成年产10万立方米环保板材及成套家具的生产能力	3.00	1.61	1.00	主体建设	主体建成	宣城博冠装饰材料科技有限公司	冯益明	郎溪经济开发区管委会	汪照荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5892	年产3万吨纳米碳酸钙汽车工程母料及60万套汽车内饰件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积3.05万平方米，主要建设生产车间、综合办公楼、职工宿舍、其他公辅用房	2.78	1.80	0.50	主体在建	部分竣工	宣城虹光新材料科技有限公司	吴建宏	宣城经开区管委会	孙胜宝
5893	年产40万套标准淋浴房和10万套非标淋浴房智能自动化生产线项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	建筑面积5.61万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、员工宿舍等，购买生产设备	2.67	0.12	1.00	基础施工	部分竣工	宣城德立洁具有限公司	潘小东	宣州区寒亭镇政府	王跃
5894	郎溪县万方织染年产4万吨高性能特种纤维	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积1.96万平方米，包括三栋车间及一栋研发楼，新增1000台织机及其配套设施，形成年产4万吨高性能特种纤维的生产能力	2.64	2.20	0.30	部分主体建成	设备购置安装	安徽万方织染有限公司	林瑾奎	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5895	上海海雄电气成套设备生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	建设0.7万平方米混凝土厂房，1万平方米钢结构厂房；项目购置注塑机、只能熔锡机、砂轮机生产设备；年产30万件表箱和6万件其它电气设备	2.50	0.79	0.90	主体建设	部分建成	上海海雄电气成套设备有限公司	徐志云	宣城经开区管委会	张旗会
5896	年产10000吨不锈钢阀配件生产建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积3.31万平方米，建设锻造车间，离心铸造车间，综合办公楼，购置中频电炉、螺杆空压机等生产及环保设备合计312台（套）	2.50	0.50	1.50	基础施工	部分完工	安徽科峰合金有限公司	吴修弟	宣城高新区管委会	方雪军
5897	郎溪县四方年产8.4万米缠绕管、20万米直壁管、30万米电力管生产线	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积6万平方米，形成年产8.4万米缠绕管、20万米直壁管、30万米电力管生产线的生产能力	2.40	2.39	0.01	主体建成	竣工投产	安徽四方管业科技有限公司	刘四	郎溪经济开发区管委会	胥国庆



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5898	年产120万立方米装配式建筑PC构件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积10万平方米，新建装配式建筑PC构件生产厂房、钢筋加工车间、环保型商品混凝土搅拌站、水养护槽、PC构件堆场、污水循环处理设备、办公楼等	2.35	0.60	0.80	主体在建	部分完工	安徽阳光水泥有限公司	赵权林	宣州区水阳镇政府	黄邦明
5899	年产330万件家纺产品项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约4.56万平方米，新建厂房4栋，新建食堂及人才公寓1栋等，购置各类被服生产线，开棉机，高速缝纫机等设备396台（套）	2.30	1.80	0.30	土建到完工	部分完工	安徽华兴羽绒制品有限公司	黄勤	宣城高新区管委会	方雪军
5900	郎溪县墨凡嘉年产羽绒制品4800吨、棉制品4200吨	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积6.25万平方米，形成年产羽绒制品4800吨、棉制品4200吨的生产能力	2.20	2.16	0.03	主体在建	主体建成，设备购置安装	安徽省墨凡嘉羽绒制品有限公司	刘玉海	郎溪经济开发区管委会	胥国庆
5901	郎溪县吉厚年产汽车智能电动尾门系统100万套	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积3.8万平方米，形成年产汽车智能电动尾门系统100万套的生产能力	2.20	2.17	0.03	2栋厂房建成	竣工投产	安徽吉厚智能科技有限公司	姜建新	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5902	年产5.5万吨钢管及管道配件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积4.1万平方米，购置热处理设备、自动冷轧机、成效机、酸洗设备等生产加工设备	2.20	0.10	0.40	基础施工	部分完工	宣城宇钢钢业有限公司	张新岳	宣城高新区管委会	方雪军
5903	郎溪县苏盛年产4000万米高档面料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积为4.29万平方米，形成年产4000万米高档面料的生产能力	2.10	1.50	0.50	主体在建	主体建成	安徽苏盛织染有限公司	沈洪生	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5904	宣州区双乐墙体材料项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	建筑面积2.81万平方米，建设厂房、原料库、检修车间、成品库、加工车间等建筑，配套建设水电管网设施，购置ALC板材生产线、石膏加工生产线、加气砌块专用粘结及界面剂生产线等设备	2.03	0.09	0.40	基础施工	部分完工	宣城双乐墙体材料有限公司	吴勇	宣州区黄渡乡政府	刘俊
5905	郎溪县昊成年产4500万米纺织面料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积4.3万平方米，年产4500万米纺织面料	2.00	1.65	0.30	厂房主体在建	厂房建成，设备购置安装	安徽昊成纺织有限公司	张西玉	郎溪经济开发区管委会	汪照荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5906	HDPE波纹管建设项目	传统产业升级改造	宣城泾县	新建厂房0.68万平方米，新上HDPE双壁波纹管生产线2条，年产波纹管10万米	2.00	0.80	0.30	配套设施建设	完成厂房建设并购置设备安装	泾县旭日管业有限公司	鲁为华	泾县云岭镇政府	吴治国
5907	郎溪县天亿年产羽绒制品3500吨	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积2.85万平方米，购置羽绒生产设备、棉制品生产设备、胆布生产设备及三合一衬布生产设备及配套设备和设施，形成年产羽绒制品3500吨、棉制品4200吨、胆布6000万米和三合一衬布2000万米和坯布3600万米的生产能力	1.95	1.65	0.20	部分主体建成	设备购置安装	安徽天亿羽绒制品有限公司	朱有生	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5908	皖江现代禽业科技城项目一期工程	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积8.03万平方米，建设公共服务中心、标准化厂房及门卫和辅助用房，设置机动车停车位97个	1.87	0.60	0.40	主体在建	部分完工	宣城市洪晟农业发展有限公司	陈小平	宣州区国资公司	冯正扬
5909	年产3万吨家禽产品(屠宰熟食腌制品)加工系列建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	集屠宰加工，腌制食品，冷链物流为一体生产线，总建筑面积4.34万平方米，其中：厂房建筑面积3.96万平米，综合办公楼及辅助建筑面积0.3781万平米；购置辅助各种设备和其他配套设备	1.87	1.33	0.33	一期投产，二期主体在建	部分竣工	宣城市和超禽业工贸有限责任公司	陈章超	宣州区洪林现代农业示范区管委会	胡二元
5910	年产60万套汽车冲压件和20万套汽车注塑件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积2.7036万平方米，购置油压机、冲床、电泳设备、注塑机等设备，建设汽车冲压线、电泳涂装生产线和汽车注塑件生产线	1.83	0.60	0.80	厂房完成，部分设备进厂	部分完工	宣城市尚亿汽车零部件有限公司	杨正国	宣城高新区管委会	方雪军
5911	郎溪县联合重工年产各类高强度紧固件和冲压件等10000吨技术改造项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积约2.4万平方米，年产各类高强度紧固件和冲压件等10000吨	1.80	1.65	0.08	厂房改造完成，购置设备	新建厂房建成	郎溪联合重工科技有限公司	徐学鹏	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5912	郎溪县通洲年产500万件运动器材项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积3.06万平方米，形成年产500万件运动器材和2000吨配件的生产能力	1.70	1.69	0.02	厂房改造完成，新建厂房主体在建	竣工投产	郎溪县通洲运动器材有限公司	傅周剑	郎溪经济开发区管委会	汪照荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5913	郎溪县普利斯玛年产1000台高压电机及永磁电动机项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积3.3万平方米，形成年产1000台高压电机及永磁电动机的生产能力	1.70	1.15	0.50	主体在建	主体建成	安徽普利斯玛电气有限公司	车勇	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5914	郎溪县弘浪海绵年产8000吨海绵及海绵制品	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约为6万平方米，形成年产8000吨海绵及海绵制品的生产能力	1.68	1.45	0.15	部分主体建成	设备购置安装	安徽省弘浪海绵科技有限公司	沈国强	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5915	年产36000吨高性能环保型工业涂料项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.93万平方米，建设生产车间、办公楼、研发楼；购置研磨、投料、分散调漆以及检验检测、环保等主要设备235台（套）	1.66	0.20	0.80	主体在建	部分完工	安徽天元创涂新材料科技有限公司	戴联平	宣城高新区管委会	方雪军
5916	郎溪县金鹏塑业年产10万吨新型管材	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积5.5万平方米，主要生产新型管材，形成年产10万吨新型管材的生产能力	1.60	1.43	0.17	1栋厂房主体建成	竣工投产	安徽郎川金鹏塑业有限公司	袁光平	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5917	安徽力胜汽车配件项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置高速圆钢切断机、中频感应加热炉、压力机等生产相关设备；年产能350万件汽车传动轴配件、汽车门铰链系列、离合器分离叉，拨叉系列汽车配件	1.60	0.69	0.50	基础施工	主体建设	安徽力胜精密锻造有限公司	张建胜	宣城经开区管委会	张旗会
5918	安徽长特汽车零部件项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置高速圆钢切断机、中频感应加热炉、压力机等相关生产设备；年产能300万套汽车传动轴配件、火车配件系列、链轨节配件及工程机械配件等	1.60	0.67	0.50	基础施工	部分建成	安徽长特精密制造有限公司	林永康	宣城经开区管委会	张旗会
5919	宣城凯越年产4000吨汽车覆盖件模具项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置CNC加工中心、油压机、冲床等生产设备，组建生产线；项目全部建成达产后，预计年产4000吨汽车覆盖件模具	1.60	0.66	0.50	基础施工	主体建设	宣城市凯越汽车零部件有限公司	杜春	宣城经开区管委会	张旗会
5920	宣城科技园研发中心项目	传统产业升级改造	宣城经开区	建筑面积约3.5万平方米，建成后将供小微企业作研发使用	1.60	0.77	0.40	基础施工	主体建设	宣城开盛建设投资有限公司	张华	宣城经开区管委会	张旗会

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5921	年产15万立方米竹木复合集装箱底板项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积为3.6万平方米，建设厂房、仓库、食堂、配建水电网及环保设施；购置半自动热压机、冷压机、热压机出板机等设备	1.60	0.40	0.60	主体在建	部分完工	宣城博亚环保新材料有限公司	王林	宣州区溪口镇政府	谢东海
5922	年产3万吨高强度工业铝型材基地建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积2.13万平方米，其中建设标准厂房1.87万平方米，现代化办公楼0.23万平方米，生活配套附属设施246平方米；购置各类挤压生产线、粉末喷涂生产线、穿条隔热生产线、氧化电泳生产线等机器设备	1.53	0.60	0.50	钢构主体建设公	部分完工	宣城市宏峰铝业科技有限公司	张林峰	宣城高新区管委会	洗进
5923	年产60万吨机制砂石骨料生产线项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	建筑面积2.34万平方米，建设生产车间、原料用房、产品仓库，购置破碎机、分料机、振动筛、输送带等石子加工生产线成套设备	1.50	0.10	0.50	基础施工	部分完工	宣城市昌恒建材有限公司	丁东明	宣州区新田镇政府	许大胜
5924	郎溪县力精年产1.5万吨车辆零部件锻件和工程机械零部件锻件项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积4万平方米，形成年产1.5万吨车辆零部件锻件和工程机械零部件锻件的生产能力	1.50	1.18	0.32	2栋厂房主体建成	竣工投产	安徽力精锻造有限公司	徐学鹏	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5925	宁国金湛机电管状电机研发制造及精密金属加工制造项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积约0.8万平方米，主要建设砖混结构厂房1幢0.1万平方米、钢构厂房1幢0.6万平方米、物流仓库0.1万平方米；购置数控车床、CNC加工中心、钻孔机床等设备总计约170余台，进行机电管状电机研发制造及精密金属加工制造	1.50	0.01	1.00	主体施工	完成部分厂房	安徽金湛机电科技有限公司	林湛韬	宁国市宁墩镇政府	黄竞
5926	郎溪县中再生年产15万吨废钢破碎	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积约2万平方米，建设加工基地及配套设施，新增废钢破碎机设备一套；抓钢机2台；布袋除尘设备一套，项目建成后形成年产15万吨废钢破碎生产能力	1.50	1.29	0.20	主体建设	设备购置安装	安徽中再生资源开发有限公司	张求德	郎溪县新发镇政府	金健
5927	宁国福华年产1亿米坯布项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	通过拍卖购置原五星公司土地及厂房，建筑面积0.6万平方米，同时建设厂房面积1.5万平方米，购置喷水织机、整经机、加弹机等主要设备若干台套，年产1亿米坯布	1.49	1.30	0.19	1、2号厂房基础在施工中，3号厂房再盖钢构瓦	投产	宁国市福华纺织有限公司	盛丽	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5928	年产5000吨脱衣核桃仁项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	项目一期拟租赁厂房面积约2900平方米，购置相关设备及办公设施；二期新建厂房面积约5000平方米	1.45	0.40	0.50	项目一期已投产	二期建设	安徽果佳蓓农业科技有限公司	石建成	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
5929	年产1.5万套精品家具、沙发项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.67万平方米，建设生产车间、仓库、综合办公楼、，购置全自动开料锯、精密裁板锯等其他相关设备	1.39	0.30	1.09	主体在建	竣工投产	安徽冠誉家具制造有限公司	陈刚	宣州区孙埠镇政府	谢海水
5930	年产360万套计算机外观件产品项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	租赁空置厂房7248平方米，于智能产业园2号厂房新增自动喷砂机、全自动打磨机、CNC加工中心等设备，建设256套CNC加工中心；于三友闲置厂房新增2条全自动AED线（电泳）及其他的辅助设备，生产计算机屏幕	1.38	0.30	0.50	厂房完工，部分设备进场	部分完工	研精社（宣城）金属表面处理有限公司	刘士余	宣城高新区管委会	方雪军
5931	安徽力佳年产1亿包装瓶项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置转盘机、自动土料机、恒温退火炉等生产相关设备，生产及销售药用西林瓶，口服液瓶和化妆品使用的精华瓶，安部瓶等“管制类”包装容器以及相关配件；预计年产各类包装瓶1亿套	1.35	0.91	0.10	基础施工	部分完工，试生产	安徽力佳药用包装科技有限公司	张林	宣城经开区管委会	张旗会
5932	郎溪县俱泰年产1500吨无纺布、200万件无纺布裁片、10万套汽车座椅面套	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积0.95万平方米，形成年产1500吨无纺布、200万件无纺布裁片、10万套汽车座椅面套的生产能力	1.35	1.20	0.15	主体在建	竣工投产	安徽俱泰汽车内饰件有限公司	候丽	郎溪县新发镇政府	金建
5933	年产4000万只铝制容器生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	各类铝制容器的研发、生产，年产4000万只铝制容器	1.25	0.60	0.40	基础施工	部分投产	安徽昇洲包装有限责任公司	方林	宣城经开区管委会	张旗会
5934	宁国浦万橡胶、塑料等高分子材料制品生产项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	收购宁国听远公司1.3万平方米土地及1万平方米厂房，新建热空气硫化流水线2条，购置密炼机等设备80台	1.22	0.01	1.02	内部改造	投产	宁国市浦万高分子材料有限公司	金培华	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5935	宣城市宝冠金属制品有限责任公司绿色智能家具项目	传统产业升级改造	宣城经开区	总建筑面积约2.65万平方米，主要从事五金制品、塑料制品、家具、办公设备、铁床及其配件，智能手推车及其配件、脚手架及配件生产、销售	1.20	0.37	0.50	主体建设	部分完工	宣城市宝冠金属制品有限责任公司	高青松	宣城经开区管委会	张旗会
5936	宁国信德印刷机械及其零部件加工项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积1.85万平方米，建设高端印刷设备及配件生产项目	1.20	0.55	0.65	基础施工	投产	宁国信德自动化科技有限公司	金向华	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5937	宁国津隈数控机床、机械及汽车配件项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积2.42万平方米，新增安装湿型砂自动生产线一条、中频钢壳炉、等主要设备94余台，项目建成达产后，年产生5000套各类数控加工中心配件铸造及2000台数控加工光机，汽车配件及其他机械配件10万套，机器人配件1万套	1.20	1.14	0.06	主体施工已完成	投产	宁国津隈精密机械有限公司	沈国平	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5938	宁国金鑫新型汽车发电机数字化技改扩能项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	建筑面积约3万平方米，建设生产厂房、办公楼及配套设施用房，购置新能源汽车电机设备生产线、发电机耐久测试台等55台套生产及试验设备，年产120万台新型汽车发电机	1.20	1.15	0.05	内部安装	投产	宁国金鑫电机有限公司	唐盛	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5939	年产200万件汽车配件新建项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积2.03万平方米；安装注塑机、高压成型机、3D冲切机、附膜切片机等设备152台（套）；安装无尘净化自动喷涂线、无尘净化人工喷涂线、组装流水线共10条	1.20	0.90	0.30	一栋厂房主体完工	竣工投产	安徽池惠汽车部件有限公司	张保国	宣城高新区管委会	方雪军
5940	郎溪县霖园外年产200万平方米户外塑木地板、DIY拼装小地板	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积1.3万平方米，形成年产200万平方米户外塑木地板、DIY拼装小地板生产线的生产能力	1.20	1.13	0.05	1栋厂房主体建成	设备安装调试	安徽霖园外材料科技有限公司	张雷	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5941	郎溪县汇鑫年产3000吨浸胶线、绳产品	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积2.7万平方米，形成年产3000吨浸胶线、绳产品的生产能力	1.20	1.15	0.05	1栋厂房建成	竣工投产	安徽汇鑫新型纤维材料有限公司	贾学峰	郎溪经济开发区管委会	谢义宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5942	年产10万套卫浴产品自动化生产线项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.59万平方米，建设生产厂房及员工宿舍、综合办公楼等公用辅助用房，购置自动开料机、自动雕刻机、数控排钻等设备	1.18	0.50	0.40	主体在建	部分完工	宣城市宣卫卫浴有限公司	皮国才	宣州区寒亭镇政府	王跃
5943	年产22000吨高强度新型塑料板材及管材项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.22万平方米，主要建设生产厂房、仓库、综合办公综合楼及辅助用房，购置PVC挤压线、PP挤压线、粉碎机等设备	1.18	0.40	0.40	主体在建	部分完工	宣城旭伟新材料科技有限公司	张传志	宣州经开区管委会	孙胜宝
5944	年产2000吨高端轴承钢技术改造项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	新建厂房1万平方米，新增真空感应熔炼炉、真空自耗重熔炉、气氛保护电渣重熔炉等先进冶炼设备和除尘设备、检验检测设备及配套设施共30台（套）	1.17	0.55	0.30	基础施工	厂房建设完成	安徽富凯特材有限公司	林立洲	绩溪县科技商务经信局	舒卫华
5945	年产1400台金属储罐、100台压力容器、40套压力管道建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	一期租赁0.3万平方米厂房进行试生产，二期规划新建1栋生产厂房、1栋综合办公楼，总建筑面积3万平方米，待新建厂房落成后从租赁厂房整体搬迁至新厂区生产。项目购置液压闸式卷剪板机、上辊万能式卷板机等设备共计195台	1.16	0.60	0.40	主体在建	部分完工	安徽原通石化设备安装有限公司	杨勇	宣城高新区管委会	方雪军
5946	宣城浩源年产6.7万套汽车外饰件项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置注塑机等生产设备；从事各类汽车外饰件、加装件、改装件的生产与销售，汽车电子、模具的设计与开发，年产6.7万套汽车外饰件	1.15	0.68	0.20	基础施工	部分完工，完成设备调试、试生产	宣城市浩源汽车配件有限责任公司	房军豪	宣城经开区管委会	张旗会
5947	年产3000吨熔喷布及1.5亿只口罩项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.2万平方米，主要建设生产车间、原料车间、仓库、办公及其他附属用房，购置美国GD风机、加热源成套设备、搅拌机、喂料机、热熔机、往复机、半自动全自动等系类生产口罩机、新型驻极设备、电晕驻极设备、环保等设备	1.15	0.30	0.50	购买部分内部改造，新建部分围墙建设	部分完工	宣城广能非织造有限公司	胡道广	宣州经开区管委会	孙胜宝
5948	孙埠整体承接家居产业建设项目及配套工程	传统产业升级改造	宣城宣州区	主要建设标准化厂房及相关配套设施等	1.15	0.35	0.40	东环路一期完工，风桥路设计	部分完工	孙埠镇政府	谢海水	宣州区财政局	刘进
5949	年产93万吨砂石开采配套加工项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	建筑面积约1.7万平方米。主要建设综合办公楼、原料封闭库、成品封闭库等，配建供配电、污水收集处理等设施；购置破碎机、等设备	1.13	0.97	0.16	土建已经完工	竣工投产	安徽苏源矿业有限公司	许明庆	宣州区水东镇政府	陈章学

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5950	年产200套精密模具和2000万套手机配件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.4万平方米，主要建设厂房、综合办公楼、宿舍楼、门卫室等；配套建设水电网设施；购置CNC加工中心、精密放电电机、精密磨床、注塑成型机、高洁净度喷涂线以及真空电镀等设备	1.12	0.20	0.60	基础施工	部分完工	宣城东颖电子科技有限公司	韩卫东	宣州经开区管委会	孙胜宝
5951	年产7000万平方米瓦楞纸板包装箱项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	改造原有厂房1.55万平方米，扩建厂房0.72万平方米，购置五层瓦楞纸板线、天然气蒸汽锅炉、水印机、彩印机等设备，年产7000万平方米瓦楞纸板包装箱	1.12	0.40	0.50	主体在建	部分完工	安徽金百格包装股份有限公司	罗恒	宣州经开区管委会	孙胜宝
5952	年产300套玻璃数控四边磨成套设备	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房、综合办公综合楼，配套建设水电网及环保设施。购置激光切割机、加工中心、铣床、焊机、带锯、喷漆房等设备	1.11	0.30	0.50	基础施工	部分完工	宣城凯业智能系统工程有限公司	莫学农	宣州经开区管委会	孙胜宝
5953	年产20万立方米硅岩建筑保温材料技改项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	租赁厂房约1.02万平方米，改造厂房及水电设施；购置自动生产线主机、发泡机、养护房等设备，形成2条自动生产流水线，年产20万立方米A级防火硅岩建筑保温材料	1.10	0.03	0.40	厂房改造	部分完工	安徽亿优新材料科技股份有限公司	高华林	宣州区文昌镇政府	王书荣
5954	年产16000吨新型塑料板材与塑料托盘项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.22万平方米，建设生产厂房、仓库、综合办公综合楼及辅助用房，配建水电网及环保设施。购置螺旋上料机、共挤板材生产线、粉碎机、吸塑机等设备	1.10	0.30	0.50	主体在建	部分完工	宣城顺宝莱新材料科技有限公司	谢小花	宣州经开区管委会	孙胜宝
5955	年产肆千万米高档面料生产项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积2.8万平方米，建设生产厂房、办公楼、宿舍等，购置设备700台（套）	1.10	0.03	0.10	基础施工	完成厂房建设,设备安装调试	安徽盛恒纺织科技有限公司	余建	泾县榔桥镇政府	肖国新
5956	宁国辰欧年产1.5万吨隔音垫(EVA、PP、PE)板材项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目用建筑面积1.1万平方米，计划新增2套单螺杆生产线，1套双螺杆生产线，购置高混机、提升机等设备总计约35台	1.10	0.01	0.95	基础施工	投产	宁国辰欧汽车零部件有限公司	查光付	宁国市中溪镇政府	陈良龙
5957	郎溪县湖耀纺织年产仿真丝涤纶化纤布3200万米	传统产业升级改造	宣城郎溪县	新建1#车间、2#车间和研发楼，购置电子双喷喷水织机600台，倍捻机400台，形成年产仿真丝涤纶化纤布3200万米的生产能力	1.10	0.85	0.13	主体在建	主体建成	安徽湖耀纺织科技有限公司	胥国庆	郎溪经济开发区管委会	汪照荣



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5958	年产3000吨茶制戒烟品项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置切丝机、多功能茶叶制卷机、包装机、烘干机等生产设备，组建生产流水线，项目全部建成达产后，预计年产3000吨茶制戒烟品	1.10	0.01	0.50	租赁厂房	正常生产	安徽御叶生物科技有限公司	吴明道	宣城经开区管委会	张旗会
5959	宁国博门年产3500吨汽车配件项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积3.8万平方米，形成年产汽车配件3500吨的生产能力	1.10	0.90	0.20	主体施工	投产	安徽博门汽车零配件有限公司	陈聪智	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5960	郎溪县联美精工年产2万吨高强度紧固件	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约2.7万平方米，主要生产高强度紧固件，形成年产2万吨高强度紧固件的生产能力	1.10	0.90	0.15	厂房改造	部分建成，设备购置安装	安徽联美精工科技有限公司	徐学鹏	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5961	年产500套空气预热器及100套锅炉辅机配件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房、综合办公综合楼，配套建设水电管网及环保设施。购置激光切割机、焊机、喷漆房、剪板机、折弯机、卷板机等设备	1.05	0.30	0.50	基础施工	主体建设	宣城普洛斯环保科技有限公司	莫学农	宣州经开区管委会	孙胜宝
5962	宁国任远年产25万套电梯、机械专用配套钢边包装及木包装项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目建筑面积约1.9万平方米，主要建设标准化厂房、材料库、办公楼等设施；购置打扣机、数控车床等综合生产设备65台，形成年产25万套电梯、机械专用配套钢边包装及（以非优质林木为原材料的）木包装的生产能力	1.05	0.84	0.21	主体施工	投产	安徽任远包装新材料有限公司	王任远	宁国市中溪镇政府	陈良龙
5963	年产2400台智能搬运、存储机器人及附属仓储设备项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	项目租赁厂房1.25万平方米，改造厂房及水电管网，配建环保消防设施；购置龙门式加工中心、卧式加工中心、数控车床、激光切割机等设备	1.05	0.20	0.50	部分设备已经进场	部分完工	安徽驿星智能物流装备制造有限公司	陈波	宣城高新区管委会	冼进
5964	年产2万吨汽车零部件精加工及砂处理线机械化技改项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	项目在原有厂区内，利用预留土地，建设一栋精加工车间，改造砂处理生产线车间2000平方米，并购置自动机械砂处理生产线、车床、钻床等设备	1.05	0.95	0.10	一期竣工，二期厂房建设中	竣工投产	宣城明柯铸造有限公司	周英豪	宣州区文昌镇政府	王书荣
5965	年产5万套高端木质家具及智能家居项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.56万平方米，主要建设厂房2栋，综合办公楼及展厅，食堂、宿舍有等。购置精密推台锯、全自动电子裁板锯、梳齿开榫机等主要生产设备	1.05	0.30	0.40	主体在建	部分竣工	安徽维尚智能家居有限公司	程济来	宣州区孙埠镇政府	谢海水

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5966	年产1万吨塑胶跑道粒子扩建项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.1万平方米，建设综合办公楼、生产车间，购置密炼机、挤出机、切胶机等设备，生产学校用塑胶跑道粒子	1.04	0.20	0.40	基础施工	部分完工	安徽创园体育科技有限公司	何军	宣州经开区管委会	孙胜宝
5967	年产1000万平米碳酸钙纤维节能环保新材料项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.9万平方米，建设生产车间，办公综合楼，辅助用房等。项目配置拉挤板材生产线、配料混合机、压力机、塑料薄膜成型机、裁板机、雕刻机、涂胶机以及包装设备等生产加工设备	1.03	0.15	0.10	围墙施工	部分完工	安徽安车新材料有限公司	丁宏国	宣州经开区管委会	孙胜宝
5968	年产5万台高端轮椅项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.23万平方米，购置锯切机、CNC车床、弯管机等自动化生产设备	1.02	0.61	0.25	主体在建	部分竣工	安徽亚润金属制品有限公司	张翠琴	宣城高新区管委会	方雪军
5969	年产1.2亿块页岩烧结砖自动化生产线技改项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	改造厂房、办公楼4.92万平方米，购置机械手、自动编组设备，自动切坯机、制坯机等13台套，安装除硫等环保设备	1.02	0.30	0.40	厂房改造，部分设备安装	部分完工	宣城市中达新型建材有限公司	费永华	宣州区新田镇政府	许大胜
5970	宁国德艺年产500万套出口家具项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目新建厂房9000平方米，商务区、家具卖场区等配套设施总计11000平方米；购置高档进口围边机、家具自动化生产线及配套生产设备共计160余台；形成年产500万套出口家具生产能力	1.02	0.01	0.40	主体施工	部分投产	宁国德艺家具有限公司	王俊	宁国市中溪镇镇政府	陈良龙
5971	年产3000万只空调截止阀毛坯及1500万只空调截止阀精加工项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面0.55万平方米，其中：生产厂房0.45万平方米，办公生活用房1000平方米。项目购置红冲锻压机、下料机、退火炉、加温机、抛丸机、其他精加工设备主要生产设施	1.02	0.01	0.50	主体在建，部分完工	部分设备进场	宣城全正机械有限公司	王倩	宣城高新区管委会	方雪军
5972	年产800吨云母带及200吨风电定子线圈项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	总建筑面积约9693.5平方米，拟新建生产车间2栋、3层办公楼1栋建筑面积约1176平方米、3层仓库面积约4737.5平方米；并购置相关设备	1.01	0.40	0.60	基础施工	主体工程完工	安徽世纪云母绝缘材料有限公司	曹扬	绩溪县招商合作服务中心	姚成云
5973	年产500万件金属组件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积3.07万平方米，主要建设生产车间，综合楼，门卫及其他用房，购置圆切管机、全自动切管机、高速自动双弯机、环保设备等设备	1.01	0.20	0.40	基础施工	部分完工	宣城舜泰金属制造有限公司	陈强	宣州经开区管委会	孙胜宝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5974	年产230万只锅具建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	项目购买智能制造产业园标准化厂房约6033平方米，改造水电管网设施，配套消防环保设施。购置高温电炉、60吨冲床、储能点焊机、电焊机等设备	1.01	0.20	0.50	部分设备进场	部分完工	安徽省仁众智能家居用品有限公司	王帮顺	宣城高新区管委会	方雪军
5975	年产20万平方米新型材料产品项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.55万平方米，购买存量土地及生产车间、办公楼、综合楼等建筑设施，购置全自动生产线、高速搅拌机、多轴雕刻机等生产加工设备	1.01	0.20	0.60	厂房改造	部门完工	安徽砼筑新材料科技有限公司	童延安	宣州区水阳镇政府	黄邦明
5976	宁国瑞园小微企业创业园建设项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	通过股权收购方式，盘活原有建筑面积7500平方米，规划再新建标准化生产厂房22334平方米，办公及配套设施4920平方米，水、电等基础设施同步进行配套改造	1.00	0.01	0.75	基础施工	投产	宁国市德胜建筑机械有限公司	姜龙	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5977	郎溪县郎源固废年干燥处理一般固废污泥6万吨	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积0.5万平方米，形成年干燥处理一般固废污泥6万吨的生产能力	1.00	0.30	0.60	基础在建	厂房主体建成	郎溪郎源固废废弃物处理有限公司	李洲	郎溪县凌笪乡政府	徐平
5978	宣城祁尔精密陶瓷阀芯项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置设备注塑机、CNC加工中心、实验室相关测试机、自动化组装机、全检测试机等生产设备；生产高精密给水阀芯产品10000000PCS	1.00	0.56	0.30	主体建设	部分完工	宣城祁尔精密工业有限公司	刑维启	宣城经开区管委会	张旗会
5979	郎溪县森赛年产200套橡胶生产流水线项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积2万平方米，形成年产200套橡胶生产流水线的生产能力	1.00	0.98	0.02	部分建成	竣工投产	安徽森赛机械有限公司	代兴财	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5980	郎溪县凯尔维年产2万吨汽车内饰材料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积2万平方米，形成年产2万吨汽车内饰材料的生产能力	1.00	0.99	0.01	1栋厂房主体建成	竣工投产	安徽凯尔维新材料科技有限公司	陈永健	郎溪经济开发区管委会	谢义宏
5981	郎溪县嘉运佳年产2500万米纺织面料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积2.02万平方米，形成年产2500万米纺织面料的生产能力	1.00	0.95	0.04	部分建成	设备购置安装	宣城嘉运佳纺织有限公司	任丽平	郎溪经济开发区管委会	汪照荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5982	年产5000吨链传动产品及60万套胀套、锥套、毂等链传动配套产品项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	项目总建筑面积约6730平方米，新建一层钢结构生产车间，新建三层综合楼，并购置机械压力机、数控车床等相关设备，配套水电等基础设施	1.00	0.41	0.50	基础施工	主体工程完工	安徽威世顿异型链制造有限公司	杨思令	绩溪县华阳镇政府	汪有红
5983	郎溪县锐兰精密年产30亿只半导体引线框架	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约1万平方米，主要生产不锈钢流体设备零部件半导体引线框架，项目建成后形成年产30亿只半导体引线框架的能力	1.00	0.03	0.85	基础建设	主体施工	安徽锐兰精密工业有限公司	司念伟	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5984	郎溪县华涛纺织年产3000万米化纤布	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积1.6万平方米，新建2栋厂房，形成年产3000万米化纤布的生产能力	1.00	0.66	0.31	主体在建	主体建成	郎溪华涛纺织有限公司	吴正奎	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
5985	休闲鞋跨境电商总部基地项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	项目对原有厂房及办公楼进行改建，总建筑面积约1.26万平方米。具体建设内容包括规划改建商务办公楼、仓库、精品鞋样展示馆，新建样板车间约6334平方米	1.00	0.70	0.30	厂房已拍卖，改造中	投产	安徽派拉蒙进出口有限公司	胡旭东	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
5986	年产1200万瓶雾化硅油项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	总建筑面积约7667平方米，主要建设生产车间、研发质检车间及装置罐区等辅助设施，产品采用精细化工艺技术，建成年产1200万瓶雾化硅油生产线	1.00	0.40	0.50	基础施工	部分建成	安徽皓森新材料科技有限公司	郭彬原	绩溪县临溪镇政府	周光祥
5987	年产15-20亿只电工触头产品项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	项目利用原有办公用房约1040平方米、生活用房约361平方米，并新建3幢4层砖混结构生产车间共约2070平方米，购置冷压焊复合触头自动机等相关设备	1.00	0.60	0.20	基础施工	厂房主体施工	绩溪创美电气科技有限公司	许全忠	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
5988	年产6000吨高档饰面家具用纸项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	项目对原有约8900平方米厂房进行装修改造，新建约4000平方米研发展示厂房，配套停车位等附属设施，并购置印刷机、热搅拌器等生产设备	1.00	0.95	0.05	厂房改造	项目投产	安徽国色新材料科技有限公司	彭澎	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
5989	年产30万台微型、小型齿轮减速电机项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积1.65万平方米，购置生产加工等设备120台（套），形成年产30万台微型、小型齿轮减速电机项目的生产能力	1.00	0.35	0.50	厂房主体建设	完成厂房建设	安徽欧特精密智造科技有限公司	丁子乔	泾县经开区管委会	盛清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5990	宁国征途致新输变电智能综合监控设备生产项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	项目总建筑面积2万平方米，拟建生产厂房、研发测试实验室、职工生活区及配套基础设施，购置复合型贴片机、锡膏印刷机等研发实验设备。项目建成达成后，年产输变电智能综合监控设备1万套	1.00	0.01	0.80	基础设施建设	投产	安徽征途致新电子科技有限公司	程益姣	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5991	宁国安威汽车底盘附件、轨道交通紧固件和冲压件生产项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	建筑面积6500平方米，建设标准化厂房、办公及研发中心。购置高性能冲床、平面磨床、冷镦机等生产设备及质量检测设备。年产汽车底盘附件100万套、轨道交通紧固件300万套、冲压件500万件	1.00	0.80	0.20	基础施工	投产	宁国市安威金属制品有限公司	朱爱华	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5992	宁国强力年产6亿米PET纤维钩编支撑管和50万条集装袋项目	传统产业升级改造	宣城市宁国市	项目建设厂房1.42万平方米，购置钩编织机、等主要设备若干台。项目建成达产后，年产6亿米PET纤维钩编支撑管和50万条集装袋	1.00	0.90	0.10	主体施工	投产	宁国市强力塑业有限责任公司	杨巍	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5993	安徽钢锐精密模具配件、氮气弹簧项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置CNC加工中心、磨床真空热处理等生产设备，组建生产线；项目全部建成达产后，预计年产40万件模具配件	1.00	0.44	0.36	基础施工	主体建设	安徽钢睿精密科技有限公司	孙岭	宣城经开区管委会	张旗会
5994	郎溪县欣安年产60000吨注塑机配套铸件	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积1.4万平方米，形成年产6万吨注塑机配套的生产能力	1.00	0.95	0.04	部分建成	设备购置安装	郎溪欣安机械设备有限公司	李琳	郎溪经济开发区管委会	汪照荣

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
5995	宁国宇诚年产100万台千斤顶项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	建筑面积16000平方米，购置冲压、电焊、千斤顶装配线等主要设备（含生产线）113台。项目建成达产后年产千斤顶	1.00	0.80	0.20	基础施工	投产	安徽宇诚液压工具有限公司	朱跃芳	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
5996	亚夏汽车文化财富广场	现代服务业	宣城	总建筑面积150万平方米，主要建设汽车展览馆等附属设施	86.00	43.00	8.00	汽车展示销售中心建成	部分完工, 附属施工	安徽亚夏实业股份有限公司	方昌杰	宣城现代服务业产业园管委会	张勇
5997	爱家华城二期	现代服务业	宣城	总建筑面积57.1万平方米，主要建设商业中心、超市及停车场等附属设施	44.18	11.90	8.00	基础施工	主体施工	宣城爱家置业开发有限公司	吴志国	宣城现代服务业产业园管委会	张勇
5998	宣城金陵大饭店项目	现代服务业	宣城宣州区	总建筑面积10.5万平方米，建设商业酒店客房320间，办公楼及地下停车库	10.10	7.00	1.50	框架完成，正在装修中	部分竣工	宣城同曦房地产开发有限公司	陈超	宣州区鳌峰办	开春华
5999	旌德高铁站旅游集散中心项目	现代服务业	宣城旌德县	总建筑面积10.5万平方米，主要建设旅游换乘中心及配套集散、购物、商场、餐饮住宿等旅游基础设施，城市道路等附属设施	10.00	8.28	1.20	旅游配套基础设施建设	部分完工	旌德县旅游发展有限公司	刘昱敏	旌德县黄山东线管委会	汪光如
6000	高铁新区商贸综合体	现代服务业	宣城旌德县	总建筑面积20.7万平方米。其中有叠拼住宅、商业综合体、社区养老服务用房、综合文体活动站等配套设施	7.81	1.11	1.20	开展前期工作	开工建设, 其中商业区建设开工	安徽保成房地产开发有限公司	李斌	旌德县黄山东线管委会	汪光如
6001	宣城市巷口桥一体化协同物流园区工程	现代服务业	宣城	总建筑面积80万平方米，主要建设物流中心及物流仓库等附属设施	7.20	0.50	4.00	I类变更设计施工图编制完成	开工建设	皖赣铁路安徽公司	施昌继	宣城市铁路（机场）监管中心	张斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6002	宣城农副产品批发市场二期	现代服务业	宣城	总建筑面积12万平方米，主要建设市场交易区仓储及商业配套等附属设施	5.50	4.88	0.62	试运行	竣工	安徽中合农产品市场有限公司	方东	宣城现代服务业产业园管委会	张勇
6003	云尚田园综合体项目	现代服务业	宣城泾县	总建筑面积1.8万平方米，建设户外拓展园、采摘及农耕文化体验园、汽车越野公园、大型生态停车场、游客服务中心等	5.10	0.52	0.50	基础施工	主体工程建设	安徽省泾县云尚生态旅游开发有限公司	张云	泾县蔡村镇政府	邵鹏
6004	旌德县冰雪文旅城项目一期	现代服务业	宣城旌德县	总建筑面积5.2万平方米，主要建设室内滑雪馆、滑雪道、大型嬉雪区及大型公共服务等附属设施	5.00	1.64	0.80	基础施工	主体在建	安徽科沃文旅产业有限公司	黄佳	旌德县白地镇政府	朱远
6005	吴鸿泰茶园综合体建设项目	现代服务业	宣城泾县	总建筑面积2万平方米，建设茶香观光区、茶博物馆、飘雪温泉酒店、高山玻璃水滑、望山民宿等	5.00	1.29	1.00	游乐设施主体基本完成	完成茶香观光区、茶博物馆主体工程建	安徽泾县吴鸿泰旅游开发有限公司	吴飞	泾县汀溪乡政府	陈飞
6006	泾县缤纷环球城项目	现代服务业	宣城泾县	规划建筑面积为4.68万平方米，主要建设商铺、超市、影院及相关配套设施等	5.00	0.09	0.50	基础施工	主体建设	泾县住房和城乡建设局	程皓	泾县住房和城乡建设局	华斌
6007	宣城巷口桥铁路货场扩建工程	现代服务业	宣城	总建筑面积约0.5万平方米，按照铁路二级物流基地标准扩建巷口桥站货场，建设货运站场、堆场及仓库，安装集装箱装卸线等，购置龙门吊、装载机等大型设备；建设货运营业综合楼、装载机库、叉车库、生活用房等	3.30	1.35	0.15	主体建设	主体建成，投入运营	皖赣铁路公司	王志平	宣城市铁路（机场）建管中心	张斌
6008	中农联皖东南(泾县)农产品批发市场	现代服务业	宣城泾县	项目总建设规模约8万平方米，项目总用地面积约120亩，地块规划用于批发交易区、电商产业区、市场配套区、农产品品牌中心、冷链物流区等建设	3.20	0.04	0.30	基础施工	部分主体建设	泾县住房和城乡建设局	胡晨	泾县住房和城乡建设局	华斌
6009	宁国鸿鹰白云山国际养生休闲度假酒店项目	现代服务业	宣城宁国市	项目利用白云山国际休闲度假区酒店现有建筑物进行改建，改建总建筑面积4.7万平方米。一期改建迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼等，二期改建商业街、酒店公寓等，配套建设停车场、绿化、消防等设施	3.00	0.25	0.40	主体改造	继续进行内部改造	安徽省宁国市鸿鹰生态旅游发展有限责任公司	范培	宁国市文旅局	张斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6010	宣城市继源大厦项目	现代服务业	宣城宣州区	总建筑面积约2.9万平方米，商业1.3万平方米，假日宾馆1.1万平方米，商务办公0.4万平方米，办公辅助用房0.1万平方米	1.50	1.10	0.20	主体在建	部分完工	宣城市继源市场服务有限责任公司	刘继财	宣州区济川办	郭传军
6011	龙川迎宾馆提升改造项目	现代服务业	宣城绩溪县	总建筑面积约2万平方米。一期拟对龙川迎宾馆现有客房、迎宾楼、别墅进行全面翻新改造，并更换相关设备；二期拟新建别墅40幢，面积约0.8万平方米，配套建设停车场、绿化亮化、道路等设施	1.30	1.00	0.20	一期工程正常营业，二期工程建设中	二期工程施工	安徽小小象旅游度假有限责任公司	朱捷	绩溪县瀛洲镇政府	程英杰
6012	宣城宝骏汽车4S店项目	现代服务业	宣城宣州区	总建筑面积为3万平方米，拟建设4S店及机动车停车位500辆	1.15	1.00	0.15	主体已经完工，正在装修中	竣工投产	宣城市宝骏汽车销售有限公司	王欢	宣城高新区管委会	方雪军
6013	绩溪维也纳国际酒店项目	现代服务业	宣城绩溪县	对原约7500平方米楼盘进行改造，建设维也纳国际酒店，设置客房约150间、会议中心及餐饮中心，配套面积约3000平方米地下停车场、水电等设施	1.05	0.50	0.50	正在进行装修	部分完工	绩溪县旌宇置业有限公司	刘永辉	绩溪县住建局	许灶强
6014	安徽省旌俞农业园建设项目	现代服务业	宣城旌德县	总建筑面积28.2万平方米，主要建设生态园、开心农场、垂钓及综合服务中心和度假客房等附属设施	1.05	0.79	0.26	一期高端民宿主体建设已完成，正在开展装饰工程	项目完工	安徽省旌俞生态农业开发有限公司	鲍丽霞	旌德县农水局	毕剑勇
6015	雪梨园度假山庄建设项目	现代服务业	宣城泾县	总用地面积为8万平方米，建设“一心六区”，一心：综合服务中心；六区：住宅楼区、公寓楼区、休闲区、果园采摘体验区、农家菜地区以及雪梨园区	1.04	0.09	0.50	土地平整	基本完成综合服务中心、休闲区建设	安徽桃花潭雪梨园旅游文化发展有限公司	都令迟	泾县桃花潭镇政府	徐进
6016	泾县茂林老钱旅游生态农庄项目	现代服务业	宣城泾县	修建景观水塘、景观步道、水上亭桥、接待中心、卡丁车道、蔬果基地等	1.03	0.80	0.10	配套设施建设	部分建成	茂林老钱生态旅游公司	杨邵兵	泾县茂林镇政府	赵胡鲲
6017	旌德县灵芝健康小镇(农民工返乡创业园)科技孵化器项目	现代服务业	宣城旌德县	总建筑面积2.4万平方米，采用EPCO模式实施，新建医疗器械、体外诊断试剂产业标准厂房，配套一栋办公质检楼及管道、道路、绿化、配电等附属工程	1.00	0.77	0.23	前期工作	完工	旌德县工业投资有限公司	朱永建	旌德县开发区管委会	钱广兵



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6018	旌德县粮食和应急物资储备库	现代服务业	宣城旌德县	建设仓容3万吨平方仓，包括5栋仓库23米X72米，1栋仓库23米X60米，1栋仓库23米X50米，办公及附属用房960平方米；购置仓储设备、粮食加工设备信息化系统等	1.00	0.10	0.40	基础施工	部分建成	旌德县粮食物资储备中心	徐永保	旌德县发展和改革委员会	何艳华
6019	蚂蚁乐居智能家居产业园及总部基地项目	创新能力	宣城经开区	建设蚂蚁乐居产业园运营中心总部基地，蚂蚁乐居数据中心、职工住宅和其他配套建筑，生产智能门、高压舱、智能净水器等智能家居	60.00	6.87	5.00	基础施工	主体建设	蚂蚁乐居科技有限公司	童高宪	宣城经开区管委会	张旗会
6020	宇航智能制造产业基地项目	创新能力	宣城经开区	新建20万平方米标准化厂房及办公附属设施，建设特种机器人、机器视觉检测系统、智能铸造等高端智能装备产业基地	20.00	2.00	6.00	基础施工	主体施工	南京神舟航天智能科技有限公司	支海波	宣城经开区管委会	张旗会
6021	核心零部件产业园项目	创新能力	宣城经开区	新建17栋钢结构厂房、2栋综合楼及4栋办公楼，同时配套区内水、电、路、绿化、环保、消防等基础设施建设	3.30	0.72	1.00	正在进行土方平整、规划设计方案报批	主体建设	宣城开盛建设投资有限公司	张增华	宣城经开区管委会	张旗会
6022	彩虹小区扩区项目	新型城镇化	宣城	总建筑面积38.99万平方米，建设保障房	23.00	9.90	2.00	主体施工	主体施工	宣城现代服务业产业园管委会	汪绍志	宣城现代服务业产业园管委会	张勇
6023	宁国永电智创城产业园项目	新型城镇化	宣城市宁国市	总建筑面积约40万平方米，其中厂房面积约33.5万平方米。一期项目新建多层厂房和配套用房。打造集技术研发、生产加工、产品展示和商贸服务等功能于一体的智能制造产业园	20.00	1.65	3.00	基础施工	开工建设	宁国市永电智创城产业园有限公司	邵和光	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6024	宣城市阳德路(宛溪路-陵阳路)道路建设工程	新型城镇化	宣城	全长4570米，道路红线宽度60米，城市主干道	14.72	13.84	0.88	路面施工	竣工	宣城市市政园林公用管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6025	宁国市梅林镇乡村振兴(中德智造小镇)	新型城镇化	宣城市宁国市	新建中德智造小镇范围内所有基础设施建设，包含道路，桥梁，供水，供电，污水处理厂，污水管道等等	12.69	4.90	3.00	环形路、排水干渠等工程建设；经二路、纬三路等三条道路已开工	进行部分子项目建设	安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	何帆	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6026	巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目	新型城镇化	宣城	西环路，长约5430米，红线宽40米，为城市主干道；通港路西起西环路，红线宽40米，为城市次干道；梅子冈路南延长约1150米，红线宽24米，为城市次干道	12.59	0.50	3.00	基础施工	主体施工	宣城市市政园林公用管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6027	宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程	新型城镇化	宣城	建设鸿泰街、勤业街、汇通街等13条道路，总长约8960米，主要建设内容包括土地平整、道路等，路面均为沥青路面	12.00	3.00	3.00	道路基础施工	道路施工	宣城现代服务业产业园区管委会	朱之尧	宣城现代服务业产业园管委会	张勇
6028	宁国G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设项目	新型城镇化	宣城市宁国市	建设园区基础设施、厂区建设，自来水厂扩容及取水口迁建，污水处理厂新建，同时配套建设相关基础设施	6.60	0.30	2.00	子项目在建	完成部分设施建设	宁国市中溪镇政府	黄静	宁国市中溪镇政府	陈良龙
6029	绩溪县生态文明提升基础设施建设工程	新型城镇化	宣城绩溪县	新建一级普通消防站工程；白改黑工程；社会主义核心价值观教学基地及周边路网工程；新建纬一线工程、障山路新建工程、西环线南段工程	5.46	5.10	0.30	西环线工程正在施工中	西环线工程完工	绩溪县市政工程管理服务中心	汪鹏程	绩溪县住建局	许灶强
6030	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目	新型城镇化	宣城市宁国市	宁国市备用水源及输水管网建设、星河黑臭水体治理、主城区主要排水管网提质增效、老旧小区红线外雨污分流	3.99	0.80	1.40	已完成排水管网检测清疏工程	进行水源地项目施工	安徽环能建设有限公司	费涛	宁国市住建局	余海松
6031	宣州区养贤乡聚贤小区建设项目	新型城镇化	宣城宣州区	总建筑面积9.79万平方米，建设31栋多层住宅及公共服务配套用房的建筑工程、安装工程以及室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程	3.40	2.45	0.50	部分封顶，部分装修	主体建设	宣州区国投置业有限公司	张飞	宣州区国资公司	冯正扬
6032	泾县美丽公路改建工程	新型城镇化	宣城泾县	X073洗马桥至爱民公路24.15千米道路改建、环境整治工程	3.34	1.17	0.60	道路路基建设，全面施工中	路面工程完工	泾县交运局	赵升	泾县交运局	曹建华
6033	旌德经开区健康制造产业园项目	新型城镇化	宣城旌德县	建设内容包括建筑工程与路网工程。总建筑面积17.7万平方米，建设研发中心、孵化中心、专家公寓等；路网工程计3.55公里，建设经七路、纬四路、篁嘉大道西延至原S323等三条道路	3.02	0.12	0.80	开工建设	部分建成	旌德县经济发展局	舒健	旌德经开区管委会	钱广兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6034	旌德县城市生活污水管网完善工程项目	新型城镇化	宣城旌德县	管道建设总长10公里，建设内容包括雨污分流改造、污水管道新改扩建、路面恢复、道路附属设施恢复等建设	3.01	0.96	0.80	部分片区正在施工	部分完工	旌德县工业投资有限公司	朱永建	旌德县住建局	丁四清
6035	宣城市狸桥镇金山小区	新型城镇化	宣城宣州区	总建筑面积8.2万平方米，其中保障性住房面积为7.17万平方米，保障性住房总套数为668套	2.60	2.10	0.20	小区部分楼栋主体完工，配套建设	部分完工	宣城市狸桥金山建设投资有限公司	陈贤玉	宣州区狸桥镇政府	黄彬
6036	宣州区水阳镇乡村生态振兴项目	新型城镇化	宣城宣州区	项目主要建设包括水阳镇污水管网工程、水系贯通工程、镇区公园、水阳工业集中区道路、集镇道路提升工程、黑臭水体治理工程	2.45	1.60	0.30	部分子项目完工，公园、污水处理厂建设	部分完工	宣州区水阳镇政府	黄邦明	宣州区水阳镇政府	黄邦明
6037	文景路西延	新型城镇化	宣城	城市主干道，西起青弋江大道，东至清流路，长约1200米（其中隧道段长约310米），红线宽54米	2.29	0.30	1.10	基础施工	主体建设	宣城市市政园林公用管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6038	宣城市节能利用集中供热项目(一期)工程	新型城镇化	宣城	新建蒸汽管道总长度约22.5千米，设计的管径DN500/DN350，供应宣城高新区、宣城现代服务业产业园工业企业用气	2.11	2.10	0.01	管道铺设	基本完工	宣城市供热公司	刘刚	宣城市国投公司	彭强
6039	宣城市新建自来水厂建设工程项目	新型城镇化	宣城宣州区	建设净水处理系统和污泥处理系统，建设规模5.0万m <sup>3</sup> /d。新建原水取水泵房规模为5.0万m <sup>3</sup> /d，建设原水输水管，购置卧式离心泵、泵吸式刮泥机、罗茨风机、排污泵、计量泵、二氧化氯发生器、轴流风机、真空泵等设备	2.06	0.10	0.30	主体在建	部分完工	宣城市新建自来水有限责任公司	赵文祥	宣城高新区管委会	方雪军
6040	绩溪县供水基础设施建设项目	新型城镇化	宣城绩溪县	新建供水拦河坝1座；取水点至城区的输水管道两道，共24公里；建设4万m <sup>3</sup> /d自来水厂1座及配水管网改扩建等	1.90	0.35	0.80	水厂扩建提升改造工程施工	水厂扩建改造工程完工	绩溪县自来水公司	程鹏飞	绩溪县住建局	许灶强
6041	县城第二水源项目	新型城镇化	宣城旌德县	新建一座库容996万方小(1)型水库，引水规模3万t/d，新建引水隧洞、加压泵站、制水厂、输配水管道等	1.81	0.80	0.60	完成原水管道试验段沟槽土方开挖	主体完工	旌德县农业技术推广中心	汪红明	旌德县农水局	毕剑勇
6042	绩溪县吴家山安置区三期工程	新型城镇化	宣城绩溪县	总建筑面积约4.4万平方米，包括新建保障性住房9栋296套，新建一类幼儿园及停车场	1.80	1.65	0.15	幼儿园竣工验收，部门楼栋已封顶	完成竣工验收	绩溪县城镇化开发投资有限公司	汪青顺	绩溪县住建局	许灶强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6043	绩溪县城市停车场项目	新型城镇化	宣城绩溪县	建设G233停车场、经一路停车场（含经一路）、睿阳路停车场及配套设施，配套设施建筑总面积约19278平方米，设置停车位801个	1.64	0.30	0.50	G233停车场已开工	G233停车场完工	绩溪县国投公司	黄志莹	绩溪县住建局	许灶强
6044	中国电信股份有限公司宁国分公司通信枢纽楼建设项目	新型城镇化	宣城宁国市	总建筑面积0.61万平方米，新建生产楼主楼1栋7层，包含公共服务窗口营业厅、综合通信机房、综合办公室等；附楼2栋，包含食堂、防汛及战备物资仓库；购置安装配套数量交换设备等	1.50	0.70	0.50	基础施工	继续建设	中国电信股份有限公司宁国分公司	王益群	宁国市商务局	胡振东
6045	宣州区洪林镇天然气利用工程	新型城镇化	宣城宣州区	本项目为宣州区农产品（食品）加工园LNG应急储配综合站。站内主要建设内容包括：LNG储存气化区、生产辅助用房、消防水池、场区围墙和道路绿化等	1.46	0.90	0.40	主体在建	部分完工	宣城新奥宣燃燃气有限公司	韩继深	宣州区洪林镇政府	丁光华
6046	郎溪县环龙须湖健身绿道项目	新型城镇化	宣城郎溪县	在现有龙须湖道路基础上，拓宽2米作为骑行绿道、道路两侧各做5米宽的绿化带、3公里贯线路面道路提升，沿线四个村庄立面改造。在道路沿线布置一、二、三级驿站及景观节点	1.18	0.77	0.38	路面施工	完成路面施工,附属设施施工	郎溪县国有资产运营投资有限公司	徐堂德	郎溪县文旅局	晏长志
6047	城乡公交一体化改造工程	新型城镇化	宣城旌德县	建设标准为二级综合枢纽客运站，同时在白地镇、俞村镇建设公交换乘中心站	1.15	0.54	0.50	枢纽站工程建设	完成站房主体建设	旌德县公路所	杨靖	旌德县交通运输局	钱广虎
6048	寒亭整体承接卫浴产业转移建设项目及配套工程	新型城镇化	宣城宣州区	新建道路8条，总长度6.7千米；新建综合服务中心一栋，面积8000平方米；新建配件市场、垃圾中转站等配套工程；完成658亩土地平整	1.05	0.20	0.40	部分道路已经竣工	完成部分道路建设	寒亭镇政府	王跃	宣州区财政局	刘进
6049	旌德县环城东路段给排水供水管网等设施项目	新型城镇化	宣城旌德县	道路排水工程2065米，红线宽24米，主要为给排水管网、供气管网、道路路面、标识标线等工程	1.05	0.10	0.20	基础施工	主体建设	旌德县梓山城乡建设公司	汪佳俊	旌德县住建局	丁四清
6050	解放南路淳源桥与驾虹桥街道改造工程项目	新型城镇化	宣城旌德县	项目位于徽水河西侧，建设范围为文昌塔片区，主要对街巷立面、道路铺砖及广场进行改造（一期）	1.00	0.86	0.10	部分街巷主体改造施工	部分建成	旌德县旅游发展有限公司	朱园园	旌德县住建局	丁四清
6051	宣城至泾县高速公路一期工程	交通	宣城	新建高速公路40千米	44.60	5.70	5.00	道路基础施工	道路基础施工、桥梁施工	宣城交通运输局	胡明寰	宣城市交通运输局	杨承保

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6052	S457宁泾公路改建工程	交通	宣城	改建一级公路60千米	23.00	20.59	1.00	道路施工	路面完工	宣城市公路局	王静	宣城市交通运输局	杨承保
6053	S457宁泾公路泾县段工程	交通	宣城泾县	路线全长67.7千米、泾县段30.3千米，路基宽24.5米，一级公路标准建设	13.84	4.67	1.00	城区段施工，秦坑河桥、青弋江灌渠大桥施工	城区段全面完工	泾县交通运输局	赵升	泾县交通运输局	曹建华
6054	G318宣城至郎溪十字镇一级公路改建工程	交通	宣城	建设总长23.87千米	10.30	10.19	0.05	路面完工	竣工	宣城市公路局	王静	宣城市交通运输局	杨承保
6055	S604沈村至朱桥段、S104宣城至港口段公路改建工程	交通	宣城宣州区	S104长20.53千米，双向四车道，路基宽24.5米，路面宽21米；S604长8.582千米，双向二车道，路基宽12米，路面宽9米	8.32	5.50	1.50	主体在建	部分竣工	宣城新通达公路到有限末	李明和	宣州区交通运输局	孙霖
6056	榔桥至茂林公路建设项目	交通	宣城泾县	二级公路标准，全长27.15千米，路基宽12米	7.20	3.20	0.50	路基工程施工，景照桥下步结构、老路加宽段施工	部分完工	泾县交通运输局	赵升	泾县交通运输局	曹建华
6057	宁国市宁虹路改建工程	交通	宣城宁国市	对宁国至虹龙长约20千米的原有道路进行改建，项目起点（S215）——高村——S104段按照一级公路兼顾城市道路标准建设；高村——虹龙段采用二级公路标准建设	5.67	3.84	0.50	正在进行道路施工	进行道路施工	宁国市交通运输局	郑光耀	宁国市交通运输局	杨克志
6058	泾县牛岭水库	水利	宣城泾县	总库容1.63亿立方米，设计灌溉面积72.37万亩，水电站装机容量26.75兆瓦，为大Ⅱ型水库，主要建设主坝、副坝、溢洪道等	29.27	8.06	3.00	大坝坝址平整，相关配套设施及移民安置点建设	部分完工	泾县国有资产投资运营有限公司	邢示辉	泾县水利局	柯正宏
6059	港口湾水库灌区	水利	宣城	设计灌溉面积52.3万亩。主要包括疏浚大沟12条；疏浚中沟29条	27.43	10.75	6.00	骨干工程建成	部分完工	安徽省港口湾水库灌区管理局	王圆	宣城市水利局	李家传
6060	旌德县徽水河城区中心段综合治理工程	水利	宣城旌德县	河道综合治理5.1千米，砌筑河坝，堤岸绿化、亮化	6.00	4.56	0.80	河道护岸维修加固	部分河段堤坝建设完工	旌德县农业技术推广中心	汪红明	旌德县农水局	毕剑勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6061	浣溪河流域综合治理项目	水利	宣城旌德县	流域综合治理面积18.6平方千米，治理区域包括白沙河、徽水河、篁嘉河	5.00	3.53	0.80	河道治理清淤	完成部分河段治理工程	旌德县农业技术推广中心	汪红明	旌德县农水局	毕剑勇
6062	宣州区重点易涝区排涝泵站工程	水利	宣城宣州区	新建风联、仙人桥、仁义、杨家嘴，改扩建马王桥、谢村、隆兴共7座，装机规模共1.48万千瓦	3.98	3.50	0.20	风联、仙人桥等竣工，谢村等在建	谢村、隆兴完工,马王桥继续建设	宣州区重点易涝区泵站管理办公室	张成贵	宣州区水利局	魏取宝
6063	郎溪县现代农业产业园建设	农林	宣城郎溪县	打造现代农业产业园，建设“两区二市三园一基地”	14.15	5.38	3.50	标准农田建设，沟渠、河道整治	部分完工	郎溪县农业农村局	钱世荣	郎溪县农业农村局	侯新隆
6064	宣城正邦2*3PS繁殖场“种养结合”基地建设项目	农林	宣城宣州区	采用楼房式猪场，且为全封闭式多层立体建筑。另开挖深水井3口，购置各类设备16584台套；配套建设无害化处理设施、污水处理及生物发酵设施等环保设施	5.00	0.10	1.50	场地平整	部分完工	宣城正邦养殖有限公司	熊友勇	宣州区黄渡乡政府	刘俊
6065	宣城市宛溪河流域综合治理工程(二期)	生态环保	宣城	全长约5.7公里，包含征迁、河道疏浚、清淤，堤防加固、基础设施建设、绿化植被建设等内容	67.00	66.92	0.03	河道疏浚	堤防加固	宣城市市政园林公用管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6066	宣城市城市内河整治和景观带建设工程	生态环保	宣城	河道整治、蓄水设计等水系工程，河岸绿化、节点景观灯绿化景观工程，道路广场及桥梁工程，给排水、供配电等市政工程以及相应配套工程等	53.05	7.95	8.00	开工建设	部分完工	宣城市市政园林公用管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6067	道叉河河道综合整治工程	生态环保	宣城	沿道叉河开展河道整治和景观建设，为市民提供宜居的生活环境	18.00	14.00	4.00	河道清淤	部分河道完工	宣城市市政园林公用管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6068	宣州区狸桥镇人居环境改善	生态环保	宣城宣州区	建设内容包括水系治理工程、集贸市场建设工程、狸桥中学二期建设工程、规划区路网建设工程、给排水管网建设工程、锰矿区生态复绿工程等	10.28	6.00	1.50	部分子项目完工	部分竣工	宣城市狸桥金山建设投资有限公司	陈贤玉	宣州区狸桥镇政府	黄彬
6069	环卫一体化项目	生态环保	宣城旌德县	新建镇级生活垃圾中转站6座、垃圾填埋场1座、餐厨垃圾处理站1座	8.00	0.43	1.20	正在实施土建工程	垃圾填埋场建设部分完工	旌德县城管执法大队	苗军	旌德县城管局	王小辉
6070	绩溪县城乡污水综合处理项目	生态环保	宣城绩溪县	新建污水处理设施，建设数字监控系统；建设1.2万平方米生态工业园污水处理厂及24千米污水管网工程、10千米城区污水管网工程	5.16	4.95	0.10	生态工业园污水处理厂已建成，城区污水管网施工中	部分完工	绩溪县市政工程管理服务中心	汪鹏程	绩溪县住建局	许灶强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6071	宣州区污水处理PPP项目	生态环保	宣城宣州区	建设13个污水处理厂终端及123.4千米配套管网	5.10	3.95	1.15	宣州区溪口、周王等场站施工中	竣工运营	宣州区住建委	沈欣	宣州区住建局	张立新
6072	宁国市城北污水处理厂及小南河综合治理项目	生态环保	宣城宁国市	该项目包含城北污水处理厂、小南河综合治理工程两个子项目。城北污水处理厂项目按日处理污水10万吨的规模建设（分两期建设，此次建设为一期5万吨/日）。小南河、龙潭河及星河3条内河治理，3条河道桥梁改造及新建，河道两侧道路绿化亮化工程	5.06	2.80	1.50	污水厂主体完工	部分设施投入使用	中铁四局集团有限公司	费涛	宁国市住建局	余海松
6073	旌德县县域乡镇污水处理工程项目	生态环保	宣城旌德县	覆盖9个乡镇和2个村，污水处理总设计规模2150立方米/天，配套建设污水管网总长179.6千米	5.01	3.46	1.00	部分乡镇污水处理设施及配套管网施工	部分建成	旌德县房管局	姚晓斌	旌德县住建局	丁四清
6074	解放河河道综合整治工程	生态环保	宣城	沿解放河开展河道整治和景观建设，为市民提供宜居的生活环境	5.00	4.66	0.30	河道清淤	景观带建设	宣城市政园林公用管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6075	绩溪县生活垃圾综合处理项目	生态环保	宣城绩溪县	建设垃圾终端处理设施，南郊垃圾场扩容工程；芷源垃圾堆放场封场工程；拟建1座生活垃圾热解气化处理厂；拟建设1座微动力资源化处理站，大数据信息管理平台系统	3.01	2.80	0.15	进场施工	部分完工	绩溪县环卫所	殷瑾宁	绩溪县城管执法局	许传军
6076	年处理30万吨建筑垃圾及清洗加工再利用项目	生态环保	宣城泾县	总建筑面积4600平方米，新建厂房、办公及仓储等附属实施，购置相关设备20余套	1.12	0.38	0.33	基础施工	部分厂房完工并投产	泾县绿鑫再生资源有限公司	吕相龙	泾县昌桥乡政府	董洪林
6077	旌德县徽水河及白沙河城区段治理工程	生态环保	宣城旌德县	建设长度18.8千米，白沙河、徽水河以及板桥河流域河道清淤，对河堤维修加固，新建沿岸生态护坡，对城区已建4座闸坝进行生态改造，增建深孔闸和鱼坡	1.07	0.72	0.20	基础施工	部分完工	旌德县农业技术推广中心	汪红明	旌德县农水局	毕剑勇
6078	宣城北京师范大学附属学校	社会事业	宣城	总建筑面积18.35万平方米，主要建设教学楼、行政楼、食堂、宿舍、体育馆、图书馆、报告厅、剧场等主体工程	9.50	9.47	0.03	小学初中部完工	完工	宣城市国控集团	彭强	宣城市教体局	刘国平
6079	新四军铁军精神干部党性教育基地	社会事业	宣城泾县	建筑面积约7.9万平方米，新建综合楼、教学楼、报告厅及相关配套设施	8.00	0.09	1.00	土地平整，地下结构施工	完成基础建设	泾县住建局	沈宏权	泾县住建局	胡晨

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6080	皖南医药卫生学校新校区	社会事业	宣城	总建筑面积17.48万平方米，包括实训楼、教学楼、食堂、学生宿舍等项目	7.50	6.10	1.40	附属施工	完工	皖南医药卫生学校	谈振东	皖南医药卫生学校	许浙安
6081	宣城广济养老院护理项目	社会事业	宣城经开区	总建筑面积约15.2万平方米，建设集居住、养老、医疗、保健、文体等功能为一体的综合性养老护理院	6.80	2.24	2.00	主体建设	部分完工，其中养老院主体建成	宣城广济养老服务投资有限公司	张根文	宣城经开区管委会	张旗会
6082	宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目	社会事业	宣城	建筑面积10万平方米，设计床位768张，扩建综合楼等	6.15	0.50	3.00	基础施工	主体施工	宣城市人民医院	章云霞	宣城市卫健委	陈滨涛
6083	宣城市老年病治疗与康复中心项目	社会事业	宣城宣州区	总建筑面积4.5万平方米，其中门诊，医技，病房为一幢20层综合楼，约4万平方米，康复楼约0.4万平方米，建成后可设置30余个门诊科室，十二个老年病区，一个康复中心，设置床位400张	5.00	4.80	0.20	主体完工，室内装修装饰	竣工	宣城市仁杰医院	沈克全	宣州区济川办	郭传军
6084	宣城市华星外国语学校重建选址项目	社会事业	宣城经开区	建设教学楼、综合实验楼、行政办公楼、学生公寓、教师公寓、餐厅等	4.80	0.65	0.45	基础施工	主体建设	宣城市华星外国语学校	吴丽英	宣城经开区管委会	张旗会
6085	宁国市人民医院迁扩建项目	社会事业	宣城宁国市	项目规划建筑面积6.2万平方米，建设十四层病房大楼、四层急诊医技综合楼及辅助用房；配套建设通风采暖系统、变配电系统、给排水、消防、环保设备等基础设施	3.40	0.20	1.20	基础施工	完成建成	宁国市人民医院	凌峰	宁国市卫健委	江周斌
6086	郎溪县人民医院门诊住院综合楼及配套设施项目	社会事业	宣城郎溪县	总建筑总面积3.2万平方米，项目建成后，医院总床位增加200张，总床位达到650张	2.50	1.45	1.00	综合楼主体在建	综合楼主体建成	郎溪县卫健委	车勇	郎溪县卫健委	李军
6087	宣城市工业学校扩建工程	社会事业	宣城泾县	新建总建筑面积6.8万平方米的教育教学用房、附属设施及添置教学、实习实训设备	2.44	2.26	0.18	基础施工	主体结构完工	宣城市工业学校	宋军	泾县教体局	刘朝阳
6088	旌德县县域公共教育提升项目	社会事业	宣城旌德县	新建示范幼儿园，其中总建筑面积约0.63万平方米；新建城南小学，总建筑面积约0.81万平方米；建设体育中心体育馆；建设高铁新区公共体育场标准田径跑道和足球场	2.35	0.10	0.45	基础施工	部分建成	旌德县教育局督导办	方凌	旌德县教育局	方葆玖



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6089	宣城旅游学校搬迁新建项目	社会事业	宣城旌德县	总建筑面积5.1万平方米，主要建设包括宣城旅游学校、县体育中心、县职业技能培训大楼及其他附属设施	2.33	0.94	0.80	基础施工	部分建成	旌德县教育局督导办	方凌	旌德县教体局	方葆玖
6090	泾县医院医疗应急中心建设项目	社会事业	宣城泾县	总建筑面积2.46万平方米，建设医疗应急中心，顶层屋面设直升机停机坪；设配电、给排水、空调、消防设施、停车场;购置相关医疗专用设备	1.88	0.05	0.50	基础施工	主体建设	泾县医院	王昭宝	泾县卫健委	曹斌
6091	绩溪县人民医院基础设施提升改造工程	社会事业	宣城绩溪县	一期建设门诊综合楼，建设面积5100平方米；二期建设内科住院综合楼，建设面积1.1万平方米；三期主要是门急诊综合楼建设及良安路沿街八户居民征迁项目	1.66	0.65	0.50	门诊楼工程内部装饰、设备安装、消防施工	二期工程墙体完成,内部装饰	绩溪县人民医院	朱志杰	绩溪县卫健委	黄望军
6092	旌德县县域公共医疗服务提升项目	社会事业	宣城旌德县	拟新建0.8万平方米感染病区业务综合楼；拟对现有县人民医院行改造升级；拟对县疾病预防控制中心检验科部分区域改造为PCR实验室；拟在三溪镇中心卫生院内建设业务综合楼和周转宿舍；拟新建孙村镇卫生院业务综合楼和周转宿舍	1.60	0.20	0.40	推进前期工作	感染病区业务楼开工建设	旌德县人民医院	胡志华	旌德县卫生健康委员会	严丽珍
6093	泾县智慧教育创新示范项目	社会事业	宣城泾县	建设智慧课堂系统、精准教学系统、自主学习系统等。建设规模覆盖全县62所公办学校，服务全县2404名专任教师及3.2万名学生	1.16	0.10	0.10	完成部分学校建设	完成序时进度	泾县教育局体育局	黄跃华	泾县教育局体育局	刘朝阳
6094	南漪湖昆山生态旅游一期	文化产业	宣城宣州区	建筑面积60万平方米，建设休闲度假、综合服务中心、特色酒店等设施	29.76	21.03	1.50	游客中心装修装饰，足球场，羽毛球场建设	部分完工	安徽昆山湖生态旅游发展有限公司	李福山	宣州区狸桥镇政府	黄彬
6095	绩溪县虎山头旅游综合开发项目	文化产业	宣城绩溪县	新建旅游景区、康养中心、酒店、度假村、国际会展中心等；配套三个水坝、护堤、生态鱼道、生态水渠、防洪道、河道护坡、污水管网、供水、供电、供气、通讯网络、道路等	20.00	0.60	2.00	已进场施工	河岸护坡建设,山体游道建设	绩溪常晟旅游开发有限公司	刘思为	绩溪县政协办	汪美玲
6096	郎溪县大佛山养心谷	文化产业	宣城郎溪县	总规划面积40万平方米，建设郎溪集旅游、休闲、娱乐为一体的观光旅游产业园中的精品景区	16.50	6.25	2.80	农耕文化馆主体建设	农耕文化馆完工	安徽大佛山养心谷旅游开发有限公司	王立胜	郎溪县涛城镇政府	宋崧

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6097	水东镇亲心谷文化旅游项目	文化产业	宣城宣州区	总建筑面积9.5万平方米，建设健康养生中心、训练馆、宿舍、综合楼、水上乐园、森林公园等	15.00	11.62	0.50	部分设施已运营，养老公寓内部装饰	三期建设	宣城强圣旅游发展有限公司	孙金富	宣州区水东镇政府	陈章学
6098	中央公园	文化产业	宣城	包含太白公园、敬洋公园、中心公园三个全市性公园及附属道路建设	14.33	2.60	5.00	主体施工	部分完工	宣城市市政园林公园管理处	徐刚	宣城市住建局	高捌玲
6099	宁国皖南川藏线最美宁国段整体开发项目	文化产业	宣城宁国市	该项目规划总面积534.81平方公里，总建筑面积25.79万平方米。主要建设：新建川藏线东入口、西入口（板桥）、南入口、潘茶游客换乘中心等，对川藏线沿线120千米道路进行改造提升，新建环青龙湖道路10千米，沿线新建旅游基础公共服务设施，对沿线落羽杉、潘茶等现有景区景点的设施进行改造提升，新建兰亭等精品酒店	12.00	6.08	2.00	景观道路在建	完成部分设施建设	宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司	吴继承	宁国市青龙湾管委会	汪伟平
6100	郎溪县中国绿茶博览园	文化产业	宣城郎溪县	总建筑面积12.56万平方米，建设茶种资源库、茶产业博物馆、伍员山景旅游度假区等工程	10.79	7.00	1.50	300亩苗木种植，茶树种质资源库主体建成	辅助工程施工	安徽宏云制茶有限公司	戴照云	郎溪县文旅局	阮景超
6101	水东大景区旅游开发项目	文化产业	宣城宣州区	总建筑面积约6万平方米，建设游客接待中心，老街整治提升，朝阳河治理等	10.00	8.05	0.50	玉石博物馆主体完工，内部装饰，商务接待中心建设中	部分完工	宣城市振宣文旅公司	张和平	宣州区水东镇政府	陈章学
6102	郎溪县观天下景区旅游基础设施建设	文化产业	宣城郎溪县	总建筑面积1.2万平方米，建设游客集散中心和环天子湖游步道景区旅游基础设施工程，建筑面积0.5万平方米	10.00	5.63	1.00	环天子湖游步道基础设施建设	部分完工	安徽省水韵郎川有限公司	吴慧	郎溪县文旅局	晏长志
6103	旌德县路西农业与乡村旅游休闲项目	文化产业	宣城旌德县	总建筑面积15万平方米，主要建设生态茶园旅游观光、滨河度假区及农业观光、户外运动等附属设施	6.20	3.50	1.60	滨河度假区建设	田园综合体项目建成并投入运营	安徽黄华岭生态农业有限公司	顾雪丰	旌德县农水局	毕建勇
6104	郎溪县伍员山水农业公园	文化产业	宣城郎溪县	总建筑面积16万平方米，其中建设文化休闲度假区、医养结合养老区等工程	6.00	5.65	0.30	部分完工，其中主题餐厅建成	辅助设施建设	安徽蓝源生态农业科技有限公司	柴彤	郎溪县凌笄乡政府	王有文

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6105	中国官塘湖生态旅游风景区	文化产业	宣城宣州区	总建筑面积4.5万平方米，建设游客接待中心、民宿用房、垂钓中心等打造集生态旅游、养老、餐饮、文化等功能于一体的旅游风景区	5.83	5.17	0.20	儿童乐园，异国风情园在建	部分完工	宣城市汇贤生态旅游有限责任公司	周家乐	宣州区养贤乡政府	张国梁
6106	旌德县全国自驾游基地项目	文化产业	宣城旌德县	总建筑面积20万平方米，其中，建设蔡家桥镇、庙首镇、三溪镇、孙村镇自驾游营地等工程	5.70	5.42	0.20	三溪、庙首等乡镇自驾游营地建设	主体完工	旌德县旅游发展有限公司	刘昱敏	旌德县文旅局	叶鹤林
6107	旌德县"十里三村"景区改造提升工程	文化产业	宣城旌德县	总建筑面积33万平方米，建设景观工程、景区改造提升、配套附属设施工程	5.30	3.70	1.00	景区设施改造提升建设	部分景观工程完工	旌德县旅游发展有限公司	刘昱敏	旌德县文旅局	叶鹤林
6108	泾县龙头山景区旅游开发项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积3.74万平方米，主要建设水上漂流、度假山庄、燕子坪景观区、综合功能区、度假温泉及附属设施	5.30	2.92	0.50	完成水上漂流、蓄水坝等基础设施建设，办公楼建设	部分完工	泾县皖南龍映山茶业专业合作社	王胜刚	泾县蔡村镇政府	邵鹏
6109	泾县九里·汀综合体项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积4.5万平方米，建设特色民宿、生态停车场、古风茶室、生态观光区等	5.10	0.10	0.70	土地平整，配套设施建设	完成酒店接待中心主体建设	安徽九里汀文化旅游有限公司	陈伟东	泾县汀溪乡政府	陈飞
6110	"雕刻时光"特色小镇	文化产业	宣城绩溪县	新建小镇客厅、徽雕展示中心、特色旅游产品展示区、旅游接待中心、非梵酒店；新修建道路10千米；开展河道治理、立面改徽、三线下地工程；上庄4A景区提升工程	5.00	4.70	0.20	游客服务中心进场施工	部分主体完工	绩溪徽文化旅游发展有限公司	程娟	绩溪县上庄镇政府	周帅
6111	宁国青龙乡真也天境项目	文化产业	宣城宁国市	总建筑面积16.98万平方米，主要建设龙窑釉彩文化主题酒店、中医药养生产权式酒店、干细胞生命银行会员酒店等主要设施，购买民房改造为特色民宿、艺术家工作室等	5.00	4.85	0.10	部分景点主体施工	完成部分设施建设	宁国市西津河休闲农业有限公司	曹逸隆	宁国市文旅局	张斌
6112	中华孔子学会儒家书画艺术研究会项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积2.78万平方米，其中，建设专家公寓、四合院、艺术展厅、综合楼工程，建筑面积1.96万平方米；建设图书馆、学生宿舍工程，建筑面积0.82万平方米	3.19	2.53	0.50	已搭建的古民居进行内部装修，其他配套设施在建	部分完工	中华孔子学会儒家书画艺术研究会	王命祥	泾县桃花潭镇政府	徐进
6113	郎溪县老城传统风貌区修复及配套基础设施项目	文化产业	宣城郎溪县	总建筑面积12.1万平方米，主要为历史风貌区修复、特色文化产业开发、旅客服务中心、文化公园及配套设施建设	2.91	0.66	0.50	道路路基建设	路面施工	郎溪县国投公司	孙超	郎溪县住建局	李求新

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6114	桃花潭壹境文化旅游度假村项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积3.33万平方米，新建四星级宾馆、高档民宿50幢、文化展示中心、温泉洗浴中心及相关配套建设	2.81	1.00	0.50	完成配套设施施工	完成一期项目主体结构施工	安徽桃花潭壹境文化旅游有限公司	姚志祥	泾县桃花潭镇政府	徐进
6115	安徽宣州水东山岳旅游项目	文化产业	宣城宣州区	总建筑面积0.96万平方米，含华东石林、皖南竹海、太平寨3个子项目，建设游客接待中心、山居民宿、竹木小屋、古集市等旅游服务设施以及配套工程	2.80	1.20	0.80	完成石林部分建设	部分建成	宣城思飞旅游开发有限公司	张和平	宣州区水东镇政府	陈章学
6116	宁国云沃畬族乡生态旅游基础设施建设项目	文化产业	宣城宁国市	总建筑面积67万平方米，主要建设月季园、民俗文化广场、户外拓展区等主要设施，建设园区道路43公里，灌溉水渠60公里，栈道15公里	2.50	2.26	0.20	内部种植及规划	部分建成	安徽云沃现代农业开发有限责任公司	陈忠辉	宁国市文旅局	张斌
6117	安徽凤栖湾项目	文化产业	宣城绩溪县	总建筑面积8.8万平方米，其中，建设高端民宿工程，建筑面积6.5万平方米；建设精品酒店、商业文化文创中心工程，建筑面积2.3万平方米	2.40	1.96	0.20	接待中心、精品民宿开始营业	部分建成并营业	安徽空于文化旅游有限公司	于廷梅	绩溪县上庄镇政府	周帅
6118	社会主义核心价值观教育基地	文化产业	宣城泾县	总建筑面积3.2万平方米，拟建设县文化馆、科技馆、图书馆等	2.36	0.17	0.80	土地平整及配套设施建设	完成科技馆、文化馆室等二次结构	泾县住建局	肖夷	泾县住建局	胡晨
6119	泾县月亮湾度假生态园综合开发项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积0.68万平方米，建设餐饮住宿、园林度假景观、温泉养生、生态木屋及亲子活动、射击运动等娱乐设施等	2.30	1.89	0.20	配套设施建设	部分完工	泾县月亮湾敬阳旅游开发有限公司	朱文伟	泾县蔡村镇政府	邵鹏
6120	徽州味道小镇	文化产业	宣城绩溪县	新建传统家风家训陈列馆、祝山革命传统纪念馆、徽菜陈列馆和徽剧博物馆；开展河道治理、立面改微、古街综合整治、三线下地等环境提升改造工程	2.00	1.80	0.10	登源河水环境改善工程完工	部分完工	绩溪县伏岭镇政府	童阳	绩溪县伏岭镇政府	许新杰
6121	宁国市胡乐半乡田园生态旅游项目	文化产业	宣城宁国市	项目建筑面积约2.2万平方米，建设内容主要包括：项目落户古胡乐司，结合传统文化和田园文化，建设观赏花卉及景观苗木栽植区等，改建观光园餐厅、精品民宿，新建游客接待服务中心、旅游停车场等	2.00	1.00	0.50	部分景点施工	完成部分道路景观建设	安徽半乡文化旅游产业发展有限责任公司	周勇	宁国市文旅局	张斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6122	泾县月亮湾景区东元皮划艇起点站提升项目	文化产业	宣城泾县	建筑面积3万平方米。建设游客服务中心、综合楼、养生公寓、生态停车场、皮划艇起点、跨河桥等	2.00	0.80	0.50	部分完工，配套设施建设	部分建成	安徽月亮湾老年事业投资有限公司	朱文伟	泾县蔡村镇政府	邵鹏
6123	上庄景区4A提升改造	文化产业	宣城绩溪县	总建筑面积2万平方米，其中，建设游客接待中心、胡适文化交流中心、酒店及商业配套工程，建筑面积1.2万平方米；建设生态停车场、民宿工程	2.00	1.20	0.50	基础施工	部分建成	绩溪徽文化旅游发展有限公司	程娟	绩溪县上庄镇政府	周帅
6124	宁国红居民宿休闲旅游项目	文化产业	宣城宁国市	总建筑面积约0.8万平米，建设榷苗观光园、生态观光园、民宿区，配套建设生态停车场、民宿村道、景观亭及供电、供水、消防等基础设施	1.70	1.20	0.40	民宿及改造	完善部分景观并投入使用	宁国市红居旅游发展有限公司	喻丹凤	宁国市文旅局	张斌
6125	白地宣砚文创中心项目	文化产业	宣城旌德县	总建筑面积3.8万平方米，包括宣砚小镇文创中心、砚湖景观公园、宣砚小镇文化长廊工程、小镇客厅等附属设施工程	1.60	1.31	0.20	砚湖景观部分、小镇客厅部分施工	部分建成	白地镇公共设施建设有限公司	程翀	旌德县白地镇政府	朱远
6126	中国宣纸小镇国纸客厅及国纸水街项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积1.2万平方米，其中，建设国纸客厅（游客服务中心）工程，建筑面积0.8万平方米；建设宣纸体验园和宣纸展示大厅工程，建筑面积0.4万平方米	1.60	1.29	0.15	基础施工	完成主体工程建设	中国宣纸小镇有限公司	喻宏	中国宣纸小镇有限公司	朱大国
6127	宣州区溪口镇十八湾旅游综合开发项目	文化产业	宣城宣州区	总建筑面积2.8万平方米，建设综合办公楼、接待中心、民宿用房及门卫室、生态停车场等配套设施。打造生态景观休闲区（山水漫步体验空间、空中生态走廊等）及主题体验项目区（激情漂流、户外拓展等）	1.59	0.10	0.50	部分主体在建	部分完工，对外营运	宣城市十八湾景区旅游开发有限公司	张俊	宣州区溪口镇政府	谢东海
6128	宁国仙霞汤公山旅游综合开发项目	文化产业	宣城宁国市	总面积66万平方米，主要建设接待中心、办公区、木屋区、民俗区、服务功能区、生态园、户外活动场所等工程	1.50	1.30	0.15	正在进行景区施工	完成部分景观设计	安徽省汤公山休闲度假村有限公司	潘梓航	宁国市文旅局	张斌
6129	宁国市文化展示中心图博馆项目	文化产业	宣城宁国市	新建图博馆一座，建筑面积1.56万平方米，配套建设停车场、绿化、道路及广场硬化、给排水、供电、消防等辅助设施	1.47	1.27	0.20	内部规划与装修	竣工	宁国市文旅局	林峻	宁国市文旅局	张斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6130	宣城市世纪森林生态旅游建设项目	文化产业	宣城宣州区	总建筑面积1.377万平方米，主要建设1栋2-3层园区综合接待管理中心、现代科普馆、梅清书院、南楼等建筑	1.46	0.10	0.50	景区道路、绿化建设中	部分完工对外营业	安徽省宣城市世纪生态林业旅游有限公司	周猷琴	宣州区向阳街道办	刘立恒
6131	宁国南阳东兴山水生态园区项目	文化产业	宣城宁国市	规划面积5.42万平方米，主要建设入口服务区、休闲娱乐区、水上活动区、养生住宿区、特色小镇区、大田种植区、苗木种植区等工程	1.30	1.05	0.20	部分活动区建设	部分区域完工	安徽长广农业生态旅游发展有限公司	樊延站	宁国市文旅局	张斌
6132	桃花潭迷谷花海项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积0.7万平方米，建设四季花海区、儿童娱乐区、水上乐园区、特色瓜果采摘区、农技科普区、休闲庄园等	1.20	0.64	0.30	门楼改建、舞台建设	新建水上乐园	安徽省桃花潭迷谷花海旅游开发有限公司	都令迟	泾县桃花潭镇政府	徐进
6133	“教育培训·研学旅游”综合体项目	文化产业	宣城绩溪县	项目分两期建设，第一期为新建学前教育和培训中心，第二期为新建研学旅游基地	1.20	0.50	0.40	一期学前教育中心佳园教育中心营业	幼儿园主体施工	绩溪县佳园房地产开发有限公司	王国民	绩溪县教体局	程云广
6134	宁国南极生态休闲农业旅游体验项目	文化产业	宣城宁国市	规划面积19.98万平方米，主要建设服务区、酒店、民宿、景点等工程	1.20	0.98	0.20	景观施工	部分完工投入使用	安徽南极生态农业旅游发展有限公司	李萍	宁国市文旅局	张斌
6135	宁国云尖生态旅游综合项目	文化产业	宣城宁国市	项目改建总建筑面积约2.5万平方米，建设谷雨茗院酒店、云坞高端民宿、茶山野奢休闲度假中心	1.08	0.80	0.20	正在进行民宿改造	完成部分民宿、景观建设	安徽省云尖生态农业旅游开发有限公司	杨烨	宁国市文旅局	张斌
6136	宁国扬名国际营地(爱国主义研学教育基地)项目	文化产业	宣城宁国市	项目分为二期，一期建扬名国际营地和爱国主义研学教育基地。扬名国际营地包含器械训练场、学员宿舍、学员食堂、教学课堂、战备仓库等；二期完善周边综合配套及基础设施	1.05	0.30	0.20	基础施工	主体建设	宁国扬名旅游发展有限公司	梅惟杰	宁国市文旅局	张斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6137	杨柳花溪休闲旅游项目	文化产业	宣城宣州区	总建筑面积3.56万平方米。项目将打造集游客接待、民俗度假、餐饮娱乐以及拓展体验于一体的生态度假旅游区	1.03	0.50	0.30	配套设施建设	部分完工	安徽杨柳花溪谷文旅开发有限公司	张迪翔	宣州区杨柳镇政府	陈文健
6138	绩溪祚家生态园项目	文化产业	宣城绩溪县	总建筑面积5万平方米，其中，建设度假旅游区工程，建筑面积2.2万平方米；建设休闲观光体验区工程，建筑面积2.8万平方米	1.00	0.94	0.02	主体建设	主体工程完工	上海植物园绿化工程有限公司绩溪县分公司	胡家达	绩溪县临溪镇政府	周光祥
6139	“民间宿客·绩溪”文化旅游度假村项目	文化产业	宣城绩溪县	总建筑面积约7100平方米。一期主要建设丛山村民宿，传统产业体验展示区，特色产业研发试验区，联合创意办公区；二期主要建设高枧山文化艺术馆，高枧山民宿，配套服务区等	1.00	0.80	0.15	一期工程正常营业，二期工程建设中	二期工程基本建成	安徽民间宿客文化旅游有限公司	胡伟萍	绩溪县文旅局	胡文华
6140	宁国山虎大型环保破碎成套设备生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积约为21.7万平方米，新建木模车间、铸造车间、仓库和综合大楼等；购置中频节能电炉、热处理炉等主要生产设备共计900余套。年产385台大型环保破碎成套设备	20.00		2.00	前期工作	开工建设	宁国山虎机械科技有限公司	朱伟平	宁国经开区管委会	梅骏国
6141	宁国华滋筑友新型装配建筑材料生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	新建7万平方米厂房，新建两条年产40万立方蒸压加气AAC板材生产线，年产80万立方蒸压加气AAC板材	15.00		2.50	前期工作	主体建设	宁国华滋筑友建材科技有限公司	徐瑾	宁国经开区管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6142	500MW高效硅异质结电池和组件全自动智能产线及250MW高效硅异质结电池中试线项目	战略性新兴产业	宣城经开区	总建筑面积约17.6万平方米，购置制绒清洗设备、化学气相沉积设备、物理气相沉积设备、丝网印刷设备，组件生产线，预计年产500MW高效硅异质结电池组件和250MW高效硅异质结电池	10.06		5.00	前期工作	开工建设	安徽华晟新能源科技有限公司	胡威	宣城经开区管委会	张旗会
6143	宣城公共卫生医疗物资产业园	战略性新兴产业	宣城经开区	项目购置生产相关的设备，从事一类医疗器械，二类医疗器械；一次性医用辅料产品；医疗卫生护理用品；医用高分子材料、缝合材料及粘合剂、无纺布制品及复合材料制造胶粘剂及相关产品的研究开发	10.00		1.00	前期工作	开工建设	安徽凯普乐医疗科技有限公司	柯永红	宣城经开区管委会	张旗会
6144	郎溪置闰智能制造产业园	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑面积约7万平方米，形成年产智能制造设备220万套的生产能力	10.00		5.00	开展前期工作	开工建设	郎溪置闰置业有限公司	徐建东	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6145	宁国通联年产6万吨新型塑料建材项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积4.5万平方米，主要建设内容包括：生产厂房，办公间、仓库、倒班房及食堂等。形成年产6万吨新型塑料建材的生产能力	10.00		1.20	前期工作	开工建设	安徽通联管业有限公司	王慧君	宁国市中溪镇政府	陈良龙



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6146	宁国合港年产9万立方米绿色建筑PC和年产3200个军用及旅游装备(智能巨蛋屋)项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积约6.9万平方米，购置设备及生产线，形成年产9万立方米绿色建筑PC和年产3200个军用及旅游装备（智能巨蛋屋）生产能力	8.00		1.50	前期工作	开工建设	宁国合港建筑工程有限公司	彭振	宁国市中溪镇政府	陈良龙
6147	宁国金安国纪高等级覆铜板生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	建筑面积7万平方米，购置双幅压机、上胶机、自动叠片机、自动叠回流流水线、自动仓储系统等设备若干台套。年产3000万张覆铜板	6.00		1.30	开工建设	基础施工	金安国纪科技（安徽）有限公司	朱程岗	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6148	宁国舜派半导体设备零部件生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	新建厂房、综合楼及其他附属等基础设施面积4万平方米，购置CNC加工中心、车床、铣床、折弯机氧化槽设备及压缩空气等主要设备20台。年产100万套半导体设备零部件	5.00		0.80	已完成备案	开工建设	安徽舜派金属科技有限公司	张向东	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6149	宁国长盛工程机械高端精密基础件精加工项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	项目一期利用原有项目建设挖掘机轴、端盖、钢套、浮动油封等工程机械零部件铸造及初级精加工项目；二期新建标准化厂房2.2万平方米，购置2吨电炉2台、数控车床等先进加工、检测设备80台，年产挖掘机端盖等工程机械零部件480万件；三期建设工程机械零部件的精深加工，汽车及一般工业产品关联部件的开发和生产项目	3.00		1.20	施工前准备工作	开工建设	安徽长盛精密机械有限公司	金星男	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6150	安徽泰乐玛科技二期项目	战略性新兴产业	宣城经开区	项目新购置全自动恒温配胶系统及表面处理喷涂设备、三维检测仪器及其他相关配套设备，年产500列轨道交通及800套航空先进制造配套设备	3.00		1.00	前期工作	开工建设	安徽泰乐玛科技有限公司	杨乐申	宣城经开区管委会	张旗会
6151	宁国曼淇威PTC加热器,压力控制器,压力传感器的开发及生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	新建厂房2.2万平方米，购置弧焊机、平板成型硫化机等设备110余台（套），达产后形成年产PTC加热器，压力控制器，压力传感器的开发及生产项目280余套	3.00		1.00	前期工作	开工建设	宁国曼淇威电器有限公司	栾润明	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6152	郎溪县赛工环境装备年产2000套输送机械设备	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑面积约2万平方米，主要研发、生产输送机械设备，年产2000套输送机械设备	2.50		2.20	开展前期工作	开工建设	安徽赛工环境装备有限公司	张仁龙	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6153	年产2万吨特种耐高温漆包线项目	战略性新兴产业	宣城经开区	购置拉丝机、漆包机等相关设备，组织生产流水线，项目全部建成达产后，预计年产2万吨特种耐高温漆包线	2.50		0.80	前期工作	开工建设	宣城弘通电工科技有限公司	武明泽	宣城经开区管委会	张旗会
6154	年产600MW靶材生产项目	战略性新兴产业	宣城经开区	项目购置喷雾制粉设备、超声波筛分机、冷喷机、数控机床等生产相关设备，组建生产线；预计年产600MW靶材	2.00		2.00	前期工作	主体建成	宣城开盛新能源科技有限公司	刘源	宣城经开区管委会	张旗会
6155	宁国阳天年产100台多工位精密自动冷镦机项目	战略性新兴产业	宣城市宁国市	新建厂房约2.5万平方米，建设办公楼等附属设施，搬迁原有多工位生产设备二十台，购置大型数控机床、磨床、加工中心和其他设备等35套，年产100台多工位精密自动冷镦机	2.00		0.70	正在进行规划设计	厂房主体建设	安徽阳天机械工业有限公司	邹友禄	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6156	年产6亿支医用高分子医疗器械项目	战略性新兴产业	宣城经开区	项目购置注塑机、组装机、包装机及化验室等生产相关设备，组建生产流水线；项目全部建成达产后，预计年产6亿支医用高分子医疗器械	2.00		0.90	前期工作	开工建设	宣城市江南医疗器械有限公司	刑维启	宣城经开区管委会	张旗会
6157	年产制药设备500套、全自动生物科技全套设备800套、容器3000台项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	拟租赁厂房，购置钢板切割机、钢板卷圆机、数控四辊卷板机、自动氩弧焊机等主要生产设备，年产制药设备500套、全自动生物科技全套设备800套、容器3000台	2.00		0.50	完善前期工作	部分完工	安徽塞德齐瑞生物科技有限公司	刘俊才	宣城高新区管委会	方雪军
6158	宁国晋星兄弟年产500台数控机床项目	战略性新兴产业	宣城市宁国市	总建筑面积约1.8万平方米，新建生产车间、综合楼，购置大型龙门加工中心、龙门精密导轨平面磨床、数控卧式铣镗床等生产设备。项目建成达产后，年产500台数控机床	2.00		0.20	前期工作	开工建设	安徽晋星兄弟数控机床有限公司	吴端立	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6159	80台代铂坩埚高性能特种玻璃纤维拉丝织布生产线项目	战略性新兴产业	宣城旌德县	改造租赁厂房及供水、供电等基础设施，分两批增加80台代铂坩埚、120台剑杆织机及配套设备，年产13500吨耐碱玻纤代铂坩埚拉丝以及6750万平方米玻纤网格墙布	1.67		0.50	推进前期工作	部分生产线建设完工	安徽旌德青山玻纤厂	胡霞	旌德县版书镇政府	徐连喜
6160	宁国沃尔美半导体零部件及汽车零部件生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积1.2万平方米，新建厂房，综合楼及其他附属等，购置CNC加工中心，氧化槽等主要生产设备30套。年产500万套半导体零部件，300万套汽车零部件和其他金属零部件	1.50		0.80	公司备案已完成	开工建设	安徽沃尔美精工科技有限公司	戴建军	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6161	超级电容器及非晶涂炭层改性电极产业化建设项目	战略性新兴产业	宣城经开区	项目购置镀膜机、铣床、车床等生产设备，组建生产流水线；预计年产10亿元超级电容器及非晶涂炭层改性电极产业化产品	1.50		1.50	前期工作	主体建成	安徽浩天新能源科技有限公司	罗沈旭	宣城经开区管委会	张旗会
6162	宁国翰锦汽车零部件及半导体设备零部件生产项目	战略性新兴产业	宣城宁国市	总建筑面积1万平方米，新建厂房、综合楼及其他附属等基础设施面积，购置CNC加工中心、压缩空气等生产设备30套。年产300万套汽车零部件、500万套半导体设备零部件	1.50		0.50	公司备案已完成	开工建设	宣城市翰锦金属科技有限公司	张梅林	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6163	年产500台(套)智能节能电设备生产项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	总建筑面积2.2万平方米，建设生产厂房、仓库、中试车间、研发楼等；购置综合电力测试仪、耐压仪、接地电阻仪、负载箱等	1.30		0.30	已经完成备案，正在组织土地报批	部分完工	安徽省界地智能科技有限公司	梅福兴	宣城高新区管委会	方雪军
6164	1500吨/年高纯度试剂生产及60吨/年试剂分装销售项目	战略性新兴产业	宣城宣州区	总建筑面积1.2万平方米，建设综合办公楼、生产车间、仓库、附属用房等，配建水电网及环保设施；购置不锈钢精馏塔、不锈钢立管冷凝器、不锈钢储罐、气相色谱仪等设备	1.26		0.40	完成备案，前期工作	部分完工	安徽至纯医药生物科技有限公司	梅海青	宣城高新区管委会	方雪军
6165	郎溪冠德电子智能制造项目	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑面积为1.8万平方米，主要研发、生产电子产品和金属制品，形成年产100万件电子产品、100万件喷涂产品、100万件金属制品的能力	1.11		0.70	开展前期工作	开工建设	安徽冠德智能科技有限公司	李郑	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6166	年产5万吨再生塑料及高分子复合材料项目	战略性新兴产业	宣城旌德县	拟租赁厂房，建设一条PET废塑料回收加工生产线、一条工程废塑料回收加工生产线，建成后年生产再生PET瓶片3万吨、再生工程塑料8000吨	1.02		0.40	推进前期工作	开工建设	安徽绿德孚环保科技有限公司	周惠莲	旌德经开区管委会	钱广兵
6167	郎溪杰瑞年产一万吨中高端节能新材料项目	战略性新兴产业	宣城郎溪县	建筑面积约1.5万平方米，形成年产1万吨中高端节能新材料的能力	1.00		0.85	开展前期工作	开工建设	宣城杰瑞智能科技有限公司	焦素珍	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6168	郎溪纺织产业集聚基地项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积约20万平方米，建设标准化厂及生活配套设施用于招引企业入驻，建成后可满足8000-8500台织布机及配套设备同时生产需要	25.00		8.00	开展前期工作	开工建设	宣城置信置业有限公司	徐建东	郎溪经济开发区管委会	周友杰
6169	宣城绿色智能制造项目二期	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置起重机、数控机床等生产设备，组建生产流水线；预计年产装配式钢构16万吨	15.00		3.30	前期工作	开工建设	宣城市盛鸿建筑科技有限公司	叶秀英	宣城经开区管委会	张旗会
6170	年产10万吨铝型材项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置挤压、喷涂、氧化电泳、节能隔热、木纹转印、熔铸、门窗、光伏及精加工等相关设备，预计年产10万吨节能环保铝型材、光伏铝材及工业铝型材	10.00		10.00	前期工作	开工建设	安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司	吴琴	宣城经开区管委会	张旗会
6171	宁国永旋钢构件及配件加工项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积约7万平方米，建设车间、仓库、办公楼及配套用房等，购置数控火焰等离子切割机、龙门式自动焊机、H型钢组立机等设备88套，建成年产30000吨钢构件及配件	8.00		2.00	已签约及备案	开工建设	宁国永旋钢结构有限公司	曾良平	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6172	宁国豪力液压搬运机械设备及五金工具生产项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目一期建筑总面积约3万平方米，购置注塑流水线、机器人焊接流水线、等生产线共8条，项目建成达产后，年产手动物流承运车、半电动物流承运车、全电动物流承运车等液压搬运机械设备共计20万台套，年产液压千斤顶等五金工具40万套；二期拟在开发区新增土地扩建	5.30		0.60	开工前准备工作	主体建设	宁国豪力液压机械有限公司	麻彪	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6173	年产15000吨塑料制品项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置吹膜机、拌料机、制袋机、印刷机等生产相关设备，组建生产流水线；预计年产15000吨塑料制品	5.20		1.00	完成场平、报建手续，施工队进场	完成项目试投产	安徽乐朗环保新材料有限公司	王兵	宣城经开区管委会	张旗会
6174	郎溪县林洪重工年产6万吨精加工锻件	传统产业升级改造	宣城郎溪县	对现有的生产线进行技改扩建升级，新增厂房4.1万平方米，新增标准锻造车间及相关设备。项目投产后，形成年产6万吨精加工锻件的能力	5.10		4.00	开展前期工作	开工建设	安徽林洪重工科技有限公司	张岳洪	郎溪县梅渚镇人民政府	周维华
6175	郎溪县南卫医疗用品年产30亿只高端医用手套	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约4万平方米，项目建成投产后，形成年产高端医用手套30亿只的生产能力	5.00		3.00	开展前期工作	开工建设	安徽南卫医疗用品有限公司	赵波	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6176	郎溪福锦年产13500万米高档面料生产项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约6万平方米，年产13500万米高档面料	4.00		2.70	开展前期工作	开工建设	安徽福锦纺织科技有限公司	张琪	郎溪经济开发区管委会	周友杰
6177	年产20万立方米PC构件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积6.2万平方米，主要购置PC综合生产线，叠合楼板生产线，固定模台生产线及混凝土搅拌站生产加工设备，年产20万立方米PC构件	3.25		0.40	完成立项	部分土建工程完工	安徽治宏筑工建筑科技有限公司	薛文龙	宣州区沈村镇政府	高其斌
6178	安防监控设备、高端路由器及铝外壳、汽车发动机铝配件项目	传统产业升级改造	宣城经开区	购置热式压铸机、冷式压铸机、溶化保温炉、溶化炉、CNC加工中心等相关生产设备，建设喷塑及水性漆生产流水线；项目全部建成达产后，预计年产200万台安防监控设备、30万台高端路由器及铝外壳、20万件汽车发动机铝配件	3.00		1.00	场地平整中	开工建设	安徽合祖电子科技有限公司	胡向东	宣城经开区管委会	张旗会
6179	宁国法思特年产2.5万吨汽车、轨道交通、机械设备用紧固件项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积5.36万平方米，新建厂房、综合楼等，购置全自动冷镦机、全自动搓丝机、全自动拉丝机等各类设备545套。项目建成达产后，可年产汽车、轨道交通、机械设备用不锈钢紧固件、合金钢紧固件和钛合金紧固件合计2.5万吨	3.00		1.50	正在办理前期手续	完成部分主体工程	安徽法思特紧固科技有限公司	陈华根	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6180	宁国高德韦尔年产2.7亿只阀门系列产品、6500万只乳液泵、4000吨混炼胶项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目预计新建面积5万平方米，在新厂区新建厂房新增2条炼胶生产线，年产混炼胶4000吨，同时将老厂区硫化设备搬至新厂区，并购置生产检测设备17台套，年产精密PU阀产品和其他气雾剂阀门系列产品合计2.7亿件；二期在新厂区建设钢结构厂房0.8万平方米，新增注塑机、组装机等生产设备20台套，年产乳液泵6500万只	3.00		1.00	前期工作	力争开工建设	安徽高德韦尔精密部件有限公司	李宁徽	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6181	宁国峰杰汽车零部件及机械配件生产项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	新建厂房、综合楼及其他附属等基础设施面积1.6万平方米，购置CNC加工中心自动化喷涂流水线，成型机，打磨抛光设备等主要设备30台/套。项目全面建成达产后，年产10万件汽车零部件和30万件机械配件	3.00		0.50	公司备案已完成	开工建设	安徽峰杰金属科技有限公司	顾晓峰	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6182	宁国华聚耐磨铸件及配件生产项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	新建厂房约4.1万平方米，办公楼约0.25万平方米，新增树脂砂处理线、新型节能钢壳中频电炉检测等设备120余台套。项目达产后，可实现年产2万吨耐磨铸件及阀门以及7万吨锻轧件、1.5万套矿山设备及配件、3万件新材料熔覆件及延伸产品的生产能力	3.00		1.20	开展前期准备工作	完成厂房改造,启动新建厂房建设	安徽华聚新材料有限公司	郭丽香	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6183	宁国睿普新锐动力电池导热硅胶片生产建设项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目通过拍卖购买部分土地及厂房，同时计划新建厂房2万余平方米，新增生产线2条、迁扩建生产线3条。项目建成达产后，年产8000万只硅胶产品、10000万只橡胶密件、胶管等产品	3.00		1.00	施工前准备工作	主体建设	宁国市睿普新锐橡塑科技有限公司	杜开鑫	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6184	宁国铁骑数控机床整机及机械加工设备生产项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积4万平方米，购置龙门、刨床、精密检测仪器等生产设备15台套，项目建成达产后，年产数控机床2500台、机械加工设备30台	3.00		0.70	开工前准备工作	厂房主体完工	安徽铁骑精密机械有限公司	范美棋	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6185	旌德县产业结构提升一体化建设项目	传统产业升级改造	宣城旌德县	拟拆除0.42万平方米工业旧厂房，改造2.7万平方米工业旧厂房，扩建厂区11.9万平方米	2.82		0.40	推进前期工作	完成厂房回购、部分区域改扩建开工	旌德县工投公司	朱永健	旌德经开区管委会	钱广兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6186	郎溪县中亿年产80万平方米铝单板、20万平方米铝蜂窝板及玻璃幕墙	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约1.2万平方米，形成年产80万平方米铝单板、20万平方米铝蜂窝板及玻璃幕墙的能力	2.80		2.50	开展前期工作	开工建设	安徽中亿铝业有限公司	凌平	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6187	郎溪县民辉化纤年产360万米提花面料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约2.3万平方米，主要生产提花面料、高档经编织物，形成年产360万米提花面料、300万米高档经编织物的能力	2.55		1.80	开展前期工作	开工建设	安徽民辉化纤有限公司	陈忠民	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
6188	年产15万平方米玻璃幕墙及20万平方米铝合金节能门窗项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.5万平方米，购置型材切割锯、加工中心（CNC）、锯切中心、数控断面铣等主要生产设备	2.40		0.40	完成备案	部分完工	安徽坤宇节能门窗有限公司	章泽康	宣城高新区管委会	方雪军
6189	合金钢品质提升技术改造项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	新建厂房2万平方米；新增真空感应熔炼炉、真空VD炉、真空自耗重熔炉、气氛保护电渣重熔炉等先进冶炼设备和除尘设备、检验检测设备及配套设施共80台套。形成年产5万吨合金钢生产能力	2.28		0.80	完成部分前期工作	厂房建设	安徽富凯特材有限公司	林立洲	绩溪县科技商务经信局	舒卫华
6190	年产5万套定制家居项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积5万平方米，建设生产车间、行政办公楼、停车场购置生产设备	2.27		0.55	完成立项批复	部分土建工程完工	宣城金博伟家居智能科技有限公司	季继	宣州经开区管委会	孙胜宝
6191	环保型柔版水印瓦楞包装制品项目	传统产业升级改造	宣城经开区	建筑面积约1.56万平方米，新建研发、设计、检测综合楼，新建厂房建筑面积约8640平方米，购置生产设备约48台，形成年产12000万只环保型柔版水印包装制品的生产能力	2.20		0.90	前期工作	开工建设	宣城华艺包装科技有限公司	李朝英	宣城经开区管委会	张旗会
6192	宁国吉枫车辆资源再生利用项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积4万平方米，一期建设复合车间、停车场，二期建设办公楼、宿舍及配套设施等	2.00		0.50	前期工作	开工建设	安徽吉枫车辆再生利用有限公司	陈贵	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6193	年产1.7万套智能家居及配套产品项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置智能家具生产线、智能开料机、智能封边机、全自动智能包装线等相关生产设备，建设水性喷涂漆线生产线，预计年产全屋智能厨房、智能家居5000套，智能门、窗、阳光房2000套	2.00		0.80	前期工作	开工建设	安徽华沐智能家居科技有限公司	葛秀娟	宣城经开区管委会	张旗会
6194	年产30万立方米蒸压加气ALC板材技改项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	建设厂房、办公楼等建筑面积2.7万平方米，购置全自动无人工数字化ALC板材生产线整套设备，采用全厂区无作业人员全程数字自动化技术，年产30万立方米蒸压加气ALC板材	2.00		0.50	完成部分前期工作中	部分完工	宣城市博瑞新型材料有限责任公司	章立刚	宣州区水东镇政府	陈章学
6195	年产10000吨电子级纳米结构高活性氧化铜、5000吨埃米结构碳酸锌新建项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	预计新建厂房及生产配套用房约2.4万平方米，拟购置先进的设备，引进两条自动化生产流水线和两台反应炉等生产设备，年产10000吨电子级纳米结构高活性氧化铜、5000吨埃米结构碳酸锌	2.00		0.15	开展前期工作	部分完工	立昌材料科技（宣城）股份有限公司	钮志康	宣城高新区管委会	方雪军
6196	郎溪县菲旭宠物用品年产250万个猫窝、猫爬架	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约7万平方米，主要生产猫窝和猫爬架等宠物用品，形成年产250万个猫窝和猫爬架的能力	1.80		1.30	开展前期工作	开工建设	安徽菲旭宠物用品有限公司	何立军	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
6197	智能电源及智能配电系列产品技术改造项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	拟新增建筑面积2.5万平方米，改造仓库和其他配套设施，新采购关键生产、检测等重要设备，形成年产13750台智能电源及智能配电系列产品的生产能力	1.79		0.80	已完成备案	厂房基础设施建设	安徽泰昂电力技术有限公司	唐文军	绩溪县科技商务经信局	舒卫华
6198	郎溪县双鸣纺织年产9000万米纺织产品	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约3.8万平方米，项目投产后，形成年产9000万米纺织产品的能力	1.70		1.30	开展前期工作	开工建设	安徽双鸣纺织科技有限公司	金显平	郎溪经济开发区管委会	周友杰
6199	郎溪县荣起安防年产40万平方米铝板幕墙	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约3.5万平方米，形成年产40万平方米铝板幕墙、20万平方米热熔胶覆膜、120万平方米欧艺铁艺及铝艺制品的能力	1.58		1.30	开展前期工作	开工建设	安徽荣起安防科技有限公司	朱诚	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6200	年产60万方砼构件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积2.64万平方米，建设生产车间，原料仓储堆场，成品堆场，办公楼及配套用房。拟打造三个中心一个平台，即市场营销中心、技术设计中心、生产运营中心和建筑产业现代化研发平台，共投入五条生产线，年产60万方砼构件	1.57		0.40	完成立项，征地拆迁中	部分完工	宣城杰通新材料科技有限公司	张团结	宣州区朱桥乡政府	蒋静波
6201	耐海洋环境腐蚀产品的研发及生产项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约2.6万平方米，建设生产车间，仓库，办公楼，综合楼，购置滚丝机、输送式自动喷砂机、钻床、磨床等生产加工设备	1.50		0.50	完成立项审批，前期工作中	部分完工	锐迈耐腐蚀科技（宣城）有限公司	饶建红	宣城高新区管委会	方雪军
6202	郎溪县铭豪机械年产40万台套汽车车桥和底盘零部件	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约1.3万平方米，项目达产后，形成年产汽车车桥和底盘零部件40万台套的能力	1.50		1.30	开展前期工作	开工建设	安徽铭豪机械制造有限公司	陈志刚	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6203	宁国坤泰年产2万立方米重组竹材料系列产品项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积1.6万平方米，建设年产2万立方米重组竹材料系列产品生产线一条；购置10吨生物质蒸汽、沙光机等14台及其它配套设施等，形成年产2万立方米重组竹材料系列产品生产能力	1.50		0.60	已备案待组卷用地申报	开工建设	宁国坤泰竹木有限公司	王媛	宁国市宁墩镇政府	黄竞
6204	宁国美高斯年产10万套家具及沙发办公椅项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积3.7万平方米，建设厂房、家具生产线，购置热压机、电子开料锯、数控自动开料中心等设备26台及其它配套设施，形成年产10万套家具及沙发办公椅生产能力	1.50		0.50	前期工作	开工建设	安徽美高斯家具有限公司	凌伟云	宁国市宁墩镇政府	黄竞
6205	郎溪县日进纺织年产5400万米化纤面料	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约2万平方米，形成年产5400万米化纤面料的能力	1.40		1.25	开展前期工作	开工建设	安徽日进纺织科技有限公司	李阿二	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6206	2000t/a新型催化剂项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.9万平方米；建设气体站、循环水池系统、防爆中控室、三效蒸发装置、化学品罐区、综合水池、丁类仓库，丁类综合车间、甲类车间、丁类附属厂房等；建设5条生产线，购置安装反应釜、煅烧炉、搅拌罐、制浆釜、三效装置、循环水系统、粉碎机、空压机、压滤机、储罐等共计279台（套）	1.39		0.50	完成项目立项，前期工作中	部分完工	宣城晶瑞新材料有限公司	徐勇	宣城高新区管委会	方雪军
6207	高铁地铁车辆用高强度复合材料新建项目	传统产业升级改造	宣城旌德县	新建高强度复合玻璃钢配件生产线以及建设附属配套环保设施，形成年产车辆玻璃钢天花板5000台、车辆玻璃钢侧天井2000台、车辆玻璃钢吹出口2000台以及车辆玻璃钢窗框1500台的产能	1.36		0.50	推进前期工作	开工建设	安徽鼎晟新材料有限公司	查青	旌德县俞村镇政府	潘智星
6208	年产1.6万吨食品深加工项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约2.6万平方米。新建生产车间、无菌包装车间、冻库、成品及半成品周转库，包材及辅料仓库，污水处理站等；购置和安装食品深加工流水线、全自动食品包装流水线、冷库设备、检测设施、生产运输设备以及购置物流冷藏车辆等	1.35		0.40	完成项目立项，前期工作中	部分完工	安徽溜味族食品有限公司	方立	宣州区向阳街道办	刘立恒
6209	郎溪一盛年制造20万件船舶配件项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积约2.2万平方米，主要生产船舶配件，形成年制造20万件船舶配件的能力	1.35		0.90	开展前期工作	开工建设	安徽省一盛船舶配件有限公司	程涛	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6210	年产20000台(套)新型特种耐腐泵研发及产业化项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积3.5万平方米，建设厂房，购置专业加工设备，完善配套设施建设	1.30		0.40	正在办理前期手续	部分完工	安徽凯特泵业有限公司	童伟	泾县经开区管委会	盛清
6211	宁国启辰年产8000万件橡塑制品项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	新建厂房1.5万平方米，购置密炼机、开炼机、成型机等关键生产设备共计132台套，形成年产8000万件橡塑制品生产能力	1.21		0.40	已经启动土地挂牌	进行厂房主体建设	宁国市启辰橡塑制品有限公司	田海林	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6212	年产20万套精密阀门生产线技术改造项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积约1.6万平方米，主要为生产车间及仓储1.3万平方米，办公及住宿用房0.3万平方米。并配套工程。购置生产设备及环保设备	1.21		0.60	已完成技改立项	完成主体设施建设	泾县恒运机械铸造有限公司	宋研	泾县泾川镇政府	陈柏林
6213	年产5万台不锈钢智能化化工泵技术研发及产业化项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积1.6万平方米，新建标准厂房、研发大楼及配套设施	1.20		0.40	正在办理前期手续	完成厂房改造并投产	安徽江南泵阀集团有限公司	童伟	泾县经开区管委会	盛清
6214	宁国泽恒年产300万汽车空气悬架生产线项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	项目建设面积1.2万平方米，项目建成后年产各类空气悬架300万件	1.20		0.60	前期工作	开工建设	宁国市泽恒汽车零部件有限公司	裘小杰	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6215	深冷空分设备及空气净化设备项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	项目拟改建原有建筑约5292平方米，新建厂房约3500平方米、仓库约100平方米、办公楼约500平方米，并购置相关设备，建成年产800余套深冷空分设备及空气净化设备生产线	1.20		0.50	项目已备案	新建厂房主体施工	安徽勤策空分设备有限公司	李勤	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
6216	年产6万吨精密铜制品项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	租赁厂房0.5万平方米，改造厂房及水电管网设施，配建环保设施；购置双头收线机、熔化炉、牵引机、铜冷渣机等设备	1.19		0.50	完成立项	部分完工	安徽省朝辉铜业有限公司	李六芹	宣城高新区管委会	方雪军
6217	年产30万套淋浴房、1.5万台浴缸及1万台浴室柜项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.75万平方米。新建综合办公楼、生产车间，配建水电管网及环保设施；购置吸塑烘箱、螺杆式空压机、台钻、切割机等设备，年产30万套淋浴房、1.5万台浴缸及1万台浴室柜	1.15		0.50	完成立项审批，前期工作中	部分完工	安徽康斯达智能家居有限公司	金月明	宣州区寒亭镇政府	王跃
6218	年产2.6万套高档浴室柜、厨柜、衣柜产品智能化工厂技改项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	新建仓库约0.48万平方米，新增PYTHA、MES、ERP、GRM等智能工厂管理系统软件，购置车间流转地滚线、豪迈电子开料锯、智能封边机、智能化加工中心等设备，新增年产2.6万套高档浴室柜、厨柜、衣柜产品的生产能力	1.12		0.60	完成立项审批，前期工作中	部分完工	宣城伟仁厨卫科技有限公司	沈建荣	宣州区寒亭镇政府	王跃

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6219	年产4000套精密高新模具及配件项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.67万平方米，建设办公楼、厂房、附属用房，配建环保及消防设施；购置数控机床、锯床、铣床、快走丝、慢走丝等设备，年产4000套精密高新模具及配件	1.12		0.40	完成立项审批，前期工作中	部分完工	安徽源欣精密机械科技有限公司	余明全	宣州经开区管委会	孙胜宝
6220	宁国君澜年产15万平方户外重竹板胚项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积1.1万平方米，建设户外重竹地板胚生产线两条，购买竹丝处理设备、横吊等56台和其他配套设施，形成年产15万平方户外重竹板胚生产能力	1.10		0.50	已备案待组卷用地申报	开工建设	安徽君澜竹业科技有限公司	陈逢建	宁国市宁墩镇政府	黄亮
6221	宁国永达年产400万米电力及通信电缆保护管项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积1.8万平方米。主要建设生产厂房、办公用房、仓库等附属配套用房；购置HPVC、PVC-C、MPP、PE电缆保护管和HPVC双壁波纹管生产线共15条，年新增400万米电力及通信电缆保护管生产能力	1.10		0.80	开工准备	主体建设	安徽永达管业科技有限公司	颜茂清	宁国市中溪镇政府	陈良龙
6222	LED配件生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置挤塑机、双螺杆挤出机等生产相关设备，组建生产流水线；预计年产灯具扩散灯罩、导轨、型材、管材8000万支，灯罩及导轨原料2000吨	1.10		0.50	前期工作	开工建设	安徽今川塑胶科技有限公司	黄亮	宣城经开区管委会	张旗会
6223	宁国逸兴年产3300万件汽车零部件项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	建筑面积1万平方米，新建厂房、综合楼及其他附属等基础设施，购置及搬迁阀门生产线、花键套生产线、电枢产品生产线100套，配套购置检测设备、变压器及压缩空气设备27套。形成年产3300万件汽车零部件生产能力	1.10		0.40	正在进行规划设计	开工建设	安徽逸兴汽车零部件有限公司	许玲	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6224	郎溪昊龙年产250万件不锈钢流体设备零部件项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	建筑面积约1万平方米，主要生产不锈钢流体设备零部件，项目建成后形成年产250万件不锈钢流体设备零部件的能力	1.08		0.50	开展前期工作	开工建设	宣城昊龙不锈钢机械科技有限公司	王于青	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6225	年产4.04万套新型电气设备及电力抢修维护服务中心建设项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积0.95万平方米，建设综合楼、车间，配建水电网及环保设施；购置剪板机、切割机、打磨机、折弯机等设备，同时建设项目内电力抢修维护中心、供电服务中心、用电大数据库等	1.07		0.50	完成立项审批，前期工作中	部分完工	宣城市永昌电力科技有限公司	洪俊	宣城高新区管委会	方雪军

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6226	年产40万吨建筑干粉项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积2.1万平方米，建设厂房及配套设施，购置塔式建筑干粉混合设备以及其他配套设备	1.07		0.50	已完成项目备案，准备开工	部分完工	泾县新源混凝土有限公司	陶文	泾县琴溪镇人民政府	蔡佩武
6227	年产40万立方米预拌砂浆、15万立方米细石混凝土生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置生产所需相关设备，组建生产线及机制砂生产线；项目全部建成达产后，预计年产40万立方米预拌砂浆、15万立方米细石混凝土	1.07		1.07	前期工作	开工建设	宣城开盛新型建材有限公司	刘培圆	宣城经开区管委会	张旗会
6228	年产2000万只光源类产品及灯具项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约1.24万平方米，建设综合办公楼、生活宿舍楼、生产厂房、门卫室，配建水管网及环保设施；购置冲床、注塑机、脉冲式点焊机、回流焊机、贴片机等设备	1.05		0.50	完成立项审批，前期工作中	部分完工	安徽优博照明电器科技有限公司	陈国强	宣城高新区管委会	方雪军
6229	绩溪县经开区标准化厂房建设工程项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	总建筑面积约3.8万平方米，建设内容包括约1.2万平方米土地征收、范围内房屋拆迁、场地平整；新建混凝土框架结构标准化工业厂房（四至五层）约3.8万平方米；配套道路、绿化、供电等基础设施及生活设施	1.05		0.40	规划方案已完成，1#厂房待招标	部分完工	绩溪县经开区管委会建设局	陶发林	绩溪县生态工业园区管理委员会	俞磊忠
6230	年产1万套高档家具项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积约2.4万平方米，其中建设生产车间和综合办公楼，配套建设供配电、给排水、环保等设施，为框架结构。项目购置木工铣床、拼板机、数控榫头机等生产加工设备	1.05		0.35	完成立项审批，前期工作中	部分完工	安徽壹珂家居有限公司	邹庆功	宣州区孙埠镇政府	谢海水
6231	年产1000吨薯类制品生产加工项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	总建筑面积约1.7万平方米，拟新建1栋标准化厂房，并购置相关设备，建成年产1000吨薯类制品生产线	1.05		0.50	项目已备案	厂房建成	安徽凡农农业科技有限公司	张腾	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
6232	年产1865套军用配套设备组件、1000台中走丝设备及5000件齿圈项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.5万平方米，主要建设生产厂房和办公室，配套建设给配电、给排水、道路、绿化、环保等工程。主要购置数控加工中心、数控车床、军用烤漆房、数控线切割、低温烤箱、抛丸机、中温电炉、锯床、龙门加工中心等生产加工及辅助设备	1.05		0.50	完成立项审批，前期工作中	部分完工	安徽卓一数控设备有限公司（筹）	陈龙	宣城经开区管委会	孙胜宝

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6233	年产3万吨色母粒及高端新材料项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积1.55万平方米，建设综合办公楼、生产车间、成品仓库、原料仓库，配建水电网及环保设施；购置密炼机、同向双螺杆机、自动化拌料机等设备44台，形成年产2万吨色母粒、3300吨PP改性塑料颗粒、1400吨PA改性塑料颗粒及5300吨改性塑料颗粒的生产能力	1.03		0.50	完成项目立项审批，前期工作中	部分完工	宣城七彩塑胶制品有限公司	方文迪	宣州经开区管委会	孙胜宝
6234	绩溪春赋食品有限公司笋制品加工项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	总建筑面积约1.95万平方米，拟新建生产厂房面积约1.4万平方米，仓库及冷库，办公及宿舍等附属设施，并购置切笋机、罐头封口机等生产设备	1.02		0.80	项目已备案，完成前期工作	主体工程完工	绩溪春赋食品有限公司	董文浩	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
6235	宁国凯成年产100万米PVC及HPVC电力电缆保护管项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	建筑面积1.4万平方米，主要建设标准化钢结构厂房、办公用房等设施；购置PVC挤出生产线2条及HPVC挤出生产线2条；另购置冷却水系统、动力系统及其他配套设施若干，年新增100万米PVC及HPVC电力电缆保护管生产能力	1.02		0.60	前期工作	开工建设	宣城凯成电力科技有限公司	王旻	宁国市中溪镇政府	陈良龙
6236	年产9万吨路面微表处养护材料项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	总建筑面积0.73万平方米，其中购置现有厂房等建筑0.15万平方米，新建厂房和办公等用房建筑面积0.58万平方米。拟购置全密闭式冷沥青微表处路面养护材料生产线3条以及辅助生产设备，配套建设水电等辅助设施	1.02		0.40	完成立项审批，前期工作中	部分完工	安徽新锐路桥工程材料有限公司	黄家胜	宣州区朱桥乡政府	蒋静波
6237	年产5万吨精密金属管项目	传统产业升级改造	宣城宣州区	项目租赁厂房1.6万平方米，改造厂房及水电网，配建环保消防设施，购置高频直缝焊管设备、方管设备、200方全自动焊管生产线、冷凝器专用异性焊管机等设备	1.02		0.50	完善前期准备工作	部分完工	宣城固特金属制管有限公司	孟豪	宣城高新区管委会	方雪军
6238	年产10万吨超细碳酸钙粉技术改造项目	传统产业升级改造	宣城泾县	建筑面积约0.92万平方米，新建原料预备及预破碎车间、生产车间、成品库房、办公及生活辅房，购置安装破碎，输送、磨粉、收尘等粉体加工处理设备，建设5条超细碳酸钙生产线	1.02		0.30	办理前期手续	完成厂房建设	安徽良博新材料科技有限公司	项军	泾县桃花潭镇	黄凰
6239	郎溪宝仕隆建筑装饰新材料项目	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积约1.3万平方米，形成年产30万平方米铝单板、30万平方米复合金属板和15万平方米成品金属隔断项目的能力	1.00		0.70	开展前期工作	开工建设	安徽宝仕隆金属制品有限公司	陈勇	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6240	郎溪县迅驰工具年产10万台(套)汽车检测工具	传统产业升级改造	宣城郎溪县	总建筑面积约1.4万平方米，形成年产10万台（套）汽车检测、维修专用设备、工具的能力	1.00		0.80	开展前期工作	开工建设	安徽迅驰工具设备有限公司	王雁	郎溪经济开发区管委会	徐学鹏
6241	60万方预拌砂浆生产线项目	传统产业升级改造	宣城泾县	总建筑面积2.5万平方米，总工程分两期建成，一期建设生产加工区域及原材料钢构大棚，二期建设办公楼及工人宿舍区域和原材料钢构大棚	1.00		0.30	开展征地等前期工作	厂房建设	宣城市正沅科技建材有限公司	宋研	泾县泾川镇人民政府	陈柏林
6242	宁国桑尼年产1200万打高档安防手套项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	总建筑面积2.7万平方米，新建厂房、综合楼及其他附属建筑面积，购置加弹机2台，包覆机10台，针织机600台，浸胶生产线12条套，配套废水处理设施等吗，形成年产1200万打高档安防手套生产能力	1.00		0.50	项目已立项	开工建设	安徽桑尼安防用品有限公司	谢张峰	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6243	高硬度金属板材精密塑性成形技术与智能装备研发中心项目	传统产业升级改造	宣城旌德县	总建筑面积1.1万平方米，新建研发中心综合楼及辅助配套设施；购置数控加工中心、线切割机床等设备；开展高硬度金属板材性能及应用研究，搭建国内领先的公共服务平台	1.00		0.40	推进前期工作	开工建设	安徽飞翔电器有限公司	王文斌	旌德经开区管委会	钱广兵
6244	年产10000吨食品生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置食品烘烤炉、食品包装机等生产相关设备，组建食品生产流水线，项目全部建成达产后，预计年产10000吨食品	1.00		1.00	前期工作	开工建设	宣城铂悦企业管理有限公司	李建兵	宣城经开区管委会	张旗会
6245	年产8000吨漆包线生产项目	传统产业升级改造	宣城经开区	项目购置拉丝机、漆包机等相关设备，组织生产流水线，项目全部建成达产后，预计年产8000吨漆包线	1.00		0.60	前期工作	开工建设	宣城鑫煌电子科技有限公司	徐子明	宣城经开区管委会	张旗会
6246	绩溪县智能搅拌设备项目	传统产业升级改造	宣城绩溪县	拟对原有厂房及附属设施进行改建，改建面积约1.3万平方米，其中搅拌设备制造厂房约1.1万平方米，员工宿舍一体楼及门卫室约0.2万平方米，并采购卧式车床、叉车等设备	1.00		1.00	已完成前期工作	竣工投产	安徽诺本机械制造有限公司	许昌荣	绩溪县政府办公室	章基稳
6247	年产60万顶智能安全帽技改项目	传统产业升级改造	宣城旌德县	总建筑面积1.66万平方米，主要建设厂房、办公生活区、仓库、配电及附属设施等。购买生产设备38台，购买检测设备15台，形成年产智能安全帽60万顶产品能力	1.00		0.40	推进前期工作	开工建设	安徽省旌德飞迅安全设备有限公司	朱瑞芝	旌德县经开区管委会	钱广兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6248	宁国联君汽车底盘橡胶减震系列产品生产项目	传统产业升级改造	宣城宁国市	厂房总建筑面积0.6万平方米，购置密炼机、开炼机、仪表加工设备等生产加工设备60台套。项目实施达产后，年产汽车底盘橡胶减震系列产品1000万件	1.00		1.00	正在走盘活手续	投产	安徽联君橡胶科技有限公司	戴连忠	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6249	宁国奥特莱斯商业综合体	现代服务业	宣城宁国市	总建筑面积50万平方米，建设奥特莱斯商业综合体，包含购物、特色餐饮、休闲、旅游、居住等，建设道路、绿化、停车位、消防等公共配套设施	25.00		6.00	前期工作	开工建设	广东盛晟奥特莱斯置业集团有限公司	盛志明	宁国市商务局	胡振东
6250	宣城长三角数字经济创新发展协作区基础设施及配套建设项目(一期)	现代服务业	宣城	一期工程总建筑面积17.6万平方米，新建建筑11.6万平方米。项目配套建设园区内部道路、绿化、给排水、供配电等基础设施	14.30		6.00	开展前期工作	开工建设	宣城现代服务业产业园区管理委员会	朱之尧	宣城现代服务业产业园区管委会	张勇
6251	宁国中汉20万吨冷链仓储物流基地及农副产品集配中心项目	现代服务业	宣城宁国市	项目一期建立10万吨冷库及相关配套设施，二期建立10万吨冷库及相关配套设施，建设冷库购买相关配套设施，建成20万吨冷链仓储物流基地及农副产品集配中心	12.00		4.00	正在进行开工准备工作	进行一期建设	宁国中汉仓储物流有限公司	张文云	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6252	长三角农产品供应链中心项目(一期)	现代服务业	宣城	建设集农产品存储、加工、运输、销售为一体的农产品供应链中心	11.28		3.28	前期工作	开工建设	宣城现代服务业产业园管委会	张勇	宣城现代服务业产业园管委会	张勇
6253	泾县福朋喜来登酒店项目	现代服务业	宣城泾县	总建筑面积6.33万平方米，建设商业用房、室外景观道路工程、地下车库、人防工程及配套设施	6.20		1.00	正在办理前期手续	主体工程建設	泾县青弋江建设有限公司	张震	泾县城镇化公司	陈小平
6254	“一地六县”专精特新展示中心及配套项目	现代服务业	宣城郎溪县	项目总建筑面积3.8万平方米，专精特新展示中心项目室内装修布展、建筑外立面、屋面防水、东侧广场景观绿化、给排水、暖通、建筑智能化、电梯和消防等公共配套设施等；配套项目内部设计装修、外立面、屋面防水、周边环境改造、电梯和消防等公共配套设施等	2.75		0.66	开展前期工作	开工建设	郎溪开创投资发展有限公司	肖路	郎溪经济开发区管委会	汪照荣



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6255	泾县徽水河畔假日酒店建设项目	现代服务业	宣城泾县	总建筑面积0.8万平方米，建设宴会楼、客房楼，道路、停车场和其他配套工程	1.05		0.10	完成前期工作	部分完工	安徽省徽水河畔文化旅游开发有限公司	余建	泾县榔桥镇政府	肖国新
6256	宁国经开区5G产业园标准化厂房项目	创新能力	宣城宁国市	总建筑面积约10万平方米，建设5G产业园标准化厂房	3.00		0.50	已完成林地报批，正进行土地出让等前期工作	完成场地平整、厂房基础施工	安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	甘兴	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6257	郎溪长三角区域发展研究培训中心项目	创新能力	宣城郎溪县	总建筑面积2.7万平方米，建设培训中心、产业促进中心、实训楼、配套住宿楼、餐厅及其附属设施等	1.92		1.00	开展前期工作	开工建设	郎溪县国投公司	闵博意	郎溪县委党校	邱金凤
6258	宣城高新区立讯精密产业园项目	创新能力	宣城宣州区	总建筑面积约2.3万平方米。建设宣城立讯精密工业有限公司二期功能车间、智能仓储（含冲压车间）；一期待建宿舍建筑面积0.47万平方米。配套建设供配电、给排水、消防安全等辅助工程	1.10		0.50	完成立项审批，前期工作中	部分完工	宣城立讯精密工业有限公司	徐平平	宣城高新区管委会	方雪军
6259	宣城市中心城区老旧小区完善提升改造项目	新型城镇化	宣城	共涉及改造老旧小区片区15个、改造小区190个（含安置区17个）	54.90		8.00	开展前期工作	部分开工建设	宣城市房管局	韦威	宣城市住房和城乡建设局	高捌玲
6260	宁国经济技术开发区基础设施提升及配套设施建设项目	新型城镇化	宣城宁国市	该项目包含基础设施沿线拆迁项目、园区基础设施建设项目、自来水厂项目、污水处理厂项目、智慧园区项目五个子项目	15.05		2.00	前期工作	完成部分子项目	宁国经开区（港口产业园）管委会	李朝华	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6261	宣城经开区承接长三角产业转移(西部新城)基础设施建设项目	新型城镇化	宣城经开区	总建筑面积31.9万平方米，建设创业公寓、配套用房和地下车库等公共服务用房，同时配套建设道路、绿化、给排水、变配电等设施	12.00		2.00	开工建设	主体施工	宣城开盛建设投资有限公司	程俊	宣城经开区管委会	张旗会

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6262	宣城市智慧城市建设项目	新型城镇化	宣城	通过大数据、物联网、云计算、5G等新一代信息化设施的建设和应用，构建智慧宣城。建成大数据中心、实施“三维数字宣城”中心城区建设、建设“城市大脑”等	10.40		3.00	开展前期工作	开工建设	宣城市数据资源局	胡钱雷	宣城市数据资源局	产晓红
6263	宁国慈安路保障性安居工程	新型城镇化	宣城宁国市	项目由三个地块组成，位于万家路与慈安路交口东南侧，总建筑面积16.7万平方米；配套建设地下车库、配电房、消防控制室等附属设施	7.54		2.00	前期工作	开工建设	宁国市安居投资建设有限公司	陈骏杰	宁国市国投公司	李玮
6264	宣城市老城区雨污分流改造工程	新型城镇化	宣城	改造老城区范围约424万平方米，主要对范围内的市政道路和居民小区采用新增污水管道方式进行雨污分流改造	7.23		3.50	开展前期工作	开工建设	宣城市住房和城乡建设局、宣城市城市管理综合执法局	韦威、董云楼	宣城市住房和城乡建设局、宣城市城管执法局	高捌玲、孙恒志
6265	宁国港口生态产业园化工园区整体开发及周边配套设施建设项目	新型城镇化	宣城宁国市	项目建设内容包括公共管廊、危化品专用车辆运输停车场及专用车道、数字网络平台和应急通讯系统、门禁系统和视频监控系统、消防站建设工程等	5.20		1.00	前期工作	进行场地平整,地下管廊建设	宁国经济技术开发区管理委员会	朱江华	宁国经开区（港口产业园）管委会	梅骏国
6266	宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目	新型城镇化	宣城宣州区	建设高新技术产业孵化区、创新科技产品展示中心、高新技术产业研发区、创新体验区、孵化创业培训基地以及辅助设施。配套供电、给排水、消防安全等附属工程	5.00		0.50	完成立项审批，规划设计、环评方案编制等	部分完工	宣城高新投资发展有限公司	何启发	宣城高新区管委会	方雪军
6267	绩溪县经开区高端机械零部件特色产业园基础设施项目	新型城镇化	宣城绩溪县	项目主要建设内容包括土地平整约2.03平方公里，场平工程约1000万方，新建道路长约11.63公里（面积约18.6万平方米），雨污水管道、挡土墙工程等	4.50		1.00	已完成项目建议书批复	部分完工	绩溪县经开区管委会建设局	陶发林	绩溪县经开区管委会	俞磊忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6268	长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目	新型城镇化	宣城经开区	新建邻里中心，建筑面积8655.03平方米，办公楼4327.75平方米，配套建设停车位、道路、绿化以及室内外安装等工程	4.26		0.60	场地平整	完成项目投产	宣城开盛建设投资有限公司	袁晓飞	宣城经开区管委会	张旗会
6269	2021年度老旧小区改造工程	新型城镇化	宣城宣州区	24个老旧小区配套基础设施改造	3.18		3.00	正在开展前期工作	部分完工	宣城市宣州区物业管理办公室	杨少虎	宣城市宣州区住房和城乡建设委员会	张立新
6270	郎溪经开区云台路等11条道路项目	新型城镇化	宣城郎溪县	建设云台路（金桥中路-复兴路）等25条道路、主园区管网疏通维修养护、交通信号灯电子警察工程、金桥安置小区室外配套工程等项	3.05		1.33	开展前期工作	开工建设	郎溪开创投资发展有限公司	庾厚稳	郎溪经济开发区管委会	汪照荣
6271	郎溪沪皖大道建设提升工程	新型城镇化	宣城郎溪县	全线采用双车道二级公路标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽10米，全长36.09公里	3.00		1.75	开展前期工作	开工建设	郎溪县交运局	蒋炜	郎溪县国投公司	蔡旭
6272	宣城市城市供水设施完善工程	新型城镇化	宣城	DN1200原水管网24千米、DN300~DN600供水管网12千米；扩建4万吨/日大豪水厂；建设10万吨/日原水取水泵站、10万吨/日原水加压泵站、3万吨/日供水加压泵站等配套工程	2.93		1.45	开展项目前期工作	项目开工	宣城市城管执法局	董云楼	宣城市城管执法局	孙恒志
6273	水阳江中游宁国段防洪治理	新型城镇化	宣城宁国市	水阳江中游宁国段罗田村、汪溪街道、港口镇境内河道整治。包括：新建汪溪村堤防段，堤防总长907.3米；新建罗田村堤防段，堤防总长1730.9米；新建港口镇堤防段，堤防总长2013.9米	2.21		0.80	可研报告已审查，初步设计招标	部分完工	待定	潘建峰	宁国市水利局	王家柱
6274	宣州综合码头二期工程	新型城镇化	宣城	工程陆域物流设计年吞吐量50万吨、6万TEU，主要建设集装箱堆场、口岸监管设施、道路、仓库及综合服务楼等。	2.13		0.50	前期工作	开工建设	安徽省宣城港航投资有限公司	宋华辉	宣城市交通运输局	杨承保
6275	宣城旌德通用机场	新型城镇化	宣城旌德县	规划建设A2类通用机场，规划建设一条200米×30米的跑道，配套建设停机坪、道路、供电、供水、通信等附属设施	1.80		0.80	土地未批复，初步设计正在编制中	开工建设	旌德县交通运输局	钱广虎	旌德县发展改革委	何艳华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6276	宣城市城市停车场项目	新型城镇化	宣城	拟分区域建设建材物流中心、陵西路、府山广场、三中体育场、景德路银桥湾、钢材物流中心、皖南医药学校、中山路、现代产业园一期、大坝塘及中央公园等11处公共停车场，预计增设机动车停车泊位3400余个并建设监控、道路、给排水、变配电等配套设施	1.70		1.00	开展前期工作	开工建设	宣城市城市管理综合执法局	陈玉红	宣城市城市管理综合执法局	孙恒志
6277	云计算中心二期项目	新型城镇化	宣城经开区	项目建筑面积约3508平方米，项目购置微模块、云服务器等设备	1.65		1.65	前期工作	主体建成	中国电信股份有限公司宣城分公司	郑中武	宣城经开区管委会	张旗会
6278	望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目	新型城镇化	宣城绩溪县	项目拟对长约575米、宽约15米道路及周边进行改造提升。具体建设内容包括新建望徽路下穿皖赣铁路2孔分离式钢筋混凝土框架结构立交箱涵；新建长约560米宽约15米道路连接线道排及绿化亮化；县医院、绩溪中学及老吴家山居民点基础设施提升改造	1.60		0.70	完成项目建议书及可研批复	部分完工	绩溪县市政工程管理服务中心	汪鹏程	绩溪县住房和城乡建设局	许灶强
6279	绩溪县城乡客运设施改造项目	新型城镇化	宣城绩溪县	项目拟改造城乡公交及城市公交设施。新购新能源公交车，规划15条城乡公交线路，新建约10处始末换乘站、约58个公交候车亭；购置智能公交系统（车载监控、信息中心等）	1.50		0.50	项目已备案	部分完工	绩溪县城公共交通有限公司	章忠杰	绩溪县交通运输局	周正祥
6280	年吞吐量300万吨大件物流码头扩建项目	新型城镇化	宣城宣州区	项目建设3个500吨兼顾1000吨级连续布置的泊位，自上而下依次布置2个散货进口泊位和1个通用泊位，占岸线约320米。年流通黄沙、石子、PC构件等货物吞吐量300万吨	1.27		0.10	完成立项审批，土地报批中	开工建设	宣城汇金物流管理有限公司	丁泓	宣州区水阳镇政府	黄邦明
6281	G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程	交通	宣城	改扩建高速公路91.222千米	131.13		10.00	前期工作	开工建设	宣城市交通运输局	张成	宣城市交通运输局	杨承保

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6282	定埠港二期及临港产业园区建设项目	交通	宣城郎溪县	一是建设4个500吨级泊位，年吞吐能力1500万吨，30万TEU，港区后方建设海关监管查验场所、B类保税物流中心及其他附属设施。二是规划面积约10平方公里的定埠港临港产业园，配套建设园区基础设施项目，培育装配式建筑等临港制造和金属加工整理配送等临港物流产业，建设出口加工区	11.50		1.50	开展前期工作	开工建设	安徽省定埠港国际物流有限公司	杨文	郎溪县国投公司	徐堂德
6283	水阳江中游防洪治理工程	水利	宣城	堤防达标加固112.24公里，河道切滩整治1.285公里；建设硬质护坡堤、抛石护岸、高压喷射防渗墙、堤顶道路等；拆除重建小型穿堤涵闸和泵站；加固穿堤建筑物；拆除废弃涵闸复堤	20.00		5.00	正在开展前期工作	开工建设	宣城市水利局	魏取宝、徐新发、向经强	宣城市水利局	李家传
6284	宣城市水阳江城区段生态蓄水工程海棠湾枢纽工程	水利	宣城	建设海棠湾水利枢纽工程、枢纽上下游河道切滩和堤防加固达标等，海棠湾水利枢纽工程主要由蓄水坝、冲沙闸、升船机、分流岛和鱼道等组成	6.95		1.00	开展前期工作	开工建设	宣城市水利局	黄焱	宣城市水利局	李家传
6285	宁国乾豚年产6万头立体型生猪养殖项目	农林	宣城宁国市	总建筑面积9.87万平方米，主要建设楼房式猪舍、饲料加工、仓储用房、办公、食堂、职工倒班房、配套建设异位发酵床处理、污水处理以及场区道路、绿化、消防等设施，年出栏6万头商品猪	3.20		1.50	场地平整，施工图设计	开工建设	安徽乾豚牧业有限公司	张云丽	宁国市农业农村局	彭小强
6286	绩溪县祥坞育肥场项目	农林	宣城绩溪县	总建筑面积约10.7万平方米，拟新建1层猪舍、综合楼、洗车房、烘车房、管理用房及门卫等附属房，年出栏12.5万头商品猪	1.70		0.50	项目已备案，正在开展征地工作	部分完工	绩溪县华统牧业有限公司	李霖	绩溪县政府办公室	章基稳
6287	郎溪县城水环境整合治理	生态环保	宣城郎溪县	包括城区黑臭水体整治工程，老浪川河水环境整治部分，东湖公园等	8.97		3.00	开展前期工作	开工建设	郎溪县国投公司	孙超	郎溪县住建局	李求新
6288	郎溪城乡流通体系项目	社会事业	宣城郎溪县	建平镇农贸市场项目：新建3处农贸市场，周边配套道路项目：新建6条配套道路，配套建设农产品流通道路	7.08		2.50	开展前期工作	开工建设	郎溪县交通建设发展有限公司	岑帅	郎溪县国投公司	吕抒怡
6289	安徽省徽州学校迁建项目	社会事业	宣城绩溪县	建筑面积约8万平方米，具体建设内容包括土地平整、道路建设、校园绿化和设备购置，新建中等职业学校，可容纳约4000名学生	3.60		1.20	规划设计中	开工建设	安徽省徽州学校	黄涛	绩溪县教育局	程云广

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6290	宁国上海师范大学附属中学三津学校建设项目	社会事业	宣城宁国市	建筑面积8万平方米，包括教学楼、行政办公楼、艺体楼、实验楼、风雨操场、报告厅、塑胶运动场、学生公寓、教师公寓等；设置教学班级约96个，可容纳5000名学生	3.20		0.20	开展前期工作	开工建设	宁国市三津中学	张文君	宁国市教体局	胡正平
6291	宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目	社会事业	宣城宣州区	总建筑面积4.4万平方米，按二级综合医院标准建设，项目建成后，拟配置床位数300张，新增配置医生100人，护士250人，形成门诊急诊、病房、医疗综合楼（医技诊断中心）等功能区	2.99		0.50	完成立项审批，土地报批中	部分完工	宣城高新投资发展有限公司	何启发	宣城高新区管委会	方雪军
6292	宣城市暨宣州区国家综合档案馆(地方志)馆建设工程	社会事业	宣城	总建筑面积3万平方米，建设库房、对外展示及服务用房、业务技术用房和配套设施	2.90		1.50	开展前期工作	开工建设	宣城市党史和地方志室	陈健勇	宣城市党史和地方志室	陈良钢
6293	宁国市新时代精英学校项目	社会事业	宣城宁国市	建筑面积约8万平方米，建设学校综合楼、教学楼、宿舍楼、标准塑胶运动场、教育教学设备等设施，同时建设运动场、报告厅、智慧校园、绿化、亮化等配套工程，可容纳在校生3000人	2.00		0.30	前期工作	开工建设	江苏教育集团（香港）有限公司	张文君	宁国市教体局	胡正平
6294	泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目	社会事业	宣城泾县	总建筑面积3.11万平方米，建设病房楼、医技楼及相关配套建设	1.99		0.40	开展可研审批等前期工作	主体工程开工建设	泾县中医院	项小明	泾县卫健委	曹斌
6295	宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目	社会事业	宣城宣州区	总建筑面积1.66万平方米，建设综合楼，购置医疗设备，新增床位300张	1.32		0.40	设计方案审查	部分完工	宣城市中心医院	夏亮	宣州区卫生健康委员会	章荣钰
6296	旌德县城市停车场工程项目	社会事业	宣城旌德县	计划建设11个小汽车停车场、1个货运停车场以及6个路内停车场。主要包括土建工程、给排水工程、照明、生态绿化、交通标志标线、建设停车设施智能化系统及配建充电设施等	1.00		0.20	推进前期工作	开工建设	旌德县房管局	舒慧敏	旌德县住建局	丁四清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6297	泾县梦幻后山休闲农业园	文化产业	宣城泾县	建设美丽乡村示范点；农民休闲娱乐中心；现代农业大棚；观光花海基地等	5.32		0.70	完成项目建议书编制、部分土地征收	部分完成建设	泾县中美后山旅游发展有限公司	周兆麟	泾县丁家桥镇	洪维
6298	“绩溪·糸巷”美食城文旅综合体项目	文化产业	宣城绩溪县	总建筑面积约6万平方米，拟建设中国徽菜（徽厨）文化博物馆、徽派建筑博物馆区域及后现代工业风主体餐饮、主题民宿等经营类区域	5.20		2.00	完成规划编制	部分建成	宣城市胡兴堂文化发展有限公司	刘坡	绩溪县经开区管委会	俞磊忠
6299	郎溪市民文化艺术中心	文化产业	宣城郎溪县	主要建设九大文化设施（图书馆、科技馆、青少年校外活动中心、档案馆、博物馆、新时代文明实践中心、文化馆、融媒体中心、大剧院）	5.05		2.50	开展前期工作	开工建设	郎溪县新农村土地整治综合开发有限公司	王元成	郎溪县国投公司	吕抒怡
6300	宁国市乡村振兴生态旅游富民开发项目	文化产业	宣城宁国市	项目主要建设乡村道路、游客集散中心、智慧旅游等项目	4.85		1.80	开展前期工作	开工建设	宁国市青龙湾管委会	刘玲玉	宁国市青龙湾管委会	汪伟平
6301	泾县徽水桃园度假村	文化产业	宣城泾县	建设面积2万平方米，分三期建设。一期山泊隐士度假酒店。二期山地度假酒店。三期枫林雅居度假区。配套景观四个区域：荷塘月色香樟区，桃果枇杷园区、蓝莓采摘区、八月桂花香主题区	4.00		0.30	前期工作	主体工程建设	安徽顺天生态旅游有限公司	余庭刚	泾县黄村镇政府	沈毅林
6302	泾县云岭红色旅游基地项目	文化产业	宣城泾县	总规划面积约10.2万平方米，建设红色观光住宿区、红色教育参观中心、红色主题民宿、活动体验、拓展区等	3.51		0.80	正在办理前期手续	完成项目主体建筑土建工程施工	安徽泾县文化旅游集团有限公司	齐杰	泾县云岭镇人民政府	吴志云
6303	宁国唐古湾旅游综合体项目	文化产业	宣城宁国市	建筑面积1.76万平方米，主要建设基础设施、景观游乐设施、飞拉达户外运动设施、水上游乐设施、森林汤泉度假区，建设门楼、道路、绿化、消防、标识标牌、公厕等配套设施	3.20		0.60	正在进行前期工作	开工建设	安徽山水画廊休闲旅游有限公司	姚上友	宁国市文旅局	张斌
6304	桃花潭旅游度假区创建项目	文化产业	宣城泾县	内容包括交通基础设施建设、旅游风貌提升亮化、智慧旅游平台搭建、景区内配套设施完善	3.00		0.50	完善前期工作	部分完工	泾县桃花潭政府	项军	泾县桃花潭镇政府	黄凰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6305	宁国松鼠先生森林乐园项目	文化产业	宣城宁国市	项目依托现有的茶香漫城景区和周边优势资源，完善景区基础设施，新建景区支路10公里，完成景区亮化工程和水系建设工程等，新建游客接待中心、餐饮中心等，打造婚纱摄影基地、房车基地地等。项目建成后预计年接待游客约30万人	3.00		0.30	前期工作	开工建设	宁国日升农业开发有限公司	汪永正	宁国市文旅局	张斌
6306	桃花潭连虹生态庄园	文化产业	宣城泾县	总建筑面积0.98万平方米，建设度假酒店、房车营地、采摘园及水上娱乐设施	2.50		0.50	前期工作	部分完工	泾县正茂生态旅游开发有限公司	项军	泾县桃花潭镇政府	徐进
6307	泾县皖南山水文化名镇项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积12.8万平方米，建设徽派大型亲水休闲区、膳食坊、特色民宿酒店、工艺坊、书院、会馆、商业街、养老公寓、养生公寓、康养中心、生态停车场、广场、基础设施配套等	1.80		0.50	完善设计图纸，准备开工	完成部分主体建设，配套设施	安徽月亮湾老年事业投资有限公司	姜时	泾县蔡村镇人民政府	蒋光庭
6308	云栖山院文创产业园项目	文化产业	宣城绩溪县	总建筑面积约1.6万平方米，打造五大功能区：互联网创意集市区；互联网文创中心区；休闲度假区；花海、采摘、植物园区；农业体验区	1.57		0.80	已完备案，规划设计中	开工建设	绩溪中城弘品文化旅游有限公司	王俊	绩溪县文旅局	胡文华
6309	安徽泾县亭山·水景山庄文化旅游项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积约4.5万平方米，新建综合服务中心、餐饮中心、地方特产文化展示馆、民俗文化木屋及配套设施	1.38		0.60	正在办理前期手续	开工建设	安徽亭山生态农林有限公司	陶文	泾县琴溪镇人民政府	蔡佩武
6310	宁国恩龙世界木屋村4A级景区提升工程	文化产业	宣城宁国市	项目面积2000平方米，主要建设高空玻璃水滑体验区、亲子娱乐区、拓展训练探险区、景区基础设施提升、配套建设供水、供电等基础设施	1.20		0.40	前期工作	开工建设	宁国市恩龙世界木屋村有限公司	李谢恩	宁国市文旅局	张斌
6311	古溪度假山庄项目	文化产业	宣城泾县	建设徽派风格高档民宿酒店、停车场、0.6万平方米生态农业观光园、建设1000米沿古溪河景观步道，配套基础设施建设	1.16		0.21	正在办理前期手续	部分完工	泾县茂林古溪河文化传承有限公司	潘耀东	泾县茂林镇政府	刘根来
6312	宁国市竹峰生态农业示范园建设项目	文化产业	宣城宁国市	总建筑面积为2.42万平方米。主要由生态养殖示范区、休闲农业观光区、旅游服务区组成	1.10		0.20	前期工作	开工建设	安徽省清如渔业有限责任公司	董永江	宁国市竹峰街道	万启刚



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6313	宁国鑫灵柏逸悦蝶生态旅游项目	文化产业	宣城宁国市	项目包含农业种植（种植景观花卉、果树、有机蔬菜），山地观景平台150平方米和游步道800米，租赁10栋农民闲置住宅约8000平米改建民宿。配套建设生态停车场、污水处理等基础设施	1.10		0.60	前期工作	开工建设	宁国鑫灵酒店管理有限公司	梁根	宁国市文旅局	张斌
6314	溪口思溪河畔度假山庄项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积0.26万平方米，建设溪口下村度假山庄、生态停车场、环溪口越野自行车赛道、山间滑道、朱坑度假山庄、凤坑度假山庄、荀坑度假山庄、荀坑狮子山景点、攀岩基地等	1.10		0.30	开展项目规划编制等前期工作	部分完工	安徽思溪河畔旅游开发有限公司	肖丹	泾县茂林镇政府	赵胡鲲
6315	泾县狮子山户外主题乐园项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积0.47万平方米，建设场地越野、山地穿越、儿童乐园、帐篷营地、山地自行车、树屋酒店、瓜果种植等	1.04		0.30	正在办理前期手续	主体工程建設	泾县觅野月亮湾旅游开发有限公司	姜时	泾县蔡村镇人民政府	蒋光庭
6316	泾县桃花潭乡村文化体验馆项目	文化产业	宣城泾县	总建筑面积约0.6万平方米，建设5栋三层文化展示馆，配套建设生态停车场、绿化亮化及其他附属设施	1.01		0.40	正在办理前期手续	部分完工	泾县桃花潭锦程旅游发展有限公司	项军	泾县桃花潭镇人民政府	黄凰
<b>13、铜陵市</b>													
6317	嘉铜金属制品产业园项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	分三期建设，其中一期建筑面积8.4万平方米，购置辊底式退火炉、环保设备、数控车床、全自动包装机等设备，投资4亿元；二、三期增加招商入园企业	20.00	2.63	1.50	厂房基础施工	一期建成投入使用	安徽省嘉铜合创金属制品有限公司	蒋马飞	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6318	大中润精准医疗高端装备园	战略性新兴产业	铜陵枞阳县	建筑面积8万平方米，年产0.35T磁共振500台，高、低场神经介入磁共振150台，关节介入磁共振500套	20.00	1.00	1.00	厂房装修已结束，设备安装已完毕，0.35T核磁共振样机已测试；桥港园区施工临时围墙、办公区布置已完成，临时道路硬化已完成	实体施工	枞阳中润医养健康产业运营有限公司	刘天真	枞阳经开区管委会	王会情

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6319	铜陵光模块产业园建设项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积1.7万平方米，新增光模块测试、生产、组装生产线，以及相应生产配套的恒温恒湿洁净室、热压焊机、激光焊接器、误码仪、高速示波器、热流仪等设备和设施，形成年产光模块百万只生产能力	11.29	9.00	2.29	二期土建工程建筑方案已审核通过，部分设备订购	竣工	铜陵旭创科技有限公司	王徐	铜陵经开区管委会	周剑
6320	年产3万吨高性能助剂项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	新建厂房占地10.94万平方米，总投资10亿元，其中一期投资5.1亿元，一期购买反应、洗涤、分离设备共计140台（套），建设3个高性能助剂车间	10.01	5.25	2.00	厂区道路施工已基本完成，桩基施工已完成，正在主体施工	设备安装	安徽长河新材料有限公司	陈涛	铜陵经开区管委会	周剑
6321	年产15万吨高端铝合金材料项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	一期新建带有50吨天车的标准化生产厂房3.6万平方米，建设10条铸轧生产线；二期建设1条冷轧生产线、1条冷精轧生产线、1条箔轧生产线、16条精整生产线。建成后形成年产15万吨高端铝合金材料生产能力	10.00	8.46	1.54	二期部分厂房已完工，部分设备已进场安装	竣工	铜陵金誉金属材料有限公司	徐宏卫	铜陵经开区管委会	周剑
6322	年产180万枚半导体晶圆再生项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	新建厂房4万平方米，购置受入检查台、研磨装置等设备，形成年产180万枚300毫米半导体晶圆再生生产能力	10.00	8.28	2.00	主体竣工，设置安装	竣工投产	安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司	周永青	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6323	5G射频器件及天线项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	分两期建设，一期建设年产400万只5G滤波器与10万面天线，二期增添5G滤波器智能装配线与智能调试线	10.00	3.50	2.00	2条半自动生产线和12台CNC加工中心已试生产	设备安装	华洋通信科技有限公司	查亮亮	铜陵经开区管委会	周剑
6324	年产1万吨杀菌剂(对氯间二甲基苯酚)项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积4.9万平米，建设办公及公辅区，研发楼等，安装冷凝器、原料泵、回流槽等共计400台设备，形成1万吨/a杀菌剂对氯间二甲基苯酚（PCMX）、3000吨/a3，5-二甲酚（MX）等产能	8.00	0.40	2.00	前期基础施工	主体施工	安徽润衍科技有限公司	李红雷	铜陵经开区管委会	周剑

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6325	中国建材现代环保装备产业园	战略性新兴产业	铜陵枞阳县	新建厂房8万平方米，新增滚塑机、滚塑吊机等生产设备85台（套），年产一体化污水处理设备20万台	6.05	4.50	1.00	B1厂房钢结构主体完成，正在进行屋面瓦和外墙板施工；B2厂房已完成建设和设备组装调试，于11月1日已正式投产	主体施工	安徽枞材实业有限公司	高小龙	枞阳县发改委	何新友
6326	年产2吨高纯半导体材料、2500吨催化剂、循环利用6000吨失活催化剂项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	项目一期新建办公楼、酸碱罐区、事故应急池及相关辅助设施等等。二期新建研发中心、2号丙类仓库、2号催化剂车间等。项目建成后，可形成年产2吨高纯半导体材料、2500吨催化剂、循环利用6000吨失活催化剂的生产能力	6.00	1.15	2.00	正在进行活动板房搭建、围墙和厂区道路施工，准备开始桩基施工	设备安装	铜陵欣诺科新材料有限公司	徐威	铜陵经开区管委会	周剑
6327	年产10万吨材料添加剂硬脂酸盐项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	项目一期建设4.5万吨硬脂酸盐生产线；二期建设5.5万吨硬脂酸盐生产线，项目全部建成后，可形成年产10万吨材料添加剂硬脂酸盐的生产能力	5.10	2.56	1.00	主体施工已基本完成，正在进行设备安装	设备安装	安徽瑞华新材料有限公司	余国臣	铜陵经开区管委会	周剑
6328	年产4万吨聚氨酯新材料项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	一期建筑面积2万平方米，购置设备90台，形成生产线19条，产能23000吨。二期建筑面积1万平方米，购置设备70台，形成生产线17条，产能17000吨	5.00	1.77	2.00	开始主体施工，部分前期设备订购	设备安装	富铭高分子科技（铜陵）有限公司	余忠海	铜陵经开区管委会	周剑
6329	30Kt/a三羟甲基丙烷及20Kt/a三羟甲基乙烷项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积3.8万平方米，购买各类槽、塔、换热设备及各类机泵222台（套），形成年产3万吨三羟甲基丙烷及2万吨三羟甲基乙烷产能	4.17	2.51	1.00	主体施工已基本完成，正在进行设备安装	设备安装	安徽普利优新材料有限公司	董进军	铜陵经开区管委会	周剑
6330	年产1万吨工业黏合剂建设项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	一期购置设备70台（套），形成橡胶金属黏合剂生产线4条，表面处理剂产线1条，年产能5500吨；二期建设结构胶和电子胶产线4条，水性黏合剂产线2条，年产能4500吨	4.00	0.90	2.00	围墙和排水沟已施工完成，正在进行基础施工	设备安装	安徽普利通新材料科技有限公司	叶宽	铜陵经开区管委会	周剑

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6331	安徽皖南地区万亩中药材产业发展	战略性新兴产业	铜陵义安区	新建中药材良种繁育基地1000亩，核心种植区10000亩；新建年产1000吨的中药材饮片加工厂1座，生态农庄1座、农业观景区500亩以及田间等配套基础设施建设和相关仪器设备	3.60	1.17	0.50	已种植中药材20多个品种、面积1500余亩，农耕文化庄园主体已建成	主体施工	安徽梦思康中药材有限公司	任绪平	铜陵义安区天门镇政府	盛柏平
6332	年产20000吨铜铝合金新材料项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	总建筑面积2.7万平方米，形成年产2万吨铜铝合金材料的生产能力	3.36	1.25	0.20	部分生产线投入生产	设备安装	铜陵金鹰五矿铜基焊接材料有限公司	章国富	铜陵义安经开区管委会	周昌胜
6333	金誉铝基新材料产业园	战略性新兴产业	铜陵枞阳县	总建筑面积9.21万平方米，新建生产厂房等，新增铝箔生产线若干条，形成年产铝箔19万吨的生产能力	3.20	0.50	1.00	场地平整已完成，正在进行2号厂房基坑开挖	主体建设	安徽金誉材料股份有限公司	吴志祥	枞阳经开区管委会	王会情
6334	智能手机及智能硬件制造基地	战略性新兴产业	铜陵郊区	租赁企业孵化器厂房1.28万平方米，其中千级无尘车间5000平方米，购置智能化SMT贴片线8条，年产手机100万台、智能模组等800万片	3.20	0.20	3.00	正在进行装修施工	竣工	安徽驰橙智能科技有限公司	陈少华	铜陵市郊区政府	刘磊
6335	智慧排水设备生产项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积6500平方米，购置生产及配套设备200余台（套），配套建设模拟现场，达产后形成年产3500套智慧排水、控源截污、水质预处理类设备的生产能力	3.20	1.05	1.00	厂房已装修完成，设备已订购，待环评批复后，设备进场安装调试	设备安装	安徽汉威环境科技有限公司	陈莲萍	铜陵经开区管委会	周剑
6336	浩源恒方5G陶瓷介质滤波器项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	一期租赁厂房面积7800平方米，购置自动化压机、烧结炉设备等20余台，形成2条自动压制烧结生产线、1条SMT生产线、1条自动化调试生产线，形成年产700万片陶瓷介质滤波器生产能力	3.00	0.50	1.00	C3楼设备试产线已启动，B3厂房装修工程即将动工	设备安装	安徽浩源恒方通信技术有限公司	雷作为	铜陵经开区管委会	周剑
6337	铜陵博日生物实验室耗材生产线项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	一期总建筑面积约1.2万平方米，建设生物实验室用耗材生产线，包括10万级洁净厂房0.28万平方米、办公楼0.2万平方米；二期总建筑面积约3.3万平方米，建设注塑生产线和自动包装生产线，达到5000万分子诊断配套耗材和5000万微流控芯片产能	2.85	0.64	1.44	主体施工	主体施工	安徽博日生物科技有限公司	唐启俊	铜陵义安经开区管委会	徐中武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6338	藻源特医食品生产项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	总建筑面积1.7万平方米，建设国家级核心实验室、省级核心实验室、GMP生产车间等，建成后年产虾青素系列产品330吨	2.30	0.84	1.00	厂房已租赁，正在进行厂房改造，部分设备安装	一期竣工	安徽中铭藻源特医食品有限公司	胡红国	铜陵义安区钟鸣镇政府	缪运华
6339	四通智能制造及新材料加工基地项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	建筑面积4.6万平方米，含导TDN高分子复合板生产线三条、整体浇注式乙烯基树脂混凝土电解槽生产线三条；配套建设综合楼、综合仓库、配电、道路及消防设施等	2.00	1.75	0.25	开始主体施工，部分前期设备订购	竣工	铜陵四通环境科技有限公司	许诗南	铜陵经开区管委会	周剑
6340	功能机和智能机组装生产项目	战略性新兴产业	铜陵郊区	租赁厂房1万平方米，建设高标准CCM百级无尘净化车间和整机组装流水线，购置全智能化、组装机等设备，建成达产后年产手机500万台	2.00	1.70	0.30	厂房装修及消防改造工程	竣工	铜陵生荣科技有限公司	周新成	铜陵市郊区政府	刘磊
6341	5万吨/年废旧电(线)路板及树脂综合利用项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	建设原料仓库、脱锡车间、破碎分选车间等，项目建成后，可实现2万吨/年废旧电路板、2万吨/年废弃线路板、覆铜板边角料及1万吨废树脂处理能力	2.00	1.28	0.50	研发办公楼已封顶，正在进行主体钢结构施工	设备安装	金圆环保股份有限公司	徐森	铜陵经开区管委会	周剑
6342	先进材料科技示范园金属超细粉体材料生产项目	战略性新兴产业	铜陵郊区	总建筑面积2.5万平方米，建设钢构厂房、仓库、综合办公及研发中心楼，新建纳米铜粉、镍粉、银浆生产线各一条，达产后年产纳米级金属粉末200吨、银浆50吨	1.95	0.80	0.20	厂房正在建设	主体施工	安徽纳洛米特新材料科技股份有限公司	孔令福	铜陵市郊区政府	刘磊
6343	中晟5G射频器件零部件及手机零部件项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	租赁6000平米标准化厂房，建设自动全检中心，购置5G配套半自动化设备流水线5条，形成年产300万套5G滤波器零部件及1亿个手机紧固件	1.80	0.50	0.50	正在进行厂房装修，前期设备购置	设备安装	铜陵市中晟通讯科技有限公司	刘汀中	铜陵经开区管委会	周剑
6344	年产50000吨纳米级二水磷酸铁项目	战略性新兴产业	铜陵铜官区	改造厂房，购置板框压滤机、闪蒸干燥机，对磷酸铁生产工艺进行升级改造，升级后新增40kt/a电池级磷酸铁生产能力	1.65	1.15	0.50	主体厂房已建成	竣工建成	铜陵纳源材料科技有限公司	董泽友	铜陵铜官区政府	王保中
6345	集中供热热蒸汽循环化改造工程	战略性新兴产业	铜陵义安区	项目分三期建设，集中铺设供热管网、配套建设阀门站等	1.35	0.07	0.20	正在开展前期工作	主体施工	铜陵义安经开区管委会	周昌胜	铜陵义安经开区管委会	徐中武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6346	年产20万吨环保新材料项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	新建厂房约5000平方米，购买喷雾干燥塔2套、滚筒干燥设备50套、一水硫酸亚铁生产设备2套，形成固体聚合氯化铝年产15万吨、一水硫酸亚铁年产5万吨产能	1.21	0.60	0.61	设备已进场安装调试	竣工	铜陵翔瑞环保新材料有限公司	章圩进	铜陵经开区管委会	周剑
6347	有色金属加工及配送中心	战略性新兴产业	铜陵义安区	租赁厂房0.24万平方米，新建有色金属加工及配送中心生产线，购置相关设备，建成后，可实现年产40000吨有色金属（铜、铝）分剪加工、配送销售生产能力	1.20	0.10	1.10	厂房改造，部分设备安装	竣工投产	铜陵富威新材料科技有限公司	朱财龙	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6348	铜陵富乐德陶瓷熔射及研发中心项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	总建筑面积0.8万平方米，建设半导体、TFT、OLED核心精密部件修复生产线，购置PLASMA熔射机、高压清洗机等相关设备	1.20	0.51	0.72	主体施工	竣工	安徽富乐德科技发展股份有限公司	贺贤汉	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6349	智能防爆分析集成系统技术改造项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	对原有设备实施技术改造和更新，重新购置激光切割机、数控液压折弯机、数控液压摆式剪板机等设备，建成后形成年产智能防爆分析集成系统350套、防爆配电装置3000套能力	1.16	0.10	0.52	一期设备安装	主体施工	安徽省西派瑞电气有限公司	杨学法	义安经开区管委会	周昌胜
6350	高端LED显示屏生产	战略性新兴产业	铜陵枞阳县	租赁厂房1.35万平方米，建设LED显示屏的研发、生产和销售基地，年产LED显示屏350万张	1.10	0.05	1.05	项目已备案，厂房已租赁，目前正在进行厂房装修	开工建设	安徽华辉电子科技有限公司	廖旭	枞阳经开区管委会	王会情
6351	自动化设备项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	项目一期购置加工机械设备10台，生产设备出货20台每月，形成产能450万/月；二期购置加工机械设备20台，生产设备出货40台每月，形成产能800万/月；三期购置机械设备，生产设备出货80台每月，形成产能1200万/月	1.10	0.79	0.31	设备安装调试	竣工	安徽威控机械设备有限责任公司	周红	铜陵经开区管委会	周剑

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6352	磁悬浮储能飞轮生产线	战略性新兴产业	铜陵枞阳县	总建筑面积3.6万平方米，新建生产厂房、办公用房等，新增生产设备50台套，实现年产大电量高功率磁悬浮储能飞轮400台产能	1.02	1.00	0.50	5月26日全球首台7.5kWh/500KW秒级磁悬浮储能飞轮壳体完成装配，正在配套设计生产磁悬浮电机和卫星姿控动量轮	主体施工	安徽华驰动能科技有限公司	王志强	枞阳经开区管委会	王会情
6353	300万片/年智能电网及新能源电池铜软连接项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	项目建成后形成年产300万片/年智能电网及新能源电池铜软连接	1.00	0.78	0.22	设备安装调试	竣工	铜陵集思意特种编织线有限公司	俞克珍	铜陵经开区管委会	周剑
6354	5G射频器件及微波铁氧体器件、环形器、隔离器项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	租用厂房6300平方米，购置自动化设备、充磁机等设备110台套，建设环形器、隔离器生产线，并配套建设检测实验室。建设完成可形成年产1000万只环形器、隔离器的生产能力	1.00	0.62	0.38	手工生产线已试生产，自动生产线正在安装调试	竣工	安徽施奈特通讯技术有限公司	夏文海	铜陵经开区管委会	周剑
6355	金冠铜业闪速冶炼升级改造项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	改造和新增闪速冶炼系统，以及动力中心、供配电、废酸废水处理、总图运输等工程公用辅助配套设施	29.42	0.60	4.00	前期基础施工	主体施工，设备购置	铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司	金跃	铜陵经开区管委会	周剑
6356	铜陵泰富节能减排产业升级环保提升技改项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	1#2#4.3米焦炉及3#4#7米焦炉烟气脱硫脱硝、2×40t/h锅炉烟气SCR脱硝；4.3m捣固焦炉升级为7米顶装焦炉，产能控制在120万吨，同步改造备煤系统、炼焦系统、焦处理系统，新建干熄焦系统、污水深度处理等生产设施及配套的公用辅助设施	20.59	9.00	5.00	主体施工，前期设备购置	设备安装	铜陵泰富特种材料有限公司	俞亚鹏	铜陵经开区管委会	周剑
6357	金磊灰岩矿开发项目	传统产业升级改造	铜陵郊区	建设年产980万吨机制骨料生产线，开采深度275米至50米标高间	13.41	0.01	4.50	进山道路等先行工程施工	部分完工	安徽金磊矿业有限责任公司	陈明勇	铜陵市郊区政府	刘磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6358	年产100万吨电梯导轨特种型钢技术改造项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	利用原中厚板生产厂房及部分公辅设施进行技术改造，建设一条年产100万吨电梯导轨特种型钢生产线	8.00	6.50	1.50	主体建成，部分设备安装	竣工投产	铜陵市旋力塞维拉精密制造有限公司	王怀远	铜陵义安区东联镇政府	何宇轩
6359	1280立方米高炉提标升级改造项目	传统产业升级改造	铜陵郊区	改造建设1280立方米高炉及配套设施，包括高炉本体、炉顶、矿槽上料、热风炉、重力除尘、布袋除尘、风口平台出铁场、渣处理、喷煤系统等	7.16	4.50	2.66	主体施工	竣工	铜陵市富鑫钢铁公司	曹以辉	铜陵市郊区政府	刘磊
6360	安徽玉堂伪装、防护用品及装备制造	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	建成后，年产各式伪装网、隐真网共计8000万平方米，PU发泡革3600万米，制造自动织网机、自动成网机、自动绑扎机、自动切（压）花机等设备各3000台	5.28	0.50	1.00	已完成1.21万平方米的主厂房基础施工，即将进场施工主体钢结构	主体施工	安徽玉堂新材料科技有限公司	疏红桃	枞阳经开区管委会	王会情
6361	铜陵市承接产业转移示范园区标准化厂房二期	传统产业升级改造	铜陵经开区	建设10万平方米标准化厂房及配套工程	3.50	0.30	2.00	前期基础施工	主体施工	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司	刘明	铜陵经开区管委会	周剑
6362	年产2750万米高档纯棉及棉与其它新型纤维混纺交织功能印染项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	总建筑面积6.5万平方米，新建染整车间、印花车间，购置先进的前处理染色及后整理设备形成10条生产线。配套建设仓库、办公楼、污水处理站及废水处理回收系统	3.34	2.85	0.30	厂房已封顶，正在进行设备安装和内部装修	设备安装	铜陵七彩科技有限公司	陈兴业	铜陵经开区管委会	周剑
6363	铜陵经开区LNG调峰储备库项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	建设1座5000立方米1座5000立方米LNG储罐，存储气态天然气300万方，每小时5000立方米汽化器4组，装卸车单元、放散回收系统、市政天然气调峰管线、调压计量装置、配套的公用工程设施及辅助工程设施	2.62	1.55	0.50	桩基施工完成，主体施工中	设备安装	安徽灵通交投能源有限责任公司	袁桂山	铜陵经开区管委会	周剑



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6364	铜陵洁雅多功能湿纸巾扩建项目	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积5万平方米，购置设备，改建原厂房，建设年产45亿片功能性湿巾与年产3亿片产业纺织品卫生擦拭布生产线	2.61	1.21	1.40	主体厂房建成	竣工建成	铜陵洁雅生物科技有限公司	袁先国	铜陵铜官区政府	王保中
6365	#1、#2汽轮机通流部分改造	传统产业升级改造	铜陵义安区	#1、#2机组汽轮机高中低压缸通流部分进行改造，主要内容包含高中压缸内缸等进行重新设计、制造、安装调试，以降低机组热耗	2.60	1.61	1.00	#1机组汽轮机高中低压缸通流部分改造及相关配套技改完成	竣工	国电铜陵发电有限公司	高勇华	铜陵义安区东联镇政府	陈应喜
6366	橡胶防老化剂6PPD和中间体RT培司生产线技改项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	对现有生产线进行连续化、智能化提升改造，改造后橡胶防老化剂6PPD产能由15000吨/年提高至30000吨/年、中间体RT培司的产能由25000吨/年提高至40000吨/年	2.54	1.76	0.78	主体已基本完工，正在进行设备和管道安装	竣工	安徽圣奥化学科技有限公司	李世伍	铜陵经开区管委会	周剑
6367	新桥矿固体废物综合利用项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	采用矿山排土场存量固体废弃物，新建破碎筛分能力为350万吨/年的建筑石料和石英石加工生产线及配套设施	2.30	0.25	1.30	土建施工	主体施工	铜陵化工集团新桥矿业有限公司	陈彬	铜陵义安区新桥街道处	何林
6368	安徽唛口佳食品年产10000吨膨化食品加工项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	初期租用厂房0.15万平方米，后期征地近50亩，项目建成后年生产能力5000吨各类膨化食品系列	2.20	0.09	2.10	厂房及办公楼主体施工	竣工	安徽唛口佳食品有限公司	李森	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋
6369	新型卫生抗菌湿巾项目	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积5.6万平方米，购置打卷机、大包装多片高速折叠机等设备，建设年产60亿片新型卫生抗菌湿巾生产线	2.16	0.69	1.66	进行设备购置	竣工建成	铜陵洁雅生物科技股份有限公司	袁先国	铜陵铜官区政府	王保中
6370	三号农场2万吨坚果食品加工项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	总建筑面积为1.7万平方米，其中生产车间0.8万平方米，原料仓库、成品仓库0.8万平方米，办公用房0.1万平方米，并购置相关设备，建成后，年产2万吨坚果食品	2.00	0.78	1.22	主体工程施工	竣工	铜陵老农食品科技有限公司	古宏俊	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋
6371	绿色矿山生态系统重构项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	新建一条年加工100万吨余料综合利用生产线和一条年产50万吨机制砂生产线，建设物料仓库1万平方米，厂房0.3万平方米，并购置相关设备及道路等设施	2.00	0.73	0.50	大棚已建成	主体施工	铜陵茅迪矿业有限公司	王道斌	铜陵义安区天门镇政府	付常安

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6372	中联水产品深加工	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	总建筑面积4.9万平方米，新增水产品加工生产线4条，年加工水产品700吨	1.37	0.50	0.50	已完成3560平方米的冷库基础和平层施工，正在进行钢结构主体施工	主体施工	安徽中联生态农业有限责任公司	胡叶超	枞阳经开区管委会	王会情
6373	电器柜生产线	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	总建筑面积1.4万平方米，年产各类柜体、箱体、操作台25万台（套），钣金5万件	1.30	0.60	0.70	办公楼已完成二层浇筑、2号厂房正在桩基施工	主体施工	安徽思祺电器设备有限公司	陆思列	枞阳经开区管委会	王会情
6374	巨目光学二期	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积3万平方米，新建科技孵化楼，建设视光检测与智能加工设备研发生产线	1.25	0.01	0.80	基础施工	部分完工	铜陵高新发展投资有限公司	张厚华	铜官区政府	王保中
6375	年产100台(套)大气环保先进成套设备制造基地项目	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总占地面积约1.3万平方米，新建大气环保先进成套设备制造基地，引进研发生产处理危废、固废等新技术及设备	1.25	0.10	0.60	基础施工	部分完工	安徽长三角环保科技有限公司	张厚华	铜陵铜官区政府	王保中
6376	智能麻纺项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	新建1.5万平方米厂房，购置生产设备127余台（套），配套建设试车跑道和研发能力，项目建成达产后可年产湿纺长短麻纱2000吨	1.20	0.40	0.40	前期基础施工	主体施工	铜陵大盛麻业纺织有限公司	方毅	铜陵经开区管委会	周剑
6377	古禾记中药饮片加工项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	建设中药饮片加工车间1.27万平方米、仓库4238平方米、办公及生活服务设施2708平方米，购置生产、检测设备	1.20	0.20	1.00	正在进行规划设计方案的调整变更，目前办公楼正在加紧装修，仓库、厂房主体钢结构搭建完成	主体施工	安徽古禾记生物科技有限公司	邵志杰	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋
6378	牛油脂及火锅底料加工项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	总建筑面积2万平方米，新建两条年产3000吨牛油脂生产线，配套建设冻库、锅炉房、配电房和环保工程，年产560吨精炼牛油脂生产线、年产450吨精炼火锅底料生产线	1.20	1.27	0.80	主体工程施工	主体施工	铜陵市天明食品科技有限公司	贾明林	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6379	安徽古俊肉制品加工及中央厨房项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	新建肉制品加工和中央厨房基地以及配套生产加工、仓储物流设施，一期建设储量冷库、仓储、加工厂房等；二期新建厂房、检验中心、研发中心等，形成冷库储藏能力500吨	1.20	0.37	0.84	厂房主体完工，正在进行内部装修	竣工	安徽古俊食品有限公司	程振奋	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋
6380	新型路面材料生产线	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	年产沥青混凝土58万吨、水泥混凝土33万吨、水稳产品67万吨	1.16	0.05	0.80	总体规划设计方案已通过评审	开工建设	市综交新型路面材料有限公司	章伟	枞阳经开区管委会	王会情
6381	5G格栅管道建设项目	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积0.8万平方米，新建研发楼1栋，3栋生产厂房，建设5G格栅管道、PE管道及MPP管道生产线	1.15	0.80	0.35	1号厂房已建成	竣工建成	安徽国友管业科技有限公司	郭文兴	铜陵铜官区政府	王保中
6382	铜陵浙建年产2万吨钢结构件项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	新建厂房1.6万平方米、综合办公楼0.3万平方米，配套建设变压器房、配电房等以及水、电、通讯及厂内道路、停车坪和园林绿化等公用工程，购置相关生产设备	1.12	0.22	0.70	主体工程施工	主体施工	安徽浙建钢结构有限公司	王建	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6383	水性建筑涂料生产线	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	建筑面积1.1万平方米，新增分散机等生产设备27台套，年产水性环保涂料1万吨	1.10	0.60	0.50	施工围墙和场地平整已完成	主体施工	安徽向光材料有限公司	鲍宜汤	枞阳经开区管委会	王会情
6384	PE隔板和AGM隔板项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	租赁厂房建设生产车间、原辅材料仓库、样品暂存库、办公室及其他辅助用房，形成年产PE隔板1000万平方米	1.10	0.10	1.00	正在编制环评、厂房已租赁	主体施工	安徽众联新材料科技有限公司	胡贵平	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6385	桥梁设备制造租赁	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	总建筑面积1.2万平方米，购置生产设备79台套，年产桥面吊机等桥梁设备3500吨	1.10	0.30	0.60	目前正在进行修砌挡土墙，开挖基础沟槽	主体施工	安徽橙果桥梁钢结构有限公司	于文飞	枞阳经开区管委会	王会情
6386	铜陵维奥年产10万件高档洁具系列产品项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	建筑面积约8000平方米，新建厂房、办公楼等建筑，购置洁具生产专业加热炉、全自动切割机等相关设备	1.05	0.13	0.70	已开工，基础施工	主体施工	铜陵维奥洁具有限公司	徐中武	铜陵义安经开区管委会	周昌胜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6387	新梦想冷冻农产品(食品)深加工项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	建设总储量3000吨保鲜恒温库、加工厂房0.84万平方米、低温冷库0.5万平方米, 包括土建工程及配套附属建筑等	1.02	0.96	0.16	厂房主体竣工, 正在进行内部装修	竣工	安徽新梦想农产品冷链仓储有限公司	黄义灯	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋
6388	铜陵安纳达颜料工业升级改造工程	传统产业升级改造	铜陵铜官区	购置安装电除尘、磁选机、离心蒸汽压缩机、高压隔膜压滤机等, 新建工业大脑、数据云平台 and 智能化包装系统等, 建成后可实现包装车间绿色化、数字化和智能化	1.02	0.40	0.62	部分已完成	竣工建成	安徽安纳达钛业股份有限公司	郑贤设	铜陵铜官区政府	王保中
6389	安亚汽车零部件智能装备产业园技改项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	总建筑面积2.4万平方米, 采购造粒生产线一条、注塑生产线一条、智能喷涂生产线一条等, 形成年产150万件汽车智能装备零部件产能	1.00	0.48	0.60	1#、2#厂房主体施工	主体施工	铜陵安亚实业有限公司	冯罗平	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6390	年产3500万只医用口罩生产线项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	租赁厂房2015平方米, 购置设备21套, 形成年产3500万只防护口罩的生产能力	1.00	0.10	0.40	设备安装	主体施工	安徽群益新材料有限公司	费文娟	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6391	全降解新材料生产线	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	租赁厂房1万平方米, 建设生物基可降解粒子生产线和可降解塑料制品生产线, 年产塑料制品5000吨	1.00	0.05	0.95	已备案和租用鸿润纺织公司厂房, 正在进行装修	开工建设	安徽蔚蓝生物科技有限公司	邱建清	枞阳经开区管委会	王会情
6392	年产2000台/套新型智能化道路标线成套设备项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	租赁厂房, 购置安装2条装配生产线、1条静电喷涂生产线及激光切割机、焊接和装配机器人、数控折弯机、卧式和立式加工中心等, 形成年产道路除线机400台、标线机400台等生产能力	1.00	0.10	0.70	正在设备安装	主体施工	安徽宇纳科技有限公司	徐宗武	铜陵义安经开区管委会	周昌胜
6393	文一·十里春风	现代服务业	铜陵义安区	总建筑面积25.2万平方米, 其中配套设施1.2万平方米, 主要建设商业、养老康复中心、社区医务室、文化活动室等	16.00	8.21	1.00	主体施工	主体施工	双龙泉旅游度假区开发公司	陈锡明	义安区天门镇政府	盛柏平
6394	铜陵创元温德姆酒店	现代服务业	铜陵铜官区	总建筑面积约7.6万平方米, 建设高端多功能五星级国际酒店, 包括酒店主楼、会议中心等, 总客房数456间	10.00	5.01	4.50	主体建设	部分完工	安徽创元大酒店管理有限公司	薛行远	铜陵铜官区政府	王保中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6395	诚名金融商业广场	现代服务业	铜陵义安区	建筑面积12.6万平方米商业综合体，其中一期8万平方米，二期4.6万平方米	5.10	4.80	0.30	2#楼保温涂料结束，4#楼外墙涂料扫尾，S1、S2墙体施工中，3#楼主体施工	竣工	铜陵诚名置业有限公司	宋昌满	铜陵义安区顺安镇政府	钱平
6396	中国(枞阳)绿色大家居智造产业园(一期)	现代服务业	铜陵枞阳县	总建筑面积20万平方米，包括产业载体、生活配套、内部道路、绿化景观、市政道路、以及相关配套设施建设	4.90	2.50	1.00	6#厂房已完成主体结构、屋顶拉线铺设、侧墙檩条安装，正在进行水泥地碎铺设；7#厂房已完成钢结构主体安装，7-1#、7-2#号厂房正在砌筑砖墙体	主体施工	枞阳县正启和产业发展有限公司	陈怀锋	枞阳经开区管委会	王会情
6397	铜陵市汐有冷链物流项目	现代服务业	铜陵郊区	建筑面积4.53万平方米，建设3栋冷链智能云仓2.07万平方米，1栋供应链云仓、分拣仓2.37万平方米，辅助用房0.09万平方米及配套设施	2.21	0.10	0.60	场地平整已结束，正在准备桩基施工	部分完工	铜陵金建投资发展有限公司	杜婷婷	铜陵市郊区政府	刘磊
6398	农产品物流产业园	现代服务业	铜陵枞阳县	总建筑面积27.1万平方米，主要建设农产品集散交易、农产品冷链物流、农产品加工、农产品会展、农事电子商务、现代商业、配套服务用房等	1.70	2.00	2.80	项目运营中心已建成使用；用地面积29.42亩、规划建筑面积3.4万平方米住宅的C-18地块已动工建设，正在开挖基槽	主体施工	枞阳县和盛农产品大市场建设有限公司	汪自强	枞阳县供销社	陈志祥
6399	铜陵怡和永年健康医养中心养老院	现代服务业	铜陵义安区	项目规划建筑面积约1.8万平方米，建筑规划为2栋小高层建筑和1栋公建配套楼组成，框架结构，设置养老床位491张，以及地下临时停车位35个	1.00	0.60	0.40	主体工程施工	竣工	铜陵怡和永年健康产业投资有限公司	王大魏	铜陵义安区五松镇政府	江兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6400	铜官区智慧农贸商超提升工程	现代服务业	铜陵铜官区	总建筑面积4.9万平方米，对主城区14个农贸市场进行升级改造，包括楼地面、墙面、菜台、天棚吊顶等部位装饰及相关配套工程	1.00	0.10	0.30	主体建设	部分完工	铜陵市铜官建设投资有限公司	何峰	铜陵铜官区政府	王保中
6401	郊区经开区企业孵化器项目	创新能力	铜陵郊区	总建筑面积12万平方米，建设研发中心、标准化厂房及道路绿化环保等配套设施	3.00	2.70	0.30	主体施工	竣工	铜陵市南部城区建设投资公司	缪玉春	铜陵市郊区政府	刘磊
6402	枞阳经开区科技企业孵化器	创新能力	铜陵枞阳县	新建总建筑面积6万平方米企业孵化器，包括中小企业孵化中心、办公研发楼、智能化厂房，市政道路以及相关配套设施建设	2.00	0.80	1.40	1、2号厂房正在装修；3号、4号厂房正在主体施工	主体施工	铜陵枞信实业投资有限公司	刘利君	枞阳经开区管委会	王会情
6403	狮子山高新区科技创业园公共服务平台及配套基础设施工程	创新能力	铜陵铜官区	总建筑面积6.9万平方米，主要建设研发设计平台、检验检测平台、科技金融服务平台、科技成果转化中心、综合服务中心、科技孵化器及相关配套设施	1.96	1.70	0.26	主体施工	竣工建成	铜陵铜官区建投公司	席跃武	铜陵铜官区政府	王保中
6404	科技创业园二期	创新能力	铜陵铜官区	总建筑面积6.3万平方米，主要建设孵化厂房及科技研发楼等附属设施	1.51	0.64	0.50	主体建设	部分竣工	铜陵铜官区建投公司	古劲松	铜陵铜官区政府	王保中
6405	义安经济开发区孵化器(加速器)	创新能力	铜陵义安区	总建筑面积8.8万平方米，其中厂房面积8.3万平方米，办公及配套用房面积0.5万平方米，配套相关设施等	1.45	1.23	0.23	厂房已封顶	竣工	铜陵义安经济开发区管委会	徐苏虎	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6406	鱼头地块安置点工程	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积57.78万平方米安置点建设工程	28.00	5.83	4.30	主体施工	部分完工	铜陵市建投公司	古劲松	铜陵铜官区政府	王保中
6407	铜胥路拓宽改造地下综合管廊PPP项目	新型城镇化	铜陵义安区	干线管廊为华山大道南段与铜官大道北段；支线管廊为狮子山纬一路、华山大道北段、老铜胥路段，其中老铜胥路段长约1.5千米	20.02	1.32	0.10	华山大道北段、纬一路、铜胥路等路段主体施工	主体施工	铜陵市义安区住建局	张文水	铜陵市义安区政府	姚贵平
6408	铜陵市地下综合管廊项目	新型城镇化	铜陵铜官区	总长度17.27千米的道路工程、管廊建设工程以及其他配套工程，主要包括华山大道南段、铜官大道北段等2条干线管廊等	20.02	5.72	1.00	华山大道、纬一路等路段主体施工	铜官区段建成竣工	铜陵市中建城市管廊建设有限公司	古劲松	铜陵铜官区政府	王保中
6409	宝山地块安置点工程	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积21.15万平方米安置点建设工程	10.00	4.26	3.70	部分主体已封顶	部分完工	铜陵市建投公司	古劲松	铜官区政府	王保中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6410	义安经开区基础设施建设PPP项目	新型城镇化	铜陵义安区	建设经七路、白杨路等9条道路，总长14.5千米，道路宽15-30米，水电气线路及管网45千米，新建污水泵站2座，污水管网13千米等	8.44	2.33	0.70	白杨路箱涵施工已完成，金园路正在进行水稳层施工	路网建设	铜陵安建基础设施投资有限公司	程正旺	义安经开区管委会	徐中武
6411	枞阳县城市停车场	新型城镇化	铜陵枞阳县	建设42个公共停车场、智能管理系统及配套设施，共6676个停车泊位、528个新能源汽车充电桩	7.06	1.15	2.60	已完成银塘东路停车场、渡江南路停车场保险公司宿舍拆迁工作；渡江南路停车场正在开展枞阳中学征地拆迁工作，银塘东路停车场正在开展土地征用	主体施工	枞阳县住建局	吴文汉	枞阳县住建局	吴文汉
6412	锦绣康泰城	新型城镇化	铜陵义安区	总建筑面积14万平方米，安置棚改居民1000户	6.65	0.14	3.00	一号地块主体工程施工	一号地块主体施工，二、三号地块开工建设	义安区耀安投资公司	姚应凌	铜陵义安区顺安镇政府	钱平
6413	老洲江北自来水厂	新型城镇化	铜陵郊区	建设一座自来水厂及配套管网和提升泵站，日供水能力近期5万吨、远期15万吨	5.00	1.50	3.50	主体施工	竣工	枞阳县首创水务公司	吴汇民	铜陵市郊区政府	刘磊
6414	西湖南片区邻里中心项目	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积4.78万平方米，建设社区办公、社区服务、文教卫养、便民生活、绿化市政等公共服务设施用房，配建社区公园	4.00	2.08	1.00	主体施工	部分完工	铜陵市城投房地产开发有限公司	古劲松	铜陵铜官区政府	王保中
6415	西湖新区道路路网	新型城镇化	铜陵铜官区	建设新庙王路下穿、新小路、新木二路、长乐路、景香支路等	1.89	0.55	0.80	开工建设	部分建成	铜陵市建投公司	古劲松	铜陵铜官区政府	王保中
6416	滨江大道(白云路-笠帽山段)东侧地块管线迁改工程	新型城镇化	铜陵义安区	全长1.8千米，周冲-新江#21-#26塔220KV电力架空杆线、铜化集团、有色动力厂、首创10KV、6KV架空线电缆拆除入地改造，供水管线迁移改造等	1.67	0.80	0.58	完成土建施工	主体施工	铜陵市建设投资控股有限公司	古劲松	铜陵义安区五松镇政府	江兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6417	天然气桐城至枞阳支线工程	新型城镇化	相关市、县	建设桐城至枞阳天然气管道42千米	1.50	0.40	0.50	进站道路施工基本结束，具备进场条件。义津镇2号阀室用地已组卷上报待批，管线及会宫输气站主体工程完成招标	主体施工	安徽天然气股份公司	贾华斌	枞阳县发改委	刘静
6418	翠湖四路(长山大道—天王山大道)新建工程等五条道路项目	新型城镇化	铜陵经开区	翠湖四路新建工程，长0.7千米，宽42米，含上跨北环线的翠湖四路公铁立交桥；天柱山大道新建工程，长0.7千米，宽25米；长山大道改造维修工程，长0.7千米，宽36米；衡山大道改造维修工程，长0.7千米，宽18米等	1.29	0.80	0.49	翠湖四路公铁立交桥主体施工，翠湖四路段正在施工	工程完工	铜陵大江投资控股有限公司	朋艳庆	铜陵经开区管委会	周剑
6419	义安区万亩圩口排涝站更新改造五年行动计划	新型城镇化	铜陵义安区	更新改造5座泵站，总装机容量5300千瓦	1.27	0.67	0.36	老观站泵站更新改造竣工，子胥站主体施工	子胥站建成,工商殿站施工	铜陵市义安区水利局	左宝林	铜陵市义安区水利局	左宝林
6420	联盟十一队安置点	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积2.23万平方米安置点建设工程	1.00	0.80	0.06	主体封顶	竣工建成	铜陵市建投公司	古劲松	铜陵铜官区政府	王保中
6421	铜陵港江北港区铁路专用线工程铜陵段	交通	铜陵	全长58千米，由庐铜铁路庐江南站接轨，主要服务合肥都市圈及沿江沿岸企业，以大宗货物运输为主要功能	22.60	2.25	3.50	开工建设	主体施工	铜陵江北港铁路专用线有限责任公司	何成龙	铜陵市发改委	凌勇
6422	G330铜陵段一级公路改建工程	交通	铜陵枞阳县	全长51.83千米的一级公路改建工程	16.70	0.03	1.50	目前钱铺段9.1千米施工图已批复，土地预审工作正在推进	开工建设	铜陵市交通局	沈永平	枞阳县交通局	林红兵



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6423	国道237会官至官桥段一级公路	交通	铜陵枞阳县	建设10.9千米一级公路	14.63	2.00	1.50	累计完成路基清表8.4万平方米、挖方17.5万方、填方6.1万方、清理淤泥2.5万方、特殊路基处理7.3万方，防护工程挡土墙施工1172方	主体施工	铜陵保盛中交交通建设管理有限公司	王俊川	枞阳县交通运输局	林红兵
6424	S232白湖至会官段一级公路改建	交通	铜陵枞阳县	建设18.6千米一级公路	11.20	1.00	2.50	土地组卷材料待批，正在进行拌合站和实验室场地清表工作和施工便道填筑工作	开工建设	铜陵保盛中交交通建设管理有限公司	王俊川	枞阳县交通运输局	林红兵
6425	枞阳县城防洪安保提升工程	水利	铜陵枞阳县	县城堤防加固工程（长河段堤防、连城湖出口左右岸堤防、羹脍赛南堤）；泵站工程（永登二级站、落成圩站、永登泵站、五七圩泵站）等	22.29	11.00	0.90	永登站、五七圩泵站等工程已完工，防洪墙及长河堤防加固已开工	主体施工	枞阳县城区防洪安保工程建设指挥部	方勤俭	枞阳县水利局	方勤俭
6426	2020年农田水利“最后一公里”项目	水利	铜陵义安区	计划治理面积89.11万亩，改造新建灌电站293座，改造塘坝3306口，改造新建引水涵闸488座、拦水堰285座，清淤新建渠道1651公里等	5.90	0.74	0.08	2018年工程竣工，2019年、2020年工程主体施工	2019年及2020年工程完工,2021年工程施工	铜陵市农业农村局	罗成圣	铜陵市义安区农业农村局	房月华
6427	铜陵东部城区生态环境综合治理及配套设施工程PPP项目	生态环保	铜陵义安区	包括顺安河生态环境整治、顺安湖生态环境整治及配套基础设施建设、城市休闲绿地、市政路网工程等	11.18	0.58	1.00	泰康路规划设计正在重新调整，正在推进	主体施工	义安区耀安投资公司	姚应凌	铜陵义安区耀安投资公司	姚应凌
6428	西湖湿地公园二期及周边水环境治理	生态环保	铜陵铜官区	总面积475万平方米，新建景观桥梁、农业大地艺术种植、体育健身配套、水上娱乐项目、旅游观光配套设施扩容、水环境治理	3.00	2.52	0.30	主体施工	部分完工	铜陵市建投公司	古劲松	铜陵市住建局	肖尚俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6429	滨江生态湿地项目	生态环保	铜陵经开区	滨江生态湿地主要功能为处理城北污水处理厂尾水及西湖二路以南河道来水，湿地主要采用工艺为预处理塘（厌氧）—接触氧化塘—多级表流湿地	3.00	2.00	1.00	上游河道清淤施工，已完成50%工作量；湿地绿化工程施工	生态修复	铜陵大江投资控股有限公司	刘奇	铜陵经开区管委会	周剑
6430	南部城区污水处理厂及配套管网建设	生态环保	铜陵郊区	建设一座生活污水处理厂及配套管网；日处理能力近期1万吨、远期2.5万吨	2.88	2.70	0.18	主体施工	竣工	铜陵悦江首创水务有限公司	江文亮	铜陵市郊区政府	刘磊
6431	枞阳生活垃圾综合处理(一期)	生态环保	铜陵枞阳县	建设2×400吨/日生活垃圾综合处理系统及相关配套设施，分两期实施，其中一期规模为400吨/日	2.80	2.10	0.70	A区已完成二层结构；B区已完成基础已开挖；C区基本完工	竣工投产	枞阳海创环保科技有限公司	汪俊贤	枞阳县发改委	刘静
6432	铜陵市生活垃圾、建筑垃圾转运处理项目	生态环保	铜陵义安区	新建处理生活垃圾640吨/日、处理建筑垃圾15万吨/年的垃圾处理设施	1.57	0.80	0.57	主体施工	主体建成,设备安装	铜陵市城市管理行政执法局	刘亚平	铜陵义安区天门镇政府	付常安
6433	铜陵市中等技术教育中心	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积约6.3万平方米，建设铜陵工匠公共实训基地、教师进修学院及购置辅助设施与配套设备	3.19	1.25	1.00	主体已封顶	部分建成	铜陵市教体局	谷越	铜陵铜官区政府	王保中
6434	铜陵市东部城区省级示范高中	社会事业	铜陵义安区	项目总建筑面积9万平方米，主要建设教学楼、实验楼、附属科技类等以及广场、绿化、路网、排污等辅助工程和购置相关设备	3.00	2.39	0.70	东城高中学生宿舍楼施工到二层顶板，教师办公楼及宿舍楼施工到一层顶板	竣工	铜陵义安区耀安投资集团有限公司	姚应凌	铜陵义安区教体局	汪全胜
6435	铜陵市立医院综合病房楼及助培基地	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积5.56万平方米，主要建设综合病房楼及助培基地等附属设施	2.95	2.00	0.50	主体施工	部分完工	铜陵市立医院	何文武	铜陵铜官区政府	王保中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6436	枞阳县人民医院外科综合楼	社会事业	铜陵枞阳县	建筑面积地上3万平方米，地下0.7万平方米，设置床位500张，建设相关公共配套设施，购置相关医疗设备、健康体检等配套设施设备	2.27	0.40	1.50	正在进行施工图预算、清单编制及控制价财政评审，同时穿插施工单位、跟踪审计、监理招标，以及施工招标文件网上标前公示；地下室土方正在进行局部预开挖	主体施工	枞阳县卫健委	左维华	枞阳县卫健委	左维华
6437	枞阳县第二中学东校区	社会事业	铜陵枞阳县	建筑面积3.91万平方米，建设教学楼、科技楼、图书馆、艺术楼、学生公寓、食堂运动场等	1.84	0.50	1.00	教学楼1号楼5层已封顶	主体施工	枞阳县教体局	周剑斌	枞阳县教体局	周剑斌
6438	蓝城康复养老中心	社会事业	铜陵枞阳县	总建筑面积2.34万平方米，新建养老公寓、康复医疗中心及养生休闲中心，新增床位500张	1.36	0.86	0.40	住院大楼地下室浇筑和顶板铺设已完成	主体施工	枞阳县湖东综合医疗中心	黄琼	枞阳县汤沟镇政府	张志胜
6439	铜陵市老年公寓三期	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积2万平方米，计划层高10-12层，床位470张，新建老年人生活和服务用房、附属用房及行政办公用房等	1.30	1.00	0.30	部分主体已封顶	竣工建成	铜陵市民政局	汤卫红	铜陵铜官区政府	王保中
6440	南山康养老年公寓项目	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积2.9万平方米，设置床位500余张。一期建筑面积1.5万平方米，设置床位300张；二期建筑面积1.4万平方米，设置床位200余张	1.30	0.30	0.64	一期开始装修改造	竣工建成	铜陵市南山养老服务有限责任公司	钱泽霞	铜陵铜官区政府	王保中
6441	铜陵市义安区学前教育提升工程	社会事业	铜陵义安区	总建筑面积1.72万平方米，包括天景庄园幼儿园、福安家园幼儿园、清泉苑幼儿园、宁和苑幼儿园、东正幼儿园、邻里中心幼儿园等	1.26	0.01	0.60	宁和苑幼儿园主体工程建设和	宁和苑幼儿园建成，东正幼儿园开工建设	铜陵市义安区教体局	汪全胜	铜陵市义安区教体局	陆先宏
6442	铜陵市春生和堂医疗项目	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积约1万平方米，分三期建设：一期建设中医诊室、生化实验室等；二期建设西医科室、体检中心；三期购置大型医用设备，建设康复用房、手术室	1.10	0.30	0.24	主体建设	竣工建成	铜陵春生和堂中医门诊有限公司	瞿生萍	铜陵铜官区政府	王保中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6443	新建杨村中学项目	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积1.62万平方米，新建教学楼、综合楼、实验楼及相关配套设施	1.00	0.10	0.90	基础施工	主体竣工	铜陵市教体局	谷越	铜陵铜官区政府	王保中
6444	铜陵市东山小学迁建项目	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积2.47万平方米，新建综合楼、教学楼、风雨操场及相关配套设施	1.00	0.40	0.60	主体建设	竣工建成	铜陵市铜官区教育局	黄建平	铜陵铜官区政府	王保中
6445	枞阳县城区水环境综合治理工程	文化产业	铜陵枞阳县	联通连城湖等六个湖的水系，建设连城湖公园、莲花湖公园、羹脍赛公园观光旅游区，开展水环境治理湖泊清淤280万立方米，新建望龙北路、羹脍路，新建雨水管网16.2千米，新建污水管网56.2千米	20.36	9.51	6.00	完成连城湖维也纳游艇码头的亲水平台和弧形栈道；基本完成三角公园硬质景观基础	主体施工	枞阳县住建局	吴文汉	枞阳县住建局	吴文汉
6446	铜陵西湖铜艺小镇项目	文化产业	铜陵铜官区	总建筑面积300万平方米，核心区面积100万平方米，建设公共服务板块、总部经济板块、铜艺创意板块、铜艺人才培训区和运动康养板块	14.75	0.21	1.00	小镇客厅主体施工	部分完工	西湖铜艺小镇投资发展公司	鲁民强	铜陵铜官区政府	王保中
6447	永泉休闲度假区项目	文化产业	铜陵义安区	总建筑面积16.62万平方米，建设江南味道名俗美食街区、温泉养生区、名宿区、公寓宾馆区、永泉书院、自驾游营地、农业生产体验区等	9.87	0.01	2.90	已完成景区道路、土地征收、农家大院部分工程	主体施工	铜陵永泉农庄有限责任公司	杨树根	义安区钟鸣镇政府	缪运华
6448	明塘文化艺术村	文化产业	铜陵义安区	总建筑面积3万平方米，主要建设仿古徽派建筑2.3万平方米，移建明、清时期古建筑40余座，并完成道路、绿化、停车场等配套旅游服务设施等	9.60	6.77	1.50	一期已完工，二期老街已基本完工，延伸工程施工中	主体施工	铜陵国盛文化发展集团有限公司	朱国镇	义安区西联镇政府	董士兵
6449	铜铃水街文商旅特色街区项目	文化产业	铜陵铜官区	总建筑面积5.3万平方米，建设铜坊、钟楼、历史文商旅特色街区广场等主体工程及室外配套工程	7.05	0.50	1.50	主体施工	部分完工	安徽逸伦正元集团有限公司	祁海霞	铜陵铜官区政府	王保中
6450	无机生态石加工	文化产业	铜陵枞阳县	总建筑面积9万平方米，新增主要生产设备300台（套），年产生态石、文化墙、人造石等300万立方米	5.10	0.80	2.00	目前1号厂房正在安装房顶墙面瓦，砌厂房墙体	主体施工	安徽力峰建材科技有限公司	钱学锋	枞阳经开区管委会	王会情
6451	铜陵斜街云谷里画家村项目	文化产业	铜陵铜官区	总建筑面积2.95万平方米，复建明清各时期各地区具有代表性的徽州精品古建筑、美术馆与附属设施	5.00	2.20	2.00	主体施工	部分竣工	安徽云谷里文化旅游发展有限公司	曹湘云	铜陵铜官区政府	王保中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6452	中丕康养项目	文化产业	铜陵郊区	拟流转1333万平方米山场及水面，种植万亩茶园，建设333万平方米药材基、及茶厂、康养中心、森林温泉、民宿等	3.00	0.36	0.10	茶苗种植、茶厂建设	主体施工	安徽中丕生态农业发展有限公司	周贵春	铜陵市郊区政府	刘磊
6453	安徽微芯SiC单晶衬底研发及产业化项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	建筑面积3.2万平米，新建厂房包括碳化硅晶体生长车间、碳化硅晶圆片加工车间等，购置主要研发设备、检测设备和其他辅助设备共576台（套），年产碳化硅晶圆片4英寸(直径100mm)3万片、6英寸(直径150mm)12万片	13.50		3.00	公司注册、项目备案完成，规划选址通过	主体施工	安徽微芯长江半导体材料有限公司	贺贤汉	铜陵经开区管委会	周剑
6455	年产13万吨食用菌工厂化产业园	战略性新兴产业	铜陵义安区	占地面积520亩，总建筑面积42万平方米，新建日产24万瓶金针菇、20万瓶（袋）真姬菇、15万瓶杏鲍菇生产线及物流配送中心等，项目建成后年产各类食用菌产品13万吨	10.12		0.70	开展前期工作	力争开工	江苏康盛农业发展有限公司	张俊保	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋
6456	铝基新材料产业园	战略性新兴产业	铜陵枞阳县	总建筑面积31.2万平方米，建设标准化厂房、双创孵化中心、综合楼及员工宿舍和食堂，园区道路4500米，配套建设机动车停车场	6.60		2.00	已完成项目用地、规划批复及环评登记手续	开工建设	铜陵枞信实业投资有限公司	刘利君	枞阳经开区管委会	王会情
6457	年产3000万片智能触摸面板项目	战略性新兴产业	铜陵郊区	租赁并改造企业孵化器厂房2万平方米，购置玻璃面板高速切割机、全自动精密精雕机、蚀刻线等设备共计500余台，年产3000万片智能触摸面板	5.10		5.10	正在进行装修图纸审查	开工建成	铜陵威博电子科技有限公司	谭又维	铜陵市郊区政府	刘磊
6458	年产10万吨电子级环氧树脂项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积2.2万平方米，购置反应釜等主设备共计88台。达产后，年产电子级环氧树脂10万吨	3.79		1.00	规划选址、总平面图设计、规划建筑方案完成	主体施工	铜陵恒泰电子材料有限公司	钟高中	铜陵经开区管委会	周剑
6459	铜山镇90MW农光互补光伏发电项目	战略性新兴产业	铜陵郊区	建设90MW农光互补光伏发电装置及配套设施	3.40		1.70	已备案，正在开展前期工作	开工建设	铜陵晨华新能公司	李民	铜陵市郊区政府	刘磊
6460	医药共享中试基地及高纯显示材料项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积1.2万平米，建设研发楼、公用工程楼等。购置玻璃反应釜、搪玻璃反应釜等研发、生产设备约1642台。年产前列腺素系列产品203.5公斤，TFT-LCD用高纯显示材料及衍生材料150吨等	3.00		0.50	规划选址、总平面图设计已完成	主体施工	安徽伟祥新材料有限公司	唐鹏飞	铜陵经开区管委会	周剑

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6461	环保阻燃多功能涂层材料项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积2.3万平米，购置反应釜、离心机、高速分散机、空压机等，年产10000吨环保阻燃剂	2.63		1.00	土地已摘牌，正在进行建筑方案设计	主体施工	安徽科赛富新材料科技有限公司	汪志勇	铜陵经开区管委会	周剑
6462	高铁稀土铝合金防火报警电缆生产基地建设项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	建筑面积5.7万平方米，购置铝合金拉丝机、数控退火机、光伏电缆辐照设备、铝合金复绕机、成缆机等设备192台套，年产电缆2200千米	2.50		0.80	规划方案已批，图纸已设计	开工建设	安徽华宝电缆有限责任公司	后学才	铜陵义安区经开区管委会	徐中武
6463	D-对羟基苯甘氨酸医药中间体项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积2.5万平米，一期购置设备为270套，年产500吨对羟基苯海因等；二期购置设备为390套，年产2000吨对羟基苯海因等	2.50		1.00	土地已摘牌，正在进行建筑方案设计	主体施工	铜陵利夫生物科技有限公司	徐海	铜陵经开区管委会	周剑
6464	深探系列设备开发项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	改造闲置厂房1万平方米，新建厂房及办公楼0.56万平方米，购置深探支护系列设备等30多台（套），建成后年产深探及矿山设备2.8万台（套）	2.10		0.80	完成项目可研报告编制，正在项目备案申报，土地、厂房已购置	开工建设	铜陵东琦金属制品有限公司	张现良	铜陵义安区钟鸣镇政府	缪运华
6465	年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积2万平方米，新建晶振生产厂房二栋、配套动力车间二栋，购置自动化晶振生产线10条及配套设施，形成年产10亿只超小型、高精度石英晶体谐振器的生产能力	2.00		1.00	规划选址、总平面图设计已完成	主体施工	安徽晶赛科技股份有限公司	钱月亮	铜陵经开区管委会	周剑
6466	高频微波电路板及SMT贴片项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建设面积4.2万平方米，购买层压机、数控钻机、电镀线等配套生产设备，形成三条高频微波电路板生产线，年产达30万平方米高频微波电路板，形成高频微波双面、多层线路板及五条SMT贴片生产线，年产达50万套SMT贴片	2.00		0.50	规划选址、总平面图设计、规划条件编制已完成	主体施工	安徽浦江电子有限公司	谭永忠	铜陵经开区管委会	周剑
6467	年产11000吨铜基新材料及功能催化剂项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积约1.4万平米，共建设3个主生产车间和4条生产线及配套设施，形成年产11000吨的铜基新材料和功能催化剂产能，并副产2000吨硝酸钠	1.80		0.80	规划选址、总平面图设计已完成	主体施工	安徽迅凯催化科技有限公司	孙兵	铜陵经开区管委会	周剑

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6468	安德科铭年产210吨高纯电子专用材料项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积约1.7万平方米，建设电子专用材料生产车间及公用辅助工程，购置相关生产设备搭建电子专用材料生产线。项目达产后，年生产和分装金属基和硅基两大类电子专用材料约210吨	1.71		0.50	备案、规划选址、总平面设计已完成	主体施工	铜陵安德科铭电子材料科技有限公司	高雄	铜陵经开区管委会	周剑
6469	年产20万吨外加剂项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	占地约2.7万平方米，建设8条聚羧酸母液合成生产线、4条减水剂复配生产线、3条助磨剂复配生产线，形成年产5万吨水泥助磨剂和15万吨混凝土外加剂的生产能力	1.54		0.70	规划选址、总平面设计已完成	主体施工	铜陵海螺新材料科技有限公司	曹亚奇	铜陵经开区管委会	周剑
6470	车载屏、触控屏玻璃面板生产	战略性新兴产业	铜陵枞阳县	租赁厂房1.55万平方米，购置CCD自动开料机、全自动精雕机等生产设备，年产车载屏、触控屏玻璃面板800万张	1.50		1.00	项目已备案	开工建设	安徽犇宇科技有限公司	黄品杰	枞阳经开区管委会	王会情
6471	铜陵嘉密年产30万件石油装备密封件	战略性新兴产业	铜陵义安区	总建筑面积5万平方米，建设独立研发中心、厂房、配料车间、综合楼等，年产防喷器胶芯、封隔器胶筒、密封圈1万件	1.23		0.50	规划方案正在修改完善	开工建设	安徽嘉密石油机械制造有限公司	郜龙江	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6472	保温棉、玻璃钢回收加工再利用项目	战略性新兴产业	铜陵义安区	改造博隆环保闲置厂房0.26万平方米，建设保温棉、玻璃钢等再生资源回收加工再利用基地	1.20		0.45	项目已备案	开工建设	安徽和贵环保科技有限公司	黎全有	铜陵义安区钟鸣镇政府	缪运华
6473	年产2000吨高铜基镀银线产品	战略性新兴产业	铜陵义安区	项目租赁江威电镀产业园厂房5000平方米，购置相关生产设备，建成后可实现年产2000吨高铜基镀银线产品	1.20		0.60	正在开展备案、环评等前期工作	开工建设	常州恒丰特导股份有限公司	查敏	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6474	聚酰亚胺薄膜系列产品	战略性新兴产业	铜陵义安区	建筑面积1.6万平方米，年产聚酰亚胺薄膜800吨、聚酰亚胺薄膜胶带300万平方米、聚酰亚胺薄膜涂覆材料300万平方米	1.10		0.60	环评已评审，土地履行挂牌手续	开工建设	铜陵邦杰新材料有限公司	潘永兰	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6475	2万吨/年废矿物油收集贮存转运中心	战略性新兴产业	铜陵义安区	项目分为两期建设，一期租赁峰泽家居闲置厂房4600平方米，购置相关设备；二期建设收集贮存转运中心，购置运输存储设备、分析检测设备，项目建成后可完成年收集暂存废矿物油2万吨/年，废机油桶2万个/年，废机油滤芯30万只/年、废电路板500t/年等	1.10		0.50	厂房已租赁、改造，部分设备已到位	开工建设	安徽摩力孚再生资源有限公司	王晟	铜陵义安经开区管委会	徐中武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6476	年产20万吨氨碱混合脱硫剂及环保设备制造项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	总建筑面积约6187.2平方米，一期建设氨碱混合脱硫剂生产线两条，年产20万吨氨碱混合脱硫剂；二期购置环保设备制造生产线一条，年产40套吸氨机器、年产20套尾气回收机器	1.08		0.50	环评、安评专家评审已通过，土地已摘牌	主体施工、设备购置	铜陵安谷科技有限公司	刘胡生	铜陵经开区管委会	周剑
6477	优口福冷冻食品深加工	战略性新兴产业	铜陵义安区	占地面积15亩，新建冷冻肉制品加工生产基地及配套生产加工、冷链仓储物流设施，一期新建厂房1万平方米，办公楼0.18万平方米	1.02		0.30	开展规划等前期工作	开工建设	上海优口福供应链管理有限公司	黄义灯	铜陵国家农业科技园区管委会	蒋先锋
6478	年产5800吨功能助剂和2500吨性能塑料材料	战略性新兴产业	铜陵义安区	主要从事塑料功能助剂和高性能塑料材料等产品的研发、生产、销售，年产5800吨功能助剂和2500吨性能塑料材料	1.00		0.30	厂房已收购，正在进行改造	开工建设	安徽星贝达新材料科技有限公司	滕显俊	铜陵义安经开区管委会	徐中武
6479	年产9万吨高导特种铝杆技术改造项目	战略性新兴产业	铜陵经开区	占地面积约1.7万平米，新建1万平米厂房，新建4条铝杆生产线，购置大中拉机各两台及配套设施，形成年产9万吨铝杆规模	1.00		0.50	总平面图完成，土地挂牌	开工建设	铜陵兢强电子科技股份有限公司	曾东文	铜陵经开区管委会	周剑
6480	万华司空新家装高端智能制造产业基地	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	建设年产10.5万套司空新家装高端智能制造产业基地	30.00		1.20	项目征地测绘工作已结束，屋拆迁工作正在进行	开工建设	万华禾香生态科技股份有限公司	耿亮	枞阳县经信局	姚尚龙
6481	电子信息材料产业园	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积12万平方米，建设标准化厂房，形成电子信息材料产业园	11.68		1.50	正在完善前期手续	开工建设	铜陵高新发展投资有限公司	高翔	铜陵铜官区政府	王保中
6482	年产12万吨饱和聚酯树脂生产线项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	占地约6.5万平米，总建筑面积4.4万平米，购买聚酯树脂生产设备28台套，形成12条聚酯树脂生产线，年产12万吨饱和聚酯树脂	10.00		1.00	项目备案、规划选址完成	主体施工	铜陵黄庭材料科技有限公司	柯伯成	铜陵经开区管委会	周剑
6483	中国建材资源综合利用科技产业园	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	总建筑面积4.9万平方米，成品堆场1.1万平方米，建设两条生产线年产标砖约1.8亿块，年处理淤泥约30万吨	5.10		0.20	完成用地选址，正在编制可研报告，组织用地报批	开工建设	安徽枞才实业有限公司	高小龙	枞阳经开区管委会	王会情
6484	涂装铝箔生产项目(一期)	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	租用金誉公司标准化厂房2500平方米，新增铝箔涂装生产线8条	5.00		1.05	项目已备案	开工建设	铜陵中博金属科技有限公司	毕云龙	枞阳县经信局	姚尚龙



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6485	超细铜丝及新型内部自消防机柜制造基地	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积5万平方米，购置设备，建设超细铜丝制造、新型内部自消防机柜、5G通讯器材用4微米超薄铜箔制造生产线	5.00		1.00	正在完善前期手续	开工建设	铜陵高新发展投资有限公司	高翔	铜陵铜官区政府	王保中
6486	年产20亿平方米蜂窝包装箱项目	传统产业升级改造	铜陵经开区	占地面积约6.7万平方米，车间、仓库、综合楼等主厂房建筑面积为6.1万平方米；购置芯条线、蜂窝板线等主要设备16台，建成后，可达到年产20亿平方米蜂窝包装箱的生产能力	4.36		0.50	项目备案、规划选址完成	主体施工	铜陵星瑞智能科技有限公司	马乃罗	铜陵经开区管委会	周剑
6487	生态环境监测系统及其配套工程建设项目	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积1.1万平方米，包括生态环境监测系统、先进制造能力提升、运行维护与数据分析服务能力和质量控制实验室等项目建设	3.39		0.50	正在完善前期手续	开工建设	安徽蓝盾光电股份有限公司	宋雅林	铜陵铜官区政府	王保中
6488	新桥矿露天采坑生态修复项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	对露天采坑封闭圈以下空间进行生态修复和边坡治理，占地面积约1500亩，容积约4360万立方米，用以选矿固废、建筑垃圾等一般工业固废消纳回填	2.84		1.00	编制可研，进行项目前期准备工作	开工建设	铜陵化工集团新桥矿业有限公司	高铜生	铜陵义安区新桥街道办	何林
6489	年产5万吨塑料级金红石型钛白粉及尾气治理工程	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积8000平方米，新增表面处理罐，闪蒸干燥机、汽流粉碎机、高温袋滤器等主要设备，建设年产5万吨塑料专用金红石型钛白粉生产线与尾气处理装置生产线	2.51		1.00	已完成备案，正在完善其他手续	开工建设	安徽安纳达钛业股份有限公司	郑贤设	铜陵铜官区政府	王保中
6490	PVC弹性地板生产线	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	总建筑面积1万平方米，新增SPC石塑地板自动化生产线4条，PVC弹性地板生产线3条，快装墙板生产线3条，以及相关附属工程建设	1.50		1.50	项目已备案，厂房已租赁	开工建设	安徽迪格纳弹性地板有限公司	胡留英	枞阳经开区管委会	王会情
6491	枞阳海螺电收尘、噪音治理、智能平台项目	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	对现有电收尘系统机型扩容改造升级，对生产加工系统和装运输送廊道设置隔声罩、消声器、封闭等措施，有效控制厂区内噪声，及建设面向智能制造领域的标准试验验证公共服务平台	1.47		1.00	项目已备案	开工建设	安徽枞阳海螺水泥股份有限公司	李乐意	枞阳县海螺项目办	金智
6492	水泥熟料生产线脱硝系统技改	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	对1#、2#、3#、5#、6#水泥熟料生产线实施脱硝改造，新建5套高温型SCR烟气脱硝系统	1.40		1.40	已备案	开工建设	安徽枞阳海螺水泥股份有限公司	李乐意	枞阳县海螺项目办	金智

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6493	铜陵慕生活智能电器生产基地项目	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积约2万平方米，新建标准化生产厂房、办公楼及研发楼等设施，建设空气能热泵、集热器、搪瓷水箱等全自动设备生产线	1.27		0.50	开展前期工作	部分建成	慕生活智能电器有限公司	陶玉良	铜官区政府	王保中
6494	年产40万吨海绵城市环保材料项目	传统产业升级改造	铜陵义安区	新建厂房及配套设施2万平方米，建设一条环保沥青拌和生产线和一条节能环保透水水泥稳定碎石拌和生产线	1.02		1.02	开展环评等前期工作	开工建设	安徽中彝环保材料有限公司	郭强	义安区顺安镇政府	钱平
6495	年产300套新型节能环保挤出成套加工设备项目	传统产业升级改造	铜陵铜官区	总建筑面积约2800平方米，购置高精密龙门铣、高速铣、钻床等设备，建设年产300套新型节能环保挤出成套加工设备生产线	1.00		0.50	正在完善前期手续	开工建设	安徽博森挤出装备有限公司	赵奇	铜陵铜官区政府	王保中
6496	压铸件铝合金生产基地(一期)	传统产业升级改造	铜陵枞阳县	新购全自动500T压铸机、工业压铸机器人、熔铝炉、数控机床、精加工、检验检测、环保及辅助等生产设备72台套，年产1万吨铝压铸件	1.00		1.00	已签订投资协议	开工建设	安徽光华铝业制造有限公司	何明华	枞阳经开区管委会	朱天真
6497	金九大酒店	现代服务业	铜陵铜官区	总建筑面积约10万平方米，建设并改造超五星级酒店	10.00		3.00	正在进行手续完善	开工建设	安徽金九矿业集团有限公司	汪有根	铜陵铜官区政府	王保中
6498	长三角储备粮加工及仓储基地	现代服务业	铜陵义安区	建设加工厂房及仓储仓库	6.00		1.00	正在编制可研报告及规划方案	开工建设	铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	钱滢	铜陵义安区钟鸣镇政府	缪运华
6499	安徽供销枞阳农产品综合批发市场	现代服务业	铜陵枞阳县	总建筑面积6.5万平方米，建设冷链仓储、粮油副食品区、特色水产交易区、肉类交易区、蔬菜水果交易区、农产品电商中心和配套商业等以及其他附属设施	2.15		1.00	项目已备案	开工建设	枞阳县和盛农产品大市场建设有限公司	汪自强	枞阳县农业农村局	唐志刚
6500	冷链物流配送中心	现代服务业	铜陵枞阳县	总建筑面积8.8万平方米，主要建设家禽定点屠宰加工车间、冷链配送中心、农产品集散交易市场、物流配送中心、集中商业升级区等	2.00		1.00	项目已备案	开工建设	安徽恒辉鑫源实业有限公司	姚光衡	枞阳县农业农村局	唐志刚
6501	颖洁洗涤产业园	现代服务业	铜陵郊区	建设厂房及附属设施约1.1万平方米，购买洗涤设备约130余套。年洗涤酒店草布100万套、医疗布草180万件（套）、社会服装365万套	1.02		0.80	项目已签约	开工建设	铜陵市颖洁洗涤有限公司	左中义	铜陵市郊区政府	刘磊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6502	小菜园物流供应链	现代服务业	铜陵铜官区	总建筑面积约2万平方米，拟将供应链基地搬迁至铜陵，设立半成品分装、仓储及配送基地，供应全国直营店	1.00		0.50	完善前期手续	开工建设	安徽泓璟宣供应链管理有限公司	厉志	铜官区政府	王保中
6503	铜井路东延工程	新型城镇化	铜陵铜官区	总建设长度4.08千米，新建改造道路工程、桥梁工程、互通立交、给排水工程等	9.19		2.50	完善前期手续	开工建设	铜陵市建设投资控股有限责任公司	高翔	铜官区政府	王保中
6504	城乡污水处理一体化项目	新型城镇化	铜陵枞阳县	实施横埠镇、汤沟镇、浮山中学及周边、义山镇污水处理工程	2.12		1.50	项目已批复	开工建设	安徽长江环境科技有限公司	张鹤	枞阳县生态环境分局	吴松柏
6505	新兴泵站工程	新型城镇化	铜陵经开区	拆除原有泵站并新建排水泵站一座，实施40万立方水体调蓄设施建设、5公里河道疏浚、拓宽及堤岸修整	2.00		1.50	开展前期工作	开工建设	铜陵大江投资控股有限公司	刘奇	铜陵经开区管委会	周剑
6506	2021年老旧小区改造工程	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积158.38万平方米，涉及27个老旧小区，共21122户	1.72		1.72	正在完善前期手续	开工建设	铜官区住建局	吴冰	铜陵铜官区政府	王保中
6507	顺安联圩顺安站工程	新型城镇化	铜陵义安区	新建泵站1座，总装机4800千瓦，设计流量35.4立方米/秒，并配套实施水系整治工程等	1.62		0.60	开展规划选址、土地报批等前期工作，等待可研批复	开工建设	铜陵市义安区水利局	张辉	铜陵市义安区水利局	张辉
6508	铜陵经开区东部园区兴业路等四条道路工程	新型城镇化	铜陵经开区	道路全长共约5851米、宽15米，配套排水、亮化、绿化等附属设施	1.56		0.70	开展前期工作	工程施工	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司	刘明	铜陵经开区管委会	周剑
6509	地质灾害区避险安置项目	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积2.82万平方米，对狮子山独立工矿区二马路等地质灾害塌陷区居民实施避险搬迁，新建安置房	1.50		0.60	正在完善前期手续	开工建设	铜陵市铜官建设投资有限公司	何峰	铜陵铜官区政府	王保中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6510	青霞路周边居民避险安置工程	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积3.08万平方米，对青霞路南北片区居民进行避险安置，新建安置房	1.27		0.60	正在完善前期手续	开工建设	铜陵江城保障房开发有限公司	席跃武	铜官区政府	王保中
6511	东部城区荣光路等五条道路建设工程	新型城镇化	铜陵义安区	建设荣光路等五条道路，总长3.25千米	1.02		0.50	开展规划方案设计等前期工作	开工建设	义安区耀安投资公司	姚应凌	铜陵义安区顺安镇政府	钱平
6512	义安区水利水毁修复工程	新型城镇化	铜陵义安区	安平圩、老洲圩、成德圩，老观圩、万丰圩等10处堤防堵口复堤除险加固，万丰站、永丰站、复兴站等泵站更新改造和修复工程，山丘区河道堤防及沿河涵闸、桥坝修复	1.02		0.60	开展工程设计招标等前期工作	开工建设	铜陵市义安区水利局	张辉	铜陵市义安区水利局	金刚
6513	G347汤沟服务区(含加油站)	新型城镇化	铜陵枞阳县	占地30.04亩，新建二级加油站一座，预留液化天然气、充电桩用地，以及相关配套设施建设	1.00		1.00	项目已备案	开工建设	铜陵市江北公路管理有限责任公司	范美霞	枞阳县交运局	林红兵
6514	新华山矿周边居民避险安置项目	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积3.15万平方米，对新华山采矿塌陷区周边居民实施避险安置，新建安置房	1.00		0.60	正在完善前期手续	开工建设	铜陵江城保障房开发有限公司	席跃武	铜官区政府	王保中
6515	狮子山独立工矿区老旧楼改造提升工程	新型城镇化	铜陵铜官区	总建筑面积23.52万平方米，对金狮苑小区、铜光小区、先锋小区等老旧小区进行整治，包括建筑物及附属设施维修改造	1.00		0.30	正在完善前期手续	开工建设	铜陵市铜官建设投资有限公司	何峰	铜陵铜官区政府	王保中
6516	G3铜陵长江公铁大桥	交通	铜陵郊区	按四线铁路（两线轨道交通、两线城际高速铁路）、六车道高速公路的技术标准设计，全长12千米	86.84		5.50	前期工作	开工建设	铜陵市交通投资有限公司	何成龙	铜陵市政府	胡启生
6517	枞阳县易涝区泵站圩内配套工程	水利	铜陵枞阳县	新开挖排水渠2.98千米，疏浚整治排水干沟59.7千米，排水支沟55.7千米，拆建节制闸、支渠蓄水节制闸44座，新建24座干、支渠节制闸，配建交通桥38座	4.00		0.80	项目实施方案及招标清单编制已完成，已挂网招标	开工建设	枞阳县水利局	方勤俭	枞阳县水利局	方勤俭

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6518	经开区东部园区防洪排涝工程	水利	铜陵经开区	实施11.54千米河道治理，包括胜利河约7.46千米，十里长河约4.08千米；扩建坝埂头泵站、张村泵站，新建三江口闸，十里长河闸，南胜利河闸；园区防洪竖向标高调整涉及的场地平整	3.50		1.00	项目前期工作	工程施工	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司	陶袁	铜陵经开区管委会	周剑
6519	沙池一站和红旗站排涝工程	水利	铜陵郊区	新建泵站由排涝引水渠、进水闸、前池、泵房、压力水箱、排涝出水涵及防洪闸、变电站以及管理房等建筑物组成。其中沙池一站设计抽排流量38立方米/秒，总装机4260千瓦；红旗站设计抽排流量48.5立方米/秒，总装机6000千瓦	3.36		1.50	正在开展征迁工作	开工建设	铜陵市郊区水利局	阮江胜	铜陵市郊区政府	刘磊
6520	汤沟渔光互补光伏发电项目	能源	铜陵枞阳县	建设装机容量260兆瓦的渔光互补光伏电站	10.00		3.00	目前项目的环境影响评价、电力送出线路已核准，洪水影响评价、规划落图等其他相关手续正在办理，升压站场地清淤正在进行	开工建设	枞阳县辰阳新能源发电有限公司	王鑫	枞阳县发改委	吴立友
6521	30万头生猪产业化项目	农林	铜陵枞阳县	建设存栏1.05万头母猪场及年出栏30万头生猪育肥场等	6.10		0.20	完成项目选址工作	争取开工	安徽新六养殖有限公司	郭家明	枞阳县农业农村局	唐志刚
6522	现代生猪养殖基地	农林	铜陵枞阳县	新建猪舍4.35万平方米，购置生猪养殖设备、污水处理系统设备、防疫诊断设备等共7000台套，年存栏母猪3600头、出栏优质猪仔4.5万头、出栏优质商品猪4.5万头	2.50		1.20	项目已备案，即将开工建设	开工建设	安徽荷景养殖有限公司	欧武霞	枞阳县农业农村局	唐志刚
6523	国家农业科技园区食品科技产业园孵化器	农林	铜陵义安区	建筑面积2.4万平方米，建设食品科技产业研发中心、检验检疫综合实验中心，现代食品产业示范区等	1.50		0.30	开展规划选址、土地报批等前期工作	开工建设	铜陵国家农业科技园区	汪云飞	铜陵国家农业科技园区	蒋先锋

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6524	东部城区雨污分流项目	生态环保	铜陵义安区	东部城区6.6平方千米雨污分流工程，包括清理疏通雨污管网73千米；新建直径400-800污水管网4.7公里；红星路、东城大道、锦绣路、临津路、东盛大道、建业路管道修复；31个小区、13个企事业单位新建雨水管道9千米，污水管道8.3千米；建设雨污水提升泵站各1座、5座智慧截留井等	3.11		1.20	项目已完成可研开展设计	开工建设	铜陵市义安区住房和城乡建设局	张文水	铜陵义安区顺安镇政府	钱平
6525	义安区环卫一体化工程	生态环保	铜陵义安区	新建12座垃圾中转站和改造升级9座垃圾中转站，1600处垃圾屋改造升级，3处非正规垃圾堆放点整治，采购环卫车等	2.65		0.10	已完成项目备案	开工建设	铜陵市义安区城市管理行政执法局	朱磊	铜陵市义安区城管局	朱磊
6526	铜陵市危险废物集中处置中心二期	生态环保	铜陵义安区	新建3万吨/年回转窑危废焚烧车间及10万立方米的安全填埋场扩建	1.50		1.20	已完成项目备案、可研报告及初步设计方案修改稿的编制，正在编制工程初步设计、施工图纸及环评报告书	主体施工	铜陵市正源环境工程科技有限公司	许丛才	铜陵义安区天门镇政府	付常安
6527	枞阳县医养结合补短板项目	社会事业	铜陵枞阳县	新建医疗用房面积4.08万平方米、养老用房面积5.4万平方米，改造原有医疗及业务用房面积2.8万平方米，新增医疗床位493张、养老床位1200张、医疗设备339台/套	7.02		1.00	完成项目建议书、土地预审和规划选址意见、环评、可研报告批复	开工建设	枞阳县卫健委	左维华	枞阳县卫健委	左维华
6528	枞阳县中医院中西医结合及传染病区建设项目	社会事业	铜陵枞阳县	建筑面积3.92万平方米，新增490张床位	2.20		1.00	正在挂网公开招标EPC总承包单位	开工建设	枞阳县中医院	周陶文	枞阳县卫健委	周陶文
6529	铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积2.6万平方米，新建急救能力处置用房，应急储备仓库等设施，	2.20		0.60	已完成项目前期手续，进行招标准备	开工建设	铜陵市人民医院	童庆平	铜陵铜官区政府	王保中
6530	铜陵市第二人民医院病房楼扩建工程	社会事业	铜陵铜官区	总建筑面积28500平方米，新建普通传染病病房楼，传染病隔离病房，医技综合楼等设施	1.71		0.60	前期手续已完成，正在进行招标	开工建设	铜陵市第二人民医院	凌子俊	铜陵铜官区政府	王保中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6531	枞阳县人民医院感染病和精神病院区建设项目	社会事业	铜陵枞阳县	新建住院楼9000平方米、门诊医技楼8000平方米、后勤综合楼5000平方米，配套建设基础设施并购置相关医疗设备等	1.54		1.00	正在挂网公开招标EPC总承包单位	开工建设	枞阳县人民医院	钱志超	枞阳县卫健委	钱志超
6532	义安区人民医院能力提升工程	社会事业	铜陵义安区	新建医技综合楼0.68万平方米、康复护理中心0.58万平方米、门诊楼改造面积0.7万平方米，实施住院大楼室内吊顶及墙面修复、室外道路、景观改造、医疗设备等	1.20		0.60	编制建设规模调整方案	开工建设	铜陵市义安区人民医院	胡文杰	铜陵义安区五松镇政府	江兵
6533	铜陵市衡山路学校	社会事业	铜陵经开区	建筑面积2.29万平米，其中，小学部建筑面积0.78万平米，中学部建筑面积1.51万平米，共建设36个班级，可容纳1600人	1.20		0.50	项目前期工作	主体施工	铜陵大江投资控股有限公司	洪泽	铜陵经开区管委会	周剑
6534	医养结合楼项目	社会事业	铜陵经开区	建筑面积1.3万平米的医养结合综合楼及其他附属工程建设	1.00		0.50	项目前期工作	主体施工	铜陵博爱医院有限公司	古敏	铜陵经开区管委会	周剑
6535	大铜官山矿山公园文化旅游项目	文化产业	铜陵铜官区	总占地面积约15平方千米，新建游客中心、矿山遗址体验区、矿坑花园、空中观景廊、亲子乐园、露天剧场、房车营地、休闲餐饮、园区游览车道、旅游步道、观光小火车道、生态修复绿化及供水供电等其他配套设施工程	5.10		0.80	正在完善前期手续	开工建设	市文化产业投资有限责任公司	刘词刚	铜陵铜官区政府	王保中
6536	郊区经开区5G光电产业园	文化产业	铜陵郊区	总建筑面积13.9万平方米，建设内容包括标准化厂房、研发中心、道路、绿化、环保等配套设施	4.12		1.20	完成场地平整等基础性工作	开工建设	铜陵市南部城区建设投资有限公司	邓国生	铜陵市郊区政府	刘磊
<b>14、池州市</b>													
6537	20万吨锂电池回收及综合利用项目	战略性新兴产业	池州贵池区	总建筑面积15.8万平方米，年回收综合利用锂电池20万吨	41.05	3.65	2.00	主体工程建设	部分厂房建成	安徽西恩循环科技有限公司	赵志安	贵池区发改委	李立
6538	安东智能装备制造产业园项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积24万平方米，主要建设联合厂房、办公科研中心及其他辅助设施	25.00	7.90	1.50	一期10万平方米厂房已完工，部分设备已安装	一期完成设备安装，试生产	安东投资集团	刘先宁	大渡口经开区管委会	张柏春

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6539	年产10万吨铝基材料及深加工项目(一期)	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设厂房及配套设施36.1万平方米，利用废旧铝资源年产10万吨再生铝，年产10万吨高端工业铝材及深加工产品	18.52	2.20	1.00	主体工程施工	部分厂房建成,部分设备进场	安徽浩源铝业科技有限公司	万浩	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6540	安徽金池高精度铜板带基地建设项目	战略性新兴产业	池州贵池区	占地约23万平方米，新建熔铸热轧车间、铜带生产车间、原材料处理车间等标准化厂房约12万平方米，购置步进式加热炉、轧机、双面铣削机等生产设备200台（套），一期建成年产5万吨铜板带，二期建成7.2万吨铜坯及5万吨铜板带生产线	16.35	2.00	2.15	变电站、综合仓库、熔铸车间正在施工；围墙、道路、雨水管正在施工建设	一期竣工投产	安徽金池新材料有限公司	胡明送	池州高新区管委会	李立
6541	全流程菊酯类产业链项目和咪鲜胺项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积30万平方米，建设年产5.85万吨甲基吡啶及菊酯产品、咪鲜胺产品的生产线	15.96	5.60	2.00	办公楼、地下管网、主干道路、桩基等已完工，储罐区和公用工程在土建施工；主生产装置部分设备在安装	部分完工	安徽红太阳生物化学有限公司	杜翔	东至经开区管委会	徐洪河
6542	宁德机电产业园项目	战略性新兴产业	池州青阳县	新建标准化厂房2万平方米，引进10户左右机电产业入驻	15.77	0.50	1.00	基础在建	企业入驻	青阳荣博机电制造有限公司	郑建秋	青阳县新河镇政府	方针
6543	工程机械再制造项目	战略性新兴产业	池州经开区	总建筑面积4.85万平方米，建设钢材下料、结构件柳焊、大型机械加工生产线，年产再制造挖掘机1500台	15.60	3.68	0.60	建设钢材下料、结构件柳焊、大型机械加工生产线	完善生产线工艺和流程,扩大生产规模	安徽鼎立工程机械科技有限公司	管四新	池州经开区管委会	姜三林
6544	青阳高端装备产业园	战略性新兴产业	池州青阳县	计划建筑面积6.3万平方米，引进入驻企业，购置相关设备，在园区逐步形成完整的产业链	15.36	1.60	1.00	一期已投产，二期正在进行厂房建设	二期厂房建成	安徽希斯众创智能装备有限公司	王洪福	青阳县木镇镇政府	张春龙



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6545	中建材池州“三新”产业园项目	战略性新兴产业	池州经开区	利用产业园的各项资源，拓展新能源、新材料、新玻璃产业链，在5年内分期建设手机盖板、车载触控模组、车载触控屏等项目	10.03	3.54	1.50	主体施工完成，正在进行外围光伏发电，厂区内部的生产车间净化装修	触控模组项目建成投产	凯盛信息显示材料（池州）有限公司	陈伟	池州经开区管委会	方石玉
6546	通信终端设备及汽车零部件研发及产业化项目	战略性新兴产业	池州贵池区	总建筑面积15万平方米，分三期建设，新建生产厂房、办公用房及附属用房等，建设21条生产线，建成后，年产8万吨特种型材、2.5万吨手机部件和2万吨汽车及航空航天零部件	10.00	2.55	1.00	一期两个主厂房框架已完成，外墙砌好	一期投产，二期开工建设	池州市明坤电子科技有限公司	王东明	池州高新区管委会	钱胜宏
6547	年产30万吨离子膜烧碱项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积8万平方米，年产30万吨离子膜烧碱	8.50	5.00	2.50	部分设备已采购，土建正在施工中	储运区、罐区建成，综合仓库及办公区投入使用	安徽东至广信农化有限公司	陈永贵	东至经开区管委会	徐洪河
6548	高精度特种电子铜箔三期项目	战略性新兴产业	池州经开区	总建筑面积9.7万平方米，新建厂房，新购置生箔机、分切机、表面处理机等设备，年产1万吨高精度特种电子铜箔	8.20	4.00	2.20	设备陆续进厂中，部分设备正在安装调试	厂房完成建设，购置设备到位	安徽铜冠铜箔有限公司	丁士启	池州经开区管委会	余跃海
6549	安安高端工业铝材生产基地	战略性新兴产业	池州江南产业区	总建筑面积12万平方米，年产5万吨高端工业铝材	6.00	5.00	1.00	部分生产	投产	池州市安安新材料科技有限公司	刘沛峰	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6550	埃美柯智能流体设备产业园	战略性新兴产业	池州青阳县	新建标准化厂房2.6万平方米，引进2-3户阀门精加工企业，形成智能流体设备产业园	5.26	1.00	1.00	基础在建	厂房基础设施建设	青阳县埃美柯实业有限公司	吴鹰	青阳县新河镇政府	方针
6551	年产15万台智能缝纫机项目	战略性新兴产业	池州经开区	总建筑面积4.57万平方米，购置相关生产设备及配套辅助设施等设备370台（套），年产15万台智能缝纫机	5.20	1.69	0.95	1#仓库一层基本完工；购置了研发检测设备；装配车间购置了两条生产线	生产线建成，设备投入使用	安徽杰羽制鞋机械科技有限公司	章国志	池州经开区管委会	余跃海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6552	年产50亿只集成电路及8亿颗功率器件及模组项目	战略性新兴产业	池州青阳县	一期租赁厂房1.6万平方米，购置生产线，二期建设标准化厂房4.5万平方米，年产50亿只集成电路及8亿颗功率器件及模组	5.12	1.13	1.00	一期租赁厂房投产	力争启动二期建设	安徽大衍半导体科技有限公司	林忠	青阳县开发区管委会	罗亚平
6553	年产100万吨水性彩砂和15万吨水性涂料项目	战略性新兴产业	池州青阳县	总建筑面积2.8万平方米，购置相关生产设备，年产100万吨水性彩砂和15万吨水性涂料	5.10	1.35	0.80	主体厂房基础建设已完成	部分生产线试生产	安徽省康洛赛德新材料科技有限公司	洪涛	青阳县陵阳镇政府	张晓马
6554	数控机床加工智能工厂	战略性新兴产业	池州贵池区	分四期建设，共扩建厂房7万平方米，四期分别投入i5智能装备50、100、130、220台（套），建设由i5系列智能机床组成的生产线，生产加工数控机	5.00	1.59	0.40	二期设备已全部到位，安装调试完毕，进行试生产	扩建厂房，投入i5智能装备	安徽池州家用机床股份有限公司	叶晓龙	池州高新区管委会	程卫生
6555	贝腾年产20条ALC板设备生产线项目	战略性新兴产业	池州经开区	建筑面积6万平方米，建设厂房车间、办公楼及生产辅助用房，购置国内外先进生产设备，年生产全套ALC板设备生产线20条	5.00	2.34	0.97	厂房地坪维护、部分设备进场	试生产	安徽贝腾智能装备制造有限公司	刘会峰	池州经开区管委会	姜三林
6556	池州博纳年产11.8万吨/年特种环保助剂及特种功能高分子材料项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积5万平方米，形成年产11.8万吨/年特种环保助剂及特种功能高分子材料的生产能力	5.00	2.50	1.50	目前13单体主体工程已完工，丙类车间二、公用工程车间等11栋单体正在主体施工，设备已订购	厂房及综合楼主体完成	安徽博纳新材料科技有限公司	汪立群	东至经开区管委会	徐洪河
6557	年产10万吨再生铝锭铝棒项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设厂房及配套设施10.33万平方米，利用废旧铝资源年产10万吨再生铝，年产10万吨铝锭铝棒及深加工产品	4.71	0.45	0.65	正在主体工程建设，部分厂房封顶	部分设备进场,试生产	安徽鹏翔铝业科技有限公司	谢金余	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6558	年产10万吨铝基新材料及8万吨新型环保建筑材料	战略性新兴产业	池州江南产业区	总建筑面积约2万平方米，建设生产车间、公租房、办公楼及研发中心，年产10万吨铝基新材料及8万吨新型环保建筑材料	4.50	1.65	0.50	部分厂房建成，主体建设	部分投产	安徽精隆新材料有限公司	刘勇军	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6559	中安绿能东至县香隅50MW风电场项目	战略性新兴产业	池州东至县	建设装机规模5万千瓦的风电场，安装25台单机2兆瓦的风力发电机组	4.50	0.01	1.50	道路施工	主体完工	池州中安绿能香隅风力发电有限公司	左锋	东至县发改委	胡积周
6560	特种电线电缆生产基地建设项目	战略性新兴产业	池州贵池区	项目总建筑面积22.3万平方米，主要建设拉丝车间、绞线车间、塑力缆车间等，购置成缆机、框行绞线机等机器设备300台（套），建成后，现年新增36.5万千米特种橡皮绝缘电缆和环保装备线缆	4.50	4.05	0.45	二期主体施工	竣工建成	池州起帆电缆有限公司	周桂幸	池州高新区管委会	钱胜宏
6561	中广核东至龙潭50MW风电项目	战略性新兴产业	池州东至县	建设装机规模5万千瓦的风电场，安装25台单机2兆瓦的风力发电机组	4.11	3.60	0.51	1#、2#、3#、5#、6#风机吊装完成，升压站带电，1#2#风机已并网	竣工建成	中广核（东至）新能源有限公司	陈勇	东至县发改委	胡积周
6562	禾五70MW光伏发电项目	战略性新兴产业	池州青阳县	安装建设70MW容量的光伏发电分系统	3.85	1.16	0.50	目前升压站已建成，17兆瓦已并网发电	力争完成50MW并网发电	青阳县禾五新能源科技有限公司	李室元	青阳县丁桥镇政府	朱国前
6563	20万吨/年对邻硝基氯苯(二期)项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积10万平方米，建设年产20万吨对邻硝基氯苯生产线	3.55	3.30	0.25	二期土建施工已完成，正在安装设备	竣工建成	安徽东至广信农化有限公司	陈永贵	东至经开区管委会	徐洪河
6564	年产7.5万吨铝基材料及深加工项目(一期)	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设厂房及配套设施12.3万平方米，年产7.5万吨高端工业铝材及深加工产品	3.50	1.10	0.60	主体工程施工，部分厂房建成，部分生产	部分投产	安徽恒泰铝业科技有限公司	张及斌	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6565	年产5万吨铝基材料及深加工项目(一期)	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设厂房及配套设施16万平方米，年产5万吨高端工业铝材及深加工产品	3.00	0.90	0.50	主体工程施工	部分厂房建成,设备进场,试生产	安徽龙铝铝业科技有限公司	周娜	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6566	年产6万吨高端工业铝材项目(一期)	战略性新兴产业	池州江南产业区	建筑面积21.6万平方米，建设厂房及配套设施，年产6万吨高端工业铝材及深加工产品	3.00	2.00	1.00	部分生产，1号车间在建	竣工投产	安徽万峰精工铝业科技有限公司	金利勇	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6567	年产10万吨铝基材料及深加工产品项目(一期)	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设厂房及其他基础设施, 年产10万吨铝基材料及高端门窗、全铝家居等深加工产品	3.00	2.10	0.60	厂房建设中, 部分生产	部分投产	安徽宏凯铝业科技有限公司	安良铜	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6568	年产20万平米铝建筑模板项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	建筑面积约6万平米, 建设厂房及配套设施, 年产铝建筑模板20万平方米	3.00	0.30	0.60	主体建设	部分厂房建成, 设备进场试生产	安徽三铭安防科技有限公司	吴少启	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6569	中国能建贵池读山湖渔光互补光伏发电项目	战略性新兴产业	池州贵池区	建设集光伏发电、水下养殖、观光旅游一体化项目, 建成后年发电约8800万千瓦时	3.00	0.03	1.50	基础施工	部分建成, 部分并网发电	中国能源建设集团投资有限公司	孙黎明	贵池区殷汇镇政府	吴胜
6570	年产2.8万吨聚氨酯高新材料及原料和10万套高铁及飞机座椅项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积5万平方米, 新建办公楼、研发中心、配电房等配套附属设施, 购买生产装置设备, 年产5000t/a辛酸亚锡、10000t/a硅油、3000t/a胺催化剂、10000t/a组合料以及10万套高铁及飞机座椅	3.00	1.30	1.00	土建施工	主体完工	安徽恒光聚氨酯材料有限公司	李光	东至经开区管委会	徐洪河
6571	池州安通年产3万吨铝基新材料项目	战略性新兴产业	池州青阳县	规划建筑面积3.8万平方米, 新增型材挤压机、粉末喷粉生产线等生产设备50台(套), 年产3万吨铝基新材料	2.52	0.65	1.00	标准化厂房及附属工程在建	完成厂房建设	池州市安通新材料科技有限公司	黄天财	青阳经开区管委会	罗亚平
6572	全域视频(雪亮工程)监控建设项目	战略性新兴产业	池州贵池区	主要包括监控前端、联网应用基础支撑、公共安全视频监控联网应用、雪亮工程(综治视频图像共享分平台)建设	2.50	0.60	0.20	前端点位正在开挖建设	完成前端点位、后端设备平台建设	池州市公安局	叶卫东	池州市公安局	叶卫东
6573	年产5万吨轻质药用碳酸钙、2万吨工业碳酸钙和10万吨食品添加剂原料及新材料技改项目	战略性新兴产业	池州贵池区	扩建标准化厂房5万平方米, 配套建设碳酸钙深加工、食品添加剂碳酸钙原料及新材料2条生产线, 老旧厂房进行洁净化车间改造, 购置颧式破碎机、喂料机、圆锥机等生产设备190余台(套), 建成后年产5万吨轻质药用碳酸钙、2万吨工业碳酸钙和10万吨食品添加剂原料及新材料(无机制砂产能)	2.40	0.80	0.35	两栋厂房建成	部分投产	池州市大恒生化有限公司	潘俊彪	池州高新区管委会	李立

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6574	年产1700吨t/a原药、900吨t/a制剂技改项目	战略性新兴产业	池州东至县	建设年产1700吨t/a原药、900吨t/a制剂生产线	2.27	0.10	0.93	土建施工	工程收尾	池州飞昊达化工有限公司	徐海春	东至经开区管委会	徐洪河
6575	年产25吨替尼类医药中间体和30吨替尼类原药等产品生产线项目	战略性新兴产业	池州东至县	建设年产25吨替尼类医药中间体和30吨替尼类原药、300吨医药中间体等原料药生产线	2.12	1.90	0.22	土建工程基本完工，正在安装设备	竣工建成	安徽众望制药有限公司	康立涛	东至经开区管委会	徐洪河
6576	年产5000樘人防工程智能防护门及防护设备项目	战略性新兴产业	池州经开区	总建筑面积1.4万平方米，建设人防工程智能防护门及防护设备生产线，购置全自动埋弧焊机等设备，年产5000樘人防工程智能防护门及防护设备	2.01	0.63	1.38	厂房已租赁，主体施工中	完成生产厂房建设，附属设施投入使用	安徽北斗人防工程防护设备有限公司	范魁	池州经开区管委会	朱学华
6577	年产1000台水处理环保设备项目	战略性新兴产业	池州青阳县	建设生产厂房3万平方米，购置生产设备约170台（套），配套建设工业储运、安全消防设施系统用辅助工程，年产1000套水处理环保设备	2.00	0.97	1.03	标准化厂房及附属工程正在建设中	完成厂房建设	安徽海挺环境科技股份有限公司	黄天财	青阳县开发区管委会	罗亚平
6578	年产1.2万吨电子辐照交联聚烯烃纳米改性材料生产项目	战略性新兴产业	池州经开区	总建筑面积4.65万平方米，建设电子用纳米材料生产线，购置导热油泵等设备，年产1.2万吨电子用纳米材料	2.00	1.15	0.85	四栋厂房主体已完工，内部开始进行装修	购置设备并投产	安徽财纳伽善科技有限公司	苏保家	池州经开区管委会	姜三林
6579	晶圆再生制造及半导体零部件制造、精密清洗涂层项目	战略性新兴产业	池州经开区	新建4栋共1.5万平方米厂房，建成后形成年产再生晶圆2000万片，再生、制造半导体光电设备零件500万件、精密清洗涂层200万件的生产能力	2.00	1.14	0.36	一期厂房主体建设基本完成	一期试生产	安徽高芯众科半导体有限公司	辛长林	池州经开区管委会	朱学华
6580	年产15万吨双氧水(二期)项目	战略性新兴产业	池州东至县	新建氢化、氧化、萃取、后处理、净化、回收等装置，配套建设循环水站、配电室及原料、成品库区，年产15万吨双氧水	1.60	0.20	1.30	土建施工	工程收尾	安徽华尔泰化工股份有限公司	吴澳洲	东至经开区管委会	徐洪河

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6581	池州盈德气体有限公司30000标立方每小时空分工程项目	战略性新兴产业	池州贵池区	新建空分装置：空气过滤器、空气压缩机系统、预冷系统；新建3座贮槽以及相关配套设施，建成30000标立方每小时空分的生产能力	1.50	1.00	0.50	部分设施基础已完成，完成冷箱主体建设	竣工建成	池州盈德气体有限公司	汪浩	池州高新区管委会	李立
6582	年产6600万只医用口罩、3600吨民用熔喷布及中药饮片生产、储存系统技术改造项目	战略性新兴产业	池州青阳县	总建筑面积1.1万平方米，对现有厂房、设备等设施进行技术改造，更新改造中药饮片生产和新增医用口罩生产设备148台（套），年产6600万只医用口罩、3600吨民用熔喷布及中药饮片	1.20	0.50	0.50	设备已安装	试生产	安徽新泰药业有限公司	郭邦强	青阳县乔木乡政府	汪汉
6583	年产4000吨水性聚氨酯密封胶及5000吨环氧树脂胶混合分装项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	厂房总建筑面积约1万平米，进行4000T水性聚氨酯密封胶及5000T环氧树脂胶黏剂混合分装	1.20	0.60	0.60	试生产	投产	安徽蒂姆新材料科技有限公司	张义	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6584	年产1万吨耐磨材料技术改造项目	战略性新兴产业	池州青阳县	总建筑面积1.45万平方米，建设标准化厂房，购置相关生产设备，年产1万吨耐磨材料	1.16	0.60	0.40	基础施工	设备安装	青阳县正鑫耐磨材料有限公司	杨钢	青阳县木镇镇政府	刘飞
6585	年产100吨喹啉羧酸乙酯、50吨莫西小环项目	战略性新兴产业	池州东至县	建设年产100吨喹啉羧酸乙酯、50吨莫西小环生产线	1.16	1.05	0.11	土建工程基本完工，正在安装设备，即将试生产	竣工建成	安徽众望制药有限公司	康立涛	东至经开区管委会	徐洪河
6586	半导体设备精密零配件加工制造项目	战略性新兴产业	池州经开区	租用厂房1-2层3652平方米，购置相关生产设备及配套设施，年产25万件IC封装模具、IC冲压模具及IC封测设备各种相关零配件产品	1.15	0.15	0.35	厂房正在内部装修，部分设备合同已签订	设备调试完成,试生产	精盟精密工业（安徽）有限公司	彭德贤	池州经开区管委会	齐新宇
6587	年产20万只油气专用及民用阀门项目	战略性新兴产业	池州青阳县	建设标准化厂房1.6万平方米，购置卧式车床、卧式铣镗床等相关机械设备，年产20万只油气专用及民用阀门	1.12	0.30	0.70	标准化厂房及附属工程正在建设中	完成厂房建设	欧德克阀业股份有限公司	徐斌	青阳县开发区管委会	罗亚平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6588	年产2000万件电子元器件及配件项目	战略性新兴产业	池州青阳县	总建筑面积1.3万平方米，购置注塑机、超声波焊接机、自动裁线机、端子机等相关先进生产设备51台(套)，形成年产2000万件电子元器件及配件的生产能力	1.05	0.92	0.65	标准化厂房及附属工程正在建设中	厂房装修	池州赛唯特电子科技有限公司	丁晓阳	青阳县开发区管委会	罗亚平
6589	安徽东普智能制造产业园建设项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、办公用房等，购置数控车床、铣床注塑成型机等先进设备55台	1.05	0.80	0.20	桩基已结束，主体正在施工	工程收尾	安徽东普自动化设备有限公司	王健	大渡口区经开区管委会	张柏春
6590	年产200吨哌瑞林、50吨丁二腈项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积4.3万平方米，建设年产386.8吨医药催化剂生产线	1.00	0.50	0.50	正在土建施工	竣工建成	安徽苏乐医药材料有限公司	魏华兴	东至经开区管委会	徐洪河
6591	高分子电子标签膜生产线项目	战略性新兴产业	池州经开区	租赁厂房2400平方米，进行高性能膜材料及装备的研发、生产，年产3000吨高分子电子标签膜	1.00	0.73	0.27	设备进场安装	调试完成并生产	池州夏林新材料装备科技有限公司	肖伟	池州经开区管委会	余跃海
6592	年产1万吨表面处理添加剂生产项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	厂房总面积0.5万平方米，建设金属表面处理剂、五金产品、电子产品、塑料零件及其他相关产品生产线，年产约1万吨表面处理添加剂	1.00	0.50	0.40	部分设备进场	部分建成	安徽拓谱表面处理科技有限公司	孙晓武	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6593	年产1000吨紫外线固化式原位修复材料项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设1条紫外线固化式原位修复材料生产线，年产1000吨紫外线固化式原位修复材料	1.00	0.45	0.40	正在主体建设	设备进场,试生产	安徽普洛兰管道修复技术有限公司	黄满虎	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6594	年产1200万套光伏太阳能边框配件项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	租用标准化厂房2万平方米，新建自动高档太阳能边框生产线，购置角码切割机、威格玛切割机、数控冲床等生产加工设备220余台套，配套检测室、供配电系统等设施，年产1200万套光伏太阳能边框配件	1.00	0.80	0.20	设备进场，试生产	竣工投产	池州市安安新材料科技有限公司	刘瑞安	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6595	纺丝织造一体化智能产业园建设项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	建设聚合-纺丝-加弹-织造-染整一体的全产业链，达产后可实现年产65万吨聚酯长丝及10亿米高档箱包布	83.72	0.50	1.00	一期中的405亩已在桩基建设和主体建设	部分厂房建成,设备安装,试生产	安徽九华蓝事业发展有限公司	孟妃莹	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6596	神山水泥用灰岩矿7000万吨/年建设工程	传统产业升级改造	池州贵池区	总建筑面积28万平方米，建设加工生产线2条，年产开采加工水泥用、建筑材料用灰岩矿7000万吨	74.94	55.00	8.50	一期竣工投产，二期部分溜破系统和矿石加工系统施工	矿山二期主体工程基本建成	中电建安徽长九新材料股份有限公司	肖光彩	贵池区神山项目办公室	李明
6597	卡尔菲特产业园建设项目	传统产业升级改造	池州贵池区	总建筑面积13.3万平方米，购置软件设备、生产设备及研发检测等设备4591台（套），形成年产1.5亿套服装及配饰的生产能力	20.00	13.30	0.50	2栋厂房主体完工，其余4栋厂房主体施工	4栋厂房建成	安徽例格服饰有限公司	陈海林	池州高新区管委会	胡孔华
6598	池州中莱智创城项目	传统产业升级改造	池州东至县	总建筑面积约60万平方米，建设厂房、研发中心、仓储物流基地、非生产区	16.14	2.10	2.00	三栋楼均已结构封顶	完成园区标准化厂房建设及园区内部道路景观等配套设施的建设	安徽中莱置业有限公司	韩斌	东至县尧渡镇政府	阮宏兵
6599	年产60万台智能电饭煲及2万吨金属组合系统项目	传统产业升级改造	池州青阳县	新建厂房6万平方米，购置相关生产设备，年产60万台智能电饭煲及2万吨金属组合系统	16.10	6.30	1.00	一期投产，二期设计图纸审查	力争二期开工建设	安徽金合科技有限公司	黄战	青阳开发区管委会	罗亚平
6600	兹氏高炉技改项目	传统产业升级改造	池州青阳县	改造原高炉生产工艺，购置微机自动配料系统、全自动堆起料系统、脱硝系统、湿电除尘系统、全自动红外线成像系统、全自动烧结系统	16.00	0.50	1.00	施工队进场	主体建设	安徽兹氏铸造有限责任公司	祁文忠	青阳县丁桥镇政府	朱国前
6601	童车产业园项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积20万平方米，拟引进15家童车相关企业，主要从事儿童玩具车的研发、设计、生产、销售，年生产童车140万台	15.30	2.85	0.70	一期已完工，正在谋划二期	二期开工建设	池州快乐达儿童用品有限公司等十二家企业	张林	青阳县丁桥镇政府	朱国前
6602	年产400万平方米铝合金门窗项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积33.5万平方米，一期购置安装门窗生产线4条，年产200万平方米门窗；二期购置安装系统门窗生产线4条，年产200万平方米铝木复合门窗	15.20	4.45	1.00	一期厂房竣工，试生产	一期投产	安徽能牛门窗科技有限公司	朱小友	青阳县新河镇政府	方针



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6603	来龙山白云石矿采选工程及深加工项目	传统产业升级改造	池州贵池区	总建筑面积5万平方米，购置球磨机等设备156台（套），年深加工100万吨白云石	7.80	6.00	0.30	粗加工项目主体完工	部分工序生产线建成	安徽金峰矿业股份有限公司	卢蔚蓉	贵池区梅街镇政府	王彦安
6604	年产5000万套智能锁、五金锁具	传统产业升级改造	池州江南产业区	总建筑面积15.6万平方米，年产5000万套智能锁及其他智能家居设备、机械锁及其他锁具	6.00	1.70	1.20	一期开始生产，二期在建	二期投产	安徽九池智能安防科技有限公司	蔡永梁	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6605	年产5万吨生物质绿色建材项目	传统产业升级改造	池州经开区	总建筑面积17.5万平方米，建设生物质建材生产基地，年产5万吨生物质绿色建材	5.80	1.76	1.20	一期项目总体施工完工	完成3栋标准化厂房建设,部分生产线建成投产	安徽科居新材料科技有限公司	刘国华	池州经开区管委会	盛文台
6606	池州海螺年产500万吨溶剂灰岩项目	传统产业升级改造	池州贵池区	总建筑面积30万平方米，建设独立的生产线2条，购置重型板喂机、棒条给料机、除泥筛、一级破碎机、二级破碎机等设备22台（套），年产500万吨溶剂灰岩	5.53	5.46	0.07	主体工程基本建成	竣工投产	池州海螺新材料有限公司	刘小平	贵池区牛头山镇政府	姚胜龙
6607	池州高端拉链装备产业园项目	传统产业升级改造	池州经开区	总建筑面积40万平方米，建设标准化厂房，争取五年内新引入驻标准化厂房的拉链制造和拉链产业配套企业约50家	5.40	1.13	0.50	主体工程施工中	拉链装备产业园1、2、4号厂房、化学品仓库、空压机房完成建设	安徽均益金属科技股份有限公司	李国峰	池州经开区管委会	朱兴华
6608	鼎晟预制构件建设项目	传统产业升级改造	池州经开区	主要建设原料仓库、成品库等车间，年产4万立方米房建装配式PC构件、3万立方米其他PC构件	5.20	1.85	0.52	原料仓库搅拌楼生产用房正在建设	成品库建成完工	池州市鼎晟预制构件有限公司	谢立春	池州经开区管委会	余跃海
6609	年产2万吨特喷饮用水管道项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积1.66万平方米，购置全自动打磨机、外喷流水线、内喷流水线、烘烤箱等关键加工设备，年产2万吨特喷饮用水管道	5.20	0.80	0.50	屋面板、侧面板已安装，正在进行附属工程建设	试生产	安徽道达管道科技有限公司	张磊	青阳县丁桥镇政府	朱国前

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6610	年产30万套汽车电子座椅及内饰材料项目	传统产业升级改造	池州经开区	总建筑面积5.88万平方米，建设厂房、仓库等基础设施，购置工业缝纫机、研发仪器等设备，年产30万套汽车电子座椅及内饰材料	5.10	1.19	0.90	正在进行围墙施工建设和管网填埋	2栋厂房、仓库、办公楼建成,基础设施配套完成	上海皮革（池州）有限公司	王强	池州经开区管委会	陶郝海
6611	盛城年产300万吨新型建筑材料项目	传统产业升级改造	池州青阳县	盘活闲置土地100亩（原春雨包装），分期建设，一期新建标准化厂房3万平方米，购置自动智能设备，建设自动化干粉砂浆生产线6条	5.10	4.50	0.30	厂房基础建设已完成	力争竣工投产	青阳县盛城新型材料有限公司	余可欢	青阳县新河镇政府	方针
6612	中达钢构(二期)项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	建设标准化厂房、办公及综合用房4.5万平方米，建设4条钢结构生产线，年产钢结构材料约3万吨	5.00	1.20	0.50	部分主体建成	部分厂房建成,设备进场,试生产	安徽省中达桥梁钢结构工程有限公司	蒋增均	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6613	年产10万吨竹制品深加工项目	传统产业升级改造	池州贵池区	一期占地5.3万平方米，建设生产厂房8栋，综合用房1栋，布置一次性雪糕棒、竹吸管成品生产线；二期占地5.3万平方米，购置相关锯断机、成型机等生产设备，建设竹制品深加工生产线，项目建成后，实现年产10万吨竹制品深加工能力	5.00	0.80	0.50	主体工程建设	一期主体工程部分完工	安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司	殷明亮	池州高新区管委会	钱胜宏
6614	年产50万吨钙化物系列产品技术升级改造项目	传统产业升级改造	池州贵池区	项目拆除原有石灰竖窑4座、回转窑1座，重新规划建设石灰窑，一期建设年产18万吨活性氧化钙(机械化竖窑)生产线;二期建设年产6万吨活性氧化钙(回转窑)生产线，年产15万吨重氧化钙生产线，年产5万吨轻质碳质钙生产线;三期建设年产6万吨活性氧化钙(回转窑)生产线，项目建成后，年产50万吨3化物系列产品	4.02	0.15	2.00	目前旋窑已拆除，四座立窑基础正在施工中	完成部分技改	安徽东方钙业有限公司	殷乐泉	贵池区梅街镇政府	陈玉伟
6615	贵航特钢超低排放改造工程	传统产业升级改造	池州贵池区	分批实施，炼钢厂、炼铁厂及石灰窑厂除尘器超低排放改造，更换布袋，采用ssc球团（烧结）烟气干式超净工艺、ssc-M干式超净循环流化床工艺，达到国家超低排放要求	3.36	0.30	0.30	改造工程正在实施	部分改造完成	安徽省贵航特钢有限公司	陈德平	池州高新区管委会	李立

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6616	圣马安子山铜多金属矿采选工程项目	传统产业升级改造	池州贵池区	总建筑面积1万平方米，购置给料机等设备130台（套），形成年产30万吨原矿浮选的生产能力	3.02	2.90	0.12	1#、2#主井井架安装基本已完工，特高压已完成架设，目前正在进行1#、2#平巷施工	竣工建成	圣马化工安子山铜多金属矿山公司	沈春雨	贵池区梅街镇政府	陈玉伟
6617	年产8800万米高档纺织面料项目(一期)	传统产业升级改造	池州江南产业区	项目建筑面积6.7万平方米，购置喷水机3000台，达到年产8800万米高档面料胚布的生产能力	3.00	1.10	0.50	主体施工中	部分投产	安徽中凝纺织科技有限公司	顾国强	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6618	年产30000万米纺织面料生产项目(一期)	传统产业升级改造	池州江南产业区	总建筑面积6.5万平方米，年产30000万米纺织面料	3.00	1.75	1.25	部分投产	投产	安徽永存纺织科技有限公司	金永海	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6619	池州福泰防护用品及材料生产项目	传统产业升级改造	池州贵池区	建设1万平方米10万级高洁净等级符合二类医疗器械生产要求的洁净车间，建成后日产口罩500万只	3.00	0.01	0.80	正在主体施工中	主体施工完成,试生产	福泰防护用品有限公司	江军	池州经开区管委会	冯萍
6620	年产20万平米装饰铝板及深加工项目(一期)	传统产业升级改造	池州江南产业区	总建筑面积约6万平方米，建设厂房及配套设施，主要生产、加工、销售木纹铝板、彩涂铝板、铝天花、铝单板、异形铝板、铝蜂窝板等高端装饰铝板	2.50	0.10	0.30	正在施工	部分厂房建成,设备进场,试生产	安徽澳洋建材有限公司	张勋志	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6621	年处理30万吨固废综合利用清洁化生产活性粉项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积3.7万平方米，购置烘干机、选粉机、雷蒙磨等主要生产设备，年产30万吨固废综合利用清洁化生产活性粉	2.50	1.90	0.50	厂房建设基本完成	力争竣工投产	安徽科博新材料有限公司	施阮盼	青阳县杨田镇政府	王波
6622	年产8000万平方米功能性标签项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	建设厂房及配套设施，建筑面积约2万平方米，年产8000万平方米功能性标签材料	2.50	0.50	0.60	主体工程建设，一栋封顶	主体工程建设,部分设备进场	安徽冠优新材料科技有限公司	张慧	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6623	贵池区农民工返乡创业园项目	传统产业升级改造	池州贵池区	项目规划占地面积约127亩，总建筑面积约9.7万平方米，新建厂房32栋、综合服务楼1栋及其他配套设施	2.50	0.80	0.80	一期建成	二期竣工建成	池州金桥投资集团有限公司	陈林	贵池区秋江街道办	周云飞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6624	达门帝金属制品年产8000吨金属制品制造项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积1.9万平方米，新建标准化厂房、办公楼、宿舍楼，年产8000吨金属制品	2.20	1.90	0.20	已完成厂房建设	试生产	青阳县达门帝金属制品有限公司	李勇	青阳县木镇镇政府	刘飞
6625	年产20万立方米新型墙材、原材料储运中转站及运输项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	新建年产20万立方米新型墙体、新型墙体原材料生产线	2.20	0.95	0.10	筒仓已经完成，综合办公楼外墙做油漆	部分投产	池州市绿和建材有限责任公司	汪修旭	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6626	年产6万吨高活性精细氧化钙、11万吨氢氧化钙和3万吨脱硫专用钙生产项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积1.3万平方米，新建原料封闭大棚、煅烧车间、精细氧化钙车间及办公生活设施，年产6万吨高活性精细氧化钙、11万吨氢氧化钙和3万吨脱硫专用钙	2.18	0.72	1.46	主体工程建设	竣工投产	池州尧盛非金属材料科技有限公司	熊洪旺	青阳县酉华镇政府	王朝虎
6627	青阳年产200万吨冶金用白云岩技改工程项目	传统产业升级改造	池州青阳县	在原产线的基础上，通过升级改造和绿色矿山再提升，使原冶金用白云岩生产线达到200万t/a的生产能力	2.15	0.85	0.90	基础在建	试生产	桃冲矿业有限公司	李扬健	青阳县蓉城镇政府	李伟
6628	年产10万千升啤酒(包装线)技改项目	传统产业升级改造	池州贵池区	建筑面积2000平方米，对原有酿造、制冷、发酵、包装设备以及厂房进行全面大修、改造，保留一条36000瓶/时灌装线，新增300罐/分钟和600罐/分钟易拉罐啤酒生产线以及扎啤生产线各一条，技改完成后，年产10万千升啤酒（包装线）	2.15	1.63	0.52	改造现有生产线	竣工建成	安徽德中全球饮品有限公司	金来庆	池州高新区管委会	李立
6629	年产1.5亿米高档纺织面料项目(一期)	传统产业升级改造	池州江南产业区	总建筑面积6.8万平方米，年产1.5亿米纺织面料	2.00	1.20	0.80	部分投产	竣工投产	安徽常优纺织科技有限公司	吴菊林	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6630	年产3万立方米装配式构件生产加工项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	建筑面积约5万平方米，建成3条生产线，年生产混凝土预制构件3万立方米	2.00	1.00	1.00	部分生产	投产	安徽科建建筑科技有限责任公司	代启化	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6631	年产2亿米纺织面料产业园(一期)	传统产业升级改造	池州江南产业区	总建筑面积4.8万平方米，建设厂房及配套设施，利用3000台喷水织机及其他前后道纺织设备，年产纺织面料2亿米	2.00	1.40	0.20	厂房已投产，附属设施在完善	部分投产	安徽恒业纺织科技有限公司	周红珍	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6632	年产1.2亿米高档纺织面料项目(一期)	传统产业升级改造	池州江南产业区	建设厂房、办公楼以及附属设施，购置喷水织机、喷气织机、倍捻机、整浆并联合机以及相关配套设备，年产1.2亿米高档纺织面料	2.00	1.15	0.25	4栋厂房试生产；2栋厂房已封顶，办公楼主体建设已完工	部分投产	安徽凌晨纺织科技有限公司	顾巧荣	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6633	年产100万套智能标识标牌项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积2.8万平方米，购置相关生产设备150台（套），新建5条生产线，年产100万套智能标识标牌	1.80	0.82	0.40	基础施工	设备安装	安徽南图标识有限公司	马步青	青阳县木镇镇政府	刘飞
6634	1000t/d难处理金精矿综合回收提标改造项目	传统产业升级改造	池州贵池区	对现有熔炼系统技改升级，开展炉渣缓冷与选矿系统、低压热管锅炉、烟气多重净化系统、雨污分流系统建设	1.71	1.20	0.51	部分技改已完成	竣工建成	安徽省友进冠华新材料科技股份有限公司	钱亚俊	池州高新区管委会	李立
6635	池州路建年产600万平方米防水卷材和土工材料生产项目	传统产业升级改造	池州东至县	总建筑面积3.65万平方米，拟建生产车间、产品库房等，购置全自动高分子防水设备、全自动土工布生产设备等，年产600万平方米防水卷材和土工材料	1.50	0.85	0.30	主体厂房建设	主体建成	安徽路建新材料有限公司	吴学文	东至县东流镇政府	郭劲忠
6636	现代农业机械研发、生产及销售项目	传统产业升级改造	池州经开区	新建厂房4800平方米，建设加工生产线、涂装线（共享）、装配线；建成后拥有现代化机械研发、生产及销售能力	1.50	0.44	0.50	厂房已封顶	建设加工生产线、涂装线(共享)、装配线	安徽昌久机械科技有限公司	程学银	池州经开区管委会	余跃海
6637	池州香之园4万吨粮食储备库建设项目	传统产业升级改造	池州东至县	总建筑面积3.6万平方米，主要建设粮食储备库、生产车间、包装车间及办公楼等附属设施	1.44	0.70	0.30	桩基已结束，主体准备施工	主体完工	安徽香之园粮油有限公司	芦新年	大渡口经开区管委会	张柏春
6638	年产300万吨山泉水建设项目	传统产业升级改造	池州贵池区	建设3条年产100万吨山泉水生产线，配套建设厂房、研发综合楼等0.56万平方米	1.40	0.70	0.50	完成厂区至取水点线路设计，场地平整	主体工程建设,部分厂房建成	池州硒泉水业有限公司	韩镇宇	贵池区梅村镇政府	徐翔

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6639	年产15万吨钙基新材料系列产品生产线技术改造项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积2.47万平方米，购置相关生产设备，年产15万吨钙基新材料系列产品	1.21	0.33	0.88	主体工程建设	竣工投产	青阳县盈捷非金属材料有限公司	曹登将	青阳县酉华镇政府	王朝虎
6640	年产6万吨精细氧化钙、12万吨超细氢氧化钙和2万吨脱硫专用钙产业链延伸项目	传统产业升级改造	池州青阳县	新建2座节能环保机械化钢立窑煅烧系统、生产车间、成品库、办公楼、员工宿舍楼，购置相关生产设备，年产6万吨精细氧化钙、12万吨超细氢氧化钙和2万吨脱硫专用钙	1.19	0.92	0.27	正在进行钢窑主体工程及厂房基础建设	竣工投产	青阳县盛春炉料有限公司	钟志平	青阳县酉华镇政府	王朝虎
6641	迎春年产20万吨氢氧化钙生产线技术改造项目	传统产业升级改造	池州青阳县	建设两条年产10万吨不同规格、不同档次的氢氧化钙生产线，年产20万吨氢氧化钙	1.09	0.47	0.30	四座钢体窑试生产	原料库竣工、办公楼开工	青阳县迎春炉料有限公司	周静	青阳县丁桥镇政府	朱国前
6642	年产20万吨活性氧化钙生产线环保技术改造项目	传统产业升级改造	池州青阳县	新建厂房、原料库等3.1万平方米，升级改造2条生产线，硬化场地1.7万平方米，购置相关设备，年产20万吨活性氧化钙	1.09	0.81	0.20	两座钢窑已点火生产，1号原料库建成，2号原料库筹建中	竣工投产	安徽宝康非金属材料有限公司	罗志明	青阳县丁桥镇政府	章志胜
6643	池州泓瑞医疗防控物资研发生产项目	传统产业升级改造	池州贵池区	总建筑面积5000平方米，建设研发楼，组建光触媒医用消毒净化箱生产线、离子医用消毒净化机等生产线，生产医疗防控物资	1.05	0.55	0.50	主体施工中	建成投产	安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司	钱小龙	池州经开区管委会	冯萍
6644	池州强升年产100万套医疗手术器械项目	传统产业升级改造	池州贵池区	一期租用标准化厂房5200平方米，购置激光切割机、精密铣床、抛光机等专业生产设备，二期建设医疗手术器械产业园	1.00	0.40	0.20	一期装修完成，部分设备购置	一期竣工，二期主体工程建设	池州强升医疗器械有限公司	叶群洋	池州高新区管委会	纪志勇
6645	池州中骏世界城项目	现代服务业	池州贵池区	总建筑面积44.5万平方米（包含地上地下），主要建设集大型集中商业、主题街区、高品质住宅为一体的城市商业综合体	25.00	0.01	5.00	部分楼栋主体工程正在施工	大型购物中心建成	池州骏景房地产开发有限公司	檀传江	平天湖风景区管委会	李明雨

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6646	九华国际康养候鸟基地项目	现代服务业	池州青阳县	总建筑面积34.3万平方米，主要建设候鸟养老康复中心、接待中心、后勤服务中心及附属设施	15.80	6.05	0.60	接待中心及会所整体已完成	开展二期建设	安徽九华乾坤文化旅游发展有限公司	路磊	青阳县蓉城镇政府	李伟
6647	九华山龙骏家园项目	现代服务业	池州青阳县	总建筑面积29.8万平方米，打造以分时度假、候鸟养生、社区养老为主的医养结合专业性养生养老服务社区	15.25	4.65	0.80	部分主体建设完成	一期对外运营,二期开工建设	龙骏集团	张运防	青阳县庙前镇政府	王健俊
6648	农产品一级批发市场冷链配送物流园项目	现代服务业	池州东至县	总建筑面积20万平方米，建设农产品批发市场、商品交易、展览、电子商务、仓储物流等综合服务平台	14.00	6.30	1.50	商业街投入运营	部分完工,商品交易、电子商务平台投入运营	国晟农产品物流股份有限公司	韩长贵	东至县尧渡镇政府	阮宏兵
6649	红星国际生活广场	现代服务业	池州东至县	总建筑面积23.86万平方米，主要建设商业住宅、社区用房及道路、绿化等附属设施	13.00	9.50	1.50	一期商住楼已交付使用，综合体外墙正在装饰中	主体完工	东至滨江投资管理有限公司	雷七宁	大渡口区经开区管委会	张柏春
6650	池州绿地城二期紫荆苑、木槿苑及天香苑项目	现代服务业	池州经开区	规划总建筑面积15.9万平方米，建设住宅和商业配套建筑	12.20	3.54	2.30	紫荆苑、木槿苑及天香苑处于主体建设阶段	天香苑交付,紫荆苑、木槿苑建设中	绿地集团池州置业有限公司	方圆	池州经开区管委会	姜三林
6651	万罗山生态文化旅游区开发	现代服务业	池州贵池区	总建筑面积2.8万平方米，建设国家级休闲度假区和国家4A级旅游景区工程	6.80	4.66	0.10	已完成漂流项目、部分环道等基础设施建设。因空间规划调整，项目暂停	部分基础设施建成	池州市万罗山生态旅游发展有限公司	胡宏源	贵池区里山街道办	张硕秋
6652	合泉山居	现代服务业	池州青阳县	建设五星级旅游度假酒店和高档别墅酒店	5.00	3.50	0.50	已完成主体建设和生态餐厅装修，整体工程配套建设正在逐步完善	酒店装饰完成,试运营	池州市远洲旅游发展有限公司	刘刚	青阳县庙前镇政府	王中华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6653	池州绿地城二期缤纷商业城项目	现代服务业	池州经开区	规划总建筑面积9.56万平方米，配套建设人才公寓，办公楼，商业建筑，停车楼和地下建筑	4.02	2.27	1.50	正在主体施工，人才公寓已封顶，S1号楼在建	人才公寓单体竣工	绿地集团池州置业有限公司	方圆	池州市经开区管委会	姜三林
6654	九华馨园项目	现代服务业	池州青阳县	总建筑面积约3.3万平方米，建设酒店及57套专家楼	1.81	0.90	0.50	专家楼45栋在建，31栋主体封顶	专家楼主体完工	青阳县景文置业有限公司	程方正	青阳县庙前镇政府	汪飞
6655	中基(恒光)江南智能制造产业园	创新能力	池州江南产业区	该项目采取“基金产业园”模式，建设智能制造产业园，通过基金引进行业骨干企业10家，上下游关联企业20家以上	30.00	0.10	0.50	土建施工中	部分厂房建成	中基恒光（池州）产业园有限公司	殷耀文	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6656	科创丽城科创产业园	创新能力	池州东至县	总建筑面积约40万平米，主要建设研发、办公大楼与众创空间	8.00	5.50	1.50	研发楼建设完成	主体完工	安徽保盛中江产业园区运营管理有限公司	庄庆杰	大渡口经开区管委会	张柏春
6657	年产100亿只高可靠性集成电路芯片先进封装测试产业化项目	创新能力	池州经开区	总建筑面积2.62万平方米，购置晶圆粘片机、金线键合机等设备，形成年产100亿只高可靠性集成电路芯片的生产能力	5.00	1.90	0.60	华宇封测产业园1#厂房已完成封顶，已进入第二次装修阶段	试生产	安徽华宇创芯科技有限公司	彭勇	池州经开区管委会	朱学华
6658	小分子靶向药物研究院	创新能力	池州东至县	新建3000平方米土建装饰工程，购置安装小分子靶向药物实验研究设备	1.00	0.98	0.02	办公楼等土建工程正在建设	竣工建成	安徽众望制药有限公司	康立涛	东至经开区管委会	徐洪河
6659	东至县汽车客运中心站及道路工程PPP项目	新型城镇化	池州东至县	主要建设汽车客运中心站工程、农村道路工程、县城区路网及市政工程	12.28	1.50	3.00	站房地下室施工，管理用房二层结构施工，场地回填完成	部分完工	东至县住建局	周余来	东至县住建局	周余来
6660	池州高新区5G园区建设项目	新型城镇化	池州贵池区	改造提升园区实训基地、道路绿化、前江大道、沿江路周边雨水管道、吉金东路道排、货车停车场、前江医院等	11.41	0.40	1.80	部分变电工程已开工建设	部分工程竣工建成	池州高新区管委会	朱国良	池州高新区管委会	余正虎
6661	贵池区乡村振兴项目	新型城镇化	池州贵池区	实施旧房整治、环境突出问题治理，建设生态示范村、学校等	8.62	5.20	2.00	整治工程正在实施	部分配套工程投入使用	贵池区农业农村局	汪石岩	贵池区农业农村局	郭新泽



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6662	东至经开区铁水联运设施联通项目(铁路专用线)	新型城镇化	池州东至县	专用线全长约7.86公里，香隅站改扩建，新建化工园区装卸场、水铁联运装卸场	8.29	2.70	2.00	正式开工建设；电信、移动、联通、长线、供电、自来水等单位已到现场调查；2.启动货场项目代建	部分完工	东至经开区管委会	王友成	东至经开区管委会	徐洪河
6663	池州高新区环境治理提升项目	新型城镇化	池州贵池区	项目包括池州高新区西区安置点环境综合整治工程；智慧园区项目，涵盖政务管理、产业运行、设施管理和公共服务平台；东部新城基础设施建设提升工程，涉及老旧小区改造、龙腾大道等25条道路建设等	7.61	1.00	0.50	部分主体工程正在建设	部分工程等工程竣工建成	池州高新区管委会	朱国良	池州高新区管委会	余正虎
6664	东至县“引江济尧”供水工程(二期)	新型城镇化	池州东至县	新建县城区备用水厂，沿江至县城26公里管网建设	5.00	4.00	0.50	县城备用水源综合楼、加氯加药间主体完工	管网迁移及新建	安东投资集团	汪正长	东至县住建局	周余来
6665	池州市东部产城融合创新区市政道路建设工程项目及配套设施	新型城镇化	池州经开区	新建6条道路，总长度约11.72千米，建设开发区小学等相关水电气配套	5.00	0.60	1.00	翠峰路动工，施工单位已进场	通港大道、双龙路主体施工完成,学校主体建设	池州经济技术开发区建设中心	谢晨	池州经开区管委会	姜三林
6666	秋浦河航道整治工程	新型城镇化	池州贵池区	按三、四级标准整治航道35.2千米	4.94	4.00	0.50	正在进行航道疏浚和护岸工程	基本建成	贵池区交通局	徐忠宝	贵池区交通局	方锡友
6667	G236青通河至黄山北路段改建工程项目	新型城镇化	池州江南产业区	路线全长10.1公里，规划道路红线宽为32米，一级公路标准建设	4.01	0.52	0.80	正在施工	施工建设	安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司	周国胜	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6668	江景苑(池口安置点)项目	新型城镇化	池州贵池区	总建筑面积6.65万平方米，建安置房490套，其中保障房96套	1.80	0.30	1.00	进行地下室基坑支护施工	主体工程基本建成,外附属工程施工	池州市贵池汇财置业有限责任公司	魏来忠	贵池区住建局	丁英理

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6669	尧渡镇毛田村安置房及配套设施建设项目	新型城镇化	池州东至县	总建筑面积约5.2万平方米，建设住宅、库房、管理用房及道路广场等配套基础设施	1.60	1.40	0.10	部分主体外墙装饰，部分土建施工	主体建成	东至县尧渡镇政府	阮宏兵	东至县尧渡镇政府	汤善永
6670	大渡口经开区拆迁安置房项目	新型城镇化	池州东至县	总建筑面积6万平方米，主要建设14栋安置房共计400套	1.50	1.40	0.10	主体已完工，正在装饰中	竣工建成	大渡口经开区管委会	周则牛	大渡口经开区管委会	张柏春
6671	孔井C区保障性安居工程建设项目(二期)	新型城镇化	池州贵池区	建设3.99万平米安置房	1.37	0.30	0.60	地下室结构施工	主体工程基本建成,外接拆除,附属施工	池州市贵池汇财置业有限责任公司	魏来忠	贵池区住建局	丁英理
6672	东至县龙江水厂改扩建工程	新型城镇化	池州东至县	在原4万吨/日基础上新增6万吨/日，建设取水工程、输水工程、净水工程和配水管网工程	1.34	1.10	0.24	取水工程完成，净水工程开工	竣工建成	东至县龙江供水有限责任公司	江胜利	东至县住建局	周余来
6673	涓桥镇洗马铺安置点	新型城镇化	池州贵池区	新建安置房328套，一期总建筑面积2.8万平方米，新建安置房208套；二期总建筑面积1.6万平方米，新建安置房120套，配套建设底层机动车库和储藏室面积、活动中心以及绿化、供排水、照明等工程	1.16	0.20	0.50	完成4栋楼基础验收，完成1栋楼基槽开挖，进行3栋楼基础梁施工	一期主体建成,室外附属施工	池州市贵池汇财置业有限责任公司	魏来忠	贵池区住建局	黄伟胜
6674	G318池州至殷汇段公路改建工程	交通	池州贵池区	一级公路改建30.7公里	16.84	10.80	3.50	路基、桥梁及隧道施工	继续路基、桥梁及隧道施工建设	池州市公路局	汪伟	池州市交通局	付四九
6675	G530查桥至牛矶改建工程	交通	池州东至县	一级公路改建33.8公里	15.75	5.70	4.00	路基、桥涵已开工	路基、桥梁继续施工建设	池州市公路管理局	汪伟	池州市交通局	付四九
6676	贵池区“四好农村路”PPP项目	交通	池州贵池区	实施村道农村公路扩面延伸工程300公里、县乡道大中修工程56公里、335公里公路安全生命防护工程，结合产业路、美丽公路等建设乡道并创建示范路	15.08	7.55	2.50	完成扩面延伸工程、县乡道大中修工程部分完成	部分道路建成	贵池区交通局	陈学元	贵池区交通局	陈学元

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6677	长江干线武汉至安庆段航道整治工程V标项目	交通	池州东至县	全长31公里，建设整治工程、生态工程、航标及配套工程、临时工程以及建设期维护工程	8.56	7.60	0.96	玉带洲施工	竣工建成	长江南京航道工程局	宋云涛	东至县东流镇政府	郭劭忠
6678	九华山机场改扩建工程	交通	池州江南产业区	跑道向西延长400米至2800米；新建1条长208.5米、宽23米的垂直联络道；站坪向东扩建7个C类机位；跑道两端均设置套I类精密进近灯光系统；新建航站楼1.4万平方米、货运站面积2000平方米及配套建设空管、供电等相关设施	7.50	1.67	1.50	完成跑道延长端道槽土方开挖，道面水稳施工约1万平方米	完成飞行区、助航灯光、通信导航工程,启动航站区工程	安徽民航机场集团有限公司	凌贤栋	池州市机场办	吴飞
6679	G318南陵界至青阳段改建工程(二期)	交通	池州青阳县	一级公路改建12.8公里，双向四车道，路基宽24.5米	5.00	3.50	1.00	道路基础施工	部分路段建成	池州市公路局	汪伟	池州市交通局	付四九
6680	华电福新东至150MW风电项目	能源	池州东至县	建设装机规模15万千瓦的风电场，安装75台单机2兆瓦的风力发电机组	12.02	2.56	2.00	进场道路施工	部分完工	华电福新池州风力发电有限公司	林森	东至县发改委	胡积周
6681	国家电投东至县红旗岭风电场项目	能源	池州东至县	建设装机规模8.4万千瓦的风电场，安装42台单机2兆瓦的风力发电机组	8.49	6.00	0.50	综合楼，升压站，输电线路、进场道路建成	部分风机并网发电	国家电投集团池州新能源公司	汪健	东至县发改委	胡积周
6682	贵池区2019-2021年农村土地整治项目(一期)	农林	池州贵池区	主要含空心村拆并迁建和17000亩土地复垦及配套农田水利基础设施等	6.60	2.00	1.00	完成8000亩土地整治	累计完成13000亩土地整治	安徽杏花村集团有限公司	陈林	贵池区自然资源和规划局	叶安民
6683	花乡药谷生态产业园项目	农林	池州青阳县	建设3000亩金银花套种黄精种植基地、60亩育苗基地，并配套40亩建设金银花、黄精深加工中心	5.51	1.45	0.50	已完成2700余亩金银花种植以及60亩种苗园建设	黄精、金银花深加工生产线建设	青阳县丰创生物科技有限公司	李海丰	青阳县乔木乡政府	汪汉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6684	九华灵山贡果生态农业观光园	农林	池州青阳县	新建综合楼及旅游接待区约0.8万平方米, 种植猕猴桃、火龙果等水果苗约500亩, 打造生态农业观光园	3.50	1.85	0.50	园区内附属设施改造基本完成, 游乐设施已对外运营	接待中心开工建设、管理用房建成投入使用	安徽九华翌芸生态农业观光旅游有限公司	周德龙	青阳县庙前镇政府	王中华
6685	妙可茶叶万亩安吉白茶基地项目	农林	池州贵池区	流转林地10000亩种植白茶, 配套建设生产附属用房1万平方米, 建设茶叶生产线8条	1.43	0.67	0.20	已完成白茶种植, 茶园进入日常管护阶段	生产附属用房及茶叶生产线部分建成	池州妙可茶业有限公司	张峰	贵池区梅街镇政府	陈玉伟
6686	3000亩金银花、九华黄精标准化种植基地项目	农林	池州青阳县	总建筑面积0.8万平方米, 新建加工厂房、办公、生活及辅助用房, 购置金银花、黄精加工及生产和管理主要设备98(台)套, 发展金银花种植3000亩	1.03	0.25	0.35	目前已完成金银花种植800亩	扩大基地规模, 配套建设烘干厂房	安徽京兴生态农业科技有限公司	陈金前	青阳县乔木乡政府	汪汉
6687	江南产业集中区表面处理中心项目	生态环保	池州江南产业区	建筑面积13.3万平方米, 建设表面处理、废水、固废、化学危险品处理、表面处理添加剂及新能源电池材料生产中心及配套设施	5.80	2.20	0.80	一期投产, 二期建设	二期部分试生产	池州得奇环保科技有限公司	张亚飞	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6688	池州秋浦河(杏花村段)生物多样性保护与发展项目	生态环保	池州贵池区	进行生物多样性保护工程、生物多样性与生态景观修复工程、生物多样性监测工程、自然体验与信息活动等项目	2.78	0.55	1.00	已完成部分清表工作	道路、主体工程在建, 绿化附属等工程完成	池州市秋浦生态农业发展有限公司	方立华	杏花村文化旅游区管委会	黄杰
6689	池州经开区三范村、流坡村改善人居环境建设项目	生态环保	池州经开区	建设安置房面积为10万平方米, 配套居民文化活动广场、小区道路、流坡村周边环境整治, 提升农村整体人居环境	2.63	0.31	0.73	主体施工中	完成300套安置房建设	安徽省池州市平天湖建设工程有限公司	李家明	池州经开区管委会	冯萍
6690	年处理5.1万吨工业废弃物综合利用项目	生态环保	池州贵池区	新建标准化厂房, 建设先进的废物焚烧窑, 购置废物利用和处理相关的设备及设施, 形成年综合利用2.6万吨工业废溶剂、年安全焚烧1万吨工业废液以及年无害化处理1.5万吨固废的处理能力	2.50	1.50	1.00	主体工程建设	竣工建成	安徽远扬环保科技有限公司	吴虎生	池州高新区管委会	李立

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6691	年50万吨再生资源回收经营和加工利用项目	生态环保	池州江南产业区	建设年处理50万吨再生金属资源综合加工中心，用于再生资源回收、经营	2.00	0.10	0.30	桩基建设	部分厂房建成,设备进场	安徽同卓再生资源有限公司	罗立	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6692	池州市老港区长江岸线生态修复工程项目	生态环保	池州贵池区	修复6.2公里长江岸线，恢复150公顷生态湿地，建设110公顷生态绿地，实施水净化、岸线绿化、生态廊道建设	1.55	0.50	0.40	泥州段白沙洲环形道路工程正在建设	泥州段部分工程完工	池州市重点工程建设管理处	江涛	池州市交通局	付四九
6693	废渣铁绿色再生综合利用建设项目	生态环保	池州贵池区	总建筑面积2万平方米，形成年产6万吨叉车配重铸铁件的生产能力	1.20	1.12	0.08	部分主体工程建设	竣工建成	池州宏伟金属再生科技有限公司	樊双七	池州高新区管委会	李立
6694	池州海创水泥窑综合利用固废项目	生态环保	池州贵池区	新建污泥入原料处理系统、污泥直喷处理系统、污水处理系统等6套系统，购置污泥泵、通风风机、行车等机器设备20台（套）	1.07	1.05	0.02	基本建成	竣工建成	池州海创环保科技有限公司	黎浙博	贵池区牛头山镇政府	方毅
6695	池州杏花村智慧康养小镇一期项目	社会事业	池州贵池区	项目规划面积18万平方米，主要建设综合医院2万平方米、健康示范社区11万平方米、商业配套建筑面积2.1万平方米，同时建设内部道路、停车场、给排水、供电、绿化环保及其他辅助设施	15.00	5.00	2.00	部分主体工程完工	部分建成	池州华医远拓置业有限公司	许立前	杏花村文化旅游区管委会	刘子宾
6696	东至县舜城新区省示范高中建设项目	社会事业	池州东至县	总建筑面积12.5万平方米，建设教学楼及辅助用房、生活用房、运动场等工程	7.28	1.20	2.00	基础施工	主体封顶	东至县教育局	叶志勇	东至县教育局	黄正发
6697	东至县舜城新区职业教育中心建设项目	社会事业	池州东至县	总建筑面积25.8万平方米，建设教学及辅助用房、生活用房、运动场、实验实训基地等	7.14	1.20	2.00	基础施工	主体封顶	东至县教育局	叶志勇	东至县教育局	黄正发
6698	东至安东颐和嘉园康养中心建设项目	社会事业	池州东至县	总建筑面积7.7万平方米，建设4栋康养公寓、1栋护理院及配套物业用房、配电房、给排水系统、供配电系统、地下停车场、园区绿化、道路等设施	4.20	1.20	1.50	已开始桩基础施工（总520根，已完成297根）	完成主体施工;开始项目精装修;部分配套项目施工	东至安东蓝蔚健康产业发展有限公司	汪正长	东至县尧渡镇政府	阮宏兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6699	青阳县人民医院整体搬迁项目	社会事业	池州青阳县	总建筑面积7.5万平方米，建设综合楼、住院楼、行政楼及相关附属设施	3.80	2.70	1.00	已完成项目地下工程、门诊综合楼主体工程施工	部分主体完工	青阳县人民医院	尹宗旺	青阳县卫健委	陈文斌
6700	池州高新区基础设施及配套工程建设项目	社会事业	池州贵池区	包括池州高新区中小企业孵化园区、科技孵化器、人才培训中心装饰、西区工业邻里中心生活配套设施建设、西区市政道路建设提升改造工程	2.65	1.90	0.40	部分工程已完工	基本建成	池州高新区管委会	张亮	池州高新区管委会	李立
6701	贵池区农村教育资源优化工程(2019年-2021年)	社会事业	池州贵池区	新建校舍2.17万平方米、改扩建校舍及场地等附属工程	1.50	1.09	0.42	部分主体工程完工	竣工建成	观前中心校、阮桥中学小、梅村中心校等学校	吴四清	贵池区教育局	方志河
6702	礼貌山旅游项目	文化产业	池州青阳县	总建筑面积13万平方米，建成具有中国传统文化元素的养生观景住宅区和公共配套设施	31.00	2.20	1.20	已取得31.4亩土地指标，已完成项目区的征地拆迁工作	152亩土地正式动工建设	安徽翠鸣山谷旅游开发有限公司	洪涛	青阳县陵阳镇政府	张晓马
6703	杏花村文化旅游区基础设施建设项目	文化产业	池州贵池区	总建筑面积15万平方米，建设5A级旅游景区路网、供排水管网、水系整治及苗木种植、绿化等附属设施	30.00	23.00	0.50	路网已完成4条主干道路、水系整治工程建筑面积10万平方米；建设苗木种植、绿化工程建筑面积3万平方米	花溪路等工程完工，非遗文化展示馆开工建设	杏花村文化旅游区管委会	方立华	杏花村文化旅游区管委会	刘子宾
6704	荣颐禅院项目	文化产业	池州青阳县	打造国际温泉康养旅游度假区和新型生活方式体验地，并配套建设相关附属设施	16.00	2.10	1.20	部分主体已建成对外开放	力争主项目区建成	安徽九华温泉开发有限公司	林睿	青阳县朱备镇政府	李林森
6705	朝山沐野木屋旅居度假营	文化产业	池州青阳县	总建筑面积12万平方米，分四大功能区，打造集旅居、会议、美食、教育、康养、亲子、文娱为一体的木屋旅居度假酒店群	15.60	1.73	1.00	1/2号木屋组团主体建设封顶	主体建设	青阳县朝山置业有限公司	汪飞	青阳县杜村乡政府	方小祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6706	梦幻九华项目	文化产业	池州青阳县	项目分三期建设，一期建设VR体验馆、民宿酒店、接待中心等，二期建设梦幻九华商业街、梦幻九华美食街等，三期建设文化体验馆、印象九华舞台等	15.32	1.50	0.60	盘活闲置楼房，正在进行围墙和办公用房建设	项目VR体验馆和酒店基础开工建设	池州海之境旅游发展有限公司	章云龙	青阳县庙前镇政府	徐国富
6707	罗城文旅田园综合体开发项目	文化产业	池州贵池区	新建梨树、粉黛、芝樱花等观光花草种植基地、康养中心及高端民宿、研学基地、山地亲子乐园、素质拓展等其它户外拓展休闲区，配套建设农业基础设施等	15.00	1.95	1.00	流转土地1300余亩，栽植果树1150亩，150亩观光花海已种植完成，10公里园区机耕道路路基已完成，3.8公里观光小火车正开始安装，儿童乐园、水上乐园正在建设中	建一座旅游公厕、3000平停车场、一栋3000吨冷链仓储、8公里旅游观光小火车	安徽罗城民歌文化旅游开发有限公司	包光中	贵池区墩上街道办	方秀文
6708	智能教育装备产业园项目	文化产业	池州江南产业区	总建筑面积60万平方米，从事教育装备系列产品（含录播设备、智慧黑板、虚拟演播设备等）研发、制造与销售	15.00	1.10	1.00	一期已投产，二期建成，正开始内部装修；三期土地已挂牌	二期竣工，三期开始建设	安徽文香信息技术有限公司	朱玉荣	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6709	“醉山野”原生态文化休闲度假区建设项目	文化产业	池州石台县	总建筑面积46.62万平方米，新建黄崖峡谷景区、慈云洞景区、杉山胜景景区及游客服务中心、停车场、住宿、酒店等配套服务建设	9.80	2.96	0.10	部分工程已完成，继续建设童话里工程	童话里商业街建成投入使用	安徽醉山水旅游开发有限公司	陈利平	石台县文化和旅游局	吕旺陆
6710	莲花福地八都禅院项目	文化产业	池州青阳县	总建筑面积6.5万平方米，建设以禅修公寓、儒释道文化交流中心、禅耕园区为主的禅修综合体	5.50	1.85	0.50	已完成接待中心及3栋禅修公寓主体建设封顶	启动区建成运营	青阳金法螺文化传播有限公司	许华杨	青阳县杜村乡政府	方小祥
6711	陌上·星空特色民宿文化旅游综合体项目	文化产业	池州青阳县	总建筑面积24万平方米，建设以民宿酒店为主的特色文化旅游综合体	5.30	4.55	0.70	已完成一期接待中心及13栋民宿酒店建设投入运营	花间堂区块建成运营	安徽陌上星企业管理有限公司	刘春洋	青阳县杜村乡政府	方小祥

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6712	文化展示和康养中心项目	文化产业	池州青阳县	一期建设书画创作基地、特色抱团养老区并移建古民居10栋；二期在集镇区建设古文物展览馆、老楹联及旧报纸陈列长廊、度假连锁酒店、摄影小镇特产展览区、陵阳大戏台和书画展示厅等	5.20	1.23	1.20	接待中心完工	力争二期开工建设	安徽徽苑艺术文化有限责任公司	洪涛	青阳县陵阳镇政府	张晓马
6713	三条岭生态旅游开发建设项目	文化产业	池州东至县	总建筑面积1.5万平方米，建设观光休闲区、观光科考区、休闲度假区、旅游步道等设施	3.00	2.65	0.20	环翡翠湖休闲度假、卧龙岗茶文化园开工建设	工程收尾	尧渡镇政府	阮宏兵	东至县尧渡镇政府	汤善永
6714	青阳县五溪山色文化旅游度假区	文化产业	池州青阳县	总建筑面积2万平方米，新建和移建60栋徽派建筑，建设架空索道、风雨长廊、栈道、吊桥等旅游服务设施	1.83	1.00	0.50	正在进行花海项目场地、景观桥施工建设	开展项目建设	安徽九华山旅游发展股份有限公司	檀江生	青阳县蓉城镇政府	李伟
6715	九华瑶池小镇温泉养生养老项目(一期)	文化产业	池州贵池区	总建筑面积1.75万平方米，建设温泉中心、温泉室内馆、地下取水井、酒店、停车场等配套设施	1.53	0.90	0.30	A.B区封顶，室内装修	主体工程基本建成	池州市众鑫实业有限公司	林华周	贵池区马衙街道办	杨洞庭
6716	红专季精品主题酒店	文化产业	池州贵池区	总建筑面积5000平方米，租赁厂房建设休闲度假住宿区、高端家庭度假区、青年旅舍社交区、酒店文化中心、餐厅及周边与景区衔接的服务设施	1.50	0.70	0.20	主体工程建设	部分主体工程完工	安徽乡见文化旅游发展有限公司	刘根友	贵池区马衙街道办	何宏卫
6717	九华山六泉旅游度假区项目	文化产业	池州青阳县	总建筑面积1.4万平方米，建设酒店、建设仓库、配电房及附属设施	1.30	1.20	0.30	主体工程桩基施工	部分完工	安徽银杏生态园有限公司	刘刚	青阳县庙前镇政府	王中华
6718	宿心园精品民宿项目	文化产业	池州青阳县	总建筑面积0.43万平方米，建设综合服务楼及相关配套附属设施	1.20	0.95	0.40	主体工程在建	力争主项目区建成	青阳县九华宿心园旅游文化发展有限公司	林睿	青阳县朱备镇政府	李林森
6719	东至县飞地文旅创意产业园项目	文化产业	池州东至县	总建筑面积2万平方米，建设民宿、文艺交流、文创表演等设施	1.18	0.60	0.10	一期投产，二期在建	工程收尾	池州市飞地文化发展有限公司	张俊	东至县文旅局	王国华
6720	沿河北路至赤头生态修复(农民文创园)建设项目	文化产业	池州东至县	总建筑面积50万平方米，主要建设乡村振兴主题农民文化创意园、及景观绿化、道路铺砖、建筑小品、强弱电管线等	1.10	0.60	0.50	完成60%工程量	竣工建成	东至县住建局	王明阳	东至县住建局	周余来



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6721	杏花村文化旅游区明清古村落项目	文化产业	池州贵池区	总建筑面积2万平方米，新建昭明书院、状元坊、杏花村文化研究会、悦榕客栈、兰亭雅斋、悦榕草堂、名人居、商业街等	1.00	0.47	0.10	已完成树木移栽场地平整，一期商业主体工程开工建设	部分主体工程完工	池州杏花源文化旅游投资有限公司	杨帆	杏花村文化旅游区管委会	刘子宾
6722	年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目	战略性新兴产业	池州青阳县	新建年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，并配套年开采3000万吨矿石及加工工程、矿石输送廊道工程、码头工程、公用工程（含办公研发、生活配套等）及水电气、道路等配套设施	112.95		5.00	已完成公司注册、立项、节能评估报告和环评编制	开工建设	安徽宝镁轻合金有限公司	李长春	青阳县新河镇政府	方针
6723	新一代重复使用液体运载火箭产业化基地项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	主要建设新一代重复使用液体运载火箭创新研发中心、液体火箭总装总测生产线、液体火箭发动机生产线以及液体火箭发动机试车台	30.00		0.60	一期标准化厂房即将进场装修	开工建设	星河动力（北京）空间科技有限公司	管征	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6724	人造玉石及板材项目	战略性新兴产业	池州青阳县	总建筑面积为4.6万平方米，建设生产厂房、研发中心、宿舍楼等，购置相关生产设备	15.84		1.00	已立项，部分土地证已办理	开工建设	安徽力丰实业有限公司	陈志坚	青阳县陵阳镇政府	张晓马
6725	超细碳酸钙精加工产业园项目	战略性新兴产业	池州青阳县	建设超细碳酸钙精加工产业园，不断延长超细碳酸钙精加工产业链，构建创新、协调、绿色的循环经济	15.00		1.00	开展前期工作	开工建设	祥得士集团	张继祥	青阳县乔木乡政府	汪汉
6726	池州起帆电线电缆产业园建设项目	战略性新兴产业	池州贵池区	主要建设特种电线电缆和环保型电线电缆生产车间，购置拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机等设备600余台（套），建成电线电缆产业园，建成后年产110万千米特种电线电缆和环保型电线电缆	10.40		0.60	已完成备案，准备部分土地报批	开工建设	池州起帆电缆有限公司	陈志远	池州高新区管委会	李立
6727	年产5000万平方米地板、墙板项目(二期)	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设防火地板、防火墙板新型装饰材料生产线，年产500万平方米防火地板、防火墙板	10.00		0.50	项目已备案、环评已批复	部分开始生产	池州瑞亚特新材料有限公司	钱世伦	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6728	江南数字经济产业园建设项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	一期租用厂房9万余平米，二期新建大数据中心、城市运营中心及相关配套设施	5.00		0.50	已签约	开工建设	北京金山云网络技术有限公司	高扬	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6729	年产5万吨离子交换树脂项目	战略性新兴产业	池州东至县	购置反应釜、冷凝器、储罐、色谱等生产检测设备500多台套；建设1.95万平方米厂房及5000平方米仓库；新建聚合、阳树脂、阴树脂等生产线6条，形成年产凝胶白球9100吨（自用）、大孔白球8100吨（5000吨外售）、阳树脂25000吨、凝胶阴树脂9000吨等产能	5.00		2.00	前期工作已完成	土建主体建成	皖东高科（池州）有限公司	徐丽华	东至经开区管委会	徐洪河
6730	年产40000吨对氨基苯酚项目	战略性新兴产业	池州东至县	项目占地38.85亩，建设对硝基酚车间、对氨基苯酚车间、废水车间、中间罐组、原料中间罐组、对酚母液池、对氨基酚库一、对氨基酚库二、综合楼	4.90		2.00	开展安评环评等前期工作	土建主体建成	安徽东至广信农化有限公司	刘纯斌	东至经开区管委会	徐洪河
6731	铜铅锌多金属综合处置项目	战略性新兴产业	池州经开区	建设渣储存及上料系统、皮带廊及物料转运系统、干燥系统、熔炼系统、鼓风机房、制酸及脱硫系统、烟气脱硝系统、及公用辅助设施，建成后具备铜铅锌多金属综合处置能力	4.89		1.00	已取得环评、能评批复；开始进行施工图设计及编制设备招标文件	土建工程完成厂房主体结构施工	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司	李新	池州经开区管委会	余跃海
6732	熊爸爸石墨烯生产基地项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	购置设备，组建石墨烯电热膜生产线，从事产品研发、生产和销售	3.50		0.30	已签约，一期租赁厂房，公司已注册	一期设备进场,试生产	杭州白熊科技有限公司	向联合	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6733	年产10万吨氨基模塑料项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积约6万平方米，新建厂房、仓库、办公楼及员工宿舍等，购置20条氨基模塑料自动化流水生产线设备	3.11		2.10	已立项，正在推进前期工作	土建主体建成	安徽雅圣塑料制品有限公司	张新富	东至经开区管委会	徐洪河
6734	池州玖阳新能源秋江街道渔光互补光伏发电项目	战略性新兴产业	池州贵池区	利用乌沙镇西湖养殖场2100余亩水面、滩涂，建设80MW渔光互补光伏发电项目	3.00		1.00	备案等工作已完成	部分建成	池州市玖阳新能源发电有限公司	柯春亮	贵池区乌沙镇政府	何建华
6735	奥氮平、盐酸曲唑酮等原料药厂建设项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积2.5万平方米，建设奥氮平、盐酸曲唑酮等原料药生产线	3.00		1.50	环评报告书已报审待批	主体部分完工	安徽泰福制药有限公司	慈龙健	东至经开区管委会	徐洪河
6736	年产2万吨苯二胺项目	战略性新兴产业	池州东至县	项目占地70亩，新建年产2万吨苯二胺生产装置及配套装置	2.60		1.00	开展安评环评等前期工作	土建主体部分完工	安徽华尔泰化工股份有限公司	吴澳洲	东至经开区管委会	徐洪河

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6737	年产10万吨超净高纯电子化学品建设项目	战略性新兴产业	池州东至县	建设年产10万吨超净高纯电子化学品生产装置和配套工程	2.38		1.60	环评已批复，部分土地已挂牌	土建主体建成	安徽博倍化学科技有限公司	吴升	东至经开区管委会	徐洪河
6738	高端功率半导体芯片研发制造项目	战略性新兴产业	池州经开区	购买厂房，购置扩散炉、自动刻蚀机、自动涂布机等研发制造设备约600台套，建设两条全自动化生产线，年产360万片5英寸高端功率半导体芯片	2.23		0.43	正在办理厂房购买手续	建设两条5英寸高端功率半导体芯片制造生产线	安徽安芯电子科技股份有限公司	汪良恩	池州经开区管委会	余跃海
6739	年产36万平米刚性电路板和24万平米柔性电路板项目	战略性新兴产业	池州经开区	一期建设厂房6000平方米，办公及生活用房约4000平方米，采购和安装生产设备和建设围墙道路等辅助设施。二期建设生产车间2栋，共1万平方米，年产36万平米刚性电路板和24万平米柔性电路板	2.23		0.35	正在办理施工许可证	一期部分生产线建成投产	安徽鑫米兰电子科技有限公司	聂润华	池州经开区管委会	姜三林
6740	年产12000吨新能源汽车用特种电磁线项目	战略性新兴产业	池州经开区	新建3栋厂房共1.5万平方米，配套建设和改进相应的电力、给排水、道路、仓库、网络等设施，购置漆包机等主要生产设备151台，年产12000吨新能源汽车用特种电磁线	2.23		0.77	正在办理环评	完成原有厂房的改造装修,新建1栋厂房	安徽金隆线材科技有限公司	曾东文	池州市经开区管委会	冯萍
6741	年产10000吨甲基硫菌灵项目	战略性新兴产业	池州东至县	占地32.11亩，建设甲基硫菌灵车间、干燥车间及仓库、罐区、RTO装置、污水处理装置、130吨锅炉装置（备用）	2.21		2.21	开展安评环评等前期工作	竣工投产	安徽东至广信农化有限公司	刘纯斌	东至经开区管委会	徐洪河
6742	年产100吨高比能无钴富锂锰基正极材料产品项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	主要进行富锂锰基正极材料研发与生产	2.10		0.10	项目已签约	一期计划投产	安徽富锂新能源科技有限公司	徐基石	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6743	年产60000吨粉末涂料专用聚酯树脂项目	战略性新兴产业	池州东至县	年产60000吨粉末涂料专用聚酯树脂	2.00		1.40	已立项，开展前期工作	土建主体建成	安徽安聚合成材料有限公司	陈付生	东至经开区管委会	徐洪河

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6744	高能比纳米复合炭超级电容锂电池项目	战略性新兴产业	池州经开区	建立从原材料复合到涂布、封装、检测，以及电池包的生产销售链条，形成2条年产300万个18650电芯单体的生产线	2.00		0.30	厂房已租赁，正在开展前期工作	生产线部分建成	安徽国研新能源电芯技术有限公司	米国民	池州经开区管委会	余跃海
6745	年产5万吨水基型三聚氰胺尿素甲醛树脂等项目	战略性新兴产业	池州东至县	占地93亩，建设年产5万吨水基型三聚氰胺尿素甲醛树脂、10万吨水基型酚醛树脂、配套8万吨42-55%甲醛、1万吨新型助剂项目（催化剂、树脂增强剂、有机硅防水剂）生产装置及设备和相关办公楼、研发中心、配电房等配套附属设施	2.00		0.70	前期工作已完成，待土地挂牌	土建主体建成	安徽海宏化工有限公司	王永洁	东至经开区管委会	徐洪河
6746	年产8万吨水性丙烯酸乳液、铸造树脂、水性涂料和功能性助剂项目	战略性新兴产业	池州东至县	占地面积为65.17亩，新建生产车间，设计布置水性丙烯酸乳液生产线、铸造树脂生产线、水性功能涂料生产线、有机硅油乳液生产和增稠剂生产线	2.00		0.70	已立项，开展前期工作	土建主体建成	安徽巨科化工有限公司	汪建江	东至经开区管委会	徐洪河
6747	年产14.5万吨树脂、涂料、硅材料及2万吨PVC助剂项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积3万平方米，建设年产70000吨树脂、涂料、硅材料及20000吨PVC助剂生产线1条	2.00		1.00	项目已立项	主体部分完工	安徽科祥化工有限公司	汪炜	东至经开区管委会	徐洪河
6748	半导体主材、辅材、耗材生产项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	一期生产半导体封装测试，研发、生产LED、SMT行业使用的主材、辅材和耗材等，二期用地20亩用于扩大生产及生活配套使用	2.00		0.40	已签约，公司已注册	主体工程的建设,一期部分设备进场,试生产	池州市鼎弘半导体科技有限公司	关光武	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6749	高能比纳米复合炭超级电容锂电池	战略性新兴产业	池州经开区	建立2条年产300万个18650电芯单体的产线，从事从原材料复合到涂布，封装，检测，以及电池包的生产销售	2.00		0.50	正在办理消防、变压器等手续。内部装修，部分设备合同已签订	建设生产线	安徽国研新能源电芯技术有限公司	米国民	池州经开区管委会	余跃海
6750	中国能建贵池乌沙镇分散式风电项目	战略性新兴产业	池州贵池区	建设7台风机及一座35千伏开关站，建成形成年产20兆瓦发电量	1.95		1.00	准备土地报批	部分建成	中能建投池州新能源有限公司	孙黎明	贵池区发改委	徐毅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6751	丰阳新能源涓桥镇40MW光伏发电项目	战略性新兴产业	池州贵池区	新建一条35千伏线路，利用涓桥镇大白湖及周边区域约66.7平方米水面建设40MW渔光互补光伏发电工程，项目建成后，实现年发电量约4200万千瓦时	1.80		0.30	初步完成光伏区土地租赁，建设用地增减挂指标报审批中	开工建设	池州市丰阳新能源发电有限公司	柯春亮	涓桥镇政府	胡士珍
6752	年产13万吨各类净水剂、1.8万吨醋酸钠、3000吨磺化对位酯等项目	战略性新兴产业	池州东至县	年产13万吨各类净水剂、1.8万吨醋酸钠、3000吨磺化对位酯、1200DB70、100吨间苯三酚、300吨对氟苯胺、100吨对氟苯酚、60吨氨基乙醛缩二甲醇、600吨间羟基苯乙酮	1.60		0.70	正在开展前期工作	土建主体建成	安徽奕升环保科技有限公司	郑慧元	东至经开区管委会	徐洪河
6753	FPD、LCD光学膜、电子胶水研发制造以及电子连接器导线项目	战略性新兴产业	池州经开区	一期新建厂房8000平方米，引进精密生产线设备，搭建2条成型机生产线、3条切割生产线；二期拟扩建8000平方米厂房，增加成型机生产线、切割生产线5条；生产FPD、LCD光学膜、电子胶水研发制造以及电子连接器导线	1.50		0.30	土地已摘牌，正在办理土地证和施工许可	一期部分生产线建成投产	池州科成新材料开发有限公司	姚成胜	池州经开区管委会	朱学华
6754	年产25万平方米高精度软硬复合电路板项目	战略性新兴产业	池州经开区	租赁厂房约1.2万平方米，购置镭射钻孔机、LDI曝光机、DES线等生产设备共计约120台（套），建设高精度软硬符合电路板生产线，年产25万平方米高精度软硬复合电路板	1.50		0.50	企业已注册，正在办理环评	购置设备并试生产	池州大欣电子有限公司	顾亚文	池州市经开区管委会	余跃海
6755	年产1亿片单晶硅多晶硅切片二期项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	扩大产能，新上10台单晶硅多晶硅切片机，主要产品为单晶硅片、多晶硅片	1.50		0.10	项目已备案	二期部分投产	池州首开新材料有限公司	王伟	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6756	年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目	战略性新兴产业	池州东至县	占地面积48亩，主要建设综合楼、控制室、配电间、装置区、罐区、罐装间、循环水装置及水处理装置等	1.34		1.00	开展安评环评等前期工作	主体完工	安徽华尔泰化工股份有限公司	吴澳洲	东至县经开区管委会	徐洪河
6757	高性能电缆绝缘材料生产项目	战略性新兴产业	池州经开区	租赁标准化厂房5000平方米，购置台湾正将全自动上料机、混合料机等设备25台套，年产高性能电缆绝缘材料10000吨	1.30		0.20	已租赁厂房，目前正在购置设备及搬入工作	购置设备并试生产	安徽东吴新材料技术有限公司	吴家富	池州经开区管委会	余跃海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6758	年产200吨甲基多巴、200吨左旋多巴项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积2万平方米，建设年产200吨甲基多巴、200吨左旋多巴等生产线1条	1.20		1.20	前期工作	竣工建成	安徽众望制药有限公司	康立涛	东至经开区管委会	徐洪河
6759	年产2万吨橡胶循环利用项目	战略性新兴产业	池州贵池区	规划建设用地约1.13万平方米，拟建设生产厂房、仓库、综合办公楼等基础设施及配套用房，引进全自动再生橡胶流水线、全自动废轮胎分解等辅助设备，建成后，年处理2万吨橡胶循环利用	1.20		0.80	已备案，完成土地招拍挂	主体工程基本完工	安徽柏合新材料科技发展有限公司	吴利荣	贵池区梅村镇政府	徐翔
6760	年产300吨甲氧普林酸建设项目	战略性新兴产业	池州东至县	利用原有配套辅助设施，建设相关生产装置，年产300吨甲氧普林酸	1.20		1.20	开展环评环评等前期工作	竣工投产	安徽圣达生物药业有限公司	阮国斌	东至县经开区管委会	徐洪河
6761	离子交换吸附功能材料生产和循环利用项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积15万平方米，建设离子交换吸附功能材料生产和循环利用生产线	1.20		1.20	已立项，开展前期工作	主体部分完工	安徽一帆新材料科技有限公司	张结来	东至经开区管委会	徐洪河
6762	智慧水务一体化项目	战略性新兴产业	池州经开区	新建厂房、研发中心、产品动态测试中心；改建原有废弃厂房、办公楼；进行供水管道监测系统、高性能传感器和进探漏等设备研发生产	1.20		0.50	施工合同已签订	一期部分生产线建成,并投入生产	安徽欧泰祺智慧水务科技有限公司	周青娜	池州经开区管委会	姜三林
6763	智慧贵池项目	战略性新兴产业	池州贵池区	总建筑面积约2.7万平方米，对主楼进行装修及智能化建设，实施“1233N工程”，即一个大数据支撑体系、两大业务平台、三大能力平台、三大配套设施建设、N个应用场景	1.20		1.20	前期准备工作	竣工建成	池州金桥投资集团有限公司	程文权	贵池区数据资源管理局	陶立群
6764	年产43000吨新型屋顶隔热材料项目	战略性新兴产业	池州经开区	改造厂房面积1万平方米，购置纳米防腐隔热彩铝板生产线，配套液压站、配电柜等设施22台。年产43000吨新型屋顶隔热材料	1.20		0.30	已完成备案、规划等，正在办理施工许可证	一期部分试生产	安徽华宝建材有限公司	张福礼	池州经开区管委会	冯萍
6765	年产15000吨邻硝基苯胺项目	战略性新兴产业	池州东至县	占地2.16亩，建设年产15000吨邻硝基苯胺生产装置及辅助设施	1.10		0.80	开展环评环评等前期工作	土建主体建成	安徽东至广信农化有限公司	刘纯斌	东至经开区管委会	徐洪河

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6766	年产1万套开关装置项目	战略性新兴产业	池州青阳县	租用中邦厂房，购置相关生产设备，年产1万套开关装置	1.10		0.86	完成各项前期工作	力争建成	安徽航电科技有限公司	黄天财	青阳县开发区管委会	罗亚平
6767	防护服等卫生材料生产项目	战略性新兴产业	池州经开区	建设一栋3844平方米钢结构厂房，购置无纺布放卷机、裁切机等设备，年产32000件各类防护服以及63000套其他医用卫生材料	1.01		0.81	土地已挂牌，正在进行前期准备工作	购置设备并试生产	安徽瑞池防护用品有限公司	张勇	池州经开区管委会	余跃海
6768	年产5万吨氟化氢、2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目	战略性新兴产业	池州东至县	总建筑面积5万平方米，扩建年产5万吨氟化氢、2.5万吨电子级氢氟酸生产线	1.00		1.00	申报立项	竣工建成	池州天赐高新材料有限公司	徐三善	东至经开区管委会	徐洪河
6769	年产200万平方米合成树脂瓦生产项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	一期租赁厂房，建成50万平方米合成树脂瓦生产线；二期征地7000平方米，建设厂房及配套设施，搬迁一期工程设备并新购置相应的生产设备，建成200万平方米合成树脂瓦生产线	1.00		0.20	已签约，注册公司完成	一期部分厂房建成	安徽久屹新材料有限公司	周宏伟	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6770	年产6000吨工业介质项目	战略性新兴产业	池州江南产业区	建设工业介质研发生产加工基地，主要产品为热处理工业介质、表面处理新材料	1.00		0.20	已完成备案，土地已平整	部分厂房建成,部分设备进场	安徽宁聚新材料科技有限公司	李华	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6771	池州普基新能源汽车充换电站项目	战略性新兴产业	池州贵池区	总建筑面积2万平米，建设一座新能源汽车集中式充换电综合服务站及其他配套设施	1.00		0.60	已完成土地出让，目前正在进行施工图报审工作	开工建设	普基控股（成都）有限公司	陈思锟	池州市平天湖风景区管委会	李明雨
6772	池州中建材新材料项目暨港廊一体化工程	传统产业升级改造	池州贵池区	建设年产6000万吨建筑骨料暨港廊一体化工程，由矿产品开采加工、廊道运输线和码头三部分组成，新建梅街镇至乌沙矿产品运输通道；逐步整合梅街、棠溪、里山区域内石灰石矿采矿权；建设乌沙港区公用码头工程	108.00		3.00	廊道项目已备案，正在开展环评、能评等工作	廊道运输线主要隧道完成贯穿	池州中建材新材料有限公司	王盛伟	贵池区廊道办	李明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6773	池州海螺日产10000吨水泥熟料生产线建设项目	传统产业升级改造	池州贵池区	建设一条日产10000吨新型干法水泥熟料生产线，并配套建设破碎系统、皮带输送系统以及进出原料输送能力提升改造工程、原（燃）料输送储存、余热发电和办公楼、维修车间等设施，项目建成后，达到日产10000吨水泥熟料生产能力	27.62		3.00	土地报批中	部分建成	安徽池州海螺水泥股份有限公司	程如良	贵池区牛头山镇政府	金刚
6774	东至县矿山廊道运输专用线项目	传统产业升级改造	池州东至县	建设线路总长约45公里，其中主线约30公里，支线约15公里，用于输送石灰石、白云石、机制砂等产品，输送能力规模为6000万吨/年	27.00		3.00	开展前期工作	完成土地征收报批工作,工程项目开工建设	东至交通建设投资有限公司	甘敏志	东至县交通局	程国庆
6775	年产200亿只一次性医用民用手套项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	项目一期建设56条手套生产线及附属设施；二期新建厂房约7万平方米，建设56条手套生产线及配套设施，年产200亿只一次性医用民用手套	16.00		0.40	已签约	主体工程建设,一期部分设备进场	安徽阿贝熊医疗器械科技有限公司	汪腾飞	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6776	安徽恒创年产160万吨石灰石、200万吨建筑石料项目	传统产业升级改造	池州贵池区	新建厂房5.5万平方米，建设2条生产线，建成后，年产200万吨建筑石料和年产160万吨石灰石	15.00		8.00	项目已立项，已通过能评和环评	部分主体工程完工	安徽恒创矿业科技有限公司	徐晨益	贵池区涓桥镇政府	胡士珍
6777	伟翔纳米项目	传统产业升级改造	池州青阳县	新建标准化厂房，购置相关生产设备，年产20万吨高端重钙超细粉	5.30		1.00	正在编制项目可研	完成备案、力争开工建设	青阳伟翔纳米材料有限公司	魏哲轩	青阳县陵阳镇政府	张晓马
6778	若水年产40万吨超细重钙粉项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积约10万平方米，建设标准化生产车间、配套附属设施等，并购置相关生产设备，年产40万吨超细重钙粉	5.28		1.20	已完成场地平整	开工建设	安徽若水新材料科技有限公司	罗圣春	青阳县木镇镇政府	刘飞
6779	年产100万吨钙镁基功能型装饰装修复合新材料项目	传统产业升级改造	池州青阳县	规划建筑物占地面积3.69万平方米，购置节能环保的破碎系统、新型环保磨粉机等相关生产设备，年产100万吨钙镁基功能型装饰装修复合新材料	5.02		1.00	公司注册，项目备案	开工建设	安徽鼎易新型建筑材料有限公司	刘清	青阳县酉华镇政府	王朝虎



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6780	年产2000万平方米环保节能型(管状)输送带制造基地项目	传统产业升级改造	池州经开区	一期拟建设2条钢丝绳管状输送带生产线，二期拟建设2条钢丝绳管状输送带生产线及配套产品生产，年产2000万平方米环保节能型（管状）输送带	5.00		0.80	项目已立项	建成2条钢丝绳管状输送带生产线	安徽忠德输送工程技术有限公司	薛志昂	池州经开区管委会	陶郝海
6781	年产1.5亿只口罩、8000吨一次性可降解餐饮器具、5000吨环保生物降解塑料袋等项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	建设标准化厂房及仓库共3万平方米，购置热压成型机、注塑机等先进设备共167台（套），生产全生物降解及防护用品	5.00		0.30	已签约	开工建设	安徽越伦防护用品有限公司	陈彬	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6782	宏超年产25万吨超细重钙粉项目	传统产业升级改造	池州青阳县	建设标准化厂房、产品研发及展示中心及配套附属设施，购置相关生产设备，年产25万吨超细重钙粉	3.25		1.00	已立项	开工建设	青阳宏超新型材料有限公司	吴国旗	青阳县木镇镇政府	刘飞
6783	太平鸟智能化服装生产基地扩建项目	传统产业升级改造	池州经开区	建设太平鸟智能化服装生产基地，主要建设智能裁剪系统、单件流智能缝制生产线、智能吊挂生产线、自动压褶生产系统、自动电脑锁眼钉扣整理系统，提高服装产能	3.00		1.00	正在准备前期工作，土地挂牌招标	部分生产线投入使用	池州太平鸟科技发展有限公司	邓凤山	池州经开区管委会	余跃海
6784	凌博纺织面料生产项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	主要内容为纺织品及针织品的生产、加工、纺织品的后续整理，涂层、印花、PVC压延、TPU贴膜，纺织原料的销售	2.50		0.40	已签约	一期设备进场	安徽凌博纺织科技有限公司	凌建根	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6785	年产1.2亿平方米薄膜材料生产基地建设项目	传统产业升级改造	池州贵池区	项目占地2.9万平方米，建筑面积约3万平方米，购置涂布生产线、复卷分条机、激光刻码机、模切机以及检测设备共124台，建成年产1.2亿平方米薄膜材料生产能力	2.20		0.30	已经签订收购协议，正在办理相关手续	开工建设，厂房装修完成，部分设备购置	池州市君浦新材料科技有限公司	黄象宝	池州高新区管委会	朱陈敏
6786	年处理400万吨废矿资源综合利用项目	传统产业升级改造	池州贵池区	分两期建设，一期建设标准化厂房3.5万平方米，购置碎石机、洗砂机等机械加工设备120台套，配套建设水电路以及安全、环保等附属设施；二期建设标准化厂房2.8万平方米，购置相关加工设备120台套，项目建成后，年处理400万吨废矿资源	2.19		0.70	已完成备案、土地、环评	开工建设，一期主体工程基本完成	池州市汇成废弃资源综合利用有限公司	黄世禹	贵池区牛头山镇政府	杨卫众

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6787	装配式建筑产业示范基地项目	传统产业升级改造	池州东至县	项目建设面积4.8万平方米，建设4条年产24万平米轻钢生产线、2条年产24万平方米冷弯薄壁型钢轻聚合物复合墙板生产线，年产20万平米装配式房屋提供部品部件	2.00		1.00	项目可研报告编制完成，立项已完成，现正在进行招标工作	主体建成	安徽安东国瑞集成建筑科技有限公司	胡慈芳	大渡口开发区管委会	周则牛
6788	池州海螺水泥熟料生产线SCR脱硝技改工程项目	传统产业升级改造	池州贵池区	在原有生产线基础上，建设六套高温型SCR烟气脱硝系统及配套设施，包括还原剂（氨水）输送及喷入系统、SCR反应器（含催化剂层）、除灰系统、烟气接入系统、窑灰输送系统、空压机站及控制系统	1.70		1.30	完成项目备案	技改实施，部分技改完成	安徽池州海螺水泥股份有限公司	程如良	贵池区牛头山镇政府	金刚
6789	安徽恒创矿业年产40万吨氧化钙项目	传统产业升级改造	池州贵池区	新建氧化钙生产厂、办公楼、宿舍楼约2.1万平方米，附属配套建设道路、沉淀池等，建成后，年产40万吨氧化钙	1.70		1.40	项目已立项，已通过能评和环评	主体工程基本完工	安徽恒创矿业科技有限公司	徐晨益	贵池区涓桥镇政府	胡士珍
6790	年产20万吨新型环保墙体装饰材料项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积2.16万平方米，购置原料储罐、配料电子秤、上料机等生产设备30台套，年产20万吨新型环保墙体装饰材料	1.60		1.60	已完成各项前期工作	试生产	上海缘续新材料科技有限公司青阳分公司	祝小苗	青阳县杨田镇政府	王波
6791	超威隔板纸项目	传统产业升级改造	池州青阳县	建筑面积2.1万平方米，购置自动上料系统、双螺杆挤出机等相关生产设备，年产8000吨隔板纸	1.50		1.00	完成项目论证、选址，正在办理注册	力争竣工投产	安徽超威电源有限公司	钱海春	青阳县丁桥镇政府	章志胜
6792	年产8000吨针刺高档面料项目	传统产业升级改造	池州青阳县	建筑面积1.37万平方米，购置高速起绒机组、中速针刺无纺布联合机组，年产8000吨针刺高档面料	1.50		0.80	完成项目论证、选址，正在办理公司注册	主体建设	安徽鑫发针刺面料有限公司	高文召	青阳县杨田镇政府	王波
6793	年产15万吨重钙超细粉、0.6万吨功能性碳酸钙母粒及0.5万吨PVC板材加工项目	传统产业升级改造	池州青阳县	建筑面积3.88万平方米，购置相关生产设备，年产15万吨重钙超细粉、0.6万吨功能性碳酸钙母粒及0.5万吨PVC板材	1.38		1.38	已完成立项备案，正在办理施工许可证	竣工投产	安徽悬鑫新材料有限公司	仰越伟	青阳县陵阳镇政府	张晓马

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6794	中坤年产120万吨新型环保节能材料项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、原料仓库等，新建2条普通干粉砂浆生产线和1条特种砂浆生产线，年产120万吨新型环保节能材料	1.30		0.80	已立项	开工建设	安徽中坤节能新材料有限公司	荣宏胜	青阳县木镇镇政府	刘飞
6795	池州海螺智能化技术创新及推广应用项目	传统产业升级改造	池州贵池区	项目涉及7条生产线粉磨站和骨料溶剂，涵盖六大模块，包括矿山数字化开采、专家优化控制、设备管理、质量检测控制、能源管理等	1.26		1.26	完成项目备案	竣工建成	安徽池州海螺水泥股份有限公司	程如良	贵池区牛头山镇政府	金刚
6796	池州中远船舶环保整改提升达标绿色创建项目	传统产业升级改造	池州贵池区	建设厂区两污水分流系统、环形集水沟、初级雨水收集池、沉淀池；建设喷涂车间1800平方米；对厂区内进行绿化、硬化；购买环保设备等；对原有船台和龙门吊进行升级改造	1.24		1.00	已备案	完成部分技改	池州市中远船舶修造有限公司	关海东	贵池区乌沙镇政府	何建华
6797	池州海螺熟料生产线电收尘改袋收尘项目	传统产业升级改造	池州贵池区	拆除原熟料生产线电收尘内部件及电控，增加净气室、离线阀门、出风烟道，窑头增加空气冷却器，窑头风机及高压电机全部更换，增加变频器；窑尾更换排风机及高压电机，增加变频器，根据现场压缩空气富余量增加空压机及冷干机，接入原空压机管路系统	1.20		1.00	完成项目备案	技改实施，部分技改完成	安徽池州海螺水泥股份有限公司	程如良	贵池区牛头山镇政府	金刚
6798	年增产15万吨控释肥项目	传统产业升级改造	池州青阳县	建设生产线，购买相关生产设备，年增产15万吨控释肥	1.14		0.60	工程图审中	开工建设	茂施农业科技有限公司	钟景林	青阳县开发区管委会	罗亚平
6799	年处理3万吨废矿物油还原基础油建设项目	传统产业升级改造	池州贵池区	新建钢结构厂房、办公用房和仓库等1.4万平方米，主要建设废矿物油再生生产线及油泥再生生产线，购买脱水脱轻塔、减压分馏塔等机器设备，年处理3万吨废矿物油还原基础油	1.10		0.90	备案、环评、规划许可证已办理	主体工程基本建成，部分设备安装调试	安徽百益再生能源有限公司	韦克	池州高新区管委会	李立
6800	殷汇生猪定点屠宰厂初加工项目	传统产业升级改造	池州贵池区	新建宿办楼、屠宰车间等1.3万平方米，购置自动洗猪机等屠宰设备32台（套）、滤网机等污水处理设备39台（套）、冷链物流运输车10辆，配套建设冷库、沼气池及内部道路、供排水等设施。建成后，年屠宰生猪25万头、储备猪肉200吨	1.10		1.10	已完成备案、环评、土地规划等前期工作	竣工建成	池州市贵池区汇恒生态食品有限公司	施军	贵池区殷汇镇政府	耿胜利

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6801	年产5万吨优质稻米精深加工项目	传统产业升级改造	池州东至县	购置大米加工、稻谷烘干、产品包装、检测等生产设备120台套，配套建设供配电、给排水、消防等附属工程	1.10		0.20	开展前期工作	开工建设	安徽东园粮油有限公司	张世平	东至县尧渡镇政府	汤善永
6802	针织染整成套设备生产项目	传统产业升级改造	池州贵池区	项目分两期建设，一期租赁0.5万平方米厂房，二期新建1.50.5万平方米厂房，二期新建1.5万平方米厂房，建成后年产180余台套针织染整设备	1.10		0.50	已完成备案，正在做环评工作	一期建成	安徽三人行机械有限公司	阮良生	池州高新区管委会	李立
6803	年产100万吨硅基新材料深加工项目	传统产业升级改造	池州青阳县	建筑面积2万平方米，购置鄂式破碎机等生产设备，年产100万吨硅基新材料	1.10		0.70	完成前期工作	生产线安装	池州世伍环保科技有限公司	汪刘军	青阳县新河镇政府	方针
6804	年产10000吨智能阀门制造项目	传统产业升级改造	池州贵池区	购置设备126台，年产10000吨新型智能阀门	1.08		0.30	已备案，准备部分土地报批	开工建设，部分主体工程完工	安徽富山阀门有限公司	徐建军	池州高新区管委会	李加兵
6805	年产20.5万吨钙基粉体新材料及60万平方米木塑复合地板技改扩建项目	传统产业升级改造	池州青阳县	总建筑面积2万平方米，新建原料储存及破碎车间、立磨超细磨粉车间等，组建超细重钙生产线、湿法超细重钙生产线等，年产20.5万吨钙基粉体新材料及60万平方米木塑复合地板系列产品	1.06		0.90	开展各项前期工作	主体建设	青阳县恒源化工原料有限责任公司	胡华辉	青阳县西华镇政府	王朝虎
6806	池州市桐木坑磁铁矿选矿厂	传统产业升级改造	池州贵池区	新建标准化厂房、仓储等辅助用房约5000平方米，购置给料机、颚式破碎机、磁选机等机器设备60台（套），其中一期建成后，形成年选矿15万吨的生产能力；二期购置给料机、磁选机等机器设备30台（套），建成后形成年选矿15万吨的生产能力	1.05		0.50	已备案，部分土地已摘牌	开工建设，一期主体工程基本完成	安徽九华金峰矿业股份有限公司	金有光	贵池区棠溪镇政府	朱勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6807	东方钙业棠溪石灰石矿破碎加工系统技术改造项目	传统产业升级改造	池州贵池区	实施矿山开采的熔剂石灰石破碎加工系统改造，以及场地硬化、护坡砌筑、钢结构厂房建设和道路修建等，改造环保、消防、道路等配套工程，建成达产后，年产80万吨矿产品	1.04		1.04	已完成备案	技改完成	安徽东方钙业有限公司	徐建常	贵池区棠溪镇政府	朱勇
6808	中药衍生食品研发基地项目	传统产业升级改造	池州经开区	建立总年产量5000万粒全自动方便食品丸子生产线一条、年总产1亿普通食品以及保健食品压片糖果生产线一条、年总产1亿袋全自动养生茶、代用茶生产线等	1.00		0.90	项目已立项，正在开展环评等前期工作	厂房装修完成,试生产	安徽亘辰大健康产业有限公司	刘鑫	池州经开区管委会	余跃海
6809	年产3万吨碳纤维及玻璃纤维增强复合材料结构制件项目	传统产业升级改造	池州贵池区	新建厂房和办公楼3万平方米，购置SMC生产机组、BMC生产设备、100-2500吨液压机等多规格大型模具，投产后年加工（制造）销售30000吨纤维增强复合材料结构制件	1.00		0.50	已经备案，准备部分土地报批	开工建设,部分主体工程完工	安徽锦圣新材料有限公司	向上	池州高新区管委会	李立
6810	智能电力装备产业园项目	传统产业升级改造	池州江南产业区	项目规划总建筑面积2.6万平方米，建设钢结构厂房3座（其中无尘车间1座）、办公楼1座、研发大楼1座	1.00		0.30	项目已完成备案，正在准备开工前期工作	开工建设	安徽广远智能电力装备制造有限公司	王清锋	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6811	池州拉链产业园公服设施项目	传统产业升级改造	池州经开区	分两期实施，建设生产车间，购置建设电镀生产线、表面氧化着色生产线等生产及辅助配套设施；年处理拉链15亿条、布带着色5400吨	1.00		0.35	正在办理环评等前期文件	一期建设完工	安徽凯恩特环保科技有限公司	吴友林	池州经开区管委会	余跃海
6812	年产10000吨机械紧固件生产线项目	传统产业升级改造	池州东至县	项目总建筑面积2万平方米，购置生产专用设备、检测设备和辅助生产设备，配套建设门房、供排水、绿化、亮化等	1.00		0.80	正在办理施工、开工手续	开工建设	安徽省巨成汽车配件有限公司	查岳寨	大渡口开发区管委会	倪俊宝
6813	韵达安徽(东至)快递电商总部基地项目	现代服务业	池州东至县	占地263亩，建设快递到达库、发出库、供应链等，配套建设绿化、消防等配套设施	5.20		1.50	开展前期工作	开工建设	池州韵泰电子商务有限公司	易德强	大渡口开发区管委会	周则牛
6814	汇祥汽车维修厂、停车场、机动车检测站、二手车交易市场项目	现代服务业	池州贵池区	项目分为两期，一期总建筑面积约1.66万平方米，建设内容为汽车维修、停车服务及机动车检测。二期总建筑面积约1.6万平方米，建设内容为二手车交易市场和机动车报废拆解加工回收销售	5.00		0.60	已备案，正在做施工设计	完成停车场建设	池州汇祥机动车检测有限责任公司	汪清华	贵池区殷汇镇政府	耿胜利

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6815	现代化仓储及物流项目	现代服务业	池州贵池区	新建现代化仓储车间、综合楼，配套建设电力系统和供排水系统，购置配套装卸设备数台和150辆运输车	2.00		1.00	已经备案，准备部分土地报批	开工建设，部分主体完成	安徽蓝云供应链管理有限公司	徐大青	池州高新区管委会	李立
6816	东山源生态农业加工及冷链物流项目	现代服务业	池州青阳县	建筑面积1.2万平方米，购置洗蛋机、分级分选一体机、烘干机、真空包装机、冷冻等设备40台（套），建设生态农业加工及冷链物流中心	1.20		0.60	已完成场地平整	部分建成	安徽东山源生态农业开发有限公司	林再祺	青阳县新河镇政府	方针
6817	山西大运重卡特约服务站及重型卡车清洗场项目	现代服务业	池州贵池区	项目分二期建设，一期总建筑面积3000平方米，二期总建筑面积6000平方米，建设集汽车清洗、维修服务、零配件供应、信息反馈、物流转运五位一体的特许销售服务店，新购置DHP自动清洗机、洗轮机、电脑检测仪、发动机分析仪等设备20台	1.06		0.60	土地平整完成	主体工程的建设，部分完工	池州市运泰汽车销售服务有限公司	胡慧芳	贵池区马衙街道办	何宏卫
6818	牛头山航运物流中心项目	现代服务业	池州贵池区	租赁场地1000平方米，购入5000吨级船舶15艘，形成400万吨/年水运运力	1.01		0.50	已备案，部分船只设计已完成	部分完工	安徽长航物流有限公司	孔枫	贵池区牛头山镇政府	方毅
6819	智能云端控制测试中心	创新能力	池州经开区	建设面积2200平方米，主要建设测试车间、仓库、办公区、实验室、会议室及产品展示区等。购置FT测试机、CPprober、烧录分选机器等生产加工设备等80套，年产10亿颗集成电路芯片	1.00		0.80	项目已立项	购置设备并试生产	池州市芯达电子科技有限公司	任芳群	池州经开区管委会	余跃海
6820	启明星辰皖南安全运营中心项目	创新能力	池州江南产业区	租用数字产业园办公用房和若干公租房，建设辐射皖南区域的安全运营中心	1.00		0.20	已签约	前期办公设备进场，试运行	启明星辰信息技术集团股份有限公司	孙雪峰	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6821	池州高新区新兴产业配套设施建设工程项目	新型城镇化	池州贵池区	主要包括数据产业园建设、电子信息产业园维修改造、东区自来水管道路铺设、金属表面集中处理中心建设、东区10kV架空线路迁改工程、前江大道以北延伸段至前江公用码头道路工程、西区新材料产业园基础设施工程	16.49		0.48	已完成备案、规划、环评等前期工作	供电专线、灯塔变-西恩四期、阮桥变-园区供电专线工程开工建设,部分建成	池州高新区管委会	朱国良	池州高新区管委会	余正虎
6822	池黄高铁九华山站站前区基础设施建设	新型城镇化	池州青阳县	结合高铁站房建设，启动“一纵一横”框架路网和站前广场建设及配套给排水、供配电和环保等设施	6.70		1.00	开展前期工作	开工建设	青阳县住建局	王伟	高铁站前区建设指挥部办公室	王伟
6823	东至县尧北路嘉瑞年华小区安置房项目	新型城镇化	池州东至县	规划总建筑面积约8.7万平方米，建设10住宅楼、1栋物管用房、配电房、消防控制室、地下停车库、小区绿化、道路等基础设施	3.76		2.00	正在开展环评	主体建成	东至县城市经营投资有限公司	王俊	东至县政府	汪正长
6824	青阳县综合水处理PPP项目	新型城镇化	池州青阳县	包括青阳县污水处理厂二期工程及新河镇、木镇镇污水处理系统改造工程等	3.25		1.00	开展前期工作	开工建设	青阳县住建局	刘璐璐	青阳县住建局	陆林
6825	东至经开区南部集中供热项目	新型城镇化	池州东至县	建设时产225吨蒸汽设施及配套管网工程	2.94		1.00	正在办理工程施工许可证	主体部分完工	安徽华尔泰化工股份有限公司	吴李杰	东至经开区管委会	徐洪河
6826	东至县建设南路安置房项目	新型城镇化	池州东至县	占地约39.00亩，建设规模5.7万平方米，建设住宅、配套综合楼、配套商业用房、小区内部道路、给排水、消防、强弱电、地下车库、管理用房等配套设施	2.56		2.56	正在办理土地证	竣工建成	东至县城市经营投资有限公司	尹雪峰	东至县住建局	周余来
6827	1000万羽/年活禽屠宰加工及冷链一体化项目	新型城镇化	池州青阳县	总建筑面积约1.5万平方米，拟建设一个集（活）禽宰杀、加工，冷链，禽蛋交易，电子商务，物流配送等于一体的综合性鲜禽冷链物流中心	1.51		0.80	正在进行项目征地、环评等前期工作	进行厂房主体建设	安徽天杨食品有限公司	施阮盼	青阳县杨田镇政府	王波
6828	一中枢三中心工程	新型城镇化	池州青阳县	统一规划建设城市大脑、政务服务中心、融媒体中心、应急指挥中心（人防指挥中心）、环保监测平台和智慧旅游平台	1.20		0.50	开展前期工作	开工建设	待定	解光丽	青阳县政务服务中心	江明星

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6829	青阳县蓉城邻里中心项目	新型城镇化	池州青阳县	总建筑面积1.15万平方米，主要建设农贸市场和商务办公用房，配备必要的仓储、检测等设备，同时建设智能化系统、给排水、供电、道路、环保绿化等配套设施	1.10		1.00	施工队进场	开工建设	池州市正心置业有限公司	李志根	青阳县蓉城镇政府	刘飞
6830	川气东送殷汇阀室至前江产业园高压天然气管线项目	新型城镇化	池州贵池区	主要建设2座输气站（占地6670平方米/座）及输气管线，设计压力为6.3MPa，管线长度约为14千米，管径为DN400，实现年供气规模为5亿立方米	1.06		0.70	项目立项阶段	主体工程基本建成	池州新奥燃气输配有限公司	朱旭东	池州高新区管委会	李立
6831	天堂湖污水处理厂项目	新型城镇化	池州贵池区	新建一座污水处理厂，建设规模2万立方米/天	1.05		0.60	目前已完成立项批复和可研，规划方案已通过专家评审	开工建设	池州市排水有限公司	赵军	池州市住建局	罗辛平
6832	五溪集镇安置区建设(九华风情街)	新型城镇化	池州青阳县	项目位于蓉城镇五溪新村，总用地面积约3.6万平方米，配套建设九华风情街	1.00		0.40	开展前期工作	力争开工建设	青阳县建投集团	章双宏	青阳县蓉城镇政府	刘飞
6833	S211青阳至红石公路改建工程	交通	池州青阳县	二级公路改建84.6公里	14.70		5.00	已完成施工图设计，正在报批建设用地	路基、桥涵开工建设	池州市交通局	朱树林	池州市交通局	付四九
6834	贵池区公用码头建设项目	交通	池州贵池区	新建12个500吨兼顾1000吨泊位，设计年吞吐量为1500万吨；新建池州港童埠港区茅坦码头工程，建设规模为新建6个500兼顾1000吨级散杂货泊位，年设计吞吐量为700万吨	12.30		2.00	立项、可研已完成，规划设计方案正在调整，征迁工作已启动	开工建设	池州金桥投资集团有限公司	魏来忠	贵池区交通局	陈胜利
6835	池州港江口港区四期工程项目	交通	池州经开区	新建2个10000吨级散货泊位，使用岸线370米，套建设仓库3.9万平方米，设计年吞吐量960万吨	5.05		0.60	正在办理土地出让，工可报告已完成编制	部分水工程完工	池州港远航控股有限公司	桂四海	池州经开区管委会	姜三林
6836	九华电厂二期项目	能源	池州经开区	建设1台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，排放指标达到“近零排放”标准	56.00		3.50	开展前期工作	开工建设	安徽池州九华发电有限公司	王传好	池州开发区管委会	冯萍
6837	通威东至黄泥湖渔光一体产业园一期光伏发电项目	能源	池州东至县	项目总占地面积约4008亩，建设装机容量90兆瓦的光伏场区、升压站	7.00		4.00	开展前期工作	主体完成	东至通威渔光一体科技有限公司	李念福	东至县发改委	胡积周



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6838	皖江江南新兴产业集中区集中供热中心项目	能源	池州江南产业区	总建筑面积5万平方米，选用2台（1用1备）300吨/小时的蒸汽锅炉及空气压站及公用配套装置	6.29		0.80	开展前期工作	开工建设	安徽江南产业能源有限公司	姜传忠	皖江江南产业集中区管委会	柯万忠
6839	棠溪正邦2x3PS繁殖场“种养结合”基地建设项目	农林	池州贵池区	总建筑面积9万平方米，采用楼房式猪场，且楼房式猪场为全密闭式多层立体建筑，开挖深水井3口，购置各类设备16584台套。配套建设无害化处理设施、污水处理及生物发酵设施、给排水系统等，建成后，实现年出栏商品仔猪20万头，育肥猪10万头	3.00		1.10	已完成备案	主体工程建设,部分建成	池州正邦养殖有限公司	金宝春	贵池区棠溪镇人民政府	吴福宝
6840	现代化生态养殖项目	农林	池州贵池区	项目占地总面积40万平方米，新建各类猪舍、隔离舍、管理用房、原料库、饲料加工车间等，建设厂区围墙、给排水、沼气处理系统。购置喂料干湿箱、清粪机系统设备等。建成后，常年存栏良种母猪5000头，每年向社会提供无公害生猪10万头	2.50		1.50	项目已备案，环评、林地等手续正在办理中	主体工程建设,部分厂房建成	池州慧力生态养殖有限公司	曹盘良	贵池区棠溪镇人民政府	吴福宝
6841	梅村乐味6PS繁殖场“种养结合”基地建设项目	农林	池州贵池区	规划总建筑面积约7.12万平方米，采用楼房式猪场，包括养殖用楼房综合房、公猪站、生活区配套设施用房。同时流转13.34万平方米农田用于瓜果蔬菜及水稻种植，购置各类设备7930台套，建成“种养结合”的养殖模式，项目建成达产后，形成常年存栏良种母猪14800头，年可出栏商品仔猪20万头、育肥猪5万头的生产能力	1.50		0.80	已备案，土地已经流转	部分主体工程建成	池州市乐味农牧有限公司	钱进	贵池区梅村镇人民政府	徐翔
6842	年出栏4.8万头断奶猪及商品猪生态养殖项目	农林	池州东至县	拟流转土地2000亩，配套优质果蔬种植基地和农业生态观光园，建设集科研、教学、技术交流为一体的现代农业和乡村振兴技术实训基地	1.18		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽东晟康达农业科技有限公司	徐松青	东至县农业农村局	陈雪飞
6843	比米农牧科技(东至)生猪养殖项目	农林	池州东至县	总建筑面积1.48万平方米，新建存栏3000头能繁母猪场，包括猪舍，水、电、道路、绿化、美化工程、猪舍洗消配套设备及办公设施以及车辆洗消中心	1.11		0.50	开展前期工作	主体建成	比米农牧科技（东至）有限公司	包大伟	东至县农业农村局	陈雪飞

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6844	建筑垃圾回收利用项目	生态环保	池州东至县	建筑物面积1.23万平方米，建设加工车间、堆场、办公综合楼及附属工程等，配套门卫、配电房、水、电、绿化等附属设施	1.00		0.20	前期工作	开工建设	东至新民建筑垃圾再生利用有限公司	林汉兵	东至县尧渡镇政府	汤善永
6845	池州市青阳县第六中学建设项目	社会事业	池州青阳县	总建筑面积3万平方米，建设45个教学班，配套建设学生体育运动场地、文化广场及配套教学设施设备	5.60		0.70	开展前期工作	力争开工建设	青阳县教体局	陈嘉	青阳县教体局	曹清生
6846	东至县舜城新区九年义务教育学校建设项目	社会事业	池州东至县	建筑面积9万平方米，主要建设教学及辅助用房、实训实习基地、运动场等	2.34		1.00	正在申请立项	完成基础,主体施工	东至县教育局	姚维利	东至县教育局	叶志勇
6847	东至县委党校教学用房建设项目	社会事业	池州东至县	项目总建筑面积3.4万平方米，建设教学教研综合用房、图书室、报告厅、学员及教职工食堂、文体中心等其他配套附属设施	1.82		1.00	办理土地证	主体建成	安东投资集团	邵伟伟	东至县委党校	师水宝
6848	贵池区委党校建设工程	社会事业	池州贵池区	总建筑面积约2.1万平方米，主要包括教学楼、学员综合楼、3幢宿舍楼、图书馆及党建展示馆，配套建设内部道路、绿化、消防、供水等设施	1.20		1.00	立项已完成	主体基本建成	贵池区机关事务管理局	纪良谦	贵池区政府	喻卫平
6849	石台县少奇红军小学(七里中心学校)易址重建项目	社会事业	池州石台县	新建1.4万平方米校舍，包括教学楼及教学辅助用房、食堂，学生宿舍，校园附属设施等、运动场、人防地库	1.20		0.50	正在进行工程招标等前期工作	人防地库主体完工,校舍开工建设	石台县七里中心学校	待定	石台县教体局	李志军
6850	奥飞动漫文化数字体验园	文化产业	池州青阳县	建设奥飞环梦之旅主题乐园、奥飞动漫全明星街区、奥飞Q宠室内水乐园酒店、奥飞动漫主题酒店，配套建设生态停车场和公交换乘枢纽等	45.00		1.00	进一步优化方案	力争开工建设	广东奥飞主题文化科技有限公司	郑燕军	青阳县蓉城镇政府	李伟
6851	青阳大云房车露营文旅综合体项目	文化产业	池州青阳县	规划建筑面积11.9万平方米，建成以房车露营区、自驾游服务区、文化核心区等为主的房车露营旅游综合体	5.74		1.00	已完成公司注册，项目评审、备案	主项目区开工建设	青阳大云旅游开发有限责任公司	施阮盼	青阳县杨田镇政府	王波

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6852	九华天池入口旅游综合服务区项目	文化产业	池州贵池区	总建筑面积约3.5万平方米，主要建设游客服务中心、硒文化展示中心、民俗文化展示中心、农耕非遗文化展示馆、名人文化馆、乡村民宿、康养中心等	5.20		1.30	项目已完成备案、环评、土地预审等工作	开工建设,完成民俗文化展示中心主体工程、康养中心主体工程等	安徽太婆山文化旅游发展有限公司	钱海平	贵池区马衙街道办	王下权
6853	人工智能教育研发及教育装备制造项目	文化产业	池州江南产业区	主要建设迪乐姆创新教育产业园，包含创新教育产品生产中心、销售中心、教师培训中心、创新教育研究院、青少年创新研学基地、青少年创新比赛基地	2.00		0.50	正在准备前期工作	主体工程建设	上海迪乐姆信息科技有限公司	汤鹏飞	皖江江南新兴产业集中区管委会	柯万忠
6854	池州市杏花村文化旅游区实景演艺项目	文化产业	池州贵池区	项目总建筑面积约2万平方米，其中：综合服务中心建筑面积约1.3万平方米，主要建设主舞台、分舞台、实景布景、亲水平台、游船码头、综合服务中心等；购置游船、音响、灯光等设备	1.50		0.30	前期工作，准备签约	开工建设,力争运营	安徽杏花村集团有限公司	方立华	杏花村文化旅游区管委会	刘子宾
6855	圣诞礼品生产项目	文化产业	池州贵池区	项目分两期建设，一期购置用地1.8万平方米，建设标准厂房、办公楼、员工宿舍等，完成租赁厂房的搬迁，购置电子灯具及流水质检设备；二期购置用地2万平方米，建设标准厂房，增设3条生产流水线，购置裁剪、缝纫、电子、质检设备，项目建成后，实现年产50万件圣诞礼品生产能力	1.00		0.50	项目已备案	一期竣工投产,二期开工建设	池州市南瑜实业有限公司	王建军	贵池区秋江街道办	周永飞
<b>15、安庆市</b>													
6856	安庆石化炼油结构调整及化工新材料项目(一期)	战略性新兴产业	安庆大观区	新建300万吨/年重油DCC、160万吨/年气分、160万吨/年芳烃抽提、40万吨/年乙苯-苯乙烯、30万吨/年聚丙烯，以及80万吨/年柴油加氢装置改造为裂解汽油加氢装置的炼化主体工程，配套建设环保提升工程、热电配套工程等	85.86	2.92	15.00	基础工程施工	主体工程建设	中国石化安庆分公司	刘晓华	安庆市政府	张君毅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6857	桐城抽水蓄能电站	战略性新兴产业	安庆桐城市	建设4台单机32万千瓦可逆式水泵水轮发电机组、上下水库、输水系统、地下厂房等建筑物	67.50	4.20	6.00	正在进行安置房建设	开工建设隧道工程,完成区库底清理	安徽桐城抽水蓄能有限公司	李学苗	桐城市人民政府	章周中
6858	雷萨总部及特种车辆智能制造基地建设项目	战略性新兴产业	安庆经开区	建设工程机械、环卫机械、专用车生产线,年产2.4万台三大类型产品	17.00	0.01	5.00	主体施工	主体建成	泰达信股份有限公司	席俊	安庆经开区管委会	汪建宁
6859	望江旭众食品机械生产项目	战略性新兴产业	安庆望江县	总建筑面积16万平方米,建设智能食品机械设备生产车间、仓库及配套设施,年产各类智能食品机械10万台套	15.82	11.70	4.00	一期已投产,二期厂房主体工程建设	二期厂房及配套设施完工	安徽旭众智能科技有限公司	钟瑞华	望江经济开发区管委会	纪光吉
6860	40万吨/年烷烃脱氢及原料配套工程	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积9.39万平方米,建设40万吨/年丙烷异丁烷脱氢、30万吨/年正丁烷异构化等装置,年产丙烯20万吨,异丁烷12万吨,富异丁烯碳四37.76万吨	15.71	8.30	7.40	厂房、仓库等部分主体工程建成	竣工投产	安庆市泰恒化工科技有限公司	陈庆文	安庆高新区管委会	唐厚明
6861	年产30万吨高性能复合材料项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积20万平方米,建设厂房、仓库、综合楼、危废库房等配套设施,年产15万吨高性能复合材料	11.06	1.36	3.00	土建施工	部分主体工程建设,一期项目竣工投产	安庆会通新材料有限公司	余志刚	安庆高新区管委会	唐厚明
6862	潜山市粉液双室袋输液生产基地	战略性新兴产业	安庆潜山市	总建筑面积4.81万平方米,建设厂房、仓库等,配套绿化、给排水等公用工程,形成年产3000万袋粉液双室袋生产能力	10.00	4.85	2.50	部分厂房完工正在装修,设备正在安装	部分建成投产	北京锐业制药(潜山)有限公司	李长宏	潜山经济开发区管委会	余永灿
6863	安徽雅达科技有限公司工业、医用等膜材生产项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	建设厂房,仓库、科研办公楼等总建筑面积约10万平方米及相关配套设施,购置膜材生产涂覆线10条	10.00	1.39	1.50	基础施工	生产用房、仓库、科研办公楼等建设完工;完成生产线设备订购	安徽雅达科技有限公司	赵秀华	太湖县经开区管委会	李勇洲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6864	太湖金张科技年产9.4亿平方米功能性膜项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	建筑面积约7.9万平方米，建设厂房、仓库等，购置高精密度涂布生产线20条、高精密度分切机20套、自动包装设备20套、环保设施（RTO）共5套等设备	10.00	4.00	2.50	厂房和仓库用房基建基本完成，部分设备的购进及安装	新厂区厂房主体完工	太湖金张科技股份有限公司	施克炜	太湖县经信局	王文清
6865	安庆市充电桩项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	建设10个公交充电站，6个出租车充电站，3000个充电桩，6000个充电接口，配套智能信息管理系统，实现智能管理、互联互通、全国联网	8.18	6.46	1.00	公司完成建设1776个充电桩的建设	完成2-3个公共快充站,约100个大公率快充桩的建设	安庆同安雄峰特来电新能源有限公司	沈涛	安庆市发改委	张剑
6866	岳西县乘风中药健康产业园	战略性新兴产业	安庆岳西县	总建筑面积6万平方米，建设皖西南（岳西）中药材物流基地、检测中心及大别山道地中药材基因研究中心及改建现代化车间等，购置现代化生产装置等设备200套	8.00	7.16	0.84	物流仓库分区建设基本完成，配套设备安装调试	车间及中药材物流基地二期工程建设	安庆回音必制药有限公司	马继红	岳西县温泉经济开发区管委会	蒋汉西
6867	捷凯电子散热器自动化设备、5G手机散热器生产项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	建设散热器自动化设备、5G手机散热器生产线，购置全自动切管机、高速缩管机等设备，年产5G手机散热器1200万支	6.50	0.85	3.00	厂房主体建设	厂房主体完工,开始设备采购	安徽捷凯电子科技有限公司	吴加林	太湖经济开发区管委会	李勇洲
6868	年产1.0122万吨光固化引发剂系列产品项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积1万平方米，建设车间、厂房等配套设施，年产1.0122万吨光固化引发剂系列产品	5.87	2.21	2.00	一期项目竣工	二期项目开工,部分主体工程建成	艾坚蒙（安庆）科技发展有限公司	胡培红	安庆高新区管委会	唐厚明
6869	普利国际高端原料药及创新制剂制造基地建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积1.24万平方米，建设生产车间、危险品库、污水处理站等生产装置及配套设施，年产250吨国际高端原料药及创新制剂	5.52	3.81	1.71	一期项目部分主体工程建成，设备采购安装	二期项目竣工投产	安徽普利生物药业有限公司	范敏华	安庆高新区管委会	唐厚明
6870	格瑞诗热流道系统及碳化钛膜制造设备研发及生产销售项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	建设厂房、仓库、管理及辅助用房建筑面积1.1万平方米，购置机器设备35台，供电、供排水等配套设施建设	5.50	0.84	3.00	厂房和仓库用房开工建设，相关辅助设施建设	设备安装及调试,并进行试生产	安徽格瑞诗工业科技有限公司	袁汪林	太湖经济开发区管委会	李勇洲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6871	年产7.5万吨环保型树脂及涂料、5000吨汽车密封条植绒胶、8000万平方米汽车密封件植绒带项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积3万平方米，建设8000万平方米汽车密封条植绒带生产线及附属装置等。年产7.5万吨环保型树脂及涂料、5000吨汽车密封条植绒胶、8000万平方米汽车密封件植绒带	5.26	5.25	0.01	生产车间等部分主体工程建成	项目竣工	安徽蓝蓝新材料科技有限公司	陈延松	安庆高新区管委会	唐厚明
6872	汇辰高端原料药、医药中间体建设项目和ALD有机金属前驱体材料建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积1万平方米，建设车间、仓库、办公楼等配套设施，年产350吨原料药、50吨钌布醇	5.11	0.63	3.00	厂房、仓库等主体工程施工	一期项目建成投产	安庆汇辰药业有限公司	林广德	安庆高新区管委会	唐厚明
6873	泓冠光电LED半导体元器件生产项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	建设厂房及办公楼建筑面积1.8万平方米，购置固晶设备、焊线机、压膜机等生产设备	5.10	0.60	0.60	完成主体厂房桩基工程	部分厂房完工	安徽泓冠光电科技有限公司	周华	太湖经济开发区管委会	李勇洲
6874	5万吨/年水性汽车涂料、油漆油墨等合成树脂产品	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积5.6万平方米，建设厂房、车间等配套设施。年产5万吨水性汽车涂料、油漆油墨等合成树脂产品，0.25万吨胶黏剂树脂等	5.00	4.98	0.02	厂房等部分主体工程建成	竣工投产	安徽三旺化学有限公司	董学良	安庆高新区管委会	唐厚明
6875	年产500万套航空航天精密部件项目	战略性新兴产业	安庆怀宁县	租赁厂房1万平方米，厂房装修改造，设备购置安装	5.00	1.00	0.50	厂房等工程施工	部分建成	安徽天宁电子科技有限公司	程言峰	怀宁经开区管委会	黄一林
6876	芯片和系统配套精密制造及封装项目	战略性新兴产业	安庆经开区	租用厂房面积约2千平方米，购置相关生产、检测等设备，建设无尘车间、无尘实验室、高精密车间等，年产2万片芯片	4.10	1.51	1.60	主体施工	厂房主体建成	安徽新石器材料有限责任公司	鲁加平	安庆经开区管委会	汪建宁
6877	高丰度碳13-CO气体富集	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积6.67万平方米，建设3栋厂房、办公楼及附属设施，年产500公斤13-CO气体	3.27	3.26	0.01	主体工程建设中	竣工投产	安徽中核桐源科技有限公司	张福星	桐城经开区管委会	桂鹏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6878	怀宁县磁电产业园建设项目(一期)	战略性新兴产业	安庆怀宁县	总建筑面积约12.8万平方米，新建厂房、科研楼、宿舍及其他附属设施	3.13	2.00	0.80	部分厂房已封顶	部分厂房建成并投入使用	安徽振宁磁电产业园有限公司	汪世东	怀宁经开区管委会	黄一林
6879	年产5万吨新型涂覆材料建设项目	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积6.2万平方米，建设厂房、仓库、道路及配套设施等，2万吨汽车涂料和3万吨功能涂料生产线	3.10	2.10	0.90	厂房建设	3万吨功能涂料生产线完工	安徽菱湖漆股份有限公司	章迎青	大观经济开发区管委会	程刚
6880	新型涂料及新型防水卷材生产项目	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积约2万平方米，新建高分子车间，涂料车间，改性沥青车间，配料间、仓库、综合办公楼、检测室等生产辅助设施	3.04	1.70	0.50	厂房建设	部分完工	安徽月皇新材料股份有限公司	程杰	大观经济开发区管委会	程刚
6881	年产2000台(套)研磨抛光、热弯成型、数控磨削等智能制造设备(装备)生产线项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积6.5万平方米，建设生产厂房及配套办公用房，年产2000台（套）智能制造设备	3.00	1.11	1.20	项目厂房主体建设	部分厂房主体建成	安徽省赛贝尔智能装备有限公司	徐佳	桐城市科经局	王奎
6882	年产400万套液晶显示用减反面板、1000万片保护盖板项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积2万平方米，建设镀膜车间、AG涂布车间生产车间，年产400万套液晶显示用减反面板，1000万片保护盖板	3.00	1.60	0.10	基础施工	生产车间主体建成	宜辰光电科技（安徽）有限公司	宗大平	安庆经开区管委会	汪建宁
6883	年产10万吨功能性差别化纤维项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	总建筑面积约5万平方米。建设厂房、办公楼及引进国内先进的生产设备，年产10万吨功能性差别化纤维	3.00	2.74	0.26	部分厂房已建成	项目竣工投产	安庆市金富春化纤有限公司	孙剑	迎江经济开发区管委会	杨孝俊
6884	艾美特卫生用品及生产设备制造项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建设面积3.5万平方米，建设系列卫生用品及生产设备基地	3.00	1.98	1.00	基础施工	竣工投产	安徽艾美特实业有限公司	李竹兰	安庆经开区管委会	汪建宁
6885	物联网智能称重系统产品研发制造项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	改扩建厂房，新建称重系统中大型称重产品制造生产线一条，购置自动焊接生产线、数控折弯机、数控切割机生产设施，年产2000台套称重系统产品	3.00	1.50	1.50	厂房改造，购进部分设备	项目竣工投产	安徽实达恒业物联网技术有限公司	张钊	迎江经济开发区管委会	韩超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6886	年产3万吨水性复膜胶、7万吨水性丙烯酸树脂乳液、3200吨纳米材料、2万吨水性漆建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	建筑面积2.3万平方米，建设生产车间、灌装车间，仓库等，年产3万吨水性复膜胶、7万吨水性丙烯酸树脂乳液、3200吨纳米材料等	2.89	1.19	1.20	部分厂房、仓库等主体工程建设	部分主体工程建成，设备采购安装	安庆中拓新材料科技有限公司	赵永旗	安庆高新区管委会	唐厚明
6887	磷酸铁锂新能源材料项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	建筑面积约3.1万平方米，建设厂房、办公等相关配套工程，购置磷酸铁锂装置，建设年产10000吨磷酸铁锂生产线	2.83	2.30	0.53	正在进行附房、制氮站房施工	项目竣工投产	安庆德润新能源材料有限公司	刘世琦	迎江经济开发区管委会	韩超
6888	年产6934吨锂电容正极电子涂料项目	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积约9000平方米，建设厂房、仓库、发中心及停车场等辅助工程，年产6934吨锂电容正极涂料	2.76	2.67	0.08	厂房主体施工	竣工投产	安徽净相新材料科技有限公司	程镜江	大观经济开发区管委会	程刚
6889	高端涂料生产	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积8.6万平方米，建设生产厂房及配套设施，年产18000吨高固体分环境友好涂料、12000吨水性涂料、8000吨粉末涂料等	2.62	2.61	0.01	生产厂房、仓库等部分主体建成	项目竣工	安徽登王化工有限公司	陈启轩	安庆高新区管委会	唐厚明
6890	生物多肽缩合试剂项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积5.9万平方米，建设生产厂房及配套设施，年产770吨多肽试剂及蛋白质交联剂	2.55	2.42	0.13	生产厂房主体工程建设	项目竣工	安徽昊帆生物有限公司	徐杰	安庆高新区管委会	唐厚明
6891	PET净片生产项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	总建筑面积约3万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置设备，年产10万吨PET净片	2.50	2.10	0.40	部分厂房已建成	项目竣工投产	浙江金富春集团	汪剑	迎江经济开发区管委会	杨孝俊
6892	多功能有机合成材料项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积4.4万平方米，建设厂房及附属设置，年产3112.88吨多功能有机合成材料	2.47	0.01	0.35	部分主体工程建成，设备采购安装	项目竣工	安庆飞凯新材料有限公司	方奇泉	安庆高新区管委会	唐厚明
6893	10000t/a抗氧化剂系列产品及抗紫外吸收剂生产项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积5000平方米，建设生产线及配套生产设施、厂房、仓库等，年产10000吨抗氧化剂系列产品及抗紫外吸收剂	2.20	0.76	1.40	厂房、仓库等主体工程建设	部分完工	安庆时联新材料有限责任公司	饶定根	安庆高新区管委会	唐厚明



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6894	灌装设备及全自动洗车机生产	战略性新兴产业	安庆望江县	总建筑面积2.36万平方米，新建灌装设备及全自动洗车机生产线及配套设施，年产设备500万台套	2.14	1.35	0.75	项目暂租厂房建设生产线	新厂房及配套设施建设	安徽奥克威自动化设备有限公司	胡钦文	望江经济开发区管委会	何常春
6895	柏晨年产7000吨水性涂料、5000吨高固体分环境友好涂料、3000吨粉末涂料、3000吨环保清洗剂项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积3.5万平方米，建设生产厂房、车间及配套设施，年产7000吨水性涂料、5000吨高固体分环境友好涂料等	2.00	0.94	1.06	生产厂房、车间主体工程建成	项目竣工投产	安徽柏晨新材料科技有限公司	高展	安庆高新区管委会	唐厚明
6896	人脸识别支付设备研发及生产项目	战略性新兴产业	安庆	租赁菱北配套产业园，购进触摸屏，整机组装等生产设备，建设触摸显示模组及整机生产线，年产4万台智能识别设备和150万片触摸屏与触控显示模组	2.00	0.01	1.80	基础施工	竣工投产	安徽省徽安智能科技有限公司	邹君	安庆经开区管委会	涂婷婷
6897	先进医疗/半导体新材料及精密加工项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积4万平方米，建设厂房、研发中心等，建成高端影像CT设备X射线准直器、第三代智能芯片卡特种材料功能基板生产线	2.00	1.98	0.02	主体建成	竣工投产	安庆瑞迈特科技有限公司	罗建军	安庆经开区管委会	汪建宁
6898	快铣机床制造与精密零件加工项目	战略性新兴产业	安庆怀宁县	总建筑面积6000平方米，新建标准化厂房、配套用房及其他附属等	1.90	0.60	1.30	厂房等工程施工	竣工投产	安徽省大成产业发展有限公司	苏威	怀宁经开区管委会	黄一林
6899	年产1.8万吨汽车涂料和0.2万吨水性涂料	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积9100平方米，建设厂房、仓库、研发楼等，购置生产、研发，检测等设备	1.80	1.78	0.02	厂房建设	竣工投产	安庆凯锐化工科技有限公司	郑小兵	大观经济开发区管委会	程刚
6900	综合利用副产氢气建设10万吨/年合成氨技改项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积1万平方米，建设氢气压缩单元、液氮洗净化单元、氨合成单元等生产装置。年产液氨10万吨	1.56	0.01	0.70	主体工程建成	厂房、仓库等主体工程建设	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	汪三六	安庆高新区管委会	唐厚明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6901	旷视光电AG显示玻璃制造项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	租赁厂房6300平方米，购置AG显示玻璃生产线5条	1.50	0.73	0.77	完成厂房租赁改造，开始设备采购	竣工投产	安徽旷视光电科技有限公司	陈雷	太湖县科经信局	李勇洲
6902	LED光电元器件生产项目	战略性新兴产业	安庆经开区	生产经营电子产品、LED二级发光管及显示屏、灯具及配件	1.50	0.01	0.99	租赁皖江高科厂房装潢	完工	遂平明万兴电子有限公司	王长明	安庆经开区管委会	汪建宁
6903	年产4万吨绝缘涂料项目	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积2.2万平方米，建设生产装置9台套，年产4万吨绝缘体，其中聚酯树脂漆包线涂料28000吨，聚氨酯漆包线涂料12000吨	1.50	1.00	0.30	厂房主体建设	完成主体建设	安庆市凯莱高分子材料有限公司	丁明荣	大观经济开发区管委会	程刚
6904	新动力电池项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积8万平方米，建设厂房、办公楼及相关附属配套设施，年产5万套新能源汽车电池包	1.50	0.01	0.44	基础施工	竣工投产	华霆动力科技有限公司	汪建宁	安庆经开区管委会	汪建宁
6905	年产50万颗结肠动力检测标记物生产线	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积3.24万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产50万颗结肠动力检测标记物	1.41	1.40	0.01	主体工程建设中	竣工投产	安徽萍聚德医疗科技股份有限公司	周向阳	桐城经开区管委会	桂鹏
6906	三喜年产1885吨精细化学品、医药中间体、原料药项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积4895平方米，新建生产车间、库房、等附属设施。年产1885吨精细化学品、医药中间体等	1.20	0.69	0.51	生产车间、库房等主体工程建设	项目竣工投产	安庆三喜医药化工有限公司	何金应	安庆高新区管委会	唐厚明
6907	海聚环保年产1万台套新型环保排污净化设备及其配件生产	战略性新兴产业	安庆潜山市	总建筑面积3.1万平方米，建设生产厂房、仓储等，购置相关生产设备，年产9000台套新型环保排污净化设备及1000台套混凝土模压新型环保排污净化设备	1.17	0.15	0.50	基础工程施工	厂房等主体工程建设	安庆海聚环保科技有限公司	张生根	余井镇政府	吴喜陆
6908	智能化成型机械装备系列产品研发生产项目	战略性新兴产业	安庆经开区	租赁厂房面积约7000平方米，建设办公用房、研发中心等配套设施，购置激光切板机、激光切管机、数控折弯机等生产设备，年产3000台（套）工业冷水机、中央制冷系统等产品	1.05	0.01	0.85	主体建设	竣工	安徽凯峰智能装备有限责任公司	欧阳军	安庆经开区管委会	汪建宁

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6909	1000吨/年液体丁腈橡胶、30000吨/年羧基丁腈胶乳、10000吨/年高固丁苯胶乳建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	建筑面积约5000平方米，建设聚合车间、后处理车间等，年产1000吨液体丁腈橡胶、30000吨羧基丁腈胶乳、10000吨高固丁苯胶乳	1.05	0.79	0.27	厂房、仓库等主体工程建成	项目竣工投产	安庆华兰科技有限公司	吴磊	安庆高新区管委会	唐厚明
6910	年产200吨谷胱甘肽和30吨磷酸肌酸	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积1.2万平方米，建设生产厂房及配套设施，年产200吨还原型谷胱甘肽及30吨磷酸肌酸钠	1.03	0.75	0.28	部分厂房、仓库建成	项目竣工投产	安徽古特生物科技有限公司	秦永发	安庆高新区管委会	唐厚明
6911	光伏产品研发生产制造项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	利用园区2360平方米标准化工业厂房进行改扩建，新建小仓库及附属设施等，新购置8台设备，年产十万套光伏产品	1.00	0.35	0.50	厂房改造，购进部分设备	项目基本完工	安徽丰颐智能科技有限公司	谢良丰	迎江经济开发区管委会	韩超
6912	年产400亿只(4000万箱)高端医用手套	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积25.1万平方米，新建16条全封闭循环丁腈手套双模生产线、80条PVC塑胶手套双模生产线，年产280亿只手套	40.00	0.60	10.00	主体工程建设	部分完工	山东英科医疗用品有限公司	刘方毅	怀宁经开区管委会	黄一林
6913	汽车出口生产基地项目	传统产业升级改造	安庆经开区	购买冲焊、涂装、装配工艺生产设备及KD包装设备，建设冲焊、涂装、装配生产车间、KD包装车间及其他附属配套设施，年生产5万辆CBU和10万套KD件	30.00	7.06	22.94	主体工程施工	建成投产	安庆振宜新能源汽车科技有限公司	王楚	安庆经开区管委会	汪建宁
6914	不锈钢锻造件生产项目	传统产业升级改造	安庆经开区	总建设面积2万平米，建设不锈钢锻造件生产线	17.00	0.41	1.40	基础工程施工	主体工程施工	安徽龙泽实业有限公司	汪龙泽	安庆经开区管委会	汪建宁
6915	中国(望江)纺织服装产业园项目	传统产业升级改造	安庆望江县	总建筑面积42万平方米、新建纺织服装、家居家纺生产线及配套设施	16.20	1.25	5.00	办公楼已建三层	厂房及配套设施建设	安徽国联纺织服装产业园发展有限公司	纪光吉	望江经济开发区管委会	何常春
6916	新建投资生产面料基地	传统产业升级改造	安庆望江县	租用厂房5万平方米，建设水洗生产线、织布生产线，年印刷服装、布片30万件，织布2万吨	15.10	3.50	3.00	水洗生产线建成	织布生产线建设	安徽立信印染纺织有限公司	吴芳娟	望江县科经局	廖荣刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6917	桐城市金涛金属表面处理中心项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	项目总建筑面积约为19.1万平方米，主要建设有生产车间、仓储工程、污水处理等环保工程及相关配套设施等	15.00	4.09	0.50	厂房主体正在建设中	完成车间、仓储、污水处理等工程建设	桐城市金涛表面处理科技有限公司	张树	桐城市科经局	王奎
6918	望江县瑞大产业园	传统产业升级改造	安庆望江县	总建筑面积10万平方米，引进汽车零部件、铜制品生产、智能制造等企业，建设生产线及配套设施	11.00	5.00	4.00	已建成5万平方米标准化厂房，部分企业已入驻	标准化厂房完成5万平方米及配套设施建设	安徽瑞大实业公司	陈向阳	望江经济开发区管委会	纪光吉
6919	桐城市青草安全健康防护用品智能制造产业园建设项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	新建标准框架结构厂房8万平方米，钢结构厂房6万平方米，购置折叠口罩生产线50条，平面口罩生产线50条，无纺布智能生产线10条，医疗防护用品生产线3条及相关配套基础设施	10.00	0.50	2.00	基础工程施工	部分厂房主体建成	安徽安健防护科技股份有限公司	王建华	桐城市科经局	王奎
6920	环卫机器和工具生产项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积3.38万平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施	10.00	0.60	1.00	厂房等工程施工	部分厂房建成	安庆中易科技有限公司	黄秀荣	怀宁经开区管委会	黄一林
6921	年产20万台发动机项目	传统产业升级改造	安庆经开区	购进发动机总成加工、装配及试验等生产设备，建设含E4T15/E4G15/477三款机型的缸体、缸盖、曲轴、框架、凸轮轴、连杆、总成装配及试验等9条生产线，年生产20万台发动机	10.00	0.01	3.00	基础施工	主体建设	安庆福莱克斯动力科技有限公司	刘林	安庆经开区管委会	汪建宁
6922	安庆滨江新区高新技术中小企业孵化中心二期	传统产业升级改造	安庆经开区	总建筑面积约37.16万平方米，建设电子商务综合楼、物流仓库、电子商务小镇、员工宿舍以及电子商务研发楼	10.00	9.06	0.60	10栋已完工	部分厂房建成	安庆皖江高科技投资发展有限公司	马春晨	安庆经开区管委会	汪建宁
6923	智能化工厂改造项目	传统产业升级改造	安庆经开区	总建筑面积8万平方米，新建活塞锻造生产线，年产2000万片活塞环、4000万片缸套	8.70	8.65	0.05	部分建成	竣工投产	安庆环新集团有限公司	李根富	安庆经开区管委会	汪建宁

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6924	年产100万台(套)动车配件及5000台(套)气柜密封膜和一二次密封项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积10.34万平方米，建设生产车间6栋，综合库1栋，办公楼1栋，技术中心1栋，年产100万台（套）动车配件及5000台（套）气柜密封膜和一二次密封	6.80	0.80	1.00	生产车间基础开工	部分生产车间建成	安徽美祥实业有限公司	桂林	桐城市科经局	王奎
6925	望江县时尚创意童装产业园	传统产业升级改造	安庆望江县	总建筑面积约30.8万平方米。新建标准化厂房，集童装生产、物流配送等为一体的童装产业园基地	6.76	4.40	2.00	标准化厂房及配套设施建设	标准化厂房主体工程完工	望江城市建设投资发展有限公司	王诗鹏	望江县科经局	廖荣刚
6926	年产350万套高端汽车部件及模具项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	建设厂房、仓库、生活用房、管理用房及其他配套设施	6.00	1.00	1.00	厂房等工程施工	部分完工	长颢科技股份有限公司	林诗芸	怀宁经开区管委会	黄一林
6927	年产50万件各类智能产品项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积3.2万平方米，建设2栋厂房及办公楼，年产50万件各类智能产品	5.00	2.02	2.98	厂房主体已基本完工	竣工投产	安徽瑞伴智能科技有限公司	鲍官柏	桐城经开区管委会	桂鹏
6928	安徽金智慧谷园区运营管理有限公司中合慧谷	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建筑面积为13.09万平方米，建设标准化厂房、服务用房等，配套相关附属设施	4.50	3.05	1.00	已建成20幢，12幢在建	部分建成	安徽金智慧谷园区运营管理有限公司	杨华方	潜山经济开发区管委会	余永灿
6929	金山产业园标准化厂房三期工程(县经济开发区承接沪苏浙产业转移示范园)	传统产业升级改造	安庆岳西县	总建筑面积9.9万平米，建设标准化厂房、办公楼，及排水、排污、绿化亮化等附属设施	4.20	1.12	1.00	3栋厂房在建	部分厂房完工	县开发区发展投资有限责任公司	范从越	岳西经济开发区管委会	孟文俊
6930	沃尔沃挂车客车汽车零部件生产制造项目	传统产业升级改造	安庆迎江区	改扩建1.2万平米厂房，新建百级无尘车间、仓库及附属设施，新上生产干燥器、离合器、刹车王、助力缸四条生产线，年产150万支干燥器、120万支离合器、200万支刹车王、80万支助力缸生产线	3.50	0.90	2.60	厂房部分施工完毕，正在进行无尘车间建设	项目竣工投产	安徽超能达汽车零部件制造有限公司	齐燕	迎江经济开发区管委会	韩超

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6931	安徽美达威电子科技有限公司义乌小商品产业园	传统产业升级改造	安庆潜山市	新建标准化厂房5.5万平方米及相关公用工程等	3.08	3.05	0.03	部分建成投入使用	竣工	安徽美达威电子科技有限公司	胡文钦	潜山经济开发区管委会	余永灿
6932	高端熔喷布生产制造项目	传统产业升级改造	安庆迎江区	改扩建2000平方米厂房，新建1600毫米高端熔喷布生产线两条，购置PP螺杆挤出机、熔气动控制系统、生产线控制系统等生产设备，年生产高端熔喷布1400吨	3.00	1.50	1.50	办公楼装修已完成，正在设备调试阶段	项目竣工投产	安徽亿锦新材料有限公司	黄查庆	迎江经济开发区管委会	韩超
6933	空调整机研发生产项目	传统产业升级改造	安庆经开区	总面积0.67万平方米，购进注氧机、抽真空整套系统等生产设备，建设空调整机生产线，年产10万套空调整机设备	3.00	2.41	0.59	主体建成	竣工投产	安徽格蒂兰制冷设备有限公司	王伟	安庆经开区管委会	汪建宁
6934	高强度钢质模锻活塞智能化生产线	传统产业升级改造	安庆经开区	建筑面积1.7万平方米，新增八条智能化锻造及加工生产线，年产600万件钢质活塞	2.50	2.44	0.06	厂房主体建设	竣工投产	安徽安簧机械股份有限公司	黄乐明	安庆经开区管委会	汪建宁
6935	低排放高档汽车发动机核心零部件智能化生产项目	传统产业升级改造	安庆经开区	新增精外车床、自动浇筑等加工检测智能设备513台套，引进制造执行MES系统等技术，生产适应国VI排放标准、主配高档轿车的发动机零部件，建设智能转型升级构建的智能化工厂	2.30	1.43	0.87	基础施工	竣工投产	安徽环新集团有限公司	潘一新	安庆经开区管委会	汪建宁
6936	安庆建筑垃圾资源利用一体化生态工厂项目	传统产业升级改造	安庆大观区	总建筑面积1.34万平方米，建设厂房、办公楼及研发中心等附属设施，建设垃圾破碎及分拣处理骨料，透水混凝土、水稳及砂浆和再生制成品生产线	2.30	1.05	0.50	基础建设	部分完工	安徽香叶建材科技有限公司	丁明	十里铺乡政府	刘喜喜
6937	芳烃循环化综合利用项目	传统产业升级改造	安庆高新区	建筑面积6940.24平方米，新建2台2万立方米国VI汽油内浮顶罐，1台1500立方米异辛烷内浮顶罐等装置	2.24	0.91	1.00	主体工程施工	部分罐体采购安装	安庆市泰恒化工科技有限公司	王振宇	安庆高新区管委会	唐厚明
6938	安徽国钦智能科技有限公司高端阀门制造项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积7667.13平方米，新建厂房、仓库及配套用房及其他附属设施	2.20	0.70	0.90	厂房主体施工	部分完工	安徽国钦智能科技有限公司	孙文钦	怀宁经开区管委会	黄一林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6939	安徽齐力不锈钢制品有限公司高端阀门制造项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积8124.3平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施	2.20	0.70	0.90	厂房主体施工	部分建成	安徽齐力不锈钢制品有限公司	朱常有	怀宁经开区管委会	黄一林
6940	年产350万平方米新型饰面板压贴项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	租赁厂房5800平方米，厂房装修改造、设备购置安装	2.20	1.00	1.20	主体施工	竣工建成	安徽瑞格森工木业有限公司	丁雪东	怀宁经开区管委会	黄一林
6941	智能化高端定制家具生产项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1.82万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施、购置设备	2.16	0.70	0.50	主体工程施工	部分完工	安徽简木智能家居有限公司	赵颖超	怀宁县发改委	韩胜红
6942	巴迪安咖啡机系列项目	传统产业升级改造	安庆经开区	租赁厂房面积约3800平方米，购进激光切割、数控冲床等设备，建设1条自动售卖咖啡机生产线，年生产26200台自动售卖咖啡机	2.10	0.70	1.30	基础施工	竣工投产	安庆咖来菲去物联网科技有限公司	沈龙祥	安庆经开区管委会	汪建宁
6943	工业注塑产品精加工	传统产业升级改造	安庆经开区	租用厂房面积约5000平方米，购进造粒机、切粒机等生产设备，建设两条造粒生产线，一条注塑生产线，年产3万吨塑料再生颗粒和15万件塑料汽车零部件	2.00	0.91	1.00	基础施工	主体建成	安徽功成塑业股份有限公司	张龙飞	安庆经开区管委会	汪建宁
6944	年产2万吨水性钢结构材料项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积3.12万平方米，新建厂房、仓库、配套用房及其它附属设施工程等	2.00	0.70	0.50	厂房等工程施工	部分完工	安庆市徽富防火材料有限公司	朱建平	凉亭乡政府	陈云
6945	世东轴承装备制造项目	传统产业升级改造	安庆太湖县	厂房装修改造，购置精密轴承自动生产装配线等生产设备及相关辅助设备、检测设备	2.00	0.01	1.70	基础施工	竣工投产	安徽世东轴承有限公司	詹诗琼	太湖经济开发区管委会	李勇洲
6946	年产950台新型研磨设备及关键配件制造项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	总建筑面积3万平方米，建设厂房、仓库及附属实施，购置设备，年产950台新型研磨设备及关键配件	2.00	1.57	0.43	已完成部分厂房及附属设施建设	竣工投产	安徽恒光智能装备有限公司	王煜婷	大桥街道办事处	张婷
6947	年产8000吨塑料制品生产项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1.5万平方米，新建厂房、仓库、及配套用房等附属设施，购置设备	1.80	1.10	0.70	厂房主体工程施工	竣工投产	安徽省怀宁县沪蓉塑料厂	张代兵	金拱镇政府	汪汉杰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6948	10万吨混凝土外加剂及万吨级1,3丙二醇	传统产业升级改造	安庆高新区	总建筑面积5.7万平方米，建设生产车间及配套辅助设施，年产10万吨混凝土外加剂及万吨级1，3丙二醇	1.80	1.30	0.50	厂房等主体工程建成	项目竣工投产	安徽春华材料科技有限公司	叶春	安庆高新区管委会	唐厚明
6949	年产1亿个环保袋和2亿个一次性口罩项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产700万件塑料制品	1.60	1.59	0.01	主体工程建设	竣工投产	安徽铭慧城包装科技有限公司	潘长生	桐城市科经局	何涛
6950	年产1200台原烟整包投料组成设备生产线	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积4.377万平方米，建设生产厂房及配套办公用房，年产1200台原烟整包投料组成设备	1.60	1.37	0.23	厂房主体建设	竣工投产	安徽中机智能制造有限公司	宋科	桐城市科经局	王建海
6951	精密设备配套零部件生产项目	传统产业升级改造	安庆经开区	建筑面积约0.7万平方米，采用三坐标测量机，数控车床等设备，建设精密设备配套零部件生产线，年产数控机床、刀库等设备	1.50	1.14	0.30	基础施工	部分完工	浩扬精密机械(安庆)有限公司	汪湑	安庆经开区管委会	汪建宁
6952	年产12万千米特种电缆生产线项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	建设生产区、仓储区、办公楼、研发实验楼及宿舍等及其相应的配套附属设施，购置生产和检验及研发设备约120台套	1.50	0.05	0.55	主体建设	继续建设	安徽华鑫电线电缆有限公司	冯盛明	宜秀经济开发区管委会	程震
6953	太湖宸麒玻纤新材料有限公司玻璃纤维织造生产项目	传统产业升级改造	安庆太湖县	建设厂房、仓库及研发中心建筑面积约2.45万平方米，配套设施，购置织布机、整经机等相关生产设备300台（套）	1.50	1.67	2.50	完成厂房主体建设、仓库及配套设施	竣工投产	太湖宸麒玻纤新材料有限公司	沈林兴	太湖县经济开发区管委会	李勇洲
6954	年产650万件环保塑料制品项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1.7万平方米，建设生产厂房及配套办公用房，年产650万件环保塑料制品	1.39	1.33	0.06	厂房主体施工	竣工投产	安徽天搏净化科技有限公司	雷文琴	桐城市科经局	王奎
6955	安徽金丰迈机械制造有限公司人防产业化基地	传统产业升级改造	安庆潜山市	购置厂房等，新增专业生产线设备40台（套），形成年产人防配件10万件，人防产品1125件生产能力	1.35	0.35	1.00	完成厂房购置	竣工投产	安徽金丰迈机械制造有限公司	郑冪	黄铺镇政府	涂国军
6956	年产10000盏太阳能LED路灯生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产一万盏太阳能LED路灯	1.30	1.28	0.02	土建施工	竣工投产	桐城市国网电气设备有限公司	周永丽	桐城市科经局	王奎



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6957	豆制品生产基地建设暨原厂房搬迁项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	建筑面积5万平方米，建设厂房、管理用房及配套设施，年产4万吨豆制品	1.23	0.52	0.30	主体施工	继续建设	安徽金隆园食品股份有限公司	吴文昌	宜秀经济开发区管委会	程善文
6958	节能环保新型墙材研发及生产项目	传统产业升级改造	安庆经开区	利用百基机电闲置厂房，年产20万吨优质环保的生态型建筑装饰材料	1.20	1.11	0.09	主体施工	继续建设	安徽一腾节能环保新材料科技有限公司	许满实	安庆经开区管委会	汪建宁
6959	年产5000吨可降解塑料软包装生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1万平方米，建设生产厂房及配套办公用房，年产5000吨可降解塑料软包装	1.20	1.18	0.02	厂房主体施工	竣工投产	桐城市新创塑料包装有限公司	宋科	桐城市科经局	王奎
6960	欣鑫建筑垃圾综合利用项目	传统产业升级改造	安庆太湖县	建筑面积5.63万平方米,建设厂房、管理用房等，建设水洗砂、水稳等生产线6条	1.10	0.37	0.73	厂房主体工程在建	竣工投产	太湖县欣鑫建筑渣土处置有限公司	陶李明	太湖县晋熙镇人民政府	胡汉文
6961	年产6000万只环保塑料防伪瓶盖智能化生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1.3万平方米，建设生产厂房及配套办公用房，年产6000万只环保塑料防伪瓶盖	1.10	0.47	0.63	厂房主体施工	竣工投产	安徽省微润包装有限责任公司	徐佳	桐城市科经局	桂鹏
6962	2000吨/年熔喷法非织造布与年产6亿只KN系列防护口罩生产项目	传统产业升级改造	安庆大观区	建设1.6米单模熔喷无纺布生产线4条、6亿只KN系列防护口罩生产线，年产2000吨熔喷无纺布项目	1.08	1.02	0.07	设备安装	竣工投产	安徽维志非织布材料有限责任公司	邵小虎	大观经济开发区管委会	程刚
6963	年产1万套起重机械设备、钢结构等建筑工程配套项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	建筑面积2.22万平方米，年产10000套起重机械、钢结构等建筑工程配套设备	1.07	0.67	0.40	已完成部分厂房及配套设施建设	竣工投产	安徽腾达钢构有限公司	朱代文	宜秀经济开发区管委会	程善文
6964	长虹化工环保治理提升项目	传统产业升级改造	安庆高新区	总建筑面积5000平方米，建设MVR及焚烧炉，年处理3000吨危险固废，60000吨废水等	1.02	0.01	0.42	生产车间、仓库等主体工程建设	项目竣工	安庆市长虹化工有限公司	黄明	安庆高新区管委会	唐厚明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6965	潜山县永兴机械配件有限公司刷业生产	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建筑面积0.81万平方米，新建厂房、办公楼等，购置相关生产设备，配套给排水等公用工程；形成年产各类刷业产品0.82万套生产能力	1.00	0.50	0.50	厂房等主体工程完工	竣工投产	潜山县永兴机械配件有限公司	李永海	源潭镇政府	徐海洋
6966	年产10万吨食品饮料生产线项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	租赁厂房约5700平方米，购置生产加工设备78台/套以及检验检测、研发设备18台/套，新上一条年产10万吨食品饮料生产线，进行饮料的加工生产	1.00	0.01	0.55	正在建设	竣工投产	安徽饮尚食品有限公司	吴慈进	宜秀经济开发区管委会	王柏伦
6967	年产1000万只风力发电机用电刷项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积9650平方米，建设生产厂房、仓库、办公综合楼和其他配套。购置设备59台套，年生产1000万只风力发电机专用电刷	1.00	0.28	0.72	项目厂房建设	项目投产	安徽春林风电新材料有限公司	桂林	桐城经开区管委会	桂鹏
6968	年产100万台智能化车载儿童安全座椅项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积2.5万平方米，新建厂房、配套用房等附属设施，建设车载儿童安全座椅生产线	1.00	0.35	0.65	厂房及配套用房施工	竣工投产	安徽永驰婴童智能科技有限公司	孙劲松	怀宁经开区管委会	黄一林
6969	弘鑫制造精密加工中心项目	传统产业升级改造	安庆经开区	租用厂房，购进立式、卧式加工设备等生产设备，建设汽车传动轴加工生产线，年加工15000个汽车传动轴	1.00	0.61	0.39	完成前期各项手续	部分完工	安庆弘鑫制造有限公司	邱建林	安庆经开区管委会	汪建宁
6970	国际化欧米伽3产业基地一期工程项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	租赁约3000平方米标准化厂房，新上2条亚麻籽油罐装生产线，进行亚麻籽油的生产、加工、销售	1.00	0.45	0.55	正在建设	竣工投产	安庆市诚致生物开发有限公司	韩海望	宜秀经济开发区管委会	方华庭
6971	安庆恒大珺睿府	现代服务业	安庆宜秀区	总建筑面积46.19万平方米，主要建设商业用房、幼儿园、酒店及配套用房等附属设施	40.89	38.00	2.89	1-21#楼主体基本完工，正在建设酒店等配套设施	主体工程完工	安庆粤诚置业有限公司	钱永华	宜秀经济开发区管委会	程善文
6972	碧桂园中梁东方印开发建设工程	现代服务业	安庆宜秀区	建筑面积约60.61万平方米，建设住宅27栋、商业综合楼、幼儿园、配电房等配套套设施	40.80	34.87	5.93	部分楼栋封顶	主体工程全部完工	安庆碧盈房地产开发有限公司	向先发	大桥街道办事处	王春久
6973	安庆苏宁智慧广场	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积53万平方米，建设苏宁广场商业综合楼、道路等配套设施	40.00	14.00	14.00	商业基坑土方开挖基本完成，13栋楼主体结构封顶	商业主体结构封顶	苏宁置业集团有限公司	楼晓君	龙狮桥乡政府	曹斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6974	安庆弘阳广场商业综合体项目	现代服务业	安庆宜秀区	总建筑面积37.6万平方米，建设自持大型体验式商业综合体及配套设施	39.80	3.50	15.80	12栋正在建设	继续建设余下14栋及配套设施	安庆弘阳置业有限公司	程善文	宜秀经济开发区管委会	江存富
6975	皖西南快递和电商协同发展实验区项目	现代服务业	安庆大观区	总建设100万平方米，建设标准化仓储区、电商办公服务区、道路等配套工程，并建设标准化快递网点	35.00	9.28	6.00	仓储区建设	办公服务区完成	安庆市城西建设投资有限公司	郑贤进	大观新城建设管理局	汪和苟
6976	置地滨江CBD项目	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积18.8万平方米，建设写字楼等综合体	31.00	15.00	5.00	天玺一期、二期主体结构施工	天玺一期工程基本建成,天玺三期动工	安徽置地投资有限公司	周琦	龙狮桥乡政府	曹斌
6977	皖江四季商业中心	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积39.2万平方米，建设商业、住宅、道路绿化等	23.00	22.00	1.00	项目主体基本完工	项目竣工	安庆宜城投资有限公司	王庆扬	龙狮桥乡政府	曹斌
6978	安庆海吉星农产品物流园	现代服务业	安庆宜秀区	农产品核心交易及生活配套区、创业产业服务区及电商孵化产业区，配套建设道路、绿化等附属设施	22.00	4.09	8.70	一期建成并投产	开启二期建设	安庆海吉星农产品物流园有限公司	汪舟	大桥街道办事处	王春久
6979	安庆融创新宜东部新城项目	现代服务业	安庆宜秀区	总建筑面积约24.9万平方米，主要建设商业用房、幼儿园及配套用房等附属设施	18.80	6.74	7.80	正在建设	继续建设	安庆融创新宜置业有限公司	朱靓	宜秀经济开发区管委会	程善文
6980	绿地迎江世纪城商业项目	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积61万平方米，建设商务办公楼、星级酒店、春宜文化街、卖场等	18.00	6.12	3.50	春宜文化街在建	星级酒店基本建成	上海绿地集团安庆置业有限公司	张宏志	迎江区龙狮桥乡政府	王瑜
6981	望江云珠国际广场	现代服务业	安庆望江县	总建筑面积20.7万平方米，主要建设集购物、商贸、办公等为一体的商务中心及配套设施	15.13	11.65	2.50	部分商住楼主体工程完工	商务中心及配套设施建设	望江县文峰置业有限公司	童毛星	望江经济开发区管委会	纪光吉
6982	国建悦美购物公园	现代服务业	安庆怀宁县	总建筑面积15.3万平方米，建设建材检测及认证中心、泛家居全球体验馆、酒店、购物公园、公寓等	15.00	0.01	2.20	主体工程建设	部分完工	国建悦美（怀宁）置业有限责任公司	江宗梅	怀宁县住建局	张金节

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6983	太湖县国际购物中心	现代服务业	安庆太湖县	总建筑面积10万平方米，主要建设家居商场，玫瑰金街，地下工程等设施	15.00	6.45	1.00	家居商场主体完工	商场主体工程完工	上海红星美凯龙实业有限公司	范信	太湖县商务局	赵健
6984	广源书香里建设项目	现代服务业	安庆潜山市	总建筑面积21.41万平方米，建设住宅及商业用房等，配套建设道路、广场、给排水、供电及网络等相关附属设施	13.93	3.00	5.00	主体工程在建	部分主体工程完工	潜山市广源置业有限公司	王先结	潜山市住建局	孙金庆
6985	安庆会展中心PPP项目	现代服务业	安庆经开区	总建筑面积约10.2万平方米，新建展览区、会议区、停车场及其他附属配套设施等	13.50	6.94	6.56	展厅施工	建成使用	安庆经济技术开发区财政投资建设工程管理中心	尹炳红	安庆经开区管委会	汪建宁
6986	安庆综合保税区建设项目	现代服务业	安庆经开区	总建筑面积约0.59万平方米，新建内贸库、开闭所、道路等附属设施	11.41	2.47	3.00	基础施工	主体建设	安庆盛唐投资控股集团有限公司	王亮	安庆经开区管委会	汪建宁
6987	新城九号商业综合体项目	现代服务业	安庆宜秀区	总建筑面积19万平方米，主要建设商业用房、养老服务用房、文化活动中心及配套设施	11.39	1.60	5.58	主体工程正在建设	继续建设	安庆市新欣美房地产开发有限公司	刘如海	安庆市宜秀区北部新城建设管理局	吴传斗
6988	迎江区滨江首府商业中心	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积17万平方米，主要建设商业、住宅、道路绿化等	11.22	9.30	1.92	商业部分集成，主体工程基本完工	项目竣工	安庆高速地产开发有限公司	陶文胜	迎江区龙狮桥乡政府	邓伊梦
6989	安庆碧桂园一期商业项目	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积21.35万平方米，建设红星美凯龙全球家居生活广场、农贸市场、超市、垃圾中转站、LOFT商务办公楼	10.02	8.40	1.00	红星美凯龙全球家居生活广场建成，LOFT商务办公楼在建	主体基本完工	安庆碧桂园房地产开发公司	杨文杰	滨江街道办事处	胡锦涛
6990	贵澳安庆大数据农旅产业园项目	现代服务业	安庆大观区	总建筑面积46万平方米，建设智能玻璃连栋温室、绿化苗木、水电工程及园林绿化等基础设施	10.00	3.00	1.50	核心区建设	完成玻璃温室建设	安庆市贵澳农业发展有限公司	陶文高	海口镇政府	陈慧

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6991	国建悦美府二期	现代服务业	安庆怀宁县	总建筑面积15.048万平方米，新建住宅楼、商业用房、物业用房及养老用房等附属设施	8.00	2.20	1.20	主体工程建设	部分建筑封顶	国建悦美（怀宁）置业有限公司	江宗梅	怀宁县住建局	张金节
6992	潜山市天柱山龙潭河景区开发建设	现代服务业	安庆潜山市	建设万润服务区、龙潭河景区索道、埋怨岭隧道、东关游线及主峰景区步道提升工程、环天柱山连接线等	7.00	0.60	2.50	景区道路施工	完成索道站房及下站游客中心建设	天柱山旅游发展有限公司	张方	天柱山风景名胜区管委会	涂高生
6993	安徽中诺置业有限公司中诺恒太城	现代服务业	安庆潜山市	总建筑面积14.6万平方米，建设商贸综合体，配套道路广场、绿化、给排水、供电等公用工程	6.47	5.95	0.52	主体工程在建，部分封顶	竣工	安徽中诺置业有限公司	张国全	潜山市住建局	王先结
6994	中央新城四期	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积5.2万平方米，主要建设商业办公、酒店、停车位及配套基础设施	6.00	2.00	2.00	商业办公楼已建设至7层	商业办公楼基本完工	安徽雨润地华置业发展有限公司	杨善文	龙狮桥乡政府	曹斌
6995	国建悦美府一期	现代服务业	安庆怀宁县	总建筑面积9.99万平方米，新建住宅楼，配套建设商业用房及其他附属设施工程等	6.00	2.10	1.20	主体工程建设	部分完工	国建悦美（怀宁）置业有限公司	江宗梅	怀宁县住建局	张金节
6996	大观区富春综合体项目	现代服务业	安庆大观区	总建筑面积14.9万平方米，建设住宅、商业街及配套工程	5.50	3.69	0.50	商业中心在建	商业中心完工	安庆市城西建设投资有限公司	汪晓青	大观新城建设管理局	左青嵘
6997	百罗湾全国高校农业科研共享基地项目	现代服务业	安庆太湖县	建筑面积1.5万平方米，建设研究实验检测用房、农产品加工厂，购置相关设备，供排水、供电、生产道路等配套设施建设	5.30	2.90	2.00	茶叶加工厂和综合大楼竣工验收	建设民宿、康养及配套设施	安徽百罗湾生态农业发展有限公司	安徽百罗湾生态农业发展有限公司	天华镇政府	都旭超
6998	安庆市秦潭湖物流产业园	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积3.75万平方米，新建库房、道路、给排水等配套设施	5.00	2.90	1.50	3栋厂房的翻新工程完成	4栋厂房和办公楼主体工程建成	安庆市秦潭湖物流科技有限公司	陆恒	迎江经济开发区管委会	朱星星

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
6999	大观区乡村振兴智慧农业科技示范区项目	现代服务业	安庆大观区	总建筑面积2.3万平方米。建设农业全产业链大数据应用展示中心、农产品加工及物流示范区、湿地公园、种养加循环示范区	4.84	1.60	1.00	基础施工	部分完工	安庆市城西建设投资有限公司	戴峰	海口镇政府	魏学贤
7000	天盟·青桐湾及商业项目	现代服务业	安庆怀宁县	总建筑面积8.687万平方米，主要建设内容包括新建住宅楼，配套建设养老用房、物业用房、社区服务用房、商业用房及其他附属设施工程等	4.70	3.35	1.00	已完成项目备案等前期工作	部分完工	怀宁天盟置业有限公司	李金苗	怀宁县住建局	刘景瑞
7001	大别山彩虹谷(青云峡)旅游开发	现代服务业	安庆岳西县	总面积95万平方米，建设深河水库、旅游服务区、水力世界景观，配套建设供电、给排水、环保、消防设施和信息管理系统等	4.55	3.83	0.50	英山河服务区、大水车项目等工程施工	完成大水车等重点旅游项目	安徽青云峡旅游发展有限公司	储小康	岳西县文旅体局	王敢峰
7002	和顺盛晟阳光家园	现代服务业	安庆迎江区	建筑面积7.27万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、物业、车库、储藏室等配套工程	4.00	3.80	0.20	项目主体基本完工	项目竣工	安庆和顺房地产开发有限公司	石建洲	华中路街道办事处	张忠文
7003	同安府商业项目	现代服务业	安庆经开区	总建筑面积54.9万平方米，新建住宅楼、商业及物业管理、社区管理、养老服务等配套设施	3.92	3.05	0.87	基础施工	主体建设	安庆市金丰房地产开发有限公司	许乔	安庆经开区管委会	汪建宁
7004	潜山市官庄镇锦绣西岭康旅小镇	现代服务业	安庆潜山市	总建筑面积1.5万平方米，建设游客接待中心、疗养中心、疗养公寓、自理公寓等	3.70	0.65	0.50	区间道路在建	部分建成	潜山市西岭康旅发展有限公司	刘梅林	官庄镇政府	汪学军
7005	桐城大地农产品批发市场	现代服务业	安庆桐城市	总建筑面积6.5万平方米，建设屠宰加工中心、检验检测中心、电子结算中心、冷库及冷链物流、农产品物流配送中心、停车场等配套设施	3.00	2.22	0.78	主体工程施工	竣工建成	桐城市金邦市场管理有限公司	倪迎春	桐城经开区管委会	桂鹏
7006	迎江区世纪联华云珠广场	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积3.6万平方米，建设住宅、商业、物业、车库等配套工程	2.77	1.85	0.30	东边地块正在主体施工，西边地块道路施工已完成	东边地块施工完成	安庆市云珠房地产开发有限公司	童结红	宜城路街道办事处	李双葆
7007	小河口景区旅游开发项目	现代服务业	安庆岳西县	总建筑面积2.66万平方米，建设景区游客栈道、旅游度假酒店、生态养生区、亲子休闲区、文化实践基地等	2.00	0.85	0.20	探险公园民宿酒店在建	部分完工	岳西印象东方旅游发展公司	储亚仙	头陀镇政府	宋杏芳

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7008	年输送道路普通货物22000吨物流经营项目	现代服务业	安庆怀宁县	总建筑面积0.97万平方米，新建库房、办公生活用房、辅助用房及其它附属工程	1.52	0.70	0.50	主体工程建设	部分完工	安庆茶岭速达物流有限公司	程再兴	茶岭镇政府	汪宝生
7009	健康体检综合管理中心项目	现代服务业	安庆经开区	租赁5千平方米新昌大厦部分楼层，购置CT，彩超、核磁共振等医疗器械90台(套)，建设健康体检综合管理中心	1.10	0.95	0.15	装修施工	设备基本到位	安庆安馨综合门诊部有限公司	汪勇	安庆经开区管委会	汪建宁
7010	潜山市大别山农产品电子商务与物流聚集区	现代服务业	安庆潜山市	总建筑面积4.8万平方米，主要建设普通仓储区、气调保鲜冷藏库、加工包装区、综合办公区等，配套附属设施	1.10	0.98	0.10	正在桩基施工	主体工程基本完工	潜山和沐物流有限公司	黄海洲	潜山经济开发区管委会	余永灿
7011	望江县新经济产业园	创新能力	安庆望江县	总建筑面积4万平方米，建设新经济创业园、新商业体验基地等，培育以互联网、新能源、新材料、新制造为主导的新经济产业	15.00	1.40	5.00	基础施工	厂房及配套设施建设	安徽颐居置业有限公司	方文军	望江经济开发区管委会	何常春
7012	安庆联誉智慧物流中心项目	创新能力	安庆大观区	建筑面积15万平方米。建设大数据中心、智慧园区、智慧仓储、智慧平台等	15.00	1.30	2.50	基础施工	主体建设	安庆联誉智慧物流科技有限公司	程卫东	大观新城建设管理局	汪和苟
7013	智能充换电柜先进制造及数据运营中心项目	创新能力	安庆经开区	建设数据运营中心，研发及生产20万台智能充换电柜及电池PACK，一次性规划、建设厂房附属配套设施及水电道路设施若干	10.00	0.01	3.00	基础施工	打造两轮租车出行平台和能源补给平台	智行新能科技（安徽）有限公司	李学军	安庆经开区管委会	汪建宁
7014	秦潭湖装备制造科技园项目	创新能力	安庆迎江区	总建筑面积26.67万平方米，建设标准化厂房、管理用房等附属设施	6.55	4.90	0.50	启动区建成，定制区基础工程已完成	定制区基本建成	安庆市迎江区经济发展投资有限公司	李海勇	迎江经济开发区管委会	韩超
7015	大健康制造产业园项目	创新能力	安庆岳西县	总建筑面积5万平方米，建设标准化厂房、道路、排水、绿化亮化、供水、供电等附属设施	5.04	1.83	1.00	厂房主体施工	6栋厂房完工投入使用	岳西县开发区建设投资有限责任公司	刘少林	岳西经济开发区管委会	孟文俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7016	安徽太湖经济开发区功能膜新材料产业园(孵化基地)建设工程	创新能力	安庆太湖县	厂房建筑面积14.9万平方米，建设厂区围墙、门卫室、道路、绿化、供配电、给排水等工程	4.97	0.01	2.80	标准化厂房开工建设	完成标准化厂房主体建设	安徽太湖经济开发区投资开发有限公司	陈骞	太湖县发改委	朋腾
7017	安徽省安庆市长三角环保产业科技创新服务平台项目	创新能力	安庆大观区	总建筑面积6.7万平方米，包括环保工程技术中心、实验室、学生公寓、环保企业研发孵化中心及附属设施	4.32	1.40	1.00	主体施工	项目主体结构建设	安庆市观成科技有限公司	汪晓青	大观新城建设管理局	左青嵘
7018	安庆市皖西南区域智慧供应链管理 & 综合服务平台项目	创新能力	安庆大观区	总建设面积10.9万平方米，分别建设智能云仓、智慧托管中心、供应链金融中心	4.02	2.25	1.00	智能云仓主体施工	完成云仓主体建设	安庆市观成科技有限公司	汪晓青	大观新城建设管理局	汪和苟
7019	迎江高新技术产业园	创新能力	安庆迎江区	总建筑面积约4万平方米，项目进行标准化厂房建设，配套建设办公、水、电、气等辅助设施	2.82	1.30	1.50	部分厂房基本完工	继续建设	安庆依江产业投资有限公司	谢菁	迎江经济开发区管委会	韩超
7020	直流变频空调轴承自动化生产线建设项目	创新能力	安庆怀宁县	总建筑面积4.5万平方米，新建厂房、仓库及配套用房等附属设施	2.00	1.00	1.00	厂房等工程施工	竣工投产	安徽银球轴承有限公司	胡永朋	怀宁经开区管委会	黄一林
7021	安庆市迎江区数字经济产业园	创新能力	安庆迎江区	总建筑面积约6.1万平方米，建设房屋以及道路绿化等相关配套工程	1.60	0.52	1.00	主体工程施工	主体工程基本完工	安庆依江产业投资有限公司	谢菁	迎江经济开发区管委会	韩超
7022	特色小红稻研发基地项目	创新能力	安庆宜秀区	建设稻虾共生区、稻鱼共生区、稻鳖共生区及育苗温室等配套设施	1.00	0.60	0.40	5000余亩小红稻已种植，温室大棚已建成	竣工投产	宇顺高科种业股份有限公司	汪梅平	罗岭镇政府	汪俊
7023	安庆市高新区山口片综合开发ppp项目	新型城镇化	安庆高新区	总面积约2105万平方米，建设研发大楼、科创中心、污水处理厂、污水泵站、停车场、道路、排水及管廊管架等工程	132.69	32.36	18.00	路基工程等施工	桥、路主体工程建设完成	安庆产业新城投资建设有限公司	王飞	安庆高新区管委会	李洪源



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7024	宜秀区北部新城基础设施建设	新型城镇化	安庆宜秀区	20平方公里水、电、路、气、道路加宽、黑化、绿化、管网等基础设施建设;12公里河道治理工程、地下管网建设等	30.00	9.75	3.40	已完成33公里路网建设及部分地下管网建设	完成部分道路加宽及排水系统建设	宜秀区北部新城建设管理局	刘如海	宜秀区政府	刘心兵
7025	安庆市沿江东路改建工程	新型城镇化	安庆迎江区	曙光路-联兴路，长约12.6公里，宽60米，双向八车道，（含减压井及沿江路综合管廊约11公里）	19.97	0.50	8.00	部分水泥搅拌桩、路面及路基拆除、管廊基坑完成	完成道路基础工程	安庆市重点工程处	程启令	安庆市住建局	郑家齐
7026	桐城东部新城安置点	新型城镇化	安庆桐城市	总建筑面积50.4万平方米，建设地下车库、停车位、幼儿园、配电房、小区配套道路和生活服务设施等	19.81	10.06	8.00	基础施工	主体工程完工	桐城市东部新城建设发展有限公司	徐洪建	桐城市住建局	徐彬
7027	安庆高新区山口片还建点工程	新型城镇化	安庆高新区	总建筑面积34.35万平方米，建设住宅、幼儿园、商业街等	16.00	2.68	2.00	住宅楼、商业街主体施工中	部分主体工程建成	安庆化工建设投资有限公司	陈秋霞	安庆高新区管委会	唐厚明
7028	望江县农村饮水安全巩固提升民生工程	新型城镇化	安庆望江县	新建工程3处，改造工程20处，新建管网长度3423千米、加压站3个	15.10	5.87	3.00	部分管网改造建成	加压站建设	望江县水利建设投资有限公司	曹敏	望江县水利局	王亚松
7029	潜山市源潭特色小镇工程	新型城镇化	安庆潜山市	总建筑面积约86万平方米，包括创业园标准化厂房、电商中心和交通物流中心、路网、垃圾中转库及园区风貌整治工程	11.37	5.70	1.71	完成可研批复	产业园路网建设	潜山市源潭建设投资有限公司	朱少峰	源潭镇政府	徐海洋
7030	怀宁县独秀乡村振兴示范区	新型城镇化	安庆怀宁县	建设内容包括建设产业振兴核心区、乡村振兴产业带（马拉松道）、独秀山公园、现代农业观光园、观音湖生态湿地公园及环湖绿道、花卉种植示范区、黄墩镇区环境整治等	10.67	5.55	1.80	三中心等基础设施建设	完成三中心建设和配套路网工程建设	怀宁县交通建设发展有限责任公司	谢忠律	怀宁县重点工程建设中心	潘晓久
7031	安庆市宜秀食品产业园	新型城镇化	安庆宜秀区	建设园区道路水、电、气、通讯等配套设施	10.00	2.11	2.15	已完成三通一平、园区部分道路的建设	完成周边道路修建	安庆大桥建设投资有限公司	卢伟明	宜秀经济开发区建设局	王玉清
7032	太湖县全域旅游基础设施建设	新型城镇化	安庆太湖县	总建筑面积5万平方米，主要建设景区连接线风貌整治、雕塑小品、旅游码头，游客综合服务中心等	8.60	5.85	2.00	旅游码头、服务中心等部分工程完工	主体工程建成	安徽花亭湖旅游发展有限公司	盛国新	太湖县文化旅游体育局	甘长川

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7033	怀宁县城北水厂给水建设工程(一期)	新型城镇化	安庆怀宁县	建设水厂一座，18公里供水管道	7.85	0.80	1.60	主体工程建设	部分完工	怀宁县重点工程建设中心	徐鹏飞	怀宁县住建局	刘景瑞
7034	宜秀区还建房工程	新型城镇化	安庆宜秀区	建筑面积约18万平方米，建设安置房、商业用房、水电等配套用房，周边环境综合治理、道路建设以及配套市政绿化等附属工程	7.50	4.20	1.50	已完成三通一平建设，正在建设安置房	部分安置房封顶	安庆宜秀经开区经发局	王硕	宜秀经济开发区管委会	程善文
7035	怀宁县高河老城及高岭路城中村拆迁安置工程	新型城镇化	安庆怀宁县	新建安置房18.81万平方米，配套建设道路、绿化、供水、供电及消防附属设施	6.61	4.60	1.10	安置房施工	安置房基本完工	怀宁县津宁城市发展有限公司	陈一淼	怀宁县住建局	刘景瑞
7036	安置区建设项目	新型城镇化	安庆岳西县	总建筑面积约3万平方米，迁建安置711户。实施叶畈安置区、学前路安置区、大屋一心安置区、查湾安置区、岳菖路安置区、映山红大酒店安置区	5.79	2.02	1.21	基础施工	部分安置小区主体建设	皖岳集团	陈斌	岳西县重点工程建管中心	施跃平
7037	安徽省安庆市大观西片基础设施完善项目	新型城镇化	安庆大观区	完善建设区域内26千米的小、支路，沿路修建供水供电供气及高压蒸汽管廊、完善铁路沿线排水设施、绿化、及停车位等	5.70	1.80	2.00	迎宾西路建成	完成部分管网改造	安庆市城西建设投资有限公司	戴峰	大观新城建设管理局	汪和苟
7038	潜山经济开发区主次干道黑色化综合改造一期工程	新型城镇化	安庆潜山市	道路长度17.244公里，改造内容为路面黑色化改造、人行道改造提升、管网提升修复、绿化提升、亮化提升等	5.19	0.05	1.50	路基基层正在施工	完成梅河路、青龙路等道路黑色化改造	潜山经济开发区投资发展有限公司	余灿春	潜山经济开发区管委会	余永灿
7039	贯通外环南路、S246,规划建设长河三桥至长河二桥生态、休闲、旅游廊道	新型城镇化	安庆太湖县	新建东河路（长河三桥至外环北路）长度为2.23千米；新建生态、休闲、旅游廊道1条	5.10	0.17	3.50	基础施工	部分道路完工	太湖县市政公用事业管理中心	张开健	太湖县住建局	柴旺喜
7040	望江经开区热电联供项目	新型城镇化	安庆望江县	建设3台150吨/小时燃煤锅炉配2台1.5万千瓦背压发电机组	4.88	2.23	2.50	厂房及配套设施建设	厂房主体工程完工	宁波热电集团	陈向阳	望江经济开发区管委会	纪光吉

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7041	机场改扩建项目	新型城镇化	安庆宜秀区	改造现航站楼为货运站和特种车库，扩建2个C类机位站坪，新建1.39万平方米航站楼，配套建设空管、供电、供水等	4.55	3.61	0.90	航站楼扩建工程完工	主体工程完工	安庆市重点工程处	贺扬	安庆市发改委	汪崴
7042	清泉、皂畈安置区及经一路项目	新型城镇化	安庆岳西县	清泉安置区：总建筑面积77386平方米。皂畈安置区：总建筑面积84697平方米。新建经一路道路长433米，宽20米	3.65	0.88	1.35	部分工程主体施工	完成清泉安置区及经一路等部分建设任务	岳西县住建局	汪球	岳西县纪委监委	汪云波
7043	潜山市高铁站前广场建设	新型城镇化	安庆潜山市	规划建设面积6.16万平方米，建设高架落客匝道桥、站前景观广场、公交及大巴停车场、地下车库等，配套相关设施	3.00	1.30	1.70	正在进行桩基等基础工程施工	竣工	潜山市交通局	叶小兵	潜山市政府	赵伟
7044	市民广场建设(映山红公园)	新型城镇化	安庆岳西县	总建筑面积3万平方米，建设市民广场及附属设施	3.00	1.27	1.73	A区人防工程桩基完工，进行地下室停车场底板施工，中洲河挡墙施工	竣工	岳西县重点工程建管中心	王传生	岳西县政府	何斌
7045	安庆市一水厂二期工程	新型城镇化	安庆大观区	扩建取水及净水厂10万立方米/天，新建深度处理20万立方米/天，配套供水管网14.7千米等	2.54	0.15	1.00	开工建设	部分工程完工	安庆供水集团公司	游桂林	安庆市城市管理局	朱兴华
7046	安庆市宜秀区大桥街道眉山村还建点	新型城镇化	安庆宜秀区	总建筑面积10.6万平方米，一期建设住宅16栋、公共配套用房；二期建设12栋	2.50	1.62	0.88	一期16栋部分封顶，二期正在建设	主体工程完工	大桥街道办事处	咎江潮	宜秀区发改委	王春久
7047	市委党校改扩建工程	新型城镇化	安庆宜秀区	总建筑面积约6.15万平方米，建设教学楼，宿舍楼、报告厅、图书信息楼、食堂和室内运动场	2.20	1.54	0.66	主体施工	主体工程完工	安庆市委党校	陆天平	宜秀区政府	储彩琴
7048	宜秀经济开发区新建、灾后重建城市防涝配套设施综合整治工程【新建、灾后重建】	新型城镇化	安庆宜秀区	大寨河和谷桥河11座截污闸升级改造；7.1公里河道清淤疏浚；21个排水口智能监测系统建设；九塘西路、中山大道下穿桥和A-15地块同庆南苑东部3处严重积涝点整治	1.80	0.30	1.50	已完成11座截污闸升级改造	完成建设	安庆大桥建设投资有限公司	杨泽	宜秀开发区管委会	王玉清

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7049	怀宁县石牌戏曲文化特色小镇X080(黄梅大道~宜塘路)道排工程	新型城镇化	安庆怀宁县	建设总长4.562公里，路幅宽度24米	1.80	1.43	0.30	路基施工	部分完工	怀宁县重点工程建设中心	徐鹏飞	怀宁县重点工程建设中心	潘晓久
7050	潜山市纬一路二期(南岳路至华瑞路段)建设工程	新型城镇化	安庆潜山市	路线全长1618.071米，双向六车道，设计行车速度40公里/小时，道路红线宽度40米，新建桥梁一座，全长126.04米	1.71	0.80	0.80	主体工程在建	主体工程基本完工	潜山市住建局	刘会正	潜山市政府	徐郑生
7051	大南门周边老旧小区改造	新型城镇化	安庆迎江区	对216栋老旧小区进行改造，主要改造小区墙体外立面、区间道路、景观绿化、路灯照明、地下管网等	1.70	0.75	0.85	已完成雨污管道改造2.4万米，内墙涂料粉刷8.3万平方米	主体工程部分完工	安庆市滨江城市建设发展有限公司	汪千辉	迎江区住建交通局	江龙山
7052	大观老工业区石化片区市政设施改造双修项目	新型城镇化	安庆大观区	市政道路总长约为11.37公里，主要建设道路工程、排水工程、管线综合、交通工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程、建筑工程、消防工程、环卫工程及附属设施组成	1.60	1.45	0.25	蔡山路施工中	竣工	大观市政工程公司	吴玮	大观市政工程处	胡勇
7053	天然气管网建设工程	新型城镇化	安庆迎江区	建设市政中压管网100公里，包括续建工程量约33公里；新建工程量约67公里。管网改造10公里，民用燃气项目配套安装6万户以上	1.50	0.30	0.50	已建成10公里	完成平湖路、高新区山口片区的所有管网	安庆港华燃气有限公司	何族兴	人民路街道办事处	张翔
7054	王岭水电站改扩建工程	新型城镇化	安庆岳西县	新建大坝、隧洞、机房、35KV线路等，增加水电装机容量8000KW	1.28	0.88	0.20	完成主洞及支洞开挖	部分完工	岳西县国有水电有限公司	孟宪廷	岳西县政府	董伟
7055	太湖县城镇生活垃圾处理设施建设	新型城镇化	安庆太湖县	新建垃圾转运站19座及配套垃圾转运车、吸污车等；配置城镇环卫作业车辆；新建环卫基地1座及配套环卫数字化指挥系统	1.24	1.05	0.10	购置了相关设施设备及环卫作业车辆	环卫基地建设	太湖县富强城市管理服务有限公司	黄素锋	太湖县城市管理局	詹志强
7056	大观老工业区老旧小区石化片综合改造项目	新型城镇化	安庆大观区	改造7处186栋老旧小区楼，共7663户，建筑面积48万平方米	1.11	1.02	0.11	石化三村施工	竣工	大观市政工程公司	吴玮	大观市政工程处	胡勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7057	安庆市迎江区新洲乡乡村振兴建设项目	新型城镇化	安庆迎江区	移栽树木，建设安置房、大棚、道路拓宽、桥梁加固等生态宜居搬迁工程、乡村产业发展工程和农村基础设施建设工程	1.10	0.01	0.20	安置区工程正在外墙、屋顶及室内装饰施工	安置房部分建成	安庆市江心宝岛农业投资有限责任公司	吴黎锋	新洲乡政府	张中亚
7058	潜山市高铁新区防洪排涝工程	新型城镇化	安庆潜山市	修建整治沟渠13.4km，建设两座蓄水坝和涵闸四座，改造东店支渠进水闸一座，新建高铁新区排涝站一座(自排与机排结合)，总装机功率1420kW	1.06	0.01	0.32	部分工程完工	完成泵站主体工程及沟渠开挖1.7km	潜山市水利局	黄可	潜山市政府	赵伟
7059	安庆市大观区广成圩北闸站工程	新型城镇化	安庆大观区	新建广成圩北闸站、培文站，总装机容量为4290kw，其中北闸站装机5台共3550kw，培文站装机4台共740kw	1.04	0.20	0.60	北闸站主体施工	竣工投产	大观区水利局	严盛平	大观区政府	陈慧
7060	大观区农村道路扩面延伸工程	新型城镇化	安庆大观区	扩面延伸道路总长40.978公里，采用四级公路标准，主要建设内容包括路基、路面工程、拆迁征地及其他附属工程	1.04	0.97	0.08	海口段施工	竣工投产	海口镇政府	魏学贤	大观区交通局	张敬民
7061	2020年度美丽乡村建设工程	新型城镇化	安庆岳西县	开展20个省级中心村、6个市级中心村建设	1.01	0.80	0.21	基础施工	完成全部建设任务	岳西县农业农村局	王业彬	岳西县政府	许洪斌
7062	S246太湖至望江公路太湖段改建工程	交通	安庆太湖县	新建改建41.3公里一级公路	23.00	10.80	6.00	正在施工挖填方、路基工程、桥梁涵洞	完成全线路基及一期工程基层施工	太湖县交通局	杨溢	太湖县交通局	黄东升
7063	S211太湖至望江一级公路	交通	安庆望江县	建设总长47.4公里，路幅宽度40米的一级公路	16.72	6.17	4.00	路基、桥涵基础建设	路面工程基本完工	望江县交通建设投资有限公司	程金松	望江县交通局	肖远鹏
7064	G347望江至宿松一级路工程	交通	安庆望江县	建设总长13.9公里，路幅宽度24.5米的一级公路	9.38	7.90	2.00	部分路段建成，杨湾河特大桥、华阳河大桥主体建设	杨湾河特大桥、华阳河大桥主体完成	望江县交通建设投资有限公司	程金松	望江县交通局	肖远鹏
7065	S238怀宁段公路改建工程二期	交通	安庆怀宁县	全长19.524公里，双向四车道一级公路，路基宽度为24.5米，沥青混凝土路面	8.64	5.20	3.44	道班施工	竣工建成	怀宁县交通建设发展有限责任公司	谢忠律	怀宁县交通运输局	王立新

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7066	S342梅城至油坝段改建工程(潜山县城至合安九高铁潜山南站快速通道)	交通	安庆潜山市	双向六车道一级公路，全长7.45公里	6.52	1.90	4.62	桥涵、路基施工	竣工	潜山市交通运输局	吴功新	潜山市政府	赵伟
7067	G35济广高速武昌湖互通至S211、S212连接线	交通	安庆望江县	建设总长15.43公里，路幅宽度35米的一级公路	5.85	1.75	2.50	路基、桥涵建设	路基、小桥涵基本完成	望江县交通建设投资有限公司	程金松	望江县交通局	肖远鹏
7068	望江县花凉亭灌区综合改造工程	水利	安庆望江县	改造渠道53.86km，节制闸13座、泄洪闸6座	12.91	5.70	1.00	北干渠除险加固工程基本完工	部分节制闸建成	望江县水利建设投资有限公司	曹敏	望江县水利局	王亚松
7069	太湖县长河干流水环境整治工程	水利	安庆太湖县	河道疏浚10千米，新建拦河堰8.5千米，河道生态护坡，岸坡防护景观建设以及配套穿堤涵等建筑物等	5.10	3.58	1.50	已完成河道疏浚8千米	完成拦河堰主体工程	福建省水利水电工程局有限公司	张本达	太湖县水利局	王海平
7070	香榧基地建设项目	农林	安庆岳西县	建设4万亩香榧基地，配套建设道路、水、电、排水等工程	4.40	0.50	1.00	基础施工	完成1万亩香榧基地建设任务	皖岳集团	胡新生	岳西县林业局	许洪斌
7071	桐城市新渡镇香山村年出栏30万头生猪项目	农林	安庆桐城市	建设存栏1.2万头父母代猪场，1500头祖代母猪场，150头公猪场，年提供优质商品猪30万头	2.48	0.58	1.00	基础施工	建成部分养殖场	桐城市新六农牧科技有限公司	支道生	桐城市农业农村局	俞春正
7072	岳西县青天乡晨安生态养殖场项目	农林	安庆岳西县	建设种猪性能测定站、疾病监测化验室及办公用房、肉产品加工车间、有机肥生产车间等，购置加工、检测、运输、环保、输变电等设备100台	2.20	0.72	1.20	猪舍在建	一期猪舍及相关设施建成投产	安徽晨安畜牧科技有限公司	王业彬	岳西县农业农村局	查盛生许洪斌

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7073	怀宁县2020年度高标准农田建设及农田水利最后一公里项目	农林	安庆怀宁县	建设4.5万亩高标准农田，5.49万亩农田水利最后一公里	1.27	0.67	0.50	主体工程建设	部分建成	怀宁县农业农村局	谢厚如	怀宁县农业农村局	谢厚如
7074	潜山市雪湖片区水系综合整治项目	生态环保	安庆潜山市	总占地面积87.6公顷，主要建设历史文化休闲区、历史文化古街区、水系涵养区等五个功能区	16.26	9.00	3.00	主体工程在建	部分建成	潜山市城市建设项目管理有限公司	邓节华	潜山市住建局	王先结
7075	太湖县城乡环卫一体化PPP项目	生态环保	安庆太湖县	购置各类垃圾桶51万个、建设村收集站及勾臂式垃圾收集箱2864座（个）、各类垃圾收集、转运车辆3800辆，购置非机动打捞船16艘	9.80	6.40	2.50	购置相关环卫车辆等	基本完成县域内垃圾收集点	徐州徐工环境技术有限公司与上海博德尔环卫集团有限公司联合体	汪峰	太湖县城管执法局	詹志强
7076	潜山市乡镇生活污水治理工程	生态环保	安庆潜山市	新建15个镇区的污水收集管道系统及14个镇区的污水处理厂站、162个中心村生活污水处理系统，规划污水日处理2.73万立方米	7.14	1.20	0.48	14个乡镇镇区污水处理设施建成，11个乡镇配套污水管网在建	完成11个乡镇的配套污水收集管网建设	安庆市潜山市生态环境分局	金柳青	潜山市政府	徐郑生
7077	岳西县店前滨河新区店前河综合治理建设项目	生态环保	安庆岳西县	建设滨河西路5.4公里，滨河东路4.5公里，跨河桥2座，拦水坝2座，西路防洪堤5.4公里，同步实施绿化、亮化工程等	6.50	2.10	1.50	基础施工	完成滨河西路扫尾、白鹿桥主体建设	皖岳集团	王智平	岳西县店前镇政府	程松树
7078	桐城市农村生活污水处理项目	生态环保	安庆桐城市	总建筑面积6万平方米，建设日处理12400吨的污水处理厂	6.28	4.70	1.58	大关镇等3座污水处理厂在建	竣工建成	桐城市建设投资发展有限责任公司	胡来胜	桐城市政府	陈先锋

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7079	安庆市静脉产业园(一期)PPP项目一危险废物处理中心项目	生态环保	安庆高新区	总建筑面积9020.95平方米，建设危险废物处理中心、有机废弃物处理中心、配套园区污水处理厂等。年处理餐厨垃圾80000吨	4.00	3.50	0.50	危险废物处理中心部分主体工程建成	项目竣工验收	安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司	鲍利	安庆市环保局	姜奎堂
7080	安庆市大观区江豚保护区生态修复及污染治理项目	生态环保	安庆大观区	海口镇广成圩、培文圩和跃进圩13.2km水体生态环境综合治理、域内江豚迁地保护基地，长江驳岸生态构建与复绿	3.88	2.10	0.80	广成圩治理	完成广成圩环境治理	安庆市鑫海建设投资有限公司	李曙光	海口镇政府	魏学贤
7081	安庆皖能中科生活垃圾焚烧发电1号炉、2号炉环保提标改造暨4号炉新建项目	生态环保	安庆高新区	总建筑面积3020平方米，建设1台600吨/天的机械炉排焚烧炉及其配套的烟气净化等辅助设施	3.31	3.03	0.27	4号炉技改主体工程建成	项目竣工投产	安庆皖能中科环保电力有限公司	胡兴	安庆高新区管委会	唐厚明
7082	大观区海口片区水生态环境综合治理	生态环保	安庆大观区	主要进行源头截污处理、现状污染治理和智慧水务平台建设。对水系周边进行源头截污处理；智慧水务平台建设，对区域水系进行动态监测	3.20	2.70	0.40	绿色廊道完成、水系治理施工	完成主要水系治理	安庆市城西建设投资有限公司	王信	海口镇政府	魏学贤
7083	怀宁县污水处理厂迁扩建项目(一期)	生态环保	安庆怀宁县	建设日处理污水4万吨及配套管网，准四类出水标准	2.72	0.01	1.00	管网建设	主体工程建设	怀宁县新型城镇化建设投资有限公司	陈一淼	怀宁县财政局	郝金龙
7084	望江县污水处理基础设施建设	生态环保	安庆望江县	涉及10个乡镇，共新建检查井3081座，建设主次管网94.862km，接户管网266.4km，新建提升泵站8座，提标改造总规模为6160立方米每天	2.69	0.01	1.00	部分乡镇污水管网已开工建设	乡镇污水收集管网建设	望江县城建设投资有限公司	王诗鹏	望江县环保局	吴晖
7085	迎江区沿江生态廊道及林业景观提升PPP项目	生态环保	安庆迎江区	对新洲乡、前江等沿长江内堤（安广江堤）打造十里长廊，包括通乡，环岛公路，码头景观带、长风乡低相林，八号套果林建设	1.56	1.10	0.40	码头、道路景观完成提升，经果林和景观林建设等各子项目进场施工	继续建设	迎江区农业农村局	王良万	迎江区政府	章洪海



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7086	潜山经济开发区污水管网改造建设工程	生态环保	安庆潜山市	清理疏通现有污水主次干管23.8千米，改造城市主次干道污水管道10.7千米等	1.38	1.20	0.10	已完成梅河路顶管工程	完成污水管网I、II标段的工程建设	潜山经济开发区投资发展有限公司	余灿春	潜山经济开发区管委会	余永灿
7087	安庆市大观区戏校河排涝除险整治工程	生态环保	安庆大观区	对戏校河实施综合治理，扩大排水容量，提升泄洪能力，进行箱涵清淤、拆建钢筋混凝土箱、改建入户主闸口及入湖溢流口各1处、新建承插口钢筋混凝土截污管、新建截污设施（智能）28套等	1.24	0.75	0.49	管网施工	主体建设	安庆市大观区重点工程建设处	胡勇	大观区政府	刘小平
7088	安庆市迎江区新洲乡水环境综合治理工程项目	生态环保	安庆迎江区	包括农村生活污水处理、河沟塘口清淤整治、活水补源水系连通、饮用水源隔离防护和环圩滩涂生态修复等五大工程	1.10	0.50	0.30	河沟塘口清淤整治	河沟塘口清淤整治基本完成	新洲乡政府	杨林江	迎江区政府	章洪海
7089	海军安庆医院新院区(上海同济医院安庆分院)建设项目	社会事业	安庆经开区	建筑面积15万平方米，建设住院部、门诊楼及办公楼等附属设施，设置1000张床位	9.38	6.72	2.00	主体施工	住院部、门诊等主体建成	安庆盛唐投资控股集团有限公司	王亮	安庆经开区管委会	汪建宁
7090	太湖县人民医院整体搬迁	社会事业	安庆太湖县	总建筑面积16.2万平方米，建设科研楼、办公楼、门诊楼及附属设施等	6.25	5.93	0.25	科研楼、办公楼、门诊楼主体建成，正进行内部装修	完成医用设备采购安装	太湖县人民医院	金怀昌	太湖县卫健委	王锋
7091	安庆市中医医院建设工程(二期)	社会事业	安庆宜秀区	总建筑面积约5万平方米，建设住院综合楼、医技楼以及后勤保障综合楼等	4.33	0.67	2.00	基础施工	主体施工	安庆市中医院	倪佳桐	安庆市卫健委	张卫
7092	怀宁县民办学校建设项目	社会事业	安庆怀宁县	总建筑面积20万平方米，新建幼儿园、小学、初中、高中及国际课程部	3.00	1.30	0.50	主体工程建设	部分教学楼建成	安徽华夏一德教育产业管理有限公司	程玉德	怀宁县教育局	王江波
7093	安庆圆梦新区科教园一期(安庆四中)建设项目	社会事业	安庆经开区	总建筑面积约3.4万平方米，新建教学、办公及后勤用房，配套绿化、道路及广场停车场等	1.94	0.01	0.60	基础施工	继续建设	安庆盛唐投资控股集团有限公司	王亮	安庆经开区管委会	秦毅

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7094	岳西县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目	社会事业	安庆岳西县	建筑面积约1.2万平方米，建设住院楼、综合楼、爱婴楼、医技楼、业务管理楼、配套建设停车场相关附属设施	1.50	0.52	0.60	县妇计中心整体搬迁项目一期综合楼前期工作已完成	完成一期综合楼主体建设	岳西县妇幼保健计划生育服务中心	汪为桥	岳西县卫健委	柯照华
7095	怀宁县人民医院妇儿分院及附属用房建设项目	社会事业	安庆怀宁县	总建筑面积约3.2万平方米，新建住院楼、医技综合楼及生活用房等附属设施，新增床位300张	1.44	0.77	0.67	主体工程施工	竣工建成	怀宁县人民医院	徐基明	怀宁县卫健委	郑陆武
7096	太湖县新城第三小学整体迁建项目	社会事业	安庆太湖县	总建筑面积7.7万平方米，主要建设教学楼、图书信息楼、艺体综合楼等	1.20	0.95	0.25	教学楼及督学楼主体工程建设	教学楼及督学楼主体工程完工	福建省天柱建设工程有限公司	刘正财	太湖县重点工程建设处	张开建
7097	潜山市优贝幼儿园	社会事业	安庆潜山市	总建筑面积4600平方米，建设4轨制12班幼儿园，包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，配套相关公用工程	1.01	0.60	0.30	主体工程在建	主体工程基本完工	潜山市优贝幼儿园有限公司	丁希林	天柱山旅游度假区管委会	余炳阳
7098	安庆市迎江区综合养老服务中心项目	社会事业	安庆迎江区	总建筑面积约2万平方米，建设养老公寓、接待服务业中心、介护中心和康疗中心，建设180个床位	1.00	0.50	0.30	养老公寓主体在建	养老公寓、服务业中心基本完工	安庆市滨江城市建设发展有限公司	汪千辉	龙狮桥乡政府	曹斌
7099	怀宁县石牌戏曲文化特色小镇	文化产业	安庆怀宁县	老街及名人故居修复、庆州河综合治理，非遗保护传承基地、戏曲博物馆、戏曲文化人才培训中心、石牌城区等基础设施建设	12.17	7.50	1.50	庆州河综合治理、石牌城区基础设施等基础设施建设	部分完工	安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司	余世俊	石牌镇政府	张智
7100	五横乡红色生态旅游小镇	文化产业	安庆宜秀区	建设杨白路沿线发展轴、特色休闲观光农业经济带、工匠陈列中心、邓稼先故里、花溪茶谷景区、中国秀园、龙云生态庄园和龙鳞生态园	11.00	0.68	4.96	部分道路已加宽、黑化及工匠陈列中心建设	完成特色休闲观光农业经济带	安庆市四灵山水旅游发展有限公司	余小兵	安庆宜秀区五横乡政府	杨江勤
7101	安徽泽龙国际文化创意产业园	文化产业	安庆岳西县	总建筑面积19万平方米，建设文化创意产业园，及道路、停车场、给排水等附属设施	10.00	2.53	1.80	基础施工	筑梦众创空间投入使用	安徽龙域文化发展有限公司	汪合意	岳西温泉经济开发区管委会	蒋汉西

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7102	年产1.2亿平方米环保包装新材料项目	文化产业	安庆桐城市	总建筑面积约7万平方米，建设标准化C级、B级净化车间，购置安装吹膜生产线10条，印刷、复合、分切、制袋等生产线10条	10.00	0.63	0.45	土地平整	继续建设	安徽金科新材料科技有限公司	桂祖武	桐城市科经局	桂祖武
7103	七彩五横两山理论实践区项目	文化产业	安庆宜秀区	新改扩建高标准生态有机茶园、特色花卉经果种植园、农业文化展示区等，进行凤凰河及自然村庄人居环境综合整治，配套建设生态停车场、道路、供水供电消防设施及其他辅助设施	8.20	0.67	4.80	正在建设	继续建设	安庆市四灵山水旅游发展有限公司	朱青	五横乡政府	杨江勤
7104	太湖县寺前禅文小镇	文化产业	安庆太湖县	建设朴园二期、拜石湖、拜石湖素斋馆、禅意民宿、电商创业园、中国花亭湖禅文化博物馆、中国花亭湖禅文研究院、中国花亭湖禅修中心、全民健身中心等等工程等	6.40	5.82	0.47	寺前全民健身中心开工建设	小镇入口景观节点提升及风貌改造	太湖县寺前镇政府	张文学	太湖县发改委	朋腾
7105	大观历史文化街区旅游开发	文化产业	安庆大观区	总建筑面积2.66万平方米，大观亭及大王庙景区和历史文化建筑群修缮，建设历史文化记忆体验馆、记忆文化墙及附属配套设施	5.11	1.45	0.50	完成3处文物修缮	历史文化记忆体验馆部分建成	大观区文旅局	江小兵	大观区政府	李力
7106	岳西县红色文化保护传承利用项目	文化产业	安庆岳西县	对岳西县40处革命类文物进行整体维修、内部展示利用、环境整治	5.00	0.40	0.50	基础施工	红二十八军军政旧址二期工程及展陈馆提升工程部分工程建成并对外开放	岳西县文旅体局	王敢峰	岳西县政府	程谦
7107	安徽桐城六尺巷片区(含宰相府、吴府)恢复与修缮工程	文化产业	安庆桐城市	总建筑面积90.6万平方米，建设六尺巷、张宰相府展览馆、吴氏府邸展览馆（含游客投资中心）、勺园九间楼景点、六尺巷客栈及附属工程	4.00	2.69	0.50	主体工程建设中	完成张府和吴府片区新建、修缮工程	桐城市文化旅游投资发展有限公司	施祥和	桐城市文化旅游体育局	伍建强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7108	司空大峡谷(司空禅峡)旅游开发	文化产业	安庆岳西县	总建筑面积2.6万平方米，建设游客接待中心、文化展示区、禅修中心；新建旅游公路5公里、步行道10公里、木栈道5公里、漂流道5公里，配套建设相关附属设施等	3.00	1.50	0.20	部分主体工程 施工	完善景区旅游基础设施及公共服务设施并对外运营	安徽司空禅峡白鹿苑旅游开发有限公司	王敢峰	岳西县文旅体局	程谦
7109	两弹元勋邓稼先故居红色旅游经典景区项目	文化产业	安庆宜秀区	打造党性教育、红色文化、革命传统、国防教育、文旅产业、创意文化基地，建设邓稼先党性教育中心、大型游客集散中心、高端民宿及相关附属配套设施	3.00	1.62	0.80	完成邓稼先党性教育中心建设	部分完工	五横乡政府	余小兵	宜秀区五横乡政府	陈杰南
7110	岳西县“四馆一中心”建设	文化产业	安庆岳西县	总建筑面积37255平方米，建设博物馆、图书馆、文化馆、档案馆、规划展示中心及地面人防指挥所等	2.75	1.42	1.20	图书馆进行墙体砌筑施工，文化馆、档案馆、博物馆进行一层结构施工，规划及人防中心进行地下室侧墙施工	工程完工(不含布展)	岳西县中岳公司	程学东	岳西县教育局	程谦
7111	项目名称改为大别山(岳西)体育中心项目	文化产业	安庆岳西县	建设国防科普研学基地、企业拓展训练基地、军事训练基地、景观宿营基地、全地形车越野观光、游客接待中心、梅岭民宿、巢湖源索道观光、大歇湾漂流等	2.00	0.10	0.20	基础施工	积极创建国家3A级旅游景区	安徽省慧岳同创旅游发展有限公司	王敢峰	岳西县文旅体局	程谦
7112	安庆市英王府旧址改造重建项目	文化产业	安庆迎江区	对英王府旧址实施改造、修复、重建，对内部文物壁画实施修复，修建游客服务中心和停车设施等	1.60	0.95	0.50	进行后院广场施工	继续建设	安庆市滨江城市建设发展有限公司	李海勇	宜城路街道办事处	张虹
7113	年产450万件环保包装项目	文化产业	安庆桐城市	总建筑面积1.2万平方米，建设生产厂房及配套办公用房，年产450万件环保包装	1.23	0.89	0.34	厂房主体施工	竣工投产	安徽前沿纸塑包装有限公司	姚四存	桐城市科经局	王奎
7114	年产5亿枚物联网标签项目	文化产业	安庆怀宁县	总建筑面积1.2万平方米。新建生产车间、办公楼及其他附属设施等	1.20	1.00	0.20	车间、办公楼等工程施工	竣工投产	安徽华哲标签科技有限公司	丁南侠	怀宁经开区管委会	黄一林

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7115	年产800万平方米高密度印制电路板、柔性线路板项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积约25万平方米，建设三个生产车间，购进全自动开料烘烤一体机、全自动涂布机等生产设备，年产450万平方米高密度多层线路板、150万平方米多层HDI板等产品	25.00		1.20	完成项目备案登记等前期工作	项目开工建设	安庆特创电子科技有限公司	赵会才	安庆经开区管委会	汪建宁
7116	安庆市民用无人驾驶航空试验基地(试验区)项目	战略性新兴产业	安庆岳西县	一期建设固定翼跑道及相关设施;旋翼及复合翼无人机起降区、充电区、机库、指挥控制中心、气象观测站等；配套建设科研用房2万平方米;购置无人机试验设备多台套；二期建设飞行服务中心、研发制造中心、检验检测中心、展示交易中心、教育培训中心、产学研用中心、孵化加速中心、适航审定中心等	20.00		2.00	开展招商活动，推进项目选址和用地报批等前期工作	初步建成试验基地(试验区)并投入使用	安徽皖岳投资集团有限公司	舒寒冰	岳西县发改委	程谦
7117	年产1GW高效单晶太阳能电池及组件项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	建设厂房及相关配套设施，其中厂房4.8万平方米，购置主要生产和研发设备预计为356台/套，其中进口设备预计66台/套，国产设备预计290台/套。	16.02		4.00	正在开展可研、环评、规划等手续办理	开工建设	中建材浚鑫（桐城）科技有限公司	桂林	桐城经开区管委会	桂鹏
7118	太阳能装备用光伏电池封装材料项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	建设6条年产600万平米太阳能装备用光伏电池封装材料深加工生产线，建设一条1200t/d全氧燃烧太阳能装备用基片玻璃生产线及相关配套设施、设备	15.33		6.00	备案、环评、规划、用地手续办理中	开工建设	中国建材桐城新能源材料有限公司	朱义龙	桐城经开区管委会	桂鹏
7119	安庆经开区电子核心研发制造产业园	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积约41.3万平方米，建设厂房、办公楼及相关附属配套设施等	10.80		2.00	完成项目立审批	项目开工建设	安庆皖江高科技投资发展有限公司	马春晨	安庆经开区管委会	汪建宁
7120	物料输送成套装备及成套工程自动化技术研发与产业化项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积11.55万平米，建设生产车间及其他辅助设施等，新增生产及检验检测设备309台（套），年产4000套智能化物料输送成套装备生产线	7.85		4.50	项目备案、规划、施工等手续已办理	开工建设	安徽攀登重工股份有限公司	高亚	桐城市科经局	王奎
7121	年产3.5亿只液体分配器自动化生产线项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	新建厂房约2万平方米，装修改造洁净厂房8000平方米，购置相关生产设备、检测及研发设备	5.00		2.00	完成备案等前期工作	部分厂房主体完工	安徽杰菲特包装科技有限公司	章留华	太湖经济开发区管委会	李勇洲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7122	5G网络基础设施建设项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	建设5G网络基础设施	5.00		0.75	完善前期手续	部分基站建成	中国电信安庆分公司	陈德启	安庆市数据资源管理局	王静
7123	智能移动机器人项目	战略性新兴产业	安庆经开区	租赁1.2万平方米厂房，购置升降机，评审室，自动化零部件专用检测设备及机器人试制及生产专用设备，年产200台教具及4000台套智能移动机器人	5.00		2.00	完成备案登记办理	项目开工建设	国汽朴津智能科技有限公司（安庆）有限公司	严刚	安庆经开区管委会	汪建宁
7124	环保能源高端装备制造产业园项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积5万平方米，新建大型压力容器车间、精加工车间及相关配套设施	4.00		0.60	建设标准化厂房及相关配套设施	项目开工建设	华力高科（安徽）环保能源有限公司	陈付友	安庆经开区管委会	汪建宁
7125	年产6万吨科技型、水性环保涂料生产项目	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积3万平方米，新建十条水性环保涂料生产线及管理用房、生产车间、技术中心、工程实验楼、仓库及其他附属设施等	3.45		1.80	项目已备案	开工建设	大使涂料（安徽）有限公司	戴仁兴	大观经济开发区管委会	程刚
7126	节能通风设备生产、食品机械配套生产	战略性新兴产业	安庆望江县	总建设面积1.8万平方米，新建两条半自动化电机安装流水线、及配套设施	3.10		0.70	已备案	厂房及配套设施建设	安徽达来电机有限公司	郑连玉	望江经济开发区管委会	何常春
7127	高端钢化膜生产项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	租赁、装修洁净厂房约1.6万平方米，购置精雕机及相关配套设备100台（套）	3.00		3.00	完成厂房租赁合同，开始设备采购选型	竣工投产	安徽巨泰视显光电有限公司	吴海林	太湖经济开发区管委会	李勇洲
7128	智能终端和设备制造项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	租用厂房2万平方米，租用配套用房5千平方米，购置国产设备50台套，进口设备10台套	3.00		1.80	备案手续已办理	开工建设	晨兴希姆通电子（桐城）有限公司	王奎	桐城经开区管委会	桂鹏
7129	新能源及节能环保材料研发生产项目	战略性新兴产业	安庆	建设新能源环保航空杯和新能源材料研发生产线	3.00		0.50	编制可研报告	开工建设	安庆市文昊新能源有限公司	王东	安庆经开区管委会	汪建宁
7130	占一科技年产3亿平方米特种胶粘带项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	建筑面积约2.5万平方米，建设生产车间、仓库、研发楼，购置涂布生产线10条、溶剂回收装备3套及其他配套设备	3.00		2.50	完成备案、设计等前期工作	完成生产车间及仓库等单体工程	太湖占一科技有限公司	占重光	太湖经济开发区管委会	李勇洲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7131	化学药物原料药及制剂项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积4.2万平方米，建设综合质检楼、综合制剂车间、动力中心、甲类仓库等，年产1050公斤利格列汀、1250公斤恩格列净、600公斤托法替布等多种化学原料药及制剂	2.60		1.90	土地平整、强夯中	项目开工, 办公楼、部分厂房及仓库等主体提供工程建成	安徽艾立德制药有限公司	王晓宇	安庆高新区管委会	李洪源
7132	PET功能性膜、PI胶带生产项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	建筑面积约1.7万平方米，建设生产用房、办公及配套用房，购置20条涂布生产线及环保等相关配套设备	2.50		2.00	完成备案、设计等前期工作	生产车间主体建成, 完成部分设备采购	太湖科诚新材料科技有限公司	徐志军	太湖经济开发区管委会	李勇洲
7133	安徽鼎旺医药有限公司原料药及高药理活性产品项目	战略性新兴产业	安庆高新区	建设生产车间、仓库、存储等主体及配套设	2.50		0.40	项目可研编制完成，已完成环境影响评价	项目开工建设, 车间、仓库等主体工程建设	安徽鼎旺医药有限公司	杨会来	安庆高新区经发局	李洪源
7134	年产170000吨湿电子化学品项目	战略性新兴产业	安庆高新区	建设年产4万吨剥离液等产品生产线，配套建设生产装置区、变配电所和产品罐区等组成和配套的公辅设施。购置11套生产装置，年产4万吨剥离液等产品	2.50		0.30	项目立项，土方平整	项目开工建设, 车间、仓库等主体工程建设	安徽达诚新材料有限公司	张飞飞	安庆高新区管委会	李洪源
7135	电线电缆、高端数据线及电器配件生产项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积3.67万平方米，建设电缆生产车间，无尘车间、装配生产车间，机加工车间等，购置相关生产、检测等设备，年产12万千米电线电缆、高端数据线及6000万套电器配件	2.50		1.20	完成项目备案等前期工作	项目开工建设	安徽宏锐科技有限公司	余天明	安庆经开区管委会	汪建宁
7136	汽车空气悬挂加速度传感器及配套工程建设项目	战略性新兴产业	安庆望江县	总建筑面积2.7万平方米，新建汽车空气悬挂加速度传感器生产线5条及厂房、车间等配套设施，年产200万套度传感器	2.50		1.00	项目已备案	厂房及生产线建设	安徽博泰电路科技股份有限公司	常彬	望江县科经局	廖荣刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7137	曙光新材料制造产业基地项目	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积1.36万平方米，新建厂房、综合楼、运输停车场及其他附属配套设施	2.49		1.00	项目已备案	开工建设	安庆市曙光新材料科技有限公司	吴虑	大观经济开发区管委会	程刚
7138	年产1000吨铁钼法甲醛催化剂和1万立方米VOCs氧化催化剂项目	战略性新兴产业	安庆高新区	新建办公楼、研发检测楼、2个合成车间及配套设施	2.43		1.20	场地平整、强夯	项目开工,部分主体工程建成	安徽曙光催化剂科技有限公司	余永发	安庆高新区管委会	李洪源
7139	年产2175吨有机化学品建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	新建三个有机化学品生产车间、仓库、动力中心、区域化验室及其他辅助设施，购置相应的生产机器及配套设施，年产2175吨有机化学品	2.39		0.30	项目立项完成	项目开工建设,车间、仓库等主体工程建设	普林斯（安庆）医药科技有限公司	王陆生	安庆高新区管委会	李洪源
7140	年产锰基类空气净化材料2000吨	战略性新兴产业	安庆望江县	总建筑面积2.4万平方米，新建空气净化材料生产线及厂房等配套设施，年产锰基类空气净化材料2000吨	2.30		1.00	项目已备案，土地已落实	开工建设	安徽科浦环保科技有限公司	柯结军	望江县科经局	廖荣刚
7141	年产10万套环保设备生产线项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积3.5万平方米，购置5条环保设备生产成套生产线，年产10万套环保设备	2.18		1.50	项目备案手续已办理	主体工程完工	安徽斯科布鲁环保科技有限公司	周永丽	桐城市科经局	王奎
7142	宏忆高性能SMC/BMC复合材料生产项目	战略性新兴产业	安庆怀宁县	总建筑面积1.08万平方米，新建厂房及配套用房等附属设施，建设高性能SMC/BMC复合材料生产线	2.10		0.75	已完成项目备案	开工建设	安徽省宏忆新型材料有限公司	王健健	怀宁经开区管委会	丁士宏
7143	电子检测仪器红外线测温仪激光测距仪生产项目	战略性新兴产业	安庆望江县	总建筑面积2万平方米，新建电子检测仪器、红外线测温仪生产线及辅助设施，年产墙体检测仪400万套、数显水平尺100万套、激光测距仪80万套	2.10		1.00	项目已备案	厂房及生产线建设	安徽昱晟电子有限公司	史海根	望江经济开发区管委会	何常春



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7144	高速解析灭菌残留的绿色环保易降解包装及材料生产线项目	战略性新兴产业	安庆宜秀区	总建筑面积4万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓库、仓储中心、其他附属设施，年产新型高速灭菌残留的绿色环保易降解包装15亿只	2.00		0.35	已完成项目备案手续	开工建设	安徽天润医用新材料有限公司	刘贺	宜秀经济开发区管委会	程善文
7145	医用包装新材料生产线项目	战略性新兴产业	安庆宜秀区	总建筑面积为4.8万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓储中心及其他附属设施	2.00		0.30	已完成项目备案手续	开工建设	安徽和美瑞医用包装材料有限公司	方忠于	宜秀经济开发区管委会	程善文
7146	搬迁升级改造6600t/a钼钨产品及6000t/a无卤阻燃剂项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积2.92万平方米，建设6600吨/年钼化工生产线一条；6000吨/年无卤阻燃剂生产线一条；600吨/年高纯钼粉生产线一条，购置相应的生产机器及配套设备	1.99		0.20	项目备案完成	项目开工建设,仓库、车间等主体工程建设	安庆市月铜钼业有限公司	徐生运	安庆高新区经发局	李洪源
7147	年产1万吨高纯生化溶剂及配套添加剂项目	战略性新兴产业	安庆高新区	总建筑面积3万平方米，建设生产厂房及配套设施，年产10000吨高纯生化溶剂	1.88		1.20	场地平整、强夯	项目开工,厂房、仓库等部分主体工程建成	安徽天地生命科技有限公司	毕方华	安庆高新区管委会	唐厚明
7148	轻型车用柴油机(LVD)活塞智能化锻造生产线项目	战略性新兴产业	安庆经开区	总建筑面积约1.66万平方米，购置进口热模锻压力机自动线、淬火回火自动线等设备，年产300万件LVD钢质活塞	1.60		0.60	完成项目备案登记等前期工作	项目开工建设	安徽安簧机械股份有限公司	黄乐明	安庆经开区管委会	汪建宁
7149	联环药业(安庆)有限公司原料药及制剂生产基地项目	战略性新兴产业	安庆高新区	新建原料药合成车间、原料药精干包车间、制剂车间及其他公辅设施，购置相应的生产机器及配套设备	1.51		0.30	项目立项完成	项目开工建设,车间、仓库等主体工程建设	联环药业（安庆）有限公司	王陆生	安庆高新区经发局	李洪源
7150	高速贴片机研发生产项目	战略性新兴产业	安庆经开区	生产专业、通用型全自动高速贴片机，年产贴片机180台	1.50		0.30	可研编制	开工建设	安徽腾创智能科技有限公司	蔡群	安庆经开区管委会	汪建宁

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7151	MOPP功能膜生产项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	租赁标准化厂房，购置功能膜生产线5条及辅助设备9台（套）	1.50		1.50	签订厂房租赁协议	竣工投产	安徽皖智达新材料科技有限公司	陈冰辉	太湖经济开发区管委会	李勇洲
7152	电子科技触摸屏生产制造项目	战略性新兴产业	安庆岳西县	租用7000平方米厂房和办公用房，建设0.96-15英寸电容触摸屏、玻璃Sensor、OGS、TP共计15条生产线	1.50		0.30	完成规划设计	完成厂房装修和部分设备进场	东莞市赛特博诚光学科技有限公司	何斌	岳西县经济开发区管委会	何斌
7153	年产18万件加热植物芯项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	利用现有厂房，建设年产600吨稠浆法薄片生产线1条、发烟芯材成型线1条、颗粒封口线18条、植物芯成型线10条、包装线6条	1.50		1.30	完成备案及设计等前期工作	设备购置安装完成	太湖集友广誉科技有限公司	杨江涛	太湖县科经信局	周立新
7154	康养医械及AI软件开发应用项目	战略性新兴产业	安庆经开区	租赁厂房2400平方米，购进康养医械零部件和机械、电气、AI软硬件和设备，建设康养医械及AI软件开发生产线，年产1万台康养医械	1.50		0.75	完成备案登记等前期工作	项目开工建设	安徽康达智能科技有限公司	疏秀琴	安庆经开区管委会	汪建宁
7155	恒发动动物药品及生物添加剂	战略性新兴产业	安庆潜山市	总建筑面积2万平方米，新建生产厂房、办公楼及配套用房等，购置设备100台（套），年产兽用药品及生物添加剂2000吨	1.50		0.50	正在办理土地规划相关手续	厂房等主体工程的建设	安徽恒发生物科技有限公司	丁维君	潜山经济开发区管委会	余永灿
7156	铁基合金新材料汽车零部件制品搬迁及智能化项目	战略性新兴产业	安庆经开区	新建厂房约3.2万平方米，引进铁基合金新材料汽车零部件制品生产线、购置涡流探伤机、导管数控车床等生产设备以及AGV小车、AR视觉检查系统等智能化设备，年新增气门座圈7700万只和气门导管4800万只	1.45		0.50	已完成备案登记等前期工作手续	项目开工建设	安庆帝伯粉末冶金有限公司	殷立平	安庆经开区管委会	汪建宁
7157	年产5000万平方米特种过滤膜支撑材项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	总建筑面积1.78万平方米，主要建设生产车间、研发中心、行政办公楼等，购买特种生产线、高压水泵等设备，年产5000万平方米RO膜、纳滤膜	1.42		1.00	项目已立项，正在办理能评和环评手续	主体工程部分完工	安徽清澜新材料科技有限公司	楼钱	迎江经济开发区管委会	程功
7158	年产10000吨环保涂料及助剂生产项目	战略性新兴产业	安庆大观区	总建筑面积为2.4万平方米，建设厂房、仓库、办公楼等其他附属配套设施	1.30		1.20	项目已备案	开工建设	菁彩新材料（安徽）有限公司	许逸贤	大观经济开发区管委会	程刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7159	100t/a高性能光电新材料提升改造建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	对现有厂房、加氢装置、控制室、配电室等进行提升改造，购置配套的生产机器及配套设备，年产100吨高性能光电新材料	1.27		0.40	项目立项完成	项目开工建设,车间、仓库等部分主体施工	安庆飞凯新材料有限公司	邱晓生	安庆高新区经发局	李洪源
7160	年产200台套新型环保运输机械设备生产线项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积约3万平方米，建设厂房2.4万平方米，购置主要生产设备200台（套），年产200台套新型环保运输机械设备	1.25		0.60	环评、规划、用地等前期手续办理中	主体工程施工	安徽瀚海环保科技有限公司	王奎	桐城经开区管委会	桂鹏
7161	医药中间体生产项目	战略性新兴产业	安庆高新区	建设医药中间体生产厂房及环保、安全相关辅工程，购置医药中间体生产机器、设备及环保、安全设备	1.20		0.50	项目完成备案	项目开工,生产车间、仓库等主体工程建设	安徽诺全药业有限公司	杨会来	安庆高新区管委会	唐厚明
7162	年产15000台(套)工业加湿器项目	战略性新兴产业	安庆经开区	租赁皖江高科厂房4300平方米，购置大型激光设备、折弯机等，建设加湿器生产线，年产工业加湿器15000套等	1.20		0.60	完成备案等前期手续办理	生产线初步搭建	安徽京宜泓环境科技有限公司	胡荣军	安庆经开区管委会	汪建宁
7163	年产5000台(套)智能扫码一体机生产线项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	建设生产厂房及配套用房1.4万平方米，购置国产设备484台套，进口设备85台套，年产5000台（套）智能扫码一体机	1.20		0.70	项目备案文件已经办理	主体工程开工	安徽中鸿智能装备有限公司	高亚	桐城经开区管委会	桂鹏
7164	年产32吨OLED显示材料建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	建设年产32吨OLED显示材料生产线，购置相应的生产机器及配套设备	1.12		0.40	项目备案完成	开工建设,车间、仓库等部分主体施工	安庆飞凯新材料有限公司	邱晓生	安庆高新区管委会	李洪源
7165	医疗应用高强高韧钛合金3D打印(增材制造)研发及技术改造	战略性新兴产业	安庆宜秀区	租标筑梦新区准化厂房2800平方米，建设数字化医疗技术研究所、3D打印材料技术研究所、3D打印工业化应用研究所和3D打印公共服务创新中心	1.10		0.20	已完成项目备案手续	开工建设	安徽筑梦三维智能制造研究院有限公司	王林	宜秀经济开发区管委会	程善文

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7166	年产5000吨环保型水性新材料项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积1.2万平方米，购置生产设备7套，年产5000吨环保型水性新材料	1.08		0.60	项目备案、规划、环评手续已经办理	开工建设	安徽恒永盛新材料有限公司	周永丽	桐城市科经局	王奎
7167	新型智能线材、管材设备研发生产项目	战略性新兴产业	安庆经开区	购置激光切割机、数控折弯机等生产及检测设备，年产约1070台线缆挤出机、线缆控制系统、高速绞线机等设备	1.05		0.20	可研编制	开工建设	科诺电工线缆设备（安庆）有限公司	李坤	安庆经开区管委会	汪建宁
7168	安徽金善化工科技有限公司医药中间体建设项目	战略性新兴产业	安庆高新区	建设年产1000吨4-氯丁酰氯、年产20吨伏立康唑及中间体的生产线，购置冷冻机组及其他公辅工程	1.05		0.30	项目完成备案	项目开工，生产车间、仓库等主体工程建设	安徽金善化工科技有限公司	张飞飞	安庆高新区管委会	唐厚明
7169	年产30亿只医疗灭菌包装生产线项目	战略性新兴产业	安庆宜秀区	总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓库等其他附属设施，年产30亿只医疗灭菌包装	1.02		0.25	已完成项目备案手续	开工建设	安徽康采恩医疗科技有限公司	龙道权	宜秀经济开发区管委会	程善文
7170	自动化高氧水溶合机智能制造项目	战略性新兴产业	安庆经开区	研发生产自动化高氧水溶合机及各类生产线机器人，年产5000台自动化高氧水溶合机	1.02		0.20	项目洽谈中	开工建设	安庆马斯克智能制造有限公司	王崧	安庆经开区管委会	汪建宁
7171	年产200套环保设备生产线项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	总建筑面积3300平方米，主要建设小仓库及附属设施，主要购买下料机、折弯机、移动式焊接机、螺纹镀锌管卷管机等设备，年产100套除尘和VOC处理设备和100套污水处理一体化设备	1.00		0.50	项目已立项，正在办理环评手续	项目开工建设	安徽品洁环保科技有限公司	祝学	迎江经济开发区管委会	储晓燕
7172	高效节能静音式发电机及发电机组生产制造建设项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	改扩建机加工、智能控制室、产品实验检测室及产品研发中心等建筑面积达1万平方米，购置车床、磨床、绕线机、工装台及检测实验仪器，新建发电机组装流水线2条及其他附属设备设施	1.00		1.00	完成备案、设计及合作协议	竣工投产	安徽福太发电机制造有限公司	陈国军	太湖经济开发区管委会	李勇洲
7173	年产500套智能化舰船厨房设备项目	战略性新兴产业	安庆宜秀区	总建筑面积2.67万平方米，建设生产区，仓储区、办公楼、研发实验楼及配套附属设施，从事舰船厨房电器，智能化烹饪设备的研发制造	1.00		0.15	已完成项目备案	开工建设	安徽森澜智能装备科技有限公司	王凌云	宜秀经济开发区管委会	程震

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7174	新能源电池智能装备生产项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积约1.2万平方米，新建生产车间、研发中心及生活保障等设施，新增研发、生产及测量设备及仪器50台（套），年产2百台套自动生产线、3百台套半自动设备、6千套工装治具、5万件零部件	1.00		0.60	项目备案手续办理完成	开工建设	安徽智森电子科技有限公司	王奎	桐城经开区管委会	桂鹏
7175	智慧用电安全云平台研发及电力产品制造项目	战略性新兴产业	安庆宜秀区	总建筑面积1.5万平方米，建设2栋标准化厂房、办公研发大楼，生产电力设备、智慧用电产品	1.00		0.18	完善项目前期准备工作	开工建设	安徽广能电力科技有限公司	胡益祥	宜秀经济开发区管委会	程善文
7176	年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目	战略性新兴产业	安庆宜秀区	建筑面积2570平方米，建设年产1500万平方米显示制造用光学级薄膜材料生产线	1.00		0.15	已完成项目备案手续	开工建设	安徽飞彦新材料科技有限公司	祝文豪	宜秀经济开发区管委会	程善文
7177	高温胶粘带生产项目	战略性新兴产业	安庆太湖县	洁净厂房装修改造，建设5条高温胶粘带生产线，购置涂布机、复卷机、分切机等各种生产设备	1.00		1.00	签订厂房租赁协议，完成备案等前期工作	竣工投产	太湖琼真新材料科技有限公司	吴玉珍	太湖经济开发区管委会	李勇洲
7178	年产500台(套)数控机床生产线项目	战略性新兴产业	安庆经开区	租赁老峰配套园厂房2134平方米，购置数控龙门加工中心、数控立式加工中心等设备，年产500台（套）数控机床	1.00		0.40	签订厂房租赁协议	项目开工建设	津田数控科技（安徽）有限公司	方钦	安庆经开区管委会	汪建宁
7179	帕威斯智能制造精密机械生产制造项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	改扩建3000平方米厂房，新建仓库及附属设施等，购置精密CNC、钻攻、普铣等设备，年产100吨精密机械零部件	1.00		1.00	项目已签约，完成立项手续	项目竣工投产	帕威斯智能制造（安徽）有限公司	张红伟	迎江经济开发区管委会	朱星星
7180	安庆市时俊表业有限公司高精密机械手表机芯及成表生产制造项目	战略性新兴产业	安庆迎江区	改扩建3000平方米厂房，新建清洁车间，购置雕铣机雕刻机、铣床等生产设备，年产20000个陀飞轮等高精密机械手表机芯及成表	1.00		1.00	项目已签约，完成立项手续	项目竣工投产	安庆市时俊表业有限公司	杨鸿生	迎江经济开发区管委会	朱星星
7181	年产1000台(套)自动化包装设备项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积6660平方米，其中生产厂房4000平方米，仓库及综合楼2660平方米，购置设备66台套	1.00		0.40	土地招拍挂	开工建设	安徽中一智能科技有限公司	戴先进	桐城市科经局	王奎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7182	桐城市年产100万台套智能交通装备生产线项目	战略性新兴产业	安庆桐城市	总建筑面积20000平方米，新建厂房、仓库、产品研发及附属设施用房，购置智能焊接机器人、激光切割机、折弯机、焊机等生产设备	1.00		0.50	土地招拍挂	开工建设	安徽恒达交安智能科技有限公司	张树	桐城市科经局	王奎
7183	望江温氏畜牧有限公司肉鸭养殖屠宰深加工一体化项目	传统产业升级改造	安庆望江县	总建筑面积3.5万平方米，新建养殖区、饲料厂、屠宰深加工及配套设施，年上市肉鸭4000万羽	17.00		4.00	项目已备案	饲料厂、屠宰深加工工厂入配套设施建设	望江温氏畜牧有限公司	史秀恒	望江县农业农村局	吴月圣
7184	年产1500万件塑料轨道设备装备项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积4.25万平方米。购置单螺杆挤出机、双螺杆挤出机、注塑机、板材挤出机、切板机等设备，年产1500万件塑料轨道装备	15.00		4.00	项目备案手续已办理	部分工程完工	安徽林胜轨道装备科技有限公司	姚四存	桐城市科经局	王奎
7185	年产240万件轻量化产品智能制造项目	传统产业升级改造	安庆经开区	租赁厂房4.5万平方米，购进激光切割机等设备，建设年产200万套汽车轻量化热成型产品和40万件液压成型产品	10.00		2.00	完成项目备案等前期工作	项目开工建设	朗贤轻量化科技（安庆）有限公司	方俊	安庆经开区管委会	汪建宁
7186	潜山经济开发区医药健康双创园标准化厂房	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建筑面积16.31万平方米，建设13幢标准化厂房，配套员工宿舍和商业用房等以及相关附属公用工程	7.50		2.00	初步设计已批复	部分厂房建成	潜山经济开发区投资发展有限公司	余灿春	潜山经济开发区管委会	余永灿
7187	潜山经济开发区源潭刷业高创新创业园标准化厂房	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建筑面积8.09万平方米，分二期建设，其中一期建设11栋，二期建设3栋、物流仓库1栋、办公综合楼1栋等，配套道路给排水环卫、绿化等公用工程	5.80		0.70	前期工作已完成	部分建成	源潭镇政府	徐海洋	潜山市科经局	方向明
7188	国宏年产2.5万吨高性能医卫应用新材料无纺布项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积26万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施，年产2.5万吨高性能医卫应用新材料	5.16		0.85	已完成项目备案	开工建设	安徽国宏新材料科技有限公司	温建敏	怀宁经开区招商局	丁士宏
7189	安庆大观区环保创新产业园及配套基础设施建设项目	传统产业升级改造	安庆大观区	建设环保创新产业园、停车场、公共管廊，园区及海口片区供水管网提升改造工程等	5.11		0.50	可研、环评已批复	开工建设	安庆市观达节能环保产业发展有限公司	汪辉	大观经济开发区管委会	程刚

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7190	依江光电产业园一期工程	传统产业升级改造	安庆迎江区	总建筑面积约15万平方米，主要建设园区单层厂房、多层厂房、办公楼、公共附属用房等	5.00		1.00	项目已完成立项和概念性规划，正在办理土地手续	项目开工建设	安庆依江产业投资有限公司	杨孝俊	迎江经济开发区管委会	吴锦
7191	年产1.5万吨棉纱线和200万件服装生产项目	传统产业升级改造	安庆望江县	总建设面积11.3万平方米，新建棉纱线、服装生产线及配套设施；年产1.5万吨棉纱线和200万件服装	5.00		1.50	完善前期工作	厂房及配套建设	望江县盛世纺织有限公司	焦伟	望江经济开发区管委会	邓结艳
7192	汽车结构件项目	传统产业升级改造	安庆经开区	租赁厂房7648平方米，购置冲压、焊接、工业机器人等车间自动化与智能化设备，引进新型智能EPR系统，年产2万台套汽车钣金冲压件、5000台套分总成焊接件及1.5万台套螺母焊接件	5.00		2.00	已完成厂房装修设计、测量和备案登记等前期工作	开工建设	安徽振华汽车部件有限责任公司	周毅	安庆经开区管委会	汪建宁
7193	怀宁县循环经济产业园(一期)建设项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积8.325万平方米，新建厂房及仓库等配套附属用房，建设环保设施、道路广场等	3.60		0.85	已完成项目备案，正在开展前期工作	开工建设	安徽德奥新循环经济产业园有限公司	方芳	怀宁经开区招商局	丁士宏
7194	环保纳米皮汽车装饰新材料项目	传统产业升级改造	安庆经开区	租赁菱北新能源配套产业园4号厂房，购买揉纹线、成检机等设备，建设2条纳米皮生产线，年产1000万米纳米皮	3.50		1.25	完成备案登记办理	项目开工建设	莱迪科斯（安庆）纳米皮有限公司	周方明	安庆经开区管委会	汪建宁
7195	新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目	传统产业升级改造	安庆迎江区	建筑面积6.14万平方米，新建4条线漂白脱脂棉水刺无纺布生产车间、2条线纤维素纤维复合水刺无纺布生产车间、制品车间和企业技术中心等	3.41		1.00	正在进行招标	漂白脱脂棉水刺无纺布生产车间基本建成	安庆华欣产业用布有限公司	倪俊龙	迎江区经信局	齐永强
7196	安庆市大观区智能制造产业园基础设施建设项目	传统产业升级改造	安庆大观区	总建筑面积约10万平方米，建设厂房、综合楼建筑、机动车库、非机动车库建筑及配电房等附属基础设施	3.22		1.50	可研、环评、规划已批复	开工建设	安庆市观达节能环保产业发展有限公司	吴金召	十里铺乡政府	刘喜喜
7197	鑫辰年产15亿只纸质食品包装容器项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积2.8万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施，年产15亿只纸质食品包装容器	3.10		1.05	已完成项目备案	主体工程建设	怀宁鑫辰纸塑有限公司	汪凤枝	怀宁经开区招商局	丁士宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7198	安庆市圆梦新区高端装备制造产业园	传统产业升级改造	安庆经开区	总建筑面积6.5万平米，建设标准化厂房及相关配套设施	2.80		1.00	完成项目审批工作	房建主体工程基本完工	安庆市老峰实业发展有限公司	汪永林	安庆经开区管委会	汪建宁
7199	安庆市双龙纸业有限公司年产10亿只纸质食品包装容器项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积2.3万平方米，新建标准化厂房、仓库、配套用房，设备购置安装，年产10亿只纸质食品包装容器	2.70		0.95	已完成项目备案	开工建设	安庆市双龙纸业有限公司	王生龙	怀宁经开区管委会	丁士宏
7200	安徽省新兴纸业有限公司年产10亿只纸质食品包装容器项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积2.3万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施，年产10亿只纸质食品包装容器	2.70		0.65	已完成项目立项	开工建设	安徽省新兴纸业有限公司	徐江河	怀宁县经开区招商局	丁士宏
7201	宏宇五洲一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	传统产业升级改造	安庆太湖县	新建厂房和仓库5000平方米，改造生产车间8000平方米，购置相关设备，建设一次性输注穿刺类医疗器械生产线	2.45		1.00	完成备案及设计等前期工作	完成生产车间改造，完成部分设备采购	安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司	张洪瑜	太湖县科经信局	周立新
7202	瑞贝达卫生用品智能制造工厂	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建筑面积2.1万平方米，建设生产厂房、办公楼及其他附属设施，年产94000万片卫生用品	2.35		0.50	推进前期工作	厂房等主体工程施工	安徽瑞贝达卫生用品有限公司	鲍国旺	潜山经济开发区管委会	余永灿
7203	年产4500吨生物降解塑料制品项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1.1万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施，年产4500吨生物降解塑料制品	2.25		0.75	已完成项目备案	主体施工	安徽省云淘新材料有限公司	汪云飞	怀宁经开区管委会	丁士宏
7204	中成年产3万吨新材料塑料制品项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1.3万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施，年产3万吨新材料塑料制品	2.20		0.65	开展前期工作	主体工程建设	安徽中成华道制塑有限责任公司	陈闯	怀宁经开区管委会	丁士宏
7205	柯尔年产1000吨一次性医用卫生材料项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积2万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施，年产1000吨一次性医用卫生材料	2.20		0.65	已完成项目备案	开工建设	安徽柯尔纸业有限公司	方玉霞	怀宁经开区招商局	丁士宏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7206	年处理300万吨矿山尾矿生产机制砂项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积2.5万平方米，新建厂房、配套用房、设备购置安装及其他附属设施工程等	2.20		0.55	已完成项目备案	开工建设	怀宁县明德新型建材有限公司	王惟庭	怀宁县住建局	刘景瑞
7207	年产3万吨池窑四分拉电子纱关键技术研发及产业化项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积2.2万平方米，新建厂房、仓库、办公及生活附属设施，购置单元窑、拉丝机、贵金属铂铑合金漏板、自动控制系统等生产设备	2.10		0.50	立项、可研、环评等手续办理中	开工建设	安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司	桂林	桐城市科经局	王奎
7208	安徽宝乐酒业有限公司年产1000吨健康果白酒项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1.2万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施，年产1000吨健康果白酒	2.00		0.55	已完成项目备案	开工建设	安徽宝乐酒业有限公司	李伟	怀宁县凉亭乡	丁文生
7209	食品新材料包装生产线项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	总建筑面积4.96万平方米，建设生产车间、办公楼、研发中心、实验室、倒班楼、仓储中心及其他附属设施	2.00		0.35	已完成项目备案手续	开工建设	安徽鑫顺新材料股份有限公司	汪俊	宜秀经济开发区管委会	程善文
7210	祺闾生产新型墙体材料制造项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积4万平方米，新建厂房、研发中心等附属设施	2.00		0.55	已完成项目备案	开工建设	安庆祺闾环保科技有限公司	郑云秀	怀宁经开区招商局	丁士宏
7211	水刺法卫生新材料项目	传统产业升级改造	安庆迎江区	改扩建约1万平方米厂房，主要建设小仓库及附属设施，主要购买德国斯宾宝梳理机、台湾日惟梳理机、台湾精通开清系统、西门子的伺服控制系统等生产设备，年产2500毫米幅宽直铺高杂水刺法无纺布	1.90		1.00	已完成项目立项，办理环评手续	开工建设	安徽澳森无纺布有限公司	陈贻虎	迎江区经信局	齐永强
7212	年产4.8万吨焊丝生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1.3万平方米，购置实心焊丝生产线两条，年产4.8万吨焊丝	1.75		0.50	项目备案手续已经办理	开工建设	安徽创想焊业有限公司	许来信	桐城市范岗镇政府	王奎
7213	全茗茶叶精加工及茶纤维新材料生产项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1万平方米，新建厂房、仓库、配套用房及其他附属等	1.65		0.55	已完成项目备案	开工建设	安徽全茗生物科技有限公司	徐甫丹	怀宁经开区招商局	丁士宏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7214	盛源工业擦拭纸生产项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1.6万平方米，新建标准化厂房、仓库、配套用房、设备购置安装及其他附属设施工程等	1.60		0.45	已完成项目备案	开工建设	安徽盛源昌纸塑制品有限公司	王转香	怀宁经开区招商局	丁士宏
7215	年产200万只智能分类垃圾桶及托盘项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	改建厂房1.63万平方米及电力设施等，购置设备27台套，年产200万只智能分类垃圾桶及托盘等	1.59		1.20	备案、建设许可、施工许可、环评批复、施工许可已办理	开工建设	安徽中科自动化股份有限公司	许来信	桐城市科经局	王奎
7216	热交换器项目	传统产业升级改造	安庆岳西县	建设公司总部大楼、人才公寓及厂房，建成热交换器生产线	1.53		0.50	完成规划设计	完成15000平方米厂房建设和设备订购	广东美博制冷设备有限公司	何斌	岳西经济开发区管委会	何斌
7217	年产7000吨气流纺棉纱及5000吨棉针织布项目	传统产业升级改造	安庆望江县	总建筑面积2.5万平方米，新建气流纺棉纱、织布生产线及厂房、办公楼等配套设施。年产7000吨气流纺棉纱及5000吨棉针织布	1.52		0.80	项目已备案	厂房及配套设施建设	安徽盛瑞纺织有限公司	余玉兵	望江县科经局	廖荣刚
7218	华建电力塔杆生产项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积5000平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等	1.50		0.45	已完成项目备案	开工建设	安庆华建电力器材有限公司	王维	怀宁经开区招商局	丁士宏
7219	年产10万套驻车空调和20万套驻车加热器项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑5万平方米，主要建设内容包括对现有厂房改造、新建厂房、设备购置安装及其他附属设施工程等	1.50		0.50	开展前期工作	开工建设	安徽赛超电器有限公司	林文华	怀宁经开区管委会	丁士宏
7220	新型食品、医疗包装级材料生产线项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	总建筑面积4.0366万平方米，建设办公楼、倒班楼、检测中心、研发中心、车间、仓库、甲类仓库、以及相应的附属工程	1.50		0.30	已完成项目备案手续	开工建设	安徽迈德普斯医疗科技有限公司	龙其成	宜秀经济开发区管委会	程善文
7221	年产500台(套)环卫毛刷机械设备智能生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积5350平方米，购置设备15台，年产500台（套）环卫毛刷机械设备	1.50		0.85	项目备案手续已经办理	部分建成	安徽桐创自动化设备有限公司	许来信	桐城市科经局	王奎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7222	桐城市餐厨垃圾无害化处理及资源化利用项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积2.61万平米，建车间、仓库、办公楼等，购置设备设施194台套	1.50		0.60	备案手续已办理	开工建设	桐城市中海环保科技有限公司	王奎	桐城经开区管委会	桂鹏
7223	年产100万吨机制砂项目	传统产业升级改造	安庆大观区	总建筑面积1.1万平方米，建设生产车间、堆场及附属工程等，项目建成后年产人工机制砂100万吨	1.50		1.50	项目已备案	竣工投产	安徽宜鸿新型建材有限公司	陈启兵	十里铺乡政府	刘喜喜
7224	年产5500台塑料机械设备制造项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积2.3万平方米，购置设备40台套，年产5500台塑料机械设备	1.40		1.00	备案、规划、环评手续已办理	开工建设	桐城市昌鑫包装机械有限公司	王奎	桐城市科经局	王奎
7225	年产3000万盒口腔清洁用品智能生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积8千平方米，购置主要生产设备35台（套），年产3000万盒口腔清洁用品	1.32		0.80	项目备案、用地手续已经办理	开工建设	桐城杰晟口腔用品科技有限公司	周永丽	桐城市科经局	王奎
7226	年产3000吨环保塑料注塑件制品智能生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积9611平米，购置主要生产设备27台（套），年产3000吨环保塑料注塑件制品	1.30		0.70	项目备案、用地手续已经办理	开工建设	桐城市丰功建材科技有限公司	周永丽	桐城市科经局	王奎
7227	达正刷制品生产线项目	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建设面积1万平方米，建设生产车间、办公研发和宿舍楼等，购置设备30台套，年产工业刷系列产品550万件	1.30		0.65	正在进行开工前准备工作	厂房等主体工程基本完工	安徽达正刷业有限公司	王爱玲	源潭镇政府	徐海洋
7228	年产1000吨橡塑制品智能生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	项目总建筑面积7千平方米，购置主要生产设备21台套。建成后形成年产1000吨橡塑制品能力	1.28		1.00	环评、施工手续办理中	项目开工建设	安徽康盛橡塑科技有限公司	王奎	桐城市科经局	王奎
7229	桐城市年产5000万只环保食品包装生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积9600平方米，购置两条生产线，年产5000万只环保食品包装	1.28		0.50	项目备案手续已办理	开工建设	桐城市厚泽塑业有限公司	汪丛友	桐城市科经局	王奎
7230	杉森年产5000万个民用刷项目	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建设面积1.2万平方米，建设生产车间等，年产5000万个民用刷	1.25		0.62	正在进行开工前准备工作	厂房等主体工程完工	安徽杉森刷业有限公司	吴崇高	源潭镇政府	徐海洋

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7231	皖源刷业年产500万个毛刷项目	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建设面积约1.5万平方米，建设生产车间、办公楼及其他附属用房等，年产毛刷500万个	1.21		0.60	正在进行开工前准备工作	厂房等主体工程基本完工	潜山县皖源刷业有限公司	吴江射	源潭镇政府	徐海洋
7232	年产500万套医疗器械5万吨抗(抑)菌剂和化妆品复配分装项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积约2.5万平方米，购置设备328台套，年产500万件复合材料防伪食品包装智能化	1.20		0.70	备案、规划、施工手续已办理	开工建设	安徽科治医疗科技有限公司	王奎	桐城市科经局	王奎
7233	新增年产3000万米新型面料印染技改项目	传统产业升级改造	安庆迎江区	主要建设2条长车及溢流染色生产线，主要购买38台套生产设备及配套辅助设施。对新增设备加装智能信息化管控系统，年产3000万米新型面料	1.19		1.00	已立项，正在开展环评、能评手续	项目开工建设	安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	张传亮	迎江经济开发区管委会	许毅
7234	天科包装年产480万件塑料制品项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1.24万平方米，购置设备49台套，年产480万件塑料制品	1.19		0.75	备案手续已办理，合同，施工图纸已经制备	开工建设	安徽天科包装有限公司	姚四存	桐城市科经局	王奎
7235	齐明年产500万蒸笼生产项目	传统产业升级改造	安庆怀宁县	总建筑面积1.5万平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等，年产500万蒸笼生产项目	1.17		0.45	已完成项目备案	开工建设	怀宁县江镇齐明蒸笼有限公司	詹其民	怀宁县江镇人民政府	李先宏
7236	凯达环卫系列产品	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建筑面积1.2万平方米，建设标准化厂房、仓库、研发中心、办公楼等，年产各类环卫系列产品550万件	1.15		0.50	正在进行开工前准备工作	厂房等主体工程完工	安徽凯达刷业有限公司	李立回	源潭镇政府	徐海洋
7237	CNC数控加工及零部件设备生产	传统产业升级改造	安庆迎江区	改扩建3500平方米厂房，主要建设仓库及附属设施，主要购买CNC加工中心、640加工中心等生产设备，年产手机中框150万套，按键及摄像头组合2000万套，汽车等零部件精加工100万套	1.10		0.50	项目立项已办理，正在办理环评手续	项目开工建设,厂房完成改扩建,仓库部分建成	安徽达实精密机械有限公司	丁振龙	迎江经开区管委会	金京
7238	年产300万只PE、PP注塑涂料桶项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积3200平方米，购置设备55台套，年产300万只PE、PP注塑涂料桶	1.10		0.70	备案、规划、环评、施工手续已经办理	开工建设	安徽萨罗蒂塑业有限公司	刘凯	桐城市科经局	王奎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7239	年产18000吨棉纱生产项目	传统产业升级改造	安庆望江县	总建筑面积1.8万平方米，新建自动气流针纺生产线15条及厂房、车间等配套设施，年产1.8万吨棉纱	1.10		0.50	项目已备案	开工建设	望江创秦纺织品有限公司	王元庆	望江县科经局	廖荣刚
7240	年产6000吨新型环保PVC装饰板和线条生产线项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积1万平方米，购置7台挤塑机、2台搅拌机、4台注塑机等，年产6000吨新型环保PVC装饰板和线条	1.08		0.60	项目备案、用地手续已办理	开工建设	桐城匠材帮建材科技有限公司	许来信	桐城市科经局	王奎
7241	年产5000吨环保型装饰新材料项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建筑面积2.2万平方米。年产5000吨环保型装饰新材料	1.08		0.70	项目备案、规划、环评、施工手续已办理	开工建设	安徽建秀防水科技有限公司	许来信	桐城市科经局	王奎
7242	新型环保包装材料建设项目	传统产业升级改造	安庆大观区	总建筑面积1.05万平方米，建设生产车间、原料仓库、办公综合楼、堆场、停车场及附属工程等	1.05		1.05	项目已备案	竣工投产	安庆市巍道新材料有限公司	杨瑞	海口镇政府	魏学贤
7243	潜润环保材料科技园	传统产业升级改造	安庆潜山市	总建筑面积1.16万平方米，建设破碎筛分车间、制砖车间、仓库、综合楼、原料及成品堆场等	1.04		0.50	正在土地规划等前期工作	主体工程施工	潜山市潜润砂石经营有限公司	黄欣	潜山市政府	汪世平
7244	医疗防护及卫生用品项目	传统产业升级改造	安庆经开区	租赁厂房0.107万平方米，购进单螺杆挤出机、熔喷喷丝板等生产设备，建设2条熔喷布生产线，年生产900吨熔喷布	1.03		0.60	完成备案登记等前期工作手续	项目开工建设	安徽佳叶医疗科技有限责任公司	叶云峰	安庆经开区管委会	汪建宁
7245	高效零部件成形自动化生产线项目	传统产业升级改造	安庆经开区	租赁厂房约2万平方米，购进抛丸机、压力机、机械手等生产设备，建设高效零部件成形自动化生产线，年生产600万件各类汽车变速箱齿轮轴	1.02		0.60	完成备案登记等前期工作手续	项目开工建设	安庆振发机械科技股份有限公司	杨兴高	安庆经开区管委会	汪建宁
7246	新型环保建筑材料改扩建项目	传统产业升级改造	安庆大观区	总建筑面积1.35万平方米，建设加工车间、堆场、办公综合楼、停车场及附属工程等，年产新型环保板材200万平方米	1.02		1.02	项目已备案	竣工投产	安庆市速特建材有限公司	杨瑞	海口镇政府	魏学贤
7247	功能膜管芯生产项目	传统产业升级改造	安庆太湖县	租赁厂房约7000平方米，购置14条管材生产线及相关配套设备	1.00		1.00	签订厂房租赁协议	竣工投产	安徽华熙管业有限公司	施小凤	太湖经济开发区管委会	李勇洲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7248	安庆千易服装服饰生产加工项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	租赁约3000平方米厂房进行服装服饰生产、加工（仓储）。新上2条生产线，生产、加工服装服饰及辅料、针纺织品、床上用品、皮革制品等	1.00		0.50	已签订租赁合同，完成项目备案手续，准备装修	开工建设	安庆千易服饰有限公司	吴玉香	宜秀经济开发区管委会	程善文
7249	年产10万套救生筏项目	传统产业升级改造	安庆桐城市	总建设面积2.7万平方米，建设厂房、办公楼，购置设备11台，年产10万套救生筏	1.00		0.60	备案、规划、环评手续已办理	开工建设	安徽富恩橡塑制品有限公司	伍建强	桐城市科经局	王奎
7250	食品包装、纸容器生产线建设项目	传统产业升级改造	安庆宜秀区	建筑面积2万平方米，新建食品包装容器无尘车间；建设仓库、研发楼、办公楼、宿舍以及其他附属设施	1.00		0.35	已完成项目备案手续	开工建设	安庆市来客纸品有限公司	潘红	白泽湖乡政府	程震
7251	安庆万达广场B地块项目	现代服务业	安庆迎江区	拟建总建筑面积65.5万平方米，建设住宅楼、商业综合体、幼儿园、小学等	74.22		12.00	基础施工	部分楼栋建成	安庆万达商业有限公司	刘晶晶	安庆市住建局	毕圣国
7252	滨江CBD第二项目包	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积39.6万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、小学、公园及配建附属设施	65.00		5.00	项目土地已完成拍卖，办理项目立项等手续	项目开展规划报批手续,完成立项备案	中海宏洋地产（合肥）有限公司	曹斌	迎江区住建局	江龙山
7253	浩创石关运动康养小镇	现代服务业	安庆岳西县	建设高山避暑度假休闲小镇、医疗机构、体检中心、中医养生馆、美食街、商业街、酒店群、儿童乐园等	50.00		2.00	完成项目备案	开工建设	郑州浩创房地产开发公司	储德林	岳西县政府	程谦
7254	蓝城温泉康养小镇	现代服务业	安庆岳西县	总建筑面积50万平方米，主要建设小镇会客厅、特色商业街、温泉酒店、温泉康疗中心、健康颐养中心、康养社区等	40.00		2.50	花园安置区地块农户搬迁已基本完成	小镇客厅、风情街的建筑主体建设完成	华东蓝城房地产建设管理有限公司	汪合意	岳西温泉经济开发区管委会	蒋汉西
7255	恒大中央公园综合体项目	现代服务业	安庆宜秀区	总建筑面积33.55万平方米，位于宜秀区振峰大道与龙眠山路交叉口，主要建设商业用房、办公楼、幼儿园及配电房等配套设施	27.08		10.60	已完成项目备案手续	开工建设	安庆粤通置业有限公司	郭世松	宜秀经济开发区管委会	程善文
7256	菱湖公馆及商业项目	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积17.02万平方米，主要建设住宅、商业、小学及配建附属设施	11.32		4.00	项目已完成立项，正在办理土地手续	12栋楼完成封顶	安庆高速地产开发有限公司	俞彤	新河路街道办事处	叶海锋

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7257	置地安庆中心	现代服务业	安庆迎江区	总建筑面积14.45万平方米，主要建设一栋超200米的超高层写字楼、一栋90米公寓	10.00		2.00	项目已立项，正在审核规划图纸	项目开工建设	安庆栢景置地投资有限公司	许堂军	龙狮桥乡政府	曹斌
7258	岳西县旅游集散中心	现代服务业	安庆岳西县	总建筑面积5000平方米，建设旅游集散、咨询服务、智慧旅游、旅游商品展示等旅游综合服务中心，配套建设道路、停车场、绿化等相关附属设施	7.00		0.50	完成可研审批	项目建成完工	皖岳集团	王敢峰	岳西县文旅体局	程谦
7259	东方城市广场·海棠园	现代服务业	安庆怀宁县	总建筑面积9.2万平方米，新建住宅楼、商业用房及养老用房等附属设施	5.98		0.50	已完成项目备案	开工建设	怀宁星享怀庆企业发展有限公司	建华	怀宁县住建局	刘景瑞
7260	望江县长江流域农副产品冷链物流基地建设项目	现代服务业	安庆望江县	核心区建设储存肉类、果蔬、水产品等冷冻仓库和粮食、棉花、油料等常温仓库	5.00		2.00	项目用地已完成征地协议、规划方案	争取开工建设	望江县农业农村局	常宗建	望江县政府	宋家臻
7261	岳西现代物流园及产成品市场中心	现代服务业	安庆岳西县	总建筑面积11万平方米，建设产成品市场、物流配送中心（含冷链物流）等，配建道路、停车场、排水、排污等附属设施	3.00		0.50	完成规划设计	开工建设	岳西开发区发展投资有限责任公司	何斌	岳西经济开发区管委会	何斌
7262	潜山市恒华新天地大厦	现代服务业	安庆潜山市	总建筑面积4.17万平米，建设17层框架结构旅游酒店等商业综合体	3.00		2.00	正在进行开工前准备	主体工程基本完工	安徽恒华大酒店有限公司	陶国生	潜山市文旅体局	李桃生
7263	中农联大别山(岳西)智慧农旅商贸产业园	现代服务业	安庆岳西县	建设集农旅商贸集散、名优特展销贸易、农旅电商会展、电商云数据运用、智慧冷链仓储配送、农商金融发展产业园	3.00		2.00	完成规划设计	开工建设	中农联控股安徽有限公司	王业彬	岳西县农业农村局	许洪斌
7264	清洁用品分装生产线及电商销售平台建设项目	现代服务业	安庆太湖县	租赁厂房1万平方米，建设清洁用品、日化用品全自动分装生产线8条，建设电商销售平台	1.00		1.00	签订厂房租赁协议	竣工投产	安徽索能日化用品制造有限公司	李玉峰	徐桥镇政府	王丙宇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7265	桐城经开区双创产业园项目	创新能力	安庆桐城市	总建筑面积58.42万平方米，建设标准化厂房、创新研究中心、创业孵化中心	11.00		4.00	施工许可等前期手续办理中	开工建设	桐城市经济开发区建设发展有限公司	王彬	桐城经开区管委会	桂鹏
7266	安庆邮件处理中心建设项目	创新能力	安庆怀宁县	总建筑面积7.4万平方米，建设生产楼及其他附属设施工程	10.80		1.80	已完成项目备案	开工建设	中国邮政集团公司安庆市分公司	宋武	怀宁经开区管委会	黄一林
7267	桐城经开区双新产业园基础设施及配套建设项目	创新能力	安庆桐城市	总建筑面积2万平方米，建设标准化厂房及相关配套	4.56		2.50	立项、可研、选址、用地、环评手续已经办理	开工建设	桐城经开区建设发展有限公司	徐彬	桐城市住建局	章周中
7268	安庆高新区创新型智慧园区	创新能力	安庆高新区	建设管控指挥大厅、配套建设大屏显示系统、音响与数字会议系统、集中控制系统、供电配电系统及企业端智慧系统等	4.52		1.00	完成招投标	一期项目开工,软硬件采购安装	安庆化工建设投资有限公司	金方来	安庆高新区管委会	李洪源
7269	怀宁县双创产业园建设项目	创新能力	安庆怀宁县	总建筑面积12.98万平方米，新建标准化厂房、双创中心、服务中心及配套道路、广场、绿化等附属工程	3.85		1.00	已完成项目立项	主体工程施工	怀宁县国有资产经营有限公司	叶昌盛	怀宁经开区招商局	丁世宏
7270	大数据产业园项目	创新能力	安庆岳西县	总建筑面积8万平方米，建设大数据企业写字楼、大数据展示中心、会议中心及人才公寓等配套设施	3.38		2.00	完成可研审批、规划选址、用地预审、环境预审	完成主体工程	岳西县城投中心	方婷	岳西县经信局	付景祥
7271	菱北新一代信息技术产业园	创新能力	安庆经开区	总建筑面积约7.77万平方米，新建标准化厂房及相关配套附属设施	3.15		1.00	完成项目立项	项目主体开工建设	安庆菱北同富兴投资有限公司	吴双喜	安庆经开区管委会	汪建宁
7272	安徽省安庆市工业企业环保安全管家服务平台项目	创新能力	安庆大观区	总建筑面积1.2万平方米，建设检验检测工程技术中心、教育实训基地、设备方案运营提升中心等配套附属设施	2.45		1.00	已完成可研、环评、规划批复	开工建设	安庆市城西建设投资有限公司	李邦锋	大观新城建设管理局	汪和苟



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7273	小微企业孵化中心项目	创新能力	安庆大观区	建筑总面积10万平方米，建设小微企业孵化中心标准厂房、道路、广场、景观绿化等附属配套设施	2.07		1.00	可研、环评已批复	开工建设	安庆市城西建设投资有限公司	陈启兵	十里铺乡政府	刘喜喜
7274	中国农业科学院棉花研究所长江科研项目扩建改造项目	创新能力	安庆望江县	总建筑面积1.1万平方米，新建科技研发楼、实训楼、日光温室等，配套建设试验田、晒场等	1.10		0.50	土地已落实，项目已审批	玻璃温室建设	中国农业科学棉花研究所	周克海	望江县农业农村局	吴月圣
7275	产城融合项目包(集贤关片区开发项目)	新型城镇化	安庆	集贤关片区内征地拆迁、环境治理、园区建设、产业导入	85.00		8.00	开展前期工作	完善前期工作	安庆市城投公司	王春	安庆市住建局	郑家齐
7276	潜山市城乡供水一体化	新型城镇化	安庆潜山市	整合18个规模水厂，提升山区千人供水工程29处，加强山区333处小型集中式供水工程管护，预计达到供水量10万立方米/天	13.97		1.00	可研已批	主体工程施工	潜山市水利局	刘和平	潜山市政府	赵伟
7277	三网共建及资福大道PPP项目	新型城镇化	安庆岳西县	建设路、天仙河路、解放路等路网、供水管网、污水管网三网共建及资福大道PPP项目，配建绿化景观照明及地下管线，含桥梁1座	12.00		2.80	完成规划设计	完成建设路、天仙河路改造	岳西县住建局	汪球	岳西县住建局	施跃平
7278	怀宁县产城融合一体化建设项目(一期)	新型城镇化	安庆怀宁县	新建道路6条，包括1条城市主干道、5条城市次干道，建筑总面积36.万平方米标准化厂房	10.28		0.71	已完成可研批复和土地预审	开工建设	安徽振宁磁电产业园有限公司	杨生	怀宁经开区招商局	丁士宏
7279	安庆市高铁新区茶岭枢纽快速通道工程	新型城镇化	安庆怀宁县	建设长5.471千米道路，建设道路、桥涵等工程	8.71		1.50	已取得项目建议书批复	开工建设	安庆市高铁新区建设投资有限公司	郝俊杰	安庆市高铁新区建设指挥部	乔涛
7280	G105源潭至岭头段改建工程	新型城镇化	安庆潜山市	路线全长11.657公里，采用一/二级公路建设标准	4.86		1.50	可研已批，正在勘察设计	主体工程开工建设	潜山市交通运输局	吴功新	潜山市政府	赵伟
7281	潜山市晴川河建设工程	新型城镇化	安庆潜山市	实施晴川河治理全长约7千米，建设晴川路全长约6417米，道路红线宽度16米	3.94		0.50	正在开展可研等前期工作	主体工程开工建设	潜山市住建局	刘会正	潜山市政府	徐郑生

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7282	安庆市公安局监管中心项目(看守所、拘留所、女子看守所)	新型城镇化	安庆迎江区	总建筑面积81612平方米，其中，市看守所54860平方米，市女子看守所14335，市拘留所10695平方米，武警营房1722平方米	3.91		2.90	前期工作已完成	部分工程完工	安庆市公安局	齐美银	安庆市公安局	潘传六
7283	安庆市大观区农产品加工产业园基础设施建设项目	新型城镇化	安庆大观区	总建筑面积14万平方米，建设农产品加工车间，屠宰及深加工车间，仓储物流中心，冷库及保鲜库，交易收购市场，检测及信息中心，综合办公及研发楼，宿舍及食堂，以及其他辅助工程	3.80		1.00	可研、规划、环评已批复	开工建设	安庆市城西建设投资有限公司	王信	海口镇政府	魏学贤
7284	资福新区安置区	新型城镇化	安庆岳西县	总建筑面积18.7万平方米，包含890套安置房，配套物业管理用房、幼儿园及室外活动场地等附属设施	3.50		0.10	完成可研审批	完成三幢主体工程	皖岳集团	陈斌	岳西县政府	程谦
7285	安庆市宜秀区农村安全饮水巩固提升工程	新型城镇化	安庆宜秀区	宜秀区6个乡镇3136公里主管网、分支管网的更新改造、增设加压泵等配套设施提升工程	3.49		1.00	已完成项目批复，准备招投标	开工建设	安徽龙山风水文化旅游发展有限责任公司	金晓峰	宜秀区水利局	王长青
7286	潜山市交通运输综合体建设	新型城镇化	安庆潜山市	总建筑面积3.74万平方米，建设客运中心站及6个乡镇运输服务站，配套场站运营设备和附属设施设备	3.04		0.60	可研已批	客运中心等主体工程	潜山市交通运输局	吴功新	潜山市政府	赵伟
7287	平岗安置区项目	新型城镇化	安庆岳西县	总建筑面积10.7万平方米，主要包含安置房，配套物业管理用房、幼儿园及室外活动场地等附属设施	2.80		0.80	完成规划设计	建设人防地下室工程,启动安置楼主体工程	岳西县经济开发区	何斌	岳西县住建局	何斌
7288	S465罗湖大桥及接线工程	新型城镇化	安庆宜秀区	改建二级公路42公里，路基宽12米，路面宽9米，沥青混凝土路面。建设内容路基、路面、桥涵、交通安全设施等	2.55		1.77	前期工作正在办理	开工建设	安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司	牛奕	安庆市交通局	刘萍

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7289	宜秀大道(环城西路-外环北路)改建工程项目	新型城镇化	安庆宜秀区	建设全长约3.8公里，双向8车道，包括道路、排水、交通、绿化、照明及道路配套设施工程	2.37		1.00	已完成项目批复，准备招投标	开工建设	大龙山镇政府	沈立武	安庆宜秀区住建局	何雯
7290	太湖县高铁片区启动区道路建设一期工程	新型城镇化	安庆太湖县	道路全长2千米，建设莲花路、站前大道、文汇路等，实施道路工程、交通工程、给排水工程道工程等	2.28		1.00	完成招标等前期工作	莲花路、站前大道实现通车	温岭市市政环境工程公司	洪渊	太湖县重点工程建设处	张开建
7291	40万吨/年烷烃脱氢及原料配套工程、芳烃循环化综合利用项目配套厂外管道建设项目	新型城镇化	安庆高新区	建设生产装置区、储运罐区、泰发公司、凤凰港码头及曙光公司之间工艺管网的路由及管道平面布置	2.24		1.50	备案，施工合同签订中	开工,管线铺设	安庆市泰恒化工科技有限公司	王振宇	安庆高新区管委会	唐厚明
7292	怀宁县滨河大道(香樟大道-G206)道排工程	新型城镇化	安庆怀宁县	建设1800米滨河大道道排工程，建设内容道路、桥梁、绿化等工程	1.84		0.50	已完成立项，正在办理征地等前期手续	开工建设	怀宁县新型城镇化建设投资有限公司	陈一淼	怀宁县重点工程建设中心	徐鹏飞
7293	安庆市公安局警务技能训练基地建设项目	新型城镇化	安庆大观区	总建筑面积3.38万㎡，建设教研楼、学生宿舍、综合训练馆、多功能综合教室、食堂、连廊、门卫房等，购置救生救援训练器材、反恐训练器材、情报指挥训练器材等器材	1.67		1.44	前期工作已完成	部分主体工程完工	安庆市公安局	李汉东	安庆市公安局	潘传六
7294	潜山新市立医院至公交枢纽连接线道路	新型城镇化	安庆潜山市	路线全长1536.1米，双向六车道，道路红线宽度40米，沥青砼路面，配套照明、绿化等附属工程	1.59		0.60	初设已批	道路主体工程基本完工	天柱山旅游度假区管委会	周余江	潜山市政府	涂高生
7295	东西圩加固及周边环境综合治理	新型城镇化	安庆怀宁县	除险加固工程11.95公里，人居环境整治，美丽乡村及4村一社区的四好公路建设	1.50		0.60	已完成项目立项	开工建设	怀宁县洪铺镇政府	彭志宝	怀宁县水利局	董学海

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7296	S241万润至茶庄段埋怨岭隧道工程	新型城镇化	安庆潜山市	路线全长1.803公里（其中：隧道长1404米）二级公路，路基宽度10米，路面宽度8.5米，沥青混凝土路面，双向两车道	1.42		0.40	初设已批	主体工程开工在建	潜山县交通运输局	吴功新	潜山市政府	赵伟
7297	潜山经济开发区扶贫创业基地建设	新型城镇化	安庆潜山市	总建筑面积2.29万平方米，建设智慧农超、商住楼、沿街商业和管理用房等，配套建设给排水、照明及绿化等公用工程	1.41		0.50	正在开展可研等前期工作	厂房主体工程开工建设	潜山经济开发区投资发展有限公司	余灿春	潜山经济开发区管委会	余永灿
7298	桐城市乐孔线向前段(南段)道路建设工程项目	新型城镇化	安庆桐城市	道路全长约1485米，起点接现状望溪路，终点接规划龙腾大道，规划道路路幅宽度60米，道路等级为城市主干路	1.36		0.60	施工许可等前期手续办理中	开工建设	桐城市东部新城建设发展有限公司	张四化	桐城市交通局	刘汉兵
7299	潜山市农特产品产业园	新型城镇化	安庆潜山市	总建筑面积4万平方米，建设钢筋砼框架结构厂房、钢结构标准化厂房等，配套消防水池、水泵房、给排水、绿化等公用工程	1.33		0.50	正在开展可研编制等前期工作	厂房等主体工程开工	黄铺镇政府	涂国军	潜山市科经局	方向明
7300	港桥泵站项目	新型城镇化	安庆迎江区	总建筑面积4294.35平方米，主要建设一栋主副厂房、一栋管理中心和闸房	1.32		1.00	前期工作完成	继续建设	安庆市重点工程建设处	贺杨	滨江街道办事处	胡锦
7301	安庆市大观区同安河周边老旧小区改造项目	新型城镇化	安庆大观区	对同安河周边老旧小区实施改造，包括新建污水管网10千米，设置停车位，电动车棚，运动器械等工程	1.30		1.00	项目可研已批复	开工建设	安庆市城西建设投资有限公司	吴玮	大观区重点工程建设处	胡勇
7302	潜山市潜山水源地取水口迁建及城区配水管网建设工程	新型城镇化	安庆潜山市	建设新取水口设计规模为5万立方米/天，新建DN600原水输水管道7.7千米，敷设DN200~DN800城区配水管网27.25千米	1.13		0.70	完成可研等前期工作	完成取水口迁建工程	潜山市自来水公司	方立强	潜山市城管局	黄源林
7303	潜山市源潭镇市政基础设施及交通安全整治工程	新型城镇化	安庆潜山市	路线总长度约1.288千米，包括3个道路交叉口，分二期整治建设，一期整治路线总长度约811.2米；二期整治路线总长度约477.2米	1.11		0.80	可研已批	道路主体工程基本完工	源潭镇政府	徐海洋	潜山市政府	赵伟
7304	安庆高新区山口片天然气直供项目	新型城镇化	安庆高新区	新建输气管线约4公里，设计压力为6.3兆帕，口径为DN250；新建中压管线约50.5公里，供气规模为2.5万标准立方米/小时	1.00		0.50	可研编制完成	开工建设	安庆化工建设投资有限公司	刘成义	安庆高新区管委会	李洪源

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7305	G318(安庆至茶岭段)	交通	安庆	建设19.7km一级公路	41.40		15.00	工可阶段招标	开工建设	安庆市水利局	牛奕	安庆市交通局	徐岩
7306	新安庆西站及配套工程	交通	安庆	主要建设新安庆西站、及高架车道、地下停车场、换乘中心、人行广场、地面停车场、站前路等高铁新区（一期）工程	41.30		10.00	完善前期工作	新安庆西站站房、站前路工程以及枢纽工程开工建设	安庆市交投公司与中铁建联合体	张乾	安庆市发改委	张剑
7307	安庆长风港区铁路专用线	交通	安庆宜秀区	新建车站三座，线路长33.7公里、线路接轨合九铁路安庆北站	29.50		15.00	正在开展征迁和临建工程建设	基础工程开工	安庆市交通投资有限公司	张乾	安庆市发改委	张剑
7308	S228安庆至枞阳改建工程	交通	安庆	线路总长度14.9公里，按一级公路标准建设，起点潜江路与外环北路交叉口，终点止于枞阳县金山路口	12.82		5.00	项目施工图设计已完成	开工建设	安庆市重点工程处	何健	安庆市交通运输局	方俊平
7309	安庆皖河新港铁路专用线(一期)	交通	安庆宜秀区	建设月形山站至山口段铁路专用线，线路长12公里	10.30		5.00	正在开展可研报告编制工作	工程开工建设	安庆市交通投资有限公司	张乾	安庆市发改委	张剑
7310	G105、S237涇山湖至岳武高速源潭出入口段改建工程	交通	安庆潜山市	一级公路标准建设，全长10.5公里	6.66		1.70	正在进行施工图编制	路基、桥涵施工	潜山市交通局	陈登贵	潜山市政府	赵伟
7311	S241潜山南高速出口至新G105段改建工程	交通	安庆潜山市	路线全长6.555公里，道路等级为一级公路，双向四车道	5.43		1.00	可研已批，正在勘察设计	主体工程开工建设	潜山市交通运输局	吴功新	潜山市政府	赵伟
7312	华阳河蓄滞洪区安全建设工程	水利	安庆望江县	规划建设7个安全区，面积385.76万平方米，规划安置人口66.11万人，堤防总长134.8千米；新建、重建泵站38座；建设安全区生产转移道路51条268.71千米；新建进、退洪闸各1座、节制闸2座;配套桥梁23座，管涵267座	113.00		15.00	环评等部分前期手续已完成	开工建设	安庆市水利局	林铭山	安庆市水利局	胡友华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7313	潜山市圩区排涝工程	水利	安庆潜山市	共治理16个圩口，其中排涝沟渠及撇洪沟整治工程整治沟渠57条，总长209.2km；自排闸治理工程治理排涝闸9座，其中拆建8座，封堵1座；排涝泵站工程13座，装机7770kW，其中拆建排涝站5座，新建排涝站8座	9.21		0.60	可研已批	建成高铁排涝站和洋荡圩电排站主体工程	潜山市水利局	许节炎	潜山市政府	赵伟
7314	大沙河治理	水利	安庆	堤防加培固126千米、护岸、护坡工程 104.68千米、加固扩	7.70		2.00	可研已批，初设已审	开工建设	大沙河治理工程建设管理局	辛禹	安庆市水利局	胡友华
7315	望江县合成圩幸福河南站	水利	安庆望江县	建设引水渠道、进水闸、泵房、出水控制闸等。工程总装机容量为1.86万千瓦，设计排涝流量机排100立方米每秒，自排流量104.7立方米每秒	7.06		1.00	可研已批复	泵房主体工程建设	望江县水利建设投资有限公司	曹广群	望江县水利局	王亚松
7316	太湖县水系连通及农村水系综合整治工程	水利	安庆太湖县	统筹进行水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养和水土保持、河湖管护等工作	6.00		2.50	完成全县水系勘测及项目设计工作	开展重点河道河道清障、清淤疏浚、岸坡整治等	太湖县中小河流治理工程建设管理局	陈丽萍	太湖县水利局	王海平
7317	海口镇防汛抗旱水利提升工程	水利	安庆大观区	广成圩堤防加固工程，广成圩内大沟疏浚、开挖及护砌工程，拆除重建排涝站1座，抽排流量6.36m³/s，装机740KW	4.92		1.00	可研、规划已批复	开工建设	安庆市城西建设投资有限公司	王文友	海口镇政府	魏学贤
7318	何源农牧年出栏十万头生猪养殖场建设项目	农林	安庆怀宁县	总建筑面积10万平方米，新建智能化猪舍、饲料加工厂房及配套用房等附属设施，年出栏十万头生猪	10.00		0.85	已完成项目备案	开工建设	安徽何源农牧科技发展有限公司	何涛	怀宁县农业农村局	黄汪国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7319	新越农牧年出栏15万头生猪	农林	安庆潜山市	总建筑面积7.04万平方米，建设猪舍、管理用房、消毒室、饲料仓库等，购置栏位系统、料线系统、环控系统养殖配套设备，年存栏生猪15万头	2.54		1.50	完成土地流转	主体工程建设	潜山新越农牧科技有限公司	方和兵	黄铺镇政府	涂国军
7320	安庆经开区老峰镇乡村振兴示范项目	农林	安庆经开区	总建筑面积约3.49万平方米，新建连栋温室大棚、农产品销售中心等配套设施、11栋工业厂房及附属用房等，对联圩大沟、长山沟等水系环境实施综合整治	2.23		0.80	完成立项、可研等前期手续	项目开工建设	老峰镇政府	王华照	安庆经开区管委会	汪建宁
7321	蓝莓育苗种植加工全产业链建设项目	农林	安庆怀宁县	建筑总面积1.4万平方米蓝莓基地，新建研发中心、育苗大棚、管理用房及其他附属工程	2.15		0.55	已完成项目备案	主体施工	安庆市蓝之美农业科技有限公司	王化艳	怀宁县农业农村局	黄汪国
7322	安庆市怀宁县蓝莓产业园建设项目	农林	安庆怀宁县	总建筑面积7.69万平方米，新建宿舍、物流中心、厂房、冷库等	2.10		0.50	已完成项目立项	开工建设	怀宁县乡村建设发展有限公司	谢忠律	怀宁县黄墩镇政府	陈小明
7323	皇卫农牧肉鸡养殖及屠宰加工项目	农林	安庆怀宁县	总建筑面积20万平方米，建设肉鸡养殖基地、屠宰车间、饲料加工车间及、配套用房等附属设施	1.75		0.35	已完成备案	开工建设	安庆皇卫农牧有限公司	李阳	怀宁县农业农村局	黄汪国
7324	怀宁牧原生猪养殖项目	农林	安庆怀宁县	总建筑面积7.9867万平方米，新建生猪养殖区、饲料加工区、设备购置安装等	1.54		0.50	已完成项目备案，正在申报林地审批	开工建设	怀宁牧原农牧有限公司	曹庆伟	怀宁县农业农村局	黄汪国
7325	安徽诺禾农业科技发展有限公司生态农业基地建设项目	农林	安庆怀宁县	总建筑面积5000平方米，建设蓝莓种植加工区、观光芍药园、垂钓休闲区等工程	1.30		0.40	已完成项目备案	开工建设	安徽诺禾农业科技发展有限公司	孔祥才	怀宁县农业农村局	黄汪国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7326	大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目	农林	安庆岳西县	总面积14208公顷，其中人工造林192.6公顷、森林抚育576.3公顷、生态修复13439.9公顷	1.00		0.50	完成可研批复	完成1440公顷任务，其中人工造林90公顷、森林抚育250公顷、生态修复1100公顷	岳西县林业局	胡新生	岳西县林业局	许洪斌
7327	岳西县菖蒲镇全域土地综合整治试点工程项目	生态环保	安庆岳西县	总建筑面积1.8万平方米，新建现代农业产业园标准厂房、乡村旅游接待中心和农特产品交易中心，改造民宿、低产茶园、果园、养殖生猪及鳊鱼基地	3.50		0.60	完成规划设计	开工建设	菖蒲镇政府	施跃平	岳西县资规局	施跃平
7328	国惠污泥再生资源化利用项目	生态环保	安庆迎江区	建筑面积1.75万平方米，主要建设厂房、贮料场及灰库等附属设施，主要购买污泥焚烧锅炉、汽轮机及发电机，日处理污泥1400吨	3.45		1.00	项目已核准，正在办理环评手续	项目开工建设	上海国惠环保科技有限公司	齐声敢	迎江经济开发区管委会	詹声华
7329	潜山市皖水流域水环境治理工程	生态环保	安庆潜山市	实施六条城区水系水环境治理工程，新建高铁新区污水处理厂及配套污水管网7.6千米，污水厂规模5000立方米/天	3.26		0.50	皖国路、老幸福河截污工程等正在施工准备	完成皖国路、老幸福河截污工程等	潜山市住建局	刘会正	潜山市政府	徐郑生
7330	安庆市皖河流域大观区段水环境治理项目	生态环保	安庆大观区	在皖河流域大观段新建生态护岸30公里、生态沟渠25公里、生态步道20公里、生态隔离带17平方公里、护栏25公里；污水管网10公里，垃圾收运设施150吨/日，清理河道湖库垃圾5万吨	1.80		0.50	可研、规划、环评已批复	开工建设	安庆市城西建设投资有限公司	王信	海口镇政府	魏学贤
7331	怀宁县经开区污水处理厂二期扩建及配套管网建设项目	生态环保	安庆怀宁县	新建和改造配套市政污水管网，日处理污水1.5万吨	1.16		0.35	已完成项目备案	开工建设	怀宁县国有资产经营有限公司	吴中红	怀宁经开区招商局	丁士宏



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7332	安庆市长江沙漠洲段生态环境综合整治工程	生态环保	安庆大观区	对长江沙漠洲区域进行面源污染控制与治理、水质净化与水域生态修复、岸线整治以及滨水湿地和防浪林建设	1.03		1.03	项目可研已批复	竣工	十里铺乡人民政府	陈启兵	十里铺乡政府	刘喜喜
7333	怀宁县人民医院整体迁建项目	社会事业	安庆怀宁县	新建应急医疗救助设施10万平方米，建设2万平方米传染病医院、3万平方米公共卫生服务中心，新增床位1200张	10.00		3.19	已完成项目立项	开工建设	怀宁县人民医院	李全明	怀宁县卫生健康委员会	程筱宏
7334	岳西县医院整体搬迁项目	社会事业	安庆岳西县	建筑面积1万平方米，建设病房楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、专家楼、行政办公楼等	7.80		3.40	已申报专项债，正在规划选址	体检中心综合楼主体完工,住院楼开工建设	岳西县医院	彭衍胜	岳西县卫健委	柯照华
7335	迎江区应急(医疗等)储备基地项目	社会事业	安庆迎江区	总建筑面积7.76万平方米，主要建设市区两级医疗物资储备库、市区两级其他应急物资储备库、多功能大楼、专用仓储、低温冷藏库及相关配套设施	4.09		1.00	项目已立项，施工图纸设计已完成，办理土地手续	医疗仓库主体封顶	安庆依江产业投资有限公司	谢菁	迎江经济开发区管委会	韩超
7336	安庆市立医院新院区病房楼C座项目	社会事业	安庆宜秀区	建筑面积约37340平方米，购置设备300台套，建设病房楼C座，设计地上12层、地下1层，包含医疗设备、物流系统、医用智能化系统。内部设置核医学科、肾内科、透析室等病区	3.40		2.00	完成初步设计，项目招投标	开工建设	安庆市立医院	刘俊才	安庆市卫健委	张卫
7337	安庆市第二人民医院北院区项目	社会事业	安庆宜秀区	购买综合大楼进行装修，医疗设备购置，新增病房床位170张，包括，综合病房床位30张，眼科病房床位140张	1.57		1.57	前期工作已完成	竣工投用	安庆市第二人民医院	王瑞瑞	安庆市卫健委	张卫
7338	怀宁县中小学运动场改造项目	社会事业	安庆怀宁县	改扩建8.35万平方米义务教育学校运动场、总面积1.47万平方米新安中学运动场，建设运动场塑胶面层、人造草等工程	1.50		0.50	已完成项目立项	开工建设	怀宁县教育局	姚彦和	怀宁县教育体育局	姚彦和
7339	太湖县中医院分院建设项目	社会事业	安庆太湖县	总建筑面积约2.5万平方米，建设太湖县中医院城西分院及刘畈分院，购置相关设备，设置床位共210张	1.23		0.20	完成初步设计	门诊楼开工建设	太湖县中医院	刘军	太湖县卫生健康委员会	王锋
7340	潜山市第一人民医院门急诊综合楼建设	社会事业	安庆潜山市	总建筑面积1.5万平方米，新建门急诊综合楼1幢高11层，配套给排水、供配电、消防等公用工程	1.00		0.60	正在招投标	主体工程开工	潜山市卫健委	李亚红	潜山市政府	赵伟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7341	岳西县“五个一”公共体育设施建设工程	社会事业	安庆岳西县	总建筑面积3500平方米，建设大空间健身房、体能训练房、体质测试室、操房、小空间健身房，配套建设道路、广场、停车场等	1.00		0.60	完成规划设计	天悦湾体育场等工程在建	岳西县重点工程建管中心	陈斌	岳西县政府	程谦
7342	岳西云上开元文旅度假区(一期)项目	文化产业	安庆岳西县	建设开元芳草地文化度假区，建设酒店、康养区、配套建设项目内道路、停车场等附属设施	25.00		12.00	完成项目备案	完成项目基础工程建设	岳西县开元鸟鸣涧文旅发展有限公司	王敢峰	岳西县政府	王文森
7343	山水明堂康养小镇	文化产业	安庆岳西县	主要建设商务酒店群、康养中心、度假公寓、高山娱乐项目、高山运动休闲等	10.00		0.50	完成项目备案	云上明堂产权式酒店建设	安徽山水明堂文化发展有限公司	王敢峰	岳西县文旅体局	程谦
7344	汇峰广场滨湖风情文化街项目	文化产业	安庆大观区	总建筑面积1.2万平方米，建设滨湖风情美食文化街、住宅及相关附属工程等	3.50		2.00	项目备案表、规划已批复	开工建设	安庆市文峰置业有限公司	潘秀玲	花亭路街道办事处	余忠轩
7345	安庆市滨江ECD(油罐生态文化中心)项目	文化产业	安庆迎江区	总建筑面积2.85万平方米，主要建设图书馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、室外景观及配套基础设施	3.27		1.00	正在进行设计图审	2栋建筑主体工程完工	安庆市住房和城乡建设局	贺杨	孝肃路街道办事处	陈春生
7346	安庆市滨江ECD(油罐生态文化中心)工程	文化产业	安庆大观区	总建筑面积约为2.8万平方米，建设安庆图书馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心及西侧结合文苑河工程，改造为水体净化、雨洪调节等生态湿地公园	3.27		2.50	开展前期工作	开工建设	安庆市重点工程处	何健	安庆市住建局	毕圣国
7347	万邦特种材料股份有限公司年产18000吨特种纸迁建项目	文化产业	安庆怀宁县	新建生产厂房4栋及相关附属设施，建成特种纸生产线5条	2.71		0.85	已完成项目备案，正在开展前期工作	开工建设	万邦特种材料股份有限公司	汤新根	怀宁经开区招商局	黄一林
7348	望江县爱国主义军事教育基地	文化产业	安庆望江县	总建筑面积2万平方米，新建爱国主义军事教育基地，规划建设军事训练中心、军事展览馆、陈赓纪念馆、水上乐园娱乐中心等配套设施	1.98		1.00	项目已备案	军事教育基地建设	望江军博旅游发展有限公司	黄艺传	望江县文化旅游体育局	陈铁生
7349	年产720万件环保包装制品项目	文化产业	安庆桐城市	总建筑面积2.39万平方米，购置设备54台套，年产720万件环保包装制品	1.65		0.60	项目备案、环评手续已经办理	开工建设	安徽奇杰环保科技有限公司	李伟	桐城市科经局	王奎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7350	大别山(岳西)体育文化中心项目	文化产业	安庆岳西县	建设体育场12404.28平方米、游泳馆1610平方米, 配套建设供电、绿化、道路等附属设施	1.34		0.40	正在进行“三通一平”	主体工程及配套附属工程施工	安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司	张杰	岳西县温泉经济开发区管委会	蒋汉西
7351	年产1500吨环保塑料包装生产线项目	文化产业	安庆桐城市	总建筑面积3300平方米, 购置4条生产线, 年产1500吨环保塑料包装	1.04		0.80	项目备案手续已经办理	开工建设	桐城市瑞朋塑业有限公司	汪丛友	桐城市科经局	王奎
7352	年产400万件环保塑料包装制品项目	文化产业	安庆桐城市	总建筑面积9896平方米, 购置设备70台套, 年产400万件环保塑料包装制品	1.02		0.50	项目备案、环评手续已经办理	开工建设	安徽锦佰环保包装科技有限公司	李伟	桐城市科经局	王奎
<b>16、黄山市</b>													
7353	黄山市5G网络建设	战略性新兴产业	黄山	建设4000个5G基站及配套设施, 实现市中心城区、区县城核心区、省级及以上开发区、5A级景区全覆盖	12.00	1.24	1.00	新建基站20个, 改造1000个	部分建成	黄山市铁塔公司	方斌	黄山市经信局	冯学祥
7354	东远新材料二期	战略性新兴产业	黄山徽州区	总建筑面积4.8万平方米, 建设4栋生产车间, 安装15条PET发泡生线、6条回收造粒生产线和12条功能母粒生产线	6.00	0.63	1.20	1号主体车间封顶	部分建成,1号车间建成投入使用,3条生产线投产,2号车间及配套建设	安徽东远新材料有限公司	姚曙明	徽州区潜口镇政府	郑立和
7355	年产5万吨生态环境膜包装新材料项目	战略性新兴产业	黄山徽州区	总建筑面积3.1万平方米, 新建BOPF车间、PETG车间、仓库、综合办公楼, 安装进口双向双伸BOPF生产线、双向拉伸PET-G生产线、高阻隔涂布生产线	4.50	0.35	0.50	地块完成平整, 车间基础开工建设	部分建成,1号车间、办公楼基本建成	黄山永新材料有限公司	吴旭峰	徽州经济开发区管委会	许玉龙

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7356	马金岭风电场	战略性新兴产业	黄山休宁县	新建20台单机容量2.5兆瓦风电机组，装机容量为50兆瓦，新建110千伏升压站一座	4.43	3.50	0.93	风机基础开挖完成14台，浇筑完成9台；场内集电线路已完成12公里；塔筒吊装4台，1台风机安装完毕；升压站已建成；设备安装完毕，系统调试中	竣工投产	徽州尚能科技发展有限公司	方昊	休宁县龙田乡政府	胡国富
7358	年产10万吨水性涂装新材料项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积5.3万平方米，新建生产车间、仓库、灌区、办公楼等，购置和安装反应釜、真空泵、分散机、全自动包装机等设备仪器，形成年产10万吨水性涂装新材料的生产能力	2.60	0.21	1.00	正在进行厂房桩基工程建设	部分建成	黄山市科美新材料有限公司	毛志富	歙县开发区管委会	郑迎
7359	年产5万吨高品质铝材智能化生产	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积9.45万平方米，新建办公楼、标准厂房、职工生活保障楼、产品仓库等，购置挤压设备、铝型材深加工等先进生产设备，建设挤压生产线16条、立式喷涂生产线2条、卧式喷涂生产1条、表面处理生产线1条等，形成年产5万吨高品质铝材智能化生产能力	2.20	2.05	0.15	厂房建设及设备安装调试	竣工投产	黄山市恒强铝业科技有限公司	卢冰强	歙县开发区管委会	郑迎
7360	年产8000吨新型功能膜材料项目	战略性新兴产业	黄山经开区	总建筑面积3.6万平方米，主要建设吹膜厂房、流延厂房和辅房，以及物流仓库等；购置进口国际先进九层共挤吹膜设备1台，五层共挤吹膜机1台，三层共挤吹膜机1台，购置国内先进分切复卷机2台，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施	2.00	0.15	0.60	正在进行桩基施工	部分建成，完成厂房主体建设	永新股份（黄山）包装有限公司	孙毅	黄山经开区管委会	曹晓维

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7361	科瑞新电气自动化	战略性新兴产业	黄山休宁县	总建筑面积2.6万平方米，新建生产、办公、研发用房及员工食堂、宿舍等，购置设备1150台（套），新建生产线2条	1.50	1.30	0.20	办公楼已封顶，正在进行墙体砌筑，消防池已完成建设，3#、4#厂房基础工程施工	竣工建成	安徽科瑞新电气自动化有限公司	刘观洪	休宁经开区管委会	吴雁冰
7362	年产4000万只新能源和生物医疗装备用电容器项目	战略性新兴产业	黄山屯溪区	总建筑面积约2.4万平方米，新建厂房1.8万平方米，购置研发及检测试验设备70台（套），形成年产4000万只新能源和生物医疗装备用电容器的生产能力	1.50	0.25	0.50	厂房基础工程已完工	部分完工	黄山振州电子科技有限公司	何健	屯溪区屯光镇政府	袁进
7363	龙骏生物项目	战略性新兴产业	黄山屯溪区	总建筑面积2.2万平方米，改建厂房2.2万平方米，形成年产2万吨生物基环保新型材料的生产能力	1.50	0.05	0.50	进场施工，厂房改造	部分完工	黄山龙骏环保实业发展有限公司	鲍立翔	屯溪区九龙园区管委会	茅岩
7364	年产500万平米热转印膜项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积1.9万平方米，购置涂布机、流延机、复合机等先进设备，配套建设环保设施、公共工程等	1.50	0.50	0.60	厂房、办公楼正在施工	部分建成	安徽垣隍新材料科技有限公司	吴经钱	歙县开发区管委会	郑迎
7365	年产1.2亿平方米PVC彩膜印刷、10000吨高档装饰纸生产线项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积1.1万平方米，建设彩膜生产车间、饰纸印刷生产车间、仓库，购置5色凹式印刷机6条，4色自动凹版印刷机8条，建成年产1.2亿平方米PVC彩膜印刷、1万吨高档装饰纸印刷生产能力	1.38	0.09	1.00	正在进行主体工程建设	部分建成	黄山运佳装饰材料有限公司	张扬帆	歙县开发区管委会	郑迎
7366	年产6万套高精端机油过滤器制造、餐厨垃圾处理设备及其他非标设备生产制造项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积1.2万平方米，新建厂房、办公用房，购置餐厨垃圾处理设备、除尘除气环保设备、高稳定温度消毒柜、其他非标设备生产制造等，形成年产6万套高精端机油过滤器的能力	1.30	0.59	0.71	厂房主体工程施工	竣工投产	黄山市方鼎机械科技有限公司	温兴全	歙县开发区管委会	郑迎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7367	年产50万套直线导轨新建项目	战略性新兴产业	黄山屯溪区	总建筑面积2.3万平方米，新建厂房2万平方米，形成年产50万套直线导轨的生产能力	1.20	0.05	0.50	基础工程施工	部分完工	黄山中创精密制造有限公司	周亚男	屯溪区黎阳镇政府	程勇
7368	高精密机械零配件生产制造项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积2.5万平方米，新建标准化厂房和综合楼，购买全自动五面体加工中心、五轴联动、卧式加工中心、等离子火焰切割机以及500吨数控折弯机等先进设备	1.20	0.58	0.62	综合楼及厂房主体建设	竣工投产	安徽省德伯杰机电有限公司	汪文佳	歙县开发区管委会	郑迎
7369	年产1.5亿只包装袋、1350吨塑料吹塑制品、150吨包装装潢及印刷制品	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积1.35万平方米，建设标准厂房、综合楼、研发中心及附属设施，购置印刷机、制袋机、折边机、吹膜机、封口机等生产设备	1.02	0.21	0.71	厂房土地正在施工	部分建成	黄山鸿利包装制品有限公司	潘洪兵	歙县开发区管委会	郑迎
7370	年产1万吨聚氨酯树脂搬迁升级暨新建8000吨高固体分聚氨酯树脂、2万吨无溶剂聚氨酯树脂、1.2万吨水生聚氨酯树脂项目	战略性新兴产业	黄山徽州区	总建筑面积1万平方米，建设高固体、无溶剂、水性等聚氨酯树脂生产线，形成年产5万吨聚氨酯树脂生产能力	1.00	0.30	0.25	车间、仓库主体施工，罐区主体施工	部分建成，一期车间、仓库、罐区建成	黄山中泽新材料有限公司	赵勇进	徽州区岩寺镇政府	罗贤胜
7373	歙县经济开发区农民工返乡创业园配套基础设施项目	传统产业升级改造	黄山歙县	在县开发区实施土地平整工程并新建货运中心、农民工周转房、实验基地、配套厂房、配套服务设施	6.40	0.27	1.00	14#厂房已封顶，9#、11#、13#厂房主体正在施工中	部分竣工	歙县开发区管委会	方斌	歙县开发区管委会	郑迎
7374	黄山小罐茶运营总部一期项目	传统产业升级改造	黄山经开区	总建筑面积9万平方米，建设厂房、智能仓储物流基地、研发大楼，配套基础设施，新上茶叶生产线18条	5.52	5.02	0.50	主体工程完成90%，正在进行附属设施施工	竣工投产	黄山小罐茶业有限公司	杜国楹	黄山经济开发区管委会	程涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7375	双桦汽配	传统产业升级改造	黄山屯溪区	总建筑面积4.1万平方米，新建厂房3.8万平方米，购置高速翅片机、螺杆式空压机、扣压机等设备，形成年产200万套汽车层叠式蒸发器、冷凝器的生产能力	4.20	3.08	0.80	实验室隔层已完成，部分设备进场安装调试	部分完工	安徽双桦热交换系统有限公司	杨骏	屯溪区奕棋镇政府	张涛
7376	黄山双华年产3亿米纺织布	传统产业升级改造	黄山黄山区	总建筑面积12.5万平方米，建设标准化加工厂房、综合楼、工作室，购置纺织机2000台、新建6条整浆生产线，年产2亿米高密高档纺织布	4.00	0.20	1.00	办公楼已封顶，厂房钢结构施工	部分完工，其中一期厂房建设完成并投入使用	黄山双华纺织品有限公司	孙晓岚	黄山太平经济开发区管委会	陈新权
7377	依杰年产2亿米高密高档织物	传统产业升级改造	黄山黄山区	总建筑面积4万平方米，新建6条生产线，可形成年产2亿米纺织布的生产能力	3.20	2.10	0.30	主体施工结束，厂区道路建设完成，配电房及污水池等附属设施正在建设，部分设备安装完成，正在调试	部分完工，其中一期建设完成并投入使用	黄山依杰纺织品有限公司	俞群英	黄山区政府	程前
7378	格罗智能电器	传统产业升级改造	黄山黄山区	总建筑面积约17万平方米，新建改造厂房、综合楼、仓库等，新上智能化生产线，年产智能烧烤炉150万台	2.90	0.35	0.75	新建一栋厂房正在进行主体框架施工	部分完工，其中一期厂房建设完成并投入使用	黄山格罗电器科技有限公司	陈新权	黄山太平经济开发区管委会	何惠萍
7379	年产30万吨沥青混凝土、100万吨水稳料、10万立方米混凝土装配式构件建设项目	传统产业升级改造	黄山歙县	总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂前区、沥青混凝土搅拌站、水稳搅拌站、装配式PC构件生产线、养护区、成品堆放区、原料库等，主要生产销售沥青混凝土、水稳混凝土、水泥混凝土构件	2.54	0.42	0.50	燃气管道保护已完成，目前正在实施场地及挡墙土石方工程	部分竣工	黄山绿洲新型建筑材料有限公司	李利成	歙县桂林镇政府	胡林义
7380	年产70万平方米智能门窗系统项目	传统产业升级改造	黄山经开区	总建筑面积4.5万平方米，建设办公楼、厂房、仓库、及附属配套设施，新上生产线19条，年产70万套智能门窗及建筑幕墙	2.50	1.79	0.71	3#厂房已全部投入使用，室外附属工程已完工	竣工投产	安徽智宸轩门窗系统科技有限公司	邵维华	黄山经济开发区管委会	曹晓维

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7381	“五黑”产业园基础设施提升工程	传统产业升级改造	黄山黟县	总建筑面积9.4万平方米，建设黑茶、黑果、黑粮、黑鸡、黑猪等特色产业生产厂房和生产线	2.44	0.25	0.40	食品生产园两栋标准化生产车间开始改造	部分完工,五黑食品加工区建设完成	黟县经济开发区管理委员会	刘刚	黟县科技商务经信局	周云才
7382	新型建筑装饰材料生产项目	传统产业升级改造	黄山徽州区	总建筑面积10.8万平方米，改造和新建车间，年产幕墙8万平方米、门窗40万平方米	2.36	0.90	0.90	完成车间改造，部分门窗生产线建成	部分建成,建设生产车间,幕墙、铝板、门窗等部分生产线建成投产	黄山互创实业有限公司	汪志新	徽州区洽舍乡政府	金鑫
7383	恒源陶瓷工业化精深加工项目	传统产业升级改造	黄山祁门县	总建筑面积4万平方米，一期新建钢结构厂房、购置深加工机械设备；二期改扩建生产线，新建矿山配套办公楼、宿舍区及炸药库（存储库）	2.00	0.50	0.40	一期已完工生产，二期完成规划、土地等前期工作	部分建成	浙江湖磨抛光磨具制造有限公司	胡旺辉	祁门县金字牌镇政府	吴民强
7384	明承建筑材料综合利用	传统产业升级改造	黄山祁门县	总建筑面积7.5万平方米，新建厂房7.5万平方米，建设碎石加工生产线4条，购置加工等设备5套，采用破碎、筛分等生产工艺，形成年产100万顿石料的生产能力	2.00	0.76	0.40	一期建成投产	部分建成	祁门明承市政建筑工程有限公司	金楨杰	祁门县发改委	方建平
7385	年产3万吨船用法兰项目	传统产业升级改造	黄山歙县	总建筑面积3.5万平方米，新建标准厂房及附属设施，购置数控机床等先进生产设备，形成年产3万吨船用法兰的生产能力	1.60	0.40	1.10	厂房主体工程施工	部分建成	安徽特莱美实业有限公司	王娟	歙县开发区管委会	郑迎
7386	年产40万方加工石料项目	传统产业升级改造	黄山黟县	利用昌景黄高铁建设I标段废弃石料进行石料加工，总加工能力约190万立方米，新建生产车间、原料堆放区、成品堆放区、办公区，配套建设道路，供电等辅助设施，购置加工石材生产线1条，项目建成后达到年产40万立方米石料的加工生产能力	1.50	1.10	0.40	完成石料加工车间建设及设备安装	竣工投产	黄山市盛鼎洞渣砂石加工有限公司	戴杰	黟县科技商务经信局	潘培琳



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7387	徽客坊徽州特色农副产品生产加工项目	传统产业升级改造	黄山徽州区	总建筑面积约3.24万平方米，按徽州特色农副产品生产加工区、展示体验区和冷链区布局，新建标准厂房、综合楼及冷库楼等，购置加工、冷藏、冷冻运输车等设备	1.30	0.97	0.20	速冻车间、综合办公楼、大型冷库在建	部分完工,速冻车间、综合办公楼和大型冷型建成投入使用	黄山徽客坊食品有限公司	董孔意	徽州区岩寺镇政府	罗贤胜
7388	黄山徽投鸿瑞建材产业项目	传统产业升级改造	黄山歙县	总建筑面积约2.5万平方米，新建年产60万吨的砂石加工生产线和年产30万方的混凝土生产线，同时建设配套服务设施、公共基础设施	1.30	0.30	0.70	正在进行土地平整及桩期工程建设	部分建成	黄山徽投鸿瑞新材料有限公司	方杰	歙县开发区管委会	郑迎
7389	年产40000吨茶叶总部转型升级项目	传统产业升级改造	黄山歙县	总建筑面积3.15万平方米，新上15条智能自动化绿茶精制加工生产线；配套建设管线、绿化、道路等其他附属工程	1.18	0.30	0.88	正在进行主体建设	竣工投产	黄山市歙县薇薇茶业有限公司	郑仁贵	歙县开发区管委会	郑迎
7390	年产6000吨精致阀门生产线项目	传统产业升级改造	黄山休宁县	总建筑面积1.1万平方米，新建2栋厂房、1栋办公楼、员工食堂、研发楼和辅助设施，购置冲床、数控车床等生产设备251台（套），年产6000吨精致阀门	1.00	0.10	0.90	桩基施工	竣工建成	黄山市龙特金属制品有限公司	汤顺山	休宁经开区管委会	吴雁冰
7391	科淋高档卫浴洁具系列产品及配套玻璃加工项目	传统产业升级改造	黄山徽州区	总建筑面积2.2万平方米，新建生产车间、综合楼，改造6个车间，购置型材切割机、塑料注射成型机、冲床等设备350余台套，年产5.2万套高档浴缸、台盆和台面，高档淋浴房10万套、高档卫浴洁具3.2万套、卫浴配件1万件套	1.00	0.14	0.35	4个车间完成改造，部分设备安装	部分建成,其中新建1.2万平方米生产车间,配套玻璃加工生产线	黄山科淋科技有限公司	崔文奇	徽州区呈坎镇政府	谢洪潮

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7392	月星水云间项目	现代服务业	黄山经开区	分两期建设，其中：一期总建筑面积8.5万平方米，建设商业综合体；二期总建筑面积10.3万平方米，建设商业、酒店、康养公寓及地下工程	25.65	2.80	3.00	展示区结构封顶，精装已结束；16#、17#、18#楼精装已完成；10#、11#、13#、15#、19#、20#、21#、22#主体封顶	完成部分主体建设	黄山太阳城投资开发有限公司	汪顺泉	黄山经济开发区管委会	康平
7393	鸿威春江丽景花园	现代服务业	黄山休宁县	总建筑面积40万平方米，主要建设商业综合体、酒店、地下停车场等附属设施	22.15	4.58	1.50	流塘路路基贯通，接待中心主体工程完工，商业街基础施工中	部分完工，其中中心、展示用房建成	黄山万博置业有限公司	方利	休宁县万安镇政府	汪国珍
7394	黄山龙骏家园	现代服务业	黄山徽州区	总建筑面积37.6万平方米，建设山地养老度假客房、养老度假酒店、多层高层养老客房、护理型公寓等，配套建设商业街、休闲功能设施等	20.00	9.47	3.50	体验中心及一期建成并投入使用，二期9栋高层内外装饰中，酒店基础施工	部分完工，二期9栋高层全部建成，开工三期部分山体养老公寓	黄山市南山旅游产业发展有限公司	李磊	徽州区岩寺镇政府	罗贤胜
7395	高铁片区商业综合体	现代服务业	黄山经开区	总建筑面积37.28万平方米，新建购物中心、商业街区、、邻里中心、办公楼、酒店及附属配套设施	17.00	7.40	3.00	正在进行酒店内部二次结构施工	部分建成	黄山山海置业有限公司	程涛	黄山经济开发区管委会	黄方略
7396	率水桥西侧地块	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积13.7万平方米，主要建设商业公寓、幼儿园、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施	15.00	1.43	4.25	开工建设，基础工程施工	部分完工	黄山景扬置业有限公司	康征龙	屯溪区黎阳镇政府	程勇
7397	黄山颐高广场	现代服务业	黄山歙县	总建筑面积29万平方米，主要建设集商品交易、仓储物流、电子商务、品牌推广、商城服务及运营管理六位一体的多功能现代服务业综合体	13.00	8.28	2.00	酒店及电子商务大厦主体结构封顶	部分完工	黄山市颐科电子商务有限公司	程皓	歙县投资促进局	潘伟

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7398	安徽黄山“自在谷”	现代服务业	黄山黟县	总建筑面积13.8万平方米，主要建设自在村、自在铺子及管理用房、配电房等附属设施	10.00	1.05	0.60	桐斋酒店客房改造装饰正在施工；谷内水毁修复工程、餐厅主体框架正在施工	部分建成，完成谷内民宿	安徽逸伦正元集团	陈琳	黟县西递镇政府	邢海瑞
7399	滨江西路地块改造	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积约3.5万平方米，建设商业综合体，配套建设停车场、广场、步行街、公厕、码头、驳岸及景观等	10.00	5.00	4.30	桩基施工已完成，正在进行地下室施工	部分完工，其中商业综合体主体结构建成	黄山市益田滨江旅游开发有限公司	何国有	黄山现代服务业产业园管委会	雷连本
7400	安徽正胜浦溪庄苑	现代服务业	黄山黄山区	总建筑面积18.9万平方米，主要进行酒店、民宿等文旅业态开发	9.60	1.00	2.50	S2楼主体封顶；1、6、7、8号楼一层在建；3、10、11号楼四层在建	部分建成	安徽正胜置业有限公司	石康	黄山区甘棠镇政府	李骥
7401	中科创新广场	现代服务业	黄山经开区	总建筑面积12.8万平方米，建设综合办公大楼、科技人才公寓楼、室内文体活动中心、物业管理中心、地下停车场等	9.00	8.07	0.94	15#、16#装饰施工完成95%	项目竣工	黄山中科创新投资有限公司	郑坤	黄山经济开发区管委会	黄方略
7402	黄山枫丹白露	现代服务业	黄山徽州区	总建筑面积11.6万平方米，建设老年文化活中心、文化精品酒店，多层自住型、独立陪护型老年公寓，养老辅助设施等	8.50	5.80	0.75	风荷苑组团和主轴片区建成，翠组馆主体结构封顶，配套公共区域正在景观等施工	部分完工	黄山市徽州区枫丹白露投资开发有限公司	高峰	徽州区潜口镇政府	郑立和
7403	谭家桥商业中心	现代服务业	黄山黄山区	建筑面积3.4万平方米，主要建设商业中心主楼、地下停车场、绿化景观设施以及装饰装修工程	8.40	0.10	1.30	已进场进行基础基础开挖	完成主体基础建设	北京城建黄山投资发展有限公司	胡家彤	黄山区谭家桥镇政府	吴俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7404	祁门县新安康养小镇基础设施PPP项目	现代服务业	黄山祁门县	总建筑面积约30万平方米，主要建设康养总部基地、休闲度假区、康养居住区及御药种植疗养区	8.30	0.20	1.00	陈河景观提升已开工建设	部分完成，完成陈河景观提升，高铁道路路基、站前广场	祁门县新城区开发建设中心	冯更元	祁门县城投公司	王亮
7405	黄山横江桥西南侧地块项目	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积约8万平方米，主要建设商业公寓、商业综合中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施	7.50	0.40	1.50	基础工程施工	部分完工	黄山梁硕置业有限公司	丁光政	屯溪区黎阳镇政府	程勇
7406	新安郡项目	现代服务业	黄山休宁县	总建筑面积21.75万平方米，主要新建商业综合区、公寓及停车场、管理用房等附属设施	7.50	1.73	1.00	正在进行主体工程水泥浇筑	建成10万平方米建筑物	黄山衡运置业有限公司	沈健平	休宁县东临溪镇政府	程新民
7407	翼天学苑里项目	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积8.33万平方米，主要建设商业办公用房、社区养老中心等主体工程，建设地下停车场、管理用房等	7.50	4.00	1.50	1-12#楼主体施工，13#楼墙体砌筑	部分完工	黄山市翼天山水文旅有限公司	潘帅	屯溪区黎阳镇政府	程勇
7408	青网科技现代服务业产业基地	现代服务业	黄山经开区	总建筑面积12.5万平方米，建设13层总部经济商务办公大楼，其中办公部分7.8万平方米，商业部分1.5万平方米，地下室部分3.1万平方米，配套建设水电、消防等附属设施	7.00	1.28	3.00	17#、18#楼正在砌体施工，1-2层完成	部分建成	黄山青云房地产开发有限公司	张丽敏	黄山经济开发区管委会	黄方略
7409	金徽华府	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积4万平方米，主要建设商业办公用房、沿街商业综合区等主体工程，建设地下停车场、管理用房等附属设施	6.00	4.60	1.40	1-2#楼封顶，3-4#楼施工至十六层	部分完工	黄山昱辉文化旅游发展有限公司	金学兵	屯溪区屯光镇政府	袁进
7410	黄山旅游大厦	现代服务业	黄山黄山风景区	总建筑面积约6.3万平方米，主要建设黄山旅游发展股份有限公司总部办公大楼、loft办公、精品酒店等	6.00	0.77	0.80	工程桩施工，地下室土方开挖	部分完工	黄山云际置业有限公司	江平静	黄山风景区管委会	吴文达
7411	祁门碧桂园一期	现代服务业	黄山祁门县	总建筑面积约14.5万平方米，主要建设住宅楼、商住楼、社区养老管理用房19栋及停车位、道路、绿化等配套设施	5.50	4.50	1.00	主体工程完工	竣工建成	祁门县碧德源房地产开发有限公司	孙继召	祁门县房管中心	江春标

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7412	东裕酒店	现代服务业	黄山黟县	总建筑面积6.7万平方米，主要建设商业综合体、度假酒店及配电房、绿化等附属设施	5.00	4.60	0.40	完成温德姆酒店建筑主体建设；完成花园酒店周边步道、停车场等附属设施建设；餐饮宴会中心和精品酒店启动运营	竣工建成	黟县东裕酒店管理有限公司	陆胜太	黟县柯村镇政府	江晖
7413	原绿洲宾馆地块开发	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积约2.24万平方米，主要建设商业广场、市民服务中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施	4.50	1.00	0.50	基础工程施工	部分完工	黄山大美置业有限公司	康征龙	屯溪区昱东街道办事处	李海鹰
7414	老汽车站及周边地块开发项目	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积4.26万平方米，主要建设商业综合体、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施	4.50	1.95	2.00	主体工程施工	部分完工	黄山大美置业有限公司	康征龙	屯溪区阳湖镇政府	汪盛
7415	横江高速府	现代服务业	黄山休宁县	总建筑面积9.58万平方米，新建商业街、接待中心及购物中心等商业综合体	4.44	4.17	0.27	一期已完工，二期主体工程施工中	竣工建成	安徽高速通宁开发有限公司	夏仕维	休宁县海阳镇政府	金学年
7416	互助公社二期	现代服务业	黄山黄山区	总建筑面积6万平方米，建设互助式养老设施等	4.00	2.50	0.80	2#、3#、5#、8#、11栋主体外装饰，1#、23#楼基础施工，15#楼封顶，18#楼顶层施工	部分完工，其中9栋公寓主体建成并投入使用	黄山富鼎置业有限公司	顾立文	黄山区耿城镇政府	徐冬
7417	洽阳预留地块开发	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积4万平方米，主要建设商业综合体、邻里中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施	4.00	1.00	1.50	基础工程施工	部分完工	黄山锦绣文旅有限公司	唐玉顺	屯溪区阳湖镇政府	汪盛
7418	尤溪口地块开发	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积3.4万平方米，主要建设河口文化广场、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施	3.80	0.10	1.50	正在进行桩基施工	部分完工	安徽德艺文化投资有限公司	程星	屯溪区屯光镇政府	袁进

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7419	黄山兰信大酒店项目	现代服务业	黄山歙县	总建筑面积2.8万平方米，建设十六层酒店主体一幢，标准间、单人套房和豪华套房共319间；以及内设餐饮大厅、商务会议和健身休闲区域，新建游泳池及绿化道路等配套设施	3.50	1.40	1.20	主体工程酒楼及群楼（餐饮）建设	部分建成	黄山兰信大酒店有限公司	蒋国金	歙县文旅体局	叶剑奇
7420	锦绣春风里	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积1.6万平方米，主要建设商业中心、地下人防应急中心等主体工程，建设管理用房、停车场等附属设施	3.00	2.00	1.00	1-4#楼主体结构封顶，墙体砌筑	竣工建成	黄山锦绣文旅有限公司	唐玉顺	屯溪区阳湖镇政府	汪盛
7421	祁红诚瑞学府	现代服务业	黄山祁门县	总建筑面积4.77万平方米，建设商住综合体、市民广场、停车场等	2.50	0.70	0.80	基础施工	部分完工,6栋主体工程完工	黄山市祁门广厦房地产开发有限公司	程杰	祁门县新城区开发建设中心	曹子峰
7422	花筑·醉温泉酒店公寓项目	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积1.8万平方米，主要对原酒店主体改造，建设管理用房、配电房等	2.50	1.65	0.75	客房改造装饰，外立面改造施工，家具、设备购置	部分完工	黄山市顺吉酒店管理有限公司	程星	屯溪区屯光镇政府	袁进
7423	浩创·优蓝里	现代服务业	黄山经开区	总建筑面积4.6万平方米，新建商业用房、商务综合楼、物业用房、停车场及附属配套设施	2.01	1.28	0.50	地下室施工已完成，7#楼十层结构完成，9#楼六层结构完成，10#楼三层完成	完成部分主体建设	黄山市浩创置业有限公司	邱龙军	黄山经济开发区管委会	朱伊芸
7424	黄山徽国商温德姆花园酒店项目	现代服务业	黄山休宁县	总建筑面积2.5万平方米，新建酒店及配套基础设施	2.00	0.83	0.80	土地平整，南干渠改道及基础施工中	部分建成	黄山市徽国商实业有限公司	方利	休宁县万安镇政府	汪国珍
7425	阜上邻里中心	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积2.2万平方米，主要建设综合性市场、大型停车场等工程	1.95	1.70	0.25	主体工程封顶，墙体砌筑基本完成	竣工建成	黄山市屯溪区城市建设投资有限公司	刘永生	屯溪区城建投公司	程学礼
7426	谭家桥客运中心	现代服务业	黄山黄山区	总建筑面积0.7万平方米，主要建设换乘大厅、游客服务中心、公交业务用房、公交保修用房、大型停车场等	1.14	0.60	0.54	场站基础填筑、例检中心、钢结构进入收尾工作，消防水池已完成	竣工建成	黄山京建投资建设有限公司	胡家彤	黄山区谭家桥镇政府	吴俊

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7427	途尔旅游用车生态体系服务项目	现代服务业	黄山经开区	租赁黄山高铁北站地下停车场0.2万平方米，约120个地下停车位，提供汽车租赁服务	1.00	0.60	0.40	已购买新车50台；旅游服务平台系统已完成；租赁停车场及办公维修场地0.2万平方米，在高铁站地下停车场布置停车位50个	竣工建成	黄山市途尔汽车租赁有限公司	余晓丹	黄山经济开发区管委会	黄方略
7428	电子企业孵化器(创业园)项目	创新能力	黄山祁门县	总建筑面积9.4万平方米，主要建设厂房20栋以及配套建设园区道路、绿化、污水处理等附属设施	5.60	4.21	0.70	完成4栋、17栋标准化厂房基础施工	部分完工，其中标准化厂房4幢建成	祁门县经开区管委会	李建彬	黄山市祁门县经信科技商务经济信息化局	汪华忠
7429	黄山信息科技产学研基地	创新能力	黄山经开区	总建筑面积2.7万平方米，新建产学研综合大楼、人才公寓、配电房、地下停车场，配套基础设施	2.20	2.00	0.20	主体工程完成90%、装饰完成50%，正在进行外墙装饰及玻璃幕墙安装	竣工建成	黄山中软华昱实业有限公司	郑玉棠	黄山经济开发区管委会	黄方略

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7430	东黄山国际小镇基础设施	新型城镇化	黄山黄山区	规划面积18.7平方公里，主要建设安置区、道路工程、小火车系统、绿道慢行系统、公共文化活动设施及供电、污水、绿化等基础设施建设	30.00	21.60	8.40	核心场站周边道路：路基填筑、污水管线安装、雨水管线安装、水稳基层摊铺均已完成。干子路：路基填筑、雨水管线安装、污水管线安装正在收尾。污水厂全部完工。客运中心场站：场站基础填筑、例检中心、钢结构进入收尾工作，消防水池已完成	竣工建成	黄山京建投资建设有限公司	胡家彤	黄山区政府	程前
7431	歙县古关西片区基础设施及路网建设工程	新型城镇化	黄山歙县	建设道路28.8公里，道路等级：主/次/干路；建设绿化、照明、强电、弱电等配套工程	19.91	0.97	1.00	布丰路、富新路、黎七路、紫阳北路已开工	部分完工	歙县城投公司	吴光玉	黄山徽投集团	洪筱明
7432	绿地半山名邸	新型城镇化	黄山徽州区	总建筑面积31.97万平方米，建设商业综合街区、配套幼儿园、多层高层住宅等	13.03	1.50	3.20	6栋商业街在建，部分配套住宅楼主体在建	部分建成，6栋多层商业楼、部分高层建成	黄山兴隅置业有限公司	徐福林	徽州区杨村乡政府	邱雁飞



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7433	黄山工业园区扩规区基础设施项目	新型城镇化	黄山黄山区	进行园区基础设施建设，W01、E02道路及排水渠建设，S08、S06道路建设，经七路建设等园区内道路建设	8.55	6.85	1.50	S06、S08、E02、W01、E02路建设完成；S06延伸段人行道铺设完成，路灯安装完成；甘棠路二期及规划支路目前基本完工；神农酒地块排水管道建设完成；贝基地块挡土墙基础施工	竣工建成	黄山太平经济开发区管委会	俞群英	黄山区政府	程前
7434	休宁开发区基础设施建设	新型城镇化	黄山休宁县	开发区道路、管网、亮化、绿化等设施按七通一平标准改造提升建设	6.03	4.00	1.00	北一路路基、蓝田路穿铁工程、科技路施工中	部分完工,其中北一路、智谷路二期建成	休宁县新城区建设有限公司	黄莺	休宁经开区管委会	吴雁冰
7435	祁门县城西片区基础设施	新型城镇化	黄山祁门县	建设道路25.5千米，道路等级三级，建设小型桥梁12座，管网6公里，进行城西片区一级路网、内部路网延伸、2条河道治理、污水管网、供水照明等建设	6.02	2.83	0.70	道路功能改造提升，内部路网续建	部分完工,其中文明路、御溪路、新兴路延伸段、龙子坡路路面工程基本完成	祁门县新区办	汪国珍	祁门县新城区开发建设中心	程荣春
7436	休宁经济开发区电子信息智慧产业园项目	新型城镇化	黄山休宁县	总建筑面积3.5万平方米，建设电子信息产品生产基地，配套建设市政道路面积约3.3万平方米、污水管网长约2.8千米和智慧园区管理系统等	4.05	1.30	1.00	北一路路基施工中，燕窝大道路基已贯通，蓝田路穿铁工程、科技路施工中	部分建成,智谷路二期、经开区燕窝大道和石门路建设工程完工	休宁县新城区建设有限公司	吴雁冰	休宁县政府	黄莺

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7437	江南新城(阳湖片区)市政基础设施改造提升项目	新型城镇化	黄山屯溪区	建设道路10.4公里，建设管道5.2公里，建设绿化、照明、强电、弱电等配套工程	4.00	1.90	2.00	进行沉井、污水管网顶管及人行道施工	部分建成	黄山屯溪区住建局	董海梁	屯溪区住建局	颜文斌
7438	黄山市徽州区西溪南创意小镇基础设施项目	新型城镇化	黄山徽州区	实施区域范围133万平方米，实施特色小镇7大功能片区，建设给排水、供电、消防、道路等基础设施，2个主功能片区的入口系统建设	3.39	2.62	0.50	南入口系统、北入口停车场、小镇会客厅建成投入使用	部分建成,北入口游客中心建成,商业部分建成	黄山市徽州区城市建设投资有限公司	金强军	徽州区西溪南镇政府	李欣
7439	G205谭家桥镇域改扩建工程	新型城镇化	黄山黄山区	建设总长5.1千米、路幅宽度24米的一级公路	3.20	1.40	1.80	已完成3.91公里的路基、排水施工，完成3.6公里的路面，完成5座桥梁建设，正在进行0.7公里路基施工	竣工建成	黄山区谭家桥镇政府	吴俊	黄山区政府	程前
7440	歙县三阳镇新型城镇化建设项目	新型城镇化	黄山歙县	对新镇区新增用地进行平整，建设公共停车场、客运中心、便民服务中心、农民培训中心、医疗服务中心及其他市政绿化等配套设施	3.00	2.23	0.35	游客中心及站房建设、青藤幼教基地主体工程	部分完工	歙县城镇公司、三阳镇政府	江焘	歙县三阳镇政府	张荣华
7441	歙县城区备用水源及供水配套设施建设项目	新型城镇化	黄山歙县	新建新安江雄村段至歙县二水厂备用水源配水管网13.6千米，新建备用水源取水一级泵房、二次提升泵房，新建城区及周边乡镇DN100-DN800供水管网65千米，新建水质检测中心及高铁新区、循环园区等处二次供水加压泵房等	2.82	2.52	0.20	已完成备用水源配水管网13.6千米、配套供水管网60千米、三座加压泵站、智慧水务平台等	部分建成	歙县自来水公司	汪钧	歙县住建局	黄中
7442	九龙低碳经济园区基础设施提升项目	新型城镇化	黄山屯溪区	建设道路5.6公里，建设管网24.8公里，建设绿化、照明等配套工程	2.66	0.10	0.50	进行污水管网检测清淤	部分完工	屯溪区九龙园区管委会	刘永生	屯溪区九龙园区管委会	茅岩

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7443	黄山市徽州区潜口养生小镇-基础设施提升项目	新型城镇化	黄山徽州区	总建筑面积1.79万平方米，建设紫霞精品街区、老街养疗街区及小镇延展区打造	2.60	1.77	0.35	紫霞大道污水管网、转盘景观提升、旅游特色农产品中心提升、小镇广场提升建成，老街提升改造	部分完工，老街整治提升、停车场等建成	黄山市徽州区城市投资建设有限公司	金强军	徽州区潜口镇政府	林一凡
7444	黟县全域旅游基础设施改造提升	新型城镇化	黄山黟县	对县域旅游基础设施进行改造提升，包括改建生态停车场，改建旅游公路以及游客服务中心，实施景区周边亮化、绿化工程等	2.53	0.70	0.30	完成叶村府居道路扩面延伸工程；完成木坑村石板修复、挡墙砌筑、排水涵洞等水毁修复；完成打鼓岭五溪山景区路基栈道、悬挑栈道等建设	部分完工，完成西递、宏村、木坑等景区基础设施改造	黟县徽黄旅游集团	金序春	黟县文化旅游和体育局	程丹
7445	G237祁门灯塔(新城区)至黄祁高速祁门东互通改建工程	新型城镇化	黄山祁门县	建设道路全长约5.4千米，路基宽24.5米，配套建设照明、管网、绿化等工程	2.18	1.10	0.80	正在进行路基、桥梁工程	部分完工	祁门县住建局	吴克勤	祁门县政府	熊言松
7446	祁门县御医(特色)小镇基础设施ppp项目	新型城镇化	黄山祁门县	建设五一桥至下汪村道路12.8千米，历溪龙宫岭隧道2.23千米；综合治理提升沥水河景观带12.8万平方米	2.12	1.30	0.50	部分项目（五一桥至下汪、景观带已完成），龙宫岭隧道已完成初设	部分完成	合肥市公路桥梁工程有限公司	桂辉	祁门县交通运输局	陈晓龙
7447	中心城区市政排水管网综合治理工程	新型城镇化	黄山	对中心城区200千米地下排水管网进行CCTV检测、清疏、修复、更新、延伸及雨污分流改造等	2.05	0.51	1.00	CCTV检测工程已完成，正在进行屯光大道、花山路道路雨污分流改造	部分完工	黄山市市政处	吴鑫	黄山市住建局	张四新

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7448	小微产业园及经开区道路建设	新型城镇化	黄山黄山区	总建筑面积8万平方米，主要建设小微企业标准化生产厂房及供水、供电、道路绿化等配套设施	2.00	0.80	0.80	内部简装已完成，正在进行厂房招租	部分完工，其中厂房主体施工基本完成	黄山太平经开区管委会	孙晓岚	黄山区政府	陈新权
7449	黄山市中心城区公交综合停车场	新型城镇化	黄山	建设五座公交综合停车场，约581个停车位，配套建设充电桩、强弱电、照明、给排水、绿化、安全设施、附属设施等	1.93	0.91	0.38	万贯洲停车场已完成主体施工，徽州区停车场已进场施工；充电桩和雨棚2020年采购安装已完成招标，并进行部分安装	部分建成	黄山市交投集团	张建军	黄山市交通运输局	吉刚
7450	徽州城区入河排放口及雨污分流整治工程	新型城镇化	黄山徽州区	整治面积450万平方米，主要包括城北、城东、上朱、林场、惠民巷、南山路等6个片区入河排放口整治和雨污分流改造、城区市政污水管道清淤检测及病害修复等	1.80	1.02	0.65	上朱、林场、惠民巷片区基本完成	开工城北、城东、南山路片区	黄山市徽州区住房和城乡建设局	吴晟君	徽州区住建局	盛新辉
7451	东临溪镇乡村振兴示范区建设项目	新型城镇化	黄山休宁县	新建新安大道长1218米，路基宽30米；广源路长1077米，路基宽30米；新建大棚蔬菜、箬叶等产业基地；新建农产品物流市场交易区，总建筑面积2.06万平方米	1.79	1.40	0.25	广源路路基基本成型，雨污管网管网施工中；新安大道工程征地拆迁中	新安大道、广源路完工	东临溪镇政府	程新民	休宁县东临溪镇政府	吴万利
7452	徽州区老旧小区及周边配套设施改造提升	新型城镇化	黄山徽州区	对28个老旧小区、7条道路建设进行改造提升，新建600个停车位、2个社会足球场，清理污水管网8公里	1.55	0.56	0.35	基本完成11个小区整治，培新路一期、信行二路等建成	部分建成，完成8个以上小区综合整治，新力路、永丰路、汇丰路等建成	徽州区住建局	吴晟君	徽州区住建局	盛新辉
7453	桥西苑安置小区	新型城镇化	黄山休宁县	总建筑面积8万平方米，新建多层安置区及车库	1.50	1.30	0.20	安置房结构施工中	竣工建成	黄山市徽商实业有限公司	方利	休宁县万安镇政府	汪国珍

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7454	屯溪区2020年安置区建设	新型城镇化	黄山屯溪区	总建筑面积5.6万平方米，主要建设6栋安置房共计200套	1.38	0.85	0.40	龙山花园东苑安置区主体工程施工，洽阳南苑安置区主体工程完工	部分完工	屯溪区住建局	张伟强	屯溪区住建局	颜文斌
7455	S348歙县新安江大桥及接线工程项目	新型城镇化	黄山歙县	新建跨新安江大桥及接线工程，全长795米，其中大桥长约377.5米	1.29	1.19	0.10	街口镇一侧桥基开挖完成，新溪口一侧拱座已开挖至水平面	竣工建成	黄山市歙县交通运输局	蒋红雨	歙县交通运输局	吴会乐
7456	黄山区供水系统续建工程	新型城镇化	黄山黄山区	建设1.5万吨净水池，新建配水管网26.9千米，加压泵站2座，负压泵站1座，城区配水管网改造7.8千米	1.29	0.50	0.50	完成太平路、凤凰路段供水管网铺设1900米，谭家桥给水工程中标评审、公示结束	部分完工，其中完成谭家桥给水工程和二水厂建设	黄山区住建局	王文君	黄山区住建局	王文君
7457	黟县高铁安置区	新型城镇化	黄山黟县	总建筑面积约2.98万平方米，建设100套安置房及配套公共服务设施	1.08	0.70	0.38	完成20栋主体结构、污水终端施工；配电房土建工程正在扫尾	竣工建成	西递镇政府	孙笑宇	黟县发改委	方辉
7458	徽州经济开发区园区环境综合整治及基础设施提升工程	新型城镇化	黄山徽州区	对徽州区循环园区1.2平方公里范围进行改造提升，包括垃圾处理配建道路、昌碬水渠改道、应急物资储备、公共停车场、物流通道、园区智能化提升等	1.08	0.10	0.45	虎亭路延伸段、公共停车场开工建设	部分建成，虎亭路、昌平路、公共停车场等建，园区智能化提升建设	徽州经济开发区管委会	唐军	徽州经济开发区管委会	许玉龙
7459	月潭水库	水利	黄山	大Ⅱ型水库，库容1.57亿立方米，建设混凝土重力坝、埋管式引水发电系统、生态放水管、坝后式发电厂房、升压开关站等	30.24	29.93	0.31	主体枢纽已通过下闸蓄水验收，其他工程接近扫尾	部分建成	黄山市月潭水库投资有限公司	吴江	黄山市水利局	程敏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7460	黄山市中小河流治理	水利	黄山	黟县横江八都河段工程，黟县横江宏村段、黄山区浦溪河城区金桥段、祁门县大北水渚口段、徽州区丰乐河西溪南老桥至丰乐二坝段、休宁县横江渭渠河段防洪治理工程；休宁县新岭水双龙段、横江兰渡段、休宁河迪岭段防洪治理工程，歙县练江牌头至吴川河段、富资水富竭至铁路桥段防洪治理工程，黄山区浦溪河城区凤凰段防洪治理工程	6.30	1.38	0.30	6条河流开工建设，治理河长30公里	部分建成	黄山市水利局	卢欢	黄山市水利局	程敏
7461	中草药种植生产基地及康养研学综合体	农林	黄山祁门县	种植基地10万亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设中药材规范化种植基地、中医药研发中心及加工厂，完善产品研发与深加工，每年进行2000万株的组培苗及种植，年加工生产中药材1000吨生产线一条	13.00	2.08	0.50	完成200万株种苗组培和驯化，药材种植及管理、基础设施建设、种苗驯化及抚育	部分建成	安徽格物中药发展有限公司	胡高锋	祁门县林业局	刘东升
7462	歙县蓝田桃园田园综合体项目	农林	黄山歙县	总建筑面积3万平方米，主要建设茶文化体验区、多彩田园区、艺术田园区、生态保育区、花果休闲区，并配套建设蓝田、溪头、桃源3个田园社区基础设施	6.10	2.43	0.50	已建设蓝田膜连栋大棚，玻璃连栋大棚，桃源村火龙果基地等	部分完工	歙县财政局	程根银	歙县溪头镇政府	吴文斌
7463	黄山市现代休闲农业产业园项目	农林	黄山歙县	总建筑面积7.6万平方米，建设农业景观区、休闲聚集区、农业生产区、餐饮住宿区等	5.57	2.12	0.50	已完成玫瑰花海及草坪广场、航天育种示范示范基地等部分设施	太空体验馆、生态餐厅主体工程完工	黄山四月乡村农艺场有限公司	洪海洲	歙县郑村镇政府	江志伟
7464	泗洲湾农业产业示范园基础设施	农林	黄山祁门县	总建筑面积4.7万平方米，主要建设农业生产基地、示范体验区，进行道路、沿河缓冲带修复、以及六都村风貌整治等	5.00	0.10	0.50	芳村道路、河坝、护岸基础施工	部分完工	祁门县祁山镇政府	王亮	祁门县祁山镇政府	程荣春
7465	中茶谢裕大(黄山)系列名优茶标准化生产及产业化发展项目	农林	黄山徽州区	总建筑面积3.2万平方米，建设生产包装车间、仓储（含保鲜库）、办公综合楼、研发中心及公共附属，购置茶叶自动化精制流水线3条、茶叶自动化分装流水线3条，年生产系列名优茶1500吨	1.00	0.40	0.20	生产车间、仓库等主体施工	部分建成,一期生产车间、仓库建成,部分生产线投产	中茶谢裕大（黄山）茶叶有限公司	范诗权	徽州区富溪乡政府	汪锦峰

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7466	农业产业强镇项目	农林	黄山黄山区	建设生态茶园267万平方米，装修改造厂房0.1万平方米，每年进行120万株茶叶的种植及养护，年生产加工100吨茶叶；建设35千伏变电站1座，架设仙源至新明村、太平到猴坑村10千伏线路，整改农户电网线路；樵山、龙王山等产业核心区道路黑化	1.00	0.63	0.37	茶园改造及龙王山道路已完工，正在进行变电站设备安装、农村电网改造，产业核心区道路铺设及护栏安装	竣工建成	黄山区新明乡政府	程前	黄山区政府	焦文景
7467	美丽乡村建设工程	生态环保	黄山	完成91个乡镇政府驻地建成区“两治理一加强”整治，560个布点中心村美丽乡村建设，90%以上自然村环境整治	22.00	18.70	1.00	2020年度美丽乡村建设进度达到90%以上；2021年美丽乡村建设竞争性申报正在开展	部分建成	各区县人民政府	胡毅	黄山市农业农村局	王武
7468	屯溪老街绿色城镇化项目	生态环保	黄山屯溪区	对94.4万平方米的老街范围进行改造，包括滨江西路驳岸工程、滨江西路地下空间利用工程、老街区域市政管网改造、老街非遗体验馆建设、智慧街区建设等	15.00	2.50	0.80	完成延安路雨污水管网改造，强弱电管道埋设，整体土建工程完成50%	部分完工，其中市政基础设施建成	黄山市屯溪老街项目建设有限公司	何国有	黄山文投集团	杨海婴
7469	亚行贷款新安江流域生态保护和绿色发展项目	生态环保	黄山	城区点源污染治理、农村点源及非点源污染治理、绿色金融试点、能力建设共四大类	14.55	0.80	1.00	全市共完成6个土建合同包、3个咨询合同包的招标采购	部分建成	黄山市亚行办	汪卫东	黄山市发改委	丁士礼
7470	黄山市生活垃圾综合处理厂项目	生态环保	黄山徽州区	建设垃圾接收及贮藏系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、汽轮机发电系统、烟气净化系统、灰渣处理系统等，一期建设2条300t/d焚烧线及1台12MW汽轮发电机组，二期建设1条00t/d焚烧线及1台8MW汽轮发电机组	7.26	5.06	2.20	一期已建成投入使用，二期正在土地平整	竣工投产	黄山泰达环保有限公司	吴才玉	徽州区城管执法局	潘灶根

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7471	三江口汇水区生态保护及河街改造工程	生态环保	黄山屯溪区	1.占川河、油汀河周边生态整治提升，建设提水泵站、引水管道、污水管道、河道清淤、临水驳岸治理、人工湿地及生态护岸、生态步道、垃圾中转站等2.新建桥梁两座，建设绿化、照明等配套工程	7.20	0.22	0.80	完成占川河周边污水管道5公里，占川河水质提升工程正在进行引水管道沟槽开挖。镇海桥石材打捞已完成，施工及监理招标完成	部分完工，其中占川河水生态治理完成	黄山文投集团	马青山	黄山现代服务业产业园管委会	周顺平
7472	祁门县全域中小河流防洪治理及周边道路环境整治项目	生态环保	黄山祁门县	河道清淤82公里，修建堤防护岸80.6公里，改扩建沿河应急道路52.3公里，整治堤岸和道路绿化13.3万平方米	6.75	0.17	0.50	平里段入口进场施工	部分建成	祁门县城投公司	王亮	祁门县环境分局	黄晓龙
7473	城市基础设施及水环境综合整治生态文明提升PPP项目	生态环保	黄山休宁县	包含书院路、率水路等提升改造，总长18.3公里；横江路棚户区改造工程；万宁公园、行知广场公园提升改造	5.77	4.50	1.00	书院路、新辅堂路、古城路、夹溪路施工中	部分完工，其中书院路、新辅堂路、夹溪路改造工程建成	休宁县住建委	赵炜	休宁县住建委	丁毅
7474	祁门县倒湖十八湾基础设施建设(倒湖水环境综合治理)	生态环保	黄山祁门县	治理岸线8.06千米，主要建设河道护岸、清淤工程、防汛通道工程及生态湿地工程等	3.77	2.24	0.40	接待中心完成一层结构施工；曲坞农民新村完成土方工程	部分完工	祁门县城市建设投资开发有限公司	程廷贵	祁门县农业农村局	范典苍
7475	祁门县城区排水防涝建设工程	生态环保	黄山祁门县	改建修复雨水管道约65千米，排水渠修葺及清淤9.5千米，总清淤量8500立方米	3.28	0.18	0.50	已完成新兴路、阊江北路等路段排水管网施工	部分完工	祁门县住建局	丁士德	祁门县住建局	吴克勤



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7476	2019年徽州区乡村振兴工程	生态环保	黄山徽州区	西溪南创意小镇北入口系统新建游客中心、商业街，南入口景观及市政配套设施提升；潜口养生小镇小镇会客厅、老街提升和紫霞大道污水管网改造以及小镇广场建设；7个乡镇120个自然村庄环境整治	1.57	0.36	0.50	创意小镇北入口游客中心和潜口老街设施提升开工建设，完成45个自然村庄整治	部分建成，创意小镇北入口基本建成，潜口老街提升改造完成，实施35个自然村庄整治	黄山市徽州区农业农村局	朱银钱	徽州区农业农村局	朱银钱
7477	黟县污水处理厂改扩建工程	生态环保	黄山黟县	现况氧化沟曝气方式改造为底部曝气；新增污水处理能力1万吨/日；系统配套除臭设备；配套污水管网D400-D800，长度20km	1.45	0.10	1.20	进场施工	部分完工，污水厂提升改造及设备采购安装完成	黟县住房和城乡建设局	梁飞	黟县住房和城乡建设局	程钢
7478	徽州区丰乐河流域水污染综合治理	生态环保	黄山徽州区	对西溪南片区、枋塘片和芝簪片实施农业面源污染氮磷生态拦截，建设丰乐河部分村庄生活污水管网、中水回用设施，综合治理颖溪河、罗田河等	1.38	0.39	0.85	农业面源污染氮磷拦截、罗田河综合整治等施区	农业面源污染氮磷拦截、西溪自然村污、岩寺镇颖溪河罗田河、丰乐河片污水治理等建成	徽州区生态环境分局	韩军	徽州区生态环境分局	韩军
7479	屯溪区农村人居环境整治	生态环保	黄山屯溪区	建设管网77.3公里，建设污水处理终端、污水泵站、化粪池等配套工程	1.11	0.65	0.36	进行污水管网建设	部分完工	黄山市屯溪区农业农村局	刘厚松	屯溪区农业农村局	江宏
7480	横江湿地公园两岸生态修复工程	生态环保	黄山屯溪区	1.5平方公里范围生态修复，新建横江湿地公园、雨水花园，改造平顶山公园、昌仁后山、茅山茶场、徽陵等区域林相植被，改造提升龙山湖北路区域、上庄大道、商山路西北侧等绿化带	1.00	0.33	0.30	徽陵新入口工程完工	部分完工，其中林相改造完成	黄山文投集团	马青山	黄山现代服务业产业园管委会	周顺平

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7481	黄山区人民医院医疗服务能力提升工程	社会事业	黄山黄山区	总建筑面积4.3万平方米，主要建设住院楼、门急诊楼、感染病区，以及地下停车场和消防绿化设施	2.50	0.46	1.30	基础施工，钢筋捆扎，管道铺设	部分完工，其中主体楼完工	黄山市黄山人民医院	郑宏凯	黄山区卫健委	郑宏凯
7482	黄山市黟县医疗卫生能力提升工程	社会事业	黄山黟县	总建筑面积2.5万平方米，新建黟县公共卫生临床中心、黟县全域旅游应急医疗救治中心、黟县疾控及突发公共卫生应急指挥中心、黟县宏村公共卫生及康养服务中心、黟县全民健康信息平台及紧密型医共体平台及附属设施等	2.28	0.20	0.70	公共卫生临床中心开工建设	部分完工，完成公共卫生临床中心建设	黟县卫生健康委	梁飞	黟县卫生健康委	丁捌金
7483	屯溪区社会综合服务能力提升项目	社会事业	黄山屯溪区	总建筑面积2万平方米，主要建设融媒体中心、社会安全保障技术用房等主体工程，建设停车场、配电房等附属设施	1.92	0.20	1.50	原建筑加固工程施工	部分完工	屯溪区国投公司	刘永生	屯溪区城建投公司	程学礼
7484	黄山学院实习实训中心项目	社会事业	黄山屯溪区	总建筑面积3.5万平方米，主要建设实验实训中心和地下人防工程，配套建设室外道路	1.54	0.45	0.50	正在进行基础开挖、桩基施工、完成1-4层部分混凝土结构	部分建成	黄山学院	汪文广	黄山学院	李铁范
7485	黄山北大门整体开发项目	文化产业	黄山黄山区	总建筑面积110万平方米，建设游客集散中心、星级酒店、风情商业街、青年旅社、水街等	60.00	26.00	3.70	计划开工17栋，目前已开工13栋，4栋缓建，已全部封顶，其中10栋已主体验收完成	部分完工，其中7-2项目建成并投入使用	荣盛房地产发展股份有限公司	樊骁	黄山区耿城镇政府	刘玲
7486	黟县黄山黟美小城	文化产业	黄山黟县	总建筑面积约46万平方米，建设艺术田园、康养公园、艺创组团、艺学组团、艺养组团、艺悦组团等	50.00	1.80	3.60	B6地块1-6号楼基础开挖；B3地块5区基础开挖完成；A2地块生活美学馆地梁施工基本完成	部分完工，B6和A2主体完工	黄山蓝镇置业有限公司	任定红	黟县投资促进局	胡立群
7487	黄山桃李春风	文化产业	黄山徽州区	总建筑面积20.07万平方米，建设文创民宿、文创商业街、花溪酒店、养老客房等	20.00	4.13	1.20	102幢建成、酒店建成投入运营	建设4栋高层，配套附属设施	黄山前城投资发展有限公司	胡宏源	徽州区潜口镇政府	林一凡

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7488	中国御医岛项目	文化产业	黄山祁门县	总建筑面积6.84万平方米，主要建设主要建设祁门新安御医研究院30套房屋、御医养生名宿21套房屋、新安御医健康产品开发中心5套房屋、新安御医康养旅游中心88套房屋、汪机职业学院120套房屋	16.00	0.35	0.40	新安御医研究院主体施工	部分完工, 新安御医研究院建成并投入使用	祁门御医文化有限公司	王武卫	祁门县渚口乡政府	郭红
7489	休宁石人前旅游度假区	文化产业	黄山休宁县	总建筑面积3万平方米，建设休闲旅游别苑、接待中心、度假小镇及配套基础设施等	12.00	4.20	1.00	示范区装修已完成，度假村主体工程施工中	部分完工, 其中展示中心,接待中心建成	休宁筑城房地产开发有限公司	江一汀	休宁县海阳镇政府	金学年
7490	黄山市文创小镇基础设施建设	文化产业	黄山屯溪区	总建筑面积2万平方米，建设入口广场、停车场、河道治理、管线迁移、水电路、绿化、通信等公共服务和基础设施	12.00	3.48	0.50	占川河护岸、迎宾大道电管线迁移，沿线景观带提升、上庄路提升改造、下阜山路及莱茵路已完工	部分完工	黄山文投集团	周顺平	黄山现代服务业产业园管委会	王奇勇
7491	歙县深渡山水画廊小镇	文化产业	黄山歙县	主要建设深渡码头、旅游集散中心、民俗文化展示中心、湿地公园、配套进行地质灾害点治理、凤池村景观整治等	11.36	6.13	1.00	樟树广场建成使用，开山坞污水管网建成百分之70左右，深渡小吃一条街一期建设完工	部分完工, 其中枇杷膏加工厂、安置点小区建成, 并投入使用	歙县深渡镇政府	范学斌	歙县深渡镇政府	刘和仙
7492	关麓国际旅游度假区项目	文化产业	黄山黟县	依托碧阳镇关麓村，打造高标准国际旅游度假区基地，建设关麓古村落区、休闲农庄区、田园歌谣区、生态度假康养区等组团	10.42	2.50	1.50	帐篷客酒店：8#楼内膜安装、3#楼柔石院墙、样板间外钢结构施工完成；公建区：土建洞石一体板、公建区一层钢架正在施工；	部分完工, 帐篷客酒店完工	黄山景徽关麓旅游开发有限公司	朱武	黟县文化旅游体育局	柯芳红

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7493	宏村艺术小镇	文化产业	黄山黟县	规划范围3.55平方公里，以宏村景区为中心，建设旅游集散中心、摄影展示馆、艺术写生培训厅、古徽州传统艺术体验区、生态滨水区、主题接待区、中华传统文化展示厅及住宿区、环镇公路等相关附属设施	10.00	2.00	0.50	奇墅湖水源地源头综合治理项目完成施工图设计；水墨宏村段进场施工；灾后综合治理虞山溪段宏村村综合治理工程进场施工；宏村印象C区综合治理完成	部分完工,主题接待区主体建成;灾后综合治理虞山溪段宏村综合治理工程完成	黟县徽黄旅游发展(集团)有限公司	王欣	黟县宏村镇人民政府	王歆
7494	西递遗产小镇	文化产业	黄山黟县	规划范围2.1平方公里，西递村消防工程、“三水共治”工程、镇区交通设施建设、后边溪田园风光恢复、旅游集散中心及景区环境整治提升工程、会客厅建设等	10.00	1.00	0.80	粮站、茶厂修缮完成；“三堂、一中心”项目方案设计初审；会客厅招标完成；石林停车场建成；西递景区基础提升工程施工，西递新村市政挂网招标	部分完工,粮站、茶厂修缮完成,石林停车场建成	黟县徽黄旅游发展(集团)有限公司	朱武	黟县西递镇政府	余跃峰
7495	黄山市全域旅游+交通服务体系项目	文化产业	黄山屯溪区	总建筑面积1.22万平方米，主要建设全域旅游服务中心、沿街商铺、精品民宿等	9.35	1.21	0.30	全域旅游中心项目基本完成总包范围内的施工内容	部分完工	黄山旅游集团	徐立秋	黄山风景区管委会	吴文达
7496	黄山风景区东海景区开发	文化产业	黄山黄山风景区	总建筑面积10万平方米，主要建设东海景区内索道、游览步道、综合服务区、帐篷露营区及景区外综合性集散服务中心等	7.89	0.83	0.30	索道上站至通天坦踏勘便道工程已完成70%工程量	部分完工	黄山旅游集团有限公司	徐立秋	黄山风景区管委会	吴文达

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7497	祁红小镇	文化产业	黄山祁门县	建筑面积约40万平方米，主要建设祁红产业园、红茶休闲体验、旅游民宿设施及河岸整治、古码头等	6.50	3.70	0.90	正在进行双程民宿、雨污管网、胡公馆建设，沿河步道节点打造进行	部分完工,其中祁红研学基地主体工程建设,双程整村开发,祁红产业园运营	祁红文化旅游发展有限公司	陈刘杰	祁门县平里镇政府	宣永贵
7498	远近黄山上庄	文化产业	黄山徽州区	总建筑面积6.47万平方米，建设徽派休闲体验区、健康养生公寓、文化创意服务区、旅游度假酒店、徽派院落等	6.50	3.12	1.20	样板区内通过竣工验收，A7地块完成主体结构，老村5栋主体在建	部分完工,一期建成投入使用	黄山远近旅游有限公司	廖云波	徽州区潜口镇政府	林一凡
7499	黄山湖田山景区建设项目	文化产业	黄山歙县	规划范围8.17平方公里，一期建设综合集散中心、高空索道、高空极致体验区；二期建设峡谷休闲度假区；三期建设山地运动康体区	6.22	0.89	1.50	旅游集散中心建设	部分建成	黄山中惠旅湖田山旅游开发有限公司	余礼通	黄山徽投集团	洪筱明
7500	黄山市旅游风景道(美丽公路)	文化产业	黄山	对环太平湖、名山秀水、世界遗产、醉美218等旅游风景道进行老路面的改造、沿线道班及路域范围内的土地资源综合利用，道路维修改造120千米，改造道班面积0.86万平方米	6.08	1.10	0.70	世界遗产全线、醉美218部分路段正在建设	部分建成	黄山交通投资集团有限公司	冯家成	黄山市交通运输局	吉刚
7501	聚龙驿站	文化产业	黄山黟县	总建筑面积2.3万平方米，主要建设聚龙小镇驿站及旅游管理服务、旅游资源开发、旅游信息咨询、互联网信息服务等	5.00	1.61	1.00	完成施工道路、桥梁建设，酒店公寓地下室基础垫层浇筑及抗浮锚杆施工	部分完工,聚龙小镇驿站部分公寓完工	福建省聚龙旅游发展有限公司	张卫辉	黟县西递镇政府	余跃峰
7502	黄山北门二期	文化产业	黄山黄山区	总建筑面积约2.5万平方米，主要建设28栋四合院式民宿，配套建设水电路气等基础设施	5.00	1.10	1.00	3#楼装修完成，4、19、26、27#楼主体封顶，21#、28#楼基础施工完成	部分完工,其中20栋单体建筑建成,投入使用	荣盛房地产发展股份有限公司	程智强	黄山区耿城镇政府	刘玲

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7503	黟人桃花源生态休闲养生度假区项目	文化产业	黄山黟县	总建筑面积2万平方米，主要建设桃源古野休闲度假体验区及登山步道、亮化等附属设施	5.00	2.10	1.00	完成住宿区装饰面板安装、门窗安装、水电软通预埋；油漆装饰、墙地砖铺贴正在施工；公共区域装修工程正在施工	部分完工,大川建设区停车场、游客服务中心,大川到松川怀川区域道路等完工	黄山秘境旅游开发有限公司	洪少春	黟县渔亭镇政府	邢海瑞
7504	西递驿项目	文化产业	黄山黟县	建筑面积约4.24万平方米，主要建设游客服务中心、客栈民宿、商业餐饮及精品酒店等设施，并对已建成的西递1047商贸街部分资产进行改造提升	5.00	1.40	1.30	完成街区石材铺装、街区及室外亮化	部分建成,1047商贸街完工	安徽隆和置业有限公司	刘永龙	黟县西递镇政府	余跃峰
7505	黄山青春谷研学康养项目	文化产业	黄山徽州区	总建筑面积3.83万平方米，建设医美康养康复综合服务区、文化研学科教中心及功能活动区，配套酒店、服务中心等相关附属设施	4.40	2.12	1.30	书吧封顶，B组团正在基础施工	部分完工,B组团建成,A组团主体在建	黄山青春谷生命科学发展有限公司	曹广文	徽州区潜口镇政府	林一凡
7506	春秋黟城旅游综合开发	文化产业	黄山黟县	总建筑面积4.8万平方米，利用原西宏山庄闲置房产和土地，建设高端度假酒店和旅游接待等附属设施	3.90	0.40	1.50	完成项目区土地平整，2栋民宿酒店一层封顶	部分完工,完成闲置房产开发建设	黄山泰华旅游发展有限公司	章蕊卉	黟县文化和旅游局	程丹
7507	祁红漫谷(西塘)景区	文化产业	黄山祁门县	总建筑面积4.65万平方米，建设生态庄园、旅游民宿及溺水河景观带提升等	3.50	1.50	0.50	民宿完工，景观带施工	部分完工,景观完工,旅游停车场等基础设施完工	黄山市祁红文化旅游发展有限公司	陈刘杰	祁门县历口镇政府	李翊
7508	北海宾馆环境综合整治	文化产业	黄山黄山风景区	改造北海宾馆前后楼、贡阳山庄、8号楼、散花精舍、周边广场景观、游步道，配套建设北海污水处理站	3.50	2.80	0.40	基本完成前楼土建，正在进行客房样板间装修	部分完工	黄山旅游发展股份有限公司	徐立秋	黄山风景区管委会	吴文达

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7509	东黄山悠游之心项目	文化产业	黄山黄山区	总建筑面积2.5万平方米，主要建设艺术旅游中心及其配套服务设施	3.28	2.30	0.98	景观湖沿湖房建工程主体结构完成87%	竣工建成	黄山京建投资有限责任公司	胡家彤	黄山区谭家桥镇政府	吴俊
7510	中国书画小镇	文化产业	黄山黟县	总建筑面积5万平方米，建设徽州非遗展示基地及文化旅游服务基地等	3.20	2.55	0.65	书画交易区、滨水商业区、大师工坊区三个区主体工程已封顶，进行内部装修；河道及景观施工已基本完成；酒店区域已完成基础施工正在主体施工；滨水商业区正在装修，启动景观区用地流转工作	竣工建成	黄山屏水文化旅游有限公司	王永强	黟县宏村镇政府	王歆
7511	望山生活西溪南艺术家走廊	文化产业	黄山徽州区	总建筑面积3.24万平方米，建设艺术交流中心、艺术家工作室、文化创意商业街及配套公寓及附属设施	3.11	0.46	0.90	沿河商业部分开工建设	部分开工，沿河商业街主体基本建成	黄山望山文旅发展有限公司	鲍新兵	徽州区西溪南镇政府	李欣
7512	祁红古城建设	文化产业	黄山祁门县	总建设面积10万平方米，一期建设东街历史文化街区、胡笛艺术馆、祁红印巷；西街、红茶文化公园、三里街古码头修复及老城区基础设施、亮化、绿化等	3.00	0.97	0.80	推进东街沿河广场改造、房屋风貌整治；老屋面修复；右横街小广场完成施工	部分建成，完成胡笛艺术馆、祁红印巷等建设	祁门县城市建设投资开发有限公司	胡国训	祁门县城市建设投资开发有限公司	王亮
7513	皖南(祁门)油茶文化博览园	文化产业	黄山祁门县	总建筑面积2万平方米，主要建设油茶文化博览馆、推广接待中心、加工体验中心、油茶文化主题公园等；建设2万亩油茶示范基地，形成年产2000吨高端冷压榨山茶油的生产能力	2.60	2.30	0.30	主体封顶	项目竣工	安徽正心油茶科技发展有限公司	高海清	黄山市祁门县农业农村局	范典苍

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7514	古筑艺养研学旅行基地项目	文化产业	黄山黟县	总建筑面积1.9万平方米，建设百工复兴聚集区、仓库手工作坊区、艺匠商街区、商业街区、非遗手工作坊体验区、户外营地区等	2.50	1.05	1.00	老财政所住宿办公区改造完成；茧老粮站内4个粮仓改造完成；茶叶展示馆完成二层浇筑；1号学生公寓完成2层浇筑	部分完工，手工作坊区基本建成	黄山市古筑旅游发展有限责任公司	杨丽华	黟县文化和旅游局	程丹
7515	智课互联网教育产业园项目	文化产业	黄山屯溪区	总建筑面积约3.5万平方米，建设智课培训中心、幼教中心、微小企业孵化器、产业研发区、专家楼、智课书院等	2.50	0.24	1.20	正在进行桩基施工	部分完工，其中主体结构建成	黄山市科蓝文华文化发展有限公司	汪玮	黄山文投集团	朱洪平
7516	祁红科技博览园	文化产业	黄山祁门县	总建筑面积4万平方米，建设祁门红茶文化博览园、科技园、加工体验区等，新增粗制、精细2条生产线，形成年产祁门红茶1500吨的生产能力	2.10	1.70	0.40	主体工程施工	项目建成使用	安徽省祁门红茶发展有限公司	王昶	祁门县金字牌镇政府	吴民强
7517	祁门县“十里茶乡”田园综合体	文化产业	黄山祁门县	总建筑面积10万平方米，建设陶瓷文化传承基地、茶瓷文旅康养、青梅精致农业、十里爱情长廊、十里花千谷等	2.00	1.46	0.54	瓷瓶部落民宿施工，十里茶乡绿道施工	项目竣工	祁红文化旅游发展有限公司	胡旺辉	祁门县金字牌镇政府	吴斌
7518	五城镇特色街区项目	文化产业	黄山休宁县	项目总建筑面积5.3万平方米，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等	2.00	0.61	0.80	项目区内改道路建设施工中	部分建成	深圳徽国商国际投资（集团）有限公司	汤骏	休宁县五城镇政府	江红霞
7519	树之家	文化产业	黄山黟县	总建筑面积2万平方米，建设综合服务中心、餐饮中心及康养、游乐、垂钓等设施	2.00	1.50	0.20	一期工程完工	部分完工	黄山漫途旅游开发股份有限公司	余小超	黟县宏潭乡政府	唐飞鹏
7520	黄山拙园文化旅游项目	文化产业	黄山歙县	总建筑面积3万平方米，主要建设徽派古建筑园林、民宿客房、徽州“三雕”艺术品展示馆、徽文化艺术研习所、徽州特色土特产品展示馆、产品交易中心、配套旅游设施等	1.89	1.21	0.50	3#、4#、8#、9#楼、五凤楼等民宿主体工程建设和	部分建成	黄山拙园文化旅游有限公司	周奎	歙县富堨镇政府	曹雄威



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7521	花山花海艺境	文化产业	黄山屯溪区	主要建设内容为花海农业（水利设施、肥力提升、花卉种植、研学科普、旅游休闲等），环境整治（生态保护、林相改造、艺术装置等），基础设施（生态停车、水电、道路、服务设施等）服务配套（原游客中心改造提升、互动打卡）等	1.70	0.07	0.70	完成天境广场、湖尾广场混凝土垫层以下施工，正在进行生态明沟开挖	部分建成	黄山花海艺境旅游开发有限公司	章德辉	黄山风景区管理委员会	吴文达
7522	黄山永丰森林康养文化旅游项目	文化产业	黄山黄山区	总建筑面积5.7万平方米，主要建设古村落观光开发、观景台、康养理疗及绿化、停车场等附属设施	1.60	0.80	0.30	太平湖峡谷漂流3A级景区申报，岭下古村落旅游开发配套设施主体开挖施工	部分完工，其中完成漂流河道清理改造、配套水电站、垃圾处理厂等子项目	黄山永鸿文化旅游开发有限公司	黄志军	黄山区永丰乡政府	王丽新
7523	休宁县齐云旅游小镇基础设施建设项目	文化产业	黄山休宁县	雨污水管道建设，强弱电下地，路面修复，沿线景观提升，横江岸改造提升，新建2座停车场，340个停车位，新建供水管网44.5千米，新建游船码头1座和智慧化景区系统等	1.55	0.80	0.75	岩前街西段改造、夜游亮化工程一期已完工，齐云山镇镇区道路改造工程、镇区自来水提升工程正在招标，横江（南坑-岩前段）景观提升及亮化项目正在设计	竣工建成	齐云山镇政府	张文兴	休宁县文旅体局	汪海清
7524	徽艺小镇非遗创意园小镇客厅及交易中心	文化产业	黄山经开区	总建筑面积1.44万平方米，建设小镇客厅、展示交易中心	1.47	1.27	0.20	小镇客厅正在进行幕墙施工；交易展示中心基础验收，正在进行主体施工	建成竣工	黄山徽文化产业发展有限公司	叶利武	黄山经济开发区管委会	程涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7525	安徽省黄山市歙县丰乐河公园项目	文化产业	黄山歙县	总建筑面积1.2万平方米，主要建设集商铺、餐厅、文化馆、5D影院为一体的丰乐河公园及公园的景观绿化、园路及硬化铺装、电力、照明、停车位等附属设施	1.40	0.17	0.30	公园场地平整及游乐设施建设	部分建成	安徽好游旅游开发有限公司	程皓	歙县徽城镇政府	张赠
7526	安徽省徽州历史博物馆	文化产业	黄山歙县	总建筑面积0.8万平方米，建设库房、展厅、办公区、综合服务功能等设施	1.29	1.23	0.06	目前正在进行主体结构工程扫尾工作，幕墙施工	竣工建成	歙县文物局	吴鹏	歙县文物事务中心	方卫斌
7527	汤家庄国际设计师旅居小镇	文化产业	黄山黄山区	总建筑面积0.87万平方米，改造毛坦民宿3栋、建设仓社青年旅社及东舍精品酒店	1.20	0.40	0.50	正在进行新建民宿基础防水工程的建设和收购民宿装饰装修	部分完工，其中完成主体工程	黄山颐居投资有限公司	陈紫琛	黄山区焦村镇政府	方安顺
7528	燕窝里徽派民宿	文化产业	黄山黄山区	总建筑面积0.2万平方米，主要建设徽派民居、精品酒店及停车场等附属设施	1.20	1.00	0.20	5号楼祠堂正在砌墙体，17号楼游客中心进行内部装修，一期周围布置绿化	竣工建成	南京中遗汇古典园林建设有限公司	祁建俊	黄山区三口镇政府	梅瑾
7529	畔月谷项目	文化产业	黄山	总建筑面积约1.9万平方米，主要建设酒店、精品民宿、办公楼、餐厅，配套建设地面、地下机动车位等	1.09	0.10	0.30	正在进行桩基施工	部分完工	黄山市月潭湖开发投资有限公司	詹凯	黄山城投集团有限公司	唐进
7530	归园·赛金花景区提升工程	文化产业	黄山黟县	总建筑面积1.2万平方米，修缮改造赛金花故居，改扩建游客中心、广场，资料陈列馆重新布展，配套建设景观提升工程	1.01	0.60	0.41	广场提升改造工程正在扫尾，完成民盈专家楼装修	竣工建成	黄山市民盈实业有限公司	俞翔	黟县碧阳镇政府	胡文东
7531	清水蜜源项目	文化产业	黄山黟县	总建筑面积1万平方米，打造集生态种植、休闲度假、农事体验为一体的乡村生态旅游度假区	1.00	0.80	0.20	完成6栋树屋、美宿主体建设及沟渠拓宽、污水处理等附属设施建设	竣工建成	黄山市蜜源旅游服务有限公司	胡中权	黟县美溪县政府	盛茂存
7532	黄杭“双创双融”产业园建设项目	战略性新兴产业	黄山屯溪区	对现状厂房进行利用或改扩建，完善附属配套设施建设，购置设备	10.00		0.20	已签订合作协议，推进前期工作	开工建设	浙江清华长三角研究院分院	鲍立翔	屯溪区九龙园区服务中心	茅岩

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7534	新型智慧城市创新中心及产业数据中心	战略性新兴产业	黄山屯溪区	总建筑面积2.6万平方米，主要建设新型智慧城市创新中心、产业数据中心、安全环保智能化管理系统等	4.05		0.50	项目立项已完成，已申报2020年第三批地方政府专项债，即将启动项目规划方案设计	完成地下一层,地上两层结构施工	黄山市文化产业投资集团有限公司	朱永杰	黄山现代服务业产业园管委会	王奇勇
7535	匠传产业园	战略性新兴产业	黄山经开区	总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、产品控制中心、观光体验中心、匠传研学中心、制菜大师工作室及附属配套设施	2.22		0.60	正在进行施工图设计	开工建设	安徽匠传食品科技有限公司	陈建平	黄山经济开发区管委会	胡广汉
7536	格瑞特电子元器件及自动化设备制造项目	战略性新兴产业	黄山祁门县	总建筑面积2.4万平方米，建设电子元器件生产线8条，购置设备300台，采用物理工艺，形成年产3亿个电子产品的生产能力	2.00		0.70	已完成土地出让，正在办理建设工程规划许可证	开工建设	黄山市格瑞特电子有限公司	宁华永	祁门县经济开发区管委会	李建斌
7537	阿凡达铝业	战略性新兴产业	黄山经开区	总建筑面积约3.4万平方米，新建厂房3座、仓库1座，改建宿舍楼、办公楼、厂房、门卫房	1.60		1.00	正在进行环评编制	部分建成	黄山市阿凡达铝业有限公司	方遂通	黄山经济开发区管委会	曹晓维
7538	年产1万吨功能性健康食品项目	战略性新兴产业	黄山经开区	总建筑面积约2.5万平方米，新建信息中心、生产基地，购置安装生产设备5010套	1.60		0.50	正在编制规划设计方案	开工建设	源本（黄山）健康产业发展有限公司	吕海锋	黄山经开区管委会	程涛
7539	年产26000吨PVC装饰材料项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积约4.3万平方米，建设PVC型材生产线35条，购置除尘和喷涂环保设备等11台套	1.60		1.00	正在进行场地平整	部分建成	黄山市保尔森装饰材料有限公司	姚余芳	歙县开发区管委会	郑迎
7540	黄山高铁中央厨房及有机食品认证中心项目	战略性新兴产业	黄山经开区	总建筑面积4.3万平方米，新建中央厨房生产车间、净菜加工车间、有机食品认证中心研发综合楼，购置安装智能化生产设备及附属配套设施	1.50		0.40	正在进行施工图编制	开工建设	黄山市中承永道餐饮管理有限公司	王翔	黄山经济开发区管委会	胡广汉
7541	年产500万平方米特氟龙网格输送带、高温布项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积3.5万平方米，新建生产车间2栋及配套设施，购置生产设备，建设年产500万平方米特氟龙网格输送带、耐高温布生产线	1.20		1.00	前期工作，土地平整	部分建成	安徽美凯澳新型材料有限公司	胡少鹏	歙县开发区管委会	郑迎

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7542	年产6000吨链条和2000吨链轮生产项目	战略性新兴产业	黄山歙县	总建筑面积2万平方米，购置高速精密冲床、半自动精密冲床等先进设备，新建生产线，形成年产6000吨链条和2000吨链轮加工生产能力	1.20		1.00	前期工作	部分建成	黄山拓肯传动技术有限公司	胡平波	歙县开发区管委会	郑迎
7543	半导体电子元器件制造	战略性新兴产业	黄山祁门县	总建筑面积0.5万平方米，购置并改造车间0.4万平方米，建设双铜整流芯片和GPP（玻璃钝化保护）整流芯片生产线，年产双铜整流芯片4亿只	1.00		0.30	已签订厂房转让协议	开工建设	黄山硅鼎电子有限公司	胡志坚	祁门县经信科技商务经济信息化局	程荣刚
7544	法哲罗生物科技	战略性新兴产业	黄山屯溪区	总建筑面积0.8万平方米，进行厂房改造，形成年产4000吨氨基酸及其衍生物的生产能力	1.00		0.20	购置厂房	部分完工	黄山法哲罗生物科技有限公司	胡玥	屯溪区奕棋镇人民政府	程志明
7545	年产四千万台套智能灯具路灯景观灯项目	传统产业升级改造	黄山祁门县	总建筑面积1.6万平方米，建设电路板生产、智能灯具、自动装配等生产车间，仓库、出货平台以及厂区配套辅助等基础设施，形成年产四千万台套智能灯具路灯景观灯	2.40		0.30	已完成项目备案	开工建设	安徽利嘉城电气有限公司	张永世	祁门县科技商务经信信息化局	程荣刚
7546	新安源年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产基地	传统产业升级改造	黄山休宁县	总建筑面积3.85万平方米，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间、配套功能区，新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼、新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条	2.00		0.30	项目已备案，规划设计方案编制中	开工建设	黄山市新安源有机茶开发有限公司	查辉	休宁经开区管委会	吴雁冰
7547	年产300吨桑蚕绵球和100吨绵丝纺纱项目	传统产业升级改造	黄山歙县	总建筑面积1.6万平方米，引进15台套现代化桑蚕绵球和纺纱生产设备，另设消防、绿化等功能模块及水、电相关配套设施	1.20		1.00	前期工作	部分竣工	黄山市圣环绢纺有限公司	夏林根	歙县开发区管委会	郑迎
7548	PC砖生产线建设项目	传统产业升级改造	黄山黄山区	规划总建筑面积约2.74万平方米，主要建设生产车间、办公及生活用房、综合用房，项目建成后形成年产PC砖200万平方米，配套砼构件10万吨	1.12		0.50	拍下京昂磁业厂房，厂房改造已进场	部分完工，其中一期建成投产	安徽鸿懋建材科技有限公司	秦卫东	黄山太平经济开发区管委会	陈新权

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7549	年产10000套机械式停车设备制造项目	传统产业升级改造	黄山屯溪区	总建筑面积1.8万平方米，分三期建设，主要建设厂房、办公楼等主体工程，建设停车场等附属设施，可形成年产5000套机械停车设备的生产能力	1.09		0.20	办理环评批复	部分完工	北京车安居停车科技有限公司	张林鹏	屯溪区老街街道办事处	许晶
7550	港龙君望	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积9.7万平方米，主要建设社区养老中心、公寓、商业设施等，配套建设停车场、管理用房等设施	10.00		1.00	办理施工许可证	部分完工	黄山港龙置业有限公司	何雄杰	屯溪区屯光镇政府	袁进
7551	紫阳兰亭	现代服务业	黄山歙县	总建筑面积28.1万平方米，建设集家居市场、单元式办公楼、中小微企业孵化基地、人防工程为一体的商业综合体	10.00		3.00	正在进行场地平整	部分建成	荣旺达(歙县)置业发展有限公司	陈星	歙县住建局	黄中
7552	凤凰公社改造项目	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积4万平方米，主要建设酒店式公寓、商业中心等主体工程，建设停车场等附属设施	4.00		0.80	编制设计方案	开工建设	金诚投资置业有限公司	程星	屯溪区屯光镇政府	袁进
7553	黄山横江湾凯悦嘉轩项目	现代服务业	黄山经开区	总建筑面积2.8万平方米，主要建设酒店、公寓、会议厅、儿童游乐园、健身中心、地下停车库及附属配套设施	3.50		1.20	正在进行施工图图审	开工建设	黄山仁润置业有限公司	宋老亮	黄山经济开发区管委会	程涛
7554	祁门茗苑	现代服务业	黄山祁门县	总建筑面积4.7万平方米，主要建设内容包括办公楼、商铺等设施的城市商业综合体，以及地下人防工程等设施	3.00		0.80	已完成规划用地许可手续	部分完工	祁门县信杰房地产开发有限公司	王波	祁门县住建局	冯社平
7555	新城轩苑	现代服务业	黄山祁门县	总建筑面积3.6万平方米，主要建设住宅楼、办公楼、大型生活超市，配套停车场、水泵房、配电房、物业用房及人防配套设备等	1.40		0.60	已完成建设工程规划许可证	开工建设	祁门腾跃房地产开发有限公司	林新胜	祁门县住建局	冯社平
7556	徽州区城乡冷链物流产业园基础设施工程	现代服务业	黄山徽州区	总建筑面积4.5万平方米，新建冷链仓库、高位仓、配送档口以及配套综合用房、业务用房、司机之家等	1.30		0.60	正在进行规划方案设计	开工建设, 开工建设培训基地等	黄山市徽州区国有投资集团有限公司	金强军	徽州区国投集团公司	金强军
7557	徽三绿色食品配送中心	现代服务业	黄山屯溪区	总建筑面积0.7万平方米，主要建设绿色食品配送中心、办公用房等主体工程，建设门卫室、配电房等附属设施	1.00		0.20	编制设计方案	开工建设	黄山徽三说电子商务有限公司	汪振峰	屯溪区奕棋镇政府	程志明

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7558	中安科创城	创新能力	黄山屯溪区	建筑面积约10.4万平方米，主要建设孵化研发园区、共享科研配套区、5G基建中心、数据中心、企业社区、生活配套区、地下停车场及配套附属设施	6.00		2.00	正在推进项目规划方案设计、土地招拍挂	开工建设	黄山文投创谷开发建设有限公司	李继军	黄山现代服务业产业园管委会	王奇勇
7559	祁门县经济开发区高新技术科创数据中心	创新能力	黄山祁门县	总建筑面积7.8万平方米，建设高端芯片及新型电子元器件科研中心、新型电子元器件交易展示及大数据服务平台、科技扶贫创业中心、标准化厂房，配套建设停车场等基础设施	1.80		0.70	已完成厂房施工图设计	开工建设	祁门县闾宏建设开发有限公司	江南烽	祁门县经济开发区管委会	赵民德
7560	中合智能一体化服务中心综合楼	创新能力	黄山经开区	总建筑面积1.85万平方米，建设大数据处理电子结算、价格信息发布和检验检测监控中心和现代物流网络系统以及一体化综合管控平台，开展农产品交易线上商务	1.50		0.50	正在办理施工许可证	部分建成	黄山中合农产品市场有限公司	张德怀	黄山经济开发区管委会发改局	朱伊芸
7561	池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程	新型城镇化	黄山黄山区	总建筑面积0.4万平方米，主要建设综合城市停车场，迎客松停车场，新区停车场及道路，配套附属用房等	9.90		2.00	启动初步设计招标工作	部分完工，其中路基完工	黄山区国有资产运营公司	吴家婧	黄山区国资公司	刘鲲
7562	黟县城区基础设施提升改造	新型城镇化	黄山黟县	新建道路，河道清淤，主干道两侧建筑立面改造，三线下地，环境整治，提升改造部分道路排水管网、人行道等	7.00		0.50	完成向阳桥等建设方案编制，正在征求相关部门意见	开工建设	黟县住建局	梁飞	黟县住房和城乡建设局	程刚
7563	富源兰庭项目	新型城镇化	黄山徽州区	总建筑面积6.7万平方米，建设高层住宅楼、低层排屋住宅、商业及配套附属设施	4.00		1.50	正在办理项目前期审批手续	开工建设	黄山市君驰置业有限公司	叶竹君	徽州区岩寺镇政府	罗贤胜
7564	黟县城乡供水保障能力提升工程	新型城镇化	黄山黟县	建设管网90.1千米，配套建设地埋式增压泵站1座，实施供水智慧水务、黟县水源地保护项目	1.68		0.60	初步设计完成评审	开工建设	黟县住建局	梁飞	黟县住房和城乡建设局	程刚
7565	黟县县域治理大数据指挥中心及智慧旅游运营中心	新型城镇化	黄山黟县	建筑面积1.2万平方米，新建黟县县域治理大数据指挥中心及黟县智慧旅游运营中心	1.45		1.30	初步设计编制单位正在招标	部分完工，主体工程建设收尾	黟县数据资源管理局	梁飞	黟县数据资源管理局	朱立松

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7566	城东新苑安置区建设项目	新型城镇化	黄山屯溪区	总建筑面积0.8万平方米，主要建设安置房约100套	1.20		0.50	待土地挂牌出让	部分完工	屯溪区城乡住房建设局	程学礼	屯溪区屯光镇政府	袁进
7567	汤口镇全域旅游基础设施提升工程	新型城镇化	黄山	主要进行集镇建成区道路建设、老旧小区改造、水污染环境整治提升、老虎诶山地质灾害点治理及九龙山庄资产置换等	1.20		0.60	正在签订地质灾害点治理工程施工合同	部分建成,完成老虎诶山地质灾害点治理工程,道路及绿化改造工程完成50%	黄山区汤口城市建设投资开发有限公司	蒋永胜	黄山区政府	梅强
7568	歙县燃气综合利用工程项目	新型城镇化	黄山歙县	新建燃气站10座，铺设中低压管网，并配套燃气调压设施	1.00		0.20	规划设计前期工作	部分开工建设	歙县中燃城镇燃气有限公司	刘永涛	歙县住建局	黄中
7569	黄山市资源循环利用基地基础设施	生态环保	黄山	主要建设基地管理中心、信息化平台、外围市政主干道、边坡护坡及给水、供电附属配套设施	4.42		0.60	正在开展初步设计和施工图设计；环评、稳评同步开展	开工建设,部分完工	黄山城投公司	汪润南	徽州区岩寺镇政府	韩灶义
7570	新安江屯溪段水生态修复与治理工程	生态环保	黄山屯溪区	整治长度约23.55千米，主要包括佩琅河、占川河、尤溪河、瑶里河等14条小流域水生态修复与综合治理等	2.87		0.20	编制可行性研究报告	部分完工	屯溪区水利局	汪晨	屯溪区黎阳镇政府	程凡
7571	黄山经济开发区霞塘河、溪阳河、蕉充河综合整治工程	生态环保	黄山经开区	1、霞塘河：4.3千米河流断面整治、护坡完善、河道清淤、拦水坝4座，修缮至宁村段南干渠2千米；2、溪阳河：2.9千米河道清淤、护坡完善、拦水坝3座；3、蕉充河：2.96千米河道清淤、1千米源头暗管埋设、拦水坝3座	1.28		0.50	项目已完成立项、可研、初设前期审批	部分建成	黄山市开发投资集团有限公司	张捷	黄山经济开发区管委会	吴红娣
7572	皖南中医药传承创新中心	社会事业	黄山屯溪区	总建筑面积约5.5万平方米，规划设置400-500张床位，建设门诊楼、住院楼、医技楼、制剂楼、附属配套用房及其他室外附属工程	4.94		1.50	正在进行土地征收	部分建成	黄山市中医医院	沈智斌	黄山现代服务业产业园管委会	王自福

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7573	歙县人民医院医疗能力提升项目	社会事业	黄山歙县	建筑面积3万平方米，新建医疗综合大楼一栋，改造原传染病房11间600平方米，购置先进医疗设备一批	3.84		0.60	正在进行场地平整	部分建成	歙县人民医院	吴劲峰	歙县卫建委	胡大诚
7574	北海路公交综合大楼项目	社会事业	黄山屯溪区	总建筑面积1.5万平方米，新建一幢12层建筑，并配套建设停车场等附属设施	3.50		0.30	正在办理施工许可证	开工建设	黄山市公共交通有限公司	姚威	黄山市交投公司	姚伟
7575	黄山市传染病医院	社会事业	黄山	总建筑面积为1.6万平方米，主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、后勤行政楼、配套建设食堂、配电房、污水处理站、液氧站、停车场等	2.00		1.00	现正在进行方案设计	开工建设	黄山市人民医院	韩涛	黄山市卫健委	胡红喜
7576	牯牛降西黄山康养度假基地	文化产业	黄山祁门县	总建筑面积7.6万平方米，建设游客休闲接待中心、康养中心，路网建设26.7千米，河道治理10万平方米，各类主题民宿251幢	11.00		0.50	已完成土地预审和环评预审	开工建设	祁门县阆顺资产运营管理有限公司	吴克勤	祁门县城投公司	王亮
7577	徽州怡园文旅综合体项目	文化产业	黄山歙县	总建筑面积16.8万平方米，主要建设集商业休闲服务、度假民宿、主题养生和养老公寓等为一体的文化旅游综合体	4.50		0.70	规划设计等前期工作	部分建成	黄山弘荣文化有限公司	吴荣光	歙县郑村镇政府	江志伟
7578	丰大天空之城	文化产业	黄山黄山区	建筑面积1万平方米，以温泉中心原址打造水上乐园及附属配套设施	4.00		3.00	原有建筑物拆除，场地平整，基础回填	部分完工，主体建设完成	黄山丰大国际旅游股份有限公司	吴宝光	黄山区谭家桥镇政府	吴俊
7579	非遗商业街	文化产业	黄山经开区	建筑面积2.2万平方米，建设集非遗文创、影院咖吧、民宿酒店、特色餐饮、民俗演艺为一体的商业街区	3.00		0.60	正在项目建议书编制中	街道基础施工	黄山徽文化产业园发展有限公司	余进军	黄山经开区管委会文旅办	叶利武
7580	南山东篱项目	文化产业	黄山休宁县	总建筑面积6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施	3.00		0.50	已完成土地流转、地块清理和移交	开工建设	黄山市百通文化旅游发展有限公司	金文辉	休宁县海阳镇政府	胡勇
7581	黄山伴手礼文创园暨食品加工厂	文化产业	黄山经开区	总建筑面积为4.7万平方米，建设红茶博物馆、茶旅主题酒店、茶餐厅、伴手礼文创中心、肉禽豆腐房、中西点厂房、茶及茶食厂房、物流储藏中心	2.50		0.30	项目已完成备案，规划方案已通过自规委会审议，待公示	开工建设	黄山市胡福生文化有限公司	胡国训	黄山经开区管委会经贸局	曹晓维



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7582	世界遗产地保护提升工程	文化产业	黄山黄山风景区	在风景区范围内进行森林防火体系提升、松材线虫病防控、古建文物保护、旅游基础设施建设、环境综合整治等工程	2.13		0.50	前期准备阶段	开工建设	黄山风景区管理委员会	吴文达	黄山风景区管理委员会	吴文达
7583	贯之园艺术度假项目	文化产业	黄山徽州区	总建筑面积2.6万平方米，建设艺术创作交流展览区、度假区、培训区、展示专区和配套设施	2.00		0.90	正在项目规划设计	开工建设，艺术创作展览区等开工建设	黄山恒富阳光置业有限公司	刘珊珊	徽州区潜口镇政府	林一凡
7584	中国传统村落集中连片保护利用	文化产业	黄山	计划按世界文化遗产地、古徽州文化旅游、新安江源头及百里画廊等三个示范区对137个传统村落进行连片保护利用	1.50		0.50	正在编制《黄山市传统村落集中连片保护利用示范市总体规划》	开工建设	各区县政府	潘文光	黄山市住建局	汪跃平
7585	徽州区红色文化旅游(党性教育)基地建设工程项	文化产业	黄山徽州区	总建筑面积2.6万平方米，建设研讨中心、培训基地、多媒体教育、管理用房、新四军纪念区，配套附属设施	1.26		0.50	正在项目规划方案设计	开工建设，开工建设培训基地等	黄山市徽州区城市建设投资有限公司	鲍伟杰	徽州区城市建设投资有限公司	潘立军
7586	胡不欺美食城	文化产业	黄山屯溪区	改造面积0.51万平方米，建设美食中心、非遗工艺铺、民俗体验区、徽菜展示区、非遗演艺区等	1.10		0.40	已完成项目备案	开工建设	杭州市胡不欺文化发展有限公司	程登科	黄山现代服务业产业园管委会	朱洪平
7587	徽州区旅游集散中心及配套项目	文化产业	黄山徽州区	总建筑面积2.5万平方米，建设旅游综合服务楼、文化商业功能区、综合楼、司乘公寓，停车场等	1.00		0.35	正在落实用地指标	开工建设，综合楼、停车场建设	新国线黄山风景区游客集散中心有限公司	徐雪飞	徽州区潜口镇政府	林一凡
<b>17、广德市</b>													
7588	广德市万正电子公司年产100万平米双面及多层印制电路板项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房、办公楼2.5万平方米，形成年产100万平米双面及多层印制电路板的生产能力	5.08	4.55	0.53	完成厂房改建装饰，部分设备安装，新建部分主体工程建设	竣工投产	广德万正电子科技有限公司	孙晓莲	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7589	广德市明讯柔性触控屏应用材料、薄膜太阳能电池应用材料生产项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建4万平方米的厂房以及厂区附属工程，年产1.26亿平方米锂电池应用材料、电子产品使用电子材料、柔性触控屏应用材料、薄膜太阳能电池应用材料	5.00	1.20	2.00	主体厂房工程建设	厂房主体及辅助设施建成	安徽明讯新材料科技股份有限公司	吴凌峰	广德市邱村镇政府	陈勇
7590	广德市科皇公司兽药、饲料、天然植物提取物和宠物用品等项目	战略性新兴产业	宣城广德市	建筑总面积约1.5万平方米，建设兽药、饲料、饲料添加剂、天然植物提取物和宠物用品等项目	3.00	0.60	1.20	综合楼主体工程建设，厂房基础施工	部分厂房主体及辅助设施建成	安徽科皇生物科技有限公司	陈剑英	广德经开区管委会	张勇国
7591	广德广信集中供热及设研发中心、液氯汽化项目	战略性新兴产业	宣城广德市	总建筑面积2.88万平方米，新建2×75t/h高温高压循环流化床锅炉及其配套的主厂房、辅助生产工程等。建设农化产品研发中心、检测中心、实验中心、液氯汽化、科技信息技术中心及辅助设施，配套研发检测设施和仪器设备	2.62	0.20	1.20	集中供热及研发中心基础施工	部分完工	安徽广信农化股份有限公司	龚荣霞	广德市新杭镇政府	薛勇
7592	广德市上海航菱航空公司高端智能装备研发基地	战略性新兴产业	宣城广德市	项目建筑总面积约2.6万平方米。建设年产20万套飞行器结构零部件及10万台套电梯轿厢类产品	1.70	0.20	0.80	部分工程基础施工	部分厂房主体及辅助设施建成	上海航菱航空科技发展有限公司	吕嗣孝	广德经开区管委会	张勇国
7593	广德市大洋电子公司年产100万平方米多层、挠性及金属基板项目	战略性新兴产业	宣城广德市	总建筑面积约2.8万平方米。形成年产100万平方米多层、挠性及金属基板项目	1.50	0.80	0.70	厂房、综合楼主体施工	竣工投产	安徽大洋电子科技有限公司	计富强	广德经开区管委会	张勇国
7594	广德市金驰电子公司年产80万平方米高端PCB板及500万套5G基站配件项目	战略性新兴产业	宣城广德市	总建筑面积约2万平方米，形成年产80万平方米高端PCB板及500万套5G基站配件生产能力	1.50	0.60	0.90	主体工程建设	竣工投产	广德金驰电子科技有限公司	胡继东	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7595	广德市巨人智能公司年产电梯4000台项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房、综合楼约3.1万平方米，形成年产电梯4000台的生产能力	1.20	0.40	0.80	厂房、综合楼主体工程	竣工投产	广德巨人智能电梯设备有限公司	王勤宝	广德经开区管委会	张勇国
7596	广德市上村公司双面、多层线路板、陶瓷线路板、柔性线路板及特殊线路板项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建建筑面积2.9万平方米，建设年产80万平方米双面、多层线路板、陶瓷线路板、柔性线路板及特殊线路板项目	1.20	0.08	0.60	部分工程基础施工	厂房及综合楼主体建设	广德上村电子有限公司	计志峰	广德经开区管委会	张勇国
7597	广德市亿盛精密公司年产100万新能源汽车及新能源驱动电机配件项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房15667平方米，形成年产100万套新能源汽车及新能源电机配件生产能力	1.10	0.40	0.70	部分工程基础施工	竣工投产	广德亿盛精密科技有限公司	童殷正	广德经开区管委会	张勇国
7598	广德市比爱特公司年产工业机器人配件10000台加工项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房1.2万平方米，购置设备，建设年产工业机器人配件1万台加工生产线	1.00	0.70	0.30	收购现有厂房进行装饰及附属施工	竣工投产	广德比爱特精密制造有限公司	顾浩	广德市新杭镇政府	薛勇
7599	广德市广信农化公司绿色高效农药中间体及原药研发应用项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积16.68万平方米，新建厂房，年产3000吨噁草酮、1000吨噁草酮酚、3000吨吡唑啉菌酯配套研发中心、科技创新中心等绿色高效农药中间体及原药研发应用	20.80	0.30	4.00	二氯苯胺、噁嗪酮、噁菌酯、吡唑啉菌酯、环嗪酮、噁草酮科技中心等项目开工在建	部分厂房及附属设施建成	安徽广信农化股份有限公司	龚荣霞	广德市新杭镇政府	薛勇
7600	广德市广信农化公司年产13.5万吨特殊异氰酸酯系列产品项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积2.28万平方米，新建生产厂房，购置设备，配套安全及环保设施，生产特殊异氰酸酯系列产品，分三期建设	19.43	0.10	4.00	部分厂房主体基础施工	部分厂房及附属设施建成	安徽广信农化股份有限公司	龚荣霞	广德市新杭镇政府	薛勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7601	广德市永茂泰公司汽车关键零部件全流程自动化生产线项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房、综合楼及宿舍10万平方米，形成年产汽车关键零部件1500万件的生产能力	15.00	6.30	3.00	部分厂房、综合楼主体封顶，部分继续建设	部分主体建成,装饰施工	安徽永茂泰汽车零部件有限公司	徐宏	广德市新杭镇政府	薛勇
7602	广德市亮亮电器公司智能家居产业园	传统产业升级改造	宣城广德市	一期建设2万平方米厂房及办公综合楼，二期建设1.2万平方米厂房，建设智能家居产业园，形成年产1.2亿套智能LED灯具、装饰灯具生产能力	8.70	1.90	1.50	主体工程基础建设	部分厂房主体封顶	安徽亮亮电器科技有限公司	汪祖平	广德经开区管委会	张勇国
7603	安徽金博通智造园产业基地项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积13万平方米，按国家级孵化器标准新建的多重功能示范园区	7.00	1.50	1.50	标准化厂房主体工程施工	部分厂房主体建成	安徽拓峰科技园管理有限公司	胡健	广德市邱村镇政府	陈勇
7604	安徽广信印虫威和氯虫甲酰胺项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积5.58万平方米，新建厂房，购置生产设备，配套环保设施，年产3000吨印虫威、7000吨氯虫甲酰胺	6.54	0.10	2.00	部分厂房主体基础施工	部分厂房及附属设施建成	安徽广信农化股份有限公司	龚荣霞	广德市新杭镇政府	薛勇
7605	广德市成峰流体公司流体设备、智能控制系统生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	嫁接厂房、综合楼5万平方米，年产50万套水泵、电机、成套供水设备、智能控制系统	5.20	0.90	1.50	完成厂房嫁接，正在装饰及部分设备安装，新建厂房规划设计	部分完工	安徽成峰流体设备有限公司	金益信	广德经开区管委会	张勇国
7606	广德市圣斯顿公司年产5万套智能户外整体厨房项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积3.5万平方米，形成年产5万套智能户外整体厨房的生产能力	5.00	3.90	0.50	厂房、综合楼主体建成，装饰施工	厂房及综合楼建成,设备安装	安徽圣斯顿智能科技有限公司	林明建	广德经开区管委会	张勇国
7607	广德市翔登电气公司美式电缆附件及箱变配件等金属产品加工项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房、办公楼3万平方米，年产美式电缆附件及箱变配件100万件、架空及地下化开关9700台	5.00	3.50	1.00	一期部分厂房封顶，综合楼主体继续建设	部分主体建成,装饰施工	安徽翔登电气有限公司	梁从勉	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7608	广德市苏州弗莱恩公司年产高性能强度铝合金3万吨、攀高类产品300万套项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房、综合楼10万平方米，形成年产高性能强度铝合金3万吨、攀高类产品300万套生产能力	4.87	0.60	1.50	完成土地平整，部分基础施工	主体工程建设	苏州弗莱恩集团有限公司	张秀卓	广德经开区管委会	张勇国
7609	广德市华盛公司年产2000万件汽车发动机系统关键零部件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	建筑总面积6万平方米，年产2000万件汽车发动机系统关键零部件	3.30	1.70	0.50	厂房及综合楼主体工程建设	厂房及综合楼主体建成,装饰施工	广德华盛汽车零部件有限公司	黄家华	广德经开区管委会	张勇国
7610	广德市莲盛公司水泵及配件、给排水设备、电控箱及智慧水务项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房、综合楼1.5万平米，建设年产2万台泵及配件、给排水设备1万套、电机2万台、电控箱5000台及智慧水务项目	3.00	0.50	1.00	综合楼、厂房主体工程建设	厂房及综合楼主体建成,装饰施工	安徽莲盛泵业股份有限公司	朱秋根	广德经开区管委会	张勇国
7611	广德市南方水泥有限公司带式输送线项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建一套总长约10.5千米的长距离越野带式输送系统，年输送水泥熟料600万吨。分两期建设，其中一期5千米，二期5.5千米	2.61	1.70	0.90	土建基本结束，设备正在安装	主体建成,设备安装	安徽广德南方水泥有限公司	金旭	新杭镇人民政府	薛勇
7612	广德市森力玛公司年产40万台伺服电机、新能源汽车电机及各类特殊专配电机项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房、综合楼4.4万平方米，形成年产40万台伺服电机、新能源汽车电机及各类特殊专配电机的生产能力	2.60	2.00	0.60	厂房及综合楼主体在建	竣工投产	安徽森力玛驱动技术有限公司	刘岸	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7613	广德市普拉斯克公司年产200套高端智能挤出装备制造生产线	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积2万平方米，形成年产200套高端智能挤出装备制造生产线的生产能力	1.70	1.00	0.70	完成厂房嫁接，整修装饰中	竣工投产	安徽普拉斯克机械制造有限公司	方镇	广德经开区管委会	张勇国
7614	广德市海外海公司年产350万套电饭煲及新能源汽车底盘项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积4.1万平方米，形成年产350万套电饭煲及新能源汽车底盘的生产能力	1.60	1.10	0.50	厂房、综合楼主体建成，装饰施工	竣工投产	安徽海外海电器有限公司	冯胜良	广德经开区管委会	张勇国
7615	广德市舟水电器公司年产1200万吸尘器电机项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房、综合楼1.3万平方米，形成年产1200万吸尘器电机的生产能力	1.30	0.95	0.35	厂房主体工程建设	竣工投产	安徽舟水电器有限公司	金海平	广德经开区管委会	张勇国
7616	广德市三星智能公司年产3500吨设备钢结构件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房、宿舍楼，形成年产3500吨设备钢结构件生产能力	1.26	0.60	0.66	主体工程建设	竣工投产	安徽三星智能装备科技有限公司	李俊元	广德经开区管委会	张勇国
7617	广德市合祖公司年产200万台汽车天窗导轨、50万台前舱横梁项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房8000平方米，购置相关设备，建设年产200万台汽车天窗导轨、50万台前舱横梁生产线	1.20	0.40	0.50	厂房主体工程建设	厂房主体及辅助设施建成	安徽合祖铝业科技有限公司	胡海涛	广德市新杭镇政府	薛勇
7618	广德市俊康泰公司年产3.5亿件笔记本电脑配件生产组装线项目	传统产业升级改造	宣城广德市	建筑总面积约16056平方米，形成年产3.5亿件笔记本电脑配件生产能力	1.20	0.30	0.90	嫁接厂房整改中，新建厂房基础施工	竣工投产	安徽俊康泰精密机械有限公司	汤冠俊	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7619	广德市钰嘉金属公司年产3亿元不锈钢金属家具产品项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产3亿元不锈钢金属家具产品	1.20	0.15	0.50	主体工程基础施工	厂房主体建成	安徽钰嘉金属科技有限公司	喻徽华	邱村镇政府	蒯浩宁
7620	广德市鼎恩公司年产5000吨汽车油路及刹车管材建设项目	传统产业升级改造	宣城广德市	建筑总面积约2.4万平方米，年产5000吨汽车油路及刹车管材	1.20	0.50	0.70	主体工程建设	竣工投产	广德鼎恩汽车管路系统有限公司	唐嘉云	广德经开区管委会	张勇国
7621	广德市大昶公司年产5万套离心水泵、10万套染色机喷嘴及阀门项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房7000平方米，购置相关设备，建设年产5万套离心水泵、10万套染色机喷嘴及阀门生产线	1.10	0.40	0.50	厂房主体工程建设	主体厂房建成,装饰施工	安徽大昶机械科技有限公司	杨昶	广德市新杭镇政府	薛勇
7622	广德市德瑞机械公司年产20万根液压油缸项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产20万根液压油缸	1.05	0.08	0.50	厂房主体工程施工	厂房主体及附属设施建成	广德市德瑞机械制造有限公司	陈跃鑫	新杭镇政府	薛勇
7623	广德市宿派克公司贴标机、灌装、旋盖及自动流水线设备生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目建筑总面积约1.6万平方米，年产400套贴标机、100套灌装设备、100套旋盖设备及自动流水线设备300套	1.00	0.20	0.80	部分工程基础部分施工	竣工投产	安徽宿派克智能科技有限公司	黄正华	广德经开区管委会	张勇国
7624	广德市海塔公司新型环保材料生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建2幢厂房及办公楼约7000平方米，建设年产50万吨新型环保材料项目	1.00	0.20	0.50	主体基础工程施工	部分完工	安徽海塔新材料科技有限公司	刘敬成	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7625	广德市华测传感公司年产10万台各类传感器、1000台(套)成套产品项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积12000平方米，主要工艺设备、成套生产线100台（套）；形成年产10万台各类传感器、1000台（套）成套产品生产能力	1.00	0.30	0.70	完成一栋厂房嫁接，另一栋基础施工	竣工投产	广德华测传感科技有限公司	彭丽萍	广德经开区管委会	张勇国
7626	广德城际空间站项目	现代服务业	宣城广德市	建筑面积105万平方米，建设商业综合体、酒店、学校等	49.72	12.80	5.00	部分工程主体封顶，高铁站前大道建成，双子标志楼主体在建	完成部分工程主体建设,装饰施工	绿地控股集团股份有限公司	李翔	广德市投促局	余维
7627	广德红星美凯龙商业综合体项目	现代服务业	宣城广德市	总建筑面积约19.5万平方米；全球家居生活广场计容面积3.5万平方米、特色商业步行街建筑面积约1万平方米	15.00	10.00	4.50	部分工程主体建成，部分在建	完成主体工程建设	红星美凯龙家居集团股份有限公司	车建兴	广德经开区管委会	欧阳徽
7628	广德国家机动车产品质量监督检验中心广德基地项目	创新能力	宣城广德市	总建筑面积20万平方米，主要建设办公用房、实验楼及检测跑道等附属设施	16.00	10.70	3.00	综合实验楼和门卫土建基本完成；路基和挡土墙建设基本完成，路面正在施工	部分完工	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司	沈剑平	广德市邱村镇政府	陈勇
7629	广德市广能电子子公司电路智能制造产业园	创新能力	宣城广德市	新建厂房、办公楼约19万平方米，建设集生产加工、产品展示、技术研发及生产配套服务等功能于一体的电子电路智能制造产业园	15.00	3.30	3.50	厂房主体施工	部分厂房主体建成	安徽广能电子科技有限公司	董立波	广德经开区管委会	张勇国
7630	广德广信科技创业园项目	创新能力	宣城广德市	新建工业厂房及配套设施共计约16万平方米，用于项目科创孵化等	5.13	4.60	0.53	部分主体工程建成，部分继续建设	竣工投产	安徽广信农化股份有限公司	黄金祥	广德经开区管委会	张勇国
7631	广德市桐汭河综合治理工程	水利	宣城广德市	防洪20年一遇。治理岸线50公里，主要包括河道疏浚、堤防加固及配套设施建设等	7.00	6.15	0.85	柏垫、杨滩标段河堤护坡建设	部分河段治理工程完工	广德市水利投资有限公司	朱赟	广德市水利局	刘德怀
7632	广德市教育基础设施建设项目	社会事业	宣城广德市	总建筑面积约3.5万平方米，新建36个教学班级的初级中学，建设内容包括教学楼，综合办公楼，风雨操场，报告厅，食堂，宿舍楼等	2.87	0.40	1.00	主体工程建设	部分完工	广德市城市发展投资有限公司	朱赟	广德市住建局	徐锦祥



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7633	广德市人民医院住院部大楼(二期)建设工程	社会事业	宣城广德市	建设地下二层，地上十二层住院部大楼，建筑面积地上18600平方米、地下14000平方米	2.80	0.40	0.50	主体工程建设	部分完工	广德市人民医院	姚天顺	广德市卫健委	邱秀敏
7634	广德市档案馆建设项目	社会事业	宣城广德市	建设总建筑面积1.5万平方米的档案馆项目	1.20	0.50	0.30	主体工程建设	主体工程封顶	广德市国有投资运营有限公司城投分公司	卢贤德	广德市住建局	徐锦祥
7635	广德市中心医院整体迁建项目	社会事业	宣城广德市	总建筑面积1.1万平方米，一期建设门诊综合楼，二期建设附属楼，门诊综合楼设急诊科、外科、内科、中医科等17个科室，设两个手术室，108张病床位	1.05	0.40	0.40	主体工程建设	主体封顶	广德市国有资产投资经营有限公司	卢贤德	广德市卫健委	邱秀敏
7636	广德东亭骑趣小镇建设项目	文化产业	宣城广德市	东卢路观光平台、新老集镇改造、业川生态旅游观光、阳山河亲子漂流及配套完善等	33.40	17.00	3.00	部分旅游道路、景观等基础设施在建	部分完成建设	广德市东亭乡政府	刘晨	广德市东亭乡政府	刘晨
7637	广德四合原味乡村建设项目	文化产业	宣城广德市	完善辖区内公共服务和基础设施建设，对特色文化风貌进行塑造、对生态环境进行保护修复	25.00	14.70	3.00	对老集镇继续升级改造，完成集镇污水改造、集镇入口景观绿化、汭河水景观提升、环乡路白改黑等工程	部分完工	广德市四合乡政府	戴龙强	广德市四合乡政府	戴龙强
7638	广德业川农业观光园	文化产业	宣城广德市	建设游客接待中心、停车场、住宿、餐饮中心、采摘园等田园一体化观光园项目	2.00	0.25	0.50	入口道路、水塘修复及部分景观树木种植施工中	景区道路及观光景点主体建设	安徽省业川农业观光有限公司	傅业川	广德市东亭乡政府	傅明辉
7639	广德四合接龙湖畔农业旅游项目	文化产业	宣城广德市	建设综合服务楼、生态餐厅、桃园、有机蔬菜种植园等区块构成，打造集田园观光、农事体验、休闲度假于一体的农业旅游开发项目	1.70	0.05	0.40	基础工程施工	主体建设	广德四合接龙湖生态旅游发展有限公司	吴芳鹤	广德市四合乡政府	戴龙强

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7640	广德铂龙湖生态旅游颐养园项目	文化产业	宣城广德市	建设集生态休闲旅游度假、康复疗养、体验养生于一体的，具有皖东南人文风情的生态旅游度假村和康复疗养中心	1.50	0.25	0.50	景区道路等工程及康养中心基础在建	部分完工	南京百亿科技有限公司	叶行丽	广德市誓节镇政府	陈文杰
7641	广德市承世善庄休闲民宿项目	文化产业	宣城广德市	建设展厅、民俗文化馆、服务管理中心、休闲小木屋等	1.20	0.60	0.40	正在进行道路施工和部分绿化	部分完工	安徽承世旅游开发有限公司	杨超	广德市卢村乡政府	姚大军
7642	广德响水滩旅游度假区	文化产业	宣城广德市	建设入口服务区、田园生活区、漂流体验区及山水度假区等四大功能区	1.10	0.64	0.25	游客中心等部分主体工程建建设	部分基础设施、景点建成	安吉沪吉漂流有限公司	丁晓冬	广德市四合乡政府	戴龙强
7643	广德市海棠小镇景区提升工程	文化产业	宣城广德市	建设早餐厅、蒙古民宿风情村、生态停车场、游客接待中心、森林药浴温泉，完善绿化工程、景区道路工程	1.00	0.30	0.50	景区道路、景观、公厕及康养基地在建	部分完工	广德立人生态农业开发有限公司	洪流	广德市誓节镇政府	陈文杰
7644	广德市天吴智造公司年产电梯部件12万台项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房6万平方米，建设年产电梯部件12万台项目	15.00		1.00	完成立项，开展前期工作	新建厂房基础建设	天吴智造广德有限公司	潘惠江	广德市新杭镇政府	薛勇
7645	广德市拓山重工年产5万台挖掘机履带总成项目	战略性新兴产业	宣城广德市	建筑总面积8.2万平方米，建设年产5万台挖掘机履带总成项目	10.00		1.00	完成立项，开展前期工作	新建厂房主体建设	安徽拓山重工机械制造有限公司	徐杨顺	广德经开区管委会	张勇国
7646	广德市锐昌电子公司年产600万件5G通讯及可穿戴设备结构件制造项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房及附属设施约12万平方米，建设年产600万件5G通讯及可穿戴设备结构件制造项目	6.00		1.00	完成立项，开展前期工作	部分厂房及附属设施建成	安徽锐昌电子科技有限公司	蒋红兵	广德经开区管委会	张勇国
7647	广德市展邦电子公司多层线路板生产项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房及附属设施约4.8万平方米，建设年产70万平方米双层线路板、30万平方米多层线路板项目	3.00		0.80	完成立项，开展前期工作	部分厂房及附属设施建成	安徽展邦电子科技有限公司	刘明中	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7648	广德市方大千坤公司年产6万吨植保制剂产研基地项目	战略性新兴产业	宣城广德市	总建筑面积3.3万平方米，形成年产6万吨植保制剂产研基地的生产能力	2.69		1.00	正在开展前期工作	主体工程建设	安徽方大千坤植保科技有限公司	叶进刚	广德市新杭镇政府	薛勇
7649	广德市中育精工公司年产5亿件工业机器人及汽车零部件精加工项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房1.6万平方米，建设年产5亿件工业机器人及汽车零部件精加工项目	2.02		0.80	完成立项及前期相关工作	部分厂房主体建成	安徽中育精工科技有限公司	许宁	广德市邱村镇政府	陈勇
7650	广德市瑞雕科技公司年产950台重型高速CNC项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建综合楼、厂房共33000平方米，建设年产950台重型高速CNC项目	2.00		1.00	前期准备工作	部分厂房主体及辅助设施建成	安徽瑞雕科技有限公司	李玉英	广德经开区管委会	张勇国
7651	广德市康飞塑业公司年产5万吨PVC板材项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房1.8万平方米，建设年产5万吨PVC板材	1.50		0.20	完成规划设计等相关前期工作，等土地指标	新建厂房基础建设	安徽康飞塑业有限公司	安卫刚	誓节镇政府	韩家清
7652	广德市中宇公司年产1万吨5G通讯器材及200万件新能源汽车零部件项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房6000平方米，建设年产1万吨5G通讯器材及200万件新能源汽车零部件项目	1.20		0.20	完成立项等前期工作	厂房主体建设	安徽中宇智能科技有限公司	蒲东荣	广德市新杭镇人民政府	薛勇
7653	广德市鸿发机械公司年产200台智能冷弯机械项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房5000平方米，建设年产200台智能冷弯机械项目	1.03		0.60	办理前期相关工作	部分厂房主体建成	广德鸿发冷弯机械设备有限公司	刘国发	广德市邱村镇政府	陈勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7654	广德市唐陌传动公司年产2000套万向联轴器项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建综合楼、厂房共1万平方米，形成年产2000套万向联轴器生产能力	1.00		0.50	土地平整完成	新建厂房主体建设	唐陌传动机械（安徽）有限公司	陈兴贵	广德经开区管委会	张勇国
7655	广德市晨翔智能公司年产6800台各类自动化设备项目	战略性新兴产业	宣城广德市	建筑总面积1.4万平方米，年产6800台各类自动化设备项目	1.00		0.50	土地平整完成	新建厂房主体建设	安徽晨翔智能装备有限公司	曹付刚	广德经开区管委会	张勇国
7656	广德市康铨机电公司年产汽车零部件2万吨及光伏太阳能零部件50万套项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房、办公楼共2万平方米，年产各类汽车零部件2万吨及光伏太阳能零部件50万套	1.00		0.50	正在开展前期工作	新建厂房及办公楼主体建设	安徽康铨机电科技有限公司	汪杰	广德经开区管委会	张勇国
7657	广德市中邦新材料公司年产1000吨胶印版材感光涂布液项目	战略性新兴产业	宣城广德市	项目新建厂房1.2万平方米，年产1000吨胶印版材感光涂布液	1.00		0.10	完成立项，开展前期工作	新建厂房启动建设	安徽中邦新材料有限公司	林文丰	广德市新杭镇政府	薛勇
7658	广德市德耀重工公司年产2万吨高速铁路、公路桥梁模板和风电基座模具项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房1.5万平方米，建设年产2万吨高速铁路、公路桥梁模板和风电基座模具项目	1.00		0.30	完成立项手续，正在进行详细规划	新建厂房基础建设	安徽德耀重工有限公司	张连忠	广德市誓节镇政府	韩家清
7659	广德市东风电子公司年产28万平米双面多层印制电路板	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房1.5万平方米，年产28万平米双面多层印制电路板项目	1.00		0.60	规划设计即将完成，施工队确定中	新建厂房主体建设	广德东风电子有限公司（二期）	沈海平	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7660	广德市众博机械公司钢铁行业联轴器生产项目	战略性新兴产业	宣城广德市	新建厂房、综合楼共1万平方米，建设年产50万吨风力发电锁紧盘、水泥机械联轴器、钢铁行业联轴器生产项目	1.00		0.50	土地平整完成	新建厂房主体建设	安徽省众博机械科技有限公司	陈泽华	广德经开区管委会	张勇国
7661	广德市百腾公司年产环保设备40套及环保材料项目	战略性新兴产业	宣城广德市	项目新建厂房6000平方米，年产环保设备40套、垃圾发酵膜5万平方米、陶瓷膜2万平方米	1.00		0.30	完成立项，开展前期工作	新建厂房主体建设	安徽百腾环境科技有限公司	周银祥	广德市新杭镇政府	薛勇
7662	广德市华域皮尔博格公司年产3万吨汽车零部件生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房1.8万平方米，建设年产3万吨汽车零部件生产项目	15.00		3.00	完成立项等前期工作	部分厂房主体及辅助设施建设	华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司	刘浩军	广德经开区东区管委会	薛勇
7663	广德市杰蓝特公司年产5万吨燃气管道管件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房及附属设施约10.4万平方米，建设年产8万吨燃气管道管件项目	15.00		0.60	完成立项，开展前期工作	主体开工建设	安徽杰蓝特新材料有限公司	雷忠平	广德经开区管委会	张勇国
7664	广德市森钢建筑公司年产8万吨绿色建筑新材料项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积5.8万平方米，建设年产8万吨智能绿色建筑新材料项目	5.50		0.80	完成立项，开展前期工作	部分厂房及附属设施建设	安徽森钢建筑工程有限公司	张德凡	广德经开区管委会	张勇国
7665	广德市天元科技公司中重轻卡关键零部件生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房及附属设施8万平方米，建设年产中、重、轻卡调整臂总成350万件，年生产中、重、轻卡盘式制动器总成30万套项目	5.00		0.80	完成立项，开展前期工作	部分厂房及附属设施建设	安徽天元科技有限公司	陈海峰	广德经开区管委会	张勇国
7666	广德市金博通智造产业园二期	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积3万平方米，建设多功能标准厂房、独栋总部办公用房、专业个性化定制厂房及完善的商务配套、生产经营配套等设施项目	5.00		1.00	完成规划设计等前期工作	部分厂房及办公楼主体建设	安徽拓峰科技园管理有限公司	胡健	广德市邱村镇政府	陈勇

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7667	广德市弘名机械公司年产150万套变速箱齿轮新建项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房及附属设施约3.6万平方米，建设年产150万套变速箱齿轮项目	5.00		1.00	完成立项，开展前期工作	部分厂房主体及辅助设施建设	安徽弘名机械有限公司	卢秀廷	广德经开区管委会	张勇国
7668	广德市中腾镀业公司电镀中心建设项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房及附属设施约5.9万平方米，建设电镀中心年加工机械配套件2000万套、电子贵金属2000MK生产规模项目	4.00		0.80	完成立项，开展前期工作	部分厂房主体及辅助设施建设	安徽中腾镀业科技有限公司	章敏	广德经开区管委会	张勇国
7669	广德市佳联包装公司年产值3亿纸制品项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房7万平方米，年产值3亿的建设胶印、柔印、纸塑三项纸制品生产线	3.00		0.30	完成立项手续，正在进行详细规划	新建厂房基础建设	广德佳联包装科技有限公司	董洪江	广德市誓节镇政府	韩家清
7670	广德市永茂泰公司年产10万吨汽车关键部件材料项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房2万平方米，年产10万吨汽车关键部件材料	2.40		0.20	完成立项，开展前期工作	新建厂房启动建设	安徽永茂泰铝业有限公司	王斌	广德市新杭镇政府	薛勇
7671	广德市飞菟公司年产1.2万吨装饰铝材料科技产品项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房1万平方米，建设年产1.2万吨装饰铝材料科技产品项目	2.00		0.50	完成立项等前期工作	厂房主体建设	安徽飞菟科技有限公司	王为	广德市新杭镇人民政府	薛勇
7672	广德市航志公司年产10万吨汽车零部件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建办公楼、厂房共2万平方米，建设年产10万吨汽车零部件项目	1.80		0.80	前期准备工作	主体建设	广德航志汽车部件科技有限公司	董勇广	广德经开区管委会	张勇国
7673	广德市合鼎公司年产8700万件连接器和1800万件汽车零部件	传统产业升级改造	宣城广德市	计划新建两栋厂房约4800平方米，年产8700万件连接器和1800万件汽车零部件	1.75		1.00	完成前期准备工作	新建厂房主体施工	广德合鼎工业科技有限公司	刘刚	广德经开区管委会	欧阳徽

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7674	广德市佳合朔公司年产500万件汽车零部件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房1万平方米，年产500万件汽车零部件、机械电器零部件	1.69		0.50	前期开工准备工作	开工建设	安徽佳合朔精密科技有限公司	曹春维	广德市新杭镇政府	薛勇
7675	广德市腾狮钙业公司年产40万吨优质氧化钙及50万吨轻质碳酸钙技术改造项目	传统产业升级改造	宣城广德市	总建筑面积1.4万平方米，在原产能基础上，技改建成智能环保竖式窑炉8座，4条窑炉生产线及配套公辅设施，年产40万吨优质氧化钙、50万吨轻质碳酸钙	1.50		0.80	已完成项目技改备案	厂房改建工程完成，部分设备安装	广德腾狮钙业有限公司	林宏胜	广德市新杭镇人民政府	薛勇
7676	广德市盛阳公司高端屋面建材生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房6000平方米，年产400万平方米高端屋面建筑陶瓷及40万平方米配件	1.50		0.30	完成立项，开展前期工作期相关手续	厂房基础建设	安徽盛阳新型建材科技有限公司	储忠亮	广德市新杭镇政府	薛勇
7677	广德市同成电子公司年产2千万件汽车零部件等压铸件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房2万平方米，年产2000万件汽车零部件等压铸	1.50		0.70	已立项，正在开展前期准备工作	部分厂房主体建成	广德同成电子科技有限公司	童府颢	广德市邱村镇政府	陈勇
7678	广德市亚升金属公司年产1000万套电视机支架项目	传统产业升级改造	宣城广德市	嫁接厂房及新建宿舍楼，总建筑面积共约2.1万平方米，年产1000万套电视机支架	1.40		0.60	已立项，正在开展前期准备工作	完成厂房改建工程，宿舍楼主体建成	广德亚升金属制品有限公司	王键	广德经开区管委会	张勇国
7679	广德市宝峰电子公司年产200套模具及1100万件注塑产品项目	传统产业升级改造	宣城广德市	建筑总面积3000平方米，建设年产200套模具，1100万件注塑产品项目	1.30		0.50	正在开展前期工作	主体厂房开工建设	安徽宝峰电子科技有限公司	陈桂平	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7680	广德市秉直模具科技有限公司汽车模具生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房3600平方米，年产1200套汽车座椅模具、300套汽车前围模具、600套汽车地毯模具、100套汽车顶棚模具	1.20		0.30	完成立项，开展前期工作	新建厂房主体建设	广德秉直模具科技有限公司	段军平	广德市新杭镇政府	薛勇
7681	广德市罗拉科技公司年产300万套陶瓷刹车片及三轮车刹车总成产品生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房6000平方米，年产300万套陶瓷刹车片及三轮车刹车总成产品生产项目	1.15		0.30	完成立项，开展前期工作	厂房主体建设	安徽罗拉科技有限公司	薛建平	广德市新杭镇政府	薛勇
7682	广德市显增机械公司年产5000套塑料机械大型板墙及各种管材项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房6600平方米，年产5000套塑料机械大型板墙及波纹管、实壁管、台面机架项目	1.10		0.30	完成立项，开展前期工作	新建厂房主体建设	广德市显增机械制造有限公司	刘显高	广德市新杭镇政府	薛勇
7683	广德市盟宇科技公司年产1万台环保设备及1.1万套电气设备项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房8000平方米，建设年产1万台环保设备及1.1万套电气设备项目	1.02		0.60	办理前期相关工作	部分厂房主体建成	广德盟宇环境科技有限公司	张恒丽	广德市邱村镇政府	陈勇
7684	广德市亚德堡公司精密压铸项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房1.5万平方米，建设年产电机零部件20万件、汽车零部件500万件、LED照明零部件3万件等各类精密压铸项目	1.00		0.50	开展前期工作	部分厂房主体建成	亚德堡精密机电（苏州）有限公司	贾明霞	广德市邱村镇政府	陈勇
7685	广德市美隆公司年产1000万件阀门用橡胶阀座及1000万件0A设备用胶辊项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房6000平方米，建设年产1000万件阀门用橡胶阀座及1000万件0A设备用胶辊项目	1.00		0.20	完成立项等前期工作	厂房基础建设	安徽美隆橡塑科技有限公司	彭信华	广德市新杭镇人民政府	薛勇



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7686	广德市昆山美乐迪公司年产300套高精密模具项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房6000平方米，建设年产300套高精密模具项目	1.00		0.20	完成立项等前期工作	新建厂房基础建设	昆山美乐迪模塑有限公司	杜中华	广德市新杭镇人民政府	薛勇
7687	广德市恒泰公司年产150万台电机配件、2000吨机械设备及汽车配件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房6200平方米，建设年产4万吨汽车零部件生产项目	1.00		0.60	完成立项等前期工作	厂房主体建成,装饰施工	宣城恒泰精工有限公司	陈所柱	广德经开区东区管委会	薛勇
7688	广德市派克尔公司年产1万张不锈钢板模具及150万张数码纸生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	项目新建厂房8000平方米，年产1万张不锈钢板模具和150万张数码纸	1.00		0.10	完成立项，开展前期工作	厂房基础建设	安徽派克尔新材料科技有限公司	辛洪庆	广德市新杭镇政府	薛勇
7689	广德市龙行密封件公司密封件材料及摩擦盘组件项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房8000平方米，建设年产2000万件密封件、1500吨高性能密封件材料及150万件摩擦盘组件新建项目	1.00		0.60	已立项，正在开展前期准备工作	厂房主体及辅助设施建成	安徽龙行密封件有限公司	彭常龙	广德市邱村镇政府	陈勇
7690	广德市恒优智能公司年产2500支各类压纹钢辊项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房1.8万平方米，建设年产2500支各类压纹钢辊项目	1.00		0.20	完成立项手续，正在进行详细规划	新建厂房基础建设	安徽恒优智能制造有限公司	王存虎	广德市誓节镇政府	韩家清
7691	广德市金恒镀业公司金属表面处理及热处理项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房及附属设施约6万平方米，新增125条电镀生产线产能，建设金属表面处理及热处理项目	1.00		0.70	完成立项，开展前期工作	主体厂房开工建设	广德金恒镀业有限公司	任宗法	广德经开区管委会	张勇国

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7692	广德市金赫公司输送设备配件和自动化流水线项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建生产厂房、研发楼及附属用房1.4万平方米，建设年产150万件输送设备配件、20套自动化流水线项目	1.00		0.50	完成相关前期工作，部分工程基础施工中	厂房主体建设	安徽金赫科技有限公司	朱孟超	广德市邱村镇政府	陈勇
7693	广德市思泰科技公司年产50万平方米复合风管生产项目	传统产业升级改造	宣城广德市	新建厂房8000平方米，建设年产50万平方米复合风管项目	1.00		0.30	完成立项，开展前期工作	新建厂房基础建设	安徽思泰科技有限公司	方剑	广德市誓节镇政府	韩家清
7694	安徽皖东南农副产品物流园项目	现代服务业	宣城广德市	建筑面积22万平方米，建设面向长三角、服务皖东南的一流综合性农副产品物流园	12.00		1.00	完成立项手续，详细规划等待规委会评审	入口广场、综合服务楼基础建设	上海冠恒集团	刘联家	广德经开区管委会	张勇国
7695	广德开元五星连锁酒店项目	现代服务业	宣城广德市	总建筑面积约3万平方米，规划各类客房250间/套，大中小餐厅餐位数达700—800个	5.00		0.60	完成立项，开展前期工作	基础建设	广德金悦酒店管理有限公司	胡继东	广德经开区管委会	张勇国
7696	广德市第二污水处理厂二期扩建及提标改造工程项目	新型城镇化	宣城广德市	项目建筑面积8000平米，新建沉淀池、深床滤池、加药间和提升泵房，提升水处理标准，日处理能力3万吨	3.24		0.80	完成相关前期工作	污水调节池等配套设施主体建设	广德市第二污水处理厂	李小龙	广德经开区管委会	张勇国
7697	广德市华东马术运动休闲度假中心项目	文化产业	宣城广德市	项目建设面积2万平米，主要建设酒店式公寓、文化活动中心、体育活动中心等项目	2.30		0.50	完成立项手续	部分工程开工建设	安徽友情岁月生态农业休闲牧场有限公司	陈震	广德市东亭乡人民政府	傅明辉
7698	广德云梦溪谷项目	文化产业	宣城广德市	建设接待大厅、公共活动用房等建筑及相关配套设施，利用附近民房改建为单栋住宿酒店，发展休闲度假旅游业	1.50		0.50	完成立项手续，详细规划已通过规委会	部分工程开工建设	广德云梦溪谷酒店有限公司	王昌林	广德市柏垫镇政府	余娟
<b>18、宿松县</b>													
7699	宿松县高岭乡100兆瓦地面光伏电站项目	战略性新兴产业	安庆宿松县	建设成100兆瓦的地面光伏电站，按“农光互补”和“渔光互补”模式建设经营，建成后年发电量达3.5亿千瓦时	12.00	0.60	4.20	电站升压站建设	项目主体工程部分完工	宿松岭阳新能源有限责任公司	王惜	宿松县招商中心	周骏

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7700	国能宿松县新州渡风电场建设	战略性新兴产业	安庆宿松县	装机容量100兆瓦	8.00	0.70	3.00	道路工程施工	部分完工	国电皖能宿松风电有限公司	吴金松	宿松县发改委	邓和寿
7701	宿松县臻荣电子智能手机及配套生产	战略性新兴产业	安庆宿松县	租赁厂房2万平方米，对厂房进行装修改造，购置生产设备，年产智能手机30万台	5.50	5.32	0.18	厂房装修全部完成	竣工投产	安徽臻荣智能科技有限公司	杨良科	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7702	鑫华通安徽电子产业园	战略性新兴产业	安庆宿松县	总建筑面积2.5万平方米，建设SMT贴片线及8条智能手机、平板、笔记本及光纤通信生产线	5.00	3.53	0.50	厂房正在建设	部分完工	安徽省成微电子科技有限公司	李志刚	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7703	宿松九成风电一期	战略性新兴产业	安庆宿松县	建设装机规模50兆瓦的风电场	4.16	4.00	0.13	道路工程施工	部分完工	宿松吉电新能源有限公司	孙冬麟	宿松县发改委	邓和寿
7704	宿松九成风电二期	战略性新兴产业	安庆宿松县	建设装机规模50兆瓦的风电场	4.16	3.30	0.83	基础施工	部分完工	宿松吉电新能源有限公司	孙冬麟	宿松县发改委	邓和寿
7705	松尚通信移动终端产业园	战略性新兴产业	安庆宿松县	建设4条西门子高端SMT贴片线、手机整机组装线3条及包装线一条，年产10万-20万台自主研发的智能手机整机、500万片-800万片手机主板及50万台功能机	3.00	2.50	0.20	厂房装修	项目部分完工	宿松县松尚通信科技有限公司	阮鸿信	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7706	安徽淘礼网科技有限公司营销呼叫中心及仓储物流园建设	战略性新兴产业	安庆宿松县	总建筑面积4.78万平方米，新建办公楼、呼叫中心、物流仓库，同步建设相关配套设施工程	1.10	1.03	0.07	主体工程在建	竣工	北京淘礼网科技股份有限公司	高飞	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7707	雷德智能终端生产	战略性新兴产业	安庆宿松县	租赁1万平方米的标准化厂房，建设手机整机组装线10条、配套整机包装线和实验室	1.00	0.97	0.03	装修厂房已完成	竣工投产	安徽雷德智能科技有限公司	李娜	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7708	20万锭高智能高品质混纺纱项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积10.43万平方米，建设车间、宿舍楼、水泵房及相关配套设施	8.93	2.20	2.00	主体工程在建	部分完工	安徽顺源智纺有限公司	郑逢源	宿松经济开发区管委会	谢长兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7709	汽摩配产业园	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积8.6万平方米，建设生产厂房、办公综合楼及相关配套基础设施；年产汽摩配件1000件	3.98	0.36	1.00	基础施工	主体工程部分完工	安徽精邦机械科技有限公司	钱云华	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7710	仲平织造年产3.8万吨棉纱和800万米棉布	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积1.88万平方米，新建厂房、办公楼、仓库等附属配套设施，购置15万锭纺织机、织布机100台，年产棉纱3.8万吨、棉布800万米	3.13	1.85	0.50	主体工程在建	部分完工	安徽仲平织造有限公司	叶光芒	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7711	宿松经济开发区电子信息标准化厂房项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	新建电子信息产业标准化厂房20万平方米	3.13	3.08	0.03	主体工程在建	部分完工	宿松经济开发区管委会	吕振英	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7712	宿松程岭龙家山年产100万吨建筑石料用灰岩矿项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	矿区面积3875平方公里，新建生产工程、辅助生产工程、公共辅助设施，年开采建筑石料用灰岩矿100万吨	2.75	2.01	0.60	正在进行大棚覆盖	部分完工	宿松县红岭矿业有限公司	张宇	宿松县长铺镇政府	吴金桥
7713	金太阳年产100万吨建筑石料用灰岩矿项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	矿区面积2964平方千米，新建厂房、仓库、办公楼、食堂、变电所等，年开采建筑石料用灰岩矿100万吨	1.80	1.52	0.28	主体工程施工	竣工投产	宿松县金太阳矿业有限公司	庞正国	宿松县程岭乡政府	高治平
7714	宿松宏建年产50万吨沥青搅拌建设项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积1.96万平方米，年产沥青混凝土50万吨	1.80	0.81	0.79	主体在建	部分完工	宿松县宏建新型材料科技有限公司	叶建平	宿松县许岭镇政府	沈国和
7715	安徽桑柏尼特高分子材料科技有限公司新型木塑材料生产	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积1万平方米，建设门窗线条生产线50条，年产高分子门窗线条2.1万吨、桐木门窗线条2.1万立方米	1.20	1.10	0.10	项目主体施工	竣工投产	安徽桑柏尼特高分子材料有限公司	周朝辉	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7716	优尚电子年产1000万台智能家用电子天平	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公楼等相关配套设施，年产1000万台电子平衡器	1.20	1.05	0.15	厂房装修	竣工投产	安徽优尚电子科技有限公司	洪培东	宿松经济开发区管委会	谢长兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7717	艾特巴年产大小1000套下水道淤泥疏通机械设	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公楼及相关配套设施工程，建设九条疏通机械设生产备生产线，年产1000套高端疏通机械设	1.20	0.91	0.20	主体工程在建	主体工程部分完工	安徽艾特巴机械制造有限公司	孙小江	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7718	日辉电容器导针生产项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	租赁约1.1万平方米厂房，新购500条电容器导针生产线，年产各类电容器导针35亿对	1.20	0.70	0.50	正在进行厂房装修	竣工投产	安徽日辉导针有限公司	张子辉	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7719	安庆市久久红木家具有限公司技术改造项	传统产业升级改造	安庆宿松县	总建筑面积3.28万平方米，建设厂房、仓库等配套设施，购置设备44台（套），年产400套高档红木家具	1.12	0.66	0.30	主体工程在建	部分完工	安庆市久久红木家具有限公司	刘庆浩	宿松县五里乡政府	方潇
7720	海蓝蓝未来中心广场建设工程	现代服务业	安庆宿松县	总建筑面积23万平方米，同步建设相关配套设施工程	15.00	3.15	4.00	主体建设	部分完工	宿松海蓝蓝置业有限公司	杨明霞	宿松县住建局	余劲松
7721	宿松新发地农产品物流园项目	现代服务业	安庆宿松县	总建筑面积31.58万平方米，建设鲜活农产品交易中心、农产品综合交易大市场、新发地商务中心、仓库、风情街及附属设施	7.14	5.86	0.20	一期已竣工	二期部分完工	宿松新发地农业发展有限公司	江建军	宿松县商务局	肖善庆
7722	安徽浩瀚鑫源实业有限公司宿松浩瀚汽车城建设	现代服务业	安庆宿松县	总建筑面积20万平方米，主要建设办公楼、综合商务大楼、汽车交易中心等附属设施	5.85	3.00	0.50	主体工程在建	部分完工	宿松浩瀚车都管理有限公司	袁协友	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7723	宿松临江产业园公用码头及物流园建设工程	现代服务业	安庆宿松县	建设5000吨级泊位2个，并同步建设集码头作业、多式联运、仓储加工等为一体的现代物流综合园区	4.45	2.34	0.20	道路工程在建	部分完工	宿松临江产业园基础设施项目建投资建设开发有限公司	张贺	宿松经济开发区管委会	谢长兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7724	宿松临江产业园(核心区)PPP环境治理改造工程	新型城镇化	安庆宿松县	新建五条道路景观绿化及亮化工程，绿化面积38.1万平方米，亮化面积7万平方米，新建三条道路及配套工程	4.39	0.04	1.00	项目进场施工	部分完工	宿松临江产业园基础设施项目建设投资开发有限公司	田鏢	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7725	宿松经开区凤湖环境综合整治及周边路网基础设施PPP项目	新型城镇化	安庆宿松县	包括合兴路一期、白鹤路二期、龙飞路二期等道路新建改造工程，凤湖环境综合整治工程，刘屋泄洪闸及泄洪沟工程，起步区道路雨污水管网改造绿化工程等，合计全长9.61千米	4.00	3.19	0.50	新耕河二期、陈汉路二期、宏业路二期等部分在建	项目基本完工	宿松经济开发区管委会	吕振英	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7726	白崖寨路及高铁站路网配套工程	新型城镇化	安庆宿松县	主要建设道路、排水、绿化、路灯等工程，其中白崖寨路起于龙湖路终于高铁站前广场，全长3公里，道路宽度35米；环城东路起于华阳路，终于孚玉路，全长1公里	3.85	0.35	1.20	基础施工	部分完工	宿松县住建局	余劲松	宿松县住建局	余劲松
7727	宿松县人民路(宿松路-龙湖路)综合改造工程	新型城镇化	安庆宿松县	起于龙湖路与人民路交叉口，终于宿松路与人民路交叉口，全长2.4千米，道路宽度35米	1.67	1.23	0.44	部分路段已完工	项目竣工	宿松县住建局	余劲松	宿松县住建局	余劲松
7728	S249(S213)破凉至牌楼公路新建工程	交通	安庆宿松县	建设总长15.11千米，路幅宽度24.5米	13.86	2.68	2.70	在建路基工程	完成下穿高铁路段及其他部分路段路基	宿松县公路局	刘丽萍	宿松县交通运输局	郭年中
7729	宿松县G105太湖交界至通站路段升级改造工程	交通	安庆宿松县	新改建一级公路21.42千米	8.03	3.28	1.50	市政段完工	公路段建设	宿松县公路局	刘丽萍	宿松县交通运输局	郭年中
7730	宿松县疏港通道S248公路建设工程(许岭至复兴段)	交通	安庆宿松县	许岭至下仓段公路13.01千米，建设二级公路、黄湖特大桥、接线工程桥涵及附属设施	6.67	5.04	1.50	在建路面工程	主体工程完工	宿松县地方公路局	徐宁	宿松县交通运输局	郭年中

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7731	宿松县乡村振兴绿色发展项目	农林	安庆宿松县	建设林业种植加工产业区、林区道路、钓鱼台公园、华阳河湖群公园、公共服务平台、森林防火防虫害体系	6.17	1.50	1.50	主体工程建设	部分完工	宿松县交通建设投资有限公司	项雷	宿松县林业局	张新
7732	宿松县医养中心建设项目	社会事业	安庆宿松县	总建筑面积16.75万平方米，包括宿松县中医院经开区院区和宿松县养老中心两部分，设置普通医疗病床600张、康复病床200张、养老床800张	7.50	3.06	2.00	主体工程在建	部分主体工程建成	宿松县中医院	黄盛彬	宿松县卫健委	余焰林
7733	宿松县人民医院新院区一期建设工程	社会事业	安庆宿松县	总建筑面积13.8万平方米，设置床位1000张，建设门诊综合大楼、医技综合大楼、1号病房综合大楼、门诊综合楼，2号病房综合大楼等	6.88	4.50	1.50	门诊综合大楼在建	主体工程基本完工	宿松县人民医院	石进军	宿松县卫健委	余焰林
7734	宿松智慧学校建设	社会事业	安庆宿松县	完成79所小学、22所初中、8所高中网络环境建设和教与学、智慧管理、智慧文化、智慧生活系统建设等	1.85	0.37	0.83	基础施工	部分完工	宿松县教育局	殷华松	宿松县教育局	吴云涛
7735	宿松县文化中心建设工程	文化产业	安庆宿松县	总建筑面积1.4万平方米，包括文化馆、博物馆、图书馆、剧院等；同步建设相关配套设施工程	1.51	0.92	0.50	主体施工	主体部分完工	宿松宿松县重点工程局	洪旭	宿松县住建局	余劲松
7736	宿松宿阳新能源有限责任公司宿松县汇口镇150兆瓦地面光伏电站	战略性新兴产业	安庆宿松县	建设规模为150兆瓦地面光伏电站	7.20		3.00	已完成地质勘探、环评、洪评等	部分完工	宿松宿阳新能源有限责任公司	徐州	宿松县汇口镇政府	司欣荣
7737	宿松生物质供热项目	战略性新兴产业	安庆宿松县	一期建设3×35吨每小时生物质锅炉，二期建设1×130吨每小时锅炉和30兆瓦汽机组，建成后发电量2.25亿千瓦时、年供热能力52.5万吨	4.20		0.70	正在开展前期工作	部分完工	宿松科远绿能有限公司	程爱东	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7738	铝电解电容器及设备生产项目	战略性新兴产业	安庆宿松县	租赁厂房总建筑面积1.1万平方米，购买相关生产设备460台（套），年产引线铝电解电容器20000万只、钮角电解电容器1500万只、螺丝铝电解电容器100万只	1.20		1.00	已完成备案	部分完工	安徽必事达电子有限公司	朱健雄	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7739	无机石综合制造项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	租赁厂房5858平方米、办公生活用房1200平方米，同步建设相关配套设施	1.20		0.80	正在开展前期工作	部分完工	安徽卡洛芙魔石石业有限公司	严志刚	宿松经济开发区管委会	谢长兵

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7740	应急医疗物资智能工厂项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	对原有服装生产线厂房进行标准化改造，建设GMP车间，改造面积约3000平方米	1.19		0.68	项目前期工作已完成	部分完工	安徽红爱实业股份有限公司	孟晓东	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7741	高档仿真花面料生产项目	传统产业升级改造	安庆宿松县	租赁厂房15000平方米，购置各类纺织生产设备，主要包括定型机10台、扎光机8台、打卷机8台、气流缸6台、横开门22台、脱水机4台、开幅机4台等	1.00		0.60	正在开展前期工作	设备进场调试	宿松嘉航纺织科技有限公司	李波	宿松经开区管委会	谢长兵
7742	兹元大厦建设工程	现代服务业	安庆宿松县	总建筑面积为15000平方米，建设办公及配套用房、地下车库等	1.17		0.67	正在开展前期工作	部分完工	安徽兹元控股有限责任公司	徐继红	宿松县财政局	李金星
7743	宿松县城乡供水一体化工程	新型城镇化	安庆宿松县	建设取水工程、净水厂工程、管网工程、加压泵站工程，总规模20万吨/日	29.31		1.00	可研勘察设计招标工作已确定中标单位	部分完工	宿松县水利局	周学军	宿松县水利局	周学军
7744	经开区龙山安置区一期项目	新型城镇化	安庆宿松县	总建筑面积14万平方米，建设安置房、道路及绿化等配套设施，安置1000套600户	5.40		1.00	正在开展前期工作	部分完工	宿松经济开发区管委会	林丽霞	宿松经济开发区管委会	谢长兵
7745	宿松县东北新城将军山路隧道建设工程	新型城镇化	安庆宿松县	将军山路隧道建设工程全长933米，其中隧道长约600米，道路全长330米，红线宽度40米	2.90		0.07	正在开展前期工作	部分开工建设	宿松县新城开发建设投资有限公司	孙唐明	宿松县东北新城管委会	夏幼华
7746	川气东送管道安徽段天然气利用项目-宿松支线二期工程	新型城镇化	安庆宿松县	线路全长约70.4千米，全线共设置有3座站场和1座线路截断分输阀室，分别为五里分输站、九成分输清管站、临江产业园分输站和许岭分输阀室	1.89		0.80	正在开展前期工作	部分完工	宿松徽商长城能源有限公司	张贺	宿松经开区管委会	谢长兵
7747	G105破凉至湖北界振兴大道(通站路-韩城路段)改造工程	新型城镇化	安庆宿松县	全长5.5公里。包括沥青路面铺设及原雨污排水改造，绿化提升，交通设施等	1.40		0.70	正在编制项目可行性研究报告	部分完工	宿松县住建局	夏喜东	宿松县住建局	余劲松
7748	宿松县仙田粮食产业园项目	农林	安庆宿松县	建设10.8万吨粮食和物资储备物流基础设施、日产500吨稻谷加工生产线、日烘干粮食600吨及年产5万吨饲料生产线	5.69		0.20	项目选址初步确定	部分完工	宿松县仙田米业有限责任公司	朱思良	宿松县商务局	肖善庆



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7749	宿松县第二人民医院整体搬迁工程	社会事业	安庆宿松县	新建门诊综合楼、住院大楼、医技综合楼等业务用房约2.6万平方米	2.00		1.00	正在进行三通一平	部分主体工程建成	宿松县卫健委	陈梁	宿松县卫健委	余焰林
7750	二郎镇中心小学新校区建设项目	社会事业	安庆宿松县	新建教学及辅助用房建筑面积约1.2万平方米	1.30		0.30	正在开展前期工作	部分完工	宿松县二郎镇中心小学	吴行云	宿松县教育局	吴云涛
7751	花凉中学扩建工程	社会事业	安庆宿松县	总建筑面积3.54万平方米，主要新建综合楼、教学楼、图书馆、学生宿舍、教师周转宿舍、风雨操场等配套设施	1.23		1.00	正在编制可研	主体工程部分完工	宿松县花凉中学	贺延伸	宿松县教育局	吴云涛

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7752	宿松县长铺镇中心小学迁建项目	社会事业	安庆宿松县	总建筑面积2万平方米，建设教学楼、综合楼、办公楼、宿舍楼等	1.02		0.40	正在开展前期工作	部分完工	宿松县长铺镇人民政府	殷华松	宿松县教育局	吴云涛
7753	宿松景隆医院迁建项目	社会事业	安庆宿松县	总建筑面积2.65万平方米，新建住院部、门诊部及办公楼等	1.01		0.80	已完成前期工作	部分完工	宿松景隆医院	罗朝斌	宿松县五里乡政府	罗朝斌
19、省发展改革委													
7754	引江济淮工程(安徽段)	水利	相关市、县	安徽境内输水河道总长587.4公里，Ⅰ等工程，其中利用河道开发三级以上航道354.9公里；建设枞阳、庐江、凤凰颈、兆河、白山、派河、蜀山、东淝河等8大枢纽，以及跨河建筑物、跨河桥梁、影响处理等工程	875.37	609.61	125.00	已开工建设79个子项目（其中已完工3项），8大枢纽开工7处，河渠开工95%以上。征迁工作进入扫尾阶段	部分完工	省引江济淮集团公司	张效武	省引江济淮办	胡再生
7755	引江济淮二期工程	水利	相关市、县	引江济淮二期工程是引江济淮工程的延伸，二期工程具体包括供水、航运两部分，供水部分主要建设引江济淮江水北送段沙颍河、涡河、淮水北调三条输水干线、城乡集中供水口门、输水管线工程、新建调蓄工程、供水调度管理系统等；航运部分主要建设航道工程、码头工程、支持保障工程等	510.80	0.55	1.00	已完成可研编制并分别上报水利部、交通运输部，14项专题报告已全面启动，其中部分专题已基本完成。先行开工项目蜀山复线船闸已开工	力争全面开工建设	省引江济淮集团公司	张效武	省引江济淮办	胡再生
20、省发展改革委													
7756	合肥至安庆高铁	交通	相关市、县	新建线路162.6公里，设计时速350公里，设置车站8座	334.00	223.30	20.00	2020年底建成通车	收尾销号	合安高铁股份有限公司	王栋	省铁路办	笪艺武
7757	合肥至新沂高速铁路安徽段	交通	相关市、县	新建线路221公里，设计时速350公里，设置车站6座	292.00	2.00	30.00	基础施工	征地拆迁，线下工程施工	皖赣铁路安徽公司	冀福孝	省铁路办	笪艺武

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7758	淮北至宿州至蚌埠城际铁路	交通	相关市、县	城际铁路160公里	249.00	1.00	20.00	基础施工	征地拆迁, 线下工程施工	上海局徐州枢纽指挥部	董传新	省铁路办	笪艺武
7759	池州至黄山高速铁路	交通	相关市、县	新建线路120公里, 设计时速350公里, 设置车站4座	195.00	29.00	42.00	征地拆迁, 线下工程施工	征地拆迁, 线下工程施工	皖赣铁路公司	冀福孝	省铁路办	笪艺武
7760	安庆至九江高铁安徽段	交通	相关市、县	新建线路102.67公里, 设计时速350公里, 设置车站4座	191.70	117.00	21.00	正在开展桥面工程施工	开通运营	宁安铁路公司	金武	省铁路办	笪艺武
7761	宣城至绩溪高铁	交通	相关市、县	新建线路111公里, 设计时速350公里, 设置车站3座	144.00	11.00	39.00	征地拆迁、线下工程施工	征地拆迁、线下工程施工	皖赣铁路公司	冀福孝	省铁路办	笪艺武
7762	南昌至景德镇至黄山高速铁路安徽段	交通	相关市、县	新建线路90.7公里, 设计时速350公里, 设置车站3座	103.00	53.90	32.00	正在开展隧道等关键控制性工程施工	桥梁、隧道等工程施工	徽黄铁路公司	冀福孝	省铁路办	笪艺武
7763	阜阳至淮北城际铁路	交通	相关市、县	城际铁路143千米	232.00		30.00	完善前期工作	全面开工建设	阜淮铁路公司	陈新中	省铁路办	笪艺武
7764	合肥至南京高速铁路安徽段	交通	相关市、县	新建线路140千米, 设计时速350千米	210.00		5.00	正在开展项目可行性研究	开工建设	待组建项目公司	待定	省铁路办	笪艺武
7765	六安至安庆铁路	交通	相关市、县	新建线路210千米	203.00		10.00	完善前期工作	开工建设	六庆铁路公司	陈新中	省铁路办	笪艺武
<b>21、省发展改革委</b>													
7766	天然气宿州—黄山干线禹会—长丰段项目	新型城镇化	相关市、县	项目自刘巷子首站至合肥北城末站, 管径DN600, 压力6.3MPa, 长约100千米, 设置刘巷子首站、山南分输站、长丰分输站、北城末站4个场站, 上窑、前进、杨庙、庄墓、下塘5个阀室	4.50	0.75	0.51	部分工程施工	管线I标段主体施工完成	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	石余海	省能源局	张勃松
7767	板集矿井及选煤厂	能源	亳州利辛县	新建一座年产300万吨矿井, 配套建设相应规模的选煤厂	59.89	56.52	3.37	三期施工	部分完工	中煤新集能源股份有限公司	孔德山	省能源局	张永红
7768	信湖矿井及选煤厂	能源	亳州涡阳县	新建年产300万吨煤矿及配套选煤厂	48.83	36.62	4.80	进入首采面施工	建成投产	淮北矿业(集团)有限责任公司	张增春	省能源局	张永红

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7769	恒源煤矿安全改建	能源	淮北濉溪县	建设进风、回风两井筒，解决矿井生产接替、完善矿井防治水、利用深部永久抽采系统，提高矿井抗灾能力	12.39	9.43	1.21	二期施工	主暗斜井贯通	恒源煤电股份有限公司	杨耀文	省能源局	方恒林
7770	钱营孜煤矿改建及二水平延深工程	能源	宿州埇桥区	新建副立井、胶带机斜巷、暗回风斜井、二水平井底车场及硐室、轨道石门、北一采区四条上山巷道	9.52	0.40	1.42	冻结工程已开工	完成井筒掘砌800米	恒源煤电股份有限公司	陈廷学	省能源局	方恒林
7771	巢湖-江北产业集中区项目	能源	相关市、县	安徽巢湖经济开发区站至郑蒲港新区白桥站，长度65公里，管径600毫米，压力6.3MPa，设置花山首站，环峰、历阳、姥桥、白桥分输站及清溪阀室	5.27	0.75	1.08	管线一标段正在施工	管线施工59公里	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	杜明珠	省能源局	张勃松
7772	天然气六安—叶集—金寨联络线	能源	六安金寨县	建设六安市金安区—裕安区—叶集区—金寨县管线，全线92.1km，设置六安首站，城北、叶集、金寨、姚李五个输气站，木厂、淠河、徐集、江家店、大顾店五个阀室	5.20	1.10	0.43	管线工程一标段竣工验收，定向钻标段竣工验收。管线工程二、三标段预验收完成	部分建成	淮矿清洁能源公司	卢杰	省能源局	张勃松
7773	中海油江苏滨海LNG配套管线安徽天长—合肥项目	能源	相关市、县	建设自天长市，经来安县、滁州市、全椒县，至合肥市天然气管道，管线长度约210公里	27.70		15.00	规划选址、安评、防洪评价滁河段等已完成	计划主体焊接完成120.1千米，完成总体施工量的50%	中海石油气电集团有限责任公司	张银根	省能源局	杨泽胜
7774	皖东北天然气管道工程二期项目	能源	相关市、县	来安-和县段皖东支线及联通线，全长179公里，共设输气站场4座，截断阀室4座，设计输气量46.6亿方/年；皖东支线设计压力10MPa、管径规格为D711mm	14.83		8.00	正在办理滁州市、马鞍山市用地预审与规划选址手续	开工建设	中石化皖能天然气有限公司	周海军	省能源局	张勃松
7775	淮北长源生物科技有限公司年产20万吨燃料乙醇项目	能源	淮北烈山区	建设一条年产20万吨木薯燃料乙醇生产线、原料仓库、生产车间、成品储存车间及乙醇库等设施	12.00		5.10	正在开展技术咨询、可行性研究等前期工作	开工建设	淮北长源生物科技有限公司	张伟	省能源局	张勃松

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7776	刘庄煤矿二水平延深工程	能源	阜阳颍上县	延深副井、暗斜井并配套安置设备，施工二水平东翼井底车场及相关硐室、东二大巷等	10.48		1.40	二水平延深可行性研究报告已通过中煤集团组织的专家评审	完成二水平延深工程初步设计	中煤新集公司	孔德山	省能源局	方恒林
7777	天然气蚌埠—宿州干线	能源	相关市、县	自宿州市埇桥区至蚌埠市固镇县，长度105公里，管径600毫米	5.00		0.10	一是完成初步设计；二是根据要求变更管径和压力，正在进行设计招标工作	开工建设	安徽省天然气公司	姚礼进	省能源局	杨泽胜
7778	天然气六安—霍邱—颍上干线	能源	相关市、县	建设天然气管道90公里	5.00		3.00	一是完成六安合建站配套辅助工程；二是完成管材、监理、无损检测招标	开工建设	安徽省天然气公司	姚礼进	省能源局	杨泽胜
<b>22、省教育厅</b>													
7779	基础教育工程	社会事业	相关市、县	总建筑面积约337.5万平方米，包括义务教育学校建设、农村学校教师周转宿舍建设、教育基础薄弱县普通高中建设、扩大普惠性学前教育资源、农村中小学校舍维修改造等	465.94	418.49	47.45	已完成新建和维修校舍面积3962.2万平方米	义务教育薄弱环节和能力等工程全面施工	各有关市、县政府	各有关市县政府负责人	省教育厅	赵振华
7780	高等教育工程	社会事业	合肥	总建筑面积约40万平方米，包括安徽大学龙河校区互联网学院大楼和学生素质教育中心、安徽农业大学朝阳楼、铜陵学院工程实训中心等项目	254.03	242.03	12.00	已完成竣工校舍面积815万平方米	安徽大学协同创新大楼和工程实训中心等部分项目完工。安徽农业大学朝阳楼等部分项目基础施工	相关高等学校	相关高等学校负责人	省教育厅	赵振华

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7781	职业教育工程	社会事业	相关市、县	总建筑面积约8万平方米，包括安徽商贸职业技术学院一体化教学中心、安徽商贸职业技术学院体育馆、安徽职业技术学院装备制造产教融合实训基地、安徽机电职业技术学院第五实训楼等项目	207.30	204.80	2.50	已完成竣工校舍面积742.53万平方米	部分项目完工,安徽商贸职业技术学院体育馆、安徽机电职业技术学院第五实训楼等项目基础施工	相关职业学校	相关职业学校负责人	省教育厅	赵振华
7782	基础教育信息化建设	社会事业	相关市、县	主要是合肥、淮北、亳州等13个市乡村中小学智慧学校建设及非贫困地区教学点智慧课堂等建设项目	12.43	8.23	4.20	智慧学校省级应用监管平台已上线，已实现贫困县2030所小规模学校全覆盖、3959所乡村中小学智慧学校部分覆盖	完成50%的非贫困县教学点智慧课堂建设任务,建成72%的乡村中小学智慧学校	各有关市、县政府	各有关市县政府负责人	省教育厅	赵振华
<b>23、省科技厅</b>													
7783	安徽中澳科技职业学院新桥校区建设项目	社会事业	淮南寿县	项目总建筑面积23.72万平方米，建设教学实训用房，科教与图书信息中心，室内体育用房，大学生活动用房，学生宿舍（公寓），食堂，后勤及附属用房，教师公寓；科技馆，400米标准田径场1座，篮球场10个，网球场5个，配套建设校区内道路、给排水、消防、供电、燃气、景观绿化等附属工程	8.66		0.70	推进前期工作	开工建设	安徽中澳科技职业学院	王德润	省科技厅	何丰林
<b>24、省公安厅</b>													

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7784	安徽公安职业学院整体搬迁建设项目	社会事业	合肥巢湖市	总建筑面积15.46万平方米，建设内容包括教学楼、实验楼、行政办公楼、学生宿舍等	20.06	14.50	4.00	建筑外装修全部完成，内装修完成80%，室外工程完成50%	验收完成，交付使用	安徽公安职业学院	田扬畅	省公安厅	孟向阳
<b>25、省住房和城乡建设厅</b>													
7785	2021年棚户区改造项目	新型城镇化	相关市、县	全省计划新开工棚户区改造14.92万套，基本建成12.63万套	1000.00		900.00	开工前准备	力争完成新开工棚户区改造14.92万套，基本建成12.63万套	相关市县人民政府	相关市县人民政府负责人	省住房城乡建设厅	贺懋燮
7786	2021年安徽省城镇老旧小区改造项目	新型城镇化	相关市、县	2021年全省老旧小区改造1247个，计划分1-2年完成	64.96		64.96	完成2021年计划任务申报工作	到2021年底，计划改造项目全部开工并完成基础类改造内容	各市、省直管县政府	各市、县主管部门负责同志	住建厅房地产市场监管处	王立国
<b>26、省交通运输厅</b>													
7787	沱浍河航道(宿州段)整治工程	新型城镇化	宿州埇桥区	按四级标准整治航道118公里，改建碍航桥梁等	3.92	3.00	0.50	疏浚工程	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7788	G42S上海至武汉高速无为至岳西段	交通	相关市、县	新建高速公路197.38公里（含改扩建高速公路43公里）	190.53	53.96	40.00	土方施工，隧道工程建设	部分完工	安徽省岳黄高速公路公司	黄学文	省交通运输厅	章后忠
7789	合肥至周口高速公路寿县(保义)到颍上(南照)段	交通	相关市、县	新建高速公路95.27公里	135.82	5.74	8.00	基础施工	部分完工	省交通控股集团公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7790	G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段	交通	相关市、县	新建高速公路91.61公里	118.81	58.33	26.00	土方施工，桥梁建设	部分完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7791	芜湖至黄山高速公路	交通	相关市、县	新建高速公路116公里	118.65	86.16	32.49	土方施工，隧道建设	全部完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7792	G3W德州至上饶高速公路合肥至枞阳段	交通	相关市、县	新建高速公路134.14公里	104.59	31.88	26.00	土方施工	部分完工	安徽省合枞高速公路公司	郑建中	省交通运输厅	章后忠
7793	合肥至六安至大顾店高速公路改扩建工程	交通	相关市、县	改扩建高速公路102.66公里	76.22	8.90	30.00	路基施工	部分完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7794	G4211宁芜高速皖苏省界至芜湖枢纽段改扩建工程	交通	相关市、县	改扩建高速公路49.31公里	69.22	3.30	10.80	基础施工	部分完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7795	芜合高速芜湖至林头段改扩建工程	交通	相关市、县	改扩建高速公路41.81公里	56.29	8.31	20.50	路基施工	部分完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7796	北沿江高速公路滁州至天长段	交通	滁州	新建高速公路67.09公里	53.24	20.32	9.00	土方施工，桥涵施工	部分完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7797	阜阳至淮滨高速公路	交通	相关市、县	新建高速公路35公里	49.18	4.40	9.50	基础施工	部分完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7798	G4012溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段	交通	黄山歙县	新建高速公路25.47公里	47.79	13.59	10.00	土方施工，隧道建设	部分完工	安徽省岳黄高速公路公司	黄学文	省交通运输厅	章后忠
7799	蚌埠至固镇高速公路	交通	蚌埠	新建高速公路35.74公里	28.69	19.97	8.72	路基路面施工	全部完工	省交通控股集团有限公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7800	宁国至安吉高速公路安徽段	交通	相关市、县	建设里程11公里	15.25	1.45	3.00	基础施工	部分完工	省交通控股集团公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7801	涡河航道大寺闸至入淮口段整治工程	交通	亳州	按四级标准整治航道228公里，建设500吨级兼顾1000吨级大寺、涡阳等船闸，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区	13.91	9.20	0.80	疏浚施工	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7802	淮河干流航道三河尖至蚌埠闸段整治工程	交通	淮南	III级航道62公里，II级航道158.5公里	12.37	10.30	0.50	疏浚施工	部分完工	省港航建设投资集团	何光	省交通运输厅	章后忠
7803	新汴河(宿县闸至徐岗段)航道整治工程	交通	宿州	按四标准整治宿州市宿县闸至皖苏省界徐岗段航道95.1公里，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区	12.29	7.70	0.80	基础施工	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7804	合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程	交通	芜湖鸠江区	建设2000吨级船闸一座	8.52	4.60	1.00	主体工程施工	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7805	芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程	交通	芜湖镜湖区	新建3个10000DWT多用途泊位（结构均兼顾20000DWT）；吞吐量：375万吨/年。配套建设道路、堆场、供电照明、通信、环保、给排水、消防等工程以及必要的生产、辅助生产建构物等设施	8.21	2.80	1.75	基础施工	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7806	合肥派河国际综合物流园港区项目一期工程	交通	相关市、县	工程使用岸线730米；新建8个2000吨级泊位，其中集装箱泊位4个、件杂泊位3个、商品车滚装泊位1个；年通过能力390万吨，配备相应的装卸设备、道路、堆场、供电照明、环保、给排水、消防等	7.55	2.80	1.80	基础施工	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7807	淮河航道蚌埠闸至红山头段整治工程	交通	蚌埠	按二级标准整治航道146.1公里	7.35	6.50	0.30	疏浚施工	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7808	临淮岗复线船闸工程	交通	六安霍邱县	建设2000吨复线船闸一座	7.16	2.00	0.90	部分施工标段完成取土区清表，修筑临时便道	部分完工	省港航建设投资集团公司	何光	省交通运输厅	章后忠

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7809	沱浍河航道临涣船闸工程	交通	淮北濉溪县	按500吨级兼顾1000吨级四级标准建设船闸1座	6.96	2.00	1.05	完成驻地建设	部分完工	省港航建设投资公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7810	滁河汉河船闸重建工程	交通	滁州来安县	按500吨级（四级）标准改建汉河老闸	6.18	4.20	1.20	船闸建设	部分完工	省港航建设投资公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7811	新汴河航道灵璧船闸工程	交通	宿州灵璧县	1000吨级船闸一座	6.06	3.00	1.50	开工建设	部分完工	省港航建设投资公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7812	水阳江航道整治工程	交通	宣城	按四级线型、三级断面整治宣城市海棠湾至甘家拐段航道43.9公里，改建桥梁1座，建设1000吨级（Ⅲ级）水阳船闸1座，橡胶坝2座	5.28	5.14	0.15	疏浚施工	竣工	省港航建设投资公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7813	沙颍河耿楼复线船闸工程	交通	阜阳太和县	1000吨级船闸一座	5.08	5.00	0.08	船闸主体施工	竣工	省港航建设投资公司	何光	省交通运输厅	章后忠
7814	太湖至蕲春高速公路安徽段	交通	安庆太湖县	建设规模45公里	76.00		0.30	前期工作	开工建设	省交通控股集团公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7815	芜湖至宣城高速改扩建	交通	相关市、县	建设规模53公里	64.00		0.20	前期工作	开工建设	省交通控股集团公司	王宏祥	省交通运输厅	章后忠
7816	沱浍河航道(蚌埠段)整治工程	交通	蚌埠固镇县	按四级标准整治航道98.4公里，改建碍航桥梁等	9.57		1.00	前期工作	开工建设	省港航建设投资公司	何光	省交通运输厅	章后忠
<b>27、省水利厅</b>													
7817	怀洪新河水系洼地治理工程	水利	相关市、县	河道疏浚、堤防加固及穿堤建筑物加固等	20.36	13.00	10.60	基础施工	主体工程施工	宿州、蚌埠、淮北市水利（水务）局	朱克宇、杨林海、郭青春	省水利厅	周建春

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7818	淮河干流王家坝~临淮岗段行洪区调整及河道整治工程	水利	阜阳	河道疏浚，加固堤防，新建堤顶道路，加固、拆除重建与新建建筑等	18.37	2.20	8.00	基础施工	主体工程 施工	淮河水利委员会综合事业发展中心，安徽省治淮重点工程建设管理局	张卫军、韦金保	省水利厅	周建春
7819	洪汝河治理工程	水利	阜阳阜南县	堤防新建及加固、河道疏浚、建筑物重建及加固等	8.49	0.90	3.00	基础施工	主体工程 施工	淮委治淮工程建设管理局，阜阳市治淮工程重点局	刘虎、罗汉	省水利厅规划计划处	周建春
7820	淮河流域重要蓄滞洪区建设工程	水利	六安	干流保庄圩、庄台防洪标准50年一遇，支流保庄圩防洪标准20年一遇；保庄圩排涝标准不低于10年一遇	65.28		3.00	可研审查意见水利部已报国家发改委，正在加快推进前期工作	开工建设	六安市水利局	钟庆华	省水利厅	赵会香
<b>28、省商务厅</b>													
7821	中国合肥农产品物流园	现代服务业	合肥瑶海区	总建筑面积39.2万平方米，主要建设冷库、交易中心及管理用房、配电房等附属设施	20.50	17.00	1.32	蔬菜交易中心、水果交易中心、土特产交易中心等已建成并投入使用	EB、A3地块蔬菜交易中心(二期)施工	合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	王皓	省商务厅	乔兴力
<b>29、省卫生健康委</b>													
7822	安徽省立医院老年医学康复中心一期	社会事业	合肥包河区	总建筑面积52.47万平方米，地上34.53万平方米，地下17.93万平方米。包括行政后勤保障中心、养老公寓、养护中心、康复中心（含门诊医技、健康体检中心、研究中心、康复病房）	20.00	9.33	6.08	主体结构施工阶段	施工总承包工程量完成至80%,各专项工程完成进场施工	安徽省立医院	刘连新	省卫生健康委	杜昌智

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7823	复旦大学附属儿科医院安徽医院	社会事业	合肥肥西县	总建筑面积16万平方米，设置床位800张，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房、附属用房等工程	14.80	0.07	7.00	基础工程施工	基础工程施工	安徽省儿童医院	孔维鹏	省卫生健康委	杜昌智
7824	安徽医学高等专科学校新桥校区	社会事业	淮南寿县	分两期建设，总建筑面积约35万平方米。其中一期建筑面积约22万平方米，主要包括公共教学楼、实验室、实训场所及附属用房、校行政用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、学生宿舍、学生食堂、教工宿舍、体育场馆、运动场地、围墙大门、变配电房、地下车库等附属设施	12.29	2.80	2.60	一期工程基本完成	完成一期工程,开工建设二期工程	安徽医学高等专科学校	张家前	省卫生健康委	杜昌智
7825	安徽省肿瘤医院二期工程项目	社会事业	合肥蜀山区	总建筑面积约17.39万平方米，其中地上建筑面积12.55万平方米，地下建筑面积4.84万平方米，包括医技住院综合楼及门急诊综合楼	9.70	1.08	3.31	二期工程一阶段医技住院楼主体结构封顶；二次结构及室内外抹灰完成	部分完工	安徽省肿瘤医院（省立医院西区）	钱立庭	省卫生健康委	杜昌智
7826	安徽医科大学第一附属医院医养结合型老年护理院	社会事业	合肥高新区	建筑面积2.5万平方米，设置床位500张	7.73	0.04	0.25	基础工程施工	部分完工	安徽医科大学第一附属医院	金宗祥	省卫生健康委	杜昌智
7827	安徽省第二人民医院专科医疗及科教功能区建设项目	社会事业	合肥新站区	建筑面积5万平方米，设置床位460张，建设门诊、医技、体检、康复、住院及老年医学中心等	4.99	0.12	1.99	基础工程施工	部分完工	安徽省第二人民医院	段报喜	省卫生健康委	杜昌智
7828	安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目	社会事业	合肥蜀山区	建设中医药传承创新大楼，建筑面积6.3万平方米，设置床位900张	3.31	0.01	0.70	基础工程施工	部分完工	安徽中医药大学第一附属医院	张永先	省卫生健康委	杜昌智
7829	安徽省职业病防治院综合业务大楼	社会事业	合肥新站区	总建筑面积5.13万平方米，新建一栋集职业卫生和放射卫生技术服务，职业健康检查、监护、宣教以及职业病诊断、应急救援、治疗和科研为一体的职业病防治院综合业务大楼	2.14	0.59	1.00	基础工程施工	部分完工	安徽省第二人民医院	段报喜	省卫生健康委	杜昌智

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7830	安徽省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程项目(肿瘤方向)	社会事业	合肥经开区	主要采购设备，进行信息化建设、平台建设等	1.99	0.42	0.53	完成部分招标采购	部分完工	安徽省肿瘤医院	钱立庭	省卫生健康委	杜昌智
7831	皖南医学院弋矶山医院疑难病症诊治能力提升工程项目(脑血管方向)	社会事业	芜湖镜湖区	主要进行信息化建设、设备购置和临床科研平台等工程	1.97	0.21	1.76	完成部分招标采购	完成全部设备招标	皖南医学院弋矶山医院	朱向明	省卫生健康委	杜昌智
7832	安徽省立医院疑难病症诊治能力提升工程项目(脑血管病方向)	社会事业	合肥庐阳区	主要进行信息化建设、设备购置和临床科研平台等工程	1.97	0.49	0.70	完成部分招标采购	完成全部设备招标	安徽省立医院（中科大附一院）	刘连新	省卫生健康委	杜昌智
7833	蚌埠医学院第一附属医院疑难病症诊治能力提升工程项目(肿瘤方向)	社会事业	蚌埠龙子湖区	主要进行医疗设备购置、信息化建设和临床科研平台建设等	1.86	0.41	0.66	完成部分招标采购	完成全部设备招标	蚌埠医学院第一附属医院	王洪巨	省卫生健康委	杜昌智
7834	安徽医科大学第一附属医院疑难病症诊治能力提升工程项目(心血管方向)	社会事业	合肥蜀山区	主要建设信息化建设、设备购置和临床科研平台等工程	1.76	0.84	0.92	完成部分招标采购	完成全部设备招标	安徽医科大学第一附属医院	金宗祥	省卫生健康委	杜昌智
7835	安徽省第二人民医院临淮路院区医疗业务大楼建设项目	社会事业	合肥新站区	建筑面积12.6万平方米，设置床位616张，主要建设门诊楼、住院病房等工程	1.10	0.01	0.50	基础工程施工	部分完工	安徽省第二人民医院	段报喜	省卫生健康委	杜昌智

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7836	中国科学院临床研究院(安徽临床研究院)	社会事业	合肥蜀山区	总建筑面积约14.1万平方米，建设生命科学与医学基础研究、公共卫生与医疗健康大数据、临床医学前沿技术研究、新药临床试验和研发、创新医疗器械研发等五大平台。建设300张符合国际标准的研究型病床，设置18个护理单元，建立专职从事转化医学研究的医生和护士队伍	20.42		1.00	编制设计方案	开工建设	中国科学技术大学	翁建平	省卫生健康委	杜昌智
7837	安徽省立医院老年医学康复中心二期(北地块)	社会事业	合肥包河区	建设综合性医院(含高层次人才保健中心)，规划建筑面积为35万平方米，建设内容为综合性医院、高层次人才保健中心等，设计病床1500张，其中综合性医院1200张，高层次人才保健中心300张	20.00		0.43	正在办理土地置换手续	开工建设	安徽省立医院	刘连新	省卫生健康委	杜昌智
7838	安徽省儿童医院医技综合楼	社会事业	合肥包河区	建筑面积5万平方米，主要建设医技楼等工程	4.80		1.00	已开始前期拆迁	开工建设	安徽省儿童医院	孔维鹏	省卫生健康委	杜昌智
7839	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目	社会事业	蚌埠经开区	规划建筑总面积38万平方米	4.52		0.50	规划、土地等手续已完成，规划方案已通过市规委会审批，正在进行扩初设计	开工建设	蚌埠医学院第一附属医院	王洪巨	安徽省卫生健康委	杜昌智
7840	安徽中医药大学第二附属医院中医药传承创新项目	社会事业	合肥新站区	建筑面积25.4万平方米，规划建设1000张床位新病房大楼、1000张床位医养一体楼，容纳3000名学生、住培生的教学及宿舍	3.49		0.80	完成初步设计编制	开工建设	安徽中医药大学第二附属医院	黄学勇	省卫生健康委	董明培
7841	安徽省疾病预防控制中心迁建工程项目(一期)	社会事业	合肥肥西县	建筑面积4万平方米，一期拟建设微生物实验楼（含病原微生物菌（种）保藏库）、综合实验楼、理化实验楼等3栋建筑	3.49		0.10	完成可行性研究报告、建设项目用地预审、选址意见书、节能评估和审查	开工建设	安徽省疾病预防控制中心	刘志荣	安徽省卫生健康委	杜昌智
7842	安徽省公共卫生临床中心	社会事业	合肥新站区	新建传染病楼、改造门诊医技楼地下室负二层作为停车库，配套购置医疗设备、办公设施及信息化建设，新建建筑面积22000平方米	3.03		1.00	完成可行性研究报告编制	开工建设	安徽医科大学第四附属医院	杨利琦	省卫生健康委	杜昌智
30、省通信管理局													

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7843	2021年5G网络建设项目	战略性新兴产业	相关市、县	全省5G网络建设：完成约8000个5G基站及相关配套建设，最终以集团批复为准	20.00		20.00	正在准备项目建设	年底完工	中国电信安徽公司	刘安青	省通信管理局	任冀湘
7844	2021年接入网建设项目	战略性新兴产业	相关市、县	接入光缆及接入设备建设项目，新增约6万个XG-PON端口，新建120万个FTTH端口及5G配套光缆	3.00		3.00	正在准备项目建设	年底完工	中国电信安徽公司	刘安青	省通信管理局	任冀湘
7845	2021年5G建设项目	战略性新兴产业	相关市、县	2021年5G基站建设	3.00		3.00	正在准备项目建设	年底完工	中国铁塔股份有限公司安徽省分公司	喻旭东	省通信管理局	任冀湘
7846	2021年承载网扩容项目	战略性新兴产业	相关市、县	IP骨干网及城域网扩容100G、10G端口，城域网出口带宽扩容2400G，传输网扩容100G、10G波道，提升承载网综合能力	2.00		2.00	正在准备项目建设	年底完工	中国电信安徽公司	刘安青	省通信管理局	任冀湘
7847	2021年IDC数据中心建设项目	创新能力	相关市、县	全省各分公司数据中心建设，含合肥、芜湖IDC园区机楼及配套工程，新增近1500个IDC机架	1.50		1.50	正在准备项目建设	年底完工	中国电信安徽公司	刘安青	省通信管理局	任冀湘
31、省电力公司													
7848	2021年110kV及以上电网续建项目	能源	相关市、县	建设规模:500千伏变电站扩建2座、新增主变2台、容量200万千伏安;220千伏变电站新建7座、扩建6座、新增主变19台、容量366万千伏安、线路长度643.37公里;110千伏变电站新建41座、扩建4座、增容改造3座、新增主变82台、容量433.9万千伏安、线路长度1329.824公里。500千伏工程4项:芜湖福渡扩建、楚城扩建、合肥紫蓬、滁州鹭岛扩建。220千伏工程32项:安庆大枫、城北、江调、太湖南牵引站配套、碧岭合安九铁路新安庆西牵引站配套、茗南扩建,蚌埠圣泉扩建、埇戴湖扩建,亳州木兰、夏湖-漆园线路,滁州陆营、华兴牵引站隐患整改配套,阜阳华润电厂二期送出、董庄、颍州-郭王π入煤化园线路、煤化工园、慎城,合肥龙城牵引站配套、北网网架线路调整(龙门片区)、鼓山、珠江路、庄墓,淮北藕池,淮南泉大扩建、钱庙,黄山槐源、徽州配套,马鞍山星湖,铜陵董店扩建,宿州萧西、宋湖扩建(接下页)	88.27	30.79	46.57	变电工程处于土建施工和设备安装阶段,线路工程处于基础开挖和杆塔组立阶段	按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务	国网安徽省电力有限公司	王振伟	省能源局	杨泽胜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7848	2021年110kV及以上电网续建项目	能源	相关市、县	<p>（接上页）110千伏工程84项：安庆大桥、虎铺、金拱、碧岭送出、司空（店前）、龙湾扩建，蚌埠双桥、司马、涂山-常春线路改造、苏岗扩建、洪武硅谷智能变（临淮2）间隔扩建、柏村八一化工间隔扩建、蚌埠东牵引站线路改造，亳州希夷送出、观堂、包河及武家河风电场送出、于寨，池州龙江扩建，滁州郑桥、陆营强虹间隔扩建、苗圃金禾化工间隔扩建、陆营送出、阳明（洪武）、罗郢、赵桥、顿丘福斯特间隔扩建，阜阳煤化工园送出、慎城送出、董庄送出、柳河（肖口）、工贸、砖集、锦湖（宁老庄）、祥源、西城、驿堂（华佗），合肥刘河、移湖、翠汤、大圩、亚父、河东路扩建、鼓山送出、轨道交通2、3、4#延长线及6号线间隔扩建、西北郊~大西门π入翰林变线路、昆仑路、裴岗增容改造、空港、潜南（花岗）、习友路（鸡鸣山路）、黄麓、合裕路（赵光）、采石路、大学城送出、屏显送出、龙泉山垃圾电厂PPP项目送出、塔山，淮北藕池送出、龙湖送出、学院，淮南钱庙送出、南关送出、陆塘送出，黄山黎明、槐源配套、先锋（城西），六安杨庄扩建、武陟山、陈埠、姚李、清凉寺-姚李线路，马鞍山乌江主变增容改造，铜陵白湖，芜湖繁城、尖山主变增容，宿州萧城、家居园、泗南、杨楼、埇桥光大生物质电厂送出、萧西送出，宣城富金（开西一）、双塔（大唐）、朱旺（蔡家桥）</p>	88.27	30.79	46.57	变电工程处于土建施工和设备安装阶段，线路工程处于基础开挖和杆塔组立阶段	按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务	国网安徽省电力有限公司	王振伟	省能源局	杨泽胜



序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7849	2021年110kV及以上电网新开工项目	能源	相关市、县	建设规模:500千伏变电站新建3座、扩建2座、新增主变8台、容量800万千伏安、线路长度646.1公里;220千伏变电站新建21座、新增主变45台、容量864万千伏安、线路长度1170.94公里;110千伏变电站新建56座、新增主变131台、容量656.95万千伏安、线路长度1663.95公里。500千伏工程8项:淮南孔店~众兴第二回线路、芜湖1000kV变电站~铜北500kV线路、亳州亳二、六安金寨抽蓄电站500千伏送出、滁州横山、蚌埠香涧、宣城广德扩建、合肥众兴扩建。220千伏工程41项: 安庆泉河扩建, 蚌埠临港、田厂-官塘改接至燕山、韭山线路、梨花, 亳州亳州二500kV变电站220kV送出, 池州珍珠溪、江南, 滁州鲁肃、林楼、八波、横山500千伏变电站220千伏送出、法华、友好, 阜阳界首前郭、颍东东开、临泉流鞍河(城西), 合肥板桥扩建、紫蓬500kV变电站220kV送出、北网网架线路调整(众兴片区)、庐江铜昆宝钢外部供电扩建、南岗、义兴, 淮南樊庙扩建、洛河增容改造、平圩电厂-芦集 $\pi$ 入古沟线路、樊庙-靖淮 $\pi$ 入张集线路, 黄山金桥、黄景昌高铁安徽黄山祁门东牵引站外部供电, 六安马店牵引站外部供电隐患整改、合武铁路安徽六安裕安牵引站外部供电隐患整改、蘊山(东石笋)、红石-崔庄、红石-皋城 $\pi$ 入桥店线路, 铜陵玉楼~朱村双回线路改造、滨江~繁南220kV线路改接铜北变线路、宁安铁路铜陵西湖镇牵引站外部供电、合福铁路铜陵东联牵引站外部供电(接下页)	133.15		26.01	已完成有关电网前期工作, 列入国家电网公司年度投资计划	按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工	国网安徽省电力有限公司	王振伟	省能源局	杨泽胜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7849	2021年110kV及以上电网新开工项目	能源	相关市、县	（接上页）芜湖黄垓，宿州埇南、双庆扩建，宣城宁四、水西（泾二）。110千伏工程96项：合肥贵州路（土建）、新市镇、兴业路（岗集2）、珠江路送出、柘皋增容改造、庄墓220kV变电站送出、陂塘220kV变电站送出、庐城、岗岭扩建、徽华（华山路）、济水路、魏武（魏武路）、田埠、下塘增容改造、文曲路，阜阳临泉潘寨（铜城）、界首前郭220kV变电站配套送出、颍东东开220kV变电站配套送出、阜南田集、阜南濛洼、颍东济河、太和创业（胜利）、临泉杨桥、颍州栖凤（三塔）、颍上半岗、临泉迎仙、颍州东坡、太和灯塔，安庆元山扩建、城北送出、江调送出、海口、永上扩建、万福（新站）、望江热电联产一期送出、霞虹（七里）、石化、大枫配套、龙河，滁州陆营英发德盛间隔扩建、广山、长兴（前洪）、林楼送出、鲁肃送出、万庄、严集（光华）、法华送出、八波送出，宿州老城、灵城、程庄、埇南送出、唐河（新区）、永镇、龙城（萧城Ⅱ），蚌埠东庙、邬岗扩建、梨花送出、张庄、古城扩建、大新扩建，亳州蒙关、仙翁、木兰送出、马店（王窑）、岳坊、双沟扩建，芜湖黄垓送出、利民、峨桥、高沟、津元、弋江，宣城大观、天寿（城南一）、宁四送出、新和（十字二）、枣园扩建，淮南蜀山园区、瓦埠湖扩建、舜南、煤化工，六安白莲牵引站外部供电隐患整改、独山、杭埠扩建、山七扩建，铜陵汤沟、红星扩建、五松扩建、井湖，黄山岩寺增容改造、井潭（岔口），马鞍山星湖送出、清隆，池州百牙，淮北溪河扩建	133.15		26.01	已完成有关电网前期工作，列入国家电网公司年度投资计划	按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工	国网安徽省电力有限公司	王振伟	省能源局	杨泽胜

序号	项目名称	行业类别	建设地点	建设规模及内容	总投资	截止2020年底完成投资	2021年计划投资	项目进展情况	2021年工作目标	项目单位	项目单位责任人	牵头协调推进责任单位	牵头协调推进责任单位责任人
7850	2021年35千伏及以下配网、技改等电网投资	能源	相关市、县	2021年35千伏及以下配网基建、技改、电网数字化、市场营销、电网小型基建、零购等电网工程	103.86		103.86	已完成有关电网前期工作，列入国家电网公司年度投资计划	各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工	国网安徽省电力有限公司	王振伟	省能源局	杨泽胜
32、其他													
7851	安徽城市管理职业学院新校区项目	社会事业	淮南寿县	建设单体包括教学楼、实验实训大楼、学生宿舍、食堂、图书馆、体育馆等，计划总建筑面积47万平方米	19.00		6.00	开展前期工作	开工建设	安徽城市管理职业学院	待定	中共安徽省委省直机关工作委员会	朱宗庄

注：部分项目因项目单位要求，不在明细表中列示。