

附件 1：

宁国市 2021 年旅游提速年----重大项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|------------------|--------------|------------------|--|------|-----------|-----------|---------------|---|--|--|---|---|--------|-----------------------------|--------|-------|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 一、续建和新开工总计（19 个） | | | | | | 662580 | 101100 | | | | | | | | | |
| （一）续建项目（11 个） | | | | | | 436760 | 53500 | | | | | | | | | |
| 1 | 红楼梦文化园 | 宁国红楼梦文化园文化旅游发展公司 | 项目位于南山街道万福村，一期拟用地 402 亩。建设宁国府、荣国府、游客服务中心、九凤楼、省亲别墅、曹雪芹纪念馆、宁荣街、蓼风轩、体仁沐德、怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋、稻香村主体完成大观园情景 5D 馆、红楼梦歌舞剧院、根雕佛院、宾馆民宿等 | 南山街道 | 2017-2022 | 233600 | 5000 | 两府一中心（宁国府、荣国府、游客服务中心）基本开园，宁荣街部分及省亲别墅部分工程的市政道路附属工程、景观绿化、智能化建设。 | 完成两府一中心附属道路工程，启动两府一中心装饰工程、绿化、水处理及信息化工程，启动宁荣街、省亲别墅区域市政道路附属工程建设。 | 完成两府一中心装饰工程，完成两府一中心绿化、水处理及信息化工程，完成宁荣街、省亲别墅区域市政道路附属工程建设。启动景观绿化、智能化建设。 | 加快景观绿化、智能化建设。 | 完成景观绿化、智能化建设。 | 青龙湾管委会 | 文旅投公司、经开区管委会、文旅局、自然资源局、供电公司 | 南山街道 | |
| 2 | 皖南川藏线东入口集散中心 | 宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司 | 项目位于青龙乡龙阁村八面佛，占地面积 33 亩，建筑面积约 8000 平方米。建设集散中心、特色商品售卖中心、商务酒店；建设换乘中心、功能性用房等，建设停车场、室外景观等基础设施。 | 青龙乡 | 2019-2022 | 20000 | 10000 | 建设集散中心、特色商品售卖中心、商务酒店、停车场 | 启动土地征收、土地报批、规划设计、清单编制。 | 完成土地征收、土地报批、规划设计、清单编制；启动工程招投标工作。 | 完成工程招标；启动项目建设。 | 完成主体工程施工，启动附属工程设计、附属工程清单编制；完成附属工程招标。 | 青龙湾管委会 | 文旅投公司、文旅局 | 青龙乡 | 专项债项目 |
| 3 | 真也天境 | 宁国真也农林文化旅游发展有限公司 | 项目计划占地 137.6 亩，主要建设真也艺术亲子田园度假酒店、有机种植体验区、竹林滨河休闲区、真也荟会员酒店式叠拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋、运动拓展区、种植培训区、田园婚庆区、干细胞疗养中心、亚健康疗愈精品酒店、真也荟酒店式双拼度假区、民俗文创商业街等多种业态功能，打造宜游、宜养、宜居的复合型度假养生目的地 | 青龙乡 | 2018-2022 | 50000 | 10000 | 主要建设竹林滨河休闲区、真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋、运动拓展区、种植培训区等 | 继续建设真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋；有机果园建设 | 完善基础设施建设，推动运动拓展区建设，丰富竹林滨河休闲区；继续建设真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋 | 推进基础设施建设，运动拓展区运营；继续建设真也荟会员酒店式双拼度假屋、真也荟会员酒店式公寓度假屋；有机果园采摘 | 基本完成建设南六区真也荟会员酒店式双拼度假屋、南八区真也荟会员酒店式公寓度假屋 | 文旅局 | 自然资源局、住建局、水利局 | 青龙乡 | |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|----|------------|-----------------|---|------|-----------|-----------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------|------|-----------------|--------|----|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 4 | 宁国市图博馆 | 宁国市华融公司 | 总建筑面积为 18517 平方米，总投资 1.47 亿元。共五层，其中地下一层，建筑面积 5264 平方米，地上一二层为图书馆、三四层为博物馆。 | 西津街道 | 2018-2021 | 22160 | 7000 | 完成图书馆、博物馆建设，完成室外景观建设。 | 启动博物馆展陈施工；完善一、二层图书馆装饰及图书书籍采购前期工作。 | 继续博物馆展陈施工；基本完成一、二层图书馆装饰；启动室外景观绿化。 | 基本完成博物馆展陈施工及布展；完成一、二层图书馆装饰并对外试运营；继续室外景观绿化。 | 完成图博物馆建设，基本完成室外景观建设 | 文旅局 | 自然资源局、住建局、数据资源局 | 西津街道 | |
| 5 | 青龙湾宣石博物馆 | 安徽省青龙宣石文化发展有限公司 | 项目整体占地约 12 亩，新建展厅及多功能厅，辅助用房 6150 平方米（含地下展厅面积约 2750 平方米），主题建筑以徽派建筑为主 | 南山街道 | 2019-2021 | 12000 | 5000 | 完成新展厅及多功能厅等室内外装璜和宣石布展。完成园林绿化及附属工程 | 启动新展厅及多功能厅等室内外装璜。 | 启动宣石布展，基本完成新展厅及多功能厅等室内外装璜。启动园林景观及其他附属工程 | 基本完成绿化工程和园林景观及其他附属工程 | 基本完成全部工程，力争对外开放。 | 文旅局 | 经开区管委会、住建局、供电公司 | 南山街道 | |
| 6 | 红居休闲旅游综合开发 | 宁国市红居旅游发展有限公司 | 项目计划占地约 500 亩（其中榉苗观光园 300 亩，生态观光园 100 亩，民宿区 100 亩），总建筑面积约 8000 平米。其中榉苗观光园建设内容为：种植香榉苗约 12000 株，建设林间道路、蓄水池、灌溉工程等基础配套设施；生态观光园建设内容为：步行游道、荷花塘及荷花塘玻璃栈道、凉亭、休憩设施等；民宿区建设内容为：流转当地破旧民房 30 余户加以改造，包括民宿接待中心 500 平米、民宿 7500 平米，配套建设生态停车场、民宿村道、景观亭及供电、供水、消防等基础设施 | 仙霞镇 | 2020-2022 | 17000 | 5000 | 完成民宿接待中心、会议中心及基础设施建设；建设温泉池、游泳池休憩设施等；加大民宿周边游步道等基础设施建设 | 完成民宿接待中心建设及内部装修 | 完成会议中心及内部装修 | 完成温泉池、游泳池休憩设施建设 | 完成民宿周边游步道等基础设施建设 | 文旅局 | 自然资源局、农业农村局 | 仙霞镇 | |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|----|-------------|----------------|--|----------|-----------|-----------|---------------|---|---|--|--|---------------------------------------|------|------------------|-----------|----|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 7 | 将军关探险乐园 | 阮道胜 | 该项目占地面积 20 亩，新建总建筑面积 2000 m²。其中：游客服务中心 2000 m²（包括游客接待中心、配套管理用房、旅游厕所等）依托当生态山林资源，打造无动力特色亲子乐园、无动力野趣探险乐园（包括丛林穿越、新西兰无动力旱滑车等项目）及创意研学基地、在上下码头水塘建设小型水上游乐设备，配套建设生态停车场、游客休息长廊，建设道路、绿化、亮化、消防及艺术景观等设施； | 云梯畲族乡 | 2020-2022 | 10000 | 3000 | 建设无动力野趣探险乐园、丛林穿越、新西兰无动力旱滑车、高空秋千、高空溜索、五彩滑道、步步惊心、蹦蹦云等项目；继续扩建上码头建设；启动大型停车场建设；提升现有停车场、景区、河道景观、提升商铺等硬件设施；增设玻璃水滑道、小型水上乐园、玻璃观景台等项目。 | 提升景区、河道整体景观效果，增设安全监控设施设备；完成大坝清淤工作 | 启动大型停车场建设，现有停车场硬件提升；商铺硬件提升 | 继续开展上码头扩建工程；完成项目效果设计及基础设施建设（无动力野趣探险乐园、高空秋千、高空溜索、五彩滑道、蹦蹦云等项目） | 完成新增项目设施设备采购并完成安装调试；基本完成上码头游客接待中心扩建工程 | 文旅局 | 自然资源局、水利局、生态环境分局 | 云梯畲族乡、仙霞镇 | |
| 8 | 柏逸悦蝶农业田园综合体 | 宁国鑫灵酒店管理有限公司 | 该项目计划占地 200 亩，主要建设内容包括租赁 120 亩土地，用于农业种植（种植景观花卉、果树、有机蔬菜），80 亩山林地打造山地观景平台 150 m² 和游步道 800m，租赁 5 栋农民闲置住宅约 4000 m² 进行改建，打造高端民宿，配套建设生态停车场，污水处理等基础设施 | 河沥溪街道办事处 | 2020-2025 | 11000 | 2500 | 对农民闲置住宅约 2000 m² 进行室内装修和室外外立面幕墙装饰，启动停车场建设，对部分农田进行种植，配套建设室外景观（花海、绿植）等设施。 | 完成外立面幕墙框架，启动室内外装修工程 | 完成外立面幕墙，启动停车场建设 | 完成室内装修。对部分农田进行种植。 | 进行室外景观设施建设。 | 文旅局 | 自然资源局、农业农村局 | 河沥街道 | |
| 9 | 梅林户外运动营地项目 | 宁国市梅林户外俱乐部有限公司 | 新建牌楼式大门 1 座，3A 级旅游厕所 2 处，新建、改建长 2.7 公里、宽 6 米游步道，新建集装箱营房 20 间、特色蒙古包 3 个，100 亩越野车及 ATV 场地；露营房车新建；新建研学农耕区域 70 亩，研学教室 2000 平米，70 亩有机农场；800 人生态餐厅；游客接待中心、停车场及特产销售中心；小型动物园启动筹建。 | 梅林镇 | 2016-2022 | 20000 | 2000 | 新建牌楼式大门 1 座，3A 级旅游厕所 2 处，新建、改建长 2 公里、宽 2 米游步道；新建 100 亩越野车及 ATV 场地；露营房车新建；新建研学农耕区域 70 亩，研学教室 2000 平米，70 亩有机农场；1000 人生态餐厅；游客接待中心、停车场及特产销售中心；养殖场转型动物园；7 人制足球场、网球场、篮球场各一片 | 启动长 2 公里、宽 2 米游步道；启动 70 亩研学农耕区域及大棚建设；足球场、网球场、篮球场基础开挖。 | 启动 2000 m² 研学教室和 2 处旅游厕所建设；养殖场转型动物园；启动 1000 人生态餐厅。 | 完成 2000 m² 研学教室建设；新建 100 亩越野车及 ATV 场地；完成房车露营地、球场建设。 | 启动牌楼式立体大门、游客接待中心、停车场及特产销售中心建设； | 文旅局 | 自然资源局、教体局、农业农村局 | 梅林镇 | |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|---------------|----------------|------------------|---|-------|-----------|-----------|---------------|---|-----------------|---|---|------------------------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 10 | 松鼠先生森林乐园（茶香慢城） | 宁国市港盛旅游发展有限公司 | 项目总占地 1.3 平方公里，依托现有的茶香慢城景区和周边优势资源，完善景区内道路、供电、供水等基础设施，新建景区支路 10 公里，完成景区亮化工程和水系建设工程等，新建游客接待中心、餐饮中心、帐篷酒店、度假酒店、水上乐园、生态停车场等，打造婚纱摄影基地、野外露营基地、房车基地和亲子研学基地等。并以茶园、森林、水景观为依托，打造生态型实体乐园开发、文创开发、自然教育、品牌输出为一体的综合型休闲户外基地。 | 港口镇 | 2018-2022 | 16000 | 2000 | 完成营地器械训练场、教员学员宿舍改建、学员食堂改建、办公区和教学区改建、战备创库改建、澡堂、锅炉房建设及营区内基础设施建设；党建及夏令营项目已落地 | 完成微型图书馆、咖啡屋项目活动 | 升级长征线路设施设备；教具模型陈列；完成龙窑现场教学点建设；申请爱国主义教育基地授牌； | 加大训练场地建设和规划“模拟战场”建设；二期改建项目，基地，实现产、教、研一体化研学基地项目设，健身房等； | | 文旅局 | 自然资源局、农业农村局 | 港口镇 | |
| 11 | 畚乡月季园 | 安徽云沃现代农业开发有限公司 | 项目位于云梯畚族乡云梯村。建设月季花博览园、游客接待中心、度假酒店、月季展销中心和游步道、凉亭、旅游公厕等基础设施 | 云梯畚族乡 | 2016-2022 | 25000 | 2000 | 建设文艺活动广场、驴友露营地、最佳摄影点 10 个；基本完成园区 1 公里水泥路面建设；启动生态停车场、游客服务中心建设 | 打造最佳摄影点 10 个 | 完成 10 个最佳摄影点建设；启动文艺活动广场建设 | 完成文艺活动广场建设；建设驴友露营地；启动园区水泥路建设 | 基本完成园区水泥路建成；启动生态停车场及游客接待中心建设 | 文旅局 | 自然资源局、农业农村局、商务局 | 云梯畚族乡 | |
| （二）新开工项目（8 个） | | | | | | 225820 | 47600 | | | | | | | | | |
| 1 | 庙山游客集散中心 | 宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司 | 项目位于方塘乡庙山，占地面积 10 亩，建设游客接待中心、停车场、景观工程。 | 方塘乡 | 2021-2022 | 6000 | 5000 | 项目位于方塘乡，占地面积 10 亩，建设游客接待中心、停车场、景观工程。 | 启动施工图设计、清单编制工作。 | 完成施工图设计、清单编制工作，启动工程招标。 | 完成工程招投标，启动工程建设。 | 完成主体结构。 | 青龙湾管委会 | 市交通局、数据资源局 | 方塘乡 | 专项债项目 |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|----|--------------|----------------|---|------|-----------|-----------|---------------|--|---|---|---|---|------|------------------|---------|----|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 2 | 恩龙文旅康养小镇（暂定） | 宁国市恩龙世界木屋村有限公司 | 建设约 6 万平方康养度假“合院式”宾馆及旅游基础配套设施 | 西津街道 | 2021-2023 | 100000 | 12000 | 项目规划设计及前期准备工作；进行项目地三通一平，启动样板工程及一期主体工程项目建设。 | 项目规划设计及场地土方工程 | 项目前期工作及场地三通一平，启动样板区建设 | 启动一期主体工程项目建设 | 继续推进一期主体工程项目建设 | 文旅局 | 自然资源局、住建局 | 西津街道 | |
| 3 | 宁国唐古湾旅游综合体项目 | 安徽山水画廊休闲旅游有限公司 | 项目计划占地 2.2 平方公里，总建筑面积 17600 m².主要建设内容包括：1、基础设施：景区道路 7.5km、游步道 6km、生态停车场 3 个总面积 20000 m²、游客集散中心 5000 m²、旅游商场 1000 m²、餐厅 1000 m²；2、景观游乐设施：建设大型高空玻璃观景平台、建设玻璃栈道、彩虹滑道、亲子萌宠小动物园、滑草、森林飘雪、高空玻璃索桥等，安装水循环系统、造雪机等打造景观游乐设施；3、飞拉达户外运动设施：依托现有岩壁、树林，安装脚钉、保险带、吊网等相关设施，开展石壁攀岩、高空溜索、丛林穿越等娱乐活动；4、水上游乐设施：建设特色运动水道 1.7KM 及起止点码头、空中玻璃水滑道 1.2KM 及特色空中索道 1KM；5、森林汤泉度假区：游客接待大厅 800 m²、生态餐厅 800 m²、住宿 3000 m²、康养中心 3000 m²、汤泉 10 处总计 3000 m²；6、建门楼、道路、旅游厕所 、消防、绿化、标识标牌等西设施。 | 万家乡 | 2020-2024 | 32000 | 6000 | 完成景区道路拓宽工程 2 公里，做好护坡墙及安全防护栏；完成旅游集散中心建设.包括 30 亩生态停车场征租用手续、填方平整工作，建好游客接待中心，售检票中心办公楼，旅游厕所，游客洗浴室，旅游商店等；完成 2 公里的峡谷水上运动项目。完成一期景区所有的网络通讯设施，水电设施，售检票软件系统，景区标识标牌导引系统同时启动龙溪谷民宿建设；龙溪谷精品民宿建设，建一栋三层主楼，二栋二层客房，共计建筑面积 1800 平方米；启动唐古湾景区项目，完成前期土地征占用合同及相关手续，启动游步道及峡谷旅游索桥建设。 | 启动景区道路拓宽工程 2 公里，做好护坡墙及安全防护栏；启动旅游集散中心建设.完成 30 亩生态停车场征租用手续、填方平整工作；启动游客接待中心，售检票中心办公楼，旅游厕所等建设 | 完成景区道路拓宽工程 2 公里；启动 2 公里的峡谷水上运动项目。完成一期景区所有的网络通讯设施，水电设施，售检票软件系统，景区标识标牌导引系统；建设游客接待中心，售检票中心办公楼，旅游厕所等建设。 | 完成 2 公里的峡谷水上运动项目。基本完成游客接待中心、售检票中心办公楼、旅游厕所等建设；启动龙溪谷精品民宿建设。 | 建设龙溪谷精品民宿建设；完成唐古湾景区项目前期土地征占用合同及相关手续；启动游步道及峡谷旅游索桥建设。 | 文旅局 | 自然资源局、水利局、生态环境分局 | 仙霞镇、万家乡 | |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|----|----------------------|----------------------|---|------|------------|-----------|---------------|--|---------------------|--|--|------------------------------------|------|---------------|--------|----|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 4 | 白云山国际养生休闲度假酒店 | 安徽省宁国市鸿鹰生态旅游发展有限责任公司 | 项目总投资 30000 万元, 占地 30 亩, 总建筑面积 46700 m², 分二期建设, 容积率 1.5-2.2。一期主体工程, 建筑总面积 31000 m², 迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼土建工程, 客房 198 自然间, 一次性宴会可容纳千人, 地下停车场等。二期商业街、酒店公寓等建筑总面积 15700 m²。 | 西津街道 | 2020-2022 | 30000 | 10000 | 基本完成迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修及二期商业街酒店报建 | 启动迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修 | 继续开展迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修 | 迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修及二期商业街酒店报建 | 基本完成迎宾楼、客房楼、宴会楼、康乐楼装修; 力争二期商业街酒店开工 | 文旅局 | 自然资源局、住建局、商务局 | 西津街道 | |
| 5 | 扬名国际营地(爱国主义研学教育基地)项目 | 宁国扬名旅游发展有限公司 | 本项目分为二期, 一期建扬名国际营地和爱国主义研学教育基地。扬名国际营地建设包含器械训练场、学员宿舍(可容纳 1000 人同时住宿)、学员食堂(可以同时提供 1000 人就餐)、教学课堂、澡堂、锅炉房占备仓库等。爱国主义研学教育基地占地 700 亩: 包含司令部、简史馆、集结地、泸定桥、战争场景、宣誓点, 长征草地等。全长 11.9 公里, 长征线路沿路设有配套多种硬件设施。二期完善周边综合配套及基础设施。 | 港口镇 | 2020——2022 | 10500 | 5000 | 完成营地器械训练场、教员学员宿舍改建、学员食堂改建、办公区和教学区改建、战备创库改建、澡堂、锅炉房建设及营区内基础设施建设; 党建及夏令营项目已落地 | 完成微型图书馆、咖啡屋项目活动 | 升级长征线路设备设施; 教具模型陈列; 完成龙窑现场教学点建设; 申请爱国主义教育基地授牌; | 加大训练场地建设和规划“模拟战场”建设; 二期改建项目, 幼儿园改建、教具、会议室建设, 健身房等; | 打造多区域、互通无的研学基地, 实现产、教、研一体化研学基地项目 | 文旅局 | 教体局 | 港口镇 | |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|----|--------------------|---------------|--|------|-----------|-----------|---------------|---|--|---|--|---------------------------------------|------|------------------------|--------|----|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 6 | 宁国夏霖 4A 级景区提升项目 | 宁国市中润旅游开发有限公司 | 该项目计划占地 1500 m²，总建筑面积约 2000 m²，建设内容主要包括：建设长约 36 米，宽 18 米玻璃观景台，以及玻璃滑道、魔毯、出入站平台、游步道、管理房等附属设施。1,2,3 号停车场生态绿化改扩建，新增停车位 100 个。新建大龙潭“溪韵墅苑”文艺创作基地，新增网红打卡点一个等。 | 中溪镇 | 2021-2022 | 5000 | 3500 | 在景区内建设摩毯、玻璃滑道、高空观景平台项目；新建大龙潭“溪韵墅苑”文艺创作基地；新增一个网红打卡点；启动 1、2、3 号停车场的生态绿化、硬化前期工作等。 | 继续建设摩毯、玻璃滑道、高空观景平台项目，建设大龙潭“溪韵墅苑”文艺创作基地。 | 完成摩毯、玻璃滑道和推进高空观景平台建设，基本完成大龙潭“溪韵墅苑”文艺创作基地建设。启动网红打卡点建设。 | 完成高空观景平台建设，并对外开始运营摩毯、玻璃滑道、高空观景平台新增项目；完成大龙潭“溪韵墅苑”文艺创作基地建设，开始运营；继续建设网红打卡点。 | 完成网红打卡点建设；启动 1、2、3 号停车场的生态绿化、硬化前期工作等。 | 文旅局 | 自然资源局、应急管理局、生态环境分局、水利局 | 中溪镇 | |
| 7 | 宁国华东大裂谷 3A 级景区提升项目 | 安徽润锦旅游开发有限公司 | 该项目计划占地约 10 亩，总建筑面积约 290 m²，主要建设内容包括：玻璃栈道长约 300 米，宽约 2 米；玻璃吊桥长约 200 米，宽约 2 米，桥两端各建桥墩，牵引索为斜拉弧形；玻璃水滑道 1000 米，旱滑道 500 米，玻璃观景平台 300 m²；2 道跨山索道桥；全景游步道 3KM；大型帐篷营地和汽车宿营地；配套建设管理用房及票务中心 290 m²；以及周边环境整治提升工程等。 | 宁墩镇 | 2021-2024 | 10500 | 4000 | 完成土地流转 10 亩；完成玻璃栈道 300 米；完成玻璃吊桥 200 米；完成吊桥两端桥墩两座及牵引索；完善配套建设用房和票务中心等基础设施；完成假山停车场绿化；完成假山停车场剩余堤埂建设；景区内步步惊心项目建设 | 完成土地流转 10 亩；完成玻璃栈道 300 米和玻璃吊桥 200 米建设；完成吊桥两端桥墩两座及牵引索 | 完善配套建设用房和票务中心等基础设施 | 完成假山停车场绿化，启动景区内步步惊心项目 | 完成假山停车场剩余堤埂建设；继续建设景区内步步惊心项目 | 文旅局 | 自然资源局、应急管理局、生态环境分局 | 宁墩镇 | |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|-------------|---------------------|---------------|--|------|-----------|-----------|---------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|--------|-------|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 8 | 宁国市南极乡老青山龙门峡谷旅游开发项目 | 宁国市荷叶旅游开发有限公司 | 项目占地面积 2300 亩，其中建设用地 8.1 亩，总建筑面积 4200 平方米，主要建设内容包括：1.对占地 500 亩龙门峡谷核心景区内的原生态枫树林、火山石地质景点及瀑布群落进行提升改造；2、对 1500 亩山核桃林进行生态修复及改造，其中修建林区道路 10 公里，林下种草及中药材 800 亩，林下花海 700 亩，修建林区作业道路 10 公里；3、对 100 亩高山废弃老茶园进行修整改造提升；4、租赁农户闲置房 3000 平方米，改建高山特色民宿；5、利用现有 6 亩鱼塘建设休闲垂钓开发；新建畜禽养殖用房 500 平方米，主要散养红骨羊、乌骨羊、家禽等；6、新建游客接待服务中心 600 平方米、配套建设生态停车场、旅游厕所 100 平方米、游步道等设施。 | 南极乡 | 2021-2023 | 31820 | 2100 | 种植林下花海 700 亩，龙门峡谷核心景区占地 500 亩，对原生态枫树林、火山石地质景点及瀑布群落进行提升改造，新建游客接待服务中心 300 平方米，生态停车场 1200 平方米，旅游厕所 100 平方米，游步道 3 公里；征用或租用农户闲置房，改建高山特色民宿 3000 平方米。 | 完成游步道、门楼的建设 | 完成旅游厕所、停车场的建设 | 基本完成小木屋、景观凉亭的建设 | 完成民宿改造,观赏羊园，林下花海的建设 | 文旅局 | 自然资源局、农业农村局 | 南极乡 | |
| 二、储备项目（3 个） | | | | | | 176560 | 12200 | | | | | | | | | |
| 1 | 宁国市补短板强弱项公共文化设施提升项目 | 宁国市文化和旅游局 | 该项目占地 16187m2，总建筑面积约 28197.68m2，其中地上建筑面积约 20577.68m2，地下建筑面积约 7620.00m2。主要建设内容为：惠民剧场、文化活动多功能厅、惠民放映厅、剧场舞台、配套用房、停车场等建设。 | 西津街道 | 2021-2023 | 44560 | 10000 | 完成设计方案、施工场地平整、场地土方开挖及基础施工， 启动土建施工。 | 完成设计方案、施工前期准备（完成招标投标等工作） | 施工场地平整、围挡设置及场地土方开挖 | 场地土方开挖及基础施工 | 土建施工 | 文旅局 | 自然资源局、住建局、数据资源局 | 西津街道 | 专项债项目 |

| 序号 | 项目名称 | 项目业主及法人 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 计划总投资（万元） | 2021 年建设内容及规模 | | 2021 年季度节点目标 | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 属地责任单位 | 备注 |
|----|------------|------------------|--|------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------|--------|----|
| | | | | | | | 投资（万元） | 2021 年建设内容 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | | | | |
| 2 | 抽水蓄能电站旅游项目 | 宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司 | 霞西镇青龙山抽水蓄能电站旅游开发项目。 | 霞西镇 | 2020-2025 | 100000 | 200 | 完成青龙山旅游概念性规划编制并报审，启动地块深入规划设计。 | 完成青龙山旅游概念性规划编制并报审 | 完成规划评审工作 | 根据青龙山抽水蓄能电站建设进度，启动地块深入规划设计。 | 根据青龙山抽水蓄能电站建设进度，启动地块深入规划设计。 | 青龙湾管委会 | 自然资源局、发改委 | 霞西镇 | |
| 3 | 龙门滑雪场项目 | 江苏客商（在宁注册公司待定） | 项目计划总占地面积 500 亩，建设用地 30 亩。主要建设高山滑雪场、滑草、彩虹滑道、悬崖秋千、单钢丝自行车等；并建设国际温泉酒店和高端民宿；种植基地、观光园等。 | 仙霞镇 | 2021-2024 | 32000 | 2000 | 完成项目规划设计、备案及其他前期工作，启动滑雪场建设 | 完成项目文本 | 完成规划设计和场地测绘 | 进行项目备案 | 启动滑雪场建设 | 文旅局 | 自然资源局、住建局、发改委 | 仙霞镇 | |