

2022年宣城市普通国省道“3+8”工程一览表

类别	序号	项目名称		技术等级	项目业主	里程 (公里)	总投资 (亿元)	建设时序	年度工作目标	累计完成投资 (亿元)	备注
合计				/	/	212.53	57.64	/	/	13.86	/
普通国道 (3个)	小计			/	/	84.80	28.93	/	/	4.38	
	1	新开工	G318山关至郎溪段	一级	广德市公路事业发展中心	23.80	17.00	2022-2025	力争完成招投标，启动建设	1.00	
	2		G329孙埠至大汪村段	一级	宣州区交通运输局	20.18	10.95	2022-2024	开工建设	2.80	
	3		G318宣城段美丽公路	一级	市公路中心	40.82	0.98	2022-2023	完成工程量70%	0.58	
普通省道 (8个)	小计			/	/	127.73	28.71	/	/	9.48	/
	1	续建项目	S459广安路（宋城至终点段）	二级	广德市公路事业发展中心	6.00	1.50	2021-2023	完成路基工程10%	0.96	
	2		S457宁泾公路泾县段	一级	泾县安建交通投资有限公司	30.05	13.84	2018-2024	路基工程完成40%	2.28	
	3		S208省道延伸段（榔桥至茂林段）	二级	一期：泾县县乡公路管理所 二期：泾县牛岭水库投资开发有限公司 三期：泾县国有资产投资运营有限公司	29.50	7.51	2019-2024	隧道完成300米， 路基桥涵工程完成40%	2.63	
	4		S208洗马桥至蔡村段（S341宁泾公路连接线）	二级	泾县安建交通投资有限公司	3.87	0.90	2021-2022	1. 防护附属工程全部完成； 2. 交通安全设施工程全部完成； 3. 绿化工程全部完成	1.11	已完工
	5		S456绩溪至谭家桥公路旌德段	二级	旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司	6.35	2.62	2021-2024	完成总工程量的20%	0.67	
	6	新开工	S453高乌路（皖苏省界一当高桥段）	二级	宣州区交通运输局	2.66	0.24	2022-2022	主体完工	0.24	主体工程已完工
	7		S202白茅岭至花鼓段	二级	广德市公路事业发展中心	12.70	1.30	2022-2024	完成路基工程20%	0.80	
	8		S202郎溪县美丽公路	二级	郎溪县交通运输局	36.60	0.80	2022-2023	完成环境整治	0.80	主体工程已完工