

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		宁国市烈士陵园改扩建提升项目					
中央主管部门		退役军人部					
地方主管部门		宁国市退役军人事务局		资金使用单位	宁国市烈士陵园管理处		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	597	11.936		2%	
		其中：中央财政资金	597	11.936		2%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			无	
		下达及时性	下达及时			无	
		拨付合规性	拨付合规			无	
		使用规范性	使用规范			无	
		执行准确性	执行准确			无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规			无	
		支出责任履行情况	支出责任履行规范			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	进一步改善社会福利，退役军人褒扬优抚服务基础设施条件，提升为特殊群体服务的能力和质量。			2022年底完成项目基础建设的20%，完成了合同要求的工程进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持社会服务兜底线设施项目数量		1	1	
		质量指标	建设项目验收合格率		≥95%	≥95%	
			新建设施达到当地抗震设防要求		100%	100%	
		时效指标	宁国市烈士陵园改扩建提升跨年项目		2023年5月底完成	达到预期指标	
		成本指标	宁国市烈士陵园改扩建提升项目		597万元	11.936万元	该项目是跨年项目，2022年底以达到预期指标
	效益指标	经济效益指标	对保障烈士亲属家庭稳定性影响程度		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	优抚事业单位服务保障功能发挥情况		职能作用发挥明显	达到预期指标	
		生态效益指标	环境污染		不产生	不产生	
		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士精神		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障对象满意度		≥90%	≥90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。