

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			桃花潭东路加压泵站						
主管部门			061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	061001-泾县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	320	320	70	10	21.88%	2.19
			其中：本年财政拨款	320	320	70	10	21.88%	2.19
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	项目实施保障桃花潭东路加压泵站项目正常开展，按时支付项目后续费用。					项目实施保障了桃花潭东路加压泵站项目正常开展，按时支付项目后续费用。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标 (0分)	无负压供水设备数量		=1套	1	5	5	
			不锈钢丝网面积		=16m²	16	5	5	
			电缆敷设长度		=1138.6米	1138.6	5	5	
			电缆管道敷设长度		=1620米	1620	5	5	
			验收建筑面积		=392.38m²	392.38	5	5	
		质量指 标 (0分)	经费支持合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	3	3	
			工程验收质量达标率		=100%	100	3	3	
			设施、设备验收通过率		=100%	100	3	3	
		时效指 标 (0分)	项目完工及时性		及时	达成预期指 标	2	2	
			工程验收及时性		及时	达成预期指 标	2	2	
		成本指 标 (0分)	桃花潭东路加压泵站建设工程-厂区高低压配电、 自控、监控工程审定价格		= 1787146.41	1787146.41	4	4	
			无负压供水设备单价		=4860000元	4860000	4	4	
			桃花潭东路加压泵站建设工程审定价格		= 3311445.73	3311445.73	4	4	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	对公众服务综合能力提升影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
			对供水配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的 影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续 影响指	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合 承载能力的持续影响程度		明显	达成预期指 标	10	10	
		经济效 益指标							
		生态效 益指标							
	满意度 指标 (10	满意度 指标 (0	社会大众满意度		≥90%	92	10	10	
总分						100	92.19		