

附件：

泾县青弋江二桥改扩建项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		泾县青弋江二桥改扩建项目						
主管部门		061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	061001-泾县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000	1000	728.358	10	72.84%	7.28
		其中：本年财政拨款	1000	1000	728.358	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成后，提高了城市品味，为城区居民提供了游玩场所，提升了城市整体形象，提升了青弋江附近整体景观效果。				项目建成后，提高了城市品味，为城区居民提供了游玩场所，提升了城市整体形象，提升了青弋江附近整体景观效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	老路翻修面积	≤10800平方米	10800	10	10	
			项目新建桥梁长度	≤230米	230	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			工程验收质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	工程验收及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤1000万元	728.36	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对拉动区域整体经济发展影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高居民出行便捷度的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
			根治老路碎渣多现象	效果显著	达成预期指标	5	5	
			减少道路平均通行时间	≥3分钟	3	5	5	
		生态效益指标	提升周边污水处理情况	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	打造持续畅通道路通行能力	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	97.28	