

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			五龙山国有林场磨家冲工区亮化、美化工程项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施，对五龙山林场磨家冲工区进行亮化、美化工程。					完成林场磨家冲工区亮化、美化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新装路灯		=55个	55	10	10	
			建设文化墙		=120平方米	120	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		≤2022. 11 年/月	2022. 11	10	10	
		成本指标	项目总成本		=30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对区域生态环境改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	