

附件

2023 年宁国市财政重点绩效评价报告（公开版）

目录	
序号	评价报告
1	治超非现场执法建设
2	四好农村路养护经费
3	学前教育专项奖补资金
4	义务教育阶段教师综合定额补助
5	污水处理费
6	农村人居环境整治
7	美丽乡村建设奖补
8	高标准农田建设
9	水阳江中游防洪治理工程
10	中小河流治理项目

# 宁国市 2022 年度治超非现场执法建设 项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩〔2023〕211号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市交通运输局 2022 年度治超非现场执法建设项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

“非现场执法”治超，是治超的高科技手段之一，依托道路上建设的由地磅、检测设备组成的不停车检测系统，能够自动检测、识别违法超限超载货运车辆，并将信息发送到交通运输执法部门，由执法人员定位、查处。这种高科技治超手段不仅实现了道路的 24 小时监管，还能将道路的货车检测率、准确率提高到 100%，是治超的未来趋势。

2021 年 10 月 26 日，市政府召开十六届人民政府第五十九次常务会议，会议原则同意了市交运局关于科技治超非现场执法有关情况汇报，明确：原则同意提交讨论的 2 处治超非现场执法卡点及后台监控系统建设方案，财政局负责安排建设资金，所需费用根据最终审计结果据实拨付；按照“节

约成本、质量优良，整合资源、务实高效”要求，进一步优化后台监控系统建设方案，加快项目建设，力争尽快投入使用；进一步加强联合执法，严厉打击超载超限等违法违规行为，确保全市道路交通安全。

## **（二）主要内容**

该项目由宁国市交通运输综合行政执法大队负责实施，主要内容为在竹峰、中溪等二处道路建设非现场执法动态检测卡点，并配套治超指挥调度等应用软件系统、高清车牌识别系统及 IT 基础设施与服务等。科技治超平台及非现场执法卡点建设采购项目采购方式为公开招标，项目于 2022 年 4 月 21 日在宁国市公共资源交易服务中心开评标，联通数字科技有限公司被确定为中标供应商，中标价为 539.98 万元。2022 年 5 月 7 日，双方签订了采购合同，合同价 539.98 万元，合同交货期 120 天。2022 年 10 月 17 日，宁国市交通运输综合行政执法大队在市交通局会议室召开了项目验收会，验收专家组听取了中标单位关于项目实施情况的介绍、用户单位使用情况说明，审查了验收材料，现场查看了设备及系统运行情况，同意验收通过。2022 年 12 月 15 日，安徽海星工程咨询有限公司出具了本项目的工程结算审核报告，经审核的工程总造价 536.26 万元。

## **（三）资金投入和使用情况**

该项目年初预算 598.69 万元，宁国市交通运输综合行政执法大队于 2022 年 8 月收到市交通局拨款 210 万元并支付给供应商，2022 年 11 月收到市交通局拨款 167.99 万元并支付给供应商，2022 年 12 月由市交通局直接支付供应商 142.18 万元，截至目前已累计支付工程款 520.17 万元（总造价的 97%），余款 16.09 万元待验收合格三年后无任何质量及售后问题再一次性付清。

**二、绩效目标及完成情况**

**（一）总体绩效目标**

该项目年度目标为：新建路面动态检测卡点 2 处，主要是购置安装动态自动称重检测设备、车辆抓拍识别设备、视频监控设备、以及道路交通标志、车辆信息数据处理系统等；新增治超管理系统、指挥调度系统等 7 个治超应用系统；新增 IT 基础设施。通过治超非现场执法建设改造，不仅完成省政府对各市年度考核，也缓解流动执法的压力。

**（二）绩效目标申报情况**

年初批复的项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	1：新建动态检测卡点（处）	2
		2：安装治超应用系统（套）	7
		3：治超信息化基础设施（治超平台）设备（台）	24
	质量指标	1：治超非现场执法卡点建设质量合格	100%

		2: 治超应用系统与省厅互联互通	100%
		3: 项目实施后控制全年普通公路超限超载率	$\leq 1\%$
	时效指标	按期完成	按期
	成本指标	1: 动态检测卡点建设资金	398.9 万元
		2: 治超应用系统及 IT 基础改造建设	199.79 万元
效益指标	经济效益指标	严格控制超限超载后, 保证公路完好, 促进地方经济快速发展。	提高
	社会效益指标	有效保护我市普通国省干线、农村公路的使用寿命, 对保护人民出行安全的作用	较大
	生态效益指标	使用高效环保节能治超设备, 节约电能 (节约率%)。	$\leq 10\%$
	可持续影响指标	项目能持续运行, 治超常态化。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意程度	$\geq 80\%$

### (三) 绩效完成情况

项目主要绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	1: 新建动态检测卡点 (处)	2	2
		2: 安装治超应用系统 (套)	7	7
		3: 治超信息化基础设施 (治超平台) 设备 (台)	24	24
	质量指标	1: 治超非现场执法卡点建设质量合格	100%	视频及数据传输存在延时、卡顿现象
		2: 治超应用系统与省厅互联互通	100%	100%
		3: 项目实施后控制全年普通公路超限超载率	$\leq 1\%$	1.48%
	时效指标	按期完成	按期	按期
	成本指标	1: 动态检测卡点建设资金	398.9 万元	536.26 万元
		2: 治超应用系统及 IT 基础改造建设	199.79 万元	
效益指标	经济效益指标	严格控制超限超载后, 保证公路完好, 促进地方经济快速发展。	提高	提高

	社会效益指标	有效保护我市普通国省干线、农村公路的使用寿命,对保护人民出行安全的作用	较大	较大
	生态效益指标	使用高效环保节能治超设备,节约电能(节约率%)	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	可持续影响指标	项目能持续运行,治超常态化	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意程度	$\geq 80\%$	100%

### 三、取得的成效及评价结论

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面,采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式,对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上,结合相关资料依据指标体系进行量化评分。

目前我市科技治超平台和两处非现场执法卡点(G233竹峰卡点、G329仓岭卡点)已建成并投入使用,有效缓解了传统的路面稽查、人力治超的压力。今年查处的87台超限车辆中,有81台是非现场执法立案,占查处总数的93%。借助非现场执法卡点平台功能,定期梳理超限车辆清单,对多次超限的建立黑名单,利用手机APP电子围栏技术重点监管,精准打击。通过联通公司对接,自6月1日起启用超限运输违法行为短信告知,及时向当事人发送涉嫌违法超限超载短信信息,截止目前共发送短信500余条,近20名当事人收到短信后主动前来接受调查处理。目前我市竹峰卡点平均超限率黄山方向为0.86%,宁国方向为1.46%;仓岭卡点平均超限率杭州方向为1.3%,宁国方向为0.35%。其中,超限车

辆最为集中的宁国方向竹峰卡点 1-6 月份超限率分别为 1.99%、2.67%、1.06%、0.47%，0.58%，2.08%，非现场执法作用初见成效。

宁国市 2022 年度治超非现场执法建设项目绩效评价整体得分为 93 分，评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示：

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	20	26	28	93
得分比例	95%	100%	86.67%	93.33%	93%

四、存在的问题

1、项目硬件设备质量维护不够。本项目在验收时，专家组提出部分抓拍设备需要进一步调试以提高抓拍效果，且视频及数据传输存在延时、卡顿现象，需进一步优化。

2、项目实施后全年普通公路超限超载率未实现年初绩效目标。根据2023年1-6月后台统计数据，项目实施后上半年普通公路超限超载率为1.48%，未达到预设标准1%。

3、预算编制不够精确。宁国市 2022 年度治超非现场执法建设项目年初预算 598.69 万元，实际项目支出 536.26 万元，差异率 10.43%，导致预算执行率指标降低，影响财政资金整体安排。

## 五、有关建议

1、加强项目后期监管，完善资产的后期保养与维护，对接供应商进一步优化设备与系统性能，提高执法效率。

2、加强治超执法力度。除依托现有科技手段提升治超工作效率外，还应通过强化宣传、加强执法等手段持续降低超限超载率。

3、进一步提高预算管理水平，做好事前调研与分析，提高预算编制的精准度和有效性。并依托预算管理一体化系统，强化预算执行动态监控，及时掌握单位预算执行情况，对偏离原计划进度的项目及时做好调整工作，有效提升预算执行的准确性。



# 宁国市 2022 年度四好农村路养护经费 项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩〔2023〕211号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市 2022 年度四好农村路养护经费项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据交通运输部印发《关于推进“四好农村路”建设的意见》，在全国组织开展以建好、管好、护好、运营好农村公路为主要内容的“四好农村路”建设，全国所有乡镇和建制村全部通硬化路，养护经费全部纳入财政预算，具备条件的建制村全部通客车，基本建成覆盖县、乡、村三级农村物流网络，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标。宁国市公路事业发展中心负责组织开展四好农村路日常养护工作。

### （二）主要内容

根据安徽省交通运输厅《关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（皖交办〔2018〕79号）、

《安徽省农村公路扩面延伸工程建设计划管理办法》（皖交规划〔2018〕162号）、宁国市人民政府关于印发《宁国市推进四好农村路建设实施意见的通知》（宁政办〔2018〕4号）、《关于印发宁国市全面推行公路路长制实施方案的通知》（宁政办秘办〔2018〕240号）等相关文件，我市积极开展四好农村路建设。四好农村路建设为省级民生工程，分为建设、管理、养护、和运营四个方面，养护方面涉及全域农村公路路线1271条，里程2255.28公里，主要为拨付各乡镇、镇、办事处养护经费、交通工程及沿线设施维护等支出。其中拨付到各乡镇、镇、办事处的日常养护经费，乡道按每公里年养护经费3000元、村道按每公里年养护经费1000元计算，分季拨付。

### （三）资金投入和使用情况

2022年度四好农村路养护经费年初预算1367.6万元，截至2022年12月31日实际发生支出1537.82万元。使用了上年结余资金170.22万元，具体资金使用情况如下：

四好农村路养护经费支出项目	金额（元）
县乡路各乡镇日常养护	11,480,812.84
县乡路交通工程及沿线设施维护	1,149,565.09
县乡路路面坑槽修补	1,083,022.56
县乡路水毁抢修	680,940.09
乡村道路专管员工资	349,200.00
县乡路绿化养护	294,930.00
县乡路各道班费用	222,833.16

县乡路隧道及道口养护	116,929.34
合计	15,378,233.08

## 二、绩效目标及完成情况

### （一）总体绩效目标

该项目年度目标为：按照有路必养的原则，2022 年农村公路列养率达到 100%，优良中等率达到 90%，省级安排养护工程项目配套资金足额到位，全面完成下达的省级养护工程。

### （二）绩效目标申报情况

年初批复的项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	1、农村公路日常养护里程	2338.8 公里
		2、农村公路养护工程比例	≥5%
	质量指标	1、农村公路日常养护好路率	≥90%
		2、养护工程完工验收合格率(%)	100%
		3、经费支出合规性(%)	100%
	时效指标	1、农村公路日常养护出勤率	≥80%
		2、农村公路养护工程完成率	100%
	成本指标	1、农村公路日常养护资金	1518.5 万元
		2、农村公路养护工程配套资金	269.7 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	1、群众出行条件改善	明显
		2、公路安全水平	提升
	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显
	可持续影响指标	1、对发展地方经济的可持续性影响程度	明显
		2、对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显

满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度	≥90%
		2、司乘人员满意度	≥90%

### （三）绩效完成情况


项目主要绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	1、农村公路日常养护里程	2338.8 公里	2255.28 公里
		2、农村公路养护工程比例	=5%	=5%
	质量指标	1、农村公路日常养护好路率	≥90%	93.57%
		2、养护工程完工验收合格率(%)	100%	100%
		3、经费支出合规性(%)	100%	列支了与本项目无关支出
	时效指标	1、农村公路日常养护出勤率	≥80%	≥80%
		2、农村公路养护工程完成率	100%	100%
	成本指标	1、农村公路日常养护资金	1518.5 万元	1537.82 万元
		2、农村公路养护工程配套资金	269.7 万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
	社会效益指标	1、群众出行条件改善	明显	明显
		2、公路安全水平	提升	提升
	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	明显
	可持续影响指标	1、对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	明显
		2、对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度	≥90%	95%
		2、司乘人员满意度	≥90%	100%

### 三、取得的成效及评价结论

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料依据指标体系进行量化评分。

2022 年度完成了 2255.28 公里四好农村路养护，具体如下：



四好农村路养护保障了农村公路安全畅通，方便了群众的出行，加速了商品流通，助推了新农村建设，经济效益明显；提高了农村公路交通通行率，提升了农村公路畅安舒美，社会效益显著；加大了公路两边绿植的管护，保护了沿线生

态环境，改善了农村公路路域环境形象，进一步美化了农村居住环境，促进了农村建设的可持续发展；进一步提升了群众幸福生活指数，沿线群众满意度 95%，司乘人员满意度 100%。

通过四好农村路项目的实施，达到“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总体目标，推动了我市交通运输事业可持续发展。

宁国市 2022 年度四好农村路养护经费项目绩效评价整体得分为 94 分，评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示：

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	20	27	28	94
得分比例	95%	100%	90%	93.33%	94%

四、存在的问题

1、根据宁国市公路事业发展中心 2022 年各季度养护巡查结果，农村公路养护部分路段存在路面保洁不完善、水沟清理不完善、路肩蒿草未清理等现象。

2、绩效指标设置不够科学，数量指标中农村公路日常养护里程设置为 2338.8 km，为 2021 年度里程数，未考虑本年道路里程的增减变化，如部分道路升级为省道等。2022 年度实际养护里程 2255.28 km，未达到指标数。

3、2022 年 4 月份项目明细账部分凭证编号与对应的会计凭证中的凭证编号不符，为财务系统中内容修改后，未及时更正记账凭证所致，如 4 月第 8 号、11 号、13 号记账凭证等。

## **五、有关建议**

1、提高养护工作质量，加大对农村公路养护的督查力度，完善四好农村公路的管理考核机制，对未养护或养护效果不好的线路不予兑付养护资金。

2、强化绩效目标管理，科学精准设置绩效指标，确保绩效指标符合项目实际，并加强全过程绩效监控，确保项目实施达到预期目标。

3、夯实会计基础工作，加强会计档案管理，确保账证相符。

# **宁国市 2022 年度学前教育专项奖补经费项目 绩效评价报告**

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211 号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市教育体育局 2022 年度学前教育专项奖补经费项目资金开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目背景**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，推进学前教育普及普惠安全优质发展，办好学前教育，实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。

### **（二）项目主要内容**

根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41 号）、《宁国市教体局等九部门关于印发〈宁国市“十四五”学前教育发展提升行动计划〉的通知》（教行〔2022〕71 号）、《宁国市学前教育专项资金管理办法（修



订)的通知》(宁教)〔2019〕37号等文件精神,为全面推进我市学前教育的发展,对具备办园资质,质量保证,面向公众提供优质学前教育服务的公民办幼儿园进行学前教育专项奖补。

该项目由宁国市教育体育局组织实施,2022年度宁国市教育体育局学前教育专项奖补经费项目预算资金1536.14万元,其中省级预算540.00万元,本级预算996.14万元,用于支持本市学前教育的发展。

## **二、绩效目标及完成情况**

### **(一) 总体绩效目标**

在全市公办幼儿园和其他有需要的幼儿园实现学前教育全覆盖。

### **(二) 年度绩效目标**

宁国市学前三年毛入园率达90%,进一步增加普惠性学前教育资源,覆盖率达80%,进一步扩大学前教育资助范围。

### **(三) 绩效目标完成情况**

2022年度学前教育专项奖补经费支出1540.12万元。学前三年适龄入园幼儿11054人,在园幼儿10861人(公办3087人,民办7774人),前三年毛入学率达98.25%;在园幼儿10861人,普惠性幼儿园幼儿10197人,普惠性幼儿园覆盖率达93.5%;学前教育范围进一步扩大,学前教育发展水平居全省前列。

宁国市2022年度学前教育专项奖补经费支出如下:

单位:万元

序号	内 容	金额	备注
1	改善津城等 5 家普惠性幼儿园办园条件、集体办园等奖补	64.13	
2	公办幼儿园聘用教师人员经费补助	824.19	
3	公办幼儿园改善办园条件	70	
4	公、民办幼儿园生均公用经费补助	453.25	从 2022 年起，公办幼儿园生均财政拨款标准为每生每年 1000 元，民办幼儿园按准入级标准每生每年 400 元进行发放。
5	安心托幼延时服务补贴	128.55	
	合计	1540.12	

### 三、取得的成效及评价结论

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料，依据指标体系进行量化评分。通过 2022 年度学前教育专项奖补经费项目的实施，普惠水平提高，增加了优质学位，减少了学前教育家庭支出，优化了办学环境，促进了当地教育的和谐发展，进一步加强了教育的持续健康高质量发展，间接推进了当地的经济发展，间接加强和完善了公共服务效果。经绩效评价工作组现场综合评价，宁国市教育体育局 2022 年度学前教育专项奖补经费项目绩效评价整体得分为 92 分，评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示：

宁国市 2022 年度学前教育专项奖补经费项目

指标得分情况表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
------	----	----	----	----	----

标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	20	28	26	92
得分比例	90%	100%	93.33%	86.67%	92%

#### 四、存在的问题

1、2022 年度学前教育专项奖补经费用途主要为延时服务、生均经费、改善办园条件，编制预算时未按照上述用途分类测算，在绩效目标编制时，没有分类体现。

2、总体绩效目标设置过于简单，总体绩效目标为“在全市公办幼儿园和其他有需要的幼儿园实现学前教育全覆盖”，没有依据项目特点进行科学设置。

3、存在绩效指标编制不够细化和准确的现象，如：经济效益指标中增加优质学位、减少家庭支出属于数字化指标，年度指标值和全年实际值应分别具体写出增加优质学位数量和减少家庭支出多少，采用“有效提高”文字表述方法，不够准确、不可衡量。

#### 五、有关建议

1、建议做到前期对项目资金的使用进行分项测算，以提高编制预算额度的精准性；

2、依据项目内容和项目特点，合理详实设置总体绩效目标和年度绩效目标。在总体绩效目标和年度绩效目标设置时，应将项目主要内容予以准确体现。

3、在填写成本指标、经济效益指标，应以数值化方式呈现，使绩效指标值具体可衡量性。

# 宁国市 2022 年度义务教育阶段教师综合定额补助项目

## 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211 号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对国市教育体育局 2022 年度义务教育阶段教师综合定额补助项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

### 一、项目基本情况

2022 年度宁国市教育体育局收到义务教育阶段教师综合定额补助财政专项资金 480.00 万元，用于解决 2022 年度义务教育阶段学校教师中餐及人头经费。

### 二、绩效目标及完成情况

#### （一）总体绩效目标

推进义务教育的良性发展。

#### （二）年度绩效目标

为解决义务教育学校教职工工作日餐费和人员经费保障严重不足的问题，根据市政府有关会议精神，义务教育学校教职工综合定额按 0.20 万元/人. 年的标准纳入财政保障（2400 人\*0.2 万元/人. 年=480.00 万元）。

#### （三）绩效目标完成情况

宁国市 2022 年教育体育局按上半年义务教育和下半年义务教育时间段，按半年各校在岗累计人次/6 个月\*半年综合定额 0.10 万元/人标准，计算半年应支付各学校的义务教育定额补助。

宁国市 2022 年义务教育阶段教师综合定额补助预算资金 480.00 万元，实际支付全市 37 所义务教育学校教师的综合定额补贴共计 468.64 万元（其中：2022 年上半年义务教育学校定额补助 219.58 万元、下半年补贴 217.79 万元，人员经费 31.27 万元，合计 468.64 万元）。

宁国市 2022 年义务教育阶段教师综合定额补助按 2400 人，每名教师 0.2 万元/人. 年补助，2022 年实际在岗享受补贴教师约为 2200 人，实际完成率为 91.67%（2200 人/2400 人=91.67%）。

### **三、取得的成效及评价结论**

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料，依据指标体系进行量化评分。通过 2022 年度义务教育阶段教师综合定额补助项目的实施，有效的促进了当地教育的和谐发展，进一步加强了教育的持续健康高质量发展，间接推进了当地的经济发展，加强和完善了义务教育阶段的公共服务效果。经绩效评价工作组现场综合评价，宁国市教育体育局 2022 年度义务教育阶段教师综合定额补助项目绩

绩效评价整体得分为 90 分，评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示：

宁国市 2022 年度义务教育阶段教师综合定额补助项目

指标得分情况表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	17.5	17.5	29	26	90
得分比例	87.5%	87.5%	96.67%	86.67%	90%

#### 四、存在的问题

1、2022 年度义务教育阶段教师综合定额补助项目，资金使用不够规范，如：支付办公设备及电脑维修服务费 0.5 万元、局机关各科室广告标识牌制作费 1.27 万元等。从该项目资金中列支上述费用，不符合义务教育阶段教师综合定额补助项目资金的用途。

2、存在绩效指标编制不够细化和准确的现象，绩效目标中的经济效益指标未明确具体的年度指标数值和实际完成数值；时效指标未按预期年度指标值，填写年度实际完成时间；成本指标中的成本预算应填写年初预算 480.00 万元。

#### 五、有关建议

1、规范专项资金的使用，做好专款专用，在资金使用时确保按照设置的绩效目标中的规定用途使用。

2、建议进一步完善绩效年度总体目标任务完成情况的填写，加强项目绩效目标细化和数值指标填写的准确性，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

# 宁国市 2022 年污水处理费项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211 号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市住房和城乡建设局 2022 年污水处理费项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

## 一、项目基本情况

2014 年 7 月 19 日，因我市污水处理厂污泥处置不能满足无害化标准要求，为满足污泥处置含水率控制在 60%以下才能填埋要求，宁国市住房和城乡建设局根据市人民政府授权，与宁国市城建污水处理厂签订《补充协议》，由宁国市城建污水处理厂投资 320.88 万元建设板框压榨污泥深度脱水系统。

2018 年，宣城市住房和城乡建设委员会《关于分解 2018 年度住房城乡建设领域水污染防治重点工作任务的通知》（建城函〔2018 年〕58 号）等文件要求，宁国市城建污水处理厂排放标准 2018 年底前完成一级 B 提标一级 A 提标的改造。鉴于当时我市即将对现有污水处理厂进行迁扩建，为避免重复建设造成资金浪费，请求暂缓现有污水处理厂排放提标改造项目，宣城市住建局报省住建厅同意暂缓提标改造，要求尽快启动城建污水处理厂迁扩建项目。



2018 年规划部门牵头论证通过了城北污水处理厂迁建项目的选址工作并报规委会批准，2019 年宁国市住房和城乡建设局完成了城北污水处理厂迁建施工招标工作并启动项目建设，并于 2021 年 4 月正式通水运行。

2022 年宁国市住房和城乡建设局污水处理费年初预算 2200.00 万元，实际发生与污水处理费相关的支出合计 1766.00 万元，支出内容如下：

（一）根据 2022 年年初预算拨付宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目污水处理费补贴 500.00 万元；再由宁国经济技术开发区南山污水处理厂支付给宁国深水水环境建设发展有限公司。

（二）根据 2020 年 11 月 9 日宁国市十六届人民政府第四十三次常务会议（第 10 号）精神，宁国市人民政府授权宁国市住房和城乡建设局将城北污水处理厂、配套污水提升泵站及附属连接污水管道委托宁国市深宁水务运营管理有限公司运营管理。

宁国市深宁水务运营管理有限公司系宁国市国新城镇化建设有限公司与深圳市环水投资集团有限公司合资成立的专业水务运营企业。其中宁国市国新城镇化建设有限公司占股百分之六十（60%），深圳市环水投资集团有限公司占股百分之四十（40%）。

2021 年 4 月 30 日，宁国市住房和城乡建设局与宁国市深宁水务运营管理有限公司签订《宁国市城北污水处理厂运营协议》，明确了污水处理费由“成本+费用+税金+合理利

润”构成。本项目合理利润按照净利润不低于宁国市深宁水务运营管理有限公司实缴注册资本金收益率的 8% 计算。2021 年 4 月 30 日-2023 年 4 月 30 日首两年运营期，污水处理服务费单价按 0.858 元/立方米（含税）预付，根据每季每一运营日的实际污水处理量，按季结算、按季核拨。首两年运营期届满时，宁国市住房和城乡建设局根据宁国市审计机关或双方认可的第三方审计机构核定的污水处理费首两年实际发生的成本、费用、税金和合理利润与宁国市深宁水务运营管理有限公司进行结算。2022 年共计支付宁国深宁水务管理有限公司三个季度污水处理费 1211.04 万元。

（三）根据宁国市住房和城乡建设局与宁国市水务有限公司签订的《污水处理费委托代收协议》，支付 2% 的污水处理费征收手续费。2022 年共计支付宁国市水务有限公司三个季度的污水处理手续费 39.96 万元。

（四）经政府办批准，支付安徽西津律师事务所关于宁国市城建污水处理有限公司污水处理诉讼费用 15.00 万元。

## **二、绩效目标及完成情况**

### **（一）总体绩效目标**

确保城市供水运行安全、连续、高效，满足用水户用水需求。

### **（二）年度绩效目标**

城北污水处理厂运营首 2 年（2021 年 4 月 30 日-2023 年 4 月 30 日）污水处理费按 0.858 元 / 吨支付，根据实际

污水处理量计算支付污水处理费。日污水处理量大于 50000 立方米；污水处理工作正常、及时完成；财务支出程序合规。

**（三）绩效目标完成情况**

2022 年四个季度总计污水处理量 1841.44 万吨，实际日污水处理量大于 50000 立方米；污水处理工作正常、及时完成；财务支出符合用款申请表中资金用途，履行资金审批程序，手续合规。2022 年污水处理费实际支出 1766.00 万元，未超过年初预算 2200.00 万元。

**三、取得的成效及评价结论**

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式。在此基础上，结合相关资料，依据指标体系进行量化评分。通过 2022 年污水处理费项目的实施，有效的满足城市公共供水需求，同时也为地方经济的发展，提供了良好的保障基础。经绩效评价工作组现场综合评价，2022 年污水处理费项目绩效评价整体得分为 93 分，评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示：

宁国市 2022 年污水处理费项目  
指标得分情况

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	19	30	26	93
得分比例	90%	95%	100%	86.67%	93%

**四、存在的问题**

1、2022 年污水处理费项目资金，前期未根据资金用途分项测算预算额度。

2、2022 年度绩效总体目标中，未详细写出给予宁国经济技术开发区南山污水处理厂 PPP 项目，污水处理费年度补贴事项。

## **五、有关建议**

1、建议做到前期对项目资金的使用有测算，进一步提高编制预算额度的准确性；

2、建议项目管理部门和资金管理部门，共同参与项目绩效目标的制定，充分体现出当年实际工作任务与绩效目标的相关性。

# 宁国市 2022 年度农村人居环境整治项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市住房和城乡建设局 2022 年度农村人居环境整治项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，顺应广大农民过上美好生活的期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。

### （二）主要内容

根据安徽省住房和城乡建设厅《关于做好 2022 年农村生活垃圾治理提质增效重点工作的通知》、《安徽省农村生活垃圾治理技术指南》、宁国市农村人居环境整治工作领导小组《关于印发全面推广生态美超市建设运营管理实施方案的通知》等有关文件要求，宁国市 2022 年农村人居环境整治项目以全市 18 个乡镇、街道（不含天湖街道）为主体进

行实施，宁国市住房和城乡建设局对 18 个乡镇、街道农村生活垃圾治理资金进行补助，含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾中转站运维、生态美超市运营管理等。

为确保项目顺利实施，宁国市住房和城乡建设局印发了《进一步加强农村生活垃圾分类和资源化利用工作实施方案的通知》（建城〔2022〕105 号），中共宁国市委农村工作领导小组办公室印发《宁国市“生态美超市”建设工作实施方案的通知》等文件，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系。宁国市住房和城乡建设局负责农村生活垃圾分类试点的协调、指导工作。乡镇政府（街道办事处）具体负责所辖区域生活垃圾分类示范点实施工作，执行宁国市住房和城乡建设局印发的《关于进一步加强农村生活垃圾治理市场化服务管理工作通知》，加强对市场化服务公司监督考核。

宁国市 2022 年农村人居环境整治项目由宁国市住房和城乡建设局组织实施，全年项目总投资预算 1900.00 万元。截止 2022 年年末，已完成对 18 个乡镇、街道（不含天湖街道）农村生活垃圾治理进行补助，支出总额 1899.99 万元。

## **二、绩效目标及完成情况**

### **（一）总体绩效目标**

根据国家、省、市农村人居环境整治工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，建立稳定的经费投入机制，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。

### **（二）年度绩效目标.**

建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。

### **（三）绩效完成情况**

完善农村生活垃圾收运处置体系。持续开展乡镇垃圾中转站提升改造行动，目前已完成 13 个乡镇垃圾中转站整改工作，全市配备保洁员 992 名，不断建立健全“户集中、村收集、镇转运、县处理”收运处置体系，覆盖全市 1485 个自然村，覆盖率 100%。全市无非正规垃圾堆放点。

印发《进一步加强农村生活垃圾分类和资源化利用工作实施方案的通知》，开展小城镇垃圾分类试点，设立“餐厨垃圾”固定投放点 800 个，实行“居民源头分类、定时收运、集中统一密闭清运、末端分类规范处理”的处理模式。全市农村生活垃圾无害化处理率 100%。

建立市委“4+N”人居环境督查考核机制，实行季度考评和年度考核；对垃圾分类督导员、保洁员及生态美超市管理员，开展业务培训指导监督。全市 100%的行政村实现生活垃圾无害化处理。

### **三、取得的成效及评价结论**

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料依据指标体系进行量化评分。

宁国市 2022 年农村人居环境整治项目事前进行项目绩效评估和预算 1900.00 万元资金安排方案，其中：农村生活

垃圾治理基本经费 1411.94 万元、垃圾中转站运行管理费用 81.84 万元、垃圾分类和资源化利用示范县建设费用 148.16 万元、人居环境整治及设施管护费用 221.64 万元、最美保洁员奖励等其他费用 36.42 万元。2022 年农村人居环境整治项目财政资金总投入 1899.99 万元,截止 2022 年 12 月年末,资金已经全部及时安排到位。2022 年农村人居环境整治项目改善了村容村貌,农村人居环境得到有效改善,对农村经济的发展起到了推动作用,推动了乡村振兴经济,加强和完善了公共服务的效果,取得了良好的社会效益。

宁国市 2022 年度农村人居环境整治项目绩效评价整体得分为 92.5 分,评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示:

宁国市 2022 年农村人居环境整治项目  
指标得分情况表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	18.5	30	26	92.5
得分比例	90%	92.5%	100%	86.67%	92.5%

四、存在的问题

1、账务登记处理中,摘要未写明资金分类用途,按照 2022 年度农村人居环境整治项目年初预算资金安排方案,资金安排主要分为农村生活垃圾治理基本经费、垃圾中转站运行管理费用、垃圾分类和资源化利用示范县建设费用、人居环境整治及设施管护费用、最美保洁员奖励等其他费用等用途。



2、项目资金绩效目标中的经济效益指标不够清晰，年度指标数值和实际完成数值采用“满足要求”、“达到预期指标”的表述，不可衡量具体带来的经济效益。

## **五、有关建议**

1、建议在账务处理中，按年初预算制定的项目资金的用途登记，便于账目的查找、核算，保证项目资金使用的合规性、合理性，提高资金的管理水平。

2、建议单位财务与项目部门在填写绩效自评时，立足项目自身特点，在数量指标、成本指标、经济效益指标上完善指标填报内容，且填写具体可衡量的指标数值。

# 宁国市 2022 年度美丽乡村建设项目

## 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效

益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市农业农村局 2022 年美丽乡村建设项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照省第十一次党代会和宣城市第五次党代会要求，持续推进农村人居环境整治提升，全域推进美丽乡村建设，全面提升农村宜居水平，有效提升农村人居环境的品位和广大人民群众的幸福感，为打造乡村振兴“安徽样板”奠定坚实基础。

#### （二）主要内容

根据《安徽省农业农村厅安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十四五”美丽乡村建设规划的通知》（皖农社〔2022〕6号）、《宣城市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》（宣农组发〔2022〕4号）、

《宁国市农村人居环境整治提升五年提升行动实施意见》（宁政规〔2022〕2号）有关文件精神，2022年宁国市美丽乡村建设项目覆盖全市除天湖街道之外的所有18个乡镇、街道，建设内容包括省级中心村建设及长效管护、“四美一改”创建和美丽乡村示范区建设等。

为确保项目顺利实施，建设过程中强化组织领导，成立了双组长乡村振兴领导和农村人居环境整治领导小组，明确各级书记是农村人居环境和美丽乡村建设第一责任人，各村、组均安排人员具体负责，形成了“市、乡、村、组”联动工作机制；将美丽乡村建设专项纳入乡村振兴考核中，制定出台《宁国市农村人居环境整治考核细则》；建立了市级领导和市直部门联村共建农村人居环境整治制度，同时，根据农村人居环境整治工作内容，明确分工文件，各部门在农村人居环境整治领导小组领导下，各负其责，配合有力，全面提升美丽乡村建设水平。

宁国市2022年美丽乡村建设项目由宁国市农业农村局组织实施，全年项目总投资预算2391.20万元，其中：安徽省美丽乡村以奖代补资金600.00万元，本级财政预算安排美丽乡村建设950.00万元，村庄公共设施建设(结转)160.00万元、农村人居环境整治（结转）186.00万元、统筹交运局农村人居环境（道路管护）资金100.00万元、宣城市拨付农村人居环境整治资金395.20万元。

宁国市2022年美丽乡村建设项目全年项目总支出2417.00万元（超出年初预算25.8万元从市本级厕所革命财

政预算资金调节），其中 2021 年度 4 个省级中心村建设投入 415.00 万元；2022 年度 6 个省级中心村建设投入 1260.00 万元；完成 64 个重点整治村庄建设投入 388.00 万元；完成美丽乡村示范区建设，主要在竹峰街道、青龙乡和西津街道沿线开展整治和建设节点，投入 46.00 万元；完成已建 39 个省级中心村长效管护投入 117.00 万元；安排省级中心村和农村人居环境专项整治改善行动迎省检资金 47.00 万元；完成 2022 年四个季度人居环境考核，发放前三个季度奖补 143.00 万元；宣传等其他费用 1.00 万元。

## **二、绩效目标及完成情况**

### **（一）总体绩效目标**

到 2024 年全域推进美丽乡村建设，建设 16 个省级中心村；重点整治 170 个自然村；对已建成的 49 个省级中心村长效管护；确保农村人居环境整治提升工作有序开展。

### **（二）年度绩效目标**

完成 2021 年 4 个省级中心村项目建设工作；启动 2022 年 6 个省级中心村建设；加大村庄整治力度，完成 60 个重点自然村整治；对已建成的 39 个省级中心村长效管护；确保农村人居环境整治提升工作有序开展。

### **（三）绩效完成情况**

完成 2021 年度 4 个省级中心村建设并通过省级验收，获省级美丽乡村建设先进县；完成 2022 年 6 个省级中心村根据省考核标准重点建设 10 项内容，完成建设进度 70%以上；对 64 个重点整治自然村进行考核，均达到美丽宜居村庄标

准；对已建成的 39 个省级中心村开展长效管护考核，37 个中心村管护情况良好；完成对 18 个乡镇、街道完成 4 个季度的人居环境考核；开展省级中心村建设和农村人居环境专项整治改善行动，对摸排出的突出问题进行整改，顺利通过省市验收销号。

### **三、取得的成效及评价结论**

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料依据指标体系进行量化评分。

宁国市 2022 年美丽乡村建设根据省市相关文件和市实际结合，制订了《宁国市农村人居环境整治（改厕、美丽乡村）专项资金使用管理制度》（宁农〔2020〕46 号）、《宁国市 2022 年度农村人居环境整治提升工作方案》（宁政规〔2020〕3 号），明确整村推进资金使用去向及使用办法。2022 年美丽乡村建设财政资金总投入 2417.00 万元，在全市完成美丽乡村建设项目共 68 个，其中 2021 年省级中心村 4 个（建设周期 2 年），完成重点整治村庄 64 个。对已建 39 个省级中心村长效管护。完成 2022 年四个季度人居环境考核。启动 2022 年度 6 个省级中心村建设。完成美丽乡村示范区建设，主要在竹峰街道、青龙乡和西津街道沿线开展整治和建设节点。2022 年美丽乡村验收合格率 100%，资金按年初预算及时、足额拨付至各乡镇、街道办事处。通过抽取部分村庄现场查看，2022 年美丽乡村建设改善了村容村貌，

村庄绿化、文化长廊及文化墙建设、村庄亮化等农村人居环境得到有效改善，促进了旅游业发展，推进了经济发展，加强和完善了公共服务的效果，取得了良好的社会效益。

宁国市 2022 年度美丽乡村建设项目绩效评价整体得分为 91 分，评价结果为“优”。

宁国市 2022 年度美丽乡村建设项目  
各环节具体得分如下表所示

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	18	29	26	91
得分比例	90%	90%	96.67%	86.67%	91%

**四、存在的问题**

我们在现场走访中，看到美丽乡村工作重点突出在建设，建成后的美丽村庄主要依靠村级组织进行管护，农户积极参与度不高，导致存在“重建轻管”的现象。通过美丽乡村建设，促进当地经济发展，将美丽乡村转化美丽经济能力亟待提高。

**五、有关建议**

加强美丽乡村建设的宣传，让农户自觉、积极参与美丽乡村建设中；并积极探索各中心村的主导产业，进一步提高美丽乡村的经济发展水平，促进农民增收致富。

## 六、绩效工作经验

宁国市农业农村局为更好完成各项绩效评价工作，于2023年3月22日发布《关于成立预算绩效评价工作组的通知》（宁农〔2023〕44号）文件，明确评价小组成员、评价组及各科室工作安排及各自职责，各自分工，各负其责，提高了绩效评价的工作效率。

# 宁国市 2022 年度高标准农田建设项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效

益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211 号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市农业农村局 2022 年度高标准农田建设项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，全面落实《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50 号）要求，统筹整合资金，加大投入力度，完善建设内容，加强建设管理，突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，大力推进高标准农田建设，提升国家粮食安全保障能力。

### （二）主要内容

宣城市农业农村局 市财政局关于印发《宣城市 2021 年农田建设工程实施方案的通知》（宣农〔2021〕20 号）文件，明确了 2022 年农田建设项目建设内容，建设模式实行统一布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一



上图入库模式，工程建设项目应按照初步设计文件和年度实施计划组织实施，按期施工完成并达到项目设计目标。建设期一般为 1-2 年等实施内容。2021 年 7 月 6 日安徽省农业农村厅印发的《关于宣城市 2021 年度高标准农田建设项目实施计划的批复》（皖农建〔2021〕83 号）文件，批复同意宣城市农业农村局报送的 2022 年度高标准农田建设项目的实施计划，宁国市总体建设 1.3 万亩。

2022 年财政投入资金总额 2958.00 万元，其中中央财政资金 1332.00 万元，省级财政资金 723.00 万元，宣城市级财政资金 81.25 万元，县级财政资金 821.75 万元。项目建设地点分别在甲路镇、南极乡、竹峰街道办事处、港口镇等四个乡镇办事处。

2022 年高标准农田建设项目财政资金投入情况如下：

单位：万元

序号	内 容	金 额	备注
1	南极乡	593.27	
2	甲路镇	306.47	
3	港口镇	1,077.68	
4	竹峰街道	314.40	
5	设计费	41.05	
6	监理费	33.25	
7	第三方检测	21.78	
8	其他费用	14.21	
9	高标延续项目	555.89	
10	合计	2,958.00	

为确保项目顺利实施，建设过程中实行项目法人责任制，政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，全面负责

本项目的规划建设管理工作。项目实施严格按照法人负责制、招标投标制、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行，严格按照批复的年度实施计划和初步设计组织项目实施，不得擅自调整或终止。确需进行调整或终止的，按照“谁审批、谁调整、谁终止”的原则，由项目建设单位提出调整或终止，农业农村局出具审核意见，上报市级农业农村部门批准，省农业农村厅备案。加大财政资金投入，引导社会资金投入，加强日常监管和跟踪指导，有效的确保高标准农田的工程建设。

2022 年高标准农田建设规模共计 1.3 万亩（其中：灾毁农田修复任务 0.5 万亩），宁国市农业农村局会同项目所在村镇组织了高标准农田建设项目的招投标工作，确定南通和信工程勘测设计院有限公司为总项目设计单位，安徽振华项目管理有限公司为总项目监理单位，宁国市万丰建设工程有限公司为 2022 年高标准农田建设项目出具质量检测报告。

2022 年高标准农田建设项目工程实施情况如下表：

乡镇、街道	任务数 (万亩)	项目实施地	工程施工方	备注
港口镇	0.6	五磁村	临泉国汇水利建设有限公司	原名：临泉县水利水电建筑安装公司，后更名为临泉国汇水利建设有限公司
		港口村	安徽广辰建设工程有限公司	
		灰山村及西村村	宁国市群飞建筑工程有限公司	
甲路镇	0.2	庄村、甲路村、枫山村	宣城建工市政工程有限公司	灾毁农田修复
南极乡	0.3	南极乡	宣城市金水水利工程有限责任公司	灾毁农田修复

竹峰街道	0.2	竹峰村	安徽徽水建设工程有限公司	
------	-----	-----	--------------	--

## 二、绩效目标及完成情况

### （一）总体绩效目标

以高标准农田建设项目为平台，提升农业基础设施为重点，实施农业、水利和田间道路措施，以农业增效、农民增收、改善生态环境为目标，推动耕地质量保护提升、生态涵养、农业面源污染防治和田园生态改善，提升农田生态功能，持续和发展新型农业经营主体建设高标准农田，不断夯实国家粮食安全保障基础。

### （二）年度绩效目标

1-2 年内完成宁国市港口镇、南极乡、甲路镇及竹峰街道高标准农田 1.3 万亩建设项目，验收合格率 $\geq 95\%$ ，财政资金亩均补助水平 $\geq 2250$  元，田间道路通达度 $\geq 90\%$ ，耕地质量、水资源利用率逐步提升，让群众满意度 $\geq 90\%$ ，粮食综合生产能力明显提升。

### （三）绩效完成情况

2022 年高标准农田建设规模共计 1.3 万亩，项目实施地分别在宁国市港口镇、南极乡、甲路镇及竹峰街道，总财政投资 2958 万元。工程建设完工经市高标准农田建设项目验收小组验收合格后，市农业农村局分别与项目所在地-港口镇人民政府、南极乡人民政府、甲路镇人民政府及竹峰街道办事处签订工程移交协议，高标准农田的产权、使用权和管护权交归各镇政府、街道办事处，要求有关镇、街道办事处建立固定资产台账，并建立健全管护制度，明确管护责任，管护对象，落实到人。

### 三、取得的成效及评价结论

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料依据指标体系进行量化评分。宁国市 2022 年高标准农田建设，通过综合治理，加强了农业基础设施建设，有力地促进了项目区产业结构调整 and 生态环境建设。

宁国市 2022 年度高标准农田建设项目绩效评价整体得分为 89 分，评价结果为“良”。

#### 2022 年度高标准农田建设项目

各环节具体得分如下表所示

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	17	16	30	26	89
得分比例	85%	80%	100%	86.67%	89%

### 四、存在的问题

1、宁国市 2022 年度高标准农田建设专项资金未进行专项核算，不能准确、合理区分当年财政预算资金的使用情况。

2、宁国市 2022 年度高标准农田建设项目关于项目的立项、投入建设、工程招投标文件、工程合同、会议记录等，未按项目年度及时、完整归档。

3、个别绩效指标编制不科学，绩效目标中的经济效益指标设定为粮食综合生产能力，年度指标值和实际完成值均较难取得；时效指标未准确采用日期格式填写预期完成绩效目标的时间。

## **五、有关建议**

1、建议进一步加强专项资金的管理，规范专项资金的使用，严格审核专项资金支出。专项资金应做到专款专用，正确反映专项资金的使用情况，保证专项资金使用的合规性、合理性，提高专项资金的管理水平，充分发挥专项资金的效益。

2、建议进一步加强项目档案的管理，及时、准确、完整将当年项目资料整理归档。

3、建议加强绩效目标管理，科学合理的设置易于操作的定量指标，使之具备可衡量性，方便科学评估和分析绩效成果。

# 宁国市 2022 年度水阳江中游防洪治理工程项目

## 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211 号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市水利局 2022 年水阳江中游防洪治理工程项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目背景

水阳江是长江右岸一级支流，受上游山丘区洪水快速下泄、下游长江洪水位长时间顶托以及河道自身整体下泄能力不足等影响，水阳江中游区域成为洪水蓄滞的主要场所，整体防洪减灾能力偏低，与社会经济发展要求不适应。为进一步完善水阳江中游地区防洪体系，提高区域防洪能力，保障群众生产生活安全，实施水阳江中游防洪治理工程。

#### （二）主要内容

根据宁国市发展和改革委员会《关于水阳江中游宁国段防洪治理工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕166 号）、安徽省水利厅《关于水阳江中游防洪治理（宣城市）工程初步设计的批复》（皖水规计函〔2021〕160 号）等文件，水阳江中游防洪治理工程治理范围涉及宣城市宣州区、宁国市、郎溪县三个县市区。

宁国市 2022 年水阳江中游防洪治理工程预算财政投入资金 3000.00 万元，其中省级 1000.00 万元、本级 2000.00 万元。水阳江中游防洪治理工程宁国市建设管理处为宁国市水阳江中游防洪治理工程项目法人，长江勘测规划设计院有限责任公司为设计单位，广东顺水工程建设监理有限公司为监理单位。项目主要治理范围为：①汪溪片区上段堤防段，总长度 544.6m；堤身采用格栅砌块挡墙+箱型砌块护坡。②护脚共五段：左岸 2 段，总长 889.4m；右岸 3 段，总长 4906.4m。③6 个区域疏浚，疏浚深度约 2m~4m，总方量 87.32 万方。④桩号 Y0+455 处新建穿堤排水涵闸一座。工程分为两个标段，其中一标段中标单位宣城市振华水利工程有限公司，二标段中标单位安徽天晟建设工程有限公司。

为保障项目的顺利实施，项目管理处制定了《宁国市水阳江中游防洪治理（宣城市）工程宁国段质量管理若干规定》、《宁国市中小河流治理项目东津河河沥溪堤防工程安全生产管理规定》、《水阳江中游防洪治理（宣城市）工程宁国段财务管理办法》等管理办法，为项目的建设发挥了积极作用。

## **二、绩效目标及完成情况**

### **（一）总体绩效目标**

通过对河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施，综合治理河道长度 14 公里，进一步提高其防洪能力。

### **（二）年度绩效目标**

通过对河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施，进一步提高其防洪能力，为宁国市经济社会的发展提供切实的防洪安全保障。

### **（三）绩效完成情况**

2022 年水阳江中游防洪治理完成综合治理河道长度 14 公里建设任务，建设成本未超过预算成本，项目验收合格率 100%。

### **三、取得的成效及评价结论**

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料依据指标体系进行量化评分。

宁国市 2022 年水阳江中游防洪治理工程支出合计 2934.79 万元并已完工验收。但由于三津拦河坝上游约 500 米护脚和护坡工程，实际工程量需宁国市住房和城乡建设局实施的三津拦河坝工程完成衔接工程后再确定。目前该项目正在进行工程决算审计，待其他县区项目全部完工后统一竣工验收。通过该项目的实施，进一步提高防洪能力，间接促进了宁国经济的发展，更好的保护老百姓的生命财产安全，产生了良好的社会效益。经绩效评价工作组现场综合评价，宁国市 2022 年水阳江中游防洪治理工程项目绩效评价整体得分为 93 分，评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示：

宁国市 2022 年水阳江中游防洪治理工程项目  
指标得分情况表



评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	17	20	30	26	93
得分比例	85%	100%	100%	86.67%	93%

#### 四、存在的问题

- 1、项目总体绩效表中，未明确工程建设总成本。
- 2、2022 年水阳江中游防洪治理工程的施工内容，重在建设，资金结构的分配上未考虑对建成项目的管护成本。

#### 五、有关建议

- 1、建议单位财务与项目部门在填写绩效自评时，立足项目自身特点，在成本指标上完善指标填报内容，且填写具体可衡量的指标数值。
- 2、建议项目单位财务人员与项目部门联合，根据建成项目管护可预见工作任务适度安排财政资金，进一步巩固建成项目的成果。

# 宁国市 2022 年度中小河流治理项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效

益，根据《宁国市财政局关于开展财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2023]211号）要求，市财政局会同明哲会计师事务所成立绩效评价小组，对宁国市水利局 2022 年中小河流治理项目开展了绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

东津河拟治理河段防洪体系不完善；部分河道岸坡不稳定，存在崩塌现象；部分河道淤积严重，行洪能力下降；受洪水冲刷影响，宁墩河上方家坝等 3 座堰坝被冲毁，东津河上黄狮坝、新兴坝和宁墩河上石马坝等堰坝损坏，建于上世纪 70 年代的坞村坝，坝面、坝体受损，坝脚淘刷严重，均不能安全运行。为认真贯彻党中央国务院关于加强水利基本建设基础设施建设的有关方针政策，改善人民群众生活、生产条件，提高中溪镇、梅林镇、南极乡、宁墩镇境内东津河防洪能力，安徽省水利厅分别印发皖水规计函〔2021〕402 号、皖水规计函〔2021〕403 号文件，同意实施宁国市南极至宁墩段、东津河石口至沙埠段河道治理工程。

### （二）主要内容

2022 年中小河流治理项目设计单位为黄河勘测规划设计研究院有限公司，监理单位为安徽嘉开工程项目管理有限公司，项目实施内容如下：

#### （1）东津河石口至沙埠站段河道治理工程

为提高中溪镇、梅林镇境内东津河段防洪能力，实施宁国市东津河石口至沙埠站段河道治理工程。项目设计总工期 20 个月，治理范围为石口至沙埠段综合治理长度 17.4km。主要建设堤防护岸工程、穿堤建筑物工程、河道拓宽整治工程、清淤疏浚工程等。具体建设内容为新建堤防 5.608km、护岸建设 2.799km；新建涵闸 3 座；拓宽河道 175m；疏浚长度 2548m。

宁国市东津河石口至沙埠站段河道治理工程建设管理处作为项目法人，印发《宁国市东津河石口至沙埠站段河道治理工程质量管理规定》（建管〔2021〕2 号）、《宁国市东津河石口至沙埠站段河道治理工程安全生产管理规定的通知》（建管〔2021〕3 号），明确工程实行终生责任制及各项工程质量管理。同时，建立安全生产责任制，确保工程建设安全生产。

#### （2）东津河南极至宁墩镇段河道治理工程

为加强南极、宁墩等集镇的防护保障体系，解决集镇防洪薄弱环节，提高防洪能力，实施宁国市东津河南极至宁墩镇段河道治理工程。项目设计总工期 18 个月，工程建设规模：位于宁墩河曹口村桥至宁墩镇段，东津河宁墩镇至孚石坝、黄狮坝至宁墩镇段，综合治理河长 17.88km，其中东津河治理长度 6.12km、宁墩河治理长度 11.76km。主要建设内

容为：新建堤防长 2.566km，新建护岸长 2.86km、护脚长 2.03km，河道清淤长度 0.915km，河道清障及河床整理长 11.35km，堰坝拆除重建 3 座、加固 6 座等。

宁国市东津河南极至宁墩集镇段河道治理工程建设管理处作为项目法人，印发《宁国市东津河南极至宁墩集镇段河道治理工程质量管理规定》（东南河字〔2022〕03 号）、《宁国市东津河南极至宁墩集镇段河道治理工程安全生产管理规定的通知》（东南河字〔2022〕01 号），明确工程实行终生责任制及各项工程质量管理。同时，建立安全生产责任制，确保工程建设安全生产。

宁国市 2022 年中小河流治理项目预算财政资金 8598.80 万元，其中：中央资金 6692.60 万元、省级资金 1206.20 万元、本级资金 700.00 万元。2022 年项目实际支出 9216.47 万元，超出 617.67 万元在上年结转的省级资金 714.50 万元中列支。

## **二、绩效目标及完成情况**

### **（一）总体绩效目标**

完成宁国市东津河石口至沙埠段、南极至宁墩段河道治理。

### **（二）年度绩效目标**

完成宁国市东津河石口至沙埠段、南极至宁墩段河道治理，项目验收合格率 100%，各项目各工程单价均控制在批复概算单价内。

### **（三）绩效完成情况**

按质按量按时完成宁国市东津河石口至沙埠段、南极至宁墩段河道治理工程，并进行了工程验收。各项目各工程单价均控制在批复概算单价内，未有超过批复概算的单价。

**三、取得的成效及评价结论**

本次绩效评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面，采取现场抽查、实地调研、查阅资料等方式，对抽查的项目单位重点进行了现场评价。在此基础上，结合相关资料依据指标体系进行量化评分。

宁国市 2022 年中小河流治理项目已完工验收，建设单位在宁国市东津河石口至沙埠段、南极至宁墩段河道治理工程上严格实行项目法人制、工程建设监理制、项目招投标制和合同管理制的“四制”管理。2022 年该工程已完工，但为确保防汛工程的质量，需在工程决算审计前通过观察汛期工程质量的状况后，才能最终确定实际工程量，因此目前该工程尚在工程决算审计中。通过该项目的实施，防洪能力进一步提高，改善了工农业生产条件、旅游及养殖环境，间接促进了宁国经济的发展，更好的保护老百姓的生命财产安全，对促进农业增产、农民增收、协调发展起到了积极作用，产生了良好的社会效益。经绩效评价工作组现场综合评价，宁国市 2022 年中小河流治理项目绩效评价整体得分为 92 分，评价结果为“优”。各环节具体得分如下表所示：

宁国市 2022 年中小河流治理项目

指标得分情况表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100

评价得分	17	19	30	26	92
得分比例	85%	95%	100%	86.67%	92%

#### 四、存在的问题

1、宁国市 2022 年中小河流治理项目的内容，重在建设，资金结构分配上未考虑对建成项目的管护成本。

2、宁国市 2022 年中小河流治理项目绩效目标表中，成本指标未明确具体数值。

#### 五、有关建议

1、建议项目单位财务人员与项目部门联合，根据建成项目管护可预见工作任务适度安排财政资金，进一步巩固建成项目的成果；

2、建议项目单位根据项目具体情况，合理、准确填写项目的成本指标。