

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			汪溪派出所业务用房维修工程						
主管部门			007-宁国市公安局			实施单位	007001-宁国市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	191	191	185.42	10	97.08%	9.71
			其中：本年财政拨款	191	191	185.42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
度 总 体 目	预期目标					实际完成情况			
	着力破解派出所基础设施建设保障难题。					着力破解派出所基础设施建设保障难题。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	维修改造面积		≤1500平方米	1456	15	12	实际改造面积低于年初指标值2.93%，下一年度加强项目绩效指标设置工作。
		质量指标 (0分)	工程质量		验收合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	款项支付进度		按工程进度支付	达成预期指标	10	8	因未考虑治保金项目需跨年度支付，所以导致预算执行率未达100%，在以后年度加强预算编制的精准性。
		成本指标 (0分)	项目预算		≤1910000元	1910000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	维护社会稳定，护航地方经济发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标 (0分)	维护社会治安稳定		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (0分)	节能减排，降低能耗		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	持续维护社会治安稳定情况		影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	市民安全感		≥90%	90	10	10	2022年度宁国市公安局安全感98.89%。
	总分						100	94.71	