

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			广德市东亭乡沙坝村耕地保护提升项目（省级）							
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德市自然资源和规划局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	100	100	91	10	91.00%	9.10	
			其中：本年财政拨款	100	100	91	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	该项目申请省财政资金100万元，开展耕地保护与激励，通过结合灌溉水源（水库），改建沟渠并硬化，修建生产路，使耕地质量提升，农民增收，提高农民种粮积极性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	耕地提升面积			≥50公顷	50	9	9	
		质量指标	耕地质量			得到一定提升	达成预期指标	9	9	
			工程完成情况			按质按量	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目开工时间			2022年7月	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间			2022年9月	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总投资			=100万元	91	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	耕地产量提高			≥15kg/亩	15	5	5	
			农民增收			≥2.3万元/年	2.3	5	5	
		社会效益指标	项目区耕地质量提高程度			明显	达成预期指标	4	4	
			农业基础设施得以完善程度			明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	改善生态环境、促进土地资源永续利用程度			明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	土地资源良性循环利用影响程度			明显	达成预期指标	4	4	
			土地流转规模化经营影响程度			明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度			≥95%	95	10	10	

总分		100	99.10	
----	--	-----	-------	--