

2024年绩溪县“四大行动”重点建设项目清单

单位：亿元

<p>“四大行动”重点项目80个，总投资375.52亿元，年度计划投资49.29亿元，其中新开工项目47个，年度计划投资27.77亿元，续建项目33个，年度计划投资21.52亿元。</p> <p>其中：</p> <p>开发区提质增效行动重点项目25个，总投资101.67亿元，年度计划投资13.76亿元（其中新开工项目15个，年度计划投资5.66亿元；续建项目10个，年度计划投资8.10亿元）；</p> <p>新型城镇化建设行动重点项目20个，总投资140.37亿元，年度计划投资15.05亿元（其中新开工项目8个，年度计划投资9.20亿元；续建项目12个，年度计划投资5.85亿元）；</p> <p>乡村振兴示范行动计划实施项目15个，总投资67.41亿元，年度计划投资5.95亿元（其中新开工项目13个，年度计划投资5.03亿元；续建项目2个，年度计划投资0.92亿元）；</p> <p>文化兴县旅游发展行动计划实施项目20个，总投资66.27亿元，年度计划投资14.53亿元（其中新开工项目11个，年度计划投资7.88亿元；续建项目9个，年度计划投资6.65亿元）。</p>													
序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
开发区提质增效行动重点项目25个，总投资101.67亿元，年度计划投资13.76亿元（其中新开工项目15个，年度计划投资5.66亿元；续建项目10个，年度计划投资8.10亿元）													
1	九发高端铜基新材料及有色金属循环经济一体化项目	安徽九发科技有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区徽源路，分两期实施，一期租用安丰传动现有厂房3700平方米，购置相应设备，建设4条上引生产线；二期用地面积80亩，建设3.2万平方车间，包括有色金属铜循环经济板块、高端铜基新材料板块，购置相应生产设备并配套绿化、道路等相关设施。	经开区徽源路	新开工	20	1	已开工	一期正在进行设备安装及配电设施建设。	一季度：设备进场、调试完成，项目一期投产；累计完成投资0.2亿元； 二季度：进行二期供地、环评等前期工作；累计完成投资0.4亿元； 三季度：完成前期工作，进行基础施工；累计完成投资0.6亿元； 四季度：完成基础施工，进行厂房主体结构施工，争取完成主体工程量的50%；累计完成投资1亿元。
2	万利年产1亿米超细旦纱线生产项目	安徽万利纺织科技有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区障山路，收购鑫扬纺织116.17亩，分两期实施，一期对部分厂房进行改造，购置相关设备进行生产；二期新建五层综合楼一栋，对剩余厂房进行翻新改造，购置相关配套设备，达到年产1亿米纺织面料的生产能力。	经开区障山路	新开工	15.3	0.4	已开工	一期厂房水电施工、设备进场。	一季度：一期完成部分厂房翻新，设备进场；累计完成投资0.1亿元； 二季度：预计4月综合楼开工建设；一期设备进场、调试完成，试生产；累计完成投资0.2亿元； 三季度：一期投产；二期剩余厂房翻新，设备进场；完成综合楼基础施工；累计完成投资0.3亿元； 四季度：二期设备进场、安装调试完成，试生产；争取完成综合楼主体工程的50%；累计完成投资0.4亿元。
3	富凯年产9.5万吨高端合金钢板材深加工生产线项目（★省重点项目）	安徽富凯特材有限公司	肖唐阳宏	县经开区管委会		项目选址经开区障山路西侧，新增土地约240亩，新建厂房约74500平方米，建设年产9.5万吨高端合金钢板材深加工生产线及水、电、气等配套设施；购置高端合金板材检验检测设备20余台。	障山路西侧	新开工	10.5	2	已开工	厂房进行打桩施工，设备基础灌注浇桩，设备已订购并预付款约4000余万元。	一季度：完成项目施工图设计；完成生产设备检验检测设备选型和预订，进行基础施工；累计完成投资0.4亿元； 二季度：完成厂房桩基施工、设备基础施工；累计完成投资0.9亿元； 三季度：进行厂房主体结构施工，配套设施同步建设；累计完成投资1.3亿元； 四季度：加快厂房主体结构、配套设施施工，争取完成主体工程量的60%；累计完成投资2亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
4	杭阳年产20000吨装配式钢结构桥梁生产项目	安徽杭阳建设有限责任公司	唐宏	县市场监管局	县招商合作服务中心 县经开区管委会	项目选址经开区芷源货场 4号地块，用地面积40亩，建设厂房22000平方米、仓储地4640平方米及办公附属用房，建设桥梁生产线2条，建设年产20000吨装配式钢结构桥梁生产线。	经开区芷源货场4号地块	新开工	1.5	0.2	未开工（预计2024年6月开工）	项目选址经开区芷源货场地块，暂未供地，预计2024年6月获得项目用地，开工建设。	一季度：项目供地等前期工作； 二季度：完成规划许可施工许可等前期工作，预计6月获得项目用地；累计完成投资0.05亿元； 三季度：项目开工建设，厂房、仓储地及办公用房基础施工；累计完成投资0.12亿元； 四季度：完成基础施工，加快厂房主体结构施工，配套设施同步建设；累计完成投资0.2亿元。
5	华统一万吨食品深加工项目	绩溪县华统食品有限公司	唐宏	临溪镇	县政府办 县经开区管委会	项目选址经开区金山路，总占地面积约54亩，总建筑面积约33000平方米，包括新建生猪屠宰车间生产用房、肉品加工车间生产用房、配套5000吨冷库、锅炉房、配电房、污水处理站、食堂宿舍等。	经开区金山路	新开工	1.3	0.2	未开工（预计2024年10月开工）	已完成该地块场平工程建设。	三季度前：完成用地、规划许可等项目前期工作； 四季度：开工建设，进行基础施工，争取基础施工完成30%；累计完成投资0.2亿元。
6	兵锋机械年产100万套电力电子和散热器配件配套项目	杭州兵锋机械有限公司	唐宏	县招商合作服务中心		项目选址经开区芷源货场地块，总用地面积约11.5亩，总建筑面积约7500平方米，建设厂房、办公用房，配套门卫、停车位等附属设施，并购置相关生产设备。	经开区芷源货场地块	新开工	1.2	0.2	已开工	厂房进行钢结构施工。	一季度：完成厂房钢结构立柱安装，进行钢结构屋面安装，预计厂房主体施工完成80%；完成办公楼主体结构施工；累计完成投资0.05亿元； 二季度：完成厂房主体结构、二次结构施工；办公楼进行墙体砌筑，装饰装修；累计完成投资0.1亿元； 三季度：设备进场、安装调试完成，试生产；办公楼竣工；累计完成投资0.15亿元； 四季度：投产；累计完成投资0.2亿元。
7	徽农甄品绿色农产品加工产业项目	绩溪县徽农甄品供应链管理有限公司	陈俊义	县经开区管委会		项目选址经开区纬二路长三角绿色农产品加工产业园内，用地面积20000平方米，建设物流集散区、坚果分装区及冷藏冷冻区肉制品生产及分装区、办公区，并购置低温熟食及餐桌食品智能开发加工设备，配套智能冷藏等相关设施。	经开区纬二路长三角绿色农产品	新开工	1.1	0.1	已开工	1层已投产，2-4层正在进行装修设计。	一季度：肉制品生产及分装区、办公区装饰装修；累计完成投资0.03亿元； 二季度：完成装饰装修，设备进场；累计完成投资0.08亿元； 三季度：设备安装、调试，试生产；累计完成投资0.1亿元； 四季度：投产；累计完成投资0.1亿元。
8	乐溢金属高端不锈钢家居制品及防火墙板生产线项目	绩溪县乐溢金属制品有限公司	陈俊义	瀛洲镇	县招商合作服务中心 县经开区管委会	项目选址经开区徽源路芷源公墓西南侧三角地块，新建1600平方米车间、180平方米办公楼及附属，配备停车位及绿化区，购置相关生产设备，建设高端不锈钢门窗、不锈钢制品、防火墙板等生产线项目。	经开区徽源路芷源公墓西南侧三	新开工	1.02	0.1	未开工（预计2024年3月开工）	投资方已竞拍到项目地块使用权。	一季度：完成项目环评等前期工作； 二季度：完成厂房及办公楼基础施工，进行主体结构施工；累计完成投资0.04亿元； 三季度：完成厂房及办公楼主体结构、二次结构施工；累计完成投资0.07亿元； 四季度：设备进场、安装调试，试生产；累计完成投资0.1亿元。
9	屹鑫年产80万件汽车零部件项目	绩溪县屹鑫精密机械有限公司	葛睿	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区芷源货场地块，总用地面积约6.78亩，总建筑面积约7600平方米，新建钢结构生产车间、三层混凝土结构综合研发楼，购置数控车床、高速冲床、磨床等相关生产设备。	经开区芷源货场地块	新开工	1.01	0.2	未开工（预计2024年2月开工）	该项目土地已摘牌。	一季度：完成项目环评等前期工作，进行基础施工；累计完成投资0.05亿元； 二季度：完成基础施工，进行生产车间、综合研发楼主体结构施工；累计完成投资0.1亿元； 三季度：完成主体结构施工，配套设施同步建设；累计完成投资0.15亿元； 四季度：完成生产车间，综合研发楼二次结构施工，部分设备进场；累计完成投资0.2亿元。
10	钰铖精密公司迁建项目	安徽钰铖精密机床有限公司	唐宏	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区芷源货场地块，总用地面积约20亩，新建厂房约15000平方米，建设办公大楼、绿化等附属设施，购置数控激光切割机、数控折弯机、动平衡仪等各类生产设备。	经开区芷源货场地块	新开工	0.7	0.3	未开工（预计2024年2月开工）	该项目土地已摘牌，正在施工招标。	一季度：完成项目环评等前期工作，进行基础施工；累计完成投资0.05亿元； 二季度：完成基础施工，进行厂房、办公楼主体结构施工；累计完成投资0.15亿元； 三季度：完成厂房、办公楼主体结构施工，配套设施同步建设；累计完成投资0.2亿元； 四季度：完成厂房、办公楼二次结构施工，部分设备进场；累计完成投资0.3亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
11	建诚电器年产1500吨电机配件项目	嘉兴市建诚电器有限公司	毕永生	县委组织部	县经开区管委会	项目选址经开区永强路江河机械地块，总用地面积约13亩，购置拉挤成型机、雕刻机、电机绑带机、切割机、空压机等生产设备，项目建成后形成年产1500吨电机配件生产能力。	经开区永强路江河机械地块，	新开工	0.5	0.26	未开工（预计2024年3月开工）	拟选址经开区永强路江河机械地块，预计2024年3月获得项目用地，开工建设，投资方正在进行规划设计。	一季度：项目环评等前期工作；累计完成投资0.02亿元； 二季度：完成前期工作，进行厂房改造；累计完成投资0.1亿元； 三季度：完成厂房改造，设备进场、安装调试；累计完成投资0.18亿元； 四季度：试生产；累计完成投资0.26亿元。
12	振森年产1000万件汽车配件及液压管接头技改项目	安徽振森精工机械有限公司	曹诚辉	县经开区管委会		项目选址经开区芷源货场5号地块，总建筑面积6000平方米，其中新建厂房5000平方米，另配套建设停车场、绿化等附属设施。	芷源货场5号地块	新开工	0.4	0.3	未开工（预计2024年6月开工）	项目选址经开区芷源货场地块，暂未供地，预计2024年6月获得项目用地，开工建设。	一季度：项目环评等前期工作； 二季度：4月获得项目用地，开工建设； 三季度：完成基础施工，进行厂房主体结构施工；累计完成投资0.1亿元； 四季度：争取厂房主体结构施工完成70%，配套设施同步建设；累计完成投资0.3亿元。
13	祥云钢管年产8000吨合金钢管项目	安徽祥云钢管有限公司	毕永生	县应急局	县经开区管委会	项目选址经开区祥云路，规划改造翻新生产车间约3400平米，添置相关生产设备，建设年产8000吨合金钢管。	祥云路	新开工	0.4	0.1	已开工	进行厂房翻新工作，屋顶、门卫室翻新完成，设备维修。	一季度：进行翻新改造，完成屋面翻新、设备维修；累计完成投资0.05亿元； 二季度：完成厂房，办公楼翻新改造，设备进场、安装调试；累计完成投资0.08亿元； 三季度：试生产；累计完成投资0.1亿元； 四季度：投产；累计完成投资0.1亿元。
14	奥特森年生产300万平方消防新型风管生产线项目	奥特森科技集团有限公司	汤郁文	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区徽山大道璨坤机械智造产业园内，租赁面积约3000平方米，生产双面彩钢钢面镁质复合耐火风管和单面彩钢钢面镁质复合风管产品。	经开区徽山大道	新开工	0.4	0.1	未开工（预计2024年6月开工）	项目拟选址绩溪县璨坤产业园，预计2024年6月建设。	一季度：项目前期工作；累计完成投资0亿元； 二季度：完成前期工作，预计6月开工建设，进行装饰装修； 三季度：完成装饰装修，设备进场；累计完成投资0.07亿元； 四季度：完成设备进场、安装调试，试生产；累计完成投资0.1亿元。
15	迈拓年产1000吨焊接盘管项目	迈拓控股（嘉兴）有限责任公司	王俊	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址中王路，租用安徽中晏机械配件有限公司厂房约4000平方米，购置制管机台、智能焊机、在线退火炉等等生产及辅助设备，形成年产1000吨焊接盘管的生产能力。	经开区芷源货场6号地块	新开工	0.4	0.2	已开工	厂房装饰装修，设备进场。	一季度：完成厂房装饰装修，部分设备进场，累计完成投资0.1亿元； 二季度：完成设备进场、安装调试，试生产，累计完成投资0.2亿元； 三季度：投产，累计完成投资0.2亿元。
16	富凯高端轴承钢产业化生产技改项目（★省重点项目）	安徽富凯特材有限公司	肖唐阳宏	县经开区管委会	县科技商务经信局	项目选址经开区中王路，总占地面积237亩，总建筑面积11.1万平方米，新建生产厂房、仓库、车间辅房、办公楼、创新中心及生活设施等建构筑物；项目购置各类生产及辅助设备116台/套。	中王路	续建	11.68	1.8	已开工	冶炼车间第一台真空感应炉安装进度约80%，另一台12吨真空感应炉有序安装中，四台五吨电渣炉安装进度约50%；穿管车间钢构等已完成，开始地面硬化。	一季度：冶炼车间设备进场，完成真空感应炉、电渣炉安装，穿拉管车间完成地面硬化；累计完成投资0.8亿元； 二季度：预计6月完成生产设备安装调试，工程竣工；累计完成投资1.6亿元； 三季度：试生产；累计完成投资1.8亿元； 四季度：投产；累计完成投资1.8亿元。
17	璨坤集团绩溪机械智造产业园项目	上海璨坤实业发展有限公司	汤郁文	县经开区管委会		项目选址经开区徽山大道，一期建设6栋框架结构标准化厂房，1栋办公楼；二期建设7栋框架结构标准化厂房。	经开区徽山大道	续建	10.2	0.6	已开工	1、2、7、13、16、18、19号楼主体结构施工；3、4、5、9、10、11号楼墙面粉刷；6、8、17号楼墙体砌筑；14号楼基础施工。	一季度：完成1号、2号等厂房主体验收，完成17号等厂房二次结构施工，完成14号厂房主体结构施工；累计完成投资0.3亿元； 二季度：完成14号、17号等厂房主体验收，力争5月工程竣工，部分项目企业提前进场装修；累计完成投资0.5亿元； 三季度：加快项目招引；累计完成投资0.6亿元； 四季度：加快项目招引；累计完成投资0.6亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
18	永莱中国徽菜原产地（绩溪）预制菜冷链产业园项目（★省重点项目）	南京永莱控股（集团）有限公司	曹诚辉	县经开区管委会	县人大常委会办公室	项目选址经开区徽山大道，用地面积约100亩，分两期建设，其中一期占地70亩，新建厂房约6.1万平方米；二期新建厂房约3万平方米。购置相关设备，配套建设停车场、绿化等附属设施。	经开区徽山大道	续建	10	0.5	已开工	1号、5号楼完成基础施工；3号、6号、7号楼完成墙体砌筑、进行二次结构施工；4号楼进行主体结构施工。	一季度：力争3号、6号、7号厂房主体验收；4号厂房完成主体结构施工；1号、2号、5号厂房完成基础施工；累计完成投资0.1亿元； 二季度：4号厂房主体验收，1号、2号、5号厂房完成主体结构施工，二次结构施工完成50%；累计完成投资0.3亿元； 三季度：工程竣工验收，附属设施建设，项目招引；累计完成投资0.4亿元； 四季度：加快项目招引；累计完成投资0.5亿元。
19	经开区基础设施提升工程	县经开区管委会	唐宏	县经开区管委会		建设内容包括：绩溪县经开区污水处理厂改造扩建及排水管网提升工程、新建绩溪县金山路道排工程、经开区生态文明提升工程。	经开区	续建	3.62	1.3	已开工	进行徽源路、芷源路挡墙施工，徽源路挡墙约完成30%，芷源路挡墙约完成10%；金山路路基施工；污水处理厂设计正在完善阶段。	一季度：完成徽源路挡墙施工并开展道路改造提升工程；完成芷源路挡墙施工并开展道路路基等工程；完成污水处理厂二期地块围挡等基础设施。累计完成投资0.3亿元； 二季度：完成徽源路道路改造提升工程；完成芷源路新建工程；完成污水处理厂二期土方开挖及部分土建工程，完成生态文明工程图纸设计工作。累计完成投资0.8亿元； 三季度：完成污水处理厂二期全部土建工程，同步开展设备安装工作，加快实施污水管网改善等工程；累计完成投资1亿元； 四季度：完成污水处理厂二期全部土建及安装工程，完成设备联调工作，投入试运行；累计完成投资1.3亿元。
20	向阳纸业年产12万吨高强度瓦楞原纸产业升级改造项目	绩溪县向阳纸业有限公司	唐宏	临溪镇	县经开区管委会	项目选址临溪镇曹渡桥，用地面积约50亩，对现有生产线进行升级，增加生产厂房、仓库等生产设施，购置先进生产设备，引进智能化生产线，形成12万吨/年的生产规模。	雄路村曹渡桥	续建	3.4	1	已开工	厂房墙体建设完成80%；主体设备完成订制采购。	一季度：完成造纸车间二次结构施工；累计完成投资0.2亿元； 二季度：厂房装饰装修，附属设施施工；累计完成投资0.4亿元； 三季度：设备进场、安装调试；累计完成投资0.6亿元； 四季度：一期试生产；累计完成投资1亿元。
21	绩溪县产业园人才服务配套设施项目	县开投公司县住建局	唐宏	县经开区管委会		项目选址睿阳路南侧，总用地面积35.6亩，总建筑面积约76000平方米。建设内容包括：科研楼5幢；实验楼；科创走廊；地下室；配套场地平整绿化等设施。	睿阳路	续建	3.0368	2	已开工	现已停工，正在进行专项债申请，调整方案，预计4月复工。	一季度：完成专项债申请，调整方案；累计完成投资0.1亿元； 二季度：复工，加快建设；累计完成投资1亿元； 三季度：主体竣工，进行装饰装修，配套设施同步建设；累计完成投资1.5亿元； 四季度：完成装饰装修，力争工程竣工；累计完成投资2亿元。
22	虹越高端园艺产品生产线的建设项目	虹越园艺用品（安徽）有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区祥云路西北侧，总用地面积约40亩，总建筑面积约25000平方米，建设2栋生产车间、1栋综合楼，配套门卫、危化品/固废仓库、地下消防水池、泵站等设施。	经开区祥云路西北侧	续建	1.2	0.4	已开工	2号厂房钢结构施工，消防水池施工，浇筑侧墙、顶板，综合楼二层楼板浇筑完成，正在搭设内架外架。	一季度：2号厂房钢结构施工、综合楼主体结构施工、附属设施施工；累计完成投资0.1亿元； 二季度：完成2号厂房建设，1号厂房进行主体结构施工、附属设施施工；累计完成投资0.15亿元； 三季度：完成综合楼、1号厂房二次结构施工，设备进场，安装调试；累计完成投资0.25亿元； 四季度：试生产；累计完成投资0.4亿元。
23	赛灵特材年产15000吨镍基耐蚀合金钢管项目	安徽赛灵特材科技有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区祥云路与京福高铁交叉口西侧，总用地面积约40.5亩，总建筑面积约21000平方米。建设包含生产厂房、仓储区、原材料堆放区、办公区等，并采购相应生产和环保设备。	祥云路与京福高铁交叉口西	续建	1.05	0.2	已开工	外墙窗户玻璃安装完成；钢结构防火涂料喷涂完成；室内楼地面浇筑完成；设备基础浇筑基本完成；车间内配电房变压器等配电设备安装完成。	一季度：主体验收，设备进场、安装调试，试生产；累计完成投资0.1亿元； 二季度：投产；累计完成投资0.2亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
24	果佳蓓年产6000吨脱衣核桃仁及其他坚果类项目	安徽果佳蓓农业科技有限公司	毕永生	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区纬二路，总用地面积约7亩，总建筑面积约7800平方米，建设标准化车间、门卫室等；配套建设停车场、绿化等附属设施，并购置清洗机、提升机、输送机、振动分级机等各类生产设备。	经开区纬二路	续建	1.05	0.2	已开工	厂房封顶，附属设施施工。	一季度：完成厂房墙体砌筑等二次结构施工；累计完成投资0.1亿元； 二季度：厂房主体验收，进行附属设施建设；累计完成投资0.15亿元； 三季度：设备进场，试生产；累计完成投资0.2亿元； 四季度：投产；累计完成投资0.2亿元。
25	应升年产1.5万吨不锈钢无缝管钢坯穿孔生产线项目	安徽应升钢管制造有限公司	毕永生	县人社局	县招商合作服务中心 县经开区管委会	项目选址经开区徽山大道，总用地面积约15亩，总建筑面积约8000平方米，建设厂房，购置穿孔机组、剥皮机床、定心机床、环形斜底加热炉等各类生产设备26台（套）。	经开区徽山大道	续建	0.7	0.1	已开工	厂房内部装饰装修，附属设施施工。	一季度：厂房完成附属设施施工，主体验收；累计完成投资0.07亿元； 二季度：设备进场、安装调试，试生产；累计完成投资0.1亿元； 三季度：投产；累计完成投资0.1亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
新型城镇化建设行动重点项目 20个，总投资140.37亿元，年度计划投资15.05亿元（其中新开工项目8个，年度计划投资9.20亿元；续建项目12个，年度计划投资5.85亿元）													
1	绩溪家朋抽水蓄能电站	县发改委	卢东林 唐宏	县发改委		电站装机容量1400MW，建设上下水库、引排水隧洞、地下厂房、升压站、交通洞、通风安全洞、进厂道路等。	绩溪县	新开工	83.98	5	未开工（预计2024年4月附属工程开工）	已确定安徽省能源集团有限公司为投资主体。	一季度：完成项目公司组建；完成可研审查，提交项目核准申请，取得《受理通知书》； 二季度：取得核准批文；完成EPC招标；基本完成先行用地及第一批临时用地报批与征收；累计完成投资2亿元； 三季度：开展施工准备及启动两洞一路施工；累计完成投资3亿元； 四季度：完成永久用地报批；开展场内临时道路，生产系统等建设施工；累计完成投资5亿元。
2	绩溪通用机场项目（★省重点项目）	县龙川控股集团与省通航集团组建项目公司	唐宏	县龙川控股集团	县发改委 县自然资源局 县生态环境局分局 县住建局 县交通运输局 县应急局 县林业局 县气象局 县供电公司	建设内容主要为场道工程、空管工程、供电工程、供水工程、供油工程、雨水污水工程等。场外配套工程主要由以下部分组成：进场道路、供水工程、供电工程、燃气工程等。本期建设一条1200米×30米的水泥混凝土跑道，2条垂直联络道，一个250米×120米的停机坪，设8个B类机位和3个直升机机位，航站楼、机库、货运站及特种车库等共9560平方米，配套建设其他保障设施。远期规划站坪往北侧扩建，拟增加9个B类机位和1个直升机机位。	绩溪县	新开工	4.29	0.5	未开工（预计2024年7月开工）	《绩溪通用机场项目可研报告》编制完成，省人民政府与东部战区空军已签订《绩溪通用机场军地协议》，与省通航集团初步达成投资合作协议。	一季度：取得省发改委出具绩溪通用机场项目可研批复文件。 二季度：完成项目初步设计编制工作，开展项目施工前置准备工作。 三季度：项目开工建设。 四季度：开展场地平整、基坑开挖、路基填筑等土方工程；累计完成投资0.5亿元。
3	绩溪县历史文化名城古城复兴项目	县住建局	王立	县住建局	县科技商务经信局 县自然资源局 县文旅局 华阳镇	对绩溪县名城全域范围内163处历史建筑及历史城区和部分历史文化名村内的传统建筑进行修缮和改造工程、保护与整治工程及配套非遗、文化展陈等其他设施改造提升工程。重点对西山历史文化街区、中正坊—白石鼓历史文化街区城市道路提升改造，水关圳、大宁渠等水系系统修复，历史街巷风貌整治、历史建筑修缮利用，沿街建筑立面整治约187幢；环境整治约3000平方米；口袋公园景观节点提升改造约2000平方米；7条主要街巷改造，城门、城墙节点恢复展示；配套停车场建设。	华阳镇	新开工	3.5	0.1	未开工（资金落实后实施）	正在编制“古城复兴”项目实施方案，做好项目实施前期准备工作，待资金落实后启动项目实施。	一季度：方案编制，取得可研批复； 二季度：完善方案，完成初步设计、规划许可等准备工作； 三季度：启动中正坊—白石鼓历史文化街区建设；累计完成投资0.05亿元； 四季度：持续推进；累计完成投资0.1亿元。
4	城投·春天里项目	绩溪县徽山置业有限公司	王立	县龙川控股集团	县住建局	该地块共占地50.13亩，预计产品由电梯花园洋房和联排住宅组成，规划建设面积约6万方（其中计容面积5万方），容积率1.5。	绩溪县华阳镇	新开工	3	0.5	未开工（预计2024年8月）	完成项目土石方平整40%，完成临时大门、围挡。	一季度：完成土石方平整；累计完成投资0.073亿元； 二季度：完成规划方案、图纸设计；累计完成投资0.073亿元； 三季度：完成工程招投标，工程完成10%；累计完成投资0.38亿元； 四季度：完成项目建设25%；累计完成投资0.5亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
5	绩溪县殡仪馆及城乡公益性公墓建设项目	县民政局 县龙川控股集团	徐长风	县民政局	县龙川控股集团	城市殡仪馆及城市公益性公墓和 19个乡镇公益性公墓建设，同步完成殡仪馆及墓区基础设施配套工程建设。	全县各乡镇	新开工	2.8	1.14	未开工（预计2024年3月开工）	前期已完成项目立项、可研、概念性规划、地形图勘测、稳评、环评、初步设计等工作，完成19个乡镇公益性公墓用地预审。1月26日下午完成该项目城市公益性公墓的用地选址论证专家评审，2月初招标挂网。	一季度：部分公益性公墓启动开工；累计完成投资 0.05 亿元； 二季度：殡仪馆、公益性公墓全面开工；累计完成投资 0.15 亿元； 三季度：施工建设；累计完成投资 0.45 亿元； 四季度：基本完成殡仪馆和公益性公墓主体工程部分施工；累计完成投资 1.14 亿元。
6	绩溪县生活污水处理厂二期扩容及配套管网项目	县开投公司	王立	县住建局	县自然资源局 县生态环境局分局 县农水局 华阳镇 临溪镇	对生活污水处理厂二期扩容新增 1.5 万m ³ /d 规模，配套建设进厂主干管、尾水排放管、中水回用管；对绩溪县污水处理厂服务范围内来苏北路南侧污水管网进行配套建设，并对灵山半岛小区、灵川山庄小区（南区）进行雨污分流改造。	绩溪县	新开工	2.34	1.6	未开工（预计2024年3月开工）	已完成项目立项、可研批复，完成项目 PEC 招标、监理招标；正在报批项目用地的林地指标。	一季度：完成勘察、初设、施工图，同步完成土地报批、土地征收等，进场施工；累计完成投资 0.1 亿元； 二季度：施工建设；累计完成投资 0.8 亿元； 三季度：进场施工，生活污水厂 8 月底通水；累计完成投资 1.3 亿元； 四季度：污水厂完工试运行，配套管网完工，项目竣工验收；累计完成投资 1.6 亿元。
7	绩溪县城乡供水工程项目	县住建局	王立	县住建局	县交通运输局 县龙川控股集团 华阳镇 临溪镇 瀛洲镇	建设扬溪源水库至新水厂 11km 的 DN700 输水管道；延伸供水管网至整个华阳镇、临溪镇及瀛洲镇部分村庄；智慧水务工程，含智慧平台、管道及水表智慧化改造。	绩溪县	新开工	1.55	0.2	未开工（预计2024年6月开工）	2024 年 1 月 25 日发布勘察设计招标公告。	一季度：完成施工图设计； 二季度：完成施工招标，项目开工； 三季度：完成部分管道安装；累计完成投资 0.1 亿元； 四季度：完成部分管道安装；累计完成投资 0.2 亿元。
8	绩溪县充电桩基础设施建设项目	县龙川控股集团 国网安徽省电动汽车服务有限公司	唐宏	县龙川控股集团	县发改委	拟建约 200 个充电站，覆盖城区、乡镇、景区、酒店配套停车场，共建设约 800 个公共充电终端。	绩溪县	新开工	0.7	0.16	未开工（预计2024年3月开工）	已完成 31 个站踏勘，待分批报审。	一季度：摸排县域充电桩现状及需求情况；签订合作协议；完成建设中期规划；累计完成投资 0.018 亿元； 二季度：完成项目勘察和可研初设。开展建设工作，部分建设投运；累计完成投资 0.045 亿元； 三季度：全面开展充电站建设工作，部分建设投运；累计完成投资 0.075 亿元； 四季度：完成施工工作，完成已竣工充电站的投运工作；累计完成投资 0.16 亿元。
9	佳园房地产锦绣和苑	绩溪县佳园房地产开发有限公司	胡晓红	县住建局		新建 13 栋 12 层电梯房，3 栋 8 层电梯房，1 栋配套用房，1 栋幼儿园。	绩溪县	续建	12.19	0.65	已开工	目前第一期 2 幢 12 层、幼儿园已竣工交付；第二期 2 幢 8 层、2 幢 12 层、1 幢配套用房已完成竣工初验。	一季度：室外附属、景观绿化施工基本完成；累计完成投资 0.06 亿元； 二季度：二期竣工验收完成；累计完成投资 0.18 亿元； 三季度：三期开工；累计完成投资 0.43 亿元； 四季度：第三期项目基础完成、主体完成 20%；累计完成投资 0.65 亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
10	城区公共服务设施补短板项目	县住建局	王立	县住建局	县自然资源局 县农水局 华阳镇	城区路网提升，锦屏路、扬之南路雨污等改造提升；实施洪川河沿线、犟溪河沿线、灵川村等雨污分流改造；完成五龙岭消防通道及基础设施改造提升工程1标段、2标段；完成绩溪·系巷巷道改造工程（历史风貌区提升）；实施河滨南路扬之小学段道排工程。	绩溪县城区	续建	5.807	0.358	已开工	锦屏路I标段、扬之南路改造提升工程、锦屏路周边片区污水收集改造、犟溪西路沿线小区污水改造工程都已竣工验收；五龙岭消防通道及基础设施改造提升工程2标段已完成招标。	一季度：1.2标段基础施工；2.1标段、系巷巷道改造工程完成招标工作；3.河滨南路道排工程，完成方案设计；累计完成投资0.02亿元； 二季度：1.2标段主体结构验收；2.1标段、系巷巷道改造工程开工建设；3.河滨南路道排工程完成图纸设计；累计完成投资0.15亿元； 三季度：1.2标段装饰工程验收投入使用；2.1标段形象进度70%，系巷巷道改造工程主体完工。3.河滨南路道排工程完成招标并开工建设；累计完成投资0.25亿元； 四季度：1.1标段主体完工。2.河滨南路道排工程主体完工；累计完成投资0.358亿元。
11	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目	县住建局 县文旅局 县龙川控股集团	王立	县住建局		修缮及改造工程、保护与整治工程、配套文旅设施改造提升工程、其他配套设施改造提升工程。	华阳镇	续建	4.47	0.5	已开工	一期epc项目已完成古城内的7条道路提升改造、西山街区内4条支巷的雨污水管网及石板铺装、望翠门口袋公园、东大街4处建筑修缮、东大街口袋公园、市监所节点打造；正在进行梓潼路市民驿站建设。老粮食局文旅设施改造提升工程EPC项目完成5#楼斜屋面，4#楼一层梁、顶板、柱浇筑、6#楼老墙粉刷；完成来苏桥修缮、五教堂修缮、舒家巷古建筑群抢险加固、化龙池防护性设施，正在推进文昌殿、章恒棕宅修缮、郑氏住宅结构性保护维修等。	一季度：完成一期epc项目中的梓潼路市民驿站建设、启动水关圳遗址公园等立面整治建设。完成郑氏住宅结构性保护维修工程。老粮食局项目工程持续施工；累计完成投资0.1亿元； 二季度：启动一期epc项目天王寺建设，完成水关圳遗址公园等节点建设。完成文昌殿修缮工程等修缮工程。老粮食局项目竣工验收；累计完成投资0.2亿元； 三季度：启动一期epc项目东大街示范段建设；累计完成投资0.3亿元； 四季度：完成所有节点建设；累计完成投资0.5亿元。
12	绩溪县城市更新（老旧小区改造）综合提升项目	县住建局	王立	县住建局		对绩溪县城区黄山供电宿舍、绸厂宿舍、赤坞新村、安吉广场内制革厂宿舍、四七一宿舍、木街新村、公路站宿舍、东山中学宿舍、东山新村、梓潼小区等48个老旧小区进行道路提升改造，雨污水管网改造，消防设施改造，公共照明设施改造，停车设施等进行改造。	绩溪县	续建	4.100037	0.55	已开工	2023年已完成城市更新改造点位31个，剩余17个将于2024年2月底逐步动工。	一季度：全面开工，完成续建项目进度达40%；累计完成投资0.23亿元； 二季度：全面竣工；累计完成投资0.55亿元。
13	绩溪县人民医院基础设施提升改造工程和感染综合楼及附属配套工程	县人民医院	徐长风	县卫健委		总建筑面积约4.3万平方米，设床位451张，建设门急诊综合楼、内科（A、B）楼、感染综合楼、门诊综合楼改扩建、配电房。	良安路110号	续建	3.3	0.7	已开工	内科（A、B）楼、感染综合楼、门诊综合楼改扩建、配电房已竣工并投入使用，正进行门急诊综合楼施工前期工作。	一季度：二期门急诊综合楼土方开挖完成70%，基础施工完成10%；累计完成投资0.1亿元； 二季度：二期门急诊综合楼基础施工完成，地下室完成80%；累计完成投资0.3亿元； 三季度：二期门急诊综合楼主体结构封顶；累计完成投资0.5亿元； 四季度：二期门急诊综合楼内粉完成，装饰装修施工完成10%；累计完成投资0.7亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
14	数字绩溪建设项目	县数据资源局	扎西顿珠	县数据资源局	县龙川控股集团	项目建设内容涵盖含城市运营管理中心 、智慧公安、城市生命线、智慧应急等项目。	绩溪县	续建	3	1	已开工	1. 项目进展情况：完成城市生命线、智慧应急深化设计方案初稿编制 。城市运营管理中心完成装饰装修及部分智能化设备安装。 2. 项目谋划申报情况。积极谋划智慧停车、交通、政务大厅改造等一批无需省市数据资源局审核的项目。	一季度：完成城市生命线、智慧公安、智慧应急设计方案；累计完成投资0.1亿元； 二季度：设计方案报省市审批；完成城市生命线等项目造价、审计及招标；累计完成投资0.2亿元； 三季度：同步启动实施智慧停车、交通、政务大厅改造等不属于省市数据资源局审核范围的其他项目；累计完成投资0.5亿元； 四季度：加快建设，对已完成建设项目组织开展验收；累计完成投资1亿元。
15	绩溪县公共卫生服务能力提升项目	县卫健委	徐长凤	县卫健委	县龙川控股集团 华阳镇 长安镇 伏岭镇 扬溪镇 金沙镇	主要包括绩溪县人民医院（含华阳分院、伏岭分院、金沙分院）和绩溪县中医院（含板桥分院、长安分院、扬溪分院）医共体项目建设，含县域内医共体医疗信息化平台。共改扩建总建筑面积约4.9万平方米，包括医疗综合楼7栋、后勤公卫楼5栋，发热门诊、地下建筑、污水处理站等，新设置床位384张，配备配套的强弱电、给排水、消防工程等设施。建立医疗信息化平台，包括医院整体信息化更新、公卫平台、健康大脑三个部分。	绩溪县	续建	1.7	0.5	已开工	完成板桥头乡卫生院水电工程，电线电缆穿线，室外消防管道，给排水管道安装收尾，5#附属用房水电，装饰收尾。室外附属工程收尾，绿化种植。	一季度：完成板桥头乡卫生院所有建设内容，投入使用；累计完成投资0.1亿元； 二季度：力争专项债项目通过国家发改委审批；累计完成投资0.2亿元； 三季度：根据专项债申报情况，结合实际适时推进伏岭镇、长安镇卫生院建设工作；累计完成投资0.4亿元； 四季度：根据专项债申报情况，结合实际适时推进金沙、华阳镇、扬溪镇卫生院建设工作。累计完成投资0.5亿元。
16	2022-20号地块“来苏印象”房地产开发项目	绩溪顺源置业有限公司	方新民	县自然资源规划局		总用地面积23.7亩,总建筑面积21508平方米,其中地上建筑面积19061平方米,地下建筑面积2447平方米，新建10栋联排、2栋洋房，1栋配套用房。	中王路与经六路交叉口	续建	1.1	0.6	已开工	2023年度已完成投资额约1500万元。其中一栋洋房及两栋排屋已于2023年12月达到预售并开始销售。	一季度：基础与主体结构；累计完成投资0.15亿元； 二季度：主体结构、装饰装修；累计完成投资0.3亿元； 三季度：完成装饰装修；累计完成投资0.45亿元； 四季度：室外及配套工程；累计完成投资0.6亿元。
17	吴家山学校	县教体局	王立	县住建局		项目规划用地面积约61.34亩，规划总建筑面积约29942平方米，其中一期建设的总建筑面积约26835平方米，主要包括教学综合楼、文体楼、餐饮中心等；运动区拟建设足球场、300米跑道、篮球场、羽毛球场等附属工程，同时购置教学仪器设备及智慧校园工程；二期建设内容为宿舍楼，建筑面积约3108平方米。	华阳镇吴家山	续建	1.02	0.31	已开工	1、餐饮楼外墙防水完成； 2、教学楼正在进行内外墙粉刷； 3、文体楼墙体砌筑基本完成； 4、运动场看台基础施工。	一季度：外墙粉刷、水电安装、水磨石施工及墙面油漆；看台及门卫室等施工；累计完成投资0.15亿元； 二季度：完成看台、水磨石施工，运动场、门卫及围墙等施工，装饰工程施工，6月全面完工，组织竣工验收；累计完成投资0.31亿元； 三季度：7-8月教学设备安装；8月底投入使用；累计完成投资0.31亿元；
18	绩溪县生活垃圾转运配套设施建设项目	县龙川控股集团 县城管执法局	彭瑛	县龙川控股集团	县城管执法局	本项目分两标段整改：一标段新建一座转运规模为200吨/天的垂直压缩式大型垃圾中转压缩站，并购置200吨以上大吨位转运车辆；二标段对南郊生活垃圾填埋场进行封场等。	绩溪县南郊马山坞	续建	0.76	0.37	已开工	一标段：设备采购部分进行前期准备工作及备货准备。土建部分下一步按流程完成对施工单位的约谈、合同签订等前期工作程序，计划于2月底开工建设，7月底完成建设。二标段：已完成竣工验收。	一季度：一标段土建工程完成招投标和前期手续，进场施工；二期完成资料整理；累计完成投资0.1亿元； 二季度：一标段土建工程施工完成80%，设备安装完成80%；二标段完成决算送审；累计完成投资0.3亿元； 三季度：一标段土建工程完成竣工验收，设备安装全部完成并投入使用；二标段完成审计；累计完成投资0.37亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
19	绩溪金瑞轩（暂定名）	绩溪县信太房地产开发有限公司	方新民	县自然资源局		总用地面积3.99亩,总建筑面积5199平方米,其中地上建筑面积4793平方米,地下建筑面积406平方米，新建两栋商业办公写字楼。	印潭南路与华高路交叉口	续建	0.6	0.15	已开工	已完成一层建设。	一季度：主体结构施工；累计完成投资0.05亿元； 二季度：完成外墙装饰及内装饰；累计完成投资0.1亿元； 三季度：室外及配套工程；累计完成投资0.15亿元； 四季度：全面完工及交付使用；累计完成投资0.15亿元。
20	绩溪县水生态环境综合治理项目（扬之河支流护岸护坡加固修复工程）	县住建局	王立	县住建局	华阳镇县自然资源局县生态环境分局	起于上三里徽山大道、终于杭黄高铁，全长约1.25km；路幅20m，路面结构沥青混凝土。	起于上三里徽山大道、终于杭黄高铁	续建	0.1581	0.1581	未开工（预计2024年6月开工）	因土地审批原因方案需调整，待政府审批同意后启动项目建设。	一季度：完成方案、预算调整并报县政府审核通过；累计完成投资0亿元； 二季度：完善土地、杆线、房屋征收、规划审核、施工审批等前期工作后开工建设；累计完成投资0.05亿元； 三季度：完成主体工程建设；累计完成投资0.15亿元； 四季度：工程扫尾结束；累计完成投资0.1581亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
乡村振兴示范行动计划实施项目 15个，总投资67.41亿元，年度计划投资5.95亿元（其中新开工项目 13个，年度计划投资 5.03亿元；续建项目2个，年度计划投资 0.92亿元）													
1	新安江-千岛湖生态保护补偿试验区（绩溪段）生态环境治理修复与绿色产业升级（EOD）项目	县龙川控股	汪全胜	县龙川控股集团	县生态环境分局	项目总占地面积约 31010亩，总建筑面积约 47.27 万平方米，包括新安江流域（绩溪段）水生态修复项目、新安江流域（绩溪段）环境治理及基础设施能力提升项目、绩溪新安江流域徽之源文旅开发项目、“绩品”徽菜全产业链开发项目、安徽绩溪经开区及临溪工业集聚区绿色转型升级及配套设施提升项目共计 5 个子项目。	绩溪县	新开工	27.49	0.5	未开工（预计 2024 年 10 月开工）	已完成立项、工程可研批复等前期工作，正在编制融资可研。	一季度：筹备成立项目公司，对接银行、可研机构完成融资可研初稿及项目立项变更； 二季度：确定融资方案并完善融资审批资料； 三季度：启动各子项目方案、初设招标工作，部分子项目施工招标工作；累计完成投资 0.1 亿元； 四季度：部分子项目开工建设；累计完成投资 0.5 亿元。
2	绩溪县乡村振兴全域农地综合开发运营服务采购项目	绩溪蓝田农业发展有限公司	兰成华	县自然资源局	县农水局 县林业局 各乡镇	实施新增耕地、旱改水、农田提质改造项目（含示范区），其中：（1）预计新增耕地约 0.7 万亩；（2）预计旱改水约 0.7 万亩；（3）预计农田高标准提质改造约 2.6 万亩。配套建设绩溪县蓝田后勤保障约 42.43 亩，主要为宿舍、办公、食堂、展示、停车场、备品库、农机库、农资库、加工间等。	临溪镇、上庄镇、扬溪镇等	新开工	16	0.3	未开工（预计 2024 年 9 月开工）	已完成部分项目的选址和现场实勘工作。	一季度：启动项目现场踏勘、确址勘测、土壤/水质检测。3月底前完成首批农田提质改造项目农地流转登记公示； 二季度：6月底完成新增耕地和旱改水项目土地流转登记公示。4月底完成首批农田提质改造项目施工； 三季度：立项报批新增耕地和旱改水项目，9月启动施工。完成第二批农田提质改造项目施工；累计完成投资 0.1 亿元； 四季度：完成新增耕地和旱改水项目施工，启动工程自检及竣工验收、上图入库；累计完成投资 0.3 亿元。
3	华旺种猪场项目	绩溪县华统牧业有限公司	汪全胜	临溪镇	县政府办	项目选址临溪镇孔灵村，总占地面积约 1069 亩，总建筑面积约 28 万平方米，新建多层母猪舍、保育舍、隔离舍、育肥舍、饲料加工区、生活办公区、污水处理区等相关配套设施，并购置现代化生猪生产设备和洗消、检验检测设备。	临溪镇孔灵村祥坞	新开工	8.73	1	未开工（预计 2024 年 3 月开工）	签订施工合同；场地平整；附属配套用房建设。	一季度：污水处理及有机肥区场地平整； 二季度：母猪区场地平整，污水处理及有机肥区开工建设，累计完成投资 0.2 亿元； 三季度：育肥区场地平整，母猪舍开工建设，累计完成投资 0.5 亿元； 四季度：育肥区开工建设；累计完成投资 1 亿元。
4	绩溪县王家源水库项目（★省重点项目）	县农水局 县龙川控股集团	唐宏汪全胜	县农水局	华阳镇	项目选址华阳镇王家村，是一座供水为主，兼有防洪、生态等综合效益的小（一）型水库，建设内容包括水库枢纽工程、环库道路、供水管网约 2.75 公里、管理房等，水库大坝最大坝高 54m，坝顶长约 150 米，水源地水库总库容为 345 万立方米，水库枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物和放水建筑物等主要建筑物组成。	绩溪县城城区上游的华阳镇王家村	新开工	4.02	1	未开工（预计 2024 年 6 月开工）	可研已批复，EPC 招标公告已上网，2 月 2 日开标。正在进行用地用林报批及征迁准备相关工作。	一季度：初设报批，开展施工图编制； 二季度：办理许可证等，开工建设；累计完成投资 0.05 亿元； 三季度：库区道路建设；累计完成投资 0.5 亿元； 四季度：库区道路、大坝建设；累计完成投资 1 亿元。
5	绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目（登源河河道改造提升及水环境治理工程）	县龙川控股集团 县农水局	洪国斌	县农水局		工程地点位于绩溪县瀛洲镇、临溪镇等，治理范围从卓溪河口至中王桥，治理总长 17.4km，主要建设内容为滨河生态绿道建设，岸线、亲水设施提升改造，堰坝维修改造，疏浚清障，智慧水利建设等。	绩溪县临溪镇、瀛洲镇等	新开工	2.3	0.35	未开工（预计 2024 年 4 月开工）	已完成初步设计初稿审查，施工招标中标单位正处于公示阶段。	一季度：完成初步设计报告审查及批复，完成施工及监理单位招标工作； 二季度：启动工程施工建设；累计完成投资 0.1 亿元； 三季度：实施滨河生态绿道建设，岸线、亲水设施提升改造，堰坝维修改造、智慧水利建设等建设；累计完成投资 0.25 亿元； 四季度：实施滨河生态绿道建设，岸线、亲水设施提升改造，堰坝维修改造、智慧水利建设等建设；累计完成投资 0.35 亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
6	绩溪国牧花田食品加工项目	安徽国牧润丰农业科技有限公司	汪全胜	县农水局	临溪镇	项目选址经开区纬二路原纪世山宝地块，分两期实施，一期总占地面积约22亩，总建筑面积约5113平方米，包括改建养殖区配怀、保育等各舍，办公楼约4413.52平方米，新建1个场舍约700平方米等工程；二期项目总用地面积约12亩，建设2栋2层钢混结构厂房，面积约7500平方米，并购置低温熟食及餐桌食品开发加工设备等。	绩溪县经开区纬二路原纪世山宝地块	新开工	1.7	0.15	未开工（预计2024年6月开工）	选址确定，完成投资签订；编制施工规划。	一季度：开展内部装修工作； 二季度：完成装修工作； 三季度：购置设备并调试运行；累计完成投资0.1亿元； 四季度：投产试运行；累计完成投资0.15亿元。
7	绩溪县登源河中小河流综合治理工程	县农水局	邱型军	县农水局		项目涉及伏岭镇、瀛洲镇、临溪镇，河道综合治理19.89千米，主要建设内容包括迎流顶冲段及滑坡段新建生态护坡护岸约13.56千米；堤防加固0.53千米；堰坝修复整治6座；拆除重建生产便桥2座；河道清淤整治等。	绩溪县伏岭镇、瀛洲镇、临溪镇	新开工	1.1	0.4	未开工（预计2024年4月开工）	初步设计已审查，报批稿已报送待批。	一季度：完成初步设计报告审查及批复，完成监理单位招标工作； 二季度：完成施工单位招标工作；累计完成投资0.03亿元； 三季度：实施河道挡墙护岸、碣坝改造加固等建设；累计完成投资0.18亿元； 四季度：完成国债资金建设任务；累计完成投资0.4亿元。
8	新鸿伟公司竹制品生产加工项目	安徽新鸿伟竹制品有限公司	兰成华	县林业局	临溪镇	项目选址临溪镇雄路村，占地18亩，新建加工厂房、办公综合楼及配套附属设施，项目产品主要为竹丝、竹筷、牙签、烧烤签、医用压舌板、超精细竹粉和生物质颗粒等。	临溪镇雄路村	新开工	1.1	0.5	未开工（预计2024年8月开工）	土地已挂网。	一季度：完成土地摘牌，办理建设许可证等“五证”；累计完成投资0.05亿元； 二季度：完成场平，开始厂房建设；累计完成投资0.2亿元； 三季度：完成设备安装，按计划投产；累计完成投资0.45亿元； 四季度：竣工投产；累计完成投资0.5亿元。
9	绩溪县练江扬之河干流中小河流综合治理工程	县农水局	王 林	县农水局		项目涉及板桥头乡、扬溪镇、临溪镇，综合治理河道15.42千米，包括练江扬之河玉台段、扬溪到华阳镇段、临溪镇（曹渡桥至大源河口）段，主要建设内容包括护坡护岸16.2千米，拆除重建4座堰坝，生产便桥3座，河道清淤整治等。	绩溪县板桥头乡、扬溪镇、临溪镇	新开工	0.9981	0.35	未开工（预计2024年5月开工）	已确定设计单位，正在编制初步设计报告。	一季度：完成初步设计报告审查及批复； 二季度：完成施工及监理单位招标工作，开展工程建设；累计完成投资0.02亿元； 三季度：实施河道挡墙护岸、碣坝改造加固等建设；累计完成投资0.17亿元； 四季度：完成国债资金建设任务；累计完成投资0.35亿元。
10	2023年度省级和美乡村建设项目	县农水局	汪全胜	县农水局		完成2023年度4个省级中心村，新建2024年度4个省级中心村、2个乡镇服务功能提升外延、8个以上重点自然村环境整治等，创建2023年度2个省级精品示范村，完成申报2024年省级精品示范村。	各乡镇	新开工	0.38	0.1	未开工（预计精品示范村4月份，其他8月份）	2023年省级中心村建设进度完成76%，2024年省级中心村申报材料报市局。2023年2个和美乡村精品示范村规划设计方案报县长办公会议研究。	一季度：完成2024年度省级精品示范村、省级中心村申报； 二季度：启动2个精品示范村省级一般债项目建设；累计完成投资0.02亿元； 三季度：完成2023年度省级中心村，启动2024年度省级中心村建设；累计完成投资0.05亿元； 四季度：2023年2个精品示范村建设基本完成，2023年省级中心村完成考核验收。2024年省级中心村项目建设完成70%以上；累计完成投资0.1亿元。
11	2024年绩溪县高标准农田建设项目	县农水局	洪国斌	县农水局	长安镇板桥头乡瀛洲镇	建设高标准农田1万亩，其中新建0.7万亩，改造提升0.3万亩。	长安镇瀛洲镇板桥头乡	新开工	0.275	0.15	未开工（预计2024年9月开工）	已完成初步设计编制工作，并报市局待审。	一季度：完成项目报批工作； 二季度：完成施工图等招标准备工作；累计完成投资0.003亿元； 三季度：完成招标工作，开工建设；累计完成投资0.02亿元； 四季度：完成建设任务；累计完成投资0.15亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
12	绩溪县徽菜全产业链项目（二期）	长安镇伏岭镇瀛洲镇金沙镇荆州乡	邱型军	县乡村振兴局		1. 长安镇年产9000万个挹糰自动化生产线（加工厂区装饰装修约2315平方米，100平方米冷藏库2座、50平方米速冻库2座）； 2. 伏岭镇冷库（速冻库1套；腌制库1套；保鲜库1套）； 3. 金沙镇38号桥村仓储厂房（两层标准化仓储厂房共1413.12平方米）； 4. 荆州乡经济发展中心配套设施建设项目； 5. 瀛洲镇徽式烧饼加工厂建设项目等项目。	长安镇、伏岭镇、金沙镇、荆州乡、瀛洲	新开工	0.2	0.13	未开工（预计2024年3月开工）	3个子项目已完成采购意向挂网，待批复下达后启动招标程序。	一季度：完成招投标程序并开工；累计完成投资0.02亿元； 二季度：完成工程量50%；累计完成投资0.06亿元； 三季度：项目完工验收；累计完成投资0.12亿元； 四季度：完成审计报账；累计完成投资0.13亿元。
13	绩溪县肉牛产业项目	长安镇板桥头乡	汪全胜	县乡村振兴局		1. 长安镇特色种养殖业生产加工基地（新建肉牛屠宰车间1座，占地约1680平方米；新建约2160平方米草菇培育生产车间1座）； 2. 板桥头乡小黄牛养殖基地建设（饲料加工车间占地约220平方米，牛舍占地约2500平方米等）。	长安镇、板桥头乡	新开工	0.19	0.1	未开工（预计2024年3月开工）	1个子项目已评审入库，完成设计。1个子项目已完成采购意向挂网，待批复下达后启动招标程序。	一季度：完成招投标程序并开工；累计完成投资0.02亿元； 二季度：完成工程量50%；累计完成投资0.04亿元； 三季度：项目完工验收；累计完成投资0.09亿元； 四季度：完成审计报账；累计完成投资0.1亿元。
14	绩溪县农村居民供水保障规模水厂项目	县龙川控股集团县农水局	胡青林	县农水局		建设一期长浩水厂，二期上庄水厂、旺川水厂、扬溪水厂和荆州方家湾水厂，三期伏岭中心水厂、家朋水厂、北村水厂、板桥头乡中村中心水厂共计9处。	绩溪县	续建	1.95	0.8	已开工	一期长浩水厂主体工程已于9月10日完工，现正在进行一体化设备单机调试及联合调试工作；二期上庄水厂、旺川水厂、扬溪水厂方家湾水厂均已开工建设，三期4个水厂已进场清表。	一季度：完成一期长浩水厂调试并试运营；加快二期、三期水厂建设；累计完成投资0.3亿元； 二季度：二期一体化设备安装调试；累计完成投资0.5亿元； 三季度：完成二期水厂主体工程建设和设备调试，安装调试三期一体化设备；累计完成投资0.7亿元； 四季度：二期水厂试运营，三期水厂主体工程建设完工，设备安装调试完毕；累计完成投资0.8亿元。
15	绩溪县城区补水工程	县龙川控股集团县农水局	凌成华	县农水局		项目位于华阳镇、长安镇，利用现有堰坝从大源河取水，通过输水隧洞引水入翬溪河、溪马河、朗坑河、水关圳。主要建设内容包括主、支隧洞总长8134米，进出口控制工程及配套建筑物、埋设输水管道等。	绩溪县华阳镇、长安镇	续建	0.9755	0.12	已开工	目前林地指标不足，用地审批滞后，正在等待项目建设用地报批；已启动部分项目开工施工建设。	一季度：完成用地报批、土地征用等前期工作，2号支洞开工建设，完成进尺100米；累计完成投资0.03亿元； 二季度：隧洞总进尺800米；累计完成投资0.05亿元； 三季度：隧洞总进尺2000米；累计完成投资0.08亿元； 四季度：隧洞总进尺3800米；累计完成投资0.12亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
文化兴县旅游发展行动计划实施项目 20个，总投资66.27亿元，年度计划投资 14.53亿元（其中新开工项目 11个，年度计划投资 7.88亿元；续建项目9个，年度计划投资 6.65亿元）													
1	S346荆州至伏岭段改建工程（★省重点项目）	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发 扎西顿珠	县交通局		按二级公路标准设计，全长约21.061公里（其中荆州隧道长2.97公里），路基宽10米、路面宽8.5米，改建道路路基路面工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、征迁、农业观光基础设施等。	伏岭镇、荆州乡	新开工	12.53	2.5	未开工（预计2024年4月开工）	EPC项目已挂网招标。	一季度：完成项目招标； 二季度：完成施工图设计； 三季度：开展征地、项目驻地建设；累计完成投资1亿元； 四季度：开工建设；累计完成投资2.5亿元。
2	绩溪县仁里旅游度假区项目	瀛洲镇	王立左 左金剛	瀛洲镇		该项目分三年建设“一驿两廊三坊四街区”，“一驿”即大美仁里游客驿站，“两廊”即“十里浪漫桃花坝”廊道、绿道骑行廊道，“三坊”即水乡乐坊、仁礼文化坊和亲子游坊，“四街区”即“美食一条街”“绩品农特产品一条街”“非遗展示一条街”和“文创一条街”四个街区，并引入建设以研学为主的文化旅游业态。	瀛洲镇	新开工	6	1	已开工	仁里水乡乐坊目前运营中，亲子游坊完成土地平整和油菜种植。街区完成闲置古民居流转，布局陶艺馆、农村书店等新兴业态。	一季度：仁里水乡乐坊完成工程建设、仁里游客驿站完成装修；累计完成投资0.1亿元； 二季度：仁里亲子游坊、游客驿站、桃花坝露营地暨水上游乐项目投入运营；累计完成投资0.5亿元； 三季度：仁里桃花渡开始施工；基本完成仁里“四街区”建设；累计完成投资0.8亿元； 四季度：完成仁里村精品示范村省级资金项目建设；累计完成投资1亿元。
3	绩溪县乡村振兴文旅产业强基补链项目	县文旅局	王立左 左金剛	县文旅局		本项目建设面积约11.8万平方米，包括分散式游客驿站、露营基地、村落古建筑修缮、配套服务建筑群等内容，建设农业种植采摘基地605亩，配套提升旅游游步道、旅游通道等	各乡镇	新开工	5	0.2	未开工（资金落实后开工建设）	已通过国家财政部审核，申报国家发改委审核。	一季度：申报项目纳入国家发改委项目库； 二季度：开展项目设计，完成用地预审； 三季度：开展招标工作； 四季度：启动施工；累计完成投资0.2亿元。
4	绩溪县“千万工程”S346沿线古村落保护与利用项目（★省重点项目）	县龙川控股集团	王立左 左金剛	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局分局 县住建局 县文旅局 县林业局 有关乡镇	旅游集散中心、沉浸式体验及旅游业态打造、特色研学主题民宿业态打造、旅游亮点村提升工程、其他旅游基础设施配套工程等。	绩溪县瀛洲镇、伏岭镇、家朋乡	新开工	4.78	1	未开工（预计2024年8月开工）	已完成项目立项、融资可研编制，贷款审批资料已上报省农行，目前正在对接银行进行贷款审批。	一季度：对接省农行，完善贷款审批资料； 二季度：争取完成项目融资审批工作，启动前期工作； 三季度：完成设计用地等相关报批程序，完成部分子项目招标等工作；累计完成投资0.3亿元； 四季度：启动施工；累计完成投资1亿元。
5	绩溪县村落徽州保护和利用（一期）项目（★省重点项目）	县龙川控股集团	王立左 左金剛	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局分局 县住建局 县文旅局 县林业局 有关乡镇	松木岭村、鱼龙山村、祝三村、辛田村、棋盘村五个村的传统村落保护利用工程和乡村智慧旅游服务系统。	家朋乡、伏岭镇、上庄镇	新开工	4.3	1.2	未开工（2024年第三季度开工建设）	收集考察单位交流资料文本（涵盖一个村落以上的规划理念和运营理念）	一季度：完成项目前期手续及招投标工作、施工准备工作，施工单位进场； 二季度：启动项目建设，完成投资0.1亿元； 三季度：启动工程施工；累计完成投资0.5亿元； 四季度：启动工程施工；累计完成投资1.2亿元。
6	皖浙天路风景廊道旅游综合提升项目(一期工程)	县文旅局	王立左 左金剛	县文旅局		项目占地约46.5万平方米，建筑面积约3.22万平方米。包含游客驿站、旅游通道提升、文创及电商服务基地、特色文化体验基地、山核桃文化乐园提升以及配套设施建设。	荆州乡、家朋乡、伏岭镇	新开工	3	0.1	未开工（资金落实后开工建设）	市财政局已审核通过，上报省财政厅评审。	一季度：省财政厅、国家财政部评审，申报项目纳入国家发改委项目库； 二季度：开展项目设计； 三季度：开展招标工作； 四季度：启动施工；累计完成投资0.1亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
7	绩溪县徽杭古道超感空间项目	县龙川控股集团	王立左	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局分局 县住建局 县文旅局 县林业局 伏岭镇	主要包括建筑工程、景观工程、其它附属工程、永来村体验点打造、数字文旅打造等	伏岭镇	新开工	1.4	0.4	未开工（2024年第三季度开工建设）	与完美世界沟通合作事宜。	一季度：完成项目招投标； 二季度：办理项目相关规证； 三季度：启动项目建设；累计完成投资0.2亿元； 四季度：工程施工；累计完成投资0.4亿元。
8	徽杭古道景区提升建设项目	县龙川控股集团	王立左	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局分局 县住建局 县文旅局 县林业局 伏岭镇	项目主要建设内容包括两个游客中心、宣教馆、徽州美食餐厅、木屋建筑等设施升级改造；休憩营地、户外运动基地、游览体验等项目建设；徽杭古道全程升级改造（其中恢复十公里老路线）；其他相关配套设施建设。	伏岭镇	新开工	1.05	0.3	未开工（预计2024年第三季度开工建设）	1. 根据省行问题进行反馈； 2. 古道景区总体规划及详细规划询价中；	一季度：完成项目规划文本招标、编制，申报审批； 二季度：办理项目相关的审批手续及招投标工作； 三季度：启动项目建设、施工单位进场；累计完成投资0.1亿元； 四季度：工程施工；累计完成投资0.3亿元。
9	农村公路提质升级工程	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发 扎西顿珠	县交通运输局		2024年计划实施12.4公里。	绩溪县	新开工	0.48	0.48	未开工（预计2024年4月开工）	正在开展施工图设计。	一季度：完成施工招标；累计完成投资0亿元； 二季度：开工建设；累计完成投资0.1亿元； 三季度：完成80%工程量；累计完成投资0.4亿元； 四季度：完工；累计完成投资0.48亿元。
10	绩溪县凤栖湾康养园项目	绩溪县凤栖湾生态农业开发有限公司	张素兰	上庄镇		建设三雕展厅、民宿楼、餐厅等，建设面积约1500平方米，并进行内部装饰装修，新建儿童游乐设施、温泉游泳池、路面铺装、绿化景观等。	上庄镇	新开工	0.46	0.4	已开工	启动土地平整、地基施工。	一季度：启动土地平整、完成地基施工；累计完成投资0.1亿元； 二季度：完成展厅、民宿楼、餐厅等一层主体施工；累计完成投资0.2亿元； 三季度：完成展厅、民宿楼、餐厅等主体工程，启动内部道路和绿化施工；累计完成投资0.3亿元； 四季度：完成康养园内部装修施工；累计完成投资0.4亿元。
11	上庄时雨茶居项目	绩溪县上庄茶叶专业合作社	周斐	上庄镇		新建金山时雨展厅、茶叶工坊、劳模工作室、茶室、餐厅、民宿、配套服务用房等，建筑面积约1920平方米。	上庄镇	新开工	0.31	0.3	已开工	启动基础性施工。	一季度：启动土地平整、完成地基施工；累计完成投资0.05亿元； 二季度：完成民宿楼、餐厅等主体工程；累计完成投资0.15亿元； 三季度：完成展厅、茶叶工坊、厨房等配套工程；累计完成投资0.2亿元； 四季度：完成时雨茶居项目内部装修施工；累计完成投资0.3亿元。
12	绩溪高端休闲度假酒店项目（★省重点项目）	绩溪县古道长亭旅游开发有限公司	许晓辉	县文旅局	县龙川控股集团 临溪镇	项目计划分三期建设，其中一期投资5亿元，主要建设绩溪煤炭山水泥厂度假酒店（祥云度假酒店）项目，建设期为2023年-2026年，总用地为36054.00 m，建筑面积45446.45 m ² ，总客房数297间；二期、三期为周坑村、尚村地块。	临溪镇	续建	12	1	已开工	五号楼三层排架搭设、二号楼三层屋面（东）浇筑、三号楼三层屋面砼浇筑完成。	一季度：1、2、3、4、5号楼开展施工、幕墙设计工作；累计完成投资0.2亿元； 二季度：1、2、3、4、5号楼进行玻璃幕墙建设；累计完成投资0.5亿元； 三季度：开展楼栋附属绿化工作，装修团队进场；累计完成投资0.75亿元； 四季度：围绕1号楼动工建设；累计完成投资1亿元。
13	S215（现G233）绩溪至歙县段建设项目	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发 扎西顿珠	县交通运输局		全长约7公里，其中路基段长5.9公里、隧道段长1.1公里。	华阳镇、瀛洲镇	续建	5.8	2.8	已开工	目前01标2-7K段正在进行临时场站标准化建设、清表作业、路基施工、隧道进洞仰坡、截水沟施工。	一季度：完成征迁0.6亿，完成隧道18%，完成路基15%；累计完成投资0.93亿元； 二季度：完成征迁0.4亿；累计完成投资1.7亿元； 三季度：完成隧道22%，完成路基30%；累计完成投资2.25亿元； 四季度：完成隧道22%，完成路基30%；累计完成投资2.8亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
14	“绩溪·糸巷”文旅综合体项目	宣城市胡兴堂置业有限公司	张素兰	县住建局		总建筑面积约 3.8 万平方米,建设中国徽菜文化博物馆、徽派建筑博物馆区域及后现代工业风主题餐饮、主题民宿等经营类区域。	华阳镇	续建	3.7	0.5	已开工	2号楼徽商宴 2 厅, 3-4 号楼徽菜徽厨博物馆、5 号楼缙丝夜市正常运营中。	一季度: 1 号楼商业综合体完成设计对接, 加建部分完成, 商业消防水池完成验收; 累计完成投资 0.2 亿元; 二季度: 1 号楼内部改造加固工程施工完成; 累计完成投资 0.3 亿元; 三季度: 1 号楼软装工程及配套工程施工完毕; 累计完成投资 0.4 亿元; 四季度: 1 号楼自持及招商对外营业; 累计完成投资 0.5 亿元。
15	云栖山院文创产业园	绩溪中城弘品文化旅游有限公司	王立左金剛	瀛洲镇	县委组织部 县文旅局	项目核心区域用地 130 亩,总建筑面积约 1.7 万平方米,由云栖山院文创产业园、云耕社创意农业体验园、云溪岭森林休闲娱乐园组成,融合文化展示体验、文创产品研发、特色住宿、旅游休闲、商务会议、温泉康养、露营基地、房车营地等 6 类丰富业态。	绩溪县瀛洲镇	续建	1.57	0.6	已开工	1. 一组团商业: 1#楼、2#楼、3#楼主楼全部施工完成, 室外道排完成竣工验收。 2. 二组团商业: 2#楼二层顶梁板混凝土浇筑完成; 3#一层顶梁板混凝土浇筑完成; 4#二层顶梁板混凝土浇筑完成。 泵房设备基础完成, 污水处理设备和消防水池施工完成。 3. 合院: Z1-Z10 主体结构施工完成, 室内地坪施工。	一季度: 一组团 1/2/3 竣工交付; 二组团 2/3/4 基础施工。 三组团 Z1-Z10 屋面施工; 累计完成投资 0.15 亿元; 二季度: 二组团 2/3/4 主体结构竣工。三组团 Z1-Z10 古建、门窗施工完成, 达到竣工验收条件; 累计完成投资 0.3 亿元; 三季度: 二组团 1# 完成主体结构竣工。2/3/4# 竣工验收。 三组团 Z1-Z10 具备交付标准, 开始装修; 累计完成投资 0.45 亿元; 四季度: 整体项目竣工交付, 二组团 3#、4# 装修交付运营; 累计完成投资 0.6 亿元。
16	S346 荆白路（华阳至绩溪岭凹段）美丽公路建设项目	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发	县交通局		全长约 28.9 公里,对绩溪岭凹至龙川路段扩宽改造,改造路段长度 16.36 公里,设计速度 40 公里/小时,采用 8.5 米路基宽度;对 S346 龙川至东山路段两侧增设绿道,绿道长度 12.345 公里;对原现状省道硬路肩进行彩化、路基排水与防护、涵洞的提升改造;对全线路域环境及景观节点进行提升改造等。	华阳镇、瀛洲镇、伏岭镇	续建	1.54	0.35	已开工	项目持续推进,土地、林地报批工作正在进行。	一季度: 完成道路加宽建设; 累计完成投资 0.06 亿元; 二季度: 完成局部路段道路调坡改善; 累计完成投资 0.21 亿元; 三季度: 完工; 累计完成投资 0.35 亿元。
17	绩溪县路域景观提升改造工程	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发	县交通局		项目共对 26 个景观节点进行提升改造。	绩溪县	续建	1	0.4	已开工	目前 01、02 标已开工建设,03 标正开展施工图设计。	一季度: 推进 01、02 标建设内容; 累计完成投资 0.05 亿元; 二季度: 01、02 标完工; 累计完成投资 0.1 亿元; 三季度: 开展 03 标施工招标; 累计完成投资 0.1 亿元; 四季度: 完工; 累计完成投资 0.4 亿元。
18	徽香源酒店项目	绩溪县聚和圆酒店服务有限公司	汪逸	板桥乡		项目总占地面积约 4.99 亩,总建筑面积约 7332 平方米。新建 1 栋地下一层、地上三层的框架结构酒店,屋顶为轻钢屋面,并配套建设停车场、广场、绿化景观等附属设施。	绩溪县来苏路和会山路交叉口东	续建	0.5	0.5	已开工	建设支护桩和出土工作。	一季度: 地下室工程; 累计完成投资 0.06 亿元; 二季度: 完成主体结构工程（封顶及完成围护结构工程）; 累计完成投资 0.2 亿元; 三季度: 完成装饰工程、室外工程等,建筑物具备竣工验收条件; 累计完成投资 0.35 亿元; 四季度: 完成精装修及其他配套设施建设,具备投入使用功能; 累计完成投资 0.5 亿元。

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	目前进展情况	年度计划
19	X505镇溪路美丽公路升级改造	县交通运输局 县龙川控股集团	柯宁宁	县交通局		本项目桩号为K0+000-K21+346.223，起于下溪村，终于板桥中学路口，全长21.346公里；主要建设内容：(1)下溪至蜀水段：K0+000-K8+500段路面白改黑；(2)蜀水至校头段：K8+500-K13+160段升级改造；(3)校头至玉台段：K13+160-K18+846段双车道项目改造；(4)玉台至板桥头段：K18+846-K21+346.223段升级改造；(5)路段内景观、路域环境整治等。	板桥头乡	续建	0.5	0.3	已开工	目前一标段已开工建设。	一季度：一标段持续建设；累计完成投资0.1亿元； 二季度：一标段完工；累计完成投资0.18亿元； 三季度：开展二标段施工招标；累计完成投资0.18亿元； 四季度：完成二标段50%工程量；累计完成投资0.3亿元。
20	绩溪县特色乡村民宿项目	各乡镇	王立左 金刚	各乡镇		重点打造一批高山避暑、乡村度假、运动休闲型和温泉康养型民宿集群，全县每个乡镇至少打造1个特色民宿，条件好的乡镇至少要发展2个特色民宿。	各乡镇	续建	0.35	0.2	已开工	<div>长安镇：长安镇梧川村小木屋民宿共计六间小木屋，已经建成，投入使用。</div> <div>伏岭镇：途远共享农庄项目完成土建标隐蔽工程建设，完成消防水池墙板及顶板钢筋模板安装。</div> <div>扬溪镇：三味书屋民宿前广场进行修整提升，对后山游步道进行修理。</div> <div>家朋乡：农家小苑农家乐外部框架已完成改造，即将进行房间内部装修。</div> <div>瀛洲镇：实施桃源山舍民宿项目，已在仁里村流转闲置古民居1处，同时在仁里五峰园别院购买两处房产，用于精品民宿建设。仁里思诚书院已正式开业，仁里3号民宿装修施工中。</div> <div>荆州乡：山海石舍奠基仪式启动</div>	<div>一季度：建设两座特色民宿，大谷村特色民宿建设中，预估投入150万元；梧川村特色民宿已基本装修完成，总投资80万元。</div> <div>一季度：西川途远共享农庄文旅综合体项目竣工，试运营； 二季度：正式运营；累计完成投资0.04亿元。</div> <div>一季度：丛山村民宿发展项目完成设计，完成招投标，开工建设；累计完成投资0.01亿元； 二季度：项目主体建设；累计完成投资0.029亿元； 三季度：后期装修装饰、完工；累计完成投资0.039亿元。</div> <div>一季度：农家小苑农家乐对大厅、餐厅进行升级改造；姚阿姨客栈对改造的三个房间安装全智能系统、卫生间干湿分离、增加投影仪等设施；预计2月底完成；累计完成投资0.0065亿元。</div> <div>一季度：龙川民宿完成初期设计；累计完成投资0.015亿元； 二季度：完成仁里99号的重新开业运营，龙川民宿完成建筑整体外观；累计完成投资0.03亿元； 三季度：龙川民宿完成内部装修；累计完成投资0.045亿元； 四季度：龙川民宿年底前建成并试运营；累计完成投资0.06亿元。</div> <div>一季度：推进机车驿站建设；累计完成投资0.01亿元； 二季度：完成机车驿站建设；累计完成投资0.02亿元； 三季度：白石源青年艺术创作中心民宿；累计完成投资0.045亿元； 四季度：山海石舍高端民宿；累计完成投资0.095亿元。</div>

2024年绩溪县“四大行动”重点建设项目清单

“四大行动”重点项目80个，总投资375.52亿元，年度计划投资 49.29亿元，其中新开工项目 47个，年度计划投资 27.77亿元，续建项目 33个，年度计划投资 21.52亿元。																														
其中：																														
开发区提质增效行动重点项目 25个，总投资 101.67亿元，年度计划投资 13.76亿元（其中新开工项目 15个，年度计划投资 5.66亿元；续建项目 10个，年度计划投资 8.10亿元）；																														
新型城镇化建设行动重点项目 20个，总投资 140.37亿元，年度计划投资 15.05亿元（其中新开工项目 8个，年度计划投资 9.20亿元；续建项目 12个，年度计划投资 5.85亿元）；																														
乡村振兴示范行动计划实施项目 15个，总投资 67.41亿元，年度计划投资 5.95亿元（其中新开工项目 13个，年度计划投资 5.03亿元；续建项目 2个，年度计划投资 0.92亿元）；																														
文化兴县旅游发展行动计划实施项目 20个，总投资 66.27亿元，年度计划投资 14.53亿元（其中新开工项目 11个，年度计划投资 7.88亿元；续建项目 9个，年度计划投资 6.65亿元）。																														
序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地证）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划	
25							101.67				13.76				15				5.66				10				8.10			
1	九发高端铜基新材料及有色金属循环经济一体化项目	安徽九发科技有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区徽源路，分两期实施，一期租用安丰传动现有厂房 3700平方米，购置相应设备，建设 4条上引生产线；二期用地面积 80亩，建设 3.2 万平方车间，包括有色金属铜循环经济板块、高端铜基新材料板块，购置相应生产设备并配套绿化、道路等相关设施。	经开区徽源路	新开工	20	1	已开工	已完成	2024年2月前完成	2024年3月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年6月前完成	2024年6月前完成	2024年6月前完成	2024年6月前完成	2024年6月前完成	不涉及	2024年6月前完成	企业出资	已落实	一期正在进行设备安装及配电设施建设。		
2	万利年产1亿米超细旦纱线生产项目	安徽万利纺织科技有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区障山路，收购鑫扬纺织 116.17 亩，分两期实施，一期对部分厂房进行改造，购置相关设备进行生产；二期新建五层综合楼一栋，对剩余厂房进行翻新改造，购置相关配套设备，达到年产 1 亿米纺织面料的生产能力。	经开区障山路	新开工	15.3	0.4	已开工	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年3月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	不涉及	2024年3月前完成	企业出资	已落实	一期厂房水电施工、设备进场。		
3	富凯年产9.5万吨高端合金钢板材深加工生产线项目（★省重点项目）	安徽富凯特材有限公司	肖唐	县经开区管委会		项目选址经开区障山路西侧，新增土地约 240 亩，新建厂房约 74500 平方米，建设年产 9.5 万吨高端合金钢板材深加工生产线及水、电、气等配套设施；购置高端合金板材检验检测设备 20 余台。	障山路西侧	新开工	10.5	2	已开工	已完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	2024年4月前完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	2024年4月前完成	企业出资	已落实	厂房进行打桩施工，设备基础灌注浇桩，设备已订购并预付款约 4000 余万元。		
4	杭阳年产20000吨装配式钢结构桥梁生产项目	安徽杭阳建设有限责任公司	唐宏	县市场监管局	县招商合作服务中心 县经开区管委会	项目选址经开区芷源货场 4 号地块，用地面积 40 亩，建设厂房 22000 平方米、仓储地 4640 平方米及办公附属用房，建设桥梁生产线 2 条，建设年产 20000 吨装配式钢结构桥梁生产线。	经开区芷源货场 4 号地块	新开工	1.5	0.2	未开工（预计 2024 年 6 月开工）	2024年4月前完成	已完成	2024年4月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	不涉及	2024年5月前完成	企业出资	已落实	项目选址经开区芷源货场地块，暂未供地，预计 2024 年 6 月获得项目用地，开工建设。		
5	华统一万吨食品深加工项目	绩溪县华统食品有限公司	唐宏	临溪镇	县政府办 县经开区管委会	项目选址经开区金山路，总占地面积约 54 亩，总建筑面积约 33000 平方米，包括新建生猪屠宰车间生产用房、肉品加工车间生产用房、配套 5000 吨冷库、锅炉房、配电房、污水处理站、食堂宿舍等。	经开区金山路	新开工	1.3	0.2	未开工（预计 2024 年 10 月开工）	已完成	2024年8月前完成	2024年9月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年9月前完成	2024年9月前完成	2024年9月前完成	2024年9月前完成	2024年9月前完成	不涉及	2024年9月前完成	企业出资	已落实	已完成该地块场平工程建设。		
6	兵锋机械年产100万套电力电子和散热器配件配套项目	杭州兵锋机械有限公司	唐宏	县招商合作服务中心		项目选址经开区芷源货场地块，总用地面积约 11.5 亩，总建筑面积约 7500 平方米，建设厂房、办公用房，配套门卫、停车位等附属设施，并购置相关生产设备。	经开区芷源货场地块	新开工	1.2	0.2	已开工	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	厂房进行钢结构施工。		
7	徽农甄品绿色农产品加工产业项目	绩溪县徽农甄品供应链管理有限公司	陈俊义	县经开区管委会		项目选址经开区纬二路长三角绿色农产品加工产业园内，用地面积 20000 平方米，建设物流集散区、坚果分装区及冷藏冷冻区肉制品生产及分装区、办公区，并购置低温熟食及餐桌食品智能开发加工设备，配套智能冷藏等相关设施。	经开区纬二路长三角绿色农产品	新开工	1.1	0.1	已开工	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	企业出资	已落实	1 层已投产，2-4 层正在进行装修设计。		

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划
8	乐溢金属高端不锈钢家居制品及防火墙板生产线项目	绩溪县乐溢金属制品有限公司	陈俊义	瀛洲镇	县招商合作服务中心 县经开区管委会	项目选址经开区徽源路芷源公墓西南侧三角地块，新建1600平方米车间、180平方米办公楼及附属，配备停车位及绿化区，购置相关生产设备，建设高端不锈钢门窗、不锈钢制品、防火墙板等生产线项目。	经开区徽源路芷源公墓西南侧三	新开工	1.02	0.1	未开工（预计2024年3月开工）	已完成	已完成	2024年3月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	不涉及	2024年3月前完成	企业出资	已落实	投资方已竞拍到项目地块使用权。		
9	屹鑫年产80万件汽车零部件项目	绩溪县屹鑫精密机械有限公司	葛睿	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区芷源货场地块，总用地面积约6.78亩，总建筑面积约7600平方米，新建钢结构生产车间、三层混凝土结构综合研发楼，购置数控车床、高速冲床、磨床等相关生产设备。	经开区芷源货场地块	新开工	1.01	0.2	未开工（预计2024年2月开工）	已完成	已完成	2024年2月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	不涉及	2024年2月前完成	企业出资	已落实	该项目土地已摘牌。		
10	钰铎精密公司迁建项目	安徽钰铎精密机床有限公司	唐宏	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区芷源货场地块，总用地面积约20亩，新建厂房约15000平方米，建设办公大楼、绿化等附属设施，购置数控激光切割机、数控折弯机、动平衡仪等各类生产设备。	经开区芷源货场地块	新开工	0.7	0.3	未开工（预计2024年2月开工）	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	不涉及	2024年2月前完成	企业出资	已落实	该项目土地已摘牌，正在施工招标。		
11	建诚电器年产1500吨电机配件项目	嘉兴市建诚电器有限公司	毕永生	县委组织部	县经开区管委会	项目选址经开区永强路江河机械地块，总用地面积约13亩，购置拉挤成型机、雕刻机、电机绑带机、切割机、空压机等生产设备，项目建成后形成年产1500吨电机配件生产能力。	经开区永强路江河机械地块	新开工	0.5	0.26	未开工（预计2024年3月开工）	2024年2月前完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	不涉及	2024年3月前完成	不涉及	2024年3月前完成	企业出资	已落实	拟选址经开区永强路江河机械地块，预计2024年3月获得项目用地，开工建设，投资方正在进行规划设计。	
12	振森年产1000万件汽车配件及液压管接头技改项目	安徽振森精工机械有限公司	曹诚辉	县经开区管委会		项目选址经开区芷源货场5号地块，总建筑面积6000平方米，其中新建厂房5000平方米，另配套建设停车场、绿化等附属设施。	芷源货场5号地块	新开工	0.4	0.3	未开工（预计2024年6月开工）	2024年4月前完成	2024年4月前完成	2024年5月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	不涉及	2024年5月前完成	企业出资	已落实	项目选址经开区芷源货场地块，暂未供地，预计2024年6月获得项目用地，开工建设。		
13	祥云钢管年产8000吨合金钢管项目	安徽祥云钢管有限公司	毕永生	县应急管理局	县经开区管委会	项目选址经开区祥云路，规划改造翻新生产车间约3400平米，添置相关生产设备，建设年产8000吨合金钢管。	祥云路	新开工	0.4	0.1	已开工	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年2月前完成	不涉及	2024年2月前完成	不涉及	2024年2月前完成	企业出资	已落实	进行厂房翻新工作，屋顶、门卫室翻新完成，设备维修。	
14	奥特森年生产300万平方消防新型风管生产线项目	奥特森科技集团有限公司	汤郁文	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区徽山大道璨坤机械智造产业园内，租赁面积约3000平方米，生产双面彩钢钢面镁质复合耐火风管和单面彩钢钢面镁质复合风管产品。	经开区徽山大道	新开工	0.4	0.1	未开工（预计2024年6月开工）	2024年4月前完成	2024年4月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	企业出资	已落实	项目拟选址绩溪县璨坤产业园，预计2024年6月建设。	
15	迈拓年产1000吨焊接盘管项目	迈拓控股（嘉兴）有限责任公司	王俊	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址中王路，租用安徽中晏机械配件有限公司厂房约4000平方米，购置制管机台、智能焊机、在线退火炉等等生产及辅助设备，形成年产1000吨焊接盘管的生产能力。	经开区芷源货场6号地块	新开工	0.4	0.2	已开工	2024年4月前完成	2024年4月前完成	2024年5月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	不涉及	2024年5月前完成	企业出资	已落实	厂房装饰装修，设备进场。		
16	富凯高端轴承钢产业化生产技改项目（★省重点项目）	安徽富凯特材有限公司	肖唐宏	县经开区管委会	县科技商务经信局	项目选址经开区中王路，总占地面积237亩，总建筑面积11.1万平方米，新建生产厂房、仓库、车间辅房、办公楼、创新中心及生活设施等建筑物；项目购置各类生产及辅助设备116台/套。	中王路	续建	11.68	1.8	已开工	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	冶炼车间第一台真空感应炉安装进度约80%，另一台12吨真空感应炉有序安装中，四台五吨电渣炉安装进度约50%；穿管车间钢构等已完成，开始地面硬化。	
17	璨坤集团绩溪机械智造产业园项目	上海璨坤实业发展有限公司	汤郁文	县经开区管委会		项目选址经开区徽山大道，一期建设6栋框架结构标准化厂房，1栋办公楼；二期建设7栋框架结构标准化厂房。	经开区徽山大道	续建	10.2	0.6	已开工	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	1、2、7、13、16、18、19号楼主体结构施工；3、4、5、9、10、11号楼墙面粉刷；6、8、17号楼墙体砌筑；14号楼基础施工。	
18	永莱中国徽菜原产地（绩溪）预制菜冷链产业园项目（★省重点项目）	南京永莱控股（集团）有限公司	曹诚辉	县经开区管委会	县人大常委会办公室	项目选址经开区徽山大道，用地面积约100亩，分两期建设，其中一期占地70亩，新建厂房约6.1万平方米；二期新建厂房约3万平方米。购置相关设备，配套建设停车场、绿化等附属设施。	经开区徽山大道	续建	10	0.5	已开工	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	1号、5号楼完成基础施工；3号、6号、7号楼完成墙体砌筑、进行二次结构施工；4号楼进行主体结构施工。	

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地证）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划
19	经开区基础设施提升工程	县经开区管委会	唐宏	县经开区管委会		建设内容包括：绩溪县经开区污水处理厂改造扩建及排水管网提升工程、新建绩溪县金山路道排工程、经开区生态文明提升工程。	经开区	续建	3.62	1.3	已开工	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	2024年5月前分子项逐步完成	已完成	2024年5月前分子项逐步完成	已完成	已完成	2025年12月前完成	不涉及	2024年7月前分子项逐步完成	专项债资金及自筹	专项债资金已落实	进行徽源路、芷源路挡墙施工，徽源路挡墙约完成30%，芷源路挡墙约完成10%；金山路路基施工；污水处理厂设计正在完善阶段。	
20	向阳纸业年产12万吨高强度瓦楞原纸产业升级改造项目	绩溪县向阳纸业有限公司	唐宏	临溪镇	县经开区管委会	项目选址临溪镇曹渡桥，用地面积约50亩，对现有生产线进行升级，增加生产厂房、仓库等生产设施，购置先进生产设备，引进智能化生产线，形成12万吨/年的生产规模。	雄路村曹渡桥	续建	3.4	1	已开工	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	企业自筹银行贷款	已落实	厂房墙体建设完成80%；主体设备完成订制采购。	
21	绩溪县产业园人才服务配套设施项目	县开投公司县住建局	唐宏	县经开区管委会		项目选址睿阳路南侧，总用地面积35.6亩，总建筑面积约76000平方米。建设内容包括：科研楼5幢；实验楼；科创走廊；地下室；配套场地平整绿化等设施。	睿阳路	续建	3.0368	2	已开工	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	专项债资金	正在进行专项债申请，调整方案	现已停工，正在进行专项债申请，调整方案，预计4月复工。	
22	虹越高端园艺产品生产 line 建设项目	虹越园艺用品（安徽）有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区祥云路西北侧，总用地面积约40亩，总建筑面积约25000平方米，建设2栋生产车间、1栋综合楼，配套门卫、危化品/固废仓库、地下消防水池、泵站等设施。	经开区祥云路西北侧	续建	1.2	0.4	已开工	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	2号厂房钢结构施工，消防水池施工，浇筑侧墙、顶板，综合楼二层楼板浇筑完成，正在搭设内架外架。	
23	赛灵特材年产15000吨镍基耐蚀合金钢管项目	安徽赛灵特材科技有限公司	唐宏	县经开区管委会		项目选址经开区祥云路与京福高铁交叉口西侧，总用地面积约40.5亩，总建筑面积约21000平方米。建设包含生产厂房、仓储区、原材料堆放区、办公区等，并采购相应生产和环保设备。	祥云路与京福高铁交叉口西侧	续建	1.05	0.2	已开工	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	外墙窗户玻璃安装完成；钢结构防火涂料喷涂完成；室内楼地面浇筑完成；设备基础浇筑基本完成；车间内配电房变压器等配电设备安装完成。	
24	果佳蓓年产6000吨脱衣核桃仁及其他坚果类项目	安徽果佳蓓农业科技有限公司	毕永生	县招商合作服务中心	县经开区管委会	项目选址经开区纬二路，总用地面积约7亩，总建筑面积约7800平方米，建设标准化车间、门卫室等；配套建设停车场、绿化等附属设施，并购置清洗机、提升机、输送机、振动分级机等各类生产设备。	经开区纬二路	续建	1.05	0.2	已开工	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	厂房封顶，附属设施施工。	
25	应升年产1.5万吨不锈钢无缝管钢坯穿孔生产线项目	安徽应升钢管制造有限公司	毕永生	县人社局	县招商合作服务中心县经开区管委会	项目选址经开区徽山大道，总用地面积约15亩，总建筑面积约8000平方米，建设厂房，购置穿孔机组、剥皮机床、定心机床、环形斜底加热炉等各类生产设备26台（套）。	经开区徽山大道	续建	0.7	0.1	已开工	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	企业出资	已落实	厂房内部装饰装修，附属设施施工。	

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地证）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划
20140.3715.0589.20125.85																													
1	绩溪家朋抽水蓄能电站	县发改委	卢东林唐宏	县发改委		电站装机容量1400MW，建设上下水库、引排水隧洞、地下厂房、升压站、交通洞、通风安全洞、进厂道路等。	绩溪县	新开工	83.98	5	未开工（预计2024年4月附属工程开工）	2024年4月前完成	2024年3月前完成	不涉及	已完成	不涉及	2024年4月前完成	2024年7月前完成	已完成	2024年7月前完成	2024年7月前完成	不涉及	2030年8月前完成	2024年8月前完成	2024年9月前办理	企业自筹	已落实	已确定安徽省能源集团有限公司为投资主体。	
2	绩溪通用机场项目（★省重点项目）	县龙川控股集团与省通航集团组建项目公司	唐宏	县龙川控股集团	县发改委县自然资源局县生态环境局县住建局县交通运输局县应急管理局县林业局县气象局县供电公司	建设内容主要为场道工程、空管工程、供电工程、供水工程、供油工程、雨水污水工程等。场外配套工程主要由以下部分组成：进场道路、供水工程、供电工程、燃气工程等。本期建设一条1200米×30米的水泥混凝土跑道、2条垂直联络道，一个250米×120米的停机坪，设8个B类机位和3个直升机机位，航站楼综合楼、机库、货运站及特种车库等共9560平方米，配套建设其他保障设施。远期规划站坪往北侧扩建，拟增加9个B类机位和1个直升机机位。	绩溪县	新开工	4.29	0.5	未开工（预计2024年7月开工）	2024年3月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年5月前完成	2024年6月前完成	2024年6月前完成	2024年7月前完成	自筹及其他	正在落实	《绩溪通用机场项目可研报告》编制完成，省人民政府与东部战区空军已签订《绩溪通用机场军地协议》，与省通航集团初步达成投资合作协议。	
3	绩溪县历史文化名城古城复兴项目	县住建局	王立	县住建局	县科技商务经信局县自然资源局县文旅局华阳镇	对绩溪县名城全域范围内163处历史建筑及历史城区和部分历史文化名村内的传统建筑进行修缮和改造工程、保护与整治工程及配套非遗、文化展陈等其他设施改造提升工程。重点对西山历史文化街区、中正坊-白石鼓历史文化街区城市道路提升改造，水关闸、大宁渠等水系系统修复，历史街巷风貌整治、历史建筑修缮利用，沿街建筑立面整治约187幢；环境整治约3000平方米；口袋公园景观节点提升改造约2000平方米；7条主要街巷改造，城门、城墙节点恢复展示；配套停车场建设。	华阳镇	新开工	3.5	0.1	未开工（资金落实后实施）	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	2024年2月前完成	方案编制完成后办理	已完成	方案编制完成后办理	方案编制完成后办理	方案编制完成后办理	方案编制完成后办理	方案编制完成后办理	方案编制完成后办理	中央补助及地方财政配套资金	未落实	正在编制“古城复兴”项目实施方案，做好项目实施前期准备工作，待资金落实后启动项目实施。	
4	城投·春天里项目	绩溪县徽山置业有限公司	王立	县龙川控股集团	县住建局	该地块共占地50.13亩，预计产品由电梯花园洋房和联排住宅组成，规划建设面积约6万方（其中计容面积5万方），容积率1.5。	绩溪县华阳镇	新开工	3	0.5	未开工（预计2024年8月）	2024年5月完成项目备案	未涉及	预计2024年5月	未涉及	未涉及	未涉及	预计2024年5月	未涉及	预计2024年7月	预计2024年8月	已完成	预计2024年6月	预计2024年8月	预计2024年8月	自筹	正在落实	完成项目土石方平整40%，完成临时大门、围挡。	
5	绩溪县殡仪馆及城乡公益性公墓建设项目	县民政局县龙川控股集团	徐长风	县民政局	县龙川控股集团	城市殡仪馆及城市公益性公墓和19个乡镇公益性公墓建设，同步完成殡仪馆及墓区基础设施配套工程建设。	全县各乡镇	新开工	2.8	1.14	未开工（预计2024年3月开工）	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	专项债、财政资金	专项债资金1.5亿已落实	前期已完成项目立项、可研、概念性规划、地形图勘测、稳评、环评、初步设计等工作，完成19个乡镇公益性公墓用地预审。1月26日下午完成该项目城市公益性公墓的用地选址论证专家评审，2月初招标挂网。	
6	绩溪县生活污水处理厂二期扩容及配套管网项目	县开投公司	王立	县住建局	县自然资源局县生态环境局县水利局华阳镇临溪镇	对生活污水处理厂二期扩容新增1.5万m³/d规模，配套建设进厂主管、尾水排放管、中水回用管；对绩溪县污水处理厂服务范围内来苏北路南侧污水管网进行配套建设，并对灵山半岛小区、灵川山庄小区（南区）进行雨污分流改造。	绩溪县	新开工	2.34	1.6	未开工（预计2024年3月开工）	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	2024年2月前完成	不涉及	2024年12月前完成	已完成	2024年3月前完成	专项债资金及企业自筹	已落实	已完成项目立项、可研批复，完成项目PEC招标、监理招标；正在报批项目用地的林地指标。	
7	绩溪县城乡供水工程项目	县住建局	王立	县住建局	县交通运输局县龙川控股集团华阳镇临溪镇瀛洲镇	建设扬溪源水库至新水厂11km的DN700输水管道；延伸供水管网至整个华阳镇、临溪镇及瀛洲镇部分村庄；智慧水务工程，含智慧平台、管道及水表智慧化改造。	绩溪县	新开工	1.55	0.2	未开工（预计2024年6月开工）	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	2024年4月前完成	已完成	2024年6月前完成	2024年6月前完成	不涉及	不涉及	2024年6月前完成	2024年6月前完成	专项债专项债	专项债申请8000万，省财政厅已入库。	2024年1月25日发布勘察设计招标公告。	

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地证）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划	
8	绩溪县充电桩基础设施建设项目	县龙川控股集团 国网安徽省电动汽车服务有限公司	唐宏	县龙川控股集团	县发改委	拟建约200个充电站，覆盖城区、乡镇、景区、酒店配套停车场，共建设约800个公共充电终端。	绩溪县	新开工	0.7	0.16	未开工（预计2024年3月开工）	预计2024年3月备案	2024年2月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	预计6月前完成	预计6月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	自筹	待批复	已完成31个站踏勘，待分批报审。		
9	佳园房地产锦绣和苑	绩溪县佳园房地产开发有限公司	胡晓红	县住建局		新建13栋12层电梯房，3栋8层电梯房，1栋配套用房，1栋幼儿园。	绩溪县	续建	12.19	0.65	已开工	备案		已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	部分已完成	已完成	已完成		部分完成	自筹	落实	目前第一期2幢12层、幼儿园已竣工交付；第二期2幢8层、2幢12层、1幢配套用房已完成竣工初验。		
10	城区公共服务设施补短板项目	县住建局	王立	县住建局	县自然资源局 县农水局 华阳镇	城区路网提升，锦屏路、扬之南路雨污等改造提升；实施洪川河沿线、犁溪河沿线、灵川村等雨污分流改造；完成五龙岭消防通道及基础设施改造提升工程1标段、2标段；完成绩溪·系巷巷道改造工程（历史风貌区提升）；实施河滨南路扬之小学段道排工程。	绩溪县城区	续建	5.807	0.358	已开工	已完成	不涉及	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	2024年6月完成	2024年6月完成	银行融资	已落实	锦屏路I标段、扬之南路改造提升工程、锦屏路周边片区污水收集改造、犁溪西路沿线小区污水改造工程都已竣工验收；五龙岭消防通道及基础设施改造提升工程2标段已完成招标。		
11	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目	县住建局 县文旅局 县龙川控股集团	王立	县住建局		修缮及改造工程、保护与整治工程、配套文旅设施改造提升工程、其他配套设施改造提升工程。	华阳镇	续建	4.47	0.5	已开工	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	县财政资金及申请政府专项债券	已落实	一期epc项目已完成古城内的7条道路提升改造、西山街区内4条支巷的雨污水管网及石板铺装、望埠门口袋公园、东大街4处建筑修缮、东大街口袋公园、市监所节点打造；正在进行梓潼路市民驿站建设。老粮食局文旅设施改造提升工程EPC项目完成5#楼斜屋面，4#楼一层梁、顶板、柱浇筑、6#楼老墙粉刷；完成来苏桥修缮、五教堂修缮、舒家巷古建筑群抢险加固、化龙池防护性设施，正在推进文昌殿、章恒棕宅修缮、郑氏住宅结构性保护维修等。		
12	绩溪县城市更新（老旧小区改造）综合提升项目	县住建局	王立	县住建局		对绩溪县城区黄山供电宿舍、绸厂宿舍、赤坞新村、安吉广场内制革厂宿舍、四七一宿舍、木街新村、公路站宿舍、东山中学宿舍、东山新村、梓潼小区等48个老旧小区进行道路提升改造，雨污水管网改造，消防设施改造，公共照明设施改造，停车设施等进行改造。	绩溪县	续建	4.100037	0.55	已开工	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	专项债资金	已落实	2023年已完成城市更新改造点位31个，剩余17个将于2024年2月底逐步动工。		
13	绩溪县人民医院基础设施提升改造工程和感染综合楼及附属配套工程	县人民医院	徐长风	县卫健委		总建筑面积约4.3万平方米，设床位451张，建设门急诊综合楼、内科（A、B）楼、感染综合楼、门诊综合楼改扩建、配电房。	良安路110号	续建	3.3	0.7	已开工	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	非标债+地方财政		内科（A、B）楼、感染综合楼、门诊综合楼改扩建、配电房已竣工并投入使用，正进行门急诊综合楼施工前期工作。		
14	数字绩溪建设项目	县数据资源局	扎西顿珠	县数据资源局	县龙川控股集团	项目建设内容涵盖城市运营管理中心、智慧公安、城市生命线、智慧应急等项目。	绩溪县	续建	3	1	已开工	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	不涉及	专项债资金	已下达0.41亿元	1.项目进展情况：完成城市生命线、智慧应急深化设计方案初稿编制。城市运营管理中心完成装饰装修及部分智能化设备安装。 2.项目谋划申报情况。积极谋划智慧停车、交通、政务大厅改造等一批无需省市数据资源局审核的项目。	

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地证）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划	
15	绩溪县公共卫生服务能力提升项目	县卫健委	徐长风	县卫健委	县龙川控股集团 华阳镇 长安镇 伏岭镇 扬溪镇 金沙镇	主要包括绩溪县人民医院（含华阳分院、伏岭分院、金沙分院）和绩溪县中医院（含板桥分院、长安分院、扬溪分院）医共体项目建设，含县域内医共体医疗信息化平台。共改扩建总建筑面积约4.9万平方米，包括医疗综合楼7栋、后勤公卫楼5栋，发热门诊、地下建筑、污水处理站等，新设置床位384张，配备配套的强弱电、给排水、消防工程等设施。建立医疗信息化平台，包括医院整体信息化更新、公卫平台、健康大脑三个部分。	绩溪县	续建	1.7	0.5	已开工	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	不涉及	2024年3月前完成	2024年3月前完成	非标专项债	未到位	完成板桥头乡卫生院水电工程，电线电缆穿线，室外消防管道，给水管道安装收尾，5#附属用房水电，装饰收尾。室外附属工程收尾，绿化种植。	
16	2022-20号地块“来苏印象”房地产开发项目	绩溪顺源置业有限公司	方新民	县自然资源局		总用地面积23.7亩，总建筑面积21508平方米，其中地上建筑面积19061平方米，地下建筑面积2447平方米，新建10栋联排、2栋洋房，1栋配套用房。	中王路与经六路交叉口	续建	1.1	0.6	已开工	备案已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	不涉及	已完成			已完成	已完成	已签订	已完成	已完成	已完成			2023年度已完成投资额约1500万元。其中一栋洋房及两栋排屋已于2023年12月达到预售并开始销售。	
17	吴家山学校	县教体局	王立	县住建局		项目规划用地面积约61.34亩，规划总建筑面积约29942平方米，其中一期建设的总建筑面积约26835平方米，主要包括教学综合楼、文体楼、餐饮中心等；运动区拟建设足球场、300米跑道、篮球场、羽毛球场等附属工程，同时购置教学仪器设备及智慧校园工程；二期建设内容为宿舍楼，建筑面积约3108平方米。	华阳镇吴家山	续建	1.02	0.31	已开工	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	不涉及	2024年9月前完成	已完成	已完成	财政		1、餐饮楼外墙防水完成； 2、教学楼正在进行内外墙粉刷； 3、文体楼墙体砌筑基本完成； 4、运动场看台基础施工。		
18	绩溪县生活垃圾转运配套设施建设项目	县龙川控股集团 县城管执法局	彭瑛	县龙川控股集团	县城管执法局	本项目分两标段整改：一标段新建一座转运规模为200吨/天的垂直压缩式大型垃圾中转压缩站，并购置200吨以上大吨位转运车辆；二标段对南郊生活垃圾填埋场进行封场等。	绩溪县南郊马山坞	续建	0.76	0.37	已开工	已完成	不涉及	不涉及	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	未完成	企业贷款	已落实	一标段：设备采购部分进行前期准备工作及备货准备。土建部分下一步按流程完成对施工单位的约谈、合同签订等前期工作程序，计划于2月底开工建设，7月底完成建设。二标段：已完成竣工验收。			
19	绩溪金瑞轩（暂定名）	绩溪县信太房地产开发有限公司	方新民	县自然资源局		总用地面积3.99亩，总建筑面积5199平方米，其中地上建筑面积4793平方米，地下建筑面积406平方米，新建两栋商业办公写字楼。	印潭南路与华高路交叉口	续建	0.6	0.15	已开工	备案	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	不涉及	2024年9月前完成	已完成	已完成	财政		已完成一层建设。		
20	绩溪县水生态环境综合治理项目（扬之河支流护岸护坡加固修复工程）	县住建局	王立	县住建局	华阳镇 县自然资源局 县生态环境分局	起于上三里徽山大道、终于杭黄高铁，全长约1.25km；路幅20m，路面结构沥青混凝土。	起于上三里徽山大道、终于杭黄高铁	续建	0.1581	0.1581	未开工（预计2024年6月开工）	备案	不涉及	2024年6月前完成	2024年6月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	2024年6月前完成	2024年6月前完成	2024年6月前完成	不涉及	2024年6月前完成	已完成	2024年6月前完成	绩溪县水生态环境综合治理项目贷款资金	2022年已放贷474万元。	因土地审批原因方案需调整，待政府审批同意后启动项目建设。		

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地证）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划
1567.415.95135.0320.92																													
1	新安江-千岛湖生态保护补偿试验区（绩溪段）生态环境治理修复与绿色产业升级（EOD）项目	县龙川控股	汪全胜	县龙川控股集团	县生态环境分局	项目总占地面积约 31010亩，总建筑面积约 47.27万平方米，包括新安江流域（绩溪段）水生态修复项目、新安江流域（绩溪段）环境治理及基础设施能力提升项目、绩溪新安江流域徽之源文旅开发项目、“绩品”徽菜全产业链开发项目、安徽绩溪经开区及临溪工业集聚区绿色转型升级及配套设施提升项目共计 5个子项目。	绩溪县	新开工	27.49	0.5	未开工（预计2024年10月开工）	已完成	不涉及	已完成	预计2024年8月	已完成	已完成	未完成（预计2024年8月）	不涉及	预计2024年8月底前完成	预计2024年9月底前完成	不涉及	不涉及	预计2024年9月底前完成	预计2024年10月底前完成	贷款+自筹	预计2024年10月底前完成	已完成立项、工程可研批复等前期工作，正在编制融资可研。	
2	绩溪县乡村振兴全域农地综合开发运营服务采购项目	绩溪蓝田农业发展有限公司	兰成华	县自然资源局	县农水局县林业局各乡镇	实施新增耕地、旱改水、农田提质改造项目（含示范区），其中：（1）预计新增耕地约 0.7万亩；（2）预计旱改水约 0.7万亩；（3）预计农田高标准提质改造约 2.6万亩。配套建设绩溪县蓝田后勤保障约 42.43亩，主要为宿舍、办公、食堂、展示、停车场、备品库、农机库、农资库、加工间等。	临溪镇、上庄镇、扬溪镇等	新开工	16	0.3	未开工（预计2024年9月开工）	审批	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年8月底前完成	不涉及	企业自筹	已落实	已完成部分项目的选址和现场实勘工作。	
3	华旺种猪场项目	绩溪县华统牧业有限公司	汪全胜	临溪镇	县政府办	项目选址临溪镇孔灵村，总占地面积约 1069亩，总建筑面积约 28万平方米，新建多层母猪舍、保育舍、隔离舍、育肥舍、饲料加工区、生活办公区、污水处理区等相关配套设施，并购置现代化生猪生产设备和洗消、检验检测设备。	临溪镇孔灵村祥坞	新开工	8.73	1	未开工（预计2024年3月开工）	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	企业自筹	已落实	签订施工合同；场地平整；附属配套用房建设。	
4	绩溪县王家源水库项目（★省重点项目）	县农水局县龙川控股集团	唐宏汪全胜	县农水局	华阳镇	项目选址华阳镇王家村，是一座供水为主，兼有防洪、生态等综合效益的小（一）型水库，建设内容包括水库枢纽工程、环库道路、供水管网约 2.75公里、管理房等，水库大坝最大坝高 54m，坝顶长约 150米，水源地水库总库容为 345万立方米，水库枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物和放水建筑物等主要建筑物组成。	绩溪县城区上游的华阳镇王家村	新开工	4.02	1	未开工（预计2024年6月开工）	已完成	不涉及	不涉及	2024年1月前完成	已完成	已完成	2024年3月前完成	已完成	2024年4月前完成	2024年4月前完成	不涉及	适时办理	2024年2月底前完成	2024年5月底前完成	特别国债及银行贷款	特别国债已落实	可研已批复，EPC招标公告已上网，2月2日开标。正在进行用地用林报批及征迁准备工作。	
5	绩溪县登源河及农村路网沿线环境综合治理项目（登源河河道改造提升及水环境治理工程）	县龙川控股集团县农水局	洪国斌	县农水局		工程地点位于绩溪县瀛洲镇、临溪镇等，治理范围从卓溪河口至中王桥，治理总长 17.4km，主要建设内容为滨河生态绿道建设，岸线、亲水设施提升改造，堰坝维修改造，疏浚清障，智慧水利建设等。	绩溪县临溪镇、瀛洲镇等	新开工	2.3	0.35	未开工（预计2024年4月开工）	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	2024年2月底前完成	已完成	2024年3月底前完成	2024年3月底前完成	不涉及	适时办理	2024年1月底完成	部分涉及适时办理	银行贷款	已落实	已完成初步设计初稿审查，施工招标中标单位正处于公示阶段。	
6	绩溪国牧花田食品加工项目	安徽国牧润丰农业科技有限公司	汪全胜	县农水局	临溪镇	项目选址经开区纬二路原纪世山宝地块，分两期实施，一期总占地面积约 22亩，总建筑面积约 5113平方米，包括改建养殖区配怀、保育等各舍，办公楼约 4413.52平方米，新建1个场舍约 700平方米等工程；二期项目总用地面积约 12亩，建设2栋2层钢混结构厂房，面积约 7500平方米，并购置低温熟食及餐桌食品开发加工设备等。	绩溪县经开区纬二路原纪世山宝地块	新开工	1.7	0.15	未开工（预计2024年6月开工）	备案	已签	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	适时办理	不涉及	不涉及	不涉及	适时办理	不涉及	不涉及	企业自筹	已落实部分资金	选址确定，完成投资签订；编制施工规划。	
7	绩溪县登源河中小河流综合治理工程	县农水局	邱型军	县农水局		项目涉及伏岭镇、瀛洲镇、临溪镇，河道综合治理 19.89 千米，主要建设内容包括迎流顶冲段及滑坡段新建生态护坡护岸约 13.56 千米；堤防加固 0.53 千米；堰坝修复整治 6 座；拆除重建生产便桥 2 座；河道清淤整治等。	绩溪县伏岭镇、瀛洲镇、临溪镇	新开工	1.1	0.4	未开工（预计2024年4月开工）	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	2024年2月前完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年4月前完成	不涉及	特别国债及配套资金	特别国债已落实	初步设计已审查，报批稿已报送待批。	
8	新鸿伟公司竹制品生产加工项目	安徽新鸿伟竹制品有限公司	兰成华	县林业局	临溪镇	项目选址临溪镇雄路村，占地 18 亩，新建加工厂房、办公综合楼及配套附属设施，项目产品主要为竹丝、竹筷、牙签、烧烤签、医用压舌板、超精细竹粉和生物质颗粒等。	临溪镇雄路村	新开工	1.1	0.5	未开工（预计2024	备案	已完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	2024年8月底前完成	企业自筹	未落实	土地已挂网。	
9	绩溪县练江扬之河干流中小河流综合治理工程	县农水局	王林	县农水局		项目涉及板桥头乡、扬溪镇、临溪镇，综合治理河道 15.42 千米，包括练江扬之河玉台段、扬溪到华阳镇段、临溪镇（曹渡桥至大源河口）段，主要建设内容包括护坡护岸 16.2 千米，拆除重建 4 座堰坝，生产便桥 3 座，河道清淤整治等。	绩溪县板桥头乡、扬溪镇、临溪镇	新开工	0.9981	0.35	未开工（预计2024年5月开工）	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	2024年3月前完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年4月底前完成	不涉及	特别国债及配套资金	特别国债已落实	已确定设计单位，正在编制初步设计报告。	

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划
10	2023年度省级和美乡村建设项目	县农水局	汪全胜	县农水局		完成2023年度4个省级中心村，新建2024年度4个省级中心村、2个乡镇服务功能提升外延、8个以上重点自然村环境整治等，创建2023年度2个省级精品示范村，完成申报2024年省级精品示范村。	各乡镇	新开工	0.38	0.1	未开工（预计精品示范村4月份，其他8月份）	适时办理	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	适时办理	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	适时办理	适时办理	财政资金	已落实	2023年省级中心村建设进度完成 76%，2024年省级中心村申报材料报市局。2023年2个和美乡村精品示范村规划设计方案报县长办公会议研究。	
11	2024年绩溪县高标准农田建设项目	县农水局	洪国斌	县农水局	长安镇板桥头乡瀛洲镇	建设高标准农田1万亩，其中新建0.7万亩，改造提升0.3万亩。	长安镇瀛洲镇板桥	新开工	0.275	0.15	未开工（预计2024年9月开工）	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年3月前完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年8月前完成	2024年9月前完成	财政资金	未落实	已完成初步设计编制工作，并报市局待审。		
12	绩溪县徽菜全产业链项目（二期）	长安镇伏岭镇瀛洲镇金沙镇荆州乡	邱型军	县乡村振兴局		1.长安镇年产9000万个挹橐自动化生产线（加工厂区装饰装修约2315平方米，100平方米冷藏库2座、50平方米速冻库2座）； 2.伏岭镇冷库（速冻库1套；腌制库1套；保鲜库1套）； 3.金沙镇38号桥村仓储厂房（两层标准化仓储厂房共1413.12平方米）； 4.荆州乡经济发展中心配套设施建设项目； 5.瀛洲镇徽式烧饼加工厂建设项目等项目。	长安镇、伏岭镇、金沙镇、荆州乡、瀛洲	新开工	0.2	0.13	未开工（预计2024年3月开工）	审批	已完成	不涉及	不涉及	待批复下达后审批	不涉及	2024年2月底前完成	2024年2月底前完成	已完成	已完成	不涉及	适时办理	2024年2月底前完成	已完成	衔接资金	已落实	3个子项目已完成采购意向挂网，待批复下达后启动招标程序。	
13	绩溪县肉牛产业项目	长安镇板桥头乡	汪全胜	县乡村振兴局		1.长安镇特色种养殖业生产加工基地（新建肉牛屠宰车间1座，占地约1680平方米；新建约2160平方米草菇培育生产车间1座）； 2.板桥头乡小黄牛养殖基地建设（饲料加工车间占地约220平方米，牛舍占地约2500平方米等）。	长安镇、板桥头乡	新开工	0.19	0.1	未开工（预计2024年3月开工）	审批	已完成	不涉及	2024年3月前完成	待批复下达后审批	2024年3月前完成	2024年3月前完成	2024年3月前完成	部分涉及适时办理	2024年3月前完成	不涉及	适时办理	2024年3月前完成	适时办理	衔接资金	已落实部分资金	1个子项目已评审入库，完成设计。1个子项目已完成采购意向挂网，待批复下达后启动招标程序。	
14	绩溪县农村居民供水保障规模水厂项目	县龙川控股集团县农水局	胡青林	县农水局		建设一期长浩水厂，二期上庄水厂、旺川水厂、扬溪水厂和荆州方家湾水厂，三期伏岭中心水厂、家朋水厂、北村水厂、板桥头乡中村中心水厂共计9处。	绩溪县	续建	1.95	0.8	已开工	备案	不涉及	不涉及	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成一期4个水厂	已完成一期4个水厂	不涉及	已完成一期4个水厂	已完成	不涉及	银行贷款	已落实	一期长浩水厂主体工程已于9月10日完工，现正在进行一体化设备单机调试及联合调试工作；二期上庄水厂、旺川水厂、扬溪水厂方家湾水厂均已开工建设，三期4个水厂已进场清表。	
15	绩溪县城区补水工程	县龙川控股集团县农水局	凌成华	县农水局		项目位于华阳镇、长安镇，利用现有堰坝从大源河取水，通过输水隧洞引水入翠溪河、溪马河、朗坑河、水关圳。主要建设内容包括主、支隧洞总长8134米，进出口控制工程及配套建筑物、埋设输水管道等。	绩溪县华阳镇、长安镇	续建	0.9755	0.12	已开工	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	2024年3月前完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	已完成	不涉及	银行贷款	已落实	目前林地指标不足，用地审批滞后，正在等待项目建设用地报批；已启动部分项目开工施工建设。	

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划									
20									66.27					14.53					11					7.88					9					6.65				
1	S346荆州至伏岭段改建工程（★省重点项目）	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发 扎西顿珠	县交通运输局		按二级公路标准设计，全长约21.061公里（其中荆州隧道长2.97公里），路基宽10米、路面宽8.5米，改建道路路基路面工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、征迁、农业观光基础设施等。	伏岭镇、荆州市	新开工	12.53	2.5	未开工（预计2024年4月开工）	已完成	不涉及	不涉及	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	2024年10月完成	2025年10月完成	2025年10月完成	2025年10月完成	2025年10月完成	2024年3月完成	2024年10月完成	银行贷款及上级资金补助	已落实	EPC项目已挂网招标。									
2	绩溪县仁里旅游度假区项目	瀛洲镇	王立左 金刚	瀛洲镇		该项目分三年建设“一驿两廊三坊四街区”，“一驿”即大美仁里游客驿站，“两廊”即“十里浪漫桃花坝”廊道、绿道骑行廊道，“三坊”即水乡乐坊、仁礼文化坊和亲子游坊，“四街区”即“美食一条街”“绩品农特产品一条街”“非遗展示一条街”和“文创一条街”四个街区，并引入建设以研学为主的文化旅游业态。	瀛洲镇	新开工	6	1	已开工	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	企业自筹及银行贷款		仁里水乡乐坊目前运营中，亲子游坊完成土地平整和油菜种植。街区完成闲置古民居流转，布局陶艺馆、农村书店等新兴业态。										
3	绩溪县乡村振兴文旅产业强基补链项目	县文旅局	王立左 金刚	县文旅局		本项目建设面积约11.8万平方米，包括分散式游客驿站、露营基地、村落古建筑修缮、配套服务建筑群等内容，建设农业种植采摘基地605亩，配套提升旅游步道、旅游通道等	各乡镇	新开工	5	0.2	未开工（资金落实后开工建设）	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	专项债	未落实	已通过国家财政部审核，申报国家发改委审核。									
4	绩溪县“千万工程”S346沿线古村落保护与利用项目（★省重点项目）	县龙川控股集团	王立左 金刚	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局 县住建局 县文旅局 县林业局 有关乡镇	旅游集散中心、沉浸式体验及旅游业态打造、特色研学主题民宿业态打造、旅游亮点村提升工程、其他旅游基础设施配套工程等。	绩溪县瀛洲镇、伏岭镇、家朋乡	新开工	4.78	1	未开工（预计2024年8月开工）	已完成	不涉及	已完成	2024年6月前完成	不涉及	不涉及	2024年6月前完成	2024年6月前完成	2024年7月前完成	2024年7月前完成	不涉及	不涉及	2024年7月前完成	2024年7月前完成	贷款+自筹	2024年5月完成	已完成项目立项、融资可研编制，贷款审批资料已上报省农行，目前正在对接银行进行贷款审批。										
5	绩溪县村落徽州保护和利用（一期）项目（★省重点项目）	县龙川控股集团	王立左 金刚	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局 县住建局 县文旅局 县林业局 有关乡镇	松木岭村、鱼龙山村、祝三村、辛田村、棋盘村五个村的传统村落保护利用工程和乡村智慧旅游服务系统。	家朋乡、伏岭镇、上庄镇	新开工	4.3	1.2	未开工（2024年第三季度开工建设）	已完成	2024年第一季度完成	2024第二季度完成	2024年第一季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第一季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	银行贷款	已完成	收集考察单位交流资料文本（涵盖一个村落以上的规划理念和运营理念）										
6	皖浙天路风景廊道旅游综合提升项目（一期工程）	县文旅局	王立左 金刚	县文旅局		项目占地约46.5万平方米，建筑面积约3.22万平方米。包含游客驿站、旅游通道提升、文创及电商服务基地、特色文化体验基地、山核桃文化乐园提升以及配套设施建设。	荆州市、家朋乡、伏岭镇	新开工	3	0.1	未开工（资金落实后开工建设）	已完成	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	专项债	未落实	市财政局已审核通过，上报省财政厅评审。									
7	绩溪县徽杭古道超感空间项目	县龙川控股集团	王立左 金刚	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局 县住建局 县文旅局 县林业局 伏岭镇	主要包括建筑工程、景观工程、其它附属工程、永来村体验点打造、数字文旅打造等	伏岭镇	新开工	1.4	0.4	未开工（2024年第三季度开工建设）	已完成	2024年第一季度完成	2024第二季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第一季度完成	2024第二季度完成	银行贷款	已完成	与完美世界沟通合作事宜。										
8	徽杭古道景区提升建设项目	县龙川控股集团	王立左 金刚	县龙川控股集团	县自然资源局 县生态环境局 县住建局 县文旅局 县林业局 伏岭镇	项目主要建设内容包括两个游客中心、宣教馆、徽州美食餐厅、木屋建筑等设施升级改造；休憩营地、户外运动基地、游览体验等项目建设；徽杭古道全程升级改造（其中恢复十公里老路线）；其他相关配套设施建设。	伏岭镇	新开工	1.05	0.3	未开工（预计2024年第三季度开工建设）	已完成	2024年第一季度完成	2024第二季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第一季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第二季度完成	2024第一季度完成	2024第二季度完成	银行贷款	已完成	1.根据省行问题进行反馈； 2.古道景区总体规划及详细规划询价中；										
9	农村公路提质升级工程	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发 扎西顿珠	县交通运输局		2024年计划实施12.4公里。	绩溪县	新开工	0.48	0.48	未开工（预计2024年4月开工）	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	2024年3月完成	2024年4月完成	银行贷款及上级资金补助	已落实	正在开展施工图设计。										
10	绩溪县凤栖湾康养园项目	绩溪县凤栖湾生态农业开发有限公司	张素兰	上庄镇		建设三雕展厅、民宿楼、餐厅等，建设面积约1500平方米，并进行内部装饰装修，新建儿童游乐设施、温泉游泳池、路面铺装、绿化景观等。	上庄镇	新开工	0.46	0.4	已开工	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	已完成	企业自筹	已落实	启动土地平整、地基施工。										

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地证）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划
11	上庄时雨茶居项目	绩溪县上庄茶叶专业合作社	周 斐	上庄镇		新建金山时雨展厅、茶叶工坊、劳模工作室、茶室、餐厅、民宿、配套服务用房等，建筑面积约1920平方米。	上庄镇	新开工	0.31	0.3	已开工	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	已完成	企业自筹	已落实	启动基础性施工。	
12	绩溪高端休闲度假酒店项目（★省重点项目）	绩溪县古道长亭旅游开发有限公司	许晓辉	县文旅局	县龙川控股集团 临溪镇	项目计划分三期建设，其中一期投资5亿元，主要建设绩溪煤炭山水泥厂度假酒店（祥云度假酒店）项目，建设期为2023年-2026年，总用地为36054.00 m，建筑面积45446.45 m ² ，总客房数297间；二期、三期为周坑村、尚村地块。	临溪镇	续建	12	1	已开工	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	不涉及	已完成	企业自筹	已落实	五号楼三层排架搭设、二号楼三层屋面（东）浇筑、三号楼三层屋面砼浇筑完成。	
13	S215（现G233）绩溪至歙县段建设项目	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发 扎西顿珠	县交通运输局		全长约7公里，其中路基段长5.9公里、隧道段长1.1公里。	华阳镇、瀛洲镇	续建	5.8	2.8	已开工	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	自筹	正在解决	目前01标2-7K段正在进行临时场站标准化建设、清表作业、路基施工、隧道进洞仰坡、截水沟施工。	
14	“绩溪·糸巷”文旅综合体项目	宣城市胡兴堂置业有限公司	张素兰	县住建局		总建筑面积约3.8万平方米，建设中国徽菜文化博物馆、徽派建筑博物馆区域及后现代工业风主题餐饮、主题民宿等经营类区域。	华阳镇	续建	3.7	0.5	已开工	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	投资商自有资金	已落实	2号楼徽商宴2厅，3-4号楼徽菜徽厨博物馆、5号楼缙丝夜市正常运营中。		
15	云栖山院文创产业园	绩溪中城弘品文化旅游有限公司	王 立 左金刚	瀛洲镇	县委组织部 县文旅局	项目核心区域用地130亩，总建筑面积约1.7万平方米，由云栖山院文创产业园、云耕社创意农业体验园、云溪岭森林休闲娱乐园组成，融合文化展示体验、文创产品研发、特色住宿、旅游休闲、商务会议、温泉康养、露营地、房车营地等6类丰富业态。	绩溪县瀛洲镇	续建	1.57	0.6	已开工	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	企业自筹及银行贷款	已落实	1.一组团商业：1#楼、2#楼、3#楼主楼全部施工完成，室外道排完成竣工验收。2.二组团商业：2#楼二层顶梁板混凝土浇筑完成；3#一层顶梁板混凝土浇筑完成；4#二层顶梁板混凝土浇筑完成。泵房设备基础完成，污水处理设备和消防水池施工完成。3.合院：Z1-Z10主体结构施工完成，室内地坪施工。	
16	S346荆白路（华阳至绩溪岭凹段）美丽公路建设项目	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发	县交通运输局		全长约28.9公里，对绩溪岭凹至龙川路段扩宽改造，改造路段长度16.36公里，设计速度40公里/小时，采用8.5米路基宽度；对S346龙川至东山路段两侧增设绿道，绿道长度12.345公里；对原现状省道硬路肩进行彩化、路基排水与防护、涵洞的提升改造；对全线路域环境及景观节点进行提升改造等。	华阳镇、瀛洲镇、伏岭镇	续建	1.54	0.35	已开工	已完成	已完成	不涉及	已完成	不涉及	已完成	已完成	已完成	正在办理	正在办理	正在办理	不涉及	已完成	已完成	企业自筹及申请银行贷款	已落实	项目持续推进，土地、林地报批工作正在进行。	
17	绩溪县路域景观提升改造工程	县交通运输局 县龙川控股集团	刘林发	县交通运输局		项目共对26个景观节点进行提升改造。	绩溪县	续建	1	0.4	已开工	已完成	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	企业自筹及银行贷款	已落实	目前01、02标已开工建设，03标正开展施工图设计。	
18	徽香源酒店项目	绩溪县聚和圆酒店服务有限公司	汪 逸	板桥头乡		项目总占地面积约4.99亩，总建筑面积约7332平方米。新建1栋地下一层、地上三层的框架结构酒店，屋顶为轻钢屋面，并配套建设停车场、广场、绿化景观等附属设施。	绩溪县来苏路和会山路交叉	续建	0.5	0.5	已开工	已完成	不涉及	不涉及					不涉及	已完成	已办理	已签订			已办理	企业自筹	已落实	建设支护桩和出土工作。	

序号	项目名称	项目单位	包保县领导	牵头责任单位	协同单位	建设内容	建设地点	建设性质	备案总投资	年度计划投资	是否开工	审批／核准／备案	投资协议	节能审查	用地预审与选址意见	建议书批复	可研批复	初步设计批复	环境影响评价	建设用地规划许可	建设工程规划许可	土地出让合同	不动产权证（土地）	工程招投标	施工许可证	资金来源	资金落实情况	目前进展情况	下一步计划										
19	X505镇溪路美丽公路升级改造	县交通运输局 县龙川控股集团	柯宁宇	县交通运输局		本项目桩号为 K0+000-K21+346.223，起于下溪村，终于板桥中学路口，全长21.346 公里；主要建设内容：(1)下溪至蜀水段：K0+000-K8+500段路面白改黑；(2)蜀水至桥头段：K8+500-K13+160段升级改造；(3)桥头至玉台段：K13+160-K18+846 段双车道项目改造；(4)玉台至板桥头段：K18+846-K21+346.223 段升级改造；(5)路段内景观、路域环境整治等。	板桥头乡	续建	0.5	0.3	已开工	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	已完成	已完成	企业自筹及申请银行贷款	已落实	目前一标段已开工建设。											
20	绩溪县特色乡村民宿项目	各乡镇	王立左 左金刚	各乡镇		重点打造一批高山避暑、乡村度假、运动休闲型和温泉康养型民宿集群，全县每个乡镇至少打造1个特色民宿，条件好的乡镇至少要发展 2 个特色民宿。	各乡镇	续建	0.35	0.2	已开工	/														银行贷款、财政资金	部分落实	长安镇：长安镇梧川村小木屋民宿共计六间小木屋，已经建成，投入使用。		伏岭镇：途远共享农庄项目完成土建标隐蔽工程建设，完成消防水池墙板及顶板钢筋模板安装。		扬溪镇：三味书屋民宿前广场进行修整提升，对后山游步道进行修理。		家朋乡：农家小苑农家乐外部框架已完成改造，即将进行房间内部装修。		瀛洲镇：实施桃源山舍民宿项目，已在仁里村流转闲置古民居 1处，同时在仁里五峰园别院购买两处房产，用于精品民宿建设。仁里思诚书院已正式开业，仁里3号民宿装修施工		荆州乡：山海石舍奠基仪式启动	