

绩溪县2022年度财政衔接资金项目项目实施后情况

序号	项目名称	批复建设内容	实际完成情况	计划投资	实际使用资金	预定绩效目标	完成情况	预定减贫机制	实现情况	备注
1	华阳镇2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	12.932	12.932	加强脱贫户增收	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
2	长安镇2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	31.268	31.268	加强脱贫户增收	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
3	伏岭镇2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	37.158	37.158	加强脱贫户增收	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
4	上庄镇2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	6.813	6.813	加强脱贫户增收	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
5	板桥头乡2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	38.784	38.784	加强脱贫户增收	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
6	扬溪镇2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	22.903	22.903	户均增收约1500元	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
7	家朋乡2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	30.7656	30.7656	发展种养殖业	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
8	瀛洲镇2022年产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	10.604	10.604	发展种养殖业	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
9	临溪镇2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	16.106	16.106	户均增收1500元以上	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
10	金沙镇2022年度产业到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	12.392	12.392	发展种养殖业	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
11	荊州乡2022年到户奖补项目	建档立卡脱贫户产业发展	已完工	14.766	14.766	发展种养殖业	已完成预期目标	通过产业奖补扶持激励增收。	已实现预期目标	
12	上庄镇余川村汪裕泰茶文化博览园项目（二期）	建设余川村汪裕泰茶文化博览园二期，包括汪裕泰茶文化博览园一期楼阁的铺装、装饰和水电施工等，新建徽派民宿楼、展示体验区、内部配套设施及进场道路建设和周边环境整治等。	已完工	430	430	村集体年增收约24万元（余川村占30%，瑞川村、寺后村等2个出列村占70%），带动脱贫户茶叶加工销售，为脱贫户群体提供就业岗位，带动收购茶叶，实现综合收益10%以上。	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。	已实现预期目标	

13	中村笋制品加工厂项目	将中村原有竹木加工厂房拆除，新建占地约2600平方米的笋制品加工厂，新建约占地870平方米的标准化生产车间，采购并安装笋制品生产线设备一套，建设相关配套设施。	已完工	411	411	村集体年增收约24万元（中村村占30%，庙山村、玉台村、校头村、龙丛村、下溪村等5个村共占70%），带动脱贫户竹笋加工销售，为脱贫户群体提供就业岗位，实现综合收益10%以上。	已完成预期目标	项目方案通过村两委会和村民代表大会审议，项目审批情况、实施方案、实施情况进行公示；用工优先用本村村民，特别是脱贫户群体，可以在增加集体收入的同时，解决本村村	已实现预期目标	
14	家朋乡特色民宿发展项目（一期）	流转村内古建筑听泉楼、水街老药店及闲置民房1栋，并进行维护修缮。	已完工	110	110	该项目有利于树立家朋闲置建筑（住宅）盘活新样板，带动家朋乡民宿品质升级。项目竣工后带动4个村集体和农民双增收，预计每个村集体年增收2到3万元，并带动当地群众自产徽菜、农产品销售，实现综合收益10%以上。家朋村占30%，尚村、万莲水村和党坑村3个出列村共占70%）	已完成预期目标	该项目的实施不仅盘活村级资产，增加村集体经营性收入，还可以吸纳脱贫人口、监测对象就近务工。群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督。	已实现预期目标	
15	绩溪县进口冷链食品集中监管仓项目	建设负25度约59平方冷冻库一座，地面硬化约216平方米、铁皮大棚占地约220平方米、铺设地砖、建设管理功能区及净化池、水电设施等。	已完工	40.6	40.6	村集体年增收约2.5万元	已完成预期目标	项目方案通过村两委会和村民代表大会审议，项目审批情况、实施方案、实施情况进行公示。吸收村民代表参与管理和监督。	已实现预期目标	
16	东村农产品加工厂创品牌提升项目	新建原有加工区防尘棚及围挡面积约290平方米、剥笋和冷库工棚围挡约260平方米、冷库后侧挡墙及排水沟22米、厕所1处、冷库前钢质台阶1座、水视约15米等，购置相关配套设备等。	已完工	33	33	每年为村集体年增收2万元。通过收购笋竹等，实现综合收益10%以上。	已完成预期目标	一是带动脱贫户就业和发展竹笋产业，增加收入；二是村集体增收2万元，脱贫户可参与分红。	已实现预期目标	

17	西川村桐坑水电站配套设施提升项目	新建拦河坝1处、围墙约30米、浆砌块石挡墙约318立方米，前池、渠道修复，道路改造等其他零星工程。	已完工	58.966	58.966	改善水电站配套基础设施，通过项目的实施，为村集体收入年增收4万元左右。	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。	已实现预期目标	
18	金沙村茶叶厂房标准化建设项目二期	完善黄茶茶厂生产流水线，进行茶厂生产车间内装修；购置标准化生产线设备，实现茶叶标准化生产。	已完工	41	41	带动村级集体经济收入2.88万。带动当地脱贫群众务工、发展茶叶产业，实现综合收益10%以上。	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，发展茶叶产业，提高百姓的生产、生活质量。	已实现预期目标	
19	金沙镇草节湾集体资产盘活项目	对村集体闲置房屋进行修缮改造，完善内部设施，打造羊肚菌制种基地和种植培训基地。	已完工	27.45	27.45	盘活集体资产，与安徽省绩山农业科技有限公司合作，通过出租房屋，提供培训场所等利益联结机制，使村集体综合收益率达8%以上，培训当地农业	已完成预期目标	盘活集体闲置资产，发展徽菜产业，吸收脱贫人口务工就业，培训农业主体，使脱贫户受益。	已实现预期目标	
20	荆州乡经济发展中心（一期）	新建荆州经济发展中心，总用地面积为1737.66平方米，一期建设标准化车间厂房一栋，四层建筑，用地面积580.06平方米，建筑面积2395.49平方米。	已完工	418.48	418.48	下胡家、方家湾、九华村占70%，上胡家村占30%（含全部中央衔接资金部分），项目竣工后通过招商引资与第三方合作经营，带动全乡四个村集体和农民双增收，并带动当地脱贫群众务工及收购小黄瓜等农副产品，综合收益率达10%以上。	已完成预期目标	全乡广大群众对该项目的实施期盼已久，对项目的谋划和实施积极性很高，项目实施后由乡政府负责管护。	已实现预期目标	
21	郎家溪村安全饮水巩固提升项目	改造供水管网约1000米，修缮管网500米。	已完工	20	20	改善村基础设施群众生产生活条件	已完成预期目标	用工优先用本村村民和脱贫户	已实现预期目标	

22	华阳镇川源自然村道路环境综合提升项目	对村庄内共计约350米道路进行石板修复；铺设村内排水管道。	已完工	50	50	改善村级基础设施，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，提高他们的生产、生活质量。	已实现预期目标	
23	高杨村胡村塔河沟整治项目	对川源牛屋山进村道路原有部分道路进行拆除，水泥硬化长约240米，宽约3.5米，厚18厘米道路，并在道路旁安装护栏。	已完工	55.5	55.5	改善基础设施，改善群众生产生活条件	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督和日常维护；促进乡村振兴，改善所在村组脱贫人口及村民的生产及生活条件。	已实现预期目标	
24	长安镇大源村里洪梨川组农村饮用水安全巩固提升项目	在川源牛屋山村口修建一条约44米的村口护坝，并在护坝上新建44米左右护栏。	已完工	52.09	52.09	改善村级基础设施，解决村民日常生活用水。	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督与日常维护。解决里洪村民组、梨川村民组脱贫户日常饮水问题，提高生活质量。	已实现预期目标	
25	长安镇浩寨村浩寨组安全饮水提升项目	新建一层钢结构生产车间2812m²。	已完工	58.979	58.979	改善村级基础设施，解决村民日常生活用水。	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督和日常维护。改善所在村组脱贫人口及村民的生产及生活条件。	已实现预期目标	
26	大源村上源组道路拓宽建设项目	建档立卡脱贫户等产业发展	已完工	49.35	49.35	改善基础设施，改善群众生产生活条件。	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督与日常维护。方便群众生产、生活，促进	已实现预期目标	
27	梧川村戴川组乡村公路修复工程	修复混凝土路面95m2，新建路基挡土墙50m等。	已完工	26.51	26.51	改善和促进村民生产、生活条件，有利村庄经济发展，促进乡村振兴。	已完成预期目标	改善村基础设施和公共服务水平，为群众和脱贫户外出劳作和外来游客提供便利，提升红色乡村旅游的厚度与宽度，有效促进增收。	已实现预期目标	
28	长安镇卢溪河坦头段水毁修复项目	新建河道挡墙155米、清淤100立方米、土方回填60立方米、河道护坡整治。	已完工	20	20	改善基础设施，改善群众生产生活条件	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督和日常维护；促进乡村振兴，改善所在村组脱贫人口及村民的生产及生活条件。	已实现预期目标	

29	长安镇马道村江川、朱家村安全饮水提升项目	供水管网改造安装（管道8793米、螺旋纹阀门19个）、水表井170处、阀门井13座、渠道修复。	已完工	58.92	58.92	改善村级基础设施，解决村民日常生活用水。	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督和日常维护；促进乡村振兴，改善所在村组脱贫人口及村民的生产及生活条件。	已实现预期目标	
30	长安镇大源村茶源组及镇头村老油坊晒场建设项目	新建1处约2300平方米；1处硬化约565平方晒场（茶源组34.58万元，镇头老油坊9.64万元）	已完工	44.22	44.22	改善村级基础设施，满足村民日常生产生活需要	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督与日常维护	已实现预期目标	
31	玉台村水毁修复项目	对玉台村水毁部分进行修复，其中河坝护脚修复长约16.5米；水渠修复总长约184米；水毁挡墙修复共四处，挡墙一修复长约8米，挡墙二修复长约9米，挡墙三修复长约3.5米，挡墙四修	已完工	53.57	53.57	改善玉台村河道周边环境，消除安全隐患，方便村民出行。	已完成预期目标	群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督；改善村级基础设施和公共服务水平，改善脱贫	已实现预期目标	
32	玉台村浪舍村民组环境整治项目	对玉台村浪舍村民组环境进行整治，新建水渠约143米，涵管约9米，盖板沟约12米；道路硬化约100平米，道路破除重新硬化约1050平米，城墙式护栏约65米，DN300涵管约17米，DN600涵管约12米，路面硬化约206平米，新	已完工	45	45	改善村级基础设施，方便村民生产生活。	已完成预期目标	用工优先用本村村民，特别是脱贫户群体，可以在增加集体收入的同时，解决本村村民部分用工问题。	已实现预期目标	
33	家朋乡党坑木料坪路、环坑路道路安全提升建设项目	拆除破损路面1700平方米，硬化路面1850平方米；新建雨水检查井5座，预埋钢筋混凝土圆管涵84米；安装波形护栏260米；浆砌块石2.5米高挡墙12米等。	已完工	55	55	方便群众生产生活，提高交通安全系数，增加群众收益。	已完成预期目标	解决当地群众具体问题，方便群众生产生活。	已实现预期目标	
34	家朋乡幸福村安全饮水巩固工程	岩下、东青岭村民组水源延伸及竹里村民组供水管网铺设。其中新建拦水坝2座，10吨蓄水池一座，铺设供水管网与引水管长12840米；配件安装；路面开挖修复；原有蓄水池及过滤池维修等。	已完工	45.28	45.28	改善村级基础设施，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，确保饮水安全，提高他们的生产、生活质量。	已实现预期目标	
35	家朋乡和阳外大川安全饮水巩固提升项目	新建20吨蓄水池一座；铺设供水管网与引水管长4000米及路面开挖修复；配件安装；安装水表80只等。	已完工	29.59	29.59	改善村级基础设施，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，确保饮水安全，提高他们的生产、生活质量。	已实现预期目标	

36	家朋乡霞水中心村水利设施建设项目	开挖土方约1080立方米,维修加固河坝挡墙约56立方米,新建5米长拦河坝一座,铺设DN1500钢筋混凝土涵管160米及一字翼墙,并对局部需破除路面进	已完工	41.98	41.98	该项目实施完工后,霞水自然村受益村民212户576人,有效改善霞水自然村农田水利设施,也可使霞	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设,项目完工后持续为脱贫	已实现预期目标	
37	上游村汪村洪塘安全饮水巩固提升项目	汪村组:1、水源地清淤泥2200方;2、从塘内过滤井到原过滤池安装PE100DN63管100米;3、安装超滤膜一体化净水设备一套;4、放水涵拆除重建长8米;5、消力池拆除重建1x1x1立方米;6、溢洪道修建长10米(含侧墙下挡墙);7、坝面清理及内坝坡培土加固;8、安装水表箱及水表115套;9、新增供水管道PE100DN50管700米;10备用水源水泵及配套设施、备用水源管道PE100DN32管400米;11、增压泵1台及配电线路800米等。 洪塘组:1、水源地清淤泥2000方;2、从塘内过滤井到原过滤池安装PE100DN63管80米;3、安装超滤膜一体化净水设备一套;4、放水涵拆除重建长6米;5、消力池拆除重建1x1x1立方米;6、溢洪道修建长16米;7、坝面清理及内坝坡培土加固;8、安装水表箱及水表100套;9、增压泵1台及配电线路200米等。	已完工	55	55	饮用水安全有保障,有效提升安全饮用水供水系统,为安全饮用水走向市场化管理打下良好基础。	已完成预期目标	该项目按程序实施公开公示,接受群众监督。 汪村组,115户420人,其中脱贫户8户、脱贫人口19人。洪塘组,100户402人,其中脱贫户4户、脱贫人口11人,边缘户2户7人饮水安全有保障。	已实现预期目标	
38	周坑村石川组农业基础设施建设项目	新建机耕路420米、灌溉水渠750米。	已完工	58.77	58.77	改善300亩农田农业生产条件。	已完成预期目标	该项目按程序实施公开公示,接受群众监督。 改善脱贫户农田基础设施	已实现预期目标	
39	仁里村辛田、耿川自来水安装工程	在仁里村辛田组村中安装自来水管网约1535米,管道路面破损及恢复460平方米,水表井55座。在耿川组安装自来水管网约1910米,管道路面破损及	已完工	55	55	有效改造安全饮用水供水系统,为安全饮用水走市场化管理打下良好基础。	已完成预期目标	用工优先用本村村民,特别是脱贫户群体,可以在增加集体收入的同时,解决本村村民的部	已实现预期目标	
40	蒙山公路安全防护项目	修建排水沟1000米,新增挡墙139.21立方米,安装波形护栏1000米。	已完工	50.9	50.9	保障百姓出行安全,其中受益脱贫人口5户11人	已完成预期目标	项目实施完毕后能够改善村民生产生活基础设施条件,提高村基础设施,提高村民生活质量。	已实现预期目标	
41	金沙村村庄防洪防护项目	对金沙村金沙组乌焦山400米河道清淤;对其中300米新建混凝土挡墙;对西村坞河新建200米排水沟、混凝土护坡挡墙、浆砌块石挡墙等。	已完工	60	60	提升河道防洪能力。脱贫人口可通过项目实施增加就业务工机会。	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动能力的脱贫户以务工形式参与建设,项目完工移交后由公益性岗位脱贫人员管护。	已实现预期目标	

42	荆州乡方家湾村安全饮用水巩固提升项目	新建拦水坝2座；铺设DN20管约253米，DN25管约420米，DN32管约840米，DN50管约2050米；新建过滤池3m³2座；新建过滤池5m³1座；配套建设消毒房，安装消毒设备，配套阀门等配件	已完工	31.7	31.7	解决方家湾村部分村组蓄水池偏小和水管老化等问题，满足群众生产、生活需求	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，确保饮水安全，提高他们的生产、生活质量	已实现预期目标	
43	荆州乡下胡家村钱家塆道路硬化项目	下胡家村钱家塆道路路基整理并路面硬化长996米，均宽3.5米，水沟硬化600米	已完工	52.4	52.4	改善村级基础设施，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设，项目完工后持续为脱贫户提供生活保障和便利	已实现预期目标	
44	上庄镇寺后村古塘山白芽生态茶园巩固提升工程（一期）	茶园内建设路面硬化850平方米，1.5米高挡墙90米，3米高挡墙55米，青石板道路620米，排水沟1000米，涵管40米，仿古标识牌1处，纵沟深挖、草籽植被、固坡护埂等水土保持措施。	已完工	113.8	113.8	项目预计每年增加村集体收入10万元	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。	已实现预期目标	
45	巧川村中巧冷库建设项目	利用原巧川光辉厂厂房旧址建设冷库房约1080平方米、建设冷库体积约4324立方，并配套土地硬化764平方米，水电路建设等。	已完工	166.8	166.8	项目建成后出租给出租中巧食用菌专业合作社使用，每年增加村集体收入10万元。通过带动周边农户务工方式，综合收益率不低于10%。	已完成预期目标	群众对项目谋划、实施进行监督，有劳动能力的群众和脱贫户参与加工等增加收入。实施后可吸纳部分脱贫户参与务工，增加收入。增加村集体收入，促进乡村振兴。	已实现预期目标	
46	扬溪镇丛山村冷链食品加工厂房建设项目	建设冷链食品钢构厂房约628平方米，砖混结构附房约104平方米。厂房内建设保鲜冷库约40平方米、急冻冷库约20平方米、速冻冷库约80平方米，采购安装自动化生产线1条、水电建设等	已完工	198	198	每年预计为村集体经济增加收入约12万元，通过吸纳务工等利益联结机制，使综合收益率达8%。	已完成预期目标	项目方案通过村民代表大会审议，项目审批情况、实施方案、实施情况进行公示。成立项目实施小组和项目监督小	已实现预期目标	
47	长安镇大源村食用菌棒二期项目	加工20万棒食用菌棒、建设存放大棚排水视4处、购置三轮大型电瓶车3辆、锅炉高压腹膜5张、高压塑料膜8张、排风扇6台、四处大棚升高、存放车间租赁及维修、柴、麸皮等其他生产材料。	已完工	58.87	58.87	村集体增收3.6万元每年，通过利益联结机制进一步扩大综合收益率。	已完成预期目标	实施后可吸纳部分脱贫户参与务工，增加收入。同时脱贫人口可通过村集体收入分红增加收入。增加村集体收入，促进乡村振兴。	已实现预期目标	

48	川源自然村道路硬化项目	对川源牛屋山进村道路原有部分道路进行拆除，水泥硬化长约240米，宽约3.5米，厚18厘米道路，并在道路旁安装护栏。	已完工	37	37	改善村级基础设施，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数	已完成预期目标	进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，提高他们的生产、生活质量。	已实现预期目标	
49	华阳镇川源自然村护坝建设项目	在川源牛屋山村口修建一条约44米的村口护坝，并在护坝上新建44米左右护栏。	已完工	53	53	改善村级基础设施，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数	已完成预期目标	进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，提高他们的生产、生活质量。	已实现预期目标	
50	伏岭镇胡家村安全饮水提升项目	新建抽水泵房1座、40t水池1座、过滤池3座，水井一座，及线缆，混凝土路面恢复和管道配套设施等。	已完工	47	47	改善村级基础设施和公共服务水平，改善村民饮水条件，提升村民生活质量。	已完成预期目标	本项目可直接提升161名脱贫人口饮用水设施，改善161名脱贫人口的生产生活条件。	已实现预期目标	
51	伏岭镇胡家村基础设施提升项目	修复水渠约300米，新建水渠约700米，新建晒谷场600平方米。	已完工	43.5	43.5	改善村级基础设施和公共服务水平，方便村民出行，改善村容村貌，提升村民生活质量。	已完成预期目标	本项目可直接提升161名脱贫人口饮用水设施，改善161名脱贫人口的生产生活条件。	已实现预期目标	

52	伏岭镇湖村安全饮水巩固提升项目	湖村中心村：1、新建6平米过滤池一座，集水池一座，1.5米高挡墙约40米；2、铺设DN63管道、DN50管道、DN40管道约2000米及配套设施；3、在取水点新建约2.5米长拦水坝1座及配套设施；4、沿山管道开挖约1600米，混凝土路面修复约400米，过桥管道支架约40米。石门里：1、新建20T蓄水池一座，配套4平米消毒间、6平米过滤池和10米不锈钢栏杆；2、铺设DN50管道米、DN32管道、DN20管道1600米及配套设施；3、沿山管道开挖约700米，混凝土路面修复约900米，过桥管道支架约30米。万里厂：1、从中心村60T蓄水池接入铺设DN50管道、DN32管道、DN20管道约2000米及配套设施；3、沿山管道开挖约1400米，混凝土路面修复约700米。	已完工	51	51	有效改造安全饮用水供水系统，为安全饮用水走市场化管理打下良好基础。	已完成预期目标	该项目实施完工后，该项目实施完工后，湖村一、二、石门里村民组，约360余户1000余人，有效保障村民饮水安全。	已实现预期目标	
53	湖村卓溪河护岸修复项目	新建2.5m高块石护岸20m，新建5.5m高混凝土和块石护岸77m，新建2.5米高混凝土和块石护岸200m，混凝土硬化1000m²，拦河坝修复1处。	已完工	185	185	该项目实施完工后，伏岭镇湖村石门外村民组约200余户，530余人，有效修复2021年洪水冲毁的护岸等，恢复人民群众生产生活条件，有力保护人民群众生命和财产安全。	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，恢复人民群众生产生活条件，有力保护人民群众生命和财产安全。	已实现预期目标	
54	巧川村里巧、燎原村岭外汪村安全饮水巩固提升项目	1.在巧川村里巧组安装自来水管网约600米，新建15t蓄水池（含消毒房）一座，6m3过滤池一处，挡水坝一处。 2.在燎原村岭外汪村安装自来水管网约3696m，管道路面破损及恢复1600m2，水表井42座，新建拦河坝两处，新建6m3过滤池及30t蓄水池一座。	已完工	51.6	51.6	通过项目建设，改善村级人居环境整治，提升村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量，推动乡村振兴。	已完成预期目标	该项目由瀛洲镇人民政府负责实施，优先聘请村内脱贫户用工，增加群众的幸福感、满意度。	已实现预期目标	

55	金沙河2021年水毁河坝抢修项目	1. 金沙河界水桥段河坝修复：对金沙河章家湾段、界水村段在2021年因水毁倒塌的8处200米河堤进行抢修 2. 金沙河庄坑坞段河坝修复：对金沙河支流庄坑坞段在2021年因水毁倒塌的17米河堤进行抢修。 3. 观深河麻山段河坝修复：对金沙河支流麻山段在2021年因水毁倒塌的45米河堤进行抢修。	已完工	58.5	58.5	通过对因水毁受损的多处河堤进行修复，保护金沙河沿岸2000多亩土地不受洪水威胁，提升金沙村河道防洪能力，提高灌溉保证率，方便村民生产生活，提高生活质量，推动乡村振兴。	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动能力的脱贫户以务工形式参与建设，项目完工移交后由公益性岗位脱贫人员管护。	已实现预期目标	
56	金沙镇观音桥河堤护岸修复项目	新建均高2.5米挡墙100米，均高2米高挡墙129米，鹅卵石路面274平方米，原拦水坝修复C25砼灌浆11立方米，杂物清理一项	已完工	58	58	改善村级基础设施，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数	已完成预期目标	该项目的实施进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作，确保村民出行便捷安全，提高他们的生产、生活质量	已实现预期目标	
57	上庄镇宅坦村环境整治项目	1. 村庄内部分水泥道路硬化；2、新建块石档墙和砖砌档墙约200立方；3、青石板道路铺约700平方米，鹅卵石铺装长约350米；4、老条石道路整修约150平方米；5、安装安全护栏约长45米；6、村庄水塘维修及清淤；7、安装水沟盖板。	已完工	54	54	改善村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量。	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。	已实现预期目标	
58	帮扶小额信贷贴息	帮扶小额信贷贴息	已完工	70.82	70.82	帮助脱贫户发展产业	已完成预期目标	解决脱贫户发展产业资金需求	已实现预期目标	
59	生态信息员补助资金	拟选聘符合条件建档立卡脱贫人口为生态信息员，平均每人每月补助650元。	已完工	67.08	67.08	保护森林资源，增加建档立卡脱贫户收益。	已完成预期目标	通过选聘生态信息员，吸纳就业困难建档立卡脱贫劳动者就近就地就业，获得劳动报酬。	已实现预期目标	

60	长安镇大谷村徽菜预制菜加工项目	结合三产融合建设标准化生产车间及办公、展示场所，用地面积2亩左右，建筑面积约1000平方米；采购预制菜（徽菜系）现代标准化设备系列一套。	已完工	450	450	其他资金（第八批选派村发展集体经济专项资金）40万元，梧川、大源、浩寨、下五都4个选派村各为10万元。通过镇农业开	已完成预期目标	全镇广大群众对该项目的实施期盼已久，对项目的谋划和实施积极性很高，该项目的实施促进村集体和农民双增	已实现预期目标	
61	伏岭镇农产品深加工项目	新建标准化车间850平方米，配套综合楼150平方米，水电安装和加工设备采购等。	已完工	485	485	其他资金（第八批选派村发展集体经济专项资金）50万元，伏岭、大障、逍遥、永来、西川5个选派村各为10万元。通过镇农业开发公司与运营公司的委托合作，带动全镇村集体和农民双增收，总体上12个村集体年增收不低于30万元，综合效益10%以上。	已完成预期目标	全镇广大群众对该项目的实施期盼已久，对项目的谋划和实施积极性很高，项目实施后由镇政府负责管护。该项目的实施促进村集体和农民双增收，对巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，构建和谐社会有着积极意义，通过招聘周边有能力的脱贫户务工，带动脱贫户增收。	已实现预期目标	
62	华阳镇溪马村绿色食品加工车间建设项目（一期）	新建一层钢结构生产车间2812m²。	已完工	490	490	通过出租租赁，增加郎家溪、溪马、高迁3个村集体经济收入约30万元。同时通过收购、务工等带动农户及脱贫户增收，综合	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设，项目完工后对厂房进行出租，增加村集体经济收入。	已实现预期目标	
63	扬溪村方村村民组农村安全饮水巩固提升工程	新建20吨蓄水池1个、新建30吨蓄水池1个，拦水坝3条，6立方过滤池2个，铺设管道约6220米，入户安装配件（水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头）约115套，人工沟槽开挖、回填，砼修补等。	已完工	42.5	42.5	改善村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量，增强村民获得感和幸福感	已完成预期目标	群众对项目谋划、项目实施进行监督，提升农村饮水质量，提高生活水平	已实现预期目标	
64	板桥头乡下八路、考溪路巩固提升工程	下八路及考溪路安装道路安全护栏共约1600米，新建2米高挡墙约65米，新建3米高挡墙约45米，铺设DN1200涵管6米。	已完工	59	59	改善龙丛村至蜀水村考溪村民组道路通行条件，方便村民日常出行，加装道路安全护栏，减少群众出行安全隐患。	已完成预期目标	该项目方案通过村两委会和村民代表大会审议，项目审批情况、实施方案、实施情况进行公示；完善村级基础设施，提升公共服务水平。	已实现预期目标	
65	大水路（里昌溪-障山）生命防护提升工程	大水路里昌溪-障山景区2.3公里农村公路生防工程，包含波形梁护栏、标志标牌等设施建设	已完工	54	54	通过本项目的实施，方便周边群众及脱贫困人口交通出行，提升基础设施建设水平，消除安全隐患，确保一方平安。	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设，项目完工后持续为人民群众和脱贫户提供生活保障和便利。	已实现预期目标	

66	庙山村小黄牛养殖基地建设项目	流转农户闲置土地(10年)，新建一层框架结构房二栋，建筑面积约874平方米，牛粪棚约48平方米，草料库面积约102平方米，管理用房约78平方米，地坪硬化约1024平方米等含水电及其他设施。	已完工	81	81	其他资金（第八批选派村发展集体经济专项资金）60万元，庙山、玉台、校头、下溪、龙丛、中村6个选派村各为10万元。租赁给市场经营主体经营，带动6个村集体和农民双增收，总体上6个村集体年增收不低于5万元，综合效益10%以上。	已完成预期目标	群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督。通过招聘周边有能力的脱贫户务工，或带动脱贫户一起养殖，共同致富。	已实现预期目标	
67	家朋乡富强村板皮材加工项目	购买板皮材加工生产线一套（含台式木工带锯、边皮锯、推台锯和吸尘设备等）；购买3.5吨叉车一台；修建进厂道路（宽5米，长18.5米）。	已完工	27.74	27.74	通过产业发展，增加脱贫人口就业10人，增加村集体经济收入3万元，带动村民增收，服务全村村民	已完成预期目标	项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设，项目完工后持续增加脱贫户和一般农户收入。	已实现预期目标	
68	上庄镇昆溪河护岸水毁修复工程	修复3.5米高、长约123米护岸挡墙，混凝土加固原有档墙坝脚约180米，土方回镇约3000方和城墙护栏约60米。	已完工	58	58	改善村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量。	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。	已实现预期目标	
69	绩溪县镇头国有林场林区道路硬化建设项目	靠岭头管护站林区道路硬化2.6KM、金坑管护站林区道路硬化0.5KM。	已完工	201.5	201.5	改善林场林区道路交通条件，方便周边林农生产生活。	已完成预期目标	实施后可吸纳部分已脱贫户及群众参与务工，增加收入。	已实现预期目标	
70	省外转移就业交通补贴	按照省外务工500元/人发放交通补贴	已完工	46.55	46.55	鼓励引导脱贫人口省外务工就业。	已完成预期目标	对外出就业的脱贫劳动者给予一次性转移就业交通补贴	已实现预期目标	
71	2022年公益岗位项目	开发农村公益岗位，安排脱贫人口就业，每人每月700元。	已完工	114.24	114.24	每户每年通过就业增收0.56万元。	已完成预期目标	通过开发村级公益岗位，吸纳就业困难的建档立卡脱贫劳动者就近就地就业，获得劳动报酬。	已实现预期目标	
72	2022年就业帮扶车间	给予在就业帮扶车间务工人员每人每月300元补助	已完工	2.16	2.16	脱贫劳动者就业实现增收，300元/人/月	已完成预期目标	吸纳脱贫劳动者就近就业，并给予补贴	已实现预期目标	
73	2022年雨露计划	为建档立卡中高职家庭困难学生提供教育资助，每学年3000元。	已完工	34.2	34.2	防范困难家庭因学返贫。	已完成预期目标	为家庭困难学生提供教育保障	已实现预期目标	
74	项目管理费	按不超过到县衔接资金总额的1%提取项目管理费，主要用于60万元以上工程类项目设计、监理、招投标等。	已完工	65.1234	65.1234	按不超过到县衔接资金总额的1%提取项目管理费，主要用于60万元以上工程类项目设计、监理、招投标等。	已完成预期目标	统筹安排用于项目前期设计招投标等以及监理费用。	已实现预期目标	

75	九华精品民宿项目 (装修工程)	荆州乡九华村精品民宿大楼内部房间、接待大厅、卫生间、过道、水电等装潢。	已完工	58.7	58.7	其他资金(上胡家村第八批选派村发展集体经济专项资金)10万元。项目实施后,通过租赁民宿大楼,给2个村集体每年增收合计3.5万元,其中上胡家村0.6万元,九华村2.9万元。	已完成预期目标	在项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设,项目完工后持续为脱贫户提供生活保障和便利。明确衔接资金与其他资金建设内容。	已实现预期目标	
76	金沙镇羊肚菌产业发展项目	(一)黄土坎村草节湾组:在现有大棚边租用土地15亩左右,租期十年,进行弯改直小田合并大田,搭建宽8米高3.5米单层双层塑料大棚7000平方米(包括配套棚内水管、喷管、双层塑料布、单层遮阳网等),整治田间道路约300米,水电接入,新建30吨水池一个,购置抽水机一套,增压设备两套等。 (二)黄土坎村汪洋坦组:在国道边租用农民土地25亩,租期10年.建设排水沟100米;建设约440平方米设施用房,购置羊肚菌等菌类营养菌棒制作流水线1套(包括运输、安装费用),水电接入,新建3000平方米4米高连体钢架大棚(内有8*40米拱棚,配套黑白隔热膜、加密遮阳网、棚内水管、喷管等),新建20吨水池一个,购置抽水机一套,增压设备一套等。	已完工	218	218	年产羊肚菌60吨,产值近500万元的基地确保金沙镇黄土坎村村集体纯收益率达6%以上,合计达每年9万元以上。通过土地流转、用工等方式综合收益10%以上。	已完成预期目标	推进“两强一增”,发展徽菜产业,吸收脱贫人口务工就业,增加脱贫户年收入。明确衔接资金与其他资金建设内容。	已实现预期目标	
77	家朋乡汪家店村安全饮水巩固提升工程项目	对汪家店、塘边山、阳戈溪、阴戈溪和松树坞等5个自然村的饮水工程进行提升。新建拦水坝6座,40吨蓄水池1座,15吨蓄水池1座、10吨蓄水池1座,过滤池5座,铺设供水管网和引水管长8000余米,配件安装;路面开挖修复等。	已完工	58.9	58.9	保障汪家店村246户800人安全饮用水,满足群众生产、生活需求,提升村民幸福指数。	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示,经征求村民意见无异议。项目实施中鼓励有劳动力的脱贫人口以务工等形式参与项目建设,项目完工后持续为脱贫户提供生活保障和便利。	已实现预期目标	
78	下溪村、中村冷水、岩山村民组饮水安全巩固提升项目	在下溪村新建6立方米过滤池一座,10t蓄水池一个,铺设DN63PE管约4000米,铺设DN50PE管约1200米,铺设DN40PE管约800米,铺设DN32PE管约300米,新建5米长1米宽0.5米排水沟一条,新建消毒池一座,购置消毒设备一套,铺设供水管网和引水管长1000余米,配件安装;路面开挖修复等。	已完工	55	55	保障下溪村、中村100户134人安全饮用水,满足群众生产、生活需求,提升村民幸福指数。	已完成预期目标	该项目按程序实施公示,接受群众监督项目方案通过村两委会和村民代表大会审议,项目审批情况、公示情况、公示结果。	已实现预期目标	

79	荆州乡九华村庄子、梅树下、高塘自然村安全饮用水巩固提升工程	新建30t蓄水池1座，新建10t蓄水池一座，配套消毒间和消毒设备，新建6m³过滤池2座，新建2m³集水池1座，新建拦水坝2座，管道铺设DN75管1395m，DN63管1165m，DN50管1526米，DN32管412米，DN25管285米，DN20管1110米，阀门等其	已完工	57.22	57.22	保障九华村131户509人安全饮水，满足群众生产、生活需求，提升村民幸福指数。	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。	已实现预期目标	
80	上庄镇上庄村横田行暗排洪渠项目	横田行暗排洪渠总长约220米，其中暗渠180米，深2.8米，采用直径1.5米钢筋混凝土涵管，铺设检查井5处，混凝土路面破碎和硬化约500平方米等。	已完工	55	55	改善村级基础设施，方便上庄村52户130人生产生活，提高生活质量。	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。	已实现预期目标	
81	长安镇庄团村坎上进村道路硬化项目	长安镇庄团村坎上进村道路水泥硬化385.45米，厚20cm，宽3.5m	已完工	24.95	24.95	采取以工代赈方式实施。提升村级基础设施水平，改善庄团村161户432人生产、生活条件。	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督与日常维护方便群众生产、生活，促进群众生产发展，致富增收，加快乡村振兴	已实现预期目标	
82	金沙镇草节湾人居环境整治提升	（一）草节湾村内：对村小学边200平方米旧房进行拆除，进行硬化，周围建设40米徽派围墙、32.5米仿木栏杆、修复草节湾古亭前38米档墙，修复长53米宽1米步道，对草节湾水口至村古银杏群建设120米档墙，村内零星道路硬化265平方米，对村内100平方米无功能建筑整治，对古银杏群水井进行清淤，村内旱厕回填、建设205米竹篱笆等。（二）草节湾村口：对村口约150平方米无功能建筑进行拆除硬化，对入村口左侧长46米水沟进行清淤，建设高2米档墙。（三）对银杏群道路	已完工	55	55	改善村级基础设施，人居环境，方便黄土坎村27户90人生产生活，提高生活质量	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议。脱贫人口可通过项目实施增加就业务工机会。明确衔接资金与其他资金建设内容。	已实现预期目标	
83	高迁村横坞组人居环境整治提升项目	拆除乱搭乱建3处，拆除无功能建筑2处，拆除破损混凝土路面约1950平方米，硬化长约650米，宽约3米水泥路面。	已完工	49	49	提高基础设施建设，满足群众生产生活需求，提升村民幸福指数。	已完成预期目标	项目建成后改善村庄环境，用工优先用本组村民及脱贫户。	已实现预期目标	
84	长安镇镇头村麻川组和小万组道路硬化及晒谷场建设项目	1. 拓宽硬化麻川组长182米、宽3.5米、厚0.2米的道路；新建挡墙约118米；新建晒谷场硬化约420平方米；新建水泥砖挡墙50米。 2. 拓宽硬化小万组长约170米、宽3米、厚0.2米的道路；2. 道路护坡长约23	已完工	50	50	改善农户和脱贫户的生产生活运输条件，促进增收，改善村级道路基础设施，促进乡村振兴发展	已完成预期目标	群众参与对项目谋划、实施、监督和日常维护；促进乡村振兴，改善所在村组脱贫人口及村民的生产及生活条件	已实现预期目标	

85	上庄镇宅坦村环村公路拓宽修复工程	1. 环村公路路面垫层和修复约700平方米;2、新建块石档墙450立方米; 3、道路降坡挖方、水沟和砖砌护栏等。	已完工	40.5	40.5	改善村级基础设施，方便村民生产生活，提高生活质量	已完成预期目标	项目已经村民代表大会审议通过并公示，经征求村民意见无异议	已实现预期目标	
86	蜀马村生产道路硬化工程	硬化蜀马村生产道路约630米，均宽约为3.5米，新建挡墙长约15米，高约4米，新建排水沟约485米，新建波形安全护栏约150米。	已完工	45	45	改善村级基础设施，方便村民生产生活，提升墓葬区配套服务设施水平	已完成预期目标	群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督；改善村级基础设施和公共服务水平，改善脱贫户生产生活条件。	已实现预期目标	
87	38号桥村河东村民组道路拓宽硬化项目	硬化修复河东村民组道路约500米，建设挡墙110立方，土方开挖280m³。	已完工	20	20	本项目为公益性基础设施建设项目，实施后能改善120多人口的交通出行及村民生产生活基础设施条件，其中受益脱贫户8户18人。	已完成预期目标	项目实施完毕后能够改善村民生产生活基础设施条件，项目施工中吸收脱贫户参与做工提高收入，提升村基础设施，提高村民生活质量。	已实现预期目标	