

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			云氏宗祠修缮项目资金(省级资金)							
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	70.00	70.00	70.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请70万元，用于拆除屋架，拆除屋面瓦、木椽子，屋面草架拆除。拔取木销，对室内所有柱础进行平水检测、调整。					本年度对云氏宗祠进行拆除屋架，拆除屋面瓦、木椽子，屋面草架拆除。拔取木销，对室内所有柱础进行平水检测、调整。社会公众满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物保护点维修数量			1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			严格按照相关法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			按合同约定进度支	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤70万元	70万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		