

宣城市文明菜市行动协调机制

编号：02

2 月份全市文明菜市行动情况通报

各县市区政府、宣城经开区管委会：

现将 2023 年 2 月份全市“文明菜市行动”工作情况通报如下：

一、工作进展情况

城区菜市，全市任务 9 个，完成 3 个，完成率为 33.3%。其中，宣州区完成 1 个（城南临时菜市场）、广德市完成 1 个（水岸阳光城农贸市场）、绩溪县完成 1 个（新城农贸市场）。

乡镇菜市，全市任务 24 个，完成 8 个，完成率为 33.3%。其中，宣州区完成 5 个（溪口镇农贸市场、高桥菜市场、文昌镇菜市场、养贤乡菜市场、棋盘菜市场）；广德市完成 1 个（牛头山农贸市场）；宁国市完成 2 个（港口新村农贸市场、甲路农贸市场）。

二、存在的问题

一是思想认识不到位，推进菜市改造提升紧迫感不强。部分县市区政府重视不够、推进不力，有建设任务的乡镇存在畏难情绪和等靠要的思想，未能按照市文明菜市行动协调机制办公室提出的“早启动、早实施、早见效”的工作思路实施。从各县市区报送进展情况看，当月工作任务没有时间节点、没有

明确具体负责人、没有做到月月清，整体进度严重滞后。根据全市 2023 年文明菜市行动工作方案，要求 6 月底前全部完成改造任务。市商务局在 2 月 15 日、16 日和 20 日、21 日对全市今年 33 个文明菜市行动项目全部进行了实地督查，从实地督查情况看，部分菜市场因资金、周边拆迁、规划方案等各类原因，目前仍未确定改造提升方案，预计 6 月底难以完成改造提升任务的菜市达 13 个，其中宣州区 9 个（临时宣州农贸市场、西林菜场、狸桥菜市场、水东镇农贸市场、孙埠皖东南农贸市场、洪林农贸市场、水阳社区农贸市场、雁翅社区农贸市场、杨柳菜市场），宁国市 2 个（大华市场、河沥津三角农贸市场），郎溪 1 个（凌笪镇集镇农贸市场），旌德县 1 个（庙首镇农贸市场）。

二是对标对表不到位，部分已完成菜市标准不高。目前，宣州区高桥菜市场、广德市水岸阳光城农贸市场、宁国市甲路农贸市场已基本完成改造提升，但对照《安徽省文明菜市行动工作指引》和文明菜市验收标准，在部分设施改造和日常管理上仍需进一步提高。宣州区水阳裘公菜市场，前期虽对市场墙面重新粉刷、摊位张贴瓷砖，但改造标准不高、缺乏日常管理，脏乱差现象仍很严重。

三是日常监管不到位，常态化监管机制尚未形成。没有坚持边整治、边改造提升，常态管理水平不高。文明菜市行动的重点就是要解决“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”的问题，提高群众满意度。从现场督查情况看，对菜市的日常管理，主要依靠市场主体自行管理为主，属地政府日常监管不到位、未形成常态化监管机制，部门间相互推诿、未形成合力，市场内卫生保洁不到位、占道经营、摊位内乱堆杂物、垃圾清运不及

时、周边车辆乱停乱放等问题仍一定程度存在。

三、下步工作要求

一是提高政治站位，主动担当作为。省委、省政府实施暖民心行动，是站在衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治高度，造福人民群众、兑现庄严承诺的具体行动。各县市区政府要牢固树立以人民为中心的发展思想，切实把暖民心行动摆在更加突出的位置，以强烈的担当精神真抓实干。各县市区政府要强化调度推进，将文明菜市行动项目任务分解到“季”、细化到“月”、落实到“人”，实现清单式、闭环式推进。紧盯重点乡镇（街道）工作进度，每周进行调度，跟踪进展情况，及时协调解决问题。要落实属地乡镇（街道）包保责任，对改造难度大的要由各县市区政府主要领导牵头推进，下大力气、出实招帮助解决推不动的问题，确保3月份进入实质性动工阶段。

二是严格对标对表，精心组织实施。每个菜市的整治和改造方案，都要对照商务部《标准化菜市场设置与管理规范》、《安徽省文明菜市行动工作指引》，因地制宜细化完善具体措施，压实责任、精心组织、综合施策、系统推进，确保目标任务按时高质完成。已基本完成改造的菜市，对照《安徽省文明菜市行动工作指引》和文明菜市验收标准，补缺补差，举一反三，确保顺利通过验收。

三是加强过程监管，建立督查机制。对未能按照时间节点推进的菜市，市文明菜市行动协调机制办公室将下发督查问题整改清单督促整改，并报送市“四大班子”主要领导及各县市区主要负责同志。同时，根据市主要领导指示及市民生办工作要求，建立“周调度、旬督查、月通报、季考核”工作机制，

加强全过程监管，确保按标准、时间节点推进。

四是强化日常管理，浓厚宣传氛围。对已达标和今年完成改造提升的菜市，要在属地政府的统一领导下，明确菜市场的监管主体，强化市场监管、城管、交警等部门协作，形成合力，实现对市场的常态长效管理。要压实市场主体的责任，加强对经营户的管理约束，规范摊位亮证经营、商品摆放、卫生保洁等，不断提高规范经营水平，实现“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的目标，提高群众满意度。同时，要持续利用电视、报纸、网站、微博微信、短信、张贴海报、电子显示屏、上门走访等各种渠道加大文明菜市宣传密度、力度、强度，积极开展多元化、零距离、接地气的系列宣传活动，营造浓厚宣传氛围，切实提高广大群众对文明菜市行动的知晓率和满意度。

附件：1.全市文明菜市行动任务完成进度表

2.2023年2月份文明菜市行动督查问题清单

宣城市文明菜市行动协调机制办公室

宣城市商务局（代章）

2023年3月2日

抄报：李中书记、何淳宽市长、王珏常务副市长、王普副市长，王刚副秘书长

抄送：市民生办、市住建局、市自然资源和规划局、市市场监管局、市城管执法局、市公安局、市卫健委

附件 1：

全市文明菜市行动任务完成进度表

县市区	城区菜市			乡镇菜市		
	任务（个）	完成（个）	进度（%）	任务（个）	完成（个）	进度（%）
全市合计	9	3	33.3	24	8	33.3
宣州区	3	1	33.3	15	5	33.3
郎溪县	2	0	0	4	0	0
广德市	1	1	100	2	1	50
宁国市	2	0	0	2	2	100
泾 县	0	—	—	0	—	—
绩溪县	1	1	100	0	—	—
旌德县	0	—	—	1	0	0
宣城经开区	0	—	—	0	—	—

附件 2

2023 年 2 月份文明菜市行动督查问题清单

序号	县市区	菜市名称	现场督查存在问题 (2 月 15-16,20-21 日)	整改要求	整改时限
1	宣州区	临时宣州农贸市场	区政府、建设公司、宛办就产权移交事宜未确定。	尽快完成新建市场交付。	3 月底前
2	宣州区	西林菜场	市场投资主体动力不足。	与规划和消防主管部门对接,目前采光、消防、停车等问题基本解决,要尽快完成规划审核、公示。	3 月 20 日前
3	宣州区	城南临时农贸市场	已改造完成,但现场管理不到位,占道经营情况严重,垃圾清扫不及时、车辆乱停放。	加强日常管理及保洁,建立常态长效管理机制。	持续推进
4	宣州区	溪口镇农贸市场	1、基本完成改造,水产、家禽摊位和排水设置不合理; 2、市场办公室设置不规范。	1、对水产、家禽摊位和排水设施进行整改; 2、规范设置办公室。	3 月底前
5	宣州区	杨泗农产品交易市场	1、新建菜市场装修未完成,水产区和活禽区没有设计排水;2、厕所冲水安装不规范;3、管理主体未明确。	1、对照省商务厅文明菜市场验收标准,对不规范的问题进行整改,确保通过验收;2、明确管理主体;3、加强现场管理和宣传。	3 月底前
6	宣州区	水阳裘公菜市场	1、菜市场是私人承包经营,改造动力不大;2、硬件不到位且没有管理痕迹,乱堆放、脏乱差现象严重;3、排水管道施工不到位,厕所卫生差,消防设施损坏严重。	1、对照省商务厅文明菜市场验收标准,推进改造和整治,确保通过验收;2、加强日常管理及保洁,建立常态长效管理机制。	3 月底前
7	宣州区	高桥菜市场	1、完成部分改造提升;2、活禽销售区脏乱差;3、水产区周边排水设施不到位,存在乱倒水、过道明显积水现象;4、占道经营现象严重,管理不到位。	1、对照省商务厅文明菜市场验收标准,推进水产、活禽销售区改造和整治,确保通过验收;2、加强日常管理及保洁,建立常态长效管理机制。	3 月底前
8	宣州区	文昌镇菜市场	1、服务人口不到 1000 人,市场萎缩严重,仅四五个摊位;2、基本完成改造;3、市场内摊位卫生保洁不到位、周边车辆乱停放。	加强日常管理及保洁,建立常态长效管理机制。	持续推进

9	宣州区	养贤乡菜市场	基本完成改造；	加强日常管理、卫生保洁和宣传。	持续推进
10	宣州区	棋盘菜市场	基本完成改造；	加强日常管理、卫生保洁和宣传。	持续推进
11	宣州区	周王镇菜市场	已开工新建 800 平方钢构大棚市场。	1、抢抓工期，早日投入使用。2、对照标准化菜市场建设规范建设。	5 月底前
12	宣州区	狸桥菜市场	1、市场服务人口 2 万多人，菜市年久失修，脏乱差现象严重，需改造内容多、任务重；2、没明确改造方案，仅计划招标改造主体，尚未挂网；3、未落实改造资金；4、不能实现 6 月底完成改造任务。	尽快确定改造方案，完成招标，进行施工。	3 月底前
13	宣州区	水东镇农贸市场	1、市场服务人口 1 万多人，菜市年久失修，需改造内容多，任务重；2、正在对接洽谈市场新建主体，尚未形成建设方案；3、不能实现 6 月底完成改造任务。	尽快确定改造方案，完成项目审批，进行施工。	3 月底前
14	宣州区	皖东南农贸市场	1、市场约 3000 平方，年久失修，基础设施差，改造任务重、难度大；2、未明确改造资金来源，未确定改造方案；3、经营户多，现场占道经营严重，脏乱差现象严重；4、不能实现 6 月底完成改造任务。	尽快确定改造方案，完成招标，进行施工。	3 月底前
15	宣州区	洪林农贸市场	1、与区国资公司达成新建合作协议，目前设计方案已完成，尚未完成施工图设计；2、涉及 14 户拆迁房屋未完成；3、土地挂牌出让未完成；4、不能实现 6 月底完成改造任务。	完成项目审批，同步推进征迁工作。	3 月底前
16	宣州区	水阳社区农贸市场	1、市场水电未通，地面未浇筑，只有钢构框架，新建时间紧、任务重；2、资金未着落；3、不能实现 6 月底完成搬迁任务。	尽快确定资金和改造方案，进行施工。	3 月底前
17	宣州区	雁翅社区农贸市场	1、菜市场 5 月份承包期到期，计划 5 月份才启动改造；2、设计方案未确定；3、资金没着落，压力大；4、不能实现 6 月底完成改造任务。	尽快确定资金和改造方案，进行施工。	3 月底前

18	宣州区	杨柳菜市场	1、基础设施老旧，现场乱搭乱建严重；2、目前未确定改造方案和投资主体；3、市场经营户多，占道经营严重，管理不到位；4、不能实现6月底完成改造任务。	1、尽快确定资金和改造方案，进行施工。2、同步整治乱搭乱建现象。	3月底前
19	郎溪县	钟桥菜市场	1、已完成老市场拆除；2、已完成招标，拟于近期施工。	对照标准化菜市场建设规范和省商务厅验收标准建设菜市场。	5月底前
20	郎溪县	城关农贸市场	正在进行室内摊位装修，预计3月底完成室内装修。	1、紧盯项目工期，确保按时完成装修。2、对照标准化菜市场建设规范和省商务厅验收标准抓好通风、排水、摊位等建设。	3月底前
21	郎溪县	涛城镇集镇菜市场	1、已完成主体结构建设；2、内部装修正在施工；	1、对照标准化菜市场建设规范和省商务厅验收标准建设菜市场。2、做好市场周边道路和管网顺接施工。	4月底前
22	郎溪县	凌笪镇集镇农贸市场	1、仅完成设计方案，施工图未绘制；2、根据概算需招标，时间紧。	尽快完成改造方案和招标，进行施工。	3月底前
23	郎溪县	姚村农贸市场	1、服务人口500人左右，市场萎缩严重，无固定摊位；2、排水系统不完善；3、大棚彩钢瓦有破损。	1、修缮市场大棚，完善排水系统；2、加强日常管理及保洁。	3月底前
24	郎溪县	南丰农贸市场	1、服务人口2000人左右；2、市场较小，仅蔬菜摊位，基本完成改造；3、肉类、水产摊位排水不畅；3、占道经营现象严重；4、顶棚隔热膜破旧。	1、对照省商务厅文明菜市场验收标准，对不规范的问题进行整改，确保通过验收；2、加强日常管理、卫生保洁和宣传。	3月底前
25	宁国市	大华市场	1、市场约6000平方，年久失修，排水设施不健全；2、与国资公司未达成收购协议，现属私人所有，改造动力不足；3、没有明确的改造方案；4、占道经营严重，卫生状况差；5、不能实现6月底完成改造。	1、尽快明确改造方案并施工。2、加强日常管理和保洁。	3月底前

26	宁国市	河沥津三角农贸市场	1、市场约 1500 平方，年久失修，下水管道基本报废；2、国资公司刚收购，但仍有 40 套左右门面房未收购，无法正常改造；3、没有明确的改造方案；4、不能实现 6 月底完成改造。	1、尽快明确改造方案并施工。2、加强日常管理和保洁。	3 月底前
27	宁国市	港口新村农贸市场	1、服务人口 3000 人左右；2、新建市场为大棚市场，没有固定菜贩；3、现场水产区排水设计不到位；4、现场乱堆乱放严重，卫生状况差。	1、对照省商务厅文明菜市场验收标准，对不规范的问题进行整改，确保通过验收；2、加强日常管理和保洁。	3 月底前
28	宁国市	甲路农贸市场	1、服务人口 1000 人左右；2、市场较小、拥挤，现场占道经营严重；3、水产区排水设计改造不到位。	1、对照省商务厅文明菜市场验收标准，对不规范的问题进行整改，确保通过验收；2、加强日常管理和保洁。	3 月底前
29	广德市	水岸阳光城农贸市场	1、基本完成改造，摊位挡水凸边改造未完成；2、水产区排水系统待完善；3、现场管理不到位。	1、对照省商务厅文明菜市场验收标准，对不规范的问题进行整改，确保通过验收；2、加强日常管理和保洁。	3 月底前
30	广德市	卢村农贸市场	1、服务人口 3000 人左右；2、计划新建 500 多平方钢构大棚菜市场，设计方案未确定；3、征迁土地尚未平整到位。4、6 月底新市场启用难度大。	尽快完成改造方案和招标，进行施工。	3 月底前
31	广德市	牛头山农贸市场	1、服务人口 3000 人左右；2、基本完成改造，门前地面沥青尚未铺设。	1、完成门前地面沥青铺设；2、加强日常管理和宣传。	3 月底前
32	旌德县	庙首镇农贸市场	1、服务人口 2000 人左右；2、未启动改造计划；3、现场没有污水管道，占道经营、脏乱差现象严重；4、厕所卫生差，自来水不能正常使用。5、6 月底完成整改难度大。	1、尽快确定改造方案，进行施工。2、加强日常管理和保洁。	3 月底前
33	绩溪县	新城农贸市场	基本完成改造。	加强日常管理及保洁，形成常态长效管理机制。	持续推进